



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE07130100074072	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km. En El Mpio De Zaragoza.	20060411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2007	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$511,551	\$511,551	\$511,551	15.05	\$0	Kilómetro	3	100.00	15.05	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE07150100497643	Const. Arco Oto Cd Puebla: 1ra Etapa Del Dist. 9 Central, Fray. Puc. Tehuacan En Los Mpios De Puebla Y Amozoc	20080008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios		K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2007	\$110,832,071	\$110,832,071	\$110,832,071	\$110,832,071	\$103,437,236	\$103,437,236	\$103,437,236	93.33	\$0	Kilómetro	120,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100069298	Construcción De Un Laboratorio De Idiomas En Estructura "U-1c" En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Ictapex Num. 14" Unidad Atlixco Clave 21a1c0010y	20090207	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$315,303	\$315,303	\$315,303	87.01	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100069302	Construcción De Sanitarios En Estructura "U-1c" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios "Cbts" Num. 86 Clave 21d1c0302p, Perteneciente Al Convenio Plens 2008	20091168	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$408,807	\$407,516	\$407,516	\$407,516	\$320,386	\$320,386	\$320,386	78.62	\$0	Metros Cuadrados	619	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100069330	Construcción Del Cendi De San Martín Texmelucan (El Nombre De La Obra Se Describe En El Aparado De Información Complementaria)	20090439	Puebla	San Martín Texmelucan	San Miguel Lardizábal (Colonia Altamirano)	Rural	Convenios		U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$9,993,344	\$9,993,344	\$9,993,344	\$9,993,344	\$8,934,907	\$8,934,907	\$8,934,907	89.41	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100069619	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdan" Clave 21dpb638p	20090204	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuauhteppec	Rural	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$139,560	\$139,560	\$139,560	\$139,560	\$5,461	\$5,461	\$5,461	3.91	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100069620	Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dp0672w	20090247	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$6,642	\$6,642	\$6,642	3.91	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100069621	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 21dpb0011o	20090203	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$148,107	\$148,107	\$148,107	\$148,107	\$5,795	\$5,795	\$5,795	3.91	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08130100090023	Construcción De La Carretera Acceso Al Tecnológico De Zacapoxtla, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8.480 Al Kilómetro 8.740	20090734	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2008	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$4,212,625	\$4,212,625	73.81	\$0	Kilómetro	0	100.00	73.81	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE08130100090075	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28.560 Al Kilómetro 30.150 Con Una Longitud De 1.65	20090851	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,570,786	\$1,570,786	97.75	\$0	Kilómetro	2	100.00	97.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE08130100090088	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Perif. Ecológico 2da Etapa, Del Kilómetro 30.150.00 Al Kilómetro 31.560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km	20090852	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,601,782	\$1,601,782	99.68	\$0	Kilómetro	1	100.00	99.68	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE08130100090183	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andres De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grilva Y Calle Fray Tomas De Casillas, Colonia Tres Cruces	20100794	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2008	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$615,833	\$615,833	72.73	\$0	Metros Cuadrados	1,682	100.00	72.73	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE08130200151992	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En El Cba 079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec	20080222	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$533,152	\$533,152	92.72	\$0	Metros Cuadrados	601	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: capcee - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE08130200171811	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21d1c045c	20090177	Puebla	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal	Urbano	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$143,499	\$143,499	\$143,499	\$143,499	\$5,615	\$5,615	\$5,615	3.91	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE081303000216642	Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo II En Estructura Especial De Concreto (Ing. Química Y Bioquímica) En El Instituto Tecnológico 36 Tehuacan Clave 21m0u097m	20100137	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$747,358	\$7,019,964	\$7,019,964	\$7,019,964	\$6,272,606	\$6,272,606	\$6,272,606	89.35	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE08140400424966	Apertura De Paso Provisional Por Afectaciones De Derrumbes Y Desazolve En Los Caminos: Palzoaxtla - Tlatenango Kilómetros 1 100 Al 1 340 Y 1 800 Al 1 850	20141905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2008	\$5,820,260	\$5,820,260	\$5,820,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE08140400429749	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepec - El Cajón-San Lorenzo-Las Plías-Jalapa	20141800	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2008	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	38.97	Financiera: SE REPORTA EL 100% CORRESPONDIENTE DEL AVANCE FINANCIERO DEL FONDO / Fisica: SE CAPTURA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL 2 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SE SOLICITA MAJORACIÓN
PUE08140400435271	Adquisición De Terreno Y Bienes Distintos A La Tierra Por La Afectación En La Fracción De Terreno Denominado "Loteado" Ubicado En La Sección Segunda Del Barrio De La Asunción, Por La Construcción De L	20100258	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2008	\$74,499	\$31,061	\$31,061	\$31,061	\$31,061	\$31,061	\$31,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE \$43437.55 / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA
PUE09130100058212	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provisional, Sanitarios Y Escalera En El Bachillerato Virgilio Urbica Clave 21ebh0347q	20091039	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$0	\$2,733,919	\$2,733,919	\$2,733,919	\$2,733,919	\$100,683	\$100,683	3.68	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE09130100058213	Construcción De Una Unidad Académica Tipo "II" En Estructura Especial De Concreto (Ing. Química Y Bioquímica) En El Inst. Tec. 36 Clave 21msu0907m	20100137	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$0	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$6,272,606	\$6,272,606	89.35	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE09130100058218	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 21dpb0011o	20090203	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$0	\$142,311	\$142,311	\$142,311	\$142,311	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE09130100067502	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario "Cba" 079 Clave 21da0079l Ubicado En La Cabecera Municipal De Zinacatepec	20080222	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2007	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$533,152	\$533,152	\$533,152	92.72	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE09130100072481	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aguiles Serdan, Del Para Km 0 00 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Triacatanovian	20070112	Puebla	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE09130100072487	Pavimentación de Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pina Olaya Y Barranca, Colonia Tlaxteco	20100909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2009	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$61,409	\$61,409	4.14	\$0	Metros Cuadrados	3,410	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE09130100072488	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Catarina Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	94.44	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE09130100072490	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla	20110191	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$215,132	\$215,132	79.36	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE09130100077865	Fortalecimiento Integral De Infraestructura; Equipo Especializado Para Laboratorio De Puebla Con Carretera Santa Catarina Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20120272	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimulco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2009	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	\$261,393	100.00	\$0	Lote	2,471	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO EL RECURSO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100088486	Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Seis Autas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	20101273	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO TEH	Educación	En Ejecución	2009	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100121715	Supervisión De Terracerías Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De Generencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 30 150 Al Kilometro 31 560 Con Una Longitud De 1.41 Kilometros	20090635	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,247,920	\$1,247,920	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE09130100122228	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 30 150 Al Kilometro 31 560 Con Una Longitud De 1.41 Kilometros	20090625	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,327,363	\$1,327,363	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100122255	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilometros	20090626	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,330,702	\$1,330,702	99.79	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE09130100130162	Construcción De Un Lab. De Kilomas En Estr. "U-1c" En El "Catete No. 14" Atlixco Clave 21ac0019y	20090207	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$315,303	\$315,303	\$315,303	87.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130200139693	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21cc0455c	20090177	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130200147220	Programa Unidos Para Progresar Y Manos A La Obra (Pavimentación De Vialidades Urbanas En El Municipio De Puebla)	varios	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA ESTATAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	\$200,093,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: EN REVISIÓN, OBRA FINIQUITA
PUE09130300221643	Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Teela De Ocampo, Municipio De Teela De Ocampo	20100038	Puebla	Teela de Ocampo	Ciudad de Teela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2009	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$134,240,489	\$134,240,489	\$134,240,489	98.47	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE09140300379430	Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar, En La Universidad Tecnológica De Huejotzingo Clave 21msu1091q	20141014	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimulco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$19,555	\$19,442	\$19,442	\$19,442	\$19,442	\$19,442	\$19,442	\$19,442	100.00	\$0	100	2,623	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140300379443	Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar, En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z	20141012	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$93,516	\$93,125	\$93,125	\$93,125	\$93,125	\$93,125	\$93,125	\$93,125	100.00	\$0	100	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140300379452	Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar, En La Universidad Tecnológica De Oriental Clave 21msu1188b	20141011	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$58,449	\$58,282	\$58,282	\$58,282	\$58,282	\$58,282	\$58,282	\$58,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140300379457	Suministro De Equipo Para La Dirección Escolar, En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m	20141010	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$43,022	\$43,022	\$43,022	\$42,801	\$42,801	\$42,801	\$42,801	\$42,801	99.49	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140300388531	Adquisición Del Predio Denominado "Tenexcolach" Ubicado En El Barrio De San Lorenzo, Dentro Del Derecho De Vía Para La Construcción Del Distribuidor.	20090971	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicacion es	En Ejecución	2009	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CAPTURADA. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09140400429636	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepac- El Cajón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalapa	20141800	Puebla	Xicotepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$753,534	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	38.97	Financiera: SE EROGO EL 100% POR PARTE DE ESTE FONDO DE LA OBRA. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
PUE09140400431693	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios	20141822	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	\$0	Lote	1,877	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400433362	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Amixtán Cuautotola De 6.00863 Kms. De Longitud, Meta 2011: Del Km 0 900 Al Km 1 200. Perteneciente Al Municipio De Amixtán. Construcción: 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios (Edificio A) Y Taller De Música, Bodega E Inodoros (Edificio B) En Estructura Regional C; En El Preescolar Celserino Cano Palacios Clave 21dn1115a	20131055	Puebla	Amixtán	Amixtán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$11,725,898	\$861,657	\$861,657	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09140400434777	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Amixtán Cuautotola De 6.00863 Kms. De Longitud, Meta 2011: Del Km 0 900 Al Km 1 200. Perteneciente Al Municipio De Amixtán. Construcción: 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios (Edificio A) Y Taller De Música, Bodega E Inodoros (Edificio B) En Estructura Regional C; En El Preescolar Celserino Cano Palacios Clave 21dn1115a	20141844	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400451086	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Tehuacan Clave 21msu1041g Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepezitlán, Municipio De Tehuacan	20141907	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepezitlán	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAF	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$194,056	\$363,330	\$363,330	\$363,330	\$363,330	\$363,330	\$363,330	\$363,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150200538486	Construcción Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro De Salud Tramo Del Km 10 400 Al 11 640 En El Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla.	20141954	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$7,721,345	\$2,782,915	\$2,782,915	\$2,528,424	\$871,901	\$871,901	\$871,901	31.33	\$0	Metros	0	0.00	34.48	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE10130100057012	Construcción De La Primera Etapa Del Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Rati	20101055	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2010	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,565,941	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE10130100089302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana, Carretera Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.44	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE10130100088303	Reconstrucción De La Carretera: Tehuacan-Tecitlan(Límite De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilómetro 30 000 Al Kilómetro 52 300, En Las Localidades De Calloan	20110175	Puebla	Coxcatlán	Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$1,813,699	\$1,813,699	4.14	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100092263	Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Seis Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	20101273	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2010	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100108939	Construcción Del Edif. De Labs. Y Talleres I En Estructura Especial Metálica De Un Nivel En Launiv. Politécnica Metropolitana En H. Puebla De Z. Municipio De Puebla	20101198	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$365,997	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130200146783	Construcción De La Carretera De Acceso Al Instituto Tecnológico Venustiano Carranza, Con Concreto Asfáltico Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 550, Con Una Longitud De 0.550 Kilómetros.	20100489	Puebla	Venustiano Carranza	El Carmen	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,934,229	\$3,934,229	99.63	\$0	Kilómetro	26,465	100.00	99.63	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE10130200151792	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De La Unidad De Docencia	20100597	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	100.00	\$0	Lote	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130200151899	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico Superior De Teztlitlán Clave 21e0004	20100663	Puebla	Teztlitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	100.00	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130300197246	Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 86 Poniente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla	20070438	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$1,866,965	\$655,022	\$655,022	\$655,022	\$655,022	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE10130300206252	Suministro, Capacitación Y Puesta En Marcha Del Equipo Pesado Para El Laboratorio De La Carrera De Gastronomía Tercera Etapa De La Universidad Tecnológica De Puebla, Con Clave 21e00001h	20130370	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Puebla	Educación	En Ejecución	2010	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	100.00	\$0	Lote	1,000	10.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE10130400238779	Conservación De La Carretera: Acáuco - Huehuetla, Con Una Longitud De 5.8 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero, Del Kilómetro 14 500 Al Kilómetro 20 300	20100254	Puebla	Zacapoxtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	100.00	\$0	Kilómetro	50,447	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE10130400280488	Reconstrucción De La Carretera: Coacoyunga - Aquiluita - Tetela De Ocampo, Con Una Longitud De 45.0 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 45 000	20131171	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$43,536,420	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130400280540	Conservación De La Carretera: Entronque Carretera (Kilómetro 100 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Calpan, Con Una Longitud De 13.32 Kilómetros, Que Beneficiará A Los	20100290	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	100.00	\$0	Kilómetro	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finiquita
PUE10140400420515	Terminación De La Modernización Del Camino Tipo "D" San Antonio Cañada Límite Santa Catarina Otzolotepec De 6.31 Kms De Longitud, Meta 2011 2.70 Kms Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 700 Ubicado	20141439	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$7,448,003	\$7,448,003	\$7,448,003	\$7,074,914	\$3,372,725	\$3,372,725	\$3,372,725	45.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE10140400426515	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,513,699	\$17,513,699	\$17,513,699	99.96	\$0	Metros Cuadrados	9,943	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE10140400444158	Estabilización Y Revestimiento De Talud En El Polideportivo Huitzilán. En El Centro Integral De Aten Y Partí Cluda. Ubic En La Cabe Mun De Huitzilán De Serdán, Pue	20141512	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Urbanización	En Ejecución	2010	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100032995	Construcción De Local De Usos Múltiples En La Localidad De Chinantla	20110526-2	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	\$773,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,900	100.00	100.00	Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033054	Adoquinamiento De Calle De Acceso A La Localidad De Rancho Nuevo Los Navarros	20110526-4	Puebla	Zacapala	Rancho Nuevo Los Navarros	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	\$1,114,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033071	Aportación Para La Fiscalización A Favor Del Organó De Fiscalización Superior Del Estado (Orfis)	20119012	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033152	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría	20119013	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE11130100033174	Supervisión Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes (Sds)	20110525	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FISICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033951	Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Adolfo López Mateos Clave 21d9b093a, Ubicada En La Localidad De Tepepa De Zaragoza, Municipio De Ajalpan, Pw	20121178	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033952	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121184	Puebla	Esperanza	San José Guayachapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033954	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121188	Puebla	Acatingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,956	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033955	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121189	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,695	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033956	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121190	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	767	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033957	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121218	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,841	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033958	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121237	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	767	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033959	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	20121238	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,502	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033960	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121239	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,695	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033961	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121240	Puebla	Acatingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,956	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033962	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicio	20121241	Puebla	Esperanza	San José Guayachapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033964	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didacticas, Un Aula Telematica, Un Aula Cocina, Direccion Y Sanitarios En Concreto Especial Y Construcción De Cancha De Futbol Y Vestidores	20121262	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,502	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100033965	Construcción De Doce Aulas Didacticas, Un Aula De Computo, Un Aula Usar, Direccion, Sanitarios Y Dos Escuelas En Estructura U-Zc; En La Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Clave 21e9b0247a	20121274	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	405	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100057232	Modernización Del Entronque Utda Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla	20110290	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	100.00	\$0	Metros	17	0.00	83.74	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100057235	Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan (Terminación)	20110384	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100057236	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colector De Aguas Residuales Sanitarias, En Las Locales De San Miguel Xoxtla, San Antonio Mihucan Y Santa María Coronango, Municipio De San Miguel	20110385	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	\$15,154,580	100.00	\$0	Metros	5,904	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: EN PROCESO
PUE11130100057237	Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Xalmilituco, Municipio De Huejotzingo	20110386	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,210	0.00	69.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100057238	Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo	20110387	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63,457	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100081318	Intervención Urbano-Turística De Calpan	20110499	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	\$3,260,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,797	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: CANTIDAD CORRECTA DE METROS CUADRADOS EN OFICIO DE AUTORIZACION / Registro: OBRA FINIQUITA



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1113010006732	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	\$347,364,753	\$347,364,753	96.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	94.44	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE11130100093849	Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla-Tlaxotepec De Díaz, Tramo: Eloxochitlán-El Tepayac, Con Una Longitud De 5.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0.700, Del Kilómetro 5.500 Al Km. Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlaxotepec De Díaz, Tramo, Alcomungo - Eloxochitlán, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	20110024	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$15,691,830	\$15,691,830	\$15,691,830	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	91.54	\$0	Kilómetro	9,556	100.00	91.16	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100093850	Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlaxotepec De Díaz, Tramo, Alcomungo - Eloxochitlán, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	20110027	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,631,016	\$315,819	\$315,819	\$315,819	\$315,819	19.36	\$0	Metros	150	100.00	18.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100093851	Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2011	20110176	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$45,245,233	\$45,245,233	\$45,245,233	\$24,378,015	\$24,378,015	\$24,378,015	\$24,378,015	53.88	\$0	Kilómetro	0	0.00	53.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100093857	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán	20110231	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$392,967	\$392,967	\$392,967	\$73,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,295	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE11130100132476	Aportación Para La Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Turismo 2011	20119017	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ANTES ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE11130200139438	Construcción De La Ciudad De La Ciencia Y El Conocimiento De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa Del Mox. De Puebla	20120474	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2011	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	\$1,613,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,432,460	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153029	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tehuacán, Primera Etapa"	20110068	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U001 Apoyos para el desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$4,699,205	\$4,699,205	\$4,364,708	\$4,364,708	\$4,364,708	\$4,364,708	\$4,364,708	92.88	\$0	Metros Cuadrados	108,119	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CORRECTA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE11130200153636	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 57" Clave 21ebh1009b	20121230	Puebla	Chichiquila	Acalocotla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153661	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 37" Clave 21ebh1007f	20121231	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153691	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 95" Clave 21ebh1010e	20121233	Puebla	Quecholac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153719	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 37" Clave 21ebh0977e	20121234	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153772	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 7" Clave 21ebh0960e, Ubicado En La Localidad De San Andrés	20121225	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	66	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153773	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital N° 117", Clave 21ebh1025o	20121242	Puebla	Tlauhapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153840	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital N° 119" Clave 21ebh1026n	20121245	Puebla	Tlaxiahuquepec	Tepehacán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153848	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 73" Clave 21ebh1012k, Ubicado En La Localidad De Tonilco.	20121222	Puebla	Honey	Tonilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	100.00	\$0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153858	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 56," Clave 21ebh1005z, Ubicado En La Localidad De Chichuaco, Municipio De Tlaxiahuquepec.	20121253	Puebla	Tlaxiahuquepec	Chichuaco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153864	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 40" Clave 21ebh0993w	20121247	Puebla	Puebla	San José Xacamaxayo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153881	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 61" Clave 21ebh1107y, Ubicado En La Localidad De Ajocotzingo, Municipio De Tlaxiahuquepec, Pue.	20121251	Puebla	Tlaxiahuquepec	Ajocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153883	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No. 61" Clave 21ebh1107y	20121248	Puebla	Tlaxiahuquepec	Ajocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153894	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Dirección Y Tres Aulas Didácticas, En El Centro Integrador De Servicios	20121208	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130200153899	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Una Dirección Y Un Aula Telemática, En El Centro Integrador De Servicios	20121211	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomungo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	100.00	\$0	Lote	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE11130200153903	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Martín Rinco	20121206	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130200153915	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De Palmirito Tochapán	20121205	Puebla	Quecholac	Palmirito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130200153919	Suministro de Mobiliario Y Equipo En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán, Pue.	20121204	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130200153926	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad D	20121219	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	\$1,182,581	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130200173122	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas, Clave 21dvt0364q, Ubicada En La Localidad De Buenavista, Municipio De Quimixtán, Pue.	20121212	Puebla	Quimixtán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130200173131	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria "Castellanos", Clave 21e9t0929d, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio Santa Inés Ahuatempan, Pue.	20121213	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130300209543	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios	20130196	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teonatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130300209565	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios	20130199	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130300209589	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios,	20130200	Puebla	Quecholac	Palmirito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130300209633	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios,	20130201	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Acomungá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130300209657	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios,	20130202	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130300209677	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios	20130205	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11130400236337	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Rafael Cravioto Pacheco Clave 21a9a4031g	20131328	Puebla	Huachuquingo	Huachuquingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,432	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140100308947	Drenas Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$6,868,030	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,280,421	\$2,280,421	\$2,280,421	94.42	\$0	Metros	0	0.00	95.93	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200351456	Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121185	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teonatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,799	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200351516	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios	20121203	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teonatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	\$0	Lote	4,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200351528	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El 1º Bachillerato Digital No. 105; Clave 21ab11023q	20121223	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	100.00	\$0	Lote	794	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200351551	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El 1º Bachillerato Digital No. 49; Clave 21ab11122q	20121228	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Huajuquila (Huajuquila de Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200351619	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El 1º Bachillerato Digital No. 51; Clave 21ab11033x	20121229	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200352027	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121257	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teonatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE11140200353432	Construcción De Campo Deportivo Axutla, Ubicado En Cabeecera Municipal.	20110526-1	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE AXUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	\$996,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones							
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado						
PUE1114030039948	Pavimentación de Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo	20110526-3	Puebla	Coatzingo	Coatzingo (San José)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO.	Urbanización	En Ejecución	2011	\$276,391																			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE FONDO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1114040042659	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Alisados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$1,766,203	\$1,766,203	\$1,766,203	\$1,766,203	\$1,766,102	\$1,766,102	\$1,766,102	99.99	\$0	Metros Cuadrados	9,943	0.00	100.00						Financiera: REINTEGRO DE \$100.63. EL PASH NO TIENE HABILITADO LA OPCIÓN DE REINTEGRO. OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE11140400434672	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msut241g	20141907	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$2,425,432	\$3,393,278	\$3,393,278	\$3,393,278	\$3,393,278	\$3,393,278	\$3,393,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	95.00						Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE11150200528223	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	20150415	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2011	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro:
PUE11150200530378	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150414-2	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2011	\$1,399,794	\$1,399,794	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro:
PUE12130100047527	Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento	20120555	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$75,754,791	\$75,754,791	\$75,754,791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	387,463	100.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE12130100057081	Remodelación Y Adecuación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Puebla, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20121056	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	ED15 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$4,957,500	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,445,484	\$4,445,484	\$4,445,484	\$4,445,484	88.91	\$0	Metros	5,779,829	0.00	100.00						Financiera: OBRA FINIQUITA, REINTEGRO DE RECURSOS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE12130100057195	Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Transición Aérea Subterránea De Líneas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención	20120572	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	\$24,174,730	100.00	\$0	Metros	0	0.00	99.97						Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE12130100081754	Supervisión Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012	20120538	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES PARI ANTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$470,194	\$470,194	\$470,194	\$67,621	\$67,621	\$67,621	\$67,621	14.38	\$402,573	Metros Cuadrados	5,735	100.00	100.00						Financiera: Reintegro realizado en mayo de 2013 / Física: Se finalizó la supervisión en 2013 / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE12130100082726	Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Defensores De La República-Avenida Ejercito De Oriente) Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110031	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$8,442,726	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,267,464	\$8,267,464	94.27	\$0	Kilómetro	2	100.00	99.80						Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE12130100082763	Construcción De Vialidades Del Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana, Ubicado En La Ciudad De Puebla	20120289	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$119,870,539	\$117,956,231	\$117,956,231	\$117,956,231	\$117,956,231	\$115,726,878	\$115,726,878	98.11	\$0	Metros Cuadrados	25,500	100.00	99.34						Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE12130100082766	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlixco	20120321	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$24,250,000	\$24,250,000	\$24,250,000	\$24,250,000	\$24,250,000	\$24,248,613	\$24,248,613	99.99	\$0	Metros Cuadrados	5,590	100.00	99.99						Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100085028	Intervención Arquitectónica Del Edificio Denominado El Hospicio, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	20120299	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$7,684,565	\$7,684,565	\$7,681,667	\$7,681,667	\$7,681,667	\$7,681,667	\$7,681,667	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,510	100.00	99.96						Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: CANTIDAD A EJECUTAR CORRECTA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE12130100088365	Proyecto Ejecutivo Hidroecológico En La Zona De Atlixco, Puebla	20120190	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Coatepec	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,153	100.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: VA	
PUE12130100093914	Intervención Arquitectónica Del Edificio Denominado El Hospicio, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	20120299	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	\$7,689,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,779,829	100.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: VA	
PUE12130100093915	Integración Turística Del Edificio Denominado El Portallio, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	20120303	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105,757	100.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: V	
PUE12130100093916	Adquisición De Terrenos Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Puente, (Paquete 4)	20121275	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$5,410,000	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	\$2,970,131	100.00	\$0	Metros	387,463	100.00	100.00						Financiera: se realizó el reintegro a la TESOFE por un monto de 2,439,860.48 / Física: / Registro: VA	
PUE12130100093917	Vialidad Acceso A Campus Buap Y Puente Vehicular Cruce Barranca La Leona	20120807	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	100.00	\$0	Kilómetro	8,617	100.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: VA	
PUE12130100093918	Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetela De Ocampo	20120876	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,383	100.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: VA	
PUE12130100094429	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Atempan-Cala Sur De 6.56 Kms. De Longitud, Meta 2012: 2.500 Kms. (Primera Etapa) Del Km. 0.000 Al Km. 2.500	20120125	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	100.00	\$0	Kilómetro	2,235	0.00	100.00						Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE12130100094435	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Tezompan - Apatzayan De 1.78 Km. De Longitud. Tramo 0.000 Al Km. 1.780, Ubicado En El Municipio De Atempan, En El Estado De Puebla.	20120183	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	100.00	\$0	Kilómetro	2,090	0.00	100.00						Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE12130100094436	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xalcomulco-San Andrés Tepeoxuca-La Unión Mexcaltepec De 2.700 Kms. De Longitud Meta 2012: 1.50 Kms. Tramo: Del Km. 0 807.24 Al Km 3 307.24.	20120186	Puebla	Ixtacamastlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	100.00	\$0	Kilómetro	670	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12130100094757	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Álamo, Municipio De Taxco	20120599	Puebla	Taxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12130100095299	Construcción De Un Centro De Salud De 1 Núcleo Básico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Cristóbal Tepetopan Mpo De Tehuacan Edo De Puebla	20121291	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2012	\$0	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,957	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12130100095580	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas Un Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Juan Arcos Ojo De Agua, Mpo. Chalchicomula De Sesma Edo De Puebla	20121288	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12130100097363	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas 1 Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Mateo Tlacotepec, Mpo De Ahuacatlán Edo De Puebla	20121290	Puebla	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,045	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12130100098260	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas Dental Para El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenango, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20120382	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2012	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,011	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE12130100130228	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Laboratorio De Computo, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial	20120080	Puebla	Tlachichuca	San Miguel Zoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,077	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130229	Construcción De Dos Laboratorios De Computo, Cuatro Aulas Didácticas, Un Salon De Usos Múltiples, Dirección, Un Núcleo De Sanitario Y Dos Modulos De Escaleras	20121022	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130230	Construcción De Puerta De Acceso, Fuente, Subestación Eléctrica Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios	20121130	Puebla	Xicotepetec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130231	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121132	Puebla	Tlachichuca	San Miguel Zoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130232	Construcción De Un Aula Cocina En Estructura De Concreto Especial, Puerta De Acceso Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios	20121133	Puebla	Quimixtán	Xacacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,022	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130233	Construcción De Un Aula Cocina, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios, En La Localidad De Alhuaca	20121134	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130234	Terminación De Los Edificios A, C Y D Y Obra Exterior Complementaria, En La Universidad De Desarrollo Del Estado De Puebla Campus Ajalpan Clave 21msut066	20121170	Puebla	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	\$3,905,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100130235	Terminación De Los Edificios A, B, Y C, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco	20121135	Puebla	Tenampulco	El Chacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100132495	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En La Localidad De Cala Sur, Municipio De Ateman, Pue.	20121255	Puebla	Ateman	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	\$789,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100132496	Adecuación De Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El Bachillerato Digital No 103	20121258	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	\$792,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100132497	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, 3 Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	20121260	Puebla	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100132498	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121261	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,451	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130100132499	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121263	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,451	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE12130100132501	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20121271	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	\$6,338,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130200139367	Mantenimiento De Las Preparatorias Bundo, Programa De Infraestructura Física Del Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam Media Superior Buap) 2012	20121217	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2012	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	\$5,926,222	100.00	\$0	MTOS. PREPAS BUAP	4,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO Y AVANCE FINANCIERO AL 100% DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE REPORTA AL 100% NUEVAMENTE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE12130200148390	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue	20121002	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE12130200153741	Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Cuatro Aulas Didácticas, Dirección, Salón De Usos Múltiples, Dos Laboratorios De Computo, En La "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación", U	20121019	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	\$1,092,093	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130200153758	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No 21", Clave 21ebh0974h	20121236	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130200153786	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Centro Integrador De Servicios	20121273	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatepechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	\$133,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,634	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130200153804	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Gregorio Zac	20121272	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatepechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130200153813	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Dirección Y Tres Aulas Didácticas, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Juan Arco	20121268	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	\$1,183,398	100.00	\$0	Lote	1,451	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130200153898	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Telemáticas Y Un Aula De Usos Múltiples En El "Bachillerato Digital No 103", Clave 21ebh1022z	20121249	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	\$0	Lote	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130300190127	Construcción De Salón De Usos Múltiples Colonia 2 De Marzo La Resurrección, Puebla.	20121149	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2012	\$746,250	\$746,250	\$746,250	\$746,250	\$460,534	\$460,534	\$460,534	61.71	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE12130300209823	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios	20130194	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE12130300209851	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios	20130203	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130300209867	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios	20130204	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatepechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400223501	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas, Clave 21ebh1000k, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan Pue.	20121210	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	100.00	\$0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400240578	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios	20130810	Puebla	Tlaxiuchuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400264533	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero, Pue.	20130429	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400264792	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Leonardo Da Vinci, Clave 21ebh0687o	20131305	Puebla	Tlaloa	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$12,598	\$12,598	\$12,598	\$12,598	\$12,598	\$12,598	\$12,598	100.00	\$0	Lote	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400265008	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo; En El Bachillerato General Digital No. 36 Tepazotcol Clave 21ebh0988k	20130988	Puebla	Tlaxotepc de Benito Juárez	Tepazotcol	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400265292	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Real Almazán En El Municipio De Atlixco	20130844	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$20,130,844	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127,062	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12130400270593	Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlaxiapan Clave 21ebh0967y	20130992	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$426,338	\$426,338	\$426,338	\$426,338	\$426,338	\$426,338	\$426,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12140100310777	Integración Turística Del Edificio Denominado El Portalillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	20120303	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$100	\$7,323,770	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	99.90	\$0	Metros Cuadrados	3,298	0.00	99.95	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE12140100312654	Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Segunda Etapa	20120302	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$100	\$966,489	\$965,351	\$965,351	\$965,351	\$965,351	\$965,351	\$965,351	99.88	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE12140200346619	Construcción De Fértilo De Acceso, Andadores Y Guarniciones; En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 21ebh091b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140609	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$1,205,868	\$1,197,633	\$1,197,633	\$1,197,633	\$1,197,633	\$1,197,633	\$1,197,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,687	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12140200350066	Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$9,314,496	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,117,732	\$8,117,732	94.42	\$0	Metros	0	0.00	95.93	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE12140200353455	Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contratoría Del Estado De Puebla, Correspondiente Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012.	20129014	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,796	\$9,796	\$9,796	\$9,796	\$9,796	\$9,796	\$9,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE12140300384910	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla	20130334	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2012	\$887,503	\$473,837	\$473,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA.	
PUE12140300398457	Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor Del Organó De Fiscalización Superior Del Estado De Puebla, Correspondiente Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012	20129013	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$9,796	\$9,796	\$9,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE12140400426600	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Azumiatla, En El Municipio De Puebla	20141520	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,856,018	\$9,851,703	\$9,851,703	\$9,851,703	99.96	\$0	Metros Cuadrados	9,943	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DE \$4,315.79 EL PASH NO TIENE HABILITADA LA OPCIÓN DE REINTEGRO. OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: Financiera: SE ERROGÓ EL TOTAL DE ESTE FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12140400429422	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepéc - El Cajón-San Lorenzo-Las Pías-Jatitlala	20141800	Puebla	Xicotepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,353,613	\$1,353,613	\$1,353,613	\$1,353,613	\$1,353,613	\$1,353,613	\$1,353,613	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	38.97		
PUE12140400434695	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu2419	20141907	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$360,492	\$868,221	\$868,221	\$868,221	\$868,221	\$868,221	\$868,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12150200514696	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150423	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,118	\$570,118	\$570,118	\$570,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12150200528184	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150414	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2012	\$1,399,794	\$4,759,484	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE12150200543356	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150418	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130100097604	Integración Turística De San Andrés Cholula (2a. Etapa)	20121005	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$20,206,137	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,720	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13130200151341	Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telemática, Cocina, Dirección Y Sanitarios; En El Cis San Miguel Canoa, Puebla, Pue.	20130134	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	\$5,886,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	95.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13130200153659	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Cocina Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Miuu	20130135	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,601,597	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	100.00	\$0	Lote	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13130200155047	"Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla", 3a. Etapa, Municipio De San Salvador El Verde	20130388	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chautla	Rural	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$29,302,736	\$14,651,368	\$14,651,368	\$14,651,368	\$14,651,368	\$14,651,368	\$14,651,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28,419	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130200155796	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tepeaca-Tecali, Tramo Via De Ferrocarril - Celis 151 De Tepeaca, Meta: 1.508 Kms. Del Km 0 000 Al Km 1 508, En El Municipio De Tepeaca, Puebla	20130650	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$11,880,000							0.00		Kilómetro	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.	
PUE13130200155803	Modernización Del Camino Tochtepec - San Gabriel Tetzoyocan, Tramo Tochtepec Meta: 2.00 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, En El Municipio De Tochtepec, Puebla.	20130637	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,940,000							0.00		Kilómetro	0	2.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.	
PUE13130200155812	Modernización Y Ampliación Del Camino Tenexco Santa Ursula E.C. Federal Puebla - Perote, Meta 2013: 0.45 Kms., Del Km. 0 000 Al Km. 0 450	20130997	Puebla	General Felipe Angeles	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,817,948	\$5,817,948	\$5,817,948	\$5,817,948	\$5,817,948	\$5,817,948	\$5,817,948	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13130200155826	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Acceso A San Miguel Cosahuatla, Meta: 1.31 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 310, En El Municipio De Huastla, Puebla.	20130737	Puebla	Huastla	San Miguel Cosahuatla	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,724,030	\$5,724,030	\$5,724,030	\$5,724,030	\$5,724,030	\$5,724,030	\$5,724,030	100.00	\$0	Kilómetro	421	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130200155841	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Santo Tomás Atlaltepec - San Martín Atecatl Del Kilómetro 12 266 Al Kilómetro 11 966, Del Municipio De San Martín Atecatl, En El Estado De Puebla, Meta 2013	20130409	Puebla	Atecatl	San Martín Atecatl	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$100	\$7,145,270	\$7,145,270	\$7,145,270	\$7,145,270	\$7,145,270	\$7,145,270	\$7,145,270	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130200155860	Modernización De Camino Santa Cruz Entre Camino Viejo - San Miguel Espejo Del Km 0 000 Al Km 1 500, Meta 2013: 1.50 Km En El Municipio De Puebla	20130668	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,950,000	\$4,631,953	\$4,631,953	\$4,631,953	\$4,631,953	\$4,631,953	\$4,631,953	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130200155874	Reconstrucción De La Carretera Llano Verde - Rinconada De 2.50 Kms. De Longitud Del Km. 14 000 Al Km. 16 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	20130505	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,425,000	\$7,384,760	\$7,384,760	\$7,384,760	\$7,384,760	\$7,384,760	\$7,384,760	100.00	\$0	Kilómetro	0	2.50	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado				
PUE13130200155896	Construcción Del Puente Vehicular Las Águilas - Tepexico Ubicado En El Km 3 500 Del Camino Xoxocatlán - Tepexico, El Municipio De Zacatlán, Puebla	20130652	Puebla	Zacatlán	Xoxocatlán	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,415,000																	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13130200155905	Modernización Del Camino Tipo "C": Huehuetlán El Chico - El Tecocoyuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Chico En El Estado De Puebla.	20130508	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,881,613	\$3,876,669	\$3,876,669	\$3,876,669	\$3,876,669	\$3,876,669	\$3,876,669	\$3,876,669	100.00	\$0	Kilómetro	8,679	1.00	100.00		Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA		
PUE13130200155926	Construcción Del Libramiento Tecamachalco De 3 Entronques, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Una Estructura 6 400, Con Una Longitud De 1.5 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco	20130633	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$19,800,000																	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE13130200155940	Modernización Del Camino E.C. (Hueytamalco - Ayoxtico) - Paso Real Atehuatzin, Meta Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Ubicado En El Municipio De Hueytamalco, En	20130666	Puebla	Hueytamalco	Atehuatzin	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$22,176,000	\$19,640,894	\$19,640,894	\$19,640,894	\$19,640,894	\$19,640,894	\$19,640,894	\$19,640,894	100.00	\$0	Kilómetro	26,689	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA		
PUE13130200156110	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Miguel Tanguitenco, Municipio De Tlaxiahuapan	20130329	Puebla	Tlaxiahuapan	San Miguel Tanguitenco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,900	\$228,579	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$228,579	Metros Cuadrados	0	100.00	23.60		Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$228,579.17 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$228,579.17 / Registro: RESCISIÓN DE CONTRATO EN ESPERA DE REINTEGRO DEL CONTRATISTA		
PUE13130200156123	Modernización Del Camino Tipo C Tepexi- Mariscala De 1.13 Km De Longitud Del Km 0 000 Al Km 1 132, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Estado De Puebla	20130506	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Mariscala	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,960,000																	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13130200156608	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Puente Colorado, Municipio De Chapulco	20130657	Puebla	Chapulco	Puente Colorado	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,314,988	\$2,154,705	\$2,154,705	\$2,154,705	\$2,154,705	\$2,154,705	\$2,154,705	\$2,154,705	100.00	\$118,040	Metros	100	100.00	94.80		Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$118,039.81 / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$118,039.8 / Registro: LA OBRA SE TERMINA ANTICIPADAMENTE POR MOTIVOS DE CARACTER SOCIAL		
PUE13130200156864	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Rafael Itzapalcan, Municipio De Tlaxiahuapan	20130294	Puebla	Tlaxiahuapan	San Rafael Itzapalcan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$312,200	\$308,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$308,618	Lote	0	100.00	86.09		Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$308,618.00 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$308,618.00 / Registro: EN ESPERA DE REINTEGRO DEL CONTRATISTA			
PUE13130300184573	Mantenimientos De Las Preparadoras Lazaro Cardenas Del Rio, Alfonso Calderon Moreno Y Simon Bolivar De La Buap	20130619	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$4,142,914	\$4,142,914	\$4,142,914	\$4,142,914	\$4,142,914	\$4,142,914	\$4,142,914	\$4,142,914	100.00	\$0	M.TOS. PREPAS BUAP	4,516	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE13130300190898	Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20130300	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$7,727,473	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.		
PUE13130300191689	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue.	20121002	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$575,356	\$575,356	\$575,356	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE13130300191847	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Xoloasteno, La Estación Municipio De Teztlután, Puebla.	20131112	Puebla	Teztlután	Xoloasteno	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,922,184	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	\$9,082,322	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE13130300192363	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Tlapehualta, Municipio De Tlaxiahuapan	20130519	Puebla	Tlaxiahuapan	Tlapehualta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,010	\$106,549	\$106,549	\$106,549	\$106,549	\$106,549	\$106,549	\$106,549	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300192380	Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción Y Tanque De Regularización En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlaxiahuapan	20130520	Puebla	Tlaxiahuapan	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$822,311	\$821,177	\$821,177	\$821,177	\$821,177	\$821,177	\$821,177	\$821,177	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00		Financiera: / Física: FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE13130300192392	Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción Y Tanque De Regularización En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlaxiahuapan	20130520	Puebla	Tlaxiahuapan	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,209	\$175,967	\$175,967	\$175,967	\$175,967	\$175,967	\$175,967	\$175,967	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
PUE13130300192440	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Segunda Etapa), Ubicado En El Municipio De San José Chistec	20130604	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2013	\$226,050,051	\$267,057,022	\$267,057,022	\$267,057,022	\$266,289,733	\$266,289,733	\$266,289,733	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.72		Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO			
PUE13130300192650	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Acatlán En El Municipio De Acatlán	20131052	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,421,429	\$15,382,714	\$15,382,714	\$15,382,714	\$15,382,714	\$15,382,714	\$15,382,714	\$15,382,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31,814	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO		
PUE13130300192687	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Tlapepango 1er Etapa, En El Municipio De Tlaxiahuapan	20131113	Puebla	Tlaxiahuapan	Tlapepango	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,662,373	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	\$4,637,328	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130300192702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Xaltepuxtlá 1 Er Etapa, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla.	20131130	Puebla	Tlaxiaco	Xaltepuxtlá	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,610,554	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	\$8,088,909	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300194256	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Guerrero (Barrio Las Flores, Mpio De Tulcingo De Valle)	20131107	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300194876	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	20130235	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$689,114	\$544,019	\$544,019	\$544,019	\$544,019	\$544,019	\$544,019	100.00	\$0	Lote	0	100.00	78.95	Financiera: / Física: FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300195358	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tepango-Nectepetl Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20131106	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,455,840	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE13130300196677	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De Ahuacatepec, San Mateo Tlaxiapan, Santiago Atescapec, San Hipólito Xochiltlanango Y Yehualtepec	20130344	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$880,000	\$858,596	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$858,596	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO SE REINTEGRO A LA TESOFE \$858,596.76 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO SE REINTEGRO A LA TESOFE \$858,596.76 / Registro: OBRA EN RESCISIÓN, EN ESPERA DE REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA
PUE13130300196750	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De San Antonio Mihuaacán, San Francisco Ocotlán (Ocotlán), San Juan Cuauhtlanango	20130352	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$880,000	\$858,540	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$858,540	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$858,539.90 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$858,539.90 / Registro: RESCISIÓN DE CONTRATO, EN ESPERA DE REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA
PUE13130300196757	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De Cuanaá, Cholula De Rivadavia, Santiago Momoxpan	20130353	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$704,000	\$687,273	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$687,273	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$687,272.68 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$687,272.68 / Registro: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REALIZARA REINTEGRO
PUE13130300196770	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable En Las Localidades De San Agustín Tlaxco, Tlacotepec (San Mateo), Huixtlan, Zoateopan Y San Juan Tatlitc	20130356	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$880,000	\$858,596	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$858,596	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$858,596.76 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$858,596.76 / Registro: EN ESPERA DE REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA
PUE13130300196807	Construcción De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tejuapa, Municipio De Atlixhuacán	20130492	Puebla	Atlixhuacán	San Martín Atlixhuacán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	100.00	\$0	Kilómetro	723	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300196818	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De La Galaxia, San Bernabé Temoxtlitá, Santa María Malacatepec	20130363	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$904,000	\$892,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$892,368	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$892,367.58 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$892,367.58 / Registro: EN ESPERA DE REINTEGRO
PUE13130300196821	Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De La Purísima, Palmirito Tochapán, Santa María Coatepec, San Mateo Tlaxiapan	20130369	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,056,000	\$781,576	\$781,576	\$781,576	\$781,576	\$781,576	\$781,576	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE proyecto
PUE13130300196828	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De Tlacotepec (San Mateo), Villa Lázaro Cárdenas (A 1 Km)	20130371	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$848,000	\$836,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$836,001	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$836,000.50 / Física: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$836,000.50 / Registro: EN ESPERA DE REINTEGRO
PUE13130300196880	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Línea De Conducción En La Localidad De Atoyatempan, Municipio De Atoyatempan	20130373	Puebla	Atoyatempan	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$481,994	\$481,659	\$481,659	\$481,659	\$481,659	\$481,659	\$481,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	923	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE13130300196917	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Tacapan, Municipio De Atempan	20130289	Puebla	Atempan	Tacapan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	100.00	\$284,057	Lote	0	100.00	16.14	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$284,057.16 / Física: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$284,057.16 / Registro: REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO DETERMINADOS POR LA DIRECCION DE PROYECTOS 22/05/2015; REINTEGRO REALIZADO EL 30/06/2015
PUE13130300196991	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Edo. De Puebla Correspondiente Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Programas, Proy. Y Obras De Infraestructura)	20139012	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,817	\$4,817	\$4,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE13130300197023	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Sra. De La Contraloría Del Edo. De Puebla Correspondiente Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Prog., Proy. Y Obras De Infraestructura)	20139011	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,817	\$4,817	\$4,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE13130300197301	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Cuyachapa, Municipio De Esperanza	20130228	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,234	\$57,496	\$57,496	\$57,496	\$57,496	\$57,496	\$57,496	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300198400	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	20130296	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$665,000	\$657,720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$657,720	Lote	100,439	100.00	2.99	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$657,720.00 / Física: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$657,720.00 / Registro:
PUE13130300198437	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Luis Tehuiloyocan, Municipio De San Andrés Cholula	20130324	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$305,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$305,233	Lote	4,384	100.00	10.19	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$305,232.78 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$305,232.78 / Registro:
PUE13130300198711	Construcción Del Andador Paralelo A La Carretera Federal Tzuculán-Prote (Segunda Etapa) En La Localidad De San Juan Xituteco En El Municipio De Xituteco, Puebla.	20130008	Puebla	Xituteco	San Juan Xituteco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$10,352,809	\$10,352,809	\$10,352,809	\$10,352,809	\$10,352,809	\$10,352,809	\$10,352,809	100.00	\$0	Kilómetro	29,659	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE13130300199093	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Allende Entre Callejón De Los Pozos Y Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Tehuiztzingo, Pue.	20130490	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,420,541	\$1,420,541	\$1,420,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	11,328	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300199467	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino San Felipe Teotlalcingo - San Juan Tiela, Tramo: Del Km 0.388 Al 1.560 Pertenciente Al Municipio De San Felipe Teotlalcingo.	20130027	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,240,221	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	100.00	\$0	Kilómetro	9,426	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13130300199490	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tezocoyahuac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20131110	Puebla	Zacapoaxtla	San José Buena Vista	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,262,691	\$9,262,691	\$9,262,691	\$9,262,691	\$5,713,028	\$5,713,028	\$5,713,028	61.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.02	Financiera: / Física: EST. 3 PAGADA EL 03/12/2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300199890	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Tehuacán (Junta Auxiliar De Santa María Coapan), Municipio De Tehuacán	20130343	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$251,188	\$243,649	\$243,649	\$243,649	\$243,649	\$243,649	\$243,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300200125	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Delfino Mejía Martínez (Barranca Salada, Mpio De San Jerónimo Xayacatan)	20131009	Puebla	San Jerónimo Xayacatan	Barranca Salada	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	\$7,666,524	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300200519	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Morelos Cañada, Municipio De Cañada Morelos	20130634	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$669,751	\$669,751	\$669,751	\$669,751	\$669,751	\$669,751	\$669,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,918	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300200661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San José Itxapa, Municipio De Cañada Morelos	20130655	Puebla	Cañada Morelos	San José Itxapa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,632,268	\$2,133,923	\$2,133,923	\$2,133,923	\$2,133,923	\$2,133,923	\$2,133,923	\$2,133,923	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE13130300200731	Construcción Del Juzgado Mixto Y Rehabilitación Del Inmueble Que Albergará La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Zacatlán En El Municipio De Zacatlán	20131053	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,714,286	\$15,419,736	\$15,419,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	100.00	89.52	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300201109	Construcción De La Estación De Policía Y Bomberos, En El Municipio De San José Chiapa	20130268	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,945,214	\$31,366,824	\$31,366,824	\$31,366,824	\$31,366,824	\$31,366,824	\$31,366,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300201186	Modernización Y Ampliación Del Camino: San Antonio Soledad - Barrio Guadalupe - Tesaupan, Tramo: San Antonio Soledad - Barrio Guadalupe del Km 0 000 Al Km 2 241.80	20131132	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,905,954	\$6,905,954	\$6,905,954	\$6,905,954	\$6,905,954	\$6,905,954	\$6,905,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300201261	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Estación De Policía Y Bomberos, En El Municipio De San José Chiapa.	20130267	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$662,424	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	\$653,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300201286	Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Primera Etapa: Plataforma, Cimentación Y Estructura) Ubicado En El Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20130662	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$111,036,067	\$111,036,064	\$111,036,064	\$111,036,064	\$111,036,064	\$111,036,064	\$111,036,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300201339	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San José Chiapa	20130277	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,485,853	\$5,146,846	\$5,146,846	\$5,146,846	\$5,146,846	\$5,146,846	\$5,146,846	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE13130300201458	Construcción De Colector Y Emisor Pluvial De La Localidad San Jerónimo Tianguismanalco, Municipio De San Martín Texmelucan	20130501	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,365,679	\$2,365,679	\$2,365,679	\$2,365,679	\$2,365,679	\$2,365,679	\$2,365,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,802	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300201474	Sistema Integral De Agua Potable De La Colonia Libertad Antorchista, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Pue.	20131155	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,782,492	\$14,762,572	\$14,762,572	\$14,762,572	\$9,727,245	\$9,727,245	\$9,727,245	65.89	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	64.42	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE13130300201734	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Huauhinango En El Municipio De Huauhinango	20131051	Puebla	Huauhinango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$30,354,762	\$28,669,965	\$28,669,965	\$28,669,965	\$28,669,965	\$28,669,965	\$28,669,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97,753	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300202913	Proyecto Ejecutivo Para La Adección Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Lucas El Grande, Municipio De San Salvador El Verde	20130295	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$609,000	\$592,364	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$592,364	Lote	0	100.00	89.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$592,363.71 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$592,363.71 / Registro: EN ESPERA DE REINTEGRO	
PUE13130300202958	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Hueyacatita, Municipio De San Salvador El Verde	20130418	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatita	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$145,186	\$144,311	\$144,311	\$144,311	\$144,311	\$144,311	\$144,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300204393	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuautinchan, Municipio De Cuautinchan	20130350	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$322,006	\$320,305	\$320,305	\$320,305	\$320,305	\$320,305	\$320,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	982	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13130300204396	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Nenahuatla, El Progreso, Atlixco Y Tizapa Municipio De Chichiquila	20130237	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$875,000	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	77.28	\$0	Lote	0	100.00	82.84	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300204998	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Padraera Y Ladera Baja, En La Junta Auxiliar De San Andrés Azumiatla, Del Municipio De Puebla	20130913	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,245,044	\$4,245,044	\$4,245,044	\$4,245,044	\$4,245,044	\$4,245,044	\$4,245,044	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE13130300205001	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación)	20130197	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.56	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE13130300205005	Construcción De Pavimento En La Calle La Merced Entre Calle De Las Torres Y Zona Arqueológica De La Colonia Noche Buena, De La Junta Auxiliar La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue.	20131016	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,187,802	\$1,169,352	\$1,169,352	\$1,169,352	\$1,169,352	\$1,169,352	\$1,169,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130300205021	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Horacio De Quiroga Entre 2da. Privada De Juan De Dios Peza Y Barranca, Col. Balcones Del Sur, Del Municipio De Puebla.	20131011	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,699,743	\$2,546,167	\$2,546,167	\$2,546,167	\$2,546,167	\$2,546,167	\$2,546,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE13130300205024	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Laureles Entre Calle Juan Luna Gobierno Y Calle Sin Nombre De La Colonia Los Encinos, De La Junta Auxiliar La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue.	20131066	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	\$1,051,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300205198	Adoquinamiento De La Calle Motezuma Entre Venustiano Carranza Y Cañahuac 4, Haciendo Escudra Con Venustiano Carranza	20130682	Puebla	Atizihuaacán	San Juan Amecac (La Zanja)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATIZIHUAACAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	\$2,014,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300205233	Modernización Y Ampliación Del Camino Patzoquilla-Tlatenango, 1er Etapa, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla.	20131122	Puebla	Chiconcuautla	Patzoquilla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,135,626	\$16,410,626	\$16,410,626	\$8,135,626	\$8,133,786	\$8,133,786	\$8,133,786	49.56	\$0	Metros Cuadrados	1,572	100.00	59.10	Financiera: ULTIMO TRÁMITE GESTIONADO ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA / Física: / Registro:
PUE13130300205237	Modernización Y Ampliación Del Camino Interserrano Tramo Chiconcuautla-Toxtla, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla.	20131131	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	\$8,248,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,064	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300205389	Construcción De Colector De Aguas Negras En La Colonia Azteca, En El Municipio De Puebla.	20131129	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$404,969	\$404,969	\$404,969	\$404,969	\$104,733	\$104,733	\$104,733	25.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300205391	Construcción Del Auditorio En La Colonia Esperanza, En El Municipio De Puebla.	20131119	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	\$7,124,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE13130300205393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla.	20131083	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,224,300	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	\$1,499,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300205396	Construcción De Pavimento En Calle 4 Entre Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entre Calle Mario Benedetti Y Barranca De La Colonia Fraternidad Del Municipio De Puebla.	20131014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,135,114	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	\$1,969,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finiquita
PUE13130300207607	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Margarita Morán Colonia 2 De Marzo, En El Municipio De Puebla.	20131010	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	\$1,297,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300207625	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Emiliano Zapata, Col. Unión Antorchista, En El Municipio De Puebla.	20131008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,991,765	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	\$4,337,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra finiquita / Registro: obra finiquita
PUE13130300207641	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla.	20131116	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$9,084,165	\$9,084,165	\$9,084,165	\$956,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.31	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE13130300209920	Pavimentación De Las Calles Madero Y Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Camino A San Diego	20130713	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	La Soledad Tepehuaxtlla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$356,461	\$356,461	\$356,461	\$356,461	\$356,461	\$356,461	\$356,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300210731	Imagen Urbana En La Localidad De Tenango De Las Flores, Municipio De Huachinango	20130606	Puebla	Huachinango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,572,952	\$8,572,288	\$8,572,288	\$8,249,433	\$8,249,433	\$8,249,433	\$8,249,433	96.23	\$0	Metros Cuadrados	6,936	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300211120	Pavimentación De La Calle Iturbide, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez	20130705	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Guadalupe Amolocayan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	\$983,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300211663	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Zaragoza	20130685	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	\$649,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300214159	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20130341	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$385,000	\$374,598	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$374,598	Lote	14,158	100.00	33.74	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$374,597.90 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$374,597.90 / Registro: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN RESCISIÓN, LA EMPRESA REALIZO LOS REINTEGROS DE ANTECIP. PEND. POR AMORTIZAR, EST. 1 Y 2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300214184	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Pedro Zacachmalpa, Municipio De Puebla	20130318	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachmalpa	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$277,200	\$268,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$268,268	Lote	3,498	100.00	30.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$268,267.90 / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$268,267.90 / Registro: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN RESCISIÓN, AUN NO SE HAN REALIZADO LOS REINTEGROS RESPECTIVOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300214252	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Reforma (Toltecamilla, Mpio De Ixcamilpa De Guerrero)	20131026	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecamilla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,869,597	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	\$3,863,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	696	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300214654	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Izucar De Matamoros En El Municipio De Izucar De Matamoros	20131054	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,354,762	\$28,669,659	\$28,669,659	\$28,669,659	\$28,669,659	\$28,669,659	\$28,669,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41,042	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE13130300214757	Ampliación Y Modernización Del Camino La Garza-Pozo Del Tigre 1er Etapa, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla.	20131117	Puebla	Jalpan	La Garza	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	\$7,324,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	422	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300214820	Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Apantilla, En El Municipio De Jalpan.	20131172	Puebla	Jalpan	Apantilla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Segundo Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130300214924	Construcción De Puente Vehicular En Buenos Aires-Monte De Chils, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla.	20131161	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,882,338	\$10,868,639	\$10,868,639	\$10,868,639	\$10,128,126	\$10,128,126	\$10,128,126	93.19	\$0	Metros	1,971	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:	
PUE13130300215403	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles En La Colonia La Libertad, Olinia, Puebla.	20131111	Puebla	Olinia	La Libertad	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,189,775	\$2,189,775	\$2,189,775	\$14,887	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	360	100.00	99.40	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300216220	Construcción De La Casa De La Cultura "Hueycaotlhuayomemil" (Primera Etapa) En Huitzilán De Serdán, Puebla.	20130720	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$0	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	\$9,582,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300216287	Construcción De Pavimento De Adoquero En Varias Calles De La Unidad Habitacional El Mirador	20130729	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	990	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300216861	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Hidalgo Y Calle Ixturbide	20130689	Puebla	Caxhuacan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAXHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	\$1,997,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300220429	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla	20130299	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$305,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$305,234	Lote	0	100.00	10.00	Financiera: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$305,234.25 / Fisica: RESCISIÓN DE CONTRATO, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$305,234.25 / Registro: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN RESCISIÓN, SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS REINTEGROS A LA S.F.A. DE ANTIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR Y ESTIMACIÓN 1. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300220811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De La Colonia Jorge Obispo, 1er Etapa, En La Localidad De Acatlan En El Municipio De Huachinango Del Estado De Puebla.	20131102	Puebla	Huachinango	Acatlán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	\$8,724,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE13130300221544	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tepango De Rodríguez - Tlamanca De Hernandez De 7.55 Kms. De Longitud, Meta 2013: 2.54 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2.540.	20130600	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$10	\$11,207,559	\$11,207,559	\$11,207,559	\$11,207,559	\$11,207,559	\$11,207,559	\$11,207,559	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13130300221729	Construcción De Andador En Cuautotola	20130697	Puebla	Amixtlán	Cuautotola	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Amixtlán	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$450,818	\$450,818	\$450,818	\$450,818	\$450,818	\$450,818	\$450,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300221761	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 3 De Mayo, Ubicada En El Barrio Santa Cruz Del Mismo Municipio	20130700	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182	\$1,547,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300221770	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 2 Norte Entre 2 Oriente Y 4 Oriente.	20130683	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,011,353	\$1,011,353	\$1,011,353	\$1,011,353	\$1,011,353	\$1,011,353	\$1,011,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,778	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300221785	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 2 Poniente Entre 3 Norte Y Avenida Revolución	20130680	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,179,571							0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,778	100.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.	
PUE13130300221798	Ampliación Y Modernización Del Camino San José Miahuatlán- San Vicente Ferrer, Meta: 3.00 Km. Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Santiago Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	20130719	Puebla	Santiago Miahuatlán	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$11,212,088							0.00	\$0	Kilómetro	21,993	100.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.	
PUE13130300221843	Adoquinamiento De La Calle Barranquillas	20130681	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,047,223	\$2,047,223	\$2,047,223	\$2,047,223	\$2,047,223	\$2,047,223	\$2,047,223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130300221888	"Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre"	20130679	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,998,516	\$1,998,516	\$1,998,516	\$1,998,516	\$1,998,516	\$1,998,516	\$1,998,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400232415	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo, En El Bachillerato General Digital No. 17 San Juan Tepulco Clave 214800701	20130878	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400233872	Construcción De Techaro En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Aguacatlán Del Municipio De Tutcingo Del Valle	20130838	Puebla	Tutcingo	Aguacatlán	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$457,955	\$457,955	\$457,955	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE13130400233952	Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Acceso, Muro Escénico E Instalación De Subestación Eléctrica De 30 Kvs, En El Centro Integrador De Servicios Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Ajalpan Que Consiste En La Construcción De Estacionamiento Y Trabajos Complementarios, En El Centro Integrador De Servicios.	20131263	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400234029	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Limpieza Y Sustitución De Piso, En La Universidad A Distancia	20131309	Puebla	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE13130400234106	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Cedías Solares); En El Centro Integrador De Servicios	20131098	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400234109	Supervisión Para La Construcción De 3 Aulas Didácticas, Labde Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20131153	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400234114	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20131199	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400234119	Suministro E Instalación De Planta De Luz; En El Centro Integrador De Servicios	20131388	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400234125	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Chalchicomula De Sesma Que Consiste En La Construcción De Puerta De Acceso Y Trabajos Complementarios; En El Centro Integrador De Servicios	20131350	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400234150	Construcción De Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Comunidades De Guadalupe Xochiloma Y San Antonio El Alto, Pertenecientes Al Municipio De Atzitzintla, Puebla.	20131400	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,634,053	\$7,634,053	\$7,634,053	\$7,634,053	\$7,634,053	\$7,634,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	990	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400235374	Reparaciones Generales ; En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21a09707d	20131231	Puebla	Atempan	Calá Sur	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400235387	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Tezuitlan 2013.	20131268	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,161	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400235516	Substitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 3 Núcleos Básicos Más Dental En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez, Municipio De Xochitlán De V.S.	20130931	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$9,698,618	\$8,761,205	\$8,761,205	\$8,761,205	\$8,761,205	\$8,761,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400235573	Reparaciones Generales; En El Albergue Licenciado Benito Juárez Clave 21da0036b	20131260	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400236213	Equipamiento Para El Fortalecimiento Del Hospital General De La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla	20130893	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265,978	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400236352	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huachinango 2013.	20131182	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400236394	Reparaciones Generales ; En El Albergue Ignacio Aliende Clave 21da0019y	20131259	Puebla	Huitzilán de Serdán	Totutla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400236514	Construcción De Área Administrativa Y Diagnóstico, Tres Aulas Didácticas, Bodega Y Módulo Sanitario; En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Jose Vasconcelos Clave 21am0000	20130507	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400237701	Ampliación Y Modernización Del Camino Xicotepc - San Pedro Ahuaxitlilla, Meta De 2.007 Kms. Tramo Del Km. 2.000 Al Km. 4.607. En El Municipio De Xicotepc, Estado De Puebla.	20130779	Puebla	Xicotepc	Xicotepc de Juárez	Urbano	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$11,286,265	\$11,286,265	\$11,286,265	\$11,286,265	\$11,286,265	\$11,286,265	100.00	\$0	Kilómetro	37,026	100.00	100.00	Financiera: obra finaliza / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13130400237706	Equipamiento Para La Sustitución Del Hospital General De La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla	20130894	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$40,834,850	\$40,864,850	\$40,864,850	\$40,864,850	\$40,864,850	\$40,864,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400238189	Dignificación, Conservación Y Mantenimiento Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del DIF Estatal.	20131477	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA.	Salud	En Ejecución	2013	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287,851	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400238268	Construcción De Farmacia Y Ampliación Del Área De Lactantes De La Casa De La Niñez Poblana Del DIF Estatal; Ubicado En El Kilometro 4-5 De La Carretera Federal México, Col Emiliano Zapata.	20131476	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA.	Salud	En Ejecución	2013	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450,533	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400238755	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Cedías Solares); En El Centro Integrador De Servicios	20131133	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400238946	Supervisión Para La Construcción De 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial ; En El Centro Integrador De Servicios	20131163	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400239063	Estudio De Mecánica De Suelos Para Construcción De 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Cis.	20131183	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13130400239175	Lineas De Conduccion De Agua Nexcalltepetl	20131242	Puebla	Juan Galindo	Nexcalltepetl	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,237,499	\$9,237,499	\$9,237,499	\$9,237,499	\$9,237,499	\$9,237,499	100.00	\$0	Metros Lineales	980	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400239238	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De 3 Aulas Didácticas, Un Lab De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Cis.	20131387	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8, fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130400240622	Supervisión Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios, En El Centro Integrador De Servicios	20131127	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$184,755	\$184,755	\$184,755	\$184,755	\$184,755	\$184,755	\$184,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400241804	Estudios De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Treinta Obras De Infraestructura Educativa De Nivel Básico Pertenecientes Al Programa Pso A Peso 2013 (Segunda Etapa)	20131391	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400246467	Construcción De Dirección, Sanitarios En Estructura Regional C En El Edificio F, Reparaciones Generales En La Primaria Progreso Clave 21dpr1558i.	20131357	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400247220	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para La Adececuación Y Rehabilitación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales	20130903	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,056	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Metros	212,037	100.00	99.28	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:	
PUE13130400249085	Construcción Del Camino Acoculco - Tres Cabezas Con Una Longitud De 11.51859 Kilometros Meta 2013: 1.80 Kilometros	20131148	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,415,000	\$8,204,392	\$8,204,392	\$8,204,392	\$8,204,392	\$8,204,392	\$8,204,392	100.00	\$0	Kilómetro	25,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400249971	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Computo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial, En El Cis De Nueva Creación.	20131414	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400249974	Suministro E Instalación De Planta De Luz: En El Centro Integrador De Servicios De Nueva Creación. Ubicado En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Pue.	20131416	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400249976	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares): En El Centro Integrador De Servicios De Nueva Creación.	20131417	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400253058	Rehabilitación De Camino Tramo Cualjitote-Sauce En El Municipio De Cuyaquos De Andrade	20130822	Puebla	Cuyaquos de Andrade	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400253483	Consturción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Cuamayán, Limonco, Texcochico Y Talztzán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20130996	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,189,365	\$4,066,859	\$4,066,859	\$4,066,859	\$4,066,859	\$4,066,859	\$4,066,859	100.00	\$122,506	Metros	943	100.00	100.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$122,506.08 / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$122,506.08 / Registro: REINTEGRO PENDIENTE POR AMORTIZAR REALIZADO EN ABRIL, EN ESPERA DE DOCUMENTACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400253714	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades De Cuamayán, Limonco, Texcochico Y Talztzán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20130996	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$897,721	\$866,853	\$866,853	\$866,853	\$866,853	\$866,853	\$866,853	\$866,853	100.00	\$0	Metros	943	100.00	97.07	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, PENDIENTE POR REINTEGRAR ANTICIPO NO AMORTIZADO E INTERESES / Fisica: / Registro: TERMINACION ANTICIPADA
PUE13130400253875	Consturción Del Camino Xonacatlán ¿ Guadalupe Victoria ¿ Buena Vista De Guerrero Con Una Longitud De 8.296 Kilometros	20130991	Puebla	Cuyaoco	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$11,880,000	\$10,679,578	\$10,679,578	\$10,679,578	\$10,679,578	\$10,679,578	\$10,679,578	100.00	\$0	Kilómetro	897	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400255942	Reparaciones Generales: En La Telesecundaria Rafael Moreno Valle, Clave 21etv0058n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlilco, Pue.	20131151	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400256616	Consturción De Muro De Contención, Cerca Perimetral Y Andadores: En El Albergue Escolar 646 Clave 21ai0646g	20131236	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400256790	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Sustitución De Piso Y Muro En El Edificio B Y Construcción De Muro De Contención: En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21dal0025i	20131258	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400256828	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	20130197	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$155,847,053	\$161,309,499	\$161,309,499	\$161,309,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.12	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400257080	Demolición De Edificio Existente; En El Albergue Escolar Rural Num. 52 Clave 21ar0052e	20131278	Puebla	Xicotepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400257572	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre: En El Albergue Francisco L. Madero Clave 21dal0021m	20131228	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400257612	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región Y Corresponsable A La Zona De Puebla 2013 (Segunda Etapa).	20131367	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,799	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400257853	Consturción De Siete Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial, En El Cis De Nueva Creación.	20131415	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400257946	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias. Sustitución De Pisos Y Losas En Los Edificios A Y B: En El Alberaue	20131261	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CANCELADA CON OFICIO SFA/DS/A/1372015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13130400260025	Gastos Administrativos Para La Ejecución Del Programa De Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Alimentadores De Las 27 Obras Del Anexo 34.1	20130910	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,133,000	\$1,645,832	\$1,645,832	\$1,645,832	\$1,645,832	\$1,645,832	\$1,645,832	100.00	\$0	Kilómetro	1,000,000	100.00	98.94	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE13130400260296	Contraloría Social Por Administración Para 7 Obras	20131441	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,414	\$18,171	\$18,171	\$18,171	\$18,171	\$18,171	\$18,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA DE ADQUISICION DE MATERIALES, SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE13130400260320	Contraloría Social Por Administración Para 4 Obras De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema Múltiple De Agua Potable, Alcantarillado Y Proyectos Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitarío	20131440	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,251	\$19,108	\$19,108	\$19,108	\$19,108	\$19,108	\$19,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA DE ADQUISICION DE MATERIALES
PUE13130400260376	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación	20130936	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$509,057	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	46.30	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro:
PUE13130400260400	Supervisión Técnica Por Contrato Para 13 Paquetes De Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Un Colector Sanitario	20130905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$165,142	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	88.18	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400260466	Supervisión Técnica Por Contrato Para 6 Obras De Sistema Múltiple De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	20131311	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$551,878	\$544,555	\$544,555	\$544,555	\$544,555	\$544,555	\$544,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400261356	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Programas Regionales (Estatal) 2013	20130010	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400264414	Modernización Y Ampliación Del Camino Ahuazotepec ¿ Laguna Seca, Meta 2013: 0.82 Kms. Del Km. 4 500 Al Km. 5 320 Ubicado En El Municipio De Ahuazotepec, En El Estado De Puebla.	20131062	Puebla	Ahuazotepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,465,000	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	100.00	\$0	Kilómetro	3,030	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA
PUE13130400264622	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Amixtlán, Carretera de Longitud, Meta 2011: Del Km 0 000 Al Km 1 900. Perteneciente Al Municipio De Amixtlán.	20131055	Puebla	Amixtlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,573,873	\$10,323,801	\$10,323,801	\$10,323,801	\$10,323,801	\$10,323,801	\$10,323,801	100.00	\$0	Kilómetro	3,475	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA
PUE13130400264870	Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Leonardo Da Vinci Clave 21ehb0870	20131308	Puebla	Tlaxiela	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$598,921	\$598,921	\$598,921	\$598,921	\$598,921	\$598,921	\$598,921	100.00	\$0	Lote	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400264883	Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Sur (1a Etapa)	20130064	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$181,592,991	\$170,848,502	\$170,848,502	\$170,848,502	\$170,848,502	\$170,848,502	\$170,848,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y LA META ES 1, DE ACUERDO AL ANEXO 2 DEL FONOMETRO / Registro: OBRA FINQUITA
PUE13130400264915	Museo De Tesoros De La Catedral, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20131484	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400264940	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Sur (1a Etapa)	20130192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,513,640	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	\$3,448,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.41	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUPERVISIÓN, LA META ES 0.95 REAL / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE13130400265342	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De López, Pue.	20131327	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400265396	Reparaciones Generales; En El Bachillerato General Digital No. 33 San Francisco Jalapexco Clave 21ehb0985n, Ubicado En La Localidad De San Francisco Jalapexco, Municipio De Teoatlán, Pue.	20130865	Puebla	Teoatlán	San Francisco Jalapexco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$348,967	\$348,967	\$348,967	\$348,967	\$348,967	\$348,967	\$348,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400265426	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 33 San Francisco Jalapexco Clave 21ehb0985n	20131001	Puebla	Teoatlán	San Francisco Jalapexco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400265760	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Tehuacán; En El Centro Integrador de Servicios, En La Localidad De San Cristóbal Tepeopan, En El Municipio De Tehuacán, Pue.	20131331	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeopan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400266271	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II Entre Blvd. Atlitico Y Boulevard Vicente Suárez Del Municipio De Puebla	20131238	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$103,119,283							0.00		Kilómetro	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE13130400266350	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En Boulevard Norte Desde Av. 8 Poniente Al Blvd. Carmen Serdán Del Municipio De Puebla	20131237	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,951,596	\$79,152,080	\$79,152,080	\$7,151,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400266537	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cómputo; En El Bachillerato General Digital No. 59 Clave 21ehb1009x	20130881	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Federales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400266568	Casa De Cultura Balcones Del Sur	20131399	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,050	\$4,938,257	\$4,938,257	\$4,938,257	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.86	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE13130400267605	Adoquinamiento De La Calle Mariano Escobedo, Entre Calle Cristóbal Colón Y Miguel Hidalgo En La Localidad De Huitzilapan, Zautla, Puebla.	20131485	Puebla	Zautla	Huitzilapan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	\$1,003,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	501	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130400267679	Adoquinamiento De La Calle Principal, Entre Carretera Federal A San Miguel E Iglesia En La Localidad De Huitziltilapan, Zautla, Puebla.	20131488	Puebla	Zautla	Huitziltilapan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	\$1,168,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	501	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400267746	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre Calle Principal A Cruz Blanca Y Francisco Montes De Oca En La Localidad De San Miguel Tenexatloyan.	20131489	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatloyan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,011,346	\$4,011,346	\$4,011,346	\$4,011,346	\$4,011,346	\$4,011,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,209	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400267769	Adoquinamiento De La Calle Morelos Y Prolongación Benito Juárez En La Localidad De Dan Isidro	20131490	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	\$1,768,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	868	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400267781	Adoquinamiento De La Calle 6 De Enero, Entre Calle Francisco I Madero Y Terrenos De Cultivo	20131491	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	\$2,037,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400268478	Construcción De La Agencia Del Ministerio Publico Especializada En Robo De Vehiculos.	20131438	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,858,884	\$6,790,295	\$6,790,295	\$6,790,295	\$4,837,313	\$4,837,313	\$4,837,313	71.24	\$0	Metros Cuadrados	578,000,000	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: EN PROCESO
PUE13130400268876	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Ejeo Apantilla-Linda Vista De 15.50 Kms De Longitud	20130929	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,849,000	\$4,274,587	\$4,274,587	\$4,274,587	\$4,274,587	\$4,274,587	100.00	\$0	Kilómetro	242	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400269036	Modernización Y Ampliación Del Camino Libres - Nuevo México, Meta 2013: 0.80 Kms. Del Km. 4.100 Al Km. 4.900 Ubicado En El Municipio De Libres, En El Estado De Puebla.	20131227	Puebla	Libres	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$694,319	\$2,430,000	\$2,430,000	\$2,430,000	\$2,430,000	\$2,430,000	100.00	\$0	Kilómetro	15,604	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130400269153	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tacaelel, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan.	20131120	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,752,043	\$9,566,504	\$9,566,504	\$1,160	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24,458	100.00	99.90	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400269875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Alpozanga Hasta Barranca De Peñas, Libertad Ancochista, Meta 2013: 1.3 Kms., Tramo: Del Km. 0.360.00 Al Km. 1.671.80 Ubicado En El Municipio De Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Federal México y Puebla) y Blvd. Jalisco Con Concreto Hidráulico, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 0.000 Al Km. 0.800 Ubicado En El Municipio De San Martín Texmelucan y Ampliación Del Camino E.C. (Puejotzingo y San Martín Texmelucan) y Camino A Veracruz San Juan Tuxco, Meta 2013: 1.20 Kms., Del Km. 0.000 Al Km. 1.200, (Tramo Fm FI Municipio De San Mateo Atlix) y Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetla, Pue.	20130995	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,425,000	\$7,219,771	\$7,219,771	\$7,219,771	\$7,219,771	\$7,219,771	\$7,219,771	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13130400270017	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetla, Pue.	20130989	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,029,000	\$6,824,066	\$6,824,066	\$6,824,066	\$6,824,066	\$6,824,066	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130400270022	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetla, Pue.	20131365	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400270239	Construcción Del Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huitziltilapan De Serdan, Pue.	20131362	Puebla	Huitziltilapan de Serdan	Huitziltilapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$11,440,571	\$11,440,571	\$11,440,571	\$11,440,571	\$11,440,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,679	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400270398	Suministro Del Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huitziltilapan De Serdan, Pue	20131418	Puebla	Huitziltilapan de Serdan	Huitziltilapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,610,380	\$1,610,380	\$1,610,380	\$1,610,380	\$1,610,380	\$1,610,380	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400270510	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo, En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlatapan Clave 21ebh0967y	20130877	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlatapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13130400271075	Equipamiento De Dispositivo Multimedia (Equipo De Cpu Llave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Num. 136, Clave 21ebh1072z	20130571	Puebla	Ixtacamaxitlán	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	\$0	Lote	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13130400271391	Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,973,236	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$78,515,642	\$78,515,642	94.42	\$0	Metros	0	100.00	95.45	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130400271542	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Quecholac	20131346	Puebla	Quecholac	Palmarillo Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13130400271723	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Camino De Acceso De La Zona Industrial De San José Chiapa.	20131126	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,115,172	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	\$13,046,533	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE13130400272438	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino San Felipe Teotlalcingo - San Juan Tlaté, Tramo: Del Km 0.380 Al 1.560 Perteneciente Al Municipio De San Felipe Teotlalcingo.	20130027	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	\$2,154,927	100.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE13130400272479	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa, Puebla	20130879	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,311,335	\$11,131,335	\$11,131,335	\$11,131,335	\$10,056,449	\$10,056,449	\$10,056,449	90.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.28	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE13130400272976	Construcción Del Camino De Acceso De La Zona Industrial De San José Chiapa.	20131125	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$728,045,702	\$729,114,341	\$729,114,341	\$729,114,341	\$703,411,870	\$703,411,870	\$703,411,870	96.47	\$0	Kilómetro	0	100.00	96.47	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE13130400273008	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En La Zona De San José Chiapa, Puebla.	20131086	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,135,000	\$3,072,300	\$3,072,300	\$3,072,300	\$3,072,300	\$3,072,300	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130400273082	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En La Zona De San José Chiapa, Puebla.	20131087	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$161,700,000	\$161,762,700	\$161,762,700	\$161,762,700	\$28,989,379	\$28,989,379	\$28,989,379	17.92	\$0	Metros	0	100.00	86.12	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400273116	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla. Construcción Y Equipamiento De Las Líneas De Alta Tensión Y De La Subestación De Switching, En El Municipio De San José Ch. Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla.	20130849	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$142,255,509	\$142,255,509	\$142,255,509	\$142,255,509	\$142,255,509	\$142,255,509	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA - OBRA FINIQUITA - OBRA FINIQUITA	
PUE13130400273197	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Rescate E Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial) En El Estado De Puebla.	20130605	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,382,603	\$3,964,147	\$3,964,147	\$3,964,147	\$3,964,147	\$3,964,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.64	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE13130400273238	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Camino Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa.	20131124	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,741,837	\$3,659,416	\$3,659,416	\$3,659,416	\$3,659,416	\$3,659,416	100.00	\$0	Metros	0	100.00	96.38	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE13130400273346	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla. Camino Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa.	20131085	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$193,000,000	\$152,493,906	\$152,493,906	\$152,493,906	\$144,586,909	\$144,586,909	\$144,586,909	94.81	\$0	Metros	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400273441	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Cristóbal Tepeotlan, Municipio De Tehuacán	20130937	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotlan	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Acreditamiento y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$170,337	\$170,337	\$170,337	\$170,337	\$170,337	\$170,337	100.00	\$0	Lote	2,502	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO.	
PUE13130400273657	Rehabilitación De Plata, Ceras E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De 100 Metros Del Blvd. Municipio Libre Y Demolición De Tramo Existente	20131063	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,188	\$654,188	\$654,188	\$654,188	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400273749	Modernización Del Distribuidor Vial Cholula	20131243	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,677,258	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	\$49,486,392	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	86.25	Financiera: LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A PDECCOMISO / Fisica: / Registro:
PUE13130400273983	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex Hacienda De Chautla, 3a Etapa, Municipio De San Salvador El Verde	20131446	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$240,000	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400274120	Parque Urbano Jagüey De Agua Santa	20131128	Puebla	Puebla	Agua Santa	Rural	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,502,459	\$1,739,026	\$1,739,026	\$1,739,026	\$1,151,083	\$1,151,083	\$1,151,083	66.19	\$0					Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE13130400274221	Construcción De Fuentes Urbanas Interactivas En El Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	20131352	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE13130400274260	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400274326	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos De Programas Regionales 2013, Proyectos De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla, Convenio De Los 312 Mdo	20130008	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400274454	Aportación Del 1 Al Millar De Los Recursos Del Ramo 23 En Especifico Programas Regionales 2013 .	20139025	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400274897	Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento Para La Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II	20131452	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura del estado de puebla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,999,251	\$1,979,259	\$1,979,259	\$117,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	20.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400275025	Construcción De La Obra Civil E Instalación Eléctrica De La Subestación Eléctrica De 230 Kv, En El Municipio De San José Chiapa.	20131147	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$162,133,926	\$164,886,737	\$164,886,737	\$164,886,737	\$164,886,737	\$164,886,737	\$164,886,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	20.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130400275080	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 En Especifico Programas Regionales 2013 Convenio 742 Mdp	20139016	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400275136	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas Programas Regionales (Municipal) 2013	20139009	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400275138	Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Apantilla, En El Municipio De Jalpan.	20131172	Puebla	Jalpan	Apantilla	Rural	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,129	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE13130400275146	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Av. Constitución Y 16 Pte.	20131487	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San José Chiapa	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,185,488	\$3,185,488	\$3,185,488	\$3,185,488	\$3,185,488	\$3,185,488	\$3,185,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400275445	Adoquinamiento Del Primer Cuadro De Acatzingo De Hidalgo	20131486	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H Ayuntamiento del municipio de Acatzingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13130400275591	Rehabilitación De Vialidad Con Muro De Contención En La Localidad De Ixticpan En El Municipio De Tozatlán, Pue.	20130031	Puebla	Tozatlán	Ixticpan	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400280393	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla Construcción Y Equipamiento De Las Líneas De Alta Tensión Y De La Subestación De Switching.	20130849	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$6,174,597	\$6,174,597	\$6,174,597	\$6,174,597	\$6,174,597	\$6,174,597	\$6,174,597	100.00	\$0	Kilómetro	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130400280477	Reconstrucción De La Carretera: Teles - Hueyapan - Aire Libre, Con Una Longitud De 14.20 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 14 200,	20131170	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$28,054,921	\$28,054,921	\$28,054,921	\$28,054,921	\$28,054,921	\$28,054,921	\$28,054,921	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285086	Sustitución De Centro De Salud: Teziutlan, Teziutlan.	20140091	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$23,590,612	\$22,960,741	\$22,960,741	\$22,960,741	\$22,960,741	\$22,960,741	\$22,960,741	100.00	\$629,870	Metros Cuadrados	19,611	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285094	Construcción De Modulo De Medicina Tradicional Tlaoila, Tlaoila.	20140128	Puebla	Tlaoila	Tlaoila	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,449,950	\$2,449,950	\$2,449,950	\$2,449,950	\$2,449,950	\$2,449,950	100.00	\$195,673	Metros Cuadrados	25,269	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 154,377.20 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285097	Construcción De Modulo De Medicina Tradicional, Mecapalapa, Pantepec.	20140088	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,096,260	\$2,096,260	\$2,096,260	\$2,096,260	\$2,096,260	\$2,096,260	100.00	\$195,673	Metros Cuadrados	51,006	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 508,066.59 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285105	Construcción De Modulo De Medicina Tradicional, Ahuacatlán, Ahuacatlán.	20140084	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44,198	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285109	Construcción De Modulo De Medicina Tradicional, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla.	20140085	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285116	Construcción De Modulo De Medicina Tradicional, Zoquitlan, Zoquitlan.	20140133	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	100.00	\$142,282	Metros Cuadrados	29,389	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285142	Construcción De Modulo De Medicina Tradicional Atlixco, Atlixco.	20140124	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	\$2,657,718	100.00	\$142,282	Metros Cuadrados	87,222	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 0.01 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285161	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Huachinango, Huachinango.	20140082	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,592,657	\$1,592,657	\$1,592,657	\$1,592,657	\$1,592,657	\$1,592,657	100.00	\$105,721	Metros Cuadrados	325,919	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 1,621.21 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285180	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla.	20140131	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,594,256	\$1,594,256	\$1,594,256	\$1,594,256	\$1,594,256	\$1,594,256	100.00	\$105,721	Metros Cuadrados	24,150	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 22.71 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285215	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Zacatlán, Zacatlán.	20140092	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,583,243	\$1,583,243	\$1,583,243	\$1,583,243	\$1,583,243	\$1,583,243	100.00	\$105,721	Metros Cuadrados	94,204	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 11,035.82 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285222	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Huejotzingo, Huejotzingo.	20140095	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,359,189	\$1,359,189	\$1,359,189	\$1,359,189	\$1,359,189	\$1,359,189	100.00	\$66,609	Metros Cuadrados	208,020	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 274,201.57 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285226	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Atlixco, Atlixco.	20140094	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$939,893	\$939,893	\$939,893	\$939,893	\$939,893	\$939,893	100.00	\$66,609	Metros Cuadrados	87,222	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 693,498.09 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285230	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan.	20140112	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,287,375	\$1,287,375	\$1,287,375	\$1,287,375	\$1,287,375	\$1,287,375	100.00	\$66,609	Metros Cuadrados	101,333	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 346,015.70 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285237	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Tecamachalco, Tecamachalco.	20140106	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,518,833	\$1,518,833	\$1,518,833	\$1,518,833	\$1,518,833	\$1,518,833	100.00	\$150,000	Metros Cuadrados	294,341	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 31,166.90 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285243	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros.	20140110	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,502,117	\$1,502,117	\$1,502,117	\$1,502,117	\$1,502,117	\$1,502,117	100.00	\$150,000	Metros Cuadrados	79,787	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 47,882.84 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285246	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Tehuacán, Tehuacán.	20140083	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,491,296	\$1,491,296	\$1,491,296	\$1,491,296	\$1,491,296	\$1,491,296	100.00	\$150,000	Metros Cuadrados	443,702	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 58,704.10 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285251	Dignificación De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame) En El Hospital General Del Norte, Puebla, Puebla.	20140117	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$8,100,000	\$7,678,940	\$7,678,940	\$7,678,940	\$7,678,940	\$7,678,940	\$7,678,940	100.00	\$421,057	Metros Cuadrados	193,261	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 2.90 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285650	Dignificación Del Hospital Comunitario Del Municipio De Zoquitlan, Puebla.	20140130	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,389	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285707	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Os Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana Yancuitalpan (Chihuaucan) Municipio De Atlixco.	20140099	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chihuaucan) Municipio De Atlixco	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$1,979,079	\$1,979,079	\$1,979,079	\$1,979,079	\$1,979,079	\$1,979,079	100.00	\$45,229	Metros Cuadrados	3,467	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285757	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuauhtamazaco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No.3	20140125	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamazaco	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,690,915	\$1,690,915	\$1,690,915	\$1,690,915	\$1,690,915	\$1,690,915	100.00	\$3,109	Metros Cuadrados	2,128	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 148,809.26 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285788	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Pinahuista, Municipio De Cuetzalan, Jurisdicción Sanitaria No.3 Zacapoaxtla	20140127	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,690,915	\$1,690,915	\$1,690,915	\$1,690,915	91.76	\$151,918	Metros Cuadrados	1,386	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100285808	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tepetzintán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	20140135	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,837,703	\$1,837,703	\$1,837,703	\$1,837,703	\$1,837,703	\$1,837,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	915	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13140100285828	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tzinacapan, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140123	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,700,487	\$1,700,487	\$1,700,487	\$1,700,487	\$1,700,487	\$1,700,487	100.00	\$142,346	Metros Cuadrados	3,347	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285845	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Huauchínango, Jurisdicción Sanitaria No.1 Huauchínango	20140086	Puebla	Huauchínango	Ahuacatlán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,714,822	\$1,714,822	\$1,714,822	\$1,714,822	\$1,714,822	\$1,714,822	100.00	\$128,010	Metros Cuadrados	2,017	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285861	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuahueyatta, Mpio De Huauchínango, Jurisdicción Sanitaria No.1 Huauchínango	20140132	Puebla	Huauchínango	Cuahueyatta	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,732,023	\$1,553,476	\$1,553,476	\$1,553,476	84.30	\$110,809	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100285874	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De La Cañada, Mpio De Libres, Jurisdicción Sanitaria No. 4 San Salvador El Seco	20140097	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,772,079	\$1,772,079	\$1,772,079	\$1,772,079	\$1,772,079	\$1,772,079	100.00	\$70,753	Metros Cuadrados	1,812	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285892	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Sn José Morelos, Mpio De Libres Jurisdicción Sanitaria No.4 San Salvador El Seco	20140105	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,781,865	\$1,781,865	\$1,781,865	\$1,781,865	\$1,781,865	\$1,781,865	100.00	\$60,967	Metros Cuadrados	4,045	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100285933	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tatocac, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140114	Puebla	Zacapoaxtla	Tatocac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 0.47 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285950	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140115	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,132	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 0.21 / Fisica: / Registro:
PUE13140100285976	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huehuetzín	20140109	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,137,188	\$1,271,269	\$1,271,269	\$1,271,269	\$1,271,269	\$1,271,269	\$1,271,269	100.00	\$279,178	Metros Cuadrados	4,871	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 586,741.11 / Fisica: / Registro:
PUE13140100286001	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Juan Tejuipa, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huehuetzín	20140093	Puebla	Atzitzihuacán	San Juan Tejuipa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,056,566	\$1,056,566	\$1,056,566	\$1,056,566	\$1,056,566	\$1,056,566	100.00	\$135,145	Metros Cuadrados	2,213	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 547,537.69 / Fisica: / Registro:
PUE13140100286191	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Tres Núcleos Básicos, En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan.	20140089	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$1,761,197	\$1,761,197	\$1,761,197	\$1,761,197	\$1,761,197	\$1,761,197	100.00	\$262,928	Metros Cuadrados	3,486	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 182.83 / Fisica: / Registro:
PUE13140100286201	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Francisco Tepeyacac, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huehuetzín	20140107	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,794,926	\$1,794,926	\$1,794,926	\$1,794,926	\$1,794,926	\$1,794,926	100.00	\$46,231	Metros Cuadrados	884	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 1,675.94 / Fisica: / Registro:
PUE13140100286218	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De San Nicolás Tolentino, Municipio De Izúcar De Matamoros.	20140103	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,611,825	\$1,611,825	\$1,611,825	\$1,611,825	\$1,611,825	\$1,611,825	100.00	\$225,195	Metros Cuadrados	631	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 5,813.09 / Fisica: / Registro:
PUE13140100286228	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De El Molino, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140108	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$1,973,794	\$964,591	\$964,591	\$964,591	47.65	\$50,514	Metros Cuadrados	1,508	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100286239	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán.	20140100	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,787,436	\$1,090,517	\$1,090,517	\$1,090,517	59.18	\$55,397	Metros Cuadrados	2,320	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100287106	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140126	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,066,727	\$1,108,695	\$1,108,695	\$1,108,695	51.88	\$70,460	Metros Cuadrados	1,570	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100287121	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Juan Tahitico, Mpio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140134	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitico	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,613,601	\$981,750	\$981,750	\$981,750	56.45	\$125,648	Metros Cuadrados	2,682	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100287201	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140111	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,807,813	\$1,807,813	\$1,807,813	\$1,735,011	\$1,009,703	\$1,009,703	\$1,009,703	55.85	\$72,801	Metros Cuadrados	3,194	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100287209	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	20140087	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,615,777	\$983,326	\$983,326	\$983,326	53.36	\$227,055	Metros Cuadrados	1,125	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE13140100287224	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Chichicapá, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán.	20140122	Puebla	Ajalpan	Chichicapá	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,618,685	\$1,618,685	\$1,618,685	\$1,618,685	\$1,618,685	\$1,618,685	100.00	\$120,266	Metros Cuadrados	2,483	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 288.46 / Fisica: / Registro:
PUE13140100287234	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Ajalpan, Municipio De Teccal De Herrera.	20140101	Puebla	Teccal de Herrera	Santa Cruz Ajalpan	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,733,557	\$1,733,557	\$1,733,557	\$1,733,557	\$1,733,557	\$1,733,557	100.00	\$5,692	Metros Cuadrados	1,316	100.00	100.00	Financiera: POR CUESTIONES DE FORMULAS Y REDONDEO EL MONTO SE EXCEDE POR \$ 0.01 / Fisica: / Registro:
PUE13140100287242	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San José Tilapa, Municipio De Coxcatlán, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán	20140121	Puebla	Coxcatlán	San José Tilapa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$1,884,417	\$1,884,417	\$1,884,417	\$1,884,417	\$1,884,417	\$1,884,417	100.00	\$139,379	Metros Cuadrados	1,228	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 512.10 / Fisica: / Registro:
PUE13140100287249	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuautotolapan (San José), Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán	20140113	Puebla	Ajalpan	Cuautotolapan (San José)	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,714,307	\$1,714,307	\$1,714,307	\$1,714,307	\$1,714,307	\$1,714,307	100.00	\$24,942	Metros Cuadrados	3,009	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13140100287253	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Mazatlanquico, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán	20140098	Puebla	Ajalpan	Mazatlanquico	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,587,461	\$1,587,461	\$1,587,461	\$1,587,461	\$1,587,461	\$1,587,461	100.00	\$117,172	Metros Cuadrados	655	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 34,616.37 / Fisica: / Registro:	
PUE13140100287258	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuaxuxpa, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán	20140090	Puebla	Ajalpan	Cuaxuxpa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,619,651	\$1,619,651	\$1,619,651	\$1,619,651	\$1,619,651	\$1,619,651	100.00	\$119,598	Metros Cuadrados	1,938	100.00	100.00	Financiera: POR CUESTIONES DE FORMULAS Y REDONDEO EL MONTO SE EXCEEDE POR \$ 0.02 / Fisica: / Registro:	
PUE13140100287271	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tepetampa, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán	20140104	Puebla	Ajalpan	Tepetampa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,590,902	\$1,590,902	\$1,590,902	\$1,590,902	\$1,590,902	\$1,590,902	100.00	\$119,598	Metros Cuadrados	1,064	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 28,749.39 / Fisica: / Registro:	
PUE13140100300810	Equpamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, Puebla	20140137	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	19,611	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100300992	Aportación Al Convenio De Coordinación Para La Transición Al Área Subterránea Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tochmilco	20131160	Puebla	Tochmilco	Tochmilco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100304023	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	20131048	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100304077	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática Y Una Dirección	20131081	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100304151	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De Santa Úrsula Chiconquiac, Municipio De General Felipe Angeles, Pue.	20131156	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100304977	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Libertad, Municipio De Zacapoaxtla, Pue.	20140638	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$1,894,829	\$1,894,829	\$1,894,829	\$1,894,829	\$1,894,829	\$1,894,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra finalizada / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE13140100305724	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador	20131159	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	30.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100305777	Supervisión Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador	20131162	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,131,162	30.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100305933	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato Rafael Moreno Valle, Clave 21ebh0922b.	20131200	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	5.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100306366	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Mazatlán Que Consiste En La Construcción De Subestación Eléctrica Y Trabajos Complementarios; En El Centro Integrador De Servicios.	20131273	Puebla	Mazatlán	San Martín Rincónada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	40.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100306571	Suministro E Instalación De Planta De Luz: En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De Santa Úrsula Chiconquiac	20131354	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100306587	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuahueyatl, Municipio De Huauchinango, Puebla	20140151	Puebla	Huauchinango	Cuahueyatl	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	2,017	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100306688	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De Tzinacapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20140175	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	3,347	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100306722	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato Rafael Moreno Valle, Clave 21ebh0922b	20131385	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	100.00	\$0	Lote	191	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE13140100306792	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140176	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,570	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100306903	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tezuitán, Puebla	20140178	Puebla	Tezuitán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	2,320	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100307037	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140179	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	3,194	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100307090	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San José Morales, Municipio De Libres, Puebla	20140189	Puebla	Libres	San José Morales	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	4,045	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE13140100307150	Equpamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Jerónimo Tlanguamanalc, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20140188	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlanguamanalc	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	4,871	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13140100307189	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuaxuxpa, Municipio De Ajalpan, Puebla.	20140187	Puebla	Ajalpan	Cuaxuxpa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,938	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307255	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Santa Ana Yancuitalpan, Municipio De Atlilco, Puebla.	20140190	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	3,467	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307281	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De El Molino, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140183	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,508	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO DE \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307324	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Chichicapa, Municipio De Ajalpan, Puebla.	20140184	Puebla	Ajalpan	Chichicapa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	2,483	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307359	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Tepetlampa, Municipio De Ajalpan, Puebla.	20140185	Puebla	Ajalpan	Tepetlampa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,064	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307398	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San José Tilapa, Municipio De Coxcatlán, Puebla.	20140174	Puebla	Coxcatlán	San José Tilapa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,228	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307499	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Francisco Tepeyac, Municipio De San Martín Texmelucan	20140167	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	884	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307549	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla.	20140172	Puebla	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajajalpan	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,316	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307596	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Nicolás Tolentino, Municipio De Ixcá de Matamoros, Puebla.	20140171	Puebla	Izcá de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	631	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100307688	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De La Cañada, Municipio De Libres, Puebla.	20140168	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,812	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308547	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Tatocac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140169	Puebla	Zacapoaxtla	Tatocac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	511	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO DE \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308594	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla	20140170	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,125	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ EL REINTEGRO DE \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308634	Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Huauchínango, Municipio De Huauchínango, Puebla	20140145	Puebla	Huauchínango	Huauchínango	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549							83.00	\$0	Lote	720	100.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308663	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Tepetzintán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20140150	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	915	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308687	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	20140154	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	3,486	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308736	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud En La Localidad De San Juan Tahitic, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla	20140152	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	2,682	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO DE \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100308828	Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional En La Localidad De Mecapalapa, Municipio De Panteppec, Puebla	20140173	Puebla	Panteppec	Mecapalapa	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,091,049	\$1,091,049	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	83.00	\$0	Lote	51,006	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$185,494.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100309048	Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional En La Localidad De Tlaola, Municipio De Tlaola, Puebla	20140177	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,091,049	\$1,091,049	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	83.00	\$0	Lote	25,269	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO DE \$185,494.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100309075	Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional En La Localidad De Zoquitán, Municipio De Zoquitán, Puebla	20140186	Puebla	Zoquitán	Zoquitán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,091,049	\$1,091,049	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	83.00	\$0	Lote	29,389	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO DE \$185,494.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100309105	Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional, En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Ahuacatlán, Puebla	20140155	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,091,049	\$1,091,049	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	83.00	\$0	Lote	44,198	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO \$185,494.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Física: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8, fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Segundo Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13140100309135	Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional, En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Puebla.	20140153	Puebla	Atlaxco	Atlaxco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,091,049	\$1,091,049	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	83.00	\$0	Lote	87,222	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$185,494.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100309167	Equipamiento De Módulo De Medicina Tradicional, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140143	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,091,049	\$1,091,049	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	\$905,554	83.00	\$0	Lote	24,150	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$185,494.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100309205	Equipamiento Para La Dignificación Del Hospital Comunitario De La Localidad De Zoquitlán, Municipio De Zoquitlán, Puebla.	20140144	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,660,414	\$2,660,414	\$2,660,414	\$2,660,414	\$2,660,414	88.68	\$0	Lote	29,389	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO DE \$339,585.83 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100309266	Equipamiento De Posada Para La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20140182	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	208,020	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100309297	Equipamiento Para La Dignificación De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En El Hospital General Del Norte, Puebla.	20140138	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$89,493	\$89,493	\$89,493	\$89,493	\$89,493	89.49	\$0	Lote	193,261	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$10,807.48 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100309484	Adoquinamiento De La Calle Javier Mina Entre Calle Barranca Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Del Municipio De Piaxtla	20130686	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100309526	Adoquinamiento De La Calle Del Centro Entre Calle Leona Vicario Y Calle Francisco I. Madero	20130695	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,044,719	\$2,044,719	\$2,044,719	\$2,044,719	\$2,044,719	\$2,044,719	\$2,044,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100309553	Adoquinamiento De La Calle Mariano Matamoros Entre Callejon Sin Nombre Y Barranca Del Muerto De La Localidad De Progreso Del Municipio De Piaxtla	20130699	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,216,560	\$1,216,560	\$1,216,560	\$1,216,560	\$1,216,560	\$1,216,560	\$1,216,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100309587	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Barranca Del Municipio De Piaxtla	20130702	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	\$369,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100309619	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Embarazada (Ame), En La Localidad De Calle Abasolo El Municipio De Tepeojuma, Puebla	20130693	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,989,551	\$1,989,551	\$1,989,551	\$1,989,551	\$1,989,551	\$1,989,551	\$1,989,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100309682	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Avenida Hueytalpan-Zititla	20130703	Puebla	Hueytalpan	Hueytalpan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,970,610	\$5,970,610	\$5,970,610	\$5,970,610	\$5,970,610	\$5,970,610	\$5,970,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100309713	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico A Acceso Al Salto	20130714	Puebla	Juan Galindo	El Salto	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,172,401	\$2,172,401	\$2,172,401	\$2,172,401	\$2,172,401	\$2,172,401	\$2,172,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100310011	Aportación Al Convenio De Coordinación Para La Ampliación De Electrificación Nueva Rosita, C. Tehuixtle, En La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Pablo Anicano	20131483	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140100311985	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Mazatlanquico, Municipio De Ajalpan, Puebla.	20140252	Puebla	Ajalpan	Mazatlanquico	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	655	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100311989	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuautotolan (San José), Municipio De Ajalpan, Puebla.	20140253	Puebla	Ajalpan	Cuautotolan (San José)	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	3,009	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100311996	Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De El León, Municipio De Atlixco, Puebla.	20140149	Puebla	Atlaxco	El León	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	87,222	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100312004	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De San Juan Tejuja, Municipio De Atzilhuacán, Puebla.	20140248	Puebla	Atzilhuacán	San Juan Tejuja	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	2,213	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100312011	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Pinahuista, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20140245	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	1,386	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100312014	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Cuautlamazaco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20140247	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuautlamazaco	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	2,128	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100312023	Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Izúcar De Matamoros, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20140146	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	16,175	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140100312032	Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	20140148	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	98,318	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.36 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE13140100312039	Equipamiento De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco, Puebla.	20140136	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	294,341	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
PUE13140100312046	Equipamiento de Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán, Puebla.	20140147	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	443,702	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140100312057	Equipamiento de Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ame), En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140246	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$182,741	\$182,741	\$182,741	\$182,741	73.52	\$0	Lote	19,018	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO DE \$65,807.69 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140100312063	Equipamiento Para La Dignificación De Un Centro De Salud, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20140249	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	5,132	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140100312613	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas: En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 21dp0216h	20130896	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepeitlán Zacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	63	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200301019	Restauración Del Exconvento De Santo Domingo De Guzmán	20140628	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,798	\$4,945,798	\$4,945,798	98.92	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13140200346987	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21ea0303v	20140017	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$318,040	\$284,207	\$284,207	\$284,207	\$284,207	\$284,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200347019	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21ea0293f	20140018	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$368,419	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200347027	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21ejp0874b	20140019	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$222,375	\$213,493	\$213,493	\$213,493	\$213,493	\$213,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200347037	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aa04980b	20140020	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$727,503	\$727,503	\$727,503	\$727,503	\$727,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200347042	Reparaciones Generales En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aa04034d	20140021	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$280,261	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200348734	Supervisión Técnica Por Administración Para El Programa De Obras Pibai 2013	20130638	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$557,280	\$291,122	\$291,122	\$291,122	\$291,122	\$291,122	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13140200349351	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Martín Texmelucan - San Salvador El Verde) - Camino Vista Hermosa Con Concreto Hidráulico, San Rafael Tlinalapa, Meta 2013: 0.35 Kms, Del Km. 0 000 Al	20131210	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,970,000						0.00		Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13140200350934	Equipamiento Para La Sustitución De Un Centro De Salud, En La Localidad De Teztlutlán, Municipio De Teztlutlán.	20140396	Puebla	Teztlutlán	Teztlutlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$6,948,840	\$6,948,840	\$6,175,145	\$6,175,145	\$6,175,145	\$6,175,145	88.87	\$0	Lote	19,611	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$773,694.61 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200351063	Equipamiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Huauchinango, Puebla.	20140395	Puebla	Huauchinango	Ahuacatlán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$259,086	\$259,086	\$228,941	\$228,941	\$228,941	\$228,941	88.37	\$0	Lote	44,118	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$30,144.32 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200351292	Equipamiento Para La Cámara De Estimulación Multisensorial Para El Centro De Rehabilitación Integral Infantil Del Dif.	20140403	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$849,026	\$849,026	\$844,641	\$844,641	\$844,641	\$844,641	99.48	\$0	Lote	18,560	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$4,385.10 MEDIANTE OFICIO DOI-198-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200351352	Equipamiento Para La Casa Del Adolescente Del Dif Estatal.	20140402	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,198,790	\$2,198,790	\$2,136,827	\$2,136,827	\$2,136,827	\$2,136,827	97.18	\$0	Lote	13,125	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$62,143.71 MEDIANTE OFICIO DOI-198-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200351386	Equipamiento Del Área De Lactantes De La Casa De La Niña Poblana Del Dif Estatal.	20140401	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	99.76	\$0	Lote	4,620	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO REINTEGRO \$240.00 MEDIANTE OFICIO DOI-197-2015 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140200352049	Modernización Y Ampliación Del Camino San Jerónimo Xayacatlán 2, Gabino Barrera, Meta 2013: 3.70 Kms, Tramos Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, Del Km. 3 400 Al Km. 4 500 Y Del Km. 7 500 Al Km. 8 600 Ubicado En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msut202e	20131169	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$11,236,879	\$11,236,879	\$11,236,879	\$11,236,879	\$3,710,425	\$3,710,425	33.02	\$0	Kilómetro	0	100.00	30.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE13140300379383	Construcción De Un Edificio De Docencia Dos En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msut202e	20140684	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$21,499,621	\$19,779,226	\$19,779,226	\$19,779,226	\$19,779,226	\$19,779,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140300379393	Suministro De Equipamiento Especial Para Un Edificio De Docencia; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msut202e	20140722	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$6,965,184	\$6,965,184	\$6,965,184	\$6,965,184	\$6,965,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13140300379400	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Edificio De Docencia Dos; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msut202e	20140723	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,999,998	\$1,984,860	\$1,984,860	\$1,984,860	\$1,984,860	\$1,984,860	100.00	\$0	100	492	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13140300384356	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Públicos Del Estado De Puebla.	20130334	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2013	\$2,090,000	\$2,090,090	\$2,090,090	\$1,186,420	\$1,186,420	\$1,186,420	\$1,186,420	56.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE13140300393088	Sumini De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas 2 Laboratorios Compu 1 Salón De Usos Mui Uni Edu A Distancia De Nueva Creación Mpal De Izúcar De Matamoros	20140653	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,622,898	\$1,621,275	\$1,621,275	\$1,621,275	\$1,621,275	\$1,621,275	\$1,621,275	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140300393224	Equipamiento Y Rehabilitación Del Complejo Cultural Texmeluquense (Galerías, Techado, Foro Y Escenario)	20141943	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,757	\$4,992,291	\$4,992,291	\$4,992,291	81.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. LOS MONTOS MINISTRADO Y MODIFICADO INCLUYE RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE13140300393230	Rehabilitación Y Equipamiento De La Biblioteca Municipal Texmeluquense	CONACULTA13-02	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE CAPTURA A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro: CAPTURADO	
PUE13140300393242	Rehabilitación De Salon De Ballet Clásico Folklórico Y Polinesios	CONACULTA13-03	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE CAPTURA A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro: OBRA CAPTURADA	
PUE13140300393372	Rep. Grales Consisten En La Aplic De Pint E Imperme Y Reha De La Inst Eléctrica, Hidra Y San En El Bach Gran Dig No. 36 Tepazolco Clave 21ebN0988k Loc. De Tepazolco	20130990	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tepazolco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140300394799	Equipamiento De Un Nuevo Hospital Que Sustituya Y Amplia A 90 Camas El Hospital General De Cholula, Puebla.	20140858	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2013	\$109,791,519	\$93,546,657	\$93,546,657	\$93,546,657	\$93,546,657	\$93,546,657	\$93,546,657	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ REINTEGRO DE \$16,244,862.30 POR ECONOMÍAS. MEDIANTE OFICIO O-DG-342-2014 / Fisica: SE ENTREGARON LOS BIENES Y SE PAGO A PROVEEDORES / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140300399278	Supervisión Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Obra)	20130854	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES POBLANOS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$240,863	\$240,863	\$240,863	\$66,695	\$66,695	\$66,695	\$66,695	27.69	\$174,168	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Recurso reintegrado en Julio de 2014 / Fisica: La supervisión finalizo en 2014 / Registro: OBRA FINALITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE13140300401720	Rep Grales Cons La Aplic De Pint E Imper Y Reh De La Inst Eléctrica, Hidra Y San En El Bach Gran Dig No. 20 Libert Alv Obreg Clave 21ebN0973i, Ubi En La Loc De Lib Alv Obre Mun De So...	20130864	Puebla	Soltepec	Libertad Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano para la construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2013	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140300401733	Rep Gral Que Cons En La Apil De Pin E Imper Y Reh De La Inst Eléc, Hidr Y San; En El Bach Gran Dig No. 17 San Juan Tepulco Clave 21ebN0979i, Ubi En La Loc De San Juan Tenúfir, Mun De Araxte.	20131045	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano para la construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2013	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140300401237	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Coordinación En Materia De Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De...	20139020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140400419319	Construcción Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro De Salud Tramo Del Km 10 400 Al 10 640 En El Municipio De Huixtlan De Serdán, Puebla.	20141954	Puebla	Huixtlan de Serdán	Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,548,623	\$2,396,597	\$2,396,597	\$2,396,597	\$826,345	\$826,345	\$826,345	34.48	\$0	Metros	0	0.00	34.88	Financiera: LA CANTIDAD DE \$2,444,678.29 CORRESPONDEN A INTERESES / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140400428074	Apertura Al Convenio De Coordinacion Gobierno Del Estado - Municipio - Cie - 001/2014	20141225	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	100.00	\$0	Piezas	1,006	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HACE LA ACLARACION QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTA LAS ELECTRICIFICACIONES A TRAVEZ DE CFE, Y YA FUE MINISTRADO EL RECURSO A ESTA ENTIDAD PARA LA EJECUCION FISICA DEL PROGRAMA.	
PUE13140400428139	Programa De Sanitarios Con Biodegestores Para Viviendas En El Estado De Puebla	20141230	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$70,159,767	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$15,956,041	\$15,956,041	\$15,956,041	23.00	\$0	Piezas	7,258	0.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140400428991	Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Básico (Segunda Etapa)	20141214	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140400429314	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepec -El Cajón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalapa	20141800	Puebla	Xicotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,579,021	\$1,579,021	\$1,579,021	\$1,579,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	38.97	Financiera: LA OBRA POR PARTE DE ESTE FONDO NO SE HA ESTIMADO NINGUN CONCEPTO, SIN EMBARGO YA ESTA EN EJECUCIÓN. / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140400434298	Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades.	20141962	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$21,535,014	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	78.31	\$0	9974.37 M2	23,400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140400440746	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Laboratorio De Ingeniería Civil; En El Instituto Tecnológico De Tehuacán Clave 21msu0907m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue.	20141024	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$922,836	\$856,223	\$856,223	\$856,223	\$856,223	\$856,223	\$856,223	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE13140400448874	Suministro De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Un Laboratorio Pesado De Textil Y Moda; En La Universidad Tecnológica De Huixtlan Clave 21msu1091g, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalminimilco.	20141679	Puebla	Huixtlan	Santa Ana Xalminimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13140400455025	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21ds0132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141888	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE13150100481470	Construcción De Camino De Acceso Al Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) Ubicado En La Localidad De San Miguel Xoxtila, Municipio De Xoxtila, En El Estado De Puebla.	20150285	Puebla	San Miguel Xoxtila	San Miguel Xoxtila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$281,804	\$2,281,804	\$2,281,804	\$2,281,804	\$2,281,804	\$2,281,804	\$2,281,804	\$2,281,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13150100490212	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación Y Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Los En Azotes Y Rehabilitación De Red Sanitaria En Los Edificios A Y B. En El Preescolar Roberto Ow	20130500	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13150100490252	Construcción Del Edificio De Aulas Para Atención De Nuevo Ingreso En El Bachillerato 5 De Mayo De La Benemerita Universidad Autónoma De Puebla, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo	20130614	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$8,323,973	\$8,323,973	\$8,323,973	\$8,323,973	\$8,323,973	\$8,323,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE REPORTE DESDE EL PRIMER TRIMESTRE AL 100 %- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13150100490267	Terminación, Estabilización, Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán.	20131461	Puebla	San Miguel Xoxitla	San Miguel Xoxitla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13150100490916	Terminación, Estabilización, Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán.	20130576	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINICUTA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE13150100491938	Mobiliario Para El Centro De Diagnóstico; En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Héctor Manuel Delgado Romero, Clave 21em003, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20131134	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13150200513028	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Paquete Para 124 Viviendas, Que Beneficiará Al Conjunto Habitacional (134 Viviendas) De La Localidad De Capultitla, En El Municipio De Tlaola, En El Estado D	20141497	Puebla	Tlaola	Capultitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$404,620	\$404,620	\$404,620	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO A LA OBRA UNA AMPLIACIÓN DE FISE 2013. / Fisica: / Registro:
PUE14130200148953	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 16 De Septiembre	20140351	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$227,898	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	941	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200151956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia	20140267	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,030,080	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200152287	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Y Calle 6 Sur En La Localidad San Miguel Acuexcomac	20140377	Puebla	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,040,714	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200158917	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Tlapacoaya	20140317	Puebla	Tlapacoaya	Tlamaya Chico	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoaya	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$0	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200158934	Adoquinamiento De La Calle 2 Sur Entre Avenida Juárez Y Calle 13 Oriente Y De La Avenida Juárez Entre Calle 6 Sur Y Calle 2 Sur De La Localidad De San Miguel Acuexcomac.	20140330	Puebla	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200158966	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Guadalupe	20140334	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE Tlacuilotepec	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$1,448,550	\$1,448,550	\$1,448,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200158976	Construcción De Adoquinamiento En Calle Querétaro En La Comunidad De Atimayeya, Pue.	20140275	Puebla	Tiangulmanalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130200168652	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Netzahualcoyotl Entre Calle Aquiles Serdán Y Barranca, En La Localidad De Huejónapan	20140383	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Huejónapan (San Antonio)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$30,458,188	\$999,000	\$999,000	\$997,821	\$997,821	\$997,821	\$997,821	99.88	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ECONOMÍA TRANSFERIDA A AMPLIACIÓN DE METAS. INTERESES POR \$574,18 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE14130300201369	Mobiliario Para Equipamiento Del Inmueble Para El Centro Integral Proyecto: De Servicios Del Municipio De Tecamachalco	20130221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71,571	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300201396	Rehabilitación Y Adecuación De Inmueble Para El Centro Integral De Servicios Tecamachalco	20130218	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300206374	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Guillermo Prieto En La Localidad De Huejónapan	20140382	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Huejónapan (San Antonio)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,832,804	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: SE AMPLIO EL MONTO CONTRATADO POR \$3,014.50 DERIVADO DE ECONOMIAS DE CONTRATO, INTERESES POR \$407.97 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: / Fisica: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN EL 2014 COMPLETAMENTE SOLO SE REPORTA PARA CIERRE DE OBRA EN ESTE 2 do. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300216125	Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo, Colonia El Rodeo	20140367	Puebla	Tepeojuma	El Rodeo (Santa Maria el Rodeo)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN EL 2014 COMPLETAMENTE SOLO SE REPORTA PARA CIERRE DE OBRA EN ESTE 2 do. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300216329	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza	20140371	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN EL 2014 COMPLETAMENTE SOLO SE REPORTA PARA CIERRE DE OBRA EN ESTE 2 do. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300216396	Construcción De Techado Escuela Ignacio Zaragoza	20140290	Puebla	Temexcalco	San Felipe Tepemascalco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEMEXCALCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14130300216491	Adoquinamiento De Calle Nicolás Bravo Y Emiliano Zapata Localidad San Juan Catzoc	20140296	Puebla	Temexcalco	San Juan Catzoc	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEMEXCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14130300216556	Pavimentación Con Adoquín De La Calle 5 De Mayo Y Calle Zaragoza En La Localidad De Todos Santos Almolonga	20140390	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. INTERESES POR \$861.27 / Fisica: OBRA AL 100% / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14130400247421	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Comunidad De San Francisco Cuautlancingo	20140316	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,194,900	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	328,563	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130400246116	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Ahuatepec	20140349	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ahuatepec del Camino	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Deporte	En Ejecución	2014	\$9,278,028	\$199,600	\$199,600	\$199,600	\$199,600	\$199,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,560	0.00	100.00	Financiera: Pagada al 100% ejercicio 2014 / Fisica: Fisicamente concluida al 100% / Registro: Concluido en el ejercicio 2014 tanto físico como financiero - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14130400248152	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Principal De La Comunidad De Alcomunga (Primera Etapa).	20140364	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,861,708	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,051	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14130400274412	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Boca Nopal, Municipio De Cañada Morelos	20130323	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nopal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$163,340	\$162,670	\$162,670	\$162,670	\$162,670	\$162,670	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE1414010028796	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla.	20140400	Puebla	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$174,276	\$171,580	\$171,580	\$171,580	\$171,580	\$171,580	100.00	\$0	Metros	852	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140100286802	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De Apatayán Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140201	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$43,958	\$35,858	\$35,858	\$35,858	\$35,858	\$35,858	100.00	\$0	Metros	1,662	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140100290705	Rehabilitación De Monumento Histórico (Iglesia) En La Localidad De Huapalegán	20140269	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegán	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro:	
PUE14140100293525	Pavimentación Del Entronque Carretero, Izúcar De Matamoros-Atlixco-kecapet, Barrio Santiago Mihuacán.	20140388	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140100293553	Construcción De Foro Cultural	20140287	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,751	\$1,996,751	\$1,996,751	\$1,996,751	\$1,996,751	100.00	\$1,249	Metros Cuadrados	3,198	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE HA REALIZADO EL REGISTRO DE LA OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA	
PUE14140100295054	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Municipio De Tepeojuma	20140370	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA,PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,217,609	\$1,217,609	\$1,217,609	\$1,217,609	\$1,217,609	\$1,217,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA ESTA YA CERRADA / Fisica: FISICAMENTE LA OBRA YA ESTA CERRADA / Registro: FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE LA OBRA YA ESTA CERRADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140100295254	Rehabilitación Del Estadio De Béisbol Mariano De Matamoros	20140257	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,128,571	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140100295330	Restauración Y Adecuación De La Antigua Casa Colorada En Izúcar De Matamoros	20140262	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,100,000	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140100295340	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Otlintla	20140374	Puebla	Otlintla	Otlintla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTLINTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,109	\$1,496,109	\$1,496,109	99.84	\$0	Metros Cuadrados	11,641	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140100295348	Restauración Del Ex Convento De Santo Domingo De Guzmán 3a Etapa	20140261	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,242,142	\$4,237,900	\$4,237,900	\$4,230,940	\$4,230,940	\$4,230,940	99.84	\$0	Metros Cuadrados	75,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140100295457	Construcción De La Casa De Cultura En La Localidad De Vicente Guerrero	20140333	Puebla	Otlintla	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTLINTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,497,050	\$1,497,050	\$1,497,050	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO DE LA OBRA ES POR \$ 1,495,500.00, MAS LA RETENCION DE 1 AL MILLAR, MAS LOS RENDIMIENTOS \$ 2,224.68 Y MAS LOS AHORROS GENERADOS POR LA LICITACION \$ 1,450.00, QUE SUMADOS Y APLICADOS DAN UN TOTAL DE \$ 1,500,774.68	
PUE14140100295492	Rehabilitación De Casa De Cultura En La Cabecera Municipal	20140344	Puebla	Otlintla	Otlintla	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTLINTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$498,549	\$498,549	\$498,549	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LOS REMANENTES E INTERESES SERÁN REINTEGRADOS A LA TESOFE, DE IGUAL FORMA LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR SERA ENTERADA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE...	
PUE14140100295658	Adoquinamiento De Calle Benito Juárez Entre Independencia Y Pantón	20140272	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA Y TERMINADA AL 100% CABE MENCIONAR QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE OCUPARON PARA AMPLIACION DE METAS QUE FUE LA CANTIDAD DE %574.53. POR LO QUE SE SOLICITA LA VALIDACION Y EL ESTATUS DE TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE15150200525702	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Metlatoyuca	20150562	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,310,192	\$2,310,192	\$2,310,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:	
PUE14140100295750	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio Octa De La Localidad De Apatayán Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140205	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,085	\$70,599	\$70,599	\$69,890	\$69,890	\$69,890	99.00	\$0	Kilómetro	1,662	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140100295753	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huexoteno, En El Municipio De Atempan, Puebla	20140207	Puebla	Atempan	Huexoteno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,423	\$53,081	\$53,081	\$51,134	\$51,134	\$51,134	96.33	\$0	Metros	1,662	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140100295756	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140209	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,291	\$45,291	\$45,291	\$39,188	\$39,188	\$39,188	\$39,188	86.53	\$0	Metros	659	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140100295842	Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Electromecánicas Para La Transición Aérea Subterránea En La Cabequera Municipal De Atlixco, Pue.	20131050	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	100.00	\$0	Metros	127,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296234	Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Tierra Y Libertad	20140264	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$262,110	\$261,848	\$261,848	\$261,848	\$261,848	\$261,848	\$261,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296319	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	20140314	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,369,105	\$1,367,736	\$1,367,736	\$1,367,736	\$1,367,736	\$1,367,736	\$1,367,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296345	Construcción Centro Cívico Cultural	20140273	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$28,026,426	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% según convenio / Fisica: la obra se ejecuto al 100% según convenio / Registro:
PUE14140100296358	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador 16 De Septiembre, Norte Y Sur	20140310	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$792,116	\$791,324	\$791,324	\$791,324	\$791,324	\$791,324	\$791,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296468	Rehabilitación De La Cancha No. 3, En La Comunidad De Tlatempa	20140258	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN.	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296498	Construcción De Unidad Deportiva En Benito Juárez	20140356	Puebla	Jalpan	Apantilla	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,143	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200526529	Mantenimiento De Las Calles Juarez, Matamoros Y Salinas En La Localidad De El Tablon	20150563	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$381,022	\$381,022	\$381,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE14140100296543	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Mateo Tlatxpan	20140324	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlatxpan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Lote	200	100.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO HUBO UN INTERES GENERADO DE \$ 114,91. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296566	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Benito Juárez, Entre Calles 16 De Septiembre Y Aldama	20140329	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$165,070	\$164,905	\$164,905	\$164,905	\$164,905	\$164,905	\$164,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 10% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200526607	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata 1era Etapa	20150564	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$705,902	\$705,902	\$705,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE14140100296614	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Naranjal	20140322	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$935,500	\$934,565	\$934,565	\$934,565	\$934,565	\$934,565	\$934,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296635	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Purísima de Hidalgo	20140298	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Lote	970	100.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO HUBO UN INTERES GENERADO DE \$ 114,91. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100296654	Construcción De Unidad Deportiva	20140337	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Tercera Sección)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,118,314	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100296667	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En El Barrio De San Juan	20140323	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Lote	425	100.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO HUBO UN INTERES GENERADO DE \$ 114,91. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200526678	Adquisición De Equipamiento Para Protección Civil	20150566	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,346	\$4,346	\$4,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE15150200526687	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hermanos Serdan 1era Etapa	20150565	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$854,850	\$854,850	\$854,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE14140100296691	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En El Barrio De San José	20140325	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: EN DICHO PROYECTO HUBO UN INTERES GENERADO DE \$ 114,91. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140100297951	Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad Del Paredón	20140326	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,088	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100297959	Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenida Reforma	20140361	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: los intereses generados fueron consumidos por comisiones bancarias por manejo de cuenta. / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297965	Pavimentación De Calle A La Ex Hacienda De Atamzac	20140328	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,507	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100299242	Construcción De Casa De Cultura "Balcónes Del Sur" Segunda Etapa	20140854	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,342,142	\$9,332,800	\$9,332,800	\$9,194,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 13663.30; OBRA TERMINADA ANTICIPADAMENTE / Fisica: / Registro: obra terminada anticipadamente
PUE14140100299289	Construcción De Casa De Cultura En Metlatoyuca, Primera Etapa	20140263	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,990,592	\$6,990,592	\$6,990,592	\$6,990,592	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL TRAMITE PARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESOFE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100299292	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa En La Localidad De Metlatoyuca	20140340	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,983,000	\$6,983,000	\$6,986,701	\$6,986,701	\$6,986,701	\$6,986,701	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL TRAMITE PARA REINTEGRO A LA TESOFE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100299293	Construcción De Unidad Deportiva Tercera Etapa En La Localidad De Metlatoyuca.	20140341	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,987,175	\$6,987,175	\$6,987,175	\$6,987,175	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL TRAMITE PARA REINTEGRO A LA TESOFE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100299297	Construcción De La Extensión Del Conservatorio De Música Del Estado De Puebla	20140342	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,524,780	\$4,520,255	\$4,520,255	\$4,520,255	\$924,096	\$924,096	\$924,096	20.44	\$0	Metros Cuadrados	97,753	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100299298	Construcción De La Unidad Deportiva De Quecholac	20140277	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,128,571	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRARON LOS INTERESES A LA TESOFE POR \$3,137.29 / Fisica: OBRA FISICAL AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINIQUITA INC. PAGO DEL 1 AL MILLAR / Fisica: OBRA FISICAL AL 100% / Registro: EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA FUE DE \$5,120,577.59, DE LOS CUALES \$5,118,313.86 CORRESPONDEN A CAPITAL Y \$2,263.73 SON INTERESES GENERADOS, POR LO QUE EL MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO FUE DE \$5,120,577.59, LOS INTERESES NO APLICADOS FUERON ENTREGADOS A LA TESOFE. Financiera: SE TRANSFERIRON \$1607.98 DE INTERESES, LOS CUALES SE REINTEGRARON A LA TESOFE. / Fisica: OBRA COMPLETADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100299299	1a Etapa De La Construcción De La Unidad Deportiva "Tecali". Domicilio: Avenida 25 De Agosto Sur S/N, Col. Centro, Cabecera Municipal, C.P. 75240	20140279	Puebla	Tecali de Herrera	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,267	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100299301	Remodelación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	20140318	Puebla	Xicotepc	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPc	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,628,571	\$2,625,942	\$2,625,942	\$2,625,942	\$2,625,942	\$2,625,942	\$2,625,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301378	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Doroteo Arango. De La Calle Cofre De Perote A La Calle General Felipe Angeles, Col. Ojo De Agua	20140294	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,429,401	\$1,427,972	\$1,427,972	\$1,427,972	\$1,427,972	\$1,427,972	\$1,427,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301411	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ensenada. De La Calle Cofre De Perote A Terrenos Baldíos (Camino A Tlanalapan), Col. Ojo De Agua	20140302	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,046,737	\$1,045,690	\$1,045,690	\$1,045,690	\$1,045,690	\$1,045,690	\$1,045,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Geneoveo De La O. De La Calle Cofre De Perote A La Calle Tecate, Col. Ojo De Agua	20140391	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$582,637	\$582,054	\$582,054	\$582,054	\$582,054	\$582,054	\$582,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301464	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecate. De La Calle Tijuana A La Calle General Felipe Angeles, Col. Ojo De Agua	20140332	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$721,238	\$720,517	\$720,517	\$720,517	\$720,517	\$720,517	\$720,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE INC. RET. 1 AL MILLAR, FINANCIERAMENTE 100% AL 31 DE DIC 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301483	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Carranza. De La Calle Cofre De Perote A La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Ojo De Agua	20140315	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REG. INC. LA RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lindavista De La Calle León Vicario A La Privada Sin Nombre, Col. Centro, Localidad Moyotzingo, Puebla	20140389	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$784,668	\$783,683	\$783,683	\$783,683	\$783,683	\$783,683	\$783,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tabasco Entre Calle Chihuahua Y Calle Sonora, En La Localidad De San Rafael Tlanalapan.	20140386	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DIC 2014 / Fisica: FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140100301566	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción De Plataformas E Infraestructura Básica Para El Conjunto Habitacional (134 Viviendas) Municipio De Tlaola	20131257	Puebla	Tlaola	Capulitla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,985,511	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUIITA; SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140100301766	Construcción De Techado Y Gradas De La Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Libertad Antorchista Del Municipio De San Martín Texmelucan	20140398	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U080 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,537,501	\$1,535,964	\$1,535,964	\$1,535,964	\$1,535,964	\$1,535,964	\$1,535,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: REINTEGROS A LA YESOFÉ FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100302128	Rehabilitación Del Complejo Cultural Progreso	20140274	Puebla	Pixtla	Progreso	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE14140100302228	Adoqunamiento En Calle Ignacio Allende	20140300	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro:
PUE14140100302428	Adoqunamiento En Calle Nacional (Entre Av. Morelos Y Barranca)	20140306	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN,PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro:
PUE14140100303316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Zacapoaxtla	20140307	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,071	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en tiempo / Fisica: obra concluida en forma / Registro: obra concluida en tiempo y forma , monto incluye la retención al millar	
PUE14140100303352	Acondicionamiento De Canchas De Basquetbol En El Polideportivo Zacapoaxtla, Santa Cruz Xaltetela	20140278	Puebla	Zacapoaxtla	Santa Cruz Xaltetela	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,852	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: obra concluida y finiquitada en tiempo y forma	
PUE14140100303811	Rehabilitación Del Campo Deportivo Con La Construcción De La Red Hidráulica De La Localidad De Calmecca.	20140360	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100303956	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrovial Museo Del Ferrocarril-Chiulla En Puebla, Puebla	20141872	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$99,999,509	\$99,999,510	\$99,999,510	\$29,969,853	\$29,969,853	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SE ENVÍAN A VALIDAR LOS AVANCES, PERO ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NO ES LA EJECUTORA RESPONSABLE	
PUE14140100303980	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San José Itxapa En El Municipio De Cañada Morelos	20140502	Puebla	Cañada Morelos	San José Itxapa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,749,336	\$1,693,949	\$1,693,949	\$1,693,949	\$1,693,949	\$1,693,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUIITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140100304199	Reparaciones Generales En El Edificio "A", En La Primaria "Carlos Ismael Betancourt" Clave 21epr0519b	20140158	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	994	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100304628	Construcción De Miniestadio De Béisbol En Chapultec, Puebla	20141671	Puebla	Chapultec	Puente Colorado	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H Ayuntamiento de Chapultec	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	606	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100304813	Pavimentación De Diversas Calles En Tochtepec, Estado De Puebla.	00015	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140100304912	Contraloría Social Por Administración Para 17 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 1 De Rehabilitación De Agua Potable Y 1 De Sustitución De La Red Agua Potable Y 7 De Ampliación De Alcantarillado.	20141973	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$21,079	\$21,079	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100305013	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue.	20140582	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$1,493,315	\$1,493,315	\$1,493,315	\$1,493,315	\$1,493,315	\$1,493,315	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUIITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140100305031	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable	20141507	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$303,824	\$303,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100305035	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Coronango, Municipio De Coronango	20140632	Puebla	Coronango	San Antonio Mihucacán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,857	\$1,482,147	\$1,482,147	\$1,482,147	\$1,482,147	\$1,482,147	\$1,482,147	100.00	\$0	Metros	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUIITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140100305063	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cholutla De Rivadavia	20140689	Puebla	San Pedro Cholutla	Cholutla de Rivadavia	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$297,399	\$6,863,411	\$6,863,411	\$6,863,411	\$2,082,551	\$2,082,551	\$2,082,551	30.34	\$0	Metros	0	0.00	31.43	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100305100	Colector Pluvial En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chingüiloso 2a Etapa)	20141496	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$10,520,155	\$10,520,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Fisica: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100305104	Construcción Del Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero En La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla.	20140593	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,283,155	\$23,728,769	\$23,728,769	\$23,728,769	\$23,728,769	\$23,728,769	\$23,728,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EST. 10 FINQUIITO PAGADA EL 29/05/2015 / Registro: FINQUIITA, SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100305106	Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140416	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,399,832	\$5,293,205	\$5,293,205	\$5,293,205	\$4,095,866	\$4,095,866	\$4,095,866	77.38	\$0	Metros	1,539,819	0.00	76.41	Financiera: / Fisica: EST. 3 PAGADA EL 27/03/2015 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100305119	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Pue.	20140611	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,998,103	\$5,784,596	\$5,784,596	\$5,784,596	\$5,784,596	\$5,784,596	\$5,784,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTIMACION 7 FINQUIITO PAGADA EL 18/06/2015 / Registro: FINQUIITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100305121	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 1ra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20140590	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,823,925	\$7,417,781	\$7,417,781	\$7,417,781	\$5,844,238	\$5,844,238	\$5,844,238	78.79	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	77.85	Financiera: / Fisica: EST. 4 PAGADA EL 22/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140100305142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan	20141525	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaria de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$2,418,719	\$2,418,719	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100305359	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nenehuaca, Municipio De Chichiquila	20140225	Puebla	Chichiquila	Nenehuaca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,331,238	\$4,348,060	\$4,348,060	\$4,348,060	\$4,348,060	\$4,348,060	\$4,348,060	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140100305482	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tecamate, Municipio De Francisco Z.Mena.	20140501	Puebla	Francisco Z. Mena	El Tecamate	Rural	Subsidios	S076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$2,060,151	\$2,060,151	\$2,060,151	\$2,060,151	\$2,060,151	\$2,060,151	100.00	\$0	Metros	12	100.00	96.12	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140100305541	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitzilac, Municipio De Francisco Z. Mena	20140414	Puebla	Francisco Z. Mena	Huitzilac	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$2,688,288	\$2,688,288	\$2,688,288	\$2,688,288	\$2,688,288	\$2,688,288	100.00	\$0	Metros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140100305554	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaltecoan, Municipio De Francisco Z. Mena	20140506	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltecoan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$2,629,711	\$2,629,711	\$2,629,711	\$2,629,711	\$2,629,711	\$2,629,711	100.00	\$0	Metros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140100305851	Remodelación De La Presidencia Auxiliar De Zoatepecan	20140266	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,556	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro:
PUE14140100306115	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco	20140585	Puebla	Tenampulco	El Chacal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$2,774,352	\$2,774,352	\$2,774,352	\$1,363,594	\$1,363,594	\$1,363,594	49.15	\$0	Metros	0	100.00	46.96	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140100307124	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE14140100309041	Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$13,275,163	\$13,275,163	94.42	\$0	Metros	0	100.00	95.93	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140100309071	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131143	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,651,347	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140100309465	Reubicación De Plata, Cerca E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De 100 Metros Del Blvd. Municipio Libre Y Demolición De Tramo Existente	20131063	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,395	\$1,477,395	\$1,477,395	\$1,477,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140100309509	Construcción De Módulo De Acceso Sur Al Museo Internacional Del Barroco En El Municipio De San Andrés Cholula	20140054	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$81,633	\$81,633	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTECIPIO PAGADO.
PUE14140100309547	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec, San Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla	20130481	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,937,205	\$26,937,205	\$26,937,205	98.85	\$0	Kilómetro	10,213	0.00	99.83	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100309559	Terminación De Trabajos En La Autopista Cuapilatlá-Cuacnopatan Del Km 0 000 Al Km 11 000.	20140220	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,421,309	\$40,421,309	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140100309796	Remodelación De Unidad Deportiva En Chiauuta De Tapia	20140335	Puebla	Chiauuta	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,128,571	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	\$5,123,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA, LA OBRA PRESENTA LA RETENCION 5 AL MILLAR / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, LA OBRA ESTA INCLUIDA A LA RETENCION 5 AL MILLAR, SE REALIZARA EL REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140100310318	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Izhuapa, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán, En El Estado De Puebla.	20140208	Puebla	Zoquitlán	Izhuapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,264	\$243,806	\$243,806	\$243,806	\$208,604	\$208,604	\$208,604	85.56	\$0	Metros	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140100310350	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección 8a. En La Localidad De Huexoteno Ubicada En El Municipio De Atepan, Puebla	20140204	Puebla	Atepan	Huexoteno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$269,714	\$264,253	\$264,253	\$261,164	\$261,164	\$261,164	\$261,164	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140100310455	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Tepetzintán, Localidad De Tezhuatpec En El Municipio De Atepan, Puebla	20140224	Puebla	Atepan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,805	\$73,503	\$73,503	\$70,492	\$70,492	\$70,492	\$70,492	95.90	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140100310722	Construcción De Elementos Urbanos Interactivos En La Explanada Adjunta Al Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	20131352	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,102,211	\$22,102,211	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.91	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140200324718	Segunda Etapa De La Pavimentación Del Circuito Chapultepec, Colonia Tamauanco	20140293	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamauanco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$998,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,652	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140200331720	Reparaciones Generales En La Primaria José María Morelos Clave 21 dpr2784o	20140655	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$520,158	\$516,577	\$516,577	\$516,577	\$516,577	\$516,577	\$516,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200331739	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Diurnas; En El Prescolar Tzicatán, Clave 21dj0607g	20140656	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$19,674	\$19,558	\$19,558	\$19,558	\$19,558	\$19,558	\$19,558	100.00	\$0	Lote	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200332826	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Juan Tepulco Privada 4 Norte En El Municipio De Acajete Del Estado De Puebla	20140659	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. TRANSFERENCIA ÚNICA DE RECURSOS, CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200333529	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, Perteneciente Al Municipio De Aialban, En El Estado De Puebla.	20140518	Puebla	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,216	\$333,975	\$333,975	\$330,205	\$330,205	\$330,205	\$330,205	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0	30.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200333785	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chignautla, Municipio De Chignautla, Pue.	20140627	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,435	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200336192	Proyecto Integral Para La Remodelación Y Adecuación Del Auditorio Siglo XXI, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla	20140640	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$417,401,657	\$417,032,609	\$416,615,576	\$416,615,576	\$416,615,576	\$416,615,576	99.90	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140200336216	Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza S/N En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla.	20141098	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$292,292,292	\$293,202,223	\$292,909,021	\$292,909,021	\$200,592,365	\$200,592,365	\$200,592,365	68.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.71	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140200336378	Construcción De La Cicloplista Del Boulevard Alticayotl, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla	20140616	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,070,070	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	99.90	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140200339872	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatlán De Osorio, Municipio De Acatlán	20141189	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,824	\$358,824	\$358,824	\$358,824	\$4,949	\$4,949	\$4,949	1.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: ANTICIPO PAGADO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140200342535	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Quecholac Y Palmarillo Tochaan, Municipio De Quecholac.	20141770	Puebla	Quecholac	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$345,786	\$345,786	\$345,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47,281	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200342611	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco	20141976	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$467,533	\$467,533	\$467,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71,571	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA AUTORIZADA / Registro:
PUE14140200342988	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzincapan Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20140202	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzincapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$423,771	\$394,262	\$394,262	\$394,262	\$394,262	\$394,262	\$394,262	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200343037	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzojaco Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20140212	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzojaco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,174	\$242,592	\$242,592	\$242,592	\$242,592	\$242,592	\$242,592	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200343085	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xochical Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20140514	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xochical	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,403	\$311,912	\$311,912	\$311,912	\$311,912	\$311,912	\$311,912	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200343183	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nectepéc, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20140523	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepéc	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,058	\$363,714	\$363,714	\$363,714	\$363,714	\$363,714	\$363,714	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200343198	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Cotepec, Municipio De San Salvador El Seco, Pue.	20140621	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Cotepec	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,664,291	\$3,078,006	\$3,078,006	\$3,078,006	\$3,078,006	\$3,078,006	\$3,078,006	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200343351	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tepeaca, Municipio De Tepeaca	20141190	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$4,961	\$4,961	\$4,961	1.38	\$0	Metros Cuadrados	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140200343388	Actualización Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Teztlután, Municipio De Teztlután	20141368	Puebla	Teztlután	Teztlután	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$4,961	\$4,961	\$4,961	1.38	\$0	Metros Cuadrados	92,246	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140200343493	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tecomate, Municipio De Francisco Z. Mena.	20140501	Puebla	Francisco Z. Mena	El Tecomate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,131	\$267,927	\$267,927	\$257,519	\$257,519	\$257,519	\$257,519	96.12	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140200343536	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaltoacan, Municipio De Francisco Z. Mena	20140506	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltoacan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$342,780	\$328,714	\$328,714	\$328,714	\$328,714	\$328,714	\$328,714	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA FINIQUITA
PUE14140200343640	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Xicopec De Juárez, Municipio De Xicopec	20141186	Puebla	Xicopec	Xicopec de Juárez	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,000	\$239,279	\$239,279	\$239,279	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	75,601	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140200343948	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Norte (Aportación)	20140410	Puebla	Huehuetla	Huehuetla (Barrio Alto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.I.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$157,961	\$154,588	\$154,588	\$154,588	\$154,588	\$154,588	\$154,588	100.00	\$0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140200344102	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Alseaca, Municipio De Tecamachalco, Pue.	20140647	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseaca	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,940,474	\$2,892,864	\$2,892,864	\$2,892,864	\$2,892,864	\$2,892,864	\$2,892,864	100.00	\$0	Metros	71,571	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200344151	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lipuntahuaca (Aportación)	43169	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$231,507	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$225,937	100.00	\$0	Metros lineales	134	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200344190	Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable (Aportación)	20140516	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.I.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$647,820	\$632,318	\$632,318	\$632,318	\$632,318	\$632,318	100.00	\$0	Metros lineales	455	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140200345013	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristóbal Tepetopan, Municipio De Tehuacán	20140586	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$88,909	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	100.00	\$0	Metros	274,906	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200345029	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cozotlpec, Perteneciente Al Municipio De Huitzilán De Serdán, En El Estado De Puebla	20140211	Puebla	Huitzilán de Serdán	Cozotlpec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,908	\$220,245	\$220,245	\$220,245	\$220,245	\$220,245	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140200345058	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xinachapan De Allende, Perteneciente Al Municipio De Huitzilán De Serdán, En El Estado De Puebla	20140239	Puebla	Huitzilán de Serdán	Xinachapan de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$510,211	\$498,682	\$498,682	\$498,682	\$498,682	\$498,682	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140200345192	Terminación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,257,835	\$6,713,487	\$6,713,487	\$6,713,487	\$2,252,302	\$2,252,302	33.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.10	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE14140200345228	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco	20140585	Puebla	Tenampulco	El Chacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,077	\$346,794	\$346,794	\$346,794	\$170,449	\$170,449	49.15	\$0	Metros	6,772	100.00	46.96	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140200345231	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Paredón, Municipio De Chignahuapan, Pue.	20141898	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$234,586	\$234,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE14140200345232	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Telcelingo En El Municipio De Acatlán	20140473	Puebla	Acatlán	Telcelingo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,545,144	\$3,445,994	\$3,445,994	\$3,445,994	\$3,445,994	\$3,445,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140200345370	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Izúcar De Matamoros, Municipio De Izúcar De Matamoros	20141187	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$480,000	\$456,003	\$456,003	\$456,003	\$34,650	\$34,650	7.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	7.60	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200345390	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Cuacnopalan, Municipio De Palmar De Bravo	20141877	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$348,762	\$348,762	\$348,762	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42,887	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA AUTORIZADA / Registro:	
PUE14140200345428	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo, Municipio De Acatzingo	20141178	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,000	\$229,390	\$229,390	\$229,390	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE14140200345446	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Actipan De Morelos (Santa María Actopan), Municipio De Actopan	20141182	Puebla	Actopan	Actipan de Morelos (Santa María Actopan)	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$359,126	\$359,126	\$359,126	\$4,953	\$4,953	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:	
PUE14140200345484	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Atlixpexi, Municipio De Atlixpexi	20141192	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,832	\$358,832	\$358,832	\$358,832	\$4,949	\$4,949	1.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:	
PUE14140200345789	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En Nuevo Centro De Población, En El Municipio De Oriental, Pue.	20141408	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$225,243	\$225,243	\$225,243	\$27,176	\$27,176	12.06	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	12.06	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE14140200345821	Alcantarillado Pluvial En La Colonia 3ra. Sección De San Ramón (Calle Heliotropos) En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140415	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$662,041	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	100.00	\$0	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200345887	Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable Para La Colonia Guadalupe Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Acateno Del Municipio De Teziutlán, En El Estado De Puebla.	20140513	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,463	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	100.00	\$0	Metros	92,246	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200345890	Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140416	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,209,022	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$1,675,581	\$1,675,581	77.38	\$0	Metros	1,539,819	100.00	76.41	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140200345938	Construcción De Colector Poniente En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla	20140459	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$711,587	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	100.00	\$0	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200345957	Construcción De La Estación De Policía Turística; Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140467	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$15,190,656	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200345983	Construcción De Colector Pluvial 105 Pta. 2da. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140463	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,685,792	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	100.00	\$0	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200346016	La Constancia Museo De La Música 5a Etapa Casa De La Música Viena, Puebla.	20140528	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200346040	Ampliación Del Sistema De Agua Potable. 1ra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20140590	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,676,555	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,252,337	\$1,252,337	78.79	\$0	Metros	1,539,819	100.00	77.85	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE14140200346131	Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla	20140529	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200346237	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nuevo Centro De Población, Municipio De Oriental.	20140618	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,734,236	\$5,797,216	\$5,797,216	\$5,797,216	\$5,797,216	\$5,797,216	\$5,797,216	\$5,797,216	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140200346283	Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoria Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla.	20140591	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$920,068	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	100.00	\$0	Lote	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200346297	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xoloasteno, Municipio De Tezuitlán, Pue.	20140619	Puebla	Tezuitlán	Xoloasteno	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$478,976	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200346308	Construcción Del Colector Pluvial En La Colonia Francisco I. Madero En La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla.	20140593	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,343,109	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	100.00	\$0	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200346343	Construcción Para La Pavimentación Con Concreto Estampado En Explanada Y Banquetas, Rehabilitación De Escaleras Exteriores De La Secretaría De Finanzas Y Administración	20140610	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200346376	Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Junta Auxilios Santa María Xonacatepec, Del Municipio De Puebla. Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Xonacatepec, Municipio Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoria Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla.	20140612	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,666,932	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	100.00	\$0	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140200346438	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoria Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla.	20140661	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,946,175	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$15,684,296	\$15,684,296	\$15,684,296	51.29	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	49.19	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140200346591	La Constanza Museo De La Música Se Estapa Casa De La Música Viena, Puebla.	20140528	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$36,963,000	\$36,963,000	\$36,963,000	\$36,963,000	\$36,963,000	\$36,963,000	\$36,963,000	\$36,963,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200346599	Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla	20140529	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$32,967,000	\$32,967,000	\$32,967,000	\$32,965,376	\$32,965,376	\$32,965,376	\$32,965,376	\$32,965,376	\$32,965,376	100.00	\$1,624	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347561	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliares Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco.	20140625	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	100.00	\$0	Metros	0	100.00	39.86	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347639	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliares Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco.	20140625	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$675,998	\$675,998	\$675,998	\$675,998	\$675,998	\$675,998	\$675,998	\$675,998	100.00	\$0	Metros	0	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347654	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21eas0303w	20140017	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,802,226	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200347666	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21eas0293f	20140018	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,087,709	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200347669	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21eaj0874b	20140019	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,260,123	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200347683	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aas4060b	20140020	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200347693	Reparaciones Generales; En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aas4034d	20140021	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,588,143	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200347698	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21eas0303w	20140022	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,172,122	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200347706	Construcción De Casas Sépticas Tipo Familiar En La Localidad De Santa Cruz Texmalaguilá, Barrio San Juanelo, Municipio De Atlixco	20140504	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Texmalaguilá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$77,000	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140200347707	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aas4034d	20140023	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347783	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San José Itxapa En El Municipio De Cañada Morelos	20140502	Puebla	Cañada Morelos	San José Itxapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$583,112	\$564,650	\$564,650	\$564,650	\$564,650	\$564,650	\$564,650	\$564,650	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140200347793	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21eas0242z	20140024	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,598,287	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,018	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140200347860	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21epr0752h	20140025	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,578,152	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	790	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347869	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales; En El C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aas4090b	20140026	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,665,302	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,409	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347870	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Francisco Ocotlán, Municipio De Coronango	20140635	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,469,823	\$1,456,397	\$1,456,397	\$1,456,397	\$1,456,397	\$1,456,397	\$1,456,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347879	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21epr0615e	20140027	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	874	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347885	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aer154ef	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,012,967	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347901	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ees0200z	20140029	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,839,267	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347905	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21epr0470j	20140030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,301,098	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347916	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21epr0642b	20140031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,353,624	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347943	Construcción: 3 Aulas, Lab. Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aas5218r	20140033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200347946	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Progreso, Municipio De Chichiquila	20140594	Puebla	Chichiquila	El Progreso	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,098,887	\$4,426,039	\$4,426,039	\$4,426,039	\$4,426,039	\$4,426,039	\$4,426,039	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200347986	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Pedregal, Municipio De Zapotitlán Salinas	20141449	Puebla	Zapotitlán Salinas	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,151,590	\$718,124	\$718,124	\$718,124	\$718,124	\$718,124	\$718,124	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200347988	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Sosa, Municipio De Chignautla, Pue	20140624	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$406,359	\$364,953	\$364,953	\$364,953	\$364,953	\$364,953	\$364,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SALDO AL QUE RENUNCIO EL CONTRATISTA (\$9,893.49); OFICIO DE REDUCCIÓN DE SALDO A RENUNCIAR POR UN IMPORTE DE (\$59,693.00) SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO.
PUE14140200347999	Construcción: 3 Aulas, Lab. Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave 21aas4036b	20140034	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348007	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chignautla, Municipio De Chignautla, Pue.	20140627	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$677,405	\$677,405	\$677,405	\$677,405	\$677,405	\$677,405	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: OFICIO DE REDUCCIÓN NO. SFADS-I-15452015 DE FECHA 05/06/2015 POR (+0.06) SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348008	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0261u	20140035	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,528,452	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348023	Construcción: 3 Aulas, Lab. Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Pede Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aas4033e	20140036	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348031	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21ees0254d	20140037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,142,795	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348034	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coahuixco, Municipio De Chignautla, Pue.	20140631	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,601,572	\$862,390	\$862,390	\$862,390	\$862,390	\$862,390	\$862,390	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200348042	Reparaciones Generales; En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21aas4036b	20140038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,631	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,181	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348089	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aas4035c	20140039	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348075	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21epr1501j	20140040	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,047,366	\$2,799,668	\$2,799,668	\$2,799,668	\$2,799,668	\$2,799,668	\$2,799,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140200348087	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21ees0324i	20140041	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$759,001	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200348101	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Coronel Raúl Velasco De Santiago Clave 21ejr1175o	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$540,875	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200348115	Reparaciones Generales: En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21as4034d	20140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$677,713	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200348121	Reparaciones Generales: En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21as4034d	20140044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$634,121	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200348129	Reparaciones Generales: En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aas4035c	20140045	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$997,101	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,073	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200348137	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coahuilco, Municipio De Chignautla, Pue	20140631	Puebla	Chignautla	Coahuilco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,408	\$523,884	\$523,884	\$21,105	\$21,105	\$21,105	\$21,105	4.03	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140200348140	Reparaciones Generales: En El C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aas5218r	20140046	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$869,011	\$868,373	\$868,373	\$868,373	\$868,373	\$868,373	\$868,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,823	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200348170	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ejr0000m	20140049	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$832,154	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140200348676	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Salvador Huixcolotla, Municipio De San Salvador Huixcolotla	20141188	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$356,677	\$356,677	\$356,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,541	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA AUTORIZADA / Registro:
PUE14140200348726	Construcción De Línea De Conducción Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Las Delicias, Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140210	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$294,435	\$287,250	\$287,250	\$224,647	\$224,647	\$224,647	\$224,647	78.21	\$0	Metros	0	12.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200348836	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Santa María Moyotzingo, San Jerónimo Tianguismanalco Y San Francisco Tepeyac, Mun	20141809	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$355,596	\$355,596	\$355,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA AUTORIZADA / Registro:
PUE14140200348905	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nenehuaca, Municipio De Chichiquila	20140225	Puebla	Chichiquila	Nenehuaca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$666,405	\$543,507	\$543,507	\$543,507	\$543,507	\$543,507	\$543,507	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200349022	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Obras De Agua Potable, Fosas Sépticas Tipo Familiar Y Alcantarillado Sanitario Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Prossapsy 2014	20140626	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,554,309	\$1,551,460	\$1,551,460	\$1,551,460	\$1,551,460	\$1,551,460	\$1,551,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra finiquita / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200349046	Atención Social Y Participación Comunitaria Por Contrato Para 18 Obras De Agua Potable, Fosas Sépticas Tipo Familiar Y Alcantarillado Sanitario Incluidas En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa	20140633	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,554,309	\$1,550,730	\$1,550,730	\$1,550,730	\$1,550,730	\$1,550,730	\$1,550,730	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra finiquita / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE14140200349085	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 55 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013	20140660	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$225,440	\$225,440	\$37,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140200349452	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorador Gómez Oriente - E.C. (Bila - Ajcoztzingo - Pablogco) De 6.96 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.36 Kms. (Tercera Etapa)	20140406	Puebla	Tlaxiahuiltepec		n.a.	Aportaciones Federales	I012 ZAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,336,766	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	100.00	\$0	Kilómetro	51,495	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140200349634	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colectores Marginales En La Localidad De Barranca San Diego, En El Estado De Puebla	20141510	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$684,333	\$684,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140200349721	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Palmario Tochapan, Municipio De Quechilco, Pue.	20140622	Puebla	Quechilco	Palmario Tochapan	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,965,658	\$2,523,738	\$2,523,738	\$2,523,738	\$2,523,738	\$2,523,738	\$2,523,738	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200349775	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Ciudad De Rafael Lara Grajales, Municipio De Rafael Lara Grajales	20141302	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$358,376	\$358,376	\$358,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200349945	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De Localidad De San Martín Texmelucan De La Base	20141191	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,586	\$461,586	\$461,586	\$461,586	\$37,508	\$37,508	\$37,508	8.13	\$0	Lote	141,112	0.00	7.57	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140200350065	Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 20 Y 40	20140166	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$158,093,869	\$158,093,869	\$158,093,869	\$158,093,869	\$158,093,869	\$158,093,869	\$158,093,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140200350086	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Concepción, Municipio De Quimixtán	20140507	Puebla	Quimixtán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$237,883	\$200,946	\$200,946	\$200,946	\$200,946	\$200,946	\$200,946	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140200350376	Proyecto Ejecutivo Para Colector Y La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Juan Xiutetelco, Municipio De Xiutetelco	20141184	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$466,094	\$466,094	\$466,094	\$466,094	\$44,336	\$44,336	\$44,336	9.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.96	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140200350988	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Pue.	20140643	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$10,921,710	\$10,921,710	\$10,921,710	\$10,921,710	\$7,610,583	\$7,610,583	\$7,610,583	68.68	\$0	Metros	75,601	0.00	68.34	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140200351272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata	20140347	Puebla	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$550,000	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140200352757	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Coordinación Para El Orogamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo Turístico 2014.	20149006	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F083 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140200352997	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21910001r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140032	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,141,616	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140200355312	Pavimentación De Calles De La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla.	20141894	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$999,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,845	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300366571	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acacajete	20140581	Puebla	Acacajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300366729	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Los Perales, Los Encinos Y El Mirador De La Localidad De Cala Sur Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140407	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$116,297	\$112,888	\$112,888	\$108,543	\$108,543	\$108,543	\$108,543	96.15	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300366759	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada Ahuoteno De La Localidad De Tacopan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla.	20140460	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$29,399	\$28,183	\$28,183	\$28,183	\$28,183	\$28,183	\$28,183	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300367275	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Progreso, Municipio De Chichiquila	20140594	Puebla	Chichiquila	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$609,889	\$553,255	\$553,255	\$553,255	\$553,255	\$553,255	\$553,255	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300367308	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Alpatláhuac, Municipio De Cuautinchan	20141017	Puebla	Cuautinchan	Alpatláhuac (San Pedro Alpatláhuac)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266,539	\$253,220	\$253,220	\$253,220	\$133,863	\$133,863	\$133,863	52.86	\$0	Metros	0	100.00	50.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140300367391	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacacoapan, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlán, En El Estado De Puebla	20140408	Puebla	Eloxochitlán	Zacacoapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$773,594	\$767,381	\$767,381	\$767,381	\$767,381	\$767,381	\$767,381	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300367405	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huiztla, Municipio De Francisco Z. Mena	20140414	Puebla	Francisco Z. Mena	Huiztla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,424	\$336,036	\$336,036	\$336,036	\$336,036	\$336,036	\$336,036	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300367423	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Francisco I. Madero (Aportación)	33167	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$206,571	\$202,693	\$202,693	\$202,693	\$202,693	\$202,693	\$202,693	100.00	\$0	Metros lineales	221	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300367434	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xonalpu Col. Barranca Seca (Aportación)	43170	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$101,153	\$96,362	\$96,362	\$96,362	\$96,362	\$96,362	\$96,362	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300367449	Ampliación Del Sistema Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Las Cabañas (Aportación)	43166	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,724	\$177,525	\$177,525	\$177,525	\$177,525	\$177,525	\$177,525	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300367753	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Andrés Azumiatla, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20140411	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,259,689	\$1,201,597	\$1,201,597	\$1,201,597	\$1,201,597	\$1,201,597	\$1,201,597	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300369264	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Al Panteón En La Localidad De El Rosario Xochitliapan, Mpio De Zacapala, Pue.	20140920	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliapan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	873	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300370070	Construcción De Muros Colindantes, Muros De Protección De Taludes Y Colocación De Señalamiento Horizontal Y Vertical, En La Localidad De Capulitla, En El Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla	20140996	Puebla	Tlaola	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,481,358	\$4,285,510	\$4,285,510	\$3,450,250	\$3,371,403	\$3,371,403	\$3,371,403	78.67	\$0	Metros	0	0.00	95.61	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300370109	Construcción: Taller Usos Múltiples, Salón Lúdico, Salón Usos Múltiples, Auditorio, Cancha, Gimnasio, Tropeista, Gradas De Cancha Y Etc. En El Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana	20140740	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,814,196	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300370138	Construcción: Talleres Usos Múltiples, Salón Usos Múltiples, Auditorio, Cancha, Gimnasio, Tropeista, Gradas De Cancha Y Etc. En El Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana	20140733	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300371191	Construcción De Laboratorios De Gastronomía Y Edificio De Aulas, Laboratorios De Computación Y Auditorio Para La Facultad De Administración, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla	20141037	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,038,005	\$18,038,005	\$18,038,005	\$18,038,005	\$18,038,005	\$18,038,005	\$18,038,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,104	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300371336	Modernización Del Camino Teopantán / Huehuetlán Tramo Del Km 0 000.00 Al Km. 2 000.00 Primera Etapa	20140880	Puebla	Teopantán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va - va	
PUE14140300372782	Trabajos De Mantenimiento En Múltiples Edificios Y Áreas Deportivas Ubicadas Dentro De Ciudad Universitaria Puebla Y Unidades Regionales	20141092	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$58,524,763	\$58,289,639	\$58,289,639	\$58,289,639	\$58,289,639	\$58,289,639	\$58,289,639	100.00	\$0	MTTOS.	63,675	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La obra ya se encuentra al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE14140300375408	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural La Candelaria- Nativitas Cuatempan 1a Etapa	20140885	Puebla	Coyotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: va	
PUE14140300377361	Trabajos De Obra Complementaria Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huejotzingo, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo	20140994	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$4,759,622	\$4,759,622	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140300377433	Parque Paseo Del Teleférico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140991	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300377449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	20140820	Puebla	Zacatlán	Zacatlán Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,751	\$4,994,751	\$4,994,751	\$4,994,751	99.90	\$5,285	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% se reintegraron 5284.68 diferencia de lo asignado con lo contratado / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300377485	Suministro Y Colocación De Placas De Acero Para Tapar Juntas De Dilatación En Periférico Ecológico En Puente 11 Sur Y Puente De Río Atoyac, En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla.	20140981	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300377538	Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	75.62	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140300377581	Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Huitzilauhtlan-Pahuata (1era Etapa) Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20140960	Puebla	Cuetzalan del municipio	Pahuata Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$7,708,230	\$7,708,230	\$7,708,230	85.73	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	85.73	Financiera: la obra se encuentra aun en proceso / Fisica: / Registro: la obra sigue en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300377613	Obras Complementarias Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chautla Ubicado En El Municipio San Salvador El Verde, Puebla	20140754	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chautla Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,946,313	\$1,917,118	\$1,917,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140300377750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Huitzilauhtlan-Pahuata Municipio De Huitzilauhtlan De Serdán, Puebla, (Segunda Etapa)	20140947	Puebla	Huitzilauhtlan de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H Ayuntamiento de Huitzilauhtlan de Serdan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,482,500	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300377774	Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Totuilla-Pahuata Municipio De Huitzilauhtlan De Serdán, Puebla	20140953	Puebla	Huitzilauhtlan de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H Ayuntamiento de Huitzilauhtlan de Serdan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,991,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300377839	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pumatlachocochuchit Pertenece Al Municipio De Olintha, En El Estado De Puebla	20140644	Puebla	Olintha	Pumatlachocochuchit Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,793	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300378048	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Sosa, Municipio De Chignautla, Pue.	20140624	Puebla	Chignautla	Sosa Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300378325	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Llano Grande (Máquina Vieja), Municipio De Tlachichuca	20140525	Puebla	Tlachichuca	San José Llano Grande Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300378394	Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140300378460	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado La Pagoda - Las Gardenias - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Mitoapan - E. C. (El Progreso) - Atoyacco De Guerrero) De 21,000 Kms. De Lon	20140503	Puebla	Hueyapan	La Pagoda Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,361,603	\$79,346	\$79,346	\$79,346	\$79,346	\$79,346	\$79,346	\$79,346	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300378529	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetelecingo En El Municipio De Acatlán	20140473	Puebla	Acatlán	Tetelecingo Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300378544	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ajcoztzingo Del Municipio De Tlatlaquepec, En El Estado De Puebla.	20140418	Puebla	Tlatlaquepec	Ajcoztzingo Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300378756	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Atempan - Calles Sur De 5.56 Kms. De Longitud, Meta 2014: 2.24 Kms. Del Km. 2 500 Al Km. 4 740, Ubicado En El Municipio De Atempan, En El Estado O	20140404	Puebla	Atempan	Atempan Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,147,343	\$892,318	\$892,318	\$892,318	\$892,318	\$892,318	\$892,318	\$892,318	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300378619	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Xalcomulco-San Andrés Tepexcohuac - La Longitud. Meta 2014: 3.5271 Kms. Tramo: Del Km. 3 307.24 Al Km. 6 830.95 Ubic	20140240	Puebla	Ixtacamaxitlán	Xalcomulco Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,541,058	\$1,309,770	\$1,309,770	\$1,309,770	\$1,309,770	\$1,309,770	\$1,309,770	\$1,309,770	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300379402	Suministro De Equipamiento Especializado; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msur1202e	20141035	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	100	492	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140300379407	Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento	20140604	Puebla	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$74,669,481	\$64,740,873	\$64,740,873	\$64,740,873	\$64,740,873	\$64,740,873	\$64,740,873	\$64,740,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,171	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300379414	Construcción De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias. En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msur1158h	20140690	Puebla	Huehuetla	Lipunahuaca Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	100	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300379418	Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda	20140841	Puebla	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,808,125	\$11,808,125	\$11,808,125	\$11,808,125	\$11,808,125	\$11,808,125	\$11,808,125	\$11,808,125	100.00	\$0	Vivienda	52,875	0.00	97.20	Financiera: EL PAGO SE REALIZO CONFORME AL INSTRUMENTO JURÍDICO APLICABLE / Fisica: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300379419	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento	20140606	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,240,084	\$1,839,669	\$1,839,669	\$1,839,669	\$1,621,766	\$1,621,766	\$1,621,766	88.16	\$0	Metros Cuadrados	37,618	0.00	85.72	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300379466	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control De La Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda	20141016	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,354,244	\$2,431,940	\$2,431,940	\$2,431,940	\$2,310,343	\$2,310,343	\$2,310,343	95.00	\$0	Vivienda	52,875	0.00	97.20	Financiera: EL PAGO SE REALIZO MEDIANTE EL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Fisica: EL AVANCE DEL PROYECTO ESTA VINCULADO CON EL PROGRAMA DE RECÁMARAS ADICIONALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300379929	Elaboración De 2 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Tezcutlán Y Xolotla, En Los Municipios De Tezcutlán Y Panautlán Y Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Alcantarillado En Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San Martín Texmelucan De Labastida, Santa María Moyotzingo, San Gregorio Zacapecopan Y San Francisco Coahu En Los Municipios	20140743	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,960,000	\$1,952,705	\$1,952,705	\$1,952,705	\$1,855,919	\$1,855,919	\$1,855,919	95.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.97	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300379934	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San José Ahuchichilco, San José Itzapa, San Salvador El Seco Y San Miguel Xaltepec En Los Municipios De Tepeyahualco, Cahjá. Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Actipan De Morelos (Santa María Actipan, San Sebastián Villanueva, Acatzingo De Hidalgo, Xochimilco, San Lorenzo Almecatlán.	20140745	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,960,000	\$1,557,820	\$1,557,820	\$1,557,820	\$1,246,984	\$1,246,984	\$1,246,984	80.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.60	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300379942	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San José Ahuchichilco, San José Itzapa, San Salvador El Seco Y San Miguel Xaltepec En Los Municipios De Tepeyahualco, Cahjá. Elaboración De 6 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Actipan De Morelos (Santa María Actipan, San Sebastián Villanueva, Acatzingo De Hidalgo, Xochimilco, San Lorenzo Almecatlán.	20140747	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,440,000	\$2,435,206	\$2,435,206	\$2,435,206	\$2,435,206	\$2,435,206	\$2,435,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140300380153	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atlix, Ciudad de Ajaque, Santiago Miahuatlán, San Marcos Tlaxcoyalco Y Tlaxtepec De Benito Juárez En Los Municipios	20140748	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,880,000	\$2,876,946	\$2,876,946	\$2,876,946	\$2,504,517	\$2,504,517	\$2,504,517	87.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.82	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300380167	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atlix, Ciudad de Ajaque, Santiago Miahuatlán, San Marcos Tlaxcoyalco Y Tlaxtepec De Benito Juárez En Los Municipios	20140749	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,680,000	\$2,678,016	\$2,678,016	\$2,678,016	\$2,198,178	\$2,198,178	\$2,198,178	82.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.83	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300380177	Supervisión Técnica Por Contrato Para 19 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 3 De Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Y 11 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Incluidas Contratoría Social Por Administración Para 8 Obras De Ampliación, Rehabilitación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable, Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial Y Construcción De Colectores	20140757	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$937,756	\$934,949	\$934,949	\$934,949	\$934,949	\$934,949	\$934,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140300380633	Supervisión Técnica Por Contrato Para 19 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 3 De Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Y 11 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Incluidas Contratoría Social Por Administración Para 8 Obras De Ampliación, Rehabilitación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable, Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial Y Construcción De Colectores	20140786	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,559	\$5,006	\$5,006	\$2,147	\$2,147	\$2,147	\$2,147	42.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA DE ADQUISICION DE MATERIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300380639	Elaboración De 2 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De San Simón De Bravo Y San Nicolás Zoayapetlayocca En Los Municipios De Quecholac Y Tepeaca Y Elaboración De 1 Estudio Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atecingo, Huauhtlán El Chico, Lucas De Matamoros, Mazzac, San Nicolas Tolentino Y Tenexi De Rodríguez, En Los Municipios	20140797	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$680,000	\$682,605	\$682,605	\$682,605	\$561,365	\$561,365	\$561,365	84.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.51	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140300380647	Elaboración De 1 Estudio Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atecingo, Huauhtlán El Chico, Lucas De Matamoros, Mazzac, San Nicolas Tolentino Y Tenexi De Rodríguez, En Los Municipios	20140798	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,840,000	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,520,454	\$1,520,454	\$1,520,454	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.22	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300380653	Supervisión Técnica Por Contrato Para 19 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 3 De Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Y 11 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Incluidas Contratoría Social Por Administración Para 8 Obras De Ampliación, Rehabilitación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable, Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial Y Construcción De Colectores	20140853	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,437	\$8,378	\$8,378	\$2,983	\$2,983	\$2,983	\$2,983	35.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA DE ADQUISICION DE MATERIALES
PUE14140300380673	Supervisión Técnica Por Contrato Para 20 Obras, 5 De Ampliación De Agua Potable, 1 De Rehabilitación De Agua Potable Y 1 De Sustitución De La Red Agua Potable Y 7 De Amolación De Alcantarillado Sanit	20141975	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$2,358,331	\$2,358,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300381167	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Francisco Villa, Entre 5 Norte Y Diagonal Emiliano Zapata	MIGRANTES 1	Puebla	Nealtican	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$649,885	\$649,885	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro:
PUE14140300381173	Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario De Petatlcingo	MIGRANTES 2	Puebla	Petatlcingo	Petatlcingo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$1,006,556	\$1,004,609	\$1,004,609	\$1,004,609	\$1,004,609	\$1,004,609	99.81	\$1,947	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UNA ECONOMIA EN EL CONTRATO SIN EMBARGO AUN NO SE HA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Fisica: / Registro:
PUE14140300381178	Equipamiento Con Comedor Escolar En La Telesecundaria José María Pino Suárez Con Clave 21ev01291	MIGRANTES 3	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro:
PUE14140300381186	Equipamiento Con Comedor Escolar En La Primaria Indígena Netzahuacoyotl Con Clave 21p00709	MIGRANTES 4	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$1							0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE14140300381191	Equipamiento Con Comedor Escolar En La Telesecundaria Francisco Villa Con Clave 21ev0133n	MIGRANTES 5	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro:
PUE14140300381195	Equipamiento Con Comedor Escolar En La Primaria General Gabino Barreda Con Clave 21ep0337r	MIGRANTES 6	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro:
PUE14140300381198	Equipamiento Con Comedor Escolar En La Telesecundaria Mariano Arista Con Clave 21ev0127n	MIGRANTES 7	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Fisica: / Registro:
PUE14140300381254	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Nacional De La Colonia San Miguel Perteneciente A La Junta Auxiliar De San Pablo Tepezitingo	MIGRANTES 8	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepezitingo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$136,145	\$136,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE FINANZAS / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14140300381258	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Niños Héroes, 51 Oriente, Humberto Jara, Municipio Libre, 49 Oriente, Esteban Calderón De La Colonia Chapultepec De La Junta Auxiliar De San Diego Chalma	MIGRANTES 9	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$204,966	\$204,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Física: / Registro:	
PUE14140300381260	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 49 Oriente, 43 Sur, Esteban Calderón, Privada SIN De La Colonia Municipio Libre De La Junta Auxiliar De San Diego Chalma	MIGRANTES 10	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$252,348	\$252,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Física: / Registro:	
PUE14140300381261	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Garduñas, 23 Norte, 20 De Noviembre, 22 Oriente, 27 Norte, Priv. 23 Norte, 15 Norte, 13 Oriente, Priv. 15 Norte, 21 Norte	MIGRANTES 11	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$265,588	\$265,588	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: CAPTURADO A PETICION DE SFA / Física: / Registro:	
PUE14140300381263	Rehabilitación De Drenaje En Diversas Calles De La Localidad De La Noria Hidalgo, Tehuiztzingo, Pue.	20141836	Puebla	Tehuiztzingo	La Noria Hidalgo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$696,113	\$449,504	\$449,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	918	0.00	0.00	Financiera: OBRA CON PRORROGA / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140300381264	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Zaragoza Entre Carretera Federal Y Calle Sin Nombre	20141893	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$527,093	\$527,093	\$527,093	\$527,093	\$527,093	\$527,093	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300381265	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Morelos Entre Carreta Federal Y Calle Sin Nombre	20141835	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$377,536	\$377,536	\$377,536	\$377,536	\$377,536	\$377,536	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140300381266	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Y Bonifacio Valle Entre Calle Patoma Tiapa Y Calle José Ma. Morelos Y Pavón	MIGRANTES 15	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$771,008	\$771,008	\$771,008	\$407,487	\$407,487	\$407,487	52.85	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PRORROGA / Física: / Registro:	
PUE14140300381267	Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De La Localidad De San Mateo Mimipán	MIGRANTES 16	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimipán	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1							0.00		Metros	12	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
PUE14140300382516	Programa De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Oficinas Catastrales 2014	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I012 FADEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14140300382571	Programa De Modernización Catastral.	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I012 FADEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300382572	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Cuatexmola - La Garita De 3.90 Kms. De Longitud, Subramo Del Km 0 000 Al Km 2 000, Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxitlan, En El Est.	20140235	Puebla	Ixtacamaxitlan	Cuatexmola (Xonacatlán)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,311,003	\$1,309,594	\$1,309,594	\$1,309,594	\$1,309,594	\$1,309,594	\$1,309,594	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada	
PUE14140300382582	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xicotepc De Juárez, Municipio De Xicotepc, Pue.	20140643	Puebla	Xicotepc	Xicotepc de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,199,482	\$2,483,345	\$2,483,345	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	77.86	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140300382899	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De Ciudad De Ajalpan	20140749	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$335,087	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.32	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140300382952	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Tacopan	20140743	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,333	\$2,244,088	\$2,244,088	\$2,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.40	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140300382999	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San José Ixtapa	20140747	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$304,706	\$10,074	\$10,074	\$10,074	\$10,074	\$10,074	\$10,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE14140300383036	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De Atencingo	20140798	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$227,990	\$224,618	\$224,618	\$224,618	\$186,915	\$186,915	\$186,915	83.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.22	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140300383129	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo	20140617	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,752,250	\$1,560,786	\$1,560,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE14140300383231	"Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabeza Municipal" En El Municipio De Xiutetelco	20140709	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal			Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,950,082	\$617,114	\$617,114	\$617,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	84.74	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140300383243	Segunda Etapa De Carretera Reforma-Domingo Arenas	20141321	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300383339	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Antonio Mihucan, Municipio De Coronango	20140632	Puebla	Coronango	San Antonio Mihucan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$495,846	\$160,993	\$160,993	\$160,993	\$160,993	\$160,993	\$160,993	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	
PUE14140300383465	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cholula De Rivadavia Municipio De San Pedro Cholula, Pue.	20140689	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,290,094	\$1,593,620	\$1,593,620	\$1,593,620	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	45.14	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140300383622	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Francisco Ocotlán, Municipio De Coronango.	20140635	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$485,952	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Segundo Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300383907	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Privada Cuauhtémoc Y Avenida 10 De Mayo, De La Colonia Unión Antorchista Del Municipio De Puebla. En El Estado De Puebla.	20140909	Puebla	Puebla	Hérbica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,382,848	\$3,262,712	\$3,262,712	\$3,262,712	\$3,262,642	\$3,262,642	\$3,262,642	100.00	\$120,206	Metros Cuadrados	5,604	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. SE REALIZO UN REINTEGRO A LA SFA POR \$5,354.00 DE INTERESES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140300383941	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Pablo Neruda, Entre La Calle Prolongación 3 Sur Y Prolongación José Martí De La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla. En El Estado De Puebla.	20140908	Puebla	Puebla	Hérbica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,800,000	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	100.00	\$109,219	Metros Cuadrados	6,048	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA SFA \$6,031.00 DE INTERESES. OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140300383950	Proyecto Ejecutivo De Sectorización De Redes De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacatlán, Puebla.	20141025	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$760,000	\$600,166	\$600,166	\$600,166	\$600,166	\$600,166	\$600,166	100.00	\$159,834	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: se reintegran \$159,834.26 de la diferencia entre lo asignado y lo contratado / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300384025	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue.	20140582	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$498,270	\$497,270	\$497,270	\$3,529	\$3,529	\$3,529	\$3,529	0.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384088	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De La Libertad, Municipio De Zacapoaxtla, Pue.	20140638	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$634,623	\$633,989	\$633,989	\$120,802	\$120,802	\$120,802	\$120,802	19.05	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384265	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Esperanza, Municipio De Esperanza	20141070	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$520,976	\$51,081	\$51,081	\$51,081	\$51,081	\$51,081	\$51,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384365	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Chiauuta De Tapia, Del Km 0 000 Al Km 1 270, Perteneciente Al Municipio De Chiauuta De Tapia, Pue.	20140989	Puebla	Chiauuta	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,617,437	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	\$131,743	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384412	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula	20140997	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$683,521	\$634,416	\$634,416	\$634,416	\$634,416	\$634,416	\$634,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Xoloteno-La Estación, Segunda Etapa Del Km. 2 200 Al Km. 3 778.60, En El Municipio De Teziutlán, Estado De Puebla.	20140894	Puebla	Teziutlán	Xoloteno	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,763,172	\$4,758,409	\$4,758,409	\$2,538,784	\$1,671,655	\$1,671,655	\$1,671,655	35.13	\$0	Kilómetro	0	0.00	76.75	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140300384465	Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal "En El Municipio De Xixtetecco"	20140709	Puebla	Xixtetecco	San Juan Xixtetecco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,133,751	\$3,929,509	\$3,929,509	\$3,929,509	\$3,106,690	\$3,106,690	\$3,106,690	79.06	\$0	Metros	37,910	0.00	79.13	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300384530	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Carretera: Isúcar De Matamoros-Barranca Del Muerto, En El Tramo Del Kilómetro 2 100 Al Kilómetro 2 319, En La Localidad De Casa Blanca, En El Municipio De	20140987	Puebla	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotlapa)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$779,872	\$779,092	\$779,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384580	Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Uno	20140614	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$28,014,000	\$26,854,000	\$26,854,000	\$26,854,000	\$26,854,000	\$26,854,000	\$26,854,000	100.00	\$0	Lote	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300384770	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Palzoquitla, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla.	20140650	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$527,369	\$526,836	\$526,836	\$100,886	\$100,886	\$100,886	\$100,886	19.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384836	Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Dos	20140751	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$61,638,000	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	100.00	\$0	Lote	12,000	0.00	100.00	Financiera: SE TUVO UNA ECONOMIA POR 9 MILLONES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300384882	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Zoquitlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue.	20140642	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$220,190	\$219,969	\$219,969	\$47,245	\$47,245	\$47,245	\$47,245	21.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300384926	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Pedro Benito Juárez - San Juan Ococtepac - Colonia Agrícola De Ococtepac, De 2.775 Km De Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 775, Perteneciente Al Mun.	20140219	Puebla	Atilxco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,878,069	\$1,876,064	\$1,876,064	\$444,538	\$444,538	\$444,538	\$444,538	23.70	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385399	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Tepeteopan, Municipio De Tehuacán, Pue.	20140639	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,207,094	\$1,205,669	\$1,205,669	\$148,784	\$148,784	\$148,784	\$148,784	12.34	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385417	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Santo Tomás Chautla, Municipio De Puebla, Pue	20140611	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla (Ixcobentla)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,342,790	\$68,097	\$68,097	\$68,097	\$68,097	\$68,097	\$68,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385457	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con La Localidad De Atilxco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atilxco.	20140637	Puebla	Atilxco	Atilxco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,249,117	\$1,247,868	\$1,247,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385485	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Ateseaca, Municipio De Tecamahchalco, Pue.	20140647	Puebla	Tecamachalco	Santiago Ateseaca	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,464,710	\$1,463,693	\$1,463,693	\$688,149	\$688,149	\$688,149	\$688,149	47.01	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385518	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huehueyimco, Municipio Teziutlán.	20140608	Puebla	Teziutlán	Huehueyimco	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,865	\$337,527	\$337,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385549	Construcción Del Puente "Agua Santa", Ubicado En El Kilómetro 7 000 Del Camino Parque Industrial Chachapa - San Miguel Espejo - Hacienda De Capulac, En El Municipio De Amozoc, En El Estado De Puebla.	20140634	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,592,249	\$9,579,639	\$9,579,639	\$3,577	\$3,577	\$3,577	\$3,577	0.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385580	Ramal E.C. (Autopista México-Puebla) 2 Ex Hacienda Chautla	20141018	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chautla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$73,063,497	\$71,462,377	\$71,462,377	\$71,462,377	\$48,511,928	\$48,511,928	\$48,511,928	67.88	\$0	Kilómetro	0	0.00	84.31	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300385626	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Coteatepec, Municipio De San Salvador El Seco, Pue	20140821	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coteatepec	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,208,004	\$1,206,796	\$1,206,796	\$802,030	\$802,030	\$802,030	\$802,030	66.46	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385645	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Palmario Tochapán, Municipio De Quecholar, Pue.	20140822	Puebla	Quecholar	Palmario Tochapán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$977,532	\$976,555	\$976,555	\$976,555	\$912,392	\$912,392	\$912,392	93.43	\$0	Lote	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso
PUE14140300385681	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo "D" Ometepeel - Taxco 1ra Etapa Del Km 0 000 Al Km 0 877.00, Tetela De Ocampo, Puebla	20140955	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H Ayuntamiento de Tetela de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,991,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300385690	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nuevo Centro De Población, Municipio De Oriental	20140618	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tiachichuca	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$725,377	\$724,652	\$724,652	\$101,866	\$101,866	\$101,866	\$101,866	14.06	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385704	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acteopan, Municipio De Acteopan	20140592	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$401,880	\$401,478	\$401,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140300385860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Guerrero" Del Km 1 300 Al 2 000 Segunda Etapa	20140877	Puebla	Texecco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEXECO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300386705	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,397,467	\$18,415,883	\$18,415,883	\$18,415,883	\$18,415,883	\$18,415,883	\$18,415,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386712	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,601,438	\$11,148,951	\$11,148,951	\$11,148,951	\$11,148,951	\$11,148,951	\$11,148,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386715	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalimilulco, Municipio De Huejutzingo, Pue.	20140888	Puebla	Huejutzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,535,107	\$9,544,652	\$9,544,652	\$9,544,652	\$9,544,652	\$9,544,652	\$9,544,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386723	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalimilulco, Municipio De Huejutzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huejutzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,270,369	\$18,288,657	\$18,288,657	\$18,288,657	\$18,288,657	\$18,288,657	\$18,288,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386784	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En El Preescolar Carmen Serdán Alariste Clave 21dn2090p	20141034	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$458,303	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	100.00	\$0	100	149	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386842	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Cómputo, Dirección, Sanitorio, Escaleras Y Muro Estéreo; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Pde Lic Benito Juárez Clave 21ansd277n	20140808	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,621,715	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	100.00	\$0	100	1,826	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386855	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Miguel Casulo Alariste Castro Con Clave 21ep1601l	20141083	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,371,622	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	100.00	\$0	100	116	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300386910	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Alpatláhuac, Municipio De Cuautlincán	20141017	Puebla	Cuautlincán	Alpatláhuac (San Pedro Alpatláhuac)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,120	\$1,181,695	\$1,181,695	\$1,181,695	\$624,694	\$624,694	\$624,694	52.86	\$0	Metros	0	0.00	50.83	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300388328	Adoquina-Miento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Plan De Ayala Y Manuel Altamirano	20140926	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,996,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,988,339	\$3,988,339	\$3,988,339	\$988,339	99.71	\$0	Metros Cuadrados	4,104	0.00	100.00	Financiera: se cuenta con economía por \$11661.08 a reintegrar / Fisica: / Registro: va
PUE14140300388330	Unidad Deportiva San Lorenzo Ometepec	20141130	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388445	Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Entre Calle Morelos Y Calle Aljibes	20141127	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacaltecho	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,018,910	\$1,018,910	\$1,018,910	\$1,018,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388529	Adoquinamiento En La Calle 7 Sur Entre 3 Y 7 Poniente	20141131	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,019,971	\$1,019,973	\$1,019,973	\$1,019,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388601	Modernización Y Ampliación Del Camino Sta. Ana Ahuatempan-Garzones Tramo: Garzones - San Juan Nepomuceno, 2da Etapa.	20140927	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,185,138	\$10,185,138	\$10,185,138	\$10,135,200	\$10,135,200	\$10,135,200	\$10,135,200	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se cuenta con economía por \$49932.25 a reintegrar / Fisica: / Registro: validar informacion
PUE14140300388619	Adoquinamiento De La Calle La Redonda	20141132	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,028,808	\$1,028,808	\$1,028,808	\$1,028,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388687	Construcción De Teclado En El Bachillerato De San Lorenzo Ometepec, En El Jardín De Niños Nueva Creación Yolotzin, Y En El Bachiller General De San Bartolomé Tepetlacaltecho	20141837	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388804	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre Calle 10 Norte Y Calle 4 Norte De La Localidad De Tochtepec	20140821	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388833	Adoquinamiento De La Calle 5 Poniente Entre Calle 5 Sur Y 9 Sur De La Localidad De Tochtepec	20140829	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,411	\$1,050,411	\$1,050,411	\$1,050,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300388880	Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre Avenida 5 De Mayo Y Calle 7 Norte De La Localidad De Tochtepec	20140830	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,293,922	\$1,293,922	\$1,293,922	\$1,293,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300388979	Adoquinamiento De La Calle 10 Norte Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle 4 Oriente	20140831	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,099,587	\$1,099,587	\$1,099,587	\$1,099,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389912	Adoquinamiento De La Calle 5 Poniente Entre Calle Del Canal Y Calle 13 Norte De La Localidad De San Martin Caltenco, Tochtepec, Puebla	20140835	Puebla	Tochtepec	San Martin Caltenco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,522,218	\$2,522,218	\$2,522,218	\$2,522,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389981	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Avenida Juárez Y Fuente Cristo Rey De La Localidad De Tochtepec	20140832	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,214,386	\$3,214,386	\$3,214,386	\$3,214,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389146	Adoquinamiento De Camino Nacional Entre Avenida Hidalgo Y Calle 13 Norte De La Localidad De Tochtepec, Puebla	20140822	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,475,255	\$1,475,255	\$1,475,255	\$1,475,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389245	Modernización Con Concreto Hidráulico Del Circuito Revolución Del Km 0.00 Al Km 0.116 En Santa Inés Ahuatempan	20140928	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$639,273	\$639,273	\$639,273	\$639,273	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se cuenta con economía por 2726.64 a reintegrar / Fisica: / Registro: validar informacion
PUE14140300389473	"Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Camino A Cuyachapa Desde Calle Principal Hasta 422.80 M."	20141115	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,173,287	\$2,173,287	\$2,173,287	\$2,173,287	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389598	"Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Arroyo Entre Camino A Cuyachapa Y Prof. De La Privada Cuahtemoc"	20141116	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,832,519	\$2,832,519	\$2,832,519	\$2,832,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389778	"Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Aurora"	20141117	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,021,101	\$2,021,101	\$2,021,101	\$2,021,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389829	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Privada Del Pantón 1	20140834	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$547,696	\$547,696	\$547,696	\$547,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300389910	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Pantón, Entre Adoquin Existente Y Tierras De Labor	20140824	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,427,585	\$2,427,585	\$2,427,585	\$2,427,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300390096	Modernización Con Concreto Hidráulico De La Calle Circuito Revolución Del Km 0.116 Al Km 0.360, En Santa Inés Ahuatempan	20140929	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,354,493	\$1,354,493	\$1,354,493	\$1,354,493	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se cuenta con economía por \$3,507.42 de capital, a reintegrar / Fisica: / Registro: validar informacion
PUE14140300390401	Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 27080104	20140703	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepac	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,651,034	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	100.00	\$0	100	152	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300390534	Adoquina-Miento Calle Ejercito De Oriente Entre Calle Fco. I. Madero Y Calle José Vasconcelos Del Km 0.000 Al Km 0.1500 1era Etapa.	20140914	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,059	\$2,998,059	\$2,998,059	99.94	\$0	Metros Cuadrados	4,105	0.00	100.00	Financiera: se cuenta con economía de capital por \$5,875.76 a reintegrar / Fisica: / Registro: validar informacion	
PUE14140300390587	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Insurgentes Y Av. Mexico	20140837	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,467,698	\$2,470,168	\$2,470,168	\$2,464,329	\$2,464,329	\$2,464,329	\$2,464,329	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300390629	Pavimentación De Concreto Hidráulico En El Acceso A La Localidad De La Pahua	20140825	Puebla	Francisco Z. Mena	La Pahua	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,443,490	\$5,448,939	\$5,448,939	\$5,436,045	\$5,436,045	\$5,436,045	\$5,436,045	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300390684	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Las Calles Libertad Y Francisco I. Madero	20141139	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,995,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,991,603	\$4,152,118	\$4,152,118	\$4,152,118	83.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300390800	Construcción De La Pista De Atletismo Y Canchas De Futbol.	20141162	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,158,581	\$6,164,746	\$6,164,746	\$6,164,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,049	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300391037	Aportación Para La Fiscalización A Favor De Auditoría Superior Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Pública)	20149022	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$818	\$5,999	\$5,999	\$5,999	\$5,999	\$5,999	\$5,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300391057	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De Contraloría Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014. (Obra Pública)	20149023	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$818	\$5,999	\$5,999	\$5,999	\$5,999	\$5,999	\$5,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300391322	Rehabilitación Y Construcción De Instalaciones Deportivas En El Municipio	20141287	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300391385	Construcción De Pavimentación Con Adocreto Del Camino Real A San Diego En La Junta Auxiliar De Santa Bárbara Almojaya Del Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	20140910	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,008,841	\$4,008,841	\$4,008,841	\$4,008,841	\$4,008,841	\$4,008,841	\$4,008,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,262	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 14127.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADCORETO DEL CAMINO REAL A SAN DIEGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOJOLA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%.- SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300391475	1a Etapa Del Reencarpamiento De La Carretera Alvaro Obregón San Bartolome Hueyapan	20141286	Puebla	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorzpe)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300391543	Pavimentación Con Concreto Estampado Calle Benito Juárez Entre La Capilla De La 1a. Sección Y La Calle Sin Nombre De La 2a. Sección. De La Localidad De Sn. Vicente Bouquerón. Del Municipio De Acatlán	20140893	Puebla	Acatlán	San Vicente Bouquerón	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300391606	Construcción De Unidad Deportiva	20141193	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUACHINANGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300391658	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Eufrosina Camacho De Avila.	20141290	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300391670	Rehabilitación Y Techado De Infraestructura Deportiva En La Explanada De La Escuela "Carlos I. Betancourt" Y En La Escuela General Necaxa Tenango De Las Flores	20141288	Puebla	Huachinango	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUACHINANGO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,983,843	\$4,983,843	\$4,983,843	\$4,983,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300391801	Adoquinamiento De Calle Guahuetemcoentre 2 Norte Y 8 Norte	20141112	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION Y ESTADOS DE TERMINADA. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300391836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Julio S. Hernandez	20140855	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,570,826	\$12,570,826	\$12,570,826	\$12,570,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300391895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Agraria	20140856	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,187,034	\$4,187,034	\$4,187,034	\$4,187,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300392104	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrovionario Museo Del Ferrocarril-Cholula. En Puebla, Puebla (Material Rodante)	20140768	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$222,222,222	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	\$245,267,800	100.00	\$0	Kilómetro	1,839,870	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300392164	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Libreamiento De La Ciudad	20141194	Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$13,986,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,976,104	\$4,192,831	\$4,192,831	\$4,192,831	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300392234	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrovionario Museo Del Ferrocarril-Cholula. En Puebla, Pue. (Derecho De Via)	20140985	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$36,038,339	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	\$12,992,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140300392373	Construcción De Tres Aulas En El Centro Escolar "Emperador Cuauhtémoc" Clave Z16h0375n, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	20141212	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,998,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE14140300392486	Pavimentación De La Calle Santiago Miahuatlan-San José Las Minas Del Municipio De Santiago Miahuatlan, Pue.(Primera Etapa)	20141171	Puebla	Santiago Miahuatlan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300392639	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Juan N. Méndez.	20141296	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300392731	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Centro De Educación Preescolar Clave Z1dj2345z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20141004	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,415,080	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300392764	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Const De 3 Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estruc. Regional C En El Centro De Educ Preescolar Clave Z1dj2345z, Ubicado En La Cabecera Moad De Amozoc, Puebla.	20141063	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$70,037	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300392791	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Preescolar Clave Z1dj2345z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20141056	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,826	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300392841	Construcción De Puente Sobre Carrera A Patsa, Primera Etapa	20141219	Puebla	San José Miahuatlan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300392894	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Avila Camacho.	20141293	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$6,493,500	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300392928	Construcción De Calles Varias En La Junta Auxiliar De Santo Domingo	20141174	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahutxtla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,270,131	\$5,270,131	\$5,270,131	\$5,270,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	773	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300392962	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Dos Laboratorios De Computo Un Salón De Usos Múltiples En La Uni De Educ A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros.	20140652	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,959,640	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300392993	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Const Cuatro Aulas Didácticas Dos Laboratorios De Compu Un Salón De Usos Multi Uni Educ Distancia De Nueva Creación Cabecera Moad De Izúcar De Matamoros.	20140664	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$251,853	\$251,541	\$251,541	\$251,541	\$251,541	\$251,541	\$251,541	\$251,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300393111	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros.	20140654	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$203,203	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300393204	Ampliación, Revestimiento Y Construcción De Obras De Drenaje En El Camino Mazatonal, Ahuata, Atemaya De 1.19 Km De Longitud, Tramo Del Km 0.000.00 Al Km 1.188.00, En El Municipio De Yaonahuac, Puebla.	22014	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,906,712	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393207	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Preescolar Clave F1djn2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141005	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,415,080	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393229	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Cons 3 Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estruct Regional C; Centro De Educ Preescolar Clave F1djn2339p Cabeecera Mpal De Puebla, Puebla	20141058	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$70,037	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393252	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Preescolar Clave F1djn2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20141055	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,826	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	\$113,065	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393274	Demolición De Sanitarios Y Bodega Y Constr De Una Dir Y Sanitarios En Estruct Regional C; Preescolar Ignacio Zaragoza Clave F1djn2064r, Cabeecera Mpal De Puebla Puebla	20141060	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$736,521	\$731,979	\$731,979	\$731,979	\$731,979	\$731,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393290	Techoado De La Plaza Cívica Del Preescolar Carmen Serdán	20141352	Puebla	Xochiltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393296	Construcción De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.	20141315	Puebla	Santiago Miahuatán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,316,189	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393301	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Cons 1 Dir Y Sanitarios Estructura Reg C; En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave F1djn2064r, Cabeecera Mpal De Puebla Puebla	20141057	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$21,359	\$21,338	\$21,338	\$21,338	\$21,338	\$21,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Perdido	20141307	Puebla	Xochiltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$202,166	\$202,166	\$202,166	\$202,166	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393314	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Una Dirección; En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave F1djn2064r Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla Puebla	20141054	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$75,782	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$67,612	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393330	Techoado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Niños Heroes" En La Comunidad De Ocupetitan	20141320	Puebla	Xicotepetec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$610,178	\$610,178	\$610,178	\$610,178	\$610,178	\$610,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA COMPLETADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Entre G. Victoria.	20141119	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$767,041	\$767,041	\$767,041	\$765,793	\$765,793	\$765,793	99.84	\$481	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393370	Constr De 3 Aulas Didác 1 Lab De Cómputo Dir Sanitarios Y Escaleras Estruc Concreto Especial Y Const Muro Escénico; Univ Educ Distancia De Nueva Creación Cabece Mpal Quecholac.	20140600	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,444,835	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Hidalgo Y Matamoros.	20141122	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,687,535	\$1,687,535	\$1,687,535	\$1,686,376	\$1,686,376	\$1,686,376	99.93	\$528	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393386	Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De Tezhuatpec, Municipio De Atempan	CALIDAD14-01	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$1	\$724,344	\$724,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE HALLEADO A CABO PROCES LICITATORIO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140300393404	Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	20141330	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,155,229	\$2,155,229	\$2,155,229	\$2,155,229	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393422	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Cons 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación Mpal De Quecholac.	20140601	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$87,415	\$87,328	\$87,328	\$87,328	\$87,328	\$87,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393436	Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho.	20141298	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,708,847	\$15,724,571	\$15,724,571	\$15,724,571	\$15,724,571	\$15,724,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393437	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Cómputo Y Dir En La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación Cabece Mpal De Quecholac	20140603	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$575,275	\$564,504	\$564,504	\$564,504	\$564,504	\$564,504	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393440	Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Básico, Ubicadas En El Municipio De Puebla, Puebla	20140711	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	1003 FAIS Entidades	COMITE ADMINISTRATIVO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRATIVO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393445	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Delas Calles, Independencia, Y Valle Isidro, En La Localidad De Tulcingo De Valle	20141141	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$42,005	\$42,005	\$42,005	\$42,005	\$42,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra del ejercicio 2014 No Registrada / Física: Obra del ejercicio 2014 no registrada / Registro:	
PUE14140300393455	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Quecholac.	20140602	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$240,204	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300393473	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles, Bonifacio Valle Y Plutarco Elias Calles, Localidad De Tulcingo De Valle	20141142	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra del ejercicio 2014 No Registrada / Física: Obra del ejercicio 2014 no registrada / Registro:	
PUE14140300393477	Instituto Tecnológico De Tehuacán.	20141301	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,339,304	\$10,349,653	\$10,349,653	\$10,349,653	\$10,349,653	\$10,349,653	\$10,349,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393495	Adoquinamiento De Calle Bugambillas Entre Avenida Adolfo López Mateos Y Calle Santos Degollado En La Localidad De Tulcingo De Valle	20140838	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,114,846	\$11,578	\$11,578	\$11,578	\$11,578	\$11,578	\$11,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra del ejercicio 2014 No Registrada / Física: Obra del ejercicio 2014 no registrada / Registro:	
PUE14140300393517	Adoquinamiento De Calle Santos Degollado Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Bugambillas En La Localidad De Tulcingo De Valle	20140833	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,154	\$211,095	\$211,095	\$211,095	\$211,095	\$211,095	\$211,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra del ejercicio 2014 No Registrada / Física: Obra del ejercicio 2014 no registrada / Registro:	
PUE14140300393579	Construcción De Infraestructura Educativa En Primaria Federal Justo Sierra; Primaria Federal "20 De Noviembre De 1910" En La Primaria Federal "Josefa Ortiz De Domínguez"; Y En El Centro Escolar L.c. Ma	20141530	Puebla	Tlachichuca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca	Educación	En Ejecución	2014	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393601	Pavimentación De La Calle Galeana En La Localidad De Zolozquiapa Y De La Calle Allende En La Localidad De Zolozquiapa	20141173	Puebla	Tilapa	Zolozquiapa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
PUE14140300393606	Constr 3 Aulas Didácticas 1 Laboratorio De Comp Dir Sanitarios Y Escaleras Exterior De Concreto Constr. Muro Escénico Univ. Educa Distancia De Nueva Creación En La Cabecera Mzal De San Salvador El Verde	20140692	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,394,653	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	\$3,755,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393621	Escuela De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Dir Univ Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada Cabezera Mzal De San Salvador El Verde	20140696	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$127,445	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393630	En La Univ De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabezera Municipal De San Salvador El Verde Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabezera Municipal De San Salvador El Verde	20140694	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$574,106	\$573,532	\$573,532	\$573,532	\$573,532	\$573,532	\$573,532	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300393643	Estudios Y Proyectos Para La Ampliación Y Modernización Del Camino, Para Dar Acceso A La "Zona Arqueológica Teles de Santo Nombro" E.C. (Carretera Federal Puebla-Tehuacán) Teles De Santo Nombro, M.	20140766	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$789,372	\$778,591	\$778,591	\$778,591	\$778,591	\$778,591	\$778,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48,268	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE14140300393672	Pavimentación De La Calle Matamoros, De La Calle Matamoros Oriente, Y De La Calle Democracia	20141145	Puebla	Tepeyahualco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393677	Pavimentación De La Calle Principal En La Cabezera Municipal De Tulcingo.	20141177	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	\$127,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra del ejercicio 2014 No Registrada / Física: Obra del ejercicio 2014 no registrada / Registro:	
PUE14140300393691	Rehabilitación De Infraestructura Educativa	20141304	Puebla	Tepeztintla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393708	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Priv. 2 Sur Entre Calle 5 Ote. Y Calle 7 Ote	20141125	Puebla	Tepeyahualco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,036,947	\$2,036,947	\$2,036,947	\$2,036,947	\$2,036,947	\$2,036,947	\$2,036,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393725	Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	20141340	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$843,661	\$843,661	\$843,661	\$843,661	\$843,661	\$843,661	\$843,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE	
PUE14140300393738	Construcción De La Cubierta Metálica De La Escuela Primaria Maximino Avila Camacho.	20141341	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$934,286	\$934,286	\$934,286	\$934,286	\$934,286	\$934,286	\$934,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE	
PUE14140300393839	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Lab Cómputo, 3 Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Rafael Cravioto Pacheco Clave 21aas4031e	20140129	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$565,694	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	100.00	\$0	100	2,432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300393885	Construcción De Tejado De Plaza Cívica; En La Escuela Secundaria Técnica 100 Clave 21aas4031e	20140800	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,684,280	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300393898	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2815r	20140788	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,914	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	100.00	\$0	100	390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300393902	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2815r	20140789	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$376,366	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	100.00	\$0	100	390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300393907	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Con Clave 21dpr2815r	20140793	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	100.00	\$0	100	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140300393915	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21etv0113k	20140794	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$592,239	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	100.00	\$0	100	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414030039320	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21etv0113k	20140795	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$117,923	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	100.00	\$0	100	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039321	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21etv0113k	20140810	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$17,175	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	100.00	\$0	100	135	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039326	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr0274z	20141046	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,814,108	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	100.00	\$0	100	393	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039329	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr0274z	20141097	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	100.00	\$0	100	393	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-964/2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039393	Reparaciones Generales; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr0272a	20141100	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$748,696	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	100.00	\$0	100	483	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039396	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Lámparas E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D, Y E; En La Primaria Octavio Paz Clave 21dor396a	20141101	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$685,211	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	100.00	\$0	100	179	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039341	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p	20140758	Puebla	Molcacac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$407,467	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	100.00	\$0	100	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039343	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p	20140759	Puebla	Molcacac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$78,615	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039345	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p	20140760	Puebla	Molcacac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,224	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	100.00	\$0	100	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039353	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dor1643j	20141020	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$64,273	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	100.00	\$0	100	291	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039355	Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpr1643j	20141021	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,216,327	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	100.00	\$0	100	291	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039357	Mantenimiento General; En El Preescolar Jardín De Niños Tezocomo Clave 21jdn0191z	20141027	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$336,022	\$334,407	\$334,407	\$334,407	\$334,407	\$334,407	\$334,407	100.00	\$0	100	255	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039359	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Camino A Buena Vista Del Km 0450 Al Km 0850 Segunda Etapa	20140964	Puebla	Alixco	Alixco	Urbano	Subsidios	U129 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,689	0.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: ejecutada en tiempo y forma - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039360	Mantenimiento General; En El Preescolar Jardín De Niños Tezocomo Clave 21jdn0191z	20141028	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$645,665	\$643,987	\$643,987	\$643,987	\$643,987	\$643,987	\$643,987	100.00	\$0	100	255	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039379	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Clave 21etv0948a	20140742	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,230,678	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	100.00	\$0	100	52	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039380	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Xochicali Clave 21dce0091i	20140750	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,903	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039386	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Salvador Dalí Clave 21etv0920n	20140752	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,889	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039390	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Clave 21etv0948a	20140755	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$35,690	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	100.00	\$0	100	52	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039392	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria De Nueva Creación	20140763	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,889	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	100.00	\$0	100	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039396	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas; En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Clave 21etv0743z	20140954	Puebla	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$574,336	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039400	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria De Nueva Creación	20140971	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$240,463	\$230,881	\$230,881	\$230,881	\$230,881	\$230,881	\$230,881	100.00	\$0	100	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039402	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas; En La Telesecundaria Salvador Dalí Clave 21etv0920n	20140978	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$574,336	\$571,903	\$571,903	\$571,903	\$571,903	\$571,903	\$571,903	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039403	Mantenimiento General; En La Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 21dal0047u	20140891	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$681,676	\$678,740	\$678,740	\$678,740	\$678,740	\$678,740	\$678,740	100.00	\$0	100	115	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414030039407	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c	20140892	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$500,293	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	100.00	\$0	100	295	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300394019	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 2149r1955t	20140903	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,596	\$6,761	\$6,761	\$6,761	\$6,761	\$6,761	\$6,761	100.00	\$0	100	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140300394023	Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar En La Primaria Manuel Altamirano Clave 2149p2820c	20140940	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$79,365	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	100.00	\$0	100	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394027	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 2149r2820c	20140970	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$14,508	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	100.00	\$0	100	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394030	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Mantenimiento General; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 2149r1955t	20140974	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,489,611	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	100.00	\$0	100	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394034	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 2149s0147o	20140968	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,383,615	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	100.00	\$0	100	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394037	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 2149s0147o	20140969	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$40,125	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	100.00	\$0	100	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394044	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 2149s0143s	20140973	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,380,844	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	100.00	\$0	100	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394046	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 2149s0143s	20140977	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$98,044	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	100.00	\$0	100	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394051	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 2149s0147o	20141008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,293	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	100.00	\$0	100	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394055	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 2149s0143s	20141019	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$129,681	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	100.00	\$0	100	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394218	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 2149v0246s	20140737	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300394941	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Dos Rios Del Km 2 920 Al 3 251	33015	Puebla	Chichiquila	Dos Rios	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,921,733	\$2,924,658	\$2,924,658	\$2,924,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	586	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300394962	Construcción De Casa De Cultura.	20141133	Puebla	San Martín Totoltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,789,054	\$3,789,054	\$3,789,054	\$3,789,054	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Yaonahuac-Tepantlioyan.	20602	Puebla	Yaonahuac	Tepantlioyan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,107,617	\$2,111,150	\$2,111,150	\$2,111,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395208	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De Puanatá-Talcosama.	22002	Puebla	Yaonahuac	Talcozámán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,625,045	\$1,628,979	\$1,628,979	\$1,628,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395313	Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero Entre Calles Rincón Del Bosque Y 25 De Abril	20140846	Puebla	San Martín Totoltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,285	\$632,285	\$632,285	\$632,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395470	Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Independencia De La Colonia Las Cruces, San Martín Totoltepec	20140851	Puebla	San Martín Totoltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$651,365	\$651,365	\$651,365	\$651,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395547	Adoquinamiento De La Calle V. Carranza A Centro De San Francisco Del Progreso.	20141185	Puebla	Zaula	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,481,201	\$10,481,201	\$10,481,201	\$10,481,201	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395571	Adoquinamiento De La Calle 25 De Abril Entre Las Calles Rincón Del Bosque Y 5 De Febrero, San Martín Totoltepec	20140850	Puebla	San Martín Totoltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395625	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección; Sanitario, Aula Hdt Y Aula De Cocina. Rehabilitación De Cacería, Hertería Y Puertas Esc. Primaria Ramón Díaz.	20141300	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$14,473,289	\$14,487,776	\$14,487,776	\$14,487,776	\$14,487,776	\$14,487,776	\$14,487,776	\$14,487,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisicamente AL 100% / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300395650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Blvd. Bernardo Pérez De Angulo (Blvd. Jalisco) Y 700 Metros Sobre El Camino Real A Alpozonga Hasta Barranca De Pesos	20141218	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,633	0.00	100.00	Financiera / FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE FOJIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140300395889	Carretera Alexcal-Santo Tomás Olattepec. Segunda Etapa	CONTINGENCIA AS-01	Puebla	Alexcal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE14140300395938	Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Comunitaria	20141479	Puebla	San Juan Atzompa	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro:	
PUE14140300395998	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Y De La Calle Manuel Avila Camacho	20141144	Puebla	Ayotaxco de Guerrero	Ayotaxco de Guerrero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AYOTAXCO DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE14140300396110	Modernización Del Camino A La Universidad Interserrana.	20141136	Puebla	Ahuacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1	\$5,094,335	\$5,094,335	\$5,094,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300396189	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Sección 3	20140828	Puebla	Ahuacatlán	Xochicauhtla	Rural	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,999,354	\$2,999,354	\$2,999,354	\$2,999,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300396225	Construcción De Unidad De Docencia De 1 Nivel En Estructura De Concreto Especial; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msar124fg. Ubicada En La Localidad De San Pablo Teotetzingo.	20140865	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,623,003	\$11,270,021	\$11,270,021	\$11,270,021	\$11,270,021	\$11,270,021	\$11,270,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300396511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Del Municipio De Cañada Morelos	20140912	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CANADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,030,238	\$1,030,238	\$1,030,238	\$1,030,238	\$1,030,238	\$1,030,238	\$1,030,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300396548	Adoquinamiento De La Calle Camino A Tezoapan Entre Calle Juan José Tablada A Carretera A Tezoapan. Municipio De Cañada Morelos	20140913	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CANADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,285,840	\$2,285,840	\$2,285,840	\$2,285,840	\$2,285,840	\$2,285,840	\$2,285,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300396580	Construcción De Adoquinamiento De Calle Morelos Entre Calle Congregación Y Privada Morelos. Municipio Cañada Morelos	20140915	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CANADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$683,922	\$683,922	\$683,922	\$683,922	\$683,922	\$683,922	\$683,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300396752	Pavimentación De Camino Nacional Colonia Francisco I. Madero. Municipio De Chapulco (Primera Etapa)	20140922	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,612,390	\$2,612,390	\$2,612,390	\$2,612,390	\$2,612,390	\$2,612,390	\$2,612,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,992	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300396873	Pavimentación De Andadores En Francisco Osorio, Hermenegildo Galeana. Puebla.	20140945	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300396883	Adoquinamiento De La Calle Barranca Los Naranjos Desde Calle Francisco Garcia Y Calle Venustiano	20140836	Puebla	Pixtla	Pixtla (Tercera Sección)	Rural	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,994,419	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,419	\$1,996,419	\$1,996,419	\$1,996,419	99.82	\$3,581	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE14140300396957	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal Barrio Ayaululco En La Localidad De Las Colonias De Hidalgo En El Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla.	20140867	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300396976	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Miraso Y La Calle 3 De Mayo En La Localidad De Santa Cruz	20141207	Puebla	Amixtlán	Santa Cruz	Rural	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300397013	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De Mesa De Capulines. Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla	20140868	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300397036	Pavimentación De La Calle Niños Héroes	20141213	Puebla	Attequizayan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZAYAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300397050	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Colonia Monterrey En La Localidad De Huauchinango En El Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla.	20140869	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300397091	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cuaxcatum En La Colonia Piedras Pinadas. En La Localidad De Huauchinango En El Municipio De Huauchinango En El Estado De Puebla.	20140870	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300397436	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona De La Acocta Y El Barrio De La Luz	70023	Puebla	Puebla	Hélica Puebla de Zaragoza	Urbano	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$20,518,318	\$19,471,314	\$19,471,314	\$19,471,314	\$14,420,746	\$14,420,746	\$14,420,746	74.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro:	
PUE14140300397672	Construcción De Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Avenida 20 De Noviembre.	20141118	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,891,556	\$1,891,556	\$1,891,556	\$1,891,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300397708	Construcción Del Adoquinamiento En Calle 12 Norte, Entre 5 Oriente Y 14 Oriente.	20141120	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300397766	Adoquinamiento De La Calle 9 Sur Entre Calle 7 Norte Y Cadenamiento 0 439.55	20140826	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,904,207	\$1,904,207	\$1,904,207	\$1,904,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300397838	Adoquinamiento De La Calle 21 Oriente Entre Calle 23 Oriente Y Boulevard 16 De Septiembre	20140823	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,095,793	\$1,095,793	\$1,095,793	\$1,095,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro:	
PUE14140300397952	Rehabilitación Del Parque Publico Del Zócalo Municipal De Mixtla.	20141146	Puebla	Mixtla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,753,049	\$5,753,049	\$5,753,049	\$5,753,049	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300397966	Adoquinamiento De Calles Independencia, Constitución Y Plan De Ayala En San Mateo Miahuatlan. Municipio De San Jose Miahuatlan	20140937	Puebla	San José Miahuatlan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$942,000	\$942,000	\$942,000	\$942,000	\$942,000	\$942,000	\$942,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE14140300397998	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Jose Axuxco Y Construcción De Puente Vehicular (Segunda Etapa) Del Municipio De San Jose Miahuatlan	20140950	Puebla	San José Miahuatlan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300388027	Rehabilitación Del Parque 1er Etapa Del Municipio De Mixtla	20140840	Puebla	Mixtla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300398166	Rehabilitación De Camino Zacatepec-Buenavista, Municipio De San Sebastian Tlacoatepec	20140957	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza, Mazateopan, Municipio De San Sebastián Tlacoatepec	20140958	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398332	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Benito Juárez Entre Barranca Nahuapan Y Carretera Palomas Tecomatlan, De La Localidad De Tecomatlan, En El Municipio De Tecomatlan, Del Estado De Puebla	20140859	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,375,755	\$5,375,755	\$5,375,755	\$5,375,755	\$5,375,755	\$5,375,755	\$5,375,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398377	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle San Pedro Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Benito Juárez De La Localidad De Tecomatlan, Del Municipio De Tecomatlan, Del Estado De Puebla	20140861	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,435,077	\$7,435,077	\$7,435,077	\$7,435,077	\$7,435,077	\$7,435,077	\$7,435,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398386	Red De Agua Potable En Colonia Aquiles Serdá, Municipio De Zoquitlán	20141215	Puebla	Zoquitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398399	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Nueva, España, Etapa, En El Municipio De Amozoc Del Estado De Puebla.	0	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de amozoc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398489	Adoquinamiento De La Privada Hidalgo Entre Calle Hidalgo Y Limite	20140933	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$183,642	\$183,642	\$183,642	\$183,642	\$183,642	\$183,642	\$183,642	\$183,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,524	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300398510	Vialidad Urbana Nodo Juárez Serdán	20140597	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$395,386,433	\$390,409,952	\$390,409,952	\$390,014,566	\$314,093,088	\$314,093,088	\$314,093,088	80.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.42	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398531	Modernización Del Distribuidor Vial Cholula	20131243	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,666,130	\$146,472,149	\$146,472,149	\$146,472,149	\$146,312,322	\$146,312,322	\$146,312,322	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.33	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398539	Construcción De Sistema De Agua Potable En Quetzatlotl, Municipio De Zoquitlán.	20141217	Puebla	Zoquitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398551	Perforación De Pozo Para Agua Potable De Calpan, Municipio De Coxcatlan.	SN	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398557	Tanque Elevado En La Localidad De Mariscal, Mpio De Tepehi De Rodríguez, Pue.	20141367	Puebla	Tepehi de Rodríguez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEHI DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,342,313	\$1,343,656	\$1,343,656	\$1,343,656	\$1,343,656	\$1,343,656	\$1,343,656	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA. LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA. LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: SE CAPTURA INFORMACION PARA VALIDAR	
PUE14140300398570	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sta. Inés Ahuatempan, Mpio De Sta. Inés Ahuatempan, Pue.	20141201	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,158	\$2,998,158	\$2,998,158	\$2,998,158	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se cuenta con economía por \$1842.35 a reintegrar / Fisica: / Registro: validar informacion	
PUE14140300398584	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Segunda Etapa) Entre La Calle Hidalgo Y Calle Benito Juárez, De La Localidad De Tecomatlan, Municipio De Tecomatlan, Del Estado De Puebla.	20140863	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,849,095	\$4,849,095	\$4,849,095	\$4,849,095	\$4,849,095	\$4,849,095	\$4,849,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: vsa	
PUE14140300398610	Construcción De Laboratorio Industrial Y Su Equipamiento	20140879	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,763,839	\$15,763,839	\$15,763,839	\$15,763,839	\$15,763,839	\$15,763,839	\$15,763,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398636	Construcción De Laboratorio De Cómputo Y Su Equipamiento	20140883	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$12,163,800	\$12,163,800	\$12,163,800	\$12,163,800	\$12,163,800	\$12,163,800	\$12,163,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398660	Pavimentación De Concreto Estampado De La Calle Girasol Entre La Avenida Nahuapan Y Carretera Federal Palomas-Tlaxpa, Y Calle Benito Juárez Entre Avenida Nahuapan Y Calle Girasol En La Colonia Centro D.	20140905	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,072,361	\$2,072,361	\$2,072,361	\$2,072,361	\$2,072,361	\$2,072,361	\$2,072,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398703	Drenaje Sanitario En Ave. Revolución Entre Barrios Juquila Y San Isidro En La Localidad De San Mateo Tlaxipan, Mpio De Tecamachalco, Pue.	20141351	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxipan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,919	\$214,577	\$214,577	\$214,577	\$214,577	\$214,577	\$214,577	\$214,577	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: TRANSPIRERON \$341.97 DE INTERESES. LOS CUALES SE EJERCIERON EN DICHO PROYECTO. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA E TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398720	Construcción De Villa Estudiantil En Tecomatlan, Puebla	20141258	Puebla	Tecomatán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TECOMATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$59,500,000	\$59,500,000	\$59,500,000	\$59,500,000	\$59,500,000	\$59,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398732	Cancha Multiusos En La Localidad De Agua De La Luna, Tepexi De Rodríguez, Pue.	20141204	Puebla	Tepehi de Rodríguez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEHI DE RODRIGUEZ	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,402	\$749,955	\$749,955	\$749,955	\$749,955	\$749,955	\$749,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA. LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA. LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: SE CAPTURA INFORMACION N	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14140300398736	Viaducto Elevado En La Avenida 51 Poniente Del Blvd. Atlitico A La Av. Diagonal Benito Juárez, En El Municipio De Zaragoza	20140596	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$212,547,437	\$221,694,231	\$221,694,231	\$221,694,231	\$221,694,231	\$221,481,683	\$221,481,683	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: se autorizaron rendimientos financieros / Fisica: / Registro:	
PUE14140300398754	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia De Coatepec, En Santo Domingo, Municipio De Huehuetlán El Grande	SN	Puebla	Huehuetlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$3,938,984	\$3,938,984	\$3,938,984	\$3,938,984	\$3,938,984	\$3,938,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300398786	Cancha Multiusos Del Barrio De Santo Domingo, Tepexi De Rodriguez, Pue.	20141208	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,155,881	\$1,157,038	\$1,157,038	\$1,157,038	\$1,157,038	\$1,157,038	\$1,157,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: VALIDAR INFORMACION	
PUE14140300398922	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 2 Norte Y Calle 5 De Mayo En La Localidad De San Miguel Itatepec Mpio De Tepexi De Rodriguez, Pue.	20140924	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,519,637	\$1,519,637	\$1,519,637	\$1,519,637	\$1,519,637	\$1,519,637	\$1,519,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: VALIDAR INFORMACION	
PUE14140300398936	Políticas Públicas De Igualdad Para Impulsar El Acceso De Las Mujeres A Proyectos Productivos En El Municipio De Puebla	No aplica	Puebla	Puebla	La Resurrección Rural		Subsidios	E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género	11-Educación Pública	Instituto Municipal de las Mujeres	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$3,262	Estudio de preinversión	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140300398937	Construcción De La Unidad Deportiva Zaragoza En La Cabecera Municipal De Jolalpan	20141326	Puebla	Jolalpan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300398959	Adoquinamiento Calle 3 Sur En La Localidad Del Progreso, Mpio De Tepexi De Rodriguez, Pue.	20140925	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,214,718	\$1,214,718	\$1,214,718	\$1,214,718	\$1,214,718	\$1,214,718	\$1,214,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: VALIDAR INFORMACION	
PUE14140300398973	Adoquinamiento De La Calle Abasco, Entre Calle Adama Y Calle Covarrubias	20140938	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$501,375	\$501,375	\$501,375	\$501,375	\$501,375	\$501,375	\$501,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,524	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE14140300399000	Pavimentación De La Calle Morelos De La Localidad De La Lagunilla Pedernales	20141404	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Lagunilla Pedernales	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	611	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399016	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Sin Nombre, Calle Libertad Y Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De San Felipe Otlatepec, Mpio De Tepexi De Rodriguez, Pue.	20140930	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,975,231	\$4,975,231	\$4,975,231	\$4,975,231	\$4,975,231	\$4,975,231	\$4,975,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: SE CAPTURA INFORMACION PARA VAI INAFICM	
PUE14140300399034	Modernización Del Camino Tipo "C" Tepexi-Agua Santa Ana Del Km 6 732 Al Km 0 725.100 2a. Etapa.	20140932	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO TEPEXI DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,828,949	\$9,828,949	\$9,828,949	\$9,828,949	\$9,828,949	\$9,828,949	\$9,828,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERA, LOS REND FINAN SE REFLEJARAN EN EL INFORME DE CIERRE / Registro: SE CAPTURA INFORMACION	
PUE14140300399063	Techo De La Cancha Deportiva Municipal En La Cabecera Municipal De Ixcamilpa	20141335	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399133	Rehabilitación Del Centro Deportivo San Andrés	20141157	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO HUEYAPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399165	Pavimentación De Calle En La Localidad De Colostlan	20141158	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO HUEYAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399264	Construcción De Tres Aulas Y Sanitario Del Bachillerato Nueva Creación Clave 216b0930X Del Municipio De Huejotzingo.	20141363	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64,230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE14140300399312	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Aquiles Serdán Entre Calle Morelos Y Reforma.	20141124	Puebla	Calpan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1	\$3,688,112	\$3,688,112	\$3,688,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399346	Adoquinamiento De La Avenida Ignacio Zaragoza	20140843	Puebla	Calpan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,919	\$1,999,919	\$1,999,919	\$1,999,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399350	Construcción Y Adoquinamiento De Calle Manuel Ávila Camacho De La Calle Santa Cruz, De La Calle Sin Nombre (Barranca San Miguel), Entre Carretera E Iglesia De La Localidad De Calle Manuel Inocencio Ray	20141328	Puebla	Huattlatlauc	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$3,551,460	\$3,551,460	\$3,551,460	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399500	Parque Paseo Del Teleférico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140991	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100	\$43,863,678	\$43,819,815	\$43,819,815	\$43,819,815	\$43,819,815	\$43,819,815	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA	
PUE14140300399518	Construcción Infraestructura Educativa Escuela Telesecundaria Lupe De La Vega Y En Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Ignacio Ayuda	20141306	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140300399616	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Chignahuapan De La Benemerita Universidad Autónoma De Puebla	20141323	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE14140300399700	Adquisición de Privada Zenon Mendoza De Ajalpan	20140949	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ajalpan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$167,862	\$167,862	\$167,862	\$167,862	\$167,862	\$167,862	\$167,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va		
PUE14140300399715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Perdido 2da. Etapa En La Localidad De San Lorenzo Y De La Calle Luz Y Fuerza Entre Calle Linda Vista Y Calle Camino Xaltenuxta-Chiconcuautla	20141311	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Taxipehuatl	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
PUE14140300399734	Adquisición De Calle Ejido En San Antonio Pantzingo, Municipio De Ajalpan	20140951	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ajalpan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$831,376	\$831,376	\$831,376	\$831,376	\$831,376	\$831,376	\$831,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va		
PUE14140300399758	Pavimentación De Acceso Principal A Alcomunga, Municipio De Ajalpan	20140952	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ajalpan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,775,943	\$1,775,943	\$1,775,943	\$1,775,943	\$1,775,943	\$1,775,943	\$1,775,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va		
PUE14140300399773	Pavimentación De La Calle Serrano Y Prescolar Entre Calle Principal Y Camino Taxico En La Localidad De Toxtla	20141203	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
PUE14140300399779	Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Margarita Maza De Juárez Y En La Primaria "Constitución 1857"	20141648	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
PUE14140300399821	Rehabilitación Del Edificio De La Escuela Consejo Extensión Ciudad Serdán Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Puebla Ubicada En El Kilómetro 1.5 Carretera Ciudad Serdán	20141647	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
PUE14140300399910	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Calle 10 Norte Del Barrio De Xochitl Y De La Calle 7 Poniente Del Barrio De Xochitl	20141172	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
PUE14140300399933	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Musio P. Martínez Entre Calle El Calvario Y Barranca Carrizal De La Localidad De Cuayuca De Andrade, Del Municipio De Cuayuca De Andrade, Del Estado De Puebla	20140862	Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de cuayuca de andrade	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,036,336	\$3,036,336	\$3,036,336	\$3,036,336	\$3,036,336	\$3,036,336	\$3,036,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va		
PUE14140300399993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Pantoeon Del Municipio De San Miguel Eloxochitlán	20140948	Puebla	Eloxochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de eloxochitlan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,321,364	\$4,321,364	\$4,321,364	\$4,321,364	\$4,321,364	\$4,321,364	\$4,321,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va		
PUE14140300400038	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal Del Barrio San Pedro En La Localidad De Chila, En El Municipio De Honey En El Estado De Puebla	20140904	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de honey	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE14140300400198	Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Bochico Entre Carretera Federal Y 20 De Noviembre En San Juan Nepomuceno, Mpio. De Ixcacuitlla, Pue.	11	Puebla	Ixcacuitlla	San Juan Nepomuceno (Rancho Chico)	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXCACUITLLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,547,233	\$2,547,233	\$2,547,233	\$2,547,233	\$2,547,233	\$2,547,233	\$2,547,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	449	0.00	100.00	Financiera: SE GENERARON INTERESES \$ 4,061.65, LOS CUALES SERÁN REGRESADOS A FINANZAS / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% EN SU AVANCE FÍSICO / Registro: va	
PUE14140300400220	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Pixitopan E.C. (Tepeh-Ixcacuitlla) De 3.6 Km De Longitud Del 0 000 Al 3 600 Perteneciente Al Municipio De Ixcacuitlla Pue. 1ra. Etapa	10	Puebla	Ixcacuitlla	Pixitopan	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXCACUITLLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,165	0.00	100.00	Financiera: SE GENERARON INTERESES \$6,336.63 LOS CUALES SE REGRESARÁN Y REPORTARÁN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% EN SU AVANCE FÍSICO / Registro: va	
PUE14140300400261	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calle Principal De Las Localidades De Chicomilla Y San Pedro Tiolantongo, En El Municipio De Jopala Del Estado De Puebla.	20140881	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de jopala	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va	
PUE14140300400286	Modernización De Camino Y Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Chicomilla-La Concha-Encinal, En La Localidad De Chicomilla, En El Municipio De Jopala Del Estado De Puebla.	20140901	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de jopala	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$19,791,333	\$19,791,333	\$19,791,333	\$19,791,333	\$19,791,333	\$19,791,333	\$19,791,333	\$19,791,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va	
PUE14140300400359	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle La Esperanza Entre Calle Sin Nombre Y Calle La Purísima De La Localidad De Petalcingo, Municipio De Petalcingo, Del Estado De Puebla	20140886	Puebla	Petalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de petalcingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,023,225	\$2,023,225	\$2,023,225	\$2,023,225	\$2,023,225	\$2,023,225	\$2,023,225	\$2,023,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va	
PUE14140300400415	Pavimentación De La Calle Prolongación Benito Juárez Entre Calle Francisco I. Madero Y Reforma En La Junta Auxiliar De Santa María Moyztzingo Del Municipio De San Martín Texmelucan Del Estado De Puebl.	20140876	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san martin texmelucan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,056,532	\$2,056,532	\$2,056,532	\$2,056,532	\$2,056,532	\$2,056,532	\$2,056,532	\$2,056,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA FISCALMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300400563	Adquisición De La Calle 7 Sur Entre Reforma Y 13 Poniente En La Localidad De Santiago Alteseca, Mpio De Tecamachalco, Pue.	20140935	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alteseca	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,554,353	\$2,554,353	\$2,554,353	\$2,554,353	\$2,554,353	\$2,554,353	\$2,554,353	\$2,554,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% DE INTERESES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300400603	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle 18 De Marzo Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle San Isidro De La Localidad De Tehuizingo, Municipio De Tehuizingo, Del Estado De Puebla	20140895	Puebla	Tehuizingo	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tehuizingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,347,374	\$1,347,374	\$1,347,374	\$1,347,374	\$1,347,374	\$1,347,374	\$1,347,374	\$1,347,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va	
PUE14140300400653	Adquisición Calle Palmas Entre Calle Justo Sierra Y Calle Cristóbal Colon En La Localidad De Tlanepantla, Mpio De Tlanepantla.	20140936	Puebla	Tlanepantla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tlanepantla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,072,824	\$1,073,898	\$1,073,898	\$1,073,898	\$1,073,898	\$1,073,898	\$1,073,898	\$1,073,898	100.00	\$31	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: La obra se encuentra terminada y operando al 100% / Registro: De la obra antes mencionada se aclara que se ejerció por medio de contrato un monto total de \$ 1,074,516.44, tomando el monto capital total de \$ 1,072,824.10, mas parte de los rendimientos generado siendo estos por la cantidad de \$ 1,692.34, que sumados nos da el monto contratado y ejercido en la obra.	
PUE14140300400693	Pavimentación De La Calle De Acceso Principal Al Barrio De Los Capulines Del Municipio De Vicente Guerrero	20140944	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de vicente guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,735,468	\$1,737,205	\$1,737,205	\$1,737,205	\$1,737,205	\$1,737,205	\$1,737,205	\$1,737,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: va	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300400717	Pavimentación De La Calle Fresnos De Teaplan, Municipio De Vicente Guerrero.	20140946	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de vicente guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,423,103	\$1,424,528	\$1,424,528	\$1,424,528	\$1,424,528	\$1,424,528	\$1,424,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400798	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Acceso A La Col. Cristina Rosas De La Localidad De La Celba, Municipio De Xicotepetec, En El Estado De Puebla	20140943	Puebla	Xicotepetec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de xicotepetec	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,739,304	\$4,744,138	\$4,744,138	\$4,744,138	\$4,744,138	\$4,744,138	\$4,744,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400864	Pavimentación De Calles En La Colonia Los Volcanes, Zacapoaxtla, Puebl	20140907	Puebla	Zacapoaxtla	Jardín de los Volcanes	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de zacapoaxtla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,896	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400898	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo "D" San Pedro Nettlan- Estanzuela Del 2.5 Km De Longitud, Tramo: Km 1 200 Al Km 2 500, En El Municipio De Zapotitlán Salinas (Segunda Etapa).	20140919	Puebla	Zapotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de zapotitlan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,855,136	\$8,864,000	\$8,864,000	\$8,864,000	\$8,864,000	\$8,864,000	\$8,864,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400920	Construcción De Adoquinamiento En Calle Hidalgo De Cruz Blanca Y Diego Rivera	20140921	Puebla	Zapotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,685,638	\$1,687,325	\$1,687,325	\$1,687,325	\$1,687,325	\$1,687,325	\$1,687,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400925	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	20140941	Puebla	Huautlaucua	Tepeziztintla	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,145,477	\$2,145,477	\$2,145,477	\$2,145,477	\$2,145,477	\$2,145,477	\$2,145,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va - va
PUE14140300400950	Adoquinamiento De Calle Del Arco, Municipio De San Sebastián Zinacatepec	20140916	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$539,852	\$540,392	\$540,392	\$540,392	\$540,392	\$540,392	\$540,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400959	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo	20140939	Puebla	Huautlaucua	Tepeziztintla	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,614,891	\$1,614,891	\$1,614,891	\$1,614,891	\$1,614,891	\$1,614,891	\$1,614,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400968	Adoquinamiento De Calle Pino Suárez, Municipio De San Sebastián Zinacatepec, Puebla	20140917	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$729,994	\$730,725	\$730,725	\$730,725	\$730,725	\$730,725	\$730,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300400987	Adoquinamiento De Calle 3 De Mayo, Municipio De San Sebastián Zinacatepec	20140918	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$485,370	\$485,856	\$485,856	\$485,856	\$485,856	\$485,856	\$485,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300401009	Construcción De Adoquinamiento De Calle Narciso Mendoza Entre Calle Prolongación Guerrero Y Calle Aquiles Serdan San Sebastián Zinacatepec, Puebla	20140934	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$973,762	\$974,737	\$974,737	\$974,737	\$974,737	\$974,737	\$974,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300401149	Aportación Del 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Para La Construcción Y Modernización De Carreteras Federales. Convenio 500 Mdp.	20149008	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300401208	Construcción De Parque En Unidad Habitacional Alborada De San Antonio Panzingo, Municipio De Ajalpan	20141657	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300401228	Construcción De Parque En Colonia Teaxpuc, Municipio De Ajalpan	20141658	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300401230	Aportación Del 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Coordinación En Materia De Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Alimentadoras En El Estado De Puebla.	20139017	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE14140300401560	Proyecto Integral Para La Construcción Del Teléfonico En La Zona De Los Fuertes, Municipio De Puebla.	20140707	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$167,137,740	\$166,596,857	\$166,430,260	\$166,430,260	\$121,094,880	\$121,094,880	\$121,094,880	72.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140300401607	Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana	20140864	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$109,560,994	\$106,030,185	\$106,030,185	\$106,030,185	\$106,030,185	\$106,030,185	96.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.83	Financiera: OBRA EN PROCESO. LA OBRA CUENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE 3424671.98 / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140300401684	Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Famas 120, 140 Y 170.	20140995	Puebla	Puebla	Héroe de Zaragoza	Urbano	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$341,406,131	\$341,406,131	\$338,647,796	\$242,031,701	\$242,031,701	\$242,031,701	70.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.63	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140300401695	Supervisión A Las Obras De Infraestructura Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Publica)	MIGRANTES 17	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: La supervisión aún no se culmina, ya que existe autorización de prórroga. / Fisica: La supervisión aún no se culmina, ya que existe autorización de prórroga. / Registro:
PUE14140300401762	Const De Tres Aulas Didácticas, Un Lab De Computo, Un Aula Teñe, Un Aula Cocina, Una Dir Y San En Con Esp: En El Centro Int De Serv Ubc En La Loc De San Andrés Azumiatla, Mun De Puebla	20140830	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,200,000	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300401773	Sum De Mcd Y Equipo Para Un Lab De Com, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dir: En El Centro Integrador De Serv Ubicado En La Loc De San Andrés Azumiatla, Mun De Puebla, Pue	20140636	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,295,309	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140300401843	Estudio Para La Construcción Del Vialduco Vicente Suárez Con La Av. 14 Oriente, En La Ciudad De Puebla.	20141041	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,497,500	\$2,340,544	\$2,340,544	\$2,340,544	\$2,340,544	\$2,340,544	\$2,340,544	100.00	\$0	Lote	1,539,819	0.00	98.40	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300401951	Estudio Para La Construcción Del Distribuidor Vial La Paz, En El Cruce De La Av. Rosendo Márquez Y Calle Teotitlán Norte-Sur, En La Ciudad De Puebla.	20141044	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,825,677	\$3,577,480	\$3,577,480	\$3,577,480	\$3,577,480	\$3,577,480	\$3,577,480	100.00	\$0	Lote	1,539,819	0.00	98.21	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14140300402013	Estudio Para La Construcción Del Distribuidor Vial Del Blvd. Xonacatepec Con La Autopista México-Puebla.	20141051	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,907,219	\$1,814,678	\$1,814,678	\$1,814,678	\$1,814,678	\$1,814,678	\$1,814,678	100.00	\$0	Lote	0	0.00	78.64	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:	
PUE14140300402049	Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Distribuidor Vial "Carmelitas" Y Construcción Con Concreto Hidráulico Del Boulevard "Carmelitas", Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20141061	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,797,200	\$2,554,045	\$2,554,045	\$2,554,045	\$2,554,045	\$2,554,045	\$2,554,045	100.00	\$0	Lote	0	0.00	79.92	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
PUE14140300402158	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Chichauxtla, En El Municipio De Tlaola Del Estado De Puebla	SN	Puebla	Tlaola	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v	
PUE14140300402175	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle La Juventud Entrecalle Principal Y Calle Sin Nombre De La Localidad De Albino Zertuche, Municipio De Albino Zertuche, Del Estado De Puebla	SN	Puebla	Albino Zertuche	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: va	
PUE14140300402184	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Prolongación Pedrora La Cruz Entre Telesforo García Pajares Y Calle Pedro De La Cruz De La Localidad Del Llano, Municipio De San Jerónimo Xavacatlán, Del Estado De Puebla	20141871	Puebla	San Jerónimo Xavacatlán	San Jerónimo Xavacatlán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$1,769,425	\$1,769,311	\$1,661,998	\$1,661,998	\$1,661,998	\$1,661,998	\$1,661,998	93.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.93	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140300402233	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Tatzacapa, En El Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla	SN	Puebla	Tlaola	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v
PUE14140300402250	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Ismael Balbuena -Teodoso Barragán En Camino A Amatlan De Azcena Y Camino A Sanpablo Anicano, De La Localidad De San Miguel Tulaob, Municipio De San Jerónimo Xavacatlán, Del Estado De Puebla	SN	Puebla	San Pablo Anicano	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v
PUE14140300402277	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Nexapa Ahíla En El Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla	SN	Puebla	Tlaola	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,992,562	\$1,992,562	\$1,992,562	\$1,992,562	\$1,992,562	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140300402297	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De San Lorenzo, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla	SN	Puebla	Chiconcuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v
PUE14140300402310	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal En Localidad De Cuamita Del Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla	SN	Puebla	Tlaola	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va
PUE14140300402345	Construcción De Paso Vehicular En Acceso Al Barrio Itzacap En La Localidad De Xochinacatlán, En El Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla	SN	Puebla	Tlaola	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va
PUE14140300402363	Primera Etapa De La Pavimentación Del Camino De Reyes De Vallarta-Ricardo Flores Magón, Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebla	SN	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v
PUE14140300402380	Construcción De Escalinatas Y Acceso Peatonal En Acceso Al Barrio Itzacap, En La Localidad De Cuauhtémoc, En El Municipio De Tlaola, Puebla	SN	Puebla	Tlaola	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$599,400	\$599,400	\$581,941	\$581,941	\$581,941	\$581,941	\$581,941	97.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140300402512	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Suárez Entrecalle 5 De Mayo Y Prolongación De La Calle 5 De Mayo De La Localidad De Tlatexepi, Municipio De Tlatexepi, Del Estado De Puebla	SN	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	\$199,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra del ejercicio 2014 No Registrada / Física: Obra del ejercicio 2014 no registrada / Registro:
PUE14140300402536	Modernización Y Ampliación Del Camino Palzoquitla-Tlatenango, 2ª Etapa, En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla	SN	Puebla	Chiconcuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1	\$5,085,246	\$5,085,246	\$5,085,246	\$5,085,246	\$5,085,246	\$5,085,246	\$5,085,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v
PUE14140300402759	Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente Y Nudo Vial En La Intersección De Boulevard Ailicacyoil Y Cumulo De Virgo, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	20140806	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,069,299	\$6,069,240	\$6,069,240	\$6,069,240	\$6,069,240	\$6,069,240	\$6,069,240	\$6,069,240	100.00	\$0	Lote	100,439	0.00	97.35	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE14140300402778	Aportación Del 1 Al Millar Para Fiscalización De Los Recursos Del Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, En Específico A Fonsur	20149017	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste			23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,739	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400409985	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Reforma, Entre Calle 2 Norte Y 11 Norte. 1era Etapa	20140844	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacalzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,998,867	\$1,998,867	\$1,998,867	\$1,998,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400409994	Adoquinamiento De La Calle Reforma	20141123	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacalzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,014,523	\$4,014,523	\$4,014,523	\$4,014,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	860	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400412844	Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De La Clínica De Especialidades Estomatológicas Del Sistema Estatal DIF Puebla	20141963	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S190 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable			12-Salud	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$1,718,656	\$1,718,656	\$1,718,656	\$1,718,656	68.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.82	Financiera: OBRA EN PROCESO, EL MONTO MODIFICADO Y MINISTRADO INCLUYE RETENCIÓN 1 AL MILLAR / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140400412855	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tehuacán, Puebla.	20141945	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	ED15 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,955,771	\$1,955,771	\$1,955,771	\$1,955,771	\$1,955,771	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.64	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140400416466	Pavimentación De Carpeta Asfáltica De La Carretera San Nicolás	20141167	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,908,184	\$20,929,113	\$20,929,113	\$20,929,113	\$20,929,113	\$20,929,113	\$20,929,113	\$20,929,113	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140400414670	Rehabilitación Y Construcción De Aulas En El Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata Localizado En El Barrio De Santiago Milnacón	20141305	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	En Ejecución	2014	\$499,500	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,063	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400414682	Construcción De Techado Plaza Principal De La Junta Auxiliar En San Juan Raboso; Plaza Principal De La Junta Auxiliar De La Galarza; Y En Escuela Secundaria Técnica Plan De Avela.	20141325	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,999	\$1,499,999	\$1,499,999	\$1,499,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400416929	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos De Agua Potable En Las Localidades De Atlisco, Tehuacán Y San Pablo Xochimehuacan	20141532	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$2,735,004	\$2,735,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Física: CONTRATADA, OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400417123	Colector Municipal Sur En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Pue.	20141542	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,326,405	\$13,896,485	\$13,896,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400417948	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Emisor En La Junta Auxiliar Del Rincón	20141488	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaria de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,155,702	\$4,071,600	\$4,071,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400418008	Construcción De Drenaje Sanitario En Xolotla Municipio De Pahuatlán, Pue.	20141503	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,401,572	\$3,210,418	\$3,210,418	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400418148	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En La Colonia La Libertad, Municipio De Puebla	20141575	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,050	\$50,000	\$50,000	\$47,499	\$41,106	\$41,106	\$41,106	82.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.54	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400418205	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Zacachimatpa, Municipio De Puebla	20141576	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimatpa	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,060	\$60,060	\$60,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA
PUE14140400418288	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz, Benito Juárez, Allende, Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Del Mun.	20141526	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,050	\$50,000	\$50,000	\$47,499	\$22,557	\$22,557	\$22,557	45.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.66	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400418295	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Colonia Bosques De San Sebastián Del Municipio De Puebla	20141687	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$55,055	\$55,000	\$55,000	\$52,264	\$27,154	\$27,154	\$27,154	49.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.46	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400418475	Rehabilitación Del Centro De Salud Tezhuatpec	20141985	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,688,447	\$1,690,137	\$1,690,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA EL 1er. TRIMESTRE DE 2015, SE REGISTRO UN AVANCE FISICO DEL 100%, SIN EMBARGO ESTA OBRA AUN NO SE DA POR INICIADA, TENIENDO UN AVANCE AL 2do. TRIMESTRE DEL 0.00%.
PUE14140400418541	Sustitución Del Centro De Salud Urbano Zacatlán, En El Municipio De Zacatlán, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados	20141984	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$9,877,490	\$9,887,377	\$9,887,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,455	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400418574	Sustitución Del Centro De Salud Urbano De Huauchínango, En El Municipio De Huauchínango, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados	20141983	Puebla	Huauchínango	Huauchínango	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$25,177,098	\$25,202,300	\$25,202,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,894	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA NO SE HA ADJUDICADO / Registro: PARA EL 1er. TRIMESTRE DE 2015, SE REGISTRO UN AVANCE FISICO DEL 100%, SIN EMBARGO ESTA OBRA AUN NO SE DA POR INICIADA, TENIENDO UN AVANCE AL 2do. TRIMESTRE DEL 0.00%.
PUE14140400418604	Sustitución Del Centro De Salud De Esperanza, En El Municipio De Esperanza, A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Esperanza	20141982	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$25,177,098	\$25,202,300	\$25,202,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,461	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el 1er. trimestre de 2015, se registró un avance físico del 100%, sin embargo esta obra se encontraba con un avance correspondiente al 19%, para el 2do. Trimestre de 2015 presenta un avance físico del 7%.
PUE14140400418651	Sustitución Del Centro De Salud De San Gabriel Tetzococan, En El Municipio De Yehualtepec; A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Yehualtepec	20141986	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzococan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$27,189,258	\$25,202,300	\$25,202,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,192	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el 1er. trimestre de 2015, se registró un avance físico del 100%, sin embargo esta obra se encontraba con un avance correspondiente al 13.5%, para el 2do. Trimestre de 2015 presenta un avance físico del 8%.
PUE14140400418688	Sustitución Del Centro De Salud Del Hospital De Cuacnopalan, En El Municipio De Palmar De Bravo (Interno), A Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Palmar De Bravo (Independiente)	20141981	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2014	\$25,177,098	\$25,202,300	\$25,202,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,957	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el 1er. trimestre de 2015, se registró un avance físico del 100%, sin embargo esta obra se encontraba con un avance correspondiente al 2%, para el 2do. Trimestre de 2015 presenta un avance físico del 60%.
PUE14140400419663	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Callejón De Ayotzingo Con Tubería De 8" De P.V.C.	20141140	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,475	\$159,597	\$159,597	\$159,597	\$159,597	\$159,597	\$159,597	100.00	\$0	Metros	92,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140400419694	Construcción De Drenaje Sanitario Sección Primera Junta Auxiliar Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca,	20141541	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,016,763	\$989,695	\$989,695	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	92,246	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400419728	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Puentes De Totopa, En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141909	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,970	\$102,962	\$102,962	\$74,342	\$74,342	\$74,342	\$74,342	72.20	\$0	Metros	92,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE LA OBRA
PUE14140400419842	Construcción De Drenaje Sanitario En Tepetitlan En San Juan Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141911	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,224	\$375,514	\$375,514	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	92,246	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400419873	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Puentes En La Localidad De San Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141912	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,914	\$102,055	\$102,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	92,246	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400419903	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Díaz Barrio De Santa Rosa,	20141913	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,812	\$130,879	\$130,879	\$129,997	\$129,997	\$129,997	\$129,997	99.33	\$0	Metros	92,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SALDO A CANCELAR (-1,603.03) SALDO TOTAL CONTRATADO MODIFICADO (236,358.70), SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140400420103	Proyecto Ejecutivo Para Colector Y Adecuación Y Rehabilitación De La Laguna De Oxidación De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chapulco, Municipio De Chaapulco.	20141771	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$345,786	\$345,786	\$345,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,992	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400420180	Contratoría Social Por Administración Para 1 Obra: Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	20141977	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57,909	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA AUTORIZADA / Registro:	
PUE14140400420375	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20141260	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,083,162	\$6,775,949	\$6,775,949	\$6,775,949	\$4,063,283	\$4,063,283	\$4,063,283	59.97	\$0	Metros	27,890	0.00	58.24	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400420404	Construcción De Drenaje Sanitario En Xolotla Municipio De Pahuatlán, Pue.	20141503	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,133,857	\$1,133,857	\$1,133,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140400420420	Esquema De Saneamiento Integral Primera Etapa De Las Subcuencas Hidrológicas Serrano Del Águila, El Salido, Nexapa, Necaxa, Tecolutla Y Libres-Oriental	20141942	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,410,378	\$3,410,378	\$3,410,378	\$667,516	\$667,516	\$667,516	19.57	\$0	Lote	0	0.00	19.57	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400420435	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social Y 1 Promotor Comunitario En El Zapu 21114104	27151	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,500	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	100.00	\$2	Lote	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400420460	Conformación , Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social En San Ramón	27168	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,500	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	\$27,498	100.00	\$2	Lote	16	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400420483	Cursos De Serigrafía (Certificados)	27179	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	100.00	\$12	Lote	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400420491	Supervisión Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres En El Municipio De Puebla	20141904	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400420508	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Ramal E.C. (Autopista México -Puebla)- En Hacienda Chautla	20141866	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,201,766	\$1,201,766	\$1,201,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUTORIZADA	
PUE14140400420516	Talleres De Prevención De La Discriminación	27191	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	100.00	\$3	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420523	Cursos (Certificados) De Panadería Y Repostería	27192	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$204,900	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	\$204,885	100.00	\$15	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400420544	Talleres De Derechos De Los Niños	27224	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	\$49,497	100.00	\$3	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420553	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Yehualtepec, Pue. Segunda Etapa	20141910	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,531,546	\$1,500,914	\$1,500,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONTRATADA / Registro: CONTRATADA	
PUE14140400420577	Talleres De Derechos De Las Mujeres (Con Talleres Complementarios Deportivos)	31022	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$47,250	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	\$47,247	100.00	\$3	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420604	Taller De Garantías Individuales Y Sociales Constitucionales En México	39516	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,050	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	100.00	\$50	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420611	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	27198	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	100.00	\$4	Lote	14	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420690	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	27344	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,001	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	\$14,951	100.00	\$50	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420693	Conformación Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios	27353	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	100.00	\$1	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420702	Estimulos A Promotores	27359	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400420898	Diagnóstico Comunitario Y Participativo	27364	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$75,000	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	100.00	\$6	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420900	Estimulos A Prestadores De Servicio Social	27365	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400420904	Terapia De Prevención De Violencia Intrafamiliar	27372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	100.00	\$12	Lote	180	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE14140400420942	Terapias Grupales Para Familiares De Personas Con Problemas De Adicciones	27390	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	100.00	\$16	Lote	240	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420957	Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar	27401	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$45,000	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	\$44,945	100.00	\$55	Tutorías	75	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420962	Taller De Sensibilización - Medidas Para Prevenir El Delfo	27407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	100.00	\$13	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420973	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	27776	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	100.00	\$50	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420978	Documental De La Experiencia	27788	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420980	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	27796	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420983	Taller De Sensibilización Prevención De Adicciones En Mi Comunidad	27798	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,750	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	\$6,747	100.00	\$3	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420985	Conformación De Comité De Contraloría Social	27806	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	100.00	\$12	Lote	10	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400420993	Conformación Comité Comunitario	27817	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	\$4,988	100.00	\$12	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400421002	Taller De Sensibilización En Mi Comunidad (Prevención De La Violencia Comunitaria Y Seguridad Social)	34594	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,750	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	\$12,743	100.00	\$7	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400421005	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Solidaridad	27583	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	\$394,806	100.00	\$5,194	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400421006	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Sebastián De Aparicio	27582	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	\$399,285	100.00	\$715	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE14140400421947	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ebh0202	20141831	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$214,567	\$214,353	\$214,353	\$214,353	\$214,353	\$214,353	100.00	\$0	Lote	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421953	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-2c; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ebh0280z	20141774	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$141,876	\$141,734	\$141,734	\$141,734	\$141,734	\$141,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421976	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clave 21emas0006e	20141597	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,758,971	\$1,757,212	\$1,757,212	\$1,757,212	\$1,757,212	\$1,757,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421978	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clave 21emas0006e	20141754	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$51,010	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421981	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clave 21emas0006e	20141608	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$91,744	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	100.00	\$0	Lote	77	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421987	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0552z	20141920	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,952,226	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421990	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0552z	20141979	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$57,307	\$57,250	\$57,250	\$57,250	\$57,250	\$57,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400421994	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ebh0552z	20141978	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$107,284	\$107,176	\$107,176	\$107,176	\$107,176	\$107,176	100.00	\$0	Lote	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400422383	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Acceso A Catalina, Municipio De Huauchinango	20141329	Puebla	Huauchinango	Santa Catalina	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,283,640	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	\$3,207,750	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140400422389	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Centenario De La Revolución, Municipio De Huauchinango	20141317	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,150,842	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	\$4,072,810	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140400422393	Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Mismo Nombre, Pue.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,421,700	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	92.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.10	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400422435	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Emisor En La Junta Auxiliar Del Rincón Citlatetepé, Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla	20141488	Puebla	Nopalucan	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,386,620	\$1,385,234	\$1,385,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUTORIZADA
PUE14140400422438	Colector Municipal Sur En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Pue	20141542	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,866,669	\$5,860,802	\$5,860,802	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUTORIZADA
PUE14140400422441	Ampliación De Red De Agua Potable De Las Calles Río Urique, Río Lerma Y Sustitución De Tubería De La Red De Agua Potable De Las Calles Río Apúlcio Y Prolongación Río Batatas De La Colonia Alta Vista, Lo	20141354	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$695,035	\$683,919	\$683,919	\$683,919	\$379,484	\$379,484	\$379,484	55.49	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400422444	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Calles Nicolás Bravo Entre Zocalo Y Av. Ferrocarriles, La Paz Entre Av. Independencia Y 5 Ote., Av. Hidalgo Entre 7 Sur Y 15 Sur, Calle Desollado Entre 3 Pte.	20141324	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$571,445	\$564,887	\$564,887	\$564,887	\$332,930	\$332,930	\$332,930	58.94	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTIPO PAGADO.
PUE14140400422450	Estudio Y Proyectos Para La Construcción Del "Mercado De Artesanías, Oloras Y Sabores; Y Museo Senén Mexic" En El Municipio De Acatlán	20141364	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$216,449	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	\$200,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400422454	Construcción De Drenaje Sanitario En Tepetitlan En San Juan Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141911	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,892	\$150,741	\$150,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
PUE14140400422460	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Panteón De Ixtapa, En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141909	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,025	\$34,990	\$34,990	\$24,781	\$24,781	\$24,781	\$24,781	70.82	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140400422502	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Díaz Barrio De Santa Rosa, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Teziutlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue.	20141913	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,796	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14140400422506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Yehualtepec, Pue. Segunda Etapa	20141910	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$328,517	\$328,188	\$328,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZASA
PUE14140400422509	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Panteón En La Localidad De San Juan Acateno, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141912	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,673	\$34,638	\$34,638	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUTORIZADA
PUE14140400422514	Construcción De Drenaje Sanitario Sección Primera Junta Auxiliar Atoluca, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atoluca, Municipio De Teziutlán, Pue.	20141541	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,260	\$338,921	\$338,921	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUTORIZADA
PUE14140400423648	Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla. (Primera Etapa)	20130601	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$860,648	\$860,648	\$860,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.99	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO-
PUE14140400423755	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán,	20141103	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	U020 Fondo Regional		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,386,131	\$11,386,131	\$11,386,131	\$11,386,131	\$11,386,131	\$11,386,131	\$11,386,131	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140400423800	Construcción De Colector Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán,	20141106	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	U020 Fondo Regional		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,451	\$1,868,451	\$1,868,451	\$1,868,451	\$1,868,451	\$1,868,451	\$1,868,451	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140400423947	Colector Pluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chiquico) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Zaragoza	20141495	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	U020 Fondo Regional		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,873,034	\$2,787,720	\$2,787,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Física: CONTRATADA, OBRA DE CONTINUIDAD APAZU 2015 / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400424019	Expediente Técnico De Agua Potable Que Beneficiará Al Conjunto Habitacional (134 Viviendas) De La Localidad De Caputitla, En El Municipio De Tlaxiala, En El Estado De Puebla	20141486	Puebla	Tlaxiala	Caputitla	Rural	Aportaciones Federales		I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,301	\$270,301	\$270,301	\$267,827	\$254,466	\$254,466	\$254,466	94.14	\$0	Metros	113	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400424266	Construcción: 3 Aulas, 1 Lab De Cómputo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial Y Construcción De Muro Escénico; En La Universidad De Educación A Distancia	20141459	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$8,343,103	\$8,334,760	\$8,334,760	\$8,334,760	\$8,334,760	\$8,334,760	\$8,334,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400424307	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: 3 Aulas, 1 Lab De Cómputo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Concreto Especial Y Muro Escénico; En La Universidad De Educación A Distancia	20141534	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$241,990	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	\$241,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400424330	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo Y Dirección; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	20141739	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,550	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	\$1,149,400	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400424343	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	20141756	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$480,408	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400424487	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Prolongación 5 De Mayo Entre Calles Centenario Y Barranca Sanitario, En La Colonia Fuentes De San Aparicio	20141509	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	U020 Fondo Regional		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$377,274	\$377,274	\$377,274	\$311,840	\$311,840	\$311,840	82.66	\$0	Lote	1,539,819	0.00	83.73	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400424940	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial (Colector Marginal De Alivio Alseaca) En La Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141511	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	U020 Fondo Regional		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$451,679	\$451,679	\$451,679	\$21,116	\$21,116	\$21,116	4.68	\$0	Lote	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE14140400425411	Construcción De La Red De Agua Potable De La Comunidad De Vicente Guerrero (Primera Etapa)	20141649	Puebla	Olinta	Vicente Guerrero	Rural	U020 Fondo Regional		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE QUINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,495,500	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,491,639	\$3,714,475	\$3,714,475	\$3,714,475	82.54	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO QUE INCLUDE EL 30% DE ANTIPO. EST. 01, ESTIMACION 02, MAS LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Reintegro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400426424	Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayotxocho De Guerrero - Tenampaúlco, Tramo: Del Km 0 000 Al 19 137.05, Subtramo: Las Margaritas - Ayotxocho De Guerrero, En Los Municipios De Hueytamalco Y A. Ayotxocho De Guerrero, En La Dirección Y Sanitarios	20141197	Puebla	Ayotxocho de Guerrero	Ayotxocho de Guerrero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$59,045,505	\$59,000,000	\$59,000,000	\$59,000,000	\$53,263,502	\$53,263,502	\$53,263,502	90.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	69.48	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400426777	Adosado En Estructura Regional C Y Mantenimiento General De Un Aula Didáctica, En El Preescolar Natalia Serdán Alariste Clave 21dln18172x	20141540	Puebla	Huehuetla	Puttunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$545,523	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	\$544,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426784	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Preescolar Natalia Serdán Alariste Clave 21dln18172x	20141631	Puebla	Huehuetla	Puttunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$18,971	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426792	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Adosado En Estructura Regional C, En El Preescolar Natalia Serdán Alariste Clave 21dln18172x	20141758	Puebla	Huehuetla	Puttunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,820	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	\$15,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426816	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpl06852	20141504	Puebla	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$516,323	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	\$515,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426830	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpl06852	20141650	Puebla	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$80,235	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	100.00	\$0	Lote	117	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426840	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpl06852	20141725	Puebla	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,732	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	\$13,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400426859	Construcción De Un Aula Didáctica Y Comedor En Estructura Regional C, En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21epd138u	20141462	Puebla	Huehuetla	Puttunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$746,628	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	\$745,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426869	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21epd138u	20141463	Puebla	Huehuetla	Puttunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$26,745	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,718	100.00	\$0	Lote	134	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426962	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Comedor En Estructura Regional C, En La Primaria Mariano Matamoros Clave 21epd138u	20141632	Puebla	Huehuetla	Puttunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$21,652	\$21,631	\$21,631	\$21,631	\$21,631	\$21,631	\$21,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426976	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Secundaria Katusunin Clave 21etv0714d	20141474	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$528,237	\$527,709	\$527,709	\$527,709	\$527,709	\$527,709	\$527,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400426989	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, En La Secundaria Katusunin Clave 21etv0714d	20141475	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$39,347	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	100.00	\$0	Lote	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427000	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C, En La Secundaria Katusunin Clave 21etv0714d	20141620	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,319	\$15,304	\$15,304	\$15,304	\$15,304	\$15,304	\$15,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427004	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C, En La Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0596f	20141644	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,025,830	\$1,024,804	\$1,024,804	\$1,024,804	\$1,024,804	\$1,024,804	\$1,024,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427017	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Dirección, En La Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0596f	20141764	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,647	\$13,633	\$13,633	\$13,633	\$13,633	\$13,633	\$13,633	100.00	\$0	Lote	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427029	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C, En La Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0596f	20141630	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$29,749	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427041	Mantenimiento General Y Rehabilitación De Instalación Hidrosanitaria En El Edificio A, En La Primaria Licenciado Adolfo López Mateos Clave 21dplb0517d	20141612	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,096,000	\$1,094,904	\$1,094,904	\$1,094,904	\$1,094,904	\$1,094,904	\$1,094,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427159	Mantenimiento General, En La Primaria Ingeniero Carlos I Betancourt Clave 21dpr2215x	20141538	Puebla	Huehuetla	Chilchocoy del Carmen	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,172,416	\$1,171,243	\$1,171,243	\$1,171,243	\$1,171,243	\$1,171,243	\$1,171,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427167	Mantenimiento General, En El Preescolar Huehuetla Clave 21dpln0282r	20141611	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$730,672	\$729,941	\$729,941	\$729,941	\$729,941	\$729,941	\$729,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427173	Mantenimiento General, En La Secundaria Amado Nervo Clave 21dvlv0326n	20141545	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$466,632	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427187	Mantenimiento General, En El Preescolar Francisco Villa Clave 21dccc0001c	20141740	Puebla	Huehuetla	Ozeloanaxtla	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$479,306	\$478,826	\$478,826	\$478,826	\$478,826	\$478,826	\$478,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427389	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-2c, En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ehln0201z	20141683	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,892,261	\$4,887,369	\$4,887,369	\$4,887,369	\$4,887,369	\$4,887,369	\$4,887,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400427449	Supervisión Para La Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayotxocho De Guerrero - Tenampaúlco, Tramo: Del Km 0 000 Al 19 137.05 Subtramo: Las Margaritas - Ayotxocho De Guerrero, En Los Municipios	20141779	Puebla	Ayotxocho de Guerrero	Ayotxocho de Guerrero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$863,105	\$863,105	\$863,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400427593	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Salón De Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual, Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (Aguas Santas) Clave 21eba0001d	20141518	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,642,759	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427603	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Salón De Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual, Gimnasio Al Aire Libre; Sec Abierta (Bosques De San Sebastián) 21eba0002c	20141519	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,674,927	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427621	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual, Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (San Pablo Kochimehuacan) 21eba0003b	20141515	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,672,047	\$1,670,375	\$1,670,375	\$1,670,375	\$1,670,375	\$1,670,375	\$1,670,375	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427654	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Secundaria Técnica Agropecuaria Num. 6 Clave 21eba0007a	20141821	Puebla	Quecholac	La Compañía	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,001,971	\$1,999,969	\$1,999,969	\$1,999,969	\$1,999,969	\$1,999,969	\$1,999,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427741	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz, Benito Juárez, Allende, Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Localidad De San Jerónimo Caleras	20141526	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$180,457	\$180,457	\$180,457	47.49	\$0	Lote	0	0.00	6.12	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427750	Mantenimiento General Que Consiste En Colocación De Impermeabilizante; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 32 Clave 21dsa0035k	20141797	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,282,934	\$1,281,652	\$1,281,652	\$1,281,652	\$1,281,652	\$1,281,652	\$1,281,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427763	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En La Colonia La Libertad, Municipio De Puebla	20141575	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$379,995	\$379,995	\$379,995	\$328,845	\$328,845	\$328,845	86.54	\$0	Lote	0	0.00	86.54	Financiera: / Fisica: EST. 3 PAGADA EL 29/05/2015 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427792	Rehabilitación De Sanitarios; En La Primaria 15 De Mayo Clave 21dpr1798q	20141535	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$422,589	\$422,166	\$422,166	\$422,166	\$422,166	\$422,166	\$422,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	708	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427795	Mantenimiento General : En El Preescolar Jardín De Niños Capesh Cholula Clave 21dn2295i	20141502	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$573,357	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427798	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Zacachimilpa, Municipio De Puebla	20141576	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimilpa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$455,924	\$455,924	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTRATADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427802	Rehabilitación De Sanitarios; En La Secundaria 24 De Febrero Clave 21dsn0018j	20141619	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$771,271	\$770,500	\$770,500	\$770,500	\$770,500	\$770,500	\$770,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427819	Construcción De Ocho Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Ingeniero David C. Manjarez Clave 21dpr0311m	20141471	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,007,058	\$2,005,051	\$2,005,051	\$2,005,051	\$2,005,051	\$2,005,051	\$2,005,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427825	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Colonia Bosques De San Sebastián Del Municipio De Puebla	20141667	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$440,000	\$416,112	\$416,112	\$416,112	\$217,229	\$217,229	\$217,229	51.95	\$0	Lote	0	0.00	52.46	Financiera: / Fisica: EST. 2 PAGADA EL 29/05/2015 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427838	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Primaria Ingeniero David C. Manjarez Clave 21dpr0311m	20141668	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$213,959	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	100.00	\$0	Lote	433	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427840	Construcción De Un Taller De Electricidad En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 89 Clave 21dsa0097x	20141477	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,007,425	\$1,006,418	\$1,006,418	\$1,006,418	\$1,006,418	\$1,006,418	\$1,006,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427850	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Taller De Electricidad En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 89 Clave 21dsa0097x	20141476	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$29,215	\$29,186	\$29,186	\$29,186	\$29,186	\$29,186	\$29,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427867	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Electricidad; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 89 Clave 21dsa0097x	20141667	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$169,273	\$169,273	\$169,273	\$169,273	\$169,273	\$169,273	\$169,273	100.00	\$0	Lote	431	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427878	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Mtro. Raúl I. Burgos Clave 21dpr0242g	20141505	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,202,201	\$2,199,998	\$2,199,998	\$2,199,998	\$2,199,998	\$2,199,998	\$2,199,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427885	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Mtro. Raúl I. Burgos Clave 21dpr0242g	20141478	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$31,932	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427890	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Mtro. Raúl I. Burgos Clave 21dpr0242g	20141666	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$187,214	\$187,027	\$187,027	\$187,027	\$187,027	\$187,027	\$187,027	100.00	\$0	Lote	208	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427917	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional U-1c; En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebn0062j	20141813	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$39,737	\$39,697	\$39,697	\$39,697	\$39,697	\$39,697	\$39,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427923	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebn0062j	20141634	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$27,294	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	100.00	\$0	Lote	149	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400427925	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Secundaria Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21eto0156i	20141643	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$39,347	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	100.00	\$0	Lote	231	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400427929	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar José Guadalupe Posada Clave 21djp0812q	20141635	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$37,942	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	100.00	\$0	Lote	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427934	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios; En La Secundaria Luis G. Urbina Clave 21e07071a	20141772	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$370,145	\$369,775	\$369,775	\$369,775	\$369,775	\$369,775	\$369,775	100.00	\$0	Lote	233	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427943	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21e070732c	20141506	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,050,982	\$3,047,931	\$3,047,931	\$3,047,931	\$3,047,931	\$3,047,931	\$3,047,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427948	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21e070732c	20141640	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$88,478	\$88,390	\$88,390	\$88,390	\$88,390	\$88,390	\$88,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427955	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21e070732c	20141633	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$118,041	\$117,923	\$117,923	\$117,923	\$117,923	\$117,923	\$117,923	100.00	\$0	Lote	115	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427960	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Adosadas En Estructura U-2c; En La Secundaria Águilas De Anahuac Clave 21des0095g	20141782	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,022,387	\$1,021,365	\$1,021,365	\$1,021,365	\$1,021,365	\$1,021,365	\$1,021,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427964	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Águilas De Anahuac Clave 21des0095g	20141629	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$54,588	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	100.00	\$0	Lote	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427966	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21dln0457q	20141786	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$464,993	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427970	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21dln0457q	20141824	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,485	\$13,471	\$13,471	\$13,471	\$13,471	\$13,471	\$13,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427975	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Margarita Guarnero Calderón Clave 21dln0457q	20141651	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$37,942	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$37,904	100.00	\$0	Lote	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427981	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Bachillerato Gilberto Bosques Saldívar Clave 21ebh0127c	20141662	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuecomac	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$54,588	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	100.00	\$0	Lote	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427985	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional U-1c; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z	20141818	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,403,710	\$1,402,306	\$1,402,306	\$1,402,306	\$1,402,306	\$1,402,306	\$1,402,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427990	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional U-1c; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z	20141642	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$40,708	\$40,667	\$40,667	\$40,667	\$40,667	\$40,667	\$40,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400427998	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z	20141645	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,882	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,800	100.00	\$0	Lote	315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428002	Mantenimiento General; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1769p	20141618	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$566,681	\$566,114	\$566,114	\$566,114	\$566,114	\$566,114	\$566,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428007	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar El Pequeño Sembrador Clave 21ejn0284o	20141616	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$468,687	\$468,218	\$468,218	\$468,218	\$468,218	\$468,218	\$468,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428023	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar El Pequeño Sembrador Clave 21ejn0284o	20141974	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$37,942	\$36,870	\$36,870	\$36,870	\$36,870	\$36,870	\$36,870	100.00	\$0	Lote	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428028	Mantenimiento General; En El Preescolar México Clave 21djp0023d	20141549	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,176,482	\$2,174,306	\$2,174,306	\$2,174,306	\$2,174,306	\$2,174,306	\$2,174,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428085	Suministro de Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual Y Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (Fracc. Villa De Los Frailes) 21ebs0004a	20141516	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,642,759	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	\$1,641,116	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428093	Suministro de Mobiliario Y Equipo: Taller De Capacitación Para El Trabajo, Usos Múltiples, Auditorio, Aula Virtual Y Gimnasio Al Aire Libre; En La Sec Abierta (Agua Blanca) 21ebs0005a	20141517	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,674,927	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	\$1,673,252	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428102	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C; En El Bachillerato General Clave 21ebh0990z	20141579	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,602	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	\$1,207,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400428115	Rehabilitación Del Deportivo La Piedad	20141501	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,490,092	\$20,490,092	\$20,490,092	\$6,352,517	\$6,352,517	\$6,352,517	31.00	\$0	Metros Cuadrados	3,630	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400428121	Programa Estatal De Colocación De Techos	20141513	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,077,701	\$24,854,150	\$24,854,150	\$24,854,150	\$24,805,471	\$24,805,471	\$24,805,471	\$24,805,471	99.80	\$0	Metros Cuadrados	8,828	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400428179	Mantenimiento De Pavimento Asfáltico Con Fresado En Vialidades Laterales De La Avenida San Claudio Entre Diagonal Rio Papayo	20141498	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,804,898	\$4,660,855	\$4,660,855	\$4,660,855	\$4,421,023	\$4,421,023	\$4,421,023	94.85	\$383,875	Metros Cuadrados	6,337	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428209	Techado De Cancha De La Escuela Primaria Jose Maria Velasco, Colonia Primero De Mayo Municipio De Puebla En El Estado De Puebla, Segunda Etapa	20141680	Puebla	Puebla	Primero de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$713,699	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	100.00	\$25,307	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428220	Techado De Cancha De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla," De La Colonia "Unión Anorchista" Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20141681	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,723,275	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	100.00	\$13,229	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428224	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Unión Anorchista, Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	20141692	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,998,585	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	100.00	\$106,475	Metros Cuadrados	1,620	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE AMPLIO Y SE PAGARAN CON RECURSOS MUNICIPALES / Fisica: LOS ALCANCES DE LA OBRA SE AMPLIARAN Y SE PAGARAN CON RECURSOS MUNICIPALES / Reolisto:	
PUE14140400428234	Construcción Del Puente Vehicular Y Su Prolongación En Calle Aquiles Córdova Con Concreto Hidráulico En La Colonia 2 De Marzo Del Municipio De Puebla	20141716	Puebla	Puebla	Ampliación 2 de Marzo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,915	\$7,738,915	\$7,738,915	100.00	\$261,085	Metros Cuadrados	6,640	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428238	Construcción Foro Cultural Colonia Tlacaeelel	20141719	Puebla	Puebla	Tlacaeelel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,999,583	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	\$1,995,371	100.00	\$6,214	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428242	Primera Etapa De Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	20141720	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$14,735,250	\$14,705,755	\$14,705,755	\$14,705,755	\$14,705,755	\$14,705,755	\$14,705,755	100.00	\$44,245	Metros Cuadrados	5,210	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428249	Construcción De Foro Cultural En La Colonia Victor Puebla Del Municipio De Puebla	20141722	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,006,990	\$3,002,892	\$3,002,892	\$3,002,892	\$2,055,730	\$2,055,730	\$2,055,730	68.46	\$954,270	Metros Cuadrados	1,614	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428255	Construcción De Foro Cultural En La Colonia 6 De Junio Del Municipio De Puebla	20141723	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,998,585	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,774,902	\$2,774,902	\$2,774,902	92.58	\$226,685	Metros Cuadrados	354	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428260	Construcción De Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Tlacaeelel.	20141724	Puebla	Puebla	Tlacaeelel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$999,000	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	\$993,827	100.00	\$6,173	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400428399	Construcción De La Calle Priv. 7 C Sur Ubicada En Privada 7 C Sur Entre Calle Guadalupe (135 Poniente) Y Calle 137 Poniente De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40399	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$753,630	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	\$727,191	100.00	\$26,439	Metros Cuadrados	1,712	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428404	Construcción De La Calle Primera Privada Josefa Ortiz De Domínguez Ubicada En Primera Privada Josefa Ortiz De Domínguez Publico Calle Pino Suárez Y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40400	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,518,055	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	\$1,460,351	100.00	\$57,704	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428408	Construcción De La Calle Privada Venustiano Carranza Ubicada En Privada Venustiano Carranza Entre Calle Flores Magón Y Calle Emiliano Zapata (7 Sur C) De La Colonia Guadalupe Hidalgo	40401	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$466,344	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	\$444,928	100.00	\$21,416	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428413	Construcción De La Calle Privada Francisco I. Madero Ubicada En Privada Francisco I. Madero Entre Calle Ignacio Allende (7 B Sur) Y Calle Francisco Javier Mina (8 B Sur)	40402	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,567,878	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	\$1,443,421	100.00	\$124,457	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428462	Construcción De La Calle Flores Magón Ubicada En Calle Flores Magón Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe O 135 Poniente	40403	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,069,264	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	\$998,355	100.00	\$70,909	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428467	Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo Ubicada Entre Calle Miguel Hidalgo, 7 Sur, Y 7 B Sur	40406	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$191,525	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	\$136,955	100.00	\$54,570	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428475	Adecuación De Imagen En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón Ubicada En Calle Nardos Entre Acacias Y Calle Tabachines	40407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	\$285,686	100.00	\$14,314	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428533	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón, Ubicada En La Calle Nardos Entre Calle Acacias Y Calle Tabachines	40411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,256,207	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	\$1,217,146	100.00	\$39,061	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400428537	Ampliación Y Habilitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo	40412	Puebla	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$955,934	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	\$921,335	100.00	\$34,599	Metros Cuadrados	10,883	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400429416	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Colonia Huertagco Calle Emiliano Zapata En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	20140729	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400429451	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Calle Relicario Carmona En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	20140730	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400429472	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Huapelegcan Calle Sin Nombre En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	20140756	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400429809	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad	20141181	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR PEOBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE1414040042832	Construcción De Puente Atranzado En El Arco De Seguridad	20141183	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,792,424	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538,313	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430066	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad	20141170	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430085	Unidades Moviles Alimentarias Tercera Etapa	20141289	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,513,536	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430230	Construcción De Puente Atranzado En El Arco De Seguridad	20141180	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$8,990,906	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430639	Elaboración De Evaluaciones Socioeconómicas Para 11 Universidades De Educación A Distancia De Nueva Creación, En El Estado De Puebla.	20141376	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$462,462	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,141,376	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430859	Construcción De Techado De La Canecha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", En La Localidad De San Martín Texmelucan De Labastida, En El Municipio De San Martín Texmelucan.	20141701	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430914	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para El Centro Integral De Servicios	20141639	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430935	Construcción De Foro Cultural En La Colonia "Ampliación Libertad Antorchista"	20141783	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,001,586	\$3,001,586	\$3,001,586	\$3,001,586	\$1,362,605	\$1,362,605	45.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.40	Financiera: EL IMPORTE REGISTRADO INC. RET. 1 AL MILLAR, OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430939	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para El Centro Integral De Servicios	20141839	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400430960	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,660,569	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14140400430995	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,225,721	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14140400431053	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D Y E, En El Instituto Tecnológico Superior De Zacapoaxtla Clave 21msu10037	20141706	Puebla	Zacapoaxtla	Atacapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,131	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400431295	Construcción De La Tercera Etapa Que Consiste En Obra Exterior Y Trabajos Complementarios; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	20141721	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400431359	Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141614	Puebla	Tlaltiaquitepec	Ciudad de Tlaltiaquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47,151	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400431384	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141841	Puebla	Tlaltiaquitepec	Ciudad de Tlaltiaquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$462,873	\$455,902	\$455,902	\$455,902	\$455,902	\$455,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47,151	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400431442	Montaje Del Teleférico En La Zona De Los Fuertes, Municipio De Puebla	20141778	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$32,829,398	\$32,862,260	\$32,829,398	\$32,829,398	\$16,414,699	\$16,414,699	49.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA (anticipo) / Fisica: pago de anticipo / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140400431623	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial; En El Preescolar La Primavera Clave 21dcd0488	20141744	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400431746	Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141670	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88,970	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400431987	Estudio Técnico De Perfil Longitudinal Para La Construcción Del Teleférico De La Ciudad De Puebla, En El Municipio De Puebla	20141264	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,302,000	\$1,257,480	\$1,257,480	\$1,257,480	\$1,257,480	\$1,257,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400432082	Actualización Del Análisis Costo-Beneficio Para La Construcción Del Teleférico De La Ciudad De Puebla, En El Municipio De Puebla	20141334	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,854,835	\$1,854,435	\$1,854,435	\$1,854,435	\$1,854,435	\$1,854,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400432983	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Acatlán De Osorio Para El Centro Integral De Servicios	20141577	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400432986	Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipios - Cte - 001/2014	20141225	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	100.00	\$0	Piezas	1,233	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400433123	Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipios - Cte - 002/2014	20141959	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	100.00	\$0	Piezas	4,169	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400433210	Conservación De La Carretera: La Colorada - Acatlán Tramo Icaquixtla - Acatlán, Del Kilometro 122 600 Al Kilometro 122 680, En La Localidad De Acatlán De Osorio, En El Municipio De Acatlán De Osorio	20141373	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$204,784	\$100,745	\$100,745	\$100,745	\$100,745	\$100,745	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400433392	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Todos Santos Almolonga, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla. 1a. Etapa	20141676	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,393,600	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,442	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA 100% / Registro:	
PUE14140400433413	Construcción De Techado De La Plaza Cívica Y Gradas De La Colonia Benito Juárez, Amozoc, Puebla (Segunda Etapa)	20141865	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,485,145	\$1,485,145	\$61,454	\$61,454	3.93	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433483	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Acatlán De Osorio Para El Centro Integral De Servicios	20141929	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433603	Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20130300	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400433623	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa Puebla.	20130879	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$311,822	\$311,822	33.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.92	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400433630	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En Avenida 25 Poniente-Oriente, Entre Boulevard Esteban De Antuñano Hasta La Avenida 24 Sur Del Municipio De Puebla.	20130993	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400433667	Parque Urbano Jagüey De Agua Santa	20131128	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.58	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400433678	Rehabilitación Y Adaptación Del Centro De Salud Para El Centro Integral De Servicios	20141760	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433701	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II Entre Blvd. Atlitico Y Boulevard Vicente Suárez Del Municipio De Puebla	20131238	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$9,672,372	\$9,672,372	56.82	\$0	Kilómetro	0	0.00	91.49	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400433708	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21ep9435u	20141743	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433729	Construcción De Plaza Cívica, Andadores E Instalación De Luminarias, En La Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Clave 21ubn0001p	20141444	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433739	Demolición Del Edificio Existente Y Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C, Clave 21etv014d	20141935	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433746	Andador Para Transeúntes En Localidad De Tula, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla	20141677	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,092,454	\$1,093,548	\$1,093,548	\$1,093,548	\$1,093,548	\$1,093,548	\$1,093,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro:	
PUE14140400433780	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura, En El Colegio De Escolleres Planet 28 Clave 21cc0004a	20141715	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433813	Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana	20140864	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$44,151,334	\$44,151,334	87.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400433826	Estudios Y Proyectos Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan.	20141417	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$244,935	\$232,758	\$232,758	\$232,758	\$232,758	\$105,563	\$105,563	45.35	\$0	Lote	75,518	0.00	45.35	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400433834	Sistema De Agua De La Colonia Aquiles Serdán (Primera Etapa)	20141360	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,820	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400433850	Perforación De Pozo Y Sistema De Distribución De Agua Potable En La Colonia Tlaxcala Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20141428	Puebla	Puebla	Tlaxcala	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,045,000	\$9,660,574	\$9,660,574	\$9,660,574	\$2,905,204	\$2,905,204	\$2,905,204	30.07	\$0	Lote	6,755	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SE CONCLUYE Y FINIQUITA EN JULIO 2015 / Física: / Registro:	
PUE14140400433868	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan, Primera Etapa	20141494	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,029,911	\$8,029,911	\$1,550,744	\$1,550,744	18.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.83	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400433879	Construcción De Sanitario Ecológico Y Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación 21dn2340e	20141931	Puebla	Atlixco	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433891	Unidad Deportiva Cauel En El Municipio De Puebla	20141853	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,444,374	\$1,444,374	\$1,444,374	\$1,293,623	\$1,293,623	\$1,293,623	89.56	\$206,377	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400433907	Unidad Deportiva Francisco Montejo En El Municipio De Puebla	20141854	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	\$1,455,312	100.00	\$44,688	Metros Cuadrados	2,234	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	
PUE14140400433959	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c, En La Primaria Moctezuma Ilhuicamina Clave 21ep91603g	20141934	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400433987	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Rinconada De 2.5 Kms. De Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla.	20141451	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400434074	Terminación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Mismo Nombre, Pue.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Chignahuapan (Baños Ternales)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,096,392	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$750,767	\$750,767	33.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434085	Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral De Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades	20141862	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$34,620,762	\$29,699,600	\$29,699,600	\$29,699,600	\$29,699,600	\$29,699,600	\$29,699,600	100.00	\$0	9974.37 M2	23,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400434100	Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires (Primera Etapa)	20141843	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434109	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Estaban De Antuñano Entre La Privada La Constancia A La Autopista México-Hermosillo, Serdán	20141337	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,237,998	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400434132	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Silvio Entre Avenida Osa Mayor Y Boulevard Del Niño Poblano En El Municipio De Puebla	20141338	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,991,844	\$4,850,123	\$4,850,123	\$4,850,123	\$4,850,123	\$4,850,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400434140	Equipamiento, Mobiliario E Informático De 10 Agencias Del Ministerio Público De La Zona Metropolitana De Puebla	20141446	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA ADQUIRIDO, SIN EMBARGO NO SE HAN EQUIPADO LAS AGENCIAS. / Registro:
PUE14140400434147	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Periferia Del Parque Ecológico, En La Calle 30 Norte-Sur, 35 Oriente Y Juan De Palafox Y Mendoza, Ubicado En El Municipio De Puebla	20141339	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$10,936,387	\$10,936,387	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.74	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400434169	Construcción De Obra Civil Y Red De Distribución Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Paseo De San Francisco, Municipio De Puebla	20141377	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434171	Construcción De Cancha Y Gradas, Así Como Techado De La Cancha Del Presscolar "Margarita Moran" Con Clave 21djq2177u Del Municipio De Puebla	20141154	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,748,250	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	\$1,747,974	100.00	\$2,026	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400434233	Acometida Eléctrica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Cívico 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla.	20141383	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434283	Suministro Y Colocación De Placas De Acero Para Tapar Juntas De Dilatación En Periférico Ecológico En Diferentes Puntos Ubicados En El Estado De Puebla	20141394	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,292,009	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400434296	Rehabilitación Del Auditorio Escolar (Humberto Vidal Mendoza, Del Bachillerato General Oficial "Benito Juárez García, Con Clave Escolar 21ebh0220k En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Pue.	20141155	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$1,998,000	\$1,909,122	\$1,909,122	\$1,909,122	\$1,909,122	\$1,909,122	\$1,909,122	\$1,909,122	100.00	\$90,878	Metros Cuadrados	4,652	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400434299	Pavimentación De La Calle Principal Segunda Etapa Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuayuca De Andrade, Pue.	20141599	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,093,585	\$1,093,585	74.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400434301	Trabajos De Obras Complementarias Para La Modernización Del Boulevard Estaban De Antuñano, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20141407	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434318	Construcción De Cancha Y Gradas De La Escuela Primaria José María Velasco Con Clave 21dpr3718y De La Colonia 1º De Mayo Del Municipio De Puebla	20141156	Puebla	Puebla	Primero de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2014	\$99,000	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	\$965,819	100.00	\$34,182	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400434342	Construcción De Cancha Y Gradas, Así Como Techado De La Cancha De La Colonia "El Triunfo" Del Municipio De Puebla	20141205	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,748,250	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	\$1,746,005	100.00	\$3,995	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE14140400434364	Colector Pluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapulco) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141495	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,175,332	\$1,140,431	\$1,140,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434366	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tepango-Nectepetz Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20131108	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,128,949	\$2,128,949	74.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	74.88	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400434390	Construcción De Colector Pluvial Chinguloso Segunda Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141496	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,578,452	\$4,303,700	\$4,303,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434409	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla	20141637	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$599,970	\$599,070	\$599,070	\$538,703	\$538,703	\$538,703	\$538,703	\$538,703	89.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400434430	Obra Complementaria Para El Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Rata, Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20141638	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE14140400434455	Reasfaltamiento En Concreto Asfáltico Del Boulevard San Felipe Entre Carmen Millán A Josefa Ortiz De Domínguez En San Felipe Hueyotlipán.	20141899	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,828	\$1,999,828	\$82,752	\$82,752	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO.	
PUE14140400434489	Reasfaltamiento De Las Calles Aguilés Serdán Y Zapata Entre Cue Merlo Y San Francisco, Calle Vicente Guerrero Tramo De 20 De Noviembre A Privada A Oto. De La 16 De Septiembre	20141908	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400434548	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Lateral Hospital De Tecamatlan En El Municipio De Tecamatlan	20141900	Puebla	Tecamatlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,743,207	\$5,743,207	\$4,749,792	\$4,749,792	81.89	\$0	Metros	0	0.00	82.70	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400434558	Construcción Del Radial A San Bernardino Tlaxcalcingo En El Municipio De San Andrés Cholula	20141906	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADO	
PUE14140400434645	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Museo Del Valle De Tehuacan	20141733	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400434656	Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Obra Exterior, Trabajos Complementarios Y Instalación De Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre	20141747	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400434675	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Clave 21ebn0939b	20141693	Puebla	Coxcatlan	San José Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,323	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400434683	Rehabilitación Del Bachillerato General "Eneida Bolaños"	20141318	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,074,371	\$12,086,458	\$12,086,458	\$12,086,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140400434721	Construcción De Puente Vehicular En Buenos Aires-Monte De Chile, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla.	20131161	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,181,518	\$5,181,518	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.25	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140400434760	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	20130197	Puebla	Puebla	Hericia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$232,216,709	\$196,551,724	\$196,355,172	\$196,355,172	\$196,355,172	\$196,355,172	\$196,355,172	99.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	88.89	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400434769	Terminación Del Colector En Margen Izquierdo De La Barranca Paralela A La Calle Oaxaca Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Zona Conurbada De Nopalucan De La Granja (La Jeva. O	20141483	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,002	\$491,002	\$20,317	\$20,317	4.06	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO, ANTIPO PAGADO.	
PUE14140400434770	Suministro De Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Gestión Empresarial; En El Instituto Tecnológico De Tecamatlan Clave 21di00831	20141322	Puebla	Tecamatlan	Tecamatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Lote	785	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400434779	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Tepetopan, Municipio De Tehuacan, Pue.	20140639	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400434782	Perforación Y Equipamiento De Dos Pozos (Construcción De Dos Líneas De Conducción); En El Instituto Tecnológico De Tecamatlan Clave 21di00831	20141499	Puebla	Tecamatlan	Tecamatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400434828	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlacaotel, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan.	20131120	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$4,521,139	\$4,521,139	53.66	\$0	Metros	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400434856	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Tecmachalco Para El Centro Integral De Servicios	20141443	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	En Ejecución	2014	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71,571	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400434874	Colocación De Señalamiento Turístico Vertical De La Carretera Tehuacan-Teotitlan Para Dar Acceso A La Zona Arqueológica De Tehuacan Viejo A La Altura Del Kilómetro 2, 000.00, En El	20141447	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$82,310	\$80,300	\$80,300	\$80,300	\$80,300	\$80,300	\$80,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400434886	Construcción De Techado De Cancha Municipal En Municipio De Zoquitlan	20141717	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140400434911	Demolición De Edificio Existente Y Construcción De Edificio: 4 Aulas, Lab Polifuncional, Sanitarios, Intendencia, Cooperativa Y Escalera En U-2c; En La Sec Tfc: 27 Proceso 21ds00830	20141933	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14140400434917	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Puesto Sintético Ubicado En El Jardín Del Arte, Municipio De Puebla.	20141259	Puebla	Puebla	Hericia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$7,418,887	\$7,418,887	90.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.90	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400434918	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tehuacan, Puebla.	20141945	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,958,119	\$1,958,119	\$1,958,119	\$1,958,119	\$1,251,806	\$1,251,806	63.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.95	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400434985	Construcción De Techado De Cancha En Tecpanzacualco, Municipio De Zoquitlan	20141718	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlanzacualco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro:	
PUE14140400435017	Construcción De Techado De Cancha En Primaria De Tepexilolita, Municipio De Zoquitlan	20141737	Puebla	Zoquitlan	Tepexilolita	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14140400435026	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo	20140617	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,750,480	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400435037	Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	20130601	Puebla	Puebla	Hericia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,965,341	\$3,448,276	\$3,444,828	\$3,444,828	\$3,444,828	\$3,444,828	\$3,444,828	\$3,444,828	99.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	90.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400435058	Construcción De Techado De Cancha Municipal En Xicala, Municipio De Zoquitlan	20141763	Puebla	Zoquitlán	Xicala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400435080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Va De La Casa De Salud De El Puerto Camino A Alvarez, Teteles De Ocampo, Puebla Del Km. 0 255 Al Km. 0 497. (Sembrada Finas)	20141610	Puebla	Teteles de Ocampo	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,038,737	\$1,038,737	\$42,982	\$42,982	4.05	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTIPOCO PAGADO.	
PUE14140400435126	Programa Estatal Cuartos Dormitorio	20141626	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	Vivienda	En Ejecución	2014	\$90,440,000	\$89,203,659	\$89,203,659	\$89,203,659	\$43,025,674	\$43,025,674	\$43,025,674	48.23	\$0	Vivienda	22,344	0.00	50.48	Financiera: EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Física: EN PROCESO. SE REPORTARA CUANDO SE CULMINE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400435128	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Agustín Lara Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Petatlcingo, Municipio De Petatlcingo	20141601	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Rural		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,108,022	\$1,074,246	\$1,074,246	\$1,055,469	\$1,055,469	\$1,055,469	\$1,055,469	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400435130	Construcción De Sistema De Agua Potable En Totlaya, Municipio De Zoquitlan	20141776	Puebla	Zoquitlán	Totlaya	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400435162	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorio	20141627	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,555,827	\$2,173,840	\$2,173,840	\$2,173,840	\$724,613	\$724,613	\$724,613	33.33	\$0	Vivienda	22,344	0.00	50.48	Financiera: EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Física: EL PROGRAMA ESTA VINCULADO AL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL CUARTOS DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400435166	Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 120, 140 Y 170.	20140995	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$430,759,928	\$89,443,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.63	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400435242	Construcción De Pavimento Con Concreto Municipal Y Alcantarillado En La Calle Raul Ortega	20141468	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,493,062	\$1,493,062	\$708,099	\$708,099	\$708,099	47.21	\$0	Kilómetro	0	0.00	47.43	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400435324	Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Aldama	20141482	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,461,355	\$1,461,355	\$1,461,355	\$1,461,355	\$1,461,355	97.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.32	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400435331	"Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De Tepexi De Rodriguez (Buena Vista), Mpio De Tepexi De Rodriguez, Pue."	20141703	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	510	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro:	
PUE14140400435340	"Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Callejón De Ayojotingo Con Tubería De 8" De P.V.C. Que Beneficiará A La Localidad De Teziutlán, Municipio De Teziutlán, Pue."	20141140	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,512	\$65,290	\$65,290	\$65,290	\$65,290	\$65,290	\$65,290	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400435386	Estadías Ecológicas En Viviendas De La Localidad De Capultita, Municipio De Tlaxiaco	20141285	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	100.00	\$0	Piezas	563	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400435391	Colocación De Señalamiento Turístico Vertical De La Carretera Federal 150 Para Señalar Camino De Acceso A Las Zonas Arqueológicas De Santo Nombre, En El Municipio De Tlaxiaco, De Benito Juárez	20141448	Puebla	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$61,075	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400435448	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol Y Juego Lúdico En La Junta Auxiliadora De San Marcos Necoxtla.	20141481	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,141,481	\$3,222,929	\$3,200,842	\$3,200,842	\$2,664,353	\$2,664,353	\$2,664,353	82.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.52	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400435485	Estudios Y Proyectos Para La Ampliación Y Modernización Del Camino, Para Dar Acceso A La "Zona Arqueológica De Tehuacán Viejo", E.C. (Carretera Federal Tehuacán - Teotitlán), Tehuacán, Yieló	20140765	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$464,425	\$464,425	\$464,425	\$464,425	\$464,425	\$464,425	\$464,425	100.00	\$0	Kilómetro	274,906	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO	
PUE14140400435971	Unidad Deportiva De Municipio De Zapotitlan	20141691	Puebla	Zapotitlán Salinas	Zapotitlán Salinas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400436026	Construcción De Puente Vehicular Calle Cruz Verde, Municipio De Zapotitlan.	20141705	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$965,977	\$966,944	\$966,944	\$966,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400436039	Construcción De Andador Peatonal En San Antonio Texcala, Municipio De Zapotitlan.	20141656	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,223,845	\$2,226,071	\$2,226,071	\$2,226,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,637	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140400436555	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Atlixco-Dos Rios	20141522	Puebla	Chichiquila	Atlixco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,304,258	\$5,309,568	\$5,285,773	\$5,285,773	\$1,111,274	\$1,111,274	\$1,111,274	20.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.02	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400436659	Casa De Cultura En La Junta Auxiliadora De San Lorenzo Teotitlan.	20141543	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,615,773	\$4,620,394	\$4,591,828	\$4,591,828	\$3,060,322	\$3,060,322	\$3,060,322	66.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.65	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE14140400436772	Terminación De Instalaciones Especiales De Voz Y Datos, Sistema Contra Incendios, Cctv Y Sire En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre	20141746	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400436788	Construcción De Una Baranda Perimetral; En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre	20141748	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14140400436810	Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre La	20141734	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malcatepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,989,000	\$11,000,000	\$10,797,421	\$10,797,421	\$10,797,421	\$10,797,421	98.16	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	84.96	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:		
PUE14140400436846	Construcción De Foro Cultural (2a Etapa)	20141675	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,000	\$1,000,000	\$974,638	\$974,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		
PUE14140400436983	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Azumbilla, Municipio De Nicolás Bravo, Pue.	20141586	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,996,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va		
PUE14140400437433	Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudios De Topografía E Ingeniería	20141198	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,871,208	\$11,871,208	\$11,871,208	\$11,871,208	\$8,435,903	\$8,435,903	\$8,435,903	71.06	\$0	Lote	0	0.00	70.66	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
PUE14140400437582	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para La Construcción De La Constancia Museo De La Música Sa Etapa, Casa De La Música Viena, Puebla.	20141149	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437600	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para El Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla.	20141206	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437617	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para La Construcción De La Estación De Policía Turística, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141216	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437628	Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" Con Una Longitud Aproximada De 35.0 Metros Y Un Ancho De Calzada De 12.0 Metros, Ubicado En La Carretera - Amozoc - Tzucatlán, Tramo: Amozoc - Zaragoza, Kilómetro	20140014	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,397,859	\$2,389,984	\$2,389,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	99.26	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400437640	Trabajos Para La Ejecución De La Reubicación Del Archivo General Del Estado Y El Archivo General De Notarías, Ubicados En El Municipio De Puebla, Puebla.	20141686	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437649	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Rafael Grajales Pacheco Clave 21a04031g	20141745	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,432	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437668	Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudios Ambientales De La Zona Sur De Puebla	20141380	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,995,000	\$4,699,844	\$4,699,844	\$4,699,844	\$3,505,555	\$3,505,555	\$3,505,555	74.59	\$0	Lote	0	0.00	75.99	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
PUE14140400437673	Construcción De Escaleras Metálicas; En La Plaza De La Concordia Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141735	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437696	Reparaciones Generales; En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Gree Puebla)	20141845	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437711	Construcción De Muro De Contención Y Baranda; En La Primaria Revolución Mexicana Clave 21d02774h	20141932	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437739	Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudio De Análisis Costo-Beneficio Para El Saneamiento	20141381	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$2,907,551	\$2,907,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
PUE14140400437745	Demolición Del Edificio A, B Y Construcción: 6 Ánulas Y Escalera En U-2c; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21a090248z	20141936	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	821	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437754	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Pedregal, Del Municipio De Zapotiltán Salinas, Pue.	20141449	Puebla	Zapotiltán	Zapotiltán Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,652	\$239,375	\$239,375	\$239,375	\$239,375	\$239,375	97.88	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.		
PUE14140400437818	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gregorio A Salas Clave 21d019571	20141937	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437829	Suministro De Mobiliario Y Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Mantenimiento Industrial, Automotriz Y Energías Renovables; En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 21e00001h	20141249	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Lote	5,700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14140400437872	Estudios Para La Construcción De La Macroproyecto Para El Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona De Valsequillo	20141946	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,499,974	\$10,184,974	\$10,184,974	\$10,184,974	\$758,110	\$758,110	\$758,110	7.44	\$0	Lote	0	0.00	7.44	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
PUE14140400437952	Proyecto Integral Para La Construcción De La Interconexión Peatonal, Entre El Parque Del Niño Poblano Y El Jardín Del Arte, Ubicado En Los Municipios De San Andrés Cholulá Y Puebla.	20141134	Puebla	San Andrés Cholulá	San Andrés Cholulá	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$8,011,503	\$8,011,503	72.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.81	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400437953	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista -Tzocoyohuac- Municipio De Zacapoaxtla, Puebla Del Km. 2 100 Al Km. 2 758.51, (Segunda Etapa)	20141628	Puebla	Zacapoaxtla	San José Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,354,941	\$3,354,941	\$138,825	\$138,825	4.09	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO, ANTIPO PAGADO.	
PUE14140400438139	Construcción De Calle De 5 De Mayo Ubicada En Calle 5 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	40390	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$748,751	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	100.00	\$32,582	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADA / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400438191	Construcción De Calle 15 De Mayo Ubicada En Calle 15 De Mayo Entre Calle Arboledas Y Calle 15 De Septiembre De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección.	40391	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,361,981	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	100.00	\$170,791	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400438237	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Zacatán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue.	20141103	Puebla	Zacatán	Zacatán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400438291	Construcción De Calle Amado Nervo Ubicada En Calle Amado Nervo Entre Calle Malinalá Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores	40392	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$786,081	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	100.00	\$47,446	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400438297	Construcción De Colector Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zacatán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue.	20141106	Puebla	Zacatán	Zacatán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE14140400438319	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400438325	Apertura De Paso Provisional Por Afectaciones De Derrumbes Y Desazolve En Los Caminos: Palzoquite - Tallenango Kilometros 1 100 Al 1340	20141905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,939,573	\$1,917,392	\$1,917,392	\$1,917,392	\$1,917,392	\$975,549	\$975,549	50.88	\$0	Lote	0	0.00	50.88	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400438349	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400438383	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141179	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400438402	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141333	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,996,328	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400438429	Construcción De Calle Arboledas Tramo 1 Y Calle Arboledas Tramo 2 Ubicada En Calle Infantes Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 15 De Mayo, Entre Calle 19 De Enero Y Calle Independencia	40393	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,163,656	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	\$3,131,591	100.00	\$32,065	Metros Cuadrados	7,814	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
PUE14140400438438	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400438442	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141849	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14140400438610	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Villa Lazaro Cárdenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza, Pue.	20141260	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,361,054	\$2,258,650	\$2,258,650	\$2,258,650	\$2,258,650	\$1,354,428	\$1,354,428	59.97	\$0	Metros	0	0.00	58.24	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400438643	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Colocación De Jardines, En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msur1492	20141710	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400438753	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad	20140888	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400438785	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141181	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400438835	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141332	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538,313	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400438860	Trabajos Para La Transición Aereo-Subterránea-Aerea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141848	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400438888	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Izúcar De Matamoros Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20141492	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400438899	Mejoramiento, Obras De Protección Y Reconstrucción De Los Accesos Del Puente Vehicular "Los Piñales" Ubicado En El Camino Rural Xicotepac - Los Piñales - Izatlan.	20140013	Puebla	Xicotepac	Los Piñales (Agua Dulce)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,299,038	\$3,040,684	\$3,040,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	84.47	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400438944	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141851	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538,313	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400439091	Reconstrucción Y Modernización Del Puente "El Tepetate" Con Una Longitud De 120.00 Metros Y Un Archo De Calzada De 7.70 Metros, Ubicado En La Carretera: Pacchuca - Tuxtepec.	20140015	Puebla	Xicotepac	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,169,236	\$3,146,830	\$3,146,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	93.39	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400439231	Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Regularizable Para La Construcción Y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alojir Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Habitacional, Militar.	20141625	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400439544	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman	20141196	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,756	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 / Fisica: ACCION TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 / Registro: ACCION TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014.
PUE14140400439574	Construcción De La Calle 1 De Mayo Ubicada En Calle 1 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxillar La Resurrección	40394	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$678,611	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	\$663,767	100.00	\$14,844	Metros Cuadrados	4,883	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400439689	Construcción De Calle Rubén Darío Ubicada En Calle Rubén Darío Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Historiadores	40395	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,189,895	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	100.00	\$90,622	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400439714	Construcción De Calle Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Camino Real (Atoyac) Y Calle Malintzi De La Colonia Ampliación Historiadores	40396	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,695,906	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	100.00	\$58,411	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400439746	Construcción De Calle Lázaro Cárdenas Ubicada En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Camino Real O Atoyac Y Calle Hernán Cortés De La Colonia Ampliación Historiadores	40397	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	100.00	\$16,380	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400439807	Construcción De Calle Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Flor Del Bosque Y Calle Amapolo De La Colonia Ampliación Historiadores	40398	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$604,944	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	\$567,577	100.00	\$37,367	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400439842	Adecuación De La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario Ubicado En La Colonia Solidaridad Nacional En Calle Jacaranda En La Colonia Solidaridad Nacional	40405	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	100.00	\$23,623	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
PUE14140400439885	Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Fuentes De Aparicio Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle Centenario	40408	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	\$273,966	100.00	\$26,034	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:
PUE14140400440114	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuena Norte - Sur De La Zona Metropolitana: Eje 11 Norte - Sur	20130197	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$44,436,602	\$45,297,250	\$45,297,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.12	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUITA
PUE141404004401027	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dp0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo	20141553	Puebla	Chietla	Coahuila municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	100.00	\$0	Lote	398	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400441245	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dp0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo	20141605	Puebla	Chietla	Coahuila municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400441288	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Diez Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dp0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo	20141678	Puebla	Chietla	Coahuila municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	100.00	\$0	Lote	398	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400441451	Construcción De Cancha De Usos Múltiples; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 "Calipam" Clave 21dp0004u, Ubicado En La Localidad De Caltean, Municipio De Coxcatlán	20141702	Puebla	Coxcatlán	Coahuila municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400441503	Modernización Y Ampliación Del Camino Ahuatempan-Garzules Tramo: Km 7 700 Al 7 370 En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan	20141780	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Coahuila municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,124	\$2,995,124	\$2,995,124	\$2,995,124	99.84	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE REALIZAR EL REINTEGRO POR UN IMPORTE DE \$ 4,875.70 / Fisica: LA OBRA ESTA EN FINQUITO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA EN FINQUITO Y EN FUNCIONAMIENTO.
PUE14140400441519	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 "Calipam" Clave 21dp0004u, Ubicado En La Localidad De Caltean	20141766	Puebla	Coxcatlán	Coahuila municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	100.00	\$0	Lote	336	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400442724	Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Barrio San Antonio Y El Refugio	40404	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,568,318	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	100.00	\$324,829	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:
PUE14140400443309	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Progreso De Las Américas Clave 21ebh0151e	20141384	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400443325	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ebc0020, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20141558	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400443367	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh02040s	20141385	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$33,934	\$33,585	\$33,585	\$33,585	\$33,585	\$33,585	\$33,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400443374	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ebc0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltiaquitepec, Puebla.	20141559	Puebla	Tlaltiaquitepec	Ciudad de Tlaltiaquitepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE114140400443437	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb000b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141565	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443513	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dp0006a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20141590	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	759	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443528	Trabajos De Mantenimiento General En Las Preparatorias; Simon Bolívar De Atlixco, Prepa Alfonso Calderón Moreno En Puebla, Preparatoria Benito Juárez En Puebla	20141359	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	100.00	\$0	MTOS. PREPAS BUAP	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE114140400443575	Reparaciones Generales En Los Edificios B, D, E, F, G, H, K, L, Y O; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Texmelucan" Clave 21dp0003v, Ubicado En La Localidad.	20141592	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	723	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443652	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21ecb0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20141595	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$530,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443689	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dp0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141606	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443714	Construcción De Una Biblioteca En Estructura U-1c Y Reparaciones; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20141695	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443829	Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla I" Clave 21dp0001x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141544	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	100.00	\$0	Lote	718	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443882	Suministro De Mobiliario Para Seis Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dp0010e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141552	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	100.00	\$0	Lote	576	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443884	Suministro De Equipo Para Quince Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	20141594	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$288,945	\$288,945	\$288,945	\$288,945	\$288,945	\$288,945	\$288,945	100.00	\$0	Lote	776	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443912	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ecb0023o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20141554	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,826,980	\$1,826,980	\$1,826,980	\$1,826,980	\$1,826,980	\$1,826,980	\$1,826,980	100.00	\$0	Lote	846	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443960	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 153 "Teziutlán" Clave 21dp00007f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20141556	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	100.00	\$0	Lote	721	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400443979	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 140 "San Martín Texmelucan" Clave 21dp0003v, Ubicado En La Localidad De Santa María	20141557	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444009	Suministro De Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dp0010e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141561	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	100.00	\$0	Lote	576	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444054	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21ecb0023o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20141562	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	100.00	\$0	Lote	846	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444075	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chilpilco" Clave 21dp0009p, Ubicado En La Localidad De Chilililco De Francisco	20141563	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chilpilco de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	100.00	\$0	Lote	483	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444112	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 153 "Teziutlán" Clave 21dp00007f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20141568	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,605,550	\$1,605,550	\$1,605,550	\$1,605,550	\$1,605,550	\$1,605,550	\$1,605,550	100.00	\$0	Lote	721	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444129	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20141569	Puebla	Tlaxiahuacpec	Ciudad de Tlaxiahuacpec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	100.00	\$0	Lote	695	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444171	Suministro De Equipo Especializado Para Laboratorio Múltiple; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dp0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141570	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$257,168	\$257,168	\$257,168	\$257,168	\$257,168	\$257,168	\$257,168	100.00	\$0	Lote	422	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444197	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 152 "Huauchinango" Clave 21dp0005s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango.	20141572	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,589,457	\$2,589,457	\$2,589,457	\$2,589,457	\$2,589,457	\$2,589,457	\$2,589,457	100.00	\$0	Lote	281	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444219	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 3 Clave 21ecb0012i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141573	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	100.00	\$0	Lote	726	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE11414040044421	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dp0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla.	20141580	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	100.00	\$0	Lote	422	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE11414040044258	Suministro de Equipo Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dp0008e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20141581	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	100.00	\$0	Lote	759	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444259	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Cancelería En Los Edificios A, B Y C; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dtd0010e	20141588	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	576	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444296	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Libres De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla	20141176	Puebla	Libres		Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 / Fisica: ACCION TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 / Registro: ACCION TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
PUE114140400444302	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dp0008e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán.	20141582	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	100.00	\$0	Lote	759	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444316	Suministro de Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	20141584	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	100.00	\$0	Lote	776	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444345	Suministro de Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chilpilo" Clave 21dp0009p, Ubicado En La Localidad De "Chilpilo De Francisco Javier Mina"	20141585	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chilpilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	100.00	\$0	Lote	483	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444374	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltlaquepec, Puebla.	20141589	Puebla	Tlaltlaquepec	Ciudad de Tlaltlaquepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	100.00	\$0	Lote	695	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444410	Suministro de Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dp0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141593	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	100.00	\$0	Lote	422	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444421	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q,	20141402	Puebla	Tlaltlaquepec	Ciudad de Tlaltlaquepec	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE114140400444451	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Viaducto Elevado En La Avenida Poriemto, Del Blvd. Atlitico A La Av. Diagonal Benito Juárez, En El Municipio De Puebla.	20141346	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$221,481,683	\$3,047,188	\$3,047,188	\$3,047,188	\$2,431,547	\$2,431,547	\$2,431,547	79.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.80	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444463	Suministro de Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141596	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	100.00	\$0	Lote	894	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444467	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Justo Sierra Clave 21ems0007d,	20141410	Puebla	Jalpan	Jalpan	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE114140400444492	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ecb0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141598	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$86,325	\$86,325	\$86,325	\$86,325	\$86,325	\$86,325	\$86,325	100.00	\$0	Lote	894	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444513	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ems0029,	20141411	Puebla	Jolalpan	Huachinantla	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE114140400444518	Suministro de Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla I" Clave 21dp0009i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141600	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	100.00	\$0	Lote	718	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444551	Suministro de Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dp0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141603	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	100.00	\$0	Lote	422	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444584	Suministro de Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dp0008e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20141604	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	100.00	\$0	Lote	759	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444589	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Oficial Profesor Candido Reyes Alegre Clave 21ebh0078m,	20141413	Puebla	San Martín Texmetecan	San Martín Texmetecan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	642	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE114140400444618	Suministro de Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	20141698	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	100.00	\$0	Lote	153	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444667	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	20141704	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	100.00	\$0	Lote	153	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE114140400444687	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	20141707	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	100.00	\$0	Lote	153	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400447706	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Planteo 9 Clave 21ecb0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20141709	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	100.00	\$0	Lote	309	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447722	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chipile" Clave 21dpp0009b, Ubicado En La Localidad De Chinilo, De Francia.	20141712	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipile de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	100.00	\$0	Lote	463	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447726	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Acabados; En El Colegio De Bachilleres Planteo 19 Clave 21ecb0001c,	20141416	Puebla	Acaczingo	Acaczingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447758	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Planteo 9 Clave 21ecb0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20141714	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	100.00	\$0	Lote	309	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448822	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Viabilidad Urbana Nudo Juárez Serdán, En El Municipio De Puebla	20141345	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,976,481	\$4,976,481	\$4,976,481	\$4,976,481	\$2,406,863	\$2,406,863	\$2,406,863	48.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.81	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448870	Suministro de Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Texmelucan" Clave 21dpp0003v	20141700	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	100.00	\$0	Lote	723	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447678	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 38 Llano Verde Clave 21ebh09871	20141419	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447846	Construcción De Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación.	20141452	Puebla	Eloxochitlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,797,119	\$10,797,119	\$10,797,119	\$10,797,119	\$10,797,119	\$10,797,119	\$10,797,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447852	Reparaciones Generales Que Consisten En La Impermeabilización De Losas, Sustitución De Lámparas Y Colocación De Piso De Cerámica En Los Edificios A, B, C Y E; En La Primaria Benito Juárez Clave 21d	20141169	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447894	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U1-c; En El Colegio De Bachilleres Planteo 23 Clave 21ecb0020a, Ubicado En La Localidad De Maquixtla Municipio De Zacatlán, Puebla.	20141420	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	846	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400447946	Suministro de Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpp0274z, Ubicada En La Localidad De Buenavista De Juárez, Puebla. Municipio De Los Reyes De Juárez.	20141773	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448004	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial	20141941	Puebla	Zapotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,203,000	\$7,203,000	\$7,203,000	\$7,203,000	\$7,203,000	\$7,203,000	\$7,203,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448028	Suministro de Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpr16431 Ubicada En La Localidad De San Antonio Virreyes En El Municipio De Oriental, Pue.	20141405	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$133,591	\$132,257	\$132,257	\$132,257	\$132,257	\$132,257	\$132,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448104	Taller De Soldadura Y Forja, Un Área Administrativa, Un Aula Didáctica Y Biblioteca; En La Secundaria General 28 De Enero Clave 21ees0237v.	20141464	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448165	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (38 Mesas Y 79 Sillas); En El Preescolar Citlal Clave 21dpc0748q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141455	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448236	Suministro de Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 20 Sillas); En El Preescolar Citlaxochitl Clave 21dpr0635c, Ubicado En La Localidad De San Andrés Azumita, Municipio De Puebla, Puebla.	20141456	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448277	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U1-c; En La Secundaria Emiliano Zapata Con Clave 21ees0070y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Pue.	20141113	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SF-05-AI-0502015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448323	Suministro de Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 40 Sillas); En El Preescolar Máximo Serdán Alatrie Clave 21ep1410b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141457	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448362	Preescolar General Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0039e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141458	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448368	Subterránea-Área De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141850	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448398	Suministro de Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 40 Sillas, 12 Escritorios Para Maestro Y 12 Sillas Para Maestro); En El Preescolar David Añejo Siqueros Clave 21ep1573v.	20141465	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448409	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Baudelio Serdán Soza Clave 21ebh0109p	20141427	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400448426	Construcción De Dos Edificios Que Consiste En Nueva Aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Laboratorio De Informática, Dos Escaleras En Estructura U-2c Y Edificio Que Consiste En Área Adm	20141852	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,801,902	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	100.00	\$0	Lote	0	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448475	Suministro De Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas(12 Mesas Y 30 Sillas); En El Prescolar Ehecatl Clave 21d1jn1027g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141466	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448530	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d	20141435	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448544	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica(72 Mesas Y 180 Sillas, 8 Escritorios Para Maestro Y 8 Sillas Para Maestros); En El Prescolar Din Don Dan Clave 21d1jn0319k	20141467	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448576	Construcción De 3 Aulas Para Bachillerato General 21ebh0931j De Cholula De Rivadavia (San Agustín Calvario), Municipio De San Pedro Cholula En El Estado De Puebla	20141660	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20141660-CONSTRUCCION DE 3 AULAS PARA BACHILLERATO GENERAL 21EBH0931J DE CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN AGUSTIN CALVARIO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (SAN AGUSTIN CALVARIO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448663	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (2 Mesas Y 10 Sillas); En El Prescolar Amado Nervo Clave 21d1jn2175w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141753	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448727	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 20 Sillas); En El Prescolar Víctor Puebla Clave 21d1jn2290n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141755	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (20 MESAS Y 20 SILLAS); EN EL PREESCOLAR VÍCTOR PUEBLA CLAVE 21D1JN2290N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2014	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448768	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Aquiles Serdán Alatrás Clave 21eiv0123r, Ubicada En La Localidad De San Sebastián De Abasco, Municipio De Puebla.	20141903	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400448815	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (12 Mesas Y 30 Sillas); En El Prescolar Cutilhuac Clave 21d1jn2228z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141958	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449033	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Gabino Barreda Clave 21ebh0136m	20141571	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449079	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Secundaria Blanca Torres De Marín Clave 21ees0339k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20141930	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449093	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Rafael Ramírez Clave 21ebh0723r	20141607	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449140	Obras De Mejoramiento Urbano, Deportivo, De Esparcimiento Y Sustitución De Calle, Banquetas Y Andadores En Espacios Públicos De Cholula.	20141369	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$110,446,203	\$110,556,760	\$110,556,760	\$110,556,760	\$110,556,760	\$110,556,760	\$110,556,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,452,598	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449242	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U1-C; En El Bachillerato Ocotey Puebla Plantel Xicotepc De Juárez Clave 21eic002ze	20141729	Puebla	Xicotepc	Xicotepc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449318	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Pastor Rouaix	20141290	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,120,222	\$1,123,182	\$1,123,182	\$1,123,182	\$1,123,182	\$1,123,182	\$1,123,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449340	Construcción De Aulas Para La Escuela Primaria Club Rotario De Tehuacán	20141291	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,115,854	\$11,126,981	\$11,126,981	\$11,126,981	\$11,126,981	\$11,126,981	\$11,126,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449405	Rehabilitación De La Escuela Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Tehuacán	20141292	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,255,192	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449440	Construcción De Talleres De Carpintería Forja Y Soldadura En Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez	20141294	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$8,499,486	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,611	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449486	Rehabilitación De Escuela De San Marcos Tlacoyalco	20141295	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,758,601	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400449535	Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	20141297	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,984,756	\$13,998,754	\$13,998,754	\$13,998,754	\$13,998,754	\$13,998,754	\$13,998,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE1414040049676	Reparaciones Gries Sustitución De Luminarias Piso Loseta E Impermeabilizante Edif A, B, C Y D Prim Melchor Ocampo Cive 21dpr0276x, Loc San Juan Acozac Mpio Los Reyes De Juárez	20141110	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400449923	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Iluminación De La Unidad Deportiva San Pedro, Ubicada En La Calle 25 Sur 57n Entre Prolongación Av. Hidalgo Y Avenida 3 Poniente	20141382	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponita	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Luminaria	121,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20141382- REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ILUMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, UBICADA EN LA CALLE 25 SUR 57N ENTRE PROLONGACION AV. HIDALGO Y AVENIDA 3 PONIENTE, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400450301	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0373z, Ubicada En La Cabecera Municipal	20141529	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400450358	Estudio De Mecánica De Suelos En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 106 Clave 21dpr0114x, Ubicada En La Localidad De Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera), Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	20141170	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-905/2015 / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-905/2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400450408	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Profesor Filiberto Quiroz Clave 21dpr0905y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla	20141489	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400450462	Mantenimiento En La Escuela Normal Rural Carmen Serdán Clave 21dri0004n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teteles De Avila Castillo, Puebla.	20141829	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400450969	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Luc María Serra Del Romero Clave 21dpr2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxotepec De Benito Juárez.	20141927	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400451165	Construcción De Techado En Alcomunga, Municipio De Ajalpan	20141713	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,085,817	\$1,085,817	\$1,085,817	\$1,085,817	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451242	Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De Sto. Tomas Olattepec, Mpio De Ateaxcal	20141690	Puebla	Ateaxcal	Santo Tomás Olattepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451313	Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De Sta. Catarina Tehuixtla, Mpio De Ateaxcal	20141696	Puebla	Ateaxcal	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451419	Construcción De Techado De Cancha En La Localidad De San Lucas Teletelítan, Mpio De Ateaxcal	20141697	Puebla	Ateaxcal	San Lucas Teletelítan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451528	Construcción De Techado De Cancha En La Cabecera Municipal De Coatzingo, Pue.	20141682	Puebla	Coatzingo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,112						0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE14140400451619	Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata De San José Tlilapa, Municipio De Coxcatlán Puebla	20141761	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$344,700	\$344,700	\$344,700	\$344,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451877	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Loma Bonta, Municipio De San Miguel Eloxochitlán	20141846	Puebla	Eloxochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,563,092	\$2,563,092	\$2,563,092	\$2,563,092	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451883	Construcción De La Casa De La Cultura, En La Localidad De Tecomatlán, Municipio De Tecomatlán, Puebla (2da Etapa)	20141523	Puebla	Tecomatán	Tecomatán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLÁN, PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$27,576,009	\$27,576,009	\$27,576,009	\$27,576,009	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400451965	Construcción De La Casa De La Cultura "Hueycatanalhueyomemilis" (Segunda Etapa) En Huiztilan De Serdán, Puebla.	20141613	Puebla	Huiztilan de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400452020	Construcción De La Unidad Deportiva Segunda Etapa, De Tecomatán, Puebla	20141524	Puebla	Tecomatán	Tecomatán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLÁN, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400452078	Construcción De Puente En San Esteban Necoxacoac, Municipio San Antonio Cañada	20141587	Puebla	San Antonio Cañada	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400452113	Construcción De Techado En Cancha Municipal En El Municipio De San Antonio Cañada	20141694	Puebla	San Antonio Cañada	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400452190	Construcción De Techado En Agua Azul, Municipio De San Sebastián Tlaxotepec	20141688	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400452314	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva La Antorcha En Rancho La Loma, Localidad De Mexcalcuautla, Tezuitlán, Puebla.	20141689	Puebla	Tezuitlán	Mexcalcuautla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400453007	Suministro de Mobiliario Básico Para Anexo; En El Colegio De Bachillerles Plantel 23 Clave 21ecb0236, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	SN	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400454141	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Anexo; En El Colegio De Bachillerles Plantel 3 Clave 21ecb0012, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	SN	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400454159	Programa De Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,732,671	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,310,055	\$2,310,055	\$2,310,055	\$2,310,055	97.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.81	Financiera: se corrigen en atención a los montos efectivamente ejercidos / Fisica: / Registro:
PUE14140400454202	Impermeabilización De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En La Ciudad De Puebla 2014	20141880	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400454331	Adquisición De Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Los Programas Académicos De Las Ingenierías En Biotecnología, En Mecatrónica, En Electrónica Y Telecomunicaciones E Informática De Es	20141319	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Puebla	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,161	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400454483	Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia San Manuel En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla	20141879	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400454893	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calles Flor Del Río Y Alcatraz, Entre Calle Tulipanes Y Calle La Herradura De La Colonia Valle De Las Flores Del Municipio De Puebla.	40413	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,769	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	100.00	\$1,807	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14140400454916	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles Flor Del Río Y Alcatraz, Entre Calle Tulipanes Y Calle La Herradura De La Colonia Valle De Las Flores Del Municipio De Puebla.	40414	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$109,973	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14140400455648	Reparaciones Grales Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados Bachillerato Román Rosas Clave 21ebh0135n Localidad De San Vicente Boquerón Municipio De Acatlán	20141426	Puebla	Acatlán	San Vicente Boquerón	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400456201	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Rotón Y 3 Poniente En La Localidad De Ahuatlán En El Municipio De Ahuatlán	20141834	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$649,885						0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINAR OBRA	
PUE14140400456263	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable 100 M3 En La Localidad De Tehuiztzingo Perteneciente Al Municipio De Tehuiztzingo	20141882	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$428,962	\$419,524	\$419,524	\$419,524	\$419,524	\$419,524	\$419,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400456307	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable 100 M3 En La Localidad De Tuzantán Perteneciente Al Municipio De Tehuiztzingo	20141883	Puebla	Tehuiztzingo	Tuzantán (Mariano Escobedo)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$418,611	\$407,509	\$407,509	\$407,509	\$407,509	\$407,509	\$407,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE14140400456369	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro La Junta Perteneciente Al Municipio De Tehuiztzingo	20141895	Puebla	Tehuiztzingo	San Pedro la Junta	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,319	\$643,322	\$643,322	\$361,454	\$361,454	\$361,454	\$361,454	56.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.19	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400456423	Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Prolongación Bellisario Domínguez Del Barrio Santa Cruz Perteneciente Al Municipio De Tulcingo	20141896	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$511,155	\$423,540	\$423,540	\$423,540	\$423,540	\$423,540	\$423,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400456640	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U1-C; En El Bachillerato Cecyete Puebla Plantel Guadalupe Victoria Clave 21ecb0206, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victoria, Puebla.	20141742	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400456900	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep15971, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtlan	20141365	Puebla	Acaxtlan	Acaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-909/2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457073	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Carmen Serdán Alvarado Clave 21d9j2009p	20141487	Puebla	Acaxtlan	Acaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-912/2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457349	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Carmen Serdán Alvarado Clave 21d9j2009p Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtlan	20141922	Puebla	Acaxtlan	Acaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457383	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ep10003f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtlan, Puebla.	20141923	Puebla	Acaxtlan	Acaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457440	Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas De Plástico); En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d9j2769w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtlan, Puebla.	20141924	Puebla	Acaxtlan	Acaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457472	Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas De Plástico); En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep15971, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtlan, Puebla.	20141925	Puebla	Acaxtlan	Acaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457494	Construcción De Aula Y Anexo Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla.	SN	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1,611,252	\$1,611,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400457497	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141926	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457634	Estudio De Mecánica De Suelos En C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21aas4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue.	20141152	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-0982015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457730	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Fray Pedro De Gante Clave 21ebn0693z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20141267	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,141,267	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457736	Rehabilitación De Laboratorio Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla.	-	Puebla	Huauchinango	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$3,000	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400457807	Suministro De Equipo Para Anexo En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ebn0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	-	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400457817	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez (Albergue) Clave 21daa0922i, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Municipio De Ajalpan, Puebla.	20141461	Puebla	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400457825	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Anexo: En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquitepec, Puebla.	SN	Puebla	Tlatlaquitepec	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400457884	Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo: En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21ebn0090v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	SN	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400457902	Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo: En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21ebn0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	SN	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400457962	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Anexo: En El Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 21ebn0017d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali De Herrera, Puebla.	SN	Puebla	Tecali de Herrera	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400458026	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21aas032q, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpuyecá, Municipio De Cuautinchan, Puebla.	20141728	Puebla	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyecá	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9152015 / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9152015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400458176	Estudio De Mecánica De Suelos En La Primaria Octavio Paz Clave 21dpr0794g, Ubicado En La Localidad De Xalcahuatla, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20141669	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalcahuatla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9142015 / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9142015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400458193	Proyecto Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla A Partir De Km 115 000 Hasta El Km 128 300 En La Zona Metropolitana De Puebla	20140980	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	22.69	En las plantas de prefabricados se continúa con la fabricación, teniendo el siguiente avance acumulado: 246 zapatas-columnas de 446, 188 cabezales de 350 y 84 traves de 732. En lo que corresponde al avance financiero del subsidio, al cierre del trimestre se realizó un pago por \$91,902,389.56 correspondiente al 4%, resultando un avance acumulado de 91% equivalente a \$2,269,961,355.97 Como medio de control se realizan estimaciones mensuales y al cierre del trimestre se realizaron 4 pagos por concepto de trabajos ejecutados por la cantidad \$250,420,468.76 que representan el 5.44% del monto total de la obra civil. Es importante mencionar que
PUE14140400458201	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C; En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0588z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tla	20141361	Puebla	Tlatcopec de Benito Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9072015 / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9072015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400458218	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21ebn0963k, Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatpan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20141673	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9112015 / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9112015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400458275	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección En Estructura Regional C; En El Preescolar Luz María Sierra Del Romero Clave 21djr2218d, Ubicado En La Cabecera Muni	20141490	Puebla	Tlatcopec de Benito Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9102015 / Fisica: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-9102015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14140400458291	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21aas032i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20141947	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE1414040458294	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Xicoencatl Clave 214dp0582z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxtepec De Benito Juárez, Puebla.	20141914	Puebla	Tlaxtepec de Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1414040402426	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos De Colector Pluvial En Las Colonias De Bugambillas (Calle Lirios Y Calle Camelias), San Felipe Hueyotlipán	20141151	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,150,000	\$1,716,261	\$1,716,261	\$1,716,261	\$1,716,261	\$1,716,261	\$1,716,261	100.00	\$0	Lote	20,229	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE1414040460424	Construcción De Casa De Cultura En La Colonia Jorge Obispo	20141876	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100473716	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De San Gabriel Chilac.	20141202	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,631	\$359,631	\$359,631	\$359,631	\$4,960	\$4,960	\$4,960	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro:
PUE14150100477476	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	40416	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,705	\$94,705	\$93,957	\$93,957	\$93,906	\$93,906	\$93,906	99.16	\$799	Metros lineales	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14150100477490	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	40417	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$113,541	\$113,541	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	\$111,981	98.63	\$1,560	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14150100483073	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtlá, Municipio De Coyomeapan	20140527	Puebla	Coyomeapan	Tepoxtlá	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$822,029	\$782,749	\$782,749	\$782,749	\$32,390	\$32,390	\$32,390	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100483332	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo, Pue	20140641	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,609,331	\$4,609,331	\$4,609,331	\$4,609,331	\$4,448,963	\$4,448,963	\$4,448,963	96.52	\$0	Metros	0	0.00	96.37	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE14150100484687	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtlá, Municipio De Coyomeapan	20140527	Puebla	Coyomeapan	Tepoxtlá	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,844	\$97,844	\$97,844	\$97,844	\$4,049	\$4,049	\$4,049	4.14	\$0	Metros	0	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100484798	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaimotolo Perteneciente Al Municipio De Ixtacamixtlán, Puebla.	20140241	Puebla	Ixtacamixtlán	Tlaimotolo	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,344	\$196,344	\$196,344	\$196,344	\$196,344	\$196,344	\$196,344	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100484893	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Xaltipanpan-Amatán, Ubicado En El Municipio De Zoquiapan, Estado De Puebla	20140409	Puebla	Zoquiapan	Amatán	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$861,840	\$861,840	\$861,840	\$861,840	\$861,840	\$861,840	\$861,840	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100484968	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tuzamapan De Galeana, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebla.	20140412	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100485001	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tetelilla, Carretera Tetelilla Tuzamapan, En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Del Estado De Puebla	20141578	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de las	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,321	\$27,321	\$27,321	\$27,321	\$27,321	\$27,321	\$27,321	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100487655	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Izúcar De Matamoros, Pue.	20141525	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$519,282	\$518,763	\$518,763	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE14150100490133	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 214dp2051y, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20140961	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14150100491973	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 214eb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtlá, Puebla.	20141555	Puebla	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Urbano	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100491892	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Anexo; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 214eb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtlá, Puebla.	-	Puebla	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Urbano	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$25,907	\$25,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100492252	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	20140979	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130,500	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14150100492290	Supervisión A Diversas Obras Realizadas Por La Seduop 2009	20090426	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2009	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$7,914,695	\$7,914,695	\$7,914,695	94.17	\$0	Lote	1	0.00	94.17	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CAPTURADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE14150100492407	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Principal De La Comunidad De La Concepción Del Municipio De Santa Ines Ahuatempan	20140942	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,984,331	\$4,984,331	\$4,984,331	\$4,984,331	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: en proceso de reintegro de capital, se genero economia / Física: se corrigio meta de acuerdo a lo ejecutado / Registro: validar informacion
PUE14150100492505	Suministro De Equipo Para Doce Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 214eb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtlá, Puebla.	20141551	Puebla	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Urbano	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100493274	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quecholac, Pue.	20140622	Puebla	Quecholac	Palmarío Tochapan	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$977,532	\$976,555	\$976,555	\$315,692	\$315,692	\$315,692	\$315,692	32.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA; SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
PUE14150100493801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Con Clave 214sb0012z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20150292	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	100.00	\$0	Lote	335	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14150100493827	Construcción De Cercado Perimetral; En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Clave 21d0v0325. Ubicada En La Localidad De Francisco Osorno, Municipio De Hermenegildo Galeana, Puebla.	20150293	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos (CAPCEE)	Educación	En Ejecución	2014	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14150200512981	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Calle Nacional Entre 5 De Febrero Y Calle Las Flores, Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco(Primera Etapa)	14314	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,588	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14150200515320	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$580,152	\$580,152	\$580,152	\$580,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200515550	Terminación De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias Que Consiste En La Construcción De Ocho Dormitorios; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla.Clave 21masu1158h. Ubicada En La L.	20150476	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE14150200516687	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	20150421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,556,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200517118	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20150426	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200517416	Programa Cuartos Dormitorio Localidad De Ahucatlán, Huachinango, Puebla	20150482	Puebla	Huachinango	Ahucatlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200517482	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200517517	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200518223	Construcción De Techado De Cancha En Colonia Vistahermosa, Municipio De Tehuacan.	20141847	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$515,584	\$515,584	\$515,584	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$515,584	Metros Cuadrados	247	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE CANCELARA Y PROCEDERA A REINTEGRAR EL RECURSO CORRESPONDIENTE ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE ESTANDO EN ESPERA LINEA DE CAPTURA.
PUE14150200520056	Restauración Y Conservación Del Templo De Santa Rosa	70044	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: / Registro:
PUE14150200520060	Rehabilitación Del Patio De Los Azulejos, Segunda Etapa	70048	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: / Registro:
PUE14150200522048	Restauración De Pinturas Al Oleo De La Capilla Del Calvario 1ra Etapa	SN	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$849,000	\$849,000	\$849,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,800	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE14150200523605	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Matías Tlaltancaleca, Municipio De San Matías Tlaltancaleca	20141303	Puebla	San Matías Tlaltancaleca	San Matías Tlaltancaleca	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,824	\$358,824	\$358,824	\$358,824	\$4,949	\$4,949	\$4,949	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200527844	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150414	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200527936	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	20150415	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200527975	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200528005	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150417	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200528075	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150418	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro:
PUE14150200528105	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	20150420	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200528278	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,701,835	\$4,701,835	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200529993	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$23,109,797	\$23,109,797	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE14150200530252	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416-2	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$20,188,369	\$20,188,369	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200530701	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	\$20,556,487	\$20,556,487	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200530740	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200530853	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150423	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	\$570,118	\$570,118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200530975	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	\$580,152	\$580,152	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200531007	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200531037	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150426	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14150200531844	Estudio Prescolar El Pequeño Sembrador 216J02840	20141641	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	comité administrador poblanos para la construcción de espacios educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	\$13,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14150200535975	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150418	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,452,547	\$6,452,547	\$6,452,547	\$1,091,736	\$1,091,736	\$1,091,736	\$1,091,736	16.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14150200536288	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	20150415	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE14150200536372	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150414	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14150200536716	Rehabilitación Y Adaptación Del Instituto Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría De San Javier) Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20150100	Puebla	Puebla	Encinos	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Comunicacion es	En Ejecución	2014	\$23,894,962	\$23,894,962	\$23,894,962	\$2,230,356	\$2,230,356	\$2,230,356	\$2,230,356	9.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: ADICIONALMENTE SE AUTORIZARON 12,200,149.83 DE INTERESES / Fisica: / Registro:	
PUE14150200536940	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14150200537210	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	20150420	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE14150200539334	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Carretera Colucan/Laparota Del Km. 2 000 Al Km. 19 000 Segunda Etapa	20140890	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,474,500	\$25,474,500	\$25,474,500	\$25,474,500	\$25,474,500	\$25,474,500	\$25,474,500	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: NO SE INVCLUYE RETENCION / Fisica: / Registro:	
PUE14150200539351	Construcción De Unidad Deportiva "Antorcha Revolucionaria" Primera Etapa	20140963	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE14150200539367	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Leona Vicario En La Localidad De Nuevo Zoquepán En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140871	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$755,106	\$755,106	\$755,106	\$755,106	\$755,106	\$755,106	\$755,106	\$755,106	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200539382	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Pueblo America En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140872	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200539386	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Linda Vista En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140873	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200539400	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Camino Al Pozo En La Localidad De Agua Linda En El Municipio De Jalpan Del Estado De Puebla	20140874	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100461840	Construcción De La Red De Alumbado Público De La Calle "Camino A Capolcitic" En El Municipio De Ixtacamaxitlán	FOPADEM008-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	723	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100461861	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal		Puebla	Atzitzintla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$342,866	\$342,523	\$171,262	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100461862	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, De La Calle Lázaro Cárdenas A La Calle Corte De Perote, Col. Ojo De Agua.	20150237	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,880,000	\$1,880,000	\$939,060	\$1,874,861	\$562,458	\$562,458	\$562,458	29.92	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150100461890	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Zaragoza Norte En El Centro De La Localidad De Nexca	MJG-PP-002	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,080,180	\$1,080,180	\$539,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461898	Adoquinamiento, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "Camino A La Imagen" De La Localidad De Tepecahuicco El Llanete.	FOPADEM005-2015	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tepecahuicco (El Llanete)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,398,600	\$1,398,600	\$699,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE15150100461907	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puebla Entre Calle Juan C. Bonilla Y Calle Iturbide, Col. Centro, Localidad San Cristóbal Tepatlaxco	20150236	Puebla	San Martín Texmetucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$587,768	\$587,768	\$293,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461924	Adoquinamiento En Acceso Principal De La Localidad De Las Petacas Municipal De Tepeojuma	20150194	Puebla	Tepeojuma	San Agustín las Petacas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,200	\$399,600	\$799,200	\$396,631	\$396,631	\$396,631	49.63	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SE A PAGADO AL 30% Y PAGO DE ESTIMACION 1 / Física: FISCAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461940	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Jesús María	20150242	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Jesús María	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	458	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461943	Reconstrucción De Muro De Contención Para La Escuela Primaria "Juan M. Méndez" Con Clave 21490463q De La Localidad De Acatzacoatlán.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,000	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100461953	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Preescolar "Netzahualcóyotl" Con Clave 21460273a, De La Localidad De Chilapa De Vicente Guerrero.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,000	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100461959	Adoquinamiento De La Calle Central Guerrero En San José Tetla	50136	Puebla	Pixtla	San José Tetla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Honorable Ayuntamiento de Pixtla, Pue.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$999,000	\$299,700	\$299,700	\$299,700	29.97	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	40.00	Financiera: Se reporta anticipo del 30% del autorizado contratado / Física: SE REFLEJA AVANCE / Registro: Monto Publico \$1,000,000.00, Monto Autorizado y Contratado \$999,000.00, Diferencia es la retención del uno al millar para fiscalización. Se reporta anticipo del 30% del autorizado contratado financieramente y físicamente se refleja un 40% de avance. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461968	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Reforma Entre Calzada Independencia Y Calle Cuiliáhuac, Cabecera Municipal Apoxco De Guerrero		Puebla	Ayotocco de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,600	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100461970	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santiago Tenango	20150150	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,870	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE15150100461979	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Candelaria Portezuelo	20150148	Puebla	General Felipe Ángeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,013	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461993	Construcción De Barde Perimetral Del Bachillerato General Antonio Garfías En El Municipio De Atlixco	-	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100462043	Adoquinamiento De La Calle Revillagigedo Entre Calle Popotla Y Calle Chitaltepec En La Comunidad De San Juan Atenco	20150177	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,851	\$667,851	\$333,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100462090	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo De La Cabecera Municipal.		Puebla	Itepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$599,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100462138	Adoquinamiento De Calle Reforma, Entre Calles Josefina Ortiz De Domínguez Y San Antonio En La Localidad Tepetzintla.	20150281	Puebla	Huautlauca	Tepetzintla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAUCA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Física: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro:
PUE15150100462141	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chetumal Entre Calle Reforma Y Calle Tabasco En La Comunidad De Tlanalapa.	20150204	Puebla	San Martín Texmetucan	San Rafael Tlanalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$996,621	\$298,986	\$298,986	\$298,986	29.90	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: EL PROYECTO TIENE EL 30% DE ANTIPO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100462149	Construcción De Cancha Y Techado En La Calle Principal De La Localidad De San José Buena Vista, En Frente De La Inspectoría.		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,698,300	\$849,150	\$1,698,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100462157	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Los Ricardos	20150248	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Los Ricardos	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	665	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100462164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez E Ignacio Zaragoza En La Comunidad De Antimazo.		Puebla	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100462172	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Itacacuatlan En La Localidad De Cuapazala.	FOPADEM016-2015	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Atexquilla Cuapazala	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$599,400	\$599,400	\$299,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE15150100462190	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal	20150169	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100462214	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" En El Municipio De Ahuehuetlilán, Puebla		Puebla	Ahuehuetlilán	Ahuehuetlilán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Física: / Registro: va
PUE1510100462225	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol: Alumbrado, Malla Ciclónica, Gradas Y Colocación De Pasto Sintético, Santa María Moyotzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: va
PUE1510100462230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" En El Municipio De Ahuazotepec, En El Estado De Puebla		Puebla	Ahuazotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: la obra no se ha convenido ni ministrado el recurso al estado de Puebla / Física: / Registro: va
PUE1510100462254	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol: Alumbrado, Malla Ciclónica, Gradas Y Colocación De Pasto Sintético, En Domingo Arenas, En El Municipio De Tlahuapan, Puebla		Puebla	Tlahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Física: / Registro: v
PUE1510100462293	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Vicente Guerrero, Entre Las Calles De Morelos Y Jiménez, En El Municipio De Chietla, En Puebla		Puebla	Chietla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Física: / Registro: va
PUE1510100462299	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De San Gabriel Chilac Del Estado De Puebla		Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al gobierno del estado / Física: / Registro: va
PUE1510100462322	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Caxahuacán Del Estado De Puebla		Puebla	Caxahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: va
PUE1510100462339	Adoquinamiento De Calle 3 Oriente Entre Calle 16 Norte Y Avila Camacho Primera Etapa, En El Municipio De Esperanza, En Puebla		Puebla	Esperanza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al gobierno del estado de Puebla / Física: / Registro: v
PUE1510100462342	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Revolución Entre Calle Uranga Y Privada México, Puebla		Puebla	Cusutlancingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Física: / Registro: va
PUE1510100462350	Instalación De Pozo De Agua Potable, Población Escape De Lagunillas, Chiauuta, Puebla		Puebla	Chietla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: va
PUE1510100462359	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Primaria Miguel Hidalgo San Juan Tuxco, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$907,171	\$907,171	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al gobierno del estado de Puebla / Física: / Registro: va - v
PUE1510100462360	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Primaria Federal Gregorio Torres Quintero, En El Municipio De Teziutlán, Puebla		Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$737,114	\$737,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Física: / Registro: va
PUE1510100462393	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura Y Taller De Música	20150052	Puebla	Tepemexcalco	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPÉMEXCALCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$449,550	\$449,550	\$449,550	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: anticipo pagado, obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:	
PUE1510100462420	Construcción De Bibliotecas En Zonas De Muy Alta Marginación	20150092	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,547,356	\$15,531,809	\$7,765,904	\$7,765,904	\$4,488,621	\$4,488,621	\$4,488,621	28.90	\$0	Metros Cuadrados	48,225	0.00	39.54	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 28.90% / Física: AVANCE DEL 39.54% AL 30 DE JUNIO DE 2015 / Registro: 20150092- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACION: RAMO 23. FONDO DE CULTURA 2015. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE1510100462461	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Avenida 2 De Abril En La Comunidad De Cuapazola.	FOPADEM013-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Atequilla Cuapazola	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE1510100462470	Rehabilitación Del Estadio De Béisbol Aurelio López, En La Cabecera Municipal	20150163	Puebla	Tecamachalco	San Sebastián	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION. - SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100462484	Adoquinamiento De Calle Libertad Entre Carretera A Huatlatauca- Molcaxac En La Localidad De Chimala	20150282	Puebla	Huatlatauca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,600	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Física: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro:
PUE1510100462508	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Cuapazola.	FOPADEM014-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Atequilla Cuapazola	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,298,700	\$1,298,700	\$649,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE1510100462512	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Diego Texmelucan	20150217	Puebla	Chalchicomula de Seama	San Diego Texmelucan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	613	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100462524	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Plaza Principal Del Municipio De Huatlatauca		Puebla	Huatlatauca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,365,742	\$1,362,187	\$682,188	\$681,094	\$387,198	\$387,198	\$387,198	28.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PAGADA LA PRIMERA ESTIMACION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y AUN NO SE TIENEN CONCEPTOS DE OBRA FINAL TERMINADOS / Realisto:	
PUE1510100462561	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 1 De Mayo En La Localidad De Cuapazola	FOPADEM011-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Atequilla Cuapazola	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,197,800	\$2,197,800	\$1,098,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE1510100462566	Adoquinamiento De La Calle Revolución En Axutla	20150166	Puebla	Axutla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$148,850	\$148,850	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 30% DEL FOPADEM Y EL RESTO AUN NO POR QUE N HA DEPOSITADO LA FEDERACION / Física: / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100462570	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Localidad De Santo Domingo Huhuetán		Puebla	Huehuetán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,697,300	\$1,348,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100462588	Gimnasio Al Aire Libre En Localidad De Dolores Hidalgo Municipio De Huitziltepec	20150263	Puebla	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$250,000	\$249,750	\$124,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100462591	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Lazaro Cárdenas En La Localidad De San Baltazar Temaxcalac, La Ciniega	20150235	Puebla	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temaxcalac (La Rural)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$997,938	\$299,381	\$299,381	\$299,381	29.94	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100462607	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Isidro Canoas Altas	20150215	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Isidro Canoas Altas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100462629	Pavimentación De La Calle 8 Oriente De La Cabecera Municipal		Puebla	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100462661	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	20150134	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100462662	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Pablo De Las Tunas (Cabecera Municipal)	20150234	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,162	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100462667	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nacional Entre Calle Independencia Y Calle Avenida Central En La Comunidad De Tlanalapa.	20150230	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,400	\$995,397	\$298,619	\$298,619	\$298,619	29.86	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100462686	Construcción De Adoquín En Calles Avenida Zaragoza Y Calle Defensores De La República, De La Localidad 5 De Mayo.		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100462711	Techo de Cancha En La Colonia Esperanza Entre Calle Atlitico Y Cerrada Atlitico.	20150257	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:	
PUE1510100462714	Pavimento Con Adoquín En Prolongación De La 15 Poniente Entre Prolongación De La 15 Poniente Y El Rancho, En Localidad De San Cristóbal Tepontita	20150244	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,085,770	\$5,080,684	\$2,540,342	\$4,852,823	\$1,049,507	\$1,049,507	\$1,049,507	20.66	\$0	Metros Cuadrados	2,695	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 20.64% / Fisica: AVANCE FISICO DE LA OBRA 30% / Registro: 15021 - PAVIMENTO CON ADQUIN EN PROLONGACION DE LA 3 PONIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 15 PONIENTE Y EL RANCHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPONTITA AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 20.64%, AVANCE FISICO 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100462728	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Desde Carretera Federal LA Calle Melquiades Calixto Cruz, Col. Centro, Localidad San Jerónimo Tianguismanalco	20150227	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$839,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100462766	Adoquinamiento Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "La Muralla" En La Localidad De Texocuilpan.	FOPADEM002-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texocuilpan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
PUE1510100462797	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al gobierno del estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100462836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primer Etapa "Cal" Del Municipio De Chilchotla Del Estado De Puebla		Puebla	Chilchotla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va	
PUE1510100462910	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100462955	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Atasco (Primera Etapa) En La Junta Auxiliador De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla		Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100463034	Construcción De Piso Empedrado Y Mantenimiento De La Iglesia De Santiago Apostol De La Localidad De Nancactán	20150098	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$780,000	\$779,220	\$389,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463040	Construcción Y Equipamiento De Teatro Al Aire Libre En El Municipio De Huautlatlauca	20150081	Puebla	Huautlatlauca	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUTLATLAUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,512,564	\$2,510,051	\$1,255,026	\$1,254,314	\$589,992	\$589,992	\$589,992	23.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PAGADA LA PRIMERA ESTIMACION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y AUN NO SE TIENEN CONCEPTOS DE OBRA FINAL TERMINADOS / Registro: .	
PUE1510100463062	Construcción De La Red De Alumbrado Público De La Calle "Andador Agua Santa" En La Localidad De Texocuilpan.	FOPADEM007-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texocuilpan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,600	\$399,600	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	753	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
PUE1510100463089	Adoquinamiento Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "Camino A Capolitic" En El Municipio De Ixtacamaxitlán	FOPADEM003-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150100463092	Adoquinamiento De La Calle Pipila En La Colonia La Cruz		Puebla	Coatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463117	Pavimentación De La Calle "Camino Al Pantón", En La Comunidad De Tezhuatpec.	20150155	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cusuhútemoc De La Comunidad De Cala Sur.		Puebla	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$699,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463134	Pavimentación De La Calle Principal De Atenti Poniente De La Localidad De Atenti Poniente	20150186	Puebla	Tetela de Ocampo	Atenti Poniente (Atenti Arriba)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$998,671	\$299,601	\$299,601	\$299,601	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGO EL 30% DEL ANTIPO / Fisica: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100463163	Adoquinamiento De La Calle De La Moneda En Los Reyes De Juárez		Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,383,000	\$1,381,617	\$690,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463171	Adoquinamiento De La Calle 24 De Junio, De La Calle Reforma Y De La Calle Monera En Los Reyes De Juárez		Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,844,500	\$1,842,656	\$921,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463175	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Romero Rubio Entre Barranca Tecamate Y Lázaro Cárdenas	20150120	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,495,003	\$1,247,501	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463179	Adoquinamiento De Calle José María Morelos, Entre Calles Benito Juárez Y Victoria De La Localidad De San Lucas Ahuatempan		Puebla	Huatiatlauca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$937,184	\$935,404	\$468,123	\$467,702	\$280,621	\$280,621	\$280,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PAGADA LA PRIMERA ESTIMACION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y AUN NO SE TIENEN CONCEPTOS DE OBRA FINAL TERMINADOS / Registro:
PUE15150100463187	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario De Colonia Nueva De Paso Puento Santa Ana, Localidad Paso Puento Santa Ana.	20150270	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puento Santa Ana	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463210	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Y Reforma Localidad Emiliano Zapata		Puebla	Huatiatlauca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,062	\$999,000	\$998,531	\$668,992	\$668,992	\$668,992	33.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PAGADA LA PRIMERA ESTIMACION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y AUN NO SE TIENEN CONCEPTOS DE OBRA FINAL TERMINADOS / Registro:
PUE15150100463211	Adoquinamiento De La Calle El Porvenir Entre Maximino Avila Camacho Y Privada El Porvenir En Los Reyes De Juárez		Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$874,500	\$873,626	\$436,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463227	Adoquinamiento De 700 Metros Lineales En La Calle Hidalgo De Ajalpan, Puebla.		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463254	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza De La Localidad De Santa María Tetucan		Puebla	Nopalucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463279	Construcción De Drenaje En Calle Tecuonilco, Localidad De San Pablo Ahuatempan Municipio De Santa Isabel Cholula	20150130	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463284	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal		Puebla	Aljujuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463312	Rehabilitación De Escuela Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr0884z En La Localidad De Lagunillas		Puebla	Zihuatcutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$360,000	\$359,640	\$179,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463365	Construcción De 4 Aulas De La Telesecundaria Prolyon C. Hernandez Con Clave 21etv0144d En Calle Guerrero S/N, Del Municipio De Ajalpan		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$599,400	\$1,198,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463367	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Angeles, De La Calle Labastida, A La Calle Mariano Escobedo, Col. Ojo De Agua.	20150232	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$949,050	\$1,895,425	\$568,628	\$568,628	\$568,628	29.93	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100463384	Pavimentación De La Calle 15 Oriente En La Comunidad De El Carmen.		Puebla	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463408	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 9 Poniente, Colonia Centro.		Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$349,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463447	Adoquinamiento De La Prolongación Aquiles Serdán Entre Avenida Aquiles Serdán Y Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De San Juan Atenco	20150183	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$611,939	\$611,939	\$305,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100463451	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Blas Tecolotepec (Gaviotas)	20150218	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Blas Tecolotepec (Gaviotas)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100463502	Restauración De Las Bóvedas Del Templo De Nuestra Señora De La Merced, Puebla		Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$405,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100463611	Construcción De Andador, Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, San Francisco Tepeyecac, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$257,108	\$257,108	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v
PUE1510100463614	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria "Antonio Audiarac" En El Municipio De Acajete, Puebla		Puebla	Acajete	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$906,526	\$906,256	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va
PUE1510100463630	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Chiconcuautla Del Estado De Puebla		Puebla	Chiconcuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE1510100463669	Restauración Y Rehabilitación De La Casa Barrios En Tonalapa, Municipio De Tétela De Ocampo	20150096	Puebla	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,774,196	\$8,774,196	\$4,387,098	\$4,384,914	\$4,384,914	\$4,384,914	\$4,384,914	49.98	\$0	Metros Cuadrados	506	0.00	35.00	Financiera: SE PAGO EL 50% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100463692	Construcción De La Casa De La Cultura De Santa Clara Huitziltepec	20150020	Puebla	Huitziltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,617,721	\$1,616,103	\$808,052	\$808,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100463730	Adoquinamiento De La Calle 15 Oriente Poniente Entre Calle De La Juárez Y Calle 5 Sur, Localidad Magdalena De Tétela De Morelos	20150131	Puebla	Acajete	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$599,400	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100463733	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Salida A Nanacatepec, Localidad La Florida		Puebla	Zihuatuitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,405,000	\$2,402,595	\$1,201,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463746	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En La Colonia Teotlalpan		Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463757	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Díaz Ordaz Entre La Carretera Palomas-Tiapa Y Calle Emiliano Zapata	20150118	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,502,500	\$5,496,998	\$2,748,499	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463788	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución - Concordia, Entre Calle Morelos Y Calle Domingo Arenas, Col. Centro, Localidad San Pedro Matamoros.	20150172	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,515,202	\$2,512,687	\$1,256,343	\$2,512,687	\$753,806	\$753,806	\$753,806	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,286	0.00	30.00	Financiera: Obra Física y Financieramente en proceso. / Fisica: Obra Física y Financieramente en proceso. / Registro: Hasta este trimestre se ha realizado el pago del 30% de anticipo del monto contratado que es de \$2,512,686.80.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100463797	Pavimentación De La Calle Guadalupe Victoria De La Cabecera Municipal		Puebla	Jonotla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,298,700	\$649,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463802	Construcción De Cancha De Futbol En La Cabecera Municipal	20150202	Puebla	Tlachichuca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463810	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Alumbrado Público De La Avenida Hidalgo Y Avenida Maximino Avila Camacho En La Colonia Centro En La Cabecera Municipal	20150264	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463816	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle A La Iglesia "La Joya" De La Localidad De La Joya Cuapazola.	FOPADEM012-2015	Puebla	Ixtacamaxtitlán	La Joya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463820	Adoquinamiento De Las Calles: 2 Poniente Oriente Y Calles 5 De Mayo De La Localidad De San Mateo Zoyamazalco.	20150203	Puebla	Coyotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$1,498,500	\$1,498,500	\$746,525	\$746,525	49.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1510100463827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre De La Comunidad De Atzalan.		Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000	\$899,100	\$449,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463830	Construcción De Techo En El Bachillerato General Estatal Unión Y Progreso En La Localidad De Tochmatzintla Municipio De Huastla		Puebla	Huastla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$651,803	\$651,151	\$325,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Fisica: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro:	
PUE1510100463832	Rehabilitación De Infraestructura Educativa De La Escuela Primaria "Presidente Adolfo López Mateos", Con Clave 21dpr1929m De La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463833	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal	20150256	Puebla	Amixtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,798,200	\$899,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles El Convento Y Sor Juana Inés De La Cruz, Localidad De Aeta	20150276	Puebla	Chignahuatl	Aeta	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,000	\$998,543	\$499,500	\$998,543	\$299,543	\$299,543	\$299,543	30.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ACUERDO CON LOS PERIODOS ESTIPULADOS EN CONTRATO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100463852	Pavimentación De 700 Metros Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Gobierno Entre Las Calles Luis Donato Colosio Y Atlilco En La Colonia Esperanza Del Municipio De Puebla.	20150311	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$1,248,750	\$1,248,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: / Registro:	
PUE1510100463864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Sur, Entre Calle Reforma Y Privada Emiliano, Col. Centro, San Lucas Atoyateco.	20150222	Puebla	San Martín Texmelucan	San Lucas Atoyateco (Los Ranchitos)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$699,300	\$1,395,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONTRATADO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONTRATADO SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150100463905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia De La Comunidad De San Miguel Tianguistengo.	20150179	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tianguistengo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,306	0.00	30.00	Financiera: Obra Física y Financiamiento en proceso. / Física: Obra Física y Financiamiento en proceso. / Registro: En este trimestre no se ha realizado ningún pago de la obra debido a que la empresa renunció al anticipo; hasta el tercer trimestre se estará generando los pagos respectivos de los trabajos realizados. Se lleva un avance físico del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100463929	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rivera Del Centro, Entre Calle Juan C. Bonilla Y Calle Rivera Del Río, Col. Centro, Localidad San Cristóbal Tepatlaxco.	20150229	Puebla	San Martín Texmetucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$902,000	\$902,000	\$450,549	\$897,594	\$269,278	\$269,278	\$269,278	29.85	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPO. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100463941	Pavimentación De La 2a Etapa De La Calle Principal A La Iglesia En La Localidad De Puente Seco.	20150189	Puebla	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,000	\$998,437	\$998,437	\$998,437	\$299,531	\$299,531	\$299,531	30.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	20.00	Financiera: SE PAGO EL 30% DEL ANTIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100463984	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida San Antonio En La Colonia Ampliación Antorchista.	20150220	Puebla	San Martín Texmetucan	San Martín Texmetucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$996,397	\$565,065	\$565,065	\$565,065	56.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.71	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 56.71% / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION DE REMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100464009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gustavo Díaz Ordaz Entre Camino A San Lorenzo Y Colonia San Isidro, De La Localidad De San Juan Amecac.		Puebla	Atlixhuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100464016	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Entre Calle Cruzatán Y Privada Cobos, De La Localidad De San Andrés Azumilla En El Municipio De Puebla, Puebla.	20150138	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro:	
PUE15150100464021	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Carranza, De La Calle Labastida A La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Ojo De Agua.	20150225	Puebla	San Martín Texmetucan	San Martín Texmetucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$434,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100464037	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Las Palmas	20150209	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Las Palmas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100464040	Construcción De Un Aula Del Preescolar (Xicotláncaul), Con Clave 21dcd0272v De La Localidad De Rosa De Castilla.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,700	\$149,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100464047	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Xochiquetzal, Clave: 21epr1598l, Barrio Chapultepec De La Cabecera Municipal		Puebla	Cuatlan del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$524,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100464074	Adquisición De La Calle 16 De Septiembre En Xicotlán	20150127	Puebla	Xicotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100464090	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cuahuatémoc, Municipio Francisco Z. Mena, Puebla		Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al gobierno del estado de Puebla / Física: / Registro: va	
PUE15150100464103	Rehabilitación Y Mantenimiento Dentro Del Deportivo, Remodelación De Canchas De Basquetbol, Futbol, En Chiauizingo, Puebla		Puebla	Chiauizingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: va	
PUE15150100464178	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Satilpuedes-Al Entronque Del Camino Del Jobo-Jaliscoan, Municipio Francisco Z. Mena, Puebla		Puebla	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no seha convenido ni ministrado al gobierno del estado de Puebla / Física: / Registro: va	
PUE15150100464215	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Tepetzintla Del Estado De Puebla		Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Física: / Registro: va	
PUE15150100464216	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 Oriente Entre Av. Avila Camacho Y Av. Reforma, En El Municipio De Esperanza, Puebla		Puebla	Esperanza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado / Física: / Registro: va	
PUE15150100464237	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 1 Del Municipio De Puebla, Puebla		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Física: / Registro: v	
PUE15150100464245	Rehabilitación De La Iglesia De San Francisco De Asis De Zoquiapan, Puebla	20150026	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$220,000	\$219,780	\$109,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100464246	Rescate, Restauración Y Rehabilitación De Inmueble Histórico En Tepexouca	20150097	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,549,414	\$5,543,865	\$2,771,932	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100464261	Construcción De Casa De Cultura En La Cabecera Municipal De Tulcingo Puebla	20150075	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$5,994,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE15150100464271	Casa De Cultura Del Municipio De Domingo Arenas	20150021	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510100464288	Remodelación de Casa De La Cultura Albergada En El Palacio Municipal	20150023	Puebla	Xicotepc	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPCC	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$899,100	\$899,100	\$899,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados	39,810	0.00	30.00	Financiera: SE HA EROGADO EL 30% DEL MONTO TOTAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464307	Pavimento Con Adoquin En Prolongación De La 15 Sur Del Kilometro 0 000 Al 0 707, En Localidad De San Cristóbal Tepontla	20150245	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,914,230	\$4,909,316	\$2,454,658	\$4,702,449	\$1,828,800	\$1,828,800	\$1,828,800	37.25	\$0	Metros Cuadrados	2,604	0.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 37.21% / Fisica: AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 50% / Registro: 15020- PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACION DE LA 15 SUR DEL KILOMETRO 0-000 AL 0-707, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 37.21% AVANCE FISICO 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464315	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Bachillerato General Oficial "Fray Pedro De Gante, Con Clave 21eh0331p De La Localidad De Tlanaxca		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100464339	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Av. Veracruz, Entre Calle Carril De San Francisco Y Calle San Juan Tiste, Col. San Joaquín, Localidad San Juan Tuxco.	20150206	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,248,750	\$2,494,949	\$748,485	\$748,485	\$748,485	29.94	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464355	Adoquinamiento De La Calle 14 Norte, Entre Calle 14 Oriente E Independencia, Col. Centro		Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,700	\$149,850	\$299,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100464412	Construcción Del Techado Del Bachillerato Niños Héroes De Chapultepec En Atzala	20150316	Puebla	Atzala	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$499,500	\$235,140	\$235,140	\$235,140	47.08	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA PAGO DE FINIQUITO / Registro:
PUE1510100464413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa- Emilio Portes Gil, Entre Calle Prolongación Alvaranza Y Calle Benito Juárez, Col. Domingo Arenas, Localidad Santa Rita Tlahuapan.	20150184	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,232,106	\$2,229,874	\$1,114,937	\$2,229,874	\$668,962	\$668,962	\$668,962	30.00	\$0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	30.00	Financiera: Obra Física y Financieramente en Proceso. / Fisica: Obra Física y Financieramente en Proceso. / Registro: Hasta este trimestre se ha realizado el pago del 30% de anticipo del monto contratado que es de \$2,229,873.89. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464429	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santa Inés Borbollá	20150216	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbollá	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	464	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464433	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Juan De La Barrera En La Localidad De Cuapazola.	FOPADEM017-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Atequilla Cuapazola	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$599,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
PUE1510100464441	Pavimentación De La Calle Principal Altamira El Puerto En La Localidad De Benito Juárez	20150181	Puebla	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,995,193	\$3,995,193	\$3,995,193	\$1,997,597	\$1,997,597	\$1,997,597	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,164	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO EL 50% / Fisica: SE PAGO EL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464513	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Maravillas	20150212	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	438	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464515	Acopiamiento De La Calle Soledad Colonia Centro.		Puebla	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100464516	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Entre Calle División Del Norte Y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Xalmimilutco.	20150140	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilutco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,314,973	\$2,312,658	\$1,156,329	\$693,797	\$693,797	\$693,797	\$693,797	30.00	\$0	Metros Cuadrados	16,420	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE1510100464536	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa 2a Etapa, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20150193	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$894,628	\$893,733	\$446,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100464538	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Tonantzintla	20150156	Puebla	San Andrés Cholula	Tonantzintla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100464555	Adoquinamiento En La Lateral De La Carretera Internacional En La Localidad De San Pedro Tepejuma Municipio De Tepejuma	20150192	Puebla	Tepejuma	San Pedro Tepejuma	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEJUMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$999,000	\$494,817	\$494,817	\$494,817	49.53	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SE A PAGADO EL 30% DEL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464561	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero, De Calle Miguel Hidalgo A Calle Santa Anita, Col. Centro, Localidad San Jerónimo Tianguismanalco	20150208	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$559,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464562	Rehabilitación De Escuela Primaria Federal Bilingüe José Vasconcelos, Localidad De Cuapexitla		Puebla	Zihuatutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$240,000	\$239,760	\$119,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100464568	Pavimentación De La Calle Elódoro Briones De La Localidad De Talcozamá	20150185	Puebla	Tetela de Ocampo	Talcozamá	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,000	\$997,843	\$997,843	\$997,843	\$299,353	\$299,353	\$299,353	30.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE A PAGADO EL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: SOLO SE PAGO EL 30% DEL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle La Palma, Entre La Calle Av. Del Trabajo Y Calle Vesana, Col. La Loma, Localidad San Cristóbal Tepatlaxco.	20150224	Puebla	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,061,480	\$1,061,480	\$530,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464577	Rehabilitación De Alumbrado Público De La Plaza Principal Del Municipio De Huastlauca		Puebla	Huastlauca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$449,550	\$224,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Fisica: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100464583	Pavimentación De Calle Aldama En La Comunidad De Zolotquiapa	20150126	Puebla	Tilapa	Zolotquiapa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$99,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100464600	Construcción Con Adoquinamiento De La Calle 14 De Febrero Localidad El Astillero	20150254	Puebla	Tepeojuma	San Francisco el Astillero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$1,498,500	\$738,758	\$738,758	\$738,758	49.30	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SE LLEVA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO Y EL PAGO DE ESTIMACION 1 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464606	Reconstrucción De Muro De Contención Para El Preescolar (Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 21d0c1111p De La Localidad De Zayolapan.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100464610	Adoquinamiento, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "Camino A Villareal" De La Localidad De Texoculxpan.	FOPADEM006-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texoculxpan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO XTACAMAXITTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
PUE1510100464625	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Antonio Portezuelo	20150154	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,515	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464626	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santa Úrsula Chiconquiac	20150153	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,751	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464645	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones En Calle 15 Norte Paso De Venado Entre Calle Texmelucan Y Entronque Tehuacan Y Diagonal Juárez Y (Cont. Direccion...)	20150246	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$1,500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	33.33	\$0	Metros Cuadrados	795	0.00	0.00	Financiera: MONTO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA / Fisica: EL MONTO REGISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: 15019 - ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 15 NORTE PASO DE VENADO ENTRE CALLE TEXMELUCAN Y ENTRONQUE TEHUACAN Y DIAGONAL JUAREZ Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE 20 PONIENTE PASO DE VENADO ENTRE CALLE TLAHUAPAN Y CALLE 15 NORTE PASO DE VENADO. AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464655	Pavimentación De Calle Atlende En La Comunidad De Zolotquiapa	20150119	Puebla	Tilapa	Zolotquiapa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$99,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100464666	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Los Pinos En La Localidad De Cuapazola.	FOPADEM018-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Atexquilla Cuapazola	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO XTACAMAXITTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$799,200	\$799,200	\$399,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
PUE1510100464683	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol: Alumbrado, Malla Cíclica, Grapas Y Colocación De Pasto Sintético, San Lucas El Grande, En El Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.		Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: va / Registro: va	
PUE1510100464736	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Margarita Guzmán Calderón, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla		Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$554,354	\$554,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION / Fisica: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION / Registro: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464747	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Cuayuca De Andrade Del Estado De Puebla		Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va	
PUE1510100464748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De San José Miahuatlán Del Estado De Puebla		Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va	
PUE1510100464798	Proyectos De Desarrollo Municipal En Puebla		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100464816	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Coatzingo Del Estado De Puebla		Puebla	Coatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: va	
PUE1510100464876	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura Para La Inteligencia Editorial En La Cabecera Municipal	20150086	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.03	\$0	Metros Cuadrados	24,092	0.00	89.70	Financiera: AVANCE FINANCIERO REFLEJADO DERIVADO DEL PAGO DE ANTICIPO 30% / Fisica: AVANCE DE OBRA DEL 89.70% / Registro: 20150086 - REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA PARA LA INTELIGENCIA EDITORIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - FONDO DE CULTURA 2015. RAMO 23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100465010	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Frente De La Presidencia Auxiliar En La Localidad De Boca Del Monte En El Municipio De Ajalpan.		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$699,300	\$1,398,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465015	Rehabilitación De Infraestructura Educativa De La Escuela Telesecundaria "Sor Juana Inés De La Cruz" Con Clave 216v00905m, De La Localidad De Santiago Zautla.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510100465043	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Malinche, Localidad De Tenanguito		Puebla	Zihuateuta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$225,000	\$224,775	\$112,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465100	Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Santa Ana Coapan Municipio De Huitziltepec	20150260	Puebla	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$250,000	\$249,750	\$124,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465121	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Alvaro Obregón	20150241	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Alvaro Obregón	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	471	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Martínez Montes Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Las Rosas, Col. Centro, Localidad El Moral.	20150223	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$559,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465128	Construcción De La Unidad Deportiva La Vaquería En Acatzingo De Hidalgo		Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465140	Pavimentación De Calles Del Municipio De Zaragoza		Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465162	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Santiago Coltzingo.	20150201	Puebla	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,155	0.00	30.00	Financiera: Obra Física y Financieramente en proceso. / Fisica: Obra Física y Financieramente en proceso. / Registro: En este trimestre no se ha realizado ningún pago de la obra debido a que la empresa renunció al anticipo, hasta el tercer trimestre se estará generando los pagos respectivos de los trabajos realizados. Se lleva un avance físico del 30%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465165	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palmasola, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20150196	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,052,765	\$1,051,712	\$525,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465186	Pavimentación De La Calle Bugambilia En La Comunidad De Tezhuatpec		Puebla	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Jardín De Niños En La Localidad De Lagunillas		Puebla	Zihuateuta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$270,000	\$269,730	\$134,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465206	Construcción De Techado En La Escuela Francisco Javier Mina En La Comunidad De Coatepec	20150278	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465225	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Preescolar "Licenciado Benito Juárez, Con Clave 21dccc0277q De La Localidad De Xopanaco, Emilio Carranza.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100465248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas, De La Calle Felipe Ángeles A La Calle Doroteo Arango, Col. Ojo De Agua.	20150221	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$129,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465259	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Bachillerato General Oficial "Juan Escutón", Con Clave 16h00290 De La Localidad De San Miguel Tenexatloyan		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro:
PUE1510100465309	Construcción De Planta De Tratamiento Primario De Aguas Residuales En La Comunidad De San Andrés Del Municipio De Molcaxac, Puebla		Puebla	Molcaxac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$626,562	\$626,562	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no fue convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v
PUE1510100465312	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol: Alumbardo, Malia Cicolónica, Gradas Y Colocación De Pasto Sintético. Col. Ojo De Agua, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v
PUE1510100465347	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Zapotitlán De Méndez Del Estado De Puebla		Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va
PUE1510100465382	Construcción De Comedor En Escuela Ignacio Zaragoza Del Municipio De Coxcatlán Del Estado De Puebla		Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$565,200	\$565,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va
PUE1510100465397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Cuautinchan Del Estado De Puebla		Puebla	Cuautinchan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va
PUE1510100465432	Infraestructura Municipal (Ruta De La Luz De Atlixco)		Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado / Fisica: / Registro: va
PUE1510100465479	Construcción De La Casa De La Cultura En El Municipio De Zacapala	20150025	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	4,210	0.00	50.00	Financiera: pago de estimación 1 y anticipo de obra. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100465485	Construcción De Casa De La Cultura En El Municipio De Tepeojuma	20150064	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,297,700	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,099,310	\$1,099,310	\$1,099,310	47.84	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	60.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SE HA PAGADO EL 30% Y PAGO DE ESTIMACION 1 / Fisica: FISICAMENTE SE LLEVA UN AVANCE DEL 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100465489	Rehabilitación Del Palacio Municipal Y Jardín Central Para Usos De La Casa De La Cultura 2da. Etapa	20150093	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN AL MES DE JULIO / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN AL MES DE JULIO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510100465490	1ra. Etapa De La Rehabilitación Del Centro Histórico De Tecali De Herrera	20150091	Puebla	Tecali de Herrera	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,939,286							0.00		Metros Cuadrados	4,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE1510100465496	Rehabilitación Y Equipamiento Del Auditorio Cultural De La Cabecera Municipal	20150082	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:
PUE1510100465530	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "Anador Aguas Santa" En La Localidad De Texoculpan	FOPADEM010-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texoculpan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$749,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
PUE1510100465551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso A Telesecundaria En La Comunidad Zacatamanc.		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465577	Reconstrucción De Muro De Contención Para El Presiclar (Cultilhuac), Con Clave 21dec0276r De La Localidad De Conta.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465588	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Barrio Guadalupe	20150135	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465670	Pavimentación Del Camino A La Magdalena Continuation De La Calle Morelos En La Localidad De La Magdalena Municipio De Tepeojuma	20150255	Puebla	Tepeojuma	La Magdalena	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$877,082	\$876,205	\$438,102	\$876,205	\$417,572	\$417,572	\$417,572	47.66	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SE A PAGADO DE IN 47.61% / Física: HASTA LA FECHA LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% TERMINADA / Registro: FISICAMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE1510100465693	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Martin Ojo De Agua	20150213	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Martin Ojo de Agua	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	842	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100465695	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Leon Vazquez De La Comunidad De San José Guerrero, Municipio De San Juan Atenco	20150187	Puebla	San Juan Atenco	San José Guerrero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465702	Construcción De Techado En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De San Miguel Xicotzingo	20150315	Puebla	Tepeazalco	San Miguel Xicotzingo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,132,241	\$1,131,109	\$565,554	\$1,131,109	\$566,201	\$566,201	\$566,201	50.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: SE PAGARON 646.70 DE INTERESES / Física: / Registro:	
PUE1510100465715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo, Entre La Calle Benito Juárez Y Calle Barranca, Col. Centro, Localidad San Felipe Teotlalcingo	20150129	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,481,719	\$1,480,237	\$740,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
PUE1510100465716	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Nicolas Bravo Entre La Calle 20 De Noviembre Y Adolfo López Mateos En La Localidad De Santa María Moyotzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan.	20150233	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$996,856	\$299,057	\$299,057	\$299,057	29.91	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE1510100465731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Panteco De La Comunidad De Tanhuico.	20150207	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,043,955	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100465751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento Tepeaca, Calle Prolongación 2 Norte, Entre Calle 12 Oriente Y Av. Miguel Hidalgo, Col. Centro, Localidad Tepeaca.	20150265	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465760	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Mayo, Entre Calle Reforma Y Calle Briasis, Col. Centro, Loc. San Lucas Atoyateco.	20150205	Puebla	San Martín Texmelucan	San Lucas Atoyateco (Los Ranchitos)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$549,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100465776	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Panteco De La Comunidad De Tanhuico.		Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465798	Adoquinamiento De La Calle Niños Héroes De Chapultepec Entre Calle Popotla Y Calle Citaltepec En La Comunidad De San Juan Atenco	20150180	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$675,386	\$675,386	\$337,693	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465804	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Dolores Buenpals	20150247	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenpals	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	407	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100465820	Adoquinamiento De La Calle Privada "Aguá Santa" En La Localidad De Texoculpan.	FOPADEM001-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texoculpan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE1510100465845	Rehabilitación De Infraestructura Educativa De La Telesecundaria "Melchor De Covarrubias", Con Clave 21etv0516d, De La Localidad De Ixtactenango.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100465875	Adoquinamiento De La Calle 6 Sur En Los Reyes De Juárez		Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$898,000	\$897,102	\$448,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100465882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Azucena 2a Etapa, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20150190	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$418,823	\$418,404	\$209,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100465884	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Corrada De Hidalgo Entre 12 Y 14 Sur, Localidad Santa Anita		Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100465890	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De Calle Camino A San Juan Entre Calle Cabecada Y Calle Niño Perdido, Col. Centro, Loc. San Francisco Tepeyacac.	20150226	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,408,752	\$2,408,752	\$1,203,172	\$2,399,549	\$719,865	\$719,865	\$719,865	29.89	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100465901	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De San Miguel Xicotzingo	20150306	Puebla	Tepeyacac	San Miguel Xicotzingo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,400	\$299,700	\$599,400	\$296,227	\$296,227	\$296,227	49.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100465932	Construcción De Techado Metálico En Plaza Cívica De Centro De Educación Preescolar Del Municipio De Tlanepantla, Puebla		Puebla	Tlanepantla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$641,690	\$641,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100465960	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Tlanguismanalco Del Estado De Puebla		Puebla	Tlanguismanalco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100465977	Modernización Del Archivo Municipal Del Ayuntamiento De Atlilco, Puebla		Puebla	Atlilco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,296,114	\$1,296,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convenido ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100465992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Tlapanalá Del Estado De Puebla		Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va	
PUE1510100466014	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Camino Real Norte, Basquetball: Tableros, Gradas, Baños, Habilitación De Cancha De Fútbol Soccer, San Baltazar, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100466032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La C. Luis Donald Coloso, En El Municipio De San Martín Del Estado De Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,987,233	\$3,987,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v	
PUE1510100466034	Construcción De 3 Aulas En Estructura U-1c En El C.A.I.C Con Clave 21ehj07772 Turno Matutino, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,030,284	\$1,030,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va	
PUE1510100466105	Rehabilitación De Casa De Cultura Cholulteca	20150089	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,037,256	\$6,031,219	\$3,015,609	\$3,015,609	\$1,626,951	\$1,626,951	\$1,626,951	26.98	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	36.61	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 26.98% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 36.61% / Registro: 20150089 - REHABILITACION DE CASA DE CULTURA CHOLULTECA, RAMO 23, FONDO DE CULTURA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100466152	Adoquinamiento De Calle Benito Juárez Entre Calle 20 De Noviembre Y Camino A Santa María Cosahuatán, En La Localidad De San Miguel Cosahuatán		Puebla	Huautlaucua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,400	\$299,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Fisica: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro:	
PUE1510100466154	Adoquinamiento De La Calle 14 Norte Entre 14 Oriente E Independencia, Cabecera Municipal De Acatzingo		Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510100466164	Adoquinamiento Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Texocucpan.	FOPADEM004-2015	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Texocucpan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
PUE1510100466193	Adoquinamiento De Calle De La Localidad De Serdán, Cabecera Municipal De Serdán	20150191	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,147	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100466220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Francisco I Madero En La Comunidad De Santa María Moyotzingo.	20150228	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$996,203	\$298,861	\$298,861	\$298,861	29.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% ANTICIPO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100466227	Construcción De La Unidad Deportiva Los Cardenales Ubicada En Calle 4 Sur Entre Av. Miguel Negrete Y Calle 3 Oriente En El Barrio De San Sebastián En La Cabecera Municipal	20150266	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100466235	Construcción De Un Aula Del Bachillerato General Oficial Vicente Suarez Ferrer, Con Clave 21ebh0330q De La Localidad De Chilapa De Vicente Guerrero.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,700	\$149,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1510100466258	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Glorieta Nexaca En El Centro De La Localidad De Nexaca	MJG-FP-003	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,158,200	\$1,157,042	\$578,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100466262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Manuel Avila Camacho Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Cuilahuac, Cabecera Municipal Apotxo De Guerrero		Puebla	Ayotxo de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,600	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE15150100466272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio, Entre La Calle Benito Juárez Y Calle Berrocal, Col. Centro, Localidad El Moral	20150219	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$559,440	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100466274	Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Pedro Moreno En El Centro De La Localidad De Necaxa	MJG-FP-004	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$761,620	\$760,858	\$380,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100466298	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa En La Cabecera Del Municipio De Coatzacoahuila		Puebla	Coatzacoahuila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$685,948	\$685,262	\$342,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466314	Construcción De Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Mayo En La Localidad Nativitas (Santa María)		Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,696,300	\$849,150	\$1,696,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466339	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Bachillerato General Oficial (Francisco L. Romero, Con Clave 21ebh0818q De La Localidad San Andrés Yahualitlan.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro:
PUE15150100466350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Juárez Y Calle Morelos, Cabecera Municipal Ixtacamaxitlán	FQPADEM009-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466393	Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De Amimazco		Puebla	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466415	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Antonio Tecajetes	20150210	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Antonio Tecajetes	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100466431	Rehabilitación De Infraestructura Educativa De La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho, Con Clave 21q000326 De La Localidad De Contla.		Puebla	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$49,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466438	Pavimentación De La Calle Zaragoza En Chila De La Sal		Puebla	Chila de la Sal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466452	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Pedro Concepción Candelaria	20150214	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Pedro Concepción Candelaria (Candelaria)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100466458	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquídeas, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	20150195	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,133,784	\$1,132,650	\$566,325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466465	Pavimentación De La Avenida Juárez De La Junta Auxiliadora De Nancantlán		Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$650,000	\$649,350	\$324,675	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466478	Pavimentación De Callejón Capire En Albino Zertuche		Puebla	Albino Zertuche	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466489	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Reforma De Jardín De Niños A Calle Emiliano Zapata	20150146	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$2,997,000	\$1,503,560	\$1,503,560	\$1,503,560	50.17	\$0	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación de fondo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100466493	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Independencia En La Localidad De Cuapazola.	FQPADEM015-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Atexquilla Cuapazola	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO IXTACAMAXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$899,100	\$899,100	\$449,550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100466506	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Juan Hasta 180m De La Localidad De Francisco Tepeyacac, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20150231	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$996,920	\$299,076	\$299,076	\$299,076	29.91	\$0	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPOJO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO CON EL 30% DE ANTIPOJO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100466518	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles "Cal" Del Municipio De San José Chiapa Del Estado De Puebla		Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va
PUE15150100466520	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Atoyatempan Del Estado De Puebla		Puebla	Atoyatempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: va
PUE15150100466543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad El Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla		Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v
PUE15150100466585	Primer Etapa Del Adoquinamiento De La C. 10 Puente En Santo Tomás Hueyotlipán, Puebla		Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: va
PUE15150100466610	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 3 Del Municipio De Puebla, Puebla		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministro al estado de Puebla / Fisica: / Registro: v
PUE15150100466611	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 30 Norte Y Acceso Al Periferico En La Junta Auxiliadora De Santiago Momoxpan, Primera Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla		Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION / Fisica: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150100466668	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec Del Estado De Puebla		Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de puebla / Fisica / Registro: va
PUE15150100466692	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilar Y Carretera Estatal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla		Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,597,039	\$6,597,039	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION / Fisica: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACION / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150100466730	Ampliación De La Extensión Del Conservatorio De Puebla Ubicado En La Cd. De Huachinango 2da Etapa	20150094	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,930,285	\$2,927,355	\$1,463,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150100466749	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura Mixtlan En La Cabecera Municipal	20150039	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$586,636	\$586,636	\$586,636	19.57	\$0	Metros Cuadrados	27,570	0.00	19.60	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: CORRESPONDE A LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100466751	Restauración Del Templo De San Antonio De Padua En El Municipio De Tepango De Rodríguez, Puebla	20150090	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$998,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,444	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, LICITADA EL 1ERO DE JULIO / Fisica: / Registro: PARA SU VALIDACION
PUE15150100466756	Remodelación De Piso De La Parroquia De San Bartolomé En El Municipio De Coatepec, Puebla	20150099	Puebla	Coatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150100473146	Unidad Deportiva San Jose Cuyachapa Ubicada En La Localidad De San Jose Cuyachapa	20150017	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,328,571	\$2,326,242	\$1,163,121	\$1,163,121	\$661,813	\$661,813	\$661,813	28.45	\$0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	28.45	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: CORRESPONDE A LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100475357	Remodelación De Unidad Deportiva De Chietla	20150016	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,128,528	\$5,123,399	\$2,561,700	\$2,561,700	\$1,537,020	\$1,537,020	\$1,537,020	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,686	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PAGO DE 30% DE ANTICIPO / Fisica: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO, PAGADO UNICAMENTE 30% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100476142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oztopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán, Pue.	20150038	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,410	\$198,410	\$198,410	\$192,218	\$7,954	\$7,954	\$7,954	4.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100477358	Ampliación Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlachtlí	20150085	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.03	\$0	Metros Cuadrados	2,040	0.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 30.03% / Fisica: AVANCE DEL 50% AL 30 DE JUNIO / Registro: 20150085-AMPLIACION DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOCIAL Tlachtlí, RAMO 23, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100479896	Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa	20150087	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,123,442	\$5,123,442	\$2,561,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro:	
PUE15150100480315	Construcción De Unidad Deportiva En El Fraccionamiento Ex Hacienda De San Lorenzo Tzicpillo, Perteneciente Al Municipio De Tehuacan	20150027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,128,571	\$5,123,442	\$2,561,721	\$2,561,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,030	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE 1RA ESTIMACION / Fisica: EN ESPERA DE 1RA ESTIMACION / Registro:
PUE15150100480543	Rehabilitación Y Equipamiento De La Cancha Deportiva De La Cabecera Municipal	20150055	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro:	
PUE15150100481105	Unidad Deportiva Los Cardenales	20150041	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,128,571	\$5,123,442	\$2,561,721	\$2,561,721	\$1,537,033	\$1,537,033	\$1,537,033	30.00	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100481176	Remodelación De Unidad Deportiva 1ra. Etapa	20150076	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,128,571	\$4,124,442	\$2,062,221	\$2,062,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,980	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100481305	Construcción De Unidad Deportiva Tercera Etapa	20150072	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULCINGO	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$5,994,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE15150100481423	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue	20150045	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,454	\$271,454	\$271,454	\$265,940	\$11,004	\$11,004	\$11,004	4.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100481517	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaoila, Perteneciente Al Municipio De Tlaoila, Pue	20150058	Puebla	Tlaoila	Tlaoila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,188	\$904,188	\$904,188	\$883,411	\$36,555	\$36,555	\$36,555	4.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100481528	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaoila En El Estado De Puebla	20150059	Puebla	Tlaoila	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$903,331	\$903,331	\$903,331	\$884,333	\$36,593	\$36,593	\$36,593	4.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100481742	Museo De La Evolución De Puebla	20150107	Puebla	Puebla	Héricka Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	comite administrador poblanos para la construcción de espacios educativos	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$39,960,000	\$19,980,000	\$10,878,248	\$10,878,248	\$10,878,248	\$10,878,248	27.22	\$0	Metros Cuadrados	5,393,133	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100481802	Museo Infantil De La Constanca	20150009	Puebla	Puebla	Héricka Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	comite administrador poblanos para construcción de espacios educativos	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,500,000	\$10,489,500	\$5,244,750	\$2,794,108	\$2,794,108	\$2,794,108	\$2,794,108	26.64	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150100482054	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De Hueyapan	20150018	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,128,571	\$2,126,442	\$1,063,221	\$1,063,221	\$1,063,221	\$1,039,506	\$1,039,506	48.88	\$0	Metros Cuadrados	6,227	0.00	48.88	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE15150100482343	Póliza De Seguro De Desastres Naturales	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$270,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150100483123	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San José Ixtapa	20150024	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,297,700	\$1,148,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,779	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150100483797	Construcción De Techoado En La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Sec. Fed. Leonardo Vargas Wachado	20150062	Puebla	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Fisica: PROYECTO CONTRATADO / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONTRATADO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100486068	Programa De Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,266,750	\$19,266,750	\$19,266,750	\$19,266,750	\$191,858	\$191,858	\$191,858	1.00	\$0	Piezas	0	0.00	7.09	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150100486443	Construcción De Unidad Deportiva De Chignautla	20150083	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$898,536	\$898,536	\$898,536	29.98	\$0	Metros Cuadrados	30,247	0.00	0.00	Financiera: FINANCIERAMENTE UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA INICIO SU PROCESO FISICAMENTE, ES POR ESO QUE NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100486553	Construcción De Unidad Deportiva En San Francisco Ixtacamaxitlán	20150088	Puebla	Ixtacamaxitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$11,628,571	\$11,616,942	\$5,808,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150100486574	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Tlacuilotepec	20150019	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,628,571	\$2,625,942	\$1,312,971	\$1,312,971	\$787,443	\$787,443	\$787,443	29.99	\$0	Metros Cuadrados	1,685	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA YA SE INICIO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DEL 30% Y SE HA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100486676	Construcción De Unidad Deportiva En Palmirito Tochapán	20150061	Puebla	Quecholac	Palmirito Tochapán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,128,571	\$4,124,442	\$2,062,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,213	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100486785	Construcción De Unidad Deportiva Tepeojuma	20150063	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,128,571	\$5,123,442	\$2,561,721	\$2,561,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	0.00	Financiera: HASTA LA FECHA FINANCIERAMENTE NO SE A PAGADO NADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100486841	Construcción De Unidad Deportiva En Tetela De Ocampo	20150095	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,246,885	\$10,246,885	\$5,123,442	\$5,122,285	\$5,122,285	\$5,122,285	49.99	\$0	Metros Cuadrados	3,892	0.00	35.00	Financiera: PAGO DEL CINCUENTA PORCIENTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE15150100486914	Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Ocopetlatán	20150015	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$1,248,750	\$1,244,499	\$746,699	\$746,699	\$746,699	29.90	\$0	Metros Cuadrados	5,415	0.00	30.00	Financiera: EL PAGO CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO CONTRATADO. / Fisica: NINGUNA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100487250	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Francisco Gavilondo Soler Clave 21djr2225n	20150073	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$731,920	\$365,960	\$365,960	\$274,712	\$274,712	\$274,712	37.53	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100487307	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Dr. Gonzalo Bautista Castillo Clave 21dpr1829n	20150084	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$731,920	\$365,960	\$365,960	\$365,960	\$365,960	\$365,960	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100487333	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Margarita Patiño Tamariz Clave 21djr0207k	20150080	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$731,920	\$365,960	\$365,960	\$365,960	\$365,960	\$365,960	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100487356	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dpr0706w	20150077	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$731,920	\$365,960	\$365,960	\$365,960	\$365,960	\$365,960	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100487390	Construcción De La Casa De Cultura La Esperanza	20150495	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$8,930,286	\$8,921,356	\$4,460,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100487401	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples Del Jdn. Juan Alvarez Clave 21djr1959f	20150078	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$731,920	\$365,960	\$276,816	\$276,816	\$276,816	\$276,816	37.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100487426	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Telesecundaria Juan Rufio Clave 21ev0724k	20150074	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$731,920	\$365,960	\$219,576	\$219,576	\$219,576	\$219,576	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100487444	Construcción Del Techoado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dpr0467m	20150079	Puebla	Venustiano Carranza	San Diego	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
PUE15150100489112	Adoquinamiento De La Calle 1 Oriente En Santa Ana Teoxtoc. Municipio De Tehuacan Puebla	20150289	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$996,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,049	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE 1RA ESTIMACION / Fisica: EN ESPERA DE 1RA ESTIMACION / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE151010048841	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Colebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Y Bvva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20089020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$42,438,800	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A JUNIO SE HAN PAGADO 85,482,273.12 CON FAFEF; DERIVADO DE LA SESION DEL 18-12-14; PORCION B INTERACCIONES 5,369,141.92 CAP Y 5,871,908.47 INT; POR CION B BBVA 19,243,652.86 CAP Y 54,997,569.88 INT. Financiera: A JUNIO SE HAN PAGADO \$87,181,949.28 FAFEF; \$14,809,509.20 CAP Y \$52,372,440.08 INTERESES / Fisica: / Registro:	
PUE151010048858	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Colebrado Ante Bvva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$32,640,525	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: A JUNIO SE HAN PAGADO \$67,181,949.28 FAFEF; \$14,809,509.20 CAP Y \$52,372,440.08 INTERESES / Fisica: / Registro:	
PUE1510100490277	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serrán" Clave 21dpb638p	20090204	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuamixtepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100490284	Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dpb0672w	20090247	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100492179	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Palmirito Tochapan, Municipio De Quecholac, Pue.	20140622	Puebla	Quecholac	Palmirito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$122,069	\$122,069	\$122,069	\$106,719	\$106,719	\$106,719	\$106,719	87.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE1510100492564	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papaloapan.	20121207	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,409,431	\$3,409,431	99.95	\$0	Kilómetro	1	0.00	99.95	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100492638	Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica De 75 Kv; En El Centro De Desarrollo Infantil Censal Sin Nombre De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Pue.	20141749	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100492953	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero En Calle Revolución Y Avenida Papaloapan	20121207	Puebla	Cuautlancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,482,362	\$1,482,362	99.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.96	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100493022	"Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Santa Rosa Carretera Federal Km 10.5 Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla."	20110067	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$777,251,128	\$9,782,567	\$9,782,567	\$9,782,567	\$9,782,567	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	99.44	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE1510100493107	Modernización Con Concreto Hidráulico De La Avenida Osa Mayor Entre Boulevard Del Niño Poblano Y Boulevard Atlxycayotl En La Zona Metropolitana De Puebla	20141472	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,210,027	\$8,210,027	\$8,210,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE1510100493184	"Construcción De La Nueva Casa Del Adolescente En El Municipio De San Andrés Cholula	20121292	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,250,045	\$4,239,235	\$4,239,235	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100493229	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Drenos Privativos Laterales Al Camino Periferal De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla	20131143	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100493312	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Gómez Poniente "Tlatcupech-Acicolotemo En El Municipio De Tlatlauiquepec Del Estado De Puebla	20140730	Puebla	Tlatlauiquepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE1510100493935	Construcción De Foro Cultural (2a Etapa)	20141675	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510100494006	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tanhuico Persecciona Al Municipio De Atempam Del Estado De Puebla.	20150012	Puebla	Atempam	Tanhuico	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$417,057	\$417,057	\$417,057	\$222,774	\$222,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTIPO PAGADO.
PUE1510100494012	Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De Chalticomula De Sesma, Puebla.	20150103	Puebla	Chalticomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$17,747,109	\$17,747,109	\$17,747,109	\$17,747,109	44.37	\$0	Lote	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100494037	Construcción De Drenaje Pluvial En El Boulevard Atlxycayotl En El Kilometro 4 500 En La Ciudad De Puebla.	20150013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$717,931	\$717,930	\$717,930	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE1510100494057	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Edificio De La Coordinación General De Comunicación, Difusión Y Promoción En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20150199	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE1510100494077	Construcción Del "Mercado De Artesanías, Olores Y Sabores; Y Museo Senén Mexic" En El Municipio De Acatlán.	20150253	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,610,354	\$9,610,353	\$9,610,353	\$9,321,466	\$9,321,466	\$385,716	\$385,716	4.01	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTIPO PAGADO
PUE1510100494134	Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla	20150001	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,074,171	\$19,074,171	\$19,074,171	\$19,074,171	\$7,968,880	\$7,968,880	\$7,968,880	41.78	\$0	Metros lineales	0	0.00	14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1510100494164	Rehabilitación Y Adaptación Del Instituto Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría De San Javier) Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150100	Puebla	Puebla	Encinos	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$7,092,922	\$7,092,922	\$4,230,677	\$4,230,677	\$4,230,677	\$4,230,677	59.65	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150200501617	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lucas Tejaluca En El Municipio De Ahuatlán Del Estado De Puebla	20150375	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$202,041	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	100.00	\$0	Piezas	451	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EN CONVENIO CON CFE, SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200501652	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Apatayán, Ametlaco, En El Municipio De Atempam, Del Estado De Puebla	20150351	Puebla	Atempam	Apatayán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$19,303	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Piezas	205	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO DE CFE, SE REALIZO LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA. / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE15150200501656	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tezoman Privada Los Angeles En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla	20150381	Puebla	Atempan	Tezoman	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$22,908	\$22,901	\$22,901	\$22,901	\$22,901	\$22,901	\$22,901	\$22,901	100.00	\$0	Piezas	381	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE 7.00 / Fisca: / Registro: OBRA FINIQUITA		
PUE15150200502012	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepetzalan (Tzoquitla), En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Del Estado De Puebla	20150395	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Tzoquitla)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$34,312	\$34,304	\$34,304	\$34,304	\$34,304	\$34,304	\$34,304	\$34,304	100.00	\$0	Piezas	387	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE \$8.00. SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS / Fisca: / Registro: OBRA FINIQUITA		
PUE15150200502422	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xonapit, Colonia El Jarochito, En El Municipio De Huehuetla, Del Estado De Puebla	20150409	Puebla	Huehuetla	Xonapit	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,889	\$48,877	\$48,877	\$48,877	\$48,877	\$48,877	\$48,877	\$48,877	100.00	\$0	Piezas	1,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS / Fisca: / Registro: OBRA FINIQUITA		
PUE15150200508190	Reconstrucción De Camino Tramo Alexquilla La Tronconera	PET003-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Alexquilla Cuapazola	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$110,976	100.00	\$0	Kilómetro	1,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE		
PUE15150200508235	Reconstrucción Del Camino Tramo El Tres - El Potrero	PET004-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	El Tres	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$832,320	\$832,320	\$832,320	\$832,320	\$832,320	\$832,320	\$832,320	\$832,320	100.00	\$0	Kilómetro	1,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE		
PUE15150200508264	Reconstrucción Del Camino Tramo Xocoxitla - Cruce Santa María	PET001-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Xocoxitla	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$610,368	\$610,368	\$610,368	\$610,368	\$610,368	\$610,368	\$610,368	\$610,368	100.00	\$0	Kilómetro	1,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE		
PUE15150200508306	Reconstrucción Del Camino Tramo Texoculpan - Las Canoas - Cruz De León	PET002-2015	Puebla	Ixtacamaxitlán	Texoculpan	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,664,640	\$1,664,640	\$1,664,640	\$1,664,640	\$1,664,640	\$1,664,640	\$1,664,640	\$1,664,640	100.00	\$0	Kilómetro	1,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisca: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE		
PUE15150200508504	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuaxoxpan Primera Etapa, Municipio De Tezcutlan	20150560	Puebla	Teziutlán	Amila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,138,686	\$1,138,686	\$1,138,686	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:		
PUE15150200508519	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Seccion 23, Municipio De Teziutlan.	20150559	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$604,097	\$604,097	\$604,097	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:		
PUE15150200508791	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 50 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.	20150548	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:		
PUE15150200509505	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Estadio De Béisbol Hermanos Serdán, En La Ciudad De Puebla	20150543	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000,000	\$700,000,000	\$700,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509536	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Varias Calles, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla	20150522	Puebla	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$131,661	\$131,661	\$131,661	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509568	Construcción De Cercado Perimetral Para El Parque La Constanza, Ubicado En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150499	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,969,280	\$4,969,280	\$4,969,280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509592	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chila De Juárez, Sección Totomocita, Pochilco, Boye En El Municipio De Honey, Del Estado De Puebla	20150488	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150200509611	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Colonia Centro Calle Sin Nombre, En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20150487	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150200509644	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Ampliación 2 Marzo, Calle Unión, Vladimiro, Jorge Osipco, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20150410	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509660	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Monserrat, Calle Certitos, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20150403	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509675	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Juan Atzingo, Calle Del Mantantal, En El Municipio De San Gabriel Chilac, Del Estado De Puebla.	20150400	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509691	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Buenavista, Sección 3a., Colonia Tatloyan, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	20150393	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509696	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Atemeya, Calle Ignacio Zaragoza, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	20150372	Puebla	Yaonahuac	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		
PUE15150200509713	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Acocogta Pochlan, Calle 17 Oriente Azucenas, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	20150370	Puebla	Yaonahuac	Acocogta Pochlan	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200509733	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Leona Vicario, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla.	20150367	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA AUTORIZADA		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200509769	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lorenzo Tepeixco, Varias Calles, En El Municipio De Zacatlán, Del Estado De Puebla.	20150362	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200509789	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Mazatlan, Calle Mazatlan Y Calle 5 De Febrero, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla.	20150359	Puebla	Yaonahuac	Mazatlan	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150200509804	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xalticpac, Segunda Sección En El Municipio De Zacapoaxtla, Del Estado De Puebla.	20150356	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200509817	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Centro De Acopio, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla.	20150354	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200509827	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Coacalco, Calles Aldama, Fortuna Y Benito Juárez, En El Municipio De Teteles De Avila Castillo, Del Estado De Puebla.	20150343	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200509843	Instalación De 19 Luminarias En La Calle Estudiante En La Localidad De San Pedro Ocotlán Del Municipio De Chila De La Sal.	20150333	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200509855	Instalación De 12 Luminarias En La Calle Reforma En La Localidad De Toltcamila Municipio De Ixcamilpa De Guerrero	20150332	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Toltcamila	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,014	\$394,014	\$16,304	\$16,304	4.08	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTIPO PAGADO	
PUE15150200509870	Instalación De 21 Luminarias En La Calle Independencia En La Localidad De Guadalupe Atlende Del Municipio De Tehuiztzingo	20150331	Puebla	Tehuiztzingo	Guadalupe Atlende (El Pitayo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE15150200510055	Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtemoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza SN En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla.	20141098	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$380,816,844	\$380,816,844	\$380,816,844	\$258,834,215	\$258,834,215	\$17,620,068	\$17,620,068	4.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.71	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE15150200511463	Primera Etapa De Las Obras De Desvío De Aguas Residuales Y Pluviales En La Zona De La Ex Fábrica La Constancia	20150490	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,020,020	\$20,020,020	\$14,014,014	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	
PUE15150200511533	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatepec, Sección 8a. En La Loma - Itlapan, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	20150396	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,882	\$28,882	\$28,882	\$28,882	\$28,882	\$28,882	\$28,882	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200511540	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xolotla, Barrio Suapa, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla.	20150404	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200511740	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Las Palmas, En El Municipio De San Sebastián Tlaxotepec, Del Estado De Puebla.	20150407	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$132,107	\$132,107	\$132,107	\$132,107	\$132,107	\$132,107	\$132,107	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200512458	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ejido Peña Blanca (Cerro Del Común), En El Municipio De Tlaxco, Del Estado De Puebla	20150347	Puebla	Tlaxco	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$214,711	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	\$159,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200512496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla - Amozoc En El Municipio De Amozoc	20150006	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$195,645,761	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,399,991	\$10,399,991	99.53	\$0	Metros	0	0.00	20.46	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE15150200512559	Ampliación De Línea De Interconexión Y Red De Electrificación En La Localidad De Tullimanca, Barrio La Joya, En El Municipio De Vicente Guerrero, Del Estado De Puebla	20150349	Puebla	Vicente Guerrero	Tullimanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	\$49,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200512734	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuata, Calle Ahuata, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	20150371	Puebla	Yaonahuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	\$19,896	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200512752	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ocotepc, Calle Benito Juárez Y Camino Los Rios, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla.	20150377	Puebla	Yaonahuac	Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	\$85,979	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200516576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc De Tezoman, Municipio De Atempan, Pue	0172015511	Puebla	Atempan	Tezoman	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$950,000	\$1,100,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200517971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida 2 De Abril, En La Cabeza Del Municipio De Atempan	0172015512	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200518126	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución, Comunidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla.	0172015513	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200518147	Bacheo Con Concreto Hidráulico En La Colonia Centro De La Cabeza Municipal De Atempan, Pue.	0172015514	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE15150200518285	Fortalecimiento De Actividades Institucionales (Fafel 2015)	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	100.00	\$0	Lote	3,940	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA PERSONAL SUBLADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE15150200518328	Proyecto Y Construcción De La Rehabilitación De Los Pozos Existentes Malintzin Y Estadio A Tipo Bunker En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla	20150500	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE15150200518339	Instalación De Red Sanitaria En Privada Emiliano Zapata, En La Junta Auxiliar De Santa María Acuecomac, Municipio San Pedro Cholula.	20150323	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518363	Trabajos Complementarios Del Manantial En La Zona Del Ahuehuate, En La Junta Auxiliar De Santa María Acuecomac, Municipio San Pedro Cholula.	20150324	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Salud	En Ejecución	2015	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518387	Limpieza Y Rescate Del Canal (Agua De Manantial) Denominado De La Cienega, En La Junta Auxiliar De Santa María Acuecomac, Municipio San Pedro Cholula.	20150327	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518507	Rehabilitación De Vialidades	20150505-1	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,736,617	\$3,737	\$3,737	\$3,737	\$3,737	\$3,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro:
PUE15150200518534	Rehabilitación De Vialidades	20150505-2	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,798,495	\$2,798	\$2,798	\$2,798	\$2,798	\$2,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:
PUE15150200518558	Rehabilitación De Vialidades	20150505-3	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,584,514	\$2,585	\$2,585	\$2,585	\$2,585	\$2,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:
PUE15150200518662	Construcción De Portal De Acceso	30757	Puebla	Plaxtla	Plaxtla	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,409	\$1,395,409	\$418,623	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	4,585	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518663	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio L. Rayón Entre Pavimento Existente Y La Calle Miguel Hidalgo	30759	Puebla	Plaxtla	Plaxtla	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,604,591	\$1,604,591	\$481,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,071	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518886	Edificio De Multilaboratorios, Para La Des De Ciencias Naturales Unidad Regional Tecamachalco	20150515	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$49,447,800	\$49,447,800	\$16,482,600	\$16,482,600	\$16,482,600	\$16,482,600	33.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 3 Poniente, 16 De Septiembre, 2 De Abril Y Portal Hídago, Perímetros Al Parque De La Cabecera Municipal Del Municipio De Atempan, Pue.	0172015515	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,605,629	\$4,605,629	\$2,302,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518920	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Torres Comunidad De Tezhuatpec, Municipio De Atempan, Pue.	0172015516	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518926	Mantenimiento En Múltiples Edificios Pertenecientes A La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla	20150511	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$31,536,531	\$31,536,531	\$10,512,177	\$10,512,177	\$10,512,177	\$10,512,177	33.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas De La Comunidad De San Nicolás, Municipio De Atempan	0172015517	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc 5 Caminos De La Comunidad De Cala Sur, Municipio De Atempan	0172015518	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 7 Sur De La Cabecera, Municipal De Atempan, Pue.	0172015519	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200518989	Construcción De Polideportivo Municipal, En La Cabecera Municipal, Municipio De Atempan, Pue	0172015520	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,394,371	\$3,394,371	\$1,697,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150200519260	Rehabilitación De Vialidades	20150505-4	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,973,124	\$1,973	\$1,973	\$1,973	\$1,973	\$1,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:
PUE15150200519308	Rehabilitación De Vialidades	20150505-5	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,407,254	\$1,407	\$1,407	\$1,407	\$1,407	\$1,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:
PUE15150200520075	Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	20150557	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2015	\$4,365,000	\$4,365,000	\$4,365,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:
PUE15150200520081	Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	20150558	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	En Ejecución	2015	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: / Registro:
PUE15150200520928	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Col. El Carmen	20150021	Puebla	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,874,202	\$1,874,202	\$1,563,211	\$1,563,211	\$1,563,211	\$1,563,211	83.41	\$0	Lote	1,540	0.00	83.41	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE15150200521105	Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza Entre La Calle 16 De Septiembre Y La Calle Ferrocarril, Junta Auxiliar Santa María Acuecomac	15065	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuecomac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,656,000	\$3,656,000	\$1,828,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION LO-821140881-N10-2015 / Fisica: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: 15065.-PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA ACUECOMAC.- RAMO 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200521114	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Av. 19 Poniente Entre Calle 13 Y 15 Sur	15067	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,218,979	\$1,218,979	\$609,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION IO-821140881-N13-2015 / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: 15067.- PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. 19 PONIENTE ENTRE CALLE 13 SUR Y 15 SUR.- RAMO 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521126	Construccion De Canchas En La Unidad Deportiva San Pedro	15069	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,210	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION LO-821140881-N12-2015 / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: 15069.- CONSTRUCCION DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO.- RAMO 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521134	Pavimento Con Adoquín En La Calle 20 Norte Entre Camino Real Y Calle Del Ferrocarril	15064	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,041,573	\$3,041,573	\$1,520,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION LO-821140881-N5-2015 / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: 15064.- PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE 20 NORTE ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DEL FERROCARRIL, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN.- RAMO 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521142	Reconstruccion De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 11 Norte-Sur Entre Calzada Guadalupe Y Paso De Corras	15066	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,574,762	\$4,574,762	\$2,287,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION LO-821140881-N11-2015 / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: 15066.- RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 11 NORTE-SUR ENTRE CALZADA GUADALUPE Y PASO DE CORTES, UBICADA EN CHOLULLA DE RIVADAVIA.- RAMO 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521150	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle 5 Poniente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 7 Sur	15002	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,164,686	\$3,164,686	\$1,582,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	121,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION LO-821140881-N5-2015 / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: 15002.- PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE 7 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA.- RAMO 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200522591	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Tamariz Y Lázaro Cárdenas En La Localidad De San Martín Rinconada	20150168	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$495,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
PUE15150200525632	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonso", En El Municipio De Atlixco, Puebla	20150545	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,335,000	\$5,335,000	\$5,335,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE15150200525651	Supervisión Gerencial De La Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonso", En El Municipio De Atlixco, Puebla	20150546	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE15150200527444	Construcción De Centro Comunitario En El Centro Comunitario De Prevención Y Participación Ciudadana (El Tepeyac), Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20150524	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150200527616	Participación Ciudadana (Lomas Del Mármol), Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150526	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200528148	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150418	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150200528508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Localidad De Jilapan Del Municipio De Acateño Del Estado De Puebla.	20150523	Puebla	Acateño	Jilapan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACATEÑO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,369,080	\$10,369,080	\$5,184,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200530970	Construcción De Adoquinamiento En Calle 12 Norte, Entre 7 Oriente Y 17 Oriente.	20150483	Puebla	Oriente	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,727,081	\$10,727,081	\$5,363,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
PUE15150200531916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina, Tramo Juan Cordero Y Guadalupe Victoria Del Municipio De Teztlután, Puebla	20150540	Puebla	Teztlután	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEZUTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200535839	Remodelación De La Unidad Deportiva En Chietla	-	Puebla	Chietla	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIETLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536216	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla	20150329	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,010,827	\$3,010,827	\$3,010,827	\$3,008,230	\$3,008,230	\$3,008,230	\$3,008,230	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536430	Remodelación De La Esc. Prim. Bilingüe " Juan Escutla "	20150551	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$16,028,885	\$16,028,885	\$11,220,219	\$11,220,219	\$11,220,219	\$11,220,219	\$11,220,219	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536509	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150519	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200536548	Construcción En Bachillerato General Oficial Silvina Carrera Contreras C.C.T 21eb0219v En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20150556	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$6,653,350	\$6,653,350	\$4,657,345	\$4,657,345	\$4,657,345	\$4,657,345	\$4,657,345	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200536663	Construcción Del Área Para Talleres De Capacitación Para El Trabajo, Un Salón De Usos Múltiples, Un Auditorio En El Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana	20131362	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,468,894	\$5,468,894	\$5,468,894	\$5,468,894	\$5,468,894	\$5,468,894	\$5,468,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200536726	Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Telescudaria Emiliano Zapata	20150552	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,010,386	\$2,010,386	\$1,407,270	\$1,407,270	\$1,407,270	\$1,407,270	\$1,407,270	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200536740	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios	20150537	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,472,718	\$4,472,718	\$4,472,718	\$4,468,530	\$4,468,530	\$4,468,530	\$4,468,530	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200536832	Construcción De 2 Aulas Módulo Sanitario Y Dirección En Bachillerato Digital No.35	20150550	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,364,011	\$1,364,011	\$954,808	\$954,808	\$954,808	\$954,808	\$954,808	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200536838	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150520	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200536924	Construcción Del Techado De Asistencia Infantil Comunitario, Coxcatlán.	20150553	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,201,026	\$2,201,026	\$1,540,718	\$1,540,718	\$1,540,718	\$1,540,718	\$1,540,718	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200536996	Construcción De Laboratorios De Computo En El Bachillerato General Nueva Creación No.21eb0915 En La Localidad De Tecoltepec.	20150555	Puebla	Coxcatlán	Tecoltepec	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,841,391	\$2,841,391	\$1,988,974	\$1,988,974	\$1,988,974	\$1,988,974	\$1,988,974	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537068	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Centro Integral De Servicios	20150413	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$246,057	\$246,057	\$246,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200537117	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20150461	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,933,711	\$4,933,711	\$4,933,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200537169	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	20150330	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,052,093	\$3,052,093	\$3,052,093	\$3,048,988	\$3,048,988	\$3,048,988	\$3,048,988	99.90	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537279	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo, Puebla.	20150328	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,911,481	\$2,911,481	\$2,911,481	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200537311	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Región De Teziutlán, Puebla.	20150478	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,326,920	\$7,326,920	\$7,326,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200537357	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlauiquepec, Puebla.	20150322	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,915	\$2,320,915	\$2,320,915	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200537387	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20150326	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,207,107	\$4,207,107	\$4,207,107	\$4,203,238	\$4,203,238	\$4,203,238	\$4,203,238	99.91	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537570	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Escuela Telescudaria José Guadalupe Posadas C.C.T 21etev0169m	20150554	Puebla	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,452,911	\$4,452,911	\$3,117,038	\$3,117,038	\$3,117,038	\$3,117,038	\$3,117,038	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538074	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150417	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Seguridad	En Ejecución	2015	\$25,025,025	\$25,025,025	\$25,025,025	\$17,517,518	\$17,517,518	\$17,517,518	\$17,517,518	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538177	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Servicios Sanitarios Escalera En Estructura UZC, En El Bachillerato Escuelas Bravo	20150549	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$4,559,281	\$4,559,281	\$3,191,497	\$3,191,497	\$3,191,497	\$3,191,497	\$3,191,497	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538255	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Amozoc, Puebla.	20150527	Puebla	Amozoc	Amozoc de Meta	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538338	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20150528	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538366	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario)	20150536	Puebla	Cuatutancingo	San Juan Cuatutancingo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538437	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario)	20150535	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538477	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20150529	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538570	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	20150534	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150200538575	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Huachichango, Puebla.	20150530	Puebla	Huachichango	Huachichango	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200538618	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Tecamachalco, Puebla.	20150533	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200538659	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Teziutlán, Puebla.	20150531	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200538661	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Atlilco, Puebla.	20150532	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200539412	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Al Cisú En La Localidad De Apamilla En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140875	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,096,900	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200539420	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Escuela Primaria A La Casa De Salud En La Localidad Ejido De Jalpan, En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140900	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,598,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200540132	Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Regularizable Para La Construcción Y Alojamiento De Un Cuartel Militar Para Alojar Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Habitacional Militar.	20141625	Puebla	Xicotepc	Xicotepc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150200543275	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Camino Esperanza - Boca Del Monte - San José Cuayachapa Del Km 0 300 Al Km 1 300	20150542	Puebla	Esperanza	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200543285	Adquisición De Acceso Principal A La Localidad De Oxpantla, Zautla, Puebla.	20150485	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,246,627	\$10,246,627	\$5,123,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE00150200516023	Difusión Externa Del Servicio Profesional De Carrera Subsemmun 2015	SB201	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$30,010							0.00		Piezas	74,708	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE00150200516348	Compra De Camionetas Pick Up Sin Balzar Para La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemmun 2015	SB202	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,293,900							0.00		Vehículos	74,708	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE00150200516403	Compra De Vehículos Sedan Sin Balzar Para La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemmun 2015	SB203	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$783,000							0.00		Vehículos	74,708	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE00150200516521	Equipamiento Para Patrullas De Las Camionetas Pick Up Adquiridas Por La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemmun 2015	SB204	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$506,100							0.00		Equipamiento	74,708	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE00150200516610	Equipamiento Para Patrulla De Los Vehículos Sedan Adquiridos Por La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemmun 2015	SB205	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$267,000							0.00		Equipamiento	74,708	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE00150200516720	Contratación De Un Servicio Profesional Para Intervención En Escuelas Secundarias Públicas Y Conflictivas De La Cabeza Municipal De Tepeaca	SB206	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Estudio de preinversión	3,694	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00150200516802	Mejora De La Infraestructura Y Equipamiento Escolar Subsemun 2015	SB207	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150200516888	Servicios Para Encuentras De Medición De Impacto Subsemun 2015	SB208	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150200516984	Equipamiento Del Area De Prevención Subsemun 2015	SB209	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$100,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150200517060	Compra De Terminal Digital Móvil Para La Area De Seguridad Pública Subsemun 2015	SB210	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$399,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100083324	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$22,009,910	\$19,504,388	\$19,504,388	\$15,061,572	\$15,061,572	\$15,061,572	\$15,061,572	77.22	\$0	Metros Cuadrados	6,744	100.00	98.99	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083344	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,171,087	\$1,153,378	\$1,153,378	\$859,922	\$859,922	\$859,922	\$859,922	74.56	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	66.87	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083347	Materiales Y Suministros	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$170,500	\$145,500	\$145,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	50.52	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	61.54	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083353	Bienes Muebles, Inmuebles Y Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,378,694	\$2,996,178	\$2,996,178	\$2,633,612	\$2,633,612	\$2,633,612	\$2,633,612	87.90	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	72.41	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083359	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$11,716,000	\$10,112,575	\$10,112,575	\$9,394,390	\$9,394,390	\$9,394,390	\$9,394,390	92.90	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	81.48	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083388	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,570,250	\$2,470,783	\$2,470,783	\$1,720,783	\$1,720,783	\$1,720,783	\$1,720,783	69.65	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083392	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$25,338,806	\$23,289,691	\$23,289,691	\$22,914,666	\$22,914,666	\$22,914,666	\$22,914,666	98.39	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	81.69	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083442	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$14,968,714	\$13,295,870	\$13,295,870	\$7,599,118	\$7,599,118	\$7,599,118	\$7,599,118	57.15	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	85.19	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083443	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,650,000	\$19,251,487	\$19,251,487	\$19,226,096	\$19,226,096	\$19,226,096	\$19,226,096	99.87	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083451	Materiales Y Suministros	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$39,074,734	\$40,464,384	\$40,464,384	\$26,827,843	\$26,827,843	\$26,827,843	\$26,827,843	66.30	\$0	Metros Cuadrados	37,688	100.00	81.04	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1213010003458	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$111,795,466	\$108,170,741	\$108,170,741	\$73,930,568	\$73,930,568	\$73,930,568	\$73,930,568	68.35	\$0	Metros Cuadrados	2,217	100.00	74.22	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148350	Materiales Y Suministros	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$21,899	\$21,899	\$21,899	\$21,899	98.42	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148618	Servicios Generales	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$31,539,149	\$31,539,149	\$31,539,149	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	77.88	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148717	Biene, Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,973,715	\$4,973,715	\$4,973,715	\$4,268,703	\$4,268,703	\$4,268,703	\$4,268,703	85.83	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	79.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148844	Materiales Y Suministros	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones Públicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148870	Servicios Generales	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones Públicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,520,259	\$25,575,770	\$25,575,770	\$24,489,697	\$24,489,697	\$24,489,697	\$24,489,697	95.75	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.83	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148912	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones Públicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$324,089	\$324,089	\$324,089	\$324,089	66.48	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.71	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148930	Biene Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones Públicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200149517	Bienes, Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,344,817	\$4,344,817	\$4,344,817	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200149603	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,416,238	\$3,416,238	\$3,416,238	\$456,567	\$456,567	\$456,567	\$456,567	13.36	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	5.41	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200151828	Materiales Y Suministros	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$739,359	\$739,359	\$739,359	\$732,117	\$732,117	\$732,117	\$732,117	99.02	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152071	Servicios Generales	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,030,080	\$3,460,615	\$3,460,615	\$3,460,615	\$3,460,615	\$3,460,615	\$3,460,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152151	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$22,179,621	\$22,179,621	\$22,179,621	\$4,550,085	\$4,550,085	\$4,550,085	\$4,550,085	20.51	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.77	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152321	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,040,714	\$521,214	\$521,214	\$320,337	\$320,337	\$320,337	\$320,337	61.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	38.96	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152389	Servicios Generales	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,900,400	\$5,300,400	\$5,300,400	\$5,183,193	\$5,183,193	\$5,183,193	\$5,183,193	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152443	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$34,017,056	\$50,602,341	\$50,602,341	\$49,775,312	\$49,775,312	\$49,775,312	\$49,775,312	98.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	87.28	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152641	Materiales Y Suministros	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,424,550	\$1,403,670	\$1,403,670	\$1,332,159	\$1,332,159	\$1,332,159	\$1,332,159	94.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.77	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152719	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13,575,246	\$13,575,246	\$13,575,246	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	86.72	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	84.72	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130200152776	Materiales Y Suministros	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,275,770	\$12,682,419	\$12,682,419	\$8,432,596	\$8,432,596	\$8,432,596	\$8,432,596	66.49	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	54.26	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152853	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$66,356,984	\$72,979,854	\$72,979,854	\$50,746,859	\$50,746,859	\$50,746,859	\$50,746,859	69.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	86.99	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300200405	Programa Estatal De Estufas Para La Disminucion De Uso De Leña	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,349,800	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: NOTA: EL AVANCE FÍSICO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES DERIVADO DE LAS REVISIONES REALIZADAS SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO Y LA VISITA DE SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS. SEGUN OFICIO UCPAST/15614 EMITIDO POR LA SEMARNAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320350	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña 2014	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,786,000	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31,777	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA AL 100%. SIN EMBARGO NO SE INFORMA LA FECHA DE CIERRE AUN, EN VIRTUD DE LO SIGUIENTE: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS ESTA AL 100% CONCLUIDA SE TIENE PENDIENTE LA INTEGRACION COMPLETA DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS, ASI COMO SE ESTAN LLEVANDO A CABO SUPERVISIONES DE VALIDACION DE MUNICIPIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320628	Programa De Fortalecimiento Y Ampliacion Del Sistema De Monitoreo Atmosferico En Los Municipios De Tehuacan, Atlixco Y San Martín Texmelucan	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,791,215	\$11,437,479	\$11,437,479	\$11,437,479	\$5,693,873	\$5,693,873	\$5,693,873	49.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320667	Programa De Acción Climática Del Municipio De San Pedro Cholula	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,740,000	\$843,900	\$843,900	\$843,900	\$78,626	\$78,626	\$78,626	9.32	\$765,274	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO MEDIANTE LINEA DE CAPTURA / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONSIDERA COMO TERMINADO. CON FECHA 11 DE JUNIO DE 2015. ASI MISMO SE REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE \$765,273.57 CON FECHA 26/MAYO/2015, MEDIANTE LINEA DE CAPTURA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320794	Proyecto De Mantenimiento De Equipo De Transmisión Material Y Medios De Transporte Para La Detección Y Prevención Y Combate De Incendios Forestales 2014.	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,258,342	\$5,258,342	\$5,258,342	90.35	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONTINUA CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS REDES DE MONITOREO Y RADIOCOMUNICACIÓN, CONSIDERADO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320974	Contratación Del Seguro Agrícola Catastrófico (Componente De Atención A Desastres Naturales 2014) Folio 301200	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$229,573,567	\$229,573,567	\$229,573,567	\$227,066,949	\$225,466,408	\$225,466,408	\$225,466,408	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION LOS GASTOS DE OPERACIÓN. POR LO QUE UNA VEZ QUE SE CONCLUYA SE INFORMARA LA FECHA DE CONCLUSION DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323336	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones Públicas Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$35,977,171	\$35,977,171	\$35,977,171	\$25,473,743	\$25,473,743	\$25,473,743	\$25,473,743	70.81	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	80.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323345	Materiales Y Suministros	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$462,500	\$462,500	\$462,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323351	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323381	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323669	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$648,686	\$648,686	\$648,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323679	Materiales Y Suministros	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Par	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200323689	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,979,971	\$29,979,971	\$29,979,971	\$29,979,971	99.93	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323695	Materiales Y Suministros	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,004,000	\$1,004,000	\$1,004,000	\$706,195	\$706,195	\$706,195	\$706,195	70.34	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	70.34	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323703	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,590,000	\$3,590,000	\$3,590,000	\$2,693,596	\$2,693,596	\$2,693,596	\$2,693,596	75.03	\$0	Metros Cuadrados	2,398	100.00	50.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323715	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,205,363	\$11,205,363	\$11,205,363	\$2,764,894	\$2,764,894	\$2,764,894	\$2,764,894	24.67	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	5.15	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323728	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	80.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323744	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,165,500	\$4,165,500	\$4,165,500	\$224,500	\$224,500	\$224,500	\$224,500	5.39	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	9.52	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323763	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$30,609,355	\$30,609,355	\$30,609,355	\$29,774,327	\$29,774,327	\$29,774,327	\$29,774,327	97.27	\$0	Metros Cuadrados	1,301	100.00	98.23	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323776	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,483,600	\$1,483,600	\$1,483,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323789	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,148,850	\$4,148,850	\$4,148,850	\$2,014,920	\$2,014,920	\$2,014,920	\$2,014,920	48.57	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323798	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$17,450,000	\$17,450,000	\$17,450,000	\$17,327,252	\$17,327,252	\$17,327,252	\$17,327,252	99.30	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323810	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) a)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$78,750	\$78,750	\$78,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323831	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) a)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,150,438	\$2,150,438	\$2,150,438	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200324251	Servicios Generales	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,418,000	\$1,418,000	\$1,418,000	\$1,418,000	88.63	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200324264	Materiales Y Suministros	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,633,890	\$6,633,890	\$6,633,890	\$881,226	\$881,226	\$881,226	\$881,226	13.28	\$0	Metros Cuadrados	23,012	100.00	15.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200324279	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$28,193,272	\$28,193,272	\$28,193,272	\$21,566,877	\$21,566,877	\$21,566,877	\$21,566,877	76.50	\$0	Metros Cuadrados	874	100.00	77.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370715	Programa De Fortalecimiento En Materia De Comercio Exterior Para Mipymes Del Estado De Puebla, Mediante Mecanismos Que Impulsan La Competitividad Estatal	FNE-140613-CPAC-00064251	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, INADEM.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$853,553	\$853,553	\$853,553	\$853,553	\$853,553	\$429,734	\$429,734	50.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: Se reactivo en el sistema 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370761	Proyecto Integral Para El Fortalecimiento Del Sector Automotriz En El Estado De Puebla (Primera Etapa)-Proyecto Estratégico Para El Desarrollo De La Empresa Gestamp	FNE-140613-CPAC-00064289	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, INADEM.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370820	Proyecto Estratégico Para Promover El Emprendedurismo En Los Jóvenes Del Estado De Puebla	FNE-140208-C2-5-00025680	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, INADEM.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400426030	Programa De Contenerización	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,379,928	\$4,379,928	\$4,379,928	\$4,379,928	\$435,167	\$435,167	\$435,167	9.94	\$0	Metros Cuadrados	5,779,829	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE141404043798	Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Proyectos Productivos)	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Auditoría Superior del Estado de Puebla	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1414040438524	Aportación Del Uno Al Millar Para El Control A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Gobierno Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Proyectos Productivos)	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1414040438905	Supervisión A Los Proyectos Productivos Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2014	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1414040439321	Agapito Palma José Andrés (Cremería Karen En San José Guerrero)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439399	De Luis Casiano Angélica (Engorda De Cerdos)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439425	De Luis De La Luz Cornelio Lucio (Dulces Típicos De San Juan Atenco)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Marzo 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Marzo 2015 / Registro:
PUE1414040439477	De Marcelo De Pablo María Martha (Ferretería "Doña Martha")	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439537	Gordian Casiano Edith (Abarrotes Y Verduras Aranza)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439572	Gordian Flores Inés Bertha (Renta De Acémilas)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439603	Gordian Flores Leoncio (Materiales Para Construcción Gordian)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439702	Máximo Flores María Elvira (Engorda De Cerdos)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439752	Sánchez Leyva María Gloria (Verduras Y Abarrotes Doña Gloria)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439785	Suárez Estévez Jairo (Compra De Ganado Para Engorda)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439835	Valencia Medina Juan Carlos (Mecánica Especializada J. C.)	-	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439920	Aguilar Rocha Esther (Equipamiento De Pizzería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439962	Ángel Hernández Lorena (Abastecimiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040439984	Balbuena Balbuena Rosa (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040440033	Bianca Ángel María De La Cruz (Fuente De Sodas)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040440069	Bianca Ángel María Isabel (Equipamiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040440133	Canizal Villalva Rosa (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040440167	Carrillo Amarillas María Eugenia (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040440257	Castillo Campos Beda (Abastecimiento De Bisutería Y Accesorios De Vestir)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:
PUE1414040440279	Castillo Sánchez Marcelo (Equipamiento De Balconería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Fisica: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
PUE14140400440309	Corona Sacramento Felipa (Adquisición De Semilla Para Cebolla)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400440381	Corona Sacramento Marcelina (Compra De Materia Prima Para Tortillería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400440424	Del Valle Rodríguez Juana (Equipamiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442158	Dominguez Galicia Eber Magloria (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442234	Dominguez Guzmán Ángela (Equipamiento De Cocina Económica)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442261	Dominguez Morales María Yolanda (Abastecimiento Y Equipamiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442288	Flores Blanco Aurelia (Establecimiento De Fuente De Sodas)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442305	Flores Blanco Reina (Establecimiento De Cocina Económica)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442340	Flores Campos Damián (Acondicionamiento De Taquería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442369	Flores Campos Lucas (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442393	Flores Santos Elgenia (Abastecimiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442420	González Amarillas Catalino Galdino (Equipamiento En Establecimiento De Comida Rápida)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442448	Guzmán Poblano Virginia (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442472	Luna Sacramento Francisca (Adquisición De Suplementos Alimenticios Para Su Venta)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442496	Luna Sacramento Marina (Adquisición De Suplementos Alimenticios Para Su Venta)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442511	Mejía Tapia Rosa María (Compra De Materia Prima Para Tortillería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442527	Miranda Domínguez Francisca (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442553	Molina Morales Raquel (Abastecimiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442581	Monge Castillo Gloria Xochitl (Equipamiento De Panadería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442606	Monge Soriano Blanca (Equipamiento De Panadería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442624	Montes Rosales Marcela (Abastecimiento De Zapatería)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442652	Palacios Carrillo Ricardo (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442665	Pilego Morales Imael (Adquisición De Semilla Para Cebolla)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442692	Reyes Aretano Abraham (Adquisición De Bomba Para Riego)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
PUE14140400442707	Reyes Varona Alejandro (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442808	Rodríguez Rivera Judith (Equipamiento De Miscelánea)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442831	Romero Fuentes Gaudencio (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442846	Solano Rosas Dulce (Abastecimiento De Farmacia)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442872	Tepez Soriano Irma (Adquisición De Yunta De Acémilas)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442890	Vega Montes Benita (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442907	Villalva Campos Enrique (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE14140400442931	Zamacona Luna Carmen (Engorda De Ganado Porcino)	-	Puebla	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro:	
PUE15150200508353	Brigadas Rurales Para La Prevención, Combate Y Control De Incendios Forestales En El Estado De Pueblaforestales	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	60.00	\$0	Hectárea	1,271,562	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA MINISTRACION POR LA CANTIDAD DE \$504,000.00 SE VERA REFLEJADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ASIMISMO LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN LOS CONVENIOS TIENEN FECHA DE CONCLUSIÓN EL DIA 5 DE JULIO DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200510093	Programa Integral De Desarrollo Rural, Componente De Atención A Desastres Naturales En El Sector Agropecuario Y Pesquero (Fondo) 2015	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S256 Programa Integral de Desarrollo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO 2015, CON FOLIO 301297, SE VERA REFLEJADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE ASÍ COMO SU AVANCE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511421	Elaboración De La Herramienta De Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera De La Dirección De Seguridad Pública	2015SUB001	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511446	Elaboración De Catalogo de Puestos Manual De Organización Y Manual De Procedimientos De La Dirección De Seguridad Pública	2015SUBS002	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	50.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511475	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal	2015SUBS003	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,675,100	\$2,675,100	\$2,548,478	\$2,675,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	63	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Física: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511511	Difusión Interna Y Externa Para Servicio Profesional De Carrera Para Seguridad Pública Municipal	2015SUBS004	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	10,000	0.00	0.00	Financiera: la obra se acaba de contratar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511657	Adquisición De Equipo De Terminal Digital Portatil Para La Inscripción A La Red De Radiocomunicación Con Cobertura En La Entidad Federativa	15407	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	100.00	\$0	Equipamiento	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100%. TERMINAL DIGITAL INSCRIPCIÓN A RED NAC.RADIOC.COBERTURA ENT. FED. / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511677	Evaluaciones De Control Y Confianza	15410	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1 EVALUACION PARA 120.00 ELEMENTOS FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511719	Adquisición Y Equipamiento De Dos Pick Up Doble Cabina Y Un Sedan	15401	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,413,726	\$1,413,726	\$1,413,726	\$1,413,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Física: EL SUMINISTRO DE DOS UNIDADES PICK UP DOBLE CABINA Y UN SEDAN ESTAN POR ENTREGARSE AL MUNICIPIO. / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511739	Adquisición Y Equipamiento De Motocicletas Para Seguridad Pública Municipal	15402	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA CONSISTE ADO-EQUIPAMIENTO 12 MOTOS P-SEG.PUB.MP/L / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511744	Evaluación Del Desempeño De Seguridad Pública Municipal	2015SUBS005	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	65	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Física: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200511768	Adquisición De Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal: Grupo Tactico	15403	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$410,255	\$410,255	\$410,255	\$410,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	18	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA CONSISTE EN EL SUM DE 174 PIZAS P-SEG.PUB.MPAL.GPO TACTICO / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511795	Adquisición Y Equipamiento De Equipos De Transporte (Unidad Para Diez Pasajeros)	15404	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$607,769	\$607,769	\$607,769	\$607,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511809	Red Nacional De Telecomunicaciones Para Seguridad Pública Municipal	2015SUBS006	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$709,522	\$709,522	\$709,522	\$709,522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Física: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511876	Adquisición De Equipo De Servidor De Computo	15406	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$36,147	\$36,147	\$36,147	\$36,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO, EL IMPORTE REPORTADO ES EL CORRECTO RECAUDADO Y AUTORIZADO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511881	Sistema Nacional De Información Para Seguridad Pública Municipal	2015SUBS007	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$861,000	\$861,000	\$861,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200512086	Diplomado Para Mandos Medios De Policia Preventiva Municipal	2015SUBS008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	3	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATARSE / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATARSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200513759	Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana-Violencia Escolar (Equipamiento E Infraestructura)	0101-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$945,822	\$945,822	\$945,822	\$945,822	\$945,822	\$472,911	\$472,911	50.00	\$0	Lote	2	0.00	50.00	Financiera: DETENCION DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR / Física: DETENCION DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR / Registro: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SON DOS SECUNDARIAS NO ENCONTRE ESTA OPCIÓN POR ESO SE PUSO QUE UN LOTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200513973	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana Mediante "Contratación De Un Servicio Profesional Para Intervención En Escuelas Secundarias Públicas	0102-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	50.00	\$0	Lote	2	0.00	50.00	Financiera: DETENCION DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR / Física: DETENCION DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR / Registro: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SON DOS SECUNDARIAS NO ENCONTRE ESTA OPCIÓN POR ESO SE PUSO QUE UN LOTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514067	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana Mediante "Encuestas De Medición De Impacto"	0103-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$60,000	\$60,000	50.00	\$0	Lote	2	0.00	50.00	Financiera: DETENCION DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR / Física: DETENCION DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR / Registro: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SON DOS SECUNDARIAS NO ENCONTRE ESTA OPCIÓN POR ESO SE PUSO QUE UN LOTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514152	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	0104-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / Física: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA / Registro: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA DE 80 ELEMENTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514366	Formación Inicial Equivalente	0110-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,912,000	\$1,912,000	\$1,912,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: ESTA CAPACITACIÓN ESTA POR INICIAR / Física: ESTA CAPACITACIÓN ESTA POR INICIAR / Registro: ESTA CAPACITACIÓN ESTA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200514567	Convenio De Coordinación En El Marco Del Programa Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma De Justicia Penal 2015	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal.		4-Gobernación	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ- Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$38,393,551	\$38,393,551	\$30,714,841	\$9,286,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200514809	Adquisición De Equipo De Transporte Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	SUB-2015-001	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLANANGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	100.00	\$0	Vehiculos	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200514825	Adquisición De Equipo De Transporte Y Equipamiento (Motocicletas) Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	SUB-2015-002	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLANANGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,939,784	\$1,939,784	\$1,939,784	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	24.74	\$0	Vehiculos	20	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517125	Adquisición De Prendas De Protección Para Los Elementos De Seguridad Publica Subsemun 2015	SB211	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$329,720	\$329,720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517700	Adquisición De Gas Lacrímolégeno Para Los Elementos De Seguridad Publica Subsemun 2015	SB212	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$20,100	\$20,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517731	Adquisición De Vestuario Y Uniformes Para Los Elementos De Seguridad Publica Subsemun 2015	SB213	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$643,400	\$643,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517772	Adquisición De Equipos De Defensa Y Seguridad Subsemun 2015	SB214	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$25,213	\$25,213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517826	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De La Información Subsemun 2015	SB215	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$139,408	\$139,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517910	Cursos De Capacitación De Derechos Humanos Subsemun 2015	SB216	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200517973	Curso De Capacitación De Cadena De Custodia Subsemun 2015	SB217	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518013	Evaluaciones De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales Subsemun 2015	SB218	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,145	\$17,145	\$17,145	\$17,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518054	Curso De Capacitación De Técnicas De La Función Policial Subsemun 2015	SB219	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$130,545	\$130,545	\$130,545	\$130,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518076	Curso De Capacitación De Prevención Del Delito Subsemun 2015	SB220	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518184	Curso De Capacitación En El Nuevo Sistema Penal Acusatorio Subsemun 2015	SB221	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518202	Adquisición De Micrófonos De Solapa Para Los Elementos De Seguridad Publica Subsemun 2015	SB222	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$132,460	\$132,460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518221	Adquisición De chaleco Balístico Nivel III-A Para Los Elementos De Seguridad Publica Subsemun 2015	SB223	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518323	Becas Para Aspirante A Policía Preventivo Subsemun 2015	SB225	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518334	Curso De Capacitación De Formación Inicial De Aspirantes Subsemun 2015	SB226	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$130,650	\$130,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200518340	Curso De Capacitación De Formación Inicial Equivalente Subsemun 2015	SB227	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$672,000	\$672,000	\$130,650	\$130,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200518359	Evaluación De Control De Confiianza Subsemun 2015	SB228	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200521259	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control Y Confiianza	SUBSE-FED-02-2015	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$280,160	\$280,160	\$280,160	\$280,160	\$280,160	\$280,160	\$280,160	100.00	\$0	Piezas	19,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200523231	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSE-FED-03-2015	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,180,014	\$7,180,014	\$5,132,449	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	1.04	\$0	Equipo de seguridad	19,000	0.00	1.04	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200523259	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,801,733	\$8,900,866	\$8,900,866	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	40,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Los programas de Prevención del Delito y Participación Ciudadana involucran acciones integrales de Equipamiento, Servicios, Infraestructura (mejora), mobiliario y equipo acciones puntualmente detalladas en la Guía de Elaboración de Proyectos de PDDyPc del SESNSP.
PUE15150200523384	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEMUN201-5-01	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,522,000	\$7,522,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	86,690	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: en proceso - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200523414	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	SUBSEMUN201-5-02	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$131,321	\$131,321	6.57	\$0	Lote	86,690	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: en proceso - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200523459	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confiianza	SUBSEMUN201-5-03	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$412,000	\$412,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	86,690	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: en proceso - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200523485	Sistema Nacional De Informacion	SUBSEMUN201-5-04	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$66,000	\$66,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	86,690	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: en proceso - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200523486	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confiianza	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	100.00	\$0	Equipo de seguridad	1,539,819	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Son Evaluaciones de Control de Confiianza acciones de Fortalecimiento de las Corporaciones Policiales para fortalecer confiabilidad de los elementos activos de la corporación.
PUE15150200523547	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	NO APLICA	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$63,807,410	\$28,203,945	\$28,203,945	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Involucra acciones de profesionalización de los elementos de la corporación, adquisición de vehículos, piezas (uniformes y equipo de protección) así como equipamiento.
PUE15150200525624	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	OPC-SUBSEMUN-2015-C	Puebla	Cuatlaningo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUATLANINGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	50	0.00	20.00	Financiera: SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DE PREVENCION DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LOS PROYECTOS DE PREVENCION DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA / Registro: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LAS ENCUESTAS DE MEDICION Y LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO PARA LA SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO - SE ENVIA PROPOSTA PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200525675	Fortalecimiento De Evaluaciones De Control De Confiianza	OPC-SUBSEMUN-2015-B	Puebla	Cuatlaningo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUATLANINGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	50	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Fisica: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200525698	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	OPC-SUBSEMUN-2015-A	Puebla	Cuatlaningo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUATLANINGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,015,800	\$7,015,800	\$3,015,800	\$3,015,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	122	0.00	0.00	Financiera: SE INICIA LA OBRA DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Fisica: SE INICIA LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA CON LA COMPRA DE LOS UNIFORMES Y LOS CURSO DE CAPACITACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200525728	Red Nacional De Telecomunicaciones	OPC-SUBSEMUN-2015-D	Puebla	Cuatlaningo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUATLANINGO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$778,200	\$778,200	\$778,200	\$747,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	62	0.00	0.00	Financiera: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Registro: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PARA LA COMPRA DE LAS TERMINALES DIGITALES MOVILES Y PORTATILES Y BATERIAS - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1515020052875	Curso de Capacitación De Formación De Mandos Subsemun 2015	SB224	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE15150200529845	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	SUBSEMUN 2015-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,090,733	\$2,090,733	\$670,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	120,000	0.00	0.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-1.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA / Física: SUBSEMUN 2015-1.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA / Registro: SUBSEMUN 2015-1.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200529975	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	SUBSEMUN 2015-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	100.00	\$0	Piezas	166	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 100% / Física: SUBSEMUN 2015-2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza - EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200530044	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	SUBSEMUN 2015-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,701,255	\$5,701,255	\$3,237,940	\$2,075,000	\$2,000,000	\$2,000,000	35.08	\$0	Lote	166	0.00	8.60	Financiera: SUBSEMUN 2015-3 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCIDO 35.08% / Física: SUBSEMUN 2015-3 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCIDO 35.08% / Registro: SUBSEMUN 2015-3 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200530108	Red Nacional De Telecomunicaciones	SUBSEMUN 2015-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$593,674	\$593,674	\$190,391	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	120,000	0.00	0.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-4 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Física: SUBSEMUN 2015-4 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Registro: SUBSEMUN 2015-4.- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200530151	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública	SUBSEMUN 2015-5	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,384,083	\$1,384,083	\$444,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120,000	0.00	0.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-5.- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / Física: SUBSEMUN 2015-5.- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537614	Custodios Acreditables Capitulo 2000	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,245,156	\$4,245,156	\$1,559,938	\$285,248	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537668	Custodios Acreditables Capitulo 3000	2	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,883,529	\$5,883,529	\$986,529	\$655,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537768	Custodios Acreditables Capitulo 5000	4	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,615,896	\$6,615,896	\$778,576	\$775,822	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537867	Custodios Acreditables Capitulo 4000	3	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE15150200537905	Estates Acreditables Capitulo 2000	5	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,831,844	\$3,831,844	\$1,676,460	\$235,222	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537927	Estatat Acreditable Capitulo 3000	6	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,113,680	\$12,113,680	\$4,047,680	\$3,147,680	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
PUE15150200537936	Estatat Acreditable Capitulo 4000	7	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,216,000	\$1,216,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.		
PUE15150200537941	Estatat Acreditable Capitulo 5000	8	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$38,011,140	\$38,011,140	\$14,566,860	\$3,565,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200538010	Ministeriales Acreditables Capitulo 2000	9	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,888,760	\$2,888,760	\$542,640	\$541,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538016	Ministeriales Acreditables Capitulo 3000	10	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,096,260	\$8,096,260	\$1,718,760	\$918,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538024	Ministeriales Acreditables Capitulo 4000	11	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538033	Ministeriales Acreditables Capitulo 5000	12	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,774,980	\$13,774,980	\$13,299,055	\$2,308,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200540269	Pronapred Puebla	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$27,506,471	\$27,506,471	\$13,235,471	\$13,234,213	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200540280	Pronapred Tehuacan	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNSP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,663,303	\$12,663,303	\$6,183,371	\$6,152,522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200543032	Adquisición De Vestuario 1ra Etapa	0116-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$857,133	\$857,133	\$857,133	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN INICIO DE OPERACIONES / Física: SE ENCUENTRA EN INICIO DE OPERACIONES / Registro: SE ENCUENTRA EN INICIO DE OPERACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200543443	Agua Limpia 2015	AL2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,738,701	\$1,738,701	\$869,350	\$869,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	511,379	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: REGISTRO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200543472	Cultura Del Agua 2015	CA2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	93,703	0.00	0.00	Financiera: RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: REGISTRO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200543492	Comité Técnico De Aguas Subterráneas Acuífero De Tecamachalco	COTAS2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Infraestructura Hídrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	250,000	0.00	0.00	Financiera: DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: REGISTRO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad

El presente Informe lo firman el 5to. día del mes de Agosto del año 2015.- El Secretario de Finanzas y Administración.- C.P. Roberto Rivero Trewartha.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Arq. Vilma Cristina Lopez Hernandez.