

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conesyt	Programa Fondo Conesyt - Regimen	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Retenido (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado
P00141404043367	Parque Urbano Agua De Agua Santa	2013129	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,751,229.50	1,751,229.50	1,751,229.50	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	63.54	Financiera / Física / Registre:
P001414040433701	Modernización del Pavimento de Concreto Hidráulico Unidax En Circuito Juan Pablo II, Bvta. Ind. Altiplano y Bvta. Cliente Suarez del Municipio De Puebla	2013228	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	17,024,978.38	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	100.00	00	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040433612	Modernización del Parque Biológico Botánico Mexicana	2014064	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040433624	Estudios y Proyectos Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan Del Estado De Puebla	2014147	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	244,834.57	232,758.34	232,758.34	232,758.34	232,758.34	232,758.34	232,758.34	100.00	00	Lote	75,518	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040433689	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan Del Estado De Puebla	2014164	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	8,164,485.53	8,164,485.53	8,164,485.53	8,029,910.82	4,457,585.43	4,457,585.43	4,457,585.43	54.40	00	Metros Cuadrados	0	0.00	54.40	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040433687	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Lima (Vialidad) Km. 2 Y 3 Km. De Longitud Del Km. 17.00 Al Km. 17.00, Ubicada En El Municipio De Chilpancingo, En El Estado De Puebla	2014151	Puebla	Chilpancingo	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	745,281.87	745,281.87	-	-	-	-	-	0.00	00	Kilómetros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434074	"Reconstrucción, Estabilización Y Puente De Madera De La Pista De Tránsito De Agua Residual" Que Beneficiará A La Comunidad De San Mateo, Municipio De Mpio. San Mateo, Pue.	2014180	Puebla	Chilpancingo	Chilpancingo (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	12,896,981.84	2,237,829.14	2,237,829.14	2,237,829.14	2,237,829.14	750,747.27	750,747.27	33.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	33.05	Financiera / Física / Registre:
P001414040434120	Imagen Urbana Del Municipio De San Mateo	2014183	Puebla	San Mateo	San Mateo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	12,065,460.27	12,065,460.27	12,065,460.27	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040434132	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Sur En Calle Avenida Con Mayor y Menor Del Mpio. Puebla	2014128	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	4,490,481.52	4,450,122.61	4,450,122.61	4,450,122.61	2,452,982.20	2,452,982.20	2,452,982.20	54.70	00	Metros Cuadrados	0	0.00	62.50	Financiera / Física / Registre:
P001414040434140	Equipamiento, Mantenimiento Y Rehabilitación De 10 Agencias Del Ministerio Público De La Zona Metropolitana De Puebla	2014144	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFDF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	2014	1.00	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040434147	Mejoramiento de las Condiciones de Admisión de la Red de Agua Potable en el Sector 20, 21 y 22, del Municipio de Puebla	2014129	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040434149	Construcción de Obra Civil y Bases de Contención Para La Planta de Tratamiento Ubicada En El Pajón De San Francisco, Municipio De Puebla	2014177	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,136,800.00	1,136,800.00	1,136,800.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434153	Asistencia Técnica Para La Planta de Tratamiento de Agua Residual del Centro Cívico y de Mayor, En El Municipio de Puebla	2014183	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,136,800.00	980,000.00	980,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434159	Rehabilitación de La Calle Principal Segunda Etapa Con Concreto Asfáltico en El Municipio de Cuernavaca, Pue.	2014199	Puebla	Cuernavaca	San Pedro Cuernavaca	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,409,811.34	2,409,811.34	2,409,811.34	2,409,811.34	2,409,811.34	2,409,811.34	2,409,811.34	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040434161	Trabajo de Obra Complementaria Para La Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, Ubicado En El Municipio de Puebla	2014147	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,149,129.56	2,149,129.56	2,149,129.56	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434164	Colector Pluvial 2da Etapa De La Colonia Lima Zona Urbana De La Sección 18, Municipio De Puebla	2014145	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,176,182.22	1,140,431.04	1,140,431.04	-	-	-	-	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434166	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico del Centro Urbano - Progreso, Puebla	2013109	Puebla	Cuatlan de Gaxianga	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFDF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,842,794.43	2,842,794.43	2,842,794.43	2,842,794.43	2,128,948.93	2,128,948.93	2,128,948.93	74.90	00	Kilómetros	0	0.00	57.54	Financiera / Física / Registre:
P001414040434180	Construcción de Colector Pluvial Chigapa Segunda Etapa De La Colonia Residencial de la Zona Urbana, Municipio De Puebla	2014166	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	4,378,452.30	4,303,699.71	4,303,699.71	4,303,699.71	3,139,480.08	3,139,480.08	3,139,480.08	72.95	00	Metros	0	0.00	72.95	Financiera / Física / Registre: Bases al siguiente nivel.
P001414040434185	Instalación de Luminarias Para Alumbrado Público En La Av. Juan María Del Real, En El Municipio De Puebla	2014157	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434193	Obra Complementaria Para El Mejoramiento de las Condiciones de Admisión de Agua Potable, Localidad de San Mateo, Municipio De Puebla	2014159	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,795,000.00	1,795,000.00	1,795,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434195	Rehabilitación En Concreto Asfáltico del Colector de Agua Residual del Centro de la Zona Urbana, San Mateo, Puebla	2014199	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	2,000,000.00	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre:
P001414040434189	Rehabilitación de Las Calles Aquiles Sereno y Agua Brava Con Mpio. y San Francisco, Calle Victoria Sur, en el Centro de la Zona Urbana, A través A Ote. de la 14 de Septiembre	2014199	Puebla	Puebla	Medicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Regenerativo	Año	Institución Ejecutora	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Revolución (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Acumulado
P08141404448424	Construcción de una Edificación que Contiene un Museo de Arte, Artesanía, Laboratorio de Pintura, Laboratorio de Escultura, Laboratorio de Cerámica y Edificio que Contiene un Aula para	2014350	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,401,801.70	8,394,259.09	8,394,259.09	8,394,259.09	8,394,259.09	8,394,259.09	100.00	0.00	Lote	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P08141404045410	Programa de Expediente de Tránsito de Transporte Mecánico de Tránsito de Personas y Estación del Estadio de Puebla	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	7,732,470.84	2,371,859.41	2,371,859.41	2,371,859.41	2,371,859.41	2,371,859.41	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P08141404045440	Destrucción de una de las Piletas y Construcción de las Piletas del Área de Manejo de la Localidad de Puebla, Municipio de Puebla	20141979	Puebla	Puebla	México Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHAFAP	2014	15,382,101.00	15,382,101.98	15,382,101.98	15,382,101.98	15,382,101.98	15,382,101.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P08141500409290	Supervisión a Diversas Obras de Construcción en el Estado de Puebla	20080424	Puebla	Cuatlanahuac	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2009	8,404,435.90	8,404,435.90	8,404,435.90	8,404,435.90	8,404,435.90	8,404,435.90	94.17	0.00	Lote	1	0.00	94.17	Financiera / Física / Reintegrado:	
P081415002051320	Equipamiento de la Casa de Justicia de Chilichonima, Puebla	2010424	Puebla	San Andrés Cholula	San Sebastián Chilichonima	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva COMEPA- Secretaría General de Gobierno	2014	580,151.53	580,151.53	580,151.53	580,151.53	-	-	-	0.00	0.00	Lote	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0814150020514887	Equipamiento de la Fideicomiso Etapa del Distrito de Justicia Penal de Puebla, Puebla	2010421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva COMEPA- Secretaría General de Gobierno	2014	20,156,486.86	20,156,486.86	20,156,486.86	20,156,486.86	-	-	-	0.00	0.00	Lote	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0814150020517116	Equipamiento de la Casa de Justicia de Chilichonima de Benito, Puebla	2010424	Puebla	Chalichonima	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva COMEPA- Secretaría General de Gobierno	2014	2,831,760.77	2,831,760.77	2,831,760.77	2,831,760.77	-	-	-	0.00	0.00	Lote	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0814150020517482	Equipamiento de la Casa de Justicia de Actitlan, Puebla	2010425	Puebla	Actitlan	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva COMEPA- Secretaría General de Gobierno	2014	2,831,760.77	2,831,760.77	2,831,760.77	2,831,760.77	-	-	-	0.00	0.00	Lote	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0814150020517571	Equipamiento de la Casa de Justicia de Teacamalco, Puebla	2010422	Puebla	Teacamalco	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva	2014	2,831,760.77	2,831,760.77	2,831,760.77	2,831,760.77	-	-	-	0.00	0.00	Lote	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0814150020519570	Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia de Tehuacan, Puebla	2010418	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,452,741.40	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P0814150020519498	Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia de Actitlan, Puebla	2010415	Puebla	Actitlan	Actitlan	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P0814150020519470	Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia de Chalichonima de Benito, Puebla	2010414	Puebla	Chalichonima	Ciudad Benito	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P0814150020519460	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Distrito de Justicia Penal de Puebla, Puebla	2010414	Puebla	Puebla	México Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P0814150020519710	Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia de Teacamalco, Puebla	2010420	Puebla	Teacamalco	Teacamalco	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P0814150020570462	Rehabilitación y Ampliación del Distrito Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría de San Javier) para Operar como Centro Integral de Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal de Puebla, Puebla	2010110	Puebla	Puebla	Enclaves Rural		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPROB	2014	26,255,773.00	26,255,773.00	26,255,773.00	26,255,773.00	26,255,773.00	26,255,773.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
P081510040486268	Programa de Expediente de Tránsito de Transporte Mecánico de Tránsito de Personas y Estación del Estadio de Puebla	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2013	18,246,749.87	18,246,749.87	18,246,749.87	18,246,749.87	1,014,419.79	1,014,419.79	1,014,419.79	5.28	0.00	Planos	0	0.00	12.37	Financiera / Física / Reintegrado: ONDA EN PROCESO. - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P081510040489441	Servicio de Obra de Construcción de la Unidad de Justicia Penal de Benito S.A. Por El Gobierno del Estado	20089020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2013	42,438,830.33	129,241,833.90	129,241,833.90	129,241,833.90	129,241,833.90	129,241,833.90	129,241,833.90	100.00	0.00	Planos	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P081510040489858	Servicio de Obra de Construcción de la Unidad de Justicia Penal de Benito S.A. Por El Gobierno del Estado	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2013	32,446,524.57	101,175,436.18	101,175,436.18	101,175,436.18	101,175,436.18	101,175,436.18	101,175,436.18	100.00	0.00	Planos	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P081510040490277	Reparaciones Generales de la Infraestructura "Carlos Ochoa" Clave Z1404030	20089034	Puebla	Buenavista	San Antonio Cuatlanahuac	Rural	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	134,099.36	134,099.36	134,099.36	134,099.36	134,099.36	-	-	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P081510040490384	Reparaciones Generales de la Infraestructura "Carlos Ochoa" Clave Z1404030	20089047	Puebla	Buenavista	La Pila	Rural	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	143,100.42	143,100.42	143,100.42	143,100.42	143,100.42	-	-	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado: CAPROB - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P081510040490719	Aplicación del Sistema de Monitoreo del Medio Ambiente (SIMA) en el Municipio de Puebla, Puebla	20140420	Puebla	Quezaltenango	Panamayo Santiago	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	102,049.36	106,719.45	106,719.45	106,719.45	106,719.45	106,719.45	100.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado:	
P081510040492564	Reconstrucción del Centro Educativo de La Avenida Guerrero Avda Calle Benavente y Avenida Papatlanpa.	20121287	Puebla	Cuatlanahuac	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	1011 FAFDF		13-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	3,411,129.42	3,411,129.42	3,411,129.42	3,411,129.42	3,411,129.42	3,411,129.42	99.95	0.00	Kilómetro	1	0.00	99.95	Financiera / Física / Reintegrado:	

Información General del Proyecto										Años Financieros										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conerva	Programa Fondo Conerva - Regimiento	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Retenido (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado
P081510010482434	Rehabilitación y Colocación de Barreras de Seguridad en el Centro de Operación Infantil Condi, en la Cabecera Municipal de Cuautlaningiro, P. Méx.	2014749	Puebla	Cuautlaningiro	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	2014	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	Equipo	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010482951	Rehabilitación del Camarero Sanitario de la Abasco Guerrero de Cuautlaningiro y Población Papalapan	2012327	Puebla	Cuautlaningiro	Cobertura Municipal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2012	1,483,099.83	1,483,099.83	1,483,099.83	1,483,099.83	1,483,099.83	1,482,302.13	1,482,302.13	99.95	0.00	Kilometro	0	0.00	99.94	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010483022	"Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autovía Mexiquense Con Cobertura Para La Localidad, Ubicada En El Municipio De Puebla."	2011047	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	77,251,127.47	6,782,564.58	6,782,564.58	6,782,564.58	6,782,564.58	-	-	0.00	0.00	Metros	0	0.00	98.44	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010483107	Modernización del Camarero Sanitario de la Abasco Guerrero de Cuautlaningiro y Población Papalapan	2014173	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2014	6,210,024.79	6,210,024.79	6,210,024.79	-	-	-	-	0.00	0.00	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera OBRA AUTORIZADA / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010483184	"Rehabilitación de la Red de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de San Andrés Cholula"	2012182	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	4,230,244.53	4,230,244.53	4,230,244.53	-	-	-	-	0.00	0.00	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484004	Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable que Beneficia a la Localidad de Tlatlayán perteneciente al Municipio de Atlix de Puebla.	2015012	Puebla	Atlix	Tlatlayán	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	417,051.00	417,054.88	417,054.88	432,755.88	432,755.88	115,436.57	115,436.57	27.48	0.00	Metros	123	0.00	80.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484012	Construcción del Centro Integral de Servicios Urbanos de la Cabecera Municipal de Chichicuilco de Juárez, Puebla.	2015013	Puebla	Chichicuilco	Cobertura Municipal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPOCE	2015	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00	33,485,441.04	33,485,441.04	33,485,441.04	33,485,441.04	67.11	0.00	Lote	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484037	Construcción de Drenaje Pluvial en el Sector de Alameda de la Calle de la Cruz de la Ciudad de Puebla.	2015013	Puebla	Puebla	Medicia Publica de Intergupo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	717,931.00	717,931.42	717,931.42	-	-	-	-	0.00	0.00	Metros	123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484057	Elaboración del Estudio y Proyecto para la Construcción del Servicio de la Construcción de un Centro de Comunicación, Dirección y Promoción en el Municipio de Puebla, Estado de Puebla.	2015019	Puebla	Puebla	Medicia Publica de Intergupo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	225,000.00	225,000.00	225,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	Lote	123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484077	Construcción del "Mercado de Artesanías y Productos de Muebles de Madera" en el Municipio de Atlix.	2015023	Puebla	Atlix	Análisis de Georac	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	6,410,354.00	6,410,353.39	6,410,353.39	6,321,444.11	6,321,444.11	2,489,436.33	2,489,436.33	25.81	0.00	Metros Cuadrados	123	0.00	35.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484134	Construcción del Centro Integral de Servicios Urbanos de la Cabecera Municipal de San Pedro Cholula, Puebla.	2015001	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPOCE	2015	35,974,175.14	11,583,281.20	11,583,281.20	477,989.40	477,989.40	477,989.40	477,989.40	4.13	0.00	Metros lineales	0	0.00	14.00	Financiera TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484144	Rehabilitación y Ampliación del Instituto Cultural Politécnico Benito Juárez de la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla.	2015010	Puebla	Puebla	Educacion	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPOCE	2015	55,000,000.00	7,082,823.48	7,082,823.48	4,350,477.48	4,350,477.48	4,350,477.48	4,350,477.48	64.76	0.00	Equipo	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010484955	Proyecto Integral para la Modernización del Servicio de Búsqueda de Empleo en la Ciudad de Puebla.	2015043	Puebla	Puebla	Medicia Publica de Intergupo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	47,740,399.43	47,740,399.43	2,823,051.01	2,823,051.01	4.00	0.00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registra: SIIFDMA Para el siguiente nivel.
P081510010485034	Ampliación de la Red de Electrificación de la Localidad de San Felipe de las Calles, en el Municipio de Tlaxiaco de Puebla, Estado de Puebla.	2015022	Puebla	Tlaxiaco	San Felipe de las Calles	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	131,441.07	131,441.07	131,441.07	131,441.07	131,441.07	131,441.07	131,441.07	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra: OBRA PERIQUITA. DE ACCION TERMINACION DE PROYECTO. - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010485040	Construcción de Drenaje Pluvial para el Sector de la Calle de la Cruz de la Ciudad de Puebla.	2015049	Puebla	Puebla	Medicia Publica de Intergupo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,949,278.72	4,949,278.72	4,949,278.72	-	-	-	-	0.00	0.00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P081510010485049	Ampliación de la Red de Electrificación de la Localidad de Chilpancingo, en el Municipio de Huehuetlangua, Puebla.	2015048	Puebla	Huehuetlangua	Chilpancingo	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	222,774.20	222,774.20	222,774.20	222,774.20	222,774.20	222,774.20	222,774.20	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera OBRA PERIQUITA / Física / Registra: OBRA TERMINADA
P08151001048504921	Ampliación de la Red de Electrificación de la Localidad de San Andrés Cholula, en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	2015047	Puebla	San Andrés Cholula	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	41,075.40	41,075.40	41,075.40	41,075.40	41,075.40	41,075.40	41,075.40	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera OBRA PERIQUITA / Física / Registra: OBRA PERIQUITA. DE ACCION TERMINACION DE PROYECTO.
P08151001048504981	Ampliación de la Red de Electrificación de la Localidad de San Andrés Cholula, en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	2015049	Puebla	Huehuetlangua	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	29,907.99	29,907.99	29,907.99	29,907.99	29,907.99	29,907.99	29,907.99	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera OBRA PERIQUITA / Física: OBRA PERIQUITA / Registra: OBRA TERMINADA
P08151001048504984	Instalación de 10 Unidades de la Cella Estándar de la Localidad de San Andrés Cholula, en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	2015031	Puebla	Chilpancingo	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	433,000.00	433,000.00	433,000.00	432,456.53	432,456.53	531,490.15	531,490.15	83.94	0.00	Piezas	0	0.00	83.94	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P08151001048504985	Instalación de 10 Unidades de la Cella Estándar de la Localidad de San Andrés Cholula, en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	2015032	Puebla	San Andrés Cholula	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	400,000.00	400,000.00	400,000.00	394,613.50	394,613.50	394,613.50	394,613.50	98.50	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera OBRA PERIQUITA / Física: OBRA PERIQUITA / Registra: OBRA TERMINADA
P08151001048504987	Instalación de 21 Unidades de la Cella Estándar de la Localidad de San Andrés Cholula, en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	2015031	Puebla	San Andrés Cholula	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	700,000.00	700,000.00	700,000.00	690,537.14	690,537.14	588,409.19	588,409.19	84.06	0.00	Piezas	0	0.00	84.51	Financiera / Física / Registra: OBRA EN PROCESO. - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.
P08151001048505055	Rehabilitación y Ampliación del Instituto Cultural Politécnico Benito Juárez de la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla.	2014109	Puebla	Puebla	Medicia Publica de Intergupo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	380,614,844.21	380,614,844.21	380,614,844.21	258,186,294.01	258,186,294.01	173,391,620.74	173,391,620.74	45.53	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.05	Financiera / Física / Registra: CAPOCE - SIIFDMA. Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Año de Ejecución										Año de Ejecución		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conveen	Programa Fondo Convenio - Repetitivo	Resumen	Institución Ejecutora	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millarés)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Reintegrado		Validez de Medida	Publicación	Anexo Anual
P00151000001294	Rehabilitación Del Camarero Alcantara De La Carretera Puebla - Amozoc En El Municipio De Amozoc	20150004	Puebla	Amozoc	Amozoc De Mita	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	193,448,740.76	16,449,553.04	10,449,553.04	10,449,553.04	10,399,991.28	10,399,991.28	10,399,991.28	95.53	00	Materia	0	0.00	44.81	Financiera / Fideicomiso / Registreto: OBRA EN PROCESO / Fideicomiso / Registreto
P00151000000285	Fortalecimiento De Actividades Culturales (FACAP 2015)	08	Puebla	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	100.00	00	Lote	3,940	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: PROGRAMA OPERATIVO DE 2008 DEL FONDO TURISMO DE 2015 - EJECUTADO, PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000001420	Proyecto Y Construcción De La Rehabilitación De Los Pisos Solamente Del Edificio 6 Dada A 10% De Avance En El Municipio De Puebla	20150550	Puebla	Cobertura Municipal	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHADAP	2015	5,454,194.78	5,454,194.78	5,454,194.78	5,454,194.78	5,454,194.78	5,454,194.78	5,454,194.78	100.00	00	Lote	0	0.00	80.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000001939	Instalación De Red Sanitaria En Vivienda Millares, Calle, En La Junta Auxiliadora De Santa María Acacahualco, Municipio San Pedro Cholula	20150523	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHADAP	2015	480,481.00	480,481.00	480,481.00	480,481.00	480,481.00	480,481.00	480,481.00	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000001943	Trabajos Complementarios Del Proyecto De Red Sanitaria De La Junta Auxiliadora De Santa María Acacahualco, Municipio San Pedro Cholula	20150524	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHADAP	2015	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000001947	Limpieza Y Resgate Del Canal (agua de Rescate) Del Comedor De La Ciénega De La Junta Auxiliadora De Santa María Acacahualco, Municipio San Pedro Cholula.	20150527	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHADAP	2015	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000426	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla	20150529	Puebla	Acapulco	Acapulco De Centla	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,030,827.01	3,030,827.01	3,010,827.01	3,008,229.87	3,008,229.87	3,008,229.87	3,008,229.87	99.91	00	Materia Cuadrada	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000430	Rehabilitación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Área De Seguridad	20150519	Puebla	Xicapotlán	Área San Xicapotlán	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Materia Cuadrada	0	0.00	60.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000443	Construcción Del Área Para Dárselas De Operación Para El Trabajo De Bases De Unos Municipios, De Santa María Acacahualco, Municipio De Amozoc Y Participación Ciudadana	20131942	Puebla	Santiago de las Animas	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,498,993.71	5,498,993.71	5,498,993.71	5,498,993.71	5,498,993.71	5,498,993.71	5,498,993.71	5,498,993.71	100.00	00	Materia Cuadrada	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000474	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios	20150537	Puebla	Yajalón de Matucanes	Yajalón de Matucanes	Rural	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,472,718.27	4,472,718.27	4,472,718.27	4,468,529.56	4,468,529.56	4,468,529.56	4,468,529.56	99.91	00	Materia Cuadrada	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000483	Rehabilitación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Área De Seguridad	20150520	Puebla	Valer de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,443,933.87	4,443,933.87	-	-	0.00	00	Materia Cuadrada	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000749	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecomanitlan, Puebla	20150530	Puebla	Tecomanitlan	Tecomanitlan	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,052,002.99	3,052,002.99	3,052,002.99	3,048,997.70	3,048,997.70	3,048,997.70	3,048,997.70	99.90	00	Lote	0	0.00	95.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000779	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios Municipal De Santa de Guadalupe, Puebla	20150328	Puebla	Tehuacan de Guadalupe	Ciudad de Santa de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,911,481.44	2,911,481.44	2,911,481.44	-	-	-	-	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: FOLIO EN PROCESO DE CONEXION / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000781	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Región De Huasteca, Puebla	20150478	Puebla	Atlixolan	Atlixolan	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	7,319,915.50	7,319,915.50	7,319,915.50	7,319,701.81	7,319,701.81	7,319,701.81	7,319,701.81	99.90	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000785	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios Municipal De Tlaxianguitapan, Puebla	20150512	Puebla	Tlaxianguitapan	Ciudad de Tlaxianguitapan	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,318,915.02	2,318,915.02	2,318,915.02	2,318,660.14	2,318,660.14	2,318,660.14	2,318,660.14	99.90	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000000789	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios Municipal De Soledad, Puebla	20150524	Puebla	Soledad	Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,207,107.37	4,207,107.37	4,207,107.37	4,203,238.01	4,203,238.01	4,203,238.01	4,203,238.01	99.91	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: CAPROS - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000004931	Aportación Al Consejo De Apoyo Financiero Y Reglamentario Para La Construcción Y Rehabilitación De Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Mecánica, México	20149425	Puebla	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	42,500,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00	42,500,000.00	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: OBRA FINANZIADA - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000005397	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Ahuac, Municipio De Cuauhtlaningo, Estado De Puebla	20150614	Puebla	Cuauhtlaningo	San Lorenzo Ahuac	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	1,290,794.99	1,290,794.99	1,290,794.99	-	-	-	-	0.00	00	Materia	1	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto:
P00151000005349	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad, Municipio De Cuauhtlaningo, Estado De Puebla	20150617	Puebla	Cuauhtlaningo	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	1,356,018.95	1,356,018.95	-	-	-	-	-	0.00	00	Materia	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto:
P00151000005374	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Xicapotlan, Que Beneficia A La Localidad De Xicapotlan, Municipio De Xicapotlan	20150624	Puebla	Xicapotlan	Xicapotlan	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	4,947,474.84	4,947,474.84	4,947,474.84	-	-	-	-	0.00	00	Materia	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
P00151000005387	Aplicación De La Red De Electrificación De La Localidad De San Juan, Cuya Ubicación Corresponde Al Municipio De Xicapotlan, Del Estado De Puebla	20150673	Puebla	Xicapotlan	Xicapotlan	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	100.00	00	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANZIADA / Fideicomiso: OBRA FINANZIADA / Registreto: OBRA TERMINADA.
P00151000005459	Aplicación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa María Tepetitlan, De El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla	20150794	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2015	17,402,389.99	3,915,539.99	3,915,539.99	-	-	-	-	0.00	00	Materia	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registreto: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMAS PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión - Regimen	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510300574021	Construcción De Alcantarillado sanitario de la localidad Sección 37, Municipio De Teziutlan.	20150559	Puebla	Teziutlan	Sección 37	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFDF		10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	129,449.42	129,449.42	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros	123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado
PUE1510300574031	Construcción de Unidad Habitativa De La Localidad De Cuauaquan Sección Cuau, Municipio De Teziutlan	20150560	Puebla	Teziutlan	Cuauaquan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFDF		10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	244,004.15	244,004.15	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros	123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado
PUE1510300574071	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Del De La Escuela Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Número 1107 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	20140641	Puebla	Puebla	Sección Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFDF		10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	30,372,994.94	30,372,994.94	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	123	0.00	74.70	Financiera/ OMA EN PROCESO / Física / Registrado