



[illegible]



Información General del Pro												Anexo Financiero										Anexo Fisico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Metas	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		% Avance Acumulado	
FI0146020349430	Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable (Aparición)	20140516	Puebla	Huamantla	Huamantla	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.S.	2014	447,920.47	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	100.00	00	Metros lineales	455	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349503	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuauhtémoc, Municipio De San Juan, En El Estado De Puebla	20140511	Puebla	Huamantla	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	225,909.16	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro:
FI0146020349508	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan, Municipio De San Juan, En El Estado De Puebla	20140519	Puebla	Huamantla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	510,211.20	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349529	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chantal, Municipio De Tenango	20140505	Puebla	Tenango	El Chantal	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	352,076.79	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	100.00	00	Metros	6,772	100.00	50.00	Financiera: / Fisico: SIEMPRE: Para el siguiente nivel.
FI0146020349704	Construcción De Fosa Septica Tipo Pautado En La Localidad De Santa Juana, Municipio De Atlix	20140504	Puebla	Atlix	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	77,000.00	72,898.54	72,898.54	72,898.54	72,898.54	72,898.54	72,898.54	72,898.54	100.00	00	Pistas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349783	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Juan, Municipio De San Juan, En El Estado De Puebla	20140502	Puebla	Cadete	San José	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	583,112.01	564,649.58	564,649.58	564,649.58	564,649.58	564,649.58	564,649.58	564,649.58	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349876	Construcción De Línea De Conducción Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Zona Rural De San Juan, Municipio De Atlix	20140510	Puebla	Atlix	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	294,434.57	224,647.46	224,647.46	224,647.46	224,647.46	224,647.46	224,647.46	224,647.46	100.00	00	Metros	0	12.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349885	Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	20140515	Puebla	Chilchiquila	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	446,404.79	543,507.44	543,507.44	543,507.44	543,507.44	543,507.44	543,507.44	543,507.44	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349871	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	20140501	Puebla	Atlix	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	276,185.41	270,185.41	270,185.41	270,185.41	270,185.41	270,185.41	270,185.41	270,185.41	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349879	Ampliación De Alcantarillado En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	20140497	Puebla	Atlix	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	116,397.09	108,543.28	108,543.28	108,543.28	108,543.28	108,543.28	108,543.28	108,543.28	100.00	00	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349708	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	20140517	Puebla	Cuauhtémoc	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	246,738.81	253,220.46	253,220.46	253,220.46	253,220.46	253,220.46	253,220.46	253,220.46	100.00	00	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
FI0146020349743	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	43170	Puebla	Huamantla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	101,152.41	98,361.62	98,361.62	98,361.62	98,361.62	98,361.62	98,361.62	98,361.62	100.00	00	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro:
FI0146020349749	Ampliación Del Sistema Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	43168	Puebla	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	161,794.17	177,525.49	177,525.49	177,525.49	177,525.49	177,525.49	177,525.49	177,525.49	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: OBRAS FINIQUITA / Registro: SIEMPRE: Para el siguiente nivel.
FI0146020349753	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix	20140441	Puebla	Puebla	San Andrés	Urbano	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,258,688.89	1,201,596.97	1,201,596.97	1,201,596.97	1,201,596.97	1,201,596.97	1,201,596.97	1,201,596.97	100.00	00	Kilometros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: FINIQUITA - SIEMPRE: Para el siguiente nivel.
FI0146020370707	Construcción De Muro Colindante, Muro De Protección De Diques Y Muro De Protección De Diques Municipales Y Vecinales, En La Localidad De San Juan, Municipio De Atlix, En El Estado De Puebla	20140494	Puebla	Tlaxiaco	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	3,481,357.03	4,285,510.37	4,285,510.37	4,285,497.72	4,285,497.72	4,285,497.72	4,285,497.72	4,285,497.72	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisico: LA UNIDAD DE METAS DE METROS CUADRADOS / Registro:
FI0146020379407	Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento	20140404	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2013 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2014	74,449,480.73	64,740,873.11	64,740,873.11	64,740,873.11	64,740,873.11	64,740,873.11	64,740,873.11	64,740,873.11	100.00	00	Metros Cuadrados	42,171	0.00	100.00	FINIQUITA/ SE VACAN/ LOS V

[illegible]

Información General del Proyecto												Anexo Financiero								Anexo Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Clave Recursos	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millionado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrar	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1410000057324	Programa Estatal Cuartos Dominio 2015	20150602	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	2014	14,489,812.08	14,489,812.08	14,489,812.08	-	-	-	-	-	0.00	00	Vivienda	3,932	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN, PARA EFECTUAR ACCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO (4,122,004.11) POR CONCEPTO DE OTORGAMIENTO / Físico: EN PROCESO DE LICITACIÓN Y Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1410000057655	Programa Cuartos Dominio Localidad De Ahuatempan, Huamantla, Puebla	20150602	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	2014	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE AUTODIAGNÓSTICO / Físico: EN PROCESO DE AUTODIAGNÓSTICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1410000058361	Programa Cuartos Dominio Localidad De Ahuatempan, Huamantla, Puebla.	20150602	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla.	2014	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	00	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE AUTODIAGNÓSTICO / Físico: EN PROCESO DE AUTODIAGNÓSTICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1410000058958	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Colonia Los Barrios De La Localidad De Francisco J. Madero Pertenece Al Municipio De Ahuatempan Estado De Puebla	20140242	Puebla	Huamantla	Francisco J. Madero	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA, SE CAPTURA DE MEDIO VA QUE EL FOLIO 00144010267412 SE CONSIDERÓ POR OMISIÓN / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE15100000476142	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuicatlan, Pertenece Al Municipio De Xiquitlan, Pue.	20150338	Puebla	Xiquitlan	Xiquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	198,409.59	198,409.59	198,409.59	182,118.35	131,927.01	131,927.01	131,927.01	131,927.01	64.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	47.27	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE INICIA / Registro:	
PUE15100000481423	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuatempan, Municipio De Huamantla, Pue	20150345	Puebla	Huamantla	Huamantla	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	271,453.97	271,453.97	271,453.97	245,940.08	11,034.42	11,034.42	11,034.42	11,034.42	4.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE15100000481517	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiá, Pertenece Al Municipio De Tlaxiá, Pue	20150338	Puebla	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	804,188.11	804,188.11	804,188.11	680,410.68	36,554.92	36,554.92	36,554.92	36,554.92	4.04	00	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE15100000481528	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuatempan, Pertenece Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla	20150338	Puebla	Tlaxiá	Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	903,330.92	903,330.92	903,330.92	684,133.24	533,375.15	533,375.15	533,375.15	533,375.15	59.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	59.05	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE15100000501417	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lucas Tepejala En El Municipio De Ahuatempan Del Estado De Puebla	20150375	Puebla	Ahuatempan	San Lucas Tepejala	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	202,035.75	202,035.75	202,035.75	202,035.75	202,035.75	202,035.75	202,035.75	202,035.75	100.00	00	Pieses	451	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA, TRANSFERENCIA DE REGISTRO PARA CPE / Físico: / Registro:	
PUE15100000501432	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150375	Puebla	Auatempan	Auatempan	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	19,299.80	19,299.80	19,299.80	19,299.80	19,299.80	19,299.80	19,299.80	19,299.80	100.00	00	Pieses	205	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO DE CPE DE REALIZÓ TRANSFERENCIA ELECTRONICA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE15100000501454	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan Privada Los Angeles En El Municipio De Ahuatempan Del Estado De Puebla	20150375	Puebla	Auatempan	Auatempan	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	22,900.50	22,900.50	22,900.50	22,900.50	22,900.50	22,900.50	22,900.50	22,900.50	100.00	00	Pieses	381	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE15100000502012	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Pertenece Al Municipio De Cuicatlan Del Estado De Puebla	20150395	Puebla	Cuicatlan Del Progreso	Cuicatlan (Tlacuipa)	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	34,303.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	34,303.50	100.00	00	Pieses	387	0.00	100.00	Financiera: / Físico: FINQUIETA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE15100000502422	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150409	Puebla	Huamantla	Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	48,877.39	48,877.39	48,877.39	48,877.39	48,877.39	48,877.39	48,877.39	48,877.39	100.00	00	Pieses	1,228	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE151000005025153	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150396	Puebla	Auatempan	Auatempan	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA	2015	28,882.24	28,882.24	28,882.24	28,882.24	28,882.24	28,882.24	28,882.24	28,882.24	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1510000050251540	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150404	Puebla	Huamantla	Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA	2015	28,380.30	28,380.30	28,380.30	28,380.30	28,380.30	28,380.30	28,380.30	28,380.30	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA FINQUIETA, SE INICIA LA UNIDAD DE MEDIDA EN FÍSICO / Registro:	
PUE1510000050251740	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Las Palmas, En El Municipio De San Sebastián Teacapan, Del Estado De Puebla	20150407	Puebla	San Sebastián Teacapan	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	132,106.90	132,106.90	132,106.90	132,106.90	132,106.90	132,106.90	132,106.90	132,106.90	100.00	00	Pieses	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA SE INICIA TRANSFERENCIA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1510000050251949	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150347	Puebla	Tlaxiá	Pedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	159,781.23	159,781.23	159,781.23	159,781.23	159,781.23	159,781.23	159,781.23	159,781.23	100.00	00	Pieses	0	0.00	100.00	Financiera: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA CPE / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE INICIA / Registro:	
PUE1510000050251959	Aplicación De Línea De Transmisión Y Red De Electrificación En La Localidad De Tullanduro, Barrio La Cruz, En El Municipio De Vicente Guerrero, Del Estado De Puebla	20150349	Puebla	Vicente Guerrero	Tullanduro	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	49,586.80	49,586.80	49,586.80	49,586.80	49,586.80	49,586.80	49,586.80	49,586.80	100.00	00	Pieses	0	0.00	100.00	Financiera: TRANSFERENCIA DE REGISTRO PARA CPE / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE INICIA / Registro:	
PUE1510000050251734	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150371	Puebla	Yauhmoan	Ahuaste	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	19,896.20	19,896.20	19,896.20	19,896.20	19,896.20	19,896.20	19,896.20	19,896.20	100.00	00	Pieses	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA, TRANSFERENCIA DE REGISTRO PARA CPE / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE INICIA / Registro:	
PUE1510000050251752	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatempan, Ahuatempan, En El Municipio De Ahuatempan, Del Estado De Puebla	20150377	Puebla	Yauhmoan	Ocotingo	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	85,978.90	85,978.90	85,978.90	85,978.90	85,978.90	85,978.90	85,978.90	85,978.90	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETA, TRANSFERENCIA DE REGISTRO PARA CPE / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE INICIA / Registro:	
PUE1510000050252490	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Ahuatempan (San Simón), Municipio De Tepetitlan.	20150580	Puebla	Tepetitlan	Chimcomapan (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,549,931.76	832,489.74	832,489.74	-	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1510000050252493	Aportación Al Convenio Específico De Colaboración Para La Construcción De La Obra De Infraestructura Integral Para El Sistema Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades, Ubicada En Calle 25 PUE	20150740	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2002 PAIS Unidades	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	100.00	00	Metros Cuadrados	23,450	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto												Anexo Financiero								Anexo Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Clave Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Reintegrar	Unidad de Medida	Población		Anexo Anual	% Anexo Acumulado
PUE151030005054545	Apoyetion Al Convenio Especifico de Colaboracion Para la Ejecucion de la Obra de Construcion Proyecto Integral Para el Construc de la Torre Médica de Especialidades, Ubicada en Calle 35 PUE	20143842	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades		13-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2015	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	100.00	00	Metros Cuadrados	35,494	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
PUE151030005057617	Consejería Estatal Para la Atención Y Control Del Programa Estatal Cuartos Semestral 2015	20150905	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades		13-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2015	1,001,460.47	1,001,460.47	1,001,460.47	-	-	-	-	0.00	00	Vivienda	6,991	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
PUE151030005059437	Programa Estatal Cuartos Semestral 2015.	20150802	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades		13-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2015	17,231,724.08	17,231,724.08	17,231,724.08	-	-	-	-	0.00	00	Vivienda	3,932	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
PUE151030005061842	Consejería Estatal Para la Atención Y Control Del Programa Estatal de Bajas Biológicas	20150807	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades		13-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	937,163.52	937,163.52	937,163.52	-	-	-	-	0.00	00	Pisos	55,418	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE151030005061845	Programa Estatal de Bajas Biológicas	20150754	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades		13-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	31,238,784.00	31,238,784.00	31,238,784.00	-	-	-	-	0.00	00	Pisos	55,418	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.