

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301574150	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PORTICO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-015-2019	0	0	20923	Metros Cuadrados	77.04	03/07/2019	31/10/2019	1342395.55	1342395.55	1342395.55	1342395.55	891643.87	891643.87	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574094	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PORTICO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-005-2019	0	0	6163	Metros Cuadrados	77.04	28/01/2019	25/05/2019	1343024.13	1343024.13	1343024.13	1343024.13	1343024.13	1343024.13	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574125	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUE. 2DA. ETAPA	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-007-2019	0	0	20,923	Metros Cuadrados	331.92	11/10/2019	11/10/2019	584630.87	584630.87	584630.87	584630.87	584630.87	584630.87	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574132	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION SOBRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC - ACAJETE PARA PORTICO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, PUE	Puebla	1	Acajete	Acajete	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-011-2019	0	0	20923	Metros Cuadrados	1539.82	29/04/2019	26/08/2019	2326442	2326442	2326442	2326442	2326442	2326442	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574140	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION SOBRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC ORIENTAL PARA PORTICO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA ACAJETE. PUE	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-012-2019	0	0	20923	Metros Cuadrados	1314.18	29/04/2019	26/08/2019	1965817.85	1965817.85	1965817.85	1965817.85	1965817.85	1965817.85	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574111	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PORTICO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE.	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	MA-FAFOM-006-2019	0	0	4024	Metros Cuadrados	77.04	04/02/2019	01/06/2019	1342071.87	1342071.87	1342071.87	1342071.87	1342071.87	1342071.87	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573655	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ACATENO	01319	0	0	8419	Lote	1	26/09/2019	27/09/2019	356711.12	356711.12	356711.12	356711.12	356711.12	356711.12	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573622	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL ANEXO DEL PANTÓN NUEVO MUNICIPAL DE ACATLAN (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	19006	0	0	16307	Metros lineales	72	01/03/2019	30/04/2019	318611.54	318611.54	318611.54	318611.54	318611.54	318611.54	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573638	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BASURERO MUNICIPAL DE ACATLAN	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	19009	0	0	16,307	Metros cúbicos	8240.6	25/03/2019	26/04/2019	460885.61	460885.61	460885.61	460885.61	460885.61	460885.61	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573640	33	I005-FORTAMUN	INFRAESTRUCTURA DEL CATASTRO MUNICIPAL	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	19011	0	0	16307	Lote	1	01/08/2019	30/08/2019	407849.6	407849.6	407849.6	407849.6	407849.6	407849.6	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573617	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA TRINIDAD EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO.	Puebla	3	Acatlán	La Trinidad (Los Hobos)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	19005	0	0	5556	Metros Cuadrados	10761	01/02/2019	19/07/2019	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574680	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	19007	0	0	16307	Metros lineales	2729.88	25/02/2019	03/04/2019	487200	487200	487200	487200	487200	487200	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573639	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	3	Acatlán	Acatlán De Osorio	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	19032	0	0	16307	Vehículos	2	01/06/2019	30/06/2019	523417	523417	523417	523417	523417	523417	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569612	33	I005-FORTAMUN	BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACATZINGO	MA-FORT-2019/005	1200	800	2,000	Metros Cuadrados	350.58	05/07/2019	23/07/2019	193286.44	193286.44	193286.44	193286.44	193286.44	193286.44	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569767	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CUATRO VEHICULOS EQUIPADOS TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE.	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ACATZINGO	MA-FORT-2019/012	0	0	29	Vehículos	4	09/08/2019	30/08/2019	2990000	2990000	2990000	2990000	2990000	2990000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569775	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo De Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ACATZINGO	MA-FORT-2019/013	0	0	29	Equipo de seguridad	29	09/09/2019	14/09/2019	1357890.2	1357890.2	1357890.2	1357890.2	1357890.2	1357890.2	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569713	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	4	Acatzingo	Carmen Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACATZINGO	MA-FORT-2019/009	0	0	500	Metros Cuadrados	728	29/07/2019	11/09/2019	589962.82	589962.82	589962.82	589962.82	589962.82	589962.82	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190201565981	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL, INCLUYE TECHADO DE GRADAS, SUMINISTRO DE APARATOS DE EJERCICIO Y PANTALLA LED	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN	19112	0	0	14750	Lote	1	21/05/2019	05/07/2019	1035115.08	1035115.08	1035115.08	1035115.08	1035115.08	1035115.08	Validado avances
2019	3	PUE190301576716	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO CON EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	71907	0	0	1,150	Vehículos	1	20/09/2019	20/10/2019	413287.2	413217.6	413217.6	413217.6	123965.28	123965.28	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576727	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	El Carrizo (Paraje Michihuacan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	71908	0	0	67	Metros Cuadrados	105	15/09/2019	15/10/2019	211260.26	211260.26	211260.26	211260.26	105630.13	105630.13	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576733	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA	FORT19/06	0	0	1,150	Metros Cuadrados	22.09	26/08/2019	10/10/2019	179464.59	179464.59	179464.59	179464.59	77797.82	77797.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576543	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL CADENAMIENTO 0+170 AL 0+220 EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	MAP.R33.005.2019	0	0	1210	Metros Cuadrados	300	16/07/2019	16/09/2019	378529	378529	378529	378529	378529	378529	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575138	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN BARRIO TEPELA, LOCALIDAD DE COXOLICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AJALPAN	19031	0	0	132	Lote	1	11/04/2019	09/07/2019	1902183.2	1902183.2	1902183.2	1902183.2	1902183.2	1902183.2	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575100	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AJALPAN	19002	0	0	223	Metros Cuadrados	125.5	16/03/2019	13/07/2019	3523736.08	3471673.39	3471673.39	2744794.85	2744794.85	2744794.85	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575158	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE COXOLICO, MUNICIPIO DE AJAPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AJALPAN	19066	0	0	178	Lote	1	29/06/2019	26/10/2019	6668575.78	6659678.16	6659678.16	1997903.45	1997903.45	1997903.45	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575145	33	I005-FORTAMUN	APORTACION PARA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO NORTE ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO PONIENTE EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	AJALPAN	19035	0	0	266	Lote	1	11/05/2019	07/09/2019	5492692.78	5490859.23	5490859.23	2746346.39	2746346.39	2746346.39	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575256	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA PARA UNA ANTENA REPETIDORA, EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AJALPAN	19082	0	0	271	Lote	1	14/08/2019	12/10/2019	320705.88	319598.86	319598.86	95879.66	95879.66	95879.66	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575250	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Tecpanzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AJALPAN	19067	0	0	271	Lote	1	29/06/2019	26/10/2019	6723503.19	6721880.01	6721880.01	2016564	2016564	2016564	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575113	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUTZINTLICA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Cuautzintlica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AJALPAN	19020	0	0	224	Lote	1	14/10/2019	14/10/2019	1684651.78	1684651.78	1684651.78	1180144.64	1180144.64	1180144.64	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575153	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AJALPAN	19040	0	0	97	Lote	1	22/05/2019	18/09/2019	3192013.91	3189132.08	3189132.08	1970535.28	1970535.28	1970535.28	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575120	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AJALPAN	19021	0	0	121	Lote	1	17/04/2019	14/08/2019	1852660.49	1848023.42	1848023.42	554407.03	554407.03	554407.03	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571587	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán De Albino Zertuche	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	6-FORTAMUN-2019	959	811	1,770	Luminaria	62	08/07/2019	19/07/2019	62906.8	62906.8	62906.8	62906.8	62906.8	62906.8	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201561269	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	20190204	11100	10000	21,100	Metros Cuadrados	1460.67	22/05/2019	20/07/2019	1732500	1730667.4	1730667.4	1730667.4	1730667.4	1730667.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301574844	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE AQUILES SERDAN NORTE ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CANAL DE SAN LORENZO, COL. XALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	60	70	130	Metros Cuadrados	1162.62	01/07/2019	03/09/2019	1498638.45	467618.39	1498638.45	467618.39	467618.39	467618.39	467618.39	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201561116	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA CHILAC COL. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	19008	32	24	56	Metros Cuadrados	767.07	27/03/2019	30/05/2019	1201967.1	1201967.1	1201967.1	1201967.1	1201967.1	1201967.1	1201967.1	Validado avances
2019	3	PUE190201561124	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADAS ALLENDE, VICENTE GUERRERO Y LAZARO CARDENAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	19009	35	40	75	Metros Cuadrados	1688.53	03/04/2019	06/06/2019	1401264.35	1401264.35	1401264.35	1401264.35	1401264.35	1401264.35	1401264.35	Validado avances
2019	3	PUE190201561143	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON MARCELO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	19012	36	28	64	Metros Cuadrados	577.95	13/04/2019	27/05/2019	653295.75	653295.75	653295.75	653295.75	653295.75	653295.75	653295.75	Validado avances
2019	3	PUE190301575562	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	AMIXTLÁN	MAP-OP/2019-05	0	0	123	Metros Cuadrados	500	20/01/2019	01/06/2019	976104.7	976104.7	976104.7	976104.7	976104.7	976104.7	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301571942	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A MOJONERA, CADENAMIENTO 0+000 AL 432.22, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE A MOJONERA Y CALLE 7B PTE, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC	1813-2019	0	0	18,000	Metros Cuadrados	6240.46	31/07/2019	28/09/2019	12854795.83	12854795.83	12197455.24	8740700.5	8740700.5	8740700.5	8740700.5	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201555676	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MÁS QUINIENTOS VEI - 113547	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	113547	243	162	405	Metros Cuadrados	3640	08/05/2019	05/08/2019	3584841.06	3078516.5	3078516.5	3078516.5	3078516.5	3078516.5	3078516.5	Validado avances
2019	3	PUE190201567457	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, GUADALUPE, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y 3 ORIENTE, 2 SUR ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	005-2019	0	0	1500	Metros Cuadrados	3127.06	15/07/2019	15/07/2019	3110835.68	3110835.68	3110835.68	3110835.68	3110835.68	3110835.68	1509200.2	Validado avances
2019	3	PUE190301571715	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE A MOJONERA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN Y CALLE SIN NOMBRE, EN CADENAMIENTO 0+160, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 ORIENTE ENTRE AV. LIBERTAD NORTE Y AV. DE LAS TORRES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+335, EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC	MAP-DOP/PUMU-LP/20190324-19	0	0	15,000	Metros cúbicos	1353.07	09/10/2019	09/10/2019	6945204.17	6945204.17	6565704.42	4302908.79	4302908.79	4302908.79	4302908.79	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576765	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 ORIENTE ENTRE AV. LIBERTAD NORTE Y AV. DE LAS TORRES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+335, EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	010-2019	0	0	15000	Metros Cuadrados	2345	15/10/2019	15/10/2019	2191966.24	2191966.84	2191966.84	2191966.84	2191966.84	2191966.84	1608089.63	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190201567426	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LAS CALLES, PRIVADA 4 NORTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+145.47, CLAVELES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+145.51 Y CALLE 4 NORTE, ENTRE PRIVADA 4 NORTE Y CLAVELES DEL CADENAMIENTO DE 0+000 AL 0+050.07, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	004-2019	0	0	450	Metros Cuadrados	349	22/04/2019	21/05/2019	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1880799.26	Validado avances
2019	3	PUE190301576776	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUE.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	036-2019	0	0	2500	Metros Cuadrados	1955.11	02/07/2019	30/08/2019	1506392.17	1506392.17	1506392.17	1506392.17	1506392.17	1506392.17	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567493	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AZTECA, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y LIMITE DE AMOZOC, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+360.73 EN LA COLONIA AZTECA AMALUCAN, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	007-2019	0	0	1500	Metros Cuadrados	2885.84	24/04/2019	22/06/2019	2351952.97	2351952.97	2351952.97	2351952.97	2351952.97	2351952.97	Validado avances
2019	3	PUE190201567494	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+102.50 ENTRE CALLE LUIS OROPEZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA LAS VEGAS, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	008-2019	0	0	850	Metros Cuadrados	758.5	29/04/2019	12/06/2019	721850.46	721850.46	721850.46	721850.46	721850.46	721850.46	Validado avances
2019	3	PUE190101516171	33	I005-FORTAMUN	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+225 ENTRE CALLES OAXACA Y BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+225 AL 0+349.68 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO EN EL BARRIO DE TEPALCAYUCA, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA"	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	001-2019	0	0	2,500	Metros Cuadrados	2063.11	10/04/2019	09/06/2019	1536171.08	1536171.08	1536171.08	1536171.08	1536171.08	1536171.08	Validado avances
2019	3	PUE190201567495	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+520, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	011-2019	0	0	2500	Metros Cuadrados	3640	08/05/2019	05/08/2019	506324.56	506324.56	506324.56	506324.56	506324.56	506324.56	Validado avances
2019	3	PUE190201567393	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LAS CALLES, SAN MARTIN ENTRE CARRETERA A SANTA CRUZ ALPUVECA Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+131.94 Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+131.94 AL 0+185, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	002-2019	0	0	15,000	Metros Cuadrados	1339.88	10/04/2019	09/06/2019	1119881.66	1119881.66	1119881.66	1119881.66	1119881.66	1119881.66	Validado avances
2019	3	PUE190301574866	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE ANTENA DE TELECOMUNICACION PARA LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	MAP-FORTA-19-010	0	0	2,500	Piezas	1	10/05/2019	19/07/2019	773995.3	450525.4	450525.4	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575448	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL		0	0	957	Metros Cuadrados	873.76	04/09/2019	18/10/2019	615071.53	615071.53	615071.53	306136.74	306136.74	306136.74	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301571844	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION) DEL MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.	20190256	0	0	225	Metros Cuadrados	600	22/05/2019	02/11/2019	142131.45	142131.45	142131.45	132438.64	132438.64	132438.64	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570204	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACION DE LA POLICIA MONTADA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SM-009	0	0	1	Piezas	1	01/03/2019	31/12/2019	308000	308000	308000	184800	184800	184800	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570202	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE PLANTAS EN CALZADA OAXACA, BLVD. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BLVD. MORENO VALLE, BLVD. NIÑOS HEROES, BLVD. GASTRONOMICO, BLVD. EMILIANO ZAPATA, BLVD. VOLCANES, CALLE EMBLEMATICA, CAMINO A TEJALUCA, PARQUE COLON, BLVD. FERROCARRILES, EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y CENTRO DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SE-005	0	0	86,690	Piezas	148435	01/03/2019	31/12/2019	1664742	1664742	1664742	638947	638947	638947	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571417	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIO 001 EN RETORNO DALIAS	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SI-016	0	0	50	Vivienda	8	01/08/2019	30/09/2019	1122252.19	1122252.19	1122252.19	724963.03	724963.03	724963.03	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571543	33	I005-FORTAMUN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO ADMINISTRATIVO EN LA ESC. SEC. No. 1	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/TC-042	0	0	388	Metros Cuadrados	376.68	28/08/2019	26/10/2019	1098940.4	1098940.4	1098940.4	329682.12	329682.12	329682.12	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571458	33	I005-FORTAMUN	REMODELACION DE PERGOLA EN INSTALACIONES DEL DIF	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SS-018	0	0	129	Metros Cuadrados	851	13/05/2019	12/07/2019	972298.47	972298.47	972298.47	972298.47	972298.47	972298.47	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571490	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/AD-021	0	0	86,000	Metros	5009	23/05/2019	13/06/2019	400862.23	400862.23	400862.23	400862.23	400862.23	400862.23	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571499	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN BLVD FERROCARRILES INICIANDO EN AV. FELIPE CARRILLO PUERTO Y TERMINANDO EN AV. INDEPENDENCIA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SM-035	0	0	86,690	Metros Cuadrados	19471.3	13/08/2019	11/10/2019	1941684.34	1941684.34	1941684.34	1941684.34	1941684.34	1941684.34	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571481	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AV. HIDALGO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SI-019	0	0	64	Metros Cuadrados	497.37	15/05/2019	14/06/2019	364945.86	364945.86	364945.86	364945.86	364945.86	364945.86	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571509	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOS CUADRANTES 2 - 4 NORTE - ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/SF-037	0	0	86690	Metros Cuadrados	2620	15/08/2019	13/11/2019	1507595.16	1507595.16	1507595.16	1507595.16	1507595.16	1507595.16	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571847	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS FUMIGADORAS PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN		0	0	41	Piezas	41	15/08/2019	14/09/2019	102500	102500	102500	102500	102500	102500	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301577043	33	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	19003	4624	3784	8,408	Metros Cuadrados	367.28	20/04/2019	13/05/2019	458601.21	458601.21	458601.21	458601.21	458601.21	458601.21	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201555898	33	I005-FORTAMUN	TECHADO PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO OCHENTA Y CUATRO - 114038	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	114038	14	24	38	Metros Cuadrados	594	20/05/2019	18/06/2019	327146.04	327146.04	327146.04	327146.04	327146.04	327146.04	Validado avances
2019	3	PUE190201559743	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. PRIMERA ETAPA	Puebla	25	Ayototxco de Guerrero	Ayototxco De Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE.	MAG2019/005	0	0	3,000	Metros Cuadrados	606	03/06/2019	02/11/2019	2299639.9	2299639.9	2299639.9	1540310.22	1540310.22	1540310.22	Validado avances
2019	3	PUE190301571469	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	Puebla	25	Ayototxco de Guerrero	Ayototxco De Guerrero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	MAG2019/006	0	0	8153	Vehiculos	1	08/07/2019	18/07/2019	465825.76	465825.76	465825.76	465825.76	465825.76	465825.76	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190201559419	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VELEZ ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. FCO. I MADERO Y GPE. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-007/19	0	0	106	Metros Cuadrados	246.6	22/05/2019	05/07/2019	430275.73	430275.73	430275.73	430275.73	430275.73	430275.73	Validado avances
2019	3	PUE190301573966	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALAMEDA, EN SAN ANDRES CALPAN PUEBLA	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-004/19	0	0	1,250	Metros Cuadrados	93.89	17/05/2019	03/06/2019	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574218	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE FERTILIZANTE ACTIVA UREA PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-008/19	0	0	180	Lote	1	04/07/2019	11/07/2019	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574060	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-006/19	0	0	38	Equipamiento	38	04/07/2019	02/08/2019	494224.96	494224.96	494224.96	494224.96	494224.96	494224.96	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575880	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS DE LA PRESIDENCIA	Puebla	28	Camocuautila	Camocuautila	Otros Programas de Inversión	Urbanización	CAMOCUAUTLA	MCP-OP/2019-14	0	0	1,500	Metros Cuadrados	300	01/10/2019	31/12/2019	200000	200000	200000	200000	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575887	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOS DEPOSITOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CAMOCUAUTLA	Puebla	28	Camocuautila	Camocuautila	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	CAMOCUAUTLA	MCP-OP/2019-17	0	0	1,000	Metros Cuadrados	20	01/10/2019	31/12/2019	197934.9	197934.9	197934.9	197934.9	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576213	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y RASTREGO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	1930003	350	320	670	Metros Cuadrados	2390	02/09/2019	27/09/2019	526945.15	526945.15	526945.15	526945.15	526945.15	526045.15	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576802	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT	Puebla	29	Caxhuacan	Cucuchuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	FORT-19/102	0	0	380	Metros lineales	246	25/05/2019	07/08/2019	553754.92	553754.92	553754.92	187047.73	187047.73	187047.73	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573677	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	300-46-08/2019	0	0	6,992	Vehículos	1	04/06/2019	12/06/2019	501520.93	501520.93	501520.93	501520.93	501520.93	501520.93	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573787	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	300-13-46/2019	0	0	6,992	Luminaria	300	22/05/2019	24/05/2019	115350.4	115350.4	115350.4	115350.4	115350.4	115350.4	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572797	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Puebla	47	Chiautla	Ciudad De Chiautla De Tapia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	19005	0	0	12,563	Luminaria	600	14/06/2019	15/07/2019	898040.98	898040.98	898040.98	898040.98	898040.98	898040.98	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573477	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN CAMINO LA CIENEGA (SAN MIGUEL LA CIENEGA) ENTRONQUE CARRETERO (CHIAUTLA DE TAPIA -XCAMILPA DE GUERRERO)	Puebla	47	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	19004	0	0	254	Kilómetro	9	11/07/2019	11/09/2019	395908	395908	395908	395908	395908	395908	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201542282	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SEGUNDA DE LOS ANGELES - 86895	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	86895	140	220	360	Metros Cuadrados	1550	21/06/2019	12/09/2019	1825821.84	1825821.84	1754432.21	1754432.21	1732575.76	1732575.76	Validado avances
2019	3	PUE190301575333	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO.	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	19009	0	0	3,118	Metros cúbicos	142.78	03/06/2019	17/06/2019	669293.87	699295.25	699295.25	699295.25	669293.87	669293.87	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575364	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, 25 COMPUTADORAS Y 13 PANTALLAS EN LA TELESECUNDARIA LUIS G. SALOMA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUE.	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	AH. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	19021	0	0	0	Lote	1	03/09/2019	11/10/2019	1174525.14	1174525.14	1174525.14	1174525.14	720823.55	720823.55	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575166	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	19020	0	0	0	Metros cúbicos	80	05/09/2019	27/09/2019	476677.25	476677.25	476677.25	476675.25	448750.46	448750.46	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575374	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO, PUE.	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	19023	0	0	0	Piezas	27	16/08/2019	06/09/2019	324434.31	314666.54	314666.54	314666.54	314666.54	314666.54	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574268	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	19010	0	0	0	Metros Cuadrados	415.91	11/10/2019	11/10/2019	663270.66	661993.78	661993.78	661993.78	661993.78	661993.78	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301574515	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	190015	0	0	0	Metros cúbicos	160	17/07/2019	18/08/2019	794339.2	794339.2	794339.2	794339.2	794339.2	794339.2	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559593	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "JOSE GALVEZ" CON CLAVE 21EBH0805M	Puebla	50	Chichiquila	Ojo De Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33016	0	0	54	Metros lineales	314	28/05/2019	25/08/2019	1093403.31	836000	1093403.31	835879.72	835879.72	835879.72	Validado avances
2019	3	PUE190201559990	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33003	0	0	24,148	Metros Cuadrados	1168	22/04/2019	18/10/2019	11430213.19	6428116.47	11430213.19	5366000	5366000	5366000	Validado avances
2019	3	PUE190301571590	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+130	Puebla	50	Chichiquila	Amaxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33026	0	0	221	Metros Cuadrados	650	27/06/2019	24/09/2019	697924.01	220000	697924.01	209377.2	209377.2	209377.2	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573641	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+160	Puebla	50	Chichiquila	Las Trincheras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33027	0	0	263	Metros Cuadrados	650	27/06/2019	24/09/2019	900509.08	485000	900509.08	468342.82	468342.82	468342.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559592	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0+000 AL 0+120	Puebla	50	Chichiquila	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33020	0	0	794	Metros Cuadrados	600	30/05/2019	27/08/2019	901848.37	901848.37	901848.37	901848.37	901848.37	901848.37	Validado avances
2019	3	PUE190201560703	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CIRCUITOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CIRCUITO SEGUNDA ETAPA	Puebla	50	Chichiquila	San Martín Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33007	0	0	740	Metros Cuadrados	347	24/04/2019	22/06/2019	487682.84	487682.84	487682.84	487682.84	487682.84	487682.84	Validado avances
2019	3	PUE190201559988	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+140	Puebla	50	Chichiquila	Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33011	0	0	840	Metros Cuadrados	840	27/05/2019	24/08/2019	897410.81	897410.81	897410.81	897410.81	897410.81	897410.81	Validado avances
2019	3	PUE190201559987	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+136.04	Puebla	50	Chichiquila	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	33010	0	0	815	Metros Cuadrados	816	30/04/2019	28/07/2019	825762.61	825762.61	825762.61	825762.61	825762.61	825762.61	Validado avances
2019	3	PUE190301571907	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO EN ESCUELA DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	19018	65	55	120	Metros Cuadrados	341.71	09/07/2019	06/09/2019	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571931	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA LOCALIDAD DE CUETZALINGO	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	19022	329	310	639	Metros Cuadrados	353.6	12/07/2019	09/10/2019	1813928.2	1813928.2	1813928.2	1813928.2	1006768.19	1006768.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571625	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TOXTLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA	19007	550	500	1,050	Metros Cuadrados	2021.79	31/05/2019	30/06/2019	610900.02	610900.02	610900.02	610900.02	610900.02	610900.02	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571858	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuanan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	19009	110	90	200	Metros Cuadrados	1358.03	17/06/2019	15/08/2019	138377.86	138377.86	138377.86	138377.86	138377.86	138377.86	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571885	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CACALOTLA , EN LA LOCALIDAD PALZOQUITLA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, DEL KM 0+270.00 AL 0+410.00	Puebla	49	Chiconcuautla	Palzoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	19017	78	75	153	Metros cúbicos	105	24/06/2019	22/08/2019	692936.82	692936.82	692936.82	692936.82	692936.82	692936.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576979	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CAMINOS DEL TRAMO LAS MESAS -TENANCINGO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19078	0	0	313	Metros	10200	02/09/2019	01/10/2019	1809733.66	1809733.66	1809733.66	1809733.66	1809733.66	1809733.66	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576314	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL JUZGADO, BARRIO DE TEOCONCHILA, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19074	0	0	250	Metros Cuadrados	11.45	12/09/2019	15/10/2019	110391.09	110391.09	110391.09	110391.09	110391.09	110391.09	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576956	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CAMINO TRAMO LOS ARCOS - LAS MESAS, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Las Mesas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA		0	0	291	Metros	5470	02/09/2019	01/10/2019	833435.21	833435.21	833435.21	833435.21	833435.21	833435.21	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576178	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL C.R.E.E.P DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19061	0	0	250	Metros Cuadrados	600	15/10/2019	15/10/2019	403801.14	403801.14	403801.14	403801.14	403801.14	403801.14	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190201566503	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA Y EMPEDRADO DE LA ZONA SUR DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19044	0	0	19608	Metros Cuadrados	2016.76	03/06/2019	10/07/2019	1769522.26	1769522.26	1769522.26	1769522.26	1769522.26	1769522.26	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576987	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CAMINOS DEL TRAMO TENANCINGO - CUATELOLULCO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Cuatelolulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19079	0	0	635	Metros	2400	03/09/2019	02/10/2019	317559.99	317559.99	317559.99	317559.99	317559.99	317559.99	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576161	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, AJIOTLA Y LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Pueblo Nuevo (Peñuelas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19057	0	0	19608	Metros Cuadrados	67.35	03/07/2019	11/08/2019	645556.89	645556.89	645556.89	645556.89	645556.89	645556.89	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576293	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA (PALANCINGO), DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtlahuaca (Palancingo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19067	0	0	1000	Kilómetro lineal	2.49	02/08/2019	31/08/2019	302244.29	302244.29	302244.29	302244.29	302244.29	302244.29	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576123	33	I005-FORTAMUN	EMPEDRADO DE ACCESOS AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA LAGUNA DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19053	0	0	19608	Metros Cuadrados	1192.88	02/07/2019	30/08/2019	1274982.03	1274982.03	1274982.03	1274982.03	1274982.03	1274982.03	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576256	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA Y MODULO DE SANITARIOS EN EL BARRIO DE TENEXTLA DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Tenextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19064	0	0	19608	Metros Cuadrados	22.45	01/08/2019	30/08/2019	515588.63	515588.63	515588.63	515588.63	515588.63	515588.63	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190201561851	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE LA CARRETERA 129 ACAIETE-TEZIUTLAN INICIANDO EN LA CALLE 5 DE MAYO HASTA LA CALLE AZCAPOTZALCO EN LA LOCALIDAD DE COAHUICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	54	Chignautla	Coahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/009	0	0	2566	Metros Cuadrados	269.06	08/06/2019	21/08/2019	251479.04	251479.04	251479.04	251479.04	251479.04	251479.04	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190201561825	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM 0+000.0 AL KM 0+207.00 Y DE LA CALLE CIPRESSES DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.00 EN LA LOCALIDAD DE SOSA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/005	0	0	735	Metros Cuadrados	1998	09/07/2019	09/07/2019	2569465.45	2569465.45	2569465.45	2569465.45	2569465.45	2569465.45	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301570253	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/025	0	0	11096	Vehículos	1	27/07/2019	20/08/2019	284200	284200	284200	284200	284200	284200	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301570268	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/040	0	0	11096	Vehículos	1	31/08/2019	09/09/2019	463219.9	463219.9	463219.9	463219.9	463219.9	463219.9	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301570304	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO LA AGUARDIENTERA - ASERRADEROS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+819.00	Puebla	54	Chignautla	La Aguardientera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/015	0	0	290	Kilómetro	0.82	11/05/2019	19/07/2019	1971717.59	1971717.59	1971717.59	1971717.59	1971717.59	1971717.59	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190201562182	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, BAÑO, COCINA Y SALA-COMEDOR DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	CHILA-FISM-02/19	0	0	1,246	Metros Cuadrados	8.7	15/07/2019	18/10/2019	99340	99340	99340	99340	99340	99340	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576725	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO URBANO AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA		0	0	19,257	Equipo de seguridad	1	19/08/2019	29/11/2019	658578.4	658578.4	658578.4	658578.4	329289.2	329289.2	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301574475	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Vialidad con Adoquinamiento en Calle 12 Sur Entre Avenida Allende y Avenida 6 Oriente	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA		2474	2395	4,869	Metros Cuadrados	3114	06/09/2019	04/12/2019	3085585.23	3085585.23	3085585.23	3085585.23	925675.57	925675.57	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301574402	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Banquetas en Calle 12 Sur Entre Avenida Allende y Avenida 6 Oriente	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA		2474	2395	4,869	Metros Cuadrados	580	31/07/2019	29/08/2019	638358.44	638358.44	638358.44	638358.44	439858.14	439858.14	Validado / Registrado	avances
2019	3	PUE190301576759	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA.	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA		0	0	11,018	Luminaria	295	02/09/2019	31/10/2019	1290250	1290250	1290250	1290250	645125	645125	Validado / Registrado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301576708	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS FORD F150 DOBLE CABINA XL 4X2 2019 EQUIPADA COMO PATRULLA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	0	0	19257	Vehiculos	2	19/08/2019	19/08/2019	1335308.48	1335308.48	1335308.48	1335308.48	1335308.48	1335308.48	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574484	33	I005-FORTAMUN	"REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MTRTO. AURELIO MACHORRO C.C.T. 21DPR1752P ZONA 163, SAN FELIPE CUAPEXCO, COHUECAN, PUE.¿	Puebla	33	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	2019-17	0	0	250	Metros Cuadrados	205.15	01/08/2019	31/08/2019	323486.83	323486.83	323486.83	323486.83	323486.83	323486.83	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574452	33	I005-FORTAMUN	"REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR1749B EN SAN FRANCISCO TEPANGO Y ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOS REYES TEOLCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUE.¿	Puebla	33	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	2019-16	0	0	490	Metros Cuadrados	159.33	01/08/2019	31/08/2019	470848.85	470848.85	470848.85	470848.85	470848.85	470848.85	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574494	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ, CLAVE 21ETV0367M, EN COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	2019-18	0	0	70	Metros lineales	65.84	16/08/2019	30/08/2019	147487.09	147487.09	147487.09	147487.09	147487.09	147487.09	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574496	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION SANITARIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	2019-20	0	0	400	Metros Cuadrados	18.39	16/08/2019	30/08/2019	195947.93	195947.93	195947.93	195947.93	195947.93	195947.93	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570212	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19201	0	0	34596	Metros Cuadrados	2192.17	01/02/2019	02/03/2019	875221.24	875221.24	875221.24	875221.24	875221.24	875221.24	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570198	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y/O 5 DE MAYO Y CADENAMIENTO 0-077 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN	Puebla	34	Coronango	San Martín Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19202	0	0	100	Metros cúbicos	265.02	01/02/2019	02/03/2019	484883.17	484883.17	484883.17	484883.17	484883.17	484883.17	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570217	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19210	0	0	34596	Metros Cuadrados	1741.89	10/07/2019	28/08/2019	1748201.79	1748201.79	1748201.79	1748201.79	1748201.79	1748201.79	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570219	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Otros Proyectos	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19211	0	0	14,856	Metros Cuadrados	294.4	17/06/2019	31/07/2019	2452363.06	2452363.06	2452363.06	2452363.06	2452363.06	2452363.06	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570214	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MISIONES DE SAN FRANCISCO	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19203	0	0	11636	Metros Cuadrados	50.82	01/02/2019	18/03/2019	764189.13	764189.13	764189.13	764189.13	764189.13	764189.13	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575484	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON; DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, SEGUNDA ETAPA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	19041	3780	2520	6,300	Metros Cuadrados	156.74	14/10/2019	14/10/2019	1320784.24	1320784.24	1320784.24	678275.87	678275.87	678275.87	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576359	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE COXCATLÁN PUEBLA.	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN	19052	3780	2520	6,300	Metros Cuadrados	157.1	19/08/2019	02/10/2019	391144.44	186093.89	186093.89	186093.89	186093.89	186093.89	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565728	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	19030	11252	9207	20,459	Piezas	1	24/04/2019	08/06/2019	710551.79	738077.4	738077.4	738077.4	738077.4	738077.4	Validado avances
2019	3	PUE190301569935	33	I005-FORTAMUN	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	MCM2019-08	0	0	8354	Metros Cuadrados	93.24	26/02/2019	30/06/2019	755281.4	755281.4	755281.4	755281.4	755281.4	755281.4	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559202	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	MCM2019-11	0	0	10101	Luminaria	353	05/04/2019	25/07/2019	1491678.31	1491678.31	1491678.31	1491678.31	1491678.31	1491678.31	Validado avances
2019	3	PUE190301569955	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE FACHADA EN "PRESCOLAR CAIC CUAPIAXTLA, CLAVE 21EIN1226E¿ EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	MCM2019-16	0	0	145	Piezas	1	05/06/2019	03/08/2019	264676.91	264676.91	264676.91	264676.91	264676.91	264676.91	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301569945	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	MCM2019-19	0	0	8384	Piezas	5	02/09/2019	30/09/2019	145000	145000	145000	145000	145000	145000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574836	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPETOLON EN LA COMUNIDAD DE HUEYTENTAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cuaautempan	Hueytenantan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2019-005	0	0	901	Metros Cuadrados	725	18/06/2019	17/08/2019	1041917.8	1041917.8	1041917.8	1041917.8	1041917.8	1041917.8	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575408	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN AUDITORIO DE IXTOLCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	Puebla	39	Cuaautempan	Ixtolco De Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2019-006	0	0	911	Metros Cuadrados	111.6	19/07/2019	17/09/2019	471234	471234	471234	471234	471234	471234	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575583	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO Y CERCADO EN PLAZA CIVICA DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE IXTOLCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	39	Cuaautempan	Ixtolco De Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORTAMUN-2019-004	0	0	954	Metros Cuadrados	62.79	02/05/2019	01/07/2019	365066.33	365066.33	365066.33	365066.33	365066.33	365066.33	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572762	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AV. DE LAS PALOMAS DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuaautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-04	0	0	3,000	Metros Cuadrados	8260.72	28/06/2019	28/10/2019	7946199.7	7946199.7	7946199.7	4370409.82	4370409.82	4370409.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572903	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuaautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-05	0	0	73,000	Metros Cuadrados	9012.85	28/06/2019	27/07/2019	7932653.35	7932653.35	7932653.35	6923611.04	6923611.04	6923611.04	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573874	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "MARIA DEL CARMEN MILLAN" CON CLAVE 21EPRI158K	Puebla	41	Cuaautlancingo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-10	0	0	374	Piezas	1	26/07/2019	23/10/2019	1056580.34	1056580.34	1056580.34	236467.21	236467.21	236467.21	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573971	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de 2 Patrullas tipo Ford F-150 V6 PICK UP con Equipamiento para Seguridad Pública Municipal (Etapa 1)	Puebla	41	Cuaautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-11	0	0	10000	Piezas	2	20/08/2019	03/09/2019	1391634.25	1391634.25	1391634.25	1391634.25	1391634.25	1391634.25	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572915	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MODULO DE VIGILANCIA EN JUNTAS AUXILIARES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuaautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-07	0	0	15,000	Piezas	6	01/08/2019	20/08/2019	324845.8	324845.8	324845.8	324845.8	324845.8	324845.8	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574039	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE MARGARITAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	41	Cuaautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-02	0	0	3000	Metros Cuadrados	3440.64	06/06/2019	27/07/2019	3519218.57	3519218.57	3519218.57	3519218.57	3519218.57	3519218.57	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574213	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN MIGUEL DEL KM 0+088.50 AL KM 0+159.05 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	Puebla	41	Cuaautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-06	0	0	5000	Metros Cuadrados	292.98	03/07/2019	22/08/2019	537819.16	537819.16	537819.16	537819.16	537819.16	537819.16	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574000	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de 2 Patrullas tipo Ford F-150 V8 PICK UP con Equipamiento para Seguridad Pública Municipal (Etapa 2)	Puebla	41	Cuaautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	FORTA-19-12	0	0	10,000	Piezas	2	03/09/2019	12/10/2019	1599634.25	1599634.25	1599634.25	1599634.25	1599634.25	1599634.25	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201554395	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL AXUCHIL AL CUAJILOTE DEL CADENAMIENTO Y DEL CADENAMIENTO - 110520	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Axúchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	110520	0	0	0	Metros Cuadrados	1300	10/06/2019	10/08/2019	1980000	1980000	1980000	1690000	1690000	1690000	Validado avances
2019	3	PUE190201564176	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, MORELOS Y MOCTEZUMA	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/011	0	0	1041	Metros Cuadrados	1487.8	04/05/2019	22/07/2019	1805413.5	1805413.5	1805413.5	1805413.5	1805413.5	1805413.5	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301573305	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE SERVICIO ELECTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/010	0	0	5957	Lote	1	04/05/2019	02/06/2019	174501.56	174501.56	174501.56	174501.56	174501.56	174501.56	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571446	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PIPA PARA PROTECCION CIVIL	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad De Cuetzalan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/033	0	0	47433	Vehículos	1	14/07/2019	19/07/2019	1261631.88	1261631.88	1261631.88	1261631.88	1261631.88	1261631.88	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201564127	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE VADOS (ALCANTARILLAS) EN EL CAMINO AHUATENO DEL KM 0+000 AL 0+200.00	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ahuateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/007	0	0	154	Metros Cuadrados	240	12/07/2019	12/07/2019	782090.97	782090.97	782090.97	782090.97	782090.97	782090.97	Validado avances
2019	3	PUE190201565934	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL JUAN DE GRIJALVA CON CLAVE 21ETV0276V EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CUYOACO.	Puebla	44	Cuyoaco	Francisco I. Madero	Otros Programas de Inversión	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE CUYOACO	19013	0	0	120	Metros Cuadrados	510	01/06/2019	30/06/2019	450262.98	450262.98	450262.98	450262.98	450262.98	450262.98	Validado avances
2019	3	PUE190301576871	33	1005-FORTAMUN	CASA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS (PRIMER ETAPA)	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	232019	0	0	7,421	Metros Cuadrados	570	02/09/2019	30/11/2019	767145.51	767145.51	767145.51	230143.65	230143.65	230143.65	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576877	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA RETIRO DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	222019	0	0	7,421	Maquinaria y equipo	1	06/09/2019	20/09/2019	2050000	2050000	2050000	1025000	1025000	1025000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575955	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	19019	0	0	1,823	Metros Cuadrados	1595.85	24/05/2019	20/10/2019	2861083.69	2861083.69	2861083.69	2861083.69	1831989.11	1831989.11	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575940	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Cañada Rica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	19009	0	0	120	Metros Cuadrados	1058.4	09/03/2019	06/06/2019	2091753.59	2091753.59	2091753.59	2091753.59	627526.08	627526.08	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575535	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE ATIOCUABITTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	61	Eloxochitlán	Atiocuabtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	19008	0	0	361	Metros	185	28/02/2019	27/06/2019	1600000.93	1600000.93	1600000.93	1600000.93	1600000.93	1600000.93	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575524	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA (BARRIO RANCHO NUEVO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	Puebla	61	Eloxochitlán	Cañada Rica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	19004	0	0	120	Metros	193.2	25/02/2019	24/06/2019	1674977.19	1674977.19	1674977.19	1674977.19	1674977.19	1674977.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301577029	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA	Puebla	62	Epatlán	Santa Ana Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUE	62010	0	0	350	Metros Cuadrados	102	05/08/2019	31/10/2019	1485000	1485000	1485000	445500	445500	445500	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574445	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA	Puebla	62	Epatlán	Santa Ana Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUE	62005	0	0	650	Metros Cuadrados	102	05/08/2019	31/10/2019	742500	742500	742500	222750	222750	222750	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565906	33	1005-FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE UN CAMION EQUIPADO CON COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-019/19	0	0	13,785	Vehículos	1	04/01/2019	31/12/2019	1030000	965600.01	965600.01	965600.01	965600.01	965600.01	Validado avances
2019	3	PUE190201565901	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL LA PUERTA, ESPERANZA, PUE.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-013/19	0	0	158	Metros Cuadrados	2360.44	27/05/2019	10/06/2019	1612574.14	173387.55	173387.55	173387.55	173387.55	173387.55	Validado avances
2019	3	PUE190301574464	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 6 ORIENTE, 18, 20 Y 22 NORTE, ENTRE LA CALLE 16 NORTE Y 6 ORIENTE EN LA COLONIA BUENA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, PUE.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-026/19	0	0	13,785	Metros lineales	922.33	24/09/2019	07/11/2019	410414.58	410414.58	410414.58	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565899	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA DE LA BARRANCA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA		0	0	7,833	Metros lineales	1300	25/04/2019	06/06/2019	764108.2	764108.2	764108.2	764108.2	764108.2	764108.2	Validado avances
2019	3	PUE190301575419	33	1005-FORTAMUN	Regularizacion de instalaciones electricas (Casa de Cultura y Caseta de Seguridad Publica), en la localidad de Metaltloyuca, Municipio de Francisco Z. Mena	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metaltloyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR-001	0	0	3945	Piezas	2	18/02/2019	04/03/2019	159928.08	159928.08	159928.08	159928.08	159928.08	159928.08	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301575442	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento de camino Metlaltoyuca-La Mine a Martires de Rancho Nuevo y ramales saca cosechas, que presenta erosión superficial del revestimiento que beneficiara a la localidad de Martires de Rancho Nuevo, municipio de Francisco Z. Mena	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Mártires De Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR010	0	0	372	Metros cúbicos	426.61	03/05/2019	17/06/2019	793443.56	793443.56	793443.56	793443.56	793443.56	793443.56	793443.56	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190101514545	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y REGULARIZACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	La Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	201-FOR-007	0	0	256	Lote	1	04/03/2019	02/04/2019	177074.85	177074.85	177074.85	177074.85	177074.85	177074.85	177074.85	Validado avances
2019	3	PUE190301575485	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CALLES QUE PRESENTAN EROSIÓN SUPERFICIAL DEL REVESTIMIENTO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA.	Puebla	64	Francisco Z. Mena	El Tecomate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR015	0	0	794	Metros cúbicos	2361	07/09/2019	08/10/2019	713985.9	713985.9	713985.9	713985.9	713985.9	713985.9	713985.9	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575430	33	I005-FORTAMUN	Mantenimiento de calles que presentan erosión superficial del revestimiento que beneficiara a la Localidad de La Guadalupe, Municipio de Francisco Z. Mena	Puebla	64	Francisco Z. Mena	La Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR008	0	0	349	Metros cúbicos	596.99	13/04/2019	08/05/2019	414354.04	414354.04	414354.04	414354.04	414354.04	414354.04	414354.04	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575459	33	I005-FORTAMUN	Construccion de topes de concreto en carretera de asfalto, en avenida principal en la localidad de las balsas, perteneciente al municipio de francisco Z. Mena	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Las Balsas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR012	0	0	505	Metros lineales	48.3	20/07/2019	23/08/2019	62411.51	62411.51	62411.51	62411.51	62411.51	62411.51	62411.51	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575451	33	I005-FORTAMUN	Renta de retro excavadora para mantenimiento de diverentes caminos del municipio de francso z. Mena	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR011	0	0	3934	Maquinaria y equipo	1	20/07/2019	22/08/2019	221574.85	221574.85	221574.85	221574.85	221574.85	221574.85	221574.85	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190101514565	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO TECOMATE PALMA REAL DE ADENTRO, QUE PRESENTA EROSIÓN SUPERFICIAL DEL REVESTIMIENTO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	El Tecomate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR-006	0	0	794	Metros	963.5	25/02/2019	15/04/2019	685171.26	685171.26	685171.26	685171.26	685171.26	685171.26	685171.26	Validado avances
2019	3	PUE190101514513	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO CERRO ALTAMIRANO-PASO DEL ARROYO-LIMITE CON NUEVO JALISCO QUE REPRESENTA EROSIÓN SUPERFICIAL DEL REVESTIMIENTO, QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Paso Del Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR-007	0	0	452	Kilómetro	1.22	20/02/2019	20/04/2019	1020785.5	1020785.5	1020785.5	1020785.5	1020785.5	1020785.5	1020785.5	Validado avances
2019	3	PUE190201575466	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINO ARROYO SECO - RIO VERDE, QUE PRESENTA EROSION SUPERFICIAL DEL REVESTIMIENTO QUE BENEFICIARIA A LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Río Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR013	0	0	106	Metros cúbicos	3091.14	03/08/2019	03/10/2019	887721.78	887721.78	887721.78	887721.78	887721.78	887721.78	887721.78	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575472	33	I005-FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Metlaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2019-FOR014	0	0	3,934	Maquinaria y equipo	1	17/08/2019	25/09/2019	384250	384250	384250	384250	384250	384250	384250	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201551967	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA ENTRE CALLE REFORMA Y FIN DE LA CALLE EN LA LOCLIDAD DE SAN JOSE - 104960	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	104960	78	65	0	Metros Cuadrados	1644.1	08/05/2019	30/06/2019	1732505	1732500	1732500	1732500	1732500	1732500	1732500	Validado avances
2019	3	PUE190301574446	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTIAGO TENANGO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	19024	2493	2377	0	Metros Cuadrados	1328.84	10/07/2019	05/08/2019	1261271.21	1261271.21	1261271.21	1261271.21	1261271.21	1261271.21	1261271.21	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575092	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE LA CALLE 5 NORTE Y LA CALLE 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	19017	0	0	205	Metros Cuadrados	146	25/04/2019	14/05/2019	346317.23	346317.23	346317.23	346317.23	346317.23	346317.23	346317.23	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301575074	33	I005-FORTAMUN	REPARACION DEL POZO DE AGUA QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	San Luis Atexcac	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	19014	0	0	589	Equipamiento	1	05/04/2019	11/04/2019	201520.1	201520.1	201520.1	201520.1	201520.1	201520.1	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575066	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO QUECHULAC - MARAVILLAS DEL KM 0+000 AL KM 2+500	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	19008	0	0	2500	Metros Cuadrados	17500	11/02/2019	12/03/2019	396876.32	396876.32	396876.32	396876.32	396876.32	396876.32	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575062	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8 SUR ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	19001	0	0	150	Metros Cuadrados	89	17/01/2019	23/01/2019	69742.94	69742.94	69742.94	69742.94	69742.94	69742.94	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575084	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	67	Guadalupe Victoria	El Progreso	Otros Programas de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	19016	0	0	1789	Metros Cuadrados	1500	10/04/2019	16/04/2019	105496.5	105496.5	105496.5	105496.5	105496.5	105496.5	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575545	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA FÁBRICA DEL KM 0+000 AL KM 0+260, EN LA LOCALIDAD DE LA FÁBRICA, EN EL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Fábrica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA	DOPHG-FORTAMUN/2019-15	0	0	1000	Metros Cuadrados	1040	05/06/2019	06/08/2019	988625.37	988625.37	988625.37	988625.37	988625.37	988625.37	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568337	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 17 DE NOVIEMBRE CCT:21EPRO112M EN LA LOCALIDAD DE HONEY	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	19305	0	0	180	Metros Cuadrados	496.5	19/08/2019	19/10/2019	235731.72	234620.51	234620.51	180739.21	180739.21	180739.21	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568871	33	I005-FORTAMUN	Construccion de guarniciones y banquetas entre iglesia y escuela primaria vicente suarez en la localidad de el Rincón de Chila, en el municipio de Honey, Puebla.	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H.Ayuntamiento de Honey	19307	0	0	300	Metros Cuadrados	726.83	18/07/2019	20/10/2019	539240.41	537412.19	537412.19	420586.82	420586.82	420586.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568873	33	I005-FORTAMUN	programa empleo temporal Construcción de áreas para discapacitados en secundaria de magdalena, losa en bachillerato honey y calle acceso a escuela Huehuetlilla	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H.Ayuntamiento de Honey	19309	0	0	1,131	Metros Cuadrados	590.26	20/06/2019	20/08/2019	98099.66	98099.66	98099.66	70760.02	70760.02	70760.02	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568872	33	I005-FORTAMUN	programa empleo temporal Rehabilitación de pintura en escuelas de Honey.	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H.Ayuntamiento de Honey	19308	0	0	1131	Metros Cuadrados	735	20/06/2019	20/08/2019	80072.85	80072.85	80072.85	58072.7	58072.7	58072.7	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568889	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de pintura en fachada del centro de Honey	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H.Ayuntamiento de Honey	19311	0	0	1,131	Metros Cuadrados	2350	28/08/2019	28/10/2019	155433.14	155433.14	155433.14	48000	48000	48000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570544	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de alumbrado público en las localidades y cabecera del municipio de Honey	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H.Ayuntamiento de Honey	19303	0	0	1,500	Metros Cuadrados	155	10/04/2019	20/04/2019	396367.68	388020	388020	388020	388020	388020	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570305	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de caminos en las localidades de Honey	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H.Ayuntamiento de Honey	10301	0	0	541	Metros Cuadrados	20204.8	11/03/2019	10/07/2019	709467.02	705075.75	705075.75	705075.75	705075.75	705075.75	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568431	33	I005-FORTAMUN	construccion de cercado perimetral en predio comunitario en la localidad de la cumbre del manzano, municipio de Honey, Puebla	Puebla	57	Honey	La Cumbre Del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	H.Ayuntamiento de Honey	19306	0	0	150	Metros lineales	328.28	20/07/2019	18/10/2019	492739.39	489665.22	489665.22	489665.22	489665.22	489665.22	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576835	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 5 ORIENTE Y CALLE 3 PONIENTE ENTRE 2 SUR Y 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA; MUNICIPIO DE HUAQUECHULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	69	Huaquechula	Soto Y Gama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA		0	0	150	Metros	223.14	15/10/2019	15/10/2019	1358350.06	1357171.16	1357171.16	407151.35	407151.35	407151.35	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576848	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CON EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	19002	0	0	25425	Vehículos	1	12/03/2019	27/03/2019	378900	378900	378900	378900	378900	378900	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301576790	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLE TEPEOJUMA Y CALLE BELISARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	19016	0	0	250	Metros Cuadrados	250	15/10/2019	15/10/2019	1531011.63	1530158.62	1530158.62	1530158.62	1530158.62	1530158.62	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576748	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	19003	0	0	25425	Vehiculos	2	12/03/2019	27/03/2019	757800	757800	757800	757800	757800	757800	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201561071	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	Puebla	70	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA		292	285	0	Metros Cuadrados	1480	10/06/2019	28/08/2019	263299.63	253299.63	253299.63	253299.63	253299.63	253299.63	CANCELACIÓN VALIDADA
2019	3	PUE190201561770	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA,	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA		735	718	0	Metros Cuadrados	1600	03/06/2019	31/07/2019	277659.95	277659.95	277659.95	277659.95	277659.95	277659.95	CANCELACIÓN VALIDADA
2019	3	PUE190301571286	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA,	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	20190460	180	170	0	Metros Cuadrados	1600	08/06/2019	26/08/2019	1110639.82	1110639.82	1110639.82	1110639.82	1110639.82	1110639.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573086	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE EMILIANO Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA,	Puebla	70	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA		180	170	0	Metros Cuadrados	1480	10/06/2019	28/08/2019	1053198.51	1051339.71	1051339.71	1051339.71	1051339.71	1051339.71	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201566709	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	19007	0	0	1000	Kilómetro lineal	1	01/05/2019	31/05/2019	258169.6	25816.96	25816.96	25816.96	25816.96	25816.96	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573332	33	1005-FORTAMUN	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	20190518	0	0	52,207	Metros Cuadrados	4381.26	08/08/2019	31/12/2019	26895659.37	26895659.37	26895659.37	8068697.81	8068697.81	8068697.81	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573388	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN EN EL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	20191120	0	0	52,207	Metros Cuadrados	1248.41	23/05/2019	30/08/2019	1035440	1035440	1035440	1035440	1035440	1035440	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573081	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	19014	0	0	52,207	Metros Cuadrados	1681.72	13/08/2019	11/09/2019	1950041.8	1950041.8	1950041.8	1950041.8	1950041.8	1950041.8	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573067	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de los de la Escuela Primaria Benito Juárez Ubicada En La Localidad De Cuauxinca	Puebla	71	Huauchinango	Cuauxinca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	19010	0	0	327	Metros Cuadrados	182	13/08/2019	11/09/2019	485031.37	485031.37	485031.37	485031.37	485031.37	485031.37	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573399	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES DEL RECINTO FERIAL, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	20191124	0	0	52207	Metros Cuadrados	6828.9	24/05/2019	21/08/2019	1768900.63	1768900.63	1768900.63	1768900.63	1768900.63	1768900.63	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575468	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19034	0	0	1,893	Metros Cuadrados	54	15/08/2019	28/10/2019	589510.25	589510.25	589510.25	374425.54	374425.54	374425.54	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575463	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19029	0	0	1,764	Metros Cuadrados	54	16/08/2019	19/10/2019	472127.05	472127.05	446133.83	446133.83	446133.83	446133.83	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201561032	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BACHILLERATO INTERCULTURAL 01 CON C.C.T. EBW0001Q EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19005	778	706	0	Metros Cuadrados	510	09/04/2019	24/06/2019	1983820.8	1983820.8	1983820.8	1983820.8	1983820.8	1983820.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2019	3	PUE190201561293	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OZELONACATLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19009	667	659	0	Metros Cuadrados	572.8	10/05/2019	10/08/2019	572793.89	572793.89	572793.89	572793.89	572793.89	572793.89	572793.89	Validado avances	
2019	3	PUE190301575455	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19021	0	0	1764	Metros Cuadrados	102.55	12/07/2019	09/09/2019	509461.8	509461.8	509461.8	509461.8	509461.8	509461.8	509461.8	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301575473	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE 1 VEHICULO CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19038	0	0	1,764	Vehiculos	1	27/08/2019	27/08/2019	452910.4	452910.4	452910.4	452910.4	452910.4	452910.4	452910.4	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301571349	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FORTAMUN-2019-018	560	540	0	Metros Cuadrados	8828.25	28/06/2019	09/08/2019	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301571366	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA HERMITA Y CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FORTAMUN-2019-015	45	55	0	Metros Cuadrados	706.5	15/07/2019	13/08/2019	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568225	33	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA LAS JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO SEGUNDA ETAPA	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33030	0	0	25,680	Piezas	1380	03/06/2019	30/08/2019	1950984.67	1950984.67	1950984.67	927753.64	927753.64	927753.64	927753.64	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568306	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ÁNGELES Y LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE MIRADORES Y CALLE LIBERTAD	Puebla	74	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33042	0	0	2,000	Metros Cuadrados	1255.98	03/08/2019	01/10/2019	1486093.89	1486093.89	1486093.89	445828.17	445828.17	445828.17	445828.17	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568556	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AQUILES SERDAN SUR ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y AVENIDA SAN ANTONIO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33059	0	0	1,383	Metros Cuadrados	1600.96	26/07/2019	23/09/2019	1517276.38	1517276.38	1517276.38	455182.91	455182.91	455182.91	455182.91	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568583	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CAMINO REAL A NEPOPUALCO Y CALLE DEL ALTO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33057	0	0	713	Metros Cuadrados	2073.43	19/08/2019	17/10/2019	2318298.02	2318298.02	2318298.02	694723.5	694723.5	694723.5	694723.5	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568563	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANAYA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y AQUILES SERDAN	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33060	0	0	961	Metros Cuadrados	2183.21	02/08/2019	30/09/2019	1695597.48	1695597.48	1695597.48	508679.24	508679.24	508679.24	508679.24	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568093	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS ENTRE DOMINGO ARENAS Y REFORMA	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33034	0	0	961	Metros Cuadrados	588.9	15/07/2019	12/09/2019	1026776.4	1026776.4	1026776.4	308032.92	308032.92	308032.92	308032.92	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568253	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION EMILIANO ZAPATA	Puebla	74	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33031	0	0	1,397	Metros Cuadrados	1907.8	01/07/2019	28/09/2019	2293026.77	2293026.77	2293026.77	1004482.52	1004482.52	1004482.52	1004482.52	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568258	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALZADA GUADALUPE Y TERRENO BALDIO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33037	0	0	961	Metros Cuadrados	1091.68	23/07/2019	05/10/2019	1464434.18	1464434.18	1464434.18	439330.25	439330.25	439330.25	439330.25	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568259	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUTIERREZ ENTRE CALLE SOLEDAD Y SAN JOAQUÍN LOS GALLOS	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33035	0	0	713	Metros Cuadrados	1318.41	19/07/2019	12/10/2019	1478363.76	1478363.76	1478363.76	443509.13	443509.13	443509.13	443509.13	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568260	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PASO SANTA MARIA ATEXCAC. POPOCATEPETL PRIMERA ETAPA	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33036	0	0	2,978	Metros Cuadrados	1810	22/07/2019	19/09/2019	2278962.85	2278962.85	2278962.85	1574057.01	1574057.01	1574057.01	1574057.01	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201559135	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R33024	0	0	200	Metros Cuadrados	1944.55	20/05/2019	19/07/2019	1451538.61	1451538.61	1451538.61	1451538.61	1451538.61	1451538.61	1451538.61	Validado avances	
2019	3	PUE190301568205	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE ATEXCAC, SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, SANTA MARIA TIANGUIZOLCO, SANTA ELENA, SANTA ANA XALMIMILULCO, SAN JUAN PANCOAC, Y HUEJOTZINGO	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33026	0	0	3560	Metros Cuadrados	100514	10/06/2019	10/07/2019	779428.6	779428.6	779428.6	779428.6	779428.6	779428.6	779428.6	779428.6	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568227	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33033	0	0	25,000	Metros lineales	473.65	08/07/2019	07/08/2019	379924.9	379924.9	379924.9	379924.9	379924.9	379924.9	379924.9	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301574257	33	I005-FORTAMUN	Adquisición y equipamiento de 5 unidades para seguridad pública municipal de Hueytlamalco, Pue.	Puebla	76	Hueytlamalco	Hueytlamalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEYTLAMALCO	R33/300/2019-04	0	0	29,762	Vehículos	5	24/07/2019	31/07/2019	2186939.6	2186939.6	2186939.6	2186939.6	1470400	1470400	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565872	33	I005-FORTAMUN	Conservación del Camino Zitlala - El Arenal (del Km 0+00 al 1+400) en la localidad de Zitlala	Puebla	77	Hueytlalpan	Zitlala	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento de Hueytlalpan	2019-02	0	0	694	Metros lineales	4900	18/06/2019	17/07/2019	444164.91	444164.91	444164.91	444164.91	444164.91	444164.91	Validado avances
2019	3	PUE190301574907	33	I005-FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Huitzilán		Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN		6933	7049	0	Metros Cuadrados	10000	14/01/2019	14/12/2019	1200000	1200000	1200000	1200000	1000000	1000000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575050	33	I005-FORTAMUN	MANO DE OBRA PARA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Huitzilán		Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN	19305	0	0	20	Metros Cuadrados	680	14/10/2019	14/11/2019	93769	93769	93769	93769	93769	93769	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559770	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NACIONAL Y CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CARRETERA TEPEYAHUALCO-ATOYATEMPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN, DEL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA (PROGRAMA UNO MAS UNO APORTACION MUNICIPAL FORTAMUN-DF 2019)	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	MH008-2019	0	0	70	Metros Cuadrados	750.5	14/05/2019	27/06/2019	215000	215000	215000	215000	215000	215000	Validado avances
2019	3	PUE190201559710	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JESUS ALCALDE Y CALLE IGNACIO MALLA EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL; IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	20190260	0	0	200	Metros lineales	300	13/05/2019	13/07/2019	104655	104655	104655	104655	104655	104655	Validado avances
2019	3	PUE190201565652	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN DE LORETO, DEL MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA.	Puebla	82	Ixcaquixtla	Pixtiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla, PUEBLA	2019.30.11	0	0	243	Metros Cuadrados	256.23	04/06/2019	01/09/2019	1728453.38	1728453.38	1728453.38	1347251.47	1291069.99	1291069.99	Validado avances
2019	3	PUE190301573386	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 4 PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Ixcaquixtla, MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA.	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla, PUEBLA	2019.30.13	0	0	4,422	Piezas	4	20/08/2019	28/09/2019	327383.19	327383.19	327383.19	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571826	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL SABINAL	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	El Sabinal (San Pedro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	FORTAMUN2019-027	0	0	91	Metros Cuadrados	273.06	02/09/2019	30/09/2019	574958	574958	574958	301500.5	301500.5	301500.5	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559443	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN, CUATRO CAMINOS	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN , PUEBLA	FORTAMUN2019-006	0	0	107	Metros Cuadrados	218.34	08/05/2019	07/06/2019	442607.28	442607.28	442607.28	442607.28	442607.28	442607.28	Validado avances
2019	3	PUE190301571789	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA PEDERNALES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLAN, PUEBLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Lagunilla Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	FORTAMUN2019-012	0	0	611	Metros Cuadrados	4773.42	28/06/2019	20/09/2019	2008103.19	2008103.19	2008103.19	2008103.19	2008103.19	2008103.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559454	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Acayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	FORTAMUN2019-009	0	0	49	Metros Cuadrados	139.02	19/06/2019	06/09/2019	1080235.77	1136924.05	1136924.05	1136924.05	1136924.05	1136924.05	Validado avances
2019	3	PUE190301571806	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	FORTAMUN2019-014	0	0	25326	Metros Cuadrados	1337.89	08/06/2019	08/07/2019	773932.56	773932.56	773932.56	773932.56	773932.56	773932.56	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575947	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Ixtacamaxitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA	FORTAMUN2019-001	0	0	13	Vehículos	2	01/04/2019	12/04/2019	897335.68	897335.68	897335.68	897335.68	897335.68	897335.68	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559433	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN , PUEBLA	FORTAMUN2019-005	0	0	500	Metros Cuadrados	1754.72	13/05/2019	31/07/2019	1759570.53	1759570.53	1759570.53	1759570.53	1759570.53	1759570.53	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190201563883	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA XUCHAPA, INICIA CARRETERA PUEBLA-HUJUAPAN DE LEON Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Santa María Xuchapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20190347	0	0	1,000	Metros Cuadrados	24000	02/09/2019	02/11/2019	2438573.25	2437729.83	2437729.83	1317453.62	1317453.62	1317453.62	Validado avances
2019	3	PUE190201563873	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 15 CLAVE 21DST0015X EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLON, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Juan Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20190318	0	0	250	Metros Cuadrados	980.64	02/09/2019	02/11/2019	2752343.49	2749734.54	2749734.54	824920.36	824920.36	824920.36	Validado avances
2019	3	PUE190301571148	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CALANTLA	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Pedro Calantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330018	0	0	250	Metros Cuadrados	720	26/08/2019	10/10/2019	548210.95	545903.09	545903.09	163770.92	163770.92	163770.92	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570932	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330006	0	0	40,000	Kilómetro lineal	4294	20/05/2019	12/07/2019	2159549.89	2159549.89	2159549.89	2159549.89	2159549.89	2159549.89	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573401	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 1A ETAPA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO COL CENTRO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330029	0	0	500	Metros Cuadrados	1466.39	10/06/2019	09/08/2019	2223148.68	2223148.68	2223148.68	2223148.68	2223148.68	2223148.68	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571194	33	1005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS CON GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330021	0	0	40,000	Lote	6	03/06/2019	12/07/2019	689145.41	689145.41	689145.41	689145.41	689145.41	689145.41	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573408	33	1005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330032	0	0	400	Piezas	26	10/06/2019	12/07/2019	826231.63	826231.63	826231.63	826231.63	826231.63	826231.63	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571279	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330025	0	0	40000	Metros Cuadrados	600	15/04/2019	30/05/2019	2885451.83	2885451.83	2885451.83	2885451.83	2885451.83	2885451.83	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201560695	33	1005-FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	OP-20190302	0	0	12547	Piezas	577	02/05/2019	30/08/2019	2298669.91	2298669.91	2298669.91	2298669.91	2298669.91	2298669.91	Validado avances
2019	3	PUE190301574517	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN JOLALPAN, PUEBLA, 2DA ETAPA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	87010	0	0	600	Metros Cuadrados	160	05/09/2019	11/11/2019	1823955.03	1823955.03	1823955.03	547186.51	547186.51	547186.51	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574516	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MALINCHE, JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUEBLA	87011	0	0	300	Metros Cuadrados	750	18/05/2019	27/06/2019	258472.32	258472.32	258472.32	258472.32	258472.32	258472.32	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576811	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE I. ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RAYÓN DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	JONOTLA	FORTA 5005	0	0	125	Metros cúbicos	252.2	04/04/2019	04/07/2019	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565938	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE I. ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RAYÓN DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	JONOTLA	5005	0	0	225	Metros cúbicos	252.2	04/04/2019	04/07/2019	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	Validado avances
2019	3	PUE190301573307	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A CARRETERA FEDERAL PUEBLA-MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SANTA CLARA.	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	JUAN C. BONILLA	199011	0	0	0	Metros Cuadrados	10	17/07/2019	10/10/2019	2433710.53	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573313	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANZANARES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE TOLOXA DEL 0-000 AL 0-220, EN LA LOCALIDAD DE CUANALA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	JUAN C. BONILLA	199007	0	0	0	Metros Cuadrados	1762.5	09/07/2019	06/09/2019	2434274.54	2434274.54	2434274.54	2434274.54	2434274.54	2434274.54	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301573297	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	JUAN C. BONILLA	199013	0	0	0	Metros cúbicos	43.27	17/07/2019	27/07/2019	252174.94	252174.94	252174.94	252174.94	252174.94	252174.94	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573322	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA ALAMOS ENTRE CALLE TLATELPA DEL KM 0+000 AL KM 0+110 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	JUAN C. BONILLA	199009	0	0	0	Metros Cuadrados	560.8	17/07/2019	16/09/2019	1030725.45	1030725.45	1030725.45	1030725.45	1030725.45	1030725.45	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575561	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TECHADO Y ELECTRIFICACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	FOR-19-009	0	0	8,500	Metros Cuadrados	600	19/08/2019	19/11/2019	788823.72	788823.72	788823.72	236647.12	236647.12	236647.12	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576578	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA 1° DE MAYO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PEMEX EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA DEL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	UMU-19-001	0	0	8,500	Metros Cuadrados	2002	23/08/2019	23/10/2019	2475000	742500	742500	742500	742500	742500	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576600	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	UMU-19-002	0	0	8,500	Metros Cuadrados	1950	23/08/2019	23/10/2019	2475000	2475000	2475000	742500	742500	742500	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575557	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	FOR-19-005	0	0	10213	Piezas	20	15/04/2019	15/07/2019	950000	950000	950000	950000	950000	950000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201566389	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA		0	0	724	Metros Cuadrados	596.15	09/04/2019	09/07/2019	431766.48	431766.48	431766.48	431766.48	431766.48	431766.48	Validado avances
2019	3	PUE19010151452	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LA FRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LAFRAGUA	19003	0	0	25000	Metros Cuadrados	148.84	07/03/2019	07/06/2019	1013128.73	1013128.73	1013128.73	1013128.73	1013128.73	1013128.73	Validado avances
2019	3	PUE190301570719	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE, DESDE DONDE TERMINA ADOQUÍN EXISTENTE HACIA EL CENTRO ESCOLAR (2DA ETAPA)	Puebla	94	Libres	Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES	R33039	0	0	1313	Metros Cuadrados	477.92	07/06/2019	02/07/2019	409365.81	409365.81	409365.81	409365.81	409365.81	409365.81	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570769	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES (NUEVO MÉXICO (EL SABINAL), SAN JOSÉ MORELOS, SAN JERÓNIMO PALMARITOS Y SAN PEDRO), DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	R33047	0	0	1756	Metros cúbicos	6320	07/06/2019	27/06/2019	622687.19	622687.19	622687.19	622687.19	622687.19	622687.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201560584	33	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Buenavista De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	MRJ-DOP-R33-007-19	290	210	0	Metros Cuadrados	2090.38	10/04/2019	08/07/2019	1932716.02	1930742.35	1930742.35	1930742.35	1930742.35	1930742.35	Validado avances
2019	3	PUE190301571966	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON SISTEMA MOLLE Y CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV Y CASCO BALISTICO N-III CONFORME NORMA NIJ 0106.01, TERMOMOLDEADO CON VISERA DE PROTECCIÓN, BARBIQUEJO REFORZADO Y ACOLCHADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	MRJ-DOP-R33-006-19	4	8	0	Equipo de seguridad	12	12/09/2019	11/10/2019	314384.59	314384.59	314384.59	157192.3	157192.3	157192.3	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201561433	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	20190308	232	168	0	Metros Cuadrados	785.55	25/06/2019	02/09/2019	2437592.12	2433802.12	2433802.12	330165.71	330165.71	330165.71	Validado avances
2019	3	PUE190101514017	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES (MOLCAXAC, SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, SAN JOSE DE GRACIA, SAN LUIS TEHUIZOTLA, SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN) DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE.	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	19003	3000	4000	0	Piezas	740	01/03/2019	31/10/2019	1351559.38	0	1351559.38	705002.6	705002.6	705002.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190201565065	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHACHAHUANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTA MARGINACIÓN DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Chachahuantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE NAUPAN	2019/21/01-FORTAMUN-DF	0	0	1,500	Metros Cuadrados	417.5	01/04/2019	29/06/2019	2224687.44	2224687.44	2224687.44	2224687.44	2224687.44	2224687.44	Validado avances
2019	3	PUE190201565103	33	I005-FORTAMUN	REMODELACION DEL JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE METZTLA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE NAUPAN		0	0	1,050	Metros Cuadrados	341	12/07/2019	12/07/2019	870450.28	870450.28	870450.28	351079.12	351079.12	351079.12	Validado avances
2019	3	PUE190201565093	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR INSURGENTES CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA DEL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Tlaxpanaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NAUPAN	2019/21/02-FORTAMUN-DF	0	0	1,800	Metros Cuadrados	913.58	12/07/2019	12/07/2019	1273661.73	1273661.73	1273661.73	894598.94	894598.94	894598.94	Validado avances
2019	3	PUE190301573200	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019 (ADQUISICION DE LAMINAS)	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	F19005	0	0	41	Piezas	412	15/07/2019	14/08/2019	260000	260000	260000	260000	260000	260000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574378	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ TURNO MATUTINO Y VESPERTINO CON CLAVES 21EPR02561 Y 21EPR0242F	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	2019-19	215	210	0	Mobiliario y equipo	647	09/08/2019	10/09/2019	424079.95	424079.95	424079.95	424079.95	424079.95	424079.95	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574007	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	19012	1200	900	0	Luminaria	125	13/05/2019	11/06/2019	50434.19	50434.19	50434.19	50434.19	50434.19	50434.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574040	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON REVESTIMIENTO DE LA CALLE AV. NACIONAL SUR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	19013	50	30	0	Metros Cuadrados	3672	15/05/2019	20/07/2019	149751.17	149751.17	149751.17	149751.17	149751.17	149751.17	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565146	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL QUINTLA-HUEHUETLA DEL KM 4+020.00 AL KM 5+435.00, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OLINTLA, EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	008-2019A	0	0	11641	Metros Cuadrados	8490	14/06/2019	10/12/2019	9897603.21	1599977.77	1599977.77	896160.83	896160.83	896160.83	Validado avances
2019	3	PUE190201565070	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL QUINTLA-HUEHUETLA DEL KM 4+020.00 AL KM 5+435.00, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OLINTLA, EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	UNOMASU NO2019-001	0	0	11,641	Metros Cuadrados	8490	14/06/2019	10/12/2019	9897603.21	9894729.58	9894729.58	5542120.19	5542120.19	5542120.19	Validado avances
2019	3	PUE190301575400	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON PINTURA PARA 3 SALONES DE USOS MULTIPLES UBICADA EN DIMAS LOPEZ Y VICENTE GUERRERO	Puebla	107	Olintla	Dimas López	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	012-2019	0	0	2,304	Metros Cuadrados	2995.51	10/08/2019	08/09/2019	356356.77	356356.77	356356.77	356356.77	356356.77	356356.77	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565104	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DENOMINADO EL DURAZNO	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	009-2019	0	0	11641	Metros Cuadrados	132.05	13/05/2019	11/07/2019	586164.83	586164.83	586164.83	586164.83	586164.83	586164.83	Validado avances
2019	3	PUE190301570866	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE ORIENTAL	FR19016	0	0	500	Metros Cuadrados	366.23	22/07/2019	18/12/2019	3098270.81	3098270.81	3098270.81	1448296.04	1448296.04	1448296.04	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301577060	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO A XILEPA	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	190010	0	0	500	Metros Cuadrados	2100	10/09/2019	24/10/2019	1563398.16	1563398.16	1563398.16	469019.45	469019.45	469019.45	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571585	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Pamar de Bravo	20190133	1437	1384	0	Metros Cuadrados	2044.01	20/05/2019	03/07/2019	1670478.22	1670478.22	1670478.22	1670478.22	1670478.22	1670478.22	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572049	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Municipio de Palmar de Bravo	20190146	2005	1941	0	Metros Cuadrados	2331	20/05/2019	30/07/2019	1712585.09	1712585.09	1712585.09	1712585.09	1712585.09	1712585.09	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572078	33	I005-FORTAMUN	REMODELACION DE KIOSKO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Municipio de Palmar de Bravo	19039	2525	2345	0	Metros Cuadrados	2420	04/07/2019	02/08/2019	2284322.14	2284322.14	2284322.14	2284322.14	2284322.14	2284322.14	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572955	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y SEÑALIZACIÓN DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	19042	2005	1945	0	Metros Cuadrados	7892	05/07/2019	03/08/2019	2258975.12	2258975.12	2258975.12	2258975.12	2258975.12	2258975.12	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301572959	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE VERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	Rancho De Vera	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Salud	Municipio de Palmar de Bravo	19043	55	56	0	Metros Cuadrados	508.8	01/08/2019	30/08/2019	590477.88	590477.88	590477.88	590477.88	590477.88	590477.88	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301572991	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIDAD F-150 XL CREW CAB 4X2 3.3L 6 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA AÑO MODELO 2018 COLOR BCO OXFORD ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Palmar de Bravo	19052	9654	9543	0	Vehiculos	2	31/08/2019	31/08/2019	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572092	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE ACALMANCILLO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	Puebla	111	Pantepec	Acalmancillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PANTEPEC	19020	0	0	287	Metros Cuadrados	582	03/05/2019	01/06/2019	560266.53	560266.53	560266.53	560266.53	560266.53	560266.53	560266.53	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574369	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS EXTERIORES EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE PANTEPEC	19038	0	0	1815	Metros Cuadrados	3028.23	03/07/2019	30/09/2019	1764393.94	1764393.94	1764393.94	1764393.94	1764393.94	1764393.94	1764393.94	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575553	33	I005-FORTAMUN	Construcción de Techado a dos aguas en Plaza Cívica de la Localidad de Tlaxcuapan en el Municipio de Piaxtla Puebla	Puebla	113	Piaxtla	Tlaxcuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, PUEBLA	MPP.R33.0 12.2019	0	0	399	Metros Cuadrados	475.2	26/08/2019	26/11/2019	875031.6	262509.48	875031.6	262509.48	262509.48	262509.48	262509.48	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575544	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Hidraulico de la Calle Cristo Rey del Cadenamiento 0+000 al 0+190 en la Localidad de Piaxtla Municipio de Piaxtla del Estado de Puebla	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, PUEBLA		0	0	1321	Metros Cuadrados	1254	03/06/2019	03/08/2019	2183467.45	2183467.45	2183467.45	2183467.45	2183467.45	2183467.45	2183467.45	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569495	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO,	Puebla	114	Puebla	San Sebastián De Aparicio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50283	2900	2644	0	Metros Cuadrados	2520.33	29/07/2019	27/08/2019	595084.21	595084.21	593083.08	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569529	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50288	17571	16025	0	Metros Cuadrados	1366.5	29/07/2019	27/08/2019	597287.4	597287.4	597287.4	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201560242	33	I005-FORTAMUN	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza		Comunicaciones	Municipio de Puebla	190002	0	0	1,576,259	Luminaria	117040	01/02/2019	14/10/2021	423579000	143515339.1	143515339.1	91327943.07	91327943.07	91327943.07	91327943.07	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569617	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR A	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50299	1440	1313	0	Metros Cuadrados	270.9	17/09/2019	30/09/2019	166697.49	166697.49	166013.88	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569537	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50289	33903	30921	0	Metros Cuadrados	2059.58	17/08/2019	25/09/2019	403334.25	403334.25	395663.92	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569543	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA TECOLA	Puebla	114	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50290	740	674	0	Metros Cuadrados	309.16	29/07/2019	27/08/2019	398941.37	398941.37	397539.03	337310.32	337310.32	337310.32	337310.32	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569565	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50293	38582	35189	0	Metros Cuadrados	356.84	19/08/2019	17/09/2019	599651.05	599651.05	598622	0	0	0	0	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301569594	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50297	3439	3136	0	Metros Cuadrados	294.7	19/08/2019	17/09/2019	383432.86	383432.86	382905.3	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569466	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS,	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50281	26871	24508	0	Metros Cuadrados	700.58	29/07/2019	27/08/2019	505327.68	505327.68	503449.19	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569515	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50286	178678	162962	0	Metros Cuadrados	822.53	01/08/2019	30/08/2019	952614.11	952614.11	952293.28	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569580	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TETELA	Puebla	114	Puebla	San Baltazar Tetela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50295	1926	1757	0	Metros Cuadrados	2470.95	19/08/2019	17/09/2019	599640.06	599640.06	599040.41	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569606	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50298	9934	10892	0	Metros Cuadrados	11752.3	03/09/2019	25/11/2019	6575804.46	6575804.46	5939739.64	1781921.89	1781921.89	1781921.89	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569507	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50284	15975	14569	0	Metros Cuadrados	918.75	29/07/2019	27/08/2019	570684.2	570684.2	569819.45	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569522	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	Puebla	114	Puebla	San Miguel Canoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50287	7773	7090	0	Metros Cuadrados	749.36	29/07/2019	27/08/2019	599141.64	599141.64	599079.94	508383.26	508383.26	508383.26	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569476	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50282	6768	6172	0	Metros Cuadrados	1802.58	29/07/2019	27/08/2019	597385.55	597385.55	596239.7	532699.85	532699.85	532699.85	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569559	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50292	12227	11152	0	Metros Cuadrados	1796.55	12/08/2019	10/09/2019	599969.02	599969.02	598901.19	537248.77	537248.77	537248.77	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569448	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA XONACATEPEC	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50279	3716	3390	0	Metros Cuadrados	8866.64	10/06/2019	07/09/2019	4324968.52	4324968.52	3897161.51	3560789.33	3560789.33	3560789.33	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569513	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50285	46918	42791	0	Metros Cuadrados	2247.94	29/07/2019	27/08/2019	591088.05	591088.05	589690.64	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569459	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE, DE LA COLONIA SAN RAMON 3RA SECCIÓN	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50279	15975	14569	0	Metros Cuadrados	1309.44	05/06/2019	03/08/2019	2246021.97	2246021.97	2201404.19	1462594.88	1462594.88	1462594.88	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569548	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50291	97652	89063	0	Metros Cuadrados	5034.16	12/08/2019	10/09/2019	599214.26	599214.26	599123.3	512785.3	512785.3	512785.3	Validado / 0 Registrado avances
2019	3	PUE190301569573	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50294	4450	4059	0	Metros Cuadrados	2436.44	19/08/2019	17/09/2019	598056.22	598056.22	597903.02	0	0	0	Validado / 0 Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301569587	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACION DE PLAZA CIVICA E INTERVENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	50296	2034	1855	0	Metros Cuadrados	1055.46	30/08/2019	28/09/2019	599286.18	599286.18	599130.56	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201565961	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+078.89 ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP/190305	0	0	50	Metros Cuadrados	562.61	17/04/2019	22/07/2019	526925.1	352694.69	352694.69	352694.69	352694.69	352694.69	Validado avances	
2019	3	PUE190301575983	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CARRETERA TECAMACHALCO - CUACNOPALAN EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Educación	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP/190311	0	0	372	Metros Cuadrados	103.68	11/06/2019	09/08/2019	1458055.03	1458055.03	1458055.03	1458055.03	1458055.03	1458055.03	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201565964	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP/190309	0	0	17,213	Metros Cuadrados	2478.9	07/06/2019	09/08/2019	2018803.96	2018803.96	2018803.96	2018803.96	2018803.96	1413162.77	Validado avances	
2019	3	PUE190301575973	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CARRETERA TECAMACHALCO - CUACNOPALAN EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE DEL KM 0+2000.00 AL KM 0+078.89 ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP/190310	0	0	1,654	Metros Cuadrados	832.9	18/04/2019	09/09/2019	1072921.97	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574338	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE DEL KM 0+2000.00 AL KM 0+078.89 ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quecholac	MQP/190305	8607	8607	0	Metros Cuadrados	562.61	24/05/2019	22/07/2019	526925.1	526925.1	526925.1	526925.1	526925.1	526925.1	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301569623	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de camino en el tramo Tepatzin-Malachahuacan-Palma Solá-Tlamoloaxtla en la localidad de Tepatzin	Puebla	116	Quimixtlán	Tepatzin	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	190631	188	194	0	Metros Cuadrados	14000	04/07/2019	22/08/2019	750526.21	750526.21	750526.21	750526.21	750526.21	750526.21	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201567083	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlán	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	190407	0	0	1,567	Metros Cuadrados	108.86	23/04/2019	21/06/2019	731246.17	731246.17	731246.17	731246.17	731246.17	731246.17	Validado avances	
2019	3	PUE190201567157	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan	Puebla	116	Quimixtlán	Patlanalan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	190408	194	155	0	Metros Cuadrados	1009.46	29/04/2019	27/07/2019	1728519.5	1728519.5	1728519.5	1728519.5	1728519.5	1728519.5	Validado avances	
2019	3	PUE190301574399	33	I005-FORTAMUN	Plan de desarrollo Municipal de Rafael Lara Grajales	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad De Rafael Lara Grajales	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	19005	0	0	10,054	Lote	1	03/01/2019	14/02/2019	520000	300000	520000	300000	300000	300000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574473	33	I005-FORTAMUN	Mejoramiento de Alumbrado Publico del Municipio y Junta Auxiliar. (Adquisicion de luminarias y material electrico) Primera Etapa	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	19008	0	0	10,054	Luminaria	450	05/09/2019	27/09/2019	2035000	2035000	2035000	2035000	2035000	2035000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301571591	33	I005-FORTAMUN	MODIFICACION DE LINEA AEREA MEDIA TENSION DE 13.2KV EN AV. 5 DE MAYO ENTRE RUTA QUIETZALCOATL Y CALLE 14 ORIENTE-PONIENTE (SEGUNDA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	19408	0	0	19,000	Metros lineales	400	04/09/2019	18/10/2019	6251408.71	6251408.71	6251408.71	3125704.36	3125704.36	3125704.36	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574508	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLES CON ASFALTO (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS AUXILIARES DE SAN ANDRES CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	19404	0	0	19,000	Metros cúbicos	310	14/08/2019	27/09/2019	1496552.7	1496552.7	1496552.7	448965.81	448965.81	448965.81	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301576480	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA MESA ENTRE 4 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	0	0	600	Metros Cuadrados	692.7	16/09/2019	30/10/2019	2286073.72	2286073.72	2286073.72	685822.12	685822.12	685822.12	Validado / Registrado avances		
2019	3	PUE190101511909	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	19400	100	100	0	Metros Cuadrados	1074.24	22/03/2019	04/06/2019	2285439.78	5581124.46	5581124.46	2438790.62	2438790.62	2438790.62	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190101511926	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS Y FARMACIA MUNICIPAL	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	19401	100	100	0	Metros Cuadrados	1386.82	06/04/2019	06/04/2019	4550119.41	4550119.41	4550119.41	1939220.27	1939220.27	1939220.27	Validado avances	
2019	3	PUE190201567507	33	I005-FORTAMUN	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN Y CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO QUETZALCOATL	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	19402	0	0	18,994	Metros Cuadrados	4902	06/06/2019	04/08/2019	8785232.55	8785232.55	8785232.55	7442802.96	7442802.96	7442802.96	Validado avances	
2019	3	PUE190301574512	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ROTONDA AL FINAL DE LA AV. DEL CASTILLO ENTRE BOULEVARD INTERAMERICANO Y BOULEVARD LOMAS NORTE, EN EL ACCESO NORTE DE LOMAS DE ANGELOPOLIS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAVOTL	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	19403	0	0	498	Metros Cuadrados	2080.09	14/08/2019	12/10/2019	2289649.24	2289649.24	2289649.24	686894.77	686894.77	686894.77	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201542181	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL CENTRO DE SAN ANTONIO CAÑADA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET - 86767	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	86767	1242	1000	0	Otros	128	18/05/2019	15/08/2019	1909650.46	1480000	1480000	867065	867065	867065	Validado avances	
2019	3	PUE190201542260	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA NUEVA - 86874	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	86874	30	20	0	Otros	2	03/06/2019	31/08/2019	827115.33	719120.49	719120.49	560087.25	560087.25	560087.25	Validado avances	
2019	3	PUE190301570244	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE SEIS CASCOS BALÍSTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO 2019	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	R-33/FORTA MUN/19-128	0	6	0	Piezas	6	09/09/2019	10/09/2019	69600	69600	69600	69600	69600	69600	69600	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570245	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS TERRESTRES CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO 2019	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	R-33/FORTA MUN/19-118	0	8	0	Vehículos	3	09/09/2019	10/09/2019	1070100	1070100	1070100	1070100	1070100	1070100	1070100	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573678	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	MSF/06-2019	0	0	147	Metros Cuadrados	871.85	27/06/2019	26/08/2019	879847.82	879847.82	879847.82	879847.82	879847.82	879847.82	879847.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574649	33	I005-FORTAMUN	HABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	20190766	0	0	14,129	Metros Cuadrados	1414.8	22/07/2019	29/09/2019	2017118.68	2017118.68	2013887.61	2013887.61	1753108.25	1753108.25	1753108.25	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574486	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE OFICINAS PARA ATENCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN ZONA DE KIOSCO Y ÁREA DE CABILDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA19011	0	0	8000	Piezas	1	15/07/2019	22/08/2019	215024.16	215024.16	215024.16	215024.16	215024.16	215024.16	215024.16	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574497	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON MATERIAL TIPO ESCORIA, DE LA CALLE EXGOBERNADOR RAFAEL ROJAS ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA19025	0	0	4378	Metros cúbicos	260.9	08/07/2019	15/07/2019	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574493	33	I005-FORTAMUN	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA ETAPA 1 2019.	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SGA19012	0	0	4,378	Metros cúbicos	20	01/08/2019	15/08/2019	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567487	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO DIGITAL NO. 220 CLAVE 21EBH1196H DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETTLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MSJMP-DOP/2019-08	0	0	29	Metros Cuadrados	218.3	16/07/2019	16/07/2019	2366188.62	1897409.12	1897409.12	1897409.12	1897409.12	1897409.12	1897409.12	Validado avances
2019	3	PUE190301574909	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ITZACCHUATL ENTRE PABLO L SIDAR Y SAN SALVADOR EL VERDE	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN		0	0	1,200	Metros Cuadrados	7502.79	26/07/2019	23/10/2019	5800103.95	5800103.95	5800103.95	0	0	0	0	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301574922	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	19328	0	0	200	Metros Cuadrados	236.4	09/08/2019	28/10/2019	245803.37	245803.37	245803.37	245803.37	245803.37	245803.37	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201523194	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE ESCRITORES MEXICANOS Y CALLE DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR ENTRE ENTRADA A INSTITUTO - 29334	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Loma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	29334	520	480	0	Metros Cuadrados	2732.3	29/04/2019	21/06/2019	2532414.65	3045402.94	3045402.94	3045402.94	3045402.94	3045402.94	Validado avances	
2019	3	PUE190201561119	33	I005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ANITA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	19319	0	0	200	Metros Cuadrados	40.2	03/06/2019	16/06/2019	56045.09	56045.09	56045.09	56045.09	56045.09	56045.09	Validado avances	
2019	3	PUE190201561095	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	19315	0	0	141,112	Metros Cuadrados	260.5	05/06/2019	31/07/2019	1495133.09	1495133.09	1495133.09	1495133.09	1495133.09	1495133.09	Validado avances	
2019	3	PUE190301574933	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CANAL PARA PASO VEHICULAR EN LA CALLE TIERRA DE LA COLONIA PUERTO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	19329	0	0	65	Metros cúbicos	54	09/08/2019	28/10/2019	154364.73	154364.73	154364.73	154364.73	154364.73	154364.73	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201546264	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE VEINTI - 92891	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	92891	20	15	0	Metros Cuadrados	271.45	05/06/2019	03/07/2019	799442.62	799000	799000	799000	799000	799000	Validado avances	
2019	3	PUE190201565689	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ESCALONES Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 D ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	20190423	0	0	500	Metros Cuadrados	271.45	17/06/2019	17/07/2019	452307.48	452307.48	452307.48	452307.48	452307.48	452307.48	452307.48	Cancelación validada
2019	3	PUE190301573414	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL SEGUNDO CALLEJÓN DE LA CALLE SAN MATIAS ENTRE CALLE SAN MATIAS Y MISMO CALLEJÓN	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-006/2019	0	0	60	Metros Cuadrados	365.38	20/05/2019	18/06/2019	278196.91	273648.74	273648.74	273648.74	273648.74	273648.74	273648.74	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201566310	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-016/2019	0	0	85	Metros Cuadrados	1280.89	10/06/2019	08/08/2019	1171147.6	1171147.6	1171147.6	1171147.6	1171147.6	1171147.6	Validado avances	
2019	3	PUE190201566387	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN ALEJANDRO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y MISMA CALLE	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMAT-008/2019	0	0	300	Metros Cuadrados	1314.15	01/04/2019	30/05/2019	947638.34	947638.34	947638.34	947638.34	947638.34	947638.34	947638.34	Validado avances
2019	3	PUE190201565992	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	19004	0	0	700	Metros Cuadrados	700	12/06/2019	19/07/2019	584034.35	584034.35	584034.35	584034.35	584034.35	584034.35	Validado avances	
2019	3	PUE190301571519	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA VICENTE SUÁREZ, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA.	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XOXTLA	19009	0	0	230	Metros Cuadrados	977.29	20/07/2019	23/09/2019	1270786.29	1270786.29	1270786.29	1270786.29	1270786.29	1270786.29	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301573396	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CON EQUIPO COMPACTADOR DE BASURA	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	19005	0	0	10664	Vehículos	1	03/09/2019	11/09/2019	1636681.27	1636681.27	1636681.27	1636681.27	1636681.27	1636681.27	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301575456	33	I005-FORTAMUN	¿REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (MATA REDONDA) (BOMBA DE AGUA) DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA¿	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Benito Juárez (Mata Redonda)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO	19004	0	0	200	Piezas	1	25/02/2019	13/03/2019	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301575443	33	I005-FORTAMUN	"MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNACIONES)¿	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ayuntamiento	19001	1100	900	0	Metros lineales	11994.8	28/01/2019	12/02/2019	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301575461	33	I005-FORTAMUN	"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA"	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AYUNTAMIENTO	19007	0	0	6,163	Vehiculos	1	08/04/2019	27/04/2019	250000	250000	250000	250000	250000	250000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575475	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA CON CLAVE 21EPRO386B DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO	19017	0	0	330	Piezas	1	05/08/2019	03/09/2019	270759.27	270759.27	270759.27	270759.27	270759.27	270759.27	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575465	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Miguel Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO	190668	0	0	150	Metros Cuadrados	1103.32	15/07/2019	28/08/2019	459709.61	459709.61	459709.61	459709.61	459709.61	459709.61	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201561080	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA BASURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	18026	0	0	10,000	Vehiculos	1	04/01/2019	04/01/2019	2613741.09	2613741.09	2613741.09	2613741.09	2035451.09	2035451.09	Validado avances
2019	3	PUE190201565502	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19001	0	0	350	Metros Cuadrados	2409.88	08/03/2019	15/06/2019	2698302.68	2698302.68	2698302.68	2698302.68	2698302.68	2698302.68	Validado avances
2019	3	PUE190201565544	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 3RA. PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y PANTEÓN DE LA JUNTA AUXILIAR	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19005	0	0	460	Metros Cuadrados	1858.89	20/01/2019	29/03/2019	2105824.46	2122996.92	2122996.92	2122996.92	2122996.92	2122996.92	Validado avances
2019	3	PUE190201565675	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 18 ORIENTE, C. INDEPENDENCIA ENTRE C. 12 PONIENTE Y CALLE LIBRES	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19028	0	0	3,500	Metros Cuadrados	8937.96	14/07/2019	14/07/2019	2134174.11	1023565.37	2134174.11	1023565.37	1023565.37	1023565.37	Validado avances
2019	3	PUE190201565620	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 7 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PAVIMENTO EXISTENTE	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19012	0	0	150	Metros Cuadrados	1431.25	23/01/2019	28/03/2019	1421187.6	1543688.34	1543688.34	1543688.34	1543688.34	1543688.34	Validado avances
2019	3	PUE190201565549	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACIÓN CAMINO A PAPAXTLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19007	0	0	550	Metros Cuadrados	2691	08/03/2019	21/05/2019	2918240.2	2919404.69	2919404.69	2271514.67	2271514.67	2271514.67	Validado avances
2019	3	PUE190201565534	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE C. REFORMA Y 1RO. DE MAYO	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19004	0	0	150	Metros Cuadrados	937.52	20/01/2019	05/03/2019	945138.25	1023084.62	1023084.62	1023084.62	1023084.62	1023084.62	Validado avances
2019	3	PUE190201565659	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MATAMOROS	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuecomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19014	0	0	450	Metros Cuadrados	2091.78	22/01/2019	27/03/2019	2154143.86	2154143.86	2154143.86	2154143.86	2154143.86	2154143.86	Validado avances
2019	3	PUE190201565615	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA Y LA PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19011	0	0	550	Metros Cuadrados	2297.43	22/01/2019	11/04/2019	2197955.45	2289475.44	2289475.44	2289475.44	2289475.44	2289475.44	Validado avances
2019	3	PUE190301569696	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación Auditorio Jilotepec de la Localidad de San Salvador el Seco	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla	SSS-24-2019	0	0	17000	Metros Cuadrados	31.87	05/08/2019	29/08/2019	73533.57	73533.57	73533.57	73533.57	73533.57	73533.57	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569880	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Zona Unauder en la Localidad de San Salvador el Seco en el Municipio de San Salvador el Seco Puebla.	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-32-2019	0	0	17,000	Metros Cuadrados	589.84	28/08/2019	25/09/2019	637198.52	637198.52	637198.52	637198.52	637198.52	637198.52	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570641	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de Terreno para Campus Buap en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla (Deuda Administración 2014-2018)	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-08-2019	0	0	27,000	Metros Cuadrados	27124.3	01/02/2019	04/07/2019	1122705.42	1122705.42	1122705.42	1122705.42	1122705.42	1122705.42	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569789	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de cancha deportiva en el Barrio de Guadalupe en la Localidad de San Salvador el Seco y en cancha la Mora en la Localidad de Santa María Coatepec, en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-20-2019	0	0	500	Metros Cuadrados	216	01/08/2019	29/08/2019	179659.19	179659.19	179659.19	179659.19	179659.19	179659.19	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301568570	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Luminarias en Parque Central en la Localidad de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-34-2019	0	0	27621	Luminaria	13	29/08/2019	26/09/2019	98295.82	98295.82	98295.82	98295.82	98295.82	98295.82	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569836	33	I005-FORTAMUN	Suministro y colocación de Luminarias en el Barrio de Tecamachalco en la Localidad de San Salvador el Seco, en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-18-2019	0	0	26700	Luminaria	4	08/08/2019	28/08/2019	79165.84	79165.84	79165.84	79165.84	79165.84	79165.84	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568604	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Instalaciones eléctricas de Voz y Datos IEEA Campus San Salvador el Seco en la Localidad de San Salvador el Seco, en el Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-31-2019	0	0	80	Piezas	17	27/08/2019	24/09/2019	102619.66	102619.66	102619.66	102619.66	102619.66	102619.66	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569718	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Auditorios en la Localidad de San Salvador el Seco, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco	SSS-19-2019	0	0	17000	Metros Cuadrados	185.28	31/07/2019	28/08/2019	133626.49	133626.49	133626.49	133626.49	133626.49	133626.49	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574488	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec De Porfirio Díaz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	19010	0	0	1659	Vehículos	2	01/05/2019	30/06/2019	1387592	1387592	1387592	1387592	1387592	1387592	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201560732	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	1821-1912	0	0	5250	Metros Cuadrados	113.09	11/04/2019	13/06/2019	1314381.98	1313963.7	1313963.7	778296.73	778296.73	778296.73	Validado avances
2019	3	PUE190301574829	33	I005-FORTAMUN	REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	1821-1803	0	0	370	Piezas	1	29/12/2018	15/01/2019	34860.76	34860.76	34860.76	34860.76	34860.76	34860.76	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576520	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula	011	0	0	450	Piezas	154	02/09/2019	01/10/2019	376047.56	376047.56	376047.56	134431.84	134431.84	134431.84	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576547	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO DIGITAL No. 264 C.C.T. 21EBH1242C.	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula	019	70	55	0	Metros Cuadrados	605.01	27/05/2019	25/06/2019	596103.13	596103.13	596103.13	596103.13	596103.13	596103.13	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565991	33	I005-FORTAMUN	CAMBIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE SANTA ISABEL CHOLULA,PUEBLA.	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	017	0	0	5000	Piezas	141	27/05/2019	25/06/2019	293572.93	293572.93	293572.93	293572.93	293572.93	293572.93	Validado avances
2019	3	PUE190201562373	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 21EBH0054C DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30024	0	0	408	Metros Cuadrados	1219.6	17/05/2019	15/07/2019	661259.48	661259.48	661259.48	661259.48	661259.48	661259.48	Validado avances
2019	3	PUE190301569607	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30041	0	0	3,171	Metros Cuadrados	5110	24/06/2019	22/08/2019	346373.52	346373.52	346373.52	346373.52	346373.52	346373.52	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568817	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA CON EQUIPAMIENTO 2DA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SANTIAGO	30034	0	0	6	Vehiculos	1	17/07/2019	31/07/2019	443784.53	443784.53	443784.53	443784.53	443784.53	443784.53	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569851	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN.	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30029	0	0	13,909	Metros Cuadrados	728.9	27/06/2019	11/07/2019	642576.28	642576.28	642576.28	642576.28	642576.28	642576.28	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569544	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TIPO	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	30038	0	0	2103	Metros Cuadrados	3220	19/06/2019	28/07/2019	364383.14	364383.14	364383.14	364383.14	364383.14	364383.14	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576498	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	19010	0	0	8,016	Lote	1	09/07/2019	17/07/2019	247643.76	247643.76	247643.76	169598.65	169598.65	169598.65	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576522	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION 1RA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	19012	0	0	8,016	Piezas	250	04/09/2019	26/10/2019	473051.76	473051.76	473051.76	221819.32	221819.32	221819.32	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301576492	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MODULOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN.	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	19008	0	0	8,016	Metros lineales	6000	26/04/2019	25/07/2019	989671.4	989671.4	989671.4	989671.4	989671.4	989671.4	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568841	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA AV 25 DE AGOSTO PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	0	0	5,256	Metros Cuadrados	1330	17/09/2019	15/11/2019	1808946.72	1808946.72	1808946.72	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301568829	33	I005-FORTAMUN	SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN VIALIDADES, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	19028	0	0	5286	Metros lineales	8017.12	02/09/2019	17/09/2019	290112.4	290112.4	290112.4	290112.4	290112.4	290112.4	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574165	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	19005	0	0	20	Mobiliario y equipo	10	14/03/2019	14/03/2019	140037.52	140037.52	140037.52	140037.52	140037.52	140037.52	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568814	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	19031	0	0	20,267	Vehículos	1	21/06/2019	25/06/2019	2093800	2093800	2093800	2093800	2093800	2093800	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201566165	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	19008	10497	9770	0	Metros cúbicos	90	03/05/2019	21/05/2019	436174.84	436174.84	436174.84	436174.84	436174.84	436174.84	Validado avances
2019	3	PUE190301575101	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRO, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUCCITO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Veracruzito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30023	0	0	1000	Metros cúbicos	1335.73	24/07/2019	13/08/2019	878502.54	878502.54	878502.54	878502.54	878502.54	878502.54	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575904	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30024	0	0	500	Metros cúbicos	771.1	26/07/2019	14/08/2019	507150.29	507150.29	507150.29	507150.29	507150.29	507150.29	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574135	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO DE VERACRUCCITO, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUCCITO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Veracruzito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30017	0	0	350	Metros cúbicos	2725.8	11/10/2019	11/10/2019	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574182	33	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30021	0	0	16	Equipamiento	4	11/10/2019	11/10/2019	520276.24	520276.24	520276.24	520276.24	520276.24	520276.24	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576115	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS SILVAS, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Ranchería Los Silvas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30030	0	0	1000	Metros cúbicos	1017	15/10/2019	15/10/2019	668154.07	668154.07	668154.07	668154.07	668154.07	668154.07	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575935	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	La Laguna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30026	0	0	500	Metros cúbicos	1525.53	25/07/2019	12/08/2019	1003336.77	1003336.77	1003336.77	1003336.77	1003336.77	1003336.77	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575918	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECAS CON BALASTRO, EN LA LOCALIDAD DE RUBEN JARAMILLO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30025	0	0	500	Metros cúbicos	805.2	25/07/2019	13/08/2019	529577.76	529577.76	529577.76	529577.76	529577.76	529577.76	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574101	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO EQUIPADO TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30014	0	0	14	Vehículos	1	22/05/2019	27/05/2019	575912.11	575912.11	575912.11	575912.11	575912.11	575912.11	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574864	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	155	Tecomatán	Tecomatán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	19301	0	0	2624	Vehículos	2	05/04/2019	10/04/2019	685268	685268	685268	685268	685268	685268	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574350	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EL LUCERO ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y RESIDENCIAL PRIMAVERA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLAS TETITZINTLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19015	0	0	280	Metros Cuadrados	2052.59	23/04/2019	21/06/2019	1900111.04	1900111.04	1900111.04	1141432.36	1141432.36	1141432.36	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574356	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE BOULEVARD ALDAMA Y CALLE HACIENDA SANTA CRUZ DE LA COLONIA JARDINES DE TEHUACAN	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19029	0	0	175	Metros Cuadrados	1253.21	14/05/2019	12/07/2019	962352.26	962352.26	962352.26	668630.48	668630.48	668630.48	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301574357	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19031	0	0	151	Metros Cuadrados	3465.13	04/06/2019	12/08/2019	1811890.62	1811890.62	1811890.62	1079834.63	1079834.63	1079834.63	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574361	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 1 PONIENTE ENTRE CALLE SONORA Y CALLE HOSPITAL DE LA COLONIA MEXICO SUR	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19036	0	0	190	Metros Cuadrados	2723	05/06/2019	03/08/2019	1682716.53	1682716.53	1682716.53	1401865.42	1401865.42	1401865.42	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567189	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y PROLONGACION DE LA 5 DE MAYO	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19005	0	0	200	Metros	600.49	15/04/2019	13/06/2019	781694.92	781694.92	781694.92	234508.48	234508.48	234508.48	Validado avances
2019	3	PUE190301574351	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 18 PONIENTE ENTRE CALLE 1 NORTE Y AVENIDA JOSE GARCÍ-CRESPO DE LA COLONIA BUENOS AIRES.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19026	0	0	600	Metros Cuadrados	3496.2	14/05/2019	02/07/2019	3925724.2	3925724.2	3925724.2	1139851.04	1139851.04	1139851.04	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567227	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA JOSE GARCÍ-CRESPO Y AVENIDA REFORMA NORTE, ENTRE CALLES 10 PONIENTE Y 6 PONIENTE DE LA COLONIA BUENOS AIRES	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19024	0	0	1,351	Metros Cuadrados	438.9	08/04/2019	06/06/2019	490923.45	490923.45	490923.45	421860.8	421860.8	421860.8	Validado avances
2019	3	PUE190301574349	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SAN ISIDRO Y CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LOS PINOS DE LA INSPECTORÍA DE SAN VICENTE FERRER	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19012	0	0	120	Metros Cuadrados	1022.05	23/06/2019	21/07/2019	940680.13	940680.13	940680.13	282204.04	282204.04	282204.04	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574347	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y PROLONGACION DE LA 5 DE MAYO	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19007	0	0	197	Metros Cuadrados	2434.82	04/06/2019	02/08/2019	2119570.83	2119570.83	2119570.83	470493.71	470493.71	470493.71	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567204	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO DE SANTIAGO TULA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19008	0	0	120	Metros Cuadrados	640.15	23/04/2019	21/06/2019	761736.77	761736.77	761736.77	327200.68	327200.68	327200.68	Validado avances
2019	3	PUE190201567182	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HOSPITAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MICHOCAN; CALLE MORELOS ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL RIEGO	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19004	0	0	286	Metros	860.32	08/04/2019	06/06/2019	2293080.98	2293080.98	2293080.98	687924.29	687924.29	687924.29	Validado avances
2019	3	PUE190201567216	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19016	0	0	350	Metros cúbicos	278.25	29/04/2019	27/06/2019	3439458.57	3439458.57	3439458.57	1219413.41	1219413.41	1219413.41	Validado avances
2019	3	PUE190301574358	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 20 ORIENTE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE DE LAS FLORES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19033	0	0	300	Metros Cuadrados	1150.73	05/06/2019	03/08/2019	831851.65	831851.65	831851.65	561140.22	561140.22	561140.22	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574359	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19034	0	0	251	Metros Cuadrados	2614.64	26/06/2019	08/09/2019	1479218.63	1479218.63	1479218.63	428796.2	428796.2	428796.2	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576747	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA 7 PONIENTE ENTRE 4A. AVENIDA Y 7 PONIENTE Y CALLE 4A. AVENIDA ENTRE 8 SUR Y TENIENTE JUAN DE LA BARRERA DE LA COLONIA VICENTE SUAREZ.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19011	0	0	160	Metros Cuadrados	1341.21	08/04/2019	06/06/2019	2282319.04	2282319.04	2282319.04	1321067.02	1321067.02	1321067.02	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567237	33	I005-FORTAMUN	BACHEO CON ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACAN Y SUS JUNTAS AUXILIARES.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19042	0	0	10,000	Metros Cuadrados	8604	15/04/2019	29/05/2019	2298441.59	2298441.59	2298441.59	1704135.22	1704135.22	1704135.22	Validado avances
2019	3	PUE190301574353	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CCT 21DPR0430Z DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS NECOXTLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19027	0	0	371	Metros Cuadrados	156	14/06/2019	13/07/2019	1352251.44	1352251.44	1352251.44	402935.44	402935.44	402935.44	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301574354	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EES0329D	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19028	0	0	311	Kilómetro cuadrado	254	26/06/2019	24/08/2019	356757.11	356757.11	356757.11	199719.3	199719.3	199719.3	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574362	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 26 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19039	0	0	200	Metros Cuadrados	543.87	06/06/2019	05/07/2019	688396.97	688396.97	688396.97	356505.93	356505.93	356505.93	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576467	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA		1700	1300	0	Equipamiento	1	30/04/2019	30/04/2019	51800	51800	51800	51800	51800	51800	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576450	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y CONFIGURACIÓN DE INTERNET EN EQUIPOS DE COMPUTO	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA	19001/FO RTAMUN/ 2019-MTP	1700	1300	0	Equipamiento	1	31/01/2019	01/02/2019	6000	6000	6000	6000	6000	6000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576490	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA	19005/FO RTAMUN/ 2019-MTP	1700	1300	0	Equipamiento	1	31/05/2019	01/06/2019	40000	40000	40000	40000	40000	40000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576458	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA	19003/FO RTAMUN/ 2019-MTP	1700	1300	0	Equipamiento	1	30/03/2019	30/03/2019	120000	120000	120000	120000	120000	120000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576768	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 NORTE ENTRE JAIME TORRES BODET Y 2 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Luis Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	19007	0	0	1326	Metros Cuadrados	2627.55	03/04/2019	03/06/2019	1974153.49	1093664.19	1093664.19	1093664.19	1093664.19	1093664.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576781	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 PONIENTE, ENTRE 8 SUR Y PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	19011	0	0	1,254	Metros Cuadrados	2976.1	01/04/2019	29/06/2019	2132408.99	944890.68	2132408.99	944890.68	944890.68	944890.68	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576751	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE INSURGENTES NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	19006	0	0	2,311	Metros Cuadrados	3616.45	22/03/2019	20/05/2019	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576830	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE GOYA C.T. 21ETV0223Q, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	19016	0	0	1233	Metros Cuadrados	720	15/05/2019	15/07/2019	1676040.12	1676040.12	1676040.12	1676040.12	1676040.12	1676040.12	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576741	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 1 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	161	Tepanco de López	San Luis Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	19003	0	0	1389	Metros Cuadrados	1303.22	09/05/2019	11/07/2019	1019023.85	1019023.85	1019023.85	1019023.85	1019023.85	1019023.85	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575359	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE AMBULANCIA CON EQUIPO BASICO PARA TRASLADOS	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango De Rodríguez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO MTR-FOR/06-2019 DE TEPANCO DE RODRIGUEZ		1840	1621	0	Vehículos	1	01/07/2019	31/08/2019	1090038.08	596898.88	1090038.08	596898.88	596898.88	596898.88	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574233	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MIGUEL NEGRETE Y CALLE 3 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019034	0	0	1,100	Metros Cuadrados	1437.5	09/08/2019	07/10/2019	898599.65	897246.57	897246.57	583210.27	583210.27	583210.27	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574238	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA PARA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LOS NAVA	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Los Nava	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019040	0	0	4,500	Metros Cuadrados	240.8	14/08/2019	12/10/2019	1607207.23	1603992.81	1603992.81	1067537.58	1067537.58	1067537.58	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201563356	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PRIVADA NARANIOS Y CALLE 2 DE ABRIL; EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TENEXTEPEC	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenex-tepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019024	0	0	4,420	Metros Cuadrados	1591.85	28/06/2019	26/08/2019	1516583.21	1513398.38	1513398.38	1513398.38	1513398.38	708038.31	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190201563248	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA DE RODRIGUEZ	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya De Rodríguez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019023	0	0	4,420	Metros Cuadrados	2698.96	28/06/2019	26/08/2019	2298456.6	2294779.07	2294779.07	2294779.07	2294779.07	1301489.53	Validado avances
2019	3	PUE190301574234	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE NEGRETE PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019035	0	0	3650	Metros lineales	1232.36	09/08/2019	07/10/2019	2157929.72	2153613.87	2153613.87	1399849.02	1399849.02	1399849.02	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201562788	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA PRIVADA MIGUEL NEGRETE ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL NEGRETE, SAN PABLO ACTIPAN.	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019007	0	0	1,500	Metros Cuadrados	661	22/05/2019	30/06/2019	573740.87	572977.8	572977.8	572977.8	572977.8	344110.37	Validado avances
2019	3	PUE190301576617	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 12 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEACA	20190375	0	0	5560	Metros Cuadrados	5143.2	08/10/2019	16/12/2019	3711377.28	3705420.61	3705420.61	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201562808	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA.	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019011	0	0	1095	Metros Cuadrados	565.47	03/06/2019	01/07/2019	573044.98	572112.32	572112.32	376385.53	376385.53	376385.53	Validado avances
2019	3	PUE190201562634	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN BOULEVARD CUAUHTEMOC ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TULIPÁN, Y CALLE TULIPÁN ENTRE BOULEVARD CUAUHTEMOC Y AVENIDA JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN.	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019006	0	0	2,000	Metros Cuadrados	2652.09	10/04/2019	08/07/2019	2298493.95	2542365.19	2542365.19	2542365.19	2542365.19	2542365.19	Validado avances
2019	3	PUE190301573411	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019015	0	0	4,500	Metros Cuadrados	6316	28/06/2019	23/10/2019	6188622.72	6188622.72	6188622.72	6188622.72	6188622.72	6188622.72	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574187	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENA VISTA	Puebla	164	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019027	0	0	950	Metros Cuadrados	866.32	18/07/2019	05/09/2019	671435.39	670428.24	670428.24	670428.24	670428.24	670428.24	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201562853	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019021	0	0	1,500	Metros Cuadrados	431.54	21/06/2019	30/07/2019	408744.91	407927.43	407927.43	407927.43	407927.43	407927.43	Validado avances
2019	3	PUE190301574170	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA REFORMA; Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA; EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERON	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019022	0	0	2,100	Metros Cuadrados	1757.12	28/06/2019	26/08/2019	1430305.52	1427444.91	1427444.91	1427444.91	1427444.91	1427444.91	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574228	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA MEXICO ENTRE PRIVADA NAYARIT Y CAMINO NACIONAL; Y CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA MEXICO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019031	0	0	2,600	Metros Cuadrados	2904.32	09/08/2019	07/10/2019	2288871.9	2285340.05	2285340.05	2285340.05	2285340.05	2285340.05	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576828	33	I005-FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA.	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	31925	0	0	10240	Kilómetro	30	02/05/2019	30/07/2019	390000	390000	390000	390000	390000	390000	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301575952	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	31922	0	0	1170	Metros Cuadrados	289.38	22/04/2019	21/07/2019	687193.3	687193.3	687193.3	687193.3	687193.3	687193.3	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301576280	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	31950	0	0	10400	Piezas	2	03/09/2019	04/09/2019	55998	55998	55998	55998	55998	55998	55998	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576844	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN SEGUNDA ETAPA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	31928	0	0	10	Piezas	10	13/08/2019	14/08/2019	46980	46980	46980	46980	46980	46980	46980	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576022	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA LOCALIDAD DE OMITLÁN	Puebla	167	Tepetzintla	Omitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	31946	0	0	313	Metros lineales	100	16/07/2019	14/08/2019	49388.51	49388.51	49388.51	49388.51	49388.51	49388.51	49388.51	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576841	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	31921	0	0	10	Piezas	10	15/06/2019	16/06/2019	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576200	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	31919	0	0	800	Piezas	100	18/06/2019	19/06/2019	78980.92	78980.92	78980.92	78980.92	78980.92	78980.92	78980.92	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576257	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	31926	0	0	10400	Vehiculos	1	20/08/2019	21/08/2019	317100	317100	317100	317100	317100	317100	317100	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576851	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA.	31939	0	0	50	Piezas	25	11/09/2019	12/09/2019	19467.12	19467.12	19467.12	19467.12	19467.12	19467.12	19467.12	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201562420	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	Puebla	168	Tepeexo	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEXCO	TEPEXCO-R33-11-19	2349	2087	0	Piezas	1	15/05/2019	30/08/2019	1400000	944407.07	1398484.6	820000	820000	820000	820000	Validado avances
2019	3	PUE190301575462	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1RA ETAPA	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	19308	0	0	927	Metros Cuadrados	2288.79	10/05/2019	10/11/2019	1799994.74	1799994.74	1799994.74	539998.42	539998.42	539998.42	539998.42	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574996	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA Y CAMPO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco De Cuauhtémoc		Urbanización	AYUNTAMIENTO		12	6	0	Metros Cuadrados	824.38	05/03/2019	03/05/2019	211930.41	211930.41	211930.41	200000	200000	200000	200000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574969	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco De Cuauhtémoc	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AYUNTAMIENTO	1833002	0	0	100	Vehículos	1	20/11/2018	14/10/2019	27577.96	27577.96	27577.96	27577.96	27577.96	27577.96	27577.96	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201564029	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	172	Tetela de Ocampo	El Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03025	0	0	170	Metros Cuadrados	2234.46	15/04/2019	15/08/2019	5279989.99	5279989.99	5279989.99	1419162.57	714279.36	714279.36	Validado avances	
2019	3	PUE190201564073	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DE TETELCO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Teteico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03035	0	0	293	Metros Cuadrados	1300	02/04/2019	11/06/2019	2003278.26	2003278.26	2003278.26	2003278.26	497936.58	497936.58	Validado avances	
2019	3	PUE190101514320	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zacatepec (Los Nogales)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03023	0	0	315	Metros Cuadrados	277.22	22/03/2019	06/05/2019	1736464.11	1736464.11	1736464.11	1736464.11	766599.16	766599.16	Validado avances	
2019	3	PUE190201563962	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03022	0	0	4383	Metros Cuadrados	514.9	10/04/2019	07/07/2019	2905953.45	2905953.45	2905953.45	2905953.45	1777339.45	1777339.45	Validado avances	
2019	3	PUE190201563634	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS PRINCIPALES CALLES	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Taxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03018	0	0	454	Metros Cuadrados	1519.31	02/04/2019	30/06/2019	2016205.02	2016205.02	2016205.02	2016205.02	2016205.02	2016205.02	Validado avances	
2019	3	PUE190301577061	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles De Avila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE TETELDES DE ÁVILA CASTILLO	1731933007	0	0	10	Equipamiento	10	01/08/2019	30/09/2019	146631.54	146631.54	146631.54	146631.54	146631.54	146631.54	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301571421	33	1005-FORTAMUN	MODERNIZACION Y AMPLIACION EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCAUTLA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/031	0	0	1861	Metros Cuadrados	3865.99	19/08/2019	02/10/2019	2299609.57	2299609.57	2299609.57	2299609.57	2299609.57	2299609.57	2299609.57	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571433	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN COMPLEJO DE LA BUAP SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/034	0	0	500	Metros Cuadrados	387.5	20/08/2019	18/09/2019	459563.22	459563.22	459563.22	459563.22	459563.22	459563.22	459563.22	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301571328	33	1005-FORTAMUN	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/015	0	0	58,699	Metros cúbicos	291.09	28/06/2019	26/08/2019	1501372.09	1501372.09	1501372.09	1501372.09	1501372.09	1501372.09	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571365	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL EDIFICIO ARTE Y CULTURA, COLONIA EL PINAL, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/017	0	0	58699	Metros Cuadrados	1739	01/07/2019	14/08/2019	2296387.98	2296387.98	2296387.98	2296387.98	2296387.98	2296387.98	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571396	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO EN COMPLEJO DE LA BUAP	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/026	0	0	58699	Metros Cuadrados	823.5	02/07/2019	15/08/2019	419116.97	419116.97	419116.97	419116.97	419116.97	419116.97	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571408	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL ALTAGRACIA CALDERON SEGUNDA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/028	0	0	58699	Metros Cuadrados	492	09/08/2019	07/09/2019	2110087.11	2110087.11	2110087.11	2110087.11	2110087.11	2110087.11	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570670	33	1005-FORTAMUN	EMBALASTRADO DEL CAMINO A COYOPOL DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+577.00	Puebla	174	Teziutlán	Coyopol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/010	0	0	246	Metros cúbicos	2705.85	15/05/2019	28/06/2019	701402.88	701402.88	701402.88	701402.88	701402.88	701402.88	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571348	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL ALTAGRACIA CALDERON PRIMERA ETAPA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	R33/2019/016	0	0	58699	Metros Cuadrados	1500	01/07/2019	14/08/2019	2212983.53	2212983.53	2212983.53	2212983.53	2212983.53	2212983.53	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201560971	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV ENCINO Y AV AVELLANO, FRACC. LA MAGDALENA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2019/009	0	0	58699	Metros cúbicos	326.7	15/05/2019	28/07/2019	1767717.89	1767717.89	1767717.89	1767717.89	1767717.89	1767717.89	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576267	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlachichuca	20190768	1260	1690	0	Metros Cuadrados	430.81	10/08/2019	11/10/2019	1485000	1485000	1485000	742500	742500	742500	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573019	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA COMUNITARIA EN BARRIO SAN LUCAS TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	19053	530	434	0	Metros Cuadrados	603.9	26/08/2019	23/11/2019	2172862.5	2172862.5	2172862.5	651858.75	651858.75	651858.75	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573581	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA BASE DE OPERACIONES DE LA POLICÍA FEDERAL DIVISIÓN GENDARMERÍA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tecaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	MT-FORT-004-18	0	0	8,908	Metros Cuadrados	5267.24	01/12/2018	30/12/2018	1658100.86	1658100.86	1658100.86	1658100.86	1658100.86	1658100.86	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573051	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y 11 SUR EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	19017	68	57	0	Metros Cuadrados	1682.76	01/06/2019	30/07/2019	1550880.44	1550880.44	1550880.44	1550880.44	1550880.44	1550880.44	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570795	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 NORTE, ENTRE CALLE GÓMEZ PEÑA Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	19026	48	62	0	Metros Cuadrados	1952.32	14/06/2019	12/08/2019	1597755.12	1655699.54	1655699.54	1655699.54	1655699.54	1655699.54	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301570814	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE REFORMA Y SARABIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+262.52 DE LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN TLACUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacuitlapan (La Estación Y Los Carrasco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	19035	588	536	0	Metros Cuadrados	2064.58	05/07/2019	18/08/2019	2272117.38	2272117.38	2272117.38	2272117.38	2272117.38	2272117.38	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575351	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC		76	65	0	Metros Cuadrados	1400	15/07/2019	12/11/2019	1300000	1300000	1300000	390000	390000	390000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575365	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	Puebla	178	Tlacuilotepec	Agua Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA		104	112	0	Metros Cuadrados	576	01/08/2019	14/11/2019	1900000	1900000	1900000	464725.86	464725.86	464725.86	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576680	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA A IGNACIO LOPEZ RAYON	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2019-09	0	0	800	Metros Cuadrados	1463.75	01/07/2019	30/09/2019	1626554.18	1626554.18	1626554.18	1626554.18	1626554.18	1626554.18	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301576654	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA INGENIERO SANDOVAL DEL CADENAMIENTO 0+280 A CALLE DEL OLVIDO	Puebla	180	Tliahupan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2019-12	0	0	3306	Metros Cuadrados	1232	01/07/2019	30/09/2019	1450311.53	1450311.53	1450311.53	1450311.53	1450311.53	1450311.53	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301576671	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	180	Tliahupan	Ignacio Manuel Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2019-08	0	0	800	Metros Cuadrados	1814.8	01/07/2019	30/09/2019	1912278.14	1912278.14	1912278.14	1912278.14	1912278.14	1912278.14	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201565944	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL A SAN LUIS.	Puebla	180	Tliahupan	San Juan Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	MTP/URB-1910	0	0	600	Metros Cuadrados	2053.9	26/03/2019	09/05/2019	1794051.45	1794051.45	1794051.45	1794051.45	1794051.45	1794051.45	Validado avances	
2019	3	PUE190301576502	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PROGRESO ENTRE CAMINO NACIONAL T JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Puebla	180	Tliahupan	Santa Cruz Moxolahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2019-17	0	0	150	Metros Cuadrados	1284.12	01/07/2019	30/09/2019	1901892.08	1710077.18	1710077.18	1710077.18	1710077.18	1710077.18	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301575503	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	19013	0	0	300	Metros Cuadrados	28.75	05/09/2019	04/10/2019	1083232.77	1083232.77	1083232.77	1083232.77	1083232.77	1083232.77	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301572984	33	I005-FORTAMUN	Conservación de camino rural Cuamila - Nuevo Hidalgo	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA	19025	0	0	654	Metros Cuadrados	1320	16/07/2019	14/08/2019	1150589.58	1150589.58	1150589.58	1150589.58	1150589.58	1150589.58	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301572979	33	I005-FORTAMUN	Adquisición de predio para el bachillerato y para panteón Municipal en la localidad de Tlaltapanala	Puebla	183	Tlaola	Tlaltapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA	19015	0	0	85	Metros Cuadrados	13611	03/06/2019	02/08/2019	950000	950000	950000	950000	950000	950000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301572974	33	I005-FORTAMUN	Adquisición predio para el preescolar Xochical clave 21DCC0240C en la localidad de Chichahuaxtla	Puebla	183	Tlaola	Chichahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA	19002	0	0	85	Metros Cuadrados	5000	17/05/2019	17/05/2019	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301572977	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de Alumbrado público en la cabecera municipal	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA	19005	0	0	200	Luminaria	50	01/03/2019	20/03/2019	220000	220000	220000	220000	220000	220000	220000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576961	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE 1 CAMIONETA AMAROK - HIHLINE 4 MOTION V6 COLOR STARLIGHT BLUE METALIZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA DE Tlapacoya	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE Tlapacoya, PUEBLA.	FORTMTP1 84/-02/2019	3500	2500	0	Vehículos	1	01/05/2019	31/05/2019	806823	806823	806823	806823	806823	806823	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301576936	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE 1 CAMIONETA AMAROK-HIGHLINE 4 MOTION V6 PARA SEGURIDAD PUBLICA DE Tlapacoya.	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE Tlapacoya, PUEBLA.	FORT/MTP 2019-01	3500	2500	0	Vehiculos	1	01/03/2019	29/10/2019	798823	798823	798823	798823	798823	798823	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301573845	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS A SANTA CATARINA COATEPEC	Puebla	185	Tlapanalá	Colonia Las Palmas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	FORTAMU N-TLAP005/2 019	0	0	800	Metros Cuadrados	6875	06/05/2019	04/06/2019	580720.85	580720.85	580720.85	580720.85	580720.85	580720.85	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301573968	33	I005-FORTAMUN	ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE Tlapanala, MUNICIPIO DE Tlapanala, PUEBLA	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Otros Programas de Inversión	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	FORTAMU N-TLAP011/2 019	0	0	30	Piezas	6	17/07/2019	30/08/2019	304502.95	304502.95	304502.95	304502.95	304502.95	304502.95	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574156	33	I005-FORTAMUN	BACHEO EN LA CARRETERA TRAMO Tlapanala, TEPAPAYECA - AGUA DULCE - Y SANTO DOMINGO AYOTLICHIA, (SEGUNDA E TAPA)	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	FORTAMU N012/201 9	0	0	8,000	Metros cúbicos	61.5	22/08/2019	05/09/2019	336158.36	336158.36	336158.36	336158.36	336158.36	336158.36	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301573965	33	I005-FORTAMUN	¿CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE Tlapanala, MUNICIPIO DE Tlapanala, PUEBLA	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Otros Programas de Inversión	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala	FORTAMU N012/201 9	0	0	30	Piezas	6	17/07/2019	30/08/2019	304502.95	304502.95	304502.95	304502.95	304502.95	304502.95	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201561945	33	I005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Netzahuacoyotl de la Localidad de Iilita	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Iilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaltlauquitepec, Puebla	186/19011	0	0	250	Metros Cuadrados	1868.4	09/04/2019	08/07/2019	1702091.8	1702091.8	1702091.8	1702091.8	1702091.8	1702091.8	Validado avances	
2019	3	PUE190201561935	33	I005-FORTAMUN	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Estatal Pedro Curie) en la Junta Auxiliar de Ocotlán de Betancourt	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ocotlán De Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Tlaltlauquitepec, Puebla	186/19007	0	0	500	Metros Cuadrados	570.35	13/02/2019	13/05/2019	1501951.96	1501951.96	1501951.96	1501951.96	1501951.96	1501951.96	Validado avances	
2019	3	PUE190301573344	33	I005-FORTAMUN	Construccion de fuente en el parque Municipal de Tlaltlauquitepec	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad De Tlaltlauquitepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Municipio de Tlaltlauquitepec, Puebla	186/19058	0	0	80000	Metros Cuadrados	13.2	22/07/2019	20/08/2019	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190201561927	33	I005-FORTAMUN	Construccion de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Federal Lic. Alvaro Galvez y Fuentes) en la Junta Auxiliar de Xonocuaulia	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Xonocuaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Tlaltlauquitepec, Puebla	186/19006	0	0	600	Metros Cuadrados	659.71	11/02/2019	11/05/2019	1797326.74	1797326.74	1797326.74	1797326.74	1797326.74	1797326.74	Validado avances	
2019	3	PUE190201562012	33	I005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la Plaza Principal en la Localidad de Ixmattaco perteneciente al Municipio de Tlaltlauquitepec, Puebla	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ixmattaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlaltlauquitepec, Puebla	186/19019	0	0	600	Metros Cuadrados	1421	29/04/2019	29/07/2019	1131868.08	1131868.08	1131868.08	1131868.08	1131868.08	1131868.08	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190201562031	33	I005-FORTAMUN	Rehabilitación de edificio del sistema Dif en Tlatlauquitepec, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/19022	0	0	47151	Metros Cuadrados	112.2	13/05/2019	08/08/2019	1998655.16	1998655.16	1998655.16	1998655.16	1998655.16	1998655.16	1998655.16	Validado avances
2019	3	PUE190201566800	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	187	Tlaxco	Dos Caminos Atalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	20190089	0	0	250	Metros Cuadrados	1360.96	03/06/2019	01/08/2019	988220	988220	988220	988220	988220	988220	988220	Validado avances
2019	3	PUE190301576620	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 7 ORIENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+138.00 Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CRISTO REY DEL KM 0+000 AL KM 0+481.00 EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC		0	0	5000	Metros lineales	2282.71	17/06/2019	31/07/2019	998714.24	907810.33	998714.24	907810.33	907810.33	907810.33	907810.33	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576539	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacaltechco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC		0	0	2158	Luminaria	260	03/06/2019	02/07/2019	399602	119880.6	399602	119880.6	119880.6	119880.6	119880.6	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576676	33	I005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC		0	0	2,000	Metros Cuadrados	1208.7	04/07/2019	02/09/2019	525362.31	525362.31	525362.31	525362.31	525362.31	525362.31	525362.31	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576563	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 2 ORIENTE ESQUINA CON AV. 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC		0	0	1,500	Metros Cuadrados	355.5	16/09/2019	20/09/2019	172002.12	172002.12	172002.12	172002.12	172002.12	172002.12	172002.12	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576473	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TULCINGO	MTP-FO010/19	0	0	250	Metros Cuadrados	260	19/08/2019	10/10/2019	567295.82	286529.14	286529.14	286529.14	286529.14	286529.14	286529.14	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576451	33	I005-FORTAMUN	LIMPIEZA DE BARRANCA LA JUNTA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250 EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO DE VALLE	MTP-FO008/19	0	0	350	Metros Cuadrados	250	15/07/2019	28/08/2019	392252.33	392252.33	392252.33	392252.33	392252.33	392252.33	392252.33	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573761	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL RIO ZEMPOALA EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan De Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	R33/2019-009	0	0	1,702	Metros Cuadrados	882	04/07/2019	01/10/2019	934776.36	934776.36	934776.36	435222.31	435222.31	435222.31	435222.31	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190101517713	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11905	0	0	285	Metros Cuadrados	306.62	05/03/2019	05/06/2019	1717066	1717066	1717066	1717066	1717066	1717066	1717066	Validado avances
2019	3	PUE190101515678	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA 2019	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11907	0	0	780	Luminaria	800	25/05/2019	25/07/2019	1174755.2	1174755.2	1174755.2	1174755.2	1174755.2	1174755.2	1174755.2	Validado avances
2019	3	PUE190101517719	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE LA COL. EL CALVARIO	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11906	0	0	1200	Kilómetro	1.5	07/03/2019	07/06/2019	800185.9	800185.9	800185.9	800185.9	800185.9	800185.9	800185.9	Validado avances
2019	3	PUE190101513676	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19001	0	0	150	Metros	1646.96	21/03/2019	30/04/2019	1747303.93	1747303.93	1747303.93	1128177.12	1128177.12	1128177.12	1128177.12	Validado avances
2019	3	PUE190101513777	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE LAGUNA GRANDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HERMANOS SERDÁN	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	19002	0	0	160	Metros	2307.42	21/03/2019	15/05/2019	2283862.31	2283862.31	2283862.31	1825429.13	1825429.13	1825429.13	1825429.13	Validado avances
2019	3	PUE190201559238	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19004	0	0	1,282	Lote	1	28/03/2019	22/05/2019	433320.35	433320.35	433320.35	258527.76	258527.76	258527.76	258527.76	Validado avances
2019	3	PUE190301574066	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA PEÑA DEL SANTUARIO Y CALLE DE ACCESO	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19015	0	0	2,910	Metros Cuadrados	702.52	14/06/2019	12/08/2019	3205122.69	3205122.69	3205122.69	1573301.21	1573301.21	1573301.21	1573301.21	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559237	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BARRANCA ALHUACA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19003	0	0	150	Metros cúbicos	1000	02/07/2019	02/07/2019	1599799.15	1599799.15	1599799.15	1333952.32	1333952.32	1333952.32	1333952.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMEROS PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301574031	33	I005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL ANTIGUO CAPORALCO-DESVIACIÓN ALHUACA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19009	0	0	150	Metros Cuadrados	5850	17/05/2019	15/06/2019	1012184.88	1012184.88	1012184.88	758663.99	758663.99	758663.99	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201559239	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	195	Vicente Guerrero	Capultitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19011	0	0	271	Kilómetro cuadrado	725.7	27/03/2019	27/07/2019	2198246.68	2198246.68	2198246.68	1319543.54	1319543.54	1319543.54	Validado avances
2019	3	PUE190201559241	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDÁZ CON C.C.T. 21PPRO550R	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19016	0	0	148	Metros Cuadrados	682.88	13/04/2019	27/05/2019	619574.66	619574.66	619574.66	619574.66	619574.66	619574.66	Validado avances
2019	3	PUE190201561680	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO RUBEN GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	2019307	20864	18939	0	Metros Cuadrados	606.33	03/06/2019	31/08/2019	2506876.3	2506876.3	2506876.3	2506876.3	2506876.3	2506876.3	Validado avances
2019	3	PUE190201561700	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADAS Y ÁREA RECREATIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicotepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	2019308	4661	4119	0	Metros Cuadrados	5893.3	03/06/2019	31/08/2019	1415012.45	1415012.45	1415012.45	1415012.45	1415012.45	1415012.45	Validado avances
2019	3	PUE190201565541	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO		0	0	900	Metros Cuadrados	200	13/07/2019	13/07/2019	1022864.51	1022864.51	1022864.51	1022864.51	1022864.51	1022864.51	CANCELACIÓN validada
2019	3	PUE190301570669	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL SECTOR NORTE Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO, PUE	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	20191090	0	0	3000	Metros Cuadrados	4015	07/10/2019	07/10/2019	9900000	9900000	9900000	2970000	2970000	2970000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575058	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	19009	0	0	900	Metros Cuadrados	200	21/06/2019	19/09/2019	1022864.51	1022864.51	1022864.51	1022864.51	1022864.51	1022864.51	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574463	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE ANDADOR ACATENO	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicusencuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUREZ	201921036	0	0	324	Metros Cuadrados	1400	15/08/2019	14/10/2019	355142.49	355142.49	355142.49	106542.75	106542.75	106542.75	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574482	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE BRECHA DE TAZALANTIPAN A PAPALOCOTITAN EN LA LOCALIDAD DE BONILLAGCO	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUREZ	201921049	0	0	85	Metros	2400	10/09/2019	09/11/2019	1085741.05	1085741.05	1085741.05	1085741.05	325722.32	325722.32	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574480	33	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PLAZA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán De Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUREZ	201921041	0	0	2721	Piezas	9	10/08/2019	20/08/2019	120000.07	120000.07	120000.07	120000.07	120000.07	120000.07	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565987	33	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AHUEHUETES DEL KM 0+000.00 AL D+149.50 EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	19016	0	0	125	Metros Cuadrados	108	28/06/2019	24/08/2019	1340040.39	1340040.39	1340040.39	0	0	0	CANCELACIÓN validada
2019	3	PUE190301574511	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE ATENCION Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de yaonáhuac	19024	3491	3661	0	Metros Cuadrados	405	03/07/2019	06/09/2019	605932.52	605932.52	605932.52	605932.52	605932.52	605932.52	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574510	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIPADA DE DOBLE CABINA	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	19005	3491	3661	0	Vehículos	1	30/04/2019	30/07/2019	386830	386830	386830	386830	386830	386830	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573993	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS EQUIPADOS TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE YEHALTEPEC	19005	0	0	30	Vehículos	2	11/10/2019	11/10/2019	925688.8	925688.8	925688.8	925688.8	925688.8	925688.8	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201561650	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA DEL MUNICIPIO DE YEHALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YEHALTEPEC	19009	0	0	449	Metros Cuadrados	1416.57	31/05/2019	19/07/2019	859320	859320	859320	859320	859320	859320	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190201560638	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE INSURGENTES DEL KM 1+090.0 AL 1+233.0 ENTRE CALLES 5 SUR Y PANTEON EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	205	Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	19011	0	0	150	Metros Cuadrados	858	06/07/2019	06/07/2019	558360	558360	558360	558360	558360	558360	558360	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574160	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE PANELES SOLARES, PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE TRABAJO 21EPR0475V.	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	19025	0	0	350	Piezas	12	24/07/2019	24/07/2019	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301569674	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0+120.0 AL 0+247.0 ENTRE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán De Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	19010	0	0	150	Metros Cuadrados	1079.61			690030	690030	690030	690030	690030	690030	690030	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190101515711	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE MATAMOROS Y CALLE S/N, EN EL ROSARIO XOCHITOPAN	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	192001	0	0	873	Metros Cuadrados	1170	21/01/2019	28/06/2019	1197322.92	1197322.92	1197322.92	1197322.92	1197322.92	1197322.92	1197322.92	Validado avances
2019	3	PUE190201563852	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, PERTENECIENTE A ZACAPALA, PUE.	Puebla	206	Zacapala	San Miguel De Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	20190289	0	0	138	Metros Cuadrados	496.16	08/06/2019	07/08/2019	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	Validado avances
2019	3	PUE190301574867	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA ONA DENOMINADA LA PALMA EN L LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA		0	0	8844	Metros Cuadrados	8242.22	07/05/2019	05/07/2019	2259163.08	2259163.08	2259163.08	2259163.08	1800000	1800000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574979	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION ESTRUCTURAL E IMAGEN URBANA DEL MIRADOR SANTA ANITA E LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA		0	0	8844	Metros Cuadrados	545.65	13/05/2019	26/07/2019	2296129.97	2296129.97	2296129.97	2296129.97	1800000	1800000	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574604	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN A CALLE LA CONCORDIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA,PUE.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	19106	0	0	8,534	Metros Cuadrados	54.95	12/03/2019	20/07/2019	410407.66	410407.66	410407.66	410407.66	410407.66	410407.66	410407.66	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574797	33	1005-FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARIANO ARISTA E IGNACIO COETO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	19110	0	0	8,384	Metros Cuadrados	325	25/03/2019	03/05/2019	275270.99	275270.99	275270.99	275270.99	275270.99	275270.99	275270.99	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571707	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ZACATLAN	2019025	0	0	33,736	Piezas	8	15/08/2019	30/10/2019	1200000	1200000	1200000	600000	600000	600000	600000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572853	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ATEXCA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Atexca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019068	0	0	344	Metros cúbicos	1170	24/10/2019	23/11/2019	845190.33	845190.33	845190.33	253557.1	253557.1	253557.1	253557.1	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572893	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Matlahuacala	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019069	0	0	589	Metros cúbicos	1248	24/09/2019	23/11/2019	956450.62	956450.62	956450.62	286935.19	286935.19	286935.19	286935.19	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572828	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE HUNDIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019066	0	0	33736	Metros Cuadrados	333.78	20/09/2019	20/11/2019	365829.06	365829.06	365829.06	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573033	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CUAUTILILCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Cuautililco Ejido (El Vivero)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019060	0	0	403	Metros cúbicos	2340	28/08/2019	27/10/2019	1588941.49	1588941.49	1588941.49	1588941.49	1588941.49	1588941.49	1588941.49	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572770	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Tomatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019057	0	0	1,011	Metros cúbicos	1200	24/08/2019	23/10/2019	1036802.73	1036802.73	1036802.73	1036802.73	1036802.73	1036802.73	1036802.73	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	3	PUE190301572803	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATMATLA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019061	0	0	1809	Metros cúbicos	1800	28/08/2019	27/10/2019	1519790.25	1519790.25	1519790.25	1519790.25	1519790.25	1519790.25	1519790.25	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201565347	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21MSU9022W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	20190330	0	0	631	Metros Cuadrados	144	23/05/2019	22/07/2019	1324710.37	1324710.37	1324710.37	1324710.37	1324710.37	1324710.37	1324710.37	Validado avances
2019	3	PUE190301571382	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA 2019	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ZACATLAN	2019011	0	0	33,736	Piezas	88	15/08/2019	15/10/2019	790922	790922	790922	790922	790922	790922	790922	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571462	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019024	0	0	33,736	Piezas	4	15/08/2019	30/10/2019	1931374.2	1931374.2	1931374.2	1931374.2	1931374.2	1931374.2	1931374.2	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301572789	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	San Bartolo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019058	0	0	373	Metros cúbicos	1560	28/08/2019	27/10/2019	990651.46	990651.46	990651.46	990651.46	990651.46	990651.46	990651.46	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571776	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN 2019	Puebla	208	Zacatlán	Ayehualulco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019032	0	0	443	Luminaria	200	22/06/2019	21/08/2019	1050032	1050032	1050032	1050032	1050032	1050032	1050032	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571820	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Maquixtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019059	0	0	793	Metros cúbicos	1380	28/08/2019	27/10/2019	1115580.05	1115580.05	1115580.05	1115580.05	1115580.05	1115580.05	1115580.05	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301571886	33	I005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AYEJUALULCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Ayehualulco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019062	0	0	443	Metros cúbicos	2400	30/08/2019	29/10/2019	2063674.35	2063674.35	2063674.35	2063674.35	2063674.35	2063674.35	2063674.35	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576167	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CALLE DEL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA , MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	MZP-2019-27	0	0	447	Metros cúbicos	71.91	31/08/2019	20/09/2019	311821.49	311821.49	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190101512115	33	I005-FORTAMUN	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL RAMO 33 (2019) EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUE.	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán De Méndez	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	2019101	2639	2539	0	Lote	1	02/01/2019	31/12/2019	1101099.96	850000	1101099.96	825824.97	825824.97	825824.97	825824.97	Validado avances	
2019	3	PUE190301570241	33	I005-FORTAMUN	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2019 MANTENIMIENTO A CUNETAS, BARRANCAS Y CAMINOS REALES	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán De Méndez	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA	2019107	0	0	5,171	Metros	10000	26/08/2019	19/10/2019	100000	70000	100000	53700	53700	53700	53700	Validado / Registrado avances	
2019	3	PUE190301574952	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO AZCATLAN - LA PAGUA	Puebla	213	Zihuateutla	Azcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	MZP/OP/F ORTAMUN /2019-019	236	214	0	Kilómetro lineal	7	03/06/2019	01/09/2019	1446855.39	1446855.39	1446855.39	1446855.39	1446855.39	1446855.39	296605.39	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574885	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE: 21DTV0184F	Puebla	213	Zihuateutla	Cuaunepixca (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	MZP/OP/F ORTAMUN /2019-012	338	292	0	Metros Cuadrados	522.5	20/05/2019	18/08/2019	1205276.22	1205276.22	1205276.22	1205276.22	1205276.22	1205276.22	1205276.22	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574862	33	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL POZO - TELOLOTLA	Puebla	213	Zihuateutla	Telolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	MZP/OP/F ORTAMUN /2019-005	466	462	0	Kilómetro lineal	4.5	24/03/2019	26/06/2019	1016518.66	1016518.66	1016518.66	1016518.66	1016518.66	1016518.66	1016518.66	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574978	33	I005-FORTAMUN	CHAPEO Y DEZASOLVE DE CUNETAS DEL TRAMO DOS CAMINOS - OCOMANTLA	Puebla	213	Zihuateutla	Ocomantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	2019011	281	256	0	Kilómetro lineal	12	28/06/2019	28/08/2019	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301575024	33	I005-FORTAMUN	CHAPEO Y SEZASOLVE DE CAMINO TRAMO TENANGUITO - LA LAGUNA	Puebla	213	Zihuateutla	La Laguna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA		151	152	0	Kilómetro lineal	6.52	30/07/2019	28/09/2019	313645	313645	313645	313645	313645	313645	313645	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301573689	33	I005-FORTAMUN	MEIORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON C.C.T. 21EIN0062E DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	201918	0	0	194	Metros Cuadrados	256.74	01/08/2019	30/08/2019	132244.49	132244.49	132244.49	132244.49	132244.49	132244.49	132244.49	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	3	PUE190301573456	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TOTLALA, DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN	19029	43	38	0	Metros Cuadrados	58.32	28/08/2019	26/11/2019	775960.66	775960.66	775960.66	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190101513876	33	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE GALLINAZA PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN.	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN	19001	123	102	0	Lote	1	12/03/2019	10/04/2019	780000	780000	780000	780000	780000	780000	Cancelación validada
2019	3	PUE190201564265	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA (1ra ETAPA)	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE PUEBLA	19008	0	0	2,865	Metros Cuadrados	247.4	03/06/2019	20/09/2019	2492744.87	2492744.87	2492744.87	427574.68	427574.68	427574.68	Validado avances
2019	3	PUE190201564225	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GUADALUPE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2860D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE METZONTLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA	19017	0	0	28	Metros Cuadrados	450	10/06/2019	08/08/2019	452000	503717.5	503717.5	503717.5	503717.5	503717.5	Validado avances
2019	3	PUE190201564246	33	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA DEL BARRIO DE AHUATEPEC (PRIMER ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA	19013	0	0	3,198	Metros Cuadrados	197.8	30/05/2019	27/08/2019	889415.21	1111583.05	1111583.05	1111583.05	1111583.05	1111583.05	Validado avances