



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8, fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Reintegro)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Cum.
PUE113010003857	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Benicón. A la Localidad de San Cristóbal. Acordeón Perteneciente al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160097	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS/ Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$392,967	\$266,257	\$266,257	\$266,257	\$11,018	\$11,018	\$11,018	4.14	\$0	Metros Cuadrados	2,295	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Financiera: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14150030578148	Restauración Del Templo De Santiago Apóstol	4358	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Arqueológicos de Promoción Federal (EJECREMBIA)		11-Educación Pública	MANIFIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$600,000	\$500,000	\$600,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Lot	614	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Financiera: terminada / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE14160020092839	Construcción De Casa De Cubas En La Colonia Jorge Orozco	20141876	Puebla	Huachucan	Huachucan	Urbano	Subsidios	U130 Fomento Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,520,000	\$9,487,653	\$9,487,653	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Financiera: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039340	Mejoramiento De La Primaria Profesora Anita Cervantes De Labat. Clave 21690723n.	S/N8	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,889,029	\$4,704,486	\$3,873,799	\$3,873,799	\$3,873,799	77.48	\$0	Metros Cuadrados	1,309	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100039353	Mejoramiento De La Primaria Licenciado Benito Juárez. Clave 21690727g. Puebla	S/N9	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,652,821	\$4,614,843	\$3,638,866	\$3,638,866	\$3,638,866	72.78	\$0	Metros Cuadrados	992	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100039383	Mejoramiento De La Primaria Licenciado Juan De Salazar. Clave 21690702z. Puebla	S/N2	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,402,480	\$4,487,937	\$1,402,480	\$1,402,480	28.05	\$0	Metros Cuadrados	862	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039394	Y Finan Clave 21690207r. Municipio De Atlix	S/N3	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,498,500	\$4,795,200	\$1,498,500	\$1,498,500	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,358	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039396	Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21690416n. Municipio De Tlaxiahuacalpan, Puebla.	S/N42	Puebla	Tlaxiahuacalpan	Ciudad de Tlaxiahuacalpan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,388,873	\$2,087,963	\$2,398,873	\$2,078,839	\$2,078,839	86.66	\$0	Metros	418	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039402	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21690482i. Municipio De Tepicapa, Puebla.	S/N4	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,266,652	\$3,343,285	\$4,266,652	\$3,230,471	\$3,230,471	63.71	\$0	Metros Cuadrados	728	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039407	Mejoramiento En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21690482i. Municipio De Tepicapa, Puebla.	S/N5	Puebla	Tepicapa	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,273,008	\$1,335,315	\$4,273,008	\$1,335,315	\$1,335,315	26.25	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039410	Mejoramiento En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21690404n. Municipio De Xicatlancan, Puebla.	S/N41	Puebla	Xicatlancan	Xicatlancan	Rural	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,044,348	\$2,397,738	\$2,056,251	\$2,056,251	82.25	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039411	Mejoramiento En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21690482i. Municipio De Puebla, Puebla.	S/N6	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,271,543	\$3,485,641	\$4,271,543	\$3,448,712	\$3,448,712	66.74	\$0	Metros Cuadrados	848	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039413	Mejoramiento En La Primaria Nicolás Bravo Clave 21690003i. Municipio De Zacatlán, Puebla.	S/N40	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,385,328	\$748,727	\$2,385,328	\$748,727	\$748,727	29.25	\$0	Metros Cuadrados	578	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039415	Mejoramiento En La Primaria Heróides De Zacaquela. Clave 21691189i. Municipio De San Juan Coscomatepec, Puebla.	S/N7	Puebla	Zacaquela	Zacaquela	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,650,000	\$2,539,756	\$793,674	\$2,539,756	\$793,674	\$793,674	29.15	\$0	Metros Cuadrados	599	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039419	Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez Clave 21690003i. Municipio De Zacatlán, Puebla.	S/N7	Puebla	Zacatlán	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,004,778	\$2,682,306	\$4,083,778	\$2,648,846	\$2,648,846	64.86	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039424	Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan Clave 21691754n. Municipio De Huachucan, Puebla.	S/N38	Puebla	Huachucan	Huachucan	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,199,038	\$2,397,389	\$2,160,522	\$2,160,522	86.42	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039426	Mejoramiento En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21690003i. Municipio De Acapulco, Puebla.	S/N8	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,499,572	\$4,336,966	\$3,455,192	\$3,455,192	69.10	\$0	Metros Cuadrados	879	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039431	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21690003i. Municipio De Acapulco, Puebla.	S/N9	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,283,816	\$3,344,750	\$4,283,816	\$3,331,340	\$3,331,340	66.77	\$0	Metros Cuadrados	812	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039435	Construcción En La Universidad Pedagógica Nacional Ciudad Nueva. Municipio De Chichilcotepec De Salazar, Puebla.	S/N37	Puebla	Chichilcotepec de Salazar	Ciudad Nueva	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$25,200,000	\$16,102,514	\$25,200,000	\$16,058,000	\$16,058,000	50.15	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039436	Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21690003i. Municipio De Acapulco, Puebla.	S/N10	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,525,117	\$2,525,117	\$2,525,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	744	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039442	Ampliación En La Universidad Tecnológica De Puebla. Clave De San José Chaga, Puebla.	S/N36	Puebla	San José Chaga	San José Chaga	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$19,897,280	\$22,922,973	\$19,812,388	\$19,812,388	75.43	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039444	Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21690701c. Municipio De Cuicatlan, Puebla.	S/N01	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,498,931	\$4,968,437	\$1,498,931	\$1,498,931	29.98	\$0	Metros Cuadrados	963	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039449	Mejoramiento En La Primaria General De División Moisés Cárdenas Clave 21690003i. Municipio De Huixtla, Puebla.	S/N35	Puebla	Huixtla	Huixtla	Rural	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,343,650	\$1,357,380	\$4,343,650	\$1,357,380	\$1,357,380	27.25	\$0	Metros Cuadrados	1,108	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039454	Mejoramiento En La Primaria General De División Moisés Cárdenas Clave 21690003i. Municipio De Huixtla, Puebla.	S/N34	Puebla	Tlaxiahuacalpan	Tlaxiahuacalpan	Rural	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$798,063	\$2,663,177	\$798,063	\$798,063	26.63	\$0	Metros Cuadrados	648	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039458	Mejoramiento En La Primaria Ignacio Alende Clave 21690556g. Municipio De Tlaxiahuacalpan, Puebla.	S/N33	Puebla	Tlaxiahuacalpan	Tlaxiahuacalpan	Rural	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,193,303	\$3,400,120	\$1,187,865	\$1,187,865	29.69	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039460	Mejoramiento En La Primaria Parí Clave 21690003i. Municipio De Cuicatlan, Puebla.	S/N02	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,539,020	\$3,529,519	\$2,529,307	\$2,529,307	63.23	\$0	Metros	475	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039466	Mejoramiento En La Primaria Licenciado Vicente Lombardo Tello. Clave 2169499e. Municipio S/N03 De Cuicatlan, Puebla.	S/N03	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,882,843	\$3,616,936	\$2,870,757	\$2,870,757	71.77	\$0	Metros Cuadrados	685	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039487	Mejoramiento En La Primaria Carlos Desnoyers Clave 21690003i. Municipio De Zacatlán, Puebla.	S/N32	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,656,292	\$3,286,128	\$2,645,033	\$2,645,033	66.33	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039480	Mejoramiento En La Primaria Clara F. Rojas De Betancourt Clave 21690664i. Municipio De Tlaxiahuacalpan, Puebla.	S/N31	Puebla	Tlaxiahuacalpan	Ciudad Nueva	Urbano	Fideicomisos	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,519,651	\$2,900,264	\$2,509,033	\$2,509,033	71.69	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CAUCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160100039485	Mejoramiento En La Primaria Clave De Mayo Clave 21690003i. Municipio De Cuicatlan, Puebla.	S/N04	Puebla	Cuicatlan																								



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XLVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones					
													Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.	
PUE161602066748	Construcción A Precio Abierto De Concreto Habañero En La Localidad De San Juan Cuauhtlan, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	20160389	Puebla	Coyamepan	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,341,365	\$2,239,753	\$2,239,753	\$2,181,497	\$862,560	\$862,560	\$862,560	39.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	40.48	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602066748	Construcción De Cobertizo Ganero Y Ganado 2 Y Sanatorio E Instalación De 041 Desagües Domésticos En La Localidad De Nuevo Hecana, Municipio De San José Matías, Municipio De San José Matías	20160358	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,883,684	\$5,878,381	\$5,878,381	\$5,619,721	\$28,402	\$28,402	\$28,402	3.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020667490	Aplicación De La Red De Arjaques En La Localidad De San José Matías, Municipio De San José Matías	20160335	Puebla	San José Matías	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,163,482	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,142,062	\$46,496	\$46,496	\$46,496	47.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.38	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667492	Aplicación De La Red De Arjaques Del Sistema De Saneamiento Alveolar Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (1a. Etapa. Alveolar No)	20160381	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,254,192	\$1,252,938	\$1,252,938	\$1,227,589	\$39,391	\$39,391	\$39,391	27.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.11	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667493	Aplicación De La Red De Arjaques Y Saneamiento Instalación De 388 Desagües Domésticos En La Localidad De Santa María La Alta, Municipio De Tecuacapan De Benito Juárez	20160396	Puebla	Tecuacapan de Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,088,491	\$1,039,312	\$1,039,312	\$1,039,312	\$317,173	\$317,173	\$317,173	30.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.52	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667494	Aplicación De La Red De Arjaques Instalación De 100 Desagües Domésticos En La Intersección Saneamiento N° 4 San Salvador E Soco En El Centro De Tepeyahualco En La Intersección Saneamiento N° 4 San Salvador E Soco En El Centro De Tepeyahualco	20161087	Puebla	Tepeyahualco	Chichiquautla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$5,522,407	\$9,375,452	\$5,975,452	\$2,987,726	\$2,987,726	\$2,987,726	\$2,987,726	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667495	Aplicación Y Rehabilitación El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecuacapan De Benito Juárez, Municipio De Tecuacapan De Benito Juárez	20160429	Puebla	Tecuacapan de Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,099,305	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,058,995	\$308,735	\$308,735	\$308,735	28.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.14	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667496	Construcción De La Colegiada Y Distribuidor Alveolar Saneamiento En El Municipio De Tecuacapan De Benito Juárez	20160704	Puebla	Hérmica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$33,225,621	\$6,937,685	\$6,937,685	\$6,937,685	\$6,937,685	\$6,937,685	\$6,937,685	99.57	\$0	Kilómetro	0	0.00	89.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667779	Construcción De Espigas De Agua En La Ex-Fábrica La Corporación (Phico Abandonada) En El Municipio De San José Matías	20160468	Puebla	Hérmica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,903,251	\$7,903,251	\$7,903,251	\$327,031	\$327,031	\$327,031	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020667850	Rehabilitación Del Primer Utrero De San Andrés Cholula, Municipio De San José Matías	20160506	Puebla	San José Matías	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,769,981	\$2,769,029	\$2,769,029	\$2,769,029	\$1,166,056	\$1,166,056	\$1,166,056	77.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.81	Financiera / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667924	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan, 3ra. Etapa	20160149	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$24,524,259	\$23,232,787	\$23,232,787	\$23,232,787	\$1,926,868	\$1,926,868	\$1,926,868	77.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.18	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020667995	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Primer Cuadro De La Localidad De Santiago Matías, Puebla	20160331	Puebla	Santiago Matías	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$6,666,667	\$6,330,995	\$6,330,995	\$6,330,995	\$6,655,736	\$6,655,736	\$6,655,736	92.49	\$0	Lot	0	0.00	94.10	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020668841	Estudio De Factibilidad Y Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Francisco De Mena (Primera Etapa) Construcción De Parámetros Y Obras Complementarias De Parámetro Y Obras Complementarias En Calle María Elena Huerta Zaragoza	20160119	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$5,092,893	\$5,092,893	\$5,092,893	\$4,833,514	\$4,833,514	\$4,833,514	94.91	\$0	Metros Cuadrados	757	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / Fisco / OBRA FINIQUITA / Registro / OBRA FINIQUITA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020668914	Complementarias En Calle Anselmo Segunda Etapa	20160117	Puebla	El Ocaso Valdequillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	Terminado	2016	\$447,240	\$447,240	\$447,240	\$441,946	\$441,946	\$441,946	98.82	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / Fisco / OBRA FINIQUITA / Registro / OBRA FINIQUITA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020668910	Complementarias De Parámetro Y Obras Complementarias En Calle Alfonso Barrón	20160115	Puebla	El Ocaso Valdequillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	Terminado	2016	\$245,353	\$243,353	\$243,353	\$243,353	\$243,353	\$243,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / Fisco / OBRA FINIQUITA / Registro / OBRA FINIQUITA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669210	Manejo Medioambiental En Avenida Francisco De Mena	20160118	Puebla	Hérmica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,035	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / Fisco / OBRA FINIQUITA / Registro / OBRA FINIQUITA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669253	Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Compañero Rodríguez Y Casas	20160118	Puebla	El Ocaso Valdequillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	644	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / Fisco / OBRA FINIQUITA / Registro / OBRA FINIQUITA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669301	Modernización De Parámetros Y Obras Complementarias De La Imagen Urbana De San Andrés Cholula, Municipio De San José Matías	20160125	Puebla	El Ocaso Valdequillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / Fisco / OBRA FINIQUITA / Registro / OBRA FINIQUITA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669527	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amoboc de Mena	20160131	Puebla	Amoboc de Mena	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$14,246,775	\$14,246,775	\$14,246,775	\$14,027,920	\$80,466	\$80,466	\$80,466	4.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	70.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020669566	Construcción De Red De Agua Potable En Santa María Acazotepec, En El Municipio De San Pedro Cholula	20160440	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	100.00	\$0	Metros lineales	4,432	0.00	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669609	Aplicación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Características De Alcega (Torre 086)	20160337	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,194,839	\$2,063,337	\$2,063,337	\$2,003,532	\$1,491,278	\$1,491,278	\$1,491,278	72.14	\$0	Pisazo	0	0.00	71.00	Financiera / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669694	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana La Junta Auxiliar San Lorenzo Alameda, Perteneciente Al Municipio De Ciudadela	20160325	Puebla	Cuadringero	San Lorenzo Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$4,107,027	\$4,024,162	\$4,024,162	\$4,024,162	\$3,635,375	\$3,635,375	\$3,635,375	90.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.92	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160206696712	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana La Junta Auxiliar La Trinidad Chautemuc, Perteneciente Al Municipio De Ciudadela	20160326	Puebla	Cuadringero	La Trinidad Chautemuc	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,446,487	\$2,803,541	\$2,803,541	\$2,803,541	\$2,528,038	\$2,528,038	\$2,528,038	90.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.74	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160206696725	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana La Junta Auxiliar Sananton, Perteneciente Al Municipio De Ciudadela	20160327	Puebla	Cuadringero	Sananton	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,908,677	\$2,908,677	\$2,908,677	\$2,664,334	\$2,664,334	\$2,664,334	91.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.24	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160206696712	Rehabilitación De La Fachada Del Volcadero De Ciudadela	20160150	Puebla	Cuadringero	San Juan Cuadringero	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,974,270	\$10,776,843	\$10,776,843	\$10,776,843	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	50.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE16160206696954	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Las Fachadas Cuadringero, En El Municipio De Puebla	20160087	Puebla	Hérmica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,930,260	\$4,072,578	\$4,072,578	\$4,072,578	\$2,876,624	\$2,876,624	\$2,876,624	70.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.63	Financiera / Fisco / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669846	Pavimentación De Concreto Asfáltico En Camino De La 121 Poniente En El Municipio De Puebla	20160127	Puebla	Hérmica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,366,382	\$2,365,191	\$2,365,191	\$2,072,142	\$2,072,142	\$2,072,142	\$2,072,142	87.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Fisco / OBRA TERMINADA / Registro / OBRA TERMINADA - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020669872	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De San Andrés Cholula, Municipio De San José Matías	20160129	Puebla	Hérmica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$98,695,291	\$28,695,293	\$28,695,293	\$28,695,293	\$15,265,181	\$15,265,181	\$15,265,181	53.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisco / OBRA EN PROCESO / Registro / OBRA EN PROCESO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020669884	Parque Ecológico, Recta A Cholula, Boulevard Forestal																											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XLVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Unidad de Medida	Población	Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Aprobado	Modificado						Recaudado (Recaudados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Reintegro		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE16160200670341	Construcción De Dirección Escolar Y Módulo Sanitario En El Preescolar Carmen Bestea Clave 21660357, Ubicado En La Localidad De Barrio De Dobores, Municipio De Ixcapetlan, Puebla.	20160357	Puebla	Ixcapetlan	Barrio de Dobores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,116,083	\$1,116,083	\$1,116,083	\$1,115,118	\$1,115,118	\$1,115,118	\$1,115,118	99.91	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670342	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Región De Ixcapetlan De Matamoros, Puebla.	20160403	Puebla	Ixcapetlan	Ixcapetlan de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670343	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 01 (Academia) Clave 21660107, Ubicado En La Localidad De Mexcalapec, Municipio De Ixcapetlan, Puebla.	20160365	Puebla	Interoctamitlan	Mexcalapec	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$343,740	\$343,740	\$343,740	\$343,740	99.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670344	Construcción Y Mejoramiento En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21660191, Ubicado En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcapetlan, Puebla.	20160359	Puebla	Ixcapetlan	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$141,783	\$141,783	\$141,783	\$141,687	\$141,687	\$141,687	\$141,687	99.93	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670345	Terminación De La Construcción Del Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Región De Tuxtlan, Tuxtlan, Puebla.	20160404	Puebla	Tuxtlan	Tuxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92,246	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670346	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160405	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,829,144	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670347	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Profesor Amalio Paz Niza Clave 21660109, Ubicado En La Cabeza Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20160386	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$277,817	\$277,817	\$277,817	\$276,994	\$276,994	\$276,994	\$276,994	99.78	\$0	Lote	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670348	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección Escolar, En El Preescolar Carmen Bestea, Clave 21660149, Ubicado En El Barrio De Dobores En La Cabeza Municipal De Ixcapetlan, Puebla.	20160380	Puebla	Ixcapetlan	Barrio de Dobores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$54,063	\$54,063	\$54,063	\$54,063	99.90	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670350	Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del antiguo Hospital El Lazo Para Usar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Localidad De Acatlan, Municipio De Acatlan, Puebla.	20160406	Puebla	Atlaco	El León	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670351	Mejoramiento General En Los Edificios A Y B, En La Primaria Ignacio Alzate Clave 21660046, Ubicado En La Cabeza Municipal De Acatlan, Puebla.	20160380	Puebla	Acatlan	San José Acatlan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,201,452	\$1,201,452	\$1,201,452	\$1,199,953	\$1,199,953	\$1,199,953	\$1,199,953	99.88	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670352	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuajaltila De Matamoros, Puebla.	20160407	Puebla	Cuajaltila de Matamoros	Cuajaltila de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670353	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 144 (Academia) Clave 21660103, Ubicado En La Localidad De Acatlan, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20160370	Puebla	Chignahuapan	Acatlan	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$632,499	\$632,499	\$632,499	\$632,499	99.90	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670354	Mejoramiento General En El Edificio A, En La Primera Revolución Mexicana Clave 21660108, Ubicado En La Cabeza Municipal De Acatlan, Puebla.	20160385	Puebla	Acatlan	San José Acatlan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,058	\$1,148,058	\$1,148,058	\$1,146,721	\$1,146,721	\$1,146,721	\$1,146,721	99.88	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670355	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Mésas En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Región De Ixcapetlan De Matamoros, Puebla.	20160409	Puebla	Ixcapetlan	Ixcapetlan de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670356	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estación Regional, En El Primer Cuadrante, Clave 21660256, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo, Municipio De Cabalán, Puebla.	20160424	Puebla	Cablan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Local		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$463,925	\$463,925	\$463,925	\$463,925	99.41	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670357	Construcción De Los Salones Que Consisten En Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Rehab. De Instalación Eléctrica Y Rehabilit. En Primer Presidente Manuel Ávila Camacho 21660107, Tehuacán, Puebla.	20160410	Puebla	Tehuacan	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,746,997	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,370	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670359	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estación Regional, En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave 21660104, Ubicado En La Localidad De San Mateo Ozolco, Municipio De Cabalán, Puebla.	20160425	Puebla	Cablan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$534,266	\$534,266	\$534,266	\$530,138	\$530,138	\$530,138	\$530,138	99.23	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670360	Construcción De Dos Áulas Didácticas En Estación Regional, En El Colegio Balmores Puntos 11, Clave 21660107, Tehuacán, Puebla.	20160520	Puebla	Santo Tomás Hueyotlan	San Miguel Zacatala	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,460,547	\$1,460,547	\$1,460,547	\$1,458,846	\$1,458,846	\$1,458,846	\$1,458,846	99.88	\$0	Lote	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670362	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	20160411	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,347,349	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670365	Terminación De La Construcción De Obras De Acabado Y Desplazamiento En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlix, Puebla.	20160412	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670366	Construcción De Dos Áulas Didácticas En Estación Regional, En La Primera Molinilla Clave 21660104, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160443	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$524,041	\$524,041	\$524,041	\$524,041	99.74	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670368	Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuajaltila De Matamoros, Puebla.	20160413	Puebla	Cuajaltila de Matamoros	Cuajaltila de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,695,450	\$5,695,450	\$5,695,450	\$5,695,450	\$5,695,450	\$5,695,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670369	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Aula De Usos Múltiples, En El Preescolar Part C General Miguel Negrete Nueva Clave 21660107, Tehuacán, Puebla.	20160523	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$229,789	\$229,789	\$229,789	\$229,678	\$229,678	\$229,678	\$229,678	99.95	\$0	Lote	389	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670371	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Áulas Didácticas, En La Primera Molinilla Clave 21660207, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160444	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	98.40	\$0	Lote	474	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670373	Terminación De Los Trabajos Complementarios Para La Construcción De Bahía De Operaciones Mésas En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuajaltila De Matamoros, Puebla.	20160415	Puebla	Cuajaltila de Matamoros	Cuajaltila de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670374	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Maestro Basilio Clave 21660104, Ubicado En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20160367	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$234,345	\$234,345	\$234,345	\$234,345	94.85	\$0	Lote	432	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670375	Construcción De Cuatro Áulas Didácticas En Estación Regional, En La Telesecundaria Rural 1970 Clave 21660043, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160445	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,819,309	\$1,815,320	\$1,815,320	\$1,817,010	\$1,817,010	\$1,817,010	\$1,817,010	99.92	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670376	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlix, Puebla.	20160416	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PO																	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616020067076	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Maestros En La Primaria Avaro Olegari Clave 21609076, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuicatlan De Madero, Puebla.	20160110	Puebla	Cuicatlan de Madero	Cuicatlan de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$760,789	\$760,789	\$760,789	\$754,065	\$754,065	\$754,065	\$754,065	99.12	\$0	Lote	740	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067078	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Regional C. En La Primera Vozante Barra Inés Atzacaman	20160498	Puebla	Barra Inés Atzacaman	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,021,991	\$863,262	\$863,262	\$659,022	\$659,022	\$659,022	\$659,022	99.51	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067079	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primera Embarco Zapata Clave 21602371, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlaltépec En El Municipio De Noxtunuc, Puebla.	20160111	Puebla	Noxtunuc	El Rincón Citlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$694,672	\$694,672	\$694,672	\$688,952	\$688,952	\$688,952	\$688,952	99.18	\$0	Lote	679	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067076	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primera Gabiro Baranda Clave 21602125, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Chignahuastla, Puebla.	20160501	Puebla	Chignahuastla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	98.40	\$0	Lote	409	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067086	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primera General Ignacio Zaragoza Clave 216020174, Ubicada En La Localidad De Los Humeros, Municipio De Chignahuastla, Puebla.	20160503	Puebla	Chignahuastla	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	98.40	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067087	Construcción De Trece Aulas Y Módulos Sanitario Y Ocho Estorios En La Primera Embarco Zapata Clave 21602371, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlaltépec En El Municipio De Noxtunuc, Puebla.	20160112	Puebla	Noxtunuc	El Rincón Citlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$9,584,969	\$9,584,969	\$9,584,969	\$8,566,253	\$8,566,253	\$8,566,253	\$8,566,253	89.37	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670815	Escuela En El Preescolar Hermanos Serrán Clave 21602083, Ubicada En La Localidad De Santiago Xaltzucan Municipio De San Nicolás De los Ranchos	20160113	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltzucan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$72,297	\$72,297	\$72,297	\$72,297	95.71	\$0	Lote	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670819	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar. En La Primera Ignacio Zaragoza Clave 21602061, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuacán, Puebla.	20160502	Puebla	Coahuacán	Coahuacán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,549	\$158,549	\$158,549	\$158,549	99.89	\$0	Lote	188	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670827	Suministro De Mobiliario Y Equipo. En La Telecomunicación Licenciado Avaro Galvez Y Familiares Clave 21602083, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De los Ranchos, Puebla.	20160114	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,001,800	\$1,001,800	\$1,001,800	\$979,417	\$979,417	\$979,417	\$979,417	97.76	\$0	Lote	237	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670833	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección. En El Preescolar Chignahuastla Clave 21602131, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chignahuastla, Puebla.	20160504	Puebla	Chignahuastla	Chignahuastla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$54,091	\$54,091	\$54,091	\$54,091	99.95	\$0	Lote	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670843	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica. En El Preescolar Melchior Clave 21602040, Ubicada En La Localidad De Tehuacan, Municipio De Tehuacan, Puebla.	20160505	Puebla	Chignahuastla	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$37,304	\$37,304	\$37,304	\$37,361	\$37,361	\$37,361	\$37,361	99.57	\$0	Lote	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670851	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica. En El Preescolar Ramón López Clave 21602083, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	20160148	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,688,889	\$2,688,889	\$2,688,889	\$2,685,169	\$2,685,169	\$2,685,169	\$2,685,169	99.86	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670857	Construcción De Comedor Escolar En Estación Regional. En La Primera Ignacio Zaragoza Clave 21602083, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuacán, Puebla.	20160508	Puebla	Coahuacán	Coahuacán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$820,383	\$330,832	\$330,832	\$330,523	\$330,523	\$330,523	\$330,523	99.91	\$0	Lote	188	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670859	Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas. En El Preescolar Ramón López Clave 21602083, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	20160150	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$189,520	\$189,520	\$189,520	\$183,799	\$183,799	\$183,799	\$183,799	96.98	\$0	Lote	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670868	Construcción De Un Comedor Escolar En La Nueva Creación. En La Primera Ignacio Zaragoza Clave 21602083, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chilapa, Puebla.	20160151	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670871	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar. En La Primera Vozante Barra Inés Atzacaman Clave 21602083, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Coahuacán, Puebla.	20160508	Puebla	Santa Inés Atzacaman	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,388	\$158,388	\$158,388	\$158,388	99.78	\$0	Lote	87	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670881	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C. En La Primera UNES S O Clave 21602028, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160152	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,177	\$242,177	\$242,177	\$240,426	\$240,426	\$240,426	\$240,426	99.28	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670891	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En La Primera Unesco Clave 21602028, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160153	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$26,498	\$26,498	\$26,498	\$26,498	99.18	\$0	Lote	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670893	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional. En La Primera Miguel Hidalgo Clave 21602028, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160509	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,155,917	\$1,155,917	\$1,155,917	\$1,155,397	\$1,155,397	\$1,155,397	\$1,155,397	99.96	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670900	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica. En La Primera Unesco Clave 21602028, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160151	Puebla	Tiangumancillo	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,248	\$25,248	\$25,248	\$25,248	99.63	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670906	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar. En La Primera Hogue Y Panto Clave 21602083, Ubicada En La Localidad De La Concepción, Municipio De Santa Inés Atzacaman, Puebla.	20160512	Puebla	Santa Inés Atzacaman	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,388	\$158,388	\$158,388	\$158,388	99.78	\$0	Lote	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670923	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica. En La Secretaría David Mata Blandos Clave 21602034, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	20160513	Puebla	Tiangumancillo	San Baltazar Almirante	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,248	\$25,248	\$25,248	\$25,248	99.63	\$0	Lote	63	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670966	Construcción Y Equipamiento De La Universidad De Educación A Distancia En El Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	20160229	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	UR19 Fondo Regional	UR19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,995,000	\$8,995,000	\$8,995,000	\$4,497,500	\$4,497,500	\$4,497,500	\$4,497,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670983	Construcción Y Equipamiento De La Universidad De Educación A Distancia En El Municipio De Soledad, Puebla.	20160281	Puebla	Zoquilitán	Zoquilitán	Urbano	Subsidios	UR19 Fondo Regional	UR19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$16,688,056	\$16,688,056	\$16,688,056	\$7,419,704	\$7,419,704	\$7,419,704	\$7,419,704	44.46	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671088	Construcción Y Equipamiento De La Universidad De Educación A Distancia En El Municipio De Acazote, Puebla. Construcción De Tres Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo, Dirección, Sereno.	20160278	Puebla	Acazote	San José Acazote	Rural	Subsidios	UR19 Fondo Regional	UR19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,995,000	\$8,995,000	\$8,995,000	\$4,497,500	\$4,497,500	\$4,497,500	\$4,497,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671111	Construcción Y Equipamiento De La Universidad De Educación A Distancia En El Municipio De Acazote, Puebla. Construcción De Compu, Dirección, Sereno, Laboratorio De Computo, Dirección, Sereno.	20160280	Puebla	Acazote	San Martín Acazote	Urbano	Subsidios	UR19 Fondo Regional	UR19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,995,000	\$8,995,000	\$8,995,000	\$4,497,500	\$4,497,500	\$4,497,500	\$4,497,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671113	Trabajos De Mejoramiento De La Pista Del Volcadero Salomón, Justo Durán, Ubicada En La Localidad De San Francisco Ocotlán (Ocotlán) En El Municipio De Ocotlán.	20160051	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán	Rural	Subsidios	UR12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	UR12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,041,593	\$4,041,593	\$4,041,593	\$3,679,580	\$3,679,580	\$3,679,580	\$3,679,580	91.04	\$0	Metros Cuadrados	34,596	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672055	Entrega En Puebla De Inscripciones Admisión A Las Necesidades De Las Personas Con Disc																											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XLVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE16160200872208	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Centro En La Localidad De Cuauhtémoc Del Municipio De Cuauhtémoc, Puebla. En La Localidad De Calle 5 De Mayo. En La Localidad De Calle Nueva 3752	16688	Puebla	Tlacuotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872242	Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria José Trinidad Sanguino De La Localidad De Las Cañitas 3717	2600098	Puebla	Atempan	Las Cañitas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$961,300	\$960,726	\$960,726	\$960,726	\$960,726	\$960,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872255	Rehabilitación De Asfalto Pavimento Vehicular Con Infraestructura Del Circuito Formoso Por La Calle El Tapanes Y Calle La Pedrera De La Colonia El Tabacal, Localidad De Xicotépec De Xicotépec	2442324	Puebla	Xicotépec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,886,279	\$1,886,279	\$1,886,279	63.58	\$0	Metros Cuadrados	35,768	0.00	63.58	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200872301	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Universidad Del Desarrollo Comunitario Atempan-3703	2600352	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,305,798	\$1,291,434	\$1,291,434	\$1,291,434	\$1,291,434	\$1,291,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872326	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido, En La Localidad De Ahuastepc, Tecol de Herrera, Dpto.3706	2638951	Puebla	Tecol de Herrera	Ahuastepc	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$988,450	\$988,450	\$988,450	99.94	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872407	Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria Carlos Carmelo Espinoza De La Localidad De Calle Nueva 3752	2599589	Puebla	Atempan	Cata Norte	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$955,659	\$945,146	\$945,146	\$945,146	\$945,146	\$945,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872429	Rehabilitación De Carretera Federal De Guala Comunitaria Del Distribuidor Ignacio Zaragoza 3708	2613029	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$7,027,192	\$6,949,893	\$6,949,893	\$6,781,706	\$6,781,706	\$6,781,706	97.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872468	Adquisición De La Calle Prologación Bco De Cuauhtémoc En Av. 16 De Septiembre Y Calle A. José Carrasco 3750	20160162	Puebla	San Salvador Huixtociatl	San Salvador Huixtociatl	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXTOCIATL	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872520	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. 36 Oriente-Poniente Entre Privada De De Mayo Y Privada De Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	2568924	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,901,361	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872551	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario "Tepalcates" Ubicado En La Calle Morales Norte Esquina Con Calle 2 Poniente En La Cabecera Municipal Del Tepalcates, Puebla 3605	2540595	Puebla	Tepalcates	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872552	Construcción De Adquisición De Casas Modulares Camacho Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle De Jesús De La Colonia Praxileo De San Jerónimo Al Municipio De Tehuacán 3801	2334403	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,840,520	\$1,840,054	\$1,840,054	\$1,836,003	\$1,836,003	\$1,836,003	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872568	Rehabilitación De Carpetas Asfálticas En Boulevard Farmacias Cas. 0 000 00 Al Cad. 0 760.00, Entre Av. Independencia Y Calle Enrique Zayas, En La Localidad De Atlixco-3728	2628720	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,623,216	\$5,561,361	\$5,561,361	\$5,561,361	\$5,561,361	\$5,561,361	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872708	Construcción De Adquisición De Casas Modulares Camacho Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle De Jesús De La Colonia Praxileo De San Jerónimo Al Municipio De Tehuacán 3801	2547474	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$741,750	\$741,750	\$741,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872724	Construcción De Adquisición De Casas Modulares Camacho Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle 2 Oriente En La Localidad De San Jerónimo Al Municipio De Tehuacán 3801	2593188	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872761	Construcción De Adquisición En La Calle 13 Poniente Entre La Calle 15 De Septiembre Y La Privada De La 13 Poniente, Barrio Santa Clara En La Localidad De Santiago Mahautlán	2548183	Puebla	Santiago Mahautlán	Santiago Mahautlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,456	\$494,456	\$494,456	99.99	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872772	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Camino Tepic-San Pablo Atlixco Los Tepicenses, Tramo Del Km 9.600 001 1 005.31-3810	2445889	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872807	Construcción De 3 Aulas Modulares Para La Escuela Primaria Adolfo López Mateos De La Localidad De Acazulcán 3719	2566961	Puebla	Acazulcán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$989,260	\$978,379	\$978,379	\$978,371	\$978,371	\$978,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872848	Rehabilitación Del Páramo Romero Vargas En La Localidad De Palmarito Topчан	2604098	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,192,250	\$5,192,250	\$5,192,250	\$5,192,250	\$5,192,250	\$5,192,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51,379	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872895	Construcción De Adquisición Calle 8 Sur Entre 11 Orientes Y Calle Independencia, Carretera En La Localidad De Palmarito Topчан-3773	2634312	Puebla	Quechucto	Palmarito Topчан	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,500,202	\$1,483,700	\$1,483,700	\$1,483,700	\$1,483,700	\$1,483,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,213	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre, Ubicada En La Localidad De Tehuacán Del Municipio De Atempan, Puebla-3714	2569341	Puebla	Atempan	Tehuacán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$1,898,880	\$1,898,880	\$1,898,880	\$1,898,880	\$1,898,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872943	Rehabilitación Y Electrificación Del Mercado 5 De Mayo 3757	16028	Puebla	Huasthuacán	Huasthuacán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUASTHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,588	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872967	Rehabilitación De La Calle Cuauhtémoc, Entre Calle Benito Juárez Y Privada De La Localidad De Tehuacán Del Municipio De Huasthuacán Puebla-3725	2498961	Puebla	Huasthuacán	Tehuacán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$621,844	\$614,805	\$614,805	\$613,637	\$613,637	\$613,637	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200872993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Avila Carrasco Ubicada En La Localidad De Tecpac Teacpac De Atempan, Puebla, 3713	2569713	Puebla	Atempan	Tecpac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,041,076	\$2,018,624	\$2,018,624	\$2,018,624	\$2,018,624	\$2,018,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873008	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En Barrio Vista Hermosa De La Localidad De Tehuacán 3798	2105190	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,022,245	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,995,350	\$1,995,350	\$1,995,350	99.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873032	Rehabilitación Y Electrificación Integral De La Calle Francisco I. Madero-3752	2623617	Puebla	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,255,514	\$2,230,703	\$2,230,703	\$2,230,703	\$2,230,703	\$1,331,891	\$1,331,891	59.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200873039	Manejo De La Unidad Deportiva Los Cuauhtémoc De La Calle Miguel Negrete Oriente, Entre A Sur Y 8 Sur, Cabecera Municipal De Tecpac 3805	20160238	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873071	Adquisición De Casas Modulares Camacho Retama Y Av. Revolución Y Continúa Entre Av. Independencia Y Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Huasthuacán	2568088	Puebla	Itzacamatlán	Itzacamatlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$3,857,100	\$3,857,100	\$3,857,100	\$3,857,100	\$3,857,100	\$3,857,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873089	Construcción De Techado En La Escuela Secundaria de Usos Múltiples En Escuela Bachillerato Ma. Del Carmen Serrán, Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Tehuacán 3814	2527203	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,555,251	\$1,555,251	\$1,555,251	\$1,555,251	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873118	Rehabilitación Y Electrificación Integral De La Calle Manuel Avila Carrasco Ubicada En La Localidad De Tecpac Teacpac De Atempan, Puebla-3713	2529880	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,371,218	\$1,356,135	\$1,356,135	\$1,353,380	\$1,353,380	\$1,353,380	99.80	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873123	Rehabilitación Y Electrificación Integral De La Calle Manuel Avila Carrasco Ubicada En La Localidad De Tecpac Teacpac De Atempan, Puebla-3713	2498419	Puebla	Huasthuacán	Tehuacán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,072,813	\$1,061,012	\$1,061,012	\$1,059,567	\$1,059,567	\$1,059,567	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200873175	Manejo De La Unidad Deportiva Los Cuauhtémoc De La Calle Miguel Negrete Oriente, Entre A Sur Y 8 Sur, Cabecera Municipal De Tecpac 3805	2612886	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza																							



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XLVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE16160200673442	Pavimentación con Concreto Hércules En Av. Zaragoza Sur Entre Calle 5to y Calle Avenida División En Calle Andrés Bello Entre Calle 5to Victoria Y Calle Miguel Hgo En La Loc De San José Tzucucutlan 3715	2581650	Puebla	Chilcuta	Santa Ana Tzucucutlan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / La OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673464	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Cuautla.	2639231	Puebla	Tlaxiaco	Cuautla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,477,202	\$1,477,202	\$1,477,202	\$1,477,202	99.58	\$0	Metros Cuadrados	2,059	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN NOVIEMBRE DEL 2016 Y SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE LOS RECURSOS NO FUERON POR UN MONTO DE \$6,297,611 FUERON REINTROGADOS A LA SFA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673473	Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria Carlos Varona Gordón De La Localidad De Tlanhuacón 3716	2599910	Puebla	Atzacantan	Tlanhuacón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,234,318	\$1,220,740	\$1,220,740	\$1,230,740	\$1,220,740	\$1,220,740	\$1,220,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO COMO FINANCIERO TERMINADO AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673478	Construcción De Mirador En La Cabecera Municipal De Teapeaca, Pueblita 3609	2446851	Puebla	Teapeaca	Teapeaca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673516	Pavimento Con Adquisición En La Habienda Entre De Calabazillas Y Calle 21 Sur En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla 3783	2610780	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$8,161,568	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 1608-20160200673516 PAVIMENTO CON ADQUISICION EN AV. HIDALGO ENTRE AV. CALZADA GUADALUPE Y CALLE 21 SUR EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. OBRA EJERCIDA AL 100%. OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673528	Centro De Atención Múltiple Comunitario En La Localidad De Chignecatlán, Municipio De Chignecatlán 3745	2631511	Puebla	Chignecatlán	Chignecatlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2016	\$2,273,486	\$2,248,478	\$2,248,478	\$2,248,478	\$2,248,478	\$2,248,478	\$2,248,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,227	0.00	100.00	Financiera / OBRA EN ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673577	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Camino Tepeaca-Barrón Ecotourismo Santa María Tepeaca, Tramo Del Km 1.000 A Km 2.047.8 3608	2446832	Puebla	Teapeaca	Teapeaca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,747,200	\$4,747,200	\$4,747,200	\$4,747,200	\$4,747,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673607	Construcción De Pavimento De Concreto Hércules De La Calle Morelos Entre Calle Reforma Y Avenida Morelos, Corredor En Calle Reforma Entre Calle Palma Y Morelos En La Localidad De Huehuetlán, Pueblita 3759	2568130	Puebla	Itzacamatlán	Itzacamatlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673646	Construcción Del Centro Cultural El Teocote, En El Municipio De Atzacantan, Pueblita 3712	2599911	Puebla	Atzacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,791,760	\$7,706,051	\$7,706,051	\$7,706,051	\$7,706,051	\$7,706,051	\$7,706,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO COMO FINANCIERO TERMINADO AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673656	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Calle De Acceso Al Rancho Entre Calle Calle Zaragoza Y El Portón De La Localidad De Chachahuacán, En El Municipio De Nezuapán, Pueblita 3704	2602073	Puebla	Nezuapán	Chachahuacán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hércules De La Calle Rosalva Y Avenida Tepeaca Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur En Acacizango De Hidalgo, Pueblita 3711	20160200	Puebla	Acacizango	Acacizango de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATZINGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,416,572	\$7,416,572	\$7,416,572	\$7,416,572	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673755	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Calle Inocencio Zaragoza Entre Calle Benito Juárez Y Camarero Federal De Tezcuapán, Pueblita 3722	2566227	Puebla	Atzacantan	Cata Sur	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,303,213	\$7,222,877	\$7,222,877	\$7,222,877	\$7,222,877	\$7,222,877	\$7,222,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673795	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur Entre Av. A Puentes Y Av. A Puentes En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Pueblita 3787	2610332	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,075,403	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera / OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 1607-20160200673795 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 13 SUR NORTE ENTRE AV. 9 PONIENTE Y AV. 10 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. OBRA EJERCIDA AL 100%. OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673813	Pavimentación Con Concreto Hércules De Calle Amado Nuevo Incianzo En Calle Benito Juárez Y Termino En Calle Morelos Cuatrecasas En La Localidad De Necaxa Municipio De Juan Galindo, Pueblita 3765	2447651	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,195	\$494,693	\$494,693	\$494,693	\$494,693	\$494,693	\$494,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673881	Construcción De Techado En La Escuela Preescolar La Luz De La Niñez De La Localidad De Tlanhuacón 3722	2599252	Puebla	Atzacantan	Tlanhuacón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$854,979	\$845,574	\$845,574	\$845,574	\$845,574	\$845,574	\$845,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO COMO FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673893	Construcción De Alojamiento En Calle Privada Las Flores Periferico Al Municipio De Tehuacán 3761	2304245	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$793,791	\$785,059	\$785,059	\$781,939	\$781,939	\$781,939	\$781,939	99.60	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673910	Alojamiento De Calle Benito Juárez Norte Del Municipio De Tehuacán 420	2499170	Puebla	Huautlatzacán	Temperancia	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$968,579	\$957,925	\$957,925	\$956,482	\$956,482	\$956,482	\$956,482	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200673931	Alojamiento De Calle Benito Juárez Sur, Entre La Clínica Y Camino A Huautlatzacán De La Localidad De Tepicatlán Municipio De Huautlatzacán 3723	2496557	Puebla	Huautlatzacán	Tepicatlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,653,416	\$1,653,416	\$1,653,416	\$1,651,323	\$1,651,323	\$1,651,323	\$1,651,323	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674025	Trabajos De Mejoramiento Del Polidportivo Parque Ecológico, Ubicado En La Herencia Pueblo De Zaragoza Municipio De Puebla 376	2128676	Puebla	Puebla	Herencia Pueblo de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,848,407	\$5,848,407	\$5,848,407	\$5,314,650	\$5,314,650	\$5,314,650	\$5,314,650	90.87	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674027	Mejoramiento De Cancha Deportiva En El Parque Deportivo En La Localidad De Herencia Pueblo De Zaragoza 3723	2612396	Puebla	Puebla	Herencia Pueblo de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,697,403	\$6,621,532	\$6,621,532	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674177	Mejoramiento De Cancha Deportiva En La Herencia Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Cuauhtémoc De La Localidad De Tepicatlán Del Municipio De Huautlatzacán Pueblita 3726	2496309	Puebla	Huautlatzacán	Tepicatlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$693,741	\$686,110	\$686,110	\$684,676	\$684,676	\$684,676	\$684,676	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674183	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Calle Acceso A La Ciudad De Tezaca De Ocampo 3813	2425319	Puebla	Tetzaca de Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,943,135	\$4,943,135	\$4,943,135	\$4,943,135	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674232	Mejoramiento De Cancha De Usos Múltiples En El Parque Jardín Del Arte, Ubicada En La Localidad De Herencia Pueblo De Zaragoza 3766	2612650	Puebla	Puebla	Herencia Pueblo de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$390,960	\$386,659	\$386,659	\$381,202	\$381,202	\$381,202	\$381,202	98.69	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674395	Pavimento Con Adquisición En Calle El Rancho Entre Prolongación De La 15 Sur Y Prolongación De La 19 Sur, En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tezcuapán, En El Municipio De San Pedro Cholula, Pueblita	2568748	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$4,140,151	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,600	\$4,094,600	\$4,094,600	\$4,094,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 1607-20160200674395 PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE EL RANCHO ENTRE PROLONGACION DE LA 15 SUR Y PROLONGACION DE LA 19 PONIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL, TEZCUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. OBRA EJERCIDA AL 100%. OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674438	Construcción De Pavimento De Concreto Hércules De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Palma Y Avenida Municipal De La Localidad De Itzacamatlán, Municipio De Itzacamatlán, Pueblita 3751	2568006	Puebla	Itzacamatlán	Itzacamatlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674480	Pavimentación Con Concreto Hércules De Calle San Vicente Entre Calle 5 Norte Y Privada San Vicente, En La Ciudad De Tezaca De Ocampo 3812	2610194	Puebla	Tetzaca de Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETEL DE OCAPIPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674520	Pavimento Con Adquisición En Prolongación 15 Sur Entre Casamitlán 1739 Y Prolongación Existente, En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tezcuapán, En El Municipio De San Pedro Cholula, Pueblita 3786	2610222	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,038,456	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicadas el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XLVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio		Programa Fondo Comenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
								Proyecto	Actividad							Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población
PUE16160200674659	Mantenimiento De Vías Principales De La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. 3807	2446201	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674663	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Calle Hidalgo Límite 0811	2426081	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,966,130	\$2,966,130	\$2,966,130	\$2,966,130	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674749	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Calle Turbato, Entre Calle Quilometro Pared y Paredes Exteriores En La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez Del Municipio De Tepeaca, Puebla 3808	2446433	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,868,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674756	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Localidad De La Colonia Ignacio Zaragoza Entre Avenida Unidad Deportiva Y Lateral De La Avenida México Puebla. 3774	2611817	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	ENTIDAD	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$7,957,533	\$7,870,000	\$7,870,000	\$6,942,943	\$6,942,943	\$6,942,943	\$6,942,943	88.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera FÍSICITA / Física FÍSICITA / Registro FÍSICITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674768	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños Escolares Francisco Zarco Calle 2190204 Y Jardín De Niños Federico Posada Con Clave 2190204 Construcción De Biblioteca, Dirección: 3700	2381825	Puebla	Cuapetlatz de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674810	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Lucero Velasco / Ubicado En La Localidad De Atempan 3727	2600542	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$508,186	\$502,596	\$502,596	\$502,596	\$502,596	\$502,596	\$502,596	100.00	\$0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674832	Construcción De Centro Deportivo, Espasamiento Y Acercamiento Físico En La Localidad De Acatlán De Osoorio, Acatlán Puebla. 3710	2378152	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osoorio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE ACATLÁN	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674838	Construcción De Pavimento Hércules, Asfaltamiento Y Mejoramiento De La Calle 14 Calle De La Colonia Del Jardín, De Zacatlán 3811	2379431	Puebla	Zacatlán	Educhitlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674898	Construcción De Pavimento Hércules En Calle Zaragoza Entre Calle Emisión Zapata Y Calle M. Escobedo En La Localidad De Chispa De Tapia, Motozintla De Chispa, Puebla. 3728	2581502	Puebla	Chispa	Ciudad de Chispa de Tapia	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,836,132	\$1,836,132	\$1,836,132	\$1,836,132	\$1,836,132	\$1,836,132	\$1,836,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674963	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Empeño Gauquero De La Localidad De Atempan 3716	2600180	Puebla	Atempan	Tecompan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$961,300	\$950,726	\$950,726	\$950,726	\$950,726	\$950,726	\$950,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674988	Acercamiento De Acceso A La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De Cuatempan Municipio De Huastlaca, Puebla. 3752	2498703	Puebla	Huastlaca	Quilaboa (San Baltazar Cuatempan)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$401,071	\$396,659	\$396,659	\$394,490	\$394,490	\$394,490	\$394,490	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675000	Construcción De Pavimento Hércules En Calle Compañía Entre Carretera A Chispa Y Calle M. Alvarado En La Localidad De Motozintla, Motozintla De Chispa, Puebla. 3738	2581834	Puebla	Chispa	Tlamoacapan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,228,748	\$1,228,748	\$1,228,748	\$1,228,748	\$1,228,748	\$1,228,748	\$1,228,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675003	Acercamiento De La Calle Chispa Entre Calle Durango Y Calle La Paz En San Nicolás Tlamoacapan De Chispa, Puebla. 3751	2498814	Puebla	Huastlaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$924,347	\$924,069	\$924,069	\$922,985	\$922,985	\$922,985	\$922,985	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675045	Techo De Expansión De La Presidencia Municipal Del Municipio De Chispa De La Calle 3744	2463004	Puebla	Chispa de la Sal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200675114	Pavimentación Con Concreto Hércules De La Calle Leandro Valle En Motozintla 3748	2394812	Puebla	Francisco Z. Mera	Motatlayuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MERA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,977,967	\$1,977,967	\$1,977,967	\$1,977,967	98.90	\$0	Metros Cuadrados	3,934	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675198	Construcción De Centro Deportivo Y Baños En El Parque Paseo Del Río, Ubicado En La Localidad De San Salvador El Seco 3703	2610501	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$904,855	\$894,902	\$894,902	\$874,589	\$874,589	\$874,589	\$874,589	97.73	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675273	Construcción De Andador Peatonal De Vías Hémosas Del Km 0.000.00 Al Km 1.120.00.3731	2871986	Puebla	Cuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE CUATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,244,486	\$1,230,797	\$1,230,797	\$1,230,797	\$1,230,797	\$855,051	\$855,051	68.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200675278	Acercamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Av. C.D. El Rayo Y Calle Leona Vicario, En La Localidad De Písta, Pemezanisco Al Municipio De Puebla. Puebla 3766	2399393	Puebla	Písta	Písta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,004,420	\$993,371	\$993,371	\$993,371	\$993,371	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675371	Construcción De Techo En La Escuela Telesecundaria Fonseca Cuatle Hernández De La Localidad De Las Delicias 3724	2599445	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$993,349	\$993,895	\$993,895	\$993,895	\$993,895	\$993,895	\$993,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675413	Construcción De Adornamiento De La Privada Neustro Centro Pemezanisco Al Municipio De Tehuacán 3709	2105252	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$603,331	\$593,728	\$593,728	\$590,877	\$590,877	\$590,877	\$590,877	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200675415	Construcción De Andador Peatonal De Vías Entre Av. Ayuntamiento Y Calle El Oso En La Localidad De San Salvador El Seco Del Municipio De San Salvador El Seco 3789	2016206	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,636,000	\$1,618,004	\$1,618,004	\$1,618,004	\$1,618,004	\$1,618,004	\$1,618,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675458	Construcción De Centro Deportivo En El Parque De La Niñez, En La Localidad De Héroe Puebla De Zaragoza 3771	2612969	Puebla	Puebla	Héroe Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$390,960	\$386,659	\$386,659	\$381,202	\$381,202	\$381,202	\$381,202	96.59	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675516	Pavimento De Concreto Hércules De La Calle Ciro Cárdenas Tejedor Y Calle San Carlos Tejedor, Entre Carretera Del Sur Y Calle Madero En La Localidad De Cuatempan, Puebla. 3739	2633728	Puebla	Chalchicomula de la Sierra	San Francisco Cuatempan (El Barrio)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,150,000	\$2,126,350	\$2,126,350	\$2,126,350	\$2,126,350	\$2,126,350	\$2,126,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera PAGADO AL 100% / Física FÍSICAMENTE AL 100% / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675520	Construcción De Casa De Cultura En Motozintla, Cuatle Escobedo 3742	2391517	Puebla	Francisco Z. Mera	Motatlayuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MERA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,944,990	\$4,944,990	\$1,483,497	\$1,483,497	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675612	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicios, Dirección, Plaza Cívica Y Techo En La Escuela Telesecundaria Cipriano Rincón Herrera Mera-3726	2600257	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,180,422	\$3,145,437	\$3,145,437	\$3,145,437	\$3,145,437	\$3,145,437	\$3,145,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% / Física OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% / Registro OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675664	Pavimento Con Concreto Hércules En La Calle 9 Sur Entre Av. 9 Y 17 Poniente, En La Localidad De Chispa De Motozintla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla 3782	2611050	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$4,375,658	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% / Física OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200675706	Acercamiento De La Calle Carretera Anáhuac Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Joaquín Rosas 3791	2436836	Puebla	Santa Isabel Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200675866	Construcción De Techo En Plaza Cívica En Buzhmeto General Oficial Aguilar Bustamante 3780	2482922	Puebla	Toquepán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,030,749	\$1,019,411	\$1,019,411	\$1,018,532	\$1,018,532	\$1,018,532	\$1,018,532	99.91	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200675886	Construcción De Drainaje, Canal Pluvial Y Andador Peatonal Entre Calle Zaragoza Y Dos De Abril De La Colonia Centro, Localidad De Motozintla De Chispa, Municipio De Motozintla, Puebla. 3820	2442448	Puebla	Xicotepac	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisión Salarios y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$2,310,429	\$2,310,429	\$2,310,429	\$2,310,429	58.40	\$0	Metros Cuadrados	39,803	0.00	58.40	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200675890	Construcción De Pavimento Hércules En Calle 3 Sur Entre Calle P. Romero Y Av. Paredes Exteriores En La Localidad De Motozintla, Motozintla De Chispa, Puebla. 3778	2634250	Puebla	Chalchicomula de la Sierra	Palmarito Tochtepan	Urbano	Subsidios	U																			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
															Aprobado	Modificado	Recabudado (Revoluciones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE16160200676265	Construcción De Colecciones Sanitarias Y Ampliación De La Red De Redes Del Sistema De Saneamiento Ambiental Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (1ra Etapa, Alimoya 06)	20160381	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,062,737	\$3,000,725	\$3,000,725	\$3,000,725	\$3,000,725	\$299,622	\$299,622	\$299,622	27.45	\$0	Metros	0	0.00	29.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676272	Construcción De Techumbres De La Plaza Chula Para La Escuela Javier De Michelmas Guzmán Gutiérrez, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16034	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepoztlán	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MANCIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: NOTA: HICHA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA JAVIER DE MICHELMAS GUZMAN GUZMAN CALDERON EN EL MANCPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN PUEBLA. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016: OBRA EJECUTADA AL 100%. OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676285	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Línea De Colectores Y Rehabilitación De Tanque Externo De 100 M3 En La Localidad De Xotita, Municipio De Yahualtán	20160384	Puebla	Yahualtán	Xotita	Rural	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,088,191	\$4,042,603	\$4,042,603	\$4,042,603	\$3,662,522	\$3,662,522	\$3,662,522	90.60	\$0	Metros	0	0.00	90.62	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676296	Construcción Del Sistema De Agua Potable Abastecedor, Tacomán	20160391	Puebla	Atempan	Tacomán	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,691,850	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676309	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Línea De Colectores, Equipamiento Electroactivo Y De Subestación Eléctrica De Paso En La Localidad De San Francisco Coapa, En El Municipio De Sa	20160395	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,989,047	\$2,911,112	\$2,911,112	\$2,911,112	\$1,451,523	\$1,451,523	\$1,451,523	49.86	\$0	Kilómetro	0	0.00	47.89	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676326	Ampliación De La Red De Redes Y Instalación De 208 Descargas Domesticas, En La Localidad De Santa María La Alta, Municipio De Teococotepec De Benito Juárez	20160396	Puebla	Teococotepec de Benito Juárez	Santa María La Alta	Rural	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,202,268	\$3,117,936	\$3,117,936	\$3,117,936	\$951,518	\$951,518	\$951,518	30.52	\$0	Metros	0	0.00	27.52	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676367	Ampliación De La Red De Redes Y Instalación De 208 Descargas Domesticas, En La Localidad De San Pedro Zacachimela, Municipio De Yahualtán	20160397	Puebla	San Pedro Zacachimela	San Pedro Zacachimela	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,164,956	\$3,648,347	\$3,648,347	\$3,648,347	\$3,648,347	\$3,648,347	\$3,648,347	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676387	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 Y Rehabilitación De Paso En La Localidad De San Marcos Teococotepec, Municipio De Teococotepec De Benito Juárez	20160398	Puebla	Teococotepec de Benito Juárez	San Marcos Teococotepec	Rural	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$796,579	\$784,972	\$784,972	\$784,972	\$784,972	\$784,972	\$784,972	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676403	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Teacacincin, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De Puebla	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Teacacincin	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,867,551	\$19,406,836	\$19,406,836	\$19,406,836	\$17,555,347	\$17,555,347	\$17,555,347	90.46	\$0	Metros	0	0.00	81.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676425	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teococotepec De Benito Juárez, Municipio De Teococotepec De Benito Juárez	20160429	Puebla	Teococotepec de Benito Juárez	Teococotepec de Benito Juárez	Rural	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,706,203	\$2,612,042	\$2,612,042	\$2,612,042	\$760,811	\$760,811	\$760,811	29.13	\$0	Metros	0	0.00	26.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676451	Ampliación Del Sistema De Agua Potable La Col. Francisco Y La Pta. La Localidad De Hualchicomula, Municipio De Hualchicomula	20160451	Puebla	Hualchicomula	Hualchicomula	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$894,542	\$872,581	\$872,581	\$872,581	\$87,577	\$87,577	\$87,577	32.96	\$0	Metros	0	0.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676467	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Diego Marambá, Municipio De Marambá	20160454	Puebla	Huelia Puebla de San Diego Marambá	Huelia Puebla de San Diego Marambá	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,675,305	\$6,600,301	\$6,600,301	\$6,600,301	\$6,600,301	\$6,600,301	\$6,600,301	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676481	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tenango De Las Flores, Municipio De Huehuetlangua	20160491	Puebla	Huehuetlangua	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,326,581	\$943,571	\$943,571	\$943,571	\$943,571	\$943,571	\$943,571	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676607	Pavimentación Con Concreto Hídrico Del Camino Aéreo (Primera Etapa) En La Zona Auxiliar De Santiago Momopán, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momopán	Urbano	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MANCIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: HICHA HICHA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HÍDRICO DEL CAMINO AEREO (PRIMERA ETAPA) EN LA ZONA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOPAN EN EL MANCPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN PUEBLA. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016: OBRA EJECUTADA AL 100%. OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677105	Abastecimiento De La Calle Alvaro Obregón En La Calle 20 Norte Y Acceso Al Planicie En La Zona Auxiliar De Santiago Momopán, Tenango Epala, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16031	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momopán	Urbano	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MANCIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: HICHA HICHA ABASTECIMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PLANICIE EN LA ZONA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOPAN EN EL MANCPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN PUEBLA. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016: OBRA EJECUTADA AL 100%. OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677227	Pavimentación De La Calle Principal De San José Acatano Nueva	20160458	Puebla	Acatano	San José Acatano	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MANCIPIO DE ACATANO PUEBLA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$10,039,189	\$10,039,189	\$10,039,189	\$10,039,189	\$10,039,189	\$10,039,189	\$10,039,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: HICHA HICHA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSÉ ACATANO NUEVA	
PUE16160200677288	Ampliación De Las Calles 50 Sur Entre El Calle M Hidalgo Y El Oriente, 3 Sur Entre A, Guerrero Y El Planicie Y Calle 8 Sur Entre M Hidalgo Y El Oriente	20160221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$9,791,865	\$9,791,865	\$9,791,865	\$9,791,865	\$9,791,865	\$9,791,865	\$9,791,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: HICHA HICHA AMPLIACIÓN DE LAS CALLES 50 SUR ENTRE EL CALLE M HIDALGO Y EL ORIENTE, 3 SUR ENTRE A, GUERRERO Y EL PLANICIE Y CALLE 8 SUR ENTRE M HIDALGO Y EL ORIENTE	
PUE16160200677314	Abastecimiento Calle Antonio Narva Casita Entre Calles Alvarado Y Venustiano Carranza, Tepepe De Rodríguez	20160524	Puebla	Tepepe de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEPE DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,010,977	\$1,010,977	\$1,010,977	\$1,010,977	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677331	Pavimentación Con Concreto Hídrico En Calle Emilio Zapata Entre Micaela y Benavente	20160525	Puebla	Tepepe de Rodríguez	Tula	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEPE DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$849,151	\$849,151	\$849,151	\$849,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677358	Pavimentación Con Concreto Hídrico En El Camino Principal Del Camino Aéreo De Tezcacoahuatlán, Puebla Del Km 0.00 Al Km 0.250.00	20160460	Puebla	Tecacoahuatlán	Tecacoahuatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MANCIPIO DE TEZCACOAHUATLAN, PUEBLA.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80,002	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677385	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuals Contaminada Del Río (Tenapi Tepic), Construcción De Filtro De Arena Y Tratamiento De Agua Residuals, Primera Etapa, En La Localidad De Hualchicomula, Municipio De Hualchicomula	20160502	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$9,989,911	\$9,989,911	\$9,989,911	\$9,989,911	\$9,989,911	\$9,989,911	\$9,989,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677486	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuals Contaminada Del Río (Tenapi Tepic), Construcción De Filtro De Arena Y Tratamiento De Agua Residuals, Primera Etapa, En La Localidad De Hualchicomula, Municipio De Hualchicomula	20160503	Puebla	Ateco	Ateco	Urbano	Subsidios	SE18 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,513,917	\$6,160,010	\$6,160,010	\$6,160,010	\$4,443,833	\$4,443,833	\$4,443,833	72.14	\$0	Piezas	0	0.00	72.91	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677505	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuals Contaminada Del Río (Tenapi Tepic), Construcción De Filtro De Arena Y Tratamiento De Agua Residuals, Primera Etapa, En La Localidad De Hualchicomula, Municipio De Hualchicomula	20160452	Puebla	Huehuetlangua	Huehuetlangua	Urbano	Subsidios	SE18 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$102,695,790	\$84,609,015	\$84,609,015	\$84,609,015	\$83,762,564	\$83,762,564	\$83,762,564	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.86	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677515	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro Y Del Acceso Principal A La Cabecera Municipal En El Municipio De San Andrés Cholula, Construcción De Concreto Hídrico En Calle 5 De Mayo Y Calle Morales, En La Cabecera Municipal De Cañada Morales, En El Estado De Puebla	20160313	Puebla	Cañada Morales	Cañada Morales	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,307,838	\$6,467,468	\$6,467,468	\$6,467,468	\$267,606	\$267,606	\$267,606	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677521	Ampliación Del Sistema De Acarreado Sanitario Calle 5 Carretera De La Localidad De Casa Sur, Del Municipio De Atempan, Puebla	20160154	Puebla	Atempan	Casa Sur	Rural	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$111,042	\$344,800	\$344,800	\$344,800	\$344,800	\$344,800	\$344,800	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO / Física: OBRA FINQUITO / Registro: OBRA FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677561	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tepeyahualco, Estado De Puebla	20160155	Puebla	Atlixpan	Ciudad de Atlixpan	Urbano	Subsidios	SE74 Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,235,478	\$2,256,862	\$2,256,862	\$2,256,862	\$1,524,811	\$1,524,811	\$1,524,811	67.56	\$0	Metros	0	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677567	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huehuetlangua	20160147	Puebla	Huehuetlangua	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	SE48 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SIT	Cultura																	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Recepciones)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Cum.
PUE1616020067767	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A Capán Entre Calle Pablo Apérez Y Camino Estatal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	16033	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepoztlán	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera / OBRA EJECUTADA AL 100% / FÍSICO OBRA EJECUTADA AL 100% / PASADO POR PROCESO DE VALIDACIÓN CON CONCEPTO AFIRMATIVO DEL CAMINO A CAPÁN ENTRE CALLE PABLO APÉREZ Y CAMINO ESTATAL A SAN ANDRÉS CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016: OBRA EJECUTADA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%, SE INICIA EL TERMINO DE LA OBRA. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...	
PUE1616020067783	Construcción De Un Edificio Matrícula De 4 Niveles, Para Las Doc. De Ciencias Sociales Y Económicas Administrativas, Ubicado En Ciudad Universitaria, Puebla, P.e.	20160236	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Subsidios	008 FOM Infraestructura Educativa Más Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Banemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera / FÍSICO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677703	Pavimentación Con Concreto Masificado De Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Amélica, Pantepec, Municipio De Pantepec, Puebla.	20160057	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$838,555	\$838,555	\$838,555	\$838,555	\$838,555	\$838,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / FÍSICO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677740	Rehabilitación Del Alcantarillado Público, En El Municipio De Venustiano Carranza, 2da Etapa	20160058	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,785,194	\$1,785,194	\$1,785,194	\$1,785,194	\$1,785,194	\$1,785,194	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	90.00	Financiera / FÍSICO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677967	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	FORTASEG-ATL-2016-01	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,188,323	\$2,188,323	\$2,188,323	\$2,188,323	99.47	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO EJECUTADO AL 100% / REGISTRO EJECUTADO AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677983	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	FORTASEG-ATL-2016-02	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$5,197,300	\$5,197,300	\$5,197,300	\$5,197,300	\$5,169,869	\$5,169,869	\$5,169,869	99.47	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO EJECUTADO AL 100% / REGISTRO EJECUTADO AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677993	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	FORTASEG-ATL-2016-03	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO EJECUTADO AL 100% / REGISTRO EJECUTADO AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678006	Fortalecimiento Tecnológico De La Infraestructura De Las Instalaciones De Seguridad Pública	FORTASEG-ATL-2016-04	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$2,736,325	\$2,478,325	\$2,478,325	\$2,478,325	\$2,411,454	\$2,411,454	\$2,411,454	97.38	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO EJECUTADO AL 100% / REGISTRO EJECUTADO AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678019	Red Nacional De Telecomunicaciones	FORTASEG-ATL-2016-05	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$1,200,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$309,409	\$309,409	\$309,409	81.42	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO EJECUTADO AL 100% / REGISTRO EJECUTADO AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678048	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Reintegración Penitenciaria Al Municipio De San Sebastián, Puebla.	20160390	Puebla	San Sebastián	La Reintegración	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$23,405,616	\$23,405,616	\$23,405,616	\$16,290,061	\$6,769,773	\$6,769,773	\$6,769,773	28.92	\$0	Metros	0	0.00	25.88	Financiera / OBRA EN PROCESO / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678094	Construcción De Agua Potable, Estado De Zacatlán, Del Municipio De San Sebastián, Zacatlán, Puebla.	20160393	Puebla	San Sebastián	Zacatlán	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,205,843	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / FÍSICO OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200678273	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Taltepec, Vista, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Puebla.	20160439	Puebla	Zacatlán	Taltepec Buenavista	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,772,738	\$1,679,730	\$1,679,730	\$1,679,730	\$1,580,087	\$1,580,087	\$1,580,087	94.68	\$0	Metros	0	0.00	94.63	Financiera / OBRA EN PROCESO / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678755	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A La Localidad De Xoxotla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Puebla.	20160450	Puebla	Zacatlán	Xoxotla	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,111,083	\$3,553,689	\$3,553,689	\$3,553,689	\$2,974,843	\$2,974,843	\$2,974,843	83.71	\$0	Metros	0	0.00	89.69	Financiera / OBRA EN PROCESO / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678786	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Palmará, Del Municipio De Xoxotla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Puebla.	20160438	Puebla	Xoxotla	Palmará	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,503,235	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / FÍSICO OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200678811	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Localidades De La Legua, Espinazo Santo Y San Miguel, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiahuacán, Puebla.	20160358	Puebla	Tlaxiahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,247,879	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / FÍSICO OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200678843	Modernización Del Puente Autopista Puebla-Tehuacan Con La Construcción De La Rampa, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20160373	Puebla	Axixtlá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXIXTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	285	0.00	0.00	Financiera / FÍSICO OBRA EJECUTADA AL 100% / REGISTRO OBRA EJECUTADA AL 100% / SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200679676	Modernización Del Boulevard De Los Volcanes Del Km 0.00 Al Km 2.00, De La Carretera México - Atlixco, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla.	20160126	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$122,523	\$122,523	\$122,523	\$122,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / FÍSICO / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679694	Modernización Y Ampliación Del Camino Palmará - Tehuacan, Ter. Estal. En El Estado De Puebla.	20131122	Puebla	Chiconauacatlán	Palmará	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$6,463,530	\$6,463,530	\$6,463,530	\$6,463,530	\$6,151,116	\$6,151,116	\$6,151,116	95.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.10	Financiera / OBRA EN PROCESO / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681490	Pavimentación Con Concreto Heterodéxico Del Camino Tepicazgo-Nepetec Municipio De Tepicazgo, San Sebastián, Puebla.	20131108	Puebla	Cuarterón del Progreso	Tepicazgo	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$4,956,484	\$4,956,484	\$4,956,484	\$4,956,484	\$4,560,410	\$4,560,410	\$4,560,410	92.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.90	Financiera / OBRA EN PROCESO / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681544	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Barrios Del Sur, En El Municipio De Puebla.	20131116	Puebla	Héroe Puma	Héroe Puma	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$273,949	\$273,949	\$273,949	\$273,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / FÍSICO OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200681551	Modernización Del Distribuidor Agua En El Zona Del Boulevard Estadal De Amélica, Hermanos Serón Y La Avenida México-Puebla, Perteneciente Al Municipio De San Sebastián, Puebla.	20151298	Puebla	Héroe Puma	Héroe Puma	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$174,518,043	\$174,518,043	\$174,518,043	\$174,518,043	\$173,447,034	\$173,447,034	\$173,447,034	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.53	Financiera / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681563	Pavimentación Con Concreto Heterodéxico Del Blvd. Francisco Mts. de Independencia Y De Centro Independiente, Ubicados En La Colonia La Concordia En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20160048	Puebla	Héroe Puma	Héroe Puma	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$41,458,500	\$37,331,702	\$37,331,702	\$37,331,702	\$14,533,230	\$14,533,230	\$14,533,230	38.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.30	Financiera / FÍSICO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681574	Obras Hidráulicas En La Zona De La Estación La Concordia En El Municipio De Puebla.	20160083	Puebla	Héroe Puma	Héroe Puma	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$64,555,380	\$64,555,380	\$64,555,380	\$60,090,770	\$60,090,770	\$60,090,770	\$60,090,770	93.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / REGISTRO OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200681586	Sistema Integral De Agua Potable De La Colonia Libertad Amélica, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20131155	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,676,875	\$3,676,875	\$3,676,875	\$3,676,875	\$3,593,897	\$3,593,897	\$3,593,897	97.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.44	Financiera / OBRA EN PROCESO / FÍSICO OBRA EN PROCESO / REGISTRO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681603	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Salazar Entre Calle De Mayo Y Prologación De La Calle E De Mayo De La Localidad De Tehuacan, Municipio De Tehuacan, Del Estado De Puebla.	20141889	Puebla	Tehuacan	San Miguel Tehuacan	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$82,436	\$82,436	\$82,436	\$82,436	\$82,436	\$82,436	\$82,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINIQUITA / FÍSICO OBRA FINIQUITA / REGISTRO OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681625	Pavimentación Con Concreto Masificado Del Camino San José Buenavista - Tecpatzen, Municipio De Zacatlán, Puebla.	20131110	Puebla	San José Buena Vista	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$2,592,020	\$2,592,020	\$2,592,020	\$2,343,937	\$2,343,937	\$2,343,937	\$2,343,937	94.43	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200682493	Servicio De Daño Correspondiente Al Ciudadano Cauda, Ante El Banco Interamericano S.A. Y Biva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20080920	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Subsidios	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$134,305,739	\$195,021,231	\$195,021,231	\$195,021,231	\$195,021,231	\$195,021,231	\$195,021,231	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO / Registro A DICIEMBRE DE 2016 SE PAGARON \$40,202.43 CON RECURSOS FAFEF, DERIVADO DE LA CEBSION DEL 30-02-14. PORCIÓN INTERACCIÓN \$1,408,138.01 DE CAPITAL Y \$13,419,131.86 DE INTERESES PORCIÓN A BEVA. BANCOS \$41,803,332.14 DE CAPITAL Y \$4,848,442.42 DE INTERESES, DE LOS CUALES SE PAGARON INTERESES DE LA PORCIÓN POR \$1,615,071.00, CON RECURSOS FAFEF 2015. SISTEMA: PARA ALIQUOTAR (RVL) ...
PUE16160200682616	Rehabilitación Del Pavero De San Nicolás Tehuacan.	20161559	Puebla	Isidor de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ST	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / FÍSICO / Registro VA



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Reintegro)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE161602069486	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Mazatlan Poblado Municipio De Xicotepec En El Estado De Puebla	20160687	Puebla	Yauhauac	Mazatlan	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$400,489	\$400,489	\$400,489	\$400,489	\$400,489	\$400,489	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Sistema: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020694207	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tlachichilco Parpa La Virgen De las Mercedes De San Antonio Calabazas 125300	20160685	Puebla	San Antonio Calabazas	Tlachichilco	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$437,545	\$437,545	\$437,545	\$437,545	\$437,545	\$437,545	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Sistema: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020694227	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Sur C El Mirador y Cuarentena Del Municipio De Atzacan En El Estado De Puebla 172789	20160681	Puebla	Atzacan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	En Ejecución	2016	\$840,130	\$84,013	\$84,013	\$84,013	\$84,013	\$84,013	100.00	\$0	Otros	129	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699329	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18184	20160100	Puebla	Chichiquila	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,294,752	\$3,487,707	\$3,487,707	\$2,491,074	\$2,491,074	\$2,491,074	71.84	\$0	Metros lineales	170	100.00	28.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699487	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160432	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,344,062	\$6,344,062	\$6,344,062	\$6,344,062	\$3,172,031	\$3,172,031	50.00	\$0	Metros lineales	1,720	100.00	50.00	Financiera: EJERCIDO AL CIERRE FISCAL / Físico: OBRA EN PROCESO AL CIERRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699530	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18183	20160636	Puebla	Nahuatlan	San Buenaventura Nahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE PUEBLA SCOPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	100.00	\$0	Metros lineales	12,011	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699692	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160636	Puebla	Nahuatlan	San Buenaventura Nahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE PUEBLA SCOPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	100.00	\$0	Metros lineales	12,011	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699692	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160636	Puebla	Nahuatlan	San Buenaventura Nahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE PUEBLA SCOPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	100.00	\$0	Metros lineales	12,011	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020704460	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160100	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$385,301	\$3,487,707	\$3,487,707	\$3,487,707	\$2,491,074	\$2,491,074	71.84	\$0	Metros lineales	597	100.00	28.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020704853	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160683	Puebla	Zoquitlan	Totalta	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$743,467	\$743,467	\$743,467	\$743,467	\$743,467	\$743,467	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020704978	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160431	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,259,856	\$4,259,856	\$4,259,856	\$2,129,828	\$2,129,828	\$2,129,828	50.00	\$0	Metros lineales	934	100.00	50.00	Financiera: EJERCIDO AL CIERRE FISCAL / Físico: OBRA EN PROCESO AL CIERRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020705018	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160635	Puebla	Nahuatlan	San Buenaventura Nahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE PUEBLA SCOPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	100.00	\$0	Metros lineales	12,011	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020705096	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160761	Puebla	Catpecot	Copatlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$384,549	\$3,370,093	\$3,370,093	\$3,315,973	\$3,315,973	\$3,315,973	98.39	\$0	Pisos	24	100.00	64.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DUPLICADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020707616	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160100	Puebla	Historia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,878,162	\$29,268,973	\$29,268,973	\$29,268,974	\$29,268,974	\$29,268,974	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DUPLICADO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020710326	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160632	Puebla	Tapachitlán	Xochitlán (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA TERMINACION DE OBRA / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DUPLICADO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020710440	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160432	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,978,227	\$1,978,227	\$1,978,227	\$983,114	\$983,114	\$983,114	50.00	\$0	Metros lineales	430	100.00	50.00	Financiera: EJERCIDO AL CIERRE DEFINITIVO / Físico: OBRA EN PROCESO AL CIERRE DEFINITIVO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020710585	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160679	Puebla	Atzacan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	En Ejecución	2016	\$821,895	\$82,189	\$82,189	\$82,189	\$82,189	\$82,189	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020715583	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160100	Puebla	Chichiquila	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$385,301	\$3,487,707	\$3,487,707	\$2,491,074	\$2,491,074	\$2,491,074	71.84	\$0	Metros lineales	652	100.00	28.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020715608	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160100	Puebla	Historia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,878,162	\$29,268,973	\$29,268,973	\$29,268,974	\$29,268,974	\$29,268,974	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DUPLICADO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020715722	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160432	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,899,550	\$7,899,550	\$7,899,550	\$7,899,550	\$3,949,775	\$3,949,775	50.00	\$0	Metros lineales	1,930	100.00	50.00	Financiera: EJERCIDO AL CIERRE FISCAL / Físico: OBRA EN PROCESO AL CIERRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020715732	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160100	Puebla	Chichiquila	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,294,752	\$3,487,707	\$3,487,707	\$2,491,074	\$2,491,074	\$2,491,074	71.84	\$0	Metros lineales	113	0.00	28.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020720995	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160134	Puebla	Chapucot	Chapulto	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA Salud	En Ejecución	2016	\$5,688,415	\$5,688,415	\$5,688,415	\$5,688,415	\$5,688,415	\$5,688,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,153	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020721019	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160100	Puebla	Chichiquila	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$385,301	\$3,487,707	\$3,487,707	\$2,491,074	\$2,491,074	\$2,491,074	71.84	\$0	Metros lineales	446	0.00	28.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020721205	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160431	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$836,660	\$836,660	\$836,660	\$836,660	\$418,330	\$418,330	50.00	\$0	Metros lineales	2,466	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020721206	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160431	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,130,351	\$5,130,351	\$5,130,351	\$5,130,351	\$5,130,351	\$5,130,351	100.00	\$0	Metros lineales	1,839	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020721207	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160431	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,275,865	\$1,275,865	\$1,275,865	\$1,275,865	\$1,275,865	\$1,275,865	100.00	\$0	Metros lineales	1,930	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020721214	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160686	Puebla	Huautlaucuba	Chenala	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$1,307,894	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020721236	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Hualahuacán Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma 18182	20160684	Puebla	Yauhauac	Conzitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FASES Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$230,217	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los Artículos 3, 6, 8, Fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Reversado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE161603073143	Mejoramiento En La Escuela General Jose Maria De Chaurita, Clave 214910332, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-102	Puebla	Chaurita	Ciudad de Chaurita de Tapia	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$2,000,000	\$1,918,805	\$1,918,855	\$575,658	\$575,658	\$575,658	28.78	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073148	Rehabilitación En La Escuela Oustralimont, Clave 214910332, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-104	Puebla	Chaurita	Ciudad de Chaurita de Tapia	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$478,338	\$496,186	\$474,720	\$474,720	\$142,416	\$142,416	\$142,416	28.70	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073154	Construcción En La Escuela Dr. Isaac Chonorena, Clave 214900296, Municipio De Ahuehuetes, Puebla	CONV-121	Puebla	Ahuehuetes	Ahuehuetes	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,296	\$1,025,714	\$987,932	\$987,932	\$296,380	\$296,380	\$296,380	28.62	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073159	Rehabilitación En La Escuela Torcuato 19 Victoria Suarez Ferrer, Clave 214900174, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-086	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$478,338	\$496,186	\$475,405	\$475,405	\$142,421	\$142,421	\$142,421	28.74	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073173	Mejoramiento En La Escuela Emilio Zapata, Clave 21490153m, Municipio De Soledad, Puebla	CONV-093	Puebla	Soledad	San Juan Epitacio	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$478,338	\$496,186	\$476,126	\$476,126	\$142,838	\$142,838	\$142,838	28.79	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073182	Mejoramiento En La Escuela Mariano Aranda, Clave 21490206m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-135	Puebla	Chaurita	San Andrés Cajcan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$5,000,000	\$4,117,768	\$4,117,768	\$2,936,790	\$2,936,790	\$2,936,790	58.74	\$0	Metros Cuadrados	638	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073183	Mejoramiento En La Escuela Nemesio De Chaurita, Clave 21490206m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-112	Puebla	Chaurita	Ciudad de Chaurita de Tapia	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,198,028	\$1,148,822	\$1,148,822	\$344,647	\$344,647	\$344,647	28.77	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073185	Mejoramiento En La Escuela Nemesio De Chaurita, Clave 21490206m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-096	Puebla	Huasthuang	Huasthuang	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,296	\$1,025,714	\$991,028	\$991,028	\$297,308	\$297,308	\$297,308	28.71	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	6.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073186	Mejoramiento En La Escuela Nemesio De Chaurita, Clave 21490206m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-131	Puebla	Cuicatlan	Ciudad de Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,504,000	\$3,650,000	\$3,130,472	\$3,130,472	\$1,719,191	\$1,719,191	\$1,719,191	47.10	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	79.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731810	Mejoramiento En La Escuela Nemesio De Chaurita, Clave 21490206m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-090	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,386,477	\$1,423,414	\$1,384,300	\$1,384,300	\$409,293	\$409,293	\$409,293	28.75	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	11.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731821	Mejoramiento En La Escuela Miguel Negrete, Clave 21490207m, Municipio De Cajcan, Puebla	CONV-029	Puebla	Cajcan	San Andrés Cajcan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,528,085	\$2,528,085	\$758,426	\$758,426	\$758,426	25.28	\$0	Metros Cuadrados	267	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731827	Mejoramiento En La Escuela Leonia Victoria, Clave 21490208m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-023	Puebla	Chaurita	Ciudad de Chaurita de Tapia	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,457,971	\$3,457,971	\$1,037,391	\$1,037,391	\$1,037,391	25.83	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731937	Mejoramiento En La Escuela Leonia Victoria, Clave 21490208m, Municipio De Chaurita, Puebla	CONV-031	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,400,269	\$3,400,269	\$1,020,081	\$1,020,081	\$1,020,081	25.50	\$0	Metros Cuadrados	697	0.00	85.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731946	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pizarro, Clave 21490307m, Municipio De San Salvador el Verde, Puebla	CONV-032	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,402,822	\$3,402,822	\$1,020,847	\$1,020,847	\$1,020,847	25.52	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731940	Mejoramiento En La Escuela 16 De Septiembre, Clave 21490307m, Municipio De Tototriche, Puebla	CONV-035	Puebla	Tototriche	Tototriche	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,380,015	\$2,380,015	\$714,005	\$714,005	\$714,005	28.30	\$0	Metros Cuadrados	642	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731950	Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Guzman, Clave 21490307m, Municipio De Cuicatlan del Progreso, Puebla	CONV-132	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Ciudad de Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,411,846	\$3,411,846	\$1,023,554	\$1,023,554	\$1,023,554	25.59	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731953	Mejoramiento En La Escuela Emilio Zapata, Clave 21490307m, Municipio De Tepeatlaco de Hidalgo, Puebla	CONV-036	Puebla	Tepeatlaco de Hidalgo	Tepeatlaco de Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,554,755	\$3,554,755	\$1,066,426	\$1,066,426	\$1,066,426	26.66	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731954	Mejoramiento En La Escuela Emilio Zapata, Clave 21490307m, Municipio De Cuicatlan del Progreso, Puebla	CONV-133	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Ciudad de Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$2,000,000	\$1,918,105	\$1,918,105	\$575,432	\$575,432	\$575,432	28.77	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731956	Mejoramiento En La Escuela Juan Altamira, Clave 21490307m, Municipio De San Salvador el Verde, Puebla	CONV-101	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$2,000,000	\$1,918,960	\$1,918,960	\$575,688	\$575,688	\$575,688	28.78	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731958	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21491113m, Municipio De Esperanza, Puebla	CONV-038	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,801,740	\$3,801,740	\$1,140,522	\$1,140,522	\$1,140,522	28.51	\$0	Metros Cuadrados	586	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731961	Mejoramiento En La Escuela Emilio Zapata, Clave 21490307m, Municipio De Esperanza, Puebla	CONV-117	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,198,028	\$1,149,338	\$1,149,338	\$344,981	\$344,981	\$344,981	28.80	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731964	Mejoramiento En La Escuela Mexico, Clave 21490410m, Municipio De Haysamitlan, Puebla	CONV-039	Puebla	Haysamitlan	Haysamitlan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,528,024	\$3,528,024	\$977,407	\$977,407	\$977,407	24.44	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731965	Mejoramiento En La Escuela Gregorio Delgado, Clave 21490410m, Municipio De Nealtican, Puebla	CONV-098	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,296	\$1,025,714	\$993,194	\$993,194	\$297,358	\$297,358	\$297,358	28.77	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731968	Mejoramiento En La Escuela Leandro Villa, Clave 21490410m, Municipio De San Salvador el Verde, Puebla	CONV-040	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,555,196	\$2,555,196	\$766,559	\$766,559	\$766,559	25.55	\$0	Metros Cuadrados	464	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731969	Mejoramiento En La Escuela Gregorio Delgado, Clave 21490410m, Municipio De Nealtican, Puebla	CONV-105	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$478,338	\$496,186	\$476,308	\$476,308	\$142,832	\$142,832	\$142,832	28.80	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731972	Mejoramiento En La Escuela Aureliano Olivares, Clave 21490410m, Municipio De Francisco Z. Mora, Puebla	CONV-041	Puebla	Francisco Z. Mora	Metlatyucan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,679,043	\$3,679,043	\$1,103,713	\$1,103,713	\$1,103,713	27.59	\$0	Metros Cuadrados	457	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731973	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21490410m, Municipio De Xalatlaco, Puebla	CONV-060	Puebla	Xalatlaco	San Juan Xalatlaco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,296	\$1,025,714	\$993,916	\$993,916	\$298,175	\$298,175	\$298,175	28.79	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030731974	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21490410m, Municipio De Xalatlaco, Puebla	CONV-065	Puebla	Xalatlaco	San Juan Xalatlaco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,730,799	\$1,802,916	\$1,729,573	\$1,729,573											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federales publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	CONV	Entidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones						
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Millones \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.			
PUE161603072520	Mejoramiento En La Escuela Jose Ruben Parra... Clave 21461761, Municipio De Parícutin, Puebla.	CONV-051	Puebla	Parícutin	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,520,000	\$2,000,000	\$1,919,809	\$1,919,859	\$575,358	\$575,358	\$575,358	\$0	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072522	Mejoramiento En La Escuela Tecnica Industrial Nacua... Clave 21461801, Municipio De Nahuatlán, Puebla.	CONV-118	Puebla	Nahuatlán	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,026,714	\$993,375	\$993,375	\$298,012	\$298,012	\$298,012	\$0	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072523	Mejoramiento En La Escuela Jose Gardo... Clave 21461028, Municipio De San Nicolás Buena Vista, Puebla.	CONV-092	Puebla	San Nicolás Buena Vista	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,026,714	\$992,173	\$992,173	\$297,662	\$297,662	\$297,662	\$0	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072524	Mejoramiento En La Escuela Odrino Ramírez... Clave 21461100, Municipio De Francisco Z. Mera, Puebla.	CONV-052	Puebla	Francisco Z. Mera	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$2,000,000	\$1,919,608	\$1,919,608	\$575,882	\$575,882	\$575,882	\$0	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	83.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072525	Mejoramiento En La Escuela Gregorio Azamora... Clave 21460851, Municipio De San Gregorio Atzacan, Puebla.	CONV-123	Puebla	San Gregorio Atzacan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$364,800	\$380,000	\$362,431	\$362,431	\$118,729	\$118,729	\$118,729	\$0	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072527	Rehabilitación En La Escuela Babilón Activo De San Blas... Clave 21461848, Municipio De San Matías Tlaxiaco, Puebla.	CONV-054	Puebla	San Matías Tlaxiaco	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$476,338	\$496,186	\$473,410	\$473,410	\$142,023	\$142,023	\$142,023	\$0	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072529	Mejoramiento En La Escuela Adolfo López... Clave 21460314, Municipio De San Nicolás Buena Vista, Puebla.	CONV-063	Puebla	San Nicolás Buena Vista	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,626,683	\$1,694,430	\$1,623,590	\$1,623,590	\$487,077	\$487,077	\$487,077	\$0	\$0	Metros Cuadrados	391	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072530	Mejoramiento En La Escuela Adolfo López... Clave 21460314, Municipio De San Nicolás Buena Vista, Puebla.	CONV-114	Puebla	San Nicolás Buena Vista	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,026,714	\$993,459	\$993,459	\$298,038	\$298,038	\$298,038	\$0	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072532	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-099	Puebla	San Salvador El Verde	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,198,028	\$1,147,280	\$1,147,280	\$344,184	\$344,184	\$344,184	\$0	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072534	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-054	Puebla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,198,028	\$1,147,280	\$1,147,280	\$344,184	\$344,184	\$344,184	\$0	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072536	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-134	Puebla	Tecamachato	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$476,338	\$496,186	\$476,095	\$476,095	\$142,828	\$142,828	\$142,828	\$0	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072537	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-066	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,730,799	\$1,802,916	\$1,729,801	\$1,729,801	\$518,840	\$518,840	\$518,840	\$0	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072538	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-091	Puebla	Tapanco de López	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,198,028	\$1,149,576	\$1,149,576	\$344,873	\$344,873	\$344,873	\$0	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072540	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-055	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,522,286	\$1,565,727	\$1,522,098	\$1,522,098	\$456,629	\$456,629	\$456,629	\$0	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072541	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-113	Puebla	Tejiles de Atlix	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,026,714	\$990,605	\$990,605	\$297,192	\$297,192	\$297,192	\$0	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072543	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-089	Puebla	Tuxtlatán	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,366,477	\$1,423,414	\$1,360,306	\$1,360,306	\$408,272	\$408,272	\$408,272	\$0	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072544	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-129	Puebla	Tlaxiaco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,532,800	\$3,532,800	\$1,059,840	\$1,059,840	\$1,059,840	\$0	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072546	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-056	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,730,799	\$1,802,916	\$1,727,666	\$1,727,666	\$518,300	\$518,300	\$518,300	\$0	\$0	Metros Cuadrados	642	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072548	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-056	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,254,441	\$1,306,730	\$1,206,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072550	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-130	Puebla	Tlaxiaco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,649,599	\$2,649,599	\$794,880	\$794,880	\$794,880	\$0	\$0	Metros Cuadrados	362	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072552	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-141	Puebla	Tlaxiaco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,839,591	\$3,839,591	\$1,151,877	\$1,151,877	\$1,151,877	\$0	\$0	Metros Cuadrados	447	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072553	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-106	Puebla	Tuxtlatán	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,026,714	\$993,927	\$993,927	\$298,178	\$298,178	\$298,178	\$0	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072555	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-067	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,626,445	\$1,694,214	\$1,625,170	\$1,625,170	\$487,551	\$487,551	\$487,551	\$0	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072556	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-143	Puebla	Tlaxiaco	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,198,028	\$1,130,012	\$1,130,012	\$339,803	\$339,803	\$339,803	\$0	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072557	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-100	Puebla	Tochtepec	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$2,000,000	\$1,919,759	\$1,919,759	\$575,928	\$575,928	\$575,928	\$0	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072558	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-057	Puebla	Quadrángulo	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,522,286	\$1,565,727	\$1,516,411	\$1,516,411	\$454,923	\$454,923	\$454,923	\$0	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072561	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-142	Puebla	Tochtepec	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$476,338	\$496,186	\$470,095	\$470,095	\$141,029	\$141,029	\$141,029	\$0	\$0	Metros Cuadrados	238	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072562	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-088	Puebla	Xicotepetl	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,026,714	\$994,232	\$994,232	\$298,270	\$298,270	\$298,270	\$0	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072563	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-088	Puebla	Tecamachato	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$476,338	\$496,186	\$474,893	\$474,893	\$142,468	\$142,468	\$142,468	\$0	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
PUE161603072565	Mejoramiento En La Escuela Preparación Clase 21460451, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	CONV-127	Puebla	Xixtla	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales																					



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8, fracciones XLII y LXXVII, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio Fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE161603072849	Mejoramiento En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 2140042, Municipio De Tehuacan, Puebla	CONV-022	Puebla	Tehuacan De López	Tehuacan De López	Rural	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,537,647	\$2,537,647	\$791,294	\$761,294	\$761,294	25.38	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072850	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140045, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	CONV-009	Puebla	Tehuacan De Tehuacan	Tehuacan De Tehuacan	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,187,423	\$3,187,423	\$956,227	\$956,227	\$956,227	23.51	\$0	Metros Cuadrados	643	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072866	Mejoramiento En La Escuela Hermano Benito Clave 2140044, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	CONV-003	Puebla	Bento Juárez	Juárez	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,320,000	\$4,000,000	\$3,968,720	\$3,968,720	\$1,160,616	\$1,160,616	\$1,160,616	25.79	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072875	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Martínez, Clave 2140040, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	CONV-018	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,839,864	\$3,839,864	\$1,151,959	\$1,151,959	\$1,151,959	26.60	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072884	Mejoramiento En La Escuela Mico, Clave 2140333, Municipio De Tlaxiahuacatlán, Puebla	CONV-015	Puebla	Tlaxiahuacatlán	Tlaxiahuacatlán	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,360,000	\$3,500,000	\$3,110,471	\$3,110,471	\$933,141	\$933,141	\$933,141	28.66	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072890	Mejoramiento En La Escuela Froylán C Márquez Clave 2140404, Municipio De Tehuacan, Puebla	CONV-024	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,684,956	\$3,684,956	\$1,099,487	\$1,099,487	\$1,099,487	27.49	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072903	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 2140097, Municipio De Tehuacan, Puebla	CONV-025	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,557,488	\$2,557,488	\$767,246	\$767,246	\$767,246	25.57	\$0	Metros Cuadrados	339	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072912	Mejoramiento En La Escuela Licenciado Adolfo López Mateos Clave 2140030, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla	CONV-005	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,677,577	\$3,677,577	\$1,103,273	\$1,103,273	\$1,103,273	27.58	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072925	Mejoramiento En La Escuela Participación Patriótica Clave 2140070, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla	CONV-010	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,874,741	\$2,874,741	\$862,422	\$862,422	\$862,422	28.75	\$0	Metros Cuadrados	598	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603072931	Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdán, Clave 2140075, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla	CONV-011	Puebla	Yauhualtepec	Yauhualtepec	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,598,465	\$3,598,465	\$1,079,537	\$1,079,537	\$1,079,537	26.59	\$0	Metros Cuadrados	682	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073062	Plan De Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadrante De La Caceres Municipal De Huixtlihuacán, Puebla	20160908	Puebla	Huixtlihuacán	Huixtlihuacán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$322,244	\$322,244	\$322,244	\$322,244	\$227,016	\$227,016	\$227,016	70.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073480	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140043, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20161413	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Subsidios	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	MANIPULO DE CHONAHUAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	100.00	0	8218	0.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161603073674	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Boca Del Monte, Del Municipio De Huehuetlán, Estado De Puebla	20160732	Puebla	Aliphan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	100.00	\$0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073683	Elavado Para Agua Potable En La Localidad De San José Nuevo, Municipio De Calpan, Puebla	20160531	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$140,474	\$140,474	\$140,474	\$140,474	\$107,449	\$107,449	\$107,449	76.49	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	75.48	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073691	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140074, Municipio De Calpan, Puebla	20160531	Puebla	Calpan	San José Itzapa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$729,963	\$716,316	\$716,316	\$716,316	\$716,316	\$716,316	\$716,316	100.00	\$0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073694	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amozoc De Puebla	20160905	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294,935	\$294,935	\$294,935	\$272,723	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073706	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140075, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla	CONV-079	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,107	\$1,188,028	\$1,149,657	\$1,149,657	\$344,897	\$344,897	\$344,897	28.79	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073708	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140076, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla	CONV-027	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$3,000,000	\$2,792,042	\$2,792,042	\$837,613	\$837,613	\$837,613	27.92	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073710	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140077, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla	CONV-008	Puebla	San Matías Tlaxiahuacán	San Matías Tlaxiahuacán	Rural	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$5,000,000	\$4,634,834	\$4,634,834	\$1,390,450	\$1,390,450	\$1,390,450	27.81	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073711	Mejoramiento En La Escuela ADO Internacional San Matías Tlaxiahuacán Clave 2140078, Municipio De San Salvador Huixtlihuacán, Puebla	CONV-007	Puebla	San Salvador Huixtlihuacán	San Salvador Huixtlihuacán	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$4,000,000	\$3,479,443	\$3,479,443	\$1,043,833	\$1,043,833	\$1,043,833	26.10	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073712	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140042, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	CONV-030	Puebla	Tehuacan de López	Tehuacan De López	Rural	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$5,000,000	\$4,308,323	\$4,308,323	\$1,292,497	\$1,292,497	\$1,292,497	25.85	\$0	Metros Cuadrados	773	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073713	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140043, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	CONV-070	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$994,286	\$1,055,714	\$989,662	\$989,662	\$296,689	\$296,689	\$296,689	28.07	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073714	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140044, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20160588	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Neasca	Urbano	Subsidios	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,520,000	\$2,795,282	\$2,795,282	\$2,795,282	\$342,603	\$342,603	\$342,603	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073715	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140045, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20160589	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,326,771	\$11,017,731	\$11,017,731	\$11,017,731	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	24.48	\$0	Metros	0	0.00	21.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073716	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140046, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20160592	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$4,495,437	\$4,362,869	\$4,362,869	\$4,362,869	\$4,000,652	\$4,000,652	\$4,000,652	92.16	\$0	Metros	0	0.00	91.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073717	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140047, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20161100	Puebla	Huixtlihuacán	Avaro Ortegañón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	100.00	\$0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073718	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140048, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20161102	Puebla	Huixtlihuacán	Huixtlihuacán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	100.00	\$0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073719	Mejoramiento En La Escuela Niños Héroes Clave 2140049, Municipio De Tehuacan De Tehuacan, Puebla	20161113	Puebla	Huixtlihuacán	Huixtlihuacán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603073719																												



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXVII, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Recepciones)	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616030073927	Suministro de Mobiliario Básico Para Docentes Alumnos Docentes. En La Primera Clave F. Rojas Cárdenas y Clave 21460121, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20160663	Puebla	Tlaxiahuacpec	Ciudad de Tlaxiahuacpec	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$535,345	\$535,345	\$535,345	\$532,791	\$532,791	\$532,791	\$532,791	99.62	\$0	Piezas	620	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739731	Suministro de Mobiliario Básico Para Docentes Y Alumnos. En Las Poblaciones En El Bach. Luis Donato Colosio Murreria Clave 21460176, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Juan Huixtlihuac, Puebla.	20160660	Puebla	San Juan Huixtlihuac	San Juan Huixtlihuac	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$377,146	\$377,146	\$377,146	\$375,421	\$375,421	\$375,421	\$375,421	99.64	\$0	Lote	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739741	Suministro de Mobiliario Básico Para Docentes Alumnos Docentes. En La Primera Ermita Porras Ctl Clave 21460454, Ubicada En La Cabecera De Santiago Atelescampa Municipio De Tecamachalco, Puebla.	20160664	Puebla	Tecamachalco	Santiago Atelescampa	Rural	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$539,849	\$539,849	\$539,849	\$536,092	\$536,092	\$536,092	\$536,092	99.30	\$0	Piezas	513	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739742	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estrutura U-10, En El Barrio Nuevo C. E. General Miguel Negrete Nueva Clave 21460221, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20160662	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,760	\$1,148,760	\$1,148,760	\$1,139,003	\$1,139,003	\$1,139,003	\$1,139,003	99.15	\$0	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739747	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar. En El Centro De Educación Primaria "El Sol" Clave 21460724, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160665	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$56,413	\$56,413	\$56,413	\$49,912	\$49,912	\$49,912	\$49,912	88.48	\$0	Piezas	307	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739752	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Luis Donato Colosio Murreria Clave 21460176, Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla.	20160659	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$94,805	\$92,298	\$92,298	\$88,958	\$88,958	\$88,958	\$88,958	94.33	\$0	Lote	478	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739756	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar. En La Primera Ermita Porras Ctl Clave 21460454, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20160666	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$952,595	\$952,595	\$952,595	\$951,642	\$951,642	\$951,642	\$951,642	99.90	\$0	Piezas	463	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739760	Construcción De Un Laboratorio De Computo En Estrutura U-10, En El Barrio Nuevo C. E. General Miguel Negrete Nueva Clave 21460221, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20160671	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,531,176	\$1,531,176	\$1,531,176	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	99.12	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739765	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica Núm. 122 Clave 21460133, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20160668	Puebla	Tlaxiahuacpec	Tlaxiahuacpec	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	98.09	\$0	Piezas	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739773	Construcción De Dos Aulas Didáct. Adaptadas En Estruc. U-20, Un Aula De Usos Múltiples En Estruc. U-20, Y Una Oficina Para Docentes En El Barrio. En El Barrio. Ribalta Ramírez 21460729, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20160676	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739785	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 152 (Teotihuacan) Clave 21460158, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20160762	Puebla	Chignahuapan	Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739804	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valle De Acapulco Clave 21460076, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	20160764	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$109,956	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	74	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739808	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Salvador Novas Clave 21460216, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuauhtlán, Puebla.	20160765	Puebla	Cuauhtlán	Cuauhtlán	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$109,956	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739816	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 150 (San Miguel Papantla) Clave 21460121, Ubicada En La Localidad De Ciudad Serdén, Municipio De Chichiquilá, Puebla.	20160768	Puebla	Chichiquilá de Serdén	Ciudad Serdén	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$241,104	\$241,104	\$241,104	\$241,104	99.57	\$0	Lote	863	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739825	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Roberto Sánchez Taboada Clave 21460544, Ubicada En La Localidad De Acahuacapan De Abasco Zenteno, Municipio De Abasco Zenteno, Puebla.	20160767	Puebla	Abasco Zenteno	Acahuacapan de Abasco Zenteno	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$109,956	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739827	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estrutura Regional En La Secundaria Técnica Núm. 122 Clave 21460133, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20160669	Puebla	Tlaxiahuacpec	Tlaxiahuacpec	Rural	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$838,601	\$838,601	\$838,601	\$837,613	\$837,613	\$837,613	\$837,613	99.88	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739834	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 240 (La Lagunita) Clave 21460121, Ubicada En La Localidad De La Lagunita, Municipio De Tlatla de Gálvez, Puebla.	20160768	Puebla	Tlatla de Gálvez	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739838	Construcción De Banca Primaria En La Primera Ermita Zenteno Clave 21460100, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	20160870	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,762,815	\$891,408	\$891,408	\$887,708	\$887,708	\$887,708	\$887,708	99.58	\$0	Metros Cuadrados	238	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739843	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Benito Juárez García Clave 21460076, Ubicada En La Localidad De Oaximela, Municipio De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20160769	Puebla	Tlaxiahuacpec	Oaximela	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$109,956	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739852	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Docentes. En El Bachillerato Ribalta Ramírez Clave 21460729, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160770	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,155	\$81,155	\$81,155	\$81,155	99.21	\$0	Lote	282	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739854	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Docentes. En El Precolector Fray Toribio De Benavente Clave 21460771, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20160871	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$37,304	\$37,304	\$37,304	\$37,235	\$37,235	\$37,235	\$37,235	98.23	\$0	Piezas	231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739863	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 142 (Mochil) Clave 21460100, Ubicada En La Localidad De Mochil, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20160771	Puebla	Chignahuapan	Mochil	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739865	Rehabilitación De Auditorio En Tercera Etapa. En El Barrio. Ribalta Ramírez 21460729, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacpec, Puebla.	20160843	Puebla	La Gálvez	La Gálvez	Urbano	Subsidios	U-30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE OLCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$899,300	\$899,300	\$899,300	\$897,324	\$897,324	\$897,324	\$897,324	99.72	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739874	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Núm. 150 (San Miguel Papantla) Clave 21460121, Ubicada En La Localidad De San Miguel Papantla, Municipio De San Jerónimo Tecuaca, Puebla.	20160772	Puebla	San Jerónimo Tecuaca	San Miguel Papantla	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$110,476	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739879	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Francisco I. Madero Clave 21460142, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	20160773	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$110,476	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	352	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739886	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Miguel Contreras Castañón Clave 21460221, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Juan Huixtlihuac, Puebla.	20160774	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,959	\$110,959	\$110,959	\$110,476	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739887	Demarcación De Edificios B Y Construcción Del Edificio A Del Centro Escolar General Adolfo Díaz. En La Primera Ermita Zenteno Clave 21460100, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla.	20160872	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,846,170	\$2,846,170	\$2,846,170	\$2,846,170	\$2,846,170	\$2,846,170	\$2,846,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	741	0.00	41.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739893	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Francisco I. Madero Clave 21460142, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20160775	Puebla																									



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
																	Recaudado (Revolucion)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616030073942	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Univer. Tlaxiaco Clave 21460078. Ubicada En La Localidad De San Luis Apatlan. Municipio De Tlaxiaco De Herrera. Puebla.	20160780	Puebla	Tlaxiaco de Herrera	San Luis Apatlan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030073946	Ubicación De La Calle Benito Juárez Entre Calle Realidad Y Tl. Secretaría	20160783	Puebla	Yajaltec	Ayala (San Felipe Ayala)	Urbano	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$998,013	\$998,013	\$998,013	\$998,013	\$998,013	99.90	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030073978	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Benito Juárez Clave 21460101. Ubicado En La Localidad De San Luis Apatlan. Municipio De Los Reyes De Juárez. Puebla.	20160781	Puebla	Los Reyes de Juárez	Bento Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	96.52	\$0	Lote	89	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739843	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Física Y Un Laboratorio De Química. Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula. Municipio De San Andrés Cholula. Puebla.	20160891	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza		Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$269,421	\$269,421	\$269,421	\$268,625	\$268,625	\$268,625	\$268,625	99.70	\$0	Piezas	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739992	Abastecimiento Del Acceso Principal A San José Luis Soles	20160974	Puebla	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	Rural	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$997,290	\$997,290	\$997,290	\$997,290	99.83	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740003	Rehabilitación A Pico Alto Con Concreto Reforzado Del Subviviendo Nueva Avila Comchelo. Rehabilitación Fideicomiso	20160991	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$14,857,021	\$14,863,955	\$14,863,955	\$14,863,955	\$10,099,500	\$10,099,500	\$10,099,500	68.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740023	Rehabilitación Con Concreto Hábico De La Calle Francisco González Bocanegra Entre La Calle 50 De Abril Y 299999 De Abril. Construcción De Un Aula Diédrica Y Un Laboratorio. En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21460143. Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula. Municipio De Puebla. Puebla.	20160892	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza		Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,530,579	\$2,530,579	\$2,530,579	\$2,276,641	\$2,276,641	\$2,276,641	\$2,276,641	89.97	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740044	Suministro De Equipamiento Para El Bach. General Digital Num. 02 (La Trinidad Tlaxianguaneco) Clave 21460078. Ubicado En La Localidad De La Trinidad Tlaxianguaneco. Municipio De Tlaxiaco De Herrera	20160782	Puebla	La Trinidad Tlaxianguaneco		Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	96.52	\$0	Lote	153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740051	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Ocoyacan Clave 21460188. Ubicado En La Cabecera Municipal De Los Reyes De Juárez. Puebla.	20160783	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	96.52	\$0	Lote	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740058	Suministro De Mobiliario Básico Para Ventitréase Aulas Diédricas. En La Primaria Miguel Morán Y Pavón Clave 21460077. Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac. Puebla.	20160693	Puebla	Amozac	Amozac de Mota	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,606,586	\$1,606,586	\$1,606,586	\$1,605,711	\$1,605,711	\$1,605,711	\$1,605,711	99.95	\$0	Piezas	1,380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740088	Construcción Del Techo De La Escuela Telesecundaria Niños Héroes De Cruz Verde. Construcción De San José Diédrica. En La Escuela Regional C. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 1460474. Ubicada En La Localidad De San Miguel Zoatlán. Municipio De Yahualtepec. Puebla.	20160729	Puebla	Yahualtepec	San Miguel Zoatlán	Rural	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,034,728	\$1,034,728	\$1,034,728	\$1,032,417	\$1,032,417	\$1,032,417	\$1,032,417	99.78	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740069	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Física Y Un Laboratorio De Química. En El Bach. Ceysay Puebla. Pte. Huelgaclay Clave 21460187. Ubicada En La Localidad De Huelgaclay. Municipio De Huelgaclay. Puebla.	20160784	Puebla	Huelgaclay	Huelgaclay	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$102,891	\$102,891	\$102,891	\$102,776	\$102,776	\$102,776	\$102,776	99.89	\$0	Lote	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740079	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valle De Acapulco Clave 21460143. Ubicado En La Cabecera Municipal De Acapulco. Puebla.	20160785	Puebla	Acapulco	Acapulco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	96.52	\$0	Lote	277	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740090	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidat Puebla. Clave 1460020. Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla.	20160788	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$241,104	\$241,104	\$241,104	\$241,104	96.57	\$0	Lote	3,151	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740098	Monitoreo En Los Edificios De Las Preparatorias Regionales Lic. Benito Juárez García Casas Linares Y Enrique Ceballos Barrios Campus Cuetzalán, pertenecientes A La B. U. Puebla.	20161044	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$428,046	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,058	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740104	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Salas, Dirección Y Cooperativa. En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21460347. Ubicada En La Localidad De San Miguel Zoatlán. Municipio De Yahualtepec. Pue.	20160742	Puebla	Yahualtepec	San Miguel Zoatlán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$403,207	\$403,207	\$403,207	\$399,419	\$399,419	\$399,419	\$399,419	99.06	\$0	Piezas	154	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740105	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidat San Pedro Cholula (7 Edificios) Ubicada En La Localidad De Cholula De Rivasvada. Municipio De San Pedro Cholula. Puebla.	20160789	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivasvada	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$241,104	\$241,104	\$241,104	\$241,104	96.57	\$0	Lote	1,167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740107	Construcción Del Techo De La Plaza Cívica De La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula. Puebla.	20160998	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,032,791	\$1,032,791	\$1,032,791	\$1,030,568	\$1,030,568	\$1,030,568	\$1,030,568	99.78	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740112	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 264 (San Pablo Ahuatempan) Clave 21460188. Ubicada En La Localidad De San Pablo Ahuatempan. Municipio De San Pablo Ahuatempan. Puebla.	20160790	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	96.52	\$0	Lote	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740113	Rehabilitación Con Concreto Hábico De La Calle Interoceánica Entre Diagonales Terranova Carrón Y Puente Acazuala Y La Calle 8 De Diciembre. Etna Biotecnológica S. De RL. de CV. Construcción Para San Pablo. Laboratorio Fisiológico. Laboratorio De Compás Y Programa De Las Américas Clave 21460174. Ubicada En La Cabecera Municipal De San Mateo Tezcuayucan. Puebla.	1916	Puebla	Ajaxtla	Cuatrecito	Rural	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MANDPIO DE AJAXTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,017,956	\$10,017,956	\$10,017,956	\$10,010,956	\$10,010,956	\$10,010,956	\$10,010,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	683	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740120	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Nuevas Bases. Clave 21460179. Ubicada En La Localidad De Santiago Momopan. Municipio De San Pedro Cholula. Puebla.	20161024	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momopan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740130	Rehabilitación Con Concreto Hábico De La Calle Interoceánica Entre Diagonales Terranova Carrón Y Puente Acazuala Y La Calle 8 De Diciembre. Etna Biotecnológica S. De RL. de CV. Construcción Para San Pablo. Laboratorio Fisiológico. Laboratorio De Compás Y Programa De Las Américas Clave 21460174. Ubicada En La Cabecera Municipal De San Mateo Tezcuayucan. Puebla.	20160745	Puebla	San Martín Tezcuayucan	San Martín Tezcuayucan de Labastida	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$913,636	\$6,476,757	\$6,476,757	\$6,469,821	\$6,469,821	\$6,469,821	\$6,469,821	99.91	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740138	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Hermosillo. Clave 21460188. Ubicada En La Cabecera Municipal De San Jerónimo Tezcuayucan. Puebla.	20161025	Puebla	San Jerónimo Tezcuayucan	San Jerónimo Tezcuayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740140	Rehabilitación Del Zócalo De Ayuda	20161012	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayala (San Felipe Ayala)	Urbano	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELUCAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$995,382	\$995,382	\$995,382	\$995,382	96.64	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740147	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tehuayucan Clave 21460084. Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuayucan. Municipio De San Andrés Cholula. Puebla.	20161027	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuayucan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740152	Construcción Del Sotavento. Dirección Y Obra Exterior. En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21460143. Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoquiátec. Municipio De Ahuehuetl. Puebla.	20160753	Puebla	Ahuehuetl	San Esteban Zoquiátec	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,958,328	\$233,180	\$233,180	\$233,180	\$233,180	\$233,180	\$233,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740163	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato San Andrés Cholula Clave 21460188. Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula. Municipio De San Andrés Cholula. Puebla.	20161028	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740176	Rehabilitación De Calle Y Construcción De Calle 27 De Septiembre Y Calle Pinar De Mayo	20161017	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	Subsidios	1030 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ELUCAR DE MATAMOROS	Urbanización																



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXVII, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE16160300740227	Suministro de Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 200 Kits Didácticos Para 10 Escuelas De Nivel Básico, Ubicadas En El Estado De Puebla.	20160759	Puebla	Puebla	Hérbica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$32,999,400	\$32,999,400	\$32,999,400	\$32,999,190	\$32,999,190	\$32,999,190	100.00	\$0	Piezas	221,038	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740230	Construcción Del Centro De Información Y Documentación, En La Universidad Politécnica De Amozac Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20161173	Puebla	Amozac	Amozac de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,293,502	\$17,293,502	\$17,293,502	86.47	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740232	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601175, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachato, Puebla.	20161175	Puebla	Tecamachato	Tecamachato	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	85.43	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	44.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740239	Permanencia Del Colegio Del Grado Primaria Elena	20161018	Puebla		Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740284	Construcción De La Canteína De Usos Múltiples En El Barrio De Los Reyes, Nivel De Matamoros, Puebla.	20161021	Puebla		Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,030,669	\$1,030,669	\$1,030,669	\$1,027,666	\$1,027,666	\$1,027,666	99.71	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740370	Permanencia De Los Niños Del Jardín De Niños Mariano Marañón, En El Barrio De Matamoros, Municipio De La Cumbre, Puebla.	20161022	Puebla		Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,047,383	\$1,047,383	\$1,047,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740406	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601172, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachato, Puebla.	20161122	Puebla	Amozac	Amozac de Mota	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$995,028	\$995,028	\$995,028	99.69	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740436	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601158, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachato, Puebla.	20161158	Puebla	Amozac	Amozac de Mota	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución	2016	\$603,789	\$603,789	\$603,789	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740528	Adaptación De Un Aula Didáctica A Un Aula De Modelos, En La Primaria Andrés Bello Clave 21600418, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tezala, Municipio De Acapulco, Puebla.	20160579	Puebla	Acapulco	La Magdalena Tezala	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740563	Operación De Los Pozos Para Su Buen Funcionamiento, En Los Loc. De Barro Colorado, Barro De San Pedro Y Cañal, San Miguel Del Mar De San Jerónimo, Zacapuacán, Puebla.	20160579	Puebla	San Jerónimo Xayacatan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Puebla (SOPAP)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	100.00	\$0	Lote	1,057	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740569	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20160118	Puebla	Amozac	Amozac de Mota	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,471,408	\$2,471,408	\$2,471,408	\$2,471,408	\$2,471,408	\$2,471,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740583	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Heróica De Zacapuacán Clave 21601555, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapuacán, Puebla.	20160555	Puebla	Zacapuacán	Zacapuacán	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$758,835	\$758,835	\$758,835	\$756,722	\$756,722	\$756,722	99.75	\$0	Piezas	529	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740586	Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Concreto Escolar, En La Primaria Distribuidores Naran No. 20 Clave 21601202, Ubicada En La Localidad De Santiago Momopan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20160840	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momopan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362	0.00	4.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740608	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Andrés Bello Clave 21600418, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tezala, Municipio De Acapulco, Puebla.	20160558	Puebla	Xiutla	San Juan Xiutla	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$736,015	\$736,015	\$736,015	\$732,335	\$732,335	\$732,335	99.50	\$0	Piezas	562	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740611	Construcción De Un Conector Escolar En Estancia Regener C, En La Primaria Nohor Hernández Camacho Clave 21600561, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160561	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$992,360	\$992,360	\$992,360	\$989,669	\$989,669	\$989,669	99.67	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740618	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20160556	Puebla	Hérbica Puebla de Zaragoza	Hérbica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,020,593	\$4,020,593	\$4,020,593	\$4,013,170	\$4,013,170	\$4,013,170	99.82	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740620	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20160567	Puebla	Hérbica Puebla de Zaragoza	Hérbica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$793,669	\$793,669	\$793,669	\$777,525	\$777,525	\$777,525	97.57	\$0	Metros Cuadrados	318	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740623	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, En La Primaria Distribuidores Naran No. 20 Clave 21601202, Ubicada En La Localidad De Santiago Momopan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20160842	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momopan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$53,436	\$53,436	\$53,436	\$52,989	\$52,989	\$52,989	99.16	\$0	Lote	362	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740627	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Andrés Bello Clave 21600418, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tezala, Municipio De Acapulco, Puebla.	20160696	Puebla	Acapulco	La Magdalena Tezala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$369,065	\$369,065	\$369,065	\$368,716	\$368,716	\$368,716	99.90	\$0	Lote	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740628	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Conector Escolar, En La Primaria Nohor Hernández Camacho Clave 21600561, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160570	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,388	\$158,388	\$158,388	99.78	\$0	Piezas	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740631	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria Andrés Bello Clave 21600418, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tezala, Municipio De Acapulco, Puebla.	20160572	Puebla	Zacapuacán	Zacapuacán	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$736,015	\$736,015	\$736,015	\$734,159	\$734,159	\$734,159	99.75	\$0	Piezas	563	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740632	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20161071	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$640,159	\$640,159	\$640,159	\$648,671	\$648,671	\$648,671	91.33	\$0	Metros Cuadrados	499	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740636	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20161072	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,099,388	\$5,099,388	\$5,099,388	\$4,680,283	\$4,680,283	\$4,680,283	91.77	\$0	Metros Cuadrados	499	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740637	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20160573	Puebla	Hérbica Puebla de Zaragoza	Hérbica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,871,048	\$3,871,048	\$3,871,048	\$3,477,939	\$3,477,939	\$3,477,939	89.84	\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740639	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección, En La Primaria Nohor Hernández Camacho Clave 21600561, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20161073	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$267,861	\$267,861	\$267,861	\$266,752	\$266,752	\$266,752	99.59	\$0	Lote	499	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740642	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20161082	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$168,234	\$168,234	\$168,234	\$164,891	\$164,891	\$164,891	98.01	\$0	Lote	325	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740645	Mejora De La Calidad De Vida De Los Niños (Día, Elvapi) En La Universidad Tecnológica De Tecamachato Clave 21601173, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozac, Puebla.	20161083	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$176,884	\$176,884	\$176,884	\$175,277	\$175,277	\$175,277	99.09	\$0	Lote	235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740648	Equipo Básico Para 12 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 21600818, Ubicada En La Localidad De Oyametes, Municipio De Tehuacanpueque, Puebla.	20161086	Puebla	Tehuacanpueque	Oyametes	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$247,956	\$247,956	\$247,956	\$245,705	\$245,705	\$245,705	99.09	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740659	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios, En La Primaria General Benito Juárez Benamouf Clave 21605106, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetlancingo, Puebla.	20160583	Puebla	Huehuetlancingo	Huehuetlancingo	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$637,242	\$637,242	\$637,242	\$635,636	\$635,636	\$635,636	99.75	\$0	Piezas	994	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucionado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
PUE1616030074067	Demarcación y Construcción De Ocho Aulas Didácticas En Estructura U-20. En La Primaria General Zaragoza Clave 21490746, Ubicada En La Localidad De Los Lomas, Municipio De Puebla, Puebla.	20160585	Puebla	Zacapoatlán	Los Lomas	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,542,442	\$3,552,464	\$3,552,464	\$3,551,663	\$3,551,663	\$3,551,663	\$3,551,663	99.98	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074072	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Nueva Clave 21490677, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20161023	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Más Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$636,717	\$636,717	\$636,717	\$636,717	99.50	\$0	Pasas	365	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074073	Suministro De Mobiliario Básico En La Primaria Embarco Zozoca Clave 21490344, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20160632	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$53,436	\$53,436	\$53,436	\$53,136	\$53,136	\$53,136	\$53,136	99.44	\$0	Metros Cuadrados	701	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074077	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas. En El Centro De Educación Primaria Clave 21492724g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160586	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$157,744	\$157,744	\$157,744	\$157,744	98.40	\$0	Pasas	307	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074079	Diagnóstico Del Estado Civil De 3 Aulas Didácticas Y Seis Aulas Básicas. En El Centro De Trabajo Plaza Cívica Yasec Emp. Cuauhtémoc 21490986, For La Localidad De San Mateo Texmelucan, Puebla, Puebla.	20161117	Puebla	Huautlastrong	Pattecoyca	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,081,854	\$4,081,854	\$4,081,854	\$4,081,854	\$4,081,854	\$4,081,854	\$4,081,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074071	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Camerón Smith Con Clave 21490446, Ubicada En La Localidad De Sanctum, Municipio De Cuautlancingo, Puebla, Puebla.	20161127	Puebla	Cuautlancingo	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$130,033	\$130,033	\$130,033	\$128,548	\$128,548	\$128,548	\$128,548	98.86	\$0	Lote	218	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074072	Suministro De Mobiliario Y Equipo. En La Secundaria Técnica María Auxiliadora Clave 21490726, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160633	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$351,221	\$351,221	\$351,221	\$349,780	\$349,780	\$349,780	\$349,780	99.59	\$0	Pasas	386	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074076	Transferencia De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas En La Esc. Primaria Vicente Guerrero. Transferencia Con Clave 21490926, Ubicada En La Loc. De Sanctum, Municipio De Cuautlancingo, Puebla, Puebla.	20161128	Puebla	Cuautlancingo	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$408,265	\$408,265	\$408,265	\$403,590	\$403,590	\$403,590	\$403,590	98.85	\$0	Lote	727	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740720	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 21490123, Ubicada En La Localidad De San José El Rincón, Municipio De Puebla, Puebla.	20160634	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,470	\$106,470	\$106,470	\$106,470	99.62	\$0	Pasas	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074071	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C. En La Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 21490331, Ubicada En La Localidad De San José El Rincón, Municipio De Puebla, Puebla.	20160593	Puebla	San José el Rincón		Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$726,706	\$726,706	\$726,706	\$728,059	\$726,659	\$726,059	\$726,059	99.91	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074072	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas En La Escuela Preparatoria Vicente Suárez Con Clave 21490331, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla, Puebla.	20161129	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,459	\$110,459	\$110,459	\$108,590	\$108,590	\$108,590	\$108,590	98.31	\$0	Lote	227	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740725	Construcción En La Primaria República Argentina Clave 21490174, Ubicada En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla, Puebla.	20160635	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,268,263	\$634,479	\$634,479	\$634,132	\$634,132	\$634,132	\$634,132	99.95	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740726	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas. En El Preparatoria Nahuatlán Clave 21490788, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160636	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$113,712	\$113,712	\$113,712	\$111,705	\$111,705	\$111,705	\$111,705	98.23	\$0	Pasas	303	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740728	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Secundaria Técnica De Medios. En La Primaria Ignacio Alameda Clave 21490788, Ubicada En La Localidad De Xaltipan, Municipio De Xaltipan, Puebla, Puebla.	20160595	Puebla	Xaltipan	Xaltipan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$736,015	\$736,015	\$736,015	\$732,335	\$732,335	\$732,335	\$732,335	99.50	\$0	Pasas	648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740730	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En El Preparatorio Antón Clave 21490203, Ubicada En La Localidad De Cuautlancingo, Municipio De Puebla, Puebla.	20160637	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$74,723	\$74,723	\$74,723	\$74,723	98.57	\$0	Pasas	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740734	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21490773, Ubicada En La Localidad De San Juan Chamula, Municipio De Puebla, Puebla.	20160638	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,470	\$106,470	\$106,470	\$106,470	99.62	\$0	Pasas	175	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740735	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca. En El Preparatorio Antón Clave 21490203, Ubicada En La Localidad De Cuautlancingo, Municipio De Puebla, Puebla.	20160639	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$153,031	\$153,031	\$153,031	\$152,783	\$152,783	\$152,783	\$152,783	99.84	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740739	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Aula De Medios. En La Primaria Embarco Zozoca Clave 21490344, Ubicada En La Localidad De Oxytelmas, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla, Puebla.	20160596	Puebla	Tlaxiahuac	Oxytelmas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$758,635	\$758,635	\$758,635	\$756,617	\$756,617	\$756,617	\$756,617	99.73	\$0	Pasas	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740743	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas. En La Secundaria Técnica N°108 Clave 21490110h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160640	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$109,067	\$109,067	\$109,067	\$108,103	\$108,103	\$108,103	\$108,103	99.12	\$0	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740745	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C, D, Y E. En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21490740, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla, Puebla.	20160641	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,621,831	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	590	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740747	Mejoramiento General En El Edificio C. En La Primaria Cuauquep Victoria Clave 21492990, Ubicada En La Localidad De San Mateo Zacapoatlán, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla, Puebla.	20160642	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$67,088	\$413,544	\$413,544	\$412,849	\$412,849	\$412,849	\$412,849	99.83	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740748	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas. En La Primaria Aguirre Melgar Clave 21491510, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160644	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,459	\$213,459	\$213,459	\$213,459	99.87	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740750	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección. En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 21490956, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoquiápeque, Municipio De Atlix, Puebla, Puebla.	20160787	Puebla	Atlix	San Esteban Zoquiápeque	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$54,065	\$54,065	\$54,065	\$54,065	99.91	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740755	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Aula De Medios. En La Primaria Clara F. Barabou Clave 21490940, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuac, Puebla, Puebla.	20160598	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$758,635	\$758,635	\$758,635	\$756,617	\$756,617	\$756,617	\$756,617	99.73	\$0	Pasas	620	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740758	Construcción De Dirección En Estructura Regional C Y Construcción De Pasos Cívicos. En El Preparatorio Cuauquep Clave 21492882, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160602	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,170,064	\$1,168,462	\$1,168,462	\$1,168,462	\$1,168,462	99.86	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740764	Construcción De Un Aula De Medios Y Dirección Y Mejoramiento En Los Edificios A Y B. En La Primaria Miguel Y González Clave 21490872, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160607	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,356,952	\$2,356,952	\$2,356,952	\$2,310,065	\$2,310,065	\$2,310,065	\$2,310,065	98.01	\$0	Metros Cuadrados	463	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740767	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios. En La Primaria Teacel Clave 21490726, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160646	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$974,535	\$974,535	\$974,535	\$969,662	\$969,662	\$969,662	\$969,662	99.50	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740768	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C, D, E. En La Primaria Teacel Clave 21490726, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160609	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza																									



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Físico		Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				% Avance	Avance Anual		Avance Cum.
PUE16160300740794	Mejoramiento General. En La Primera Bamba Juárez Clave 21609046. Ubicada En La Localidad De San Agustín Acetz Municipio De Zaragoza, Puebla.	20160655	Puebla	Chautzingo	San Agustín Acetz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,345,078	\$672,539	\$672,539	\$670,087	\$670,087	\$670,087	\$670,087	99.64	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740796	Mejoramiento En La Televisión Manuel Luis Bernal López Clave 21609102. Ubicada En La Localidad De San Antonio Tlaxiaco Municipio De Zaragoza, Puebla.	20160656	Puebla	Chautzingo	San Antonio Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,303,029	\$651,514	\$651,514	\$647,507	\$647,507	\$647,507	\$647,507	99.38	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740798	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula Clave 21609204. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160658	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$877,124	\$419,610	\$419,610	\$419,216	\$419,216	\$419,216	\$419,216	99.91	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740802	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula Clave 21609204. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160659	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,07,828	\$167,828	\$1,07,828	\$168,030	\$164,330	\$164,330	\$164,330	99.27	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740828	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Urbana En La Rueda De Tlátepec De Matamoros, Puebla. Trabajos Complementarios Que Concluya En	20160661	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,100,000	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740832	Suministro Y Colocación De Rejones Y Jarabes En Escuelas Maternales Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20160662	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,708,790	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740834	Construcción De Pastelerías E Hist De Magazas 2016 (Primer Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Sag Sección, Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160681	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740836	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160682	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,997,871	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740908	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160681	Puebla	Ateco	Juan Vieja	Rural	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,585,415	\$1,383,415	\$1,585,415	\$1,582,000	\$1,582,000	\$1,582,000	\$1,582,000	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740909	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160688	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$280,719	\$280,719	\$280,719	\$280,719	\$280,719	\$280,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740913	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160970	Puebla	Ateco	El León	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$229,770	\$229,770	\$229,770	\$227,951	\$227,951	\$227,951	\$227,951	99.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740917	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161005	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,009,015	\$1,009,015	\$1,009,015	\$1,009,015	\$1,009,015	\$1,009,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740924	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161001	Puebla	Ateco	En Hacienda San Agustín	Rural	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,383,757	\$2,383,757	\$2,383,757	\$2,383,757	\$2,383,757	\$2,383,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740933	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161004	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,226,771	\$2,226,771	\$2,226,771	\$2,226,771	\$2,226,771	\$2,226,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740947	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161003	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740957	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160988	Puebla	Ateco	El Carmen	Rural	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$262,299	\$262,299	\$262,299	\$262,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740960	Ampliación De Red De Agua Potable	PROCDER-01-2016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	001 Programa de Devolución de Dinero		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740968	Pavimentación Con Concreto Hídrico Y Muro De Contención De La Proyección De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Del Corno Y Placer, Entre Las Calles En La Colonia San José Cuatrecasas.	20160995	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,095,727	\$2,095,727	\$2,095,727	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300740972	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160978	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740983	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160977	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740992	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160982	Puebla	Ateco	Atlixco	Urbano	Subsidios	002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$801,198	\$801,198	\$801,198	\$800,319	\$800,319	\$800,319	\$800,319	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741026	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160645	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2016	\$113,712	\$113,712	\$113,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741099	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160654	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,907,507	\$1,907,507	\$1,907,507	\$1,907,507	\$1,907,507	\$1,907,507	\$1,907,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741106	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160656	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,999,822	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	\$1,996,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741111	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161106	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741115	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161133	Puebla	Chalchicomula de Sotano	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,615,322	\$1,615,322	\$1,615,322	\$1,615,322	\$1,615,322	\$1,615,322	\$1,615,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741132	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161107	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741138	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161134	Puebla	Coyocayan	Santa María Matlacajoc	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,426,765	\$2,426,765	\$2,426,765	\$2,426,765	\$2,426,765	\$2,426,765	\$2,426,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741216	Mejoramiento General En La Cabecera Municipal De Puebla Clave 21609204. Ubicada En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160580	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Banemita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$2,288,143	\$2												



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XVII, y 48 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recabado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Cum.	
PUE1616030074466	Pavimentación con Concreto Hídrico de La Calle 1 de Mayo, Entre Las Calles 1 de Mayo Y 1 de Mayo, Ubicada En La Localidad De San Antonio Del Municipio De Atzacantan, Puebla	20160838	Puebla	Atzacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATZACANTAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,338,010	\$1,338,010	\$1,338,010	\$1,338,010	\$1,338,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN DE SISTEMA PARA SU REVISIÓN / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030074468	Reconstrucción Del Pavimento con Concreto Hídrico de La Calle Zaragoza En El Municipio De Chila De La Sal	20160841	Puebla	Chila de la Sal	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030074469	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico de La Calle 1 de Mayo, Entre Las Calles 1 de Mayo Y 1 de Mayo, Ubicada En La Localidad De San Antonio Del Municipio De Atzacantan, Puebla	20160843	Puebla	Caltépec	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALTEPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030074465	Abastecimiento De La Calle Sonora Entre Calle Delosantos De La República Y Lindero En La Localidad De Santa Cruz Huixtotepec, En El Municipio De Misahuatán, Puebla	20160844	Puebla	Misahuatán	Santa Cruz Huixtotepec	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE MOLCACAC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,387,961	\$1,387,961	\$1,387,961	\$1,387,961	\$913,683	\$913,683	\$913,683	65.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744661	Pavimentación Con Concreto Hídrico de La Calle Independencia Entre La Calle 20 De Mayo Y La Calle 1 de Mayo, Ubicada En La Localidad De San Antonio Del Municipio De Atzacantan, Puebla	20160845	Puebla	Tepejpan	El Palmar	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TEPEJOMAM	Utilización	En Ejecución	2016	\$982,494	\$982,494	\$982,494	\$982,494	\$982,494	\$982,494	\$982,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	719	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744662	Pavimentación con Concreto Hídrico de La Calle Niños Héroes de Chapultepec En La Localidad De Lagunilla Pedernales En El Municipio De Misahuatán, Puebla	FORFIN001-2016	Puebla	Iscomacatlán	Lagunilla Pedernales	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTACAMXTLÁN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	611	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICA: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744665	Abastecimiento De La Calle Mariano Matamoros Entre Calle Emilio Zapata Y Camero Serdán	20160848	Puebla	Huachuclilla	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHUCLILLA	Transportes y viabilidades	Terminado	2016	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,397,063	\$1,397,063	\$1,397,063	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300744668	Construcción Del Techado De Fachinalli Abasco Nueva Maritima Calle 210802026	20160849	Puebla	Chinantla	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHINANTLA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,407,092	\$1,407,092	\$1,407,092	\$1,407,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744669	Construcción Del Techado En Carretera de Usos Múltiples En La Localidad De Río de los Molinos En La Localidad De Casa Blanca, Tlaxiapa	20160855	Puebla	Anahuac	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TALAPA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744670	Construcción De Abastecimiento De La Calle 1 de Mayo En La Localidad De Casa Blanca, Tlaxiapa	20160857	Puebla	Tlaxiapa	Casa Blanca (Coytlapex)	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TALAPA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,282,997	\$1,284,666	\$1,284,666	\$1,282,997	\$1,282,997	\$1,282,997	\$1,282,997	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / FÍSICA: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744671	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico En La Calle De Los Nogales	20160858	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,954,177	\$1,964,177	\$1,954,177	\$1,951,543	\$1,951,543	\$1,951,543	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300744672	Construcción De Techumbre Múltiple Ubicada En La Escuela Primaria Leona Vicario En La Cabecera Municipal	20160859	Puebla	Iscomacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTACAMPA DE GUERRERO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074673	Construcción De Pavimento Hídrico En La Calle El Turbio En Buenavista, Iscomacatlán de Oaxtepec	20160860	Puebla	Oaxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTACAMPA DE GUERRERO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744674	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico De La Calle 3 Orientada Positiva En Aczacantan Hídrico Perforaciones Al Municipio De Atzacantan, Puebla	20160861	Puebla	Atzacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATZACANTAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / FÍSICA: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744675	Abastecimiento De La Calle 20 de Noviembre Entre Calle Amado Noreño Y Calle José María Morelos, En El Municipio De Santa Inés Atzacantan, Puebla	20160862	Puebla	Santa Inés Atzacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTAS INÉS ATZACANTAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$998,205	\$998,205	\$998,205	\$998,205	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / FÍSICA: obra terminada en tiempo y forma / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744676	Abastecimiento De La Calle Noreño Y 5 Sur Entre Calle 11 Primavera Y Primavera	20160863	Puebla	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,496,270	\$1,496,270	\$1,496,270	\$1,496,270	\$1,495,684	\$1,495,684	\$1,495,684	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE INICIÓ POR 1496270 Y SE CONTRATO POR 1495684.26 EL SALDO SE REINTENDIÓ A FINANCIERAS / FÍSICA: OBRA EN CANDIDATO / Registro: OBRA TERMINADA.	
PUE16160300744677	Construcción Y Terminación De Canchales de Múltiples En La Comunidad De Zoroastripan del Municipio De Tlaxiapa de Guerrero	20160864	Puebla	Tlaxiapa de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELES DE OCAPO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744678	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Río, Tlaxiapa, Puebla	20160865	Puebla	Tlaxiapa	San Félix Río	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TALAPA	Utilización	En Ejecución	2016	\$1,196,945	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,196,945	\$1,196,945	\$1,196,945	\$1,196,945	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / FÍSICA: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744679	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Cuexipala	20160866	Puebla	Tlaxiapa	Cuexipala (San Bartolo Cuexipala)	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TALAPA	Utilización	En Ejecución	2016	\$1,196,920	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,196,920	\$1,196,920	\$1,196,920	\$1,196,920	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / FÍSICA: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744680	Abastecimiento De La Calle Campeón Entre La Calle José María Morelos Y Calle General Aveyra	20160867	Puebla	Santa Inés Atzacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTAS INÉS ATZACANTAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$998,205	\$998,205	\$998,205	\$998,205	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / FÍSICA: obra terminada en tiempo y forma / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744681	Construcción De Pavimento Hídrico En La Localidad De San Mateo, Tlaxiapa, Puebla	20160868	Puebla	Tepejpan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744683	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Adolfo López Mateos Entre Calle De Adolfo López Mateos Y Cuadras Victoria	20160879	Puebla	Pedernales	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE PÉTALCINGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,680,700	\$1,680,700	\$1,680,700	\$1,680,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744684	Pavimento De Asfalto De Concreto En Calle Independencia Entre Calle Reforma Y Benito Juárez	20160880	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATLÁN	Utilización	En Ejecución	2016	\$470,433	\$470,433	\$470,433	\$470,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744685	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico De La Calle 1 de Mayo, Entre La Calle 1 de Mayo Y La Calle 1 de Mayo, Ubicada En La Localidad De San Antonio Del Municipio De Atzacantan, Puebla	20160881	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATLÁN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744687	Abastecimiento De La Calle Niños Héroes En La Localidad De San Vicente Buenavista	20160883	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACATLÁN	Utilización	En Ejecución	2016	\$999,004	\$999,004	\$999,004	\$999,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744687	Abastecimiento De La Calle Niños Héroes En La Localidad De San Vicente Buenavista	20160883	Puebla	Tepejpan	El Palmar	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TEPEJOMAM	Utilización	En Ejecución	2016	\$1,196,498	\$1,196,498	\$1,196,498	\$1,196,498	\$1,196,498	\$1,196,498	\$1,196,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744688	Construcción De Pavimento Hídrico En La Calle Principal En La Localidad De San Sebastián Tlacotepec	16042	Puebla	Huachuclilla	Pedernales	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,230,768	\$1,230,768	\$1,230,768	\$1,230,768	\$1,230,768	\$1,230,768	\$1,230,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / FÍSICA: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744691	Construcción De Pavimento Hídrico En La Calle Principal De Tepejpan	20160912	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TACOTEPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$641,042	\$641,042	\$641,042	\$641,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744690	Construcción De Baria Perforada De La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos Con Calle De Talpa 210100, Calle 20 de Noviembre Y La Comunidad De Cuexipala En El Municipio De Huachuclilla En El Estado De Puebla	16047	Puebla	Huachuclilla	Cuexipala	Rural	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$659,340	\$659,340	\$659,340	\$659,340	\$659,340	\$659,340	\$659,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / FÍSICA: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744692	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Benito Juárez, Tepejpan	20160914	Puebla	Tepejpan	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financ																						



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.		
PUE16160300744739	Construcción De Baranda Perimetral Para El Acueducto De La Comunidad Primera Etapa Localidad Ermita Calle Benito Juárez Y Agua Zarzalona. En Colima Idoneidad	20161139	Puebla	Tepejuna	Tepejuna	Urbano	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE TEPEJALMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744800	Problemas En La Cobertura La Asociación Municipal De Abovadores En Calle Conventales Ermita Agua Zarzalona	20161146-16246	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	CONAGUA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$798,052	\$798,052	\$798,052	\$798,052	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744802	Reposición De Pozo Profundo Para Agua Potable De La Inspección De San Vicente Ferrer	20161147-16247	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO TEHUACAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$797,881	\$797,881	\$797,881	\$797,881	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,123	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744804	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161156	Puebla	Cuapetlan de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CUAPETLAN DE MADERO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744807	Reposición De La Avenida Hidalgo Ermita Esquina Y Terminación De Calle Conventales A La Comandante De Los Hornos	20161159	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,115,871	\$1,115,871	\$1,115,871	\$1,115,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744808	Adoctrinamiento En Calle Conventales Ermita Agua Zarzalona Y Baranca Urbana	20161162	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,212,308	\$1,212,308	\$1,212,308	\$1,212,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744809	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161171-16245	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,049,160	\$1,049,160	\$1,049,160	\$1,049,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744810	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161176	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744811	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161176	Puebla	Cuapetlan de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE CHALCHICOMULA DE SEMA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,245,750	\$4,245,750	\$4,245,750	\$4,245,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744811	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161019	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE TEZUTLAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744812	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161039	Puebla	Zapotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE ZAPOTITLAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,543,900	\$2,543,900	\$2,543,900	\$2,543,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744814	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161087	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MORELOS CAÑADA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,185,663	\$3,185,663	\$3,185,663	\$3,185,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744815	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161116	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744816	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161123	Puebla	Axtatlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,634,796	\$2,634,796	\$2,634,796	\$2,634,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744817	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161124	Puebla	Axtatlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE AXTATLHUACAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,634,796	\$2,634,796	\$2,634,796	\$2,634,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744818	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161149	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$6,457,769	\$6,457,769	\$6,457,769	\$6,457,769	\$6,457,769	\$6,457,769	\$6,457,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744819	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161155	Puebla	San Antonio Cañada	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,185,663	\$3,185,663	\$3,185,663	\$3,185,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744820	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161160	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$6,895,993	\$6,895,993	\$6,895,993	\$6,895,993	\$6,895,993	\$6,895,993	\$6,895,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744821	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161164	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE COXCATLAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$10,147,343	\$10,147,343	\$10,147,343	\$10,147,343	\$10,147,343	\$10,147,343	\$10,147,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744822	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161165	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE COXCATLAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744823	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161168	Puebla	Caltépec	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE CALTEPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,143,508	\$2,143,508	\$2,143,508	\$2,143,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744824	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	20161169	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE COXCATLAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$8,723,693	\$8,723,693	\$8,723,693	\$8,723,693	\$8,723,693	\$8,723,693	\$8,723,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744825	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	16082	Puebla	Huachango	Xalapapec	Rural	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE HUACHANGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,198,364	\$2,198,364	\$2,198,364	\$2,198,364	\$2,198,364	\$2,198,364	\$2,198,364	\$2,198,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744826	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	2016083	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO TECAMACHALCO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$7,580,738	\$7,580,738	\$7,580,738	\$7,580,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300744827	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	2016049	Puebla	Tlatlauquihui	Cobertura municipal	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUIHUI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744828	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	2016145	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Subsidios	UP-29 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MANCIOPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603007448143	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	16044	Puebla	Huachango	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	0302 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785748	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	2016028	Puebla	Axtatlahuacán	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	0303 FASE Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,111,773	\$166,766	\$166,766	\$166,766	\$166,766	\$166,766	\$166,766	\$166,766	100.00	\$0	Metros lineales	930	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785819	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	2016089	Puebla	Axtatlahuacán	Axtatlahuacán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FASE Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,749,248	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785859	Asignación De La Caja ADRIE (Eje) Madero Ermita Francisco / Madero Y Benito Juárez De La Cabecera Municipal/Cobertura De Madero Pueblo	2016003	Puebla	San Miguel Xaltla	San Miguel Xaltla	Urbano	Aportaciones Federales	0303 FASE Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,770,146	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,269	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785891	Asignación De																												



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en en uno de las atribuciones que no han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE161603078648	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28513	20160689	Puebla	Isopec	Isopec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$299,340	\$300,000	\$300,000	\$199,960	\$64,401	\$64,401	\$64,401	22.30	\$0	Piezas	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603078658	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28516	20160689	Puebla	Isopec	Isopec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,249,749	\$833,335	\$833,335	\$83,168	\$398,249	\$398,249	\$398,249	47.79	\$0	Piezas	500	100.00	23.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603078654	Adquisición De La Calle Real Reyes Herón Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Escaso Camarero 195026	20160699	Puebla	Tlaxiapa	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$851,736	\$569,428	\$569,428	\$569,428	\$23,563	\$23,563	\$23,563	4.14	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603078652	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28517	20160689	Puebla	Tlaxiapa	Tlaxiapa de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$999,799	\$666,668	\$666,668	\$666,634	\$457,547	\$457,547	\$457,547	68.63	\$0	Piezas	400	100.00	53.75	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603078658	Continuación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Talpameca Buena Vista Penamézac Al Municipio De Zacatlán - 285183	20160439	Puebla	Zacatlán	Talpameca Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,399,704	\$359,956	\$359,956	\$359,956	\$38,590	\$38,590	\$38,590	94.06	\$0	Piezas	428	0.00	94.00	Financiera EN PROCESO / Física EN PROCESO / Registro EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603078671	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28518	20160689	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,999,599	\$1,333,336	\$1,333,336	\$1,333,088	\$1,005,467	\$1,005,467	\$1,005,467	75.41	\$0	Piezas	800	100.00	63.75	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161603078670	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28507	20160689	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$874,824	\$583,335	\$583,335	\$583,217	\$413,768	\$413,768	\$413,768	70.93	\$0	Piezas	350	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro Se realizó un caso físico financiado de la obra ya terminada para la validación por parte de la dependencia al municipio hasta aportación al planillo del estado, para la construcción de las áreas habilitadas - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030786805	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De Transición Que Beneficia A La Localidad De Tepicaco	20160348	Puebla	Xochitlán	Vicente Suárez	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,187,652	\$928,148	\$928,148	\$928,148	\$928,148	\$928,148	\$928,148	100.00	\$0	Otros	941	100.00	100.00	Financiera FINIQUITO / Física FINIQUITO / Registro FINIQUITO SE SOLICITA TERMINO DEL PROYECTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030786867	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De Transición Que Beneficia A La Localidad De Xonotla	20160071	Puebla	Zacatlán	Tepicaco	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,228,689	\$1,422,870	\$1,422,870	\$1,422,870	\$1,119,956	\$1,119,956	\$1,119,956	78.71	\$0	Metros lineales	1,212	100.00	68.78	Financiera EN PROCESO / Física EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030786879	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28519	20160689	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,076,899	\$761,505	\$761,505	\$761,505	\$637,466	\$637,466	\$637,466	83.71	\$0	Piezas	755	0.00	80.00	Financiera EN PROCESO / Física EN PROCESO / Registro EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787048	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28612	20160689	Puebla	Zacatepec	San Sebastián Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$449,910	\$300,001	\$300,001	\$299,940	\$299,940	\$299,940	99.98	\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030787053	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28613	20160689	Puebla	Zongotita	Zongotita	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$499,800	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$333,267	\$333,267	99.98	\$0	Piezas	200	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030787074	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28614	20160689	Puebla	Zozútil	Zozútil	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$249,950	\$166,667	\$166,667	\$166,634	\$53,668	\$53,668	\$53,668	32.20	\$0	Piezas	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787088	Reconstrucción De La Carretera Calpan Cinco Salones Con La Longitud De Cinco Kilómetros - 251991	20161015	Puebla	Zozútil	Cacabac	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,745,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$247,906	\$247,906	\$247,906	13.58	\$0	Kilómetro	765	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787121	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28533	20160689	Puebla	Tlaxiapa	Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$499,900	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$282,432	\$282,432	\$282,432	84.73	\$0	Piezas	200	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787349	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28534	20160689	Puebla	Cachuchan	Cachuchan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$499,900	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$333,267	\$333,267	99.98	\$0	Piezas	200	100.00	90.50	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030787416	Adquisición De La Calle Lino Entre Calle Ayala Serdán Y Calle Cuauquea Hidalgo En El Municipio De Cuicatlan - 285344	20161137	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$947,778	\$633,589	\$633,589	\$633,589	\$26,217	\$26,217	\$26,217	4.14	\$0	Metros Cuadrados	7,161	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787417	Adquisición De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Velez Y Calle Doctores De Septiembre En El Municipio De Calpan - 251919	20161203	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,507,470	\$1,012,802	\$1,012,802	\$486,188	\$431,913	\$431,913	\$431,913	42.65	\$0	Metros Cuadrados	7,161	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787464	Ampliación Del Sistema Mixto De Agua Potable Que Beneficia A Las Localidades De Huaucahualco Santa Cecilia Cinco De Mayo E1 Medel La - 251919	20160100	Puebla	Chichiquila	Huaucahualco	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$385,301	\$347,707	\$347,707	\$249,074	\$249,074	\$249,074	\$249,074	71.84	\$0	Metros lineales	2,081	100.00	28.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Registro DUPLICADO / Física OBRA EN PROCESO REGISTRO DUPLICADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787522	Reconstrucción De La Carretera Xicotapepec Tlaxiapa Con Una Longitud De Seiscientos Cuarenta y Ocho Metros En La Localidad De Xicotapepec - 25201	20161005	Puebla	Xicotapepec	Xicotapepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$605,187	\$605,187	\$605,187	13.45	\$0	Kilómetro	39,803	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787586	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Mixtlicatlán Municipio De Xicotapepec - 252013	20161644	Puebla	Xicotapepec	Villa Anita Camacho La Chola	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	MANEJO DE MANTENIMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,855,201	\$35,855,201	\$35,855,201	\$35,855,201	\$14,769,387	\$14,769,387	\$14,769,387	41.19	\$0	Metros lineales	9,158	100.00	41.19	Financiera GASTO EJERCIDO EN 2016 / Física AVANCE AL CERRE FÍSICO / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787582	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28535	20160689	Puebla	Chilchila	Chilchila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$999,799	\$666,668	\$666,668	\$666,634	\$327,636	\$327,636	\$327,636	49.15	\$0	Piezas	400	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787629	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Matías Municipio De Santiago Matías En La Localidad De Puebla - 252016	20160349	Puebla	Santiago Matías	Santiago Matías	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,858,222	\$578,733	\$578,733	\$578,733	\$387,765	\$387,765	\$387,765	65.55	\$0	Metros lineales	13,909	100.00	64.00	Financiera PROCESO / Física PROCESO / Registro EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787650	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Nicolás Atlapalan Varillas Calientes De Huaucahualco En El Estado De Puebla - 251943	20161103	Puebla	Huaucahualco	San Nicolás Atlapalan	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$201,914	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	100.00	\$0	Otros	188	0.00	100.00	Financiera OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787651	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepanacatlán Municipio De Tlaxiapa En El Estado De Puebla - 251943	20161174	Puebla	Huaucahualco	Tepanacatlán (Guadalupe Tepanacatlán)	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Utilización	Terminado	2016	\$225,022	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	100.00	\$0	Otros	207	0.00	100.00	Financiera OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787653	Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa Localidad De Huaucahualco Municipio De Huaucahualco - 252681	20160452	Puebla	Huaucahualco	Huaucahualco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$162,601,851	\$43,529,199	\$43,529,199	\$43,529,199	\$37,372,697	\$37,372,697	\$37,372,697	85.86	\$0	Piezas	56,206	0.00	85.00	Financiera EN PROCESO / Física EN PROCESO / Registro EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787657	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tenango De las Flores Municipio De Huaucahualco - 252684	20160491	Puebla	Huaucahualco	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,842,276	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	100.00	\$0	Metros lineales	7,334	100.00	100.00	Financiera OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787735	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28536	20160689	Puebla	Huaucahualco	Huaucahualco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,499,899	\$1,000,002	\$1,000,002	\$999,891	\$852,948	\$852,948	\$852,948	85.29	\$0	Piezas	600	100.00	78.33	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030787738	Programa Estatal De Estudios Ecológicos - 28592	20160689	Puebla	Yanhautlan	Yanhautlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,124,774	\$750,002	\$750,002	\$748,851	\$749,851	\$749,851	99.98	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030787763	Ampliación Del Camino Chichiquila Al Km Xicotapepec Tlaxiapa Rto De Los Reyes A Xicotapepec En El Municipio De Quicatlan - 252478	20160619	Puebla	Quicatlan	Xicotapepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FASi Entidades	Otra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$8,700,448	\$8,700,448	\$8,700,448	\$2,858,921	\$2,858,921	\$2,858,921	32.86	\$0	Kilómetro	1,022	0.00		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																	Recaudado (Recaudación)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE16160400816572	Construcción De Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Mantenimiento De Estructuras T-4 En La Secundaria Modelo Cuernavaca Clave 21600044, Ubicada En La Cabeza Municipal De Atlix, Puebla.	20161436	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,362,128	\$3,362,128	\$3,362,128	\$3,362,128	\$3,362,128	\$3,362,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816574	Mejoramiento General, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria Y Sustitución De Aulones En La Primaria Pta Y Programa Clave 21600115, Ubicada En Zaragoza, Puebla.	20161436	Puebla	Zacapoatlán	Santa Cruz Xahutla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$718,561	\$718,561	\$718,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816576	Mejoramiento General, Rehabilitación De Aulas Dedicadas En La Escuela Secundaria Técnica Nari, 19 Con Clave 21600106, Ubicada En La Cabeza Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20161593	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,389,345	\$694,672	\$694,672	\$697,616	\$697,616	\$697,616	99.88	\$0	Piezas	865	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816578	Mejoramiento General, Rehabilitación De Dos Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y J En La Secundaria Profesor Luis G. Suárez Chávez 21600105, Ubicada En Rafael Lara Grajales.	20161637	Puebla	Rafael Lara Grajales	Cuadri de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	699	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816579	Mejoramiento General, Sustitución, Rehabilitación En La Primera Retafilera Luis Carrasco Clave 21600209, Ubicada En La Cabeza Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20161638	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,811,293	\$4,811,293	\$4,811,293	\$4,811,293	\$4,811,293	\$4,811,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816586	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Del Boulevard Enrique Zepeda Y Construcción De Ciclovía Con 1340 Al 1627.87 Desde Retorno De Las Américas Hasta El Labramiento Matamoros-Puebla.	20161755	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,766,052	\$1,766,052	\$1,766,052	\$1,766,052	\$1,074,681	\$1,074,681	\$1,074,681	60.85	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816587	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Dedicadas En La Primaria Estrella En La Localidad De El Rincón Citátepé En El Municipio De Nahuatlán, Puebla.	20161639	Puebla	Nahuatlán	El Rincón Citátepé	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,215,079	\$1,211,978	\$1,211,978	\$1,211,978	\$1,211,978	\$1,211,978	100.00	\$0	Piezas	679	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816589	Rehabilitación Del Boulevard Enrique Zepeda Con 0 000 Al Cal 1 340 Desde Av. Felipe Carrillo Puerto Hasta Retorno De Las Américas Y Construcción De Banquetas Falentes Con 0 000 Al Cal 1 527.87.	20161757	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$2,535,091	\$2,535,091	\$2,535,091	33.84	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816591	Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Dedicadas En La Primaria Rafael Lara Grajales Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20161659	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$524,169	\$524,169	\$524,169	\$520,341	\$520,341	\$520,341	99.27	\$0	Piezas	403	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816592	Acapostamiento De La Calle Joaquin Ortiz De Domínguez San Félix Almazán Y 75 M De Canal De Riego	20161756	Puebla	Atlix	San Félix Almazán	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$806,245	\$806,245	\$806,245	\$806,245	\$806,245	\$806,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816595	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Salas Aulas Dedicadas Y Un Aula De Medios En La Primaria Justo Sierra Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20161660	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$986,125	\$986,125	\$986,125	\$984,983	\$984,983	\$984,983	99.88	\$0	Piezas	203	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816596	Rehabilitación De Banca Puntiforme En El Jardín De Niños Justo Sierra Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Cuautlancingo En La Localidad De Atlix.	20161664	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816598	Mejoramiento General, Rehabilitación De Aulas Dedicadas En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21600105, Ubicada En La Localidad De Santiago Matamoros De Tlaxiaco, Puebla.	20161690	Puebla	Atlix	Santa Ana Yancuatlapan (Chahuatlán)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$119,880	\$119,880	\$119,880	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816599	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161674	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,115,351	\$1,115,351	\$1,115,351	\$1,115,351	\$1,115,351	\$1,115,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816602	Suministro De Mobiliario Básico Para Veintidos Aulas Dedicadas En La Primaria Manuel Higuera Cardenas Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Atlix, Puebla.	20161751	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,052,477	\$1,052,477	\$1,052,477	\$1,052,477	\$1,052,477	\$1,052,477	100.00	\$0	Piezas	802	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816603	Suministro De Mobiliario Básico Para Dieciocho Aulas Dedicadas En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21600105, Ubicada En La Localidad De Santiago Matamoros De Tlaxiaco, Puebla.	20161824	Puebla	Tlaxiaco	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$852,860	\$852,860	\$852,860	\$852,860	\$852,860	\$852,860	100.00	\$0	Piezas	663	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816604	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161179	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816605	Suministro De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Dedicadas En La Primaria Manuel Higuera Clave 21600105, Ubicada En La Localidad De Zaragoza, Puebla.	20161825	Puebla	Xicotlapeque	Xicotlapeque	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$231,603	\$231,603	\$231,603	\$231,603	\$231,603	\$231,603	100.00	\$0	Piezas	166	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816606	Reserva Y Rehabilitación De Los Arroyos Que Alimentan A La Ciénega De Zaragoza Y La Infraestructura Municipal Preterritorial Asociada.	20161289	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,576,163	\$19,576,163	\$19,576,163	\$19,576,163	\$19,576,163	\$19,576,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816607	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161762	Puebla	Atlix	Ciudad Morán (La Concepción)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816608	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De San Juan Atlix, Puebla.	20161628	Puebla	San Juan Atlix	San Juan Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$958,994	\$958,994	\$958,994	\$958,994	\$958,994	\$958,994	100.00	\$0	Piezas	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816609	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161992	Puebla	Cauhuacán	Cauhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816613	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161763	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,486,013	\$1,486,013	\$1,486,013	\$1,486,013	\$445,804	\$445,804	\$445,804	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816614	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161831	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$509,951	\$509,951	\$509,951	\$509,951	\$509,951	\$509,951	100.00	\$0	Piezas	410	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816615	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161832	Puebla	Zacapoatlán	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$138,328	\$138,328	\$138,328	\$138,328	\$138,328	\$138,328	100.00	\$0	Piezas	101	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816617	Construcción De Campo De Béisbol En La Localidad De San Juan Portezaco En El Municipio De Atlix, Puebla.	20161726	Puebla	Atlix	San Juan Portezaco	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$947,770	\$947,770	\$947,770	\$947,770	\$284,331	\$284,331	\$284,331	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816621	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161758	Puebla	Axcapopan	Axcapopan	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816624	Mejoramiento General, Impermeabilización, Rehabilitación De Banquetas De Acera, Construcción Y Telescopización Jaime Torres Bodet Clave 21600105, Ubicada En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161760	Puebla	Atlix	Lomita de San Juan Tepehuac	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE ATlix, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$900,743	\$900,743	\$900,743	70.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera EN PROCESO DE FINQUITO / Física / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816626	Mejoramiento General,																											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXVII, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616040081616	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161943	Puebla	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$63,245	\$63,245	\$63,245	\$63,245	\$63,245	\$63,245	100.00	\$0	Piezas	269	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081622	Construcción De Techo De Zinc En La Escuela Secundaria "Tehuacan" Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	20161983	Puebla	Cocacatlán	Ocotlán	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081635	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161983	Puebla	Tototepic	Tototepic	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$449,150	\$449,150	\$449,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081638	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161945	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$743,867	\$743,867	\$743,867	\$743,867	\$743,867	\$743,867	100.00	\$0	Piezas	640	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081642	Construcción De Techo En La Escuela Telesecundaria De Tehuacan.	20161987	Puebla	Cocacatlán	Tototepic	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081643	Suministro de Mobiliario y Equipo Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161946	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$757,083	\$757,083	\$757,083	\$757,083	\$757,083	\$757,083	100.00	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081653	Techo de La Plaza Civica En La Escuela Miguel Hidalgo de La Col Guzman Díaz Ochoa, De La Localidad Villa De Atlix, Municipio De Chichihuitlán.	20162024	Puebla	Chichihuitlán	Atlix	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081658	Rehabilitación Del Abaque Cultural Mucuchilil.	20162046	Puebla	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,291,068	\$8,291,068	\$8,291,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081661	Manejo General Que Consiste En La Rehabilitación E Insumos Materiales De La Instalación Eléctrica E Instalación De Los Edificios A, B, C, D, E Y F, En El Preescolar Municipal.	20161950	Puebla	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,742,468	\$1,742,468	\$1,742,468	\$1,742,468	\$1,742,468	\$1,742,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081666	Construcción De Balcón En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20161818	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Teotihuacán	Rural	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$404,644	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081667	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20162047	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza		Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081676	Construcción De Edificio U2 Para Almacenamiento De Alimentos, En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tehuacán.	20162035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,676,157	\$5,676,157	\$5,676,157	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081683	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161954	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$37,304	\$37,304	\$37,304	\$37,304	\$37,304	\$37,304	100.00	\$0	Piezas	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081689	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20161951	Puebla	Tlaola	Xochihuatlán	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,196,800	\$1,196,800	\$1,196,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081690	Construcción De un Aula De Medios Asistidos En El Preescolar "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20161960	Puebla	Hérixica Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$556,759	\$556,759	\$556,759	\$556,759	\$556,759	\$556,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081696	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20161953	Puebla	Atlix	Ciudad de Atlix	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040081699	Manejo General, Rehabilitación Y Suministro De Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161970	Puebla	Santo Tomás Huehuetlán	Santo Tomás Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081697	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161993	Puebla	San José Chapa	San José Chapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,746	\$1,102,746	\$1,102,746	\$1,102,746	\$1,102,746	\$1,102,746	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040081698	Construcción De Aula Para Laboratorio De Computo En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave De Trabajo 21468989, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Puebla.	20161959	Puebla	Atlix	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2016	\$553,914	\$553,914	\$553,914	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816910	Manejo General, Rehabilitación Y Suministro De Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161729	Puebla	Tehuacan	Chiltepec	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEOYOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,997,976	\$1,997,976	\$1,997,976	\$1,997,976	\$1,997,976	\$1,997,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816917	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Básicas, En La Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161998	Puebla	Huachucango	Nepala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816921	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20161961	Puebla	Tlaola	Xalapaatlán	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,196,800	\$1,196,800	\$1,196,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816944	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20161999	Puebla	Tlaola	Chichihuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$173,354	\$173,354	\$173,354	\$173,354	\$173,354	\$173,354	100.00	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816950	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20161988	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816951	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huachucango, Puebla.	20162000	Puebla	Huachucango	Huachucango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$26,882	\$26,882	\$26,882	\$26,882	\$26,882	\$26,882	100.00	\$0	Piezas	476	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816959	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20162001	Puebla	Tlaola	Huata	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,954	\$25,954	\$25,954	\$25,954	\$25,954	\$25,954	100.00	\$0	Piezas	37	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816962	Construcción De Techo En El Bachillerato General Carlos Saenz Navarro, Clave: 21468925.	20161994	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$585,214	\$585,214	\$585,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816970	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Básicas, En La Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20162002	Puebla	Xicotepic	Villa Añil Camacho (La Caba)	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$84,682	\$84,682	\$84,682	\$84,682	\$84,682	\$84,682	100.00	\$0	Piezas	298	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816979	Suministro de Mobiliario Básico Para un Aula Básica 100 Alumnos de Usmatlaya, En la Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20162003	Puebla	Huachucango	Papatzotoc	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$20,123	\$20,123	\$20,123	\$20,123	\$20,123	\$20,123	100.00	\$0	Piezas	358	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400816983	Rehabilitación De Techo En La Escuela Secundaria "Miguel Alemán", Ubicada En La Localidad De San Gabriel Teotihuacán.	20162009	Puebla	Pantepac	Nuevo Carrión	Rural	Subsidios	U02 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816984	Suministro de Mobiliario Básico Para Seis Aulas Básicas, En La Primera Etapa del Proyecto, Municipio de Zaragoza, Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zaragoza.	20162004	Puebla																									



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federales publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual vncs Anom
PUE1616040019871	Unidad Deportiva Col "no de Mayo en El Municipio De Puebla	20161747	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisión Salarios y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,912,284	\$2,797,200	\$3,912,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,520	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040019873	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia 2° Marzo	20161745	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,884,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	407	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400198743	Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan	20161728	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2016	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,397,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400198752	Balneario De Uso Múltiple En La Colonia Terasa	20161748	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,938,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,523	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400198754	El Jardín De Las Flores, En San Miguel Casca En El Municipio De Puebla	20161748	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,932,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,549	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199333	Construcción Del Circulo Perimetral En La Presidencia Auxiliar De San Mateo Mixtlan, Municipio De Zacatlán.	20161616	Puebla	Zacatlán	San Mateo Mixtlan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,470,750	\$2,470,750	\$2,470,750	\$2,493,750	\$74,250	\$74,250	\$74,250	29.73	\$0	Metros	220	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199413	Construcción De Casaca General Dignat 122, En Escuela Bachillerato General Dignat 122, Clave 21610729, En La Comunidad Del Rosario, Puebla	20161654	Puebla	Zacatlán	El Rosario Xochitlan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$149,435	\$149,435	\$149,435	29.92	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199477	Construcción De Casaca General Dignat 122, Clave 21610729, En La Comunidad Del Rosario, Puebla	20161721	Puebla	Zacatlán	El Rosario Xochitlan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisión Salarios y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$59,733	\$59,733	\$59,733	29.90	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199489	Mejoramiento En El C.E. Presidente Lizardo Benítez Juárez, Clave 21600070, Municipio De Atlix, Puebla	CONV-232	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Fideicomisos	007 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199604	Mejoramiento En El C.E. "Micaela Hernández De Chapaquemé, Clave 21600206, Municipio De Atlix, Puebla	CONV-153	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,755,508	\$4,755,508	\$996,079	\$996,079	\$996,079	19.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199618	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Ramírez Cárdenas, Clave 21610000, Municipio De Atlix, Puebla	CONV-222	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,846,876	\$3,846,876	\$910,650	\$910,650	\$910,650	20.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199628	Construcción En El Pánel No. 23 Atlix, Clave 21600040, Municipio De Atlix, Puebla	CONV-223	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,915,934	\$1,915,934	\$574,780	\$574,780	\$574,780	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199639	Mejoramiento En El C.E. 255, Clave 21600205, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-040	Puebla	Cajon	San Andrés Cajon	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,306,730	\$1,306,730	\$1,255,472	\$1,255,472	\$376,842	\$376,842	\$376,842	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199652	Mejoramiento En La Escuela C.E. General Estigarribia, Clave 21600790, Municipio De Puebla, Puebla	CONV-269	Puebla	Pattepec	Pattepec	Rural	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,903,846	\$1,903,846	\$571,154	\$571,154	\$571,154	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199653	Mejoramiento En La Escuela C.E. "Pascual Estigarribia, Clave 21600790, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-044	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Fideicomisos	007 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,832,146	\$2,832,146	\$849,644	\$849,644	\$849,644	26.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199663	Mejoramiento En La Escuela Menaes, Clave 21600747, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla	CONV-270	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,882,204	\$2,882,204	\$637,396	\$637,396	\$637,396	21.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199677	Mejoramiento En El Pánel No. 35 Chiautla Ciudad de Chiautla de Tapia, Clave 21600747, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla	CONV-231	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,869,471	\$1,869,471	\$560,841	\$560,841	\$560,841	28.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199687	Mejoramiento En La Escuela Juana Chola De Dominguez, Clave 21600744, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-225	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,709,027	\$3,709,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199680	Construcción De La Escuela Municipal De Puebla, Clave 21600000, Municipio De Puebla, Puebla	CONV-154	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,478,899	\$3,478,899	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199683	Rehabilitación En La Escuela Tlahuacalpan, Clave 21600000, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	CONV-271	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$496,186	\$496,186	\$476,573	\$476,573	\$142,972	\$142,972	\$142,972	28.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199684	Mejoramiento En La Escuela Heróica De Puebla, Clave 21600744, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-228	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,543,803	\$3,543,803	\$783,728	\$783,728	\$783,728	19.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199700	Mejoramiento En La "Jose María Sánchez Rojas, Clave 21600790, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-272	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,026,714	\$1,026,714	\$991,478	\$991,478	\$297,443	\$297,443	\$297,443	28.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199705	Mejoramiento En La Escuela Conrado Posada, Clave 21600790, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-236	Puebla	Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,836,824	\$3,836,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199713	Gilberto Boscage Saldivar, Puebla	CONV-274	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,026,714	\$1,026,714	\$990,380	\$990,380	\$297,114	\$297,114	\$297,114	28.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199723	Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Luis Cabrera, Clave 21600000, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-230	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,707,803	\$4,707,803	\$1,083,344	\$1,083,344	\$1,083,344	21.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199734	Mejoramiento En La Escuela 4 De Noviembre De Cuicatlan, Clave 21600000, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-226	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,616,689	\$4,616,689	\$1,055,831	\$1,055,831	\$1,055,831	21.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199735	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21601155, Municipio De Tecamachalco, Puebla	CONV-155	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,628,084	\$4,628,084	\$957,873	\$957,873	\$957,873	19.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199748	Mejoramiento En El Pánel No. 30 Huauclancingo, Clave 21600000, Municipio De Huauclancingo, Puebla	CONV-215	Puebla	Huauclancingo	Huauclancingo	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,741,943	\$3,741,943	\$896,124	\$896,124	\$896,124	22.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199753	Mejoramiento En El C.E. General Rafael Coronel Pacheco, Clave 21600781, Municipio De Huauclancingo, Puebla	CONV-221	Puebla	Huauclancingo	Huauclancingo	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,803,865	\$4,803,865	\$1,140,492	\$1,140,492	\$1,140,492	22.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400199765	Mejoramiento En El Pánel No. 35 Líbres Cuicatlan, Clave 21600744, Municipio De Cuicatlan, Puebla	CONV-217	Puebla	Líbres	Ciudad de Líbres	Urbano	Fideicomisos	008 FOM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,00												



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XLVI, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Cum.
PUE161604002039	Construcción En El C.E. Manuel Esquivel De Puebla. Construcción De Clave 21460224 En El Municipio De Puebla.	CONV-176	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$995,422	\$995,422	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002050	Construcción En La Escuela Transmilenial Clave 21460207 Del Municipio De Xicotepec, Puebla.	CONV-282	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$496,188	\$496,188	\$474,969	\$474,969	\$142,491	\$142,491	\$142,491	28.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002059	Construcción En La Escuela Leonardo Da Vinci, Clave 21460207, Municipio De Tlaxiaco, Puebla, Municipio En El Tramo No. 24 Chantlaxa.	CONV-283	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,932,028	\$1,932,028	\$576,628	\$576,628	\$576,628	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002065	Clave 214602031x Municipio De Amozoc, Puebla.	CONV-163	Puebla	Amozoc de Mota	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,466,147	\$4,466,147	\$908,895	\$908,895	\$908,895	18.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002067	Construcción Y Mejoramiento En La Escuela Galeo Baranda, Clave 214602036x, Municipio De San Salvador El Verde, Pue.	CONV-177	Puebla	San Salvador El Verde	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,116,994	\$1,116,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002068	Mejoramiento En La Escuela Vicente Suárez, Clave 21460269x, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	CONV-284	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,889,074	\$1,889,074	\$566,722	\$566,722	\$566,722	28.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002082	Construcción En La Escuela Ado Viveros Valde, Clave 21460208x, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	CONV-285	Puebla	Xicotepec	San Juan Xicotepec	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$959,450	\$959,450	\$287,835	\$287,835	\$287,835	28.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002090	Mejoramiento En El C.E. Profesor Nicolas Reyes Aguirre, Clave 21460267, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	CONV-286	Puebla	Guadalupe Victoria	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,907,910	\$1,907,910	\$572,373	\$572,373	\$572,373	28.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002096	Construcción Y Mejoramiento En El Bachillerato General César Gonzales Clave 21460211x, Municipio De Atlixco, Puebla.	CONV-154	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,016,929	\$1,016,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002100	Construcción En La Escuela Cuatrecientos, Clave 21460271x, Municipio De Tehuacan, Puebla.	CONV-288	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,874,975	\$1,874,975	\$562,493	\$562,493	\$562,493	28.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002111	Construcción En La Escuela Cultiva Posadita Clave 214602037, Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	CONV-289	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco de López	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$952,018	\$952,018	\$286,655	\$286,655	\$286,655	28.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002114	Mejoramiento En La Escuela General Cipriano Profesor Cardozo Reyes Aguirre, Clave 21460270x, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	CONV-165	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,842,280	\$3,842,280	\$843,117	\$843,117	\$843,117	21.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002121	Construcción En La Escuela Vicente Baltazr Torres, Clave 21460274x, Municipio De Tehuacan, Puebla.	CONV-290	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,915,801	\$1,915,801	\$574,740	\$574,740	\$574,740	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002131	Mejoramiento En La Escuela Clave 21460282x, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	CONV-291	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$496,186	\$496,186	\$472,331	\$472,331	\$141,699	\$141,699	\$141,699	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002134	Construcción En La Escuela Campo Tenorio, Clave 21460283x, Municipio De Zaragoza, Puebla.	CONV-180	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,323,440	\$3,323,440	\$769,650	\$769,650	\$769,650	21.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002145	Asignamiento De La Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Benito Juárez Y Benavente.	20161185	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,148,163	\$1,148,163	\$1,148,163	\$1,148,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002146	Construcción En La Escuela Varado De Quirigua Clave 21460284x, Municipio De Zacapuacán, Puebla.	CONV-292	Puebla	Zacapuacán	Zacapuacán	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$951,923	\$951,923	\$285,577	\$285,577	\$285,577	28.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002147	Construcción De Maestros De Construcción Del Pucm Cruz Verde En El Paraje Municipal De Zapotlán, Pue.	20161200	Puebla	Zapotlán	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002148	Mejoramiento De Campo Deportivo De Basquet En La Unidad Deportiva De San Antonio Cañada, Puebla.	20161201	Puebla	San Antonio Cañada	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002152	Mejoramiento En La Escuela Hermano Sebastián, Clave 21460285x, Municipio De Puebla, Puebla.	CONV-166	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarismo	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,195,268	\$1,165,268	\$1,165,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	17.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002153	Mejoramiento En El Colegio General Cipriano En La Localidad De Los Reyes, Municipio De Tehuacan, Puebla.	20161226	Puebla	Zapotlán	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002154	Mejoramiento En El Colegio General Cipriano En La Localidad De San Mateo, Municipio De Zacapuacán, Puebla.	20161231	Puebla	Zapotlán	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN	Utilización	En Ejecución	2016	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002155	Red De Alumbrado Público En El Accesorio Principal De La Localidad De San Mateo, Municipio De Zacapuacán, Puebla.	20161218	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	Utilización	En Ejecución	2016	\$484,533	\$484,533	\$484,533	\$484,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002156	Construcción De Canchales De Usos Múltiples En El Barrio De Los Hornos.	20161319	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	Deporte	En Ejecución	2016	\$987,007	\$987,007	\$987,007	\$987,007	\$987,007	\$987,007	\$987,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro CAPECE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002157	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez, Clave 21460286x, Municipio De San Felipe Tepatlán, Puebla.	20161325	Puebla	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$359,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002158	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos Con Clave 21460270 En La Localidad De San Mateo, Municipio De Tehuacan, Puebla.	20161326	Puebla	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$344,655	\$344,655	\$344,655	\$344,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002161	Construcción De Canchales De Fútbol, Clave 21460287 En La Localidad De Guadalupe, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	20161330	Puebla	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Deporte	Terminado	2016	\$2,186,417	\$2,186,417	\$2,186,417	\$2,186,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002164	Construcción De Laboratorio De Inglés En El Barrio De La Cruz, Clave 21460288, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	20161336	Puebla	Guadalupe Victoria	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Deporte	Terminado	2016	\$1,393,394	\$1,393,394	\$1,393,394	\$1,393,394	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
PUE161604002165	Construcción De Laboratorio De La Calle 13 Clave 21460289, Clave 21460290, Clave 21460291, Clave 21460292, Clave 21460293, Clave 21460294, Clave 21460295, Clave 21460296, Clave 21460297, Clave 21460298, Clave 21460299, Clave 21460300, Clave 21460301, Clave 21460302, Clave 21460303, Clave 21460304, Clave 21460305, Clave 21460306, Clave 21460307, Clave 21460308, Clave 21460309, Clave 21460310, Clave 21460311, Clave 21460312, Clave 21460313, Clave 21460314, Clave 21460315, Clave 21460316, Clave 21460317, Clave 21460318, Clave 21460319, Clave 21460320, Clave 21460321, Clave 21460322, Clave 21460323, Clave 21460324, Clave 21460325, Clave 21460326, Clave 21460327, Clave 21460328, Clave 21460329, Clave 21460330, Clave 21460331, Clave 21460332, Clave 21460333, Clave 21460334, Clave 21460335, Clave 21460336, Clave 21460337, Clave 21460338, Clave 21460339, Clave 21460340, Clave 21460341, Clave 21460342, Clave 21460343, Clave 21460344, Clave 21460345, Clave 21460346, Clave 21460347, Clave 21460348, Clave 21460349, Clave 21460350, Clave 21460351, Clave 21460352, Clave 21460353, Clave 21460354, Clave 21460355, Clave 21																											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVII, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso								Programa Fondo Convenio	Recaudado (Millones de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE1616040020589	Construcción De Techumbre En Escuelas Sec. 2096 Miraflores	20161463	Puebla	Chalchicomula de la Sierra	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020592	Construcción De Techumbre Y Cancha En Escuelas Primaria Federal Benito Juárez C.T. C. 2097 Miraflores En La Localidad De Zacoatepec De Bravo	20161456	Puebla	San Sebastián Tlaxiacoque	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLAXIACOPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,689,915	\$1,689,915	\$1,689,915	\$1,689,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020593	Construcción De Techumbre Y Cancha En Escuelas Primaria Francisco I. Madero C.T. C. 2097 Miraflores En La Localidad De Tepic	20161457	Puebla	San Sebastián Tlaxiacoque	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLAXIACOPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,682,797	\$1,682,797	\$1,682,797	\$1,682,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020595	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Benemérita De La Patria	20161458	Puebla	Chalchicomula de la Sierra	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020597	Abastecimiento De Cables De Anclaje A La Localidad De San Carlos Libres, Puebla	20161464	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO LIBRES	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$6,573,349	\$6,573,349	\$6,573,349	\$6,518,418	\$6,518,418	\$6,518,418	\$6,518,418	99.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020600	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica N.4 General Emiliano Zapata, En Localidad De Chantlucuec, Pinarbata	20161467	Puebla	Huachuclilla	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$21,116,957	\$21,116,957	\$21,116,957	\$21,108,789	\$21,108,789	\$21,108,789	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040020602	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Principal Entre Calle A Nueva Tepeyac y Caminero A La Caba En La Localidad De Plan De Agua Delirio Del Tlaxiacoque Sección 3, Tramo A.650.	20161479	Puebla	Tlaxiacoque	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO TLAXIACOQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$463,955	\$463,955	\$463,955	\$463,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020603	Construcción De Escuelas En Caltepec, Puebla	20161480	Puebla	Caltepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,407,216	\$1,407,216	\$1,407,216	\$1,407,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020606	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Luis Donato Colón Con Clave C01 216003038 En La Localidad De Francisco Orono, Municipio De Hermenegildo Galeana, Puebla	20161486	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,890,108	\$1,890,108	\$1,890,108	\$1,890,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020607	Revisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Pavimentación Con Concreto Hídrico Del Camino Principal Caltepec - Ahuacatlán, Btatman, Km 0.00 A Km 0.760, Km 1.960 A Km 2.360 Y Km 2.660 A 3.060.	20160897	Puebla	Xicatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiónes Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$151,546	\$151,546	\$151,546	\$151,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registro OBRA EN PROCESO SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020608	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico En La Calle Principal De San Diego Batematec Del Km.000 A Km.900	20161499	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$9,988,899	\$9,988,899	\$9,988,899	\$9,988,899	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020610	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Infancia Nurticia Menéndez Con Clave C1600271 En La Localidad De Cahuchalan, Huehuetlangua, Puebla	20161504	Puebla	Cahuchalan	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CAHUACHALAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,893,105	\$1,893,105	\$1,893,105	\$1,893,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020611	Construcción De Techumbre En La Escuela "Clave 216003038" En La Localidad De Progreso, Puebla	20161505	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020613	Construcción De Techumbre En El Bachillerato "Clave Juan Francisco Luaces" Con Clave C0216003038 En La Localidad La Villa 5 De Merit	20161507	Puebla	Xochiapulco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO XOCHIAPULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,563,435	\$1,563,435	\$1,563,435	\$1,563,435	\$1,563,435	\$1,563,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA DE PAGADO DE ACUERDO A LO CONTRATADO / Física / OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TIEMPO Y FORMA. Registro LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040020614	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Federal Benigno "Néstor" Heróles Con Clave C02116006530 En La Localidad 5 De Merit	20161508	Puebla	Huehuetlilla	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETILLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,528,470	\$1,528,470	\$1,528,470	\$1,528,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020616	Regeneración Urbana Del Primer Cauce De La Calle Principal Entre Calle A Nueva Tepeyac y Caminero A La Caba En La Localidad De Plan De Agua Delirio Del Tlaxiacoque Sección 3, Tramo A.650.	20161512	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ACTALAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2016 SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020617	Construcción De Pavimento Flexible De Adosado En La Calle División De la Presidencia Avda. De San Sebastián, Puebla	20161513	Puebla	San Gabriel Chich	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL CHICAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,129,096	\$3,129,096	\$3,129,096	\$3,129,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020618	Construcción De Techumbre En La Plaza Civica De La Villa 5 De Merit, San Mateo Pequeño, En La Localidad San Luis Tepehualtepec, Puebla	20161514	Puebla	Acazac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ATEACAL	Educación	En Ejecución	2016	\$997,433	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020620	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Federal Benigno "Néstor" Heróles Con Clave C1600271 En La Localidad El Molino, Huehuetlangua, Puebla	20161523	Puebla	Zacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO ZACOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,558,440	\$1,558,440	\$1,558,440	\$1,558,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020625	Construcción De Pavimento Flexible De Adosado En La Calle División De la Presidencia Avda. De San Sebastián, Puebla	20161542	Puebla	San Felipe Tepeatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEPEATLAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$549,425	\$549,425	\$549,425	\$549,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020626	Construcción De Pavimento Flexible De Adosado En La Calle División De la Presidencia Avda. De San Sebastián, Puebla	20161630	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,181,439	\$2,181,439	\$2,181,439	\$2,181,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020646	Pavimentación Con Concreto Hídrico En El Pasaje, San Miguel Joquicingo, San Felipe Tepeatlán, Puebla	20161631	Puebla	San Felipe Tepeatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEPEATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$549,425	\$549,425	\$549,425	\$549,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020647	Construcción De Pavimento Flexible De Adosado En La Calle División De la Presidencia Avda. De San Sebastián, Puebla	20161635	Puebla	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020649	Abastecimiento De La Calle Mariano Matamoros Entre Las Calles 10 De Febrero Y Calle División De la Presidencia Avda. De San Sebastián, Puebla	20161647	Puebla	Huixtlipec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUIXTLIPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020650	Pavimentación Del Anclaje Los Castaños, En La Localidad De San Mateo Pequeño, Puebla	20161648	Puebla	Huehuetlilla	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETILLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$289,710	\$289,710	\$289,710	\$289,710	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020651	Construcción De Bachillerato Digital 277 Calle De Uruapan, Huehuetlangua, Puebla	20161651	Puebla	Ahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO AHUATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,129,493	\$1,129,493	\$1,129,493	\$1,129,493	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020654	Construcción De La Segunda Etapa Del Salón De Usos Múltiples De Tepic, Huehuetlangua, Puebla	20161657	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CUETZALAN DEL PROGRESO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020655	Construcción De La Segunda Etapa Del Salón De Usos Múltiples De Tepic, Huehuetlangua, Puebla	20161662	Puebla	Tepeyahualco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020658	Construcción De La Segunda Etapa Del Salón De Usos Múltiples De Tepic, Huehuetlangua, Puebla	20161673	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020662	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Los Gallos En San Miguel Tapachula, Puebla	20161691	Puebla	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040020665	Construcción De Pavimento Flexible De Adosado En La Calle División De la Presidencia Avda. De San Sebastián, Puebla	20161692	Puebla	Camocmuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CAMOCMUAUTLA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$119,880	\$119,880	\$119,880	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020666	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle 10 De Septiembre En La Pila, Hermenegildo Galeana, Puebla	20161693	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040020668	Construcción De Manó De Concreto En La Escuela Primaria Luis Donato Colón En Amatlán, Huehuetlangua, Puebla	20161695																								



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XLVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE161604002084	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Primaria Juan M. Mendez Cive 2609728	20161718	Puebla	Santa Catarina Tutupan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SANTA CATARINA TLALTEMPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002087	Construcción De Pabellón De Vigilancia En La Comandancia De Puebla, Xicotlán De Vicente Hualpa, Puebla	20161719	Puebla	Comandancia De Vicente Hualpa	Rural	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO XICOTHLÁN DE VICENTE HUALPA	Educación	En Ejecución	2016	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002089	Proyecto De Apertura De Brecha De Xicotlán, Tepetztlán, Xicotlán, Tepetztlán, Tepetztlán, Tepetztlán	20161727	Puebla	Tepetztlán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO TEPEZTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002091	Construcción De Centro Asistencial Comunitario Y De Servicios Médicos En La Cabecera Municipal De Coyameapan, Puebla	20161739	Puebla	Coyameapan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO COYAMEAPAN	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$10,975,794	\$10,975,794	\$10,975,794	\$10,975,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002092	Unidad Educativa De La Cabecera Municipal De Nahuatlán, Puebla	20161742	Puebla	Nahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO NAHUATLÁN	Docencia	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002096	Primera Etapa De La Construcción De La Carrera Tepetztlán-Motapar	20161752	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO PETLALCINGO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002097	Construcción De Pavimento Hídrico De La Calle Aquiles Salazar Entre Calle Libertad De La Calle Vicente Guerrero Panzacolera Al Municipio De Vicente Guerrero, Puebla	20161754	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO VICENTE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$901,368	\$901,368	\$901,368	\$901,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002100	Alquilamiento De Calle Altepex Norte En San Gabriel Chichicuilco, Puebla	20161789	Puebla	San Gabriel Chichicuilco	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SAN GABRIEL CHICUILCO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,158,174	\$1,158,174	\$1,158,174	\$1,158,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002104	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Educativa "La Alameda" En Calle Principal Y Calle Tepetztlán	20161785	Puebla	Isidor de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO IZICAR DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002105	Construcción De Pavimento Hídrico Y Acabado En Colonia Nueva Panzacolera Al Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	20161814	Puebla	San Antonio Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SAN ANTONIO CAÑADA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002106	Construcción De Acceso A Banco De Muestreo En Calle 20 De Noviembre Y Calle 20 De Noviembre, Puebla	20161826	Puebla	Zapotlán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO ZAPOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002107	Construcción De La Barranca De Santa Ana Delimitada, Puebla	17001	Puebla	Joltepec	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO JOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002108	Construcción Del Puente Vehicular En San Isidro, Tepetztlán, Puebla	20161851	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO PETLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,311,759	\$1,311,759	\$1,311,759	\$1,311,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002114	Alquilamiento De Calle Plateros En San Gabriel Chichicuilco, Puebla	20161862	Puebla	San Gabriel Chichicuilco	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SAN GABRIEL CHICUILCO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$269,537	\$269,537	\$269,537	\$269,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002116	Construcción De Taller De Cocina Y Equipamiento De Audio En Salón De Usos Múltiples	20161864	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$682,789	\$682,789	\$682,789	\$682,789	\$682,789	\$682,789	100.00	\$0	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002117	Alquilamiento De Calle Venustiano Carranza Sur En San Gabriel Chichicuilco, Puebla	20161865	Puebla	San Gabriel Chichicuilco	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SAN GABRIEL CHICUILCO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$940,044	\$940,044	\$940,044	\$940,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002119	Rehabilitación De Escuelas Secundarias Federales Lic. Benito Juárez Clave 21800101 En La Localidad De Huauclilla, Municipio De Huauclilla, Puebla	16099	Puebla	Huauclilla	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO HUAUCLILLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,024,974	\$1,024,974	\$1,024,974	\$1,024,974	\$1,024,974	\$1,024,974	100.00	\$0	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002120	Rehabilitación De Escuelas Secundarias Federales Lic. Benito Juárez Clave 21800101 En La Localidad De Matamoros, Puebla	20161981	Puebla	Isidor de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO IZICAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002121	Construcción De Salas De Usos Múltiples De La Colonia Fomento, Puebla	20162049	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO TELCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,675,132	\$14,675,132	\$14,675,132	\$14,675,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002122	Construcción De Techos En La Escuela Primaria Rural Federal "Luzero Castanos Del Río" C.C. 21800101 Localidad: Matamoros Yahuatlán, Puebla.	20162066	Puebla	Yahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO YAQUATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,503,195	\$1,503,195	\$1,503,195	\$1,503,195	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002125	Construcción De Techos En La Escuela Secundaria Américo Castro "Paseo Con Clave 2180044 En La Colonia Chahuapamul De Benito Juárez Municipio De Neocatepec, Puebla	20162067	Puebla	Neocatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO HUALZONTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,493,805	\$1,493,805	\$1,493,805	\$1,493,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002126	Construcción De Techos En La Escuela Secundaria Américo Castro "Paseo Con Clave 2180044 En La Colonia Chahuapamul De Benito Juárez Municipio De Neocatepec, Puebla	20162069	Puebla	Zapotlán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO ZAPOTLÁN DE MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,476,522	\$1,476,522	\$1,476,522	\$1,476,522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002127	Construcción De Escuelas Secundarias Federales Lic. Benito Juárez Clave 21800101 En La Localidad De Coyula, Del Municipio De Zoquiástan, Puebla	20162072	Puebla	Zoquiástan	Coyula	Rural	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUIÁSTAN PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,641,731	\$4,641,731	\$4,641,731	\$4,641,731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002128	Construcción De Escuelas Secundarias Federales Lic. Benito Juárez Clave 21800101 En La Localidad De Zacapoatlán, Municipio COV-214 De Zacapoatlán, Puebla	20162076	Puebla	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Fideicomisos	0008 FAMI Infraestructura Educativa Medio Superior y Especial	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,798,963	\$4,798,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro CAPECE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002129	Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle Sin Nombre Que Contorna Al Calvario De La Localidad De Zoquiástan, Puebla	20162074	Puebla	Zoquiástan	Zoquiástan	Urbano	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO ZOQUIÁSTAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,445,139	\$4,445,139	\$4,445,139	\$4,445,139	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE161604002132	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hídrico Del Camino Tepetztlán-Toluca, Huáiztil De Serdán, Puebla	20161700	Puebla	Huáiztil de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO HUÁIZTIL DE SERDÁN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002133	Asfalto ZARAGOZA Entre Calle La Cultura Acazote, Zaragoza, Puebla	20161713	Puebla	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002135	Pavimento De Concreto Hídrico En Calles Cocula Entre Poblado Cocula Y Calles Cocula Y Calles Cocula Y Calles Cocula, Puebla	20161740	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO AJALPAN	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002136	Construcción De La Tercera Etapa De La Casa De Cultura "Carmelita" En Huáiztil de Serdán, Puebla	20161744	Puebla	Huáiztil de Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO HUÁIZTIL DE SERDÁN	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002141	Construcción De Andador Con Pavimento Hídrico De La Calle Principal De La Localidad De Oaxaten del Municipio De San Sebastián Teacapulco, Puebla	20161821	Puebla	San Sebastián Teacapulco	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$627,387	\$627,387	\$627,387	\$627,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002142	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Hidalgo Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Lázaro Cárdenas, Tehuacan, Puebla	20161837	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO TEHUACANO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002143	Rehabilitación De Escuelas Secundarias Federales Lic. Benito Juárez Clave 21800101 En La Localidad De Matamoros, Puebla	20161843	Puebla	Isidor de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO IZICAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002144	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Zaragoza Entre Calle Ignacio Manuel Altamirano Y Camino Viejo A Izúcar De Matamoros, Tehuacan, Puebla	20161846	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO TEHUACANO	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002145	Techos Y Cancha De Usos Múltiples Entre Calles Zaragoza, Entre Calle Ignacio Manuel Altamirano Y Camino Viejo A Izúcar De Matamoros, Tehuacan, Puebla	20161849	Puebla	Chautla	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO CHAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE161604002147	Movimiento De La Calle Cuauhtémoc Entre 14 de Septiembre Y Naciones Unidas, De La Localidad De Chautla, Municipio De Huauclilla, Puebla	20161863	Puebla	Huauclilla el Chico	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Fortalecimiento Financiero		2																	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Avance Financiero		Avance Físico		Observaciones						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE16160400824724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Aguila, En El Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161927	Puebla	Chignahuapan	Aguila	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,535,963	\$1,498,500	\$1,048,950	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro CA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824725	Principales De La Comunidad Grano De Oro En El Municipio De Ahualulco De Elipasa, Puebla.	20161896	Puebla	Jalpan	Grano de Oro	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$417,582	\$417,582	\$417,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824732	Construcción De Camerón Hidráulico De La Calle Piedad Santos, Guadalupe, Puebla.	20162030	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,124,724	\$1,124,724	\$1,124,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Ignacio Zaragoza Y Alvarez De La Localidad De Don Roque, Map De Ocotlán, Abascoamiento En Cabos Portales, Puebla.	20162021	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824748	Mantenimiento E Instalación En La Comunidad De Tepechic, Mpio. Chietla, Tlaxiaco, Puebla.	20162023	Puebla	Chietla	San Nicolás Tenexatoc	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824758	Reconstrucción De La Capilla Asistida En Camino De La Soledad Al Entorno De La Camerón Chietla - Chietla De Teja, Construcción De Saneamiento De Usos Múltiples De Puebla.	20162039	Puebla	Chietla	La Soledad	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,222,926	\$1,222,926	\$1,222,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824757	Manejo De Ocotlán, Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Insurgentes De La Clínica A El Parson San Benito, Chignahuapan, Puebla.	20161885	Puebla	Ocotlán	La Carretera	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824760	Primer Etapa De La Construcción Y Acabado De La Avenida De Bracha En San Andrés Brevés, Chignahuapan, Puebla.	20161928	Puebla	Ocotlán	Emilio Ponces Gil	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,089,236	\$4,089,236	\$2,862,465	\$4,089,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824774	Primer Etapa De La Construcción Y Acabado De La Avenida De Bracha En San Andrés Brevés, Chignahuapan, Puebla.	20161902	Puebla	Ahuacatán	Tabalán	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824771	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino El Original Al Urbanismo A Terceros 12 Km. Localidad El Ocotlán.	20162031	Puebla	Chietla	San Isidro el Original	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824778	Abastecimiento De Las Calles Primero De Mayo Y La Palma En La Comunidad De Guadalupe, En El Municipio De Interoctlán, Puebla.	20161916	Puebla	Interoctlán	Guadalupe	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,355,089	\$1,355,089	\$1,355,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824781	Manejo De Puebla De Zaragoza, Puebla.	20162033	Puebla	Puebla	Manejo Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$23,756,868	\$23,177,432	\$16,224,202	\$22,829,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824793	Primer Etapa De La Construcción Y Acabado De La Cultura El Barrio De Ahualulco, Tepechic, Puebla.	20161904	Puebla	Tepechic	Tepechic	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824799	Construcción De Abastecimiento De La Calle En Cañales Río, Ezequiel, Pue.	20161901	Puebla	Ezequiel	Ezequiel	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$999,100	\$999,100	\$999,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824803	Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata En La Piedad Zacoatepec, Puebla.	20161925	Puebla	Zacoatepec	Zacoatepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$2,047,950	\$1,998,000	\$1,398,600	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824805	Techar En Anexo De Hospital Integral En Ocotlán.	20161903	Puebla	Ahuacatán	Ciudad de Ahupán	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Salud	En Ejecución	2016	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824807	Construcción Y Techar De La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Tepechic, Puebla.	20161894	Puebla	Ocotlán	Ocotlán	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,470,528	\$1,470,528	\$1,470,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824808	Primer Etapa De Abastecimiento De Café, Principal Del 0 000 A D 150, En La Localidad De Las Flores.	20161548	Puebla	Malamorteros	Malamorteros	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$699,300	\$999,000	\$699,300	\$699,300	70.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824810	Reconstrucción Del Puente Tepechic, Por Llave Severa Del 14 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De San Pedro Tepechic.	20161976	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,438,078	\$1,438,078	\$1,438,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824811	Construcción Del Puente Pahuatán, Por Llave Severa Del 15 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De Nixtola, Municipio De Tehuacan.	20161975	Puebla	Pahuatán	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura y transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,862,014	\$2,862,014	\$2,862,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Prologuista Y La Segundera Y Nueva En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161896	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MANIPICO DE PANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$66,266	\$66,266	\$66,266	\$66,266	\$66,266	\$66,266	100.00	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824819	Construcción Con Concreto Hidráulico Camerón A Parson, Del Km 0 000 Al Km 0 100, De La Localidad De San José.	20161907	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$646,271	\$646,271	\$646,271	\$646,271	\$646,271	\$646,271	100.00	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824820	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Huevo, Del Km 0 000,000 Al Km 0 150,000, De La Localidad De Villa Alegre, Chignahuapan, Puebla.	20162013	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$373,663	\$373,663	\$373,663	\$373,663	\$373,663	\$373,663	100.00	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824852	La Esfera De Rehabilitación Del Encuentro De Santa Dorotea De Cuatrecasas, En El Municipio De Ixcotel, Matamoros, Puebla.	20161628	Puebla	Ixcotel	Malamorteros	Cobertura municipal	Convenios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE OÍCAR DE MATAMOROS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,990,000	\$8,990,000	\$8,990,000	\$8,990,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	50.00	\$0	Metros	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824862	Reconstrucción De La Camerón, Multicapa - Halescopas - Resaca, Con Una Longitud De 15.65 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 15, Por Llave Severa Del 05 De Agosto De 2016.	20161049	Puebla	Huachuapán	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura y transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$23,144,277	\$20,783,991	\$20,783,991	\$6,166,640	\$6,166,640	\$6,166,640	29.67	\$0	Metros	0	0.00	29.67	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824879	Construcción Del Camerón Hidráulico De La Calle Carr. Juan Francisco Lucas, Ahuacatán, Zacoatepec, Puebla.	20161915	Puebla	Zacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,228,770	\$1,998,000	\$1,398,600	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604008250331	Primer Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Camerón Tepechic, El Mitico, Zacoatepec, Puebla.	20161912	Puebla	Zacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,126,373	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161604008250333	Construcción De Techar Abastecimiento De Usos Múltiples De La Colonia En San Agustín Ahuacatán, Puebla.	20161889	Puebla	San Pablo Atlixco	San Pablo Atlixco	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825044	Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua En La Localidad De La Cruz, Ahuacatán, Municipio De Jalisco, Puebla.	20161907	Puebla	Ahuacatán	Tecpatzacoatlán	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825124	Manejo De Ahuacatán, Puebla.	20161874	Puebla	Ahuacatán	Beristlán	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825129	Primer Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cárter, Comitancillo, Zacoatepec, Puebla.	20161919	Puebla	Zacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viaductos	En Ejecución	2016	\$1,432,555	\$1,398,600	\$1,138,600	\$1,398,600	\$979,020	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825130	Construcción De Techar De Agua Caliente En La Localidad De Tepepa De Zaragoza.	20161905	Puebla	Coyomeapan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$998,961	\$998,961	\$998,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera AUTORIZADA / Física AUTORIZADA / Registro AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400825136	Construcción De Techar De Agua Caliente Para El Museo De La Zona Arqueológica De Tepepa De Zaragoza.	20160898	Puebla	Tecpatzacoatlán	Santo Nombre	Urbano	Subsidios	U022 Fortalecimiento Financiero																				



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Rescaudado (Revolucion)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.
PUE1616040025302	Contratación Social Por Administración Para 2 Obras: 1 Proyecto de Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y 1 Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Recreatorio Indígena En Reconstrucción Con Convenio Habitacional Ciudad de Reyes, Veracruz Entre Calle Nuevas y Yburo Juárez En La Localidad De Sanctorum Cuicatlan, Pue.	20161544	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera CANCELADA / Fisica CANCELADA / Registro CANCELADA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040025734	Reparación de Obras Comunitarias El Bello Reconstrucción Con Convenio Habitacional Ciudad de Reyes, Veracruz Entre Calle Nuevas y Yburo Juárez En La Localidad De Sanctorum Cuicatlan, Pue.	20161387	Puebla	Cuicatlan	Sanctorum	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLANCINDO	Urbanización	Terminado	2016	\$4,595,400	\$4,595,400	\$4,595,400	\$4,595,400	\$4,595,400	\$4,595,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040026068	Construcción De Un Aula Diurna Con Estructura Tipo C-2 Del Jardín De Niños Escuela Hermana BERNER.	20161209	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$529,380	\$529,380	\$529,380	\$529,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026246	Reparación Del Techado De La Plaza Cívica Del Cerezo No. 104.	20161540	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$426,941	\$426,941	\$426,941	\$426,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026278	Abandono En Calzón Independencia	20161555	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$213,471	\$213,471	\$213,471	\$213,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026291	Reparación De Obras Comunitarias El Bello En La Localidad De Itzapa	20161586	Puebla	Izúcar de Matamoros	Santa María Xuchipa	Rural	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026455	Reparación De Obras Comunitarias El Bello En La Localidad De Itzapa	20161567	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$492,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026471	Reparación De Obras Comunitarias El Bello En La Localidad De Itzapa	20161572	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galera	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026483	Enlaminado De Azoque Y Construcción De Bancanetas En Hecarano Sánchez De Santa Cruz Tlaxiaco.	20161564	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$213,471	\$213,471	\$213,471	\$212,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026525	Reparación De Obras Comunitarias El Bello En La Localidad De Itzapa	20161588	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$426,941	\$426,941	\$426,941	\$425,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040026566	Construcción De Domo En Plaza Comunitaria En Cabecera Municipal De San Andrés Cholula Pue.	16702	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,783,822	\$2,783,822	\$2,783,822	\$2,783,822	\$2,783,822	\$2,783,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro Obra terminada y operando correctamente - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040026582	Reparación De Escuelas Secundarias De Nueva División	20161520	Puebla	San Sebastián Zinacantan	San Sebastián Zinacantan	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zinacapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$6,456,984	\$6,456,984	\$6,456,984	\$6,456,984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	223	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027053	Construcción De Aportamiento En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027055	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027056	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027057	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027058	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027059	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027060	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027061	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027062	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027063	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027064	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027065	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027066	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027067	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027068	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027069	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027070	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027071	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027072	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027073	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MAHUALTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$887,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040027074	Construcción De Techado En Calle Embaré Zapata Y Privada En San José Matamoros	20161694	Puebla	San José Matamoros	San José Matamoros	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Financiero																				



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXVII, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
PUE1616050887278	Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Zapata Con Clave 2160304, Ubicada En La Localidad De San José Amazo, En El Municipio De San José Michoacán, Puebla.	20161215	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$950,369	\$950,369	\$950,369	\$950,369	\$950,369	\$665,259	\$665,259	\$665,259	\$665,259	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887279	Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Zapata Con Clave 2160304, Ubicada En La Localidad De San José Amazo, En El Municipio De San José Michoacán, Puebla.	20161107	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,056,494	\$1,056,494	\$1,056,494	\$1,056,494	\$739,546	\$739,546	\$739,546	\$739,546	\$739,546	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887280	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Techado En Cochinos De Usos Múltiples, En Presidencial Vaseo De Ganga Con Clave 2160066, En La Localidad De San Pedro Tullán, Municipio De San José.	20160214	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$7,985,663	\$7,985,663	\$7,985,663	\$7,985,663	\$5,593,964	\$5,593,964	\$5,593,964	\$5,593,964	\$5,593,964	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887281	Mantenimiento En El Estado De Puebla, Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Adquisición De La Calle Morales Entre Avenida Morales Y Pasadizo De Agua (Primera Etapa).	20161404	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$839,160	\$839,160	\$839,160	\$839,160	\$839,160	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887282	Pavimentación Con Concreto Hábido En La Calle Reforma Entre Calle Turbado Y Calle Tepalcates.	20162084	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,837,551	\$3,837,551	\$2,688,286	\$3,837,551	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887283	Pavimentación Con Concreto Hábido En 5 Ode Erro Calle 3 Norte Y 3 Sur.	20161430	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,000,632	\$1,000,632	\$1,000,632	\$1,000,632	\$700,443	\$700,443	\$700,443	\$700,443	\$700,443	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887284	Adquisición De Calle Francisco Villa, En La Colonia El Triunfo.	20161556	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$426,941	\$622,825	\$298,859	\$426,941	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	47.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887285	Adquisición De Calle 5 De Mayo En San Sebastián.	20161557	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$426,941	\$1,363,730	\$298,859	\$426,941	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	21.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887286	Drainaje, Agua Potable Y Adquisición De La Calle 10 De La Batallas En La Colonia Inés Hinojosa.	20161554	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$426,941	\$769,619	\$298,859	\$426,941	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	37.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887287	Construcción De Saneamiento Básico Primario De Jesús Guzmán Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Calles Antigua A Raboso, En El Barrio De San Juan Coahuacán.	20161622	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$426,941	\$426,941	\$298,859	\$426,941	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887289	Adquisición De Calle 12 De Octubre Entre Calle 10 De Septiembre Y Calle 14 De Septiembre, En La Localidad De Santa Inés Atzacaman, Municipio De Santa Inés Atzacaman.	20161553	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$426,941	\$999,000	\$298,859	\$426,941	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	\$298,859	29.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887290	Pavimentación De La Calle Orquídea Entre Calles José González Sosa Y 16 De Septiembre, En El Municipio De Santa Inés Atzacaman.	20161236	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$699,299	\$699,299	\$699,299	\$699,299	\$489,510	\$489,510	\$489,510	\$489,510	\$489,510	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887291	Construcción De Puentes En La Calle Popa Y Calle Calles Antigua A Raboso, En La Localidad De Santa Inés Atzacaman.	20161287	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887292	Pavimentación Con Concreto Hábido En Calle Camarón Entre Calle Pensador Mexicano Y Av. Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Inés Atzacaman, Municipio De Santa Inés Atzacaman, Puebla.	20161585	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,084,332	\$2,084,332	\$2,084,332	\$2,084,332	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887293	Pavimentación Con Concreto Hábido De La Calle Amazo Nuevo Entre Calle Acosta Landa Y 20 De Noviembre Y Calle 20 De Noviembre Entre Calle Amazo Nuevo Y Avenida Landa, En La Localidad De Santa Inés Atzacaman, Municipio De Santa Inés Atzacaman, Puebla.	20161592	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887294	Pavimentación Con Concreto Hábido En Calle Flores Magon Y Calleón Apdo Xi Entre Calle Hernández Caballero Y Calle Manuel P. Martínez, En La Localidad De Santa Inés Atzacaman, Puebla.	20161404	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$799,201	\$799,201	\$799,201	\$799,201	\$559,441	\$559,441	\$559,441	\$559,441	\$559,441	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887295	Adquisición En La Calle 7 Norte Entre Av. Amazo Nuevo Y Calle 10 De Septiembre, En La Localidad De Santa Inés Atzacaman, Municipio De Santa Inés Atzacaman, Puebla.	20161420	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$839,160	\$839,160	\$839,160	\$839,160	\$839,160	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887296	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Zapata Con Clave 2160304, Ubicada En La Localidad De San José Amazo, En El Municipio De San José Michoacán, Puebla.	20161619	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887297	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Zapata Con Clave 2160304, Ubicada En La Localidad De San José Amazo, En El Municipio De San José Michoacán, Puebla.	20161525	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$48,951,000	\$48,951,000	\$48,951,000	\$48,951,000	\$34,265,700	\$34,265,700	\$34,265,700	\$34,265,700	\$34,265,700	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887298	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Zapata Con Clave 2160304, Ubicada En La Localidad De San José Amazo, En El Municipio De San José Michoacán, Puebla.	20161432	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,097,000	\$2,097,000	\$2,097,000	\$2,097,000	\$2,097,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887299	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Zapata Con Clave 2160304, Ubicada En La Localidad De San José Amazo, En El Municipio De San José Michoacán, Puebla.	20161445	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887300	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161838	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$339,860	\$339,860	\$339,860	\$339,860	\$237,762	\$237,762	\$237,762	\$237,762	\$237,762	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887301	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161285	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,956,004	\$1,956,004	\$1,956,004	\$1,956,004	\$1,369,203	\$1,369,203	\$1,369,203	\$1,369,203	\$1,369,203	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887302	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161497	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887304	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161038	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$4,895,100	\$4,895,100	\$4,895,100	\$4,895,100	\$4,895,100	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887305	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161316	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$3,498,221	\$3,498,221	\$3,498,221	\$3,498,221	\$2,448,755	\$2,448,755	\$2,448,755	\$2,448,755	\$2,448,755	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887306	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20162082	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$10,989,000	\$10,989,000	\$7,692,300	\$10,989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887307	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20162082	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$1,723,180	\$1,723,180	\$1,723,180	\$1,723,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887308	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161408	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887309	Rehabilitación De Saneamiento Básico Municipal, Construcción De Barrios Perimetrales De La Colonia De San Sebastián, Tepalcates, Puebla.	20161438	Puebla	Acateco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro validar
PUE1616050887310	Rehabilitación De Saneamiento																											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE16160200581420	Convenio De Coordinación En El Marco Del Programa Para El Desarrollo Del Sistema de Justicia Penal 2015	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	4-Gobernación	U004 Ocumbrimiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Comisión Ejecutiva CEMPAJ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,714,841	\$30,714,841	\$30,714,841	\$30,464,160	\$30,464,160	\$30,464,160	\$30,464,160	99.18	\$0	Otros	0	0.00	99.18	Financiero: \$0,714,841 una al millar 601,112.00 pago cargo intereses \$21,077.96 neteado de capital / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200581361	Convenio De Coordinación En El Marco Del Programa Para El Desarrollo Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal 2015	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	4-Gobernación	U004 Ocumbrimiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Comisión Ejecutiva CEMPAJ- Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,761,044	\$25,620,527	\$25,620,527	\$25,620,527	\$25,620,527	\$25,620,527	\$25,620,527	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: Adscripción de pagares \$43,181.12 en cargo a intereses / Física: El 19 de diciembre se realizó un reintegro por \$40,518.82 de la cuenta principal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200665243	Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Para Políticas Públicas	1035-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,336	\$9,336	\$9,336	\$9,336	\$9,336	\$9,336	\$9,336	100.00	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CAPACITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200666256	Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal	1036-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CAPACITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668266	Curso De Técnicas De La Función Pública	1034-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$104,832	\$104,832	\$104,832	\$104,832	\$104,832	\$104,832	\$104,832	100.00	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CAPACITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668278	Formación Inicial (Aspirante) Y Formación Inicial (Elemento En Activo)	1028-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,547,000	\$1,547,000	\$1,547,000	\$1,547,000	\$1,547,000	\$1,547,000	\$1,547,000	100.00	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA EVALUACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668424	Materia De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente, Equipamiento Personal Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	1030-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668433	Adquisición De Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente, Equipamiento Personal Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	1029-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$135,700	\$135,700	\$135,700	\$135,700	\$135,700	\$135,700	\$135,700	100.00	\$0	Pasaje	29	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668438	Adquisición De Kits De Cambio Y P.A. Tarea, Equipamiento Personal Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	1027-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	100.00	\$0	Otros	29	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON KITS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668446	Curso De Capacitación Primer Respondiente, Nuevo Sistema De Justicia Penal	1033-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$26,754	\$26,754	\$26,754	\$26,754	\$26,754	\$26,754	\$26,754	100.00	\$0	Otros	47	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CAPACITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671818	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Pública	SUBSEMUN.2016-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$2,016,290	\$2,016,290	\$2,016,290	\$2,014,790	\$2,014,790	\$2,014,790	\$2,014,790	99.93	\$1,500	Otros	120,459	0.00	100.00	Financiero: ACCIONES EJERCIDAS AL 100%. / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100%. / Registro: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PÚBLICA. / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671834	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	SUBSEMUN.2016-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Seguridad	Terminado	2016	\$2,359,557	\$2,359,557	\$2,359,557	\$2,357,468	\$2,357,468	\$2,357,468	\$2,357,468	99.91	\$2,089	Pasaje	120,459	0.00	100.00	Financiero: ACCIONES EJERCIDAS AL 100%. / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100%. / Registro: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671847	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial En Lo Que Comprende Equipamiento de Equipamiento Personal Del Elemento Policial	SUBSEMUN.2016-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$3,030,000	\$3,030,000	\$3,030,000	\$3,020,389	\$3,020,389	\$3,020,389	\$3,020,389	99.68	\$9,611	Pasaje	120,459	0.00	100.00	Financiero: ACCIONES EJERCIDAS AL 100%. / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100%. / Registro: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL EN LO QUE COMPRENDE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL. / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671866	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	SUBSEMUN.2016-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$4,391,338	\$4,391,338	\$4,391,338	\$4,331,371	\$4,331,371	\$4,331,371	\$4,331,371	98.62	\$60,967	Pasaje	120,459	0.00	100.00	Financiero: ACCIONES EJERCIDAS AL 100%. / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100%. / Registro: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL EN LO QUE COMPRENDE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL. / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672143	Adquisición De Kit De Operación De Primer Respondiente (Pantalla Y Pila A Tierra)	ADGOFORTASEG021602	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$990,500	\$990,500	\$990,500	\$990,500	\$990,500	\$990,500	\$990,500	100.00	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiero: TERMINADA AL 100%. / Física: TERMINADA AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672616	Evaluación De Control De Confianza (Evaluaciones De Permanencia) Y (Evaluaciones De Confianza)	CONFOR201603	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$413,705	\$413,705	\$413,705	\$413,705	\$413,705	\$413,705	\$413,705	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiero: TERMINADA AL 100%. / Física: TERMINADA AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672619	Curso Taller Primer Respondiente Y Inspección De Lugar De Los Hechos	CONFOR201604	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$59,200	\$59,200	\$59,200	\$59,200	\$59,200	\$59,200	\$59,200	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiero: TERMINADA AL 100%. / Física: TERMINADA AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672623	Inspección De Varios Cursos De Capacitación For El Primer Respondiente	CONFOR201605	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,672,100	\$2,672,100	\$2,672,100	\$2,672,100	\$2,672,100	\$2,672,100	\$2,672,100	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiero: TERMINADA AL 100%. / Física: TERMINADA AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672629	Adquisición De Equipamiento Personal (Pantalla Y Uniforme), Para Los Elementos De Seguridad Pública	ADGOFORTASEG021606	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANCIOPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$1,344,000	\$1,344,000	\$1,344,000	\$1,344,000	\$1,344,000	\$1,344,000	\$1,344,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	1	0.00	100.00	Financiero: TERMINADA AL 100%. / Física: TERMINADA AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672646	Curso Taller Policía Como Primer Respondiente Y Con Capacidades Psicomotrices El Lugar De Los Hechos	20160805aseg01	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$23,765	\$23,765	\$23,765	\$23,765	\$23,765	\$23,765	\$23,765	100.00	\$0	Lote	49	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672911	Adquisición De Kit De Operación De Primer Respondiente (Pantalla Y Pila A Tierra, Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente, Uniforme Y Equipo Para Seguridad Pública)	20160805aseg02	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$1,640,647	\$1,640,647	\$1,640,647	\$1,640,647	\$1,640,647	\$1,640,647	\$1,640,647	100.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672944	División Especial Para Rescate De Personas En Peligro	20160805aseg03	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Lote	22	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006729304	Servicios De Capacitación Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	20160805aseg04	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	\$1,337,000	100.00	\$0	Lote	92	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006729380	Adquisición De Chalecos Balísticos Nivel A Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	20160805aseg06	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$1,080,365	\$1,080,365	\$1,080,365	\$1,080,365	\$1,080,365	\$1,080,365	\$1,080,365	100.00	\$0	Pasaje	52	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006729439	Subsidio De Evaluación De Control De Confianza, De Permanencia Y Nuevos Ingresos	20160805aseg07	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$285,755	\$285,755	\$285,755	\$285,755	\$285,755	\$285,755	\$285,755	100.00	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006729492	Adquisición De Armerío Y Muebles Para Seguridad Pública	20160805aseg05	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlán	Seguridad	Terminado	2016	\$1,165,173	\$1,165,173	\$1,165,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	20	0.00	0.00	Financiero: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683541	Evaluación Del Desempeño	1050-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA EVALUACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683542	Evaluación De Control De Confianza, Permanencia Y Nuevo Ingreso	1051-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$742,110	\$742,110	\$742,110	\$742,110	\$742,110	\$742,110	\$742,110	100.00	\$0	Otros	174	0.00	100.00	Financiero: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON EVALUACIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200683543	Difusión Escolar	1052-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616040012038	Adquisición de Material Para Procesamiento De Evidencia O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Polimerización Por Electrolisis	2016FORTASEG012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	Terminado	2016	\$1,259,892	\$1,259,892	\$1,259,892	\$1,259,892	\$1,259,892	\$1,259,892	\$1,259,892	100.00	\$0	Equipo de seguridad	78	0.00	100.00	Francia: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040012075	Sistemas Integrados De Telecomunicación	2016FORTASEG013	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	Terminado	2016	\$3,000,215	\$3,000,215	\$3,000,215	\$3,000,215	\$3,000,215	\$3,000,215	\$3,000,215	\$3,000,215	100.00	\$0	Equipo de seguridad	76,000	0.00	100.00	Francia: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012102	Mobiliario De Apoyo De Operación Para Primer Responder	2016FORTASEG020	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	Terminado	2016	\$180,943	\$180,943	\$180,943	\$180,943	\$180,943	\$180,943	\$180,943	\$180,943	100.00	\$0	Equipamiento	78	0.00	100.00	Francia: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012121	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública	2016FORTASEG021	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	Terminado	2016	\$522,468	\$522,468	\$522,468	\$522,468	\$522,468	\$522,468	\$522,468	\$522,468	100.00	\$0	Vehículos	77	0.00	100.00	Francia: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012573	Curso Los Derechos Humanos En La Función Policial	1127-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Onros	60	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS EVALUACIONES. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012576	Curso LECTURA Y Redacción De Documentos Oficiales	1128-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Onros	60	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS CAPACITACIONES / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012579	Curso La Policía Y Su Actuación Ante La Víctima En El Sistema De Justicia Penal	1129-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Onros	60	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS CAPACITACIONES / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012591	Atención Médica Para Los Casos Críticos. Otras Programas Del Sistema De Justicia Penal	1131-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Onros	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012603	Adquisición De Vestuario Para Seguridad Pública	1112-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,480,584	\$1,480,584	\$1,480,584	\$1,480,584	\$1,480,584	\$1,480,584	\$1,480,584	\$1,480,584	100.00	\$0	Paseas	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012673	Adquisición De Chalcos Balísticos Nivel II-A Con Dos Flecos	1111-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$600,000	\$923,560	\$923,560	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	64.57	\$0	Paseas	20	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012675	Adquisición De Dos Camionetas Pick Up Doble Cabina	1114-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	100.00	\$0	Vehículos	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012679	Adquisición De Una Unidad Tipo Sedan Para Seguridad Pública Municipal	1120-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	\$248,900	100.00	\$0	Vehículos	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012683	Equipamiento Para Patrullas Oficiales De Seguridad Pública Municipal	1122-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$279,252	\$279,252	\$279,252	\$279,252	\$279,252	\$279,252	\$279,252	\$279,252	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012690	Adquisición De Tres Terminal Digital Móvil (Radio) Para Seguridad Pública Municipal	1125-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$178,364	\$178,364	\$178,364	\$178,364	\$178,364	\$178,364	\$178,364	\$178,364	100.00	\$0	Paseas	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012697	2do Adquisición De Dos Camionetas Pick Up Doble Cabina (Reprogramación)	1115-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	\$921,848	100.00	\$0	Vehículos	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012702	2do Adquisición De Dos Unidad Tipo Sedan Para Seguridad Pública Municipal (Reprogramación)	1121-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$497,800	\$497,800	\$497,800	\$497,800	\$497,800	\$497,800	\$497,800	\$497,800	100.00	\$0	Vehículos	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012705	2do Equipamiento Para Patrullas Oficiales De Seguridad Pública Municipal (Reprogramación)	1123-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$380,352	\$380,352	\$380,352	\$380,352	\$380,352	\$380,352	\$380,352	\$380,352	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012709	2do Adquisición De Dos Camionetas Pick Up A Triente Equipamiento Personal Para Los Sistemas De Justicia Penal (Reprogramación)	1124-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$43,288	\$43,288	\$43,288	\$43,288	\$43,288	\$43,288	\$43,288	\$43,288	100.00	\$0	Paseas	12	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012714	Curso Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial (Reprogramación)	1123-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Onros	75	0.00	100.00	Francia: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012759	Prevención Social Para La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Escuelas De Medición Del Impacto)	TEZPS/FORTASEG2016/09	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$53,425	\$53,425	\$53,425	\$53,425	\$53,425	\$53,425	\$53,425	\$53,425	100.00	\$0	Onros	1	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012760	Prevención Social Para La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Escuelas De Capacitación Para Prevenir La Violencia Escolar)	TEZPS/FORTASEG2016/10	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Onros	1	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012762	Adquisición De Tres Camionetas Pick Up Doble Cabina Para Patrullas	TEZPS/FORTASEG2016/09	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	100.00	\$0	Vehículos	92,246	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012765	Programa De Desarrollo De Situación Escena Penal	TEZPS/FORTASEG2016/12	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Onros	92,246	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012767	Adquisición De Chalcos Balísticos Para Los Casos Críticos	TEZPS/FORTASEG2016/13	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Onros	92,246	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012769	Construcción De Banca Perimetral En La Caseta Técnica No 24, Con Clave 21690021	DOMPP/FORTASEG2016/01	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$466,188	\$466,188	\$324,330	\$315,070	\$315,070	\$315,070	\$315,070	\$315,070	67.73	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012770	Adquisición De Red Neutro De Telecomunicaciones Equipamiento De Terminal Digital Móvil (Radio)	TEZPS/FORTASEG2016/015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$178,984	\$178,984	\$178,984	\$178,984	\$178,984	99.99	\$0	Paseas	92,246	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040012773	Formación De Maniobras De Apoyo De Operación Para Primer Respondientes	TEZPS/FORTASEG2016/016	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$341,040	\$341,040	\$341,040	\$341,040	\$341,040	\$341,040	\$341,040	\$341,040	100.00	\$0	Onros	92,246	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400127742	Adquisición De Papelaria Para La Evaluación Del Desarrollo Del Programa De Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	TEZPS/FORTASEG2016/017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,700	\$4,700	\$4,700	\$4,700	\$4,700	\$4,700	\$4,700	\$4,700	100.00	\$0	Paseas	129	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400127757	Adquisición De Material Para Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Polimerización	TEZPS/FORTASEG2016/018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Onros	92,246	0.00	100.00	Francia: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400127787	Formación De Maniobras De Apoyo De Operación Para Primer Respondientes	TEZPS/FORTASEG2016/019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MANIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000											



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Revolucion)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1515040605824	Prestación de Servicio de Atención Médica Para Casos de Emergencia O Para Programa Médico Alcohólico Del Personal Civilinario (SIRCOHIC De LARSA)	ADO/SUB/2015/016	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	municipio de tezcutlan	Seguridad	Terminado	2015	\$604,698	\$604,698	\$604,698	\$604,698	\$604,698	\$604,698	\$604,698	100.00	\$0	Plazas	40	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1515040605831	Evaluaciones De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos	ADO/SUB/2015/017	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZCUTLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$15,560	\$15,560	\$15,560	\$15,560	\$15,560	\$15,560	\$15,560	100.00	\$0	Lote	40	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1515040605839	Reestructuración Y Renovación Estatal Para Los Trabajadores De Seguridad Pública (Comunicación)	ADO/SUB/2015/004	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZCUTLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$756,317	\$756,317	\$756,317	\$756,317	\$756,317	\$756,317	\$756,317	100.00	\$0	Lote	130	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1515040605848	Remodelación De La Comandancia Municipal (Sistema 2016)	SUBSEMUN/0001/2015-01	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZCUTLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88,970	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1515040605856	Rahabilización Del Gimnasio En La Escuela Secundaria Técnica No. 24	SUBSEMUN/0001/2015-02	Puebla	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZCUTLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$836,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83,600	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200664054	Nuevo Sistema De Justicia Penal	FORTA/FED-02/2016	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,316,359	\$2,316,359	\$2,316,359	\$2,316,359	\$2,316,359	\$2,316,359	\$2,316,359	100.00	\$0	Equipo de seguridad	137,290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200664073	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	FORTA/FED-03/2016	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,206,768	\$1,206,768	\$1,206,768	\$1,206,768	\$1,206,768	\$1,206,768	\$1,206,768	100.00	\$0	Equipo de seguridad	137,290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200664157	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública	FORTA/FED-04/2016	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,546,867	\$7,546,867	\$7,546,867	\$7,519,324	\$7,519,324	\$7,519,324	\$7,519,324	99.64	\$0	Equipo de seguridad	137,290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200666871	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	SN	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	Terminado	2016	\$4,468,112	\$4,468,112	\$4,468,112	\$4,443,887	\$4,443,887	\$4,443,887	\$4,443,887	99.46	\$0	Equipo de seguridad	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200666907	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza	SN	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	Terminado	2016	\$3,040,945	\$3,040,945	\$3,040,945	\$3,040,945	\$3,040,945	\$3,040,945	\$3,040,945	100.00	\$0	Otros	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200666926	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	SN	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	Terminado	2016	\$5,930,000	\$5,930,000	\$5,930,000	\$5,915,608	\$5,915,608	\$5,915,608	\$5,915,608	99.76	\$0	Equipo de seguridad	1,539,819	0.00	99.76	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200666942	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	SN	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	Terminado	2016	\$49,235,480	\$49,235,480	\$49,235,480	\$49,101,838	\$49,101,838	\$49,101,838	\$49,101,838	99.73	\$0	Otros	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200666956	Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Aoyo A La Operación Pública	SN	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	Terminado	2016	\$17,300,000	\$17,300,000	\$17,300,000	\$17,294,997	\$17,294,997	\$17,294,997	\$17,294,997	99.97	\$0	Equipo de seguridad	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200677967	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	FORTASEG-ATL/2016-01	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,188,323	\$2,188,323	\$2,188,323	\$2,188,323	99.47	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200677983	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	FORTASEG-ATL/2016-02	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$5,197,300	\$5,197,300	\$5,197,300	\$5,197,300	\$5,169,869	\$5,169,869	\$5,169,869	99.47	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200677993	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	FORTASEG-ATL/2016-03	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	\$746,375	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200678006	Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instalaciones De Seguridad Pública	FORTASEG-ATL/2016-04	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$2,738,325	\$2,478,325	\$2,478,325	\$2,478,325	\$2,411,454	\$2,411,454	\$2,411,454	97.38	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200678019	Red Nacional De Telecomunicaciones	FORTASEG-ATL/2016-05	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2016	\$120,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$309,409	\$309,409	\$309,409	\$309,409	81.42	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200683116	Aplicación De Evaluaciones De Control De Confianza Para Elementos De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16407	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$592,835	\$592,835	\$592,835	\$592,835	\$592,835	\$592,835	\$592,835	100.00	\$0	Estudio de preinversión	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 70.00 EVALUACIONES A ELEMENTOS S.P. PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683124	Curso De Formación Unidad Equivalente Para Elementos Activos De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16412	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	62	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 CURSO PARA ELEMENTOS S.P. PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683131	Curso Sobre Seguridad Para Elementos Activos De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16408	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	12	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 CURSO, PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683144	Curso "Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal" De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16411	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	2	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 DIPLOMADO, PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683156	Aplicación De Evaluaciones De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos A Elementos De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16406	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	14	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 EVALUACION, PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683161	Oficina Central Spd De Comunicaciones Para Recrutamiento De Personal De Seguridad Pública Municipal	16402	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	100.00	\$0	Estudio de preinversión	76,633	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 150.00 SPOTS DE RECLUTAMIENTO, PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683165	Difusión Escolar	16403	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	100.00	\$0	Otros	76,633	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 4.00 SERVICIOS DE SPOTS, PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683170	Equipamiento Personal Para Nuevo Sistema De Justicia Penal	16401	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$679,857	\$679,857	\$679,857	\$679,857	\$679,857	\$679,857	\$679,857	100.00	\$0	Equipamiento	119	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683173	Adquisición De Uniformes Para Elementos De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16404	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$694,331	\$694,331	\$694,331	\$694,331	\$694,331	\$694,331	\$694,331	100.00	\$0	Plazas	113	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160200683175	Adquisición De Placas De Protección Para Elementos De La Comandancia De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16410	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$375,402	\$375,402	\$375,402	\$375,402	\$375,402	\$375,402	\$375,402	100.00	\$0	Plazas	117	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 1	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
																	Recaudado (Ejercidos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616030074082	Proyecto De Prevención Social De Violencia Y Delincuencia Con Participación Comunitaria (Violencia Escolar) (Iniciativa Especializada Y Mejoramiento De Planteles Escolares)	FORTASEG-2016-016	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,506,600	\$1,506,600	\$1,506,600	\$1,506,600	\$1,506,600	\$1,506,600	100.00	\$0	Otros	17,000	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074084	Proyecto De Prevención Social De Violencia Y Delincuencia Con Participación Comunitaria (Violencia Escolar)(Iniciativas De Medición)	FORTASEG-2016-015	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	17,200	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616030074282	Adquisición Kit De Operación Primer Respondiente Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-003	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	100.00	\$0	Equipo de seguridad	117	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742812	Adquisición Kit De Operación Primer Respondiente Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-004	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$280,800	\$280,800	\$280,799	\$280,799	\$280,799	\$280,799	100.00	\$0	Equipo de seguridad	117	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742824	Adquisición De Camara Fotografica De Operación Primer Respondiente Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-005	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,499	\$310,499	\$310,499	100.00	\$0	Equipo de seguridad	117	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742837	Adquisición De Material De Apoyo De Operación Primer Respondiente Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-006	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742848	Adquisición De Uniformes (Gorra Tipo Baseball Y Key) Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-007	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$75,285	\$75,285	\$75,285	96.62	\$0	Paseas	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742858	Adquisición De Uniformes (Pantalón Y Camiseta) Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-008	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$572,000	\$572,000	\$572,000	\$559,932	\$559,932	\$559,932	97.89	\$0	Paseas	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742863	Adquisición De Uniformes (Botas Y Zapato Choclo) Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-009	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$416,000	\$416,000	\$416,000	\$412,982	\$412,982	\$412,982	99.27	\$0	Paseas	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742872	Adquisición De Uniformes (Insignias Y Divisas) Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-011	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$259,997	\$259,997	\$259,997	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300742881	Adquisición De Uniformes (Chameta Y Fombrera) Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-010	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$324,998	\$324,998	\$324,998	100.00	\$0	Paseas	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743659	Curso De Formación Inicial Para Aspirantes A Policía Municipal De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16421	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	51.52	\$0	Estudio de preservación	33	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. REINTEGRANDOSE A LA TESORERÍA \$418,000.00 / Física: 1.00 CAPACITACIÓN PROYECTO FISCAMENTE AL 100%. REGISTRO: EN ESTE PROYECTO SE RECONSTRUYERON 442,000.00 Y SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA \$442,000.00 DE LO CUAL \$1,000.00 SE DESTINARON A LA OBLIGACIÓN DE COMPROMISO A LA AUTORIZACIÓN Y REALIDAD POR EL MUNICIPIO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743660	Beas Para Aspirantes A Policía Municipal De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16420	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$957,878	\$957,878	\$957,878	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	53.24	\$0	Estudio de preservación	33	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN \$447,878.00 PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 33.00 BECAS PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: EN ESTE PROYECTO SE RECONSTRUYERON 510,000.00 Y SE REINTEGRARON 447,878.00 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CUAL SUMA UN TOTAL DE 957,878.00 DE LO CUAL \$510,000.00 SE DESTINARON A LA OBLIGACIÓN DE COMPROMISO A LA AUTORIZACIÓN Y REALIDAD POR EL MUNICIPIO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743666	Adquisición De Vestimenta (Uniformes) Para Elementos De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16429	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$235,046	\$235,046	\$235,046	\$235,046	\$235,046	\$235,046	100.00	\$0	Paseas	117	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743972	Adquisición De Material Para Procesamiento De Índices O Elementos, Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal Para Elementos De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16430	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,058,916	\$1,058,916	\$1,058,916	\$1,058,916	\$1,058,916	\$1,058,916	100.00	\$0	Equipamiento	108	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743974	Adquisición De Poliza De Mantenimiento Y Conservación De Reservas De Videogameo De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16422	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	\$199,984	100.00	\$0	Estudio de preservación	109	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743975	Taller La Policía Y Su Activación Ante La Victoria En El Sistema De Justicia Penal Para Elementos De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16427	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	\$0	Estudio de preservación	94	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743976	Adquisición De Vehículos (Pick Up) Para La Comisaria De Seguridad Pública Del Municipio De San Martín Texmelucan	16426	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$627,814	\$627,814	\$627,814	\$627,814	\$627,814	\$627,814	100.00	\$0	Vehículos	254	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743978	Adquisición De Vehículos Sedan Para La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16416	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,674,720	\$1,674,720	\$1,674,720	\$1,674,720	\$1,674,720	\$1,674,720	100.00	\$0	Vehículos	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743979	Curso De Lectura Y Redacción De Documentos Oficiales Para Elementos De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16428	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	\$0	Estudio de preservación	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743981	Adquisición De Terminal Digital Móvil (Pad) Para La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16415	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Paseas	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743983	Adquisición De Sistema De Grabación Y Almacenamiento De Video Para El CCZ En Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16423	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	100.00	\$0	Otros	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743986	Mantenimiento Y Adquisición De Conectores Para La Red Nacional De Telecomunicaciones De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16417	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,690	\$1,690	\$1,690	\$1,690	\$1,690	\$1,690	100.00	\$0	Low	10	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743989	Adquisición De Poliza De Mantenimiento De Equipo De Telecomunicaciones De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16418	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$94,893	\$94,893	\$94,893	\$94,893	\$94,893	\$94,893	100.00	\$0	Otros	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743993	Adquisición De Kit De Iluminación Para La Implementación De La Justicia Penal Para Elementos De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16431	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Seguridad	En Ejecución	2016	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	\$127,000	100.00	\$0	Otros	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743998	Atención De Equipo De Aseo Acondicionado Para El CCZ De La Comisaria De Seguridad Pública De San Martín Texmelucan	16419	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	100.00	\$0	Otros	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%. FOLIO PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400812734	Adquisición De Equipo De Transporte (Pick Up) Dodge Caballero Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-017	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,365,264	\$2,365,264	\$2,365,264	98.55	\$0	Paseas	130	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta realizada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400812750	Curso Y Capacitaciones Formación Inicial Aspirantes Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORTASEG-2016-018	Puebla	Huachangango	Huachangango	Urbano	Subsidios	U002 Oportamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHANGANGO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616040																												



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto																Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1616050089367	Curso De Capacitación De Derechos Humanos 2016	FOR306	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	74,708	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893404	Evaluaciones De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Para Policias Municipales 2016	FOR307	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	74,708	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893498	Evaluaciones Del Desempeño 2016	FOR308	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,600	\$6,600	\$6,600	\$6,600	82.50	\$0	Otros	74,708	0.00	82.50	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893661	Novelacion Academica 2016	FOR309	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	62.50	\$0	Otros	74,708	0.00	62.50	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500890739	Curso De Capacitacion De Grupo Tactico 2016	FOR310	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500890786	Curso De Capacitacion Primer Respondiente (Pantalla) 2016	FOR311	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$36,610	92.11	\$0	Otros	74,708	0.00	92.11	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500890846	Adquisicion Del Kit De Operacion De Primer Respondiente (Pantalla)	FOR312	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	100.00	\$0	Otros	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500890879	Adquisicion Del Kit De Operacion De Primer Respondiente (Pie A Tierra)	FOR313	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$598,400	\$598,400	\$598,400	\$598,400	\$598,400	\$598,400	\$598,400	100.00	\$0	Otros	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500890936	Adquisicion De Camara Fotografica De Operacion Para Primer Respondiente	FOR314	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	Pasaje	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500890987	Adquisicion De Material De Apoyo De Operacion Para Primer Respondiente	FOR315	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500891029	Adquisicion De Material Para Procesamiento De Imágenes O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal	FOR316	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$295,252	\$295,252	\$295,252	\$295,252	\$295,252	\$295,252	\$295,252	100.00	\$0	Pasaje	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893055	Adquisicion De Vestuarios Y Uniformes Para Los Elementos De La Direccion General De Seguridad Publica Y Viabilidad Municipal Tepeaca	FOR317	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893104	Adquisicion De Materiales De Seguridad Publica Para Los Elementos De La Direccion General De Seguridad Publica Y Viabilidad	FOR318	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893116	Adquisicion De Prendas De Protección Para Los Elementos De La Direccion General De Seguridad Publica Y Viabilidad	FOR319	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893132	Adquisicion De Equipos Defensa Y Seguridad	FOR320	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893150	Compra De Bicicletas Para La Direccion De Seguridad Publica Viabilidad	FOR321	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vehiculos	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500893173	Compra De Vehiculo Sides Totalmente Equipado Como Auto Patrulla Para La Direccion De Seguridad Publica Y Viabilidad	FOR322	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Vehiculos	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894284	Evaluaciones De Control De Conferencia Permanencia Y Apoyos	16008	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$503,270	\$503,270	\$503,270	\$503,270	\$503,270	\$503,270	\$503,270	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894308	Formacion Inicial (Aspirantes)	16031	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$794,565	\$794,565	\$794,565	\$794,565	\$794,565	\$794,565	\$794,565	\$794,565	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500894314	Formacion Inicial (Elementos En Activo)	16007	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,660,000	\$3,660,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894327	Curso De Tecnicas De La Funcion Policial	16001	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$724,000	\$724,000	\$724,000	\$705,900	\$705,900	\$705,900	\$705,900	97.50	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894336	Diplomado De Mandos Medios	16033	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894343	Curso De Armamento Y Tiro Policial	16005	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894357	Evaluacion De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Para Policias Municipales	16002	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$114,935	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$108,600	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894367	Evaluacion Del Desempeño	16025	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,000	\$5,784	\$5,784	\$5,784	\$5,784	\$5,784	\$5,784	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894375	Bevas Para Aspirantes A Policia Municipal	16030	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894387	Ditacion Externa	16015	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,531	\$24,531	\$24,531	\$24,531	\$24,531	\$24,531	\$24,531	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894392	Curso De Capacitacion Primer Respondiente	16003	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,433,387	\$135,595	\$135,595	\$135,595	\$135,595	\$135,595	\$135,595	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894399	Kit De Operacion De Primer Respondiente (Pantalla)	16010	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$189,000	\$86,072	\$86,072	\$86,072	\$86,072	\$86,072	\$86,072	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894404	Camara Fotografica De Operacion Para Primer Respondiente (Pantalla)	16010	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,500	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894411	Kit De Operacion De Primer Respondiente (Pie A Tierra)	16011	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,251,200	\$698,787	\$698,787	\$678,739	\$678,739	\$678,739	\$678,739	97.41	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894424	Adquisicion De 368 Camaras Fotograficas De Operacion Para El Primer Respondiente	16012	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$846,400	\$809,599	\$809,599	\$809,599	\$809,599	\$809,599	\$809,599	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160500894434	Compra De Camionetas Pcs Ls Totalmente Equipadas Como Autopatrulla Para La Direccion De Seguridad Publica Y Viabilidad	FOR323	Puebla																										



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLI y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Recaudación)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.
PUE1616050894469	Adquisición De Pantallas Para Elementos De Seguridad Pública	16019	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$610,661	\$610,661	\$610,661	\$610,661	95.42	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050894474	Adquisición De Bases Para Elementos De Seguridad Pública	16020	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$444,002	\$444,002	\$444,002	\$444,002	92.50	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050894477	Adquisición De Zapatos Tipo Choclo Para Elementos De Seguridad Pública	16021	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$303,999	\$303,999	\$303,999	\$303,999	95.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050894479	Adquisición De Camisetas Para Elementos De Seguridad Pública	16022	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,999	\$419,999	\$419,999	\$419,999	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050894485	Adquisición De Formas Para Elementos De Seguridad Pública	16023	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050894486	Compra De Equipamiento Institucional Para Las Unidades De Análisis Y Control De La Dirección General De Seguridad Pública Y Vialidad	FOR327	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$50,305	\$50,305	\$50,305	\$50,305	\$50,305	\$50,305	\$50,305	\$50,305	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Adquisición De Chaquetas Balísticas.	16040	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,818,740	\$2,818,739	\$2,818,739	\$2,818,739	\$2,818,739	\$2,818,739	\$2,818,739	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616050894495	Adquisición De Esposas Para Personal De Seguridad Pública	16037	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,388	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894497	Adquisición De Lockers Para Los Elementos De La Dirección General De Seguridad Pública Y Vialidad	FOR328	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Subsidios	U002 Cierre de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.	4-Gobernación	MORELOS SUR NUMERO 100	Seguridad	En Ejecución	2016	\$122,800	\$122,800	\$122,800	\$121,740	\$121,740	\$121,740	\$121,740	99.14	\$0	Equipamiento	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100635004	Proyecto Integral Para El Fortalecimiento De La Cadena Productiva Agraria En El Estado De Puebla (Primera Etapa) HD	FNE-15074-CPI2-0070229	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S000 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, INDEM.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	100.00	\$0	Metas Cuadradas	0	0.00	100.00	Financiera / NINGUNA / Física. En evaluación por parte del Despacho Acción Zúñiga A.C. para emitir / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100635107	Programa de Fomento y Consolidación De La Pequeña Empresa Comercial	FNE-150762-CP42-50186798	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, INDEM.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metas Cuadradas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. En evaluación por parte del Despacho Acción Zúñiga A.C. para emitir / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894486	Modernización La Infraestructura Portuaria Municipal	FNE-160909-C1-ZPEU-003638	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S000 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,315,000	\$2,315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894486	Proyecto Estrategia De Fomento A La Innovación En El Sector Alimentario Para El Desarrollo De Competencias Emprendedoras De Alto Nivel Tecnológico	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S000 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Modernización La Infraestructura Portuaria Municipal	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029483	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029811	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029811	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029811	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029811	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029811	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-0029811	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C1-ZPEU-00310582	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPEU-00307312	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	Instituto Nacional del Emprendedor	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050894491	Impulso Al Desarrollo Empresarial Para Microempresas Pequeñas, Medianas Y Grandes	FNE-160909-C5-ZPE																										



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Informe Definitivo del ejercicio fiscal 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1616040082277	Capacitación Para La Generación De Habilidades Productivas	FAM1635	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	500	0.00	100.00	Financiera: La capacitación ha concluido al 100% / Física: La capacitación ha concluido al 100% / Registro: La capacitación ha concluido al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400822812	Proyecto De Inversión Agrícola Producción De Sorgo Y Maíz	FAM1617	Puebla	Huauclilla el Chico	Tacatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$878,118	\$878,118	\$878,118	\$878,118	\$878,118	\$878,118	\$878,118	\$878,118	100.00	\$0	Estudio de preinversión	44	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822890	Procesadora Y Comercializadora De Jamaica, Naranja Y Cachafruto	FAM1634	Puebla	Ixcambal de Guerrero	Ixcambal	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,200	\$800,200	\$800,200	\$800,200	\$800,200	\$800,200	\$800,200	\$800,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	44	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822910	Equipo Agronómico.	FAM1633	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	20	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822943	Producción Intensiva De Tilapia En Estanques De Seconterrama	FAM1618	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$555,022	\$555,022	\$555,022	\$555,022	\$555,022	\$555,022	\$555,022	\$555,022	100.00	\$0	Estudio de preinversión	28	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822950	Proyecto Productivo Para La Comercialización De Material Eléctrico	FAM1632	Puebla	Tapeal de Rodríguez	El Rancho (Barrio de San Pedro 1ra. Sección)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,800	\$24,800	\$24,800	\$24,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822982	Equipo Agrícola	FAM1631	Puebla	Tapeal de Rodríguez	Huapimán (San Antonio)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823019	Producción Y Comercialización De Aguacate	FAM1630	Puebla	Tapeal de Rodríguez	Tapeal de Rodríguez	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	3	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823038	Cria, Engorda Y Comercialización De Pollo	FAM1629	Puebla	Tapeal de Rodríguez	Moralillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,850	\$24,850	\$24,850	\$24,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823064	Maquina Agrícola	FAM1628	Puebla	Tapeal de Rodríguez	Moralillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,300	\$79,300	\$79,300	\$79,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	4	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823081	Cria, Engorda Y Comercialización De Pollo	FAM1627	Puebla	Tapeal de Rodríguez	Moralillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823135	Producción Y Comercialización De Aguacate	FAM1626	Puebla	Tapeal de Rodríguez	El Rancho (Barrio de San Pedro 1ra. Sección)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	100.00	\$0	Estudio de preinversión	8	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823185	Cria Y Engorda De Tilapia	FAM1625	Puebla	Tapeal de Rodríguez	Tapeal de Rodríguez	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	4	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823217	Producción De Fresas Y Paratones	FAM1624	Puebla	Petitlcingo	Petitlcingo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,150	\$24,150	\$24,150	\$24,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823256	Cria, Engorda Y Comercialización De Tilapia	FAM1623	Puebla	Petitlcingo	Santa Cruz de Bravo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823283	Elaboración De Artículos Varios De Palma, Tela Y Plá	FAM1622	Puebla	Petitlcingo	Petitlcingo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,780	\$79,780	\$79,780	\$79,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	4	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823346	Cria, Engorda Y Comercialización De Pollo	FAM1621	Puebla	Petitlcingo	Petitlcingo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$78,950	\$78,950	\$78,950	\$78,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	4	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823362	Cria Y Engorda De Tilapia	FAM1620	Puebla	Petitlcingo	El Limón	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	4	0.00	40.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de adquisición / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823394	Piscicultura Sostenible De Tilapia En El Municipio De Epatlán	FAM1619	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEFICIARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$395,822	\$395,822	\$395,822	\$395,822	\$395,822	\$395,822	\$395,822	\$395,822	100.00	\$0	Estudio de preinversión	20	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pública, la información contenida en el presente se emite por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El presente Informe lo firman el 4to. día del mes de Agosto del año 2017.- El Secretario de Finanzas y Administración.- Raúl Sánchez Kobashi.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Vilma Cristina López Hernández.- Titular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Bernardo Galeana Franco