

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130300194876	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	20130235	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	689,114.15	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	100.00	\$0	Lote	0	100.00	78.95	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300204396	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Xenehuacán, El Progreso, Aclazo Y Tizapa Municipio De Chichiquila	20130237	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2013	875,000.00	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	100.00	\$0	Lote	0	100.00	82.24	Financiera: / Física: / Registro:
PUE141402001349085	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 55 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013	20140660	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2014	480,000.00	225,439.91	225,439.91	37,130.20	37,130.20	37,130.20	37,130.20	16.47	\$0	Metros	0	0.00	16.47	Financiera: OBRA EN PROCESO CON RECURSO VENCIDO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14150100483073	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtlá, Municipio De Coyameapan	20140527	Puebla	Coyameapan	Tepoxtlá	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaria de infraestructura	2014	822,028.96	782,748.68	782,748.68	32,389.60	32,389.60	32,389.60	32,389.60	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
PUE15150200508504	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuaxocapan Primera Etapa, Municipio De Teziutlán	20150560	Puebla	Teziutlán	Amila	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,138,686.03	1,138,686.03	1,138,686.03	1,012,382.12	723,287.38	723,287.38	723,287.38	63.52	\$0	Metros	0	0.00	71.44	Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508519	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Sección 23, Municipio De Teziutlán.	20150559	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	604,097.31	536,708.89	536,708.89	536,708.89	22,208.63	22,208.63	22,208.63	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508791	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 50 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.	20150548	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	420,000.00	420,000.00	420,000.00	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	27.37	\$0	Metros	0	0.00	27.37	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150300554876	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla	20150590	Puebla	Tepeojuma	Santa María Xoyatla	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	988,555.09	983,001.70	983,001.70	983,001.70	791,731.73	791,731.73	791,731.73	80.54	\$0	Metros	0	0.00	85.79	Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554912	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicomtepec (San Simón), Municipio De Tepetzintla	20150580	Puebla	Tepetzintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	3,884,952.20	3,884,952.20	3,884,952.20	3,458,056.01	1,615,030.15	1,615,030.15	1,615,030.15	41.57	\$0	Metros	0	0.00	61.08	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555346	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloxochitico De Rafael Ávila Camacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20150577	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochitico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	9,709,696.14	6,796,787.30	6,796,787.30	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555390	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tzicuilán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20150567	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzicuilán	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,792,384.70	3,792,384.70	3,792,384.70	3,792,384.70	687,547.51	687,547.51	687,547.51	18.13	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca, Municipio De Teziutlán, Pue.	20150614	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	534,763.34	534,763.34	534,763.34	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555844	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Martín Calteco, Municipio De Tochtepec, Estado De Puebla	20150624	Puebla	Tochtepec	San Martín Calteco	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,479,009.11	5,479,009.11	5,479,009.11	5,274,642.07	218,261.04	218,261.04	218,261.04	3.98	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzampan De Galeana Municipio De Tuzampan De Galeana	20150574	Puebla	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	5,335,436.15	5,335,436.15	5,335,436.15	4,879,228.30	201,899.11	201,899.11	201,899.11	3.78	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005564722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio, Municipio De Atempan.	20150676	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,529,802.88	3,112,394.35	3,112,394.35	3,112,394.35	2,216,992.11	2,216,992.11	2,216,992.11	71.23	\$0	Metros	123	0.00	69.99	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE151503005564725	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De	20150629	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	829,661.86	829,661.86	829,661.86	797,999.52	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA
PUE151503005564726	Supervisión Técnica Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De Sistema De Agua Potabl	20150630	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	20,150,630.00	829,661.86	829,661.86	797,999.52	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA
PUE151503005564728	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aserradero - Mazatonal", De La Localidad De Mazatonal, Municipio De Yaonáhuac	20150610	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	535,319.93	515,507.15	515,507.15	515,507.15	419,639.64	419,639.64	419,639.64	81.40	\$0	Metros	123	0.00	80.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300564790	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Masacoatlán, Municipio De Zihuateutla.	20150572	Puebla	Zihuateutla	Masacoatlán	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,157,821.96	1,928,976.40	1,928,976.40	1,928,976.40	344,565.81	344,565.81	344,565.81	17.86	\$0	Metros	123	0.00	14.32	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150400588031	Elaboración De Estudio Y Proyectos De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejido Cañada Colotla, Municipio De Pantepec.	20151028	Puebla	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1,362	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588220	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De La Magdalena Tlatlaquitepec, Municipio De La Magdalena	20151025	Puebla	La Magdalena	La Magdalena Tlatlaquitepec	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	968	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588623	Supervisión Técnica Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción De Planta De Tratamien	20151649	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	234,210.25	234,210.25	234,210.25	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	2,345	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150400588834	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción	20151652	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	234,210.25	234,210.25	234,210.25	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	2,345	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150400589060	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pahusta, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20151626	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahusta	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,503,234.79	4,503,234.79	4,503,234.79	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: obra autorizada / Física: / Registro: obra autorizada
PUE15150400606546	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Las Localidades De Paso De Puente Santa Ana Y Barrio De Guadalupe, Municipio De San Salvador El Seco	20151303	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150400606745	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Barroso, Municipio De San Salvador El Seco	20151335	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150400606773	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Localidades De La Laguna, Espíritu Santo Y San Miguel Capulines, Del Municipio De Texiutlan, Puebla	20151612	Puebla	Texiutlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,247,678.81	3,247,678.81	3,247,678.81	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400619091	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez, Del Municipio De Tepeaca, En El Estado De Puebla		Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,007,930.82	2,007,930.82	2,007,930.82	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400619093	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Zacatilhuit, Del Municipio De San Sebastián Tlacoatepec		Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Zacatilhuit	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,295,842.95	1,295,842.95	1,295,842.95	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: