

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130400247220	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para La Adecuación Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales	20130903	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	104,056.40	60,919.01	60,919.01	60,919.01	60,919.01	60,919.01	60,919.01	100.00	\$0	Metros	212,037	100.00	59.28	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200339872	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatlan De Osorio, Municipio De Acatlan	20141189	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200342355	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Quecholac Y Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac	20141770	Puebla	Quecholac	Cobertura municipal	Subsidios		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	360,000.00	345,786.48	345,786.48	345,786.48	345,786.48	345,786.48	345,786.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES INCORRECTA DEBE DE SER LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200342611	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco	20141976	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	480,000.00	467,533.16	467,533.16	467,533.16	467,533.16	467,533.16	467,533.16	100.00	\$0	Lote	71,571	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343351	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tepeaca, Municipio De Tepeaca	20141190	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	100.00	\$0	Lote	74,708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343388	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Teziutlán, Municipio De Teziutlán	20141368	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	100.00	\$0	Lote	92,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343640	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta de Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Xicotepēc De Juárez, Municipio De Xicotepēc	20141186	Puebla	Xicotepēc	Xicotepēc de Juárez	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	240,000.00	239,278.82	239,278.82	239,278.82	-	-	-	0.00	\$0	Lote	75,601	0.00	0.00	Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ANTICIPADAMENTE
PUE14140200345192	Terminación Y Puesta En Marcha De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	7,257,835.12	6,713,487.45	6,713,487.45	6,713,487.45	6,713,487.45	6,713,487.45	6,713,487.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200345370	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Izúcar De Matamoros, Municipio De Izúcar De Matamoros	20141187	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	480,000.00	456,003.46	456,003.46	456,003.46	456,003.46	456,003.46	456,003.46	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO PAGADA EL 08/12/2015 / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345390	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Cuacnopalan, Municipio De Palmar De Bravo	20141877	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	360,000.00	348,762.40	348,762.40	348,762.40	348,762.40	348,762.40	348,762.40	100.00	\$0	Lote	42,887	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO PAGADA EL 04/12/2015 / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345428	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo, Municipio De Acatzingo	20141178	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	240,000.00	229,389.94	229,389.94	229,389.94	229,389.94	229,389.94	229,389.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345446	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Actipan De Morelos (Santa María Actipan), Municipio De Acatzingo	20141182	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	-	359,125.81	359,125.81	359,125.81	4,953.47	4,953.47	4,953.47	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200345494	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Altepexi, Municipio De Altepexi	20141192	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	358,832.16	358,832.16	358,832.16	358,832.16	4,949.42	4,949.42	4,949.42	1.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200348676	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Salvador Huixcolotla, Municipio De San Salvador Huixcolotla	20141188	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	360,000.00	356,677.02	356,677.02	356,677.02	356,677.02	356,677.02	356,677.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348836	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Santa María Moyotzingo, San Jerónimo Tlanguisamalco Y San Francisco Tepeyac, Mun	20141809	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	360,000.00	355,596.15	355,596.15	355,596.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200349775	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Ciudad De Rafael Lara Grajales, Municipio De Rafael Lara Grajales	20141302	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	360,000.00	358,375.50	358,375.50	358,375.50	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200349945	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De Localidad De San Martín Texmelucan De La Barrida	20141191	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Subsidios		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	461,585.85	461,585.85	461,585.85	461,585.85	461,585.85	461,585.85	461,585.85	100.00	\$0	Lote	141,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200350376	Proyecto Ejecutivo Para Colector Y La Construcción De La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Juan Xixutetelco, Municipio De Xixutetelco	20141184	Puebla	Xixutetelco	San Juan Xixutetelco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	466,093.58	466,093.57	466,093.57	466,093.57	466,093.57	466,093.57	466,093.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: OBRA FINIQUITA

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400420103	Proyecto Ejecutivo Para Colector Y Adecuacion Y Rehabilitación De La Laguna De Oxidación De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chapulco, Municipio De Chapulco.	20141771	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	360,000.00	345,786.48	345,786.48	345,786.48	345,786.48	345,786.48	345,786.48	100.00	\$0	Lote	6,992	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra finiquita / Registro:
PUE14140400420420	Esquema De Saneamiento Integral Primera Etapa De Las Subcuencas Hidrológicas Barranca Del Aguila, El Salado, Mezapa, Necaxa, Teocuitla Y Libres-Oriental	20141942	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	3,600,000.00	3,410,378.40	3,410,378.40	3,410,378.40	3,410,378.40	3,410,378.40	3,410,378.40	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100473716	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De San Gabriel Chilac	20141202	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2014	359,630.54	359,630.54	359,630.54	359,630.54	359,630.54	359,630.54	359,630.54	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: finiquita / Registro: FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200523605	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Marías Tlalancaleca, Municipio De San Marías Tlalancaleca	20141303	Puebla	San Marías Tlalancaleca	San Marías Tlalancaleca	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2014	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	4,949.30	4,949.30	4,949.30	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588236	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla.	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	13,299,065.07	13,299,065.07	13,299,065.07	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	10,213	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588601	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Cayhuapan, Municipio De Pantepec	20151029	Puebla	Pantepec	Cayhuapan	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588643	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De San José El Aguacate, Municipio De Puebla	20151247	Puebla	Puebla	San José el Aguacate	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588700	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Oasis Valsequillo, Municipio De Puebla	20151246	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588722	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina (Tercera Sección), Municipio De Puebla	20151243	Puebla	Puebla	Santa Catarina (Tercera Sección)	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588741	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Chichac, Municipio De Puebla	20151244	Puebla	Puebla	Chichac	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588758	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Insurgentes, Municipio De Puebla	20151248	Puebla	Puebla	Insurgentes	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588774	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Rosario La Huerta, Municipio De Puebla	20151249	Puebla	Puebla	El Rosario la Huerta	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588806	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Saneaje Y Saneamiento De La Localidad De Santa María Tzocuilac La Cantera, Municipio De Puebla	20151270	Puebla	Puebla	Santa María Tzocuilac la Cantera	Rural	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.