

INVERSIÓN														OBRAS PÚBLICAS									
PROYECTO	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	DEPARTAMENTO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)							
137803	CONSTRUCCIÓN	CONSEJALIZACIÓN DE PARQUE ARBOLEADAS REMEMTERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4933	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	250000	251.680	100,67%	METRO CUADRADO	6.800,00	6.800,00	100,00%						
137821	CONSTRUCCIÓN	CONSEJALIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4938	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	6000	42.388	70,81%	CORNER	1,00	1,00	100,00%						
137819	CONSTRUCCIÓN	CONSEJALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL EN UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	4934	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4900	164.359	335,43%	OBRAS	1,00	1,00	100,00%						
137756	CONSTRUCCIÓN	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN PASEO BRAVO DE LA AVENIDA REFORMA A LA 3 PONENTE COLONA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4931	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1300000	3.000.000	230,77%	METRO CUADRADO	8.534,91	8.534,91	100,00%						
137825	REHABILITACIÓN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL EN U.H. SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4935	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4900	144.479	2948,59%	OBRAS	1,00	1,00	100,00%						
137891	REHABILITACIÓN	REHABILITACIÓN PARQUE CENTRAL DE LA COLONA INDEPENDENCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4932	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3900	454.993	11666,48%	METRO CUADRADO	3.073,84	2.489,81	81,02%						
8516	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	APOYO A 1 PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS PARQUE INDEPENDENCIA DE LA COLONA INDEPENDENCIA (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3	13.500	13.500	100,00%	OTROS	3,00	3,00	100,00%					
8878	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO PARQUE ARBOLEADAS REMEMTERA DE LA U.H. VILLA VERDE 6 (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1	4.500	4.500	100,00%	OTROS	1,00	1,00	100,00%					
87344	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, REHABILITACIÓN CENTRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1	4.500	4.500	100,00%	OTROS	1,00	1,00	100,00%					
88072	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	52244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1	4.500	4.500	100,00%	OTROS	1,00	1,00	100,00%					
97446	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	APOYO A 1 PROMOTOR COMUNITARIO, UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1	4.500	4.500	100,00%	OTROS	1,00	1,00	100,00%					
98439	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	APOYO A 2 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS PARQUE REVOLUCIÓN DE LA COLONA CENTRO HISTÓRICO (SUBPROGRAMA 03)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	51899	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	4	18.000	18.000	100,00%	OTROS	4,00	4,00	100,00%					
98993	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	PARQUE ARBOLEADAS REMEMTERA DE LA UNIDAD HABITACIONES VILLA VERDE (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38821	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	83	42.500	42.500	100,00%	TALLER	2,00	2,00	100,00%					
98946	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	PARQUE ARBOLEADAS REMEMTERA DE LA UNIDAD HABITACIONES VILLA VERDE (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38823	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	80	23.000	23.000	100,00%	TALLER	2,00	2,00	100,00%					
94130	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	PARQUE INDEPENDENCIA DE LA COLONA INDEPENDENCIA (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	493	208.000	208.000	100,00%	TALLER	12,00	12,00	100,00%					
94233	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	PARQUE INDEPENDENCIA DE LA COLONA INDEPENDENCIA (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34384	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	389	75.000	75.000	100,00%	TALLER	4,00	4,00	100,00%					
85380	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA COLONA CENTRO (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	493	207.000	207.000	100,00%	SUBSIDIO	12,00	12,00	100,00%					
85487	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA COLONA CENTRO (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	200	75.000	75.000	100,00%	TALLER	6,00	6,00	100,00%					
85521	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. AGUA SANTA (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	52877	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	183	70.500	70.500	100,00%	TALLER	5,00	5,00	100,00%					
86789	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. AGUA SANTA (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	52880	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	200	30.000	30.000	100,00%	EVENTO	5,00	5,00	100,00%					
87280	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. SAN BARTOLO (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52889	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	183	65.173	65.173	100,00%	TALLER	4,00	4,00	100,00%					
87317	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	REHABILITACIÓN PLAZA CENTRAL EN LA U.H. SAN BARTOLO (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	220	37.500	37.500	100,00%	TALLER	1,00	1,00	100,00%					
97374	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 (SUBPROGRAMA 01)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	210	97.500	97.500	100,00%	TALLER	7,00	7,00	100,00%					
97432	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 (SUBPROGRAMA 02)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	190	37.500	37.500	100,00%	TALLER	2,00	2,00	100,00%					
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (DET.)																							
GASTO CORRIENTE																							
SERVICIOS PERSONALES																							
93642	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	CHEQUEO DE MALEZA PARA CUNETAS Y EN EXTREMOS EN CAMBIOS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	1488941	871.813	871.813	100,00%	JORNAL	11.214,00	11.214,00	100,00%				
93643	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA CALLE CON RECOLECCIÓN DE BASURA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	1488941	130.759	130.759	100,00%	JORNAL	2.584,00	2.584,00	100,00%				
PROGRAMA HABITAT																							
OBRAS PÚBLICAS																							
CONSTRUCCIÓN																							
91179	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL (PAVI ASFALTADO) CUARANGO Y BANDOL PRIN. ZARAGOZA, CIQUETA SUR Y AV. ZARAGOZA Y DE LA CALLE CHETLA SUR (PRV. INICIADO ZARAGOZA Y CALLE LAS TORRES EN L.A. A LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	4933	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	291	911.273	911.273	100,00%	METRO CUADRADO	6.388,00	6.388,00	100,00%					
91608	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL (PAVI ASFALTADO) EN CALLE PORFIRIO DIAZ DEBEDE EN BARRANCA HASTA CALLE PU. OLAY EN LA J.A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	4939	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1000	795.805	795.805	100,00%	METRO CUADRADO	3.309,99	3.309,99	100,00%					
91388	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL (PAVI ASFALTADO) QUARNGO Y BANDOL EN CALLE MANUEL A. CAMACHO CALLE PUEBLA LA BARRANCA AV. RESURRECCION EN LA J.A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	4934	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	624	1.015.786	1.015.786	100,00%	METRO CUADRADO	4.630,92	4.630,92	100,00%					

16413	CONSTRUC ACCESO VIAL (PAVI ASPAL. GUARNIC Y BANDO CALLE HERRIO-ARTICULO 19 ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE TAYANO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2490	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	2,303,407	2,303,407	2,303,407	2,303,407	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,398.00	7,398.00	100.0%
16498	CONSTRUC ACCESO VIAL (PAVI ASPAL. T. GUARNIC Y BANDO EN CALLE VALLE DE PUEBLA VALLE DEL COLORADO Y VALLE DE JARAME	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	691	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	808,761	808,761	808,761	808,761	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,348.77	3,348.77	100.0%
162485	CONSTRUC ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANDO, CALLE ARTICULO 27 ENTRE 3 SUR Y CAMINO A BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1469	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	1,520,028	1,520,028	1,520,028	1,520,028	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,721.98	4,721.98	100.0%
161814	CONSTRUC DE ACCESO VIAL (PAV ASFALTICO CALLE AGUASCALIENTES ENTRE VIGAR AVY BARRANCA	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	4906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	698	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	446,638	446,638	446,638	446,638	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,665.71	1,665.71	100.0%
162862	CONSTRUC DE (GUARNIC Y BANDO) EN ANDADOR ARTICULO 3 ENTRE CALLE PATOCUERO CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	648	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	131,832	131,832	131,832	131,832	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.81	490.81	100.0%
164642	CONSTRUC DE PAVI ASPAL. T. GUARNIC Y BANDO EN CALLE MARINO VILA CARBONCILLO CALLE AGUAS CARMENA Y CALLE AGUILERES BERDAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	4902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	355	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	419,113	419,113	419,113	419,113	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,011.11	1,011.11	100.0%
167308	CONSTRUC. DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNIC. Y BANDO UBICADA EN CALLE ARTICULO 3 ARTICULO 1 Y PRIVADA DE ARTICULO 1 DE LA COL. CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	697	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	511,969	511,969	511,969	511,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,865.33	1,865.33	100.0%
162274	CONSTRUC DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) CALLE TODOS ARTICULO 12 DE LA CALLE ARTICULO 1 A LA CALLE CERRADA DE COBRE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1471	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	1,221,298	1,221,298	1,221,298	1,221,298	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,527.80	4,527.80	100.0%
169396	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) CALLE BALCONES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y LA CANDILERA EN LA J. AUX. LA RESURRECCION (HABITAT VERDIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	398	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	312,320	312,320	312,320	312,320	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,177.01	1,177.01	100.0%
164906	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO) EN CALLE FRANCISCO I MADRERO, ENTRE CALLE BALDERRAS A LA OFICINA DE HOMIQUES EN LA J. AUX. LA RESURRECCION (HABITAT VERDIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	490	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	390,294	390,294	390,294	390,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,426.28	1,426.28	98.0%
165527	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN AV. VALLE DEL YAGUI ENTRE CALLE VALLE DE PUEBLA Y LA BARRANCA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1084	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	844,321	844,321	844,321	844,321	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,481.54	3,481.54	100.0%
169912	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE ALBERDI ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y AV. BOSQUES DE MANZANILLA EN COL. BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	474	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	363,036	363,036	363,036	363,036	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,502.14	1,502.14	100.0%
169918	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE BAMBES ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE ABETO EN COL. BOSQUES DE MANZANILLA (HABITAT VERDIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	49050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	798	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	632,102	632,102	632,102	632,102	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,411.08	2,411.08	100.0%
164843	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE AGUAS CARMENA ENTRE LA BARRANCA Y CALLE FRANCISCO I MADRERO EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1284	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	917,579	917,579	917,579	917,579	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,866.00	4,866.00	100.0%
169390	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE BAMBES, REAL JO ENTRE LA BARRANCA Y CALLE FRANCISCO I MADRERO EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1411	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	1,886,004	1,886,004	1,886,004	1,886,004	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,256.01	5,256.01	100.0%
169529	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE DAVACA ENTRE AV. PUEBLA Y AV. DE LOS ANGELES EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	251	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	735,234	735,234	735,234	735,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,848.76	1,848.76	100.0%
164886	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE PUEBLA ENTRE CARRETERA SOCIOLO. LOPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	467	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	681,125	681,125	681,125	681,125	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,682.39	1,682.39	100.0%
169503	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE TEPACA ENTRE CARRETERA SOCIOLO. LOPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	404	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	490,077	490,077	490,077	490,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,452.93	1,452.93	100.0%
169809	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO HERRALDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE REFORMA ENTRE AV. AGUSTIN TURIBINE A PAVIMENTO EXISTENTE EN LA J. AUX. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	49045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	198	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	276,853	276,853	276,853	276,853	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	514.76	514.76	100.0%
169508	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA VIA CORTA A SANTANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	2699	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	1,439,440	1,439,440	1,439,440	1,439,440	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,613.70	2,613.70	100.0%
167622	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 EN LA ETAPA EN SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	49088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3000	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	831.10	831.10	100.0%
169864	CONSTRUC DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNIC Y BANDO DE LA CALLE 4 SUR DE LA AVENIDA 198 OTE A PAVI 97 B OTE Y DE LA AV. 98 OTE A LA CALLE ITURBIDE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	998	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	1,431,119	1,431,119	1,431,119	1,431,119	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,214.81	5,214.81	100.0%
167679	CONSTRUC PAV. ASPA. GUARN Y BANDO UBICADA EN CALLE JOSÉ MURRAY REVELACION Y CALLE LUIS DE VELAZCO CALLE LUIS DE VELAZCO CALLE JOSÉ MURRAY Y CALLE MARMOL, J.A. STO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	49071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	598	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	988,546	988,546	988,546	988,546	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,961.07	2,961.07	70.0%
167116	CONSTRUC PAVI ASPAL. GUARNIC Y BANDO UBICADA EN PRIVADA PORFIRIO DIAZ CALLE RESURRECCION Y CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA J.A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	49069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	401	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	413,596	413,596	413,596	413,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	970.50	970.50	100.0%
167777	URENJE SANTARO UBICADA EN CALLE LIBERTAD DE LA ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE RESURRECCION Y DE LA CALLE RESURRECCION DE LA CALLE LIBERTAD A LA CALLE MISIEL HERRERO DE LA J.A. LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	49072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ORDEN Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	528	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	247,194	247,194	247,194	247,194	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	85.87	85.87	100.0%
137338	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA (PASEO BRAVO) DE LA 3 PONENTE A LA 11 PONENTE COLONIA CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49037	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	290000	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	6,835,911	6,835,911	6,835,911	6,835,911	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	31,372.00	31,372.00	100.0%
	GASTO CORRIENTE																						
74240	CAMPAÑA DE ENFERMEDADES GERMÁTICAS Y PEDIÁTRICAS EN EL POLSONO 21986 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	121423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SEDESOB. EN PUEBLA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CAMPAN	2.00	2.00	100.0%

9199		AFORACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2019016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD FEDERAL	ORGANO DE FISCALIZACION	1629303	11 EDUCACION PUBLICA (1.6I COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS																										
OTROS CONVENIOS																										
INVERSION																										
CONSTRUCCION																										
19179		AFORACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009050	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	4606988	4606988	15,514	15,514	15,514	15,514	100.0%	0	0	PAGO		1.00	1.00	100.0%	LA PRESENTE RETENCION EN CON BASE EN LA CLASUBA DECIMO CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SEAN DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO
12321		CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SEAN DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009078	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBERNACION	4606988	4606988	15,498,995	15,498,995	15,498,995	14,838,435	94.4%	0	0	PROGRAMA		1.00	0.94	94.0%	EL PROYECTO DE EJECUTIVA DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS PROVEEDORES QUE INTERVINIEREN EN ESTE CONVENIO
16746		CONSTRUCCION DEL CUERPO B DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES Y EL CUERPO DE CUBICULOS EN ESTE ESPECIAL DE CONCRETO CON CUBIERTA DE VIGAS Y BORDILLO EN LA UNIV. POLITECNICA DE AMOZOC	15AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	10,825,144	10,825,144	10,825,144	8,821,937	81.5%	0	0	OBRA		1.00	0.92	92.0%	OBRA FINANCIADA CON RECURSOS DEL FAFEP 2009	
16769		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES Y EL CUERPO A CORRESPONDIENTES A LOS CUBICULOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC	15AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	96,647	96,647	96,647	96,647	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%		
16823		CONSTRUCCION LABS. Y TALLERES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 2HEBOSBY	72HEHUETLA	LIPUNTALHAGA	RURAL	20100178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,622,441	6,622,441	6,622,441	6,622,441	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
16882		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS ESPD. D Y E DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 2HEBOSBY	72HEHUETLA	LIPUNTALHAGA	RURAL	20100192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	258,716	258,716	258,716	258,716	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																										
13487		BANIMENTO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE LA INGENIERIA DE TECNOLOGIAS EN MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC	15AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20101289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,134,640	3,134,640	3,134,640	3,134,640	100.0%	1,219,945	1,219,945		LOTE		1.00	0.00	0.0%	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROYECTO
OTROS																										
16886		BANIMENTO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INGENIERIA EN ENERGIA E INGENIERIA EN MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC	15AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,946,198	3,946,198	3,946,198	3,946,248	99.8%	0	0	LOTE		2.00	0.00	0.0%		
16923		BANIMENTO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO LAB. BIOLOGIA, ANALISIS DE BILLO, MEDIOS COMUNS, TALLERES DE ANTE. USOS MULTIPLES EN LA UNIV. INTERCULTURAL	72HEHUETLA	LIPUNTALHAGA	RURAL	20100218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,779,021	4,779,021	4,779,021	4,779,021	100.0%	0	0	LOTE		6.00	0.00	0.0%		
16469		BANIMENTO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ALAS TALLERES Y LABORATORIOS EN EL METODU TECNOLÓGICO 22 PUEBLA CLAVE 2HEBOSBY	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACION PUBLICA (150-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	8,377,595	8,377,595	8,377,595	8,377,595	100.0%	0	0	LOTE		3.00	3.00	100.0%		
REHABILITACION																										
8796		RECATO DEL EX CONVENTO DOMINICO	85-ZARAGOZA DE ZARAGOZA	UDICAZ DE MATAMOROS	URBANO	20100839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	11 EDUCACION PUBLICA (1100-CONSEJO NACIONAL PARA LAS ARTES Y LAS LETRAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO		1,488.44	1,488.44	100.0%	OBRA TERMINADA. CONVENIO CON CONALTA DAU-020MPD-0293 09	

