OTROS SUBTÍTULOS DE OPERACION														FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)															
EQUIPAMIENTO																													
BIENES MUEBLES																													
19915	EQUIPAMIENTO PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL SISTEMA DE INCUBACION DE EMPRESAS Y DE DESARROLLO EMPRENDEDOR DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP 2007-933	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	109.164	109.164	109.164	109.164	100%	0	0	EMPRESA	38	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA COMPROBACION Y EL AVANCE DE LAS METAS, YA QUE LA PREINCUBACION, INCUBACION Y POST INCUBACION LLEVAN UN PERIODO APROXIMADO DE 12 A 24 MESES.					
2417	PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS A TRAVES DE LA IMPULSORA DEL CENTRO PYMEPORTA PUEBLA, PP 2007-1093	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP2007-1093	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION DELEGACION PUEBLA	CENTRO PYMEPORTA PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	130.000	130.000	130.000	130.000	100%	0	0	EMPRESA	158	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO DEL PERIODO DE ACTIVIDADES PARA CONCLUIR EL PROYECTO DE 6 MESES POR LO QUE SE ESTA GESTIONANDO RECEPCION DE AVANCES.					
19600	FORTEALECIMIENTO DEL "CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, CIODE" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	197-XICOTEPEC	PUEBLA	RURAL	PP 2007-680	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2.040	2.040	2.040	2.040	100%	0	0	EMPRESA	10	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA COMPROBACION Y EL AVANCE DE LAS METAS, TOMANDO EN CUENTA QUE SE ESTAN INCUBANDO LAS 10 EMPRESAS A CREARSE.					
GASTO CORRIENTE																													
SERVICIOS PERSONALES																													
22017	DESARROLLO DE 136 EMPRESAS GACELA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP 2007-1005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO SUPERIORES DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MEXICO ITEM	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MEXICO ITEM	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	100%	0	0	EMPRESA	25	0	0%	ATENDER A 25 EMPRESAS EN PUEBLA Y EL RETO EN D.F. JALISCO, EDO DE MEXICO, SAN LUIS POTOSI PARA COMPLEMENTAR LAS 136 EMPRESAS DEL TOTAL DEL PROYECTO LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO.					
OTROS SUBTÍTULOS DE OPERACION																													
10099	CAPACITACION A TRAVES DE UN DIPLOMADO EN INYECCION DE PLASTICOS A 30 TRABAJADORES (AREAS DE SUPERVISION Y CALIDAD) DE EMPRESAS DEL SECTOR DE PLASTICOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2007-1100	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1100	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	211.500	211.500	211.500	211.500	100%	0	0	TRABAJADOR	30	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
974	CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA 2007-491	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-491	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	188.671	188.671	188.671	188.671	100%	0	0	EMPRESA	15	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
20195	CONSULTORIA PARA 15 EMPRESAS EN CREACION DENTRO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS, SISTEMA DE INCUBACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO EMPRENDEDOR BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP 2007-932	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	189.750	189.750	189.750	189.750	100%	0	0	EMPRESA	15	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO EL AVANCE DE LA META EL PERIODO DE PRE INCUBACION Y POST LLEVA ENTRE 12 A 24 MESES.					
10065	ESTRATEGIA COMERCIAL DE EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS AL MERCADO LATINO DE LA COSTA OESTE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 2007-1637	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1637	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLA	AGROPECUARIO O FORESTAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION DELEGACION PUEBLA	CENTRO PYMEPORTA PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	485.000	485.000	485.000	485.000	100%	0	0	EMPRESA	7	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
10283	ESTUDIO PARA LA CONSTITUCION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE PUEBLA 2007-1628	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1628	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	345.000	345.000	345.000	345.000	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
10175	ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA LAS EMPRESAS TURISTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA 2007-1309	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1309	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297.045	297.045	297.045	297.045	100%	0	0	EMPRESA	50	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
29198	FOMENTO DE CONSUMO DE CARNE OVINO Y PROMOCION DE PRODUCTOS MARCA CAIVO, FOMENTO EL CONSUMO DE CARNE DE CONEJO EN PRESENCIA DE PLANTILLOS PRACTICOS AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR DE LAS GRANDES CIUDADES	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP2007-778	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	INTREGRADOR INDUSTRIAL CAIVOSA DE CV	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	658.988	658.988	658.988	658.988	100%	0	0	EMPLEO	24	24	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO.					
20645	FORO PYME ARTESANAL PUEBLA 2007	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP 2007-1601	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	234.000	234.000	234.000	234.000	100%	0	0	EMPRESA	100	100	100%	AVANCE DE LA META AL 100% LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO					
10051	PLAN MAESTRO DE NEGOCIOS Y DE ARTICULACION COMPETITIVA DEL SECTOR ARTESANAL DE PUEBLA 2007-1439	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1439	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	177.700	177.700	177.700	177.700	100%	0	0	EMPRESA	30	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
29288	PROGRAMA DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE PROVEEDORES Y SOCIOS DE INTEGRADORA AGRONOMICIA CAIVO SA DE CV 2007-1404	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP2007-1404	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	INTREGRADOR AGRONOMICIA CAIVO SA DE CV	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	494.500	494.500	494.500	494.500	100%	0	0	EMPRESA	40	40	100%	LA APORTACION FEDERAL SE RADICA DIRECTAMENTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO					
10211	PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO PYME DEL ESTADO DE PUEBLA 2007-1403	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1403	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	EMPRESA	125	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
10023	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PYME EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 2007-1094	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1094	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR SUR AC COMCE PUEBLA	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR SUR AC COMCE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	0	0	EMPRESA	150	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
20442	PROGRAMA DE PRE-ACELERACION INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RED DE ACELERADORAS TECHBA PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP 2007-22	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ACELERACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS AC	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA AC	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500.000	500.000	500.000	500.000	100%	0	0	EMPRESA	10	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO.					
24317	PROGRAMA NACIONAL DE CONSULTORIA MODERNA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	PP 2007-51	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SC	CAJAPYME SA DE CV	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	368.000	368.000	368.000	368.000	100%	0	0	EMPRESA	50	0	0%	50 EMPRESAS ATENDIDAS EN LAS REGIONES DE PUEBLA, Tehuacan zacatlan y Atlixco. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO.					
10135	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE PROVEEDORES APLICACION DE LA METODOLOGIA NAFNAPMID DE DESARROLLO DE PROVEEDORES A 30 PROVEEDORES EN ENCAMINAMIENTO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE PUEBLA 2007-1116	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1116	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	100%	0	0	EMPRESA	30	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
9922	PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS A TRAVES DE LA IMPULSORA DEL CENTRO PYMEPORTA PUEBLA, 2007-1093	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1093	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	CENTRO PYMEPORTA PUEBLA	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1.870.360	1.870.360	1.870.360	1.870.360	100%	0	0	EMPRESA	158	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
10061	TALLER DE MIPYME PARA LA ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO TURIBROS 2007-1097	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007-1097	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	52.500	52.500	52.500	52.500	100%	0	0	EMPRESA	50	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DIRECTAMENTE RADICADA DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO Y/O BENEFICIARIO					
19600	FORTEALECIMIENTO DEL "CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, CIODE" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ PP 2007-680	197-XICOTEPEC	PUEBLA	RURAL	PP 2007-680	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	10-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	105.000	105.000	105.000	105.000	100%	0	0	EMPRESA	10	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA COMPROBACION Y EL AVANCE LAS METAS, TOMANDO EN CUENTA QUE SE ESTAN INCUBANDO LAS 10 EMPRESAS A CREARSE.					
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																													
INVERSION																													
EQUIPAMIENTO																													
BIENES MUEBLES																													
2446	ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMACION, DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 20071292	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1292	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NEGOCIOS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	56.275	56.275	56.275	56.275	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	AVANCE DE LA META AL 100%					
2769	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 2007140	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1400	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ITG MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	210.125	210.125	210.125	189.377	90%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	SE REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL \$ 20,746.50, SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA COMPROBACION					
9735	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE WINET20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	210.319	210.319	210.319	210.319	100%	0	0	EMPLEO	50	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.					

1413	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NETSERVICE. 20071208	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO ECONOMICO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	152,282	152,282	152,282	152,282	100%	0	0	CURSO	16	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO COMPROBACION DEL PROYECTO
4786	CAPTACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071204	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1294	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RED SINERGIAS CONSULTORIA GERENCIAL SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	136,335	136,335	136,335	136,335	100%	0	0	EMPLEO	25	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.
5338	CRECIMIENTO DEL CONTACTCENTER PARA PROPORCIONAR EL SOPORTE TECNICO TELEFONICO A USUARIOS HP A NIVEL NACIONAL. (TERCERA ETAPA) 20071269	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1269	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVNEXT SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	2,162,043	2,162,043	2,162,043	2,162,043	100%	0	0	EMPLEO	244	244	100%	COMPROBACION DE LA META AL 100%
14252	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	64,902	64,902	64,902	62,721	97%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100 %. APORTACION FEDERAL ORIGINAL \$ 64,902 MENOS REINTEGRO POR \$ 2,180.88
5612	EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICOO 20071336	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1336	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	111,000	111,000	111,000	111,000	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%
29079	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	88,655	88,655	88,655	32,955	37%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 56,699.61 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
5036	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071275	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1275	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	129,698	129,698	129,698	129,698	100%	0	0	EMPLEO	8	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.
2557	OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE EN PUEBLA, EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DEL CENTRO DE CONTACTO INVERMEX CENTRAL DE SERVICIOS. 20071279	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1279	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INVERMEX CENTRAL DE SERVICIOS DE RL DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	1,707,263	1,707,263	1,707,263	1,707,263	100%	0	0	EMPLEO	108	0	0%	NO SE HA RECIBIDO COMPROBACION
25481	CAPTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN 15 SISTEMAS MEXICO 20071522	01-CUAUTLANCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1522	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEMS MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	3,615,398	3,615,398	3,615,398	3,434,726	95%	0	0	EMPLEO	52	0	0%	REINTEGRO POR \$ 180,672.36 SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DEL AVANCE DE LAS METAS.
5900	SISTEMAS DE INFORMACION ADQUISICION DE EQUIPO Y COPPIA DE SOFTWARE PARA PROGRAMACION, DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 20071292	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1292	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NEGOCIO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	156,971	156,971	156,971	156,971	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION DE LAS METAS AL 100%
2644	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO ERPS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 20071480	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1480	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ITGMEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	388,471	388,471	388,471	388,471	100%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	NO SE HA RECIBIDO COMPROBACION
5802	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER CENTRO DE CONTACTO DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	59,958	59,958	59,958	59,958	100%	0	0	EMPLEO	50	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.
3296	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NETSERVICE. 20071208	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1208	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	135,208	135,208	135,208	135,208	100%	0	0	CURSO	16	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA COMPROBACION DEL PROYECTO
14356	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	18,565	18,565	18,565	17,853	96%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$ 711.77
33287	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	9,150	9,150	9,150	0	0%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	COMPLEMENTO DEL PROYECTO 20071274 CON FOLIOS 29079,30360. REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL POR \$ 91,500 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
2264	EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 20071275	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1275	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	63,056	63,056	63,056	63,056	100%	0	0	EMPLEO	2	0	0%	NO SE HA RECIBIDO COMPROBACION
13769	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MOVILES. 20071271	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BANKE SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	403,262	403,262	403,262	403,262	100%	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%
5132	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071276	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1276	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	38,240	38,240	38,240	38,240	100%	0	0	EMPLEO	8	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.
2477	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS FPQAS. 20071725	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1725	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	424,345	424,345	424,345	424,345	100%	0	0	LABORATORIO	2	0	0%	NO SE HA RECIBIDO COMPROBACION
25165	CAPTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN 15 SISTEMAS MEXICO 20071522	01-CUAUTLANCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1522	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEMS MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	598,881	598,881	598,881	137,937	23%	0	0	EMPLEO	52	0	0%	REINTEGRO POR \$ 460,943.75 SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DEL AVANCE DE LAS METAS.
5669	OTROS GASTOS DE OPERACION ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER CENTRO DE CONTACTO DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	4,723	4,723	4,723	4,723	100%	0	0	EMPLEO	50	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.
3085	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NETSERVICE. 20071208	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1208	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	CURSO	16	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA COMPROBACION DEL PROYECTO
4746	CAPTACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071204	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1204	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RED SINERGIAS CONSULTORIA GERENCIAL SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	439,250	439,250	439,250	439,250	100%	0	0	EMPLEO	25	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO COMPROBACION DEL PROYECTO.
14140	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	12,038	12,038	12,038	10,109	78%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$ 2,833.31
2510	EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICOO 20071336	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1336	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV 20071336	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	54,338	54,338	54,338	54,338	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%
30369	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	24,350	24,350	24,350	7,850	32%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 16,500.00 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
13904	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MOVILES. 20071271	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BANKE SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	329,764	329,764	329,764	329,764	100%	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%

929	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	51.880	51.880	51.880	51.880	100%	0	0	0	EMPLEO	8	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO.
9193	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	96.554	96.554	96.554	96.554	100%	0	0	0	EMPLEO	8	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA COMPROBACION DEL PROYECTO
2020	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA ARQUITECTOS DE SOFTWARE S.A. DE C.V. E IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 20071321	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1321	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	125.010	125.010	125.010	124.994	100%	0	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SE RECIBIO COMPROBACION DEL PROYECTO CON AVANCES EN LA META AL 100%, Y UN REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$ 16.25
2137	PROGRAMA DE IMPLANTACION Y VERIFICACION DEL MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE MPROSOFT 20071540	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1540	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	804.540	804.540	804.540	788.154	98%	0	0	0	EMPLEO	25	0	0%	SE REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 16,386.52, SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DE LA DOCUMENTACION Y AVANCES DE LA META
2405	PROGRAMA DE SOFTWARE DE BIENESTAR DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS IPGAS. 20071735	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1735	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	180.250	180.250	180.250	180.250	100%	0	0	0	EMPLEO	1	0	0%	NO SE HA RECIBIDO COMPROBACION
24562	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN SYSTEME MEXICO 20071522	11-CUATLANCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1522	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SYSTEME MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	3.362.907	3.362.907	3.362.907	3.217.262	96%	0	0	0	EMPLEO	52	0	0%	REINTEGRO POR \$ 146,844.72 SE ESTA GESTIONANDO LA RECEPCION DEL AVANCE DE LAS METAS
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE)																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
REHABILITACION																									
35030	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL PARQUE ECOLOGICO REVOLUCION MEXICANA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	10000	11-EDUCACION PUBLICA 1101-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1.992.432	1.992.432	1.992.432	1.992.432	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5.580	5.580	100%	BENEFICIADOS 10,000.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
26494	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALA	186-TLAPANALA	TEPAPAYECA	RURAL	20070987	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	221	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1.724.870	1.724.870	1.724.870	1.724.870	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
26872	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNION, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNION	RURAL	20070879	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	2239	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	110.591	110.591	110.591	110.591	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
26832	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, MUNICIPIO DE HUAHUACHINGO	171-HUAHUACHINGO	XALTEPEC	RURAL	20070878	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	2437	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	111.047	111.047	111.047	111.047	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMISION NACIONAL FORESTAL																									
2262	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL (PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL DE TERREOS FORESTALES EN LOS 317 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	20071246	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	11358	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1904-COMISION NACIONAL FORESTAL	15.529.500	15.529.500	15.529.500	15,512,000	99%	0	0	0	PLANTA	17,850,000	12,465,000	70%	EL PRESENTE CONVENIO ES DE NATURALEZA FEDERAL, TIENE UN VALOR DE \$ 25,892,500.00 Y ABARCA DOS EJERCICIOS FISCALES 2007 Y 2008 PARA EJERCERSE CONFORME LA FEDERACION REALICE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL VIRTULO LA PRESENTE OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2007 SUYO MONTO AUTORIZADO FUE DE \$ 7,741,500.00 EJERCIENDO LA CANTIDAD DE \$ 4,049,850.00 ASI MISMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 LA OBRA FUE REFINANCIADA POR LA CANTIDAD DE \$ 11,479,650.00 (INCLUYE \$ 691,650.00 DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL 2007 Y \$ 10,788,000.00 DE RECURSOS NUEVOS RADICADOS POR LA CONAFOR)
APAZU 2007																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
26892	LÍNEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL ALMEXYATL X LOS TIRANDES DEL TECNOLOGICO Y DEL CERILL (ADQUISICION DE TUBERIA) EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20071303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	21939	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2.470.400	2.470.400	2.458.152	2.458.152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
26956	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, LA CONSTRUCCION, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL	108-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	20071281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	31589	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	14.940.496	14.940.496	14.897.904	14.897.904	100%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	ESTA ACCION TIENE COMBINACION DE RECURSOS ESTATALES, SOLO SE DA EL MONTO DE AUTORIZADO Y EJERCIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES SE RECIBIO LA ULTIMA REBESA DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2008.
26961	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, LA CONSTRUCCION, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL	15-IDZCAR DE MATAMOROS	IDZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20071282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	41505	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	21.806.000	21.806.000	19,745,697	19,745,697	91%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	ESTA ACCION TIENE COMBINACION DE RECURSOS ESTATALES, SOLO SE DA EL MONTO DE AUTORIZADO Y EJERCIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES SE RECIBIO LA ULTIMA REBESA DE RECURSOS FEDERALES EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2008.
RDECOMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												1,489,798.876	1,489,798.876	973,834.747	985,174.268	66%	14,391,061	7,888,783	1,976,182	1,423,310	72%				
RES																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
39564	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	52	RES-PEFEP	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PUEBLA	00000	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66.196.599	66.196.599	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	EL REGISTRO CONSISTE EN UN PROYECTO GENERAL EL CUAL PERMITE COMPENSAR LAS REPROGNACIONES Y ALTAS DE PROYECTOS QUE ESTAN EN PROCESO DE REGULACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE.
39319	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	23	RES-PEFEP	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	PUEBLA	000000	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.823.167	1.823.167	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	EL REGISTRO CONSISTE EN EL PROYECTO GENERAL AUTORIZADO POR LA SHCP DEL AJUSTE DE CIERRE RES 2007
32889	PAVIMENTAR CAMINO SANTA MARÍA IXTIYUCAN (CALLE L. ZARAGOZA) E.C. SOLPEC. ACERCIANDO KM 8.990 AL KM 9.197 AL LONGITUD DE 3.19 KM. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IXTIYUCAN EN EL MUNICIPIO DE NOPALUCAN.	104-NOPALUCAN	SANTA MARIA IXTIYUCAN	RURAL	26-20070110	RES-PEFEP	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	61755	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6.765.133	6.765.133	3,179,818	3,179,818	47%	0	0	0	KILOMETRO	310	273	88%	
32751	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. PIAXTLA-TECOMITLAN -ECUAD-ETLAN-NOPILCO, DEL KM 0.000 AL KM 1.471.71, CON UNA LONGITUD DE 1.47 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA.	113-PIAXTLA	PIAXTLA	RURAL	27-20070366	RES-PEFEP	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	4097	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	574.079	574.079	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	NO TENEMOS EL EJERCIDO
32830	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A LAGO, DEL KM. 0.000 AL KM. 0.490 Y CON UNA LONGITUD DE 0.490 KM EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANO	RURAL	29-20070462	RES-PEFEP	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	14831	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.300.019	1.300.019	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	86%	NO TENEMOS EL EJERCIDO
33060	CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE SOPORTE E INST. ELECTRICA VALIDA TRAMO EP-EOPREC-ALUM PUBLICO REFERICO KM7.550 AL KM 23.170 RIO ATYCAC AL RVO 14 SUR (AMBOS SENTIDOS) LONG. 4.600. MUNICIPIO DE PUE	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	31-20070462	RES-PEFEP	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	1500000	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5.274.824	5.274.824	837.885	837.885	16%	0	0	0	METRO LINEAL	4.620	230	5%	
31463	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR GREGORIO DE GANTE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	13-20060469	RES-PEFEP	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	30000	23-PROVISIONES BALANCEALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	398.238	398.238	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8.448	0	0%	NO TENEMOS EL EJERCIDO EL AVANCE

31739	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MALINTZI, COLONIA NUEVA RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	17-20070473	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,651,385	1,651,385	1,064,620	1,064,920	64%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MALINTZI, COLONIA NUEVA RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
31613	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	15-20070466	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	496,074	496,074	350,751	350,751	71%	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA CIUDAD DE PUEBLA
31244	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	16-20070439	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	616,777	616,777	616,777	616,777	100%	0	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	
31678	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO PINA GLAYA, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	16-20070467	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	307,602	307,602	307,602	307,602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	684	684	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO PINA GLAYA, MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD PUEBLA.
28167	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENO REGIMIENTO ENTRE CALLE YUJOCORE Y 19 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	23-20070547	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,456,944	1,456,944	749,050	749,050	51%	0	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	
28150	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATA EN LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	23-20070546	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,131,680	1,131,680	1,033,463	1,033,463	91%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
28209	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SAN JOSE ENTRE CERRADA Y CALLE JARDINES DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	26-20070549	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	458,016	458,016	458,016	458,016	100%	0	0	0	METRO LINEAL	334	334	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
28188	PAVIMENTACION DE LA CALLE 75 ORIENTE ENTRE LA 4 Y LA PROLONGACION DE LA 14 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	24-20070548	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,955,862	1,955,862	996,508	996,508	51%	0	0	0	METRO LINEAL	1,955	1,955	100%	MEDIANTE OPCION SF-DIP-AI-2884/07 DEL 31/OCT/07 SE REALIZO DISMINUCION DE RECURSOS EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
28333	PAVIMENTACION DE LA CALLE 99 ORIENTE ENTRE 16 SUR Y PROLONGACION 16 SUR, COLONIA GRANAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	26-20070551	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	999,236	999,236	828,650	828,650	83%	0	0	0	METRO LINEAL	498	498	100%	MEDIANTE OPCION SF-DIP-AI-3885/07 DEL 31/OCT/07 SE REALIZO DISMINUCION DE RECURSOS
28325	PAVIMENTACION DE PROLONGACION 36 SUR ENTRE CARRETERA A VALSQUILLO Y 109 PONIENTE BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	27-20070552	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	2,170,757	2,170,757	1,033,743	1,033,743	48%	0	0	0	METRO LINEAL	1,290	1,290	100%	
30294	PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA XILOZINO, EX-RANCHO XILOZINO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	47-20070988	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	2,754,716	2,754,716	2,566,547	2,566,547	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,954	4,954	100%	
28029	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AHAHEUTE, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	6-20070499	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	1,337,200	1,337,200	1,337,200	1,337,200	100%	0	0	0	METRO LINEAL	754	754	100%	Mediante Oficio SF-DIP-AI-2836/2007 DEL 31/OCT/2007 SF-DIP-AI-3387/2007 DEL 21/OCT/07 se disminuyeron recursos
30151	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARROYO 2A Y CALLE SANTA RITA ENTRE PROLONGACION SUR Y LAS TORRES, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	42-20070963	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	1,564,136	1,564,136	1,564,136	1,564,136	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,830	11,830	100%	
31766	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUYLANHUAC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y ZANJA GONZALO BAUTISTA, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	16-20070492	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	1,005,951	1,005,951	838,265	838,265	83%	0	0	0	METRO LINEAL	253	253	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
28083	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 5 Y 11 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	26-20070501	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	4,698,417	4,698,417	4,698,417	4,698,417	100%	0	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	MEDIANTE OPCIONES SF-DIP-AI-2846/2007 DEL 31/OCT/07, SF-DIP-AI-3307/2007 DEL 21/OCT/07 SE DISMINUYERON RECURSOS
31478	SEÑALAMIENTO EN PASEPERO ECOLOGICO DEL KM 0800 AL 1000, DM AUTOPISTA MEX-PUE A CARRETERA FEDERAL A SAN ANDRES CHOLULA, COAHUILA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES CHOLULA, COAHUILA, CUATLANCIENDO Y PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	14-20070463	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1651320	20,818,712	20,818,712	15,710,861	15,710,861	76%	0	0	0	METROS LINEALES	4,620	3,604	78%	SEÑALAMIENTO EN EL PASEPERO ECOLOGICO DEL KILOMETRO 800 AL 1000, DIRECCION AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA A CARRETERA FEDERAL ATLIXCO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES CHOLULA, COAHUILA, CUATLANCIENDO Y PUEBLA
30352	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO Y SAN JUAN ATENCIONCADO BERDAN, RAMO DEL MARIANO AL KM 14+21.5, CON UNA LONGITUD DE 4.82 OMS, UBICADO EN EL CON UNA LONGITUD DE 1.556 KM EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	130-SAN JUAN ATENCION	SAN JUAN ATENCION	URBANO	123-20071265	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1149	4,678,456	4,678,456	2,948,410	2,948,410	63%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	85%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SHCP
27647	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA GONTEPEC, PASO PUENTE SANTA ANA, RAMO DEL MARIANO AL KM 14+21.5, CON UNA LONGITUD DE 4.82 OMS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL BECO	142-SAN SALVADOR EL BECO	SAN SALVADOR EL BECO	RURAL	3-20070390	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	7994	9,733,143	9,733,143	8,449,005	8,449,005	87%	0	0	0	KILOMETROS	6	5	100%	
26593	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE ATEMAN, MUNICIPIO DE ATEMAN	17-ATEMAN	ATEMAN	URBANO	73-20071023	RES-PEFIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	4601	1,205,623	1,205,623	47,176	47,176	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
28108	CONT. DE PUENTE PARA CARGA MOVIL HS-20 A BASE DE TRABES PREF. DE 16.00 MBS. DE LONG. Y 5.80 MBS. DE ANCHURA EN LA CARRETERA PASO MAC. EL CAJON, PUERTO NAC. Y DESV. A LA JICARA EN EL KM 04+4.69	179-TLACHCHUCA	PUERTO NACIONAL	RURAL	56-20070555	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	28800	5,145,215	5,145,215	5,145,215	5,145,215	100%	0	0	0	METROS	15	15	100%	
30392	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALCAHARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON, PINO SUAREZ Y PRIV. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LEON, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	139-20071246	RES-PEFIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	128497	0	0	0	0	0%	305.381	11.948	0	METRO LINEAL	372	372	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SHCP
27638	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE ACATENO SUR FUENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0400 AL 0408, CON UNA LONGITUD DE 8.08 KM, EN EL MUNICIPIO DE ACATENO	2-ACATENO	SAN JOSE ACATENO	RURAL	2-20070389	RES-PEFIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	20022	11,140,531	11,140,531	11,140,531	11,140,531	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
43540	CONSTRUCCION DE ANADIDOS IGLESIA OMEQUILAPAN LA CUAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD XALTIPAC PERTEENCIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XALTIPAC	RURAL	49-20070900	RES-PEFIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	271	199,584	199,584	199,584	199,584	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	495	495	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2007, SE RECUPERA REGISTRO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO EFECTUO SU CAPTURA EN TIEMPO LO ANTERIOR A EFECTO DE INTEGRARLO AL INFORME GENERAL PEFIEF 2007 Y EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA SHCP DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008
43549	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA DE HUXTLAN A TUXTLAN EN LA LOCALIDAD DE PAHUATON, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATON	RURAL	51-20070962	RES-PEFIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	600	213,227	213,227	213,227	213,227	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	420	420	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2007, SE RECUPERA REGISTRO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO EFECTUO SU CAPTURA EN TIEMPO LO ANTERIOR A EFECTO DE INTEGRARLO AL INFORME GENERAL PEFIEF 2007 Y EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA SHCP DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008

2787	A TENCION EMERGENTE DEL CAMINO XITLAMA-BARRIO 3, DEL KILOMETRO 0+450, AL KILOMETRO 4+100, EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217-ZOOQUIULAN	XITLAMA	RURAL	03-20071127	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	887 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,305	16,305	16,300	16,300	100%	0	0	0	METRO CUBICO	750	750	100%	OBRA FINQUITA
2723	A TENCION EMERGENTE DEL CAMINO ZOOQUIULAN - XICALA, DEL KILOMETRO 0+300 AL KILOMETRO 1+800, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE XICALA, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217-ZOOQUIULAN	XICALA	RURAL	07-2007121	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	635 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,477	12,477	12,477	12,477	100%	0	0	0	METRO CUBICO	666	666	100%	OBRA FINQUITA
2719	A TENCION EMERGENTE DEL CAMINO ZOOQUIULAN - ZOOQUIULANZACUALCO, DEL KILOMETRO 0+550 AL KILOMETRO 1+800, EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ZOOQUIULANZACUALCO, EN EL MUNICIPIO DE ZOOQUIULAN	217-ZOOQUIULAN	ZOOQUIULANZACUALCO	RURAL	06-2007119	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	946 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,701	13,701	13,696	13,696	100%	0	0	0	METRO CUBICO	630	630	100%	OBRA FINQUITA
2745	A TENCION EMERGENTE DEL CAMINO AXULIA - PUENTE MIXTECO - HUEHUETLA - PLANKINDA DEL KILOMETRO 1+000 AL KILOMETRO 0+600, EN TRAMOS AISLADOS LOC. HUEHUETLA, MPDS DE AXULIA Y BUENOS DEL VALLE	24-AXULIA	HUEHUETLA	RURAL	108-2007132	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1378 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,468	142,468	142,468	142,468	100%	0	0	0	METRO CUBICO	4,500	4,500	100%	OBRA FINQUITA
2717	A TENCION EMERGENTE DEL DESAZUQUE DEL RIO EN EL PUENTE BARRANCA ATEMPIANGO DEL CAMINO: TRHUACAN - TE OBTILAN, SUBTRAMO COXCATLAN-TEOBTILAN, EN EL KILOMETRO 0+500, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN	35-COXCATLAN	COXCATLAN	RURAL	04-2007118	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1118 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,947	200,947	200,947	200,947	100%	0	0	0	METRO CUBICO	7,392	7,392	100%	OBRA FINQUITA
2729	A TENCION EMERGENTE DEL CAMINO ENRIQUETE CARRERERO KM 28 A COXCATLAN, ZOOQUIULAN - COYOEMPAN, DEL KM 8+550 AL KM 12+700 TRAMOS AISLADOS LOC. TLICCO MPDS SANTA MARIA COYOEMPAN	36-COYOEMPAN	TLICCO	RURAL	06-2007123	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1089 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,316	53,316	53,316	53,316	100%	0	0	0	METRO CUBICO	2,024	2,024	100%	OBRA FINQUITA
2738	A TENCION EMERGENTE DEL CAMINO YEHUALTEPEC - LOMA BONITA, DEL KILOMETRO 1+200 AL KILOMETRO 0+100, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOEMPAN	36-COYOEMPAN	LOMA BONITA	RURAL	104-2007126	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	670 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,156	91,156	91,156	91,156	100%	0	0	0	METRO CUBICO	4,257	4,257	100%	OBRA FINQUITA
2436	A TENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN - EL WEPYAC EXTRACTOR DERRUMBES SIRO SE ENCONTRA ARA CAMION PASAJEROS ACCIDENTADO EN KM 8+400 LOC. ELOXOCHITLAN MPD SAN MIGUEL, ELOXOCHIT	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	07-2007108	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,417	92,417	92,417	92,417	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	5,840	5,840	100%	OBRA FINQUITA. EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 146 HORAS DE RENTA A EQUIPO
2425	A TENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN - EL WEPYAC EXTRACTOR MATERIAL BANCO REVESTIMIENTO UBICADO KM 4+800 LOC. ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	06-2007105	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1137	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	372,281	372,281	372,281	372,281	100%	0	0	0	METRO CUBICO	5,760	5,760	100%	OBRA FINQUITA. EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 198 HORAS DE RENTA A EQUIPO
2632	A TENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN - EL WEPYAC ACARROE MATERIAL REVESTIMIENTO CAMINO ALTERNO DEL TRAMO KM 8+400 LOC. ELOXOCHITLAN, MPD SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	70-20071018	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,296	134,296	134,296	134,296	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	6,720	6,720	100%	OBRA FINQUITA. EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 236 HORAS DE RENTA A EQUIPO
2613	A TENCION EMERGENTE CAMINO SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN - EL WEPYAC TRINIDO MATERIAL REVESTIMIENTO CAMINO ALTERNO LONG. DE 1.112 KM, EN EL KM 8+400 LOC. DE ELOXOCHITLAN, MPD DE SAN MIGUEL, ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	RURAL	09-20071017	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1145	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,532	177,532	177,532	177,532	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	6,720	6,720	100%	OBRA FINQUITA. EL EQUIVALENTE DE LOS METROS CUBICOS INDICADOS EN LA META CORRESPONDE A 196 HORAS DE RENTA A EQUIPO
2715	A TENCION EMERGENTE CAMINO IZUCAR, SANTA ANA NECOXTLA - COAZCOINGO, ZACAPALA KM 18+400 AL KM 16+500 TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDADES SANTA ANA NECOXTLA Y SAN GABRIEL, MPDS EPATELAN Y COAZCOINGO	62-EPATELAN	SANTA ANA NECOXTLA	RURAL	03-20071089	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	7044 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,421	53,421	53,421	53,421	100%	0	0	0	METRO CUBICO	2,500	2,500	100%	OBRA FINQUITA
2747	A TENCION EMERGENTE CAMINO WEPYACOTLA A SANTO DOMINGO HUEHUETLA, KM 2+600, KM 4+300, KM 7+600, KM 11+000 LOC. WEPYACOTLA Y SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, MPDS HUATLATLAUCA Y SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	70-HUATLATLAUCA	WEPYACOTLA	RURAL	112-20071147	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	650 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,621	677,621	677,621	677,621	100%	0	0	0	METRO CUBICO	242	242	100%	OBRA FINQUITA. SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE MAQUINARIA PARA MURD 1A QUE ES LA MAS REPRESENTATIVA EN EL MONTO DEL CONTRATO
2713	A TENCION EMERGENTE CAMINO CHUALTA - ICXAMPILA DE GUERRERO KM 0+000, 45+550, 50+700, 51+700 Y 58+000, LOCALIDADES DE PILCAYE E ICXAMPILA, MUNICIPIOS DE CHUALTA DE TAPIA E ICXAMPILA DE GUERRERO	61-ICXAMPILA DE GUERRERO	ICXAMPILA	RURAL	02-20071086	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	8025	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,219	36,219	36,219	36,219	100%	0	0	0	METRO CUBICO	397	397	100%	OBRA FINQUITA. EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
36112	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALTEPEXI-SAN GABRIEL CHILAC, TRAMO ALTEPEXI - GRANANAS DEL KM 0000 AL KM 1740, CON UNA LONGITUD DE 1.74 KM EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI	13-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	00-20071054	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	17238	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,902,773	3,902,773	2,103,748	2,103,748	54%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	40%	
35513	MODERNIZACION DEL CAMINO LAS LAJAS-PIEDRAS ENCIMAS, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 9.400, CON UNA LONGITUD DE 9.40 KM EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	206-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	124-20061184	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	69700	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,732,675	1,732,675	1,732,675	1,732,675	100%	0	0	0	METRO CUBICO	45,268	45,268	100%	
2737	CONSERV EMERU RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MBRGAR DANOS FUT DESASTRATCAMO NEALCANCO, QPE HONALO DEL KM 0.000 AL KM 1.200 LONGO DE 1.30 KM LOC SAN BUENAVENTURA NEALCAN MPD NEALCAN	102-NEALCAN	SAN BUENAVENTURA NEALCAN	RURAL	78-20071033	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5211	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,787	42,787	42,787	42,787	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA FINQUITA. EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
35632	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA DE BUENACALLE 1, ZARAGOZA C.Z. SOLTEPEC-ACAZINGO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.100 46, CON UNA LONGITUD DE 3.10 KM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXTYUCAN	104-NOFALUCAN	SANTA MARIA IXTYUCAN	URBANO	125-20070110	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	61755	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	6,000,000	2,820,182	2,820,182	47%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	88%	
36256	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION DE LA 3 NORTE ENTRE 4Y Y 8I PONENIE EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, LOCALIDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	135-20070438	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	1,942,995	76,638	METROS LINEALES	471	141	30%		
27789	CONSERV EMERU RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DESASTRATCAMO EN LA ZONA DE TLANCANTAN EN LA ACUEXOCOMAC DEL KM 0.000 AL KM 4.732 LONGO 4.732 KM LOC S J TLANCANTAN, STA MA. ACUEXOCOMAC MPD EN JERO NEG	126-SAN JERONIMO TLANCANTAN	SAN JERONIMO TLANCANTAN	RURAL	111-20071144	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	650 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	648,460	648,460	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
27748	CONSERV EMERU RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DESASTRATCAMO EN SAN PEDRO YANCUTLALPAN ANTERES CALPAN DEL KM 0.000 AL KM 4.500 LONGO 4.5 KM LOC EN PEDRO YANCUTLALPAN MPD EN NICOLAS DE LOS RANCHOS	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	RURAL	00-20071040	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,522	165,522	165,522	165,522	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA
26802	CONSER EMER RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTI DESASTRATCAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLAMPAMA DEL KM 0.000 AL KM 3.950 LONGO 3.95 KM LOC EN MARTIN TLAMPAMA MPD STA ISABEL CHOLULA	148-SANTA ISABEL CHOLULA	SAN MARTIN TLAMPAMA	RURAL	76-20071051	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2719 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,355	108,355	108,355	108,355	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA FINQUITA
26737	CONSER EMERU RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MBRGAR DANOS FUT DESASTRATCAMO TANGUBISMALCOCAN FCO BUENAVISTA KM 0.000 AL KM 5.000 LONGO 5.00 KM LOC SAN FCO BUENAVISTA MPD TANGUBISMALCO	175-TANGUBISMALCO	SAN FRANCISCO BUENAVISTA	RURAL	74-20071059	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	684 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,561	134,561	134,561	134,561	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA

27729	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTDESASNTAT CAMINO EC (ALICOCATLAME Y A) TANGUISMAMALCO KM 0.000 AL KM 3.300 LONG 3.300 KMS LOC TANGUISMAMALCO MPIO TANGUISMAMALCO	175-TIANGUISMAMALCO	TIANGUISMAMALCO	RURAL	37-20071032	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3 482 HABITANTES	236,940	236,940	236,940	236,940	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA FINQUITA	
27775	CONSERV EMERG RUTAS EVAC VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTDESASNTAT CAMINO TOCHIMILCO-E.C. SN MARTIN ZACATEMPA, DEL KM.000 AL KM 1.800 LONG 1.8 KMS LOC TOCHIMILCO SNMARTIN ZACATEMPA MPIO TOCHIMILCO	168-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO Y SAN MARTIN ZACATEMPA	RURAL	32-20071042	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	260 HABITANTES	67,102	67,102	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	AVANCE FISICO AL 100% PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACION Y FINQUITO
27776	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTDESASNTAT CAMINO TOCHIMILCO LA MAGDALENA YANCUTILALPAN DEL KM.000 AL KM 3.300 LONG DE 3.30 KMS LOC LA MAGDALENA YANCUTILALPAN MPIO TOCHIMILCO	168-TOCHIMILCO	LA MAGDALENA YANCUTILALPAN	RURAL	32-20071045	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2 569 HABITANTES	92,773	92,773	91,389	91,389	99%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE ESTIMACION DE FINQUITO
27777	CONSERV EMERG RUTAS VOLCAN POPOCATEPEL, FUTDESASNTAT (COYULA-COHECANC) TOCHIMILCO SN MARTIN ZACATEMPA KM 000 AL KM 11.500 LONG 11.500 KMS LOC TOCHIMILCO Y SAN MARTIN ZACATEMPA MPIO TOCHIMILCO	168-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO Y SAN MARTIN ZACATEMPA	RURAL	34-20071044	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	612 HABITANTES	417,073	417,073	320,811	320,811	77%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE ESTIMACION DE FINQUITO
2424	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTDESASNTAT CAMINO E.C. (PUEBLA - L DE MATAMOROS) - TENEXTEPEC KM 0.000 AL KM 5.470 LONG 5.75 KMS LOC DOS VIVIENDAS MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	DOS VIVIENDAS	RURAL	37-20070866	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	313	1,172,632	1,172,632	959,468	959,468	82%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINQUITA "EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO"
27791	CONSERV EMERG EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO COYULA SAN MIGUEL AYALA DEL KM.000 AL KM 2.300 LONG 2.30 KMS LOC DE SAN JERONIMO COYULA MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	RURAL	11-20071170	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	750 HABITANTES	73,196	73,196	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
27792	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ATLIXCO-ATLAMEYAYASAN PEDRO ATLIXCO DEL KM 0.000 AL KM 12.200 LONG 12.20 KMS LOC SAN PEDRO ATLIXCO MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN PEDRO ATLIXCO	RURAL	37-20071047	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	6 142 HABITANTES	308,550	308,550	308,550	308,550	100%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	OBRA FINQUITA
26768	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTROS DESASTRES NATURALES CAMINO SAN JERONIMO COYULA-TENEXTEPEC DEL KM.000 AL KM 4.370 LONG DE 4.57 KMS LOC TENEXTEPEC MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	TENEXTEPEC	RURAL	75-20071030	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	313 HABITANTES	123,009	123,009	123,009	123,009	100%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA
35665	PAYMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO JUAREZ-AQUILAS BORDAN DEL TRAMO KM. 0.000 AL KM 7.100, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ EN EL MUNICIPIO ZACATLACOYAN	193-ZACATLACOYAN	SAN ANTONIO JUAREZ	URBANO	126-20070112	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1914	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
35268	REPARACION DE LA VIALIDAD LIBRAMIENTO PONIENTE EN LOS KILOMETROS 4.400 Y 5.300 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	207-ZACAPAXTLA	ZACAPAXTLA	URBANO	110-20071142	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	64721	1,563,818	1,563,818	1,496,987	1,496,987	96%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	
27796	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, FUTDESASNTAT CAMINO RAMAL A SAN MIGUEL AGUACOMULCAN DEL KM.000 AL KM.600 LONG DE 0.40 KMS LOC SAN MIGUEL AGUACOMULCAN MPIO ATIZOHUACAN	22-ATIZOHUACAN	SAN MIGUEL AGUACOMULCAN	RURAL	38-20071052	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	300 HABITANTES	23,575	23,575	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
24543	CONS EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTDESASNTAT CAMINO: HUEJOTZINGO-SAN ANDRES CALPAN KM.000 AL KM.890 LONG, 8.89 KMS., LOC SAN ANDRES CALPAN MPIO CALPAN	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	RURAL	38-20070867	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	16000	1,720,708	1,720,708	1,373,509	1,373,509	80%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	8	98%	OBRA EN PROCESO PENDIENTE ESTIMACION DE FINQUITO
27745	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTDESASTRES NATURALES CAMINO DOMINGO ARENAS-ATEXCAC DEL KM.000 AL KM 5.100 LONGITUD DE 5.1 KMS LOC SAN ANDRES CALPAN MPIO CALPAN	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	RURAL	79-20071034	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2000 HABITANTES	156,502	156,502	156,502	156,502	100%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA FINQUITA
27795	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DESASTRES NATURALES CAMINO: SAN LORENZO CHAUZINGO - SAN ANTONIO TLATENCO, DEL KM.000 AL KM 4.134 LONG 4.134 KMS LOC SAN ANTONIO TLATENCO MPIO CHAUZINGO	45-CHAUZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	RURAL	117-20071180	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1 200 HABITANTES	1,077,711	1,077,711	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
27791	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, DAÑOS FUTROS DESASTRES NATURALES CAMINO EC (COYULA-COHECANC) - HUAQUECHULA DEL KM.000 AL KM.040 LONG 0.44 KMS LOC HUAQUECHULA MPIO HUAQUECHULA	39-HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	RURAL	36-20071046	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	6 100 HABITANTES	265,441	265,441	265,441	265,441	100%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA FINQUITA
24553	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTDESASNTAT CAMINO HUEJOTZINGO - SANTA MARIA NEPOCALCO KM.049 AL KM 4+850 LONG. 7.85 KMS LOC SANTA MARIA NEPOCALCO MPIO HUEJOTZINGO	14-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA NEPOCALCO	RURAL	39-20070868	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	30286	404,322	404,322	392,491	392,491	97%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA FINQUITA "EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SERA REGULARIZADO MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO"
27752	CONSERV EMERG RUTAS EVACUACION VOLCAN POPOCATEPEL, MIBDAR DAÑOS FUTROS DESAST NAT CAMINO HUEJOTZINGO-SAN JUAN PANCOAC DEL KM.000 AL KM 3.280 LONG 3.28 KMS LOC SAN JUAN PANCOAC MPIO HUEJOTZINGO	14-HUEJOTZINGO	SAN JUAN PANCOAC	RURAL	81-20071041	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1 115 HABITANTES	545,502	545,502	545,489	545,489	100%	0	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINQUITA ECONOMIA POR \$13.27
36998	REHABILITACION BACHEO CON MEZCLA EN CALIENTE, EN AVENIDAS QUE DAN ACCESO AL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	58-20070919	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	533,966	533,966	533,966	533,966	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
36271	BACHEO EMERGENTE EN EL BOULEVARD FORJADORES, AMBOS CUERPOS, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y CHAUZINGO	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	46-20070925	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	1,393,511	1,393,511	1,391,452	1,391,452	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,769	1,769	100%	
36246	BACHEO EMERGENTE EN EL PERIFERICO ECOLOGICO, DIRECCION AUTOPISTA AL RELLENO SANITARIO CHILTEPEC Y BACHEO VOLANTE EN ACCESOS A LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	44-20070921	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1600000	794,521	794,521	793,741	793,741	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,830	2,830	100%	06345423204DF4E44F20415554F26295041444F20446209246355234F532052624653550565455354415249043203345241205442412054424120544241444F20446209414E544520414E45584F203220434F525455304F4E4449464E544520414E544520424120544845094
29159	BACHEO EMERGENTE EN PERIFERICO ECOLOGICO, DIRECCION CHILTEPEC A LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y BACHEO VOLANTE EN ACCESOS A LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	46-20070923	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	496,873	496,873	496,873	496,873	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,769	1,769	100%	
35644	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETOL EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	LA LIBERTAD	URBANO	33-20071043	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	REPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	3000	99,692	99,692	99,692	99,692	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	413	413	100%	
43429	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO QUECHOLAC-FRANCSICO I. MADRDO-ENTRONQUE CARRETERO CANADA	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	71-20070919	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	4325	2,990,249	2,990,249	2,990,249	2,990,249	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	

19795	REHABILITACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES DR. JOAQUIN M LARA	186-TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	URBANO	40-20070875	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	8664	2,495,467	2,495,467	2,495,467	2,495,467	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,088	10,088	100%	LA OBRA FUE TERMINADA EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO EL CONCEPTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON FALSO LOBETA ACUSTIC, DILANA MINERAL MDO ACUSTIC ONE 60.3X60.3X1.90 CM INCL. PERM DF. SIST. DE SUSPENSIÓN. DONDONDX15X16". EL CUAL SE DE SPLOMO POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN.
26476	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	197-XICOTEPEC	VILLA AVILA CAMACHO	URBANO	72-20071022	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	2487	396,215	396,215	396,215	396,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE DIJO POR CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007.
43542	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUAPALECAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	HUAPALECAN	RURAL	30-20070991	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	600	215,043	215,043	215,043	215,043	100%	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2007. SE RECUPERÓ REGISTRO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO EFECTUÓ SU CAPTURAJ EN TIEMPO LO ANTERIOR A EFECTO DE INTEGRARLO AL INFORME GENERAL FEFIEF 2007 Y EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA SHCP DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008.
43552	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE XICALXOCHICO MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XICALXOCHICO	RURAL	48-20070989	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	600	216,408	216,408	216,408	216,408	100%	0	0	METRO CUADRADO	35	35	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2007. SE RECUPERÓ REGISTRO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO EFECTUÓ SU CAPTURAJ EN TIEMPO LO ANTERIOR A EFECTO DE INTEGRARLO AL INFORME GENERAL FEFIEF 2007 Y EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA SHCP DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008.
26651	BACHEO EMERGENTE EN LA CARRETERA INTERSERRANA DEL KILOMETRO 37+000 AL KILOMETRO 36+700, CON UNA LONGITUD DE 19.7 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	209-ZAPOTITLAN	ZAPOTITLAN SALINAS	URBANO	97-20070918	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	7487	1,196,800	1,196,800	1,196,800	1,196,800	100%	0	0	METRO CUBICO	443	443	100%	
EQUIPAMIENTO																							
MOLINARIA																							
51839	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN GABRIEL, TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	205-XICOTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	19-20070486	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	22625	110,615	110,615	110,615	110,615	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
OTROS																							
GASTOS INDIRECTOS ESTIMADOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.																							
27851	SUPERVISION ATENCION EMERGENTE DERRUMBES DESLAVES Y AFECTACIONES DE CAMINOS, OBRAS DE DRENAJES Y PUENTES EN RED CARRETERA EDO DE PUEBLA POR CONTINGENCIAS OCURRIDAS A CAUSA DE LAS LLUVIAS, 1A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	115-20071178	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	253 352 HABITANTES	1,039,675	1,039,675	1,039,675	1,039,675	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA FINQUITA NOMBRE DEL PROYECTO "SUPERVISION POR ATENCION EMERGENTE POR DERRUMBES, DESLAVES Y AFECTACIONES DE LOS CAMINOS, OBRAS DE DRENAJES Y PUENTES EN LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONTINGENCIAS OCURRIDAS A CAUSA DE LAS LLUVIAS, PRIMERA ETAPA"
24432	SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES 2007, EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	4-20070403	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	253 352 BENEFICIARIOS	1,000,000	1,000,000	904,341	904,341	90%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA EN PROCESO SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES 2007 EN EL ESTADO DE PUEBLA
24570	SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES 2007, SEGUNDA ETAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	84-20070959	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	253 352 HABITANTES	2,928,970	2,928,970	2,581,138	2,581,138	88%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA EN PROCESO SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES 2007 EN EL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA
27854	SUPERVISION POR ATENCION EMERGENTE POR DERRUMBES, DESLAVES Y AFECTACIONES DE LOS CAMINOS, DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN Y MUNICIPIOS ALEDANOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	116-20071179	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	24 421 HABITANTES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA FINQUITA NOMBRE DEL PROYECTO SUPERVISION POR ATENCION EMERGENTE POR DERRUMBES, DESLAVES Y AFECTACIONES DE LOS CAMINOS, DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN Y MUNICIPIOS ALEDANOS
16401	DICTAMEN DE ESTRUCTURA DE OMENTACION EXISTENTE REFERENTE AL PROYECTO: EDIFICIO DE OFICINAS PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITAS A LOS JUZGADOS PENALES, EN EL KM 2.5 DE LA CARRETERA AL BAYON	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	137-20071196	RES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROFESION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	1346916	0	0	0	0	0%	29,725	29,725	ESTUDIO	1	1	100%	
29195	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, EN LAS LOCALIDADES DE PRATERNIDAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	92-20070955	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	2006	1,339,335	1,339,335	1,330,917	1,330,917	99%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES "ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, EN LAS LOCALIDADES DE PRATERNIDAD, PLAYAS DEL SUR, SANTA CRUZ LA INTLA, SAN JOSE DEL RINCON, SAN MIGUEL Y TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA"
16349	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REFERENTE AL PROYECTO: EDIFICIO DE OFICINAS PARA LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITAS A LOS JUZGADOS PENALES, UBICADAS EN EL KM 2.5 DE LA CARRETERA AL BAYON	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	136-20071194	RES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROFESION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	1346916	0	0	0	0	0%	21,275	21,275	ESTUDIO	1	1	100%	
36537	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL BRAMO B DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO DEL KILOMETRO 33.251 AL KILOMETRO 35.927.13 CON UNA LONGITUD DE 2.676 KILOMETROS EN PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	127-20070727	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1547000	750,483	750,483	0	0	0%	646,863	0	SUPERVISION	1	1	100%	
28969	ELABORACION DE PROYECTO EJEC. PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, MPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, Y MPIO DE CALPAN.	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MIGUEL DEL MOLINO	RURAL	90-20070933	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	4265	1,130,102	1,130,102	1,129,432	1,129,432	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES "ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DEL MOLINO, PALMILLAS, EXHACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FELIX), SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS Y SAN FRANCISCO TILGOC DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, Y LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO Y EL PALMAR LA COCTERA BECAL DEL MUNICIPIO DE CALPAN."
35611	ELABORACION DE PROYECTO EJEC. PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, DEL MPIO DE TLAHUAPAN, MPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, DEL MUNICIPIO DE CHIULTLAN.	180-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	93-20070930	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	90096	1,424,300	1,424,300	309,324	309,324	22%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
27800	PROYECTO EMERGENTE PARA LA REPARACION DEL DESLIZAMIENTO DEL TERRAPLEN DEL KM 0.300 DEL CAMINO "TEPEQUEXPAN-TEPEXICOLA", EN LA COMUNIDAD DE TEPEQUEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZOCULFAN	217-ZOCULFAN	TEPEQUEXPAN	RURAL	133-20071182	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	19928	0	0	0	0	0%	58,950	58,950	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
35558	C. CALIDAD CONS. CAMINO CHAUTLA SAPA, S. JUAN RIO- S. PEDRO OCOTLAN-CHILA SAL. KM 0.000 AL KM 39.200, LON. 39.20 KMS, CONS. PUENTE VEH. 2 RIOS LON. 149 MBS., LOCAL. SAN DEL RIO-DMN. CHAUTLA SAPA.	27-CHAUTLA	CHAUTLA DE TAPIA	URBANO	141-20070605	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	12825	516,524	516,524	456,146	456,146	88%	0	0	KILOMETRO	39	20	52%	
36465	SUP. PYLA CONS. DEL CAM. CHAUTLA DE T. S. J. DEL RIOS. P. OCOTLAN-CHILA DE LA SAL. KM 0.000 AL KM 39.200, CON UNA LON. DE 39.20 KM INCL. LA CONS. PUENTE VEHIC. DOS RIOS CON UNA LONG. DE 149 M.	27-CHAUTLA	SAN JUAN DE LOS RIOS	URBANO	140-20070605	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	12825	465,000	465,000	484,508	484,508	98%	0	0	KILOMETRO	39	20	52%	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CHAUTLA DE TAPIA-SAN JUAN DEL RIO-SAN PEDRO OCOTLAN-CHILA DE LA SAL DEL KM 0.000 AL KM 39.200 KM, CON UNA LONGITUD DE 39.20 KMS, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DOS RIOS CON UNA LONGITUD DE 149.00 M EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA
36444	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES MUNICIPIOS DE TLAHUAPAN, SAN FELIPE TEXMELUCAN, SAN MARTIN TEXMELUCAN, CHIULTLAN.	32-CHIOMECATLAN	SANTA CRUZ OTLATLAN	URBANO	91-20070924	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	3675	1,328,492	1,328,492	1,325,886	1,325,886	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
27799	ESTUDIO EMERGENTE LOCALIZACION Y DETERMINACION DE CARACTERISTICAS MANANTIAL EN CAMINO "AZUMBILLA" A ACOTEPEC DE DIAZ APROX KM 12.100 BRAMO "ELOXOCHITLAN-TEPEYAC" LOC. "EL TEPEYAC" MPIO ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	132-20071181	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	19928	0	0	0	0	0%	107,546	107,546	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
24514	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "MIXQUITEPEC" EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, INCLUYE PROYECTO DE ACCESO	86-GUADALUPE	MIXQUITEPEC	RURAL	36-20070965	RES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	6375	418,593	418,593	418,593	418,593	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
RESERVAS TERRITORIALES																							
17354	PAGO POR CONCEPTO DE INDENIZACION AL C. ENRIQUE HUESCA AMADOR EJIDATARIO DEL FUERTE DE LA UNION KM. TEPEYAHUALCO SUP. 9-64-79.358A PARCELA NO. 499 2- PROGRAMA LA CUELLA	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	128-20071306	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RESERVAS TERRITORIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SOBERANIA	1 BENEFICIARIO	38,355	38,355	38,355	38,355	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

17411	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION AL C. ENRIQUE HUESCA AMADOR EJIDATARIO DEL FUERTE DE LA UNION MAN. TEPEYAHUALCO SUPERFICIO 4-52-69.8M4 PARCELA 411 23 PROGRAMA LA CELULA	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	129-20071306	RES-FEDEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RESERVAS TERRITORIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	1-BENEFICIARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	316.889	316.889	316.889	316.889	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
28329	DERECHOS DE VIA PAGO DE INDEMN. DE LOS PREDIOS FUSIONADOS 79, 79 Y 80, EN LA SECCION 2DA DE "EL ENCINAR" DEL ANILLO RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	29-20070594	RES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUPOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,200	3,200	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: PAGO DE INDEMNIZACION DE LOS PREDIOS FUSIONADOS 79, 79 Y 80, UBICADOS EN LA SECCION SEGUNDA DE "EL ENCINAR" DEL ANILLO RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, POR EL TRAZO PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE ROSA ENCARNACION MALDONADO MENCHACA
35248	PAGO INDEMNIZACION AFECTACION DE PREDIO BARRIO DE SAN LORENZO, CHACHAPA, AMOZOC, CALLE SIN CORRI DEL CHAPULIN SIN NUM 9.2 CARRE PUE-TEHUACAN POR TRAZO DE CONDET DIST 8 DE PERIFERICO ECOL.	15-AMOZOC	SAN SALVADOR CHACHAPA	URBANO	29-20070597	RES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUPOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	614,448	614,448	614,448	614,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	
28595	PAGO DE INDEMN. POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, CHACHAPA, AMOZOC, CALLE SIN NUMERO 0 CERRADA DEL CHAPULIN SIN NUMERO KM 5.2	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	RURAL	30-20070598	RES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUPOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: "PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, CHACHAPA, AMOZOC, CALLE SIN NUMERO 0 CERRADA DEL CHAPULIN SIN NUMERO KM 5.2 CARRETERA PUEBLA-TEHUACAN POR EL TRAZO PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE ROBERTO OMEGAREJO TUFRIO
FONDOS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
24245	APORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (VEGALES, UPR, DESARROLLO PARCELARIO Y RMD)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070417	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPASTORAL O FORESTAL	HERGAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4790 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	4	4	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: APORTACION ESTATAL PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DESARROLLO PARCELARIO Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRICTOS DE RIEGO)
24673	PROGRAMA DE CENROS DE ACOPIO Y TRANSFORMACION 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070188	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPASTORAL O FORESTAL	APOYOS A LA ECONOMIA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3000 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,744,898	19,744,898	19,744,898	19,744,898	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
26297	PROGRAMA DE DESAZOLVE DE JAGUEYES Y PRESAS 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070176	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPASTORAL O FORESTAL	HERGAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5000 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,081,438	54,081,438	54,081,438	51,193,742	95%	0	0	OBRA	66	66	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: PROGRAMA DE DESAZOLVE DE JAGUEYES Y PRESAS 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. LA META PROGRAMADA SE MODIFICA EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE AVANES PREDICADO EN EL INCREMENTO EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE ASI COMO TAMBIEN EXISTEN OBRAS EN PROCESO
30120	CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR NORTE A LA COLONIA ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 3.79 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLULA	119-SAN ANDRES CHOLLULA	SAN ANDRES CHOLLULA	URBANO	20070397	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUPOP	93021	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,980,746	22,980,746	22,980,746	22,980,746	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
29954	CONSTRUCION DEL CAMINO ACTEOPAN - LOS REYES TELCULO DEL KM.0.000 AL KM.4.000, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE 66.00 METROS EN LOS PUNOS DE ACTEOPAN Y COHUACAN	5-ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	20070388	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUPOP	7626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,173,468	14,173,468	9,308,535	9,665,767	68%	1,569,546	0	KILOMETRO	4	3	86%	
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
15624	ADQUISICION DE IMAGINES SATELITALES GEORREFERENCIADAS Y ORTOREFERENCIADAS DE TIPO DE RESOLUCION PANCRAMICA Y 2.5 MDS DE RESOLUCION MULTISPECTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070862	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,262,387	2,262,387	904,954	566,598	25%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	10,721	1,476	14%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2007 SE ESPECIFICAN COMO FONDO DE CATASTRO SI BIEN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COMO KILOMETRO CUADRADO, EL PRODUCTO FINAL ENTREGABLE CORRESPONDE A DISCOS COMPACTOS DVD SI QUE CONTIENEN LA INFORMACION DIGITAL DE LAS IMAGINES TANTO EN TOMA ORIGINAL COMO ORTOREFERENCIADAS.
16146	ADQUISICION DE SOFTWARE AUTODESK TOPORASE 2008, PARA EL INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070984	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO DEL ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,919,994	1,919,994	1,919,994	1,919,994	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
15946	FORTELEC DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE ADQUISICION D EQUIPO DE COMPUTO AL AREA OPERATIVA D LA DRE DE GESTION TERRIT D DELEGACIONES CATASTRALES Y UNID DE COORD D DELEGACIONES Y ENLACE MPAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070979	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,910,350	1,910,350	1,910,350	1,336,909	70%	0	0	OTROS	150	150	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2007 SE ESPECIFICAN COMO FONDO DE CATASTRO SE IMPORTANTE MENCIONAR QUE AL 31 DE MARZO DEL 2008 SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD LOS EQUIPOS DE COMPUTO ACQUIROS, QUEDANDO SOLAMENTE PENDIENTES DE EJERCER RECURSOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ANTE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
16395	FORTELEC DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE SOFTWARE DEL AREA OPERATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E INTEGRACION DE BASES DE DATOS DEL ICEP	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070985	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	447,428	447,428	447,428	232,277	52%	0	0	OTROS	14	14	100%	CARE SEÑALAR QUE AL 31 DE MARZO DEL 2008, LAS LICENCIAS DE SOFTWARE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD AL INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUEDAN PENDIENTE DE EJERCER RECURSOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ANTE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
20939	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070999	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,821,943	5,821,943	5,821,943	5,821,943	100%	434,463	434,463	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2007 SE ESPECIFICAN COMO FONDO DE CATASTRO EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO FUE CONCLUIDO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007, AL IGUAL QUE LA EJECUCION AL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.
21068	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070100	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2007 SE ESPECIFICAN COMO FONDO DE CATASTRO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL SE CONCLUYO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007, ASIMISMO LOS RECURSOS SE EJERCIERON AL 100% EN DICHO PERIODO.
14931	GEORREFERENCIACION DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORES COMERCIALES DE BUELO URBANO DE 106 MUNICIPIOS	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	20070860	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO LOCALS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	106 MUNICIPIOS DEL ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,830	492,830	123,207	123,207	25%	0	0	OTROS	106	106	100%	LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2007 SE ESPECIFICAN COMO FONDO DE CATASTRO, LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENCUENTRA EN FUNCION AL PRODUCTO FINAL QUE ENTREGARA LA EMPRESA ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO CON FECHA DEL 31 DE MARZO DEL 2008 SE HA ENTREGADO LA INFORMACION BASICA DE REFERENCIA ASI COMO LA SEGMENTACION A EJES DE CALLE, LA IDENTIFICACION DE SEGMENTOS Y LA LIGA DE BASE DE DATOS DE 50 MUNICIPIOS.
PROGRAMAS REGIONALES																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
29487	APOYO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SACRIFICIO DE ANIALES 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070292	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPASTORAL O FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	517634 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,055,757	9,055,757	9,055,757	9,022,143	100%	0	0	OTROS	5	4	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EQUIPAMIENTO
31286	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOPO LOPEZMATEOS	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	646	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	0	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS BRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
31356	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO R. CALLE 21 SUR Y CALLE 41 PONIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BERRIO JUAREZ, COLONIA LA NORIA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	20070770-13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,009	3,658,009	0	3,658,009	100%	0	0	METRO LINEAL	485	485	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS BRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
31320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLONSO Y AVENIDA ALIJO, LUIS DONALDO COLONSO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS BRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
31392	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070770-16	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	865,303	865,303	235,988	865,303	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,057	950	90%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS BRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008, EN 2007 SE TIENE PAGADO \$235,989 Y AVANCE 19500.20%
29473	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070178	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUPOP	1877900	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,562,984	196,562,984	196,562,984	196,484,298	100%	3,062,018	3,062,018	METRO CUADRADO	14,214	14,214	100%	

3049		CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR NORTE A LA COL ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 2.78 KM, EN EL MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	83021	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	3,594,419	3,594,419	36%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%		
31431		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 91 SUR Y PROLONGACION REFORMA SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	815,903	815,903	0	815,903	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,249	2,249	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31445		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HIDALGO	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,150	687,150	200,597	687,150	100%	858.179	0	0	METRO CUADRADO	1,527	1,527	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, LOS INTERESES REFLEJADOS EN ESTA OBRA CORRESPONDEN AL TOTAL DEL RECURSO RECIBIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 ASI MISMO SE INFORMO LO PAGADO COMO SU AVANCE FISICO	
31373		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GNERBA ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y LA VIA DEL FERROCARRIL, NACIONES UNIDAS	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,971	1,045,971	0	1,045,971	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,620	1,970	75%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31385		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VIAL "A" Y CALLE MERIDA, UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309619	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,312	784,312	786,080	784,312	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,392	2,392	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE HA PAGADO \$706,080 AVANCE FISICO AL 100%	
31425		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBEN DARIO, COL. AMPLIACION HISTORADORES	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309619	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	702,816	702,816	206,698	702,816	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,750	1,057	60%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE AVANCE FINANCIERO SE PAGO DURANTE 2007 \$308,698 Y UN AVANCE FISICO DE 50%	
31412		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 4 "B" ORIENTE ENTRE 61 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309619	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	536,475	536,475	0	536,475	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,164	1,164	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31389		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPTA CAPUHLACATZCO UBICADA A LA ALTURA DEL KM 8 DE LA CARRETERA PUEBLA CANOJA Y LA ESCUELA TECNICA NO. 64	14-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	200707070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,968	2,968	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31434		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLES ORQUIDEAS ENTRE CALLE MULANES Y CALLE BUAMBOLLA, VILLAS DE LAS FLORES	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	0	682,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31360		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 160 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANTA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,108	1,955,108	0	1,955,108	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,840	4,840	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31346		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN PRIV. 25 "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN BIRIBO CAJALLOLA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,954	1,954	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008 SE HA PAGADO 100% Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%	
31350		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (ASFOUN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	0	382,234	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	719	540	75%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
30224		CONSTRUCCION DEL CAMINO LAPANALA "EFERENDO DEL KM 0000 AL KM 2560 CON UNA LONGITUD DE 2.56 KM, EN EL MUNICIPIO DE LAPANALA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	37400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,549,953	7,549,953	307,370	307,370	4%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	24%		
31398		DRENAJE FLUVIAL Y MURO DE CONTENCION EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIBANEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACION DEL 5 DE MAYO	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	301,450	301,450	0	301,450	100%	0	0	0	METRO LINEAL	79	72	91%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31464		PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN BERGAN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOMO Y AGUALES CORDOBA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,912	294,912	0	294,912	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	920	85%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31419		REHABILITACION DE PUZOS DIVERSA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO QUE MERLO ESQUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	14-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	200707070	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	948,049	948,049	0	948,049	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
31410		SOLUCION VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE VISTA HERMOZA, EN BLVD. ATLICO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALTA	14-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	200707078	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1309519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	655,719	655,719	0	655,719	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSPIRO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAS PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008
29264		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO, RISTA DE ATLETIISMO DE TETEN Y ALBERGADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO	URBANO	20061124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	40460	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	326,400	326,400	326,400	326,400	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,348	12,348	100%		
27812		CONSTRUCCION DE TRES SALAS DIDACTICAS Y BANTAROS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL SANCTUARIO DE GUERRA EN SU NOMBRE CLAVE 21899909 EN COAHUILCO, MUNICIPIO DE CHONAUULA	14-CHONAUULA	COAHUILCO	RURAL	20071133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,236,706	1,236,706	48,382	48,382	4%	0	0	0	OBRA	1	0	48%	
30235		PROGRAMA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20080084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIVERSAS COLONIAS Y CALLES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,732,463	12,732,463	12,732,463	6,966,226	50%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	362	0	0%	SE ELECTRIFICARAN CON POSTES EN VARIAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	
29147		TRA E RIPA UNIDAD DEPORTIVA DE HUAUCHINANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	RURAL	20061094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	93964	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,119	118,119	118,119	118,119	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,008	7,008	100%		
32582		CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	34-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	20070636	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	38000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,237,880	31,237,880	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,495	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
19166		RECONSTRUCCION																								
19166		RECONSTRUCCION CAMINO COYOTEPEC-SAN MARTIN ATEXCAL-PINO SUAREZ RIMAD COYOTEPEC-SAN MARTIN ATEXCAL DEL KM 8.00 AL KM 10.00 REDUJERE A TI INMEDIATA LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC MPIO COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	20080055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,999,972	15,999,972	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION

12385	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIR. Y SANTIS. EN ESTR. REG. "C" Y REP. GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS PROPRI. JORGE MURAD M. CLAVE 210UN0882Z EN LA 4A SECCION DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	4A SECCION DE SAN RAMON	URBANO	20070777	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	783.169	783.169	704.652	704.652	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12643	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA U-1C EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELAZCO DE SANTO EN SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20070788	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324.428	324.428	162.005	162.005	50%	0	0	0	OBRA	1	0	30%
12388	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TALLER-LABORATORIO Y SANTIS. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 210V9193N UBICADA EN LA COLONA CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL CHAPULTEPEC	URBANO	20070806	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	938.605	938.605	842.945	842.945	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12380	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTR. "U-2C" EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR RAUL VELAZCO DE S. CLAVE 21E9924H DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20070772	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	605.233	605.233	544.710	544.710	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12423	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANTIS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS RODRIGUEZ CLAVE 21E19123R DE SAN BERNABE TEMOXITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABA TEMOXITLA	URBANO	20070858	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	800.381	800.381	810.343	810.343	90%	0	0	0	OBRA	1	1	92%
12317	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA CLAVE 21E70911E UBICADA EN SAN HIDRO CASTILLOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN HIDRO CASTILLOLA	URBANO	20070749	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	469.584	469.584	422.628	422.628	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12287	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA QUETZALCOTL CLAVE 210P8910U UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUCSTOC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	TUCSTOC	RURAL	20070697	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	682.659	682.659	614.393	614.393	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12252	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR RAUL VELAZCO DE SANTIAGO CLAVE 21EPR154F UBICADA EN LA UNIV. AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20070660	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.844.678	1.844.678	1.480.210	1.480.210	90%	0	0	0	OBRA	1	1	96%
12718	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS, SANTARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA BENIGNO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE	URBANO	20071135	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.624.084	2.624.084	1.202.095	1.202.095	46%	0	0	0	OBRA	1	0	20%
12314	CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA SECUNDARIA GENERAL PEDRO MARIAS NAME CLAVE 21E83024Y UBICADA EN LA COL. MARAVILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL MARAVILLAS PUEBLA	URBANO	20070726	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.714.915	2.714.915	2.443.424	2.443.424	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12072	RECONSTRUCCION DEL EDIF. "B" Y CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIR. TENDIA ESCOLAR, SANTIS. Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA PRIMARIA HERES DEL 5 DE MAYO CLAVE 210P8959Z DE LA COL. MALINTZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL MALINTZ PUEBLA	URBANO	20070684	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.669.959	2.669.959	2.402.882	2.402.882	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12467	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTR. "U-1C" EN LA SECUNDARIA GRAL. RUBEN OSORIO ESPINOSA CLAVE 210E9132U UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES	117-RAFAEL LARA GRAJALES	RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	20070850	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	909.332	909.332	819.399	819.399	90%	0	0	0	OBRA	1	1	59%
12721	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA "U-1C", PLAZA CIVICA Y ESTABILIZACION Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	VILLA FLORESTA	URBANO	20071158	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	910.314	910.314	909.657	909.657	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12461	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANTIS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS TONANTZIN CLAVE 210N211K UBICADO EN SAN RAMON TONANTZINLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN RAMON TONANTZINLA	RURAL	20070849	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926.470	926.470	833.823	833.823	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
13619	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	20071208	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.477.148	1.477.148	891.021	891.021	47%	0	0	0	OBRA	1	0	25%
12461	SUBSTITUCION DE CABLEADO EN RED DE UNA SUBESTACION ELCTRICA DE 75 KVA DE 13,200 V EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	20071075	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	749.585	749.585	674.626	674.626	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12222	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE SOLDADURA Y FORJA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO GARCIA CUBAS CLAVE 210E8112U UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI	113-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	20070330	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.012.274	1.012.274	911.047	911.047	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12387	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR GRAL. RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR1528O EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	20070769	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	594.885	594.885	535.398	535.398	90%	0	0	0	OBRA	1	1	89%
12729	CONSTRUCCION DE 12 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA RAMIRO DRAVIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO TLANCALECA	134-SAN MATEO TLANCALECA	SAN MATEO TLANCALECA	URBANO	20071168	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.796.316	1.796.316	795.553	795.553	44%	0	0	0	OBRA	1	0	32%
12227	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIR. Y SANTIS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS ERASMO CASARELLANO QUINDO CLAVE 210JN0455B DE SAN PEDRO YANCUTLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	RURAL	20070641	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.193.304	1.193.304	1.073.974	1.073.974	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12647	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA JUAN BLANCA ESPINOSA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	MOMOXIPAN	RURAL	20070846	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542.507	542.507	270.692	270.692	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
12318	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER-LABORATORIO EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA ALFREDO FERNANDEZ TOXQUI DE LARA CLAVE 21E70156I DE ZACATECHIPAN, SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	ZACATECHIPAN	RURAL	20070751	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	601.308	601.308	541.178	541.178	90%	0	0	0	OBRA	1	1	99%
12275	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CALVE 210Y9455H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTODCAN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN GREGORIO AZTODCAN	RURAL	20070687	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	377.676	377.676	339.909	339.909	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12395	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, UN TALLER-LABORATORIO, DIR., BOD. Y SANTIS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO ODOBRO CLAVE 210V913M DE STA. CATARINA TLALTEMPAN	146-SANTA CATARINA TLALTEMPAN	STA CATARINA TLALTEMPAN	URBANO	20070841	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.695.059	1.695.059	1.525.553	1.525.553	90%	0	0	0	OBRA	1	1	85%
12375	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN CLAVE 21DCC0434Q UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN	147-SANTA INES AHUATEMPAN	SANTA INES AHUATEMPAN	URBANO	20070759	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	407.082	407.082	245.541	245.541	50%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12310	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTR. "U-2C" EN LA PRIMARIA TONALILU CLAVE 210P8910K UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOZOC	15-AMOZOC	COL SANTA MARGARITA	URBANO	20070723	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	557.825	557.825	502.043	502.043	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12295	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA SECUNDARIA TECNICA GALLEO GALLEO CLAVE 21E97010A UBICADA EN COL. STA. MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOZOC	15-AMOZOC	COL SANTA MARGARITA	URBANO	20070701	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.525.400	1.525.400	1.372.941	1.372.941	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12428	CONSTRUCCION DE DIR., COOP. Y SANTIS. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 210P8910L DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEGUAL DE HERRERA	153-TEGUAL DE HERRERA	LA MAGDALENA	RURAL	20070699	DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	605.984	605.984	545.115	545.115	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

1294	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS ANALCO CLAVE 21DUN9969 UBICADO EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	BARRIO DE ANALCO TECALI DE HERRERA	RURAL	20070839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531.133	531.133	478.019	478.019	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
1303	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA FEDERICA B. RONILLA DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	LA PURISIMA DE HDALGO	RURAL	20071210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	514.107	514.107	256.547	256.547	50%	0	0	OBRA	1	0	15%
12418	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTR. "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA 15 DE MAYO CLAVE 21E27263L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAJAPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAJAPAN	RURAL	20070856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	920.990	920.990	828.531	828.531	90%	0	0	OBRA	1	1	98%
12693	CONSTRUCCION DE 3 AULAS LAB. POLIFUNCCIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA SECUNDARIA GRAL. NIÑOS H. DE CHAPULTEPEC EN SAN VICENTE FERRER, MUNICIPIO DE TEHUACAN	156-TEHUACAN	SAN VICENTE FERRER	RURAL	20071168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.749.945	2.749.945	1.258.974	1.258.974	46%	0	0	OBRA	1	0	27%
41557	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA AGILES BERDAN CLAVE 21DPR1627UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	SANTA LUCIA	RURAL	20070714	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	386.217	386.217	347.556	347.556	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12388	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS GASPAR CABRERA GUERRERZ CLAVE 21DUN9189 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	EL CHACAL	RURAL	20070719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	308.006	308.006	277.206	277.206	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12167	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENTD JUAREZ CLAVE 21DPR614 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO	160-TEOTLALCO	TEOTLALCO	URBANO	20070323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.182.694	1.182.694	1.182.694	1.182.694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
12156	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE GOYA CLAVE 21E17022D UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MANSERO MPO. DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	FRANCISCO MADRERO	RURAL	20070813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	250.666	250.666	225.599	225.599	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12717	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 77 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	TEPANCO DE LOPEZ	URBANO	20071104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	938.059	938.059	469.000	469.000	50%	0	0	OBRA	1	1	55%
12435	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 21DUN2070 DE SAN CRISTOBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN CRISTOBAL HIDALGO	RURAL	20070928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	276.205	276.205	276.205	276.205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
12722	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20071161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	688.358	688.358	343.373	343.373	50%	0	0	OBRA	1	0	10%
12259	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTR. "U-1C", TRANSFORMADOR Y REFS. EN LA SECUNDARIA GRAL. MIGUEL SALAS A. CLAVE 21E38501D UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20070615	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	866.244	866.244	869.620	869.620	90%	0	0	OBRA	1	1	68%
13013	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA "U-1C", CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	644.100	644.100	321.011	321.011	50%	0	0	OBRA	1	0	19%
12912	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA CELESTINO CANO PALLADIOS CLAVE 21E7086D UBICADA EN SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TEZUITAN	174-TEZUITAN	SAN JUAN ACATENO	RURAL	20070725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	606.939	606.939	546.246	546.246	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12279	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA RAMON DE CAMBOAMOR CLAVE 21E70467L UBICADA EN LALCALDADO DE XOLOCO, MUNICIPIO DE TEZUITAN	174-TEZUITAN	XOLOCO	RURAL	20070690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	887.333	887.333	798.599	798.599	90%	0	0	OBRA	1	1	99%
12671	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS EMLIANO ZAPATA DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE B. J.	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20071050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	952.960	952.960	476.422	476.422	50%	0	0	OBRA	1	0	15%
12469	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO, DIR. BOQ. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE B. J.	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20070852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	863.033	863.033	867.539	867.539	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12710	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE TEPETLALCOLO, MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE B. J.	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPETLALCOLO	RURAL	20071099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260.746	260.746	139.855	139.855	50%	0	0	OBRA	1	0	5%
12284	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO ARENAS CLAVE 21DUN999C UBICADO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	RURAL	20070683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184.410	184.410	184.410	184.410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
12945	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA ABEL SALDADO AGUILAR UBICADA EN EL CERRITO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	EL CERRITO	RURAL	20071186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	771.247	771.247	383.156	383.156	50%	0	0	OBRA	1	0	0%
12265	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REG. "C" EN LA PRIMARIA MARIAS DE LA ENSENADA CLAVE 21DPR605P UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	URBANO	20070317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271.708	271.708	244.537	244.537	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12369	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, UN LAB. POLIFUNCCIONAL Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA SEC. TECNICA NO. 104 CLAVE 21 D97012Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20070722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.705.492	2.705.492	2.705.492	2.705.492	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
12216	SUMINISTRO, COLGACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13.200 V. EN LA SEC. TECNICA NO. 104 CLAVE 21D97012Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20070727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348.598	348.598	348.598	348.598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
12320	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENION Y REPARACIONES GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER CLAVE 21DUN9989 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATENO	2-ACATENO	SAN JOSE ACATENO	URBANO	20070752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545.519	545.519	490.967	490.967	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
12390	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 21DCC0368D DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATA	RURAL	20070628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.857.866	1.857.866	1.671.900	1.671.900	90%	0	0	OBRA	1	1	97%
12428	CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, DIR., COOP. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA AGILES BERDAN CLAVE 21DPR1627D DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHUATA	RURAL	20070885	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2.403.063	2.403.063	2.162.757	2.162.757	90%	0	0	OBRA	1	1	97%
13071	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER BADILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	205-YEHUALTEPEC	YEHUALTEPEC	URBANO	20071270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.328.042	1.328.042	661.758	661.758	50%	0	0	OBRA	1	0	22%
13431	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENION Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	207-ZACAPAXTLA	LAS LOMAS	RURAL	20071297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.300.595	1.300.595	648.294	648.294	50%	0	0	OBRA	1	0	0%

12183	CONSTR. MONTAJE E INST. DE UN TALLER LAB., DIR., BOD. Y SANITS. EN ESTR. ESPECIAL DE CONCRETO Y REPA. GRALES. EN LA TELESECUNDARIA GERARDO DOMÍNGUEZ CLAVE 21E7V1168 EN MATLAHUACALA, MPO. DE ZACATELAN	208-ZACATELAN	MATLAHUACALA	RURAL	20070337	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	822,917	822,917	822,916	822,916	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12175	CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIR. BODIGA Y SANITS. EN ESTR. REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21E799117 UBICADA EN ESTANZUELA, MPO. DE ZAPOTILAN DE MENDEZ	209-ZAPOTITLAN	ESTANZUELA	RURAL	20070334	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,034,981	1,034,981	1,034,981	1,034,981	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12727	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA PRIMARIA JUAN N. MENDEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	ZAPOTITLAN DE MENDEZ	URBANO	20071167	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	590,339	590,339	293,872	293,872	50%	0	0	0	OBRA	1	0	5%
10663	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. PIPINO MANZANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	ZAPOTITLAN DE MENDEZ	URBANO	20071008	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	406,364	406,364	203,182	203,182	50%	0	0	0	OBRA	1	0	46%
12188	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D7M9830 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AZTUPULCO, MUNICIPIO DE ZOOTITLAN	217-ZOOTITLAN	ZTUPULCO	RURAL	20070314	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,868	272,868	272,868	272,868	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12397	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS EL TESORO DEL SABER CLAVE 21D1N6988 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSORIO	214-CATLAN	SAN GABRIEL	RURAL	20070843	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,885	240,885	216,796	216,796	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12285	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO, DIR. BOD. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" E LA TELESECUNDARIA OUTARUIC CLAVE 21E799318 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAZACOINGO	21-COAZACOINGO	COAZACOINGO	URBANO	20070695	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	688,408	688,408	619,567	619,567	90%	0	0	0	OBRA	1	1	68%
12379	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, BOD., COOP., SANITS. Y ESCALERA EN ESTR. "U2C" EN LA PRIMARIA MARIANO ABAZCO CLAVE 21DPR1878W DE SAN FCO. COCATLAN, MUNICIPIO DE COCOATEPEC	34-CORONANGO	SAN FRANCISCO COCATLAN	RURAL	20070763	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,659,859	2,659,859	2,659,859	2,659,859	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12430	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" Y LETRINAS EN EL JARDIN DE NIÑOS HUILOCOPIUCLAVE 21DCC01696 DE XOLOCHTEPEC XACALCO, MUNICIPIO DE COCATLAN	35-COCCATLAN	XOLOCHTEPEC XACALCO	RURAL	20070901	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	284,256	284,256	255,831	255,831	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12186	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERA CLAVE 21ELN02332 UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ACATZINGO	44-ACATZINGO	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	20070318	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,423,634	1,423,634	1,281,270	1,281,270	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12414	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CAPTAN CARLOS CAMACHO ESPINU CLAVE 21DUN0200 DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO	44-ACATZINGO	ACTIPAN DE MORELOS	RURAL	20070854	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,368	253,368	228,050	228,050	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12389	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO, DIR. BOD. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA MANUEL L. BERNAL OPEZ CLAVE 21E799142 DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	48-CHAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	RURAL	20070808	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	663,217	663,217	331,609	331,609	50%	0	0	0	OBRA	1	1	80%
12008	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO PIRA CLAY DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA	21-CHIETLA	ATENCINGO	RURAL	20071191	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,201,576	1,201,576	598,727	598,727	50%	0	0	0	OBRA	1	0	22%
12972	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y PORRICO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA LAGARDO GARDENAS DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA	21-CHIETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	20071197	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,486,188	1,486,188	351,088	351,088	24%	0	0	0	OBRA	1	0	8%
12277	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" Y LETRINAS EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21D98989J UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES SECCION 3A, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	24-CHIGNAUTLA	LOMAS VERDES SECCION 3A	RURAL	20070686	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,522	253,522	228,170	228,170	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
12276	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21D79522P UBICADA EN LA COL. AZTECA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	24-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	RURAL	20070760	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	611,319	611,319	305,660	305,660	50%	0	0	0	OBRA	1	0	10%
12177	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIRECCION, BODIGA Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA MARIANO ABAZCO CLAVE 21D79201F UBICADA EN SAN MATEO XOLOCHTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACALAN	6-AHUACALAN	SAN MATEO XOLOCHTEPEC	RURAL	20070341	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,707,003	1,707,002	1,707,002	1,707,002	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
13391	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. "U4C" EN LA SECUNDARIA TECNICA SALVADOR TORCANO CLAVE 21E79981T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOKUCHITL, MUNICIPIO DE HUAYQUICHILA	63-HUAYQUICHILA	CACALOKUCHITL	RURAL	20070831	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	363,800	363,800	176,965	176,965	50%	0	0	0	OBRA	1	1	70%
13178	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA FLORENTINO DE TENHUICATLAN, MUNICIPIO DE HUACHINANGO	71-HUACHINANGO	TENHUICATLAN	RURAL	20071274	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	556,074	556,074	277,236	277,236	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
13069	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL CRAYVOT DE PATLA, TECOYA, MUNICIPIO DE HUACHINANGO	71-HUACHINANGO	PATLA, TECOYA	RURAL	20071058	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	963,203	963,203	480,967	480,967	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
12378	CONSTRUCCION DE DIR., COOPERATIVA Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA CARLOS BELMONTORT CLAVE 21D79210A EN LA LOCALIDAD DE CHICOYO EL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA	72-HUEHUETLA	CHICOYO EL CARMEN	RURAL	20070762	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	563,487	563,487	276,743	276,743	50%	0	0	0	OBRA	1	1	57%
12668	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROF. ENRIQUE MARTINEZ MARQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20070990	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	699,955	699,955	349,978	349,978	50%	0	0	0	OBRA	1	1	75%
13065	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA DE XHUACALA, MUNICIPIO DE HUACHINANGO	74-HUEJOTZINGO	XHUACALA	RURAL	20071255	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	735,366	735,366	367,049	367,049	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
13393	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE EL MIRADOR TENEXAPA, MUNICIPIO DE HUETMALCO	76-HUETMALCO	EL MIRADOR TENEXAPA	RURAL	20071295	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	1,362,098	1,362,098	OBRA	1	1	100%	
13420	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE HUETMALCO	76-HUETMALCO	ARROYO BLANCO	RURAL	20071296	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	562,768	487,491	OBRA	1	1	100%	
12719	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U4C" E INSTRUCCIONES DEL LAS POLIETILENO EN LA SECUNDARIA GRAL. 5 DE MAYO DE COLUCAN, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	COLUCAN	RURAL	20071136	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,240,369	1,240,369	620,185	620,185	50%	0	0	0	OBRA	1	0	10%
12386	REHABILITACION ATENCION DE MITIGACION DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AFECTADA POR LAS LUVIAS EXTREMAS OCASIONADAS POR EL HURACAN "DEAN" EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	20070784	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,531,468	9,531,468	9,000,000	9,000,000	94%	0	0	0	OBRA	1	1	99%
12292	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DE9088R UBICADA EN LA COLMA MAYORAZO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL. MAYORAZO PUEBLA	URBANO	20070700	DEBARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,066,412	1,066,412	1,066,412	1,066,412	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

12446	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA 48 TEJADOS DE PLAZAS CIVICAS, DE 48 PLANTELES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20071015	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,711,886	5,711,886	5,140,698	5,140,698	90%	0	0	LOTE	48	48	100%	MINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA 48 TEJADOS DE PLAZAS CIVICAS, DE 48 PLANTELES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
12685	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS BEJARO RENDON ALCCOR DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	103-NICOLAS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	20071060	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,094	249,094	124,547	124,547	50%	0	0	LOTE	2	0	0%	
13304	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	PAHUATLAN	URBANO	20071209	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,001,917	1,001,917	1,001,917	1,001,917	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	
12695	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL FRACC. GEO VILLAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS	URBANO	20071063	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	602,062	602,062	301,041	301,041	50%	0	0	LOTE	4	0	0%	
12723	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TETEPETI UBICADO EN SAN ANDRES AZUMBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMBLA	RURAL	20071162	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	135,522	135,522	135,522	135,522	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12678	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO Y ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE AMULCAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	AMULCAN	URBANO	20071057	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	294,785	294,785	294,785	294,785	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
12729	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO Y ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ARIEL EN EL FRACC. UNIDAD GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD GUADALUPE	URBANO	20071058	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,531	296,531	294,785	294,785	99%	0	0	LOTE	6	6	100%	
12714	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	TEPANCO DE LOPEZ	URBANO	20071103	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570,311	570,311	570,307	570,307	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12750	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 5 AULAS DIDACTICAS EN NLA TELESECUNDARIA AREL SALGADO AGUILAR UBICADA EN EL CENTRO, MUNICIPIO DE TLAHUACUTEPEC	178-TLAHUACUTEPEC	EL CERRITO	RURAL	20071183	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	384,616	384,616	384,616	384,616	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
13163	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA Y UN TALLER DEL AREA DEL VEREDADO EN LA SECUNDARIA GRAL. PROF. FRANCISCO JAVIER BADILLO AGUILAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	206-YEHUALTEPEC	YEHUALTEPEC	URBANO	20071271	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	940,815	940,815	940,815	940,815	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
13088	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CUAUYACA DE ANDRADE	12-CUAUYACA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAUYACA DE ANDRADE	URBANO	20071203	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	135,522	135,522	135,522	135,522	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12966	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO PIRA OLATA DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHEILA	61-CHEILA	ATENCINGO	RURAL	20071193	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,725	849,725	849,725	849,725	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
12979	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 4 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHEILA	11-CHEILA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	20071200	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	747,281	747,281	747,281	747,281	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																					
2451	APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR, PARA LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20079034	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	28,975,000	28,975,000	28,975,000	28,975,000	100%	0	0	OBRA	11	1	9%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL RECURSO
2924	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUAUALA	RURAL	20071024	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	807,421	807,421	807,421	807,421	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA.
2988	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUAUALA	RURAL	20071026	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	439,858	439,858	439,858	439,858	100%	0	0	ARTICULO	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA
2637	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUAUALA	RURAL	20071027	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	392,721	392,721	392,721	392,721	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA. EL EJERCIDO SE REFIERE A LOS RECURSOS LIBERADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.
29124	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN MECANICA ELECTRONICA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN MATEO CUAUALA	RURAL	20071025	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN MECANICA ELECTRONICA, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA.
2322	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA URU: TALLER LACTOGICO, TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS; TALLER DE PANIFICACION, LAB. DE ANALISIS DE ALIMENTOS; LAB. DE AUTOMATIZACION Y CONTROL. LAB. DE COMPUTO	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	20071165	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS PROYECTOS EN LOS QUE SE PLANEA EJERCER EL PRESUPUESTO TOTAL SE ADQUIRIRAN POR CONCURSO ANTE LA DIRECCION DE ADJUDICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE SE CONCURSARE Y NECESARIO TRAMITAR ANTE NORMATIVIDAD E INFORMATICA DE ESA SECRETARIA. UN DICTAMEN TECNICO ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE DICHO DICTAMEN TECNICO PARA PODER DAR SEGUIMIENTO A LAS REQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. UNA VEZ CONCLUIDA LA RESOLUCION Y SE HAYA EMITIDO UN FALLO POR LA DIRECCION DE ADJUDICACIONES SE LE DA UN PLAZO A LA EMPRESA PARA SUBMITIR DEL EQUIPO LA UNIVERSIDAD. ESTA ES LA RAZON POR LA CUAL NO SE HA EJERCIDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO ESPERANDO QUE EN EL TRANSCURSO DE 15 DÍAS SE EMPIECE A EJERCER.
1663	EQUIPAMIENTO DE LAS 8 CARRETERAS Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	14-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMILILCO	RURAL	20071114	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	25%	0	0	LOTE	1	0	25%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO EL DICTAMEN TECNICO PARA EQUIPOS INFORMATICOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR UN MONTO DE \$638,905.14
FAFEE																					
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																					
INVERSION																					
OBRA PUBLICA																					
CONSTRUCCION																					
2749	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070693	DE SARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	38,372,364	38,372,364	34,626,414	34,626,414	95%	0	0	METRO CUADRADO	2,998	2,998	100%	
2754	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETSIMO DE TARTAN, ALUMBRADO Y ADECUACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RAÑA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070203	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	6,175,316	6,175,316	6,175,096	6,175,096	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%	
26979	CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE BEISBOL CON PASEO SINÉTRICO Y SERVICIOS EN LA LIGA ZARAGOZA, COL. FINO SUAREZ, NPIO. DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20061125	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	6,763,983	6,763,983	6,763,983	6,763,983	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,197	7,197	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS.
3118	CONSTRUCCION DEL TRAMO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 33.25-19 AL KM 35.97-13, CON UNA LONGITUD DE 2,676 KM EN EL MUNIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20060411	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	3,400,000	3,400,000	511,551	511,551	15%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
27565	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINÉTRICO EN LA PISTA DE ATLETSIMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RAÑA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070201	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	7,062,726	7,062,726	6,989,743	6,989,743	99%	0	0	METRO CUADRADO	6,400	5,760	90%	MEDIANTE OFICIO SF-OP-A12363/2007 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2007 SE MODIFICÓ LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS DE 7,309,516.80 A \$ 7,009,098.97. LA OBRA EN ESTE TÍTULO REFLEJA UN IMPORTE EJERCIDO MENOR AL REPORTADO AL 30 DE JUNIO DE 2007. LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, MEDIANTE OFICIO SF-OP-A03160/007 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2007 SE MODIFICÓ LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS DE \$ 7,009,098.97 A \$ 7,262,726.97
13655	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U" EN EL BACHILLERATO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA VOLEIBAS CLAVE TIEBENSHAY UBICADO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA DE AMBOS	15-AMAZOCC	COL. SANTA MARGARITA AMZOC	URBANO	20070462	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMTE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,200,410	1,200,410	50,494	50,494	4%	0	0	OBRA	1	0	25%	
31151	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, RAPIDO Y REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE TLAHUACUTEPEC	198-TLAHUACUTEPEC	TLAHUACUTEPEC	RURAL	20061093	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	2,696,629	2,696,629	574,156	574,156	21%	0	0	METRO CUADRADO	2,138	1,281	60%	
28033	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASEO SINÉTRICO, PISTA DE ATLETSIMO DE TARTAN Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ACATZINGO	14-ACATZINGO	ACATZINGO	URBANO	20061124	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	5,315,274	5,315,274	5,315,269	5,315,269	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,488	6,488	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS
25990	1ª ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE HUACHUANANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHUANANGO	71-HUACHUANANGO	HUACHUANANGO	URBANO	20061094	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	2,900,382	2,900,382	2,900,382	2,900,382	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,350	10,350	100%	
25500	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR XICAMILPA, CON UNA LONGITUD DE 159 METROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XICAMILPA DE GUERRERO	81-XICAMILPA DE GUERRERO	XICAMILPA DE GUERRERO	RURAL	20060054	DE SARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	6,720,522	6,720,522	6,720,508	6,720,508	100%	0	0	METRO LINEAL	150	138	92%	
RECONSTRUCCION																					
24143	RECONSTRUCCION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUJIDOS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, SAN BERNABE - SANTA CLARA OCOCUILAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OC	108-OCOCUILAN	SANTA CLARA OCOCUILAN	RURAL	20070348	DE SARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	6,103,963	6,103,963	6,081,587	5,407,764	89%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	PENDIENTE DE QUE SE PRESENTE FINQUITO
24146	RECONSTRUCCION EMERGENTE MISION DAÑOS FUJIDOS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, HUEYAPAN LIBRE, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+100 Y CONSERVACION EMERGENTE KM 3+100 AL KM 14+200 LOCALIDAD HUEYAPAN	75-HUEYAPAN	HUEYAPAN	RURAL	20070463	DE SARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	6,105,342	6,105,342	2,892,059	2,892,059	47%	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	13	88%	OBRA EN PROCESO
24070	RECONSTRUCCION EMERGENTE MISION DAÑOS FUJIDOS NATURALES ASOCIACION HUACHUANANITA LIMITE DE EDO LONGO, DE 23.20 KMS DEL KM. 25.600 AL KM. 26.900 Y DEL 30.000 AL KM. 32.800 LOC. JOLALPAN MPOS TEOCALOY Y JOLALPAN	77-JOLALPAN	JOLALPAN	RURAL	20070009	DE SARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	29,927,633	29,927,633	17,796,693	17,796,693	59%	0	0	KILOMETRO LINEAL	23	17	73%	OBRA EN PROCESO ESTA OBRA CUENTA CON RECURSOS FRES 2007 TAMBIEN
MODERNIZACION																					

1183		CONTROL CALIDAD LA MODERN. CARR FED PUE. VER TRAMO CHACHAPA (2)- AMOZOC-TEPEACA. UNA LONG DE 18.23 KMS. LOC AMOZOC DE MOTA. MPOS. AMOZOC Y TEPEACA.	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	RURAL	20061155	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		632,541	632,541	631,661	631,651	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	CONTROL DE CALIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA - VERACRUZ TRAMO CHACHAPA (2) - AMOZOC - TEPEACA, DEL KM 8-600 AL KM 11-796.32 Y DEL KM 17-920 AL KM 32-920, CON UNA LONGITUD DE 18.23 KMS. EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, EN LOS MPOS. DE AMOZOC Y TEPEACA.
3195		MODERNIZACION DEL CAMINO LAS LAGUNAS - PIEDRAS ENCIMADAS TRAMO DEL KM 0-400 AL KM 9-400, CON UNA LONGITUD DE 9.40 KM EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	20061184	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		18,057,807	18,057,807	18,057,807	18,057,807	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	
26181		MODERNIZACION DEL CAMINO MARI TR CUARTEMOCROMONAL-TRILCADO DE DONANTES DEL KM 0-415 AL KM 4-15.07, CON UNA LONGITUD DE 4.15 KMS. EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	69-HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	URBANO	20061208	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		2,387,631	2,387,631	2,385,964	2,385,964	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
27596		MEJORAMIENTO SEÑALAMIENTO EN EL PERIFERICO, KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 2-420 DEL RIO ATYAC AL BULEVARD DE LA 14 SUR AMOS BENTROS, CON UNA LONGITUD DE 4.42 KM EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO RESIDUAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		4,245,937	4,245,937	166,146	166,146	4%	0	0	0	METRO CUBICO	4,149	0	0%	
24089		MANTENIMIENTO CONSERVEMER FUDASANTNAT CANE EN PEDROHONEY-PAHUATLAN-LAGUOIEPEC DEL KM0-000 AL KM 47-400 TR HONEY-PAHUATLAN-LAGUOIEPEC DEL KM 18-000 AL 47-400 LOC PAHUATLAN MPOS HONEY Y PAHUATLAN-LAGUOIEPEC	106-PAHUATLAN	PAHUATLAN	RURAL	20070039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		4,967,042	4,967,042	4,953,381	4,953,381	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	37	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE QUE SE PRESENTE ESTIMACION DE FINQUITO
24120		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, MECAPALAPA-NEUVO CARRIZAL-PANTEPEC, DEL KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 12-790, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, EN	111-PANTEPEC	NEUVO CARRIZAL	RURAL	20070092	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		1,314,970	1,314,970	1,072,281	1,072,281	82%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACION DE FINQUITO
24106		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, PUEBLA A PARICHO TRAMO AUTOPISTA E.C. PUEBLA-CANANA DEL KM 0-400 AL KM 6-400, LOCALIDAD LA RESURRECCION, PUEBLA	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	20070042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		737,049	737,049	692,238	692,238	88%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACION DE FINQUITO
24099		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO PUEBLA-TEHUACANSA-SANTA ROSA, DEL KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 2-176, EN LA LOCALI	154-TECAMACHALCO	SANTA ROSA	RURAL	20070040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		299,862	299,862	299,862	299,862	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINQUITA
24115		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, TECAMACHALCO-TLAXPAN DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 4-000, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXPAN, EN EL MUNICI	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAXPAN	RURAL	20070060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		318,648	318,648	318,272	318,272	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA FINQUITA, HUBO UNA ECONOMIA DE \$375.48
24112		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, TACOPEC DE BENITO JUAREZ-XOCHITLAN TODOS SANTOS, DEL KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 14-100, EN LA LOCALIDAD	203-XOCHITLAN TODOS SANTOS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	20070054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		1,288,639	1,288,639	1,234,589	1,234,589	96%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	14	100%	PENDIENTE TRAMITE DE ESTIMACION DE FINQUITO
24080		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, CHICLA-ANZUTLAN, DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 2-400, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, EN LOS M	217-ZOQUITLAN	ZOQUITLAN	RURAL	20070038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		2,162,095	2,162,095	1,854,464	1,854,464	86%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	32	32	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE QUE SE PRESENTE ESTIMACION DE FINQUITO
26435		PROYECTO PREVENIR CONTINGENCIA CAMINO AZUMBILLA-TACOPEC DE DIAZ TRAMO TELCOCOTLAN-EL TEPEYAC ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION CONVENION DEL KM 7.475 AL 7.555 APROX LOC ZACACAPAN MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	ZACACAPAN	RURAL	20070033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		50,906	50,906	50,906	50,906	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
26414		PROYECTO PREVENIR CONTINGENCIAS CAMINO AZUMBILLA -TACOPEC DE DIAZ TRAMO TELCOCOTLAN-EL TEPEYAC ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DEL KM 12.100 AL 12.160 LOC EL TEPEYAC MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	EL TEPEYAC	RURAL	20070032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		50,906	50,906	50,906	50,906	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
26381		PROYECTO PREVENIR CONTINGENCIA CAMINO AZUMBILLA-TACOPEC DE DIAZ TRAMO TELCOCOTLAN-EL TEPEYAC ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENCIÓN DEL KM 259 AL 7.334 LOC ZACACAPAN MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	ZACACAPAN	RURAL	20070031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		50,905	50,905	50,905	50,905	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITA
24134		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS, POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, IZUCAR -LOS LIMONES (BALNEARIO SAN CARLOS), DEL KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 14-300, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIM	65-IZUCAR DE MATAMOROS	LOS LIMONES	RURAL	20070088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		1,622,559	1,622,559	1,617,308	1,617,308	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	PENDIENTE QUE SE PRESENTE ESTIMACION DE FINQUITO
13560		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES EN EL CRUCE NO. 184 CLAVE 210CB003R UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS	65-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	20070115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		496,160	496,160	496,160	496,160	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
24139		CONSERVACION EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA-CUANALA DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 2-400, EN LA LOCA	90-JUAN C BONILLA	CUANALA	RURAL	20070039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		263,466	263,466	263,466	263,466	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA FINQUITA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																									
MEJORA EL SISTEMA DE PENSIONES																									
26560		APORTACION PARA EL FONDO DE SISTEMA DE PENSIONES A TRABAJADORES JUBILADOS EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA		160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	100%	0	0	0	PAGO	37,532	37,532	100%	
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE IMPOSIBLE																									
ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PADRON DE																									
40771		PROGRAMA DE SUPERVISION CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO "SUGA" EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070030-SFA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		873,193	873,193	841,727	841,727	73%	0	0	0	VEHICULO	27,000	10,530	39%	
27444		PROGRAMA DE REEMPLAZAMIENTO 2007, EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070002	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		61,023,291	61,023,291	61,023,291	59,890,362	98%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	EL BALDO QUE SE TIENE RESULTA DE ECONOMAS GENERADAS EN EL PROGRAMA, A SU VEZ ESTE RECURSO SERA UTILIZADO PARA LA GENERACION DE UN NUEVO PROGRAMA DURANTE EL EJERCICIO 2008, EL CUAL FACILITARA AL CONTRIBUYENTE EL PAGO DE IMPUESTOS EN EL ESTADO
24158		PROGRAMA DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO "SUGA", EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	20070030-SCT	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		21,199,256	21,199,256	9,316,405	9,316,405	44%	0	0	0	VEHICULO	27,000	22,000	81%	ESTA OBRA CONSTA DE TRES FASES, EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTA HASTA LA SEGUNDA FASE, EN EL CUARTO TRIMESTRE HASTA LA TERCERA Y EN EL 1.º DE 2008 SE SIGUE REPORTANDO HASTA LA TERCERA, EL PROGRAMA SE TERMINA EN ABRIL DEL 2008 EN EL CUAL SE TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$8,531,326.83, EL CUAL DEPENDE DEL QUE REPORTA CONTABILIDAD DE LA SPA, OBSERVANDOSE QUE FALTA REGISTRAR PAGOS DE MONEDA DE EJERCIO
27364		PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PIM)	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070198	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		31,000,000	31,000,000	19,097,385	19,097,385	61%	0	0	0	PROYECTO	1	1	68%	
CONVENIOS																									
CONVENIOS DE REASIGNACION																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
34995		CONSTRUCCION DE APROVECHAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA DE CHONAHUAPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHONAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN	13-CHONAHUAPAN	CHONAHUAPAN	RURAL	20070567	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		2,777,208	2,777,208	263,997	263,997	10%	0	0	0	OBRA	1	0	18%	
30939		MODERNE DE LA CARRETERA STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN SUBRAMOS DEL KM 85-820.28 AL KM 92-255 Y KM 93-440 AL KM 94-080 CON UNA LONG. 7.65 KM, EN MPOS: JUAN C BONILLA Y HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20070592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		178,586,072	178,586,072	118,054,276	118,054,276	67%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	4	62%	
31002		SUPERV DE LA MODERNIZACION CARRETERA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, SIG. SUBRAMOS:	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20070330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		813,338	813,338	396,549	396,549	49%	604,968	284,905	SUPERVISION	1	1	62%		
23812		MEJORAMIENTO SEÑALERICA TURISTICA CARRETERA ZONA NOROCCIDENTAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20071284	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		1,420,173	1,420,173	350,512	350,512	25%	0	0	0	OTROS	262	171	65%	OBRA EN PROCESO EL CONTRATO TERMINA EN ABRIL DE 2008 EL TOTAL DE SEÑALES A COLOCAR SON 262 LA UNIDAD DE MEDIDA ES "SEÑAL", PERO NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CONCEPTOS NOMBRE "SEÑALERICA TURISTICA CARRETERA ZONA NOROCCIDENTAL", EN EL ESTADO DE PUEBLA"
23850		SEÑALERICA TURISTICA SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 297 SEÑALES INFORMATIVAS, TIPOS RECTAS, RECTAS Y RECTAS, DISTRIBUIDAS POR NODOS EN LAS 7 ZONAS TURISTICAS EDO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20071285	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		1,281,327	1,281,327	349,716	349,716	27%	0	0	0	OTROS	297	177	60%	OBRA EN PROCESO EL CONTRATO TERMINA EN ABRIL DE 2008 EL TOTAL DE SEÑALES A COLOCAR SON 297 LA UNIDAD DE MEDIDA ES "SEÑAL", PERO NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CONCEPTOS
34678		MEJORAMIENTO DE LA MAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE ZACATLAN, PUE.	208-ZACATLAN	ZACATLAN	RURAL	20071304	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		3,000,000	3,000,000	117,445	117,445	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	29,956	599	2%	
OTROS CONVENIOS																									
MANTENIMIENTO																									
18065		PREVENCIÓN CONTINGENCIA CAMINO AZUMBILLA-TACOPEC DIAZ TRAMO ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC DEL KM 16.600 AL KM 16.870 LOC CRUCERO MPO ELOXOCHTLAN (BESM-ANCLAS TENSION CAP 45 TON MURO GAVION MURO CORRE	61-ELOXOCHTLAN	EL CRUCERO	RURAL	20080007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		9,416,775	9,416,775	384,050	384,050	4%	0	0	0	METRO LINEAL	67	13	18%	EN PROCESO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE BERMAS, ANCLAS DE TENSION CAPACIDAD 45 TONELADAS, MURO GAVION, MURO DE CONCRETO ARMADO Y SUBDRE.
18008		PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN CAMINO AZUMBILLA-TACOPEC DE DIAZ TRAMO ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC, DEL KM 7.390 AL KM 7.540 LOC ZACACAPAN, MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	ZACACAPAN	RURAL	20080003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		792,038	792,038	30,915	30,915	4%	0	0	0	METRO LINEAL	40	8	20%	EN PROCESO INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO GAVION, SUBDREN Y ALCANTARILLA
13877		PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN EL CAMINO AZUMBILLA-TACOPEC DE DIAZ TRAMO ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC DEL KM 7.320 AL KM 7.320 LOC ZACACAPAN MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	ZACACAPAN	RURAL	20080002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		767,128	767,128	30,002	30,002	4%	0	0	0	METRO LINEAL	100	25	25%	OBRA EN PROCESO INCLUYE CONSTRUCCION DE DENTELLON, TERRACERIAS Y SUBDREN
18035		PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO EN CAMINO AZUMBILLA-TACOPEC DE DIAZ TRAMO ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC DEL KM 12.100 AL KM 12.170 LOC XONOPAN DE JUAREZ MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	XONOTIPAN DE JUAREZ	RURAL	20080004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		2,706,979	2,706,979	105,890	105,890	4%	0	0	0	METRO LINEAL	37	8	15%	OBRA EN PROCESO INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO Y SUBDREN