

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación y descripción)  | Municipio          | Localidad                  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial      | Sector                        | Subsector   | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto             | Beneficiarios                              | Dependencia Federal que genera el Programa o Convenio                                    | Monto de recursos presupuestarios |             |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            |                  | Avance Físico |                        |  | Información complementaria y explicación de variaciones  |  |  |
|---|---|--------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|---------------|------------------------|--|--|--|--|
|   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | Total Anual                       | Ministrado  | Programado  | Ejercido    | Avance % | Generados  | Ejercidos  | Unidad de Medida | Programado    | Acumulado al Trimestre | Avance %   |  |  |  |
|   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 2                                 | 3           | 4           | 5           | 53       | 6  | 7          | 8                | 9             | 10                     | 109  |  |  |  |
| <b>PUEBLA RECURSO 2009</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 79,564,238                        | 38,515,121  | 27,693,838  | 887,894     | 3%       | 20,794   | 0          |                  | 15,972        | 7,663                  | 38%  | 11   |  |  |
| <b>SUBSIDIOS</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>                            |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>                                  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>INVERSION</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 8414  | OTROS APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 5049AE             | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES               | PROMOCION DEL EMPLEO                                | DEPENDENCIA FEDERAL                          | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA             | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS            | 14-TRABAJAD Y PREVISION SOCIAL LTD. COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 56,319,938                        | 7,270,760   | 4,448,477   | 0           | 0%       | 0  | 0          | 0                | 10,972        | 7,663                  | 38%  |  |  |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 8130  | APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 5043PROFPAE        | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES               | PROMOCION DEL EMPLEO                                | DEPENDENCIA FEDERAL                          | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA             | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS            | 14-TRABAJAD Y PREVISION SOCIAL LTD. COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 1,082,814                         | 1,082,814   | 1,082,814   | 887,894     | 82%      | 0  | 0          | 0                | 0             | 0                      | 0%   |  |  |  |
| <b>FINANCIOSOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>                  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMAS REGIONALES</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 100,000,000                       | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100%     | 0  | 0          | 0                | 0             | 0                      | 0  | 0%   |  |  |
| <b>INVERSION</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 8177  | APORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA BENEFACTORIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 20081172           | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | BENEFACTORIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA    | COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD POBLANA | 100,000,000  | 100,000,000                       | 100,000,000 | 100,000,000 | 100%        | 0        | 0  | 0          | 0                | 0             | 0                      | 0%   |  |  |  |
| <b>APORTACIONES FEDERALES</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>PAE</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 54,004,476                        | 38,753,248  | 32,446,060  | 34,326,760  | 96%      | 1,265,200  | 10,323,250 |                  | 10,972,620    | 8,918,141              | 79%  |  |  |  |
| <b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>                             |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 81681   | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREDITO CELEBRADO ANTE INTERACCIONES, S.A., POR EL GOBIERNO DEL ESTADO   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2008900            | GOBIERNO             | HACIENDA                      | SERVICIOS FINANCIEROS                               | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION        |  | 16,958,078   | 16,958,078                        | 16,958,078  | 100%        | 0           | 0        | PAGO   | 1          | 1                | 100%          |                        | EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN EL MES DE MARZO DE 2009.   |  |  |  |
| 81204   | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREDITO CELEBRADO ANTE BVA BANCOMER POR EL FIDEICOMISO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATILACAZO-QUEZACUATL  | 14-PUEBLA          | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2009004            | GOBIERNO             | HACIENDA                      | SERVICIOS FINANCIEROS                               | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION        |  | 1,118,700  | 1,119,700                         | 1,118,700   | 100%        | 0           | 0        | PAGO   | 1          | 1                | 100%          |                        | EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DE LA RESERVA TERRITORIAL PAGADO A BVA BANCOMER DEL MES DE MARZO DE 2009. ASI MISMO EL DESTINO DEL GASTO SON INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS LLEVADAS A CABO EN LA ZONA DE LA RESERVA QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATILACAZO-QUEZACUATL. |  |  |  |
| <b>FAM</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 412,343,791                       | 98,708,447  | 68,797,288  | 68,797,288  | 70%      | 56,210   | 0          |                  | 70,802,369    | 17,387,761             | 25%  |  |  |  |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>                |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 74399   | APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MIL PUEBLOS (FAM 2009) PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BENEFACTORIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2009002            | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | BENEFACTORIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA    |  | 53,100,000   | 8,850,000                         | 8,850,000   | 8,850,000   | 100%        | 0        | 0  | OBRA       | 1                | 0             | 0%                     |  |  |  |  |
| <b>FAMF</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>                                       |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 27,653,512                        | 883,250     | 883,250     | 883,250     | 100%     | 0  | 0          |                  | 0             | 0                      | 0%   |  |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>AMPLIACION</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 47911   | AMPLIACION DEL ACCESO AL MONUMENTO A LA IDENTIDAD (E.C. TEMACAH-ORIZABAL) DEL BATALLON DE SAN PATRICIO DE LA JUNTA AUXILIAR DESMILITARIZADA DEL 86 BATALON 247 M COMANDANTE GONZALEZ Y M DEL MUNICIPIO DE TLAXIACALAN | 16-TEHUACAN        | TEHUACAN                   | URBANO | 2008018            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | COMUNICACIONES                                      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SEDOP  |  | 27,480,740   | 510,460                           | 510,460     | 510,460     | 100%        | 0        | 0  | KILOMETRO  | 3                | 0             | 12%                    |  |  |  |  |
| <b>PLAN DE INVERSION</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA</b>                                      |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 81545   | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREDITO CELEBRADO ANTE INTERACCIONES, S.A., POR EL GOBIERNO DEL ESTADO   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2008900            | GOBIERNO             | HACIENDA                      | SERVICIOS FINANCIEROS                               | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION        |  | 372,783  | 372,783                           | 372,783     | 372,783     | 100%        | 0        | 0  | PAGO       | 1                | 1             | 100%                   |  | EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN EL MES DE MARZO DE 2009.   |  |  |
| <b>CONVENIOS</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>OTROS CONVENIOS</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 3,491,347,801                     | 556,136,836 | 557,446,482 | 553,119,238 | 98%      | 132,088  | 0          |                  | 71,789        | 78,314                 | 98%  |  |  |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 73940   | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y LA BUAP   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 4021-BUAP          | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | BENEFACTORIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA    |  | 2,016,000,744  | 485,222,000                       | 485,222,000 | 485,222,000 | 100%        | 0        | 0  | TRABAJADOR | 10,208           | 10,208        | 100%                   |  | SE ACORDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LA FEDERACION AMORTA EL 97% DEL GASTO DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO EL 2% RESTANTE, QUE INCLUYEN LOS FONDOS DE MATRICULA Y CONSOLIDACION, DENTRO DE SERVICIOS PERSONALES INCLUYE PAGOS DE LICENCIACION, BARRAJES Y RENOVACION, ASI COMO HONORARIOS, CURSOS PARA PROCESOS DE CERTIFICACION Y CALIFICACION DENTRO DEL GASTO DE OPERACION SE INCLUYE PAGO POR PROCESO DE ADMISION Y CERTIFICACION, SERVICIOS GENERALES COMO TELEFONO, ENERGIA ELECTRICA, DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO SERVICIOS GENERALES, FONDOS FIJOS ASIGNADOS A UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASI COMO PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES QUE INCLUYEN VIATICOS, PUBLICACIONES, INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, POLIZAS DE MANTENIMIENTO, DE SEGURO PARA PUEBLOS, ARTICULOS DE IMPRESA, ASIGNACION DE CUANTOS METODICOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES, ENTRE OTROS, SE INCLUYEN APOYOS PARA TALLERES CULTURALES, INVESTIGACION, DOCENCIA Y DIFUSION CULTURAL, QUE CUMPLEN LA FUNCION DE DESTINAR RECURSOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, DIFUSION DE LA CULTURA Y EXTENSION DE SERVICIOS, ASI COMO A LOS APOYOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS. |  |  |
| 47355   | EDUCACION MEDIA SUPERIOR  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 90-07              | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION MEDIA SUPERIOR      | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                            | ENTIDAD ESTATAL                              | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA    |  | 150,617,217  | 42,191,902                        | 42,191,902  | 42,191,902  | 100%        | 72,206   | 0  | ALUMNO     | 23,414           | 23,414        | 100%                   |  |  |  |  |
| 71813   | EDUCACION SUPERIOR EN AGRONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 77-UBS             | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA  |  | 7,643,018  | 660,968                           | 1,910,754   | 660,968     | 100%        | 32,120   | 0  | ALUMNO     | 580              | 380           | 70%                    |  | LA META PROGRAMADA SE ESTIMA ALCANZAR EN EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010   |  |  |
| 73955   | EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL  | 72-HUEHUETLA       | LPUHTAHUACA                | RURAL  | 74-UC              | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA |  | 4,199,042  | 1,697,698                         | 1,697,698   | 698,179     | 41%         | 0        | 0  | PERSONA    | 460              | 323           | 72%                    |  | SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010  |  |  |
| 74665   | EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA  | 90-JUAN C. BONILLA | CUANALA                    | RURAL  | 74-UPP             | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA              |  | 13,095,204   | 2,854,194                         | 2,854,194   | 2,854,194   | 100%        | 0        | 0  | ALUMNO     | 1,260            | 834           | 67%                    |  | LA MATRICULA REPORTADA CORRESPONDE AL CICLO ESCOLAR 2009-2010. LOS 1,260 ALUMNOS ESTAN PROGRAMADOS A CAPTAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009.  |  |  |
| <b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 74682   | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y LA BUAP   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 4021-BUAP          | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | BENEFACTORIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA    |  | 11,104,503   | 35,574,744                        | 35,574,744  | 35,574,744  | 100%        | 0        | 0  | TRABAJADOR | 10,208           | 10,208        | 100%                   |  | ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS PARA PAGO PARCIAL DE NOMINA, INSUMOS EQUIPAMIENTO, VIATICOS, GASTO DE OPERACION, ENTRE OTROS.  |  |  |
| 77682   | EDUCACION MEDIA SUPERIOR  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 90-07              | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION MEDIA SUPERIOR      | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                            | ENTIDAD ESTATAL                              | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA    |  | 20,915,718   | 5,003,928                         | 5,003,928   | 5,003,928   | 100%        | 0        | 0  | ALUMNO     | 23,414           | 23,414        | 100%                   |  |  |  |  |
| 83774   | EDUCACION SUPERIOR EN AGRONOMIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 77-UBS             | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA  |  | 2,387,891  | 294,398                           | 294,398     | 294,398     | 100%        | 0        | 0  | ALUMNO     | 580              | 380           | 64%                    |  | LA META PROGRAMADA SE ESTIMA ALCANZAR EN EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR   |  |  |
| 78973   | EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL  | 72-HUEHUETLA       | LPUHTAHUACA                | RURAL  | 74-UC              | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA |  | 5,373,038  | 2,082,770                         | 2,082,770   | 0           | 0%          | 0        | 0  | PERSONA    | 460              | 323           | 72%                    |  | SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010  |  |  |
| 74231   | EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA  | 90-JUAN C. BONILLA | CUANALA                    | RURAL  | 74-UPP             | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SUPERIOR            | EDUCACION SUPERIOR                                  | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA              |  | 891,380  | 614,085                           | 614,085     | 614,085     | 100%        | 27,780   | 0  | ALUMNO     | 1,260            | 834           | 67%                    |  | LA MATRICULA REPORTADA CORRESPONDE AL CICLO ESCOLAR 2009-2010. LOS 1,260 ALUMNOS ESTAN PROGRAMADOS A CAPTAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009.  |  |  |
| <b>PUEBLA RECURSO 2009</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  | 679,873,658                       | 488,392,484 | 445,433,758 | 357,393,568 | 73%      | 2,616,328  | 0          |                  | 11,248,849    | 5,801,752              | 56%  |  |  |  |
| <b>SUBSIDIOS</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>                            |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS</b> |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>INVERSION</b>  |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 4858  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008037-CDI 30-COR | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                | 1294800                                    | 6,301,304  | 6,301,304                         | 5,515,469   | 5,515,469   | 88%         | 0        | 0  | OBRA       | 3                | 2             | 40%                    |  | SE AMPLIO UNA ACCION   |  |  |
| 48173   | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008037-CDI 30-COR | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                | 10941                                      | 22,888,928   | 22,888,928                        | 16,320,760  | 16,320,760  | 71%         | 0        | 0  | OBRA       | 8                | 3             | 38%                    |  | DE LAS 8 ACCIONES SE CALCULA UN PONDERADO DEL 37.5%  |  |  |
| 48324   | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008037-CDI 30-COR | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                | 3925                                       | 11,824,250   | 11,824,250                        | 11,681,866  | 11,681,866  | 99%         | 0        | 0  | OBRA       | 4                | 2             | 50%                    |  |  |  |  |
| <b>AMPLIACION</b>   |   |                    |                            |        |                    |                      |                               |   |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |
| 48910   | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008037-CDI 30-AMP | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                | 5105                                       | 3,792,448  | 3,792,448                         | 2,981,988   | 2,981,988   | 88%         | 0        | 0  | OBRA       | 3                | 1             | 33%                    |  |  |  |  |
| 48940   | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008037-CDI 30-AMP | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANITARIO DE AG                                     |  |  |  |  |                                   |             |             |             |          |  |            |                  |               |                        |  |  |  |  |



|   |   |                         |                            |        |              |                      |                      |                                      |                                  |   |   |   |         |         |         |         |      |   |        |         |    |    |   |   |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|------|---|--------|---------|----|----|---|---|
| 16144   | INCUBADORA DE NEGOCIOS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEMELCAN   | 132-SAN MARTIN TEMELCAN | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008012-043  | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | FUNDACION EDUCACION PARA EMPRESARIOS AC | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEMELCAN                         | 10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA REGION Y MEDIANA           | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 34 | 0  | 0%  | GENERACION DE 36 EMPLEOS. TRANSFERENCIA DE MODELO Y CONSULTORIA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINA EN BRVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. |
| 14982   | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES DEL APOYO EN CONSULTORIA MEDICOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPO E INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION   | 154-TECAMACHALCO        | TECAMACHALCO               | RURAL  | 2008012-174  | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | OTROS                                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA   | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO                                       | 10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA REGION Y MEDIANA           | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 5  | 5  | 0%  | CREACION DE 5 EMPLEOS. FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINA EN BRVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.    |
| 16187   | FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES APOYO CONSULTORIA MEDICOS PROCESO FORMACION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA QUE APOYE PROCESOS INCUBACION                | 157-XICOTEPPEC          | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2008012-174  | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | OTROS                                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA   | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPPEC DE JAUJEE                               | 10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA REGION Y MEDIANA           | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 10 | 5  | 0%  | CREACION DE 10 EMPLEOS. FORMACION DE EMPRESAS APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINA EN BRVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.                      |
| 16187   | FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS TRAVES APOYO CONSULTORIA MEDICOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION                        | 165-DUCAR DE MATAMOROS  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2008012-174  | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | OTROS                                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA   | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DUCAR DE MATAMOROS                                 | 10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA REGION Y MEDIANA           | 302,400 | 302,400 | 302,400 | 302,400 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 24 | 0  | 0%  | CREACION DE 24 EMPLEOS. FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINA EN BRVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.   |
| <b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (INDSOFT)</b> |   |                         |                            |        |              |                      |                      |                                      |                                  |   |   |   |         |         |         |         |      |   |        |         |    |    |   |   |
| <b>INVERSION</b>  |   |                         |                            |        |              |                      |                      |                                      |                                  |   |   |   |         |         |         |         |      |   |        |         |    |    |   |   |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>   |   |                         |                            |        |              |                      |                      |                                      |                                  |   |   |   |         |         |         |         |      |   |        |         |    |    |   |   |
| <b>SISTEMAS DE INFORMACION</b>  |   |                         |                            |        |              |                      |                      |                                      |                                  |   |   |   |         |         |         |         |      |   |        |         |    |    |   |   |
| 2660  | APLICACION DATA WAREHOUSE SAGA2 E INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTION DE GANANCIAS EN LA RED DE CONCERNIDOS (MERCADO DOMESTICO E IMPORTADORES (AMERICA LATINA, ESTADOS UNIDOS Y CANADA) 2008 2847           | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2947 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 471,710 | 471,710 | 471,710 | 471,710 | 100% | 0 | 0      | SISTEMA | 1  | 1  | 100%  | DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS O DE MEDIOS INTERACTIVOS. IMPLANTACION DE DATA WAREHOUSE Y BUSINESS INTELLIGENCE PARA SAGA2.  |
| 2661  | COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 2008276  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2705 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | DANIEL JURITA BAYATA  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 2,050   | 2,050   | 2,050   | 2,050   | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 3  | 0  | 0%  | ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORAR 3 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 21009 Y 21146   |
| 2662  | CREACION AREA EXPANSION GEOGRAFICA DE PUEBLA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES INSTALADA PARA GENERACION NUEVO NEGOCIO ESTADO DE PUEBLA. 2008289  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2980 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | MICRONEXT DE MEXICO SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 52,300  | 52,300  | 52,300  | 52,300  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 10 | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 26481 Y 26617   |
| 2663  | CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS 2008279   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2719 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y COMUNICACION ELECTRONICA SA DE CV | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 101,200 | 101,200 | 101,200 | 101,200 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 32 | 0  | 0%  | ADQUISICION DE TELEFONIA, COMPUTADORES Y SOFTWARE. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 14543 Y 14615   |
| 2664  | DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTEROS DE TELEVISION 2008285  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2935 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | IPTEL SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 58,738  | 58,738  | 58,738  | 58,738  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 2  | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 EMPLEOS.   |
| 2665  | DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS EMBERDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO 2008277  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2977 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | DVANCED SCIENTIFIC APPLICATIONS DE MEXICO SA DE CV                            | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 200,545 | 200,545 | 200,545 | 200,545 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 5  | 0  | 0%  | MEJORA DE 5 EMPLEOS. ADQUISICION DE SOFTWARE. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2837,28459   |
| 2666  | EQUIPAMIENTO PARA EL HORSPAEJE (POSTING) DE APLICACIONES 2008275  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2735 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | FINANCIAL APPLICATIONS SA DE CV   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 36,302  | 36,302  | 36,302  | 36,302  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 1  | 0  | 0%  | CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORA DE 2 MAS. SOFTWARE.  |
| 2667  | HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RIENT Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 2008276   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2735 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | RIENT Y DATOS SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 140,413 | 140,413 | 140,413 | 140,413 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 10 | 0  | 0%  | SOFTWARE, TELEFONIA Y COMPUTADORES PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 27705,27626   |
| 2668  | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MOVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 2008 2725  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2725 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | BLANCA DEL CARMEN MAREDO LABA   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 144,369 | 144,369 | 144,369 | 144,369 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 5  | 0  | 0%  | TELEFONIA Y COMPUTADORES Y SOFTWARE PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORAR 8. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 22001, Y 22006.   |
| 2669  | MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. CAPACIDAD DE COMPUTO Y ADQUISICION DE SOFTWARE 2008 2346  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2346 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | PRODUCCIONES DE ANIMACION Y MULTIMEDIA SA DE CV                               | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 328,900 | 328,900 | 328,900 | 328,900 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 8  | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA LA CREACION DE 8 EMPLEOS. INCREMENTAR LA CALIDAD DE PRODUCCIONES Y BAJAR COSTOS CON LA MAS MODERNA TECNOLOGIA. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 21142  |
| 2670  | MOBILITY CASE 2008280   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2889 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | GRUPO CONSULTORES EN ADMINISTRACION SISTEMAS E INGENIERIA SA DE CV            | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 39,057  | 39,057  | 39,057  | 39,057  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 4  | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 20448   |
| 2671  | OPTIMIZACION DE NUESTRO CALL CENTER ACTUAL CON PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA OPERACION Y CRECIMIENTO EN POSICIONES DE TRABAJO Y OBTENER CERTIFICACION ISO 9000 2008274                         | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2745 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | TRINET SA DE CV   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 618,125 | 618,125 | 618,125 | 618,125 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 44 | 44 | 100%  | TELEFONIA Y COMPUTADORES PARA HABILITAR LA CREACION DE 44 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23143  |
| 2672  | PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 2008278   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2728 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | AUTOMATIZACION SYBTE DE MEXICO SA DE CV                                       | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 7,428   | 7,428   | 7,428   | 0       | 0%   | 0 | EMPLEO | 4       | 0  | 0% | COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 14419 Y 14468 EL RUBRO DE GASTO EN SOFTWARE ADQUISICION DE UNA LICENCIA MSN CORTAZA EN MES DE JULIO, INCREMENTANDO EL PRECIO PARA DICIEMBRE POR LO QUE NO SE PUEDE AGUIR. SE REINTEGRA EL VALOR TOTAL DEL RUBRO A LA TESOFE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008. POR 7428.75. |   |
| 2673  | PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE ESCUELA PARA SU REFORZAMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 2008283        | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2983 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | DOCLUBELA SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 30,360  | 30,360  | 30,360  | 30,360  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 14 | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA LA MEJORA DE 14 EMPLEOS Y CREACION DE UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14833 Y 14833  |
| 2674  | PROYECTO DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 2008270  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2707 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | ZUTRI CONSULTING FIRM SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 39,575  | 39,575  | 39,575  | 39,575  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 4  | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 6. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 23445, 23441.  |
| 2675  | PROYECTO DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA Y TECNOLOGIA PARA FAVORECER INTEGRACION DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS OPERATIVAS Y COMERCIALES DEL CENTRO DIGITALIZACION DOCUMENTAL DISIPLOW. 2008271 | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2711 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | DISIPLOW DE MEXICO SA DE CV   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 13,938  | 13,938  | 13,938  | 0       | 0%   | 0 | EMPLEO | 10      | 0  | 0% | RENTEDERO DEL RECURSO A LA TESOFE POR 13,938 EL 01 DE DICIEMBRE DE 2008, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON RECURSOS PARA LA APORTACION PRIVADA. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 2811   |   |
| 2676  | SIWAY COM SA DE CV. INFRAESTRUCTURA PARA PROVEER INTERNET GRATUITO Y VIDEO VIGILANCIA 2008288   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2978 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | SIWAYCOM SA DE CV   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 53,760  | 53,760  | 53,760  | 53,760  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 15 | 0  | 0%  | SOFTWARE PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16008  |
| <b>OTROS</b>  |   |                         |                            |        |              |                      |                      |                                      |                                  |   |   |   |         |         |         |         |      |   |        |         |    |    |   |   |
| 2677  | ALBERTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVES DEL ISO EFICIENTE TI 3 EN LAS MIPYME E INSTITUCIONES EDUCATIVAS   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2937 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | DIABELINA YELIZ CORDOVA   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 24,687  | 24,687  | 24,687  | 24,687  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 8  | 5  | 100%  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE 8 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 2751  |
| 2678  | COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 2008276  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2705 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | DANIEL JURITA BAYATA  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 22,692  | 22,692  | 22,692  | 22,692  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 3  | 0  | 0%  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE 3 Y CREACION DE 3 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 21140   |
| 2679  | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA INSTALACION DE PROCESOS Y COACHING PARA LA CONFORMACION DEL CENTRO DE CONTACTOS DE CLIENTES O CALL CENTER DE RED SINERGIA. 2008282                                      | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2982 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | REDONDEIRA CONSULTORIA GERENCIAL SA DE CV                                     | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 17,881  | 17,881  | 17,881  | 17,881  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 5  | 0  | 0%  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. CREACION DE 5 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 25189  |
| 2680  | CREACION AREA EXPANSION GEOGRAFICA DE PUEBLA PARA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES BASE INSTALADA. PARA GENERACION DE NUEVO NEGOCIO ESTADO PUEBLA 2008286                              | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2980 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | MICRONEXT DE MEXICO SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 124,688 | 124,688 | 124,688 | 124,688 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 10 | 0  | 0%  | CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 26481   |
| 2681  | CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS 2008279   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2719 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y COMUNICACION ELECTRONICA SA DE CV | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 270,300 | 270,300 | 270,300 | 270,300 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 32 | 0  | 0%  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 19 EMPLEOS Y CREAR 32. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14615.   |
| 2682  | DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTEROS DE TELEVISION 2008285  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2935 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | IPTEL SA DE CV  | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 143,391 | 143,391 | 143,391 | 143,391 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 2  | 0  | 0%  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 2 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16056.   |
| 2683  | DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS EMBERDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO 2008277  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2977 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | ADVANCED SCIENTIFIC APPLICATIONS DE MEXICO SA DE CV                           | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 18,332  | 18,332  | 18,332  | 18,332  | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 5  | 0  | 0%  | MEJORA DE 5 EMPLEOS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 28337  |
| 2684  | EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE AULAS INTELIGENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION 2008272   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2721 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION                            | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 341,228 | 341,228 | 341,228 | 339,534 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 15 | 15 | 100%  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE AULAS DE CAPACITACION PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS Y MEJORA DE 35 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 2697   |
| 2685  | EQUIPAMIENTO PARA EL HORSPAEJE (POSTING) DE APLICACIONES 2008275  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008011-2735 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      | FINANCIAL APPLICATIONS SA DE CV   | 10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 107,798 | 107,798 | 107,798 | 107,798 | 100% | 0 | 0      | EMPLEO  | 1  | 0  | 0%  | CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORAR DE 2 MAS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 28133.  |

|                           |   |           |                            |        |               |                      |                      |                                      |                                  |                                    |   |   |           |           |           |           |      |       |   |   |                 |     |    |      |  |
|---------------------------|---|-----------|----------------------------|--------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|---|---|-----------------|-----|----|------|--|
| 2586                      | FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, EQUIPAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION. 20082708   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2708 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 42,000    | 42,000    | 42,000    | 42,000    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23608  |
| 2587                      | HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082706  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2706 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | RENTA Y DATOS SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 136,084   | 136,084   | 136,084   | 136,084   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 10  | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 27705   |
| 2588                      | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MOVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 20082725   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2725 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | BLANCA DEL CARMEN NAREDO LARA   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 83,500    | 83,500    | 83,500    | 83,500    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 3   | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE LABORATORIO PARA LA CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORA 6. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 22001.   |
| 2589                      | LABORATORIO EN INGENIERIA MECATRONICA   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2712 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | TODO EN TONER SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 210,130   | 210,130   | 210,130   | 210,130   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ALULAS DE CAPACITACION. CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORA DE 2 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23653.  |
| 2590                      | MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ADQUISICION DE COMPUTO Y ADQUISICION DE SOFTWARE 2008 2346  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2946 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | PRODUCCIONES DE ANIMACION Y MULTIMEDIA SA DE CV                               | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 3,170,761 | 3,170,761 | 3,170,761 | 3,170,761 | 100% | 3,588 | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS. INCREMENTAR CALIDAD DE PRODUCCIONES Y BAJAR COSTOS CON LAMAS MODERNA TECNOLOGIA. SE REINTEGRARON A LA TESOPF 3,558.00 DE REINTEGRADOS.   |
| 2591                      | MOBILITY CASE 20082889  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2889 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | GRUPO CONSULTORES EN ADMINISTRACION SISTEMAS E INGENIERIA SA DE CV            | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 11,225    | 11,225    | 11,225    | 11,225    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 5   | 0  | 0%   | LABORATORIO PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 23448 25518  |
| 2592                      | PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 20082728  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2728 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | AUTOMATIZACION SYBNE DE MEXICO SA DE CV                                       | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 28,044    | 28,044    | 28,044    | 28,044    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, MATERIAS GENERADOS POR \$ 97.00 ENTERADOS A LA TESOPF, DECLARADOS EN EL FOLIO 14410, QUE SON EL MISMO PROYECTO CON DIFERENTES RUBROS DE GASTO.  |
| 2593                      | PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE OCCUPUEBLA PARA SU REINTEGRACION COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 2008-2083 | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2083 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DOCPUEBLA SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 637,300   | 637,300   | 637,300   | 637,300   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 14  | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 14 EMPLEOS Y CREAR UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14633  |
| 2594                      | PROYECTO DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 2008-2707  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2707 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | ZUTRI CONSULTING FIRM SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 5,422     | 5,422     | 5,423     | 4,848     | 89%  | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS Y REINTEGRO A LA TESOPF POR \$ 575.00 EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 29411.  |
| 2595                      | PROYECTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA ALTA TECNOLOGIA FAVORECER INTEGRACION DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS OPERATIVAS Y COMERCIALES DEL CENTRO DIGITALIZACION DOCUMENTAL DISPLFLOW. 20082711        | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2711 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DIOPFLOW DE MEXICO SA DE CV   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 164,340   | 164,340   | 164,340   | 134,757   | 82%  | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 10  | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS. REINTEGRO A LA TESOPF POR \$ 29,863.00 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008   |
| 2596                      | SIWAY COM SA DE CV. INFRAESTRUCTURA PARA PROVEER INTERNET GRATUITO Y VIDEO VIGILANCIA 20082098  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2098 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | SIWAYCOM SA DE CV   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 469,377   | 469,377   | 469,377   | 469,377   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 13  | 0  | 0%   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 13 EMPLEOS.   |
| 2597                      | UPAFE CONSULTING 20082881   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2881 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | FOMENTO TECNOLÓGICO                  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC                          | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 55,631    | 55,631    | 55,631    | 55,631    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO TEMPORAL | 9   | 0  | 100% | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 9 PERSONAS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL TIEMPO QUE DURE EL PROYECTO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16097.  |
| GASTO CORRIENTE           |   |           |                            |        |               |                      |                      |                                      |                                  |                                    |   |   |           |           |           |           |      |       |   |   |                 |     |    |      |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACION |   |           |                            |        |               |                      |                      |                                      |                                  |                                    |   |   |           |           |           |           |      |       |   |   |                 |     |    |      |  |
| 2598                      | ASIMTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVES DEL USO EFICIENTE TIC S EN LAS MIPYMS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2837 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DIOSIELVA YELIZ CORDOVA   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 65,000    | 65,000    | 65,000    | 65,000    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 5   | 0  | 100% | CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE PROCESOS DE CALIDAD, ESTUDIOS DE ANALISIS TECNOLÓGICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO Y VENTAS. MEJORA DE 5 EMPLEOS.   |
| 2599                      | CAPACITACION PARA LA IMPLANTACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD EN COMPUTADORAS MEGACENTRO 20082709  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2709 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | COMPUTADORAS MEGACENTRO SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 389,021   | 389,021   | 389,021   | 389,021   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 3   | 3  | 100% | CAPACITACION DE 7 PERSONAS TRES DE NUEVO INGRESO Y MEJORAR 4 EMPLEOS A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION DE NEGOCIOS Y UN ESTUDIO EN ESTRATEGIA DE MERCADO.   |
| 2600                      | CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA DESARROLLO DE VALORES COMPETITIVOS DEL PERSONAL DEL CC COPARENTE HP 20082985  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2985 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | ECONCONTACT PROFESSIONAL SERVICES SA DE CV                                    | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 503,792   | 503,792   | 503,792   | 503,792   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 389 | 0  | 0%   | CAPACITACION Y CERTIFICACIONES EN CURSOS DEL IDIOMA INGLES TECNICO COMO COMPETENCIA LABORAL.   |
| 2601                      | COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 20082705   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2705 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DANIEL ZURITA BAYATA  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 156,821   | 156,821   | 156,821   | 156,821   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 3   | 0  | 0%   | CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS EN PROCESOS CALIDAD, CERTIFICACIONES, SERVICIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, PUBLICIDAD, BENCHMARKING, ESTUDIOS DE ESTRATEGIA DE MERCADO, PLAN DE NEGOCIOS, ASESORIA ESPECIALIZADA PARA CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORAMIENTO DE 3 EMPLEOS. |
| 2602                      | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y COACHING PARA LA CONFORMACION DEL CENTRO DE CONTACTOS DE CLIENTES O CALL CENTER DE RED INGENIERA 20082882  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2882 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | RESINBERGIA CONSULTORIA GENERAL SA DE CV                                      | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 76,762    | 76,762    | 76,762    | 76,762    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 3   | 0  | 0%   | CONSULTORIA ESPECIALIZADA. CREACION DE 3 EMPLEOS.  |
| 2603                      | CREACION AREA DE EXPANSION GEOGRAFICA PUEBLA PARA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES EN BASE INSTALADA, COMO GENERACION NUEVO NEGOCIO EN ESTADO PUEBLA. 20082980                       | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2980 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 088611 2880   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 345,000   | 345,000   | 345,000   | 345,000   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 10  | 0  | 0%   | CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE NEGOCIO.  |
| 2604                      | CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS 20082719  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2719 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y COMUNICACION ELECTRONICA SA DE CV | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 265,471   | 265,471   | 265,471   | 265,471   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 20  | 0  | 0%   | CURSOS DE CAPACIDADES DE NEGOCIOS, TECNICAS, DE PROCESOS, METODOLOGIAS Y MODELOS DE CALIDAD, PARA MEJORAR 19 EMPLEOS Y CREAR 32  |
| 2605                      | DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTEROS DE TELEVISION 20082035   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2035 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | IPTEL SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 7,500     | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 2   | 0  | 0%   | CAPACITACION PARA MEJORAR 2 EMPLEOS.   |
| 2606                      | DESIGN Y APLICACION DE SISTEMAS EMBEDEDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2877 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | ADVANCED SYSTEMS APPLICATIONS DE MEXICO SA DE CV                              | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 12,342    | 12,342    | 12,342    | 12,342    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 5   | 0  | 0%   | MEJORA DE 5 EMPLEOS A TRAVES DE CAPACITACION   |
| 2607                      | EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE AULAS INTELIGENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION 20082721  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2721 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION                            | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 31,576    | 31,576    | 31,576    | 31,576    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 15  | 15 | 100% | CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO Y TECNICAS PARA MEJORAR 35 EMPLEOS Y CREAR 15.  |
| 2608                      | EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE (POSTING) DE APLICACIONES 2008 2735  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2735 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | FINANCIAL APPLICATIONS SA DE CV   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 9,583     | 9,583     | 9,583     | 9,583     | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 1   | 0  | 0%   | CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORA DE 2 MAS. CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE PROCESOS DE CALIDAD  |
| 2609                      | FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, EQUIPAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION. 20082708   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2708 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 207,880   | 207,880   | 207,880   | 207,880   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS, MODELOS DE CALIDAD, CONSULTORIA PARA IMPLANTAR UN MODELO, ESTUDIO EN ESTRATEGIA DE MERCADO, EVENTOS CON PROPOSITO DE POSICIONAMIENTO Y VENTA, CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 4 MAS.   |
| 8373                      | HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082706  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2706 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | RENTA Y DATOS SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 11,068    | 11,068    | 11,068    | 11,068    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 10  | 0  | 0%   | CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y 1 MEJORADO.  |
| 8323                      | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MOVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS 20082725  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2725 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | BLANCA DEL CARMEN NAREDO LARA   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 104,600   | 104,600   | 104,600   | 104,600   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 3   | 0  | 0%   | CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS Y MODELOS DE CALIDAD PARA MEJORAR 8 EMPLEOS Y CREAR 5   |
| 8333                      | LABORATORIO EN INGENIERIA MECATRONICA 20082712  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2712 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | TODO EN TONER SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 124,775   | 124,775   | 124,775   | 124,775   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 5   | 0  | 0%   | CAPACITACION DE CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS, Y ELABORACION DE MATERIAL DE ESTUDIO, COCREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA DE 2 MAS.   |
| 8323                      | MOBILITY CASE 20082889  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2889 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | GRUPO CONSULTORES EN ADMINISTRACION SISTEMAS E INGENIERIA SA DE CV            | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 14,882    | 14,882    | 14,882    | 14,882    | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 5   | 0  | 0%   | CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS. CERTIFICACIONES MICROSOFT, CREACION DE 5 EMPLEOS.  |
| 8275                      | OPTIMIZACION DE NUESTRO CALL CENTER ACTUAL CON PLATAFORMA DE MANEJO DE SOFTWARE PARA OPERACION Y CREAR NUEVOS EMPLEOS DE TRABAJO Y OBTENER CERTIFICACION ISO 9001 2008 2745                           | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2745 | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRESARIALES  | COMPETITIVIDAD                       | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | TRINET SA DE CV   | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 103,500   | 103,500   | 103,500   | 103,500   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 44  | 44 | 100% | ESTUDIOS DE ESTRATEGIA DE MERCADO PARA BUSCAR MERCADOS POTENCIALES A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL APOYO DE 44 EMPLEOS QUE SE CREARAN.   |
| 7660                      | PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 2008 2728   | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2728 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | AUTOMATIZACION SYBNE DE MEXICO SA DE CV                                       | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 111,118   | 111,118   | 111,118   | 111,118   | 100% | 97    | 0 | 0 | EMPLEO          | 4   | 0  | 0%   | CAPACITACION, CERTIFICACIONES, REGISTRO ANTE EL IMPI DE LA MARCA Y ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS.  |
| 7679                      | Profesionalización y equipamiento tecnológico de Occupuebla para su reintegración como proveedor de servicios integrados de soluciones en el proceso de documentos para las organizaciones. 20082083  | 14-PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080511-2083 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DOCPUEBLA SA DE CV  | 10-ECONOMIA Y DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA | 245,360   | 245,360   | 245,360   | 245,360   | 100% | 0     | 0 | 0 | EMPLEO          | 14  | 0  | 0%   | CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS, CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MEJORAR 14 EMPLEOS Y CREAR 1.   |







|       |   |                              |                                    |        |         |                   |                               |   |                 |  |       |   |           |           |           |           |      |   |   |          |   |   |      |
|-------|---|------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|----------|---|---|------|
| 53135 | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TECALI DE HERIBERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERIBERA                            | 15-TECALI DE HERIBERA        | TECALI DE HERIBERA                 | URBANO | 2008021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 5083  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 300,000   | 11,726    | 11,726    | 11,726    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 20%  |
| 51106 | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN  | 11-ATEMPAN                   | ATEMPAN                            | URBANO | 2008763 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 5967  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 353,464   | 131,971   | 131,971   | 131,971   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 85%  |
| 52379 | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN  | 174-TEZUTLAN                 | TEZUTLAN                           | URBANO | 2008778 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 62075 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 643,828   | 24,477    | 24,477    | 24,477    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 30%  |
| 53038 | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN   | 180-TLAHUAPAN                | GUADALUPE ZARAGOZA                 | URBANO | 2008780 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 2826  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 369,323   | 195,769   | 195,769   | 195,769   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 56%  |
| 53029 | PROYECTO DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA                       | 154-VENUSTIANO CARRANZA      | VENUSTIANO CARRANZA                | URBANO | 2008592 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 6811  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 381,210   | 163,758   | 163,758   | 163,758   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 50%  |
| 53323 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO     | 34-CORONANGO                 | SANTA MARIA CORONANGO              | URBANO | 2008192 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 14072 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 320,882   | 37,342    | 37,342    | 37,342    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 35%  |
| 53040 | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA                             | 52-CHALCHICOMULA DE SESMA    | CIUDAD SERDAN                      | URBANO | 2008023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 32019 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 450,000   | 169,877   | 169,877   | 169,877   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 80%  |
| 53447 | PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHETLA, MUNICIPIO DE CHETLA   | 51-CHETLA                    | CHETLA                             | URBANO | 2008141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 5215  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 900,000   | 35,186    | 35,186    | 35,186    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 20%  |
| 53171 | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHONAMUAPAN, MUNICIPIO DE CHONAMUAPAN  | 53-CHONAMUAPAN               | CIUDAD DE CHONAMUAPAN              | URBANO | 2008035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 18149 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 487,199   | 385,432   | 385,432   | 385,432   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 78%  |
| 53041 | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RAFAEL J. GARCIA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA  | 38-CHILCHOTLA                | RAFAEL J. GARCIA                   | URBANO | 2008593 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 4626  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 375,616   | 163,758   | 163,758   | 163,758   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 45%  |
| 53042 | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUALCHINGANGO, MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO  | 71-HUALCHINGANGO             | HUALCHINGANGO                      | URBANO | 2008021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 55102 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 702,424   | 260,474   | 260,474   | 260,474   | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 80%  |
| *     | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES   |                              |                                    |        |         |                   |                               |   |                 |  |       |   |           |           |           |           |      |   |   |          |   |   |      |
|       | INVERSION   |                              |                                    |        |         |                   |                               |   |                 |  |       |   |           |           |           |           |      |   |   |          |   |   |      |
|       | OBRAS PUBLICAS  |                              |                                    |        |         |                   |                               |   |                 |  |       |   |           |           |           |           |      |   |   |          |   |   |      |
|       | CONSTRUCCION  |                              |                                    |        |         |                   |                               |   |                 |  |       |   |           |           |           |           |      |   |   |          |   |   |      |
| 53464 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN   | 10-AJALPAN                   | LA JOYA                            | RURAL  | 2008050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 238   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 52,874    | 283,641   | 283,641   | 283,641   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 86%  |
| 53465 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXUPA, MUNICIPIO DE AJALPAN   | 10-AJALPAN                   | CUAXUPA                            | RURAL  | 2008022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1596  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 1,985,428 | 692,647   | 692,647   | 692,647   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 75%  |
| 53794 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUJICO), MUNICIPIO DE AJALPAN                 | 10-AJALPAN                   | SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUJICO)    | RURAL  | 2008043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 114   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 315,164   | 294,514   | 294,514   | 294,514   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 54250 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOLITLA, MUNICIPIO DE PANHATLAN                                      | 109-PANHATLAN                | XOLITLA                            | RURAL  | 2008059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1887  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 1,533,744 | 58,035    | 58,035    | 58,035    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 30%  |
| 53496 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE FRATERNIDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA                                      | 114-PUEBLA                   | FRATERNIDAD                        | RURAL  | 2008080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 367   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 1,107,308 | 875,411   | 875,411   | 875,411   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 53497 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA                                   | 114-PUEBLA                   | PLAYAS DEL SUR                     | RURAL  | 2008017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 154   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 1,149,616 | 771,896   | 771,896   | 771,896   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 53498 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE PUEBLA                                       | 114-PUEBLA                   | SAN MIGUEL                         | RURAL  | 2008065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 124   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 623,608   | 378,893   | 378,893   | 378,893   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 85%  |
| 54472 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZIN, MUNICIPIO DE QUIMTLAN                                       | 116-QUIMTLAN                 | TOTOTZIN                           | RURAL  | 2008076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 164   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 1,104,600 | 487,590   | 487,590   | 487,590   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 42%  |
| 53499 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICARIO, C.U.O DE AGUA LA PURISIMA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA | 28-SAN JOSE CHAPA            | COBERTURAMUNICIPAL                 | RURAL  | 2008480 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 616   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 3,640,000 | 3,242,138 | 3,242,138 | 3,242,138 | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 53264 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMP, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMP   | 131-SAN JUAN ATZOMP          | SAN JUAN ATZOMP                    | URBANO | 2008753 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 765   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 438,628   | 17,144    | 17,144    | 17,144    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 50%  |
| 53500 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES                 | 137-SAN NICOLAS BUENOS AIRES | MIGUEL HIDALGO                     | RURAL  | 2008794 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 469   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 930,300   | 530,530   | 530,530   | 530,530   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 82%  |
| 53795 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES           | 137-SAN NICOLAS BUENOS AIRES | BUENA VISTA (SAN JOSE BUENA VISTA) | RURAL  | 2008081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 170   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 614,153   | 511,447   | 511,447   | 511,447   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 53501 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC             | 145-SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | ZACATEPEC DE BRAVO                 | RURAL  | 2008023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 228   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 479,373   | 147,630   | 147,630   | 147,630   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 53887 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO LA UNION, MUNICIPIO DE TETZAHUALCO DE HIDALGO              | 176-TETZAHUALCO              | EL PUERTO DE LA UNION              | RURAL  | 2008003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 2187  | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 3,575,927 | 659,810   | 659,810   | 659,810   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 32%  |
| 54336 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTO ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLAN, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC                          | 178-TLACOTEPEC               | SAN ANTONIO ACATLAN                | RURAL  | 2008104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 252   | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA | 999,003   | 362,617   | 362,617   | 362,617   | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 80%  |



|                          |   |                             |                                  |        |          |                   |                               |   |                 |  |       |           |           |           |           |      |   |   |             |   |   |      |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|-------------|---|---|------|
| 13317                    | AMPLIFICACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOCALCINGO   | 122-SAN FELIPE TEOCALCINGO  | SAN JUAN TLALE                   | RURAL  | 20080979 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 704   | 812,050   | 638,492   | 638,492   | 638,492   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 100% |
| 14383                    | AMPLIFICACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO SAN MARTIN TOMEHUACAN   | 132-SAN MARTIN TOMEHUACAN   | LA LOMA                          | RURAL  | 20081005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 376   | 1,028,791 | 298,387   | 298,387   | 298,387   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 0 | 20%  |
| 33318                    | AMPLIFICACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MOLINO, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA                                    | 134-SAN MATEO TLALANCALECA  | SAN MIGUEL DEL MOLINO            | RURAL  | 20080294 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 142   | 460,224   | 342,917   | 342,917   | 342,917   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 98%  |
| 33319                    | AMPLIFICACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE MENDI, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA                | 134-SAN MATEO TLALANCALECA  | SAN ANTONIO CHAUTLA DE MENDI     | RURAL  | 20080703 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1210  | 681,658   | 642,250   | 642,250   | 642,250   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 100% |
| 33320                    | AMPLIFICACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCO, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA                          | 134-SAN MATEO TLALANCALECA  | SAN FRANCISCO TLALCO             | RURAL  | 20080333 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1280  | 373,620   | 234,063   | 234,063   | 234,063   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 100% |
| 33321                    | AMPLIFICACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PALMELAS, MUNICIPIO DE SAN BATAVAS TLALANCALECA                                  | 134-SAN MATEO TLALANCALECA  | PALMELAS                         | RURAL  | 20080593 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 580   | 869,651   | 717,072   | 717,072   | 717,072   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 100% |
| 33322                    | AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLA, MUNICIPIO DE TLAKAPAPAN                           | 180-TLAKAPAPAN              | SANTA CRUZ OTLATLA               | RURAL  | 20080962 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1142  | 968,708   | 404,789   | 404,789   | 404,789   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 68%  |
| 33323                    | AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CALPAN                            | 26-CALPAN                   | SAN JOSE PUEBLO NUEVO            | RURAL  | 20080669 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 612   | 609,638   | 318,711   | 318,711   | 318,711   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 100% |
| 33324                    | AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BATAVO CAPIUTLAN, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO                                     | 74-HUEJOTZINGO              | SAN MATEO CAPIUTLAN              | RURAL  | 20080970 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 2464  | 1,123,332 | 326,999   | 326,999   | 326,999   | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 0 | 32%  |
| 33325                    | AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TIANGUSTENCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO                    | 74-HUEJOTZINGO              | SANTA MARIA TIANGUSTENCO         | RURAL  | 20080689 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 698   | 1,829,802 | 1,060,082 | 1,060,082 | 1,060,082 | 100% | 0 | 0 | OBRA        | 1 | 1 | 100% |
| GASTO COMPLEMENTARIO     |   |                             |                                  |        |          |                   |                               |   |                 |  |       |           |           |           |           |      |   |   |             |   |   |      |
| OTROS DATOS DE OPERACION |   |                             |                                  |        |          |                   |                               |   |                 |  |       |           |           |           |           |      |   |   |             |   |   |      |
| 34332                    | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA 72 LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 8 2008          | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 20080010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 38653 | 1,636,518 | 222,368   | 222,368   | 222,368   | 100% | 0 | 0 | OTROS       | 1 | 1 | 65%  |
| 33326                    | SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACION PARA 58 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 8 2008                    | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURAMUNICIPAL               | RURAL  | 20080728 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 8192  | 1,636,518 | 816,250   | 816,250   | 816,250   | 100% | 0 | 0 | SUPERVISION | 1 | 0 | 46%  |
| 34650                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACAACLAHUACAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE  | 11-ALBINO ZERTUCHE          | ACAACLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE | URBANO | 20080480 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1700  | 175,000   | 74,428    | 74,428    | 74,428    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 46%  |
| 33302                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TENANTLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC                                     | 14-SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | TENANTLA (SAN MATEO)             | RURAL  | 20080596 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 631   | 175,000   | 4,506     | 4,506     | 4,506     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 40%  |
| 34197                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN   | 141-SANTA INES AHUATEMPAN   | LA CONCEPCION                    | RURAL  | 20080665 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 484   | 84,000    | 3,228     | 3,228     | 3,228     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 60%  |
| 34695                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 150-HUEHUETLAN EL GRANDE    | SAN MIGUEL ATLAPALCO             | RURAL  | 20081088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1171  | 245,000   | 9,978     | 9,978     | 9,978     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 30%  |
| 34571                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MARTIN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE  | 150-HUEHUETLAN EL GRANDE    | SAN MARTIN ATEMPAN               | RURAL  | 20080907 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 353   | 175,000   | 6,820     | 6,820     | 6,820     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 55%  |
| 34536                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN BERNABORTA TETLANANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA  | 151-TECALI DE HERRERA       | SAN BERNABORTA TETLANANCA        | RURAL  | 20080895 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1461  | 125,000   | 4,878     | 4,878     | 4,878     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 15%  |
| 33327                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPACA   | 154-TEPACA                  | SAN PEDRO LA JOYA                | RURAL  | 20080477 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1682  | 175,000   | 74,428    | 74,428    | 74,428    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 50%  |
| 34379                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA, MUNICIPIO DE TEPETAHUALCO   | 170-TEPETAHUALCO            | CHICHICUAUTLA                    | RURAL  | 20080804 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1958  | 175,000   | 4,541     | 4,541     | 4,541     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 30%  |
| 34342                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPETAHUALCO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETAHUALCO                                 | 170-TEPETAHUALCO            | TEPETAHUALCO                     | URBANO | 20080788 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1382  | 125,000   | 3,250     | 3,250     | 3,250     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 80%  |
| 33328                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA                                    | 181-TLAPANALA               | SANTA CATARINA COATEPEC          | RURAL  | 20080787 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1283  | 175,000   | 6,820     | 6,820     | 6,820     | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 40%  |
| 33329                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC   | 180-TOCHTEPEC               | SANTA CECILIA                    | RURAL  | 20080598 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 153   | 84,000    | 81,429    | 81,429    | 81,429    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 100% |
| 33330                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC                             | 180-TOCHTEPEC               | SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO   | RURAL  | 20080609 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1985  | 175,000   | 52,222    | 52,222    | 52,222    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 60%  |
| 33346                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE ZACAPAOTLA                     | 200-ZACAPAOTLA              | AHUACATLAN                       | RURAL  | 20080611 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1873  | 210,000   | 70,605    | 70,605    | 70,605    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 50%  |
| 34655                    | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA (COL. MANANTIALES), MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE SALINAS        | 208-ZAPOTITLAN              | SAN PEDRO ATZUMBA                | RURAL  | 20080615 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 444   | 84,000    | 80,517    | 80,517    | 80,517    | 100% | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 100% |

|  |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
|--|--|--------------------------|------------------------------|--------|-------------|----------------------|--|---|---------------------|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------|------------------|-------|-------|------|--|
| 14480  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ZHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZHUATEUTLA  | 21-ZHUATEUTLA            | ZHUATEUTLA                   | URBANO | 20081007    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 931              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 6,839         | 6,839         | 6,839      | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 60%  |  |
| 14486  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC  | 27-COYOTEPEC             | SAN VICENTE COYOTEPEC        | RURAL  | 20080614    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1240             | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 4,527         | 4,527         | 4,527      | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 60%  |  |
| 13347  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CUYOACO   | 14-CUYOACO               | EL CALVARIO                  | RURAL  | 20070706    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 267              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 6,809         | 6,809         | 6,809      | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 0     | 40%  |  |
| 13348  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO CHICO, MUNICIPIO DE CHIHUAPAN  | 53-CHIHUAPAN             | RIO CHICO                    | RURAL  | 20080834    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 352              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 84,000        | 63,610        | 63,610        | 63,610     | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 90%  |  |
| 13349  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CHLA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHLA DE LA SAL  | 26-CHLA DE LA SAL        | CHLA DE LA SAL               | RURAL  | 20080479    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 781              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 84,000        | 35,038        | 35,038        | 35,038     | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 70%  |  |
| 13350  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHLA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHLA DE LA SAL  | 26-CHLA DE LA SAL        | CHLA DE LA SAL               | RURAL  | 20080478    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 781              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 245,000       | 182,281       | 182,281       | 182,281    | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 80%  |  |
| 13361  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHICHOTLA   | 25-CHICHOTLA             | LA TRINIDAD                  | RURAL  | 20080785    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1017             | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 6,829         | 6,829         | 6,829      | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 0     | 30%  |  |
| 14265  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHICHOTLA  | 25-CHICHOTLA             | VICENTE GUERRERO             | RURAL  | 20080794    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 959              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 4,581         | 4,581         | 4,581      | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 0     | 40%  |  |
| 14123  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHIHANTLA, MUNICIPIO DE CHIHANTLA   | 19-CHIHANTLA             | CHIHANTLA                    | URBANO | 20080596    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1306             | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 125,000       | 42,278        | 42,278        | 42,278     | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 72%  |  |
| 14097  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD COLONIA BENTO JUAREZ, MUNICIPIO DE HUETZINGO   | 14-HUETZINGO             | BENTO JUAREZ                 | RURAL  | 20080708    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 163              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 131,847       | 131,847       | 131,847    | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 82%  |  |
| 13362  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS LINDEOS DEL SUR, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO  | 21-IXCAMILPA DE GUERRERO | LINDEOS DEL SUR              | RURAL  | 20080475    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 188              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 84,000        | 35,033        | 35,033        | 35,033     | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 70%  |  |
| 13363  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ORGANAL, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO   | 21-IXCAMILPA DE GUERRERO | EL ORGANAL                   | RURAL  | 20080476    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 287              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 84,000        | 44,885        | 44,885        | 44,885     | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 1     | 100% |  |
| 14526  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETTLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETTLA   | 24-AHUEHUETTLA           | AHUEHUETTLA                  | RURAL  | 20081089    | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO            | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 897              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 175,000       | 6,847         | 6,847         | 6,847      | 100%       | 0          | 0       | PROYECTO         | 1     | 0     | 15%  |  |
| <b>PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGO</b> |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| INVERSION  |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| OBRAS PUBLICAS   |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| SE GOBIERNO  |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| 24841  | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGO)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 20080237    | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RDO Y FORESTAL   | HIDROAGRICOLA   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL                   | 2273 PRODUCTORES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 40,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000 | 100%       | 0          | 0       | HECTAREA         | 5,000 | 4,750 | 95%  | ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUE ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA. |
| <b>PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO</b>                               |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| 24892  | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (DESARROLLO PARCELARIO)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 20080237    | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RDO Y FORESTAL   | HIDROAGRICOLA   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL                   | 2796 PRODUCTORES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 2,650,000     | 2,650,000     | 2,650,000     | 2,650,000  | 100%       | 0          | 0       | HECTAREA         | 6,150 | 6,150 | 100% | ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUE ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.       |
| <b>PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA</b>       |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| 24228  | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 20080237    | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RDO Y FORESTAL   | HIDROAGRICOLA   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL                   | 215              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 8,950,000     | 8,950,000     | 8,950,000     | 8,950,000  | 100%       | 0          | 0       | HECTAREA         | 2,164 | 1,939 | 90%  | ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUE ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA. |
| <b>PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA</b>       |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| 24464  | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 20080237    | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RDO Y FORESTAL   | HIDROAGRICOLA   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL                   | 116              | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOG COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 5,000,000     | 5,000,000     | 5,000,000     | 5,000,000  | 100%       | 0          | 0       | HECTAREA         | 324   | 343   | 76%  | ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUE ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA. |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>              |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  | 2,678,423,739  | 2,523,844,240 | 1,384,278,303 | 1,408,661,911 | 96%        | 30,681,327 | 10,408,847 | 458,994 | 189,328          | 41%   |       |      |  |
| <b>FINES</b>   |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| CONSTRUCCION   |  |                          |                              |        |             |                      |  |   |                     |  |                  |  |               |               |               |            |            |            |         |                  |       |       |      |  |
| 14336  | CONSTR. ARRANQUE PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PTA TRATAM AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS QUE SE GENERAN EN LA MIBMA EN VARIAS LOCALIDADES | 14-CARTEJA               | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 44-20081123 | FIES-PEEF            | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO             | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                 | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 72621            | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21,682,513    | 21,682,513    | 0             | 0          | 0%         | 0          | 0       | OBRA             | 1     | 0     | 0%   | LOS RECURSOS ASIGNADOS ESTAN EN PROCESO DE AUTORIZACION POR LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.   |
| 13959  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ZONA DE REGO) EN LA LOCALIDAD DE PARIATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PARIATLAN  | 109-PARIATLAN            | CUIDAD DE PARIATLAN DE VALLE | URBANO | 29-20080075 | FIES-PEEF            | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO             | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                 | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 95000            | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 176,617       | 176,617       | 176,617       | 176,617    | 100%       | 0          | 0       | METRO LINEAL     | 683   | 683   | 100% | LOS RECURSOS ASIGNADOS ESTAN EN PROCESO DE AUTORIZACION POR LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.   |
| 48364  | CONSTR. DEL TRAMO "A" DEL ARCO OTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO TERCERA ETAPA, DEL KM 28+580 AL KM 31+150 CON UNA LONG. DE 1.83 KM, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA                             | 114-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 69-20080670 | FIES-PEEF            | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRITERAS CONSTRUCCION O AMPLIACION DE MODERNIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000          | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 131,364,640   | 131,364,640   | 4,642,155     | 4,642,155  | 4%         | 0          | 0       | KILOMETRO        | 2     | 0     | 14%  | CONSIDERAR EN EL MOMTO EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$ 4,642,155.35 POR QUE LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS BANCARIAMENTE EN LA CUENTA DEL FIES AL MES DE ABRIL.   |
| 48787  | CONSTR. DEL TRAMO "A" DEL ARCO OTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KM 29+199 AL KM 31+260 CON UNA LONG. DE 1.41 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA                     | 114-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 61-20080618 | FIES-PEEF            | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRITERAS CONSTRUCCION O AMPLIACION DE MODERNIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000          | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 142,205,658   | 142,205,658   | 0             | 0          | 0%         | 0          | 0       | KILOMETRO        | 1     | 0     | 12%  |  |
| 2440   | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEDUOP, UBICADO EN EL CAMINO AL BATAN EN LA CIUDAD DE PUEBLA   | 114-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 12-20080728 | FIES-PEEF            | DESARROLLO SOCIAL                        | CIENCIA Y TECNOLOGIA                                  | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 630313           | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 765,759       | 765,759       | 765,759       | 765,759    | 100%       | 0          | 0       | METROS CUADRADOS | 180   | 180   | 100% |  |
| 46413  | CONSTRUCCION DE OBRAS BARRIANTARIAS Y VIALIDAD EN CALLES PRIVADA 15 DE ENERO Y EMPLANO APATA DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUEBLA  | 114-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 30-20081103 | FIES-PEEF            | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO             | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                 | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1500000          | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 903,674       | 903,674       | 35,353        | 35,353     | 4%         | 0          | 0       | METROS CUADRADOS | 2,588 | 0     | 0%   | LOS RECURSOS ASIGNADOS ESTAN EN PROCESO DE AUTORIZACION POR LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.   |
| 13961  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE MILITARES RETIRADOS, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA PUEBLA  | 114-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 24-20081048 | FIES-PEEF            | DESARROLLO SOCIAL                        | EDUCACION   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 5000             | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,164,709     | 5,164,709     | 202,058       | 202,058    | 4%         | 0          | 0       | METROS CUADRADOS | 704   | 0     | 0%   |  |
| 13981  | CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y UNA DE FUTBOL RAPIDO CON CONCRETO, EN EL SEMINARIO MAYOR PALAFOXIANO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 26-20081078 | FIES-PEEF            | DESARROLLO SOCIAL                        | DEPORTE   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 10000            | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,024,276     | 2,024,276     | 2,023,621     | 2,023,621  | 100%       | 0          | 0       | METROS CUADRADOS | 3,299 | 3,299 | 100% |  |





|   |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--|---------|------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|-------------|---|---|------|--|
| 18981   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL CALZADA A AMOROS CUANTAL INTERSECCION ESTADAL PUEBLA AMOROS DEL KM 12+400A KM 20+300 CON UN DISEÑO DE 7.305 METROS DE ANCHO DE CALZADA EN EL MUNICIPIO DE TLAPA Y TEXCOCO | 176-TLAPA               | TLAPA                      | URBANO | 4+2000944   | FIES-FEIEF           | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 63870   | 1,817,241  | 1,817,241  | 1,817,241  | 1,817,241  | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 100% |  |
| 14554   | PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHEILA MUNICIPIO DE CHEILA  | 01-CHEILA               | CHEILA                     | URBANO | 01-20081141 | FIES-FEIEF           | DESARROLLO REGIONAL Y URBANIZACION | ORDENAZON AL CANTONAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS             | ENTIDAD ESTADAL       | COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                             | 5275    | 900,000    | 900,000    | 35,166     | 35,166     | 4%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 20%  |  |
| 40015   | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE 43 CAMAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCAR DE MATAMOROS   | 05-UCAR DE MATAMOROS    | UCAR DE MATAMOROS          | URBANO | 05-20080376 | FIES-FEIEF           | DESARROLLO SOCIAL                  | SALUD   | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 69410   | 5,729,810  | 5,729,810  | 0          | 0          | 0%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 0%   | LOS RECURSOS ASIGNADOS ESTAN EN PROCESO DE AUTORIZACION POR LA SHCP, MEDIANTE EL ANEXO 2 Y SE REQUIEREN PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME  |
| 32211   | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES EN EL MUNICIPIO DE LIBRES   | 04-LIBRES               | CIUDAD DE LIBRES           | URBANO | 04-20086963 | FIES-FEIEF           | DESARROLLO SOCIAL                  | SALUD   | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 27400   | 1,419,159  | 1,419,159  | 1,394,142  | 1,394,142  | 98%  | 0 | 0 | 0 | SUPERVISION | 1 | 1 | 85%  |  |
| <b>FONDOS METROPOLITANOS</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| <b>INVERSION</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| 34438   | PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008093     | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE             | PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1897302 | 3,845,256  | 3,845,256  | 45,132     | 45,132     | 1%   | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA    | 1 | 0 | 0%   |  |
| <b>MODERNIZACION</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| 32070   | MODERNIZACION DE INTERSECCIONES E IMAGEN URBANA DE LA RECTA A CHOLLULA DE LA CALLE 53 SUR AL ENFOQUE CON EL BOULEVARD FORJADORES, UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN PEDRO CHOLLULA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008075     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 60118   | 1,860,640  | 1,860,640  | 49,024     | 49,024     | 3%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 20%  |  |
| <b>MEJORAMIENTO</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| 66992   | PROGRAMA URBANO AMBIENTAL DEL ESPEJO DE AGUA DEL SANTUARIO  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008083     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 350000  | 332,295    | 332,295    | 332,295    | 0          | 0%   | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA    | 1 | 1 | 70%  | EN TRAMITE SOLICITUD PARA ANEXIACION DE RECURSOS AL MUNICIPIO ESTA OBRA ESTA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FORTAMEN 2008 POR UN MONTO DE \$1,283,065.67 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,615,386.97 |
| 89333   | ALMBRADO PUBLICO DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO TRAMO DEL DISTRIBUIDOR 4 PUNTE VEHICULAR RIO ATOTZAC CON UNA LONGITUD DE 4.8 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES CHOLLULA   | 119-SAN ANDRES CHOLLULA | SAN ANDRES CHOLLULA        | URBANO | 20080719    | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                            | ELECTRIFICACION   | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1088472 | 8,866,677  | 8,866,677  | 3,088,465  | 3,088,465  | 41%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 5 | 2 | 50%  |  |
| <b>MANTENIMIENTO</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| 39100   | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL A VERACRUZ, TRAMO DEL BOULEVARD CADRE Y VICENTE SUAREZ, CALLE 29 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA SANTA TERESA CON UNA LONGITUD DE 49 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA                                     | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008072     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | COMUNICACIONES  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1547000 | 26,382,174 | 26,382,174 | 9,238,463  | 9,238,463  | 35%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS  | 4 | 0 | 0%   |  |
| 32210   | MANTENIMIENTO DE LA RECTA PUEBLA-CHOLLULA, TRAMO DE LA CALLE 53 SUR LA CALZADA DE SAN ANDRES CHOLLULA CON UNA LONGITUD DE 49 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRES CHOLLULA Y SAN PEDRO CHOLLULA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008073     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1547000 | 30,725,458 | 30,725,458 | 1,200,916  | 1,200,916  | 4%   | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS  | 9 | 0 | 0%   |  |
| 37160   | MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD FORJADORES TRAMO DEL PUENTE Y MEXICO AVENIDA 20 DE SAN PEDRO CHOLLULA, CON UNA LONGITUD DE 7.30 KILOMETROS, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, CANTONAMIENTO Y SAN PEDRO CHOLLULA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008071     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | COMUNICACIONES  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1547000 | 62,218,130 | 62,218,130 | 10,579,066 | 10,579,066 | 17%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO   | 1 | 1 | 100% |  |
| 66988   | REGENERACION Y SANEAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO ALBESCA  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008081     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 150000  | 689,981    | 689,981    | 689,981    | 0          | 0%   | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA    | 1 | 1 | 65%  | EN TRAMITE SOLICITUD PARA LA MINISTRACION DE RECURSOS, ESTA OBRA ESTA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FORTAMEN 2008 POR UN MONTO DE \$919,187.75 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,358,833.09          |
| <b>OTROS</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| <b>COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS</b> |   |                         |                            |        |             |                      |                                    |   |                       |  |         |            |            |            |            |      |   |   |   |             |   |   |      |  |
| 49333   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CLARA OCCIDENTAL EN LA CARRERA FEDERAL DE SAN CARLOS OCCIDENTAL CON UNA LONGITUD DE 11 SUR CON UNA LONGITUD DE 5.46 KM  | 08-OCUYUCAN             | SANTA CLARA OCCUYUCAN      | URBANO | 2008098     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 21185   | 566,979    | 566,979    | 250,229    | 250,229    | 51%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 50%  |  |
| 66844   | ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y ZONA CONURBADA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008076     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 600000  | 897,964    | 897,964    | 897,964    | 0          | 0%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 65%  |  |
| 65861   | PLAN ESTRATEGICO DE VALIADAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008082     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 250000  | 749,989    | 749,989    | 749,989    | 222,068    | 30%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 70%  |  |
| 33866   | PROYECTO EJECUTIVO BLVD. LAS TORRES PONIENTE, TRAMO VIA ATILACUA VOTL. BLVD. FORJADORES EN LOS MPOS. DE PUEBLA Y SAN ANDRES   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081152    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1470000 | 817,698    | 817,698    | 21,327     | 21,327     | 3%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 0%   |  |
| 46746   | PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. LA FRAGUA, TRAMO DEL BLVD. CARLOS CARRAGRO ESPRINT UNTERSECCION CON EL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008099     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1489941 | 646,061    | 646,061    | 268,088    | 268,088    | 41%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 40%  |  |
| 49993   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-LA CALZADA TRAMO DE LA CALLE CERRADA DEL OLIVO AL LIMITE DEL EDO  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081133    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1489941 | 662,050    | 662,050    | 8,586      | 8,586      | 1%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 0%   |  |
| 66714   | PROYECTO EMBLAMATICO DEL BICENTENARIO EN LA ENTRADA DE LA AVENIDA JUANICO ZARAGOZA Y JUSTO SI A MEXICO-PUEBLA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008096     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 350000  | 539,962    | 539,962    | 539,962    | 160,369    | 30%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 1 | 70%  | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 300,000 USUARIOS POR DIA  |
| 66761   | PROYECTO PARA LA CARRETERA PUEBLA-LA CALZADA DEL DISTRIBUIDOR DE LA CAPU- LIMITE DEL ESTADO DE TLAXCALA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008087     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 5200    | 1,689,628  | 1,689,628  | 1,689,628  | 498,809    | 29%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 5 | 1 | 16%  | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 52,300 USUARIOS POR DIA   |
| 66681   | PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA AVENIDA 19 DE NOVIEMBRE, INCLUYENDO DISTRIBUIDORES   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008085     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 6300    | 2,399,998  | 2,399,998  | 2,399,998  | 680,944    | 26%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO   | 4 | 1 | 17%  | LOS BENEFICIARIOS SON 63,000 USUARIOS POR DIA  |
| 65998   | PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA VIA FABRICA DE LA COLOMIA LA MARA AL LIMITE DEL ESTADO DE TLAXCALA  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008084     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 9400    | 1,317,952  | 1,317,952  | 1,317,952  | 0          | 0%   | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO   | 5 | 0 | 8%   | LOS BENEFICIARIOS SON 54800 USUARIOS POR DIA   |
| 66532   | PROYECTO PARA LA PROMOCION DE DEFENSORES DE LA REPUBLICA SEGUNDA ETAPA DEL BOULEVARD ATEMPAN CHACAPPA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008074     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL   | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 21250   | 1,639,936  | 1,639,936  | 1,639,936  | 484,601    | 30%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO   | 5 | 0 | 9%   | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 21,250 USUARIOS POR DIA   |
| 46077   | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR MEXICO-PAN CON INTERSECCION RECTA A CHOLLULA EN EL MPIO DE SAN ANDRES   | 119-SAN ANDRES CHOLLULA | SAN ANDRES CHOLLULA        | URBANO | 2008097     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 1547000 | 544,070    | 544,070    | 325,267    | 325,267    | 59%  | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 20%  |  |
| 34433   | PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO REAL A SAN ANDRES CHOLLULA DE LA CALZADA ZAULETA AL ANILLO PERIFERICO   | 119-SAN ANDRES CHOLLULA | SAN ANDRES CHOLLULA        | URBANO | 2008016     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES       | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTADAL   | SEDIOP   | 60118   | 387,324    | 387,324    | 5,946      | 5,946      | 1%   | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1 | 0 | 20%  |  |

|                             |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|----|----|------|--|--|
| 2316                        | PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHACHARA CON UNA LONG. DE 2.50 KM   | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20080515     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 7942  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 382,622     | 382,622     | 382,622     | 382,622     | 100% | 0         | 0         | PROYECTO    | 1  | 1  | 100% |  |  |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>    |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>         |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>         |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 39752                       | RELLENOS SANITARIOS Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080208     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA       | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL                     | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 197417                                      |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17,685,651  | 17,685,651  | 17,685,651  | 14,093,819  | 80%  | 0         | 0         | PROGRAMA    | 1  | 0  | 0%   | LA PRESENTE OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 79.7% Y SE EJERCERA CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO  |  |
| 39878                       | PROGRAMA CENTRO DE EDUCACION Y VIGILANCIA CLIMATICA GLOBAL  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20080232     | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA          | FOMENTO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO                     | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 530333                                      |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,600,000   | 4,600,000   | 4,600,000   | 4,600,000   | 100% | 0         | 0         | OBRA        | 1  | 1  | 100% | LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2008. A LA FECHA SE CONCLUYO LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA FRECUITA.                         |  |
| 43836                       | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE AJACATLAN EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPANDO DE RODRIGUEZ  | 16-TEPANDO DE RODRIGUEZ | TEPANDO DE RODRIGUEZ       | URBANO | 20081108     | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE        | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS           | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 6543  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,919,056   | 4,919,056   | 102,465     | 182,488     | 4%   | 0         | 0         | TONELADA    | 37 | 17 | 47%  |  |  |
| 43861                       | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE ACTEOPAN EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN   | 14-CTEOPAN              | ACTEOPAN                   | URBANO | 20081107     | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE        | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS           | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 55636                                       |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,000,567   | 2,030,567   | 79,467      | 79,467      | 4%   | 0         | 0         | TONELADA    | 37 | 3  | 7%   |  |  |
| 43777                       | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE ELOKOCHTLAN EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOKOCHTLAN   | 01-ELOKOCHTLAN          | ELOKOCHTLAN                | URBANO | 20081108     | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE        | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS           | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 6634  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,903,024   | 4,903,024   | 196,402     | 196,402     | 4%   | 0         | 0         | TONELADA    | 37 | 2  | 3%   |  |  |
| 43749                       | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE HUERHETLA EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUERHETLA   | 13-HUERHETLA            | HUERHETLA                  | URBANO | 20081108     | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE        | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS           | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 6634  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,986,176   | 4,986,176   | 1,276,716   | 1,276,716   | 26%  | 0         | 0         | TONELADA    | 37 | 1  | 3%   |  |  |
| <b>MODERNIZACION</b>        |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 46440                       | MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL RAMO DEL RIO AT OYAC AL DIBT. S DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080142     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | COMUNICACIONES   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 188472                                      |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 186,361,217 | 186,361,217 | 169,673,961 | 169,673,961 | 90%  | 5,834,087 | 0         | KILOMETRO   | 5  | 3  | 60%  |  |  |
| 45607                       | SERVICIOS VERIFICACIONAL CADENAL DE OBRA PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL, TRAMO DEL RIO AT OYAC, REBORDON DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL, ONDES 3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA                                 | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080306     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000                                     |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 614,376     | 614,376     | 0           | 0           | 0%   | 16,022    | 16,022    | SUPERVISION | 1  | 1  | 60%  |  |  |
| 45624                       | SERVICIOS DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL RAMO DEL RIO AT OYAC AL DIBT. S DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL, ONDES 3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081003     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000                                     |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 674,138     | 674,138     | 674,138     | 674,138     | 100% | 17,259    | 17,259    | SUPERVISION | 1  | 0  | 30%  |  |  |
| 46726                       | SUPERVISION ESPECIALIZADA DE OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL, TRAMO DEL RIO AT OYAC, REBORDON DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL, ONDES 3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA                       | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081047     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000                                     |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 301,149     | 301,149     | 0           | 0           | 0%   | 15,990    | 15,990    | SUPERVISION | 1  | 0  | 36%  |  |  |
| 46763                       | SUPERVISION ESPECIALIZADA DE OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL, TRAMO DEL RIO AT OYAC, REBORDON DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL, ONDES 3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA                       | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081046     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000                                     |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 720,341     | 720,341     | 107,690     | 107,690     | 16%  | 720,341   | 720,341   | SUPERVISION | 1  | 0  | 36%  |  |  |
| <b>REHABILITACION</b>       |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 46521                       | REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2008, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA   | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080303     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | COMUNICACIONES   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000                                     |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51,640,692  | 51,640,692  | 51,640,692  | 51,640,692  | 100% | 1,277,795 | 1,277,795 | KILOMETRO   | 7  | 7  | 97%  |  |  |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>         |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| <b>BIENES MUEBLES</b>       |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 39660                       | PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO ATMOSFERICO Y LA ADQUISICION DE UNA ESTACION MOVIL   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 20080204     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA       | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL                     | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 530333                                      |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8,243,487   | 8,243,487   | 8,243,487   | 8,243,487   | 100% | 0         | 0         | PROGRAMA    | 1  | 0  | 0%   | LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2008. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99% Y EL SALDO SON GASTOS OPERATIVOS QUE SE EJERCERAN CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO. |  |
| <b>MODURNARIA</b>           |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 39715                       | ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080207     | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA       | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL                     | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 634674                                      |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 90,964,000  | 90,964,000  | 90,964,000  | 80,513,598  | 88%  | 0         | 0         | PROGRAMA    | 1  | 0  | 0%   | LA PRESENTE OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 88.5% Y SE EJERCERA CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO.   |  |
| <b>OTROS</b>                |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 46870                       | GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL, TRAMO DEL RIO AT OYAC, REBORDON DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL, ONDES 3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA  | 14-PUEBLA               | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081001     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUOP   | 1547000                                     |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,402,686   | 1,402,686   | 0           | 0           | 0%   | 38,874    | 38,874    | OTROS       | 1  | 0  | 36%  |  |  |
| <b>PROGRAMAS REGIONALES</b> |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>         |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>         |   |                         |                            |        |              |                      |                               |  |                     |  |   |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |             |    |    |      |  |  |
| 42326                       | AFORTACION AL CONVENIO CON LA BIAM PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 20070407     | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                     | ENTIDAD ESTATAL     | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA          | COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD POBLANA  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 0         | 0         | OBRA        | 1  | 1  | 100% |  |  |
| 75157                       | AFORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 20081172     | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                     | ENTIDAD ESTATAL     | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA          | COMUNIDAD UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN GENERAL |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000  | 100% | 0         | 0         | OBRA        | 1  | 0  | 0%   |  |  |
| 47341                       | PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA (VERTIENTE DRENALJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO)  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080945-2   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENALJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 11500                                       |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,375,962  | 11,375,962  | 0           | 2,226,223   | 20%  | 0         | 0         | OBRA        | 8  | 2  | 25%  | DE 6 ACCIONES 3 ESTAN LICITADAS Y 3 ESTAN EN PROCESO DE LICITACION   |  |
| 47752                       | PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA (VERTIENTE AGUA POTABLE)  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080943-2   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENALJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 11500                                       |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9,201,480   | 9,201,480   | 0           | 4,464,630   | 48%  | 0         | 0         | OBRA        | 7  | 2  | 29%  | DE LAS 7 ACCIONES 4 ESTAN LICITADAS Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION   |  |
| 48972                       | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PUN) DE EL ESTADO DE PUEBLA   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20070376-002 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 944   |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12,614,934  | 12,614,934  | 12,639,739  | 12,968,739  | 98%  | 0         | 0         | OBRA        | 3  | 3  | 90%  |  |  |
| 48177                       | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-R23 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENALJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 1264  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,216,243   | 2,216,243   | 2,146,441   | 2,146,441   | 97%  | 0         | 0         | OBRA        | 4  | 2  | 33%  |  |  |
| 48177                       | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-R23 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENALJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 3925  |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,044,554   | 3,044,554   | 3,023,624   | 3,023,624   | 99%  | 0         | 0         | OBRA        | 5  | 1  | 20%  |  |  |
| 48388                       | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-R23 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 10641                                       |  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,866,130   | 7,866,130   | 7,338,874   | 7,338,874   | 96%  | 0         | 0         | OBRA        | 8  | 3  | 33%  |  |  |





|       |   |                       |                            |        |                     |                      |                               |   |                       |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |        |        |  |  |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|--|--|
| 4791  | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (VERTIENTE DRENARJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO)   | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080945-1          | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENARJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 11000                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,013,318   | 4,013,319   | 0           | 1,180,426   | 29%  | 0         | 0         | OBRA             | 2      | 2%     | DE LAS 7 ACCIONES 4 ESTAN LICITADAS Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION                                     |  |
| 4793  | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (VERTIENTE ELECTRIFICACION)   | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080944            | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                       | ELECTRIFICACION                                       | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 19700                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,834,133   | 1,834,133   | 0           | 1,834,133   | 100% | 0         | 0         | OBRA             | 3      | 2%     | 7 ACCIONES CONVENIDAS CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL PROGRAMA CONSISTE EN POSTES, LUMINARIA Y CABLEADO |  |
| 4794  | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA (VERTIENTE AGUA POTABLE)   | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080943-1          | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENARJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 11000                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,501,166  | 10,501,166  | 0           | 2,786,151   | 27%  | 0         | 0         | OBRA             | 11     | 2      | 16%  | DE LAS 11 ACCIONES 7 ESTAN LICITADAS Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO  |
| 4859  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIENAS (PBIAN) EN EL ESTADO DE PUEBLA  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2007079-ACD         | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 8270                                       | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29,434,848  | 29,434,848  | 27,420,031  | 27,420,031  | 93%  | 0         | 0         | OBRA             | 7      | 6      | 86%  |  |
| 4903  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-RD3 SD AMF | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENARJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 2880                                       | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 473,898     | 473,898     | 454,328     | 454,328     | 96%  | 0         | 0         | OBRA             | 4      | 1      | 25%  |  |
| 4917  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-RD3 BC AMF | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENARJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 3106                                       | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,348,617   | 1,348,617   | 985,209     | 985,209     | 73%  | 0         | 0         | OBRA             | 4      | 1      | 25%  |  |
| 4939  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-RD3 LP     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 27780                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26,222,618  | 26,222,618  | 23,304,360  | 23,304,360  | 89%  | 0         | 0         | OBRA             | 13     | 1      | 8%   |  |
| 4942  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 20080337-RD3 DRAL   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 30000                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12,423,447  | 12,423,447  | 6,487,717   | 6,487,717   | 52%  | 0         | 0         | OBRA             | 9      | 0      | 0%   |  |
| 4612  | AMPLIACION DEL ACCESO AL MONUMENTO A LA IDENTIDAD-IEC. TEHUACAN-ORDANBA- AVENIDA BATALLON SAN PATRICIO DELA UNIV AUXILIAR DEL BANCOCALASTIOWILANM RIBALTA FICOLALCINOTIODEL HAMBRE EN TEHUACAN  | 196-TEHUACAN          | TEHUACAN                   | URBANO | 20080916            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | COMUNICACIONES  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 27807                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,000,000  | 10,000,000  | 977,132     | 977,132     | 9%   | 0         | 0         | KILOMETRO        | 3      | 0      | 12%  |  |
| 4784  | PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (VERTIENTE CARRETERAS ALIMENTADORAS)  | 187-TLAXCO            | TLAXCO                     | URBANO | 20081007            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  | 11900                                      | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 0           | 0%   | 0         | 0         | KILOMETRO        | 3      | 0      | 0%   | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION  |
| 51168 | MODERNIZACION DE LA RED DE PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VÍA A TLAXCAYOTL, TRAMO DEL ROTO Y TACAL, DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 3.9 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA                     | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081001            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 184700                                     | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 1,453,819 | 38,374    | OTROS            | 1      | 0      | 36%  |  |
| 53871 | MODERNIZACION DE LA VÍA A TLAXCAYOTL, TRAMO DE ROTO Y TACAL, DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 3.9 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA   | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080142            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 189472                                     | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 172,423,408 | 172,423,408 | 119,752,368 | 119,752,368 | 69%  | 0         | 0         | KILOMETROS       | 3      | 3      | 50%  |  |
| 56115 | REMODELACION DEL JARDIN DEL CARMEN SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA  | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081131            | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA       | DESARROLLO REGIONAL                                   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE GESTION URBANA Y OBRAS PÚBLICAS                          | 600  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 100% | 0         | 0         | METROS CUADRADOS | 2,188  | 2,001  | 95%  | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 600 URBANOS POR DIA   |
| 56729 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA MODER DE LA VÍA A TLAXCAYOTL, TRAMO DEL ROTO Y TACAL, DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 3.9 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA            | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080996            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | COMUNICACIONES  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 1547000                                    | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 598,353   | 16,022    | SUPERVISION      | 1      | 1      | 60%  |  |
| 56919 | SERVICIO TECNICO DE REVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA MODER DEL AVANZILICAYOTL, TRAMO DEL ROTO Y TACAL, DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 3.9 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081000            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 1547000                                    | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 656,560   | 177,235   | SUPERVISION      | 1      | 0      | 30%  |  |
| 51382 | SUPORTE PARA LA RED DE PASAJE MOBILIARIO URBANO EN LA ETAPA PARA LA MODER DEL AVANZILICAYOTL, TRAMO DEL ROTO Y TACAL, DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 3.9 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA          | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081047            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 1547000                                    | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 598,469   | 0         | SUPERVISION      | 1      | 0      | 36%  | NOMBRE CONCRETO DE LA OBRA: SUPERVISION POR ESPECIALIDAD PARA LA ARQUITECTURA DEL PASAJE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA PARA LA MODERNIZACION DE LA VÍA A TLAXCAYOTL, TRAMO DEL ROTO Y TACAL, DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 3.9 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA |
| 46137 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA HEJOTZINGO - SAN MARTIN TEXMELUCAN DEL ROLCETRO DE 10.8 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 5.96 KILOMETROS EN LOS MUNICIPIOS DE HEJOTZINGO Y SAN MARTIN TEXMELUCAN   | 74-HEJOTZINGO         | HEJOTZINGO                 | URBANO | 20080752            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 1547000                                    | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41,500,024  | 41,500,024  | 1,623,637   | 1,623,637   | 4%   | 0         | 0         | KILOMETRO        | 5      | 2      | 35%  |  |
| 52516 | MEJORAMIENTO DE CASA DE LA FAMILIA POBLANA UBICADA EN CALLE 18 NORTE NO.498 COLONIA KOCOTLA PUEBLA INCLUYE EQUIPAMIENTO   | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080981            | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL             | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                            | ENTIDAD ESTATAL       | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                      | 600 PERSONAS                               | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,903,628   | 4,903,628   | 4,903,628   | 4,903,628   | 100% | 0         | 0         | METRO CUADRADO   | 3      | 2      | 80%  | LA UNIDAD DE MEDIDA 1.222 022 METROS CUADRADOS 1 LOTE ABAS OBRAS ESTAN EN UN 80% DE AVANCE   |
| 50423 | ADICUACION DE LA RED DE CASA DE LA NIÑEZA POBLANA, ASI COMO DEL AREA DE LACTANTES DE DIGNA CASA, UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL TLAXCAYOTL KM 43 COL. EMBLADO ZAPATA EN EL MPD SAN ANDRES CHOLULA  | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080977            | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL             | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                            | ENTIDAD ESTATAL       | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                      | 600  | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,982,874   | 3,982,874   | 3,982,874   | 3,982,874   | 100% | 0         | 0         | OTROS            | 3      | 2      | 80%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO Y 1 LOTE EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 30% DE CADA UNO DE ELLOS POR ESO LA SUMA DEL AVANCE AL 81%   |
| 52588 | ADICUACION DEL DEPORTIVO MARGARIT A BAZA DE JUAREZ UBICADO EN CALLE 12 NORTE Y NUMERO 2268 COLONIA SAN ENRIQUE  | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20081111            | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL             | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                            | ENTIDAD ESTATAL       | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                      | 1000 PERSONAS                              | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,923,298   | 4,923,298   | 4,923,298   | 4,923,298   | 100% | 0         | 0         | METRO CUADRADO   | 1,517  | 915    | 60%  |  |
| 57711 | RECONSTRUCCION Y RESENERACION DE FACHADAS Y BARRIO DE PASAJE PARA LA DIGNIFICACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABEZA DE PUEBLA  | 14-PUEBLA             | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20080914            | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION Y VIVIENDA       | DESARROLLO REGIONAL                                   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE GESTION URBANA Y OBRAS PÚBLICAS                          | 200000                                     | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13,000,000  | 13,000,000  | 13,000,000  | 13,000,000  | 100% | 0         | 0         | METROS CUADRADOS | 35,000 | 35,000 | 100%   | PARA LA DEFENSIÓN EJECUTORA LA META FISICA ES 19000 M2 DE PAVIMENTOS Y 20000 M2 DE FACHADAS, AMBAS REPORTADAS CON UN AVANCE FISICO DEL 100%  |
| 52617 | ADICUACION DE LA CASA DE ANGELES UBICADA EN EL ANTIQUO CAMINO A SANTA CLARA COYUCAN SIN NUMERO COLONIA EMBLADO ZAPATA EN SAN ANDRES CHOLULA   | 15-SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA         | URBANO | 20081112            | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL             | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                            | ENTIDAD ESTATAL       | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                      | 500 PERSONAS                               | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,603,084   | 1,603,084   | 1,603,084   | 1,603,084   | 100% | 0         | 0         | METRO CUADRADO   | 6,460  | 5,070  | 60%  |  |
| 46183 | MEJORAMIENTO DE LA MAGEN URBANA DE ZACATLAN SEGUNDA ETAPA   | 208-ZACATLAN          | ZACATLAN                   | URBANO | 20080984            | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO                       | TURISMO   | DEPENDENCIA ESTATAL   | SEDOFOP  | 6983                                       | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,646,000   | 7,646,000   | 0           | 0           | 0%   | 0         | 0         | KILOMETRO        | 4      | 0      | 0%   |  |
| 74522 | APORT AL COM DE APOYO FIN A LA BUSQ PARA EL MTO DE INST UNIVERSITARIAS  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 20081003            | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                    | ENTIDAD ESTATAL       | BENEFICERIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA                             | COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD POBLANA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 142,563,711 | 142,563,711 | 142,563,711 | 142,563,711 | 100% | 7,436,288 | 7,436,288 | OBRA             | 1      | 0      | 34%  |  |
| 74251 | APORT AL COM DE APOYO FINAN PARA IMPULSAR EL SIST EDUCATIVO Y LA SALUD PUBLICA, A TRAVES DEL FORT LA INFRAEST, EQUIPAMIENTO, APOYO AL DEP Y DESCONR EDUCATIVA, Y EL FOMENTO A LA INVEST EN LA ED  | COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 20080227            | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                     | EDUCACION SUPERIOR                                    | ENTIDAD ESTATAL       | BENEFICERIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA                             | COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD POBLANA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000  | 100% | 0         | 0         | OBRA             | 1      | 1      | 100%   |  |
| 46434 | CONSERVACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS- METLALTOYUCA CON UNA LONGITUD DE 18.7 KM EN EL MUNICIPIO DE MICALAPA, MUNICIPIOS PANTEPEC, FRANCISCO Z. MENA Y VENUSTIANO CARRANZA   | 111-PANTEPEC          | MECAPALAPA                 | URBANO | 20080883            | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRETERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL   | SECRETARÍA DE ECONOMIA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1800                                       | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS) 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,872,308   | 7,872,308   | 300,221     | 300,221     | 4%   | 0         | 0         | KILOMETRO LINEAL | 23     | 7      | 28%  | OBRA EN PROCESO  |

|       |   |                           |                            |        |           |                      |   |  |                     |  |                  |            |            |            |            |      |   |   |   |                  |       |       |      |   |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|--------|-----------|----------------------|---|--|---------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|------------------|-------|-------|------|---|
| 4619  | CONSERVACION DEL PUENTE "PANTEPEC", CON UNA LONGITUD DE 152.32 M., LOCALIZADO EN EL KM. 24+00 DEL CAMINO APANUILA-PANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC                    | 11-PANTEPEC               | NUEVO CARRIZAL             | RURAL  | 2008085   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8500             | 684,564    | 684,564    | 28,787     | 28,787     | 4%   | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL     | 152   | 30    | 20%  | OBRA EN PROCESO   |
| 5322  | MANTENIMIENTO O MUEBLO JOSÉ LUIS BELLO Y GONZÁLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA PRIMERA ETAPA  | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008024   | DESARROLLO ECONOMICO | EDUCACION                                     | CULTURA                                      | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA  | 600000           | 2,514,448  | 2,514,448  | 2,011,568  | 2,462,501  | 98%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,570 | 1,570 | 100% |   |
| 4620  | CONSERV CAMINO TEHUACAN, TELETELHUACAN DEL KM=000 AL KM=000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCOS SAN PABLO Y TEPETZINGO, JALAPAN EN SEBASTIAN ZINACATEPEC Y CALAPAN MPDS TEHUACAN, JALAPAN, ZINACATEPEC Y COXCA | 196-TEHUACAN              | SAN PABLO Y TEPETZINGO     | RURAL  | 2008067   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7200             | 8,390,962  | 8,390,962  | 3,858,258  | 3,858,258  | 46%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 30    | 22    | 74%  | OBRA EN PROCESO   |
| 4663  | CONSERVACION PUENTE "TETELLAS" LONG 76.00 M LOCALIZADO EN KM. 2+00 DEL CAMINO TETELLAS-HUAMBULA, REQUIERE ATN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE TETELLAS, EN EL MUNICIPIO DE TIZIAPAPAN DE GALEANA           | 102-TIZIAPAPAN DE GALEANA | TETELLAS DE ISLAS          | RURAL  | 2008074   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 12000            | 341,701    | 341,701    | 13,371     | 13,371     | 4%   | 0 | 0 | 0 | PUENTE           | 1     | 1     | 100% | OBRA TERMINADA, FINQUITO EN PROCESO   |
| 46073 | CONSERVACION CAMINO E C T OTOMENACAN, LOS ANGELES TETELTZIATLACAYAN DEL KM=000 AL KM1+000 TR. DEL KM=000 AL KM7+000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOC SAN BERNARDINO TEPENENE                                  | 103-TZIATLACAYAN          | SAN BERNARDINO TEPENENE    | RURAL  | 2008078   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2049             | 749,094    | 749,094    | 699,376    | 699,376    | 93%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 1     | 1     | 100% | OBRA TERMINADA FINQUITO EN PROCESO  |
| 1941  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO E. C. (AMODC)-TEZUTLAN-YAGNARUC, CON UNA LONGITUD DE 10.886 DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 2+109, EN LA LOCALIDAD DE YAGNARUC, EN EL MUNICIPIO DE YAGNARUC     | 204-YAGNARUC              | YAGNARUC                   | URBANO | 2007190   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8200             | 721,831    | 721,831    | 721,831    | 721,831    | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 2     | 2     | 100% | OBRA FINQUITA   |
| 42417 | CONSERV CAMINO HUET FAMILIO AYOTZINGO TRAMPOCO LONG 4.80 KM. DEL KM 0+00 AL KM 4+00 REQUIERE ATN INMEDI LOCALIDADES GACHUPANITE (RANCHO NUEVO) Y OTROS MPDS AYOTZINGO DE GUERRERO Y OTROS               | 25-AYOTZINGO DE GUERRERO  | GACHUPANITE (RANCHO NUEVO) | RURAL  | 2008074   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2200             | 9,668,681  | 9,668,681  | 6,574,379  | 6,574,379  | 68%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 43    | 43    | 100% | TERMINADA, FINQUITO EN PROCESO  |
| 46193 | CONSERVACION DEL CAMINO E. C. (YAGNARUC)-CALPAN-SAN LUCAS ATZALA, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KM. DEL KM. 0+00 AL KM. 1+15 REQUIERE ATN INMEDIATA LOC SAN LUCAS ATZALA MPDS SAN ANDRES CALPAN              | 26-CALPAN                 | SAN LUCAS ATZALA           | RURAL  | 2008077   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6000             | 335,546    | 335,546    | 12,981     | 12,981     | 4%   | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 1     | 1     | 100% | OBRA TERMINADA, FINQUITO EN PROCESO   |
| 46449 | CONSERVACION CAMINO SAN NICOLAS ZECALCOYAN SAN LORENZO CHAUZINGO LONG 3.9 KM. DEL KM 0+00 AL KM 3+90 REQUIERE ATN INMEDIATA EN LA LOC SAN NICOLAS ZECALCOYAN MPDS SAN LORENZO CHAUZINGO                 | 18-CHAUZINGO              | SAN NICOLAS ZECALCOYAN     | URBANO | 2008073   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8300             | 986,663    | 986,663    | 38,669     | 38,669     | 4%   | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 3     | 3     | 100% | OBRA TERMINADA, FINQUITO EN PROCESO   |
| 46288 | CONSERVACION DEL CAMINO, (DUCAR-BARRANCA DEL MUERTO) LIMITE DE ESTADO, DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 30+300, EN LA LOCALIDAD DE ATENINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA                                  | 31-CHIETLA                | ATENINGO                   | URBANO | 2008046   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 18900            | 2,374,814  | 2,374,814  | 424,712    | 424,712    | 18%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 30    | 15    | 49%  | OBRA EN PROCESO   |
| 19444 | PREVEN CONTINGENCIA DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO CAMINO AZAMBILLA TLAOCHTEPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHTLAN-EL TEPETAL, DEL KM 0+00 AL KM 14+000, EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO MPD ELOKOCHTLAN               | 61-ELOKOCHTLAN            | EL CRUCERO                 | RURAL  | 2008007   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6800             | 4,651,752  | 4,651,752  | 4,651,752  | 4,651,752  | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 1     | 1     | 100% | OBRA FINQUITA COFINANCIADA CON FIPREDEN 2007 EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES "PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE RIESGO EN EL CAMINO AZAMBILLA, TLAOCHTEPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHTLAN-EL TEPETAL, DEL KILÓMETRO 0+00 AL KILÓMETRO 14+000, EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE ELOKOCHTLAN (CONSTRUCCIÓN DE BARRAS, ANCLAS DE TENSIÓN CAPACIDAD 40 TONELAJES, MURO GAVIÓN MURO DE CONCRETO ARMADO Y BARRERAS |
| 19461 | PREVENCIÓN CONTINGENCIA DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO CAMINO AZAMBILLA TLAOCHTEPEC DE DIAZ, TRAMO ELOKOCHTLAN-EL TEPETAL, DEL KM 0+00 AL KM 6+000, LOC SAN ANSELMO ELOKOCHTLAN MPD ELOKOCHTLAN           | 61-ELOKOCHTLAN            | ELOKOCHTLAN                | URBANO | 2008007   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6300             | 2,407,962  | 2,407,962  | 2,407,962  | 2,407,962  | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 8     | 8     | 100% | OBRA FINQUITA   |
| 46334 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO, (DUCAR-LIMONES BALNEARIO SAN CARLOS) DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 14+000 EN TRAMOS SEÑALADOS LOCALIDAD SAN CARLOS, AYUTLA, MATZACO, MUNICIPIO DE DUCAR DE MATAMOROS       | 69-DUCAR DE MATAMOROS     | LOS LIMONES                | RURAL  | 2008082   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 10024            | 5,804,613  | 5,804,613  | 230,669    | 230,669    | 4%   | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 8     | 1     | 10%  | OBRA EN PROCESO   |
| 42443 | CONSERV CAMINO ACACAO MINGUETLA LONG 4.00 DEL KM 0+00 AL KM 14+000 DEL KM 3+000 AL KM 4+000 DEL KM 6+000 AL KM 8+000, REG ATN INMEDI LOCALIDADES SN JOSÉ BNA VISTA Y OTROS MPDS JONOTLA Y OTROS         | 69-JONOTLA                | BUENA VISTA                | RURAL  | 2008010   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7500             | 4,699,094  | 4,699,094  | 3,960,775  | 3,960,775  | 84%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 47    | 47    | 100% | TERMINADA FINQUITO EN PROCESO   |
| 47782 | REHABILITACION PROGRAMA DE ATENCION AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA (VEINTENA AGUA POTABLE)   | 5-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 2008043-3 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALcantarillado                 | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  | 9500             | 2,395,298  | 2,395,298  | 0          | 950,689    | 40%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             | 4     | 1     | 25%  | DE LAS 4 ACCIONES 3 ESTAN LICITADAS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION   |
| 2687  | BACHOS EMERGENTE EN LA VIA A TLALCAYOTL, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA   | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 20070974  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | COMUNICACIONES                               | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 1600000          | 499,058    | 499,058    | 499,055    | 499,055    | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADADO | 1,769 | 1,769 | 100% |   |
| 46102 | BACHOS EMERGENTE EN RECTA A CHOLULA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA  | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008078   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | COMUNICACIONES                               | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 1700000          | 626,824    | 626,824    | 626,868    | 626,868    | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADADO | 223   | 223   | 100% | SE REALIZA MODIFICACION EN UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO LA UNIDAD CORRECTA ES METROS CUADRADOS Y LA CEDULA DE INFORMACION MANEJA COMO UNIDAD DE MEDIDA "MCM2"  |
| 80120 | REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA   | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008023   | RIESGO               | FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO                   | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES               | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 1547000          | 47,072,222 | 47,072,222 | 28,382,864 | 28,382,864 | 60%  | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 7     | 4     | 60%  |   |
| 31683 | REMODELACION DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008062   | OTROS                | MODERNIZACION INFORMATICA                     | SISTEMAS DE RECALCULO N LOCALES              | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      | 5500000          | 14,000,000 | 14,000,000 | 4,198,198  | 4,198,198  | 30%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             | 0     | 0     | 20%  |   |
| 3112  | REPOSICION DEL ALMIRADO PUBLICO DEL TEMPORIO ECOLOGICO, TRAMO CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLALCOCO, A LA AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO   | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008074   | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION                                 | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 1600000          | 6,808,971  | 6,808,971  | 6,808,971  | 6,808,971  | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO        | 24    | 24    | 100% |   |
| 32479 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA PARA EL MUSEO JOSÉ LUIS BELLO Y GONZÁLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA                                   | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008026   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                     | CULTURA                                      | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA  | 6000000          | 1,028,514  | 1,028,514  | 1,028,514  | 1,028,514  | 100% | 0 | 0 | 0 | SUBESTACION      | 1     | 1     | 100% |   |
| 46912 | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE LAS VALDERRAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA  | 211-ZARAGOZA              | ZARAGOZA                   | URBANO | 2007088   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | COMUNICACIONES                               | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 14452            | 2,476,992  | 2,476,992  | 2,476,992  | 2,476,992  | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL     | 205   | 205   | 100% |   |
| 3182  | PAVIMENTACION CON ADOQUENOS, GUAMONCES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 PTE. 3 SUR Y EN EL INTERIOR DE LA ESPALDADA DE LA ISLETA, EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUATEMPAN, MUNICIPIO DE NATIVITAS             | 37-COATEPEC               | NATIVITAS CUATEMPAN        | RURAL  | 2008001   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | COMUNICACIONES                               | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 2300             | 4,313,832  | 4,313,832  | 4,313,814  | 4,313,814  | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADADO | 7,263 | 7,263 | 100% |   |
| 46945 | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES, MUNICIPIO DE CHONAUTLA   | 54-CHONAUTLA              | CHONAUTLA                  | URBANO | 2008003   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  | CARRETERAS                                   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDIOP   | 11600            | 994,509    | 994,509    | 994,509    | 994,509    | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADADO | 1,895 | 1,895 | 100% |   |
|       | EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES   |                           |                            |        |           |                      |   |  |                     |  |                  |            |            |            |            |      |   |   |   |                  |       |       |      |   |
| 31464 | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO COMPLEMENTARIO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION TRIBUTARIA Y LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008061   | OTROS                | MODERNIZACION INFORMATICA                     | SISTEMAS DE RECALCULO N LOCALES              | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      | 6000000          | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,973,500 | 21,973,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO           | 1     | 1     | 100% |   |
| 31424 | SISTEMAS DE INFORMACION PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PMT) SEGUNDA ETAPA   | 14-PUEBLA                 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008048   | OTROS                | MODERNIZACION INFORMATICA                     | SISTEMAS DE RECALCULO N LOCALES              | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      | 5000000 PERSONAS | 27,000,000 | 27,000,000 | 8,100,000  | 8,100,000  | 30%  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA          | 1     | 0     | 20%  |   |









|      |   |                         |                            |        |         |                   |                               |   |                 |  |  |  |           |           |           |           |      |   |   |          |   |   |      |
|------|---|-------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|----------|---|---|------|
| 8047 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE NICOTLÁN   | 19-NICOTLÁN             | COACALCO                   | RURAL  | 2008458 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 432,927   | 432,927   | 412,447   | 412,447   | 95%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8274 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE HUETEPEC  | 19-HUETEPEC             | EL AGUAJE ATOLUCA          | RURAL  | 2008791 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 116,101   | 116,101   | 87,340    | 87,340    | 74%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8038 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA  | 20-ZACAPAXTLA           | AHACATLÁN                  | RURAL  | 2008011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 45,000    | 45,000    | 15,130    | 15,130    | 34%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 50%  |
| 8147 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJZIMBA (COL. MANANTIALES), MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE SALINAS  | 20-ZAPOTITLÁN           | SAN PEDRO AJZIMBA          | RURAL  | 2008015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 18,000    | 18,000    | 17,254    | 17,254    | 96%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% |
| 8049 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CALPAN   | 26-CALPAN               | SAN JOSE PUEBLO NUEVO      | RURAL  | 2008088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 130,638   | 130,638   | 68,290    | 68,290    | 52%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8148 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC   | 37-COYOTEPEC            | SAN VICENTE COYOTEPEC      | RURAL  | 2008014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 37,500    | 37,500    | 991       | 970       | 3%   | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 80%  |
| 8030 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO  | 41-CUATLANCINGO         | GUADALUPE                  | RURAL  | 2008705 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 486,008   | 486,008   | 148,243   | 148,243   | 30%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8275 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO   | 41-CUATLANCINGO         | RANCHO GUADALUPE           | RURAL  | 2008089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 513,052   | 513,052   | 166,507   | 166,507   | 32%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8031 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE COYOACAC   | 42-COYOACAC             | EL CALVARIO                | RURAL  | 2008786 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 37,500    | 37,500    | 1,450     | 1,450     | 4%   | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 40%  |
| 8149 | CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POT. EN LAS LOCALIDADES DE ACOLMEXA, MICATOL, LA FRONDA, EL ROSO, NAUTA, LA BIRLA, COOTE HERFANO, LA ROSA, LA ROSA, LA RUILEA, EL BIFÓN Y EL PÓTRMO MPO CHONAHUAPAN | 53-CHONAHUAPAN          | COBERTURAMUNICIPAL         | RURAL  | 2008086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 892,500   | 892,500   | 485,749   | 485,749   | 54%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 87%  |
| 8032 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO CHICO, MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN   | 53-CHONAHUAPAN          | RIO CHICO                  | RURAL  | 2008084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 18,000    | 18,000    | 13,631    | 13,631    | 76%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 90%  |
| 8033 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO, MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN  | 53-CHONAHUAPAN          | SAN JOSE CORRAL BLANCO     | RURAL  | 2008024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 170,680   | 170,680   | 55,050    | 55,050    | 32%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 80%  |
| 8034 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL   | 56-CHILA DE LA SAL      | CHILA DE LA SAL            | RURAL  | 2008479 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 18,000    | 18,000    | 7,508     | 7,508     | 42%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 70%  |
| 8035 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL   | 56-CHILA DE LA SAL      | CHILA DE LA SAL            | RURAL  | 2008478 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 52,500    | 52,500    | 39,060    | 39,060    | 74%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 80%  |
| 8036 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHILA HONEY   | 57-HONEY                | LA MAGDALENA               | RURAL  | 2008444 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 268,728   | 268,728   | 10,061    | 10,061    | 4%   | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 43%  |
| 8140 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMLIANO ZAPATA (SAN BORDO), MUNICIPIO DE CHILCHOTLA   | 58-CHILCHOTLA           | EMLIANO ZAPATA (SAN BORDO) | RURAL  | 2008702 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 318,732   | 318,732   | 48,695    | 48,695    | 15%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 49%  |
| 8142 | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, INCLUIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSPAPYS II, 2008  | 58-CHILCHOTLA           | COBERTURAMUNICIPAL         | RURAL  | 2008787 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 3,248,925 | 3,248,924 | 1,805,800 | 1,805,800 | 56%  | 0 | 0 | OTROS    | 1 | 1 | 66%  |
| 8143 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA  | 58-CHILCHOTLA           | VICENTE GUERRERO           | RURAL  | 2008794 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 37,500    | 37,500    | 977       | 977       | 3%   | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 40%  |
| 8141 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA   | 58-CHILCHOTLA           | LA TRINIDAD                | RURAL  | 2008705 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 37,500    | 37,500    | 1,450     | 1,450     | 4%   | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 30%  |
| 8156 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHIRANTLA, MUNICIPIO DE CHIRANTLA  | 59-CHIRANTLA            | CHIRANTLA                  | URBANO | 2008086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 62,500    | 62,500    | 21,138    | 21,138    | 34%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 72%  |
| 8144 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO   | 74-HUEHUETLÁN EL CHICO  | HUEHUETLÁN EL CHICO        | RURAL  | 2008039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 2,444,280 | 2,444,282 | 2,468,176 | 2,468,176 | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8145 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTEPE, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO   | 74-HUEHUETLÁN EL CHICO  | SAN MATEO CAPULTEPE        | RURAL  | 2008070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 561,688   | 561,688   | 161,955   | 161,955   | 29%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 32%  |
| 8146 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TIANGUSTENCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO   | 74-HUEHUETLÁN EL CHICO  | SANTA MARÍA TIANGUSTENCO   | RURAL  | 2008088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 914,401   | 914,401   | 501,784   | 501,784   | 55%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 100% |
| 8147 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLONA BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO  | 74-HUEHUETLÁN EL CHICO  | COBERTURAMUNICIPAL         | RURAL  | 2008708 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 37,500    | 37,500    | 25,854    | 25,854    | 69%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 82%  |
| 8148 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA HUATEPEC  | 79-HUATEPEC             | DOLORES HIDALGO            | RURAL  | 2008082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 219,329   | 219,329   | 43,914    | 43,914    | 20%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 40%  |
| 8157 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUATEPEC  | 79-HUATEPEC             | SANTA CLARA HUATEPEC       | URBANO | 2008058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 219,329   | 219,329   | 68,778    | 68,778    | 31%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 53%  |
| 8149 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE OCUILMÁN DE GUERRERO   | 81-OCUILMÁN DE GUERRERO | LINDEROS DEL SUR           | RURAL  | 2008475 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 18,000    | 18,000    | 7,508     | 7,508     | 42%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 70%  |
| 8160 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ORGANAL, MUNICIPIO DE OCUILMÁN DE GUERRERO   | 81-OCUILMÁN DE GUERRERO | EL ORGANAL                 | RURAL  | 2008476 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 18,000    | 18,000    | 9,818     | 9,818     | 53%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% |
| 8161 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN  | 86-JALPAN               | PIEDRAS NEGRAS             | RURAL  | 2008096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 52,294    | 52,294    | 2,030     | 2,030     | 4%   | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 80%  |
| 8162 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN   | 86-JALPAN               | VISTA HERMOSA              | RURAL  | 2008018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 52,294    | 52,294    | 1,938     | 1,938     | 4%   | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 1 | 87%  |
| 8163 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JALPAN  | 86-JALPAN               | LINDA VISTA                | RURAL  | 2008095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA |  |  | 308,057   | 308,057   | 70,276    | 70,276    | 23%  | 0 | 0 | OBRA     | 1 | 0 | 40%  |



|       |  |                                 |  |        |         |                   |                  |                     |  |           |           |           |           |      |   |   |   |      |   |   |      |
|-------|--|---------------------------------|--|--------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|---|------|---|---|------|
| 6892  | CONSTR. DE UN AULA DID. EN ESTRUCT. REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO NOBEL CLAVE 21090303H UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACALANCINGO. MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA                            | 19-SAN ANDRÉS CHOLULLA          | TLACALANCINGO (SAN BEARNARDO)            | URBANO | 2008036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 222,667   | 222,667   | 222,667   | 222,667   | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 81743 | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "C" EN LA SECUNDARIA GENERAL CENTRO EDUCATIVO VILLA FLORESTA CLAVE 21E8300K DE. DE SAN ANDRÉS CHOLULLA                                    | 19-SAN ANDRÉS CHOLULLA          | SAN ANDRÉS CHOLULLA                      | URBANO | 2008079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2,182,925 | 2,182,925 | 2,182,925 | 972,278   | 45%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 5 | 20%  |
| 84211 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U4-E EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO VILLA FLORESTA CLAVE 21EJ1232E EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA FLORESTA, DE SAN ANDRÉS CHOLULLA | 19-SAN ANDRÉS CHOLULLA          | SAN ANDRÉS CHOLULLA                      | URBANO | 2008051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 732,898   | 732,898   | 732,898   | 365,454   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 5 | 15%  |
| 82075 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U4-E EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOXIGU FERNANDEZ DE LARA CLAVE 21EJ1140D EN SAN ANDRÉS CHOLULLA                       | 19-SAN ANDRÉS CHOLULLA          | SAN ANDRÉS CHOLULLA                      | URBANO | 2008053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 698,703   | 698,703   | 698,703   | 625,103   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 98%  |
| 97369 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U4-E EN LA SECUNDARIA GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOXIGU FERNANDEZ DE LARA, CLAVE 21E83033K  | 19-SAN ANDRÉS CHOLULLA          | SAN ANDRÉS CHOLULLA                      | URBANO | 2008053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 639,588   | 639,588   | 639,588   | 578,630   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 83878 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE COMPUTO ADOSADOS A ESTRUCTURA U4-E EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS ENRIQUE ERRO CLAVE 21E830712 DE SANTA MARIA TOMANTZTLA, DE SAN ANDRÉS CHOLULLA        | 19-SAN ANDRÉS CHOLULLA          | TOMANTZTLA (SANTA MARIA TOMANTZTLA)      | RURAL  | 2008088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,210,549 | 1,210,549 | 1,210,549 | 693,172   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 6 | 16%  |
| 97066 | DEMOLICION DE ESCR. EXISTENTE Y CONSTR. DE TRES AULAS DID. SANT AROS Y ESCALERA EN ESTRUCT. U4-E EN LA PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 21E90956M.  | 12-SAN FELIPE TOTOLANCINGO      | SAN FELIPE TOTOLANCINGO                  | URBANO | 2008097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 697,600   | 697,600   | 697,600   | 635,167   | 91%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 71%  |
| 97522 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA PRIMARIA AGUILAS BERDAN, CLAVE 21E90379A   | 12-SAN FELIPE TOTOLANCINGO      | AFRICA                                   | RURAL  | 2008074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 373,054   | 373,054   | 373,054   | 330,748   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 97441 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGUA, CLAVE 21E90787V                    | 127-SAN JERÓNIMO XAVANTLAN      | SAN JERÓNIMO XAVANTLAN                   | URBANO | 2008041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 618,216   | 618,216   | 618,216   | 618,216   | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 91478 | CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA MARTIALHERNANDEZ CLAVE 21E7V058A EN EN ENJOE MIAMATLAN   | 12-SAN JOSÉ MIAMATLAN           | SAN JOSÉ MIAMATLAN                       | URBANO | 2008069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 324,050   | 324,050   | 324,050   | 162,025   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 51%  |
| 97643 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21E91588R.                         | 12-SAN MARTÍN TONTEPEC          | SANTA ANA MOTOTINGO                      | URBANO | 2008069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,016,078 | 1,016,078 | 1,016,078 | 914,471   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 70%  |
| 82832 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE SANTARIOS EN ESTRUCT. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA MARCO AURELIO CLAVE 21D90370L DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, SAN PEDRO CHOLULLA                                | 14-SAN PEDRO CHOLULLA           | CHOLULLA DE RIVADAVIA                    | URBANO | 2008089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 264,061   | 264,061   | 264,061   | 131,528   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30%  |
| 97586 | CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y CANCHAS DE SEOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO   | 147-SANTA INÉS AHUATZEMPAN      | SANTA INÉS AHUATZEMPAN                   | URBANO | 2008056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,089,688 | 1,089,688 | 1,089,688 | 989,718   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 95%  |
| 97486 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21E7V994P  | 19-AMOZOC                       | SAN JOSE LA LAGUNA (COLONIA DEL ROSARIO) | RURAL  | 2008051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 498,988   | 498,988   | 498,988   | 449,087   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 95%  |
| 97416 | CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21E99827P   | 19-AMOZOC                       | AMOZOC DE MOTA                           | URBANO | 2008047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 602,559   | 602,559   | 602,559   | 602,559   | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 86548 | CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21E99497P EN SAN MIGUEL ATLAPULCO, SANTO DOMINGO HUETLAN, OLS. OLSANE        | 150-HUETLAN EL GRANDE           | SAN MIGUEL ATLAPULCO                     | RURAL  | 2008065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,122,358 | 1,122,358 | 1,122,358 | 559,094   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 16%  |
| 97979 | CONSTR. DE UN COMEDOR ESTUDIANTIL EN ESTRUCTURA U-10 EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 CLAVE 21D57010W.  | 156-TECOMATLAN                  | TECOMATLAN                               | URBANO | 2008059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,447,438 | 1,447,438 | 1,447,438 | 1,302,694 | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 95%  |
| 86981 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 21E9P150T, EN SAN CRISTOBAL TEPEOPAN, TEHUACAN  | 156-TEHUACAN                    | SAN CRISTOBAL TEPEOPAN                   | URBANO | 2008072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 311,943   | 311,943   | 311,943   | 279,918   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 75%  |
| 85382 | CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE DIRECCION Y SANTARIOS EN ESTR. DE CONCRETO ESPALIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JESU O. DE DOMINGUEZ" CLAVE 21D0007E UBICADO EN SANTA ANA TELLOXTOC, TEHUACAN             | 156-TEHUACAN                    | SANTA ANA TELLOXTOC                      | RURAL  | 2008084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 598,123   | 598,123   | 598,123   | 539,216   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 87982 | DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA CUITLANHUAC CLAVE 21D98431Z, DE SAN DIEGO CHALMA, TEHUACAN                              | 156-TEHUACAN                    | TEHUACAN                                 | URBANO | 2008100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,805,080 | 1,805,080 | 1,805,080 | 859,878   | 48%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 6 | 17%  |
| 97281 | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U4-E Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA "B" EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 75, CLAVE 21E87079R.   | 164-TEPEACA                     | TEPEACA                                  | URBANO | 2008047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2,160,446 | 2,160,446 | 2,160,446 | 1,970,501 | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 95%  |
| 84832 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. REG. "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D1V613L DE SAN BARTOLOME HUETAPAN, TEPEACA   | 164-TEPEACA                     | SAN BARTOLOME HUETAPAN                   | RURAL  | 2008088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 583,742   | 583,742   | 583,742   | 290,746   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 16%  |
| 97927 | DEMOLICION DE AULAS DE ESTRUCTURA AYUDA EN MALAS CONDICIONES Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U4-E EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 21D98540                     | 167-TEPEZTLA                    | COATEPEC (SAN BALTASAR)                  | RURAL  | 2008073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3,369,883 | 3,369,883 | 3,369,883 | 3,369,883 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 91968 | CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA PRAY PEDRO DE SANTE CLAVE 21E7W232Y EN SAN FELIPE OTLATTEPEC, TEPEXI DE RODRIGUEZ                            | 167-TEPEXI DE RODRIGUEZ         | SAN FELIPE OTLATTEPEC                    | URBANO | 2008080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 663,634   | 663,634   | 663,634   | 330,868   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 36%  |
| 96746 | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, ANADIDOS Y REP. GRALES EN LA SECUNDARIA DEL CTO. ESC. "EMPERADOR CUAUHTEMOC" EN LA CABECERA DE TEPEXI DE R.   | 167-TEPEXI DE RODRIGUEZ         | TEPEXI DE RODRIGUEZ                      | URBANO | 2008052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,099,524 | 1,099,524 | 1,099,524 | 989,572   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 96460 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA TELESECUNDARIA "TELESEMOCAN" CLAVE 21D1V614L UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN                    | 17-ATEMPAN                      | ATEMPAN                                  | URBANO | 2008097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 316,749   | 316,749   | 316,749   | 286,074   | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 97389 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CALIXTO CLAVE 21D08298N  | 176-TEPEYAHUALCO                | TEPEYAHUALCO                             | URBANO | 2008044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,344,490 | 1,344,490 | 1,344,490 | 1,210,042 | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 86232 | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 21D98939E  | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | GUADALUPE VICTORIA                       | RURAL  | 2008104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 966,301   | 966,301   | 966,301   | 481,369   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 15%  |
| 86164 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE CLAVE 21D98939E, DE SAN MARTIN ESPERILLA, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ  | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SAN MARTIN ESPERILLA                     | RURAL  | 2008102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 648,108   | 648,108   | 648,108   | 322,374   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 40%  |
| 87636 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA TERESA Y LIBERTAD CLAVE 21E7V995J EN GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ                                  | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | GUADALUPE VICTORIA                       | RURAL  | 2008094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 688,571   | 688,571   | 688,571   | 343,727   | 50%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 41%  |
| 86793 | CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN ESTR. "U1-C" Y REP. GRALES. EN LA PRIMARIA "FOL. I. MADRID" CLAVE 21D98944C DE SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE B. J.   | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTA MARIA LA ALTA                      | RURAL  | 2008039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,231,410 | 1,231,410 | 1,231,410 | 1,108,269 | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |

|       |   |                                |                                  |        |         |                   |                  |                  |                     |  |   |           |           |           |           |      |   |   |   |   |   |      |
|-------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|------|
| 6283  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 48 CLAVE 2108T0919 EN TLACOTEPEC DE B. J.   | 177-TLACOTEPEC DE BENTU JUAREZ | TLACOTEPEC DE BENTU JUAREZ       | URBANO | 2008089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,508,718 | 1,508,718 | 1,508,718 | 665,198   | 44%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%  |
| 6704  | CONSTR. MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YUCUYUO CLAVE 210M19959 EN IGNACIO MANUEL ALFARRADO, MUNICIPIO DE TLAMUJAN                | 160-TLAMUJAN                   | IGNACIO MANUEL ALFARRADO         | RURAL  | 2008093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 141,392   | 141,392   | 141,392   | 141,392   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6498  | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO CLAVE 21ELUN929 EN TABAYTA GRANDE, MUNICIPIO DE TLAPACUA             | 147-TLAPACUA                   | FLAMAYA GRANDE                   | RURAL  | 2008090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 224,688   | 224,688   | 224,688   | 223,823   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6374  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA BARIANO MATADORES CLAVE 21E8002Z EN TLAPANALA  | 165-TLAPANALA                  | TLAPANALA                        | URBANO | 2008090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 749,862   | 749,862   | 749,862   | 375,931   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%  |
| 6758  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA ALEJO PEÑALTA Y DIAZ CEBALLOS CLAVE 21E7081U   | 186-TLTLAQUITEPEC              | EL MIRADOR                       | URBANO | 2008098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 415,734   | 415,734   | 415,734   | 207,862   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48%  |
| 61179 | REBABICION Y CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ A. MARIASO, CLAVE 21D30885X            | 186-TLTLAQUITEPEC              | CIUDAD DE TLTLAQUITEPEC          | URBANO | 2008743 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,089,968 | 1,089,968 | 1,089,968 | 980,970   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |
| 6933  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CLAVE 21EPR2030 DE EL ALAMO, MUNICIPIO DE TLAXCO                                 | 197-TLAXCO                     | EL ALAMO                         | RURAL  | 2008018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 688,740   | 688,740   | 688,740   | 619,866   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |
| 6625  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRID CLAVE 210807079 EN SAN BARTOLOME TEPELACALTECO, YOCHIPEC   | 195-TOCHIPEC                   | SAN BARTOLOME TEPELACALTECO      | RURAL  | 2008073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 279,393   | 279,393   | 279,393   | 130,177   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98%  |
| 61614 | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 19A CLAVE 2108T102Z ATLIXCO  | 19-ATLIXCO                     | ATLIXCO                          | URBANO | 2008740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,634,727 | 1,634,727 | 1,634,727 | 743,755   | 45%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%  |
| 6246  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADODADA A ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 2108T0309 EN LA COLONIA FRANCISCO I MADRID, MUNICIPIO DE ATLIXCO                      | 19-ATLIXCO                     | ATLIXCO                          | URBANO | 2008002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 188,464   | 188,464   | 188,464   | 93,961    | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15%  |
| 6994  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA CLAVE 21D30809N  | 19-ATLIXCO                     | ATLIXCO                          | URBANO | 2008750 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 285,124   | 285,124   | 285,124   | 142,562   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25%  |
| 65153 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C2 Y LETRINA EN LA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 210807190F, EN SAN FELIPE XOMACAYCAN, ATLIXCO  | 19-ATLIXCO                     | SAN FELIPE XOMACAYCAN            | RURAL  | 2008051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 317,702   | 317,702   | 317,702   | 158,180   | 49%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45%  |
| 61557 | CONSTRUCCION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE COMPUTO DE LA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO OSO CLAVE 21080807X, UBICADA EN TULCINGO DE VALLE   | 191-TULCINGO                   | TULCINGO DE VALLE                | URBANO | 2008090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 269,644   | 269,644   | 269,644   | 143,765   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |
| 64626 | CONSTR. MONTAJE E INSTALACION DE UN TALLER, DIR. DIR. BOD. Y SANT. EN ESTR. DE CONG. ESP. EN LA TELESEC. MIGUEL HIDALGO Y "C" CLAVE 210708199 EN SAN B. DEL ESCOVAL, VMO. CARRANZA                    | 194-VENUSTIANO CARRANZA        | SAN BARTOLO DEL ESCOVAL          | RURAL  | 2008073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 663,264   | 663,264   | 663,264   | 598,038   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 64479 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA "TAMARA CARDENAS" CLAVE 21E705106 DE VILLA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE VMO. CARRANZA.   | 194-VENUSTIANO CARRANZA        | VILLA LAZARO CARDENAS            | RURAL  | 2008001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 205,481   | 205,481   | 205,481   | 205,481   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 67135 | CONSTR. DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCT. U-2C EN LA SEC. TEC. NO. 107 CLAVE 2108T0159W.  | 197-XICOTEPEC                  | VILLA AVILA CAMACHO LA CERBA     | URBANO | 2008049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,525,932 | 1,525,932 | 1,525,932 | 1,373,339 | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%  |
| 67487 | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCOMILA CLAVE 21E20684F   | 197-XICOTEPEC                  | XICOTEPEC DE JUAREZ              | URBANO | 2008055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 546,190   | 546,190   | 546,190   | 486,171   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65%  |
| 61388 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 21080789W  | 197-XICOTEPEC                  | TLAXCALANTONGO                   | RURAL  | 2008012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 347,102   | 347,102   | 347,102   | 332,391   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |
| 65565 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21080802Z DE NUEVA ITALIA, XICOTEPEC                         | 198-XICOTEPEC                  | SAN JUAN XICOTEPEC               | URBANO | 2008006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 419,534   | 419,534   | 419,534   | 419,534   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6264  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL LISB BERMUDEZ GALICIA CLAVE 21D3E8091Q EN ATOTZACAPAN  | 20-ATOTZACAPAN                 | ATOTZACAPAN                      | URBANO | 2008069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 672,629   | 672,629   | 672,629   | 335,426   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%  |
| 67711 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA ALDABA CLAVE 21080777R.   | 204-XOMAHUAC                   | XOMAHUAC                         | URBANO | 2008004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 268,594   | 268,594   | 268,594   | 241,735   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 64807 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 210807079P EN SAN JUAN OCOTLAN, YEHUALTEPEC  | 205-YEHUALTEPEC                | SAN JUAN OCOTLAN                 | RURAL  | 2008040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 280,148   | 280,148   | 280,148   | 138,798   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60%  |
| 67487 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO OSO DE SOCRE CLAVE 21E10247Z EN SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC   | 205-YEHUALTEPEC                | SAN GABRIEL TETZOYOCAN           | RURAL  | 2008093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 325,965   | 325,965   | 325,965   | 162,807   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58%  |
| 69862 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CLAVE 21080878Z EN EL ROSARIO XICHTOPAN, ZACAPALA     | 208-ZACAPALA                   | EL ROSARIO XICHTOPAN             | RURAL  | 2008100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 524,939   | 524,939   | 524,939   | 281,397   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%  |
| 61225 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS BERNABE SERDAN CLAVE 21080110Z  | 208-ZACATLAN                   | ZACATLAN                         | URBANO | 2008070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 522,582   | 522,582   | 522,582   | 522,582   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6254  | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DID. EN EST. DE CONCRETO ESP. DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y OBRERON DE UN AULA DEDICADA POR EL HUALCAN LOBENO EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA CLAVE 21080806H | 210-ZACATLAN DE BENEZ          | HUALCAN                          | RURAL  | 2008090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 888,901   | 888,901   | 888,901   | 442,149   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45%  |
| 63465 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL "REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CAMATEPEC, CLAVE 21D30849Y EN ZIHUALTEULA                                  | 210-ZIHUALTEULA                | ZIHUALTEULA                      | URBANO | 2008090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,243,181 | 1,243,181 | 1,243,181 | 620,366   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38%  |
| 61776 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO AVILA CAMACHO CLAVE 21080801P EN ATOTZACAPAN DE GUERRERO   | 25-ATOTZACAPAN DE GUERRERO     | ATOTZACAPAN DE GUERRERO          | URBANO | 2008070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 680,963   | 680,963   | 680,963   | 339,915   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%   |
| 67347 | CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE BEE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CLAVE 21080358B               | 28-CALPAN                      | SAN ANDRES CALPAN                | URBANO | 2008047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,386,462 | 1,386,462 | 1,386,462 | 1,247,834 | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84%  |
| 67618 | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y DE UNA CANCHA DE LIBROS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA KALAGUANA CLAVE 21080819D.   | 29-CANHUACAN                   | CANHUACAN                        | URBANO | 2008066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 1,419,070 | 1,419,070 | 1,419,070 | 1,277,163 | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92%  |
| 64727 | CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C2 EN LA PRIMARIA IGNACIO ALBIRE CLAVE 21080195D EN ALBULOTA (SAN JERONIMO ALBULOTA), MUNICIPIO DE CUAMATLAN  | 40-CUAMATLAN                   | ALBULOTA (SAN JERONIMO ALBULOTA) | RURAL  | 2008042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION BASICA | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | - | 727,534   | 727,534   | 727,534   | 361,705   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55%  |



|       |   |                                 |  |        |         |                   |                  |                  |                     |  |  |  |           |           |           |           |      |   |   |   |   |   |   |      |      |
|-------|---|---------------------------------|--|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 6243  | REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL, PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 21080601 UBICADA EN LA 29 NORTE NO. 1294, PUEBLA   | 14-PUEBLA                       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA                   | URBANO | 2008038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 864,821   | 864,821   | 864,801   | 431,568   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%  |      |
| 6752  | REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA JOSE VASCONCELOS CLAVE 2108191001   | 14-PUEBLA                       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA                   | URBANO | 2008072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 230,144   | 230,144   | 230,144   | 207,130   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 8451  | REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA LIC. LEONARDO YARGAS MACHADO CLAVE 21ET09077 UBICADA EN SANTA CRUZ BUENA VISTA, PUEBLA  | 14-PUEBLA                       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA                   | URBANO | 2008092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 242,388   | 242,388   | 242,388   | 214,827   | 88%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6244  | REPARACIONES GENERALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR U.S.A.E.R. NO. 13 CLAVE 21F08010 UBICADO EN LA 25 SUR Y 19 PONIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA               | 14-PUEBLA                       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA                   | URBANO | 2008030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 404,161   | 404,161   | 404,161   | 404,161   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6370  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP03779 DE SAN JOSE MARIATLÁN  | 126-SAN JOSE MARIATLÁN          | SAN JOSE MARIATLÁN                           | URBANO | 2008087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 1,615,375 | 1,615,375 | 1,615,375 | 1,316,750 | 81%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80%  |      |
| 6761  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DP03581 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE                                | 146-SAN SALVADOR EL VERDE       | SAN SIMÓN ATZITZINTLA                        | URBANO | 2008014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 587,802   | 587,802   | 587,802   | 587,802   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6752  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA NABOR HERNANDEZ CAMACHO CLAVE 21EP03648   | 147-SANTA NÉS AHUATEMPÁN        | SANTA NÉS AHUATEMPÁN                         | URBANO | 2008040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 2,411,378 | 2,411,378 | 2,411,378 | 2,176,240 | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6085  | REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS GABINO LOZANO SANCHEZ, CLAVE 210202277   | 155-TECOMATLÁN                  | TECOMATLÁN                                   | URBANO | 2008076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 297,134   | 297,134   | 297,134   | 267,421   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |      |
| 6162  | REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL FLIBERTO QUIROZ CLAVE 21080805 EN EL BARRIO DE SAN ANDRÉS, TEPEACA  | 164-TEPEACA                     | TEPEACA                                      | URBANO | 2008071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 1,813,180 | 1,813,180 | 1,813,180 | 823,878   | 45%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60%  |      |
| 6685  | REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS KOCHTDTLAK CLAVE 21080707 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ                         | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTA MARIA LA ALTA                          | RURAL  | 2008033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 690,774   | 690,774   | 690,774   | 621,697   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6734  | REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MARIA MONTESSORI CLAVE 21ET02038  | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTA MARIA LA ALTA                          | RURAL  | 2008046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 532,868   | 532,868   | 532,868   | 532,868   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6749  | REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 18 CLAVE 2108191001   | 190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO      | TOTOLTEPEC DE GUERRERO                       | URBANO | 2008049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 789,128   | 789,128   | 789,128   | 710,214   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |      |
| 6443  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 210P03271 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZALA  | 21-ATZALA                       | ATZALA                                       | URBANO | 2008010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 604,677   | 604,677   | 604,677   | 604,677   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6649  | REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 21080805 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO                                     | 41-CUATLANCINGO                 | SANCTORUM                                    | URBANO | 2008031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 252,254   | 252,254   | 252,254   | 227,028   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6761  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DP0140X   | 64-FRANCISCO Z. MENA            | PLAN DE ARROYO                               | RURAL  | 2008015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 604,792   | 604,792   | 605,792   | 544,312   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43%  |      |
| 6448  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" CLAVE 21EP03668 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE SANT ANA  | 66-GUADALUPE                    | GUADALUPE                                    | URBANO | 2008016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 628,408   | 628,408   | 628,408   | 585,568   | 93%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99%  |      |
| 6618  | REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 21081006R UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPISCO, MUNICIPIO DE HUAGUICHELA  | 69-HUAGUICHELA                  | CHAMPISCO (SEC. SECUNDARIA TECNICA NUMERO 4) | RURAL  | 2008039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 3,388,514 | 3,388,514 | 3,388,514 | 3,058,863 | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97%  |      |
| 6690  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210A09027 EN QUETZALAPA, HUATLALUCA   | 70-HUATLALUCA                   | QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA)         | RURAL  | 2008106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 706,090   | 706,090   | 706,090   | 353,020   | 50%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65%  |      |
| 6729  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROF. CELESTINO CANDO CLAVE 21DP0280P   | 65-DUAR DE MATAGOROS            | DUAR DE MATAGOROS                            | URBANO | 2008047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 2,060,646 | 2,060,646 | 2,060,646 | 1,881,562 | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71%  |      |
| 61103 | REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA DONATO BRAVO QUIROZ CLAVE 21ET0113K   | 60-JUAN C. BONILLA              | CUMALÁ                                       | RURAL  | 2008074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 378,346   | 378,346   | 378,346   | 340,511   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |      |
| 6544  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA AMADO NIÑO CLAVE 21DP0400W EN PUERTA CAÑADA, CAÑADA MORELOS   | 62-CAÑADA MORELOS               | PUERTA CAÑADA                                | RURAL  | 2008107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 766,404   | 766,404   | 766,404   | 691,757   | 90%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92%  |      |
| 6973  | EQUIPAMIENTO<br>SUMINISTRO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE 69 ESCUELAS UBICADAS EN EL INTERIOR Y EN LA CAPITAL DEL ESTADO                               | 6-COBERTURA ESTATAL             | COBERTURA MUNICIPAL                          | RURAL  | 2009048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 2,999,950 | 2,999,950 | 2,999,950 | 2,999,949 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 90%  |
| 6659  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ESPECIALIZADA PARA 16 TECHOS DE PLAZAS CIVICAS DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 6-COBERTURA ESTATAL             | COBERTURA MUNICIPAL                          | URBANO | 2008071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 8,239,614 | 8,239,614 | 8,239,614 | 5,148,759 | 63%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0%   |
| 6660  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 210V0113L DE SAN BARTOLOME HUEYAPAN  | 164-TEPEACA                     | SAN BARTOLOME HUEYAPAN                       | RURAL  | 2008007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 47,450    | 47,450    | 47,450    | 47,450    | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 100% |
| 6424  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE CLAVE 21DP0870B, EN SAN MARTIN ESPERILLAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ                 | 177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SAN MARTIN ESPERILLA                         | RURAL  | 2008034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 70,650    | 70,650    | 70,650    | 64,194    | 91%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 90%  |
| 6446  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO CLAVE 21DP0870W, EN SAN BARTOLOME TEPEHUACALTEPEC, TEOHUAC                                    | 160-TEHUACALTEPEC               | SAN BARTOLOME TEPEHUACALTEPEC                | RURAL  | 2008005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 35,325    | 35,325    | 35,325    | 32,097    | 91%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 90%  |
| 6349  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA AGILES BERDAL, CLAVE 21DP01130P EN SAN FELIPE XONACAYUCAN, ATILCO  | 16-ATILCO                       | SAN FELIPE XONACAYUCAN                       | RURAL  | 2008063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 35,325    | 35,325    | 35,325    | 32,097    | 91%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 90%  |
| 6424  | SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO CLAVE 21DA0621M EN SAN ANTONIO TELPATLÁN, VICENTE GUERRERO                             | 166-VICENTE GUERRERO            | TELPATLÁN                                    | RURAL  | 2008008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 273,990   | 273,990   | 273,990   | 273,976   | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 90%  |
| 6609  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO, CLAVE 21DA0621M EN SAN ANTONIO TELPATLÁN, VICENTE GUERRERO                                | 166-VICENTE GUERRERO            | TELPATLÁN                                    | RURAL  | 2008067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 70,650    | 70,650    | 70,650    | 64,194    | 91%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 90%  |
| 6362  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DP0870P EN SAN JUAN OCOTLÁN, YEHUALTEPEC  | 209-YEHUALTEPEC                 | SAN JUAN OCOTLÁN                             | RURAL  | 2008064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 35,325    | 35,325    | 35,325    | 32,097    | 91%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 90%  |
| 6070  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO JOSÉ DE SUÑER" CLAVE 21ET0407Z DE SAN GABRIEL TETZOYUCAN, YEHUALTEPEC                             | 209-YEHUALTEPEC                 | SAN GABRIEL TETZOYUCAN                       | RURAL  | 2008038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 23,725    | 23,725    | 23,725    | 23,725    | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1    | 100% |

|   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--------|-----------|----------------------|----------------------------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|------|
| 6892  | SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIRECCION COOPERATIVA Y SANTARIOS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 210P00782 EN EL ROSARIO XICHTOPAN ZACAPALA  | 208-ZACAPALA                 | EL ROSARIO XICHTOPAN         | RURAL  | 2008096   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION BASICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                            | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 285,969     | 285,969     | 285,969     | 285,969     | 100% | 0         | 0         | LOTE             | 3       | 3       | 90%  |
| 6943  | SUM. DE MOBILIARIO BASICO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCCIONAL EN LA SEC. TECNICA NO. 114. CLAVE 210B19125C.   | 24-CUYACO                    | CUYACO                       | URBANO | 2008012   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION BASICA                                     | DEPENDENCIA ESTATAL                        | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 245,375     | 245,375     | 245,375     | 245,375     | 100% | 0         | 0         | LOTE             | 1       | 1       | 100% |
| 6954  | SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION COOPERATIVA Y SANTARIOS EN LA PRIMARIA JAME Y TORRES BODET CLAVE 210P0517 EN TOLTEPECAL CHONAGUAPAN                        | 23-CHONAGUAPAN               | TOLTEPECAN                   | RURAL  | 2008101   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION BASICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                            | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 1,032,321   | 1,032,321   | 1,032,321   | 1,032,321   | 100% | 0         | 0         | LOTE             | 8       | 8       | 90%  |
| 6974  | SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA TERRERA Y LIBERTAD CLAVE 210P0354 DE CUATRO RAYAS, SAN JUAN CACAHUTLA                  | 20-CAACAHUTLA                | CUATRO RAYAS                 | RURAL  | 2008101   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION BASICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                            | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 514,076     | 514,076     | 514,076     | 257,038     | 50%  | 0         | 0         | LOTE             | 1       | 1       | 50%  |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>            |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| 7434  | AFORTACION AL FONDO DE AFORTACIONES MULTIPLES (FAM) EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR PARA LA REINERTECIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA   | 0-COBERTURA ESTATAL          | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 2008023   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION SUPERIOR                                   | ENTIDAD ESTATAL                            | BEHEMOTTA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA                                  | 100,114,660 | 100,114,660 | 100,114,660 | 100,114,660 | 100% | 0         | 0         | OBRA             | 4       | 0       | 10%  |
| 9196  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL BDF. DE DOCENCIA DE LA UN. TECNOLOGIA DEL DE. MATANGOS CLAVE 210T0050 EXTENSION TULCINGO DEL VALLE  | 191-TULCINGO                 | TULCINGO DE VALLE            | URBANO | 2008031   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION SUPERIOR                                   | ENTIDAD ESTATAL                            | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 160,307     | 160,307     | 160,307     | 159,850     | 100% | 0         | 0         | ESTUDIO          | 1       | 1       | 100% |
| <b>FASE</b>   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| <b>RESERVA ESTADISTICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b> |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   | 227,802,807 | 227,802,807 | 227,802,807 | 147,837,129 | 65%  | 132,963   | 0         | 149,481          | 173,069 | 117%    |      |
| 8229  | FORMACION PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA.   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-2 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 38,934,551  | 38,934,551  | 38,934,551  | 20,853,712  | 54%  | 132,363   | 0         | OTROS            | 7,027   | 7,281   | 103% |
| 8442  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-3 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 29,762,319  | 29,762,319  | 29,762,319  | 23,489,485  | 79%  | 0         | 0         | EQUIPO           | 6,190   | 7,068   | 95%  |
| 8486  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 985 Y 986 (LÍNEA ANDRÉS BÓ)   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-6 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 66,287,328  | 66,287,328  | 66,287,328  | 48,059,173  | 73%  | 0         | 0         | OTROS            | 124,560 | 150,038 | 121% |
| 8375  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-9 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,604,000   | 7,604,000   | 7,604,000   | 5,442,788   | 72%  | 0         | 0         | OTROS            | 150     | 90      | 75%  |
| 8378  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-7 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 540,000     | 540,000     | 540,000     | 270,000     | 50%  | 0         | 0         | OTROS            | 18      | 30      | 167% |
| 8353  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA  | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-4 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 20,314,400  | 20,314,400  | 20,314,400  | 1,099,250   | 5%   | 0         | 0         | OBRA             | 18      | 1       | 6%   |
| 8314  | INSTANCIAS DE COORDINACION   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-5 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11,997,574  | 11,997,574  | 11,997,574  | 7,032,427   | 59%  | 0         | 0         | OTROS            | 7,560   | 7,819   | 101% |
| 8287  | COMBATE AL NARCOTRAFFICO   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-1 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 42,842,637  | 42,842,637  | 42,842,637  | 32,805,256  | 77%  | 0         | 0         | OTROS            | 1,900   | 1,775   | 93%  |
| 8370  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION   | 0-COBERTURA ESTATAL          |                              |        | 2008009-8 | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA         | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 9,500,000   | 9,500,000   | 9,500,000   | 6,700,000   | 70%  | 0         | 0         | OTROS            | 210     | 196     | 94%  |
| <b>FASE</b>   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| <b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>                                   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   | 741,165,628 | 741,165,628 | 458,923,827 | 436,948,156 | 59%  | 6,851,753 | 1,360,736 | 47,812           | 22,890  | 48%     |      |
| <b>INVERSION</b>  |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |  |                              |                              |        |           |                      |                                  |  |  |   |             |             |             |             |      |           |           |                  |         |         |      |
| 8473  | CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES TERCERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ACAJETE  | 14-ACAJETE                   | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 2008700   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 9,803,253   | 9,803,253   | 6,066,200   | 6,066,200   | 62%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 68%  |
| 8484  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DE TIPO II DE 7 AULAS, AREA ADMVA., CTO. DE COMPUTO, BIBL. PROV., TALL. DE DIBUJO LAB., SANTI. VESTIBULO Y ESCALERA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP. DE AJALPAN | 10-AJALPAN                   | CIUDAD DE AJALPAN            | URBANO | 20081018  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION SUPERIOR                                   | ENTIDAD ESTATAL                            | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 7,498,343   | 7,498,343   | 7,498,343   | 263,952     | 4%   | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 0       | 30%  |
| 8487  | CONSTRUCCION DE ALCANARILLADO PLUVIAL CON DE RESIDO EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLAN  | 10-PAHUATLAN                 | CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE | URBANO | 2008004   | DESARROLLO ECONOMICO | CONSERVACION OMBES Y TRANSPORTES | OTROS  | ENTIDAD ESTATAL                            | SEDOUP  | 568,464     | 568,464     | 568,464     | 568,464     | 100% | 0         | 0         | METROS CUADRADOS | 581     | 581     | 100% |
| 8373  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN.  | 10-PAHUATLAN                 | XOLOTLA                      | RURAL  | 2008009   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 326,659     | 326,659     | 12,300      | 12,300      | 4%   | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 0       | 30%  |
| 8377  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FIBRO, SUCROE CON PARTO ENTRETEN Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE LADINO CARDENAS, PUEBLA                          | 114-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 20081163  | DESARROLLO ECONOMICO | CONSERVACION OMBES Y TRANSPORTES | OTROS  | DEPENDENCIA ESTATAL                        | SEDOUP  | 6,217,726   | 6,217,726   | 243,575     | 243,575     | 4%   | 0         | 0         | METROS CUADRADOS | 6,448   | 2,902   | 45%  |
| 8412  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BOSQUES DE MANANILLA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA   | 114-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 2008088   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 2,432,170   | 2,432,170   | 1,743,868   | 1,743,868   | 72%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 100% |
| 8413  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CONSTITUCION MEXICANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 2008090   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 856,611     | 856,611     | 806,193     | 806,193     | 94%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 100% |
| 8474  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA   | 114-PUEBLA                   | SAN ANDRES AZUMBLA           | URBANO | 2008018   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 5,000,000   | 5,000,000   | 927,354     | 927,354     | 19%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 50%  |
| 8475  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHICUALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA                   | SAN PEDRO ZACACHICUALPA      | URBANO | 2008028   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 3,175,000   | 3,175,000   | 1,234,158   | 1,234,158   | 41%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 50%  |
| 8434  | CONSTRUCCION DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO REGIDA ETAPA DEL KILOMETRO 01-08 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA                     | 114-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 2008016   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACION Y TRANSPORTES       | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL                        | SEDOUP  | 107,173,338 | 107,173,338 | 9,761,633   | 9,761,638   | 9%   | 0         | 0         | KILOMETRO        | 1       | 0       | 0%   |
| 8339  | INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 2008050   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                          | ELECTRIFICA  | ENTIDAD ESTATAL                            | SEDOUP  | 738,223     | 738,223     | 733,061     | 733,061     | 99%  | 0         | 0         | METROS LINEALES  | 911     | 902     | 99%  |
| 8365  | PROYECTO DE EJECUTIVO CALLE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPICACA, PUEBLA   | 114-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA   | URBANO | 2008019   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACION Y TRANSPORTES       | FERROCARRILES  | ENTIDAD ESTATAL                            | SEDOUP  | 170,328     | 170,328     | 169,996     | 169,996     | 100% | 0         | 0         | PROYECTO         | 1       | 1       | 100% |
| 8381  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTON, MUNICIPIO DE GUMBATLAN.  | 116-GUMBATLAN                | TOTOTON                      | RURAL  | 2008076   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 236,700     | 236,700     | 100,001     | 100,001     | 43%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 0       | 42%  |
| 8630  | CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, SANTARIOS Y ESCALERA EN EL BACHILLERATO SAN DOMINGO, CLAVE 210B19125C DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA       | 119-SAN ANDRES CHOLULLA      | SAN ANDRES CHOLULLA          | URBANO | 2008100   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                        | EDUCACION SUPERIOR                                   | ENTIDAD ESTATAL                            | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 518,487     | 518,487     | 518,487     | 237,158     | 46%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 100% |
| 8476  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOFILALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOFILALCINGO   | 122-SAN FELIPE TEOFILALCINGO | SAN FELIPE TEOFILALCINGO     | URBANO | 2008091   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 1,258,963   | 1,258,963   | 446,734     | 446,734     | 35%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 100% |
| 8477  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TICALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELICAN   | 132-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN BUENAVENTURA TICALTZINGO | URBANO | 2008013   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 365,230     | 365,230     | 353,695     | 353,695     | 97%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 100% |
| 8478  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TANGUISMALLCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELICAN   | 132-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN JERONIMO TANGUISMALLCO   | URBANO | 2008011   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                            | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                          | 3,187,588   | 3,187,588   | 2,641,473   | 2,641,478   | 83%  | 0         | 0         | OBRA             | 1       | 1       | 99%  |

|       |  |                            |   |        |         |                      |                               |   |                     |  |  |  |            |            |           |           |      |   |   |   |                  |           |           |      |   |      |
|-------|--|----------------------------|---|--------|---------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|------|---|---|---|------------------|-----------|-----------|------|---|------|
| 14279 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUJCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN  | 12-SAN MARTÍN TEXMELICAN   | SAN JUAN TUJCO                          | URBANO | 2008030 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 2,734,561  | 2,734,561  | 1,458,858 | 1,458,858 | 53%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 74%  |
| 1414  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELICAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN                                     | 12-SAN MARTÍN TEXMELICAN   | SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA      | URBANO | 2008027 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 3,612,188  | 3,612,188  | 977,124   | 977,124   | 27%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 45%  |
| 14280 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN                                    | 12-SAN MARTÍN TEXMELICAN   | SANTA MARIA MOYOTZINGO                  | URBANO | 2008026 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 3,433,336  | 3,433,336  | 2,563,270 | 2,563,270 | 75%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 94%  |
| 14281 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN                            | 12-SAN MARTÍN TEXMELICAN   | SAN RAFAEL TLANALAPAN                   | URBANO | 2008030 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 2,430,000  | 2,430,000  | 1,506,107 | 1,506,107 | 60%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 94%  |
| 14286 | PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELICAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN            | 12-SAN MARTÍN TEXMELICAN   | SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA      | URBANO | 2008046 | DESARROLLO ECONOMICO | COMERCIO                      | COMERCIO  | ENTIDAD ESTATAL     | SEDOOP   |  |  | 1,168,748  | 1,168,748  | 1,168,748 | 1,168,748 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO         |           |           |      | 1 | 100% |
| 14282 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JÁREZ CORONADO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA                                 | 14-SAN MATÍAS TLALANCALECA | JÁREZ CORONADO                          | URBANO | 2008087 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 1,084,470  | 1,084,470  | 869,794   | 869,794   | 82%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 100% |
| 14283 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA                        | 14-SAN MATÍAS TLALANCALECA | SAN MATÍAS TLALANCALECA                 | URBANO | 2008010 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 1,933,943  | 1,933,943  | 728,341   | 728,341   | 38%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 15100 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLLILA DE RIVADAVIA Y SAN ANDRÉS CHOLLILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLILA Y SAN ANDRÉS CHOLLILA                                    | 14-SAN PEDRO CHOLLILA      | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 2008108 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 21,858,043 | 21,858,043 | 673,840   | 673,840   | 3%   | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 6    |
| 14219 | PROYECTO PLAN DE LUZ, ILUMINACION ARQUITONICA DE SAN PEDRO CHOLLILA  | 14-SAN PEDRO CHOLLILA      | CHOLLILA DE RIVADAVIA                   | URBANO | 2008170 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO                       | TURISMO   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA                             |  |  | 4,610,000  | 4,610,000  | 176,515   | 176,515   | 4%   | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 100% |
| 14415 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO   | 17-TETELA DE OCAMPO        | CUIDAD DE TETELA DE OCAMPO              | URBANO | 2008781 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 2,785,926  | 2,785,926  | 1,812,516 | 1,812,516 | 65%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 68%  |
| 14284 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES MARGINALES 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZUTULAN, MUNICIPIO DE TEZUTULAN  | 174-TEZUTULAN              | TEZUTULAN                               | URBANO | 2008071 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 6,082,371  | 6,082,371  | 3,753,431 | 3,753,431 | 62%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 13329 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TLACUATEPEC  | 176-TLACUATEPEC            | SAN ANTONIO ACATLÁN                     | RURAL  | 2008104 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 214,072    | 214,072    | 76,046    | 76,046    | 36%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 14285 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN  | 180-TLAHUAPAN              | GUADALUPE ZARAGOZA                      | URBANO | 2008703 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 1,147,513  | 1,147,513  | 368,168   | 368,168   | 32%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 14286 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN  | 180-TLAHUAPAN              | SANTIAGO COLTZINGO                      | URBANO | 2008702 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 799,320    | 799,320    | 236,071   | 236,071   | 30%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 88%  |
| 13876 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAXCO   | 187-TLAXCO                 | BUENA VISTA                             | RURAL  | 2008188 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 153,867    | 153,867    | 91,064    | 91,064    | 59%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 90%  |
| 14287 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA   | 211-ZARAGOZA               | ZARAGOZA                                | URBANO | 2008094 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 2,110,899  | 2,110,899  | 1,730,796 | 1,730,796 | 82%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 91%  |
| 16203 | CONSTRUCCIÓN DE ALAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "V-C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CITA" 973 CLAVE 21028707 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZMACATÉPEC | 214-ZMACATÉPEC             | SAN SEBASTIAN ZMACATÉPEC                | URBANO | 2008222 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                     | EDUCACIÓN SUPERIOR                                    | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 574,997    | 574,997    | 574,997   | 574,997   | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 100% |
| 14288 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN  | 26-CALPAN                  | SAN ANDRÉS CALPAN                       | URBANO | 2008709 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 5,300,000  | 5,300,000  | 1,235,561 | 1,235,561 | 23%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 40%  |
| 13850 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA   | 32-COHETZALA               | SANTA MARÍA COHETZALA                   | URBANO | 2008079 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 54,938     | 54,938     | 2,149     | 2,149     | 4%   | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 6    |
| 14289 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCIENCO   | 41-CUAUTLANCIENCO          | SANCTORUM                               | URBANO | 2008089 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 1,397,980  | 1,397,980  | 736,000   | 736,000   | 53%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 97%  |
| 14290 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCIENCO  | 41-CUAUTLANCIENCO          | SANCTORUM                               | URBANO | 2008074 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 4,505,747  | 4,505,747  | 2,132,459 | 2,132,459 | 47%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 6    |
| 14291 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATEL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCIENCO                                   | 41-CUAUTLANCIENCO          | SAN LORENZO ALMECATEL                   | URBANO | 2008020 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 1,732,500  | 1,732,500  | 306,848   | 306,848   | 18%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 14292 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCIENCO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCIENCO  | 41-CUAUTLANCIENCO          | SAN JUAN CUAUTLANCIENCO                 | URBANO | 2008795 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 6,927,221  | 6,927,221  | 3,710,137 | 3,710,137 | 54%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 14430 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN REYESHOPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO                         | 43-CUETZALAN DEL PROGRESO  | TEPETITLAN REYESHOPAN                   | RURAL  | 2008103 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 32,143     | 32,143     | 1,254     | 1,254     | 4%   | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 60%  |
| 11384 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMILLA DE SESMA  | 45-CHALCHICOMILLA DE SESMA | CIUDAD SERDÁN                           | URBANO | 2008048 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                     | DEPORTE   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDOOP   |  |  | 8,798,498  | 8,798,498  | 5,232,693 | 5,232,693 | 60%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12,889    | 7,486     | 59%  |   |      |
| 16447 | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRONICA EN EL C/140 EN EL CONJUNTO NUB 150 TEMÁJICA EXTENSION CD. SERDÁN CLAVE 210P00065. EN CD. SERDÁN, CHALCHICOMILLA DE SESMA                  | 45-CHALCHICOMILLA DE SESMA | CIUDAD SERDÁN                           | URBANO | 2008020 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                     | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA                                 | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 697,356    | 697,356    | 697,356   | 697,356   | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 25%  |
| 11192 | SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINTETICO EN PISTA DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMILLA DE SESMA, PUEBLA  | 45-CHALCHICOMILLA DE SESMA | CIUDAD SERDÁN                           | URBANO | 2008047 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                     | DEPORTE   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDOOP   |  |  | 3,480,000  | 3,480,000  | 135,870   | 135,870   | 4%   | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6,240     | 0         | 0%   |   |      |
| 11036 | SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMILLA DE SESMA, PUEBLA  | 45-CHALCHICOMILLA DE SESMA | CIUDAD SERDÁN                           | URBANO | 2008045 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                     | DEPORTE   | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDOOP   |  |  | 2,863,147  | 2,863,147  | 111,460   | 111,460   | 4%   | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6,448     | 0         | 0%   |   |      |
| 16013 | SUPORTE DE LA MANO DE OBRAS EN LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHALCHICOMILLA DE SESMA A SAN JUAN DEL RÍO (SAN JUAN DEL RÍO)  | 47-COAHUILTEPEC            | SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO) | RURAL  | 2007035 | DESARROLLO ECONOMICO | COMERCIO                      | COMERCIO  | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDOOP   |  |  | 584,794    | 584,794    | 584,797   | 584,797   | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39        | 39        | 100% |   |      |
| 14293 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATINCÓN, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO   | 48-CHAUTZINGO              | SAN ANTONIO TLATINCÓN                   | URBANO | 2008014 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 984,500    | 984,500    | 798,592   | 798,592   | 81%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 92%  |
| 14294 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO  | 48-CHAUTZINGO              | SAN JUAN TETLA                          | URBANO | 2008025 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 1,206,970  | 1,206,970  | 732,753   | 732,753   | 61%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 79%  |
| 14416 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MICHA 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHONAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN   | 53-CHONAHUAPAN             | CIUDAD DE CHONAHUAPAN                   | URBANO | 2008708 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 960,114    | 960,114    | 680,132   | 680,132   | 71%  | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 80%  |
| 16444 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD INTERMEDIARIA DEL ESTADO DE PUEBLA SERE AHUACATLÁN CLAVE 21MSU1732 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN               | 64-AHUACATLÁN              | AHUACATLÁN                              | URBANO | 2008114 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                     | EDUCACIÓN SUPERIOR                                    | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0%   | 0 | 0 | 0 | OBRA             | 6,851,700 | 1,380,738 | 20%  |   |      |
| 13321 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS   | 60-DOMINGO ARENAS          | DOMINGO ARENAS                          | URBANO | 2008188 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL     | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA                       |  |  | 3,505,918  | 3,505,918  | 131,800   | 131,800   | 4%   | 0 | 0 | 0 | OBRA             |           |           |      | 1 | 6    |



|   |  |                           |                              |                    |          |                      |                               |   |   |  |  |             |             |             |           |     |   |   |   |   |   |   |   |      |     |      |  |  |
|---|--|---------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------------------|-------------------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|------|--|--|
| 4301  | SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACION PARA 42 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA AFASU 2008   | 13-SAN MARTIN             | COBERTURA ESTATAL            | COBERTURAMUNICIPAL | URBANO   | 20080964             | DESARROLLO SOCIAL             | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                         | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                  | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 6,386,711   | 6,386,711   | 3,228,611   | 3,228,611 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48%  |     |      |  |  |
| 5315  | DESARROLLO, INSTALACION Y PRUEBA DEL PROTOTIPO EN ETAPA IDENTIFICADO COMO SISTEMA UNIVERSAL, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES SUJIO EN LINEA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 14-PUEBLA                 | HERODICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO             | 20080903 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 13,801,387                                       | 13,801,387  | 7,201,222   | 7,201,222   | 52%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37%  |     |      |  |  |
| 4302  | PROYECTO EJECUTIVO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 14-PUEBLA                 | SAN BALTAZAR TETELA          | URBANO             | 20080708 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 823,974  | 823,974     | 378,528     | 378,528     | 46%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%  |     |      |  |  |
| 4303  | PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 14-PUEBLA                 | SAN PEDRO ZACACHIMALPA       | URBANO             | 20080708 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 562,658  | 562,658     | 298,015     | 298,015     | 53%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60%  |     |      |  |  |
| 4304  | PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, COLECTORES Y LINEA DE PRESION EN SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA   | 14-PUEBLA                 | SAN BALTAZAR TETELA          | URBANO             | 20080707 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1,046,628  | 1,046,628   | 812,468     | 812,468     | 78%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88%  |     |      |  |  |
| 4401  | PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO Y COLECTORES EN SAN BERNARDINO TLAXCALANCO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA  | 19-SAN ANDRES CHOLULA     | TLAXCALANCO (SAN BERNARDINO) | URBANO             | 20080709 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 536,990  | 536,990     | 534,308     | 534,308     | 100%      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |     |      |  |  |
| 4305  | PROY. EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE RED DE A.C. SAN J. COLECTORES EN LA LOC. DE SAN BUENAVENTURA TICALCERES, SANTA CATARINA HUEYATZACALCOA Y SAN CRISTOBAL TEPATLALCO, MPO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN   | 12-SAN MARTIN TEXMELUCAN  | COBERTURAMUNICIPAL           | URBANO             | 20080822 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 742,490  | 742,490     | 344,461     | 344,461     | 46%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 85% |      |  |  |
| 5402  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN CRISTOBAL TEPATLALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN  | 12-SAN MARTIN TEXMELUCAN  | SAN CRISTOBAL TEPATLALCO     | RURAL              | 20080777 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 381,419  | 381,419     | 218,547     | 218,547     | 57%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 59% |      |  |  |
| 5406  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JUAREZ CORONADO, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA  | 13-SAN MATEO TLALANCALECA | JUAREZ CORONADO              | URBANO             | 20080762 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 291,753  | 291,753     | 272,499     | 272,499     | 93%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 95% |      |  |  |
| 5407  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MATEO TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA   | 13-SAN MATEO TLALANCALECA | SAN MATEO TLALANCALECA       | URBANO             | 20080779 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 324,538  | 324,538     | 158,224     | 158,224     | 49%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 55% |      |  |  |
| 5408  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL XOXTLA   | 13-SAN MIGUEL XOXTLA      | SAN MIGUEL XOXTLA            | URBANO             | 20080901 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 425,303  | 425,303     | 280,028     | 280,028     | 66%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 64% |      |  |  |
| 5303  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANTUARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.   | 19-HUEHUETLAN EL GRANDE   | SAN MIGUEL ATLAPULCO         | RURAL              | 20081088 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 105,000  | 105,000     | 4,105       | 4,105       | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 30% |      |  |  |
| 5372  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MARTIN ATEMPIA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE   | 19-HUEHUETLAN EL GRANDE   | SAN MARTIN ATEMPIA           | RURAL              | 20080807 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 37,500   | 37,500      | 1,458       | 1,458       | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 55% |      |  |  |
| 5386  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN BUENAVENTURA TICALANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA  | 15-TECALI DE HERRERA      | SAN BUENAVENTURA TICALANCA   | RURAL              | 20080806 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 62,500   | 62,500      | 2,432       | 2,432       | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 15% |      |  |  |
| 5293  | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TECALI DE HERRERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA   | 15-TECALI DE HERRERA      | TECALI DE HERRERA            | URBANO             | 20080801 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 150,000  | 150,000     | 5,863       | 5,863       | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 20% |      |  |  |
| 5430  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATEMPIA, MUNICIPIO DE ATEMPIA   | 11-ATEMPIA                | ATEMPIA                      | URBANO             | 20080763 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 383,464  | 383,464     | 131,971     | 131,971     | 34%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 85% |      |  |  |
| 5284  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN   | 17-TEZUTLAN               | TEZUTLAN                     | URBANO             | 20080778 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 521,898  | 521,898     | 19,841      | 19,841      | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 30% |      |  |  |
| 54310   | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAXIAPAN  | 180-TLAXIAPAN             | GUADALUPE ZARAGOZA           | URBANO             | 20080780 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 260,370  | 260,370     | 137,030     | 137,030     | 53%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 56% |      |  |  |
| 54311   | PROYECTO DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA  | 94-VENUSTIANO CARRANZA    | VENUSTIANO CARRANZA          | URBANO             | 20080902 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 213,374  | 213,374     | 91,830      | 91,830      | 43%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 50% |      |  |  |
| 5380  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ZHATEUTLA, MUNICIPIO DE ZHATEUTLA  | 213-ZHATEUTLA             | ZHATEUTLA                    | URBANO             | 20081087 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 75,000   | 75,000      | 2,851       | 2,851       | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 60% |      |  |  |
| 5328  | PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO  | 14-CORONANGO              | SANTA MARIA CORONANGO        | URBANO             | 20081082 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 300,862  | 300,862     | 37,364      | 37,364      | 12%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 30% |      |  |  |
| 5404  | PROY. FINANC. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LAS LOCAL. SAN LONDO ALMECATA, MPO CUATLANCO, SAN FELIPE TEOTLALCO, MPO SAN FELIPE TEOTLALCO Y SAN FRANCISCO COAPA, MPO SAN PEDRO CHOLULA  | 11-CUATLANCO              | COBERTURAMUNICIPAL           | URBANO             | 20080785 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1,136,121  | 1,136,121   | 564,911     | 564,911     | 50%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 55% |      |  |  |
| 5405  | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SERBAN, MUNICIPIO DE CHALCOCOMULA DE SESMA   | 65-CHALCOCOMULA DE SESMA  | CIUDAD SERBAN                | URBANO             | 20080803 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 337,500  | 337,500     | 126,588     | 126,588     | 38%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 60% |      |  |  |
| 5408  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHENAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHENAHUAPAN   | 53-CHENAHUAPAN            | CIUDAD DE CHENAHUAPAN        | URBANO             | 20080805 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 243,959  | 243,959     | 152,254     | 152,254     | 70%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 78% |      |  |  |
| 5406  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RAFAEL J. GARCIA, MUNICIPIO DE CHICHOTLA  | 55-CHICHOTLA              | RAFAEL J. GARCIA             | URBANO             | 20080903 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 187,008  | 187,008     | 81,879      | 81,879      | 44%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 45% |      |  |  |
| 5407  | PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, CUANUILA Y SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA  | 11-DOMINGO ARENAS         | COBERTURAMUNICIPAL           | URBANO             | 20080787 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 1,191,991  | 1,191,991   | 659,038     | 659,038     | 55%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 56%  |  |  |
| 5408  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUACHNANGO, MUNICIPIO DE HUACHNANGO   | 71-HUACHNANGO             | HUACHNANGO                   | URBANO             | 20080801 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 505,185  | 505,185     | 186,812     | 186,812     | 37%       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 60% |      |  |  |
| 5393  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ANHUEHUTLA, MUNICIPIO DE ANHUEHUTLA   | 9-ANHUEHUTLA              | ANHUEHUTLA                   | RURAL              | 20081089 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                                       | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 75,000   | 75,000      | 2,804       | 2,804       | 4%        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 15% |      |  |  |
| 4305  | RESERVAS TERRITORIALES   | 14-PUEBLA                 | HERODICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO             | 20080472 | DESARROLLO ECONOMICO | COMERCIO Y TRANSPORTES        | CARRITERAS  | DEPENDENCIA ESTATAL                                   | SEDOPE   | 394,387  | 394,387     | 394,387     | 394,387     | 100%      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 100% | ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE NUMERO 11 MANZANA 1 Y QUE SE DERIVA DE UNA FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, ESTADO DE PUEBLA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RUSTICO DE GRANJAS RENOVADO "LOS ANOS EN COMUNITAS" DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII DEL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO, A NOMBRE DE JORGE GÓMEZ VERÓN |  |
| 4207  | ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE NUMERO 18 DE LA SECCION DE FINANC. EN LO QUE SE DIVIÓ DEL ANTIQUO RANCHO DE SAN DIEGO LOS ALAMOS DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA EDO. DE PUEBLA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, A FAVOR DEL SR. JOSE RUBEN GARCIA LOPEZ | 14-PUEBLA                 | HERODICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO             | 20080470 | DESARROLLO ECONOMICO | COMERCIO Y TRANSPORTES        | COMERCIO  | DEPENDENCIA ESTATAL                                   | SEDOPE   | 647,734  | 647,734     | 647,734     | 647,734     | 100%      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 100% | ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE NUMERO 18 DE LA SECCION DE FINANC. EN LO QUE SE DIVIÓ DEL ANTIQUO RANCHO DE SAN DIEGO LOS ALAMOS DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA EDO. DE PUEBLA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, A FAVOR DEL SR. JOSE RUBEN GARCIA LOPEZ   |  |
| <b>RESERVAS TERRITORIALES</b>   |  |                           |                              |                    |          |                      |                               |   |   |  |  |             |             |             |           |     |   |   |   |   |   |   |   |      |     |      |  |  |
| <b>ASIGNACION DE DEUDA PUBLICA</b>  |  |                           |                              |                    |          |                      |                               |   |   |  |  |             |             |             |           |     |   |   |   |   |   |   |   |      |     |      |  |  |
| 5132  | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONES, S.A., POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  | 5-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO             | 20080900 | GOBIERNO             | HACIENDA                      | SERVICIOS FINANCIEROS                                 | DEPENDENCIA ESTATAL                                   | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION          | 232,551,330                                      | 232,551,330 | 232,551,330 | 232,551,330 | 100%      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0    | 100%   | EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN EL MES DE ENERO ABRIL, MAYO, JULIO Y AGOSTO DE 2008. AUMENTA DE PAGO UNA COMISION DE UN CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO DE CRÉDITO CON RESPECTO A LO EJECUCIO EN 2009. SE UTILIZÓ FAFEE 2008 PARA PAGAR EL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009. |
| 5113  | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BRVA BANCOMER POR EL FIDEICOMISO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATILCAHOTL (QUETZALCÓTL)  | 14-PUEBLA                 | HERODICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO             | 20090004 | GOBIERNO             | HACIENDA                      | SERVICIOS FINANCIEROS                                 | ENTIDAD ESTATAL                                       | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION          | 1,264,398  | 1,264,398   | 1,264,398   | 1,264,398   | 100%      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0    | 100%   | EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DE LA RESERVA TERRITORIAL PAGADO A BRVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008   |
| <b>MODIFICACIONES DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCAL Y DE LOS CATÁSTROS</b> |  |                           |                              |                    |          |                      |                               |   |   |  |  |             |             |             |           |     |   |   |   |   |   |   |   |      |     |      |  |  |





|  |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |
|--|--|-----------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|---|---|-------------|-----|-----|------|--|
| 1236   | CRECIMIENTO DEL CONTACTO CENTER PARA PROFERCIERNA EL SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO A USUARIOS HP A NIVEL NACIONAL - (PERCERNA ETAPA) 20071269                           | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1269 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SERVINEXT SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 2,162,043 | 2,162,043 | 2,162,043 | 2,162,043 | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 244 | 244 | 100% | COMPROBACION DE LA META AL 100%  |
| 1238   | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1305 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 64,932    | 64,932    | 64,932    | 62,721    | 97%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | AVANCE DE LA META AL 100%. APORTACION FEDERAL ORIGINAL \$4,932 MENOS REINTEGRO POR \$2,180.88  |
| 1232   | EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICOED. 2007-1236  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1236 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV                                | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 111,020   | 111,020   | 111,020   | 111,020   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% CREACION DE 3 EMPLEOS  |
| 1233   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1274 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 88,655    | 88,655    | 88,655    | 33,355    | 37%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 45,988.41 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPARAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESPASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.                           |
| 1236   | INSTALACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1278 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 129,698   | 129,698   | 129,698   | 129,698   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 8   | 8   | 100% | CREACION DE 8 EMPLEOS  |
| 1237   | OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE EN PUEBLA. EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DEL CENTRO DE CONTACTO INTERMEX CENTRAL DE SERVICIOS. 20071279                             | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1279 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | INTERMEX CENTRAL DE SERVICIOS DE RL DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 1,707,263 | 1,707,263 | 1,707,263 | 1,707,263 | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 188 | 188 | 100% | 68 EMPLEOS CREADOS   |
| 1249   | CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEM MEXICO 20071322   | 41-CAUHLANCINGO | SAN LORENZO ALMecatá       | RURAL  | 2007-03-1322 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | T SYSTEM MEXICO SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 3,615,398 | 3,615,398 | 3,615,398 | 3,434,728 | 95%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 52  | 52  | 100% | REINTEGRO POR \$1,80,672.36 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE EL 2007   |
| 1239   | SISTEMAS DE INFORMACION<br>ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMAS DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTO 2007 1232                   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1232 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | NEGOCIOS DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 156,971   | 156,971   | 156,971   | 156,971   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 2   | 2   | 100% | COMPROBACION DE LAS METAS AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS  |
| 1232   | ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO ERPS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 20071409                             | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1409 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | ITO MEXICO SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 388,471   | 388,471   | 388,471   | 388,471   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 5   | 5   | 100% | CUMPLIMIENTO DE LA META, 5 EMPLEOS CREADOS   |
| 1233   | ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1295 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | TRINET SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 59,958    | 59,958    | 59,958    | 59,958    | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 50  | 50  | 100% | 50 EMPLEOS MEJORADOS   |
| 1234   | ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MÓVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE 20071286              | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1286 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | NET SERVICE SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 135,298   | 135,298   | 135,298   | 135,298   | 100% | 0   | 0 | 0 | CURSO       | 18  | 18  | 100% | CAPACITACION A 18 PERSONAS   |
| 1237   | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1305 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 16,500    | 16,500    | 16,500    | 17,853    | 96%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$111.17  |
| 1238   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1274 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 9,150     | 9,150     | 9,150     | 0         | 0%   | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 20071274. REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL POR \$10,550 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPARAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESPASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD. |
| 1232   | EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 20071275  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1275 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 63,959    | 63,959    | 63,959    | 63,959    | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 2   | 2   | 100% | COMPROBACION Y CREACION DE 2 EMPLEOS AL 100%   |
| 1234   | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1271 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | GRUPO BARRÉ SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 403,282   | 403,282   | 403,282   | 403,282   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 7   | 7   | 100% | AVANCE DE LA META AL 100%  |
| 1236   | INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1278 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 38,240    | 38,240    | 38,240    | 38,240    | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 8   | 8   | 100% | CREACION DE 8 EMPLEOS  |
| 1237   | PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS PGAL. 20071235               | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1235 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 424,345   | 424,345   | 424,345   | 424,345   | 100% | 0   | 0 | 0 | LABORATORIO | 2   | 2   | 100% | CREACION DE 2 LABORATORIOS   |
| 1241   | CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEM MEXICO 20071322   | 41-CAUHLANCINGO | SAN LORENZO ALMecatá       | RURAL  | 2007-03-1322 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | T SYSTEM MEXICO SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 598,881   | 598,881   | 598,881   | 137,837   | 23%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 52  | 52  | 100% | REINTEGRO POR \$460,343.75 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE 2007   |
| GASTO CORRIENTE  |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |
| CONTABILIZACION DE OPERACION   |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |
| 1239   | ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1295 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | TRINET SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 4,723     | 4,723     | 4,723     | 4,723     | 100% | 168 | 0 | 0 | EMPLEO      | 50  | 50  | 100% | 50 EMPLEOS MEJORADOS, REINTEGRO DE INTERESES DE \$ 168.00  |
| 1232   | ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MÓVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE. 2007 1286            | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1286 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | NET SERVICE SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 12,420    | 12,420    | 12,420    | 12,420    | 100% | 0   | 0 | 0 | CURSO       | 18  | 18  | 100% | CAPACITACION A 18 PERSONAS   |
| 1233   | CAPACITACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071294 | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1294 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | RED SINERGIA CONSULTORIA GENERAL SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 439,250   | 439,250   | 439,250   | 439,231   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 25  | 25  | 100% | COMPROBACION DE METAS AL 100%. REINTEGRO POR 19.00 PESOS.  |
| 1236   | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1305 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 12,938    | 12,938    | 12,938    | 10,108    | 78%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$2,833.31  |
| 1237   | EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICOED 20071236  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1236 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV                                | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 54,338    | 54,338    | 54,338    | 54,338    | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | CREACION DE 3 EMPLEOS  |
| 1238   | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274   | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1274 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 24,350    | 24,350    | 24,350    | 7,850     | 32%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 3   | 3   | 100% | EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 16,500.00 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPARAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESPASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.                           |
| 1240   | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1271 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | GRUPO BARRÉ SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 329,794   | 329,794   | 329,794   | 329,794   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 7   | 7   | 100% | AVANCE DE LA META AL 100%  |
| 1243   | INSTALACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1278 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 148,234   | 148,234   | 148,234   | 121,109   | 82%  | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 8   | 8   | 100% | CREACION DE 8 EMPLEOS Y REINTEGRO POR \$ 27,320.00 CORRESPONDIENTES A UNOS CURSOS Y EVALUACIONES QUE YA NO SE REALIZARON POR QUE EL PROVEEDOR NO RESPETO LOS PRECIOS DE SU COTIZACION.   |
| 1244   | PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA ARQUITECTOS DE SOFTWARE S.A. DE C.V. E IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 20071321                                      | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1321 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 125,070   | 125,070   | 125,070   | 128,994   | 100% | 0   | 0 | 0 | EMPLEO      | 4   | 4   | 100% | SE RECIBIO COMPROBACION DEL PROYECTO CON AVANCES EN LA META AL 100%, Y UN REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$16.25   |
| 1245   | PROGRAMA DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DEL MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE MEGASOFT 20071340  | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1340 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | COMAR NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 804,540   | 804,540   | 804,540   | 804,540   | 100% | 130 | 0 | 0 | EMPLEO      | 25  | 25  | 100% | 25 EMPLEOS MEJORADOS, REINTEGRO 17,911.25  |
| 1246   | PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS PGAL. 20071235               | 14-PUEBLA       | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007-03-1235 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA  | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 180,250   | 180,250   | 180,250   | 180,250   | 100% | 100 | 0 | 0 | EMPLEO      | 1   | 1   | 100% | SE REALIZO DEVOLUCION DE INTERESES A SECRETARIA DE ECONOMIA  |
| 1242   | CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEM MEXICO 20071322   | 41-CAUHLANCINGO | SAN LORENZO ALMecatá       | RURAL  | 2007-03-1322 | DESARROLLO ECONÓMICO | CINCEA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | T SYSTEM MEXICO SA DE CV   | 10-ECONOMÍA<br>410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA | 3,362,907 | 3,362,907 | 3,362,907 | 3,217,262 | 96%  | 291 | 0 | 0 | EMPLEO      | 52  | 52  | 100% | REINTEGRO POR \$145,244.72 DEBIDO A QUE SOLO LOGRARON LA CERTIFICACION LA CANTIDAD INDICADA Y APROBARON EL EXAMEN ALGUNAS CERTIFICACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y REINTEGRO DE REINTEGROS POR \$ 291.00   |
| PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRIBUTORES DE REGIO |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |
| INVERSION  |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |
| OBRAS PUBLICAS   |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |
| REHABILITACION   |  |                 |                            |        |              |                      |                     |                                    |                                  |                        |  |  |           |           |           |           |      |     |   |   |             |     |     |      |  |

|   |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
|---|--|--------------------|-----------------------------|--------|----------|----------------------|--|----------------------|---------------------|---|------------------|---|------------|------------|------------|------------|------|---|---|----------|-------|-------|------|--|
| 22972   | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DECRETOS DE RIEGO) | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 20070417 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RÍO Y FORESTAL | HIDROAGRICOLA        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  | VARIOS           | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOD COMISION NACIONAL DEL AGUA | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 2,165 | 2,165 | 100% |  |
| PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA                             |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
| 22822   | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA)       | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 20070417 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RÍO Y FORESTAL | HIDROAGRICOLA        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  | 1197 PRODUCTORES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   BOD COMISION NACIONAL DEL AGUA | 6,100,000  | 6,100,000  | 6,100,000  | 6,100,000  | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1,100 | 1,100 | 100% | ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDECOMSO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO PORGUARDAN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS; CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA. |
| PROGRAMAS DE AGROPECUARIA Y PESCA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA     |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
| INVERSION   |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
| GOBIERNO  |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
| 24227   | PROGRAMAS DE AGROPECUARIA Y PESCA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA  | COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 20070401 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO RÍO Y FORESTAL | AGROPECUARIA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  | 600 PRODUCTORES  | AGROPECUARIA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION          | 9,200,000  | 9,200,000  | 9,200,000  | 9,200,000  | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100   | 100   | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL SE REPORTA COMO EJERCIDO YA QUE ES EJECUTADO POR EL FIDECOMSO ALIANZA PARA EL CAMPO.  |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
| REHABILITACION  |  |                    |                             |        |          |                      |  |                      |                     |   |                  |   |            |            |            |            |      |   |   |          |       |       |      |  |
| 15441   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P0008  | 10-AJALPAN         | CIUDAD DE AJALPAN           | URBANO | 0721070  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 940 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 326,190    | 326,190    | 326,190    | 326,190    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16700   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210P0070   | 10-OLINTLA         | OLINTLA                     | URBANO | 0721145  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 144,859    | 144,859    | 144,859    | 144,859    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15877   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE 210P0070  | 10-PAHUATLÁN       | KOLOTLA                     | RURAL  | 0721113  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 326,233    | 326,233    | 326,233    | 326,268    | 99%  | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15907   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P0003   | 10-PAHUATLÁN       | SAN PABLO                   | RURAL  | 0721115  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 144,464    | 144,464    | 144,464    | 144,464    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16746   | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P0197  | 10-PALMAR DE BRAVO | LA PURISIMA                 | URBANO | 0721129  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 138,580    | 138,580    | 138,580    | 138,580    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16719   | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIBIND AVILA CANACHO CLAVE 210P0070  | 10-PALMAR DE BRAVO | CUESTA BLANCA               | RURAL  | 0721076  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 176,035    | 176,035    | 176,035    | 176,035    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15853   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P0032Z  | 11-PANTEPEC        | PANTEPEC                    | URBANO | 0721092  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 145,333    | 145,333    | 145,333    | 145,333    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16680   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ABADO NERVO   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721093  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 372,075    | 372,075    | 372,075    | 368,438    | 99%  | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16879   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUILLEMO JIMENEZ MORALES CLAVE 210P0002Z  | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721081  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 170,075    | 170,075    | 170,075    | 168,903    | 99%  | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15467   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721030  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 374,285    | 374,285    | 374,285    | 374,285    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15523   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ  | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721062  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 547,506    | 547,506    | 547,506    | 547,504    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 17527   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PACHECO Y HERNANDEZ CLAVE 210P00310 DE COL. SANTA MARIA H PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA                    | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0711160  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 600 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 198,520    | 198,520    | 198,520    | 198,402    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16708   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MEXICO 68 CLAVE 210S0008H   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721148  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 400,075    | 400,075    | 400,075    | 400,075    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 17089   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210P0005B   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721048  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 144,830    | 144,830    | 144,830    | 144,815    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16415   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P0038Z   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721077  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 129,361    | 129,361    | 129,361    | 129,361    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 17628   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CENTENARIO 3 DE MAYO CLAVE 210P00059  | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721008  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 285,465    | 285,465    | 285,465    | 285,364    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16479   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EDUCADORES DE MEXICO CLAVE 210P0006Z  | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721105  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 182,771    | 182,771    | 182,771    | 182,771    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15408   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERODE DE NACZARI CLAVE 210P0024H   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721007  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 189,464    | 189,464    | 189,464    | 189,464    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16709   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 210P00070   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721078  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 309,242    | 309,242    | 309,242    | 309,777    | 99%  | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 18005   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P0002Z  | 114-PUEBLA         | SAN CALIXTE VICTORIA VARGAS | RURAL  | 0721006  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 369,819    | 369,819    | 369,819    | 369,817    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 15375   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOAQUIN COLOMBRES CLAVE 210P0003Y   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721118  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 189,474    | 189,474    | 189,474    | 189,473    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 17245   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JORGE MUÑOZ MACLOP LAVE 210P0046H   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721066  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 268,885    | 268,885    | 268,885    | 268,832    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 17743   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210P00210 UBICADA EN LA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA                      | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0711175  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | ENTIDAD ESTATAL     | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 640 EDUCANDOS    | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 266,517    | 266,517    | 266,517    | 266,517    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 16348   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN CRISTOBOMO BONILLA CLAVE 210P0008W   | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721084  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 107,412    | 107,412    | 107,412    | 106,871    | 99%  | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |
| 17282   | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210P00030  | 114-PUEBLA         | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA  | URBANO | 0721087  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                       | EDUCACION BASICA     | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520              | 11-EDUCACION PUBLICA   BOD SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            | 284,195    | 284,195    | 284,195    | 284,173    | 100% | 0 | 0 | OBRA     | 1     | 1     | 100% |  |

|       |  |           |                            |        |         |                   |                  |                  |                     |  |               |         |         |         |         |      |   |   |      |   |   |      |
|-------|--|-----------|----------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|------|---|---|------|---|---|------|
| 16944 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 210P2495  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072121  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 143,418 | 143,416 | 143,416 | 139,977 | 98%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 16944 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEONA YICARD CLAVE 210P3990   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072169  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 122,730 | 122,730 | 122,730 | 120,260 | 98%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17727 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA A NAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA COL. JOAQUIN COLOMBRES DE H. PUEBLA DE ZARAGOZA.   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 21176   | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 446 EDUCANDOS | 262,702 | 262,702 | 262,702 | 262,699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17941 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 210P1563X   | 14-PUEBLA | SAN PEDRO ZACACHILMILA     | URBANO | 072143  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 145,272 | 145,272 | 145,272 | 143,368 | 98%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17946 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFESORA ABELA MARRQUEZ DE MARTINEZ CLAVE 21EP9976 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA DE H. PUEBLA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO DE PUEBLA | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 721178  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 446 EDUCANDOS | 205,912 | 205,912 | 205,912 | 205,912 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17955 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 210P1858L  | 14-PUEBLA | SANTO TOMAS CHUUTLA        | URBANO | 072142  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 124,046 | 124,046 | 124,046 | 92,892  | 75%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18077 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MASON CLAVE 210P440R   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072108  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 229,105 | 229,105 | 229,105 | 229,101 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17906 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL JUAN CRISTOBAL BONILLA CLAVE 21EP938E. UBICADA EN H. PUEBLA DE ZARAGOZA. PUEBLA                                    | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 721177  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL     | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 143,669 | 143,669 | 143,669 | 143,663 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18206 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P265H   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072106  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 107,412 | 107,412 | 107,412 | 107,408 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18545 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072102  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 547,375 | 547,375 | 547,375 | 547,375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18689 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA HERODES DE LA REFORMA CLAVE 21E808E   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072150  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 405,818 | 405,818 | 405,818 | 405,818 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17470 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD CLAVE 21E8011E  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072100  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 405,098 | 405,098 | 405,098 | 405,077 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17603 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MARCELO MENDOZA CLAVE 21E8041C  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072104  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 404,458 | 404,458 | 404,458 | 404,458 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18975 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 21E8091D  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072102  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 299,553 | 299,553 | 299,553 | 299,553 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18389 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E8091J  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072100  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 131,412 | 131,412 | 131,412 | 131,342 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18261 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21E80687K   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072105  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 507,521 | 507,521 | 507,521 | 507,507 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18580 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMILPA   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072107  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 189,018 | 189,018 | 189,018 | 189,018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17782 | REPARACIONES GENERALES HIDRAULICA Y SANITARIA, ELECTRICA Y PINTURA EN LA PRIMARIA 2 ON ABILA CLAVE 21EP922T  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072107  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 250,983 | 250,983 | 250,983 | 250,975 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17783 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERODES DE PUEBLA CLAVE 210P1227  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072181  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 145,814 | 145,814 | 145,814 | 145,711 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17273 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 210P1624L  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072100  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 104,808 | 104,808 | 104,808 | 104,807 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17810 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 210P3418B   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072100  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 145,110 | 145,110 | 145,110 | 145,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18261 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JAMEE TORRES BODET CLAVE 210P1925L  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072118  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 132,516 | 132,516 | 132,516 | 132,506 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17483 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072101  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 123,003 | 123,003 | 123,003 | 123,003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18228 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS DEGLADO CLAVE 21EP9270J  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072100  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 142,574 | 142,574 | 142,574 | 142,573 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18771 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO RIVERA CLAVE 210P7620J   | 14-PUEBLA | SAN SEBASTIAN DE AMERICO   | URBANO | 0721010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 199,091 | 199,091 | 199,091 | 198,091 | 99%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 16468 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JESUS RIVERA HERODES CLAVE 210P140Z  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072147  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 182,234 | 182,234 | 182,234 | 179,732 | 99%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17482 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRADA CLAVE 210P1040   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072100  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 371,835 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 18633 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210P930V  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 0721070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 327,666 | 327,666 | 327,666 | 326,552 | 99%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17541 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL ABILA CAMACHO CLAVE 210P934J DE LA LIBERTAD, PUEBLA  | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 721179  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 600 EDUCANDOS | 265,713 | 265,713 | 265,713 | 265,713 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17928 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROF. LIBERDO LABASTIDA NAVARRETE CLAVE 210P948U   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072127  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 189,066 | 189,066 | 189,066 | 189,066 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17782 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACUL CLAVE 21E8091B   | 14-PUEBLA | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 072103  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 404,421 | 404,421 | 404,421 | 404,421 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |

|       |   |                             |                                      |        |         |                   |                  |                  |                     |  |               |  |         |         |         |         |      |   |   |      |   |   |      |  |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---------------|--|---------|---------|---------|---------|------|---|---|------|---|---|------|--|
| 17890 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FAUSTINO SALAZAR GARCIA   | 14-PUEBLA                   | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 0721152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 262,567 | 262,567 | 262,567 | 253,993 | 97%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 15944 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. ARTÍCULO TERCERA   | 115-QUECHOLAC               | PALMIRITO TOCHWAN                    | URBANO | 0721002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 368,783 | 368,783 | 368,783 | 368,783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17229 | SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ   | 115-QUECHOLAC               | PALMIRITO TOCHWAN                    | URBANO | 0721153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 169,424 | 169,424 | 169,424 | 169,424 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17443 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 210PR0343W  | 115-QUECHOLAC               | QUECHOLAC                            | URBANO | 0721066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 620           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 216,732 | 216,732 | 216,732 | 216,453 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PE DE ERRATAS DICE: MANCIPRO-116-QUECHOLAC DEBE DECIR: MANCIPRO-114 PUEBLA |
| 16023 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210PR0286Q                                       | 115-QUECHOLAC               | SANTA CATARINA VILLANUEVA            | RURAL  | 0721108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 121,790 | 121,790 | 121,790 | 121,790 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 15922 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO  | 115-QUECHOLAC               | SAN SIMÓN DE BRAVO                   | URBANO | 0721148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 160,513 | 160,513 | 160,513 | 160,513 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 15361 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 210PR0263N   | 17-SAN RAFAEL LARA GRAJALES | CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES       | URBANO | 0721053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 143,784 | 143,784 | 143,784 | 143,784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17448 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN CLAVE 210PR0203Z. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUJOCYACAN, SAN ANDRÉS CHOLULA | 19-SAN ANDRÉS CHOLULA       | SAN LUIS TEHUJOCYACAN                | RURAL  | 0721171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 199,657 | 199,657 | 199,657 | 199,654 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17216 | SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAIRIBAND  | 11-ALJUJUCA                 | ALJUJUCA                             | URBANO | 0721162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 332,332 | 332,332 | 332,332 | 332,332 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17190 | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 210PR0167P   | 10-SAN ANTONIO CAÑADA       | SAN ANTONIO CAÑADA                   | URBANO | 0721011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 113,661 | 113,661 | 113,661 | 113,183 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 14641 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MIRA CLAVE 210PR0174C   | 12-SAN GREGORIO ATOMPAN     | SAN GREGORIO ATOMPAN                 | URBANO | 0721097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 165,108 | 165,108 | 165,108 | 165,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17230 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMERICA CLAVE 210PR0191J   | 13-ALTEPEJI                 | ALTEPEJI                             | URBANO | 0721122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 140,572 | 140,572 | 140,572 | 140,571 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16550 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR0306H   | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA   | URBANO | 0721131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 256,308 | 256,308 | 256,308 | 256,302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16479 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 210PR0191H  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN LUCAS ATOYACENO DE LOS RANCHITOS | RURAL  | 0721031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 260,969 | 260,969 | 260,969 | 260,969 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17967 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE AVILA   | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA   | URBANO | 0721098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 209,367 | 209,367 | 209,367 | 209,365 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16970 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PR0287W  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA   | URBANO | 0721119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 137,541 | 137,541 | 137,541 | 137,538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16438 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ING. DAVID MANABARRÉ CLAVE 210PR0131W  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN BUENAVENTURA TEOCALTZINGO        | URBANO | 0721029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 129,311 | 129,311 | 129,311 | 129,309 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16461 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA NAJA DE JUAREZ CLAVE 210PR1423R  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SANTA MARIA MOYOTZINGO               | URBANO | 0721032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 268,626 | 268,626 | 268,626 | 268,617 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17243 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO   | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN JUAN TLACCO                      | RURAL  | 0721137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 144,262 | 144,262 | 144,262 | 144,262 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17261 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN FRANCISCO TERREYACAC             | URBANO | 0721134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 146,716 | 146,716 | 146,716 | 136,712 | 97%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17410 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SANTA MARIA MOYOTZINGO               | URBANO | 0721133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 262,553 | 262,553 | 262,553 | 262,553 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16918 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR0317   | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN RAFAEL TLANILAPAN                | URBANO | 0721114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 250,374 | 250,374 | 250,374 | 250,374 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16919 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALFONSO BIRENDO RIOS CLAVE 210PR0181J  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA   | URBANO | 0721051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 236,654 | 236,654 | 236,654 | 236,635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17422 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MAESTRO RURAL  | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA   | URBANO | 0721136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 413,095 | 413,095 | 413,095 | 413,095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16900 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRIMER DE MAYO CLAVE 210PR0251A   | 12-SAN MARTIN TEXMELICAN    | SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA   | URBANO | 0721124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 520           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 160,289 | 160,289 | 160,289 | 160,289 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 15474 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR0301C   | 14-SAN PEDRO CHOLULLA       | SAN GREGORIO ZARAGOZAPAN             | RURAL  | 0721033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 336,654 | 336,654 | 336,654 | 336,635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16123 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANTON MENDO FERNANDEZ CLAVE 210PR0161Z  | 14-SAN SALVADOR EL HERDE    | SAN LUCAS EL GRANDE                  | URBANO | 0721001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 530,423 | 530,423 | 530,423 | 530,419 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 16631 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE 210PR0306H   | 14-SANTA ISABEL CHOLULLA    | SAN PABLO AHUATZAMPAN                | RURAL  | 0721140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 124,681 | 124,681 | 124,681 | 124,681 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 15582 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOC CLAVE 210PR0210W  | 14-SANTAGO MANHUALTAN       | SAN ISIDORO VISTA HERMOZA            | URBANO | 0721012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 460           | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 375,256 | 375,256 | 375,256 | 373,202 | 99%  | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 15861 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 210PR0314R   | 14-SANTAGO MANHUALTAN       | SANTIAGO MANHUALTAN                  | URBANO | 0721130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 169,350 | 169,350 | 169,350 | 169,350 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |
| 17912 | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210PR0217P  | 11-AMOZOC                   | AMOZOC DE MOTA                       | URBANO | 0721074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 258,994 | 258,994 | 258,994 | 258,948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |  |



|       |  |                               |                                   |        |         |                   |                  |                  |                     |  |               |  |         |         |         |         |      |   |   |   |      |   |   |      |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---------------|--|---------|---------|---------|---------|------|---|---|---|------|---|---|------|
| 6391  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MARTINES DE RIO BLANCO 2109814E   | 19-ATLIXCO                    | ATLIXCO                           | URBANO | 072103  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 600 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 135,201 | 135,201 | 135,201 | 135,201 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 1768  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN N. ESQUIN  | 19-XICOTEPEC                  | XICOTEPEC DE JUAREZ               | URBANO | 072102  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 144,416 | 144,416 | 144,416 | 144,416 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 1309  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 2109874FW   | 19-XICOTEPEC                  | TLASCALANTONGO                    | RURAL  | 0721047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 138,503 | 138,503 | 138,503 | 138,503 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 13725 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRAS CLAVE 2108997D  | 19-XICOTEPEC                  | XICOTEPEC DE JUAREZ               | URBANO | 0721016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 420 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 404,875 | 404,875 | 404,875 | 404,875 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17625 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 2109875SC   | 19-XICOTEPEC                  | SALTIPAN                          | RURAL  | 0721068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 284,241 | 284,241 | 284,241 | 281,363 | 99%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 15984 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FAYON  | 20-ATOTAMPAN                  | ATOTAMPAN                         | URBANO | 0721087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 374,537 | 374,537 | 374,537 | 374,537 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 19170 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA CLAVE 21098473J                             | 20-XICHLTEPEC                 | XICHLTEPEC                        | URBANO | 0721123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 530 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 145,519 | 145,519 | 145,519 | 145,100 | 99%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 16855 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BARRAN ABASCO  | 20-XICHTLAN DE VICENTE SUAREZ | XICHTLAN DE VICENTE SUAREZ        | URBANO | 0721149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 190,892 | 190,892 | 190,892 | 170,864 | 90%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 16102 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO O JUAREZ CLAVE 2109870D   | 20-YERBALTEPEC                | SAN GABRIEL YERBALTEPEC           | RURAL  | 0721110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 121,828 | 121,828 | 121,828 | 121,828 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17811 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AVILA CAMACHO CLAVE 21098797E   | 20B-ZACATLAN                  | ZACATLAN                          | URBANO | 0721101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 137,574 | 137,574 | 137,574 | 137,574 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17159 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FAYON  | 20B-ZACATLAN                  | JICOLAPA                          | RURAL  | 0721156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 144,027 | 144,027 | 144,027 | 137,098 | 95%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17399 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANGEL WENCESLAD CARRERA CLAVE 2108998A                         | 20B-ZACATLAN                  | ZACATLAN                          | URBANO | 0721086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 187,998 | 187,998 | 187,998 | 187,942 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 6134  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 2108990E  | 21-ZARAGOZA                   | ZARAGOZA                          | URBANO | 0721014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 720 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 260,343 | 260,343 | 260,343 | 260,341 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 6273  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 21040013D  | 21B-ZOQUAFAN                  | ZOQUAFAN                          | URBANO | 0721112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 145,645 | 145,645 | 145,645 | 145,645 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17218 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21098491E  | 21V-ZOQUILAN                  | XITLAMA                           | URBANO | 0721197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 137,461 | 137,461 | 137,461 | 137,461 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17071 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21098051P  | 25-AYOTOXCO DE GUERRERO       | AYOTOXCO DE GUERRERO              | URBANO | 0721187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 145,144 | 145,144 | 145,144 | 144,482 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 16882 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EUROPSA CAMACHO DE AVILA CLAVE 21098035N                         | 26-CALPAN                     | SAN ANDRES CALPAN                 | URBANO | 0721088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 213,242 | 213,242 | 213,242 | 211,717 | 99%  | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17497 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CENTRO ESCOLAR LIC. BENTO JUAREZ CLAVE 21089916C DE ACATLAN DE CENTRO               | 24-CATLAN                     | ACATLAN DE OSORIO                 | URBANO | 211173  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 800 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 398,823 | 398,823 | 398,823 | 398,797 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 6320  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CLAVE 21091801E  | 26-CHALTEMPAN                 | SAN ESTEBAN CHALTEMPAN            | URBANO | 0721111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 144,756 | 144,756 | 144,756 | 144,756 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17225 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA CATEGORIA MUNICIPAL DE ACATZINGO CLAVE 21091520D UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO | 44-CATZINGO                   | ACATZINGO DE HIDALGO              | URBANO | 0721028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 201,088 | 201,088 | 201,088 | 201,088 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17882 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO NODIFUNCIONAL CLAVE 21098213Y                                  | 44-CATZINGO                   | SAN SEBASTIAN VILLANUEVA          | RURAL  | 0721025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 188,112 | 188,112 | 188,112 | 188,111 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 15408 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21098070D                                   | 41-CHALTLANINGO               | SAN JUAN CHALTLANINGO             | URBANO | 0721075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 252,198 | 252,198 | 252,198 | 252,113 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 6145  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALEJANDRINA R. DE ENRIQUEZ CLAVE 2108994F   | 42-CHILTEPAN                  | CIUDAD DE CUERTZALAN DEL PROGRESO | URBANO | 0721013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 397,711 | 397,711 | 397,711 | 397,711 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 19175 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO                                     | 42-CHILTEPAN                  | CIUDAD SERDAN                     | URBANO | 0721161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 600 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 284,074 | 284,074 | 284,074 | 284,074 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17202 | SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FAYON CLAVE 21098066K                       | 46-CHAPULCO                   | CHAPULCO                          | URBANO | 0721089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 174,721 | 174,721 | 174,721 | 174,721 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 15998 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21098085F  | 47-CHAUTLA                    | TLANCUALPICAN                     | RURAL  | 0721139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 375,905 | 375,905 | 375,905 | 375,905 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17392 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JOSE VARGONCELLOS CLAVE 21089007A   | 47-CHAUTLA                    | CIUDAD DE CHAUTLA DE PANA         | URBANO | 0721015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 405,725 | 405,725 | 405,725 | 405,725 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 16663 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21098201P  | 48-CHAUTZINGO                 | SAN ANTONIO TLATENGO              | URBANO | 0721036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 183,903 | 183,903 | 183,903 | 183,903 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 6338  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ BAYON CLAVE 21098013M   | 5-ACATEOPAN                   | ACATEOPAN                         | URBANO | 0721073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 111,621 | 111,621 | 111,621 | 111,621 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 17729 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (TURNO VESPERTINO) CLAVE 21098397S                                     | 51-CHEILA                     | ATENINGO                          | URBANO | 0721041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 480 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 257,800 | 257,800 | 257,800 | 257,794 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |
| 6193  | SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21098079D                               | 51-CHEILA                     | CHEILA                            | URBANO | 0721138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN BÁSICA | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 540 EDUCANDOS | 1-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 125,712 | 125,712 | 125,712 | 125,712 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% |









|  |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  |                    |                    |                    |                    |            |           |           |          |                |                |             |      |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------|----------------|-------------|------|
| 14638  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO, ADMON. BOB, INTERENCIA, SANITARIOS Y RAMPA DE ACCESO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE AMALUCA, MUNICIPIO DE PUEBLA                         | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20071056         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3,317,588          | 3,317,586          | 3,317,685          | 3,317,585          | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 98%  |
| 14991  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO, ADMON. BOB, INTERENCIA, SANITARIOS Y RAMPA DE ACCESO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 DE ABRIL DEL PRACD. URBANO GUADALUPE, MPIO. DE PUEBLA | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20071097         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3,442,325          | 3,442,325          | 3,442,325          | 1,721,163          | 50%        | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 50%  |
| 14973  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "13C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA                                  | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20071083         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2,616,473          | 2,616,473          | 2,616,473          | 2,616,473          | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 16047  | CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA GENERAL CADETTE JUAN ESCUETA CLAVE 21E89257 EN LA COLONIA JORGE MURAD MACLAF, MUNICIPIO DE PUEBLA  | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20081104         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         | 446,363   | 232,307   | 0        | OBRA           | 1              | 0           | 32%  |
| 16325  | DEMOLICION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "13C" EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21E93958 UBICADA EN SAN FELIPE TEOTILALCINGO        | 12-SAN FELIPE TEOTILALCINGO | SAN FELIPE TEOTILALCINGO             | URBANO | 20080397         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         | 1,411,744 | 1,318,889 | 0        | OBRA           | 1              | 0           | 18%  |
| 16978  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y LETRINAS EN LA PRIMARIA "BENIGNO MANUEL AL TAMBAÑO" CLAVE 21D1R122V UBICADA EN LA COLONIA MORELOS MUNICIPIO DE TEMAHUAC                       | 19-TEMAMHUAC                | COLONIA MORELOS                      | RURAL  | 20071289         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 413,607            | 413,607            | 413,607            | 372,247            | 90%        | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 16462  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "13C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEX DE RODRIGUEZ                                       | 16-TEPEX DE RODRIGUEZ       | TEPEX DE RODRIGUEZ                   | URBANO | 20071181         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 686,746            | 686,746            | 686,746            | 686,746            | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 15904  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA "13C", CANCELACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DE TETELA DE OCAMPO   | 17-TETELA DE OCAMPO         | CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO           | URBANO | 20071207         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 642,022            | 642,022            | 642,022            | 642,022            | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 15517  | CONET. MONTAJE E INST. DE TRES AULAS DE DIRECCION, BOB, Y SANITARIOS EN ESTRUC. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA QUELIMBO DONALDE CAMARINA CLAVE 21D1V879U UBICADA EN XICOTEPEC DE JUAREZ           | 19-XICOTEPEC                | XICOTEPEC DE JUAREZ                  | URBANO | 20080166         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,088,300          | 1,088,300          | 1,088,300          | 1,088,300          | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 16689  | DEMOLICION DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA A-79 Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DEL ESTR. REG. "C" Y REE. GIAL. EN LA PRIMARIA BENIGNO ROSA, CLAVE 21D1P9919W EN TATOXCAC, ZACAPAXTLA                               | 20-ZACAPAXTLA               | TATOXCAC                             | URBANO | 20081026         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 634,965            | 634,965            | 634,965            | 317,921            | 50%        | 545,825   | 205,000   | 0        | OBRA           | 1              | 0           | 26%  |
| 16185  | CONET. DE CUATRO AULAS BOB, Y ESCALERA EN ESTRUC. 13C EN LA PRIM. DEL CTRO. ESC. GIAL. RODOLFO LAMARQUEZ UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO   | 14-ACATZINGO                | ACATZINGO DE HIDALGO                 | URBANO | 20080163         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,687,358          | 1,687,358          | 1,687,358          | 1,687,358          | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 98%  |
| 15226  | CONET. MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUC. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA QUELIMBO DONALDE CAMARINA NUEVA, GUADALUPE VICTORIA  | 17-GUADALUPE VICTORIA       | HUICENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA) | RURAL  | 20080312         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 358,852            | 358,852            | 358,852            | 358,852            | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 14586  | CONSTRUCCION DE DIR., COOPERATIVA Y SANIT. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA CARLOS BELMONTI CLAVE 21E19919V EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA                                  | 12-HUEHUETLA                | CHILOCOYO DEL CARMEN                 | RURAL  | 20070162         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 553,487            | 553,487            | 553,487            | 553,487            | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 14682  | REHABILITACION DE LA MITAD DE DANOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AFECTADA POR LAS LLUVIAS EXTERMAS OCASIONADAS POR EL NEBACAN "DEAN" EN EL ESTADO DE PUEBLA   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 20070194         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 9,531,498          | 9,531,498          | 9,531,498          | 9,066,000          | 94%        | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 15996  | REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, LOMAS DE SAN MIGUEL, CLAVE 21E10000D EN LOMAS DE SAN MIGUEL, PUEBLA  | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20080940         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         | 602,100   | 299,719   | 0        | OBRA           | 1              | 0           | 20%  |
| 15933  | MONTAJE DE MOBILIARIO Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA HAZO LERDI CLAVE 21E10000D, DE SAN JOSE CARPINTEROS, TEPEACA   | 16-TEPEACA                  | SAN JOSE CARPINTEROS                 | RURAL  | 20080913         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 126,849            | 126,849            | 126,849            | 113,849            | 90%        | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 14345  | SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIBERTO CLAVE 21E99999B UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO   | 16-TLAXCO                   | TLAXCO                               | URBANO | 20070342         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 619,239            | 619,239            | 619,239            | 557,315            | 90%        | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 14929  | REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA UBICADO EN COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA   | 20-ZACAPAXTLA               | COMALTEPEC                           | RURAL  | 20071102         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,512,554          | 1,512,554          | 1,512,554          | 1,512,554          | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 14887  | REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEON VIGARIO UBICADO EN EL PAREDON, MUNICIPIO DE CHONAMAJUAN  | 13-CHONAMAJUAN              | EL PAREDON                           | RURAL  | 20071184         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,088,424          | 1,088,424          | 1,088,424          | 1,088,424          | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 15665  | REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "BARCO CARRELO FLORES" CLAVE 21E10000D UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHONTOLA, MUNICIPIO DE JOPALA   | 19-JOPALA                   | CHONTOLA                             | RURAL  | 20071253         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 157,495            | 157,495            | 157,495            | 158,311            | 99%        | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 15306  | BOMB. Y PINT. DE ESTRUC. METALICA ESPECIALIZADA PARA 39 TEJEROS DE PLAZAS CIVICAS DE 30 PLANTELES EDUC. UBIC. EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA  | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20071215         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 12,095,085         | 12,095,085         | 12,095,085         | 12,095,085         | 100%       | 0         | 0         | 0        | LOTE           | 30             | 29          | 97%  |
| 14726  | SUMINISTRO DE MATERIAL PREPARADO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL PRACD. GEO VILLAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA                         | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20071063         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 602,092            | 602,092            | 602,092            | 602,092            | 100%       | 0         | 0         | 0        | LOTE           | 4              | 4           | 100% |
| 14679  | BOMB. DE MOB. BASICO PARA UN TALLER LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA HAZO LERDI CLAVE 21E10000D UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA  | 16-TEPEACA                  | SAN JOSE CARPINTEROS                 | RURAL  | 20080915         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                 | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 150,180            | 150,180            | 150,180            | 150,180            | 100%       | 0         | 0         | 0        | LOTE           | 1              | 1           | 100% |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>         |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  |                    |                    |                    |                    |            |           |           |          |                |                |             |      |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  |                    |                    |                    |                    |            |           |           |          |                |                |             |      |
| 80198  | APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR, PARA LA BIENESTAR UNIVERSIDAD   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 20070934         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                      | BENEFICARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA                               | 28,975,000         | 28,975,000         | 28,975,000         | 28,975,000         | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 11             | 3           | 27%  |
| 16645  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMPUTO ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA ANA XALMILILLO UBICADA EN EL ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA                 | 14-PUEBLA                   | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA           | URBANO | 20080171         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 10,112,540         | 10,112,540         | 10,112,540         | 10,112,540         | 100%       | 0         | 0         | 0        | OBRA           | 1              | 1           | 100% |
| 14673  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21E8U149Z EN CUANALA, JUAN C. BONILLA                        | 10-JUAN C. BONILLA          | CUANALA                              | URBANO | 20081039         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                      | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         | 79,638    | 79,624    | 0        | ESTUDIO        | 1              | 1           | 100% |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>  |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  |                    |                    |                    |                    |            |           |           |          |                |                |             |      |
| 79303  | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 20071024         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                      | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA  | 807,421            | 807,421            | 807,421            | 807,421            | 100%       | 0         | 0         | 0        | LOTE           | 1              | 1           | 97%  |
| 7722   | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO   | 14-TECAMACHALCO             | TECAMACHALCO                         | URBANO | 20071113         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                      | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO                                  | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 100%       | 50,475    | 0         | 0        | LOTE           | 2              | 1           | 50%  |
| 41667  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UPLA, TALLERES, TALLERES DE PREPAR. Y MONTAJES, TALLERES DE PANEACION, LAB. DE ANALISIS DE ALIMENTOS, LAB. DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, LAB. DE COMPUTO                   | 19-XICOTEPEC                | XICOTEPEC DE JUAREZ                  | URBANO | 20071165         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                      | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ                           | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 100%       | 0         | 0         | 0        | TALLER         | 100            | 94          | 94%  |
| 44583  | EQUIPAMIENTO DE SERVICIO ESTUDIANTILES Y EL CENTRO DE INFORMACION Y CONSULTA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUICHTENCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMILILLO                         | 14-HUEHUETLÁN               | SANTA ANA XALMILILLO                 | URBANO | 20080965         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | DEPENDENCIA ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         | 65,275    | 65,275    | 0        | LOTE           | 1              | 1           | 100% |
| 1891   | EQUIPO PARA LAS CARRERAS DE AEP, COM. TEL. C, HUB. TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA, METALÚRGICA Y AUTOPARTES Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUICHTENCO  | 14-HUEHUETLÁN               | SANTA ANA XALMILILLO                 | URBANO | 20071114         | DESARROLLO SOCIAL  | EDUCACION                    | EDUCACION SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                      | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUICHTENCO                                    | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 100%       | 0         | 0         | 0        | LOTE           | 1              | 1           | 92%  |
| <b>FAP</b>   |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  |                    |                    |                    |                    |            |           |           |          |                |                |             |      |
|  |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  | <b>191,387,856</b> | <b>191,387,856</b> | <b>191,387,856</b> | <b>191,820,659</b> | <b>95%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>197,681</b> | <b>163,548</b> | <b>146%</b> |      |
| <b>SECTOR ESTADÍSTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO PÚBLICO</b> |  |                             |                                      |        |                  |                    |                              |                                  |                                      |  |                    |                    |                    |                    |            |           |           |          |                |                |             |      |
| 14197  | FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA.   | 0-COBERTURA ESTATAL         |                                      | 03     | GOBIERNO FEDERAL | ORDEN JURISDICCION | SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 35,758,638         | 35,758,638         | 35,758,638         | 35,290,961         | 99%        | 0         | 0         | 0        | OTROS          | 15,169         | 24,301      | 127% |

|  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
|--|---|-------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|------------|----------------|----------------|--------|--------|------|
| 64136  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 02          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 25,097,396  | 25,097,396  | 25,097,396  | 23,433,847  | 93%  | 0          | 0          | 0              | PIEZA          | 25,543 | 26,304 | 100% |
| 64293  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 911 Y DENUNCIA ANONIMA 919   | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 05          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 58,961,450  | 58,961,450  | 58,961,450  | 57,781,502  | 98%  | 0          | 0          | 0              | OTROS          | 95,624 | 95,520 | 100% |
| 64506  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"   | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 08          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 5,900,000   | 5,900,000   | 5,900,000   | 3,763,853   | 64%  | 0          | 0          | 0              | OTROS          | 30     | 30     | 100% |
| 64220  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR  | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 06          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 1,860,500   | 1,860,500   | 1,860,500   | 863,297     | 47%  | 0          | 0          | 0              | OTROS          | 24     | 24     | 100% |
| 64312  | INSTANCIAS DE COORDINACION  | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 04          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 9,271,470   | 9,271,470   | 9,271,470   | 8,788,426   | 95%  | 0          | 0          | 0              | OTROS          | 3,514  | 3,490  | 100% |
| 64606  | COMBATE AL NARCOTRAFICO   | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 01          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 45,288,193  | 45,288,193  | 45,288,193  | 42,726,441  | 94%  | 0          | 0          | 0              | OTROS          | 12,389 | 13,950 | 108% |
| 64420  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION  | 3-COBERTURA ESTATAL     |                            |        | 07          | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    |  | 9,250,000   | 9,250,000   | 9,250,000   | 9,201,738   | 99%  | 0          | 0          | 0              | OTROS          | 219    | 219    | 100% |
| <b>FAFIE</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  | 159,924,393 | 159,924,393 | 145,599,450 | 145,599,372 | 91%  | 20,700     | 20,725     | 57,626         | 58,261         | 100%   |        |      |
| <b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>                                      |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>INVERSION</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 3829   | CONSTRUCCION DE LA CABA DE LA JUVENTUD POBLANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007063     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL             | DEPENDENCIA ESTATAL              | SEDIOP   |  | 36,312,394  | 36,312,394  | 34,626,414  | 34,626,414  | 95%  | 0          | 0          | 0              | METRO CUADRADO | 2,268  | 2,268  | 100% |
| 3873   | CONSTRUCCION DEL TRAMO "B" DEL ANILLO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 23.25119 AL KM 33.927.15, CON UNA LONG DE 2.676 KM, EN EL MPD DE PUEBLA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2006041     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | URBANOZONADO DE DESARROLLO REGIONAL    | DEPENDENCIA ESTATAL              | SEDIOP   |  | 3,400,000   | 3,400,000   | 511,561     | 511,561     | 15%  | 0          | 0          | 0              | KILOMETRO      | 33     | 33     | 100% |
| 6173   | CONSTRUCCION DE 4 UNAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "320" EN EL BARRIO LINDERO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR MARCEL ESPINOSA YOLIBAMA CLAVE 21EB0854 UBICADO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA DE AMOZOC   | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 2007062     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | EDUCACION MEDIA SUPERIOR               | DEPENDENCIA ESTATAL              | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS     |  | 1,290,410   | 1,290,410   | 1,290,410   | 1,284,332   | 100% | 0          | 0          | 0              | OBRA           | 1      | 1      | 100% |
| <b>MEJORAMIENTO</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 4624   | SUPERVISION EN DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 119-SAN ANDRÉS CHOLILLA | SAN ANDRÉS CHOLILLA        | URBANO | 2007087     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | COMUNICACIONES                         | DEPENDENCIA ESTATAL              | SEDIOP   |  | 4,835,747   | 4,835,747   | 4,835,747   | 4,836,747   | 100% | 0          | 0          | 0              | SUPERVISION    | 1      | 1      | 100% |
| <b>OTROS</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 3220   | ANÁLISIS INDIRECTOS, ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO VAL REFERENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE BARRIO DE INNOVACION EN LOS SERVIDOS BIMESTRIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA" | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008156     | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA      | PROCURADURIA FEDERAL DE JUSTICIA       | DEPENDENCIA ESTATAL              | PROCURADURIA FEDERAL DE JUSTICIA   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 20,700     | 20,725     | ESTUDIO        | 1              | 1      | 100%   |      |
| <b>MODIFICACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS</b> |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>PROYECTOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE</b>                           |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 6746   | ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PADRON DE PROGRAMAS DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO "SUGA", EN EL ESTADO DE PUEBLA  | 3-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2007903-SCT | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | OTROS                                  | DEPENDENCIA ESTATAL              | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA |  | 21,199,238  | 21,199,238  | 20,728,738  | 20,728,738  | 98%  | 0          | 0          | 0              | VEHICULO       | 27,600 | 26,955 | 100% |
| 5191   | PROYECTO DE REGAL DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PMT)   | 3-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO | 2007038     | OTROS                | MODERNIZACION DE HACIENDARIAS | SISTEMA DE INGRESOS DE NIVELES LOCALES | ENTIDAD ESTATAL                  | SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      |  | 31,000,000  | 31,000,000  | 26,984,965  | 26,984,965  | 87%  | 0          | 0          | 0              | PROYECTO       | 1      | 1      | 81%  |
| 3204   | PROGRAMA DE REMPLAZAMIENTO 2007, EN EL ESTADO DE PUEBLA   | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007902     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | OTROS                                  | DEPENDENCIA ESTATAL              | SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      |  | 61,023,293  | 61,023,293  | 55,979,860  | 55,979,860  | 92%  | 0          | 0          | 0              | PROGRAMA       | 1      | 1      | 100% |
| 5254   | PROGRAMA DE SUPERVISION CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO "SUGA", EN EL ESTADO DE PUEBLA  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2007903-SPI | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | OTROS                                  | DEPENDENCIA ESTATAL              | SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      |  | 873,193     | 873,193     | 641,727     | 641,727     | 73%  | 0          | 0          | 0              | VEHICULO       | 27,600 | 27,600 | 100% |
| <b>CONVENIOS</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  | 296,863,232 | 296,863,232 | 286,128,655 | 286,128,655 | 96%  | 12,589,215 | 12,486,946 | 6,463          | 6,575          | 71%    |        |      |
| <b>INVERSION</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 6154   | CONSTR. ANILLO DE CD PUEBLA-1RA ETAPA DEL DIST. 8 CARRIET. TRIAL PUE. TERMINACION EN LOS MPDS DE PUEBLA Y AMOZOC  | 114-PUEBLA              | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | 2008008     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | DEPENDENCIA ESTATAL              | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             |  | 110,832,071 | 110,832,071 | 100,146,494 | 100,146,494 | 90%  | 0          | 0          | 0              | KILOMETRO      | 2      | 2      | 91%  |
| 6242   | ADQUISICION BIEN INMUEBLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TETCAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO   | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 2009029     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 2,668,908  | 2,668,908  | METRO CUADRADO | 1,460          | 1,460  | 100%   |      |
| 6321   | ADQUISICION DE TERRENO DE PIEDRO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081073    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 181,844    | 181,844    | METRO CUADRADO | 140            | 140    | 100%   |      |
| 6159   | ADQUISICION DE TERRENO DEL PIEDRO "EMECOLOTT" UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DE LA INVOLUCENTE DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081008    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 557,816    | 557,816    | METRO CUADRADO | 1,014          | 0      | 0%     |      |
| 6362   | ADQUISICION DE TERRENO DEL PIEDRO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081176    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 2,460,523   | 2,460,523   | 2,460,523   | 2,460,523   | 100% | 0          | 0          | 0              | METRO CUADRADO | 524    | 0      | 0%   |
| 6375   | ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081007    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 75,075     | 75,075     | METRO CUADRADO | 137            | 0      | 0%     |      |
| 6378   | ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PIEDRO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081130    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 5,129       | 5,129       | 5,129       | 5,129       | 100% | 658,559    | 658,559    | METRO CUADRADO | 163            | 0      | 0%     |      |
| 6328   | ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION, PIEDRO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO   | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081009    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 248,428    | 248,428    | METRO CUADRADO | 79             | 79     | 100%   |      |
| 6281   | ADQUISICION POR AFECTACION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DEL PIEDRO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 2009028     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 1,075,509   | 1,075,509   | 1,075,509   | 1,075,509   | 100% | 0          | 0          | 0              | METRO CUADRADO | 280    | 280    | 100% |
| 6348   | ADQUISICION POR AFECTACION DEL PIEDRO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO  | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081143    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 4,553,650  | 4,553,650  | METRO CUADRADO | 2,474          | 2,474  | 100%   |      |
| 6260   | ADQUISICION TERRENO DEL PIEDRO UBICADO EN CHACHAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO   | 15-AMOZOC               | AMOZOC DE MOTA             | URBANO | 20081072    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | ENTIDAD ESTATAL                  | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 536,007    | 536,007    | METRO CUADRADO | 140            | 140    | 100%   |      |
| <b>MODERNIZACION</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 5276   | MODERNIZ. DE LA CARRIETERA STA. MA. ZACATÉPÉC. HUEJOTZINGO, EN SUBTRAMOS DEL KM. 26.482.39 AL KM. 32.915 Y KM. 34.848 AL KM. 34.860 CON UNA LONG. 7.85 KM., EN MPDS: JUAN C. BONILLA Y HUEJOTZINGO  | 14-HUEJOTZINGO          | HUEJOTZINGO                | URBANO | 2007092     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | DEPENDENCIA ESTATAL              | SEDIOP   |  | 176,400,000 | 176,400,000 | 176,400,000 | 176,400,000 | 100% | 1,808,680  | 1,808,680  | KILOMETRO      | 7              | 7      | 100%   |      |
| 6130   | SUPRV. DE LA MODERNIZACION CARRIET. STA. MA. ZACATÉPÉC. HUEJOTZINGO, SIG. SUBTRAMOS:  | 14-HUEJOTZINGO          | HUEJOTZINGO                | URBANO | 2007120     | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  | CARRIETAS                              | DEPENDENCIA ESTATAL              | SEDIOP   |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%   | 1,418,294  | 1,321,130  | SUPERVISION    | 1              | 1      | 93%    |      |
| <b>OTROS CONVENIOS</b>   |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  | 21,699,628  | 21,699,628  | 21,699,628  | 14,616,271  | 67%  | 0          | 0          | 43             | 38             | 84%    |        |      |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |   |                         |                            |        |             |                      |                               |  |                                  |  |  |             |             |             |             |      |            |            |                |                |        |        |      |
| 9583   | CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U1-C" EN EL CECYTE PLANTELA MAGDALENA CLAVE 21EB0854 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETCAL, MUNICIPIO DE ACATEPEC  | 1-ACAJETE               | LA MAGDALENA TETCAL        | RURAL  | 2008029     | DESARROLLO ECONOMICO | EDUCACION MEDIA SUPERIOR      | EDUCACION MEDIA SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS     |  | 552,862     | 552,862     | 552,862     | 496,379     | 90%  | 0          | 0          | 0              | OBRA           | 1      | 1      | 100% |
| 9741   | CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOBILES EN ESTRUCTURA "U1-B" EN EL "CATEPE" URBANO ORIENTAL, CLAVE 21EB0817X DE LA COCO, ORIENTAL   | 158-ORIENTAL            | LA COCO                    | RURAL  | 2008083     | DESARROLLO ECONOMICO | EDUCACION MEDIA SUPERIOR      | EDUCACION PARA ADULTOS                 | ENTIDAD ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS     |  | 1,971,793   | 1,971,793   | 1,971,793   | 1,082,244   | 55%  | 0          | 0          | 0              | OBRA           | 1      | 0      | 48%  |
| 9669   | REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE BACHELATERO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTE" 241 CLAVE 21DC02418 UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ORIENTAL.  | 158-ORIENTAL            | ORIENTAL                   | URBANO | 2008206     | DESARROLLO ECONOMICO | EDUCACION MEDIA SUPERIOR      | EDUCACION MEDIA SUPERIOR               | ENTIDAD ESTATAL                  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS     |  | 750,806     | 750,806     | 750,806     | 383,500     | 52%  | 0          | 0          | 0              | OBRA           | 1      | 1      | 100% |

