

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisio			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Fondo Comunal - Recursos Federales	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Impugnado	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Costo de Med Población	Costo Anual	Avance Anual			
PUE00140200392910	Construcción de Diferentes Obras En El Centro Comunitario (Ciudad Multidisciplinaria La Cuauhtémoc), Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	DELTP04-1	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	-	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE11135400247569	Sustitución Del Centro De Salud De Santa María Ocotitipan	CSC98012011	Puebla	Tepicapa	Santa María Ocotitipan	Rural	Subsidio	U004 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA.	Salud	En Ejecución	2011	\$2,315,546	\$2,315,546	\$2,315,546	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,219	100.00	0.00	Financiera: RECURSO REINTEGRADO A LA TESORE EN NOVIEMBRE DE 2014 / Fisica: / Registro:	
PUE14140300370109	Construcción: Taller Ocas Multiples, Salón Ocas Multiples, Auditorio, Cocina, Gimnasio, Tropelesta, Grados De Cocina, Poligono Y Juegos Infantivos En El Centro Comunitario	20140740	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	COMITE ADMINISTRADOR FORAMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,814,196	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	\$14,510,154	100.00	\$0	Lote	3,678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE14140300370138	Construcción:2 Talleres Ocas Multiples, Salón Ocas Multiples, Auditorio, Cocina, Gimnasio, Tropelesta, Grados De Cocina Y En El Centro de Integración, Prevención Y Participación Ciudadana	20140733	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	COMITE ADMINISTRADOR FORAMOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	\$11,130,409	100.00	\$0	Lote	3,678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE14140400403839	Poligono De Puebla	001	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$31,705,135	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	387,402	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE14140400403732	Poligono De Tehuacan	002	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,558,446	\$14,558,446	\$14,558,446	\$14,438,283	\$14,438,283	\$14,438,283	\$14,438,283	\$14,438,283	99.17	\$120,163	Metros Cuadrados	72,541	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE151502003027444	Construcción de Centro Comunitario En El Centro Comunitario De Prevención Y Participación Ciudadana (El Tepayac), Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	20150524	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	CAPCE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE151502003027616	Construcción De Centro Comunitario, En El Centro Comunitario De Prevención Y Participación Ciudadana (Gmas Del Mamul) Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150526	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	CAPCE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE151502003040269	Prosegred Puebla	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SISPP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$27,506,471	\$27,506,471	\$13,235,471	\$13,234,213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE151502003040280	Prosegred Tehuacan	1	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SISPP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,663,303	\$12,663,303	\$6,183,375	\$6,152,522	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.