

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Recurso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Def. de Med	Población	Cuanto	Avance	Anexo
PUB0013020017365	Construcción De Canchas Deportivas Comunitario En La Localidad De San Juan Ixcapantla	20120224	Puebla	Ixcapantla	San Juan Ixcapantla	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE IXCAPANTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0013020017375	Supervisión Estatal Para La Construcción De Canchas Deportivas Comunitario En La Localidad De San Juan Ixcapantla	20120225	Puebla	Ixcapantla	San Juan Ixcapantla	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE IXCAPANTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB00140100313510	Construcción De Complejo Deportivo Olimpico La Araya, En El Municipio De Ixcapantla, Puebla	20010406	Puebla	Ixcapantla	Ixcapantla	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB00140300401078	Construcción De Campo De Fútbol De La Localidad De Santa María Coyamegan	20130040	Puebla	Coyamegan	Santa María Coyamegan	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB00140300401165	Supervisión Estatal Para La Construcción De Canchas De Fútbol En El Municipio De Coyamegan, Puebla	20130041	Puebla	Coyamegan	Santa María Coyamegan	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB00150100057012	Construcción De La Primera Etapa Del Pabellón Deportivo De Unos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Viquez Hala	20101055	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2010	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,345,941	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUB11130100057023	Construcción De Polideportivo Parque Ecologico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20120132	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2011	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUB11130100057028	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De Construcción De Polideportivo Parque Ecologico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20120134	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2011	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUB15150200520075	Construcción De Gimnasio De Basesquetbol Tuxtla	20150557	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,365,000	\$4,365,000	\$4,365,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: / Registro:
PUB15150200520081	Supervisión General De La Construcción De Gimnasio De Basesquetbol Tuxtla	20150558	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: / Registro:
PUB151502005203632	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Reta Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonseca", En El Municipio De Atlilco, Puebla	20150545	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLILCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,335,000	\$5,335,000	\$5,335,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUB151502005203651	Supervisión General De La Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Reta Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonseca", En El Municipio De Atlilco, Puebla	20150546	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidio	\$205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLILCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: