

Información General del Proyecto													Área Financiera					Área Físico		Observaciones									
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	gran Fondo Común	Área de Competencia	Ramo	Institución Ejecutora/origen de los Recursos	Estado	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Resolución (Ministerio)	Impugnabilidad	Derogado	Ejecución		Pagado	1 Anejo	Restregro del de Mes	Subsidio	rease	Anexo	Anexo		
P001310200198972	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Ciudad de Ayalán, Municipio de Ayalán	-	Pública	Ayalán	Ciudad de Ayalán	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P001310200198907	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Tampón, Municipio de Tampón	-	Pública	Ampón	Tampón	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P001310200198942	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Santa Cruz Toluquingo, Municipio de Atlilco	2013035	Pública	Atlilco	Santa Cruz Toluquingo	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P001310200198965	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Miguel Canoa, Municipio de Puebla	-	Pública	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989421	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Galicia La Calera, Municipio de Puebla	20130301	Pública	Puebla	Galicia La Calera	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989561	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Santa Catarina, Municipio de Puebla	-	Pública	Puebla	Santa Catarina	Rural	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989420	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Andrés Cholula, Municipio de San Andrés Cholula	-	Pública	San Andrés Cholula	Cholula	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989667	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Luis Cholulapango, Municipio de San Andrés Cholula	-	Pública	San Andrés San Luis Cholula	Toluquingo	Rural	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989672	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Bernardino Tlaxamimingo, Municipio de San Andrés Cholula	-	Pública	San Andrés San Bernardino Tlaxamimingo	Tlaxamimingo	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989679	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Hapleguena Cuyupatepec, Municipio de Tehuacán	-	Pública	Tehuacán	Hapleguena Cuyupatepec	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989686	Supervisión Técnica	-	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989694	Supervisión Normativa	-	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013102001989704	Contraloría Social	-	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P0013103001989637	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Tampón, Municipio de Tampón	20130289	Pública	Ampón	Tampón	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	\$20,785	100.00	\$28,057	Lote	0	100.00	16.14	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0204,071.16 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0204,071.16 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0204,071.16 / Reintegrado por la DIRECCIÓN DE PROYECTOS 22/03/2015 / REINTEGRO REALIZADO EL 30/03/2015	
P0013103001989400	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Andrés Cholula, Municipio de San Andrés Cholula	20130296	Pública	San Andrés Cholula	Cholula	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$465,000	\$67,720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67,720	Lote	100,439	100.00	2.99	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0457,700.00 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0457,700.00 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0457,700.00 /
P0013103001989437	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Andrés Cholula	20130324	Pública	San Andrés San Luis Cholula	Toluquingo	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$305,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$305,233	Lote	4,384	100.00	10.13	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0305,232.78 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0305,232.78 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0305,232.78 /
P001310300202593	Proyecto Ejecutivo Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Lucas El Grande, Municipio de San Salvador El Verde	20130295	Pública	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$609,000	\$302,364	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$302,364	Lote	0	100.00	69.00	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0500,160.71 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0500,160.71 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0500,160.71 /
P001310300204159	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Miguel Canoa, Municipio de Puebla	20130341	Pública	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$380,000	\$374,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$374,398	Lote	14,158	100.00	33.74	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0374,197.00 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0374,197.00 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0374,197.00 / Reintegrado por la DIRECCIÓN DE PROYECTOS 22/03/2015 / REINTEGRO REALIZADO EL 30/03/2015
P001310300204184	Proyecto Ejecutivo Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de San Pedro Zacachilapango, Municipio de Puebla	20130318	Pública	Puebla	San Pedro Zacachilapango	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$277,200	\$268,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$268,268	Lote	3,498	100.00	30.00	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0268,267.00 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0268,267.00 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0268,267.00 /
P0013103002022429	Proyecto Ejecutivo Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Santa Catarina, Municipio de Puebla	20130299	Pública	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$305,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$305,234	Lote	0	100.00	10.00	Financiera: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0305,234.25 / Física: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0305,234.25 / Registro: RESECCIÓN DE CONTRATO, SE REINTREGÓ A LA TROFIDE 0305,234.25 / Reintegrado por la DIRECCIÓN DE PROYECTOS 22/03/2015 / REINTEGRO REALIZADO EL 30/03/2015
P0013104002147220	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales	20130393	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,056	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212,537	100.00	59.28	Financiera: / Física: OBRAS FINANZIADA / Registro: OBRAS EN PROCESO
P0013104002050496	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales	20130393	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,056	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,005,000	100.00	59.28	Financiera: / Física: OBRAS FINANZIADA / Registro: OBRAS EN PROCESO
P001402001939872	Proyecto Ejecutivo Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Axatlán de Guzmán, Municipio de Axatlán	20141189	Pública	Axatlán	Axatlán de Guzmán	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$395,824	\$395,824	\$395,824	\$395,824	\$4,949	\$4,949	\$4,949	1.38	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: ANTICIPO PAGADO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
P001402002342353	Proyecto Ejecutivo Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Quiché, Municipio de Quiché	20141770	Pública	Quiché	Quiché	municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$347,786	\$347,786	\$347,786	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	47,281	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS FINANZIADA / Registro: OBRAS EN PROCESO	
P001402002342411	Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Tecamachalco, Municipio de Tecamachalco	20141976	Pública	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$467,533	\$467,533	\$467,533	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	71,371	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS AUTORIZADA / Registro: OBRAS EN PROCESO	
P001402002343531	Proyecto Ejecutivo Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Tepic, Municipio de Tepic	20141930	Pública	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$4,961	\$4,961	\$4,961	1.38	\$0	\$0	Metros Cuadrados	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
P001402002343588	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para la Admisión y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Tepic, Municipio de Tepic	20141368	Pública	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$359,690	\$4,961	\$4,961	\$4,961	1.38	\$0	\$0	Metros Cuadrados	82,246	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
P001402002343558	Supervisión Técnica	PROTAR 23	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P001402002343584	Contraloría Social	PROTAR 24	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P001402002343612	Supervisión Normativa	PROTAR 23	Pública	Cobertura estatal	municipal		Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
P001402002343640	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales En la Localidad de Xicotepec de Juárez, Municipio de Xicotepec	20141186	Pública	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,000	\$239,279	\$239,279	\$239,279	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Lote	75,401	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común		Bando	Institución Ejecutoria del Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones				
								Presupuesto	Modificado					Requerido (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del de Med Población como Avance Anual	Avance Fisico	Avance Anual					
PUEI-41-02020345192	Terminación y Puerta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chignahuagán, Municipio De Chignahuagán.	20141890	Puebla	Chignahuagán	Ciudad de Chignahuagán	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,257,635	\$6,713,487	\$6,713,487	\$6,713,487	\$2,252,302	\$2,252,302	\$2,252,302	31.35	00	Metros Cuadrados	0	0.00	35.10	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUEI-41-02020345354	Diagnostico Técnico Del Saneamiento Del Estado De Puebla PROTAG 6		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUEI-41-02020345370	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tzuc de Mamore, Municipio De Tzuc de Mamore.	20141887	Puebla	Tzuc de Mamore	Tzuc de Mamore	Rural	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$480,000	\$456,003	\$456,003	\$456,003	\$24,650	\$24,650	\$24,650	7.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	7.60	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
PUEI-41-02020345390	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Cuernavaca, Municipio De Palmar De Bravo	20141877	Puebla	Palmar de Bravo	Cuernavaca	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$348,762	\$348,762	\$348,762	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	42,887	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS AUTORIZADA / Registro:
PUEI-41-02020345428	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acapulco De Hidalgo, Municipio De Acapulco	20141178	Puebla	Acapulco	Acapulco de Hidalgo	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,000	\$229,390	\$229,390	\$229,390	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUEI-41-02020345446	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Atlixpan De Morelos (Santa María Atlixpan), Municipio De Acapulco	20141182	Puebla	Acapulco	Atlixpan de Morelos (Santa María Atlixpan)	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$359,126	\$359,126	\$359,126	\$4,953	\$4,953	\$4,953	1.38	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro:
PUEI-41-02020345494	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Atlixpan, Municipio De Atlixpan.	20141192	Puebla	Atlixpan	Atlixpan	Rural	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,832	\$358,832	\$358,832	\$358,832	\$4,949	\$4,949	\$4,949	1.38	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro:
PUEI-41-02020345530	Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo	PROTAG 7	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUEI-41-02020345676	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Salvador Huixtla, Municipio De San Salvador Huixtla	20141188	Puebla	San Salvador Huixtla	San Salvador Huixtla	Rural	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$560,000	\$356,677	\$356,677	\$356,677	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	13,941	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS AUTORIZADA / Registro:
PUEI-41-02020345836	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Santa María Moyotzingo, Municipio De Santa María Moyotzingo	20141809	Puebla	San Martín Santa María Moyotzingo	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$355,596	\$355,596	\$355,596	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS AUTORIZADA / Registro:
PUEI-41-02020345138	Reparación Y Puerta De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Puebla De San Francisco), Municipio De Puebla	PROTAG 10	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUEI-41-02020345302	Estudio De Alternativas De Saneamiento De La Zona Rural Avila Camacho (Valmiquillo)	PROTAG 50	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUEI-41-02020345975	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Ciudad De Rafael Lara Grajales, Municipio De Rafael Lara Grajales	20141302	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$358,376	\$358,376	\$358,376	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS FINIQUITA / Registro:
PUEI-41-02020345945	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tzuc de Mamore, Municipio De Tzuc de Mamore	20141191	Puebla	San Martín Cobertura	Tzuc de Mamore municipal	Subsidio		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,586	\$461,586	\$461,586	\$461,586	\$37,508	\$37,508	\$37,508	8.13	00	Lote	141,112	0.00	7.57	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUEI-41-02020345980	Proyecto Ejecutivo Para La Admisión Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Martín Domelcan De Labatida, Municipio De San Martín Domelcan	PROTAG 72	Puebla	San Martín Domelcan	Domelcan de Labatida	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUEI-41-02020350022	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Mateo Tzuc, Municipio De Tzuc de Mamore	PROTAG 48	Puebla	Tzuc de Mamore	San Mateo Tzuc	Rural	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUEI-41-02020350376	Proyecto Ejecutivo Para Construir Y La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Juan Kilete, Municipio De Kilete	20141184	Puebla	Kilete	Kilete	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$466,094	\$466,094	\$466,094	\$466,094	\$44,336	\$44,336	\$44,336	9.51	00	Metros Cuadrados	0	0.00	8.96	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
PUEI-41-04040420103	Proyecto Ejecutivo Para Construir Y La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chapulco, Municipio De Chapulco	20141771	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$345,786	\$345,786	\$345,786	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	6,992	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUEI-41-04040420180	Construcción Social Por Administración Para La Obra, Terminación, Rehabilitación Y Puerta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	20141977	Puebla	Chignahuagán	Ciudad de Chignahuagán	Urbano	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	37,909	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS AUTORIZADA / Registro:
PUEI-41-04040420420	Esquema De Saneamiento Integral Primera Etapa De Las Subzonas Habitacionales Barzón Del Aguila, El Gallo, Hongo, Hongo, Tercera Y Tercera	20141942	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,410,378	\$3,410,378	\$3,410,378	\$667,516	\$667,516	\$667,516	19.57	00	Lote	0	0.00	19.57	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUEI-41-0505050571718	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De San Gabriel Chilac	20141202	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,631	\$359,631	\$359,631	\$359,631	\$4,960	\$4,960	\$4,960	1.38	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS AUTORIZADA / Registro:
PUEI-41-02020350305	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tzuc de Mamore, Municipio De Tzuc de Mamore	20141303	Puebla	San Mateo Tzuc de Mamore	Tzuc de Mamore municipal	Rural	Subsidio	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,824	\$358,824	\$358,824	\$358,824	\$4,949	\$4,949	\$4,949	1.38	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: