

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	PUE15130200508504	Proyecto de inversión	1,138,686.03	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1138686.03, modificado:1012382.12])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuauquean Primera Etapa, Municipio De Tezulucan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150560	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Metros, meta:1.0, meta_modificada a:1773.0])	(geol: [cve_municipio:174, localidad:35, direccion:, lon: 97.360789, lat:19.817991])	06/07/2015	10/11/2015	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:1773.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088758	Proyecto de inversión	280,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:280000.00, modificado:277573.96])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Interojerges, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151248	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:116, localidad:488, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	01/01/2016	15/06/2016	277,573.96	277,573.96	277,573.96	277,573.96	277,573.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088801	Proyecto de inversión	200,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:198665.69])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Cahuyapan, Municipio De Pantepac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151029	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:111, localidad:9, direccion:, lon: 97.938491, lat:20.52182])	01/01/2016	28/05/2016	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088850	Proyecto de inversión	200,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:199232.51])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Guadalupe Sabinal	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151627	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:45, localidad:15, direccion:, lon: 97.46496, lat:18.98256])	01/12/2015	20/04/2016	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088820	Proyecto de inversión	240,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:240000.0, modificado:239100.32])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De La Magdalena Tlatlauaquispac, Municipio De La Magdalena	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151025	N	0	0	968	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:95, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLATLAUQUISPAC, MUNICIPIO DE LA MAGDALENA, lon: 98.100701, lat:18.75821])	31/12/2015	14/04/2016	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088741	Proyecto de inversión	280,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:280000.0, modificado:27827.43])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Chichas, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151244	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:452, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	01/01/2016	15/06/2016	277,827.43	277,827.43	277,827.43	277,827.43	277,827.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE13130300194876	Proyecto de inversión	700,000.00	([f1: (sic) _recurso_2013, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:700000.0, modificado:544019.92])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130325	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	30/09/2013	28/10/2013						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15130300564728	Proyecto de inversión	535,319.93	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:535319.93, modificado:51507.15])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Acazotero - Mazatlan" De La Localidad De Mazatlan, Municipio De Yanhuitlan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150610	N	0	0	123	(meta: [unidad_medida :Metros, meta:3.0, meta_modificada a:2379.0])	(geol: [cve_municipio:204, localidad:5, direccion:, lon: 97.466446, lat:19.870895])	30/09/2015	31/12/2015	515,507.15	515,507.15	515,507.15	515,507.15	515,507.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:2379.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15130300564730	Proyecto de inversión	2,157,821.96	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2157821.96, modificado:1928976.39])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Maaocatlan, Municipio De Zihuatlan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150572	N	0	0	123	(meta: [unidad_medida :Metros, meta:3.0, meta_modificada a:3867.7])	(geol: [cve_municipio:213, localidad:11, direccion:, lon: 97.88597, lat:20.24621])	30/09/2015	04/09/2016	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:3867.7])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088722	Proyecto de inversión	280,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:280000.0, modificado:27594.06])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Santa Catalina (Tercera Sección), Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151243	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	01/01/2016	15/06/2016	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088643	Proyecto de inversión	280,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:280000.0, modificado:11600.0])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De San José El Aguacate, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151247	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:116, localidad:125, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	01/01/2016	15/06/2016	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15130200508519	Proyecto de inversión	604,097.31	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:604097.31, modificado:527460.43])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Sección 23, Municipio De Tezulucan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150559	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Metros, meta:3.0, meta_modificada a:845.0])	(geol: [cve_municipio:174, localidad:45, direccion:, lon: 97.360789, lat:19.817991])	06/07/2015	09/10/2015	527,260.45	527,260.45	527,260.45	527,260.45	527,260.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:845.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE13130300424396	Proyecto de inversión	875,000.00	([f1: (sic) _recurso_2013, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:875000.0, modificado:674205.86])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Nenehuaca, El Progreso, Ataxco Y Tizapa Municipio De Chichiquila	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130327	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:50, localidad:0, direccion:, lon: 97.06771, lat:19.20028])	31/10/2013	14/10/2013	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088774	Proyecto de inversión	280,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:280000.0, modificado:278181.06])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Rosario La Huerta, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151249	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:380, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	02/01/2016	15/06/2016	278,181.06	278,181.06	278,181.06	278,181.06	278,181.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088801	Proyecto de inversión	200,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:196173.73])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejido Calcaña Coata, Municipio De Pantepac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151028	N	0	0	1362	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:45, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE EIDO CANADA COLTLA, MUNICIPIO DE PANTEP, lon: 97.938491, lat:20.52182])	31/12/2015	28/05/2016	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088806	Proyecto de inversión	480,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:480000.0, modificado:474755.6])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Drenaje Y Saneamiento De La Localidad De Santa María Tzocualca La Canter, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151270	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:116, localidad:217, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	01/01/2016	28/04/2016	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15130300555346	Proyecto de inversión	4,227,779.78	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:4227779.78, modificado:4014054.77])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloxchilco De Rafael Avila Camacho, Municipio De Cuicatlan De Zaragoza	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150577	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Metros, meta:3.0, meta_modificada a:12849.05])	(geol: [cve_municipio:43, localidad:34, direccion:, lon: 97.520771, lat:20.01852])	01/10/2015	19/06/2016	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros, avance:12849.05])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088804	Proyecto de inversión	200,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:196145.84])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Isidro Coanos Altas,	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151628	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:45, localidad:6, direccion:, lon: 97.46496, lat:18.98256])	01/12/2015	28/04/2016	196,145.84	196,145.84	196,145.84	196,145.84	196,145.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151304004088700	Proyecto de inversión	280,000.00	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:280000.0, modificado:277484.8])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Oasi Valquiucui, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151246	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada a:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:182, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399])	01/01/2016	15/06/2016	277,484.80	277,484.80	277,484.80	277,484.80	277,484.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15160100638882	Proyecto de inversión	1,836,480.21	([f1: (sic) _recurso_2015, ramo:16, modalidad:5, prog_prc_75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1836480.21, modificado:193582.23])	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez, del Municipio De Tepeaca, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151062	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida :Metros, meta:3.0, meta_modificada a:868.1													

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE14192100483073	Proyecto de inversión	822,028.96	{f1: {cdo: recurso:2014, ramo:16, modalidad:5, prog_poa:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822028.96, modificado:1.0}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teposta, Municipio De Coyomeapan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	secretaria de Infraestructura	20140927	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion: '-', lon: 96.9925, lat:18.283748}}	10/06/2014	24/11/2015	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada
2018	4	PUE11519300555390	Proyecto de inversión	6,274,745.27	{f1: {cdo: recurso:2015, ramo:16, modalidad:5, prog_poa:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274745.27, modificado:362382.13}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tziculan, Municipio De Cuetzalán Del Progreso	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150567	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:3738.92}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion: '-', lon: 97.520771, lat:20.018522}}	09/10/2015	23/07/2018	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:3738.92}}		En Ejecución	Validado avances