

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE190201565692	Proyecto de inversión	2,457,696.63	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474617.96, modificado:1474617.98); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:491539.32, modificado:491539.32); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:491539.33, modificado:491539.33)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190867	5	71	91	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0), meta_modificada:39.0)	(geot: (cve_municipio:186, localidad:65, direccion:Liname 4 Road, Puebla, México, lon:-97.51739502, lat:19.81580617))	26-06-2019	23-09-2019	884,770.79	1,473,661.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565714	Proyecto de inversión	1,074,936.62	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644957.17, modificado:644957.17); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:214985.72, modificado:214985.72); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:214985.73, modificado:214985.73)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATULA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190873	5	59	66	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0), meta_modificada:24.0)	(geot: (cve_municipio:213, localidad:86, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, Zihuateneu, Pue, México, lon:-97.8826943, lat:20.2493135))	27-06-2019	24-09-2019	386,974.30	643,849.02	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565723	Proyecto de inversión	1,074,308.63	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644957.17, modificado:644957.17); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:214985.72, modificado:214985.72); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:214985.73, modificado:214985.73)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190876	5	79	52	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0), meta_modificada:24.0)	(geot: (cve_municipio:43, localidad:164, direccion:Zapala las, meta:24.0, Centro, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue, México, lon:-97.5201416, lat:20.01851645))	26-06-2019	23-09-2019	386,974.30	643,793.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565716	Proyecto de inversión	1,737,884.21	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042714.93, modificado:1042714.93); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:347571.64, modificado:347571.64); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:347571.64, modificado:347571.64)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190874	5	162	91	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0), meta_modificada:39.0)	(geot: (cve_municipio:186, localidad:65, direccion:73900, Av Revolución 74, Centro, Cd de Tlatlaulquitepec, Pue, México, lon:-97.49942236, lat:19.85456068))	27-06-2019	24-09-2019	625,628.96	479,358.12	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565720	Proyecto de inversión	516,717.28	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310030.37, modificado:310030.37); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:103343.45, modificado:103343.45); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:103343.46, modificado:103343.46)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190875	5	13	15	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0), meta_modificada:8.0)	(geot: (cve_municipio:197, localidad:76, direccion:Leona Vicario 110, Col Centro, 73000 Xicotepec de Juárez, Pue, México, lon:-97.95822144, lat:20.27507967))	26-06-2019	23-09-2019	186,018.22	310,025.62	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565950	Proyecto de inversión	2,707,303.27	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895112.29, modificado:1895112.29); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:406095.49, modificado:406095.49); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:406095.49, modificado:406095.49)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZOPLOTITEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190877	5	94	108	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0), meta_modificada:43.0)	(geot: (cve_municipio:43, localidad:227, direccion:Camino Viejo a Tlacuán, La Conchita, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue, México, lon:-97.51874831, lat:20.01464545))	26-06-2019	23-09-2019	1,137,067.37	1,893,710.23	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201566095	Proyecto de inversión	480,000.00	ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:240000.0, modificado:240000.0); ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL SANEAMIENTO PARA LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191097	N	0	0	2161	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto de San Mateo, Pue, México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398))	26-06-2019	23-09-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565696	Proyecto de inversión	1,518,407.49	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062885.24, modificado:1062885.24); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:227761.12, modificado:227761.12); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:227761.13, modificado:227761.13)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190868	5	79	52	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0), meta_modificada:24.0)	(geot: (cve_municipio:43, localidad:164, direccion:PUE 175, Centro, Cd de Cuetzalan, Pue, México, lon:-97.53112793, lat:20.02367765))	27-06-2019	24-09-2019	637,731.14	1,057,493.79	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565952	Proyecto de inversión	898,147.55	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538888.53, modificado:538888.53); ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:179629.51, modificado:179629.51); ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:179629.51, modificado:179629.51)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190878	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0), meta_modificada:20.0)	(geot: (cve_municipio:197, localidad:101, direccion:73080, Porfirio Díaz 115, Col Centro, Xicotepec de Juárez, Pue, México, lon:-97.95648414, lat:20.27636787))	26-06-2019	23-09-2019	323,333.12	537,379.64	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE190201565706	Proyecto de inversión	1,939,632.81	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157779.69, modificado:1157779.69), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:385926.56, modificado:385926.56), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:385926.56, modificado:385926.56))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190871	5	94	108	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0), (geo1: (cve_municipio:42, localidad:227, direccion:Unanime Road, Puebla, México, lon:97.51464844, lat:20.01593579))	14-07-2019	14-07-2019	694,667.81	1,156,233.24	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201565711	Proyecto de inversión	1,265,538.13	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759322.89, modificado:759322.89), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:253107.63, modificado:253107.63), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:253107.63, modificado:253107.63))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON PINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPÉC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190872	5	38	42	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0), (geo1: (cve_municipio:197, localidad:101, direccion:Tegeria 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:97.95684814, lat:20.27765606))	27-06-2019	24-09-2019	455,593.73	755,167.10	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201566116	Proyecto de inversión	478,887.10	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287332.25, modificado:287332.25), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:95777.39, modificado:95777.39), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:95777.46, modificado:95777.46))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 4 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON PINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191113	5	708	748	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0), (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:98.2062727, lat:19.0414398))	26-06-2019	23-09-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201566087	Proyecto de inversión	500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:100000.0, modificado:100000.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:100000.0, modificado:100000.0))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATQUILXQUILTA Y AHUACANTILLA, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPÉC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191096	5	1030	924	0	(meta1: (unidad_medida:Estudios de preinversión, meta:1.0), (geo1: (cve_municipio:197, localidad:3, direccion:Tegeria 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:97.95684814, lat:20.27765606))	26-06-2019	23-09-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Estudios de preinversión, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201566107	Proyecto de inversión	478,887.10	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:95777.46, modificado:95777.46), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287332.25, modificado:287332.25), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:95777.39, modificado:95777.39))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCION SOCIAL POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 4 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON PINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191099	5	708	748	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0), (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:98.2062727, lat:19.0414398))	26-06-2019	23-09-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201565704	Proyecto de inversión	367,803.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220682.3, modificado:220682.3), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:73560.77, modificado:73560.77), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:73560.77, modificado:73560.77))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPÉC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190870	5	13	15	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0), (geo1: (cve_municipio:197, localidad:76, direccion:73080, Porfirio Díaz 119, Col Centro, Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:97.95684814, lat:20.27636787))	27-06-2019	24-09-2019	132,409.38	220,680.70	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE17170401054972	Proyecto de inversión	1,501,252.66	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501252.66, modificado:1501252.67))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Honey Perteneciente Al Municipio De De Honey, Pue.	Puebla	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HONEY	20171749	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:534.0)), (geo1: (cve_municipio:57, localidad:0, direccion: lon:98.212138, lat:20.239214))	20-12-2017		1,501,252.67	1,501,252.67	1,501,252.67	1,501,252.67	1,501,252.67	(ctto1: (tipo_Obra:Obra, numero_contrato:CD-1749AP/2017, contratista:SOJA CAR SA DE CV, convocante:HAYUNTAMEN TO DE HONEY, monto:1501252.67, importe_modificado:1501252.67))	(1191807/proyecto PROCESO, 1191807/proyecto_FIN, 1191807/proyecto_INICIO, 1191807/proyecto_PROCESO, 1191807/proyecto_INICIO, 1191807/proyecto_FIN)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0))	Terminado	Validado avances		