

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Puebla

Tercer Trimestre 2016 - Nivel Proyecto - S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa, Fondo Convenio	Programa, Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo del Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300731390	Programa Para El Desarrollo Integral De Organismos Operadores De Agua Y Saneamiento 2016		Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	30.00	\$0.00	Otros	86,229.00	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731509	Cultura Del Agua 2016		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0.00	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE AUTORIZADO EN SEPTIEMBRE Y EN EL MES DE OCTUBRE SERA RECAUDADO POR ESTE ORGANISMO. / Física: EL RECURSO FUE AUTORIZADO EN SEPTIEMBRE Y EN EL MES DE OCTUBRE SERA RECAUDADO POR ESTE
PUE16160300730706	Agua Limpia 2016		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,350,000.00	\$3,350,000.00	\$3,350,000.00	\$3,337,216.88	\$2,019,748.15	\$2,019,748.15	\$2,019,748.15	60.29	\$0.00	Otros	0.00	0.00	60.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300743132	Elaboración Del Plan De Desarrollo Integral Del Organismo Operador De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Tehuacán (Oosapat)		Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Pue.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Estudio de preinversión	65,000.00	0.00	0.00	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741649	Elaboración Del Plan De Desarrollo Integral (Pdi) Para El Sosapaz Zacatlán		Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Lote	33,736.00	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA EST EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.