

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1616020677567	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadró De La Cabecera Municipal De Huachinango.	20160147	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	ST	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	19,960,000.00	12,692,043.78	12,692,043.78	12,692,043.78	12,692,043.78	12,692,043.78	12,692,043.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE1515940081296	Protección, Conservación Y Restauración De La Zona Típica Monumental En San Pedro Y San Andrés Cholula (Segunda Etapa)	20151456	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	4,360,643.68	7,692,236.56	7,692,236.56	7,692,236.56	7,692,236.56	7,692,236.56	7,692,236.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Falta / Registro: CAPCE
PUE1616020673831	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadró De La Cabecera Municipal De Tlaxtepec.	20160262	Puebla	Tlaxtepec de Benito Juárez	Tlaxtepec de Benito Juárez	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	4,995,000.00	4,871,896.28	4,871,896.28	4,871,896.28	4,871,896.28	4,871,896.28	4,871,896.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020674269	Mejoramiento Del Andador Turístico A Lo Largo De La Vía Del Tren	20161141	Puebla	Cauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	10,000,371.43	13,557,364.67	13,557,364.67	13,557,364.67	13,557,364.67	13,557,364.67	13,557,364.67	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE1717020889805	Mejoramiento En La Avenida Juárez Del Boulevard Atlisco A La Calle 23 Sur, En El Municipio De Puebla	20170145	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	29,970,000.00	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17179401055077	Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Exploración De La Iglesia En Atlisco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadró De La Cabecera Municipal)	20171733	Puebla	Atlisco	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,597,000.00	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE17179401055082	Rehabilitación Del Templo De La Soledad, En El Municipio De Atlisco	20171775	Puebla	Atlisco	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	599,000.00	597,928.34	597,928.34	597,928.34	597,928.34	597,928.34	597,928.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE17179401055091	Rehabilitación Del Santuario De Nuestra Señora De Los Remedios, En El Municipio De San Andrés Cholula	20171768	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,297,700.00	2,294,716.47	2,294,716.47	2,294,716.47	2,294,716.47	2,294,716.47	2,294,716.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE17179401055095	Imagen Urbana En Zacatlán De Las Manzanas (Construcción Del Andador De Las Jilgueras)	20171740	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,439,560.00	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Falta: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE18180201411226	Construcción de rampas del paseo brero sobre la 13 sur, en el municipio de Puebla	20181033	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Falta: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE18180201411246	Adecuación y conservación del centro cultural y artesanal santa rosa, en el municipio de Puebla	20181094	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Falta: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA