

OCCO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AMPORADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019		1	PUE161620064244	Proyecto de inversión	741,750.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741750.0, modificado:740273.5]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Zaragoza y Camino A San Pedro, En La Localidad De Chía De Juárez, Municipio De Honey.	Puebla	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA	20160173	N	0	0	1385	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:57, localidad:5, direccion:EN CALLE HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO A SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE CHIA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE HONEY, lon: -98.721138, lat:20.330146]}]	30-05-2016	01-07-2016	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	740,273.50	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:COLFO-16, contratista:ESB CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA, monto:740273.5, importe_modificado:740273.5]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[741116/proyecto_1_NICO, 741116/proyecto_P_NICO, 741118/proyecto_Fi_NICO, 741119/proyecto_P_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616200675886	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Drenaje, Canal Pluvial Y Andador Peatonal Entre Calle Zaragoza Y Dos De Abril De La Colonia Centro, Localidad De Xicotepetec De Juárez, Municipio De Xicotepetec, Puebla 3829	Puebla	Xicotepetec	Otros proyectos de Inversión	Agua y Saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO	20160241	N	0	0	39803	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:187, localidad:5, direccion:EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL, COL. CENTRO, 20.273904, 97.958899, lon: -97.958844, lat:20.276059]}]	01-01-2016	01-12-2016	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:MSM-009/FORTALCE/2016-01, contratista:INCCO ENNOQUE GARIBO FORDADO, convocaante:MUNICIPIO DE XICOTEPETEC, PUEBLA, monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[71646/proyecto_1_NICO, 71646/proyecto_P_NICO, 71646/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE00170200886513	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:88552.51]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Hidrajo Entre Calle Zaragoza Y Camino A San Pedro, En La Localidad De Tlaxco, En El Estado De Puebla	Puebla	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO	20170195	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:540.0]}]	[{geot: [cve_municipio:187, localidad:5, direccion:EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL, COL. CENTRO, 20.273904, 97.958899, lon: -97.958844, lat:20.276059]}]	21-07-2017		985,552.51	985,552.51	985,552.51	985,552.51	985,552.51	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:MTF-DOP/FORTALCE/2017-02, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocaante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:88552.51, importe_modificado:88552.51]}]	[{meta1: [unidad_medidaOtros, avance:540.0]}]	[997152/proyecto_Fi_NICO, 997152/proyecto_P_NICO, 997152/proyecto_Fi_NICO, 997152/proyecto_P_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE16162006779510	Proyecto de inversión	968,579.49	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968579.49, modificado:956482.24]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De Calle Benito Juárez Norte Del Cadenamiento 0428.00 A 0513.00 De La Localidad De Tempequehuil Del Municipio De Huastla Nueva, Puebla-3753	Puebla	Huastla Nueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20160193	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:158.45]}]	[{geot: [cve_municipio:70, localidad:10, direccion:EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO 0428.00 A 0513.00 DE LA LOCALIDAD DE TEMPEQUEHUIL DEL MUNICIPIO DE HUASTLA NUEVA, PUEBLA-3753, lon: -98.009772, lat:18.678749]}]	01-07-2016		956,482.24	956,482.24	956,482.24	956,482.24	956,482.24	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:AHMF/R2016/005, contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUASTLA NUEVA PUEBLA, monto:956482.24, importe_modificado:956482.24]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:158.45]}]	[76964/proyecto_1_NICO, 76964/proyecto_P_NICO, 76964/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616200677261	Proyecto de inversión	500,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 13 Poniente Entre La Calle 15 De Septiembre Y La Privada De La 13 Poniente, Barrio Santa Clara En La Localidad De Santiago Mahuitlan, Municipio De San, 3791	Puebla	Santiago Mahuitlan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2546183	N	0	0	320	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:D=000 AL 14=46, 18.38972, -97.430486 (ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y LA PRIVADA DE LA 13 PONIENTE, 18.38849, -97.437118), lon: -97.441853, lat:18.553155]}]	04-07-2016		494,500.00	494,506.00	494,506.00	494,506.00	494,506.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:MSM-833-FORTALCE/18-08-2016, contratista:REYES DELGADO TENORIO, convocaante:MUNICIPIO DE SANTAGO MAHUITLAN, monto:494500.0, importe_modificado:494500.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[76855/proyecto_P_NICO, 76855/proyecto_Fi_NICO, 76855/proyecto_P_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616200674990	Proyecto de inversión	401,070.54	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401070.54, modificado:394989.66]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De Acceso A La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De Quetzalten, Puebla-3752	Puebla	Huastla Nueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20160164	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:600.0]}]	[{geot: [cve_municipio:70, localidad:5, direccion:EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE SONORA, 18.703466, -98.059225 (PRIVADA BENITO JUAREZ Y ACCESO A LA PRIMARIA 18.707036, -98.266145), lon: -98.050772, lat:18.678749]}]	01-07-2016		394,989.66	394,989.66	394,989.66	394,989.66	394,989.66	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:AHMF/R2016/007, contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES, convocaante:MUNICIPIO DE HUASTLA NUEVA PUEBLA, monto:394989.66, importe_modificado:394989.66]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:600.0]}]	[77074/proyecto_Fi_NICO, 77074/proyecto_P_NICO, 77074/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616200675520	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Casa De Cultura En Matlatlalyuca, Cuarta Etapa 3147	Puebla	Francisco Z. Ména	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	20160158	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:D=23 714873; 18.785138, lon: -97.821138, lat:20.738643]}]	10-05-2016		4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:CS-8232016-MFM, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocaante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:494490.0, importe_modificado:]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[71217/proyecto_Fi_NICO, 71217/proyecto_P_NICO, 71217/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616200675706	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De La Calle Camero Antigua Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Joaquín Ben-3793	Puebla	Santa Isabel Chola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	2436836	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:3993.2]}]	[{geot: [cve_municipio:148, localidad:5, direccion:EN 4=000.00 AL KM 0=420.00, 18.92564, -98.38967 (CALLE CARRETERA ANTIGUA, 18.92564, -98.386838) (CALLE JOAQUIN BEN, 18.946383, -98.386624), lon: -98.379239, lat:18.994214]}]	05-07-2016		2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:CS-CHC/09/FORTALCE-001/2016, contratista:PAVINENTOS Y EDIFICACIONES HENRIS S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:3993.2]}]	[771460/proyecto_P_NICO, 771460/proyecto_P_NICO, 771460/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1717020087014	Proyecto de inversión	3,700,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3659300.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle La Soledad Y Privada Manuel Sánchez.	Puebla	Tetles de Aulá Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETILES DE AULA CASTILLO	20170142	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:2901.48]}]	[{geot: [cve_municipio:173, localidad:0, direccion:EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y LA PRIVADA DE LA 13 PONIENTE, 18.771237, -97.556274, lon: -97.555648, lat:19.771433]}]	03-05-2017		3,659,300.00	3,654,365.35	3,654,365.35	3,654,365.35	3,654,365.35	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:MTA-1710207014/001/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA ALBARR S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TETILES DE AULA CASTILLO PUEBLA, monto:3654365.35, importe_modificado:3654365.35]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:2901.48]}]	[997711/proyecto_Fi_NICO, 997711/proyecto_P_NICO, 997711/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1717020089127	Proyecto de inversión	2,632,737.90	[{ti: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632737.9, modificado:2632737.9]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez, Entre La Calle Sanchez Romano Con Cadenamiento 0000.00 Y Boulevard Romero Vargas Con Cadenamiento 0387.13	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20170135	N	0	0	18867	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:2469.89]}]	[{geot: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE SANCHEZ ROMANO Y BOULEVARD ROMERO VARGAS, lon: -98.030975, lat:19.838223]}]	26-05-2017	01-08-2017	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	2,632,737.90	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:OP-CHC-823-01/17, contratista:DESARROLLO INVICTA S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2632737.9, importe_modificado:2632737.9]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:2469.89]}]	[1000091/proyecto_NICO, 1000091/proyecto_P_NICO, 1000091/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616200678372	Proyecto de inversión	750,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741750.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Norte, Entre A Poniente Y 2 Poniente, En El Centro De Zaragoza Puebla 3832	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	2545493	N	0	0	14400	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:211, localidad:5, direccion:EN CALLE 3 NORTE Y 2 PONIENTE, 18.771237, -97.556274, lon: -97.555648, lat:19.771433]}]	01-01-2016	01-12-2016	741,750.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:DOP-1600/2016, contratista:CONSTRUCION CAMERCA DE VENACRUZ S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:741750.0, importe_modificado:741750.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[769160/proyecto_P_NICO, 769160/proyecto_P_NICO, 769160/proyecto_Fi_NICO]	Cancelado validada	
2019		1	PUE1616200675065	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techoado De Datarío De La Presidencia Municipal, Del Municipio De Chía De La Sal 3744	Puebla	Chía de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	20160227	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:506.9]}]	[{geot: [cve_municipio:56, localidad:5, direccion:EN CALLE 18.509180, -98.484298, lon: -98.484212, lat:18.1091]}]	04-07-2016		989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:CRCT-CHLA/093-1611, contratista:CONSTRUCTORA JMW CIVIL S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CHIA DE LA SAL, PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:506.93]}]	[770819/proyecto_Fi_NICO, 770819/proyecto_P_NICO, 770819/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1717020091329	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido En Micromedial Deportiva, En Calle 3 Sur Esquina 5 Poniente, Colonia Camino En La Cabrera Municipal De Zaragoza Puebla - 5778029 - 2307	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	20170099	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:211, localidad:5, direccion:EN CALLE 3 NORTE Y 2 PONIENTE, 18.754551, lon: -97.555648, lat:19.771433]}]	01-01-2017	01-12-2017	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:DOP-CHC-823-01/17, contratista:DESARROLLO INVICTA S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[105993/proyecto_NICO, 105993/proyecto_P_NICO, 105993/proyecto_Fi_NICO]	Cancelado validada	
2019		1	PUE1616200678414	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Cancha De Fútbol 5 En El Barrio De Guadalupe, En Santiago Mahuitlan Del Municipio De Santiago Mahuitlan-3792	Puebla	Santiago Mahuitlan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	2418503	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:149, localidad:0, direccion:EN CALLE 5 EN EL BARRIO DE GUADALUPE, 18.556133, lon: -97.441741, lat:18.551553]}]	04-07-2016		2,472,500.00	2,471,250.80	2,471,250.80	2,471,250.80	2,471,250.80	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:MSM-823-FORTALCE/18-07/2016, contratista:REYES TENORIO HERNANDEZ, convocaante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MAHUITLAN, monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[769168/proyecto_P_NICO, 769168/proyecto_P_NICO, 769168/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE0017020088616	Proyecto de inversión	935,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:920704.2]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria "El Tebeado" De La Cabecera Municipal De Tlaxco	Puebla	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO	20170194	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada:908.5]}]	[{geot: [cve_municipio:187, localidad:0, direccion:EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL, COL. CENTRO, 20.273904, 97.958899, lon: -97.958844, lat:20.276059]}]	21-07-2017		920,704.20	920,704.20	920,704.20	920,704.20	920,704.20	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:MTF-DOP/FORTALCE/2017-01, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ VARGAS, convocaante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:920704.2, importe_modificado:920704.2]}]	[{meta1: [unidad_medidaOtros, avance:908.53]}]	[997155/proyecto_Fi_NICO, 997155/proyecto_P_NICO, 997155/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE17170200887011	Proyecto de inversión	2,999,330.88	[{ti: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999330.88, modificado:296559.33]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Empleado Postal, Perteneceiente Al Municipio De Francisco Z. Ména, Puebla	Puebla	Francisco Z. Ména	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	20170091	N	0	0	0	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, meta1.0, meta_modificada:1.0]}]	[{geot: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:D=23 714873; 18.785138, lon: -97.821138, lat:20.738643]}]	03-05-2017		2,965,629.33	2,965,659.33	2,965,659.33	2,965,659.33	2,965,659.33	[{ctot: [tipo: obra,Otra, numero_contrato:CS-FOR2017-MFM, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, convocaante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:296559.33, importe_modificado:]}]	[{meta1: [unidad_medidaMetro+Cuadrado, avance:1.0]}]	[997728/proyecto_P_NICO, 997728/proyecto_P_NICO, 997728/proyecto_Fi_NICO]	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE0017020091032	Proyecto de inversión	500,000.00	[{ti: [ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0]}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De La Calle De Los Fundadores Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Santa Cruz Xicotepetec, Perteneceiente Al Municipio De San Juan Ateco, Puebla - 488866	Puebla	San Juan Ateco	Sin																						

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019		1	PUE16160200672255	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:2967000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Remodelación De Andador Peatonal Y Vehicular Con Infraestructura Del Circuito Formado Por La Calle D) Tepayec Y Calle La Pedrera De La Colonia El Tabascal, Localidad De Xicotepetl De Juárez	Puebla	Xicotepetl	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20160239	N	0	0	35798	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:197, localidad:0, direccion[CALLE EL TEPAYEC Y CALLE PEDRERA, COL. EL TABASCA], 20.89538, -97.9474], lon: -97.958144, lat:20.736099]]	01-01-2016	01-12-2016	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MOP-ROCEJO, 768080/proyecto_Fi N, convocaante MUNICIPIO DE XICOTEPETL, PUEBLA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	768080/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1616020067708	Proyecto de inversión	750,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741750.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Poniente, Entre 3 Norte Y 12 De Octubre, En El Centro De Zaragoza Puebla-3833	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	2545741	N	0	0	14400	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:211, localidad:0, direccion[ENTRE 3 NORTE Y 12 DE OCTUBRE, CALLE 2 PONIENTE, ENTRE 3 NORTE Y 12 DE OCTUBRE, 18.571209, -97.555648], lon: -97.555648, lat:19.771435]]	01-01-2016	01-12-2016	741,750.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OOP01810/2016, contratista CESAR BARRAZOLA ROSA, convocaante AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	768462/proyecto_Fi N	Cancelado	Cancelación validada
2019		1	PUE16160200674177	Proyecto de inversión	683,740.84	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693740.84, modificado:684676.33]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Norte Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Calhualtemec De La Localidad De Huastla Puebla - 3756	Puebla	Huastla	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20160181	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.120]]	[goal: [cve_municipio:70, localidad:12, direccion [CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO 18.689328, -98.073955], lon: -98.073955, lat:18.689328]]	01-07-2016		684,676.30	684,676.30	684,676.30	684,676.30	684,676.30	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:AMPA020302/008, contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE HUASTLA PUEBLA, monto:684676.3, importe_modificado:684676.3]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.120]]	769931/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE16160200675114	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leandry Viala En Molitlax Puebla - 3748	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA	20160170	N	0	0	3934	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion[ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONDOMINIUM, 20.736409, -97.856049], lon: -97.856049, lat:20.736409]]	18-01-2016		1,978,000.00	1,977,960.95	1,977,960.95	1,977,960.95	1,977,960.95	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO4-R212016-MFZM, contratista EN OREÑA S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1977960.95, importe_modificado:]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	770868/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE16160200675278	Proyecto de inversión	1,004,420.00	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004420.0, modificado:993371.38]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De La Calle Francisco J. Madroño Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Usulután Vicario, En La Localidad De Piaxtla, Perteneciente Al Municipio De Piaxtla, Puebla-3736	Puebla	Piaxtla	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20160189	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.008]]	[goal: [cve_municipio:113, localidad:1, direccion[EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE USULUTAN VICARIO, 18.196026, -98.254219], lon: -98.254219, lat:18.196026]]	04-07-2016		993,371.38	993,371.38	993,371.38	993,371.38	993,371.38	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:6022/FORTALEC2016/2016, contratista NAYELI SALAS CALDERON, convocaante Municipio de Piaxtla, monto:993371.38, importe_modificado:993371.38]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.008]]	771032/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE16160200675956	Proyecto de inversión	1,315,549.00	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304420.0, modificado:1301077.96]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techarlo De Cancha De Usos Múltiples De Bachiller Juan Escutia C.C.T. 216080259, Del Municipio De Chia De La S-L-1743	Puebla	Chia de la Sal	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO	20160228	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:648.0]]	[goal: [cve_municipio:56, localidad:0, direccion[CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALHUALTEMEC, 18.481091, -98.481091], lon: -98.481091, lat:18.481091]]	11-07-2016		1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	1,301,077.96	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-CAH013/2016-1614, contratista CONSTRUCTORA JONH VIV'S SA DE CV, convocaante MUNICIPIO DE CHIA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1301077.96, importe_modificado:1301077.96]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:648.0]]	771710/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1717020087010	Proyecto de inversión	2,000,769.12	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000769.12, modificado:1978366.66]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Deportiva, En La Localidad De Palma Real Del Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	20170090	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:64, localidad:0, direccion - lon: -97.92715, lat:19.104843]]	03-05-2017		1,978,260.66	1,978,260.66	1,978,260.66	1,978,260.66	1,978,260.66	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CS-FOR2017-MFZM, contratista EN OREÑA S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1978260.66, importe_modificado:]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	997272/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE1717020087030	Proyecto de inversión	4,945,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4837776.09]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabeza Municipal De Cuautltempan	Puebla	Cuautltempan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTLTEMpan	20170210	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1932.0]]	[goal: [cve_municipio:39, localidad:0, direccion[CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALHUALTEMEC, 18.481091, -98.481091], lon: -98.481091, lat:18.481091]]	03-05-2017	01-07-2018	4,837,776.09	4,837,776.09	4,837,776.09	4,837,776.09	4,837,776.09	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCF-DOP-FORTALECE/2017/001, contratista CONSTRUCTORA TIBRICK S.A. DE C.V., convocaante AYUNTAMIENTO DE CUAUTLTEMpan, monto:4945000.0, importe_modificado:4937776.09]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1932.0]]	997447/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE17170200889325	Proyecto de inversión	2,297,427.10	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297427.1, modificado:2297427.1]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Riera Ayala Del Cadenamiento 0000.00 Al 0312.95 En La Localidad De Chignahuapan, En El Municipio De Chignahuapan, Puebla	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20170161	N	0	0	18867	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2366.32]]	[goal: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion[CALLE MANUEL RIVERA ANAYA, lon: -98.309075, lat:19.838223]]	26-05-2017	01-08-2017	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	2,297,427.10	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP-CH-423-1017, contratista CONSTRUCTORA MARIANA L A DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2297427.1, importe_modificado:2297427.1]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:2366.32]]	100012/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE16160200679931	Proyecto de inversión	1,651,436.35	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651436.35, modificado:1651322.5]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Adoquinamiento De Calle Benito Juárez Sur, Entre La Clínica Y Camino A Huastla Del La Localidad De Tepetztlaztla Municipio De Huastla Puebla-3750	Puebla	Huastla	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20160187	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2504.0]]	[goal: [cve_municipio:70, localidad:12, direccion[CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS, 18.684045, -98.076571], lon: -98.076571, lat:18.684045]]	01-07-2016		1,651,322.50	1,651,322.50	1,651,322.50	1,651,322.50	1,651,322.50	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MHP02016/003, contratista CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION WMA S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE HUASTLA PUEBLA, monto:1651322.5, importe_modificado:1651322.5]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:2504.0]]	769685/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE17170200888317	Proyecto de inversión	3,518,713.18	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518713.18, modificado:3519066.90]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Reasfaltamiento De Calle 20 De Noviembre De Calle Miguel Negrete A Ronda De La Revolución Y Calle Miguel Negrete De 19 División A 17 División En La Colonia Revolución Del Municipio De Atlusco	Puebla	Atlusco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUSCO	20170377	N	0	0	18025	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7278.08]]	[goal: [cve_municipio:39, localidad:0, direccion[CALLE REVOLUCION, lon: -98.048006, lat:18.202301]]	31-07-2017		3,519,606.90	3,519,606.90	3,519,606.90	3,519,606.90	3,519,606.90	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FORTALEC-20170377, contratista GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV, convocaante MUNICIPIO DE ATLUSCO, PUEBLA, monto:2799219.71, importe_modificado:3519526.26]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:7278.08]]	999196/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE17170200856840	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Alumbardo Público En Avenida Melquiades Morales Entre Arriaga-Miguel Y Caseta De Autopista En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla - 5278774 - 3365	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	20170100	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:211, localidad:0, direccion[29.760499; 97.548224] (19.770911, -97.554729), lon: -97.554729, lat:19.838223]]	01-01-2017	01-12-2017	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OOP01709/2017, contratista EFREN HERRERA MORENO, convocaante AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	100904/proyecto_Fi N	Cancelado	Cancelación validada
2019		1	PUE17170200858891	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Ángel Canache C.C.T. 21602010, En La Cabeza Municipal De Zaragoza, Puebla - 5278708 - 3364	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	20170108	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:211, localidad:0, direccion[19.771070; 97.554144], lon: -97.554144, lat:19.771435]]	01-01-2017	01-12-2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OOP017010/2017, contratista EFREN HERRERA MORENO, convocaante AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	100905/proyecto_Fi N	Cancelado	Cancelación validada
2019		1	PUE00170200886220	Proyecto de inversión	1,170,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1150446.98]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techado De Cancha En La Escuela Primaria "Justo Sierra" C.C.T. 21600692 De La Localidad De Cuautla, En El Municipio De Tlaxco	Puebla	Tlaxco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO	20170198	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:480.0]]	[goal: [cve_municipio:187, localidad:0, direccion[CALLE JUSTO SIERRA, lon: -98.077111, lat:20.332779]]	21-07-2017		1,350,446.98	1,350,446.98	1,350,446.98	1,350,446.98	1,350,446.98	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MTP-DOP/FORTALECE/2017-01, contratista JORGE TORRES FONSECA, convocaante MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1350446.98, importe_modificado:1350446.98]]	[meta1: [unidad_medida Otros, avance:480.0]]	996985/proyecto_Fi N	En Ejecución	Validado avances
2019		1	PUE17170200857273	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U332-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Techumbre En Antigua Estación Del Ferrocarril, Colón Centro, En La Cabeza Municipal De Zaragoza Puebla - 5278663 - 3366	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	20170088	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [cve_municipio:211, localidad:0, direccion[19.769499; 97.555136], lon: -97.555136, lat:19.771435]]	01-01-2017	01-12-2017	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	[ctto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OOP017017/2017, contratista EFREN HERRERA MORENO, convocaante AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0]]	[meta1: [unidad_medida Metro s Cuadrados, avance:1.0]]	100910/proyecto_Fi N	Cancelado	Cancelación validada