

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300739204	Conservación De La Carretera: Zacatlán - La Cumbre, Tramo: Zacatlán - Zapotitlán (Carretera Interserrana), Con Una Longitud De 32.00 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 40 000, En Las Local	20160298	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	42,269,999.97	39,660,456.31	39,660,456.31	39,660,456.31	39,660,456.31	39,660,456.31	39,660,456.31	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739229	Conservación De La Carretera: Entronque Carretero (Kilómetro 100 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Cutipan, Con Una Longitud De 7.00 Kilómetros, Del Kilómetro 3 000 Al Kilómetro 10 000, En	20160297	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,629,999.90	10,385,341.53	10,385,341.53	10,385,341.53	10,385,341.53	10,385,341.53	10,385,341.53	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739236	Conservación De La Carretera: Ocotitlán - La Magdalena - San Antonio - Tacámico, Con Una Longitud De 4.9 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 4 900, En Las Localidades San Jerónimo Ocotitlán	20160300	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	3,782,593.46	3,684,095.30	3,684,095.30	3,684,095.30	3,684,095.30	3,684,095.30	3,684,095.30	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739255	Conservación De La Carretera: Entronque Carretero Kilómetro 67.9 (Puebla - Jalapa) - Guadalupe Victoria - Quimixtlan - Chichiquila, Con Una Longitud De 9.9 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilóme	20160299	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	17,999,965.23	16,837,065.15	16,837,065.15	16,837,065.15	16,837,065.15	16,837,065.15	16,837,065.15	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739268	Conservación De La Carretera: Chiauutla-Icamitipa, Con Una Longitud De 13.5 Kilómetros, Del Kilómetro 40 300 Al Kilómetro 61 800, En Las Localidades De Coacalco E Icamitipa De Guerrero, En Los Municip	20160303	Puebla	Xicotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	14,999,995.67	13,582,017.27	13,582,017.27	13,582,017.27	13,582,017.27	13,582,017.27	13,582,017.27	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739281	Conservación De La Carretera: Izúcar-Los Limones (Balneario San Carlos), Con Una Longitud De 14.9 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 14 900, En Las Localidades De Izúcar De Matamoros Y Ayut	20160306	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agustines	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	40,000,000.00	37,768,839.14	37,768,839.14	37,768,839.14	37,768,839.14	37,768,839.14	37,768,839.14	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.