

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230302328166	Proyecto de inversión	4,830,838.91	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun_APORTACION MUNICIPAL, monto:386467.78, modificado:386467.78), f2: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386467.13, modificado:3728788.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ADQUIN, INICIANDO EN CALLE REFORMA EN CALLE REFORMA DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANACUILLA, GUADALUPE TEPANACUILLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLALCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343654	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	143654	5	179	122	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0))	(geo:1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion: CALLE MANUEL AVILA CAMACHO RANCHERA TEPANACUILLA GUADALUPE TEPANACUILLA GUADALUPE TEPANACUILLA HUATLATLALCA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y ALE MANUEL AVILA CAMACHO INICIANDO EN CALLE REFORMA HASTA UNA, longitud: 38.62189916, lat:18.72734979))	13-07-2023	14-11-2023	4,694,956.50	4,694,956.50	4,163,057.34	4,163,057.34	4,163,057.34	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PEDE/65A/S/0230419, contratas:CONS TRUCCIONES Y PROYECTOS MA Y CAM, S.A. DE C.V., convaseante:OBRI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3728788.72, importe_modificado:3728788.72))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:388.83))	(2338166/proyecto_INICIO, 2338166/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2303023240655	Proyecto de inversión	4,381,061.99	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657248.3, modificado:653288.47), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun_APORTACION MUNICIPAL, monto:657248.3, modificado:653288.46), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:79, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657248.3, modificado:653288.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL LABERINTO Y S DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA - 238410	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238410	5	144	127	0	(meta: (unidad_medida: Santanías, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	(geo:1: (cve_municipio:84, localidad:4, direccion: 00000 EL LABERINTO, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y, 49 BODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LABERINTO Y S DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE VARIOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS 5, longitud: 18.87872015, lat:20.8494960))	25-07-2023	21-11-2023	4,355,323.11	4,355,323.11	2,924,089.43	2,924,089.43	2,924,089.43	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/LPN, DUECA:SPUE-DA/2023.21.064, S.N.12, contratas:GAPCO D, S.A. DE C.V., convaseante:COMI ON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4355323.11, importe_modificado:4355323.11))	(meta:1: (unidad_medida: Santanías, avance:49.0))	(2240655/proyecto_INICIO, 2240655/proyecto_PROCESO, 2240655/proyecto_INICIO, 2240655/proyecto_PROCESO, 2240655/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326276	Proyecto de inversión	594,859.99	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594859.99, modificado:594859.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 14 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ACATLAN LOCALIDAD ACATLAN DE OSORIO ASIENTAMIENTO OTRO 292618	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292618	5	28	25	0	(meta: (unidad_medida: Planos, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion: COLONIA ACATLAN DE OSORIO, 7480 ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL EN LA COLONIA ACATLAN DE OSORIO, longitud: 18.0530917, lat:18.19771923))	13-11-2023	31-12-2023	594,859.99	594,859.99	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GEAII-011-681.23/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convaseante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida: Planos, avance:14.0))	(2326276/proyecto_INICIO, 2326276/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326278	Proyecto de inversión	169,960.00	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN CHINANTLA LOCALIDAD CHINANTLA ASIENTAMIENTO CHINANTLA 292622	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292622	5	8	7	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	(geo:1: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion: COLONIA CHINANTLA, 7480 CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE ENCUENTRA A 300 METROS DE PRIMARIA MAGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CHINANTLA, longitud: 18.2605442, lat:18.20420373))	13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GEAII-011-681.23/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convaseante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida: Planos, avance:4.0))	(2326278/proyecto_INICIO, 2326278/proyecto_FIN, 2326278/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326386	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFA S ECOLOGICAS C EN JOLAPAN LOCALIDAD JOLAPAN ASIENTAMIENTO JOLAPAN CENTRO - 294821	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294821	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida: Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion: CALLE DE LA UNION COLONIA JOLAPAN CENTRO, 7475 JOLAPAN JOLAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS APROXIMADAMENTE DEL AVIUNTAMIENTO DE JOLAPAN ENTRE LA CALLE DE LA UNION Y S DE FEBRERO, longitud: 18.8434909, lat:18.32257236))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato :SB/GEAII-192-683.24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convaseante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28803135667, importe_modificado:4.28803135667))	(meta:1: (unidad_medida: Estufas, avance:0.0))	(2326386/proyecto_INICIO, 2326386/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328068	Proyecto de inversión	60,770,370.49	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8438776567, modificado:4.8438776567), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun_APORTACIONES MUNICIPALES, monto:8000000.0, modificado:8000000.0), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO A CUAUTEMPAN, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLAS TERCERA SECCION, SAN NICOLAS CUARTA SECCION, HUXTENTAN, OTOLCO DE MORILOS, AHUALTIAN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341394	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341394	5	6739	5810	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110109.6, meta_modificada:110109.6))	(geo:1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TETELA DE OCAMPO CUAUTEMPAN CUAUTEMPAN KILOMETRO 1 + 560 PUERTO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE 7 PONIENTE, CARRETERA T, longitud: 19.9177901386, lat:19.91271546))	09-10-2023	31-12-2023	48,438,776.50	48,438,776.50	30,279,426.58	30,279,426.58	30,279,426.58	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PEDE/75A/S/02330410, contratas:LIBERACION EN OBRA CIVIL FENIX, S.A. DE C.V., convaseante:GOBI ENNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.25164240667, importe_modificado:6.25164240667))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:43240.03))	(2328068/proyecto_INICIO, 2328068/proyecto_PROCESO, 2328068/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402328074	Proyecto de inversión	38,066,398.33	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8066398387, modificado:3.8066398387))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA ECONOMOMADA LIBRAMIENTO ATENCINGO EN LAS LOCALIDADES DE ATENCINGO, EL CASACUOTE LIZARDO CADEÑAS, TEMAICALAPA DE GABINO BARREDA, SAN VICENTE DE PAUL, EN EL MUNICIPIO DE CHETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341581	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341581	5	6690	6206	0	(meta: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:66570.0, meta_modificada:66570.0))	(geo1: (cve_municipio=51, localidad=3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NO TRAMO ATENCINGO, CARRETERA AMAYUCA-IZCAC DE MATAMOROS KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO ATENCINGO, 7468 ATENCINGO, CHETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA AMAYUCA-IZCAC DE MATAMOROS, CARRE, lon:-98.61930432, lat:18.51066645))	11-09-2023	31-12-2023	38,066,398.33	38,066,398.33	25,584,906.01	25,584,906.01	25,584,906.01	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LP/PE09/SAS/2030412, contratista:CORP ORACION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.8066398387, importe_modificado:3.8066398387))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:3475.13))	(2328074/proyecto_INICIO, 2328074/proyecto_PROCESO, 2328074/proyecto_FIN, 2328074/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328134	Proyecto de inversión	2,467,379.10	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467379.1, modificado:2467379.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE ZIHUATLITLÁN PUEBLA - 343790	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	343790	5	60	42	0	(meta: (unidad_medida=Sanitario/di, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	(geo1: (cve_municipio=213, localidad=4, direccion:CALE REAL DEL MONTE, 00000 CERRO VERDE, ZIHUATLITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1 DE MAYO, BARRIO REAL DEL MONTE PROPIEDAD DEL BENEFICARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE ZIHUATLITLÁN, lon:-97.75232224, lat:20.34136879))	18-10-2023	09-12-2023	2,467,379.10	2,435,860.00	730,758.00	730,758.00	730,758.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LP/PE136/CEASPUEDAJ/230031, contratista:CONS TRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2435860.0, importe_modificado:2435860.0))	(meta1: (unidad_medida=Sanitario/di, avance:0.0))	(2328134/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328138	Proyecto de inversión	24,434,872.41	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, modificado:500000.0), f2: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.943487241E7, modificado:1.943487241E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA TULA SANTA INES AHUATTEMPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATTEMPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUATTEMPA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343992	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343992	5	2349	2077	0	(meta: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:21554.96, meta_modificada:21554.96))	(geo1: (cve_municipio=147, localidad=1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 725 TRAMO TULA - SANTA INES AHUATTEMPA KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO SANTA INES AHUATTEMPA CENTRO, 7482 SANTA INES AHUATTEMPA, SANTA INES AHUATTEMPA PUEBLA ENTRE CALLE (ONACO) ZARAGOZA Y CARRETERA TULA-SANTA , lon:-98.02679963, lat:18.41594808))	24-11-2023	31-12-2023	19,434,872.41	19,434,872.41	5,830,461.72	5,830,461.72	5,830,461.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LP/PE11/SAS/02328548, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.943487241E7, importe_modificado:1.943487241E7))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328138/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328140	Proyecto de inversión	35,513,783.07	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.50700414E7, modificado:3.50700414E7), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=APORTACIONES MUNICIPALES, monto:700000.0, modificado:700000.0), f3: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=ESTATAL, prog_estatal_mun=ESTATAL, monto:35513783.07, modificado:35513783.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. RM 32.6 SAN PEDRO TLACULIOTEC SAN PABLITO, EN LAS LOCALIDADES DE PACOTLA, SOCHIMILCO Y SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PANHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 344074	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	344074	5	2628	2255	0	(meta: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:35632.0, meta_modificada:35632.0))	(geo1: (cve_municipio=109, localidad=14, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLITO - PACOTLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN PABLITO, 73110 SAN PABLITO, PANHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y HERRALDO Y CARRETERA E.C. RM 32.6 SAN PEDRO TLACULIOTEC SAN PABLITO TLALCruz, lon:-98.16018096, lat:20.30543141))	29-11-2023	31-12-2023	28,070,094.14	28,070,094.14	8,421,028.24	8,421,028.24	8,421,028.24	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LP/PE11/SAS/02328566, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.551378307E7, importe_modificado:3.551378307E7))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328140/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328401	Proyecto de inversión	1,244,139.90	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=APORTACIONES MUNICIPALES, monto:311034.98, modificado:311034.98), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=APORTACIONES MUNICIPALES, monto:311034.97, modificado:311034.97), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo36, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156262.01, modificado:153722.17), f4: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=ICPD, monto:156262.0, modificado:153722.17), f5: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=ICPD, monto:156262.0, modificado:153722.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANTIANO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 358379	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358379	5	47	44	0	(meta: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0))	(geo1: (cve_municipio=31, localidad=1, direccion:CALE 5 de mayo, 00000 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, AVENIDA SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUCAN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA BICENTENARIO, CALLE BICENTENARIO Y PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC MUNICIPIO DE ATZITZIHUCAN PUEBLA, lon:-98.1822292, lat:18.62048999))	13-10-2023	26-12-2023	1,244,139.90	1,225,700.14	674,724.82	674,724.82	674,724.82	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN:03/CEASPUEDAJ/2023.21.031.LN.35, contratista:CON INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.225700.14, importe_modificado:1.225700.14))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:785.0))	(2328401/proyecto_INICIO, 2328401/proyecto_PROCESO, 2328401/proyecto_FIN, 2328401/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328404	Proyecto de inversión	625,048.03	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo36, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156262.01, modificado:153722.17), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=ICPD, monto:156262.0, modificado:153722.17), f3: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=ICPD, monto:156262.0, modificado:153722.17), f4: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=ICPD, monto:156262.0, modificado:153722.17), f5: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=ICPD, monto:156262.0, modificado:153722.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTIANO EN LA CALLE BICENTENARIO Y PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC MUNICIPIO DE ATZITZIHUCAN PUEBLA - 358411	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358411	5	43	40	0	(meta: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:424.93, meta_modificada:424.93))	(geo1: (cve_municipio=22, localidad=3, direccion:CALE INDEPENDENCIA, 00000 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUCAN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA BICENTENARIO, CALLE BICENTENARIO Y PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC MUNICIPIO DE ATZITZIHUCAN PUEBLA, lon:-98.6584423, lat:18.63446541))	28-07-2023	25-10-2023	614,888.68	614,888.68	538,863.40	538,863.40	538,863.40	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN:028/CEASPUEDAJ/2022.21.022.LN.23, contratista:INTEG RANTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:614888.68, importe_modificado:614888.68))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:424.93))	(2328404/proyecto_INICIO, 2328404/proyecto_PROCESO, 2328404/proyecto_FIN, 2328404/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION, BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2023	4	PUE2304023238430	Proyecto de inversión	2,927,717.84	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft3: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))	13-10-2023	26-12-2023	2,927,717.84	2,883,800.02	1,001,239.98	1,001,239.98	1,001,239.98	(ft1: (ciclo_recursos2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46), ft2: (ciclo_recursos2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731929.46, modificado:731929.46))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358737	5	2387	2000	0	(meta1: (unidad_medida: metros, meta:200.0), meta_modificada:200.0)	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:11, direccion:00000 SAN JOSE XTAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA TIHUACAN, CUACNOPALAN, CONSTRUCCION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA EN CAÑADA MORELOS ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.70903760889565, lon: -97.46981371, lat:18.709037796))

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
					(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387801.74, modificado:388021.2), f2: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387801.74, modificado:388021.2), f3: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387801.74, modificado:388021.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPÉ DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPÉ, PUEBLA.- 239197	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	239197	5	180	158	0	(geo:1: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:0000 XICOTEPÉ DE JUÁREZ, XICOTEPÉ, PUEBLA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA GUERRERO AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPÉ DE JUÁREZ ABASOLO MIN, lon:-97.96630544, lat:20.27574814))		28-07-2023	25-10-2023	1,520,084.80	1,520,084.80	1,345,668.02	1,345,668.02	1,345,668.02	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FPN-026/CEASPE-DA/2023.21.197, A.N.A. CONTRATISTA:CONC A. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1520084.8 importe_modificado:1520084.8))	(meta:1: (unidad_medida:Metros, avance:643.11))	(2240693/proyecto_INICIO, 2240693/proyecto_FIN, 2240693/proyecto_PROCESO, 2240693/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
					(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.00, modificado:339920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN HUETAMALCO LOCALIDAD HUETAMALCO ASENTAMIENTO HUETAMALCO - 73184	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291854	5	16	14	0	(geo:1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA HUETAMALCO, 73580 HUETAMALCO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL CAMPO DE PAPALAPAN EN LA COLONIA DE HUETAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUETAMALCO, lon:-97.2896683, lat:19.94223854))		13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.00))	(2328241/proyecto_INICIO, 2328241/proyecto_FIN, 2328241/proyecto_PROCESO, 2328241/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
					(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAZAGUA LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NINGUNO - 292489	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292489	5	99	91	0	(geo:1: (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA, 75080 SALTILLO, LAZAGUA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 50 METROS DE CALLE NOROCCO, lon:-97.29925318, lat:19.29764901))		14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.2893115667, importe_modificado:1.2893115667))	(meta:1: (unidad_medida:Esquinas, avance:50.00))	(2326256/proyecto_INICIO, 2326256/proyecto_FIN, 2326256/proyecto_PROCESO, 2326256/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
					(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552370.0, modificado:552370.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS ASENTAMIENTO ZAPOTITLÁN SALINAS - 292543	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292543	5	25	24	0	(geo:1: (cve_municipio:209, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE IGLESIA SAN MARTÍN OBISPO DE TOURS EN LA COLONIA DE ZAPOTITLÁN SALINAS, lon:-97.4818006, lat:18.32962351))		13-11-2023	31-12-2023	552,370.00	552,370.00	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:13.00))	(2326262/proyecto_INICIO, 2326262/proyecto_FIN, 2326262/proyecto_PROCESO, 2326262/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
					(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN TULCINGO LOCALIDAD TULCINGO DE VALLE ASENTAMIENTO TULCINGO DE VALLE - 292656	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292656	5	8	7	0	(geo:1: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:COLONIA TULCINGO DE VALLE, 74760 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE CAMPO DEPORTIVO BONIFACIO VALLE COLONIA TULCINGO DEL VALLE, lon:-98.44067384, lat:18.04279488))		13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.00))	(2326284/proyecto_INICIO, 2326284/proyecto_FIN, 2326284/proyecto_PROCESO, 2326284/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
					(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254939.99, modificado:254939.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ATEXCAL LOCALIDAD SAN MARTÍN ATEXCAL ASENTAMIENTO SAN MARTÍN ATEXCAL - 292661	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292661	5	12	11	0	(geo:1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARTÍN ATEXCAL, 79040 SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PREESCLAN DIEGO RIVERA COLNIA SAN MARTÍN ATEXCAL, lon:-97.73313618, lat:18.40118129))		13-11-2023	31-12-2023	254,939.99	254,939.99	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.00))	(2326286/proyecto_INICIO, 2326286/proyecto_FIN, 2326286/proyecto_PROCESO, 2326286/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326331	Proyecto de inversión	467,390.00	(FI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467390.0, modificado:467390.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 11 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONALES ENERGIA EDUCIA ADOGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN JUAN N MENDEZ LOCALIDAD ATENAVACA ASENTAMIENTO ATENAVACA - 293792	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293792	5	22	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0))	(geo:1: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA ATENAVACA, 7590 ATENAVACA, JUAN N. MENDEZ PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A NUESTROS DE SECRETARIA DE EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCION INTERIOR DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, lon: -97.772379, lat:18.54252511))	13-11-2023	31-12-2023	467,390.00	467,390.00	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867)	(meta:1: (unidad_medida:Personas, avance:11.0))	(2326331/proyecto_INICIO, 2326331/proyecto_FIN, 2326331/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326354	Proyecto de inversión	639,199.90	(FI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639199.9, modificado:639199.9)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 80 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ ASENTAMIENTO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 294277	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294277	5	158	146	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:80.0, meta_modificada:80.0))	(geo:1: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE aguiles sarden COLONIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 7940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL PRESICOL, lon:-96.86297758, lat:18.40393903))	14-11-2023	31-12-2023	639,199.90	639,199.90	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289313567, importe_modificado:4.289313567)	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:80.0))	(2326354/proyecto_INICIO, 2326354/proyecto_FIN, 2326354/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326394	Proyecto de inversión	798,999.88	(FI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ACATLAN LOCALIDAD ACATLAN DE OSORIO ASENTAMIENTO ACATLAN DE OSORIO CENTRO - 294876	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294876	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE Mariano MATAMOROS COLONIA ACATLAN DE OSORIO CENTRO, 74949 ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN DE OSORIO, Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CELUS UNIVERSITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-96.04725916, lat:18.20663861))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289313567, importe_modificado:4.289313567)	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:100.0))	(2326394/proyecto_PROCESO, 2326394/proyecto_FIN, 2326394/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326419	Proyecto de inversión	319,599.94	(FI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319599.94, modificado:319599.95))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 295235	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295235	5	79	73	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo:1: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL BACHILLERATO OFICIAL MIGUEL HIDALGO EN AVENIDA JUAN HERRERA Y CALLE MATAMOROS, lon:-98.12282347, lat:18.09267796))	14-11-2023	31-12-2023	319,599.95	319,599.95	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289313567, importe_modificado:4.289313567)	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:40.0))	(2326419/proyecto_INICIO, 2326419/proyecto_FIN, 2326419/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326470	Proyecto de inversión	711,109.90	(FI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711109.9, modificado:711109.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 89 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN JERONIMO LOCALIDAD SAN JERONIMO TECUANIPAN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO TECUANIPAN - 296001	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296001	5	176	162	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:89.0, meta_modificada:89.0))	(geo:1: (cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE benito juarez COLONIA SAN JERONIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERONIMO TECUANIPAN, SAN JERONIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL EN CALLE BENITO JUAREZ Y CAL, lon:-98.39890975, lat:19.01358415))	14-11-2023	31-12-2023	711,109.90	711,109.90	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289313567, importe_modificado:4.289313567)	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:89.0))	(2326470/proyecto_INICIO, 2326470/proyecto_FIN, 2326470/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328312	Proyecto de inversión	11,531,810.88	(FI: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4728042.46, modificado:4728042.46), (FI: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso:MUNICIPAL (OP/PPN-034)/CEASPUED-0A/2022-21.083.5.N.97, contratista:MAHACOS RIGUENO TORIBIO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1333218867, importe_modificado:1.1333218867)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPAYOTLA, TENEPANGISA, SANTA ELENA, SAN ESTEBAN, CUAUTEMPAN, CAB. TEXAMAMILLA Y TALTZONIHUAN DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 354363	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	354363	5	241	217	0	(meta:1: (unidad_medida:Sanitarios), meta:130.0, meta_modificada:130.0))	(geo:1: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO MORAN, 0000 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PAPAYOTLA, TENEPANGISA, SANTA ELENA, SAN EST, lon:-97.78574053, lat:19.91525986))	18-10-2023	26-12-2023	11,333,221.88	11,333,221.88	5,202,505.44	5,202,505.44	5,202,505.44	(meta:1: (unidad_medida:Sanitarios), avance:87.71))	(2328312/proyecto_INICIO, 2328312/proyecto_FIN, 2328312/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	4	PUE230402328373	Proyecto de inversión	965,628.93	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965628.93, modificado:965628.93))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMACALAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 357486	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357486	5	76	64	0	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta_1742.87, meta_modificada:1742.87))	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:16, direccion:COLONIA , 0000 TEMACALAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CARRETERA PUEBLA - VIACRUZ Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMACALAPA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA, (lon: 97.37797439, lat:18.75542494))	01-12-2023	31-12-2023	965,628.93	951,510.94	862,267.13	862,267.13	862,267.13	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-131/CEASPU-DA/230795, contratista:GAPO D.S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:951510.94, importe_modificado:951510.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:85.0))	(2328373/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328409	Proyecto de inversión	1,986,249.81	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496562.45, modificado:491125.42), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL (PROYECTO, PROG_ESTADO, PROG_MUNICIPAL), monto:496562.45, modificado:491125.41), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo_16, modalidad_5, prog_pres_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136700.02, modificado:1156700.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOTPEC, SAN MARTÍN TOTOTPEC, PUEBLA. - 358713	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358713	5	322	349	0	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta_679.68, meta_modificada:679.68))	(geo1: (cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE ABRIL SUR, 0000 SAN MARTIN TOTOTPEC, SAN MARTIN TOTOTPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA 25 DE ABRIL NORTE SUR Y CALLE TLUTHEBA, CALLE REFORMA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA 25 DE ABRIL NORTE SUR ENTRE, (lon: 98.3627237, lat:18.65096213))	27-06-2023	24-09-2023	1,964,501.67	1,964,501.67	1,964,501.66	1,964,501.66	1,964,501.66	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:679.68))	(2328409/proyecto_FIN, 2328409/proyecto_INICIO, 2328409/proyecto_PROCESO, 2328409/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230402328503	Proyecto de inversión	1,156,700.02	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156700.02, modificado:1156700.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDOZ, PUEBLA. - 363192	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363192	5	24	25	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_14.0, meta_modificada:14.0))	(geo1: (cve_municipio:210, localidad:2, direccion: 0000 NANACATLAN, ZAPOTITLAN DE MENDOZ PUEBLA ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDOZ PUEBLA, EL MAPA DE UBICACIÓN Y, (lon: 97.674648, lat:20.00295817))	04-12-2023	31-12-2023	1,156,700.02	1,141,528.59	342,458.58	342,458.58	342,458.58	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.28))	(2328503/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230402328507	Proyecto de inversión	5,088,728.15	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5088728.15, modificado:5088728.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMAMCO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 363301	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363301	5	173	100	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_62.0, meta_modificada:62.0))	(geo1: (cve_municipio:195, localidad:9, direccion: 0000 SAN JOSE CUAMAMCO, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMAMCO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, EN VERIFICACIÓN, (lon: 97.1783153, lat:18.48033876))	04-12-2023	31-12-2023	5,088,728.15	4,991,279.32	1,497,383.80	1,497,383.80	1,497,383.80	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.86))	(2328507/proyecto_INICIO, 2328507/proyecto_PROCESO, 2328507/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230402328539	Proyecto de inversión	3,495,569.16	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495569.16, modificado:3495569.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUETO EN LA CALLE 19 ORIENTE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 20 SUR Y CALLE 22 SUR EN LA CALLE 22 SUR ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 22 SUR Y CALLE 18 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 365628	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	365628	5	3135	3136	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2434.27, meta_modificada:2434.27))	(geo1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 19 ORIENTE PUEBLO SAN JOSE DE CHIAPA, 7010 SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSE CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA 20 SUR Y CALLE 22 SUR, CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 22 SUR Y CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 22 SUR Y CALLE 18 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, (lon: 97.7720146, lat:19.23285966))	27-11-2023	30-12-2023	3,495,569.16	3,495,569.16	1,048,670.75	1,048,670.75	1,048,670.75	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0))	(2328539/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230402329828	Proyecto de inversión	9,876,280.09	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL (PROYECTO, PROG_ESTADO, PROG_MUNICIPAL), monto:120000.0, modificado:120000.0), f2: (ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8676280.09, modificado:8676280.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTZINGO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPEMAHALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XICOTZINGO, MUNICIPIO DE TEPEMAHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 414996	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	414996	5	163	164	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_11260.0, meta_modificada:11260.0))	(geo1: (cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL XICOTZINGO - SAN FELIPE TEPEMAHALCO MARGEN DERECHO KILOMETRO D + 1 PUEBLO SAN MIGUEL XICOTZINGO, NAJA SAN MIGUEL XICOTZINGO, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y, CAMINO QUE VA DE CALLE ZARA, (lon: 98.63176777, lat:18.7579827))	12-12-2023	31-12-2023	9,876,280.09	9,876,280.09	2,962,884.03	2,962,884.03	2,962,884.03	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2329828/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402329918	Proyecto de inversión	345,489.26	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345489.26, modificado:345489.26))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA EQUIMITA CUETZALAN, ENTRE LA LOCALIDAD DE PAPAHATIAN Y OCTIMAMAL SUR, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 417073	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	417073	5	386	306	0	(geo:1: (cve_municipio:43, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 207 TRAMO EQUIMITA - CUETZALAN KILOMETRO 6 + 9 PUEBLO OCTIMAMAL SUR, 00000 OCTIMAMAL SUR, 00000 CUETZALAN DEL PROGRESO DE PUEBLA ENTRE Y, UBICADA AL ARBIDO DE LA LOCALIDAD DE AHPATAPAN ENTRE GRUTAS LOS COH, lon: -97.54228985, lat:20.00311385))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/APET/LS/SA/S-10033805, contratista:CONTRATISTAS CIVILES COLZA S A DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:266146.1 importe_modificado:266146.1))	(meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0))	(2329918/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230402330002	Proyecto de inversión	26,593,830.55	(F1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECUDOS ESTATALES, monto:7350534.78, modificado:7350534.78), F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.92432958117, modificado:1.92432958117))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E C KM 41.8, PUEBLA JALAPA BUENOS AIRES TLACHICHUCA, EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVIDENCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL SECO Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 418611	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	418611	5	1749	1601	0	(geo:1: (cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 308 TRAMO BUENOS AIRES - TLACHICHUCA KILOMETRO 7 + 200 PUEBLO SAN NICOLAS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA SAN HIPOLITO XALAPA, lon: -97.5466264, lat:19.16345453))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/APET/LS/SA/S-2020794, contratista:CONINIA S INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.92432958117, importe_modificado:1.92432958117))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2330002/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230302240657	Proyecto de inversión	4,032,048.32	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4032048.32, modificado:3808729.55))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO IQUIHUACAN SAN FRANCISCO ATAMPAN CON CONCRETO HIDRAULICO CON UNA LONGITUD DE 940.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE IQUIHUACAN SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 238611	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	238611	5	113	94	0	(geo:1: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO IQUIHUACAN - ATAMPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 940 PUEBLO IQUIHUACAN (SAN FRANCISCO), 73338 IQUIHUACAN (SAN FRANCISCO), AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL, lon: -97.8908664, lat:19.9982027))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PROS/SA/S-20230407, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA SANJUAN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7840777.8 importe_modificado:7840777.8))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.57))	(2240657/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230302240661	Proyecto de inversión	2,686,457.58	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537291.52, modificado:526609.96), F2: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:537291.52, modificado:526609.96), F3: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_porc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038699.83, modificado:1038699.83))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATLITLA, PUEBLA. - 238717	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238717	5	60	50	0	(geo:1: (cve_municipio:213, localidad:10, direccion:ODDO LAGUNILLAS, ZIHUATLITLA PUEBLA ENTRE Y, 30 BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE ZIHUATLITLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS COORDENADAS LATITUD 20.224061856291414, lon: -97.94439203, lat:20.22406185))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/UPN-026/CEASPUEDAJ/2022.21.21.3, S.N.S9, contratista:CONCOMA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2633049.78 importe_modificado:2633049.78))	(meta:1: (unidad_medida:Salvamento, avance:30.0))	(2240661/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230402326195	Proyecto de inversión	1,038,699.83	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038699.83, modificado:1038699.83))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 130 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUINTLA LOCALIDAD CUINTLA ASENTAMIENTO NINGUNO - 290559	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290559	5	257	237	0	(geo:1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA, 73400 CUINTLA, CUINTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA ES A 50 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE CUINTLA A 100 METROS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon: -97.6819957, lat:20.10238669))	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/SESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:130.0))	(2326195/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230402326197	Proyecto de inversión	399,499.94	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN XICHTILAN DE VICENTE SUAREZ LOCALIDAD XICHTILAN DE VICENTE SUAREZ ASENTAMIENTO NINGUNO - 290697	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290697	5	99	91	0	(geo:1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HERODES COLONIA, 73400 XICHTILAN DE VICENTE SUAREZ, XICHTILAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE Y - EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL DIF MUNICIPAL POR CALLE NIÑOS HERODES, lon: -97.63029532, lat:19.96866825))	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/SESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0))	(2326197/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326289	Proyecto de inversión	212,450.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.0, modificado:212450.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCUA AEROGENERADORES PANILES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA TTE EN HUATLATLAUCA LOCALIDAD HUATLATLAUCA ASANTAMIENTO HUATLATLAUCA - 292679	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292679	5	10	9	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	(geo:1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:COLONIA HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PREESCOLAR COMUNITARIO LICENCIADO BENITO JUAREZ EN LA COLONIA HUATLATLAUCA, lon: -98.0475231, lat:18.68123197))	13-11-2023	31-12-2023	212,450.00	212,450.00	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867))	(meta:1: (unidad_medida:Pasos, avance:5.0))	(2326289/proyecto_29, PROCESO, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326312	Proyecto de inversión	719,099.89	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719099.89, modificado:719099.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 90 ESTUFAS ECOLOGICAS EN NOCHTLAN TODOS SANTOS LOCALIDAD NOCHTLAN ASANTAMIENTO NOCHTLAN - 293470	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293470	5	178	164	0	(meta: (unidad_medida:Estufas(), meta:90.0, meta_modificada:90.0))	(geo:1: (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 3 SUR COLONIA XOCHITLÁN, 7560 NOCHTLAN, NOCHTLAN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS MERINO VIETO DE AVE, lon: -97.7796381, lat:18.70304555))	14-11-2023	31-12-2023	719,099.89	719,099.89	719,099.89	719,099.89	719,099.89	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas(), avance:50.0))	(2326312/proyecto_29, PROCESO, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326369	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TLAPA LOCALIDAD TLAPA ASANTAMIENTO TLAPA - 294535	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294535	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida:Estufas(), meta:30.0, meta_modificada:30.0))	(geo:1: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CASALES COLONIA TLAPA, 74660 TLAPA, TLAPA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL ENTRE LA CALLE DE ALEJANDRO CASA, lon: -98.5050445, lat:18.5902322))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas(), avance:50.0))	(2326369/proyecto_29, PROCESO, INICIO, FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326377	Proyecto de inversión	239,699.97	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239699.97, modificado:239699.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ALBINO ZERTICHE LOCALIDAD ACATLANHUACAN DE ALBINO ZERTICHE ASANTAMIENTO ACATLANHUACAN DE ALBINO ZERTICHE - 294712	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294712	5	59	55	0	(meta: (unidad_medida:Estufas(), meta:30.0, meta_modificada:30.0))	(geo:1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 de febrero centro COLONIA ACATLANHUACAN DE ALBINO ZERTICHE, ALBINO ZERTICHE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PALAC, lon: -98.54049805, lat:18.0545455))	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas(), avance:30.0))	(2326377/proyecto_29, PROCESO, INICIO, FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326422	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN PETALCINGO LOCALIDAD PETALCINGO ASANTAMIENTO PETALCINGO CENTRO - 295250	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295250	5	198	182	0	(meta: (unidad_medida:Estufas(), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA PETALCINGO CENTRO, 74970 PETALCINGO, PETALCINGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL CALVARIO ENTRE CALLE GUADA, lon: -97.818976, lat:18.08504523))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas(), avance:100.0))	(2326422/proyecto_29, PROCESO, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326439	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN PAXTLA LOCALIDAD PAXTLA ASANTAMIENTO OTRO - 295851	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295851	5	198	182	0	(meta: (unidad_medida:Estufas(), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PAXTLA, 74880 CHANTLA, PAXTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL PARQUE PAXTLA CALLE BENITO JUAREZ Y PLAZA CONSTI, lon: -98.36122668, lat:18.19777826))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas(), avance:100.0))	(2326439/proyecto_29, PROCESO, INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	4	PUE230402326465	Proyecto de inversión	399,499.94	(FI: (ciclo_recuro=2023, ramo=33, modalidad=1, prog_pnc=3, tipo_recuro=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOCLOGICAS EN MOLCAJAC LOCALIDAD MOLCAJAC AGUENTAMIENTO MOLCAJAC - 296745	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296745	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio=96, localidad=1, direccion:CALLE 3 SUR COLONIA MOLCAJAC, 75650 MOLCAJAC, R.L. DE C.V., ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL MOLCAJAC EN CALLE 3 SUR Y AVENIDA REFORMA, lon: 97.9319528, lat:18.736744599))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(ccto:1: (tipo_obra=Adquisiciones, numero_contrato=SA/GEAL/192-683-24/2023, contratista=AFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0))	(2326465/proyecto _INICIO, 2326465/proyecto _FIN, 2326465/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326917	Proyecto de inversión	5,322,887.99	(FI: (ciclo_recuro=2023, ramo=33, modalidad=1, prog_pnc=3, tipo_recuro=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5322887.99, modificado:5322887.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPQUIN DE LA CALLE 3 SUR, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y DOCTOR JAIME TORRES BODET, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TETMALACAYUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 311405	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	311405	5	1348	1347	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.46, meta_modificado:532.46))	(geo:1: (cve_municipio=161, localidad=6, direccion:CALLE 1 SUR PUEBLA SAN LUIS TETMALACAYUCA, 7505 SAN LUIS TETMALACAYUCA, TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DOCTOR JAIME TORRES BODET, CALLE 1 SUR ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y DOCTOR JAIME TORRES BODET EN LA, lon:97.55756514, lat:18.59909416))	31-08-2023	30-11-2023	5,322,887.99	5,322,887.99	497,653.50	497,653.50	497,653.50	(ccto:1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CPA/PED/SEA/SI-20230402, contratista=CONS TRUCTORA TLACOL, S.A. DE C.V., convocante=GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5322887.99, importe_modificado:5322887.99))	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:491.111))	(2326097/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328086	Proyecto de inversión	6,988,727.38	(FI: (ciclo_recuro=2023, ramo=33, modalidad=1, prog_pnc=3, tipo_recuro=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988727.38, modificado:6671091.01))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO RAYON Y TEPANTZINGO, CON UNA LONGITUD DE 2,338.13 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RAYON, EN EL MUNICIPIO DE XICOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341971	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341971	5	628	595	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15959.72, meta_modificado:15959.72))	(geo:1: (cve_municipio=88, localidad=4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO RAYON, TEPANTZINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 PUEBLA SAN ANTONIO RAYON, 75137 SAN ANTONIO RAYON, XICOTLA PUEBLA ENTRE CALLE ALENDER Y CALLE MUELLOS, TERRACINA 2338.13 METROS DESPUES DEL INICIO, lon:97.48277317, lat:20.10887748))	11-09-2023	30-11-2023	8,671,091.01	8,671,091.01	6,415,023.95	6,415,023.95	6,415,023.95	(ccto:1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CPA/PED/SA/SA/SI-20230423, contratista=CORP CRATIVO PARA LA CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V., convocante=GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6988727.38, importe_modificado:6988727.35))	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:14087.644))	(2328086/proyecto _PROCESO, 2328086/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328125	Proyecto de inversión	2,602,959.82	(FI: (ciclo_recuro=2023, ramo=33, modalidad=1, prog_pnc=3, tipo_recuro=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602959.82, modificado:2602959.82))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA - 343592	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	343592	5	77	67	0	(meta: (unidad_medida:Sanitarios(s), meta:32.0, meta_modificado:32.0))	(geo:1: (cve_municipio=120, localidad=9, direccion:00000 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y, PROPIEDAD DEL BENEFICARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADEN LA VERIFICACION FISICA ASI COMO EN EL MAE DE UBICACIÓN LAS, lon: 97.2860885, lat:18.5023103))	28-10-2023	09-12-2023	2,602,959.82	2,539,037.19	761,711.16	761,711.16	761,711.16	(ccto:1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/LPE-135/CEASPUED-DAJ/230008, contratista=RUBIK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante=COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2339037.19, importe_modificado:2539037.19))	(meta:1: (unidad_medida=Sa nitarios(s), avance:0.0))	(2328125/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328131	Proyecto de inversión	658,082.45	(FI: (ciclo_recuro=2023, ramo=33, modalidad=1, prog_pnc=3, tipo_recuro=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658082.45, modificado:658082.45))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TLACHICHECO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA - 343694	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Puebla	343694	5	20	18	0	(meta: (unidad_medida:Sanitarios(s), meta:8.0, meta_modificado:8.0))	(geo:1: (cve_municipio=120, localidad=11, direccion:00000 TLACHICHECO, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y, PROPIEDAD DEL BENEFICARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHECO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADEN LA MAPA DE LA UBICACIÓN ASI COMO EN LA VERIFICACION FISICA LAS CALLES N, lon: 97.28668761, lat:18.51483008))	18-10-2023	09-12-2023	568,082.45	638,506.77	191,552.03	191,552.03	191,552.03	(ccto:1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/LPE-135/CEASPUED-DAJ/230003, contratista=RUBIK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante=COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:638506.77, importe_modificado:638506.77))	(meta:1: (unidad_medida=Sa nitarios(s), avance:0.16))	(2328131/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328425	Proyecto de inversión	4,061,711.49	(FI: (ciclo_recuro=2023, ramo=33, modalidad=1, prog_pnc=3, tipo_recuro=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061711.49, modificado:4061711.49))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE MORALLAO, MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 359427	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	359427	5	120	82	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio=169, localidad=12, direccion:AVENIDA GONZALO BAUTISTA, 00000 MORALLAO, TEPEX DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA GONZALO BAUTISTA Y CALLE 1 DE MAYO, 50 BIODGESTORES EN MORALLAO TEPEX DE RODRIGUEZ ENTRE LATITUD Y LONGITUD 18.54956351496375 97.943952, lon: 97.943952, lat:18.54956351))	04-12-2023	31-12-2023	4,061,711.49	4,058,621.13	1,217,386.34	1,217,386.34	1,217,386.34	(ccto:1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/LPE-141/CEASPUED-DAJ/230000, contratista=CIABA ACABADOS Y REMEDIACION S. S.A. DE C.V., convocante=COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4058621.13, importe_modificado:4058621.13))	(meta:1: (unidad_medida=Piezas, avance:1.0))	(2328425/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402328688	Proyecto de inversión	14,946,431.53	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:800000.0, modificado:600000.0), f2: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8946431.53, modificado:8946431.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO EN CALLE SAN FELIX DEL CAMINO A SANTA LUCIA HASTA R. MONTE Y CON PAVIMENTO HIERALCICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SAN FELIX Y BOLIVARD BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 369360	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	369360	5	4960	4955	0	(geo:1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIX Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, 75360 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA ENTRE CAMINO SANTA LUCIA A AVINIDA REAL DEL MONTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN FEL, lon: -97.65427825, lat:18.67621603))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE/18454/S/20230788, contratas:REZTA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.49464315367, importe_modificado:1.49464315367))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(232688)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230402329442	Proyecto de inversión	12,230,379.06	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:200000.0), f2: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973379.06, modificado:1.00156113167))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 404624	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	404624	5	2108	2105	0	(geo:1: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75360 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CAMINO NACIONAL Y, 10438.11, meta_modificado:10438.11))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE/13754/S/20230565, contratas:ARBY JONAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.2230379067, importe_modificado:1.2230379067))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2329442)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230302238183	Proyecto de inversión	42,046,723.74	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20467237467, modificado:4.20467237467))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPACA, EN LAS LOCALIDADES DE AMOZOC DE MOTA Y CUATUICHICH, EN LOS MUNICIPIOS DE AMOZOC Y CUATUICHICH, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 143927	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	143927	5	64397	61479	0	(geo:1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150D TRAMO AMOZOC DE MOTA - SAN JERONIMO OCCITILAH KILOMETRO 18 + 111 CIUDAD AMOZOC DE MOTA, 72983 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC DE MOTA ENTRE Y, CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPACA EN EL TRAMO AMOZOC DE MOT, lon: -98.02579886, lat:19.03741119))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE/15754/S/20230565, contratas:JOSE FELIPE LUIS TIGUAMPLI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.4307309567, importe_modificado:4.4307309567))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196429.32))	(2328183)/proyecto_INICIO, (2328183)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE230302240625	Proyecto de inversión	5,719,948.95	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143389.79, modificado:1123287.37)), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1143389.79, modificado:1123287.37)), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:7A, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:894174.16, modificado:89293.87)), f4: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:7A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894174.16, modificado:89293.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 64 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA CAB. HUEHUETLA BARRIO ALTO, CINCO DE MAYO, FRANCISCO I. MADRIO Y KUWR CHICHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 236662	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	236662	5	147	133	0	(geo:1: (cve_municipio:72, localidad:14, direccion:00000 HUEHUETLA (BARRIO ALTO), HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y, 64 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA BARRIO ALTO CINCO DE MAYO FRANCISCO I MADRIO, KUWR, EN DISTINTAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon: -97.62136865, lat:20.10730757))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP/00/CEASAP/DA/2022.21.072, S.N.51, contratas:CONS TRUCTORA SOCCA SA, de C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5616436.86, importe_modificado:5616436.86))	(meta:1: (unidad_medida:Salvamento, avance:31.36))	(2240625)/proyecto_INICIO, (2240625)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE2304023240631	Proyecto de inversión	4,470,870.78	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:894174.16, modificado:89293.87)), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894174.16, modificado:89293.87)), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:7A, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:894174.16, modificado:89293.87)), f4: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:7A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894174.16, modificado:89293.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CERRO VERDE, LOMA BONTA Y CAÑADA DE COLUTLA, MUNICIPIO DE PANTERIC, PUEBLA - 237047	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237047	5	86	71	0	(geo:1: (cve_municipio:111, localidad:52, direccion:00000 CERRO VERDE, PANTERIC PUEBLA ENTRE Y, 50 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CERRO VERDE LOMA BONTA Y CAÑADA DE COLUTLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon: -97.87121343, lat:20.59371091))	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/LPN/00/CEASAP/DA/2022.21.111, S.N.98, contratas:MASH MACUINHARA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:441819.35, importe_modificado:441819.35))	(meta:1: (unidad_medida:Salvamento, avance:50.0))	(2240631)/proyecto_INICIO, (2240631)/proyecto_PROCESO, (2240631)/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances							
2023	4	PUE2304023236209	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFA ECOLÓGICAS EN ACATENO LOCALIDAD SAN JOSE ACATENO ASENTAMIENTO NINGUNO - 290883	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290883	5	99	91	0	(geo:1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA, 71900 SAN JOSE ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE MUNICIPIO A 100 METROS DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA, lon: -97.2147432, lat:20.1315936))	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CE/SAL/192-683-24/2023, contratas:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326209)/proyecto_INICIO, (2326209)/proyecto_FIN, (2326209)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances							

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326218	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (cilo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnec3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUC AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CAHUIACAN LOCALIDAD CAHUIACAN ASENTAMIENTO CAHUIACAN- 291197	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291197	5	16	14	0	(meta1: (unidad_medida Pizas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo1: (cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA CAHUIACAN, 7520 CAHUIACAN, CAHUIACAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE EDIFICIO DEL ASENTAMIENTO DE CAHUIACAN EN LA COLONIA CENTRO, lon:-97.60748081, lat:20.06511208))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4650949867, importe_modificado:1.4650949867))	(meta1: (unidad_medida:Pasos, avance:8.0))	(2326218/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326248	Proyecto de inversión	1,019,759.99	(f1: (cilo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnec3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019759.99, modificado:1019759.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 24 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUC AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN ACATZINGO LOCALIDAD ACATZINGO DE HIDALGO ASENTAMIENTO ACATZINGO DE HIDALGO- 292178	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292178	5	47	44	0	(meta1: (unidad_medida Pizas, meta:24.0, meta_modificada:24.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACATZINGO DE HIDALGO, lon:-97.77720405, lat:18.98402071))	13-11-2023	31-12-2023	1,019,759.99	1,019,759.99	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4650949867, importe_modificado:1.4650949867))	(meta1: (unidad_medida:Pasos, avance:24.0))	(2326248/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326273	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnec3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN SALVADOR HUICOLCOTLA LOCALIDAD SAN SALVADOR HUICOLCOTLA ASENTAMIENTO SAN SALVADOR HUICOLCOTLA- 292603	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292603	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo1: (cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE melchor ocampo COLONIA SAN SALVADOR HUICOLCOTLA, 75400 SAN SALVADOR HUICOLCOTLA SAN SALVADOR HUICOLCOTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA Candelaria, lon:-97.75336171, lat:18.91982377))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta1: (unidad_medida:Es tufas), avance:50.0))	(2326273/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326367	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnec3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TIAPANALA LOCALIDAD TIAPANALA ASENTAMIENTO TIAPANALA- 294495	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294495	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA TIAPANALA, 74540 TIAPANALA, TIAPANALA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIAPANALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y ARROYO, lon:-98.53485512, lat:18.69613982))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta1: (unidad_medida:Es tufas), avance:50.0))	(2326367/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326488	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnec3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN GREGORIO ATZOMPALA LOCALIDAD SAN GREGORIO ATZOMPALA ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ATZOMPALA- 297481	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297481	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida Estufas), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo1: (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN GREGORIO ATZOMPALA, 74320 SAN GREGORIO ATZOMPALA, SAN GREGORIO ATZOMPALA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN GREGORIO ATZOMPALA ENTRE CALLE HIDALGO Y C, lon:98.3442468, lat:19.02836598))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567))	(meta1: (unidad_medida:Es tufas), avance:50.0))	(2326488/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328123	Proyecto de inversión	2,420,247.76	(f1: (cilo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnec3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420247.76, modificado:2420247.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 29 SUR INCANADO EN LA CALLE 31 ORIENTE CON UNA LONGITUD DE 233.79 METROS Y CALLE 3 NORIENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 29 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA- 343504	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343504	118507	118397	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:3404.0, meta_modificada:3404.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 29 SUR TEHUACAN, 75700 TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE 31 ORIENTE Y CALLE 29 SUR INICIA EN EL CENEDAMENTO 0000.00 EN EL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO SAN MARCOS Y CALLE 31 ORIENTE AUN COSTADO DE CASA ARDONES D, lon:97.37529248, lat:18.44135141))	09-10-2023	31-12-2023	2,420,247.76	2,420,247.76	726,074.33	726,074.33	726,074.33	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AFES/645/20230442, contratista:NIEMI CONSTRUCCIONES DE TEPIC/ACA, S DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2420247.76, importe_modificado:2420247.76))	(meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:0.0))	(2328123/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402328141	Proyecto de inversión	20,166,618.32	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0166618327, modificado:2.0166618327))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO RECREATIVO ACAITE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAITE, MUNICIPIO DE ACAITE, PUEBLA - 354128	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	344128	5	6970	6952	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5207.0, modificado:5.2007.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE INTERIOR DOMICILIO CONVOCADO PUEBLO ACATE, PUEBLA ENTRE CAMINO A CAJATE Y CAMINO COMUNITARIO RECREATIVO ACAITE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAITE, MUNICIPIO DE ACAITE, PUEBLA A UN, lon: -97.95331754, lat:39.11699523))	11-12-2023	31-12-2023	20,166,618.32	20,166,618.32	6,049,985.50	6,049,985.50	6,049,985.50	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE/164/04/20230736, contrato:CARA MEX ADN, S.A DE C.V., convocante:COB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.0166618327, importe_modificado:2.0166618327))	(meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:0.0))	(2328141/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328305	Proyecto de inversión	6,344,492.95	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477510.92, modificado:1477510.92) , f12: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUN ICIPAL, monto:1477510.91, modificado:1477510.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 71 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CIBIA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA - 354178	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	354178	5	137	138	0	(meta1: (unidad_medida: Sanitarios), meta:71.0, modificado:7.1.0))	(cve_municipio:94, localidad:5, direccion:BOULEVARD PUEBLA VERACRUZ, 00000 LA CIBIA, FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA ENTRE CARRETERA PUEBLA - VERACRUZ Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD DE LA CIBIA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, lon: -97.90882366, lat:20.75472501))	18-10-2023	26-12-2023	6,344,492.95	6,332,777.53	2,875,296.29	2,875,296.29	2,875,296.29	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN, 033/CEASPU:DAJ/2023.21.064, S.N.47, contratas:CAPO D S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:633277.53, importe_modifica do:6332777.53))	(meta1: (unidad_medida:Sa nitarios), avance:26.29))	(2328205/proyecto _PROCESO, 2328205/proyecto _INICIO, 2328205/proyecto _PROCESO, 2328205/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328309	Proyecto de inversión	3,441,251.34	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad5, prog_pres74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774281.55, modificado:774281.55) , f12: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUN ICIPAL, monto:774281.55, modificado:774281.55) , f13: (ciclo_recurso2023, ramo36, modalidad5, prog_pres74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331625.79, modificado:331625.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUATLA, TLACOTPEC, CAÑADA CHICA, DEBERIA CARIZAL, SANTA CRUZ ORIGINAL, LA VIBORA Y CHUALCOTE, MUNICIPIO DE CUATLA DE ANDRADE, PUEBLA - 354263	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	354263	5	69	64	0	(meta1: (unidad_medida: Sanitarios), meta:38.0, modificado:3.8.0))	(cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA, 00000 SAN PEDRO CUATLA, CUATLA DE ANDRADE, PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE RICARDO FLIERES MAGON, CALLE JUAREZ PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUATLA, TLACOTPEC CA, lon: -98.384445, lat:18.48561387))	18-10-2023	26-12-2023	3,441,251.34	3,390,589.24	2,539,834.09	2,539,834.09	2,539,834.09	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN, 033/CEASPU:DAJ/2023.21.042, S.N.40, contratas:ICON INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3390589.24, importe_modifica do:3390589.24))	(meta1: (unidad_medida:Sa nitarios), avance:26.6))	(2328309/proyecto _INICIO, 2328309/proyecto _PROCESO, 2328309/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328367	Proyecto de inversión	3,316,525.79	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331625.79, modificado:331625.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NAVARRO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERAÑ CAR, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 357286	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357286	5	622	545	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:1380.46, modificado:1380.46))	(cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA serañ poniente INTERIOR SN, 00000 CIUDAD SERAÑ, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CASTILLO Y CALLE PEDRO IDRIE, AVENIDA SERAÑ PONIENTE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA CAS, lon: -97.46691421, lat:18.59684276))	01-12-2023	31-12-2023	3,316,525.79	3,306,266.70	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE, 011/CEASPU:DAJ/390044, contratas:PROYE CTOS Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:330626.7, importe_modifica do:330626.7))	(meta1: (unidad_medida:M etros, avance:0.0))	(2328367/proyecto _INICIO, 2328367/proyecto _PROCESO, 2328367/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328368	Proyecto de inversión	2,602,940.02	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390441.01, modificado:38300.01) , f12: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUN ICIPD, monto:390441.0, modificado:38300.01) , f13: (ciclo_recurso2023, ramo36, modalidad5, prog_pres74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390441.01, modificado:38300.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO POZO DE PIEDRA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, CAÑADA MORELOS PUEBLA - 357317	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357317	5	144	127	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:336.8, modificado:336.8))	(cve_municipio:99, localidad:6, direccion:BARRO, 00000 GUADALUPE FRESNAL, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y, BARRIO POZO DE PIEDRA, lon: -97.35419435, lat:18.7696999))	27-06-2023	24-09-2023	2,553,666.73	2,553,666.73	1,111,726.88	1,111,726.88	1,111,726.88	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN, 023/CEASPU:DAJ/2023.21.099, A.N.1, contratas:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2553666.73, importe_modifica do:2553666.73))	(meta1: (unidad_medida:M etros, avance:39.2))	(2328368/proyecto _INICIO, 2328368/proyecto _PROCESO, 2328368/proyecto _INICIO, 2328368/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402329866	Proyecto de inversión	22,281,336.39	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2281336387, modificado:2.228133639))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA E. C. TECAMACHALCO CAÑADA CUACNOPALAN CUESTA BLANCA SANTA CATARINA LOS REYES Y RAMAL CUESTA BLANCA EN LAS LOCALIDADES DE CUACNOPALAN, CUESTA BLANCA, SANTA CATARINA LOS REYES EN LOS MUNICIPIOS DE PALMAN DE BRAVO Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 415975	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	415975	5	7892	7447	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:107100.0, modificado:107100.0))	(cve_municipio:130, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 717 TRAMO CUACNOPALAN - SANTA CATARINA LOS REYES RICHMETO O + 1, PUEBLO CUACNOPALAN ENTRE Y, BARRIO POZO DE PIEDRA, PUEBLA ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS Y B NORTE SUR Y CALLE GUADALUPE, lon: -97.51090909, lat:18.80979891))	12-12-2023	31-12-2023	22,281,336.39	22,281,336.39	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE/164/04/20230736, contrato:IAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZAD ORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.2095855642, importe_modifica do:4.2095855642))	(meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:0.0))	(2329866/proyecto _INICIO, 2329866/proyecto _PROCESO, 2329866/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	4	PUE230302240638	Proyecto de inversión	8,341,087.69	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568217.54, modificado:1657975.99) f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, monto:568217.54, modificado:1657975.99) f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pme74, f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.04, modificado:32188.11), f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, monto:33407.04, modificado:32188.11), f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pme74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.04, modificado:32188.11), f4: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.45, modificado:275634.12), f5: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pme74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.45, modificado:275634.12), f6: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237611	5	230	325	0	26-06-2023	22-12-2023	8,289,879.96	8,289,879.96	5,803,398.43	5,803,398.43	5,803,398.43	5,803,398.43	5,803,398.43	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN-08/CEASPUEDAU/2023.21.1083, A.N.S. contrata:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convenio:CONH SION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8289879.96, importe_modificado:8289879.96)	(meta1: (unidad_medida:Salinarios), avance:84.6%)	(2240638/proyecto_FINICO, 2240638/proyecto_PROCESO, 2240638/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302240644	Proyecto de inversión	1,313,628.15	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.04, modificado:32188.11), f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, monto:33407.04, modificado:32188.11), f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pme74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.04, modificado:32188.11), f4: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.45, modificado:275634.12), f5: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pme74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.45, modificado:275634.12), f6: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238128	5	28	35	0	23-06-2023	20-09-2023	1,287,472.47	1,287,472.47	1,287,472.46	1,287,472.46	1,287,472.46	1,287,472.46	1,287,472.46	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN-08/CEASPUEDAU/2023.21.1083, A.N.S. contrata:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convenio:CONH SION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modificado:1287472.47)	(meta1: (unidad_medida:Salinarios), avance:177.35%)	(2240644/proyecto_FINICO, 2240644/proyecto_PROCESO, 2240644/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE230302240665	Proyecto de inversión	1,892,851.01	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.45, modificado:275634.12), f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, monto:283927.45, modificado:275634.12), f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pme74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.45, modificado:275634.12), f4: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238989	5	63	54	0	28-07-2023	24-11-2023	1,837,560.85	1,837,560.85	1,837,560.84	1,837,560.84	1,837,560.84	1,837,560.84	1,837,560.84	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPN-027/CEASPUEDAU/2023.21.211, A.N.S. contrata:NERI CONTRUCCION DE TEPICAL, S.A. DE C.V., convenio:CONH SION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1837560.85, importe_modificado:1837560.85)	(meta1: (unidad_medida:Salinarios), avance:177.35%)	(2240665/proyecto_FINICO, 2240665/proyecto_PROCESO, 2240665/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE2303022326112	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288428	5	91	99	0	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	-	-	(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/OCESAL-192-683-24/2023, contrata:AUER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4-2890313567, importe_modificado:4-2890313567)	(meta1: (unidad_medida:Salinarios), avance:50.00%)	(2326112/proyecto_FINICO, 2326112/proyecto_PROCESO, 2326112/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE2303022326161	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289507	5	99	91	0	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	-	-	(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/OCESAL-192-683-24/2023, contrata:AUER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4-2890313567, importe_modificado:4-2890313567)	(meta1: (unidad_medida:Salinarios), avance:50.00%)	(2326161/proyecto_FINICO, 2326161/proyecto_PROCESO, 2326161/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	
2023	4	PUE2303022326219	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pme3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291218	5	198	182	0	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	-	-	(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/OCESAL-192-683-24/2023, contrata:AUER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4-2890313567, importe_modificado:4-2890313567)	(meta1: (unidad_medida:Salinarios), avance:100.00%)	(2326219/proyecto_FINICO, 2326219/proyecto_PROCESO, 2326219/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326333	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFA ECOLOGICA EN MAZAPITPEC DE JUÁREZ LOCALIDAD MAZAPITPEC DE JUÁREZ ASIENTAMIENTO NINGUNO - 291622	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291622	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida: Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA, 75330 MAZAPITPEC DE JUAREZ, MAZAPITPEC DE JUAREZ PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL BOSQUE CERCAO A CALL, lon:-97.69564929, lat:19.12191795))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0))	(2326233/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO, 2326233/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326326	Proyecto de inversión	212,450.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.0, modificado:212450.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMOICA ETC EN SANTA INES AHUATEMPAN LOCALIDAD SANTA INES AHUATEMPAN ASENTAMIENTO SANTA INES AHUATEMPAN CENTRO - 293703	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293703	5	10	9	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificado a:5.0))	(geo:1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA INES AHUATEMPAN CENTRO, 74820 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE H. AYUNTAMIENTO DE AHUATEMPAN COLONIA CENTRO SANTA INES AHUATEMPAN, lon:-98.068496, lat:18.4139478))	13-11-2023	31-12-2023	212,450.00	212,450.00	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4650940867, importe_modificado:1.4650940867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(2326326/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO, 2326326/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326346	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASIENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 294075	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294075	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida: Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, 79990 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE NIÑEZ INDIGENA, lon:-96.9897326, lat:18.2773851))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0))	(2326346/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO, 2326346/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326454	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUAYUCA DE ANDARAB LOCALIDAD SAN PEDRO CUAYUCA ASIENTAMIENTO CUAYUCA - 296416	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296416	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida: Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALE JUAREZ COLONIA CUAYUCA, 74810 SAN PEDRO CUAYUCA, CUAYUCA DE ANDARAB PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE ENCUENTRA A 30 METROS DE PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL EN CALLE JUAREZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.3820798, lat:18.48513627))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0))	(2326454/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO, 2326454/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326532	Proyecto de inversión	239,699.97	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239699.97, modificado:239699.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TLANEPANTLA LOCALIDAD TLANEPANTLA ASIENTAMIENTO TLANEPANTLA - 298567	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	298567	5	59	55	0	(meta: (unidad_medida: Estufa(s), meta:30.0, meta_modificado a:30.0))	(geo:1: (cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALE C LAZARO CARDENAS COLONIA TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO M. PREZ, lon:-97.8801365, lat:18.86334919))	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	-	-	-	(ctot:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufa(s), avance:30.0))	(2326532/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO, 2326532/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328095	Proyecto de inversión	19,108,195.40	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:MUNICIPAL, monto:4920000.0, modificado:4920000.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4608195467, modificado:1.4608195467))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 11 PONIENTE CARRETERA E.C. KM. 6.0 TEHUACÁN ORIZABA SANTAGO MIHUATLÁN, ENTRE LA AVENIDA NACIONAL SUR Y CARRETERA TEHUACÁN CORDOBA, EN LAS LOCALIDADES DE SANTAGO MIHUATLÁN Y LA CALAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTAGO MIHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 342297	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	342297	5	548	548	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:19503.62, meta_modificado a:19503.62))	(geo:1: (cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALE 11 PONIENTE PUEBLA ENTRE Y, INICIA EN EL CADENAMIENTO 60005.00 EN EL CRUCE DE CALLE NACIONAL Y CALLE 11 PONIENTE FRENTE SAD MIHUATLÁN, lon:-97.43324348, lat:18.54180607))	18-10-2023	26-12-2023	14,608,195.40	14,608,195.40	4,382,458.62	4,382,458.62	4,382,458.62	(ctot:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AP00775A/SI-2023941, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R LANCOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO Cuadrados, avance:0.0))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328095/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO, 2328095/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE2304023282136	Proyecto de inversión	1,612,858.17	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612858.17, modificado:1612858.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEN DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 343957	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	343957	5	45	37	0	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificado:a:20.0))	(geo1: (cve_municipio:169, localidad:22, direccion:, 00000 LOMA SAN FRANCISCO, TEPEN DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y, PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE TEPEN DE RODRIGUEZ, lon:-98.02229179, lat:18.49460121))	18-10-2023	09-12-2023	1,612,858.17	1,596,729.01	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/ADE-012/CEASPUEDAJ/202764, contratista:CONS TRUCCION Y SUPERVISION LOMA, S.A. DE C.V., convicante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1596729.01))	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0))	(2328136/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328270	Proyecto de inversión	3,216,044.29	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216044.29, modificado:3216044.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TECORRAL LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, LAS LOBRERAS Y LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TICALUIS HERRERA, PUEBLA - 353588	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	353588	5	99	54	0	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificado:a:40.0))	(geo1: (cve_municipio:153, localidad:22, direccion:, 00000 TECORRAL, TEGUL DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y, 40 BAÑOS CN BOQUESTOR EN PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE TECORRAL LO LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO DO LAS LOBRERAS DO Y LA ESPERANZA, lo, lon: -97.95993327, lat:18.85050671))	16-10-2023	23-12-2023	3,216,044.29	3,166,927.19	950,078.16	950,078.16	950,078.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/APE-140/CEASPUEDAJ/230039, contratista:SOLUT INTEC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONUNTA CON JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convicante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3166927.1	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.6))	(2328270/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328282	Proyecto de inversión	2,631,191.49	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631191.49, modificado:2631191.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CENEGA GRANDE DE FATIMA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA - 353789	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	353789	5	85	66	0	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:32.0, meta_modificado:a:32.0))	(geo1: (cve_municipio:195, localidad:6, direccion:, 00000 CENEGA GRANDE DE FATIMA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE DIAZ Y, PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE CENEGA GRANDE DE FATIMA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, lon:-97.10855536, lat:18.44445063))	18-10-2023	26-12-2023	2,631,191.49	2,540,341.76	762,102.53	762,102.53	762,102.53	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/APE-130/CEASPUEDAJ/202761, contratista:RUBIK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convicante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2540341.76, importe_modificado:2540341.76))	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.64))	(2328282/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328287	Proyecto de inversión	9,377,947.55	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110038.2, modificado:2110038.2)) (f2: (ciclo_recuro:2023, tipo_recuro:MUNICIPAL ICIPAL, monto:2110038.2, modificado:2110038.2)) (f3: (ciclo_recuro:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pne:74, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644982.99, modificado:644982.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 105 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL TOZAN, TEPANTZINGO, PASO DEL JARDIN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA - 353979	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	353979	5	199	208	0	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:105.0, meta_modificado:a:105.0))	(geo1: (cve_municipio:88, localidad:6, direccion:, 00000 TEPANTZINGO, JONOTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA RIO TOZAN Y, PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE EL TOZAN TEPANTZINGO PASO DEL JARDIN MUNICIPIO DE JONOTLA, lon:-97.4667454, lat:20.10159891))	18-10-2023	26-12-2023	9,377,947.55	9,223,951.00	3,702,312.12	3,702,312.12	3,702,312.12	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/PU-037/CEASPUEDAJ/2023.21.088, S.A.S.A, contratista:INGENIERIA ESTRUCTURAL POBLANA, S.A. DE C.V., convicante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9223951.0	(meta: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:26.4))	(2328287/proyecto _PROCESO_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328518	Proyecto de inversión	6,646,251.17	(f1: (ciclo_recuro:2023, tipo_recuro:MUNICIPAL ICIPAL, monto:496168.18, modificado:496168.18)) (f2: (ciclo_recuro:2023, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614982.99, modificado:614982.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 81 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ZOQUIAPAN, SAN ANTONIO BUENAVISTA, AYOTOTL, TIEHUACAN, AMATILAN, ZACATLHUAC, ACATEÑO, GUAYABAL, EL ARENAL, COYOTITLAN Y CALACUANITLA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA - 368384	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	368388	5	145	128	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificado:a:81.0))	(geo1: (cve_municipio:216, localidad:2, direccion:, 00000 AMATILAN, ZOQUIAPAPA PUEBLA ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE 81 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ZOQUIAPAN Y SAN ANTONIO BUENAVISTA 16 AYOTOTL Y TIEHUACAN 1 AMATILAN 21 ZACATLHUAC, S.A, lon:-97.47145917, lat:20.12393578))	04-12-2023	31-12-2023	6,646,251.17	6,559,511.36	1,967,853.41	1,967,853.41	1,967,853.41	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/LPE-161/CEASPUEDAJ/230791, contratista:GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V., convicante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6559511.36, importe_modificado:6559511.36))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.75))	(2328518/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328624	Proyecto de inversión	13,159,899.39	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315989939, modificado:1315989939))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO, LOCALIDAD DE TEHUACACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACACÁN, PUEBLA - 368294	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368294	5	146968	146857	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16228.88, meta_modificado:a:16228.88))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA TEHUACÁN CENTRO, 7500 TEHUACACÁN, TEHUACACÁN PUEBLA ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALZADA LAS PALMAS Y CAL, lon:-97.39789896, lat:18.48318602))	27-11-2023	31-12-2023	13,159,899.39	13,159,899.39	3,947,969.82	3,947,969.82	3,947,969.82	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :OP/APE1454549-20230754, contratista:GRUPO LATINOAMERICA NO DE VIAL TERRESTRES, S.A. DE C.V., convicante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1315989939, importe_modificado:131598993967))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328624/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402328658	Proyecto de inversión	10,017,896.28	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00178962867, modificado:1.020399774 (7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE EMPEDERADO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, AVENIDA S DE MAYO, CALLE FRANCISCO MADRERO, CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZOQUIAPAN, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA-368834	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368834	5	470	468	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4138.78, meta_modificada:4138.78))	(geo1: (cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ZOQUIAPAN, 7350 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDAS DE MAYO Y CALLE FRANCISCO MADRERO, CALLE MORELOS REHABILITACIÓN DE EMPEDERADO DE LA CALLE REVOLUCIÓN AVENIDA S DE MAYO CALLE FRANCISCO MADRERO, (lon:-97.59599339, lat:20.0202641))	01-12-2023	31-12-2023	10,249,397.74	10,017,896.28	3,005,368.88	3,005,368.88	3,005,368.88	(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP/PE122/SA/S/20230757, contratas:LIGHT UP SOLUTIONS CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.00178962867, importe_modificado:1.00178962867))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328658/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328668	Proyecto de inversión	4,059,700.80	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059700.8, modificado:4157389.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA-368895	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	368895	5	2853	2850	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5525.03, meta_modificada:5525.03))	(geo1: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEXI DE RODRIGUEZ, 74690 TEPEXI DE RODRIGUEZ, TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CANALES DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE, (lon:-97.93788372, lat:18.58532913))	30-11-2023	31-12-2023	4,157,389.27	4,059,700.80	1,217,910.24	1,217,910.24	1,217,910.24	(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP/PE120/SA/S/20230766, contratas:CONS TRACCIONES INACOLSA D A S C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4059700.8, importe_modificado:4059700.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328668/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402329418	Proyecto de inversión	9,786,582.52	(f1: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso/MUNICIPAL (CON), monto:1000000.0, modificado:1000000.0), f2: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786582.52, modificado:8786582.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLAXIEMPA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIEMPA, PUEBLA-403991	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	403991	5	374	375	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7316.95, meta_modificada:7316.95))	(geo1: (cve_municipio:146, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TLAXIEMPA, 74660 SANTA CATARINA TLAXIEMPA, SANTA CATARINA TLAXIEMPA PUEBLA ENTRE Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO SOBRE CALLE MELICHOR OCAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, (lon:-98.0765554, lat:18.61447734))	08-11-2023	30-12-2023	8,786,582.52	8,786,582.52	7,890,464.10	7,890,464.10	7,890,464.10	(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP/PE086/SA/S/20230564, contratas:BERSA ARRENDAMIENTO OS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8786582.52, importe_modificado:8786582.52))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8255.26))	(2329418/proyecto_INICIO), (2329418/proyecto_PROCESO), (2329418/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402329698	Proyecto de inversión	38,718,294.73	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8016907887, modificado:2.3801690787 (7)), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso/MUNICIPAL (CON), monto:6000000.0, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068502.62, modificado:2037932.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA ORIENTAL EL FUERTE TEPYAHUALCO, DEL KILOMETRO 13MADDO AL KILOMETRO 18M45AG0Y CARRETERA QUE VA DE TEPYAHUALCO A C. SAN HIPOLITO XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA-412217	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	412217	5	2319	2339	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:114812.47, meta_modificada:114812.47))	(geo1: (cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 225 TRAMO TEPYAHUALCO EL FUERTE ORIENTAL C. C. AMOZOC TEPYAHUALCO KILOMETRO 13 + 000 TEPYAHUALCO A C. SAN HIPOLITO XALAPA, 73990 TEPYAHUALCO, TEPYAHUALCO PUEBLA ENTRE CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE JALAPASCO DE, (lon:-97.48825727, lat:19.4642635))	12-12-2023	31-12-2023	23,801,690.78	23,348,170.62	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP/PE120/SA/S/20230660, contratas:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.800223083E+07, importe_modificado:3.800223083E+07))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2329698/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402303719	Proyecto de inversión	2,068,502.62	(f1: (ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068502.62, modificado:2037932.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION CON EMPEDERADO CALLE NICOLAS BRAVO INICIANDO EN CARRETERA ZACATLAN LA CUMBRE TRAMO ZAPOTILLA LA CUMBRE INTERFERMANA EN XICHITLAN DE VICENTE SUAREZ MUNICIPIO DE XICHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA-355644	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	185644	5	1490	1320	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1507.5, meta_modificada:1507.5))	(geo1: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD XICHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 73460 XICHITLAN DE VICENTE SUAREZ XICHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERMANA Y CALLE NICOLAS BRAVO DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0335 ENTRE CARRETERA, (lon:-97.62580346, lat:19.9648856))	30-08-2022	31-10-2022	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	2,037,932.04	(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP/PE120/SA/S/20230560, contratas:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.05, importe_modificado:2037932.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.5))	(2103719/proyecto_INICIO), (2103719/proyecto_PROCESO), (2103719/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402340640	Proyecto de inversión	5,504,853.95	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11007079.59, modificado:10987978.61), f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso/MUNICIPAL (CON), monto:11007079.59, modificado:10987978.61), f3: (ciclo_recurso_2023, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5498398.0, modificado:5498398.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETLA EN EL GRANDE PUEBLA TERCERA ETAPA-237759	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237759	5	126	138	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:2, direccion:0000 SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, AHUEHUETLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, (lon:-98.16861396, lat:18.79896093))	26-06-2023	22-11-2023	5,498,398.00	5,498,398.00	5,233,388.78	5,233,388.78	5,233,388.78	(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP/PE107/CEAS/PE/DAJ/2022.21.150. S N 60, contratas:CONS TRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5498398.0, importe_modificado:5498398.0))	(meta1: (unidad_medida:Salto de agua, avance:62.0))	(2240640/proyecto_INICIO), (2240640/proyecto_PROCESO), (2240640/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230302240646	Proyecto de inversión	5,966,075.22	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481518.81, modificado3189052.94) (f2: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoMUNICIPAL, monto:1491518.8, modificado3189052.93) (f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pres37A, (f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368378.26, modificado1305451.09) (f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun, APORTACION MUNICIPAL, monto:1368378.26, modificado1305451.08) (f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pres37A, monto:399499.94, modificado399499.94)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO MUNICIPIO DE TECALI DE HERERRA PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 238233	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238233	5	1012	930	0		(geo: {cve_municipio:353, localidad:11, direccion: 00000 LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERERRA PUEBLA ENTRE Y EL LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO LATITUD 18.8949189484617 LONGITUD 98.03416263409379, lon: 98.03416263, lat:18.8949187}	26-06-2023	22-11-2023	5,756,211.75	5,756,211.75	5,170,233.55	5,170,233.55	5,170,233.55	(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-015/CEASPIE-DA/2022-21.153, A.R.32, contratista:JOSÉ FELIPE LUIS TELCUMPI, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5756211.75} (cto2: {importe_modificado:5756211.75}) (cto3: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-015/CEASPIE-DA/2022-21.003, L.R.8, contratista:CSOUI S CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4147094.85, importe_modificado:4147094.85}	(meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6000.0})	(2240646/proyecto_INICIO, 2240646/proyecto_PROCESO, 2240646/proyecto_FIN, 2240646/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302240650	Proyecto de inversión	4,750,466.39	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368378.26, modificado1305451.09) (f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun, APORTACION MUNICIPAL, monto:1368378.26, modificado1305451.08) (f3: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pres37A, monto:399499.94, modificado399499.94)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSGIRO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 238328	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	238328	5	476	417	0		(geo: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 00000 ACATLAN DE OSGIRO, ACATLAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MANUEL DOBLADO ALCANTARILLADO EN VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSGIRO MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSGIRO AV REVOLUC, lon: 98.0483179, lat:18.20236585}	27-06-2023	28-12-2023	4,747,094.85	4,747,094.85	3,819,554.48	3,819,554.48	3,819,554.48	(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto2: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto3: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}	(meta1: {unidad_medida:Metros, avance:718.52})	(2240650/proyecto_INICIO, 2240650/proyecto_PROCESO, 2240650/proyecto_FIN, 2240650/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326103	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado399499.94)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 10 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN HONEY LOCALIDAD HONEY - 287969	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	287969	5	91	99	0		(geo: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA , 73320 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA REFERENCIADO A 100 METROS APROXIMADAMENTE CAMPO DEPORTIVO HONEY, lon: -98.2131807, lat:20.2379385}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto2: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto3: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}	(meta1: {unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0})	(2326103/proyecto_INICIO, 2326103/proyecto_PROCESO, 2326103/proyecto_FIN, 2326103/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326119	Proyecto de inversión	551,309.92	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551309.92, modificado551309.92)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 49 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN ZIHUATLUTLA LOCALIDAD ZIHUATLUTLA - 288699	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288699	5	136	126	0		(geo: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALE NINROS HEROES COLONIA ZIHUATLUTLA, 73242 ZIHUATLUTLA, ZIHUATLUTLA PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA TULISELINDUMA ALFREDO CHAVERO Y 100 DE LA CALLE NINROS HEROES, lon: -97.8890067, lat:20.25135018}	14-11-2023	31-12-2023	551,309.92	551,309.92	-	-	-	(cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto2: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto3: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}	(meta1: {unidad_medida:Es tufa(s), avance:69.0})	(2326119/proyecto_INICIO, 2326119/proyecto_PROCESO, 2326119/proyecto_FIN, 2326119/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326153	Proyecto de inversión	479,399.93	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479399.93, modificado479399.93)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN ZACATLAN LOCALIDAD ZACATLAN ASIENTAMIENTO NINGUNO - 289284	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289284	5	119	109	0		(geo: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ZAMAGOSA COLONIA , 73312 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 400 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL ALFABERO A 150 METROS DE LA CALLE IGNACIO ZAMAGOSA, lon: -97.96205628, lat:19.93760032}	14-11-2023	31-12-2023	479,399.93	479,399.93	-	-	-	(cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto2: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto3: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}	(meta1: {unidad_medida:Es tufa(s), avance:60.0})	(2326153/proyecto_INICIO, 2326153/proyecto_PROCESO, 2326153/proyecto_FIN, 2326153/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326164	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado399499.94)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUPEAS ECOLOGICAS EN HUTZILAN DE SERDAN LOCALIDAD HUTZILAN ASIENTAMIENTO NINGUNO - 289756	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289756	5	99	91	0		(geo: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA , 73404 HUTZILAN, HUTZILAN DE SERDAN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 10 METROS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon: -97.6949514, lat:19.9674541}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto2: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667} (cto3: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/CEAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667}	(meta1: {unidad_medida:Es tufa(s), avance:50.0})	(2326164/proyecto_INICIO, 2326164/proyecto_PROCESO, 2326164/proyecto_FIN, 2326164/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326216	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidat:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUAYAPAN LOCALIDAD HUAYAPAN ASENTAMIENTO NINGUNO - 291149	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291149	5	188	182	0	(geo1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GALIANA COLONIA, 73923 HUAYAPAN, HUAYAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA UNIVERSIDAD PROGRESIVA NACIONAL DE HUAYAPAN A 500 METROS DE LA CALLE GALIANA, lon:-97.44242035, lat:19.88778765))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	(cto1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:100.0, meta_modificado:100.0))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:100.0))	(2326216/proyecto_FIN, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326246	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidat:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 292055	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292055	5	16	14	0	(geo1: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 75040 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.34693011, lat:19.28717935))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	-	-	-	(cto1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.465049867, importe_modificado:1.465049867))	(meta1: (unidad_medida:Placas, meta:8.0, meta_modificado:8.0))	(meta1: (unidad_medida:Placas, avance:8.0))	(2326246/proyecto_FIN, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326345	Proyecto de inversión	934,780.00	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidat:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934780.0, modificado:934780.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 22 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ETC EN ACAITE LOCALIDAD ACAITE ASENTAMIENTO OTRO - 294064	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294064	5	44	40	0	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ACAITE, 75110 ACAITE, ACAITE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 160 METROS DEL INSTITUTO CARVAVAL PREESCOLAR COLONIA ACAITE, lon:-97.95691358, lat:19.11131401))	13-11-2023	31-12-2023	934,780.00	934,780.00	-	-	-	(cto1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.465049867, importe_modificado:1.465049867))	(meta1: (unidad_medida:Placas, meta:22.0, meta_modificado:22.0))	(meta1: (unidad_medida:Placas, avance:22.0))	(2326345/proyecto_FIN, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326413	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidat:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHIA LOCALIDAD CHIA ASENTAMIENTO CHIA - 295155	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	295155	5	99	91	0	(geo1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:COLONIA CHIA, 74990 CHIA, CHIA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA CARRETA DE LA SANTA MARIA DE LA ASUNCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y PORFIRIO DIAZ, lon:-97.86556241, lat:17.26891335))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326413/proyecto_FIN, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326491	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidat:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN MIGUEL XOXTLA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA - 297513	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297513	5	99	91	0	(geo1: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE Fco. I. Madero, COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL XOXTLA E, lon:-98.31157418, lat:19.16399771))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:0.0))	(2326491/proyecto_FIN, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326499	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidat:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SANTO TOMÁS HUAYOTUPAN LOCALIDAD SANTO TOMÁS HUAYOTUPAN - 297672	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297672	5	99	91	0	(geo1: (cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE CAMI DE SANTO TOMÁS HUAYOTUPAN, 72800 SANTO TOMÁS HUAYOTUPAN, SANTO TOMÁS HUAYOTUPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTO TOMÁS, lon:-97.85342622, lat:18.88816061))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326499/proyecto_FIN, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	4	PUE230402328481	Proyecto de inversión	5,662,203.54	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pjre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5662203.54, modificado:3662203.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGRADADORES PARA LAS LOCALIDADES DE TLACUACHINGO, AHUACATLAN, LOS CAPULINES Y CHICUASE, MUNICIPIO DE HUALACHINGANO, PUEBLA.- 362006	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	362006	5	149	128	0	(geo:1: (cve_municipio:71, localidad:25, direccion:00000 AHUACATLAN, HUALACHINGANO PUEBLA ENTRE Y, 69 BIODEGRADADORES PARA LAS LOCALIDADES DE TLACUACHINGO A HUALACATLAN 25 LOS CAPULINES Y Y CHICUASE 19 HUALACHINGANO, longitud: 18.00796106, lat:20.13723772))	04-12-2023	31-12-2023	5,662,203.54	5,577,275.14	1,673,182.54	1,673,182.54	1,673,182.54	(c10:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPE 1387CEASPE:DAJ/230801, contratista:CONS TRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:557275.14, importe_modificado:557275.14))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificado:a:69.0))	(convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:557275.14, importe_modificado:557275.14))	(2328481/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328513	Proyecto de inversión	6,563,298.69	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:466386.1, modificado:466386.1), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pjre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6096912.59, modificado:6096912.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGRADADORES PARA LAS LOCALIDADES DE APOXTLA LA JOYA 26 Y SAN JUAN THUACAN, MUNICIPIO DE TLACUATEPEC, PUEBLA.- 363616	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363616	5	200	107	0	(geo:1: (cve_municipio:178, localidad:25, direccion:00000 SAN JUAN THUACAN, TLACUATEPEC PUEBLA ENTRE Y, 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGRADADORES EN PROPIEDAD DE BIENEFICIARIOS PARA LAS LOCALIDADES DE APOXTLA Y LA JOYA 26 Y SAN JUAN THUACAN, longitud: 18.973914084, lat:20.438484847))	04-12-2023	31-12-2023	6,563,298.69	6,466,081.59	1,939,824.48	1,939,824.48	1,939,824.48	(c10:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPE 1607CEASPE:DAJ/230808, contratista:LICHT UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6466081.59, importe_modificado:6466081.59))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificado:a:80.0))	(convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6466081.59, importe_modificado:6466081.59))	(2328513/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328563	Proyecto de inversión	21,165,990.91	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pjre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.11659909167, modificado:2.11659909167))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD 19 ORIENTE O NIÑOS HEREDES ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA HUALAPAPAN DE LEON Y CALLE 6 SUR, LOCALIDAD DE ATLILCO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.- 366337	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	366337	5	44679	44615	0	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD 19 ORIENTE COLONIA ATLILCO, 74200 ATLILCO, ATLILCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA HUALAPAPAN DE LEON Y CALLE 6 SUR, LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD 19 ORIENTE O NIÑOS HEREDES E, longitud: 18.42594905, lat:18.89428754))	27-11-2023	31-12-2023	21,165,990.91	21,165,990.91	6,349,797.27	6,349,797.27	6,349,797.27	(c10:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPE1345A/S/2023078, contratista:CONS TRUCTORES TRUCCIONES MOD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.11659909167, importe_modificado:2.11659909167))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.11659909167, importe_modificado:2.11659909167))	(2328563/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328578	Proyecto de inversión	6,825,057.84	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:800000.0, modificado:800000.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pjre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025057.84, modificado:6161784.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES ADAMAR, AGUSTIN DE TURBIDE, JUAN NEPOMUCENO MENDEZ, NICOLÁS BRAVO, REA DE SAN PEDRO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 367324	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	367324	5	66	65	0	(geo:1: (cve_municipio:181, localidad:11, direccion:CALLE ADAMAR PUEBLO TLALTENANGO, 73500 TLALTENANGO, PUEBLA ENTRE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES ADAMAR AGUSTIN DE TURBIDE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ NICOLÁS BRAVO, REA DE SAN, longitud: 19.34001134, lat:19.10952319))	12-12-2023	30-12-2023	6,961,784.09	6,825,057.84	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPE1645A/S/20230784, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6825057.84, importe_modificado:6825057.84))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6825057.84, importe_modificado:6825057.84))	(2328578/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402329407	Proyecto de inversión	20,173,706.18	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pjre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.81737061867, modificado:1.81737061867))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN UNIDAD HABITACIONAL HOMEX LIBECADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEHUAPANGO, MUNICIPIO DE ATLILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 403526	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	403526	5	2777	2775	0	(geo:1: (cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CIRCUITO DE LOS ALICATACES PUEBLO SANTA CRUZ TEHUAPANGO, 74367 SANTA CRUZ TEHUAPANGO, ATLILCO PUEBLA ENTRE CAMINO REAL Y, CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN UNIDAD HABITACIONAL HOMEX ENTRE CIRCUITO DE LOS A, longitud: 18.40002365, lat:18.93460161))	12-12-2023	30-12-2023	20,173,706.18	20,173,706.18	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/LPE1645A/S/20230802, contratista:BEKOS CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01737061867, importe_modificado:2.01737061867))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01737061867, importe_modificado:2.01737061867))	(2329407/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402329932	Proyecto de inversión	30,474,374.04	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:600000.0, modificado:600000.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pjre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.43743740467, modificado:2.43743740467))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHAUTZINGO E. EL VERDE TETIACALMIG, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO CHAUTZINGO Y SAN FELIPE TETIACALMIG, EN EL ESTADO DE PUEBLA.- 417297	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	417297	5	6358	5833	0	(geo:1: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE Y TRANQUIL SAN LORENZO SAN FELIPE TETIACALMIG RIGONETOS Y 760 PUEBLO SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHAUTZINGO, PUEBLA, ENTRE LA CALLE PRIMAVERA ORIENTE PONIENTE Y CALLE ANTEGUO CA, longitud: 18.4684973, lat:19.21182538))	12-12-2023	31-12-2023	30,474,374.04	29,833,925.11	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/AGE02725A/S120230785, contratista:PAVIMIENTOS MEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.98339251167, importe_modificado:2.98339251167))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.98339251167, importe_modificado:2.98339251167))	(2329932/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230302240635	Proyecto de inversión	6,125,312.99	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225062.59, modificado:12205815.71) ,f2: (ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_mun,APORTACIONES, monto:1225062.59, modificado:12205815.71, f1: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pnc74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225062.59, modificado:12205815.71))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOTZOTTLILAN, ACTIPAN SAN ISIDRO, PLAN DE SAN MIGUEL, ATECOCXCO, LA COMPAÑIA, COATEPEC, SAN SIMON TLACALOTTEPEC, ZOTOLIN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 237319	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	237319	5	127	112	0	(geo: (cve_municipio:27, localidad:5, direccion:00000 PLAN DE SAN MIGUEL, CALTEPEC, PUEBLA ENTRE Y, 69 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOTZOTTLILAN ACTIPAN SAN ISIDRO, PLAN DE SAN MIGUEL, ATECOCXCO, LA COMPAÑIA, COATEPEC, SAN SIMON TLACALOTTEPEC, ZOTOLIN EN, lon: -97.59446808, lat:18.210289877) (meta:1: (unidad_medida:Sanitarios), meta:69.0, meta_modificado: a:69.0))	237319	5	127	112	0	6,029,078.52	6,029,078.52	2,915,352.70	2,915,352.70	2,915,352.70	(c10:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PN/020CEASPLUE-DAJ/2022.21.027, S.N.11, contratas:INGENIERIA Y PROYECTOS ALAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6029078.52, importe_modificado:6,029,078.52) (meta:1: (unidad_medida:Sanitarios), avance:10.0)) (2240635/proyecto_INICIO, 2240635/proyecto_PROCESO, 2240635/proyecto_FIN, 2240635/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230302240636	Proyecto de inversión	2,112,934.64	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo20, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212304.64, modificado:2025298.81))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C. KILOMETRO 71.8 PUEBLA TEHUACAN SAN MIGUEL ZOTUTLA CON UNA LONGITUD DE 3 910 METROS, Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLE MIGUEL ENRIQUEZ Y CALLE SIERRA, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ZOTUTLA Y RANCHO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 237407	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	237407	5	2669	2408	0	(geo: (cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 71.8 TRAMO PUEBLA - TEHUACAN KILOMETRO 71.8 PUEBLA SAN MIGUEL ZOTUTLA, 71.8 PUEBLA SAN MIGUEL ZOTUTLA, 71.8 PUEBLA SAN MIGUEL ZOTUTLA, ENTRE Y, CARRETERA E.C. KM. 71.8 PUEBLA TEHUACAN SAN MIGUEL ZOTUTLA CON UNA, lon: -97.62220611, lat:18.75002113)) (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7708.36, meta_modificado: a:7708.36))	237407	5	2669	2408	0	2,025,298.81	2,025,298.81	1,295,798.83	1,295,798.83	1,295,798.83	(c10:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEDOS/SA/5/02239402, contratas:PAVE XPRES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:675099.06, importe_modificado:6,75099.06) (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2564.51)) (2240636/proyecto_INICIO, 2240636/proyecto_PROCESO, 2240636/proyecto_FIN, 2240636/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326237	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN JOSE CHIAPA LOCALIDAD SAN JOSE CHIAPA ASENTAMIENTO NINGUNO - 291719	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291719	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado: a:50.0)) (geo: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR COLONIA, 7500 SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSE CHIAPA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO Y DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CERCANO, lon: -97.77228202, lat:19.34447541) (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado: a:50.0))	291719	5	99	91	0	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667) (meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0)) (2326237/proyecto_INICIO, 2326237/proyecto_PROCESO, 2326237/proyecto_FIN, 2326237/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326243	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AERODINAMIZADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN IXTACAMAXITILAN LOCALIDAD IXTACAMAXITILAN ASENTAMIENTO IXTACAMAXITILAN - 291915	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291915	5	16	14	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificado: a:8.0)) (geo: (cve_municipio:83, localidad:3, direccion:COLONIA IXTACAMAXITILAN, 73720 IXTACAMAXITILAN, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS IXTACAMAXITILAN EN LA COLONIA DE IXTACAMAXITILAN, lon: -97.835484, lat:19.62449786) (meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificado: a:8.0))	291915	5	16	14	0	339,920.00	339,920.00	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-011-681.23/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867) (meta:1: (unidad_medida:Piezas), avance:8.0)) (2326243/proyecto_INICIO, 2326243/proyecto_PROCESO, 2326243/proyecto_FIN, 2326243/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326247	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SOLTPEC LOCALIDAD SOLTPEC ASENTAMIENTO NINGUNO - 292106	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292106	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:100.0, meta_modificado: a:100.0)) (geo: (cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE COLONIA, 75140 SOLTPEC, SOLTPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE IGLESIA DE SAN LORENZO MARTIN 2 CERCANO A CALLE 3 PONIENTE, lon: -97.71146476, lat:19.13999833) (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:100.0, meta_modificado: a:100.0))	292106	5	198	182	0	798,999.88	798,999.88	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667) (meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:100.0)) (2326247/proyecto_INICIO, 2326247/proyecto_PROCESO, 2326247/proyecto_FIN, 2326247/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2304022326259	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN NICOLÁS BUENOS AIRES LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENOS AIRES ASENTAMIENTO NINGUNO - 292503	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292503	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado: a:50.0)) (geo: (cve_municipio:137, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO COLONIA, 7500 SAN NICOLAS BUENOS AIRES, SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CERCANO A LA AVENIDA, lon: -97.53054923, lat:19.16435767) (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:50.0, meta_modificado: a:50.0))	292503	5	99	91	0	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(c10:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratas:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667) (meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0)) (2326259/proyecto_INICIO, 2326259/proyecto_PROCESO, 2326259/proyecto_FIN, 2326259/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326267	Proyecto de inversión	319,599.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:319599.94, modificado:319599.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CUAPAPATLA DE MADRIDO LOCALIDAD CUAPAPATLA DE MADRIDO - 292575	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292575	5	79	73	0	{geo:1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA, 7940 CUAPAPATLA DE MADRIDO, CUAPAPATLA DE MADRIDO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UNICA A APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SANTA CRUZ DE TEJALPA Y DE LA CALLE IGNACIO, lon:-97.82468262, lat:18.91905079}}	14-11-2023	31-12-2023	319,599.95	319,599.95	-	-	-	{ctot:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEFAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.28903135677}}	{meta:1: {unidad_medida:Estufas, avance:40.0}}	2326267/proyecto_FIN, PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326279	Proyecto de inversión	127,470.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:127470.0, modificado:127470.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES PANIELES SOLAR FOTOVOLTAICA TECNICA ITC EN LOCALIDAD PETALCINGO ASNTAMIENTO PETALCINGO CENTRO- 292626	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292626	5	6	5	0	{geo:1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA PETALCINGO CENTRO, 7450 PETALCINGO, PETALCINGO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARQUE DE LA PURISIMA COLNIA PETALCINGO CENTRO, lon:-97.91778734, lat:18.08549851}}	13-11-2023	31-12-2023	127,470.00	127,470.00	-	-	-	{ctot:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEFAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509049867, importe_modificado:1.465090498677}}	{meta:1: {unidad_medida:Personas, avance:3.0}}	2326279/proyecto_FIN, PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326339	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:399499.94, modificado:399499.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZAPOTITLÁN LOCALIDAD ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN ASNTAMIENTO ZAPOTITLÁN SALINAS- 294020	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294020	5	99	91	0	{geo:1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA ZAPOTITLÁN SALINAS, 7950 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UNICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA CALLE S, lon:-97.48072793, lat:18.33211718}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	{ctot:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEFAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.28903135677}}	{meta:1: {unidad_medida:Estufas, avance:50.0}}	2326339/proyecto_FIN, PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326445	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:798999.88, modificado:798999.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEHUITZINGO LOCALIDAD TEHUITZINGO ASNTAMIENTO TEHUITZINGO - 296125	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296125	5	198	182	0	{geo:1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 PRESIDENCIA DE TEHUITZINGO SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-98.27915368, lat:18.33522902}}	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	{ctot:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEFAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.28903135677}}	{meta:1: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0}}	2326445/proyecto_FIN, PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326461	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:798999.88, modificado:798999.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN JUAN N MENEZ LOCALIDAD ATENAVUYCA - 296648	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296648	5	198	182	0	{geo:1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 4 ORIENTE COLONIA ATENAVUYCA, 7560 ATENAVUYCA, JUAN N MENEZ PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAN N MENEZ EN AVENIDA 4 ORIENTE AVENIDA AYUNTAMIENTO, lon:-97.77208302, lat:18.54549418}}	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	{ctot:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GEFAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.28903135677}}	{meta:1: {unidad_medida:Estufas, avance:0.0}}	2326461/proyecto_FIN, PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326923	Proyecto de inversión	27,609,375.62	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2.76093756267, modificado:2.760937562677)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 6 PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 311473	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	311473	5	846093	846088	0	{geo:1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO GUADALUPE HIDALGO COLONIA AGUA SANTA, 29400 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Y EL VIAL PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 118 PONIENTE, CALLE 11 SUR ANTIGUO CAMINO GUADALUPE HIDALGO 11350 AGUA SANTA, lon:-98.24234906, lat:18.58622451}}	01-11-2023	30-12-2023	27,609,375.62	27,609,375.62	8,282,812.69	8,282,812.69	8,282,812.69	{ctot:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE088/SA/SP-20230563, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE LOS Cuadrados, monto:2.76093756267, importe_modificado:2.760937562677}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2326092/proyecto_FIN, PROCESO	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402328075	Proyecto de inversión	4,563,924.93	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4563924.93, modificado:4473828.83))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN EN LA CALLE CAMINO TEPEYAHUALCO, ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVENIDA CAUATEMOC, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341588	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341588	5	5649	5627	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3151.33, meta_modificado: a3151.33))	(geo1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CARRETERA CAMINO TEPEYAHUALCO, COLUMA ORIENTAL, 7500 ORIENTAL, ORIENTAL, PUEBLA, ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVENIDA CAUATEMOC, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN EN LA CALLE CAMINO TEPEYAHUALCO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVENIDA CAUATEMOC, (lon: -97.63003114, lat:19.38306892))	31-10-2023	30-12-2023	4,473,828.83	4,473,828.83	2,681,677.89	2,681,677.89	2,681,677.89	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF0609/SA/5/20230437, contratas:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4473828.83, importe_modificado:4473828.83))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.82))	(2328075/proyecto_INICIO, 2328075/proyecto_PROCESO, 2328075/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328112	Proyecto de inversión	2,649,525.34	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649525.34, modificado:2649525.34))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN EN LA CALLE 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343188	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343188	5	838	442	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1948.97, meta_modificado: a1948.97))	(geo1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE 3 ORIENTE PUEBLO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL, PUEBLA, ENTRE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN EN LA CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, (lon: -98.48328994, lat:18.10751111))	18-12-2023	31-12-2023	2,649,525.34	2,569,101.83	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF0609/SA/5/102030561, contratas:JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVERA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:236901.83, importe_modificado:236901.83))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328112/proyecto_INICIO, 2328112/proyecto_PROCESO, 2328112/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328137	Proyecto de inversión	20,305,325.13	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20305325.137, modificado:20305325.137))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO MAS CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, JURISDICCION SANITARIA NO EL ACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 343991	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	343991	5	807	819	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2438.71, meta_modificado: a2438.71))	(geo1: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO CHINANTLA, 74840 CHINANTLA, CHINANTLA, PUEBLA, ENTRE CARRETERA PALMAS TAPAPA, SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO MAS CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA MUNICIPIO DE CHINANTLA, JURISDICCION SANITARIA NO EL ACATLAN, (lon: -98.256759, lat:18.220196))	12-12-2023	31-12-2023	20,305,325.13	19,859,760.04	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AF0610/SA/5/20230783, contratas:TRASS O ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:19859760.047, importe_modificado:19859760.047))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2328137/proyecto_INICIO, 2328137/proyecto_PROCESO, 2328137/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328370	Proyecto de inversión	2,917,875.89	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917875.89, modificado:2917875.89))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA - 357404	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357404	5	178	141	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:2288.34, meta_modificado: a2288.34))	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 EL CALVARIO, CAÑADA MORELOS, PUEBLA, ENTRE CAMINO NACIONAL Y AMPLIACION DE ACANTARILLADO EN CAMINO NACIONAL COLONIA NAVARRO LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, (lon: -97.43242609, lat:18.7358844))	01-12-2023	31-12-2023	2,917,875.89	2,874,223.77	862,267.13	862,267.13	862,267.13	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFE 133/CEASPIE-DAJ/230763, contratas:GPOC D.S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2874223.77, importe_modificado:2874223.77))	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:1282.0))	(2328370/proyecto_INICIO, 2328370/proyecto_PROCESO, 2328370/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328378	Proyecto de inversión	2,198,486.90	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549621.72, modificado:549621.72)) (f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:549621.72, modificado:549621.72)) (f3: (ciclo_recurso_2023, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:765024.06)) (f4: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:765024.06, modificado:765024.06)) (f5: (ciclo_recurso_2023, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:765024.06))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ACANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE QUITZALAPA SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE HUATLATILCA, PUEBLA - 357620	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357620	5	48	43	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:2601.0, meta_modificado: a2601.0))	(geo1: (cve_municipio:70, localidad:5, direccion:00000 QUITZALAPA (SAN BALTAZAR QUITZALAPA), HUATLATILCA, PUEBLA, ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ORRISON, REHABILITACION DE ACANTARILLADO EN LAS CALLES PINO SUAREZ VICENTE GUERRERO Y ORRISON EN LA LOCALIDAD DE HUATLATILCA, (lon: -98.05699752, lat:18.70752439))	13-10-2023	26-12-2023	2,198,486.90	2,165,828.68	1,322,729.76	1,322,729.76	1,322,729.76	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN 033/CEASPIE-DAJ/2023.21.070, L8.89, contratas:CON INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2165828.68, importe_modificado:2165828.68))	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:2601.0))	(2328378/proyecto_INICIO, 2328378/proyecto_PROCESO, 2328378/proyecto_FINICIO, 2328378/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328383	Proyecto de inversión	3,060,096.25	(f1: (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:765024.06)) (f2: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:765024.06, modificado:765024.06)) (f3: (ciclo_recurso_2023, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:765024.06)) (f4: (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:765024.06, modificado:765024.06)) (f5: (ciclo_recurso_2023, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765024.06, modificado:765024.06))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIALMAYA, MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUE. - 357761	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357761	5	258	234	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:3886.0, meta_modificado: a3886.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:35, direccion:00000 TIALMAYA, HUACHINANGO, PUEBLA, ENTRE INSURIENTES Y PAISAJISMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3041484.4, importe_modificado:3041484.4))	16-10-2023	26-12-2023	3,060,096.25	3,014,184.48	1,122,628.16	1,122,628.16	1,122,628.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN 039/CEASPIE-DAJ/2023.21.071, A.N.94, contratas:SISTEMA DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3041484.4, importe_modificado:3041484.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.0))	(2328383/proyecto_INICIO, 2328383/proyecto_PROCESO, 2328383/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, ECUADOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	4	PUE230402328415	Proyecto de inversión	13,555,815.71	(ft1: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4744535.63, modificado4630679.23] ft2: [ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL, monto:2033372.27, modificado1984576.67] ft3: [ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pnc24, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13555815.71])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	358814	5	658	586	0	(geo1: [cve_municipio187, localidad1, direccionCALLE DE LA PAHUA, 0000 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 30814] (meta1: [unidad_medio Metros, meta864.32, meta_modificado:13555815.71])	28-07-2023	22-12-2023	13,230,511.81	13,230,511.81	13,150,078.56	13,150,078.56	11,150,078.56	(ftos: [tipo_obraObra, numero_contrato OP/PE-025/CEASPU-DA/2023.21.187, A.3.3, contralistaGRUPO O CONSTRUCTOR SANDEA, S.A. DE C.V., conovanteCONI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1330511.817, importe_modificado:1323051181E])	(meta1: [unidad_medida M3, avance:864.32])	(2328415/proyecto_INICIO, 2328415/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328484	Proyecto de inversión	811,244.93	(ft1: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811244.93, modificado811244.93])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	362197	5	22	18	0	(geo1: [cve_municipio153, localidad2, direccionCALLE 20 DE NOVIEMBRE, 0000 AHUATEPEC, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 0108, NOVIEMBRE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ALLENDE 10 BODQUESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE AHUATEPEC Y TECALI DE HERRERA, lco-97.91748379, lco18.939812609]) (meta1: [unidad_medio Piezas, meta10.0, meta_modificado:811244.93])	04-12-2023	31-12-2023	811,244.93	798,748.47	239,624.54	239,624.54	239,624.54	(ftos: [tipo_obraObra, numero_contrato OP/PE-140/CEASPU-DA/230862, contralistaSOLUT INTEC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON OMA, S.A. DE C.V., conovanteCONI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:798748.47])	(meta1: [unidad_medida Piezas, avance:2.5])	(2328484/proyecto_INICIO, 2328484/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328487	Proyecto de inversión	3,696,195.01	(ft1: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696195.01, modificado3696195.01])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	362370	5	84	71	0	(geo1: [cve_municipio187, localidad11, direccion, 0000 LOMA BONITA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y 45 BODQUESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE LOMA BONITA Y EL ARROYO 10 TLAXCO EN VERIFICACIÓN FISCAL Y MAPA DE UBICACIÓN LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE, lco-98.08189038, lco20.38835877]) (meta1: [unidad_medio Piezas, meta45.0, meta_modificado:3696195.01])	04-12-2023	31-12-2023	3,696,195.01	3,604,144.43	1,081,243.33	1,081,243.33	1,081,243.33	(ftos: [tipo_obraObra, numero_contrato OP/PE-143/CEASPU-DA/230799, contralistaLIGH LP SOLUCIONES CONTRACTIVAS, S.A. DE C.V., conovanteCONI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3604144.43, importe_modificado:3604144.43])	(meta1: [unidad_medida M2, avance:45.0])	(2328487/proyecto_INICIO, 2328487/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328508	Proyecto de inversión	11,899,028.26	(ft1: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759611.3, modificado4759611.3] ft2: [ciclo_recurso2023, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL, monto:1189902.83, modificado1189902.83] ft3: [ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pnc24, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11899028.26])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363481	5	783	260	0	(geo1: [cve_municipio161, localidad1, direccionBOULEVARD CARRETERA TETLAACAN PUEBLA, 0000 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TETLAACAN ENTRE AVENIDA NACIONAL ORIBETE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 15 SUR AMARILLAS Y 15 SUR AMARILLAS Y REHABILITACIÓN DE ALICANTARILLADO SANTARITO EN VARIAS CALLES, lco-97.49458671, lco18.51260602]) (meta1: [unidad_medio Metros, meta739.0, meta_modificado:11899028.26])	19-10-2023	26-12-2023	11,899,028.26	11,864,032.26	5,961,915.85	5,961,915.85	5,961,915.85	(ftos: [tipo_obraObra, numero_contrato OP/PE-035/CEASPU-DA/2023.21.161, L.3.3, contralistaCONS TRUCCIONES Y GRUPO O CONSTRUCTOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., conovanteCONI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:11864032.267, importe_modificado:11864032.267])	(meta1: [unidad_medida M2, avance:325.0])	(2328508/proyecto_INICIO, 2328508/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328597	Proyecto de inversión	13,306,950.80	(ft1: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13306950.80, modificado13306950.80])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	367753	5	44679	44635	0	(geo1: [cve_municipio187, localidad1, direccionBOULEVARD 9 PRINTE CLODIA ATILCO CENTRO, 7400 ATILCO, ATILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD 9 PONIENTE SUR JUANITA INÉS SUR LA CRUZ ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, lco-98.45073485, lco18.90812029]) (meta1: [unidad_medio Metros Cuadrados, meta10760.02, meta_modificado:13306950.80])	11-12-2023	11-12-2023	11,992,668.05	11,974,032.13	3,592,329.64	3,592,329.64	3,592,329.64	(ftos: [tipo_obraObra, numero_contrato OP/PE-151/SA/99-20230750, contralistaLANI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE AGUA DEL CENTRO DE AGUA DEL CENTRO, lco-98.45073485, lco18.90812029])	(meta1: [unidad_medida M2, avance:0.0])	(2328597/proyecto_INICIO, 2328597/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328686	Proyecto de inversión	5,198,562.50	(ft1: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pnc3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5198562.5, modificado5198562.5])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	369316	5	1059	1054	0	(geo1: [cve_municipio31, localidad1, direccionCALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,												

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326215	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUACHICHANGO LOCALIDAD HUACHICHANGO ASENTAMIENTO OTRO - 291137	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291137	5	16	14	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificado:a:8.0))	(geo:1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUERTO HUACHICHANGO, 73164 (meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificado:a:8.0))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	-	-	-	(c1to:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509049867, importe_modificado:1.46509049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(2326215/proyecto_INICIO, 2326215/proyecto_PROCESO, 2326215/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326227	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN AGUATLA LOCALIDAD AGUATLA ASENTAMIENTO NINGUNO - 291397	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291397	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificado:a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA , 73620 AGUATLA, AGUATLA-PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(c1to:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326227/proyecto_INICIO, 2326227/proyecto_PROCESO, 2326227/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326228	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CIUTALAN DEL PROGRESO LOCALIDAD CIUDAD DE CIUTALAN ASENTAMIENTO CIUDAD DE CIUTALAN - 291436	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291436	5	16	14	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificado:a:8.0))	(geo:1: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA , 73560 CIUDAD DE CIUTALAN, CIUTALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CIUTALAN, lon:-97.53405195, lat:20.01983623))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	-	-	-	(c1to:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509049867, importe_modificado:1.46509049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(2326228/proyecto_INICIO, 2326228/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326318	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAPULCO LOCALIDAD CHAPULCO ASENTAMIENTO CHAPULCO - 293555	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293555	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificado:a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CHAPULCO, 73810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CONSULTORIO MEDICO DEL DR ELEUTERIO ALTAMIRANO DE VENUSTIAN, lon:-97.40810121, lat:18.61125684))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(c1to:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326318/proyecto_INICIO, 2326318/proyecto_PROCESO, 2326318/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326334	Proyecto de inversión	679,839.98	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679839.98, modificado:679839.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 16 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN PUEBLA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO OTRO - 293861	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293861	5	32	29	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificado:a:16.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 72000 PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PRIMARIA JUSTO SIERRA COLONIA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.2479117, lat:18.95493528))	13-11-2023	31-12-2023	679,839.98	679,839.98	-	-	-	(c1to:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509049867, importe_modificado:1.46509049867))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:16.0))	(2326334/proyecto_INICIO, 2326334/proyecto_PROCESO, 2326334/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326468	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ATZIZHUACAN LOCALIDAD SANTIAGO ATZIZHUACAN ASENTAMIENTO SANTIAGO ATZIZHUACAN - 296818	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296818	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificado:a:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA SANTIAGO ATZIZHUACAN, 74000 SANTIAGO ATZIZHUACAN, ATZIZHUACAN PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-98.58244175, lat:18.82561784))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(c1to:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326468/proyecto_INICIO, 2326468/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326473	Proyecto de inversión	559,299.93	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559299.93, modificado:559299.92))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TIANGUISMANALCO LOCALIDAD TIANGUISMANALCO ASENTAMIENTO TIANGUISMANALCO - 298979	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296979	5	138	128	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:70.0, meta_modificado:70.0))	(geo:1: (cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALE 4 PONIENTE COLONIA TIANGUISMANALCO, 75630 TIANGUISMANALCO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y 4 PONIENTE, lon:-84.8773869, lat:18.97893522))	14-11-2023	31-12-2023	559,299.92	559,299.92	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:70.0))	(2326473/proyecto_FCN, 2326473/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326527	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC LOCALIDAD TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC- 298497	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	298497	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALE Av. Juarez Cha COLONIA TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.87858627, lat:18.81458460))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0))	(2326527/proyecto_FCN, 2326527/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402326540	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TZICATLACOVAN LOCALIDAD TZICATLACOVAN ASENTAMIENTO TZICATLACOVAN - 298753	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	298753	5	198	182	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:100.0, meta_modificado:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALE Calle Independencia PTE COLONIA TZICATLACOVAN, 75300 TZICATLACOVAN, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN TZICATLACOVAN, lon:-86.84903113, lat:18.84062609))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683-24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:100.0))	(2326540/proyecto_FCN, 2326540/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328062	Proyecto de inversión	4,265,679.66	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:2187529.84, modificado:2187529.84)) (f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078149.82, modificado:2078149.82))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDALCO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 341202	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	341202	5	1424	1273	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3119.64, meta_modificado:3119.64))	(geo:1: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC, 13330 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLAN, PUEBLA ENTRE Y, LA REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDALCO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS EN LA, lon:-97.85053027, lat:20.05731066))	01-09-2023	01-12-2023	2,078,149.82	2,078,149.82	854,575.35	854,575.35	854,575.35	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AFEST/SA/01/2023/0425, contratista:NETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.265679.66, importe_modificado:4.265679.66))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.33))	(2328062/proyecto_FCN, 2328062/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328097	Proyecto de inversión	67,104,880.32	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4,31283065867, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239767737467, modificado:239767737467))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CARRETERA L.C. DOA. 67 PUEBLA JALAPA GUADALUPE VICTORIA QUIMIXTLAN CHICHICUILA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL I. GARCIA, TETELITLA, AHUATLA, TEAPA, TZALIN, QUIMIXTLAN, BARRIO DE SAN JUAN, HUEHUETLA, CUZAPAPA, PANALOTLA, TLAXIAPALTA, XOCHIHUATLA, PUEBLO NUEVO LA Candelaria EL PLAN, CDO DE AGUA, XOPANAPA, SAN JOSE Y CHICHICUILA EN LOS MUNICIPIOS DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	342282	5	8819	8415	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216000.0, meta_modificado:216000.0))	(geo:1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 302 TRAMO CHICHOTLA CHICHICUILA KILOMETRO 12+67 PUEBLO RAFAEL I. GARCIA, 75070 RAFAEL I. GARCIA, CHICHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y 2 ORIENTE EN CHICHOTLA Y CALLE NIÑOS HEROES Y 5 DE MAYO PONIER, lon:-97.17824308, lat:19.25375219))	01-11-2023	31-12-2023	23,976,573.74	23,976,573.74	7,192,972.12	7,192,972.12	7,192,972.12	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AFEST/SA/01/2023/0454, contratista:BEKOS CONSTRUCCION, S.S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.710488032E+7, importe_modificado:6.710488032E+7))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0))	(2328097/proyecto_FCN, 2328097/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402328139	Proyecto de inversión	1,648,227.85	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648227.85, modificado:1648227.85))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.- 344040	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	344040	5	36	33	0	(meta:1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificado:20.0))	(geo:1: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA, 00000 PROGRESO, PIAXTLA PUEBLA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ, BAÑOS CON BIODIGESTOR EN PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS BENITO JUAREZ E IGNACIO Z, lon:-88.31077784, lat:18.03658908))	18-10-2023	09-12-2023	1,648,227.85	1,631,747.36	-	-	-	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-012/CEASPUED-04/23/20760, contratista:CONS TRLTORA Y SUPERVISION LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.631747.36, importe_modificado:1.631747.36))	(meta:1: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0))	(2328139/proyecto_FCN, 2328139/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	4	PUE1230402328365	Proyecto de inversión	4,038,201.29	(FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4038201.29, modificado4038201.29)	33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357116	5	174	174	0	(meta1: (unidad_medidaMetros, meta1776.54, meta_modificada1776.54)	(geo1: (cve_municipio71, localidad20, direccionAVENIDA ERNESTO CEDENO INTERIOR SN, 00000ZOMATLAN, HUAUCHINGANGO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TEPETZINTLA, AMPLIACIÓN DE RÍO DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ZOMATLAN ENTRE LA LATITUD Y LONGITUD 20.280897885155817 9, lon-98.03711324, lat:20.280897889)	04-12-2023	31-12-2023	4,038,201.29	3,987,667.14	1,196,300.14	1,196,300.14	1,196,300.14	(tipo_obraObra, numero_contratoOP/JP/138/CEASPU/DAJ/230762, contratasCONSTRUCIONES MARQUEL, S.A. DE C.V., convocaanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3987667.14, importe_modificado3987667.14)	(meta1: (unidad_medidaMetros, avance230.0))	(2328365/proyecto_PROCESO, 2328365/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE1230402328393	Proyecto de inversión	6,319,271.40	(FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1421836.07, modificado1421836.07) (FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1421836.06, modificado1421836.06) (FI: (ciclo_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_gm74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2461379.11, modificado2461379.11)	33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	357978	5	116	121	0	(meta1: (unidad_medidaMetros, meta10814.0, meta_modificada10814.0)	(geo1: (cve_municipio71, localidad12, direccion0000 TAUCHINGANGA, HUAUCHINGANGO PUEBLA ENTRE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALUMANA MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO ENTRE LATITUD Y LONGITUD 20.188373778300694 98.086199208805, lon: 98.08618905, lat:20.18837378)	16-10-2023	29-12-2023	6,319,271.40	6,211,836.88	2,952,848.19	2,952,848.19	2,952,848.19	(tipo_obraObra, numero_contratoOP/JP/038/CEASPU/DAJ/2023.21.071.A.N.96, contratasLIGTH UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocaanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto6211836.88, importe_modificado6211836.88)	(meta1: (unidad_medidaMetros, avance4450.0))	(2328393/proyecto_PROCESO, 2328393/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE1230402328362	Proyecto de inversión	2,467,379.10	(FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2467379.11, modificado2467379.11)	33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	363030	5	57	56	0	(meta1: (unidad_medidaMetros, meta30.0, meta_modificada30.0)	(geo1: (cve_municipio212, localidad39, direccion0000 OCOPPIA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OCOPPIA MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA, VERIFICACIÓN FÍSICA ASÍ COMO EL MAPA DE UBICACIÓN LA, lon: 97.64029736, lat:19.67529988)	04-12-2023	31-12-2023	2,467,379.10	2,435,304.81	730,591.44	730,591.44	730,591.44	(tipo_obraObra, numero_contratoOP/JP/144/CEASPU/DAJ/230903, contratasCONSTRUCIONES TERRACONA, S.A. DE C.V., convocaanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2435304.81, importe_modificado2435304.81)	(meta1: (unidad_medidaMetros, avance0.82))	(2328362/proyecto_PROCESO, 2328362/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE1230402328981	Proyecto de inversión	43,613,329.54	(FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto43613329547, modificado43613329547)	33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	416679	5	53186	49074	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta10400.0, meta_modificada10400.0)	(geo1: (cve_municipio140, localidad1, direccionCARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO MEXICO - PUEBLA KILOMETRO 99 + 390 CIUDAD CHOLULLA DE RIVADAVIA CENTRO, 72760 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE REFORMA, CARRETERA FEDERAL MEXICO, lon: 98.3281965, lat:19.08165731)	12-12-2023	31-12-2023	43,613,329.54	43,613,329.54	13,083,998.86	13,083,998.86	13,083,998.86	(tipo_obraObra, numero_contratoOP/JP/13350470-20230782, contratasGRUPO O'FAID - POLANO S DE RL DE CV., convocaanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto43613329547, importe_modificado43613329547)	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.0))	(2328981/proyecto_PROCESO, 2328981/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE1230402328132	Proyecto de inversión	639,199.90	(FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto639199.9, modificado639199.9)	33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288899	5	158	146	0	(meta1: (unidad_medidaMetros, meta80.0, meta_modificada80.0)	(geo1: (cve_municipio184, localidad1, direccionCALLE SANTANA COLOMA, 73380 TLAPACOYA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CERCANO A LA IGLESIA DE SANTA ANA Y CALLE SANTANA, lon: 97.85117385, lat:20.12344868)	14-11-2023	31-12-2023	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	(tipo_obraAdquisiciones, numero_contratoSBO/CAL-192-681.24/2023, contratasAUER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocaanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto42890313567, importe_modificado42890313567)	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance8.0))	(2326132/proyecto_PROCESO, 2326132/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE1230402326199	Proyecto de inversión	339,920.00	(FI: (ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_gm3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto339920.0, modificado339920.0)	33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003FAIS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290752	5	16	14	0	(meta1: (unidad_medidaMetros, meta80.0, meta_modificada80.0)	(geo1: (cve_municipio64, localidad1, direccionCOLONIA METLATITOVICA, 73000 METLATITOVICA, FRANCISCO Z MENA PUEBLA ENTRE Y, LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE SAN SIBIRO, lon: 97.8692038, lat:20.73344775)	19-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	(tipo_obraAdquisiciones, numero_contratoSBO/CAL-011-681.23/2023, contratasAUER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocaanteCOMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto14650949867, importe_modificado14650949867)	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance8.0))	(2326199/proyecto_PROCESO, 2326199/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326213	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_prec.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ETAPAS ECOLOGICAS EN AYOTXICO DE GUERRERO LOCALIDAD AYOTXICO DE GUERRERO - 291073	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291073	5	99	91	0		(geo: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA, 73570 AYOTXICO DE GUERRERO AYOTXICO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL EL CUAÑO DE LA TORRE CERCANO A CALLE ADOLFO LOPEZ DOM, lon: -97.40972558, lat:20.0970056})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667})	(meta:1: {unidad_medida:Es tufal, avance:50.0})	(2326213/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326266	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_prec.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 292573	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292573	5	16	14	0		(geo: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, 75990 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PREESCOLAR CALMISCAC DE LA COLONIA SANTA MARIA COYOMEAPAN, lon: -96.989082, lat:18.28190647})	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})	(2326266/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326270	Proyecto de inversión	169,960.00	(f1: (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_prec.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA LOCALIDAD HUHUETLÁN EL CHICO HUHUETLÁN EL CHICO HUHUETLÁN EL CHICO - 292589	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292589	5	8	7	0		(geo: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONIA HUHUETLÁN EL CHICO, 74720-HUHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PLAZA DE TOROS SAN FRANCISCO EN LA COLONIA HUHUETLÁN EL CHICO, lon: -98.6914321, lat:18.37345696})	13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2326270/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326271	Proyecto de inversión	169,960.00	(f1: (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_prec.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA LOCALIDAD GUERRERO LOCALIDAD ICAMILPA ASENTAMIENTO ICAMILPA - 292594	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292594	5	8	7	0		(geo: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:COLONIA ICAMILPA, 74770 ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARTIDO MUNICIPAL DE ICAMILPA DE LA COLONIA ICAMILPA, lon: -98.69598854, lat:18.6305374})	13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2326271/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326277	Proyecto de inversión	719,099.89	(f1: (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_prec.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719099.89, modificado:719099.89))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 90 ETAPAS ECOLOGICAS EN SAN GABRIEL CHILAC LOCALIDAD SAN GABRIEL CHILAC ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CHILAC - 293704	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293704	5	178	164	0		(geo: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 16 de agosto COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 73880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS APROXIMADAMENTE DEL ASUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILA, lon: -97.34873174, lat:18.32653334})	14-11-2023	31-12-2023	719,099.89	719,099.89	719,099.89	719,099.89	719,099.89	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667})	(meta:1: {unidad_medida:Es tufal, avance:90.0})	(2326327/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326343	Proyecto de inversión	424,899.99	(f1: (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1, prog_prec.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424899.99, modificado:424899.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 10 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA LOCALIDAD TZICATLACOYAN ASENTAMIENTO TZICATLACOYAN - 294041	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294041	5	20	18	0		(geo: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:COLONIA TZICATLACOYAN, 73000 TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE AUDITORIO MUNICIPAL, TZICATLACOYAN EN COLONIA CENTRO, lon: -98.04748336, lat:18.83977912})	13-11-2023	31-12-2023	424,899.99	424,899.99	424,899.99	424,899.99	424,899.99	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46590498667, importe_modificado:1.46590498667})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2326343/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS_Y_INICIATIVAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	ID_NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	4	PUE230402326352	Proyecto de inversión	212,450.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.0, modificado:212450.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCAL AEROGENERADORES ENERGIASOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TIPIFACA LOCALIDAD TIPIFACA ASENTAMIENTO OTRO - 794170	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294170	5	10	9	0	{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPIFACA, 79200}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA TEPIFACA, 79200}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	13-11-2023	31-12-2023	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	{ctos1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S8/QEAL-011-681.23/2023, contralista:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4650049867 BEET importe_modificado:1.4650049867}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:s.0}}}	(2326352/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances
2023	4	PUE230402326455	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUATLATILCA LOCALIDAD HUATLATILCA - 296463	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296463	5	198	182	0	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA HUATLATILCA, 78380}, {meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:100.0, meta_modificada:s.0}}}	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA HUATLATILCA, 78380}, {meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:100.0, meta_modificada:s.0}}}	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	{ctos1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S8/QEAL-192-683.24/2023, contralista:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567 BEET importe_modificado:4.2890313567}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, avance:100.0}}}	(2326455/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances
2023	4	PUE230402326475	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALPAN LOCALIDAD SAN ANDRES CALPAN ASSENTAMIENTO SAN ANDRES CALPAN - 297055	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297055	5	99	91	0	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180}, {meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180}, {meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{ctos1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S8/QEAL-192-683.24/2023, contralista:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567 BEET importe_modificado:4.2890313567}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, avance:s.0}}}	(2326475/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances
2023	4	PUE230402326130	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN JOPALA LOCALIDAD JOPALA ASIENTAMIENTO NINGUNO - 288850	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288850	5	99	91	0	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO COLONIA, 73263}, {meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE S DE MAYO COLONIA, 73263}, {meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{ctos1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S8/QEAL-192-683.24/2023, contralista:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567 BEET importe_modificado:4.2890313567}}	{meta1: {unidad_medida:Estufas, avance:s.0}}}	(2326130/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances
2023	4	PUE230402326220	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCAL AEROGENERADORES ENERGIASOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA - 291227	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291227	5	16	14	0	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA, 7420}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA, 7420}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	{ctos1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S8/QEAL-011-681.23/2023, contralista:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4650049867 BEET importe_modificado:1.4650049867}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:s.0}}}	(2326220/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances
2023	4	PUE230402326239	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS-Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCAL AEROGENERADORES ENERGIASOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIGNAUTLA LOCALIDAD CHIGNAUTLA - 291766	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291766	5	16	14	0	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGNAUTLA, 73950}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:COLONIA CHIGNAUTLA, 73950}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:s.0, meta_modificada:s.0}}}	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	{ctos1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S8/QEAL-011-681.23/2023, contralista:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4650049867 BEET importe_modificado:1.4650049867}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:s.0}}}	(2326239/proyecto_FIN)	Terminado	Validados avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326282	Proyecto de inversión	169,960.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN PABLO ANICANO LOCALIDAD SAN PABLO ANICANO ASENTAMIENTO OTRO - 292639	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292639	5	8	7	0	(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0})	(geo:1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO ANICANO, 74860 SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO COLONIA SAN PABLO ANICANO, lon: -98.0834195, lat:18.3286336})	13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.465904986E7, importe_modificado:1.465904986E7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})	(2326282/proyecto_FFN, 2326282/proyecto_PROCESO, 2326282/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326283	Proyecto de inversión	297,429.98	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297429.98, modificado:297429.98})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEHUITZINGO LOCALIDAD TEHUITZINGO ASENTAMIENTO TEHUITZINGO - 292650	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292650	5	14	13	0	(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0})	(geo:1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUITZINGO, 74860 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE TEMPLO CATOLICO SANTA CRUZ EN LA COLONIA TEHUITZINGO, lon: -98.2708414, lat:18.32587292})	13-11-2023	31-12-2023	297,429.98	297,429.98	297,429.98	297,429.98	297,429.98	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.465904986E7, importe_modificado:1.465904986E7})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0})	(2326283/proyecto_PROCESO, 2326283/proyecto_INICIO, 2326283/proyecto_FFN)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326321	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 293627	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293627	5	99	91	0	(meta: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE nacional COLONIA NICOLÁS BRAVO, 75300 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA NICLAS BRAVO DE CAMINO NACIONAL, lon: 97.30736598, lat:18.61649515})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326321/proyecto_PROCESO, 2326321/proyecto_FFN, 2326321/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326364	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPEXCO LOCALIDAD TEPEXCO ASENTAMIENTO OTRO - 294428	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294428	5	99	91	0	(meta: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE Emilio carranza COLONIA TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE OCOTILAN ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y, lon: -98.69012713, lat:18.6410464})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326364/proyecto_FFN, 2326364/proyecto_INICIO, 2326364/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326443	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TECOMATLÁN LOCALIDAD TECOMATLÁN ASENTAMIENTO OTRO - 296059	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296059	5	99	91	0	(meta: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE bello juarez COLONIA, 74870 TECOMATLÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS APROXIMADAMENTE DEL ESTADO DE BIESENDO RIGOBERTO HERNANDEZ CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE, lon: -98.3126341, lat:18.1156333})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326443/proyecto_FFN, 2326443/proyecto_INICIO, 2326443/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326457	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUHUETLÁN EL GRANDE LOCALIDAD SANTO DOMINGO HUHUETLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO HUHUETLÁN EL GRANDE - 296528	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296528	5	99	91	0	(meta: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE Ayuntamiento COLONIA SANTO DOMINGO HUHUETLÁN EL GRANDE, 73320 SANTO DOMINGO HUHUETLÁN, HUHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AYUNT, lon: -98.16524049, lat:18.73783574})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GE/SAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326457/proyecto_FFN, 2326457/proyecto_INICIO, 2326457/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326480	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN FELIPE TEOTILALCINGO LOCALIDAD SAN FELIPE TEOTILALCINGO - 289174	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289174	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:±50.0))	(geo1: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE GUAYATEPEC COLONIA SAN FELIPE TEOTILALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTILALCINGO, SAN FELIPE TEOTILCINGO, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 800 METROS DE APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRE CALLE CU, lon:-98.49488137, lat:19.23982183))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326480/proyecto_PN, 2326480/proyecto_PROCESO, 2326480/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326268	Proyecto de inversión	594,859.99	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594859.99, modificado:594859.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 14 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA TTE EN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC LOCALIDAD TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ ASIENTAMIENTO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 292578	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292578	5	28	25	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificado:±14.0))	(geo1: (cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, 75940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ EN LA COLONIA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, lon:-98.80066192, lat:18.40397186))	13-11-2023	31-12-2023	594,859.99	594,859.99	594,859.99	594,859.99	594,859.99	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509498667, importe_modificado:1.46509498667))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0))	(2326268/proyecto_INICIO, 2326268/proyecto_PN, 2326268/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326336	Proyecto de inversión	559,299.93	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559299.93, modificado:559299.93))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN JOSÉ MAHUAUTLAN LOCALIDAD SAN JOSÉ MAHUAUTLAN ASIENTAMIENTO SAN JOSÉ MAHUAUTLAN - 293894	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293894	5	138	128	0	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:70.0, meta_modificado:±70.0))	(geo1: (cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALEJON FRANCISCO SARAVIA COLONIA SAN JOSÉ MAHUAUTLAN, 79370 SAN JOSÉ MAHUAUTLAN, SAN JOSÉ MAHUAUTLAN, PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MUGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE C, lon:-97.28494671, lat:18.29000525))	14-11-2023	31-12-2023	559,299.92	559,299.92	559,299.92	559,299.92	559,299.92	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:70.0))	(2326336/proyecto_PROCESO, 2326336/proyecto_PN, 2326336/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326361	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEPEOJUMA LOCALIDAD TEPEOJUMA ASIENTAMIENTO TEPEOJUMA - 294367	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294367	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:±50.0))	(geo1: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA TEPEOJUMA, 74390 TEPEOJUMA, TEPEOJUMA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL ZOCALO DE TEPEOJUMA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 2018 NOVIEMBRE, lon:-98.45097953, lat:18.72372661))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326361/proyecto_PN, 2326361/proyecto_PROCESO, 2326361/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326466	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SANTA INÉS AHUALTEMPAN LOCALIDAD SANTA INÉS AHUALTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA INÉS AHUALTEMPAN CENTRO - 296790	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296790	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificado:±30.0))	(geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA INES AHUALTEMPAN CENTRO, 74820 SANTA INES AHUALTEMPAN, SANTA INES AHUALTEMPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE H. AYUNTAMIENTO DE AHUALTEMPAN EN CALLE GOMEZ FARIAS Y ADAL, lon:-98.01779632, lat:18.41460572))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326466/proyecto_PN, 2326466/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326143	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HERMENEGILDO GARCIA LOCALIDAD BIENVENIDO ASIENTAMIENTO SANTA NINGUNO - 288157	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288157	5	99	91	0	(meta1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificado:±30.0))	(geo1: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CORREDONIA COLONIA 73390 BIENVENIDO, HERMENEGILDO GARCIA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE MERCADO MUNICIPAL, lon:-97.74422615, lat:20.12146425))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326143/proyecto_PROCESO, 2326143/proyecto_INICIO, 2326143/proyecto_PN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326162	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUETTLAPAN LOCALIDAD HUETTLAPAN - 289568	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289568	5	188	182	0	(geo:1: (cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE Ignacio HUETTLAPAN, HUETTLAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRES A 10 METROS DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, lon: -97.69669505, lat:20.02748726))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:100.0, meta_modificado:100.0))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:100.0))	(2326162/proyecto_INICIO, 2326162/proyecto_PROCESO, 2326162/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326261	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.00, modificado:339920.00))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHAPULCO LOCALIDAD CHAPULCO ASENTAMIENTO CHAPULCO - 292532	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292532	5	16	14	0	(meta:1: (unidad_medida:Placas, meta:8.0, meta_modificado:8.0))	(geo:1: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PARQUE DE CHAPULCO LOCALIDAD DE CHAPULCO, lon: -97.40704262, lat:18.61666176))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509098667, importe_modificado:1.46509098667))	(meta:1: (unidad_medida:Placas, avance:8.0))	(2326261/proyecto_INICIO, 2326261/proyecto_PROCESO, 2326261/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326380	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN HUHUETLÁN EL CHICO LOCALIDAD HUHUETLÁN EL CHICO ASENTAMIENTO HUHUETLÁN EL CHICO - 294773	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294773	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA LUZ COLONIA HUHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA DE TOROS SAN FRANCISCO ENTRE CA, lon: -98.6914105, lat:18.37381898))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326380/proyecto_FIN, 2326380/proyecto_INICIO, 2326380/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326471	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SANTA ISABEL CHOLULA LOCALIDAD SANTA ISABEL CHOLULA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL CHOLULA - 296948	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296948	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL CHOLULA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE C, lon: -98.37678469, lat:18.59467293))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326471/proyecto_FIN, 2326471/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326476	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN DOMINGO ARENAS LOCALIDAD DOMINGO ARENAS ASENTAMIENTO DOMINGO ARENAS - 297111	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297111	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE L. CÁRDENAS COLONIA DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE TEMPLO CATOLICO SANTIAGO XALTETEPALAPA ENTRE CALLE L. CÁRDENAS Y CALLE FILIPE AL, lon: -98.4643963, lat:19.14069006))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326476/proyecto_FIN, 2326476/proyecto_INICIO, 2326476/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326490	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TLAITENANGO LOCALIDAD TLAITENANGO ASENTAMIENTO TLAITENANGO - 297493	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297493	5	99	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificado:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA TLAITENANGO, 72800 TLAITENANGO, TLAITENANGO PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN CALLE CALLE DOMINGO ARENAS, lon: -98.3454732, lat:19.17212885))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas, avance:50.0))	(2326490/proyecto_PROCESO, 2326490/proyecto_INICIO, 2326490/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PU1230402326126	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHICONCUAUTLA LOCALIDAD CHICONCUAUTLA ASENTAMIENTO NINGUNO - 28786	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288786	5	99	91	0	(geo:1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO COLONIA, 7320 CHICONCUAUTLA CHICONCUAUTLA (meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE CHICONCUAUTLA A 50 METROS DE LA CALLE 5 DE MAYO Y JOSE MARIA MORELOS, lon: -97.93856432, lat:20.09571735)	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/(GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326126/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PU1230402326165	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN IXTPEC LOCALIDAD IXTPEC ASISTAMIENTO NINGUNO - 28795	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289765	5	198	182	0	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0})	(geo:1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALE MORELOS COLONIA, 73480 IXTPEC, IXTPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 20 METROS DE LA CALLE MORELOS, lon: -97.6450996, lat:20.0441723})	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/(GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:100.0})	(2326165/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PU1230402326207	Proyecto de inversión	639,199.90	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639199.9, modificado:639199.9})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 80 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZAPOTITLÁN DE MENDOZ LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE MENDOZ ASENTAMIENTO OTRO - 29072	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290772	5	158	146	0	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0})	(geo:1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALE DR GONZALO BAUTISTA COSONA, 73460 ZAPOTITLÁN DE MENDOZ, ZAPOTITLÁN DE MENDOZ PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE ZAPOTITLÁN DE MENDOZ CERCA A CALLE DR. GONZALO B, lon: -97.1464555, lat:20.00246822})	14-11-2023	31-12-2023	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/(GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:80.0})	(2326201/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PU1230402326207	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TIZAMAPAN DE GALEANA LOCALIDAD TIZAMAPAN DE GALEANA - 29083	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	290833	5	99	91	0	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALE 2 PONIENTE CIUDAD INDUSTRIAL, 73510 TIZAMAPAN DE GALEANA, TIZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CERCA A CALLE 2 PONIENTE, lon: -97.57534166, lat:20.05640588})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/(GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326207/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PU1230402326264	Proyecto de inversión	764,819.99	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764819.99, modificado:764819.99})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 18 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AISIOLINERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN AJALPAN LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN ASENTAMIENTO AJALPAN - 29257	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292557	5	35	33	0	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0})	(geo:1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA AJALPAN, 79102 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE PANTON MUNICIPAL DE AJALPAN, lon: -97.2496006, lat:18.37880225})	13-11-2023	31-12-2023	764,819.99	764,819.99	764,819.99	764,819.99	764,819.99	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/(GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.4659049867, importe_modificado:1.4659049867})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0})	(2326264/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PU1230402326285	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ESPERANZA LOCALIDAD ESPERANZA ASANTAMIENTO OTLO MONTAÑO - 29267	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292657	5	99	91	0	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0})	(geo:1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA avenida Hidalgo COLONIA OTLO MONTAÑO, 75602 ESPERANZA, ESPERANZA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 80 METROS DEL JOICO DE ESPERANZA SOBRE DE AVENIDA HIDALGO, lon: -97.37608712, lat:18.85935016})	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/(GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567})	(meta:1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0})	(2326285/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326288	Proyecto de inversión	212,450.00	{f1: {cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.0, modificado:212450.0}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGORNENADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN COATZINGO LOCALIDAD COATZINGO ASENTAMIENTO COATZINGO - 293871	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292671	5	10	9	0	{meta1: {unidad_medida: Planal(s), meta:5.0, meta_modificad a:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD COATZINGO IN LA COLONIA COATZINGO, lon: -98.17522456, lat:18.61622222}}	13-11-2023	31-12-2023	212,460.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	{ctot1: {tpto_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.465904986E7, importe_modificado:1.465904986E7}}	{meta1: {unidad_medida:PI anta(s), avance:5.0}}	(2326288/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326330	Proyecto de inversión	297,429.98	{f1: {cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297429.98, modificado:297429.98}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA ABOGORNENADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN TEPEPI DE RODRIGUEZ LOCALIDAD TEPEPI DE RODRIGUEZ ASENTAMIENTO TEPEPI DE RODRIGUEZ - 293759	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293759	5	14	13	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:7.0, meta_modificad a:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEPI DE RODRIGUEZ, 74680 TEPEPI DE RODRIGUEZ TEPEPI DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE ENCUENTRA A 200 METROS DE PRESENCIA MUNICIPAL DE TEPEPI DE RODRIGUEZ COLONIA CENTRO, lon: -97.92446825, lat:18.57949756}}	13-11-2023	31-12-2023	297,429.98	297,429.98	297,429.98	297,429.98	297,429.98	{ctot1: {tpto_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.465904986E7, importe_modificado:1.465904986E7}}	{meta1: {unidad_medida:PI anta(s), avance:7.0}}	(2326330/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326494	Proyecto de inversión	319,599.94	{f1: {cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319599.94, modificado:319599.94}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUPAS ECOLOGICAS EN CUAUTTICHAN LOCALIDAD CUAUTTICHAN ASENTAMIENTO CUAUTTICHAN - 297545	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297545	5	79	73	0	{meta1: {unidad_medida: Planal(s), meta:40.0, meta_modificad a:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 NTE COLONIA CUAUTTICHAN, 75220 CUAUTTICHAN, CUAUTTICHAN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN CALLE CALLE 2 NTE, lon: -98.0623817, lat:18.95590025}}	14-11-2023	31-12-2023	319,599.95	319,599.95	319,599.95	319,599.95	319,599.95	{ctot1: {tpto_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7}}	{meta1: {unidad_medida:PI anta(s), avance:40.0}}	(2326494/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326498	Proyecto de inversión	239,699.97	{f1: {cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239699.97, modificado:239699.96}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUPAS ECOLOGICAS EN MIXTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIXTLA - 297649	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297649	5	59	55	0	{meta1: {unidad_medida: Estupa(s), meta:30.0, meta_modificad a:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE Calle 5 Pta COLONIA SAN FRANCISCO MIXTLA, 75360 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL BENNERITO CONSERVATORIO, lon: -97.89857566, lat:18.90125393}}	14-11-2023	31-12-2023	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	239,699.96	{ctot1: {tpto_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7}}	{meta1: {unidad_medida:Es tupa(s), avance:30.0}}	(2326498/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326221	Proyecto de inversión	399,499.94	{f1: {cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUPAS ECOLOGICAS EN YAONAHUAC LOCALIDAD YAONAHUAC - 291290	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291290	5	99	91	0	{meta1: {unidad_medida: Estupa(s), meta:50.0, meta_modificad a:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO COLONIA , 73910 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO TIZACO CERCANO A CALLE HIDALGO, lon: -97.46627086, lat:19.87599235}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{ctot1: {tpto_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7}}	{meta1: {unidad_medida:Es tupa(s), avance:50.0}}	(2326221/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326231	Proyecto de inversión	399,499.94	{f1: {cilo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUPAS ECOLOGICAS EN CUAUTAMPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUAUTAMPAN ASENTAMIENTO CUAUTAMPAN POR CALLE BENITO JUAREZ, lon: -97.7946575, lat:19.91497859}}	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291562	5	99	91	0	{meta1: {unidad_medida: Estupa(s), meta:30.0, meta_modificad a:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA, 73400 SAN ESTEBAN CUAUTAMPAN, CUAUTAMPAN PUEBLA ENTRE Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA SECUNDARIA CUAUTAMPAN POR CALLE BENITO JUAREZ, lon: -97.7946575, lat:19.91497859}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{ctot1: {tpto_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7}}	{meta1: {unidad_medida:Es tupa(s), avance:50.0}}	(2326231/proyecto_FIN, INICIO, PROCESO)	Terminado	Validado avances

[illegible]

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	4	PUE230402326281	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ATZITZINTLA LOCALIDAD ATZITZINTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEMALAAQUILLA - 292630	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292630	5	99	91	0		(geo:1: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA avenida caasahemec COLONIA SANTA CRUZ TEMALAAQUILLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 80 METROS DE MERCADO MUNICIPAL DE ATZITZINTLA Y CERCAO A AVENI, lon: -97.325814663, lat:18.89897989))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326281/proyecto_INICIO, PROCESO, 2326281/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326337	Proyecto de inversión	169,960.00	(f1: (ciclo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.0, modificado:169960.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ITE EN HUTZITEPEC LOCALIDAD SANTA CLARA HUTZITEPEC ASENTAMIENTO SANTA CLARA HUTZITEPEC - 293993	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	293993	5	8	7	0		(geo:1: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CLARA HUTZITEPEC, 75640 SANTA CLARA HUTZITEPEC, HUTZITEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE ENCUENTRA A 100 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HUTZITEPEC PUE., lon: -97.88296268, lat:18.77136385))	13-11-2023	31-12-2023	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	169,960.00	(cto:1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-683.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46509408667, importe_modificado:1.46509408667))	(meta:1: (unidad_medida:Pl antas), avance:4.0))	(2326337/proyecto_INICIO, PROCESO, 2326337/proyecto_FIN, 2326337/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326478	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN NEALTICAN LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN ASENTAMIENTO SAN BUENAVENTURA NEALTICAN - 297134	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297134	5	99	91	0		(geo:1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CAR PASO DE CORTES COLONIA SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74100 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE ENCUENTRA A 200 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 3 LAZARO CARDENAS ENTR, lon:-98.4520816, lat:19.05470005))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326478/proyecto_INICIO, 2326478/proyecto_FIN, 2326478/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326487	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS - 297470	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297470	5	99	91	0		(geo:1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALE M. MATAMOROS COLONIA SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CEMENTARIO MUNICIPAL E, lon: -98.48328147, lat:19.07035592))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326487/proyecto_INICIO, 2326487/proyecto_FIN, 2326487/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326493	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (ciclo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ATOYATEMPAN LOCALIDAD ATOYATEMPAN ASENTAMIENTO ATOYATEMPAN CENTRO - 297531	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	297531	5	99	91	0		(geo:1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE AV BENITO JUAREZ COLONIA ATOYATEMPAN CENTRO, 79420 ATOYATEMPAN, ATOYATEMPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 50 METROS APROXIMADAMENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE AV BENITO JUAREZ, lon: -97.93592676, lat:18.82257414))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:50.0))	(2326493/proyecto_INICIO, 2326493/proyecto_FIN, 2326493/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326517	Proyecto de inversión	559,299.93	(f1: (ciclo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559299.93, modificado:559299.92))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN NAUPAN LOCALIDAD NAUPAN ASENTAMIENTO OTRO - 288623	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	288623	5	138	128	0		(geo:1: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALE VALLA JUAREZ COLONIA, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE ENCUENTRA A 100 METROS DE CASA DE CULTURA NAUPAN A 50 METROS DE LA CALLE VILA JUAREZ, lon: -98.10734941, lat:20.23018857))	14-11-2023	31-12-2023	559,299.92	559,299.92	559,299.92	559,299.92	559,299.92	(cto:1: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-152-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), avance:70.0))	(2326117/proyecto_INICIO, 2326117/proyecto_FIN, 2326117/proyecto_PROCESO, 2326117/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2023	4	PUE230402326149	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN TETZINTLA LOCALIDAD TETZINTLA ASENTAMIENTO OTRO - 289212	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	289212	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida:Estufa), meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo:1: (cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO COLONIA, 73341 TETZINTLA, ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA ES LA IGLESIA DE LA ASUNCION A 100 METROS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon=-97.84251773, lat:19.96689755))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufula, avance:50.0))	(2326149/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326245	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (cilo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ITE EN OCOTEPEC LOCALIDAD OCOTEPEC ASENTAMIENTO OCOTEPEC - 391945	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	291945	5	16	14	0	(meta: (unidad_medida:Pieza, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo:1: (cve_municipio:105, localidad:1, direccion:COLONIA OCOTEPEC, 73790 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL BACHILLERATO MINOS DE LA HIEDRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, lon=-97.64817781, lat:19.55255602))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46500498667, importe_modificado:1.46500498667))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(2326245/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326258	Proyecto de inversión	339,920.00	(f1: (cilo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339920.0, modificado:339920.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 8 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ITE EN CALTEPEC LOCALIDAD CALTEPEC ASENTAMIENTO CALTEPEC - 292499	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292499	5	16	14	0	(meta: (unidad_medida:Pieza, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo:1: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA CALTEPEC, 75800 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE ESCALINATAS DE CALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, lon=-97.4790221, lat:18.18165903))	13-11-2023	31-12-2023	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	339,920.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46500498667, importe_modificado:1.46500498667))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(2326258/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326272	Proyecto de inversión	212,450.00	(f1: (cilo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212450.0, modificado:212450.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EDUCIA AEROGENERADORES PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TECNICA ITE EN JOALAPAN LOCALIDAD JOALAPAN ASENTAMIENTO OTRO - 292601	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292601	5	10	9	0	(meta: (unidad_medida:Pieza, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA JOALAPAN, 74710 JOALAPAN, JOALAPAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE PANTON MUNICIPAL CAMPO SANTO EN LA LOCALIDAD DE JOALAPAN, lon=-98.84209782, lat:18.32441921))	13-11-2023	31-12-2023	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	212,450.00	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-011-681.23/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:1.46500498667, importe_modificado:1.46500498667))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(2326272/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326277	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: (cilo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94, modificado:399499.94))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ALIOLUCA LOCALIDAD ALIOLUCA ASENTAMIENTO ALIOLUCA - 292620	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	292620	5	99	91	0	(meta: (unidad_medida:Estufa), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO NORTE COLONIA ALIOLUCA, 75180 ALIOLUCA, ALIOLUCA PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DEL KIOSCO DEL PUEBLO DE ALIOLUCA A 100 METROS DE ANGUEL HIDALGO NORTE, lon=-97.53006406, lat:19.09970994))	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufula), avance:50.0))	(2326277/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402326353	Proyecto de inversión	798,999.88	(f1: (cilo_recuno:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798999.88, modificado:798999.88))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ELOKOCHITLAN LOCALIDAD ELOKOCHITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ELOKOCHITLAN - 294186	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	294186	5	198	182	0	(meta: (unidad_medida:Estufa), meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ELOKOCHITLAN, 79920 ELOKOCHITLAN, ELOKOCHITLAN PUEBLA ENTRE Y, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOKOCHITLAN, lon=-96.95316827, lat:18.49985487))	14-11-2023	31-12-2023	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	798,999.88	(cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.28903135667, importe_modificado:4.28903135667))	(meta:1: (unidad_medida:Es tufula), avance:100.0))	(2326353/proyecto_FIN, INICIO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	4	PUE230402326448	Proyecto de inversión	639,199.90	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639199.9}, modificado:639199.9)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296224	5	158	146	0	{geo1: {lve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONA TULCINGO DE VALLE, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO DE VALLE, PUEBLA ENTRE Y EL PUERTO DE ECHEVERRÍA SE ENCUENTRA UBICADO APENAS MUY AL NOROCCIDENTE A 80 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN GABRIEL, ANEXANDO EN CALLE MATAMOROS, longitud=98.4409515, latitud:18.4057275}}	14-11-2023	31-12-2023	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	639,199.90	{ctto: {tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:SB/GESAL/192-683/24/2023, contratas:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}} {meta1: {unidad_medida:Es tufal, avance:80.0}}	{2326448/proyecto_FIN, INICIO, 2326448/proyecto_FIN, PROCESO}	Terminado	Validados avances
2023	4	PUE230402326451	Proyecto de inversión	399,499.94	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399499.94}, modificado:399499.94)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	296333	5	99	91	0	{meta1: {unidad_medida:Estufas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	14-11-2023	31-12-2023	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	399,499.94	{ctto: {tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:SB/GESAL/192-683/24/2023, contratas:AUFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:4.2890313567, importe_modificado:4.2890313567}} {meta1: {unidad_medida:Es tufal, avance:50.0}}	{2326451/proyecto_FIN, INICIO, 2326451/proyecto_FIN, PROCESO}	Terminado	Validados avances	
2023	4	PUE230402329792	Proyecto de inversión	32,338,865.02	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038077567}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.195880935}, modificado:2.195880935)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	413884	5	18139	16526	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificada:54000.0}}	{geo1: {lve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRITERA ESTATAL LIBRE 302 TRAMO ACATZINGO - NOPALUCAN - KLOMETRO 7 + 900 PUEBLO ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABARDA Y ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL EN ACATZINGO, longitud=97.92928872, latitud:18.36430233}}	12-12-2023	31-12-2023	21,958,089.35	21,958,089.35	6,587,426.81	6,587,426.81	6,587,426.81	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/LIBRE/SA/2023/9517, contratas:LEVESA CONSTRUCCIONES, S.S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2322191373, importe_modificado:2.2322191373}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2329792/proyecto_FIN, INICIO, 2329792/proyecto_FIN, PROCESO}	En ejecución	Validados avances
2023	4	PUE230402329741	Proyecto de inversión	29,295,741.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8636385.04}, modificado:8636385.04), f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.069357967}, modificado:2.069357967)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	413011	5	7981	7240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79830.0, meta_modificada:79830.0}}	{geo1: {lve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRITERA ESTATAL LIBRE 732 TRAMO I C. KM 8 (TEHUACÁN, TEXCALCAN) - SAN GABRIEL CHILAC TELIXTLAHUACÁN) - SAN MARTÍN TOTOTÉPEC, KLOMETRO 13 + 000 PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 73800 SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y MUÑOS HERODES Y, longitud=97.33838744, latitud:18.35329833}}	12-12-2023	31-12-2023	20,659,357.96	20,659,357.96	5,885,875.64	5,885,875.64	5,885,875.64	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/LIBRE/SA/2023/9517, contratas:CONHIMA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y MAGUANARA SA DE CV, convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.069357967, importe_modificado:2.069357967}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2329741/proyecto_FIN, INICIO, 2329741/proyecto_FIN, PROCESO}	En ejecución	Validados avances
2023	4	PUE230402329813	Proyecto de inversión	46,710,599.74	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.989937337}, modificado:1.989937337), f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.461122637}, modificado:2.461122637)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	414421	5	3756	3271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115920.0, meta_modificada:115920.0}}	{geo1: {lve_municipio:159, localidad:1, direccion:CARRITERA ESTATAL LIBRE 638 TRAMO INTERMATECA TEOPANTLAN HUEHUETLÁN TR. TEOPANTLAN - SAN JUAN ENTALAN, KLOMETRO 13 + 0 PUEBLO TEOPANTLAN, 74600 TEOPANTLAN, TEOPANTLAN PUEBLA ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE TEOPANTLAN Y CALLE MAT, longitud=98.20865798, latitud:18.71074999}}	12-12-2023	31-12-2023	26,821,226.37	26,821,226.37	8,046,367.91	8,046,367.91	8,046,367.91	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/LIBRE/SA/2023/9517, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR BLANI, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.67105997467, importe_modificado:4.67105997467}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2329813/proyecto_FIN, INICIO, 2329813/proyecto_FIN, PROCESO}	En ejecución	Validados avances
2023	4	PUE230402328554	Proyecto de inversión	5,699,265.65	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:d1, prog_pne:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424448.24}, modificado:424448.24)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAS Entidades	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	366126	5	3135	1136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4040.54, meta_modificada:4040.54}}	{geo1: {lve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 12 NORTE SUR PUEBLO SAN JOSÉ DE CHIAPA, 7050 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y 11 ORIENTE, longitud=97.76547627, latitud:19.23888989}}	27-11-2023	30-12-2023	5,699,265.65	5,699,265.65	1,709,779.70	1,709,779.70	1,709,779.70	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/LIBRE/SA/2023/9517, contratas:CONSTRUCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5699265.65, importe_modificado:5699265.65}}	{2328554/proyecto_FIN, INICIO, 2328554/proyecto_FIN, PROCESO}	En ejecución	Validados avances