

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	2	PUE190201559913	Proyecto de inversión	1462842.94	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462842.94, modificado:1461427.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TITZULINI CLAVE 210IN1231, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190835	N	0	0	187	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:599.04, meta_modificada: 599.04]}	{geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE NUEVO LEON O POPULAR EMILIANO ZAPATA HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.233005, lat:18.991667]}	01-07-2019	01-09-2019	1,461,427.97	1,461,427.97	1,461,103.06	1,461,103.06	1,461,103.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:599.04]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190201559923	Proyecto de inversión	2155310.34	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155310.34, modificado:2153654.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P28519V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUILACMULCÁN MUNICIPIO DE ATIZTIZHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atiztihuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190857	N	0	0	130	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:686.4, meta_modificada: 686.4]}	{geo1: [cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CARRETERA A HUACUJECHELÁ O NINGUNO, SAN MIGUEL AGUILACMULCÁN, ATIZTIZHUACÁN, PUEBLA, lon:-98.550565, lat:18.822222]}	15-07-2019	15-10-2019	2,153,654.43	2,153,654.43	2,153,654.42	2,153,654.42	2,153,654.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:686.4]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701222	Proyecto de inversión	3510986.7	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510986.7, modificado:3510986.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-2, EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 210D50418, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CIUATZICATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200020	N	0	0	193	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.36, meta_modificada: 558.36]}	{geo1: [cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE 5 DE MAYO S/N MAGDALENA CIUATZICATEPEC, MAGDALENA CIUATZICATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.484222, lat:18.549722]}	09-04-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:558.36]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301570004	Proyecto de inversión	1555541.88	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.88, modificado:1552665.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CASTELLANOS CLAVE 210P28519V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191197	N	0	0	275	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada: 624.0]}	{geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N NINGUNO, ORIENTAL, ORIENTAL, PUEBLA, lon:-97.618579, lat:19.375216]}	27-07-2019	25-10-2019	1,552,665.06	1,552,665.06	1,552,665.05	1,552,665.05	1,552,665.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:624.0]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301570011	Proyecto de inversión	1422091.41	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422091.41, modificado:1298210.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUATZEMOC CLAVE 210DCC0281, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TIANGULMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tiangulmanalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191248	N	0	0	32	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:211.33, meta_modificada: 211.33]}	{geo1: [cve_municipio:175, localidad:2, direccion:AVENIDA 3 NORTE 33 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TIANGULMANALCO, PUEBLA, lon:-98.423333, lat:18.961944]}	31-07-2019	29-10-2019	1,298,210.08	1,298,210.08	1,297,712.63	1,297,712.63	1,297,712.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:211.33]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301570026	Proyecto de inversión	1530074.18	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530074.18, modificado:1173493.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARRIDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CASTELLANOS CLAVE 210D50418, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191434	N	0	0	159	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5079.46, meta_modificada: 5079.46]}	{geo1: [cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALZADA ESTUDIANTE MIGUEL CADO NINGUNO, TENAMPULCO, PUEBLA, lon:-97.4025, lat:20.176677]}	25-09-2019	24-11-2019	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:5079.46]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701219	Proyecto de inversión	1627094.63	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627094.63, modificado:1627094.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA A IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, CANCELERÍA, PUERTAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR AURORA MARÍN DE TABOADA CLAVE 210IN014N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200017	N	0	0	158	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1537.38, meta_modificada: 1537.38]}	{geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE S/N BELISARIO DOMÍNGUEZ, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.233111, lat:19.066878]}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701224	Proyecto de inversión	1655174.24	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1655174.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA A IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTABOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV02215, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200022	N	0	0	230	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07]}	{geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.397054, lat:18.480433]}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701225	Proyecto de inversión	1643895.5	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:1643895.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA A IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, MUEBLES, SANTABOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFIRMADO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 210IN015N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCÍNIO, PUEBLA.	Puebla	Petatlalcingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200023	N	0	0	92	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.88, meta_modificada: 683.88]}	{geo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE EMILIO CAPARRA 100 S/N, PETLALCÍNIO, PETLALCÍNIO, PUEBLA, lon:-97.917318, lat:18.081041]}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701230	Proyecto de inversión	1889859.33	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1889859.33])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VÓBROS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTABOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INSTANPROZEL CLAVE 210DCC040, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200028	N	0	0	161	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada: 2425.74]}	{geo1: [cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 7 ORIENTE SAN PUEBLA, SAN MARCOS TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.60519, lat:18.66786]}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701231	Proyecto de inversión	405933.5	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:405933.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21EPR020Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Pahuatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200029	N	0	0	137	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada: 166.0]}	{geo1: [cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, PACIOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon:-98.142481, lat:20.096148]}	09-04-2020	08-06-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701232	Proyecto de inversión	1760171.72	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1760171.72])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA A IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTABOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA NETSALUALCOYOTL CLAVE 210P8415A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, TEPETOPÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200030	N	0	0	293	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada: 1525.42]}	{geo1: [cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALE INDEPENDENCIA 2 S/N, SAN CRISTÓBAL, TEPETOPÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.54774, lat:18.523774]}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT OIA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2020	2	PUE200101701233	Proyecto de inversión	1211977.34	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211977.34, modificado:1211977.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y EN EL PREESCALO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUATZACATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200031	N	0	0	0	238	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3318.38, meta_modificada: 3318.38]]	[geot: [cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE HERODES DE LA INDEPENDENCIA S/N, MAGDALENA CUATZACATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.4888, lat:18.5486]]	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701236	Proyecto de inversión	256565.11	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256565.11, modificado:256565.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 2109P4681, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TESTALCO, PUEBLA.	Puebla	Testalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200034	N	0	0	0	100	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1803.34, meta_modificada: 1803.34]]	[geot: [cve_municipio:160, localidad:5, direccion:CALE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2, RANCHERÍA SAN MIGUEL, TESTALCO, PUEBLA, lon:-98.829764, lat:18.520093]]	09-04-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701223	Proyecto de inversión	3217276.07	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217276.07, modificado:3217276.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210700752, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTECO, PUEBLA.	Puebla	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	0	299	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1301.72, meta_modificada: 1301.72]]	[geot: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, CHAPULTECO, CHAPULTECO, PUEBLA, lon:-97.411167, lat:18.620488]]	09-04-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701234	Proyecto de inversión	1594972.11	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594972.11, modificado:1594972.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE BAÑOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 211029428, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepepan de O. López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200032	N	0	0	0	201	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1155.07, meta_modificada: 1155.07]]	[geot: [cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUTAMIENTO 2 S/N, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.561328, lat:18.554063]]	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701235	Proyecto de inversión	688154.84	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:688154.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21100626, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200033	N	0	0	0	161	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada: 2118.21]]	[geot: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALE ALFREDO S/N, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.244928, lat:18.133281]]	09-04-2020	08-06-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE190301570013	Proyecto de inversión	3249631.84	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249631.84, modificado:3061795.22]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SEGUNDA RIA DE LA CARRERA CANAL CLAVE 2107184, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGULMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tiangulmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191250	N	0	0	0	110	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:929.08, meta_modificada: 929.08]]	[geot: [cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALE PROF. JOSE HUELTA LOPEZ O NINGUNO, TIANGULMANALCO, PUEBLA, lon:-98.453349, lat:18.973232]]	01-08-2019	29-11-2019	3,063,795.22	3,063,795.22	3,063,794.21	3,063,794.21	3,063,794.21	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:929.08]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701226	Proyecto de inversión	2164487.84	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:2164487.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCALO PEDRO CUEVA CLAVE 210903398, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200024	N	0	0	0	117	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1381.68, meta_modificada: 1381.68]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA TENOCCHITLAN S/N, LOMAS DE SAN MIGUEL, HERRICIA, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.178144, lat:18.996423]]	09-04-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE190301559304	Proyecto de inversión	2755541.88	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2744053.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS (CALLE P.Y.C. PARA NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS) CLAVE 210C001X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTULÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezutulán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190706	N	0	0	0	180	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada: 460.0]]	[geot: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALE CUATZACATEPEC, NINGUNO, TEZUTULÁN, PUEBLA, lon:-97.361591, lat:19.814613]]	15-07-2019	15-10-2019	2,744,053.83	2,744,053.83	2,743,848.38	2,743,848.38	2,743,848.38	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:460.0]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701217	Proyecto de inversión	5453481.04	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5453481.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 2105T0036, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZOONTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzoontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200015	N	0	0	0	145	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada: 1017.4]]	[geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO LAMADERO S/N, NAUZOONTLA, PUEBLA, lon:-97.603267, lat:19.957945]]	09-04-2020	06-09-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701220	Proyecto de inversión	1813898.88	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813898.88, modificado:1813898.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE 2109P0170, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200018	N	0	0	0	122	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1556.34, meta_modificada: 1556.34]]	[geot: [cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALE PRESIDENCIAL MUNICIPAL S/N, SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA, lon:-98.023333, lat:18.746944]]	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701227	Proyecto de inversión	4823093.97	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:4823093.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALFONSO ARANDA CLAVE 2109P04121, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATO TLAKPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200025	N	0	0	0	614	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2439.58, meta_modificada: 2439.58]]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:21, direccion:CALE 5 PORTALES S/N, SAN MATO TLAKPAN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.39856, lat:18.913813]]	09-04-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200101701229	Proyecto de inversión	3660646.07	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:3660646.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, LAMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 2109P04177, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200027	N	0	0	0	805	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada: 2478.34]]	[geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CAZADA DE LAS AMÉRICAS S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.397032, lat:18.476999]]	09-04-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT OIA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	2	PUE200101701218	Proyecto de inversión	1995927.98	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1995927.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 210PM005E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACAOPAN, MUNICIPIO DE TEPAICO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepeanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	476	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1527.45, meta_modificada: 1527.45}}	{geot: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALE CARRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACAOPAN, TEPAICO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -98.634694, lat:18.581943}}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE100400488157	Proyecto de inversión	5953031.44	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953031.44, modificado:589995.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	Puebla	Tepeaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191904	N	0	0	53	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1489.76, meta_modificada: 1489.76}}	{geot: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALE CHONTEITITL 1 A S/N, CALAMECA (SAN JUAN CALAMECA, TEPAICO, PUEBLA, lon: -98.633611, lat:18.638060}}	20-01-2020	18-04-2020	5,899,895.65	5,899,895.65	3,178,542.77	3,178,542.77	3,178,542.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:715.08}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701218	Proyecto de inversión	1750936.84	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750936.84, modificado:1750936.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MANUEL PERERA MESA CLAVE 210PM005E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200016	N	0	0	612	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2266.46, meta_modificada: 2266.46}}	{geot: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:CALE 7 NORTE S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA - lon: -97.387032, lat:18.466256}}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701217	Proyecto de inversión	1002473.18	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:1002473.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REFINANCIO DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR GUERRERO GARCÍA LOPEZ CLAVE 210M057B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACAOPAN, MUNICIPIO DE TEPAICO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepeanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200035	N	0	0	143	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificada: 589.38}}	{geot: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALE AN PATSTER MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS CACAOPAN, TEPAICO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.583403, lat:18.578158}}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701216	Proyecto de inversión	14713499	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14713499.7, modificado:1459356297.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, PISOS, LANCERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN HORSANTERBA Y GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LOS EDIFICIOS G, H, I, K Y L, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 5 CLAVE 210T0005E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200013	N	0	0	219	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3793.34, meta_modificada: 3793.34}}	{geot: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N, ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -97.549835, lat:18.788444}}	02-04-2020	29-09-2020	14,593,562.97	14,593,562.97	4,378,068.89	4,378,068.89	4,378,068.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2200.14}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701221	Proyecto de inversión	1892028.03	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892028.03, modificado:1892028.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, ACABADOS Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓBAL ROMERA CLAVE 210PM834W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200019	N	0	0	693	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1645.94, meta_modificada: 1645.94}}	{geot: {cve_municipio:114, localidad:286, direccion:CALE SAN JUAN S/N, SANTA LUCA VILLA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon: -98.239961, lat:18.958902}}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701218	Proyecto de inversión	1684310.59	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:1684310.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVERA CLAVE 210C0001N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACIVALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	313	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada: 979.32}}	{geot: {cve_municipio:177, localidad:18, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N, POBLANO, SAN MARCOS TLACIVALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.608731, lat:18.677213}}	09-04-2020	08-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701239	Proyecto de inversión	2318927	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318927.0, modificado:2318927.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO Y TALLERES, EN LA SECUNDARIA MARTÍRES DE CANANEA CLAVE 210E0017I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200037	N	0	0	777	{meta1: {unidad_medida:1.0, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	{geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE OBSERVATORIO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.386195, lat:18.444910}}	10-04-2020	09-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200101701240	Proyecto de inversión	5052665.66	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:5052665.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPUITO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTERDINCA ESCASERA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2 Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PM005B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200038	N	0	0	128	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada: 1511.26}}	{geot: {cve_municipio:114, localidad:131, direccion:CALE 40 NORTE S/N, SANTA BARBARA SUR, HERCOSA PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.173417, lat:19.039383}}	16-04-2020	13-09-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE100301559310	Proyecto de inversión	1536550.51	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536550.51, modificado:1523155.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CITLACHOITL CLAVE 210M0635C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACAOPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190832	N	0	0	165	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:645.65, meta_modificada: 645.65}}	{geot: {cve_municipio:114, localidad:131, direccion:CALE ZAPOTILLA N NINGUNO, SAN ANDRÉS AZUMATLA, PUEBLA, lon: -98.249592, lat:18.900998}}	01-07-2019	01-09-2019	1,523,155.16	1,523,155.16	1,522,929.89	1,522,929.89	1,522,929.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:645.65}}		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE10030170058	Proyecto de inversión	1479071.93	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479071.93, modificado:1182562.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 210PM005B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191613	N	0	0	631	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada: 218.0}}	{geot: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE CHONTEITITL S/N, NINGUNO, SAN LORENZO CHAUTZINGO, CHAUTZINGO, PUEBLA, lon: -98.467699, lat:19.302841}}	03-10-2019	01-01-2020	1,182,562.65	1,182,562.65	1,182,562.65	1,182,562.65	1,182,562.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:218.0}}		Terminado	Validado avances
2020	2	PUE10030170085	Proyecto de inversión	1211004.05	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:967434.71))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 210C0017P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191661	N	0	0	405	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:154.76, meta_modificada: 154.76}}	{geot: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE MICHOACAL N NINGUNO, SAN LORENZO CHAUTZINGO, CHAUTZINGO, PUEBLA, lon: -98.4675, lat:19.303612}}	10-10-2019	08-01-2020	967,434.71	967,434.71	967,434.71	967,434.71	967,434.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:154.76}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	2	PUE190301570046	Proyecto de inversión	1911744.15	[{"fuente": "FTE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911744.15, modificado:1524957.72]"}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EPRI55602, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JALUACINGO (SAN MATEO SECCIÓN 21), MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:835.8, meta_modificada: 635.8]]	[geo1: [cve_municipio:154, localidad:114, direccion:Calle 16 Sur 1616 Barrio de Jalucingo, Lomas de Santa Cruz, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.277539, lat:18.926213]]	20191594	N	0	0	244		03-10-2019	31-12-2019	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.8]]		Terminado	Validado avances
2020	2	PUE190301570060	Proyecto de inversión	1499987.73	[{"fuente": "FTE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499987.73, modificado:1198732.19]"}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 21ETV00981, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada: 1152.0]]	[geo1: [cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD 2 O HUANILCO, SAN AGUSTIN ATZOMPA, CHAUTZINGO, PUEBLA , lon:-98.510556, lat:19.202779]]	20191616	N	0	0	83		03-10-2019	01-01-2020	1,198,732.19	1,198,732.19	1,198,732.19	1,198,732.19	1,198,732.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0]]		Terminado	Validado avances