

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE19030159307	Proyecto de inversión	645454.83	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645454.83, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DE COMPTO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0308, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEQUIMA, PUEBLA.	Puebla	Tepequima	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190712	N	0	0	490	(meta:1: (unidad_medida:1, ote_metro:4.0, meta_modificada:4.0))	(geo:1: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS 11 PUEBLO, TEPEQUIMA, PUEBLA, lon:-98.44327, lat:18.72011))	15-07-2019	15-08-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570047	Proyecto de inversión	87523.85	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87523.85, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0301, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191595	N	0	0	338	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28))	(geo:1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA PALOMAS-TIAPA B13 NINGUNO, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon:-98.31552, lat:18.11757))	05-10-2019	04-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570088	Proyecto de inversión	1700452.06	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700452.06, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA CLAVE 21DN2020C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PACHOC, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEPATLÁN, PUEBLA.	Puebla	San Felipe Tepatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191695	N	0	0	25	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:381.76, meta_modificada: 381.76))	(geo:1: (cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CALE REFORMA Y NINGUNO, PACHOC, SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA, lon: -97.76139, lat:20.108611))	25-10-2019	23-01-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685318	Proyecto de inversión	1889859.33	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VÍDEOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTANOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTI CLAVE 21DCC0849, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191870	N	0	0	161	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada: 2425.74))	(geo:1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALE 7 ORIENTE Y N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.60519, lat:18.66786))	13-01-2020	11-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685320	Proyecto de inversión	3660646.07	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y J Y OBRAS EXTERIORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191877	N	0	0	805	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada: 2478.34))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS AMÉRICAS 5/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.397032, lat:18.47099))	13-01-2020	11-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685324	Proyecto de inversión	4380505.67	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380505.67, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE APARADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA CAL ROTARIO CLAVE 21DPR047, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191886	N	0	0	363	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10557.88, meta_modificada: 10557.88))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE BAREL NINGUNO, SAN TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.395197, lat:18.455924))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570051	Proyecto de inversión	798098.29	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798098.29, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR POPocatepetl CLAVE 21DIN0628T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.	Puebla	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191601	N	0	0	55	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada: 74.88))	(geo:1: (cve_municipio:134, localidad:4, direccion:PROLONGACION REFORMA 64 0 NINGUNO, SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, lon:-98.481667, lat:19.349444))	02-10-2019	01-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685317	Proyecto de inversión	3510986.7	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510986.7, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-ZC EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21D08131, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CIUAYATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191869	N	0	0	193	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.36, meta_modificada: 558.36))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:5, direccion:CALE 5 DE MAYO Y N MAGDALENA CIUAYATEPEC, MAGDALENA CIUAYATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.484722, lat:18.568722))	15-01-2020	14-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570049	Proyecto de inversión	37724.2	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO, PARA EL PREESCOLAR MAZAPILTEPEC CLAVE 21DIN0813J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191597	N	0	0	70	(meta:1: (unidad_medida:1, ote_metro:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALE ABASOLO Y NINGUNO, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.499638, lat:19.121844))	02-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685309	Proyecto de inversión	1624585.96	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624585.96, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22 CLAVE 21D07205V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XAMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191823	N	0	0	261	(meta:1: (unidad_medida:1, ote_metro:5.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALE INDUSTRIAL Y N CENTRO, SANTA ANA XAMIMILILCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lon:-98.3821, lat:19.21))	22-11-2019	20-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685339	Proyecto de inversión	1741721.09	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741721.09, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE SANTANOS Y CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21DPR233E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL IDOLO, MUNICIPIO DE PETACALINGO, PUEBLA.	Puebla	Petacalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191872	N	0	0	62	(meta:1: (unidad_medida:1, ote_metro:18, meta_modificada: 642.18))	(geo:1: (cve_municipio:112, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL Y N, EL IDOLO, PETACALINGO, PUEBLA, lon:-97.2011, lat:18.059309))	13-01-2020	11-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570026	Proyecto de inversión	1530074.18	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530074.18, modificado:3224897.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22 CLAVE 21D07205V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191434	N	0	0	159	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5079.46, meta_modificada: 5079.46))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALZADA ESTUDIANTE EL ENIGMO CARO Y NINGUNO, TENAMPULCO, TENAMPULCO, PUEBLA, lon:-97.4075, lat:20.171667))	25-09-2019	24-11-2019	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROYABO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA RLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190401685312	Proyecto de inversión	2681085.86	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681085.86, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PREESCOLAR MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21000148, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191860	N	0	0	220	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1180.2))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAJAL FILOMENO ESCAMILLA S/N INTERCANTO MANUEL RIVERA ANAYA, HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.150917, lat:19.033834))	13-01-2020	11-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685347	Proyecto de inversión	1627094.63	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627094.63, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERA, PUERTAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR AUDORA MARIN DE TABOADA CLAVE 2100101248, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191858	N	0	0	158	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1507.38))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAJAL 3 PONIENTE S/N BELISARIO DOMÍNGUEZ, HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.238811, lat:19.060878))	17-01-2020	17-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685336	Proyecto de inversión	1136724.21	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136724.21, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, VÍDEOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21000148, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUOKTLA (AYUOKTLA DE ZAPATA), MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191882	N	0	0	69	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 919.25))	(geo1: (cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CAJAL CONSTITUCIÓN 1 PUEBLO, AYUOKTLA DE ZAPATA), HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA, lon:-98.761191, lat:18.268878))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570046	Proyecto de inversión	1911744.15	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911744.15, modificado:1529395.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA OCTAVIO PALCA CLAVE 21000148, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRO DE JALACINCO (SAN MATEO SECCIÓN 23), MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191934	N	0	0	244	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 635.8))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:114, direccion:CAJAL 18 Sur 1616 Barrio de Jalacincio, Lomas de Santa Cruz, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.727828, lat:18.026213))	02-10-2019	31-12-2019	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.72	1,524,957.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.8))		En Ejecución	Validado avances
2019	5	PUE190401685333	Proyecto de inversión	1594972.11	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594972.11, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE BAÑOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G, EN LA PRIMARIA MIGUEL HERNÁNDEZ CLAVE 21000148, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191890	N	0	0	201	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1155.07))	(geo1: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N, TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.843328, lat:18.554063))	17-01-2020	17-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685336	Proyecto de inversión	643984.9	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643984.9, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PLAFONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFINAMIENTO DE MUROS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21000148, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOKTLAHUACA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Yeloiktlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191865	N	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 750.24))	(geo1: (cve_municipio:141, localidad:6, direccion:CAJAL ZARAGOZA S/N, SAN JOSÉ AGUA ZARCA, SAN PEDRO YELOKTLAHUACA, PUEBLA, lon:-98.087222, lat:18.095556))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685341	Proyecto de inversión	5453481.04	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21001018, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZOITLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzoitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191881	N	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1386.5))	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAJAL FRANCISCO J. MADRERO S/N, NAUZOITLA, NAUZOITLA, PUEBLA, lon:-97.603267, lat:19.079796))	15-01-2020	14-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685348	Proyecto de inversión	1002473.18	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D, Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LÓPEZ CLAVE 21000148, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAPÁN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191874	N	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 589.38))	(geo1: (cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CAJAL JUNTO AL PANTON MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS CACALAPÁN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.584003, lat:18.578158))	17-01-2020	17-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570036	Proyecto de inversión	37724.2	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.2, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL PREESCOLAR VICENTE SUÁREZ FERRER CLAVE 21000148, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RINCÓNADA, MUNICIPIO DE MAZAPITHEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapithec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191930	N	0	0	43	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:96, localidad:15, direccion:PRDONGACI ON LAZARO CARDENAS OTE, META 1.6, MARTÍN RINCÓNADA, MAZAPITHEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.666389, lat:19.121667))	03-10-2019	01-01-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Loté, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685299	Proyecto de inversión	690122.28	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690122.28, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA SALA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 15 CLAVE 21001018, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191809	N	0	0	322	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CAJAL CARRITERA DE SAN JUAN S/N, TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon:-98.311471, lat:18.197460))	18-11-2019	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Loté, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685327	Proyecto de inversión	1892028.03	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892028.03, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21000148, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA VILA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191895	N	0	0	693	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1645.94))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAJAL 286, SAN JUAN S/N, SANTA LUCIA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon:-98.258961, lat:18.958902))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2019	5	PUE190401685329	Proyecto de inversión	1654747.3	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654747.3, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, MUÑELES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA EL CHICO, PUEBLA, ION: 98.691781, lat:18.376737	Puebla	Huauhtlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191898	N	0	0	180	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2224.04, meta_modificada: 2224.04))	(geo:1: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALE CORREGIDORA 27 CENTRO, HUHUETLAN EL CHICO, HUHUETLAN EL CHICO, PUEBLA, lon: 98.691781, lat:18.376737))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685349	Proyecto de inversión	1655174.24	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV02215, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191879	N	0	0	230	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.387694, lat:18.480433))	17-01-2020	17-02-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570057	Proyecto de inversión	1907428.07	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907428.07, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MANUEL M. FLORES CLAVE 210PR35203M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SEMA, PUEBLA	Puebla	Chalchicomula de Seama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191612	N	0	0	541	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:454.8, meta_modificada: 454.8))	(geo:1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALE 5 SUR 0 NINGUNO, CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SEMA, PUEBLA, lon: 97.461307, lat:18.986899))	02-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685321	Proyecto de inversión	2056255.61	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056255.61, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL ALVARO CAMACHO CLAVE 21EPR04121, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191878	N	0	0	1274	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14943.94, meta_modificada: 14943.94))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 5 SUR S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.391138, lat:18.456377))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685334	Proyecto de inversión	688154.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR CAMACHO CLAVE 21EIM0321, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191961	N	0	0	161	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada: 2118.21))	(geo:1: (cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALE ALLENDE SIN SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: 97.244928, lat:18.333281))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685345	Proyecto de inversión	4823093.97	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EPR04121, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAXIAPPA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191896	N	0	0	614	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2493.58, meta_modificada: 2493.58))	(geo:1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALE 1 PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAXIAPPA, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: 97.238964, lat:18.933833))	15-01-2020	14-04-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685346	Proyecto de inversión	3217276.07	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217276.07, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DTP00702, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191900	N	0	0	299	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1301.72, meta_modificada: 1301.72))	(geo:1: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA, lon: 97.411167, lat:18.620488))	15-01-2020	14-04-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685350	Proyecto de inversión	1684310.59	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVERA CLAVE 21DCC0308, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191883	N	0	0	313	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada: 979.32))	(geo:1: (cve_municipio:177, localidad:14, direccion:CALE 4 PONIENTE SIN FUEBO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.660731, lat:18.671233))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685316	Proyecto de inversión	1302175.89	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302175.89, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR MANUELÍN CLAVE 21DIN21230, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMBÉN, MUNICIPIO DE HUJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huajuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191868	N	0	0	211	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:830.54, meta_modificada: 830.54))	(geo:1: (cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALE PERALES S/N, EL CAMBÉN, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lon: 98.415607, lat:19.308746))	15-01-2020	14-04-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685338	Proyecto de inversión	621177.08	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621177.08, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO EN LA SECUNDARIA DE CANANEA CLAVE 21DS02027, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191871	N	0	0	777	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE OBSERVATORIO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.386195, lat:18.444948))	16-01-2020	16-03-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570017	Proyecto de inversión	1199931.19	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199931.19, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE VOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 41 CLAVE 21DTP0040, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	Puebla	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191368	N	0	0	357	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:484.41, meta_modificada: 484.41))	(geo:1: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 0 NINGUNO, SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, lon: 97.339064, lat:18.342107))	25-09-2019	24-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685313	Proyecto de inversión	2908552.87	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908552.87, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE 21DPR04131, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191862	N	0	0	612	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2906.83, meta_modificada: 2906.83))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE VICENTE GUERRERO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.379877, lat:18.488039))	13-01-2020	11-02-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190401685325	Proyecto de inversión	1760171.72	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y D O OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA NITZAHUALCOYOTL CLAVE 210PR0349, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPEOTEPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191889	N	0	0	293	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada: 260.0))	(geot:1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 S/N, SAN CRISTÓBAL TEPEOTEPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.54774, lat:18.5237744))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685328	Proyecto de inversión	1813898.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813898.88, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE 210PR1573D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191897	N	0	0	122	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1556.56, meta_modificada: 1556.56))	(geot:1: (cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N, SAN JUAN ATZOMPA, SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA, lon:-98.023333, lat:18.7469444))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685354	Proyecto de inversión	1111180.68	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111180.68, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS DE LOSETA, LUMINARIAS, MUÑES SANTITOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PEDRO PADIERNA VALLEJO CLAVE 210PR030D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191894	N	0	0	230	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1346.39, meta_modificada: 1346.39))	(geot:1: (cve_municipio:114, localidad:3, direccion:PRIVADA DE LAS DE MAYO S/N, MOCTEZUMA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1075, lat:18.0441))	17-01-2020	17-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190201559300	Proyecto de inversión	277011.99	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277011.99, modificado:277011.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA HERMANOS SIERRA CLAVE 210PR0733T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190701	N	0	0	34	(meta:1: (unidad_medida: Mts, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))	(geot:1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SIERRA 5 SANTO DOMINGO, IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.452295, lat:18.616066))	05-08-2019	05-09-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Mts, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685322	Proyecto de inversión	1995927.98	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199927.98, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBRACIÓN CLAVE 210PR030T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACACAMPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191880	N	0	0	476	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1442.1, meta_modificada: 1442.1))	(geot:1: (cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACACAMPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.54594, lat:18.1819433))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685323	Proyecto de inversión	2591298.81	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591298.81, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, CANCELIERA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LÓPEZ CARLOS CLAVE 210PR030D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191884	N	0	0	388	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1740.92, meta_modificada: 1740.92))	(geot:1: (cve_municipio:156, localidad:3, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO 15 S/N, SAN ANDRÉS CACACAMPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.385607, lat:18.477568))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685330	Proyecto de inversión	2164487.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PEDRO QUIRE CLAVE 210PR030R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191899	N	0	0	117	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1381.68, meta_modificada: 1381.68))	(geot:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA TENOCHTITLAN S/N LOMAS DE SAN ANTONIO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.178144, lat:18.9964233))	15-01-2020	14-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685331	Proyecto de inversión	735325.55	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735325.55, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA HOGAR Y PATRIA CLAVE 210PR0366P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATZAMPAN, PUEBLA.	Puebla	Santa Inés Ahuatzampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191856	N	0	0	76	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:315.73, meta_modificada: 315.73))	(geot:1: (cve_municipio:147, localidad:3, direccion:CALLE TURBIDE 50 S/N, LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUATZAMPAN, PUEBLA, lon:-98.033333, lat:18.385556))	13-01-2020	11-03-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685337	Proyecto de inversión	1108752.21	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108752.21, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELIERA, PUERTAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LÓPEZ CARLOS CLAVE 210PR032U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC TRIUNFAL BLANCA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191867	N	0	0	59	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:562.87, meta_modificada: 562.87))	(geot:1: (cve_municipio:150, localidad:23, direccion:AVENIDA MATAMOROS S/N RANCHERIA SAN ANTONIO COATEPEC TRIUNFAL BLANCA, HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon:-98.483175, lat:18.7299123))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685340	Proyecto de inversión	1643895.5	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, MUÑES SANTITOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONTAMINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y G EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LABRERO CLAVE 210PR0376D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191873	N	0	0	92	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:881.86, meta_modificada: 881.86))	(geot:1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA 105 S/N, PETALCINGO, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.912704, lat:18.0810411))	13-01-2020	11-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685351	Proyecto de inversión	1211977.34	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211977.34, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y G EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LABRERO CLAVE 210PR0376D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191885	N	0	0	238	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3353.38, meta_modificada: 3353.38))	(geot:1: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE HERODES DE LA INDEPENDENCIA S/N, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.4868, lat:18.5486))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	PUE190301570058	Proyecto de inversión	1479071.93	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479071.93, modificado:1188257.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRODA CLAVE 21E07003Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191613	N	0	0	631	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.0), meta_modificada: 218.0)	(geo:1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION O NINGUNO, SAN MIGUEL CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO, PUEBLA, lon:-98.467595, lat:19.202941))	03-10-2019	01-01-2020	1,182,562.65	1,182,562.65	1,182,562.65	1,182,562.65	1,182,562.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:218.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	5	PUE190401685314	Proyecto de inversión	3302531.47	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302531.47, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS DE LOSETA, CANCELERÍA, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E Y OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESECUNDARIA CALMISAC CLAVE 21071002Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUTALPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191863	N	0	0	136	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1290.48, meta_modificada: 1290.48)	(geo:1: (cve_municipio:43, localidad:37, direccion:NINGUNO, NINGUNO S/N, SANTIAGO YANCUTALPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, lon:-97.471889, lat:20.060556))	13-01-2020	11-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685319	Proyecto de inversión	2107741.65	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107741.65, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LOSETA, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRAS EXTERIORES, EN LA SECUNDARIA ANA MARÍA GALLAGA CLAVE 21E70525Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUTLÁN, MUNICIPIO DE HUHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	Huahuatlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191875	N	0	0	182	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:992.1, meta_modificada: 992.1))	(geo:1: (cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Calle Reforma para Miguel, Huahuatlán el Chico, Pue., México, lon:-98.68873715, lat:18.37414709))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685352	Proyecto de inversión	342376.22	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342376.22, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, APLAMADO EN PLAFONES Y CONFINAMIENTO DE MUROS EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D10008Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO (SECUNDARIA TECNICA NUMERO 4) (ESCUELA), MUNICIPIO DE HUAUQUECHUA, PUEBLA.	Puebla	Huauquechua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191887	N	0	0	330	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:834.96, meta_modificada: 834.96))	(geo:1: (cve_municipio:09, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N, CHAMPUSCO SECUNDARIA TECNICA NUMERO 4) (ESCUELA), HUAUQUECHUA, PUEBLA, lon:-98.464444, lat:18.795278))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570033	Proyecto de inversión	1084919.74	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084919.74, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21D10019G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE AMENAS, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA.	Puebla	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191541	N	0	0	44	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28))	(geo:1: (cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO O NINGUNO, SAN ANTONIO CHAUTLA DE AMENAS, SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, lon:-98.481667, lat:19.340444))	03-10-2019	02-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570037	Proyecto de inversión	69563.88	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69563.88, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO, PARA LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21D10056P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191553	N	0	0	99	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO O NINGUNO, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.699757, lat:19.12268))	05-10-2019	03-01-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570084	Proyecto de inversión	1021944.13	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021944.13, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 21D10088P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE ELOXCHITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191609	N	0	0	21	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374.78, meta_modificada: 374.78))	(geo:1: (cve_municipio:61, localidad:52, direccion:NINGUNO O NINGUNO, EL MIRADOR, ELOXCHITLÁN, PUEBLA, lon:-98.957778, lat:18.488333))	09-10-2019	08-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685355	Proyecto de inversión	2556565.11	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556565.11, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS C, D, F, G Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21D09068Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEOTILALCO, PUEBLA.	Puebla	Teotitlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191902	N	0	0	100	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1801.34, meta_modificada: 1801.34))	(geo:1: (cve_municipio:160, localidad:5, direccion:CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2, RANCHERÍA, SAN MIGUEL, TEOTILALCO, PUEBLA, lon:-98.829794, lat:18.520929))	17-01-2020	17-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685357	Proyecto de inversión	5953031.44	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953031.44, modificado:589995.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	Puebla	Tepepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191904	N	0	0	53	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1489.76, meta_modificada: 1489.76))	(geo:1: (cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CALLE CHICHITLITLÉN S/N, CALMISAC (SAN JUAN CALMISAC), TEPEPEC, PUEBLA, lon:-98.638611, lat:18.638056))	20-01-2020	18-04-2020	5,899,995.65	5,899,995.65	3,178,542.77	3,178,542.77	3,178,542.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:715.08))		En Ejecución	Validado avances
2019	5	PUE190201559301	Proyecto de inversión	348280.91	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348280.91, modificado:348280.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SESIONES ALAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN, EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 21E71040P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILALCO, PUEBLA.	Puebla	Teotitlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190703	N	0	0	130	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada: 7.0))	(geo:1: (cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CERRO FRANCISCO GONZALEZ O NINGUNO, TEOTILALCO, PUEBLA, lon:-98.777778, lat:18.471111))	15-07-2019	15-08-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685315	Proyecto de inversión	405933.5	(f1: (ciclo_recursu:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursu:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO GONZALEZ CLAVE 21E20020Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191866	N	0	0	137	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada: 166.0))	(geo:1: (cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, PACIOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon:-98.342481, lat:20.296146))	13-01-2020	11-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2019	5	PUE190401685332	Proyecto de inversión	3550829.08	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550829.08, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, PUERTAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUATEPEPEC CLAVE 2109835, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191857	N	0	0	73	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.28, meta_modificada: 1525.28)	(geo:1: (cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN MARTIN TAPALA S/N, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon:-98.443876, lat:18.877296))	13-01-2020	11-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685342	Proyecto de inversión	545621.24	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545621.24, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE APARADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E EN LA PRIMARIA EUDORIANA CAMACHO VILDA DE AVILA CLAVE 21099379, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMEHUICAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191888	N	0	0	523	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:568.81, meta_modificada: 568.81)	(geo:1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD SUR LOS S/N, SAN MARTIN TEXMEHUICAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMEHUICAN, PUEBLA, lon:-98.43766, lat:19.284788))	16-01-2020	15-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190201592099	Proyecto de inversión	482305.17	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482305.17, modificado:482305.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOCE ALAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21099404, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILCALCO, PUEBLA.	Puebla	Teotilcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190699	N	0	0	257	(meta:1: (unidad_medida:1 ote, meta:12.0, meta_modificada: 12.0))	(geo:1: (cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALE AMADO NERVO O PUEBLO, TEOTILCALCO, PUEBLA, lon:-98.778656, lat:18.469203))	15-07-2019	15-08-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:1ote, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190201593003	Proyecto de inversión	413334.39	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413334.39, modificado:413334.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS ALAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21099466, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190705	N	0	0	249	(meta:1: (unidad_medida:1 ote, meta:8.0, meta_modificada: 6.0))	(geo:1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALE LAZARO CARDENAS 9 PUEBLO, SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.557974, lat:18.6686844))	15-07-2019	15-08-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:1ote, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190301570025	Proyecto de inversión	259982.82	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259982.82, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS ALAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21099470, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191424	N	0	0	444	(meta:1: (unidad_medida:1 ote, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 45 SUR O DELSARRO DOMINGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.234937, lat:19.054552))	11-08-2019	09-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:1ote, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685287	Proyecto de inversión	847813.71	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847813.71, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR MARTIN DE CHINAMECA CLAVE 21099485, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECTUTLAPA, MUNICIPIO DE AULGUICA, PUEBLA.	Puebla	Altoyujca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191792	N	0	0	69	(meta:1: (unidad_medida:1 ote, meta:135.0, meta_modificada: 135.0))	(geo:1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALE PANQUE LOS CEDROS S/N, SAN MIGUEL TECTUTLAPA, AULGUICA, PUEBLA, lon:-97.54889, lat:19.118056))	13-11-2019	13-01-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685326	Proyecto de inversión	1750936.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750936.84, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL PEREYRA MESA CLAVE 21099005, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191892	N	0	0	612	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2266.46, meta_modificada: 2266.46))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 7 NORTE S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.387032, lat:18.466256))	15-01-2020	14-02-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190401685333	Proyecto de inversión	5052665.66	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS ALAS DIDÁCTICAS, ALA DE CÓMPUTO, BIBLIOTEC, RODIG E INTERFERENCIA ESCALERA, MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-J-C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21099044, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191859	N	0	0	128	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada: 1511.26))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 40 NORTE S/N, SANTA BARBARA SUR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.173417, lat:19.055832))	13-01-2020	11-04-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	5	PUE190201593010	Proyecto de inversión	1526550.51	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526550.51, modificado:1523155.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CITLANOCHT CLAVE 21099035, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190832	N	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:945.65, meta_modificada: 945.65))	(geo:1: (cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALE ZAROTITLA O NINGUNO, SAN ANDRÉS AZUMARITA, PUEBLA, lon:-98.249592, lat:18.900998))	01-07-2019	01-09-2019	1,523,155.16	1,523,155.16	1,523,155.16	1,523,155.16	1,523,155.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.65))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201593012	Proyecto de inversión	835069.23	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835069.23, modificado:862052.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DEL C. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21099046, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190834	N	0	0	264	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:371.63, meta_modificada: 371.63))	(geo:1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 5 FONTEINTE O BURGUA O CHOLULA DE HUADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.311522, lat:19.06196))	15-07-2019	15-10-2019	662,052.29	662,052.29	662,052.29	662,052.29	662,052.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.63))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570011	Proyecto de inversión	1422091.41	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422091.41, modificado:1398210.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DIAZ VASCOZ CUATRECEROS CLAVE 21099038, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191248	N	0	0	32	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:221.23, meta_modificada: 221.23))	(geo:1: (cve_municipio:175, localidad:2, direccion:AVENIDA 3 NORTE 22 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, lon:-98.42333, lat:18.961944))	31-07-2019	29-10-2019	1,298,210.08	1,298,210.08	1,298,210.08	1,298,210.08	1,298,210.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.23))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570027	Proyecto de inversión	690576.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690576.88, modificado:551049.93))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21099293, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191506	N	0	0	911	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1173.62, meta_modificada: 1173.62))	(geo:1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 4 SUR O NINGUNO, AMOZOC DE META, PUEBLA, lon:-98.048602, lat:19.046538))	03-10-2019	02-12-2019	551,049.93	551,049.93	551,049.93	551,049.93	551,049.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.62))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	5	PUE190301570059	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:793029.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FELICER CLAVE 210AD047AG, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMELILCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191614	N	0	0	157	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada: 149.76))	(geo:1: (localidad:18, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO 52 D NINGUNO, SANTA MARIA TEMELILCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon:-98.545123, lat:19.292745))	03-10-2019	02-12-2019	793,029.96	793,029.96	793,029.96	793,029.96	793,029.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570064	Proyecto de inversión	2697989.46	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697989.46, modificado:2078227.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR KOCHIMUL CLAVE 210CO061W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191622	N	0	0	450	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:380.05, meta_modificada: 380.05))	(geo:1: (localidad:114, direccion:CALL 18 DE SEPTIEMBRE D NINGUNO, SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA, lon:-98.08041, lat:19.159354))	03-10-2019	31-01-2020	2,078,227.43	2,078,227.43	2,078,227.43	2,078,227.43	2,078,227.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.05))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570068	Proyecto de inversión	1099518.39	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099518.39, modificado:378069.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ONCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CLAVE 210DP081W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Cuauteupan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191626	N	0	0	412	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada: 711.0))	(geo:1: (localidad:39, direccion:CALL 18 DE SEPTIEMBRE D NINGUNO, SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN, PUEBLA, lon:-97.790951, lat:19.512467))	03-10-2019	02-12-2019	878,069.24	878,069.24	878,069.24	878,069.24	878,069.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570076	Proyecto de inversión	406644.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406644.84, modificado:323975.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210DP081W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATECOCKO, MUNICIPIO DE AGUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Aguixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191637	N	0	0	59	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.29, meta_modificada: 180.29))	(geo:1: (localidad:2, direccion:NINGUNO D NINGUNO, ATECOCKO, AGUIXTLA, PUEBLA, lon:-97.964444, lat:19.764444))	04-10-2019	03-12-2019	323,975.38	323,975.38	323,975.38	323,975.38	323,975.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.29))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570080	Proyecto de inversión	1255500	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255500.0, modificado:1001316.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PASTOR ROMULO FRANCISCO JAVIER, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191641	N	0	0	136	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:94.88, meta_modificada: 94.88))	(geo:1: (localidad:155, direccion:CALL 4 MONTECITO D NINGUNO Q, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.85732, lat:18.440802))	04-10-2019	02-01-2020	1,001,316.14	1,001,316.14	1,001,316.14	1,001,316.14	1,001,316.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.88))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570082	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:763398.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMIDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MARCELO MARCELO JAVIER, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Aguixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191644	N	0	0	200	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:90.14, meta_modificada: 90.14))	(geo:1: (localidad:16, direccion:CALL JOSE MARIA BONILLA D NINGUNO, AGUIXTLA, AGUIXTLA, PUEBLA, lon:-97.933551, lat:19.799192))	03-10-2019	02-12-2019	765,398.14	765,398.14	765,398.14	765,398.14	765,398.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.14))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685280	Proyecto de inversión	602612.64	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602612.64, modificado:481990.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR TONANZIN CLAVE 210JN0211K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONANZITLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULIA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191770	N	0	0	49	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:136.81, meta_modificada: 136.81))	(geo:1: (localidad:119, direccion:CALL 25 TEPICITA PRES. FR. SAN PEDRO TONANZITLA, SAN ANDRÉS CHOLULIA, PUEBLA, lon:-98.316731, lat:19.020804))	08-11-2019	07-01-2020	481,990.68	481,990.68	481,990.68	481,990.68	481,990.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.81))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685283	Proyecto de inversión	673506.43	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673506.43, modificado:535873.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDIRIA FRANCISCO JAVIER RABELO AGUILAR CLAVE 21E55029Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191787	N	0	0	290	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:106.12, meta_modificada: 106.12))	(geo:1: (localidad:205, direccion:CALL 1 KILOMETRO 2 CARRETERA PRINCIPAL A TEHUACÁN YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC, PUEBLA, lon:-97.673713, lat:18.785053))	13-11-2019	13-01-2020	535,873.12	535,873.12	535,873.12	535,873.12	535,873.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.12))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685301	Proyecto de inversión	1946715.31	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946715.31, modificado:1554882.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDIRIA SABINO BARBOSA CLAVE 21E50274H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191811	N	0	0	102	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4000.25, meta_modificada: 4000.25))	(geo:1: (localidad:114, direccion:CALL 3 SUR S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.202093, lat:19.041768))	18-11-2019	15-02-2020	1,554,882.34	1,554,882.34	1,554,882.34	1,554,882.34	1,554,882.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.25))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685310	Proyecto de inversión	493297.75	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493297.75, modificado:394952.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELLETA, LUMINARIAS Y CONTENIMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN PISO Y BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDIRIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DVO068P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191829	N	0	0	193	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2685.1, meta_modificada: 2685.1))	(geo:1: (localidad:114, direccion:CALL 14 DE DIAMANTE S/N LA JOYA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.177938, lat:19.017625))	28-11-2019	27-03-2020	3,945,952.31	3,945,952.31	3,945,952.31	3,945,952.31	3,945,952.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2685.1))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559309	Proyecto de inversión	2666214.95	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666214.95, modificado:2661181.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 210P0402Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190831	N	0	0	293	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:458.88, meta_modificada: 458.88))	(geo:1: (localidad:90, direccion:AVENIDA INSURGENTES D NINGUNO, SANTA MARIA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.348809, lat:19.120646))	27-06-2019	25-10-2019	2,661,181.02	2,661,181.02	2,661,181.02	2,661,181.02	2,661,181.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.88))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570015	Proyecto de inversión	1555541.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.88, modificado:1546248.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL JIMENEZ CLAVE 21EP0070D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191262	N	0	0	491	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada: 624.0))	(geo:1: (localidad:14, direccion:CALL RAFAEL AVILA CAMACHO 2 SANTA CRUZ BUENAVISTA, HEROICA PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.245671, lat:19.054485))	11-08-2019	09-11-2019	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	1,546,248.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROYABO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA_RLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	PUE190301570074	Proyecto de inversión	50000	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:399273.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C/ EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR043X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPÁ, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191632	N	0	0	284	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:82.68, meta_modificada: 82.68), geo:1: (cve_municipio:156, localid:24, direccion:CALE CENTRO DEL POBLADO 10 NINGUNO, SANTA CRUZ ACAPÁ, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.326111, lat:18.405566))	03-10-2019	02-12-2019	399,273.79	399,273.79	399,273.79	399,273.79	399,273.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.68))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301570079	Proyecto de inversión	1724338.39	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724338.39, modificado:1368579.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TECHADO CON ESTRUCTURAS DE ACERO Y LÁMINA GALVALUMIZADA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS CHAVEZ DROZCO" CLAVE 21ETV00270, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191640	N	0	0	160	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0), geo:1: (cve_municipio:109, localid:14, direccion:CALE PRINCIPAL NINGUNO, SAN PABLO, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon: -98.164067, lat:20.303169))	04-10-2019	02-01-2020	1,368,579.25	1,368,579.25	1,368,579.25	1,368,579.25	1,368,579.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190401685295	Proyecto de inversión	2017872.18	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017872.18, modificado:1599697.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISO, LAMPARAS, CONTENIMIENTO DE MUROS Y PLACONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21DPR526Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE ICAPIULPA DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Icapitula de Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191805	N	0	0	97	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:661.44, meta_modificada: 661.44), geo:1: (cve_municipio:81, localid:3, direccion:AVENIDA REVOLUCION 5 PUEBLO, BUENAVISTA DE ZAPATA, ICAPIULPA DE GUERRERO, PUEBLA, lon: -98.701858, lat:18.017888))	18-11-2019	16-03-2020	1,599,697.66	1,599,697.66	1,599,697.66	1,599,697.66	1,599,697.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.44))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190201559298	Proyecto de inversión	5395666.09	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5395666.09, modificado:5394830.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U.22, EN LA PRIMARIA ENRIQUE ZARAGOZA CLAVE 21EP0202Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán El Chico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190519	N	0	0	121	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.99, meta_modificada: 360.99), geo:1: (cve_municipio:71, localid:1, direccion:AVENIDA FAUSTO ELIZ AGUIAR QUIROZ 49, HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA, lon: -98.684095, lat:18.372745))	23-05-2019	18-11-2019	5,394,830.50	5,394,830.50	5,394,830.50	5,394,830.50	5,394,830.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.99))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190201559314	Proyecto de inversión	3928770.98	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3928770.98, modificado:3925608.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21DP0275D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190838	N	0	0	85	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1642.91, meta_modificada: 1642.91), geo:1: (cve_municipio:114, localid:1, direccion:NINGUNO NINGUNO SAN JOSÉ MAYORAZO, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.249961, lat:19.703866))	24-06-2019	21-10-2019	3,925,608.73	3,925,608.73	3,925,608.73	3,925,608.73	3,925,608.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1642.91))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190201559316	Proyecto de inversión	1976645.23	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976645.23, modificado:1502576.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DP0345C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPACHAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190840	N	0	0	518	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada: 984.0), geo:1: (cve_municipio:140, localid:27, direccion:CALE NICOLAS BRAVO NINGUNO, SAN GREGORIO ZACAPACHAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.349615, lat:19.054069))	15-07-2019	15-10-2019	1,502,576.56	1,502,576.56	1,502,576.56	1,502,576.56	1,502,576.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190201559322	Proyecto de inversión	956234.77	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956234.77, modificado:955626.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PAPAOTI PAPAOTI CLAVE 21D0909AP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULCAN MUNICIPIO DE ATITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Atitlauhacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190866	N	0	0	53	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:399.36, meta_modificada: 399.36), geo:1: (cve_municipio:22, localid:5, direccion:CAMINO REAL A HUAQUEJULA O NINGUNO, SAN MIGUEL AGUACOMULCAN, ATITLÁN, PUEBLA, lon: -98.500556, lat:18.822222))	15-07-2019	15-10-2019	955,626.79	955,626.79	955,626.79	955,626.79	955,626.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.36))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301570081	Proyecto de inversión	50000	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:399014.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C/ EN EL PREESCOLAR PASTOR ROSA CLAVE 21D0709C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191642	N	0	0	136	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:82.68, meta_modificada: 82.68), geo:1: (cve_municipio:156, localid:1, direccion:CALE 4 PONIENTE Y NINGUNO, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: -97.327252, lat:18.440802))	04-10-2019	02-01-2020	399,014.94	399,014.94	399,014.94	399,014.94	399,014.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.68))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190401685282	Proyecto de inversión	476337.56	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476337.56, modificado:380140.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C/ EN EL PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21D03047K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191785	N	0	0	214	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada: 86.32), geo:1: (cve_municipio:205, localid:1, direccion:CALE ITUMBIO 303 SAN SIMON, YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC, PUEBLA, lon: -97.661098, lat:18.791118))	13-11-2019	13-01-2020	380,140.22	380,140.22	380,140.22	380,140.22	380,140.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190401686300	Proyecto de inversión	1134938.71	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134938.71, modificado:907924.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DP9382G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191810	N	0	0	38	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:556.8, meta_modificada: 556.8), geo:1: (cve_municipio:177, localid:20, direccion:CALE 4 PONIENTE Y NINGUNO, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: -97.666685, lat:18.670739))	16-11-2019	14-02-2020	907,924.95	907,924.95	907,924.95	907,924.95	907,924.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.8))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190101512314	Proyecto de inversión	3101406.81	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101406.81, modificado:3099932.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DP0804M, QUE OPERABA COMO CENTRO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE COMUNITARIO C/24C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA HINCADE DE LA SOLIDAD, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190015	N	0	0	49	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1223.97, meta_modificada: 1223.97), geo:1: (cve_municipio:177, localid:42, direccion:Terceraría a DE VIGILANCIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -97.6114609, lat:18.75185404))	28-03-2019	25-06-2019	3,099,932.43	3,099,932.43	3,099,932.43	3,099,932.43	3,099,932.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.97))	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301570022	Proyecto de inversión	1153881.79	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153881.79, modificado:919726.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA FISCAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE YOCUPUL CLAVE 21D04000A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191415	N	0	0	150	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:354.2, meta_modificada: 354.2), geo:1: (cve_municipio:140, localid:1, direccion:CALE 25 SUR NINGUNO, CHOLULA DE RIVADENEYRA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.326045, lat:19.068154))	25-09-2019	24-12-2019	919,726.35	919,726.35	919,726.35	919,726.35	919,726.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.2))	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190301570032	Proyecto de inversión	544459.76	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544459.76, modificado:632419.90))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TIESECUNDARIA EZEQUIEL CHÁVEZ CLAVE 21ET0086, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LA FRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafregua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191511	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.88, meta_modificada: 76.88))	(geo:1: (cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CALE ADOFLO LOPEZ MATEOS S NINGUNO, TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: -97.276111, lat:19.230566))	03-10-2019	02-12-2019	432,419.99	432,419.99	432,419.99	432,419.99	432,419.99	432,419.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.88))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570070	Proyecto de inversión	1038596.96	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038596.96, modificado:796436.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 33 CLAVE 21D10081, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZOXTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauxontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191628	N	0	0	145	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada: 199.68))	(geo:1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE MADRID O NINGUNO, NAUZOXTLA, PUEBLA, lon: -97.603267, lat:19.957945))	03-10-2019	02-12-2019	796,436.84	796,436.84	796,436.84	796,436.84	796,436.84	796,436.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685298	Proyecto de inversión	401105.24	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401105.24, modificado:319661.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PREESCOLAR LADARO CABECERA CLAVE 21090300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191808	N	0	0	169	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:160.7, meta_modificada: 74.88))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACION 14 SUR N/INFORMANTE SAN JOSE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.046278))	16-11-2019	16-12-2019	319,661.19	319,661.19	319,661.19	319,661.19	319,661.19	319,661.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559306	Proyecto de inversión	69004.6	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69004.6, modificado:67020.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA GENERAL LADARO CABECERA CLAVE 21090300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190709	N	0	0	32	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))	(geo:1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA A CLAUFLA O NINGUNO, DICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.492449, lat:18.611886))	05-08-2019	05-09-2019	67,020.00	67,020.00	67,020.00	67,020.00	67,020.00	67,020.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Linea, avance:2.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559311	Proyecto de inversión	2155420.87	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155420.87, modificado:215488.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA DEL C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMAN CLAVE 21EP0086, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190833	N	0	0	603	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1606.7, meta_modificada: 16.1322, lat:19.06196))	(geo:1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 5 PONIENTE O NINGUNO, RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.1322, lat:19.06196))	10-08-2019	22-10-2019	2,154,898.55	2,154,898.55	2,154,898.55	2,154,898.55	2,154,898.55	2,154,898.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.7))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559318	Proyecto de inversión	2850749.38	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850749.38, modificado:2848166.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA HÉRNÁNDEZ DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21E10340V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190846	N	0	0	874	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:665.32, meta_modificada: 665.32))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE NORTE O NINGUNO, TEHUACÁN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.417156, lat:18.462174))	15-07-2019	15-10-2019	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	2,848,166.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.32))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559319	Proyecto de inversión	2533308.41	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533308.41, modificado:252711.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TENOCHTTLAN CLAVE 21DPR060P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190847	N	0	0	295	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2127.89, meta_modificada: 2127.89))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 8 SUR O NINGUNO, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.401212, lat:18.441077))	15-07-2019	15-10-2019	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	2,524,711.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.89))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570048	Proyecto de inversión	2528385.32	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528385.32, modificado:1999960.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA TRISÓ SÁNCHEZ TABOADA CLAVE 21DPR0327, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191596	N	0	0	553	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:935.55, meta_modificada: 935.55))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO O IGNAO ZARAGOZA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.170936, lat:19.027226))	02-10-2019	30-01-2020	1,999,960.51	1,999,960.51	1,999,960.51	1,999,960.51	1,999,960.51	1,999,960.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.55))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570052	Proyecto de inversión	500000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:395198.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TOMATXH CLAVE 21D0908E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATUXCO, MUNICIPIO DE TIANGUIMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguiumanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191603	N	0	0	67	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79.53, meta_modificada: 79.53))	(geo:1: (cve_municipio:175, localidad:5, direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTITUCION O NINGUNO, SAN PEDRO ATUXCO, TIANGUIUMANALCO, PUEBLA, lon: -98.476944, lat:18.980566))	03-10-2019	02-12-2019	395,198.81	395,198.81	395,198.81	395,198.81	395,198.81	395,198.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.53))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570054	Proyecto de inversión	510234.14	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510234.14, modificado:397694.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21EP0031A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEC, MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191609	N	0	0	75	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:190.23, meta_modificada: 190.23))	(geo:1: (cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALE PLAZA PRINCIPAL O NINGUNO, SAN CUAUHTEC, AQUILTA, PUEBLA, lon: -97.92255, lat:19.762064))	03-10-2019	02-12-2019	397,694.01	397,694.01	397,694.01	397,694.01	397,694.01	397,694.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.23))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570067	Proyecto de inversión	464965	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464965.6, modificado:371794.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 90 CLAVE 21D10081V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMOZOXC, MUNICIPIO DE AMOZOXC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191625	N	0	0	797	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1139.5, meta_modificada: 1139.5))	(geo:1: (cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALE 1 NORTE O NINGUNO, SAN MIGUEL CUAUHTEMOC, AMOZOXC, PUEBLA, lon: -98.038602, lat:19.114573))	03-10-2019	02-12-2019	371,794.05	371,794.05	371,794.05	371,794.05	371,794.05	371,794.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.5))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570083	Proyecto de inversión	755541.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755541.88, modificado:574414.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN FACHADA EN EL PREESCOLAR PEDRO VELAR GÓMEZ CLAVE 21DND007N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atemampan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191658	N	0	0	169	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25.07, meta_modificada: 25.07))	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 4 SUR O NINGUNO, ATEMAMPAN, PUEBLA, lon: -97.455864, lat:19.839027))	09-10-2019	08-12-2019	574,414.98	574,414.98	574,414.98	574,414.98	574,414.98	574,414.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.07))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190401685307	Proyecto de inversión	4202855.37	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202855.37, modificado:3360563.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE MUROS EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMÚPIA CLAVE 210928651, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191818	N	0	0	279	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1093.53, meta_modificada: 1093.53))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 98458 2225 S/N LAS HADAS MUNDIAL, HERIODA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.212177, lat:19.063674))	16-11-2019	16-03-2020	3,360,563.24	3,360,563.24	3,360,563.24	3,360,563.24	3,360,563.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.53))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559313	Proyecto de inversión	1462842.94	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462842.94, modificado:1461427.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TETZULIN CLAVE 210913121, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190835	N	0	0	187	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:599.04, meta_modificada: 599.04))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE NUEVO LEON O POPULAR EMILIANO ZAPATA, HERIODA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA , lon:-98.233905, lat:18.998567))	01-07-2019	01-09-2019	1,461,427.97	1,461,427.97	1,461,427.97	1,461,427.97	1,461,427.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.04))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559345	Proyecto de inversión	2678973.73	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678973.73, modificado:2677681.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	NOMBRE REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2109282159, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	20190836	N	0	0	381	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1050.4, meta_modificada: 1050.4))	(geo:1: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Av. Hidalgo 20, Cuadrada, Pue., México, lon: -98.32626343, lat:19.10979433))	15-07-2019	17-09-2019	2,677,681.06	2,677,681.06	2,677,681.06	2,677,681.06	2,677,681.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.4))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570034	Proyecto de inversión	1000000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:950237.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C/OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR 27 DE SEPTIEMBRE CLAVE 2103C00313w, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL DOLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191543	N	0	0	99	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.87, meta_modificada: 166.87))	(geo:1: (cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALE MUNDIAL 111, DOLO, EL DOLO, PETLALCINGO, PUEBLA , lon: -97.872011, lat:18.059309))	03-10-2019	02-12-2019	950,237.23	950,237.23	950,237.23	950,237.23	950,237.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.87))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570038	Proyecto de inversión	2755541.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2623466.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR HERIBERTO M. AJA CLAVE 21090646, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZIOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191555	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:649.68, meta_modificada: 649.68))	(geo:1: (cve_municipio:155, localidad:6, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO O NINGUNO, ZIOMATLÁN, PUEBLA, lon: -98.289722, lat:17.546111))	02-10-2019	30-01-2020	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	2,623,466.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.68))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570045	Proyecto de inversión	1225467.7	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225467.7, modificado:933360.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JESU SIERRA CLAVE 2104005016, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191593	N	0	0	112	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:232.18, meta_modificada: 232.18))	(geo:1: (cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CALE BENITO JUAREZ, PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOSA), PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOSA), HUEHUETLA, PUEBLA , lon: -97.615568, lat:20.555933))	03-10-2019	01-01-2020	935,305.90	935,305.90	935,305.90	935,305.90	935,305.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.18))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570060	Proyecto de inversión	1499987.73	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499987.73, modificado:1198732.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA JAIME NÚÑO CLAVE 21E070981, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191616	N	0	0	83	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada: 1152.0))	(geo:1: (cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALE LIBERTAD O NINGUNO, SAN AGUSTIN ATZOMPA, CHIAUTZINGO, PUEBLA , lon:-98.510556, lat:19.202778))	03-10-2019	01-01-2020	1,198,732.19	1,198,732.19	1,198,732.19	1,198,732.19	1,198,732.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570069	Proyecto de inversión	1450574	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450574.0, modificado:108743.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA, MÓDULO SANITARIO Y ANEXOS EN LA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALZAMIRANO CLAVE 21D0301192, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191627	N	0	0	417	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1639.27, meta_modificada: 1639.27))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ESTADIZO 500 MAESTRO FEDERAL, HERIODA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.205977, lat:19.061448))	03-10-2019	01-01-2020	1,086,743.58	1,086,743.58	1,086,743.58	1,086,743.58	1,086,743.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.27))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570087	Proyecto de inversión	1515679.39	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515679.39, modificado:1160636.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21D9290847, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191694	N	0	0	396	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:669.21, meta_modificada: 669.21))	(geo:1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALE 11 PONIENTE O NINGUNO, TEPEACA, TEPEACA, PUEBLA , lon: -97.804649, lat:18.915756))	25-10-2019	23-01-2020	1,160,636.00	1,160,636.00	1,160,636.00	1,160,636.00	1,160,636.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.21))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685292	Proyecto de inversión	716411.91	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716411.91, modificado:571550.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LOSA, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D9249232, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AZOQUITEMPAN, MUNICIPIO DE IZALAPAN, PUEBLA.	Puebla	Izalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191802	N	0	0	9	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada: 76.32))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:14, direccion:NINGUNO VEREDA O NINGUNO, AZOQUITEMPAN, PUEBLA , lon: -98.856096, lat:18.360622))	16-11-2019	15-01-2020	571,550.90	571,550.90	571,550.90	571,550.90	571,550.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.32))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685293	Proyecto de inversión	161595.15	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161595.15, modificado:128915.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONFINAMIENTO DE MUROS EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D041656W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETZULIN, MUNICIPIO DE IZALAPAN, PUEBLA.	Puebla	Izalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191803	N	0	0	24	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada: 76.32))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, TETZULIN, IZALAPAN, PUEBLA , lon: -98.948333, lat:18.291))	16-11-2019	16-12-2019	128,915.07	128,915.07	128,915.07	128,915.07	128,915.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.32))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685303	Proyecto de inversión	177739.19	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177739.19, modificado:105884.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELAZCO CLAVE 21D9827107, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191813	N	0	0	244	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA MAYO S/N, HERIODA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.045278))	27-12-2019	31-12-2019	105,884.80	105,884.80	105,884.80	105,884.80	105,884.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Linea, avance:4.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	PUE190301570062	Proyecto de inversión	50000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:381878.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA SANTAGO RAMON Y CAJAL CLAVE 21EY0314L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPEOTEPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191619	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:82.68, meta_modificada: 82.68))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 15 SAN CRISTOBAL TEPEOTEPAN, SAN CRISTOBAL TEPEOTEPAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.545904, lat:18.523579))	03-10-2019	02-12-2019	381,878.90	381,878.90	381,878.90	381,878.90	381,878.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.68))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685285	Proyecto de inversión	884320.61	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884320.61, modificado:680756.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR KOCITIL CLAVE 21DCC11386, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191789	N	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada: 375.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:12, direccion:CALLE TAMALLILPA S/N, PUEBLO, SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.864172, lat:18.940553))	13-11-2019	13-01-2020	680,756.78	680,756.78	680,756.78	680,756.78	680,756.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685290	Proyecto de inversión	954945.01	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954945.01, modificado:760570.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21DPR0435V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191799	N	0	0	654	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.4, meta_modificada: 66.4))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.41919, lat:18.499132))	11-11-2019	09-01-2020	760,570.32	760,570.32	760,570.32	760,570.32	760,570.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.4))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685294	Proyecto de inversión	3163671.9	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163671.9, modificado:2430693.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR15275, UBICADA EN LA CABECRA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191804	N	0	0	623	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:622.49, meta_modificada: 622.49))	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON NORTE S/N, SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, lon:-98.428146, lat:19.386611))	16-11-2019	16-03-2020	2,430,693.42	2,430,693.42	2,430,693.42	2,430,693.42	2,430,693.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.49))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685343	Proyecto de inversión	193952	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193952.0, modificado:192652.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA COMEDOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA LIBERACION CLAVE 21DPR081T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALCAMPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191891	N	0	0	476	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACALCAMPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.58494, lat:18.181943))	26-12-2019	07-01-2020	192,652.00	192,652.00	192,652.00	192,652.00	192,652.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559305	Proyecto de inversión	139339.2	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139339.2, modificado:138330.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21DPR081T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA, MUNICIPIO DE ZÓCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Ixtac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190707	N	0	0	139	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:CALLE INSURGENTES 1 SANTA MARIA XUCHAPA, XUCHAPA, ZÓCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.46209, lat:18.525027))	05-08-2019	05-09-2019	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559324	Proyecto de inversión	940000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:931771.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANDADORES EN LA SECUNDARIA EMMA LÓPEZ DIAZ CLAVE 21E15038JA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191167	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:842.4, meta_modificada: 842.4))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE O NINGUNO, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.221288, lat:19.339336))	15-07-2019	15-10-2019	931,773.25	931,773.25	931,773.25	931,773.25	931,773.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570029	Proyecto de inversión	2211046.12	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211046.12, modificado:1699810.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 21DPR2148P, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191508	N	0	0	129	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada: 818.0))	(geo1: (cve_municipio:87, localidad:13, direccion:CALLE 4 NORTE O EL PROGRESO, EL PROGRESO, GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA, lon:-97.28696, lat:19.386076))	03-10-2019	31-01-2020	1,699,810.29	1,699,810.29	1,699,810.29	1,699,810.29	1,699,810.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570060	Proyecto de inversión	422898.52	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422898.52, modificado:329914.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MADRERO CLAVE 21DYO393V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZINAPAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191623	N	0	0	42	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada: 81.0))	(geo1: (cve_municipio:172, localidad:25, direccion:PRIVADA PANTON DE NINGUNO, TOTOTZINAPAN, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.741173, lat:19.822121))	03-10-2019	02-12-2019	329,914.97	329,914.97	329,914.97	329,914.97	329,914.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570066	Proyecto de inversión	194528.01	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194528.01, modificado:154747.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HORIZONTALIZACIÓN, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MADRERO CLAVE 21DYO393V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZINAPAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191624	N	0	0	42	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.81, meta_modificada: 168.81))	(geo1: (cve_municipio:172, localidad:25, direccion:PRIVADA PANTON DE NINGUNO, TOTOTZINAPAN, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon:-97.741173, lat:19.822121))	03-10-2019	02-11-2019	154,747.77	154,747.77	154,747.77	154,747.77	154,747.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.81))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570078	Proyecto de inversión	843797.73	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843797.73, modificado:673320.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICTORIA GUERRA CLAVE 21DPR081T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191639	N	0	0	782	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.4, meta_modificada: 66.4))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:44, direccion:AVENIDA 5 ORIENTE 1302 O NINGUNO, TECAMACHALCO, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728957, lat:18.804466))	04-10-2019	03-12-2019	673,320.52	673,320.52	673,320.52	673,320.52	673,320.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.4))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	5	PUE190401685305	Proyecto de inversión	80204.4	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:47884.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 118 CLAVE 210501302, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191815	N	0	0	701	(meta:1: (unidad_medida:1.0e, meta:2.0: meta_modificada:2.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CARETERA A LA RESURRECCION SIN VIVEROS DEL VALLE, HERCIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045276))	27-12-2019	31-12-2019	47,884.80	47,884.80	47,884.80	47,884.80	47,884.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:1.0e, avance:2.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570073	Proyecto de inversión	175541.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175541.88, modificado:1404430.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210901018, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191631	N	0	0	70	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0))	(geo:1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEREDOS O NINGUNO, AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, lon:-98.014434, lat:18.408886))	03-10-2019	01-01-2020	1,404,430.00	1,404,430.00	1,404,430.00	1,404,430.00	1,404,430.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570077	Proyecto de inversión	225541.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225541.88, modificado:1801566.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 122 CLAVE 210501301, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGÜISMALNCO, PUEBLA.	Puebla	Tangüismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191638	N	0	0	210	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.14, meta_modificada:262.14))	(geo:1: (cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE TIANAPA O NINGUNO, TANGÜISMALNCO, TANGÜISMALNCO, PUEBLA, lon:-98.448839, lat:18.973124))	04-10-2019	01-02-2020	1,801,566.44	1,801,566.44	1,801,566.44	1,801,566.44	1,801,566.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.14))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685278	Proyecto de inversión	1029398	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029398.0, modificado:820914.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA L Y C Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO CLAVE 21E503177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONANTZINTLA (SANTA MARIA TONANTZINTLA), MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191766	N	0	0	230	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:346.09, meta_modificada:346.09))	(geo:1: (cve_municipio:119, localidad:37, direccion:CALLE REFORMA SUR S/N, TONANTZINTLA (SANTA MARIA TONANTZINTLA), SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA, lon:-98.324601, lat:19.027402))	09-11-2019	08-01-2020	820,914.26	820,914.26	820,914.26	820,914.26	820,914.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.09))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685289	Proyecto de inversión	54568.2	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54568.2, modificado:44343.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21D0906027, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191798	N	0	0	301	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:189, direccion:CALLE JACARANDAS SIN, SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.3733, lat:18.41215))	11-11-2019	09-01-2020	443,443.03	443,443.03	443,443.03	443,443.03	443,443.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685296	Proyecto de inversión	2327695.25	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327695.25, modificado:1855054.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LAMPARAS, Y SANTÍFICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA PROFESOR AURELIO MACCHORDO CLAVE 21P090216, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191806	N	0	0	186	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2115.11, meta_modificada:2115.11))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 28 PONIENTE S/N LAZARO CARDENAS ORIENTE, HERCIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.202334, lat:19.061235))	16-11-2019	16-03-2020	1,855,054.47	1,855,054.47	1,855,054.47	1,855,054.47	1,855,054.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2115.11))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559317	Proyecto de inversión	5001937.01	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001937.01, modificado:4995633.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RAUL LÓPEZ RAMÍREZ CLAVE 21DE50116C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190845	N	0	0	750	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1909.44, meta_modificada:1909.44))	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PASAD DE CERVANTES SAAVEDRA O NINGUNO, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.373123, lat:18.431048))	15-07-2019	15-10-2019	4,995,633.67	4,995,633.67	4,995,633.67	4,995,633.67	4,995,633.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1909.44))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570008	Proyecto de inversión	1250000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246946.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA VASCO NÚÑEZ DE BALBOA CLAVE 21ET70506C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAMAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Tizapaman de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191203	N	0	0	78	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:365.22, meta_modificada:365.22))	(geo:1: (cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TETZUELLA JONOTLA O TIZAPAMAN DE GALEANA, TIZAPAMAN DE GALEANA, TIZAPAMAN DE GALEANA, PUEBLA, lon:-97.575556, lat:20.066944))	27-07-2019	25-10-2019	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	1,246,946.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.22))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570009	Proyecto de inversión	2500000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497886.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESCALERA Y ADICUACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21EP020599, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191246	N	0	0	216	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 716 CENTRO HISTORICO, HERCIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.203991, lat:19.047242))	31-07-2019	28-11-2019	2,497,886.63	2,497,886.63	2,497,886.63	2,497,886.63	2,497,886.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570012	Proyecto de inversión	895396.78	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895396.78, modificado:89029.133))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL C.E. DR. Y GRAL. RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21AC053139, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191249	N	0	0	970	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0))	(geo:1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domestio Conocido o Sin colonia, San José Chapa, San José Chapa, Puebla, lon:-97.788833, lat:19.242071))	01-08-2019	30-09-2019	890,039.13	890,039.13	890,039.13	890,039.13	890,039.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570040	Proyecto de inversión	637359.28	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637359.28, modificado:509136.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CEDRO DE UBIANO CLAVE 21D0N0151C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191558	N	0	0	262	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:636.99, meta_modificada:636.99))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CASABUENAS O MAESTRO FEDERAL, HERCIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.208871, lat:19.061818))	05-10-2019	04-12-2019	509,136.99	509,136.99	509,136.99	509,136.99	509,136.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.99))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190301570044	Proyecto de inversión	1600000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1272759.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SEGUNDA AARON MENDO FERNÁNDEZ CLAVE 210820302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191592	N	0	0	614	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0), meta_modificada: 793.0)	(geo:1: (coordenadas:143, localid:11, direccion:CALE AQUILES SERAÑO NINGUNO, SAN LUCAS EL GRANDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon:-98.474804, lat:19.807517))	02-10-2019	31-12-2019	1,272,759.10	1,272,759.10	1,272,759.10	1,272,759.10	1,272,759.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570072	Proyecto de inversión	1301385.22	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301385.22, modificado:99923.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2109030301, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOTVATECO (LOS RANCHITOS), SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191630	N	0	0	536	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.08), meta_modificada: 262.08)	(geo:1: (coordenadas:132, localid:39, direccion:CALE ZARAGOZA 9 X 9 NINGUNO, SAN LUCAS ATOTVATECO (LOS RANCHITOS), SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA, lon:-98.41339, lat:19.286529))	03-10-2019	01-01-2020	999,023.69	999,023.69	999,023.69	999,023.69	999,023.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685291	Proyecto de inversión	1007426.85	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007426.85, modificado:802331.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 210910209, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191800	N	0	0	149	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:148.72), meta_modificada: 148.72)	(geo:1: (coordenadas:156, localid:21, direccion:PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO 321 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.389884, lat:18.494023))	11-11-2019	08-03-2020	802,331.60	802,331.60	802,331.60	802,331.60	802,331.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401686302	Proyecto de inversión	104355.5	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104355.5, modificado:70418.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO; PARA EL PREESCOLAR LITES DE REFORMA CLAVE 2103080301, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191812	N	0	0	89	(meta:1: (unidad_medida:1.0), meta_modificada: 1.0)	(geo:1: (coordenadas:114, localid:1, direccion:CALE CARRETERA A LA RESURRECCIÓN S/N VIVEROS DEL VALLE, HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.5441))	27-12-2019	31-12-2019	70,418.96	70,418.96	70,418.96	70,418.96	70,418.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201593302	Proyecto de inversión	136851	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136851.0, modificado:132600.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21092490X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS MINAS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190704	N	0	0	137	(meta:1: (unidad_medida:1.0), meta_modificada: 6.0)	(geo:1: (coordenadas:95, localid:24, direccion:CALE PRINCIPAL, SAN MIGUEL LAS MINAS, SAN MIGUEL LAS MINAS, IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.339317, lat:18.516974))	15-07-2019	15-08-2019	132,690.00	132,690.00	132,690.00	132,690.00	132,690.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:6.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570006	Proyecto de inversión	1200000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:119814.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR JARDÍN DE FLORES TEOZOMOC CLAVE 2101091912, UBICADO EN LA CABECERA DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191200	N	0	0	224	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:499.1), meta_modificada: 499.1)	(geo:1: (coordenadas:108, localid:1, direccion:CALE 27 PONIENTE EN NINGUNO, ORIENTAL, ORIENTAL, PUEBLA, lon:97.622569, lat:19.370924))	27-07-2019	25-10-2019	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	1,198,814.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.1))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570023	Proyecto de inversión	517681.03	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517681.03, modificado:406991.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TALAD CLAVE 2100021220, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOTOCAN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191416	N	0	0	71	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.16), meta_modificada: 59.16)	(geo:1: (coordenadas:208, localid:338, direccion:CALE LA PARCELA 0 DESCONOCIDA, SAN CRISTOBAL, ZACATLÁN, PUEBLA, lon:97.9075, lat:20.066389))	25-09-2019	24-11-2019	406,991.10	406,991.10	406,991.10	406,991.10	406,991.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.16))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570031	Proyecto de inversión	1470792.73	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470792.73, modificado:1174223.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SEGUNDA AARON DE MAYO DE 1862 CLAVE 21050006X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191510	N	0	0	769	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:135.68), meta_modificada: 135.68)	(geo:1: (coordenadas:207, localid:1, direccion:CALADA 25 DE ABRIL, 60 NINGUNO, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:97.592244, lat:19.588204))	03-10-2019	01-01-2020	1,174,223.20	1,174,223.20	1,174,223.20	1,174,223.20	1,174,223.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.68))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570063	Proyecto de inversión	368870.17	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368870.17, modificado:294896.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR CITIATETETI CLAVE 21030301, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL TIERRERO, MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191621	N	0	0	75	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:190.23), meta_modificada: 190.23)	(geo:1: (coordenadas:16, localid:15, direccion:NINGUNO NINGUNO EN NINGUNO, EL TIERRERO, AQUILTA, PUEBLA, lon:97.961405, lat:19.787072))	03-10-2019	02-12-2019	294,896.89	294,896.89	294,896.89	294,896.89	294,896.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.23))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401686284	Proyecto de inversión	474181.97	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474181.97, modificado:374390.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EPR380M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOTOCAN, MUNICIPIO DE EHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191788	N	0	0	204	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.2), meta_modificada: 86.32)	(geo:1: (coordenadas:209, localid:6, direccion:CALE EMILIANO ZARATE A SAN PUELO, SAN GABRIEL TETZOTOCAN, EHUALTEPEC, PUEBLA, lon:97.702222, lat:18.760556))	13-11-2019	13-01-2020	374,390.06	374,390.06	374,390.06	374,390.06	374,390.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201593304	Proyecto de inversión	2755441.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755441.88, modificado:2744053.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS (C.I.P.Y.C. PARA NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS) CLAVE 21000001X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetzutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190706	N	0	0	180	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:460.0), meta_modificada: 460.0)	(geo:1: (coordenadas:174, localid:1, direccion:CALE CUATRECIENTOS 200 NINGUNO, TETZUTLÁN, TETZUTLÁN, PUEBLA, lon:97.361391, lat:19.814613))	15-07-2019	15-10-2019	2,744,053.83	2,744,053.83	2,744,053.83	2,744,053.83	2,744,053.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201593315	Proyecto de inversión	1177085.12	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177085.12, modificado:1133022.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MI PEQUEÑO MUNDO CLAVE 21E2N072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHAHUATECO MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190639	N	0	0	183	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.2), meta_modificada: 384.2)	(geo:1: (coordenadas:15, localid:24, direccion:CALE 7 NORTE EN NINGUNO, SAN MIGUEL CHAHUATECO, AMOZOC, PUEBLA, lon:98.059462, lat:19.114575))	15-07-2019	15-10-2019	1,133,022.78	1,133,022.78	1,133,022.78	1,133,022.78	1,133,022.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.2))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	5	PUE190201595930	Proyecto de inversión	1304160.82	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304160.82, modificado:1303543.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA XOCOTYOTZIN CLAVE 21DC0282, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCOTEPAN MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190850	N	0	0	45	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:287.04, meta_modificada: 287.04))	(geo1: (cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALE FRANCISCO J. MADRERO O NINGUNDO, SAN FRANCISCO XOCOTEPAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA, lon:-98.624167, lat:18.804444))	15-07-2019	15-10-2019	1,303,543.19	1,303,543.19	1,303,543.19	1,303,543.19	1,303,543.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:287.04))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570004	Proyecto de inversión	1555541.88	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555541.88, modificado:1552665.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EP0203, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191197	N	0	0	275	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada: 624.0))	(geo1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE O NINGUNDO, ORIENTAL, PUEBLA, lon:-97.618579, lat:19.375216))	27-07-2019	25-10-2019	1,552,665.06	1,552,665.06	1,552,665.06	1,552,665.06	1,552,665.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:624.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570039	Proyecto de inversión	612066.72	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612066.72, modificado:487036.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA PROFESOR OTILIO MONTAÑO CLAVE 21DP0207, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191557	N	0	0	386	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:395.57, meta_modificada: 395.57))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE LUIS CASARUBIAS IBARRA 27 O MAESTRO FEDERAL, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.20886, lat:19.061583))	02-10-2019	01-12-2019	487,036.05	487,036.05	487,036.05	487,036.05	487,036.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:395.57))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570061	Proyecto de inversión	826289.89	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826289.89, modificado:660887.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EP0210, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Ixtacamaxitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191618	N	0	0	159	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.16, meta_modificada: 59.16))	(geo1: (cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALE 5 DE MAYO O EL MIRADOR, EL MIRADOR, IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA, lon:-97.772256, lat:19.586179))	03-10-2019	02-12-2019	660,887.02	660,887.02	660,887.02	660,887.02	660,887.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:59.16))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570071	Proyecto de inversión	1117152.8	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117152.8, modificado:1056563.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 21DP0990, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuizingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191629	N	0	0	116	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada: 149.76))	(geo1: (cve_municipio:157, localidad:17, direccion:CALE VICENTE GUERRERO O NINGUNDO, SANTA CRUZ TEJALPA, TEHUZINGO, PUEBLA, lon:-98.360278, lat:18.360833))	03-10-2019	01-01-2020	1,056,563.96	1,056,563.96	1,056,563.96	1,056,563.96	1,056,563.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:149.76))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570085	Proyecto de inversión	1211004.05	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:967434.71))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA EMPERADOR CUAUTEMOC CLAVE 21DT0027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191661	N	0	0	405	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:154.76, meta_modificada: 154.76))	(geo1: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALE NACIONAL O NINGUNDO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA, lon:-98.4675, lat:19.320611))	10-10-2019	08-01-2020	967,434.71	967,434.71	967,434.71	967,434.71	967,434.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:154.76))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559308	Proyecto de inversión	215292.71	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215292.71, modificado:210000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA AGUILAS SERAÑ CLAVE 21ED0098, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190730	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada: 6.0))	(geo1: (cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALE BENITO OTTE, META 6.0, ALUETZ 382 O NINGUNDO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA, lon:-98.659732, lat:18.486797))	15-07-2019	15-08-2019	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Mote, avance:6.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201559323	Proyecto de inversión	2155310.34	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155310.34, modificado:2135654.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DP2815W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA COMULCAN MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190857	N	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:586.4, meta_modificada: 586.4))	(geo1: (cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO REAL A HUAYZICHULA O NINGUNDO, SAN MIGUEL AGUA COMULCAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA, lon:-98.50566, lat:18.822222))	15-07-2019	15-10-2019	2,153,654.43	2,153,654.43	2,153,654.43	2,153,654.43	2,153,654.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:586.4))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570028	Proyecto de inversión	210000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:163318.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA GUILLERMO G. CAMARENA CLAVE 21DP0813C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191507	N	0	0	430	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:79.94, meta_modificada: 79.94))	(geo1: (cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 PONIENTE O NINGUNDO, CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA, lon:-97.805139, lat:19.225544))	03-10-2019	02-11-2019	163,318.63	163,318.63	163,318.63	163,318.63	163,318.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:79.94))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570030	Proyecto de inversión	1052258.99	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052258.99, modificado:840215.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓSTOMO BONILLA CLAVE 21DP087AS, UBICADA EN LA LOCALIDAD CARMEN SERAÑ, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191509	N	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28))	(geo1: (cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALE MAZATLÁN O NINGUNDO, CARMEN SERAÑ, GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA, lon:-97.59444, lat:19.298611))	03-10-2019	01-01-2020	840,215.50	840,215.50	840,215.50	840,215.50	840,215.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:137.28))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570043	Proyecto de inversión	1370000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:107899.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EP0813L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191587	N	0	0	740	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada: 537.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 23 MAYO O LOS ANGELES BARRANCA HONDA, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.20964, lat:19.112546))	02-10-2019	31-12-2019	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	1,078,995.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:537.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570055	Proyecto de inversión	1031203.49	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031203.49, modificado:823907.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 107 CLAVE 21EST015W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO (LA CEBAL), MUNICIPIO DE XICOTPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191610	N	0	0	262	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada: 793.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:29, direccion:CALE TECNICOS O CENTRO, VILLA AVILA CAMACHO (LA CEBAL), XICOTPEC, PUEBLA, lon:-97.882886, lat:20.103812))	03-10-2019	02-12-2019	823,907.41	823,907.41	823,907.41	823,907.41	823,907.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:793.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	PUE190021559321	Proyecto de inversión	1453526.48	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453526.48, modificado:1414770.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLEX FERRER DE GANTE CLAVE 21EM0000A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPIET, PUEBLA.	Puebla	Acapiet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190852	N	0	0	45	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:485.08, meta_modificada: 485.08))	(geo:1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN MATEO DE ACAPIET, PUEBLA, lon: 97.85111, lat:19.103313))	15-07-2019	15-10-2019	1,414,770.63	1,414,770.63	1,414,770.63	1,414,770.63	1,414,770.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:485.08))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570007	Proyecto de inversión	1505541.88	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505541.88, modificado:1502919.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELECOMUNICACION "CARLOS PUJEC" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ET003AH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191202	N	0	0	236	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada: 624.0))	(geo:1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE 27 SUR O NINGUNO, ORIENTAL, PUEBLA, lon: 97.624031, lat:19.377454))	27-07-2019	25-10-2019	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	1,502,919.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:624.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570010	Proyecto de inversión	402454.96	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.96, modificado:39110.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA LICENCIADO ALVARO OLIVER Y FERRERES CLAVE 21D7V0080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191247	N	0	0	253	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1896.16, meta_modificada: 1896.16))	(geo:1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA O NINGUNO, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, lon: 98.479671, lat:19.072046))	31-07-2019	29-09-2019	301,101.20	301,101.20	301,101.20	301,101.20	301,101.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1896.16))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570013	Proyecto de inversión	3249635.94	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249635.94, modificado:3603795.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA RICARDO MARIN GARCIA CLAVE 21ETV05LU, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUIAMANALCO, PUEBLA.	Puebla	Tianguiamanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191250	N	0	0	110	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:929.08, meta_modificada: 929.08))	(geo:1: (cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALE PROF. JOSÉ FUERTA OPIZTO O NINGUNO, TIANGUIAMANALCO, PUEBLA, lon: 98.43349, lat:18.979232))	01-08-2019	29-11-2019	3,063,795.22	3,063,795.22	3,063,795.22	3,063,795.22	3,063,795.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:929.08))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570014	Proyecto de inversión	4800000	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4792853.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN ESTACIONAMIENTO, CANCHA, BARRA PERMETRAL, JARDINERIA, PLAZAS Y ANADORNES, EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO CLAVE 21D9D0000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLISCO, PUEBLA.	Puebla	Atlisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191251	N	0	0	335	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4228.93, meta_modificada: 4228.93))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE CONSTITUCION 4 O NINGUNO, ATLISCO, ATLISCO, PUEBLA, lon: 98.4338, lat:18.909299))	31-07-2019	28-12-2019	4,792,853.12	4,792,853.12	4,792,853.12	4,792,853.12	4,792,853.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4228.93))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570042	Proyecto de inversión	1600000	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1269789.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR ADAM SMITH, CLAVE 21D9D0000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191589	N	0	0	197	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.01, meta_modificada: 793.01))	(geo:1: (cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS O PUEBLO, AHUALTEPEC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA, lon: 97.924479, lat:18.861498))	03-10-2019	02-12-2019	1,269,789.82	1,269,789.82	1,269,789.82	1,269,789.82	1,269,789.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:793.01))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570043	Proyecto de inversión	1155541.88	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155541.88, modificado:888302.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR ATZN CLAVE 21D9D0000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191591	N	0	0	149	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:370.65, meta_modificada: 370.65))	(geo:1: (cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALE LIBERTAD O NINGUNO, GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon: 98.536799, lat:19.357038))	02-10-2019	31-12-2019	888,302.32	888,302.32	888,302.32	888,302.32	888,302.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:370.65))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570050	Proyecto de inversión	1703282.89	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703282.89, modificado:1328951.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 21D9D0000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUACHUCILLA, PUEBLA.	Puebla	Huachucilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191599	N	0	0	84	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.01, meta_modificada: 793.01))	(geo:1: (cve_municipio:69, localidad:14, direccion:CALE TEPICOLIMA O NINGUNO, SAN JUAN VALLARTA, HUACHUCILLA, PUEBLA, lon: 98.500833, lat:18.733066))	02-10-2019	31-12-2019	1,328,951.03	1,328,951.03	1,328,951.03	1,328,951.03	1,328,951.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:793.01))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685279	Proyecto de inversión	1123042.73	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123042.73, modificado:866291.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR "ALFONSO N. ORTEGA CLAVE 21D9D0000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191767	N	0	0	133	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15.92, meta_modificada: 15.92))	(geo:1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALE CARTEL A MORILLAS S/N, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.258186, lat:19.086398))	09-11-2019	07-02-2020	866,291.22	866,291.22	866,291.22	866,291.22	866,291.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.92))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685281	Proyecto de inversión	2755541.88	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755541.88, modificado:2093120.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALJA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FORTINO AYAZUACA C.E. Y F Y G QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISO, CANCELERIA, PUERTAS Y ACABADOS E INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA CLAVE 21EPR0479X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLPEC, PUEBLA.	Puebla	Atlatlahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191771	N	0	0	289	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:143.1, meta_modificada: 143.1))	(geo:1: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO S/N, SAN JUAN VALLARTA, ATLATZHUACÁN, PUEBLA, lon: 98.50049, lat:18.854987))	09-11-2019	09-03-2020	2,093,120.44	2,093,120.44	2,093,120.44	2,093,120.44	2,093,120.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:143.1))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685297	Proyecto de inversión	3750111.14	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750111.14, modificado:2885408.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y O QUE CONSISTE EN CINCO ALAJAS DIDACTICAS Y ALJA DE COMPROBTO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, E, F Y G QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISO, CANCELERIA, PUERTAS Y ACABADOS E INSTALACION ELECTRICA, EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA CLAVE 21EPR0479X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLPEC, PUEBLA.	Puebla	Xochitlpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191807	N	0	0	176	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2853.21, meta_modificada: 2853.21))	(geo:1: (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALE AGUERO LOPEZ MATEOS S/N, PUEBLA, lon: 98.336504, lat:18.648355))	16-11-2019	16-03-2020	2,885,408.70	2,885,408.70	2,885,408.70	2,885,408.70	2,885,408.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2853.21))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685306	Proyecto de inversión	7193983.25	(f1: (sido_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7193983.25, modificado:5716813.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN DIEZ ALAJAS DIDACTICAS, ALJA USAR, BODEGA, MODULO SANITARIO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21D9D0000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191817	N	0	0	411	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:506.92, meta_modificada: 506.92))	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ACACIAS S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: 98.253746, lat:18.984859))	18-11-2019	16-03-2020	5,716,813.59	5,716,813.59	5,716,813.59	5,716,813.59	5,716,813.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:506.92))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	5	PUE190401685335	Proyecto de inversión	80204.4	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80200.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO CLAVE 210P86986, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191864	N	0	0	325	(meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:2.0, meta_modificada: 2.0))	(geot: (cve_municipio:161, localidad:2, direccion:NINGUNO CARRETERA NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO S/N FRANCISCO L. MADERO, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.463908, lat:18.492883))	26-12-2019	07-01-2020	80,200.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, avance:2.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570005	Proyecto de inversión	834992.12	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834992.12, modificado:641700.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "JEAN PIAGET", CON CLAVE C7T 210M00002, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191199	N	0	0	169	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:286.76, meta_modificada: 286.76))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 45 PONIENTE O NINGUNO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.219023, lat:19.033085))	27-07-2019	25-09-2019	641,700.76	641,700.76	641,700.76	641,700.76	641,700.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:286.76))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570021	Proyecto de inversión	766516.62	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766516.62, modificado:611373.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR TONANTZIN CLAVE 210N2211K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONANTZINTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191399	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:252.23, meta_modificada: 252.23))	(geot: (cve_municipio:119, localidad:29, direccion:CALLE 11 NORTE O INCONAVIT TONANTZINTLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.316731, lat:19.033094))	25-09-2019	24-11-2019	611,373.68	611,373.68	611,373.68	611,373.68	611,373.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:252.23))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570035	Proyecto de inversión	1380000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1077960.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 210P85393, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191549	N	0	0	476	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada: 537.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CERRADA EJEMPLO 745 O VILLA FRONTERA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.185328, lat:19.084806))	02-10-2019	31-12-2019	1,077,960.14	1,077,960.14	1,077,960.14	1,077,960.14	1,077,960.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:537.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570086	Proyecto de inversión	1211004.05	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211004.05, modificado:955043.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA MANUEL HERNAL LÓPEZ CLAVE 210T00305, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCIO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191662	N	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:154.76, meta_modificada: 154.76))	(geot: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CHIAUTZINGO O VILLA FLORENTINA, SAN ANTONIO TLATENCIO, CHIAUTZINGO, PUEBLA, lon: -98.402176, lat:19.175737))	10-10-2019	08-01-2020	955,043.78	955,043.78	955,043.78	955,043.78	955,043.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:154.76))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685286	Proyecto de inversión	497977.06	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497977.06, modificado:397941.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JESÚS REYES HERÓLES CLAVE 210N00947, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191790	N	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada: 86.32))	(geot: (cve_municipio:205, localidad:4, direccion:CALLE 5 NORTE DOS RANCHO CHICO, RANCHO CHICO YEHUALTEPEC, PUEBLA, lon: -97.687248, lat:18.748511))	13-11-2019	13-01-2020	397,941.20	397,941.20	397,941.20	397,941.20	397,941.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:86.32))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301570053	Proyecto de inversión	1411570.96	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411570.96, modificado:1128671.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 210M00353, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191606	N	0	0	174	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:479.38, meta_modificada: 479.38))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:30, direccion:CALLE MOHILLOS O TEPEXCO, TEPEXCO, ZACATLÁN, PUEBLA, lon: -97.897778, lat:20.028899))	01-10-2019	01-01-2020	1,123,671.97	1,123,671.97	1,123,671.97	1,123,671.97	1,123,671.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:479.38))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685288	Proyecto de inversión	476337.56	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476337.56, modificado:380414.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 210P87079P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191793	N	0	0	226	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada: 86.32))	(geot: (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA S/N, YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC, PUEBLA, lon: -97.665086, lat:18.792688))	13-11-2019	13-01-2020	380,414.49	380,414.49	380,414.49	380,414.49	380,414.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:86.32))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685304	Proyecto de inversión	151743.59	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151743.59, modificado:90712.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO, PARA LA PRIMARIA LUIS COMODORO REYES CLAVE 210P8636H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191814	N	0	0	732	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MORAN VELIZ 1 8 1 8 S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.123773, lat:19.086547))	27-12-2019	31-12-2019	90,712.00	90,712.00	90,712.00	90,712.00	90,712.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685311	Proyecto de inversión	1343715.05	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343715.05, modificado:1073971.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PLAZA, ANDADORES, Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA PRIMARIA HACIENDA DE GUAYATL CLAVE 210M00002, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191830	N	0	0	495	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada: 560.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA S/N LA HACIENDA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.102712, lat:19.004444))	28-11-2019	26-02-2020	1,073,971.62	1,073,971.62	1,073,971.62	1,073,971.62	1,073,971.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:560.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401685344	Proyecto de inversión	50389.31	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50389.31, modificado:49380.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR JOAQUÍN GARCÍA CABALLATA CLAVE 210DN0878H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191893	N	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cve_municipio:161, localidad:3, direccion:AVENIDA JUANES ORIENTE 1 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.494486, lat:18.513159))	26-12-2019	07-01-2020	49,380.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt

rgpwt