

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	3	PUEJ200101701218	Proyecto de inversión	1750936.84	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750936.84, modificado:1750936.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y G OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PIERREYA MEJÍA CLAVE 210P00089G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200016	N	0	0	612	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2266.46, meta_modificada: 2266.46])	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 7 NORTE S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:97.387032, lat:18.462260))	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ200101701221	Proyecto de inversión	1892028.03	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892028.03, modificado:1892028.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y G OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALFARRABO RONILA CLAVE 210P0834W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200019	N	0	0	693	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1645.94, meta_modificada: 1645.94])	(geot: (cve_municipio:114, localidad:286, direccion:CALL SAN JUAN S/N, SANTA LUCIA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon:98.226961, lat:18.558602))	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ200101701226	Proyecto de inversión	2164487.84	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:2164487.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y G OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR LAGARCA CÁRDENAS CLAVE 210P0005B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200024	N	0	0	117	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1381.68, meta_modificada: 1381.68])	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA TENEOCHTILAN S/N, ORIAS DE SAN MIGUEL, HEROICA PUEBLA DE ZAHAGÜGA, PUEBLA, lon:98.178444, lat:18.996423))	09/04/2020	07/08/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ200101701234	Proyecto de inversión	1594972.11	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594972.11, modificado:1594972.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELECTRICA, REPARACIÓN DE CABLES EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y G, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P0004B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200032	N	0	0	201	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1155.07, meta_modificada: 1155.07])	(geot: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:97.563326, lat:18.554063))	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ200101701236	Proyecto de inversión	2556565.11	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556565.11, modificado:2556565.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELECTRICA Y REPARACIÓN DE CABLES EN LOS EDIFICIOS C, D, E, F, Y G OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAGARCA CÁRDENAS CLAVE 210P0005B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEOTILALCO, PUEBLA.	Puebla	Teotilcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200034	N	0	0	100	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1801.34, meta_modificada: 1801.34])	(geot: (cve_municipio:160, localidad:5, direccion:CALE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2 MANCERA, SAN MIGUEL, TEOTILALCO, PUEBLA, lon:98.829764, lat:18.520929))	09/04/2020	07/08/2020	2,556,565.11	2,434,112.91	730,233.87	730,233.87	730,233.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:72.05])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ200301714763	Proyecto de inversión	1079493.55	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079493.55, modificado:1079493.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS DE METÁLICAS, REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P0004Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALCO (SAN MARTÍN), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200174	N	0	0	102	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:882.72, meta_modificada: 882.72])	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALE CONTINENTAL S/N, AYEHUALCO (SAN MARTÍN), LIBRES, PUEBLA, lon:97.706667, lat:19.438333))	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ200301714784	Proyecto de inversión	1583989.03	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583989.03, modificado:1583989.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E, F, Y G, EN LA TELESECUNDARIA ELVIRA CABANES DE FLORES CLAVE 210P0004H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaugatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200230	N	0	0	421	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:801.36, meta_modificada: 801.36])	(geot: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, lon:97.498446, lat:19.843487))	11/09/2020	10/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ200301714798	Proyecto de inversión	784033.9	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784033.9, modificado:784033.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 210P00730W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200256	N	0	0	186	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1090.9, meta_modificada: 1090.9])	(geot: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALE REFORMA S/N, TEZUTLÁN, TEZUTLÁN, PUEBLA, lon:97.379002, lat:19.808133))	30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ200301714800	Proyecto de inversión	438525.81	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438525.81, modificado:438525.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, MUEBLES SANTARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y E, EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNIDAD CLAVE 210P0004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), MUNICIPIO DE ATILQUIZAYÁN, PUEBLA.	Puebla	Atlixquayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200258	N	0	0	114	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada: 336.96])	(geot: (cve_municipio:80, localidad:3, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA S/N IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION), ATILQUIZAYÁN, PUEBLA , lon:97.834483, lat:19.035460))	30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ200301714807	Proyecto de inversión	929322.9	(ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929322.9, modificado:929322.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL EDIFICIO EN LA PRIMARIA LUZ M. MÉNDEZ CLAVE 210P0006K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200266	N	0	0	238	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:675.02, meta_modificada: 675.02])	(geot: (cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CAMINO A INTERECS S/N, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA , lon:97.715278, lat:20.003056))	30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ200301714907	Proyecto de inversión	4003605.83	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003605.83, modificado:4003605.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PROTECCIONES, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS D, E, F, G, Y L OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA DR. ANTONIO GARCÍA CUBAS CLAVE 210S0512L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLITPEX, PUEBLA.	Puebla	Atlixpe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200178	N	0	0	512	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:280.81, meta_modificada: 280.81], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:725.56, meta2: 725.56], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1510.82, meta_modificada: 1510.82])	(geot: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Carretera Oriente 322, Centro, 72500 Atlixpe), Pue., México, lon:-97.2862957, lat:18.36623097))	12/08/2020	10/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ200301714966	Proyecto de inversión	1274282.41	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274282.41, modificado:1274282.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1907-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NOM. 8 CLAVE 210P0000B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200179	N	0	0	505	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:725.56, meta2: 725.56], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada: 484.0])	(geot: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Propagación Guerrero 515, Senta Sección 72500 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:97.2454834, lat:18.32975865))	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PORLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	3	PUE200301701235	Proyecto de inversión	688154.84	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:688154.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21EN0602, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002033	N	0	0	161	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada: 2118.21)]	[geot: (cve_municipio:214, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE S/N, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.244028, lat:18.333281)]	09/04/2020	08/06/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301714750	Proyecto de inversión	943655.64	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943655.64, modificado:943655.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA EN LA HERRIERA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D EN LA CARRERA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21EP1501, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202001513	N	0	0	342	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:674.84, meta_modificada: 674.84)]	[geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N, TIHUACÁN, TIHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.383056, lat:18.403889)]	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714752	Proyecto de inversión	1098513.12	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098513.12, modificado:1098513.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA CLAVE 21D04028P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEX, PUEBLA.	Puebla	Altepeix	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202001518	N	0	0	257	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21131, meta_modificada: 711.31)]	[geot: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 215 S/N SAN FRANCISCO ALTEPEX, ALTEPEX, PUEBLA, lon:-97.297937, lat:18.371707)]	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714761	Proyecto de inversión	483035.78	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:483035.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, LAMPARAS, PUERTAS DE HERRIERA, MUJERES SANTAROS Y REVISIÓN ELÉCTRICA E HERRASANTARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA C/TIANETU CLAVE 21IM0007, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200168	N	0	0	39	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.12, meta_modificada: 624.12)]	[geot: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE ACATZINGO RAMO DE IGONALDO S/N, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon:-97.288111, lat:18.376755)]	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714771	Proyecto de inversión	634943.83	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634943.83, modificado:634943.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y F, EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN CARBILLO CLAVE 21E15006P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMATEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOTITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002027	N	0	0	133	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:651.52, meta_modificada: 651.52)]	[geot: (cve_municipio:207, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, COMATEPEC, ZACAPOTITLÁN, PUEBLA, lon:-97.598219, lat:19.856648)]	04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714773	Proyecto de inversión	407184.45	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407184.45, modificado:407184.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA EN LOS EDIFICIOS C, E, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LOSETAS Y MUJERES SANTAROS EN LOS EDIFICIOS D, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MEXINA BETANCOURT CLAVE 21D03932, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BODILHÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002010	N	0	0	156	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1031.68, meta_modificada: 1031.68)]	[geot: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE LEONA VICARIO S/N, SAN VICENTE BODILHÓN, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.9428, lat:18.784023)]	04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714782	Proyecto de inversión	652681.82	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652681.82, modificado:652681.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PINTURA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LUMINARIAS, REVISIÓN ELÉCTRICA Y CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS C, D, E, EN LA PRIMARIA PROFESOR ISAURO BRAVO MORENO CLAVE 21D0P887P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANACATLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002027	N	0	0	144	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:451.84, meta_modificada: 411.84)]	[geot: (cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE S/N, MANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon:-97.675556, lat:20.008613)]	11/09/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714785	Proyecto de inversión	770279.92	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770279.92, modificado:770279.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LOCA, PISOS, CANCELERÍA Y CURBE TRANCOS EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21D0C1090, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPAHUÁ, PUEBLA.	Puebla	Tilapahuá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002031	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:202.8, meta_modificada: 202.8)]	[geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CAMITERA MATAMOROS S/N, TILAPAHUÁ, TILAPAHUÁ, PUEBLA, lon:-98.537804, lat:18.695849)]	11/09/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714788	Proyecto de inversión	453601.96	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453601.96, modificado:453601.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MUJERES SANTAROS, REVISIÓN ELÉCTRICA E HERRASANTARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORITO Y GUADALUPE CLAVE 21D0D012, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaulauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002035	N	0	0	145	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:314.28, meta_modificada: 314.28)]	[geot: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO 1 S/N, DYAMELES, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, lon:-97.552778, lat:19.696389)]	13/09/2020	12/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714790	Proyecto de inversión	1640309.39	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640309.39, modificado:1640309.39)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, PROTECCIONES METÁLICAS, AMPARARAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, Y F, EN LA TELESECUNDARIA GUERRERO MARRILL CLAVE 21E15006P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002038	N	0	0	183	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:957.6, meta_modificada: 957.6)]	[geot: (cve_municipio:185, localidad:25, direccion:CALLE SAN MARTÍN S/N, TUXTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon:-97.654444, lat:20.005560)]	24/09/2020	23/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714796	Proyecto de inversión	1344276.57	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344276.57, modificado:1344276.57)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D, EN LA PRIMARIA MOTULINA CLAVE 21D0P883B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZIOLQUINAPA, MUNICIPIO DE TULAPA, PUEBLA.	Puebla	Tlilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002054	N	0	0	126	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:757.74, meta_modificada: 757.74)]	[geot: (cve_municipio:176, localidad:17, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N RANCHO DE LA ZIOLQUINAPA, TULAPA, PUEBLA, lon:-98.520209, lat:18.573816)]	30/09/2020	29/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714803	Proyecto de inversión	321925.29	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321925.29, modificado:321925.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MUJERES SANTAROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS B Y C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TIANETU CLAVE 21D03932, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ICAQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Icaquiuxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002061	N	0	0	122	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:511.83, meta_modificada: 511.83)]	[geot: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE COSTADO NORTE DEL PANTON DE CHOLULA, SAN JUAN ICAQUIXTLA, PUEBLA, lon:-97.831111, lat:18.400833)]	30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714805	Proyecto de inversión	520444.27	[TI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad_f, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520444.27, modificado:520444.27)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, PROTECCIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN EL PREESCOLAR ARBOL DE CACAPEP CHOLULA CLAVE 21D0Z295P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202002063	N	0	0	104	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:251.47, meta_modificada: 231.47)]	[geot: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR S/N, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.304857, lat:19.053842)]	30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	PORLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2020	3	PUE20030174808	Proyecto de inversión	787359.76	[ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787359.76, modificado:787359.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDRÓFONOS EN EL EDIFICIO A, EN LA PREESCOLAR GABINO LOZANO SÁNCHEZ CLAVE 210D02271, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200267	N	0	0	157	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:321.98, meta_modificada: 321.98)]	[geo1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALE MANUEL ALTAMIRANO S/N, TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon:-98.311702, lat:18.114793)]	30/09/2020	29/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174814	Proyecto de inversión	1793823.54	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793823.54, modificado:1793823.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA TELESCUANDARA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 210T00125, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200305	N	0	0	198	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:858.22, meta_modificada: 858.22)]	[geo1: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALE HIDALGO 1 S/N, OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, lon:-97.532778, lat:19.696389)]	15/10/2020	13/01/2021	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301787701	Proyecto de inversión	1192081.17	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192081.17, modificado:1192081.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y RAMPA EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 210P00234, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200183	N	0	0	253	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:586.56, meta_modificada: 586.56)]	[geo1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE Gabino Barrios 238 Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3887896, lat:18.46137338)]	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE190401685357	Proyecto de inversión	5953031.44	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953031.44, modificado:589995.65)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	Puebla	Tepeaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191904	N	0	0	53	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1489.76, meta_modificada: 1489.76)]	[geo1: (cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALE CHICHELTEPEI S/N S/N, CALMECA (SAN JUAN CALMECA, TEPEACO, PUEBLA, lon:-98.633611, lat:18.638056)]	20/01/2020	18/04/2020	5,899,995.65	5,899,995.65	4,172,788.75	4,172,788.75	4,172,788.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1400.37)]		En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200101701227	Proyecto de inversión	4823093.97	[ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:4823093.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS D, E, F, G, H Y OBIÑA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 210P00121, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAMIAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200025	N	0	0	614	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2439.58, meta_modificada: 2439.58)]	[geo1: (cve_municipio:154, localidad:21, direccion:CALE 5 PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAMIAN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.738855, lat:18.913813)]	09/04/2020	07/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301701228	Proyecto de inversión	1684310.59	[ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:1684310.59)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y I Y OBIÑA EXTERIOR, EN LA PREESCOLAR LA PRIMAVIERA CLAVE 210C0038, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOVALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	313	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada: 979.32)]	[geo1: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N PUEBLA, SAN MARCOS TLACOVALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.69573, lat:18.671213)]	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200101701229	Proyecto de inversión	3660646.07	[ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:3660646.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELIERÍA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBIÑA EXTERIOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200027	N	0	0	805	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada: 2478.34)]	[geo1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS AMERICAS S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.397033, lat:18.476999)]	09/04/2020	07/08/2020	3,660,646.07	3,222,249.59	966,674.88	966,674.88	966,674.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:133.92)]		En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301714746	Proyecto de inversión	137902.8	[ITI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137902.8, modificado:137902.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 210P00234, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200149	N	0	0	253	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE CENTRO DEL POBLADO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.426595, lat:18.489794)]	01/08/2020	30/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714760	Proyecto de inversión	440306.19	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440306.19, modificado:440306.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA Y LUMINARIAS EN EL EDIFICIO A Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA GENERAL CIRILAÑO ZAPATA CLAVE 210P00233Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMARCA, MUNICIPIO DE HUETLAUPÁN, PUEBLA.	Puebla	Huettalupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200167	N	0	0	42	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:461.76, meta_modificada: 461.76)]	[geo1: (cve_municipio:77, localidad:25, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN S/N, POMARCA, HUETLAUPÁN, PUEBLA, lon:-97.693232, lat:-20.035313)]	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714764	Proyecto de inversión	861536.82	[ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861536.82, modificado:861536.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, PUERTAS, CANCELIERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBIÑA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 210P00706, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS ANHUATEMPÁN, PUEBLA.	Puebla	Santa Inés Anhuatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200176	N	0	0	16	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:426.43, meta_modificada: 426.43)]	[geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA 11, LOMA PIEDRA PARADA, SANTA INÉS ANHUATEMPÁN, PUEBLA, lon:-98.078007, lat:18.355183)]	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714774	Proyecto de inversión	937823.72	[ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937823.72, modificado:937823.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, Y C, EN LA TELESCUANDARA CIRILAÑO ZAPATA CLAVE 210P00704, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ZACAPOTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacapotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200211	N	0	0	227	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:705.45, meta_modificada: 705.45)]	[geo1: (cve_municipio:207, localidad:13, direccion:CALE ZAPATA 1, EL MOLINO, ZACAPOTLÁN, PUEBLA, lon:-97.58046, lat:19.032449)]	04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714783	Proyecto de inversión	917033.75	[ITI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917033.75, modificado:917033.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, PUERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA TELESCUANDARA JUAN TORRES BODI CLAVE 210T00289A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CÁDADA, PUEBLA.	Puebla	San Antonio Cádada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200029	N	0	0	154	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:407.04, meta_modificada: 407.04)]	[geo1: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:NINGUNO S/N, SAN ANTONIO CÁDADA, SAN ANTONIO CÁDADA, PUEBLA, lon:-97.287274, lat:18.494153)]	11/09/2020	10/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PORLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	3	PUE20030174797	Proyecto de inversión	1704415.63	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704415.63, modificado:1704415.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DIPBARIÓN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAUATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200255	N	0	0	403	[meta1: Metros Cuadrados, meta:77.44, meta_modificada: 787.44]	[goal1: [cve_municipio:156, localidad:5, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 12 S/N, MAGDALENA CUAUATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.482802, lat:18.555611]]	30/09/2020	28/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174802	Proyecto de inversión	1256895.63	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256895.63, modificado:1256895.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REVISIÓN SALIDAS ELÉCTRICAS Y PINTURA EN HERRIERA EN LOS EDIFICIOS A, B, P, Q, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DIP07880, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCANAC, PUEBLA.	Puebla	Molcanac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200260	N	0	0	202	[meta1: Metros Cuadrados, meta:861.12, meta_modificada: 861.12]	[goal1: [cve_municipio:98, localidad:2, direccion:AVENIDA DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N, SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCANAC, PUEBLA, lon:-97.875, lat:18.733333]]	30/09/2020	28/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174806	Proyecto de inversión	588790.18	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588790.18, modificado:588790.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR AMANECER CLAVE 21EJ0008K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200264	N	0	0	80	[meta1: Metros Cuadrados, meta:212.16, meta_modificada: 212.16]	[goal1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion: CALLE 29 NORTE S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.373552, lat:18.466779]]	30/09/2020	28/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174894	Proyecto de inversión	1155856.78	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155856.78, modificado:1155856.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN 1 MODELO SANTARINO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ADOLFO F. DURAN CLAVE 21DIP0388A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CDO DE AGUA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200169	N	0	0	185	[meta1: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28]	[goal1: [cve_municipio:45, localidad:18, direccion:Unimem Road, barrio de Cuauhtlanapas, Cd Sordán, Pue, México, lon:-97.435642, lat:18.97879603]]	12/08/2020	06/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174902	Proyecto de inversión	899770.6	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899770.6, modificado:899770.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y D OBA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR 30 DE ABRIL CLAVE 21DIP0384H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATETEPK, PUEBLA.	Puebla	Atetepk	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200173	N	0	0	208	[meta1: Metros Cuadrados, meta:69.38, meta_modificada: 69.148]	[goal1: [cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Chia Sur 40, Guadalupe, 73500 Atetepk, Pue, México, lon:-97.336481, lat:18.3675593]]	12/08/2020	12/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174980	Proyecto de inversión	1543445.17	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543445.17, modificado:1543445.17]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE ALULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS E Y F, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAMÓN SAC ORDOZ CLAVE 21EIP088Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200212	N	0	0	641	[meta1: Metros Cuadrados, meta:1658.2, meta_modificada: 1658.2]	[goal1: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle Morelos 73000 San Sebastián Zinacatepec, Pue, México, lon:-97.2458075, lat:18.3360113]]	04/09/2020	02/01/2021	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301787653	Proyecto de inversión	41987.64	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41987.64, modificado:41987.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y E, EN EL PREESCOLAR FRIEDRICK STARR PARSON CLAVE 21DIP0328H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NICANÁ, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	121	[meta1: Metros Cuadrados, meta:549.50, meta_modificada: 549.50]	[goal1: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Morelos, 73200 Nuevo Necaco, Pue, México, lon:-98.001185, lat:20.2128932]]	08/10/2020	08/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174756	Proyecto de inversión	1012208.17	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012208.17, modificado:1012208.17]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNARIA LUIS G URBINA CLAVE 21EJ0008H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200162	N	0	0	309	[meta1: Metros Cuadrados, meta:544.54, meta_modificada: 645.14]	[goal1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES SIN CHOLULA DE RIVADAVIA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.318222, lat:19.0868027]]	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714757	Proyecto de inversión	1664767.36	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664767.36, modificado:1664767.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EIP00130, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200163	N	0	0	635	[meta1: Metros Cuadrados, meta:1497.6, meta_modificada: 1497.63]	[goal1: [cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS S/N, ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIPAN), ACATZINGO, PUEBLA, lon:-97.808833, lat:18.9613893]]	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030174766	Proyecto de inversión	900475.76	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900475.76, modificado:900475.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DIP0905J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200180	N	0	0	315	[meta1: Metros Cuadrados, meta:544.44, meta_modificada: 164.44]	[goal1: [cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CALLE MOQUELOS S/N, SAN JOSÉ BUENAVISTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.9775, lat:18.16463]]	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714779	Proyecto de inversión	1729347.49	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729347.49, modificado:1729347.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA EL MAESTRO MEXICANO CLAVE 21EJ0001H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200224	N	0	0	143	[meta1: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74]	[goal1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CARRITERA SAN JUAN DEACATLÁN S/N, ACATLÁN DE OROBIO, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.004416, lat:18.219560]]	09/09/2020	08/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714781	Proyecto de inversión	1729347.49	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729347.49, modificado:1729347.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDIRIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EJ0011H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZULETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200242	N	0	0	71	[meta1: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74]	[goal1: [cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 420 AMATITLÁN DE AZULETA, AMATITLÁN DE AZULETA, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.078333, lat:18.763899]]	16/09/2020	15/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FIANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	PORLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	3	PUEJ00301714789	Proyecto de inversión	1548645.99	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548645.99, modificado:1548645.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G Y H QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR EN EL PORTENIR CLAVE 21E10N0405, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200236	N	0	0	106	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1056.48, meta_modificada: 1056.48)]	[geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 28 SUR S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.411915, lat:18.459644}]	13/09/2020	12/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00301714791	Proyecto de inversión	1416066.25	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416066.25, modificado:1416066.25}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G, H, I, J, EN LA PRIMARIA PABLO GUILLANA, CLAVE 2109D0710, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁXIMO SERDÁN, MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200239	N	0	0	548	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1132.83, meta_modificada: 1132.83)]	[geot: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:AVENIDA VENCENZO S/N, MÁXIMO SERDÁN, RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA, lon:-97.42020, lat:19.263904}]	24/09/2020	23/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00301714811	Proyecto de inversión	787120.48	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787120.48, modificado:787120.48}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR VICENADO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EAND0939, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Juzcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200299	N	0	0	126	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:71.14, meta_modificada: 71.14)]	[geot: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALE FLADESCA 51 SUR, JUZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.462203, lat:18.596796}]	15/10/2020	14/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00301714891	Proyecto de inversión	1200671.03	[ITI: {socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:1200671.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, SUSTITUCIÓN DE MUJERES SANTARIOS EN EDIFICIO D, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO A Y OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESECUNDARIA ÁLVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21D700808, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALAHUENGO, PUEBLA.	Puebla	Huauhuchango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200166	N	0	0	428	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227.03, meta_modificada: 227.03), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11)]	[geot: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16 de Sept del 4to, La Muela, 73174 Huauhuchango, Pue., México, lon:-98.052731, lat:20.16941123}]	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00301714968	Proyecto de inversión	1077493.42	[ITI: {socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077493.42, modificado:1077493.42}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y HIDROSANTARIAS EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 21D9D0995, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200181	N	0	0	70	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:208.75, meta_modificada: 208.75), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:347.09, meta_modificada: 347.09)]	[geot: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Carbuncho 395, San Miguel, 73780 Cd de Libres, Pue., México, lon:-97.6942969, lat:19.46170762}]	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00301714987	Proyecto de inversión	521657.15	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521657.15, modificado:521657.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21E1N12310, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200237	N	0	0	63	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:58.03, meta_modificada: 58.03), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.96, meta_modificada: 149.96)]	[geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De la Independencia 27, San Luis, 74949 Acatlán de Juarez, Pue., México, lon:-98.04885864, lat:18.19934828}]	13/09/2020	12/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00301787715	Proyecto de inversión	3565089.09	[ITI: {socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565089.09, modificado:3565089.09}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21D9D0304, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200272	N	0	0	442	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:595.36, meta_modificada: 595.36), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.96, meta_modificada: 149.96)]	[geot: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Perfeco Cruz 822, Primera Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.231834, lat:18.334424}]	04/10/2020	01/02/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUEJ00101701217	Proyecto de inversión	5453481.04	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5453481.04}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS Y C-2 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21D5T0830, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200015	N	0	0	145	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.43, meta_modificada: 1017.43)]	[geot: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO J. MADRERO S/N, NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA, lon:-97.603267, lat:19.95779453}]	09/04/2020	06/09/2020	5,453,481.04	5,286,092.10	1,585,827.63	1,585,827.63	1,585,827.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:10.17)]		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUEJ00101701222	Proyecto de inversión	3510986.7	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510986.7, modificado:3510986.7}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTIZANOS CLAVE 21D0B01418, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200020	N	0	0	193	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.36, meta_modificada: 558.36)]	[geot: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE 5 DE MAYO S/N MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.484722, lat:18.549722}]	09/04/2020	07/08/2020	3,510,986.70	2,986,611.48	895,983.44	895,983.44	895,983.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:27.92)]		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUEJ00101701231	Proyecto de inversión	405993.5	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405993.5, modificado:405993.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21E1E041, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200029	N	0	0	137	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.03, meta_modificada: 166.03)]	[geot: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, PACOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon:-98.142481, lat:20.29616161}]	09/04/2020	08/06/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ00101701232	Proyecto de inversión	1760171.72	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog. pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1760171.72}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21D9D0415H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPEITOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200030	N	0	0	293	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada: 1525.42)]	[geot: {cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALE INDEPENDENCIA 2 (N, SAN CRISTÓBAL TEPEITOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.54774, lat:18.523774)}]	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EXECUT ORA	NUMERO PROYE TO	POBLACION BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	3	PUE200301701237	Proyecto de inversión	1002473.18	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:1002473.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LÓPEZ CLAVE 210M057B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALACAPÁN, MUNICIPIO DE TEPIAC DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepeaco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200035	N	0	0	143	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificada:589.38])	(geot: [cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALE JUNTO AL PARTEN NINGUNO UNO, SAN ANDRÉS CALACAPÁN, TEPIAC DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.583401, lat:18.5781518])	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301714762	Proyecto de inversión	1313576.4	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313576.4, modificado:1313576.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA CONSTANTINO REYES VALERIO CLAVE 210P0809SE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200170	N	0	0	132	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1604.51, meta_modificada:1604.51])	(geot: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO EN SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.245, lat:18.134722])	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714767	Proyecto de inversión	1079813.93	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079813.93, modificado:1079813.93])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210R01817AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUETULÁN E, GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huettulán de Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200189	N	0	0	25	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:314.34, meta_modificada:314.34])	(geot: [cve_municipio:150, localidad:7, direccion:CAMINO REAL SVN, SANTA ANA OTZOLOTEPEC, HUETULÁN E, GRANDE, PUEBLA, lon:-98.00389, lat:18.743133])	26/08/2020	25/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714786	Proyecto de inversión	132133.59	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132133.59, modificado:132133.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIORES EN LA PREESCOLAR J. DE N. AGUSTÍN MELGAREJO CLAVE 210N1518BW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALCAPÁN, MUNICIPIO DE ZACAPOTXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapanxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200232	N	0	0	10	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:130.26, meta_modificada:130.26])	(geot: [cve_municipio:207, localidad:21, direccion:NINGUNO NINGUNO 77, SAN ANDRÉS CALACAPÁN, ZACAPOTXTLA, PUEBLA, lon:-97.58808, lat:19.924828])	11/09/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714801	Proyecto de inversión	2263460.17	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263460.17, modificado:2263460.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA FELICIDAD HURGEO DE SOLANA CLAVE 210P094SI, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200259	N	0	0	399	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:915.44, meta_modificada:952.44])	(geot: [cve_municipio:174, localidad:21, direccion:ANACARDOR NORTE S/N, TEZUITLÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA, lon:-97.85165, lat:19.840349])	30/09/2020	28/01/2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714903	Proyecto de inversión	1614058.78	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614058.78, modificado:1614058.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR CARMEN MENDOZA CLAVE 210M0094I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200175	N	0	0	188	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.84, meta_modificada:657.84])	(geot: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Avda Camacho 6, Centro, Tetel de Ávila, Puebla, México, lon:-97.453747, lat:19.857137])	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714982	Proyecto de inversión	1135565.85	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135565.85, modificado:1135565.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y O QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210P090PI, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuizingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200228	N	0	0	186	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:204.1, meta_modificada:204.1], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:524.27, meta_modificada:524.27])	(geot: [cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Enfilado Zapot 7, Primera Secc, 74800 Tehuizingo, Pue, México, lon:-98.275306, lat:18.334999])	11/09/2020	10/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301787217	Proyecto de inversión	2215.88	(ITI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215.88, modificado:2215.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR PARA EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 210C080EX, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MANCITO CARRAN (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20200124	N	0	0	29	(meta:1: [unidad_medida:1.0], meta2: [unidad_medida:1.0])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:2, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.33612061, lat:18.48221999])	30/07/2020	28/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301787682	Proyecto de inversión	231013.78	(ITI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231013.78, modificado:231013.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA AUDIOVISUAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P093SI, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20200121	N	0	0	338	(meta:1: [unidad_medida:1.0], meta2: [unidad_medida:1.0])	(geot: [cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Car. Poleros- Tlaque 8, El Barrio de Tezcuatlán, Puebla, México, lon:-98.3120576, lat:18.1120139])	30/07/2020	28/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301787693	Proyecto de inversión	29773.58	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29773.58, modificado:29773.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA JAZARÓ CÁRDENAS CLAVE 210P092ZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200183	N	0	0	253	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:585.56, meta_modificada:585.56])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Car 1a Pto 802, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue, México, lon:-97.4006628, lat:18.46267599])	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301701224	Proyecto de inversión	1655174.24	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1655174.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, AMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0022S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200022	N	0	0	230	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada:1309.07])	(geot: [cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACAP, PUEBLA, lon:-97.387894, lat:18.480433])	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301701240	Proyecto de inversión	5052665.66	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:5052665.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPUTO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTERFERENCIA, RECAUDAR, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P092BIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200038	N	0	0	128	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada:1511.26])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 40 NORTE S/N, SANTA BARBARA SUR, HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.079417, lat:19.035832])	16/04/2020	13/09/2020	5,052,665.66	4,744,582.94	1,423,374.88	1,423,374.88	1,423,374.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:45.34])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	3		PU-E200301714744	Proyecto de inversión	824817.37	[ITI: {socio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824817.37, modificado:824817.37}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS Y UN ALUMNA USAR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21D08034A, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200129	N	0	0	411	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada: 110.0], meta2: [unidad_medida: M2, meta:257154.98, meta_modificada: 118.9848499]}	{geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE CALLES 5N, HERCIPACACUAS DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.251745, lat:18.9848499]}	30/07/2020	28/10/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714747	Proyecto de inversión	55454.8	[ITI: {socio_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55454.8, modificado:55454.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN ALUMNA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR FREDERICK STARH PARSON CLAVE 21D08034A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAKA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200150	N	0	0	121	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada: 1.0], meta2: [unidad_medida: M2, meta:800323, meta_modificada: 1.0]}	{geot: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALE S/N, HERCIPACACUAS DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.00323, lat:20.21424]}	01/08/2020	30/10/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714749	Proyecto de inversión	399241.72	[ITI: {socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399241.72, modificado:399241.72}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H, I, APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERLERA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS Y M. EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORDON CLAVE 21D08034A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMATEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200152	N	0	0	300	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:2975.89, meta_modificada: 2975.89]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:2975.89, meta_modificada: 2975.89]}	{geot: [cve_municipio:207, localidad:5, direccion:NINGUNO S/N, COMATEPEC, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:-97.599279, lat:19.658668]}	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714751	Proyecto de inversión	830356.26	[ITI: {socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830356.26, modificado:830356.26}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERLERA, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ GARCILANO SOLÍS CLAVE 21H12128X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200155	N	0	0	123	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:348.96, meta_modificada: 348.96]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:348.96, meta_modificada: 348.96]}	{geot: [cve_municipio:164, localidad:24, direccion:CALE 13 SUR DE SANTAGO ACATLÁN, TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.939691, lat:18.993616]}	12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714753	Proyecto de inversión	2860515.69	[ITI: {socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860515.69, modificado:2860515.69}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERLERA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA ALVARO ORDEÓN CLAVE 21D08034A, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200159	N	0	0	730	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:1202.04, meta_modificada: 1202.04]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:1202.04, meta_modificada: 1202.04]}	{geot: [cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA NORTE 201 S/N, CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA, lon:-97.827006, lat:18.914843]}	12/08/2020	10/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714768	Proyecto de inversión	435547.2	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435547.2, modificado:435547.2}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA FLORES GONZÁLEZ CLAVE 21D08037M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALCACAÁN, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200204	N	0	0	145	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:339.6, meta_modificada: 339.6]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:339.6, meta_modificada: 339.6]}	{geot: [cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALE 25 DE ABRIL S/N, JALACAPAN, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:-97.597127, lat:19.59021]}	04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714769	Proyecto de inversión	1346822.35	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346822.35, modificado:1346822.35}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERLERA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA ANAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21D08037M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATINO, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200205	N	0	0	425	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:907.38, meta_modificada: 907.38]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:907.38, meta_modificada: 907.38]}	{geot: [cve_municipio:174, localidad:16, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, SAN JUAN ACATINO, SAN JUAN ACATINO, TEZUITLÁN, PUEBLA, lon:-97.367532, lat:19.871736]}	04/09/2020	03/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714772	Proyecto de inversión	1097439.92	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097439.92, modificado:1097439.92}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, HERBERIA, REVISIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D080419, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200208	N	0	0	170	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:468.88, meta_modificada: 468.88]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:468.88, meta_modificada: 468.88]}	{geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.404412, lat:18.458722]}	04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714792	Proyecto de inversión	1368885.61	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368885.61, modificado:1368885.61}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCERLERA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER GARCILANO CLAVE 21D080428Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TEHUETLÁN, MUNICIPIO DE ZICAUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Isúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200240	N	0	0	293	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:1226.98, meta_modificada: 1226.98]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:1226.98, meta_modificada: 1226.98]}	{geot: [cve_municipio:85, localidad:33, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA, ZICAUAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.503797, lat:18.505191]}	24/09/2020	23/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714794	Proyecto de inversión	937180.26	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937180.26, modificado:937180.26}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, PISOS, PINTURA EN HERBERIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR MARÍA ENRIQUETA GARCILANO CLAVE 21D080436, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200243	N	0	0	143	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:752.45, meta_modificada: 752.45]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:752.45, meta_modificada: 752.45]}	{geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE EL CAYENJE 431 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.404412, lat:18.477507]}	23/09/2020	22/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714799	Proyecto de inversión	386571.84	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386571.84, modificado:386571.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS Y, C, OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFLO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21D080502E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE ZICAUAPÁN, PUEBLA.	Puebla	Zicouapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200257	N	0	0	63	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:270.77, meta_modificada: 270.77]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:270.77, meta_modificada: 270.77]}	{geot: [cve_municipio:216, localidad:2, direccion:PRIVADA DE JUAREZ 571 S/N, AMATLÁN, ZICOUAPÁN, PUEBLA, lon:-97.471676, lat:20.123411]}	30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714804	Proyecto de inversión	2821549.3	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821549.3, modificado:2821549.3}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERLERA, PINTURA, LUMINARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA ANTONIO CAGO CLAVE 21D080507A, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tulancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200262	N	0	0	251	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:1006.96, meta_modificada: 1069.96]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:1006.96, meta_modificada: 1069.96]}	{geot: [cve_municipio:191, localidad:5, direccion:CALE ADOLOFO LÓPEZ MATEOS S/N, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.432017, lat:18.004294]}	30/09/2020	28/01/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PU-E200301714809	Proyecto de inversión	2019885.06	[ITI: {socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019885.06, modificado:2019885.06}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERLERA, LUMINARIAS, PROTECCIÓN DE METALICAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21D080508E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200271	N	0	0	111	{meta1: [unidad_medida: M2, meta:374.22, meta_modificada: 374.22]}, {meta2: [unidad_medida: M2, meta:374.22, meta_modificada: 374.22]}	{geot: [cve_municipio:78, localidad:5, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, HUITZILÁN, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA, lon:-98.43421, lat:18.583807]}	04/10/2020	03/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	3	PUE200301714812	Proyecto de Inversión	679360.02	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679360.02, modificado:679360.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REPARACIÓN DE MUROS Y PLACONES, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR ANTONIO CROSDOMOMO MUÑOZ CLAVE 21D007861, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOCS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200300	N	0	0	24	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:202.75, meta_modificada: 202.75])	[geot: [cve_municipio:157, localidad:7, direccion:CALE PRINCIPAL 576, LOS HORNOCS DE ZARAGOZA, TEHUITINGO, PUEBLA, lon:-98.2025, lat:18.393651]]	15/10/2020	14/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301715001	Proyecto de Inversión	368548.99	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368548.99, modificado:368548.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EDIFICIO A QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO F Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21E011277, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILTLAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitziltil de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200303	N	0	0	29	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.5], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84.66, meta_modificada: 84.66])	[geot: [cve_municipio:78, localidad:5, direccion:Huitziltil, Pue., México, lon:-97.6941558, lat:19.9748067]]	15/10/2020	14/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301715005	Proyecto de Inversión	717218.23	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717218.23, modificado:717218.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21D009016, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE XITLAPÉC, PUEBLA.	Puebla	Xitlapéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200304	N	0	0	101	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:406.04, meta_modificada: 406.04])	[geot: [cve_municipio:84, localidad:3, direccion:Francisco I Madero 412, Segunda Secc, Xitlapéc, Pue., México, lon:-97.64648438, lat:20.00267818]]	15/10/2020	14/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301701216	Proyecto de Inversión	14713499	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47134997, modificado:1.45935629767])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, PISOS, CANCELIERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN HERIOSANITARIA Y GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LOS EDIFICIOS G, H, I, K Y L EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 5 CLAVE 21D000085, UBICADA EN LA CACETERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200013	N	0	0	219	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3793.34, meta_modificada: 3793.34])	[geot: [cve_municipio:211, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N, ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-97.549835, lat:19.768444]]	02/04/2020	29/09/2020	14,593,562.97	14,593,562.97	9,138,297.06	9,138,297.06	9,138,297.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2845.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301701219	Proyecto de Inversión	1627094.63	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627094.63, modificado:1627094.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, CANCELIERÍA, PUERTAS EN LOS EDIFICIOS A, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AURORA MARÍN DE TABARDO CLAVE 21D003248, UBICADO EN LA CACETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200017	N	0	0	158	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1537.38, meta_modificada: 1537.38])	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE S/N, MELIANDER CONDOMINIUM, ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.233811, lat:19.9508789]]	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301701225	Proyecto de Inversión	1643895.5	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:1643895.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONSERVAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21D000084, UBICADO EN LA CACETERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200023	N	0	0	92	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.88, meta_modificada: 683.88])	[geot: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE EMILIO CARRERA 100 S/N, PETALCINGO, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.917534, lat:18.0810411]]	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301701230	Proyecto de Inversión	1889859.33	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1889859.33])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VIDRIOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INTIHUALCOYOTI CLAVE 21D00CB490, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAOYALCO, MUNICIPIO DE TLAOYTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlaotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200028	N	0	0	161	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada: 2425.74])	[geot: [cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLAOYALCO, TLAOYTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.60519, lat:18.667860]]	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301701238	Proyecto de Inversión	1995927.98	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1995927.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21D0P0461, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACAHOTAP, MUNICIPIO DE TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	476	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5257.45, meta_modificada: 5257.45])	[geot: [cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACAHOTAP, TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.584994, lat:18.583941]]	09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE200301714748	Proyecto de Inversión	674517.12	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:674517.12])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA SANTA CATARINA TEHUXTLA, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200151	N	0	0	44	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:462.42, meta_modificada: 462.42])	[geot: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE 1 NORTE S/N, SANTA CATARINA TEHUXTLA, ATEXCAL, PUEBLA, lon:-97.7325, lat:18.336]]	12/08/2020	12/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714758	Proyecto de Inversión	988168.78	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988168.78, modificado:988168.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUDARÍA MANUEL TOLSA CLAVE 21E0Y0350, UBICADA EN LA CACETERA MUNICIPAL DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200164	N	0	0	67	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:518.64, meta_modificada: 518.64])	[geot: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO 20, SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA, lon:-97.736667, lat:18.401944]]	12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714888	Proyecto de Inversión	99526.66	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99526.66, modificado:99526.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELIERÍA, LAMPARAS, PINTURA EN HERBERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA THORANDATARA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARÍA DE LA MAZDA DE JUÁREZ CLAVE 21D0P2841, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUILAS SERDÁN, MUNICIPIO DE TICAL DE HERNERA, PUEBLA.	Puebla	Tical de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200154	N	0	0	70	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:366.64, meta_modificada: 366.64], meta2: [unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [cve_municipio:153, localidad:13, direccion:Tejal de Herrera, Pue., México, lon:-97.98156738, lat:18.9127928]]	12/08/2020	12/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Pisos, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO PROYEC TO	POBLACION BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2020	3	PUEJ200301714897	Proyecto de inversión	513823.39	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513823.39, modificado:513823.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 210N1120M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200171	N	0	0	40	(meta:1, unidad_medida: Metros, meta:48.0, meta_modificada: 48.0), meta2: (geot: [cve_municipio:78, localidades:5, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.8866314, lat:19.97399413]) Metros Cuadrados, meta:95.42, meta_modificada: 95.42)		12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUEJ200301714977	Proyecto de inversión	754029.16	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754029.16, modificado:754029.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, EN EL EDIFICIO D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA DESIGLO CLAVE 210P0501SF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETITZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200309	N	0	0	73	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.74, meta_modificada: 743.74)	(geot: [cve_municipio:43, localidades:138, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.1052856, lat:20.0262518]) Metros Cuadrados, meta:743.74, meta_modificada: 743.74)		04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUEJ200301714989	Proyecto de inversión	844268.44	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844268.44, modificado:844268.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA MANUEL ASCENCION CLAVE 210P0470L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLAN, PUEBLA.	Puebla	Zacapaaxtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200265	N	0	0	96	(meta:1, unidad_medida: Metros, meta:100.08, meta_modificada: 100.08), meta2: (geot: [cve_municipio:207, localidades:12, direccion:de Octubre, La Cortaerita, Zacapaaxtlan, Pue., México, lon: -97.9027451, lat:19.8872015]) Metros Cuadrados, meta:416.26, meta_modificada: 416.26)		30/09/2020	29/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUEJ200301714994	Proyecto de inversión	1073449.48	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073449.48, modificado:1073449.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, EN LA PRIMARIA LAZARDO GARCERAN CLAVE 210P0521U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUETZILÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huauhtlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200273	N	0	0	59	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada: 35.0), meta2: (geot: [cve_municipio:150, localidades:23, direccion:Barra Huauhtlan, Tereera Sec. Anasco, Santo Domingo Huauhtlan, Pue., México, lon: -98.16833496, lat:18.7379523]) Metros Cuadrados, meta:458.18, meta_modificada: 458.18)		04/10/2020	03/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUEJ2003017012020	Proyecto de inversión	1813898.88	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813898.88, modificado:1813898.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDOZA CLAVE 210P05170, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA.	Puebla	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200018	N	0	0	122	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1156.56, meta_modificada: 1156.56)	(geot: [cve_municipio:131, localidades:1, direccion:CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N, SAN JUAN ATZOMPA, SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA, lon:-98.023333, lat:18.746944])		09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUEJ2003017012023	Proyecto de inversión	3217276.07	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217276.07, modificado:3217276.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210T0507Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	299	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1300.72, meta_modificada: 1301.72)	(geot: [cve_municipio:46, localidades:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N CHAPULCO, CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA, lon:-97.411147, lat:18.620488])		09/04/2020	07/08/2020	3,217,276.07	3,120,415.35	936,124.60	936,124.60	936,124.60	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:65.09)		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUEJ2003017012033	Proyecto de inversión	1211977.34	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211977.34, modificado:1211977.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LARROYO CLAVE 210D0507D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200031	N	0	0	218	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3318.38, meta_modificada: 3318.38)	(geot: [cve_municipio:156, localidades:1, direccion:CALLE HERODES DE LA INDEPENDENCIA S/N, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.4868, lat:18.5486])		09/04/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUEJ2003017012039	Proyecto de inversión	2318927	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318927.0, modificado:2318927.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO Y TALLERES EN LA SECUNDARIA MARTINES DE CANANEA CLAVE 210S0127P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200037	N	0	0	777	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada: 3.0)	(geot: [cve_municipio:156, localidades:1, direccion:CALLE SEPTEMBER S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.386195, lat:18.4449548])		10/04/2020	09/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUEJ200301714754	Proyecto de inversión	1771317.09	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771317.09, modificado:1771317.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 10 CLAVE 210T0501B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Acatingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200160	N	0	0	476	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1643.48, meta_modificada: 1643.48)	(geot: [cve_municipio:4, localidades:2, direccion:AVENIDA ESCUELA BRASO 804 S/N, ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO, PUEBLA, lon: -97.81861, lat:18.97113])		12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUEJ200301714755	Proyecto de inversión	874629.69	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874629.69, modificado:874629.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, EN LA TELECOMUNICACIÓN PAVO PERERO DE GANTE CLAVE 210T0502M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEICUI DE HERBERA, PUEBLA.	Puebla	Teicui de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200161	N	0	0	56	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:551.44, meta_modificada: 561.44)	(geot: [cve_municipio:153, localidades:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, TEICUI DE HERBERA, TEICUI DE HERBERA, PUEBLA, lon: -97.860444, lat:18.8005648])		12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUEJ200301714759	Proyecto de inversión	911938.34	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:911938.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P1654A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200165	N	0	0	278	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2822.83, meta_modificada: 2822.83)	(geot: [cve_municipio:35, localidades:2, direccion:CALLE OBERGON S/N, CALPAN, COXCATLÁN, PUEBLA, lon: -97.162791, lat:18.292785])		12/08/2020	11/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUEJ200301714765	Proyecto de inversión	1968523.42	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968523.42, modificado:1968523.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES QUE CONSISTE EN MUNDO DE CONTINGENCIA, BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR ZINACATEPEC CLAVE 210D02366, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200177	N	0	0	216	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:759.88, meta_modificada: 759.88)	(geot: [cve_municipio:214, localidades:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADRERO S/N, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: -97.247349, lat:18.335042])		12/08/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2020	3	PUE200301714770	Proyecto de inversion	586339.77	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586339.77, modificado:586339.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR0901B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200206	N	0	0	102	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:482.77, meta_modificada: 482.77])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 12 ACATLÁN DE OSORIO CENTRO, ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA, lon:- 98.0481, lat:18.2165])	04/09/2020	03/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE200301714787	Proyecto de inversion	428839.09	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428839.09, modificado:428839.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, MUEBLES SANTANDY Y MAMARRAS, EN LA PREESCOLAR LIBERTAD CLAVE 21D0101A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITZILÁN DE SIERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitzilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200233	N	0	0	71	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:265.86, meta_modificada: 265.86])	(geol: [cve_municipio:78, localidad:2, direccion:CALE REVOLUCIÓN S/N CENTRO, HUITZILÁN, HUITZILÁN DE SIERDÁN, PUEBLA, lon:- 97.692229, lat:19.960848])	11/09/2020	10/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE200301714793	Proyecto de inversion	1771752.74	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771752.74, modificado:1771752.74])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G, EN LA PRIMARIA ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21DPR0902, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200241	N	0	0	245	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1089.28, meta_modificada: 1089.28])	(geol: [cve_municipio:174, localidad:2, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA S/N, TEZUITLÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA, lon:-97.374694, lat:19.176254])	24/09/2020	23/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE200301714810	Proyecto de inversion	1496055.49	(ITI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496055.49, modificado:1496055.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, C, T, Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO (Nº EDIFICIO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 78 CLAVE 21DPR0903, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200298	N	0	0	240	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1023.26, meta_modificada: 1023.26])	(geol: [cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALE HIDALGO S/N, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon:-97.731602, lat:20.000368])	15/10/2020	13/01/2021	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE200301714813	Proyecto de inversion	895888.25	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895888.25, modificado:895888.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS A, C, SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO A, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO B Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA PRIMARIA FÉLIX LAURO AGUIRRE CLAVE 21DPR0905, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALTICAPAC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaaxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200302	N	0	0	138	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.92, meta_modificada: 979.92])	(geol: [cve_municipio:207, localidad:23, direccion:CALE JUAN FRANCISCO LUCAS S 1, XALTICAPAC, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:-97.595558, lat:19.845007])	15/10/2020	14/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE200301714898	Proyecto de inversion	1151736.17	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151736.17, modificado:1151736.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, D, G, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANTANDY Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENEITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21DPR03292, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200172	N	0	0	116	(meta1: [unidad_medida: Metros, meta:165.0, meta_modificada: 165.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:313.19, meta_modificada: 313.19])	(geol: [cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata Cde. 149, Cocula, 79510 Jalpan, Pue., México, lon:- 97.260896, lat:18.37277254])	12/08/2020	10/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE200301715009	Proyecto de inversion	1408016.22	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408016.22, modificado:1408016.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MANUEL ORDOZCO Y BERRA CLAVE 21D01001, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX RÍO, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200306	N	0	0	80	(meta1: [unidad_medida: Metros, meta:106.98, meta_modificada: 106.98], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:474.97, meta_modificada: 474.97])	(geol: [cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Calle Galekera S, Centro, Tilapa, Pue., México, lon:- 98.55697802, lat:18.59800910])	17/10/2020	15/01/2021	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE190301570026	Proyecto de inversion	1530074.18	(ITI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530074.18, modificado:1530074.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 20 CLAVE 21D020025, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191434	N	0	0	159	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5079.46, meta_modificada: 5079.46])	(geol: [cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALZADA ESTUDIANTIL EMIGDIO CAMO NINGUNO, TENAMPULCO, TENAMPULCO, PUEBLA, lon:-97.4075, lat:20.171667])	25/09/2019	24/11/2019	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	1,173,493.85	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:5079.46])	Terminado	Validado avances