

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE200301071219	Proyecto de inversión	1627094.63	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627094.63, modificado:1588315.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, REPARACIÓN DE PUERTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓBAL BARRERA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200017	N	0	0	0	158	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1537.38, meta_modificado:1337.88)	(geo:1, [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 3 POBLENTE S/N BELICARIO DOMINGUEZ, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.23381, lat:19.060878])	09-04-2020	08-07-2020	1,588,315.84	1,588,315.84	986,639.09	986,639.09	986,639.09	(ctot:1, [tipo_obraObra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-I, contratos:GRUPO ARMATISA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1588315.84, importe_modificado:1588115.84])	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.77])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071221	Proyecto de inversión	1892028.03	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892028.03, modificado:1886446.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓBAL BARRERA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200019	N	0	0	0	693	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1646.94, meta_modificado:1646.94)	(geo:1, [ve_municipio:114, localidad:286, direccion:CALE SAN JUAN S/N, SANTA LUCIA ALTAMIRANO, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.220961, lat:18.958902])	09-04-2020	08-07-2020	1,885,442.76	1,885,442.76	565,632.83	565,632.83	565,632.83	(ctot:1, [tipo_obraObra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-H, contratos:CONCRESSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1886447.76, importe_modificado:1886447.76])	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.98])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071223	Proyecto de inversión	3212726.07	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212726.07, modificado:3120415.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZUÑIGA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	0	299	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1301.72, meta_modificado:1301.72)	(geo:1, [ve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENID A HENRIQUEZ S/N CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA, lon:-97.411567, lat:18.620488])	09-04-2020	07-08-2020	3,120,415.35	3,120,415.35	2,159,913.05	2,159,913.05	2,159,913.05	(ctot:1, [tipo_obraObra, numero_contrato:CAP CE-003/2020-I, contratos:CONSTRUCCIONES GARMADO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3120415.35, importe_modificado:3120415.35])	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.77])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071229	Proyecto de inversión	3660646.07	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:3222249.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN CRISTÓBAL BARRERA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200027	N	0	0	0	805	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificado:2478.34)	(geo:1, [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALEZAD A DE LAS AMERICAS S/N TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.397032, lat:18.470999])	09-04-2020	07-08-2020	3,222,249.59	3,222,249.59	1,400,646.77	1,400,646.77	1,400,646.77	(ctot:1, [tipo_obraObra, numero_contrato:CAP CE-003/2020-B, contratos:CONSTRUCCIONES GARMADO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3222249.59, importe_modificado:322249.59])	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.47])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071476	Proyecto de inversión	137902.8	(fti:(ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137902.8, modificado:137902.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA GENERAL LAGUNA CADERNA CLAVE 210PR023A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200049	N	0	0	0	253	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificado:2.0)	(geo:1, [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CENTRO DEL POBLADO S/N TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.42009, lat:18.489794])	01-08-2020	30-10-2020	137,902.80	137,879.85	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071477	Proyecto de inversión	55454.8	(fti:(ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55454.8, modificado:55454.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR FREDERICK STARR PEARSON CLAVE 210JN226F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAJA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200150	N	0	0	0	121	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geo:1, [ve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALE MOCHILES S/N, NUEVO NECAJA, JUAN GALINDO, PUEBLA, lon:-98.006229, lat:20.214242])	01-08-2020	30-10-2020	55,454.80	55,445.57	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Lote, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071478	Proyecto de inversión	3987241.72	(fti:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987241.72, modificado:369329.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PEDRO MOSINA CORONA CLAVE 210PR030N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200152	N	0	0	0	300	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2975.89, meta_modificado:2975.89)	(geo:1, [ve_municipio:20, localidad:5, direccion:NINGUN O NINGUNO S/N, COMALTEPEC, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:-97.599279, lat:19.858866])	12-08-2020	10-11-2020	3,693,239.60	3,693,239.60	1,107,971.88	1,107,971.88	1,107,971.88	(ctot:1, [tipo_obraObra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A, contratos:IMPERIOQUI MATEMATELLO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3693299.6, importe_modificado:3693299.6])	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.13])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071473	Proyecto de inversión	2860515.69	(fti:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860515.69, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ALVARO ORRIGÓN CLAVE 210PR007L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADRID, PUEBLA.	Puebla	Cuapaxtla de Madrid	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200159	N	0	0	0	730	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1202.04, meta_modificado:1202.04)	(geo:1, [ve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALE INDEPENDENCIA NORTE 101 S/N, CUAPAXTLA DE MADRID, CUAPAXTLA DE MADRID, PUEBLA, lon:-97.827006, lat:18.914843])	12-08-2020	10-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301071475	Proyecto de inversión	1012208.17	(fti:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012208.17, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNDARIA CARMELITA DE VILLANUEVA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Chollula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200162	N	0	0	0	309	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:645.14, meta_modificado:645.14)	(geo:1, [ve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE LAS FLORES S/N CHOLLULA DE VILLANUEVA, CHOLLULA DE VILLANUEVA, SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA, lon:-98.338222, lat:17.088802])	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avanos

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2020	4	PUE200301714767	Proyecto de inversión	1079813.93	(ft1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079813.93, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 2109C01950, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200089	N	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:334.34, meta_modificado: 334.34))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:7, direccion:CAMINO REAL S/N, SANTA ANA OTZOLOTEPEC, HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon:-98.100389, lat:18.743333))	26-08-2020	25-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200301714785	Proyecto de inversión	770279.92	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770279.92, modificado:770279.92))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LOSA, PISOS, CANCELERÍA Y CUBRE TINACOS EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 210CC09050, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	Puebla	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200231	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:202.8, meta_modificado: 202.8))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MATAMOROS S/N, TLAPANALÁ, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.537804, lat:18.695849))	11-09-2020	10-11-2020	770,279.92	739,183.39	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714791	Proyecto de inversión	1416066.25	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416066.25, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H, I, EN LA PRIMARIA PABLO GALIANA, CLAVE 210P002718, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁXIMO SERRÁN, MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200239	N	0	0	548	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1132.63, meta_modificado: 0.0))	(geo1: (cve_municipio:117, localidad:3, direccion:AVENIDA VERACRUZ S/N, MÁXIMO SERRÁN, RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA, lon:-97.828209, lat:19.263904))	24-09-2020	23-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada		
2020	4	PUE200301714801	Proyecto de inversión	2263460.17	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263460.17, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA TEZUTZUTÁN HUERTO DE SOLANA CLAVE 2109B063, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTZUTÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200259	N	0	0	399	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:352.44, meta_modificado: 0.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:4, direccion:ANADOR NORTE S/N, TEZUTZUTÁN, PUEBLA, lon:-97.33165, lat:19.840349))	30-09-2020	28-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada		
2020	4	PUE200301714806	Proyecto de inversión	588790.18	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588790.18, modificado:588790.18))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LAMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AMANECER CLAVE 21E2ND05, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200264	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:212.16, meta_modificado: 212.16))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 29 NORTE S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.373552, lat:18.466279))	30-09-2020	29-11-2020	588,790.18	582,785.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714888	Proyecto de inversión	995326.66	(ft1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995326.66, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LAMPARAS, PINTURA EN HERRIERA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 2109R284B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AQUILAS SERRÁN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200154	N	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:366.64, meta_modificado: 366.64), meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificado: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:153, localidad:13, direccion:Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.9816788, lat:18.91278238))	12-08-2020	12-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200301714898	Proyecto de inversión	1151736.17	(ft1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151736.17, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, D, G, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BIENESTAR DE LAS AMÉRICAS CLAVE 2109R23292, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JALAPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200172	N	0	0	116	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificado: 165.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:313.19, meta_modificado: 313.19))	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle Emilio Zapata, Dte. 349, Cocula, San Sebastián Zacatepec, Pue., México, lon:-97.2605896, lat:18.37277394))	12-08-2020	10-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200301714966	Proyecto de inversión	1274282.41	(ft1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274282.41, modificado:1197177.84))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 8 CLAVE 210T00B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200179	N	0	0	505	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:725.56, meta_modificado: 725.56), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificado: 484.0))	(geo1: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Propaganda Guerrero 515, Sexta Sec. 75960 San Sebastián Zacatepec, Pue., México, lon:-97.2454834, lat:18.32975869))	12-08-2020	10-11-2020	1,197,177.84	1,197,177.84	359,153.35	359,153.35	359,153.35	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.39), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0))		En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714989	Proyecto de inversión	844268.44	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844268.44, modificado:844268.44))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EL EDIFICIO D, EN LA PRIMARIA MANUEL ASCENCIÓN CLAVE 2109R2819, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200265	N	0	0	96	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:416.26, meta_modificado: 416.26))	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:12 de Octubre, la Cortadura, Zacapaxtla, Pue., México, lon:-97.5927451, lat:19.8972015))	30-09-2020	29-11-2020	844,268.44	783,287.18	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE200301715005	Proyecto de inversión	717218.23	(fzf: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717218.23, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y O BRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 210P09M9R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE IXTUPE, PUEBLA.	Puebla	Ixtupec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200304	N	0	0	101	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:140.0, meta_modificado: 140.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:406.04, meta_modificado: 406.04))	(geo1: (eve_municipio:84, localidad:3, direccion:Francisco Madero 412, Segundo Sec, Ixtupec, Pue., México, lon: -97.64648438, lat:20.02625818))	15-10-2020	14-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301787701	Proyecto de inversión	1192081.17	(fzf: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192081.17, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y RAMPA EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 210P09D5A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200383	N	0	0	253	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:586.56, meta_modificado: 586.56))	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:3, direccion:Calle Gabino Barreda 328, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.38967896, lat:18.46137358))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE2003017879040	Proyecto de inversión	2118998.91	(fzf: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118998.91, modificado:2118998.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CLAVE 210P09M4F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETITLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200323	N	0	0	69	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificado: 713.7))	(geo1: (eve_municipio:17, localidad:2, direccion:AVENIDA 1 A DE SEPTIEMBRE S/N COACALCO, TETITLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.42608, lat:19.8584968))	17-11-2020	31-12-2020	1,961,945.77	1,961,945.77	588,583.73	588,583.73	588,583.73	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-006/2020-5, contratista:IMPERIUM MEX TRAMILLICA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588583.77, importe_modificado:1 961945.77))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.46))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003017879045	Proyecto de inversión	2441146.98	(fzf: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441146.98, modificado:2441146.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, MAMPARAS, MUEBLES SANTARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALDOS HIDROANTEREN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Y O BRA EXTERIOR EN LA SECDONARIA UC, BENITO JUÁREZ CLAVE 210P09D9B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJAIPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajaipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200328	N	0	0	706	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2575.1, meta_modificado: 2575.1))	(geo1: (eve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE ADAMANA 2 DE AIAIPAN, PUEBLA, lon: -97.265084, lat:18.3791368))	17-11-2020	31-12-2020	2,413,634.76	2,413,634.76	724,090.43	724,090.43	724,090.43	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-006/2020-M, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2413634.76, importe_modificado:2 413634.76))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2317.98))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003017879052	Proyecto de inversión	4999999.57	(fzf: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.57, modificado:4999999.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCERES, LUMINARIAS, MAMPARAS, MUEBLES SANTARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Y O BRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 14 CLAVE 2105D007D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200337	N	0	0	694	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3586.06, meta_modificado: 3586.06))	(geo1: (eve_municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADO DEL BOULEVARD JOSE MA MORELOS S/N 28 DE AGOSTO, CIUDAD DE SESMA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: -97.455242, lat:18.9903088))	17-11-2020	31-12-2020	4,500,104.17	4,500,104.17	1,350,031.25	1,350,031.25	1,350,031.25	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-006/2020-K, contratista:COMERCIAL LIDSON PACURAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4500104.17, importe_modificado:4 500104.17))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2617.82))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003017879080	Proyecto de inversión	1759148.11	(fzf: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759148.11, modificado:1759148.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERES, PUERTAS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y O BRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROGRESA PAZ MONTAÑO CLAVE 210P0937N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200418	N	0	0	604	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificado: 50.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:389.66, meta_modificado: 389.66))	(geo1: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE 102 S/N SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.3012, lat:19.0505182))	21-12-2020	31-12-2020	1,759,148.11	1,886,576.01	-	-	-	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-006/2020-A-1, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:168576.01, importe_modificado:1 68576.01))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003017879081	Proyecto de inversión	540403.85	(fzf: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:540403.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CLAVE 210C0378U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200419	N	0	0	72	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:153.03, meta_modificado: 153.03))	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:1, direccion:NINGUNO S/N O'NINGUNO S/N, 210C0378U, SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon: -98.163611, lat:18.7391677))	21-12-2020	31-12-2020	540,403.85	519,086.75	-	-	-	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-006/2020-A-R, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519086.75, importe_modificado:5 19036.75))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003017879095	Proyecto de inversión	1496218.61	(fzf: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496218.61, modificado:1496218.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, D, E EN LA PRIMARIA ESTADO DE PUEBLA CLAVE 210P09D3X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TANAMACAYAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200462	N	0	0	316	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1903.93, meta_modificado: 1903.93))	(geo1: (eve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALE NINGUNO S/N, TANAMACAYAN, HUEYAPAN, PUEBLA, lon: -97.437122, lat:19.8805568))	20-11-2020	19-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2003017879105	Proyecto de inversión	1012087.41	(fzf: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012087.41, modificado:1012087.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y O BRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA DOCTOR CARLOS LORENZO YERENA CERDAN CLAVE 210T0V569R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TANHUECO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200589	N	0	0	79	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:144.46, meta_modificado: 144.46))	(geo1: (eve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALE BUENA VISTA 24, TANHUECO, ATEMPAN, PUEBLA, lon: -97.467222, lat:19.8205368))	11-12-2020	09-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	4	PUE200101701226	Proyecto de inversión	2164487.84	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:2155593.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR PEDRO CURE CLAVE 21D1093198, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200204	N	0	0	117	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1381.68, meta_modificada:1381.68))	(geo1: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENID A TECNOCITITLÁN S/N LOMAS DE SAN MIGUEL, HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.178144, lat:18.996423))	09-04-2020	07-08-2020	2,155,593.22	2,155,593.22	646,677.97	646,677.97	646,677.97	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-E, contratista:CODESSA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2155593.22, importe_modificado:215599.22))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:532.67))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101701227	Proyecto de inversión	4823093.97	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:4823093.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS D, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EP094122, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAXIAPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200205	N	0	0	614	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2439.58, meta_modificada:2508.92))	(geo1: (ove_municipio:15, localidad:21, direccion:CAALLE 5 PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAXIAPAN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.739856, lat:18.913813))	09-04-2020	07-08-2020	4,823,093.97	4,773,093.28	-	-	-	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-009/2020-C, contratista:CONSTRUC TORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4773093.28, importe_modificado:4773093.28))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101701230	Proyecto de inversión	1889859.33	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VORNOS, LAMPARAS, INSTALACION ELÉCTRICA, REPARACION DE SANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR NETAHUALCOYOTL CLAVE 21D0C08490, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOVACO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200208	N	0	0	161	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada:2425.74))	(geo1: (ove_municipio:17, localidad:16, direccion:CAALLE 7 ORIENTE S/N PUEBLA, SAN MARCOS TLACOVACO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.60519, lat:18.66786))	09-04-2020	08-07-2020	1,795,115.44	1,795,115.44	538,534.63	538,534.63	538,534.63	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-005/2020-B, contratista:ID ARQUITECTOS, S. DE RL DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1795115.44, importe_modificado:1795115.44))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1673.76))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101714754	Proyecto de inversión	1771317.09	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771317.09, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNOLÓGICA CLAVE 21D1070190, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTAPAN DE MOQUELOS (SANTA MARÍA ACTAPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200160	N	0	0	476	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1643.48, meta_modificada:1643.48))	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:2, direccion:AVENID A NICOLAS BRAVO 804 S/N, ACTPAN DE MOQUELOS (SANTA MARIA ACTAPAN), ACTATZINGO, PUEBLA, lon:-97.811861, lat:18.871133))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101714755	Proyecto de inversión	874623.69	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874623.69, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS EN LA TELESCIONADORA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21ETV09209M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEICUI DE HEREDIA, PUEBLA.	Puebla	Teicui de Heredia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200161	N	0	0	56	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:561.44, meta_modificada:561.44))	(geo1: (ove_municipio:15, localidad:3, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, TEICUI DE HEREDIA, TEICUI DE HEREDIA, PUEBLA, lon:-97.960444, lat:18.900564))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101714798	Proyecto de inversión	784033.9	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784033.9, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA ADOLFO F. DURAN CLAVE 21EP193701M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200256	N	0	0	186	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1090.13, meta_modificada:0.0))	(geo1: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE REFORMA S/N, TEZUTLÁN, TEZUTLÁN, PUEBLA, lon:-97.375902, lat:19.808133))	30-09-2020	29-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada
2020	4	PUE200101714894	Proyecto de inversión	1155856.78	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155856.78, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION Y MÓDULO SANTARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA ADOLFO F. DURAN CLAVE 21D190381M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Seama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200169	N	0	0	185	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1337.28, meta_modificada:137.28))	(geo1: (ove_municipio:45, localidad:18, direccion:CAALLE DE ORO, Barrio de Cosamaloapan, Cd Serdan, Pue., México, lon:-97.4356842, lat:18.9783766))	12-08-2020	06-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101714987	Proyecto de inversión	521657.15	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521657.15, modificado:521657.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR FRODA XAHO CLAVE 21E1203210, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200237	N	0	0	63	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:58.0, meta2:149.96, meta_modificada:149.96))	(geo1: (ove_municipio:3, localidad:1, direccion:De La Independencia 27, San José, 7560 San Oronio, Pue., México, lon:-98.0485864, lat:18.1993483))	13-09-2020	12-11-2020	521,657.15	499,900.16	-	-	-	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-1, contratista:HABRIS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:499900.16, importe_modificado:49900.16))	(meta1: (unidad_medida:Metr os, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101701715	Proyecto de inversión	3565089.09	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565089.09, modificado:3456649.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS, SALÓN DE USOS MULTIPLES, DIRECCION, BIBLIOTECA, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-ZC Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLALBA CLAVE 21EP09081M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200272	N	0	0	442	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:595.36, meta2:595.36, meta_modificada:595.36))	(geo1: (ove_municipio:21, localidad:1, direccion:Portillo Diaz R22, Primera Sección, 7560 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2381658, lat:18.3344241))	04-10-2020	01-02-2021	3,456,649.80	3,456,649.80	1,036,994.94	1,036,994.94	1,036,994.94	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-D, contratista:CONSTRUC TORA E INMOBILIARIA ALTAZORA DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3464921.84, importe_modificado:3464921.84))	(meta1: (unidad_medida:Metr os, avance:19.0), meta2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:101.21))			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	4	PUE200401879038	Proyecto de inversión	4999968.77	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.77, modificado:4999968.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), MUNICIPIO DE UCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iúcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200321	N	0	0	259	(meta:1, (unidad_medida: Metros, meta:302.79, meta_modificada: 302.79), meta:2, (unidad_medida: Cuadrados, meta:1781.04, meta_modificada: 1781.04))	(geo:1, (eve_municipio:85, localidad:8, direccion:CALLE 14 SAN FELIPE AYUTLA, AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA), (ZOCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.50677, lat:18.543601))	17-11-2020	31-12-2020	4,950,462.54	4,950,462.54	1,485,138.75	1,485,138.75	1,485,138.75	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-O, contratas:CONSTRUC TORA TORRINCO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4990462.54, importe_modificado:4 950462.54))	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:115.0), meta:2, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:676.8))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879069	Proyecto de inversión	6999760.43	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999760.43, modificado:6999760.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, ESCALERAS, EN ESTRUCTURA U-2C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, EN LA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 2107003IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CRISTALES (TALICAN), MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200352	N	0	0	455	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:284.43, meta_modificada: 284.43))	(geo:1, (eve_municipio:20, localidad:34, direccion:CALE ZAPOTITLAN S/N, LOS CRISTALES (TALICAN), ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.59424, lat:19.872380))	17-11-2020	31-12-2020	6,504,226.73	6,504,226.73	1,951,268.02	1,951,268.02	1,951,268.02	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-B, contratas:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6994226.73, importe_modificado:6 504226.73))	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:992.05))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879072	Proyecto de inversión	4999981.73	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.73, modificado:499981.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 2107003IV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iúcar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200356	N	0	0	471	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2520.39, meta_modificada: 2520.39))	(geo:1, (eve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 100 BARRIO SAN BERNARDINO, UCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.46832, lat:18.595348))	17-11-2020	31-12-2020	4,999,981.73	4,950,155.41	1,485,046.62	1,485,046.62	1,485,046.62	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-N, contratas:CONSTRUC TORA TORRINCO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4990426.73, importe_modificado:4 950155.41))	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:25.0), meta:2, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:907.34))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879096	Proyecto de inversión	617849.9	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617849.9, modificado:617849.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y D, EN LA TELESCONDOMINIO PRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 21070039Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200463	N	0	0	224	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.14, meta_modificada: 48.14))	(geo:1, (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 8 S/N, ZAPOTITLAN S/N, ZAPOTITLAN, PUEBLA, lon: -97.47065, lat:18.329593))	22-11-2020	21-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200301701233	Proyecto de inversión	1211977.34	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211977.34, modificado:1208314.45))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LARROYO CLAVE 2100003D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUATUACATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200031	N	0	0	238	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:318.38, meta_modificada: 318.38))	(geo:1, (eve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE HERODES DE LA INDEPENDENCIA S/N, MAGDALENA CUATUACATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.4668, lat:18.5486))	09-04-2020	08-07-2020	1,208,314.45	1,208,314.45	362,494.34	362,494.34	362,494.34	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-E, contratas:GRUPO SANIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1208314.45, importe_modificado:1 208314.45))	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:318.38))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301701236	Proyecto de inversión	255665.11	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255665.11, modificado:244112.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS C, D, E, F, Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 2107003H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TOTOTLACO, PUEBLA.	Puebla	Tototlaco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200034	N	0	0	100	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1803.34, meta_modificada: 1803.34))	(geo:1, (eve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2 BANCERÍA, S/N, MIGUEL, TOTOTLACO, PUEBLA, lon: -98.82076, lat:18.520929))	09-04-2020	07-08-2020	2,434,112.91	2,434,112.91	1,908,107.95	1,908,107.95	1,908,107.95	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-009/2020-G, contratas:ARINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2434112.91, importe_modificado:2 434112.91))	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:1531.14))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301701239	Proyecto de inversión	2318927	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318927.0, modificado:1434856.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO Y TALLERES EN LA SECUNDARIA MARTINES DE CANANEA CLAVE 21030027Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200037	N	0	0	777	(meta:1, (unidad_medida: ote, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(geo:1, (eve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OBSERVATORIO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.386195, lat:18.444916))	10-04-2020	09-07-2020	1,434,856.64	1,434,856.64	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301714744	Proyecto de inversión	824817.37	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824817.37, modificado:824817.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA USAR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 2107003IV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200129	N	0	0	411	(meta:1, (unidad_medida: ote, meta:3.0, meta_modificada: 11.0))	(geo:1, (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ACACIAS S/N, HIGÜICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.253745, lat:18.984899))	30-07-2020	28-10-2020	824,817.37	824,680.11	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida:Lote, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301714759	Proyecto de inversión	911938.34	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PDI16EA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACATLÁN, MUNICIPIO DE COACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coaxatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200165	N	0	0	278	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2822.83, meta_modificado: 2822.83))	(geo:1, (eve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE OBSERVATORIO S/N, CALPAN, COXCATLÁN, PUEBLA, lon: -97.162791, lat:18.292735))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida:Metr os Cuadros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
2020	4	PUE200301714764	Proyecto de inversión	861536.82	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861536.82, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21D08070W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200076	N	0	0	0	16	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:426.43, meta_modificado: 426.43))	(geo1: (eve_municipio:14, 7, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA 1, LOMA PIEDRA PARADA, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, lon: -98.078307, lat:18.355183))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE200301714765	Proyecto de inversión	1968523.42	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968523.42, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN EL PREESCOLAR ZINACATEPEC CLAVE 21D10ND35G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200177	N	0	0	0	216	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:759.88, meta_modificado: 759.88))	(geo1: (eve_municipio:21, 4, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO I. MADERO S/N, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: -97.247490, lat:18.355042))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE200301714766	Proyecto de inversión	900475.76	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900475.76, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EDIFICIO D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21D0P080I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200180	N	0	0	0	315	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:164.44, meta_modificado: 164.44))	(geo1: (eve_municipio:17, 7, localidad:10, direccion:CALE MORELOS S/N, SAN JOSÉ BUENAVISTA, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.5375, lat:18.661))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE200301714782	Proyecto de inversión	652681.82	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652681.82, modificado:652681.82))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PINTURA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LUMINARIAS, REVISIÓN ELÉCTRICA Y CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS C, D Y E, EN LA PRIMARIA PROFESOR SAURO BRAVO MORENO CLAVE 21D0P080E7I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANACATLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200227	N	0	0	0	144	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:411.84, meta_modificado: 411.84))	(geo1: (eve_municipio:21, 0, localidad:2, direccion:CALE ALLENDE S/N, NAMACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon: -97.675596, lat:20.003611))	11-09-2020	10-11-2020	652,681.82	606,885.54	-	-	-	-	-	([título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE 008/2020 C, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURSOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:606885.54, importe_modificado:6 06885.54)])	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200301714802	Proyecto de inversión	1256895.63	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256895.63, modificado:1256895.63))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REVISIÓN SALIDAS ELÉCTRICAS Y PINTURA EN HERRERIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21D0P078BI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOICXAC, PUEBLA.	Puebla	Moicxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200260	N	0	0	0	202	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:861.12, meta_modificado: 861.12))	(geo1: (eve_municipio:98, , localidad:2, direccion:AVENID A DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N, SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOICXAC, PUEBLA, lon: -97.875, lat:18.733333))	30-09-2020	29-12-2020	1,256,895.63	1,206,503.40	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301714803	Proyecto de inversión	321925.29	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321925.29, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS B Y C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 120 GREGORIO DE GANTE Y ROJAS CLAVE 21D0T0331N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Ixcaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200261	N	0	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:511.63, meta_modificado: 0.0))	(geo1: (eve_municipio:83, , localidad:1, direccion:CALE COSTADO NORTE DEL PANTERON MUNICIPAL S/N, SAN JUAN UCACUXTLA, UCACUXTLA, PUEBLA, lon: -97.83111, lat:18.460833))	30-09-2020	29-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada		
2020	4	PUE200301714809	Proyecto de inversión	2019885.06	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019885.06, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, PROTECCIONES METÁLICAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21D0C084G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERRÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitzilan de Serrán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200271	N	0	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374.22, meta_modificado: 0.0))	(geo1: (eve_municipio:78, , localidad:5, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N HUITZILAN, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, HUITZILAN DE SERRÁN, PUEBLA, lon: -98.43421, lat:18.583807))	04-10-2020	03-12-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada		
2020	4	PUE200301714812	Proyecto de inversión	679360.02	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679360.02, modificado:679360.02))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REPARACIÓN DE MUROS Y FALONES, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR ANTONIO CRISTÓSTOMO MUÑOZ CLAVE 21D0T078I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOOS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200300	N	0	0	0	24	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:202.75, meta_modificado: 202.75))	(geo1: (eve_municipio:15, 7, localidad:7, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, LOS HORNOOS DE ZARAGOZA, TEHUITZINGO, PUEBLA, lon: -98.3025, lat:18.393611))	15-10-2020	14-12-2020	679,360.02	652,173.74	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301714902	Proyecto de inversión	899770.6	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899770.6, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR 30 DE ABRIL CLAVE 21D0C084G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATETPEX, PUEBLA.	Puebla	Atetepi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200173	N	0	0	0	208	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:693.38, meta_modificado: 693.38))	(geo1: (eve_municipio:13, , localidad:14, direccion:Chila Sur 40, Guadalupe, 79590 México, lon: -97.3045499, lat:18.3675593))	12-08-2020	12-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE2003001714982	Proyecto de inversión	1135565.85	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135565.85, modificado:1135565.85))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y G QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210PR0919, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuizingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200228	N	0	0	186	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:204.1), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:528.27, meta_modificado: 524.27))	(geo1: (eve_municipio:157, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 7, Primer Sec, 7800 Tehuizingo, Pue., México, lon: -98.2734006, lat:18.3344999))	11-09-2020	10-12-2020	1,135,565.85	1,067,952.82	-	-	-	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-4, contratista:HABES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1007952.82, importe_modificado:1007952.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003001715009	Proyecto de inversión	1408016.22	(fif: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408016.22, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MANUEL ORIOZCO Y BERRA CLAVE 210IN02010, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIO, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.	Puebla	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200906	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:106.98, meta_modificado: 106.98), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:474.97, meta_modificado: 474.97))	(geo1: (eve_municipio:176, localidad:6, direccion:Calle Galeana 5, Centro, Tlapa, Pue., México, lon: -98.55697632, lat:18.59809363))	17-10-2020	15-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003001787993	Proyecto de inversión	29773.58	(fif: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29773.58, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SANITARIOS Y RAMPA EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 210PR0314, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200183	N	0	0	253	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:586.56, meta_modificado: 586.56))	(geo1: (eve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 1 Pm 602, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.40066528, lat:18.46207599))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2004001879035	Proyecto de inversión	2236848.39	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236848.39, modificado:2236848.39))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA MANUEL POZOS CLAVE 210PO0511, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200918	N	0	0	420	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificado: 713.7))	(geo1: (eve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE PERFECTO HERNANDEZ S/N , TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.418091, lat:19.857347))	17-11-2020	31-12-2020	2,073,512.84	2,073,512.84	622,053.85	622,053.85	622,053.85	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-C, contratista:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:622053.85, importe_modificado:2073512.84))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.42))	En Ejecución	Validado / Registrado avanos	
2020	4	PUE2004001879076	Proyecto de inversión	3131022.95	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131022.95, modificado:397320.57))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS K, L, M, N, SEGUNDA ETAPA QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CAJERILLA LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 210PR0417, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200959	N	0	0	805	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3890.03, meta_modificado: 3890.03))	(geo1: (eve_municipio:156, localidad:1, direccion:CAIZAD A DE LAS AMERICAS S/N , TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.397032, lat:18.4769999))	17-11-2020	31-12-2020	2,972,620.57	2,972,620.57	891,786.17	891,786.17	891,786.17	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-R, contratista:CONSTRUC CION, ASESORIA Y DISEÑO EN ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2972620.57, importe_modificado:2972620.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.51))	En Ejecución	Validado / Registrado avanos	
2020	4	PUE2001001701225	Proyecto de inversión	1643895.5	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:1636400.74))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, MUJERES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONTAMINAMIENTO DE MURD EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 210IN0108, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALACINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200023	N	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.88, meta_modificado: 683.88))	(geo1: (eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CAMBRANZO 101 S/N , PETALACINGO, PUEBLA, lon: -97.81754, lat:18.081041))	09-04-2020	08-07-2020	1,636,400.74	1,636,400.74	972,384.12	972,384.12	972,384.12	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-005/2020-D, contratista:PROYECTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1636400.74, importe_modificado:1636400.74))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.45))	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2001001701237	Proyecto de inversión	1002473.18	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:938726.45))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, MUJERES SANITARIOS, REVISIÓN DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE O Y O OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LÓPEZ CLAVE 210IN0519, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALZADAPAPA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200035	N	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificado: 589.38))	(geo1: (eve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE JUNTAL PANTON MUNICIPIO SAN ANDRÉS CALZADAPAPA, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.584643, lat:18.578158))	09-04-2020	08-07-2020	938,726.45	938,726.45	281,617.94	281,617.94	281,617.94	(etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-A, contratista:CONSTRUC TORA INDACO MACARIO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:938726.45, importe_modificado:938726.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.58))	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003001714748	Proyecto de inversión	674517.12	(fif: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CAJERILLA LUMINARIAS, MUJERES SANITARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210PR0218W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUACÁN, MUNICIPIO DE ATECAL, PUEBLA.	Puebla	Atecal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200951	N	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:462.42), meta_modificado: 462.42))	(geo1: (eve_municipio:181, localidad:3, direccion:CALL 3 NORTE S/N , SANTA CATARINA TEHUACÁN, ATECAL, PUEBLA, lon: -97.7325, lat:18.36))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avanos	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2020	4	PUE2003001714763	Proyecto de inversión	1079493.55	(fif: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079493.55, modificado:0.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PMR8Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUALACAO (SAN MARTÍN), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200174	N	0	0	102	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:862.72, meta_modificada: 862.72))	(geo1: {cve_municipio:94, localidad:6, direccion:CALLE CENTENARIO 1 S/N, AYUALACAO (SAN MARTÍN), UBRES, PUEBLA, lon:-97.706667, lat:19.438333})	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE2003001714771	Proyecto de inversión	634943.83	(fif: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634943.83, modificado:634943.83})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y F, EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO CLAVE 21ETV060C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200207	N	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:611.52, meta_modificada: 611.52))	(geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N, COMALTEPEC, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:-97.596219, lat:19.8566181})	04-09-2020	03-11-2020	634,943.83	591,405.57	-	-	-	-	(titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-B, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:591405.57, importe_modificado:5 91405.57})	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE2003001714788	Proyecto de inversión	453601.96	(fif: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453601.96, modificado:453601.96})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN ELÉCTRICA E HIDRODINAMIA EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, EN EL PREESCOLAR FUENTES DE LOBOTO Y GUADALUPE CLAVE 21D0R01Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200235	N	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:314.28, meta_modificada: 314.28))	(geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO 1 S/N, OYAMELES, TLATLAUQUITEPE C, PUEBLA, lon:-97.532778, lat:19.6963891})	13-09-2020	12-11-2020	453,601.96	424,732.10	-	-	-	-	(titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-F, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:424732.1, importe_modificado:4 24732.1})	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE2003001714796	Proyecto de inversión	1344276.57	(fif: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344276.57, modificado:1344276.57})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, EN LA PRIMARIA MOTULINA CLAVE 21D0R08BD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOLONQUILAPA, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.	Puebla	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200254	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:757.74, meta_modificada: 757.74))	(geo1: {cve_municipio:176, localidad:17, direccion:CALLE PUADA DE LA CONSTITUCIÓN JUAN RANCHERÍA, ZOLONQUILAPA, TLAPA, PUEBLA, lon:-98.572029, lat:18.5738161})	30-09-2020	29-12-2020	1,344,276.57	1,290,357.97	-	-	-	-	(titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-CI, contratista:HABIBS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1290357.97, importe_modificado:1 290357.97})	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE2003001714799	Proyecto de inversión	386571.84	(fif: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386571.84, modificado:386571.84})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21D0R08DE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATLIÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	Puebla	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200257	N	0	0	63	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.77, meta_modificada: 270.77))	(geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:PRIVAD A DE JUAREZ 17 S/N, AMATLIÁN, ZOQUIAPAN, PUEBLA, lon:-97.471576, lat:20.1232411})	30-09-2020	29-11-2020	386,571.84	349,604.01	-	-	-	-	(titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-O, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:349604.01, importe_modificado:3 49604.01})	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE2003001714813	Proyecto de inversión	895888.25	(fif: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895888.25, modificado:0.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS A, C, SUSTITUCIÓN DE PISO EN EDIFICIO A, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO B Y REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA E HIDRODINAMIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA PRIMARIA FELIX LAURO AGUIRRE CLAVE 21D0R08DE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200302	N	0	0	138	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.92, meta_modificada: 579.92))	(geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS 11, XALTEPEC, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:-97.595558, lat:19.843007})	15-10-2020	14-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE2003001714814	Proyecto de inversión	1793623.54	(fif: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793623.54, modificado:0.0})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21D7V01Z3S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200005	N	0	0	198	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:858.22, meta_modificada: 858.22))	(geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO 1 S/N, OYAMELES, TLATLAUQUITEPE C, PUEBLA, lon:-97.532778, lat:19.6963891})	15-10-2020	13-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE2003001714977	Proyecto de inversión	754929.16	(fif: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754929.16, modificado:754929.16})	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISO, LUMINARIAS, CANCELERÍA, EN EL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS DEIGOLUAD CLAVE 21D0R0915F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETITZALÁN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200209	N	0	0	73	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.74, meta_modificada: 743.74))	(geo1: {cve_municipio:43, localidad:189, direccion:CALLE C-10, C-10, C-10, México, lon:-97.51052856, lat:20.026258181})	04-09-2020	03-11-2020	754,929.16	704,371.63	-	-	-	-	(titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:704371.63, importe_modificado:7 04371.63})	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(meta2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2020	4	PUE200305714994	Proyecto de inversión	1073449.48	(fif)(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073449.48, modificado:1073449.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA PRIMARIA LAZARO DE LA CRUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COMTEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUETZILAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huetahtán Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200273	N	0	0	59	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:35.0, meta_modificada: 35.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:458.18, meta_modificado: 18.18433396, 458.18))	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:33, direccion:Base Huetahtan, Terreno Seco Analito, Santo Domingo Huetahtán, Puebla, México, lon:18.18433396, lat:18.73730523))	04-10-2020	03-12-2020	1,073,449.48	1,030,433.38	-	-	-	(titot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-0, contratista:HABRES, comovante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1030433.38, importe_modificado:1030433.38))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE2004001879041	Proyecto de inversión	1202907.02	(fif)(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202907.02, modificado:1202907.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA ANGELICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 2100R0592, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, MUNICIPIO DE HUETZILAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huetyitapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200324	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:362.56, meta_modificado: 362.56))	(geo1: (eve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE MARADOR S/N, EL CRUCERO, HUETZILAPAN, PUEBLA, lon:97.660953, lat:20.0058287))	17-11-2020	28-12-2020	1,117,206.58	1,117,206.58	335,161.97	335,161.97	335,161.97	(titot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-8, contratista:CONSTRUCIONES DANAFE, S.A. DE C.V., comovante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:117206.58, importe_modificado:117206.58))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE2004001879064	Proyecto de inversión	1013000.69	(fif)(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013000.69, modificado:1013000.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELECUEDADORA PROFESOR MARCOS MARTINEZ CLAVE 2100R0592, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDARAÉ, PUEBLA.	Puebla	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200350	N	0	0	54	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.07, meta_modificado: 342.07))	(geo1: (eve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MATANRONES S/N, SAN PEDRO CUAYUCA, CUAYUCA DE ANDARAÉ, PUEBLA, lon:98.183333, lat:18.488333))	17-11-2020	11-12-2020	942,886.36	942,886.36	282,865.91	282,865.91	282,865.91	(titot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-5, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, comovante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:942886.36, importe_modificado:942886.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.57))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE2004001879079	Proyecto de inversión	1157297.33	(fif)(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157297.33, modificado:1157297.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MODULO SANTIANO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS Y CONTACTOS EN LOS EDIFICIOS B, F, OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA RETAN, CLAVE 210R2416U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NISPAH, MUNICIPIO DE HUETZILAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huetyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200410	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:256.75, meta_modificado: 256.75))	(geo1: (eve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 S/N, NEPAH, HUETZILAPAN, PUEBLA, lon:97.423333, meta_modificado: 101.19.883889))	19-11-2020	18-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE2004001879109	Proyecto de inversión	1294226.57	(fif)(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294226.57, modificado:1294226.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELECUEDADORA AMADO NERVO CLAVE 2107V03817, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE HUETZILMAMCO, PUEBLA.	Puebla	Huetyalmamco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200602	N	0	0	36	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:482.93, meta_modificado: 482.93))	(geo1: (eve_municipio:76, localidad:51, direccion:NINGUN O NINGUNO S/N, LAS MARGARITAS, HUETZILMAMCO, PUEBLA, lon:97.303988, lat:20.002796))	19-12-2020	17-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE1904001868357	Proyecto de inversión	5953031.44	(fif)(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953031.44, modificado:589995.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE EDIFICIO	Puebla	Tepeuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191904	N	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1489.76, meta_modificado: 1489.76))	(geo1: (eve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CHICHETPETEL S/N, CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO, PUEBLA , lon:98.633611, lat:18.638666))	20-01-2020	18-04-2020	5,899,995.65	5,899,995.65	5,390,787.94	5,390,787.94	5,390,787.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.17))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE20030101701230	Proyecto de inversión	1813898.88	(fif)(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813898.88, modificado:179566.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D, OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JESÚS SIERRA MÉNDEZ CLAVE 210H1512D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPAA, PUEBLA.	Puebla	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200318	N	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1556.56, meta_modificado: 1556.56))	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N, SAN JUAN ATZOMPAA, PUEBLA, lon:98.023333, lat:18.746944))	09-04-2020	08-07-2020	1,759,566.67	1,759,566.67	527,870.00	527,870.00	527,870.00	(titot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-C, contratista:GRUPO BANO Y RUB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., comovante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1759566.67, importe_modificado:1759566.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.28))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE20030101701222	Proyecto de inversión	3510986.7	(fif)(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510986.7, modificado:298661.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-ZC, EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 2105S014H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATITEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200020	N	0	0	193	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.36, meta_modificado: 558.36))	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N MAGDALENA CUAYUCATITEPEC, MAGDALENA CUAYUCATITEPEC, TEHUACAN, PUEBLA, lon:97.484772, lat:18.549722))	09-04-2020	07-08-2020	2,986,611.48	2,986,611.48	1,865,906.71	1,865,906.71	1,865,906.71	(titot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAP CEE-003/2020-E, contratista:GRUPO CAYCON, S.A. DE C.V., comovante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:298661.7, importe_modificado:298661.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.77))	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	4	PUE2003010710134	Proyecto de inversión	1594972.11	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594972.11, modificado:1541816.68)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE BAÑOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P0062M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200032	N	0	0	201	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1155.07, meta_modificada: 1155.07))	(geo:1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA A 25/N, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.561326, lat:18.504063))	09-04-2020	08-07-2020	1,541,816.68	1,541,816.68	1,023,828.93	1,023,828.93	1,023,828.93	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-F, contratista:BE2AFPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1541816.68, importe_modificado:1541816.68))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1155.07))			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE2003010710135	Proyecto de inversión	688154.84	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21E00062Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200033	N	0	0	161	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada: 2118.21))	(geo:1: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: -97.244028, lat:18.333281))	09-04-2020	08-06-2020	632,964.81	632,964.81	189,889.44	189,889.44	189,889.44	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-B, contratista:IDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:632964.81, importe_modificado:632964.81))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1927.57))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003010710138	Proyecto de inversión	1995927.98	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1994905.01)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 210P0064T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACAPAXTAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	476	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1527.45, meta_modificada: 1527.45))	(geo:1: (cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACAPAXTAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.584594, lat:18.581943))	09-04-2020	08-07-2020	1,994,905.01	1,994,905.01	1,159,755.43	1,159,755.43	1,159,755.43	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-005/2020-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SANJIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994905.01, importe_modificado:1994905.01))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:4311.11))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003010714762	Proyecto de inversión	131376.4	(fti_ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131376.4, modificado:0.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CONSTANTEINO REYES VALERIO CLAVE 210P0089E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200170	N	0	0	132	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1604.51, meta_modificada: 1604.51))	(geo:1: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NINGUN O NINGUNO S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: -97.245, lat:18.334722))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003010714768	Proyecto de inversión	435547.2	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435547.2, modificado:435547.2)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAQUEL FLORES GONZÁLEZ CLAVE 210P0077M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200004	N	0	0	145	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:339.6, meta_modificada: 339.6))	(geo:1: (cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE 25 DE ABRIL S/N, XALACAPAN, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.891227, lat:19.9062))	04-09-2020	03-11-2020	435,547.20	407,466.25	-	-	-	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-M, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:407466.25, importe_modificado:407466.25))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003010714770	Proyecto de inversión	586339.77	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586339.77, modificado:586339.77))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE 210P0081B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200206	N	0	0	102	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:482.77, meta_modificada: 482.77))	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 ACATLAN DE OSORIO CENTRO, ACATLAN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA, lon: -98.0481, lat:18.2160))	04-09-2020	03-11-2020	586,339.77	562,782.41	-	-	-	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-G, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:562782.41, importe_modificado:562782.41))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003010714773	Proyecto de inversión	407184.45	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407184.45, modificado:407184.45))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LOS ET Y MUEBLES SANITARIOS EN EL EDIFICIO D, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 210P0255Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200210	N	0	0	156	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1013.68, meta_modificada: 1013.68))	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE LEONA VICARIO S/N, SAN VICENTE BOQUERÓN, ACATLÁN, PUEBLA, lon: -98.824048, lat:18.278402))	04-09-2020	03-11-2020	407,184.45	391,457.95	-	-	-	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-N, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:391457.95, importe_modificado:391457.95))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE2003010714786	Proyecto de inversión	121333.59	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121333.59, modificado:121333.59))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR J. DE N. AGUSTÍN MELGAR CLAVE 210A1199W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200032	N	0	0	10	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:130.26, meta_modificada: 130.26))	(geo:1: (cve_municipio:20, localidad:21, direccion:NINGUN O NINGUNO 77, XALACAPAN, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.588908, lat:19.934928))	11-09-2020	11-10-2020	132,133.59	123,112.83	-	-	-	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-K, contratista:CORPORAT IVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:123112.83, importe_modificado:123112.83))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
2020					(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368885.61, modificado:1368885.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO D. MADRERO CLAVE 210P94208, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE JUZAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Ixtucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200040	N	0	0	293	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1226.98))	(goal: (ove_municipio:85, localidad:33, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, AVUTLA (SAN FELIPE AVUTLA), GUICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.501797, lat:18.550159))		24-09-2020	23-11-2020	1,368,885.61	1,300,671.99	-	-	-	-	-	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-F, contratista:CONSTRUC TORES Y CONTRATORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1300671.99, importe_modificado:1300671.99))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200301714797	Proyecto de inversión	170415.63	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170415.63, modificado:170415.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOSOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P94209, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUICUATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200255	N	0	0	403	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:787.44, meta_modificado:787.44))	(goal: (ove_municipio:15, localidad:9, direccion:CALE BELISARIO DOMINGUEZ 12 S/N, MAGDALENA CUICUATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.482902, lat:18.555631))		30-09-2020	29-12-2020	1,704,115.63	1,687,280.96	-	-	-	-	-	-	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-B, contratista:CONSTRUC CIONES VENPARSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1687280.96, importe_modificado:1687280.96))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714891	Proyecto de inversión	1200671.03	(fti:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, SUSTITUCIÓN DE MUJERES SANITARIOS EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y PUENTES CLAVE 210T90089, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALCHINGANGO, PUEBLA.	Puebla	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200166	N	0	0	428	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227.03, meta_modificado:227.03))	(goal: (ove_municipio:71, localidad:1, direccion:16 de Sept 05 La Mista, 7374 Huachinango, Pue., México, lon:-98.0557251, lat:20.1694123))		12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0), meta:2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200301714897	Proyecto de inversión	513823.39	(fti:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513823.39, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 210H11204, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUTIZLAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Hutzilan de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200371	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:91.42, meta_modificado:95.42))	(goal: (ove_municipio:78, localidad:5, direccion:Unname d Road, Puebla, México, lon: 97.8866314, lat:19.9739943))		12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0), meta:2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200301714968	Proyecto de inversión	1077493.42	(fti:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077493.42, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANTARIOS EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 210P99096, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200181	N	0	0	70	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:208.75, meta_modificado:208.75))	(goal: (ove_municipio:94, localidad:3, direccion:Carretera de Libres, Pue., México, lon:-97.89042968, lat:19.46270782))		12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0), meta:2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200301877217	Proyecto de inversión	2215.88	(fti:(ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215.88, modificado:2215.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR PARA EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 210C0801X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20200124	N	0	0	29	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:549.59, meta_modificado:549.59))	(goal: (ove_municipio:15, localidad:2, direccion:Unname d Road, Puebla, México, lon:-97.33612061, lat:18.48222399))		30-07-2020	28-10-2020	2,215.88	2,215.88	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200301878653	Proyecto de inversión	41987.64	(fti:(ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41987.64, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y E, EN EL PREESCOLAR FREDERICK STARK PRANSOR CLAVE 210JN2264P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NICKAR, MUNICIPIO DE JUAN GUINO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20200124	N	0	0	121	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:549.59, meta_modificado:549.59))	(goal: (ove_municipio:91, localidad:1, direccion:Monitos 7, 73200 Nuevo Nuevas, Pue., México, lon:-98.0011805, lat:20.2118933))		08-10-2020	08-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avanos		
2020	4	PUE200401879037	Proyecto de inversión	2008495.8	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008495.8, modificado:2008495.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CANTINA DE MUJERES, EN LA SECUNDARIA MIGUEL HUERTA VALDEJO CLAVE 21E50502E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200920	N	0	0	304	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:755.73, meta_modificado:755.73))	(goal: (ove_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLON GACIÓN PORFIRIO DIAZ S/N SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.240413, lat:18.333268))		17-11-2020	31-12-2020	1,888,621.03	1,888,621.03	566,586.31	566,586.31	566,586.31	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-M, contratista:CONSTRUC CIONES GARNADO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1888621.03, importe_modificado:1888621.03))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:188.93))			En Ejecución	Validado/ Registrado avanos			
2020	4	PUE200401879043	Proyecto de inversión	1745569.22	(fti:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745569.22, modificado:1745569.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESECUNDARIA NARCISO GARCÍA CLAVE 21E70899E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AENAL, MUNICIPIO DE HUAYTLAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huaytlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200326	N	0	0	35	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:557.95, meta_modificado:557.95))	(goal: (ove_municipio:77, localidad:4, direccion:Unname d Road, Pue., México, lon:-97.6389415, lat:20.05431874))		17-11-2020	28-12-2020	1,622,768.88	1,622,768.88	486,830.66	486,830.66	486,830.66	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-A, contratista:CONSTRUC CIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1622768.88, importe_modificado:1622768.88))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:111.59))			En Ejecución	Validado/ Registrado avanos			

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO PROYE CTO	POBLACION BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE200401879054	Proyecto de inversión	4999999.73	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.73, modificado:4999999.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LAMPARAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DEL C.E. RESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EFPR020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200339	N	0	0	1041	(meta:1: (unidad_medida: Metros, meta:135.51, meta_modificada:135.51), meta_modificada:135.51), meta2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2739.76, meta_modificada:2739.76))	(geo:1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Carretera 190 Road, Tlaxiaca, México, lon: -98.2370818, lat:19.0888395))	17-11-2020	28-12-2020	4,648,950.62	4,648,950.62	1,394,685.19	1,394,685.19	1,394,685.19	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-F, contralista:CONSTRUCION DE CASAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4648950.62, importe_modificado:4648950.62))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os, avance:68.0), meta2: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:958.92))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401879073	Proyecto de inversión	1408572.79	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408572.79, modificado:1408572.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN LA TELESCONDOMINIO FAUSTO RODRIGUEZ LEÓN CLAVE 21ETV08RU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACACÓ, MUNICIPIO DE TETELÉ DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelés de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200357	N	0	0	28	(meta:1: (unidad_medida: Metros, meta:173.21, meta_modificada:173.21))	(geo:1: (eve_municipio:17, localidad:2, direccion:NINGUNO S/N, O NINGUNO S/N, COACACÓ, TETELÉ DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.430607, lat:19.858333))	17-11-2020	31-12-2020	1,304,809.40	1,304,809.40	391,442.82	391,442.82	391,442.82	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-I, contralista:IMPERQUI MIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1304809.4, importe_modificado:1304809.4))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os, avance:31.18))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401879077	Proyecto de inversión	1397024.14	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397024.14, modificado:1397024.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LAMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCONDOMINIO FRANCISCO VILA CLAVE 21OTV0180, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZONTATEPAN, MUNICIPIO DE XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200368	N	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:550.6, meta_modificada:550.6))	(geo:1: (eve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALE VICENTE SUÁREZ S/N, ZONTATEPAN, XICHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.618052, lat:19.920833))	14-11-2020	13-01-2021	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances					
2020	4	PUE200101701216	Proyecto de inversión	14718499	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718499, modificado:1.459356297E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LOS EDIFICIOS H, I, J, K, L EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1 CLAVE 21DST0005, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200013	N	0	0	219	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1793.14, meta_modificada:1793.14))	(geo:1: (eve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N, ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -97.54883, lat:19.768444))	02-04-2020	29-09-2020	14,593,562.97	14,593,562.97	14,312,664.45	14,312,664.45	14,312,664.45	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-A, contralista:IDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.459356297E7, importe_modificado:1.459356297E7))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:379.14))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200101701218	Proyecto de inversión	1750936.84	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750936.84, modificado:1698633.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MANUEL PERERA VELAZ CLAVE 21DPR0003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200016	N	0	0	612	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2266.46, meta_modificada:2266.46))	(geo:1: (eve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.387032, lat:18.462256))	09-04-2020	08-07-2020	1,698,633.85	1,698,633.85	509,590.16	509,590.16	509,590.16	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-F, contralista:CODESSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1698633.85, importe_modificado:1698633.85))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:793.26))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200101701224	Proyecto de inversión	1655174.24	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1649698.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0223, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200022	N	0	0	230	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada:1309.07))	(geo:1: (eve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALE 19 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.387094, lat:18.480433))	09-04-2020	08-07-2020	1,649,698.73	1,649,698.73	494,909.62	494,909.62	494,909.62	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004-2020-G, contralista:CODESSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1649698.73, importe_modificado:1649698.73))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:392.72))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200101701231	Proyecto de inversión	405933.5	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:405937.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO CLAVE 21EFPR020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACUCLITA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200029	N	0	0	137	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0))	(geo:1: (eve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, PACUCLITA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon: -98.142481, lat:20.296216))	09-04-2020	08-06-2020	400,967.90	400,967.90	120,290.37	120,290.37	120,290.37	(ttot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-G, contralista:CONARNID O CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:405967.9, importe_modificado:405967.9))	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:116.2))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200301714750	Proyecto de inversión	943655.64	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943655.64, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA EN HERRERIA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21EPRL003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		20200153	N	0	0	342	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:674.84, meta_modificada:674.84))	(geo:1: (eve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.393056, lat:18.483889))	12-08-2020	11-10-2020	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances					

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	4	PUE200301714752	Proyecto de inversión	1098513.12	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098513.12, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, EN EL PREESCLAR VASCO DE QUIROGA CLAVE 210IN023AP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLAPA, PUEBLA.	Puebla	Atlapexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200158	N	0	0	257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:711.31, meta_modificada: 711.31))	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CRISTOBAL COLON 215 S/N SAN FRANCISCO ATLAPA, ATLAPA, ATLAPA, PUEBLA (lon:-97.29737, lat:18.371707))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200301714758	Proyecto de inversión	988168.78	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988168.78, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21ETU050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATECAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200164	N	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:518.64, meta_modificada: 518.64))	(geo1: (eve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENID A 5 DE MAYO 20, SAN MARTIN ATECAL, ATECAL, PUEBLA (lon:-97.786667, lat:18.401944))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200301714774	Proyecto de inversión	937823.72	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937823.72, modificado:937823.72))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA CLAVE 210P09791K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ZACAPOTILLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapotilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200211	N	0	0	227	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:705.45, meta_modificada: 705.45))	(geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE ZAPATA 1, EL MOLINO, ZACAPOTILLA, PUEBLA, (lon:-97.588446, lat:19.812449))	04-09-2020	03-11-2020	937,823.72	872,833.60	-	-	-	-	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-D, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CURSOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:872833.6, importe_modificado:872833.6))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301714787	Proyecto de inversión	428839.09	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428839.09, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS EN EL PREESCLAR LIBERTAD CLAVE 210N107AL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitzilan de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200233	N	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:265.86, meta_modificada: 265.86))	(geo1: (eve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALE REVOLUCION S/N CENTRO, HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA, (lon:-97.692238, lat:19.905854))	11-09-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada	
2020	4	PUE200301714790	Proyecto de inversión	1640309.39	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640309.39, modificado:1640309.39))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCERÍA, LUMINARIAS, PROTECCIONES METÁLICAS, MAMPARAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y F, EN LA TELESECUNDARIA GERARDO MURILLO CLAVE 21ETU052H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200238	N	0	0	183	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:957.6, meta_modificada: 957.6))	(geo1: (eve_municipio:21, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN MARTIN S/N, TUXTLA, ZAPOTITLAN DE MENDOZA, PUEBLA (lon:-97.654444, lat:20.000566))	24-09-2020	23-12-2020	1,640,309.39	1,525,286.71	-	-	-	-	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-E, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CURSOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1525286.71, importe_modificado:1525286.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301714805	Proyecto de inversión	520144.27	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520144.27, modificado:520144.27))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, PROTECCIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN EL PREESCLAR JARDÍN DE NIÑOS CARP CHOLULA CLAVE 210IN2991, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200263	N	0	0	104	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:231.47, meta_modificada: 231.47))	(geo1: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 7 SUR S/N, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA (lon:-98.304857, lat:19.051842))	30-09-2020	29-11-2020	520,144.27	499,661.19	-	-	-	-	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-P, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:499661.19, importe_modificado:499661.19))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301715001	Proyecto de inversión	368548.99	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368548.99, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIO A QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCLAR JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EIA2177L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	Puebla	Huitzilan de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200303	N	0	0	29	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84.66, meta_modificada: 84.66))	(geo1: (eve_municipio:78, localidad:5, direccion:Huitzila n, Pue. México, lon:-97.6941508, lat:19.9748067))	15-10-2020	14-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200401879036	Proyecto de inversión	2013732.7	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013732.7, modificado:2013732.7))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HONDOSANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210P097312AL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJAJAPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajajapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200319	N	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11))	(geo1: (eve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALE HIDALGO SUR 967 S/N, CIUDAD DE AJAJAPAN, PUEBLA (lon:-97.257474, lat:18.387738))	17-11-2020	31-12-2020	1,915,090.11	1,915,090.11	574,527.03	574,527.03	574,527.03	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-V, contratista:CONARDEC O CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:574527.03, importe_modificado:574527.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0, avance:577.37))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2020	4	PUE2004021879039	Proyecto de inversión	16998432.08	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6998432087, modificado:1.6998432087))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PSOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SUSTITUCIÓN) EN LA PRIMARIA DEL C.E. NUESTROS HERIDOS DE CHARLETTRE CLAVE 21F0R093, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200322	N	0	0	1958	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12572.34, meta_modificada:12572.34))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD HEREDIA DEL S/D E MAYO 1501 EL ANGEL, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.3975, lat:19.0441))	17-11-2020	31-12-2020	15,813,872.67	15,813,872.67	4,744,161.80	4,744,161.80	4,744,161.80	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-4, contratista:GRUPO SALVATORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.58138726757, importe_modificado:1.58138726757))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.63))			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	4	PUE2004021879062	Proyecto de inversión	1024745.68	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024745.68, modificado:1024745.68))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21D70VDBSH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRÉS, PUEBLA.	Puebla	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200348	N	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.07, meta_modificada:342.07))	(geo1: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MUCIO MARTINEZ S/N, SAN PEDRO CUAYUCA, CUAYUCA DE ANDRÉS, PUEBLA, lon: -98.18333, lat:18.488333))	17-11-2020	31-12-2020	946,740.22	946,740.22	284,022.07	284,022.07	284,022.07	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-7, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZÁLEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:946740.22, importe_modificado:946740.22))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.31))			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	4	PUE2004021879104	Proyecto de inversión	1044884.02	(fif: (ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044884.02, modificado:1044884.02))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21D7YQYNA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZALÁN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200587	N	0	0	66	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:146.26, meta_modificada:146.26))	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, ATZALÁN, ATEMPAN, PUEBLA, lon: -97.444167, lat:19.824722))	11-12-2020	10-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	4	PUE20030114757	Proyecto de inversión	1664767.36	(fif: (ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664767.36, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PSOS, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPRD010, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200163	N	0	0	635	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1497.6, meta_modificada:1497.6))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS S/N, ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), ACATZINGO, PUEBLA, lon: -97.80083, lat:18.961389))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE20030114769	Proyecto de inversión	1346823.35	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346823.35, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PSOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E, EN LA PRIMARIA RAFAEL RUIZ CAMACHO CLAVE 21DPROS6BL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200205	N	0	0	425	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:307.38, meta_modificada:307.38))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:16, direccion:CALLE PRIMERO DE JUNIO S/N SAN JUAN ACATENO, SAN JUAN ACATENO, ACATZINGO, TEZUTLÁN, PUEBLA, lon: -97.367552, lat:19.871736))	04-09-2020	03-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada		
2020	4	PUE20030114781	Proyecto de inversión	1729347.49	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729347.49, modificado:1607193.29))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DSS5L1UH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200342	N	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 420 AMATITLÁN DE AZUETA, ACATLÁN, PUEBLA, lon: -98.07833, lat:18.176389))	16-09-2020	15-12-2020	1,607,193.29	1,607,193.29	482,157.99	482,157.99	482,157.99	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-P, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZÁLEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1607193.29, importe_modificado:1607193.29))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.97))			En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE20030114793	Proyecto de inversión	1771752.74	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771752.74, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G, EN LA PRIMARIA ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21DPR0H04Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200241	N	0	0	245	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1099.28, meta_modificada:0.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, TEZUTLÁN, TEZUTLÁN, PUEBLA, lon: -97.376494, lat:19.876254))	24-09-2020	23-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada		
2020	4	PUE20030114794	Proyecto de inversión	937180.26	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937180.26, modificado:937180.26))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, PSOS, PINTURA EN HEREDIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 21D10N79AC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200043	N	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:752.45, meta_modificada:752.45))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE EL TRUENO 1821 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.402166, lat:18.477907))	23-09-2020	22-11-2020	937,180.26	927,797.20	-	-	-	-	-	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-2, contratista:CONSTRUCCIONES VERPARSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:927797.2, importe_modificado:927797.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE200301714800	Proyecto de inversión	438525.81	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438525.81, modificado:438525.81))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA ATILAS SECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA CLAVE 21D10Y889, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION), MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.	Puebla	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200258	N	0	0	114	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96)	(geo1:(eve_municipio:80, localidad:3, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA S/N, IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION), IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION), ATLEQUIZAYAN, PUEBLA, lon:-97.634483, lat:20.050546))	30-09-2020	29-11-2020	438,525.81	407,128.95	-	-	-	(otro1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:407128.95, importe_modificado:407128.95))	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200301714808	Proyecto de inversión	787359.76	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787359.76, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR GABINO LOZANO SÁNCHEZ CLAVE 21D10D27Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200267	N	0	0	157	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:321.98, meta_modificada:0.0)	(geo1:(eve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALE MANUEL ALTAMIRANO S/N, TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon:-98.311762, lat:18.114793))	30-09-2020	29-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	Cancelado	Cancelación validada	
2020	4	PUE200301714810	Proyecto de inversión	1496055.49	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496055.49, modificado:1496055.49))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, C, F, Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO F, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 78 CLAVE 21D10D08, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200298	N	0	0	240	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1023.26, meta_modificada:1023.26)	(geo1:(eve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALE HIDALGO S/N, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon:-97.71602, lat:20.000368))	15-10-2020	13-01-2021	1,496,055.49	1,394,585.56	-	-	-	(otro1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-G, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394585.56, importe_modificado:1394585.56))	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200301714903	Proyecto de inversión	1614058.78	(ft1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614058.78, modificado:1494885.75))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CALUDEN MENDOZA CLAVE 21D10D34, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200175	N	0	0	188	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:857.84, meta_modificada:657.84, meta2:(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0))	(geo1:(eve_municipio:17, localidad:3, direccion:Av. Maximino Avila Camacho 63, Centro, Teteles de Avila Castillo, Pue., México, lon:-97.455747, lat:18.8571371))	12-08-2020	10-11-2020	1,494,885.75	1,494,885.75	448,465.72	448,465.72	448,465.72	(otro1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-H, contratista:IMPERIUM MIA TEXMELICAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1494885.75, importe_modificado:1494885.75))	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.14), meta2:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0)	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200301714907	Proyecto de inversión	4003605.83	(ft1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003605.83, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-12 Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PROTECCIONES, LUMINARIAS, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS D, E, F, G, L Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA ING. ANTONIO GARCÍA CUBAS CLAVE 21D10S0125, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLATEPEK, PUEBLA.	Puebla	Atlatpeki	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200178	N	0	0	512	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:280.81, meta_modificada:280.81, meta2:(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1510.82, meta_modificada:1510.82))	(geo1:(eve_municipio:13, localidad:1, direccion:E Carretera Oriente 322, Centro, 79500 Atlatpeki, Pue., México, lon:-97.29629517, lat:18.36625997))	12-08-2020	10-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200301787682	Proyecto de inversión	231013.78	(ft1:(ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231013.78, modificado:231013.78))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA AUDIOVISUAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0413, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20200221	N	0	0	338	(unidad_medida: mts, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1:(eve_municipio:15, localidad:5, direccion:Car. Palomas - Tlapa 8, El Balmorio, Tecomatlán, Pue., México, lon:-98.312076, lat:18.1120139))	30-07-2020	28-10-2020	231,013.78	230,975.35	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:unidad_medida:Lote, avance:0.0)	En Ejecución	Validado avanos	
2020	4	PUE200401879042	Proyecto de inversión	4717858.17	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4717858.17, modificado:4717858.17))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO, EDIFICIO B QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PLAZA CÍVICA, ANDADORES, ACCESO Y BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HERÓLES CLAVE 21D10S0229, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUMADERO SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4 (ESCUELA), MUNICIPIO DE HUÁQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200325	N	0	0	213	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:236.17, meta_modificada:236.17, meta2:(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:377.68, meta_modificada:377.68))	(geo1:(eve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALE 9 S.A. DE C.V., CENTRO, TECAMACHALCO, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.7315, lat:18.8815))	17-11-2020	31-12-2020	4,434,592.33	4,434,592.33	1,330,377.70	1,330,377.70	1,330,377.70	(otro1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-L, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4434592.33, importe_modificado:4434592.33))	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0), meta2:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.21)	En Ejecución	Validado / Registrado avanos	
2020	4	PUE200401879061	Proyecto de inversión	5786579.02	(ft1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5786579.02, modificado:5786579.02))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 40, ANTONIO GARCÍA CUBA CLAVE 21D10T0048, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUMADERO SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4 (ESCUELA), MUNICIPIO DE HUÁQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huáquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200407	N	0	0	330	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1946.02, meta_modificada:1946.02)	(geo1:(eve_municipio:69, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N, CHAMISCO (SECUNDARIA TECNICA NÚMERO 4) (ESCUELA), HUÁQUECHULA, PUEBLA, lon:-98.464444, lat:18.751978))	17-11-2020	31-12-2020	5,436,336.95	5,436,336.95	1,630,901.09	1,630,901.09	1,630,901.09	(otro1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-H, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3436336.95, importe_modificado:5436336.95))	(meta1:unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.12)	En Ejecución	Validado / Registrado avanos	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2020	4	PUE200401879063	Proyecto de inversión	4561182.03	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561182.03, modificado:4561182.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-3C, TECHADO DE PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECCIONAMIA GENERAL INICIADO SANAGORDA CLAVE 212035087, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200349	N	0	0	744	744	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_266.62, meta_modificado: 266.62), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1462.58, meta_modificado: 1462.58))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:20.27864133, lon: 97.964257, meta_1462.58, meta_modificado: 1462.58))	17-11-2020	28-12-2020	4,236,181.14	4,236,181.14	1,270,854.34	1,270,854.34	1,270,854.34	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-V, contratista:CONSTRUCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4236181.14, importe_modificado:4236181.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.05), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.75))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879070	Proyecto de inversión	6973235.25	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6973235.25, modificado:6973235.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BOGUEA Y PORTICO DE ACCESO EN ESTRUCTURA U-3C, EN LA PRIMARIA (UNICO) MANUEL ELIZABARRAN CLAVE 2120R3160, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAHUACAN, PUEBLA.	Puebla	Cahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200353	N	0	0	255	255	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_108.23, meta_modificado: 108.23))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:20.27864133, lon: 97.964257, meta_108.23, meta_modificado: 108.23))	17-11-2020	28-12-2020	6,973,235.25	6,973,235.25	-	-	6,973,235.25	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-E, contratista:CONSTRUCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7325265.37, importe_modificado:7325265.37))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.96))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879071	Proyecto de inversión	3225372.41	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225372.41, modificado:3225372.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA-RENTONERALE Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2120R9307, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMILLUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200354	N	0	0	331	331	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_150.0, meta_modificado: 150.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1261.64, meta_modificado: 1261.64))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:20.27864133, lon: 97.964257, meta_150.0, meta_modificado: 150.0))	17-11-2020	31-12-2020	3,225,372.41	3,031,450.24	909,435.07	909,435.07	909,435.07	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-E, contratista:ARUACACIO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3031450.24, importe_modificado:3031450.24))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.05), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.25))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879102	Proyecto de inversión	1937626.97	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937626.97, modificado:1937626.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR MACDONALDO ALCALÁ CLAVE 2120M3051, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200549	N	0	0	118	118	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_577.6, meta_modificado: 577.6))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:19.387451, lon: 97.338732, meta_577.6, meta_modificado: 577.6))	04-12-2020	02-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401879955	Proyecto de inversión	1287131.41	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287131.41, modificado:1287131.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELECOMUNICACION ARISTOTELES CLAVE 2120Y0939, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200586	N	0	0	87	87	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_525.03, meta_modificado: 525.03))	(geo:1: (localidad:2, direccion:AVENIDA A 6 PONTONES 3, BUENAVENTURA TETANANCA, AHUATEPEC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA, lon: 97.925374, lat:18.903621))	31-12-2020	29-01-2021	128,713.41	122,619.90	-	-	122,619.90	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-G, contratista:CONSTRUCIONES CANTOERES CONTRADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:121484.43, importe_modificado:121484.43))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200101701217	Proyecto de inversión	5453481.04	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5453481.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCILLERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 33 CLAVE 2120T0186, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUAYOTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200015	N	0	0	145	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1017.4, meta_modificado: 1017.4))	(geo:1: (localidad:2, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:19.957845, lon: 97.603267, meta_1017.4, meta_modificado: 1017.4))	09-04-2020	06-09-2020	5,286,092.10	5,286,092.10	3,842,988.88	3,842,988.88	3,842,988.88	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-003/2020-D, contratista:CODESSA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5286092.1, importe_modificado:5286092.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.05))	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101701228	Proyecto de inversión	1684310.59	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:1554411.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVEGA CLAVE 2120C0039, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACAYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	313	313	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_979.32, meta_modificado: 979.32))	(geo:1: (localidad:18, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:18.677123, lon: 97.606781, meta_979.32, meta_modificado: 979.32))	09-04-2020	08-07-2020	1,554,411.44	1,554,411.44	466,323.43	466,323.43	466,323.43	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-005/2020-C, contratista:CONSTRUCIONES TORAL INDAKORO MAZARÓ S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1554411.44, importe_modificado:1554411.44))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.76))	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200101701232	Proyecto de inversión	1760171.72	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_prg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1641177.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACION ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA NETAHALCUALCOTZI CLAVE 2120R0348, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPEOTEPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200030	N	0	0	293	293	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1525.42, meta_modificado: 1525.42))	(geo:1: (localidad:15, direccion:CAJUECO DE JUÁREZ, Pue., lat:18.523774, lon: 97.54774, meta_1525.42, meta_modificado: 1525.42))	09-04-2020	08-07-2020	1,641,177.00	1,641,177.00	492,353.10	492,353.10	492,353.10	(t1c1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-D, contratista:CONSTRUCIONES TORAL INDAKORO MAZARÓ S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1641177.0, importe_modificado:1641177.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.05))	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	4	PUE20030101240	Proyecto de inversión	5052665.66	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:4744582.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDACTICAS, AULA DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTERVENCIÓN, ESCALERA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P09B001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200038	N	0	0	128	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada:1511.26)	(geo:1, (ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CALE 40 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HERICICA PUEBLA DE ZAMACOA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.173417, lat:19.050832))	16-04-2020	13-09-2020	4,744,582.94	4,744,582.94	2,803,019.85	2,803,019.85	2,803,019.85	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-003/2020-A, contratos:GRUPO SALVADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4744582.94, importe_modificado:4744582.94))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.76))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014751	Proyecto de inversión	830356.26	(fti_ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830356.26, modificado:0.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSE GAVILANO SOLER CLAVE 21EN13B2X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200155	N	0	0	123	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:348.96, meta_modificada:348.96)	(geo:1, (ove_municipio:16 4, localidad:24, direccion:CALE 13 SUR S/N - SANTIAGO ACATLÁN, TEPICACA, PUEBLA, lon:-97.939691, lat:18.993616))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014760	Proyecto de inversión	440306.19	(fti_ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440306.19, modificado:0.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y LUMINARIAS EN EDIFICIO A, Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P09B033V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMAHACA, MUNICIPIO DE HUETLAJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Huaytlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200167	N	0	0	42	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:461.76, meta_modificada:461.76)	(geo:1, (ove_municipio:77, localidad:39, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, POMAHACA, HUETLAJALPAN, PUEBLA, lon:-97.693322, lat:20.053333))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014761	Proyecto de inversión	483035.78	(fti_ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:0.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MAMPARAS, PUERTAS DE HERRERÍA, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN EL CAM TIANETXLI CLAVE 21EM000701, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200168	N	0	0	39	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.12, meta_modificada:624.12)	(geo:1, (ove_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE PARALELA DE ACATZINGO BARRO DE GONZALEZ S/N, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon:-97.238113, lat:18.376715))	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014772	Proyecto de inversión	1097439.92	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097439.92, modificado:1097439.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, HERRERÍA, REVISIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P09B0190, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200208	N	0	0	170	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:468.88, meta_modificada:468.88)	(geo:1, (ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:97.400452, lat:18.458722))	04-09-2020	03-11-2020	1,097,439.92	1,086,439.42	-	-	-	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-A, contratos:CONSTRUCIONES Y ENFERMERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1086439.42, importe_modificado:1086439.42))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014779	Proyecto de inversión	1729347.49	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729347.49, modificado:1607120.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA EL MAESTRO MEXICANO CLAVE 21EP09B001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200224	N	0	0	143	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)	(geo:1, (ove_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA SAN JUAN INACUQUILLA KILOMETRO 3 S/N ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.041446, lat:18.219968))	09-09-2020	08-12-2020	1,607,120.53	1,607,120.53	482,136.16	482,136.16	482,136.16	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-Q, contratos:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1607120.53, importe_modificado:1607120.53))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.96))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014783	Proyecto de inversión	917033.75	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917033.75, modificado:917033.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA TELESECUNDARIA JAME TORRES BODET CLAVE 210T00V0001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	Puebla	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200229	N	0	0	154	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:607.04, meta_modificada:607.04)	(geo:1, (ove_municipio:12 0, localidad:1, direccion:AVENIDA O NINGUNO S/N, SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, lon:-97.282774, lat:18.484153))	11-09-2020	10-12-2020	917,033.75	907,851.97	-	-	-	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-X, contratos:CONSTRUCIONES Y ENFERMERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:907851.97, importe_modificado:907851.97))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301014784	Proyecto de inversión	1583989.03	(fti_ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583989.03, modificado:1583989.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, Y E, EN LA TELESECUNDARIA ELVA Y FLORES CLAVE 210T00V0001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200230	N	0	0	421	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:801.36, meta_modificada:801.36)	(geo:1, (ove_municipio:18 6, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, CIUDAD DE TATLAUQUITEPEC, TATLAUQUITEPEC, PUEBLA, lon:97.498546, lat:19.842887))	11-09-2020	10-12-2020	1,583,989.03	1,473,512.38	-	-	-	(etot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-I, contratos:CONSTRUTIVO CONSTRUCTO R CURIOA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1473512.38, importe_modificado:1473512.38))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	4	PUE200301714789	Proyecto de inversión	1548645.99	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548645.99, modificado:1548645.99))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G Y H QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y OBRAS EXTERIORES EN EL PORVENIR CLAVE 21JUN0405, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200236	N	0	0	106	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1056.48, meta_modificado: 1056.48)	(geo:1, localidad:1, direccion:CALE 28 SUR S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.411915, lat:18.459646)	13-09-2020	12-12-2020	1,548,645.99	1,533,059.62	-	-	-	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-V, contralista:CONSTRUC CONES Y ENFERMERIA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1533059.62, importe_modificado:1 533059.62)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714804	Proyecto de inversión	2821549.3	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821549.3, modificado:2821549.3))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ANTONIO CASO CLAVE 21D50071X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Teulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200062	N	0	0	251	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1069.96, meta_modificado: 1069.96)	(geo:1, localidad:1, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA, lon: -98.433017, lat:18.065236)	30-09-2020	28-01-2021	2,821,549.30	2,707,899.46	-	-	-	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-H, contralista:HABRES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:270789.46, importe_modificado:2 70789.46)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714807	Proyecto de inversión	929322.9	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929322.9, modificado:929322.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO E EN LA PRIMARIA AGUSTIN GARCIA CLAVE 21D09B6K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200266	N	0	0	238	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:675.02, meta_modificado: 675.02)	(geo:1, localidad:1, direccion:CAMIN O A ATRECE S/N, ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA, lon: -97.732378, lat:20.003056)	30-09-2020	29-11-2020	929,322.90	864,183.27	-	-	-	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-V, contralista:CORPORAT IVO CONSTRUCTO R CURSOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:864183.27, importe_modificado:8 64183.27)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714811	Proyecto de inversión	787120.48	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787120.48, modificado:787120.48))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21E10090Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200099	N	0	0	126	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:71.14, meta_modificado: 71.14)	(geo:1, localidad:1, direccion:CALE FLACERÍA 151 S/N, IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.462201, lat:18.596796)	15-10-2020	14-12-2020	787,120.48	750,615.18	-	-	-	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-E, contralista:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:750615.18, importe_modificado:7 50615.18)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE200301714980	Proyecto de inversión	1543445.17	(fif:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543445.17, modificado:0.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS E Y F, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAMÓN DÍAZ ORDOZ CLAVE 21E0904Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200012	N	0	0	641	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1858.2, meta_modificado: 1858.2)	(geo:1, localidad:1, direccion:Cañe Moreno 82, Primera Secc 7590 San Sebastián Zinacatepec, Pue, México, lon: -97.2459875, lat:18.3360113)	04-09-2020	02-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, meta:2, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)			En Ejecución	Validado avanos
2020	4	PUE2004001787004	Proyecto de inversión	2111940.14	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111940.14, modificado:2111940.14))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 21D09BAC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAC, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetetes de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200937	N	0	0	10	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificado: 713.7)	(geo:1, localidad:1, direccion:CALE PRIMICIPA S/N, TEXCALAC, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA (lon: -97.446113, lat:19.803880))	17-11-2020	31-12-2020	1,956,185.22	1,956,185.22	586,855.57	586,855.57	586,855.57	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-E, contralista:INTERLU MIA TERNEMELICAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1956185.22, importe_modificado:1 956185.22)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:164.15)			En Ejecución	Validado / Registrado avanos
2020	4	PUE2004001787059	Proyecto de inversión	4631772.25	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631772.25, modificado:4631772.25))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS E, F, G, I, J, L, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECUNDARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21D0900DZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200945	N	0	0	727	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2903.64, meta_modificado: 2903.64)	(geo:1, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA 405 S/N, ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA (lon: -98.048781, lat:18.194013))	17-11-2020	31-12-2020	4,308,174.00	4,308,174.00	1,292,452.20	1,292,452.20	1,292,452.20	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-009/2020-A-R, contralista:JOSE FEDERICO ARELLANO SONICALLZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LOS CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4308174.0, importe_modificado:4 308174.0)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1348.57)			En Ejecución	Validado / Registrado avanos
2020	4	PUE2004001787060	Proyecto de inversión	3851939.41	(fif:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prie:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851939.41, modificado:3851939.41))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MAMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I, J, Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D09061S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetzutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		20200946	N	0	0	368	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2128.75, meta_modificado: 2128.75)	(geo:1, localidad:1, direccion:CALE ALFREDO CASTILLO AVILA S/N, TETZUTLÁN, TETZUTLÁN, PUEBLA, lon: 97.348903, lat:19.828327)	17-11-2020	31-12-2020	3,566,431.60	3,566,431.60	1,069,929.48	1,069,929.48	1,069,929.48	(etito:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-V, contralista:INTERLU MIA TERNEMELICAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3566431.6, importe_modificado:3 566431.6)	(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:638.63)			En Ejecución	Validado / Registrado avanos

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE2004031879193	Proyecto de Inversión	1568505.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568505.03, modificado:1568505.03}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO CLAVE 218TV0476, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200585	N	0	0	86	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:497.56, meta_modificada: 497.56}} {geo1: {eve_municipio:153, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, CONCEPCIÓN CUAUTLA, TECALI DE HERRERA, PUEBLA, longitud: 97.983611, lat:18.86793}}	10-12-2020	08-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	4	PUE2004031879957	Proyecto de Inversión	840957.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840957.65, modificado:840957.65}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210TV00359, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTOAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200599	N	0	0	77	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:185.0, meta_modificada: 185.0}, meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28}} {geo1: {eve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE SABIDURIA No 4, SANTIA MIAHUATLAN, SANTOAGO MIAHUATLAN, PUEBLA, longitud: 97.42352, lat:18.537291}}	31-12-2020	29-01-2021	840,957.65	816,462.74	-	-	-	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-0180/2020-0, contratista:CONSTRUC TORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1536976.92, importe_modificado:1 536976.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		