

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	1	PUE200301714897	Proyecto de inversión	513823.39	(FTE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513823.39, modificado:0.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO Y A OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 210N1170N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUTZILAN DE SARDEN, PUEBLA.	Puebla	Hutzilan de Sarden	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200171	N	0	0	40	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:48.0, meta_modificada: 48.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:95.42, meta_modificada: 95.42]]	[geo1: [cve_municipio:78, localidad:5, direccion:Unamend Road, Puebla, México, lon: -97.6866314, lat:19.97399413]]	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:0.00], meta2: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.00]]			Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301714907	Proyecto de inversión	4003605.83	(FTE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003605.83, modificado:0.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCERERA, PROTECCIONES, LUMINARIAS, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDAHIA ING. ANTONIO GARCIA CUBAS CLAVE 21E05012G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Atatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200178	N	0	0	512	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:280.81, meta_modificada: 380.81], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1510.82, meta_modificada: 1510.82]]	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:E Carranca Osuna 122, Centro, 75900 Atatepec, Pue., México, lon: -97.29629517, lat:18.36625977]]	12-08-2020	10-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:0.00], meta2: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.00]]			Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301714980	Proyecto de inversión	1543445.17	(FTE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543445.17, modificado:0.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO G, CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS E Y F, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAMÓN DÍAZ ORDÁZ CLAVE 21EP0489Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200212	N	0	0	641	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:24.81, meta_modificada: 24.81], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1818.2, meta_modificada: 1818.2]]	[geo1: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle Morotos 82, Primera Secc., 75960 San Saturián, Zinacatepec, Pue., México, lon: -97.2450987, lat:18.3360113]]	04-09-2020	02-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:0.00], meta2: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.00]]			Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301715001	Proyecto de inversión	368548.99	(FTE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368548.99, modificado:0.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIO A QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERERA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EN1277L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUTZILAN DE SARDEN, PUEBLA.	Puebla	Hutzilan de Sarden	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200303	N	0	0	29	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:67.5, meta_modificada: 67.5], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84.66, meta_modificada: 84.66]]	[geo1: [cve_municipio:78, localidad:5, direccion:Huixtlan, Pue., México, lon: -97.6941558, lat:19.9748807]]	15-10-2020	14-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:0.00], meta2: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.00]]			Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200401879040	Proyecto de inversión	2118998.91	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118998.91, modificado:1961945.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MANRIERA NACIONAL CLAVE 21EP0480D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACACÓ, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200323	N	0	0	69	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]]	[geo1: [cve_municipio:173, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N COACACÓ, COACACÓ, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.42695, lat:19.858406]]	17-11-2020	31-12-2020	1,961,945.77	1,961,945.77	1,961,945.77	1,939,250.65	1,939,250.65	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-096/2020-D, contratista:IMPERIUM MIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1961945.77, importe_modificado:1961945.77]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:713.7]]			En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879060	Proyecto de inversión	3851939.41	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851939.41, modificado:3566431.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCERERA, LUMINARIAS, MANIPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210R068L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetzutlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200346	N	0	0	368	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2138.79, meta_modificada: 2138.79]]	[geo1: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO CASTALLO AVILA S/N, TETZUTLÁN, TETZUTLÁN, PUEBLA, lon: -97.348001, lat:19.828337]]	17-11-2020	31-12-2020	3,566,431.60	3,566,431.60	3,566,431.60	3,531,937.80	3,531,937.80	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-096/2020-L, contratista:IMPERIUM MIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3566431.6, importe_modificado:3566431.6]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:2138.79]]			En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879063	Proyecto de inversión	4561182.03	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561182.03, modificado:4236181.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-1C, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDAHIA GENERAL (UNICO ZARAGOZA CLAVE 21E05010T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200349	N	0	0	744	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:266.62, meta_modificada: 266.62], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1462.58, meta_modificada: 1462.58]]	[geo1: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Xicotepec de Juarez, Pue., México, lon: -97.964257, lat:20.2786413]]	17-11-2020	28-12-2020	4,236,181.14	4,236,181.14	4,236,181.14	4,231,182.49	4,231,182.49	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-096/2020-V, contratista:CONSTRUCCIONES DAGAFÉ, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4236181.14, importe_modificado:4236181.14]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:266.62], meta2: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1462.58]]			En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879073	Proyecto de inversión	1408572.79	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408572.79, modificado:1304899.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN LA TELEESCUNBARIA FAUSTO RODRIGUEZ LEÓN CLAVE 21E0508T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACACÓ, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200357	N	0	0	28	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:173.21, meta_modificada: 173.21]]	[geo1: [cve_municipio:173, localidad:2, direccion:NINGUNO S/N, COACACÓ, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.426667, lat:19.858333]]	17-11-2020	31-12-2020	1,304,809.40	1,304,809.40	1,304,809.40	1,298,480.01	1,298,480.01	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-096/2020-A, contratista:IBRUPO SALVADORES DE MÉDICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1304899.4, importe_modificado:1304899.4]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:173.21]]			En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200101701240	Proyecto de inversión	5022665.66	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prev7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022665.66, modificado:4744582.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS SALAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPUTO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTENDENCIA, ESCUELA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P028BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200038	N	0	0	128	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada: 1511.26]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 40 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HUEHUACA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.173417, lat:19.035882]]	16-04-2020	31-09-2020	4,744,582.94	4,744,582.94	4,744,582.94	4,729,189.69	4,729,189.69	[etno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-093/2020-A, contratista:IBRUPO SALVADORES DE MÉDICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4744582.94, importe_modificado:4744582.94]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1511.26]]			En Ejecución	Validado avances

	CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	1		PUE200301747453	Proyecto de inversión	2800515.69	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800515.69, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 211PR0020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADRERO, PUEBLA.	Puebla	Cuapaxtla de Madrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200159	N	0	0	730	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1202.04, meta_modificada: 1202.04))	(geo1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NORTE 101 S/N, CUAPAXTLA DE MADRERO, CUAPAXTLA DE MADRERO, PUEBLA, lon: -97.827006, lat:18.914843))	12-08-2020	10-12-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	1		PUE200301747457	Proyecto de inversión	1664767.36	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664767.36, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 211PR00120, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200163	N	0	0	635	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1497.6, meta_modificada: 1497.6))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS S/N, ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), ACATZINGO, PUEBLA, lon: -97.800833, lat:18.961889))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	1		PUE20030174802	Proyecto de inversión	899770.6	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899770.6, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR 30 DE ABRIL CLAVE 210CB040, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixpa, PUEBLA.	Puebla	Atlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200173	N	0	0	208	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:693.38, meta_modificada: 693.38))	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:14, direccion:Chia Sur 40, Guadalupe, 79500 Atlixpa, Pue., México, lon: -97.300344, lat:18.3675593))	12-08-2020	12-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	1		PUE200301787693	Proyecto de inversión	29773.58	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29773.58, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y RAMPA EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 210PR023A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200183	N	0	0	253	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:586.56, meta_modificada: 586.56))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 1 Pm 602, Centro de la Ciudad, 79700 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.4096528, lat:18.4630759))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	1		PUE200401879045	Proyecto de inversión	2441146.98	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441146.98, modificado:2441364.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, MAMPARRAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECUNDARIA L. BENITO JUÁREZ CLAVE 210ES009B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200328	N	0	0	706	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2575.1, meta_modificada: 2575.1))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMARA 2 PUEBLA, MUNICIPIO DE AUALPAN, AUALPAN, PUEBLA, lon: -97.260384, lat:18.379116))	17-11-2020	31-12-2020	2,413,634.76	2,413,634.76	2,413,634.76	2,413,634.76	2,413,634.76	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-W, contratista:GRU BULLINO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2413634.76, importe_modificado:2413634.76))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:330.39))	(meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2575.1))		En Ejecución	Validado avances
2021	1		PUE200101701228	Proyecto de inversión	168431.59	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168431.59, modificado:1554411.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA CLAVE 210CC006H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MANCOS TACOTEPEC, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	313	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada: 979.32))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 4 Metros POMIENTE S/N PUEBLA, SAN MARCOS TACOTEPEC, ACTIPÁN, ACATZINGO, PUEBLA, lon: -97.606731, lat:18.677123))	09-04-2020	08-07-2020	1,554,411.44	1,554,411.44	1,554,411.44	1,539,307.86	1,539,307.86	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAP CEE-005/2020-C, contratista:CONSTRUC TOMI INGENIERO MAZARO S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1554411.44, importe_modificado:1554411.44))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:979.32))		En Ejecución	Validado avances	
2021	1		PUE200301747454	Proyecto de inversión	1771317.09	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771317.09, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, G, H, I, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 30 CLAVE 210SD009B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200160	N	0	0	476	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1643.48, meta_modificada: 1643.48))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:2, direccion:AVENIDA NICOLÁS BRAVO 804 S/N, ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), ACATZINGO, PUEBLA, lon: -97.811861, lat:18.971133))	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	1		PUE200301747467	Proyecto de inversión	1079813.93	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079813.93, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210PR157AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTPEC, MUNICIPIO DE HUERTILÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huertilán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200189	N	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:334.34, meta_modificada: 334.34))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:7, direccion:CALLE AGUA S/N, SANTA ANA OTZOLOTPEC, HUERTILÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon: -98.106189, lat:18.743333))	26-08-2020	25-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	1		PUE200301744994	Proyecto de inversión	1073449.48	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073449.48, modificado:1050433.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 210PR2522U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COTATEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUERTILÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huertilán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200273	N	0	0	59	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:458.18, meta_modificada: 458.18))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:7, direccion:AVENIDA NICOLÁS BRAVO 804 S/N, ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPÁN), ACATZINGO, PUEBLA, lon: -97.811861, lat:18.971133))	04-10-2020	03-12-2020	1,030,433.38	1,030,433.38	1,030,433.38	1,029,890.18	1,029,890.18	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-O, contratista:INABE S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1030433.38, importe_modificado:1030433.38))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:35.0))	(meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:58.18))		En Ejecución	Validado avances
2021	1		PUE200301715009	Proyecto de inversión	1408016.22	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pme:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408016.22, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL, CANCELERÍA, C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR MANUEL ORDOZCO Y HERRERA CLAVE 210ND002U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX RIO, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200306	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:106.98, meta_modificada: 106.98))	(geo1: (cve_municipio:176, localidad:6, direccion:Calle Gabarua 5, Centro, Tilapa, Pue., México, lon: -98.56697632, lat:18.59809363))	17-10-2020	15-01-2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	1	PUE200301787653	Proyecto de inversión	41987.64	[f1: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41987.64, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G, H, PRESIDENTA FREDERICK STARK PEARSON CLAVE 210K2264P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAHA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	121	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:549.59, meta_modificada: 549.59)]	[geol1: (cve_municipio:91, localidad1, direccion:Morales, 72000 Nuevo Neca, Pue., México, lon:-98.01185, lat:20.2128932)]	08-10-2020	08-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301787701	Proyecto de inversión	1192081.17	[f1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192081.17, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y RAMPA EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA GENERAL AGUIRRE CARDENAS CLAVE 210P31023A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200183	N	0	0	253	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:586.56, meta_modificada: 586.56)]	[geol1: (cve_municipio:156, localidad1, direccion:Calle Guadalupe Barreda 328, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.38967896, lat:18.46157338)]	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200401879044	Proyecto de inversión	2111940.14	[f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111940.14, modificado:1956185.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA WILFORD HÉRODES CLAVE 210P35163A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCACAO, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200327	N	0	0	10	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7)]	[geol1: (cve_municipio:173, localidad4, direccion: CALLE PRINCIPAL S/N, TEXCACAO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.446611, lat:19.853889)]	17-11-2020	31-12-2020	1,956,185.22	1,956,185.22	1,956,185.22	1,934,886.39	1,934,886.39	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-S, contratista:IMPERIUM MIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1956185.22, importe_modificado:1 956185.22)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:713.7)]	En Ejecución	Validado avances		
2021	1	PUE200401879088	Proyecto de inversión	1955651.96	[f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955651.96, modificado:1818736.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 210P35163A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200427	N	0	0	192	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:647.41, meta_modificada: 647.41)]	[geol1: (cve_municipio:93, localidad3, direccion: Calle 3 Norte S/N, CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA, lon:-97.338353, lat:19.223066)]	21-12-2020	31-12-2020	1,818,736.09	1,818,736.09	1,818,736.09	1,817,970.04	1,817,970.04	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-S, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1818736.09, importe_modificado:1 818736.09)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:647.41)]	En Ejecución	Validado avances		
2021	1	PUE200401879096	Proyecto de inversión	617849.9	[f1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617849.9, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SAUDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G, H Y LA TELESECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 21ETV0249V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200463	N	0	0	224	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.14, meta_modificada: 48.14)]	[geol1: (cve_municipio:209, localidad1, direccion: CALLE INSURGENTES 8 S/N, ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, lon:-97.470635, lat:18.320593)]	22-11-2020	21-01-2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelación validada	
2021	1	PUE200101701224	Proyecto de inversión	1655174.24	[f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1649698.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0221S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200022	N	0	0	230	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07)]	[geol1: (cve_municipio:156, localidad1, direccion: CALLE 16 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.387694, lat:18.480433)]	09-04-2020	08-07-2020	1,649,698.73	1,649,698.73	1,649,698.73	1,646,635.60	1,646,635.60	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004-2020-G, contratista:CONSESA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1649698.73, importe_modificado:1 649698.73)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1309.07)]	En Ejecución	Validado avances		
2021	1	PUE200101701232	Proyecto de inversión	1760171.72	[f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1641177.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 210P34151H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPEOTEPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200030	N	0	0	293	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada: 1525.42)]	[geol1: (cve_municipio:156, localidad1, direccion: CALLE INDEPENDENCIA 2 S/N, SAN CRISTÓBAL TEPEOTEPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.54774, lat:18.523774)]	09-04-2020	08-07-2020	1,641,177.00	1,641,177.00	1,641,177.00	1,636,933.18	1,636,933.18	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-S, contratista:CONSTRUC TORA INDOORCO MAZARO S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1641177.0, importe_modificado:1 641177.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1525.42)]	En Ejecución	Validado avances		
2021	1	PUE200101701238	Proyecto de inversión	1995927.98	[f1: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:194905.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LEBRACION CLAVE 210P3901T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAPAN, MUNICIPIO DE TEPAICO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepeanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	476	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5257.45, meta_modificada: 5257.45)]	[geol1: (cve_municipio:161, localidad4, direccion: CALLE CABRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACALAPAN, TEPAICO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.584594, lat:18.581943)]	09-04-2020	08-07-2020	1,994,905.01	1,994,905.01	1,994,905.01	1,976,328.20	1,976,328.20	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-005/2020-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R SAMBLA S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994905.01, importe_modificado:1 994905.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:5257.45)]	En Ejecución	Validado avances		
2021	1	PUE200301714750	Proyecto de inversión	948655.64	[f1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948655.64, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ROSARIO CATALANOS CLAVE 210P3913S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200153	N	0	0	342	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:674.84, meta_modificada: 674.84)]	[geol1: (cve_municipio:156, localidad1, direccion: CALLE LAZAR CÁDIZ S/N, PRINCIPAL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.393956, lat:18.463889)]	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301714755	Proyecto de inversión	874629.69	[f1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874629.69, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21ETV0920M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETCAL DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tetcal de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200161	N	0	0	56	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:561.44, meta_modificada: 561.44)]	[geol1: (cve_municipio:153, localidad1, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, TETCAL DE HERRERA, PUEBLA, lon:-97.369444, lat:18.900556)]	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	1	PUE200301714761	Proyecto de inversión	483035.78	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN EL CAM TIANXUTU CLAVE 2104100Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:0.0])	20200168	N	0	0	39	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:0.0])	(geo: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE PARABE DE ACATINDO BARRIO DE GONZALESCOS S/N, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.258113, lat:16.376751])	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:0.0])	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483035.78, modificado:0.0])	Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301714891	Proyecto de inversión	1200671.03	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ FUENTES CLAVE 2107089B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	Puebla	Huauclhango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:0.0])	20200166	N	0	0	428	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:0.0])	(geo: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16 de Sept 09, La Mesa, 73174 Huauclhango, Pue, Mexico, lon: 98.055725, lat:20.1694123])	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:0.0])	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200671.03, modificado:0.0])	Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200401879079	Proyecto de inversión	1157297.33	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157297.33, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANITARIO TITO I Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y/O CONTACTOS EN LOS EDIFICIOS B, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 2109416U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NIXPAH, MUNICIPIO DE HUAYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huayapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157297.33, modificado:0.0])	20200410	N	0	0	236	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157297.33, modificado:0.0])	(geo: [cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, NIXPAH, HUAYAPAN, PUEBLA, lon: 97.423133, lat:19.888389])	19-11-2020	18-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157297.33, modificado:0.0])	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157297.33, modificado:0.0])	Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200401879081	Proyecto de inversión	540403.85	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARBERA CLAVE 210CC0337N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENETZILÁN, MUNICIPIO DE HUENETZILÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huauclhán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75])	20200419	N	0	0	72	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75])	(geo: [cve_municipio:150, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, SANTO DOMINGO, HUENETZILÁN, HUENETZILÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon: 98.163611, lat:18.739167])	21-12-2020	31-12-2020	519,036.75	519,036.75	519,036.75	515,076.41	515,076.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75, importe_modificado:519036.75])	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75, importe_modificado:519036.75])	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879103	Proyecto de inversión	1568505.03	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568505.03, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESECUNDARIA DONATO MANGOS CLAVE 21ETV0497R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUATLA, MUNICIPIO DE TECUAL DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecual de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568505.03, modificado:0.0])	20200585	N	0	0	86	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568505.03, modificado:0.0])	(geo: [cve_municipio:153, localidad:3, direccion:CALE 15 DE SEPTIEMBRE S/N, CONCEPCIÓN CUATLA, TECUAL DE HERRERA, PUEBLA, lon: 97.883611, lat:18.86753])	10-12-2020	08-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568505.03, modificado:0.0])	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568505.03, modificado:0.0])	Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200501701217	Proyecto de inversión	5453481.04	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:528692.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y/O INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 210T070B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:528692.1])	20200015	N	0	0	145	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:528692.1])	(geo: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO MADRERO S/N, NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA, lon: 97.603261, lat:19.957945])	09-04-2020	06-09-2020	5,286,092.10	5,286,092.10	5,286,092.10	5,247,734.76	5,247,734.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:528692.1, importe_modificado:528692.1])	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:528692.1, importe_modificado:528692.1])	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200501701230	Proyecto de inversión	1889859.33	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VIDRIOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR NETAHUALCOYOTLI CLAVE 210C030U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACZYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44])	20200028	N	0	0	161	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44])	(geo: [cve_municipio:177, localidad:15, direccion:CALE 7 ORIENTE S/N PUEBLA, SAN MARCOS, TLACZYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.405101, lat:18.66786])	09-04-2020	08-07-2020	1,795,115.44	1,795,115.44	1,795,115.44	1,793,389.59	1,793,389.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44])	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44])	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200501701235	Proyecto de inversión	688154.84	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y/O INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTHA CLAVE 2100018A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81])	20200033	N	0	0	161	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81])	(geo: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALE ALIUNDE S/N, SAN SEBASTIÁN, ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: 97.244928, lat:18.333281])	09-04-2020	08-06-2020	632,964.81	632,964.81	632,964.81	629,516.46	629,516.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81])	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81])	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200301714748	Proyecto de inversión	674517.12	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y/O INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P0278V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TRHUATLA, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:0.0])	20200151	N	0	0	44	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:0.0])	(geo: [cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALE 3 NORTE S/N, SANTA CATARINA TRHUATLA, ATEXCAL, PUEBLA, lon: 97.7325, lat:18.36])	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:0.0])	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674517.12, modificado:0.0])	Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301714759	Proyecto de inversión	911938.34	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y/O INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P018A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALUPA, MUNICIPIO DE COCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Cocatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:0.0])	20200165	N	0	0	278	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:0.0])	(geo: [cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALE ORIBESON S/N, CALUPA, COCATLÁN, PUEBLA, lon: 97.162791, lat:18.292753])	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:0.0])	(fjs: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911938.34, modificado:0.0])	Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	1	PUE20030174765	Proyecto de inversión	1968523.42	[f1s: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196531.42, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERMETAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR ZINACATEPEC, CLAVE 210002355, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200177	N	0	0	216	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:759.88], meta_modificada: 759.88]	[geo1: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADRERO S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon: 97.247349, lat:18.335042]	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]		Cancelado	Cancelación validada		
2021	1	PUE20030174814	Proyecto de inversión	1793623.54	[f1s: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793623.54, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, MUEBLES SANTARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 210700323, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tatlauiquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200305	N	0	0	198	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:858.22], meta_modificada: 858.22]	[geo1: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALLE HMOJALO S/N, OYAMELES, TATLAUQUITEPEC, PUEBLA, lon: 97.532778, lat:19.636389]	15-10-2020	13-01-2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]		Cancelado	Cancelación validada		
2021	1	PUE20030174894	Proyecto de inversión	1155856.78	[f1s: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155856.78, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN LA PRIMARIA MANUEL POZOZ CLAVE 210P02839A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CIO DE AGUA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200169	N	0	0	185	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:137.38, meta_modificada: 137.28]	[geo1: [cve_municipio:45, localidad:18, direccion:Unimad Road, Barrio de Cosanolaopan, Cd. Sanatán, Pua, Mexico, lon: -97.435682, lat:18.97837663]	12-08-2020	06-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]		Cancelado	Cancelación validada		
2021	1	PUE200401679035	Proyecto de inversión	2336848.39	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336848.39, modificado:2073512.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MANUEL POZOZ CLAVE 210005511, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200318	N	0	0	420	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]	[geo1: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE PERFECTO HERNANDEZ S/N, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.45091, lat:19.857347]	17-11-2020	31-12-2020	2,073,512.84	2,073,512.84	2,073,512.84	2,055,574.25	2,055,574.25							En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401679085	Proyecto de inversión	1713241.27	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713241.27, modificado:1593283.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO CLAVE 210P028465C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADRERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200424	N	0	0	164	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:697.84], meta_modificada: 697.84]	[geo1: [cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, FRANCISCO J. MADRERO (EL SABINAL), LAFRAGUA, PUEBLA, lon: 97.344722, lat:19.248056]	21-12-2020	31-12-2020	1,593,283.84	1,593,283.84	1,593,283.84	1,592,055.62	1,592,055.62							En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401679086	Proyecto de inversión	3361649.85	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361649.85, modificado:3126333.76]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, AULA DE MEDIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ SOCANEJERA CLAVE 21EP00300, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200425	N	0	0	400	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:109.73, meta_modificada: 109.73], meta2: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:765.86, meta_modificada: 765.86]	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE CUATROMILLO 250 S/N, SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA, lon: 97.492201, lat:19.460339]	21-12-2020	31-12-2020	3,126,333.76	3,126,333.76	3,126,333.76	3,123,775.78	3,123,775.78							En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401679305	Proyecto de inversión	1012087.41	[f1s: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012087.41, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA DOCTOR CARLOS LORENZO YERENA CERDAN CLAVE 21070055E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TANHUICO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200589	N	0	0	79	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:144.48, meta_modificada: 144.48]	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE BUENA VISTA 2A, TANHUICO, ATEMPAN, PUEBLA, lon: 97.467222, lat:19.820558]	11-12-2020	09-02-2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]		Cancelado	Cancelación validada		
2021	1	PUE200401679962	Proyecto de inversión	847367.37	[f1s: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847367.37, modificado:834795.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERRÁN CLAVE 210700010, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMACCO, PUEBLA.	Puebla	Huettamacco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200638	N	0	0	344	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:238.0, meta_modificada: 238.0], meta2: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:108.36, meta_modificada: 108.36]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORILLOS 44 S/N, HUETAMACCO, HUETAMACCO, PUEBLA, lon: 97.289415, lat:19.942313]	30-12-2020	28-01-2021	834,795.35	834,795.35	834,795.35	834,386.69	834,386.69							En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE20030174751	Proyecto de inversión	830356.26	[f1s: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830356.26, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ CAUJONDO SOLAR CLAVE 21EP00300, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA.	Puebla	Tepicaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200155	N	0	0	123	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:348.96, meta_modificada: 348.96]	[geo1: [cve_municipio:164, localidad:24, direccion:CALLE 13 SUR S/N, SANTIAGO ACATLÁN, TEPICACA, PUEBLA, lon: 97.939691, lat:18.993616]	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]		Cancelado	Cancelación validada		
2021	1	PUE20030174758	Proyecto de inversión	988168.78	[f1s: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988168.78, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, MUEBLES SANTARIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21EP00300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200164	N	0	0	67	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:518.64], meta_modificada: 518.64]	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 20, SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA, lon: 97.736667, lat:18.403441]	12-08-2020	10-11-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]		Cancelado	Cancelación validada		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200301714968	Proyecto de inversión	1077491.42	(fjs: [siclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077491.42, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HORIZONTALTAMAS EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 210P0995E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVALPAO DIBREÓN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200181	N	0	0	70	[meta1: (unidad_medida: Metro, meta:208.75, meta_modificada: 208.75), meta2: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:347.09, meta_modificada: 347.09)]	[geo1: (cve_municipio:94, localidad:2, direccion:carretera 395, San Miguel, 73780 Cd de Libres, Pue., México, lon: 97.69042969, lat:19.46170793)]	12-08-2020	11-10-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200301715005	Proyecto de inversión	717218.23	(fjs: [siclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717218.23, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 210P0995E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE IXTPEC, PUEBLA.	Puebla	Ixtpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200304	N	0	0	101	[meta1: (unidad_medida: Metro, meta:140.0, meta_modificada: 140.0), meta2: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:466.04, meta_modificada: 466.04)]	[geo1: (cve_municipio:84, localidad:3, direccion:Francisco I Madero 412, Segunda Secc. Interp. Pue., México, lon: 97.64648438, lat:20.02653818)]	15-10-2020	14-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200401879036	Proyecto de inversión	2013723.7	(fjs: [siclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013723.7, modificado:1915090.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ATANORIANO CLAVE 210P03320A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVALPAO, PUEBLA.	Puebla	Avalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200319	N	0	0	250	[meta1: (unidad_medida: Metro, meta:227.0, meta_modificada: 227.0), meta2: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11)]	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carretera HIBALO SUR 967 S/N, CIUDAD DE AVALPAO, AVALPAO, PUEBLA, lon: 97.257474, lat:18.367733)]	17-11-2020	31-12-2020	1,915,000.11	1,915,000.11	1,915,000.11	1,910,049.50	1,910,049.50	[etso1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-V, contrato:CONADIC O CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1915000.11, importe_modificado:1915090.11)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s, avance:227.0), meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:690.11)]		En ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879091	Proyecto de inversión	1042080.86	(fjs: [siclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042080.86, modificado:969134.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA AVALADO OBREGON CLAVE 210P0353AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200430	N	0	0	90	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:391.64, meta_modificada: 391.64)]	[geo1: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS L. GONZALEZ S/N CENTRO, SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: 97.381581, lat:19.297813)]	21-12-2020	31-12-2020	969,134.50	969,134.50	969,134.50	968,000.84	968,000.84	[etso1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-Q, contrato:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:969134.5, importe_modificado:969134.5)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:391.64)]		En ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879095	Proyecto de inversión	1496218.61	(fjs: [siclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496218.61, modificado:1496218.61])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y LA PRIMARIA ESTADO DE PUEBLA CLAVE 210P0354E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TANAMACZYAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200462	N	0	0	316	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1903.93, meta_modificada: 1903.93)]	[geo1: (cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALE MENDOS HERCEDES S/N, TANAMACZYAN, HUEYAPAN, PUEBLA, lon: 97.429722, lat:19.890550)]	20-11-2020	19-01-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE200401879109	Proyecto de inversión	1294226.57	(fjs: [siclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294226.57, modificado:0.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESCINDARIA AMADO NERVO CLAVE 210P0355ET, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE HUYETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200602	N	0	0	36	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:482.93, meta_modificada: 482.93)]	[geo1: (cve_municipio:76, localidad:11, direccion:AVENIDA NINGUNO SUR, LAS MARGARITAS, HUYETAMALCO, PUEBLA, lon: 97.303088, lat:20.002796)]	19-12-2020	17-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2021	1	PUE190401685357	Proyecto de inversión	5953031.44	(fjs: [siclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953031.44, modificado:589995.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	Puebla	Toxeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191904	N	0	0	53	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1488.76, meta_modificada: 1488.76)]	[geo1: (cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE CHICHIPEPIL S.N S/N, CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPIC, PUEBLA, lon: 98.633611, lat:18.830505)]	20-01-2020	18-04-2020	5,899,995.65	5,899,995.65	5,899,995.65	5,899,995.65	5,899,995.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1488.76)]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200101701226	Proyecto de inversión	2164487.84	(fjs: [siclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164487.84, modificado:2155593.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA RAQUEL PERRO QUIRE CLAVE 210M03519B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200024	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1381.68, meta_modificada: 1381.68)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA TENCOCITLAN S/N, LOMAS DE SAN MIGUEL, HERRICIA PUEBLA DE meta_modificada: 1381.68)]	09-04-2020	07-08-2020	2,155,593.22	2,155,593.22	2,155,593.22	2,155,593.22	2,155,593.22	[etso1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-E, contrato:LA CORDERIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2155593.22, importe_modificado:2155593.22)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1381.68)]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200101701239	Proyecto de inversión	2318927	(fjs: [siclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318927.0, modificado:1434856.64])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO ITALLERES, EN LA SECUNDARIA A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA RAQUEL MARTINES DE CANALES CLAVE 210P0352U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200037	N	0	0	777	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1391.68, meta_modificada: 1391.68)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE OBSERVATORIO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.386195, lat:18.444916)]	10-04-2020	09-07-2020	1,434,856.64	1,434,856.64	1,434,856.64	1,434,856.64	1,434,856.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:3.0)]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714768	Proyecto de inversión	435547.2	(fjs: [siclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435547.2, modificado:407466.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA RAQUEL FLORES GONZÁLEZ CLAVE 210P03677M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALCAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPANTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapanantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200204	N	0	0	145	[meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:339.6, meta_modificada: 339.6)]	[geo1: (cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE 25 DE ABRIL S/N, XALCAPAN, ZACAPANTLA, PUEBLA, lon: 97.597127, lat:19.5052)]	04-09-2020	03-11-2020	407,466.25	407,466.25	407,466.25	407,466.25	407,466.25	[etso1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-M, contrato:LA CORPORATIVO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:407466.25, importe_modificado:407466.25)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:339.6)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	1	PUE200301714770	Proyecto de inversión	586339.77	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586339.77, modificado:562782.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE 21090914, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200206	N	0	0	102	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:482.77, meta_modificada: 482.77]) (geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 12 ACATLAN DE OCHOLO CENTRO, ACATLAN DE OCHOLO, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.0481, lat:18.1161])	04-09-2020	03-11-2020	562,782.41	562,782.41	562,782.41	562,782.41	562,782.41	562,782.41	562,782.41	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-6, contratista:INABES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:562782.41, importe_modificado:562782.41)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.77])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714774	Proyecto de inversión	937823.72	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937823.72, modificado:872833.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y E CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA CLAVE 210907091K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200211	N	0	0	227	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:705.45, meta_modificada: 705.45]) (geo:1: [cve_municipio:207, localidad:13, direccion:CALE 20A PTA 1, EL MOLINO, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.580446, lat:19.812449])	04-09-2020	03-11-2020	872,833.60	872,833.60	872,833.60	872,833.60	872,833.60	872,833.60	872,833.60	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-D, contratista:CONFORATI VO CONSTRUCTOR CURCOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:872833.6, importe_modificado:872833.6)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.45])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714781	Proyecto de inversión	172947.49	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172947.49, modificado:1607193.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDIRIA BALSALAN ZAPATA CLAVE 211003011H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZÚETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200242	N	0	0	71	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74]) (geo:1: [cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA 220 AMATITLAN DE AZUETA, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.078333, lat:18.176389])	16-09-2020	15-12-2020	1,607,193.29	1,607,193.29	1,607,193.29	1,607,193.29	1,607,193.29	1,607,193.29	1,607,193.29	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-P, contratista:JOSE FERRICHO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1607193.29, importe_modificado:1607193.29)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714794	Proyecto de inversión	937180.26	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937180.26, modificado:927797.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, PISOS, PINTURA EN HERRIERA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA MARIA RANGUITA CAMBILLO CLAVE 21090784K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200243	N	0	0	143	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:752.45, meta_modificada: 752.45]) (geo:1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE EL TRIUNFO 1821 S/N, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.402186, lat:18.477907])	23-09-2020	22-11-2020	927,797.20	927,797.20	927,797.20	927,797.20	927,797.20	927,797.20	927,797.20	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-2, contratista:CONSTRUCIONES VINYANSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:927797.2, importe_modificado:927797.2)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.45])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879052	Proyecto de inversión	4999999.57	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.57, modificado:4500104.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, MAMPARAS, MUÑERES SANTARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANTARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y M EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 7 CLAVE 21070007Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200337	N	0	0	694	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3586.06, meta_modificada: 3586.06]) (geo:1: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROVADA DEL AGUILARJO JOSE MA. MONTELOS S/N 28 DE AGOSTO, CIUDAD SERBAN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: -97.451242, lat:18.996036])	17-11-2020	31-12-2020	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A, contratista:COMERCIALIZADORA PALMORA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4500104.17, importe_modificado:4500104.17)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3586.06])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879069	Proyecto de inversión	6999760.43	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999760.43, modificado:6504226.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE TRES ALULAS DIOGACIAS, MÓDULO SANITARIO, ESCALERAS, EN ESTRUCTURA U-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E EN LA SECUNDIRIA LICENCIADO RINITO JUAREZ CLAVE 21070021V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CRISTALES (TALICAN), MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200352	N	0	0	455	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2834.43, meta_modificada: 2834.43]) (geo:1: [cve_municipio:207, localidad:13A, direccion:CALE ZAROTTILAN S/N, LOS CRISTALES (TALICAN), ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.394241, lat:19.872365])	17-11-2020	31-12-2020	6,504,226.73	6,504,226.73	6,504,226.73	6,504,226.73	6,504,226.73	6,504,226.73	6,504,226.73	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-B, contratista:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6504226.73, importe_modificado:6504226.73)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2834.43])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879076	Proyecto de inversión	3131022.95	(FTE: ciclo_recurso2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131022.95, modificado:2972620.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS K, L, M, N, (SEGUNDA ETAPA) QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21090411P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200359	N	0	0	805	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3890.03, meta_modificada: 3890.03]) (geo:1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CAJAZA DE LAS AMERICAS S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.397032, lat:18.476999])	17-11-2020	31-12-2020	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	(etio:1: Tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A, contratista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO AMERLEPOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2972620.57, importe_modificado:2972620.57)	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3890.03])	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE20040187960	Proyecto de inversión	1495295.24	(f1s: {ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495295.24, modificado:1480376.95})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA CARLOS G. BASURTO CLAVE 210PR3452, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN CHICO, MUNICIPIO DE HUAYTAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Huaytamalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	46	(metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.05, meta_modificada: 558.05})	(leg01: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion:CAMINO A LA PRIMARIA CARLOS G. BASURTO CLAVE 210PR3452, S/N, LIMONTITAN CHICO, HUAYTAMALCO, PUEBLA, lon: -87.266379, lat:19.879566})	30-12-2020	28-01-2021	1,480,376.95	1,480,376.95	1,480,376.95	1,480,376.95	1,480,376.95	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-E, contratista:URICANAM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1480376.95, importe_modificado:1480376.95})	(metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.05})	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200101701216	Proyecto de inversión	14713499	(f1s: {ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14713499, modificado:1459356297})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE HIGIENIZACIÓN Y GAS, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 5 CLAVE 210T0050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200013	N	0	0	219	(metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3793.34, meta_modificada: 3793.34})	(leg01: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA S/N, ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -91.549822, lat:19.768444})	02-04-2020	29-09-2020	14,593,562.97	14,593,562.97	14,593,562.97	14,593,562.97	14,593,562.97	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-001/2020-A, contratista:DI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1459356297, importe_modificado:1459356297})	(metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3793.34})	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200101701219	Proyecto de inversión	1627094.63	(f1s: {ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627094.63, modificado:1588315.84})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, PUERTAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PRECINTO LA TIENDA MARIN DE TABAROA CLAVE 210ND1240, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200017	N	0	0	158	(metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1537.38, meta_modificada: 1537.38})	(leg01: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE S/N, BELLIANO DOMÍNGUEZ, HERCIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.233811, lat:19.090878})	09-04-2020	08-07-2020	1,588,315.84	1,588,315.84	1,588,315.84	1,588,315.84	1,588,315.84	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-I, contratista:GRUPO ARMAESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1588315.84, importe_modificado:1588315.84})	(metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.38})	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200101701233	Proyecto de inversión	1211977.34	(f1s: {ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211977.34, modificado:1208314.45})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E EN EL PRECINTO LA FRANCISCO LAMOTY CLAVE 210ND1240, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CLAYCATIPIC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200031	N	0	0	238	(metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3118.38, meta_modificada: 3118.38})	(leg01: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE HERCIDA DE LA INDEPENDENCIA S/N, MAGDALENA CLAYCATIPIC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.4888, lat:18.5480})	09-04-2020	08-07-2020	1,208,314.45	1,208,314.45	1,208,314.45	1,208,314.45	1,208,314.45	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-005/2020-E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1208314.45, importe_modificado:1208314.45})	(metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3118.38})	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301741744	Proyecto de inversión	824817.37	(f1s: {ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824817.37, modificado:824680.11})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA USAR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 210PR034, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200129	N	0	0	411	(metas: {unidad_medida: ote, meta:11.0, meta_modificada: 11.0})	(leg01: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ACACAS S/N, HERCIDA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.251745, lat:19.804899})	30-07-2020	28-10-2020	824,680.11	824,680.11	824,680.11	824,680.11	824,680.11	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-005/2020-E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:824817.37, importe_modificado:824680.11})	(metas: {unidad_medida:Lot, avance:11.0})	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301741746	Proyecto de inversión	137902.8	(f1s: {ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137902.8, modificado:137879.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 210PR034, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200149	N	0	0	253	(metas: {unidad_medida: ote, meta:2.0, meta_modificada: 2.0})	(leg01: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DEL POBLADO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.430595, lat:18.480784})	01-08-2020	30-10-2020	137,879.85	137,879.85	137,879.85	137,879.85	137,879.85	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-E, contratista:COMOPATI VO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:137902.8, importe_modificado:137879.85})	(metas: {unidad_medida:Lot, avance:2.0})	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301741790	Proyecto de inversión	1640309.39	(f1s: {ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640309.39, modificado:1525286.71})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, PROTECCIONES METÁLICAS, MAMPARAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, Y F, EN LA TELESCUENARIA GERARDO MURILLO CLAVE 21ETV0512H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUTTIA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200238	N	0	0	183	(metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:957.6, meta_modificada: 957.6})	(leg01: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CAMINO A SAN MARTÍN S/N, TUTTIA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon: -97.654444, lat:20.000556})	24-09-2020	23-12-2020	1,525,286.71	1,525,286.71	1,525,286.71	1,525,286.71	1,525,286.71	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-E, contratista:COMOPATI VO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1640309.39, importe_modificado:1525286.71})	(metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.6})	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301741792	Proyecto de inversión	1368885.61	(f1s: {ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368885.61, modificado:1300671.99})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANTARIOS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO CLAVE 210PR428BQ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLANTINO, MUNICIPIO DE ZUJICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Zuñcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200240	N	0	0	295	(metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1226.98, meta_modificada: 1226.98})	(leg01: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ANITUA (SAN FELIPE ANITUA), ZUJICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.501797, lat:18.500199})	24-09-2020	23-11-2020	1,300,671.99	1,300,671.99	1,300,671.99	1,300,671.99	1,300,671.99	(et01: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAP CE-010/2020-F, contratista:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1300671.99, importe_modificado:1300671.99})	(metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.98})	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200301714802	Proyecto de inversión	1256895.63	(IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256895.63, modificado:120603.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REVISIÓN SALIDAS ELÉCTRICAS Y PINTURA EN HERRERÍA EN LOS EDIFICIOS A, B, F, G, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21097039, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUTZITTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCACAC, PUEBLA.	Puebla	Molcacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200260	N	0	0	202	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 861.12], (geo1: [cve_municipio:98, localidad:2, direccion:AVENIDA DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N, SANTA CRUZ HUTZITTEPEC, MOLCACAC, PUEBLA, lon:97.875, lat:18.733333])	30-09-2020	29-12-2020	1,206,503.40	1,206,503.40	1,206,503.40	1,206,503.40	1,206,503.40	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-4, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:120603.4, importe_modificado:120603.4])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:861.12])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714987	Proyecto de inversión	521657.15	(IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521657.15, modificado:49900.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21E1N12310, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200237	N	0	0	63	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 58.0, meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 149.96], (geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De La Independencia 27, San Luis, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04885864, lat:18.19954828])	13-09-2020	12-11-2020	499,900.16	499,900.16	499,900.16	499,900.16	499,900.16	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-1, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:49900.16, importe_modificado:49900.16])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:58.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:149.96])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879039	Proyecto de inversión	16998432.08	(IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16998432.08, modificado:158138726767])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SUSTITUCIÓN) EN LOS EDIFICIOS A, B, F, G, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21097039, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200232	N	0	0	1958	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 12572.34], (geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD HÉRODES DEL 2 DE MAYO 2001 EL ANGELO HEREDIA PUEBLA DE SARAGORDIA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.044])	17-11-2020	31-12-2020	15,813,872.67	15,813,872.67	15,813,872.67	15,813,872.67	15,813,872.67	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-4, contratista:GRUPO SALVADORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:158138726767.7, importe_modificado:158138726767.7)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:12572.34])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879089	Proyecto de inversión	2388691.02	(IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388691.02, modificado:2221467.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, DIRECCION, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REPARACIÓN DE MUROS, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIGIENIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESCUENARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 2107002132, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200428	N	0	0	27	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 359.1], (geo1: [cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CALE BENITO JUAREZ S/N, AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA, PUEBLA, lon:-97.27938, lat:18.309499])	21-12-2020	31-12-2020	2,221,467.28	2,221,467.28	2,221,467.28	2,221,467.28	2,221,467.28	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-1, contratista:GRUPO MEXICANO INACORBA, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2221467.28, importe_modificado:2221467.28)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:359.1])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879956	Proyecto de inversión	1146522.87	(IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146522.87, modificado:1092244.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESCUENARIA ARISTÓTELES CLAVE 21E1N00139, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATITPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200586	N	0	0	87	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 125.00], (geo1: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:AVENIDA 6 PONIENTE 3 SAN BUENAVISTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETLANANCA, AHUATITPEC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA, lon:97.920574, lat:18.905361])	31-12-2020	29-01-2021	1,092,244.53	1,092,244.53	1,092,244.53	1,092,244.53	1,092,244.53	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-A, contratista:CONSTRUTORES Y CONTRATORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1214864.43, importe_modificado:1214864.43)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:125.00])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879957	Proyecto de inversión	840957.65	(IFI: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840957.65, modificado:81462.74])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, DIRECCION, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESCUENARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2107003055, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN MAHUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Santiago Mahutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200599	N	0	0	77	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 185.0, meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 137.28], (geo1: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALE SAN JUAN MAHUTLÁN, SAN JUAN MAHUTLÁN, PUEBLA, lon:97.43352, lat:18.537291])	31-12-2020	29-01-2021	816,462.74	816,462.74	816,462.74	816,462.74	816,462.74	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-A, contratista:CONSTRUTORES Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:136976.92, importe_modificado:136976.92)	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:185.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:137.28])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714749	Proyecto de inversión	3987241.72	(IFI: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987241.72, modificado:3693239.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H, I, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS Y EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA CLAVE 2109112509, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMALTITEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPANTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapanatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200152	N	0	0	300	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2975.89, meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2975.89], (geo1: [cve_municipio:207, localidad:5, direccion:NINGUNO S/N, COMALTITEPEC, ZACAPANTLA, PUEBLA, lon:97.59079, lat:19.858868])	12-08-2020	10-11-2020	3,693,239.60	3,693,239.60	3,693,239.60	3,693,239.60	3,693,239.60	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A, contratista:INTERSEGUI MIA TELMELUCAN, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3693239.6, importe_modificado:3693239.6)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2975.89])	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714779	Proyecto de inversión	1729347.49	(IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729347.49, modificado:1607120.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA EL MAESTRO MEXICANO CLAVE 21E1P00081, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200224	N	0	0	143	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 699.74], (geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE CABRERA SAN JUAN INCAQUATLÁN, ALONITO 3 S/N, ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.04145, lat:18.21956])	09-09-2020	08-12-2020	1,607,120.53	1,607,120.53	1,607,120.53	1,607,120.53	1,607,120.53	(teto1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-1, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZÁLEZ, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1607120.53, importe_modificado:1607120.53)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:699.74])	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	1	PUE200301714785	Proyecto de inversión	770279.92	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770279.92, modificado:739183.39]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LOSA, PISOS, CANCELERÍA Y CUBRE TIRANOS EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR CARRERA MASTRINOS S/N, TUPANALÁ, TUPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.537894, lat: 18.6956849.	Puebla	Tapanaá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200231	N	0	0	99	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 202.8, meta_modificada: 202.8]]	[geo1: [cve_municipio:185, localidad1, direccion:CALE CARRERA MASTRINOS S/N, TUPANALÁ, TUPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.537894, lat: 18.6956849]]	11-09-2020	10-11-2020	739,183.39	739,183.39	739,183.39	739,183.39	739,183.39	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-M, contralista:NADES, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:739183.39, importe_modificado:739183.39]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.8]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714788	Proyecto de inversión	453601.96	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453601.96, modificado:424732.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, MUEBLES, SANITARIOS, REVISIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, D, EN EL PREESCOLAR FUENTES DE LORETO Y GUADALUPE CLAVE 210D00112, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TUTAUAQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tutaauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200235	N	0	0	145	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 314.28, meta_modificada: 314.28]]	[geo1: [cve_municipio:186, localidad25, direccion:CALE HIDALGO S/N, OYAMELES, TUTAUAQUITEPEC, PUEBLA, lon: -97.532778, lat: 19.696389]]	13-09-2020	12-11-2020	424,732.10	424,732.10	424,732.10	424,732.10	424,732.10	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-F, contralista:CONFORATI VO CONSTRUCTOR CURCOSA, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:424732.1, importe_modificado:424732.11]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.28]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714797	Proyecto de inversión	1704415.63	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704415.63, modificado:1687280.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P034204, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUICUATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200255	N	0	0	403	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 787.44, meta_modificada: 787.44]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad9, direccion:CALE BELSARIO DOMINGUEZ 12 S/N, MAGDALENA CUICUATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.402902, lat: 18.555631]]	30-09-2020	29-12-2020	1,687,280.96	1,687,280.96	1,687,280.96	1,687,280.96	1,687,280.96	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-B, contralista:CONSTRUCIONES VERNASAS, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1687280.96, importe_modificado:1687280.96]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.44]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714989	Proyecto de inversión	844268.44	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844268.44, modificado:783287.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA MANUEL ASCENCION CLAVE 210P063781, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAOTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200265	N	0	0	96	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.08, meta_modificada: 100.08], [meta2: [unidad_medida: Pies, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:207, localidad1, direccion:Car. Polanco de Ocotlura, L. Cortadura, Zacapaotla, Pue., México, lon: -97.5927451, lat: 19.8872015]]	30-09-2020	29-11-2020	783,287.18	783,287.18	783,287.18	783,287.18	783,287.18	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-I, contralista:CONFORATI VO CONSTRUCTOR CURCOSA, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:783287.18, importe_modificado:783287.18]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.08], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.26]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301787682	Proyecto de inversión	231031.78	[fts: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231031.78, modificado:230975.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA ALIA AUDIOVISUAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P04131, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20200121	N	0	0	338	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:155, localidad1, direccion:Car. Polanco- Tlaxpa B, El Barrio, Tecomatlan, Pue., México, lon: -98.3120376, lat: 18.1120198]]	30-07-2020	28-10-2020	230,975.35	230,975.35	230,975.35	230,975.35	230,975.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:1.03]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879038	Proyecto de inversión	4999968.77	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.77, modificado:4950462.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P045470, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVITLA (SAN FELIPE AVITLA), MUNICIPIO DE ZÓZAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200321	N	0	0	259	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 302.79, meta_modificada: 302.79], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1781.04, meta_modificada: 1781.04]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad8, direccion:CALE INDEPENDENCIA LA SAN FELIPE AVITLA, AVITLA (SAN FELIPE AVITLA), IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.59877, lat: 18.5426011]]	17-11-2020	31-12-2020	4,950,462.54	4,950,462.54	4,950,462.54	4,950,462.54	4,950,462.54	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-O, contralista:CONSTRUCION TORRES TORRES, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4999968.74, importe_modificado:4950462.54]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.79], [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1781.04]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879059	Proyecto de inversión	4631772.25	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631772.25, modificado:4308174.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS E, F, G, I, L, QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEGUNDA FRY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 210E090032, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200345	N	0	0	727	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2903.64, meta_modificada: 2903.64]]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad1, direccion:CALE INDEPENDENCIA 408 S/N, ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA, lon: -98.048781, lat: 18.1940131]]	17-11-2020	31-12-2020	4,308,174.00	4,308,174.00	4,308,174.00	4,308,174.00	4,308,174.00	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-H, contralista:JOSE FEDERICO ARRIANO GONZALEZ, convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4308174.0, importe_modificado:4308174.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.64]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200101701225	Proyecto de inversión	1643895.5	[fts: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643895.5, modificado:1636400.74]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B, I CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 210D010804, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200023	N	0	0	92	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 683.88, meta_modificada: 683.88]]	[geo1: [cve_municipio:112, localidad1, direccion:CALE EMILIO CARRANZA 103 S/N, PETALCINGO, PETALCINGO, PUEBLA, lon: -97.937534, lat: 18.0801041]]	09-04-2020	08-07-2020	1,636,400.74	1,636,400.74	1,636,400.74	1,636,400.74	1,636,400.74	[ftot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-D, contralista:PROTECTOR S Y SERVICIOS DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1636400.74, importe_modificado:1636400.74]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.88]]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200101701231	Proyecto de inversión	405933.5	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:40967.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21P00202, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PACOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200209	N	0	0	137	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada: 166.0]]	[geo1: [cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, , PACOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon: -98.143481, lat:20.298116]]	09-04-2020	08-06-2020	400,967.90	400,967.90	400,967.90	400,967.90	400,967.90	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-G, contratista:CONADIMCO O CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400967.9, importe_modificado:4 00967.9]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:166.0]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714771	Proyecto de inversión	634943.83	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634943.83, modificado:591405.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y F, EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN CABRILLO CLAVE 21T05030, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMATEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200207	N	0	0	133	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:611.52, meta_modificada: 611.52]]	[geo1: [cve_municipio:207, localidad:5, direccion:CALE INDEPENDENCIA 4 S/N, COMATEPEC, ZACAPAQUILTA, PUEBLA, lon: -97.598215, lat:19.856618]]	04-09-2020	03-11-2020	591,405.57	591,405.57	591,405.57	591,405.57	591,405.57	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-B, contratista:CORPONATI VO CONSTRUCTOES CURIOSA, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:591405.57, importe_modificado:5 91405.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:611.52]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714782	Proyecto de inversión	652261.82	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652261.82, modificado:606885.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PINTURA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LUMINARIAS, REVISIÓN ELÉCTRICA Y CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS C, D Y F, EN LA PRIMARIA PROFESOR SAURO BRAVO MORENO CLAVE 21D090867, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANCATZULÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200227	N	0	0	144	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:411.84, meta_modificada: 411.84]]	[geo1: [cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALE ALLENDE S/N, NANCATZULÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon: -97.675556, lat:20.008613]]	11-09-2020	10-11-2020	606,885.54	606,885.54	606,885.54	606,885.54	606,885.54	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-C, contratista:CORPONATI VO CONSTRUCTOES CURIOSA, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:606885.54, importe_modificado:6 0685.54]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:411.84]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714810	Proyecto de inversión	1496055.49	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496055.49, modificado:1394585.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, C, F, Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANTARIO EN EDIFICIO F, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NOM. 78 CLAVE 21D07080X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200298	N	0	0	240	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1023.26, meta_modificada: 1023.26]]	[geo1: [cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO S/N, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA, lon: -97.711602, lat:20.000368]]	15-10-2020	13-01-2021	1,394,585.56	1,394,585.56	1,394,585.56	1,394,585.56	1,394,585.56	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-G, contratista:CORPONATI VO CONSTRUCTOES CURIOSA, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394585.56, importe_modificado:1 394585.56]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1023.26]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301714882	Proyecto de inversión	113565.85	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113565.85, modificado:1067952.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y G QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OTRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21D09091, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZITLINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuiztlingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200228	N	0	0	186	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:204.1, meta_modificada: 204.1, meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:524.27, meta_modificada: 524.27]]	[geo1: [cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 7, Primera Secc, 74800 Tehuiztlingo, Pue, México, lon: -98.278306, lat:18.3344995]]	11-09-2020	10-12-2020	1,067,952.82	1,067,952.82	1,067,952.82	1,067,952.82	1,067,952.82	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-L, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1067952.82, importe_modificado:1 067952.82]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:204.1], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:524.27]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879042	Proyecto de inversión	4717858.17	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4717858.17, modificado:4434592.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANTARIO, EDIFICIO QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OTRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN LA CABA CIVICA, ANADODRES, ACCESO Y BANDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA JOSUS RIVÉS HERDILES CLAVE 21D050122N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200325	N	0	0	213	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:236.17, meta_modificada: 236.17, meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:977.68], meta_modificada: 977.68]]	[geo1: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALE 9 PONTENIENTE S/N CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: -97.7115, lat:18.8815]]	17-11-2020	31-12-2020	4,434,592.33	4,434,592.33	4,434,592.33	4,434,592.33	4,434,592.33	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-L, contratista:CONSTRUC TORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4434592.33, importe_modificado:4 434592.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:236.17], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:977.68]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879061	Proyecto de inversión	5786579.02	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pme7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5786579.02, modificado:5436336.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANTARIO EN EDIFICIO A EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NOM.4 GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D07004, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4 (ESCUELA), MUNICIPIO DE HUACUICHULA, PUEBLA.	Puebla	Huacuchula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200347	N	0	0	330	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1946.02, meta_modificada: 1946.02]]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N, , CHAMPUSCO SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4 (ESCUELA), HUACUICHULA, PUEBLA, lon: -98.464444, lat:16.795179]]	17-11-2020	31-12-2020	5,436,336.95	5,436,336.95	5,436,336.95	5,436,336.95	5,436,336.95	[f1: [ciclo_recurso2020, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-H, contratista:APLICACIO N DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5436336.95, importe_modificado:5 436336.95]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1946.02]]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200401870664	Proyecto de inversión	1013090.69	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013090.69, modificado:342886.36]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESCUNARIANA PROFESOR MARCOS MARTINEZ CLAVE 21570503, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUCCA DE ANAHUAC, PUEBLA	Puebla	Cuauyca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200350	N	0	0	54	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:342.07, meta_modificada: 342.07]]	[geo1: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALE MATAMOROS S/N, SAN PEDRO CUATUCCA, CUATUCCA DE ANDRAQUE, PUEBLA, lon: -91.18133], lat:18.488333]]	17-11-2020	31-12-2020	942,886.36	942,886.36	942,886.36	942,886.36	942,886.36	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-5, contratista:JOSE FERRERCO ARELLANO GONZALEZ, convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:942886.36, importe_modificado:942886.36]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:82.07]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401870701	Proyecto de inversión	3225372.41	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225372.41, modificado:3031450.24]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AJUAS EDUCATIVAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20200737, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA	Puebla	San Martín Texmelucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200354	N	0	0	331	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada: 150.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1261.64, meta_modificada: 1261.64]]	[geo1: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO S/N, SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA, lon: -98.443628, lat:19.291024]]	17-11-2020	31-12-2020	3,031,450.24	3,031,450.24	3,031,450.24	3,031,450.24	3,031,450.24	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-1, contratista:APLICACIÓ N DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3031450.24, importe_modificado:3031450.24]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:150.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1261.64]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401870800	Proyecto de inversión	1759148.11	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759148.11, modificado:168576.01]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFESORA PAZ MONTAÑO CLAVE 21600307, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200418	N	0	0	604	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.0, meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:989.66, meta_modificada: 989.66]]	[geo1: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALE PONIENTE S/N, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.34012, lat:19.050518]]	21-12-2020	31-12-2020	1,686,576.01	1,686,576.01	1,686,576.01	1,686,576.01	1,686,576.01	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-7, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1686576.01, importe_modificado:1686576.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:50.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:989.66]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401870802	Proyecto de inversión	1017486.13	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017486.13, modificado:946258.72]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR TARIACURU CLAVE 21000406, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200421	N	0	0	146	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:349.9, meta_modificada: 349.9]]	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALE MONTEBELLO S/N, NUEVO MÉXICO (EL SABINAL), LIBRES, PUEBLA, lon: -97.617222, lat:19.454167]]	21-12-2020	31-12-2020	946,258.72	946,258.72	946,258.72	946,258.72	946,258.72	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-1, contratista:GRUPO MEXICANO INNOVORA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:946258.72, importe_modificado:946258.72]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:349.9]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401880167	Proyecto de inversión	10570783.39	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.057078339E7, modificado:1.047873082E7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISO Y TECHUMBRE MULTIPANAL, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HORIZONTALMENTE EN EL CENTRO DE MANEJO MARÍA MONTEBELLO 21A0040340, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200603	N	0	0	4489	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11964.05, meta_modificada: 11964.05]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Del Borneo 15, San Bernardo, 72044 Puebla, Puebla, México, lon: 98.20979118, lat:19.07704460]]	30-12-2020	28-01-2021	10,478,730.82	10,478,730.82	10,478,730.82	10,478,730.82	10,478,730.82	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-A, contratista:INFRAESTR UCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.233707876E7, importe_modificado:1.233707876E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:11964.05]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200101701229	Proyecto de inversión	3660646.07	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:3222449.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, PROTECCIONES EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 210004177, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200027	N	0	0	805	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada: 2478.34]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS AMERICAS S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.397032, lat:18.479999]]	09-04-2020	07-08-2020	3,222,249.59	3,222,249.59	3,222,249.59	3,222,249.59	3,222,249.59	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-003/2020-B, contratista:CONSTRUC CIONES SABERADO, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3222449.59, importe_modificado:3222449.59]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2478.34]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301174786	Proyecto de inversión	132133.59	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132133.59, modificado:132133.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CAPEP CHOLULA CLAVE 20100295, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaopxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200232	N	0	0	10	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:130.26, meta_modificada: 130.26]]	[geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.204657, lat:18.924928]]	11-09-2020	11-10-2020	123,112.33	123,112.33	123,112.33	123,112.33	123,112.33	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-X, contratista:CONSTRATI VO CONSTRUCTOR CUNISA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:123112.33, importe_modificado:123112.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:130.26]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301174805	Proyecto de inversión	520144.27	[f1]: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520144.27, modificado:499663.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, PROTECCIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN EL PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CAPEP CHOLULA CLAVE 20100295, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200263	N	0	0	104	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:231.47, meta_modificada: 231.47]]	[geo1: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALE 7 SUR S/N, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.204657, lat:19.051842]]	30-09-2020	29-11-2020	499,663.19	499,663.19	499,663.19	499,663.19	499,663.19	[t1to1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-7, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:499663.19, importe_modificado:499663.19]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:231.47]]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200301714806	Proyecto de inversión	588790.18	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588790.18, modificado:582785.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR AMANECER CLAVE 211ENR0035, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200264	N	0	0	80	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 212.16, meta_modificado: 212.16}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 29 NORTE S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.373552, lat:18.4662799}]	30-09-2020	29-11-2020	582,785.03	582,785.03	582,785.03	582,785.03	582,785.03	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-C, contralista:CONSTRUCCIONES VIVIENDAS, S.A. DE C.V., convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:582785.03, importe_modificado:582785.03}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.160}]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879043	Proyecto de inversión	1745569.22	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745569.22, modificado:1622768.88}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELESECUNDARIA NAUKSIOY CLAVE 211TV0892, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AERIAL, MUNICIPIO DE HUETILÁN, PUEBLA.	Puebla	Huaytapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	35	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 557.95, meta_modificado: 557.95}]	[geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:Carretera Comunal Road, Pue., México, lon: -97.6389415, lat:20.05431874}]	17-11-2020	28-12-2020	1,622,768.88	1,622,768.88	1,622,768.88	1,622,768.88	1,622,768.88	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-A, contralista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1622768.88, importe_modificado:1622768.88}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.95}]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879062	Proyecto de inversión	1024745.68	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024745.68, modificado:946740.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 210TV0892, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUICUILA DE ANDRÉS, PUEBLA.	Puebla	Cuicuilca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200048	N	0	0	71	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 342.07, meta_modificado: 342.07}]	[geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO MARTINEZ S/N, SAN PEDRO CUICUILA, CUICUILA DE ANDRÉS, PUEBLA, lon: -98.183333, lat:18.488333}]	17-11-2020	31-12-2020	946,740.22	946,740.22	946,740.22	946,740.22	946,740.22	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-T, contralista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:946740.22, importe_modificado:946740.22}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.07}]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879072	Proyecto de inversión	4999981.73	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.73, modificado:4950155.41}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS, MUJERES SANITARIOS, SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LEONARDO BENTO JUAREZ CLAVE 210PR036F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	471	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 69.26, meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2520.39, meta_modificado: 2520.39}]	[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 100 BARRIO SAN BERNARDINO, ESCOBAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.468332, lat:18.595348}]	17-11-2020	31-12-2020	4,950,155.41	4,950,155.41	4,950,155.41	4,950,155.41	4,950,155.41	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-N, contralista:CONSTRUCCION TORIA TORRINO, S.A. DE C.V., convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4950155.41, importe_modificado:4950155.41}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.26, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.39}}]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879084	Proyecto de inversión	1274261.63	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274261.63, modificado:1183550.74}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS EN LOS EDIFICIOS A, C Y H Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO H, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210PR036F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUTULA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200423	N	0	0	239	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 658.72, meta_modificado: 658.72}]	[geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CAMINO A SAN MARTIN S/N, TUTULA, ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA, lon: -97.654444, lat:20.080556}]	21-12-2020	31-12-2020	1,183,550.74	1,183,550.74	1,183,550.74	1,183,550.74	1,183,550.74	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-P, contralista:CORPORATI VO CONSTRUCTORA CUBOSA, S.A. DE C.V., convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1183550.74, importe_modificado:1183550.74}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.72}]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879959	Proyecto de inversión	1124208.64	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124208.64, modificado:1091445.06}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL CY OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GÓMEZ HIRIO CLAVE 211TV089, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICOYOL, MUNICIPIO DE CUTZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cutzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200635	N	0	0	76	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 175.03, meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 76.32, meta_modificado: 76.32}]	[geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, XICOYOL, CUTZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, lon: -97.545853, lat:19.979798}]	31-12-2020	29-01-2021	1,091,445.06	1,091,445.06	1,091,445.06	1,091,445.06	1,091,445.06	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-B, contralista:CONSTRUCION Y PRODUCTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1091445.06, importe_modificado:1091445.06}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.03, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.32}}]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200101701218	Proyecto de inversión	1750936.84	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750936.84, modificado:1698633.85}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MANUEL PEREYRA MEZA CLAVE 210PR03035, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200016	N	0	0	612	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2266.46, meta_modificado: 2266.46}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.387032, lat:18.460256}]	09-04-2020	08-07-2020	1,698,633.85	1,698,633.85	1,698,633.85	1,698,633.85	1,698,633.85	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-F, contralista:CODESSA, S.A. DE C.V., convocaente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1698633.85, importe_modificado:1698633.85}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2266.46}]	Terminado	Validado avances	

|--|

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	1	PUE200301714811	Proyecto de inversión	787120.48	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787120.48, modificado:750615.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS; EN LA PREESCOLAR LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 211UND0939, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUCA DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio35, localidad1, direccion CALLE FLADIEPILA 53 S/N, IZCUCA DE MATAMOROS, IZCUCA DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: 98.462203, lat:18.596796]]	20200299	N	0	0	126	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:71.14, meta_modificada: 71.14]]	[lgeot: [cve_municipio35, localidad1, direccion CALLE FLADIEPILA 53 S/N, IZCUCA DE MATAMOROS, IZCUCA DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: 98.462203, lat:18.596796]]	15-10-2020	14-12-2020	750,615.18	750,615.18	750,615.18	750,615.18	750,615.18	[lgeot: [cve_municipio35, localidad1, direccion CALLE FLADIEPILA 53 S/N, IZCUCA DE MATAMOROS, IZCUCA DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: 98.462203, lat:18.596796]]	Sin contratos numerados en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:71.14]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200301787217	Proyecto de inversión	2215.88	(FTE: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215.88, modificado:2215.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR, PARA EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 210C000819, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOTLITPEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	[lgeot: [cve_municipio156, localidad2, direccion Unamind Road, Puebla, México, lon:97.33612061, lat:18.48221399]]	20200124	N	0	0	29	[metat: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[lgeot: [cve_municipio156, localidad2, direccion Unamind Road, Puebla, México, lon:97.33612061, lat:18.48221399]]	30-07-2020	28-10-2020	2,215.88	2,215.88	2,215.88	2,215.88	2,215.88	[lgeot: [cve_municipio156, localidad2, direccion Unamind Road, Puebla, México, lon:97.33612061, lat:18.48221399]]	Sin contratos numerados en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Lote, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879041	Proyecto de inversión	1202907.02	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202907.02, modificado:1117206.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA ANGECA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 210P002020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, MUNICIPIO DE HUETTLAPAH, PUEBLA.	Puebla	Huettlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio77, localidad6, direccion CALLE MINORCA S/N, EL CRUCERO, HUETTLAPAH, PUEBLA, lon: 97.460993, lat:20.058287]]	20200324	N	0	0	88	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:362.56, meta_modificada: 362.56]]	[lgeot: [cve_municipio77, localidad6, direccion CALLE MINORCA S/N, EL CRUCERO, HUETTLAPAH, PUEBLA, lon: 97.460993, lat:20.058287]]	17-11-2020	28-12-2020	1,117,206.58	1,117,206.58	1,117,206.58	1,117,206.58	1,117,206.58	[lgeot: [cve_municipio77, localidad6, direccion CALLE MINORCA S/N, EL CRUCERO, HUETTLAPAH, PUEBLA, lon: 97.460993, lat:20.058287]]	1,117,206.58	[lgeot: [cve_municipio77, localidad6, direccion CALLE MINORCA S/N, EL CRUCERO, HUETTLAPAH, PUEBLA, lon: 97.460993, lat:20.058287]]	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:362.56]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879070	Proyecto de inversión	6972325.25	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6972325.25, modificado:6483904.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y PÓRTECO DE ACCESO EN ESTRUCTURA I Y 3C EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210P031360, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Cahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio29, localidad1, direccion CALLE S DE NAVO S/N, CAHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.484848, lat:20.064666]]	20200353	N	0	0	255	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1062.33, meta_modificada: 1062.33]]	[lgeot: [cve_municipio29, localidad1, direccion CALLE S DE NAVO S/N, CAHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.484848, lat:20.064666]]	17-11-2020	28-12-2020	6,483,904.76	6,483,904.76	6,483,904.76	6,483,904.76	6,483,904.76	[lgeot: [cve_municipio29, localidad1, direccion CALLE S DE NAVO S/N, CAHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.484848, lat:20.064666]]	6,483,904.76	[lgeot: [cve_municipio29, localidad1, direccion CALLE S DE NAVO S/N, CAHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.484848, lat:20.064666]]	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1062.33]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879099	Proyecto de inversión	2014983.76	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014983.76, modificado:1594739.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELECOMUNICACIÓN EN EL COMEDOR Y TORRES CLAVE 210Y002020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Puebla	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio110, localidad23, direccion CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.609064, lat:18.870953]]	20200512	N	0	0	169	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74]]	[lgeot: [cve_municipio110, localidad23, direccion CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.609064, lat:18.870953]]	21-12-2020	31-12-2020	1,994,739.69	1,994,739.69	1,994,739.69	1,994,739.69	1,994,739.69	[lgeot: [cve_municipio110, localidad23, direccion CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.609064, lat:18.870953]]	1,994,739.69	[lgeot: [cve_municipio110, localidad23, direccion CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.609064, lat:18.870953]]	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:699.74]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200501701221	Proyecto de inversión	1892028.03	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892028.03, modificado:1885442.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA JUAN CRÓSTOMO BOMILLA CLAVE 210P031360, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio114, localidad286, direccion CALLE SAN JUAN S/N, SANTA LUCÍA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon: 98.226961, lat:18.954802]]	20200019	N	0	0	693	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1645.94, meta_modificada: 1645.94]]	[lgeot: [cve_municipio114, localidad286, direccion CALLE SAN JUAN S/N, SANTA LUCÍA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon: 98.226961, lat:18.954802]]	09-04-2020	08-07-2020	1,885,442.76	1,885,442.76	1,885,442.76	1,885,442.76	1,885,442.76	[lgeot: [cve_municipio114, localidad286, direccion CALLE SAN JUAN S/N, SANTA LUCÍA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon: 98.226961, lat:18.954802]]	1,885,442.76	[lgeot: [cve_municipio114, localidad286, direccion CALLE SAN JUAN S/N, SANTA LUCÍA ALTAMIRANO, PUEBLA, lon: 98.226961, lat:18.954802]]	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1645.94]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200501701227	Proyecto de inversión	4823093.97	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823093.97, modificado:4773093.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210P031360, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAMPÁN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio154, localidad21, direccion CALLE SAN PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAMPÁN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: 97.739856, lat:18.913813]]	20200025	N	0	0	614	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2508.82, meta_modificada: 2508.82]]	[lgeot: [cve_municipio154, localidad21, direccion CALLE SAN PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAMPÁN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: 97.739856, lat:18.913813]]	09-04-2020	07-08-2020	4,773,093.28	4,773,093.28	4,773,093.28	4,773,093.28	4,773,093.28	[lgeot: [cve_municipio154, localidad21, direccion CALLE SAN PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAMPÁN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: 97.739856, lat:18.913813]]	4,773,093.28	[lgeot: [cve_municipio154, localidad21, direccion CALLE SAN PONIENTE S/N, SAN MATEO TLAMPÁN, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: 97.739856, lat:18.913813]]	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:2508.82]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200501701234	Proyecto de inversión	1549872.11	(FTE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_porc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549872.11, modificado:1541816.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE BAÑOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P031360, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepeño de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[lgeot: [cve_municipio161, localidad1, direccion AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N, TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: 97.561328, lat:18.554083]]	20200082	N	0	0	201	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1155.07, meta_modificada: 1155.07]]	[lgeot: [cve_municipio161, localidad1, direccion AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N, TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: 97.561328, lat:18.554083]]	09-04-2020	08-07-2020	1,541,816.68	1,541,816.68	1,541,816.68	1,541,816.68	1,541,816.68	[lgeot: [cve_municipio161, localidad1, direccion AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N, TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: 97.561328, lat:18.554083]]	1,541,816.68	[lgeot: [cve_municipio161, localidad1, direccion AVENIDA AYUNTAMIENTO 2 S/N, TEPAÑO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: 97.561328, lat:18.554083]]	[metat: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1155.07]]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	1	PUE200301714747	Proyecto de inversión	55454.8	[f1]: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55454.8, modificado:55445.57]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR FREDERICK STARK PARSON CLAVE 210202649, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAVA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200150	N	0	0	121	[meta1: [unidad_medida:1, meta_modificado:1.0]]	[geot1: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALE MORELOS S/N, NUEVO NECAVA, JUAN GALINDO, PUEBLA, lon:-98.005229, lat:20.314242]]	01-08-2020	30-10-2020	55,445.57	55,445.57	55,445.57	55,445.57	55,445.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:1, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879037	Proyecto de inversión	2008495.8	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008495.8, modificado:1888621.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CANCHA DE JODS MULTIPLES, EN LA SECDUNARIA MIGUEL HUERTA VALERO CLAVE 210502152, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200320	N	0	0	304	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_755.73, meta_modificado: 755.73]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACION PORFIRIO DIAZ S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.245413, lat:18.333268]]	17-11-2020	31-12-2020	1,888,621.03	1,888,621.03	1,888,621.03	1,888,621.03	1,888,621.03	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A, contralista:CONSTRUCCIONES GUARADOL, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1888621.03, importe_modificado:1888621.03]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:755.73]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879087	Proyecto de inversión	3410619.42	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410619.42, modificado:3376363.3]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, MULTIPANEL, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO C EN LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA CLAVE 210300779, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BANCOS CABAN (SAN SALVADOR OTZOLTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200426	N	0	0	70	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_898.56, meta_modificado: 898.56]]	[geot1: [cve_municipio:156, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, ANANCHO CABAN (SAN SALVADOR OTZOLTEPEC), TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.234167, lat:18.502057]]	21-12-2020	31-12-2020	3,376,363.30	3,376,363.30	3,376,363.30	3,376,363.30	3,376,363.30	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-E, contralista:CONSTRUCCIONES VENTANOSA, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3376363.3, importe_modificado:3376363.3]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:898.56]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879961	Proyecto de inversión	1954717.06	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954717.06, modificado:1934044.29]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MARIA JUAREZ CLAVE 210302731, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Huetsamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200637	N	0	0	77	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_262.08, meta_modificado: 262.08]]	[geot1: [cve_municipio:76, localidad:71, direccion:CALE 10RACIO MANUEL ATAMIRANO S/N, LA PRIMARIA HUETAMALCO, PUEBLA, lon:-97.364772, lat:20.016777]]	30-12-2020	28-01-2021	1,934,944.29	1,934,944.29	1,934,944.29	1,934,944.29	1,934,944.29	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-F, contralista:ARBO CONTRACCIONES, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1934944.29, importe_modificado:1934944.29]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:45.52], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:262.08]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200101701223	Proyecto de inversión	3217726.07	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217726.07, modificado:3120415.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y EXTERIOR, EN LA TELESECDUNARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210700752, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	299	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1301.72, meta_modificado: 1301.72]]	[geot1: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA HEBALDO S/N, HEBALDO S/N, CHAPULCO, CHAPULCO, PUEBLA, lon:-97.411167, lat:18.620488]]	09-04-2020	07-08-2020	3,120,415.35	3,120,415.35	3,120,415.35	3,120,415.35	3,120,415.35	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-003/2020-F, contralista:CONSTRUCCIONES DAFSAE, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3120415.35, importe_modificado:3120415.35]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1301.72]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301747484	Proyecto de inversión	1583989.03	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583989.03, modificado:1473512.38]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D Y E EN LA PRIMARIA CLAYE 210700941, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILTAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tiltauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200230	N	0	0	421	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_801.36, meta_modificado: 801.36]]	[geot1: [cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, CIUDAD DE TILTAUQUITEPEC, TILTAUQUITEPEC, PUEBLA, lon:-97.496466, lat:19.842887]]	11-09-2020	10-12-2020	1,473,512.38	1,473,512.38	1,473,512.38	1,473,512.38	1,473,512.38	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-L, contralista:COMBATIVO CONSTRUCTORA CUANOSA, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1473512.38, importe_modificado:1473512.38]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:801.36]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301747489	Proyecto de inversión	1548645.99	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548645.99, modificado:153059.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G Y H QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA MOTOLINA CLAVE 2103005102, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOLONGUAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200236	N	0	0	106	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1056.48, meta_modificado: 1056.48]]	[geot1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 28 SUR S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.411915, lat:18.459646]]	13-09-2020	12-12-2020	1,533,059.62	1,533,059.62	1,533,059.62	1,533,059.62	1,533,059.62	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-V, convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1533059.62, importe_modificado:1533059.62]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1056.48]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301747496	Proyecto de inversión	1344276.57	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344276.57, modificado:1290357.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA MOTOLINA CLAVE 2103005102, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOLONGUAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200254	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_757.74, meta_modificado: 757.74]]	[geot1: [cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, RANCHERA, ZOLONGUAPA, TILAPA, PUEBLA, lon:-98.527029, lat:18.573816]]	30-09-2020	29-12-2020	1,290,357.97	1,290,357.97	1,290,357.97	1,290,357.97	1,290,357.97	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-LL, contralista:HABILES, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1290357.97, importe_modificado:1290357.97]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:757.74]]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABILE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200301714800	Proyecto de inversión	438525.81	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438525.81, modificado:407128.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A Y B) EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y EN LA UNIDAD CLAVE 2107Y04BVI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.	Puebla	Atlequizayán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200258	N	0	0	114	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 336.96]]	[geo1: [cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), ATLEQUIZAYAN, PUEBLA, lon: -97.634848, lat:20.0101546]]	30-09-2020	29-11-2020	407,128.95	407,128.95	407,128.95	407,128.95	407,128.95	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A, contratista:CONFORATI VO CONSTRUCTOR CURSOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:407128.95, importe_modificado:407128.95]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:336.96]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714804	Proyecto de inversión	2821549.3	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821549.3, modificado:2707893.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, PUERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ANTONIO CAGS CLAVE 2105S0071X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINCO, PUEBLA.	Puebla	Tulcingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200262	N	0	0	251	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1069.96]]	[geo1: [cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE BOLOTO LOPEZ MATEOS S/N, LOS TULCINCO, PUEBLA, lon: 98.493017, lat:18.047256]]	30-09-2020	28-01-2021	2,707,893.46	2,707,893.46	2,707,893.46	2,707,893.46	2,707,893.46	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-H, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2707893.46, importe_modificado:2707893.46]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1069.96]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714812	Proyecto de inversión	67936.02	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67936.02, modificado:652173.74])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, PUERTAS, LÁMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REPARACIÓN DE MUROS Y P-APONES, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR ANTONIO CRISTÓBAL MUÑOZ CLAVE 2104N0768T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HORNO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tehuizingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200300	N	0	0	24	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 202.75]]	[geo1: [cve_municipio:157, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, LOS HORNO DE ZARAGOZA, TEHUITCINGO, PUEBLA, lon: -98.08205, lat:18.393611]]	15-10-2020	14-12-2020	652,173.74	652,173.74	652,173.74	652,173.74	652,173.74	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-I, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652173.74, importe_modificado:652173.74]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:202.75]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401714966	Proyecto de inversión	1274282.41	(fjs: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274282.41, modificado:1197177.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DIMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 8 CLAVE 2107T008B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO CRISTÓBAL MUÑOZ CLAVE 2104N0768T, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200179	N	0	0	505	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 725.56]]	[geo1: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Proteccion Guerrero S/L, Santa Ana, Zinacatepec, Pue., México, lon: -97.245484, lat:18.32975865]]	12-08-2020	10-11-2020	1,197,177.84	1,197,177.84	1,197,177.84	1,197,177.84	1,197,177.84	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A, contratista:CONSTRUC CIONES GANADOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1197177.84, importe_modificado:1197177.84]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:725.56]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879083	Proyecto de inversión	2154587.19	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154587.19, modificado:2133022.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 2107Y04BVI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200422	N	0	0	43	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 713.7]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:2, direccion:AVENIDA NACIONAL S/N, RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.248167, lat:18.59205]]	21-12-2020	31-12-2020	2,133,022.05	2,133,022.05	2,133,022.05	2,133,022.05	2,133,022.05	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-5, contratista:CONSTRUC CIONES VINOARSA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2133022.05, importe_modificado:2133022.05]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.7]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879094	Proyecto de inversión	1423988.87	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423988.87, modificado:1367303.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 2107Y04BVI, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	Puebla	Nealticán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200460	N	0	0	130	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 559.86]]	[geo1: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, SAN BUENAVENTURA NEALTICÁN, NEALTICÁN, PUEBLA, lon: -98.450186, lat:19.068772]]	21-12-2020	31-12-2020	1,367,303.03	1,367,303.03	1,367,303.03	1,367,303.03	1,367,303.03	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-5, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1367303.03, importe_modificado:1367303.03]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:559.86]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879100	Proyecto de inversión	3695879.04	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pne7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3695879.04, modificado:3434268.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RODOLFO RODRIGUEZ LEÓN CLAVE 2105S0071P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Ávila Castillo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200513	N	0	0	576	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2881.87]]	[geo1: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LAJA 15 S/N, TETEL DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.455877, lat:19.863622]]	21-12-2020	31-12-2020	3,434,268.65	3,434,268.65	3,434,268.65	3,434,268.65	3,434,268.65	[tts1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-H, contratista:CONFORATI VO CONSTRUCTOR CURSOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3434268.65, importe_modificado:3434268.65]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2881.87]]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA- PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	PUE200401879955	Proyecto de inversión	128713.41	[f15: ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128713.41, modificado:122619.9)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA TELESCONDAMA ARISTÓTELES CLAVE 21ETVD4399, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200586	N	0	0	87	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:525.03, meta_modificada: 525.03)]	[geo1: (loc_municipio:152, localidad:2, direccion:AVENIDA 6 PONIENTE 1 349 BUENAVENTURA TETLANANCA, AHUATEPEC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA, lon: -97.903279, lat:18.9003611)]	31-12-2020	29-01-2021	122,619.90	122,619.90	122,619.90	122,619.90	122,619.90	[cto1: Tipo_obra:Obras, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-G, contrato:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convoca:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:124864.43, importe_modificado:1 214864.43)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:525.03)]	Terminado	Validado avances	