

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021		PUE200401879085	Proyecto de inversión	1713241.27	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713241.27, modificado:1593283.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA; EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO CLAVE 210PR03160, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRERO DEL SURENAL, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla		Lafregua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200424	N	0	0	164	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.84, meta_modificada: 697.84])	(geo1: [cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, FRANCISCO I. MADRERO, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: -97.344722, lat:19.246096])	21/12/2020	31/12/2020	1,593,283.84	1,593,283.84	1,592,055.62	1,592,055.62	1,592,055.62	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-R, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1593283.84, importe_modificado:1593283.84])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:697.84])	(1879085/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200301714799	Proyecto de inversión	386571.84	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386571.84, modificado:349604.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS B Y C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 210PR03160, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATILÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	Puebla	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200257	N	0	0	63	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.77, meta_modificada: 270.77])	(geo1: [cve_municipio:216, localidad:2, direccion:PRIVADA DE JUAREZ 77 S/N, AMATILÁN, ZOQUIAPAN, PUEBLA, lon: -97.471576, lat:20.123243])	30/09/2020	29/11/2020	349,604.01	349,604.01	349,333.17	349,333.17	349,333.17	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-O, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTO R CURSCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:349604.01, importe_modificado:349604.01])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:270.77])	(1714799/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUE200401879093	Proyecto de inversión	2236848.39	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236848.39, modificado:2073512.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA; EN LA PRIMARIA MANUEL POZOS CLAVE 210PR03511, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200318	N	0	0	420	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7])	(geo1: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE PERFECTO HERNANDEZ 8 S/N, TETEL DE AVILA CASTILLO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.458091, lat:18.857347])	17/11/2020	31/12/2020	2,073,512.84	2,073,512.84	2,055,574.25	2,055,574.25	2,055,574.25	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-C, contratista:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2073512.84, importe_modificado:2073512.84])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.7])	(1879035/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUE200401879088	Proyecto de inversión	195565.196	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195565.196, modificado:1818736.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210PR03160, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla		Lafregua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200427	N	0	0	192	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:647.41, meta_modificada: 647.41])	(geo1: [cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALE 3 NORTE S/N, CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: -97.338333, lat:19.223056])	21/12/2020	31/12/2020	1,818,736.09	1,818,736.09	1,817,970.04	1,817,970.04	1,817,970.04	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-R, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1818736.09, importe_modificado:1818736.09])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:647.41])	(1879088/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401879090	Proyecto de inversión	506166.28	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506166.28, modificado:470722.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA TELECOMUNICA CUAUHTÉMOC CLAVE 210PR03160, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafregua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200429	N	0	0	77	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:347.33, meta_modificada: 347.33])	(geo1: [cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALE 4 POSIENTE S/N, CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: -97.338333, lat:19.223056])	21/12/2020	31/12/2020	470,722.70	470,722.70	470,585.17	470,585.17	470,585.17	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-M, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:470722.7, importe_modificado:470722.7])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:347.33])	(1879090/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUE200301714994	Proyecto de inversión	1073440.48	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073440.48, modificado:1030433.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, EN LA PRIMARIA Lázaro CÁRDENAS CLAVE 210PR1252U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CORTÉZ (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUIEHUTLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huiehután el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200273	N	0	0	59	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada: 35.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:458.18, meta_modificada: 458.18])	(geo1: [cve_municipio:150, localidad:23, direccion:Base Huiehután, Tercera Secc Anillo, Santo Domingo Huiehután, Pue., Méx., lon: -98.1683496, lat:18.7370523])	04/10/2020	03/12/2020	1,030,433.38	1,030,433.38	1,029,890.18	1,029,890.18	1,029,890.18	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-O, contratista:HABES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1030433.38, importe_modificado:1030433.38])	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:35.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:458.18])	(1714994/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	PUE200401879096	Proyecto de inversión	2013723.7	(fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013723.7, modificado:1915090.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANTANÍAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 210PR2322A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVALPÁN, PUEBLA.	Puebla	Avalpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200319	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada: 227.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11])	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE HIRANGO SUR 807 S/N, CIUDAD DE AVALPÁN, AVALPÁN, PUEBLA, lon: -97.257474, lat:18.367793])	17/11/2020	31/12/2020	1,915,090.11	1,915,090.11	1,910,649.50	1,910,649.50	1,910,649.50	(fjs01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-V, contratista:CONARBOIC O CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1915090.11, importe_modificado:1915090.11])	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:227.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:690.11])	(1879036/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	2	PUE200401879054	Proyecto de inversión	4999999.73	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.73, modificado:4648950.62}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA DEL C. C. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EP0002, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHANLUPÁN, PUEBLA.	Puebla	Chichanlupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:195.51, meta_modificado: 195.51} meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2739.76, meta_modificado: 2739.76}]	20200339	N	0	0	1041	[{meta: {csw_municipio:53, localidad:1, direccion:Unidad Educativa, local: 08.23788616, lat:18.03883933}]	17/11/2020	28/12/2020	4,648,950.62	4,648,950.62	4,644,348.13	4,644,348.13	4,644,348.13	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-F, contratista:CONSTRUCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4648950.62, importe_modificado:4648950.62}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s, avance:195.51, meta2: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2739.76}}]	(1879054/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401879962	Proyecto de inversión	847367.37	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847367.37, modificado:834386.69}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERÓN CLAVE 2107V000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Huetyamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificado: 238.0} meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:108.36, meta_modificado: 108.36}]	20200638	N	0	0	344	[{meta: {csw_municipio:76, localidad:1, direccion:LA OBRAS EXTERIORES MOBOLES 44 S/N, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	30/12/2020	28/01/2021	834,386.69	834,386.69	834,386.69	834,386.69	834,386.69	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-009/2020-D, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:847367.37, importe_modificado:834795.85}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s, avance:238.0, meta2: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:108.36}}]		En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200101701232	Proyecto de inversión	1760171.72	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1641177.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA CRISTÓBAL TEOTEPAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEOTEPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42} meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42}]	20200630	N	0	0	293	[{meta: {csw_municipio:156, localidad:14, direccion:INDEPENDENCIA 2 S/N, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	09/04/2020	08/07/2020	1,641,177.00	1,641,177.00	1,636,933.18	1,636,933.18	1,636,933.18	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-A, contratista:CONSTRUCION INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1641177.00, importe_modificado:1641177.00}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1525.42}}]		En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200101701235	Proyecto de inversión	688154.84	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL RECTOR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21E00062, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificado: 2118.21}]	20200033	N	0	0	161	[{meta: {csw_municipio:214, localidad:1, direccion:ALLEGRÍA S/N, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	09/04/2020	08/06/2020	632,964.81	632,964.81	629,516.46	629,516.46	629,516.46	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-004/2020-A, contratista:IDI ARQUITECTOS, S. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:632964.81, importe_modificado:632964.81}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2118.21}}]	(1701235/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200101701238	Proyecto de inversión	1995927.98	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1994005.01}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 210PR041, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAMPÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5257.45} meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5257.45}]	20200036	N	0	0	476	[{meta: {csw_municipio:165, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL SAN ANDRÉS CACALAMPÁN, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	09/04/2020	08/07/2020	1,994,905.01	1,994,905.01	1,976,328.20	1,976,328.20	1,976,328.20	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-005/2020-A, contratista:GRUPO CONSTRUCCION SANABIA, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994005.01, importe_modificado:1994005.01}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:5257.45}}]	(1701238/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200101701240	Proyecto de inversión	5052665.66	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:4744582.94}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS ALAS DIDÁCTICAS, ALA DE COMPUERTO, BIBLIOTECA, RODAJE E INTENDENCIA, ESCALERA, MODELO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-12 Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR028, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificado: 1511.26}]	20200038	N	0	0	128	[{meta: {csw_municipio:114, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL SAN ANDRÉS CACALAMPÁN, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	16/04/2020	11/09/2020	4,744,582.94	4,744,582.94	4,729,189.69	4,729,189.69	4,729,189.69	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-003/2020-A, contratista:GRUPO SALVADORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4744582.94, importe_modificado:4744582.94}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1511.26}}]	(1701240/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401879040	Proyecto de inversión	2118998.91	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118998.91, modificado:1961945.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CLAVE 21EP0041, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMACALCO, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.77, meta_modificado: 713.77}]	20200023	N	0	0	69	[{meta: {csw_municipio:173, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N COMACALCO, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	17/11/2020	31/12/2020	1,961,945.77	1,961,945.77	1,939,250.65	1,939,250.65	1,939,250.65	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-D, contratista:INTERPERI MIA TENELMUCAN, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1961945.77, importe_modificado:1961945.77}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.77}}]		En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE200401879060	Proyecto de inversión	3851939.41	[{ts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851939.41, modificado:3566431.61}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MANERAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR065, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETZUTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tetzutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2128.75, meta_modificado: 2128.75}]	20200046	N	0	0	368	[{meta: {csw_municipio:174, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ALFREDO CASTILLO, local: 08.23788616, lat:18.04031313}]	17/11/2020	31/12/2020	3,566,431.60	3,566,431.60	3,531,937.80	3,531,937.80	3,531,937.80	[{título: {Tipo: obra Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-D, contratista:INTERPERI MIA TENELMUCAN, S.A. DE C.V., convocado:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3566431.61, importe_modificado:3566431.61}]	[{meta: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2128.75}}]	(1879066/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	2	PUE200101701217	Proyecto de inversión	5453481.04	(fjs: [socio_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5286092.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 11 CLAVE 21D1010H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZOITLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzoitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada: 1017.4]]	[geo1: [cve_municipio:101, localidad1, direccion:CALE FRANCISCO J. MADRERO S/N, NAUZOITLA, NAUZOITLA, PUEBLA, lon: -97.603267, lat:19.937946]]	09/04/2020	06/09/2020	5,286,092.10	5,286,092.10	5,247,734.76	5,247,734.76	5,247,734.76	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-D, contratista:CODESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5286092.1, importe_modificado:5286092.1]]	[meta2: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1017.4]]	[proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances						
2021	2	PUE200101701224	Proyecto de inversión	1655174.24	(fjs: [socio_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1649698.73])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV02215, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad1, direccion:CALE 16 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.367694, lat:18.480433]]	09/04/2020	08/07/2020	1,649,698.73	1,649,698.73	1,646,635.60	1,646,635.60	1,646,635.60	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-D, contratista:CODESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1649698.73, importe_modificado:1649698.73]]	[meta2: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1309.07]]	[proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances						
2021	2	PUE200101701237	Proyecto de inversión	1002473.18	(fjs: [socio_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:938726.45])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FEDERICO GARCÍA LÓPEZ CLAVE 21DND0789, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificada: 589.38]]	[geo1: [cve_municipio:161, localidad1, direccion:CALE 16 DE ABRIL S/N, SAN ANDRÉS CACALAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.583403, lat:18.578158]]	09/04/2020	08/07/2020	938,726.45	938,726.45	936,298.65	936,298.65	936,298.65	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-A, contratista:CONSTRUC TOMA INMOBILIARIO MAZARÓ S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:938726.45, importe_modificado:938726.45]]	[meta2: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:589.38]]	[proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances						
2021	2	PUE200301787715	Proyecto de inversión	3566089.09	(fjs: [socio_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566089.09, modificado:3456649.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AGUAS DUCTALES, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21DND0268, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:595.36, meta_modificada: 595.36], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:114.19]]	[geo1: [cve_municipio:214, localidad1, direccion:Porfirio Díaz 822, Primera Secc, 79060 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon: -97.2381658, lat:18.334424]]	04/10/2020	01/02/2021	3,456,649.80	3,456,649.80	3,401,153.46	3,401,153.46	3,401,153.46	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-D, contratista:CONSTRUC TOMA E INMOBILIARIA AMOJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3464921.84, importe_modificado:3464921.84]]	[meta2: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:114.19]]	[proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances						
2021	2	PUE200401879081	Proyecto de inversión	540403.85	(fjs: [socio_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PRESIDENTE ALVARO OBREGÓN CLAVE 21DCC0327H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUETITLÁN, MUNICIPIO DE HUETITLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huetitlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:153.01, meta_modificada: 153.01]]	[geo1: [cve_municipio:150, localidad1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, SANTO DOMINGO HUETITLÁN, HUETITLÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon: -98.163611, lat:18.739167]]	21/12/2020	31/12/2020	519,036.75	519,036.75	515,076.41	515,076.41	515,076.41	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-R, contratista:INARRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519036.75, importe_modificado:519036.75]]	[meta2: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:153.01]]	[proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances						
2021	2	PUE200401879091	Proyecto de inversión	1042080.86	(fjs: [socio_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042080.86, modificado:969134.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 21DPS347, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SATILLO, MUNICIPIO DE IAPRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Iapragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:391.64, meta_modificada: 391.64]]	[geo1: [cve_municipio:93, localidad1, direccion:AVENIDA JESÚS S. GÓMEZ S/N, CENTRO, SATILLO, IAPRAGUA, PUEBLA, lon: -97.301581, lat:19.397913]]	21/12/2020	31/12/2020	969,134.50	969,134.50	968,000.84	968,000.84	968,000.84	[etno1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-Q, contratista:GRUPO MEXICANO INACORBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:969134.5, importe_modificado:969134.5]]	[meta2: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:391.64]]	[proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances						