

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2020	5	PUE20040187054	Proyecto de inversión	4,999,999.73	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.73, modificado:4648950.62]	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE CANCELEÑA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA DEL C. C. PRESBITRO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200339	N	0	0	1041	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:195.51, meta_modificada: 195.51], [meta2: [unidad_medida: Metro, meta:2739.76, meta_modificada: 2739.76]]	[geot: [lve_municipio:53, localidad:1, direccion:Carretera Mexicana Roca, Tlaxiaco, México, lon:98.23768616, lat:19.08839333]]	17/11/2020	28/12/2020	4,648,950.62	4,648,950.62	4,644,348.13	4,644,348.13	4,644,348.13	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-F, contrato:CONSTRUC CONES DASAFE, S.A DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4648950.62, importe_modificado:4648950.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:195.51], [meta2: [unidad_medida:Metro, avance:2739.76]]]	(1879054/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2020	5	PUE20040187073	Proyecto de inversión	1,408,572.79	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408572.79, modificado:1304809.41]	REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE MALLA Y CONSTRUCCION DE MURO REJA, EN LA TELECOMUNICACION PALSTO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21P0858B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETEL DE AZÚCAR, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tetel de Azúcar	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200357	N	0	0	28	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:173.21, meta_modificada: 173.21]]	[geot: [lve_municipio:173, localidad:2, direccion:INGUNO NINGUNO S/N, COACALCO, TETEL DE AZÚCAR, PUEBLA lon:97.856697, lat:19.8583333]]	17/11/2020	31/12/2020	1,304,809.40	1,304,809.40	1,298,480.01	1,298,480.01	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A, contrato:IMPRESOQUI MIA TELMEXUCAN, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1304809.4, importe_modificado:1304809.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:173.21]]	(1879073/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2020	5	PUE20040187088	Proyecto de inversión	1,955,651.96	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955651.96, modificado:1818736.09]	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21P0858B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTÉMOC, MUNICIPIO DE IAPARRAGUA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Lafriaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200427	N	0	0	192	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:647.41, meta_modificada: 647.41]]	[geot: [lve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA DEL NORTE S/N, CHIAUTÉMOC, IAPARRAGUA, PUEBLA lon:97.338333, lat:19.223056]]	21/12/2020	31/12/2020	1,818,736.09	1,818,736.09	1,817,970.04	1,817,970.04	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-008/2020-S, contrato:GRUPO MEXICANO INMOBRIA, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1818736.09, importe_modificado:1818736.09]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:647.41]]	(1879073/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2020	5	PUE200101701235	Proyecto de inversión	688,154.84	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81]	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACION ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21P0858B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200033	N	0	0	161	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:2118.21, meta_modificada: 2118.21]]	[geot: [lve_municipio:214, localidad:1, direccion:CARRETERA ALLEDE S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:97.2492621, lat:19.8583333]]	09/04/2020	08/06/2020	632,964.81	632,964.81	629,516.46	629,516.46	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-004/2020-B, contrato:IDR ARQUITECTOS, S DE RL, S DE CV, convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:632964.81, importe_modificado:632964.81]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:2118.21]]	(1701235/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2020	5	PUE200101701237	Proyecto de inversión	1,002,473.18	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:938726.45]	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, LUMINARIAS, REPARACION DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA GARCIA ORCA CLAVE 21P0858B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALAPAN, MUNICIPIO DE TPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tpanco de López	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200035	N	0	0	143	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:589.38, meta_modificada: 589.38]]	[geot: [lve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALE XINTO AL PANTON MUNICIPIO SAN ANDRES CACALAPAN, TPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:97.884103, lat:18.978186]]	09/04/2020	08/07/2020	938,726.45	938,726.45	936,298.65	936,298.65	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-004/2020-A, contrato:CONSTRUC TORA INDIARIO S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:938726.45, importe_modificado:938726.45]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:589.38]]	(1701237/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2020	5	PUE200101701238	Proyecto de inversión	1,995,927.98	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1994905.01]	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACION ELECTRICA, REPARACION DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALAPAN, MUNICIPIO DE TPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tpanco de López	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	476	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:5297.45, meta_modificada: 5297.45]]	[geot: [lve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALE CABRETERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRES CACALAPAN, TPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:97.884104, lat:18.981943]]	09/04/2020	08/07/2020	1,994,905.01	1,994,905.01	1,976,328.20	1,976,328.20	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-005/2020-A, contrato:GRUPO CONSTRUCTOR SANBA, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994905.01, importe_modificado:1994905.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:5297.45]]	(1701238/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2020	5	PUE20030141994	Proyecto de inversión	1,073,449.48	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073449.48, modificado:1030433.38]	CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELEÑA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENA CLAVE 21P0858B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CATEPEC, TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE HUHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Huahuétlan el Grande	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200073	N	0	0	59	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:35.0, meta_modificada: 35.0], [meta2: [unidad_medida: Cuadrados, meta:458.18, meta_modificada: 458.18]]	[geot: [lve_municipio:150, localidad:29, direccion:Base Huahueta, Tpanco Sec Anillo, Santo Domingo Huahueta, Pue, México lon:98.18833496, lat:18.7370523]]	09/10/2020	03/12/2020	1,030,433.38	1,030,433.38	1,029,890.18	1,029,890.18	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-0, contrato:LA HABER, S DE CV, convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1030433.38, importe_modificado:1030433.38]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:35.0], [meta2: [unidad_medida:Metro, avance:458.18]]]	(1714994/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2020	5	PUE20040187093	Proyecto de inversión	2,336,848.39	IFI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336848.39, modificado:2073512.84]	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA MANRIQUEZ CLAVE 21P0858B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tetel de Azúcar	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200018	N	0	0	420	[meta1: [unidad_medida: Metro, meta:713.77, meta_modificada: 713.77]]	[geot: [lve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE PERFECTO HERNANDEZ S/N, TETEL DE AZÚCAR, PUEBLA lon:97.858091, lat:19.857347]]	17/11/2020	31/12/2020	2,073,512.84	2,073,512.84	2,055,574.25	2,055,574.25	2,055,574.25	[etot: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CAP CE-006/2020-C, contrato:CONSTRUC TONES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2073512.84, importe_modificado:2073512.84]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:713.77]]	(1879035/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID		
2020	5	PUE200401879085	Proyecto de inversión	1,731,241.27	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731241.27, modificado:1593283.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS B, C Y D EN LA TELESECUNARIA CUAHATEMOAC CLAVE 21029384, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADRERO DEL SERENAL, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200424	N	0	0	164	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:697.84, meta_modificada: 697.84}]	[geot: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALE FRANCISCO J. MADRERO (EL SERENAL), LAFRAGUA, PUEBLA, lon:07.344722, lat:19.240560}]	21/12/2020	31/12/2020	1,591,283.84	1,593,283.84	1,592,055.62	1,592,055.62	1,592,055.62	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-R, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1592055.62, importe_modificado:1592055.62}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:897.84}}]		En Ejecución	Validado avances		
2020	5	PUE200401879090	Proyecto de inversión	506,166.28	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506166.28, modificado:470722.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y D EN LA TELESECUNARIA CUAHATEMOAC CLAVE 21029384, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAHATEMOAC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200429	N	0	0	77	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:547.32, meta_modificada: 347.33}]	[geot: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALE PONIENTE S/N, CUAHATEMOAC, LAFRAGUA, PUEBLA, lon:07.338333, lat:19.232956}]	21/12/2020	31/12/2020	470,722.70	470,722.70	470,585.17	470,585.17	470,585.17	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-W, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:470722.7, importe_modificado:470722.7}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:347.33}}]		En Ejecución	Validado avances		
2020	5	PUE200401879044	Proyecto de inversión	2,111,940.14	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119401.4, modificado:1956185.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO, MUNICIPIO DE TELCALCALCO, ESTADOS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200227	N	0	0	10	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:713.7, meta_modificada: 713.7}]	[geot: {cve_municipio:173, localidad:4, direccion:CALE FRANCISCO J. MADRERO, TELCALCALCO, ESTADOS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:07.486111, lat:19.853800}]	19/11/2020	31/12/2020	1,956,185.22	1,956,185.22	1,934,886.39	1,934,886.39	1,934,886.39	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-E, contratista:IMPPIRUI MIA TELMELOCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1956185.22, importe_modificado:1956185.22}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:713.7}}]		En Ejecución	Validado avances		
2020	5	PUE200401879091	Proyecto de inversión	1,042,080.86	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042080.86, modificado:969134.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200430	N	0	0	90	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:391.64, meta_modificada: 391.64}]	[geot: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS GÓMEZ S/N CENTRO SANTIAGO, LAFRAGUA, PUEBLA, lon:07.383181, lat:19.259193}]	21/12/2020	31/12/2020	969,134.50	969,134.50	968,000.84	968,000.84	968,000.84	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-Q, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:969134.5, importe_modificado:969134.5}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:391.64}}]		En Ejecución	Validado avances		
2020	5	PUE200101701214	Proyecto de inversión	1,655,174.24	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1649698.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDBARIA MANUEL DE MIER Y TIRÁAN CLAVE 21029385, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200022	N	0	0	230	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07}]	[geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA ABIL S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:07.387694, lat:18.404330}]	09/04/2020	08/07/2020	1,649,698.73	1,649,698.73	1,646,635.60	1,646,635.60	1,646,635.60	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004-2020-G, contratista:CODESSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1649698.73, importe_modificado:1649698.73}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1309.07}}]		En Ejecución	Validado avances		
2020	5	PUE200301714799	Proyecto de inversión	386,571.84	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386571.84, modificado:349604.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, SUSTITUCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21029386, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE ZOCQUIPÁN, PUEBLA.	Puebla	ZocQUIPÁN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200257	N	0	0	63	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:270.77, meta_modificada: 270.77}]	[geot: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:PRIVADA DE JUAREZ 7 S/N, AMATLÁN, ZOCQUIPÁN, PUEBLA, lon:07.471576, lat:20.121241}]	30/09/2020	29/11/2020	349,604.01	349,604.01	349,331.17	349,331.17	349,331.17	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-O, contratista:COMPARATI VO CONSTRUCTOR CUERUDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:349604.01, importe_modificado:349604.01}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:270.77}}]		En Ejecución	Validado avances		
2020	5	PUE200301714977	Proyecto de inversión	754,629.16	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754629.16, modificado:704371.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, EN EL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS REGALADO CLAVE 21029387, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEZALÁN, MUNICIPIO DE CUETZANÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzanán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200209	N	0	0	73	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:743.74, meta_modificada: 743.74}]	[geot: {cve_municipio:43, localidad:189, direccion:Carretera Road, Puebla, México, lon:07.5382890, lat:20.0225810}]	04/09/2020	03/11/2020	704,371.63	704,371.63	703,857.53	703,857.53	703,857.53	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A, contratista:COMPARATI VO CONSTRUCTOR CUERUDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:704371.63, importe_modificado:704371.63}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:743.74}}]	[{meta2: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:123.4}}]	[{meta3: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:153.01}}]	[{meta4: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:153.01}}]	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401879081	Proyecto de inversión	540,403.85	IFE (ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pres7_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARBERA CLAVE 210003279, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL GRANDE, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200419	N	0	0	72	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:153.01, meta_modificada: 153.01}]	[geot: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:NINGUNO S/N, SANTO DOMINGO DEL GRANDE, HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA, lon:98.163611, lat:18.739167}]	21/12/2020	31/12/2020	519,036.75	519,036.75	515,076.41	515,076.41	515,076.41	[{otro1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-4, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519036.75, importe_modificado:519036.75}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:153.01}}]		En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES Y FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	5	PUE200401879052	Proyecto de inversión	4,999,999.57	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:499999.57, modificado:4500104.17]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERA, LUMINARIAS, MAMPARAS, MUJERES SANTARIOS, REVISIÓN Y HIDROSANTARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Y OBRAS EXTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200037	N	0	0	0	694	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1386.06, meta_modificada: 338.06]]	[geot: [lcv: municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL BOLEVAR JOSE MA MORELOS S/N 29 DE AGOSTO, CIUDAD DE SESMA, PUEBLA, lon: -97.45242, lat:18.990036]]	17/11/2020	31/12/2020	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	4,500,104.17	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-V, contrato:CONTRATO LICITACION COMERCIAL LAZADORA PAGUASAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4500104.17, importe_modificado:4500104.17]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3386.06]]		En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401879086	Proyecto de inversión	3,361,649.85	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3361649.85, modificado:3126333.76]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, AULA DE MEDIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS E HIDROSANTARIAS Y REHABILITACION DE SANTIARIOS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ ROCAMERLA CLAVE 212PR020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Libres	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202000425	N	0	0	0	400	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:109.73, meta_modificada: 109.73], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:765.86, meta_modificada: 765.86]]	[geot: [lcv: municipio:94, localidad:88, direccion:CALE CUAUHTEMOC 250 S/N, SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA, lon: -97.692201, lat:18.466330]]	21/12/2020	31/12/2020	3,126,333.76	3,126,333.76	3,123,775.78	3,123,775.78	3,123,775.78	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-V, contrato:CONTRATO MEDICANO INNOBORA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3126333.76, importe_modificado:3126333.76]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.73], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.86]]	(1879086/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200101701232	Proyecto de inversión	1,760,170.72	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1760171.72, modificado:1641177.00]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICAS, REPARACION DE SANTIARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Y OBRAS EXTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tehuacan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200030	N	0	0	293	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada: 1525.42]]	[geot: [lcv: municipio:156, localidad:14, direccion:CALE INDEPENDENCIA 2 S/N, SAN CRISTOBAL TEPEOPAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.51774, lat:18.523774]]	09/04/2020	08/07/2020	1,641,177.00	1,641,177.00	1,636,933.18	1,636,933.18	1,636,933.18	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-D, contrato:CONSTRUCION OBRA INDIVIDUAL MASTALACA S DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1641177.00, importe_modificado:1641177.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.42]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	5	PUE200101701340	Proyecto de inversión	5,052,665.66	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5052665.66, modificado:4744682.94]	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDACTICAS, AULA DE COMIDAS, BIBLIOTECA, BODEGA E INTENDENCIA, ESCALERA, MODULO SANTARIO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 212PR020M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200038	N	0	0	0	128	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada: 1511.26]]	[geot: [lcv: municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 50 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HERCIDA PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.173417, lat:19.035832]]	16/04/2020	13/09/2020	4,744,582.94	4,744,582.94	4,729,189.69	4,729,189.69	4,729,189.69	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-001/2020-A, contrato:GRUPO SALVADORES DE MEDIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4744582.94, importe_modificado:4744582.94]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.26]]	(1701240/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401879036	Proyecto de inversión	2,013,723.70	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2013723.7, modificado:1915090.11]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS E HIDROSANTARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ACTAMBANO CLAVE 212PR032M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Ajalpan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200019	N	0	0	0	250	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada: 227.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11]]	[geot: [lcv: municipio:50, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO SUR 967 N/N, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.257476, lat:18.36773]]	17/11/2020	31/12/2020	1,915,090.11	1,915,090.11	1,910,649.50	1,910,649.50	1,910,649.50	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-V, contrato:CONTRATO O CONTRATACIONES Y CONTRATISTAS, S.A. DE CONVOCANTE:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1915090.11, importe_modificado:1915090.11]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11]]	(1879036/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401879040	Proyecto de inversión	2,118,998.91	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2118998.91, modificado:1961945.77]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CLAVE 212PR04M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMACALCO, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200023	N	0	0	69	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]]	[geot: [lcv: municipio:173, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N COMACALCO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.42465, lat:19.858406]]	17/11/2020	31/12/2020	1,961,945.77	1,961,945.77	1,939,250.65	1,939,250.65	1,939,250.65	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-D, contrato:IMPRESUJIA TEMELMELCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1961945.77, importe_modificado:1961945.77]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7]]		En Ejecución	Validado avances	
2020	5	PUE200401879063	Proyecto de inversión	4,561,182.03	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4561182.03, modificado:4236181.14]	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA LIC. TECHADO DE PAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE CANCHA DE LOS MULTIPLES EN LA SECUNDIRIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 212ES038T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Xicotepec	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200049	N	0	0	0	744	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:266.62, meta_modificada: 266.62], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1462.58, meta_modificada: 1462.58]]	[geot: [lcv: municipio:197, localidad:1, direccion:Xicotepec de Juarez, Pue., Mexico, lon: -97.96457, lat:20.2786413]]	17/11/2020	28/12/2020	4,236,181.14	4,236,181.14	4,231,182.49	4,231,182.49	4,231,182.49	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-V, contrato:CONSTRUCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4236181.14, importe_modificado:4236181.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.62], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.58]]	(1879063/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401879060	Proyecto de inversión	3,851,939.41	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnes7_tipo_recurso/FEDERALES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3851939.41, modificado:3566431.6]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, LUMINARIAS, MAMPARAS, MUJERES SANTARIOS, REVISIÓN Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I, J Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 212PR055L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTULAN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tezutulan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200046	N	0	0	0	368	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2126.75, meta_modificada: 2126.75]]	[geot: [lcv: municipio:174, localidad:1, direccion:CALE ALFREDO CASTILLO AVILA S/N, TEZUTULAN, TEZUTULAN, PUEBLA, lon: -97.248903, lat:19.828327]]	17/11/2020	31/12/2020	3,566,431.60	3,566,431.60	3,531,937.80	3,531,937.80	3,531,937.80	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-D, contrato:IMPRESUJIA TEMELMELCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3566431.6, importe_modificado:3566431.6]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.75]]	(1879060/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2020	5	PUE200101701217	Proyecto de inversión	5,453,481.04	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5286092.11]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCILLERA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N.ºM. 11 CLAVE 2107070H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUAYTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauaytla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200015	N	0	0	145	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada: 1017.4]]	[geol: [localidad:101, direccion:CAJON FRANCISCO I MADRID S/N, NAUAYTLA, PUEBLA, lon:97.603267, lat:18.937940]]	09/04/2020	06/09/2020	5,286,092.10	5,286,092.10	5,247,734.76	5,247,734.76	5,247,734.76	[contrato: [numero_contrato:CAP CE-005/2020-B, contrato:COEERESA, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5286092.1, importe_modificado:5286092.11]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1017.4]]	[7101217/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200101701228	Proyecto de inversión	1,684,310.59	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:1554411.44]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACION ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR CLAVE 2102006N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	313	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada: 979.32]]	[geol: [localidad:15, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOTEPEC, TLACOTEPEC DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:97.606731, lat:18.677123]]	09/04/2020	08/07/2020	1,554,411.44	1,554,411.44	1,539,307.86	1,539,307.86	1,539,307.86	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1554411.44, importe_modificado:155411.44]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:979.32]]	[7101228/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200101701230	Proyecto de inversión	1,889,859.33	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VIDRIOS, LAMPARAS, INSTALACION ELÉCTRICA, REPARACION DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR CLAVE 2102006N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200028	N	0	0	161	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada: 2425.74]]	[geol: [localidad:157, direccion:CALE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOTEPEC, TLACOTEPEC DE BÉNITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:97.605118, lat:18.667968]]	09/04/2020	08/07/2020	1,795,115.44	1,795,115.44	1,793,389.59	1,793,389.59	1,793,389.59	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1795115.44, importe_modificado:1795115.44]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2425.74]]	[7101230/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200301714797	Proyecto de inversión	1,704,415.63	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704415.63, modificado:1687280.96]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCILLERA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACION ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA MAGDALENA DE LOS RIOS, CLAVE 21090340N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUATRECATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200215	N	0	0	403	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:787.44, meta_modificada: 787.44]]	[geol: [localidad:156, direccion:CALE BELLAGARD DOMINGUEZ S/N, SAN ANDRÉS CHOLULLA, SAN ANDRÉS CHOLULLA, SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA, lon:97.482902, lat:18.555403]]	30/09/2020	29/12/2020	1,687,280.96	1,687,280.96	1,687,280.96	1,687,280.96	1,687,280.96	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1687280.96, importe_modificado:1687280.96]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:787.44]]	[Terminado]	Validado avances	
2020	5	PUE200301714805	Proyecto de inversión	520,144.27	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520144.27, modificado:496663.19]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, PROTECCIONES PARA PUERTAS Y VIDRIOS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, EN EL PREESCOLAR CLAVE 2102006N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholulla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200263	N	0	0	104	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:231.47, meta_modificada: 231.47]]	[geol: [localidad:119, direccion:CALE 7 SUR S/N, SAN ANDRÉS CHOLULLA, SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA, lon:98.104857, lat:19.051842]]	30/09/2020	29/11/2020	499,663.19	499,663.19	499,663.19	499,663.19	499,663.19	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:496663.19, importe_modificado:49663.19]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:231.47]]	[Terminado]	Validado avances	
2020	5	PUE200401879041	Proyecto de inversión	1,202,907.02	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202907.02, modificado:117206.58]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA ANGELICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21090340N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, MUNICIPIO DE HUAYTLAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huaytlapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200324	N	0	0	88	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:362.56, meta_modificada: 362.56]]	[geol: [localidad:77, direccion:CALE MIRADORES S/N, EL CRUCERO, HUAYTLAPAN, PUEBLA, lon:97.606953, lat:20.056287]]	17/11/2020	28/12/2020	1,117,206.58	1,117,206.58	1,117,206.58	1,117,206.58	1,117,206.58	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:117206.58, importe_modificado:117206.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:362.56]]	[Terminado]	Validado avances	
2020	5	PUE200401879070	Proyecto de inversión	6,873,235.35	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6873235.35, modificado:6482904.76]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO QUE CONSISTE EN NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y PORTILLO DE ACCESO EN ESTRUCTURA A C/C EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL SANTAMARÍA CLAVE 2109031300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Cahuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200353	N	0	0	255	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1062.33, meta_modificada: 1062.33]]	[geol: [localidad:29, direccion:CALLES DE MARIANO ESCOBAR S/N, CAHUACÁN, CAHUACÁN, PUEBLA, lon:97.668464, lat:20.084666]]	17/11/2020	28/12/2020	6,483,904.76	6,483,904.76	6,483,904.76	6,483,904.76	6,483,904.76	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7320748.37, importe_modificado:7320748.37]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1062.33]]	[Terminado]	Validado avances	
2020	5	PUE200101701219	Proyecto de inversión	3,660,646.07	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660646.07, modificado:322249.59]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACION ELÉCTRICA, CANCILLERA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21090407, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200027	N	0	0	805	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2478.34, meta_modificada: 2478.34]]	[geol: [localidad:156, direccion:CALLE 26 DE LAS AMERICAS S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:97.397332, lat:18.476999]]	09/04/2020	07/08/2020	3,222,249.59	3,222,249.59	3,222,249.59	3,222,249.59	3,222,249.59	[convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:322249.59, importe_modificado:32249.59]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2478.34]]	[Terminado]	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	5	PUE20030174788	Proyecto de inversión	453,601.96	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:453601.96; modificado:424732.11	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISION ELECTRICA E HIDROSANTARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, D, EN EL PRESICLAR FUERTES DE LONETO GUADALUPE CLAVE 210020112, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	Tlatlaquaquepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200235	N	0	0	145	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:314.28]; meta_modificada: 314.28]	[geot: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL 157 N - OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, lon: 97.532778, lat:19.696389]]	13/09/2020	12/11/2020	424,732.10	424,732.10	424,732.10	424,732.10	424,732.10	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:424732.11; importe_modificado:424732.11	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.28]]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE20040187989	Proyecto de inversión	16,998,432.08	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:16998432.08; modificado:15813872677.71	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS Y REHABILITACION DE CANCHA DE LOS MÚLTIPLES (SUSTITUCION) EN LA PRIMARIA DEL C.C. NIÑOS HEROES DE CHUALTEPEC CLAVE 210020131, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200322	N	0	0	1958	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12572.34]; meta_modificada: 12572.34]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA PUEBLA, PUEBLA, lon: 98.1075, lat:19.044]]	17/11/2020	31/12/2020	15,813,872.67	15,813,872.67	15,813,872.67	15,813,872.67	15,813,872.67	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:15813872677.71; importe_modificado:15813872677.71	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12572.34]]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE20040187982	Proyecto de inversión	847,367.37	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:847367.37; modificado:834795.353	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIOR EN LA TELEESCUELA HERMANOS SERRANO CLAVE 210709010, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAYTAMALCO, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	Huaytamalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200638	N	0	0	344	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:238.0]; meta_modificada: 238.0]; [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:108.36]; meta_modificada: 108.36]	[geot: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 157 N - HUAYTAMALCO, PUEBLA, lon: 97.283415, lat:19.942311]]	30/12/2020	28/01/2021	834,795.35	834,795.35	834,795.35	834,795.35	834,795.35	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:834795.35; importe_modificado:834795.353	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0]; meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.36]]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE20030174773	Proyecto de inversión	407,184.45	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:407184.45; modificado:391457.951	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE CANCELERIA EN LOS EDIFICIOS B, C, E, APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LOSETA Y MUEBLES SANITARIOS EN EL EDIFICIO, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MADRINA BETANCOURT CLAVE 210902322, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200210	N	0	0	156	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1013.68]; meta_modificada: 1013.68]	[geot: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL 157 N - ACATLAN DE HUAYTAMALCO, PUEBLA, lon: 98.30428, lat:18.278402]]	04/09/2020	03/11/2020	391,457.95	391,457.95	391,457.95	391,457.95	391,457.95	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:391457.95; importe_modificado:391457.951	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.68]]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401879043	Proyecto de inversión	1,745,569.22	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:1745569.22; modificado:1622768.88	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL EDIFICIO, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MADRINA BETANCOURT CLAVE 211009010, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ARNAL, MUNICIPIO DE HUAYTALAN, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	Huaytalan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200126	N	0	0	35	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:557.95]; meta_modificada: 557.95]	[geot: [cve_municipio:77, localidad:4, direccion:Carretera Federal, Pta. México, lon: 97.6536445, lat:20.0541874]]	17/11/2020	28/12/2020	1,622,768.88	1,622,768.88	1,622,768.88	1,622,768.88	1,622,768.88	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:1622768.88; importe_modificado:1622768.88	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.95]]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401879059	Proyecto de inversión	4,631,772.25	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:4631772.25; modificado:4308174.01	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G, I, L, QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, REHABILITACION DE SANTIARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 210300013, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200345	N	0	0	727	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2903.64]; meta_modificada: 2903.64]	[geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 157 N - ACATLAN DE HUAYTAMALCO, PUEBLA, lon: 98.04871, lat:18.190211]]	17/11/2020	31/12/2020	4,308,174.00	4,308,174.00	4,308,174.00	4,308,174.00	4,308,174.00	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:4308174.01; importe_modificado:4308174.01	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.64]]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401879080	Proyecto de inversión	1,759,148.11	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:1759148.11; modificado:1686576.01	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERIA, PUERTAS, LUMINARIAS, REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFESORA PAZ MONTANO CLAVE 21190307N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200418	N	0	0	604	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:889.66]; meta_modificada: 889.66]	[geot: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 102 N/S, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.3912, lat:19.050518]]	21/12/2020	31/12/2020	1,686,576.01	1,686,576.01	1,686,576.01	1,686,576.01	1,686,576.01	[ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IFO: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prg_pnc7]; IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:1686576.01; importe_modificado:1686576.01	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]; meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.66]]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2020	5	PUE200101701225	Proyecto de inversión	1,643,895.50	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:164895.5, modificado:1648400.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOS, LAMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA, CONFIRMADO EN MUEBLES EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA MORTUARIA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA.	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200023	N	0	0	92	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.88, meta_modificada: 683.88]]	[geol: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE EMILIO CABRERA 183 S/N, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.837334, lat:18.081041]]	09/04/2020	08/07/2020	1,636,400.74	1,636,400.74	1,636,400.74	1,636,400.74	1,636,400.74	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-D, contrato:PROYECTO 5 Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1648400.74, importe_modificado:1636400.74]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:683.88]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200401879076	Proyecto de inversión	3,313,022.95	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3131022.95, modificado:32072620.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS K, L, M, N, (SEGUNDA ETAPA) QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOS, CANCELERA, LUMINARIAS, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIBERACION CLAVE ZIOPRALTY, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200059	N	0	0	805	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3890.03, meta_modificada: 3890.03]]	[geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CAZADA DE LAS AMERICAS S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: -97.397032, lat:18.476999]]	17/11/2020	31/12/2020	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	2,972,620.57	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-R, contrato:CONSTRUCCION, ASEGOBIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPULIS S. DE R.L. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2972620.57, importe_modificado:2972620.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:3890.03]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200401879094	Proyecto de inversión	1,423,988.87	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1423988.87, modificado:1567928.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELESECLINARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE BUENAVISTA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.	Puebla	Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200460	N	0	0	130	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:559.86, meta_modificada: 559.86]]	[geol: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA S/N, SAN BUENAVISTA, NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA, lon: 98.425636, lat:19.063772]]	21/12/2020	31/12/2020	1,367,303.03	1,367,303.03	1,367,303.03	1,367,303.03	1,367,303.03	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-A-5, contrato:1-HABRES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1367303.03, importe_modificado:1367303.03]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:559.86]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200101701213	Proyecto de inversión	3,217,276.07	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3217276.07, modificado:3120415.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOS, CANCELERA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F, EN LA PRIMARIA DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y OBRAS EXTERIOR, EN LA TELESECLINARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE ZIOPRALTY, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTOP, PUEBLA.	Puebla	Chapultop	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	299	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1301.72, meta_modificada: 1301.72]]	[geol: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, CHAPULTOP, CHAPULTOP, PUEBLA, lon:-97.441167, lat:18.620488]]	09/04/2020	07/08/2020	3,120,415.35	3,120,415.35	3,120,415.35	3,120,415.35	3,120,415.35	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-F, contrato:CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3120415.35, importe_modificado:3120415.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1301.72]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200101701213	Proyecto de inversión	1,211,977.34	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1211977.34, modificado:1208314.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOS, LAMPARAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y F, EN LA PREESCOLAR FRANCISCO LAMARCA CLAVE ZIOPRALTY, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CHIQUICATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200031	N	0	0	238	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3318.38, meta_modificada: 3318.38]]	[geol: [cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE HEREDOS DE LA INDEPENDENCIA S/N, MAGDALENA CHIQUICATEPEC, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.4868, lat:18.54865]]	09/04/2020	06/07/2020	1,208,314.45	1,208,314.45	1,208,314.45	1,208,314.45	1,208,314.45	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-E, contrato:1-GRUPO CONSTRUCTOR SANIBA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1208314.45, importe_modificado:1208314.45]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:3318.38]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200301714796	Proyecto de inversión	3,444,276.57	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3444276.57, modificado:3290357.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOS, LAMPARAS, REVISION DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y F, EN LA PRIMARIA MORTUARIA CLAVE ZIOPRALTY, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, PUEBLA.	Puebla	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200054	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:797.74, meta_modificada: 797.74]]	[geol: [cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALE PLAZA DE LA CONSTRUCCION S/N, RANCHERA ZOLONGUARA, TILAPA, PUEBLA, lon: 98.527629, lat:18.578848]]	30/09/2020	29/12/2020	1,290,357.97	1,290,357.97	1,290,357.97	1,290,357.97	1,290,357.97	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-D, contrato:3-HABRES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1290357.97, importe_modificado:1290357.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:797.74]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200301714802	Proyecto de inversión	3,256,895.63	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3256895.63, modificado:3206583.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE FIOS, LAMPARAS, REVISION DE SANITARIOS Y PINTURA EN HERBERA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE ZIOPRALTY, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITALTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCACAN, PUEBLA.	Puebla	Molcacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200060	N	0	0	202	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:861.12, meta_modificada: 861.12]]	[geol: [cve_municipio:98, localidad:2, direccion:AVENIDA DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N, SANTA CRUZ HUITALTEPEC, MOLCACAN, PUEBLA, lon:97.675, lat:18.733333]]	30/09/2020	29/12/2020	1,206,503.40	1,206,503.40	1,206,503.40	1,206,503.40	1,206,503.40	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-4, contrato:2-HABRES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1206503.4, importe_modificado:1206503.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:861.12]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	PUE200301714785	Proyecto de inversión	770,279.92	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_pne7_tipo_recurso/FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:770279.92, modificado:739183.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE FIOS, PESOS, CANCELERIA Y CUBRE TECHADOS EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LAMARCA CLAVE ZIOPRALTY, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	Puebla	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200031	N	0	0	99	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:202.8, meta_modificada: 202.8]]	[geol: [cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA MATAMOROS S/N, TLAPANALÁ, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:98.537804, lat:18.695849]]	11/09/2020	10/11/2020	739,183.39	739,183.39	739,183.39	739,183.39	739,183.39	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-A-M, contrato:2-HABRES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:739183.39, importe_modificado:739183.39]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:202.8]]	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	5	FUE2003014987	Proyecto de inversión	521,657.15	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521657.15, modificado:49900.16]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCALAR MARÍA CLAVE ZITLALCOTL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200037	N	0	0	63	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:58.0, meta_modificada: 58.0], meta2: [unidad_medida: Cuadrados, meta:599.74, meta_modificada: 149.96]	[geot: [sw_municipio:3, localidad:1, direccion:De la Independencia 27 San Luis, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lat:18.19934828]]	11/09/2020	12/1/2020	499,900.16	499,900.16	499,900.16	499,900.16	499,900.16	499,900.16	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-08/2020-A-1, contratista:IMHRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:49900.16, importe_modificado:49900.16]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:149.96]]		Terminado	Validado avances
2020	5	FUE200401870999	Proyecto de inversión	2,014,983.76	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014983.76, modificado:1994739.69]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE COBERRY Y TORRES CLAVE 21ETV2020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL RAETEREC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Palmar de Bravo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200052	N	0	0	169	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:599.74, meta_modificada: 699.74]]	[geot: [sw_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL RAETEREC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.609064, lat:18.870953]]	21/12/2020	31/12/2020	1,994,739.69	1,994,739.69	1,994,739.69	1,994,739.69	1,994,739.69	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-08/2020-A-7, contratista:CONSTRUCIONES VENAFARSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994739.69, importe_modificado:1994739.69]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:699.74]]		Terminado	Validado avances	
2020	5	FUE200101701216	Proyecto de inversión	14,713,499.00	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14713499.00, modificado:14593562.97]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LAMPARAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE BARRERAS Y FOGOS, REHABILITACIÓN DE SANTARIOS Y OBRAS EXTERNAS EN EL EDIFICIO NÚM. 1 Y 11 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 5 CLAVE 2105T0005, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200013	N	0	0	219	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2793.34, meta_modificada: 3703.34]]	[geot: [sw_municipio:211, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZARAGOZA S/N, ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA, lon: 97.549835, lat:19.768444]]	02/04/2020	29/09/2020	14,593,562.97	14,593,562.97	14,593,562.97	14,593,562.97	14,593,562.97	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-01/2020-A, contratista:ID ARQUITECTOS, S DE RL, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1459356297E-7, importe_modificado:1459356297E-7]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:3793.34]]		Terminado	Validado avances	
2020	5	FUE200101701231	Proyecto de inversión	405,933.50	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405933.5, modificado:400967.9]]	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS, CLAVE 2105T0005, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAQUOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Pahuatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200029	N	0	0	137	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada: 166.0]]	[geot: [sw_municipio:109, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, PAQUOTLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, lon: 98.142481, lat:20.296116]]	09/04/2020	08/06/2020	400,967.90	400,967.90	400,967.90	400,967.90	400,967.90	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-005/2020-6, contratista:COMARCO CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400967.9, importe_modificado:400967.9]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:166.0]]		Terminado	Validado avances	
2020	5	FUE200301714770	Proyecto de inversión	586,339.77	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586339.77, modificado:562782.41]]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA BRASILEO RODRIGUEZ CLAVE 21D9R081E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200206	N	0	0	102	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:482.77, meta_modificada: 482.77]]	[geot: [sw_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 ACATLAN DE OSORIO CENTRO, ACATLAN, PUEBLA, lon: 98.0481, lat:18.21465]]	04/09/2020	03/11/2020	562,782.41	562,782.41	562,782.41	562,782.41	562,782.41	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-08/2020-A-6, contratista:IMHRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:562782.41, importe_modificado:562782.41]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:482.77]]		Terminado	Validado avances	
2020	5	FUE200301714771	Proyecto de inversión	634,943.83	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634943.83, modificado:591405.57]]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y F, EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARBILLO CLAVE 21EVS008, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMATEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPANTLA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Zacapantla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200007	N	0	0	133	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:611.52, meta_modificada: 611.52]]	[geot: [sw_municipio:207, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N, COMATEPEC, ZACAPANTLA, PUEBLA, lon: 97.580218, lat:19.856418]]	04/09/2020	03/11/2020	591,405.57	591,405.57	591,405.57	591,405.57	591,405.57	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-08/2020-B, contratista:CONSTRUCCION VOS CONSTRUCCION CHUSDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:591405.57, importe_modificado:591405.57]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:611.52]]		Terminado	Validado avances	
2020	5	FUE200301714794	Proyecto de inversión	937,180.26	IFE [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937180.26, modificado:927797.2]]	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS, PISOS, PINTURA EN FERRETERIA EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRAS EXTERNAS EN EL PREESCALAR MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 21D9M708E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENHUACÁN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PueMa	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200043	N	0	0	143	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:752.45, meta_modificada: 752.45]]	[geot: [sw_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE EL TRIBUNO 182 S/N, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon: 97.402166, lat:18.477507]]	23/09/2020	22/11/2020	927,797.20	927,797.20	927,797.20	927,797.20	927,797.20	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-08/2020-2, contratista:CONSTRUCIONES VENAFARSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:927797.2, importe_modificado:927797.2]]	[meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:752.45]]		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2020	5	PUE200401879038	Proyecto de inversión	4,999,968.77	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=4999968.77, modificado=4990462.54]	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCILLERIA LUMINARIAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL TELLEZ CLAVE 150737, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVILA LA SAN FELIPE AVILA, MUNICIPIO DE IZCUQUIR DE MATAMOROS, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCILLERIA LUMINARIAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL TELLEZ CLAVE 150737, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVILA LA SAN FELIPE AVILA, MUNICIPIO DE IZCUQUIR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	259	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta=302.79, meta_modificada: 302.79], meta2: [unidad_medida: Cuadrados, meta=1781.04, meta_modificada: 1781.04]]	[geot: [cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALE DE AVILA, LOCALIDAD:14 SAN FELIPE AVILA, AVILA (SAN FELIPE AVILA), IZCUQUIR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:98.58677, lat:18.342601]]	17/11/2020	31/12/2020	4,950,462.54	4,950,462.54	4,950,462.54	4,950,462.54	4,950,462.54	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-C, contratista:CONSTRIC TORA TORRHINOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=4950462.54, importe_modificado=4950462.54]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s, avance=302.79], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=1781.04]]	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401879300	Proyecto de inversión	3,695,879.04	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3695879.04, modificado=3634268.65]	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCILLERIA LUMINARIAS, REVISION DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y OBRAS EXTERIOR EN LA SECUNDIRIA RODOLFO ROSIQUEZ LEON CLAVE 21050709, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCILLERIA LUMINARIAS, REVISION DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y OBRAS EXTERIOR EN LA SECUNDIRIA RODOLFO ROSIQUEZ LEON CLAVE 21050709, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelas de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200013	N	0	0	576	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta=100.0, meta_modificada: 100.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrado, meta=2881.87, meta_modificada: 2881.87]]	[geot: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE DE AVILA, LOCALIDAD:15 SAN FELIPE AVILA, AVILA (SAN FELIPE AVILA), CASTILLO, PUEBLA, lon:97.45877, lat:19.863622]]	21/12/2020	31/12/2020	3,434,268.65	3,434,268.65	3,434,268.65	3,434,268.65	3,434,268.65	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-H, contratista:COMPORATI VO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=3434268.65, importe_modificado=3434268.65]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s, avance=100.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=2881.87]]	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879961	Proyecto de inversión	1,954,717.06	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1954717.06, modificado=1934944.29]	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BENTO JUÁREZ CLAVE 21000273, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMALCO, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BENTO JUÁREZ CLAVE 21000273, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Huetamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200637	N	0	0	77	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta=45.52, meta_modificada: 45.52], meta2: [unidad_medida: Cuadrados, meta=262.08, meta_modificada: 262.08]]	[geot: [cve_municipio:76, localidad:71, direccion:CALE IGUACAO MARQUEZ, LOCALIDAD:71, LOMA DE AVILA, HUETAMALCO, PUEBLA, lon:97.58272, lat:20.019167]]	30/12/2020	28/01/2021	1,934,944.29	1,934,944.29	1,934,944.29	1,934,944.29	1,934,944.29	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-F, contratista:ARINTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=1934944.29, importe_modificado=1934944.29]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s, avance=45.52], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=262.08]]	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879071	Proyecto de inversión	3,235,372.41	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3235372.41, modificado=3031450.24]	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21000307, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21000307, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200034	N	0	0	331	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta=150.0, meta_modificada: 150.0], meta2: [unidad_medida: Cuadrados, meta=1261.64, meta_modificada: 1261.64]]	[geot: [cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO S/N, SAN MARTIN TEXMEHUACAN, PUEBLA, lon:97.291024]]	17/11/2020	31/12/2020	3,031,450.24	3,031,450.24	3,031,450.24	3,031,450.24	3,031,450.24	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-004/2020-A-1, contratista:APLICACAO N DE INGENIERIA CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=3031450.24, importe_modificado=3031450.24]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s, avance=150.0], meta2: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=1261.64]]	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879087	Proyecto de inversión	3,410,619.42	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3410619.42, modificado=3276363.33]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE PISOS, CANCILLERIA, LUMINARIAS, MULTIPANEL, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDROSAINTARIAS E INSTALACION ELÉCTRICA EN EDIFICIO C, EN LA PRIMARIA FRES DE HUERFANA CLAVE 21000979, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEXMEHUACÁN, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE PISOS, CANCILLERIA, LUMINARIAS, MULTIPANEL, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDROSAINTARIAS E INSTALACION ELÉCTRICA EN EDIFICIO C, EN LA PRIMARIA FRES DE HUERFANA CLAVE 21000979, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEXMEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200426	N	0	0	70	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta=898.56, meta_modificada: 898.56]]	[geot: [cve_municipio:156, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, RANCHO CABRAS SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC, TEXMEHUACAN, PUEBLA, lon:97.234167, lat:18.59252]]	21/12/2020	31/12/2020	3,376,363.30	3,376,363.30	3,376,363.30	3,376,363.30	3,376,363.30	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-M, contratista:CONSTRIC TORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=3376363.3, importe_modificado=3376363.3]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=898.56]]	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200101701227	Proyecto de inversión	4,823,093.97	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=4823093.97, modificado=4773093.28]	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO CLAVE 21000423, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAXIAPAN, MUNICIPIO DE TEXAMACHALCO, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO CLAVE 21000423, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAXIAPAN, MUNICIPIO DE TEXAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Texamachaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200025	N	0	0	614	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta=2439.58, meta_modificada: 2508.92]]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:21, direccion:CALE 2 DE FEBRILE S/N, SAN MATEO TLAXIAPAN, TEXAMACHALCO, PUEBLA, lon:97.739856, lat:18.918113]]	09/04/2020	07/08/2020	4,773,093.28	4,773,093.28	4,773,093.28	4,773,093.28	4,773,093.28	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-009/2020-C, contratista:CONSTRIC TORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=4773093.28, importe_modificado=4773093.28]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=2508.92]]	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE20030174768	Proyecto de inversión	435,547.20	IFE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pnc77]; tipo_recurso=FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=435547.2, modificado=407466.25]	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LAMPARAS EN LOS EDIFICIOS A D Y OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RAQUEL FLORES GONZALEZ CLAVE 21000704, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOTITLAN, PUEBLA.	0077-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LAMPARAS EN LOS EDIFICIOS A D Y OBRAS EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RAQUEL FLORES GONZALEZ CLAVE 21000704, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	Zacapoatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200004	N	0	0	145	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta=339.6, meta_modificada: 339.6]]	[geot: [cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALE 2 DE ABRIL S/N, XALACAPAN, ZACAPOTITLAN, PUEBLA, lon:97.507327, lat:19.90622]]	04/09/2020	03/11/2020	407,466.25	407,466.25	407,466.25	407,466.25	407,466.25	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-M, contratista:COMPORATI VO CONSTRUCTOR CURIOSA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=407466.25, importe_modificado=407466.25]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrado, avance=339.6]]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2020	5	PUF20030174774	Proyecto de inversión	937,823.72	IFE: ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_prev7; IFE_recurso_FEDERALES APORTEACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:937823.72; modificado:872833.61	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, Y C, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA CLAVE 21090704, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200211	N	0	0	227	(meta:1; unidad_medida: Metros Cuadrados; meta_705.45; meta_modificada: 705.45)	(geol:1; localidad:13; direccion:CALLE ZAPATA 1, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon:97.26046; utm:19.812449)	04/09/2020	03/11/2020	872,833.60	872,833.60	872,833.60	872,833.60	872,833.60	(toto:1; tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-0, contratos:CONSTRUCION DE CURSOS S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:872833.6, importe_modificado:872833.6)	(meta:1; unidad_medida:Metro s Cuadrados; avance:705.45)	Terminado	Validado	
2020	5	PUF20030174982	Proyecto de inversión	1,135,565.85	IFE: ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_prev7; IFE_recurso_FEDERALES APORTEACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS; monto:1135565.85; modificado:1067952.82	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, Y C, LO QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PSOS, PUERTAS, VENTANAS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21090704, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Puebla	Tehuizingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200228	N	0	0	186	(meta:1; unidad_medida: Metros Cuadrados; meta_204.1; meta_modificada: 204.1; meta_2; meta_3; meta_4; meta_5; meta_6; meta_7; meta_8; meta_9; meta_10; meta_11; meta_12; meta_13; meta_14; meta_15; meta_16; meta_17; meta_18; meta_19; meta_20; meta_21; meta_22; meta_23; meta_24; meta_25; meta_26; meta_27; meta_28; meta_29; meta_30; meta_31; meta_32; meta_33; meta_34; meta_35; meta_36; meta_37; meta_38; meta_39; meta_40; meta_41; meta_42; meta_43; meta_44; meta_45; meta_46; meta_47; meta_48; meta_49; meta_50; meta_51; meta_52; meta_53; meta_54; meta_55; meta_56; meta_57; meta_58; meta_59; meta_60; meta_61; meta_62; meta_63; meta_64; meta_65; meta_66; meta_67; meta_68; meta_69; meta_70; meta_71; meta_72; meta_73; meta_74; meta_75; meta_76; meta_77; meta_78; meta_79; meta_80; meta_81; meta_82; meta_83; meta_84; meta_85; meta_86; meta_87; meta_88; meta_89; meta_90; meta_91; meta_92; meta_93; meta_94; meta_95; meta_96; meta_97; meta_98; meta_99; meta_100; meta_101; meta_102; meta_103; meta_104; meta_105; meta_106; meta_107; meta_108; meta_109; meta_110; meta_111; meta_112; meta_113; meta_114; meta_115; meta_116; meta_117; meta_118; meta_119; meta_120; meta_121; meta_122; meta_123; meta_124; meta_125; meta_126; meta_127; meta_128; meta_129; meta_130; meta_131; meta_132; meta_133; meta_134; meta_135; meta_136; meta_137; meta_138; meta_139; meta_140; meta_141; meta_142; meta_143; meta_144; meta_145; meta_146; meta_147; meta_148; meta_149; meta_150; meta_151; meta_152; meta_153; meta_154; meta_155; meta_156; meta_157; meta_158; meta_159; meta_160; meta_161; meta_162; meta_163; meta_164; meta_165; meta_166; meta_167; meta_168; meta_169; meta_170; meta_171; meta_172; meta_173; meta_174; meta_175; meta_176; meta_177; meta_178; meta_179; meta_180; meta_181; meta_182; meta_183; meta_184; meta_185; meta_186; meta_187; meta_188; meta_189; meta_190; meta_191; meta_192; meta_193; meta_194; meta_195; meta_196; meta_197; meta_198; meta_199; meta_200; meta_201; meta_202; meta_203; meta_204; meta_205; meta_206; meta_207; meta_208; meta_209; meta_210; meta_211; meta_212; meta_213; meta_214; meta_215; meta_216; meta_217; meta_218; meta_219; meta_220; meta_221; meta_222; meta_223; meta_224; meta_225; meta_226; meta_227; meta_228; meta_229; meta_230; meta_231; meta_232; meta_233; meta_234; meta_235; meta_236; meta_237; meta_238; meta_239; meta_240; meta_241; meta_242; meta_243; meta_244; meta_245; meta_246; meta_247; meta_248; meta_249; meta_250; meta_251; meta_252; meta_253; meta_254; meta_255; meta_256; meta_257; meta_258; meta_259; meta_260; meta_261; meta_262; meta_263; meta_264; meta_265; meta_266; meta_267; meta_268; meta_269; meta_270; meta_271; meta_272; meta_273; meta_274; meta_275; meta_276; meta_277; meta_278; meta_279; meta_280; meta_281; meta_282; meta_283; meta_284; meta_285; meta_286; meta_287; meta_288; meta_289; meta_290; meta_291; meta_292; meta_293; meta_294; meta_295; meta_296; meta_297; meta_298; meta_299; meta_300; meta_301; meta_302; meta_303; meta_304; meta_305; meta_306; meta_307; meta_308; meta_309; meta_310; meta_311; meta_312; meta_313; meta_314; meta_315; meta_316; meta_317; meta_318; meta_319; meta_320; meta_321; meta_322; meta_323; meta_324; meta_325; meta_326; meta_327; meta_328; meta_329; meta_330; meta_331; meta_332; meta_333; meta_334; meta_335; meta_336; meta_337; meta_338; meta_339; meta_340; meta_341; meta_342; meta_343; meta_344; meta_345; meta_346; meta_347; meta_348; meta_349; meta_350; meta_351; meta_352; meta_353; meta_354; meta_355; meta_356; meta_357; meta_358; meta_359; meta_360; meta_361; meta_362; meta_363; meta_364; meta_365; meta_366; meta_367; meta_368; meta_369; meta_370; meta_371; meta_372; meta_373; meta_374; meta_375; meta_376; meta_377; meta_378; meta_379; meta_380; meta_381; meta_382; meta_383; meta_384; meta_385; meta_386; meta_387; meta_388; meta_389; meta_390; meta_391; meta_392; meta_393; meta_394; meta_395; meta_396; meta_397; meta_398; meta_399; meta_400; meta_401; meta_402; meta_403; meta_404; meta_405; meta_406; meta_407; meta_408; meta_409; meta_410; meta_411; meta_412; meta_413; meta_414; meta_415; meta_416; meta_417; meta_418; meta_419; meta_420; meta_421; meta_422; meta_423; meta_424; meta_425; meta_426; meta_427; meta_428; meta_429; meta_430; meta_431; meta_432; meta_433; meta_434; meta_435; meta_436; meta_437; meta_438; meta_439; meta_440; meta_441; meta_442; meta_443; meta_444; meta_445; meta_446; meta_447; meta_448; meta_449; meta_450; meta_451; meta_452; meta_453; meta_454; meta_455; meta_456; meta_457; meta_458; meta_459; meta_460; meta_461; meta_462; meta_463; meta_464; meta_465; meta_466; meta_467; meta_468; meta_469; meta_470; meta_471; meta_472; meta_473; meta_474; meta_475; meta_476; meta_477; meta_478; meta_479; meta_480; meta_481; meta_482; meta_483; meta_484; meta_485; meta_486; meta_487; meta_488; meta_489; meta_490; meta_491; meta_492; meta_493; meta_494; meta_495; meta_496; meta_497; meta_498; meta_499; meta_500; meta_501; meta_502; meta_503; meta_504; meta_505; meta_506; meta_507; meta_508; meta_509; meta_510; meta_511; meta_512; meta_513; meta_514; meta_515; meta_516; meta_517; meta_518; meta_519; meta_520; meta_521; meta_522; meta_523; meta_524; meta_525; meta_526; meta_527; meta_528; meta_529; meta_530; meta_531; meta_532; meta_533; meta_534; meta_535; meta_536; meta_537; meta_538; meta_539; meta_540; meta_541; meta_542; meta_543; meta_544; meta_545; meta_546; meta_547; meta_548; meta_549; meta_550; meta_551; meta_552; meta_553; meta_554; meta_555; meta_556; meta_557; meta_558; meta_559; meta_560; meta_561; meta_562; meta_563; meta_564; meta_565; meta_566; meta_567; meta_568; meta_569; meta_570; meta_571; meta_572; meta_573; meta_574; meta_575; meta_576; meta_577; meta_578; meta_579; meta_580; meta_581; meta_582; meta_583; meta_584; meta_585; meta_586; meta_587; meta_588; meta_589; meta_590; meta_591; meta_592; meta_593; meta_594; meta_595; meta_596; meta_597; meta_598; meta_599; meta_600; meta_601; meta_602; meta_603; meta_604; meta_605; meta_606; meta_607; meta_608; meta_609; meta_610; meta_611; meta_612; meta_613; meta_614; meta_615; meta_616; meta_617; meta_618; meta_619; meta_620; meta_621; meta_622; meta_623; meta_624; meta_625; meta_626; meta_627; meta_628; meta_629; meta_630; meta_631; meta_632; meta_633; meta_634; meta_635; meta_636; meta_637; meta_638; meta_639; meta_640; meta_641; meta_642; meta_643; meta_644; meta_645; meta_646; meta_647; meta_648; meta_649; meta_650; meta_651; meta_652; meta_653; meta_654; meta_655; meta_656; meta_657; meta_658; meta_659; meta_660; meta_661; meta_662; meta_663; meta_664; meta_665; meta_666; meta_667; meta_668; meta_669; meta_670; meta_671; meta_672; meta_673; meta_674; meta_675; meta_676; meta_677; meta_678; meta_679; meta_680; meta_681; meta_682; meta_683; meta_684; meta_685; meta_686; meta_687; meta_688; meta_689; meta_690; meta_691; meta_692; meta_693; meta_694; meta_695; meta_696; meta_697; meta_698; meta_699; meta_700; meta_701; meta_702; meta_703; meta_704; meta_705; meta_706; meta_707; meta_708; meta_709; meta_710; meta_711; meta_712; meta_713; meta_714; meta_715; meta_716; meta_717; meta_718; meta_719; meta_720; meta_721; meta_722; meta_723; meta_724; meta_725; meta_726; meta_727; meta_728; meta_729; meta_730; meta_731; meta_732; meta_733; meta_734; meta_735; meta_736; meta_737; meta_738; meta_739; meta_740; meta_741; meta_742; meta_743; meta_744; meta_745; meta_746; meta_747; meta_748; meta_749; meta_750; meta_751; meta_752; meta_753; meta_754; meta_755; meta_756; meta_757; meta_758; meta_759; meta_760; meta_761; meta_762; meta_763; meta_764; meta_765; meta_766; meta_767; meta_768; meta_769; meta_770; meta_771; meta_772; meta_773; meta_774; meta_775; meta_776; meta_777; meta_778; meta_779; meta_780; meta_781; meta_782; meta_783; meta_784; meta_785; meta_786; meta_787; meta_788; meta_789; meta_790; meta_791; meta_792; meta_793; meta_794; meta_795; meta_796; meta_797; meta_798; meta_799; meta_800; meta_801; meta_802; meta_803; meta_804; meta_805; meta_806; meta_807; meta_808; meta_809; meta_810; meta_811; meta_812; meta_813; meta_814; meta_815; meta_816; meta_817; meta_818; meta_819; meta_820; meta_821; meta_822; meta_823; meta_824; meta_825; meta_826; meta_827; meta_828; meta_829; meta_830; meta_831; meta_832; meta_833; meta_834; meta_835; meta_836; meta_837; meta_838; meta_839; meta_840; meta_841; meta_842; meta_843; meta_844; meta_845; meta_846; meta_847; meta_848; meta_849; meta_850; meta_851; meta_852; meta_853; meta_854; meta_855; meta_856; meta_857; meta_858; meta_859; meta_860; meta_861; meta_862; meta_863; meta_864; meta_865; meta_866; meta_867; meta_868; meta_869; meta_870; meta_871; meta_872; meta_873; meta_874; meta_875; meta_876; meta_877; meta_878; meta_879; meta_880; meta_881; meta_882; meta_883; meta_884; meta_885; meta_886; meta_887; meta_888; meta_889; meta_890; meta_891; meta_892; meta_893; meta_894; meta_895; meta_896; meta_897; meta_898; meta_899; meta_900; meta_901; meta_902; meta_903; meta_904; meta_905; meta_906; meta_907; meta_908; meta_909; meta_910; meta_911; meta_912; meta_913; meta_914; meta_915; meta_916; meta_917; meta_918; meta_919; meta_920; meta_921; meta_922; meta_923; meta_924; meta_925; meta_926; meta_927; meta_928; meta_929; meta_930; meta_931; meta_932; meta_933; meta_934; meta_935; meta_936; meta_937; meta_938; meta_939; meta_940; meta_941; meta_942; meta_943; meta_944; meta_945; meta_946; meta_947; meta_948; meta_949; meta_950; meta_951; meta_952; meta_953; meta_954; meta_955; meta_956; meta_957; meta_958; meta_959; meta_960; meta_961; meta_962; meta_963; meta_964; meta_965; meta_966; meta_967; meta_968; meta_969; meta_970; meta_971; meta_972; meta_973; meta_974; meta_975; meta_976; meta_977; meta_978; meta_979; meta_980; meta_981; meta_982; meta_983; meta_984; meta_985; meta_986; meta_987; meta_988; meta_989; meta_990; meta_991; meta_992; meta_993; meta_994; meta_995; meta_996; meta_997; meta_998; meta_999; meta_1000; meta_1001; meta_1002; meta_1003; meta_1004; meta_1005; meta_1006; meta_1007; meta_1008; meta_1009; meta_1010; meta_1011; meta_1012; meta_1013; meta_1014; meta_1015; meta_1016; meta_1017; meta_1018; meta_1019; meta_1020; meta_1021; meta_1022; meta_1023; meta_1024; meta_1025; meta_1026; meta_1027; meta_1028; meta_1029; meta_1030; meta_1031; meta_1032; meta_1033; meta_1034; meta_1035; meta_1036; meta_1037; meta_1038; meta_1039; meta_1040; meta_1041; meta_1042; meta_1043; meta_1044; meta_1045; meta_1046; meta_1047; meta_1048; meta_1049; meta_1050; meta_1051; meta_1052; meta_1053; meta_1054; meta_1055; meta_1056; meta_1057; meta_1058; meta_1059; meta_1060; meta_1061; meta_1062; meta_1063; meta_1064; meta_1065; meta_1066; meta_1067; meta_1068; meta_1069; meta_1070; meta_1071; meta_1072; meta_1073; meta_1074; meta_1075; meta_1076; meta_1077; meta_1078; meta_1079; meta_1080; meta_1081; meta_1082; meta_1083; meta_1084; meta_1085; meta_1086; meta_1087; meta_1088; meta_1089; meta_1090; meta_1091; meta_1092; meta_1093; meta_1094; meta_1095; meta_1096; meta_1097; meta_1098; meta_1099; meta_1100; meta_1101; meta_1102; meta_1103; meta_1104; meta_1105; meta_1106; meta_1107; meta_1108; meta_1109; meta_1110; meta_1111; meta_1112; meta_1113; meta_1114; meta_1115; meta_1116; meta_1117; meta_1118; meta_1119; meta_1120; meta_1121; meta_1122; meta_1123; meta_1124; meta_1125; meta_1126; meta_1127; meta_1128; meta_1129; meta_1130; meta_1131; meta_1132; meta_1133; meta_1134; meta_1135; meta_1136; meta_1137; meta_1138; meta_1139; meta_1140; meta_1141; meta_1142; meta_1143; meta_1144; meta_1145; meta_1146; meta_1147; meta_1148; meta_1149; meta_1150; meta_1151; meta_1152; meta_1153; meta_1154; meta_1155; meta_1156; meta_1157; meta_1158; meta_1159; meta_1160; meta_1161; meta_1162; meta_1163; meta_1164; meta_1165; meta_1166; meta_1167; meta_1168; meta_1169; meta_1170; meta_1171; meta_1172; meta_1173; meta_1174; meta_1175; meta_1176; meta_1177; meta_1178; meta_1179; meta_1180; meta_1181; meta_1182; meta_1183; meta_1184; meta_1185; meta_1186; meta_1187; meta_1188; meta_1189; meta_1190; meta_1191; meta_1192; meta_1193; meta_1194; meta_1195; meta_1196; meta_1197; meta_1198; meta_1199; meta_1200; meta_1201; meta_1202; meta_1203; meta_1204; meta_1205; meta_1206; meta_1207; meta_1208; meta_1209; meta_1210; meta_1211; meta_1212; meta_1213; meta_1214; meta_1215; meta_1216; meta_1217; meta_1218; meta_1219; meta_1220; meta_1221; meta_1222; meta_1223; meta_1224; meta_1225; meta_1226; meta_1227; meta_1228; meta_1229; meta_1230; meta_1231; meta_1232; meta_1233; meta_1234; meta_1235; meta_1236; meta_1237; meta_1238; meta_1239; meta_1240; meta_1241; meta_1242; meta_1243; meta_1244; meta_1245; meta_1246; meta_1247; meta_1248; meta_1249; meta_1250; meta_1251; meta_1252; meta_1253; meta_1254; meta_1255; meta_1256; meta_1257; meta_1258; meta_1259; meta_1260; meta_1261; meta_1262; meta_1263; meta_1264; meta_1265; meta_1266; meta_1267; meta_1268; meta_1269; meta_1270; meta_1271; meta_1272; meta_1273; meta_1274; meta_1275; meta_1276; meta_1277; meta_1278; meta_1279; meta_1280; meta_1281; meta_1282; meta_1283; meta_1284; meta_1285; meta_1286; meta_1287; meta_1288; meta_1289; meta_1290; meta_1291; meta_1292; meta_1293; meta_1294; meta_1295; meta_1296; meta_1297; meta_1298; meta_1299; meta_1300; meta_1301; meta_1302; meta_1303; meta_1304; meta_1305; meta_1306; meta_1307; meta_1308; meta_1309; meta_1310; meta_1311; meta_1312; meta_1313; meta_1314; meta_1315; meta_1316; meta_1317; meta_1318; meta_1319; meta_1320; meta_1321; meta_1322; meta_1323; meta_1324; meta_1325; meta_1326; meta_1327; meta_1328; meta_1329; meta_1330; meta_1331; meta_1332; meta_1333; meta_1334; meta_1335; meta_1336; meta_1337; meta_1338; meta_1339; meta_1340; meta_1341; meta_1342; meta_1343; meta_1344; meta_1345; meta_1346; meta_1347; meta_1348; meta_1349; meta_1350; meta_1351; meta_1352; meta_1353; meta_1354; meta_1355; meta_1356; meta_1357; meta_1358; meta_1359; meta_1360; meta_1361; meta_1362; meta_1363; meta_1364; meta_1365; meta_1366; meta_1367; meta_1368; meta_1369; meta_1370; meta_1371; meta_1372; meta_1373; meta_1374; meta_1375; meta_1376; meta_1377; meta_1378; meta_1379; meta_1380; meta_1381; meta_1382; meta_1383; meta_1384; meta_1385; meta_1386; meta_1387; meta_1388; meta_1389; meta_1390; meta_1391; meta_1392; meta_1393; meta_1394; meta_1395; meta_1396; meta_1397; meta_1398; meta_1399; meta_1400; meta_1401; meta_1402; meta_1403; meta_1404; meta_1405; meta_1406; meta_1407; meta_1408; meta_1409; meta_1410; meta_1411; meta_1412; meta_1413; meta_1414; meta_1415; meta_1416; meta_1417; meta_1418; meta_1419; meta_1420; meta_1421; meta_1422; meta_1423; meta_1424; meta_1425; meta_1426; meta_1427; meta_1428; meta_1429; meta_1430; meta_1431; meta_1432; meta_1433; meta_1434; meta_1435; meta_1436; meta_1437; meta_1438; meta_1439; meta_1440; meta_1441; meta_1442; meta_1443; meta_1444; meta_1445; meta_1446; meta_1447; meta_1448; meta_1449; meta_1450; meta_1451; meta_1452; meta_1453; meta_1454; meta_1455; meta_1456; meta_1457; meta_1458; meta_1459; meta_1460; meta_1461; meta_1462; meta_1463; meta_1464; meta_1465; meta_1466; meta_1467; meta_1468; meta_1469; meta_1470; meta_1471; meta_1472; meta_1473; meta_1474; meta_1475; meta_1476; meta_1477; meta_1478; meta_1479; meta_1480; meta_1481; meta_1482; meta_1483; meta_1484; meta_1485; meta_1486; meta_1487; meta_1488; meta_1489; meta_1490; meta_1491; meta_1492; meta_1493; meta_1494; meta_1495; meta_1496; meta_1497; meta_1498; meta_1499; meta_1500; meta_1501; meta_1502; meta_1503; meta_1504; meta_1505; meta_1506; meta_1507; meta_1508; meta_1509; meta_1510; meta_1511; meta_1512; meta_1513; meta_1514; meta_1515; meta_1516; meta_1517; meta_1518; meta_1519; meta_1520; meta_1521; meta_1522; meta_1523; meta_1524; meta_1525; meta_1526; meta_1527; meta_1528; meta_1529; meta_1530; meta_1531; meta_1532; meta_1533; meta_1534; meta_1535; meta_1536; meta_1537; meta_1538; meta_1539; meta_1540; meta_1541; meta_1542; meta_1543; meta_1544; meta_1545; meta_1546; meta_1547; meta_1548; meta_1549; meta_1550; meta_1551; meta_1552; meta_1553; meta_1554; meta_1555; meta_1556; meta_1557; meta_1558; meta_1559; meta_1560; meta_1561; meta_1562; meta_1563; meta_1564; meta_1565; meta_1566; meta_1567; meta_1568; meta_1569; meta_1570; meta_1571; meta_1572; meta_1573; meta_1574; meta_1575; meta_1576; meta_1577; meta_1578; meta_1579; meta_1580; meta_1581; meta_1582; meta_1583; meta_1584; meta_1585; meta_1586; meta_1587; meta_1588; meta_1589; meta_1590; meta_1591; meta_1592; meta_1593; meta_1594; meta_1595; meta_1596; meta_1597; meta_1598; meta_1599; meta_1600; meta_1601; meta_1602; meta_1603; meta_1604; meta_1605; meta_1606; meta_1607; meta_1608; meta_1609; meta_1610; meta_1611; meta_1612; meta_1613; meta_1614; meta_1615; meta_1616; meta_1617; meta_1618; meta_1619; meta_1620; meta_1621; meta_1622; meta_1623; meta_1624; meta_1625; meta_1626; meta_1627; meta_1628; meta_1629; meta_1630; meta_1631; meta_1632; meta_1633; meta_1634; meta_1635; meta_1636; meta_1637; meta_1638; meta_1639; meta_1640; meta_1641; meta_1642; meta_1643; meta_1644; meta_1645; meta_1646; meta_1647; meta_1648; meta_1649; meta_1650; meta_1651; meta_1652; meta_1653; meta_1654; meta_1655; meta_1656; meta_1657; meta_1658; meta_1659; meta_1660; meta_1661; meta_1662; meta_1663; meta_1664; meta_1665; meta_1666; meta_1667; meta_1668; meta_1669; meta_1670; meta_1671; meta_1672; meta_1673; meta_1674; meta_1675; meta_1676; meta_1677; meta_1678; meta_1679; meta_1680; meta_1681; meta_1682; meta_1683; meta_1684; meta_1685; meta_1686; meta_1687; meta_1688; meta_1689; meta_1690; meta_1691; meta_1692; meta_169													

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	5	PUE200401879045	Proyecto de inversión	2,441,146.98	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:2441146.98, modificado:24119374.76)	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, MANIPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRO-SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, L, I, J, K, Y L OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 213D908A, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Ajalpan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200028	N	0	0	706	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:350.39, meta_modificada: 350.39], [geot: [sw_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 2 PUEBLA, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, [lon: 97.26584, lat:18.379136], meta:275.1, meta_modificada: 2575.11]		17/11/2020	31/12/2020	2,415,034.76	2,413,034.76	2,413,034.76	2,413,034.76	2,413,034.76	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-W, contrato:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida:Metro de BULDING, meta:1, avance:350.39], [meta2: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:24119374.76, importe_modificado:2413034.76]		Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879072	Proyecto de inversión	4,999,981.73	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:4999981.73, modificado:4950155.41)	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENADO BENITO JUAREZ CLAVE 213D908A, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	471	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:49.26, meta_modificada: 49.26], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2520.39, meta_modificada: 2520.39)], [geot: [sw_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 100 BARRO SAN BERNARDO, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, [lon: 98.46832, lat:18.595348]		17/11/2020	31/12/2020	4,950,155.41	4,950,155.41	4,950,155.41	4,950,155.41	4,950,155.41	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-L, contrato:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4950155.41, importe_modificado:4950155.41]		Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879089	Proyecto de inversión	2,388,691.02	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:2388691.02, modificado:221467.28)	CONSTRUCCION DE ALIA DE MEDIOS, DIRECCION, MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, CANCELERIA, LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, REPARACION DE MUROS, REVISION DE INSTALACION ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 213D9021Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Lafragua	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200428	N	0	0	27	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:53.96, meta_modificada: 53.96], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:393.1, meta_modificada: 393.1)], [geot: [sw_municipio:93, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N, AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA, PUEBLA, [lon: 97.27938, lat:18.309409]		21/12/2020	31/12/2020	2,221,467.28	2,221,467.28	2,221,467.28	2,221,467.28	2,221,467.28	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-L, contrato:GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:221467.28, importe_modificado:221467.28]		Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200101701236	Proyecto de inversión	2,556,565.11	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:2556565.11, modificado:243412.91)	DEMOLICION DE EDIFICIO A, B, E, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A, B Y REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, INSTALACION ELÉCTRICA Y HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAGUNA CARRETERA CLAVE 213D9041L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TOTOLACO, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Totolaco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200034	N	0	0	100	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1801.34, meta_modificada: 1801.34)], [geot: [sw_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA 2 BANCHELA, SAN MIGUEL, TOTOLACO, PUEBLA, [lon: 98.83754, lat:18.520292]		09/04/2020	07/08/2020	2,434,112.91	2,434,112.91	2,434,112.91	2,434,112.91	2,434,112.91	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-001/2020-E, contrato:ARING CONTRACCIONES S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:243412.91, importe_modificado:243412.91]		Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879064	Proyecto de inversión	1,013,090.69	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:1013090.69, modificado:942886.36)	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PAJA CIVICA, EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MARTINEZ CLAVE 21ET1002H, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CUICUACUA DE ANDAHE, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Cuicucua de Andrade	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200030	N	0	0	54	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.07, meta_modificada: 342.07)], [geot: [sw_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS S/N, SAN PEDRO CUICUACUA, PUEBLA, [lon: 98.18333, lat:18.488333]		17/11/2020	31/12/2020	942,886.36	942,886.36	942,886.36	942,886.36	942,886.36	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-S, contrato:OSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, [meta1: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:942886.36, importe_modificado:942886.36]		Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879084	Proyecto de inversión	1,274,261.63	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:1274261.63, modificado:1183550.74)	REHABILITACION GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS EN LOS EDIFICIOS A, C Y H Y REPARACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO H EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 213D908B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDOZ, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200423	N	0	0	239	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:658.72, meta_modificada: 658.72)], [geot: [sw_municipio:210, localidad:3, direccion:CARRERA SAN MARTIN S/N, TUXTLA, ZAPOTITLAN DE MENDOZ, PUEBLA, [lon: 97.65444, lat:20.009554]		21/12/2020	31/12/2020	1,183,550.74	1,183,550.74	1,183,550.74	1,183,550.74	1,183,550.74	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-008/2020-P, contrato:CORPORATI VO CONSTRUCCION CURISA, S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1183550.74, importe_modificado:1183550.74]		Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401879959	Proyecto de inversión	1,124,208.64	(FTE: [ciclo_recurso2020_ramo33_modadad1_prog_pne7_tipo_recursoFEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y_CONVENIOS], monto:1124208.64, modificado:1091445.06)	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GONZALEZ HARCANEZ 21ET1002H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICOYOCO, MUNICIPIO DE CUICUACUAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Puebla	Cuicucuan del Progreso	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200635	N	0	0	76	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada: 76.32)], [geot: [sw_municipio:43, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, XICOYOCO, CUICUACUAN DEL PROGRESO, PUEBLA, [lon: 97.545853, lat:18.979798]		31/12/2020	29/01/2021	1,091,445.06	1,091,445.06	1,091,445.06	1,091,445.06	1,091,445.06	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-010/2020-B, contrato:CONSTRUCIONES Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida:Metro de CONSTRUCCION DE PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1091445.06, importe_modificado:1091445.06]		Terminado	Validado avances	