

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE200101701224	Proyecto de inversión	1,655,174.24	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:164698.73}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERA, PUERTAS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBA EXTERIORES, EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0215, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200022	N	0	0	230	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada: 1309.07}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 10 DE ABRIL S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.387694, lat:18.480413}]	09/04/2020	08/07/2020	1,649,698.73	1,649,698.73	1,646,635.60	1,646,635.60	1,646,635.60	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:164698.73}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1309.07}]	[1701224/proyecto_F1]	En Ejecución	Validado	avances
2021	3	PUE200401879090	Proyecto de inversión	506,166.28	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506166.28, modificado:47072.72}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21ETV0304, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200429	N	0	0	77	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:347.33, meta_modificada: 347.33}]	[geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N, CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: -97.338333, lat:19.223056}]	21/12/2020	31/12/2020	470,722.70	470,722.70	470,585.17	470,585.17	470,585.17	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506166.28, modificado:47072.72}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:347.33}]	[1879090/proyecto_F1]	En Ejecución	Validado	avances
2021	3	PUE210302004987	Proyecto de inversión	369,566.24	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369566.24, modificado:363695.14}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21EPRL379K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210117	N	0	0	208	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:C. Luis de Quiroga, Barrio San José, Santo Tomás Chautla, Pue., México, lon: -98.1497325, lat:18.1608378}]	08/09/2021	07/10/2021	363,695.14	363,695.14	109,108.54	109,108.54	109,108.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.2}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005054	Proyecto de inversión	388,116.01	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388116.01, modificado:388116.01}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PROFESOR EUSEBIO BANDA FERNÁNDEZ CLAVE 21DPR15705, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZOTOLUACA LA CANTERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210126	N	0	0	56	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:217, direccion:Santa María Zotoluca La Cantera, Puebla, México, lon: -98.203432, lat:18.848807}]	08/09/2021	07/10/2021	383,578.97	383,578.97	115,073.69	115,073.69	115,073.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.02}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005084	Proyecto de inversión	530,497.77	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530497.77, modificado:533869.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA VALERIO TRUJANO CLAVE 21D2E000BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210129	N	0	0	797	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Santa María, Tehuacán, Pue., México, lon: -97.402943, lat:18.4388762}]	08/09/2021	06/11/2021	523,850.66	523,850.66	157,155.20	157,155.20	157,155.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.01}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005172	Proyecto de inversión	877,508.09	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877508.09, modificado:867251.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA ADOFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DPR762G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210150	N	0	0	463	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon: -97.4003803, lat:18.4460031}]	08/09/2021	06/11/2021	867,251.57	867,251.57	260,175.47	260,175.47	260,175.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005299	Proyecto de inversión	2,197,128.90	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197128.9, modificado:2151278.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA JORGE MUÑOZ CLAVE 21D2E0105X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210167	N	0	0	598	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon: -98.1750021, lat:19.0511388}]	08/09/2021	06/12/2021	2,151,278.57	2,151,278.57	645,383.57	645,383.57	645,383.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005308	Proyecto de inversión	878,926.73	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878926.73, modificado:867293.56}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. NAVARRO CLAVE 21ETV01176, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCTOYUCÁN, PUEBLA	Puebla	Octoyucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210176	N	0	0	247	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Octoyucán, Pue., México, lon: -98.3197945, lat:18.9416539}]	08/09/2021	06/11/2021	867,293.56	867,293.56	260,188.07	260,188.07	260,188.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005382	Proyecto de inversión	557,665.77	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557665.77, modificado:556550.87}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21EPRL181L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210191	N	0	0	364	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon: -98.1750021, lat:19.0511388}]	08/09/2021	06/11/2021	556,550.87	556,550.87	166,965.26	166,965.26	166,965.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.08}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005433	Proyecto de inversión	365,817.24	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365817.24, modificado:362025.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA ANA ELIZABETH RODRIGUEZ CLAVE 21ETV052B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TULTEPECAMILLA, MUNICIPIO DE XICOMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210219	N	0	0	41	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:Ixcamilpa de Guerrero, Pue., México, lon: -98.6951565, lat:18.0315893}]	08/09/2021	07/10/2021	360,205.57	360,205.57	108,061.67	108,061.67	108,061.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005447	Proyecto de inversión	1,025,778.61	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025778.61, modificado:1011292.61}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR MARGARITA TABOADA DE SÁNCHEZ CLAVE 21ENK003A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210226	N	0	0	198	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon: -98.1750021, lat:19.0511388}]	08/09/2021	06/11/2021	1,011,292.61	1,011,292.61	303,387.78	303,387.78	303,387.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.16}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005456	Proyecto de inversión	367,906.28	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367906.28, modificado:362216.64}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21DPR3188V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210123	N	0	0	38	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Donato de Ramos, Buenavista, 75855 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.4347939, lat:18.4506747}]	08/09/2021	07/10/2021	362,216.64	362,216.64	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.13}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005483	Proyecto de inversión	779,735.66	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779735.66, modificado:770550.89}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO LÁZAREZ CLAVE 21DPR1039M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUTLAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Puebla	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210138	N	0	0	53	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:110, localidad:15, direccion:Palmar de Bravo, Pue., México, lon: -97.540097, lat:18.8559205}]	08/09/2021	06/11/2021	770,550.89	770,550.89	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.08}]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE210302005561	Proyecto de inversión	1,238,788.85	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1238788.85, modificado:1210120.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21DP000120, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210169	N	0	0	59	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Reforma Nra. 1, Las Delicias, 74100 Santa Rita Tlahuapan, Pue., México, lon: -98.582882, lat:19.3424018}]	08/09/2021	06/11/2021	1,210,120.03	1,210,120.03	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005565	Proyecto de inversión	232,606.54	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232606.54, modificado:229756.27}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DEL C.E. GENERAL RODOLFO VÁZQUEZ TABOADA CLAVE 21EP0516PC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	Puebla	Acatingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210171	N	0	0	486	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Calverto, 71500 Acatingo de Hidalgo, Pue., México, lon: -97.7845414, lat:18.9860994}]	08/09/2021	07/10/2021	229,756.27	229,756.27	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005570	Proyecto de inversión	1,257,435.66	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257435.66, modificado:1238434.46}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD T.M. CLAVE 21D090639P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GALLEDO), MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210173	N	0	0	74	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:180, localidad:7, direccion:Carretera Tlahuapan-Pue., México, lon: -98.5824365, lat:19.3367041}]	08/09/2021	06/11/2021	1,238,434.46	1,238,434.46	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005578	Proyecto de inversión	573,613.61	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573613.61, modificado:566633.91}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA JAMES TORRES BODET CLAVE 21D0Y02322, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALMÁ, MUNICIPIO DE QUIMILTÁN, PUEBLA	Puebla	Quimiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210184	N	0	0	44	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:705000 Quimiltán, Pue., México, lon: -97.136526, lat:19.2537792}]	08/09/2021	06/11/2021	566,633.91	566,633.91	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005581	Proyecto de inversión	1,521,014.91	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1521014.91, modificado:1503051.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MINOZZA CLAVE 21D0V028N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA MATA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210188	N	0	0	70	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:San Nicolás Buenos Aires, Pue., México, lon: -97.5509501, lat:19.1634347}]	08/09/2021	06/12/2021	1,503,051.66	1,503,051.66	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005590	Proyecto de inversión	957,818.75	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957818.75, modificado:946779.75}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21D09034K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NICHOLMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	Puebla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210213	N	0	0	112	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:Atzitzintla, Pue., México, lon: -97.346234, lat:18.8969729}]	08/09/2021	06/11/2021	946,779.75	946,779.75	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005647	Proyecto de inversión	1,020,900.58	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020900.58, modificado:974671.07}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE 21D0E004V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210259	N	0	0	516	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 22700 Puebla, Pue., México, lon: -98.3750021, lat:19.0511181}]	29/09/2021	27/11/2021	974,671.67	974,671.67	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005713	Proyecto de inversión	834,337.82	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:834337.82, modificado:799258.17}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21D0Y006G5, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NATZACÓ, MUNICIPIO DE OLCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Olcár de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210264	N	0	0	96	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:Olcar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:19.5992249}]	29/09/2021	27/11/2021	799,258.17	799,258.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005728	Proyecto de inversión	1,456,188.11	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1456188.11, modificado:1386793.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA DOMINGO ARÉNAS CLAVE 21D0P0302V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA	Puebla	San Martín Texmelucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210267	N	0	0	297	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucán, Pue., México, lon: -98.4362026, lat:19.2812634}]	29/09/2021	27/11/2021	1,386,753.22	1,386,753.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005790	Proyecto de inversión	450,968.44	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450968.44, modificado:428400.86}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA FERRA RAYÓN CLAVE 21D0V049W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210281	N	0	0	44	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Tlacotepec, Pue., México, lon: -97.6481178, lat:18.6816256}]	27/09/2021	26/10/2021	428,400.86	428,400.86	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005821	Proyecto de inversión	991,981.32	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:991981.32, modificado:942347.89}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21D0P005Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPAN (LA ESTACIÓN Y LOS CARROZOS), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210287	N	0	0	164	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:177, localidad:24, direccion:Tlacuitapan, Pue., México, lon: -97.6481178, lat:18.6816256}]	27/09/2021	25/11/2021	942,347.89	942,347.89	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005844	Proyecto de inversión	621,506.46	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:621506.46, modificado:603382.82}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA HIRNKO NACIONAL CLAVE 21D0P0071D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCTEC, PUEBLA	Puebla	Amoctec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210293	N	0	0	95	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Amoctec, Pue., México, lon: -98.0437894, lat:19.0438291}]	29/09/2021	27/11/2021	603,382.82	603,382.82	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005869	Proyecto de inversión	746,212.25	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:746212.25, modificado:743897.91}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21D0P0107F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE CUTZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Cutzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210296	N	0	0	45	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:73560 Cutzalán del Progreso, Pue., México, lon: -97.5228881, lat:20.0137362}]	27/09/2021	25/11/2021	743,897.91	743,897.91	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005914	Proyecto de inversión	621,706.07	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:621706.07, modificado:592101.78}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERRÁN CLAVE 21E0V07271, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210303	N	0	0	172	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:San Pedro Cholula, Pue., México, lon: -98.3052374, lat:19.0588652}]	29/09/2021	27/11/2021	592,101.78	592,101.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005967	Proyecto de inversión	671,956.18	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:671956.18, modificado:638128.12}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE LINNEO CLAVE 21E0V0727, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210318	N	0	0	63	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:145, localidad:18, direccion:San Sebastián Tlacotepec, Pue., México, lon: -96.8494581, lat:18.4641547}]	27/09/2021	25/11/2021	638,128.52	638,128.52	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	3	PUE200101701237	Proyecto de inversion	1,002,473.18	(FTE: (ciclo_recursos2020, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:938726.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTANOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LORCA CLAVE 21D000789, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACACIAPAL, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200035	N	0	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificada: 589.38)	(geot1: (cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALE JANTO AL PANTON MUNICIPAL S/N, SAN ANDRÉS CACACIAPAL, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.583403, lat:16.578158)	09/04/2020	08/07/2020	938,726.45	938,726.45	936,298.65	936,298.65	936,298.65	(Etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA005-004/2020-A, contrato:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAZADOS S. A. DE C.V., convenio:CONTRATO ADMINISTRADO RPOBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:589726.45, importe_modificado:938726.45)	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.38)	(1701237/proyecto_F1N)	En Ejecución	Validado	avances
2021	3	PUE200301714803	Proyecto de inversion	1,614,058.78	(FTE: (ciclo_recursos2019, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614058.78, modificado:1494885.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR CALAJO MENDOZA CLAVE 21D000041, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200175	N	0	0	0	188	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:657.84, meta_modificada: 657.84), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada: 266.0)	(geot1: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Av. Maximino Avila Canache 63, Centro, Tetel de Avila Castillo, Pue., México, lon: -97.453747, lat:19.857373)	12/08/2020	10/11/2020	1,494,885.75	1,494,885.75	1,482,346.32	1,482,346.32	1,482,346.32	(Etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA005-006/2020-H, contrato:AMPE RQUIMA TERNILUCAN, S.A. DE C.V., convenio:CONTRATO ADMINISTRADO RPOBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1494885.75, importe_modificado:1494885.75)	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.84), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0)	(1714903/proyecto_F1N)	En Ejecución	Validado	avances
2021	3	PUE200401879035	Proyecto de inversion	2,336,848.39	(FTE: (ciclo_recursos2020, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336848.39, modificado:207512.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA MANUEL POZOS CLAVE 21D000511, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200018	N	0	0	0	420	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7)	(geot1: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE PERFECTO HERMANOS 8 S/N, TETEL DE AVILA CASTILLO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA lon: -97.430091, lat:19.857347)	17/11/2020	31/12/2020	2,073,512.84	2,073,512.84	2,055,574.35	2,055,574.35	2,055,574.35	(Etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA005-006/2020-H, contrato:AMPE RQUIMA TERNILUCAN, S.A. DE C.V., convenio:CONTRATO ADMINISTRADO RPOBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:207512.84, importe_modificado:207512.84)	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7)	(1879035/proyecto_F1N)	En Ejecución	Validado	avances
2021	3	PUE210302004462	Proyecto de inversion	308,965.87	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:308965.87, modificado:308965.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GUILLERMITA CLAVE 21D00009, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATECAC, MUNICIPIO DE HUETOYOTINGO, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210431	N	0	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:223.88, meta_modificada: 223.88)	(geot1: (cve_municipio:74, localidad:107, direccion:74162 Santa Maria Atecac, Pue., México, lon: -98.475833, lat:19.138611)	20/09/2021	31/12/2021	308,965.87	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Registrado	avances
2021	3	PUE210302005020	Proyecto de inversion	386,517.97	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:386517.97, modificado:386517.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA PROFESOR HONORATO TASCOS BARBERA CLAVE 21E000011, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUHUHTLÁN EL CHICO, PUEBLA	Puebla	Huahuatlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210121	N	0	0	0	174	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:C. Victoria I, San Miguel el Chico, Pue., México, lon: -98.688116, lat:18.374204)	08/09/2021	07/10/2021	380,530.89	380,530.89	114,159.27	114,159.27	114,159.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Registrado	avances
2021	3	PUE210302005148	Proyecto de inversion	539,317.79	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539317.79, modificado:522859.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR XOCITLA CLAVE 21D00008, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210130	N	0	0	0	171	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:12 de Octubre, N°04AVT San Miguel Mayoagay, Puebla, Pue., México, lon: -98.2524628, lat:18.991974)	08/09/2021	06/11/2021	522,859.65	522,859.65	156,857.90	156,857.90	156,857.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005234	Proyecto de inversion	487,259.74	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487259.74, modificado:480604.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JULIÁN HINOJOSA CLAVE 21D0012496, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210141	N	0	0	0	290	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C. 16 Nte., Puebla, Pue., México, lon: -98.1826579, lat:19.0454918)	08/09/2021	07/10/2021	480,604.67	480,604.67	144,181.40	144,181.40	144,181.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005278	Proyecto de inversion	824,952.26	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824952.26, modificado:814292.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MARTÍN DE CHINAMECA CLAVE 21D000015, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUQUEA, MUNICIPIO DE CUATUHTIÁN, PUEBLA	Puebla	Cuatutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210157	N	0	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:40, localidad:9, direccion:de la Reforma 2, 75212 Santa Cruz Alpuquea, Pue., México, lon: -98.0803661, lat:18.9844751)	08/09/2021	06/11/2021	814,292.62	814,292.62	244,287.79	244,287.79	244,287.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21)		En Ejecución	Registrado	avances
2021	3	PUE210302005372	Proyecto de inversion	1,120,063.15	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1120063.15, modificado:1117208.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR CLAVE 21D00018 DE NOVIEMBRE CLAVE 21D011916, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210186	N	0	0	0	91	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:El Higo Sur, 74200 Puebla, Pue., México, lon: -98.226829, lat:19.002550)	08/09/2021	06/11/2021	1,117,208.01	1,117,208.01	335,162.40	335,162.40	335,162.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005430	Proyecto de inversion	1,036,899.13	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036899.13, modificado:1020865.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E002495, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210214	N	0	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.433081, lat:18.9311227)	08/09/2021	06/11/2021	1,020,865.46	1,020,865.46	306,259.64	306,259.64	306,259.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3)		En Ejecución	Registrado	avances
2021	3	PUE210302005438	Proyecto de inversion	723,076.28	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:723076.28, modificado:715366.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA CAUHTIMOC CLAVE 21D0025180, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA	Puebla	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210224	N	0	0	0	55	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:103, localidad:4, direccion:74830 Nicolás Bravo, Pue., México, lon: -97.3057576, lat:18.6129007)	08/09/2021	06/11/2021	715,366.51	715,366.51	214,609.95	214,609.95	214,609.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2021	3	PUE210302005442	Proyecto de inversion	885,804.84	(FTE: (ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:885804.84, modificado:872074.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D000522, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TOCTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA	Puebla	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210225	N	0	0	0	87	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot1: (cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Acteopan, Puebla, México, lon: -98.7021876, lat:18.7480511)	08/09/2021	06/11/2021	872,074.39	872,074.39	261,622.32	261,622.32	261,622.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	3	PUE210302005509	Proyecto de inversión	1,291,512.99	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1291512.99, modificado:134338.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MEJOR CUARPO CLAVE 21092839N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210163	N	0	0	99	[cve_municipio:45, localidad:1, localidad:1, Matamoros, Pue., México, lon: -98.467781, lat:18.5991249]]	08/09/2021	06/11/2021	1,264,336.00	1,264,336.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005575	Proyecto de inversión	511,229.20	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:511229.2, modificado:10309.86])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRIA XALVO CLAVE 211070HIV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMANA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210178	N	0	0	22	[cve_municipio:45, localidad:1, localidad:1, Matamoros, Pue., México, lon: -98.467781, lat:18.5991249]]	08/09/2021	06/11/2021	500,999.86	500,999.86	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005576	Proyecto de inversión	287,737.25	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:287737.25, modificado:283334.71])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LAZARO GARRIBAY CLAVE 211090HAI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRO, LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210179	N	0	0	303	[cve_municipio:154, localidad:44, localidad:44, direccion:La Providencia, La Villa, 75483 Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.726424, lat:18.876278]]	08/09/2021	07/10/2021	283,324.71	283,324.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005583	Proyecto de inversión	1,845,892.11	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1845892.11, modificado:18438.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21289192Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEOHUATEPEC (TEOZITEL), MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210194	N	0	0	204	[cve_municipio:54, localidad:27, localidad:27, direccion:Chignautla, Pue., México, lon: -97.3908283, lat:19.8131376]]	08/09/2021	06/12/2021	1,826,180.10	1,826,180.10	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005596	Proyecto de inversión	514,080.63	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:514080.63, modificado:331791.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA LUTIO SERNA MEÑEZ CLAVE 211070B92, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA AGATA, MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUEBLA	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210233	N	0	0	60	[cve_municipio:50, localidad:3, localidad:3, direccion:Chichiquila, Pue., México, lon: -97.0675439, lat:19.190849]]	27/09/2021	25/11/2021	503,791.56	503,791.56	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005619	Proyecto de inversión	790,126.49	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:790126.49, modificado:750425.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA LAZARO GARRIBAY CLAVE 211070Y71B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA	Puebla	Tlaxotepec de Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210243	N	0	0	80	[cve_municipio:177, localidad:15, localidad:15, direccion:Tlaxotepec, Pue., México, lon: -97.648178, lat:18.6816256]]	27/09/2021	25/11/2021	750,425.04	750,425.04	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005636	Proyecto de inversión	638,736.03	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:638736.03, modificado:608838.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 211070B9A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE PITALCINGO, PUEBLA	Puebla	Pitalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210254	N	0	0	81	[cve_municipio:12, localidad:3, localidad:3, direccion:Texcalapa, Pue., México, lon: -97.5739236, lat:18.081157]]	29/09/2021	27/11/2021	609,839.09	609,839.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005643	Proyecto de inversión	502,572.67	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:502572.67, modificado:487075.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JORGE MORALES MACULI CLAVE 211090H4A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210258	N	0	0	732	[cve_municipio:114, localidad:1, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2042727, lat:19.0434798]]	29/09/2021	27/11/2021	487,075.59	487,075.59	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005658	Proyecto de inversión	1,947,961.58	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1947961.58, modificado:1866912.86])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA EMILIA ZAVATA CLAVE 211070Z0H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETIATLACO, PUEBLA	Puebla	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210260	N	0	0	32	[cve_municipio:185, localidad:0, localidad:0, direccion:Tetiatlaco, Tlapanalá, Pue., México, lon: -98.5338296, lat:18.6957457]]	29/09/2021	27/12/2021	1,866,012.86	1,866,012.86	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005697	Proyecto de inversión	725,818.35	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:725818.35, modificado:688760.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA ACOTZCANI CLAVE 211070V05K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCAS, MUNICIPIO DE CANADA MORILLOS, PUEBLA	Puebla	Cañada Morillos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210262	N	0	0	71	[cve_municipio:43, localidad:0, localidad:0, direccion:Cañada Morillos, Pue., México, lon: -97.5231705, lat:20.0176353]]	27/09/2021	25/11/2021	688,760.80	688,760.80	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005717	Proyecto de inversión	814,453.30	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:814453.3, modificado:786202.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21092224Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CABEZAS, MUNICIPIO DE ATIZTITLAN, PUEBLA	Puebla	Atiztitan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210265	N	0	0	161	[cve_municipio:23, localidad:3, localidad:3, direccion:Atiztitan, Pue., México, lon: -97.3402234, lat:18.8969739]]	27/09/2021	25/11/2021	798,202.04	798,202.04	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005745	Proyecto de inversión	942,791.89	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:942791.89, modificado:519395.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERAÑÁN CLAVE 21070Y211U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA TREPITLAN, MUNICIPIO DE TLACHUCHA, PUEBLA	Puebla	Tlachiucha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210272	N	0	0	127	[cve_municipio:179, localidad:22, localidad:22, direccion:Tlachiucha, Pue., México, lon: -97.4192087, lat:19.1128157]]	27/09/2021	25/11/2021	916,935.84	916,935.84	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005815	Proyecto de inversión	764,232.44	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:764232.44, modificado:760811.64])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA ILIAN CRISTÓFANO BONILLA CLAVE 21090716S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TULAZAMPAN DE GALIANA, PUEBLA	Puebla	Tulazampán de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210286	N	0	0	44	[cve_municipio:192, localidad:5, localidad:5, direccion:Tulazampán de Galeana, Pue., México, lon: -97.5750899, lat:20.0645747]]	17/09/2021	25/11/2021	760,815.64	760,815.64	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005865	Proyecto de inversión	1,054,782.05	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1054782.05, modificado:1006728.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA TECNOMIA TECNOMIA, 148 CLAVE 210107015W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210295	N	0	0	61	[cve_municipio:114, localidad:1, localidad:1, direccion:Puebla, 2270 Puebla, Pue., México, lon: -98.1750021, lat:19.0511388]]	29/09/2021	27/11/2021	1,006,728.01	1,006,728.01	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005877	Proyecto de inversión	1,208,209.86	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1208209.86, modificado:1178645.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA LOS MARÍA ANDRÉS Y PAVON CLAVE 21185023E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY, PUEBLA	Puebla	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210298	N	0	0	180	[cve_municipio:57, localidad:1, localidad:1, direccion:73120 Honey, Pue., México, lon: -98.2117288, lat:20.2382729]]	27/09/2021	25/11/2021	1,178,945.36	1,178,945.36	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005891	Proyecto de inversión	584,869.56	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:584869.56, modificado:569918.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 2110707731, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA	Puebla	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210300	N	0	0	27	[cve_municipio:57, localidad:1, localidad:1, direccion:73120 Honey, Pue., México, lon: -98.2117288, lat:20.2382729]]	27/09/2021	25/11/2021	569,918.13	569,918.13	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005907	Proyecto de inversión	1,079,294.66	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1079294.66, modificado:1027709.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PROFESOR JESUS LOPEZ AIA CLAVE 21092237I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMEHLICAN, PUEBLA	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210302	N	0	0	333	[cve_municipio:132, localidad:1, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan, Pue., México, lon: -98.4362026, lat:19.2812648]]	29/09/2021	27/11/2021	1,027,709.53	1,027,709.53	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005955	Proyecto de inversión	893,531.70	(FTE: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:893531.7, modificado:869697.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 21070V50S, UBICADA EN LAS CHAPAS, MUNICIPIO DE TUTUTEPEC, PUEBLA	Puebla	Xiutatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[unetad:, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	210312	N	0	0	35	[cve_municipio:199, localidad:4, localidad:4, direccion:Xiutatlaco, Pue., México, lon: -97.346464, lat:19.7929269]]	27/09/2021	25/11/2021	866,967.01	866,967.01	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metad:, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

	CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	3	PUE200101701228	Proyecto de inversión	1,684,310.59	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:155411.44]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR LA PRIMARIA CLAVE 210CCOM0A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTPEC, MUNICIPIO DE TLACOTPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotpec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200026	N	0	0	313	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada: 979.32]]	[geo1: [cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOTPEC, PUEBLA, lon: -97.406731, lat:18.677123]]	09/04/2020	08/07/2020	1,554,411.44	1,554,411.44	1,539,307.86	1,539,307.86	1,539,307.86	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE - 005/2020-C, contratista:CONSTRUCION INMOBCO MAZARÓ S.A. DE C.V., comite:COMITE ADMINISTRADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:155411.44, importe_modificado:155411.44]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.32]]	(1701228/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE200101701238	Proyecto de inversión	1,995,937.98	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995937.98, modificado:1994905.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA UBICACIÓN CLAVE 210PR04811, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200036	N	0	0	476	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5257.45, meta_modificada: 5257.45]]	[geo1: [cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALE CABRITERA NACIONAL 15 S/N, SAN ANDRÉS CACALAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.584504, lat:18.581943]]	09/04/2020	08/07/2020	1,994,905.01	1,994,905.01	1,976,328.20	1,976,328.20	1,976,328.20	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE - 005/2020-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA SANBISA S.A. DE C.V., comite:COMITE ADMINISTRADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994905.01, importe_modificado:1994905.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5257.45]]	(1701238/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE200401879036	Proyecto de inversión	2,013,723.70	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013723.7, modificado:1915090.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA UBICACIÓN CLAVE 210PR0332M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200319	N	0	0	250	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2277.0, meta_modificada: 2277.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11]]	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO SUR 967 S/N, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.257474, lat:18.367733]]	17/11/2020	31/12/2020	1,915,090.11	1,915,090.11	1,910,649.50	1,910,649.50	1,910,649.50	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE - 005/2020-V, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBARRA, S.A. DE C.V., comite:COMITE ADMINISTRADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994905.01, importe_modificado:1994905.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11]]	(1879036/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE200401879086	Proyecto de inversión	3,361,649.85	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361649.85, modificado:3126333.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, AULA DE MEDIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRAS EXTERIORES REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ ROCAMORERA CLAVE 210PR030, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200425	N	0	0	400	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:109.73, meta_modificada: 109.73], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:765.86, meta_modificada: 765.86]]	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALE CUAUHTÉMOC 250 S/N, SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA, lon: -97.692201, lat:19.460339]]	21/12/2020	31/12/2020	3,126,333.76	3,126,333.76	3,123,775.78	3,123,775.78	3,123,775.78	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE - 008/2020-V, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBARRA, S.A. DE C.V., comite:COMITE ADMINISTRADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3126333.76, importe_modificado:3126333.76]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.73], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.86]]	(1879086/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE2103020004457	Proyecto de inversión	299,324.35	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERCOMISOS, monto:299324.35, modificado:299324.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SÁNCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV052M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COPALM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CUELLA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210426	N	0	0	100	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:456.08, meta_modificada: 456.08]]	[geo1: [cve_municipio:140, localidad:7, direccion:C 17 Ote. 605, San Pablo Tecamán, 72750 Oaxaca, Pue., México, lon: -98.3056406, lat:19.0530173]]	20/09/2021	31/12/2021	299,324.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE2103020004459	Proyecto de inversión	362,836.78	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERCOMISOS, monto:362836.78, modificado:362836.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 210PR0308N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210428	N	0	0	36	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:369.42, meta_modificada: 369.42]]	[geo1: [cve_municipio:208, localidad:78, direccion:CALE PRINCIPAL LAS LAJAS PRIMERA SECCION, ZACATLAN PUEBLA, lon: -98.00333, lat:20.016667]]	20/09/2021	31/12/2021	362,836.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE2103020004464	Proyecto de inversión	911,897.27	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERCOMISOS, monto:911897.27, modificado:911897.27]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAMÓN BETTETA CLAVE 21ETV0080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALTEPECUTLA, MUNICIPIO DE TLAOJA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210433	N	0	0	194	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:571.82, meta_modificada: 571.82]]	[geo1: [cve_municipio:167, localidad:3, direccion:73843 Chicomepec, Pue., México, lon: -97.8274798, lat:19.961639]]	20/09/2021	31/12/2021	911,897.27	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE2103020005010	Proyecto de inversión	392,428.90	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERCOMISOS, monto:392428.9, modificado:392428.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR0491M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUILTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zoquiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210120	N	0	0	405	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:217, localidad:10, direccion:XITLAMA, Pue., México, lon: 97.0207941, lat:18.3078217]]	08/09/2021	07/10/2021	385,823.15	385,823.15	115,746.93	115,746.93	115,746.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]]		Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE2103020005252	Proyecto de inversión	1,475,619.65	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERCOMISOS, monto:1475619.65, modificado:1455122.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA HERIBERTO GONZÁLEZ CALZADA CLAVE 210PR569M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AJUJUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210147	N	0	0	563	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Andrés Ajutla, Pue., México, lon: -98.2543929, lat:18.9031409]]	08/09/2021	06/11/2021	1,455,122.53	1,455,122.53	436,536.76	436,536.76	436,536.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12]]		Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE2103020005302	Proyecto de inversión	251,528.02	[fjs: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recurso/FEDERCOMISOS, monto:251528.02, modificado:246985.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR TITZILINI CLAVE 210M1212N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210168	N	0	0	191	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carle Nuevo León 925, Popular Emiliano Zapata, 72470 Puebla, Pue., México, lon: -98.232396, lat:18.998528]]	08/09/2021	07/10/2021	246,985.84	246,985.84	74,095.75	74,095.75	74,095.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35]]		Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE210302005367	Proyecto de inversión	1,628,490.59	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1628490.59, modificado:160835.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR YORDONETEL CLAVE 210900329, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210183	N	0	0	293	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ortal 2 1, Sta Maria Xonacatepec, Pue., México, lon: 98.1070216, lat:19.0789913]]	08/09/2021	06/12/2021	1,608,635.00	1,608,635.00	482,590.50	482,590.50	482,590.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005377	Proyecto de inversión	211,751.09	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:211751.09, modificado:208161.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE 210900371, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE YERMO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210187	N	0	0	16	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:48, direccion:Tehuacan, Pue., México, lon: 97.4003801, lat:18.4665063]]	08/09/2021	07/10/2021	208,161.21	208,161.21	62,448.36	62,448.36	62,448.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005395	Proyecto de inversión	1,203,806.49	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1203806.49, modificado:118570.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FACUNDIO TORRES CLAVE 210900328, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210209	N	0	0	105	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuetlan el Chico, Pue., México, lon: 98.6900479, lat:18.3734012]]	08/09/2021	06/11/2021	1,185,270.83	1,185,270.83	355,581.25	355,581.25	355,581.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005471	Proyecto de inversión	2,021.00	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:2021.0, modificado:217973.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SOR JUANITA MÉDELA CLAVE 210900351, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO, PUEBLA	Puebla	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210134	N	0	0	495	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:San Lorenzo, Seccion Primera de San Lorenzo Chautzingo, PUE., México, lon: 98.4687351, lat:19.2038163]]	08/09/2021	07/10/2021	287,921.37	287,921.37	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005491	Proyecto de inversión	732,311.08	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:732311.08, modificado:716866.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR FRIADA KAHU CLAVE 210900446, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUICATZIN DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210144	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Bagumbilla 9, Cruz Verde, 74400 Izucar de Matamoros, Pue., México, lon: 98.480674, lat:18.6027291]]	08/09/2021	06/11/2021	716,866.01	716,866.01	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005582	Proyecto de inversión	724,404.96	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:724404.96, modificado:716691.19])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CAOTTE FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 210705379, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABAHA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210193	N	0	0	88	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:170, localidad:6, direccion:Tepeyahualco, Pue., México, lon: 97.489811, lat:19.4901472]]	08/09/2021	06/11/2021	716,692.59	716,692.59	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005597	Proyecto de inversión	2,234,639.98	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:2234639.98, modificado:213737.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 210900170, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210240	N	0	0	672	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 2270 Puebla, Pue., México, lon: 98.13750021, lat:19.051138]]	29/09/2021	27/12/2021	2,137,237.85	2,137,237.85	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005605	Proyecto de inversión	3,930,290.83	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:3930290.83, modificado:3905940.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210500086, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210238	N	0	0	801	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon: 98.0432894, lat:19.0438292]]	29/09/2021	27/12/2021	3,805,930.69	3,805,930.69	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005624	Proyecto de inversión	399,241.69	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:399241.69, modificado:387768.73])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 210902278, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210247	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon: 98.0432894, lat:19.0438292]]	29/09/2021	28/10/2021	387,768.73	387,768.73	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005628	Proyecto de inversión	491,276.77	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:491276.77, modificado:481469.26])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CARLOS FERNALUT CLAVE 210900381, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210250	N	0	0	158	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon: 97.7327216, lat:18.8825104]]	27/09/2021	26/10/2021	481,469.26	481,469.26	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005734	Proyecto de inversión	900,514.83	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:900514.83, modificado:882546.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CHAUTZINGO CLAVE 210705285, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHICHOTLA, PUEBLA	Puebla	Chichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210270	N	0	0	49	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:58, localidad:12, direccion:Chichotla, Pue., México, lon: 97.1854785, lat:19.2511376]]	27/09/2021	25/11/2021	882,540.38	882,540.38	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005739	Proyecto de inversión	1,014,454.90	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1014454.9, modificado:971623.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210901572, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLOTA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210271	N	0	0	65	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:4, direccion:Chignahuapan, Pue., México, lon: 98.0312084, lat:19.8381768]]	27/09/2021	21/11/2021	971,623.88	971,623.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005797	Proyecto de inversión	1,085,716.76	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1085716.76, modificado:1036055.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA VELASCO CLAVE 210903716, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210283	N	0	0	220	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 2270 Puebla, Pue., México, lon: 98.13750021, lat:19.051138]]	29/09/2021	27/11/2021	1,036,055.29	1,036,055.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005854	Proyecto de inversión	923,672.40	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:923672.4, modificado:877903.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LAS MARGARITAS CLAVE 210903505, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYAMALCO, PUEBLA	Puebla	Hueyamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210294	N	0	0	63	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:51, direccion:Hueyamalco, Pue., México, lon: 97.2895663, lat:19.9401027]]	27/09/2021	25/11/2021	897,003.41	897,003.41	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005897	Proyecto de inversión	1,913,934.23	(FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modadad1_prog_pnc7_tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1913934.23, modificado:1822715.82])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 210907621, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TULANCALECA, PUEBLA	Puebla	San Matías Tlancateca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210301	N	0	0	268	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:134, localidad:7, direccion:San Matías Tlancateca, Pue., México, lon: 98.4980681, lat:19.3330988]]	29/09/2021	27/12/2021	1,822,715.82	1,822,715.82	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

	CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021		3	PUE200101701217	Proyecto de inversión	5,453,481.04	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5286092.11}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 2101070361, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200015	N	0	0	145	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada: 1017.4}]	[geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADRERO 17N, NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA, lon: -97.603267, lat:19.957945}]	09/04/2020	06/09/2020	5,282,092.10	5,282,092.10	5,247,734.76	5,247,734.76	5,247,734.76	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5286092.11}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.4}]	1701217/proyecto_f1	N	En Ejecución	Validado avances
2021		3	PUE200101701240	Proyecto de inversión	5,052,665.66	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:4744582.94}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SES SALAS DIDÁCTICAS, SALA DE COMPUTO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTENDENCIA, ESCALERA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA LAJCA Y CORRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109070816, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200038	N	0	0	128	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada: 1511.26}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 40 NORTES S/N SANTA BARBARA SUR, HERRERA, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.173417, lat:19.036832}]	16/04/2020	13/09/2020	4,744,582.94	4,744,582.94	4,729,189.69	4,729,189.69	4,729,189.69	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:4744582.94}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.26}]	1701240/proyecto_f1	N	En Ejecución	Validado avances
2021		3	PUE200401879044	Proyecto de inversión	2,111,940.14	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119401.14, modificado:1956185.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA NÉOS HÉROES CLAVE 2109070816, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCALACO, MUNICIPIO DE TETÉLES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelés de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200327	N	0	0	10	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7}]	[geo1: {cve_municipio:173, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, TEXCALACO, TETÉLES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: -97.446111, lat:19.853899}]	17/11/2020	31/12/2020	1,956,185.22	1,956,185.22	1,934,886.39	1,934,886.39	1,934,886.39	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119401.14, modificado:1956185.22}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}]	1879044/proyecto_f1	N	En Ejecución	Validado avances
2021		3	PUE200401879060	Proyecto de inversión	3,851,939.41	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851939.41, modificado:3566431.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MANIPAREAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109070615, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTILÁN, PUEBLA.	Puebla	Tezcutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200346	N	0	0	368	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2128.75, meta_modificada: 2128.75}]	[geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO CASTILLO AVILA S/N, TEZUTILÁN, PUEBLA, lon: -97.348903, lat:19.828327}]	17/11/2020	31/12/2020	3,566,431.60	3,566,431.60	3,531,937.80	3,531,937.80	3,531,937.80	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851939.41, modificado:3566431.63}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2128.75}]	1879060/proyecto_f1	N	En Ejecución	Validado avances
2021		3	PUE200401879063	Proyecto de inversión	4,561,182.03	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561182.03, modificado:4236181.14}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA LAJCA, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 211E030187, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPÉ, PUEBLA.	Puebla	Xicotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200349	N	0	0	744	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:266.62, meta_modificada: 266.62}, meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1462.58, meta_modificada: 1462.58}]	[geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Xicotepéc de Juárez, Pue., Méxco, lon: -97.864257, lat:20.2786413}]	17/11/2020	28/12/2020	4,236,181.14	4,236,181.14	4,231,182.49	4,231,182.49	4,231,182.49	[f1s: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561182.03, modificado:4236181.14}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.62}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.58}]	1879063/proyecto_f1	N	En Ejecución	Validado avances
2021		3	PUE210302004465	Proyecto de inversión	343,124.87	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:343124.87, modificado:343124.87}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA 21107V0372, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHOCOMETEC, CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE TEPETINTLA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210434	N	0	0	64	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:359.12, meta_modificada: 359.12}]	[geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:BAJERAM 1, CHOCOMETEC SAN SIMÓN, TEPETINTLA PUEBLA, lon: -97.82896, lat:19.96338}]	20/09/2021	31/12/2021	343,124.87	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021		3	PUE210302005175	Proyecto de inversión	726,869.03	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:726869.03, modificado:714709.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO CLAVE 2109090351, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210133	N	0	0	602	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:independencia, 72150 Puebla, Pue., México, lon: -98.252064, lat:19.072222}]	08/09/2021	06/11/2021	714,709.54	714,709.54	214,412.86	214,412.86	214,412.86	[f1s: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:726869.03, modificado:714709.54}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES, FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	3	PUE210302005241	Proyecto de inversión	288,090.63	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto288090.63, modificado283391.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 210P0204L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210142	N	0	0	423	([meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio114, localidad1, direccionAcacias 1149, Lomas de Castañeda, 23400, Puebla, Pue., México, lon:-88.2540514, lat:18.9847452])	08/09/2021	07/10/2021	283,391.65	283,391.65	85,017.50	85,017.50	85,017.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.06])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005291	Proyecto de inversión	416,257.42	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto416257.42, modificado409781.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210TV0204H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEOXITLÁN, PUEBLA	Puebla	Teotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210165	N	0	0	45	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio160, localidad5, direccionTeotitlán, Pue., México, lon:-98.7783551, lat:18.4606479])	08/09/2021	07/10/2021	409,782.96	409,782.96	122,934.89	122,934.89	122,934.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005352	Proyecto de inversión	699,705.47	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto699705.47, modificado691577.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MAHUATLÁN, PUEBLA	Puebla	Santiago Mahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210180	N	0	0	191	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio149, localidad1, direccionC. 5 Sur 32, Centro Puy, 75820 Santiago Mahuatlán, Pue., México, lon:-97.4402616, lat:18.5443874])	08/09/2021	06/11/2021	691,577.09	691,577.09	207,473.13	207,473.13	207,473.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.13])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005391	Proyecto de inversión	291,712.45	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto291712.45, modificado287659.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210206	N	0	0	67	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio114, localidad470, direccionSanito Tomas Charita, Santo Tomas Charita, Pue., México, lon:-88.1502336, lat:18.9615123])	08/09/2021	07/10/2021	287,659.36	287,659.36	86,297.81	86,297.81	86,297.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.25])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005450	Proyecto de inversión	309,911.37	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto309911.37, modificado305113.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21ETV0305G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR (SAN JOSÉ EL PLATANAR), MUNICIPIO DE COXTEPECA, PUEBLA	Puebla	Coxtepeca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210227	N	0	0	15	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio132, localidad4, direccion74743 Coxtepeca, Pue., México, lon:-88.8019181, lat:18.1881889])	08/09/2021	07/10/2021	305,113.01	305,113.01	91,533.89	91,533.89	91,533.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005484	Proyecto de inversión	887,438.29	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto887438.29, modificado877667.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO JUÁREZ CLAVE 21ETV0207G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUCHANILCO, MUNICIPIO DE ACUATE, PUEBLA	Puebla	Acuate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210139	N	0	0	148	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio1, localidad33, direccionReforma, San Antonio Tsuchanilco, La Magdalena Totola Merón, Pue., México, lon:-97.9240803, lat:19.0709261])	08/09/2021	06/11/2021	877,667.38	877,667.38	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.07])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005507	Proyecto de inversión	665,745.41	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto665745.41, modificado649791.71])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ REYES SAADE CLAVE 21J000744L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN NATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Isúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210162	N	0	0	278	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio85, localidad1, direccionPru reforma Sur 28, Centro, 74400 Isúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4647613, lat:18.6015617])	08/09/2021	06/11/2021	649,791.71	649,791.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.09])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005577	Proyecto de inversión	409,438.89	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto409438.89, modificado404998.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ REYES SAADE CLAVE 21J000744L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CAPUAC (LA EX-HACIENDA), MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210182	N	0	0	127	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio15, localidad4, direccionAmozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.0438299])	08/09/2021	07/10/2021	404,998.03	404,998.03	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.09])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005585	Proyecto de inversión	1,105,692.15	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto1105692.15, modificado1082144.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CAROLINA ROMERO CLAVE 21ETV0307G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICUJIMA, PUEBLA	Puebla	Tepicujima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210196	N	0	0	190	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio166, localidad1, direccionTepicujima, Pue., México, lon:-98.4468811, lat:18.7203164])	08/09/2021	06/11/2021	1,082,414.58	1,082,414.58	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005586	Proyecto de inversión	1,642,516.93	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto1642516.93, modificado1607944.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 49 CLAVE 21J00700Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO VELAZCOHUALACA, PUEBLA	Puebla	San Pedro Velazcohualaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210197	N	0	0	164	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio141, localidad1, direccionSan Pedro Velazcohualaca, Pue., México, lon:-98.0771076, lat:18.1171339])	08/09/2021	06/12/2021	1,607,944.68	1,607,944.68	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005599	Proyecto de inversión	656,497.99	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto656497.99, modificado652151.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHARATONTE CLAVE 21EP06394K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO OCHILUA, PUEBLA	Puebla	San Pedro Ochilua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210234	N	0	0	366	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio140, localidad1, direccionSan Pedro Ochilua, Pue., México, lon:-98.3052374, lat:19.0568652])	29/09/2021	27/11/2021	625,135.98	625,135.98	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005601	Proyecto de inversión	1,045,362.52	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto1045362.52, modificado981226.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 137 CLAVE 21J00748N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITLÁN, MUNICIPIO DE OCYOUCAN, PUEBLA	Puebla	Ocyoucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210235	N	0	0	85	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio106, localidad8, direccionOcyoucan, Pue., México, lon:-98.1937946, lat:18.9416539])	29/09/2021	27/11/2021	981,220.94	981,220.94	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005604	Proyecto de inversión	577,766.63	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto577766.63, modificado557751.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PROFESOR MANUEL BERNAL LÓPEZ CLAVE 21ETV03097G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210237	N	0	0	921	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio135, localidad1, direccionAmozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.0438299])	29/09/2021	27/11/2021	557,751.54	557,751.54	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005607	Proyecto de inversión	928,399.00	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto928399.00, modificado886016.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TERESA VILLARDO CLAVE 21J0250021P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210242	N	0	0	700	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio114, localidad1, direccionPuebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:18.9414398])	29/09/2021	27/11/2021	886,016.15	886,016.15	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005771	Proyecto de inversión	554,564.67	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto554564.67, modificado138234.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARINA CLAVE 21J070420S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALAMUCCO, MUNICIPIO DE ZACAPOTLÁN, PUEBLA	Puebla	Zacapotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210274	N	0	0	22	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio207, localidad4, direccionZacapotlan, Pue., México, lon:-97.5887976, lat:19.8735059])	27/09/2021	25/11/2021	538,234.84	538,234.84	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005959	Proyecto de inversión	2,682,946.03	(FTE: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pme7, tipo_recurso/FI/REC/COMISOS, monto2682946.03, modificado2516129.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR TEOXITLÁN CLAVE 21J000370L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210317	N	0	0	176	([unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	([goal1: [cve_municipio114, localidad1, direccionPuebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398])	29/09/2021	27/12/2021	2,516,129.60	2,516,129.60	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONS LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORG ANIZADORA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	3	PUE2020010701235	Proyecto de inversión	688,154.84	[TI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:637964.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS PREESCOLARES A Y B, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21ENR02E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada: 2118.21]]	[geos: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALE ALLENDE S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:97.24918, lat:18.333281]]	09/04/2020	08/06/2020	632,964.81	632,964.81	629,516.46	629,516.46	629,516.46	[ET01: Pipa, obra Obra, numero_contrato:CAPEC-004/2020-B, contratos:09 ARQUITECTOS, S. DE RL. DE CV., convocacion:CO-004/2020-S, contratista:GRUPO MEXICANO INNOBISA, S.A. DE CV., monto:629561.96, modificado:612964.81]]	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.21]]	[1701235/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE202001787715	Proyecto de inversión	3,565,089.09	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565089.09, modificado:3466489.81]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AJUAS ODIOACTAS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, ESCALERAS E ESTRUCTURA A-ZC Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO YULA CLAVE 21DPR02A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:595.36, meta_modificada: 595.36]]	[geos: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Periferia Diaz 822, Primer Secc, 75960 San Sebastian Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.238468, lat:18.334424]]	04/10/2020	01/02/2021	3,456,649.80	3,456,649.80	3,401,153.46	3,401,153.46	3,401,153.46	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.36, meta:2, modificado:114.19]]	[1701235/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE2004018197088	Proyecto de inversión	1,955,651.96	[TI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955651.96, modificado:1818736.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR26G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUALIHUÉTOM, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafraqua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:647.41, meta_modificada: 647.41]]	[geos: [cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALE 3 NORTE S/N, CUALIHUÉTOM, LAFRAGUA, PUEBLA, lon: 97.338833, lat:19.220564]]	21/12/2020	31/12/2020	1,818,736.09	1,818,736.09	1,817,970.04	1,817,970.04	1,817,970.04	[ET01: Pipa, obra Obra, numero_contrato:CAPEC-008/2020-S, contratista:GRUPO MEXICANO INNOBISA, S.A. DE CV., convocacion:CO-008/2020-S, contratista:GRUPO MEXICANO INNOBISA, S.A. DE CV., monto:1818736.09, modificado:1818736.09]]	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.41]]	[187908/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210302004458	Proyecto de inversión	1,946,935.08	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946935.08, modificado:1946935.08]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LA GRAN TENOCITLÁN CLAVE 21DPR132V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1438.99, meta_modificada: 1438.99]]	[geos: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE TLALOC, GRAN TENOCITLÁN, PUEBLA, lon: -98.177843, lat:18.959079]]	20/09/2021	31/12/2021	1,946,935.08	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Registrado avances	
2021	3	PUE210302004503	Proyecto de inversión	1,779,165.45	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779165.45, modificado:1779165.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA DOMINGO ARRINAS CLAVE 21EPR040X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXIAPAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlaxiapapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210114	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada: 110.0]]	[geos: [cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Reforma Nte., La Grana, 74103 Santa Rita Tlaxiapapan, Pue., México, lon: 98.580124, lat:19.342807]]	08/09/2021	06/12/2021	1,779,165.45	1,752,049.95	325,614.71	325,614.71	325,614.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302004991	Proyecto de inversión	849,528.70	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849528.7, modificado:849528.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR SAVIL CLAVE 21EN1313RU, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210118	[metas: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geos: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos, San Francisco Totemehuacan, Puebla, Pue., México, lon: 98.171343, lat:18.972478]]	08/09/2021	06/11/2021	834,849.83	834,849.83	250,454.95	250,454.95	250,454.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302005064	Proyecto de inversión	967,916.06	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967916.06, modificado:956424.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR056B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210127	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geos: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Av. DNI Maestro, INFORMANT al Regio, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon:97.4073806, lat:18.4588639]]	08/09/2021	06/11/2021	956,624.87	956,624.87	286,987.46	286,987.46	286,987.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302005260	Proyecto de inversión	884,426.87	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884426.87, modificado:873983.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DPR3140Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TICOTÉPEC, PUEBLA	Puebla	Ticotépec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210148	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geos: [cve_municipio:189, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, 75616 Pue., México, lon: 97.820991, lat:18.8586203]]	08/09/2021	06/11/2021	873,983.00	873,983.00	262,194.90	262,194.90	262,194.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302005295	Proyecto de inversión	226,403.19	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226403.19, modificado:223819.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ROLANDO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21DPR056B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210166	[metas: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geos: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:San Pedro Zacacumilpa, Pue., México, lon:98.1750021, lat:19.051138]]	08/09/2021	07/10/2021	223,819.52	223,819.52	67,145.86	67,145.86	67,145.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302005911	Proyecto de inversión	1,891,940.72	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891940.72, modificado:1861964.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 34 CLAVE 21DTP0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMANPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210177	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geos: [cve_municipio:114, localidad:232, direccion:San Pedro Zacacumilpa, Pue., México, lon: 98.1571236, lat:18.948613]]	08/09/2021	06/12/2021	1,861,964.91	1,861,964.91	558,589.47	558,589.47	558,589.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1]]	En Ejecución	Registrado avances	
2021	3	PUE210302005955	Proyecto de inversión	394,214.47	[TI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394214.47, modificado:390156.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21ENR24PA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALPÁN, PUEBLA	Puebla	Ahualpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	210181	[metas: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geos: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Alpápan, Pue., México, lon: 97.259124, lat:18.3781582]]	08/09/2021	07/10/2021	390,156.59	390,156.59	117,046.98	117,046.98	117,046.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]]	En Ejecución	Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYEC	POBLACION BENEF	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE210302005458	Proyecto de inversión	345,793.81	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:345793.81, modificado:341393.21)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MARINO LÓPEZ JURADO CLAVE 21070332, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TECOLCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210124	N	0	0	130	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:154, localidad:14, direccion:Calle de la Calabera, Pua., México, lon: 97.7761542, lat:18.8417359)]	08/09/2021	07/10/2021	341,393.21	341,393.21	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005498	Proyecto de inversión	262,436.43	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262436.43, modificado:250905.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 21080292, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210151	N	0	0	25	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera de Matamoros, Pua., México, lon: 98.4677851, lat:18.5991249)]	08/09/2021	07/10/2021	256,905.69	256,905.69	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005568	Proyecto de inversión	518,176.51	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518176.51, modificado:507334.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109010502, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL LA PAOTTA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210172	N	0	0	54	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:85, localidad:25, direccion:Carretera de Matamoros, Pua., México, lon: 98.4677851, lat:18.5991249)]	08/09/2021	06/11/2021	507,334.99	507,334.99	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005574	Proyecto de inversión	392,504.91	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:392504.91, modificado:386861.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 2110022167, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210175	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:94, localidad:32, direccion:Carretera Libre, Pua., México, lon: 97.6846567, lat:19.4663033)]	08/09/2021	07/10/2021	386,861.64	386,861.64	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005588	Proyecto de inversión	254,770.30	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254770.3, modificado:251067.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ADAMIA CLAVE 2110020293, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	Puebla	Acatingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210211	N	0	0	67	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:4, localidad:4, direccion:75150 Acatzingo, Pua., México, lon: 97.783333, lat:18.9833329)]	08/09/2021	07/10/2021	251,067.20	251,067.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005623	Proyecto de inversión	1,229,312.78	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1229312.78, modificado:1175289.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA OTILIO MORENO CLAVE 2110031199, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALAXIA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210245	N	0	0	184	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Carretera de Matamoros, Pua., México, lon: 98.4677851, lat:18.5991249)]	29/09/2021	27/11/2021	1,177,591.30	1,177,591.30	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005779	Proyecto de inversión	745,587.03	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745587.03, modificado:716973.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR EBANO CLAVE 2110050581, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210275	N	0	0	561	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto 72270 Puebla, Pua., México, lon: 98.1750021, lat:19.0511386)]	29/09/2021	27/11/2021	716,973.32	716,973.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005793	Proyecto de inversión	236,617.37	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236617.37, modificado:227517.21)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO SARABIA CLAVE 2110060203, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOTUYCAN, PUEBLA	Puebla	Ocotuycan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210282	N	0	0	89	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:106, localidad:5, direccion:Carretera de Ocotuycan, Pua., México, lon: 98.5157846, lat:18.9416339)]	29/09/2021	28/10/2021	227,517.21	227,517.21	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005803	Proyecto de inversión	507,141.40	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:507141.4, modificado:481255.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALAXIA CLAVE 2109011558, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALDAPAN, MUNICIPIO DE ELOCHICHÉN, PUEBLA	Puebla	Elochichén	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210284	N	0	0	81	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:61, localidad:7, direccion:Carretera de Elochichén, Pua., México, lon: 96.5462699, lat:18.4984254)]	27/09/2021	25/11/2021	481,255.41	481,255.41	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005835	Proyecto de inversión	1,911,411.01	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1911411.01, modificado:185664.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y FAVÓN CLAVE 21090361, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLAXIO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA	Puebla	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210291	N	0	0	701	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Acate, Pua., México, lon: 97.842421, lat:19.105729)]	29/09/2021	27/12/2021	1,856,564.89	1,856,564.89	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005882	Proyecto de inversión	412,802.72	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412802.72, modificado:396305.86)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR YOLITZ CLAVE 2110030581, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINGANG, PUEBLA	Puebla	Huachisingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210299	N	0	0	63	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Huachisingo, Pua., México, lon: 96.0628862, lat:20.1757001)]	27/09/2021	26/10/2021	396,305.06	396,305.06	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005912	Proyecto de inversión	1,675,240.34	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1675240.34, modificado:1599123.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPUBLICA CLAVE 21090170, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210304	N	0	0	189	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto 72270 Puebla, Pua., México, lon: 98.1750021, lat:19.0511386)]	29/09/2021	27/12/2021	1,599,123.89	1,599,123.89	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005934	Proyecto de inversión	850,106.80	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850106.8, modificado:815097.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 2110050126, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210308	N	0	0	163	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Zacatlán, Pua., México, lon: 97.8611354, lat:19.9308019)]	27/09/2021	25/11/2021	815,097.41	815,097.41	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005945	Proyecto de inversión	407,025.60	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407025.6, modificado:390103.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR JULIO S. HERNÁNDEZ CLAVE 2109030616, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210311	N	0	0	21	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:53, localidad:24, direccion:Chignahuapan, Pua., México, lon: 98.0112084, lat:19.8383768)]	27/09/2021	26/10/2021	390,103.20	390,103.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006003	Proyecto de inversión	2,571,192.18	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2571192.18, modificado:2519720.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 2109019572, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210233	N	0	0	484	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Chalchicomula de Sesma, Pua., México, lon: 97.46449, lat:18.95541)]	27/08/2021	25/12/2021	2,519,720.03	2,519,720.03	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006009	Proyecto de inversión	652,107.79	[F1: (siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pncv:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:652107.79, modificado:621062.42)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR JARÓN DE NIÑOS CARLOS PELLIER CLAVE 2109019740, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TENEQUILAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210324	N	0	0	136	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol1: (cve_municipio:180, localidad:18, direccion:Tlahuapan, Pua., México, lon: 98.5824365, lat:19.336704)]	29/09/2021	27/11/2021	621,062.42	621,062.42	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2021	3	PUE200401879040	Proyecto de inversión	2,118,998.91	[f1]: [solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118998.91, modificado:1961945.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CLAVE 210P02496, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETEL DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200323	N	0	0	69	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]]	[geo: [cve_municipio:173, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N COACALCO, COACALCO, TETEL DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.43099, lat:19.858406]]	17/11/2020	31/12/2020	1,961,945.77	1,961,945.77	1,939,250.65	1,939,250.65	1,939,250.65	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-008/2020-0, contrata:IMPE RDUMIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convenio:CO NITE ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1961945.77, importe_modificado:1961945.77]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7]]	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE200401879081	Proyecto de inversión	540,403.85	[f1]: [solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL PRESIDIO CARAJUAN DE LA BANDERA CLAVE 210D0337N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUHUETLAN, MUNICIPIO DE HUHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huahuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200419	N	0	0	72	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:153.01, meta_modificada: 153.01]]	[geo: [cve_municipio:150, localidad:1, direccion:NINGUNO NI UN GUEN S/N, SANTO DOMINGO HUHUETLAN, HUHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA, lon:-98.63611, lat:18.739167]]	21/12/2020	31/12/2020	519,036.75	519,036.75	515,076.41	515,076.41	515,076.41	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-008/2020-A-R, contrata:IMPE RDUMIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convenio:CO NITE ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519036.75, importe_modificado:519036.75]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.01]]	[1879081/proyecto_F1 N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE200401879085	Proyecto de inversión	1,713,241.27	[f1]: [solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713241.27, modificado:1593283.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO CLAVE 210P02465C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRERO EL SABINAL, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200424	N	0	0	164	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.84, meta_modificada: 697.84]]	[geo: [cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALE PRINCIPAL S/N, FRANCISCO I. MADRERO (EL SABINAL), LAFRAGUA, PUEBLA, lon:-97.344722, lat:19.248056]]	21/12/2020	31/12/2020	1,593,283.84	1,593,283.84	1,592,055.62	1,592,055.62	1,592,055.62	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-008/2020-R, contrata:GRU PO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convenio:CA NITE ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1593283.84, importe_modificado:1593283.84]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.84]]	[1879085/proyecto_F1 N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE200401879091	Proyecto de inversión	1,042,080.86	[f1]: [solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042080.86, modificado:969134.5]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 210P0354P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SÁLTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200430	N	0	0	90	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:391.64, meta_modificada: 391.64]]	[geo: [cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA 2505 L. GONZÁLEZ N CENTRO, SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA, lon:-97.351581, lat:19.297813]]	21/12/2020	31/12/2020	969,134.50	969,134.50	968,000.84	968,000.84	968,000.84	[Ettot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-008/2020-L, contrata:GRU PO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convenio:CA NITE ADMINISTRADO R PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:969134.5, importe_modificado:969134.5]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.64]]	[1879091/proyecto_F1 N]	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE210302004460	Proyecto de inversión	555,864.97	[f1]: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:555864.97, modificado:555864.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN Y MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERO TRUJANO CLAVE 210P0219Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS TECOLOTEPEC (GAVIOTAS) MUNICIPIO DE CHALCHOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210429	N	0	0	65	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada: 224.34]]	[geo: [cve_municipio:45, localidad:6, direccion:Chalchomula de Sesma, Pue., México, lon:-97.484449, lat:18.98549]]	20/09/2021	31/12/2021	555,864.97	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2021	3	PUE210302004996	Proyecto de inversión	352,090.08	[f1]: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352090.08, modificado:352090.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA ARQUIMEDES CLAVE 21ETV03072, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA.	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210119	N	0	0	35	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Aquiles Serrán, Morelos, Chetla, Pue., México, lon:98.5762875, lat:18.5124974]]	08/09/2021	07/10/2021	346,635.47	346,635.47	103,990.64	103,990.64	103,990.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005073	Proyecto de inversión	910,384.85	[f1]: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910384.85, modificado:898997.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA CUTLAPAC CLAVE 21E05032B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESQ. DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210128	N	0	0	164	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [cve_municipio:205, localidad:4, direccion:Rancho Chico, Pue., México, lon:97.6649999, lat:18.7466665]]	08/09/2021	06/11/2021	898,997.60	898,997.60	269,699.28	269,699.28	269,699.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005375	Proyecto de inversión	555,753.37	[f1]: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:555753.37, modificado:555753.37]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P0249Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210152	N	0	0	505	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Puebla, 22720 Puebla, Pue., México, lon:-98.1750021, lat:19.051138]]	08/09/2021	06/11/2021	548,523.82	548,523.82	164,557.15	164,557.15	164,557.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005393	Proyecto de inversión	724,893.94	[f1]: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724893.94, modificado:715394.49]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-F-AM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P0285F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EDOO VERACRUOTO (SAN FELIPE LA NONALERA), MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210208	N	0	0	34	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [cve_municipio:189, localidad:52, direccion:Tochtepec, Pue., México, lon:97.8204791, lat:18.8365331]]	08/09/2021	06/11/2021	715,394.49	715,394.49	214,618.35	214,618.35	214,618.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	3	PUE210302005482	Proyecto de inversión	2,880,205.92	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto2880205.92, modificado2836492.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL CLAVE 210109080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TOTOLINGO, PUEBLA	Puebla	San Felipe Totolcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210237	N	0	0	384	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Alvaro Obregón 74, Secc Cuatro, 74140 San Felipe Totolcingo, Pue., México, lon: -98.497742, lat:19.2363125)]	08/09/2021	06/12/2021	2,836,492.40	2,836,492.40	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005572	Proyecto de inversión	889,713.98	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto889713.98, modificado880021.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA LUIS CAMACHO RIVERA CLAVE 210798074, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CAPULAL, SA EX HACIENDA), MUNICIPIO DE AMATZINGO, PUEBLA	Puebla	Amatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210174	N	0	0	228	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Algaluá Hidalgo, 27080 Amatzingo, Pue., México, lon: -98.0470977, lat:19.0634641)]	08/09/2021	06/11/2021	880,023.92	880,023.92	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005579	Proyecto de inversión	1,044,467.96	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto1044467.96, modificado994615.59)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR CHIKULUTIC CLAVE 210802440, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210251	N	0	0	232	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan, Pue., México, lon: -98.4362026, lat:19.23212634)]	29/09/2021	27/11/2021	994,615.59	994,615.59	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005580	Proyecto de inversión	1,867,943.19	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto1867943.19, modificado1848201.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210938199, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE Tlachichuca, PUEBLA	Puebla	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210185	N	0	0	230	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Tlachichuca, Pue., México, lon: -97.4192087, lat:19.1181917)]	08/09/2021	06/12/2021	1,848,201.88	1,848,201.88	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005584	Proyecto de inversión	1,136,358.96	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto1136358.96, modificado1124767.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA MARCELO RUIZ CAMACHO CLAVE 210705024, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOTITLAN, PUEBLA	Puebla	Zacapoatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210195	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:207, localidad:10, direccion:Zacapoatlán, Pue., México, lon: -97.5887976, lat:19.8735055)]	08/09/2021	06/11/2021	1,124,767.76	1,124,767.76	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005592	Proyecto de inversión	542,384.88	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto542384.88, modificado530990.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21093838X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZINGO, PUEBLA	Puebla	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210216	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuiztingo, Pue., México, lon: -98.272469, lat:18.3339415)]	08/09/2021	06/11/2021	530,900.52	530,900.52	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005603	Proyecto de inversión	607,215.53	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto607215.53, modificado574691.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO RENTO JUÁREZ CLAVE 210927960, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAJALÁ MORELOS, PUEBLA	Puebla	Cajalá Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210236	N	0	0	58	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Cajalá Morelos, Pue., México, lon: -97.4193999, lat:18.7375349)]	27/09/2021	25/11/2021	576,691.89	576,691.89	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005620	Proyecto de inversión	179,914.94	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto179914.94, modificado172182.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHARLITPEC CLAVE 210603044, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA	Puebla	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210244	N	0	0	32	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion:Jolapan, Pue., México, lon: -98.844545, lat:18.3259241)]	29/09/2021	26/10/2021	172,182.45	172,182.45	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005634	Proyecto de inversión	2,593,795.47	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto2593795.47, modificado2476761.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GUAYEZ FLORES CLAVE 210705027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210253	N	0	0	259	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414396)]	29/09/2021	27/12/2021	2,476,761.56	2,476,761.56	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005638	Proyecto de inversión	1,348,813.87	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto1348813.87, modificado1284495.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO CLAVE 21010024C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPÁN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210255	N	0	0	267	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:132, localidad:13, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon: -98.4344873, lat:19.284383)]	29/09/2021	27/11/2021	1,284,495.29	1,284,495.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005642	Proyecto de inversión	525,224.17	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto525224.17, modificado520875.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA ESCUELA NACIONAL CLAVE 210934358, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210257	N	0	0	603	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon: -98.1750021, lat:19.0511198)]	29/09/2021	27/11/2021	503,678.26	503,678.26	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005723	Proyecto de inversión	1,620,030.50	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto1620030.5, modificado1557703.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAPEL OMAR DE SAN MIGUEL CLAVE 210102101, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210266	N	0	0	81	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon: -98.1750021, lat:19.0511198)]	29/09/2021	27/12/2021	1,557,703.29	1,557,703.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005762	Proyecto de inversión	724,557.39	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto724557.39, modificado695615.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA LUIS CAMACHO CORTAZO CLAVE 210709874, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAPAYULA, MUNICIPIO DE CAMOQUAUTITLAN, PUEBLA	Puebla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210273	N	0	0	63	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Camocuautla, Pue., México, lon: -97.7560296, lat:20.0374877)]	27/09/2021	25/11/2021	695,615.44	695,615.44	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005787	Proyecto de inversión	2,121,915.63	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto2121915.63, modificado2079505.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA DEL C. PROFESOR NICOLÁS RIVERA ALLEGRE CLAVE 210503223, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210279	N	0	0	64	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Pue., México, lon: -97.3455539, lat:19.287238)]	27/09/2021	25/12/2021	2,079,505.17	2,079,505.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005808	Proyecto de inversión	1,075,551.01	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto1075551.01, modificado1043930.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL LEONARDO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 2109087834, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAH, MUNICIPIO DE CHONAUTITLAN, PUEBLA	Puebla	Chonautitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210285	N	0	0	176	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Chonautitlan, Pue., México, lon: -97.3908283, lat:19.8131376)]	27/09/2021	25/11/2021	1,043,930.98	1,043,930.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005981	Proyecto de inversión	657,323.46	[f1s: (ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_prec7, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto657323.46, modificado637744.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA S DE FERRERO CLAVE 2109080124, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOPILÁ, MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA	Puebla	Acateño	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210322	N	0	0	11	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:2, localidad:50, direccion:73500 San José Acateño, Pue., México, lon: -97.2096295, lat:20.1801096)]	27/09/2021	25/11/2021	637,744.71	637,744.71	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE20010170130	Proyecto de inversion	1,889,859.33	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISO, VÍDROS, LAMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTANOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y OBRAS EXTERIORES EN LA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CLAVE 210C08080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200028	N	0	0	161	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada: 2425.74}]	[geol: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOTALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.60519, lat:18.667960}]	09/04/2020	08/07/2020	1,795,115.44	1,795,115.44	1,793,389.59	1,793,389.59	1,793,389.59	[{t1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-0052020-A, contratista:IDI ARQUITECTOS, S. DE RL. DE C.V., convenio:CONITE ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1795115.44, importe_modificado:1795115.44}]	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.74}}]	[1701230/proyecto_f1 N]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE200301714977	Proyecto de inversion	754,929.16	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754929.16, modificado:704371.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISO, LUMINARIAS, CANCELERÍA, EN EL EDIFICIO D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA SANTOS DISCUELO CLAVE 210R0516, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEZALÁN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200209	N	0	0	73	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.74, meta_modificada: 743.74}]	[geol: {cve_municipio:43, localidad:189, direccion:Unametal Road, Puebla, México, lon:-97.5105286, lat:20.0263818}]	04/09/2020	03/11/2020	704,371.63	704,371.63	703,857.53	703,857.53	703,857.53	[{t1: Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-0087020-A, contratista:CONSTRUTORA CURISOA S.A. DE C.V., convenio:CONITE ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:704371.63, importe_modificado:704371.63}]	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.41, meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.74}}}]	[1714977/proyecto_f1 N]	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210302004463	Proyecto de inversion	803,003.50	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:803003.5, modificado:803003.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO CLAVE 21E100345, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XTZEPÉ, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210432	N	0	0	405	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1218.68, meta_modificada: 1218.68}]	[geol: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Interpep, Puebla, México, lon: -97.445519, lat:20.0243642}]	20/09/2021	31/12/2021	803,003.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302004977	Proyecto de inversion	786,538.86	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:786538.86, modificado:786538.86}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 110 CLAVE 21D070195, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NAHUATZTEPEC, MUNICIPIO DE COYCULCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210116	N	0	0	159	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:106, localidad:27, direccion:C. Mueble, Tuxtla, 72800 Santa María Nahuatzepec, Puebla, México, lon: -98.3022804, lat:18.2455691}]	08/09/2021	06/11/2021	776,095.12	776,095.12	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005025	Proyecto de inversion	287,128.71	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:287128.71, modificado:287128.71}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21D095570A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YACACAMPO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210125	N	0	0	110	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:San José Yacacampo, Puebla, México, lon: -98.562379, lat:18.8615565}]	08/09/2021	07/10/2021	283,854.11	283,854.11	85,156.23	85,156.23	85,156.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005386	Proyecto de inversion	876,985.36	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:876985.36, modificado:863107.98}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21D709421, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUAN UVIERA, MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210192	N	0	0	34	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:19, localidad:36, direccion:San Uivera, Puebla, México, lon: -98.4244112, lat:18.8643892}]	08/09/2021	06/11/2021	863,107.98	863,107.98	258,932.39	258,932.39	258,932.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005390	Proyecto de inversion	1,247,187.07	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1247187.07, modificado:1231496.61}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ VÁSQUEZLOS CLAVE 21D092721N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210200	N	0	0	197	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon:-98.1750021, lat:19.0511388}]	08/09/2021	06/11/2021	1,231,496.60	1,231,496.60	369,448.98	369,448.98	369,448.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005432	Proyecto de inversion	491,710.70	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:491710.7, modificado:484110.95}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21D700005, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA	Puebla	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210215	N	0	0	116	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuettlan el Chico, Pue., México, lon: -98.6900479, lat:18.3734012}]	08/09/2021	07/10/2021	484,110.95	484,110.95	145,233.29	145,233.29	145,233.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005479	Proyecto de inversion	413,449.71	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:413449.71, modificado:408154.74}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL RODRÍGO CLAVE 21E100345, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA COMALAPA, MUNICIPIO DE QUIMINTÁN, PUEBLA	Puebla	Quimintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210135	N	0	0	52	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:70200 Quimintán, Pue., México, lon: -97.136076, lat:19.2337792}]	08/09/2021	07/10/2021	406,154.74	406,154.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005489	Proyecto de inversion	601,480.56	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:601480.56, modificado:592352.65}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D090284F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CUCULIA, PUEBLA	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210143	N	0	0	243	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:119, localidad:34, direccion:San Uivera, Cholula, Pue., México, lon:-98.2949146, lat:19.0599577}]	08/09/2021	06/11/2021	592,352.65	592,352.65	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005493	Proyecto de inversion	453,492.84	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:453492.84, modificado:447120.02}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21D090620, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA EL SALITERO (LA JCARA), MUNICIPIO DE TLACHUCHUA, PUEBLA	Puebla	Tlachichua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210145	N	0	0	27	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:179, localidad:2, direccion:Tlachuchua, Puebla, México, lon: -97.4192087, lat:19.11281571}]	08/09/2021	07/10/2021	447,120.62	447,120.62	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005496	Proyecto de inversion	357,847.07	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:357847.07, modificado:353501.98}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE 21D010130, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210146	N	0	0	105	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México, lon: -97.804166, lat:19.2268104}]	08/09/2021	07/10/2021	353,501.98	353,501.98	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:kílómetro cuadrado, avance:0.07}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005497	Proyecto de inversion	344,421.27	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:344421.27, modificado:339327.02}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D700280N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETIUALCO, PUEBLA	Puebla	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210149	N	0	0	852	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd 3 Pta., San José, 75150 Acatzingo de Hidalgo, Pue., México, lon: -97.788848, lat:18.97959341}]	08/09/2021	07/10/2021	339,327.02	339,327.02	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2021	3	PUE210302005499	Proyecto de inversión	518,933.38	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:518933.38, modificado:518046.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA CARLOS PERERA CLAVE 21E050310, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPEZALDA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA	Puebla	Acatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210154	N	0	0	167	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Barrio Obregon, Santa Isabel Tepezalda, Centro, Acatepec, Pue., México, lon: 97.834009, lat:19.1094670]]	08/09/2021	06/11/2021	513,046.97	513,046.97	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005159	Proyecto de inversión	382,860.47	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:382860.47, modificado:374826.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA 10 DE ABRIL CLAVE 21D70V0712, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Puebla	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA 10 DE ABRIL CLAVE 21D70V0712, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA	210164	N	0	0	29	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Periferio Diaz 21, Cuarta Secc. 74800 Tehuiztingo, Pue., México, lon: 98.263688, lat:18.3353424]]	08/09/2021	07/10/2021	374,826.43	374,826.43	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005587	Proyecto de inversión	271,015.85	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:271015.85, modificado:265328.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA DESO RIVERA CLAVE 21D70V0501, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	Puebla	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210207	N	0	0	25	[meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:66, localidad:7, direccion:Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon:98.3203076, lat:18.0888339]]	08/09/2021	07/10/2021	265,328.04	265,328.04	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005606	Proyecto de inversión	268,117.93	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:268117.93, modificado:27766.10])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLADO MURBITA CLAVE 21E050105, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJAPAN, PUEBLA	Puebla	Jojapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210241	N	0	0	153	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Jojapan, Pue., México, lon: 98.844455, lat:18.3293234]]	29/09/2021	28/10/2021	257,566.53	257,566.53	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005626	Proyecto de inversión	475,824.42	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:475824.42, modificado:462952.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 138 CLAVE 21D70T014V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210249	N	0	0	344	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Puerto 72270 Puebla, Pue., México, lon:98.1750021, lat:19.051138]]	29/09/2021	28/10/2021	462,952.44	462,952.44	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005683	Proyecto de inversión	640,401.18	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:640401.18, modificado:609904.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA JUAN ADAMAR CLAVE 21D70V0110, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	Puebla	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210252	N	0	0	158	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:143, localidad:1, direccion:San Salvador el Verde, Pue., México, lon: 98.516056, lat:19.2685444]]	29/09/2021	27/11/2021	609,904.50	609,904.50	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005708	Proyecto de inversión	1,991,579.87	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:1991579.87, modificado:190988.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 20 CLAVE 21D70T021N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEPEPATITLAN, MUNICIPIO DE ZAULATLA, PUEBLA	Puebla	Zaulatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210263	N	0	0	536	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:132, localidad:24, direccion:Zaulatla, Pue., México, lon: 97.471485, lat:18.7126493]]	27/09/2021	25/12/2021	1,909,888.45	1,909,888.45	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005926	Proyecto de inversión	462,055.26	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:462055.26, modificado:45341.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA LORENZO RIVERA GALINDO CLAVE 21E050105, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JONICO POSADERAS, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210306	N	0	0	57	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:29, direccion:Chignahuapan, Pue., México, lon: 98.0312084, lat:19.8383768]]	27/09/2021	26/10/2021	443,341.83	443,341.83	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005928	Proyecto de inversión	953,405.18	(FTE: [solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:953405.18, modificado:921269.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GREGORIO DE GANTY CLAVE 21E050171, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210307	N	0	0	186	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon: 98.0437894, lat:19.048329]]	29/09/2021	27/11/2021	921,269.47	921,269.47	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE200301070122	Proyecto de inversión	1,760,171.72	(FTE: [solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1641177.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANTEROS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA NITZABARACONOTLI CLAVE 21D08014SH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPEDEPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200300	N	0	0	293	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada:1525.42]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE INSUPERCALLECA 2/S/N, SAN CRISTOBAL TEPEDEPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.547474, lat:18.1237474]]	09/04/2020	08/07/2020	1,641,177.00	1,641,177.00	1,636,933.18	1,636,933.18	1,636,933.18	[E101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-08/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA INHARCO MAZAROS S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1641177.0, importe_modificado:1641177.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.42]]		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE200301741999	Proyecto de inversión	386,571.84	(FTE: [solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386571.84, modificado:349604.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21D08014SH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATILÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	Puebla	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200257	N	0	0	63	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.77, meta_modificada:270.77]]	[geo1: [cve_municipio:216, localidad:2, direccion:PRIVADA DE AJAAEZ 77 S/N, AMATILÁN, ZOQUIAPAN, PUEBLA, lon: 97.471576, lat:20.120343]]	30/09/2020	28/11/2020	349,604.01	349,604.01	349,333.17	349,333.17	349,333.17	[E101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-08/2020-Q, contratista:CORP ORATIVO CONSTRUCTOR CIRIOS S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:349604.01, importe_modificado:349604.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.77]]	[1714799]importe_F1	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORGANTO	EJECUTADO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2021	3	PUE200301714994	Proyecto de inversión	1,073,489.48	[t1: [ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073489.48, modificado:1030433.38]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO L, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN ALICACIÓN DE FUTURILE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN LA PRIMARIA AGUAJO CARDENAS CLAVE 210PR1252U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC, TIERNA BLANCA, MUNICIPIO DE HUICHTLIÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huichtlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200273				0	0	59	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:35.0, meta_modificada:35.0], meta2: [unidad_medida:Cuadrados, meta:456.18, meta_modificada:456.18]]	[geot: [cve_municipio:50, localidad:23, direccion:Bar Huichtlán, Tercera Secc Ancho; Santo Domingo huichtlán, Pue., México, lon:-91.16831896, lat:18.73730523]]	04/10/2020	03/12/2020	1,030,433.38	1,030,433.38	1,029,890.18	1,029,890.18	-	[t1to1: [Pipe_Obra-Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-O, contrapartida:HAB RES, S.A. DE C.V., conoacarte:CO ADMINISTRADO A POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1030433.38, importe_modificado:1030433.38]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:35.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.18]]	(1714994/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE200401879054	Proyecto de inversión	4,999,999.73	[t1: [ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.73, modificado:4648950.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA OLI, C.E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EPF009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200339				0	0	1041	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:195.51, meta_modificada:195.51], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2739.76, meta_modificada:2739.76]]	[geot: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Llanadum Road, Tlaxiaco, México, lon:-98.23788616, lat:19.69893933]]	17/11/2020	26/12/2020	4,648,950.62	4,648,950.62	4,644,348.13	4,644,348.13	-	[t1to1: [Pipe_Obra-Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-F, contrapartita:CONSTRUCCIONES GASAFE, S.A. DE C.V., conoacarte:CO ADMINISTRADO A POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4648950.62, importe_modificado:4648950.62]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:195.51], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2739.76]]	(1879054/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE200401879073	Proyecto de inversión	1,408,572.79	[t1: [ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408572.79, modificado:1304809.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA, EN LA TELESECUNDARIA RAÚL RODRÍGUEZ LEÓN CLAVE 21HTV08BU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCACALCO, MUNICIPIO DE TETELIS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelis de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200357				0	0	28	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:173.21, meta_modificada:173.21]]	[geot: [cve_municipio:173, localidad:2, direccion:NINGUNINO NGUNGUNO EN COCACALCO, TETILES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.42667, lat:19.858333]]	17/11/2020	31/12/2020	1,304,809.40	1,304,809.40	1,298,480.01	1,298,480.01	-	[t1to1: [Pipe_Obra-Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-L, contrapartita:IME RQUIMA TEXMILLICAN, S.A. DE C.V., conoacarte:CO ADMINISTRADO A POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1304809.4, importe_modificado:1304809.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:173.21]]	(1879073/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE2103020004456	Proyecto de inversión	162,609.31	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:162609.31, modificado:162609.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPN83BP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210425				0	0	16	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.67, meta_modificada:193.67]]	[geot: [cve_municipio:194, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL 1, VILLA DE GUADALUPE, VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, lon:-97.666372, lat:20.477766]]	20/09/2021	31/12/2021	162,609.31	-	-	-	-	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE2103020004461	Proyecto de inversión	809,414.59	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:809414.59, modificado:809414.59]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL (EN LA PRIMARIA SALVADOR ALLERDE CLAVE 21DPN4180Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210430				0	0	149	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.23, meta_modificada:1101.23]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA POPULAR, CASTILLOTIA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA, lon:-98.23875, lat:18.99752]]	20/09/2021	31/12/2021	809,414.59	-	-	-	-	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302004957	Proyecto de inversión	333,863.33	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:333863.33, modificado:328767.68]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAREDA CLAVE 21DNP044Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTANDER MONTEPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Chulula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210115				0	0	138	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:40, localidad:14, direccion:Barrío Juárez, Santiago Memotepan, Rafael Avila Camacho Montañitas, Pue., México, lon:-98.728604, lat:19.080457]]	08/09/2021	07/10/2021	328,767.68	328,767.68	-	-	-	-	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005161	Proyecto de inversión	698,334.54	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:698334.54, modificado:687458.27]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENDAL, EN LA PRIMARIA TELESECUNDARIA EMPERADOR CHAUTEMOC CLAVE 21D70208U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210131				0	0	175	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:C. Banto Juárez R. La Paz, 74583 Ateningo, Pue., México, lon:98.605585, lat:18.5144357]]	08/09/2021	06/11/2021	687,458.27	687,458.27	206,237.48	206,237.48	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005186	Proyecto de inversión	591,218.02	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:591218.02, modificado:584391.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PLAN DE JONES CLAVE 21D03032Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210136				0	0	196	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:205, localidad:33, direccion:Av. M. Avila C. 6 Pto 3510, Amecameca, Puebla, Pue., México, lon:97.7032347, lat:18.7614635]]	08/09/2021	06/11/2021	584,391.19	584,391.19	175,317.36	175,317.36	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005280	Proyecto de inversión	404,757.86	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:404757.86, modificado:398526.58]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN LA PRIMARIA PLAN DE JONES CLAVE 21D03032Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALAMECA (SAN JUAN CALAMECA), MUNICIPIO DE TEXTECO, PUEBLA.	Puebla	Texteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210158				0	0	97	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:168, localidad:2, direccion:Carretera 30, 74557 Calameca, Pue., México, lon:98.639923, lat:18.6364113]]	08/09/2021	07/10/2021	398,526.58	398,526.58	119,557.98	119,557.98	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005283	Proyecto de inversión	902,999.83	[t1: [ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1, preg_preg:7, tipo_recurso:FEDEROMSOS, monto:902999.83, modificado:890383.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA CLUB DE JONES CLAVE 21D03032Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210159				0	0	594	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 6 Pto 3510, Amecameca, Puebla, Pue., México, lon:98.2222594, lat:19.0608189]]	08/09/2021	06/11/2021	890,383.64	890,383.64	267,115.09	267,115.09	-	[Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYEC	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE210302005427	Proyecto de inversión	231,530.83	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto231530.83, modificado237678.23]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MITRO DINQUE DE URIBE CLAVE 21092303, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZALA, MUNICIPIO DE CUYOMAPAN, PUEBLA	Puebla	Cuyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio36, localidad6, direccionSanta Maria Cuyomeapan, Pue., México, lon-96.8883766, lat:18.2866477]	210210	N	0	0	52		08/09/2021	07/10/2021	227,678.23	227,678.23	68,303.47	68,303.47	68,303.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005461	Proyecto de inversión	658,164.88	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto658164.88, modificado648818.61]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE CUBA CLAVE 21094048, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio54, localidad26, direccionTecamachalco, Pue., México, lon-97.7327236, lat:18.8818100]	210312	N	0	0	482		08/09/2021	06/11/2021	648,818.61	648,818.61	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.08]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005487	Proyecto de inversión	566,246.54	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto566246.54, modificado559926.32]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PROFESOR ELEIO BANDAÑA FERNÁNDEZ CLAVE 21095706, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TZOZUCALCA LA CANTERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio154, localidad16, direccionInsurgentes Sur 103, Matamoros 33, Santa Maria Nemezitima, Pue., México, lon-97.9672375, lat:19.0538677]	210140	N	0	0	215		08/09/2021	06/11/2021	559,926.32	559,926.32	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.07]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005502	Proyecto de inversión	202,007.22	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto202007.22, modificado197798.29]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21ETV0810, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS AAETES, MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio35, localidad6, direccionLicar de Matamoros, Pue., México, lon-98.4677851, lat:18.5991249]]	210156	N	0	0	18		08/09/2021	07/10/2021	197,798.29	197,798.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005504	Proyecto de inversión	364,744.76	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto364744.76, modificado357102.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA AGUIRRE SERAÑA CLAVE 21ETV0840, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio35, localidad0, direccionLicar de Matamoros, Pue., México, lon-98.4677851, lat:18.5991249]]	210161	N	0	0	41		08/09/2021	07/10/2021	357,102.02	357,102.02	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.01]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005563	Proyecto de inversión	783,022.09	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto783022.09, modificado771093.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA JUAN BLANCA ESPINOSA CLAVE 21ETV0808, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONOPAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio140, localidad14, direccionHo Pánuco Sur, Santiago Monopapan, Rafael Ávila Camacho (Matamoros), Pue., México, lon-98.2776281, lat:19.0777930]]	210170	N	0	0	366		08/09/2021	06/11/2021	771,093.83	771,093.83	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.15]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005593	Proyecto de inversión	923,206.40	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto923206.4, modificado909170.56]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 210TV0350, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHAUTLA DE MINA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TALAMCALACA, PUEBLA	Puebla	San Matías Tlalmacalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio134, localidad0, direccionSan Matías Tlalmacalca, Pue., México, lon-98.4980841, lat:19.3230988]]	210228	N	0	0	42		08/09/2021	06/11/2021	909,170.56	909,170.56	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.15]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005625	Proyecto de inversión	350,899.55	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto350899.55, modificado334125.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 112 CLAVE 210ST0230, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio114, localidad1, direccionPuebla, 2270 Puebla, Pue., México, lon-98.1750021, lat:19.0511388]]	210248	N	0	0	536		29/09/2021	28/10/2021	334,125.62	334,125.62	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005694	Proyecto de inversión	889,882.14	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto889882.14, modificado863535.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y FAVÓN CLAVE 21EPR081, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRAL ATLAPÁN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio43, localidad164, direccionCd de Cuetzalán, Pue., México, lon-97.5233705, lat:20.0136933]]	210261	N	0	0	25		27/09/2021	25/11/2021	863,535.81	863,535.81	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005730	Proyecto de inversión	965,882.33	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto965882.33, modificado937236.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARERA CLAVE 21ETV0952, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio43, localidad164, direccionCd de Cuetzalán, Pue., México, lon-97.5233705, lat:20.0136933]]	210269	N	0	0	52		27/09/2021	25/11/2021	937,236.88	937,236.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005825	Proyecto de inversión	604,354.52	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto604354.52, modificado579148.42]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PATRIA CLAVE 210PR1597N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANITO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio53, localidad0, direccionChignahuapan, Pue., México, lon-98.0312084, lat:19.8381768]]	210289	N	0	0	19		27/09/2021	25/11/2021	579,149.42	579,149.42	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005828	Proyecto de inversión	187,704.84	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto187704.84, modificado179726.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR PUERTO CLAVE 210UN740N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio51, localidad1, direccionChetla, Pue., México, lon-98.5762224, lat:18.5193483]]	210290	N	0	0	50		29/09/2021	28/10/2021	179,726.62	179,726.62	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005940	Proyecto de inversión	1,739,942.99	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1739942.99, modificado1688460.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA MARIA DEL CARMEN MALLÁN ACEDERO CLAVE 21EPR023M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio174, localidad1, direccionTezuitlán, Pue., México, lon-97.3705767, lat:19.8100106]]	210309	N	0	0	73		27/09/2021	25/12/2021	1,688,450.21	1,688,450.21	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005973	Proyecto de inversión	664,146.42	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto664146.42, modificado636557.49]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIM. ESTATAL 21EPR0742, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio208, localidad27, direccionZacatlán, Pue., México, lon-97.9611534, lat:19.9350819]]	210320	N	0	0	52		17/09/2021	25/11/2021	636,557.49	636,557.49	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006016	Proyecto de inversión	631,557.02	[f1]: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pnc7, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto631557.02, modificado603874.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21ETV0860, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA	Puebla	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0]]	[cve_municipio176, localidad2, direccion74566 Agua Dulce, Pue., México, lon-98.513741, lat:18.6280890]]	210329	N	0	0	39		29/09/2021	27/11/2021	603,874.88	603,874.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance0.00]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances