

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO O	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD, RESPON SABLE	ENTIDAD, RESPONSA BLE	ID MUNICIPIO, RESPON SABLE	MUNICIPIO, RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, FE CULTURA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION, BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO O	DEVENGADO	EREBIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE21030200559	Proyecto de inversión	382,860.47	(F1: (socio_recursos-2021, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:382860.47, modificado:374826.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCONDAARIA 10 DE ABRIL CLAVE 2107P131A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUATZINGO, PUEBLA	21	Puebla		157	Tehuatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCONDAARIA 10 DE ABRIL CLAVE 2107P131A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUATZINGO, PUEBLA	210164	N	0	0	29	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Porfirio Diaz 21, Cuarta Sur, 3480, Tehuatzingo, Pue., México, lon: -98.316568, lat:18.3351424)]	08/09/2021	07/10/2021	374,826.43	374,826.43	374,826.43	374,826.43	374,826.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE22010300549	Proyecto de inversión	1,347,820.86	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:1347820.86, modificado:1347820.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2107P131A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAJALAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA	21	Puebla		35	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210651	N	0	0	0	281	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CAJALAN, lon:92.34465, lat:18.22681)]	17/01/2022	17/01/2022	1,147,820.86	1,147,820.86	1,147,820.86	1,031,964.01	1,031,964.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300525	Proyecto de inversión	2,564,252.94	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:2564252.94, modificado:2564252.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO B Y REHABILITACION GENERAL EN LA TELESCONDAARIA CLAVE 21ETV053P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	21	Puebla		11	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210675	N	0	0	0	94	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ACATLAN, ALBINO ZERTUCHE, lon: -98.139922, lat:18.05997)]	17/01/2022	16/04/2022	2,564,252.94	2,564,252.94	2,564,252.94	1,520,964.77	1,520,964.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:0.7)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300530	Proyecto de inversión	641,669.28	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:641669.28, modificado:641669.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ANACAO ZARAGOZA CLAVE 2107P030P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. RUEDA LOS OCCOS, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	21	Puebla		3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210703	N	0	0	0	14	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLAN, lon: -98.274831, lat:17.987303)]	17/01/2022	17/01/2022	641,669.28	641,669.28	641,669.28	595,754.85	595,754.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300537	Proyecto de inversión	1,920,420.87	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:1920420.87, modificado:1920420.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA ANACAO ZARAGOZA CLAVE 21ETV030P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIVA DE MORILLOS (ANTA MARIA ACTIPIAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla		4	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210705	N	0	0	0	266	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZIN GO, lon: 97.795331, lat:18.988833)]	17/01/2022	16/04/2022	1,920,420.87	1,920,420.87	1,920,420.87	1,920,420.84	1,920,420.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300539	Proyecto de inversión	636,633.25	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:636633.25, modificado:636633.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA REFORMA CLAVE 2107P2460P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla		85	Juzcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210707	N	0	0	0	168	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:JUZCAR DE MATAMOROS, lon: -98.47063, lat:18.822691)]	17/01/2022	17/01/2022	636,633.25	636,633.25	636,633.25	190,989.98	190,989.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300543	Proyecto de inversión	982,601.26	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:982601.26, modificado:982601.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2107P131P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla		51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210712	N	0	0	0	220	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHETLA, lon: -98.63473, lat:18.459813)]	17/01/2022	17/01/2022	982,601.26	982,601.26	982,601.26	832,620.24	832,620.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:0.98)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300544	Proyecto de inversión	1,688,671.43	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:1688671.43, modificado:1688671.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR DE C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 2107P030P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA	21	Puebla		156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210713	N	0	0	0	258	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon: -98.70302, lat:18.47011)]	17/01/2022	16/04/2022	1,688,671.43	1,688,671.43	1,688,671.43	1,310,600.39	1,310,600.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300547	Proyecto de inversión	1,106,749.48	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:1106749.48, modificado:1106749.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2107P460P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENULALCO (SAN MARTIN), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla		94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210717	N	0	0	0	114	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:97.70302, lat:19.438808)]	17/01/2022	17/01/2022	1,106,749.48	1,106,749.48	1,106,749.48	332,024.84	332,024.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300555	Proyecto de inversión	958,148.72	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:958148.72, modificado:958148.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIFERIAL Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR DE N. J. MARIA DE MAZTU CLAVE 2107P030P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla		114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210725	N	0	0	0	141	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:11, localidad:4, direccion:TEHUACAN, lon: -98.27103, lat:19.123700)]	17/01/2022	17/01/2022	958,148.72	958,148.72	958,148.72	715,347.19	715,347.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22010300561	Proyecto de inversión	441,421.13	(F1: (socio_recursos-2019, ramo:33, modalidad: 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, monto:441421.13, modificado:441421.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ VIRFOLITO ROSAS MARTINEZ CLAVE 2107P030P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NIEPOS HORIZONTES, PUEBLA	21	Puebla		3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210732	N	0	0	0	22	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLAN, lon: -98.1385467, lat:18.335481)]	17/01/2022	15/02/2022	441,421.13	441,421.13	441,421.13	414,972.69	414,972.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Matros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE2201020063255	Proyecto de inversión	1,605,314.44	(FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605314.44, modificado:1605314.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL CY REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA BRAHIO RODRIGUEZ CLAVE 2109PRA03, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210685	N	0	0	305	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.677222, lat:19.488313]]	17/01/2022	16/04/2022	1,605,314.44	1,605,314.44	1,605,314.44	481,594.33	481,594.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063467	Proyecto de inversión	551,269.10	(FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551269.1, modificado:551269.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO II, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109P3I047, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATZUCHILÁ, PUEBLA	21	Puebla	69	Huauquechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210679	N	0	0	409	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:69, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-98.546002, lat:18.793379]]	17/01/2022	17/03/2022	551,269.10	551,269.10	551,269.10	546,982.36	546,982.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063465	Proyecto de inversión	164,257.88	(FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164257.88, modificado:164257.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 2109JAB08, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALES SERDAN, MUNICIPIO DE TICAL DE HERRERA, PUEBLA	21	Puebla	153	Tecal de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210726	N	0	0	55	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:15, localidad:13, direccion:AGUALES SERDAN, lon:-97.9737, lat:18.469494]]	17/01/2022	15/02/2022	164,257.88	164,257.88	164,257.88	49,277.36	49,277.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063472	Proyecto de inversión	177,461.81	(FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177461.81, modificado:177461.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR KOCHEQUITALI CLAVE 2109K3I009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210788	N	0	0	35	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [localidad:1, localidad:1, direccion:PUBLA, lon:-98.303992, lat:19.050008]]	17/01/2022	15/02/2022	177,461.81	177,461.81	177,461.81	53,238.54	53,238.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063478	Proyecto de inversión	2,992,784.50	(FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992784.5, modificado:2992784.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION DE EDIFICIO Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109P3I049, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATZAC, MUNICIPIO DE JISCAL DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Jiscal de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210665	N	0	0	179	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:85, localidad:22, direccion:MATZAC, lon:-98.303992, lat:18.588613]]	17/01/2022	16/06/2022	2,992,784.50	2,992,784.50	2,992,784.50	897,835.35	897,835.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063471	Proyecto de inversión	1,312,473.57	(FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312473.57, modificado:1312473.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA BENEFICIO DE LAS AMERICAS CLAVE 2109P3I037, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210647	N	0	0	102	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [localidad:3, direccion:SAN JOSE BUENA VISTA, lon:-97.26813, lat:18.402788]]	17/01/2022	17/03/2022	1,312,473.57	1,312,473.57	1,312,473.57	1,028,942.33	1,028,942.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063510	Proyecto de inversión	1,200,183.06	(FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200183.06, modificado:1200183.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 2109P3I042, UBICADA A EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210650	N	0	0	194	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:94, localidad:11, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-97.4984, lat:19.4751]]	17/01/2022	17/03/2022	1,200,183.06	1,200,183.06	1,200,183.06	360,054.92	360,054.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063538	Proyecto de inversión	638,116.87	(FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638116.87, modificado:638116.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL CY REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSEJO VARGAS DE ROMERO CLAVE 210CC200, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JISCAL DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Jiscal de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210706	N	0	0	45	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:85, localidad:1, direccion:DIAGRAMA DE MATAMOROS, lon:-98.440318, lat:18.565477]]	17/01/2022	17/03/2022	638,116.87	638,116.87	638,116.87	191,435.06	191,435.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063542	Proyecto de inversión	1,129,425.58	(FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129425.58, modificado:1129425.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL EN LA TELECOMUNICACION ABL SALGADO AGUILAR CLAVE 2109P3I043, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAQUITEPEC, PUEBLA	21	Puebla	186	Tlatlaquehupec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210751	N	0	0	46	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:18, localidad:1, direccion:TLATLAQUITEPEC, lon:-97.4949, lat:19.8578]]	17/01/2022	17/03/2022	1,129,425.58	1,129,425.58	1,129,425.58	759,160.68	759,160.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063554	Proyecto de inversión	968,627.35	(FI1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968627.35, modificado:968627.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109P3I046, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210724	N	0	0	129	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:17, localidad:1, direccion:TLAPA, lon:-98.510704, lat:18.619189]]	17/01/2022	17/03/2022	968,627.35	968,627.35	968,627.35	485,977.31	485,977.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2201020063593	Proyecto de inversión	700,642.27	(FI1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700642.27, modificado:700642.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 2109B2819, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUACITA, MUNICIPIO DE ATECUL, PUEBLA.	21	Puebla	18	Atecul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210656	N	0	0	40	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ovw_municipio:18, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA TEHUACITA, lon:-97.732324, lat:18.360466]]	17/01/2022	17/03/2022	700,642.27	700,642.27	700,642.27	339,415.17	339,415.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON	ENTIDAD RESPON	ID MUNICIPIO RESP	MUNICIPIO RESP	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE220102063257	Proyecto de inversión	1,978,317.70	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978317.7, modificado:1978317.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRAS EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ITZOCAN CLAVE 21090819, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210909	N	0	0	83	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.406484, lat:18.586969)]	17/01/2022	16/04/2022	1,978,317.70	1,978,317.70	1,978,317.70	1,440,144.37	1,440,144.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE220102063332	Proyecto de inversión	453,262.52	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453262.52, modificado:453262.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALLENDE RODRIGUEZ CLAVE 21090209, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VACONQUIAC, PUEBLA	21	Puebla	204	Yacandhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210640	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:20, localidad:4, direccion:YACONQUIAC, lon:-97.462003, lat:18.871873)]	17/01/2022	15/01/2022	453,262.52	453,262.52	453,262.52	453,637.51	453,637.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE220102063465	Proyecto de inversión	1,780,105.35	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780105.35, modificado:1780105.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21090430, UBICADO EN LA CARRERA DE TEOZONTOPAN DE BOMILLA, MUNICIPIO DE HUAMUCHIL, PUEBLA	21	Puebla	69	Huamuchula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210676	N	0	0	308	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:69, localidad:25, direccion:TEOZONTOPAN DE BOMILLA, lon:-98.451389, lat:18.748889)]	17/01/2022	16/04/2022	1,766,824.23	1,766,824.23	1,766,824.23	1,766,824.23	1,766,824.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Cancelado	Cancelación validada	
2022	2	PUE220102063458	Proyecto de inversión	650,635.75	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650635.75, modificado:650635.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21090306, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210680	N	0	0	197	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:85, localidad:2, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.454138, lat:18.587085)]	17/01/2022	17/03/2022	650,635.75	650,635.75	650,635.75	544,435.42	544,435.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE220102063463	Proyecto de inversión	798,679.41	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798679.41, modificado:798679.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ANAHUAC CLAVE 21070039, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MIAHUATLAN, PUEBLA	21	Puebla	149	Santiago Matutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210684	N	0	0	127	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:14, localidad:9, direccion:SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, lon:-97.402716, lat:18.506415)]	17/01/2022	17/03/2022	798,679.41	798,679.41	798,679.41	731,139.17	731,139.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE220102063480	Proyecto de inversión	1,327,782.67	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327782.67, modificado:1327782.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 341 CLAVE 21070103, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210667	N	0	0	265	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:11, localidad:4, direccion:PUEBLA, lon:-98.510715, lat:19.046278)]	17/01/2022	17/03/2022	1,327,782.67	1,327,782.67	1,327,782.67	398,334.80	398,334.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE220102063494	Proyecto de inversión	1,103,042.13	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103042.13, modificado:1103042.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERMANENTAL Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ZINACATEPEC CLAVE 21090306, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210631	N	0	0	177	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:21, localidad:4, direccion:ZINACATEPEC, lon:-97.247945, lat:18.135042)]	17/01/2022	17/03/2022	930,911.26	930,911.26	930,911.26	930,911.26	930,911.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Cancelado	Cancelación validada	
2022	2	PUE2104020637616	Proyecto de inversión	626,020.88	(FI) (ciclo_neuro:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OL, monto:626020.88, modificado:626020.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO SALVADOR ZAMUDIO CLAVE 21070006, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210403	N	0	0	303	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:11, localidad:4, direccion:Puebla, Pui, Matamor, lon:-98.206272, lat:19.041988)]	18/10/2021	16/12/2021	626,020.88	626,020.88	626,020.88	626,020.88	626,020.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE220102063468	Proyecto de inversión	278,297.17	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278297.17, modificado:278297.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 21090306, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA, MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepeji de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210644	N	0	0	43	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:16, localidad:9, direccion:AGUA SANTA, lon:-97.656533, lat:18.514347)]	17/01/2022	15/02/2022	278,297.17	278,297.17	278,297.17	215,864.58	215,864.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE2201020630528	Proyecto de inversión	184,053.80	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184053.8, modificado:184053.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR TONATIHU CLAVE 21090302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATACU, MUNICIPIO DE TANGIQUIMANALCO, PUEBLA	21	Puebla	175	Tangüimánalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210701	N	0	0	210701	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:17, localidad:5, direccion:TANGIQUIMANALCO, lon:-98.473495, lat:18.980205)]	17/01/2022	15/02/2022	184,053.80	184,053.80	184,053.80	166,279.89	166,279.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE2201020630540	Proyecto de inversión	540,729.77	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540729.77, modificado:540729.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR PEQUEÑOS VINDOS CLAVE 21E02027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210708	N	0	0	110	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:85, localidad:2, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.40665, lat:18.586964)]	17/01/2022	17/03/2022	540,729.77	540,729.77	540,729.77	162,218.93	162,218.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE220102060551	Proyecto de inversión	726,384.55	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726384.55, modificado:726384.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 2109PZ020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATECENTLA, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	59	Chinautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210721	N	0	0	22	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:59, localidad:1, direccion:CHINAUTLA, lon:-98.22961, lat:18.293008]]	17/01/2022	17/03/2022	726,384.55	726,384.55	726,384.55	682,956.25	682,956.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060552	Proyecto de inversión	1,740,979.06	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740979.06, modificado:1740979.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA LA GRAY TENOCHTITLAN CLAVE 21E09B020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210722	N	0	0	356	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:CHINAUTLA, lon:-98.187506, lat:19.0886938]]	17/01/2022	16/04/2022	1,740,979.06	1,740,979.06	1,740,979.06	917,641.48	917,641.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.73]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060556	Proyecto de inversión	1,984,962.91	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984962.91, modificado:185544.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109PZAS1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210729	N	0	0	190	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCAR DE MATAMOROS, lon:-98.44021, lat:18.571777]]	17/01/2022	16/04/2022	185,544.80	185,544.80	185,544.80	118,571.95	118,573.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.73]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060562	Proyecto de inversión	2,794,855.37	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794855.37, modificado:2794855.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 2109PZAMP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENA VISTA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210733	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCAR DE MATAMOROS, lon:-98.516808, lat:18.514811]]	17/01/2022	16/05/2022	2,794,855.37	2,794,855.37	2,794,855.37	1,719,614.96	1,719,614.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.72]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060563	Proyecto de inversión	2,336,283.78	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336283.78, modificado:2336283.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA DEL C.E. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109PZ030, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210734	N	0	0	287	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:47, localidad:1, direccion:CHIAUTLA, lon:-98.609469, lat:18.302109]]	17/01/2022	16/04/2022	2,336,283.78	2,336,283.78	2,336,283.78	2,135,148.86	2,135,148.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060330	Proyecto de inversión	175,599.83	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175599.83, modificado:175599.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 2107VOTV3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE AHUALULAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ahualulan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210748	N	0	0	72	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:10, localidad:1, direccion:CIENCO SEÑORES, lon:-97.870333, lat:18.708313]]	17/01/2022	15/02/2022	175,599.83	175,599.83	175,599.83	175,599.81	175,599.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060335	Proyecto de inversión	570,538.80	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570338.8, modificado:570338.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21E09PZAS1, UBICADA A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATACULCAN, PUEBLA.	21	Puebla	18	Ataculcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210654	N	0	0	72	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:18, localidad:1, direccion:ATACULCAN, lon:-97.736667, lat:18.403944]]	17/01/2022	17/03/2022	570,538.80	570,538.80	570,538.80	456,828.49	456,828.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060342	Proyecto de inversión	912,298.14	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912298.14, modificado:912298.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA REYES DE LA INDUSTRIA CLAVE 21E050ASV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIACUAN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tetiaucuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210683	N	0	0	752	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:TETIACUAN, lon:-97.47155, lat:18.462174]]	17/01/2022	17/03/2022	912,298.14	912,298.14	912,298.14	811,456.23	811,456.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060522	Proyecto de inversión	794,085.77	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794085.77, modificado:794085.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANO CLAVE 21E09PZAS1, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIACUAN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tetiaucuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210669	N	0	0	413	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:TETIACUAN, lon:-97.47103, lat:18.424853]]	17/01/2022	17/03/2022	794,085.77	794,085.77	794,085.77	605,742.05	605,742.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060345	Proyecto de inversión	983,804.90	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.9, modificado:983804.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MONTANA BETANCOURT CLAVE 2109PZ030, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEPANA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	75	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210714	N	0	0	215	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:75, localidad:1, direccion:HUEYAPAN, lon:-97.424445, lat:19.882434]]	17/01/2022	17/03/2022	983,804.90	983,804.90	983,804.90	530,521.82	530,521.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060592	Proyecto de inversión	1,773,243.50	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773243.5, modificado:1773243.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E09PZAS1, UBICADA A EN LA LOCALIDAD DE CUATECENTLA, MUNICIPIO DE HUAMUCHILAN, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huamuchilán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210653	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:69, localidad:1, direccion:SANTA ANA, lon:-98.4318, lat:18.8368]]	17/01/2022	16/04/2022	1,773,243.50	1,773,243.50	1,773,243.50	1,761,747.18	1,761,747.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060340	Proyecto de inversión	635,501.36	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635501.36, modificado:635501.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRAY SERRANO TORRES DE MIER CLAVE 21E09PZAS1, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOTITLAN, PUEBLA.	21	Puebla	209	Zacotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210660	N	0	0	222	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ow_municipio:20, localidad:1, direccion:SANTA ANA, lon:-97.470635, lat:18.329993]]	17/01/2022	17/03/2022	635,501.36	635,501.36	635,501.36	635,501.35	635,501.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, ENTIDAD, MUNICIPIO, PROV. CTO.	POBLACION, BENE. FICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE220102003260	Proyecto de inversión	376,377.01	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376377.01, modificado:376377.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I, Y OBRAS EXTERIOR EN EL PREESCOLAR ANOS HERODES DE CHAPARRAL E23DUN31F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLZHUIC, MUNICIPIO DE QUIMINTLAN, PUEBLA	21	Puebla	116	Quimintlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210710	N	0	0	48	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:11 6, localidad:70, direccion:QUIMINTLAN, lon:97.07780, lat:19.248786]]	17/01/2022	15/02/2022	376,377.01	376,377.01	376,377.01	299,919.89	299,919.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102003314	Proyecto de inversión	738,889.38	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738889.38, modificado:738889.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA CUATROTEROS CLAVE 210921S9F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210743	N	0	0	36	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:66, localidad:13, direccion:SAN ANTONIO CUAUTLA, lon:-98.56444, lat:18.805]]	17/01/2022	17/03/2022	738,889.38	738,889.38	738,889.38	732,173.35	732,173.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102003318	Proyecto de inversión	757,973.39	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757973.39, modificado:757973.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO VILLA CLAVE 21D10800S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	133	San Martín Totoltepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210747	N	0	0	57	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:13 3, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TOTOLTEPEC, lon:-98.48111, lat:18.651389]]	17/01/2022	17/03/2022	757,973.39	757,973.39	757,973.39	696,159.47	696,159.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102003471	Proyecto de inversión	670,938.37	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670938.37, modificado:670938.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I, OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21D10800S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210746	N	0	0	11	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:78, localidad:1, direccion:HUITZILAN DE SERDAN, lon:-97.66977, lat:19.992123]]	17/01/2022	17/03/2022	670,938.37	670,938.37	670,938.37	440,683.52	440,683.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102003473	Proyecto de inversión	1,350,657.09	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350657.09, modificado:1350657.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21D10700U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOATEPEC, MUNICIPIO DE NOCHTLILCO DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210789	N	0	0	180	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:20 2, localidad:10, direccion:ZOATEPEC, AN, lon:-97.43802, lat:19.926632]]	17/01/2022	17/03/2022	1,350,657.09	1,350,657.09	1,350,657.09	1,139,224.61	1,139,224.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102003481	Proyecto de inversión	879,733.25	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879733.25, modificado:879733.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ESTATAL INSISANI CLAVE 21E090Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210658	N	0	0	198	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:19, localidad:1, direccion:ATILCO, lon:-98.408383, lat:18.512373]]	17/01/2022	17/03/2022	879,733.25	879,733.25	879,733.25	263,919.97	263,919.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102004016	Proyecto de inversión	1,103,042.13	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103042.13, modificado:1103042.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ZINACATEPEC CLAVE 21D10800S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210683	N	0	0	177	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:21 4, localidad:1, direccion:ZINACATEPEC, lon:-97.47782, lat:18.333506]]	17/01/2022	17/03/2022	1,103,042.13	1,103,042.13	1,103,042.13	1,103,042.13	1,103,042.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Cancelado	Cancelación validada
2022	2	PUE220102005966	Proyecto de inversión	1,033,971.77	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033971.77, modificado:1033971.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR DAVID DE BIRLANDA CLAVE 21D109S9F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUERCOCMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210740	N	0	0	185	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:14 0, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.383113, lat:18.08823]]	17/01/2022	17/03/2022	1,033,971.77	1,033,971.77	1,033,971.77	967,406.35	967,406.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102005996	Proyecto de inversión	844,909.03	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844909.03, modificado:844909.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSE GAYONONDO SOLIS CLAVE 21E2N3ZK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO AGUSTIN ACATLAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	164	Tepeaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210557	N	0	0	132	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:16 4, localidad:1, direccion:SANTO AGUSTIN ACATLAN, lon:-97.9396, lat:18.9938]]	17/01/2022	17/03/2022	844,909.03	844,909.03	844,909.03	401,939.23	401,939.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.87]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102006097	Proyecto de inversión	2,212,547.39	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212547.39, modificado:2212547.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ALEJANDRO CAZALEZ CLAVE 21E090Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIO, MUNICIPIO DE TLAXIJA, PUEBLA	21	Puebla	176	Tlaxija	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210658	N	0	0	165	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:17 4, localidad:1, direccion:TLAXIJA, lon:-98.51692, lat:18.619978]]	17/01/2022	16/04/2022	2,212,547.39	2,212,547.39	2,212,547.39	1,136,304.65	1,136,304.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.86]]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102006339	Proyecto de inversión	1,048,599.57	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048599.57, modificado:1048599.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA CIBOLON CLAVE 21E090Z, UBICAD A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUPIATLAN DE MADRUGO, PUEBLA	21	Puebla	38	Cupiátlan de Madrug	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210655	N	0	0	697	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] [goal: [owe_municipio:38, localidad:1, direccion:CIBOLON CLAVE DE MADRUGO, lon:-97.87006, lat:18.914843]]	17/01/2022	17/03/2022	1,048,599.57	1,048,599.57	1,048,599.57	314,579.87	314,579.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.75]]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE220102063347	Proyecto de inversión	1,844,926.85	[FI] (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844926.85, modificado:1844926.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21090307, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOTZILA, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	174	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210559	N	0	0	375	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:17, localidat:1, direccion:TEZUITLA N, lon:-97.354965, lat:18.857946]]	17/01/2022	16/04/2022	1,844,926.85	1,844,926.85	1,844,926.85	1,826,890.15	1,826,890.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063454	Proyecto de inversión	807,466.01	[FI] (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807466.01, modificado:807466.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2109197379, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210672	N	0	0	196	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:11, localidat:1, direccion:TEZUITLA, lon:-98.231959, lat:18.978618]]	17/01/2022	17/03/2022	807,466.01	807,466.01	807,466.01	691,729.30	691,729.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063664	Proyecto de inversión	490,516.58	[FI] (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490516.58, modificado:490516.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUARENTENOC CLAVE 2105030560, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUÁQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huáquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210643	N	0	0	61	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:69, localidat:16, direccion:TEZUITLA, JUAN VALLARTA, lon:-98.303626, lat:18.514213]]	17/01/2022	17/03/2022	490,516.58	490,516.58	490,516.58	486,660.07	486,660.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063620	Proyecto de inversión	216,998.47	[FI] (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216998.47, modificado:216998.47)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR CUARENTENOC CLAVE 2105030702, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210664	N	0	0	69	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:10, localidat:1, direccion:CHICHICAPA, lon:-97.044186, lat:18.409901]]	17/01/2022	16/02/2022	216,998.47	216,998.47	216,998.47	195,659.88	195,659.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063651	Proyecto de inversión	3,033,814.79	[FI] (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033814.79, modificado:3033814.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 2109190370, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210709	N	0	0	399	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:11, localidat:1, direccion:TEZUITLA, lon:-98.234874, lat:18.954548]]	17/01/2022	16/05/2022	3,033,814.79	3,033,814.79	3,033,814.79	2,686,688.47	2,686,688.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063656	Proyecto de inversión	858,431.99	[FI] (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858431.99, modificado:858431.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA EMAS MENDO NETO CLAVE 2105030818, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHTILAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xichtlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210716	N	0	0	408	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:20, localidat:1, direccion:XOCHITLAN, lon:-97.7756061, lat:18.7029966]]	17/01/2022	17/03/2022	858,431.99	858,431.99	858,431.99	663,874.18	663,874.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063659	Proyecto de inversión	2,681,699.08	[FI] (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681699.08, modificado:2681699.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 2105030701, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210719	N	0	0	496	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:11, localidat:1, direccion:TEZUITLA, lon:-98.2155, lat:19.0441]]	17/01/2022	16/05/2022	2,681,699.08	2,681,699.08	2,681,699.08	1,280,625.98	1,280,625.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063657	Proyecto de inversión	1,799,418.11	[FI] (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799418.11, modificado:1799418.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARATE CLAVE 210918431, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RANCHO, MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izác de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210729	N	0	0	190	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:85, localidat:1, direccion:IZCAC DE MATAMOROS, lon:-98.440121, lat:18.517177]]	17/01/2022	16/04/2022	1,799,418.11	1,799,418.11	1,799,418.11	1,149,913.07	1,149,913.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.73]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063660	Proyecto de inversión	273,455.95	[FI] (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273455.95, modificado:273455.95)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERO PUJANO CLAVE 2109197353, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210791	N	0	0	367	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:11, localidat:1, direccion:TEZUITLA, lon:-98.148666, lat:19.030517]]	17/01/2022	15/02/2022	273,455.95	273,455.95	273,455.95	234,556.38	234,556.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063690	Proyecto de inversión	560,943.20	[FI] (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560943.2, modificado:560943.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE 2105030503, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANKATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MENDOZ, PUEBLA.	21	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210646	N	0	0	52	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:21, localidat:2, direccion:NANACA TLAXI, lon:-97.67656, lat:20.009611]]	17/01/2022	17/03/2022	560,943.20	560,943.20	560,943.20	560,943.18	560,943.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063691	Proyecto de inversión	1,570,402.83	[FI] (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570402.83, modificado:1570402.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA TELPE APACA CLAVE 2109197353, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210652	N	0	0	198	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:19, localidat:65, direccion:TEZUITLA, COYULA, lon:-98.55209, lat:18.905121]]	17/01/2022	16/04/2022	1,570,402.83	1,570,402.83	1,570,402.83	471,120.85	471,120.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063441	Proyecto de inversión	1,858,460.22	[FI] (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858460.22, modificado:1858460.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2105030503, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlatlauepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210661	N	0	0	203	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal1: [ov_municipio:18, localidat:18, direccion:TLATLAUQUITEPEC, lon:-97.537778, lat:18.696389]]	17/01/2022	16/04/2022	1,858,460.22	1,858,460.22	1,858,460.22	1,509,986.12	1,509,986.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIÓN, EJE CULTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE220102060508	Proyecto de inversión	727,001.85	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727001.85, modificado:727001.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 210909020, UBICADA A EN LA LOCALIDAD DE OMBEGÓN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (SEGUNDA ETAPA) EN LA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 21090902, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTPEC (EL PITAYO), MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210549	N	0	0	87	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:94, localidad:3, direccion:ALVARO OMBEGÓN (SAN FRANCISCO), lon:-97.6770047, lat:19.443795339]	17/01/2022	17/03/2022	727,001.85	727,001.85	727,001.85	218,100.55	218,100.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.921]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060518	Proyecto de inversión	3,228,449.65	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228449.65, modificado:3228449.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO DE LA CLAVE 21090903, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210548	N	0	0	46	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:11, localidad:45, direccion:SAN ANTONIO CACALOTPEC (EL PITAYO), lon:-98.287973, lat:19.009914]	17/01/2022	16/05/2022	3,228,449.65	3,228,449.65	3,228,449.65	1,452,190.23	1,452,190.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.461]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060519	Proyecto de inversión	1,404,361.81	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404361.81, modificado:1404361.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO DE LA CLAVE 21090903, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210662	N	0	0	246	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.427431, lat:18.4890211]	17/01/2022	17/03/2022	1,404,361.81	1,404,361.81	1,404,361.81	629,399.06	629,399.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060548	Proyecto de inversión	3,589,224.80	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589224.8, modificado:3589224.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM 1 CLAVE 21090908, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210718	N	0	0	803	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-98.184536, lat:19.0478665]	17/01/2022	16/05/2022	3,589,224.80	3,589,224.80	3,589,224.80	3,589,010.27	3,589,010.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060550	Proyecto de inversión	2,094,898.59	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094898.59, modificado:2094898.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21090909, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210720	N	0	0	454	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.1972, lat:19.10211]	17/01/2022	16/04/2022	2,094,898.59	2,094,898.59	2,094,898.59	2,094,757.14	2,094,757.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060558	Proyecto de inversión	856,489.98	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856489.98, modificado:856489.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO ANTONIO TAPIA CLAVE 21090910, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE ICAMILITÁN DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	81	Icamilitán de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210730	N	0	0	29	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:81, localidad:1, direccion:ICAMILITAN, PA, lon:-98.794869, lat:17.9796746]	17/01/2022	17/03/2022	856,489.98	856,489.98	856,489.98	840,520.87	840,520.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060559	Proyecto de inversión	28,951.92	(FI) (ciclo_neuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28951.92, modificado:28951.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERIO TEJUELO CLAVE 21090756, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210731	N	0	0	367	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148666, lat:19.000517]	17/01/2022	15/03/2022	28,951.92	28,951.92	28,951.92	24,833.46	24,833.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060329	Proyecto de inversión	2,732,834.49	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732834.49, modificado:2732834.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAMON DIAZ ORDOZ CLAVE 21090809, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210534	N	0	0	686	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:21, localidad:6, direccion:PUEBLA, EPEC, lon:-97.24602, lat:18.33984]	17/01/2022	16/05/2022	2,732,834.49	2,732,834.49	2,732,834.49	1,394,670.31	1,394,670.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.781]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060362	Proyecto de inversión	1,457,114.59	(FI) (ciclo_neuro:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457114.59, modificado:1457114.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA RAUL IGONDO BURGOS CLAVE 21090919, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210719	N	0	0	680	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148666, lat:19.060899]	17/01/2022	16/04/2022	1,457,114.59	1,457,114.59	1,457,114.59	765,696.59	765,696.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.631]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060349	Proyecto de inversión	1,060,420.04	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060420.04, modificado:1060420.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21090924, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210563	N	0	0	187	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:11, localidad:1, direccion:ZACAPAN, lon:-98.22395, lat:18.020468]	17/01/2022	17/03/2022	1,060,420.04	1,060,420.04	1,060,420.04	318,126.01	318,126.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060349	Proyecto de inversión	933,296.43	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933296.43, modificado:933296.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FELIX LAURO AGUIRRE CLAVE 21090910, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XATUCITLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	207	Zacapatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210681	N	0	0	120	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal:1: [ov_municipio:20, localidad:1, direccion:ZACAPAN, AXTLA, lon:-97.465858, lat:19.844807]	17/01/2022	17/03/2022	933,296.43	933,296.43	933,296.43	861,404.79	861,404.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENT O	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE220102063467	Proyecto de inversión	298,261.13	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288261.13, modificado:288261.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CAROLINA BONILLA CLAVE 21D00083, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXO DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepejo de Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210728	N	0	0	152	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:16 0, localidad:1, direccion:TEPEJO DE RODRIGUEZ, lon:-97.503843, lat:18.575224]]	17/01/2022	15/02/2022	298,261.13	298,261.13	298,261.13	286,728.35	286,728.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102063470	Proyecto de inversión	347,516.04	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347516.04, modificado:347516.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA UNICOD RAMIREZ CLAVE 21B000700, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMA PEDRA PARADA, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUALTEMPAL, PUEBLA	21	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210744	N	0	0	17	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:14 7, localidad:15, direccion:COMA PEDRA PARADA, lon:-98.078307, lat:18.555839]]	17/01/2022	15/03/2022	347,516.04	347,516.04	347,516.04	306,403.30	306,403.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060527	Proyecto de inversión	358,664.39	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358664.39, modificado:358664.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA	21	Puebla	82	Ixciquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210698	N	0	0	127	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:82, localidad:2, direccion:ICACQUI ITLA, lon:-97.823217, lat:18.464915]]	17/01/2022	15/03/2022	358,664.39	358,664.39	358,664.39	337,648.60	337,648.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060531	Proyecto de inversión	894,379.02	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894379.02, modificado:894379.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO II Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21E000701, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210704	N	0	0	279	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:3, localidad:5, direccion:ACATLAN, lon:-98.044587, lat:18.225495]]	17/01/2022	17/03/2022	894,379.02	894,379.02	894,379.02	582,965.32	582,965.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060564	Proyecto de inversión	1,624,887.71	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624887.71, modificado:1624887.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MTRO. AUBRICO MACHORNO CLAVE 21B017129, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX CLAMERCO, MUNICIPIO DE COHUACAN, PUEBLA	21	Puebla	33	Cohuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210735	N	0	0	88	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:33, localidad:3, direccion:COHUACAN, lon:-98.707075, lat:18.183677]]	17/01/2022	16/04/2022	1,624,887.71	1,624,887.71	1,624,887.71	1,614,446.46	1,614,446.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060565	Proyecto de inversión	196,751.49	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196751.49, modificado:196751.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR DAVID CEBALANZA CLAVE 21D000876, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUERCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210740	N	0	0	185	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:14 0, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.385113, lat:18.508352]]	17/01/2022	17/03/2022	196,751.49	196,751.49	196,751.49	184,084.96	184,084.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220102060495	Proyecto de inversión	718,525.58	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMAS OS, monto:718525.58, modificado:718525.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MANCOSO MEMORZA CLAVE 21D0C30866, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OTZANILCAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210636	N	0	0	27	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:15 0, localidad:18, direccion:OTZANILCAN, lon:-98.1639, lat:18.7396]]	17/01/2022	17/03/2022	718,525.58	718,525.58	718,525.58	718,525.58	718,525.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Cancelado	Cancelación validada
2022	2	PUE2104020505973	Proyecto de inversión	528,487.58	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMAS OS, monto:528487.58, modificado:528487.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 21E000366, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUEPATE (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUALCATEÁN, PUEBLA	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210365	N	0	0	181	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:6, localidad:5, direccion:Ahuacatlán, lon:-97.862687, lat:20.608889]]	15/10/2021	13/12/2021	528,487.58	528,487.58	528,487.58	528,487.58	528,487.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057632	Proyecto de inversión	496,373.41	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMAS OS, monto:496373.41, modificado:496373.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN POLITICA DE MÉXICO CLAVE 21D042735, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210407	N	0	0	53	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:86, localidad:12, direccion:27050 La Garza, Pua.- México, lon:-97.973388, lat:20.411944]]	15/10/2021	13/12/2021	496,373.41	496,373.41	496,373.41	496,373.41	496,373.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057689	Proyecto de inversión	276,043.80	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMAS OS, monto:276043.8, modificado:276043.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR YOLITZES CLAVE 21E010326, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210412	N	0	0	118	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal1: [ov_municipio:11 1, localidad:1, direccion:Puebla, Pua.- México, lon:-98.262727, lat:19.041498]]	18/10/2021	16/11/2021	276,043.80	276,043.80	276,043.80	276,043.80	276,043.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPONABLE	MUNICIPIO_RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210402057755	Proyecto de inversión	598,922.41	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:598922.41, modificado:598922.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21090731A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:19, 4, localidad:50, direccion:Venustiano Carranza, Venustia México, lon:-97.6724456, lat:20.5083383]]	15/10/2021	13/12/2021	598,922.41	598,922.41	598,922.41	598,922.41	598,922.41	598,922.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402058246	Proyecto de inversión	1,810,829.62	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1810829.62, modificado:1810829.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL C. E. JORGE MARINO MACÍF CLAVE 21040846, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:17, 2, localidad:1, direccion:7840 Tetela de Ocampo, Pua, México, lon:-97.8062004, lat:19.8119749]]	22/11/2021	21/12/2021	1,810,829.62	1,810,829.62	1,810,829.62	1,810,829.62	1,810,829.62	1,810,829.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402058299	Proyecto de inversión	577,766.63	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:577766.63, modificado:557751.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA PROFESOR MANUEL BERNAL LÓPEZ CLAVE 21050973A, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:15, 1, localidad:1, direccion:Amozoc, Pua, México, lon:-98.0437896, lat:19.048291]]	20/06/2021	27/11/2021	557,751.54	557,751.54	557,751.54	557,751.54	557,751.54	557,751.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE220102060505	Proyecto de inversión	1,119,714.66	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTENIDOS), monto:1119714.66, modificado:1119714.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA LUIS C. URRUTIA CLAVE 2107100000, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Chulula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:14, 0, localidad:1, direccion:7840 PIEDRO CHULULA, lon:-98.317906, lat:19.084803]]	17/01/2022	17/03/2022	1,119,714.66	1,119,714.66	1,119,714.66	1,119,714.66	1,119,714.66	1,119,714.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE220102060523	Proyecto de inversión	460,914.38	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTENIDOS), monto:460914.38, modificado:460914.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA SECUNDARIA KUTHEC CLAVE 21040846, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:20, 2, localidad:1, direccion:ZACATLA, N, lon:-97.95984, lat:19.904601]]	17/01/2022	15/02/2022	460,914.38	460,914.38	460,914.38	460,914.38	460,914.38	460,914.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE220102060586	Proyecto de inversión	1,090,778.11	(FI) (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTENIDOS), monto:100778.11, modificado:100778.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ITZOCAT CLAVE 21009135C, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Chulula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:14, 0, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHULULA, lon:-98.316065, lat:19.08487]]	17/01/2022	17/03/2022	1,090,778.11	1,090,778.11	1,090,778.11	1,090,778.11	1,090,778.11	1,090,778.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402058582	Proyecto de inversión	292,052.07	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:292052.07, modificado:292052.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR RUAN ESCUETA CLAVE 21020284E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOUQUAPAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:86, 2, localidad:24, direccion:Jalapan, Pua, México, lon:-97.942902, lat:20.4774219]]	15/10/2021	13/11/2021	292,052.07	292,052.07	292,052.07	292,052.07	292,052.07	292,052.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402057281	Proyecto de inversión	194,645.87	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:194645.87, modificado:194645.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR VOLCAN CLAVE 21010115V, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE LOS RIEYES DE JALISCO, PUEBLA	21	Puebla	118	Los Reyes de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:11, 7, localidad:1, direccion:Los Rieyes de Jalisco, Pua, México, lon:-97.858077, lat:18.962514]]	18/10/2021	16/11/2021	194,645.87	194,645.87	194,645.87	194,645.87	194,645.87	194,645.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402057637	Proyecto de inversión	431,423.53	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:431423.53, modificado:431423.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARIO TIR Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21090731C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO, MUNICIPIO DE NICOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	197	Xicotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:19, 7, localidad:28, direccion:Xicotepéc, Pua, México, lon:-97.864259, lat:20.2786298]]	15/10/2021	13/11/2021	431,423.53	431,423.53	431,423.53	431,423.53	431,423.53	431,423.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402057711	Proyecto de inversión	727,916.25	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:727916.25, modificado:727916.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARIO TIPO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ADAM SMITH CLAVE 21090731C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PAJO BLANCO, MUNICIPIO DE TACULUTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	178	Taculutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:17, 8, localidad:11, direccion:Taculoot apue, Pua, México, lon:-98.068501, lat:20.3359114]]	15/10/2021	13/12/2021	727,916.25	727,916.25	727,916.25	727,916.25	727,916.25	727,916.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402057723	Proyecto de inversión	179,808.91	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:179808.91, modificado:179808.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABRIELSON SOLER CLAVE 21092120P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMANCAALAPA, MUNICIPIO DE TACULUTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	178	Taculutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:17, 8, localidad:22, direccion:Taculoot apue, Pua, México, lon:-98.068501, lat:20.3258174]]	15/10/2021	13/11/2021	179,808.91	179,808.91	179,808.91	179,808.91	179,808.91	179,808.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						
2022	2	PUE210402057731	Proyecto de inversión	2,010,829.62	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:2010829.62, modificado:1933941.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21090915D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS (SEGUNDA SECCIÓN), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:20, 8, localidad:17, direccion:Zacatlán, Pua, México, lon:-97.961534, lat:19.935981]]	15/10/2021	13/12/2021	1,953,941.02	1,953,941.02	1,953,941.02	1,953,941.02	1,953,941.02	1,953,941.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances						

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210402057878	Proyecto de inversión	498,791.95	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:498791.95, modificado:498791.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21080337, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMAMACA, MUNICIPIO DE HUETLAR, PUEBLA	21	Puebla	77	Huaytapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210544	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:77, localidad:1, direccion:Huatlapán, Pue., México, lon:-97.6980289, lat:20.026412)]	20/11/2021	28/12/2021	493,791.33	493,791.33	493,791.33	493,791.33	493,791.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402056359	Proyecto de inversión	387,529.01	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:387529.01, modificado:387529.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUINDARIA CARMEN VÉLEZ CLAVE 21E1V000T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, MUNICIPIO DE NATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210385	N	0	0	49	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:11, localidad:24, direccion:7300 Pantepec, Pue., México, lon:-97.988656, lat:20.5200163)]	15/10/2021	13/11/2021	387,529.01	387,529.01	387,529.01	387,529.01	387,529.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402056383	Proyecto de inversión	281,326.94	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:281326.94, modificado:281326.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUINDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21070708, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGADENA ALDADIPÁN, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA	21	Puebla	92	Juan N. Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210346	N	0	0	49	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:92, localidad:2, direccion:mc-75699 Magdalena Atlix, Pue., México, lon:-97.797322, lat:18.4805554)]	18/10/2021	16/11/2021	281,326.94	281,326.94	281,326.94	281,326.94	281,326.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057199	Proyecto de inversión	501,120.74	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:501120.74, modificado:501120.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21092706M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY, PUEBLA	21	Puebla	57	Honey	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210370	N	0	0	107	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:57, localidad:1, direccion:73130 Honey, Pue., México, lon:-98.211788, lat:20.2382799)]	15/10/2021	13/12/2021	501,120.74	501,120.74	501,120.74	501,120.74	501,120.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057317	Proyecto de inversión	1,055,441.65	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1055441.65, modificado:1000235.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21092706M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUALES SIERRA, MUNICIPIO DE CHICHILIAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	53	Chichilhuapán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210386	N	0	0	243	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:53, localidad:25, direccion:73504 Aguascalientes, Pue., México, lon:-98.081944, lat:19.7553776)]	18/10/2021	16/12/2021	1,000,235.97	1,000,235.97	1,000,235.97	1,000,235.97	1,000,235.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057386	Proyecto de inversión	365,647.05	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:365647.05, modificado:365647.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21092706M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE Tlachichuca, PUEBLA	21	Puebla	179	Tlachichuca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210395	N	0	0	120	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:17, localidad:9, direccion:Los Alamos Tepetitlán, Pue., México, lon:-97.4402872, lat:19.1960397)]	18/10/2021	16/11/2021	365,647.05	365,647.05	365,647.05	365,647.05	365,647.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057794	Proyecto de inversión	490,142.73	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:490142.73, modificado:490142.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUINDARIA FRAJ JUAN DE ZUMARRAGA CLAVE 21070708, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAJAN, PUEBLA	21	Puebla	86	Jaján	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210420	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:86, localidad:5, direccion:Jaján, Pue., México, lon:-97.943805, lat:20.4774239)]	15/10/2021	13/12/2021	490,142.73	490,142.73	490,142.73	490,142.73	490,142.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057790	Proyecto de inversión	516,038.09	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:516038.09, modificado:516038.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21092706M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALITO, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	116	Quimixtlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210442	N	0	0	56	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:11, localidad:6, localidad:8, direccion:73000 Quimixtlán, Pue., México, lon:-97.3360256, lat:19.2537792)]	18/10/2021	16/12/2021	516,038.09	516,038.09	516,038.09	516,038.09	516,038.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057738	Proyecto de inversión	1,189,875.53	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1189875.53, modificado:1139407.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA CADETE FRANCISCO MÁRQUEZ CLAVE 21070708, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	8	Ahuazotepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210446	N	0	0	476	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:8, localidad:1, direccion:Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.1618109, lat:20.044313)]	15/10/2021	13/12/2021	1,119,440.72	1,119,440.72	1,119,440.72	1,119,440.72	1,119,440.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057888	Proyecto de inversión	454,683.56	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:454683.56, modificado:434801.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21090209F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, TLAQUICALCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MAMUATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	129	San José Mamuatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210598	N	0	0	97	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:12, localidad:4, direccion:75072 San Jacinto, Tlaxiaco, Pue., México, lon:-97.326666, lat:18.2861109)]	22/11/2021	21/12/2021	433,480.56	433,480.56	433,480.56	433,480.56	433,480.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058049	Proyecto de inversión	558,435.57	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:558435.57, modificado:558435.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FULIO CARILLO PUERTO CLAVE 21070708, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMAQUILIA, MUNICIPIO DE ATZOTZINTLA, PUEBLA	21	Puebla	23	Atzotzintla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210561	N	0	0	246	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:23, localidad:1, localidad:3, direccion:Atlix, Pue., México, lon:-97.244234, lat:18.8969739)]	22/11/2021	21/12/2021	558,435.57	558,435.57	558,435.57	558,435.57	558,435.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058366	Proyecto de inversión	554,076.39	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:554076.39, modificado:545061.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCUAR ATLACCO CLAVE 21D08020R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210212	N	0	0	161	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.421895, lat:18.6131277)]	08/09/2021	06/11/2021	545,066.39	545,066.39	545,066.39	545,066.39	545,066.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE210402060553	Proyecto de inversión	977,571.54	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977571.54, modificado:977571.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21070301, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOLAN, MUNICIPIO DE HUAYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	75	Huayapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210723	N	0	0	296	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:75, localidad:1, direccion:HUEYAPAN, Pue, México, lon:97.4292646, lat:19.8968746]]	17/02/2022	17/03/2022	977,571.54	977,571.54	977,571.54	977,571.54	977,571.54	977,571.54	977,571.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020605781	Proyecto de inversión	1,067,221.32	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:1067221.32, modificado:1067221.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA DOCTOR GONZALO BAUTISTA CASTILLO CLAVE 21091201, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210938	N	0	0	105	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Pue, México, lon:97.6734946, lat:20.5083303]]	15/10/2021	13/12/2021	1,003,279.50	1,003,279.50	1,003,279.50	1,003,279.50	1,003,279.50	1,003,279.50	1,003,279.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402061766	Proyecto de inversión	174,286.93	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:174286.93, modificado:174286.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA AUGUSTO MONTERROSO CLAVE 21070801, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZHANTUTLA, PUEBLA	21	Puebla	213	Zihuateuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210410	N	0	0	44	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:21, localidad:10, direccion:Zihuateuta, Pue, México, lon:97.8717273, lat:20.2531769]]	15/10/2021	13/11/2021	174,286.93	174,286.93	174,286.93	174,286.93	174,286.93	174,286.93	174,286.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063709	Proyecto de inversión	226,521.24	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:226521.24, modificado:226521.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21090101, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATZOC, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210418	N	0	0	133	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:85, localidad:22, direccion:Matamoros, Pue, México, lon:98.4013005, lat:18.5583715]]	18/10/2021	16/11/2021	226,521.24	226,521.24	226,521.24	226,521.24	226,521.24	226,521.24	226,521.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063188	Proyecto de inversión	534,399.72	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:534399.72, modificado:534399.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 99 CLAVE 21092101, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOYUCAN, PUEBLA	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210565	N	0	0	166	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:10, localidad:1, direccion:Ocoyucan, Pue, México, lon:98.1337946, lat:18.0416539]]	22/11/2021	21/12/2021	534,399.72	534,399.72	534,399.72	534,399.72	534,399.72	534,399.72	534,399.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063483	Proyecto de inversión	466,915.16	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:466915.16, modificado:460877.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FAJAS CLAVE 21092101, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS ATEACAC, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210587	N	0	0	51	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:67, localidad:13, direccion:75843 San Luis Alvarado, Pue, México, lon:97.4513888, lat:19.3441665]]	22/11/2021	21/12/2021	460,877.15	460,877.15	460,877.15	460,877.15	460,877.15	460,877.15	460,877.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063451	Proyecto de inversión	312,083.91	(FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312083.91, modificado:312083.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ VASCOQUELOS CLAVE 21091201, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITILAN DE SERDÁN, PUEBLA	21	Puebla	78	Huitilán de Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210670	N	0	0	18	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:78, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL DEL PROGRESO, lon:97.601118, lat:19.966315]]	17/01/2022	15/02/2022	312,083.91	312,083.91	312,083.91	312,083.91	312,083.91	312,083.91	312,083.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063466	Proyecto de inversión	819,834.77	(FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819834.77, modificado:819834.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21092001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	4	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210727	N	0	0	143	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, Pue, México, lon:97.805547, lat:18.698869]]	17/02/2022	17/03/2022	819,834.77	819,834.77	819,834.77	819,834.77	819,834.77	819,834.77	819,834.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063469	Proyecto de inversión	1,205,826.18	(FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205826.18, modificado:1205826.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 92 CLAVE 21070101, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPÁN, PUEBLA	21	Puebla	17	Atampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210742	N	0	0	221	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPA N, lon:97.461441, lat:19.8332713]]	17/01/2022	17/03/2022	1,205,826.18	1,205,826.18	1,205,826.18	1,205,826.18	1,205,826.18	1,205,826.18	1,205,826.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063931	Proyecto de inversión	658,260.43	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:658260.43, modificado:658260.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA HERMINIO SERDÁN CLAVE 21092001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210349	N	0	0	966	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:11, localidad:4, direccion:Puebla, Pue, México, lon:98.2652727, lat:19.0414998]]	18/10/2021	16/12/2021	658,260.43	658,260.43	658,260.43	658,260.43	658,260.43	658,260.43	658,260.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063774	Proyecto de inversión	258,130.50	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:258130.5, modificado:258130.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JUAN N. MÉNDEZ CLAVE 21092001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210355	N	0	0	87	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:20, localidad:1, direccion:Zacatlán, Pue, México, lon:97.9611334, lat:19.9150819]]	15/10/2021	13/11/2021	258,130.50	258,130.50	258,130.50	258,130.50	258,130.50	258,130.50	258,130.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402063737	Proyecto de inversión	443,619.95	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OI, monto:443619.95, modificado:443619.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORRECHIEL CLAVE 21070501, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPIXTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	159	Teopixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210393	N	0	0	103	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[goal: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:Teopixtlán, Pue, México, lon:98.2027766, lat:18.7136595]]	18/10/2021	16/11/2021	443,619.95	443,619.95	443,619.95	443,619.95	443,619.95	443,619.95	443,619.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIÓN, E.E. CUBIERTA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210402057629	Proyecto de inversión	156,813.95	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:156813.95, modificado:156813.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GIMASIO ZARAGOZA CLAVE 210P092328, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTANISLEA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	209	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210406	N	0	0	45	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:209, localidad:3, direccion:75870 Zapotitlán, Pue., México, lon:-97.469829, lat:18.3311])	18/10/2021	16/11/2021	156,813.95	156,813.95	156,813.95	156,813.95	156,813.95	156,813.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058009	Proyecto de inversión	305,770.79	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:305770.79, modificado:305770.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA RODOLFO SÁNCHEZ TABADA CLAVE 210P092328, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	164	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210553	N	0	0	162	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:164, localidad:36, direccion:Tepeaca, Pue., México, lon:-97.889376, lat:18.969540])	22/11/2021	21/12/2021	305,770.79	305,770.79	305,770.79	305,770.79	305,770.79	305,770.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058044	Proyecto de inversión	1,141,622.65	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:141622.65, modificado:141622.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 210P091238, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCÁR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210560	N	0	0	748	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.467785, lat:18.593140])	22/11/2021	21/12/2021	1,141,622.65	1,141,622.65	1,141,622.65	1,141,622.65	1,141,622.65	1,141,622.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058220	Proyecto de inversión	1,582,405.61	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:1582405.61, modificado:1582405.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL AGADÁ CABREÑA CLAVE 210P092345, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210581	N	0	0	631	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.208272, lat:19.041498])	22/11/2021	21/12/2021	1,582,405.61	1,582,405.61	1,582,405.61	1,582,405.61	1,582,405.61	1,582,405.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058465	Proyecto de inversión	722,405.07	(FI1 (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:722405.07, modificado:722405.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P09174C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOUTTEPEC, MUNICIPIO DE HUENITLÁN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huautlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210797	N	0	0	31	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:150, localidad:0, direccion:SANTA ANA OTZOUTTEPEC, Pue., México, lon:-98.506399, lat:18.746073])	17/01/2022	17/03/2022	722,405.07	722,405.07	722,405.07	722,405.07	722,405.07	722,405.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058088	Proyecto de inversión	540,507.86	(FI1 (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:540507.86, modificado:540507.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 210C091238, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PATITE, MUNICIPIO DE NTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	84	Itepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210645	N	0	0	102	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:84, localidad:8, direccion:PATITE, Pue., México, lon:-97.440064, lat:20.022569])	17/01/2022	17/03/2022	540,507.86	540,507.86	540,507.86	540,507.86	540,507.86	540,507.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102058326	Proyecto de inversión	596,778.51	(FI1 (sólo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:596778.51, modificado:596778.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA GIMASIO CDOMINGUEZ CLAVE 21070320, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MASATLÁN, MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA	21	Puebla	204	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210639	N	0	0	52	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:204, localidad:1, direccion:YADNAH UAC, lon:97.461461, lat:19.883321])	17/01/2022	17/03/2022	596,778.51	596,778.51	596,778.51	596,778.51	596,778.51	596,778.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057210	Proyecto de inversión	266,186.86	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:266186.86, modificado:266186.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P0923, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMANOLDA, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA	21	Puebla	57	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210372	N	0	0	57	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:57, localidad:2, direccion:73120 Honey, Pue., México, lon:-98.211728, lat:20.238729])	15/10/2021	13/11/2021	266,186.86	266,186.86	266,186.86	266,186.86	266,186.86	266,186.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057751	Proyecto de inversión	215,247.59	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:215247.59, modificado:215247.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR DEL C.E. GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21EN0915, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210448	N	0	0	168	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:154, localidad:15, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.732736, lat:18.8819304])	18/10/2021	16/11/2021	215,247.59	215,247.59	215,247.59	215,247.59	215,247.59	215,247.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057950	Proyecto de inversión	293,363.47	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:293363.47, modificado:293363.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA MARÍA SÁNCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21070324, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO COPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210426	N	0	0	100	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:140, localidad:14, direccion:San Pedro Cholula, Pue., México, lon:-98.364729, lat:19.0888032])	18/10/2021	16/11/2021	293,363.47	293,363.47	293,363.47	293,363.47	293,363.47	293,363.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058230	Proyecto de inversión	414,792.00	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:414792.0, modificado:414792.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LUISO SIERRA CLAVE 210P091239, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y CANA, MUNICIPIO DE HUACHICILLA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huachicilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210599	N	0	0	68	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:69, localidad:7, direccion:Huachicilla, Pue., México, lon:-98.541766, lat:18.7683999])	22/11/2021	21/12/2021	414,792.00	414,792.00	414,792.00	414,792.00	414,792.00	414,792.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058347	Proyecto de inversión	736,821.08	(FI1 (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOAMS O5, monto:736821.08, modificado:736821.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 210P091236, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE HUXTANALCO, PUEBLA	21	Puebla	76	Huixtamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210278	N	0	0	41	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol1: [ow_municipio:76, localidad:3, direccion:Huytamilco, Pue., México, lon:-97.389563, lat:19.9401027])	27/09/2021	25/11/2021	736,821.08	736,821.08	736,821.08	736,821.08	736,821.08	736,821.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE22010200466	Proyecto de inversión	301,534.73	(IFI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301534.73, modificado:301534.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELECOMUNICACIÓN DANA LAURA INDIAS DE COLCUBO CLAVE 21070727Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210738	N	0	0	73	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:71, localidad:1, direccion:HUACHINANGO, lon:-98.0386, lat:20.166]]	17/01/2022	15/02/2022	301,534.73	301,534.73	301,534.73	301,534.73	301,534.73	301,534.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE22010200512	Proyecto de inversión	535,026.56	(IFI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535026.56, modificado:535026.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR FREDERICK STARK FRANKSON CLAVE 21092264U, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	21	Puebla	91	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210651	N	0	0	122	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:91, localidad:1, direccion:RANCHO NIECAAA, lon:-98.20046, lat:20.212403]]	17/01/2022	17/03/2022	535,026.56	535,026.56	535,026.56	535,026.56	535,026.56	535,026.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE22010200529	Proyecto de inversión	514,603.39	(IFI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514603.39, modificado:514603.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL ORDOZCO Y BERRA CLAVE 21092021Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIO, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210702	N	0	0	70	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:17, localidad:1, direccion:TLAPA, lon:-98.5487, lat:18.459]]	17/01/2022	17/03/2022	514,603.39	514,603.39	514,603.39	514,603.39	514,603.39	514,603.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE22010200567	Proyecto de inversión	1,277,269.50	(IFI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277269.5, modificado:1277269.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU CLAVE 21090002Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MOHILES (SANTA MARIA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	4	Acatingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210745	N	0	0	210	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:4, localidad:1, direccion:ACTIPAN GO, lon:-97.80396, lat:18.957638]]	17/01/2022	17/03/2022	1,277,269.50	1,277,269.50	1,277,269.50	1,277,269.50	1,277,269.50	1,277,269.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102006245	Proyecto de inversión	1,638,072.51	(IFI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638072.51, modificado:1638072.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAXON CLAVE 21090102Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MOHILES (SANTA MARIA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	4	Acatingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210674	N	0	0	637	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:4, localidad:2, direccion:ACTIPAN DE MOHILES (SANTA MARIA ACTIPAN), lon:-97.78147, lat:18.97968]]	17/01/2022	16/04/2022	1,638,072.51	1,638,072.51	1,638,072.51	1,638,072.51	1,638,072.51	1,638,072.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102006456	Proyecto de inversión	960,384.95	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960384.95, modificado:960384.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21090002Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ISMACO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	107	Olinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210677	N	0	0	62	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:10, localidad:5, direccion:CUXTLA, lon:-97.68621, lat:20.21677]]	17/01/2022	17/03/2022	960,384.95	960,384.95	960,384.95	960,384.95	960,384.95	960,384.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102006464	Proyecto de inversión	1,231,423.73	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231423.73, modificado:1231423.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21090718B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TETELULA, MUNICIPIO DE TUXAMPAN DE GALIANA, PUEBLA	21	Puebla	192	Tuxampán de Galana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210700	N	0	0	187	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:19, localidad:2, direccion:TETELULA, lon:-97.66167, lat:20.077222]]	17/01/2022	17/03/2022	1,231,423.73	1,231,423.73	1,231,423.73	1,231,423.73	1,231,423.73	1,231,423.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102006468	Proyecto de inversión	422,772.95	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422772.95, modificado:422772.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21090002Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL, MUNICIPIO DE ZOQUIAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	216	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210741	N	0	0	35	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:21, localidad:6, direccion:GUAYABAL, lon:-97.58292, lat:19.999559]]	17/01/2022	15/02/2022	422,772.95	422,772.95	422,772.95	422,772.95	422,772.95	422,772.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057215	Proyecto de inversión	522,358.66	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OIS, monto:522358.66, modificado:522358.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA C.E. INDEPENDENCIA RODRIGUEZ CLAVE 21090103Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEX DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepeax de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210374	N	0	0	138	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:16, localidad:9, direccion:Tepeax de Rodríguez, lon:-97.597313, lat:18.584288]]	18/10/2021	16/12/2021	522,358.66	522,358.66	522,358.66	522,358.66	522,358.66	522,358.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057411	Proyecto de inversión	510,364.85	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OIS, monto:510364.85, modificado:510364.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR BENJAMIN FRANKLIN CLAVE 210901030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210399	N	0	0	167	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:71, localidad:1, direccion:Huachinango, lon:-98.062882, lat:20.157909]]	15/10/2021	13/12/2021	510,364.85	510,364.85	510,364.85	510,364.85	510,364.85	510,364.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057696	Proyecto de inversión	744,438.03	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OIS, monto:744438.03, modificado:744438.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELECOMUNICACIÓN FRIEDA CARRERA CLAVE 21070914B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICOTPEC, PUEBLA	21	Puebla	197	Xicotpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210416	N	0	0	37	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:19, localidad:7, direccion:Xicotpec, lon:-97.564258, lat:20.2786208]]	15/10/2021	13/12/2021	744,438.03	744,438.03	744,438.03	744,438.03	744,438.03	744,438.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	ID	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPONABLE	MUNICIPIO_RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	MONTO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210402057869	Proyecto de inversión	218,612.53	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:218612.53, modificado:216421.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P02Z0W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA, MUNICIPIO DE CUTZAMÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	43	Cutzamán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210523	N	0	0	16	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:43, localidad:10, direccion:La Galera, Puebla, México, lon:-17.540746, lon:19.9794308]]	20/11/2021	28/12/2021	216,421.18	216,421.18	216,421.18	216,421.18	216,421.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057950	Proyecto de inversión	584,529.16	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:584529.16, modificado:584529.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 210P08U1U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AÑES (PRESA SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE CHONALUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	53	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210550	N	0	0	41	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:77, direccion:Chignahuapan, Puebla, México, lon:-18.0332084, lon:19.8388768]]	22/11/2021	21/12/2021	584,529.16	584,529.16	584,529.16	584,529.16	584,529.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102060463	Proyecto de inversión	718,525.58	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718525.58, modificado:718525.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C.Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 210C2J086, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ITZAHUACÁN, MUNICIPIO DE HUERTILAN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huertatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210636	N	0	0	27	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:18, direccion:ITZAHUACÁN, México, lon:-18.1045, lon:98.741091]]	17/01/2022	17/03/2022	718,525.58	718,525.58	718,525.58	718,525.58	718,525.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020580585	Proyecto de inversión	2,132,608.03	(FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132608.03, modificado:2132608.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ALDAMA CLAVE 210R0707R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	204	Yaonahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210658	N	0	0	374	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:20, localidad:4, direccion:YAHUACÁN, México, lon:-17.4622465, lon:19.8701556]]	17/01/2022	16/04/2022	2,132,608.03	2,132,608.03	2,132,608.03	2,132,608.03	2,132,608.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2201020580587	Proyecto de inversión	934,437.28	(FI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934437.28, modificado:934437.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR XOCOMIL CLAVE 210UN2180, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DOMINGO ARENAL, PUEBLA	21	Puebla	60	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210642	N	0	0	154	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DOMINGO ARENAL, México, lon:-18.454113, lon:19.1407549]]	17/01/2022	17/03/2022	934,437.28	934,437.28	934,437.28	934,437.28	934,437.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205806361	Proyecto de inversión	1,174,420.47	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174420.47, modificado:1174420.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUENDARIA ALVARO CLAVE Y FUENTES CLAVE 210R0707R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHIHANGO, PUEBLA	21	Puebla	71	Huachihango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210715	N	0	0	453	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUACHIHANGO, México, lon:-18.265097, lon:20.155503]]	17/01/2022	17/03/2022	1,174,420.47	1,174,420.47	1,174,420.47	1,174,420.47	1,174,420.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205806367	Proyecto de inversión	1,070,536.19	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:1070536.19, modificado:1023177.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MELCORN OCAIMO CLAVE 210P08U1U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DO DE JALPAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210836	N	0	0	90	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:12, direccion:El Do de Jalpan, Puebla, México, lon:-17.037046, lon:20.4618092]]	15/10/2021	13/12/2021	1,022,177.81	1,022,177.81	1,022,177.81	1,022,177.81	1,022,177.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205806368	Proyecto de inversión	387,814.44	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:387814.44, modificado:387814.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUENDARIA JOSE LUIS CURVAS CLAVE 210T0840W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210838	N	0	0	34	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:21, direccion:Techalotla, Jalpan, Puebla, México, lon:-17.9439432, lon:20.4748146]]	15/10/2021	13/11/2021	387,814.44	387,814.44	387,814.44	387,814.44	387,814.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205806375	Proyecto de inversión	202,077.63	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:202077.63, modificado:202077.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUENDARIA GILBERTO ROSALES CLAVE 210T0071B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YATENO, MUNICIPIO DE XTACAMANTILAN, PUEBLA	21	Puebla	83	Itzacamantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210841	N	0	0	56	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:83, localidad:32, direccion:Itzacamantlan, Puebla, México, lon:-17.8149036, lon:19.6223314]]	18/10/2021	16/11/2021	202,077.63	202,077.63	202,077.63	202,077.63	202,077.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205806777	Proyecto de inversión	755,449.66	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:755449.66, modificado:755449.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 210P08U1U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANACAMIA, MUNICIPIO DE DZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210857	N	0	0	127	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:208, localidad:22, direccion:731818 Nanacamia, Puebla, México, lon:-18.112275, lon:20.0084999]]	15/10/2021	13/12/2021	755,449.66	755,449.66	755,449.66	755,449.66	755,449.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205807188	Proyecto de inversión	300,775.36	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:300775.36, modificado:300775.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCUENDARIA HERMO NACIONAL CLAVE 210T08U1U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHILCOTITLA, PUEBLA	21	Puebla	58	Chilchotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210867	N	0	0	104	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:58, localidad:13, direccion:750270 Chilchotla, Puebla, México, lon:-17.184478, lon:19.2513174]]	18/10/2021	16/11/2021	300,775.36	300,775.36	300,775.36	300,775.36	300,775.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE21040205807947	Proyecto de inversión	154,259.28	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICOS OS, monto:154259.28, modificado:154259.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 210R03P3P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210425	N	0	0	16	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:78, direccion:Venustiano Carranza, Puebla, México, lon:-17.672456, lon:20.5083893]]	15/10/2021	13/11/2021	154,259.28	154,259.28	154,259.28	154,259.28	154,259.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE220102000526	Proyecto de inversión	1,128,635.54	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128635.54, modificado:128635.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 2100000R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NECAPALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	31	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210578	N	0	0	131	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:11 1, localidad:33, direccion:MECAPAPA, lon: 97.854416, lat:20.528003)]	17/01/2022	17/03/2022	1,128,635.54	1,128,635.54	1,128,635.54	1,128,635.54	1,128,635.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220102000349	Proyecto de inversión	1,831,585.33	(FI) (sólo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831585.33, modificado:1831585.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 CLAVE 2107010B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIAN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	31	Puebla	4	Acatingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210682	N	0	0	429	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:4, localidad:2, direccion:ACTIAN DE MORELOS, SANTA MARIA ACTIAN), lon: 97.781847, lat:18.97968)]	17/01/2022	16/04/2022	1,831,585.33	1,831,585.33	1,831,585.33	1,831,585.33	1,831,585.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005789	Proyecto de inversión	1,321,769.00	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:132769.0, modificado:132117.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ING. ANTONIO GARCIA CUASAS CLAVE 2100000R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAPEN, PUEBLA	31	Puebla	13	Altapen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210543	N	0	0	556	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:13, localidad:33, direccion:Altapen, Pue., México, lon: 97.300360, lat:18.3678072)]	22/11/2021	21/12/2021	1,321,117.36	1,321,117.36	1,321,117.36	1,321,117.36	1,321,117.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210102005604	Proyecto de inversión	577,761.63	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:577761.63, modificado:57751.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MANUEL BERNAL LÓPEZ CLAVE 2100000R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	31	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210337	N	0	0	921	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:15, localidad:33, direccion:Amozoc, Pue., México, lon: 98.0437894, lat:19.0438259)]	29/09/2021	27/11/2021	557,751.52	557,751.52	557,751.52	557,751.52	557,751.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2022	2	PUE2101020054977	Proyecto de inversión	786,538.86	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:786538.86, modificado:78695.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 130 CLAVE 2102010B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOTUCAN, PUEBLA	31	Puebla	106	Ocotucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210116	N	0	0	159	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:10, localidad:27, direccion:C. Marcos Tlaxiela, 72605 Santa Maria Malacatepec, Pue., México, lon: 98.3022804, lat:18.8436401)]	08/09/2021	06/11/2021	776,095.12	776,095.12	776,095.12	776,095.12	776,095.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005186	Proyecto de inversión	591,218.02	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:591218.02, modificado:58435.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CARLOS BASURIN CLAVE 2100000R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZICOLAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA	31	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210316	N	0	0	196	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:20, localidad:33, direccion:Av. M. Jua. C. 605, Tecocora, 75075 San Gabriel Tetzcoclan, Pue., México, lon: 97.7032947, lat:18.7614635)]	08/09/2021	06/11/2021	584,391.19	584,391.19	584,391.19	584,391.19	584,391.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005372	Proyecto de inversión	1,110,063.15	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:112063.15, modificado:117208.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR 18 DE NOVIEMBRE CLAVE 2100000R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	31	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210186	N	0	0	91	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:El Pingo Sur, 72020 Puebla, Pue., México, lon: 98.3240829, lat:19.0925548)]	08/09/2021	06/11/2021	1,117,208.01	1,117,208.01	1,117,208.01	1,117,208.01	1,117,208.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005561	Proyecto de inversión	1,228,788.85	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:1228788.85, modificado:121010.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA AJAZO CASERIAS CLAVE 2100000R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANAHUAPAN, PUEBLA	31	Puebla	180	Tlanahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210169	N	0	0	59	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:18, localidad:1, direccion:Reforma Nw., 1 La Delicias, 76100 Santa Rita Tlanahuapan, Pue., México, lon: 98.5828862, lat:19.3424018)]	08/09/2021	06/11/2021	1,210,120.03	1,210,120.03	1,210,120.03	1,210,120.03	1,210,120.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005584	Proyecto de inversión	1,134,158.96	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:113458.96, modificado:1124767.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELECOMUNICACION MAXIMINO AYALA CAMACHO CLAVE 2107010B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JILOTPEC, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	31	Puebla	207	Zacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210195	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:20, localidad:10, direccion:Zacatlan Ho. Pue., México, lon: 97.5877676, lat:19.8715055)]	08/09/2021	06/11/2021	1,124,767.76	1,124,767.76	1,124,767.76	1,124,767.76	1,124,767.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005592	Proyecto de inversión	542,384.88	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:542384.88, modificado:53090.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 2100000R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITINGO, PUEBLA	31	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210216	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion:Tehuiztingo, Pue., México, lon: 98.2733559, lat:18.3394151)]	08/09/2021	06/11/2021	530,990.52	530,990.52	530,990.52	530,990.52	530,990.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005596	Proyecto de inversión	514,080.63	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:514080.63, modificado:50779.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELECOMUNICACION AZOTZ SIERRA MÉNDEZ CLAVE 2107010B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JILOS MARIA ACATA, MUNICIPIO DE CHICHIGUAHA, PUEBLA	31	Puebla	50	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210233	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:50, localidad:3, direccion:Chichiquila Ho. Pue., México, lon: 97.0679439, lat:19.1990499)]	27/09/2021	25/11/2021	503,791.56	503,791.56	503,791.56	503,791.56	503,791.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210102005634	Proyecto de inversión	2,476,761.47	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:2476761.47, modificado:2476761.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELECOMUNICACION ALVARO CALVE Y FUENTES CLAVE 2107010B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	31	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210253	N	0	0	259	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:Problema, Pue., México, lon: 98.2662772, lat:19.0414988)]	29/09/2021	27/12/2021	2,476,761.56	2,476,761.56	2,476,761.56	2,476,761.56	2,476,761.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210302005771	Proyecto de inversión	554,564.67	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:554564.67, modificado:538234.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARERA CLAVE 21074705, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALCHALCOLO, MUNICIPIO DE ZACATUATLA, PUEBLA	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210274	N	0	0	22	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:207, localidad:4, direccion:Zacapoaxtla, Pue., México, lon:-97.5887976, lat:19.8735053)]		27/09/2021	25/11/2021	538,234.84	538,234.84	538,234.84	538,234.84	538,234.84	538,234.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005787	Proyecto de inversión	2,123,915.63	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:2123915.63, modificado:2079505.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA DEL C.E. PROFESOR REYES ALFARO CLAVE 21090233, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210279	N	0	0	64	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:67, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Pue., México, lon:-97.383939, lat:19.287238)]		27/09/2021	25/12/2021	2,079,505.17	2,079,505.17	2,079,505.17	2,079,505.17	2,079,505.17	2,079,505.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005891	Proyecto de inversión	584,869.56	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:584869.56, modificado:56918.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21077077, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA	21	Puebla	57	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210300	N	0	0	27	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:57, localidad:3, direccion:73120 Honey, Pue., México, lon:-98.2117286, lat:20.1887799)]		27/09/2021	25/11/2021	569,918.13	569,918.13	569,918.13	569,918.13	569,918.13	569,918.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302006003	Proyecto de inversión	2,571,192.18	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:2571192.18, modificado:2519720.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA EMANADO ALLENDE CLAVE 21091273, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210323	N	0	0	484	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:45, localidad:1, direccion:Chalchicomula de Sesma, Pue., México, lon:-97.4448, lat:18.9854)]		27/08/2021	25/12/2021	2,519,720.03	2,519,720.03	2,519,720.03	2,519,720.03	2,519,720.03	2,519,720.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020057887	Proyecto de inversión	1,351,731.88	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1351731.88, modificado:1351731.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CONSTANTINO REYES VALDEJO CLAVE 21090985, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATUPC, PUEBLA	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210514	N	0	0	151	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:214, localidad:6, direccion:San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.244071, lat:18.3344866)]		22/11/2021	21/12/2021	1,351,731.88	1,351,731.88	1,351,731.88	1,351,731.88	1,351,731.88	1,351,731.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005175	Proyecto de inversión	714,709.03	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:714709.03, modificado:714709.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA FERNANDO AMELLO CLAVE 21090803, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210313	N	0	0	602	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:114, localidad:1, direccion:Indígena 73100 Puebla, Pue., México, lon:-98.252054, lat:19.072222)]		08/09/2021	06/11/2021	714,709.54	714,709.54	714,709.54	714,709.54	714,709.54	714,709.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005241	Proyecto de inversión	288,009.63	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:288009.63, modificado:283391.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO JUAREZ CLAVE 21090248, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210142	N	0	0	423	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Ascaso 1149, Loma de Castiella, 72400 Puebla, Pue., México, lon:-98.2540254, lat:18.9847462)]		08/09/2021	07/10/2021	283,391.65	283,391.65	283,391.65	283,391.65	283,391.65	283,391.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005260	Proyecto de inversión	884,426.87	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:884426.87, modificado:873883.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA SI DE SEPTIEMBRE CLAVE 21090482, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUNAVISTA, MUNICIPIO DE TOCHTPEC, PUEBLA	21	Puebla	189	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210148	N	0	0	13	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:189, localidad:16, direccion:Tochtepec 9, 75654 Pue., México, lon:-97.820991, lat:18.8586201)]		08/09/2021	06/11/2021	873,983.00	873,983.00	873,983.00	873,983.00	873,983.00	873,983.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005355	Proyecto de inversión	394,214.47	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:394214.47, modificado:390156.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21090849, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210181	N	0	0	11	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:10, localidad:1, direccion:731254, Pue., México, lon:-97.293254, lat:18.3781582)]		08/09/2021	07/10/2021	390,156.59	390,156.59	390,156.59	390,156.59	390,156.59	390,156.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005391	Proyecto de inversión	291,712.45	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:291712.45, modificado:287659.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210206	N	0	0	67	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:114, localidad:4, direccion:470, Tomas Chaula, Santa Tomá Chaula, Pue., México, lon:-98.550286, lat:18.9615123)]		08/09/2021	07/10/2021	287,659.36	287,659.36	287,659.36	287,659.36	287,659.36	287,659.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005491	Proyecto de inversión	712,311.08	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:712311.08, modificado:718866.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR PRIDA KALLOS CLAVE 21090849, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210144	N	0	0	126	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:85, localidad:1, direccion:84907, Icar, Cruz Verde, 78400 Izcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.48074, lat:18.6027281)]		08/09/2021	06/11/2021	716,866.01	716,866.01	716,866.01	716,866.01	716,866.01	716,866.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005574	Proyecto de inversión	392,504.91	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:392504.91, modificado:388861.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR CLAVE 21090309, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210175	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ovr_municipio:94, localidad:3, direccion:Cd de Libres, Pue., México, lon:-97.88465, lat:19.468202)]		08/09/2021	07/10/2021	386,861.64	386,861.64	386,861.64	386,861.64	386,861.64	386,861.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	MONTO_PROYECTU	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210302005581	Proyecto de inversión	1,521,014.91	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1521014.91, modificado:150305.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 2107VDBRN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA MARTA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	21	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210188	N	0	0	70	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:13 7, localidad:5, direccion:San Nicolas Buenos Aires, Pue., México, lon:-97.500905, lat:19.1634947])	08/09/2021	06/12/2021	1,503,051.66	1,503,051.66	1,503,051.66	1,503,051.66	1,503,051.66	1,503,051.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005587	Proyecto de inversión	271,015.85	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:271015.85, modificado:265328.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 2107009, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	66	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210207	N	0	0	25	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:66, localidad:7, direccion:Guadalupe de Santa Ana, Pue., México, lon:-98.120376, lat:18.0883399])	08/09/2021	07/10/2021	265,328.04	265,328.04	265,328.04	265,328.04	265,328.04	265,328.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005599	Proyecto de inversión	656,497.99	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:656497.99, modificado:625335.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA NIÑOS DE CHAPALTPEC CLAVE 2107094R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210234	N	0	0	366	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:14 0, localidad:1, direccion:San Pedro Cholula, Pue., México, lon:-98.302378, lat:19.0548652])	29/09/2021	27/11/2021	625,135.98	625,135.98	625,135.98	625,135.98	625,135.98	625,135.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005601	Proyecto de inversión	1,045,362.52	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1045362.52, modificado:981220.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NORA 137 CLAVE 210701BN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOKITTA, MUNICIPIO DE OCYOYACÁN, PUEBLA	21	Puebla	106	Ocyoyacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210235	N	0	0	85	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:10 6, localidad:8, direccion:Orquiza A, Pue., México, lon:-98.3197946, lat:18.9446539])	20/09/2021	27/11/2021	981,220.94	981,220.94	981,220.94	981,220.94	981,220.94	981,220.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005854	Proyecto de inversión	923,672.40	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:923672.4, modificado:897003.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LAS MARGARITAS CLAVE 210020SF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE HUETIMANCO, PUEBLA	21	Puebla	76	Huaytamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210294	N	0	0	63	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:76, localidad:51, direccion:Therapim alos, Pue., México, lon:-97.285669, lat:19.9401077])	27/09/2021	25/11/2021	897,003.41	897,003.41	897,003.41	897,003.41	897,003.41	897,003.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005877	Proyecto de inversión	1,208,209.86	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1208209.86, modificado:1178945.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 210703SE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY, PUEBLA	21	Puebla	57	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210298	N	0	0	180	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:57, localidad:1, direccion:Av. Del Maestro, TROMONTT al Hago, 7540, Tehuacan, Pue., México, lon:-97.4073806, lat:18.4586899])	27/09/2021	25/11/2021	1,178,945.36	1,178,945.36	1,178,945.36	1,178,945.36	1,178,945.36	1,178,945.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005984	Proyecto de inversión	967,916.06	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:967916.06, modificado:956624.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 2100273N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210217	N	0	0	434	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Av. Del Maestro, TROMONTT al Hago, 7540, Tehuacan, Pue., México, lon:-97.4073806, lat:18.4586899])	08/09/2021	06/11/2021	956,624.87	956,624.87	956,624.87	956,624.87	956,624.87	956,624.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005973	Proyecto de inversión	910,384.85	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:910384.85, modificado:888997.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA CUTLARUA CLAVE 210702BE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FORD DE RANCHO CHED, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210218	N	0	0	164	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:20 5, localidad:2, direccion:Rancho Ched, Pue., México, lon:-97.664999, lat:18.7466653])	08/09/2021	06/11/2021	898,997.60	898,997.60	898,997.60	898,997.60	898,997.60	898,997.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005984	Proyecto de inversión	530,497.77	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:530497.77, modificado:523850.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA SECUNDARIA VALERIO TRUJANO CLAVE 210030BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210219	N	0	0	797	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:San María, Tehuacán, Pue., México, lon:-97.407044, lat:18.4388762])	08/09/2021	06/11/2021	523,850.66	523,850.66	523,850.66	523,850.66	523,850.66	523,850.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005975	Proyecto de inversión	555,753.37	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:555753.37, modificado:548523.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 2100204R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210152	N	0	0	505	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Publica, 72270, Puebla, Pue., México, lon:-98.1750023, lat:19.051138])	08/09/2021	06/11/2021	548,523.82	548,523.82	548,523.82	548,523.82	548,523.82	548,523.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005280	Proyecto de inversión	404,757.86	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:404757.86, modificado:389526.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 210700ZF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALAMECA (SAN JUAN CALAMECA), MUNICIPIO DE TEPEJOCA, PUEBLA	21	Puebla	168	Tepeaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210158	N	0	0	97	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:16 8, localidad:2, direccion:Av. 6 Pe 30, 76557 Calameca, Pue., México, lon:-98.6358623, lat:18.6346153])	08/09/2021	07/10/2021	398,526.58	398,526.58	398,526.58	398,526.58	398,526.58	398,526.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2103020059281	Proyecto de inversión	902,999.83	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:892999.83, modificado:890383.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 2107010G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210159	N	0	0	594	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. 6 Pe 3156, Av. 6 Pe 3156, Pue., México, lon:-98.222596, lat:19.0608186])	08/09/2021	06/11/2021	890,383.64	890,383.64	890,383.64	890,383.64	890,383.64	890,383.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005308	Proyecto de inversión	878,926.73	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:878926.73, modificado:867293.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. NOBARRIO CLAVE 210701TG, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCYOYACÁN, PUEBLA	21	Puebla	106	Ocyoyacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210176	N	0	0	247	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ove_municipio:10 4, localidad:1, direccion:Orquiza A, Pue., México, lon:-98.3197946, lat:18.9446539])	08/09/2021	06/11/2021	867,293.56	867,293.56	867,293.56	867,293.56	867,293.56	867,293.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE210302005430	Proyecto de inversión	1,036,899.13	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1036899.13, modificado:102865.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZARATE CLAVE 21EE02495, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUCCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210214	N	0	0	67	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.429389, lat:18.913127])	08/09/2021	06/11/2021	1,020,865.46	1,020,865.46	1,020,865.46	1,020,865.46	1,020,865.46	1,020,865.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005432	Proyecto de inversión	491,710.70	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:491710.7, modificado:484110.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D700005, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAYTILAN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	73	Huayttilán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210315	N	0	0	116	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:73, localidad:1, direccion:Huayttilán el Chico, Pue., México, lon: -98.000479, lat:18.373403])	08/09/2021	07/10/2021	484,110.95	484,110.95	484,110.95	484,110.95	484,110.95	484,110.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005471	Proyecto de inversión	2,021.00	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:2021.0, modificado:287921.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EP0350, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	48	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210314	N	0	0	495	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:48, localidad:1, direccion:San Lorenzo, Seccion Primera de San Lorenzo Chiautzingo, 74150 San Lorenzo Chiautzingo, Pue., México, lon: -98.468751, lat:19.2038163])	08/09/2021	07/10/2021	287,921.37	287,921.37	287,921.37	287,921.37	287,921.37	287,921.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005502	Proyecto de inversión	202,007.22	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:200077.22, modificado:197796.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EY018D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Ixcár de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210516	N	0	0	18	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:85, localidad:1, direccion:Ixcár de Matamoros, Pue., México, lon: -98.467785, lat:18.5921490])	08/09/2021	07/10/2021	197,798.29	197,798.29	197,798.29	197,798.29	197,798.29	197,798.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005578	Proyecto de inversión	573,613.61	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:573613.61, modificado:566633.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JANE TORRES BODET CLAVE 21OT0Y32Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RESÚ MARÍA CROMAÑA, MUNICIPIO DE QUIMINTILAN, PUEBLA	21	Puebla	116	Quimintilán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210384	N	0	0	44	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:116, localidad:1, direccion:7500 Quimintilán, Pue., México, lon: -97.138076, lat:19.2537792])	08/09/2021	06/11/2021	566,633.91	566,633.91	566,633.91	566,633.91	566,633.91	566,633.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005606	Proyecto de inversión	268,117.93	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:268117.93, modificado:257566.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLODO MUÑOZ CLAVE 21EN0Z67, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJALAPA, PUEBLA	21	Puebla	87	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210241	N	0	0	153	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:87, localidad:1, direccion:Ixcár de Matamoros, Pue., México, lon: -98.845455, lat:18.3259234])	29/09/2021	28/10/2021	257,566.53	257,566.53	257,566.53	257,566.53	257,566.53	257,566.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005624	Proyecto de inversión	399,241.60	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:399241.60, modificado:387768.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTEFOX CLAVE 21NP0237M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIACAL, PUEBLA	21	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210247	N	0	0	200	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon: -98.043789, lat:19.043829])	26/09/2021	28/10/2021	387,768.73	387,768.73	387,768.73	387,768.73	387,768.73	387,768.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005628	Proyecto de inversión	491,276.77	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:491276.77, modificado:481469.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CARLOS PERAZUL CLAVE 21DQ0T0U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210250	N	0	0	158	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.732726, lat:18.8839204])	27/09/2021	26/10/2021	481,469.26	481,469.26	481,469.26	481,469.26	481,469.26	481,469.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005717	Proyecto de inversión	814,653.30	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:814653.3, modificado:798202.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21DP0214Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CARIBAL, MUNICIPIO DE ATIZTENTIA, PUEBLA	21	Puebla	23	Atiztenta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210265	N	0	0	161	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:23, localidad:1, direccion:Atiztenta a Pue., México, lon: -97.134034, lat:18.8969739])	27/09/2021	25/11/2021	798,202.04	798,202.04	798,202.04	798,202.04	798,202.04	798,202.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005908	Proyecto de inversión	1,075,551.01	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1075551.01, modificado:1043930.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CABERNAS DEL RIO CLAVE 21DQ0T0U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAN, MUNICIPIO DE CHONAMUTLA, PUEBLA	21	Puebla	54	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210285	N	0	0	176	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:54, localidad:1, direccion:Chignautla a Pue., México, lon: -97.300383, lat:19.8131376])	27/09/2021	25/11/2021	1,043,930.98	1,043,930.98	1,043,930.98	1,043,930.98	1,043,930.98	1,043,930.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005982	Proyecto de inversión	412,302.72	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:412302.72, modificado:396305.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR YOLYOTZ CLAVE 21DQ0T0U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINGANGO, PUEBLA	21	Puebla	71	Huachichingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210299	N	0	0	63	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:71, localidad:1, direccion:Huachichingo a Pue., México, lon: -98.0628862, lat:20.1757801])	27/09/2021	26/10/2021	396,305.06	396,305.06	396,305.06	396,305.06	396,305.06	396,305.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005981	Proyecto de inversión	637,252.46	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:637252.46, modificado:637744.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA S DE FEBRERO CLAVE 21DQ0T0U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOPILA, MUNICIPIO DE TONILA, MUNICIPIO	21	Puebla	2	Acateño	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210322	N	0	0	11	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio:2, localidad:50, direccion:7500 San José Acatepec, Pue., México, lon: -97.209009, lat:20.1301050])	27/09/2021	25/11/2021	637,744.71	637,744.71	637,744.71	637,744.71	637,744.71	637,744.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])			Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE2104020057870	Proyecto de inversión	579,390.12	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:579390.12, modificado:579390.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 210R0051T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE CUATLANCHICO, PUEBLA	21	Puebla	41	Cuatlancho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210529	N	0	0	0	234	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:41, localidad:5, direccion:San Antonio, m. Pua., México, lon:-98.3487318, lat:19.1121037])	22/11/2021	21/12/2021	579,390.12	579,390.12	579,390.12	579,390.12	579,390.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020057886	Proyecto de inversión	638,895.96	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:638895.96, modificado:638895.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MARIANO CARRERA TELECLAVE 210D0094T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE METLATITUYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210533	N	0	0	0	144	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:64, localidad:1, direccion:Francisco Z. Mena, Pua., México, lon:-97.8003845, lat:20.7329040])	22/11/2021	21/12/2021	638,895.96	638,895.96	638,895.96	638,895.96	638,895.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402004996	Proyecto de inversión	352,090.08	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:352090.08, modificado:346635.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA AQUIMEDES CLAVE 21EY0072T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210119	N	0	0	0	35	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:51, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Moximón, Chetla, Pua., México, lon:-98.5782876, lat:18.5149574])	08/09/2021	07/20/2021	346,635.47	346,635.47	346,635.47	346,635.47	346,635.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020050505	Proyecto de inversión	287,138.71	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:287138.71, modificado:288864.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 210P0031T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MACAMANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210125	N	0	0	0	110	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:114, localidad:231, direccion:San José Macamano, Puebla, México, lon:-98.1662379, lat:18.8615665])	08/09/2021	07/30/2021	283,854.11	283,854.11	283,854.11	283,854.11	283,854.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020055982	Proyecto de inversión	557,665.77	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:557665.77, modificado:556550.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE MÉXICO CLAVE 210P0181T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210191	N	0	0	0	364	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:San José Macamano, Puebla, México, lon:-98.1750021, lat:19.051138])	08/09/2021	06/21/2021	556,550.87	556,550.87	556,550.87	556,550.87	556,550.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402005395	Proyecto de inversión	1,203,806.49	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1203806.49, modificado:1185370.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA FACUNDO TORRES CLAVE 210P0139T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUENETLÁN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	73	Huettlan el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210209	N	0	0	0	105	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:73, localidad:1, direccion:Huetan el Chico, Pua., México, lon:-98.602947, lat:18.3734052])	08/09/2021	06/11/2021	1,185,270.83	1,185,270.83	1,185,270.83	1,185,270.83	1,185,270.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402005568	Proyecto de inversión	518,176.51	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:518176.51, modificado:507334.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO SAPTA CLAVE 210P0251T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL LA PAROTA, MUNICIPIO DE OJICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210572	N	0	0	0	54	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:85, localidad:25, direccion:Izucar de Matamoros, Pua., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991240])	08/09/2021	06/11/2021	507,334.99	507,334.99	507,334.99	507,334.99	507,334.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402005570	Proyecto de inversión	1,257,435.66	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1257435.66, modificado:1238434.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 74 CLAVE 210P0039P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (EL GAVILERO), MUNICIPIO DE TLANHUAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	180	Tlanhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210573	N	0	0	0	74	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:180, localidad:17, direccion:Tlanhuapa n, Pua., México, lon:-98.5824565, lat:19.336704])	08/09/2021	06/11/2021	1,238,434.46	1,238,434.46	1,238,434.46	1,238,434.46	1,238,434.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402005603	Proyecto de inversión	607,215.53	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:607215.53, modificado:576691.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO SAPTA CLAVE 210P0270E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SOLÍS, MUNICIPIO DE CÁRDAS MORLOS, PUEBLA	21	Puebla	99	Cárdas Morlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210236	N	0	0	0	58	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:99, localidad:1, direccion:Cárdas Morlos, Pua., México, lon:-97.4189399, lat:18.7175349])	27/09/2021	25/11/2021	576,691.89	576,691.89	576,691.89	576,691.89	576,691.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402005642	Proyecto de inversión	525,224.17	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:525224.17, modificado:509078.20)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 210P0318T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210527	N	0	0	0	603	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, México, lon:-98.5750021, lat:19.051138])	20/09/2021	27/11/2021	503,678.26	503,678.26	503,678.26	503,678.26	503,678.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402005959	Proyecto de inversión	2,682,946.03	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2682946.03, modificado:2516128.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR TIOHOTUYUCA CLAVE 210D0031T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210317	N	0	0	0	176	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pua., México, lon:-98.5762727, lat:19.0414988])	20/09/2021	27/12/2021	2,516,129.60	2,516,129.60	2,516,129.60	2,516,129.60	2,516,129.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402007858	Proyecto de inversión	315,588.61	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:315588.61, modificado:315588.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR RAFAEL ADICIÓN CLAVE 210D0035E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORDÓN TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA), MUNICIPIO DE VERUJUANDO CABRANZA, PUEBLA	21	Puebla	104	Verujustano Cabranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210528	N	0	0	0	53	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (goal: [ow_municipio:194, localidad:12, direccion:7330 Cord. Tito Hernandez, Pua., México, lon:-97.762638, lat:20.4550650])	22/11/2021	21/12/2021	315,588.61	315,588.61	315,588.61	315,588.61	315,588.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EE	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210302004887	Proyecto de inversión	369,566.24	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:369566.24, modificado:369595.141)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ENFERON	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210517	N	0	0	208	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:11, localidat:232, direccion: C. Luis de Quiroga, Barrio San José, Santo Tomás Chaucla, Pue., México, lon: -98.1497326, lat:18.9689378]]	08/09/2021	07/10/2021	363,695.14	363,695.14	363,695.14	363,695.14	363,695.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005161	Proyecto de inversión	698,334.54	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:698334.54, modificado:687458.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CLAUSTRO DE CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ADOFO LOPEZMATEOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE FIERRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MTRD. ENRIQUE LIRIO CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZALA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210311	N	0	0	175	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:51, localidat:1, direccion: C. Benito Juárez S. y la Pta. 74581 Amatepec, Pue., México, lon: -98.6055885, lat:18.5144357]]	08/09/2021	06/11/2021	687,458.27	687,458.27	687,458.27	687,458.27	687,458.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005272	Proyecto de inversión	877,508.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:877508.00, modificado:867251.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CLAUSTRO DE CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE FIERRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MTRD. ENRIQUE LIRIO CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZALA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210550	N	0	0	463	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:15, localidat:1, direccion:Tehuacan, Pue., México, lon: -97.4030801, lat:18.4665063]]	08/09/2021	06/11/2021	867,251.57	867,251.57	867,251.57	867,251.57	867,251.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005377	Proyecto de inversión	211,751.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:211751.00, modificado:208161.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE FIERRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MTRD. ENRIQUE LIRIO CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZALA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210187	N	0	0	16	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:15, localidat:48, direccion: Tehuacan, Pue., México, lon: -97.4030801, lat:18.4665063]]	08/09/2021	07/10/2021	208,161.21	208,161.21	208,161.21	208,161.21	208,161.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005427	Proyecto de inversión	231,530.83	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:231530.83, modificado:227678.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MTRD. ENRIQUE LIRIO CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZALA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	21	Puebla	36	Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210210	N	0	0	52	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:36, localidat:6, direccion: Santa María Coyomeapan, Pue., México, lon: -98.9893766, lat:18.2806477]]	08/09/2021	07/10/2021	227,678.23	227,678.23	227,678.23	227,678.23	227,678.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005479	Proyecto de inversión	413,449.71	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:413449.71, modificado:406154.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARIA COHAMIAPA, MUNICIPIO DE QUIMINTILAN, PUEBLA	21	Puebla	116	Quimintlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210315	N	0	0	52	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:11, localidat:11, direccion: 75000 Quimintlan, Pue., México, lon: -97.13492956, lat:19.2537792]]	08/09/2021	07/10/2021	406,154.74	406,154.74	406,154.74	406,154.74	406,154.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005575	Proyecto de inversión	511,229.30	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:511229.30, modificado:500399.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RICHARDO CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210578	N	0	0	22	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:85, localidat:1, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:18.5993240]]	08/09/2021	06/11/2021	500,399.86	500,399.86	500,399.86	500,399.86	500,399.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005626	Proyecto de inversión	478,834.42	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:478834.42, modificado:462952.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOME JOB CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CARRERA SERDAN CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210349	N	0	0	344	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:11, localidat:1, direccion: Puebla, 72720 Puebla, Pue., México, lon: -98.1758021, lat:19.051138]]	29/09/2021	28/10/2021	462,952.44	462,952.44	462,952.44	462,952.44	462,952.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005954	Proyecto de inversión	621,706.07	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:621706.07, modificado:592101.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CARRERA SERDAN CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210393	N	0	0	172	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:14, localidat:1, direccion: San Pedro Cholula, Pue., México, lon: -98.3052374, lat:19.0568602]]	29/09/2021	27/11/2021	592,101.78	592,101.78	592,101.78	592,101.78	592,101.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020057841	Proyecto de inversión	889,266.89	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:889266.89, modificado:889266.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCLAR MARGARITA PATIÑO TAMARIZ CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	184	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210378	N	0	0	134	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:18, localidat:180, direccion: Venustiano Carranza, Pue., México, lon: -97.6724456, lat:20.5083303]]	22/11/2021	21/12/2021	889,266.89	889,266.89	889,266.89	889,266.89	889,266.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020057853	Proyecto de inversión	1,054,117.98	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1054117.98, modificado:1054117.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y ZIERENSTEDT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210527	N	0	0	534	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:15, localidat:1, direccion: Amozoc, Pue., México, lon: -98.0437896, lat:19.648829]]	22/11/2021	21/12/2021	1,054,117.98	1,054,117.98	1,054,117.98	1,054,117.98	1,054,117.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE2104020057862	Proyecto de inversión	506,400.92	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:506400.92, modificado:506400.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TIAMUNDI CLAVE ZIERENSTEDT, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALMAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210545	N	0	0	46	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:10, localidat:1, direccion: Ajalman, Pue., México, lon: -97.2912564, lat:18.3781582]]	22/11/2021	21/12/2021	506,400.92	506,400.92	506,400.92	506,400.92	506,400.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJE CULTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210302005054	Proyecto de inversión	388,116.01	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:388116.01, modificado:383378.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA PROFESOR EUSEO BANDAÑA FERNÁNDEZ CLAVE 21092705, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TIOCHUAL LA CANTERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210126	N	0	0	56	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:11 4, localidad:217, direccion:Santa Maria Tiochual La, Puebla, México, lon:-98.2034132, lat:18.6466077]]	08/09/2021	07/30/2021	383,578.97	383,578.97	383,578.97	383,578.97	383,578.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE2103020050278	Proyecto de inversión	824,932.26	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:824932.26, modificado:824292.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MARTÍN DE CHINAMECA CLAVE 21090806, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ADOPIECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA	21	Puebla	40	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210157	N	0	0	133	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:40, localidad:9, direccion:Reforma 2, 7523, Santa Cruz ADOPIECA, Pua, México, lon:-98.0803661, lat:18.5844751]]	08/09/2021	06/11/2021	814,292.62	814,292.62	814,292.62	814,292.62	814,292.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005295	Proyecto de inversión	226,403.19	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:226403.19, modificado:226819.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21090808, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210166	N	0	0	70	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:11 4, localidad:217, direccion:Puerto 72720 Puebla, Pua, México, lon:-98.1750021, lat:19.0511388]]	08/09/2021	07/30/2021	223,819.52	223,819.52	223,819.52	223,819.52	223,819.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005386	Proyecto de inversión	676,895.26	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:676895.26, modificado:683307.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21090427, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIERA, MUNICIPIO DE ATATILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210192	N	0	0	34	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:19, localidad:36, direccion:San Javiera, Puebla, México, lon:-98.4244512, lat:18.6643893]]	08/09/2021	06/11/2021	663,107.98	663,107.98	663,107.98	663,107.98	663,107.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005438	Proyecto de inversión	723,076.28	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:723076.28, modificado:723366.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CUARTINERAS CLAVE 21090238, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA	21	Puebla	103	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210224	N	0	0	55	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:10 3, localidad:4, direccion:73830 Nicolás Bravo, Pua, México, lon:-97.3637936, lat:18.6129007]]	08/09/2021	06/11/2021	715,366.51	715,366.51	715,366.51	715,366.51	715,366.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005460	Proyecto de inversión	309,911.37	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:309911.37, modificado:305113.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21ET03060, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR (SAN JOSÉ EL PLATANAR), MUNICIPIO DE COHETEA, PUEBLA	21	Puebla	32	Cohetela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210227	N	0	0	15	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:32, localidad:3, direccion:74748 Cohetela, Pua, México, lon:-98.8031962, lat:18.1883399]]	08/09/2021	07/30/2021	305,113.01	305,113.01	305,113.01	305,113.01	305,113.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005493	Proyecto de inversión	451,492.84	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:434042.84, modificado:447120.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21090230, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCOBINA, SAUTIBRE (LA JERAR), MUNICIPIO DE Tlachichuca, PUEBLA	21	Puebla	179	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210145	N	0	0	27	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:17 9, localidad:2, direccion:Tlachichuca de Pua, México, lon:-97.4192087, lat:19.1283377]]	08/09/2021	07/30/2021	447,120.62	447,120.62	447,120.62	447,120.62	447,120.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005507	Proyecto de inversión	663,745.41	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:663745.41, modificado:667792.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PRESCOLAR DEGO RIVERA CLAVE 21090206, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ESCAL DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tlúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210162	N	0	0	278	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:85, localidad:1, direccion:Priv, refer ma Sur 24, Centro, 74400 Tlúcar de Matamoros, Pua, México, lon:-98.4647613, lat:18.6035637]]	08/09/2021	06/11/2021	649,791.71	649,791.71	649,791.71	649,791.71	649,791.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005694	Proyecto de inversión	889,982.14	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:889882.14, modificado:883335.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21090807, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CEBALALTAJÁN, MUNICIPIO DE CUETZAJÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210261	N	0	0	25	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:43, localidad:104, direccion:Cd de Cuetzalan, Pua, México, lon:-97.5233795, lat:20.0176359]]	27/09/2021	25/11/2021	863,535.81	863,535.81	863,535.81	863,535.81	863,535.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005697	Proyecto de inversión	725,818.35	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:725818.35, modificado:688760.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA XICOTITZICAL CLAVE 21ET0206, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCAS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	21	Puebla	99	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210262	N	0	0	71	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:43, localidad:3, direccion:Carretera de Cuetzalan, Pua, México, lon:-97.5233795, lat:20.0176359]]	27/09/2021	25/11/2021	688,760.80	688,760.80	688,760.80	688,760.80	688,760.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005713	Proyecto de inversión	834,337.92	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:834337.92, modificado:799258.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21070905, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATZACOS, MUNICIPIO DE ESCAL DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tlúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210264	N	0	0	96	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ov_municipio:85, localidad:22, direccion:Tlúcar de Matamoros, Pua, México, lon:-98.4677651, lat:18.5991249]]	29/09/2021	27/11/2021	799,258.17	799,258.17	799,258.17	799,258.17	799,258.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210302005940	Proyecto de inversión	1,799,942.99	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:739942.99, modificado:1684602.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA MARIA DEL CARMEN MILLAN ACEVEDO CLAVE 2103020324, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TETZUTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	174	Tetiztlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210309	N	0	0	73	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:17, localidad:1, direccion:Tetiztlan a, Pue., México, lon: -97.3570576, lat:19.8160190]]	27/09/2021	25/12/2021	1,688,450.21	1,688,450.21	1,688,450.21	1,688,450.21	1,688,450.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210402057848	Proyecto de inversión	517,112.28	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:517112.28, modificado:517112.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ROBERTO TULCIN CLAVE 21E1003030, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ALCONCEGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210517	N	0	0	131	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:10, localidad:2, direccion:Ajalpan, Pue., México, lon: -97.2012154, lat:18.3783441]]	22/11/2021	21/12/2021	517,112.28	517,112.28	517,112.28	517,112.28	517,112.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005393	Proyecto de inversión	724,893.94	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:724893.94, modificado:715394.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2103020325, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VERACRUENTO (SAN FLUPE), NOPALDEA, MUNICIPIO DE TEOCHITPEC, PUEBLA	21	Puebla	189	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210208	N	0	0	34	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:18, localidad:52, direccion:Tochtepe a, Pue., México, lon: -97.8204791, lat:18.8365311]]	08/09/2021	06/11/2021	715,394.40	715,394.40	715,394.40	715,394.40	715,394.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005498	Proyecto de inversión	262,436.43	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:262436.43, modificado:26605.60)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 2103020326, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE ISCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Iscar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210511	N	0	0	25	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:85, localidad:1, direccion:Iscar de Matamoros, Pue., México, lon: -86.4677851, lat:18.5391249]]	08/09/2021	07/10/2021	256,905.69	256,905.69	256,905.69	256,905.69	256,905.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005577	Proyecto de inversión	404,438.80	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:404438.80, modificado:404098.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ REYES SANCHEZ CLAVE 2103020740, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC DE CAPULAC (A EX HACENDAS), MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210182	N	0	0	127	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:15, localidad:4, direccion:Amozoc, Pue., México, lon: -98.0437894, lat:19.8348398]]	08/09/2021	07/10/2021	404,998.03	404,998.03	404,998.03	404,998.03	404,998.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005580	Proyecto de inversión	1,867,943.19	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1867943.19, modificado:1848201.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA JOSEFA OTTEZ DE DOMINGUEZ CLAVE 2103020740, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA	21	Puebla	179	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210185	N	0	0	230	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:17, localidad:1, direccion:Tlachichuca a, Pue., México, lon: -97.4192087, lat:19.1126157]]	08/09/2021	06/12/2021	1,848,201.88	1,848,201.88	1,848,201.88	1,848,201.88	1,848,201.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005583	Proyecto de inversión	1,845,892.11	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1845892.11, modificado:1836180.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE COMALTEPEC CLAVE 21E1003030, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEOHUATPEC (TEOHTPEC), MUNICIPIO DE CHICHONAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	14	Chichonautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210194	N	0	0	204	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:54, localidad:27, direccion:Chichonautla a, Pue., México, lon: -97.3082383, lat:19.8313170]]	08/09/2021	06/12/2021	1,826,180.10	1,826,180.10	1,826,180.10	1,826,180.10	1,826,180.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005585	Proyecto de inversión	1,105,692.15	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1105692.15, modificado:1082414.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CAROLINA RONILLA CLAVE 21E1003030, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE TEOCOSIMA, PUEBLA	21	Puebla	166	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210296	N	0	0	190	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:16, localidad:6, direccion:Tepeojuma a, Pue., México, lon: -98.4468881, lat:18.7203164]]	08/09/2021	06/11/2021	1,082,414.58	1,082,414.58	1,082,414.58	1,082,414.58	1,082,414.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005643	Proyecto de inversión	502,232.67	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:502232.67, modificado:487075.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MIRIAM MACLUF CLAVE 21D1003404, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210258	N	0	0	732	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:11, localidad:4, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.262727, lat:19.0419498]]	29/09/2021	27/11/2021	487,075.59	487,075.59	487,075.59	487,075.59	487,075.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005734	Proyecto de inversión	900,514.63	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:900514.63, modificado:882540.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CUATHEMOC CLAVE 21E1003036, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHICHOTLA, PUEBLA	21	Puebla	58	Chichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210270	N	0	0	49	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:58, localidad:12, direccion:76070 Chichotla, Pue., México, lon: -97.1854785, lat:19.2513137]]	27/09/2021	25/11/2021	882,540.38	882,540.38	882,540.38	882,540.38	882,540.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302005745	Proyecto de inversión	942,791.80	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:942791.80, modificado:916935.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21D710210, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	21	Puebla	179	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210372	N	0	0	127	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:17, localidad:22, direccion:Tlachichuca a, Pue., México, lon: -97.4192087, lat:19.1126157]]	27/09/2021	25/11/2021	916,935.84	916,935.84	916,935.84	916,935.84	916,935.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210402057885	Proyecto de inversión	369,793.02	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:369793.02, modificado:369793.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 21D1003036, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CHICHONAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	49	Chiconautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210512	N	0	0	211	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [ove_municipio:49, localidad:1, direccion:Chiconautla, Pue., México, lon: -97.9389566, lat:20.0944857]]	22/11/2021	21/12/2021	369,793.02	369,793.02	369,793.02	369,793.02	369,793.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	2	PUE2104020057897	Proyecto de inversión	1,045,802.22	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1045802.22, modificado:1045802.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21EP08BEC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHONCUAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	49	Chichoncuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210542	N	0	0	397	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:49, localidad:1, direccion:Chichoncuautla, Pue., México, lon:-97.938566, lat:20.0944682]]	22/11/2021	21/12/2021	1,045,802.22	1,045,802.22	1,045,802.22	1,045,802.22	1,045,802.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005311	Proyecto de inversión	1,861,964.92	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1861964.92, modificado:1861964.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ROMA 34 CLAVE 210T0V8G5, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMAUJA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210177	N	0	0	329	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:11, localidad:132, direccion:San Pedro Zacachimauja, Pue., México, lon:-98.571236, lat:18.9418532]]	08/09/2021	06/12/2021	1,861,964.91	1,861,964.91	1,861,964.91	1,861,964.91	1,861,964.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005352	Proyecto de inversión	693,705.47	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:693705.47, modificado:691577.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PATÓN CLAVE 210NDIB8E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTOAGO MANUATLAN, PUEBLA	21	Puebla	149	Santiago Manuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210180	N	0	0	191	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:14, localidad:1, direccion:C. S. Sur 20, Cristo Rey, 72503 Santiago Manuatlan, Pue., México, lon:-97.460265, lat:18.5448374]]	08/09/2021	06/11/2021	691,577.09	691,577.09	691,577.09	691,577.09	691,577.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005447	Proyecto de inversión	1,021,778.61	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1021778.61, modificado:1011292.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA TABOADA DE SANCHEZ CLAVE 210NDIB8E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210226	N	0	0	198	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:11, localidad:4, direccion:Carretera de Matamoros, Pue., México, lon:-98.175001, lat:19.051138]]	08/09/2021	06/11/2021	1,011,292.61	1,011,292.61	1,011,292.61	1,011,292.61	1,011,292.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005456	Proyecto de inversión	367,906.28	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:367906.28, modificado:362216.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 210P93BIV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210213	N	0	0	38	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Domingo de Ramon, Bequerreco, 75603 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.4347939, lat:18.45081917]]	08/09/2021	07/10/2021	362,216.64	362,216.64	362,216.64	362,216.64	362,216.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005504	Proyecto de inversión	364,744.76	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:364744.76, modificado:357302.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA AGUILAS JORDAN CLAVE 21ET08BOD, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210161	N	0	0	41	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:85, localidad:1, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4077851, lat:18.5991249]]	08/09/2021	07/10/2021	357,102.02	357,102.02	357,102.02	357,102.02	357,102.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005509	Proyecto de inversión	1,291,512.99	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1291512.99, modificado:1264336.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MELICOR OCAMPO CLAVE 210P93BIV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210163	N	0	0	99	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:85, localidad:1, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4077851, lat:18.5991249]]	08/09/2021	06/11/2021	1,264,336.00	1,264,336.00	1,264,336.00	1,264,336.00	1,264,336.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005730	Proyecto de inversión	965,882.33	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:965882.33, modificado:937236.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GUILLOTIN CLAVE 210NDIB8E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210269	N	0	0	52	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:43, localidad:1, direccion:Ciudad de Cuetzalan, Pue., México, lon:-97.5239705, lat:20.0176353]]	27/09/2021	25/11/2021	937,236.88	937,236.88	937,236.88	937,236.88	937,236.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005828	Proyecto de inversión	187,704.84	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:187704.84, modificado:179726.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PIETAD CLAVE 210NDIB8E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210290	N	0	0	50	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:51, localidad:1, direccion:Chetla, Pue., México, lon:-98.5732228, lat:18.5191543]]	29/09/2021	28/10/2021	179,726.62	179,726.62	179,726.62	179,726.62	179,726.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302005955	Proyecto de inversión	863,511.70	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:863511.7, modificado:866967.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN CLAVE 210T0V8G5, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, MUNICIPIO DE RIUTEPELO, PUEBLA	21	Puebla	199	Xixtitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210312	N	0	0	35	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:19, localidad:4, direccion:Xixtitepec, Pue., México, lon:-97.324864, lat:19.7929269]]	27/09/2021	25/11/2021	866,967.01	866,967.01	866,967.01	866,967.01	866,967.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057894	Proyecto de inversión	1,056,614.26	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS, monto:1056614.26, modificado:1056614.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA MARTINES DE CANAANA CLAVE 210SD273, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210541	N	0	0	807	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Tehuacan o, Pue., México, lon:-97.4311746, lat:18.4536475]]	22/11/2021	21/12/2021	1,056,614.26	1,056,614.26	1,056,614.26	1,056,614.26	1,056,614.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220202009930	Proyecto de inversión	1,081,317.41	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083317.41, modificado:1053458.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, Y	21	Puebla	102	Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220262	N	0	0	250	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov_municipio:10, localidad:1, direccion:Nealtican lon:-98.426257, lat:19.0634]]	27/06/2022	25/08/2022	1,053,458.74	1,053,458.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE.220202009906	Proyecto de inversión	1,902,602.39	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902602.39, modificado:1833470.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JIMENEZ CLAVE 21EPRO24P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220274	N	0	0	761	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:10, localidat:1, direccion:Nealtican, lon:-98.428504, lat:19.053229)]	27/06/2022	24/09/2022	1,853,470.82	1,853,470.82	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.220202009959	Proyecto de inversión	821.10	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.1, modificado:802.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E EN LA TELESCOPADA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETVO15I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN,PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:10, localidat:1, direccion:Nealtican, lon:-98.425636, lat:19.063772)]	27/06/2022	26/10/2022	800.42	800.42	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.220202009965	Proyecto de inversión	191,560.15	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191560.15, modificado:131732.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESCOPADA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETVO15I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:10, localidat:1, direccion:NEALTICAN, lon:-98.425636, lat:19.063772)]	27/06/2022	26/07/2022	135,732.70	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.2202020010008	Proyecto de inversión	481,660.83	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481660.83, modificado:466974.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR AMELIAU NON KIMAT CLAVE 21ENOT11R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAITENANGO, PUEBLA.	21	Puebla	181	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220292	N	0	0	71	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:18, localidat:1, direccion:TLATENANGO, lon:-98.343444, lat:19.171326)]	27/06/2022	26/07/2022	466,974.05	466,974.05	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.2202020010088	Proyecto de inversión	1,488,167.89	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488167.89, modificado:1486593.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FELPE BERNIZDABAL CLAVE 21DPRO05I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220255	N	0	0	182	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:20, localidat:1, direccion:TLATEMPA, lon:-97.933611, lat:19.949457)]	24/06/2022	22/08/2022	1,486,593.73	1,486,593.73	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.22020200100120	Proyecto de inversión	4,295,232.61	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295232.61, modificado:4145532.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA S DE MAYO DE 1862 CLAVE 21EPRO03P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIANNALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220256	N	0	0	112	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:93, localidat:1, direccion:LAFRAGUA, lon:-97.276111, lat:19.250563)]	24/06/2022	20/11/2022	4,145,532.29	4,145,532.29	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.2202020010191	Proyecto de inversión	76,719.52	(ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76799.52, modificado:76711.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPRO03P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:94, localidat:1, direccion:LIBRES, lon:-97.485622, lat:19.463643)]	24/06/2022	22/08/2022	76,711.58	76,711.58	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.2202020099774	Proyecto de inversión	1,709,849.96	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709849.96, modificado:170849.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO CLAVE 21DPRO02E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220279	N	0	0	238	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:21, localidat:1, direccion:ZOQUITLAN, lon:-98.332433)]	27/06/2022	24/09/2022	1,709,849.72	1,709,849.72	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.2202020099988	Proyecto de inversión	705,114.09	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703114.09, modificado:68177.50))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCOPADA DONATO BRAVO IZQUIERDO CLAVE 21ETVO13R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220269	N	0	0	220269	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:90, localidat:1, direccion:CIUDAD DE JUAN C. BONILLA, lon:-98.332288, lat:19.110394)]	27/06/2022	25/08/2022	681,377.59	681,377.59	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE.220102004003	Proyecto de inversión	1,101,042.13	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103942.13, modificado:1103042.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ZINACATEPEC CLAVE 21ENOT11R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210683	N	0	0	177	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:21, localidat:1, direccion:Tenorio Socac Centro, 75960, lon:-98.332288, lat:18.338493)]	17/01/2022	17/03/2022	1,101,042.13	1,101,042.13	1,101,042.13	990,911.26	990,911.26	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE220202100002	Proyecto de inversión	1,036,142.94	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036142.94, modificado:99525.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR VIDUA ALZCER CLAVE 210000007, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, OMITUTIA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220113	N	0	0	156	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CUANAHUA, lon: -98.31146, lat:19.099953])	27/06/2022	25/08/2022	995,525.12	995,525.12	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100100	Proyecto de inversión	486,414.44	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486414.44, modificado:484865.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUAN NEPOMUCENO ROSALES CLAVE 210000001, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES,PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220237	N	0	0	219	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon: -97.888613, lat:19.472598])	24/06/2022	23/07/2022	484,865.87	484,865.87	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100103	Proyecto de inversión	592,905.15	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592905.15, modificado:591350.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO MARTEL CLAVE 21E100000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220238	N	0	0	104	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon: -97.888613, lat:19.459435])	24/06/2022	22/08/2022	591,350.15	591,350.15	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100157	Proyecto de inversión	1,626,107.43	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626107.43, modificado:1626700.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D, E, F, G, H, I, J, Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NDM-97 CLAVE 210000009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220248	N	0	0	678	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon: -97.888613, lat:19.45975])	24/06/2022	21/08/2022	1,626,700.65	1,626,700.65	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100162	Proyecto de inversión	677,621.28	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677621.28, modificado:675917.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, CONSTRUCCIÓN DE ANDADONES Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELECOMUNIDAD MAGUI DE UNAHUAC CLAVE 21E700000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220239	N	0	0	63	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon: -97.87222, lat:19.488313])	24/06/2022	22/08/2022	675,917.53	675,917.53	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202099993	Proyecto de inversión	2,219,848.73	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219848.73, modificado:2162318.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NDM-1 CLAVE 21E000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220273	N	0	0	517	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon: -98.40741, lat:19.054468])	27/06/2022	24/08/2022	2,162,218.16	2,162,218.16	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100056	Proyecto de inversión	968,247.33	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968247.33, modificado:935520.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR ERIS URIBETA CLAVE 210000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC,PUEBLA.	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220294	N	0	0	48	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:152, localidad:1, direccion:SOLTEPEC, lon: -97.76, lat:19.097778])	27/06/2022	25/08/2022	935,520.37	935,520.37	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100098	Proyecto de inversión	1,125,621.89	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125621.89, modificado:1124051.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LAZARO CARRERA CLAVE 21E000000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUANAHUITZOTILLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	21	Puebla	100	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220240	N	0	0	55	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:100, localidad:1, direccion:NAUPAN, lon: -98.1175, lat:20.23])	24/06/2022	22/08/2022	1,124,051.21	1,124,051.21	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202099901	Proyecto de inversión	803,729.64	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803729.64, modificado:776302.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21E700000, UBICADO A EN LA LOCALIDAD DE CALZ VERDE,MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220293	N	0	0	37	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CHIAUTLA, lon: -98.642278, lat:18.831389])	27/06/2022	25/08/2022	776,102.94	776,102.94	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100049	Proyecto de inversión	521,649.52	(FI) (sólo nuevo:2022, ramo:33, modalidad:7, tipo:recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521849.52, modificado:504223.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H, EN LA PRIMARIA MARCO ANTONIO CLAVE 210000007, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220280	N	0	0	531	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geoc: [cve_municipio:203, localidad:1, direccion:XICHITLAN, lon: -97.70544, lat:18.7054])	27/06/2022	25/08/2022	504,223.22	504,223.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON	ENTIDAD RESPONSA	ID MUNICIPIO RESP	MUNICIPIO RESPON	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE2202021002125	Proyecto de inversión	311,265.78	(FI) (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311265.78, modificado:130756.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZARATE CLAVE 2109P280, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220242	N	0	0	21	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:94, localidad:30, direccion:LIBRES, lon:-97.71889, lat:19.479444)]	15/07/2022	15/07/2022	309,756.41	309,756.41	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021002170	Proyecto de inversión	1,161,056.43	(FI) (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161056.43, modificado:1161737.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUNDIRIA LEÓN TOLSTOI CLAVE 2107GSLG, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220249	N	0	0	67	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:108, localidad:3, direccion:ORIENTA L, lon:-97.53833, lat:19.141899)]	24/06/2022	22/08/2022	1,161,737.48	1,161,737.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021002180	Proyecto de inversión	355,501.78	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355501.78, modificado:148228.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y H, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EFPRDL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220253	N	0	0	1056	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:154, localidad:4, direccion:TECAMA CHALCO, lon:-97.72696, lat:18.882367)]	24/06/2022	22/08/2022	348,228.22	348,228.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021002183	Proyecto de inversión	680,214.34	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680214.34, modificado:65888.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y H, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EFPRDL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220253	N	0	0	1056	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:TECAMA CHALCO, lon:-97.72696, lat:18.882367)]	24/06/2022	22/08/2022	658,883.61	658,883.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202099867	Proyecto de inversión	3,901,824.45	(FI) (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901824.45, modificado:370397.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR,EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPDRDH,UBICAD A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN,PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220285	N	0	0	313	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CARRETERA JUAREZ UTM, lon:-97.03311, lat:18.33268)]	24/06/2022	24/10/2022	3,770,397.68	3,770,397.68	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202099982	Proyecto de inversión	1,234,011.74	(FI) (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234011.74, modificado:1289148.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR,EN LA PRIMARIA ISMAEL ZARAGOZA CLAVE 21EPDRDH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA,PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220268	N	0	0	513	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CLABAL A, lon:-98.33306, lat:19.11192)]	27/06/2022	24/08/2022	1,280,148.17	1,280,148.17	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021000012	Proyecto de inversión	1,160,970.87	(FI) (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160970.87, modificado:1134611.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C,F Y OBRA EXTERIOR,EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPDRDL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATEMNANGO, PUEBLA.	21	Puebla	181	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220283	N	0	0	542	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:TLATENANGO, lon:-98.33997, lat:19.169117)]	27/06/2022	25/08/2022	1,134,611.80	1,134,611.80	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021000014	Proyecto de inversión	3,148,978.24	(FI) (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148978.24, modificado:3054344.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, I Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.30 CLAVE 2107TODH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	136	San Miguel Xotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220287	N	0	0	781	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL XOTLA, lon:-98.30943, lat:19.164657)]	27/06/2022	24/10/2022	3,054,344.70	3,054,344.70	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021002003	Proyecto de inversión	349,721.60	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349721.6, modificado:337342.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA TELESCUNDIRIA LEONARDO BRADO CLAVE 21ETVABZ,UBICAD A EN LA LOCALIDAD DE XICOCHICO DE BALTAZ, MUNICIPIO DE CAMACHO,MUNICIPIO DE CUATZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	21	Puebla	43	Cuatzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220270	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CUATZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.490483, lat:19.045833)]	24/06/2022	21/08/2022	337,242.75	337,242.75	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202021002014	Proyecto de inversión	2,303,543.27	(FI) (ciclo_neuro:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303543.27, modificado:2233969.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIÉNCA Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPDRDH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCHOMANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220252	N	0	0	645	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CORONANGO, lon:-98.30206, lat:19.120536)]	24/06/2022	21/08/2022	2,233,969.82	2,233,969.82	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE220202009963	Proyecto de inversión	56.77	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:56.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELEESCUDARÍA GREGORIO LAMARCA CLAVE 21ET0V0151, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Neutlicán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:10, 2, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon:-98.42636, lat:19.4883772)]	27/06/2022	28/07/2022	55.34	55.34	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202020100039	Proyecto de inversión	476,010.79	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476010.79, modificado:462831.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21D0R70757, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220280	N	0	0	531	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:20, 3, localidad:1, direccion:XOCHITLAN, lon:-97.77644, lat:18.7054)]	27/06/2022	25/08/2022	462,831.43	462,831.43	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202020100077	Proyecto de inversión	2,846,215.38	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846215.38, modificado:2746231.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 21D0R70757, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220253	N	0	0	80	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:93, localidad:1, direccion:SALTILLO, lon:-97.301324, lat:19.39086)]	27/06/2022	21/10/2022	2,746,231.19	2,746,231.19	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202020100188	Proyecto de inversión	1,110,694.73	(FI: (socio_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110694.73, modificado:0.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IONACO ZARAGOZA CLAVE 21D0R70757, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.68522, lat:19.463614)]	24/06/2022	22/08/2022	0.06	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202020100200	Proyecto de inversión	805,433.27	(FI: (socio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805433.27, modificado:776683.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA TELEESCUDARÍA LEONARDO BRAVO CLAVE 21ET0V0151,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	21	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220270	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:43, localidad:14, direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.40083, lat:20.04833)]	24/06/2022	21/08/2022	776,683.96	776,683.96	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202009794	Proyecto de inversión	1,769,469.96	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769469.96, modificado:1709849.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO VICENTE GUERRERO CLAVE 21D0R70757, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220279	N	0	0	228	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:21, 7, localidad:1, direccion:ZOQUITLAN, lon:-97.01895, lat:18.32434)]	27/06/2022	24/08/2022	1,709,849.72	1,709,849.72	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202009881	Proyecto de inversión	1,111,570.27	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111570.27, modificado:1073696.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C,D,E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D0R70757,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN,PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220291	N	0	0	148	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:21, 7, localidad:1, direccion:ZOQUITLAN, lon:-97.02195, lat:18.371375)]	27/06/2022	25/08/2022	1,073,696.88	1,073,696.88	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202009884	Proyecto de inversión	2,072,875.24	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072875.24, modificado:2002814.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA TELEESCUDARÍA MARCO HERÓDES DE CHARAHTUPIC CLAVE 21D0R70757, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA,PUEBLA.	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220267	N	0	0	97	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:51, localidad:1, direccion:CHIETLA, lon:-98.579283, lat:18.556646)]	24/06/2022	24/08/2022	2,002,814.21	2,002,814.21	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202020100005	Proyecto de inversión	706,086.00	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706086.0, modificado:684391.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR ALFONSO REYES CLAVE 21D0R70757, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	21	Puebla	181	Tlaltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220282	N	0	0	102	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:TLALTENANGO, lon:-98.517957, lat:19.167957)]	27/06/2022	25/08/2022	684,391.83	684,391.83	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202020100092	Proyecto de inversión	2,873,354.16	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873354.16, modificado:283368.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MELICOR CANAPO CLAVE 21D0R7265, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA (CUYUTLÁN),MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220284	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ov_municipio:17, 1, localidad:1, direccion:TLAPA, lon:-98.512778, lat:18.58278)]	13/06/2022	10/10/2022	2,853,368.22	2,853,368.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE220202100115	Proyecto de inversión	1,583,948.31	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583948.31, modificado:1530152.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERMETRAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D9R096, UBICADA A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220286	N	0	0	669	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion:ORIENTA, lon:-98.188659, lat:19.08872]]	27/06/2022	24/09/2022	1,530,152.38	1,530,152.38	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100154	Proyecto de inversión	586,592.43	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586592.43, modificado:585396.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D9P246, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACHIUTENO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220243	N	0	0	33	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:2, direccion:LIBRES, lon:-97.718889, lat:19.479444]]	24/06/2022	22/08/2022	585,396.82	585,396.82	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100173	Proyecto de inversión	3,075,707.30	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075707.3, modificado:3074116.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUDADERA, MUNICIPIO DE MIERNO CLAVE 21E9R03P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220254	N	0	0	591	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ORIENTA, lon:-97.618567, lat:19.379843]]	24/06/2022	21/10/2022	3,074,116.78	3,074,116.78	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100185	Proyecto de inversión	19,098.08	(IFI) (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20908.08, modificado:19076.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21E9R03P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:2, direccion:LIBRES, lon:-97.685622, lat:19.463654]]	24/06/2022	22/08/2022	19,076.21	19,076.21	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100194	Proyecto de inversión	133,459.54	(IFI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133459.54, modificado:133306.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21E9R03P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.685622, lat:19.463654]]	24/06/2022	22/08/2022	133,306.72	133,306.72	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202004903	Proyecto de inversión	1,779,165.45	(IFI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMS OS, monto:1779165.45, modificado:1752049.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21E9R04P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210114	N	0	0	501	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0]]	[geo1: [cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Reforma No. 14 Graya, 74505 Santa Rita Tlahuapan, Pue., México, lon:-98.5859124, lat:19.3420877]]	08/09/2021	06/12/2021	1,752,049.05	1,752,049.05	1,752,049.05	1,752,049.05	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.0]]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE220202100208	Proyecto de inversión	516,074.93	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:516074.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PRESIDENTE JAMES SARINEL CLAVE 21E1R04HP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COTUAL, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220257	N	0	0	224	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CORONA NGO, lon:-98.1067, lat:19.1201]]	24/07/2022	22/08/2022	501,287.93	501,287.93	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100212	Proyecto de inversión	828,792.73	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828792.73, modificado:828792.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA TULESCENDRIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21D7V07IC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	164	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220241	N	0	0	114	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:164, localidad:21, direccion:SAN PEDRO LA JOYA, lon:-97.838411, lat:19.866279]]	24/06/2022	22/08/2022	803,178.86	803,178.86	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100179	Proyecto de inversión	257,663.89	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257663.89, modificado:257063.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TULESCENDRIA SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21E7V08BA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE MOJERMO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220236	N	0	0	126	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:154, localidad:6, direccion:LOMAS DE MOJERMO, lon:-97.751722, lat:18.914444]]	24/06/2022	23/07/2022	248,899.43	248,899.43	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202100174	Proyecto de inversión	373,095.74	(IFI) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373095.74, modificado:373095.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MELCHOR CAMPO CLAVE 21D9H08Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220235	N	0	0	363	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:154, localidad:31, direccion:ICOMEL CO, lon:-97.73365, lat:18.839485]]	24/06/2022	23/07/2022	360,504.68	360,504.68	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENT O	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO PROYE CTO	POBLACION BEN EFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210302004458	Proyecto de inversión	1,946,935.08	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:1946935.08, modificado:1890405.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LA GRAN TENOCSTITLÁN CLAVE 21DP13232P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210427	N	0	0	459	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1438.99, meta_modificada:1438.99)]	[goal: (ov_municipio:11 & localidad:1, direccion:CALLE TLALOC, COMUNIDAD SAN MIGUEL, HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA, lon:-98.177861, lat:18.9956799)]	20/09/2021	31/12/2021	1,890,405.08	1,890,405.08	1,890,405.08	1,890,405.08	1,890,405.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302004463	Proyecto de inversión	801,003.50	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:803003.5, modificado:761993.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO CLAVE 21EP18034S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210432	N	0	0	405	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1218.08, meta_modificada:1218.08)]	[goal: (ov_municipio:84, localidad:1, direccion:Interpue, Pua., México, lon:-97.6659314, lat:20.0243642)]	20/09/2021	31/12/2021	761,993.41	761,993.41	761,993.41	761,993.41	761,993.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302004459	Proyecto de inversión	362,836.78	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:362836.78, modificado:340262.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESCUDO ALLENDE CLAVE 21EP18039P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS JAIS PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZICATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210428	N	0	0	36	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:369.42, meta_modificada:369.42)]	[goal: (ov_municipio:20 & localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS JAIS PRIMERA SECCION, ZACATLÁN PUEBLA, lon:-98.093313, lat:20.0166677)]	20/09/2021	31/12/2021	340,262.42	340,262.42	340,262.42	340,262.42	340,262.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302004460	Proyecto de inversión	555,864.97	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:555864.97, modificado:527600.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INBURGENTE VALERIO TRUJANO CLAVE 21DP13202N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS TECOITTEPEC (GAVIOTAS) MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210429	N	0	0	65	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada:224.34)]	[goal: (ov_municipio:45, localidad:56, direccion:Chalchicomula de Sesma, Pua., México, lon:-97.444449, lat:18.98541)]	20/09/2021	31/12/2021	527,600.60	527,600.60	527,600.60	527,600.60	527,600.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302004461	Proyecto de inversión	809,414.50	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMOS OS, monto:809414.50, modificado:793959.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE CLAVE 21EP18030E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2	210430	N	0	0	149	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1101.23, meta_modificada:1101.23)]	[goal: (ov_municipio:11 & localidad:1, direccion:AVENIDA POPULAR, CASTILLOTA, HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA, lon:-98.236275, lat:18.99723)]	20/09/2021	31/12/2021	793,959.02	793,959.02	793,959.02	793,959.02	793,959.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					0				SABLE	BIE	ORGANIZABLE	ORGANIZABLE	PROYECTO			CUDORA	CTO	FICHADA									0								

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					0				SABLE	BIE	ORGANIZABLE	ORGANIZABLE	PROYECTO			CUDORA	CTO	FICHADA									0								

