

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE2101011887350	Proyecto de inversión	1,684,326.92	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:1684326.92, modificado:1684326.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 21090999A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-261	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Av. Centro Guerrero & Calle los Laureles, San Francisco, San Pablo Anicano, Pue., México, lon:-98.0875877, lat:18.1159071))	20-01-2021	20-04-2021	27/12/8256	27/12/8256	1,560,338.19	1,560,338.19	1,560,338.19	(ctotot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:CAPCE: 004/2021-FED-A-6, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1591359.75, importe_modificado:1591359.75))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2101011887413	Proyecto de inversión	1,875,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:1875000.0, modificado:1875000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E50011H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-265	N	0	0	537	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 2 No 618, Jacarandas, 75730 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.5962386, lat:18.4716093))	20-02-2021	21-05-2021	24/03/6905	24/03/6905	1,699,238.28	1,699,238.28	1,699,238.28	(ctotot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:CAPCE: 004/2021-FED-E, contratista:MOVA 8 CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1828123.05, importe_modificado:1828123.05))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2101011887416	Proyecto de inversión	573,557.69	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:573557.69, modificado:573557.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN LUCAS DE LAS PALMILLAS CLAVE 21X000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLAOCHTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-266	N	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:14, direccion:Benito Juárez, Palmillas, Pue., México, lon:-97.7092094, lat:18.8250149))	20-02-2021	21-04-2021	29/03/3369	29/03/3369	452,971.42	452,971.42	452,971.42	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2101011887424	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:1923076.92, modificado:1923076.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21D00020S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACATIANQUILCO, MUNICIPIO DE AUMANA, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-268	N	0	0	151	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Calle Hidalgo Sur 43, Centro, Soatlco, 75910 Ajalpan, Pue., México, lon:-97.2582829, lat:18.37757326))	17-02-2021	18-05-2021	08/01/6839	08/01/6839	1,759,998.14	1,759,998.14	1,759,998.14	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2101011887426	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:2115384.62, modificado:2115384.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATEN CLAVE 21D00072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-269	N	0	0	149	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre, Zaragoza, Pue., México, lon:-98.5387818, lat:19.3590167))	20-02-2021	20-06-2021	18/12/7343	18/12/7343	1,874,260.50	1,874,260.50	1,874,260.50	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2101011887390	Proyecto de inversión	477,711.07	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:477711.07, modificado:477711.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21D08367AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZDICO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-249	N	0	0	11	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Domínguez Arenas 4, Segundo 74170 Domingo Arenas, Pue., México, lon:-98.49321964, lat:19.10788725))	28-01-2021	29-03-2021	21/05/1129	21/05/3129	449,025.13	449,025.13	449,025.13	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2101011887214	Proyecto de inversión	288,461.54	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: F000, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 500, monto:288461.54, modificado:288461.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21E000000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar		CONV-2020-253	N	0	0	23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De La Libertad 78, San Juan, 74049 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0488953, lat:18.2028869))	28-01-2021	29-03-2021	11/08/2645	11/08/2645	272,330.32	272,330.32	272,330.32	(ctotot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:CAPCE: 004/2021-FED-A-1, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:272330.32, importe_modificado:272330.32))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE210101887218	Proyecto de inversion	1,250,000.00	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELECOMUNICACION MIGUEL CASTULO DE ALATINTI CLAVE 210700357, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUATLINGO, PUEBLA	21	Puebla	157	Tehuatlango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-254	N	0	0	44	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:157, localidad:10, direccion:Principal 3, Centro, Primera Sec. 74800 Tehuatlingo, Pue., México, lon: 98.27610075, lat:18.3317497)]	28-01-2021	28-04-2021	25/01/2009	25/01/2009	1,084,532.53	1,084,532.53	1,084,532.53	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-1, contratas:CONSTRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168437.38, importe_modificado:1168437.38)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101887333	Proyecto de inversion	3,219,615.38	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3219615.38, modificado:3219615.38]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E0H03AP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-255	N	0	0	402	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:156, localidad:4, direccion:Calle 4 No 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon: 97.3979014, lat:18.4603111)]	27-01-2021	27-05-2021	#####	#####	2,661,221.62	2,661,221.62	2,661,221.62	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101887336	Proyecto de inversion	9,615,384.62	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9615384.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ (Turno 2) CLAVE 21E0H03AP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-257	N	0	0	119	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle 4 de Mayo 1, Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon: 98.4337451, lat:19.2832154)]	27-01-2021	26-07-2021	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	Sin contratos, nulos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE210101887340	Proyecto de inversion	1,923,076.92	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21E0H0259F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-258	N	0	0	216	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 716, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: 98.2036525, lat:19.0471605)]	20-01-2021	20-04-2021	12/03/0981	12/03/0981	1,855,870.63	1,855,870.63	1,855,870.63	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101887346	Proyecto de inversion	1,923,076.92	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN CLAVE 21E0H03AP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BABOSO, MUNICIPIO DE EDUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tlúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-260	N	0	0	188	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calle 6 de Mayo 1, Col. Nte, Primera Sec., San Juan Baboso, Pue., México, lon: 98.4396325, lat:18.5735796)]	20-01-2021	20-04-2021	05/03/6898	05/03/6898	1,491,824.68	1,491,824.68	1,491,824.68	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-0, contratas:TERBA CEBAS Y LINEAS, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1825548.48, importe_modificado:1825548.48)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101887354	Proyecto de inversion	336,057.69	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336057.69, modificado:336057.69]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA REEP CAMPUS TEHUACÁN CLAVE 21E0H03BQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-262	N	0	0	50	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Car. San Lorenzo y Tecnología, Tehuacán, Pue., México, lon: 97.4115302, lat:18.403657)]	20-01-2021	21-03-2021	18/10/2789	18/10/2789	295,013.46	295,013.46	295,013.46	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101887206	Proyecto de inversion	576,923.08	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:576923.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKOMITO CLAVE 21E0H32AD, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-260	N	0	0	169	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prold. de la 14 Sur 11115, Los Niños de Puebla, 72287 Lila Puri, México, lon: 98.21743011, lat:18.98488274)]	28-01-2021	29-03-2021	07/12/3388	07/12/3388	473,489.28	473,489.28	473,489.28	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE210101187408	Proyecto de inversión	1,730,769.23	[FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1730769.23, modificado:1730769.23)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 210PR04276, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIZAUTLAN (MARIANO ESCOBEDO), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	157		Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-263	N	0	0	22	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:157, localidad:15, direccion:Principal 3, Centro, Primera Secc. 74800 Tehuacán, Pue., México, lon: 98.27612221, lat:18.31175989)]	27-01-2021	27-04-2021	19/10/3999	19/10/6399	1,547,716.13	1,547,716.13	1,547,716.13	[tota1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: C0PES: 004/2021-FED-A-1, contraloría:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocante:COMI TÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1643519.15, importe_modificado:1643519.15)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101187430	Proyecto de inversión	2,302,019.23	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:2302019.23, modificado:2302019.23)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKONETI CLAVE 210ND023K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-272	N	0	0	71	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cerro 65, INFORMANT Amatlan, Puebla, Pue., México, lon: 98.1433294, lat:18.0517095)]	07-04-2021	05-08-2021	04/10/8058	04/10/8058	1,864,247.20	1,864,247.20	1,864,247.20	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101187410	Proyecto de inversión	288,461.54	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:288461.54, modificado:288461.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PROFESOR NICOLÁS RIVERA ALFREDO CLAVE 21EED0260, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-264	N	0	0	331	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prd. de la 14 Sur, Grupos de San Isidro, Puebla, Pue., México, lon: 98.2147261, lat:18.8994424)]	17-03-2021	18-04-2021	17/09/2656	17/09/2656	257,257.01	257,257.01	257,257.01	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101187428	Proyecto de inversión	1,817,307.69	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1817307.69, modificado:1817307.69)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO IBARRA MAZÁN CLAVE 21EED0338, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALOUJUCA, PUEBLA.	21	Puebla	12		Alajucá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-270	N	0	0	245	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Isaura Contreras Pre. 861, Cuarta Secc. Alajucá, Pue., México, lon: 97.5377379, lat:19.0982008)]	17-02-2021	18-05-2021	28/07/6554	28/07/6554	1,666,246.15	1,666,246.15	1,666,246.15	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210101187335	Proyecto de inversión	946,923.08	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:946923.08, modificado:946923.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO SANTOS HERNÁNDEZ AGUILAR CLAVE 21EED0272, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO TLAHUCALECA, PUEBLA.	21	Puebla	134		San Mateo Tlahucaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-256	N	0	0	215	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:134, localidad:1, direccion:San Antonio, Centro, San Mateo Tlahucaleca, Pue., México, lon: 98.4971817, lat:19.323032)]	27-01-2021	28-03-2021	12/09/4336	12/09/4336	889,987.73	889,987.73	889,987.73	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401187353	Proyecto de inversión	837,115.38	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:837115.38, modificado:77813.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKUKAN CLAVE 210IN20797, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177		Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-125	N	0	0	52	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALE PIEDRA DEL SOL NORTE S/N, GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.7113109, lat:18.688344)]	05-11-2020	04-01-2021	29/07/4029	29/07/4029	757,942.03	757,942.03	757,942.03	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401187359	Proyecto de inversión	288,461.54	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:288461.54, modificado:270054.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CEBALLOS CANO PALACIOS CLAVE 210PR1151, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-131	N	0	0	64	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA S/N MARAVILLAS, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, Pue., lon: 98.164483, lat:19.073714)]	01-11-2020	31-12-2020	19/05/2639	19/05/2639	208,848.79	208,848.79	208,848.79	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401187363	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1923076.92, modificado:1833674.23)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 210PR11177, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140		San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-135	N	0	0	320	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE S/N, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA, lon: 98.302171, lat:19.061040)]	01-11-2020	30-01-2021	04/06/6920	04/06/6920	1,797,042.37	1,797,042.37	1,797,042.37	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401187364	Proyecto de inversión	480,769.23	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:480769.23, modificado:449605.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MURDO MACULF CLAVE 210PR34276, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-136	N	0	0	391	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL S/N BOSQUES DE MANZANILLA, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, Pue., lon: 98.14795, lat:19.063086)]	07-11-2020	06-01-2021	22/12/7130	22/12/7130	320,115.89	320,115.89	320,115.89	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401187365	Proyecto de inversión	769,230.77	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:769230.77, modificado:769230.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NORO 104 LIBRES DE ATIKO CLAVE 210PR11177, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATIZCO, PUEBLA.	21	Puebla	19		Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-137	N	0	0	741	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SAN AGUSTÍN S/N, ATIZCO, ATIZCO, PUEBLA, lon: 98.438496, lat:18.915356)]	01-11-2020	31-12-2020	03/01/3907	03/01/3907	733,045.24	733,045.24	733,045.24	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE200401873566	Proyecto de inversión	1,933,076.92	[PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1923076.92, modificado:1923076.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CONDERO Y TORRES CLAVE 21ETV02020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTIEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	110	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-138	N	0	0	169	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTIEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon:-97.469064, lat:18.8709933)]	01-11-2020	30-01-2021	15/11/6774	15/11/6774	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPRES 003/2021-FED.B, contratas:ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1780512.8 importe_modificado:1780512.8)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873567	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:2500000.0, modificado:2500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0777, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPA, PUEBLA.	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-139	N	0	0	319	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALE ALLENDE 4 PUEBLA, TLAPA, TLAPA, PUEBLA, lon:-98.556018, lat:18.950666)]	01-11-2020	01-01-2021	26/06/8331	26/06/8331	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPRES 003/2021-FED.N, contratas:ACIER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2349052.0 importe_modificado:2349052.08)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873568	Proyecto de inversión	670,192.31	[PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:670192.31, modificado:670192.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21DPR0831Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-140	N	0	0	42	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CARROZA GUERERO S/N, SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-98.084167, lat:18.125556)]	01-11-2020	31-12-2020	26/03/3681	26/03/3681	650,584.67	650,584.67	650,584.67	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873572	Proyecto de inversión	384,615.38	[PI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:384615.38, modificado:384615.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMARCO NERVO CLAVE 21ETV0473W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA KOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA.	21	Puebla	166	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-144	N	0	0	23	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALE CERRO DEL VOLCANTE S/N, TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA, lon:-98.450556, lat:18.724723)]	14-11-2020	13-01-2021	23/04/2898	23/04/2898	364,627.46	364,627.46	364,627.46	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPRES 033/2021-FED.Q, contratas:GRUP O MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46 importe_modificado:364627.46)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873574	Proyecto de inversión	598,461.54	[PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:598461.54, modificado:598461.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE 21DPR05970, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-146	N	0	0	237	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALE 12 DE OCTUBRE S/N SIXTA BARRO SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.663539, lat:18.685124)]	14-11-2020	13-01-2021	02/03/3423	02/03/3423	512,860.55	512,860.55	512,860.55	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873671	Proyecto de inversión	2,092,307.69	[PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:2092307.69, modificado:2092307.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR05970, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE DZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Dzúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-245	N	0	0	108	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALE RIFORDIMA 5 LAS BOCAS, DZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.455026, lat:18.6059933)]	09-01-2021	09-05-2021	08/12/8791	08/12/8791	2,353,690.45	2,353,690.45	2,353,690.45	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873672	Proyecto de inversión	7,416,057.69	[PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:7416057.69, modificado:7416057.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEFIMIENTO DE LAS AMERICAS CLAVE 21DPR0202A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-246	N	0	0	526	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 21 NORTE S/N, HENRIQUEZ PUEBLA DE ZAMACOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.107868, lat:19.0715853)]	09-01-2021	08-07-2021	#####	#####	5,998,067.32	5,998,067.32	5,998,067.32	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE2101011887208	Proyecto de inversión	4,038,461.54	(fnt: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4038461.54, modificado:4038461.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. PRESIDENTE VICTORIANO CARRANZA CLAVE 21F080901, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-251	N	0	0	820	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 No.216, ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon: 97.9978014, lat:18.4699111))	29-01-2021	28-06-2021	#####	#####	3,478,230.67	3,478,230.67	3,478,230.67	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 004/2021-FED-F, contratista:MOVA S. CONSTRUCCIONE S. S.A DE C.V., comecante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3972839.44, importe_modifica do:3972839.44))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2004011873450	Proyecto de inversión	786,538.46	(fnt: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786538.46, modificado:784113.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUANILLIFE VICTORIA CLAVE 21F08092, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-005	N	0	0	39	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALE VERLUSTIANO CARRANZA S/N, SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon: 98.99556, utm:18.8394444))	14-08-2020	13-10-2020	18/01/3940	18/01/3940	745,113.04	745,113.04	745,113.04	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2004011873457	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(fnt: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2721189.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JEAN PIAGET CLAVE 21DM0000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-026	N	0	0	161	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 15 PONIENTE S/N, HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: 98.232623, utm:19.0330853))	14-08-2020	12-12-2020	11/05/9350	11/05/9350	2,450,353.87	2,450,353.87	2,450,353.87	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 001/2021-FED-A-6, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOI, S.A DE C.V., comecante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2721189.33, importe_modifica do:2721189.33))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2004011873497	Proyecto de inversión	761,346.15	(fnt: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761346.15, modificado:712358.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21DC0850, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-068	N	0	0	186	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 18 PONIENTE S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.981429, utm:18.422364))	24-10-2020	23-12-2020	14/05/7850	14/05/7850	614,410.24	614,410.24	614,410.24	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 001/2021-FED-L, contratista:INFRA ESTRUCTURA SAGGEEZA, S.A DE C.V., comecante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:712358.17, importe_modifica do:712358.17))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2004011873501	Proyecto de inversión	5,603,846.15	(fnt: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5603846.15, modificado:5319530.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 CLAVE 21D57001.PV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	21	Puebla	161	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-072	N	0	0	503	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE S/N, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: 97.581907, utm:18.596918))	24-10-2020	23-03-2021	#####	#####	5,279,292.56	5,279,292.56	5,279,292.56	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 001/2021-FED-B-6, contratista:ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., comecante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5319530.76, importe_modifica do:5319530.76))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2004011873503	Proyecto de inversión	840,384.62	(fnt: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840384.62, modificado:804313.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREGIDORA CLAVE 21DC0828P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOLIGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEN DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepeni de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-074	N	0	0	61	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALE PLAZA PRINCIPAL S/N, ALMOLOLIGA (TODOS SANTOS), TEPEN DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: 97.96556, utm:18.474167))	28-10-2020	27-12-2020	17/02/4102	17/02/4102	735,880.55	735,880.55	735,880.55	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	1	PUE200401876034	Proyecto de inversión	865,384.62	(PI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:865384.62, modificado:502841.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 21DC033AN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	62	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-010	N	0	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N, EMILIANO ZAPATA, EPATLÁN, PUEBLA, lon:-98.292778, lat:18.601667))	01-10-2020	31-01-2021	22/09/3276	22/09/3276	500,413.97	500,413.97	500,413.97	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-B, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502841.21 importe_modificado:502841.21))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1876034/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401876035	Proyecto de inversión	865,384.62	(PI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:865384.62, modificado:654313.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DC033AN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIPECATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	62	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-011	N	0	0	0	26	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:62, localidad:7, direccion:AVENIDA CONTZINGO S/N, TIPECATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA, lon:-98.366944, lat:18.605566))	01-10-2020	31-01-2021	11/06/3691	11/06/3691	648,849.29	648,849.29	648,849.29	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-A, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:654313.97 importe_modificado:654313.97))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1876035/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401876039	Proyecto de inversión	673,076.92	(PI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:673076.92, modificado:631241.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAGAHÚN CLAVE 21D0664V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-015	N	0	0	0	87	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 S/N, SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.559567, lat:18.6675))	01-10-2020	31-01-2021	10/04/3628	10/04/3628	625,815.28	625,815.28	625,815.28	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-G, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:631241.52 importe_modificado:631241.52))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1876039/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873528	Proyecto de inversión	823,609.63	(PI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:823609.63, modificado:769711.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DCCL177Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AHUALPÁN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ahualpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-099	N	0	0	0	54	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO S/N, AHUATEPEC, AHUALPÁN, PUEBLA, lon:-97.0204174, lat:18.431688))	24-10-2020	25-12-2020	24/05/4007	24/05/4007	-	-	-	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-H, contratista:CONC A.S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86 importe_modificado:733295.86))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873537	Proyecto de inversión	4,019,807.69	(PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4019807.69, modificado:387185.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL CHAMISAL CLAVE 21EP063BS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA VALSEQUELLO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-108	N	0	0	0	899	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:162, direccion:CALLE 7 NORTE SEGO, GUADALUPE VICTORIA VALSEQUELLO, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.14098, lat:18.922214))	29-10-2020	28-03-2021	#####	#####	3,585,835.85	3,585,835.85	3,585,835.85	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-14, contratista:CONC A.S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86 importe_modificado:733295.86))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873539	Proyecto de inversión	4,903,846.15	(PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21D0806Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	0	481	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE HUAYULAPAN, HERICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.207013, lat:19.079037))	24-10-2020	23-03-2021	#####	#####	4,758,566.84	4,758,566.84	4,758,566.84	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-14, contratista:CONC A.S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86 importe_modificado:733295.86))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873541	Proyecto de inversión	765,230.77	(PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:765230.77, modificado:731295.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21D083BSL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-112	N	0	0	0	417	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.154498, lat:18.960976))	28-10-2020	27-12-2020	10/09/3907	10/09/3907	663,503.27	663,503.27	663,503.27	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-14, contratista:CONC A.S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86 importe_modificado:733295.86))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023		Proyecto de inversión	8,173,076.92	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:8173076.92, modificado:4217841.76} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 210P02701, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-113	N	0	0	420	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA S/N, HERICIA ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.14465, lat:18.972426} }	24-10-2020	22-04-2021	#####	#####	3,769,865.59	3,769,865.59	3,769,865.59	{ctot1: {tipoobraObra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-M, contratas:INFRA ESTRUCTURA FOL S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4217841.76, importe_modificado:4217841.76} }	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	576,923.08	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:576923.08, modificado:549934.59} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LOPEZ ABILIANO CLAVE 210D0330A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-167	N	0	0	145	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.154166, lat:18.961093} }	18-11-2020	17-01-2021	31/08/3405	31/08/3405	523,789.54	523,789.54	523,789.54	{ctot1: {tipoobraObra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-1, contratas:CONC A S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:549934.59, importe_modificado:549934.59} }	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZAMAGOA CLAVE 210P0229C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-185	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.012222, lat:18.257222} }	18-11-2020	18-03-2021	04/01/7930	04/01/7930	1,908,323.35	1,908,323.35	1,908,323.35	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	1,923,076.92	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210P0803Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLATA VICENTE, MUNICIPIO DE AULAHUÁN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-186	N	0	0	65	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, PLATA VICENTE, AULAHUÁN, PUEBLA, lon:-97.078889, lat:18.408611} }	19-11-2020	17-02-2021	07/12/7007	07/12/7007	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	3,506,615.38	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3506615.38, modificado:3506615.38} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 210P0234B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIN JOSE CHAUHTEMOC (SAN JOSE CHAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	83	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:69, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIN CHAUHTEMOC (SAN JOSE CHAUHTEMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:-98.460156, lat:18.799723} }	19-11-2020	19-03-2021	#####	#####	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	2,463,846.15	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2463846.15, modificado:2463846.15} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CLAVE 210T0904Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	21	Puebla	71	Huauclirango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-188	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE FRENTE AL CAMINO CHALANTLA S/N, PUSA, HUAUCHINANGO, PUEBLA, lon:-98.0775, lat:20.143889} }	18-11-2020	18-03-2021	10/01/8118	10/01/8118	2,271,089.47	2,271,089.47	2,271,089.47	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	1,201,923.08	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1201923.08, modificado:1201923.08} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO AGUILAR SOTOMAYOR CLAVE 210T0905Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCION SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-189	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13 S/N, SECCION SEXTA GUADALUPE, PETALCINGO, PUEBLA, lon:-97.870833, lat:18.030561} }	18-11-2020	16-02-2021	22/10/5067	22/10/5067	601,052.30	601,052.30	601,052.30	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	Proyecto de inversión	4,230,709.23	{PT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4230709.23, modificado:4230709.23} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LISTO SIERRA CLAVE 210P0908Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-191	N	0	0	493	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 15 S/N, LOMA BONITA, HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.218964, lat:19.106667} }	18-11-2020	17-04-2021	#####	#####	4,103,417.38	4,103,417.38	4,103,417.38	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0} }	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE200401873619	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1442307.69, modificado:1442307.69]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21E02041Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-192	N	0	0	0	220	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE FLORENDO ESCAMILLA S/N DE MAYO, HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.150917, lat:19.053834)]	18-11-2020	16-02-2021	03/01/5729	03/01/5729	1,398,518.32	1,398,518.32	1,398,518.32	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873620	Proyecto de inversión	865,384.62	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:865384.62, modificado:865384.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 149 CLAVE 21D0521EJ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-193	N	0	0	0	22	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS MAYOS S/N 1 DE MAYO, HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.099736, lat:19.078233)]	18-11-2020	17-01-2021	14/03/4197	14/03/4197	839,037.47	839,037.47	839,037.47	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873621	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:3846153.85, modificado:3846153.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21E02041Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE APARCIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-194	N	0	0	0	403	[geot: (cve_municipio:114, localidad:194, direccion:AVENADOR DEL PARQUE SUR EN SAN SEBASTIÁN DE APARCIO, SAN SEBASTIÁN DE APARCIO, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.168119, lat:19.090846)]	18-11-2020	18-03-2021	#####	3,732,913.33	3,732,913.33	3,732,913.33	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873622	Proyecto de inversión	1,538,461.54	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1538461.54, modificado:1538461.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 125 CLAVE 21D070136I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA.	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-195	N	0	0	0	706	[geot: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALE DOMINGO ARENAS 39 S/N, SAN MARTÍN TEXMEHLICAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMEHLICAN, PUEBLA, lon:-98.432861, lat:19.279869)]	19-11-2020	17-02-2021	30/03/5959	30/03/5959	1,482,609.49	1,482,609.49	1,482,609.49	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873623	Proyecto de inversión	4,903,846.15	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:4903846.15, modificado:4903846.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LORENZO PUELCO CLAVE 21EY0238S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-196	N	0	0	0	387	[geot: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALE 5 NORTE S/N, SAN MARCOS TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.600606, lat:18.676738)]	18-11-2020	17-04-2021	#####	4,617,556.75	4,617,556.75	4,617,556.75	[(tipo: obra Obra, numero_contrato: CAPTEE 003/2021-FED-F, contratos:ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocatane COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4617556.75, importe_modifica do:4617556.75)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873627	Proyecto de inversión	288,461.54	[PI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:288461.54, modificado:288066.740]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTUAL CLAVE 21D0C03408, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-210	N	0	0	0	29	[geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALE ADOXICO RUZ CORTINEZ 83 S/N, COLONIA LAS PALMAS, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.55, lat:18.696389)]	01-12-2020	03-02-2021	14/10/2666	14/10/2666	201,651.83	201,651.83	201,651.83	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873657	Proyecto de inversión	815,384.62	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:815384.62, modificado:815384.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 21E00060R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-231	N	0	0	0	160	[geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES 7 FUEROS TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.651149, lat:18.682979)]	09-12-2020	07-02-2021	05/01/3967	05/01/3967	754,962.71	754,962.71	754,962.71	[(tipo: obra Obra, numero_contrato: CAPTEE 003/2021-FED-E, contratos:ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocatane COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:754962.71, importe_modifica do:754962.71)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873659	Proyecto de inversión	480,769.23	[PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:480769.23, modificado:480769.230]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MARTINES DE RIO BLANCO CLAVE 21D0D014E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-233	N	0	0	0	240	[geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGA CIÓN DE JUAREZ S/N METEPEC CENTRO, ATLACCO, PUEBLA, lon:-98.471574, lat:18.943102)]	09-12-2020	07-02-2021	08/11/3156	08/11/3156	459,058.74	459,058.74	459,058.74	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2023	1	PUE2020401873660	Proyecto de inversión	1,153,846.15	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1153846.15, modificado:1153846.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21EVS087N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAHUILA, PUEBLA	21	Puebla	33	Coahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-234	N	0	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS S/N, CONSEJON, COAHUILA, PUEBLA, lon: -98.721111, lat:18.786833))	09-12-2020	09-03-2021	06/01/4926	06/01/4926	1,105,231.24	1,105,231.24	1,105,231.24	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020401873662	Proyecto de inversión	4,615,384.62	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4615384.62, modificado:4615384.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ELINA GEMO CLAVE 21EPH166T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-236	N	0	0	0	443	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES 151 S/N, INFONAVIT SAN BARTOLO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.18975, lat:19.040178))	09-12-2020	08-05-2021	#####	#####	4,476,869.46	4,476,869.46	4,476,869.46	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020401873668	Proyecto de inversión	2,801,304.81	(PFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2801304.81, modificado:2801304.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPH049T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAXIAPALA, PUEBLA	21	Puebla	185	Tlaxiapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-242	N	0	0	0	185	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 98 PUEBLA, TEPAPAYECA, TLAXIAPALA, PUEBLA, lon: -98.530865, lat:18.672977))	06-01-2021	06-05-2021	30/04/9168	30/04/9168	2,373,552.58	2,373,552.58	2,373,552.58	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(ctot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato: 0047001-FED N, contratista:TERMA PRIMA Y LINEAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2801304.81, importe_modificado:2801304.81)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2020401873669	Proyecto de inversión	1,682,692.31	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1682692.31, modificado:1682692.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPR020L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA COAHUILA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-243	N	0	0	0	599	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE LIBERTAD S/N, MAGDALENA COAHUILA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.485656, lat:18.547546))	09-01-2021	09-04-2021	22/11/6234	22/11/6234	1,583,288.14	1,583,288.14	1,583,288.14	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020401873670	Proyecto de inversión	3,929,230.77	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3929230.77, modificado:3929230.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA L.C. BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR073D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-244	N	0	0	0	376	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 28 S/N, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.648082, lat:18.683464))	09-01-2021	09-05-2021	#####	#####	3,577,714.03	3,577,714.03	3,577,714.03	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020401873673	Proyecto de inversión	1,826,923.08	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1826923.08, modificado:1826923.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO PADIERNA VALLEJO CLAVE 21DMD082L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-247	N	0	0	0	230	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA A DELA S DE MAYO S/N MOCTEZUMA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.18975, lat:19.040178))	09-01-2021	09-04-2021	04/06/6616	04/06/6616	1,678,553.27	1,678,553.27	1,678,553.27	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020401873674	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2115384.62, modificado:2115384.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO L. MADRERO CLAVE 21DPR070W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TIPIETALATLATEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	189	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-248	N	0	0	0	287	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS S/N, SAN BARTOLOMÉ TIPIETALATLATEPEC O, TOCHTEPEC, PUEBLA, lon: -97.829167, lat:18.7975))	06-01-2021	06-05-2021	22/04/7227	22/04/7227	1,935,214.94	1,935,214.94	1,935,214.94	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020401873458	Proyecto de inversión	673,076.92	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:673076.92, modificado:673076.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MADÓN CLAVE 21DCC0741X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-027	N	0	0	0	225	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACION 14 SUR 8725 S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.213395, lat:18.993118))	14-08-2020	13-10-2020	22/07/3610	22/07/3610	527,056.17	527,056.17	527,056.17	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE200401873459	Proyecto de inversión	721,153.85	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:721153.85, modificado:721153.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOTATL CLAVE 21000020A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-028	N	0	0	0	86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, lon: -98.191467, lat:18.9008833))	14-08-2020	13-10-2020	09/11/7779	09/11/7779	686,605.71	686,605.71	686,605.71	(etot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-4, contratista:CONIC A, S.A. DE C.V., convecamte:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71 importe_modificado:686605.71))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873463	Proyecto de inversión	961,538.46	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:961538.46, modificado:910184.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21000200A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-033	N	0	0	0	178	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:ANDADOR CALMECAC S/N, CHOLULA DE RIVADAVEA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.269209, lat:19.050887))	14-08-2020	13-10-2020	30/12/4391	30/12/4391	881,390.60	881,390.60	881,390.60	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873464	Proyecto de inversión	769,230.77	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:769230.77, modificado:739384.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEYES DE REFORMA CLAVE 21000707Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-034	N	0	0	0	135	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.385524, lat:18.478933))	11-12-2020	09-02-2021	12/05/3924	12/05/3924	676,244.86	676,244.86	676,244.86	(etot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-P, contratista:INFRA ESTRUCTURA SAGREZZA, S.A. DE C.V., convecamte:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:739384.05) importe_modificado:739384.05))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873466	Proyecto de inversión	576,923.08	(PFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:576923.08, modificado:544085.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 21000207E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE KOCHITETPEC, PUEBLA.	21	Puebla	201	Xochitapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-037	N	0	0	0	24	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CALLE BENICAO ZARAGOZA S/N, ALTAVISTA, KOCHITETPEC, PUEBLA, lon: -98.332222, lat:18.6463))	12-09-2020	11-11-2020	25/08/3389	25/08/3389	445,043.28	445,043.28	445,043.28	(etot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-S, contratista:GRUPO MEXICANO INNOBIA, S.A. DE C.V., convecamte:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:544085.04) importe_modificado:544085.04))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873479	Proyecto de inversión	3,076,923.08	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3076923.08, modificado:3001502.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA DE ABAJE CLAVE 21ET0012E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAUCLAUTPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-050	N	0	0	0	301	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 57 LA GUADALUPE, MAGDALENA CUAUCLAUTPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.4833, lat:18.5))	24-10-2020	21-02-2021	#####	#####	2,938,239.75	2,938,239.75	2,938,239.75	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873481	Proyecto de inversión	2,019,230.77	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2019230.77, modificado:1907508.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LECIBARDO VARGAS MACHADO CLAVE 21ET0007Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-052	N	0	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FOL S.A. DE C.V., convecamte:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94))	28-10-2020	29-02-2021	30/07/7122	30/07/7122	1,565,051.10	1,565,051.10	1,565,051.10		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873482	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(PFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1525347.25, modificado:1452643.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21ET0008E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-053	N	0	0	0	165	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE BELLERMO DOMINGUEZ S/N, SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO, PUEBLA, lon: -98.304722, lat:19.1533333))	29-10-2020	27-01-2021	03/12/5876	03/12/5876	1,422,427.64	1,422,427.64	1,422,427.64	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE200401873485	Proyecto de inversión	1,523,347.25	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:1523347.25, modificado:152347.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOOCENTZEN CLAVE 210N0252X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	21	Puebla	60	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-056	N	0	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N, LA PUERTA DOMINGO ARENAS, PUEBLA, lon:-98.434164, lat:19.128685])	28-10-2020	26-01-2021	09/01/6019	09/01/6019	451,333.21	451,333.21	451,333.21	Sin contratos Pasesos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873486	Proyecto de inversión	1,730,769.23	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:1730769.23, modificado:1617360.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA NORIA CLAVE 210N0901L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-057	N	0	0	0	73	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 33 FONENTE S/N BENITO JUAREZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.221294, lat:19.03973])	28-10-2020	26-01-2021	06/03/6328	06/03/6328	1,577,033.72	1,577,033.72	1,577,033.72	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873531	Proyecto de inversión	1,634,615.38	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:1634615.38, modificado:1519951.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MUÑOZ MACÍO CLAVE 210E023X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-102	N	0	0	0	142	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N, CUAJEDRA, SESMA, PUEBLA, lon:-97.448399, lat:18.986066])	24-10-2020	22-01-2021	28/06/6061	28/06/6061	1,289,744.29	1,289,744.29	1,289,744.29	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873545	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:1923076.92, modificado:1786026.19])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210TV0487Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAZOOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-116	N	0	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE JOAQUIN HERBERA S/N, PAZOOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.574444, lat:18.6253])	31-10-2020	29-01-2021	20/12/6789	20/12/6789	1,677,812.81	1,677,812.81	1,677,812.81	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873546	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:2115384.62, modificado:1966729.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 210MD04V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TAPAZCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-117	N	0	0	0	81	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N TAPAZCO, TAPAZCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.690651, lat:18.696468])	24-10-2020	21-02-2021	18/09/7284	18/09/7284	1,791,749.02	1,791,749.02	1,791,749.02	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873581	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:2884615.38, modificado:2884615.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 210D00RO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-154	N	0	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALE, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.26489, lat:18.06092])	15-11-2020	15-03-2021	06/10/9457	06/10/9457	1,332,788.05	1,332,788.05	1,332,788.05	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.5))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873584	Proyecto de inversión	817,307.69	(IFI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:817307.69, modificado:76338.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CLUB DE LEONES" CLAVE 210M05RQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-157	N	0	0	0	41	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE OCTUBRE S/N FRANCISCO NEVE 2111 BELLA VISTA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.044])	19-11-2020	18-01-2021	29/06/9990	29/06/9990	681,154.60	681,154.60	681,154.60	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873597	Proyecto de inversión	1,957,307.69	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:1957307.69, modificado:1620040.71])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOCHITOTLAK CLAVE 210C02DZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-170	N	0	0	0	165	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLA, SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:-97.65294, lat:18.98693])	18-11-2020	16-02-2021	04/02/6883	04/02/6883	1,727,851.32	1,727,851.32	1,727,851.32	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873602	Proyecto de inversión	4,778,230.77	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI 50%, monto:4778230.77, modificado:4443354.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P03DZQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEAS TLALANCALECA, PUEBLA.	21	Puebla	134	San Mateas Tlalancateca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-175	N	0	0	0	400	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: [cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N, JUAREZ CONCHONA, SAN MATEAS TLALANCALECA, PUEBLA, lon:-98.526447, lat:19.358129])	20-11-2020	19-04-2021	#####	#####	4,078,764.31	4,078,764.31	4,078,764.31	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-O, contratista:INRA ESTRUCTURA SAGGERTZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4443354.1 importe_modificado:4443354.1))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE200401873606	Proyecto de inversión	1,720,673.08	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESCUENARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 21D7003E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ATZILA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-179	N	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, RANCHO DE ATZILA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.51, lat:18.7130566))	18-11-2020	16-02-2021	18/05/6328	18/05/6328	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-P, contratista:AC07 ESUCOA, convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617433.08, importe_modificado:1617433.08))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873608	Proyecto de inversión	9,854,435.98	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21E00003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-181	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.328333, lat:19.1105566))	19-11-2020	18-05-2021	3,942,602.37	3,942,602.37	3,942,602.37	3,942,602.37	3,942,602.37	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-Q, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1807697.24, importe_modificado:1807697.24))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873642	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(IFI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 6 CLAVE 21SD0008B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-216	N	0	0	318	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ S/N, ATENCINGO, CHETLA, PUEBLA, lon:-98.639913, lat:18.501592))	05-12-2020	05-03-2021	20/04/6849	20/04/6849	1,807,697.24	1,807,697.24	1,807,697.24	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-Q, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1807697.24, importe_modificado:1807697.24))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873643	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(IFI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESCUENARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CLAVE 21E00026A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ICAMUILPA DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	81	Ichamulpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-217	N	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, ICAMUILPA DE GUERRERO, PUEBLA, lon: -98.695948, lat:18.0280541))	09-12-2020	09-03-2021	28/10/6547	28/10/6547	1,697,584.36	1,697,584.36	1,697,584.36	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-R, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1807584.36, importe_modificado:1807584.36))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873644	Proyecto de inversión	863,384.62	(IFI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:863384.62, modificado:863384.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI CLAVE 21E00039V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ATZILA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-218	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, RANCHO DE ATZILA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.51, lat:18.7130566))	09-12-2020	07-02-2021	25/09/4128	25/09/4128	814,030.94	814,030.94	814,030.94	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-O, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:814030.94, importe_modificado:814030.94))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873645	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2115384.62, modificado:2115384.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 143 CLAVE 21SD00149V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALAMINILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	74	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-219	N	0	0	261	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE INDUSTRIAL S/N CENTRO, SANTA ANA XALAMINILCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lon: -98.3821, lat:19.211))	09-12-2020	08-04-2021	29/07/7400	29/07/7400	2,009,045.48	2,009,045.48	2,009,045.48	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-O, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2009045.48, importe_modificado:2009045.48))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873646	Proyecto de inversión	480,769.23	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:480769.23, modificado:480769.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E090634T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-220	N	0	0	430	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N CALZADA BALTAZAR LA RESERBACION, HERCACA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.134011, lat:19.0676999))	09-12-2020	07-02-2021	01/10/3174	01/10/3174	465,594.00	465,594.00	465,594.00	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 003/2021-FED-O, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:465594.00, importe_modificado:465594.00))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE200401873647	Proyecto de inversión	1,875,000.00	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1875000.0, modificado:1875000.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21109040N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-221	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE PONIENTE S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.937099, lat:18.469243}}	10-12-2020	10-03-2021	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	
2023	1	PUE200401873648	Proyecto de inversión	3,461,538.46	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3461538.46, modificado:3461538.46}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 21109040N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-222	N	0	0	363	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE ISABEL LA CATOLICA 718 S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.395197, lat:18.455924}}	09-12-2020	08-04-2021	#####	#####	3,351,253.72	3,351,253.72	3,351,253.72	#####		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873649	Proyecto de inversión	288,461.54	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA PROFESORA ROBERTO O. MORALES CLAVE 211091340, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-223	N	0	0	231	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 1208 ADOLDES SERDÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.392, lat:18.4622}}	18-12-2020	16-03-2021	06/11/2650	06/11/2650	274,243.99	274,243.99	274,243.99	#####		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873650	Proyecto de inversión	1,611,346.15	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1611346.15, modificado:1611346.15}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA QUINTALCOTAT CLAVE 211091340, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	161	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-224	N	0	0	169	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALE LIBERTAD 33 S/N, SAN BARTOLOMÉ, TEPECATEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:97.537518, lat:18.494192}}	09-12-2020	09-03-2021	02/05/6201	02/05/6201	1,571,031.98	1,571,031.98	1,571,031.98	#####		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873651	Proyecto de inversión	4,553,653.85	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4553653.85, modificado:4553653.85}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 62 CLAVE 211091340, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMILUICAN, MUNICIPIO DE TLAXIAPAN, PUEBLA	21	Puebla	180	Tlaxiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-225	N	0	0	493	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:180, localidad:18, direccion:CALE 2 DE ABRIL S/N, SANTA MARIA TEXMILUICAN, TLAXIAPAN, PUEBLA, lon: 98.544923, lat:19.293629}}	09-12-2020	08-05-2021	#####	#####	4,259,911.63	4,259,911.63	4,259,911.63	#####		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873652	Proyecto de inversión	1,863,269.23	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1863269.23, modificado:1863269.23}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21090593K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-226	N	0	0	114	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALE NICOLAS BRAVO 2 S/N, PERICOTEPPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.631667, lat:18.6075}}	09-12-2020	09-03-2021	18/01/6673	18/01/6673	1,743,322.82	1,743,322.82	1,743,322.82	#####	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED.C, contratista:ADOC RETOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1743322.82, importe_modifica do:1743322.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873654	Proyecto de inversión	1,161,057.69	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21207069V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEJO DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepejo de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-228	N	0	0	43	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALE PRINCIPAL 12 S/N, LOMA SAN FRANCISCO, TEPEJO DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: 98.028971, lat:18.499354}}	09-12-2020	09-03-2021	25/04/4945	25/04/4945	459,682.50	459,682.50	459,682.50	#####		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.65}}		En ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873655	Proyecto de inversión	6,081,730.77	{PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:6081730.77, modificado:6081730.77}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUARTERECOS CLAVE 21205070V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-229	N	0	0	668	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a=1.0}}	{geot: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALE ADOLFO GÓPEZ MATEOS S/N, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.651132, lat:18.681339}}	10-12-2020	09-05-2021	#####	#####	5,558,934.54	5,558,934.54	5,558,934.54	#####	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2022-FED.B, contratista:RENO BIU MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5589345.48, importe_modifica do:5589474.86}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE200401873656	Proyecto de inversión	573,557.69	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:573557.69, modificado:573557.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO EJIDO SANTO NOMBRE CLAVE 2 LINDERO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-230	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (goal: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: -97.666485, lat:18.670739))	09-13-2020	07-03-2021	08/05/3392	08/05/3392	\$45,072.63	\$45,072.63	\$45,072.63	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-D, contratista:ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:545072.63 importe_modificado:545072.63)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873661	Proyecto de inversión	2,019,230.77	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2019230.77, modificado:2019230.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS CLAVE 3 DORADOAM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, MUNICIPIO DE COCATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	35	Cocatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-235	N	0	0	194	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (goal: (cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALE CARRETERA TLACUAN, TETITITLAN KILOMETRO 38 S/N, CALPAN, COCATLÁN, PUEBLA, lon: -97.172252, lat:18.794760))	09-13-2020	08-04-2021	17/03/2263	17/03/2263	1,958,873.75	1,958,873.75	1,958,873.75	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873666	Proyecto de inversión	2,692,307.69	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESTATAU ISAC OCHOTERENA CLAVE 3 ZITZOZIL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-240	N	0	0	417	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (goal: (cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALE IGNACIO ALLENDE PONIENTE 20 S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.40831, lat:18.434978))	09-13-2020	08-04-2021	27/03/9129	27/03/9129	2,640,425.59	2,640,425.59	2,640,425.59	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE210302004226	Proyecto de inversión	438,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393748.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MACUXOCHTLI CLAVE 3 ZIEROZIL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-061	N	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (goal: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.473971, lat:18.9131227))	08-08-2021	08-08-2021	15/01/2978	15/01/2978	328,801.92	328,801.92	328,801.92	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393748.58 importe_modificado:393748.58)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE210302003914	Proyecto de inversión	438,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399859.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BERNARDINO GARCÍA CLAVE 2 LINDERO 477, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZITLANGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuizitlango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-038	N	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (goal: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuizitlang a Pue., México, lon:-98.2732659, lat:18.3394151))	08-08-2021	08-08-2021	09/10/2994	09/10/2994	367,228.45	367,228.45	367,228.45	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-G, contratista:ARQUI TECTURA LIDRI, S.A DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399859.97 importe_modificado:399859.97)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE210302003924	Proyecto de inversión	438,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:403427.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 2 LINDERO 277, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-038	N	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (goal: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C Morelos 148, 74239 San Lucas Tulingo, Pue., México, lon: -98.5964844, lat:18.83779958))	08-08-2021	06-08-2021	17/07/3004	17/07/3004	363,806.89	363,806.89	363,806.89	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-N, contratista:TERRA CERAS Y LUMAS, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403427.31 importe_modificado:403427.31)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE210302003686	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [id10_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, ipo_recurso:100ECOMI S05, monto:438000.0, modificado:393730.55]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ CLAVE 2102N218EZ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-003	N	0	0	15	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: 98.4293891, lat:18.9131227)]	06-08-2021	06-08-2021	28/12/2977	28/12/2977			314,362.01	314,362.01	314,362.01	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 005/2021-FED-S, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393730.55 importe_modifica do:393730.55]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003690	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI: [id10_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, ipo_recurso:100ECOMI S05, monto:726000.0, modificado:652618.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 2102N218EZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-004	N	0	0	252	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:76, direccion:C. Abasco 226, Primera Secc. San Pedro Benito Juárez, Pue., México, lon: 98.55152607, lat:18.94684103)]	08-08-2021	06-08-2021	20/10/3686	20/10/3686			550,891.45	550,891.45	550,891.45	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 005/2021-FED-T, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652618.18 importe_modifica do:652618.18]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003706	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI: [id10_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, ipo_recurso:100ECOMI S05, monto:726000.0, modificado:652650.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESCUNDAIA RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 2107V06RA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEZUELO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-005	N	0	0	103	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:70, direccion:9622+84 Tolomeita, Pue., México, lon: 98.3997345, lat:18.92707243)]	08-08-2021	06-08-2021	21/11/3686	21/11/3686			578,239.27	578,239.27	578,239.27	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 005/2021-FED-V, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652650.7, importe_modifica do:652650.7]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003714	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [id10_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, ipo_recurso:100ECOMI S05, monto:438000.0, modificado:393797.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESCUNDAIA LUIS DONALDO COLOSIO MURBETA CLAVE 2107V06RA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-006	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: 98.4293891, lat:18.9131227)]	08-08-2021	06-08-2021	05/03/2978	05/03/2978			170,166.08	170,166.08	170,166.08	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 005/2021-FED-A- B, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393797.15 importe_modifica do:393797.15]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003719	Proyecto de inversión	419,700.00	[PI: [id10_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, ipo_recurso:100ECOMI S05, monto:419700.0, modificado:380691.27]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO C.E. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 2108V007EP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-008	N	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Chiautla de Tapia, Pue., México, lon: 98.5995773, lat:18.2989072)]	26-05-2021	24-07-2021	17/04/2942	17/04/2942			367,240.78	367,240.78	367,240.78	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 004/2021-FED-A- B, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:380691.27 importe_modifica do:380691.27]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUEI210302003731	Proyecto de inversión	546,000.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:546000.0, modificado:502483.05]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2118N, LOCALIDAD DE SOLIDAD MOHOLLOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-011	N	0	0	0	348	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:69, localidad:22, direccion:Solidad Montes, Pue., México, lon: -98.493988, lat:18.825715)]	08-08-2021	08-08-2021	30/09/3275	30/09/3275	150,744.91	150,744.91	150,744.91	[etot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-1, contratista:TERRACERBA Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502483.05 importe_modificado:502483.05)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEI210302004041	Proyecto de inversión	291,660.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:291660.0, modificado:262476.39]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR MARICIANO GONZALEZ RAMIREZ CLAVE 21DPR297AD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-048	N	0	0	0	47	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:3, localidad:13, direccion:BOC-OPV San Cristobal, Pue., México, lon: -98.02780012, lat:18.20089748)]	26-05-2021	24-07-2021	19/08/2618	19/08/2618	244,698.20	244,698.20	244,698.20	[etot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-T, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262476.39 importe_modificado:262476.39)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEI210302004062	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393028.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21FPR2000BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-051	N	0	0	0	92	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlan de Ocorio, Pue., México, lon: -98.0484484, lat:18.2019204)]	26-05-2021	24-07-2021	16/01/2976	16/01/2976	117,905.45	117,905.45	117,905.45	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEI210302004077	Proyecto de inversión	422,820.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:422820.0, modificado:378553.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WAGNER CLAVE 21ATV2017A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-052	N	0	0	0	63	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:74940 Amatitlan de Azueta, Pue., México, lon: -98.0781333, lat:18.1763888)]	26-05-2021	24-07-2021	09/06/2936	09/06/2936	113,566.15	113,566.15	113,566.15	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEI210302004183	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393764.82]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21ATV2017A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-055	N	0	0	0	112	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:76, direccion:WCVMH 8 San Pedro Bento Juárez, Pue., México, lon: -98.5422974, lat:18.9439591)]	08-08-2021	06-08-2021	31/01/2978	31/01/2978	303,184.10	303,184.10	303,184.10	[etot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-U, contratista:DRUP O-CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCOON DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393764.82 importe_modificado:393764.82)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEI210302004202	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393674.97]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 21DPR2000BA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-057	N	0	0	0	123	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227)]	08-08-2021	06-08-2021	02/11/2977	02/11/2977	260,388.21	260,388.21	260,388.21	[etot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-X, contratista:DRUP O-CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCOON DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393674.97 importe_modificado:393674.97)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEI210302004836	Proyecto de inversión	325,320.00	[PI]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:325320.0, modificado:294611.9]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DCC2330V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUATLILÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huatlilán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-012	N	0	0	0	13	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Cerca a Huatlilán El Grande, 75324 Pue., México, lon: -98.17621138, lat:18.75616159)]	12-10-2021	12-10-2021	13/08/2706	13/08/2706	286,133.97	286,133.97	286,133.97	[etot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-P, contratista:ACROD ITI, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:294611.9, importe_modificado:294611.9)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE210302003837	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393762.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA TIZOCAN CLAVE 210P020020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-013	N	0	0	0	112	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Itzac de Matamoros, Pue., México, lon: 98.4677851, lat:18.5991249)]	26-03-2021	24-07-2021	04/07/2994	04/07/2994	337,703.51	337,703.51	337,703.51	[ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-004/2021-FED-5, contratista:TERRA CEBAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., conveniente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393762.13 importe_modificado:393762.13)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003838	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:400898.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PRESCOLAR ARISTO JUAREZ FUENTES CLAVE 210N020180, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-014	N	0	0	0	108	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colucan, Pue., México, lon: 98.4797222, lat:18.5091665)]	26-03-2021	24-07-2021	13/08/2997	13/08/2997	331,831.50	331,831.50	331,831.50	[ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-004/2021-FED-1, contratista:TERRA CEBAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., conveniente:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02 importe_modificado:400898.02)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003840	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393714.45]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210P02454X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-016	N	0	0	0	244	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colucan, Pue., México, lon: 98.4797222, lat:18.5091665)]	26-03-2021	24-07-2021	12/12/2977	12/12/2977	344,327.41	344,327.41	344,327.41	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003841	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393675.42]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PRESCOLAR MANUEL PAVO CLAVE 210N08060W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA KUCHAPA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-017	N	0	0	0	50	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:San Lucas Colucan, Pue., México, lon: 98.45809937, lat:18.5261636)]	26-03-2021	24-07-2021	03/11/2977	03/11/2977	274,001.96	274,001.96	274,001.96	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003842	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393634.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PRESCOLAR QUITZALCÓATE CLAVE 210C07778R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA), MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-018	N	0	0	0	60	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:4, direccion:C del Camaguey 51, Puebla, México, lon: 98.4508999, lat:18.55871639)]	26-03-2021	24-07-2021	23/09/2977	23/09/2977	348,539.24	348,539.24	348,539.24	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003844	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393630.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CUATHTMOC CLAVE 210P02027X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-020	N	0	0	0	106	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Itzac de Matamoros, Pue., México, lon: 98.4677851, lat:18.5991249)]	26-03-2021	24-07-2021	19/09/2977	19/09/2977	323,986.17	323,986.17	323,986.17	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003846	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393740.97]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PRESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210C02163X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALANZA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-021	N	0	0	0	44	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:La Galanza, Pue., México, lon: 98.456803, lat:18.6751176)]	26-03-2021	24-07-2021	07/01/2978	07/01/2978	336,442.98	336,442.98	336,442.98	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003847	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393690.42]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P02457X, UBICADA EN LA GALANZA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Itzac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-022	N	0	0	0	297	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Libertad 8, Centro, La Galanza, Pue., México, lon: 98.45569611, lat:18.66831011)]	26-03-2021	24-07-2021	18/11/2977	18/11/2977	349,602.71	349,602.71	349,602.71	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003851	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:651932.09]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA MÉXICO CLAVE 210D020180, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PÉTALCINCO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-025	N	0	0	0	259	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petatlcingo, Pue., México, lon: 97.9179256, lat:18.0831157)]	26-03-2021	24-07-2021	23/11/3684	23/11/3684	195,576.63	195,576.63	195,576.63	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2023	1	PUE210302003853	Proyecto de inversión	292,320.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:292320.0, modificado:262630.47]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DP08107D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPALLILLO, MUNICIPIO DE PETATLACONGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-027	N	0	0	0	20	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:112, localidad:12, direccion:74979 Tepallilo, Pue., México, lon: 97.8399999, lat:18.0511113)]	26-05-2021	24-07-2021	20/01/2619	20/01/2619	233,248.85	233,248.85	233,248.85	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE210302003856	Proyecto de inversión	644,340.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:644340.0, modificado:588576.34]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21DP08108B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIQUITA, PUEBLA.	21	Puebla	113	Piquita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-030	N	0	0	0	173	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:74880 Piquita, Pue., México, lon: 98.2521029, lat:18.1992652)]	08-08-2021	08-08-2021	19/06/3511	19/06/3511	549,522.31	549,522.31	549,522.31	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[otro: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-A, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A DE CV., convencion:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588576.34 importe_modificado:588576.34)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003875	Proyecto de inversión	726,000.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:726000.0, modificado:662072.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21EP08247A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-032	N	0	0	0	265	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:San Miguel Canoa, Pue., México, lon: 98.1023849, lat:19.1459497)]	08-08-2021	08-08-2021	08/09/3712	08/09/3712	446,951.04	446,951.04	446,951.04	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE210302003877	Proyecto de inversión	726,000.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:726000.0, modificado:660912.64]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE ROSADA CLAVE 21EP18159D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-033	N	0	0	0	538	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:19.0414398)]	08-08-2021	08-08-2021	06/07/3709	06/07/3709	585,326.42	585,326.42	585,326.42	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE210302003882	Proyecto de inversión	438,000.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:438000.0, modificado:399786.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO CLAVE 21OP90346B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YECOKTLAHUACA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-034	N	0	0	0	140	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:141, localidad:1, direccion:San Pedro Yecoktlahuaca, Pue., México, lon: 98.0771076, lat:18.1171339)]	08-08-2021	08-08-2021	28/07/2994	28/07/2994	370,071.51	370,071.51	370,071.51	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[otro: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-C, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A DE CV., convencion:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399786.85 importe_modificado:399786.85)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003887	Proyecto de inversión	292,320.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:292320.0, modificado:266679.12]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21OP90285B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUALUTLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztlingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-035	N	0	0	0	16	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:157, localidad:22, direccion:062C-GH Cualutla, Puebla, México, lon: 98.2285881, lat:18.35387381)]	08-08-2021	08-08-2021	20/02/2630	20/02/2630	247,606.05	247,606.05	247,606.05	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[otro: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-D, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A DE CV., convencion:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:266679.12 importe_modificado:266679.12)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003893	Proyecto de inversión	438,000.00	[FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:438000.0, modificado:382564.36]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO CLAVE 21EP08108B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztlingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-036	N	0	0	0	280	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuiztlingo, s. Pue., México, lon: 98.2732659, lat:18.33394151)]	08-08-2021	08-08-2021	03/06/2947	03/06/2947	349,680.89	349,680.89	349,680.89	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[otro: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:CAPCE-005/2021-FED-E, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A DE CV., convencion:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:382564.36 importe_modificado:382564.36)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE210302003896	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:662690.47)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERMO NACIONAL CLAVE 21P00129, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITTLINGO, PUEBLA	21	Puebla	157	Tehuittlingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-037	N	0	0	0	181	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tehuittlingo, Pue., México, lon: -98.2732659, lat:18.3339433)]	08-08-2021	08-08-2021	19/05/3714	19/05/3714	615,140.67	615,140.67	615,140.67	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED-F, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662690.47 importe_modificado:662690.47)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003850	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:659947.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HEROS DE CHAULTEPEC CLAVE 21P00129, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOTUCAN, PUEBLA	21	Puebla	106	Ocotucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-024	N	0	0	0	300	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:106, localidad:3, direccion:72850 San Bernardino Chalkihupán, Pue., México, lon: -98.338862, lat:18.9732206)]	08-08-2021	08-08-2021	14/11/3706	14/11/3706	629,735.86	629,735.86	629,735.86	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003716	Proyecto de inversión	288,000.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288000.0, modificado:261689.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21P00846, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-007	N	0	0	0	19	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:47, localidad:78, direccion:76265P Chiautla, Pue., México, lon: -98.5882186, lat:18.27548724)]	26-05-2021	24-07-2021	23/06/2616	23/06/2616	183,464.13	183,464.13	183,464.13	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 004/2021-FED-A-F, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convoca:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261689.72 importe_modificado:261689.72)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003723	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:402425.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PRESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21D00585L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TILACALCO DE DORANTES (SAN JOSE TILACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-010	N	0	0	0	83	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:69, localidad:24, direccion:74373 Teacalco de Dorantes, Pue., México, lon: -98.507222, lat:18.8044443)]	08-08-2021	08-08-2021	19/10/3001	19/10/3001	395,457.95	395,457.95	395,457.95	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED-A-L, contratista:TERBA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convoca:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402425.08 importe_modificado:402425.08)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003839	Proyecto de inversión	654,600.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:654600.0, modificado:588453.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21P00485S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Zúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-015	N	0	0	0	139	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustín Cortés, Xuchapa, Pue., México, lon: -98.4570694, lat:18.52616636)]	26-05-2021	24-07-2021	16/02/3511	16/02/3511	529,617.44	529,617.44	529,617.44	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003843	Proyecto de inversión	674,160.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:674160.0, modificado:606000.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21D00129P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Zúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-019	N	0	0	0	284	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Insar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:18.5991249)]	26-05-2021	24-07-2021	03/03/3559	03/03/3559	524,611.94	524,611.94	524,611.94	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003849	Proyecto de inversión	288,000.00	[PI1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288000.0, modificado:261933.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21P00171B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO MIGUEL TITHEPEC, MUNICIPIO DE JUALAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87	Jualapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-023	N	0	0	0	102	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion:74717 Santiago Matepec, Pue., México, lon: -98.5097221, lat:18.2413888)]	26-05-2021	24-07-2021	22/02/2617	22/02/2617	197,615.35	197,615.35	197,615.35	[etot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 004/2021-FED-A-H, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convoca:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261933.53 importe_modificado:261933.53)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE210302003852	Proyecto de inversión	292,320.00	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:292320.0, modificado:262203.31]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JUSTO SERRA CLAVE 210P02103, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-026	N	0	0	0	68	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petalingo a Pue, México, lon:-87.9179256, lat:18.0831157)]	26-05-2021	24-07-2021	19/11/2617	19/11/2617	230,575.67	230,575.67	230,575.67	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003854	Proyecto de inversión	676,630.00	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:676630.0, modificado:602089.44]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BELLIARDO DOMESTIGUIO CLAVE 210P19191F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-028	N	0	0	0	144	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petalingo a Pue, México, lon:-87.9179256, lat:18.0831157)]	26-05-2021	24-07-2021	17/06/3548	17/06/3548	553,789.28	553,789.28	553,789.28	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003855	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399784.64]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUILER SERRA CLAVE 210P02103, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-029	N	0	0	0	144	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petalingo a Pue, México, lon:-87.9179256, lat:18.0831157)]	08-08-2021	06-08-2021	26/07/2994	26/07/2994	372,726.29	372,726.29	372,726.29	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 005/2021-FED-A, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399784.64 importe_modificado:399784.64)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003870	Proyecto de inversión	561,720.00	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:561720.0, modificado:515672.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 210P02103, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-031	N	0	0	0	265	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, a Pue, México, lon:-98.2602777, lat:19.0414398)]	08-08-2021	06-08-2021	10/11/3311	10/11/3311	154,701.83	154,701.83	154,701.83	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003960	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399607.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA DOMINGO VALL CLAVE 210P02103, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-041	N	0	0	0	461	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Tulcingo de Valle, Pue., México, lon:-98.463324, lat:18.0467604)]	08-08-2021	06-08-2021	30/01/2994	30/01/2994	371,475.92	371,475.92	371,475.92	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 005/2021-FED-H, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399607.03 importe_modificado:399607.03)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003975	Proyecto de inversión	285,619.12	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:285619.12, modificado:256940.44]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DOZAHUINGANDA CLAVE 210C0739F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLABADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-042	N	0	0	0	9	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:3, localidad:26, direccion:3999+G Q Amatlán de Azuleja, Pue., México, lon:-98.06310654, lat:18.16885076)]	26-05-2021	24-07-2021	23/06/2603	23/06/2603	241,654.57	241,654.57	241,654.57	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 004/2021-FED-A-M, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:256940.44 importe_modificado:256940.44)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003994	Proyecto de inversión	288,000.00	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288000.0, modificado:258758.46]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DOCTOR FERNANDO VIGIL Y LAGARDE CLAVE 210P08460, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-043	N	0	0	0	23	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Barata de Puebla-200, San Miguel 74949 Acatlán de Guzmán, Pue., México, lon:-98.06868024, lat:18.21761163)]	26-05-2021	24-07-2021	14/06/2608	14/06/2608	227,268.53	227,268.53	227,268.53	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 004/2021-FED-A-M, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:258758.46 importe_modificado:258758.46)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTD_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUET10302004021	Proyecto de inversión	290,220.00	(PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:290220.0, modificado:261500.83])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁDENA GARCÍA CLAVE 210P0220V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-046	N	0	0	0	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Carretera de Chuquis, Pue., México, lon: -98.0484484, lat:18.2015104))	26-09-2021	24-07-2021	17/12/2615	17/12/2615	231,009.19	231,009.19	231,009.19	231,009.19	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-8, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261500.83 importe_modifica do:261500.83))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUET10302004166	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393619.95])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CUCACALILI CLAVE 210P0200V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, PUEBLA	21	Puebla	5	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-053	N	0	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:74510 Actopan, Pue., México, lon: -98.7147400, lat:18.7468907))	08-08-2021	06-08-2021	08/09/2977	08/09/2977	339,284.20	339,284.20	339,284.20	339,284.20	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-A, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR BJAULI S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393619.95 importe_modifica do:393619.95))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUET10302003186	Proyecto de inversión	290,220.00	(PI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:290220.0, modificado:290220.0])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 210P01E0C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-001	N	0	0	0	200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:3, localidad:26, direccion:74947 Peña Colorado, Puebla, México, lon: -98.0260936, lat:18.0276839))	26-03-2021	24-07-2021	30/10/2613	30/10/2613	254,024.08	254,024.08	254,024.08	254,024.08	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-004/2021-FED-A-P, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:260722.06 importe_modifica do:260722.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUET10302003411	Proyecto de inversión	340,020.00	(PI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:340020.0, modificado:340020.0])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO CARLOS GARCÍA NAVARRO CLAVE 210B02050, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-002	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5067-08 Anáhuén de Anáhuén, Pue., México, lon: -98.0754876, lat:18.1800229))	26-03-2021	24-07-2021	03/08/2734	03/08/2734	91,448.57	91,448.57	91,448.57	91,448.57	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:398673.05 importe_modifica do:398673.05))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUET10302003721	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393025.82])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BEETHOVEN CLAVE 210C0220B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO IBAÑRA RAMOS, MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA	21	Puebla	55	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-009	N	0	0	0	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:55, localidad:4, direccion:74995 Francisco Ibarra Ramos, Pue., México, lon: -97.9584327, lat:17.9781211))	12-10-2021	12-10-2021	23/01/2976	23/01/2976	117,907.75	117,907.75	117,907.75	117,907.75	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:398673.05 importe_modifica do:398673.05))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUET10302004410	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:398673.05])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR VICARIO CLAVE 210C0200A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUCCA DE ANDRÁDE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuatluca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-071	N	0	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatluca, Pue., México, lon: -98.1815521, lat:18.4864339))	08-08-2021	06-08-2021	11/07/2991	11/07/2991	339,234.03	339,234.03	339,234.03	339,234.03	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:398673.05 importe_modifica do:398673.05))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUET10302004422	Proyecto de inversión	395,520.00	(PI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:395520.0, modificado:39257.21])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TUTTIL TALAVIERA CLAVE 210C0220B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DEBORA CARRANZA, MUNICIPIO DE CUATUCCA DE ANDRÁDE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuatluca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-073	N	0	0	0	18	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Andrés Bello Carrión, Pue., México, lon: -98.1202777, lat:18.4913888))	08-08-2021	06-08-2021	10/08/2883	10/08/2883	107,777.15	107,777.15	107,777.15	107,777.15	(ctot1: (tipo_obra_obra, numero_contrato: CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:39257.21 importe_modifica do:39257.21))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE21030200443	Proyecto de inversión	676,980.00	[PI]: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:676980.0, modificado:618223.25]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210F02020R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRÁDE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-074	N	0	0	0	62	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayucan, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864399)]	08-08-2021	06-08-2021	19/08/1592	19/08/1592	441,414.12	441,414.12	441,414.12	[ctotol: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-N, contralista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:618223.25) importe_modificado:618223.25]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004437	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI]: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:726000.0, modificado:658667.96]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLISIO MURBITA CLAVE 21E02001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRÁDE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-075	N	0	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayucan, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864399)]	08-08-2021	06-08-2021	14/05/1703	14/05/1703	599,190.94	599,190.94	599,190.94	[ctotol: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-N, contralista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658667.96) importe_modificado:658667.96]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004446	Proyecto de inversión	564,000.00	[PI]: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:564000.0, modificado:518674.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NOM 1 SALVADOR TOSCANO CLAVE 21E12001, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACAUCUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquichula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-078	N	0	0	0	287	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:69, localidad:3, direccion:74375 Cacauuchitl, Pue., México, lon:-98.4864539, lat:18.7815687)]	08-08-2021	06-08-2021	29/01/1320	29/01/1320	349,802.34	349,802.34	349,802.34	[ctotol: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-N, contralista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:518674.88) importe_modificado:518674.88]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004476	Proyecto de inversión	726,000.00	[PI]: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:726000.0, modificado:676450.49]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E02024R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA.	21	Puebla	66	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-087	N	0	0	0	211	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:2V05+M W Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon:-98.1401825, lat:18.04664423)]	06-07-2021	03-09-2021	20/01/1752	20/01/1752	657,097.50	657,097.50	657,097.50	[ctotol: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-L, contralista:GRUP O TABEJO, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:676450.49) importe_modificado:676450.49]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004567	Proyecto de inversión	501,660.00	[PI]: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:501660.0, modificado:467203.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO JUANA DE LOS RÍOS CLAVE 21E02024R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FIDOCERES, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	113	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-102	N	0	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:113, localidad:13, direccion:30MF+08 Piaxtla, Pue., México, lon:-98.22669983, lat:18.08381363)]	06-07-2021	03-09-2021	26/02/1179	26/02/1179	450,271.33	450,271.33	450,271.33	[ctotol: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2021-FED-N, contralista:GRUP O TABEJO, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:467203.63) importe_modificado:467203.63]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004568	Proyecto de inversión	561,720.00	[PI]: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:561720.0, modificado:524663.39]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21E02039S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	113	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-103	N	0	0	0	25	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:113, localidad:13, direccion:74880 Piaxtla, Pue., México, lon:-98.2321029, lat:18.1992632)]	06-07-2021	03-09-2021	22/06/1336	22/06/1336	508,968.54	508,968.54	508,968.54	[ctotol: (tipo_obra_obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-N, contralista:GRUP O TABEJO, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:524663.39) importe_modificado:524663.39]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	1	PUE210302004216	Proyecto de inversión	726,000.00	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:652707.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MARTINES DE LA ENSENADA CLAVE 2109202630, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-059	N	0	0	458	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227)]	08-08-2021	06-08-2021	17/01/3687	17/01/3687	497,659.74	497,659.74	497,659.74	[titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMI T E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652707.19, importe_modificado:652707.19)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004311	Proyecto de inversión	325,260.00	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:325260.0, modificado:297549.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR TELPOCHCALI CLAVE 210917007, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL HACIENDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-064	N	0	0	18	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:VIA PR-03 Atlixco, Pue., México, lon: -98.40230942, lat:18.92447433)]	08-08-2021	06-08-2021	29/08/2714	29/08/2714	221,884.66	221,884.66	221,884.66	[titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-F, contratista:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI T E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:297549.3, importe_modificado:297549.33)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004370	Proyecto de inversión	726,000.00	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:667212.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENTO GALEANA CLAVE 21090402, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	22	Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-065	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Sanlargo Atzitzihuacán, Pue., México, lon: -98.3869021, lat:18.8235866)]	08-08-2021	06-08-2021	05/10/3726	05/10/3726	646,244.61	646,244.61	646,244.61	[titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-G, contratista:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI T E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:667212.85, importe_modificado:667212.85)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004373	Proyecto de inversión	290,220.00	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:290220.0, modificado:260678.81]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21090602, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUETUPATLÁN, MUNICIPIO DE AMITLA, PUEBLA	21	Puebla	24	Amitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-066	N	0	0	21	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:24, localidad:3, direccion:7483 Huetupatlán, Pue., México, lon: -98.3869021, lat:18.15391978)]	26-05-2021	24-07-2021	16/09/2613	16/09/2613	78,203.64	78,203.64	78,203.64	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004381	Proyecto de inversión	417,180.00	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:417180.0, modificado:38087.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO DOLORES CAMPOS PONCE CLAVE 21090603, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-068	N	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Chetla, Pue., México, lon: -98.5762224, lat:18.5191543)]	26-05-2021	24-07-2021	10/09/2942	10/09/2942	318,085.40	318,085.40	318,085.40	[titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-P, contratista:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI T E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:38087.35, importe_modificado:38087.35)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004378	Proyecto de inversión	330,000.00	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:330000.0, modificado:289820.21]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR SAN JUAN DEL RIO CLAVE 21091097A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CHILAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	47	Chilautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-067	N	0	0	9	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:47, localidad:78, direccion:San Juan de los Rios, Pue., México, lon: -98.5000255, lat:18.1908685)]	26-05-2021	24-07-2021	31/05/2718	31/05/2718	182,567.87	182,567.87	182,567.87	[titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-E, contratista:CONS TRUCCION ALIET, S.A. DE C.V., convocante:COMI T E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:289820.21, importe_modificado:289820.21)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE210302004386	Proyecto de inversión	736,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:662171.44)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LIBERTACIONES DE AMÉRICA CLAVE 21EB0002, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCIO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-069	N	0	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:51, localidad:15, direccion:74582 Lagunitas de Rayón, Pue., México, lon: 98.6971368, lat:18.484198)]	26-09-2021	24-01-2021	16/12/3712	16/12/3712	563,829.24	563,829.24	563,829.24	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-004/2021-FED-Q, contratista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662171.44 importe_modifica do:662171.44)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004414	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399839.95)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE LEMUS CLAVE 21DC0431H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUYCA DE ANDRADE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuatuyca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-072	N	0	0	0	44	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatuyca, Pue., México, lon: 98.1815521, lat:18.4864139)]	08-08-2021	06-08-2021	19/09/2994	19/09/2994	119,951.98	119,951.98	119,951.98	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-K, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95 importe_modifica do:399839.95)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004439	Proyecto de inversión	736,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:658902.91)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MATEOS CLAVE 21TV0692H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUYCA DE ANDRADE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuatuyca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-076	N	0	0	0	54	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatuyca, Pue., México, lon: 98.1815521, lat:18.4864139)]	08-08-2021	06-08-2021	04/01/3704	04/01/3704	606,701.21	606,701.21	606,701.21	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658902.91 importe_modifica do:658902.91)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004442	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393502.46)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DP1006R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHITPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	66	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-077	N	0	0	0	92	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:66, localidad:8, direccion:74895 San Antonio Chitpec, Pue., México, lon: 98.1797222, lat:18.0949999)]	26-05-2021	24-07-2021	14/05/2977	14/05/2977	118,050.74	118,050.74	118,050.74	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004447	Proyecto de inversión	288,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288000.0, modificado:262472.6)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARPA CLAVE 21DP1297W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-079	N	0	0	0	47	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Niños SS, Intahucan, 75320 Santo Domingo Huahuatlán, Pue., México, lon: 98.1654167, lat:18.73893086)]	08-08-2021	06-08-2021	15/08/2618	15/08/2618	246,964.81	246,964.81	246,964.81	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROL ITH, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modifica do:262472.6)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004462	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:402549.78)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DP153AB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATUMETAPAN, MUNICIPIO DE TANGÜISMÁNALCO, PUEBLA	21	Puebla	175	Tanguismánalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-080	N	0	0	0	92	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:175, localidad:3, direccion:74583 San Baltazar Atumetapan, Pue., México, lon: 98.481111, lat:18.985943)]	08-08-2021	06-08-2021	20/02/3002	20/02/3002	339,538.09	339,538.09	339,538.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004463	Proyecto de inversión	438,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:39956.77)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUILLES JIDIPILIDAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-081	N	0	0	0	63	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:188, localidad:26, direccion:Tochimilco, o, Pue., México, lon: -98.5755939, lat:18.8905552)]	08-08-2021	06-08-2021	14/01/2995	14/01/2995	372,143.80	372,143.80	372,143.80	[ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-A-1, contratista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:39956.77 importe_modifica do:39956.77)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE210302004455	Proyecto de inversión	288,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262433.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IONACIO ZARAGOZA CLAVE 2107V0414H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-082	N	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:191, localidad:7, direccion:74796 Zaragoza de la Luz, Pue., México, lon:-98.373055, lat:18.051666))	08-08-2021	06-08-2021	07/07/2618	07/07/2618	252,505.50	252,505.50	252,505.50	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPECE: 005/2021-FED-I, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262433.23))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004467	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:401958.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 2109P0704Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-083	N	0	0	225	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:32, direccion:San Isidro Huilotepec, Pue., México, lon:-98.381581, lat:18.880617))	08-08-2021	06-08-2021	09/07/3000	09/07/3000	310,859.06	310,859.06	310,859.06	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPECE: 006/2021-FED-T, contratista:GRUPO O CONSTRUCTORES BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:401958.41))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004480	Proyecto de inversión	530,820.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530820.0, modificado:487171.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 2109P0704Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENHUETLAN, MUNICIPIO DE HUENHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huahuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-090	N	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Santo Domingo Huahuatlán, Pue., México, lon:-98.1633397, lat:18.7367522))	08-07-2021	03-09-2021	28/10/3233	28/10/3233	373,896.69	373,896.69	373,896.69	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPECE: 006/2021-FED-R, contratista:GRUPO O CONSTRUCTORES BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:487171.58))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302003928	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402463.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERENDES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 2109P0704Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-040	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morelos 148, 74339 San Lucas Tulcingo, Pue., México, lon:-98.3556001, lat:18.83780205))	08-08-2021	06-08-2021	16/11/3001	16/11/3001	120,736.01	120,736.01	120,736.01	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPECE: 005/2021-FED-A-N, contratista:TERRACERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402463.37))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004570	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:413181.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 2109P0704Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-105	N	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398))	06-07-2021	03-09-2021	01/04/3031	01/04/3031	382,620.25	382,620.25	382,620.25	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004571	Proyecto de inversión	726,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:681565.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOAQUIN COLUMBIERES CLAVE 2109P0704Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-106	N	0	0	332	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398))	06-07-2021	03-09-2021	21/01/3766	21/01/3766	625,489.75	625,489.75	625,489.75	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004572	Proyecto de inversión	655,760.00	(PI: ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:659760.0, modificado:613749.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GONZALEZ CLAVE 2107V0414H, UBICADA EN LA CRUZ TLAIPA, MUNICIPIO DE TLAHUATLINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tlahuatltingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-107	N	0	0	28	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:17, direccion:Tegulpa, Pue., México, lon:-98.3666871, lat:18.3497999))	06-07-2021	03-09-2021	20/05/3580	20/05/3580	600,007.87	600,007.87	600,007.87	(cctot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPECE: 006/2021-FED-O, contratista:GRUPO TADELLO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:613749.6, importe_modificado:613749.6))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE21030200405	Proyecto de inversión	438,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:438000.0, modificado:408188.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CLAVE 210N0222IP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINICO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-110	N	0	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:191, localidad:6, direccion:74792 Xonango de los Reyes, Pue., México, lon: -98.406482, lat:17.8925246))	06-07-2021	03-09-2021	30/07/2017	30/07/2017	395,899.28	395,899.28	395,899.28	(ctot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED.P, contratas:GRUPO TABELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408188.29 importe_modificado:408188.29))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004232	Proyecto de inversión	726,000.00	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:726000.0, modificado:66755.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210P0404IT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-062	N	0	0	0	432	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227))	08-08-2021	06-08-2021	30/06/2725	30/06/2725	595,940.66	595,940.66	595,940.66	(ctot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A, contratas:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:66750.12 importe_modificado:66750.12))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210302004242	Proyecto de inversión	290,220.00	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:290220.0, modificado:267097.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ LUIS R ALCONDO CLAVE 211P0404IH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-063	N	0	0	0	32	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227))	08-08-2021	06-08-2021	14/04/2631	14/04/2631	239,203.49	239,203.49	239,203.49	(ctot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A, contratas:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:267097.13 importe_modificado:267097.13))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060555	Proyecto de inversión	958,148.72	(PI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958148.72, modificado:958148.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR I. DE N. J. MARIA DE NAZTU CLAVE 210N0777A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210725	N	0	0	0	141	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.221103, lat:18.1252708))	17-01-2022	17-03-2022	26/04/4523	26/04/4523	958,148.72	956,486.77	956,486.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102061262	Proyecto de inversión	1,457,114.59	(PI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457114.59, modificado:1457114.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA RAÚL GÓNGORA BURGOS CLAVE 210P3535BV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210739	N	0	0	0	680	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.140862, lat:18.069089))	17-01-2022	16-04-2022	09/06/5889	09/06/5889	1,457,114.59	1,238,332.04	1,238,332.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102061467	Proyecto de inversión	298,261.13	(PI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298261.13, modificado:298261.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CAROLINA BONILLA CLAVE 210N0202B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIPOX DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepetit de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210728	N	0	0	0	152	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:TIPOX DE RODRIGUEZ, lon: -97.928143, lat:18.1752242))	17-01-2022	15-02-2022	10/08/2716	10/08/2716	298,261.13	297,977.07	297,977.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060557	Proyecto de inversión	1,799,418.11	(PI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799418.11, modificado:1799418.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P0425, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MARCO, MUNICIPIO DE ZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Ixtúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210729	N	0	0	0	190	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:ZÚCAR DE MATAMOROS, lon: -98.440121, lat:18.571777))	17-01-2022	16-04-2022	20/08/6826	20/08/6826	1,799,418.11	1,682,826.55	1,682,826.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060527	Proyecto de inversión	358,664.39	(PI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358664.39, modificado:358664.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA	21	Puebla	82	Itecpaquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210698	N	0	0	0	127	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:ITECPAQUITO, TLA, lon: -97.822117, lat:18.464553))	17-01-2022	15-02-2022	25/12/2881	25/12/2881	358,664.39	358,146.76	358,146.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220102060518	Proyecto de inversión	3,228,449.65	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228449.65, modificado:3228449.65)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (SEGUNDA ETAPA) EN LA SECCIONA GENERAL CLAVE 21160507, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPIC (EL PETATON), MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210648	N	0	0	46	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:119, localidad:45, direccion:SAN ANTONIO CACALOTEPIC (EL PETATON), lon: -98.28753, lat:19.009914))	17-01-2022	16-05-2022	#####	#####	3,228,449.65	3,205,851.55	3,205,851.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060519	Proyecto de inversión	1,404,361.81	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404361.81, modificado:1404361.81)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21091023A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELCÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210662	N	0	0	246	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACA PA, lon: -97.4227413, lat:18.489251))	17-01-2022	17-03-2022	02/01/5745	02/01/5745	1,404,361.81	1,401,839.12	1,401,839.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060520	Proyecto de inversión	216,998.47	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216998.47, modificado:216998.47)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 2109030V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMLAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210664	N	0	0	69	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHICHCA PA, lon: -97.044186, lat:18.400301))	17-01-2022	16-02-2022	11/02/2494	11/02/2494	216,998.47	216,648.08	216,648.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060530	Proyecto de inversión	641,669.28	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641669.28, modificado:641669.28)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ENACIO ZARAGOZA CLAVE 2109030V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. ROSA LOS COCOS, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210703	N	0	0	14	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLAN, lon:-98.274831, lat:17.987303))	17-01-2022	17-03-2022	28/10/3656	28/10/3656	641,669.28	640,123.72	640,123.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060543	Proyecto de inversión	982,601.26	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982601.26, modificado:982601.26)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2109213R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210712	N	0	0	220	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHETLA, lon:-98.63473, lat:18.459811))	17-01-2022	17-03-2022	07/04/4930	07/04/4930	982,601.26	980,991.86	980,991.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060547	Proyecto de inversión	1,106,749.48	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106749.48, modificado:1106749.48)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO TIPO 1 Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109040V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVIHUALCO (SAN MARTIN), MUNICIPIO DE LINES, PUEBLA	21	Puebla	94	Lines	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210717	N	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LABRES, lon:-97.708502, lat:19.438008))	17-01-2022	17-03-2022	04/03/4930	04/03/4930	1,106,749.48	1,100,456.01	1,100,456.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060548	Proyecto de inversión	3,589,224.80	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589224.8, modificado:3589224.8)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 1 CLAVE 2102070U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210718	N	0	0	803	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.184636, lat:19.047866))	17-01-2022	16-05-2022	#####	#####	3,589,224.80	3,589,010.27	3,589,010.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060550	Proyecto de inversión	2,094,898.59	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094898.59, modificado:2094898.59)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 2109050A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210720	N	0	0	454	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.1972, lat:19.10313))	17-01-2022	16-04-2022	19/08/7635	19/08/7635	2,094,898.59	2,094,757.14	2,094,757.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060551	Proyecto de inversión	726,384.55	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726384.55, modificado:726384.55)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 2109050B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATECONTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA	21	Puebla	59	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210721	N	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CHINANTLA, lon:-98.22902, lat:18.230208))	17-01-2022	17-03-2022	07/10/3888	07/10/3888	726,384.55	725,029.64	725,029.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060552	Proyecto de inversión	1,740,979.06	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740979.06, modificado:1740979.06)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECCIONA LA ABAN TENCHITLAN CLAVE 2110020B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210722	N	0	0	356	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.162406, lat:19.0896938))	17-01-2022	16-04-2022	20/08/6666	20/08/6666	1,740,979.06	1,727,064.36	1,727,064.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220102060556	Proyecto de inversión	1,984,962.91	(PFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984962.91, modificado:195544.8))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21098251, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BABOSO, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Ixcár de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210729	N	0	0	190	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:20CAR DE MATAMOROS, lon:-98.440121, lat:18.571777))	17-01-2022	16-04-2022	31/12/2407	31/12/2407	185,544.80	173,522.62	173,522.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060562	Proyecto de inversión	2,794,855.37	(PFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794855.37, modificado:2794855.37))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA VERMILINAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21092489, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUEN VISTA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Ixcár de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210733	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:20CAR DE MATAMOROS, lon:-98.536808, lat:18.534811))	17-01-2022	16-05-2022	19/01/9552	19/01/9552	2,794,855.37	2,761,727.20	2,761,727.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060596	Proyecto de inversión	844,909.03	(PFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844909.03, modificado:844909.03))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ GARCILAZO SOLER CLAVE 21093239, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	164	Tepaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210657	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:20ACATLÁN, lon:-97.9396, lat:18.9938))	17-01-2022	17-03-2022	12/04/4213	12/04/4213	844,909.03	844,223.26	844,223.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060357	Proyecto de inversión	1,978,317.70	(PFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978317.7, modificado:1978317.7))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRA ESTERIL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ITZCAN CLAVE 21090111, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Ixcár de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210699	N	0	0	83	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:20CAR DE MATAMOROS, lon:-98.48084, lat:18.596908))	17-01-2022	16-04-2022	11/06/7316	11/06/7316	1,978,317.70	1,974,802.47	1,974,802.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060395	Proyecto de inversión	2,209,459.45	(PFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDEROMISOS, monto:2209459.45, modificado:2209459.45))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	" MESORAMAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21092114, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA "	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-279	N	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 420, lon:-98.078333, lat:18.176389))	01-10-2021	29-12-2021	16/04/7949	16/04/7949	2,176,173.36	2,176,173.36	2,176,173.36	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPITE, 012/2021-FED-C, contrato:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., comensante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2209459.45, importe_modifica do:2209459.45))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060314	Proyecto de inversión	738,889.38	(PFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738889.38, modificado:738889.38))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA ESTERIL EN LA PRIMARIA CUARENTACOC CLAVE 2109021589, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210743	N	0	0	36	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:69, localidad:13, direccion:SAN ANTONIO CUAUTLA, lon:-98.554444, lat:18.805))	17-01-2022	17-03-2022	03/01/3923	03/01/3923	738,889.38	732,173.35	732,173.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060339	Proyecto de inversión	1,048,599.57	(PFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048599.57, modificado:1048599.57))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA ALVARO ORBEGÓN CLAVE 21090021, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAPANTLA DE MADERO, PUEBLA	21	Puebla	38	Cuapantla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210655	N	0	0	697	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CUAPANT LA DE MADERO, lon:-97.827006, lat:18.914843))	17-01-2022	17-03-2022	18/12/4770	18/12/4770	1,048,599.57	946,365.80	946,365.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2201020603463	Proyecto de inversión	798,679.41	(PFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798679.41, modificado:798679.41))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN SALA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL, CY REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ANAWAK CLAVE 21070456, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORDI VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210684	N	0	0	127	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol: (cve_municipio:149, localidad:6, direccion:SAN JORDI VISTA HERMOSA, lon:-97.400274, lat:18.508453))	17-01-2022	17-03-2022	14/09/4086	14/09/4086	798,679.41	797,681.28	797,681.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220102063470	Proyecto de inversión	347,516.04	(PI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347516.04, modificado:347516.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 210P08700W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMA PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210744	N	0	0	17	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:147, localidad:15, direccion:LOMA PIEDRA PARADA, lon:-98.078307, lat:18.335183))	17-01-2022	15-02-2022	18/06/2851	18/06/2851	347,516.04	346,503.41	346,503.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060468	Proyecto de inversión	278,297.17	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278297.17, modificado:278297.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BENTO JUÁREZ CLAVE 210C0303SE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210644	N	0	0	43	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:169, localidad:3, direccion:AGUA SANTA,ANA, lon:-97.85437, lat:18.114347))	17-01-2022	15-02-2022	12/12/2661	12/12/2661	278,297.17	276,708.16	276,708.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060471	Proyecto de inversión	1,312,473.57	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312473.57, modificado:1312473.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENÍMEITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 210P082320Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPÁN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210647	N	0	0	102	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:10, localidad:3, direccion:SAN JOSÉ BUENA VISTA, lon:-97.26831, lat:18.405278))	17-01-2022	17-03-2022	04/06/5493	04/06/5493	1,312,473.57	1,310,493.42	1,310,493.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060510	Proyecto de inversión	1,200,183.06	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200183.06, modificado:1200183.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 210P082320Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUAYATELCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210650	N	0	0	194	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:94, localidad:11, direccion:GUAYATELCO, lon:-97.6884, lat:19.4751))	17-01-2022	17-03-2022	26/12/5185	26/12/5185	1,200,183.06	1,193,600.92	1,193,600.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060522	Proyecto de inversión	794,085.77	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794085.77, modificado:794085.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21EPR191LS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210669	N	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.371035, lat:18.424653))	17-01-2022	17-03-2022	15/02/4074	15/02/4074	794,085.77	791,729.58	791,729.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060525	Proyecto de inversión	2,564,252.94	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564252.94, modificado:2564252.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO B Y REHABILITACION GENERAL EN LA TELESCONJUNDA ALBINO ZERTUCHE CLAVE 21EVT053BP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	21	Puebla	11	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210675	N	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ACATELA HUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, lon:-98.539322, lat:18.010597))	17-01-2022	16-04-2022	05/09/8920	05/09/8920	2,564,252.94	2,535,711.22	2,535,711.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060531	Proyecto de inversión	894,379.02	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894379.02, modificado:894379.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE BENTO JUAREZ CLAVE 21E00713H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210704	N	0	0	279	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLÁN, lon:-88.0441387, lat:18.2024931))	17-01-2022	17-03-2022	21/09/4348	21/09/4348	894,379.02	892,873.24	892,873.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220102060537	Proyecto de inversión	1,920,420.87	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920420.87, modificado:1920420.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0220V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPÁN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIPÁN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	4	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210705	N	0	0	266	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.789331, lat:18.968835))	17-01-2022	16-04-2022	05/12/7157	05/12/7157	1,920,420.87	1,920,420.84	1,920,420.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220102060538	Proyecto de inversión	638,116.87	[PI1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638116.87, modificado:638116.87}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSUELO VARGAS DE ROMERO CLAVE DE 21000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE USUCAN DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Usucan de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210706	N	0	0	45	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CONSUELO VARGAS DE ROMERO CLAVE DE 21000000, lon:-98.441031, lat:18.565471}]	17-01-2022	17-03-2022	05/02/3647	05/02/3647	638,116.87	636,606.95	636,606.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102060545	Proyecto de inversión	983,804.90	[PI1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.9, modificado:983804.9}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE DE 21000000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	75	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210714	N	0	0	215	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HUEYAPAN, lon:-97.422443, lat:19.884243}]	17-01-2022	17-03-2022	23/07/4593	23/07/4593	983,804.90	973,756.75	973,756.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102060564	Proyecto de inversión	1,624,887.71	[PI1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624887.71, modificado:1624887.71}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MTRO. AURELIO MACHADO CLAVE 21001700, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPAXCO, MUNICIPIO DE CONTEUCAN, PUEBLA	21	Puebla	33	Conteucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210735	N	0	0	88	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CONHUACA N, lon:-98.707075, lat:18.818771}]	17-01-2022	16-04-2022	14/10/6348	14/10/6348	1,624,887.71	1,614,446.46	1,614,446.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102060590	Proyecto de inversión	560,943.20	[PI1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560943.2, modificado:560943.2}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE 21000000 O EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA	21	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210646	N	0	0	52	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:NANACATLAN, lon:-97.675546, lat:20.000811}]	17-01-2022	17-03-2022	22/10/3435	22/10/3435	560,943.20	560,943.18	560,943.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102060592	Proyecto de inversión	1,773,243.50	[PI1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773243.5, modificado:1773243.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21000000 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE CONTEPEC, MUNICIPIO DE HUACUCULA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huacucula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210653	N	0	0	126	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:SANTA ANA CONTEPEC, lon:-98.4328, lat:18.83688}]	17-01-2022	16-04-2022	21/12/6754	21/12/6754	1,773,243.50	1,761,747.18	1,761,747.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102060597	Proyecto de inversión	2,212,547.39	[PI1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212547.39, modificado:2212547.39}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ALEJANDRO CAZALEZ CLAVE 21000000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX RIAL, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210658	N	0	0	165	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:TLAPA, lon:-98.551692, lat:18.6199798}]	17-01-2022	16-04-2022	29/09/7957	29/09/7957	2,212,547.39	1,948,323.01	1,948,323.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102063240	Proyecto de inversión	635,501.36	[PI1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635501.36, modificado:635501.36}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCINDARIA FRAY SERVANDO TIRESA DE MIER CLAVE 21000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	209	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210660	N	0	0	222	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:ZAPOTITLAN, lon:-97.470835, lat:18.329593}]	17-01-2022	17-03-2022	09/12/3639	09/12/3639	635,501.36	635,501.35	635,501.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102063243	Proyecto de inversión	1,944,332.69	[PI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1944332.69, modificado:1944332.69}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-273	N	0	0	347	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO BENITO JUAREZ 1919, lon:-98.430623, lat:18.8992377}]	01-10-2021	29-12-2021	25/05/7223	25/05/7223	1,799,095.37	1,799,095.37	1,799,095.37	#####	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220102063255	Proyecto de inversión	1,605,314.44	[PI1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605314.44, modificado:1605314.44}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210685	N	0	0	305	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifcad: a:1.0}] [geot: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-97.627222, lat:19.488333}]	17-01-2022	16-04-2022	13/03/6295	13/03/6295	1,605,314.44	1,599,732.97	1,599,732.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUEJ2010102063376	Proyecto de inversión	918,394.38	[ITI: [Ejido, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 918394.38, modificado 918394.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21020103P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA.	21	Puebla	55	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-274	N	0	0	97	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 55, localidad 1, direccion Calle Nardos y Balderas AC, lon: 97.862222, lat:17.971667]]	01-10-2021	20-11-2021	22/06/4414	22/06/4414	865,892.32	865,892.32	865,892.32		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]	[com1: [tipo_contrato, numero_contrato, cancelacion, 012/2021-FED-0, contratas TERRA CIBAS Y LINEAL, S.A DE C.V., convenio CONATE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto 918394.38, importe modificado 918394.38)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUEJ2010202063320	Proyecto de inversión	175,599.83	[ITI: [Ejido, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 175599.83, modificado 175599.83]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA 20 CENCO, CLAVE 21020757V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE AHALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ahalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210748	N	0	0	72	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 10, localidad 6, direccion CINCO SEÑORES, lon: 97.078333, lat:18.370833]]	17-01-2022	15-03-2022	08/10/2380	08/10/2380	175,599.83	175,599.81	175,599.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063332	Proyecto de inversión	453,262.52	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 453262.52, modificado 453262.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ CLAVE 21020320Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA.	21	Puebla	204	Yaonahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210640	N	0	0	99	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 204, localidad 1, direccion YAONAHUAC, lon: 97.462001, lat:19.871873]]	17-01-2022	15-03-2022	26/12/1140	26/12/1140	453,262.52	452,637.51	452,637.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063335	Proyecto de inversión	570,538.80	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 570538.8, modificado 570538.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELESECUNDARIA PRIMARIL TOLSA CLAVE 21020750U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTZIL, PUEBLA.	21	Puebla	18	Atotzil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210654	N	0	0	72	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 18, localidad 1, direccion ATOTZIL, lon: 97.736667, lat:18.401944]]	17-01-2022	17-03-2022	28/01/3462	28/01/3462	570,538.80	570,538.78	570,538.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063347	Proyecto de inversión	1,844,926.85	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1844926.85, modificado 1844926.85]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21020950T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOTZIL, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	174	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210659	N	0	0	375	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 174, localidad 1, direccion ATOTZIL, lon: 97.334965, lat:19.857948]]	17-01-2022	16-04-2022	26/03/6951	26/03/6951	1,844,926.85	1,826,890.15	1,826,890.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063449	Proyecto de inversión	1,060,420.04	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1060420.04, modificado 1060420.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21020228A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210663	N	0	0	187	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 114, localidad 1, direccion ATOTZIL, lon: 98.231395, lat:19.020486]]	17-01-2022	17-03-2022	30/04/4803	30/04/4803	1,060,420.04	1,059,036.29	1,059,036.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063457	Proyecto de inversión	551,269.11	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 551269.11, modificado 551269.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODELO SANITARIO TIPO II, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21020228A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210679	N	0	0	409	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 69, localidad 1, direccion HUAQUECHULA, lon: 98.549002, lat:18.770379]]	17-01-2022	17-03-2022	27/04/3409	27/04/3409	551,269.10	546,982.36	546,982.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063480	Proyecto de inversión	1,127,782.67	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1127782.67, modificado 1127782.67]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 20 NOLA, CLAVE 21020132Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210667	N	0	0	265	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 114, localidad 1, direccion PUEBLA, lon: 98.181875, lat:19.045278]]	17-01-2022	17-03-2022	05/09/5535	05/09/5535	1,127,782.67	1,119,072.63	1,119,072.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2010202063481	Proyecto de inversión	879,733.25	[ITI: [Ejido, recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 879733.25, modificado 879733.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA ETATAL INSOLAN CLAVE 21E90792J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALFONSO, MUNICIPIO DE ATLÚSCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlúscó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210668	N	0	0	198	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 19, localidad 1, direccion CAJAFAN, lon: 98.408583, lat:18.932173]]	17-01-2022	17-03-2022	16/08/4308	16/08/4308	879,733.25	877,221.32	877,221.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUEJ2020202099953	Proyecto de inversión	1,092,845.40	[ITI: [Ejido, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_porc 7, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1092845.4, modificado 1092845.4]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21020218T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJAFAN, PUEBLA.	21	Puebla	26	Cajafan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P FOLBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220266	N	0	0	192	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geot1: [cve_municipio 26, localidad 1, direccion CAJAFAN, lon: 98.483592, lat:19.104618]]	27-06-2022	21-08-2022	07/02/4892	07/02/4892	1,091,321.67	1,091,321.67	1,091,321.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0]]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220202099963	Proyecto de inversión	56.77	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:56.77))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE ZETEVOLIS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICA N, lon:-98.25556, lat:19.063772))	27-08-2022	28-07-2022	24/02/1900	24/02/1900	55.34	55.34	55.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202099965	Proyecto de inversión	193.560.15	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.71))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE ZETEVOLIS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICA MN, lon:-98.42536, lat:19.063772))	27-08-2022	26-07-2022	05/04/2262	05/04/2262	132,314.95	132,314.95	132,314.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100049	Proyecto de inversión	521,849.52	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521849.52, modificado:504223.22))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE ZIDP0070737, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220280	N	0	0	531	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:XOCHITLA N, lon:-97.77644, lat:18.70548))	27-08-2022	25-08-2022	05/07/2280	05/07/2280	504,223.20	504,223.20	504,223.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100077	Proyecto de inversión	2,846,215.38	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846215.38, modificado:2746231.19))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALVARO OMBREGON CLAVE ZIDP0333AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220253	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:SALTILLO, lon:-97.77644, lat:19.296982))	27-08-2022	21-10-2022	03/12/9418	03/12/9418	2,746,231.19	2,746,231.15	2,746,231.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100115	Proyecto de inversión	1,583,948.31	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583948.31, modificado:1530152.38))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA ESTANISLAO OMBREGON CLAVE ZIDP0333AP, UBICADA A EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220286	N	0	0	669	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.18865, lat:19.09872))	27-08-2022	24-09-2022	29/05/6089	29/05/6089	1,530,152.37	1,530,152.37	1,530,152.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100120	Proyecto de inversión	4,295,232.61	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295232.61, modificado:414532.29))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA S DE MAYO DE URIB CLAVE ZIDP0181BB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA,PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220256	N	0	0	112	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:93, localidad:7, direccion:LAFRAGUA N, lon:-97.27611, lat:19.250556))	24-08-2022	20-11-2022	#####	#####	4,144,925.98	4,144,925.98	4,144,925.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100173	Proyecto de inversión	3,075,707.30	(PI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075707.3, modificado:3074116.78))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS ENIFCIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PROFESOR JESUS N MENDO CLAVE ZIDP0333AP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220254	N	0	0	591	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ORIENTAL, lon:-97.83865, lat:19.379849))	24-08-2022	21-10-2022	#####	#####	3,074,116.78	3,074,116.78	3,074,116.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE220202100174	Proyecto de inversión	373,095.74	(PI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373095.74, modificado:373095.74))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MECHERO CAMPO CLAVE ZIDP0333AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220235	N	0	0	363	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:154, localidad:31, direccion:XOCHIMILCO, lon:-97.72565, lat:18.839489))	24-08-2022	23-07-2022	08/01/2887	08/01/2887	360,504.68	360,504.68	360,504.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100179	Proyecto de inversión	257,063.89	(PI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257063.89, modificado:257063.89))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANANAÉS DE LA CRUZ CLAVE ZIDP0333AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220236	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:154, localidad:6, direccion:LOMAS DE ROMERO, lon:-97.21222, lat:18.914444))	24-08-2022	23-07-2022	16/06/2581	16/06/2581	248,899.43	248,899.43	248,899.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220202100203	Proyecto de inversión	349,721.60	(PI1: ciclo_recurso.2020, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 349721.6, modificado 337242.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO 21ETIV04ECLUBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUZUCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO MUNICIPIO DE CUITZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	21	Puebla	43	Cuitzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220270	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio43, localidad1, direccion CUITZALÁN DEL PROGRESO, lon-97.490833, lat20.046833))	24-08-2022	21-09-2022	02/05/2823	02/05/2823	337,242.75	337,242.74	337,242.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100208	Proyecto de inversión	516,074.93	(PI1: ciclo_recurso.2020, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 516074.93, modificado 516074.93))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JAIME SABINES CLAVE 21EP140P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220257	N	0	0	224	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio34, localidad10, direccion CORONA NGO, lon-98.3067, lat19.1202))	24-07-2022	22-08-2022	21/06/3272	21/06/3272	501,287.92	501,287.92	501,287.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100212	Proyecto de inversión	828,792.73	(PI1: ciclo_recurso.2020, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 828792.73, modificado 828792.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRAS EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21ETV04E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA OPA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	164	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220241	N	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio164, localidad21, direccion SAN PEDRO LA OPA, lon-97.838411, lat19.066237))	24-08-2022	22-08-2022	08/01/4099	08/01/4099	803,178.86	803,178.86	803,178.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances
		PUE220202100214	Proyecto de inversión	2,303,543.27	(PI1: ciclo_recurso.2020, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2303543.27, modificado 2233969.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, Y C EN LA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL CASTELLANOS CLAVE 21EP140P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220252	N	0	0	645	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio34, localidad1, localidad21, direccion CORONA NGO, lon-98.302096, lat19.120336))	24-08-2022	21-09-2022	24/05/8016	24/05/8016	2,194,635.64	2,194,635.64	2,194,635.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100216	Proyecto de inversión	1,247,871.50	(PI1: ciclo_recurso.2019, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1247871.5, modificado 1210883.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL CLAVE 21ETV04EP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILACO, PUEBLA.	21	Puebla	160	Teotitlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220251	N	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio160, localidad1, localidad21, direccion TEOTILACO, lon-98.777778, lat18.473113))	24-08-2022	22-08-2022	12/04/5215	12/04/5215	1,196,175.98	1,196,175.98	1,196,175.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202098823	Proyecto de inversión	724,800.00	(PI1: ciclo_recurso.2021, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERCOMI SOS, monto 724800.0, modificado 681107.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ENDO 2 CLAVE 21DN0254, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-259	N	0	0	95	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio156, localidad1, localidad2, direccion CALLE PALMAS 110, lon-97.993729, lat18.485385))	26-05-2021	24-07-2021	20/10/3764	20/10/3764	620,131.20	620,131.20	620,131.20	(titul: (tipo, obra, obra, numero_contrato CAPCEE-004/2021-FED.H, contratista MOVA R CONSTRUCCION S, S.A DE C.V., convocante COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto 681107.0, importe_modificado 681107.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202098832	Proyecto de inversión	1,012,200.00	(PI1: ciclo_recurso.2021, ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursoFEDERCOMI SOS, monto 1012200.0, modificado 915042.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA TEHUACÁN CLAVE 21E8F0102, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-267	N	0	0	54	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0))	(geol: (cve_municipio156, localidad0, localidad0, direccion JARDINEROS 18 SUR NUMERO 543, lon-97.407973, lat18.458216))	26-05-2021	24-07-2021	18/04/4405	18/04/4405	819,882.79	819,882.79	819,882.79	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE22020209858	Proyecto de inversión	2,637,800.00	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERICO SOS, monto:2637800.0, modificado:2171142.98})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	(MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EP064JF, OSMETA, km- CABECERA MUNICIPAL DE TETIUCÁN, PUEBLA.)	21	Puebla	156	Tetiuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-282	N	0	0	1499	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:3 Sur y 7 Osmeta, lon: 97.391136, lat:18.496377})	11-03-2022	08-06-2022	19/05/7844	19/05/7844	1,808,341.86	1,808,341.86	1,808,341.86	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2023-FED-A, contratista:BN0 BRU MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2171142.9 & importe_modificado:2171142.98})	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137568	Proyecto de inversión	1,076,298.37	(IFI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076298.37, modificado:1065148.73})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN VARGO TAMARZ CLAVE 21ET070VC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA,MUNICIPIO DE CAJUPAN, PUEBLA.	21	Puebla	26	Cajupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cajupan	220312	N	0	0	57	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Carretera 62, 74100, lon:-98.478919, lat:19.102293})	01-07-2022	29-08-2022	09/04/4816	09/04/4816	1,060,133.24	1,060,133.24	1,060,133.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137407	Proyecto de inversión	2,303,543.27	(IFI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303543.27, modificado:2233969.82})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP064JF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Coronango	220252	N	0	0	645	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Carre 3 De Mayo Norte No. 802, Barrio Analaco, Santa María Coronango,, lon:-98.302096, lat:19.120536})	24-06-2022	21-09-2022	24/05/8016	24/05/8016	2,194,635.63	2,194,635.63	2,194,635.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137676	Proyecto de inversión	1,975,591.65	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975591.65, modificado:1915791.52})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, DIRECCION Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CUADRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 21D0C337F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUJUPANGO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220634	N	0	0	86	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:SANTA CRUZ TEHUJUPANGO, lon:-98.403333, lat:18.939167})	08-09-2022	06-12-2022	02/02/7145	02/02/7145	1,915,731.52	1,910,153.98	1,910,153.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138544	Proyecto de inversión	1,444,240.84	(IFI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444240.84, modificado:1395099.46})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B, C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MARIANO ABISTA CLAVE 21ET0727N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPERO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220360	N	0	0	201	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Mariposa Arista, Avenida 5 De Mayo No. 1, San Miguel Espeso, Puebla,, lon:-98.066567, lat:19.09561})	01-07-2022	29-08-2022	25/08/5719	25/08/5719	1,394,481.80	1,394,481.80	1,394,481.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138558	Proyecto de inversión	612,760.20	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612760.2, modificado:609504.17})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ CLAVE 21ET090JP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220657	N	0	0	86	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.624543, lat:20.621612})	21-09-2022	10-11-2022	14/02/3544	14/02/3544	600,504.17	594,390.61	594,390.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139031	Proyecto de inversión	751,725.08	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751725.08, modificado:724963.92})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR LICENCIADO BENTO DE LA CRUZ CLAVE 21D0C0620, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRIO EL SABINAL, MUNICIPIO DE LAFRADIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220684	N	0	0	117	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:FRANCISCO I. MADRIO EL SABINAL, lon:-97.344722, lat:19.248056})	21-09-2022	10-11-2022	16/11/3884	16/11/3884	724,963.92	724,963.91	724,963.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139095	Proyecto de inversión	923,760.17	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923760.17, modificado:893748.81})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D09A88A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220691	N	0	0	57	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geol: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA INES AHUATEMPAN, lon:-98.024434, lat:18.408886})	21-09-2022	10-11-2022	30/12/4346	30/12/4346	893,748.81	893,748.78	893,748.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE202302139627	Proyecto de inversión	2,961,881.26	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861881.26, modificado:2846936.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO U, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210P0023H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-006	N	0	0	98	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera Internacional A Chavez No. 36, Colonia San Miguel, Iztac de Matamoros, Iztac de Matamoros, Puebla, lon: 98.459214, lat:18.596843]]	13-04-2022	10-08-2022	22/08/9694	22/08/9694	2,714,444.04	2,714,444.04	2,714,444.04	[tota1: tpe, obra civil, numero_contrato COPES: 004/2022-FED.B, contratista:CONS RUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2846936.3 3, importe_modifica do:2846936.33]]	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302139660	Proyecto de inversión	347,126.33	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347126.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS AY B, EN EL PREESCOLAR TEQUICOCHE CLAVE 210M0292Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR Tehuacan, Puebla, CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Temeulcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Martín Temeulcan	220179	N	0	0	170	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:132, localidad:37, direccion:La Cienega, Ingenieros C/O, San Baltazar Tehuacan, 24100 San Martín Temeulcan de Labastida, Pue bla, lon: -98.411605, lat:19.2661169]]	08-07-2022	06-08-2022	01/11/2818	01/11/2818	335,599.75	335,599.75	335,599.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302139810	Proyecto de inversión	1,812,975.44	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812975.44, modificado:1768447.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 210P0010P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANOITAS (SAN ANTONIO CANOITAS), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-014	N	0	0	66	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:67, localidad:2, direccion:Avenida Central No. 1, Localidad Canoitas (San Antonio Canoitas), Canoitas (San Antonio Canoitas), Guadalupe Victoria, Puebla, lon: -97.313889, lat:19.260566]]	09-05-2022	06-08-2022	03/11/6741	03/11/6741	1,687,389.38	1,687,389.38	1,687,389.38	#####	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302139804	Proyecto de inversión	2,827,541.82	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827541.82, modificado:2742541.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA MESOR OSCAMO CLAVE 210P0023H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220575	N	0	0	70	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.201974, lat:19.047250]]	26-08-2022	23-12-2022	26/10/9408	26/10/9408	2,742,541.88	2,742,541.84	2,742,541.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302137567	Proyecto de inversión	3,541,851.39	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3541851.39, modificado:3307699.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AGUILES SERBAN CLAVE 210P0023H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA	21	Puebla	136	San Miguel Xoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel Xoxtlá	220311	N	0	0	623	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:136, localidad:1, direccion:C. 2 de Abril (E), San Miguel Xoxtlá, lon: 98.307181, lat:19.1753883]]	01-07-2022	29-10-2022	#####	#####	3,146,046.40	3,146,046.40	3,146,046.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302137569	Proyecto de inversión	2,214,452.90	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214452.9, modificado:2147336.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 210P0023H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220313	N	0	0	618	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Filomeno Escamilla 670, lon: 98.150919, lat:19.051832]]	01-07-2022	29-09-2022	15/03/7779	15/03/7779	2,147,336.22	2,147,336.22	2,147,336.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302137577	Proyecto de inversión	247,291.97	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: progr_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247291.97, modificado:241344.67]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BARIO PRIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR FERNAN DE NAZCON CLAVE 210M0292Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Soltepec	220341	N	0	0	31	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: cve_municipio:152, localidad:9, direccion:Barrio de Nazcon, Calle 2 Norte s/n, Localidad Vista Hermosa, lon: 97.730833, lat:19.1163333]]	01-07-2022	30-07-2022	09/10/2560	09/10/2560	210,236.78	210,236.78	210,236.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302137579	Proyecto de inversión	4,021,335.77	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021335.77, modificado:3897449.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. MÓDULO SANITARIO TIPO I EN LOS EDIFICIOS B, C Y D, REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUAZES CLAVE 210PR0470V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOQUERONITO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuiztingo	220342	N	0	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:157 ,localidad:4, direccion:Calle Benito Juarez v/n. Localidad Boqueronito, Boqueronito (Santa Cruz),Tehuiztingo, Puebla,C.P. 74800, lon:-98.22722, lat:18.301111)]	01-07-2022	28-09-2022	#####	#####	3,897,449.11	3,897,449.11	3,897,449.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138530	Proyecto de inversión	643,686.52	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643686.52, modificado:630811.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210PR033X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	220646	N	0	0	0	58	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:100 ,localidad:9, direccion:TENEXTIT LA, lon:-98.06617, lat:20.295738)]	21-09-2022	19-12-2022	05/02/2627	05/02/2627	630,811.62	629,101.47	629,101.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138534	Proyecto de inversión	3,580,140.75	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580140.75, modificado:3508334.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 210PR0480, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	220647	N	0	0	0	168	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:187 ,localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.03082, lat:20.42678)]	21-09-2022	19-12-2022	#####	#####	3,508,534.13	3,494,711.23	3,494,711.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138537	Proyecto de inversión	961,171.46	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961171.46, modificado:942355.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR RODOLFO SANCHEZ TABOADA CLAVE 210PR0490, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	4	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Acatzingo	220358	N	0	0	0	156	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Calle Hidalgo, Colonia Centro, San Sebastian Villanueva,Acatzing o,Puebla,C.P. 75150, lon:- 97.71822, lat:19.059962)]	01-07-2022	29-08-2022	28/01/4480	28/01/4480	600,743.64	600,743.64	600,743.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138542	Proyecto de inversión	1,600,928.83	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600928.83, modificado:1568932.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA CLAVE 210PR043AL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COPILA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	220651	N	0	0	0	219	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:100 ,localidad:2, direccion:COPILA, lon:-98.08181, lat:20.269722)]	21-09-2022	19-12-2022	02/08/6195	02/08/6195	1,568,932.11	1,567,635.79	1,567,635.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138545	Proyecto de inversión	1,397,430.93	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397430.93, modificado:1356591.22]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTEZ DE SOMANGUEZ CLAVE 210PR028H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO LA CUMBRE), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	220652	N	0	0	0	280	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:208 ,localidad:4, direccion:ATZINGO, lon: -97.967845, lat:19.978757)]	21-09-2022	19-12-2022	20/03/5614	20/03/5614	1,356,591.22	1,341,704.38	1,341,704.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138569	Proyecto de inversión	962,273.41	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962273.41, modificado:942991.54)]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PREESCOLAR CIUTLA CLAVE 210D048U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	220659	N	0	0	0	79	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:100 ,localidad:1, direccion:NAUPAN, lon:-98.140456, lat:20.244181)]	21-09-2022	19-12-2022	25/10/4481	25/10/4481	942,991.54	941,086.22	941,086.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136925	Proyecto de inversión	1,780,851.43	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780851.43, modificado:1719573.66]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210PR020H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO,	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobiano para la Construcción de Espacios Educativos	220576	N	0	0	0	116	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)] [geot: (cve_municipio:158 ,localidad:12, direccion:LA LIMA, lon:-97.4075, lat:20.171667)]	26-08-2022	29-11-2022	11/01/6608	11/01/6608	1,719,573.66	1,719,573.64	1,719,573.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302136926	Proyecto de inversión	715,250.51	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715250.51, modificado:692182.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VALERO TEJUANUCAS CLAVE 21DIPR0898F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220577	N	0	0	0	74	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:177, localidad:14, direccion:PALMILLA S (LA COLUMNA), lon:-97.708889, lat:18.625))	26-08-2022	24-10-2022	15/02/7395	15/02/7395	692,182.74	689,597.00	689,597.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136929	Proyecto de inversión	1,872,190.65	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872190.65, modificado:1807383.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DIPR0898F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220579	N	0	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:158, localidad:7, direccion:EL CHICAL, lon:-97.456667, lat:20.222778))	26-08-2022	23-11-2022	22/03/6848	22/03/6848	1,807,303.87	1,807,303.86	1,807,303.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136935	Proyecto de inversión	561,482.28	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561482.28, modificado:536679.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DIPR0898F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUERHETLAN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220586	N	0	0	0	24	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:150, localidad:2, direccion:SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, lon:-98.166667, lat:18.797328))	26-08-2022	24-10-2022	16/05/3369	16/05/3369	536,679.94	524,786.06	524,786.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139571	Proyecto de inversión	726,000.00	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726000.00, modificado:697086.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REQUINTO PROLETARIO CLAVE 21DIPR0898F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Soltepec	CONV-2022-001	N	0	0	0	257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 2, Centro San Antonio Xicoteco, Soltepec, Puebla, lon:-97.710752, lat:19.1251))	13-04-2022	11-06-2022	21/07/3808	21/07/3808	642,153.18	642,153.18	642,153.18	(Info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPITE-00472022-FED-G, contratas:CONS TRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:697086.84 importe_modificado:697086.84))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137649	Proyecto de inversión	490,873.86	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490873.86, modificado:475978.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 21DIPR0898F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220587	N	0	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BUENAVISTA DE ZAPATA, lon:-98.7025, lat:18.0175))	26-08-2022	24-10-2022	07/03/4203	07/03/4203	475,978.69	475,778.83	475,778.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137656	Proyecto de inversión	883,802.78	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883802.78, modificado:857071.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DIPR0898F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ICAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220591	N	0	0	0	97	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:ICAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.701874, lat:18.029127))	28-08-2022	24-10-2022	30/07/4246	30/07/4246	857,071.92	857,071.90	857,071.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137660	Proyecto de inversión	1,317,675.83	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317675.83, modificado:1275585.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELECOMUNIA PABLO CASALS CLAVE 21DIPR0898F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220594	N	0	0	0	62	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENAYUCA, lon:-97.771389, lat:18.543333))	26-08-2022	24-10-2022	05/06/3392	05/06/3392	1,275,585.97	1,272,488.64	1,272,488.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE220302137665	Proyecto de inversión	1,676,249.68	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676249.68, modificado:1617910.89))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMERA FASE, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 210PR24522, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220614	N	0	0	454	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARIA ZACATEPEC, lon:-98.348609, lat:19.102656))	08-09-2022	06-12-2022	07/09/6329	07/09/6329	1,617,910.89	1,613,289.15	1,613,289.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137669	Proyecto de inversión	1,211,046.82	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211046.82, modificado:1198946.21))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PRESBITERO LAUREANA WRIGHT GONZALEZ CLAVE 210DNO2020, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220626	N	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SANTA MARIA ZACATEPEC, lon:-98.441955, lat:19.913793))	08-09-2022	06-11-2022	07/08/5182	07/08/5182	1,196,946.21	1,194,882.17	1,194,882.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137674	Proyecto de inversión	3,041,959.63	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041959.63, modificado:2934833.42))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F, EN LA PRIMERA FASE, VILLA CLAVE 210PR24540P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220630	N	0	0	723	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARIA ZACATEPEC, lon:-98.346501, lat:19.124143))	08-09-2022	26-12-2022	19/04/9935	19/04/9935	2,934,833.42	2,927,663.24	2,927,663.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137675	Proyecto de inversión	2,698,306.64	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698306.64, modificado:2671509.26))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D, EN LA PRIMERA FASE, GABINO BARRERA CLAVE 210DES0452, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220631	N	0	0	634	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLUXCO, lon:-98.432732, lat:19.921526))	08-09-2022	26-12-2022	04/05/9214	04/05/9214	2,671,509.26	2,671,509.24	2,671,509.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139599	Proyecto de inversión	1,991,031.84	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDEROMISOS, monto:1991031.84, modificado:1913440.52))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMERA FASE DE PUEBLA CLAVE 210PR220727, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-003	N	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avda. Matamoros No. 6156, Colonia Leobardo Coca, Merida Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.226988, lat:19.013493)) (ctot01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-D, contralista:CONS TRUCCION TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1913440.52, importe_modificado:1913440.52))	13-04-2022	11-07-2022	26/10/7138	26/10/7138	1,894,853.93	1,894,853.93	1,894,853.93	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302139624	Proyecto de inversión	2,960,830.19	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDEROMISOS, monto:2960830.19, modificado:2845900.01))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESCINDARIA JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21ETV0392L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUEBLA, MUNICIPIO DE ZICARAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-005	N	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Hidalgo No. 3, Localidad San Sebastián Puebla, Puebla, local de Matamoros, Puebla, lon:-98.476667, lat:18.508993)) (ctot01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-C, contralista:CONS TRUCCION TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845900.01, importe_modificado:2845900.01))	13-04-2022	10-08-2022	21/10/9691	21/10/9691	2,720,340.49	2,720,340.49	2,720,340.49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302139647	Proyecto de inversión	5,331,373.65	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:531373.65, modificado:4976641.7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-ZC, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H EN LA ESCUELA CUADRADOS, NÚM. 36 CLAVE 2107044V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-009	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Carretera Federal Mexico Puebla kilometro 95, Santa Maria Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla, lon:-98.36412, lat:19.1342789)]	09-05-2022	05-10-2022	#####	#####	4,718,649.01	4,718,649.01	4,718,649.01	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPRES: 005/2022-FED-A, contratista:ACROL IM, S.A DE CV., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4976641.7 importe_modificado:4976641.7]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139649	Proyecto de inversión	2,243,398.08	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:2243398.08, modificado:2092066.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H EN LA TELESECUINDARIA LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21070477A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TETIPACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-010	N	0	0	224	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:164, localidad:12, direccion:Calle Ayuntamiento s/n, San Hipolito Tepic, Xochiltenango, San Hipolito Xochiltenango, Tlaxiaco, Puebla, lon: -97.875181, lat:18.9377877)]	09-05-2022	06-08-2022	17/11/7627	17/11/7627	1,668,278.42	1,668,278.42	1,668,278.42	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136184	Proyecto de inversión	1,011,736.35	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011736.35, modificado:976111.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUINDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEZANO CLAVE 21E70735, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIQUILITICO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220497	N	0	0	21	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:139, localidad:3, direccion:MEXICALINGO DE LOS LLANOS, lon: -98.08222, lat:18.1375)]	18-08-2022	16-10-2022	30/06/4572	30/06/4572	976,111.99	974,429.04	974,429.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136198	Proyecto de inversión	396,127.72	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396127.72, modificado:382263.86)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUINDARIA EZEQUIEL SOSA LA GARCIA CLAVE 21E7044Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS, MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220504	N	0	0	7	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:47, localidad:51, direccion:MEXICALINGO DE LOS LLANOS, lon: -98.42864, lat:18.294886)]	18-08-2022	16-09-2022	06/08/2946	06/08/2946	382,263.86	373,343.57	373,343.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138804	Proyecto de inversión	1,501,254.60	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501254.6, modificado:1462914.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS F Y H EN LA PRIMARIA CHAUHTÉMOX CLAVE 21D90833T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220666	N	0	0	569	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:208, localidad:6, direccion:ZACATLAN, lon: -97.932241, lat:19.939202)]	21-09-2022	19-12-2022	27/04/5905	27/04/5905	1,462,914.58	1,458,475.39	1,458,475.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139734	Proyecto de inversión	2,205,000.00	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS, monto:2205000.0, modificado:2038486.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUINDARIA LICENCIADO PAULINO URBISTEGUI CASTILLO DE LA LUZ CLAVE 21E70708T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DEORANA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUANACA DE ANTONES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-012	N	0	0	31	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:42, localidad:6, direccion: CALLE PARRA CONSTITUCION s/n, Delora Carrizal, Cuauaca de Andrade, Puebla, lon: -98.18333, lat:18.488333)]	09-05-2022	06-08-2022	07/03/7481	07/03/7481	1,121,283.36	1,121,283.36	1,121,283.36	[ctot1: [tipo_servicio:Servicio, numero_contrato CAPRES: 005/2022-FED-D, contratista:JOHNETE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2038486.56 importe_modificado:2038486.56]]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136200	Proyecto de inversión	754,168.27	[PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754168.27, modificado:730443.69)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUINDARIA TEOGORO CASTILLO DE LA LUZ CLAVE 21E60315K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TEPAHO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220506	N	0	0	146	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:161, localidad:3, direccion:JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon: -97.49487, lat:18.511667)]	18-08-2022	16-10-2022	18/11/3899	18/11/3899	730,443.69	730,443.65	730,443.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302136202	Proyecto de inversión	1,504,817.67	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504817.67, modificado:1457582.41)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, L, X Y OBA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 21020042, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220508	N	0	0	611	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.415537, lat:18.452036))	18-08-2022	15-11-2022	20/09/5800	20/09/5800	1,457,582.40	1,457,582.20	1,457,582.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136207	Proyecto de inversión	444,809.70	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444809.7, modificado:431465.25))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL PREESCOLAR 1 DE MAYO CLAVE 21020250, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEDQUIMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220518	N	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:XOYATLA, lon:-98.392078, lat:18.754722))	18-08-2022	16-09-2022	22/04/7081	22/04/7081	431,465.25	430,314.44	430,314.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136211	Proyecto de inversión	622,828.35	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622828.35, modificado:616812.139))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIO A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21020108, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUENETULÁN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220520	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huautla de Chico Ref. Carretera a Chiquila - Francisco I. Madero, lon: -98.694281, lat:18.369308))	18-08-2022	16-10-2022	08/10/3588	08/10/3588	616,812.29	614,441.46	614,441.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136213	Proyecto de inversión	327,623.63	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327623.63, modificado:315866.51))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR AJUAN PÉREZ CLAVE 21020125, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para los Espacios Educativos	220521	N	0	0	8	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:21020126, lon:-98.113987, lat:18.090489))	18-08-2022	16-09-2022	22/10/764	22/10/7264	315,866.50	315,303.75	315,303.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136214	Proyecto de inversión	762,487.99	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762487.99, modificado:739611.43))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CALPULLI UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220522	N	0	0	24	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:121, localidad:5, direccion:SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTINGO, lon:-98.330556, lat:18.810635))	18-08-2022	16-10-2022	25/12/3924	25/12/3924	739,611.43	738,418.07	738,418.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136223	Proyecto de inversión	1,207,333.20	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207333.2, modificado:1195601.65))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CARTAN MANGCASHABIA FERNÁNDEZ CLAVE 21040050, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUENETULÁN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220523	N	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:HUENETULÁN EL CHICO, lon:-98.686150, lat:18.373399))	18-08-2022	16-10-2022	10/06/5173	10/06/5173	1,195,601.65	1,193,282.36	1,193,282.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136225	Proyecto de inversión	807,878.83	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807878.83, modificado:783641.38))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIO A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANACAO ZAMAGOA CLAVE 21030032, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAMAGOA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220524	N	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:81, localidad:6, direccion:ZAMAGOA, lon:-98.578914, lat:18.519944))	18-08-2022	16-10-2022	13/07/4045	13/07/4045	783,641.38	781,258.98	781,258.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136226	Proyecto de inversión	3,061,020.56	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061020.56, modificado:3061583.26))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANACAO ZAMAGOA CLAVE 21030032, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220525	N	0	0	254	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHIETLA, lon:-98.578914, lat:18.517997))	18-08-2022	15-12-2022	#####	#####	3,852,291.78	3,852,291.78	3,852,291.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE202302136229	Proyecto de Inversión	1,042,408.92	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042408.92, modificado:1005890.75)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA IGNACIO L. VALLARTA CLAVE 21070052, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL UNIÓN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220527	N	0	0	45	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:47, localidad:230, direccion:EL UNIÓN, lon: 98.616866, lat:18.267422))	18-08-2022	16-10-2022	11/01/4654	11/01/4654	1,005,890.75	993,975.37	993,975.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302136239	Proyecto de Inversión	696,641.70	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696641.7, modificado:674318.53)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CRIMAEPOCA CLAVE 210701660, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220533	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:157, localidad:7, direccion:LOS HORNO DE ZARAGOZA, lon: 98.2025, lat:18.393611))	18-08-2022	16-10-2022	23/01/5741	23/01/5741	672,436.55	671,277.18	671,277.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302136241	Proyecto de Inversión	732,700.01	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732700.01, modificado:732707.71)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA IGUALADO ALFARINO CLAVE 210703615, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE KOCHILTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220534	N	0	0	93	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:201, localidad:1, direccion:AYOTLA, lon: 98.372222, lat:18.671111))	18-08-2022	16-10-2022	05/11/3845	05/11/3845	710,707.71	707,925.39	707,925.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302136242	Proyecto de Inversión	1,469,195.61	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469195.61, modificado:1425119.72)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA IGUALADO CLAVE 210703615, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACOING, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220535	N	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COATZACOING, lon: 98.174444, lat:18.616389))	18-08-2022	16-10-2022	03/11/5801	03/11/5801	1,425,119.72	1,418,297.07	1,418,297.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302136255	Proyecto de Inversión	2,880,746.92	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880746.92, modificado:2595062.96)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 21 CLAVE 21070809, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOXIPAÑA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220571	N	0	0	73	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:47, localidad:0, direccion:HUACHINANTLA, lon: 98.966389, lat:18.278333))	26-08-2022	23-12-2022	13/01/9005	13/01/9005	2,595,062.96	2,558,503.51	2,558,503.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302139000	Proyecto de Inversión	2,191,516.59	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191516.59, modificado:2147708.08)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, EN LA PRIMARIA HERMINIOLDO GALIÁN CLAVE 21070038M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTLA, MUNICIPIO DE TLAXIOLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220678	N	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CHAMPOTLA, lon: 97.88574, lat:20.150319))	21-09-2022	19-12-2022	21/03/7780	21/03/7780	2,147,708.08	2,143,766.61	2,143,766.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE202302139002	Proyecto de Inversión	699,199.79	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699199.79, modificado:679491.62)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21070201F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTITPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE HUACHITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220683	N	0	0	176	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:TLACOTITPEC (SAN MATEO), lon: 97.849167, lat:20.060278))	21-09-2022	19-11-2022	18/05/3760	18/05/3760	679,491.62	677,311.28	677,311.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302139103	Proyecto de inversión	2,226,848.93	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226848.93, modificado:2224799.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-I-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PROFESOR ENRIQUE MARTINEZ MANDUJAZ CLAVE 21EUN11080, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETOZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220692	N	0	0	269	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUETOZINGO, lon:-98.411894, lat:19.168859))	21-09-2022	19-12-2022	16/04/7991	16/04/7991	2,224,799.51	2,222,688.50	2,222,688.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302139137	Proyecto de inversión	891,647.83	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891647.83, modificado:857941.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21DPM0420, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220697	N	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-97.585278, lat:19.27903583))	21-09-2022	19-11-2022	16/12/4248	16/12/4248	857,941.71	850,317.35	850,317.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302135751	Proyecto de inversión	685,538.02	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685538.02, modificado:662536.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, I, K Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21EOR0417, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220445	N	0	0	791	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TEHUACANA, lon:-97.389522, lat:18.476876))	01-08-2022	01-10-2022	16/12/3713	16/12/3713	662,536.08	661,054.61	661,054.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302137482	Proyecto de inversión	3,075,707.30	(PFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071707.3, modificado:3074116.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PROFESOR JESUS N MENDOZA CLAVE 21EED040K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Oriental	220254	N	0	0	591	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera PANAMER, lon:-97.618567, lat:19.379843))	24-06-2022	21-10-2022	#####	#####	3,074,116.75	3,074,116.75	3,074,116.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302138525	Proyecto de inversión	749,340.21	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749340.21, modificado:727188.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C DE LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPM042, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENAMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220644	N	0	0	131	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretera PANAMER, lon:-97.4516467, lat:19.830112))	21-09-2022	19-11-2022	20/12/3890	20/12/3890	727,188.78	716,683.41	716,683.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302138505	Proyecto de inversión	776,535.12	(PFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776535.22, modificado:741109.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y D EN LA SECUNDARIA ALVARO ORRISON CLAVE 21EES030A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA	21	Puebla	38	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuapaxtla de Madero	220355	N	0	0	188	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Benito Juarez, Poblamiento No. 625, Colonia Centro, Cuapaxtla de Madero, Puebla, C.P. 75420, lon:-97.832857, lat:18.921567))	01-07-2022	29-08-2022	31/01/3929	31/01/3929	739,278.07	739,278.07	739,278.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302137514	Proyecto de inversión	516,074.93	(PFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:501287.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR ANNE SABINES CLAVE 21EJAD08P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DOTTILAN, MUNICIPIO DE CORDONANGO, PUEBLA	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Coronango	220257	N	0	0	224	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Carretera Vicente Guerrero Centenario No. 9-A, lon:-98.272188, lat:19.145407))	24-06-2022	22-08-2022	21/06/3272	21/06/3272	501,287.92	501,287.92	501,287.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220302138531	Proyecto de inversión	581,614.09	(PFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_grec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581614.09, modificado:559121.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y G, EN LA PRIMARIA AGUILER SERRÁN CLAVE 21EJH030A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yehualtepec	220357	N	0	0	639	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geol: (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:Avda Benito Juarez, No. 205, Colonia Centro, Yehualtepec, Puebla, C.P. 75470, lon:-97.660367, lat:18.794811))	01-07-2022	29-08-2022	26/10/3430	26/10/3430	556,040.61	556,040.61	556,040.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE2203022138547	Proyecto de inversión	1,494,963.31	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494963.31, modificado:1440601.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C, EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 21UPR1556M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALUCAN DE LA GRANA, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220653	N	0	0	0	401	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:NOPALUCAN DE LA GRANA, lon:-97.823174, lat:19.234516))	21-09-2022	19-11-2022	24/03/5844	24/03/5844	1,440,601.24	1,358,471.16	1,358,471.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203022137563	Proyecto de inversión	1,396,626.63	(PFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.63, modificado:1382030.93))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DST048M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlixco	220310	N	0	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LA TOLVA 5/A, lon:-98.437778, lat:18.908889))	01-07-2022	29-08-2022	12/11/5683	12/11/5683	1,376,513.45	1,376,513.45	1,376,513.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203022137570	Proyecto de inversión	932,286.62	(PFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932286.62, modificado:893192.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA CARLOS A. CAMBILLO CLAVE 21DPR07765, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALFARO, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xochitlán Todos Santos	220314	N	0	0	0	73	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:203, localidad:5, direccion:Calle Centro de Población, lon:-97.833889, lat:18.731617))	01-07-2022	29-08-2022	22/06/4345	22/06/4345	890,112.94	890,112.94	890,112.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203022138573	Proyecto de inversión	1,315,092.53	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315092.53, modificado:1275330.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MOTULUHA CLAVE 21DPR0771, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220661	N	0	0	0	487	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALA NGO, lon:-98.343431, lat:19.173592))	21-09-2022	19-11-2022	11/04/3392	11/04/3392	1,275,530.86	1,274,211.34	1,274,211.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203022139589	Proyecto de inversión	1,909,302.92	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1909302.92, modificado:1834799.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MAJEDORON CLAVE 21DND0151T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Guadalupe Victoria	CONV-2022-002	N	0	0	0	177	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 14 Sur s/n, Barrio Las Juveniles, Guadalupe Victoria, Puebla., lon:-97.338732, lat:19.287414))	13-04-2022	11-07-2022	04/07/6923	04/07/6923	1,711,933.28	1,711,933.28	1,711,933.28	(cctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE 004/2022-FED-E, contratas:CONSTRUCION TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocate:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1834799.99, importe_modificado:do:1834799.99))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203022139613	Proyecto de inversión	2,962,947.73	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2962947.73, modificado:2847865.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN FLORES LERENO CLAVE 21DPR249HA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUEBLA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-004	N	0	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Sergio Guzmán s/n, Barrio Toltépec, Ciudad de Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla., lon:-98.044515, lat:18.560933))	13-04-2022	13-08-2022	08/03/9697	08/03/9697	2,767,128.53	2,767,128.53	2,767,128.53	(cctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE 004/2022-FED-A, contratas:CONSTRUCION TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocate:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2847865.99, importe_modificado:do:2847865.99))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203022139644	Proyecto de inversión	988089.08	(PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988089.08, modificado:949075.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR0750R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEPEC, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-007	N	0	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Sergio Guzmán s/n, Barrio Toltépec, Ciudad de Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla., lon:-98.044515, lat:19.833861))	13-04-2022	11-06-2022	949075.08	949075.08	797,411.82	797,411.82	797,411.82	(cctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE 004/2022-FED-F, contratas:CONSTRUCION TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocate:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:949075.08, importe_modificado:do:949075.08))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE2203020135745	Proyecto de inversión	1165689.5	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165689.5, modificado:1125351.16)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUENDARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (EHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220092	N	0	0	0	27	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:GUADALUPE, loc:98.137222, 98.137222, meta_modificad a:1.0))	18-08-2022	15-11-2022	1125351.16	1125351.16	1,125,351.16	1,123,863.63	1,123,863.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020135747	Proyecto de inversión	2063897.75	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063897.75, modificado:1991608.08)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUENDARIA TEGOSO HERNÁNDEZ CLAVE 21E709AR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCCUTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220110	N	0	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SAN PEDRO OCCUTLÁN, loc:98.472444, meta_modificad a:1.0))	18-08-2022	15-11-2022	1991608.08	1991608.08	1,991,608.08	1,989,914.07	1,989,914.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020135748	Proyecto de inversión	3146556.72	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146556.72, modificado:3045041.47)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (MONTICUÉ, 21EPR073Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCITPEC, MUNICIPIO DE JOJUALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220133	N	0	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:87, localidad:10, direccion:MONTICUÉ, loc:98.676111, meta_modificad a:1.0))	26-08-2022	23-12-2022	3045041.47	3045041.47	3,045,041.47	3,038,527.33	3,038,527.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020135749	Proyecto de inversión	1003785	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003785.0, modificado:968962.88)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORILLOS CLAVE 21DPR2173G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ORIGINAL, MUNICIPIO DE CUATUCA DE ANTONAR, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220147	N	0	0	0	11	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:42, localidad:9, direccion:SANTA CRUZ ORIGINAL, loc:98.229444, meta_modificad a:1.0))	18-08-2022	16-10-2022	968962.88	968962.88	968,962.88	963,561.19	963,561.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020135750	Proyecto de inversión	366688.77	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366688.77, modificado:358119.12)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHIL CLAVE 21EHO11AP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMITILÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220149	N	0	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AMITILÁN, loc:97.800916, meta_modificad a:1.0))	21-09-2022	20-10-2022	358119.12	358119.12	358,119.12	352,279.24	352,279.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020135752	Proyecto de inversión	866138.02	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866138.02, modificado:838527.96)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E; EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21DPR046Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANACO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220446	N	0	0	0	468	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:161, localidad:5, direccion:TEONTEPEC, loc:97.932379, meta_modificad a:1.0))	01-08-2022	01-10-2022	838527.96	838527.96	838,527.96	836,242.00	836,242.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020137650	Proyecto de inversión	725543.38	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725543.38, modificado:699407.7)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPR098B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DORADO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220588	N	0	0	0	15	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:209, localidad:19, direccion:SAN JOSÉ DORADO, loc:97.514083, meta_modificad a:1.0))	26-08-2022	24-10-2022	699407.7	699407.7	699,407.70	694,786.58	694,786.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203020137652	Proyecto de inversión	1204514.81	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204514.81, modificado:1168336.04)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIO A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21EPR010AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLANTECOMA, MUNICIPIO DE ICAUALPAN DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	220589	N	0	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (goal: (cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CUATLANTECOMA, loc:98.715833, meta_modificad a:1.0))	26-08-2022	24-09-2022	1168336.04	1168336.04	1,168,336.04	1,168,336.00	1,168,336.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302137661	Proyecto de inversión	492415.56	(PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492415.56, modificado:476660.08)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA HERIBERTO JAAR CLAVE 21ETV0738, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JUALUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	220595	N	0	0	51	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTIAGO MITEPEC, lon:-98.52722, lat:18.241389))	26-08-2022	24-09-2022	476660.08	476660.08	476,660.08	469,444.99	469,444.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139736	Proyecto de inversión	2100000	(PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1805373.34)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA AURORA GÓMEZ FLORES CLAVE 21ETV0131, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NICOTLA, MUNICIPIO DE TETIUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-013	N	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:156, localidad:12, direccion:Avenida Chile No. 7, Junta Auxiliar San Marcos Nacoztli, San Marcos Nacoztli, Tehuacan, Puebla, lon:-97.36, lat:18.3966077))	09-05-2022	06-08-2022	1805373.34	1805373.34	1,674,557.05	1,674,557.05	1,674,557.05	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, convenio:JOSE CONSTRUCCION S, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POSALADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1805373.34, importe_modificado:1805373.34))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136848	Proyecto de inversión	2195235.26	(PI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195235.26, modificado:2145008.35)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPO30730, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ALVARO OBREGON,MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Soltepec	220022	N	0	0	177	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:152, localidad:5, direccion:MAXIMILIANO AVILA CAMACHO NUM. 3, lon:-97.76833, lat:19.134722))	01-07-2022	29-09-2022	2145008.35	2145008.35	1,287,520.96	1,287,520.96	1,287,520.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139826	Proyecto de inversión	2424146.6	(PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424146.6, modificado:2262050.1)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO HERÓES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21BHC1982, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-015	N	0	0	256	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:21 de Marzo s/n, Tenales de Avila Castillo, Tenales de Avila Castillo, Puebla, lon:-97.459163, lat:19.862533))	09-05-2022	06-08-2022	2262050.1	2262050.1	1,867,831.63	1,867,831.63	1,867,831.63	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-B, convenio:ACICOL ITH, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POSALADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2262050.1, importe_modificado:2262050.1))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139830	Proyecto de inversión	1670026.9	(PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670026.9, modificado:1543916.36)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21ETV0738, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-016	N	0	0	41	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:75, localidad:10, direccion:Calle Reforma No. 1, Colonia Paso Real, Paso Real, Hueyapan, Puebla, lon:-97.383611, lat:19.9841677))	09-05-2022	06-08-2022	1543916.36	1543916.36	1,474,326.86	1,474,326.86	1,474,326.86	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136896	Proyecto de inversión	842806.93	(PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842806.93, modificado:815668.51)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VAN KUI TENEL CLAVE 21DPO30730, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	220572	N	0	0	72	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:98, localidad:2, direccion:SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, lon:-97.875, lat:18.733333))	26-08-2022	24-10-2022	815668.51	815668.51	815,668.51	813,934.04	813,934.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136903	Proyecto de inversión	328332.92	(PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328332.92, modificado:317664.19)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CITLALITZETL CLAVE 21DPO30730, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	220574	N	0	0	57	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:177, localidad:15, direccion:SAN LUCAS EL VIEJO, lon:-97.738889, lat:18.676944))	26-08-2022	24-09-2022	317664.19	317664.19	317,664.19	316,536.85	316,536.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE2020302136930	Proyecto de inversión	468801.44	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468801.44, modificado:453083.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y E, EN LA PRIMARIA LAZARO VENEREMOS CLAVE 21DP02970, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTOTECAL, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220580	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CENTOTECAL, lon:-98.8005, lat:18.255833))	24-08-2022	24-09-2022	453083.51	453083.51	453,083.51	445,207.23	445,207.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020302138922	Proyecto de inversión	4426974.49	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4426974.49, modificado:4314219.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F, G, H, I, L, M, N, O Y P, EN LA PRIMARIA LEONARDO BARRIO VENCESLADO CABREJA CLAVE 21DP0587957, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CANADAS ALTAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220672	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:45, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO CANADAS ALTAS, lon:97.352222, lat:18.982778))	21-09-2022	19-12-2022	4314219.79	4314219.79	4,314,219.79	4,313,079.80	4,313,079.80	4,343,079.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2020302138930	Proyecto de inversión	3796935.13	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796935.13, modificado:3701874.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O Y P, EN LA SECUNDARIA ANGÉL VENCESLADO CABREJA CLAVE 21DS00034, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220675	N	0	0	658	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ZACATLÁN, lon:-97.552154, lat:19.929333))	21-09-2022	19-12-2022	3701874.79	3701874.79	3,701,874.79	3,698,871.51	3,698,871.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020302138939	Proyecto de inversión	1793183.9	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793183.9, modificado:1734935.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DP080027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220676	N	0	0	137	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:YAONÁHUAC, lon:97.465556, lat:19.872222))	21-09-2022	19-12-2022	1734935.86	1734935.86	1,734,935.86	1,724,729.12	1,724,729.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020302138946	Proyecto de inversión	1793183.9	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793183.9, modificado:1734935.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DP080027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220676	N	0	0	137	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:LA GUANAJUPE, lon:97.465556, lat:19.872222))	21-09-2022	19-12-2022	699208.3	699208.3	699,208.30	698,928.15	698,928.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020302138959	Proyecto de inversión	787419.96	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787419.96, modificado:771658.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESELECCIONARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DP080027, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUANAJUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220680	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:64, localidad:11, direccion:LA GUANAJUPE, lon:97.795556, lat:20.744444))	21-09-2022	19-11-2022	771658.6	771658.6	771,658.60	768,964.14	768,964.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020302138964	Proyecto de inversión	769065.71	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769065.71, modificado:753684.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESELECCIONARIA RAFAEL CRAYOTTO CLAVE 21DP080027, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUALAHUENGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220681	N	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CUACUILA, lon:-98.035446, lat:20.167524))	21-09-2022	19-11-2022	753684.43	753684.43	753,684.43	751,005.11	751,005.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2020302136137	Proyecto de inversión	3057516.38	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057516.38, modificado:3064872.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F, EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ CLAVE 21DP080027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATTEMERÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220448	N	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CUATEMÉRAN, lon:97.799556, lat:19.912467))	01-08-2022	30-11-2022	3064872.73	3064872.73	3,064,872.73	3,057,603.40	3,057,603.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302130048	Proyecto de inversión	1319888.81	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319888.81, modificado:1287208.15)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y B EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LUNA 21002241E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOATITLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220685	N	0	0	0	56	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:172, localidad:32, direccion:ZOATITLA, lon:-97.89738134, lat:19.8234935)]	21-09-2022	19-11-2022	1287208.15	1287208.15	1,287,208.15	1,279,147.38	1,279,147.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136161	Proyecto de inversión	754872.77	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754872.77, modificado:727479.37)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 2107030EP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220453	N	0	0	0	41	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:66, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO CHILTEPEC, lon:-98.179722, lat:18.6093)]	03-08-2022	01-10-2022	727479.37	727479.37	727,479.37	721,561.04	721,561.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136166	Proyecto de inversión	1827971.09	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827971.09, modificado:1770370.03)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 2 UBICADO EN RA CABECERA MUNICIPAL DE TESHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220494	N	0	0	0	75	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TESHUACÁN, lon:-97.293729, lat:18.448363)]	18-08-2022	15-11-2022	1770370.03	1770370.03	1,770,370.03	1,770,369.83	1,770,369.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136183	Proyecto de inversión	536100.51	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536100.51, modificado:519538.47)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SAN FELICES CLAVE 2104030D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TESHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220496	N	0	0	0	81	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TESHUACÁN, lon:-97.402955, lat:18.454104)]	18-08-2022	16-10-2022	519538.47	519538.47	519,538.47	519,538.40	519,538.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302130068	Proyecto de inversión	1239680.16	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239680.16, modificado:1237626.38)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANITARIO TIPO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 2109033AW, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220686	N	0	0	0	231	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAUPÁN, lon:-98.461171, lat:19.109826)]	21-09-2022	19-11-2022	1237626.38	1237626.38	1,237,626.38	1,233,189.44	1,233,189.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302130090	Proyecto de inversión	2587015.01	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587015.01, modificado:2621105.45)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR C/2 QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 2109033AW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CARMELA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220690	N	0	0	0	38	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:120, localidad:3, direccion:SAN ESTEBAN NECOXALCO, lon:-97.304102, lat:18.449381)]	21-09-2022	19-12-2022	2821105.45	2821105.45	2,821,105.45	2,819,340.53	2,819,340.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136196	Proyecto de inversión	854974.33	[PI]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854974.33, modificado:825049.84)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21ETV0692, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUETZOTLA (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220502	N	0	0	0	10	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] [geol: (cve_municipio:47, localidad:73, direccion:QUETZOTLA (SAN MIGUEL), lon:-98.662033, lat:18.201111)]	18-08-2022	16-10-2022	825,049.84	825,049.84	825,049.84	819,099.68	819,099.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS_VOTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220302136227	Proyecto de inversión	642671.35	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642671.35, modificado:618972.82]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE 210P01772C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (LA PALMA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220526	N	0	0	0	26	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:139, localidad:5, direccion:SAN RAFAEL (LA PALMA), lon:98.07, lat:18.14)]	18-08-2022	16-10-2022	618,972.82	618,972.82	618,972.82	617,372.03	617,372.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136230	Proyecto de inversión	920365.17	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920365.17, modificado:888151.24]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP08110D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220528	N	0	0	0	82	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CHILA DE LA SAL, lon:98.484066, lat:18.109369)]	18-08-2022	16-10-2022	888,151.24	888,151.24	888,151.24	885,757.31	885,757.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139119	Proyecto de inversión	717188.66	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717188.66, modificado:695635.23]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR HERMENEGILDO ZIERA1372P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUATUPLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220696	N	0	0	0	125	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon:98.235386, lat:19.142851)]	21-09-2022	19-11-2022	695,635.23	695,635.23	695,635.23	695,195.46	695,195.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139168	Proyecto de inversión	206937.02	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206937.02, modificado:2067387.48]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DP02313V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILAHUELA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220699	N	0	0	0	645	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:4, localidad:9, direccion:SAN SEBASTIAN VILAHUELA, lon:97.758621, lat:19.059807)]	21-09-2022	19-11-2022	2,067,387.48	2,067,387.48	2,067,387.48	2,066,348.02	2,066,348.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136232	Proyecto de inversión	693415.1	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693415.1, modificado:686888.26]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21EP02318M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220529	N	0	0	0	22	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:87, localidad:8, direccion:SAN VICENTE, lon:98.983611, lat:18.2625)]	18-08-2022	16-10-2022	686,888.26	686,888.26	686,888.26	686,286.04	686,286.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136244	Proyecto de inversión	638851.88	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638851.88, modificado:616195.65]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELECOMUNIDAD LAZARO CARDENAS CLAVE 21EP02722M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SAUTILLILLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220536	N	0	0	0	32	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:112, localidad:10, direccion:SANTA GERTRUDIS SAUTILLILLO, lon:97.898096, lat:18.021113)]	18-08-2022	16-10-2022	616,195.65	616,195.65	616,195.65	615,133.24	615,133.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136245	Proyecto de inversión	654839.96	[PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654839.96, modificado:633893.95]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR CAMARILLO DE PEREYRA CLAVE 21EP03103M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220566	N	0	0	0	41	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geol:1: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENAYUCA, lon:97.771389, lat:18.543333)]	26-08-2022	24-10-2022	633,893.95	633,893.95	633,893.95	630,998.93	630,998.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220302136251	Proyecto de inversión	595740.38	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.595740.38, modificado.576674.8))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220568	N	0	0	14	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.62, localidad.7, direccion.SANTA CECILIA CLAVIERO, lon.-97.794722, lat.18.446889))	26-08-2022	24-10-2022	576,674.80	576,674.80	576,674.80	553,065.96	553,065.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136252	Proyecto de inversión	899914.51	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.899914.51, modificado.870878.0))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 210CDS266, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO HAYAS, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220569	N	0	0	98	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.62, localidad.3, direccion.SANTA CECILIA CLAVIERO, lon.-97.82222, lat.18.506944))	26-08-2022	24-10-2022	870,878.00	870,878.00	870,878.00	867,624.72	867,624.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402202977	Proyecto de inversión	300000	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.300000.0, modificado.300000.0))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA CRUZ CLAVE 210P99592, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220774	N	0	0	184	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.114, localidad.1, direccion.PUEBLA, lon.-98.17023, lat.19.078101))	11-11-2022	30-01-2023	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE2204022209504	Proyecto de inversión	180000	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.180000.0, modificado.180000.0))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I EN EL EDIFICIO F, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, F Y EN LA PRIMARIA DEL CLAVE 210P99404, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUTLANTERFC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220715	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.120, localidad.1, direccion.PUEBLA CUTLANTERFC, lon.-97.247222, lat.18.115833))	21-09-2022	29-01-2023	180,000.00	180,000.00	180,000.00	179,779.93	179,779.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201722	Proyecto de inversión	830685.78	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.830685.78, modificado.830685.78))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-3C LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 210P97798, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220026	N	0	0	694	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.114, localidad.1, direccion.PUEBLA, lon.-98.228008, lat.19.046277))	21-09-2022	19-11-2022	830,685.78	830,685.78	830,685.78	825,472.70	825,472.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201735	Proyecto de inversión	553441.8	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.553441.8, modificado.553441.8))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SANTOS DESOLADO CLAVE 210N8615, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220519	N	0	0	45	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.66, localidad.1, direccion.GUADALUPE, lon.-98.12056, lat.18.093066))	18-08-2022	16-10-2022	539,752.57	539,752.57	539,752.57	538,821.96	538,821.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200872	Proyecto de inversión	3178869.93	(PI: (ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3178869.93, modificado.3178869.93))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECAY DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA U-1 C EN EL EDIFICIO D, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C, EN LA PRIMARIA INGENIERO AARÓN MERINO FERNÁNDEZ CLAVE 210P96479, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220741	N	0	0	195	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificado.1.0))	(geot: (cve_municipio.164, localidad.1, direccion.TEPEACA, lon.-97.901181, lat.18.977278))	27-10-2022	25-12-2022	3,176,675.57	3,176,675.57	3,176,675.57	3,170,736.33	3,170,736.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance.1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE220402200879	Proyecto de inversión	1243711.14	[PI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243711.14, modificado:1243711.14}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "B" QUE CONSISTEN EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-I-C EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO JOSÉ GARCIBONDO SOLÍS CLAVE 2104M00018, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220742	N	0	0	0	78	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.207805, lat:19.007462}]	27-10-2022	25-12-2022	1,243,711.14	1,243,711.14	1,243,711.14	1,243,359.34	1,243,359.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201747	Proyecto de inversión	1407571.54	[PI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407571.54, modificado:1407571.54}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE 210PR3170K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220578	N	0	0	0	20	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:SAN RAFAEL, lon:-97.144467, lat:18.185278}]	26-08-2022	24-10-2022	1,357,549.72	1,357,549.72	1,357,549.72	1,346,547.45	1,346,547.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200916	Proyecto de inversión	260000	[PI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN 4 AULAS EDUCATIVAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 210PR337JP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO MIGUEL MITEPEC, MUNICIPIO DE JOJUALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220749	N	0	0	0	55	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTO MIGUEL MITEPEC, lon:-98.929222, lat:18.241389}]	27-10-2022	25-12-2022	260,000.00	260,000.00	260,000.00	258,582.97	258,582.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873576	Proyecto de inversión	288461.54	[PI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:274243.21}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA CLAVE 210DN80ST, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-148	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:JUAN VICENTIANO 328, LA NORIA CHICA, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.133056, lat:18.199278}]	15-11-2020	14-01-2021	274,243.21	274,243.21	274,243.21	274,243.21	274,243.21	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-N, contratista:ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:274243.21 importe_modificado:274243.21}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873447	Proyecto de inversión	904538.46	[PI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904538.46, modificado:904777.91}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOAQUÍN BARRANDA CLAVE 210DN80ST, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YECOTLALHUACA, PUEBLA	21	Puebla	141	San Pedro Yecotlalhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-002	N	0	0	0	79	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, SAN PEDRO YECOTLALHUACA, SAN PEDRO YECOTLALHUACA, PUEBLA, lon:-98.077222, lat:18.146946}]	11-12-2020	09-02-2021	904,777.91	904,777.91	904,777.91	904,777.91	904,777.91	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-P, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:904777.91 importe_modificado:904777.91}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873451	Proyecto de inversión	2780769.23	[PI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2780769.23, modificado:2780369.64}]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210PR3327U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	31	Coxcatlango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-008	N	0	0	0	92	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALLE OREGON 1 PUEBLO, SAN VICENTE, COXCATLANGO, PUEBLA, lon:-98.180019, lat:18.611224}]	14-08-2020	12-12-2020	2,780,369.64	2,780,369.64	2,780,369.64	2,780,369.64	2,780,369.64	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-C, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2780369.64 importe_modificado:2780369.64}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE200401873470	Proyecto de inversión	961538.46	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:893977.19)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN DOMINGUEZ MARTÍNEZ CLAVE 21060802, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERCERA SECCIÓN DE XAVACATLÁN DE BRAVO, MUNICIPIO DE XAVACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	196	Xavacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-041	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:196, localidad:11, direccion:CALLE 13 DE MAYO DE 1878 S/N, XAVACATLÁN DE BRAVO, XAVACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA, lon:-97.975813, lat:18.236667)]	11-09-2020	11-11-2020	893,977.19	893,977.19	893,977.19	893,977.19	893,977.19	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-8, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:893977.19 importe_modificado:893977.19)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873498	Proyecto de inversión	3545288.46	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3545288.46, modificado:3312650.33)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HANO NACIONAL (Buro 2) CLAVE 21060802, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-069	N	0	0	226	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.430311, lat:18.473224)]	24-10-2020	21-03-2021	3,312,650.33	3,312,650.33	3,312,650.33	3,312,650.33	3,312,650.33	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-N, contratista:EDIFICACIONES Y TERCERAS COMITETESA, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3312650.33 importe_modificado:3312650.33)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873507	Proyecto de inversión	1547788.46	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1547788.46, modificado:1477251.96)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21060802, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-078	N	0	0	365	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 22 ORIENTE S/N, CHOLULA DE RIVADAWIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.295982, lat:19.067928)]	28-10-2020	26-01-2021	1,477,251.96	1,477,251.96	1,477,251.96	1,477,251.96	1,477,251.96	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-11, contratista:CONS TRUCCION, ATESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPULIS S. A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1477251.96 importe_modificado:1477251.96)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873509	Proyecto de inversión	672211.54	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672211.54, modificado:619617.45)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 21060802, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.	21	Puebla	9	Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-080	N	0	0	17	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 13 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA, PUEBLA, lon:-98.221355, lat:18.230768)]	24-10-2020	23-12-2020	619,617.45	619,617.45	619,617.45	619,617.45	619,617.45	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-11, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:619617.45 importe_modificado:619617.45)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873511	Proyecto de inversión	478173.08	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478173.08, modificado:441873.01)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21060802, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-082	N	0	0	11	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, TLACOTEPEC, CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA, lon:-98.3875, lat:18.412222)]	24-10-2020	23-12-2020	441,873.01	441,873.01	441,873.01	441,873.01	441,873.01	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-8, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:441873.01 importe_modificado:441873.01)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE200401873512	Proyecto de inversión	830865.38	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:830865.38, modificado:776724.13))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TRES CARABELAS CLAVE 210807271, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETULCINGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-083	N	0	0	46	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: [cve_municipio:112 , localidad:13, direccion:CALE TEREVAC S/N, TICALAPA DE JUÁREZ, PETALCINGO, PUEBLA, lon: -97.989722, lat:18.066944])	28-10-2020	27-12-2020	776,724.13	776,724.13	776,724.13	776,724.13	776,724.13	(ctot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCE: 002/2021-FED-A- V, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Administrador POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:776724.13 importe_modifica do:776724.13))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873513	Proyecto de inversión	676826.92	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:676826.92, modificado:637950.58))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210903047, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEIRA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-084	N	0	0	24	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: [cve_municipio:139 , localidad:2, direccion:CALE CONSTITUCION S/N, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEIRA, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon: -98.172619, lat:18.100993])	28-10-2020	27-12-2020	637,950.58	637,950.58	637,950.58	637,950.58	637,950.58	(ctot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCE: 002/2021-FED-A- W, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Administrador POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:637950.58 importe_modifica do:637950.58))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873516	Proyecto de inversión	899711.54	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:899711.54, modificado:850501.37))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ROSA Y PATRIA CLAVE 210903049, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATZAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-087	N	0	0	76	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: [cve_municipio:147 , localidad:3, direccion:CALE TUBIDE 50 S/N, LA CONCEPCION, SANTA INÉS AHUATAMPAN, PUEBLA, lon: -98.033313, lat:18.385556])	24-10-2020	23-12-2020	850,501.37	850,501.37	850,501.37	850,501.37	850,501.37	(ctot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCE: 002/2021-FED-B- E, contratista:ARQUI TECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Administrador POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:850501.37 importe_modifica do:850501.37))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873518	Proyecto de inversión	490961.54	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:490961.54, modificado:458346.32))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EL XOCHIL CLAVE 210922218, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-089	N	0	0	91	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: [cve_municipio:156 , localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO S/N, TIHUACÁN, TIHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.436020, lat:18.474332])	24-10-2020	23-12-2020	458,346.32	458,346.32	458,346.32	458,346.32	458,346.32	(ctot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCE: 002/2021-FED-S, contratista:EDIFIC ACIONES Y TERRACERAS CONTECISA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Administrador POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:458346.32 importe_modifica do:458346.32))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873533	Proyecto de inversión	1057692.31	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1057692.31, modificado:983113.43))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA LICENCIADO BENTO JUÁREZ CLAVE 21060012H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-104	N	0	0	600	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA MEXICO-TAMPAN KILOMETRO 132 S/N HUACHINANGO, PUEBLA, lon: -98.050101, lat:20.172137])	28-10-2020	26-01-2021	983,113.43	983,113.43	983,113.43	983,113.43	983,113.43	(ctot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCE: 002/2021-FED-B, contratista:CONS TRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTI, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE	(meta1: Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Administrador POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:983113.43 importe_modifica do:983113.43))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE200401873550	Proyecto de inversión	2692307.69	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2515387.18)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV0910F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-122	N	0	0	43	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:2, direccion:AVENIDA NACIONAL S/N, RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), TEHUACÁN, PUEBLA, lon:97.234367, lat:18.5923))	07-11-2020	07-09-2021	2,515,387.18	2,515,387.18	2,515,387.18	2,515,387.18	2,515,387.18	(ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPES-002/2021-FED-M, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERAS COMITESA, S.A. DE C.V., convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2515387.18, importe_modificado:2515387.18))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873627	Proyecto de inversión	1730769.23	(IFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1615827.96)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL AZARO CADERNAS CLAVE 21DPR02277, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	24	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-200	N	0	0	8	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILCO S/N, TLAXIQUICA, AXUTLA, PUEBLA, lon:98.403944, lat:18.139333))	05-12-2020	05-09-2021	1,615,827.96	1,615,827.96	1,615,827.96	1,615,827.96	1,615,827.96	(ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPES-002/2021-FED-A-N, contratista:ARQUITECTURA CIVIL, S.A. DE C.V., convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1615827.96, importe_modificado:1615827.96))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873628	Proyecto de inversión	1730769.23	(IFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1624217.95)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUTITAMOC CLAVE 21DPR0801G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE SECCIÓN TERCERA, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-201	N	0	0	8	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE TEPETAC S/N, BARRIO DE GUADALUPE SECCIÓN TERCERA, PETALCINGO, PUEBLA, lon:97.904444, lat:18.089722))	05-12-2020	05-09-2021	1,624,217.95	1,624,217.95	1,624,217.95	1,624,217.95	1,624,217.95	(ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPES-002/2021-FED-A-O, contratista:ARQUITECTURA CIVIL, S.A. DE C.V., convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1624217.95, importe_modificado:1624217.95))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873454	Proyecto de inversión	1369276.5	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369276.5, modificado:1257541.42)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR1294T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENPANGA (SANTA ELENA), MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	21	Puebla	39	Cuatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-023	N	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE NACIONAL S/N, TENPANGA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN, PUEBLA, lon:97.771667, lat:19.965833))	14-08-2020	12-11-2020	1,257,541.42	1,257,541.42	1,257,541.42	1,257,541.42	1,257,541.42	(ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPES-002/2021-FED-C-O, contratista:ARQUITECTURA Y CONSULTORIA ELITE, S.A. DE C.V., convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1257541.42, importe_modificado:1257541.42))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873460	Proyecto de inversión	1224326.92	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224326.92, modificado:1138172.19)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VICTOR PUEBLA CLAVE 21DPR0220N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-029	N	0	0	106	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 3 SUR S/N, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.19575, lat:19.045278))	26-08-2020	24-11-2020	1,138,172.19	1,138,172.19	1,138,172.19	1,138,172.19	1,138,172.19	(ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPES-002/2021-FED-C-A, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocatoria:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1138172.19, importe_modificado:1138172.19))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE200401873480	Proyecto de inversión	3076923.08	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:2996596.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIO YRINEI CLAVE ZITOTZI EN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-051	N	0	0	189	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:156 -localidad:15, direccion:CALE 4 PONIENTE S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.369555, lat:18.440789)	24-10-2020	21-02-2021	2,996,596.90	2,996,596.90	2,996,596.90	2,996,596.90	2,996,596.90	{ttot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 001/2021-FED-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R TLAMANAVAL, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2996596.9 - importe_modificado:2996596.9)}	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873492	Proyecto de inversión	817307.69	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:793357.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTZOLOZI CLAVE 2108079A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-063	N	0	0	38	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:156 -localidad:23, direccion:NINGUNO S/N, SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.266103, lat:18.577442)	28-10-2020	27-12-2020	793,357.01	793,357.01	793,357.01	793,357.01	793,357.01	{ttot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 001/2021-FED-G, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R TLAMANAVAL, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:793357.01 - importe_modificado:793357.01)}	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873530	Proyecto de inversión	1250000	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1168150.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON CLAVE 2100032A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLANQUICO, MUNICIPIO DE AHUALULAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-101	N	0	0	68	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:10, localidad:11, direccion:NINGUNO S/N, MAZATLANQUICO, AHUALPAN, PUEBLA -lon: 97.078931, lat:18.436667)	24-10-2020	22-01-2021	1,168,150.40	1,168,150.40	1,168,150.40	1,168,150.40	1,168,150.40	{ttot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 002/2021-FED-L, contratista:EDIFICACIONES Y TIRACURIAS COMETESA, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168150.4 - importe_modificado:1168150.4)}	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873578	Proyecto de inversión	3215769.23	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3215769.23, modificado:2933892.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21090347A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YECOTEPEHLACA, PUEBLA	21	Puebla	141	San Pedro Yecotepehlaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-150	N	0	0	28	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:141 -localidad:5, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA S/N, SAN ISIDRO LABRADOR, SAN PEDRO YECOTEPEHLACA, PUEBLA, lon: 98.070833, lat:18.105833)	15-11-2020	15-09-2021	2,933,892.69	2,933,892.69	2,933,892.69	2,933,892.69	2,933,892.69	{ttot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 002/2021-FED-A-Y, contratista:ARQUITECTURA LIDIR, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2933892.69, importe_modificado:2933892.69)}	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873592	Proyecto de inversión	2403846.15	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:1183839.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN JUAN DE DIOS CLAVE 2109065A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-165	N	0	0	6	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:157 -localidad:13, direccion:NINGUNO S/N, SAN FRANCISCO DE ASIS, TEHUITZINGO, PUEBLA, lon: 98.279627, lat:18.435469)	18-11-2020	18-09-2021	1,183,839.62	1,183,839.62	1,183,839.62	1,183,839.62	1,183,839.62	{ttot1: tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 002/2021-FED-A-R, contratista:ARQUITECTURA LIDIR, S.A. DE C.V., convocatoria:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1183839.62, importe_modificado:1183839.62)}	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE200401873595	Proyecto de inversión	1846346.15	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1846346.15, modificado:1723595.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHIVALTUPIC CLAVE 21E030230, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-168	N	0	0	257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 201 SAN VICENTE FERRER, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.417086, lat:18.499832))	20-11-2020	18-02-2021	1,723,595.55	1,723,595.55	1,723,595.55	1,723,595.55	1,723,595.55	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE, 002/2021-FED-P, contratista:EDIFICADONES Y TERRACERIAS COMITEX S.A. DE C.V., convenienc:COMI ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1723595.55, importe_modifica do:1723595.55))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873604	Proyecto de inversión	3957788.46	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3957788.46, modificado:3624459.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21OP03020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANG, PUEBLA.	21	Puebla	139	San Pablo Anicang	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-177	N	0	0	39	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRO GUERRERO S/N, SAN PABLO ANICANG, SAN PABLO ANICANG, PUEBLA, lon: -98.084167, lat:18.325558))	18-11-2020	18-03-2021	3,624,459.47	3,624,459.47	3,624,459.47	3,624,459.47	3,624,459.47	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE, 002/2021-FED-A-X, contratista:ARQUITECTURA LEON, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3624459.47, importe_modifica do:3624459.47))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004471	Proyecto de inversión	438000	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402000.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 21OP015399, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA COSAMALAPAN, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-085	N	0	0	240	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4293893, lat:18.913127))	06-07-2021	03-09-2021	402,000.97	402,000.97	402,000.97	402,000.97	402,000.97	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE, 006/2021-FED-V, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402000.97, importe_modifica do:402000.97))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004558	Proyecto de inversión	325120	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325120.0, modificado:302988.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21OP03423K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-093	N	0	0	51	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Ixcamilpa de Guerrero, Pue., México, lon: -98.6961568, lat:18.0315893))	06-07-2021	03-09-2021	302,988.11	302,988.11	302,988.11	302,988.11	302,988.11	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE, 006/2021-FED-I, contratista:GRUPO TABERO, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:302988.11, importe_modifica do:302988.11))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004477	Proyecto de inversión	726000	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:666206.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21OTV0152N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORDANAL, MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaguechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-088	N	0	0	211	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:69, localidad:14, direccion:San Diego el Ordanal, Pue., México, lon: -98.516667, lat:18.7294253))	06-07-2021	03-09-2021	666,206.13	666,206.13	666,206.13	666,206.13	666,206.13	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE, 006/2021-FED-W, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convenienc:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666206.13, importe_modifica do:666206.13))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE210302004478	Proyecto de inversión	566520	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES S05, monto:566520.0, modificado:435987.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21ETV02599, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUACHUQUILLA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huachuquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-089	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:69, localidad:22, direccion:Carretera Morales, Pue., México, lon: -98.493983, lat:18.825715))	06-07-2021	03-09-2021	435,987.25	435,987.25	435,987.25	435,987.25	435,987.25	(tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-X, contratas:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:435987.25 importe_modificado:435987.25))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004556	Proyecto de inversión	566040	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES S05, monto:566040.0, modificado:519389.3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO PRUNEDA CLAVE 21ETV04259, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHUTLAN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huachutlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-091	N	0	0	159	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Carretera Morales, Pue., México, lon: -98.162337, lat:18.7367522))	06-07-2021	03-09-2021	519,389.30	519,389.30	519,389.30	519,389.30	519,389.30	(tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-S, contratas:GRUPO CONSTRUCTO BLANU, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519389.3, importe_modificado:519389.3))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004563	Proyecto de inversión	438000	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES S05, monto:438000.0, modificado:408437.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 21E005510, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tiudad de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-098	N	0	0	119	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera de Matamoros, Pue., México, lon: -98.467781, lat:18.5991249))	06-07-2021	03-09-2021	408,437.32	408,437.32	408,437.32	408,437.32	408,437.32	(tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-F, contratas:ICAP DE SIFRO EN CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408437.32 importe_modificado:408437.32))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004600	Proyecto de inversión	288000	(PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES S05, monto:288000.0, modificado:268573.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE GOTA CLAVE 21ETV02232, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADRÉN, MUNICIPIO DE TLAXIACO, PUEBLA	21	Puebla	161	Tehuacan de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-109	N	0	0	174	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Tehuacan de López, Pue., México, lon: -97.5605324, lat:18.5537917))	06-07-2021	03-09-2021	268,573.80	268,573.80	268,573.80	268,573.80	268,573.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2201020060559	Proyecto de inversión	28951.92	(PI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28951.92, modificado:28951.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERIO TEJANO CLAVE 21D097355, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210731	N	0	0	367	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.148666, lat:19.030537))	17-01-2022	15-02-2022	28,951.92	28,951.92	28,951.92	28,951.92	28,951.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2201020060560	Proyecto de inversión	273455.95	(PI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273455.95, modificado:273455.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INSURGENTE VALERIO TEJANO CLAVE 21D097355, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210731	N	0	0	367	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.148666, lat:19.030537))	17-01-2022	15-02-2022	273,455.95	273,455.95	273,455.95	273,455.95	273,455.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2201020060562	Proyecto de inversión	1129425.58	(PI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129425.58, modificado:1129425.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ABEL SALGADO AGUIAR CLAVE 21D104951, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	21	Puebla	186	Tlatlaquiquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210711	N	0	0	46	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:TLATLAUQUITEPEC, lon: -97.4949, lat:19.8578))	17-01-2022	17-03-2022	1,129,425.58	1,129,425.58	1,129,425.58	1,129,425.58	1,129,425.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2201020060544	Proyecto de inversión	1688671.43	(PI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688671.43, modificado:1688671.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E006062, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210713	N	0	0	258	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon: -97.389975, lat:18.4701113))	17-01-2022	16-04-2022	1,688,671.43	1,688,671.43	1,688,671.43	1,688,671.43	1,688,671.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220102060549	Proyecto de inversión	2681699.08	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681699.08, modificado:2681699.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SEGURIDAD VIAL CARBAZCA CLAVE 21E00091, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210719	N	0	0	496	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidat:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.2155, lat:19.0421))	17-01-2022	16-05-2022	2,681,699.08	2,681,699.08	2,681,699.08	2,681,699.08	2,681,699.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220102063279	Proyecto de inversión	616492.82	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:616492.82, modificado:616492.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENILLO RODRIGUEZ CLAVE 21DPRO3722, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MINAS, MUNICIPIO DE SAN TIAGO MARSHUTAL, PUEBLA	21	Puebla	149	Sanitago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-275	N	0	0	76	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:149, localidat:3, direccion:AVENIDA SAN JOSE DE MIN, lon:-97.382099, lat:18.569043))	01-10-2021	29-11-2021	616,492.82	616,492.82	616,492.82	616,492.82	616,492.82	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-012/2021-FED-A, contrasista:SOBRA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:616492.82, importe_modifica do:616492.82))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220102063280	Proyecto de inversión	6981415.7	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:6981415.7, modificado:6981415.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPRO383F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC, MUNICIPIO DE TEGAU DE HERRERA, PUEBLA	21	Puebla	153	Tecal de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-276	N	0	0	388	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:153, localidat:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA E. 579, lon:-97.913061, lat:18.959593))	03-12-2021	31-05-2022	6,981,415.70	6,981,415.70	6,981,415.70	6,981,415.70	6,981,415.70	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-020/2021-FED-A, contrasista:SOBRA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6981415.7, importe_modifica do:6981415.7))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220102060539	Proyecto de inversión	636633.25	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636633.25, modificado:636633.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA REFORMA CLAVE 21DPRO340H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLUCAN DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tolucán de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210707	N	0	0	168	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidat:1, direccion:TOLUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.470031, lat:18.622691))	17-01-2022	17-03-2022	636,633.25	636,633.25	636,633.25	636,633.25	636,633.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220102063385	Proyecto de inversión	1711942.34	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:1711942.34, modificado:1711942.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	" MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUANÉ CLAVE 21DPRO380F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA "	21	Puebla	177	Tacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-278	N	0	0	315	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidat:10, direccion:CALLE MORELOS S/N, lon:-97.5776, lat:18.66))	01-10-2021	29-11-2021	1,711,942.34	1,711,942.34	1,711,942.34	1,711,942.34	1,711,942.34	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPCEE-012/2021-FED-B, contrasista:SOBRA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1711942.34, importe_modifica do:1711942.34))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220102099774	Proyecto de inversión	1709469.96	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709469.96, modificado:1709849.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO CLAVE 21DPRO366E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220279	N	0	0	238	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:217, localidat:1, direccion:ZOQUITLA N, lon:-97.538905, lat:18.332433))	27-08-2022	24-09-2022	1,709,849.72	1,709,849.72	1,709,849.72	1,709,849.72	1,709,849.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202099794	Proyecto de inversión	1709469.96	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709469.96, modificado:1709849.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO CLAVE 21DPRO366E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220279	N	0	0	228	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:217, localidat:1, direccion:ZOQUITLA N, lon:-97.538905, lat:18.332433))	27-08-2022	24-09-2022	1,709,849.72	1,709,849.72	1,709,849.72	1,709,849.72	1,709,849.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202099959	Proyecto de inversión	821.1	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.1, modificado:800.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E EN LA TELESECUNDARIA ORIOZCO DE GANTE CLAVE 21E0015U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:102, localidat:1, direccion:Nealtican, lon:-98.423636, lat:19.060772))	27-08-2022	26-07-2022	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Suspendido	Suspensión validada

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220202099982	Proyecto de inversión	1334011.74	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334011.74, modificado:1289148.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP0012EH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220268	N	0	0	513	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CUJAMALA, lon:98.331506, lat:19.111192))	27-08-2022	24-09-2022	1,289,148.17	1,289,148.17	1,289,148.17	1,289,148.17	1,289,148.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100039	Proyecto de inversión	479010.79	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479010.79, modificado:462811.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21EP007JST, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220280	N	0	0	531	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:XOCHITLA N, lon:97.776464, lat:18.7054))	27-08-2022	25-08-2022	462,831.43	462,831.43	462,831.43	462,831.43	462,831.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100081	Proyecto de inversión	1107054.46	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107054.46, modificado:110555.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULOS SANTARROS EN LA PRIMARIA PRESIDENITIA AVILA CAMACHO CLAVE 21EP004BRO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220258	N	0	0	783	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ZACATLAN N, lon:97.834786, lat:19.938476))	24-08-2022	22-08-2022	1,105,555.46	1,105,555.46	1,105,555.46	1,105,555.46	1,105,555.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100088	Proyecto de inversión	1488167.89	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488167.89, modificado:1486593.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL CLAVE 21EP0009W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220255	N	0	0	182	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:35, direccion:TLATEMPA A, lon:97.83361, lat:19.949167))	24-08-2022	22-08-2022	1,486,593.73	1,486,593.73	1,486,593.73	1,486,593.73	1,486,593.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100162	Proyecto de inversión	677621.28	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677621.28, modificado:675917.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCINDARIA MIGUEL DE UNAMANO CLAVE 21ET0399W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220239	N	0	0	63	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:97.677722, lat:19.488333))	24-08-2022	22-08-2022	675,917.53	675,917.53	675,917.53	675,917.53	675,917.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100180	Proyecto de inversión	359501.78	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359501.78, modificado:348228.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y H EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EP00410L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220233	N	0	0	1056	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:TECAMACHALCO, lon:97.728698, lat:18.882977))	24-08-2022	22-08-2022	348,228.22	348,228.22	348,228.22	348,228.22	348,228.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100185	Proyecto de inversión	19098.08	(PI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.08, modificado:19076.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP0019JP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:97.685622, lat:19.486164))	24-08-2022	22-08-2022	19,076.21	19,076.21	19,076.21	19,076.21	19,076.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100191	Proyecto de inversión	76799.52	(PI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76799.52, modificado:76711.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP0019JP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:97.685622, lat:19.486164))	24-08-2022	22-08-2022	76,711.58	76,711.58	76,711.58	76,711.58	76,711.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202100194	Proyecto de inversión	133459.54	(PI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: 1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:7, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133459.54, modificado:133306.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y D EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP0019JP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220247	N	0	0	563	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:97.685622, lat:19.486164))	24-08-2022	22-08-2022	133,306.72	133,306.72	133,306.72	133,306.72	133,306.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220202100200	Proyecto de Inversión	805423.27	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805423.27, modificado:77683.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BARRIO CLAVE 21ETVOHUEJUBICADA EN LA LOCALIDAD DE XILONCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUTZULÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	43	Cutzulán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220270	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CUITZULAN DEL PROGRESO, lon:-97.490833, lat:20.046933))	24-08-2022	21-09-2022	776,683.96	776,683.96	776,683.96	776,683.96	776,683.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202099867	Proyecto de Inversión	3901824.45	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901824.45, modificado:3770397.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y G Y EN LA PRIMARIA BENITO ZIEPROMON,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUILÁN,PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220285	N	0	0	313	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Carla Paso Juárez 5/N, lon:-97.053553, lat:18.333588))	24-08-2022	24-10-2022	3,770,397.68	3,770,397.68	3,770,397.68	3,770,397.68	3,770,397.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202136186	Proyecto de Inversión	591103.91	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591103.91, modificado:573380.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARCO RAMIREZ CLAVE 21OPHOPRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATEPECO, MUNICIPIO DE HUENETZÁN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobano para la Construcción de Espacios Educativos	220499	N	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:150, localidad:4, direccion:SAN JUAN COATEPECO, lon:-98.076389, lat:18.718944))	18-08-2022	16-10-2022	573,380.94	573,380.94	573,380.94	573,380.94	573,380.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202135744	Proyecto de Inversión	847652.96	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847652.96, modificado:827084.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21FUPHOC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobano para la Construcción de Espacios Educativos	220034	N	0	0	206	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRDCA PUEBLA DE ZAHUACITA, lon:-98.205489, lat:19.046113))	26-08-2022	24-10-2022	822,084.44	822,084.44	822,084.44	822,084.44	822,084.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202138524	Proyecto de Inversión	1732616.37	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732616.37, modificado:1730566.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA VERMISTAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H EN LA PRIMARIA EUPRODIA CAMACHO DE ÁVILA CLAVE 21EPHRODERA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobano para la Construcción de Espacios Educativos	220643	N	0	0	655	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAUPÁN, lon:-98.460761, lat:19.104774))	21-09-2022	19-12-2022	1,730,566.54	1,730,566.54	1,730,566.54	1,730,566.54	1,730,566.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202138538	Proyecto de Inversión	1705093.51	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705093.51, modificado:1649371.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, CY OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BARRIO CLAVE 21ETVOHUEJUBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobano para la Construcción de Espacios Educativos	220648	N	0	0	119	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOMUCENO, lon:-98.028444, lat:18.393189))	21-09-2022	19-12-2022	1,649,371.64	1,649,371.64	1,649,371.64	1,649,371.64	1,649,371.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202139012	Proyecto de Inversión	679869.76	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679869.76, modificado:658645.45))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL CY OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JUAN JOSÉ MARTINEZ EL RPLA CLAVE 21OHJ207R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUENETZÁNTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Pobano para la Construcción de Espacios Educativos	220682	N	0	0	12	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:24, localidad:2, direccion: Plaza Principal 5/N, Santa María Atencac, Pue, lon:-98.365278, lat:18.155278))	21-09-2022	19-11-2022	658,645.45	658,645.45	658,645.45	658,645.45	658,645.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202139032	Proyecto de Inversión	772021.95	(PI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770201.85, modificado:742946.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JIAREZ CLAVE 21OPH789N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MARIA ATEXCAC, MUNICIPIO DE HUICOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	74	Huicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huicotzingo	220376	N	0	0	252	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geol: (cve_municipio:74, localidad:2, direccion: Plaza Principal 5/N, Santa María Atencac, Pue, lon:-98.496782, lat:19.139714))	01-07-2022	08-08-2022	742,946.50	742,946.50	742,946.50	742,946.50	742,946.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220302139081	Proyecto de inversión	2206255.64	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206255.64, modificado:2138696.78]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR LAJ QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA LUCC Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 140 CLAVE 21000311A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILACO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220687	N	0	0	0	127	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATILACO, lon:-98.437778, lat:18.908889)]	21-09-2022	19-12-2022	2,138,696.78	2,138,696.78	2,138,696.78	2,138,696.78	2,138,696.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139086	Proyecto de inversión	520549.68	[PI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520549.68, modificado:501256.62]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21000328P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	209	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zapotitlán	220382	N	0	0	0	41	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:209, localidad:10, direccion:Calv 13 De Mayo s/n, Colonia Colonia San Martín, Zapotitlán, Puebla, lon:-97.54722, lat:18.280278)]	08-07-2022	05-09-2022	501,256.62	501,256.62	501,256.62	501,256.62	501,256.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302137670	Proyecto de inversión	1210699.41	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210699.41, modificado:1198692.32]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR INFOS CHAUTLITPEC CLAVE 21000309P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEACTIACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220637	N	0	0	0	79	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICA N, lon:-98.43281, lat:19.064866)]	08-09-2022	06-11-2022	1,198,692.32	1,198,692.32	1,198,692.32	1,198,692.32	1,198,692.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138549	Proyecto de inversión	758466.1	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758466.1, modificado:731170.01]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GALIBONDO SOLER CLAVE 21000320A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETALACINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220655	N	0	0	0	46	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:112, localidad:13, direccion:TEXCALAPA DE JUÁREZ, lon:-98.069944, lat:18.069944)]	21-09-2022	19-11-2022	731,170.01	731,170.01	731,170.01	731,170.01	731,170.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138563	Proyecto de inversión	593787.52	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593787.52, modificado:573095.87]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR CALAMITAC CLAVE 21000328B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220658	N	0	0	0	43	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOMUCENO, lon:-98.018444, lat:18.391889)]	21-09-2022	19-11-2022	573,095.87	573,095.87	573,095.87	573,095.87	573,095.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138692	Proyecto de inversión	698254.51	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698254.51, modificado:677218.46]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR OXCAMILLA CLAVE 21000328P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILLA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220584	N	0	0	0	74	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:IXCAMILLA DE GUERRERO, lon:-98.694296, lat:18.030214)]	26-08-2022	24-10-2022	677,218.46	677,218.46	677,218.46	677,218.46	677,218.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138693	Proyecto de inversión	637093.16	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637093.16, modificado:617317.41]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FEDERICO FRIEBEL CLAVE 21001107S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOLTECA, MUNICIPIO DE IXCAMILLA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220585	N	0	0	0	56	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:81, localidad:14, direccion:TOLTECA, lon:-98.61833, lat:17.961944)]	26-08-2022	24-10-2022	617,317.41	617,317.41	617,317.41	617,317.41	617,317.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138587	Proyecto de inversión	2490732.65	[PI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490732.65, modificado:2415234.24]	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21000328P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220663	N	0	0	0	183	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)] [geo1: (cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CHIETLA, lon:-98.532386, lat:18.514128)]	21-09-2022	19-12-2022	2,415,234.24	2,415,234.24	2,415,234.24	2,415,234.24	2,415,234.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE220302137654	Proyecto de inversión	2102769.46	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102769.46, modificado:2036160.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAURICIO MATTA CLAVE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220590	N	0	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CHAUTLA, lon:-98.40294, lat:18.306022))	26-08-2022	23-11-2022	2,036,160.74	2,036,160.74	2,036,160.74	2,036,160.74	2,036,160.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136194	Proyecto de inversión	1581119.49	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581119.49, modificado:1579845.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INGENIERO DAVID C MAHUAÑEZ CLAVE 210P9831IM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TENMEHUICÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220500	N	0	0	0	453	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:132, localidad:4, direccion:SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, lon:-98.460233, lat:19.246752))	18-08-2022	15-11-2022	1,579,845.28	1,579,845.28	1,579,845.28	1,579,845.28	1,579,845.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136195	Proyecto de inversión	1748971	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748971.0, modificado:169501.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y F EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 210P9831IM, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICOLIMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220501	N	0	0	0	212	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:TEPICOLIMA, lon:-98.45684, lat:16.725087))	18-08-2022	15-11-2022	1,696,501.81	1,696,501.81	1,696,501.81	1,696,501.81	1,696,501.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136197	Proyecto de inversión	962236.92	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962236.92, modificado:938383.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA TENACOC CLAVE 210P982380, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACATE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220503	N	0	0	0	478	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA MAGDALENA TETELA MORELOS, lon:-97.927215, lat:19.060141))	18-08-2022	16-10-2022	928,383.26	928,383.26	928,383.26	928,383.26	928,383.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136199	Proyecto de inversión	1921715.23	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921715.23, modificado:1902501.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEONARDO VALLE CLAVE 210P9112L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR (SAN JOSÉ EL PLATANAR), MUNICIPIO DE CONTEZTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220505	N	0	0	0	23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:132, localidad:3, direccion:EL PLATANAR (SAN JOSÉ EL PLATANAR), lon:-98.7301, lat:18.294162))	18-08-2022	15-11-2022	1,902,501.15	1,902,501.15	1,902,501.15	1,902,501.15	1,902,501.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136238	Proyecto de inversión	809130.52	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809130.52, modificado:808478.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LUIS BENÍDEZ GALICIA CLAVE 21EY059SP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLAMAPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220532	N	0	0	0	96	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:148, localidad:2, direccion:SAN MARTÍN TLAMAPA, lon:-98.38984, lat:18.9775))	18-08-2022	16-10-2022	808,478.03	808,478.03	808,478.03	808,478.03	808,478.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139107	Proyecto de inversión	2395616.65	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395616.65, modificado:2392763.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA BENITO FELIPE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOUALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220694	N	0	0	0	415	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:SAN FELIPE TEOUALCINGO, lon:-98.50606, lat:19.230196))	21-09-2022	19-12-2022	2,393,763.69	2,393,763.69	2,393,763.69	2,393,763.69	2,393,763.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139113	Proyecto de inversión	1317550.17	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317550.17, modificado:1269985.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NÚÑERA CLAVE 210N9571M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220695	N	0	0	0	227	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:137, localidad:4, direccion:EMILIO PORTES GIL, lon:-97.510373, lat:19.307649))	21-09-2022	19-11-2022	1,269,985.11	1,269,985.11	1,269,985.11	1,269,985.11	1,269,985.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	1	PUE202302139156	Proyecto de inversión	1310763.98	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310763.98, modificado:1271271.00})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA SECCIONAMIA MEXICANA OCIDENTAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220698	N	0	0	952	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon:-98.437246, lat:18.895612}}	21-09-2022	19-11-2022	1,271,271.00	1,271,271.00	1,271,271.00	1,271,271.00	1,271,271.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302139205	Proyecto de inversión	1142558.7	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142558.7, modificado:1140709.32})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P92310A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220704	N	0	0	452	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.777804, lat:18.97910}}	21-09-2022	19-11-2022	1,140,709.32	1,140,709.32	1,140,709.32	1,140,709.32	1,140,709.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302139384	Proyecto de inversión	316461.14	(IFI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316461.14, modificado:304264.58})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNARIA MANUEL C TELLO CLAVE 210P92310A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATUAMA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	209	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zapotitlán	220388	N	0	0	54	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:AVENIDA JUAREZ 2, SAN PEDRO ATUAMA ZAPOTITLAN, Cdgo Postal: 75079, lon: -97.584722, lat:16.138056}}	07-07-2022	08-08-2022	304,264.58	304,264.58	304,264.58	304,264.58	304,264.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302138488	Proyecto de inversión	1119358.98	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119358.98, modificado:1084571.14})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G Y H EN LA PRIMARIA PROFESOR RAUL SIDRO BURGOS CLAVE 210P92310A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONACAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220639	N	0	0	288	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:TONACAPAN, lon: -97.538851, lat:20.031147}}	21-09-2022	19-11-2022	1,084,575.14	1,084,575.14	1,084,575.14	1,084,575.14	1,084,575.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302138484	Proyecto de inversión	726732.1	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726732.1, modificado:724688.66})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y D, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P92310A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUNCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, TEXMEHUICAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220638	N	0	0	419	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:132, localidad:10, direccion:SAN JUAN TUNCO, lon: -98.448479, lat:19.264841}}	21-09-2022	19-11-2022	724,688.66	724,688.66	724,688.66	724,688.66	724,688.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302138403	Proyecto de inversión	2618097.98	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618097.98, modificado:2522629.50})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECCIONAMIA JUAN DE LA GRANIA CLAVE 21E0202785, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALUCAN DE LA GRANIA, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220641	N	0	0	188	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:NOPALUCAN DE LA GRANIA, lon:-97.834878, lat:19.214798}}	21-09-2022	19-12-2022	2,522,629.50	2,522,629.50	2,522,629.50	2,522,629.50	2,522,629.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302139425	Proyecto de inversión	660508.65	(IFI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660508.65, modificado:648047.51})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210P92310A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE ACAJUTE, PUEBLA	21	Puebla	1	Acajute	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Acajute	220442	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:Av.4 Oriente 2, San Jeronimo Ocotitlán San Jeronimo Ocotitlán Acajute, lon:-97.362862, lat:19.033687}}	03-08-2022	01-10-2022	648,047.51	648,047.51	648,047.51	648,047.51	648,047.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302139442	Proyecto de inversión	358338.74	(IFI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358338.74, modificado:345841.68})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21E0202785, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MICATEPEC,MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Petalcingo	220447	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:AV. NACIONAL NÚM. EXT. 2 INT. 87.85, lon: -18.046667}}	03-08-2022	01-09-2022	345,841.68	345,841.68	345,841.68	345,841.68	345,841.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202302138520	Proyecto de inversión	1800886.53	(IFI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800886.53, modificado:1745319.24})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA TELESECUNARIA EVANGELINO ZAPATA CLAVE 210P92310A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), MUNICIPIO DE OJICAN DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220842	N	0	0	125	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geot: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:AV. AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), lon: -98.511815, lat:18.541123}}	21-09-2022	19-11-2022	1,745,319.24	1,745,319.24	1,745,319.24	1,745,319.24	1,745,319.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220302138552	Proyecto de inversión	1340432.41	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340432.41, modificado:1303328.62)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL CLAVE 210PR0077Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220361	N	0	0	0	139	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente No. 316, Unidad Habitacional Loma Buña, Huasteca, Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, C.P. 72490, lon: -98.22939, lat:18.991833))	01-07-2022	29-08-2022	1,300,328.62	1,300,328.62	1,300,328.62	1,300,328.62	1,300,328.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138554	Proyecto de inversión	1289580.21	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289580.21, modificado:1249394.59)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO E, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210PR21050, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACAUCOCOMITL, MUNICIPIO DE HUICUICHICILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220656	N	0	0	0	480	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CACAUCOCOMITL, lon: -98.482298, lat:18.787874))	21-09-2022	19-11-2022	1,249,394.59	1,249,394.59	1,249,394.59	1,249,394.59	1,249,394.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139486	Proyecto de inversión	1370024.06	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370024.06, modificado:1320683.0))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B,C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA AQUILES SERDÁN CLAVE 210PR21050, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE AGUANILAS, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chetla	220460	N	0	0	0	187	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Calle Benito Juárez No. 392, Localidad Escape De Lagunillas, Escape de Lagunillas, Chetla, Puebla, C.P. 74587, lon: -98.659732, lat:16.494707))	03-08-2022	01-10-2022	1,320,883.00	1,320,883.00	1,320,883.00	1,320,883.00	1,320,883.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139495	Proyecto de inversión	850649.6	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850649.6, modificado:833287.19))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 210PR21050, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATTEO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Amozoc	220484	N	0	0	0	265	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:30, direccion:San Mateo Matamoros 3ra Secc, 72992 Amozoc, Pue, lon: -98.045, lat:19.046111))	03-08-2022	01-10-2022	833,287.19	833,287.19	833,287.19	833,287.19	833,287.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302137666	Proyecto de inversión	1308450.51	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308450.51, modificado:1291115.79)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA REPUBLICA ESPAÑOLA CLAVE 210PR21050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220615	N	0	0	0	397	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.150756, lat:18.076621))	08-09-2022	06-11-2022	1,269,115.79	1,269,115.79	1,269,115.79	1,269,115.79	1,269,115.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138571	Proyecto de inversión	1688982.1	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688982.1, modificado:1633530.87)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUENARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 210TV01680, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPICELLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220660	N	0	0	0	28	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:112, localidad:12, direccion:TPEICELLO, lon: -97.84, lat:18.051113))	21-09-2022	19-12-2022	1,633,530.87	1,633,530.87	1,633,530.87	1,633,530.87	1,633,530.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138575	Proyecto de inversión	1506635.39	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506635.39, modificado:1457559.86)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT CLAVE 210PR24230, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZITUALA, MUNICIPIO DE HUETTLAJAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220662	N	0	0	0	95	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:77, localidad:3, direccion:ZITUALA, lon: -97.688056, lat:20.0515))	21-09-2022	19-12-2022	1,457,559.86	1,457,559.86	1,457,559.86	1,457,559.86	1,457,559.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138589	Proyecto de inversión	832825.49	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832825.49, modificado:827864.26))	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NICHÓN REYES CLAVE 210PR2564, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220664	N	0	0	0	487	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SAN NICHÓN REYES, lon: -98.255644, lat:18.989344))	21-09-2022	19-11-2022	827,864.26	827,864.26	827,864.26	827,864.26	827,864.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138591	Proyecto de inversión	1838655.59	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838655.59, modificado:2021798.88)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y F, EN LA PRIMARIA NICHÓN REYES DE CHAPULTÉPEC CLAVE 210PR24230, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATTEO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220665	N	0	0	0	210	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:152, localidad:8, direccion:SAN MATTEO SOLTEPEC, lon: -97.76, lat:18.007778))	21-09-2022	19-12-2022	2,021,798.88	2,021,798.88	2,021,798.88	2,021,798.88	2,021,798.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220302139650	Proyecto de inversión	10311500	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERADO) monto:10311500.0, modificado:953923.92]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21JLND04N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABRILO BARRERA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATELÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-011	N	0	0	32	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:127, localidad:2, direccion:Carretera Monte Uru, Gabrilo Barrera, Gabrilo Barrera, San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, lon: -97.955833, lat:18.168056)]	09-05-2022	07-07-2022	953,923.92	953,923.92	953,923.92	953,923.92	953,923.92	[contrato: (tipo_obra:Servicio de número_contrato:CAPIES-005/2022-FED-H, contratista:PROVECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., (consorcio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:953923.92 importe_modificado:953923.92)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302137659	Proyecto de inversión	686094.02	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686094.02, modificado:666172.85)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESELENDUBIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETLAN, MUNICIPIO DE XICAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220593	N	0	0	21	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:81, localidad:2, direccion:SAN MIGUEL AHUEHUETLAN, lon:-98.662222, lat:17.963389)]	26-08-2022	24-10-2022	666,172.85	666,172.85	666,172.85	666,172.85	666,172.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302137663	Proyecto de inversión	960893.31	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960893.31, modificado:931933.44)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESELENDUBIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21ETV049T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220596	N	0	0	37	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:198, localidad:2, direccion:COACALCO, lon:-98.660906, lat:18.071667)]	26-08-2022	24-10-2022	931,933.44	931,933.44	931,933.44	931,933.44	931,933.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302137668	Proyecto de inversión	1849366.38	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849366.38, modificado:1784486.1)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANITARIO TITO Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR RICARDO CASTRO CLAVE 21DWO222C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220625	N	0	0	331	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAN, N, lon:-98.054113)]	08-09-2022	06-12-2022	1,784,486.10	1,784,486.10	1,784,486.10	1,784,486.10	1,784,486.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302137671	Proyecto de inversión	2667223.9	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667223.9, modificado:2640865.45)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALENDE CLAVE 21DPR028A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALTINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220628	N	0	0	314	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:122, localidad:3, direccion:SAN MATIAS ATZALA, lon:-98.481389, lat:19.253056)]	08-09-2022	26-12-2022	2,640,865.45	2,640,865.45	2,640,865.45	2,640,865.45	2,640,865.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138857	Proyecto de inversión	9487.21	[PFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9487.21, modificado:9076.09)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUICÁN DE MATAMOROS CLAVE 21EU0000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUICÁN DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Iticar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Iticar de Matamoros	220227	N	0	0	1330	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PROLOGACION INFORMACION, lon:-98.656165, lat:18.609144)]	25-03-2022	20-11-2022	9,078.09	9,078.09	9,078.09	9,078.09	9,078.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138809	Proyecto de inversión	1682948.85	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682948.85, modificado:1676069.48)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTE NÚM. 1 CLAVE 21DWO233, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220667	N	0	0	91	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ OTLATLAN, lon:-98.163415, lat:19.053562)]	21-09-2022	19-12-2022	1,676,069.48	1,676,069.48	1,676,069.48	1,676,069.48	1,676,069.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138819	Proyecto de inversión	1265109.36	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265109.36, modificado:1263160.4)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DWO484X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLÁN, MUNICIPIO DE TIANGAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220670	N	0	0	118	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:180, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ OTLATLAN, lon:-98.6225, lat:19.372222)]	21-09-2022	19-11-2022	1,263,160.40	1,263,160.40	1,263,160.40	1,263,160.40	1,263,160.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220302136899	Proyecto de inversión	727379.44	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727379.44, modificado:703512.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MONTE ALBA CLAVE 210N0740H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYOKUTLA (ANTIGUA DE ZAPATA), MUNICIPIO DE HUENITLÁN EL CENCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220573	N	0	0	20	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:73, localidad:2, direccion:AYOKUTLA (LA ANTIGUA DE ZAPATA), lon: -98.761844, lat:18.271389))	26-08-2022	24-10-2022	703,512.40	703,512.40	703,512.40	703,512.40	703,512.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138992	Proyecto de inversión	1696909.43	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696909.43, modificado:1642294.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P09B7O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220677	N	0	0	79	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOMUCENO, lon:-98.01274, lat:18.3895))	21-09-2022	19-12-2022	1,642,294.10	1,642,294.10	1,642,294.10	1,642,294.10	1,642,294.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136139	Proyecto de inversión	770986.19	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770986.19, modificado:755730.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 210P01B4H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220449	N	0	0	574	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:232, direccion:ZACACHIMALPA, lon: -98.159248, lat:18.940773))	03-08-2022	01-10-2022	755,730.88	755,730.88	755,730.88	755,730.88	755,730.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136160	Proyecto de inversión	1860984.72	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860984.72, modificado:1859465.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 12 CLAVE 210T01B2Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220452	N	0	0	343	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:138, localidad:3, direccion:SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, lon: -98.480973, lat:19.009641))	18-08-2022	15-11-2022	1,859,465.89	1,859,465.89	1,859,465.89	1,859,465.89	1,859,465.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136165	Proyecto de inversión	600497.46	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600497.46, modificado:588528.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, EN EL PREESCOLAR TALOC CLAVE 210B03B0B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEDO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220459	N	0	0	158	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidad:236, direccion:SAN MIGUEL ESPEDO, lon: -98.065667, lat:19.0991))	03-08-2022	01-10-2022	588,528.63	588,528.63	588,528.63	588,528.63	588,528.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136167	Proyecto de inversión	565659.62	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565659.62, modificado:565205.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SANMA DODOT CLAVE 210M29B0T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220495	N	0	0	59	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon: -98.42, lat:19.259))	18-08-2022	16-10-2022	565,205.95	565,205.95	565,205.95	565,205.95	565,205.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302130066	Proyecto de inversión	887495.96	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887495.96, modificado:858198.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JOSÉ FÉREZ VARELA CLAVE 210M02B2N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Martín Texmelucan	220380	N	0	0	173	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Carla Domingo Arenas y Santa Catalina Huayatacaulco, San Martín Texmelucan de Labastida, San Martín Texmelucan, Puebla,C.P. 741225, lon:-98.449223, lat:19.28055))	08-07-2022	05-09-2022	858,198.03	858,198.03	858,198.03	858,198.03	858,198.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220302136192	Proyecto de inversión	526505.32	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526505.32, modificado:526091.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARIBAL CLAVE 210M04B4Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	220498	N	0	0	210	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon: -98.417946, lat:19.277409))	18-08-2022	16-10-2022	526,091.44	526,091.44	526,091.44	526,091.44	526,091.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE220302136205	Proyecto de inversión	244687.59	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244687.59, modificado:235940.83)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 8 CLAVE 21052000N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220517	N	0	0	0	526	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:214, localidad:6, direccion:ZINACATEPEC, lon:97.250185, lat:18.338311)]	18-08-2022	16-09-2022	235,940.83	235,940.83	235,940.83	235,940.83	235,940.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139177	Proyecto de inversión	608319.68	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608319.68, modificado:604667.6)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 210P0958A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220700	N	0	0	0	454	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:98.197697, lat:19.102221)]	21-09-2022	19-11-2022	604,667.60	604,667.60	604,667.60	604,667.60	604,667.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139185	Proyecto de inversión	7198729.23	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198729.23, modificado:6946356.36)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR, EL QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA V-C Y C, UBICADA EN LA CALLE DOMÍNGUEZ CLAVE 21E50355B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220701	N	0	0	0	128	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CASA BLANCA, lon:98.118889, lat:19.042123)]	21-09-2022	19-12-2022	6,946,356.36	6,946,356.36	6,946,356.36	6,946,356.36	6,946,356.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136248	Proyecto de inversión	424712.86	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424712.86, modificado:408992.58)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MITZE CLAVE 210D09BDS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZOCUAPÁN, MUNICIPIO DE CORDOBA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220567	N	0	0	0	132	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:34, localidad:9, direccion:SAN MARTIN ZOCUAPAN, lon:98.301176, lat:19.133786)]	26-08-2022	24-09-2022	408,992.58	408,992.58	408,992.58	408,992.58	408,992.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136253	Proyecto de inversión	745718.84	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745718.84, modificado:722633.74)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210P07ABC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE CONTEZALA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220570	N	0	0	0	81	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CONTEZALA MONICA, lon:98.803611, lat:18.308611)]	26-08-2022	24-10-2022	722,633.74	722,633.74	722,633.74	722,633.74	722,633.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139212	Proyecto de inversión	1286252.79	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286252.79, modificado:1252683.81)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y TELESEGUINDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21E70292N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220713	N	0	0	0	134	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CHAPULCO, lon:97.407068, lat:18.597186)]	21-09-2022	19-11-2022	1,252,683.81	1,252,683.81	1,252,683.81	1,252,683.81	1,252,683.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2204022030365	Adquisición	228756.64	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228756.64, modificado:228550.74)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CINCO AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR JOSÉ DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ CLAVE 21E02BDS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220849	N	0	0	0	105	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:SANTO AC, lon:97.462001, lat:19.871873)]	28-11-2022	31-12-2022	228,550.74	228,550.74	228,550.74	228,550.74	228,550.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203308	Adquisición	1065900.8	[PFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065900.8, modificado:1064941.38)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21E0P579N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220820	N	0	0	0	195	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:SANTO TOMAS CHAUTLA, lon:98.143494, lat:18.962967)]	28-11-2022	31-12-2022	1,064,941.38	1,064,941.38	1,064,941.38	1,064,941.38	1,064,941.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220402203321	Adquisición	479618.24	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479618.24, modificado:479186.53)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210R6052, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPAN (LA ESTACIÓN Y LOS CARRASCO), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220822	N	0	0	162	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:24, direccion:TLACUITLAPAN (LA ESTACIÓN Y LOS CARRASCO), lon: -97.649722, lat:18.709889))	28-11-2022	31-12-2022	479,186.53	479,186.53	479,186.53	479,186.53	479,186.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203330	Adquisición	2867659.2	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867659.2, modificado:2865078.01)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VEINTE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECUNDARIA VALERIO TEJANO CLAVE 21DES08AA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220824	N	0	0	745	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.488242, lat:18.438877))	28-11-2022	31-12-2022	2,865,078.01	2,865,078.01	2,865,078.01	2,865,078.01	2,865,078.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203268	Adquisición	173215.84	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173215.84, modificado:173059.93)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR BENTO JUÁREZ CLAVE 21D08073U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220812	N	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:76, localidad:71, direccion:EL PROGRESO, lon: -97.364722, lat:20.019167))	28-11-2022	31-12-2022	173,059.93	173,059.93	173,059.93	173,059.93	173,059.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203290	Adquisición	491202	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491202.0, modificado:490751.87)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL A. QUINTANA CLAVE 21ETV0033S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN, MUNICIPIO DE CHENAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220816	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:34, direccion:RINCÓN, lon: -98.187222, lat:19.714444))	28-11-2022	31-12-2022	490,759.87	490,759.87	490,759.87	490,759.87	490,759.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203294	Adquisición	457615.36	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457615.36, modificado:457203.46)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA PROGRESO RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21J00234Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CABRETA, MUNICIPIO DE ATIZITZINTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220817	N	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:23, localidad:3, direccion:PASO CABRETA, lon: -97.2325, lat:18.920278))	28-11-2022	31-12-2022	457,203.46	457,203.46	457,203.46	457,203.46	457,203.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203302	Adquisición	812034.8	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812034.8, modificado:811303.88)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA ORICORIO TORRES QUINTERO CLAVE 21D07073Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220819	N	0	0	270	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:134, localidad:7, direccion:PALMILLA, lon: -98.508056, lat:19.318889))	28-11-2022	31-12-2022	811,303.88	811,303.88	811,303.88	811,303.88	811,303.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203326	Adquisición	642723.52	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642723.52, modificado:642145.00)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECISÉ AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA ARIEL AVILA CAMACHO CLAVE 21J00234Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220823	N	0	0	189	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.234968, lat:19.070186))	28-11-2022	31-12-2022	642,145.00	642,145.00	642,145.00	642,145.00	642,145.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203360	Adquisición	1554258.48	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554258.48, modificado:1552859.48)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECINUEVE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21J00234Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220828	N	0	0	468	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.235664, lat:18.989344))	28-11-2022	31-12-2022	1,552,859.48	1,552,859.48	1,552,859.48	1,552,859.48	1,552,859.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203283	Adquisición	566901.28	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566901.28, modificado:566391.01)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR TEOTIHUACÁN CLAVE 21D08073U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220815	N	0	0	136	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.185057, lat:18.975073))	28-11-2022	31-12-2022	566,391.01	566,391.01	566,391.01	566,391.01	566,391.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE22040220336	Adquisición	923012	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923012.0, modificado:922181.19)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 210924AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220825	N	0	0	326	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:34, localidad:28, direccion:SAN CARLOS, lon: 97.689167, lat:19.44))	28-11-2022	31-12-2022	922,181.19	922,181.19	922,181.19	922,181.19	922,181.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203351	Adquisición	1859134.32	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859134.32, modificado:1857460.9)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECINUEVE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JUAN DE DIOS TEJA CLAVE 210925AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CONTEHANGÜO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220826	N	0	0	741	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:34, localidad:3, direccion:SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), lon: -96.287838, lat:19.131215))	28-11-2022	31-12-2022	1,857,460.90	1,857,460.90	1,857,460.90	1,857,460.90	1,857,460.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203354	Adquisición	2310020.52	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310020.52, modificado:2307941.26)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE COMPUTO, EN LA PRIMARIA MARIA CALDERON Y TAPIA CLAVE 21090300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPALUAC DE HIDALGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220827	N	0	0	108	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:163, localidad:1, direccion:TEPATAXCO DE HIDALGO, lon: -97.270381, lat:19.080833))	28-11-2022	31-12-2022	2,307,941.26	2,307,941.26	2,307,941.26	2,307,941.26	2,307,941.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202436	Proyecto de inversión	1256935.86	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256935.86, modificado:1256935.86)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C EN LA PRIMARIA MADON HERNANDEZ CAMACHO CLAVE 21090304H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220629	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA INES AHUATEMPAN, lon: -98.620912, lat:18.417867))	08-09-2022	08-11-2022	1,256,935.86	1,256,935.86	1,256,935.86	1,256,935.86	1,256,935.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203259	Adquisición	224946.04	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224946.04, modificado:224743.56)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2109040P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOTOCIVAN, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220811	N	0	0	55	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:104, localidad:4, direccion:ATOTOCO VAN, lon: 97.439167, lat:19.949444))	28-11-2022	31-12-2022	224,743.56	224,743.56	224,743.56	224,743.56	224,743.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203273	Adquisición	514268.6	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514268.6, modificado:513805.73)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR MEDICO CLAVE 210C00151, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220813	N	0	0	89	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:SAN MARCOS TLACOTALCO, lon: -97.604622, lat:18.671716))	28-11-2022	31-12-2022	513,805.73	513,805.73	513,805.73	513,805.73	513,805.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203281	Adquisición	581345.84	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581245.84, modificado:580722.66)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SIETE AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE DE 21090860D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220814	N	0	0	223	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.361594, lat:18.415724))	28-11-2022	31-12-2022	580,722.66	580,722.66	580,722.66	580,722.66	580,722.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203298	Adquisición	1221093.72	(PFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221093.72, modificado:1219994.61)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECISÉIS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA LA GRAN TENCHITILAN CLAVE 2109031P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220818	N	0	0	483	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -98.17784, lat:18.996076))	28-11-2022	31-12-2022	1,219,994.61	1,219,994.61	1,219,994.61	1,219,994.61	1,219,994.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE220402204224	Proyecto de inversión	630037.3	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630037.3, modificado:608566.32]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR EDUARDO RIVERA CLAVE 2100981C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Calpan	220281	N	0	0	0	120	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:26, localidad:2, direccion:NRROS HERCILES NUM. 178, lon:-98.476658, lat:19.097781)]	27-08-2022	25-08-2022	608,566.32	608,566.32	608,566.32	608,566.32	608,566.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138539	Proyecto de inversión	1193909.86	[f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193909.86, modificado:1155038.53]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL PREESCOLAR MÉXICO INDEPENDIENTE CLAVE 21009707F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potlano para la Construcción de Espacios Educativos	220649	N	0	0	0	121	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:IXTEPEC, lon:-97.84751, lat:20.024479)]	21-09-2022	19-11-2022	1,155,038.53	1,155,038.53	1,155,038.53	1,155,038.53	1,155,038.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138812	Proyecto de inversión	3064432.69	[f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064432.69, modificado:2972249.96]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, F Y G, EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21009603, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORRIS ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUATUMLANGINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potlano para la Construcción de Espacios Educativos	220669	N	0	0	0	710	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORRENZO ALMECATLA, lon:-98.239365, lat:19.147458)]	21-09-2022	19-12-2022	2,972,249.96	2,972,249.96	2,972,249.96	2,972,249.96	2,972,249.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873779	Proyecto de inversión	961538.46	[f1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:961538.46, modificado:922780.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 2100981B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLANPATLA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-006	N	0	0	0	37	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:81, localidad:13, direccion:Tlanpatla , Pue., México, lon:-98.767222, lat:18.0189533)]	07-01-2021	07-01-2021	922,780.35	922,780.35	922,780.35	922,780.35	922,780.35	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 00772020-FED.N, contratas:CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V., comocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:922780.35 importe_modificado:922780.35)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1873779/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138919	Proyecto de inversión	3817449.32	[f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817449.32, modificado:3703150.65]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA SECUNDARIA QUETZALCOATL CLAVE 2100980C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATUMLANGINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potlano para la Construcción de Espacios Educativos	220671	N	0	0	0	355	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:SANCTOR UM, lon:-98.243479, lat:19.08849)]	21-09-2022	19-12-2022	3,703,130.65	3,703,130.65	3,703,130.65	3,703,130.65	3,703,130.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139191	Proyecto de inversión	575779.77	[f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575779.77, modificado:573779.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MIGUEL E. SCHULTZ CLAVE 2100984C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potlano para la Construcción de Espacios Educativos	220702	N	0	0	0	157	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.776066, lat:18.986725)]	21-09-2022	19-11-2022	573,779.76	573,779.76	573,779.76	573,779.76	573,779.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004473	Proyecto de inversión	431800	[f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:431800.0, modificado:401877.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MEXICHOCAMPO CLAVE 21070008H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUCA DE ANDRAGE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuatuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-086	N	0	0	0	71	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatuca, Pue., México, lon:-98.351521, lat:18.486439)]	06-07-2021	03-09-2021	401,877.58	401,877.58	401,877.58	401,877.58	401,877.58	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPCEE: 00662021-FED-CL, contratas:GRUPO CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., comocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:401877.58 importe_modificado:401877.58)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE1210302004560	Proyecto de inversión	326700	[FE: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:326700.0, modificado:304804.59]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA CLAVE 210PCABRAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOLUHI, MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Isúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-095	N	0	0	0	27	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:85, localidad:31, direccion:met+R San Juan Raboso, Pue, México, lon:-98.4230997, lat:18.57075833)]	06-07-2021	01-09-2021	304,804.59	304,804.59	304,804.59	304,804.59	304,804.59	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-C, contratista:ICAP DISEÑO EN CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convoca:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:304804.59, importe_modifica do:304804.59)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873529	Proyecto de inversión	1923076.92	[FE: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:1923076.92, modificado:1797214.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 210BAPV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATPEC, MUNICIPIO DE AHUALULAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-100	N	0	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:10, localidad:81, direccion:INGUNO NINGUNO S/N, AHUATPEC, AHUALULAN, PUEBLA, lon:-97.074174, lat:18.435080)]	29-10-2020	27-01-2021	1,797,214.19	1,797,214.19	1,797,214.19	1,797,214.19	1,797,214.19	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-V, contratista:EDIFICACIONES Y TUBERACCO CONITELA, S.A. DE C.V., convoca:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1797214.19, importe_modifica do:1797214.19)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873536	Proyecto de inversión	721153.85	[FE: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMI S05, monto:721153.85, modificado:676182.92]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RUBEN NIETO RODRIGUEZ CLAVE 210BIBB, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-107	N	0	0	0	17	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE NUYO MACHO S/N, SANTA CRUZ DE BRAVO, PETATLÁN, PUEBLA, lon:-97.99611, lat:18.075833)]	28-10-2020	27-12-2020	676,182.92	676,182.92	676,182.92	676,182.92	676,182.92	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-A, contratista:AMQUI TECTURA LEON, S.A. DE C.V., convoca:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:676182.92, importe_modifica do:676182.92)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE1210202100056	Proyecto de inversión	968247.33	[FE: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968247.33, modificado:835520.177]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR ESOS RUBEN NIETO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATO SOLTPEC, MUNICIPIO DE SOLTPEC, PUEBLA.	21	Puebla	152	Soltpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220294	N	0	0	0	48	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:152, localidad:8, direccion:SOLTPEC lon:-97.76, lat:19.097778)]	27-06-2022	25-08-2022	935,520.37	935,520.37	935,520.37	935,520.37	935,520.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE1220202099881	Proyecto de inversión	1111570.27	[FE: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111570.27, modificado:1073696.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C,D,E Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DA0025,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN,PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220291	N	0	0	0	148	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:217, localidad:1, direccion:20QUITLA N, lon:-97.017395, lat:18.373137)]	27-08-2022	25-08-2022	1,073,696.88	1,073,696.88	1,073,696.88	1,073,696.88	1,073,696.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE12102032137372	Proyecto de inversión	1247871.5	[FE: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247871.5, modificado:1210882.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LACIONES CLAVE DEL RIO CLAVE 21ETU045P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOITLACO, PUEBLA.	21	Puebla	160	Teotitlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Teotitlaco	220251	N	0	0	0	123	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Calte Rayon No. 1, lon:-98.777778, lat:18.471113)]	24-06-2022	22-08-2022	1,210,882.54	1,210,882.54	1,210,882.54	1,210,882.54	1,210,882.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE200401873508	Proyecto de inversión	99930.77	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:99930.77, modificado:938086.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANTONIO QUINTANA ROO CLAVE 2100033W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, SAHILILLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-079	N	0	0	26	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALEZAR PRINCIPAL S/N, SANTA GERTRUDIS SAHILILLO, PETALCINGO, PUEBLA, lon: 97.890656, lat:18.021111))	24-10-2020	29-12-2020	938,086.17	938,086.17	938,086.17	938,086.17	938,086.17	(ttotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-5, contratista:ARQUITECTURA LEON, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:938086.17, importe_modificado:938086.17))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220302136164	Proyecto de inversión	741563.44	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741563.44, modificado:726418.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FRIDA KALEO CLAVE 2104093W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220455	N	0	0	140	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEHUTZINGO, lon: 98.406389, lat:19.161944))	03-08-2022	01-10-2022	726,418.13	726,418.13	726,418.13	726,418.13	726,418.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220302136234	Proyecto de inversión	1075772.27	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075772.27, modificado:1043495.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, H, I, L, K, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZAMAGOSA CLAVE 2104093W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220530	N	0	0	533	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:TLAPANALÁ, lon: 98.530273, lat:18.69938))	18-08-2022	16-10-2022	1,043,495.66	1,043,495.66	1,043,495.66	1,043,495.66	1,043,495.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402203317	Adquisición	1547510.76	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547510.76, modificado:1546117.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE 2107019F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220821	N	0	0	177	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:LA GALARZA, lon: 98.447777, lat:18.675875))	28-11-2022	31-12-2022	1,546,117.84	1,546,117.84	1,546,117.84	1,546,117.84	1,546,117.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE200401873504	Proyecto de inversión	516044.78	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516044.78, modificado:494243.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI CLAVE 2100033A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLONA MORELOS (PIE DE VACA), MUNICIPIO DE TEPALI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepali de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-075	N	0	0	41	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:169, localidad:21, direccion:CALEZAR PRINCIPAL BENITO JUAREZ SUR 108, TEPALI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, lon: 97.915074, lat:18.593728))	28-10-2020	27-12-2020	494,243.66	494,243.66	494,243.66	494,243.66	494,243.66	(ttotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-P, contratista:CONS TRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:494243.66, importe_modificado:494243.66))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE200401873515	Proyecto de inversión	764903.85	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764903.85, modificado:716096.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2100033D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOTLALHUACA, PUEBLA.	21	Puebla	141	San Pedro Yelotlalhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-086	N	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:141, localidad:6, direccion:CALEZAR PRINCIPAL ZARAGOZA S/N, SAN JOSÉ AGUA ZARCA, SAN PEDRO YELOTLALHUACA, PUEBLA, lon: 98.087222, lat:18.095556))	29-10-2020	28-12-2020	716,096.06	716,096.06	716,096.06	716,096.06	716,096.06	(ttotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-2, contratista:ARQUITECTURA LEON, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:716096.06, importe_modificado:716096.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE200401873603	Proyecto de inversión	2292403.85	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2292403.85, modificado:2129679.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DULCINO ZAPATA CLAVE 2100031EH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIERRA COLONIA, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petatlcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-176	N	0	0	26	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALEZAR PRINCIPAL JUNTO A LA CAPILLA S/N, SAN ANTONIO TIERRA COLONIA, PETALCINGO, PUEBLA, lon: 97.9325, lat:18.02))	18-11-2020	18-03-2021	2,129,679.64	2,129,679.64	2,129,679.64	2,129,679.64	2,129,679.64	(ttotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-11, contratista:ARQUITECTURA LEON, S.A. DE C.V., convenio:COMI-TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2129679.64, importe_modificado:2129679.64))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE2020302136855	Proyecto de inversión	9569.43	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9569.43, modificado:9156.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZÚCAR DE MATAMOROS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Zúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de Zúcar de Matamoros	220227	N	0	0	1330	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUERBOLONGACION REFORMA NÚM. 148, lon: -98.456165, lat:18.609144))	25-03-2022	30-11-2022	9,156.77	9,156.77	9,156.77	9,156.77	9,156.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004470	Proyecto de inversión	72600	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72600.0, modificado:666294.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE 21092323V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-084	N	0	0	527	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, Pue., México, lon: -98.429181, lat:18.9131227))	06-07-2021	03-09-2021	666,294.65	666,294.65	666,294.65	666,294.65	666,294.65	C.V., CONOCANETECOMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666294.65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302004458	Proyecto de inversión	1946935.08	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946935.08, modificado:1890405.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LA GRAN TENOCHTITLÁN CLAVE 21092323V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		2	210427	N	0	0	459	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1438.99, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC, LOMA DE SAN MIGUEL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.177841, lat:18.995979))	20-09-2021	31-12-2021	1,890,405.07	1,890,405.07	1,890,405.07	1,890,405.07	1,890,405.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302138998	Proyecto de inversión	816538.31	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816538.31, modificado:791778.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, E Y F EN EL PRESCOLAR XICHCACLO CLAVE 21092323V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de San Martín Texmelucan	220374	N	0	0	267	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion: Calle 20 De Noviembre s/n, Santa María Moyotingo San Martín Texmelucan, Santa María Moyotingo, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74129, lon: -98.402317, lat:19.245431))	08-07-2022	05-09-2022	791,778.82	791,778.82	791,778.82	791,778.82	791,778.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302139311	Proyecto de inversión	2717748.35	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717748.35, modificado:2715600.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21092323V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HUALGUO, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220705	N	0	0	257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:164, localidad:9, direccion:SAN CRISTOBAL HUALGUO, lon: -97.810278, lat:19.021044))	21-09-2021	19-12-2021	2,715,600.62	2,715,600.62	2,715,600.62	2,715,600.62	2,715,600.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210302120525	Proyecto de inversión	300000	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA HERÓES DEL 16 DE MAYO CLAVE 21092323V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220774	N	0	0	184	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.177841, lat:18.978103))	11-11-2022	30-12-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE220302139198	Proyecto de inversión	2517078.88	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517078.88, modificado:2515028.40)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F, EN LA PRIMARIA LASARDO CÁRDENAS CLAVE 21092323V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220703	N	0	0	592	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:4, localidad:2, direccion:ACATZINGO, lon: -97.775966, lat:18.978978))	21-09-2022	10-12-2022	2,515,028.40	2,515,028.40	2,515,028.40	2,515,028.40	2,515,028.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136235	Proyecto de inversión	773849.6	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773849.6, modificado:746765.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21092323V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SCOTILLAN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220531	N	0	0	43	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SAN PEDRO SCOTILLAN, lon: -98.474444, lat:18.148056))	18-08-2022	16-10-2022	746,765.92	746,765.92	746,765.92	746,765.92	746,765.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances