

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE2101011887350	Proyecto de inversión	1,684,326.92	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:1684326.92, modificado:1591359.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 210PR1895M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-261	N	0	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Av. Central Guerrero & Calle los Laureles, San Francisco, San Pablo Anicano, Pue., México, lon: -98.0876477, lat:18.1159071])	20-01-2021	20-04-2021	27/12/2025	27/12/2025	1,591,359.75	1,591,359.75	1,591,359.75	[etot1: [Dpto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-1, contralista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1591359.75, importe_modificado:1591359.75])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887413	Proyecto de inversión	1,875,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:1875000.0, modificado:1828123.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21ES0011H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-265	N	0	0	0	537	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 2 Nte 638, Jacarandas, 79270 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.9962586, lat:18.4716099])	20-03-2021	21-05-2021	24/03/6905	24/03/6905	1,828,123.05	1,828,123.05	1,828,123.05	[etot1: [Dpto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-E-8, contralista:MOVA 8 CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1828123.05, importe_modificado:1828123.05])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887416	Proyecto de inversión	573,557.69	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:573557.69, modificado:536631.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN LUCAS DE LAS PALMILLAS CLAVE 21DUN0020, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-266	N	0	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Bambo Juárez, Palmillas, Pue., México, lon: -97.7092084, lat:18.6203480])	20-03-2021	21-04-2021	29/03/3369	29/03/3369	536,631.40	536,631.40	536,631.40	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887424	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:1923076.92, modificado:1803942.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DM0022S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGATÁNQUERO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-268	N	0	0	0	151	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur 43, Centro, Ajalpan, Pue., México, lon: -97.2582829, lat:18.3773726])	17-02-2021	18-05-2021	08/01/6839	08/01/6839	1,803,942.17	1,803,942.17	1,803,942.17	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887426	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:2115384.62, modificado:1988368.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21DUN0072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 28AG00A, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-269	N	0	0	0	149	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre, Guadalupe Zaragoza, Pue., México, lon: -98.5387818, lat:19.3500167])	20-03-2021	20-06-2021	18/12/7343	18/12/7343	1,988,368.97	1,988,368.97	1,988,368.97	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887190	Proyecto de inversión	477,711.07	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:477711.07, modificado:449025.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOFÍA JUANA REYES DE LA CRUZ CLAVE 21DPR8674P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZCOLO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-249	N	0	0	0	11	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Domínguez Arenas 4, Segundo, 74170 Domingo Arenas, Pue., México, lon: -98.45927954, lat:19.10768752])	28-01-2021	29-03-2021	21/05/1129	21/05/1129	449,025.13	449,025.13	449,025.13	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887214	Proyecto de inversión	288,461.54	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:288461.54, modificado:272330.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21EPR1402T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-253	N	0	0	0	23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De La Libertad 78, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon: -98.0486061, lat:18.2023886])	28-01-2021	29-03-2021	11/08/2645	11/08/2645	272,330.32	272,330.32	272,330.32	[etot1: [Dpto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-1, contralista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:272330.32, importe_modificado:272330.32])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2101011887218	Proyecto de inversión	1,250,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIAS, monto:1250000.0, modificado:1168437.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL CASTILLO DE ALVARO ESTE CLAVE 21DPR0302T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE TEHUATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	157	Tehuatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-254	N	0	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: [cve_municipio:157, localidad:10, direccion:Principa l Centro, Primera Secc, 74800 Tehuatzingo, Pue., México, lon: -98.27630075, lat:18.3317497])	28-01-2021	28-04-2021	25/01/5099	25/01/5099	1,168,437.38	1,168,437.38	1,168,437.38	[etot1: [Dpto_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-1, contralista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convenio:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168437.38, importe_modificado:1168437.38])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE210101887333	Proyecto de inversión	3,219,615.38	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:3219615.38, modificado:3024281.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E1803AP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-255	N	0	0	0	402	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 No.216, Barrio Zaragoza, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.3978014, lat:18.4608111))	27-01-2021	27-05-2021	#####	#####	3,024,281.17	3,024,281.17	3,024,281.17	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887340	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1855870.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CABERNA SERDÁN CLAVE 21E1803AP, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-258	N	0	0	0	216	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 715, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.2036025, lat:18.7471600))	20-01-2021	20-04-2021	12/03/6981	12/03/6981	1,855,870.63	1,855,870.63	1,855,870.63	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887346	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1825548.49)	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN CLAVE 21D03BSP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE ZICARÁN DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Isúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-260	N	0	0	0	188	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calte 6 No., Primera Secc., San Juan Raboso, Pue., México, lon: -98.4396325, lat:18.3735796))	20-01-2021	20-04-2021	05/03/6808	05/03/6808	1,825,548.49	1,825,548.49	1,825,548.49	[Etio1: Dpto_obra Obra, numero_contrato CAPCE: 004/2021-FED-O, contralista:TERBA CERIAS Y LINEAS, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1825548.49, importe_modificado:1825548.49]	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887354	Proyecto de inversión	336,057.69	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:336057.69, modificado:324993.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA IEDEP CAMPUS TEHUACÁN CLAVE 21E03BSP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-262	N	0	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:18, San Mateo, Tehuacán, Puebla, Pue., México, lon: -97.4131302, lat:18.4536057))	20-01-2021	21-03-2021	18/10/2789	18/10/2789	324,993.05	324,993.05	324,993.05	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887206	Proyecto de inversión	576,923.08	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:576923.08, modificado:543824.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOSCONOTI CLAVE 21E18136D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-250	N	0	0	0	169	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Pro. de la 14 Sur 11115, Los Niños de la Puebla, México, lon: -98.2174501, lat:18.064387741))	28-01-2021	29-03-2021	07/12/3388	07/12/3388	543,824.85	543,824.85	543,824.85	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887408	Proyecto de inversión	1,730,769.23	(FI: ciclo_recuro:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:1730769.23, modificado:1643519.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 21D03BSP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLÁN (MARIANO ESCOBEDO), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-263	N	0	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:15, direccion:Princpal 5 Centro, Primera Secc, 74800 Tehuiztingo, Pue., México, lon: -98.27612221, lat:18.33175898))	27-01-2021	27-04-2021	19/10/6399	19/10/6399	1,643,519.15	1,643,519.15	1,643,519.15	[Etio1: Dpto_obra Obra, numero_contrato CAPCE: 004/2021-FED-A-I, contralista:CONS TRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1643519.15, importe_modificado:1643519.15]	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887430	Proyecto de inversión	2,302,019.23	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:2302019.23, modificado:2249442.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOSCONOTI CLAVE 21D0301BK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-272	N	0	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Enino 65, INFONAVIT Amulacan, Puebla, Pue., México, lon: -98.1431294, lat:18.161178601))	07-04-2021	05-08-2021	04/10/8058	04/10/8058	2,249,442.95	2,249,442.95	2,249,442.95	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887410	Proyecto de inversión	288,461.54	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:288461.54, modificado:276385.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PROFESOR NICOLÁS RETE ALDEG CLAVE 21E05D0D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-264	N	0	0	0	331	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Pro. de la 14 Sur, Grangas de San Isidro, Puebla, Pue., México, lon: -98.2147261, lat:18.9894424))	17-03-2021	16-04-2021	17/09/2656	17/09/2656	276,385.10	276,385.10	276,385.10	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887428	Proyecto de inversión	1,817,307.69	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:1817307.69, modificado:1700049.40)	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGUALCZ CLAVE 21E1803AP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AULCUCA, PUEBLA.	21	Puebla	12	Atlixpica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-270	N	0	0	0	245	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calte lauro Cervantes Pre. 861, Cuarta Secc, Atlixpica, Pue., México, lon: -97.5377379, lat:18.0882068))	17-03-2021	18-03-2021	28/07/6054	28/07/6054	1,700,049.60	1,700,049.60	1,700,049.60	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887335	Proyecto de inversión	946,923.08	(FI: ciclo_recuro:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FIDEICOMI SOS, monto:946923.08, modificado:889987.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO SANTOS HERNÁNDEZ AGUILAR CLAVE 21E1803AP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TALANCALECA, PUEBLA.	21	Puebla	134	San Matías Talancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-256	N	0	0	0	215	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:134, localidad:1, direccion:San Antonio, Centro, San Matías Talancaleca, Pue., México, lon: -98.4971817, lat:18.3260020))	27-01-2021	26-03-2021	12/09/4336	12/09/4336	889,987.73	889,987.73	889,987.73	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2023	2	PUE200401873553	Proyecto de inversion	837,115.38	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:837115.38, modificado:777813.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KULLUJAN CLAVE 21DUN2097, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-125	N	0	0	0	52	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL S/N, GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.711809, lat:18.644441))	05-11-2020	04-01-2021	29/07/4029	29/07/4029	757,942.03	757,942.03	757,942.03	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873563	Proyecto de inversion	1,923,076.92	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:1923076.92, modificado:1833674.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1117P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-135	N	0	0	0	320	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE S/N, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.302171, lat:18.616104))	01-11-2020	30-01-2021	04/06/6920	04/06/6920	1,797,042.37	1,797,042.37	1,797,042.37	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873565	Proyecto de inversion	769,230.77	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:769230.77, modificado:769230.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOMBRE 104 LIBRES DE ATLÚLCO CLAVE 21DTR132Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚLCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-137	N	0	0	0	741	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE S/N, SAN AGUSTIN S/N, ATLÚLCO, ATLÚLCO, PUEBLA, lon: -98.438496, lat:18.919356))	01-11-2020	31-12-2020	03/01/3907	03/01/3907	733,045.24	733,045.24	733,045.24	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873566	Proyecto de inversion	1,923,076.92	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:1923076.92, modificado:1923076.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CONERDO Y TORRES CLAVE 21ETD0020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL VALETERO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	110	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-138	N	0	0	0	169	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL VALETERO, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: -97.690564, lat:18.870953))	01-11-2020	30-01-2021	15/11/6774	15/11/6774	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	([t101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-0037021-FED-R, contralista:ADOC METOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1780512.80, importe_modificado:1780512.80, importe:1780512.80))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873567	Proyecto de inversion	2,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21DPR0377, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPA, PUEBLA.	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-139	N	0	0	0	319	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN PABLO ANICANO, TLAPA, PUEBLA, lon: -98.550508, lat:18.590966))	01-11-2020	01-01-2021	26/06/8311	26/06/8311	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	([t101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-0037021-FED-N, contralista:ACER RE, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08, importe:2349052.08))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873568	Proyecto de inversion	670,192.31	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:670192.31, modificado:670192.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSO ROMERO FLORES CLAVE 21DRO000A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-140	N	0	0	0	42	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CARBADA GUERRERO S/N, SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon: -98.084167, lat:18.170560))	01-11-2020	31-12-2020	26/03/3681	26/03/3681	650,584.67	650,584.67	650,584.67	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873572	Proyecto de inversion	384,615.38	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:384615.38, modificado:384615.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ETM0039, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOTATLA, MUNICIPIO DE TEPEQUJAMA, PUEBLA.	21	Puebla	166	Tepequjama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-144	N	0	0	0	23	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VOLCANTE S/N, TEPEQUJAMA, TEPEQUJAMA, PUEBLA, lon: -98.450516, lat:18.734723))	14-11-2020	13-01-2021	23/04/2898	23/04/2898	364,627.46	364,627.46	364,627.46	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	([t101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-0037021-FED-Q, contralista:GRUP O MEXICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873574	Proyecto de inversion	598,461.54	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:598461.54, modificado:556326.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE 21DZ0093P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-146	N	0	0	0	237	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE S/N, SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.468339, lat:18.681240))	14-11-2020	13-01-2021	02/03/3423	02/03/3423	512,860.55	512,860.55	512,860.55	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873671	Proyecto de inversion	2,692,307.69	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI S05, monto:2692307.69, modificado:2517229.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21DPR0039, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS BOCAS, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Ixcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-245	N	0	0	0	108	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:85, localidad:8, direccion:CALLE RETONERA S/N, PUEBLA, SAN JOSÉ LAS BOCAS, ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: -98.415206, lat:18.605993))	09-01-2021	09-05-2021	08/12/8791	08/12/8791	2,353,690.45	2,353,690.45	2,353,690.45	#####	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE200401873672	Proyecto de inversión	7,416,057.69	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7416057.69, modificado:708627.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEFICIO DE LAS ANTERIORES, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-246	N	0	0	526	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 21 NORTE S/N, HERICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.197868, lat:18.671563))	09-01-2021	08-07-2021	#####	#####	5,998,067.32	5,998,067.32	5,998,067.32	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210101887208	Proyecto de inversión	4,038,461.54	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4038461.54, modificado:3972839.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA L.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21ERPROSAI, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-251	N	0	0	820	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 Nra 216, Ignacio Zaragoza, 72770 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.3979014, lat:18.4659111))	29-01-2021	28-06-2021	#####	#####	3,972,839.44	3,972,839.44	3,972,839.44	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873450	Proyecto de inversión	786,538.46	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786538.46, modificado:754113.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EYBIBUS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TUCHILCO, MUNICIPIO DE TUCHILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tuchilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-005	N	0	0	39	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALE VENUSTIANO CARRANZA S/N, SAN LUCAS TUCHILCO, TUCHILCO, PUEBLA, lon: -98.593556, lat:18.616446))	14-08-2020	13-10-2020	18/01/3940	18/01/3940	745,113.04	745,113.04	745,113.04	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873457	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2721189.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JEAN PABLO CLAVE 21DMU0000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-026	N	0	0	161	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 45 PONIENTE S/N, HERICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.219623, lat:19.033083))	14-08-2020	12-12-2020	11/05/9350	11/05/9350	2,450,353.87	2,450,353.87	2,450,353.87	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873497	Proyecto de inversión	761,346.15	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761346.15, modificado:712358.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHAL CLAVE 21DC0800, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-068	N	0	0	186	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 18 PONIENTE S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.361429, lat:18.623648))	24-10-2020	23-01-2021	14/05/3850	14/05/3850	614,410.24	614,410.24	614,410.24	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873501	Proyecto de inversión	5,603,846.15	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5603846.15, modificado:5319530.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NORA 17 CLAVE 21DST017V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	21	Puebla	161	Tepeanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-072	N	0	0	503	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE S/N, TEPEANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.563907, lat:18.556918))	24-10-2020	23-01-2021	#####	#####	5,278,292.56	5,278,292.56	5,278,292.56	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873503	Proyecto de inversión	840,384.62	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840384.62, modificado:804313.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREGIDORA CLAVE 21DC0428F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOLONA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepepi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-074	N	0	0	61	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALE PLAZA PRINCIPAL S/N, ALMOLOLONA (TODOS SANTOS), TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: -97.963556, lat:18.478167))	28-10-2020	27-12-2020	17/02/4102	17/02/4102	735,880.55	735,880.55	735,880.55	#####	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE200401876034	Proyecto de inversion	865,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:865384.62, modificado:503841.121)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 21DC0344, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XPATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	62	Epactán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-010	N	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N, EMILIANO ZAPATA, XPATLÁN, PUEBLA, lon: -98.392778, lat:18.601667))	03-12-2020	31-01-2021	22/09/3276	22/09/3276	500,413.97	500,413.97	500,413.97	500,413.97	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-B, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:503841.21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1876034/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401876035	Proyecto de inversion	865,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:865384.62, modificado:654113.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DC0344, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRACOSTA, MUNICIPIO DE XPATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	62	Epactán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-011	N	0	0	26	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:62, localidad:7, direccion:AVENIDA CASTINGO S/N, TIERRACOSTA, XPATLÁN, PUEBLA, lon: -98.366944, lat:18.605556))	03-12-2020	31-01-2021	11/06/3691	11/06/3691	649,849.29	649,849.29	649,849.29	649,849.29	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-A, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:654113.97	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1876035/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401876039	Proyecto de inversion	673,076.92	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:673076.92, modificado:631241.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAHAGÚN CLAVE 21D06645, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TIJANANÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tijananá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-015	N	0	0	87	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 S/N, SANTA CATARINA COATEPEC, TIJANANÁ, PUEBLA, lon: -98.559167, lat:18.6675))	03-12-2020	31-01-2021	10/04/3628	10/04/3628	625,815.28	625,815.28	625,815.28	625,815.28	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-G, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:631241.52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1876039/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873528	Proyecto de inversion	823,609.63	(ITI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:823609.63, modificado:789711.468)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DC1177, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AHUANIMA, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-099	N	0	0	54	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, AHUATEPEC, AHUAPAN, PUEBLA, lon: -97.274134, lat:16.451681))	24-10-2020	23-12-2020	24/05/4007	24/05/4007	-	-	-	-	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-G, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA JE S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:789711.468	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873539	Proyecto de inversion	4,903,846.15	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:4903846.15, modificado:4903846.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21D06645, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMBESO FLORES, MUNICIPIO DE HUEHUOTEPETL, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	481	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUOTEPETL, HUEHUOTEPETL, PUEBLA, lon: -98.207013, lat:19.079037))	24-10-2020	23-01-2021	#####	#####	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-N, contratista:CONC A S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873541	Proyecto de inversion	769,230.77	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:769230.77, modificado:733295.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21D06645, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-112	N	0	0	417	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, lon: -98.154419, lat:18.969976))	28-10-2020	27-12-2020	10/09/3907	10/09/3907	663,503.27	663,503.27	663,503.27	663,503.27	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-N, contratista:CONC A S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873594	Proyecto de inversion	576,923.08	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:576923.08, modificado:549934.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LOPEZ ARELLANO CLAVE 21D06645, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-167	N	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, lon: -98.154416, lat:18.96993))	18-11-2020	17-01-2021	31/08/3405	31/08/3405	523,789.54	523,789.54	523,789.54	523,789.54	([tit1: Dpto. obra Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-L, contratista:CONC A S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:549934.59	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873612	Proyecto de inversion	2,500,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21D06645, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-185	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N, LA PUERTA, ACATLÁN, PUEBLA, lon: -98.012222, lat:16.717777))	18-11-2020	18-03-2021	04/01/7930	04/01/7930	2,048,750.68	2,048,750.68	2,048,750.68	2,048,750.68	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2023	2	PUE200401873613	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210P00303V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AUALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-186	N	0	0	65	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, PLAYA VICENTE, AUALPAN, PUEBLA, lon:97.070886, lat:18.408611)]	19-11-2020	17-02-2021	07/12/2007	07/12/2007	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873614	Proyecto de inversión	3,509,615.38	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 210P0212AB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATMIR CUAUHTÉMOC (SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	83	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:89, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAUHTEMAL, SAN JOSE CUAUHTEMOC, HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:98.460556, lat:18.799722)]	19-11-2020	19-03-2021	#####	#####	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873615	Proyecto de inversión	2,403,846.15	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2403846.15, modificado:2271089.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21ETV03VZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUJA, MUNICIPIO DE HUALCHINGO, PUEBLA.	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-188	N	0	0	34	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE PUENTE AL CAMINO CHALANTLA S/N, PUGA, HUALCHINGO, PUEBLA, lon:98.0775, lat:20.141889)]	18-11-2020	18-03-2021	10/01/8118	10/01/8118	2,271,089.47	2,271,089.47	2,271,089.47	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873616	Proyecto de inversión	1,201,923.08	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1201923.08, modificado:1157019.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADOVO AGUILAR SOPHANEZ CLAVE 21ETV0BZ2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCION SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETALINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petaltingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-189	N	0	0	28	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S/N, SECCION SEXTA GUADALUPE, PETALINGO, PUEBLA, lon:97.87883, lat:18.038950)]	18-11-2020	16-02-2021	22/10/5067	22/10/5067	1,032,022.07	1,032,022.07	1,032,022.07	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873618	Proyecto de inversión	4,230,769.23	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4230769.23, modificado:410341.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LUSTO SIERRA CLAVE 21DPR0690, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-191	N	0	0	493	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 15 S/N, LOMA BONITA, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:98.218964, lat:19.106679)]	18-11-2020	17-04-2021	#####	#####	4,103,417.38	4,103,417.38	4,103,417.38	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873619	Proyecto de inversión	1,442,307.69	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1442307.69, modificado:1398518.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21EN024D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-192	N	0	0	220	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FLORENTINO ESCAMILLA S/N, INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA, HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:98.150917, lat:19.106679)]	18-11-2020	16-02-2021	03/01/5729	03/01/5729	1,398,518.32	1,398,518.32	1,398,518.32	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873620	Proyecto de inversión	865,384.62	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:865384.62, modificado:839037.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 149 CLAVE 21D0T018V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-193	N	0	0	22	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA 1 DE MAYO S/N 1 DE MAYO, HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:98.099736, lat:19.106679)]	18-11-2020	17-01-2021	14/03/4197	14/03/4197	839,037.47	839,037.47	839,037.47	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873621	Proyecto de inversión	3,846,153.85	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3846153.85, modificado:3732913.33])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21EP073E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE APARCO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-194	N	0	0	403	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:194, direccion:ANDADOR DEL PARQUE SUR S/N SAN SEBASTIÁN DE APARCO, SAN SEBASTIAN DE APARCO, PUEBLA, lon:98.168119, lat:19.106679)]	18-11-2020	18-03-2021	#####	#####	3,732,913.33	3,732,913.33	3,732,913.33	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873622	Proyecto de inversión	1,538,461.54	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1538461.54, modificado:1482609.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 125 CLAVE 21D0T013V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-195	N	0	0	706	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 39 S/N, SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABARTIDA, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, lon:98.452861, lat:19.106679)]	19-11-2020	17-02-2021	30/03/9599	30/03/9599	1,482,609.49	1,482,609.49	1,482,609.49	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]			En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873623	Proyecto de inversión	4,903,846.15	(ITI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4903846.15, modificado:4617556.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LORONZO PINO CLAVE 21ETV03B8, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOTALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-196	N	0	0	387	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 5 NORTE S/N, SAN MARCOS TLACOTALCO, TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA, lon:97.405806, lat:18.676788)]	18-11-2020	17-04-2021	#####	#####	4,617,556.75	4,617,556.75	4,617,556.75	#####	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[[etot: [Rpo_obra Obra, numero contrato CAPCEE 003/2021-FED-5, contratista ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., consecutivo COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4617556.75, importe_modifica do:4617556.75]]]			En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE200401873637	Proyecto de inversión	288,461.54	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288461.54, modificado:28064.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21D0C308B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tapánalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-210	N	0	0	0	29	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:CALLE ADON FOLIO RUEZ CORTINEZ 23 S/N, COLONIAS PANAMAS, TIAPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.55, lat:18.61461801)	09-12-2020	03-02-2021	14/10/2666	14/10/2666	201,651.83	201,651.83	201,651.83	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873657	Proyecto de inversión	815,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:815384.62, modificado:754962.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTEFANA CASTAÑEDA CLAVE 21D00080, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-231	N	0	0	0	160	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES 7 PUEBLO, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.651549, lat:18.6829797)	09-12-2020	07-02-2021	05/01/3967	05/01/3967	754,962.71	754,962.71	754,962.71	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873659	Proyecto de inversión	480,769.23	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:480769.23, modificado:49058.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MATHIES DE RIO BLANCO CLAVE 21D00501AE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-233	N	0	0	0	240	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:PROLONGACION DE JUAN DE LA CRUZ CENTENO, ATLILCO, ATLILCO, PUEBLA, lon: -98.471574, lat:18.941922)	09-12-2020	07-02-2021	08/11/3156	08/11/3156	459,058.74	459,058.74	459,058.74	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873660	Proyecto de inversión	1,153,846.15	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1153846.15, modificado:1105231.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21ETV0687M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA.	21	Puebla	33	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-234	N	0	0	0	94	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:CALLE MATAMOROS S/N, COHUECAN, COHUECAN, PUEBLA, lon: -98.721111, lat:18.7968811)	09-12-2020	09-03-2021	06/01/4926	06/01/4926	1,105,231.24	1,105,231.24	1,105,231.24	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873662	Proyecto de inversión	4,615,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4615384.62, modificado:4676889.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ELENA GARRO CLAVE 21EPH0457T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-236	N	0	0	0	443	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES 215 SAN INCONANT SAN BARTOLO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:18.045278)	09-12-2020	08-05-2021	#####	#####	4,476,869.46	4,476,869.46	4,476,869.46	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873668	Proyecto de inversión	2,801,304.81	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2801304.81, modificado:2654704.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPH0457T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEPATICA, MUNICIPIO DE TIAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tapánalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-242	N	0	0	0	185	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 98 PUEBLO, TIAPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.530805, lat:18.672977)	06-01-2021	06-05-2021	30/04/9168	30/04/9168	2,373,552.58	2,373,552.58	2,373,552.58	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873669	Proyecto de inversión	1,682,692.31	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1682692.31, modificado:1581288.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21OPH0457T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CLAYUATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-243	N	0	0	0	599	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:CALLE LIBERTAD 15/N, MAGDALENA CLAYUATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.483416, lat:18.674760)	09-01-2021	09-04-2021	22/11/6234	22/11/6234	1,583,288.14	1,583,288.14	1,583,288.14	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873670	Proyecto de inversión	3,928,230.77	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3928230.77, modificado:365064.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENTO JUÁREZ CLAVE 21OPH0457T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-244	N	0	0	0	376	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:AVENIDA MORELOS 29 S/N, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.648082, lat:18.68464)	09-01-2021	09-05-2021	#####	#####	3,577,714.03	3,577,714.03	3,577,714.03	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873673	Proyecto de inversión	1,826,923.08	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1826923.08, modificado:1722640.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO PADERNA VALLEJO CLAVE 21OPH0457T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-247	N	0	0	0	230	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:PRIVADA A DE LA 3 DE MAYO S/N NOCTICEDINA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.044)	09-01-2021	09-04-2021	04/06/6616	04/06/6616	1,722,640.18	1,722,640.18	1,722,640.18	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873674	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2115384.62, modificado:1945760.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21OPH0457T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPELICALTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	189	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-248	N	0	0	0	287	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)	(geo:1, localid:1, direccion:CALLE MATAMOROS S/N, SAN BARTOLOME TEPELICALTEPEC, PUEBLA, lon: -97.829167, lat:18.7975)	06-01-2021	06-05-2021	22/04/7227	22/04/7227	1,945,760.32	1,945,760.32	1,945,760.32	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
																																ETIQUETA: Tipo, obra, obra, numero contrato, CAPECE, 002/2021-FED-C-K, contravista CONCA, S.A. DE C.V., comencomente COMI ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto 686605.71 importe_modificaciones=0					
2023		PUE200401873459	Proyecto de inversión	721,153.85	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:721153.85, modificado:721153.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOTYTL, CLAVE 210UN0642M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TECLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-028	N	0	0	86	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, lon: 98.191667, lat:18.909833))	14-08-2020	11-10-2020	09/11/3779	09/11/3779	686,605.71	686,605.71	686,605.71		(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE200401873482	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1525347.25, modificado:1492543.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 210V0808E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-053	N	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALE BELISARIO DOMINGUEZ S/N, SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO, PUEBLA, lon: 98.304722, lat:18.151811))	29-10-2020	27-01-2021	03/12/5876	03/12/5876	1,422,427.64	1,422,427.64	1,422,427.64	#####	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE200401873485	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCONITON CLAVE 210N22526, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARINAS, PUEBLA.	21	Puebla	60	Domingo Arinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-056	N	0	0	53	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALE SAN ANTONIO PUERTA DOMINGO ARINAS, PUEBLA, lon: 98.424104, lat:19.128685))	28-10-2020	26-01-2021	09/01/6019	09/01/6019	1,412,460.51	1,412,460.51	1,412,460.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE200401873531	Proyecto de inversión	1,634,615.38	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1634615.38, modificado:1519955.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ORISE MURAD MACUL CLAVE 210E0302A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SEMMA, PUEBLA.	21	Puebla	45	Chalchicomula de Semma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-102	N	0	0	142	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO CALICA S/N, CIUDAD SEROAN, CHALCHICOMULA DE SEMMA, PUEBLA, lon: 97.448395, lat:18.988086))	24-10-2020	22-01-2021	28/06/6061	28/06/6061	1,289,744.29	1,289,744.29	1,289,744.29	#####	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023		PUE200401873545	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1786026.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210T0407Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-116	N	0	0	47	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALE JOAQUIN HERRERA S/N, PADO TITIFIC, TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.274444, lat:18.6251))	31-10-2020	29-01-2021	20/12/6789	20/12/6789	1,677,812.81	1,677,812.81	1,677,812.81	#####	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE200401873546	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2115384.62, modificado:1966729.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTA CLAVE 210N1040V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAZCOLO, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-117	N	0	0	81	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALE INDEPENDENCIA S/N TEPAZCOLO, TEPAZCOLO, TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.896811, lat:18.604444))	24-10-2020	21-02-2021	18/09/7284	18/09/7284	1,791,749.02	1,791,749.02	1,791,749.02	#####	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023		PUE200401873581	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTA CLAVE 210T0800Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINCO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-154	N	0	0	166	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINCO DE VALLE, TULCINCO, PUEBLA, lon: 98.26489, lat:18.649979))	15-11-2020	15-03-2021	06/10/9457	06/10/9457	1,332,788.05	1,332,788.05	1,332,788.05	#####	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.5))	En Ejecución	Validado avances			
2023		PUE200401873597	Proyecto de inversión	1,957,307.69	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1957307.69, modificado:1820046.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOCHTOTLAK CLAVE 210K0307R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-170	N	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLA, SANTA MARIA LA ALTA, TACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.665394, lat:18.598093))	18-11-2020	16-02-2021	04/02/6883	04/02/6883	1,727,851.32	1,727,851.32	1,727,851.32	#####	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE200401873602	Proyecto de inversión	4,779,230.77	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4779230.77, modificado:4443354.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HERNANDEZ CLAVE 210P08020U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATIAS TLALANCALEA, PUEBLA.	21	Puebla	134	San Matías Tlalancalea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-175	N	0	0	400	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALE BENTO JUAREZ S/N JUAREZ CORONADO, SAN MATIAS TLALANCALEA, PUEBLA, lon: 98.554447, lat:19.358129))	20-11-2020	10-04-2021	#####	#####	4,078,764.31	4,078,764.31	4,078,764.31	ETIQUETA: Tipo, obra, obra, numero contrato, CAPECE, 002/2021-FED-B-Q, contravista INFRA ESTRUCTURA SAGEZZA S.A. DE C.V., comencomente COMI TE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto 4443354.1 importe_modificaciones=0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances			

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	2	PUE200401873606	Proyecto de inversión	1,720,673.08	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIDO ARTURO DE CLAVE 210703838E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tapachalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-179	N	0	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon: -88.51, lat:18.713056))	18-11-2020	16-02-2021	18/05/6328	18/05/6328	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	([tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-0, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocaante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617433.08, importe_modificado:1617433.08)])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873608	Proyecto de inversión	9,854,435.98	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD PARA LA PUEBLA CLAVE 21E970003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-181	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CABIL DEL ESPO ERAND S/N, CUANALÁ, CUANALÁ, PUEBLA, lon: -88.28333, lat:18.110556))	19-11-2020	18-05-2021	#####	#####	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873642	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1807697.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 6 CLAVE 210703838E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-216	N	0	0	0	318	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MANAB MARTINEZ S/N, ATENCINGO, CHETLA, PUEBLA, lon:-88.639913, lat:18.501822))	05-12-2020	05-03-2021	20/04/6849	20/04/6849	1,807,697.24	1,807,697.24	1,807,697.24	1,807,697.24	#####	([tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-0, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocaante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1807697.24, importe_modificado:1807697.24)])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873643	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1697584.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSE MANAB, CLAVE 21E970003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-217	N	0	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, lon: -88.89948, lat:18.028544))	09-12-2020	09-03-2021	28/10/6547	28/10/6547	1,697,584.36	1,697,584.36	1,697,584.36	1,697,584.36	#####	([tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-0, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocaante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1697584.36, importe_modificado:1697584.36)])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873644	Proyecto de inversión	865,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:865384.62, modificado:814030.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI CLAVE 21E970003, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tapachalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-218	N	0	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon: -88.51, lat:18.713056))	09-12-2020	07-02-2021	25/09/4128	25/09/4128	814,030.94	814,030.94	814,030.94	814,030.94	#####	([tit1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-0, contratista:ACER RE, S.A DE C.V., convocaante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:814030.94, importe_modificado:814030.94)])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873645	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2115384.62, modificado:2009045.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 143 CLAVE 210703838E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULILCO, MUNICIPIO DE HUATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	74	Huatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-219	N	0	0	0	261	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE INDUSTRIAL S/N CENTRO, SANTA ANA XALMIMULILCO, HUATZINGO, PUEBLA, lon: -98.3621, lat:19.2111))	09-12-2020	08-04-2021	29/07/7400	29/07/7400	2,009,045.48	2,009,045.48	2,009,045.48	2,009,045.48	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873646	Proyecto de inversión	480,769.23	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:480769.23, modificado:465594.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ITALIANO ZAPATA CLAVE 21E970003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-220	N	0	0	0	430	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N SAN BARTOLOME DE RESURRECCION, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-88.14011, lat:18.445066))	09-12-2020	07-02-2021	01/10/3174	01/10/3174	465,594.00	465,594.00	465,594.00	465,594.00	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873648	Proyecto de inversión	3,461,538.46	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3461538.46, modificado:331253.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 21E970003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-222	N	0	0	0	363	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE TABILA LA BATALLA S/N, TLHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.395197, lat:18.444944))	09-12-2020	08-04-2021	#####	#####	3,351,253.72	3,351,253.72	3,351,253.72	3,351,253.72	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	2	PUE200401873649	Proyecto de inversión	288,461.54	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:288461.54, modificado:274243.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR PORFIRIO O. MORALES CLAVE 21EP03490, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-223	N	0	0	211	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO 1208 DE AQUILES SERDÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.390, lat:18.4622)	18-12-2020	16-02-2021	06/11/2650	06/11/2650	274,243.99	274,243.99	274,243.99	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873650	Proyecto de inversión	1,611,346.15	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:1611346.15, modificado:1571031.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA QUEZALCOATL CLAVE 21QP07000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TIENTOPÉ, MUNICIPIO DE TEPAZCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	21	Puebla	161	Tepeanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-224	N	0	0	169	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALE LIBERTAD 11 S/N, SAN BARTOLO TIENTOPÉ, TEPAZCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.57576, lat:18.494193)	09-12-2020	09-03-2021	02/05/6201	02/05/6201	1,571,031.98	1,571,031.98	1,571,031.98	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873651	Proyecto de inversión	4,553,653.85	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:453653.85, modificado:4259911.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 62 CLAVE 21ST00660, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMEXILUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-225	N	0	0	493	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:180, localidad:18, direccion:CALE 2 DE ABRIL S/N, SANTA MARIA TEMEXILUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon: -98.544923, lat:19.293829)	09-12-2020	08-05-2021	#####	#####	4,259,911.63	4,259,911.63	4,259,911.63	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873652	Proyecto de inversión	1,863,769.23	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:1863769.23, modificado:1743322.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21B00939, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTÉPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-226	N	0	0	114	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALE NICOLÁS BRAVO 2 S/N, PERICOTÉPEC, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.631667, lat:18.6075)	09-12-2020	09-03-2021	18/01/6673	18/01/6673	1,743,322.82	1,743,322.82	1,743,322.82	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	(título: Bpo, obra Obra, número, contrato CAPCE-003/2021-FED D, contratas ADOC RETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. convateco COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1743322.82, importe_modifica do:1743322.82)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873654	Proyecto de inversión	1,161,057.69	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:1161057.69, modificado:1112280.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21TV080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPFXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepeji de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-228	N	0	0	43	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALE PRINCIPAL 11 S/N, LOMA SAN FRANCISCO, TEPFXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, lon: -98.028071, lat:18.495354)	09-12-2020	09-03-2021	25/04/4945	25/04/4945	459,682.50	459,682.50	459,682.50	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.653)		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873655	Proyecto de inversión	6,081,730.77	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:6081730.77, modificado:5696474.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUATROMOSOS CLAVE 21E0072V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-229	N	0	0	668	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALE ADOLFO GÓPEZ MATEOS S/N, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.65132, lat:18.681339)	10-12-2020	09-05-2021	#####	#####	5,558,934.54	5,558,934.54	5,558,934.54	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	(título: Bpo, obra Obra, número, contrato CAPCE-003/2021-FED D, contratas BINO BRU MECANICA, S.A. DE C.V. convateco COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:545074.86, importe_modifica do:545074.86)		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873656	Proyecto de inversión	573,557.69	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:573557.69, modificado:545072.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUATROMOSOS ERDO SANTO NOMBRE CLAVE 21E0N0490, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-230	N	0	0	19	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:177, localidad:1, direccion:INGENIO NINGUNO S/N, SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.66685, lat:18.678793)	09-12-2020	07-02-2021	08/05/3392	08/05/3392	545,072.63	545,072.63	545,072.63	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873661	Proyecto de inversión	2,019,230.77	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:2019230.77, modificado:1958873.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS CLAVE 21E0S02AM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, MUNICIPIO DE CONCATÁN, PUEBLA.	21	Puebla	35	Concatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-235	N	0	0	194	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALE CARRETERA TEHUACÁN, TLACOTILAN S/N, CALPAN, CONCATÁN, PUEBLA, lon: -97.17232, lat:18.794701)	09-12-2020	08-04-2021	17/03/7263	17/03/7263	1,958,873.75	1,958,873.75	1,958,873.75	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873666	Proyecto de inversión	2,692,307.69	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(OCMI)SOS, monto:2692307.69, modificado:2640425.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESTATAL ISSAC OCHOTERENA CLAVE 21ET050L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-240	N	0	0	417	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALE IGNACIO ALLENDE PONIENTE 20 S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.40811, lat:18.434978)	09-12-2020	08-04-2021	27/03/9129	27/03/9129	2,640,425.59	2,640,425.59	2,640,425.59	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE210302003924	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:403427.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DCCO2076, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morales 148, 74339 San Lucas Tulinga, Pue., México, lon: -98.5064584, lat:18.83773958)]	08-08-2021	06-08-2021	17/07/3004	17/07/3004	363,806.89	363,806.89	363,806.89	[etot:1: Dpto. obra Obra, numero_contrato CAPCEE-005/2021-FED-A-1, contrastista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., comovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403427.31, importe_modificado:403427.31)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302003731	Proyecto de inversión	546,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:546000.0, modificado:502483.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPRD1168, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAYTICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaytichula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:69, localidad:22, direccion:Soledad Morelos, Pue., México, lon: -98.493983, lat:18.8257151)]	08-08-2021	06-08-2021	30/09/3275	30/09/3275	150,744.91	150,744.91	150,744.91	[etot:1: Dpto. obra Obra, numero_contrato CAPCEE-005/2021-FED-A-1, contrastista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., comovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502483.05, importe_modificado:502483.05)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302004062	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393018.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA DASILAO ZAPATA CLAVE 21FBRD08, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon: -98.048434, lat:18.2019204)]	26-05-2021	24-07-2021	16/01/2976	16/01/2976	308,117.56	308,117.56	308,117.56	#####	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302004077	Proyecto de inversión	422,830.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:422830.0, modificado:37855.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WAGNER CLAVE 21TVS03375, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATILÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:7080 Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon: -98.078333, lat:18.1763888)]	26-05-2021	24-07-2021	09/06/2936	09/06/2936	358,854.94	358,854.94	358,854.94	#####	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302003836	Proyecto de inversión	325,320.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:325320.0, modificado:29461.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DCCO3309, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANACOL, MUNICIPIO DE HUERHUTLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huahuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Cerca a Huahuatlán El Grande, 75334 Pue., México, lon: -98.1762318, lat:18.7561615)]	12-10-2021	12-10-2021	13/08/2706	13/08/2706	286,133.97	286,133.97	286,133.97	[etot:1: Dpto. obra Obra, numero_contrato CAPCEE-005/2021-FED-P, contraccista:ACROL ITL S.A. DE C.V., comovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:29461.9, importe_modificado:29461.9)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302003837	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399762.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ITZOCAN CLAVE 21DPRD2008, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Izcuar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.467861, lat:18.5991249)]	26-05-2021	24-07-2021	04/07/2994	04/07/2994	337,703.51	337,703.51	337,703.51	[etot:1: Dpto. obra Obra, numero_contrato CAPCEE-004/2021-FED-S, contrastista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., comovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399762.13, importe_modificado:399762.13)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302003838	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:400898.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ARISTEO JUAREZ FUENTES CLAVE 21DINO2180, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colican, Pue., México, lon: -98.4797222, lat:18.5091665)]	26-05-2021	24-07-2021	13/08/2997	13/08/2997	331,831.50	331,831.50	331,831.50	[etot:1: Dpto. obra Obra, numero_contrato CAPCEE-004/2021-FED-T, contrastista:TERRA CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., comovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02, importe_modificado:400898.02)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					
2023	2	PUE210302003841	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393675.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL JAVIER CLAVE 21DNOB864W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA KUCHAPA, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcuar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (cve_municipio:85, localidad:19, direccion:Zócalo, Agustín Cortés, Kuchapa, Pue., México, lon: -98.4808997, lat:18.52616636)]	26-05-2021	24-07-2021	03/11/2977	03/11/2977	274,001.96	274,001.96	274,001.96	#####	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances					

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTRADA_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023		Proyecto de inversion	438,000.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393634.611)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR QUITZALCOATL CLAVE 210C0770K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE IZCÁCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-018	N	0	0	0	60	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:4, direccion: C. del Campestre 53, Puebla, México, lon: -98.45088908, lat:18.55871639))	26-05-2021	24-07-2021	23/09/2977	23/09/2977	348,539.24	348,539.24	348,539.24	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE210302003844	Proyecto de inversion	438,000.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393630.36)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CUANTITMOC CLAVE 210PR027K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCÁCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-020	N	0	0	0	106	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:17, direccion:lugar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:18.5991249))	26-05-2021	24-07-2021	19/09/2977	19/09/2977	323,986.17	323,986.17	323,986.17	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003723	Proyecto de inversion	438,000.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:402425.08)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 210NDR1L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TACALCO DE DOMANTE (SAN JOSÉ TACALCO), MUNICIPIO DE HUACHUCENILLA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huachucén	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-010	N	0	0	0	83	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:69, localidad:24, direccion:7473 Tzaculo de Domante, Pue., México, lon: -98.07222, lat:18.804443))	08-08-2021	06-08-2021	19/10/3001	19/10/3001	395,457.95	395,457.95	395,457.95	[{tot1: (Dpo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED-A-1, contrata:laTERRA CIERNA Y LINEAS, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402425.08 importe_modificado:402425.08)]	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003839	Proyecto de inversion	654,600.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:654600.0, modificado:588453.6)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTIN CORTES CLAVE 210PR04BS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NUCHIPA, MUNICIPIO DE IZCÁCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-015	N	0	0	0	139	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustin Cortes, Nuchipa, Pue., México, lon: -98.473694, lat:18.52616636))	26-05-2021	24-07-2021	16/02/3511	16/02/3511	529,617.44	529,617.44	529,617.44	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003870	Proyecto de inversion	561,720.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:561720.0, modificado:515672.78)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 210PR019IQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-031	N	0	0	0	265	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2027277, lat:18.2414398))	08-08-2021	08-08-2021	10/11/3311	10/11/3311	154,701.83	154,701.83	154,701.83	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003386	Proyecto de inversion	290,220.00	(ITI: folio_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:290220.0, modificado:260722.06)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO RODOLFO LÓPEZ MATOS CLAVE 210PR05BC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIRA COLOMA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-001	N	0	0	0	200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:26, direccion:70467 Pira Colera, Puebla, México, lon: -98.23020936, lat:18.0276839))	26-05-2021	24-07-2021	30/10/2613	30/10/2613	260,722.06	260,722.06	260,722.06	[{tot1: (Dpo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 004/2021-FED-A-2, contrata:laCONS TRUCTORA LUET, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:260722.06 importe_modifca do:260722.06)]	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003411	Proyecto de inversion	340,020.00	(ITI: folio_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:340020.0, modificado:304828.57)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO CARLOS CASPAR NAVARRO CLAVE 210NDR1SIO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-002	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SNIP-2R Avenida de Acatlán, Pue., México, lon: -98.07548761, lat:18.3802239))	26-05-2021	24-07-2021	03/08/2734	03/08/2734	273,533.20	273,533.20	273,533.20	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003721	Proyecto de inversion	438,000.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393625.823)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BETHOVEN CLAVE 210NDR02BS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO RAMOS, MUNICIPIO DE CHIA, PUEBLA.	21	Puebla	55	Chia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-009	N	0	0	0	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:55, localidad:6, direccion:74995 Francisco Barrera Ramos, Pue., México, lon: -97.9184327, lat:17.9781211))	12-10-2021	12-10-2021	23/01/2976	23/01/2976	289,632.09	289,632.09	289,632.09	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004422	Proyecto de inversion	395,520.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:395520.0, modificado:359257.21)	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TEJTLI TABAJERA CLAVE 210NDR072L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DIBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRÁDE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-073	N	0	0	0	18	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Obrera Carrizal, Pue., México, lon: -98.1202777, lat:18.4913888))	08-08-2021	08-08-2021	10/08/2883	10/08/2883	107,777.15	107,777.15	107,777.15	[{tot1: (Dpo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED-A-4, contrata:laACROD ITI, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:359257.21 importe_modificado:359257.21)]	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE210302004433	Proyecto de inversión	679,980.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:679980.0, modificado:618223.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2109P2020E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUICUYA DE ANDRAGE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuicuya de Andr��ge	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-074	N	0	0	0	62	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuicuya, Pue., M��xico, lon:-98.1815521, lat:18.4864393])	08-06-2021	06-08-2021	19/08/3592	19/08/3592	441,414.12	441,414.12	441,414.12	(ITI01: Bpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED.M, contratiempo:ACROL ITL S.A. DE C.V., convecamo:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:618223.35 importe_modificado: do:618223.35)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances
2023	2	PUE210302004437	Proyecto de inversi��n	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:658667.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOIGIO MURRIETA CLAVE 21EPH02948, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUICUYA DE ANDRAGE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuicuya de Andr��ge	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-075	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuicuya, Pue., M��xico, lon:-98.1815521, lat:18.4864393])	08-06-2021	06-08-2021	14/05/3703	14/05/3703	599,190.94	599,190.94	599,190.94	(ITI01: Bpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED.M, contratiempo:ACROL ITL S.A. DE C.V., convecamo:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658667.96 importe_modificado: do:658667.96)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances
2023	2	PUE210302004446	Proyecto de inversi��n	564,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:564000.0, modificado:518674.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGRICOLA MARIA LUISA SALVADOR TOSCANO CLAVE 21EPH02948, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALCOTINTI, MUNICIPIO DE HUACHUCHEHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huapuechula	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-078	N	0	0	0	287	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:69, localidad:5, direccion:74775 Cacahuichitl, Pue., M��xico, lon:-98.4864393, lat:18.7855687])	08-06-2021	06-08-2021	29/01/3320	29/01/3320	490,775.27	490,775.27	490,775.27	(ITI01: Bpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED.A-H, contratiempo:TERRA CERIAS Y LINEAL, S.A. DE C.V., convecamo:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:518674.88 importe_modificado: do:518674.88)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances
2023	2	PUE210302004476	Proyecto de inversi��n	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:676450.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPH02948, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA.	21	Puebla	66	Guadalupe	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-087	N	0	0	0	211	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:66, localidad:1, direccion:20V5WM W Guadalupe Santa Ana, Pue., M��xico, lon:-98.1401825, lat:18.04664423])	06-07-2021	03-09-2021	20/01/3752	20/01/3752	657,097.50	657,097.50	657,097.50	(ITI01: Bpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 006/2021-FED-L, contratiempo:GRUP O TADELCO, S.A. DE C.V., convecamo:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:676450.49 importe_modificado: do:676450.49)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances
2023	2	PUE210302004567	Proyecto de inversi��n	501,660.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:501660.0, modificado:467203.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO JUANA DE ASBAJE CLAVE 21EPH02948, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	113	Pixtla	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-102	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:113, localidad:13, direccion:32MF+G8 Quicoyula, Pue., M��xico, lon:-98.2566983, lat:18.0838363])	06-07-2021	03-09-2021	26/02/3179	26/02/3179	450,271.33	450,271.33	450,271.33	(ITI01: Bpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 006/2021-FED.M, contratiempo:GRUP O TADELCO, S.A. DE C.V., convecamo:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:467203.63 importe_modificado: do:467203.63)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances
2023	2	PUE210302004370	Proyecto de inversi��n	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:667212.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPH02948, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATIZAHUAC��N, PUEBLA.	21	Puebla	22	Atizahuac��n	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-065	N	0	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Santiago Atizahuac��n, Pue., M��xico, lon:-98.5816431, lat:18.8235869])	08-06-2021	06-08-2021	05/10/3726	05/10/3726	646,244.61	646,244.61	646,244.61	(ITI01: Bpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE: 005/2021-FED.A-H, contratiempo:TERRA CERIAS Y LINEAL, S.A. DE C.V., convecamo:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:667212.85 importe_modificado: do:667212.85)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances
2023	2	PUE210302004373	Proyecto de inversi��n	290,220.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:290220.0, modificado:260678.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21EPH02948, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXITLA, PUEBLA.	21	Puebla	24	Axitla	Proyecto de Inversi��n de Infraestructura Social	Educaci��n	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-066	N	0	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: x:1.0))	(geol: [cve_municipio:24, localidad:3, direccion:74B35 Huahupiantla, Pue., M��xico, lon:-98.3869021, lat:18.1539378])	26-05-2021	24-07-2021	16/09/2613	16/09/2613	228,892.11	228,892.11	228,892.11	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecuci��n	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2023	2	PUE210302004386	Proyecto de inversión	726,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:726000.0, modificado:662171.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 21B030R2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATATEUCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-069	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:15, direccion:74582 Lagartilla de Rayón, Pue., México, lon: -98.4973958, lat:18.484198))	26-05-2021	24-07-2021	16/12/3712	16/12/3712	562,829.24	562,829.24	562,829.24	562,829.24	([t101: (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Q, contratista:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662171.44 importe_modificado:662171.44))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE210302004414	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:438000.0, modificado:399839.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA NAJZA DE ALJÁEZ CLAVE 21D0602H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATYUCA DE ANDRADA, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuatyuca de Andrada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-072	N	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:42, localidad:15, direccion:San Pedro Cuatyuca, Pue., México, lon: -98.1815521, lat:18.4804339))	08-08-2021	08-08-2021	19/09/2994	19/09/2994	119,951.98	119,951.98	119,951.98	119,951.98	([t101: (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-K, contratista:ACROL IT), S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95 importe_modificado:399839.95))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE210302004439	Proyecto de inversión	726,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:726000.0, modificado:658902.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MARTINEZ CLAVE 21D0602H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATYUCA DE ANDRADA, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuatyuca de Andrada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-076	N	0	0	0	54	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuatyuca, Pue., México, lon: -98.1815521, lat:18.4804339))	08-08-2021	08-08-2021	04/01/3704	04/01/3704	606,701.21	606,701.21	606,701.21	606,701.21	([t101: (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROL IT), S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658902.91 importe_modificado:658902.91))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004442	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:438000.0, modificado:393502.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21D0606K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	21	Puebla	66	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-077	N	0	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:66, localidad:8, direccion:74896 San Antonio Chutepec, Pue., México, lon: -98.1797222, lat:18.0049999))	26-05-2021	24-07-2021	14/05/2977	14/05/2977	338,824.13	338,824.13	338,824.13	338,824.13	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004447	Proyecto de inversión	288,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:288000.0, modificado:262472.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ITALIANO ZAPATA CLAVE 21D0626TW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-079	N	0	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Bellos Aires 55, Segunda Secc Intahuaque, 75320 Santo Domingo Huahuatlán, Pue., México, lon: -98.16548672, lat:18.73893086))	08-08-2021	08-08-2021	15/08/2618	15/08/2618	246,964.81	246,964.81	246,964.81	246,964.81	([t101: (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROL IT), S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.6))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004452	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:438000.0, modificado:402549.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21D0913AH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATILMEYAYA, MUNICIPIO DE TIANGULIMANALCO, PUEBLA	21	Puebla	175	Tiangulimanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-080	N	0	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:175, localidad:3, direccion:74343 San Baltazar Atilmeyaya, Pue., México, lon: 98.4811111, lat:18.9869443))	08-08-2021	08-08-2021	20/02/3002	20/02/3002	339,538.09	339,538.09	339,538.09	339,538.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004453	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDUCIARIO, monto:438000.0, modificado:39956.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUILERES CERIAS CLAVE 21D0914AN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Teochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-081	N	0	0	0	63	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:188, localidad:26, direccion:Teochimilco, Pue., México, lon: -98.5725539, lat:18.8905552))	08-08-2021	08-08-2021	14/01/2995	14/01/2995	372,143.80	372,143.80	372,143.80	372,143.80	([t101: (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A, contratista:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:39956.77 importe_modificado:39956.77))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	2	PUE210302004480	Proyecto de inversión	530,820.00	[ITI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:530820.0, modificado:487171.58}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21FMO403B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUHUETULÁN, MUNICIPIO DE HUHUETULÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huahuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-090	N	0	0	221	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:150, localidat:1, direccion:Santo Domingo Huahuatlán, Pue., México, lon: -98.1623387, lat:18.7367522}]	06-07-2021	03-09-2021	28/10/2323	28/10/2333	373,890.69	373,890.69	373,890.69	[etot: {Dpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-Q, contratasa:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:487171.58}], importe_modificado:487171.58]	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302003928	Proyecto de inversión	438,000.00	[ITI: {ciclo_recurso:2021, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:402453.37}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERÓDES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 210PROTIZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-040	N	0	0	132	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:188, localidat:10, direccion:C. Morelos 148, 78319 San Lucas Tochinga, Pue., México, lon: -98.5956013, lat:18.83780203}]	08-08-2021	06-08-2021	16/11/2001	16/11/2001	120,736.01	120,736.01	120,736.01	[etot: {Dpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-N, contratasa:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402453.37}], importe_modificado:402453.37]	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004570	Proyecto de inversión	438,000.00	[ITI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:413181.23}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 21ENOMADOR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-105	N	0	0	221	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398}]	06-07-2021	03-09-2021	01/04/2031	01/04/2031	382,620.25	382,620.25	382,620.25	#####	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004571	Proyecto de inversión	726,000.00	[ITI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:681365.37}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOAQUÍN COLUMBIENES CLAVE 21FOTROVAY, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-106	N	0	0	332	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:114, localidat:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398}]	06-07-2021	03-09-2021	21/01/2766	21/01/2766	625,489.75	625,489.75	625,489.75	#####	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE210302004572	Proyecto de inversión	659,760.00	[ITI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:659760.0, modificado:613749.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GONZÁLEZ CLAVE 21ETVOMESG, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEIAPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-107	N	0	0	28	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:157, localidat:17, direccion:Tejapala, Pue., México, lon: -98.3666071, lat:18.3699993}]	06-07-2021	03-09-2021	20/05/5580	20/05/5580	600,007.87	600,007.87	600,007.87	[etot: {Dpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratasa:GRUPO O'DELLEJO, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:613749.6, importe_modificado:613749.63}], importe_modificado:613749.63]	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2103020063295	Proyecto de inversión	2,209,459.45	[ITI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:2209459.45, modificado:2209459.45}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	* MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21J0ESD11H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JAATULÁN DE AZÚETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-279	N	0	0	71	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:3, localidat:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 420, lon: -98.078833, lat:18.1763893}]	01-10-2021	29-12-2021	16/04/7949	16/04/7949	2,176,173.36	2,176,173.36	2,176,173.36	[etot: {Dpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-C, contratasa:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2209459.45, importe_modificado:2209459.45}], importe_modificado:2209459.45]	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2103020063339	Proyecto de inversión	1,048,599.57	[ITI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048599.57, modificado:1048599.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21FERROSDO, UBICADA EN LA CABECERA DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA.	21	Puebla	38	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210655	N	0	0	697	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:38, localidat:1, direccion:CUAPAXTAL, Pue., México, lon: -97.827006, lat:18.9148463}]	17-01-2022	17-03-2022	18/12/4770	18/12/4770	1,048,599.57	946,365.80	946,365.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2103020063276	Proyecto de inversión	918,394.38	[ITI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMI SOS, monto:918394.38, modificado:918394.38}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EN LA PRIMARIA FAVY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21IND03DP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA.	21	Puebla	55	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-274	N	0	0	97	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:55, localidat:1, direccion:Calle Barajas y Barajas s/n, lon: -97.862232, lat:17.9716677}]	01-10-2021	29-11-2021	22/06/4414	22/06/4414	865,892.32	865,892.32	865,892.32	[etot: {Dpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-D, contratasa:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:918394.38, importe_modificado:918394.38}], importe_modificado:918394.38]	[metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	2	PUE220202099963	Proyecto de inversión	56.77	(FI: folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:56.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ET0V115, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:102, localidat:1, direccion:NEALTICA N, lon:-98.425165, lat:19.063772))	27-08-2022	28-07-2022	24/02/1900	24/02/1900	55.34	55.34	55.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202099965	Proyecto de inversión	193,560.15	(FI: folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ET0V115, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:102, localidat:1, direccion:NEALTICA N, lon:-98.425165, lat:19.063772))	27-08-2022	26-07-2022	05/04/2262	05/04/2262	132,314.95	132,314.95	132,314.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202100174	Proyecto de inversión	373,095.74	(FI: folio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373095.74, modificado:373095.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MELCHOR OCMPO CLAVE 21P0R089, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICHMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220235	N	0	0	0	363	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidat:31, direccion:XICHMILCO, lon:-97.725365, lat:18.839485))	24-08-2022	23-07-2022	08/01/2887	08/01/2887	360,504.68	360,504.68	360,504.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202100179	Proyecto de inversión	257,063.89	(FI: folio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257063.89, modificado:257063.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA NÉS DE LA CRUZ CLAVE 21ET0V08A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220236	N	0	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidat:6, direccion:LOMAS DE ROMERO, lon:-97.717222, lat:18.914444))	24-08-2022	23-07-2022	16/06/2581	16/06/2581	248,899.43	248,899.43	248,899.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202100212	Proyecto de inversión	828,792.73	(FI: folio_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828792.73, modificado:828792.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CLAVE 21ET0V170C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOTA, MUNICIPIO DE TETZARA, PUEBLA A SERVICACION Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR TEOGUICHON CLAVE 21D0R0207, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEHUAN, PUEBLA	21	Puebla	164	Tetepaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220241	N	0	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidat:21, direccion:SAN PEDRO LA JOTA, lon:-97.818411, lat:19.066237))	24-08-2022	22-08-2022	08/01/4099	08/01/4099	803,178.86	803,178.86	803,178.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202130060	Proyecto de inversión	347,126.33	(FI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347126.33, modificado:347126.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR TEOGUICHON CLAVE 21D0R0207, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEHUAN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Martín Texmelucan	220379	N	0	0	0	170	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:132, localidat:37, direccion: Insurgentes vln, San Baltazar Temascalac, 74120 Temascalac, Pue., lon:-98.411605, lat:19.266116))	08-07-2022	06-08-2022	01/11/2818	01/11/2818	335,599.75	335,599.75	335,599.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202139571	Proyecto de inversión	726,000.00	(FI: folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:726000.0, modificado:697086.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RECURDAMIENTO PROLETARIO CLAVE 21D0R058E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Soltepec	CONV-2022-001	N	0	0	0	257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:152, localidat:1, direccion:Calle Constitución No. 2, Centro San Antonio Xicoteco, Soltepec, Puebla., lon:-97.710752, lat:19.12511))	13-04-2022	11-06-2022	21/07/3808	21/07/3808	642,153.18	642,153.18	642,153.18	([t]ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato CAPITE: 004/2022-FED-G, contratista:CONS TRUCTORA TERBAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:697086.84 importe_modifica do:697086.84))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202139649	Proyecto de inversión	2,243,398.08	(FI: folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:2243398.08, modificado:2092066.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H, EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GÁVEZ Y FUENTES CLAVE 21ET0R077A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HÉCUTO, MUNICIPIO DE TECAPALA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-010	N	0	0	0	224	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidat:12, direccion:Calle "San Hipólito" Ayuntamiento vln, San Hipólito Kuchitlanango, San Mateo Kuchitlanango, Tepicapa, Puebla., lon:-97.875181, lat:18.937787))	09-05-2022	06-08-2022	17/11/7627	17/11/7627	1,982,400.85	1,982,400.85	1,448,569.63	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220202139734	Proyecto de inversión	2,205,000.00	(FI: folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:2205000.0, modificado:2038486.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO PAULINO URIBOSTIGUE CRUZ CLAVE 21ET0R077A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DEBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUANACA DE ANDRÁDE, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-012	N	0	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:42, localidat:6, direccion: CALLE PLAZA CONSTRUCCION vln, Dolora Carrizal, Cuauyca de Andrade, Puebla., lon:-98.188332, lat:18.488333))	09-05-2022	06-08-2022	07/03/7481	07/03/7481	1,121,283.36	1,121,283.36	1,121,283.36	([t]ot: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato CAPITE: 005/2022-FED-D, contratista:JOHRE CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2038486.56, importe_modifica do:2038486.56))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	INTE FIANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIO		
2023	2	PUE220302139589	Proyecto de inversión	1,909,302.92	[R1: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1909302.92, modificado:1834799.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ANDAROS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D. OBRA EXTERIOR, EN EL MACEDONIA AGUILA CLAVE 2110N0515, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	21	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Guadalupe Victoria	CONV-2022-002	N	0	0	0	177	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:67, localidad1, direccion:Carre 14 Sur s/n, Barrio Las Juartas, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Puebla, LA, lon:-97.338732, lat:19.287414]]	13-04-2022	11-07-2022	04/07/6923	04/07/6923	1,834,799.99	1,834,799.99	560,943.18	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-E, contratista:CONSTRUTORA TERRAGONA, S.A DE C.V., importe_modificado:1834799.99]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220302139644	Proyecto de inversión	988,089.08	[R1: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:988089.08, modificado:949075.08]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA GUARAHUAPAN, CLAVE 2110V0510K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEPAN, MUNICIPIO DE CHONAMAHUAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-007	N	0	0	68	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:53, localidad201, direccion:Carre 14 Sur s/n, Barrio Toltepan, Ciudad de Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla, lon:-98.041015, lat:18.935611]]	11-04-2022	11-06-2022	22/06/4498	22/06/4498	797,411.82	797,411.82	797,411.82	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-E, contratista:CONSTRUTORA TERRAGONA, S.A DE C.V., importe_modificado:1834799.99]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE220302139736	Proyecto de inversión	2,100,000.00	[R1: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:2100000.0, modificado:1805373.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA AURORA GÓMEZ FUJES CLAVE 21ETV02131, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NICOTLA, MUNICIPIO DE TENAMPULÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-013	N	0	0	0	111	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:156, localidad12, direccion:Avenida Chiac No. 7, Junta Auxiliar San Marcos Nicotla, San Marcos Nicotla, Tehuacan, Puebla, lon:-97.36, lat:18.396671]]	09-03-2022	06-08-2022	09/12/8842	09/12/8842	1,674,557.05	1,674,557.05	1,674,557.05	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBBE CONSTRUCCIONES, S.S.A DE C.V., importe_modificado:1805373.34]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220302136848	Proyecto de inversión	2,195,235.26	[R1: [ciclo_recurso_2020, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195235.26, modificado:2145068.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,C,D,E,F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0370V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ÁLVARO OBREGÓN,MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Soltepec	220022	N	0	0	0	177	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:152, localidad5, direccion:MAXIMIN OVALICANACAMACHO NÚM. 3, lon:-97.768383, lat:18.134722]]	01-07-2022	29-09-2022	08/02/5425	08/02/5425	1,287,520.96	1,287,520.96	1,287,520.96	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBBE CONSTRUCCIONES, S.S.A DE C.V., importe_modificado:1805373.34]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220402201735	Proyecto de inversión	553,441.80	[R1: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553441.8, modificado:539752.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREECOLIO SANITOS DEGRALDO CLAVE 21DGR0313L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220519	N	0	0	0	45	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:66, localidad1, direccion:GUADALUPE PL, lon:-98.105096, lat:18.038066]]	18-08-2022	16-10-2022	14/10/3177	14/10/3177	539,752.57	539,752.57	539,752.57	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBBE CONSTRUCCIONES, S.S.A DE C.V., importe_modificado:1805373.34]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2204022100872	Proyecto de inversión	3,178,869.93	[R1: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3178869.93, modificado:3176475.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREECOLIO SANITOS DEGRALDO CLAVE 21DGR0313L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220741	N	0	0	0	195	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:64, localidad1, direccion:TEPACA, lon:-97.801977, lat:18.977787]]	27-10-2022	25-12-2022	#####	#####	3,176,675.57	3,176,675.57	3,176,675.57	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBBE CONSTRUCCIONES, S.S.A DE C.V., importe_modificado:1805373.34]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE2204022201747	Proyecto de inversión	1,407,571.54	[R1: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407571.54, modificado:13157549.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODULO LANTIERO TIPO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21QPR170K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, OAXACA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220578	N	0	0	0	20	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0]]	[geol: [cve_municipio:35, localidad5, direccion:SAN RAFAEL, lon:-97.144167, lat:18.185278]]	26-08-2022	24-10-2022	02/11/15616	02/11/15616	1,357,549.72	1,357,549.72	1,357,549.72	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBBE CONSTRUCCIONES, S.S.A DE C.V., importe_modificado:1805373.34]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	2	PUE230202232018	Proyecto de inversión	1,723,739.68 (FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACION, monto:1723739.68, modificado:160080.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO E, CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 210R1091Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAYULOTE, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANTONIO MORA Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y G, EN LA PRIMARIA NÚÑEZ DE CHAPULTEPEC CLAVE 210R2024H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTOAGO MIHUALTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-017	N	0	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALE PRINCIPAL 20, CUAYULOTE DE ANDRADE, localidad:5, lon:98.18889, lon:18.433609))	29-07-2022	26-10-2022	12/11/6280	12/11/6280	729,170.50	729,170.50	729,170.50	729,170.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.5))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202232032	Proyecto de inversión	2,000,513.79 (FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACION, monto:2000513.79, modificado:1896057.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y G, EN LA PRIMARIA NÚÑEZ DE CHAPULTEPEC CLAVE 210R2024H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTOAGO MIHUALTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-019	N	0	0	0	307	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALE No. 9, Barrio La Purísima, Santiago Matlatzán, Puebla, lon:97.447951, lon:18.547078))	29-07-2022	26-10-2022	23/03/7091	23/03/7091	568,817.26	568,817.26	568,817.26	568,817.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202232037	Proyecto de inversión	2,000,000.00 (FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERACION, monto:2000000.00, modificado:1817821.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE UN ALULA MODADA, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELECOMUNICACION FIBERÓPTICO QUERÓZ CLAVE 210V058H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-020	N	0	0	0	39	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALE Guadalupe Victoria No. 14, Poblacion Santa Monica, Coahuila, Puebla, lon:98.803611, lon:18.208611))	29-07-2022	26-10-2022	07/01/6877	07/01/6877	545,346.60	545,346.60	545,346.60	545,346.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234324	Proyecto de inversión	4,055,879.65 (FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055879.65, modificado:4055879.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230261	N	0	0	0	394	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2:272.44, meta_modificado: a=272.44))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA, lon:97.80958, lon:18.987144))	31-07-2023	18-12-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234311	Proyecto de inversión	1,557,872.24 (FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1557872.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO C EN EL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230257	N	0	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2:207.57, meta_modificado: a=207.57))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALE 2 OTE N° 107, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA, lon:97.80952, lon:18.981288))	31-07-2023	23-10-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234313	Proyecto de inversión	1,928,210.53 (FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928210.53, modificado:1928210.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230258	N	0	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2:546.83, meta_modificado: a=546.83))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALE AARON MERINO FERNANDEZ Y 102, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA, lon:97.80951, lon:18.978493))	31-07-2023	23-10-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234327	Proyecto de inversión	1,876,101.04 (FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876101.04, modificado:1876101.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230262	N	0	0	0	158	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2:248.64, meta_modificado: a=248.64))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:AV. ATLICO S/N, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TAPAHUALÁ, PUEBLA, lon:98.529575, lon:18.702423))	31-07-2023	23-10-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234307	Proyecto de inversión	4,626,625.88 (FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626625.88, modificado:4626625.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230214	N	0	0	0	78	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2:714.94, meta_modificado: a=714.94))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:25, direccion:MAGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL CON CALLE 3 NORTE S/N, C.P. 75680, ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:97.69231, lon:18.611080))	07-07-2023	24-11-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234308	Proyecto de inversión	5,341,746.80 (FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341746.8, modificado:5341746.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE 4 ALULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230215	N	0	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta2:896.1, meta2: (unidad_medida: Pisos, meta1:0.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:ENTRO JUÁREZ Y LAZARO CARDENAS S/N, C.P. 740500, CABECERA MUNICIPAL DE TEOCANTLÁN, PUEBLA, lon:98.321440, lon:18.515463))	07-07-2023	24-11-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2023	2	PUE230202234315	Proyecto de inversión	1,955,960.05	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955960.05, modificado:1955960.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230259	N	0	0	715	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.11, meta_modificada:2165.11), meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE ACOTLAN, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA, lon:97.933027, lat:18.999025))	31-07-2023	23-10-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234316	Proyecto de inversión	814,725.73	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814725.73, modificado:814725.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230260	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88), meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CABRETER A A MATAMOROS S/N, C.P. 74640, CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:98.5299, lat:18.692053))	31-07-2023	25-09-2023	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE200401873559	Proyecto de inversión	288,461.54	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288461.54, modificado:270054.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CELENO CANO PALACIOS CLAVE 210001115A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-131	N	0	0	64	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA S/N MATAMOROS, HENOCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.144430, lat:18.977741))	01-11-2020	31-12-2020	19/05/2639	19/05/2639	270,054.83	270,054.83	270,054.83	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances		
2023	2	PUE200401873564	Proyecto de inversión	480,769.23	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:480769.23, modificado:449605.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JORGE MUÑOZ MACLUF CLAVE 210002427B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-136	N	0	0	391	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL S/N BOSQUES DE MANZANILLA, HENOCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.14795, lat:18.976266))	07-11-2020	06-01-2021	22/12/3130	22/12/3130	449,605.75	449,605.75	449,605.75	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances		
2023	2	PUE200401873537	Proyecto de inversión	4,019,807.69	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4019807.69, modificado:3872185.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL CHAMIZA CLAVE 211F00318, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA VALEQUILLO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-108	N	0	0	899	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:162, direccion:CALE 7 MONTE SMO, GUADALUPE VICTORIA VALEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.12098, lat:18.973714))	29-10-2020	26-03-2021	#####	#####	3,872,185.83	3,872,185.83	3,872,185.83	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances		
2023	2	PUE200401873542	Proyecto de inversión	8,173,076.92	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:8173076.92, modificado:4217841.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL CÁRDENAS CLAVE 21001270L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-113	N	0	0	420	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO VILLA S/N, HENOCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.15495, lat:18.974430))	24-10-2020	22-04-2021	#####	#####	4,217,841.76	4,217,841.76	4,217,841.76	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(ETI: Tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPTES: 001/2021-FED-A-M-contratista:INFRA ESTRUCTURA FOL, S.A. DE C.V., conovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4217841.76, importe_modifica do:4217841.76)		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE200401873458	Proyecto de inversión	673,076.92	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:673076.92, modificado:624769.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MASON CLAVE 2100C0741X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-027	N	0	0	225	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACION 54 SUR RT25 S/N, HENOCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.223995, lat:18.9681160))	14-08-2020	13-10-2020	22/07/3610	22/07/3610	624,769.53	624,769.53	624,769.53	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances		
2023	2	PUE200401873463	Proyecto de inversión	961,538.46	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:961538.46, modificado:93038.140)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 2100A236A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANCTI DOMINGOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-033	N	0	0	178	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:AVENIDOR CADEMAC S/N, CHOLULA DE RIQUILAPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:98.26020, lat:19.055887))	14-08-2020	13-10-2020	30/12/4391	30/12/4391	910,184.34	910,184.34	910,184.34	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(ETI: Tipo_obra_Obra, numero_contrato CAPTES: 001/2021-FED-P, contratista:INFRA ESTRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V., conovante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:739384.05, importe_modifica do:739384.05)		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE200401873464	Proyecto de inversión	769,330.77	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:769330.77, modificado:739384.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEYES DE REFORMA CLAVE 210007037Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-034	N	0	0	135	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:97.38524, lat:18.478993))	11-12-2020	09-02-2021	12/05/5924	12/05/5924	739,384.05	739,384.05	739,384.05	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023		PUE200401873466	Proyecto de inversión	576,923.08	(ITI: Iscilo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:576923.08, modificado:544085.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE ZITCOZTAST, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	201	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-037	N	0	0	0	24	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CALE ZARAGOZA S/N, ALTAVISTA, XOCHILTEPEC, PUEBLA, lon: -98.332322, lat:18.6465))	12-09-2020	11-11-2020	25/08/1389	25/08/1389	544,085.04	544,085.04	544,085.04	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-S, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:544085.04, importe_modificado:544085.04))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE200401873479	Proyecto de inversión	3,076,923.08	(ITI: Iscilo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:3076923.08, modificado:3001502.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA DE ASABE CLAVE ZITCOZTAST, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-050	N	0	0	0	301	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALE OTILIO MONTAÑO 57 LA GUAYALUPE, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.4833, lat:18.5))	24-10-2020	21-02-2021	#####	#####	3,001,502.67	3,001,502.67	3,001,502.67	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE200401873481	Proyecto de inversión	2,019,230.77	(ITI: Iscilo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:2019230.77, modificado:1907508.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO VARGAS MACHADO CLAVE ZITCOZTAST, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-052	N	0	0	0	196	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE ALFREDO TOMCUI S/N, HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.248738, lat:19.057581))	28-10-2020	25-03-2021	30/07/1122	30/07/1122	1,907,508.94	1,907,508.94	1,907,508.94	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE200401873486	Proyecto de inversión	1,730,769.23	(ITI: Iscilo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:1730769.23, modificado:1617360.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA NOMBIA FORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-057	N	0	0	0	73	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 33 FORTES EN BENTO JARME, HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.221294, lat:19.057581))	28-10-2020	26-01-2021	06/03/6328	06/03/6328	1,617,360.09	1,617,360.09	1,617,360.09	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE200401873584	Proyecto de inversión	817,307.69	(ITI: Iscilo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:817307.69, modificado:763538.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CLUB DE LEONES CLAVE ZITCOZTAST, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-157	N	0	0	0	41	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE 1 ERA, CERRADA DE FRANCISCO HERRERA, BELLA VISTA, HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.0441))	19-11-2020	18-01-2021	29/06/3990	29/06/3990	763,538.25	763,538.25	763,538.25	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1907508.94, importe_modificado:1907508.94))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004226	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: Iscilo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:438000.0, modificado:393748.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MACUQUICHTE CLAVE ZITCOZTAST, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-061	N	0	0	0	114	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE 33 FORTES EN BENTO JARME, HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.221294, lat:19.057581))	08-06-2021	08-08-2021	15/01/2978	15/01/2978	393,748.58	393,748.58	393,748.58	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANCO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393748.58, importe_modificado:393748.58))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003914	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: Iscilo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tpe_recurso:FIIDECOMI S05, monto:438000.0, modificado:399859.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BERNARDO GARCÍA CLAVE ZITCOZTAST, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZITINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuizitango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-038	N	0	0	0	110	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:TEHUZITANGUERO, PUEBLA, lon: -98.272609, lat:18.339415))	08-06-2021	06-08-2021	09/10/2994	09/10/2994	399,859.97	399,859.97	399,859.97	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-G, contratista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399859.97, importe_modificado:399859.97))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE210302003686	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:438000.0, modificado:393730.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PRESCOLAR GUAN RUIFO CLAVE 21040301, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-003	N	0	0	0	15	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227))	06-08-2021	06-08-2021	28/12/2977	28/12/2977	393,730.55	393,730.55	393,730.55	393,730.55	([etot: Dpto_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-S, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393730.55, importe_modificado:393730.55])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003690	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:726000.0, modificado:652618.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21040301, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BANTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-004	N	0	0	0	252	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:75, direccion:C. Abasco 235, Primera Secc, San Pedro Banto Juárez, Pue., México, lon: -98.55153407, lat:18.94684103))	08-08-2021	06-08-2021	20/10/3686	20/10/3686	652,618.18	652,618.18	652,618.18	652,618.18	([etot: Dpto_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-T, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652618.18, importe_modificado:652618.18])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003706	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:726000.0, modificado:652650.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 21070610, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FORTIZUELO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-005	N	0	0	0	103	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:70, direccion:WGS-84, Totonetla, Pue., México, lon: -98.3997345, lat:18.92707243))	08-08-2021	06-08-2021	21/11/3686	21/11/3686	652,650.70	652,650.70	652,650.70	652,650.70	([etot: Dpto_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-V, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652650.7, importe_modificado:652650.7])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003714	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:438000.0, modificado:393797.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 21070610P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-006	N	0	0	0	55	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:WGS-84, Totonetla, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227))	08-08-2021	06-08-2021	05/03/2978	05/03/2978	393,797.15	393,797.15	393,797.15	393,797.15	([etot: Dpto_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-S, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393797.15, importe_modificado:393797.15])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003719	Proyecto de inversión	419,700.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:419700.0, modificado:380691.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO C.E. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21080701P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	47	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-008	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:WGS-84, de Tapia, Pue., México, lon: -98.5995773, lat:18.29890773))	26-03-2021	24-07-2021	17/04/2942	17/04/2942	380,691.27	380,691.27	380,691.27	380,691.27	([etot: Dpto_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-G, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:380691.27, importe_modificado:380691.27])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004041	Proyecto de inversión	291,660.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:291660.0, modificado:262476.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR MARCEANO GONZÁLEZ RAMÍREZ CLAVE 21080701P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-048	N	0	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:13, direccion:WGS-84, San Cristóbal, Pue., México, lon: -98.02788012, lat:18.20089748))	26-03-2021	24-07-2021	19/08/2618	19/08/2618	262,476.39	262,476.39	262,476.39	262,476.39	([etot: Dpto_obra_Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-T, contratista:CONS TRUCTORA LIET, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262476.39, importe_modificado:262476.39])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE210302004183	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393764.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA TECNICA ALFREDO CLAVE ZETEVOT9791, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-055	N	0	0	0	112	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:75, direccion:WCVWH 5 San Pedro Benito Juárez, Pue., México, lon: 98.51423974, lat:18.94395911))	08-08-2021	08-08-2021	31/01/2978	31/01/2978	393,764.82	393,764.82	393,764.82	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPES-055/2021-FED-U, contratas:GRUP O CONSTRUCTOR BLANI, S.A. DE C.V. DE CONVENIENECOMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393764.82 importe_modifica do:393764.82))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004202	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393674.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSTRUCCIÓN DE 1957 CLAVE ZID091913AM, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-057	N	0	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: 98.4293891, lat:18.93312271))	08-08-2021	08-08-2021	02/11/2977	02/11/2977	393,674.97	393,674.97	393,674.97	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPES-055/2021-FED-X, contratas:GRUP O CONSTRUCTOR BLANI, S.A. DE CONVENIENECOMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393674.97 importe_modifica do:393674.97))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003840	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393714.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE ZIDPR2454X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-016	N	0	0	0	244	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colican, Pue., México, lon: 98.4797222, lat:18.50916651))	26-05-2021	24-07-2021	12/12/2977	12/12/2977	393,714.45	393,714.45	393,714.45	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003846	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393740.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA OTTE DE DOMINGUEZ CLAVE ZIDCC1151X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GALARZA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-021	N	0	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:La Galarza, Pue., México, lon: 98.4646883, lat:18.67511761))	26-05-2021	24-07-2021	07/01/2978	07/01/2978	393,740.97	393,740.97	393,740.97	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003847	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393680.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE ZID092475I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-022	N	0	0	0	297	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Libertad 8, Centro, La Galarza, Pue., México, lon: 98.4568611, lat:18.66820161))	26-05-2021	24-07-2021	18/11/2977	18/11/2977	393,680.42	393,680.42	393,680.42	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003851	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:655922.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDARIA MEXICO CLAVE ZID05051C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-025	N	0	0	0	259	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Petaling co, Pue., México, lon: 97.9179256, lat:18.08311571))	26-05-2021	24-07-2021	23/11/3684	23/11/3684	651,922.09	651,922.09	651,922.09	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003853	Proyecto de inversión	292,320.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:292320.0, modificado:262630.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ISAIASANO ZAPATA CLAVE ZID091810D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPICULLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-027	N	0	0	0	20	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:112, localidad:12, direccion:74979 Tepajillo, Pue., México, lon: 97.8399999, lat:18.05111131))	26-05-2021	24-07-2021	20/01/2619	20/01/2619	262,630.47	262,630.47	262,630.47	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003856	Proyecto de inversión	644,340.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:644340.0, modificado:588576.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE ZIDPR0189B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIQUILTA, PUEBLA.	21	Puebla	113	Piquilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-030	N	0	0	0	173	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:74880 Piquilta, Pue., México, lon: 98.2521029, lat:18.19926321))	08-08-2021	08-08-2021	19/06/3511	19/06/3511	588,576.34	588,576.34	588,576.34	(E101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CAPES-055/2021-FED-B, contratas:ARQUE TECTURA LIDER, S.A DE C.V. DE CONVENIENECOMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588576.34 importe_modifica do:588576.34))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003875	Proyecto de inversión	736,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:736000.0, modificado:662072.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO AGOSTO LOPEZ MATOS CLAVE ZIDPR0247A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-032	N	0	0	0	265	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:San Miguel Canoa, Pue., México, lon: 98.1023849, lat:19.14594971))	08-08-2021	08-08-2021	08/09/3712	08/09/3712	662,072.85	662,072.85	662,072.85	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE210302003877	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:660912.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE GUADALUPE POSADA CLAVE 21EP08046, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-033	N	0	0	538	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Pedro Valentinuacua, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.9414980))	08-08-2021	08-08-2021	06/07/2709	06/07/2709	660,912.64	660,912.64	660,912.64	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE210302003882	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399786.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DP03046, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YECOTLAHUACA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-034	N	0	0	140	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:141, localidad:1, direccion:San Pedro Valentinuacua, Pue., México, lon: -98.0722076, lat:18.1171390))	08-08-2021	08-08-2021	28/07/2994	28/07/2994	399,786.85	399,786.85	399,786.85	399,786.85	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-C, contralista:ANQJH TECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399786.85 importe_modificado:399786.85))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003887	Proyecto de inversión	292,320.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:292320.0, modificado:266679.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DP02608, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHUALUTLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-035	N	0	0	16	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:22, direccion:902C-H Cauallita, Puebla, México, lon: -98.2280881, lat:18.35387383))	08-08-2021	08-08-2021	20/02/2630	20/02/2630	266,679.12	266,679.12	266,679.12	266,679.12	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-D, contralista:ANQJH TECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:266679.12 importe_modificado:266679.12))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003893	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:382564.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDIRIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DP03046, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-036	N	0	0	280	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:902C-H Cauallita, Pue., México, lon: -98.2732659, lat:18.33394513))	08-08-2021	08-08-2021	03/06/2947	03/06/2947	382,564.36	382,564.36	382,564.36	382,564.36	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-E, contralista:ANQJH TECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:382564.36 importe_modificado:382564.36))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003896	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:662690.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IMANO HERCEDES DE CHUPULTRE CLAVE 21DP03046, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-037	N	0	0	181	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:3, direccion:Tehuiztingo, Pue., México, lon: -98.2732659, lat:18.33394513))	08-08-2021	08-08-2021	19/05/3714	19/05/3714	662,690.47	662,690.47	662,690.47	662,690.47	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-F, contralista:ANQJH TECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662690.47 importe_modificado:662690.47))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003850	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:726000.0, modificado:659947.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HERCEDES DE CHUPULTRE CLAVE 21DP03046, UBICADA EN LA CALCAIDUA DE SAN BERNARDINO, CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OXYTICUARAN, PUEBLA.	21	Puebla	106	Oxytucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-024	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:106, localidad:3, direccion:7800 San Bernardino Chaltitzipapan, Pue., México, lon: -98.338992, lat:18.9732206))	08-08-2021	08-08-2021	14/11/3706	14/11/3706	659,947.61	659,947.61	659,947.61	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE210302003716	Proyecto de inversión	288,000.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288000.0, modificado:261689.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP08046, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DE LOS RÍOS), MUNICIPIO DE CHIALUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	47	Chialutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-007	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:47, localidad:78, direccion:7C56-SP Chialutla, Pue., México, lon: -98.53821865, lat:18.27548724))	26-05-2021	24-07-2021	23/06/2616	23/06/2616	261,689.72	261,689.72	261,689.72	261,689.72	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-F, contralista:CONS TRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261689.72 importe_modificado:261689.72))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302003843	Proyecto de inversión	674,160.00	(ITI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:674160.0, modificado:606000.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA SECUNDIRIA DON JUANA NÉS DE LA CRUZ CLAVE 21D050209, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUCSAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Isúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-019	N	0	0	284	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Isúcar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677851, lat:18.5991249))	26-05-2021	24-07-2021	03/03/3559	03/03/3559	606,000.51	606,000.51	606,000.51	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	2	PUE210302001849	Proyecto de inversión	288,000.00	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 288000.0, modificado 261931.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTANO CARRANZA CLAVE 21090303, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO JUANITEPEC, MUNICIPIO DE JOJALAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87	Jojalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-023	N	0	0	102	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:87, localidad=5, direccion=74717 Santiago Mittepec, Pue., México, lon=-98.9297222, lat=18.2413888))	26-05-2021	24-07-2021	22/02/2617	22/02/2617	261,933.53	261,933.53	261,933.53	(Etio1: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAPCEE-004/2021-FED-A-N, contratas:CONS TRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convocante=COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=261933.53)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302001852	Proyecto de inversión	292,320.00	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 292320.0, modificado 262203.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LISTO SIERRA CLAVE 21090303, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCANGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-026	N	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:112, localidad=1, direccion=Petalcing o, Pue., México, lon=-97.9179256, lat=18.0831157))	26-05-2021	24-07-2021	19/11/2617	19/11/2617	262,203.31	262,203.31	262,203.31	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302001854	Proyecto de inversión	670,620.00	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 670620.0, modificado 602089.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BELSANO DOMINGUEZ CLAVE 21090303, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCANGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-028	N	0	0	144	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:112, localidad=1, direccion=Petalcing o, Pue., México, lon=-97.9179256, lat=18.0831157))	26-05-2021	24-07-2021	17/06/1548	17/06/1548	602,089.44	602,089.44	602,089.44	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302001855	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 438000.0, modificado 399784.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 21090303, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETALCANGO, PUEBLA	21	Puebla	112	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-029	N	0	0	144	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:112, localidad=1, direccion=Petalcing o, Pue., México, lon=-97.9179256, lat=18.0831157))	08-08-2021	06-08-2021	26/07/2994	26/07/2994	399,784.64	399,784.64	399,784.64	(Etio1: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAPCEE-005/2021-FED-A, contratas=ARQUI TECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante=COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=399784.64)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302001960	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 438000.0, modificado 399607.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 21090701, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-041	N	0	0	461	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:191, localidad=1, direccion=Tulcingo de Valle, Pue., México, lon=-98.4433224, lat=18.0467604))	08-08-2021	06-08-2021	30/01/2994	30/01/2994	399,607.03	399,607.03	399,607.03	(Etio1: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAPCEE-005/2021-FED-H, contratas=ARQUITECTURA LIDER, S.A DE C.V., convocante=COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=399607.03)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302001975	Proyecto de inversión	285,619.12	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 285619.12, modificado 256940.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DZAHUINDANDA CLAVE 21000704, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-042	N	0	0	9	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad=26, direccion=090909-G 0 Amateñón de Asueta, Pue., México, lon=-98.0633064, lat=18.1688070))	26-05-2021	24-07-2021	23/06/2603	23/06/2603	256,940.44	256,940.44	256,940.44	(Etio1: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAPCEE-004/2021-FED-A-M, contratas=CONS TRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convocante=COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=256940.44)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302001994	Proyecto de inversión	288,000.00	(ITI: ítem recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres=7, tipo_recurso=FIDEICOMI S05, monto 288000.0, modificado 258758.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR DOCTOR FERNANDO VIGIL Y LAGARDE CLAVE 21090800, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-043	N	0	0	23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada a 1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad=37, direccion=Batalla de Puebla 420, San Miguel, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon=-98.04800094, lat=18.2176116))	26-05-2021	24-07-2021	14/06/2608	14/06/2608	258,758.46	258,758.46	258,758.46	(Etio1: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAPCEE-004/2021-FED-A-N, contratas=CONS TRUCTORA LIET, S.A DE C.V., convocante=COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=258758.46)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE210302004021	Proyecto de inversión	290,230.00	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIOTICOMI S05, monto:290230.0, modificado:261500.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LAZARO CADENAS CLAVE 210R4228V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-046	N	0	0	0	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Acatlan de Ocampo, Pue., México, lon: -98.048414, lat:18.2019204))	26-05-2021	24-07-2021	17/12/2615	17/12/2615	261,500.83	261,500.83	261,500.83	([t101: Dpto. obra Obra, numero_contrato :CAPCEE-004/2021-FED-A-R, contratista:CONS TRUCTORA ILUT, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:261500.83])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004166	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIOTICOMI S05, monto:438000.0, modificado:393619.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR CUICACUA CLAVE 21E10080R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA	21	Puebla	5	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-053	N	0	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:74530 Actopan, Pue., México, lon: -98.7147409, lat:18.7648967))	08-08-2021	06-08-2021	08/09/2977	08/09/2977	393,619.95	393,619.95	393,619.95	([t101: Dpto. obra Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-R, contratista:GRUP O CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393619.95])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004410	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIOTICOMI S05, monto:438000.0, modificado:398673.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE 21C0308R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRAGE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-071	N	0	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon: -98.181521, lat:18.4884339))	08-08-2021	06-08-2021	11/07/2991	11/07/2991	398,673.05	398,673.05	398,673.05	([t101: Dpto. obra Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROL ITA, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:398673.05])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004568	Proyecto de inversión	561,720.00	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIOTICOMI S05, monto:561720.0, modificado:524663.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21F0302R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE PAXTLA, PUEBLA	21	Puebla	113	Paxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-103	N	0	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:74880 Paxtla, Pue., México, lon: -98.2521029, lat:18.1992652))	06-07-2021	03-09-2021	22/06/3136	22/06/3136	524,663.39	524,663.39	524,663.39	([t101: Dpto. obra Obra, numero_contrato :CAPCEE-006/2021-FED-N, contratista:GRUP O TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:524663.39])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004216	Proyecto de inversión	726,000.00	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIOTICOMI S05, monto:726000.0, modificado:652707.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MARTINES DE LA ESPERANZA CLAVE 21G0226R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-059	N	0	0	0	458	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:WFFK4Q3 Atlxco, Pue., México, lon: -98.4293891, lat:18.9131227))	08-08-2021	06-08-2021	17/01/3687	17/01/3687	652,707.19	652,707.19	652,707.19	([t101: Dpto. obra Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-2, contratista:GRUP O CONSTRUCTO R BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:652707.19])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004311	Proyecto de inversión	325,260.00	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIOTICOMI S05, monto:325260.0, modificado:297549.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR TELPOCUAL CLAVE 21D0N70T, UBICADO EN LA LOCALIDAD EN LA HACIENDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-064	N	0	0	0	18	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:145, direccion:WFFK4Q3 Atlxco, Pue., México, lon: -98.40230942, lat:18.9244743))	08-08-2021	06-08-2021	29/08/2714	29/08/2714	297,549.30	297,549.30	297,549.30	([t101: Dpto. obra Obra, numero_contrato :CAPCEE-005/2021-FED-A-F, contratista:TERRA CERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:297549.33, importe_modifica do:297549.33])	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE210302004381	Proyecto de inversión	417,180.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:417180.0, modificado:380887.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO DOLORES CAMPOS PONCE CLAVE 21BENEFICIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-068	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Chetla, Pue., México, lon: -98.5762224, lat:18.5191543))	26-05-2021	24-07-2021	10/09/2942	10/09/2942	380,837.35	380,837.35	380,837.35	(titot1: Bpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-P, contralista:TERRE CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:380887.35) importe_modificado:380887.35)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004378	Proyecto de inversión	330,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:298920.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR SAN JUAN DEL RIO CLAVE 21BENEFICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO), MUNICIPIO DE CHANTLA, PUEBLA	21	Puebla	47	Chantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-067	N	0	0	0	9	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:47, localidad:78, direccion:San Juan de los Rios, Pue., México, lon: -98.5000265, lat:18.1908680))	26-05-2021	24-07-2021	31/05/2718	31/05/2718	298,920.21	298,920.21	298,920.21	(titot1: Bpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-E, contralista:CONS TRUCTORA LUET, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:298920.21) importe_modificado:298920.21)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004455	Proyecto de inversión	288,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262433.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DITVOLTA LA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TULCINCO, PUEBLA	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-082	N	0	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:191, localidad:7, direccion:74796 Zaragoza de la Luz, Pue., México, lon: -98.1730555, lat:18.0516660))	08-08-2021	06-08-2021	07/07/2618	07/07/2618	262,433.23	262,433.23	262,433.23	(titot1: Bpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-P, contralista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262433.23) importe_modificado:262433.23)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004467	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:401958.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DIPRESAIL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGONIO HUILOTEPIC, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-083	N	0	0	0	225	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:32, direccion:San Igono Huiltepec, Pue., México, lon: -98.3813981, lat:18.8806177))	08-08-2021	06-08-2021	09/07/3000	09/07/3000	401,958.41	401,958.41	401,958.41	(titot1: Bpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-T, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANCO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:401958.41) importe_modificado:401958.41)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004605	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:408188.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CLAVE 21DIOZZAP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUNINGO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TULCINCO, PUEBLA	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-110	N	0	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:191, localidad:6, direccion:74792 Xiangco de los Reyes, Pue., México, lon: -98.4066432, lat:17.8932460))	06-07-2021	03-09-2021	30/07/3017	30/07/3017	408,188.29	408,188.29	408,188.29	(titot1: Bpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-P, contralista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:408188.29) importe_modificado:408188.29)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	2	PUE210302004232	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:666750.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DIOBENEFICIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-062	N	0	0	0	432	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4330181, lat:18.9131227))	08-08-2021	06-08-2021	30/06/3725	30/06/3725	666,750.12	666,750.12	666,750.12	(titot1: Bpo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-D, contralista:TERRE CERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:666750.12) importe_modificado:666750.12)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA,FOTOS	ESTATUS	FOLIO	
2023	2	PUEJ20102060548	Proyecto de inversión	3,589,224.80	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589224.8, modificado:3589224.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NORM. I CLAVE 21DIP0638, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210718	N	0	0	803	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:14, localidada:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.184636, lat:19.047866}]	17-01-2022	16-05-2022	01/08/2022	01/08/2022	3,589,224.80	3,589,224.80	3,589,224.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060550	Proyecto de inversión	2,094,898.59	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094898.59, modificado:2094898.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ADITA CRUZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DIP0638, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210720	N	0	0	464	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:14, localidada:1, direccion:puebla, lon:-98.1872, lat:19.1021}]	17-01-2022	16-04-2022	19/08/7635	19/08/7635	2,094,898.59	2,094,898.59	2,094,898.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060551	Proyecto de inversión	726,384.55	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726384.55, modificado:726384.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DIP0640, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATECONTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA	21	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210721	N	0	0	22	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:59, localidada:1, direccion:CHINANTLA, lon:-98.222901, lat:19.230088}]	17-01-2022	17-03-2022	07/10/3888	07/10/3888	726,384.55	726,384.55	726,384.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060552	Proyecto de inversión	1,740,979.06	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740979.06, modificado:1740979.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA LA GRAN TINCHTILCAN CLAVE 21DIP0640, UBICADA EN LA CABECRA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210722	N	0	0	356	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:14, localidada:1, direccion:SANCTIAGO DE LOS CABALLEROS, lon:-98.1671696, lat:19.0899398}]	17-01-2022	16-04-2022	20/08/6666	20/08/6666	1,740,979.06	1,740,979.06	1,740,979.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060556	Proyecto de inversión	1,864,962.91	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864962.91, modificado:18544.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ITALIANO ZARPA CLAVE 21DIP0642, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BORDO, MUNICIPIO DE ECUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Ecucar de Matamoros	Ecucar de Matamoros	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210729	N	0	0	190	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:85, localidada:1, direccion:ECUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.448212, lat:18.571777}]	17-01-2022	16-04-2022	31/12/2407	31/12/2407	185,544.80	185,544.80	185,544.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060596	Proyecto de inversión	844,909.03	(R1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844909.03, modificado:844909.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SOLÍS CLAVE 21DIP0642, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPIC, MICHOACÁN	21	Puebla	164	Tepic	Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210617	N	0	0	132	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:164, localidada:24, direccion:SANTIAO AGATLAN, lon:-97.9396, lat:18.9938}]	17-01-2022	17-03-2022	12/04/4213	12/04/4213	844,909.03	844,909.03	844,909.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060314	Proyecto de inversión	738,889.38	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738889.38, modificado:73889.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DIP0156P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATLA, MUNICIPIO DE HUAQUICHULA, MICHOACÁN	21	Puebla	69	Huaquichula	Huaquichula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210743	N	0	0	36	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:69, localidada:13, direccion:SAN ANTONIO CUATLA, lon:-98.554444, lat:18.8051}]	17-01-2022	17-01-2022	03/01/3923	03/01/3923	738,889.38	738,889.38	738,889.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ201020603463	Proyecto de inversión	798,679.41	(R1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798679.41, modificado:798679.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21DIP0638P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GORDO VISTA HERMOZA, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN, PUEBLA	21	Puebla	149	Santiago Matlatzuc	Santiago Matlatzuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210684	N	0	0	127	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:149, localidada:5, direccion:SAN GORDO VISTA HERMOZA, lon:97.400274, lat:18.505415}]	17-01-2022	17-03-2022	14/09/4086	14/09/4086	798,679.41	798,679.41	798,679.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060468	Proyecto de inversión	278,297.17	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278297.17, modificado:278297.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CLAVE 21DIP0156P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA, MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRÍGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Tepic de Rodríguez	Tepic de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210644	N	0	0	43	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:169, localidada:3, direccion:AGUA SANTA, lon:-97.96313, lat:18.514347}]	17-01-2022	15-03-2022	12/12/2661	12/12/2661	278,297.17	278,297.17	278,297.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060471	Proyecto de inversión	1,312,473.57	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312473.57, modificado:1312473.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENIGNO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21DIP0132P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AVALOS, MICHOACÁN	21	Puebla	10	Ajalpan	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210647	N	0	0	102	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:10, localidada:3, direccion:SAN JOSÉ BUENA VISTA, lon:97.26833, lat:18.465178}]	17-01-2022	17-01-2022	04/06/5493	04/06/5493	1,312,473.57	1,312,473.57	1,312,473.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2023	2	PUEJ20102060510	Proyecto de inversión	1,200,183.06	(R1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200183.06, modificado:1200183.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DIP0517UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTZOCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R-PORBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210650	N	0	0	194	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0]	[geot: {ow_municipio:94, localidada:11, direccion:CUAUHTZOCO, lon:97.6894, lat:19.4751}]	17-01-2022	17-01-2022	26/12/5185	26/12/5185	1,200,183.06	1,200,183.06	1,200,183.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE220102060522	Proyecto de inversión	794,085.77	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794085.77, modificado:794085.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21EPRES01, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210669	N	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACA N, lon:-97.371035, lat:18.424053))	17-01-2022	17-03-2022	15/02/4074	15/02/4074	794,085.77	794,085.77	794,085.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060525	Proyecto de inversión	2,564,252.94	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564252.94, modificado:2564252.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO B Y REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ALBINO ZERTUCHE CLAVE 21ETUVS3BP, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	21	Puebla	11	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210675	N	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ACATLAN HUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, lon:-98.539322, lat:18.010597))	17-01-2022	16-04-2022	05/09/8920	05/09/8920	2,564,252.94	2,564,252.94	2,564,252.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060531	Proyecto de inversión	894,379.02	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894379.02, modificado:894379.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE JUAREZ CLAVE 21E0070M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210704	N	0	0	279	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ACATLAN, lon:-98.041387, lat:18.202491))	17-01-2022	17-03-2022	21/09/4348	21/09/4348	894,379.02	894,379.02	894,379.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060537	Proyecto de inversión	1,920,420.87	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920420.87, modificado:1920420.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPC020V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARIA ACTIPAN), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	4	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210705	N	0	0	266	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.993531, lat:18.968353))	17-01-2022	16-04-2022	05/12/7157	05/12/7157	1,920,420.87	1,920,420.87	1,920,420.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060538	Proyecto de inversión	638,116.87	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638116.87, modificado:638116.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CONSEJO VARELA DE ROMERO CLAVE 210C0200, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Iscac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210706	N	0	0	45	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:ZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.441031, lat:18.56547))	17-01-2022	17-03-2022	05/02/3647	05/02/3647	638,116.87	638,116.87	638,116.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060545	Proyecto de inversión	983,804.90	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.9, modificado:983804.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 210R0416U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEUTAN, MUNICIPIO DE HUAYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	75	Huayapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210714	N	0	0	215	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HUAYAPA N, lon:-97.423443, lat:19.884243))	17-01-2022	17-03-2022	23/07/4593	23/07/4593	983,804.90	983,804.90	983,804.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060564	Proyecto de inversión	1,624,887.71	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624887.71, modificado:1624887.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MTRO. AURELIO MACCORMBO CLAVE 21DPR1732P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPPECO, MUNICIPIO DE CHOLECAN, PUEBLA	21	Puebla	33	Cholecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210735	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CHOLECAN, lon:-98.702075, lat:18.81677))	17-01-2022	16-04-2022	14/10/6348	14/10/6348	1,624,887.71	1,624,887.71	1,624,887.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060590	Proyecto de inversión	560,943.20	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560943.2, modificado:560943.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE 210CON00, UBICADO O EN LA LOCALIDAD DE MANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ, PUEBLA	21	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210646	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:210, localidad:2, direccion:MANACATLAN, lon:-97.675566, lat:20.000611))	17-01-2022	17-03-2022	22/10/3435	22/10/3435	560,943.20	560,943.20	560,943.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060592	Proyecto de inversión	1,773,243.50	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773243.5, modificado:1773243.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR032E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAUQUECHALA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huauquechala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210653	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:69, localidad:19, direccion:SANTA ANA COATEPEC, lon:-98.4324, lat:18.8368))	17-01-2022	16-04-2022	21/12/6754	21/12/6754	1,773,243.50	1,773,243.50	1,773,243.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060597	Proyecto de inversión	2,212,547.39	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212547.39, modificado:2212547.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ALEJANDRO CAZALEZ CLAVE 21DPR032E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIO, MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210658	N	0	0	165	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:TLAPA, lon:-98.51092, lat:18.619978))	17-01-2022	16-04-2022	29/09/7957	29/09/7957	2,212,547.39	2,212,547.39	2,212,547.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102060340	Proyecto de inversión	635,501.36	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635501.36, modificado:635501.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FRAY SERENIO TIESSA DE MIER CLAVE 21ETV049V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	21	Puebla	209	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210660	N	0	0	222	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:209, localidad:1, direccion:ZAPOTITLAN, lon:-97.470635, lat:18.329593))	17-01-2022	17-03-2022	09/12/3639	09/12/3639	635,501.36	635,501.36	635,501.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023		PUE220102063343	Proyecto de inversión	1,944,332.69	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158432.69, modificado:1944332.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21090804, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLICO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COM-2020-273	N	0	0	0	347	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:AVENIDA BENITO AVENDAÑO, loc:98-439823, lat:16.899237)	01-10-2021	29-12-2021	25/05/7223	25/05/7223	1,944,332.69	1,944,332.69	1,944,332.69	#####	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063332	Proyecto de inversión	453,262.52	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453262.52, modificado:453262.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALLEND RODRIGUEZ CLAVE 21030904, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAQUIHUAC, PUEBLA.	21	Puebla	204	Yaquihuat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210640	N	0	0	0	99	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:NONAHUA AC, loc:97-462001, lat:19.8718733)	17-01-2022	15-02-2022	26/12/1140	26/12/1140	453,262.52	453,262.52	453,262.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063335	Proyecto de inversión	570,538.80	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.8, modificado:570538.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21ETV0500, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATECAL,PUEBLA.	21	Puebla	18	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210654	N	0	0	0	72	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:ATECAL, loc:97-756667, lat:18.401944)	17-01-2022	17-01-2022	28/01/3462	28/01/3462	570,538.80	570,538.80	570,538.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063347	Proyecto de inversión	1,844,926.85	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844926.85, modificado:1844926.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JUAN ALDAM CLAVE 21J09001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	174	Tulitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210659	N	0	0	0	375	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:TEZUTILLA N, loc:97-154948, lat:19.857948)	17-01-2022	16-04-2022	26/03/6951	26/03/6951	1,844,926.85	1,844,926.85	1,844,926.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063449	Proyecto de inversión	1,060,420.04	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060420.04, modificado:1060420.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21H03001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210663	N	0	0	0	187	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:TEZUTILLA N, loc:98-221995, lat:19.020466)	17-01-2022	17-01-2022	30/04/4803	30/04/4803	1,060,420.04	1,060,420.04	1,060,420.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063457	Proyecto de inversión	551,269.10	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551269.1, modificado:551269.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO II EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21H03001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHICILLA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huachicilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210679	N	0	0	0	409	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:HUACHICILLA, loc:98-544802, lat:18.770379)	17-01-2022	17-01-2022	27/04/3409	27/04/3409	551,269.10	551,269.10	551,269.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063480	Proyecto de inversión	1,327,782.67	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327782.67, modificado:1327782.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 141 CLAVE 21D05152, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210667	N	0	0	0	265	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:PUEBLA, loc:98-13975, lat:19.045278)	17-01-2022	17-01-2022	05/05/5535	05/05/5535	1,327,782.67	1,327,782.67	1,327,782.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220102063481	Proyecto de inversión	879,733.25	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879733.25, modificado:879733.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESTATAL PRIMADA CLAVE 21E03001, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO, MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210668	N	0	0	0	198	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:ATLICO, loc:98-408583, lat:18.912373)	17-01-2022	17-01-2022	16/08/4308	16/08/4308	879,733.25	879,733.25	879,733.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202099953	Proyecto de inversión	1,092,845.40	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092845.4, modificado:1092845.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA HIDALGO CLAVE 21H022847, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJUPAN, PUEBLA.	21	Puebla	26	Cajupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220266	N	0	0	0	192	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:CAJUPAN, loc:98-483592, lat:19.194518)	27-08-2022	25-08-2022	07/02/4892	07/02/4892	1,092,845.40	1,092,845.40	1,092,845.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202100049	Proyecto de inversión	521,849.52	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521849.52, modificado:521849.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MEDRADA CLAVE 21H070757, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220280	N	0	0	0	531	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:XOCHITLAN, loc:97-77664, lat:18.7054)	27-08-2022	25-08-2022	05/07/3280	05/07/3280	504,223.22	504,223.22	504,223.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202100077	Proyecto de inversión	2,846,215.38	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846215.38, modificado:2746231.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 21H03334P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, RIVERA	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220253	N	0	0	0	80	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:SALTILLO, loc:97-301324, lat:19.296982)	27-08-2022	21-10-2022	03/12/9418	03/12/9418	2,746,231.19	2,746,231.19	2,746,231.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202100115	Proyecto de inversión	1,583,948.31	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583948.31, modificado:1530152.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PRIMARIAS EN LA PRIMARIA EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21H03334P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220286	N	0	0	0	669	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol:1, localid:1, direccion:PUEBLA, loc:98-188859, lat:19.09872)	27-08-2022	24-09-2022	29/05/6089	29/05/6089	1,530,152.38	1,530,152.38	1,530,152.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE220202100120	Proyecto de inversión	4,295,232.61	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295232.61, modificado:4145532.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EFD08AT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA,PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220256	N	0	0	112	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:93, localidad:7, direccion:LAFRAGUA, lon:-97.276144, lat:19.250556))	24-08-2022	20-11-2022	#####	#####	4,145,532.29	4,145,532.29	4,145,532.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202100214	Proyecto de inversión	2,303,543.27	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303543.27, modificado:2233969.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVIL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EFD08AT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220252	N	0	0	645	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CORONANGO, lon:-98.302095, lat:19.120536))	24-08-2022	21-09-2022	24/05/8016	24/05/8016	2,233,969.82	2,233,969.82	2,233,969.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202098832	Proyecto de inversión	1,012,200.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012200.0, modificado:933942.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA TLANCÁN CLAVE 21EFT0102, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-267	N	0	0	54	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:156, localidad:0, direccion:ALVARADO 18 SUR NUMERO 543, lon:-97.407873, lat:18.458216))	26-03-2021	24-07-2021	18/04/4405	18/04/4405	915,042.25	915,042.25	915,042.25	#####	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220202098858	Proyecto de inversión	2,637,800.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637800.0, modificado:2171142.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	(MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EFT0102, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCÁN, PUEBLA.)	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-282	N	0	0	1499	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CLAVE ORIENTE, lon:-97.393136, lat:18.456377))	11-03-2022	08-06-2022	19/05/7844	19/05/7844	2,171,142.98	2,171,142.98	2,171,142.98	(ET01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2022-FED-A, contralista:BRAD BRU MEXICANA, S.A. DE C.V., consorcio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2171142.98, importe_modifica do:2171142.98))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137568	Proyecto de inversión	1,076,298.37	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076298.37, modificado:1065148.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN HARO CLAVE 21EVB08TC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA A MUNICIPIO DE CAJALAN, PUEBLA.	21	Puebla	26	Cajalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cajalán	220312	N	0	0	57	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:26, localidad:2, direccion:C las Flores 62, 74180, lon:-98.478919, lat:19.102293))	01-07-2022	29-08-2022	09/04/4816	09/04/4816	1,065,148.73	1,065,148.73	1,065,148.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138544	Proyecto de inversión	1,444,240.84	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444240.84, modificado:1395099.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B, C,D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA MARIANO ANAYA CLAVE 21EVB27N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPUEJO, MUNICIPIO DE MEXICALTÁN, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220340	N	0	0	201	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Mariano Anaya, Avenida 5 De Mayo No. 1, San Miguel Espuejo, San Miguel, Puebla, lon:-98.064607, lat:19.0995))	01-07-2022	29-08-2022	25/08/5719	25/08/5719	1,395,099.46	1,395,099.46	1,395,099.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138558	Proyecto de inversión	612,760.20	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612760.2, modificado:605904.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFO RUIZ CORTINES CLAVE 21EYV001P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220657	N	0	0	86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:187, localidad:1, direccion:C las Flores 62, 74180, lon:-98.024543, lat:20.423421))	21-09-2022	19-11-2022	14/02/3544	14/02/3544	600,504.17	600,504.17	600,504.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139031	Proyecto de inversión	751,725.08	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751725.08, modificado:724963.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PRECISO LICENCIADO RENTO JUAREZ CLAVE 21EYV001P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220684	N	0	0	117	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:93, localidad:4, direccion:FRANCISCO I. MADERO DEL SABINAL, lon:-97.344722, lat:19.248056))	21-09-2022	10-11-2022	16/11/3884	16/11/3884	724,963.92	724,963.92	724,963.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139627	Proyecto de inversión	2,861,881.26	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861881.26, modificado:2846936.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSEFO VICTORIA CLAVE 210P080AT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCÁR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-006	N	0	0	98	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera Internacional A Oaxaca No. 38, Colonia San Miguel, Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.469214, lat:18.594043))	13-04-2022	10-08-2022	22/08/9694	22/08/9694	2,846,936.33	2,846,936.33	2,846,936.33	(ET01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-004/2022-FED-B, contralista:CONS TRUCCION TERRAGRONA, S.A. DE C.V., consorcio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2846936.33, importe_modifica do:2846936.33))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	2	PUE220302136904	Proyecto de inversión	2,827,541.82	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827541.82, modificado:2742541.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA MECOROR OCAMPO CLAVE 210RDZ07PH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220575	N	0	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.201974, lat:19.047256))	26-08-2022	23-12-2022	26/10/9408	26/10/9408	2,742,541.88	2,742,541.88	2,742,541.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137577	Proyecto de inversión	247,291.97	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247291.97, modificado:241344.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR HERIDOS DE NACCORAN CLAVE 210H0754Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	152	Sohtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Sohtepec	220341	N	0	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:152, localidad:9, direccion:Heridos de Naccoran, Calle 2 Norte s/n, Localidad Vista Hermosa, lon:-97.730833, lat:19.118333))	01-07-2022	30-07-2022	09/10/2560	09/10/2560	241,344.67	241,344.67	241,344.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138534	Proyecto de inversión	3,580,140.75	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580140.75, modificado:3108334.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CULCA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 210PR040, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220647	N	0	0	0	168	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLANCO, lon:-98.030803, lat:20.42678))	21-09-2022	19-12-2022	#####	#####	3,508,534.13	3,508,534.13	3,508,534.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138537	Proyecto de inversión	961,171.46	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961171.46, modificado:942355.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA CLAVE 210D0754Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	4	Acatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Acatzingo	220358	N	0	0	0	156	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Calle Hidalgo, Colonia Centro, San Sebastián, Acatzingo, Puebla, C.P. 75150, lon:-97.71922, lat:19.050962))	01-07-2022	29-08-2022	28/01/4480	28/01/4480	942,355.32	942,355.32	942,355.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138545	Proyecto de inversión	1,397,430.93	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397430.93, modificado:1356591.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA JOSÉFA CONTRERAS CLAVE 210PR02BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO LA CUMBRE, MUNICIPIO DE ZACATELÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220652	N	0	0	0	280	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:208, localidad:4, direccion:ATZINGO, lon:-97.867845, lat:19.979757))	21-09-2022	10-11-2022	20/03/5614	20/03/5614	1,356,591.22	1,356,591.22	1,356,591.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138569	Proyecto de inversión	962,273.41	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962273.41, modificado:942893.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS TIPO C, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PREESCOLAR CLAVE 210C0306H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220659	N	0	0	0	79	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:MAUPAN, lon:-98.104306, lat:20.244183))	21-09-2022	10-11-2022	25/10/4481	25/10/4481	942,991.54	942,991.54	942,991.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136925	Proyecto de inversión	1,780,851.43	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780851.43, modificado:1719573.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210RDZ07, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220576	N	0	0	0	116	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:12, direccion:LA LIMA, lon:-97.4075, lat:20.171667))	26-08-2022	23-11-2022	11/01/6608	11/01/6608	1,719,573.66	1,719,573.66	1,719,573.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137669	Proyecto de inversión	1,211,046.82	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211046.82, modificado:1188946.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PREESCOLAR LAUREANA WRIGHT GONZÁLEZ CLAVE 210RDZ07H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220626	N	0	0	0	143	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATUAC, lon:-98.441955, lat:18.917613))	08-09-2022	06-11-2022	07/08/5182	07/08/5182	1,198,946.21	1,198,946.21	1,198,946.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137674	Proyecto de inversión	3,041,959.63	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041959.63, modificado:2934833.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F, EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 210PR040H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC, MUNICIPIO DE AJAN C, BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220630	N	0	0	0	723	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:SANTA MARIA JACATEPEC, lon:-98.346001, lat:19.124143))	08-09-2022	26-12-2022	19/04/9935	19/04/9935	2,934,833.42	2,934,833.42	2,934,833.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137675	Proyecto de inversión	2,698,306.64	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698306.64, modificado:2671509.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D, EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 210RDZ07H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220631	N	0	0	0	634	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATUAC, lon:-98.425732, lat:18.921526))	08-09-2022	26-12-2022	04/05/9214	04/05/9214	2,671,509.26	2,671,509.26	2,671,509.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE220302136184	Proyecto de inversión	1,011,736.35	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011736.35, modificado:976111.99])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA VICENTE LOMARDO TOLEMANO CLAVE 21E070750, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INHQUITILCO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220497	N	0	0	21	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:139, localidad:3, direccion:MIQUILTLINCO, lon: -98.082122, lat:18.13175])	18-08-2022	16-10-2022	30/06/4572	30/06/4572	976,111.99	976,111.99	976,111.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136198	Proyecto de inversión	396,127.72	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396127.72, modificado:382263.86])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA TELESECUNDARIA ESTEQUEL SOSA GARCIA CLAVE 21D070400, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, MUNICIPIO DE CHALUITLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220504	N	0	0	7	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:47, localidad:51, direccion:MEXCALCINGO DE LOS LLANOS, lon: -98.428842, lat:18.284086])	18-08-2022	16-09-2022	06/08/2946	06/08/2946	382,263.86	382,263.86	382,263.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138804	Proyecto de inversión	1,501,254.60	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501254.6, modificado:1462914.58])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CUATROBOMBAS CLAVE 21D090517, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220666	N	0	0	569	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ZACATLÁN, lon: -97.952461, lat:19.939202])	21-09-2022	19-12-2022	27/04/5905	27/04/5905	1,462,914.58	1,462,914.58	1,462,914.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136200	Proyecto de inversión	754,168.27	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754168.27, modificado:730443.69])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TEODORO CASTILLO DE LA LIZ CLAVE 21E05019X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TENANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220506	N	0	0	146	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:161, localidad:3, direccion:JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon: -97.494167, lat:18.5111667])	18-08-2022	16-10-2022	18/11/3899	18/11/3899	730,443.69	730,443.69	730,443.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136202	Proyecto de inversión	1,504,817.67	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504817.67, modificado:1457582.4])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, J, K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NORA BE CLAVE 21D090517, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENANCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220508	N	0	0	611	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACA, lon: -97.415537, lat:16.452026])	18-08-2022	15-11-2022	20/09/5890	20/09/5890	1,457,582.40	1,457,582.40	1,457,582.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136211	Proyecto de inversión	622,828.35	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622828.35, modificado:616812.29])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21D09108R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUERTELÁN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220520	N	0	0	50	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:huertelan el chico, lon: -98.094281, lat:18.369308])	18-08-2022	16-10-2022	08/10/5588	08/10/5588	616,812.29	616,812.29	616,812.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136213	Proyecto de inversión	327,623.63	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327623.63, modificado:315866.53])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SAN ESCUPE CLAVE 21D09210S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220521	N	0	0	8	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:1, direccion:21D09210S, lon: -98.123987, lat:18.090489])	18-08-2022	16-09-2022	22/10/2764	22/10/2764	315,866.50	315,866.50	315,866.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136214	Proyecto de inversión	762,487.99	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762487.99, modificado:739611.43])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CARULLI CLAVE 21D092355G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220522	N	0	0	24	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:121, localidad:5, direccion:SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZINGO, lon: -98.330566, lat:18.810833])	18-08-2022	16-10-2022	25/12/3924	25/12/3924	739,611.43	739,611.43	739,611.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136225	Proyecto de inversión	807,878.83	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807878.83, modificado:783641.38])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21D092355G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CHALUITLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220524	N	0	0	47	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:31, localidad:6, direccion:ZARAGOZA, lon: -98.588944])	18-08-2022	16-10-2022	13/07/4045	13/07/4045	783,641.38	783,641.38	783,641.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136229	Proyecto de inversión	1,042,408.92	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042408.92, modificado:1005890.75])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO VALADEZ CLAVE 21D092032, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHALUITLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220527	N	0	0	45	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])	(geol: [cve_municipio:47, localidad:230, direccion:EL LIMÓN, lon: -98.61666, lat:18.267422])	18-08-2022	16-10-2022	11/01/4654	11/01/4654	1,005,890.75	1,005,890.75	1,005,890.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	2	PUE202302136241	Proyecto de inversion	732,700.01	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732700.01, modificado:732707.711)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA HONORIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 2107045C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220534	N	0	0	0	93	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:201, localidad:0, direccion:AYOTLA, lon:98.372222, lat:18.671111))	18-08-2022	16-10-2022	05/11/3845	05/11/3845	710,707.71	710,707.71	710,707.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136242	Proyecto de inversion	1,469,195.61	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469195.61, modificado:1425119.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CUITLARIAC CLAVE 21ETV04S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220535	N	0	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COATZINGO, lon:98.174444, lat:18.616389))	18-08-2022	16-10-2022	03/11/3801	03/11/3801	1,425,119.72	1,425,119.72	1,425,119.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136255	Proyecto de inversion	2,680,746.92	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680746.92, modificado:2595863.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 CLAVE 21DS1082V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINAMTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA, PUEBLA A DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E EN LA PRIMARIA DE LA HERMANEALDO GALIARI CLAVE 21DA003BM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAKAPOTLA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA A DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA DE TACOTEPEC CLAVE 2107002S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUALULÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220571	N	0	0	0	73	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:87, localidad:0, direccion:HUACHINAMTLA, lon:98.966389, lat:18.278333))	26-08-2022	23-12-2022	13/01/9005	13/01/9005	2,595,062.96	2,595,062.96	2,595,062.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139000	Proyecto de inversion	2,191,516.59	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191516.59, modificado:2147708.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E EN LA PRIMARIA DE LA HERMANEALDO GALIARI CLAVE 21DA003BM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAKAPOTLA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA A DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA DE TACOTEPEC CLAVE 2107002S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUALULÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220678	N	0	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:183, localidad:5, direccion:CAKAPOTLA, lon:97.885374, lat:20.150339))	21-09-2022	19-12-2022	21/03/7780	21/03/7780	2,147,708.08	2,147,708.08	2,147,708.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139022	Proyecto de inversion	699,199.79	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699199.79, modificado:679491.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 CLAVE 21DS1082V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINAMTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA, PUEBLA A DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C EN LA PRIMARIA DE TACOTEPEC CLAVE 2107002S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUALULÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220683	N	0	0	0	176	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:TACOTEPEC, lon:97.849167, lat:20.060278))	21-09-2022	19-11-2022	18/05/3760	18/05/3760	679,491.62	679,491.62	679,491.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139103	Proyecto de inversion	2,236,848.93	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222848.93, modificado:2224799.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE AYALA CLAVE 21DP044D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220692	N	0	0	0	269	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUASTOTZINGO, lon:98.411894, lat:19.368899))	21-09-2022	19-12-2022	16/04/7991	16/04/7991	2,234,799.51	2,234,799.51	2,234,799.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139137	Proyecto de inversion	891,647.83	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891647.83, modificado:857941.711)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE AYALA CLAVE 21DP044D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220697	N	0	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ORIENTAL, lon:97.5856799, lat:19.27903583))	21-09-2022	19-11-2022	16/12/4248	16/12/4248	857,941.71	857,941.71	857,941.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302135751	Proyecto de inversion	685,538.02	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685538.02, modificado:662538.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, I, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR JESÚS NÚÑEZ CLAVE 21DP0847F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220445	N	0	0	0	791	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:ORIENTAL, lon:97.269922, lat:18.476876))	03-08-2022	01-10-2022	16/12/3713	16/12/3713	662,536.08	662,536.08	662,536.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2023021137482	Proyecto de inversion	3,075,707.30	(FI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075707.3, modificado:3074116.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PROFESOR JESÚS NÚÑEZ CLAVE 21EES0104K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Oriental	220254	N	0	0	0	591	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carla 18 Poniente No. 13, lon:97.618987, lat:19.379843))	24-06-2022	21-10-2022	#####	#####	3,074,116.78	3,074,116.78	3,074,116.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE220302138525	Proyecto de inversión	749,340.21	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749340.21, modificado:727388.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C EN LA PRIMERA CALLE CLAVE 210P98140, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220644	N	0	0	131	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN, lon:-87.456467, lat:19.836112))	21-09-2022	19-11-2022	20/12/3890	20/12/3890	727,188.78	727,188.78	727,188.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138505	Proyecto de inversión	776,535.22	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776535.22, modificado:741109.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A B Y D EN LA SEGUNDA CALVE 21E03030A, ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADERO,PUEBLA.	21	Puebla	38	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuapaxtla de Madero	220355	N	0	0	188	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Poniente No. 825, Colonia Centro, Cuapaxtla de Madero, Puebla, C.P. 75420, lon:-97.832957, lat:18.921567))	01-07-2022	29-08-2022	31/01/3929	31/01/3929	741,109.55	741,109.55	741,109.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137514	Proyecto de inversión	516,074.93	(ITI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:501287.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR ANIME 21E1R4H0P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Coronango	220257	N	0	0	224	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle Centenario No. 9-A, lon:-98.272188, lat:19.148407))	24-06-2022	23-08-2022	21/06/3272	21/06/3272	501,287.93	501,287.93	501,287.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138547	Proyecto de inversión	1,494,963.31	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494963.31, modificado:1440601.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C EN LA PRIMERA CALVE 210P1558A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALUCAN DE LA GRANA, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220653	N	0	0	401	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:NOPALUCAN DE LA GRANA, lon:-97.832374, lat:19.216516))	21-09-2022	19-11-2022	24/03/5844	24/03/5844	1,440,601.24	1,440,601.24	1,440,601.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137563	Proyecto de inversión	1,396,626.63	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.63, modificado:1382030.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECONDA CALVE 210E03030A, ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210E03030A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlixco	220310	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LA TOLUA S/N, lon:-98.437778, lat:18.908889))	01-07-2022	29-08-2022	12/11/5683	12/11/5683	1,382,030.93	1,382,030.93	1,382,030.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138573	Proyecto de inversión	1,315,092.53	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315092.53, modificado:1275330.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMERA CALVE 210P98171L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220661	N	0	0	487	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:TLALTENANGO, lon:-98.34813, lat:19.173592))	21-09-2022	19-11-2022	11/04/3392	11/04/3392	1,275,530.86	1,275,530.86	1,275,530.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302135745	Proyecto de inversión	1,165,689.50	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165689.5, modificado:1125351.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E0V716R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORDO ENHATLA, MUNICIPIO DE XIUTLA DE MATEHTEL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220092	N	0	0	27	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-98.137232, lat:18.033613))	18-08-2022	15-11-2022	06/02/4981	06/02/4981	1,125,351.16	1,125,351.16	1,125,351.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302135747	Proyecto de inversión	2,063,897.75	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063897.75, modificado:1991608.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA TEOCOSO HERNÁNDEZ CLAVE 21E0V716R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220110	N	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SAN PEDRO OCOTLAN, lon:-98.474444, lat:18.148056))	18-08-2022	15-11-2022	31/10/7352	31/10/7352	1,991,608.08	1,991,608.08	1,991,608.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302135750	Proyecto de inversión	366,688.77	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366688.77, modificado:358119.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHILA CLAVE 21E1R0119P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220149	N	0	0	44	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AMOTLA, lon:-97.800916, lat:20.041367))	21-09-2022	20-10-2022	28/06/2880	28/06/2880	358,119.12	358,119.12	358,119.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302135752	866,138.02	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 866138.02, modificado:83827.760]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E, EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 210P09A2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TONTIPPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220446	N	0	0	468	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio161, localidad19, direccion:TECENTEP EC, lon: -97.523279, lat:18.489157]]	01-08-2022	01-10-2022	21/10/4195	21/10/4195	838,527.86	838,527.86	838,527.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302137650	725,543.38	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 725543.38, modificado:69967.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 210P09A2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DOKIÁDO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220588	N	0	0	15	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio209, localidad19, direccion:SAN JOSE DOKIÁDO, lon: 97.514983, lat:18.228831]]	26-08-2022	24-10-2022	28/11/3814	28/11/3814	699,407.70	699,407.70	699,407.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302137652	1,204,114.81	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1204114.81, modificado:116838.04]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P09A2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIATLAXTECOMA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE OCAÑA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220589	N	0	0	22	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio81, localidad4, direccion:CIATLAXTECOMA, lon: 98.715833, lat:18.034167]]	26-08-2022	24-09-2022	16/10/5098	16/10/5098	1,168,336.04	1,168,336.04	1,168,336.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302137661	492,415.56	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 492415.56, modificado:47666.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN LA TELESCOMBIA HERIBERTO ARA CLAVE 210P09A2Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO MITPEC, MUNICIPIO DE KUAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220595	N	0	0	51	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio87, localidad5, direccion:SANTAGO MITPEC, lon: 98.929722, lat:18.241389]]	26-08-2022	24-09-2022	17/01/3205	17/01/3205	476,660.08	476,660.08	476,660.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302139826	2,424,146.60	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2424146.60, modificado:226205.11]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN EL BACHILLERATO HEREDOS DE LA REFORMA CLAVE 210P09A2Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TITULO DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-015	N	0	0	256	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio173, localidad1, direccion:21 de Marzo Ln, Títulos de Avila Castillo, lon: 97.459163, lat:18.862133]]	09-05-2022	06-08-2022	11/04/8093	11/04/8093	2,362,050.10	2,362,050.10	2,362,050.10	[f1]: [papo, obra Obra, numero Contrato CAPCE: 005/2022-FED-B, contrato:ACR05 (TH, S.A. DE C.V., convencion:CON ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:226205.11] importe modificado:2262050.11]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302136896	842,806.93	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 842806.93, modificado:81668.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR TAN KUI CLAVE 210N0417C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUTZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCACAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220572	N	0	0	72	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio98, localidad2, direccion:SANTA CRUZ HUTZILTEPEC, lon: 97.875, lat:18.733133]]	26-08-2022	24-10-2022	21/01/4133	21/01/4133	815,668.51	815,668.51	815,668.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302136903	328,332.92	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 328332.92, modificado:317664.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR OTTATISTECI CLAVE 210DN149S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220574	N	0	0	57	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio177, localidad15, direccion:SAN LUCAS EL VIEJO, lon: 97.718889, lat:18.676840]]	26-08-2022	24-09-2022	24/09/2769	24/09/2769	317,664.19	317,664.19	317,664.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302138930	3,796,935.13	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3796935.13, modificado:3701874.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Y P, EN LA SECUNDARIA ÁNGEL VENCOSLADO CABERA CLAVE 210S0002A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220675	N	0	0	658	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio208, localidad21, direccion:26 de A, N, lon: 97.982154, lat:19.925313]]	21-09-2022	19-12-2022	01/02/4650	01/02/4650	3,701,874.79	3,701,874.79	3,701,874.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	
2023	2	Proyecto de inversión	PUE220302138946	1,793,183.90	[f1]: [ciclo_recurso_2022, ramo33, modalidad1, prog_pre7, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1793183.9, modificado:1734935.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRAS EXTERIORES REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 210P0902Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCMÁNAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220676	N	0	0	137	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada x 1.0]] [goal: [ve_municipio204, localidad1, direccion:VAQUANAHUAC, lon: 97.485536, lat:18.872230]]	21-09-2022	19-12-2022	01/02/4650	01/02/4650	1,734,935.86	1,734,935.86	1,734,935.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1.0]]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE202302138959	Proyecto de inversión	787,419.96	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787419.96, modificado:771658.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCINABARRA OCTAVIO PAZ CLAVE GUADALUPE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO J. MENA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220680	N	0	0	0	52	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:LA GUADALUPE, lon: -97.795556, lat:20.744444))	21-09-2022	19-11-2022	21/09/4012	21/09/4012	771,658.60	771,658.60	771,658.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302138964	Proyecto de inversión	769,065.71	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769065.71, modificado:753684.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCINABARRA RAFAEL CRAWOTO, CLAVE ZITOTON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUALAHUENANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220681	N	0	0	0	111	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CUACUILA, lon: -98.035446, lat:20.167524))	21-09-2022	19-11-2022	07/07/3963	07/07/3963	753,684.43	753,684.43	753,684.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136161	Proyecto de inversión	754,872.77	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754872.77, modificado:727479.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCINABARRA ADOLFO SERDÁN CLAVE ZITOTON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220453	N	0	0	0	41	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (cve_municipio:66, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO CHITEPEC, lon: -98.179722, lat:18.0093)	03-08-2022	01-10-2022	07/10/1891	07/10/1891	727,479.37	727,479.37	727,479.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136166	Proyecto de inversión	1,827,971.09	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827971.09, modificado:1770370.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CLAVE ZITOTON, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TESHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220494	N	0	0	0	75	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.399729, lat:18.485385))	18-08-2022	15-11-2022	08/02/6747	08/02/6747	1,770,370.03	1,770,370.03	1,770,370.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136183	Proyecto de inversión	516,100.51	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516100.51, modificado:519338.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE ZITOTON, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TESHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220496	N	0	0	0	81	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.494104))	18-08-2022	16-10-2022	11/06/1322	11/06/1322	510,538.47	510,538.47	510,538.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139068	Proyecto de inversión	1,239,680.16	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239680.16, modificado:1137626.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MODULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA GENERAL ENRIQUE JARPA, CLAVE ZITOTON, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220686	N	0	0	0	231	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAUPÁN, lon: -98.463172, lat:19.108262))	21-09-2022	19-11-2022	01/07/5288	01/07/5288	1,237,626.38	1,237,626.38	1,237,626.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139090	Proyecto de inversión	2,587,015.01	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587015.01, modificado:2621405.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR (C), QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA INDEGENA CLAVE ZITOTON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOACALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220690	N	0	0	0	38	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:120, localidad:73, direccion:SAN ESTEBAN NECOACALCO, lon: -97.304102, lat:18.448381))	21-09-2022	19-12-2022	02/12/9623	02/12/9623	2,821,105.45	2,821,105.45	2,821,105.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136196	Proyecto de inversión	854,974.33	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854974.33, modificado:825049.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCINABARRA HERMANOS SERDÁN CLAVE ZITOTON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUETZOTLA (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220502	N	0	0	0	10	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:47, localidad:73, direccion:QUETZOTLA (SAN MIGUEL), lon: -98.663333, lat:18.201111))	18-08-2022	16-10-2022	26/11/4158	26/11/4158	825,049.84	825,049.84	825,049.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136227	Proyecto de inversión	642,671.35	(FI: 1640_acurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642671.35, modificado:618972.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE ZITOTON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220526	N	0	0	0	26	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:139, localidad:5, direccion:SAN RAFAEL LA PALMA, lon: -98.07, lat:18.114))	18-08-2022	16-10-2022	07/09/1504	07/09/1504	618,972.82	618,972.82	618,972.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE202302136230	Proyecto de inversión	920,365.17	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920365.17, modificado:888151.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA ZEPHOLLLO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, A N N A DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA 1 DE MAYO CLAVE 210P03213V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220528	N	0	0	82	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CHILA DE LA SAL, lon: -98.484806, lat:18.109369))	18-08-2022	16-10-2022	03/09/4331	03/09/4331	888,151.24	888,151.24	888,151.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302139168	Proyecto de inversión	206937.02	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206937.02, modificado:2067387.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA 1 DE MAYO CLAVE 210P03213V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220699	N	0	0	645	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:9, direccion:SAN SEBASTIAN, VILANUEVA, lon: -97.718621, lat:19.059807))	21-09-2022	19-11-2022	2067387.48	2067387.48	2,067,387.48	2,067,387.48	2,067,387.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136232	Proyecto de inversión	691415.1	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691415.1, modificado:686888.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA VICENTE ZEPHOLLLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220529	N	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:SAN VICENTE, lon: -98.393611, lat:18.26251))	18-08-2022	16-10-2022	686888.26	686888.26	686,888.26	686,888.26	686,888.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136244	Proyecto de inversión	638851.88	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638851.88, modificado:616195.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, S, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA LÁZARO CÁDENAS CLAVE 21ET0222AM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GEBTRUIS, SAITRILLO, MUNICIPIO DE PETACACHINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220536	N	0	0	32	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:112, localidad:10, direccion:SANTA GEBTRUIS, SAITRILLO, lon: -97.898056, lat:18.021113))	18-08-2022	16-10-2022	616195.65	616195.65	616,195.65	616,195.65	616,195.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136245	Proyecto de inversión	654839.96	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654839.96, modificado:633693.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL EDIFICIO B, EN LA ENIGUETA CAMARILLO DE 21DM0316R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. ARRIAGA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220566	N	0	0	41	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENAYUCA, lon: -97.771388, lat:18.543333))	26-08-2022	24-10-2022	633693.95	633693.95	633,693.95	633,693.95	633,693.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202302136252	Proyecto de inversión	899014.51	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899014.51, modificado:870878.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PREESCOLAR JUANA MÉS EN LA CRUZ CLAVE 21SC0236G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO NAVAS, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220569	N	0	0	98	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:3, direccion:ALTA LUZ CUATRO NAVAS, lon: -97.872222, lat:18.506944))	26-08-2022	24-10-2022	870878	870878	870,878.00	870,878.00	870,878.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202402201722	Proyecto de inversión	830685.78	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830685.78, modificado:830685.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C Y AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE FRANCISCO JOSÉ GABRIELONDO SOLER CLAVE 21DM0001R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220026	N	0	0	694	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.22808, lat:19.046227))	21-09-2022	19-11-2022	830685.78	830685.78	830,685.78	830,685.78	830,685.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202402200879	Proyecto de inversión	1243711.14	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243711.14, modificado:1243711.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MULTIPLES Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE FRANCISCO JOSÉ GABRIELONDO SOLER CLAVE 21DM0001R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220742	N	0	0	78	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.207865, lat:19.007462))	27-10-2022	25-12-2022	1243711.14	1243711.14	1,243,711.14	1,243,711.14	1,243,711.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE202402200916	Proyecto de inversión	260000	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "X" QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 210P03213V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOJAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220749	N	0	0	55	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:SANTIAGO MITEPEC, lon: -98.505722, lat:18.241899))	27-10-2022	25-12-2022	260000	260000	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	2	PUE230202213423	Proyecto de inversión	699208.3	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699208.3, modificado:699208.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 GENERAL ENILMAYO ZAPATA CLAVE 21020704, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO (SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4) (ESCUELA) MUNICIPIO DE HUADUEHULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220679	N	0	0	0	38	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:44, localidad:41, direccion:EL VALLE, lon:-97.508611, lat:19.618389))	21-09-2022	19-11-2022	699208.3	699208.3	699,208.30	699,208.30	699,208.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202232027	Proyecto de inversión	2300000	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMI 505, monto:2300000.0, modificado:230000.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JUAN ALVARO CLAVE 21050097, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE AYOTZOTCO DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-018	N	0	0	0	173	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 2 De Abril No. 17, Localidad Ayotzen De Guerrero, PUEBLA, lon:-97.407204, lat:20.095515))	29-07-2022	26-10-2022	2136109.36	2136109.36	2,136,109.36	2,136,109.36	2,136,109.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE220302139095	Proyecto de inversión	923760.17	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923760.17, modificado:893748.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ITALIANO ZAPATA CLAVE 2109040818, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATZAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220691	N	0	0	0	57	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA INE AHUATZAMPAN, lon:-98.014834, lat:18.400886))	21-09-2022	19-11-2022	893748.81	893748.81	893,748.81	893,748.81	893,748.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136226	Proyecto de inversión	3981020.56	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981020.56, modificado:3861583.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2109007603, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220525	N	0	0	0	254	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHETLA, lon:-98.578934, lat:18.5157997))	18-08-2022	15-12-2022	3861583.26	3861583.26	3,861,583.26	3,861,583.26	3,861,583.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139830	Proyecto de inversión	1670026.9	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670026.9, modificado:1543916.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ZAPATA CLAVE 21070718, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL, MUNICIPIO DE HUAYATZAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-016	N	0	0	0	41	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:75, localidad:10, direccion:Calle Reforma No. 1, Colonia Paso Real, Huayatzampán, Puebla, lon:-97.383611, lat:19.984187))	09-03-2022	06-08-2022	1543916.36	1543916.36	1,543,916.36	1,543,916.36	1,543,916.36	#####	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138922	Proyecto de inversión	4428974.49	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4428974.49, modificado:4314219.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEONARDO DOMÍNGUEZ CLAVE 2109197575, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE EZEQUIEL BARRERA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220672	N	0	0	0	88	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:45, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, lon:-97.352222, lat:18.982778))	21-09-2022	19-12-2022	4314219.79	4314219.79	4,314,219.79	4,314,219.79	4,314,219.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138542	Proyecto de inversión	1600928.83	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600928.83, modificado:1568932.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E, EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21090401, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COPIA, MUNICIPIO DE NAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220651	N	0	0	0	219	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:100, localidad:2, direccion:COPIA, lon:-98.085833, lat:20.209723))	21-09-2022	19-12-2022	1568932.11	1568932.11	1,568,932.11	1,568,932.11	1,568,932.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302138629	Proyecto de inversión	1872190.65	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872190.65, modificado:1807303.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INILANO ZAPATA CLAVE 2102040818, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220579	N	0	0	0	125	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:158, localidad:7, direccion:EL CHICAL, lon:-97.454667, lat:20.222778))	26-08-2022	23-11-2022	1807303.87	1807303.87	1,807,303.87	1,807,303.87	1,807,303.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302136935	Proyecto de inversión	561482.28	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561482.28, modificado:536679.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 2102040818, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUICHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220586	N	0	0	0	24	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:59, localidad:2, direccion:SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, lon:-98.166857, lat:18.797328))	26-08-2022	24-10-2022	536679.94	536679.94	536,679.94	536,679.94	536,679.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137649	Proyecto de inversión	490873.86	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490873.86, modificado:475978.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABRIELDO SOLER CLAVE 2102040818, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IICAMILAN DE ZARAGOZA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220587	N	0	0	0	21	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0))	(geol: (cve_municipio:81, localidad:3, direccion:BUENAVISTA DE ZAPATA, lon:-98.7025, lat:18.0175))	26-08-2022	24-10-2022	475978.69	475978.69	475,978.69	475,978.69	475,978.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE220302137556	Proyecto de inversión	883802.78	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883802.78, modificado:857071.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE A DE GUERRERO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCANILIN DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220591	N	0	0	97	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:IXCACAMP A DE GUERRERO, lon:-98.701874, lat:18.020127))	28-08-2022	24-10-2022	857071.92	857071.92	85,071.92	85,071.92	85,071.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302137660	Proyecto de inversión	1317675.83	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317675.83, modificado:1275585.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PABLO CARLOS CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENAPICA, MUNICIPIO DE JUAN N. MAFREY MATAMOROS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220594	N	0	0	62	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENAPICA, lon:-97.771389, lat:18.543333))	26-08-2022	24-10-2022	1275585.97	1275585.97	1,275,585.97	1,275,585.97	1,275,585.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139624	Proyecto de inversión	2960830.19	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960830.19, modificado:2845900.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA PABLO CARLOS CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN PUTCHA, MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-005	N	0	0	44	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Hidalgo No. 3, Localidad San Sebastián Putcha, San Sebastián Matamoros, Puebla, lon:-98.476667, lat:18.560833))	13-04-2022	10-08-2022	2845900.01	2845900.01	2,845,900.01	2,845,900.01	2,845,900.01	(Etot: (Dpo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-C, convenio:CONSTRUCCION TERMINADA, S.A. DE C.V., conaveante:COMATE, (met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220302139647	Proyecto de inversión	5331373.65	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331373.65, modificado:4976641.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN ESTRUCTURA U-2C OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, E, G Y H DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26 CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-009	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Carretera Federal Mexico Puebla kilometro 95, Santa Maria Zacatepec, Juan C Bonilla, Puebla, lon:-98.366452, lat:19.124278))	09-05-2022	05-10-2022	4976641.7	4976641.7	4,976,641.70	4,976,641.70	4,976,641.70	(Etot: (Dpo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-C, convenio:ACOLITHI, S.A. DE C.V., conaveante:COMATE, (met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220302135749	Proyecto de inversión	1003785	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003785.0, modificado:968962.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ORIZANAL, MUNICIPIO DE CUATRECILLOS DE ANDRADE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220147	N	0	0	11	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:42, localidad:9, direccion:SANTA CRUZ ORIZANAL, lon:-98.229444, lat:18.449444))	18-08-2022	16-10-2022	968962.88	968962.88	968,962.88	968,962.88	968,962.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302060562	Proyecto de inversión	2794855.37	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794855.37, modificado:2794855.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTIN CORTES CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENA VISTA, MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Iscar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210733	N	0	0	126	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCACAR DE MATAMOROS, lon:-98.518808, lat:18.514011))	17-01-2022	16-05-2022	2794855.37	2794855.37	2,794,855.37	2,794,855.37	2,794,855.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302060355	Proyecto de inversión	1605314.44	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605314.44, modificado:1605314.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210685	N	0	0	305	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.872222, lat:19.488333))	17-01-2022	16-04-2022	1605314.44	1605314.44	1,605,314.44	1,605,314.44	1,605,314.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302060357	Proyecto de inversión	1978317.7	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978317.7, modificado:1978317.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ITZOCAN CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Iscar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210699	N	0	0	83	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZCACAR DE MATAMOROS, lon:-98.480484, lat:18.590508))	17-01-2022	16-04-2022	1978317.7	1978317.7	1,978,317.70	1,978,317.70	1,978,317.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302060362	Proyecto de inversión	1457114.59	(ITI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457114.59, modificado:1457114.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE ZITIVOLBES, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210739	N	0	0	680	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.140862, lat:19.060899))	17-01-2022	16-04-2022	1457114.59	1457114.59	1,457,114.59	1,457,114.59	1,457,114.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	2	PUE2020102063320	Proyecto de inversión	175599.83	(ITI: íciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175599.83, modificado:175599.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210701759, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210748	N	0	0	0	72	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CHICO SEÑORES, lon=97.078932, lat:18.370833))	17-01-2022	15-02-2022	175599.83	175599.83	175,599.83	175,599.83	175,599.83	175,599.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2020102063470	Proyecto de inversión	347516.04	(ITI: íciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347516.04, modificado:347516.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21090700W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210744	N	0	0	0	17	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:147, localidad:5, direccion:LOMA PIEDRA PARADA, lon=98.078307, lat:18.355183))	17-01-2022	15-02-2022	347516.04	347516.04	347,516.04	347,516.04	347,516.04	347,516.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2020202098823	Proyecto de inversión	724800	(ITI: íciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724800.0, modificado:681107.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ENDO 2 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENIQUILMA, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-259	N	0	0	0	95	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 110, lon=97.30329, lat:18.485385))	26-05-2021	24-07-2021	681107	681107	681,107.00	681,107.00	681,107.00	681,107.00	ETOL: Tipo_Obra,Obra, numero_contrato CAPES 004/2021-FED-H, contravaso:MODVA R CONSTRUCCIONE S, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:681107.0, importe_modificado:681107.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2020302135748	Proyecto de inversión	3146556.72	(ITI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146556.72, modificado:3045041.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, I, J Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR01732, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KOCHITIC, MUNICIPIO DE JUALAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220133	N	0	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:87, localidad:10, direccion:KOCITTEP FC, lon=98.876111, lat:18.228333))	26-08-2022	23-12-2022	3,045,041.47	3,045,041.47	3,045,041.47	3,045,041.47	3,045,041.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE2020302136137	Proyecto de inversión	3057516.38	(ITI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057516.38, modificado:3064872.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO I, EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ CLAVE 21EPR01736, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220448	N	0	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CLAUTEMAN, lon=97.795951, lat:19.912467))	03-08-2022	30-11-2022	3,064,872.73	3,064,872.73	3,064,872.73	3,064,872.73	3,064,872.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE2020302136207	Proyecto de inversión	444809.7	(ITI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444809.7, modificado:431465.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR DE MAYO CLAVE 21EPR01730, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOVATLA, MUNICIPIO DE TENIQUILMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220518	N	0	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:XOVATLA, lon=98.300378, lat:18.754722))	18-08-2022	16-09-2022	431,465.25	431,465.25	431,465.25	431,465.25	431,465.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE2020302136223	Proyecto de inversión	1207333.2	(ITI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207333.2, modificado:1195601.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAPTÁN MARCELO SARRA FERNÁNDEZ CLAVE 21EPR01733, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUERTAS EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220523	N	0	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:HUEHUETAN EL CHICO, lon=98.686519, lat:18.373999))	18-08-2022	16-10-2022	1,195,601.65	1,195,601.65	1,195,601.65	1,195,601.65	1,195,601.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE2020202100203	Proyecto de inversión	349721.6	(ITI: íciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349721.6, modificado:337242.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO BRAVO CLAVE 21EPR01734, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALCHICHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	43	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220270	N	0	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon=97.450833, lat:20.045833))	24-06-2022	21-09-2022	337,242.75	337,242.75	337,242.75	337,242.75	337,242.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE2020302136239	Proyecto de inversión	696641.7	(ITI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696641.7, modificado:672436.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CRIMAPORCA CLAVE 21EPR01660, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TENIQUILMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220533	N	0	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)) (geol: (cve_municipio:157, localidad:7, direccion:LOS HORNO DE ZARAGOZA, lon=98.205, lat:18.399611))	18-08-2022	16-10-2022	672,436.55	672,436.55	672,436.55	672,436.55	672,436.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE2203202136251	Proyecto de inversión	595740.38	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595740.38, modificado:576674.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR PÚBICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220568	N	0	0	14	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIERO, lon:-97.739722, lat:18.448889))	26-08-2022	24-10-2022	576,674.80	576,674.80	576,674.80	576,674.80	576,674.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202136926	Proyecto de inversión	715250.51	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715250.51, modificado:692182.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA VALERIO TRIJANO CLAVE 21D09598F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TACATEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220577	N	0	0	74	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:14, direccion:PALMILLA S (LA COLUMNA), lon:-97.788889, lat:18.6255))	26-08-2022	24-10-2022	692,182.74	692,182.74	692,182.74	692,182.74	692,182.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202136930	Proyecto de inversión	468801.44	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468801.44, modificado:453083.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y E EN LA PRIMARIA CARMEN CLAVE 21D09700L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTECUAL, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220580	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CENTECUAL, lon:-98.8025, lat:18.305833))	26-08-2022	24-09-2022	453,083.51	453,083.51	453,083.51	453,083.51	453,083.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202137579	Proyecto de inversión	4021335.77	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021335.77, modificado:3897449.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 4 ULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MODULO SANITARIO TIPO I EN LOS EDIFICIOS A, C Y D, REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D09784V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOQUIRONCITO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA	21	Puebla	157	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuiztingo	220342	N	0	0	24	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:157, localidad:4, direccion:Calle Benito Juarez s/n, Localidad Boqueroncito (Santa Cruz),Tehuiztingo, Puebla,C.P. 74800, lon:-98.22722, lat:18.301111))	01-07-2022	28-09-2022	3,897,449.12	3,897,449.12	3,897,449.12	3,897,449.12	3,897,449.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202137665	Proyecto de inversión	1676249.68	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676249.68, modificado:1617910.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21D09402Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220614	N	0	0	454	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARIA ZACATEPEC, lon:-98.348609, lat:19.100566))	08-09-2022	06-11-2022	1,617,910.89	1,617,910.89	1,617,910.89	1,617,910.89	1,617,910.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202137676	Proyecto de inversión	1975591.65	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975591.65, modificado:1915731.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR CUATROCIENOS CLAVE 21D092379, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUZINGUO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220634	N	0	0	86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:59, localidad:11, direccion:SANTA CRUZ TEHUZINGUO, lon:-98.403333, lat:18.939167))	08-09-2022	06-12-2022	1,915,731.52	1,915,731.52	1,915,731.52	1,915,731.52	1,915,731.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202138530	Proyecto de inversión	643686.52	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643686.52, modificado:630811.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JESU GONZALEZ CLAVE 21D09333T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA, MUNICIPIO DE NAHUATLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220646	N	0	0	58	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Avenda Vicente Guerrero No. 205, Colonia Centro, Tehuiztepec,Yehuall tepic, Puebla,C.P. 75670, lon:-97.662067, lat:19.794611))	21-09-2022	19-11-2022	630,811.62	630,811.62	630,811.62	630,811.62	630,811.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE2203202138531	Proyecto de inversión	581614.09	(FI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581614.09, modificado:599121.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y G, EN LA PRIMARIA ADOLFO SIERRA CLAVE 21D09797T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	205	Yehualltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yehualltepec	220357	N	0	0	639	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:Avenda Vicente Guerrero No. 205, Colonia Centro, Yehualltepec,Yehuall tepic, Puebla,C.P. 75670, lon:-97.662067, lat:19.794611))	01-07-2022	29-08-2022	559,121.57	559,121.57	559,121.57	559,121.57	559,121.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE220302138999	Proyecto de inversión	1793183.9	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793183.9, modificado:1734935.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE ZIDPR002ZY, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAOMAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220676	N	0	0	137	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:YAOMAHUAC, lon:97.18182456, lat:19.8722223))	21-09-2022	10-12-2022	1,734,935.86	1,734,935.86	1,734,935.86	1,734,935.86	1,734,935.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139048	Proyecto de inversión	1319888.81	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319888.81, modificado:1287208.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO A Y B EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE ZID0H24HE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220685	N	0	0	56	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:172, localidad:32, direccion:ZOYATITLA, lon:97.318354, lat:19.824493))	21-09-2022	10-11-2022	1,287,208.15	1,287,208.15	1,287,208.15	1,287,208.15	1,287,208.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139119	Proyecto de inversión	717188.66	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717188.66, modificado:695655.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO A EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE ZID0H24HE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATA, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220696	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATA, lon:-98.235386, lat:19.142851))	21-09-2022	10-11-2022	695,635.23	695,635.23	695,635.23	695,635.23	695,635.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139599	Proyecto de inversión	1991031.84	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991031.84, modificado:1913440.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA PRIMARIA HERÓES DE PUEBLA CLAVE ZIDPR0277A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-003	N	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Matamoros No. 6156, Colonia Leonardo Coca, Noroeste Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.240388, lat:19.013453))	11-04-2022	11-07-2022	1,913,440.52	1,913,440.52	1,913,440.52	1,913,440.52	1,913,440.52	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPITE-004/2022-FED-0, contralista:CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1913440.52, importe_modificado:1913440.52))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139613	Proyecto de inversión	2862947.73	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862947.73, modificado:2847865.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN FLORES SERENO CLAVE ZIDPR049ILA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN PUEBLA, MUNICIPIO DE DZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-004	N	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle Héroes No. 5, Pueblo San Sebastián Puebla, San Sebastián Puebla, lugar de Matamoros, Puebla, lon: -98.47739, lat:18.50093))	11-04-2022	11-08-2022	2,847,865.99	2,847,865.99	2,847,865.99	2,847,865.99	2,847,865.99	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPITE-004/2022-FED-A, contralista:CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2847865.99, importe_modificado:2847865.99))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220302139810	Proyecto de inversión	1912975.44	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912975.44, modificado:1768447.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUAN FRATERNIDAD CLAVE ZIDPR003IP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑOTAS (SAN ANTONIO CAÑOTAS), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-014	N	0	0	66	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Avenida Central No. 1, Localidad Cañotas (San Antonio Cañotas), Cañotas, Guadalupe Victoria, Puebla, lon: 97.313889, lat:19.263056))	09-05-2022	06-08-2022	1,768,447.19	1,768,447.19	1,768,447.19	1,768,447.19	1,768,447.19	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPITE-005/2022-FED-F, contralista:PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocate:COMI TE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1768447.19, importe_modificado:1768447.19))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE220402205300	Adquisición	812034.8	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812034.8, modificado:811303.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTANA CLAVE ZIDPR0752I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220819	N	0	0	270	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:134, localidad:7, direccion:PALMILLA S, lon:-98.528056, lat:19.318889))	28-11-2022	31-12-2022	811,303.91	811,303.91	811,303.91	811,303.91	811,303.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2023	2	PUE220402200504	Proyecto de inversión	180000	(FI: 16-00,Acuerdo:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES, 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0)	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I EN EL EDIFICIO F, OBRA EXTERIOR Y RENOVACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y E EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2 JIUTERRERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA QUITAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CÁMATA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polano para la Construcción de Espacios Educativos	220715	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:120, localidad:2, direccion:COLONIA QUITAXTEPEC, longitud:2022, lat:18.515833))	21-09-2022	29-01-2023	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	