

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE2203022136197	Proyecto de inversión	962,236.92	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962236.92, modificado:928383.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA (CAMINO ZARAGOZA CLAVE 210902080, 210902080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETLA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAHUE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220503	N	0	0	0	478	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:LA MAGDALENA TETLA MORELOS, lon:-97.927215, lat:19.060141))	18-08-2022	16-10-2022	27/10/4441	27/10/4441	928,883.26	928,883.26	560,943.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE2203022136201	Proyecto de inversión	1,331,040.65	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331040.65, modificado:1477317.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y EN LA PRIMARIA BINTO JAMÉZ CLAVE 210902080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220507	N	0	0	0	756	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC, lon:-98.025941, lat:19.043048))	18-08-2022	15-11-2022	02/10/5944	02/10/5944	1,477,317.04	1,477,317.04	484,570.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE2202020099965	Proyecto de inversión	193,560.15	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESELECCIONARIA GREGORIO DE SANTE CLAVE 21ETV0151, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	102	Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:202, localidad:1, direccion:NEALTICA MN, lon:-98.423636, lat:19.063772))	27-06-2022	26-07-2022	05/04/2262	05/04/2262	132,314.95	132,314.95	132,314.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE2203022136165	Proyecto de inversión	600,497.46	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600497.46, modificado:585528.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y F, EN EL PREESCOLAR TLAC CLAVE 210902080, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220459	N	0	0	0	158	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:126, direccion:SAN MIGUEL ESPEJO, lon:-98.466667, lat:19.095))	03-08-2022	01-10-2022	02/05/3511	02/05/3511	588,528.63	588,528.63	560,943.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE2202020099963	Proyecto de inversión	1,092,845.40	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092845.4, modificado:1092845.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 210902080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJALAN, PUEBLA	21	Puebla	26	Cajalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220266	N	0	0	0	192	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAJALAN, lon:-98.481932, lat:19.104618))	27-06-2022	25-08-2022	07/02/4892	07/02/4892	1,092,845.40	1,092,845.40	1,092,845.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202020099982	Proyecto de inversión	1,334,011.74	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334011.74, modificado:1289148.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ISMAEL ZARAGOZA CLAVE 210902080, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220268	N	0	0	0	513	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CUANAILA, lon:-98.331506, lat:19.11192))	27-06-2022	24-09-2022	25/07/5429	25/07/5429	1,289,148.17	1,289,148.17	1,289,148.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100002	Proyecto de inversión	1,030,142.94	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030142.94, modificado:995525.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A B Y CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR VIDAL ALDOCEZ CLAVE 210902080, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETZOTLA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220313	N	0	0	0	156	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CUANAILA, lon:-98.33166, lat:19.099951))	27-06-2022	25-08-2022	26/08/4625	26/08/4625	995,525.12	995,525.12	995,525.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202022100130	Proyecto de inversión	486,414.44	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486414.44, modificado:484865.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUAN ROSARIO ROSAS CLAVE 210902080, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220237	N	0	0	0	219	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.588613, lat:19.471596))	24-08-2022	23-07-2022	06/07/3227	06/07/3227	484,865.87	484,865.87	484,865.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202022100162	Proyecto de inversión	677,621.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677621.28, modificado:675917.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESELECCIONARIA MIGUEL DE USUMIO CLAVE 21ETV03000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220239	N	0	0	0	63	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LIBRES, lon:-97.577222, lat:19.488333))	24-08-2022	22-08-2022	05/08/3750	05/08/3750	675,917.53	675,917.53	675,917.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022135747	Proyecto de inversión	1,063,897.75	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063897.75, modificado:1991608.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESELECCIONARIA TEODORO HERNÁNDEZ CLAVE 21ETV04000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220110	N	0	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot: (cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SAN PEDRO OCOTLAN, lon:-98.474444, lat:18.148056))	18-08-2022	15-11-2022	31/10/7352	31/10/7352	1,991,608.08	1,991,608.08	1,991,608.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE2020302135749	Proyecto de inversión	1,003,785.00	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003785.0, modificado:98962.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ORIGINAL, MUNICIPIO DE CUANACA DE ANDRADE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220147	N	0	0	11	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:4, direccion:SANTA CRUZ ORIGINAL, lon:-98.238444, lat:18.448444)	18-08-2022	16-10-2022	03/12/4552	03/12/4552	968,962.88	968,962.88	968,962.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302135751	Proyecto de inversión	685,538.02	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685538.02, modificado:662536.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, I, K Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIBERACION CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220445	N	0	0	791	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.789552, lat:18.476876)	03-08-2022	01-10-2022	16/12/3713	16/12/3713	662,536.08	662,536.08	662,536.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302136186	Proyecto de inversión	591,103.91	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591103.91, modificado:57380.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUASCO RAMIREZ CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMETLAN EL RIZO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220499	N	0	0	22	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:8, direccion:SAN JUAN COATEPEC, lon:-98.070389, lat:18.716944)	18-08-2022	16-10-2022	09/11/3469	09/11/3469	573,380.94	573,380.94	573,380.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302136192	Proyecto de inversión	526,505.32	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526505.32, modificado:526091.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTÍN CARBAL CLAVE 21DP084177, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220498	N	0	0	210	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.417984, lat:19.277400)	18-08-2022	16-10-2022	20/05/3340	20/05/3340	526,091.44	526,091.44	526,091.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302136194	Proyecto de inversión	1,581,119.49	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581119.49, modificado:1579845.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INGENIERO DAVID C. MANRIQUEZ CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TEXCATZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220500	N	0	0	453	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:4, direccion:SAN BUENAVENTURA TEXCATZINGO, lon:-98.460233, lat:19.242752)	18-08-2022	15-11-2022	19/06/6225	19/06/6225	1,579,845.28	1,579,845.28	1,579,845.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302136196	Proyecto de inversión	854,974.33	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854974.33, modificado:825049.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA HERMANOS SIBRAN CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUETZOTLA (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE CHAHUITA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220502	N	0	0	10	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:73, direccion:QUETZOTLA (SAN MIGUEL), lon:-98.663333, lat:18.201111)	18-08-2022	16-10-2022	26/11/4158	26/11/4158	825,049.84	825,049.84	825,049.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302136204	Proyecto de inversión	861,267.76	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861267.76, modificado:831666.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUAR CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220510	N	0	0	630	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:15, direccion:AMOZOC, lon:-98.045785, lat:19.064351)	18-08-2022	16-10-2022	07/01/4177	07/01/4177	831,666.95	831,666.95	831,666.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302136993	Proyecto de inversión	637,093.16	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637093.16, modificado:617317.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE ACAMPALA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220585	N	0	0	56	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:81, localidad:14, direccion:TECATECA MILA, lon:-98.618333, lat:17.961944)	26-08-2022	24-10-2022	25/02/3590	25/02/3590	617,317.41	617,317.41	617,317.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302137663	Proyecto de inversión	960,891.31	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960891.31, modificado:93193.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DP084177, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCALCO, MUNICIPIO DE VERTIZABAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220596	N	0	0	37	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:13, direccion:CONCALCO, lon:-98.668056, lat:18.071607)	26-08-2022	24-10-2022	17/07/4451	17/07/4451	931,933.44	931,933.44	931,933.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302138549	Proyecto de inversión	758,946.10	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758946.1, modificado:731270.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GARCIA CLAVE 21DP084177, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220655	N	0	0	46	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0.0) (geo:1, localidad:112, direccion:TEXCALAPA DE JUAREZ, lon:-97.889722, lat:18.069944)	21-09-2022	19-11-2022	15/11/3901	15/11/3901	731,170.01	731,170.01	731,170.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE2020302138573	Proyecto de inversión	1,315,092.53	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315092.53, modificado:1275530.86) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MOTOUNIA CLAVE 2103P071L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALTAMINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220661	N	0	0	487	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:TALTAMINGO, lon:98.343413, lat:19.175192))	21-09-2022	19-11-2022	11/04/5392	11/04/5392	1,275,530.86	1,275,530.86	1,275,530.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2120302138612	Proyecto de inversión	3,064,432.69	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064432.69, modificado:2972249.96) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, Y G, EN LA PRIMARIA CONCEJO DE MAYO CLAVE 21EP0080G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CHIAUTLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220669	N	0	0	710	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon:98.239865, lat:19.147458))	21-09-2022	19-11-2022	#####	#####	2,972,249.96	2,972,249.96	2,972,249.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030213892	Proyecto de inversión	4,426,974.49	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4426974.49, modificado:4314219.79) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA LEONARDO BRANCO CLAVE 2103P0975, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN CAMAS ACTAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE CERRILLO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220672	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:45, localidad:6, direccion:SAN SIMÓN CAMAS ACTAS, lon:97.352222, lat:18.982778))	21-09-2022	19-12-2022	#####	#####	4,314,219.79	4,314,219.79	4,314,219.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138959	Proyecto de inversión	787,419.96	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787419.96, modificado:771658.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUNABARRA OCTAVIO PAZ CLAVE 2107V018L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220680	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:64, localidad:11, direccion:LA GUADALUPE, lon:97.795556, lat:20.744444))	21-09-2022	19-11-2022	21/09/4012	21/09/4012	771,658.60	771,658.60	771,658.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302139012	Proyecto de inversión	679,869.76	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679869.76, modificado:658643.45))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JUAN JOSÉ MARTÍNEZ EL PÍPLA CLAVE 2108A120P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE ATEMPA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220682	N	0	0	12	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CHIAUTLA, lon:98.385278, lat:18.155278))	21-09-2022	19-11-2022	22/04/7303	22/04/7303	658,645.45	658,645.45	658,645.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302139022	Proyecto de inversión	695,199.79	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69199.79, modificado:679491.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA TELESCUNABARRA ISMAGO ZARAGOZA CLAVE 21D7V020P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUALCULÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220683	N	0	0	176	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:TLACOTEPEC (SAN MATEO), lon:97.849167, lat:20.060278))	21-09-2022	19-11-2022	18/05/5760	18/05/5760	679,491.62	679,491.62	679,491.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402201722	Proyecto de inversión	830,685.78	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830685.78, modificado:830685.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ CLAVE 2103P0878L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220626	N	0	0	694	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:1, lon:98.22808, lat:19.046227))	21-09-2022	19-11-2022	02/05/4174	02/05/4174	830,685.78	830,685.78	830,685.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099901	Proyecto de inversión	803,729.64	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803729.64, modificado:776102.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUNABARRA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21T0V018L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	47	Chiutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R/POLABO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220293	N	0	0	37	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CHIUTLA, lon:98.640278, lat:18.331389))	27-06-2022	25-08-2022	21/11/4024	21/11/4024	776,102.94	776,102.94	776,102.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099988	Proyecto de inversión	705,114.09	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705114.09, modificado:683277.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUNABARRA DONATO BRANCO (ZQUEIRO) CLAVE 21T0V013L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R/POLABO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220269	N	0	0	220269	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: +1.0))	(geol: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CHIUTLA, lon:98.331288, lat:19.111034))	27-06-2022	25-08-2022	17/07/3765	17/07/3765	681,377.59	681,377.59	681,377.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE22030210005	Proyecto de inversión	706,086.00	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706086.0, modificado:684391.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR AUTONOMO REYES CLAVE 21070435C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATIHUANGO, PUEBLA	21	Puebla	181	Tlathuango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO POR ELAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220382	N	0	0	102	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:TLATIHUANGO, lon: -98.339461, lat:18.679877)	27-08-2022	25-08-2022	17/10/3773	17/10/3773	684,391.83	684,391.83	684,391.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136746	Proyecto de inversión	475,871.75	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475871.75, modificado:471156.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA TELESECUNDARIA FILIPE CARILLO PUERTO CLAVE 21ETV030K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHUJECAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220109	N	0	0	53	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CHUJECAN, lon: -98.093333, lat:18.738444)	08-09-2022	07-10-2022	23/12/3189	23/12/3189	471,156.34	471,156.34	471,156.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136160	Proyecto de inversión	1,860,984.72	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860984.72, modificado:1859465.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE MAURO DE CONTENCIÓN, EN LA TELESECUNDARIA AGUILES SERON CLAVE 21DST001Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220452	N	0	0	343	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon: -98.480978, lat:19.006644)	18-08-2022	15-11-2022	14/01/6991	14/01/6991	1,859,465.89	1,859,465.89	1,859,465.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136161	Proyecto de inversión	754,672.77	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754672.77, modificado:727479.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA AGUILES SERON CLAVE 21DST056P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220453	N	0	0	41	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:66, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO CHILTEPEC, lon: -98.179722, lat:18.005)	03-08-2022	01-10-2022	07/10/3891	07/10/3891	727,479.37	727,479.37	727,479.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136207	Proyecto de inversión	444,809.70	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444809.7, modificado:431465.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR DE MAYO CLAVE 21DST001Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOXOTLA, MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220518	N	0	0	30	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:XOXOTLA, lon: -98.303078, lat:18.754723)	18-08-2022	16-09-2022	22/04/3081	22/04/3081	431,465.25	431,465.25	431,465.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136241	Proyecto de inversión	732,700.01	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732700.01, modificado:70707.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA AGUILES MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DST043SC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XICHILTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220534	N	0	0	93	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:201, localidad:0, direccion:AYOTLA, lon: -98.372222, lat:18.671113)	18-08-2022	16-10-2022	05/11/3845	05/11/3845	710,707.71	710,707.71	710,707.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136255	Proyecto de inversión	2,680,746.92	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680746.92, modificado:2595062.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 73 CLAVE 21DST020Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE HUACHINANTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220571	N	0	0	73	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:87, localidad:0, direccion:HUACHINANTLA, lon: -98.966389, lat:18.278333)	26-08-2022	23-12-2022	13/01/9005	13/01/9005	2,595,062.96	2,595,062.96	2,595,062.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137664	Proyecto de inversión	668,564.50	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668564.5, modificado:648328.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR MARÍA DEL CARMEN SERON CLAVE 21DST179L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUXTLA (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220597	N	0	0	7	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TEHUXTLA (SAN FRANCISCO), lon: -98.219222, lat:18.2675)	26-08-2022	24-10-2022	21/01/3675	21/01/3675	648,328.72	648,328.72	648,328.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138484	Proyecto de inversión	726,732.10	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726732.1, modificado:724688.60)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y D, EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGELES CLAVE 21DPR031S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXICO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEHUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220638	N	0	0	419	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:132, localidad:0, direccion:SAN JUAN TUXICO, lon: -98.448479, lat:19.264841)	21-09-2022	19-11-2022	15/02/3884	15/02/3884	724,688.66	724,688.66	724,688.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138520	Proyecto de inversión	1,800,886.53	(ITI: ciclo_recuro:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800886.53, modificado:1745319.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUETA ZAPATA CLAVE 21DVT031A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), MUNICIPIO DE EDUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220642	N	0	0	125	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad a:1.0)	(geol:1: (cve_municipio:85, localidad:8, direccion:AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), lon: -98.512115, lat:18.543123)	21-09-2022	19-11-2022	08/07/6678	08/07/6678	1,745,319.24	1,745,319.24	1,745,319.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE220302218571	Proyecto de inversión	1,888,982.10	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688982.1, modificado:1633530.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁDENAS CLAVE 210705860, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPILTLLO, MUNICIPIO DE PETATLACINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220680	N	0	0	0	28	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:112, localidad:12, direccion:TEPILTLLO, lon:-91.9184, lat:18.051111))	21-09-2022	19-12-2022	15/06/6372	13/06/6372	1,633,530.87	1,633,530.87	1,633,530.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302218587	Proyecto de inversión	2,490,732.65	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490732.65, modificado:2415234.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210907075, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220663	N	0	0	0	183	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHETLA, lon:-98.573386, lat:18.514128))	21-09-2022	19-12-2022	06/09/8512	06/09/8512	2,415,234.24	2,415,234.24	2,415,234.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302319081	Proyecto de inversión	2,206,355.64	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206355.64, modificado:2138696.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR LA QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA, AULA DE COMPTO EN ESTRUCTURA U 2C Y 210907075, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 140 CLAVE 210705860, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220687	N	0	0	0	127	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon:-98.431778, lat:18.908889))	21-09-2022	19-12-2022	19/07/7755	19/07/7755	2,138,696.78	2,138,696.78	2,138,696.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302319177	Proyecto de inversión	608,319.68	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608319.68, modificado:604667.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 210907075, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220700	N	0	0	0	454	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.571657, lat:19.102221))	21-09-2022	19-11-2022	09/07/3555	09/07/3555	604,667.60	604,667.60	604,667.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302319185	Proyecto de inversión	7,198,729.23	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7198729.23, modificado:6946356.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR LA QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U 2C Y 210907075, ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO CLAVE 210705860, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220701	N	0	0	0	128	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CASA BLANCA, lon:-98.118889, lat:19.047222))	21-09-2022	10-12-2022	#####	#####	6,946,356.36	6,946,356.36	6,946,356.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302319198	Proyecto de inversión	2,517,078.88	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517078.88, modificado:2313028.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F, EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁDENAS CLAVE 210907075, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220703	N	0	0	0	592	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.775966, lat:18.978878))	21-09-2022	19-12-2022	28/11/8785	28/11/8785	2,515,028.40	2,515,028.40	2,515,028.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402200916	Proyecto de inversión	260,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y C, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO, EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 210907075, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO MATEPEC, MUNICIPIO DE JOAJAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220749	N	0	0	0	55	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTAGO MATEPEC, lon:-98.509212, lat:18.241389))	27-10-2022	25-12-2022	08/11/2611	08/11/2611	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203281	Adquisición	581,345.84	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581345.84, modificado:580722.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SETE AULAS DIDACTICAS, EN LA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CLAVE 210906630, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220814	N	0	0	0	223	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.365504, lat:18.418724))	28-11-2022	31-12-2022	16/12/3489	16/12/3489	580,722.66	580,722.66	580,722.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203298	Adquisición	1,221,093.72	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221093.72, modificado:1218994.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECISIETE AULAS DIDACTICAS, EN LA PRIMARIA LA GRAN TERNERA CLAVE 210901323, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220818	N	0	0	0	483	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:LA GRAN TERNERA, lon:-98.177843, lat:18.995079))	28-11-2022	31-12-2022	23/03/5240	23/03/5240	1,219,994.61	1,219,994.61	1,219,994.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE220402203326	Adquisición	642,723.52	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642723.52, modificado:642145.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECISES AULAS EDUCATIVAS EN LA PRIMARIA MANUEL JULIA CAMACHO CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220823	N	0	0	0	189	(meta:1, unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:14, localidad:1, direccion: PUEBLA, lon:-98.224965, lat:19.070186)	28-11-2022	31-12-2022	16/02/3658	16/02/3658	642,145.00	642,145.00	642,145.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Pisos, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099867	Proyecto de inversión	3,901,824.45	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901824.45, modificado:370397.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RUBEN TOLOSTO CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquilitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220285	N	0	0	0	313	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:217, localidad:1, direccion: Calle Paseo Juárez S/N, lon:-97.923333, lat:18.33268)	24-08-2022	24-10-2022	#####	#####	3,770,397.68	3,770,397.68	3,770,397.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099881	Proyecto de inversión	1,111,570.27	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111570.27, modificado:107696.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RUBEN TOLOSTO CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUILITÁN, PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquilitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220291	N	0	0	0	148	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:217, localidad:1, direccion: ZOOQUILITAN, lon:-97.923789, lat:18.371375)	27-08-2022	25-08-2022	04/09/4839	04/09/4839	1,073,696.88	1,073,696.88	1,073,696.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099920	Proyecto de inversión	1,083,317.41	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083317.41, modificado:105458.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CONWENIA AENAS CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220262	N	0	0	0	250	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:102, localidad:1, direccion: Nealtican, lon:-98.42667, lat:19.0634)	27-08-2022	25-08-2022	28/09/4789	28/09/4789	1,055,458.74	1,055,458.74	1,055,458.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100014	Proyecto de inversión	3,148,978.24	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148978.24, modificado:305434.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMANENTE EN LA ESCUELA NÚM. 25 CLAVE 2102T00, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOTILÁ, PUEBLA.	21	Puebla	136	San Miguel Xotila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220287	N	0	0	0	781	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:136, localidad:1, direccion: SAN MIGUEL XOTILA, lon:-98.3094, lat:19.164657)	27-08-2022	24-10-2022	#####	#####	3,054,344.70	3,054,344.70	3,054,344.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100077	Proyecto de inversión	2,846,215.38	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846215.38, modificado:2746231.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220253	N	0	0	0	80	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:93, localidad:1, direccion: SALTILLO, lon:-97.382324, lat:19.296982)	27-08-2022	21-10-2022	03/12/9418	03/12/9418	2,746,231.19	2,746,231.19	2,746,231.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100133	Proyecto de inversión	592,905.15	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592905.15, modificado:591350.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21EP0250K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220238	N	0	0	0	104	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:94, localidad:1, direccion: SAN LIBRES, lon:-97.465664, lat:19.459435)	24-08-2022	22-08-2022	22/01/3519	22/01/3519	591,350.15	591,350.15	591,350.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100170	Proyecto de inversión	1,163,056.43	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163056.43, modificado:1161737.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCINABRA LEON TOLSTOY CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MINAVALLIS, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220249	N	0	0	0	67	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:108, localidad:3, direccion: ORIENTAL, lon:-97.538833, lat:19.34389)	24-08-2022	22-08-2022	21/09/5080	21/09/5080	1,161,737.48	1,161,737.48	1,161,737.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136162	Proyecto de inversión	562,145.45	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562145.45, modificado:545086.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS CLAVE 21EP0250K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLAPA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220454	N	0	0	0	39	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:138, localidad:3, direccion: SAN PEDRO YANCUITLAPA, lon:-98.487034, lat:19.068843)	03-08-2022	01-10-2022	22/05/3392	22/05/3392	545,086.09	545,086.09	545,086.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136184	Proyecto de inversión	1,011,736.35	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011736.35, modificado:976111.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCINABRA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 21EP0250K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIQUILITLACO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICAND, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220497	N	0	0	0	21	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geol: cve_municipio:139, localidad:3, direccion: MIQUILITLACO, lon:-98.082222, lat:18.13175)	18-08-2022	16-10-2022	30/06/4572	30/06/4572	976,111.99	976,111.99	976,111.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE220302136195	Proyecto de inversión	1,748,971.00	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748971.0, modificado:1696501.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y F; EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 2 ZONARABTA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICQUIMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220501	N	0	0	212	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:1, direccion:JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon: -98.46584, lat:18.725087)	18-08-2022	15-11-2022	09/11/6544	09/11/6544	1,696,501.81	1,696,501.81	1,696,501.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136200	Proyecto de inversión	754,168.27	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754168.27, modificado:730443.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECCIONDIA TONOSON, CASTILLO DE LA LUZ CLAVE 218503109, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220506	N	0	0	146	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:3, direccion:JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon: -97.484167, lat:18.511667)	18-08-2022	16-10-2022	18/11/3899	18/11/3899	730,443.69	730,443.69	730,443.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136239	Proyecto de inversión	696,641.70	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696641.7, modificado:672436.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA SECCIONDIA CHIMMILPORFOCA CLAVE 212070166Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DE ZAMAGCZA, MUNICIPIO DE TENHUTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220533	N	0	0	19	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:7, direccion:LOS HORNOS DE ZAMAGCZA, lon: -98.2025, lat:18.399613)	18-08-2022	16-10-2022	23/01/3741	23/01/3741	672,436.55	672,436.55	672,436.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136252	Proyecto de inversión	899,914.51	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89914.51, modificado:870878.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR SOS JUANAHUES EN LA CRUZ CLAVE 210002066Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO NAVAS, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220569	N	0	0	98	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:3, direccion:ALTA LUZ CUATRO NAVAS, lon: -97.872222, lat:18.506944)	26-08-2022	24-10-2022	18/05/4284	18/05/4284	870,878.00	870,878.00	870,878.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136896	Proyecto de inversión	842,806.93	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842806.93, modificado:815668.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR SAN JOSÉ TANES CLAVE 21000411, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZITLITPEC, MUNICIPIO DE MOLCAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220572	N	0	0	72	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:2, direccion:SANTA CRUZ HUITZITLITPEC, lon: -97.875, lat:18.733333)	26-08-2022	24-10-2022	21/03/4133	21/03/4133	815,668.51	815,668.51	815,668.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136925	Proyecto de inversión	1,780,851.43	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780851.43, modificado:1719573.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21000411, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TINAMPUILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220576	N	0	0	116	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:12, direccion:LA LIMA, lon: -97.4037, lat:20.171667)	26-08-2022	23-11-2022	11/01/6608	11/01/6608	1,719,573.66	1,719,573.66	1,719,573.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136926	Proyecto de inversión	715,250.51	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715250.51, modificado:692182.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA VALERIO TRIJANO CLAVE 21000588F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220577	N	0	0	74	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:14, direccion:PALMILLAS (LA COLUMNA), lon: -97.788889, lat:18.625)	26-08-2022	24-10-2022	15/02/3795	15/02/3795	692,182.74	692,182.74	692,182.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137670	Proyecto de inversión	1,210,699.41	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210699.41, modificado:1198692.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR HERÓES DE CHIMULTEPEC CLAVE 21000309V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220627	N	0	0	79	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:30, direccion:NEALTICAN, lon: -98.426851, lat:19.064668)	08-09-2022	06-11-2022	26/11/5181	26/11/5181	1,198,692.32	1,198,692.32	1,198,692.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138488	Proyecto de inversión	1,115,358.98	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115358.98, modificado:1084575.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G Y F5 EN LA PRIMARIA PROFESOR RAÚL OSORIO HERNANDEZ CLAVE 21000128L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TINACAPÁN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220639	N	0	0	288	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:43, localidad:27, direccion:TINACAPAN, lon: -97.538551, lat:20.031347)	21-09-2022	19-11-2022	17/06/4869	17/06/4869	1,084,575.14	1,084,575.14	1,084,575.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138529	Proyecto de inversión	981,172.89	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981172.89, modificado:951746.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21000133L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TONANTZINTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Polateno para la Construcción de Espacios Educativos	220645	N	0	0	112	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)	(geol:1, localidad:30, direccion:TONANTZINTLA, lon: -98.521023, lat:19.022168)	21-09-2022	19-11-2022	15/10/4505	15/10/4505	951,746.68	951,746.68	951,746.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE220302138575	Proyecto de inversión	1,506,635.39	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506635.39, modificado:1457559.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA IGNACIO CONDOMONT CLAVE 210P04230, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZITUALA, MUNICIPIO DE HUETLAJAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220662	N	0	0	0	95	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:3, direccion:ZITUALA, lon:-97.680856, lat:20.0351)	21-09-2022	19-12-2022	28/08/5890	28/08/5890	1,457,559.86	1,457,559.86	1,457,559.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138809	Proyecto de inversión	1,682,948.85	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682948.85, modificado:1670689.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE CLAVE 210N02233, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220667	N	0	0	0	91	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.161415, lat:19.051562)	21-09-2022	19-12-2022	30/11/6488	30/11/6488	1,676,069.48	1,676,069.48	1,676,069.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138819	Proyecto de inversión	1,265,109.36	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265109.36, modificado:1263160.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DAVIDIANO ZAPATA CLAVE 210P04068, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220670	N	0	0	0	118	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:SANTA CRUZ OTLATLA, lon:-98.62245, lat:19.37222)	21-09-2022	19-11-2022	30/05/5358	30/05/5358	1,263,160.40	1,263,160.40	1,263,160.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302139113	Proyecto de inversión	1,317,550.17	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317550.17, modificado:1269985.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS Y C, EN EL PREESCOLAR MANUEL GUERRERO ALBERA CLAVE 210N07711, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220695	N	0	0	0	227	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:EMILIO PORTES GIL, lon:-97.510373, lat:19.307634)	21-09-2022	19-11-2022	04/02/5377	04/02/5377	1,269,985.11	1,269,985.11	1,269,985.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402201735	Proyecto de inversión	553,441.80	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553441.8, modificado:539752.377)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SANTOS DESIGLODAN CLAVE 210N08155, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220519	N	0	0	0	45	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:GUADALUPE, lon:-98.20556, lat:18.00956)	18-08-2022	16-10-2022	14/10/3377	14/10/3377	539,752.57	539,752.57	539,752.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203383	Adquisición	566,901.28	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566901.28, modificado:566391.011)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR TECNITHUACÁN CLAVE 210N08155, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220815	N	0	0	0	136	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.355957, lat:18.975071)	28-11-2022	31-12-2022	21/09/3450	21/09/3450	566,391.01	566,391.01	566,391.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203308	Adquisición	1,065,909.80	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065909.8, modificado:1064941.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21EP0579X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220820	N	0	0	0	195	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:SANTO TOMÁS CHAUTLA, lon:-98.154345, lat:18.962967)	28-11-2022	31-12-2022	15/09/4815	15/09/4815	1,064,941.38	1,064,941.38	1,064,941.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203336	Adquisición	923,012.00	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923012.0, modificado:922181.190)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 210P0451Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220825	N	0	0	0	326	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:28, direccion:SAN CARLOS, lon:-97.689467, lat:19.44)	28-11-2022	31-12-2022	03/11/4424	03/11/4424	922,181.19	922,181.19	922,181.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100008	Proyecto de inversión	481,660.83	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481660.83, modificado:466974.020)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR AMIELLI NON 21E0N0719, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALTENANGO, PUEBLA	21	Puebla	181	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO AMIELLI NON 21E0N0719, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALTENANGO, PUEBLA	220292	N	0	0	0	71	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:SAN CARLOS, lon:-98.344444, lat:19.17326)	27-08-2022	26-07-2022	12/07/3178	12/07/3178	466,974.05	466,974.05	466,974.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100098	Proyecto de inversión	1,125,621.89	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125621.89, modificado:1124051.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAGUNA CADERNAS CLAVE 210P04702, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUARHUUTZOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	21	Puebla	100	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220240	N	0	0	0	55	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:TALTENANGO, lon:-98.1117, lat:20.7)	24-08-2022	22-08-2022	17/07/4977	17/07/4977	1,124,051.21	1,124,051.21	1,124,051.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302135745	Proyecto de inversión	1,165,689.50	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165689.5, modificado:112351.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANOZAPATA CLAVE 21E0N716B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUTAL, MUNICIPIO DE GUANAJUAT, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220092	N	0	0	0	27	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)	(geot:1, localid:1, direccion:GUANAJUAT, lon:-98.37222, lat:18.019611)	18-08-2022	15-10-2022	06/02/4981	06/02/4981	1,125,351.16	1,125,351.16	1,125,351.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE2203002136752	Proyecto de inversión	866,138.02	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866138.02, modificado:838527.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E, EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 210PR04625, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEOTIPIC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220446	N	0	0	0	468	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (localidad:5, direccion:TEOTIPIC, loc:97.5232379, lat:18.4883573))	03-08-2022	01-10-2022	21/10/4195	21/10/4195	838,527.96	838,527.96	838,527.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136198	Proyecto de inversión	396,127.72	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396127.72, modificado:382263.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA EZEQUIEL SOGA GARCIA CLAVE 210V04240, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS, MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220504	N	0	0	0	7	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (localidad:51, direccion:MEXICALINGO DE LOS LLANOS, loc:98.428042, lat:18.2940861))	18-08-2022	16-09-2022	06/08/2946	06/08/2946	382,263.86	382,263.86	382,263.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136202	Proyecto de inversión	1,504,817.67	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504817.67, modificado:1467582.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, I, Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADELA MARRÍQUEZ DE ZARAGOZA CLAVE 210T00942, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220508	N	0	0	0	611	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TIHUACÁN, loc:97.415537, lat:18.452036))	18-08-2022	15-11-2022	20/09/5800	20/09/5800	1,457,582.40	1,457,582.40	1,457,582.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136203	Proyecto de inversión	2,743,114.34	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743114.34, modificado:2646730.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIMARIA PREESCOLAR ADELA MARRÍQUEZ DE ZARAGOZA CLAVE 210PR04670, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220509	N	0	0	0	612	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA, loc:98.172034, lat:19.05732))	18-08-2022	15-12-2022	01/07/9146	01/07/9146	2,646,730.74	2,646,730.74	2,646,730.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136226	Proyecto de inversión	3,981,020.56	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981020.56, modificado:3861583.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RÍMICO ZARAGOZA CLAVE 210PR07040, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220525	N	0	0	0	254	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLA, loc:98.578914, lat:18.5179973))	18-08-2022	15-12-2022	#####	#####	3,861,583.26	3,861,583.26	3,861,583.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136232	Proyecto de inversión	693,415.10	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693415.1, modificado:686888.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR04670, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220529	N	0	0	0	22	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:87, localidad:8, direccion:SAN VICENTE, loc:98.983611, lat:18.36353))	18-08-2022	16-10-2022	18/08/3780	18/08/3780	686,888.26	686,888.26	686,888.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136234	Proyecto de inversión	1,075,722.27	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075722.27, modificado:1043495.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, G, H, I, K, L Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA RÍMICO ZARAGOZA CLAVE 210PR04651H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220530	N	0	0	0	533	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:TLAPANALÁ, loc:98.538273, lat:18.699358))	18-08-2022	16-10-2022	27/12/4756	27/12/4756	1,043,495.66	1,043,495.66	1,043,495.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136238	Proyecto de inversión	809,130.52	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809130.52, modificado:808478.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA LUIS BERMÚDEZ GARCIA CLAVE 210V0150F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLAMAPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220532	N	0	0	0	96	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:148, localidad:2, direccion:SAN MARTÍN TLAMAPA, loc:98.386944, lat:18.97753))	18-08-2022	16-10-2022	14/07/4113	14/07/4113	808,478.03	808,478.03	808,478.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136244	Proyecto de inversión	638,851.88	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638851.88, modificado:616195.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS GUTIÉRREZ CLAVE 210M0310R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALTILLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220536	N	0	0	0	32	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:112, localidad:10, direccion:SANTA GERTRUDIS SALTILLO, loc:97.898626, lat:18.0211133))	18-08-2022	16-10-2022	30/01/3587	30/01/3587	616,195.65	616,195.65	616,195.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203002136245	Proyecto de inversión	654,839.96	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654839.96, modificado:63693.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR ENRIQUETA CAMALILLO DE ZARAGOZA CLAVE 210M0310R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN M. MAFREY, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220566	N	0	0	0	41	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:92, localidad:10, direccion:ATENAYUCA, loc:97.771389, lat:18.5433333))	26-08-2022	24-10-2022	27/12/3634	27/12/3634	633,693.95	633,693.95	633,693.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE2203022137656	Proyecto de inversión	883,802.78	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83802.78, modificado:857071.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2 DE GUERRERO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ICAHUALTEPEC, MUNICIPIO DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220591	N	0	0	0	97	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:IN CAAMP A DE GUERRERO, lon:-98.701874, lat:18.030127))	28-08-2022	24-10-2022	30/07/4246	30/07/4246	857,071.92	857,071.92	857,071.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022137674	Proyecto de inversión	3,041,959.63	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041959.63, modificado:2934833.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BANCA PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F, EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 210PR0404P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220630	N	0	0	0	723	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:00, localidad:5, direccion:SANTA MARIA ZACATEPEC, lon:-98.366551, lat:19.124143))	08-09-2022	26-12-2022	19/04/9935	19/04/9935	2,934,833.42	2,934,833.42	2,934,833.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022138524	Proyecto de inversión	1,732,616.37	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172616.37, modificado:1730566.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANCA PRIMARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y H EN LA PRIMARIA EUPHONIA CAMACHO DE AVILA CLAVE 210PR050N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJALAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220643	N	0	0	0	655	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAJALAN, lon:-98.484078, lat:19.108774))	21-09-2022	19-12-2022	15/02/6638	15/02/6638	1,730,566.54	1,730,566.54	1,730,566.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022138534	Proyecto de inversión	3,580,140.75	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580140.75, modificado:3508134.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA REHABILITACIÓN GENERAL EN LA EDIFICIO A EN LA PRIMARIA LIBERTO CLAVE 210PR050R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220647	N	0	0	0	168	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.030803, lat:20.42678))	21-09-2022	19-12-2022	#####	#####	3,508,534.13	3,508,534.13	3,508,534.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022138538	Proyecto de inversión	1,705,093.51	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705093.51, modificado:1649371.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA, AULA DE USOS MULTIFIN EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELEESCUNABARA TELESCUNABARA CLAVE 210PR050S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOLUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220648	N	0	0	0	119	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOLUCENO, lon:-98.018444, lat:18.391389))	21-09-2022	19-12-2022	27/10/6415	27/10/6415	1,649,371.64	1,649,371.64	1,649,371.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022138589	Proyecto de inversión	832,825.49	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832825.49, modificado:827864.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BANCA PRIMARIA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210PR050A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220664	N	0	0	0	487	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.23664, lat:18.989344))	21-09-2022	19-11-2022	11/08/4166	11/08/4166	827,864.26	827,864.26	827,864.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022138591	Proyecto de inversión	1,838,655.59	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838655.59, modificado:2021798.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANCA PRIMARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y H EN LA PRIMARIA NIDOS AEROS DE CHILUTLITEPEC CLAVE 210PR050P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE "VITTY" PARA A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELEESCUNABARA RAFAEL CHAVOTZ CLAVE 210PR050Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220665	N	0	0	0	210	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:152, localidad:8, direccion:SAN MATEO SOLTEPEC, lon:-97.76, lat:19.097778))	21-09-2022	19-12-2022	29/06/7435	29/06/7435	2,021,798.88	2,021,798.88	2,021,798.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022138664	Proyecto de inversión	765,065.71	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76065.71, modificado:733684.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELEESCUNABARA RAFAEL CHAVOTZ CLAVE 210PR050R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220681	N	0	0	0	111	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CUACUILA, lon:-98.035446, lat:20.165249))	21-09-2022	19-11-2022	07/07/3963	07/07/3963	753,684.43	753,684.43	753,684.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022139031	Proyecto de inversión	751,725.08	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751725.08, modificado:724963.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 210PR050S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220684	N	0	0	0	117	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad =1.0))	(geot:1: (cve_municipio:03, localidad:4, direccion:FRANCISCO I. MADERO EL SABINAL, lon:-97.344722, lat:19.248056))	21-09-2022	19-11-2022	16/11/3884	16/11/3884	724,963.92	724,963.92	724,963.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE2020302139048	Proyecto de inversión	1,315,888.81	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131888.81, modificado:1287208.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y B EN EL PRESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21002441E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLÁ, MUNICIPIO DE TETITLÁN DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220685	N	0	0	56	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:172, localidad:32, direccion:207ATITL, A, lon: -97.818354, lat:19.824850))	21-09-2022	10-11-2022	02/04/5424	02/04/5424	1,287,208.15	1,287,208.15	1,287,208.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139068	Proyecto de inversión	1,239,680.16	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239680.16, modificado:1237626.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, MÓDULO SANTITADO TPO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D, EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 2100348BA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJALAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220686	N	0	0	231	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAJALAN, lon: -98.483171, lat:19.105020))	21-09-2022	10-11-2022	01/07/5288	01/07/5288	1,237,626.38	1,237,626.38	1,237,626.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139090	Proyecto de inversión	2,587,015.01	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587015.01, modificado:2821105.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR C, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANTARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 2100343AW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAJALAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220690	N	0	0	38	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:120, localidad:3, direccion:SAN ESTEBAN NECOXCALCO, lon: -97.384107, lat:18.449381))	21-09-2022	10-11-2022	02/12/9623	02/12/9623	2,821,105.45	2,821,105.45	2,821,105.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139107	Proyecto de inversión	2,395,616.65	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395616.65, modificado:2393763.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2100343AB, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTILALONGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220694	N	0	0	415	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:SAN FELIPE TEOTILALONGO, lon: -98.503806, lat:19.230190))	21-09-2022	10-12-2022	23/11/8453	23/11/8453	2,393,763.69	2,393,763.69	2,393,763.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139137	Proyecto de inversión	891,647.83	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891647.83, modificado:857941.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALCÁN CLAVE 2100340ZD, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220697	N	0	0	122	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ORIENTAL, lon: -97.5856799, lat:19.27903583))	21-09-2022	10-11-2022	16/12/4248	16/12/4248	857,941.71	857,941.71	857,941.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139156	Proyecto de inversión	1,310,763.98	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310763.98, modificado:1271271.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA SECUNDARIA MEXICOR OCAMPO CLAVE 2100302AZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220698	N	0	0	952	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATILCO, lon: -98.457246, lat:18.895612))	21-09-2022	10-11-2022	13/08/5380	13/08/5380	1,271,271.00	1,271,271.00	1,271,271.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139191	Proyecto de inversión	575,779.77	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575779.77, modificado:573779.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PRESCOLAR MIGUEL E. SCHULTZ CLAVE 2100349AC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220702	N	0	0	157	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon: -97.770606, lat:18.9807251))	21-09-2022	10-11-2022	13/12/3470	13/12/3470	573,779.76	573,779.76	573,779.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020302139211	Proyecto de inversión	2,717,748.35	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717748.35, modificado:2715600.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ISIDORO ZARAGOZA CLAVE 2100347BY, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220705	N	0	0	257	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:164, localidad:9, direccion:SAN CRISTOBAL HIDALGO, lon: -97.810278, lat:19.0219440))	21-09-2022	10-12-2022	21/01/9335	21/01/9335	2,715,600.62	2,715,600.62	2,715,600.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2020402201354	Adquisición	2,310,020.52	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310020.52, modificado:2307941.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE COMPUITO, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA CALDERÓN Y TAPA CLAVE 2100303J2, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPELANCOCH HIDALGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220827	N	0	0	108	(meta:1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol:1: (cve_municipio:163, localidad:9, direccion:TEPELANCOCH HIDALGO, lon: -97.970833, lat:19.080833))	28-11-2022	31-12-2022	04/12/8218	04/12/8218	2,307,941.26	2,307,941.26	2,307,941.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Pisos, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE220302136230	Proyecto de inversión	920,365.17	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 920365.17, modificado 888151.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21P08110, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220528	N	0	0	82	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CHILA DE LA SAL, lon: -98.484866, lat:18.109369))	18-08-2022	16-10-2022	03/09/4331	03/09/4331	888,151.24	888,151.24	888,151.24	888,151.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136248	Proyecto de inversión	424,712.86	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 424712.86, modificado 408892.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MITZE MATIN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220567	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:34, localidad:9, direccion:SAN MARTIN ZOQUIAPAN, lon: -98.303376, lat:19.133786))	26-08-2022	24-09-2022	12/10/9019	12/10/9019	408,992.58	408,992.58	408,992.58	408,992.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136253	Proyecto de inversión	745,718.84	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 745718.84, modificado 722633.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21P081746C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COATEPEL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220570	N	0	0	81	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:32, localidad:4, direccion:SANTA MONICA, lon: -98.403611, lat:18.208613))	26-08-2022	24-10-2022	01/07/3878	01/07/3878	722,633.74	722,633.74	722,633.74	722,633.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136929	Proyecto de inversión	1,872,190.65	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1872190.65, modificado 1807303.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ITALIANO ZAPATA CLAVE 21P08109, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL COKAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220579	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:7, direccion:EL COKAL, lon: -97.456667, lat:20.222778))	26-08-2022	23-11-2022	22/03/6848	22/03/6848	1,807,303.87	1,807,303.87	1,807,303.87	1,807,303.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136930	Proyecto de inversión	468,803.44	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 468803.44, modificado 453083.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIMARIA LAZARMO CÁDIZ CLAVE 21P081070, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CATEGUAL, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220580	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CUATROCANA, lon: -98.80205, lat:18.255833))	26-08-2022	24-09-2022	30/06/5140	30/06/5140	453,083.51	453,083.51	453,083.51	453,083.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137052	Proyecto de inversión	1,204,514.81	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1204514.81, modificado 1108136.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21P081069W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLATZICOMA, MUNICIPIO DE XICAMILPA DE MATEHUEL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220589	N	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CUATLATZICOMA, lon: -98.732893, lat:18.034167))	26-08-2022	24-09-2022	16/10/5098	16/10/5098	1,168,336.04	1,168,336.04	1,168,336.04	1,168,336.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137065	Proyecto de inversión	1,676,249.68	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1676249.68, modificado 1617910.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, H Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21P082422, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220614	N	0	0	454	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:SANTA MARIA ZACATEPEC, lon: -98.348605, lat:19.102656))	08-09-2022	06-12-2022	07/09/6329	07/09/6329	1,617,910.89	1,617,910.89	1,617,910.89	1,617,910.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137066	Proyecto de inversión	1,308,450.51	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1308450.51, modificado 1269115.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA REPUBLICA ESPAÑA CLAVE 21P082081B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220615	N	0	0	397	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: -98.500786, lat:19.076213))	08-09-2022	06-11-2022	18/09/5374	18/09/5374	1,269,115.79	1,269,115.79	1,269,115.79	1,269,115.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137067	Proyecto de inversión	1,955,423.16	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1955423.16, modificado 189661.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G Y LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 83 CLAVE 21P082091C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220616	N	0	0	242	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AHUACATLAN, lon: -97.849447, lat:20.008746))	08-09-2022	06-12-2022	16/11/7092	16/11/7092	1,896,661.12	1,896,661.12	1,896,661.12	1,896,661.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137071	Proyecto de inversión	2,667,223.90	(FI: ítem recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2667223.9, modificado 2640865.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ISIDORO ALONSO CLAVE 21P082081B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TOTOLACINO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220628	N	0	0	314	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geo1: (cve_municipio:122, localidad:3, direccion:SAN MARTIN AZALA, lon: -98.481389, lat:19.233056))	08-09-2022	26-12-2022	10/06/9130	10/06/9130	2,640,865.45	2,640,865.45	2,640,865.45	2,640,865.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE220402203294	Adquisición	457,515.36	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457515.36, modificado:457203.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AUJAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL JAMARIZ CLAVE 21DPR2542, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PASO CABETAS, MUNICIPIO DE ATZOTZTLILA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220817	N	0	0	145	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:33, localidad:3, direccion:PASO CABETAS, lon: -97.2525, lat:18.938278)]	28-11-2022	31-12-2022	11/10/3151	11/10/3151	457,203.46	457,203.46	457,203.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203321	Adquisición	479,618.24	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479618.24, modificado:479386.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AUJAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR6052, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACUTLAPÁN (LA ESTACIÓN Y LOS CABRASCO), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220822	N	0	0	162	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:177, localidad:24, direccion:TLACUTLAPAN LA ESTACION Y LOS CABRASCO, lon: -97.549722, lat:18.708889)]	28-11-2022	31-12-2022	18/12/3211	18/12/3211	479,186.53	479,186.53	479,186.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203330	Adquisición	2,867,659.20	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867659.2, modificado:2865078.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VEINTE AUJAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA VALDADO TRUJANO CLAVE 21DIB080A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220824	N	0	0	745	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TLHUACAN, lon: -97.408242, lat:18.438877)]	28-11-2022	31-12-2022	24/04/9744	24/04/9744	2,865,078.01	2,865,078.01	2,865,078.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202022100056	Proyecto de inversión	968,247.33	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968247.33, modificado:935520.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR ESOS 21DIB087A,UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC,PUEBLA.	21	Puebla	152	Sochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220294	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:152, localidad:9, direccion:SOLTEPEC, lon: -97.76, lat:18.097778)]	27-06-2022	25-08-2022	12/05/4461	12/05/4461	935,520.37	935,520.37	935,520.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202022100092	Proyecto de inversión	2,873,354.16	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873354.16, modificado:2853688.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MELCHOR CACERES CLAVE 21DPR7565, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA (CINTOLAPAPA),MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220264	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:AMOTLA, lon: -98.512778, lat:18.585278)]	11-06-2022	10-10-2022	02/04/9712	02/04/9712	2,853,368.22	2,853,368.22	2,853,368.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022135750	Proyecto de inversión	366,688.77	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366688.77, modificado:358119.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL JARDIN DE NIÑOS CHIC CLAVE 21EJND119P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMITILÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220149	N	0	0	44	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AMOTLA, lon: -97.800916, lat:20.041267)]	21-09-2022	20-10-2022	28/06/2880	28/06/2880	358,119.12	358,119.12	358,119.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022136139	Proyecto de inversión	770,986.19	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770986.19, modificado:755759.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y F, EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DPR1653X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACAHUALPA, MUNICIPIO DE PRIMA A, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220449	N	0	0	574	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:233, direccion:ZACACHI MALPA, lon: -98.159248, lat:18.945775)]	03-08-2022	01-10-2022	11/02/3969	11/02/3969	755,730.88	755,730.88	755,730.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022136211	Proyecto de inversión	622,828.35	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622828.35, modificado:616812.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21DIB108B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUENETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220520	N	0	0	50	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:huatlantla n el Chico Ref. Carretera A Oaxaca - Francisco I. Madero, lon: -98.094281, lat:18.369308)]	18-08-2022	16-10-2022	08/10/3588	08/10/3588	616,812.29	616,812.29	616,812.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022136227	Proyecto de inversión	642,671.35	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642671.35, modificado:618972.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MARGARITA NAZA DE JUÁREZ CLAVE 21DPR1772C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (LA PALMA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220526	N	0	0	26	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:139, localidad:5, direccion:SAN RAFAEL LA PALMA), lon: -98.07, lat:18.14)]	18-08-2022	16-10-2022	07/09/3594	07/09/3594	618,972.82	618,972.82	618,972.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203022136935	Proyecto de inversión	561,482.38	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561482.38, modificado:536679.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR 21 DIB MAXIMO CLAVE 21DPR2169L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUENETLÁN, MUNICIPIO DE HUENETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220586	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:150, localidad:2, direccion:SAN AGUSTIN HUENETLAN, lon: -98.166857, lat:18.797328)]	26-08-2022	24-10-2022	16/05/3369	16/05/3369	536,679.94	536,679.94	536,679.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE202302137650	Proyecto de inversión	725,543.38	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725443.38, modificado:699407.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPR08BL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CINFRADO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220588	N	0	0	15	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:209, localidad:15, direccion:SAN JOSÉ CINFRADO, lon:-97.514983, lat:18.228831))	26-08-2022	24-10-2022	28/11/3814	28/11/3814		699,407.70	699,407.70	699,407.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302137661	Proyecto de inversión	492,415.56	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492415.56, modificado:476660.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TALESCUINABÁ HERBERTO JARA CLAVE 21TVO39BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO MITEPÉ, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220595	N	0	0	51	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion:SANTIAGO MITEPÉ, lon:-98.505722, lat:18.241389))	26-08-2022	24-09-2022	17/01/3205	17/01/3205		476,660.08	476,660.08	476,660.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302137669	Proyecto de inversión	1,211,046.82	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211046.82, modificado:110846.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PREESCOLAR JUAN GONZÁLEZ CLAVE 21DND02D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUCCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220626	N	0	0	143	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLUCCO, lon:-98.441955, lat:18.917612))	08-09-2022	06-11-2022	07/08/5182	07/08/5182		1,198,946.21	1,198,946.21	1,198,946.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302138493	Proyecto de inversión	2,618,097.98	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618097.98, modificado:2322629.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECCIONARIA JUAN DE LA GRANJA CLAVE 21E50273S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALUCÁN DE LA GRANJA, MUNICIPIO DE NOPALUCÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220641	N	0	0	188	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:NOPALUCÁN DE LA GRANJA, lon:-97.834878, lat:19.214798))	21-08-2022	10-12-2022	20/09/8806	20/09/8806		2,522,629.50	2,522,629.50	2,522,629.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302138542	Proyecto de inversión	1,609,928.83	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609928.83, modificado:1568932.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E, EN LA PRIMARIA CUATROTIEMPO CLAVE 21DPR24AL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COPLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220651	N	0	0	219	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:109, localidad:2, direccion:COPLA, lon:-98.080833, lat:20.269722))	21-09-2022	19-12-2022	02/08/6195	02/08/6195		1,568,932.11	1,568,932.11	1,568,932.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302138563	Proyecto de inversión	593,787.52	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593787.52, modificado:573095.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR CALZADA 21DND032B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOLUCINO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220658	N	0	0	43	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:SAN JUAN NEPOLUCINO, lon:-98.019444, lat:18.391389))	21-09-2022	19-11-2022	28/01/3469	28/01/3469		573,095.87	573,095.87	573,095.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302139168	Proyecto de inversión	2,069,337.02	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069337.02, modificado:2067387.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA DE MAYO CLAVE 21DPR233V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VILAHUELA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220699	N	0	0	645	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:9, direccion:SAN SEBASTIÁN VILAHUELA, lon:-97.719821, lat:19.059807))	21-09-2022	19-11-2022	23/04/7560	23/04/7560		2,067,387.48	2,067,387.48	2,067,387.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202402203268	Adquisición	173,215.84	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173215.84, modificado:173659.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR BENTO JUÁREZ CLAVE 21DND073L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUETIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220812	N	0	0	68	(meta:1: (unidad_medida: Piesas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:76, localidad:71, direccion:EL PROGRESO, lon:-97.364722, lat:20.051977))	28-11-2022	31-12-2022	25/10/2373	25/10/2373		173,059.93	173,059.93	173,059.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piesas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202402203273	Adquisición	514,268.60	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514268.6, modificado:513805.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR MÉXICO CLAVE 21DCC013L, UBICADO EN LA PRIMARIA DE MAYO MARCOS LACAYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220813	N	0	0	89	(meta:1: (unidad_medida: Piesas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:77, localidad:16, direccion:SAN MARCOS TLACAYALCO, lon:-97.404682, lat:18.671746))	28-11-2022	31-12-2022	30/09/3306	30/09/3306		513,805.73	513,805.73	513,805.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piesas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE2020402203317	Adquisición	1,547,510.76	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147912.76, modificado:1546117.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA NUEVE AULAS DIDACTICAS EN LA TELEESCUNABAR OTILLO MONTEADO CLAVE 210701109, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALAZA, MUNICIPIO DE LECHE DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220821	N	0	0	0	177	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:LA GALAZA, lon: -98.487777, lat:18.6781875))	28-11-2022	31-12-2022	13/02/6133	13/02/6133	1,546,117.84	1,546,117.84	1,546,117.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203360	Adquisición	1,554,258.48	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552859.48, modificado:1552859.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CINCUETE AULAS DIDACTICAS, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 2103558A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220828	N	0	0	0	468	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.255644, lat:18.989344))	28-11-2022	31-12-2022	31/07/6151	31/07/6151	1,552,859.48	1,552,859.48	1,552,859.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100012	Proyecto de inversión	1,166,970.87	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166970.87, modificado:1134611.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C Y F CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21F09011, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	21	Puebla	181	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220283	N	0	0	0	542	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:TLALTENANGO, lon:-98.33997, lat:19.169117))	27-08-2022	25-08-2022	16/06/5006	16/06/5006	1,134,611.80	1,134,611.80	1,134,611.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100039	Proyecto de inversión	479,010.79	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479010.79, modificado:462881.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS G Y H EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21D070757, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTILAN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xicotlán Todos Santos	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220280	N	0	0	0	531	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:203, localidad:1, direccion:XICOTILAN, lon:-97.75644, lat:18.7054))	27-08-2022	25-08-2022	09/03/3167	09/03/3167	462,831.43	462,831.43	462,831.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100088	Proyecto de inversión	1,488,167.89	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488167.89, modificado:148609.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FELIPE EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D090801, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACTEMPA, MUNICIPIO DE JACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220255	N	0	0	0	182	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:3, direccion:TLATAMP A, lon:-97.933611, lat:19.949167))	24-08-2022	22-08-2022	24/02/5970	24/02/5970	1,486,593.73	1,486,593.73	1,486,593.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100115	Proyecto de inversión	1,583,948.31	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583948.31, modificado:153012.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D080596, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220286	N	0	0	0	669	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.188659, lat:19.09872))	27-08-2022	24-09-2022	29/05/6089	29/05/6089	1,530,152.38	1,530,152.38	1,530,152.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100125	Proyecto de inversión	311,265.78	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311265.78, modificado:309756.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y C, EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D020390, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220242	N	0	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:30, direccion:LIBRES, lon:-97.718889, lat:19.479444))	15-07-2022	15-07-2022	30/01/2748	30/01/2748	309,756.41	309,756.41	309,756.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136166	Proyecto de inversión	1,827,971.09	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827971.09, modificado:1770370.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 2 CLAVE 2103025A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETUJACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220494	N	0	0	0	75	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TETUJACA, lon:-97.393729, lat:18.408383))	18-08-2022	15-11-2022	08/02/6747	08/02/6747	1,770,370.03	1,770,370.03	1,770,370.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136199	Proyecto de inversión	1,921,715.23	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921715.23, modificado:1902501.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LLEANDRO VALLÉ CLAVE 21D0913125, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL PLATANAR, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220505	N	0	0	0	23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:32, localidad:3, direccion:EL PLATANAR (SAN JOSE EL PLATANAR), lon:-98.7301, lat:18.294162))	18-08-2022	15-11-2022	13/11/7108	13/11/7108	1,902,501.15	1,902,501.15	1,902,501.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136235	Proyecto de inversión	773,849.60	(ITI: folio: recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog. pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773849.6, modificado:746765.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21D09119A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTILÁN, MUNICIPIO DE CHIA DE LA SAL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220531	N	0	0	0	43	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:16, localidad:2, direccion:SAN PEDRO OCOTILAN, lon:-98.474444, lat:18.148056))	18-08-2022	16-10-2022	27/07/3944	27/07/3944	746,765.92	746,765.92	746,765.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE220302136251	Proyecto de inversión	595,740.38	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595740.38, modificado:576674.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR PÚBLICA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D03870, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE XICAHUXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220568	N	0	0	0	14	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:82, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIERO, lon:-97.794722, lat:18.448889))	26-08-2022	24-10-2022	16/11/3478	16/11/3478	576,674.80	576,674.80	576,674.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137657	Proyecto de inversión	715,412.77	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715412.77, modificado:693743.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 127 CLAVE 21D03870, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220592	N	0	0	0	59	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:155, localidad:6, direccion:OLMATLÁN, lon:-98.269722, lat:17.946111))	26-08-2022	24-10-2022	26/05/3799	26/05/3799	693,743.53	693,743.53	693,743.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137660	Proyecto de inversión	1,317,675.83	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317675.83, modificado:1275585.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PABLO CAJAL CLAVE 21D03870, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENANUA, MUNICIPIO DE JUAN DE LOS RÍOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220594	N	0	0	0	62	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ATENANUA, lon:-97.771389, lat:18.543333))	26-08-2022	24-10-2022	05/06/3392	05/06/3392	1,275,585.97	1,275,585.97	1,275,585.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137668	Proyecto de inversión	1,849,366.38	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849366.38, modificado:1784486.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CALVARIO CASTRO CLAVE 21D03870, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATILCÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220625	N	0	0	0	331	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICA, lon:-98.430723, lat:19.054133))	08-09-2022	08-12-2022	02/10/6785	02/10/6785	1,784,486.10	1,784,486.10	1,784,486.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137675	Proyecto de inversión	2,698,306.64	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698306.64, modificado:2671509.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D EN LA SECUNDARIA DR. GABINO BARREDA CLAVE 21D03870, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220631	N	0	0	0	634	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLILCO, lon:-98.425732, lat:18.921526))	08-09-2022	26-12-2022	04/05/9214	04/05/9214	2,671,509.26	2,671,509.26	2,671,509.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138525	Proyecto de inversión	745,340.21	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749340.21, modificado:727188.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C EN LA CLAVE 21D03870, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220644	N	0	0	0	131	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN, lon:-97.456467, lat:19.839111))	21-09-2022	19-11-2022	20/12/8890	20/12/8890	727,188.78	727,188.78	727,188.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138539	Proyecto de inversión	1,193,909.86	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193909.86, modificado:1155038.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL PREESCOLAR MÉXICO INDEPENDIENTE CLAVE 21D03870, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INTERE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220649	N	0	0	0	121	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:INTERE, lon:-97.84751, lat:20.024479))	21-09-2022	19-11-2022	20/05/5062	20/05/5062	1,155,038.53	1,155,038.53	1,155,038.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138992	Proyecto de inversión	1,696,909.43	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696909.43, modificado:1642234.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D03870, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMOLCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220677	N	0	0	0	79	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SAN JUAN NEPOMOLCENO, lon:-98.0174, lat:18.3895))	21-09-2022	19-12-2022	11/06/6396	11/06/6396	1,642,294.10	1,642,294.10	1,642,294.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302139000	Proyecto de inversión	2,193,516.59	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193516.59, modificado:2147708.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A EN LA PRIMARIA HERMINEGILDO GALIANA CLAVE 21D03870, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAKAPOTLA, MUNICIPIO DE TEXCOTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220678	N	0	0	0	68	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geol:1: (cve_municipio:183, localidad:5, direccion:CAKAPOTLA, lon:-97.885574, lat:20.150319))	21-09-2022	19-11-2022	21/03/7780	21/03/7780	2,147,708.08	2,147,708.08	2,147,708.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE202302139095	Proyecto de inversión	923,760.17	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923760.17, modificado:893748.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DAVILANO ZAPATA CLAVE 210P0406B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANES AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220691	N	0	0	0	57	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA ANES AHUATEMPAN, lon:-98.014834, lat:18.408886))	21-09-2022	19-11-2022	30/12/4346	30/12/4346	893,748.81	893,748.81	893,748.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE202302139103	Proyecto de inversión	2,236,848.93	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228848.93, modificado:2124799.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 210P0406B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETOYANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220692	N	0	0	0	269	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUETOYANGO, lon:-98.411894, lat:19.368893))	21-09-2022	19-12-2022	16/04/7991	16/04/7991	2,224,799.51	2,224,799.51	2,224,799.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302139119	Proyecto de inversión	717,188.66	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717188.66, modificado:695633.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR GALEANA CLAVE 210P1372P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECITA, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220696	N	0	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECITA, lon:-98.235386, lat:19.348831))	21-09-2022	19-11-2022	31/07/3804	31/07/3804	695,635.23	695,635.23	695,635.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302139205	Proyecto de inversión	1,142,558.70	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142558.7, modificado:1140709.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA VIENTE GUERRERO CLAVE 210P0312A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220704	N	0	0	0	462	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATLÁN, lon:-98.979193))	21-09-2022	19-11-2022	25/02/5023	25/02/5023	1,140,709.32	1,140,709.32	1,140,709.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402200879	Proyecto de inversión	1,243,711.14	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243711.14, modificado:1243711.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-C, EN EL CENTRO DE PRIMARIA VIENTE GUERRERO JOSÉ FRANCISCO JOSÉ GABRIEL SOLER CLAVE 210A0000A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220742	N	0	0	0	78	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.207865, lat:19.007462))	27-10-2022	25-12-2022	28/02/5305	28/02/5305	1,243,711.14	1,243,711.14	1,243,711.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402201747	Proyecto de inversión	1,407,571.54	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407571.54, modificado:1337549.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA AGUILER SERDAN CLAVE 210P0123A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COCATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220578	N	0	0	0	20	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:35, localidad:9, direccion:SAN RAFAEL, lon:-97.144467, lat:18.185278))	26-08-2022	24-10-2022	02/11/5616	02/11/5616	1,357,549.72	1,357,549.72	1,357,549.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402202046	Proyecto de inversión	1,256,935.86	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256935.86, modificado:2156935.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUZOS CIVILES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C, EN LA PRIMARIA NABOR HERNÁNDEZ SERDAN CLAVE 210P0104B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANES AHUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220629	N	0	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:SANTA ANES AHUATEMPAN, lon:-98.020512, lat:18.417987))	08-09-2022	06-11-2022	14/05/5341	14/05/5341	1,256,935.86	1,256,935.86	1,256,935.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203259	Adquisición	224,946.04	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224946.04, modificado:224743.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA BENITO ZEPEDA CLAVE 210P0402P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATOTOCÓCAN, MUNICIPIO DE YADONAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220811	N	0	0	0	55	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:204, localidad:4, direccion:ATOTOCÓCAN, lon:-97.439167, lat:19.949444))	28-11-2022	31-12-2022	28/04/2515	28/04/2515	224,743.56	224,743.56	224,743.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203302	Adquisición	812,034.80	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812034.8, modificado:811303.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA DIEGO TORRES QUINTERO CLAVE 210P0705Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCAHAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220819	N	0	0	0	270	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:134, localidad:7, direccion:PALMILLA, lon:-98.508056, lat:19.318889))	28-11-2022	31-12-2022	08/04/4121	08/04/4121	811,303.88	811,303.88	811,303.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE220402203585	Adquisición	228,736.64	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238756.44, modificado:228550.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUBASTRATO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CINCO AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220849	N	0	0	105	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:204, localidad:1, direccion:YAONAHUAC, lon:-97.462001, lat:19.8718733)	28-11-2022	31-12-2022	29/09/2525	29/09/2525	228,550.74	228,550.74	228,550.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099884	Proyecto de inversión	2,072,875.24	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073875.24, modificado:200284.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA NÚÑOS MENDOZA DE CHUAPULTEPEC CLAVE 210700502, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA-PUEBLA.	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220267	N	0	0	97	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CHETLA, lon:-98.578283, lat:18.515656)	24-08-2022	24-09-2022	07/07/7383	07/07/7383	2,002,814.21	2,002,814.21	2,002,814.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099926	Proyecto de inversión	1,862,602.39	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862602.39, modificado:183470.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO 216902427, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220274	N	0	0	761	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon:-98.428504, lat:19.001270)	27-08-2022	24-09-2022	16/08/6974	16/08/6974	1,853,470.82	1,853,470.82	1,853,470.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099931	Proyecto de inversión	2,215,848.73	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219848.73, modificado:210218.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚÑOS MENDOZA 3 LAZARO CÁRDENAS CLAVE 215302008, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220273	N	0	0	517	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon:-98.430747, lat:19.05468)	27-08-2022	24-09-2022	13/12/7819	13/12/7819	2,162,218.16	2,162,218.16	2,162,218.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100120	Proyecto de inversión	4,295,332.61	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295332.61, modificado:414532.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 1 DE MAYO DE 1882 CLAVE 211901008, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA-PUEBLA.	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220256	N	0	0	112	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:93, localidad:1, direccion:LAFRAGUA, lon:-97.776111, lat:19.260560)	24-08-2022	20-11-2022	#####	#####	4,145,532.29	4,145,532.29	4,145,532.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202100154	Proyecto de inversión	586,592.43	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586592.43, modificado:585396.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210904640, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC, MUNICIPIO DE LIBRES, IN #18.	21	Puebla	94	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220243	N	0	0	33	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:94, localidad:2, direccion:LIBRES, lon:-97.738889, lat:19.479444)	24-08-2022	22-08-2022	04/10/3502	04/10/3502	585,396.82	585,396.82	585,396.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302135748	Proyecto de inversión	3,146,556.72	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146556.72, modificado:3045041.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, I, J Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAGUEL-HIDALGO CLAVE 216901732, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KOCHITPEC, MUNICIPIO DE JOAJAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220133	N	0	0	145	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:87, localidad:10, direccion:KOCHITPEC, lon:-98.876111, lat:18.228333)	26-08-2022	23-12-2022	#####	#####	3,045,041.47	3,045,041.47	3,045,041.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136140	Proyecto de inversión	755,570.34	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755570.34, modificado:732670.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y E, EN LA PRIMARIA RAFAEL SERRANO CLAVE 210904640, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA KALAMIMULICO, MUNICIPIO DE HUATONGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220450	N	0	0	608	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA, lon:-98.383373, lat:19.206475)	01-08-2022	01-10-2022	24/12/3905	24/12/3905	732,670.88	732,670.88	732,670.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136223	Proyecto de inversión	1,207,333.20	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207333.2, modificado:1195601.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIXTICA CANTARÁ MARCIANO SARABIA FERNÁNDEZ CLAVE 216900000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUERFUTLÁN EL CHICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220523	N	0	0	30	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:73, localidad:1, direccion:HUERFUTLAN EL CHICO, lon:-98.686519, lat:18.373399)	18-08-2022	16-10-2022	10/06/5173	10/06/5173	1,195,601.65	1,195,601.65	1,195,601.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136225	Proyecto de inversión	807,878.83	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807878.83, modificado:788641.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 216900000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUATONGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220524	N	0	0	47	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: cve_municipio:31, localidad:6, direccion:ZARAGOZA, lon:-98.1775, lat:18.586944)	18-08-2022	16-10-2022	13/07/4045	13/07/4045	783,641.38	783,641.38	783,641.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2022	5	PUE220302136242	Proyecto de inversión	1,469,195.61	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469195.61, modificado:1425119.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUNABARA CUITLARTPEC CLAVE 21ET03V03L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220535	N	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COATZACO, lon:98.174444, lat:18.636389))	18-08-2022	16-10-2022	03/11/2021	03/11/2021		1,425,119.72	1,425,119.72	1,425,119.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136899	Proyecto de inversión	727,379.44	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727379.44, modificado:793512.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MONTE ALBA CLAVE 21D00740H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AVOKUXTLA (AVOKUXTLA DE ZAPATA), MUNICIPIO DE HUENETZARÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220573	N	0	0	20	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:73, localidad:2, direccion:AVOKUXTLA (AVOKUXTLA DE ZAPATA), lon:98.752344, lat:18.271389))	26-08-2022	24-10-2022	23/02/2026	23/02/2026		703,512.40	703,512.40	703,512.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136903	Proyecto de inversión	328,332.92	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328332.92, modificado:317664.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CITLALTEPEC CLAVE 21D01040R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTU JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220574	N	0	0	57	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:15, direccion:SAN LUCAS EL VIEJO, lon:97.718888, lat:18.676944))	26-08-2022	24-09-2022	24/09/2769	24/09/2769		317,664.19	317,664.19	317,664.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136904	Proyecto de inversión	2,827,541.82	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827541.82, modificado:2742541.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA MELCHOR ZEPEDOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220575	N	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:98.201974, lat:18.047256))	26-08-2022	23-11-2022	26/10/9408	26/10/9408		2,742,541.88	2,742,541.88	2,742,541.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302136932	Proyecto de inversión	698,254.51	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698254.51, modificado:677218.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR IXCAMILLA CLAVE 21D00830P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILLA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220584	N	0	0	74	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:IXCAMILLA DE GUERRERO, lon:98.684298, lat:18.030214))	26-08-2022	24-10-2022	26/02/3754	26/02/3754		677,218.46	677,218.46	677,218.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137649	Proyecto de inversión	490,873.86	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490873.86, modificado:479378.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABRIEL SOLER CLAVE 21D00333X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IXCAMILLA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220587	N	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BUENAVISTA DE ZAPATA, lon:98.7025, lat:18.0175))	26-08-2022	24-10-2022	07/03/2203	07/03/2203		475,978.69	475,978.69	475,978.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137654	Proyecto de inversión	2,102,769.46	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102769.46, modificado:2036160.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAURICIO MATA CLAVE 21D00040R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220590	N	0	0	122	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CHALTLA, lon:98.606222, lat:18.306022))	26-08-2022	23-11-2022	24/10/7474	24/10/7474		2,036,160.74	2,036,160.74	2,036,160.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137659	Proyecto de inversión	686,994.02	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686994.02, modificado:666172.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUNABARA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D70040L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, MUNICIPIO DE IXCAMILLA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220593	N	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:10, direccion:SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, lon:98.662222, lat:17.961389))	26-08-2022	24-10-2022	30/11/3723	30/11/3723		666,172.85	666,172.85	666,172.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138530	Proyecto de inversión	643,686.52	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643686.52, modificado:630811.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21D00033X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENEXITLA, MUNICIPIO DE HUENETZARÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220646	N	0	0	58	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:100, localidad:5, direccion:TENEXITLA, lon:98.05667, lat:20.295738))	21-09-2022	19-11-2022	05/02/3627	05/02/3627		630,811.62	630,811.62	630,811.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138554	Proyecto de inversión	1,289,580.21	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289580.21, modificado:1249394.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO E EN LA PRIMARIA BENTU JUÁREZ CLAVE 21D00033X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACAUCOCHITL, MUNICIPIO DE HUENETZARÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220656	N	0	0	480	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CACAUCOCHITL, lon:98.462238, lat:18.787874))	21-09-2022	19-11-2022	20/09/5320	20/09/5320		1,249,394.59	1,249,394.59	1,249,394.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE220302138569	Proyecto de inversión	962,273.41	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962273.41, modificado:942991.54))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL PREESCOLAR CUTLÁN CLAVE 210C08A01, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICOTITLÁN, MUNICIPIO DE NAUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220659	N	0	0	79	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:NAUPÁN, lon:-98.104306, lat:20.244181))	21-09-2022	19-11-2022	25/10/4481	25/10/4481	942,991.54	942,991.54	942,991.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302138804	Proyecto de inversión	1,501,254.60	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501254.6, modificado:1462034.58))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALIA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS F Y H, EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 210R08B01, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220666	N	0	0	569	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ZACATLÁN, lon:-97.952241, lat:19.939202))	21-09-2022	19-12-2022	27/04/5905	27/04/5905	1,462,914.58	1,462,914.58	1,462,914.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402200504	Proyecto de inversión	180,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I EN EL EDIFICIO F, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y E, EN LA PRIMARIA ENILIANO ZAPATA CLAVE 210P08D0A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLIMIA, CUITLAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CÁRDAS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220715	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:120, localidad:2, direccion:COLIMIA, CUITLAXTEPEC, lon:-92.267222, lat:18.515833))	21-09-2022	29-01-2023	26/10/1392	26/10/1392	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402200672	Proyecto de inversión	3,178,869.93	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3178869.93, modificado:3176675.57))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALIA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURALES Y C EN EL EDIFICIO D, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y E, EN LA PRIMARIA INGENIERO AARON MENDO FERNÁNDEZ CLAVE 210R0477U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220741	N	0	0	195	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPICÁ, lon:-97.961181, lat:18.977728))	27-10-2022	25-12-2022	#####	#####	3,176,675.57	3,176,675.57	3,176,675.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203351	Adquisición	1,859,134.32	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859134.32, modificado:1857460.9))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA OCHO NUEVE ALIAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA JUAN DE DIOS REA CLAVE 210R24AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220826	N	0	0	741	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:134, localidad:3, direccion:SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN, lon:-98.287838, lat:19.131213))	28-11-2022	31-12-2022	19/07/6985	19/07/6985	1,857,460.90	1,857,460.90	1,857,460.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402205300	Adquisición	812,034.80	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812034.8, modificado:811303.88))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIEZ ALIAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA DIEGO RO TORRES QUINTERO CLAVE 210P07S2L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS, TULANCAUCA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220819	N	0	0	270	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:134, localidad:7, direccion:PALMILLA (OCOTLÁN, lon:-98.508056, lat:19.318889))	28-11-2022	31-12-2022	08/04/4121	08/04/4121	811,303.88	811,303.88	811,303.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances