

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	3	PUE230202234311	Proyecto de inversión	1,557,872.24	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1557872.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO II EN EL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230257	N	0	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:207.57, meta_modificado a:207.57)) (geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE 3 OTE, N° 107, C.P. 75204, CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA, lon:97.80952, lat:18.981288))	31-07-2023	23-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2023	3	PUE230202234313	Proyecto de inversión	1,928,210.53	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928210.53, modificado:1928210.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230258	N	0	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:546.83, meta_modificado a:546.83)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE AMON MENDO TERAN DE VILLALBA, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA, lon:97.80931, lat:18.978493))	31-07-2023	23-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2023	3	PUE230202234307	Proyecto de inversión	4,626,625.88	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626625.88, modificado:4626625.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230214	N	0	0	0	78	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:714.94, meta_modificado a:714.94)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:2.0, meta_modificado a:2.0)) (geol: (cve_municipio:177, localidad:25, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQ. CON CALLE 3 NORTE S/N, C.P. 75689, LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon:97.692231, lat:18.631885))	07-07-2023	24-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2023	3	PUE230202234308	Proyecto de inversión	5,241,746.80	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241746.8, modificado:5241746.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE 4 AULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230215	N	0	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2896.1, meta_modificado a:2896.1)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS S/N, C.P. 74870, CABECERA MUNICIPAL DE TECOMACÁN, PUEBLA, lon:98.313449, lat:18.117945))	07-07-2023	24-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2023	3	PUE230202234315	Proyecto de inversión	1,955,960.05	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955960.05, modificado:1955960.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA LI-C EN EL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230259	N	0	0	0	715	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.11, meta_modificado a:165.11)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:4.0, meta_modificado a:4.0)) (geol: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO N° 133, C.P. 75200, LOCALIDAD DE SANTAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA, lon:97.833027, lat:18.999025))	31-07-2023	23-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2023	3	PUE230202234316	Proyecto de inversión	814,725.73	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814725.73, modificado:814725.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230260	N	0	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificado a:74.88)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:7.0, meta_modificado a:7.0)) (geol: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CARRITER A A MATAMOROS S/N, C.P. 74640, CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACALAPA, PUEBLA, lon:98.5299, lat:18.692053))	31-07-2023	25-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2023	3	PUE230302236266	Proyecto de inversión	2,444,780.05	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444780.05, modificado:2444780.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA CARLOS MARIA BUSTAMANTE CLAVE 21ETV384B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230104	N	0	0	0	173	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:164, localidad:20, direccion:SAN PABLO ACTIPAN, lon:97.865825, lat:18.938669))	11-09-2023	09-12-2023	2,409,202.38	2,409,202.38	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236285	Proyecto de inversión	2,959,071.13	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959071.13, modificado:2959071.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ODOPU CLAVE 21DML0000A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO OCOTILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230250	N	0	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHICHAR, lon:98.326045, lat:19.068154))	02-08-2023	29-11-2023	2,892,176.41	2,892,176.41	867,652.92	867,652.92	867,652.92	867,652.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236293	Proyecto de inversión	3,548,628.53	(FI: (folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548628.53, modificado:3548628.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE EDIFICIO (G) QUE CONSISTE EN MODULO SANITARIO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, C, E Y F); EN LA PRIMARIA MIGUEL TEPEACA CP, CLAVE 21DPM023TV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230355	N	0	0	0	171	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (meta2: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)) (geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:5 Sur Núm. 101, San Miguel Tepaca CP, 75200, lon:97.855556, lat:19.068333))	10-08-2023	07-12-2023	3,406,890.84	3,406,890.84	1,022,067.25	1,022,067.25	1,022,067.25	1,022,067.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2023	3	PUE230302236296	Proyecto de inversion	1,374,009.68	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374009.68, modificado:1374009.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PRIMARIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B); EN EL PREESCOLAR FRANCISCO CASTELLANO QUINTO CLAVE 210N00139, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTILALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230358	N	0	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:138, localidad:3, direccion:Finca de Las Flores S/N, San Nicolás de los Ranchos, lon: 98.483333, lat:19.0775))	10-08-2023	08-10-2023	1,319,182.98	1,319,182.98	395,754.89	395,754.89	395,754.89	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236330	Proyecto de inversion	4,557,930.80	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557930.8, modificado:4557930.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-C; OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D Y E); EN EL PREESCOLAR CRISTIANA FERNÁNDEZ DE MENDOZA CLAVE 210N01139, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230418	N	0	0	0	303	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Núm. 100, Tepaca, Tlaxcala CP. 75200, lon:-97.802825, lat:18.966387))	08-09-2023	26-12-2023	4,445,506.80	4,445,506.80	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236264	Proyecto de inversion	1,692,715.53	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692715.53, modificado:1692715.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (B) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES HERNÁNDEZ CLAVE 210P0192AP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTEMANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230098	N	0	0	0	206	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:12, direccion:SAN ANTONIO XOCILTEMANGO, lon:-97.866424, lat:18.939849))	08-09-2023	06-12-2023	1,668,415.15	1,668,415.15	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236265	Proyecto de inversion	3,967,684.44	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967684.44, modificado:3967684.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J) QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, F Y H); EN LA PRIMARIA CAJOTE JUAN ESCUTIA CLAVE 210P0189BQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230102	N	0	0	0	308	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.895795, lat:18.971485))	08-09-2023	26-12-2023	3,868,803.07	3,868,803.07	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236267	Proyecto de inversion	4,847,938.20	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847938.2, modificado:4847938.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR AGUIA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 210C0077TA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230111	N	0	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:TEPEACA DE RODRIGUEZ, lon:-97.93835, lat:20.007406))	12-09-2023	30-12-2023	4,726,851.67	4,726,851.67	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236268	Proyecto de inversion	4,012,777.27	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012777.27, modificado:4012777.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J); EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 210P0472Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230140	N	0	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:8, direccion:SAN CRISTOBAL LOS NAVA, lon: 97.881344, lat:18.995278))	08-09-2023	26-12-2023	3,949,193.05	3,949,193.05	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236269	Proyecto de inversion	4,071,677.15	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071677.15, modificado:4071677.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C); EN LA PRIMARIA NIÑOS DE LOS CHAPULTEPEC CLAVE 210P0470V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230163	N	0	0	0	204	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:13, direccion:SAN JOSE CARPINTEROS, lon: 97.911667, lat:18.994722))	08-09-2023	26-12-2023	4,011,132.65	4,011,132.65	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302236270	Proyecto de inversion	2,630,822.75	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630822.75, modificado:2630822.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 239 CLAVE 210P0140V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230165	N	0	0	0	232	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHALTZINGO, lon:-98.4675, lat:19.205613))	11-09-2023	29-12-2023	2,590,833.84	2,590,833.84	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	3	PUE230302236271	Proyecto de inversión	4,626,625.88	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626625.88, modificado:4626625.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN ESTRUCTURA REGIONAL, Y OBRAS EXTERIORES, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN LA LOCALIDAD DE IONACIO ZAMAGÓZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230314	N	0	0	78	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geo1: (localidad:23, direccion:TECOMAT ZAMAGÓZA, lon:97.803778, lat:18.631113)]	07-07-2023	03-10-2023	4,509,340.66	4,509,340.66	1,352,802.20	1,352,802.20	1,352,802.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236284	Proyecto de inversión	5,241,746.80	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241746.8, modificado:5241746.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE 4 AULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN LA OBRAS EXTERIORES EN LA LOCALIDAD DE LAZÁRMO CÁRDENAS CLAVE 210PR16153M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILMATEMILÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230315	N	0	0	94	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geo1: (localidad:21, direccion:TECOMAT LAZ, lon:98.234466, lat:18.12714)]	07-07-2023	03-10-2023	5,139,311.85	5,139,311.85	1,541,793.56	1,541,793.56	1,541,793.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236286	Proyecto de inversión	4,096,284.29	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096284.29, modificado:4096284.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN ESTRUCTURA U-SC QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA Y MODULO SANTUARIO, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO CLAVE 210DM0003P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230351	N	0	0	69	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geo1: (localidad:21, direccion:De Mayo Num. 103 - Huachinango Huachinango CP. 71375, lon:98.056317, lat:20.175799)]	02-08-2023	29-10-2023	4,015,113.83	4,015,113.83	1,204,534.15	1,204,534.15	1,204,534.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236287	Proyecto de inversión	2,061,893.25	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061893.25, modificado:2061893.25])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C EN EL EDIFICIO (E, G, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN EL PREESCOLAR GUTIARRA ARRAGA CLAVE 210DN0338E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230252	N	0	0	125	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geo1: (localidad:21, direccion:Baja California Norte Num. 154 Los Reyes de Juárez, Los Pueblo CP. 75400, lon:97.817916, lat:18.964738)]	02-08-2023	30-10-2023	2,020,256.56	2,020,256.56	606,076.97	606,076.97	606,076.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236288	Proyecto de inversión	1,894,196.31	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894196.31, modificado:1894196.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIFINES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C EN EL EDIFICIO (L, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) EN EL PREESCOLAR MARIANO SILVA Y ACIVÉS CLAVE 210DN0532G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230253	N	0	0	266	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geo1: (localidad:21, direccion:7 Puente Nóm. 315 - San Juan Tepulco, Azcapotzalco, Puebla CP. 75110, lon:97.960339, lat:19.114119)]	02-08-2023	30-10-2023	1,852,084.94	1,852,084.94	555,625.48	555,625.48	555,625.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236289	Proyecto de inversión	393,452.38	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393452.38, modificado:393452.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR QUINTERO CLAVE 21ENR0967H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE NUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230356	N	0	0	97	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geo1: (localidad:21, direccion:Carretera Matamoros S/N, Tepic, Jalisco												

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	3	PUE230302236294	Proyecto de inversión	1,765,748.01	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765748.01, modificado:1765748.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (S) QUE CONSISTE EN UN AULA DE 1005 MUESTRAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO (S) EN LOS D2, EN EL PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CASTILLO CLAVE 2110ND030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230356	N	0	0	201	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:2 Sur Num. 100, Tepicaca Puebla CP. 75200, lon: -97.900184, lat:18.960701))	10-08-2023	07-11-2023	1,719,700.05	1,719,700.05	515,910.02	515,910.02	515,910.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236297	Proyecto de inversión	982,976.78	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982976.78, modificado:982976.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO II EN EL EDIFICIO (S) Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO JIMENEZ CLAVE 210R0104E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SAUTILLLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230359	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:5 Sur Portillo Num. Ext. 3 Int. 1, Santa Gertrudis Sautillo Petalcingo CP. 74978, lon: -97.898056, lat:18.021111))	10-08-2023	08-10-2023	957,210.74	957,210.74	287,163.22	287,163.22	287,163.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.22))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236326	Proyecto de inversión	3,305,416.69	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305416.69, modificado:3305416.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (S) QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210R0299Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230360	N	0	0	203	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:5, direccion:5 De Mayo, Las Canoas Atemptan CP. 73948, lon: -97.48424, lat:19.814999))	10-08-2023	07-12-2023	3,272,360.00	3,272,360.00	981,708.00	981,708.00	981,708.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.34))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236327	Proyecto de inversión	2,793,242.83	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793242.83, modificado:2793242.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELECOMUNICACION LICENCIADO BENTO JUAREZ CLAVE 210T0013L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARTOLOME HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230413	N	0	0	205	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:7, direccion:Avenida Cuauhtémoc Num. 7, San Bartolomé Hueyapan Tepicaca CP. 75210, lon: -97.930556, lat:19.025278))	11-09-2023	29-12-2023	2,752,119.65	2,752,119.65	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236328	Proyecto de inversión	1,807,611.41	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807611.41, modificado:1807611.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR C.E. GENERAL MIGUEL GONZALEZ MOYA CLAVE 21E1N006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230414	N	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo La Joya S/N, Tepicaca Tepicaca CP. 75200, lon: -97.89982, lat:18.986077))	08-09-2023	26-12-2023	1,781,326.50	1,781,326.50	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236329	Proyecto de inversión	3,588,761.10	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3588761.1, modificado:3588761.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (S) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LOS EDIFICIO (S) A Y C EN EL PREESCOLAR TINTUNTUNTAN CLAVE 210N0301C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230416	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:11, direccion:Camino Real Acapulco Buenavista Tepicaca CP. 75207, lon: -97.835556, lat:19.026389))	11-09-2023	29-12-2023	3,535,441.32	3,535,441.32	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236331	Proyecto de inversión	3,343,585.26	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343585.26, modificado:3343585.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO (S) EN LA PRIMARIA JUAREZ CLAVE 210R0405E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOAPETLAYOCCA, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230419	N	0	0	531	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:15, direccion:Matamoros Num. 1, San Nicolás Zoapetlayo Tepicaca CP. 75215, lon: -97.865526, lat:18.925552))	11-09-2023	29-12-2023	3,293,435.03	3,293,435.03	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236336	Proyecto de inversión	645,627.59	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645627.59, modificado:645627.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (S) QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BUENAVISTA DE SANAHUON CLAVE 210N0401C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CONTRERAS, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230420	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:4, direccion:Avda Cardenas Num. 1, Santa Catarina Contreras Tapanalá CP. 74641, lon: -98.559167, lat:18.6675))	11-09-2023	09-11-2023	635,749.54	635,749.54	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	3	PUE230302236337	Proyecto de inversión	4,037,115.90	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037115.9, modificado:4037115.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B); EN ATENCIÓN MULTIPLE DE LIBRES CLAVE ZIMBESDOH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230421	N	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:SE De Septiembre Núm. 1748, Ciudad de Libres Libres CP. 73784, lon: 97.480118, lat:19.464301))	11-09-2023	29-12-2023	3,976,935.22	3,976,935.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236338	Proyecto de inversión	1,557,872.24	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1557872.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO H EN EL EDIFICIO (C), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE ZIETVOSSIL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230257	N	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:C2, Poniente Núm. 107, Zahuatlán de Morelos San Juan Tepaca CP. 75204, lon:-97.8675, lat:18.983333))	12-09-2023	10-12-2023	1,511,547.69	1,511,547.69	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236339	Proyecto de inversión	1,938,210.53	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938210.53, modificado:1938210.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A, B Y C Y D); EN EL PREESCOLAR TEPEACA CLAVE ZIMBESDOH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230258	N	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Aaron Moreno San Juan Tepaca CP. 75200, lon:-97.860284, lat:18.9787))	12-09-2023	10-12-2023	1,881,934.40	1,881,934.40	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236343	Proyecto de inversión	3,782,244.11	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782244.11, modificado:3782244.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO (I), A AULAS DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR EN EL MCHILLERITO LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE ZIEBH0113B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230550	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Independencia S/N, Santa María Zacatepec Juan C. Bonilla CP. 72640, lon:-98.380684, lat:19.328292))	07-07-2023	03-11-2023	3,668,571.78	3,668,571.78	1,091,333.05	1,091,333.05	1,691,333.05	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.45))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302236622	Proyecto de inversión	4,817,821.17	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817821.17, modificado:4817821.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE ZIDPH1616X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACAHUALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230431	N	0	0	591	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Adolfo López Mateos Núm. 1, San Pedro Zacachualpa Puebla CP. 72960, lon:-98.159246, lat:18.948775))	28-09-2023	26-12-2023	1,668,415.15	3,868,803.07	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances