

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE200401873553	Proyecto de inversión	837,115.38	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837115.38, modificado:777813.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKULCAN CLAVE 210DND0797, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPA VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-125	N	0	0	52	(geot: [cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL S/N, GUADALUPE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.711309, lat:18.668344]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		05-11-2020	04-01-2021	777,813.08	777,813.08	757,942.03	757,942.03	757,942.03	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-H, contravaso:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCAM, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:777813.08, importe_modificado:777813.08))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873565	Proyecto de inversión	769,230.77	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 054 LIBRES DE ATLÚCO CLAVE 210D01122, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-137	N	0	0	741	(geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN S/N, ATLÚCO, ATLÚCO, PUEBLA, lon: -98.438496, lat:18.919356]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		01-11-2020	11-12-2020	733,045.24	733,045.24	733,045.24	733,045.24	733,045.24	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-0, contravaso:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733045.24, importe_modificado:733045.24))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873566	Proyecto de inversión	1,932,076.92	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1932076.92, modificado:1932076.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE COBARRIO Y TORRES CLAVE 21ET00020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL VALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	110	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-138	N	0	0	169	(geot: [cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 8 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL VALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: -97.609064, lat:18.870953]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		01-11-2020	30-01-2021	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-B, contravaso:ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873567	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2104ND077, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPA, PUEBLA.	21	Puebla	176	Tlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-139	N	0	0	319	(geot: [cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALENDEZ S/N, TLAPA, PUEBLA, lon: -98.556018, lat:18.590966]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		01-11-2020	01-03-2021	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-N, contravaso:ACIERRE, S.A DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873568	Proyecto de inversión	670,192.31	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670192.31, modificado:670192.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESOS ROMERO FLORES CLAVE 210D00303, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANCANO, PUEBLA.	21	Puebla	139	San Pablo Ancano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-140	N	0	0	42	(geot: [cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRADA GUERRERO S/N, SAN PABLO ANCANO, PUEBLA, lon: -98.084167, lat:18.125566]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		01-11-2020	31-12-2020	650,584.67	650,584.67	650,584.67	650,584.67	650,584.67	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-L, contravaso:SERVICIOS TECNOLÓGICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:650584.67, importe_modificado:650584.67))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873572	Proyecto de inversión	384,615.38	(IFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ET00020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NOYOLA, MUNICIPIO DE TEPEJUJUA, PUEBLA.	21	Puebla	166	Tepejuja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-144	N	0	0	23	(geot: [cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N, TEPEJUJUA, PUEBLA, lon: -98.450556, lat:18.724722]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		14-11-2020	13-01-2021	364,627.46	364,627.46	364,627.46	364,627.46	364,627.46	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-Q, contravaso:GRUPO MEDICANO INMOBILIA, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873574	Proyecto de inversión	598,461.54	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598461.54, modificado:556326.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2104ND0930, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-146	N	0	0	237	(geot: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE S/N DE OCTUBRE SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.662579, lat:18.685124]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		14-11-2020	13-01-2021	556,326.23	556,326.23	512,860.55	512,860.55	512,860.55	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-A, contravaso:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCAM, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:556326.23, importe_modificado:556326.23))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873671	Proyecto de inversión	2,692,307.69	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2517229.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 2104ND0930, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS BOCAS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATANCEROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-245	N	0	0	108	(geot: [cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 5 PARA LAS BOCAS, IZCAR LAS BOCAS, PUEBLA, lon: -98.415026, lat:18.609993]) (metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		09-01-2021	09-09-2021	2,517,229.61	2,517,229.61	2,353,690.45	2,353,690.45	2,353,690.45	(titot: (tipo_obraObrera, numero_contrato:CAPC EE-004/2021-FED-V, contravaso:CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2517229.61, importe_modificado:2517229.61))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE200401873672	Proyecto de inversión	7,416,057.69 [ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:7416057.69, modificado:708627.75]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 2119023015, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-246	N	0	0	0	526	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 21 NORTE S/N, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.373768, lat:19.071585)]	09-01-2021	08-07-2021	7,008,627.75	7,008,627.75	6,605,412.61	6,605,412.61	6,605,412.61	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-A-U), contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA SIDA, S.A DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:708627.75, importe_modificado:70 08627.75)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873450	Proyecto de inversión	786,538.46 [ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:786538.46, modificado:754113.04]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21170592, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULUNGCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-005	N	0	0	0	39	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, SAN LUCAS TULUNGCO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon:-98.595556, lat:18.839444)]	14-08-2020	13-10-2020	745,113.04	745,113.04	745,113.04	745,113.04	745,113.04	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-001/2021-FED-A-E), contratista:CORPOMAT VO CONSTRUCTOR CORDA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:74 5113.04)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873503	Proyecto de inversión	840,384.62 [ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:840384.62, modificado:804313.57]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREGIDORA CLAVE 210520405, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOMBA TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepic de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-074	N	0	0	0	61	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N, ALMOLOMBA TODOS SANTOS, TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon:-97.965556, lat:18.474167)]	28-10-2020	27-12-2020	804,313.57	804,313.57	735,880.55	735,880.55	735,880.55	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-001/2021-FED-B-O), contratista:CONSTRUCT ORES Y CONTRATORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:804313.57, importe_modificado:80 4313.57)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873528	Proyecto de inversión	823,609.63 [ITI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:823609.63, modificado:769711.46]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 210521177, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-099	N	0	0	0	54	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO S/N, AHUALTEPEC, AHUALPAN, PUEBLA, lon:-97.074174, lat:18.431688)]	24-10-2020	23-12-2020	769,711.46	769,711.46	-	-	-	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-V, contratista:EDIFICACIO NES Y TUBERIAS CONITESA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:769711.46, importe_modificado:76 9711.46)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873539	Proyecto de inversión	4,903,846.15 [ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:4903846.15, modificado:4903846.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 210520405, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	0	481	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUICUTILPAN, HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.207013, lat:19.078037)]	24-10-2020	23-01-2021	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-O, contratista:SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4759566.84, importe_modificado:47 59566.84)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873541	Proyecto de inversión	769,230.77 [ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:769230.77, modificado:73295.86]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 210521558, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-112	N	0	0	0	417	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.154419, lat:18.960976)]	28-10-2020	27-12-2020	733,295.86	733,295.86	663,503.27	663,503.27	663,503.27	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-C-M, contratista:CONINCA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:73295.86, importe_modificado:73 295.86)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873594	Proyecto de inversión	576,923.08 [ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:576923.08, modificado:549934.59]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LOPEZ ARELLANO CLAVE 210520583A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-167	N	0	0	0	145	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.154366, lat:18.961093)]	18-11-2020	17-01-2021	549,934.59	549,934.59	523,789.54	523,789.54	523,789.54	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-C-L, contratista:CONINCA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:549934.59, importe_modificado:54 9934.59)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873612	Proyecto de inversión	2,500,000.00 [ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:2500000.0, modificado:2500000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210923015, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-185	N	0	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0)]	[geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, LA HERETA, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.032222, lat:18.257222)]	18-11-2020	18-03-2021	2,202,417.02	2,202,417.02	2,048,750.68	2,048,750.68	2,048,750.68	[titot1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-U, contratista:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROSAMSA S.A. DE C.V., convocaante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2202417.02, importe_modificado:22 02417.02)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE200401873613	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92)	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENTISADO CARRANZA CLAVE 210B03051Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AUALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-186	N	0	0	65	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, PLAYA VICENTE, AUALPAN, PUEBLA, lon:97.272886, lat:18.408611))	19-11-2020	17-02-2021	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-000/2021-FED-A, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1865635.95, importe_modificado:1865635.95))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873614	Proyecto de inversión	3,509,615.38	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 210P02146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSE CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	83	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:89, localidad:8, direccion:CALLE DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3356001.43, importe_modificado:3356001.43))	19-11-2020	19-03-2021	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-000/2021-FED-2, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3356001.43, importe_modificado:3356001.43))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873670	Proyecto de inversión	3,928,230.77	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:3928230.77, modificado:3659064.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 210P07030R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABEERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-244	N	0	0	376	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA MORILES 23 S/N, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:97.848022, lat:18.683454))	09-01-2021	09-09-2021	3,659,064.36	3,659,064.36	3,577,714.03	3,577,714.03	3,577,714.03	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-004/2021-FED-C, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3659064.36, importe_modificado:3659064.36))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873469	Proyecto de inversión	721,153.85	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:721153.85, modificado:721153.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KATONATI CLAVE 210J0642M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-028	N	0	0	86	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SANTA MARIA GUADALUPE TECOA, PUEBLA, lon:98.193467, lat:18.908333))	14-08-2020	13-10-2020	686,605.71	686,605.71	686,605.71	686,605.71	686,605.71	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-002/2021-FED-C-4, contratista:CONICA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado:686605.71))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873485	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCOTEN CLAVE 210M02520K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHALUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA	21	Puebla	60	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-056	N	0	0	53	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA, lon:98.424104, lat:19.128085))	24-10-2020	26-01-2021	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873531	Proyecto de inversión	1,634,615.38	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1634615.38, modificado:1519955.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MUÑOZ MACUL CLAVE 210E0305X, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-102	N	0	0	142	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N, CIUDAD SESMA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:97.446899, lat:18.988086))	24-10-2020	22-01-2021	1,519,955.06	1,519,955.06	1,289,744.29	1,289,744.29	1,289,744.29	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-002/2021-FED-0, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1519955.06, importe_modificado:1519955.06))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873545	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1786026.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210T04087Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAZOTEPIC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-116	N	0	0	47	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA S/N, PAZOTEPIC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:97.574444, lat:18.6253))	31-10-2020	29-01-2021	1,786,026.19	1,786,026.19	1,677,812.81	1,677,812.81	1,677,812.81	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-002/2021-FED-K, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1786026.19, importe_modificado:1786026.19))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873546	Proyecto de inversión	2,115,184.62	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:2115184.62, modificado:1966729.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUAN ESCUTA CLAVE 210M02146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-117	N	0	0	81	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE DE INDEPENDENCIA S/N TEPAZCOLO, TEPAZCOLO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon:97.690651, lat:18.696468))	24-10-2020	21-02-2021	1,966,729.90	1,966,729.90	1,791,749.02	1,791,749.02	1,791,749.02	(titot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC E-002/2021-FED-L, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1966729.9, importe_modificado:1966729.9))	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE200401873581	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:2884615.38, modificado:2884615.38))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 2107000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINCO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-154	N	0	0	166	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINCO DE VALLE, TULCINCO, PUEBLA, lon: -98.26489, lat:18.06092)]	15-11-2020	15-03-2021	2,760,418.51	2,760,418.51	1,921,990.27	1,921,990.27	1,921,990.27	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-000/2021 FED-V, contratista:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2760418.51, importe_modificado:27 60418.51)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:0.8)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873597	Proyecto de inversión	1,957,307.69	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:1957307.69, modificado:1820040.71))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XOCHITOTIL CLAVE 2102000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxipec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-170	N	0	0	165	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLO, SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.665294, lat:18.598093)]	18-11-2020	16-03-2021	1,820,040.71	1,820,040.71	1,727,851.32	1,727,851.32	1,727,851.32	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-I, contratista:CONSTRUCC IONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820040.71, importe_modificado:18 20040.71)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873606	Proyecto de inversión	1,720,673.08	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:1720673.08, modificado:1720673.08))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 2107000000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-179	N	0	0	22	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.51, lat:18.713566)]	18-11-2020	16-02-2021	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021 FED-P, contratista:ACOTOS LEC VA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617433.08, importe_modificado:16 17433.08)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873608	Proyecto de inversión	9,854,435.98	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:9854435.98, modificado:9854435.98))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 2106000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-181	N	0	0	0	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERESA CARRIL DEL EDO GUERRERO S/N, CUANALLA, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon: -98.528333, lat:19.110556)]	19-11-2020	18-05-2021	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021 FED-A-T, contratista:CONSTRUCT OSA E INNOVADORA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4284867.33, importe_modificado:42 84867.33)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873654	Proyecto de inversión	1,165,057.69	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:1165057.69, modificado:1112280.0)]	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 2107000000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepeji de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-228	N	0	0	43	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N, LOMA SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: -98.028171, lat:18.499354)]	09-10-2020	09-03-2021	1,112,280.00	1,112,280.00	1,112,280.00	1,112,280.00	1,112,280.00	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-V, contratista:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1112280.0, importe_modificado:11 12280.0)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:0.8)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302000836	Proyecto de inversión	325,320.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:325320.0, modificado:294611.9)]	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 2102000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANILCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-012	N	0	0	13	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Cerca a Huahuatlán El Grande, 75234 Pue., México, lon: -98.17621138, lat:18.7561655)]	12-10-2021	12-10-2021	294,611.90	294,611.90	286,133.97	286,133.97	286,133.97	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021 FED-P, contratista:ACROATH, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:294611.9, importe_modificado:29 4611.9)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302000838	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:438000.0, modificado:400898.0)]	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ANESTO JUÁREZ FUENTES CLAVE 2102000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE ZICUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Isaac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-014	N	0	0	108	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colican, Pue., México, lon: -98.477222, lat:18.5091665)]	26-05-2021	24-07-2021	400,898.02	400,898.02	331,831.50	331,831.50	331,831.50	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-T, contratista:TERRACERIA S UNIDAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.0, importe_modificado:40 0898.0)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302000841	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tpo_recurso:FI(EDICOMI S05, monto:438000.0, modificado:393675.42)]	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAVES CLAVE 2108000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XICHAPA, MUNICIPIO DE ZICUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Isaac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-017	N	0	0	50	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	([geot: (cve_municipio:85, localidad:18, direccion:Zacabo, Aguachilco, Pue., México, lon: -98.4580997, lat:18.52616636)]	26-05-2021	24-07-2021	393,675.42	393,675.42	274,005.96	274,005.96	274,005.96	([tit01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-X, contratista:CONSTRUCT OSA Y CONSULTORA ELUTIX, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393675.42, importe_modificado:39 3675.42)]	([met1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE210302003842	Proyecto de inversión	438,000.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393634.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR QUINTALCÓATL CLAVE 21C00709, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCOBAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tucac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-018	N	0	0	60	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:85, localidad:4, direccion:C. del Campestre 53, Puebla, México, lon:-98.45088959, lat:18.55871639]]	26-05-2021	24-07-2021	393,634.61	393,634.61	348,539.24	348,539.24	348,539.24	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-004/2021-FED-Y, contravista:CONSTRUCT OMA Y CONSULTORIA ELUTITL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393634.61, importe_modificado:393634.61]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302003844	Proyecto de inversión	438,000.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393630.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE 21D00027, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tucac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-020	N	0	0	106	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Calcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4077851, lat:18.5991249]]	26-05-2021	24-07-2021	393,630.36	393,630.36	323,986.17	323,986.17	323,986.17	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-004/2021-FED-A-A, contravista:CONSTRUCT OMA Y CONSULTORIA ELUTITL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393630.36, importe_modificado:393630.36]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302003839	Proyecto de inversión	654,600.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:654600.0, modificado:588453.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTIN CORTES CLAVE 21D00033, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA RUCANA, MUNICIPIO DE TUCAC DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Tucac de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-015	N	0	0	139	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustín Cortés, Rucana, Puebla, México, lon:-98.4570694, lat:18.52616368]]	26-05-2021	24-07-2021	588,453.60	588,453.60	529,617.44	529,617.44	529,617.44	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-004/2021-FED-U, contravista:CONSTRUCT OMA Y CONSULTORIA ELUTITL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588453.6, importe_modificado:588453.6]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302003870	Proyecto de inversión	561,720.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:561720.0, modificado:515672.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 21D00019, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-031	N	0	0	265	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398]]	08-08-2021	06-08-2021	515,672.78	515,672.78	464,637.89	464,637.89	464,637.89	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-A-W, contravista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:515672.78, importe_modificado:515672.78]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302004422	Proyecto de inversión	395,520.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:395520.0, modificado:359257.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TEUTI TALAVIRA CLAVE 21D00073, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DEBORA CAMACHO, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-073	N	0	0	18	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Debora Carrizal, Pue., México, lon:-98.1202777, lat:18.4913888]]	08-08-2021	06-08-2021	359,257.21	359,257.21	272,311.03	272,311.03	272,311.03	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-L, contravista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:359257.21, importe_modificado:359257.21]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302004414	Proyecto de inversión	438,000.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399839.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA NAJZA DE JUAREZ CLAVE 21C00439, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-072	N	0	0	44	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339]]	08-08-2021	06-08-2021	399,839.95	399,839.95	279,374.76	279,374.76	279,374.76	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-K, contravista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95, importe_modificado:399839.95]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE210302004447	Proyecto de inversión	288,000.00	[ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288000.0, modificado:262472.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ERLINDO ZAPATA CLAVE 21D00267W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANILCO, MUNICIPIO DE HUAYTULÁN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huaytulan el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-079	N	0	0	47	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Huías Melones 55, Segunda Sec Intabucan, 75320 Santo Domingo Huaytulan, Pue., México, lon:-98.16541872, lat:18.73895086]]	08-08-2021	06-08-2021	262,472.60	262,472.60	246,964.81	246,964.81	246,964.81	[titot: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-O, contravista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.6]]	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE23020232023	Proyecto de inversión	2,006,513.79	[ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2000133.79, modificado:1896057.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y G, EN LA PRIMARIA NIÑOS NIÑOS DE CHIVULTPEC CLAVE 21D00214L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIHQUITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-010	N	0	0	307	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	[geot: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Cal 13 Sur No. 9, Barrio La Purísima, Santiago Matutlán, Puebla, lon:-97.447051, lat:18.547078]]	29-07-2022	26-10-2022	1,896,057.54	1,896,057.54	1,773,452.05	1,773,452.05	1,773,452.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230302267901	Proyecto de inversión	1,970,259.36	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1970259.36, modificado:1873509.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-009 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO CLAVE 21090107, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-009	N	0	0	0	149	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.08, meta_modificado:210.08) (geot: (cve_municipio:154, localidad:31, direccion:Plaza Principal Num. 1, Xochimilco, Tecamachalco, Puebla CP. 75495, lon:-97.75568, lat:18.84003))	16-08-2023	13-11-2023	1,873,509.39	1,873,509.39	1,675,904.69	1,675,904.69	1,675,904.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:190.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302267728	Proyecto de inversión	1,999,995.11	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1999995.11, modificado:1908465.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-008 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 21090396, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-008	N	0	0	0	109	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.32, meta_modificado:139.32) (geot: (cve_municipio:154, localidad:15, direccion:Carretera Nacional Num. 1, San Baltazar, Tecamachalco, Puebla CP. 75499, lon:-97.75471, lat:18.78558))	16-08-2023	13-11-2023	1,908,465.22	1,908,465.22	1,821,369.26	1,821,369.26	1,821,369.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:134.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302267724	Proyecto de inversión	1,213,636.36	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1213636.36, modificado:1144062.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-007 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E, EN EL PREESCOLAR ALFONSO CAGO CLAVE 21030371, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-007	N	0	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:499.89, meta_modificado:499.89) (geot: (cve_municipio:186, localidad:54, direccion:Morelos Núm. 2, Gómez Román, Tlatlauquitepec, Puebla CP. 73907, lon:-97.55577, lat:19.87812)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:121.85, meta_modificado:121.85))	03-07-2023	31-08-2023	1,144,062.23	1,144,062.23	937,431.02	937,431.02	937,431.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance:105.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302267721	Proyecto de inversión	1,996,026.81	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1996026.81, modificado:188335.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-006 DEMOLICIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21090807, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHOAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-006	N	0	0	0	85	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:276.54, meta_modificado:276.54) (geot: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Carretera Volcán Gómez Fariás N°N, Yauhmoac, Yauhmoac, Puebla CP. 73910, lon:-97.4615, lat:19.87004)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:84.0, meta_modificado:84.0))	03-07-2023	30-09-2023	1,885,335.57	1,885,335.57	1,798,053.48	1,798,053.48	1,798,053.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:276.54)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance:84.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302267979	Proyecto de inversión	1,209,608.19	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1209608.19, modificado:1154220.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-011 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LOBETO Y GUADALUPE CLAVE 21090012, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-011	N	0	0	0	158	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.25, meta_modificado:85.25) (geot: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Avenida 6, Puente No. 100, Yauhmoac, Tlatlauquitepec, Puebla CP. 73909, lon:-97.53278, lat:19.69699)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:210.0012, meta_modificado:210.0012))	16-08-2023	14-10-2023	1,154,220.67	1,154,220.67	1,112,731.65	1,112,731.65	1,112,731.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337675	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600963.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-033 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21090703, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-033	N	0	0	0	578	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado:104.06) (geot: (cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Avenida 6, Puente No. 100, Comunidad Avila Camacho, San Gabriel Tetzoquecan, Yehualtepec, Puebla, C.P. 75675, lon:-97.7035, lat:18.76084)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:104.06, meta_modificado:104.06))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,963.73	1,600,963.73	480,288.11	480,289.11	480,289.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337703	Proyecto de inversión	1,957,437.18	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1957437.18, modificado:1600961.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-034 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EF070C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-034	N	0	0	0	511	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado:104.06) (geot: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Carretera Anchoapan Huachitlan Num. Est. 5, Jalapan Jalapan CP. 74710, lon:-98.84442, lat:18.32878)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:104.06, meta_modificado:104.06))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,961.26	1,600,961.26	480,288.38	480,288.38	480,288.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337755	Proyecto de inversión	1,957,437.18	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:1957437.18, modificado:1600960.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-035 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA SECCION PRIMARIA CLAVE 21ED080X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-035	N	0	0	0	521	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado:104.06) (geot: (cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Avenida División del Norte No. 25, Colonia Atisca, Tenango de la Florida, Hualchisingango, Puebla, lon: -97.8784, lat:20.20647)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:104.06, meta_modificado:104.06))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,960.44	1,600,960.44	480,288.13	480,288.13	480,288.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336776	Proyecto de inversión	934,966.88	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FI(EDICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA FROILAN C MANABAREZ CLAVE 21EF096S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-020	N	0	0	0	400	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado:52.03) (geot: (cve_municipio:188, localidad:33, direccion:Avenida Libertad 40,Barrío Centro, Tecolmito Tschimila CP. 74330, lon:-98.57219, lat:18.89559)) (meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:52.03, meta_modificado:52.03))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	1	PUE230402336811	Proyecto de inversión	994,968.88	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994968.88, modificado:800482.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-023 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA BENITO JALISCO 21EP0172A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUALUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-023	N	0	0	0	372	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.10, meta_modificad a:32.03))	(geo1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Turbida Num. Ext. 15, Jalisco, Jalisco CP. 74710, lon:-98.86043, lat:18.31825))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337152	Proyecto de inversión	1,868,933.76	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1868933.76, modificado:1601020.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-027 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 51 CLAVE 21SD067C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUICAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-027	N	0	0	0	696	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06))	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Profrange, don Pino Suarez Num. Ext. 1, San Martín Texmelucan de Labastida San Martín Texmelucan CP. 74030, lon:-98.43204, lat:19.29602))	25-10-2023	23-12-2023	1,601,020.66	1,601,020.66	480,306.20	480,306.20	480,306.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336799	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1458973.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230981 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DP069Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XIUTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230981	N	0	0	0	66	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:199, localidad:49, direccion:Calle Embarco Zapala, Rancho Nuevo, Xixtutlan Puebla, lon:-97.378611, lat:19.705113))	29-10-2023	26-02-2024	1,458,973.66	1,458,973.66	437,692.10	437,692.10	437,692.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336818	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1459087.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230994 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CLAVE 21ET069Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOZA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230994	N	0	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:72, localidad:10, direccion:in registro Putlunchuchut (vista Hermosa), Putlunchuchut (vista Hermosa) Huehuetla Puebla, lon:-97.619831, lat:20.155248))	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	437,726.18	437,726.18	437,726.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336828	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1459087.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230995 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAavedra CLAVE 21ET0317E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMINTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230995	N	0	0	0	190	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Avenida Ayuntamiento Quimintlan Quimintlan Puebla, lon:-97.115292, lat:19.252961))	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	437,726.18	437,726.18	437,726.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336839	Proyecto de inversión	2,804,900.61	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2804900.61, modificado:2401039.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-024 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL AVALA CAMARÓ CLAVE 21EP0416F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	0	1264	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:156.09, meta_modificad a:156.09))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Calle 5 Sur y 7 Oriente s/n, Colonia Del Empleado, Tehuacan, Puebla, C.P. 75706, lon:-97.39086, lat:18.45438))	25-10-2023	23-12-2023	2,401,039.97	2,401,039.97	720,311.99	720,311.99	720,311.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336845	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1458956.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230999 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARRERA CLAVE 21ET0310J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230999	N	0	0	0	337	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Calle 15 Poniente Num. Ext. 3 San Mateo Matias Amozac Puebla, lon:-98.070268, lat:19.030011))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336850	Proyecto de inversión	1,868,933.76	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1868933.76, modificado:1600872.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-025 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 184 CLAVE 21EDT0003H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-025	N	0	0	0	938	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06))	(geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera Izcuar de Matamoros - Atencampo, kilómetro 1, Izcuar de Matamoros, Puebla, lon:-98.48956, lat:18.50754))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,872.72	1,600,872.72	480,275.84	480,275.84	480,275.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402334797	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1627962.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-001 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLA ESCUDO NACIONAL DE 21DM1819SC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE THUITZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-001	N	0	0	0	58	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CasaHermosa C/EN Tehuiztingo, Puebla CP. 74800, lon:-98.27122, lat:18.33568))	16-10-2023	29-12-2023	1,627,962.63	1,627,962.63	549,432.14	549,432.14	549,432.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336250	Proyecto de inversión	978,718.59	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-015 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA SECUNDARIA MAPAS RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21ET0310J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONDOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-015	N	0	0	0	478	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificad a:52.03))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle Torrecillas s/n, Camitongo Monopaso San Pedro Chulula CP. 72776, lon:-98.2659, lat:19.06378))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	1	PUE230402337139	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDECOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600933.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-026 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUNA, 125 CLAVE 210P044, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-026	N	0	0	0	873	(geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arenas No. 39, Santa Catarina Huastatcacalco, C.P. 74106, Toluemulan de Labatón, San Martín Texmelucan, Puebla, C. P. 74125, lon:-98.45292, lat:19.27993))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,919.48	1,600,919.48	480,275.84	480,275.84	480,275.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE230402337222	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDECOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600993.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-029 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NACIONAL CLAVE 210P044, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAUJAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	0	674	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Polígono 321, Colonia Lomas de la Soledad, Tehuacán, Puebla, CP. 75710, lon:-97.38972, lat:18.49422))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,993.15	1,600,993.15	480,297.95	480,297.95	480,297.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE230402337250	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDECOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600959.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-030 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P044, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMMILICO, MUNICIPIO DE HUATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-030	N	0	0	0	493	(geol: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle San Ángel, Santa Ana Xalmimulco, Huastatcingo, C.P. 74160, lon:-98.37516, lat:19.22276))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,959.58	1,600,959.58	480,287.87	480,287.87	480,287.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE230402336800	Proyecto de inversión	934,966.88	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FIDECOMI SOS, monto:934966.88, modificado:80482.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-022 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA CENTRO FEDERAL CLAVE 210P02445, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-022	N	0	0	0	378	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificad a:52.03))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 4, Colonia Centro, Atlilco, Puebla, lon:-98.41483, lat:18.92608))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificad a:52.03))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336804	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458962.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230984 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 210P036W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATZATLILCA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230984	N	0	0	0	60	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Carretera Paz Num. Ext. 8 Huastatcac, Huastatcac Puebla, lon:-98.550373, lat:18.67793))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,962.11	1,458,962.11	437,686.63	437,686.63	437,686.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336808	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458942.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230985 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA CUARTIERES CLAVE 210P02158Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATITLA, MUNICIPIO DE HUATZILTEHUILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230985	N	0	0	0	31	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:69, localidad:13, direccion:Calle Plaza Principal Oriente 1, San Antonio Cuatitla Huastatcac Puebla, lon:-98.53017, lat:18.805269))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,942.87	1,458,942.87	437,682.86	437,682.86	437,682.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336810	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458875.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230992 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA SECUNDARIA NARCISO MENDEZA CLAVE 210P036W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230992	N	0	0	0	356	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 22 Oriente, Cholula de Bahuilán San Pedro Cholula Puebla, lon:-98.29692, lat:19.06797))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,875.28	1,458,875.28	437,662.58	437,662.58	437,662.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336814	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458881.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230993 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN EL PREESCOLAR TOMATIHU CLAVE 210P036W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLILCO, MUNICIPIO DE TANGUAMAMALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230993	N	0	0	0	77	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:175, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre Num. Ext. 138 San Pedro Atlilco, San Pedro Atlilco Tanguamamako Puebla, lon:-98.47625, lat:18.805269))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,881.95	1,458,881.95	437,664.59	437,664.59	437,664.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336831	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230996 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 210P036W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LÓRENZO ALMAGATA, MUNICIPIO DE CUATLANCIAGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230996	N	0	0	0	536	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Avenida Volcans, San Lorenzo-Almagenta Cuatlaningo Puebla, lon:-98.24338, lat:19.153862))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336840	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230997 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA TELTEOCCAL CLAVE 210P036W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AROTINAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL MERCADERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230997	N	0	0	0	72	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Calle Carretera A Xaltoc, Ayotzinapan Cuatlaningo Puebla, lon:-97.537644, lat:20.006260))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230402334804	Proyecto de inversión	950,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:950000.0, modificado:90404.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN EXTERNA EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y F, EN LA PRIMARIA GENERAL PRISILIANO RUÍZ CLAVE 21080808, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍO TLAXIPÁN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-002	N	0	0	198	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Av. General Prisciliano Ruiz Núm. 3, San Mateo Tlaxipán, Tecamachalco, Puebla CP. 75491, lon: -97.72971, lat:18.92705))	16-10-2023	14-12-2023	904,604.84	904,604.84	271,381.45	271,381.45	271,381.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336204	Proyecto de inversión	934,966.88	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-013 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21080805, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-013	N	0	0	324	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle Morales, San José Buenavista, Tlacoatepec de Benito Juárez CP. 75685, lon: -97.57631, lat:18.658213))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336230	Proyecto de inversión	978,718.59	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:978718.59, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-014 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZAMAGUA CLAVE 21080805, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCHAUJUTLA, MUNICIPIO DE TLAXIPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-014	N	0	0	437	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03))	(geot: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes No. 4, Colonia Centro, Chichauatlán, Puebla CP. 73220, lon: -97.9431, lat:20.14354))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337194	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600934.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-028 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 LIBRES DE ATLIXCO CLAVE 21070112, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABERNA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-028	N	0	0	725	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle San Agustín Num. Est. 2014, Caberna Atlíco CP. 74360, lon: -98.44137, lat:18.921613))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,934.76	1,600,934.76	480,280.43	480,280.43	480,280.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336264	Proyecto de inversión	978,718.59	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:978718.59, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-016 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA IGNACIO VILLA CLAVE 21080807, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-016	N	0	0	512	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo y 6 Poniente S/N, Colonia Santa Cruz Xonacatepec de Amozoc CP. 75964, lon: -98.07673, lat:19.04769))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336310	Proyecto de inversión	934,994.34	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934994.34, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-019 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZAMAGUA CLAVE 21080808, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUALTINCÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-019	N	0	0	446	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03))	(geot: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 2 Norte No. 20, Cuatrichán CP. 75220, lon: -98.01582, lat:18.95608))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402335387	Proyecto de inversión	1,917,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1917000.0, modificado:1831440.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-003 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA MES DE LA CRUZ CLAVE 21070804, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-003	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0))	(geot: (cve_municipio:154, localidad:6, direccion:Calle 5 de Mayo S/N, Lomas de Romero, Tecamachalco, Puebla CP. 75492, lon: -97.7127, lat:18.91458))	16-10-2023	29-01-2024	1,831,440.48	1,831,440.48	549,432.14	549,432.14	549,432.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE200401873497	Proyecto de inversión	761,346.15	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:761346.15, modificado:712358.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR INFRA ESTRUCTURA KAREL CLAVE 21080808, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACUÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-068	N	0	0	186	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:18, direccion:CALLE 18 PONIENTE S/N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.361429, lat:18.422564))	24-10-2020	23-12-2020	712,358.17	712,358.17	712,358.17	712,358.17	712,358.17	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-003/2021 FED-10, contratista:VIO INGENIERIA & ADMINISTRADOR S.A. DE CV, convenio:COMITE ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:712358.17, importe_modificado:712358.17))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE200401873637	Proyecto de inversión	288,461.54	(ITI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:288461.54, modificado:28064.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR INFRA ESTRUCTURA CLAVE 21080808, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXIPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	185	Tlaxipanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-210	N	0	0	29	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUÍZ CONTRINEZ 61 S/N, COLONIA LAS PALMAS, TLAXIPANALÁ, PUEBLA, lon: -98.55, lat:18.696389))	09-10-2020	03-03-2021	280,064.74	280,064.74	280,064.74	280,064.74	280,064.74	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-002/2021 FED-10, contratista:VIO INGENIERIA & ADMINISTRADOR S.A. DE CV, convenio:COMITE ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:28064.74, importe_modificado:28064.74))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE200401873668	Proyecto de inversión	2,803,304.83	(FI) (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2803304.83, modificado:2654704.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21E09407F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMAPAYCA, MUNICIPIO DE TIAPAHUALA, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tipapaná	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-242	N	0	0	0	185	(geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 98 TEPAPAYCA, TIAPAHUALA, PUEBLA, lon: 98.530865, lat:18.672977))	04-01-2021	06-05-2021	2,654,704.08	2,654,704.08	2,654,704.08	2,654,704.08	2,654,704.08	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021-FED-N, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2654704.08, importe_modificado:2654704.08))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE200401873602	Proyecto de inversión	4,779,230.77	(FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4779230.77, modificado:4443354.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21D090320J, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE SAN MATEOS TLALANCALECA, PUEBLA.	21	Puebla	134	San Mateos Tlalancalca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-175	N	0	0	0	400	(geot: (cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ S/N JUAREZ CONDOMINIO SAN MATEOS TLALANCALECA, PUEBLA, lon: 98.526447, lat:19.338129))	20-11-2020	19-04-2021	4,443,354.10	4,443,354.10	4,443,354.10	4,443,354.10	4,443,354.10	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-B-O, contralista:INFRAESTRUCTURA SAGUEZZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4443354.1, importe_modificado:4443354.1))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE200401873665	Proyecto de inversión	6,081,730.77	(FI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6081730.77, modificado:5696474.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUATROVIENTOS CLAVE 21E05007V, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE BENTO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-229	N	0	0	0	668	(geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS S/N TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.651132, lat:18.681339))	10-12-2020	09-05-2021	5,696,474.86	5,696,474.86	5,696,474.86	5,696,474.86	5,696,474.86	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-B, contralista:RECONSTRUCCION DE V.C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5696474.86, importe_modificado:5696474.86))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302003924	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:403427.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZARZA CLAVE 21D020037K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCUMBO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		N	0	0	0	67	(geot: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Moventes 148, 7439 San Lucas Tlaximpo, Pue, México, lon: 98.5964584, lat:18.83773958))	08-08-2021	06-08-2021	403,427.31	403,427.31	403,427.31	403,427.31	403,427.31	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-A-M, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403427.31, importe_modificado:403427.31))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302003731	Proyecto de inversión	546,000.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546000.0, modificado:502483.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21D092116S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOMATON MORALCÓ, MUNICIPIO DE HUAQUICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huachuquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-011	N	0	0	0	348	(geot: (cve_municipio:69, localidad:22, direccion:Solestad Moroles, Pue, México, lon: 98.493983, lat:18.8291753))	08-08-2021	06-08-2021	502,483.05	502,483.05	502,483.05	502,483.05	502,483.05	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-A-I, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502483.05, importe_modificado:502483.05))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302003837	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399762.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ITZOCAN CLAVE 21D09020H, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Itzacar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-013	N	0	0	0	112	(geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Itzacar de Matamoros, Pue, México, lon: 98.4672951, lat:18.5991249))	26-05-2021	24-07-2021	399,762.13	399,762.13	399,762.13	399,762.13	399,762.13	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021-FED-S, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399762.13, importe_modificado:399762.13))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302003723	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402425.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21D09018J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICALCO DE DOMESTES PARA JOSÉ TICALCO, MUNICIPIO DE HUAQUICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huachuquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-010	N	0	0	0	83	(geot: (cve_municipio:69, localidad:24, direccion:74373 Ticalco de Domestres, Pue, México, lon: 98.5072223, lat:18.8044443))	08-08-2021	06-08-2021	402,425.08	402,425.08	402,425.08	402,425.08	402,425.08	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-A-I, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402425.08, importe_modificado:402425.08))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302004446	Proyecto de inversión	564,000.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:564000.0, modificado:518674.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGRICOLAURBANA NOM 1 SALVADOR TOSCANO CLAVE 21D09020H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUICHIL, MUNICIPIO DE HUAQUICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huachuquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-078	N	0	0	0	287	(geot: (cve_municipio:69, localidad:3, direccion:74375 Cacahuichil, Pue, México, lon: 98.486459, lat:18.7895687))	08-08-2021	06-08-2021	518,674.88	518,674.88	518,674.88	518,674.88	518,674.88	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-A-H, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:518674.88, importe_modificado:518674.88))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE210302004370	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:726000.0, modificado:66712.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EP080D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATIZAHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	22	Atizahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-065	N	0	0	99	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Sanitago Atizahuacán, Pue., México, lon: -98.5816481, lat:18.8235869)]	08-08-2021	06-08-2021	667,212.85	667,212.85	667,212.85	667,212.85	667,212.85	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-005/2021-FED-A-6, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:667212.85, importe_modificado:667212.85])	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302004452	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:438000.0, modificado:402549.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EP083B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLMEYAPA, MUNICIPIO DE TANGUIGUAMALCO, PUEBLA	21	Puebla	175	Tanguiguanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-080	N	0	0	92	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:175, localidad:3, direccion:74343 San Baltazar Atlmeyerpa, Pue., México, lon: -98.4811111, lat:18.9889441)]	08-08-2021	06-08-2021	402,549.78	402,549.78	402,549.78	402,549.78	402,549.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302004453	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:438000.0, modificado:39956.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTIN SORDA CLAVE 21EP080A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-081	N	0	0	63	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:188, localidad:26, direccion:Technolmco, Pue., México, lon: -98.5725539, lat:18.8905552)]	08-08-2021	06-08-2021	399,956.77	399,956.77	399,956.77	399,956.77	399,956.77	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-005/2021-FED-A-1, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:39956.77, importe_modificado:39956.77])	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302004398	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:438000.0, modificado:402453.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EP080A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOLUENCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-040	N	0	0	132	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morales 148, 74339 San Lucas Toluénco, Pue., México, lon: -98.5956013, lat:18.83780205)]	08-08-2021	06-08-2021	402,453.37	402,453.37	402,453.37	402,453.37	402,453.37	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-005/2021-FED-A-N, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402453.37, importe_modificado:402453.37])	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE210302004571	Proyecto de inversión	726,000.00	(ITI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:726000.0, modificado:681565.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMINTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOAQUIN COLON HERNANDEZ CLAVE 21EP080A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-106	N	0	0	332	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398)]	06-07-2021	03-09-2021	681,565.37	681,565.37	681,565.37	681,565.37	681,565.37	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-006/2021-FED-A-8, contralista:CC CONSULTORIA CONSTRUCTIVA Y DE CONTROL, S.C., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:681565.37, importe_modificado:681565.37])	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2201020063276	Proyecto de inversión	918,394.38	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:918394.38, modificado:918394.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21EP083B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA	21	Puebla	55	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-274	N	0	0	97	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Barrios y Barillas s/n, lon: -97.862222, lat:17.971667)]	01-10-2021	29-11-2021	918,394.38	918,394.38	918,394.38	918,394.38	918,394.38	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-012/2021-FED-0, contralista:TERRACERIA S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:918394.38, importe_modificado:918394.38])	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2203020139644	Proyecto de inversión	988,089.08	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:988089.08, modificado:949075.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO Y EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EP083B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEMAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-007	N	0	0	68	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Jorge Guzmán s/n, Barrio Toltelman, Ciudad de Chignahuapan, Puebla, lon: -98.041015, lat:19.835861)]	13-04-2022	11-06-2022	949,075.08	949,075.08	949,075.08	949,075.08	949,075.08	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC IE-004/2022-FED-F, contralista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:949075.08, importe_modificado:949075.08])	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2303020236266	Proyecto de inversión	2,444,780.05	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444780.05, modificado:2409202.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA CARLOS MARIA BUTAMANTE CLAVE 21EP084B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TIPIEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230104	N	0	0	173	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:164, localidad:20, direccion:SAN PABLO ACTIPAN, lon: -97.905823, lat:18.938569)]	11-09-2023	09-12-2023	2,409,202.36	2,409,202.36	2,409,202.36	2,409,202.36	2,409,202.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE2303020236285	Proyecto de inversión	2,959,071.13	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959071.13, modificado:2892176.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE YOLOUPU CLAVE 21EP080B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230250	N	0	0	53	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULLA, lon: -98.326045, lat:19.068154)]	01-08-2023	29-11-2023	2,892,176.41	2,892,176.41	2,892,176.41	2,892,176.41	2,892,176.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230302236293	Proyecto de inversión	3,548,628.53	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148628.53, modificado:340890.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (G) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANTARO TPO II, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, C, D, E Y F), EN LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETTE CLAVE 210P037IV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230355	N	0	0	171	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:15 Sur Nava, 101, San Miguel Tepeaca CP 75200, lon: -97.853566, lat:18.068333))	10-08-2023	07-12-2023	3,406,890.84	3,406,890.84	3,406,890.84	3,406,890.84	3,406,890.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236330	Proyecto de inversión	4,557,930.80	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457930.8, modificado:4445506.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-3C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D Y E), EN EL PREESCOLAR CRISTINA FERNÁNDEZ DE MIRANDA CLAVE 210M011W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230418	N	0	0	303	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:15 Sur Nava, 101, Tepeaca CP 75200, lon: -97.863825, lat:18.966387))	08-09-2023	26-12-2023	4,445,506.80	4,445,506.80	4,445,506.80	4,445,506.80	4,445,506.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236264	Proyecto de inversión	1,692,715.53	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692715.53, modificado:1666433.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGDÓN CLAVE 210P029IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230098	N	0	0	206	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:12, direccion:SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, lon: -97.866424, lat:18.939499))	08-09-2023	06-12-2023	1,666,433.80	1,666,433.80	1,666,433.80	1,666,433.80	1,666,433.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236265	Proyecto de inversión	3,967,684.44	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967684.44, modificado:368803.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J), QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D Y H), EN LA PRIMARIA CABETE JUAN ESCUTRA CLAVE 210P038BIV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230502	N	0	0	308	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon: -97.859795, lat:18.971685))	08-09-2023	26-12-2023	3,868,803.07	3,868,803.07	3,868,803.07	3,868,803.07	3,868,803.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236267	Proyecto de inversión	4,847,938.20	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847938.2, modificado:4736851.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JUDITHA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 210C0577IV, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA DE DOMÍNGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230111	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:TEPEACA DE DOMINGUEZ, lon: -97.794830, lat:20.007406))	12-09-2023	30-12-2023	4,726,851.67	4,726,851.67	4,726,851.67	4,726,851.67	4,726,851.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236268	Proyecto de inversión	4,012,777.27	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012777.27, modificado:3948193.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO (D), EN LA PRIMARIA CUARHTIMACK CLAVE 210P0473Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230160	N	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:8, direccion:SAN CRISTOBAL LOS NAVA, lon: -97.831844, lat:18.990278))	08-09-2023	26-12-2023	3,949,193.05	3,949,193.05	3,949,193.05	3,949,193.05	3,949,193.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236269	Proyecto de inversión	4,073,677.15	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073677.15, modificado:4011132.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C), EN LA PRIMARIA BENIGNO HERNÁNDEZ DE CARRANZA CLAVE 210P047IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230563	N	0	0	204	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:13, direccion:SAN JOSE CARPINTEROS, lon: -97.911667, lat:18.994723))	08-09-2023	26-12-2023	4,013,132.65	4,013,132.65	4,013,132.65	4,013,132.65	4,013,132.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230302236271	Proyecto de inversión	4,626,625.88	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462625.88, modificado:4109340.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS (C, D, E, F, G, H) CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (C Y D) EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B) EN LA PRIMARIA LUGARADO ADOLOFO LOPEZ MANTON CLAVE 210R19781H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZAMAGÓZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230214	N	0	0	0	78	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:177, localidad:25, direccion:TECOMO ZAMAGÓZA, latitud:19.492778, longitud:118.631111))	07-07-2023	03-12-2023	4,509,340.66	4,509,340.66	4,509,340.66	4,509,340.66	4,509,340.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236284	Proyecto de inversión	5,241,746.80	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241746.8, modificado:5139311.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE 4 AULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A, B Y C) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LUGARADO CÁRDENAS CLAVE 210R16151H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230215	N	0	0	0	94	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:TECOMATLÁN, latitud:18.313466, longitud:118.112714))	07-07-2023	03-12-2023	5,139,311.85	5,139,311.85	5,139,311.85	5,139,311.85	5,139,311.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236286	Proyecto de inversión	4,096,284.29	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096284.29, modificado:4015113.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (J Y K) EN ESTRUCTURA U-1C QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C) EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTITYPE JOSÉ DE ISSÚS GONZÁLEZ CASTILLO CLAVE 210M10031P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230251	N	0	0	69	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 de Mayo Nóm. 105, Huachinango CP. 73175, latitud:18.056317, longitud:120.171979))	02-08-2023	29-12-2023	4,015,113.83	4,015,113.83	4,015,113.83	4,015,113.83	4,015,113.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230302236288	Proyecto de inversión	1,894,196.31	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894196.31, modificado:1852084.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO (L), OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR MARIANO SALVAY ACUÉS CLAVE 210M0332G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TELULCO, MUNICIPIO DE ATTEMÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230253	N	0	0	0	266	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:1, localidad:17, direccion:7 de Mayo Nóm. 315 San Juan Tepicico, Acapulco, Puebla CP. 75110, latitud:19.99039, longitud:119.114119))	02-08-2023	30-10-2023	1,852,084.94	1,852,084.94	1,852,084.94	1,852,084.94	1,852,084.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236290	Proyecto de inversión	814,725.73	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814725.73, modificado:805568.45))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO (L) Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 210C1095G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230260	N	0	0	0	90	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Carretera Matamoros S/N, Tlapanala Tepapaná CP. 74540, latitud:18.537804, longitud:118.695849))	28-07-2023	25-09-2023	805,568.45	805,568.45	805,568.45	805,568.45	805,568.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236291	Proyecto de inversión	1,976,101.04	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976101.04, modificado:1913154.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO (AJ) EN LA PRIMARIA MARIANO SALVAY ACUÉS CLAVE 210T0132Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230262	N	0	0	0	158	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Avenida Carretera Atlixco S/N, Tlapanala Tepapaná CP. 74540, latitud:18.532325, longitud:118.690849))	28-07-2023	25-10-2023	1,953,354.36	1,953,354.36	1,953,354.36	1,953,354.36	1,953,354.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236326	Proyecto de inversión	3,305,416.69	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305416.69, modificado:3272360.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210R038AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE ATTEMÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230360	N	0	0	0	203	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:17, localidad:5, direccion:5 de Mayo, Las Canoas Atempan CP. 73948, latitud:19.445824, longitud:119.814999))	10-08-2023	07-12-2023	3,272,360.00	3,272,360.00	3,272,360.00	3,272,360.00	3,272,360.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236327	Proyecto de inversión	2,793,242.83	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793242.83, modificado:2752119.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLACA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 210T0132Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230413	N	0	0	0	205	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a=1.0)) (goal: (cve_municipio:164, localidad:7, direccion:Avenida Cuauhtémoc Nóm. 7, San Bartolomé Hueyapan Tepicaca CP. 75218, latitud:19.930556, longitud:119.025278))	11-09-2023	29-12-2023	2,752,119.65	2,752,119.65	2,752,119.65	2,752,119.65	2,752,119.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTONDO	RAMO	PROGRAMAPRESUPUESTARIO	DESCRIPCIONDELOSTRAMOS	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMAPROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMEROPROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	1	PUE230302236329	Proyecto de inversión	3,588,761.10	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338761.1, modificado:3535441.32}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR EN EDIFICIOS (A, B Y C); EN EL PREESCOLAR TRINITARIANA CLAVE 210H2301C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVENTA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO BUENAVENTA, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO (B), EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210H0479S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZARZARITLANOJA, MUNICIPIO DE ZARZARITLANOJA, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BERNARDO DE ALBUQUERQUE CLAVE 210H0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CORTIPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230416	N	0	0	49	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:164, localidad:11, direccion:Camino Real Acatingo Ral Acatingo N°m. 246, San Francisco Buenavista Tepic CP. 75207, lon:-97.835566, lat:18.925889}]	11-09-2023	29-12-2023	3,535,441.32	3,535,441.32	3,535,441.32	3,535,441.32	3,535,441.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236331	Proyecto de inversión	3,343,585.26	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334358.26, modificado:3293435.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BERNARDO DE ALBUQUERQUE CLAVE 210H0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CORTIPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230419	N	0	0	531	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:164, localidad:16, direccion:Maestro N°m. 1, San Nicolás Zoyapetlatzaca Tepic CP. 75213, lon:-97.865526, lat:18.925552}]	11-09-2023	29-12-2023	3,293,435.03	3,293,435.03	3,293,435.03	3,293,435.03	3,293,435.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236336	Proyecto de inversión	645,627.59	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645627.59, modificado:635749.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BERNARDO DE ALBUQUERQUE CLAVE 210H0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CORTIPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230420	N	0	0	100	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:165, localidad:4, direccion:Lauro Carles N°m. 6, Santa Catarina Cortipec Tepic CP. 75450, lon:-98.559197, lat:18.9675}]	11-09-2023	09-11-2023	635,749.54	635,749.54	635,749.54	635,749.54	635,749.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236338	Proyecto de inversión	1,557,872.24	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1511547.69}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO II EN EL EDIFICIO (C), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESCUINBARA DREDO NEVRA CLAVE 21EY0551L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230257	N	0	0	196	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:2 Poinente N°m. 107 Carles N°m. 6, Morelos (San Isid) Tepic CP. 75204, lon:-97.8675, lat:18.983333}]	12-09-2023	10-12-2023	1,511,547.69	1,511,547.69	1,511,547.69	1,511,547.69	1,511,547.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236339	Proyecto de inversión	1,928,210.53	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928210.53, modificado:1881934.40}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO (B), EN EL PREESCOLAR EN EDIFICIOS (A, B, C Y D); EN EL PREESCOLAR TEPEACA CLAVE 210H0822X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230258	N	0	0	123	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Aurón Moreno Taramadé N°m. 101, Tepic CP. 75200, lon:-97.960284, lat:18.9787}]	12-09-2023	10-12-2023	1,881,934.40	1,881,934.40	1,881,934.40	1,881,934.40	1,881,934.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236341	Proyecto de inversión	1,955,960.05	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955960.05, modificado:1900174.11}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA LI-C EN EL EDIFICIO (C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210H0422P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIDAD ACATLAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230421	N	0	0	715	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:164, localidad:26, direccion:Avista 3 de Mayo Taramadé N°m. 226, Santiago Acatán Tepic CP. 75205, lon:-97.932419, lat:18.998141}]	12-09-2023	10-12-2023	1,909,374.31	1,909,374.31	1,909,374.31	1,909,374.31	1,909,374.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236343	Proyecto de inversión	3,762,244.11	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762244.11, modificado:3668571.78}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO (C) Y AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO (C) Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR BERNARDO DE ALBUQUERQUE CLAVE 210H0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CORTIPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230150	N	0	0	200	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Independencia N°m. 1, Santa María Zacatepec Tepic CP. 75460, lon:-98.300884, lat:19.128380}]	07-07-2023	01-11-2023	3,668,571.78	3,668,571.78	3,668,571.78	3,668,571.78	3,668,571.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	1	PUE23030226652	Proyecto de inversión	4,817,821.17	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817821.17, modificado:4773801.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 210905639, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230431	N	0	0	0	591	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Adolfo López Mateos Num. 1, San Pedro Zacachimalpa, Puebla CP. 72960, lon:-98.1519248, lat:18.945775))	28-09-2023	26-12-2023	4,773,801.77	4,773,801.77	4,773,801.77	4,773,801.77	4,773,801.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337098	Adquisición	191,395.36	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230574 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 210905584, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOHUALCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230574	N	0	0	0	388	(metat1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Cerrada Ayuntamiento 9, Nohualcan de la Gracia Nohualcan Puebla, lon:-97.823333, lat:19.216204))	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337425	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230602 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA TELESECUNARIA 21ETVO531, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230602	N	0	0	0	190	(metat1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 2 Poniente, Tepicaca Tepeaca Puebla, lon:-97.880776, lat:18.981493))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338014	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230655 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL PREESCOLAR MANUEL ÁLVAR CASTILLO CLAVE 21EAS009, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230655	N	0	0	0	225	(metat1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur Num. Ext. 100 Centro, Tepicaca Tepeaca Puebla, lon:-97.880776, lat:18.981493))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338095	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230669 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 2109052448, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230669	N	0	0	0	378	(metat1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Uno Trayuca Num. Ext. 1 Huerta de San José, Atlacco Puebla, lon:-98.433393, lat:18.909196))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338163	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230682 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TETELA DE OCAMPO CLAVE 2104004047, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230682	N	0	0	0	35	(metat1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:172, localidad:3, direccion:Avenida Universidad, Bento Juárez Tetela de Ocampo Puebla, lon:-97.806837, lat:19.817016))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334025	Proyecto de inversión	533,714.33	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533714.33, modificado:527189.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230515 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (U) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANTIANO TIPO Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 210904265C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230515	N	0	0	0	123	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Calle Principal, Francisco I. Madero (el Sabinal) Lafregua Puebla, lon:-97.34718, lat:19.248627))	27-10-2023	25-12-2023	527,189.49	527,189.49	527,189.49	527,189.49	527,189.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334038	Proyecto de inversión	1,544,496.88	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544496.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230531 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (U) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MANUEL ELIZABETH CLAVE 21EP00309, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230531	N	0	0	0	283	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:87, localidad:12, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 23 Quechulac Santa Cruz Guadalupe Victoria Puebla, lon:-97.34578, lat:19.374872))	26-10-2023	24-12-2023	1,544,496.88	1,544,496.88	1,544,496.88	1,544,496.88	1,544,496.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334063	Proyecto de inversión	1,102,971.70	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102971.7, modificado:1100282.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230625 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (U) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR KETZALHUUTL CLAVE 210905496E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALTEPEC, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230625	N	0	0	0	48	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot1: (cve_municipio:195, localidad:17, direccion:Calle Plaza Principal, Yahualtepec Puebla, lon:-97.18306, lat:18.509167))	15-11-2023	29-12-2023	1,100,282.35	1,100,282.35	1,100,282.35	1,100,282.35	1,100,282.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402334076	Proyecto de inversión	2,012,671.11	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012671.11, modificado:2011208.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230629 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P00279, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230629	N	0	0	969	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Calle Ignacio Zaragoza 49 Amozoc de Mota Amozoc Puebla, lon: -98.23966, lat:19.054660))	15-11-2023	29-12-2023	2,011,258.63	2,011,258.63	2,011,258.63	2,011,258.63	2,011,258.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337123	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:9565.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230576 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA OCTAVO PAZ CLAVE 210P0027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230576	N	0	0	159	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion: Calle Valentín Gómez Farías Tlanahuac Puebla, lon: -97.46295, lat:19.872036))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337358	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230598 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR CONCEPCION OLIVARES AMARCA CLAVE 210P0138, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230598	N	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion: Calle Baja California Norte Num. Ext. 114 San Juan Acapul, Los Reyes de Juárez Puebla, lon: -97.81804, lat:18.964514))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337823	Adquisición	155,574.56	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230645 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 210P0100, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE HUETZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230645	N	0	0	262	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion: Callelos Paises, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337839	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230648 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR MIGUEL E. SCHULTZ CLAVE 210P0100, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230648	N	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Calle6 Norte, Acatingo de Hidalgo Acatingo Puebla, lon: -97.77494, lat:18.986488))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337852	Adquisición	336,442.92	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336442.92, modificado:336204.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230606 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUINDARIA CLAVE 210P0100, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230606	N	0	0	89	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Calle6 Norte, Acatingo de Hidalgo Acatingo, Puebla, lon: -97.77662, lat:18.986362))	07-12-2023	26-12-2023	336,294.18	336,294.18	336,294.18	336,294.18	336,294.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337863	Adquisición	351,609.92	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230649 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA RICARDO YOUNG 21E050358, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230649	N	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Avenida Oaxaca El Carmen 3da. Sección Amozoc de Mota Amozoc Puebla, lon: -98.137927, lat:19.04536))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334320	Proyecto de inversión	4,308,747.92	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430747.92, modificado:430829.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230526 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (A) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS DIRECCIÓN Y MÓDULO SANTIANO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, (A) QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA PRIMARIA C. CONTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERMANOS SERRÁN CLAVE 21E0P08079, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230526	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:182, localidad:1, direccion: Prolongación Benito Juárez 1, Tlanepantla Puebla, lon: -97.878771, lat:18.861385))	16-11-2023	29-12-2023	4,308,529.14	4,308,529.14	4,308,529.14	4,308,529.14	4,308,529.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337957	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:9565.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230650 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA CADETTE CLAVE 210P028788, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230650	N	0	0	671	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Avenida Anacleto Infante Avancado de Zaragoza Puebla, lon: -98.146517, lat:19.048111))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338049	Adquisición	155,574.56	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230660 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR ANTONIO DE MENDO CLAVE 210P01119, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICPA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230660	N	0	0	303	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion: Calle Francisco I. Madero Num. Ext. 100 Centro, Tepicpa Tepicpa Puebla, lon: -97.902663, lat:18.966378))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402338057	Adquisición	287,093.04	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230662 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA MECIROS OCAMPO CLAVE 21DPO000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEACACACALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230662	N	0	0	0	344	(met1: [cve_municipio:154, localidad:31, direccion: Calle Plaza Principal - Xochimilco, Puebla, lon: -97.723852, lat:18.846324], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:154, localidad:31, direccion: Calle Plaza Principal - Xochimilco, Puebla, lon: -97.723852, lat:18.846324])	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338113	Adquisición	95,697.68	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230673 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA 21EPH0465 UBICADA EN LA CABECEIRA MUNICIPAL DE TUCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230672	N	0	0	0	401	(met1: [cve_municipio:188, localidad:1, direccion: Avenida Libertad 40, Tsuchimilco, Puebla, lon: -98.572391, lat:18.895134], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:188, localidad:1, direccion: Avenida Libertad 40, Tsuchimilco, Puebla, lon: -98.572391, lat:18.895134])	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338128	Adquisición	191,395.36	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230673 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21DPO040C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATAHUALCÁ, MUNICIPIO DE TAPATZÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230673	N	0	0	0	84	(met1: [cve_municipio:208, localidad:19, direccion: Calle Polanco, Matlahuacá, Zacatlán, Puebla, lon: -98.44712, lat:19.645322], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:208, localidad:19, direccion: Calle Polanco, Matlahuacá, Zacatlán, Puebla, lon: -98.44712, lat:19.645322])	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338143	Adquisición	95,697.68	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230676 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA FRODA KAHLO CLAVE 21EPH0465, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTI SPIRITUS, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230676	N	0	0	0	446	(met1: [cve_municipio:41, localidad:8, direccion: Calle Ameyuh Nuev, Est. 6, San Juan Cuatlancingo, Puebla, lon: -98.277360, lat:19.084691], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:41, localidad:8, direccion: Calle Ameyuh Nuev, Est. 6, San Juan Cuatlancingo, Puebla, lon: -98.277360, lat:19.084691])	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338146	Adquisición	287,093.04	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230679 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA FRIDA KAHLO CLAVE 21DPO000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TAPATZÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230679	N	0	0	0	66	(met1: [cve_municipio:183, localidad:14, direccion: Calle Francisco Sarabia 3, Huastla Tlaxiá, Puebla, lon: -97.848489, lat:20.179655], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:183, localidad:14, direccion: Calle Francisco Sarabia 3, Huastla Tlaxiá, Puebla, lon: -97.848489, lat:20.179655])	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338172	Adquisición	95,697.68	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230685 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPO000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230685	N	0	0	0	324	(met1: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion: Calle Morelos, San José Buenavista, Tlaxiá, Puebla, lon: -97.575691, lat:18.658143], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion: Calle Morelos, San José Buenavista, Tlaxiá, Puebla, lon: -97.575691, lat:18.658143])	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338181	Adquisición	77,787.28	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77872.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230688 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR KITZALHUITL CLAVE 21DPO000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALTELINGO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230688	N	0	0	0	48	(met1: [cve_municipio:195, localidad:17, direccion: Calle Plaza Principal - Yahuatlalingo, Puebla, lon: -97.183056, lat:18.509187], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:195, localidad:17, direccion: Calle Plaza Principal - Yahuatlalingo, Puebla, lon: -97.183056, lat:18.509187])	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338201	Adquisición	112,147.64	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230690 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DPO017B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATEACAC, MUNICIPIO DE HUEDOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230690	N	0	0	0	142	(met1: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion: Calle Reforma, Santa María Ateacac, Huastlingo, Puebla, lon: -98.40059, lat:19.135287], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion: Calle Reforma, Santa María Ateacac, Huastlingo, Puebla, lon: -98.40059, lat:19.135287])	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338206	Adquisición	287,093.04	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230693 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZAMAGUZA CLAVE 21DPO000, UBICADO EN LA CABECEIRA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230693	N	0	0	0	969	(met1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Calle Plaza Principal - Amozoc de Mota Amozoc, Puebla, lon: -98.03968, lat:19.054666], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Calle Plaza Principal - Amozoc de Mota Amozoc, Puebla, lon: -98.03968, lat:19.054666])	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337086	Adquisición	1,126,070.76	(TI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126070.76, modificado:1126137.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230967 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIRRACIAL 21DPO000, UBICADO EN LA CABECEIRA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL HURACÁN OTIS.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230967	N	0	0	0	29	(met1: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion: Camino A San Rafael, Venustiano Carranza, Puebla, lon: -97.67696, lat:20.509793], met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion: Camino A San Rafael, Venustiano Carranza, Puebla, lon: -97.67696, lat:20.509793])	01-12-2023	31-12-2023	1,125,137.78	1,125,137.78	1,125,137.78	1,125,137.78	1,125,137.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230402337170	Adquisición	112,147.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230579 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21070120, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO J. MENA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230579	N	0	0	0	34	(geol: (cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle Héroes de Chapultepec, La Guadalupe, Francisco J. Mena Puebla, lon: -97.795374, lat:20.744659)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337201	Adquisición	77,787.28	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230583 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR LICENCIADO BENTO JUÁREZ CLAVE 21070120, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADRERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230583	N	0	0	0	101	(geol: (cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Calle Niños Héroes, Francisco J. Madrero (el Sabinal), Laffragua Puebla, lon:-97.346051, lat:19.249153)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337080	Adquisición	903,952.37	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903952.37, modificado:903203.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230967 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CLAVE 21060202, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL HUACAN OTIS.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230967	N	0	0	0	29	(geol: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Carretero A San Rafael, Venustiano Carranza Venustiano Carranza Puebla, lon:-97.47696, lat:20.509791)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	01-12-2023	31-12-2023	903,203.42	903,203.42	903,203.42	903,203.42	903,203.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337265	Adquisición	95,697.68	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230589 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO CLAVE 21060820, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENTZANTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230589	N	0	0	0	113	(geol: (cve_municipio:145, localidad:13, direccion:carretera San Sebastian Tlacotepec, lon:-96.820278, lat:18.470553)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338405	Adquisición	155,574.56	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230651 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ CLAVE 21060570, UBICADO EN LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230651	N	0	0	0	208	(geol: (cve_municipio:137, localidad:4, direccion:Calle 5 de Mayo, Emilio Portes Gil San Nicolás Buenos Aires Puebla, lon:-97.510458, lat:19.307553)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337648	Adquisición	117,899.84	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230607 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA MANUEL ANILIA CAMACHO CLAVE 21B00610, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUICHILAC (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230607	N	0	0	0	283	(geol: (cve_municipio:87, localidad:12, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 23 Carretera Tehuacan Orizaba Chapingo, Cruz Guadalupe Victoria Puebla, lon:-97.34578, lat:19.374872)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338410	Adquisición	696,554.48	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696554.48, modificado:696246.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230678 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA HERMANOS SERRAN CLAVE 21E00070, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230678	N	0	0	0	126	(geol: (cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Carretera 1, Tlanepantla Tlanepantla Puebla, lon:-97.837871, lat:18.861385)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	696,246.55	696,246.55	696,246.55	696,246.55	696,246.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338413	Adquisición	112,147.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230698 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21070202, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230698	N	0	0	0	136	(geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Km. 11.5 Carretera Tehuacan Orizaba Chapingo, Chapulco Puebla, lon:-97.406477, lat:18.598229)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402339216	Adquisición	382,790.72	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382790.72, modificado:382621.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230711 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21D00470, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOQUIRONCITO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE TEHUETZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230711	N	0	0	0	30	(geol: (cve_municipio:157, localidad:4, direccion:Calle Plazaleta Central, Boqueroncito (Santa Cruz) Tehuetsingo Puebla, lon:-98.226239, lat:18.301005)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	382,621.49	382,621.49	382,621.49	382,621.49	382,621.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337715	Adquisición	77,787.28	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230608 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR CLUB DE LEONES HERMILIO GONZÁLEZ COSÍO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230608	N	0	0	0	97	(geol: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Gomez Paraiso 1 Aguacate, Zacatlan Zacatlan Puebla, lon:-97.865572, lat:19.928298)) (met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	1	PUE230402337720	Adquisición	287,093.04	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230609 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA LICENCIADO RENTON ALJABEZ CLAVE 210R0324L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230609	N	0	0	0	475	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Calle Acasuso, Huercia Puebla de Zaragoza Puebla, lon: -98.253752, lat:18.984905))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337729	Adquisición	311,149.12	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311149.12, modificado:31101.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230610 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO RAMIREZ CLAVE 210R10270, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230610	N	0	0	0	183	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Calle 5 de Mayo, Huercia Puebla de Zaragoza Puebla, lon: -98.077897, lat:19.046514))	07-12-2023	26-12-2023	311,011.57	311,011.57	311,011.57	311,011.57	311,011.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337768	Adquisición	1,831,412.13	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831412.13, modificado:1830602.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230635 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS Y CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA EMANIO RAMIREZ CLAVE 210P0837SP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIDAD MITTEPE, MUNICIPIO DE VIJA AL RAY, VILLA DE 230635 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA TELESELECCIONARIA CUATHEMOK CLAVE 210R0837SP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATAMATIA, MUNICIPIO DE ZACATILAN, VILLA DE 230636 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y AULA DE CÓMPUTO; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 140 CLAVE 210R1031LA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230635	N	0	0	0	50	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion: Calle Principal Pueblo, Santiago Nuevitas, Jalatlán Puebla, lon: -98.928181, lat:18.238534))	07-12-2023	26-12-2023	1,830,602.49	1,830,602.49	1,830,602.49	1,830,602.49	1,830,602.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337543	Adquisición	117,899.84	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230604 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA TELESELECCIONARIA CUATHEMOK CLAVE 210R0837SP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATAMATIA, MUNICIPIO DE ZACATILAN, VILLA DE 230636 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y AULA DE CÓMPUTO; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 140 CLAVE 210R1031LA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230604	N	0	0	0	61	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:28, direccion: Calle San Pedro Atmatia Zacatlán Puebla, lon: -97.987591, lat:19.914076))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337777	Adquisición	1,538,523.89	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538523.89, modificado:1538844.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230636 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y AULA DE CÓMPUTO; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 140 CLAVE 210R1031LA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLUXO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230636	N	0	0	0	137	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion: Calle República de Nicaragua Num. Ext. 2102 San Alfonso, Atluxo Puebla, lon: -98.404328, lat:18.944523))	07-12-2023	26-12-2023	1,535,844.62	1,535,844.62	1,535,844.62	1,535,844.62	1,535,844.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337788	Adquisición	117,899.84	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230638 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS OROS CLAVE 210P0837SP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. RÓNILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230638	N	0	0	0	455	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Avenida Intersección, Santa María Zacatepec Juan C. Ronilla Puebla, lon: -98.550257, lat:19.104613))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337814	Adquisición	95,697.68	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230644 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA INDÍGENA CLAVE 210P0839AW, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOACAC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, VILLA DE 230719 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 210R1224F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CLAUTLA, MUNICIPIO DE HUANQUECHULA, VILLA DE 230726 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA LIZO Y OBRA EXTERIOR, EN LA OBRA GENERAL MIGUEL NEGRETTE NOVOYA CLAVE 210R0301F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230644	N	0	0	0	35	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:120, localidad:13, direccion: Calle 6 de Septiembre, San Antonio Cañada, Puebla, lon: -97.297156, lat:18.463955))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334221	Proyecto de inversión	1,612,165.05	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612165.05, modificado:1611919.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230719 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 210R1224F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CLAUTLA, MUNICIPIO DE HUANQUECHULA, VILLA DE 230726 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA LIZO Y OBRA EXTERIOR, EN LA OBRA GENERAL MIGUEL NEGRETTE NOVOYA CLAVE 210R0301F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230719	N	0	0	0	16	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:69, localidad:13, direccion: Calle Calvario Num. Ext. 4, San Antonio Cañada, Huanquechula Puebla, lon: -98.550247, lat:18.800731))	08-12-2023	31-12-2023	1,611,919.33	1,611,919.33	1,611,919.33	1,611,919.33	1,611,919.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333950	Proyecto de inversión	4,055,879.65	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405879.65, modificado:3934190.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230261 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA LIZO Y OBRA EXTERIOR, EN LA OBRA GENERAL MIGUEL NEGRETTE NOVOYA CLAVE 210R0301F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230261	N	0	0	0	394	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion: Camino A San Lorenzo la Joya San Juan Negrete, Tepeaca Puebla, lon: -97.898778, lat:18.986586))	01-09-2023	29-12-2023	3,934,190.08	3,934,190.08	3,934,190.08	3,934,190.08	3,934,190.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402334069	Proyecto de inversión	743,030.85	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743030.85, modificado:740670.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230435 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (U) QUE CONSISTE EN MÓDULO SACERDOTE TIPO Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGELES GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL NICHMAMULA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230435	N	0	0	156	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:38, direccion:Calle al Calital, San Cristobal Nuchemula Zacatlan Puebla, lon: -97.966395, lat:20.070554))	24-10-2023	29-12-2023	740,670.94	740,670.94	740,670.94	740,670.94	740,670.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334014	Proyecto de inversión	3,415,426.33	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415426.33, modificado:3333554.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230514 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (U) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA GABRIEL BARREDA CLAVE ZIDIMBOLLO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230514	N	0	0	615	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 19 Norte, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Puebla , lon:-97.348059, lat:19.293183))	26-10-2023	28-12-2023	3,333,554.09	3,333,554.09	3,333,554.09	3,333,554.09	3,333,554.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334033	Proyecto de inversión	4,047,150.97	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047150.97, modificado:4044121.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230529 DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS (A Y B), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, MÓDULO SANITARIO Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA AGOSTO LÓPEZ MATEOS CLAVE ZIDIMBOLLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUILTLAPÁN, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230529	N	0	0	36	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:10, direccion:Calle 19 Miguel Ahueltlapan de Guerrero Puebla , lon:-98.66481, lat:17.958120))	27-10-2023	30-12-2023	4,044,121.12	4,044,121.12	4,044,121.12	4,044,121.12	4,044,121.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334042	Proyecto de inversión	5,995,208.45	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995208.45, modificado:5977442.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230550 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (B) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR Y BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JOSÉ AZUETA CLAVE ZIDIMBOLLO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230550	N	0	0	97	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle 19 Emilio Zapata Num. Est. 20 Avenida de Azueta, Amatlán de Azueta Acatlán Puebla, lon: -98.077466, lat:18.179361))	27-10-2023	30-12-2023	5,975,442.47	5,975,442.47	5,975,442.47	5,975,442.47	5,975,442.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334051	Proyecto de inversión	1,052,750.25	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052750.25, modificado:1034600.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230555 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL EDIFICIO (C) EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE ZIDIMBOLLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMANA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230555	N	0	0	62	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:39, localidad:19, direccion:Vista Hermosa, Vista Hermosa Cuautempán Puebla , lon:-97.783809, lat:19.911831))	30-11-2023	29-12-2023	1,034,650.54	1,034,650.54	1,034,650.54	1,034,650.54	1,034,650.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334056	Proyecto de inversión	1,611,039.83	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611039.83, modificado:1598994.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230556 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA ANGELICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE ZIDIMBOLLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, MUNICIPIO DE HUETTLAPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230556	N	0	0	88	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:77, localidad:6, direccion:Calle Mirador, El Cruero Huettlapan Puebla, lon:-97.682509, lat:20.099737))	30-11-2023	29-12-2023	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334204	Proyecto de inversión	1,454,714.39	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454714.39, modificado:1430943.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230630 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (U) QUE CONSISTE EN LA ALA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA GABRIEL LEIVA CLAVE ZIDIMBOLLO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOAQUÍN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230630	N	0	0	120	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geot: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Ayotzita, Joaquin Joaquin Puebla, lon:-98.8319845, lat:18.317740))	09-01-2024	09-01-2024	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402334210	Proyecto de inversión	4,192,844.09	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192844.09, modificado:4111662.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230705 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMERA MANADA, HIDALGO CLAVE 21090201, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUQUITA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230705	N	0	0	0	212	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Boscán, Aguquila Puebla, lon: 97.932716, lat:19.7998821))	09-01-2024	09-01-2024	4,121,662.62	4,121,662.62	4,121,662.62	4,121,662.62	4,121,662.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333744	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230614 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES; EN LA PRIMERA MOTOLINIA CLAVE 21090201, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATIHUANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230614	N	0	0	0	437	(met1: (unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Calle Matamoros, Tlatihuango Puebla (lon: 98.343264, lat:19.173806))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Pistas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333783	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77877.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230637 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 21090201, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLATIHUANGO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230637	N	0	0	0	121	(met1: (unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle Comon Num. Ext. 13 Santa Cruz Tlatihuango, Santa Cruz Tlatihuango Atlixco Puebla, lon: 98.39944, lat:18.935832))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Pistas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333785	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230641 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMERA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21090401, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJALAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230641	N	0	0	0	226	(met1: (unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Calle Francisco Masero San Andrés Cajalan Capalan Puebla, lon: 98.462587, lat:19.104509))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Pistas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333781	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77877.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230646 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR HERIBERTO LLANERÍA CLAVE 21090101, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMECATLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230646	N	0	0	0	138	(met1: (unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Calle Volcan de Colima, San Lorenzo Almecatlán Cuauhtémoc Puebla, lon: 98.239831, lat:19.153568))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Pistas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333787	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230605 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES; EN EL PREESCOLAR AGAZZ CLAVE 21090101, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULQUITO, MUNICIPIO DE CHONAMAHUAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230605	N	0	0	0	27	(met1: (unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:53, localidad:9, direccion:Calle Principal, Capulaputón Chignahuapan Puebla, lon: 98.153815, lat:19.880927))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Pistas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333860	Proyecto de inversión	1,062,060.09	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062060.09, modificado:1059649.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230433 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C2) QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CUIR DE LEONES HERMILO GONZALEZ LLODO CLAVE 21090101, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230433	N	0	0	0	97	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Gomez Farías El Aguacate, Zacatlán Zacatlán Puebla, lon: 97.962572, lat:19.026298))	26-10-2023	24-12-2023	1,059,649.06	1,059,649.06	1,059,649.06	1,059,649.06	1,059,649.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333963	Proyecto de inversión	732,176.05	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732176.05, modificado:730382.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230434 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C3) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR AGAZZ CLAVE 21090101, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULQUITO, MUNICIPIO DE CHONAMAHUAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230434	N	0	0	0	27	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Principal, Capulaputón Chignahuapan Puebla, lon: 98.153815, lat:19.880927))	26-10-2023	24-12-2023	730,382.11	730,382.11	730,382.11	730,382.11	730,382.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333972	Proyecto de inversión	1,592,305.51	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592305.51, modificado:1589702.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230446 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C2) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR EN LA PRIMERA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21090401, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATLALAHUACAJA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230446	N	0	0	0	84	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:208, localidad:19, direccion:Calle Juan Num. Ext. 3 Matlaluacaja, Matlaluacaja Zacatlán Puebla, lon: 98.004713, lat:19.945352))	26-10-2023	29-12-2023	1,589,702.79	1,589,702.79	1,589,702.79	1,589,702.79	1,589,702.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230402333992	Proyecto de inversión	1,955,100.19	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955100.19, modificado:1509110.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (G, H, I, K Y L) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 3 CLAVE 2105100003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230486	N	0	0	257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:211, localidad:1, direccion:Avenda Emiliano Zapata, Zaragoza Zaragoza Puebla, lon: 97.549766, lat:19.768671))	26-10-2023	24-12-2023	1,909,110.46	1,909,110.46	1,909,110.46	1,909,110.46	1,909,110.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402333996	Proyecto de inversión	1,679,379.59	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679379.59, modificado:1640282.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J), QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 21090300P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANOITAS (SAN ANTONIO CANOITAS), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230487	N	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion: Calle Central Nueva, Ext. 1 Canoitas, Canoitas (San Antonio Canoitas) Guadalupe Victoria Puebla, lon: 97.315906, lat:19.263009))	26-10-2023	29-12-2023	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337992	Adquisición	351,609.92	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230652 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECUNDARIA DEL NINETE DE NOVIEMBRE CLAVE 21030300P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230652	N	0	0	428	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo la Joya San Juan Tepehuac, Tepeaca Tepeaca Puebla, lon: 97.898778, lat:18.986556))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338002	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230653 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21020300, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230653	N	0	0	101	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle Carretera Matamoros, Tapachula Tapachula Puebla, lon: 98.527158, lat:18.690955))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338008	Adquisición	175,804.96	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230654 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECUNDARIA MARIANO MARQUEZ CLAVE 2105100102, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230654	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Avenda Carretera Atlitico, Tapachula Tapachula Puebla, lon: 98.529373, lat:18.702422))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338022	Adquisición	1,448,621.41	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1447981.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230656 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIDAS, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21090300, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230656	N	0	0	206	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:17, localidad:5, direccion: Calle 5 de Mayo Las Canoas, Las Canoas Atempan Puebla, lon: 97.446113, lat:19.817608))	07-12-2023	26-12-2023	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338040	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230658 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA CLAVE 21090300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230658	N	0	0	308	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 8 Oriente, Acatzingo de Hidalgo Tepeaca Tepeaca Puebla, lon: 97.805551, lat:18.971696))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334009	Proyecto de inversión	1,888,211.39	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888211.39, modificado:1864166.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230513 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J), QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21090200A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230513	N	0	0	378	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 24 Oriente, Acatzingo de Hidalgo Acatzingo Puebla, lon: 97.783396, lat:18.993471))	11-10-2023	19-12-2023	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334029	Proyecto de inversión	4,699,539.10	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699539.1, modificado:4617456.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA CLAVE 21070000B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230528	N	0	0	89	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 6 Norte, Acatzingo de Hidalgo, Acatzingo Puebla, lon: 97.77661, lat:18.989162))	11-10-2023	19-12-2023	4,637,456.73	4,637,456.73	4,637,456.73	4,637,456.73	4,637,456.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337105	Adquisición	117,899.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230575 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21090300, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORONZO ALMOCATLA, MUNICIPIO DE CUATLANINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230575	N	0	0	757	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Calle Emiliano Zapata, San Lorenzo Almolcátula Cuicatlaningo Puebla, lon: 98.238028, lat:19.146269))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230402338064	Adquisición	233,361.84	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233361.84, modificado:233258.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230663 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DC03077N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230663	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Privada de Josefa de Dominguez - Tapangango de Rodriguez Tapangango de Rodriguez Puebla, lon: -97.796369, lat:20.006157))	07-12-2023	26-12-2023	233,258.67	233,258.67	233,258.67	233,258.67	233,258.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338070	Adquisición	191,395.36	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230664 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21D0664Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230664	N	0	0	131	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:154, localidad:15, direccion:Calle Nacional, San Baltazar Tecamachuco Puebla, lon: -97.754834, lat:18.785646))	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338076	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230665 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR BERNABENDO DE SANCARLOS CLAVE 21D0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230665	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:4, direccion:Calle Lazo Cardenas 6, Santa Catarina Coatepec Tlapanalá Puebla, lon: -98.557787, lat:18.668639))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338089	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230667 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21EP0702A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230667	N	0	0	372	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Murbide Num. Ext. 16 Puebla, Jalapan Jalapan Puebla, lon: -98.830874, lat:18.1157646))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334059	Proyecto de inversión	1,356,610.02	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356610.02, modificado:1352090.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230624 CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS (I, II, III) QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, (II) QUE CONSISTE EN MODULO SANTARON TIOCHI Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA HERENDES DEL C DE MAYO DE 1862 CLAVE 21D0663V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES VARELA LA LUZ, MUNICIPIO DE TLACHIHUICA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230624	N	0	0	129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:179, localidad:23, direccion:Calle Vicente Guerrero, Santa Ines Varela la Luz Tlachichuca Puebla, lon: -97.887321, lat:19.154047))	15-11-2023	29-12-2023	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334069	Proyecto de inversión	3,054,680.32	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054680.32, modificado:300221.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230626 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO (II) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-IC Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECCION DE CUATTEMPEAN CLAVE 21D0503AT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUATTEMPEAN, MUNICIPIO DE CUATTEMPEAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230626	N	0	0	259	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 13 - San Esteban Cuatempean Puebla, lon: -97.795, lat:19.915611))	30-11-2023	29-12-2023	3,002,821.73	3,002,821.73	3,002,821.73	3,002,821.73	3,002,821.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334071	Proyecto de inversión	1,985,232.20	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985232.2, modificado:1993026.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230628 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO (E) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA SECCION DE PROFESOR RICARDO TLASECA BARRERA CLAVE 21E0505B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUENETULÁN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230628	N	0	0	161	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Carretera Puebla-Chauitlan Num. Ext. 1 Huauhtlan el Chico Huauhtlan el Chico Puebla, lon: -98.687952, lat:18.374611))	01-12-2023	30-12-2023	1,953,026.74	1,953,026.74	1,953,026.74	1,953,026.74	1,953,026.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334079	Proyecto de inversión	1,896,848.03	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896848.03, modificado:1883226.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230706 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0702A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230706	N	0	0	316	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:55, localidad:5, direccion:Calle Carretera Palomas-Tlapea 81, Tlapea Cuatempan Tecomatlán Puebla, lon: -98.312102, lat:18.111867))	08-12-2023	31-12-2023	1,883,226.44	1,883,226.44	1,883,226.44	1,883,226.44	1,883,226.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337133	Adquisición	287,093.04	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230577 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GARCIA CLAVE 21D0308M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAKAPOTLA, MUNICIPIO DE TLATLAHUACA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230577	N	0	0	60	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:183, localidad:5, direccion:Calle Benito Juárez Tlatlahuaca Puebla, lon: -97.886212, lat:20.151167))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402337143	Adquisición	112,147.64	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230578 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21090435, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE, MUNICIPIO DE CUYNAGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230578	N	0	0	0	31	(geol: [cve_municipio:44, localidad:41, (unidad_medida: direccion:Calle 16 de Septiembre, El Valle-Cuynago, Puebla, lon: -91.504035, lat:19.685045)]	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338099	Adquisición	2,266,606.77	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226606.77, modificado:2265604.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230670 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPUTO Y AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR CODETE VICENTE SUÁREZ CLAVE 21090331, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUANTLANINGCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230670	N	0	0	0	236	(geol: [cve_municipio:41, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Calle Moctezuma Num. Ext. 1 Centro, San Juan Cuauhtlaningo Cuauhtlaningo, lon: -98.273259, lat:19.088757)]	07-12-2023	26-12-2023	2,265,604.74	2,265,604.74	2,265,604.74	2,265,604.74	2,265,604.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338138	Adquisición	191,395.36	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230675 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21090231SU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETLAN, MUNICIPIO DE XICAHUENCA DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230675	N	0	0	0	36	(geol: [cve_municipio:81, localidad:10, (unidad_medida: direccion:Calle Plaza Central, Puebla, San Miguel Ahuehuetlan, Huamantla de Guerrero Puebla, lon: -98.6481, lat:17.958226)]	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338151	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230680 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21090809, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230680	N	0	0	0	512	(geol: [cve_municipio:15, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Calle 5 de Mayo Xonacatque, Amozoc Puebla, lon: -98.016645, lat:19.047649)]	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337179	Adquisición	112,147.64	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230580 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNARIA RAFAEL CRAVOTO CLAVE 21090702N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUALUCHINANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230580	N	0	0	0	148	(geol: [cve_municipio:71, localidad:9, (unidad_medida: direccion:Calle 5 de Mayo Camino A Tlaxiapa, Cuacuilá Huautlcingango Puebla, lon: -98.035161, lat:20.165901)]	07-12-2023	25-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337186	Adquisición	77,787.28	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230581 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR JUAN JOSÉ MARTÍNEZ EL POPILA CLAVE 21090809, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAPILAPATLA, MUNICIPIO DE ANÁHUAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230581	N	0	0	0	9	(geol: [cve_municipio:24, localidad:3, (unidad_medida: direccion:Avda del Tapayec 12, Huapilapatlá, Axtla Puebla, lon: -98.388778, lat:18.153904)]	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337215	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230586 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA BENIGNO ADÓN MEYNO FERNÁNDEZ CLAVE 21090807N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230586	N	0	0	0	195	(geol: [cve_municipio:164, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Calle San José 9, Tepeaca Tepeaca Puebla, lon: -97.501172, lat:18.976686)]	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338169	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230683 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA RÍMICO ZARAGOZA CLAVE 21090810D, UBICADA EN LA LOCALIDAD, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230683	N	0	0	0	437	(geol: [cve_municipio:183, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Calle Insurgentes, Chichuauhtla Tlaxiapa Puebla, lon: -91.944055, lat:20.143279)]	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338175	Adquisición	77,787.28	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230687 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21091320E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230687	N	0	0	0	38	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Calle 5 Norte, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.228629, lat:19.107428)]	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337229	Adquisición	117,899.84	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230587 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO JOSÉ GABRIEL GÓZAR CLAVE 21090801N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230587	N	0	0	0	76	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Prologacion Avenida San Miguel, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.185503, lat:18.986709)]	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337239	Adquisición	191,395.36	(ITI: ciclo_recuro:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230588 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE AMILKA CLAVE 21090810N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTERC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Potomio para la Construcción de Espacios Educativos	230588	N	0	0	0	89	(geol: [cve_municipio:197, localidad:1, (unidad_medida: direccion:Calle Venustiano Carranza Num. Ext. 139 Axtla, Xicotepc de Juarez Xicotepc Puebla, lon: -97.863345, lat:20.278471)]	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad: a:1.0])		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402337281	Adquisición	112,147.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230590 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CARRANZA EN LA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEMAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAHUA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230590	N	0	0	113	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Sergio Guzmán - Chignahuahua, Puebla, lon: -98.040416, lat:19.835047])	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334212	Proyecto de inversión	4,230,626.19	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422626.19, modificado:4219152.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230709 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 210P80102F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TETIATLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230709	N	0	0	66	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:183, localidad:14, direccion:Calle Francisco Sarabia 2, Huixtla Tlaxiá, Puebla, lon: -97.954589, lat:20.179655])	05-12-2023	31-12-2023	4,219,152.72	4,219,152.72	4,219,152.72	4,219,152.72	4,219,152.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334215	Proyecto de inversión	4,531,796.84	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531796.84, modificado:4511713.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230718 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (A) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, (B) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO TPO1 Y CONSTRUCCIÓN DE LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO ARANGO Y ESCANDON CLAVE 210V0037W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUATLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230718	N	0	0	59	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle Reforma, Tepic, Chignahuatla, Puebla, lon: -97.38161, lat:19.833737])	05-12-2023	31-12-2023	4,511,713.49	4,511,713.49	4,511,713.49	4,511,713.49	4,511,713.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334225	Proyecto de inversión	2,275,421.52	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275421.52, modificado:2238373.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230721 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN COMODOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FRANCISCO ZARAGOZA CLAVE 210P80102F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUXTLA EN EL CHICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230721	N	0	0	134	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Avenida Justo Félix Aguilar Quirón Num. Ext. 49 Huixtla, el Chico, Huixtla, el Chico Huixtla, el Chico Puebla, lon: -98.68413, lat:18.372466])	01-12-2023	30-12-2023	2,238,373.98	2,238,373.98	2,238,373.98	2,238,373.98	2,238,373.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337291	Adquisición	527,414.88	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527414.88, modificado:527181.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230591 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 36 CLAVE 2100T04IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. RONDILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230591	N	0	0	668	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle Carretera Federal Mexico-puebla kilometro 95, Santa María Zacatepec, Juan C. Rondilla Puebla, lon: -98.365884, lat:19.12418])	07-12-2023	26-12-2023	527,181.72	527,181.72	527,181.72	527,181.72	527,181.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337305	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230593 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 210P80102F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230593	N	0	0	533	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Josefita Ortiz de Domínguez, Zacatlán Zacatlán Puebla, lon: -97.952213, lat:19.939535])	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337321	Adquisición	191,395.36	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230594 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 210P80102F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LOS NAVAS, MUNICIPIO DE TETIATLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230594	N	0	0	221	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:164, localidad:8, direccion:Carretero San Cristóbal San Cristóbal Puebla, lon: -97.81309, lat:18.594233])	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337331	Adquisición	191,395.36	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230596 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA IGNACIO AGUILAR LÓPEZ MATEOS CLAVE 210P80102F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, en el r.a.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230596	N	0	0	85	(met1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [cve_municipio:177, localidad:25, direccion:Calle Miguel Alendo, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, lon: -97.69216, lat:18.631297])	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230402334229	Proyecto de inversión	6,401,943.48	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6401943.48, modificado:6156240.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230722 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C-2, CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C-1, C-2 QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, C-2, QUE CONSISTE EN DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A-1 Y B-2) EN LA SECUNDAARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 210605101, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOKOCHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230722	N	0	0	146	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Plaza Principal San Miguel Elocochtlán, Elocochtlán, Puebla, lon:-96.953408, lat:18.498564))	30-11-2023	29-12-2023	6,356,240.44	6,356,240.44	6,356,240.44	6,356,240.44	6,356,240.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337337	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230697 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JOSÉ DE JESUS CASTILLO CLAVE 21040001P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHICHANINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230697	N	0	0	64	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo Num. Ext. 103 Santa Catalina, Huachichango Puebla, lon:-98.058274, lat:20.171096))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337382	Adquisición	117,899.84	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230600 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE USOS MULTIPLES; EN EL PREESCOLAR MARIANO SILVA Y ADEVE CLAVE 210605102, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPUILCO, MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230600	N	0	0	291	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:17, direccion:Calle 7, Puente Num. Ext. 315 San Juan Tepalcates, San Juan Tepalcates Puebla, lon:-97.990593, lat:19.114059))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338407	Adquisición	287,093.04	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230677 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA AGUILERAS SIERRA CLAVE 210605101, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPAN, MUNICIPIO DE TLACHILTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230677	N	0	0	206	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:78, localidad:12, direccion: Avenida de las Carreras, Papalotepan Tlaxiuhcapan Puebla, lon:-97.95324, lat:20.424212))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338412	Adquisición	155,574.56	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15574.56, modificado:155506.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230697 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR CLAVE 21060522C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230697	N	0	0	307	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Cuadrado Hermanos Serdan, San Buenaventura Nealtican Nealtican Puebla, lon:-98.450419, lat:19.054066))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338418	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230712 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21060402D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230712	N	0	0	120	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza, Oriental Puebla, lon:-97.500002, lat:19.28216))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334288	Proyecto de inversión	2,841,932.21	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841932.21, modificado:2799292.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230725 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B-2, QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U1-C Y OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDAARIA FRANCISCO MARRUJZ PANAHUJA CLAVE 21070501, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOVAL, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230725	N	0	0	130	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:72, localidad:10, direccion: Calle Cuadrado Putlunchuchut (vista Hermosa) Huahueta Puebla, lon:-97.615611, lat:20.155242))	01-12-2023	30-12-2023	2,799,292.74	2,799,292.74	2,799,292.74	2,799,292.74	2,799,292.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334294	Proyecto de inversión	1,350,335.97	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350335.97, modificado:1335687.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230717 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO C-2, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U1-C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 2104001306, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230717	N	0	0	38	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:2, direccion:Calle 5 Norte, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.238629, lat:19.107428))	24-11-2023	28-12-2023	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334300	Proyecto de inversión	2,603,546.86	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603546.86, modificado:2577402.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230740CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U2-C EN EL EDIFICIO A-2, EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANTARHO TIPO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LUIS G URBINA CLAVE 21070501, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230740	N	0	0	362	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle las Flores Cholula de Huahueta, Cholula de Rivadavia San Pedro Cholula Puebla, lon:-98.321097, lat:20.08888))	08-12-2023	31-12-2023	2,577,492.23	2,577,492.23	2,577,492.23	2,577,492.23	2,577,492.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE ZONA	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402334308	Proyecto de inversión	7,782,464.97	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7782464.97, modificado:7654896.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, LA QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO, AULA DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION, LA QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, CUYO CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS, LA QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA Y COMEDOR ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GADGETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21DN0331, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230485	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: Calle Mexicana Num. 1, Cofre de Guzman, San Juan Cuautlancingo Cuautlancingo Puebla, lon: -98.273259, lat:18.088757))	05-12-2023	31-12-2023	7,654,896.29	7,654,896.29	7,654,896.29	7,654,896.29	7,654,896.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402337411	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230601 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR TEPISACA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPISACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230601	N	0	0	118	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion: Calle Aaron Moreno Ferrnandez, Tepic, Tepic, Puebla, lon: -97.899864, lat:18.978541))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338421	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230713 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA HERDES DEL 5 DE MAYO DE 1882 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES VARELA LA LUZ, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230713	N	0	0	129	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:179, localidad:23, direccion: Calle Santa Ines Varella la Luz Tlachichuca Puebla, lon: -97.387321, lat:19.154047))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338426	Adquisición	351,609.92	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230714 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 21DN0514, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELONCHITLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230714	N	0	0	146	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion: Calle Plaza Principal San Miguel Elonchitlan, Elonchitlan, Puebla, lon: -96.953408, lat:18.498564))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402334379	Proyecto de inversión	6,496,230.94	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496230.94, modificado:6398643.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C2 QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C (PRIMERA ETAPA) EDIFICIO C4, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS Y CUERPO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C (PRIMERA ETAPA). CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL EDIFICIO C2, Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230484	N	0	0	883	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion: SANCTOR UMA, lon: -98.214167, lat:18.099167))	21-11-2023	30-12-2023	6,398,643.79	6,398,643.79	6,398,643.79	6,398,643.79	6,398,643.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402337480	Adquisición	224,295.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224295.28, modificado:224196.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230603 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA TEODORO ALVAREZ BUSTAMANTE CLAVE 21ET0514, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230603	N	0	0	457	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion: Calle Cuauhtemo S. , Zacatlan Zacatlan Puebla, lon: -97.971742, lat:18.946761))	07-12-2023	26-12-2023	224,196.12	224,196.12	224,196.12	224,196.12	224,196.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402337662	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230608 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR CLUB DE LEONES HERMILO GONZALEZ CODO CLAVE 21ET1369, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230608	N	0	0	97	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion: Calle Gomez Farias El Aguacate, Zacatlan Zacatlan Puebla, lon: -97.962572, lat:19.928289))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402337735	Adquisición	859,360.88	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859360.88, modificado:859360.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230612 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA PRIMARIA DARILANO ZAPATA CLAVE 21DN1840, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230612	N	0	0	354	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion: Avenida 926, Tehuacan Tehuacan Puebla, lon: -97.383096, lat:18.478027))	07-12-2023	26-12-2023	859,360.88	859,360.88	859,360.88	859,360.88	859,360.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402337740	Adquisición	195,609.00	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195609.0, modificado:195605.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230613 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA TELESECUNDARIA MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21ET190957, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230613	N	0	0	265	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0) , (goal1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion: Prodigio de Manuel Avila Camacho, Ciudad de Chignahuapan Chignahuapan, lon: -98.032475, lat:19.847755))	07-12-2023	26-12-2023	195,605.49	195,605.49	195,605.49	195,605.49	195,605.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	1	PUE230202232018	Proyecto de inversión	1,723,739.68, monto:1723739.68, modificado:160080.57)	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723739.68, modificado:160080.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO C. CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO C. OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 21PR1091Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUARLOTTE, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE OREZTE, METEPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-017	N	0	0	25	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL 20, CUAYUCA DE ANDRÁDE, localidad:5, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	29-07-2022	26-10-2022	1,600,080.57	1,600,080.57	1,600,080.57	1,600,080.57	1,600,080.57	1,600,080.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236270	Proyecto de inversión	2,630,822.75, monto:2630822.75, modificado:259833.84)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630822.75, modificado:259833.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECCIONBIA TÉCNICA NÚM. 129 CLAVE 210PR047, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230165	N	0	0	232	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIAUTZINGO, localidad:1, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	11-09-2023	29-12-2023	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236287	Proyecto de inversión	2,061,893.25, monto:2061893.25, modificado:2020256.56)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061893.25, modificado:2020256.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN EL EDIFICIO (E), OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y D), EN EL PREESCOLAR CONCEPCION GUERRA AMARILLA CLAVE 210ND13BE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230252	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Baja California Norte, localidad:1, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	02-08-2023	30-10-2023	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236328	Proyecto de inversión	1,807,611.41, monto:1807611.41, modificado:1781326.53)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807611.41, modificado:1781326.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETTE MIGUEL CLAVE 21EN106H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230414	N	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carretera a San Lorenzo la Joya, localidad:1, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	08-09-2023	26-12-2023	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302236337	Proyecto de inversión	4,037,115.90, monto:4037115.9, modificado:3976935.22)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037115.9, modificado:3976935.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B), EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LIBRES CLAVE 210M03AH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230421	N	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:De San Lorenzo la Joya, localidad:1, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	11-09-2023	29-12-2023	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337192	Adquisición	112,147.64, monto:112147.64, modificado:112098.06)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230582 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN ALULA DIDACTICA EN LA TELESECUNARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210V03UH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUALULCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230582	N	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:96, localidad:5, direccion:Carretera a Tlaxiahuacan, localidad:5, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337209	Adquisición	77,787.28, monto:77787.28, modificado:77752.89)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230584 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN ALULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 210ND24TE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230584	N	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:172, localidad:32, direccion:Carretera a San Lorenzo la Joya, localidad:32, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337367	Adquisición	1,448,021.41, monto:1448021.41, modificado:1447981.0)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448021.41, modificado:1447981.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230599 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN ALULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210V03UH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230599	N	0	0	752	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:Carretera a San Lorenzo la Joya, localidad:24, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	07-12-2023	26-12-2023	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338954	Proyecto de inversión	1,665,938.87, monto:1665938.87, modificado:1663600.79)	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665938.87, modificado:1663600.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONISTE EN DOS ALULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C.(PRIMARIA ETAPA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNARIA TEOFILO ALVAREZ BUSTAMANTE CLAVE 21ETV014H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230432	N	0	0	457	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Carretera a San Lorenzo la Joya, localidad:1, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	26-10-2023	24-12-2023	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402337759	Adquisición	230,047.48	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230047.48, modificado:239545.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230634 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y AULA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MODESTO VIDAL, CLAVE 21E00012, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUENCINO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS, HUAUTLA DE MANRIQUE, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230634	N	0	0	96	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:Calle 5 de Mayo, San Juan Nepomuceno Santa Inés Ahuatempan Puebla, lon: -98.017045, lat:18.388578)]	07-12-2023	26-12-2023	229,945.78	229,945.78	229,945.78	229,945.78	229,945.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337794	Adquisición	1,448,621.41	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1447981.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230640 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21E00019, UBICADA EN LA CABecera MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230640	N	0	0	340	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion:Avenida Hidalgo, Cuatrecién Juan C. Bonilla Puebla, lon: -98.330319, lat:19.111829)]	07-12-2023	26-12-2023	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337814	Adquisición	191,195.36	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191195.36, modificado:191310.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230647 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21E00020, UBICADA EN LA CABecera MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230647	N	0	0	463	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ninos Heren, Acatingo de Hidalgo Acatingo Puebla, lon: -97.775824, lat:18.987477)]	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338404	Proyecto de inversión	865,110.80	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865110.8, modificado:865581.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230488 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CUATRECIENOS CLAVE 21E00028, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATATLATA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230488	N	0	0	61	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:208, localidad:28, direccion:San Pedro Amatlá Zacatlán Puebla, lon: -97.967891, lat:19.931076)]	26-10-2023	29-12-2023	865,581.78	865,581.78	865,581.78	865,581.78	865,581.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338407	Proyecto de inversión	2,899,452.83	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899452.83, modificado:2898337.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230554 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO (D Y F) EN LA PRIMARIA DE JESUS SERGIO CLAVE 21D00011, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPAN, MUNICIPIO DE TLAXILOTPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230554	N	0	0	206	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:178, localidad:12, direccion:Avenida de las Carreras, Papalotepan Tlaxiilotpec Puebla, lon: -97.953624, lat:20.42412)]	04-12-2023	31-12-2023	2,898,337.84	2,898,337.84	2,898,337.84	2,898,337.84	2,898,337.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338030	Adquisición	155,574.56	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230657 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE CLAVE 21D00012, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230657	N	0	0	143	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Calle Hidalgo 1, Tlatlahuetepec Puebla, lon: -97.5345, lat:19.096488)]	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338132	Adquisición	95,657.68	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95657.68, modificado:95655.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230674 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21E00009, UBICADA EN LA CABecera MUNICIPAL DE CUATZINCHÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230674	N	0	0	446	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 2 Norte Primera Sección, Cuatzinchan Puebla lon: -98.018184, lat:18.960257)]	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338157	Adquisición	87,902.48	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87902.48, modificado:87863.82])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230681 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA AFAPAL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 21D00040, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONTEOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230681	N	0	0	570	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle Torrealba 1, San Santiago Momongan San Pedro Cholula Puebla, lon: -98.265792, lat:19.063705)]	07-12-2023	26-12-2023	87,863.62	87,863.62	87,863.62	87,863.62	87,863.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338193	Adquisición	287,093.04	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230689 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO, PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA ESCUELO NACIONAL CLAVE 21E00029, UBICADA EN LA CABecera MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230689	N	0	0	674	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Proteccion Civil Miguel Hidalgo Tehuacan Puebla, lon: -97.369626, lat:18.493986)]	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402334290	Proyecto de inversión	792,085.61	(TI: fecho_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792085.61, modificado:784193.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230730 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (O) QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21070707, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATESCAC, MUNICIPIO DE HUATZINDZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230730	N	0	0	142	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1:0, meta_modificada:1.0)	(geol: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Calle Reforma, Santa María Atescac, Huatzingo Puebla, lon:-98.490593, lat:19.131287])	08-12-2023	31-12-2023	784,193.36	784,193.36	784,193.36	784,193.36	784,193.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338411	Adquisición	77,787.28	(TI: fecho_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230696 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA, EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHUMULTEPEC CLAVE 210C03030Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230696	N	0	0	91	(unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle México Norte, Eje 2 Guadalupe Hidalgo, San Buenaventura Nealtican Nealtican Puebla, lon:-98.427021, lat:19.063974])	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402339213	Adquisición	485,100.16	(TI: fecho_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485100.16, modificado:484885.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230684 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS Y AULA DE USOS MULTIPLES, EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FIBRA VAREJO CLAVE 21A05314U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATULANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230686	N	0	0	883	(unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: [cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Sanctor UM, lon:-98.254322, lat:19.100003])	07-12-2023	26-12-2023	484,885.71	484,885.71	484,885.71	484,885.71	484,885.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337071	Adquisición	112,147.64	(TI: fecho_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230572 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21E704MBU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HUATZINDZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230684	N	0	0	210	(unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: [cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle Agustín Melgar Num. Ext. 3 Vicente Guerrero, Vicente Guerrero Ocotila Puebla, lon:-97.654055, lat:20.123196])	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337090	Adquisición	77,787.28	(TI: fecho_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230572 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDACTICA, EN EL PREESCOLAR MÉXICO INDEPENDIENTE CLAVE 21060707P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230572	N	0	0	114	(unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: [cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Vicente Suárez Num. Ext. 15, Itapepec Itapepec Puebla, lon:-97.647702, lat:20.024539])	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances