

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230302336264	Proyecto de inversión	1,692,715.53	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692715.53, modificado:1668415.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D), QUE CONSISTE EN MODULO SANTABO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 21090402, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HILSUTO XOCHILITENANGO, MUNICIPIO DE TETIPACA, PUEBLA 230975 RFR 2018	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230098	N	0	0	206	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:12, direccion:San Hiluquilito, Xochilitenango, lat:18.939849))	08-09-2023	06-02-2023	1,668,415.15	1,668,415.15	1,668,415.15	1,668,415.15	1,668,415.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.10))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335029	Proyecto de inversión	821.66	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.66, modificado:821.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. 230997	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Herencia Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	813.41	813.41	813.41	813.41	813.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336799	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174345.64, modificado:1458973.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21090602, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BANCOS NUEVO, MUNICIPIO DE WITTENBERG, PUEBLA 230975 RFR 2018	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230981	N	0	0	66	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:49, direccion:Calle Emilio Zapata, Ranchito Nueva Xantenko Puebla, lon:-97.338611, lat:19.701111))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,973.66	1,458,973.66	437,692.10	437,692.10	437,692.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.87))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335034	Proyecto de inversión	459.97	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459.97, modificado:455.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. 230992	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Herencia Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	455.35	455.35	455.35	455.35	455.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336810	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1458875.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA SECUNDARIA NARCISO HEREDIA CLAVE 21E05098A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 230975 RFR 2009	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230992	N	0	0	356	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:22, direccion:Calle Oriente, Cholula de Matamoros San Pedro Cholula Puebla, lon: -98.296092, lat:19.067979))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,875.28	1,458,875.28	437,662.58	437,662.58	437,662.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.91))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335035	Proyecto de inversión	11,373.36	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11731.86, modificado:11180.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. 230993	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3138	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:14, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Herencia Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336814	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1458851.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN EL PREESCOLAR TONATZUH CLAVE 21D09368Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLILCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA 230975 RFR 2019	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230993	N	0	0	77	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:175, direccion:Calle 16 de Septiembre Num. Ext. 158 San Pedro Atlilco, San Tianguismanalco Puebla, lon: -98.478235, lat:19.048160))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,881.95	1,458,881.95	437,664.59	437,664.59	437,664.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.81))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335040	Proyecto de inversión	74,631.92	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74631.92, modificado:73882.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. 230997	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:14, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Herencia Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	73,882.52	73,882.52	73,882.52	73,882.52	73,882.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336840	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1458966.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA 21D10505Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOITZAPÁN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL MUNICIPIO DE AYOITZAPÁN, PUEBLA 230999	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230997	N	0	0	72	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:43, direccion:Calle Carretera A Xaltepec, Ayoitzipán Cuetzalan del Progreso Puebla, lon:-97.537644, lat:20.051626))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336845	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1458956.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21E05098A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCC, PUEBLA 230999	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230999	N	0	0	337	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot:1: (localidad:15, direccion:Calle 15 Poniente Num. Ext. 3 San Mateo Montebán San Mateo Amococ Puebla, lon: -98.076268, lat:19.034011))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.91))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE230402335060	Proyecto de inversión	2,414,230.87	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414230.87, modificado:238988.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERIDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	2,389,988.88	2,389,988.88	729,154.97	729,154.97	729,154.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335069	Proyecto de inversión	26,517,464.50	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.65174645E7, modificado:2.62511950.2E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2022 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERIDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	26,251,195.02	26,251,195.02	17,370,118.96	17,370,118.96	17,370,118.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335076	Proyecto de inversión	1,149,809.77	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114809.77, modificado:1138264.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2022DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERIDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	1,118,264.20	1,118,264.20	87,031.18	87,031.18	87,031.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335135	Proyecto de inversión	7,521,691.81	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751691.81, modificado:771397.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230976 RFB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE TARTAN, GRASAS E INSTALACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21A054034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230976	N	0	0	0	2499	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Acacias 12, Rancho Colorado C.P. 72040, lon: -98.214855, lat:19.077463))	21-12-2023	17-06-2024	7,371,397.95	7,371,397.95	5,197,385.16	5,197,385.16	5,197,385.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335142	Proyecto de inversión	19,387,763.82	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.938776382E7, modificado:1.90023693.6E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230976 FB 2023 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE TARTAN, GRASAS E INSTALACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21A054034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230976	N	0	0	0	2499	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Acacias 12, Rancho Colorado C.P. 72040, lon: -98.214855, lat:19.077463))	21-12-2023	17-06-2024	19,000,369.36	19,000,369.36	13,396,677.02	13,396,677.02	13,396,677.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335149	Proyecto de inversión	15,509,908.11	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55099811E7, modificado:1.51997645.2E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230977 RFB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PISTA DE ATLETISMO, EN EL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELAZQUEZ DE SANTAGO CLAVE 21A054060B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230977	N	0	0	0	2498	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Prolongación de las Flores Sección 3a. Num. Ext. 1, San Miguel Canoa C.P. 72900, lon: -98.094833, lat:19.152777))	21-12-2023	17-06-2024	15,199,764.52	15,199,764.52	14,042,238.80	14,042,238.80	14,042,238.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335023	Proyecto de inversión	6,332.82	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6332.82, modificado:6269.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERIDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	6,269.23	6,269.23	6,269.23	6,269.23	6,269.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402334995	Proyecto de inversión	200.30	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200.3, modificado:198.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2016 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERIDOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	230975	N	0	0	0	3129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	198.29	198.29	198.29	198.29	198.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336792	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459075.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230980 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESELECCIONARIA MANUEL BARRANCO CLAVE 21ETV002H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, MUNICIPIO DE TLACALUTEPEC, NEREA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230980	N	0	0	0	60	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:178, localidad:29, direccion:Calle 68, Estadio Cuauhtémoc, El Zacatal, El Zacatal Tlaxcalutepc Puebla, lon: -97.81189, lat:20.349772))	29-12-2023	26-02-2024	1,459,075.28	1,459,075.28	437,722.58	437,722.58	437,722.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.88))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336804	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458962.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230984 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPB039W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATILAUCA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230984	N	0	0	0	60	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle la Paz Num. Ext. 8 Huatitlaca, Huatitlaca Huatitlaca Puebla lon: -98.000737, lat:18.67757))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,962.11	1,458,962.11	437,688.63	437,688.63	437,688.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.94))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE230402335065	Proyecto de inversión	385,480.21	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385480.21, modificado:381609.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHUPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0391256)	21-12-2023	17-06-2024	381,609.49	381,609.49	130,119.30	130,119.30	130,119.30	130,119.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.61)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336808	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458942.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230985 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE 21E1P038A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE HUACHUQUILA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230985	N	0	0	31	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla, lon:-98.533917, lat:18.806269)	29-12-2023	26-02-2024	1,458,942.87	1,458,942.87	437,682.86	437,682.86	437,682.86	437,682.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.82)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336818	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459087.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230994 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUÍZ PANIAGUA CLAVE 21E1V08BE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT (VISTA HERMOZA), MUNICIPIO DE HUICHUELA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230994	N	0	0	130	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:10, direccion:in registro Putlunchuchut (vsta Hermosa), Putlunchuchut (vsta Hermosa) Huichuela Puebla, lon:-97.616161, lat:20.155124)	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	437,726.18	437,726.18	437,726.18	437,726.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336828	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459087.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230995 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA MISQUEL DE CENIZALES CLAVE 21E1V08BE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230995	N	0	0	190	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Avenida Ayuntamiento Poniente, Quimuitlán Puebla, lon:-97.151292, lat:19.225963)	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	437,726.18	437,726.18	437,726.18	437,726.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402336831	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:145896.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230996 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21E1P038A, UBICADA EN SAN LORENZO ALCATLÁ, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230996	N	0	0	536	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:12, direccion:Avenida Volcames, San Lorenzo Alcatlá Cuatlancingo Puebla, lon:-98.24138, lat:19.153862)	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335052	Proyecto de inversión	264,552.44	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264552.44, modificado:261895.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHUPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0391256)	21-12-2023	17-06-2024	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.61)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335047	Proyecto de inversión	695,192.78	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695192.78, modificado:689212.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHUPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0391256)	21-12-2023	17-06-2024	688,212.15	688,212.15	209,964.70	209,964.70	209,964.70	209,964.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.61)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335162	Proyecto de inversión	7,934,184.21	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7934184.21, modificado:7854116.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230978 RFR 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA VUELSES CLAVE 21A05521ER,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230978	N	0	0	1510	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Alonso Mesa Infantevot Boquerón de Zaragoza C.P.72310, lon:-98.12046, lat:19.167979)	21-12-2023	17-06-2024	7,854,116.62	7,854,116.62	7,111,223.93	7,111,223.93	7,111,223.93	7,111,223.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335000	Proyecto de inversión	109.24	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109.24, modificado:108.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2016 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHUPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0391256)	21-12-2023	17-06-2024	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.61)		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335015	Proyecto de inversión	0.06	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.06, modificado:0.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHUPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA.PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(unidades, medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(geot:1, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0391256)	21-12-2023	17-06-2024	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidades, medida: Metros Cuadrados, avance:0.61)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230302236268	Proyecto de inversión	4,012,777.27	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012777.27, modificado:3949193.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE EDIFICIO (E) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACION DE EDIFICIO (D), EN LA PRIMARIA, CUARTETEMOS CLAVE 210P04722, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LOS NAVA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230160	N	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:8, direccion:SAN CRISTOBAL LOS NAVA, lon: -97.833844, lat:18.995278))	08-09-2023	26-12-2023	3,949,193.05	3,949,193.05	3,949,193.05	3,949,193.05	3,949,193.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236285	Proyecto de inversión	2,959,071.13	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959071.13, modificado:2892176.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE Y ODOPU, CLAVE 210MD0060A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230250	N	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.326045, lat:19.068154))	02-08-2023	29-11-2023	2,892,176.41	2,892,176.41	2,892,176.41	2,892,176.41	2,892,176.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236287	Proyecto de inversión	2,061,893.25	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061893.25, modificado:2020256.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO (E), OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C) EN EL PREESCOLAR GUERRERO ARRIAGA CLAVE 210ND33BE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230252	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Baja California Norte Num. 154 Los Reyes de Juárez, Los Reyes de Juárez, Puebla CP 75400, lon:-97.817916, lat:18.994738))	01-08-2023	30-10-2023	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	2,020,256.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236294	Proyecto de inversión	1,765,748.01	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765748.01, modificado:1719700.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (E) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS (A, B Y C) EN EL PREESCOLAR MANUEL AVILA CASTILLO CLAVE 216AND09, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230356	N	0	0	201	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:2 Sur Num. 100 Tepic, Tepic, Nayarit, lon:-97.900166, lat:18.995701))	10-08-2023	07-11-2023	1,719,700.05	1,719,700.05	1,719,700.05	1,719,700.05	1,719,700.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236328	Proyecto de inversión	1,807,611.41	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807611.41, modificado:1781326.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETTE NOVOYA CLAVE 210ND09A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230414	N	0	0	196	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo La Joya S/N, Tepic, Nayarit, lon:-97.89892, lat:18.986077))	08-09-2023	26-12-2023	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	1,781,326.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402234033	Proyecto de inversión	4,047,150.97	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047150.97, modificado:4044121.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230529 DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS (A Y B), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MÓDULO SANITARIO Y COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210P0315U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUALULUPAN, MUNICIPIO DE ICAPIPIPA DE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230529	N	0	0	36	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:51, localidad:10, direccion:ale Plaza Central-Pueblo, San Miguel Ahualulupán, Icahipi de Guerrero Puebla, lon:-98.66481, lat:17.958226))	27-10-2023	30-12-2023	4,044,121.12	4,044,121.12	4,044,121.12	4,044,121.12	4,044,121.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402234290	Proyecto de inversión	792,085.61	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792085.61, modificado:784193.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA VESCONCELOMARA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 210T052IV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATENCAC, MUNICIPIO DE HUATZINDO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230730	N	0	0	142	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot: (cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Carretera Reforma, Santa María Atencac, Huatzingo Puebla, lon:-98.490593, lat:19.135287))	08-12-2023	31-12-2023	784,193.36	784,193.36	784,193.36	784,193.36	784,193.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402334300	Proyecto de inversión	2,603,546.86	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603546.86, modificado:2577492.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230749CONSTRUCCION N DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA 10-2 EN EL EDIFICIO LAJUE, EDIFICIO UNO QUE CONSISTE EN MODULO SANTARITO TIPO II Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA TELESECUNDARIA LUIS GUERRA CLAVE 21T0V0151N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230749	N	0	0	362	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle las Flores Cholula de Roadavia, Cholula de Roadavia San Pedro Cholula, Puebla, lon: -98.321997, lat:19.0888))	08-12-2023	31-12-2023	2,577,492.23	2,577,492.23	2,577,492.23	2,577,492.23	2,577,492.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337281	Adquisición	112,147.64	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230590 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21D0V0510K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230590	N	0	0	113	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Sergio Guzman - Totempan Chignahuapan Puebla, lon: -98.040416, lat:19.835047))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337480	Adquisición	224,295.28	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224295.28, modificado:224196.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230603 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA TEOCONDIO ALVAREZ BUSTAMANTE CLAVE 21T0V0151A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230603	N	0	0	457	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Principal Puebla, Zacatlán Puebla, lon: -97.971742, lat:19.946761))	07-12-2023	26-12-2023	224,196.12	224,196.12	224,196.12	224,196.12	224,196.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337759	Adquisición	229,047.48	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229047.48, modificado:229945.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230634 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDACTICA Y AULA DE USOS MULTIFIN EN LA TELESECUNDARIA MODESTO VIDAL CLAVE 21T0V0151A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCINO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUALTEPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230634	N	0	0	96	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:Calle 5 de Mayo - San Juan Neponuceno Santa Inés Ahualtepan Puebla, lon: -98.037045, lat:19.388878))	07-12-2023	26-12-2023	229,945.78	229,945.78	229,945.78	229,945.78	229,945.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337768	Adquisición	1,831,412.13	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831412.13, modificado:1830602.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230635 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS Y CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA GUARADO RAMIREZ CLAVE 21D0P0510P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTOAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE VILLA VIEJA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230635	N	0	0	50	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:87, localidad:5, direccion:Calle Principal Pueblo, Santiago Matepec Jolulan Puebla, lon: -98.282616, lat:18.238354))	07-12-2023	26-12-2023	1,830,602.49	1,830,602.49	1,830,602.49	1,830,602.49	1,830,602.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337777	Adquisición	1,535,823.89	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535823.89, modificado:1535844.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230636 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDACTICA Y AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 1, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230636	N	0	0	137	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle República de Septiembre, San Nicolás Nuev. Est. 2102 San Afonso, Atlixco Puebla, lon: -98.404128, lat:18.941625))	07-12-2023	26-12-2023	1,535,844.62	1,535,844.62	1,535,844.62	1,535,844.62	1,535,844.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337814	Adquisición	95,697.68	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230644 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 21D0P0510P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXICALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAJADA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230644	N	0	0	35	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:120, localidad:3, direccion:Calle 16 de Septiembre, San Esteban Necoxicalco, San Antonio Cajada, Puebla, lon: -97.297136, lat:18.463953))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338040	Adquisición	117,899.84	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230658 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIFIN EN LA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA CLAVE 21D0P0510P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230658	N	0	0	308	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carretera de las Carreras, San Miguel Hidalgo 501, Tepeaca Tepeaca Puebla, lon: -97.865851, lat:18.971696))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338193	Adquisición	287,093.04	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230689 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ESCUELA NACIONAL CLAVE 21D0P0510P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230689	N	0	0	674	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera de las Carreras, San Miguel Hidalgo 321, Tehuacán Tehuacán Puebla, lon: -97.389628, lat:18.493986))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338407	Adquisición	287,093.04	(IFI: fctlo_recuro:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recuro:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230677 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 21D0P0510P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALACTIPÁN, MUNICIPIO DE TLACUILTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230677	N	0	0	206	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:178, localidad:12, direccion:Avenda de las Carreras, Papalactipan Tlacuiltepec Puebla, lon: -97.953624, lat:20.424121))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE230402338411	Adquisición	77,787.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230696 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21C030307, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230696	N	0	0	0	91	(meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Mexico Calle 2 Cuadrangle Hidalgo, San Buenaventura Huautlan Huautlan Puebla, lon: -98.427021, lat:19.063974))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Pisos, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236286	Proyecto de inversión	4,096,284.29	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096284.29, modificado:4015113.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS LQ Y FJ EN ESTRUCTURA U-JC QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANTUARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C); EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO CLAVE 21DML0003P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALCHINGANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230251	N	0	0	0	69	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 De Mayo Num. 103, Huachichango Huachichango CP, Puebla, lon: -98.056317, lat:20.171979))	02-08-2023	29-12-2023	4,015,113.83	4,015,113.83	4,015,113.83	4,015,113.83	4,015,113.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334210	Proyecto de inversión	4,192,844.09	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192844.09, modificado:4121662.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230705 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA MAGUEL HIDALGO CLAVE 21EPRO80Z0, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZUQUITA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230705	N	0	0	0	212	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Bonilla Aguila Aguila Puebla, lon: -97.932766, lat:19.799862))	09-01-2024	09-01-2024	4,121,662.62	4,121,662.62	4,121,662.62	4,121,662.62	4,121,662.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334288	Proyecto de inversión	2,841,932.21	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841932.21, modificado:2799292.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230725 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO BA QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-JC Y OBRA EXTERIOR, EN FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CLAVE 21EY0307R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHICUIT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230725	N	0	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:72, localidad:10, direccion: Putlunichuit (vta Hermosa) Huahueta Puebla, lon: -97.615631, lat:20.155524))	01-12-2023	30-12-2023	2,799,292.74	2,799,292.74	2,799,292.74	2,799,292.74	2,799,292.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334320	Proyecto de inversión	4,308,747.92	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430747.92, modificado:4308329.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230526 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (A), QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANTUARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, (B), QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECCION REGIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERMANOS SIERDAN CLAVE 21EPRO807U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230526	N	0	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:182, localidad:8, direccion:Prologica UJA, lon: -98.254167, lat:18.861385))	16-11-2023	29-12-2023	4,308,529.14	4,308,529.14	4,308,529.14	4,308,529.14	4,308,529.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334379	Proyecto de inversión	6,496,230.94	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496230.94, modificado:6398643.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230484 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CC QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-JC (PRIMERA ETAPA), EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y CLUB DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-JC EN EL EDIFICIO 6-E Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230484	N	0	0	0	883	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:SANCTOR UJA, lon: -98.254167, lat:19.099167))	21-11-2023	30-12-2023	6,398,643.79	6,398,643.79	6,398,643.79	6,398,643.79	6,398,643.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402335711	Proyecto de inversión	6,873,450.97	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6873450.97, modificado:6857950.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230803 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D Y E"; EN LA PRIMARIA DOCTOR GONZALO BALBUENA CASTILLO CLAVE 21DPR829R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL HURACÁN OTIS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230803	N	0	0	0	117	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre Venustiano Carranza lon: -97.671626, lat:20.510469))	04-12-2023	31-12-2023	6,857,950.74	6,857,950.74	6,857,950.74	6,857,950.74	6,857,950.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402335714	Proyecto de inversión	4,883,077.50	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483077.5, modificado:4870238.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230804 RFB 2022 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN EXTERIORES EN LOS EDIFICIOS "A, B Y C", EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CLAVE 21DM1020ZF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL HURACAN OTIS.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230804	N	0	0	29	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:1, direccion:Camino A San Rafael, Venustiano Carranza, lon: -97.87896, lat:20.5097913)	04-12-2023	31-12-2023	4,870,238.84	4,870,238.84	4,870,238.84	4,870,238.84	4,870,238.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337105	Adquisición	117,899.84	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230575 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA CAYO DE MAYO CLAVE 21EP060809, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230575	N	0	0	757	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:1, direccion:Calle Emilio Zapata, San Lorenzo Almecata Cuautlaningo Puebla, lon: -98.238026, lat:19.146269)	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337215	Adquisición	95,697.68	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:9565.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230586 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA INGENIERO AARÓN MERINO FERNÁNDEZ CLAVE 21DP0847ZF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230586	N	0	0	195	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:1, direccion:Calle San José B, Tepaca Tepaca Puebla, lon: -97.907172, lat:18.978688)	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337321	Adquisición	191,395.36	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230594 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA CUAUTLANCINGO CLAVE 21DP0847ZF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230594	N	0	0	221	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:8, direccion:Camino Real, San Cristóbal Los Nava Tepaca Puebla, lon: -97.832695, lat:18.994333)	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337367	Adquisición	1,448,621.41	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1447981.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230599 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DP0847ZF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO ACATLAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230599	N	0	0	752	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:24, direccion:Avenda 3 Poniente, Santiago Acatlan Tepaca Puebla, lon: -97.933169, lat:18.998993)	07-12-2023	26-12-2023	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337543	Adquisición	117,899.84	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230604 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CUAUTLANCINGO CLAVE 21DP0847ZF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATATLATA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230604	N	0	0	61	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:28, direccion:San Pedro Amate Acatlán Puebla, lon: -97.907981, lat:19.911076)	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337729	Adquisición	311,149.12	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311149.12, modificado:31101.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230610 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR DE PECA CLAVE 21DM1020ZF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230610	N	0	0	183	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:15, direccion:Calle 5 de Mayo, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla Puebla, lon: -98.07797, lat:19.046514)	07-12-2023	26-12-2023	311,011.57	311,011.57	311,011.57	311,011.57	311,011.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337740	Adquisición	195,692.00	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195692.0, modificado:195605.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230613 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA TELESECUNDARIA MANUEL RIVERA ANA CLAVE 21ETV0905F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINGHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230613	N	0	0	265	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:1, direccion:Prologop, don Manuel Anla Canacho, Ciudad de Chinghuapan Chinghuapan, lon: -98.03875, lat:19.847753)	07-12-2023	26-12-2023	195,605.49	195,605.49	195,605.49	195,605.49	195,605.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337744	Adquisición	117,899.84	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230614 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA CASTILLO CLAVE 21DP0847ZF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230614	N	0	0	437	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:181, direccion:Calle 2 Matamoros Tlaltenango Puebla Puebla, lon: -98.343264, lat:19.173806)	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338014	Adquisición	117,899.84	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230655 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR MANUEL ANLA CASTILLO CLAVE 21EP0847ZF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230655	N	0	0	225	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad:1.0)	(geot:1, localidat:1, direccion:Calle 2 Sur Num. Ext. 100 Centro, Tepaca Tepaca Puebla, lon: -97.900028, lat:18.980889)	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMINTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402338064	Adquisición	233,361.84	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233361.84, modificado:233361.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230663 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DC03077N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANALCO DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230663	N	0	0	100	(geot: [cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Pinola de Josefa, de Dominguez, de Tapangula de Rodriguez Tapangula de Rodriguez, Puebla, lon: -97.796369, lat:20.006197]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	233,258.67	233,258.67	233,258.67	233,258.67	233,258.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338151	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230680 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLACALZ 21DP93057E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230680	N	0	0	512	(geot: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 1 de Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338163	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230682 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TETELA DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230682	N	0	0	35	(geot: [cve_municipio:172, localidad:3, direccion:Avenida Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338172	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230685 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CLAVE 21DP93057E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230685	N	0	0	324	(geot: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle Morelos, San José Balmatita, Tlaxiotepec de Benito Juárez, Puebla, lon: -97.575691, lat:18.658143]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338201	Adquisición	112,147.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230690 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DM1040MT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATXCAC, MUNICIPIO DE HUASTOTONINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230690	N	0	0	142	(geot: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Calle Reforma, Santa María Atxcac, Huastotonga, Puebla, lon: -98.480593, lat:19.135287]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338206	Adquisición	287,093.04	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230693 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA HERMANOS SERRAN ZARAGOZA, CLAVE 21DP9307PH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230693	N	0	0	969	(geot: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 49 Amozoc de Mota Amozoc Puebla, lon: -98.05968, lat:19.054666]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338410	Adquisición	696,554.48	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696554.48, modificado:696246.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230678 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA HERMANOS SERRAN CLAVE 21EP9807UJ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230678	N	0	0	126	(geot: [cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Prolongacion de Benito Juarez 1, Tlanepantla, Puebla, lon: -97.878775, lat:18.861385]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	696,246.55	696,246.55	696,246.55	696,246.55	696,246.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402339213	Adquisición	485,100.16	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485100.16, modificado:484885.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230666 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO CLAVE 21J00313AJ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTI SPIRITUS, MUNICIPIO DE CUATLANCANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230666	N	0	0	883	(geot: [cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Carretera UMS, lon: -98.254122, lat:19.102005]) (metat: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		07-12-2023	26-12-2023	484,885.71	484,885.71	484,885.71	484,885.71	484,885.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236288	Proyecto de inversión	1,894,196.31	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894196.31, modificado:1893288.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230666 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO C/4, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO C/4, EN EL PREESCOLAR MARIANO SILVA Y ACOSTA CLAVE 21D00332G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230253	N	0	0	266	(geot: [cve_municipio:1, localidad:17, direccion:Carretera 7, San Juan Tepulco, Puebla, lon: -97.990339, lat:19.114119]) (metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0])		02-08-2023	30-10-2023	1,852,084.94	1,852,084.94	1,852,084.94	1,852,084.94	1,852,084.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	5	PUE230402333996	Proyecto de inversión	1,679,379.59	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679379.59, modificado:1640282.82) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230487 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO DE VITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANOTIAS (SAN ANTONIO CANOTIAS), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230487	N	0	0	0	92	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion: Calle General Juan de los Rios, 1 Canotias, Canotias (San Antonio Canotias) Guadalupe Victoria Puebla, lon: -97.315906, lat:19.263099]]	26-10-2023	29-12-2023	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	1,640,282.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334004	Proyecto de inversión	866,110.80	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866110.8, modificado:865581.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230488 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CUATITLACAMACUATITLACAMACU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATMATIA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230488	N	0	0	0	61	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:208, localidad:28, direccion: San Pedro Atmatia Zacatlán Puebla, lon: -97.967891, lat:19.911076]]	26-10-2023	29-12-2023	865,581.78	865,581.78	865,581.78	865,581.78	865,581.78	865,581.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334009	Proyecto de inversión	1,888,211.39	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888211.39, modificado:1864166.56) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230513 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (G) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NARCISO HERNANDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230513	N	0	0	0	378	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Calle 24 Obispo, Acatzingo Puebla, lon: -97.783396, lat:18.993471]]	11-10-2023	19-12-2023	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	1,864,166.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334056	Proyecto de inversión	1,611,039.83	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611039.83, modificado:1598994.52) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230556 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ANDELICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 210PR0803, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, MUNICIPIO DE HUETTLALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230556	N	0	0	0	88	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:77, localidad:6, direccion: Calle Mirador, El Crucero Huaytapan Puebla, lon: -97.662506, lat:20.059727]]	30-11-2023	29-12-2023	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	1,598,994.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334059	Proyecto de inversión	1,356,610.02	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356610.02, modificado:1312000.83) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230624 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (F) QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, C, (G) QUE CONSISTE EN MODULO SANTIANO TIPO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA S DE MAYO DE 1862 CLAVE 210PR0810, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS VARELA LA LUZ, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230624	N	0	0	0	129	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:179, localidad:23, direccion: Calle Vicente Guerrero, Santa Inés Varela la Luz Tlachichuca Puebla, lon: -97.387321, lat:19.154047]]	15-11-2023	29-12-2023	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	1,352,090.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334204	Proyecto de inversión	1,454,714.39	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454714.39, modificado:1430943.22) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230630 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GABRIEL LEIVA CLAVE 21ETV0401C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230630	N	0	0	0	120	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion: Calle Xoyutla, Jojualpan Puebla, lon: -98.828946, lat:18.317743]]	09-01-2024	09-01-2024	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	1,430,943.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334294	Proyecto de inversión	1,350,335.97	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350335.97, modificado:1335687.42) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230717 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA LUC C (PRIMARIA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21DN1326, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230717	N	0	0	0	38	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle 5 Norte, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.228629, lat:19.107428]]	24-11-2023	28-12-2023	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	1,335,687.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337333	Adquisición	287,093.04	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:286966.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230577 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA HERMINEGILDO JALAPAN CLAVE 21DA0030BM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAKAPOTLA, MUNICIPIO DE TLATLAHUCA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230577	N	0	0	0	60	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada=1.0)] [geot: [cve_municipio:183, localidad:5, direccion: Calle Benito Juárez, Tlatlahuca Puebla, lon: -97.886323, lat:20.151167]]	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402337201	Adquisición	77,787.28	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230583 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230583	N	0	0	101	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Calle Niños Héroes, (el Sabinal) Lafragua Puebla, lon:-97.346051, lat:19.249153))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337265	Adquisición	95,697.68	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:9565.37)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230589 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MENDOZA CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIENTANTILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230589	N	0	0	113	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:145, localidad:13, direccion:carriñita San Sebastián Tlacotepec, lon:-96.820276, lat:18.470555))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337331	Adquisición	191,395.36	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230596 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HONATO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230596	N	0	0	85	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:177, localidad:25, direccion:Calle Miguel Alemán Zaragoza Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, lon:-97.69256, lat:18.631297))	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337358	Adquisición	77,787.28	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230598 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR CONCEPCION GUEVARA ABRAGA CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS RÍOS DE JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230598	N	0	0	114	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle Baja California Norte Num. Ext. 114 San Juan Acacac, Los Reyes de Juárez Puebla, lon:-97.81804, lat:18.964514))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337805	Adquisición	117,899.84	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230641 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL ENRIQUE ZAPATA CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJALAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230641	N	0	0	226	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Calle Francisco Madero San Andrés Cajalán Calpan Puebla, lon:-98.452287, lat:19.104509))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337823	Adquisición	155,574.56	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230645 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230645	N	0	0	262	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle los Alcariferos Cuatro Barras, Huejotzingo Huastotzingo Puebla lon: -98.399124, lat:19.174994))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337831	Adquisición	77,787.28	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230646 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR HERMENEGILDO GUEZMAN CLAVE 210941379P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMECATLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230646	N	0	0	138	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Calle Volcan de Colima, San Lorenzo Almezcatepec Cuauhtlaningo Puebla, lon: -98.239831, lat:19.151568))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338002	Adquisición	77,787.28	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230653 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21094179AO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230653	N	0	0	101	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle Carretera Matamoros, Tapachula Tlapanalá Puebla, lon: -98.52758, lat:18.690953))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338049	Adquisición	155,574.56	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230660 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR CRISTIANA FERNÁNDEZ CLAVE 210941119W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230660	N	0	0	303	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle Uno Francisco I. Madero Num. Ext. 100 Centro, Tepeaca Tlaxcala Puebla, lon:-97.802463, lat:18.968378))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338095	Adquisición	95,697.68	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:9565.37)	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230669 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 21094224AS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLUXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230669	N	0	0	378	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Uno Tlaxcala Num. Ext. 1 Huerta de San José, Atlxco Atlxco Puebla, lon: -98.433591, lat:18.909196))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE230402338128	Adquisición	191,395.36	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230673 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21EPM086C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATLASHUACUA, MUNICIPIO DE MATLASHUACUA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230673	N	0	0	0	84	(geol: (cve_municipio:208, localidad:19, direccion:Calle 3 de marzo Num. Ext. 3 Matlshuacua, Matlshuacua Zacatlan Puebla, lon:-98.034713, lat:19.945352))	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338132	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230674 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA ISMAEL ZAMACOSA CLAVE 21EPM008B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATUICHÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230674	N	0	0	0	446	(geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 2 Norte Primera Sección, Cuatutichán Cuatutichán Puebla lon:-98.031834, lat:18.960257))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338143	Adquisición	95,697.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230676 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PRIMAERIL CLAVE 21EPM008B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATUICHÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230676	N	0	0	0	446	(geol: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Calle 2 Arroyo Nuevo, Ext. 6, San Juan Cuatutichán Cuatutichán Puebla, lon:-98.277361, lat:19.084691))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236265	Proyecto de inversión	3,967,684.44	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967684.44, modificado:386803.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E Y F) EN LA PRIMARIA CASTELLANO ESCUTIA CLAVE 21DPM81BQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230102	N	0	0	0	308	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle 15 Sur Miguel Tepaca CP. 75200, lon:-97.855795, lat:18.971685))	08-09-2023	26-12-2023	3,868,803.07	3,868,803.07	3,868,803.07	3,868,803.07	3,868,803.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236293	Proyecto de inversión	3,548,628.53	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548628.53, modificado:340890.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN MODULO SANTITAS TRINIDAD OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E Y F) EN LA PRIMARIA MIGUEL NEGRET CLAVE 21DPM237V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230355	N	0	0	0	171	(geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle 15 Sur Miguel Tepaca CP. 75200, lon:-97.855556, lat:18.968333))	10-08-2023	07-12-2023	3,406,890.84	3,406,890.84	3,406,890.84	3,406,890.84	3,406,890.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236296	Proyecto de inversión	1,374,009.68	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374009.68, modificado:1319182.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B) EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANO QUINTO CLAVE 21DPM023V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTILAPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230358	N	0	0	0	111	(geol: (cve_municipio:138, localidad:3, direccion:Privada De Las Flores S/N, San Nicolas de los Ranchos, lon:-98.463333, lat:19.07753))	10-08-2023	08-10-2023	1,319,182.98	1,319,182.98	1,319,182.98	1,319,182.98	1,319,182.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236326	Proyecto de inversión	3,305,426.69	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305416.69, modificado:3272360.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B) EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANO QUINTO CLAVE 21DPM023V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS, MUNICIPIO DE ATTEMAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230360	N	0	0	0	203	(geol: (cve_municipio:17, localidad:5, direccion:5 De Mayo, Las Cañas Ateman CP. 73040, lon:-97.445824, lat:18.814999))	10-08-2023	07-12-2023	3,272,360.00	3,272,360.00	3,272,360.00	3,272,360.00	3,272,360.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334014	Proyecto de inversión	3,415,426.33	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415426.33, modificado:3333554.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN CONEXIÓN EXCLUIDA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPM237V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230514	N	0	0	0	615	(geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 19 Norte, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Puebla, lon:-97.348500, lat:19.293183))	24-10-2023	28-12-2023	3,333,554.09	3,333,554.09	3,333,554.09	3,333,554.09	3,333,554.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334063	Proyecto de inversión	1,102,971.70	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102971.7, modificado:1100282.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (L) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR PARA LA PREESCOLAR KETZALHUITL CLAVE 21DPM023V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALITZINGO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230625	N	0	0	0	48	(geol: (cve_municipio:195, localidad:17, direccion:Calle Plaza Principal, Yahuatlitzingo, Vicente Guerrero Puebla, lon:-97.183056, lat:18.509167))	15-11-2023	29-12-2023	1,100,282.35	1,100,282.35	1,100,282.35	1,100,282.35	1,100,282.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402334229	Proyecto de inversión	6,401,943.48	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6401943.48, modificado:616240.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230722 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO (C), CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C (C) QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, (UN QUE CONSISTE EN DIRECCION, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A) Y (B); EN LA SECCIONARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 21080307, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOKOCHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230722	N	0	0	146	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle Plaza Principal san Miguel Eloxochtlán, Eloxochtlán Eloxochtlán Puebla, lon:-98.354048, lat:18.498564)	30-11-2023	29-12-2023	6,356,240.44	6,356,240.44	6,356,240.44	6,356,240.44	6,356,240.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402335719	Proyecto de inversión	421,204.11	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421204.11, modificado:416163.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230805 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D" Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MARGARITA PATRÓ 21080207, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL HURACÁN OTIS.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230805	N	0	0	97	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Carretera 16 de Septiembre, Venustiano Carranza, lon:-97.467360, lat:19.505311)	04-13-2023	31-12-2023	416,163.66	416,163.66	416,163.66	416,163.66	416,163.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337098	Adquisición	191,395.36	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230574 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 21EP1558M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Programas	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230574	N	0	0	388	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Carretera Ayuntamiento 9, Nopalucan de la Granja Nopalucan Puebla, lon:-97.82333, lat:19.216204)	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337123	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230576 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA OCTAVIO 210P80027, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAQUAHUAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230576	N	0	0	159	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle Valentín Gómez Farías Yaquahuac Centro, Yaquahuac Yaquahuac Puebla, lon:-97.462575, lat:19.872036)	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337179	Adquisición	112,147.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112088.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230580 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL CRAVOTO CLAVE 21ETV002N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUACHICHANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230580	N	0	0	148	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Calle Camino A Tlaxiama, Cuacuilá Huachichango Puebla, lon:-98.035161, lat:20.160301)	07-12-2023	25-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337729	Adquisición	191,395.36	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230588 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE AVILA CLAVE 210A40030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTITEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230588	N	0	0	89	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza Huam. Ext. 139 Aguacate, Xicotitpec de Juárez Xicotitpec Puebla, lon:-97.985345, lat:20.278471)	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337337	Adquisición	95,697.68	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230597 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JOSÉ DE RIOS GONZÁLEZ CASTILLO CLAVE 210A1003P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHICHANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230597	N	0	0	64	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo Num. Ext. 103 Santa Catarina, Huachichango Huachichango Puebla, lon:-98.056274, lat:20.171056)	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337794	Adquisición	1,448,621.41	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1447591.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230640 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN LA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 21EES026M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230640	N	0	0	340	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion:Avenida Hidalgo, Cuauhtlan Juan C. Bonilla Puebla, lon:-98.330319, lat:19.111629)	07-12-2023	26-12-2023	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337839	Adquisición	77,787.28	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230648 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR MIGUEL 210B0409C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230648	N	0	0	166	(met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 6 de Hidalgo Acatingo Puebla, lon:-97.776794, lat:18.986488)	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	5	PUE230402338070	Adquisición	191,395.36	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230664 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 210903995, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230664	N	0	0	131	(metat1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:154, localidad:15, direccion:Calle Nacional, San Baltazar Tecamachalco Puebla, lon: 97.754834, lat:18.785640])	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338113	Adquisición	95,697.68	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230672 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRIOLAN C. MANUAREZ, CLAVE 210904615, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230672	N	0	0	401	(metat1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Avenda Libertad 40, Tochimilco, Tochimilco Puebla, lon:98.522395, lat:18.895134])	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338169	Adquisición	95,697.68	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230683 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRIOLAN C. MANUAREZ, CLAVE 210904615, UBICADA EN LA LOCALIDAD, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230683	N	0	0	437	(metat1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Calle Huayula Tlala, Puebla, lon: 97.944955, lat:20.143279])	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402339216	Adquisición	382,790.72	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382790.72, modificado:382621.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230711 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA IDENTO AJUREZ CLAVE 210904709, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOQUIBONCITO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230711	N	0	0	30	(metat1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:157, localidad:4, direccion:Calle Plazuela Central, Boqueroncito (Santa Cruz) Tehuiztingo Puebla, lon:98.226529, lat:18.301005])	07-12-2023	26-12-2023	382,621.49	382,621.49	382,621.49	382,621.49	382,621.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2303022362609	Proyecto de inversión	4,073,677.15	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073677.15, modificado:401132.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C) EN LA PRIMARIA CHUPULTEPEC CLAVE 210904615, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CAMPISTEROS, MUNICIPIO DE TEPEYARA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230163	N	0	0	204	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:164, localidad:13, direccion:San José Campiesteros, lon: 97.913467, lat:18.994722])	08-09-2023	26-12-2023	4,013,132.65	4,013,132.65	4,013,132.65	4,013,132.65	4,013,132.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302266622	Proyecto de inversión	4,817,821.17	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817821.17, modificado:4773801.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO TROU Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 210904615, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMILPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230431	N	0	0	591	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:144, localidad:232, direccion:Adolfo López Mateos Num. 1, San Pedro Zacachimilpa Puebla CP 72960, lon:98.119248, lat:18.948773])	28-09-2023	26-12-2023	4,773,801.77	4,773,801.77	4,773,801.77	4,773,801.77	4,773,801.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402333969	Proyecto de inversión	743,030.85	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743030.85, modificado:740670.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230435 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210906070, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MOCIMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230435	N	0	0	156	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:208, localidad:38, direccion:Calle el Calteal, San Cristóbal Xochimilpa Zacatlán Puebla, lon: 97.980395, lat:20.070554])	26-10-2023	29-12-2023	740,670.94	740,670.94	740,670.94	740,670.94	740,670.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402333972	Proyecto de inversión	1,592,305.51	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592305.51, modificado:1589702.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230446 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETI CLAVE 21090460C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATAHUACAL, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230446	N	0	0	84	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:208, localidad:19, direccion:Calle Emiliano Zapata Num. Ext. 3 Matlahuacal, Matlahuacal Zacatlán Puebla, lon:98.034713, lat:19.945532])	28-10-2023	29-12-2023	1,589,702.79	1,589,702.79	1,589,702.79	1,589,702.79	1,589,702.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334042	Proyecto de inversión	5,095,208.45	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5095208.45, modificado:5075442.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230550 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR Y BIBLIOTECA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL, C. EN EL PREESCOLAR JOSÉ AZUETA CLAVE 21090087A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230550	N	0	0	97	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata Num. Ext. 20 Amatlán de Azueta, Amatlán de Azueta Acatlán Puebla, lon: 98.077456, lat:18.179361])	27-10-2023	30-12-2023	5,075,442.47	5,075,442.47	5,075,442.47	5,075,442.47	5,075,442.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	5	PUE230402334047	Proyecto de inversión	2,899,452.83	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899452.83, modificado:2898337.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230554 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO F2 QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRAS EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SIERRA CLAVE 210900111, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPAN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230554	N	0	0	206	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:178, localidad:12, direccion:Avenida de las Carreras - Papálotepan Tlacuilotepec Puebla, lon: 97.953624, lat:20.42412)]	05-12-2023	31-12-2023	2,898,337.84	2,898,337.84	2,898,337.84	2,898,337.84	2,898,337.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334071	Proyecto de inversión	1,985,232.20	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985232.2, modificado:1933026.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230628 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO E4 QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIOR EN LA SECCIONA PROFESOR HONORATO TLASEAC BARBERA CLAVE 23050011, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUENITLÁN EL CHICO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230628	N	0	0	161	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Canastera Pueblo Chautla Num. Ext. 1 Huauhtlán el Chico Huauhtlán el Chico Puebla, lon: -98.487952, lat:18.37461)]	01-12-2023	30-12-2023	1,953,026.74	1,953,026.74	1,953,026.74	1,953,026.74	1,953,026.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334212	Proyecto de inversión	4,220,626.19	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220626.19, modificado:4219152.72])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230709 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANABRO EN ESTRUCTURA REGIONAL C OBRAS EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21090102F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TETIUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230709	N	0	0	66	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:183, localidad:14, direccion:Calle Polanco para la Huastla Tlaxla Venustiano Carranza, lon: 97.934589, lat:20.179655)]	05-12-2023	31-12-2023	4,219,152.72	4,219,152.72	4,219,152.72	4,219,152.72	4,219,152.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402335723	Proyecto de inversión	7,612,331.63	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7612331.63, modificado:7619961.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230806 RFR 2022 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E Y F" OBRAS EXTERIOR, EN LA SECCIONA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21050079F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL HUACÁN OTIS.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230806	N	0	0	234	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Num. Ext. 50 Centro, Venustiano Carranza, lon: 97.675821, lat:20.509219)]	04-12-2023	31-12-2023	7,619,961.87	7,619,961.87	7,619,961.87	7,619,961.87	7,619,961.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337186	Adquisición	77,787.28	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230581 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR JUAN JOSÉ MARTÍNEZ EL PÍPLA CLAVE 21090011, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUATEMPANITLA, MUNICIPIO DE AXITLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230581	N	0	0	9	([met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Avenida al Tepanyá 12, Huauhtlán el Chico Puebla, lon: -98.388778, lat:18.153904)]	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337305	Adquisición	95,697.68	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230593 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21090027, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230593	N	0	0	533	([met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Juarez Otra de Dominguez, Zacatlán Zacatlán Puebla, lon: 97.952213, lat:19.939533)]	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337957	Adquisición	95,697.68	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230650 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA CADETTE VICENTE SUAREZ CLAVE 21090011, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230650	N	0	0	671	([met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calleada Amacuan, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla, lon: -98.145657, lat:19.046813)]	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338022	Adquisición	1,448,621.41	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1447981.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230656 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21090394Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230656	N	0	0	206	([met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Calle 5 de Mayo Las Canoas, Las Canoas Atempan Puebla, lon: -97.446113, lat:19.817088)]	07-12-2023	26-12-2023	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	1,447,981.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338030	Adquisición	155,574.56	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155574.56, modificado:155505.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230657 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE CLAVE 21090011Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230657	N	0	0	143	([met1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	([geot: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Calle Hidalgo 1, Oyamelles Tlatlaquiptepc Puebla, lon: 97.5345, lat:19.696488)]	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	([met1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE2304002338099	Adquisición	2,266,606.77	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266606.77, modificado:2266604.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230670 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPUTO Y AULA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL PREESCOLAR CADETE VICENTE SUÁREZ, CLAVE 210N0331, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATILANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Prestación de Espacios Educativos	230670	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Num. Ext. 3 Centro, San Juan Cuatitlancingo Cuatitlancingo, Pue., lon:-98.273259, lat:19.088757))	01-12-2023	26-12-2023	2,265,604.74	2,265,604.74	2,265,604.74	2,265,604.74	2,265,604.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2303002236266	Proyecto de inversión	2,444,780.05	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444780.05, modificado:2409202.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TERCERESQUINABA CARLOS MARIA BUSTAMANTE, CLAVE 21EY0504B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTINAL, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230504	N	0	0	173	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:20, direccion:SAN PABLO ACTINAL, lon:-97.805823, lat:18.938569))	11-09-2023	09-12-2023	2,409,202.38	2,409,202.38	2,409,202.38	2,409,202.38	2,409,202.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2303002236270	Proyecto de inversión	2,630,822.75	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630822.75, modificado:2590833.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECCIONARIA TECNICA NUM. 129 CLAVE 210504BIV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTLANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230165	N	0	0	232	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHAUTLANGO, lon:-98.462475, lat:19.208611))	11-09-2023	29-12-2023	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	2,590,833.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2303002236331	Proyecto de inversión	3,343,585.26	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343585.26, modificado:3203433.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO (B), EN LA PRIMARIA BENITO SUÁREZ CLAVE 21D06479S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOPOTILANCIA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230419	N	0	0	531	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:19, direccion:Rancho Ním. 1, San Zoaypetitoy Tepic, CP. 75245, lon:-97.865526, lat:18.925552))	11-09-2023	29-12-2023	3,293,435.03	3,293,435.03	3,293,435.03	3,293,435.03	3,293,435.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2303002236336	Proyecto de inversión	645,627.59	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645627.59, modificado:635749.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B), EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE LIBRES CLAVE 21D06064Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CONTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230420	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:4, direccion:Lazaro Cardenas Num. 5, Santa Catarina Conatepec, Tlaxcala, CP. 74540, lon:-98.559587, lat:18.60753))	11-09-2023	09-11-2023	635,749.54	635,749.54	635,749.54	635,749.54	635,749.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2303002236337	Proyecto de inversión	4,037,115.90	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037115.9, modificado:3976935.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y B), EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE LIBRES CLAVE 21D06034I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230421	N	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:16 de Septiembre Num. 1748, Ciudad de Libres Libre CP. 73784, lon:-97.689118, lat:19.464303))	11-09-2023	29-12-2023	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	3,976,935.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2304002334221	Proyecto de inversión	1,612,165.05	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612165.05, modificado:1611919.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 21D061226P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATILÁ, MUNICIPIO DE HUADQUEHULÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230719	N	0	0	16	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:69, localidad:13, direccion:Calle Calvario Num. Ext. 4, San Antonio Cuatitlancingo, Puebla, lon:-98.552647, lat:18.806731))	08-12-2023	31-12-2023	1,611,919.33	1,611,919.33	1,611,919.33	1,611,919.33	1,611,919.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE2304002334308	Proyecto de inversión	7,783,464.97	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7782464.97, modificado:7654896.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, LA QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA, AULA DE COMPUTO, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y DIRECCIÓN, LA QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, (C) QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, (C) QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA Y CONECTOR ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CADETE VICENTE SUÁREZ, CLAVE 21D06031I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230485	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Num. Ext. 3 Centro, San Juan Cuatitlancingo Cuatitlancingo Puebla, lon:-98.273259, lat:19.088757))	05-12-2023	31-12-2023	7,654,896.29	7,654,896.29	7,654,896.29	7,654,896.29	7,654,896.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402335635	Proyecto de inversión	1,893,368.28	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1893368.28, modificado 1861282.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230720 FB 2023 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TITELA DE OCAMPO CLAVE 21DM040T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TITELA DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230720	N	0	0	35	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:172, localidad:3, dirección:Av. Benito Juárez, Tlenda de Ocampo C.P. 73640, lon: -97.806817, lat:19.837016))	30-11-2023	29-12-2023	1,861,282.23	1,861,282.23	1,861,282.23	1,861,282.23	1,861,282.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337382	Adquisición	117,899.84	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 117899.84, modificado 117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230600 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES, EN EL PREESCOLAR MARIANO SILVA Y ACCEYS CLAVE 21DM053AG, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPUICÓ, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230600	N	0	0	291	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:17, dirección:Carretera 7, Posadero Num. Ext. 315 San Juan Tepuicó, San Juan Tepuicó Acápete Puebla, lon: -97.990589, lat:19.144059))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337411	Adquisición	77,787.28	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 77787.28, modificado 77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230601 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR TEPIACA CLAVE 21DM0BZTA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230601	N	0	0	118	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, dirección:Carretera Avon Menes, Tepiaca Tepiaca Puebla, lon: -97.899484, lat:18.978541))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337648	Adquisición	117,899.84	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 117899.84, modificado 117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230607 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EP061AB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUICHILAC SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230607	N	0	0	283	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:87, localidad:12, dirección:Carretera Quichilac Santa Cruz Guadalupe Victoria Puebla, lon: -97.34578, lat:19.374872))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337788	Adquisición	117,899.84	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 117899.84, modificado 117847.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230638 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA FRAV BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21PR042AZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230638	N	0	0	455	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:90, localidad:5, dirección:Av. Avenida Insurgentes, Santa María Zacatepec Juan C. Bonilla Puebla, lon: -98.355257, lat:19.104615))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338057	Adquisición	287,093.04	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 287093.04, modificado 286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230662 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DM060P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XICHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230662	N	0	0	344	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:154, localidad:31, dirección:Carretera Plaza Prieta "El Xichimilco" Tecamachuco Puebla, lon: -97.723812, lat:18.846124))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338089	Adquisición	95,697.68	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 95697.68, modificado 95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230667 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO JUÁREZ CLAVE 21EP071ZA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUILPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230667	N	0	0	372	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:87, localidad:1, dirección:Carretera Rurales Num. Ext. 16 Puebla, Jiquilpan Jalapa Puebla, lon: -98.833974, lat:18.137644))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338146	Adquisición	287,093.04	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 287093.04, modificado 286966.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230679 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DM057D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE HUXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230679	N	0	0	66	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:183, localidad:1A, dirección:Carretera Francisco Sarabia 3 Huixtla Tlaxi, lon: -97.934689, lat:20.179655))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338405	Adquisición	155,574.56	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 155574.56, modificado 155505.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230651 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ MAERA CLAVE 21DM057D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS ANGES, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230651	N	0	0	208	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:137, localidad:4, dirección:Carretera de Mayo - Emilio Portes Gil San Buenaventura Nealtican Nealtican Puebla, lon: -97.510458, lat:19.30753))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338412	Adquisición	155,574.56	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pre2, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 155574.56, modificado 155505.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230697 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR RICARDO CASTRO CLAVE 21DM022C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador	230697	N	0	0	307	(metas: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada=1.0))	(geol: (cve_municipio:102, localidad:1, dirección:Carretera Quilbrada Hermanos de San Buenaventura Nealtican Nealtican Puebla, lon: -98.430419, lat:19.054066))	07-12-2023	26-12-2023	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	155,505.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS NIT	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE OBRAS	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	AL MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	5	PUE230402338413	Adquisición	112,147.64	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230698 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN LA TELESCUNDIRA VICENTE GUERRERO CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPULTEPEC	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230698	N	0	0	136	(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:46, localidad:1, direccion:Km. 11.5 Carretera Tehuacan Otizaba Chapulco, Chapulco Otizaba Puebla, lon:-97.486677, lat:18.598229))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Pisos, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302238289	Proyecto de inversión	393,452.38	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393452.38, modificado:384462.7))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR QUIXOTPEC CLAVE 23E9W97R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230256	N	0	0	97	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:114, localidad:221, direccion:Miguel Hidalgo S/N, Santo Tomás Chautla, Puebla, Puebla CP 72477, lon:-98.345133, lat:18.965369))	03-08-2023	31-08-2023	384,462.70	384,462.70	384,462.70	384,462.70	384,462.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302238297	Proyecto de inversión	982,976.78	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982976.78, modificado:957210.74))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I EN EL EDIFICIO (B) Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 23E9W97R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALTIILLO, MUNICIPIO DE PETALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230359	N	0	0	88	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera Portillo Nóm. Ead. 3 Int., Santa Gertrudis Saltillo Petalcingo CP. 74978, lon:-97.888056, lat:18.021111))	10-08-2023	08-10-2023	957,210.74	957,210.74	957,210.74	957,210.74	957,210.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402333960	Proyecto de inversión	1,062,060.09	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062060.09, modificado:1059449.06))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230433 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR CLUB DE LEONES HERMILO GONZALEZ COSIO CLAVE 23E9W97R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230433	N	0	0	97	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Gomez Farías Aguacate, Zacatlán Zacatlán Puebla, lon:-97.962572, lat:19.238298))	26-10-2023	24-12-2023	1,059,649.06	1,059,649.06	1,059,649.06	1,059,649.06	1,059,649.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402333963	Proyecto de inversión	732,176.05	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732176.05, modificado:730382.11))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230434 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PREESCOLAR AGAZZ CLAVE 23D9U143X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULAHUATZ, MUNICIPIO DE CHINGAHUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230434	N	0	0	27	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Principal, Capulahuat Oghnahupán Puebla, lon:-98.115815, lat:19.860979))	26-10-2023	24-12-2023	730,382.11	730,382.11	730,382.11	730,382.11	730,382.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402333992	Proyecto de inversión	1,955,100.19	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195100.19, modificado:190110.46))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230486 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIO (G), H, I, K Y L, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 21057000Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230486	N	0	0	257	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:211, localidad:1, direccion:Avenda Emiliano Zapata, Zaragoza Zaragoza Puebla, lon:-97.549766, lat:19.768671))	26-10-2023	24-12-2023	1,909,110.46	1,909,110.46	1,909,110.46	1,909,110.46	1,909,110.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334025	Proyecto de inversión	533,714.33	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533714.33, modificado:527189.49))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230515 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (G) QUE CONSISTE EN MODULO SANITARIO TIPO I Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 23E9W97R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230515	N	0	0	123	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:93, localidad:4, direccion:Calle Principal, Francisco I. Madero (El Sabinal) Lafragua Puebla, lon:-97.34718, lat:19.448627))	27-10-2023	25-12-2023	527,189.49	527,189.49	527,189.49	527,189.49	527,189.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334038	Proyecto de inversión	1,566,729.43	(FI: (sólo recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566729.43, modificado:154496.88))	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230531 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J) QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 23E9W97R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUICUILAC, SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230531	N	0	0	283	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (ov: municipio:67, localidad:12, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 23 Quicuilac, Santa Cruz Guadalupe Victoria Puebla, lon:-97.34678, lat:19.574827))	26-10-2023	24-12-2023	1,544,496.88	1,544,496.88	1,544,496.88	1,544,496.88	1,544,496.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	5	PUE230402334215	Proyecto de inversión	4,531,796.84	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511796.84, modificado:4511733.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230718 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (AL QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, AL QUE CONSISTE EN MÓDULO ENTITARIO TPO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCINAMIA ALEJANDRO ARANGO Y ESCANZÓN CLAVE 2107900776, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230718	N	0	0	59	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle Reforma, Tepepan, Chignautla, Puebla, lon: -97.38161, lat:19.833737))	05-12-2023	31-12-2023	4,511,713.49	4,511,713.49	4,511,713.49	4,511,713.49	4,511,713.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334225	Proyecto de inversión	2,275,421.52	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227421.52, modificado:2238373.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230721 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (AL QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR, EN LA FARMACIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2107900776, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230721	N	0	0	134	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Avenida Faustos Felix Aguilar Duran Num. Ext. 49 Huahuatlán el Chico, Huahuatlán el Chico, Huahuatlán el Chico, Puebla, lon: -98.68413, lat:18.374546))	01-12-2023	30-12-2023	2,238,373.98	2,238,373.98	2,238,373.98	2,238,373.98	2,238,373.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337192	Adquisición	112,147.64	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230582 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESCINAMIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2107900776, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230582	N	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calle Carquec Num. Ext. 1 Tlacotepec (San Mateo) Ahuacatlán, Puebla, lon: -97.85425, lat:20.052156))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337209	Adquisición	77,787.28	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230584 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 2108234176, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLÁ, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230584	N	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:172, localidad:32, direccion:Calle Principal, Zoaytitla Tetela de Ocampo, Puebla, lon: -97.820774, lat:19.838157))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337229	Adquisición	117,899.84	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230587 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE FRANCISCO JOSÉ GABILONDO SOLER CLAVE 2108400015, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230587	N	0	0	76	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prologopé sin Avenida San Baltazar Lomas de San Miguel, Herencia Puebla de Zaragoza, lon: -98.185503, lat:18.988709))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337715	Adquisición	77,787.28	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230608 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR CLUB DE LEONES HERALDO GONZÁLEZ COSÍO CLAVE 210813567, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230608	N	0	0	97	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Gómez Farias El Aguacate, Zacatlán Zacatlán, Puebla, lon: -97.962572, lat:19.928296))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337735	Adquisición	859,740.96	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859740.96, modificado:859360.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230612 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210819100, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230612	N	0	0	354	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Avenida Ejercito Mexicano 926, Tehuacán Tehuacán, Puebla, lon: -97.38309, lat:18.478027))	07-12-2023	26-12-2023	859,360.88	859,360.88	859,360.88	859,360.88	859,360.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337783	Adquisición	77,787.28	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230637 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 210823379, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXIUPANGO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230637	N	0	0	121	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle Correo Num. Ext. 13 Santa Cruz Tehuapango, Santa Cruz Tehuapango Atlixco, Puebla, lon: -98.29944, lat:18.935832))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337847	Adquisición	117,899.84	(FI: 1616, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230605 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES, EN EL PREESCOLAR AGAZC CLAVE 21081143X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULACUÍTO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230605	N	0	0	27	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:9, direccion:Calle Principal, Capahuatlán Chignahuapan, Puebla, lon: -98.115515, lat:19.880927))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE230402337852	Adquisición	336,442.92	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336442.92, modificado:336294.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230606 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230606	N	0	0	0	89	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 6 Norte, Acatzingo de Hidalgo, Acatepec, Puebla, lon: -97.77662, lat:18.989162))	07-12-2023	26-12-2023	336,294.18	336,294.18	336,294.18	336,294.18	336,294.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337863	Adquisición	351,609.92	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230649 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECCIONARIA BICENTENARIO CLAVE 21E030518, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230649	N	0	0	0	94	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:31, direccion:Avenida Obispo El Carrizal, Amozoc de Hidalgo, Amozoc de Mota Amozoc Pueblo, lon: -98.117627, lat:19.045363))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337992	Adquisición	351,609.92	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230652 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECCIONARIA DEL C.E. GENERAL MIGUEL NICURETE NORDA CLAVE 21E030917, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230652	N	0	0	0	428	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carretera a San Lorenzo la Joya San Juan Negro, Tepeaca Tepeaca Puebla, lon: -97.898776, lat:18.986566))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338008	Adquisición	175,804.96	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230654 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECCIONARIA MATAMOROS CLAVE 21E030122, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230654	N	0	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Carretera Atléico, Tlapanalá Tlapanalá Puebla, lon: -98.529373, lat:18.702423))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338076	Adquisición	77,787.28	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230665 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SANGUIN CLAVE 21E030122, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230665	N	0	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:4, direccion:Calle Lázaro Cárdenas 6, Santa Catarina Coatepec, Tlapanalá Puebla, lon: -98.557787, lat:18.686839))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338138	Adquisición	191,395.36	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230675 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21D02515U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUALULIAPAN, MUNICIPIO DE XICAHUENPA DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230675	N	0	0	0	36	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:81, localidad:10, direccion:Calle Plaza Central, San Miguel Ahualulipan, Xicamilpa de Guerrero, Puebla, lon: -98.6461, lat:17.958226))	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338157	Adquisición	87,902.48	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87902.48, modificado:87863.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230681 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECCIONARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 21E030405, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULÁ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230681	N	0	0	0	570	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle Torrealba El Pilar, Santiago Montañas San Pedro Chulula, Puebla, lon: -98.865792, lat:19.061705))	07-12-2023	26-12-2023	87,863.62	87,863.62	87,863.62	87,863.62	87,863.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338418	Adquisición	95,697.68	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95697.68, modificado:95655.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230712 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA PLAZA DE AYALA CLAVE 21D030420, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230712	N	0	0	0	120	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Carranza, Oriental Oriental Puebla, lon: -97.680003, lat:19.282166))	07-12-2023	26-12-2023	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	95,655.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236267	Proyecto de inversión	4,847,938.20	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847938.2, modificado:4726851.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C, CON EXTERIOR EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21D020577H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANANG DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230111	N	0	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:162, localidad:1, direccion:TEPANANG DE RODRÍGUEZ, lon: -97.793835, lat:20.007406))	12-09-2023	30-12-2023	4,726,851.67	4,726,851.67	4,726,851.67	4,726,851.67	4,726,851.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302236527	Proyecto de inversión	2,793,242.83	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793242.83, modificado:2752119.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA TELESSECUNDARIA LICENCIADO BENTO 21D01013L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME HUECAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230413	N	0	0	0	205	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:7, direccion:Avenida Cuauhtémoc, San Bartolomé Huecapan, Tepeaca, Puebla, lon: -97.930556, lat:19.025278))	11-09-2023	29-12-2023	2,752,119.65	2,752,119.65	2,752,119.65	2,752,119.65	2,752,119.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE OBRAS	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	RES-PON-SABLE	MUNICIPIO-RESPON-SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	5	PUE230302236329	Proyecto de inversión	3,588,761.10	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388761.1, modificado:3539441.32}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (B), QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B Y C); EN EL PREESCOLAR TINTURTIJAN CLAVE 210ND301C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BULANIVITA, MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230416	N	0	0	49	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carretero Real Acáztigo Nton. 208, San Mateo, Tepaca, Francisco Buenavista Tepaca CP. 73207, teléfono: 97.815556, lat:19.008389}]	11-09-2023	29-12-2023	3,535,441.32	3,535,441.32	3,535,441.32	3,535,441.32	3,535,441.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230302236330	Proyecto de inversión	4,557,930.80	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557980.8, modificado:4445506.80}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (F), QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-IC, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C Y F); EN EL PREESCOLAR CRISTIANA FERNÁNDEZ DE MIRENO CLAVE 210ND11W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230418	N	0	0	303	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carretero Real Acáztigo Nton. 208, San Mateo, Tepaca, Francisco Buenavista Tepaca CP. 73200, teléfono: 97.802825, lat:18.966387}]	08-09-2023	26-12-2023	4,445,506.80	4,445,506.80	4,445,506.80	4,445,506.80	4,445,506.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402233954	Proyecto de inversión	1,665,958.87	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665958.87, modificado:1663600.79}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J), QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR, EN LA C/ TEOCORO ÁLVAREZ BUSTAMANTE CLAVE 21ETV054, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230432	N	0	0	457	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle 519A y Calle Cuauhtémoc S, Zacatlán Zacatlán Puebla, teléfono: 97.971743, lat:19.946781}]	26-10-2023	24-12-2023	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	1,663,600.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402233929	Proyecto de inversión	4,699,539.10	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699539.1, modificado:4637456.73}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA CLAVE 21D7004B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230528	N	0	0	89	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 6 Norte, Acáztigo de Hidalgo, Acáztigo, Puebla, teléfono: 97.77562, lat:18.989162}]	11-10-2023	19-12-2023	4,637,456.73	4,637,456.73	4,637,456.73	4,637,456.73	4,637,456.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402334051	Proyecto de inversión	1,052,750.25	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052750.25, modificado:1034650.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL EDIFICIO U-IC EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL SAN FRANCISCO DE LUCA CLAVE 210P0017H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230555	N	0	0	62	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Vista Hermosa, Vista Hermosa Cuatempan Puebla, teléfono: 97.783809, lat:19.951813}]	30-11-2023	29-12-2023	1,034,650.54	1,034,650.54	1,034,650.54	1,034,650.54	1,034,650.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402334069	Proyecto de inversión	3,054,680.32	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054680.32, modificado:3002821.73}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (N), QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-IC Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA LUCAS CLAVE 210P0017H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN QUATEMPAN, MUNICIPIO DE CUATEMPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230626	N	0	0	259	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Carretero Real Acáztigo Nton. 208, San Mateo, Tepaca, Francisco Buenavista Tepaca CP. 73207, teléfono: 97.815556, lat:19.008389}]	30-11-2023	29-12-2023	3,002,821.73	3,002,821.73	3,002,821.73	3,002,821.73	3,002,821.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402334076	Proyecto de inversión	2,012,671.11	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012671.11, modificado:2011258.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210P0027H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230629	N	0	0	969	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Palmarosa, Amozoc de Mota Amozoc Puebla, teléfono: 98.03968, lat:19.046663}]	15-11-2023	29-12-2023	2,011,258.63	2,011,258.63	2,011,258.63	2,011,258.63	2,011,258.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402334079	Proyecto de inversión	1,886,848.03	[P1: {socio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886848.03, modificado:1883226.44}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C/ OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP00413, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230706	N	0	0	316	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Carretera Palmarosa, Tecmatlan Puebla, teléfono: 98.312102, lat:18.111867}]	08-12-2023	31-12-2023	1,883,226.44	1,883,226.44	1,883,226.44	1,883,226.44	1,883,226.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	5	PUE230402337090	Adquisición	77,787.28	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230572 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR MEXICO INDEPENDIENTE CLAVE 210907077, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230572	N	0	0	114	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Vicente Suárez Num. Ext. 15, Ixtpec, Ixtpec, Puebla, lon: 97.647702, lat:20.024539))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337143	Adquisición	112,147.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230578 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 210907076, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230578	N	0	0	31	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:44, localidad:41, direccion:Calle 16 de Septiembre, El Valle, Cuyoaco, Puebla, lon: 97.504935, lat:19.685045))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337170	Adquisición	112,147.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112147.64, modificado:112098.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230579 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 2107050158, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE FRANCISCO J. MENA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230579	N	0	0	34	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:64, localidad:11, direccion:Calle Heróes de Chavín, La Guadalupe, La Francisco J. Mena, Puebla, lon: 97.795754, lat:20.744695))	07-12-2023	26-12-2023	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	112,098.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337291	Adquisición	527,414.88	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527414.88, modificado:527481.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230591 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 36 CLAVE 21070404, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230591	N	0	0	668	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle Carretera Federal Mexico-puebla Kilometro 95, Santa María Zacatepec, Juan Bonilla, Puebla, lon: 98.363984, lat:19.124183))	07-12-2023	26-12-2023	527,181.72	527,181.72	527,181.72	527,181.72	527,181.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337425	Adquisición	117,899.84	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117899.84, modificado:117847.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230602 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNARIA DIEGO RIVERA CLAVE 2107050158, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPICACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230602	N	0	0	190	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 2 de Septiembre, Tepicaca, Tepicaca, Puebla, lon: 97.849776, lat:18.981493))	07-12-2023	26-12-2023	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	117,847.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337720	Adquisición	287,093.04	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287093.04, modificado:28696.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230609 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO AJÁEZ CLAVE 2109020348, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230609	N	0	0	475	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Acasac, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: 98.253752, lat:18.984905))	07-12-2023	26-12-2023	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	286,966.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337834	Adquisición	191,395.36	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.36, modificado:191310.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230647 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210903104, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230647	N	0	0	463	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes, Acatzingo de Hidalgo, Acatzingo, Puebla, lon: 97.775204, lat:18.987477))	07-12-2023	26-12-2023	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	191,310.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338175	Adquisición	77,787.28	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230687 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 2109013266, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230687	N	0	0	38	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 5 Norte, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: 98.228629, lat:19.107428))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338181	Adquisición	77,787.28	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77787.28, modificado:77752.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230688 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR KETZAHUUTUT CLAVE 2109016346, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALUITZINGO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230688	N	0	0	48	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:195, localidad:17, direccion:Calle Plaza Principal, Yahualuitzingo, Puebla, lon: 97.183056, lat:18.509167))	07-12-2023	26-12-2023	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	77,752.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338426	Adquisición	351,609.92	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230714 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA RICARDO FLINES MAGÓN CLAVE 210503159, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELHUCHITÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230714	N	0	0	146	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geot:1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Plaza Principal San Miguel Elhuchitán, Elhuchitán, Puebla lon: 96.953466, lat:18.498564))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances