

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE202401873566	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE LONEROS Y TORRES CLAVE 21ET002020, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTITEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	110	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-138	N	0	0	169	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N, SAN MIGUEL XALTITEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: -97.60964, lat:18.870953))	01-11-2020	30-01-2021	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-EE-003/2021-FED-B, convencion:CONVENIO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE202401873567	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21D0R05777, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA.	21	Puebla	176	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-139	N	0	0	319	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 4 PUEBLO, TILAPA, TILAPA, PUEBLA, lon: -98.536018, lat:18.190966))	01-11-2020	01-09-2021	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-EE-003/2021-FED-N, convencion:CONVENIO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE202401873568	Proyecto de inversión	670,192.31	(ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670192.31, modificado:670192.31))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HEROS ROMERO FLESA CLAVE 21D0R05834, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	21	Puebla	139	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-140	N	0	0	42	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CARRETERA GUERRERO S/N, SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon: -98.08467, lat:18.125566))	01-11-2020	31-12-2020	650,584.67	650,584.67	650,584.67	650,584.67	650,584.67	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-EE-003/2021-FED-A-1, convencion:CONVENIO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:650584.67, importe_modificado:650584.67))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE202401873572	Proyecto de inversión	384,615.38	(ITI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMANOCHEMENO CLAVE 21ET004747W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOTILTA, MUNICIPIO DE TEPEJOLAMA, PUEBLA.	21	Puebla	166	Tepejolama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-144	N	0	0	23	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VOLCANTE S/N, TEPEJOLAMA, PUEBLA, lon: -98.450516, lat:18.734723))	14-11-2020	13-01-2021	364,627.46	364,627.46	364,627.46	364,627.46	364,627.46	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-EE-004/2021-FED-Q, convencion:CONVENIO MEDICANO MINOIBRA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335034	Proyecto de inversión	459.97	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459.97, modificado:455.35))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RIB 2018 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, POSTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(met1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72333, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	455.35	455.35	455.35	455.35	455.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cúbicos, avance:0.61))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE210302003838	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:400898.02))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ANASTO JUAREZ FUENTES CLAVE 21D0R0218Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-014	N	0	0	108	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colican, Pua, México, lon: -98.4797222, lat:18.5091665))	26-05-2021	24-07-2021	400,898.02	400,898.02	398,354.81	398,354.81	398,354.81	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-EE-004/2021-FED-T, convencion:CONVENIO S Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02, importe_modificado:400898.02))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335000	Proyecto de inversión	109.24	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109.24, modificado:108.14))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RIB 2016 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, POSTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72333, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335035	Proyecto de inversión	11,273.56	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11273.56, modificado:11160.36))	33-Aportaciones Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RIB 2009 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, POSTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72333, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE230402336047	Proyecto de inversión	695,192.78	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:695192.78, modificado:688212.151)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RPA 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCAS PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	688,212.15	688,212.15	209,964.70	209,964.70	209,964.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335069	Proyecto de inversión	26,517,464.50	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:26517464.50, modificado:2.62511950.207)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RPA 2022 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCAS PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	26,251,195.02	26,251,195.02	17,370,118.96	17,370,118.96	17,370,118.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336839	Proyecto de inversión	2,804,900.61	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:2804900.61, modificado:2401039.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-024 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPH0416F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	1264	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:156.09, meta_modificada:156.09))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Calle 3 Sur y 7 Oriente s/n, Colonia Del Empleado, Tehuacán, Puebla, C.P. 75709, lon:-97.39086, lat:18.46438))	25-10-2023	23-12-2023	2,401,039.97	2,401,039.97	2,232,987.39	2,232,987.39	2,232,987.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402334995	Proyecto de inversión	200.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:200.3, modificado:198.291)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RPA 2016 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCAS PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	230975	N	0	0	3129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	198.29	198.29	198.29	198.29	198.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336850	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600872.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-025 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 184 CLAVE 21C10003H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-025	N	0	0	938	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Ixcar de Matamoros - Atzacaco, 3 kilometro 1, Ixcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.48956, lat:18.55974))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,872.72	1,600,872.72	1,264,722.28	1,264,722.28	1,264,722.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402337222	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600993.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-029 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21OPH0100V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	674	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle San Agustín, Colonia Lomas de la Soledad, Tehuacán, Puebla, CP. 75710, lon:-97.38972, lat:18.49422))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,993.15	1,600,993.15	1,488,943.88	1,488,943.88	1,488,943.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402337250	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600959.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-030 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21OPH0447U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILLILCO, MUNICIPIO DE HUETOZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-030	N	0	0	493	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06))	(geot: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Carretera San Miguel Hidalgo con Miguel Hidalgo Xalximililco Huetozingo CP. 74160, lon:-98.37516, lat:19.22276))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,959.58	1,600,959.58	480,387.87	480,387.87	480,387.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402337675	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600963.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-033 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21OPH0781D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE TETLAUTEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-033	N	0	0	578	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06))	(geot: (cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Avenida 6 Poniente No. 100, Comisariat Atila Canuche, San Gabriel Tetzooyocan, Tehuacan, Puebla, C.P. 75675, lon:-97.7035, lat:18.76084))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,963.73	1,600,963.73	480,289.11	480,289.11	480,289.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_PONIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE202401873614	Proyecto de inversión	3,509,615.38	(ITI) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 210921424R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAHUHTEMOC (SAN JOSE CUAHUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAHUICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huachuclula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PABLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	0	83	(Igeot: (cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAHUHTEMOC, SAN JOSE CUAHUHTEMOC, HUAHUICHULA, PUEBLA, lon: -98.400556, lat:18.799722))	19-11-2020	19-03-2021	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	(Igeot: (cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAHUHTEMOC, SAN JOSE CUAHUHTEMOC, HUAHUICHULA, PUEBLA, lon: -98.400556, lat:18.799722))	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Igeot: (cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAHUHTEMOC, SAN JOSE CUAHUHTEMOC, HUAHUICHULA, PUEBLA, lon: -98.400556, lat:18.799722))	(Igeot: (cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAHUHTEMOC, SAN JOSE CUAHUHTEMOC, HUAHUICHULA, PUEBLA, lon: -98.400556, lat:18.799722))	(Igeot: (cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTIR CUAHUHTEMOC, SAN JOSE CUAHUHTEMOC, HUAHUICHULA, PUEBLA, lon: -98.400556, lat:18.799722))	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202354971	Proyecto de inversión	16,199,999.94	(ITI) (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16199999.94, modificado:6796282.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21A054036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 155843	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	155843	5	709	758	0	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR EN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE AVANCE 2024-01)	20-08-2024	10-10-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR EN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE AVANCE 2024-01)	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR EN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE AVANCE 2024-01)	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR EN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE AVANCE 2024-01)	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS INTERIOR EN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE AVANCE 2024-01)	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240202354976	Proyecto de inversión	14,799,998.84	(ITI) (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14799998.84, modificado:6796282.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NIGRETT NOVOA CLAVE 21A054045L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, PUEBLA. - 155947	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	155947	5	654	638	0	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVANIDA HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ISIDRO, 72500 TEPIC, TEPIC, PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVANIDA UNAMEN	20-08-2024	10-10-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVANIDA HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ISIDRO, 72500 TEPIC, TEPIC, PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVANIDA UNAMEN	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVANIDA HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ISIDRO, 72500 TEPIC, TEPIC, PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVANIDA UNAMEN	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVANIDA HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ISIDRO, 72500 TEPIC, TEPIC, PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVANIDA UNAMEN	(Igeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVANIDA HIDALGO INTERIOR EN COLONIA SAN ISIDRO, 72500 TEPIC, TEPIC, PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVANIDA UNAMEN	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE230402333703	Proyecto de inversión	1,957,437.18	(ITI) (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERATIVOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957437.18, modificado:1600961.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-034 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E090170C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-034	N	0	0	0	511	(Igeot: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Carretera Anchohapan machananta Num. Ent. 5, Jolapan Jalapan CP. 74710, lon: -98.84442, lat:18.32878))	25-10-2023	23-12-2023	1,600,961.26	1,600,961.26	1,264,739.10	1,364,739.10	1,264,739.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Igeot: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Carretera Anchohapan machananta Num. Ent. 5, Jolapan Jalapan CP. 74710, lon: -98.84442, lat:18.32878))	(Igeot: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Carretera Anchohapan machananta Num. Ent. 5, Jolapan Jalapan CP. 74710, lon: -98.84442, lat:18.32878))	(Igeot: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Carretera Anchohapan machananta Num. Ent. 5, Jolapan Jalapan CP. 74710, lon: -98.84442, lat:18.32878))	(Igeot: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Carretera Anchohapan machananta Num. Ent. 5, Jolapan Jalapan CP. 74710, lon: -98.84442, lat:18.32878))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	UBICACION	RES_MUNICIPIO_ONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	2	PUE24020235079	719,289.37	(F1) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81, f12) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81, f12) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81, f12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E, QUE CONSITE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ELENA GARRO CLAVE 21EPH1567, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 160201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	162021	5	254	241	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:495.0), meta2:495.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES INTERIORES SN FRACCIONAMIENTO GEOVALLES DEL SUR, 7495, HERSCIA PUEBLA DE ZAMAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SUZA Y, CALLE COSTA RICA LA HERRERA, PUEBLA - 160201))	20-06-2024	22-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))		En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE24020235089	2,702,136.35	(F1) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832700.91, modificado:832700.91, f12) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832700.91, modificado:832700.91, f12) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832700.91, modificado:832700.91, f12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B, QUE CONSITE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LOCALIDAD DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 107 CLAVE 21DST0115W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO, LA CIBOLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 160201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	162274	5	151	119	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:270.0), meta2:270.0)	(geot: (cve_municipio:197, localidad:2, direccion:CALE 2 DE OCTUBRE SN INTERIOR SN PUEBLO VILLA AVILA CAMACHO LA CIBOLA, 71990 VILLA AVILA CAMACHO LA CIBOLA, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE RIO BRANCO Y LA INSTITUCCION EDUCATIVA DE LA LOCALIDAD 16, SN COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA, AMOZOC VASCONCELOS CLAVE 21ETV093AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA - 160209))	20-06-2024	20-09-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2355089)/proyecto_INICIO	En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202355121	2,100,194.02	(F1) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044964.59, modificado:1044964.59, f12) (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_gres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044964.59, modificado:1044964.59, f12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B QUE CONSITE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELECOMUNICACION VASCONCELOS CLAVE 21ETV093AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA - 160209	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	163148	5	57	73	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:30.0), meta2:30.0)	(geot: (cve_municipio:15, localidad:16, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA, AMOZOC VASCONCELOS CLAVE 21ETV093AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA - 160209))	20-06-2024	20-08-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2355121)/proyecto_INICIO	En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240401873450	786,538.48	(F1) (ciclo_recurso_2017, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786538.48, modificado:786538.48, f12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUANAJUVIN VICTORIA CLAVE 21ETV093AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOLMEJO, MUNICIPIO DE TOLMEJO, PUEBLA - 160209	21	Puebla	188	Techimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-005	N	0	0	39	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0), meta2:1.0)	(geot: (cve_municipio:188, localidad:16, direccion:CALE VENTUSIANO CARRANZA SAN LUCAS TOLMEJO, PUEBLA, localidad:18, 595556, localidad:18, 839444))	14-08-2020	13-10-2020	746,113.04	746,113.04	745,113.04	745,113.04	745,113.04	(ctot: (tipo: obraObra, numero_contrato:CAPC EE-001/2021-FED-A-E, contraata:CONTRATO VO CONSTRUCTOR GUARDIA S.A. DE C.V., convaseante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:745113.04))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240401873459	721,153.85	(F1) (ciclo_recurso_2018, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721153.85, modificado:721153.85, f12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ADRIAN CANE 21DOM042A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARIA GUADALUPE TECOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA - 160201	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-028	N	0	0	86	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0), meta2:1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:22A, direccion:AVENIDA AMARILLO SAN, SANTA MARIA GUADALUPE TECOA, PUEBLA, localidad:18, 191667, localidad:18, 905833))	14-08-2020	13-10-2020	686,605.71	686,605.71	686,605.71	686,605.71	686,605.71	(ctot: (tipo: obraObra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-C-K, contraata:CONTRATO S.A. DE C.V., convaseante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado:686605.71))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE2304030204447	288,000.48	(F1) (ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.48, modificado:262472.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21OPH267W, UBICADA EN LA DOMINGA DE ANÁLICO, MUNICIPIO DE HUENÚTEQUEN EL GRANDE, PUEBLA - 160201	21	Puebla	150	Huauhtlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-079	N	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0), meta2:1.0)	(geot: (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:AvdaHéctor S. Segura, Sec.167, 75320 Santo Domingo de Huauhtlán, Pue., México, localidad:18, 1654457, localidad:18, 73893086))	08-08-2021	08-08-2021	262,472.60	262,472.60	246,964.81	246,964.81	246,964.81	(ctot: (tipo: obraObra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-Q, contraata:ACHRITH, S.A. DE C.V., convaseante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.63))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230403234797	1,700,000.00	(F1) (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.00, modificado:1627962.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-001 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DM1195C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETHEZIMÉNGO, PUEBLA - 160201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-001	N	0	0	58	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0), meta2:1.0)	(geot: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Cauadero de San, Tehuizimpo, Tehuizimpo, Puebla CP 74800, localidad:18, 27332, localidad:18, 33568))	16-10-2023	29-12-2023	1,627,962.63	1,627,962.63	1,502,911.73	1,502,911.73	1,502,911.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.93))		En ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230403267721	1,996,026.81	(F1) (ciclo_recurso_2023, ramo33, modalidad1, prog_gres7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996026.81, modificado:1885335.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-006 DEMOLICION DE CONEDON ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y TECHADO DE PLACA CINCA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21OPH267W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VASCONCELOS, PUEBLA - 160201	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-006	N	0	0	85	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:276.54), meta2:276.54)	(geot: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Carretera Valentín Gómez Farfán, Puebla, Veracruz, Puebla CP 73910, localidad:18, 974623, localidad:18, 87004))	03-07-2023	30-09-2023	1,885,335.57	1,885,335.57	1,798,053.48	1,798,053.48	1,798,053.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:276.54), meta2:276.54)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:84.0))	En ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	2	PUE230302367724	Proyecto de inversión	1,213,636.36	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1213636.36, modificado:1144062.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-007 CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, OBRERA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ POMENTEL, MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-007	N	0	0	0	52	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:495.89, meta_modificado:495.89), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:121.85, meta_modificado:121.85))	(geot: (cve_municipio:186, localidad:54, direccion:Monterrey, Núm. 2, Gómez Pomente, Puebla CP. 73907, lon:-97.50577, lat:19.87812) a:121.85)	03-07-2023	31-08-2023	1,144,062.23	1,144,062.23	1,069,404.72	1,069,404.72	1,069,404.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:495.89), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance:121.85))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336204	Proyecto de inversión	934,966.88	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:80482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-013 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0595, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-013	N	0	0	0	324	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado:52.03))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle Monterrey, San José Buenavista Tlacotepec de Benito Juárez CP. 75865, lon:-97.27631, lat:18.65821))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336230	Proyecto de inversión	978,718.59	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:978718.59, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-014 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA ISMACO ZAMACOA CLAVE 21DPR061D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIAUQUITA, MUNICIPIO DE TLACIÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-014	N	0	0	0	437	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado:52.03))	(geot: (cve_municipio:183, localidad:11, direccion:Calle Insurgentes No. 4, Chichauquila Tlacotepec de Benito Juárez CP. 73220, lon:-97.8451, lat:20.14354))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336264	Proyecto de inversión	978,718.59	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:978718.59, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-016 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR067F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOIC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-016	N	0	0	0	512	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado:52.03))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo y 6 Poniente s/n, Colonia Santa Cruz Xonatepec, Amozoc CP. 73984, lon:-98.07673, lat:19.04769))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873528	Proyecto de inversión	823,609.63	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:823609.63, modificado:769711.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21CD3277V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R/POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-099	N	0	0	0	54	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO S/N, AHUALTEPEC, AHUALPAN, PUEBLA, lon:-97.074174, lat:18.431688))	24-10-2020	23-12-2020	769,711.46	769,711.46	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-V, contratista:EDIFICACIONES Y TUBERIAS CONETESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:769711.46, importe_modificado:76 9711.46))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873539	Proyecto de inversión	4,903,846.15	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21DESD067F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R/POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	0	481	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUAYTOTILAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.207013, lat:19.079037))	24-10-2020	23-03-2021	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	(ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-O, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4759566.84, importe_modificado:47 566.84))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336776	Proyecto de inversión	934,966.88	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA FLORES C MANJAMEZ CLAVE 21FPR061S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-020	N	0	0	0	400	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado:52.03))	(geot: (cve_municipio:188, localidad:33, direccion:Avenida Libertad RD,Barrio Centro, Tschimico Tochimilco 74330, lon:-98.57219, lat:18.85559))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873606	Proyecto de inversión	1,720,673.08	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NERO ATILERO CLAVE 21DPR061E, UBICADA EN EL RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TIAPANAPA, PUEBLA	21	Puebla	185	Tapánapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R/POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-179	N	0	0	0	22	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 14 S/N, RANCHO DE AZTLA, TIAPANAPA, PUEBLA, lon:-98.51, lat:18.713056))	18-11-2020	16-02-2021	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	(ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contratista:ACD70516C VA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617433.08, importe_modificado:16 17433.08))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS_NTD	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA OBRA	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	2	PUE200401873608	9,854,435.98	(f1: {ciclo_recursio:2018,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CALLE 21EP00000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRATIVO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-181	N	0	0	0	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: +1.0}]	[geot: {ov_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARTEL DEL LINDO SERENO, CUANAILA, CUANAILA, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.328333, lat:18.105568}]	18-11-2020	18-05-2021	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	[total: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CAPC EE-003/2021 FED A-T, contratasia:CONSTRUCT OSA E INMOBILIARIA FRANCO, S.A DE C.V., convencato:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4284867.33, importe_modificado:4284867.33}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	-	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336250	978,718.59	(f1: {ciclo_recursio:2023,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:978718.59, modificado:800482.09})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-015 CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DE020400, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONDOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-015	N	0	0	478	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: +52.03}]	[geot: {ov_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle Torricelli CP, Santiago Matamoros San Pedro Cholula CP. 72776, lon:-98.3655, lat:19.06378}]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}]	-	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE230402336310	934,994.34	(f1: {ciclo_recursio:2023,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934994.34, modificado:800482.09})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-019 CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP00000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINTHÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-019	N	0	0	446	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: +52.03}]	[geot: {ov_municipio:40, localidad:1, direccion:Cale 2 Norte No. 20 , Cuautintán Cuautintán CP. 75220, lon:-98.03582, lat:18.956088}]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}]	-	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE230402336800	934,966.88	(f1: {ciclo_recursio:2023,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-022 CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA CENTRO DE OBSERVACIÓN CLAVE 21OPR22445, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-022	N	0	0	378	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: +52.03}]	[geot: {ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Constitución-No. 4, Colonia Centro, Atlitico, Atlitico, Puebla, lon:-98.41483, lat:18.950688}]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	688,428.02	688,428.02	688,428.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}]	-	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE230402336811	934,966.88	(f1: {ciclo_recursio:2023,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-023 CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO JUAREZ CLAVE 21EPN0172, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-023	N	0	0	372	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: +52.03}]	[geot: {ov_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle turisde Num. Ext. 16, sobajpan Jojoban CP. 74710, lon:-98.84043, lat:18.318533}]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	632,361.78	632,361.78	632,361.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}]	-	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE24020401131	679,149.78	(f1: {ciclo_recursio:2024,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:679149.78, modificado:679149.78})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240063 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN ALULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA GABRIEL ROMANA CLAVE 21EPRL6120, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Constrón de Espacios Educativos	240063	N	0	0	325	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: +1.0}]	[geot: {ov_municipio:74, localidad:1, direccion:met070 NQO, lon: -98.389712, lat:19.177899}]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}]	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE200401873612	2,505,000.00	(f1: {ciclo_recursio:2018,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2500000.00, modificado:2500000.00})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DP92293C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRATIVO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-185	N	0	0	99	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: +1.0}]	[geot: {ov_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.632322, lat:18.252222}]	18-11-2020	18-09-2021	2,202,417.02	2,202,417.02	2,202,417.02	2,202,417.02	2,202,417.02	[total: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CAPC EE-003/2021 FED U, contratasia:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convencato:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2202417.02, importe_modificado:2202417.02}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}]	-	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE24020401147	679,149.78	(f1: {ciclo_recursio:2023,ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:679149.78, modificado:679149.78})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240078 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN ALULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR UNIDAD CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 21EPL230R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240078	N	0	0	100	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: +1.0}]	[geot: {ov_municipio:114, localidad:1, direccion:LA SUR C.P. 72490, lon:-98.260995, lat:18.970483}]	01-01-2024	31-12-2024	679,149.78	679,149.78	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}]	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	2	PUE200401873613	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: [folio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21ETV08PV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLATA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-186	N	0	0	0	65	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geot: [cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO PARA LA PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA, lon:-87.028886, lat:18.408611])	19-11-2020	17-02-2021	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	([titul: [tipo_obra:obra numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-M, contratista:VO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1865635.95, importe_modificado:1865635.95])	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873654	Proyecto de inversión	1,161,057.69	(FI: [folio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:1161057.69, modificado:1112280.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIAN BLANCO CLAVE 21ETV08PV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPESI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepesi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-228	N	0	0	0	43	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geot: [cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N, LOMA SAN FRANCISCO, TEPESI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon:-86.02671, lat:18.495354])	09-12-2020	09-09-2021	1,112,280.00	1,112,280.00	633,935.58	633,935.58	633,935.58	([titul: [tipo_obra:obra numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROMASA S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1112280.0, importe_modificado:1112280.0])	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402337139	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(FI: [folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600919.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-026 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 125 CLAVE 21010136, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEMPLICAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-026	N	0	0	0	873	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06])	(geot: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arenas No. 39, Santa Catarina Hueytracalco, San Martín Temelecuan de Labastida, San Martín Temelecuan, Puebla, C.P. 74125, lon:-88.45292, lat:19.27993])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,919.48	1,600,919.48	1,264,704.69	1,264,704.69	1,264,704.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402337152	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(FI: [folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1601020.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-027 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 CLAVE 21010136, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEMPLICAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-027	N	0	0	0	696	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06])	(geot: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Prologuagón Pío Suárez Num. Ext. 1, San Martín Temelecuan de Labastida, San Martín Temelecuan CP. 74030, lon:-88.43704, lat:19.29602])	25-10-2023	23-12-2023	1,601,020.66	1,601,020.66	480,306.20	480,306.20	480,306.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402337194	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(FI: [folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600934.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-028 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 125 CLAVE 21010132, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABRERA, MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-028	N	0	0	0	725	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificad a:104.06])	(geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle San Agustín Num. Ext. 2014, Cabrera Atlilco CP. 74360, lon:-88.44137, lat:18.92163])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,934.76	1,600,934.76	1,264,732.18	1,264,732.18	1,264,732.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202355007	Proyecto de inversión	719,289.37	(FI: [folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81], FI2: [folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503502.56, modificado:503502.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Q, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CARMEN MILLAN CLAVE 210C1156, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA. -159409	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	159409	S	52	43	0	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificad a:95.0])	(geot: [cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN INTERIOR EN CIUDAD HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, ENTRE CALLE DESGASADO Y CALLE BRAVO, LA INSTITUCION EDUCATIVA SE encuentra en construccio n	20-06-2024	22-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, (2355007/proyec to_INICIO) avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE230402335135	Proyecto de inversión	7,521,691.81	(FI: [folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7521691.81, modificado:7371397.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230976 RFB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE TENNIS, GRUPOS E INSTALACIONES, EN EL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21AC04080, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230976	N	0	0	0	2499	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Alcalas 12, Barrio de Colorado C.P. 72040, lon:-88.214485, lat:19.077453])	21-11-2023	17-06-2024	7,371,397.95	7,371,397.95	5,197,385.16	5,197,385.16	5,197,385.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335149	Proyecto de inversión	15,509,908.11	(FI: [folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15509908.117, modificado:151997645.207])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230977 RFB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PISTA DE ATLETISMO, EN EL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAÚL VELÁZQUEZ DE SÁNCHEZ CLAVE 21AC04080, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANHILIL CANCHA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230977	N	0	0	0	2498	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Alcalas 12, Barrio de la Puerc Sección 3a. Num. Ent. 1, San Miguel Canas C.P. 72000, lon:-88.094833, lat:19.152727])	21-12-2023	17-06-2024	15,199,764.52	15,199,764.52	14,042,238.80	14,042,238.80	14,042,238.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93])	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	2	PUE230402335162	Proyecto de inversión	7,854,384.21	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7934384.21, modificado:7854116.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230978 RFR 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL MARQUEL ADENA CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230978	N	0	0	0	1510	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda Manuel A de Nava, Metas Innovativ Bugambillas, Veracruz Puebla de Zaragoza C.P.72333, lon:-98.12045, lat:19.047923))	21-12-2023	17-06-2024	7,854,116.62	7,854,116.62	7,111,223.93	7,111,223.93	7,111,223.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873485	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOM SOL, monto:1525347.25, modificado:1525347.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCINTZIN CLAVE 21D02222X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	21	Puebla	60	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R PÓBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-056	N	0	0	0	53	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL 5/N, LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA, lon:-98.424106, lat:19.128683))	28-10-2020	26-01-2021	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873565	Proyecto de inversión	769,230.77	(ITI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERCOM SOL, monto:769230.77, modificado:769230.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOMBRE LIBRES DE ATILUCCO CLAVE 21A054037A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILUCCO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R PÓBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-137	N	0	0	0	741	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 5/N, ATILUCCO, ATILUCCO, PUEBLA, lon:-98.458496, lat:18.919356))	01-11-2020	31-12-2020	733,045.24	733,045.24	733,045.24	733,045.24	733,045.24	(titot1: (tipo_obradora, numero_contrato:CAPFIE-003/2021 FED A O, contravista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PÓBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733045.24, importe_modificado:733045.24))	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335015	Proyecto de inversión	0.06	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.06, modificado:0.06))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Veracruz Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335023	Proyecto de inversión	6,332.82	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6332.82, modificado:6332.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Veracruz Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	6,269.23	6,269.23	6,269.23	6,269.23	6,269.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335029	Proyecto de inversión	821.66	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.66, modificado:813.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2018 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Veracruz Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	813.41	813.41	813.41	813.41	813.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335040	Proyecto de inversión	74,631.92	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74631.92, modificado:73882.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2019 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Veracruz Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	73,882.52	73,882.52	73,882.52	73,882.52	73,882.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335052	Proyecto de inversión	264,552.44	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264552.44, modificado:261895.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Veracruz Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE230402335060	Proyecto de inversión	2,414,230.87	(f1: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414230.87, modificado:239988.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A064037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon=-98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	2,389,988.88	2,389,988.88	729,154.97	729,154.97	729,154.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335065	Proyecto de inversión	385,480.21	(f1: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385480.21, modificado:381609.490)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A064037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon=-98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	381,609.49	381,609.49	130,119.30	130,119.30	130,119.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335076	Proyecto de inversión	1,148,809.77	(f1: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148809.77, modificado:113894.211)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2022DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A064037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon=-98.195115, lat:19.035256))	21-12-2023	17-06-2024	1,138,264.20	1,138,264.20	87,031.18	87,031.18	87,031.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202401732	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONVISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VICENTE GUARIZ CLAVE 21D090010, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240013	N	0	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Amozoc de Mota, lon=-98.045705, lat:19.044848))	01-01-2024	31-12-2024	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE230302267728	Proyecto de inversión	1,999,995.11	(f1: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDICOMISOS, monto:1999995.11, modificado:108465.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-008 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CADETTE VICENTE SUAREZ CLAVE 21D090396, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE TECAMACANICAL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-008	N	0	0	0	109	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.92, meta_modificad a:139.92)) (geot: (cve_municipio:154, localidad:55, direccion:Nacional Num. 1, San Baltazar, Tecamachalco, Puebla CP. 75499, lon=-97.75471, lat:18.78556))	16-08-2023	11-11-2023	1,908,465.22	1,908,465.22	1,821,369.26	1,821,369.26	1,821,369.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:139.92))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230302267979	Proyecto de inversión	1,205,608.19	(f1: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDICOMISOS, monto:1209608.19, modificado:1154220.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-011 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR FUENTES DE LORETO Y GUADALUPE CLAVE 21D090147, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-011	N	0	0	0	158	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.25, meta_modificad a:85.25)) (geot: (cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Emiliano Zapata Num. 3, Oyamelo, Tlatlaquepaque, Puebla CP. 73909, lon=-97.52378, lat:19.69639))	16-08-2023	14-10-2023	1,154,220.67	1,154,220.67	1,154,220.67	1,154,220.67	1,154,220.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.25))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873581	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(f1: ítem_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN BUSTIL CLAVE 21D070060, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINCO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tuczingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-154	N	0	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.25, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINCO DE VALLE, TULCINCO, PUEBLA, lon=-98.26489, lat:18.06093))	15-11-2020	15-01-2021	2,760,418.51	2,760,418.51	1,921,990.27	1,921,990.27	1,921,990.27	(titul: tipo_obraObra, numero_contratoCAPC 16-003/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMANA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2760418.51, importe_modificado:2760418.51)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202401621	Proyecto de inversión	6,736,282.53	(f1: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6736282.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL CEN LICENCIADO MANUEL BARRUTY DIAZ CLAVE 21A064038B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240595	N	0	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle electropos s/n, Col San Ramon 2da sección, lon=-98.2144008, lat:18.9622187))	01-01-2024	31-12-2024	6,736,282.53	6,736,282.53	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TITULO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_POSIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2024	2	PUF240020401233	Proyecto de inversión	930,072.15	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:930072.15, modificado:930072.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240541 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21090708Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIPAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240541	N	0	0	21	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:206, localidad:17, direccion:SAN MATEO MIMIPAPAN, lon:-98.157569, lat:18.524748]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2024	2	PUF240020401237	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:1391821.34, modificado:1391821.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240538 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D", EN LA PRIMARIA AMADO NENIO CLAVE 21090708Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240538	N	0	0	72	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:99, localidad:11, direccion:PUERTA CAÑADA, lon:97.410511, lat:18.818636]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2024	2	PUF240020401243	Proyecto de inversión	930,072.15	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:930072.15, modificado:930072.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240542 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN EL PREESCOLAR ESTADIO DE VERACRUZ CLAVE 21090708Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TENEZOTLA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240542	N	0	0	37	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:98, localidad:5, direccion:PUERTA CAÑADA, lon:97.850101, lat:18.676947]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2024	2	PUF240020401793	Proyecto de inversión	1,638,103.47	(P1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:1638103.47, modificado:1638103.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240505 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTACION DE EL PREESCOLAR KAHU CLAVE 21EN1317AH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240595	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAJILE 11 R 210CS, BOJALIB DE AMULCAN, C.P. 72110, lon:-98.131939, lat:19.050593]]	01-01-2024	31-12-2024	1,638,103.47	1,638,103.47	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUF240020401246	Proyecto de inversión	2,783,642.62	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:2783642.62, modificado:2783642.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240544 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C", EN LA PRIMARIA MARCELO HIDALGO CLAVE 21091113Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGONIO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAN DE BIANO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240544	N	0	0	197	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:110, localidad:10, direccion:ISIDRO MONTERROSAS, lon:97.575931, lat:18.85789]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2024	2	PUF240020401247	Proyecto de inversión	930,072.15	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:930072.15, modificado:930072.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240555 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21090708Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240555	N	0	0	118	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:75, localidad:7, direccion:FRANCISCO N, lon:-97.442357, lat:19.8957259]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2024	2	PUF240020401248	Proyecto de inversión	2,783,642.67	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:2783642.67, modificado:2783642.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240545 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y H", EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21091113Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO LAZARO, MUNICIPIO DE CHICHILTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240545	N	0	0	381	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [goal: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:FRANCISCO O, MADRERO, lon:97.226971, lat:19.249751]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2024	2	PUF240020401793	Proyecto de inversión	2,790,646.39	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:1091337.33, modificado:1091337.33]) (P2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:1699309.06, modificado:1699309.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240555 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 21090708Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAYAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148676	5	165	163	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0]] [goal: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CAJILE 23 ORIENTE INTERIOR SIN COLONIA GRANANES DE ORIENTE, 75790 TEHUACÁN, PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA CHILAC, CALLE CONCACLAN EL PLANTEL, entre muros de	20-06-2024	20-09-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(235478)proyec to_INCO	En Ejecución	Validado avances			

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO POSIBLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2024	2	PUE402022354749	Proyecto de inversión	9,470,183.67	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:1009482.12; P2: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:2205845.99; modificado:2205845.99) ; P2: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:2205845.99; modificado:2205845.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA HERODES CLAVE 210P8038H3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORDOMAGO, PUEBLA - 148916	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	148916	5	122	113	0	[geot: [cve_municipio:34, localidad:2 direccion:AVENIDA MELCHOR INTERIOR SN COLONA CORAZON DE JESUS, 78750 SAN ANTONIO MIHUACAN, CORDOMAGO PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA MIGUEL ANTONIO MATEO]]	20-06-2024	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2354749/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE402022354754	Proyecto de inversión	4,175,463.95	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:2205845.99; modificado:2205845.99) ; P2: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:2205845.99; modificado:2205845.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, E, I, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS, CUADROS CLAVE 210P8278AO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZICATAN, MUNICIPIO DE HUENITLAN EL CHICO, PUEBLA - 149032	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	149032	5	168	168	0	[metat: [unidad_medida: Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0]]	[geot: [cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALE NARCO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD TZICATAN, PATZ TZICATAN, HUENITLAN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL CHICO]]	28-05-2024	30-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2354754/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE402022401249	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:1391821.34; modificado:1391821.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240556 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D", EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUADROS CLAVE 210P8279IA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTILÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	240556	N	0	0	37	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:135, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL TOTILÁN, km-97.77428, lat:17.9889648]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE402022401250	Proyecto de inversión	6,952,532.70	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:6952532.7; modificado:6952532.7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240546 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A, B, G Y F", EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 21EP802AH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SORDÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	240546	N	0	0	378	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:78, localidad:1, direccion:HUITZILA N, km-97.891918, lat:19.967191]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE402022401252	Proyecto de inversión	930,072.15	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:930072.15; modificado:930072.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240551 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21P8005PM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MINATITLÁN, MUNICIPIO DE XTACAMA XITTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	240551	N	0	0	11	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:83, localidad:5, direccion:MINATITLÁN, km-97.848051, lat:19.557687]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE402022401253	Proyecto de inversión	2,777,032.18	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:2777032.18; modificado:2777032.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240552 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D", EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21P8012DN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPANÉRA ATIZTELLA, MUNICIPIO DE XTACAMA XITTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	240552	N	0	0	246	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CAJALANÁ, KM-97.995278, lat:19.6555500]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE402022401256	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:2100194.04; modificado:2100194.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240567 DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUADROS CLAVE 21P8073AP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICOTITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	240567	N	0	0	60	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:JALAPILLA, km-97.918211, lat:20.368879]]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE402022354982	Proyecto de inversión	719,289.37	(P1: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev7_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:215786.81; P2: [sólo_recurso_2024_ramo33_modadad1_eng_prev3_tipo_recurso_FEDERALES_APORTACIONES_SUBSIDIOS_Y CONVENCIONAL] monto:503512.56; modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA UNISCO CLAVE 210P933SL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑAMA MORELOS, PUEBLA - 156369	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	156369	5	120	122	0	[geot: [cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALE MINA INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ 75360 MORELOS CAÑAMA, CAÑAMA MORELOS PUEBLA ENTRE AVENIDA NEZAHUACOTITLÁN Y CARRETERA MEXICO 144, CALLE AVONIA INSTITUCION]]	20-06-2024	22-07-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2354982/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	2	PUE24020235021	Proyecto de inversión	719,289.37	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81), FI2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR LA VEGA CLAVE 21D08077K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	159905	5	92	83	0	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA NORTE INTERIOR SIN COLUMNA LA NUEVA RESURRECCION, 7338 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE JOEL AMARAL Y LA INTERSECCION DEL	20-08-2024	22-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2355021/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
								DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21D0822P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN, SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	160289	5	59	62	0	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:121.0, meta_modificada:121.0)]	[geol: (cve_municipio:99, localidad:17, direccion:CALLE INTERIOR SIN CIUDAD TEZUAPAN (SAN ISIDRO), 75593 TEZUAPAN (SAN ISIDRO), CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y, LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DEL	20-08-2024	22-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2355028/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE24020235052	Proyecto de inversión	719,289.37	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81), FI2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SANCHEZ LA VEGA CLAVE 21E01012M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAHUILA, MUNICIPIO DE SAN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	161213	5	51	39	0	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0)]	[geol: (cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CALLE GUILLERMO JIMENEZ MORALES INTERIOR SIN CIUDAD SAN FRANCISCO CUAPAN, 72780 SAN FRANCISCO COAHUILA, PUEBLA ENTRE CALLE CHOLLULA Y, LA INTERSECCION DEL	20-08-2024	22-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)]	(2355012/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
								DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21D08012E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATILAC, MUNICIPIO DE HUATELILCO, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240576	N	0	0	101	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:199, localidad:3, direccion:ARTESIA, km-97.37333, km19.69612)]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401274	Proyecto de inversión	2,790,646.39	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790646.39, modificado:2790646.39)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DOLORES VEGA CLAVE 21D0804Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACAL, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240578	N	0	0	213	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:177, localidad:23, direccion:TEPETLACAL, km-97.696063, km19.699012)]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
								DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LA-CC EN LA PRIMARIA EDUCACION FEDERAL CLAVE 21D08531S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240680	N	0	0	245	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, km-98.246088, km19.007623)]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401347	Proyecto de inversión	1,758,825.77	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758825.77, modificado:2758825.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DEL C.E. AVILA CAMACHO CLAVE 21E01528C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240685	N	0	0	282	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, km-96.441117, km19.288779)]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
								DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA LA-CC EN LA PRIMARIA DEL C.E. AVILA CAMACHO CLAVE 21E01528C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240685	N	0	0	282	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, km-96.441117, km19.288779)]	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401529	Proyecto de inversión	468,322.97	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468322.97, modificado:468322.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" EN EL PREESCOLAR AZTECA CLAVE 21D08012M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLITO NUEVO DE POPIRITO DIAZ, MUNICIPIO DE CHETILA, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240636	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera Puebla-Huixtla, km-74.689, km98.551196, km18.515111)]	01-01-2024	31-12-2024	468,322.97	468,322.97	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
								DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" EN EL PREESCOLAR AZTECA CLAVE 21D08012M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLITO NUEVO DE POPIRITO DIAZ, MUNICIPIO DE CHETILA, PUEBLA -	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240636	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera Puebla-Huixtla, km-74.689, km98.551196, km18.515111)]	01-01-2024	31-12-2024	468,322.97	468,322.97	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2024	2	PUE240202401778	Proyecto de inversión	3,332,400.14	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332400.14, modificado:3332400.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "H" EN LA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EESQ45W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, que se construyeron y se demolió DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21OPR971B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240033	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAJAZADA INDEPENDENCIA NUM 100, AVOTOMCO DE QUERENDERO PUEBLA C.P. 73570, lon:-97.415288, lat:20.101223))	01-01-2024	31-12-2024	3,332,400.14	3,332,400.14	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401276	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2100194.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21OPR971B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240580	N	0	0	172	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:45, localidad:2, direccion:ANILATEPEC DEL CAMINO, lon:-97.437014, lat:19.041758))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401283	Proyecto de inversión	2,790,646.39	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790646.39, modificado:2790646.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21OPR213A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240602	N	0	0	95	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:64, localidad:13, direccion:JALTOCAN, lon:-97.819457, lat:20.616564))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401288	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12 CLAVE 21DST012Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240598	N	0	0	325	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.481302, lat:19.06996))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401354	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSEFA OTTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21EPR958P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240688	N	0	0	733	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-96.185354, lat:18.966258))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401541	Proyecto de inversión	6,573.85	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6573.85, modificado:6573.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C", EN LA TELECOMUNIDAD CADETTE JUAN DE LA BARBERA CLAVE 21ETV0135W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240557	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 15, LA UNIÓN C.P. 73241, lon: -97.869651, lat:20.260))	01-01-2024	31-12-2024	6,573.85	6,573.85	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401543	Proyecto de inversión	1,853,570.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1853570.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C", EN LA TELECOMUNIDAD CADETTE JUAN DE LA BARBERA CLAVE 21ETV0135W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240557	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 15, LA UNIÓN C.P. 73241, lon: -97.869651, lat:20.260))	01-01-2024	31-12-2024	1,853,570.46	803,178.86	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401371	Proyecto de inversión	2,710,367.19	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710367.19, modificado:2710367.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	240691	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240691	N	0	0	118	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:23, direccion:TEPELAC OLCO, lon: -97.690646, lat:18.638278))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
2024	2	PUE240202401378	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240694 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA LUSTO 172408077P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240694	N	0	0	332	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCACA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.276003, lat:18.96264))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2024	2	PUE240202401381	Proyecto de inversión	1,369,602.08	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369602.08, modificado:1369602.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240699 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESCUNBARA ALVARO OBREGÓN CLAVE 21ETW69P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240699	N	0	0	73	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:111, localidad:3, direccion:AGUA LINDA, lon:97.865241, lat:20.585299))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2024	2	PUE240202401545	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240569 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUSTO 21DPB0005Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMA XTITLÁN, OAXACA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240569	N	0	0	99	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:83, localidad:43, direccion:TLACOMULCO TLACOMULCO C.P., lon:73.702, lat:19.611324))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401547	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240571 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR DAVID ALVARO SIQUEROS CLAVE 21EPL1710Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240571	N	0	0	99	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 141 PONIENTE CERRADA A, HERCACA PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401687	Proyecto de inversión	810,780.68	(ITI: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810780.68, modificado:810780.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DIEGO DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPB0029P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240015	N	0	0	99	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozac de Mota Amozac C.P., lon:98.00000, lat:19.038574))	01-01-2024	31-12-2024	810,780.68	810,780.68	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401700	Proyecto de inversión	4,991,190.71	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991190.71, modificado:4991190.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240489 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "I", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "Y" QUE CONSISTE EN MODULO SANITARIO, "Y" EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MADUQUICH CLAVE 21DPB0009R, OAXACA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240489	N	0	0	100	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Teotepetl, San Andrés Asumetla Puebla CP., lon:-98.246923, lat:18.907954))	01-01-2024	31-12-2024	4,991,190.71	4,991,190.71	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401297	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240626 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JUAREZ FUENTES CLAVE 21J0001Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, OAXACA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240626	N	0	0	92	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:ZICAR DE MATAMOROS, lon:-98.481279, lat:18.508467))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401300	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240629 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR YOLIZOCHTLI CLAVE 21J0002Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TLADIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240629	N	0	0	27	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (ítem1: (cve_municipio:183, localidad:1A, direccion:HUXTLA, lon:-97.934477, lat:20.177623))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(ítema1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401301	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240631 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "N" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR Y EN EL SOL CLAVE 21D0904V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS COATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240631	N	0	0	0	146	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:14, localidad:469, direccion:"SAN NICOLÁS COATEPEC", lon:-98.263056, lat:18.888333))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401303	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240633 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR DE JUANANA MÉS DE LA CRUZ CLAVE 21C02026G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240633	N	0	0	0	107	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:82, localidad:3, direccion:"ALTA LUZ CUATRO RAYAS", lon:-97.875266, lat:18.504449))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401304	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240634 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR DE MURAO MACULUP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETLA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240634	N	0	0	0	102	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:172, localidad:3, direccion:"CIUDAD DE TETLA DE OCAMPO", lon:-97.840462, lat:18.888333))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401305	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240635 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR DE QUIETZALCÓTLI CLAVE 21C03030I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPIULA, MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240635	N	0	0	0	213	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:159, localidad:65, direccion:"SAN JERÓNIMO COPIULA", lon:-98.512001, lat:18.893489))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401307	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240637 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR DE ITZACOHUALI CLAVE 21D0370Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240637	N	0	0	0	93	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:14, localidad:14, direccion:"HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA", lon:-98.274881, lat:18.961741))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401308	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240639 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 74 CLAVE 21D05708I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240639	N	0	0	0	603	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:14, localidad:14, direccion:"HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA", lon:-98.241712, lat:18.008803))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401388	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240704 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA CLAVE 21E70904Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TLAXIYA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240704	N	0	0	0	42	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:183, localidad:14, direccion:"HUXTLA, Tlaxiayá", lon:-97.816188, lat:20.180386))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401552	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240003 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21E08003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATIHUANGÜ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240003	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:"Calle Real de San Pedro Tlatihuango", lon:-97.72600, lat:18.339905, lat:19.168893))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUJ240202401309	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240641 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA IGUADO ZARAGOZA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTIMCÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240641	N	0	0	0	446	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CUAUTIMCÁN, lon: -98.033814, lat:18.960257))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401310	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240642 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21090876, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240642	N	0	0	0	512	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC DE MOTIA, lon: -98.076646, lat:19.047649))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401312	Proyecto de inversión	1,706,479.76	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1706479.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240643 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ALC, EN LA SECUNDARIA TECNICA NOM. 129 CLAVE 21070490, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240643	N	0	0	0	232	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CHAUTZINGO, lon: -98.494889, lat:18.208889))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401572	Proyecto de inversión	719,389.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719389.37, modificado:719389.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240581 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 2109021007, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240581	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avda Independencia Num. Ext. 2 San José Esperanza, San José Esperanza C.P. 79565, lon: -97.406248, lat:18.803591))	01-01-2024	31-12-2024	719,389.37	719,389.37	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401320	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240650 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "M" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA ALC, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 71 CLAVE 21050808W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUHTLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240650	N	0	0	0	665	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon: -98.238602, lat:19.149599))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401321	Proyecto de inversión	4,396,006.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396006.46, modificado:4396006.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240651 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ALC, EN LA PRIMARIA TERRA Y LIBERTAD CLAVE 21091958W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUHTLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240651	N	0	0	0	536	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon: -98.24238, lat:19.155862))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401324	Proyecto de inversión	1,339,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339462.49, modificado:1339462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240652 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "I" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 21090808, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240652	N	0	0	0	183	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIMARIA DE ZARAGOZA, lon: -98.229222, lat:19.047782))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUJ240202401327	Proyecto de inversión	4,269,608.02	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269608.02, modificado:4269608.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240655 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ALC, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTITUPA GABRIELA BRUNER CLAVE 210903077, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240655	N	0	0	0	71	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.400041, lat:18.433213))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401329	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240001 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MACULXOCHTLI, CLAVE 21DPB0804W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETULCO, MUNICIPIO DE ACAHTE, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240001	N	0	0	266	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:88, direccion:SAN JUAN TETULCO, lon:-97.979399, lat:19.322997))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401597	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240579 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CUARTO DE LOS CLAVE 21DPB0542C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHICHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240579	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Calle Manuel Anta Camacho, San Juan del Valle Chichotla Puebla CP 75072, lon:-97.156099, lat:19.260797))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401332	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240630 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21DTV0510K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEMPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240630	N	0	0	113	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:201, direccion:TOLTEMPAN, lon:-98.040416, lat:19.835047))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401336	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240668 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21OTV0312L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240668	N	0	0	44	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:71, localidad:19, direccion:NOPALA, lon:-98.064545, lat:20.207174))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401230	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:930072.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240530 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPB0804G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO), MUNICIPIO DE CHANTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240530	N	0	0	18	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:47, localidad:78, direccion:SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO), lon:-98.000781, lat:18.190158))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401339	Proyecto de inversión	1,398,439.14	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398439.14, modificado:1398439.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240670 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "B" E "C" QUE CONSISTEN EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPB2440W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AZARNO CÁRDENAS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240670	N	0	0	68	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:99, localidad:18, direccion:AZARNO CÁRDENAS, lon:-97.855775, lat:18.738889))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401342	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240672 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR LIBERTAD CLAVE 21DIN2441E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZONATILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240672	N	0	0	47	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:172, localidad:32, direccion:ZONATILLA, lon:-97.826157))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401277	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2100194.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240582 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA CARLOS GONZÁLEZ FINA CLAVE 21ETV0404F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), MUNICIPIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240582	N	0	0	52	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), lon:-97.861849, lat:20.621449))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	2	PUE2402020401280	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240612 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA 21ETVOMAZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ILIAPAPA, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240612	N	0	0	0	51	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:2, localidad:25, direccion:ILAPAPA, lon:-97.133205, lat:20.0749541))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401389	Proyecto de inversión	6,579,592.15	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6579592.15, modificado:6579592.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240696 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "X" QUE CONSISTE EN SES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEIANO CLAVE 21ETPESAB, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240696	N	0	0	0	166	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.122386, lat:19.0524813))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401395	Proyecto de inversión	2,055,552.19	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055552.19, modificado:205552.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240437 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE VICENTE SUAREZ FERRE CLAVE 21MDLODLSU, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240437	N	0	0	0	49	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.899907, lat:18.966208))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401381	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2100194.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240601 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DMDLSD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FERNAL, MUNICIPIO DE CAMARON MORELOS, en el a=1.0	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240601	N	0	0	0	92	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:GUADALUPE FERNAL, lon:-97.933015, lat:18.760483))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401286	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240616 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21ETVOMAZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240616	N	0	0	0	129	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.18762399, lat:18.9670913))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401743	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240675 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DMDROB, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240675	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ CHOLULA DE RIAGANVA, lon:-98.33895, lat:19.06959))	01-01-2024	31-12-2024	679,149.78	679,149.78	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401391	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240609 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ROMERO 21ETVOMAZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240609	N	0	0	0	141	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geot1: (cve_municipio:170, localidad:1, direccion:EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.559009, lat:19.432313))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202035327	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215786.81), ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501502.56, modificado:501502.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240675 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DMDLSD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO CALIPIA, MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	171273	5	28	22	0	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificado: a=50.0))	(geot1: (cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 3 SUR INTERIOR SN PUEBLA SAN JERÓNIMO CALIPIA, 74369 SAN JERÓNIMO CALIPIA, ATILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA PONIENTE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, lon:-97.933015, lat:18.760483))	20-08-2024	20-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2355327/proyeto_35327)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2024	2	PUE240202401537	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:930072.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240548 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA VICENTE RIVERA PALACIOS, CLAVE 21DPR9397, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCAJOTE (LÓZARO CÁRDENAS), MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240548	N	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ DISCUSSION, EL CASCAJOTE CARMENAS(C.P. 74584, lon: 98.607, lat:18.3362))	01-01-2024	31-12-2024	930,072.15	930,072.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401539	Proyecto de inversión	4,650,360.69	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650360.69, modificado:4650360.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240549 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C, D, E, F Y G", EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 21DPR9397, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240549	N	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1, LA PURISIMA(C.P. 75500, lon: 97.57360, lat:18.830758))	01-01-2024	31-12-2024	4,650,360.69	4,650,360.69	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401306	Proyecto de inversión	1,706,479.76	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1706479.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240636 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ VIZCARRA, CLAVE 21FPI620X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTENCO, MUNICIPIO DE TONCHTPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240636	N	0	0	252	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:189, localidad:10, direccion:SAN MARTIN CALTENCO, lon: 97.817631, lat:18.885489))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2024	2	PUE240202401334	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240666 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ISIDORO ZAPATA, CLAVE 21DPR9397, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMACALAPA, MUNICIPIO DE CAMAÑO MORELOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240666	N	0	0	58	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:99, localidad:16, direccion:TRAMACA LAPA, lon: 97.388279, lat:18.706473))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2024	2	PUE240202401341	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240671 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO, CLAVE 21DPR9397, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHANAHUAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240671	N	0	0	126	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIUDAD DE CHICHANAHUAPA, lon: 98.084606, lat:19.839328))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2024	2	PUE240202401574	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240683 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA SECUNDARIA CARLOS GUERRA ARRIAGA, CLAVE 21EES6551, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240683	N	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 141 Poniente Num. Ext. 2902 Hacienda Santa Clara, Herencia Pueblo de Zaragoza, lon: 98.274805, lat:18.984614))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401220	Proyecto de inversión	1,426,286.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426286.46, modificado:1426286.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240395 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PAULINA MANABAY CORTES, CLAVE 21ETV0031A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCIOALA, MUNICIPIO DE CHICHANAHUAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240395	N	0	0	33	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:27, direccion:OMILO CARRANZA (SANTA CRUZ), lon: 98.091972, lat:19.947904))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2024	2	PUE240202401222	Proyecto de inversión	1,846,585.42	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846585.42, modificado:1846585.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240403 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CUATHTMOAC, CLAVE 21DTP040X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENILLO CARRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240403	N	0	0	104	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:212, localidad:1, direccion:OMILO CARRANZA (SANTA CRUZ), lon: 97.652414, lat:19.711321))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401223	Proyecto de inversión	3,069,630.50	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069630.5, modificado:3069630.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240480 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE JUGOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLLOSO CLAVE 210PR0871L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240480	N	0	0	0	185	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-87.906238, lat:18.970592))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401226	Proyecto de inversión	4,685,986.04	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685986.04, modificado:4685986.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240485 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ CLAVE 210T0053N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240485	N	0	0	0	124	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:152, localidad:1, direccion:SOLTEPEC, lon:-87.208389, lat:19.135193))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401227	Proyecto de inversión	2,010,859.19	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010859.19, modificado:2010859.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240486 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21E08009R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240486	N	0	0	0	225	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-87.900238, lat:18.965089))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401229	Proyecto de inversión	1,853,570.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1853570.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240554 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "P" EN LA PRIMARIA EMILIANO ZARATE CLAVE 210PR0400S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOES DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240554	N	0	0	0	58	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:7, direccion:LOS HORNOES DE ZARAGOZA, lon:-98.200126, lat:18.394663))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401234	Proyecto de inversión	2,321,893.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321893.49, modificado:2321893.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240531 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y D" EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21E09071Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240531	N	0	0	0	76	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:198, localidad:1, direccion:XICOTLÁN, lon:-88.524133, lat:18.061993))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401235	Proyecto de inversión	1,860,144.31	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860144.31, modificado:1860144.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240533 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y D" EN LA PRIMARIA HÉROES DEL SESENTA Y DOS CLAVE 21E09040D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE TEHUZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240533	N	0	0	0	91	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:10, direccion:SAN FRANCISCO DE ASÍS, lon:-98.279627, lat:18.435469))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401238	Proyecto de inversión	1,853,570.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1853570.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240535 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" EN LA PRIMARIA DE RAMO CLAVE 210PR040H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOMIGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240535	N	0	0	0	136	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:169, localidad:8, direccion:ALMOLOMIGA (TODOS SANTOS), lon:-97.961111, lat:18.477356))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401239	Proyecto de inversión	936,645.94	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936645.94, modificado:936645.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240532 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y C" EN LA TELESECUNDARIA DANIEL COSÍO VALLÉS CLAVE 21E05053M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACAMULCO, MUNICIPIO DE HUALAHUENANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240532	N	0	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACAMULCO, lon:-98.117581, lat:20.147319))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	2	PUE240202401240	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:930072.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240539 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR02520, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE ICAQUILTIL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240539	N	0	0	34	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:82, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIERO, lon:-97.796246, lat:18.449104)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401600	Proyecto de inversión	142,543.15	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142543.15, modificado:142543.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240586 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y TIENETEPETZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AXAVACATL CLAVE 21DPR03302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE AZUMIATLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240586	N	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tienetepetz San Andrés Azumiatla, San Andrés Azumiatla, Puebla, Puebla CP. 72960, lon:-98.261733, lat:18.890144)	01-01-2024	31-12-2024	142,543.15	142,543.15	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401604	Proyecto de inversión	2,141,218.06	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141218.06, modificado:2141218.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240586 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y TIENETEPETZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AXAVACATL CLAVE 21DPR03302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE AZUMIATLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240586	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tienetepetz San Andrés Azumiatla, Puebla CP. 72960, lon:-98.261733, lat:18.890144)	01-01-2024	31-12-2024	2,141,218.06	2,141,218.06	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401242	Proyecto de inversión	1,393,821.34	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393821.34, modificado:1393821.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240540 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR278K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240540	N	0	0	145	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:82, localidad:4, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.846182, lat:18.534181)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401244	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:930072.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240543 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "P", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0513H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240543	N	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:75, localidad:2, direccion:AHUATEPEC, lon:-97.4313042, lat:19.871797)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401245	Proyecto de inversión	2,321,893.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321893.49, modificado:2321893.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240547 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA PRIMARIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CLAVE 21DPR0240P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240547	N	0	0	418	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:10, localidad:2, direccion:BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), lon:-97.541568, lat:18.872809)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401251	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:930072.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240550 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO DELGAS CLAVE 21DPR03302, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240550	N	0	0	217	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:17, localidad:15, direccion:LAS DELICIAS, lon:-97.444616, lat:19.835816)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401254	Proyecto de inversión	1,853,570.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1853570.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240032 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN LA PRIMARIA GENERAL ZARAGOZA CLAVE 21DPR0240, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATPEC (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE ZOTUITÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240032	N	0	0	111	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geot: (cve_municipio:217, localidad:2, direccion:ACATPEC (SAN ANTONIO), lon:-97.094815, lat:18.171913)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401255	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240566 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ANGEL ALBINO OROZCO CLAVE 21EN1280L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXTATLACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, en el estado de Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240566	N	0	0	46	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:186, localidad:52, direccion:IXTATLACO, lon:-97.550331, lat:19.746006))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401344	Proyecto de inversión	2,386,265.85	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386265.85, modificado:2386265.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240676 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LA 2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 118 CLAVE 2105TOL04Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240676	N	0	0	686	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERDOSA, PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-96.456979, lat:19.067546))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401345	Proyecto de inversión	1,978,775.29	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978775.29, modificado:1978775.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240677 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TRES CERRITOS CLAVE 21EN1280D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240677	N	0	0	45	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERDOSA, PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-96.251071, lat:18.997278))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401346	Proyecto de inversión	678,149.78	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678149.78, modificado:678149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240679 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CLAVE 21EN1104Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240679	N	0	0	89	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERDOSA, PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.278064, lat:18.974294))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401348	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240683 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSE GABRIELINO GONZALEZ CLAVE 21EN1284V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240683	N	0	0	155	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERDOSA, PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-96.256105, lat:18.968032))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401352	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240686 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA LA 1C EN LA PRIMARIA OROZCO ZARAGOZA CLAVE 210PR020V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCIO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240686	N	0	0	401	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:48, localidad:6, direccion:SAN ANTONIO TLATENCIO, lon:-98.494716, lat:18.174258))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401353	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240687 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA LA 1C EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 210PR107V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAQUINILAS, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240687	N	0	0	300	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CAFE 9 DE LAQUINILAS, lon:-98.658616, lat:18.488299))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202401641	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240647 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CLAVE 210PR107V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEUTALCAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240647	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 9 Oriente, San Buenaventura Neutalcán Neutalcán Puebla CP 74300, lon:-98.429368, lat:19.045244))	01-01-2024	31-12-2024	1,329,462.49	1,329,462.49	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2024	2	PUE2402020401655	Proyecto de inversión	177,961.96	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177961.96, modificado:177961.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240632CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL CARPE GUADALUPE HIDALGO CLAVE 210N0224, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240632	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carla Benito Juarez Guadalupe Hidalgo, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla (CP 72400), lon:-98.251455, lat:18.979806))	01-01-2024	31-12-2024	177,961.96	177,961.96	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401669	Proyecto de inversión	455,789.03	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455789.03, modificado:455789.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240654 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "E" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, "F" QUE CONSISTEN EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y "H" EN UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 210P04512, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO ANCHOS, LA LOCALIDAD DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240654	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:99, localidad:5, direccion:ALLENDE 15 CERRO GORDO GORDA MORELOS CP 75580, lon:-97.99452, lat:18.729983))	01-01-2024	31-12-2024	455,789.03	455,789.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401273	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240577 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 210P12379, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240577	N	0	0	0	33	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:94, localidad:23, direccion:RANCHO VIEJO, lon:-97.71947, lat:19.522995))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE2402020401377	Proyecto de inversión	9,123,152.63	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9123152.63, modificado:9123152.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240693 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA A-2C, EN LA PRIMARIA BICENTENARIO CLAVE 21EP11497, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240693	N	0	0	0	374	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCERIA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.274992, lat:18.984834))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE2402020401382	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240700 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FRANCISCO SABABIA CLAVE 210P08207, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TLAXILA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240700	N	0	0	0	66	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:183, localidad:24, direccion:HUXTLA, lon:-97.934589, lat:20.179653))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE2402020401383	Proyecto de inversión	1,706,479.76	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1706479.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240701 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA A-1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 64 CLAVE 210T07002, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240701	N	0	0	0	616	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:SAN MIGUEL CANOA, lon:-98.109595, lat:19.139713))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE2402020401385	Proyecto de inversión	2,212,422.67	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212422.67, modificado:2212422.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240703 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA A-2C EN EL EDIFICIO "T", EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 102 CLAVE 210T0110A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240703	N	0	0	0	494	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCERIA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.274992, lat:18.982773))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE2402020398618	Proyecto de inversión	1,918,738.05	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918738.05, modificado:1909021.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240007 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JJ, QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR ADLER CLAVE 210N000A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240007	N	0	0	0	316	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.774785, lat:18.979711))	03-06-2024	01-08-2024	1,909,021.64	1,909,021.64	572,706.49	572,706.49	572,706.49	572,706.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	2	PUE240202401548	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240574 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ADOLEDO LÓPEZ MATEOS CLAVE ZICAD070701A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240574	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CALLE CUAUHTIMOC, NUM.26 LA LIMA, C.P. 73500, lon:-97.405877, lat:20.163169))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401569	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240570 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ISAC GONZÁLEZ AYALA CLAVE ZICAD020202X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHONAMUJANA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240570	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:53, localidad:41, direccion:Sin registro, San Luis del Valle, C.P. 73305, lon:-98.179886, lat:19.775777))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401577	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240046 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CADETE VIRGILIO URBEL CLAVE ZIC0P02021, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATLANZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240046	N	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE VINILO URBEL, 22780, Calle Juarez s/n,c.p. 72780, lon:-98.248765, lat:19.095876))	01-01-2024	31-12-2024	1,409,741.62	1,409,741.62	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398664	Proyecto de inversión	2,595,830.22	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595830.22, modificado:2582077.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240434 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE LOS NIÑOS TIPILES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.42 CLAVE ZIC0P02047P, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240434	N	0	0	484	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.39134, lat:19.004234))	01-06-2024	30-09-2024	2,582,077.62	2,582,077.62	774,623.29	774,623.29	774,623.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202398689	Proyecto de inversión	6,875,422.09	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875422.09, modificado:673745.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230482 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, C, D, E, F Y G), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AMARAO CLAVE ZIC0P0860P, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240482	N	0	0	710	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.262259, lat:18.960390))	04-07-2024	11-10-2024	6,733,745.47	6,733,745.47	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398694	Proyecto de inversión	2,791,895.82	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791895.82, modificado:2731022.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240483 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA PROFESOR LABRADOR LABASTIDA NAVARETE CLAVE ZIC0P0848B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240483	N	0	0	604	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.140291, lat:19.035462))	04-07-2024	01-10-2024	2,731,022.79	2,731,022.79	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401349	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240684 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA IRIHUICAMINA CLAVE ZIC0P08080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TESHUAPANGO, MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240684	N	0	0	344	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:19, localidad:11, direccion:SANTA CRUZ TESHUAPANGO, lon:-98.399409, lat:18.938131))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401661	Proyecto de inversión	501,187.82	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501187.82, modificado:501187.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240632 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARPE GUADALUPE HERNANDEZ CLAVE ZIC0N02394L, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240632	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla, C.P. 72480, lon:-98.251455, lat:18.979906))	01-01-2024	31-12-2024	501,187.82	501,187.82	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401665	Proyecto de inversión	1,633,102.34	(ITI: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633102.34, modificado:1633102.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240654 DEMOLUCIÓN DEL EDIFICIO "V" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y "H" EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 210PR4512, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CORRO EN EL MUNICIPIO DE BENTON JIMÉNEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240654	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:99, localidad:5, direccion:ALLENDE 15 CERRO GORDO CAÑADA MORELOS CP 75348, lon:-97.394432, lat:18.729981))	01-01-2024	31-12-2024	1,633,102.34	1,633,102.34	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401705	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240702 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA BENTON JIMÉNEZ CLAVE 210TV0108Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BENTON JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE AHUACOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240702	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Carretera Santa Ana Num. Ext. 2 Benitán, Benitán Ahuacotepec Puebla CP. 75360, lon:-98.124676, lat:20.092096))	01-01-2024	31-12-2024	679,149.78	679,149.78	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401719	Proyecto de inversión	479,775.29	(ITI: ítem_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479775.29, modificado:479775.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VIENTE Y SEIS CLAVE 210PR026L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240013	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Carretera Amozoc de Moto, lon:-98.04857, lat:19.064444))	01-01-2024	31-12-2024	479,775.29	479,775.29	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401331	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1391821.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240553 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" EN LA PRIMARIA ISIDORO ZAPATA CLAVE 210PR0736L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTON JIMÉNEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240553	N	0	0	292	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:20, direccion:SANTO NOMBRE, lon: -97.465091, lat:18.072390))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401285	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240605 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ESCUELA CLAVE 210CDR08L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240605	N	0	0	262	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.234059, lat:18.975961))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401314	Proyecto de inversión	3,384,122.51	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384122.51, modificado:3384122.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240644 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 47 CLAVE 210CT050L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE SAN JUAN MARSHUATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240644	N	0	0	590	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:149, localidad:1, direccion:SANTO NOMBRE, O MARSHUATLÁN, lon:-97.43961, lat:18.539569))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401316	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240648 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210PR114L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILLETAS (PUENTE NEGRO), MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240648	N	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:63, localidad:5, direccion:GUADALUPE PILLETAS (PUENTE NEGRO), lon:-97.394466, lat:18.863209))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401317	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240649 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CARMEN SIERRA CLAVE 210PR10L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240649	N	0	0	126	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SAN JUAN CUATLANCINGO, lon:-98.276368, lat:19.109274))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE240202401338	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:867659.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240669 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO VILLAS DONADO C/AVE 210FV0275X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALCHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240669	N	0	0	259	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUALCHINANGO, lon: -98.053226, lat:20.188926])	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401370	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240690 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "8" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR2753V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240690	N	0	0	228	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:154, localidad:5, direccion:LA LAGUNA, lon: -97.737004, lat:18.799229])	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401373	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240692 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERA 210PR0040G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACULQUILA, MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240692	N	0	0	17	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:186, localidad:5, direccion:MACULQUILA, lon: -97.472828, lat:19.954615])	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401397	Proyecto de inversión	1,349,958.06	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349958.06, modificado:1349958.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240638 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR EVIDENCIA CAMPOS CLAVE 210C0230N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240638	N	0	0	106	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO DE HIDALGO, lon: -97.781507, lat:18.909233])	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401616	Proyecto de inversión	7,983,658.67	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983658.67, modificado:7983658.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240590 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y E" QUE CONSTAN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 210PR044P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENILUALPA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240590	N	0	0	99	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán, lon: -97.404875, lat:18.454607])	01-01-2024	31-12-2024	7,983,658.67	7,983,658.67	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401646	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240646 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MIGUEL CASTILLO ALARBE CASTRO CLAVE 210PR0161L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240646	N	0	0	99	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozoc de Mota Amozoc Puebla CP. 72960, lon:-98.246925, lat:19.043838])	01-01-2024	31-12-2024	1,329,462.49	1,329,462.49	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401689	Proyecto de inversión	518,681.81	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518681.81, modificado:518681.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DIEGOCHO DE NOVEMBRE CLAVE 210PR0209P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240015	N	0	0	99	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozoc de Mota Amozoc CP. 00000, lon: -98.050859, lat:19.038574])	01-01-2024	31-12-2024	518,681.81	518,681.81	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401695	Proyecto de inversión	11,719.06	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11719.06, modificado:11719.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240489 DEMOLUCIÓN DEL EDIFICIO "7", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "7" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO, "7" EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MACUJINCHTL CLAVE 210PR0009H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240489	N	0	0	100	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tenepetzi San Andrés Asumatita, San Andrés Asumatita Puebla CP. 72960, lon:-98.246925, lat:18.907954])	08-01-2024	31-12-2024	11,719.06	11,719.06	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401725	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240698 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DICTÁICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ALAN ESCUTIA CLAVE 21DC08B6C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240698	N	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE A LA ALHONRA, lon:-98.044278, lat:20.168217))	01-01-2024	31-12-2024	679,149.78	679,149.78	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401225	Proyecto de inversión	1,776,397.35	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776397.35, modificado:1776397.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240487 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR CONENYATZ CLAVE 21DN051EP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOTA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240487	N	0	0	0	92	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:164, localidad:21, direccion:SAN PEDRO LA JOTA, lon:-97.838047, lat:19.065896))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202401774	Proyecto de inversión	227,760.06	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227760.06, modificado:227760.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240033 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DICTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" EN LA SECDONARIA MANUEL AYLA CAMACHO CLAVE 21EE0245W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240033	N	0	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA NUM 100 AVITOXICO DE GUERRECO PUEBLA C.P. 73570, lon:-97.415208, lat:20.10122))	01-01-2024	31-12-2024	227,760.06	227,760.06	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE230402336808	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458942.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230985 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA CANTITIMOC CLAVE 21DP0215Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATILTA, MUNICIPIO DE HUACHICHELILA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230985	N	0	0	0	31	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:69, localidad:13, direccion:Calle Plaza Principal Oriente 1, San Antonio Cuatila Huachquila Puebla, lon:-98.553017, lat:18.805369))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,942.87	1,458,942.87	437,682.86	437,682.86	437,682.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.82))		En Ejecución	Validado avances		
2024	2	PUE240202401269	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240568 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN UN AULA DICTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 21DP01BBG, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEPI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240568	N	0	0	0	52	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:TEPEPI DE RODRIGUEZ, lon:-97.88092, lat:18.58644))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202401270	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1409741.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240585 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DICTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA PATRIA CLAVE 21DP0223BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240585	N	0	0	0	21	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:206, localidad:18, direccion:SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-98.032387, lat:18.594293))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202401298	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240638 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DICTÁICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DC08B6C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALANZA, MUNICIPIO DE TIZIUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240638	N	0	0	0	64	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:LA GALANZA, lon:-98.447062, lat:18.87137))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202401582	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240584 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DICTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO ORONDO FERNÁNDEZ CLAVE 21DN051EP, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TENECHTA, MUNICIPIO DE CUYOAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240584	N	0	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geot: (cve_municipio:44, localidad:31, direccion:Calle 2 Sur Num. Ext. 11, Tenemela Cuyacoa Puebla CP- 73983, lon:-97.669811, lat:18.600793))	01-01-2024	31-12-2024	719,289.37	719,289.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	2	PUE220200209965	Proyecto de inversión	193,560.15	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21ET0115, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	122	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICANA, lat:18.423636, lon: -98.423636, lat19.063772))	27-06-2022	26-07-2022	132,314.95	132,314.95	132,314.95	132,314.95	132,314.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202398637	Proyecto de inversión	13,037,006.89	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13037006887, modificado:1.30254950271)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240096 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN DOS DIRECCIONES Y DIEZ AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOSO MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 21DP08281, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240096	N	0	0	728	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:119, localidad:32, direccion:CACALOT EPSC, lon: 98.296944, lat18.995278))	01-08-2024	30-10-2024	13,025,495.02	13,025,495.02	3,907,648.51	3,907,648.51	3,907,648.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398641	Proyecto de inversión	1,769,845.85	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769845.85, modificado:1628258.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240371 CONSTRUCCÓN DEL EDIFICIO (D) QUE CONSISTE EN 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DP087246, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240371	N	0	0	425	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.150211, lat19.066568))	01-08-2024	31-08-2024	1,628,258.08	1,628,258.08	488,477.42	488,477.42	488,477.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398659	Proyecto de inversión	6,198,875.67	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198875.67, modificado:5702992.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240404 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN UN AULA USAR Y CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAXIMO SERDAN CLAVE 21EP0707AL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240404	N	0	0	535	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.114721, lat19.065683))	01-08-2024	30-10-2024	5,702,992.23	5,702,992.23	1,710,897.67	1,710,897.67	1,710,897.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398661	Proyecto de inversión	11,104,604.29	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11104604297, modificado:1.10554949377)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240396 DEMOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS (D Y E), CONSTRUCCÓN DEL EDIFICIO (E) QUE CONSISTE EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-3C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C Y E); EN LA SECUNDARIA NARCISO BASOLS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240396	N	0	0	110	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:PROGRESO, lon:-98.315589, lat18.041690))	01-08-2024	29-11-2024	11,055,494.93	11,055,494.93	3,316,648.48	3,316,648.48	3,316,648.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398662	Proyecto de inversión	2,494,257.08	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494257.08, modificado:2294715.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240433 CONSTRUCCÓN DE EDIFICIO (A) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANTARITO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y C); EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DP082510, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240433	N	0	0	599	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:49, direccion:Calle Huatlaluca, lon:-98.248561, lat18.978861))	01-08-2024	30-09-2024	2,294,715.64	2,294,715.64	688,414.69	688,414.69	688,414.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE230402336799	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458973.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230981 CONSTRUCCÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EP0919W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XIUTTECO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230981	N	0	0	66	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:199, localidad:49, direccion:Calle la Paz Num. Ext. 8 Huatlaluca, Huatlaluca, Puebla, lon:-97.375811, lat19.701111))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,973.66	1,458,973.66	437,692.10	437,692.10	437,692.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.87))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336804	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458962.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230984 CONSTRUCCÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EP0919W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230984	N	0	0	60	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle la Paz Num. Ext. 8 Huatlaluca, Huatlaluca, Puebla, lon:-98.050737, lat18.67759))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,962.11	1,458,962.11	437,688.63	437,688.63	437,688.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.94))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE230402336810	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458875.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230992 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA SECUNDARIA MARCO MENDEZ CLAVE 21EES039A, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHICULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230992	N	0	0	0	356	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:1, direccion:Calle 22 Chimalm, Chimalm de Chimalm San Pedro Chicalm, Puebla, lon: -98.296092, lat:19.067979))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,875.28	1,458,875.28	437,662.58	437,662.58	437,662.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336814	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458881.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230993 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN EL PREESCOLAR TONATIHU CLAVE 21DM08E2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLACO, MUNICIPIO DE TANGÜISMANALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230993	N	0	0	0	77	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre Num. Est. 158 San Pedro Atlaco, San Pedro Atlaco, Tangüismanco, Puebla, lon: -98.470235, lat:18.980319))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,881.95	1,458,881.95	437,664.59	437,664.59	437,664.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.81))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336831	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:145896.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230996 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA YERBA Y LIBERTAD CLAVE 21FPM31A, UBICADA EN SAN LORENZO ALENTECA, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230996	N	0	0	0	536	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:12, direccion:Carretera Volcanes, San Lorenzo ALENTECA Cuatlancingo, Puebla, lon: -98.243138, lat:19.153862))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336840	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230997 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA TELPOCHCALL CLAVE 21DT0502, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DIL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230997	N	0	0	0	72	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:43, direccion:Calle 15 Carretera A. Ayotzinapan Cuatlan del Progreso, Puebla, lon: -97.537644, lat:20.095626))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336845	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230999 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARBERA CLAVE 21FPM31A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230999	N	0	0	0	337	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:15, direccion:Calle 15 Posente Num. Est. 3 San Mateo Montebello, San Mateo Amozoc, Puebla, lon: -98.07028, lat:19.035191))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	437,686.87	437,686.87	437,686.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202401271	Proyecto de inversión	719,289.37	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:719289.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240572 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN CLAVE 21ET0350, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZOTZINO (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE TETELAZO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240572	N	0	0	0	68	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:7, direccion:IZOTZINO (SAN MIGUEL), lon: -97.434441, lat:19.417544))	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401534	Proyecto de inversión	468,322.97	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468322.97, modificado:468322.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240537 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A Y B" EN EL PREESCOLAR AKAYACATL CLAVE 21DC0919V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE SAN MARCOS (PALMQUE), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240537	N	0	0	0	100	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:6, direccion:DOMICILIO CONDOMINIO SAN CAMINO DE SAN MARCOS PALMQUE C.P. 71310, lon: -97.86579, lat:20.011193))	01-01-2024	31-12-2024	468,322.97	468,322.97	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401619	Proyecto de inversión	2,488,474.54	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488474.54, modificado:2488474.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y E" QUE CONSISTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MONTEOS CLAVE 21DM08E2, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENILUJÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240590	N	0	0	0	99	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0) (geot:1: (localidad:156, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán, lon: -97.404875, lat:18.454407))	01-01-2024	31-12-2024	2,488,474.54	2,488,474.54	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fmet:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	2	PUE240202401632	Proyecto de inversión	6,769,005.29	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6769005.29, modificado:6769005.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240596 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NIEBRET NOVA CLAVE 124040401, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TOPILACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240596	N	0	0	0	100	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carretera A San Lorenzo la Joya San Juan Nuegref, Topilaca Tepicaca Puebla CP. 75200, lon -97.888778, lat:18.988556)])	01-01-2024	31-12-2024	6,769,005.29	6,769,005.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401752	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240088 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA C, EN LA PRIMARIA MTDO. RAUL ISORO BURGOS CLAVE 230028301, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240088	N	0	0	0	100	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ S/N C.P.75478, lon -97.82736, lat:18.897219)])	01-01-2024	31-12-2024	1,329,462.49	1,329,462.49	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398648	Proyecto de inversión	1,353,615.98	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353615.98, modificado:1344022.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240373 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA MRSO MENDOZA CLAVE 210PR2360A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240373	N	0	0	0	378	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE O, lon -97.783396, lat:18.993471)])	03-08-2024	01-09-2024	1,344,022.09	1,344,022.09	403,206.63	403,206.63	403,206.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398665	Proyecto de inversión	966,338.23	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966338.23, modificado:957656.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240435 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR BARBARA HONDA CLAVE 21EUN001, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240435	N	0	0	0	153	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon -98.190007, lat:19.110341)])	03-08-2024	01-09-2024	957,656.66	957,656.66	287,297.00	287,297.00	287,297.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398688	Proyecto de inversión	1,911,391.48	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911391.48, modificado:1882180.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240451 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (G) QUE CONSISTE EN MODULO SANATORIO EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA CLAVE 210PR02571, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240451	N	0	0	0	424	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ALATZONG, lon -98.263998, lat:18.978606)])	04-07-2024	01-09-2024	1,882,180.81	1,882,180.81	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.05)])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE230402336792	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459075.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230980 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA MANUEL BARRANCO CLAVE 21EUN082H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, MUNICIPIO DE TLACUILIOTEPIC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230980	N	0	0	0	60	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:178, localidad:29, direccion:Calle 61 Galicia Num. Ext. 1 61 Zacatal, El Zacatal Tlacuilotepec Puebla, lon -97.981389, lat:20.369722)])	29-12-2023	26-02-2024	1,459,075.28	1,459,075.28	437,722.58	437,722.58	437,722.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.88)])		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE2302020399963	Proyecto de inversión	56.77	(ITI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:55.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E, EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EUN01151, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO POR EL PLANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230263	N	0	0	0	122	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICA N, lon -98.425436, lat:19.061772)])	27-06-2022	28-07-2022	55.34	55.34	55.34	55.34	55.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)])		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202401650	Proyecto de inversión	1,979,775.29	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979775.29, modificado:1979775.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240645 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA ORIGINAL C, EN LA PRIMARIA CADETE FRANCISCO MARQUÍZ CLAVE 21EUN020H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPIC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240645	N	0	0	0	100	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0)])	([geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Francisco Cravato Sur 8, Ahuazotepic Ahuazotepic Puebla CP. 71180, lon -98.163361, lat:20.044466)])	01-01-2024	31-12-2024	1,979,775.29	1,979,775.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
2024	2	PUE2402020401782	Proyecto de inversión	907,198.57	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907198.57, modificado:907198.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240695 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSITE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE EL PRESICOLAR KAHAB CLAVE JLEML174H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240695	N	0	0	99	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 E 20 BOSQUES DE AMALILCAN C.P. 72310, lon: -96.131979, lat:19.050593])	01-01-2024	11-12-2024	907,198.57	907,198.57	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE230402336818	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1459087.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230994 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNARIA FRANCISCO MARQUEZ ZETEVORBE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHICUIT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUELA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230994	N	0	0	130	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:72, localidad:10, direccion:n registro Putlunchicut (vsta Hermosa) (vsta Hermosa) Huahueta Puebla, lon: -97.615631, lat:20.155524])	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	437,726.18	437,726.18	437,726.18	437,726.18	437,726.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35])		En Ejecución	Validado avances		
2024	2	PUE230402336828	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147435.64, modificado:1459087.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230995 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNARIA CERVANTES SAavedra CLAVE JLETV0317E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUAMIYULÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230995	N	0	0	190	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Avenida Ayuntamiento Poblano, Quamiyulan Huahueta Puebla, lon: -97.115292, lat:19.252961])	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	437,726.18	437,726.18	437,726.18	437,726.18	437,726.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35])		En Ejecución	Validado avances		
2024	2	PUE240202336624	Proyecto de inversión	7,566,443.81	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7566443.81, modificado:7428754.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240040 RENOVACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E Y F) QUE CONSITE EN EL EDIFICIO "JL" QUE CONSITE EN MODULO SANTARHO TIPO III Y OTRA EXTERIORES EN LA TELESECUNARIA GAMBINO BARRERA CLAVE JLETV0670X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240040	N	0	0	228	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE EDIFICIO B, lon:18.307002])	01-08-2024	29-11-2024	7,438,754.25	7,428,754.25	2,228,626.27	2,228,626.27	2,228,626.27	2,228,626.27	2,228,626.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202336628	Proyecto de inversión	11,489,230.47	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11489230477, modificado:114316590467)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240092 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, LA QUE CONSITE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO SANTARHO, (B) EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, (C) EN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y BIBLIOTECAS, CONSTRUCCIÓN DE PASEOS EN EL EDIFICIO (JL) QUE CONSITE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OTRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE Z10PR232C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE MATANCILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240092	N	0	0	218	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:117, localidad:0, direccion:MAXIMO SERAÑA, lon: 97.829089, lat:19.263855])	25-08-2024	22-10-2024	11,431,659.04	11,431,659.04	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.05])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE240202336644	Proyecto de inversión	1,780,293.62	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780293.62, modificado:1709684.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240372 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (JL) QUE CONSITE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OTRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE Z10PR232C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE MATANCILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240372	N	0	0	435	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:4, localidad:88, direccion:NICOLAS BRAVO, lon: 97.823276, lat:19.016551])	01-08-2024	31-08-2024	1,769,684.27	1,769,684.27	530,905.28	530,905.28	530,905.28	530,905.28	530,905.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE200401873553	Proyecto de inversión	837,115.38	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:837115.38, modificado:777813.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKULCAN CLAVE Z10PR207T, UBICADO EN LA PRIMARIA MIGUEL GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-125	N	0	0	52	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE DE OCTUBRE S/N 17N, GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.711209, lat:18.668349])	06-11-2020	04-01-2021	777,813.08	777,813.08	777,813.08	777,813.08	777,813.08	777,813.08	777,813.08	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCC IONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCM, S.A. DE CV., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:777813.08, importe_modificado:777813.08])	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances		
2024	2	PUE200401873574	Proyecto de inversión	558,461.54	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:7, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:558461.54, modificado:556326.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE Z10PR089T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-146	N	0	0	237	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0])	(geot: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE S/N SEXTA BARRO SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, lon: 97.461639, lat:18.685124])	14-11-2020	11-01-2021	556,326.23	556,326.23	556,326.23	556,326.23	556,326.23	556,326.23	556,326.23	556,326.23	556,326.23	(titot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCC IONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCM, S.A. DE CV., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:556326.23, importe_modificado:556326.23])	(met1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE200401873671	Proyecto de inversión	2,692,307.69	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2517229.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 220P02RACIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS ROCAS, MUNICIPIO DE IZCAR, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-245	N	0	0	0	108	(geot: cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 5 PUEBLA, SAN JOSE LAS ROCAS, IZCAR, PUEBLA, lon: 98.415026, lat:18.609593)	09-01-2021	09-05-2021	2,517,229.61	2,517,229.61	2,517,229.61	2,517,229.61	2,517,229.61	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-V, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELLIOT, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2517229.61, importe_modificado:2517229.61))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873672	Proyecto de inversión	7,416,057.69	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7416057.69, modificado:7008627.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21EF02RBA, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-246	N	0	0	0	526	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 21 NORTE S/N, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: 98.197868, lat:19.071583)	09-01-2021	08-07-2021	7,008,627.75	7,008,627.75	7,008,627.75	7,008,627.75	7,008,627.75	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021 FED-A-4, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7008627.75, importe_modificado:7008627.75))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873503	Proyecto de inversión	840,384.62	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840384.62, modificado:804313.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREDORA CLAVE 21CD02R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOMGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEU DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepeu de Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-074	N	0	0	0	61	(geot: cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N, ALMOLOMGA (TODOS SANTOS), TEPEU DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: 97.965556, lat:18.474167)	28-10-2020	27-12-2020	804,313.57	804,313.57	804,313.57	804,313.57	804,313.57	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-001/2021 FED-B-O, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTRATORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:804313.57, importe_modificado:804313.57))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873541	Proyecto de inversión	769,230.77	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:733295.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 220P05SBA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-112	N	0	0	0	417	(geot: cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, lon: 98.154149, lat:18.960970)	28-10-2020	27-12-2020	733,295.86	733,295.86	733,295.86	733,295.86	733,295.86	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-C-M, contratista:CONICA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86, importe_modificado:733295.86))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873594	Proyecto de inversión	576,923.08	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:54934.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LOPEZ WRELLANO CLAVE 220M03BA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-167	N	0	0	0	145	(geot: cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N, SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA, lon: 98.154146, lat:18.960931)	18-11-2020	17-01-2021	549,934.59	549,934.59	549,934.59	549,934.59	549,934.59	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-C-L, contratista:CONICA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:54934.59, importe_modificado:54934.59))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873670	Proyecto de inversión	3,929,230.77	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3929230.77, modificado:3659064.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 210P07R0D, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-244	N	0	0	0	376	(geot: cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 29 S/N, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.648082, lat:18.684543)	09-01-2021	09-05-2021	3,659,064.36	3,659,064.36	3,659,064.36	3,659,064.36	3,659,064.36	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-C, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3659064.36, importe_modificado:3659064.36))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873531	Proyecto de inversión	1,634,615.38	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634615.38, modificado:1519955.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MUÑOZ GALICIA CLAVE 220E02RBA, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-102	N	0	0	0	142	(geot: cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: 97.448399, lat:18.989580)	24-10-2020	22-01-2021	1,519,955.06	1,519,955.06	1,519,955.06	1,519,955.06	1,519,955.06	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-A, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1519955.06, importe_modificado:1519955.06))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873545	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(ITI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1786026.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 210T02R02, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAZOTEPIC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlaxtepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-116	N	0	0	47	(geot: cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE CHOLIN HERBERA S/N, PAZOTEPIC, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, lon: 97.574444, lat:18.6251)	31-10-2020	29-01-2021	1,786,026.19	1,786,026.19	1,786,026.19	1,786,026.19	1,786,026.19	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-K, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1786026.19, importe_modificado:1786026.19))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE202401873546	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2115384.62, modificado:1966729.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUÑA CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENTTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-117	N	0	0	81	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENTTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.496051, lat:18.696466))	24-10-2020	21-02-2021	1,966,729.90	1,966,729.90	1,966,729.90	1,966,729.90	1,966,729.90	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC FE-002/2021 FED-A, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCM, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1966729.9, importe_modificado:1966729.9))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE2040401873597	Proyecto de inversión	1,957,307.69	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1957307.69, modificado:1820040.71))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XOCHTITLAK CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTTO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-170	N	0	0	165	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLA, SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENTTO JUÁREZ, PUEBLA, lon: -97.562394, lat:18.598093))	18-11-2020	16-02-2021	1,820,040.71	1,820,040.71	1,820,040.71	1,820,040.71	1,820,040.71	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021 FED-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCM, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820040.71, importe_modificado:1820040.71))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302001836	Proyecto de inversión	325,320.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:325320.0, modificado:294611.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ROSITA ORTIZ DE COMANCHEZ CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUAYTILÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huaytillán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-012	N	0	0	13	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Cerca a Huaytillán El Grande, 75324 Pue., México, lon: -98.17623138, lat:18.75616155))	12-10-2021	12-10-2021	294,611.90	294,611.90	294,611.90	294,611.90	294,611.90	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021 FED-P, contratista:ACRODITH, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:294611.9, importe_modificado:294611.9))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302001841	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393675.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAVÓN CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XICHAPA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Itzacar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-017	N	0	0	50	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Zócalo, Agustín Cortés, Xichapa, Pue., México, lon: -98.45808997, lat:18.52616636))	24-03-2021	24-07-2021	393,675.42	393,675.42	393,675.42	393,675.42	393,675.42	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-X, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EULITH, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393675.42, importe_modificado:393675.42))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302001842	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393634.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR QUITZALCÁTL CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA), MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Itzacar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-018	N	0	0	60	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:C. del Campestero 53, Puebla, México, lon: -98.45808998, lat:18.55871639))	26-03-2021	24-07-2021	393,634.61	393,634.61	393,634.61	393,634.61	393,634.61	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-Y, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EULITH, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393634.61, importe_modificado:393634.61))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302001844	Proyecto de inversión	438,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:393630.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CUATROCIEN CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Itzacar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-020	N	0	0	106	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:37, direccion:Zócalo de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4677861, lat:18.5991240))	26-03-2021	24-07-2021	393,630.36	393,630.36	393,630.36	393,630.36	393,630.36	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-A-A, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EULITH, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393630.36, importe_modificado:393630.36))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302001839	Proyecto de inversión	654,600.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:654600.0, modificado:588453.60))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTÉS CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XICHAPA, MUNICIPIO DE ZICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Itzacar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-015	N	0	0	139	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustín Cortés, Xichapa, Pue., México, lon: -98.4570694, lat:18.52616636))	24-03-2021	24-07-2021	588,453.60	588,453.60	588,453.60	588,453.60	588,453.60	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2021 FED-U, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EULITH, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588453.6, importe_modificado:588453.6))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302001870	Proyecto de inversión	561,720.00	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:561720.0, modificado:515672.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 21080800V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-031	N	0	0	265	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad +1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.04143986))	08-08-2021	06-08-2021	515,672.78	515,672.78	515,672.78	515,672.78	515,672.78	(ttotatl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021 FED-A-W, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocatante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:515672.78, importe_modificado:515672.78))	(Iniciatl: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	2	PUE210302004422	Proyecto de inversión	395,520.00	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:395520.0, modificado:359257.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TEUTLI TACLAVERA CLAVE 21D07023X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DEBORA CABRALZ, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-073	N	0	0	0	18	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Debora Cabralz, Pue., Mexico, lon: 98.1302777, lat:18.4913888))	08-06-2021	06-08-2021	359,257.21	359,257.21	359,257.21	359,257.21	359,257.21	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-L, contrato:ACRDLTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:359257.21, importe_modificado:35 9257.21))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE210302004414	Proyecto de inversión	438,000.00	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:399839.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 21D030439R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA.	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-072	N	0	0	0	44	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., Mexico, lon: 98.183521, lat:18.4864393))	08-08-2021	06-08-2021	399,839.95	399,839.95	399,839.95	399,839.95	399,839.95	(titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-005/2021-FED-L, contratisa:ACRDLTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95, importe_modificado:39 9839.95))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE220302139060	Proyecto de inversión	347,126.33	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:347126.33, modificado:335599.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENIRAL EN LOS EDIFICIOS A, B, EN EL PREESCOLAR TECUICHOCHI CLAVE 21D030439R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMACALACLA CENEGAL MUNICIPIO DE SAN MARTIN	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Martín Texmelucan	220379	N	0	0	0	170	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:132, localidad:37, direccion:La Campa, Cienega, Imurgeme N°1, San Baltazar Temacalac, 74120 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon: 98.411605, lat:19.266116))	08-07-2022	06-08-2022	335,599.75	335,599.75	335,599.75	335,599.75	335,599.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230202332032	Proyecto de inversión	2,005,513.79	(ITI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2005513.79, modificado:1886057.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y G, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTPEC CLAVE 21D030439R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-019	N	0	0	0	307	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur No. 9, Barrio La Muñatlan, Santiago, lon: 97.447651, lat:18.547078))	29-07-2022	26-10-2022	1,896,057.54	1,896,057.54	1,896,057.54	1,896,057.54	1,896,057.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230302267801	Proyecto de inversión	1,970,259.36	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1970259.36, modificado:1873509.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EXTERIOR, C/ OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MECHOR OCAMPO CLAVE 21D030439R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL VULCAN MITE 230803 RFS 2022	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-009	N	0	0	0	149	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.08, meta_modificad a:210.08)) (geot: (cve_municipio:154, localidad:31, direccion:Plaza Principal Núm. 1, Xochimilco, Tecamachalco, Puebla CP. 75495, lon: 97.72268, lat:18.84003))	16-08-2023	11-11-2023	1,873,509.39	1,873,509.39	1,873,509.39	1,873,509.39	1,873,509.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:210.08))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402335714	Proyecto de inversión	4,883,077.50	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4883077.5, modificado:467038.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CLAVE 21D030439R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL VULCAN MITE 230803 RFS 2022	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230804	N	0	0	0	29	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Camino A San Rafael Venustiano Carranza, lon: 97.67696, lat:20.509791))	04-12-2023	31-12-2023	4,870,238.84	4,870,238.84	4,870,238.84	4,870,238.84	4,870,238.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402335711	Proyecto de inversión	6,873,450.97	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:6873450.97, modificado:687350.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CLAVE 21D030439R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL VULCAN MITE 230803 RFS 2022	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230803	N	0	0	0	117	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, lon: 97.674626, lat:20.518469))	04-13-2023	31-13-2023	6,857,950.74	6,857,950.74	6,857,950.74	6,857,950.74	6,857,950.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402334804	Proyecto de inversión	950,000.00	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:950000.0, modificado:390404.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CLAVE 21D030439R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAXIAPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-002	N	0	0	0	198	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Avenida General Prisciliano Ruiz Núm. 3, San Mateo Tlaxiapan, Tecamachalco, Puebla CP. 75491, lon: 97.73971, lat:18.92705))	16-10-2023	14-12-2023	904,604.84	904,604.84	904,604.84	904,604.84	904,604.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	2	PUE230402335723	Proyecto de inversión	7,632,331.63	(f11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7632331.63, modificado:7619961.87})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230804 018 2022 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E Y F" Y OBRAS EXTERIORES, EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210500779, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL URAGÁN NATIE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230806	N	0	0	234	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a=1.0))	(geot: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Num. Ext. 50 Centro, Venustiano Carranza, km-97.675221, lat:20.509219})	04-12-2023	31-12-2023	7,619,961.87	7,619,961.87	7,619,961.87	7,619,961.87	7,619,961.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402335387	Proyecto de inversión	1,917,000.00	(f11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:1917000.0, modificado:1831440.48})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-003 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA NOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EY05BBA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-003	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificado:a=363.0))	(geot: {cve_municipio:154, localidad:6, direccion:Calle 5 De Mayo S/N, Lomas de Romero, Tecamachalco, Puebla CP. 75462, km-97.71172, lat:18.91458})	16-10-2023	29-01-2024	1,831,440.48	1,831,440.48	1,831,440.48	1,831,440.48	1,831,440.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:363.0))	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402335719	Proyecto de inversión	421,204.11	(f11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421204.11, modificado:416163.66})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230805 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D" Y OBRAS EXTERIORES, EN EL PREESCOLAR MARGARITA PATRÍO TAMARIZ CLAVE 2104020079, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, POR DAÑOS OCASIONADOS DEL URAGÁN NATIE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230805	N	0	0	97	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a=1.0))	(geot: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Avenida 16 de Septiembre, Venustiano Carranza, km-97.667069, lat:20.50531})	04-12-2023	31-12-2023	416,163.66	416,163.66	416,163.66	416,163.66	416,163.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances