

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE20240401873565	Proyecto de inversión	769,230.77	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:769230.77, modificado:769230.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOM. 104 LIBRES DE ATLILCO CLAVE 21071122, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-137	N	0	0	741	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE SAN AGUSTIN S/N, ATLILCO, ATLILCO, PUEBLA, lon: 98.438496, lat:18.939356))	01-11-2020	31-12-2020	733,045.24	733,045.24	733,045.24	733,045.24	733,045.24	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-O, contralista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733045.24, importe_modificado:733045.24))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE20240401873566	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CORDERO Y TORRES CLAVE 21ET0020, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	21	Puebla	110	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-138	N	0	0	169	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALE 6 ORENTE,S/N, SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, lon: 97.609064, lat:18.870953))	01-11-2020	30-01-2021	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	1,780,512.80	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-B, contralista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE20240401873567	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21P007077, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA	21	Puebla	176	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-139	N	0	0	319	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALE ALLENDE 4, PUERTO, TILAPA, PUEBLA, lon:98.556018, lat:18.599666))	01-11-2020	01-03-2021	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	2,349,052.08	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-N, contralista:ACIRRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE20240401873568	Proyecto de inversión	670,192.31	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:670192.31, modificado:670192.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21J00005, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANCANO, PUEBLA	21	Puebla	139	San Pablo Ancano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-140	N	0	0	42	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CARROA GUERRERO S/N, SAN PABLO ANCANO, SAN PABLO ANCANO, PUEBLA, lon: 98.084167, lat:18.125566))	01-11-2020	31-12-2020	650,584.67	650,584.67	650,584.67	650,584.67	650,584.67	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-L, contralista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:650584.67, importe_modificado:650584.67))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE20240401873572	Proyecto de inversión	384,615.38	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:384615.38, modificado:384615.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO MENDOZA CLAVE 21ET0473W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEJUANA, PUEBLA	21	Puebla	166	Tepejuana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-144	N	0	0	23	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALE CERRO DEL VOLCAN,S/N, TEPEJUANA, PUEBLA, lon: 98.450556, lat:18.734723))	14-11-2020	13-01-2021	364,627.46	364,627.46	364,627.46	364,627.46	364,627.46	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-001/2021-FED-Q, contralista:GRUPO MEXICANO INMOBIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE20240401873450	Proyecto de inversión	786,538.46	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:786538.46, modificado:754113.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ET0892, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TUCUENGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	188	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-005	N	0	0	39	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALE VENUSTIANO CARRANZA S/N, SAN LUCAS TUCUENGO, TOCHIMILCO, PUEBLA, lon: 98.595556, lat:18.839444))	14-08-2020	13-10-2021	745,113.04	745,113.04	745,113.04	745,113.04	745,113.04	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-E, contralista:COMPRONTI VO CONSTRUCTOR CURDIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:745113.04))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE20240401873528	Proyecto de inversión	823,609.63	(FI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:823609.63, modificado:769711.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DC01377Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUALPÁN, MUNICIPIO DE AHUALPÁN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-099	N	0	0	54	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO AHUALTEPEC, AHUALPÁN, PUEBLA, lon:97.074174, lat:18.431688))	24-10-2020	23-12-2021	769,711.46	769,711.46	-	-	-	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contralista:EDIFICACIÓN Y TERRACERIAS CONTESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:769711.46, importe_modificado:769711.46))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2024	3	PUE20240401873539	Proyecto de inversión	4,903,846.15	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21D00670, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-110	N	0	0	481	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 SAN SAN FELIPE DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.207013, lat:19.079037))	24-10-2020	23-03-2021	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	4,759,566.84	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-O, contralista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4759566.84, importe_modificado:4759566.84))	(metat: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE200401873612	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:230000.00, modificado:230000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGASAC ZARAGOZA CLAVE 210R2929C, LA HUERTA, CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-185	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA, lon:-98.302322, lat:18.257222))	18-11-2020	18-03-2021	2,202,417.02	2,202,417.02	2,048,750.68	2,048,750.68	2,048,750.68	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contralista:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:230417.02, importe_modificado:22 02417.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873613	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210R0303Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-186	N	0	0	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N, PLAZA VICENTE, AUALPAN, PUEBLA, lon:-97.070889, lat:18.408611))	19-11-2020	17-02-2021	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	1,865,635.95	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-M, contralista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1865635.95, importe_modificado:18 65635.95))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873614	Proyecto de inversión	3,509,615.38	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 210R254AB, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARTÍN CUAHUHTEMOC (SAN JOSÉ CUAHUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	21	Puebla	69	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-187	N	0	0	83	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N, MARTÍN CUAHUHTEMOC (SAN JOSÉ CUAHUHTEMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:-98.462556, lat:18.799722))	19-11-2020	19-03-2021	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	3,356,001.43	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contralista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3356001.43, importe_modificado:33 56001.43))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873459	Proyecto de inversión	721,153.85	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:721153.85, modificado:721153.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOTVATL CLAVE 210R04GA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOL, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-028	N	0	0	86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:274, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SANTA MARIA GUADALUPE TECOL, PUEBLA, lon:-98.193467, lat:18.305833))	14-08-2020	13-10-2020	686,605.71	686,605.71	686,605.71	686,605.71	686,605.71	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-002/2021-FED-C-K, contralista:CONCHA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado:68 6605.71))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873485	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1523347.25, modificado:1523347.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCONETZIN CLAVE 210R225C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	21	Puebla	60	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-056	N	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N, LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA, lon:-98.424104, lat:19.128683))	28-10-2020	26-01-2021	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	1,504,444.02	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contralista:CONCHA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1504444.02, importe_modificado:15 04444.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873581	Proyecto de inversión	2,884,615.38	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 210T0090G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-154	N	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.26489, lat:18.06092))	15-11-2020	15-03-2021	2,760,418.51	2,760,418.51	1,921,990.27	1,921,990.27	1,921,990.27	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-V, contralista:CONSTRUCT ORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:276448.51, importe_modificado:27 6448.51))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873606	Proyecto de inversión	1,720,673.08	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 210T038B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ATLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	185	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-179	N	0	0	22	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:185, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N, MANCERHE ATLA, TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.51, lat:18.713056))	18-11-2020	16-02-2021	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	1,617,433.08	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-P, contralista:ACOSTOS LIEVA, convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1617433.08, importe_modificado:16 17433.08))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE200401873608	Proyecto de inversión	9,854,435.98	(FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDICOMI SOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 210R0000B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-181	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EDO SERRANO S/N, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.328331, lat:19.110560))	19-11-2020	18-03-2021	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	4,284,867.33	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-003/2021-FED-A-T, contralista:CONSTRUCT ORA E INMOBILIARIA FAVORITA, S.A DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4284867.33, importe_modificado:42 84867.33))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE200401873654	Proyecto de inversión	1,161,057.69	(ITI: folio_recurso:2018, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1112280.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO EN LA TELESELECCIONABAN JUAN BLANCO CLAVE 21ETV08RVU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	169	Tepic de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-228	N	0	0	0	43	(geot: [cve_municipio:69, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N, LOMA SAN FRANCISCO, TEPIC DE RODRIGUEZ, PUEBLA, lon: -98.028071, lat:18.499354])	09-12-2020	09-03-2021	1,112,280.00	1,112,280.00	633,935.58	633,935.58	633,935.58	(titel1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-E-003/2021 FED-V, contratas:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1112280.0, importe_modificado:1112280.0])	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE210302004447	Proyecto de inversión	288,000.00	(ITI: folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262472.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ITALIANO ZAPATA CLAVE 21DPR262PW, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANCLO, MUNICIPIO DE HUAYUTLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	21	Puebla	150	Huayutlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-079	N	0	0	0	47	(geot: [cve_municipio:50, localidad:20, direccion:Whta Meros 55, Segunda Secc Intefuacuar, 75320 Santo Domingo Huayutlan, Pue., México, lon: -98.16541672, lat:18.73893083])	08-06-2021	06-08-2021	262,472.60	262,472.60	246,964.81	246,964.81	246,964.81	(titel1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC-E-005/2021 FED-0, contratas:ACODITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:246726.2472.6, importe_modificado:262472.6])	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE220202099965	Proyecto de inversión	193,560.15	(ITI: folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E EN LA TELESELECCIONABAN GREGORIO DE GIANTE CLAVE 21ETV01SL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.	21	Puebla	102	Nealticán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220263	N	0	0	0	122	(geot: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICA NÚM. 10, NEALTICÁN, PUEBLA, lon: -98.425636, lat:19.063772])	27-08-2022	26-07-2022	132,314.95	132,314.95	132,314.95	132,314.95	132,314.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230302307724	Proyecto de inversión	1,213,636.36	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1213636.36, modificado:144062.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-007 CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIO A, C, D Y E, ALFONSO CASO CLAVE 21D0307IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ POMENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-007	N	0	0	0	52	(geot: [cve_municipio:86, localidad:54, direccion:Merlos Núm. 2, Gómez Pomente, Tlatlaulquitepec, Puebla CP 73907, lon: -97.5077, lat:19.87812])	01-07-2023	31-08-2023	1,144,062.23	1,144,062.23	1,069,404.72	1,069,404.72	1,069,404.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:495.89, meta2: [unidad_medida: Metros lineales, avance:121.85])	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335047	Proyecto de inversión	695,192.78	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695192.78, modificado:688212.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2020 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE JOGOS MULTIPLES, POSTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256])	21-12-2023	17-06-2024	688,212.15	688,212.15	688,212.15	688,212.15	688,212.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9])	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335060	Proyecto de inversión	2,414,230.87	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414230.87, modificado:2389988.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2021 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE JOGOS MULTIPLES, POSTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256])	21-12-2023	17-06-2024	2,389,988.88	2,389,988.88	2,389,988.88	2,389,988.88	2,389,988.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9])	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335069	Proyecto de inversión	26,517,464.50	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26517464.50, modificado:62511950.287)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2022 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE JOGOS MULTIPLES, POSTA DE ATLETISMO Y CERC PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Angel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72533, lon: -98.195515, lat:19.039256])	21-12-2023	17-06-2024	26,251,195.02	26,251,195.02	22,710,726.22	22,710,726.22	22,710,726.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9])	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337675	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600963.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-033 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR078AD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-033	N	0	0	0	578	(geot: [cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Avenida 6 Poniente No. 300, Comunidad Awla Canacho, San Gabriel Tetzooyocan, Yehualtepec, Puebla, C.P. 75675, lon: -97.7035, lat:18.76084])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,963.73	1,600,963.73	1,264,804.34	1,264,804.34	1,264,804.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337703	Proyecto de inversión	1,957,437.18	(ITI: folio_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957437.18, modificado:1600963.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-034 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPDR07OC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-034	N	0	0	0	511	(geot: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Carretera Ancha hacia N. Huachmaria Num. Ext. 5, Indígena Jaulapan CP. 74710, lon: -98.84442, lat:18.328798])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,961.26	1,600,961.26	1,488,909.98	1,488,909.98	1,488,909.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0])	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE230402337755	Proyecto de inversión	1,957,437.18	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957437.18, modificado:1600960.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-035 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA SECUNDARIA NECAKA EN LA PRIMARIA MOTLAN C MANABREZ CLAVE 21EPR045, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-035	N	0	0	521	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	(geot: [cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Avenda División del Norte No. 25, Colonia Cuadros, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,960.44	1,600,960.44	1,264,726.77	1,264,726.77	1,264,726.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336776	Proyecto de inversión	934,968.88	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934968.88, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-030 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA MOTLAN C MANABREZ CLAVE 21EPR045, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHMILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-030	N	0	0	400	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03])	(geot: [cve_municipio:188, localidad:33, direccion:Avenda División del Norte Centro, Tecnico Tacahimilco CP. 74330, lon: -98.57219, lat:18.80559])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	688,428.02	688,428.02	688,428.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:46.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336811	Proyecto de inversión	934,968.88	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934968.88, modificado:800482.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-023 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA MOTLAN C MANABREZ CLAVE 21EPR045, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLUPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-023	N	0	0	372	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03])	(geot: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Huarte de Nave, lat: 16, Jolupán, Jolupán CP. 74710, lon:-98.86484, lat:18.31825])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	744,478.97	744,478.97	744,478.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337152	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1601030.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-027 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LA CLAVE 21D0907C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-027	N	0	0	696	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	(geot: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Prolongación Pío Suarez Num. Ext. 1, San Martín Texmelucan de Labastida San Martín Texmelucan CP. 74030, lon: -98.43104, lat:19.29602])	25-10-2023	23-12-2023	1,601,020.66	1,601,020.66	1,488,950.92	1,488,950.92	1,488,950.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336799	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458973.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230981 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21D0909Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XIUTATELCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230981	N	0	0	66	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:199, localidad:49, direccion:Calle Emiliano Zapata, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	29-12-2023	26-02-2024	1,458,973.66	1,458,973.66	850,249.56	850,249.56	850,249.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.877])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336818	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459087.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230994 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ PANAJUA CLAVE 21EPR0317E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHICUT, VISTA HERMOSEA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230994	N	0	0	130	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:72, localidad:10, direccion:en registro de Putlunchicut (vista Hermosa), Putlunchicut (vista Hermosa) Huahueta Puebla, lon: -97.41561, lat:20.155324])	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	850,283.65	850,283.65	850,283.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336828	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459087.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230995 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAavedra CLAVE 21EPR0317E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230995	N	0	0	190	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Avenda Ayuntamiento Poblano, Quimistán Quimistán Puebla, lon: -97.135292, lat:19.252961])	29-12-2023	26-02-2024	1,459,087.27	1,459,087.27	850,283.64	850,283.64	850,283.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336839	Proyecto de inversión	2,804,900.61	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2804900.61, modificado:2401039.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-024 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMASO CLAVE 21EPR045F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	1264	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Calle 3 Sur y 7 Oriente u/h. Colonia Del Empleado, Tehuacán, Tehuacán, Puebla, C.P. 75730, lon: -97.39086, lat:18.45638])	25-10-2023	23-12-2023	2,401,039.97	2,401,039.97	2,232,987.39	2,232,987.39	2,232,987.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336845	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230999 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21EPR045F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOCCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230999	N	0	0	337	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 15 Poniente Num. Ext. 3 San Mateo Montebello, Mateo Amococ Puebla, lon: -98.07038, lat:19.1341011])	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	850,244.33	850,244.33	850,244.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336850	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600872.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-025 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL CENTRO DE MOCHILERATO TECNICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 181A CLAVE 21D07009R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-025	N	0	0	938	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	(geot: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera Iucar de Matamoros - Atencingo, kilometro 1, Iucar de Matamoros, Iucar de Matamoros, Puebla, lon: -98.48949, lat:18.539743])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,872.72	1,600,872.72	1,488,797.67	1,488,797.67	1,488,797.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0])		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE230402336250	Proyecto de inversión	978,718.59	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-015 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA SECCIONDE APARIL, RAMIREZ CASTAÑEDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 230980	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-015	N	0	0	0	478	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificado: a:12.03)])	([geot: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle Torrecillas s/n, Momopagan San Pedro Cholula C.P. 72776, lon: 98.2619, lat:19.06178)])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	688,428.02	688,428.02	688,428.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47.0)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336792	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459075.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN LA TELESECUNDARIA MANUEL BARRANCO CLAVE 21ET0205H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, MUNICIPIO DE TLACUILTEPEC, PUEBLA. 230980	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230980	N	0	0	0	60	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:178, localidad:29, direccion:Calle 68 Galicia Num. Ext. 1 El Zacatal, El Zacatal Tlaxiotepec, Puebla, lon: 97.981389, lat:20.369722)])	29-12-2023	26-02-2024	1,459,075.28	1,459,075.28	850,280.05	850,280.05	850,280.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.88)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337139	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600919.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-026 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUN. 125 CLAVE 21ET0238U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-026	N	0	0	0	873	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado: a:104.06)])	([geot: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arenas No. 39, Santa Catarina Huastecoatlco, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74125, lon: -98.45292, lat:19.27993)])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,919.48	1,600,919.48	1,488,897.54	1,488,897.54	1,488,897.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337222	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600993.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-029 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21P09102H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEXUCA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	0	674	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado: a:104.06)])	([geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Prolongacion 321, Colonia Lomas de la Salud, Tenexuca,Puebla, C.P. 75710, lon: -97.88972, lat:18.49422)])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,993.15	1,600,993.15	1,488,943.88	1,488,943.88	1,488,943.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402334995	Proyecto de inversión	200.30	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200.3, modificado:198.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2016 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AC54037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	230975	N	0	0	0	3129	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon: -98.195115, lat:19.035256)])	21-12-2023	17-06-2024	198.29	198.29	198.29	198.29	198.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.61)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337250	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600959.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-030 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21P093447U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILCO, MUNICIPIO DE HUEHOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-030	N	0	0	0	493	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado: a:104.06)])	([geot: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Huastecoatlco, Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon: 98.37516, lat:19.22276)])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,959.58	1,600,959.58	1,488,857.62	1,488,857.62	1,488,857.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335029	Proyecto de inversión	821.66	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.66, modificado:811.413])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2018 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AC54037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon: -98.195115, lat:19.035256)])	21-12-2023	17-06-2024	813.41	813.41	813.41	813.41	813.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335034	Proyecto de inversión	459.97	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459.97, modificado:455.35])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2018 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AC54037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon: -98.195115, lat:19.035256)])	21-12-2023	17-06-2024	455.35	455.35	455.35	455.35	455.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335052	Proyecto de inversión	264,552.44	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264552.44, modificado:261895.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AC54037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA-PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3128	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon: -98.195115, lat:19.035256)])	21-12-2023	17-06-2024	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	261,895.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE230402335065	Proyecto de inversión	385,480.21	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385480.21, modificado:381609.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAUHULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72333, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	381,609.49	381,609.49	381,609.49	381,609.49	381,609.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335162	Proyecto de inversión	7,934,384.21	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7934384.21, modificado:7854116.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230978 RFR 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA YULESIAS CLAVE 21A055231R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230978	N	0	0	1510	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Alonso Mena Infanzón Bugambilas, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72330, lon: -98.120465, lat:19.042976))	21-12-2023	17-06-2024	7,854,116.62	7,854,116.62	7,854,116.62	7,854,116.62	7,854,116.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336800	Proyecto de inversión	934,966.88	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FIDUCIARIOS, monto:934966.88, modificado:800482.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-022 CONSTRUCCIÓN DE UN SALA DIDACTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN LA DIRECCION CALLE OMBRO FEDERAL CLAVE 21A052244A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATATLICO, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-022	N	0	0	378	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=3.2 (3))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 4, Colonia Centro, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon: -98.41483, lat:18.92408))	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	688,428.02	688,428.02	688,428.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:46.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336804	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:145862.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230984 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EP0036W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATLATLACA, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230984	N	0	0	60	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle la Paz Num. Ext. 8 Huatlatlaca, Huatlatlaca Huatlatlaca Puebla, lon: -98.503737, lat:18.67753))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,962.11	1,458,962.11	850,246.09	850,246.09	850,246.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.94))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336808	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:145881.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230985 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA CUATROCAMES CLAVE 21EP00313, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATLA, MUNICIPIO DE HUADJICHULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230985	N	0	0	31	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:89, localidad:13, direccion:Calle Plaza Principal Oriente 1, San Antonio Cuatla Huasteca Puebla, lon: -98.503817, lat:18.805269))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,942.87	1,458,942.87	850,240.32	850,240.32	850,240.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.82))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336810	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458875.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230992 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA NARCISO SEGUNDA CLAVE 21E05029A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230992	N	0	0	356	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 22 Oriente, Chulula de Hidalgo San Pedro Chulula Puebla, lon: -98.296922, lat:19.061979))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,875.28	1,458,875.28	850,220.04	850,220.04	850,220.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336814	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458881.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230993 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN EL PREESCOLAR TOMATUH CLAVE 21EP0001Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATATLICO, MUNICIPIO DE TANGUAMANALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230993	N	0	0	77	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:175, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre Volcans, San Pedro Atlixco, San Tanguamanalco Puebla, lon: -98.476275, lat:18.688196))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,881.95	1,458,881.95	850,222.05	850,222.05	850,222.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.81))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336831	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230996 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21EP0054A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO AMATECUTLA, MUNICIPIO DE CAUTLANCHINGO, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230996	N	0	0	536	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Avenida Volcans, San Lorenzo Amatecutla Cuautlanchingo Puebla, lon: -98.24338, lat:19.153862))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	850,244.33	850,244.33	850,244.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336840	Proyecto de inversión	1,475,435.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458966.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230997 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA TILICHONCALLI CLAVE 21EP0050Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZIHUAMAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL MERCADERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230997	N	0	0	72	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Calle Carretera A Atlapexco, Ayotzinapan Cuetzalan del Progreso Puebla, lon: -97.537644, lat:20.055626))	29-12-2023	26-02-2024	1,458,956.22	1,458,956.22	850,244.33	850,244.33	850,244.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.99))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335023	Proyecto de inversión	6,332.82	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6332.82, modificado:6339.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAUHULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72333, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	6,269.23	6,269.23	6,269.23	6,269.23	6,269.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335035	Proyecto de inversión	11,273.56	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11273.56, modificado:11160.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2009 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAUHULTEPEC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA, PUERBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P. 72333, lon: -98.195515, lat:19.039256))	21-12-2023	17-06-2024	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE230402335040	Proyecto de inversión	74,631.92	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74631.92, modificado:73882.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2019 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AC04037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERBLA PUEBLA. CONV-2023-013	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3128	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.00, meta_modificado: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0312546)]	21-12-2023	17-06-2024	73,882.52	73,882.52	73,882.52	73,882.52	73,882.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336204	Proyecto de inversión	934,966.88	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934966.88, modificado:800482.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	21DPR0595, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLAOCATEPEC DE BENITO JUAREZ, RIVERA CONV-2023-014	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-013	N	0	0	324	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.00, meta_modificado: a=52.03)]	[geot: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle Morelos, Sur José Buenavista Benito Juárez CP. 75685, lon:-97.57631, lat:18.658212)]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	744,458.63	744,458.63	744,458.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336230	Proyecto de inversión	978,718.59	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978718.59, modificado:800482.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-028 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR061D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIAUQUITA, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA CONV-2023-028	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-014	N	0	0	437	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.03, meta_modificado: a=52.03)]	[geot: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes No. 4, Chichauauita Tlaxla C.P. 73220, lon:-97.841, lat:20.143545)]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	688,428.02	688,428.02	688,428.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:41.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402337194	Proyecto de inversión	1,869,933.76	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869933.76, modificado:1600934.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2022DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR TECNICA NUN. 104 CLAVE 21DST01132, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABRERA, MUNICIPIO DE ATLUACO, PUEBLA. CONV-2023-028	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-028	N	0	0	725	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.04.06, meta_modificado: a=104.06)]	[geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle San Agustín No. Ext. 2014, Cabrera Atlixco CP. 74360, lon:-98.44137, lat:18.921613)]	25-10-2023	23-12-2023	1,600,934.76	1,600,934.76	1,488,860.57	1,488,860.57	1,488,860.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335076	Proyecto de inversión	1,149,809.77	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149809.77, modificado:1138264.21)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFB 2022DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AC04037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA PUEBLA. CONV-2023-016	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72531, lon:-98.195515, lat:19.0312546)]	21-12-2023	17-06-2024	1,138,264.21	1,138,264.21	1,138,264.21	1,138,264.21	1,138,264.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336264	Proyecto de inversión	978,718.59	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978718.59, modificado:800482.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-016 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR0607E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA. CONV-2023-019	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-016	N	0	0	512	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12.03, meta_modificado: a=52.03)]	[geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo y Ponce de León, Colonia Santa Cruz (Amozoc) Amozoc CP. 72994, lon:-98.07973, lat:19.04769)]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	632,391.53	632,391.53	632,391.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:41.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402336310	Proyecto de inversión	934,994.34	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934994.34, modificado:800482.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-016 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0607E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATSIMÁN, PUEBLA. CONV-2023-019	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-019	N	0	0	446	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.03, meta_modificado: a=52.03)]	[geot: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 2 Norte No. 20, CuatSIMÁN CuatSIMÁN CP. 75220, lon:-98.03182, lat:18.95608)]	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	684,079.19	684,079.19	684,079.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:46.0)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401521	Proyecto de inversión	6,736,282.53	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6656327.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LENCILLAS MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AC04036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA PUEBLA. CONV-2023-019	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240595	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a=1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle electropos 1/4 Col. San Benito de la sección, lon:-98.2644005, lat:18.96221877)]	01-01-2024	31-12-2024	6,656,327.36	6,656,327.36	1,996,898.21	1,996,898.21	1,996,898.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202351007	Proyecto de inversión	719,289.37	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15786.81, modificado:214880.11), FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FA5 entidades, monto:50302.56, modificado:501387.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA REGIONAL C. EN EL PUEBLO DE MILLAN CLAVE 21DCL158L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATIMILCO, PUEBLA. 159409	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la construcción de Institución Educativa SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MAZATLAN EN SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE DECO, lon:-97.450727, lat:19.884634)	159409	5	52	43	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificado: a=95.0)]	[geot: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN INTERIOR EN CIUDAD HUATIMILCO CENTRO), 73920 HUATIMILCO, HUAYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE REGISDRADO Y CALLE BRAVO, LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MAZATLAN EN SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE DECO, lon:-97.450727, lat:19.884634)]	20-08-2024	22-07-2024	716,248.36	716,248.36	214,880.51	214,880.51	214,880.51	[FI: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:CAP F E 006/2024 a R, contratos:CONTRATOS PARA LA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., con comprobante Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:76268.36, importe_modificado:716268.36)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:28.5)]	[2355007/proyec to, INICIO, 2355007/proyec to, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240202354739	Proyecto de inversion	2,790,646.39	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091137.33; modificado108860.45)) (FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:699209.06; modificado1695452.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO CHILAC, CALLE 210P0429K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETLAUCAN, PUEBLA. - 148676	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148676	5	165	163	0	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:338.0))	(geot1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE 23 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GRANJA DE ORIENTE, 75790 TETLAUCAN, ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA CHILAC, CALLE COCATLAN EL PLANTIL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 23 ORIENTE SN ENTRE CALLE LA PA, lon:-97.381681, lat:18.446484))	20-08-2024	20-09-2024	2,784,312.78	2,784,312.78	835,293.83	835,293.83	835,293.83	(ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC E-006/2024-A-1, contratas:BAIANA convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:118412.76, importe_modificado:278412.76))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:98.4))	(2354739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354749	Proyecto de inversion	9,470,183.67	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008482.12; modificado199481.0)) (FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:846701.55; modificado8376913.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LIZC, EN LA PRIMARIA HERIDOS DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 210P0893H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHAJACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 148916	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148916	5	122	113	0	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:235.0, meta_modificada:235.0))	(geot1: (cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA MELOCHOR INTERIOR SN COLONIA COHAZON DE JESUS, 72670 SAN ANTONIO MIHAJACAN, CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE M MAYAMANDOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE B ALMEZ EL PLANTIL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE AV. MELOCHORS, lon:-98.308622, lat:19.1534011))	20-08-2024	20-10-2024	9,376,398.40	9,376,398.40	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC E-008/2024-A-1, contratas:CONSTRUCTORA MARCEBA S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:9376398.4, importe_modificado:9376398.4))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2354749/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354754	Proyecto de inversion	4,175,462.95	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220485.99; modificado2184178.09)) (FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS entidades, monto:1969617.96; modificado1950449.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, E, F, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORILLOS CLAVE 210P0786Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUENETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 149032	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	149032	5	168	168	0	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:336.0))	(geot1: (cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD TZICATLAN, 74728 TZICATLAN, HUENETLAN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE GUANACAY LÓPEZ RAYON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTIL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE NARCISO MENDOZA S, lon:-98.751123, lat:18.495959))	28-03-2024	30-09-2024	4,134,827.18	4,134,827.18	-	-	-	(ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC E-007/2024-W, contratas:REGULAR O E R, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:4134827.18, importe_modificado:4134827.18))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2354754/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202401270	Proyecto de inversion	1,409,741.62	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140741.62; modificado1396684.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240585 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA PATRIA CLAVE 210P023BH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALIENDE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240585	N	0	0	0	21	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:206, localidad:18, direccion:SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-98.032187, lat:18.594235))	01-01-2024	31-12-2024	1,396,684.40	1,396,684.40	419,005.32	419,005.32	419,005.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401271	Proyecto de inversion	719,289.37	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37; modificado706152.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240572 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESELUNARBA MARTIN LUIS GUZMAN CLAVE 210V03SD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETZTINO (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE TETZAHUALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240572	N	0	0	0	68	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:170, localidad:7, direccion:TETZTINO (SAN MIGUEL), lon:-97.438441, lat:19.417544))	01-01-2024	31-12-2024	706,152.67	706,152.67	211,845.80	211,845.80	211,845.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401272	Proyecto de inversion	719,289.37	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37; modificado716330.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240575 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VERNITIANO CABRANZA CLAVE 210P09J2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATTECA, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240576	N	0	0	0	101	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot1: (cve_municipio:199, localidad:3, direccion:ATEAC, lon:-97.373337, lat:19.696322))	01-01-2024	31-12-2024	716,330.74	716,330.74	214,899.22	214,899.22	214,899.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE2402202401277	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2058238.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240582 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA CARLOS GONZALEZ PINA CLAVE 21ET190437, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240582	N	0	0	0	52	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), lon:-97.803491, lat:20.621445])	01-01-2024	31-12-2024	2,058,238.02	2,058,238.02	617,471.41	617,471.41	617,471.41	617,471.41	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401280	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1403820.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240612 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA MONTEQUEJUI CLAVE 21ET190442, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JULAPAN, MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240612	N	0	0	0	51	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:2, localidad:25, direccion:JULAPAN, lon:-97.193205, lat:20.074954])	01-01-2024	31-12-2024	1,403,820.70	1,403,820.70	421,146.21	421,146.21	421,146.21	421,146.21	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401281	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2059152.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240601 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR04349H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240601	N	0	0	0	92	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:99, localidad:8, direccion:GUADALUPE FRESNAL, lon:-97.933015, lat:18.769485])	01-01-2024	31-12-2024	2,069,152.48	2,069,152.48	620,745.74	620,745.74	620,745.74	620,745.74	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401283	Proyecto de inversión	2,790,646.39	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790646.39, modificado:2735563.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240602 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR04315A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240602	N	0	0	0	95	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:64, localidad:13, direccion:JALTOCAN, lon:-97.819457, lat:20.616504])	01-01-2024	31-12-2024	2,735,363.00	2,735,363.00	-	-	-	-	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401285	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1407294.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240605 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21DPR04368H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240605	N	0	0	0	262	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.273608, lat:18.973061])	01-01-2024	31-12-2024	1,407,294.01	1,407,294.01	422,188.20	422,188.20	422,188.20	422,188.20	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401288	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1406908.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240598 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 12 CLAVE 21DPR04322, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240598	N	0	0	0	325	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.481302, lat:19.06996])	01-01-2024	31-12-2024	1,406,908.88	1,406,908.88	422,072.66	422,072.66	422,072.66	422,072.66	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401274	Proyecto de inversión	2,790,646.39	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790646.39, modificado:2748682.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240578 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DOLORES VEGA CLAVE 21DPR0604Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240578	N	0	0	0	213	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:177, localidad:23, direccion:TEPETLACOLCO, lon:-97.690663, lat:18.639023])	01-01-2024	31-12-2024	2,748,682.54	2,748,682.54	824,604.76	824,604.76	824,604.76	824,604.76	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401297	Proyecto de inversión	1,326,462.49	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326462.49, modificado:1316167.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240626 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ARISTO JUAREZ FUENTES CLAVE 21DPR0218Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CULCAN, MUNICIPIO DE EDICAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240626	N	0	0	0	92	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:EDICAR DE MATAMOROS, lon:-98.481279, lat:18.508467])	01-01-2024	31-12-2024	1,316,167.46	1,316,167.46	394,850.24	394,850.24	394,850.24	394,850.24	5 sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401298	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679149.78, modificado 672069.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240628 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JOSEFA OTEZ DE SOLAR CLAVE 21DCC1816X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALAZA, MUNICIPIO DE JUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240628	N	0	0	64	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:85, localidad:16, direccion:LA GALAZA, lon: -98.447862, lat:18.677157))	01-01-2024	31-12-2024	672,069.25	672,069.25	201,620.77	201,620.77	201,620.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401301	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1329462.49, modificado 1324828.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240631 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TONALZOL CLAVE 21DND069V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS COATEPEC, MUNICIPIO DE PIPIRIÁ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240631	N	0	0	146	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:469, direccion:SAN NICOLÁS COATEPEC, lon: -98.263565, lat:18.888333))	01-01-2024	31-12-2024	1,324,828.23	1,324,828.23	397,448.47	397,448.47	397,448.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401305	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679149.78, modificado 666489.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240635 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JOSEFA OTEZ DE SOLAR CLAVE 21DCC050, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COXULA, MUNICIPIO DE ATYATZOTZ, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240635	N	0	0	213	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:19, localidad:65, direccion:SAN JERÓNIMO COXULA, lon: -98.532501, lat:18.939489))	01-01-2024	31-12-2024	666,489.89	666,489.89	199,946.97	199,946.97	199,946.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401307	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679149.78, modificado 67607.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240637 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JOSEFA OTEZ DE SOLAR CLAVE 21DCC070, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240637	N	0	0	93	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.274881, lat:18.961741))	01-01-2024	31-12-2024	676,027.50	676,027.50	202,808.25	202,808.25	202,808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401308	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 867659.33, modificado 851103.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240639 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 74 CLAVE 21DST007B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240639	N	0	0	603	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.281732, lat:18.988803))	01-01-2024	31-12-2024	851,103.17	851,103.17	569,190.54	569,190.54	569,190.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.68))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401309	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679149.78, modificado 676787.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240641 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPH006P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTZINCÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240641	N	0	0	446	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CUAUTZINCÁN, lon: -98.015814, lat:18.966257))	01-01-2024	31-12-2024	676,787.56	676,787.56	203,036.27	203,036.27	203,036.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401312	Proyecto de inversión	1,706,479.76	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1706479.76, modificado 1698779.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240643 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 129 CLAVE 21DST049V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTLENGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240643	N	0	0	232	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN JERÓNIMO CHAUTLENGO, lon: -98.456389, lat:19.208889))	01-01-2024	31-12-2024	1,698,779.17	1,698,779.17	509,633.75	509,633.75	509,633.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401314	Proyecto de inversión	3,384,122.51	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3384122.51, modificado 3349598.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240644 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 21DST052A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO AGUSTÍN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240644	N	0	0	590	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:SANTO AGUSTÍN, lon: -97.433961, lat:18.539589))	01-01-2024	31-12-2024	3,349,598.02	3,349,598.02	1,004,879.41	1,004,879.41	1,004,879.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401539	Proyecto de inversión	4,650,360.69	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4650360.69, modificado 4579881.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240549 REHABILITACIÓN GRUPO EN LOS EDIFICIOS "C, D, E, F Y G" EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR039T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240549	N	0	0	99	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad 1.0))	(geol: (cve_municipio:110, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1, LA PURISIMA C.P. 75500, lon: -97.575699, lat:18.830758))	01-01-2024	31-12-2024	4,579,881.47	4,579,881.47	1,373,964.44	1,373,964.44	1,373,964.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metas: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIARIAS NTD	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	240579 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21D0N1330P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHICHOTLA, PUEBLA.	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO PERSONABLE	MUNICIPIO PERSONABLE	TIPO_PROGRAMA APROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	3	PUEJ402024031597	Proyecto de inversión	719,289.37	[FI: [siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716268.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240645 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CADOTTE FRANCISCO GONZALEZ CLAVE 21EPR0202W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPÉC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240579	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:58, localidad:14, direccion:Calle Manuel Anula Camacho -San Juan del Valle Chichotla Puebla CP. 75072, lat:19.28609, lat:19.2860977]]	01-01-2024	31-12-2024	716,268.36	716,268.36	214,880.51	214,880.51	214,880.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ40202401650	Proyecto de inversión	1,979,775.29	[FI: [siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979775.29, modificado:1975734.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240645 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CADOTTE FRANCISCO GONZALEZ CLAVE 21EPR0202W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPÉC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240645	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Francisco Crato Sur 8 - Ahuazotepéc Ahuazotepéc Puebla CP. 73180, lat:18.163361, lat:20.084446]]	01-01-2024	31-12-2024	1,975,734.12	1,975,734.12	592,720.24	592,720.24	592,720.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ40202401655	Proyecto de inversión	177,961.96	[FI: [siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177961.96, modificado:177331.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240632CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAPEF GUADALUPE HERNANDEZ CLAVE 21D0N239AL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240632	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle Benito Juárez Guadalupe Hidalgo, Veracruz Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72490, lat:18.251465, lat:18.979806]]	01-01-2024	31-12-2024	177,332.92	177,332.92	53,199.87	53,199.87	53,199.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ4020235327	Proyecto de inversión	719,289.37	[FI: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57586.81, modificado:21481.73], [FI: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS entidades, monto:503502.56, modificado:501240.38]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240648 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "Q" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR EMANUEL ZARZA CLAVE 21D0N1330P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO CALERA, MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 31273	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	171273	5	28	22	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construción, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[goal: [ow_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ZAMAGOSA 3 SUR INTERIORS SAN JERONIMO CALERA, 74369 SAN JERONIMO CALERA, ATlixco GUADALUPE HIDEALGO, AVERIDA EMILIANO ZAPATA PONIENTE Y CALLE MANRANO MATAMOROS 3 ORIENTE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ESCUELA, lat:18.340569, lat:18.844876]]	20-06-2024	20-07-2024	716,057.69	716,057.69	214,817.31	214,817.31	214,817.31	[otro: tipo:obra,Obral numero_contrato:CAPC EE-008/2024-1, contratista:LUIS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ, convocante:Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716057.69, importe_modificado:716057.69]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:15.0]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ40202403116	Proyecto de inversión	678,149.78	[FI: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678149.78, modificado:675850.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240648 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Q" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21D0N114L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS (PUNTE NEGRO), MUNICIPIO DE GUADALUPE PILETAS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240648	N	0	0	21	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:63, localidad:5, direccion:GUADALUPE PILETAS (PUNTE NEGRO), lat:18.863209]]	01-01-2024	31-12-2024	675,850.32	675,850.32	412,501.30	412,501.30	412,501.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.62]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ40202403120	Proyecto de inversión	867,659.33	[FI: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:862488.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240650 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "M" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 71 CLAVE 21D0T08W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMecatla, MUNICIPIO DE CUATLANCIANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240650	N	0	0	665	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMecatla, lat:19.149593]]	01-01-2024	31-12-2024	862,488.94	862,488.94	258,746.68	258,746.68	258,746.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ40202403121	Proyecto de inversión	4,396,006.46	[FI: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396006.46, modificado:4312512.18]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240651 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Q" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA TERA Y PIERRESSAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMecatla, MUNICIPIO DE CUATLANCIANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240651	N	0	0	536	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMecatla, lat:19.153862]]	01-01-2024	31-12-2024	4,352,542.18	4,352,542.18	1,305,753.65	1,305,753.65	1,305,753.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEJ40202403124	Proyecto de inversión	1,329,462.49	[FI: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1301259.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	240652 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR PAZ Y PUENTE CLAVE 21EPR0202W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comé Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240652	N	0	0	183	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ow_municipio:114, localidad:1, direccion:HERNANDEZ ZAMAGOSA, lat:19.047782]]	01-01-2024	31-12-2024	1,301,259.03	1,301,259.03	390,377.71	390,377.71	390,377.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31]]	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240202401329	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MACULXOCHTE CLAVE 2109B04W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPUILCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO, PUEBLA - 240001	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240001	N	0	0	0	266	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(gen1: (cve_municipio:1, localidad:82, direccion:SAN JUAN TEPUILCO, lon: 97.979399, lat:19.122947))	01-01-2024	31-12-2024	1,324,787.56	1,324,787.56	397,436.27	397,436.27	397,436.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401332	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1329462.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 2107Y03L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTTEMPAN, MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN, PUEBLA - 240630	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240630	N	0	0	0	113	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(gen1: (cve_municipio:53, localidad:201, direccion:TOTTEMPAN, lon: 98.040416, lat:19.835947))	01-01-2024	31-12-2024	1,326,157.80	1,326,157.80	397,847.34	397,847.34	397,847.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354982	Proyecto de inversión	719,289.37	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215022.31), (T2: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:495840.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA UNESCO CLAVE 2109B32SL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA - 156369	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	156369	S	120	122	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:242.0, meta_modificado a:242.0))	(gen1: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 75385 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE AVENIDA Y CARRETERA MEXICO 144, CALLE RAYON LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MINA SN BARRIO D, lon: 97.4342, lat:18.7363))	20-08-2024	22-07-2024	708,343.04	708,343.04	212,502.91	212,502.91	212,502.91	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-006/2024-A-1, contralista:GRUPO CONSTRUCTO SAABZA, S.A. DE C.V., conovecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:708343.04, importe_modificado:708343.04))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:72.6))	(2354982/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202355021	Proyecto de inversión	719,289.37	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215022.88), (T2: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:503120.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR XOCHEPILI CLAVE 210C087K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 159905	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	159905	S	92	83	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificado a:175.0))	(gen1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA RESURRECCION, 72388 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE JOEL ABRAGA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE AV DIVISION DEL NTE S, lon: 98.134299, lat:18.746361))	20-08-2024	22-07-2024	716,743.27	716,743.27	215,022.98	215,022.98	215,022.98	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-009/2024-B, contralista:"CONSTRUCCION TORO INDOARCO MAZAR, S.A. DE C.V.", conovecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716743.27, importe_modificado:716743.27))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:52.5))	(2355021/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202355028	Proyecto de inversión	719,289.37	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215023.39), (T2: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:495841.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", QUE CONSISTE EN UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 2109B02P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUPAPAN SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA - 160289	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	160289	S	59	62	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:121.0, meta_modificado a:121.0))	(gen1: (cve_municipio:99, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CUIDADO TEZUPAPAN (SAN ISIDRO), 75592 TEZUPAPAN (SAN ISIDRO), CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE PRINCIPAL SN, lon: 97.403387, lat:18.746383))	20-08-2024	22-07-2024	708,344.63	708,344.63	212,503.39	212,503.39	212,503.39	(titul1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-006/2024-A-8, contralista:GRUPO CONSTRUCTO SAABZA, S.A. DE C.V., conovecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:708344.63, importe_modificado:708344.63))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:36.3))	(2355028/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202401336	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1320257.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA FRODA KAHLO CLAVE 2107Y032L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUEBLA - 240668	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240668	N	0	0	0	44	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(gen1: (cve_municipio:71, localidad:19, direccion:NOPALA, lon: 98.064265, lat:20.207574))	01-01-2024	31-12-2024	1,302,357.76	1,302,357.76	390,707.33	390,707.33	390,707.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401345	Proyecto de inversión	1,979,775.29	(TI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979775.29, modificado:1970978.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR TRES CIRIBITOS CLAVE 2106D36D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 240677	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240677	N	0	0	0	45	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(gen1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUERTO DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE PRINCIPAL SN, lon: 98.251071, lat:18.9977278))	01-01-2024	31-12-2024	1,970,978.74	1,970,978.74	591,293.62	591,293.62	591,293.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE4202401346	Proyecto de inversión	679,149.78	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:664679.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240679 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR VOLPOTSI CLAVE 210P0403, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240679	N	0	0	89	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.27604, lat:18.974284))	01-01-2024	31-12-2024	664,673.70	664,673.70	199,402.11	199,402.11	199,402.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401347	Proyecto de inversión	1,758,825.77	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758825.77, modificado:1723685.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240680 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U A LC EN LA PRIMARIA EDUCACIÓN FEDERAL CLAVE 210P05315, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240680	N	0	0	245	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.24698, lat:18.007652))	01-01-2024	31-12-2024	1,752,686.37	1,752,686.37	525,805.91	525,805.91	525,805.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401385	Proyecto de inversión	2,212,422.67	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212422.67, modificado:2208704.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240703 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U A LC EN EL EDIFICIO "C", EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NOMB. 102 CLAVE 210T010A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240703	N	0	0	494	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.24469, lat:18.982771))	01-01-2024	31-12-2024	2,208,704.26	2,208,704.26	662,611.28	662,611.28	662,611.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE42024035052	Proyecto de inversión	715,289.37	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215300.24), (f2: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun_fas entidades, monto:503053.56, modificado:502110.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240705 DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA RAMON LANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 210T010A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 161213	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	161213	S	51	39	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:0.0, meta_modificado:0.0))	(geot: (cve_municipio:140, localidad:7, direccion:CALLE GUILLERMO JIMENEZ MORALES INTERIOR EN CIUDAD SAN FRANCISCO CHAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COAHUILA DE ZARAGOZA, C.V., convecante Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.1, importe_modificado:717300.1))	20-08-2024	22-07-2024	717,300.80	717,300.80	215,190.24	215,190.24	215,190.24	(tctot1: (ipo_obraObr, numero_contrato:CAPC E-008-2024-0, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convecante Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.1, importe_modificado:717300.1))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))	(2355052/proyecto_INICIO, 2355053/proyecto_CONSTRUCCION, avance:0.27.00)	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401220	Proyecto de inversión	1,426,286.46	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14286.46, modificado:1426286.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240395 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PAULINA MAHAVER CORTES CLAVE 210T0031A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCIOALIA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240395	N	0	0	33	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:27, direccion:OCIOALIA, lon:-98.097972, lat:18.947904))	01-01-2024	31-12-2024	1,423,668.74	1,423,668.74	427,100.62	427,100.62	427,100.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401227	Proyecto de inversión	2,010,859.19	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010859.19, modificado:200863.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240486 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CASTILLO CLAVE 21E000508, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEREPACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240486	N	0	0	225	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEREPACA, lon:-97.800228, lat:18.965089))	01-01-2024	31-12-2024	2,006,863.93	2,006,863.93	602,059.18	602,059.18	602,059.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401229	Proyecto de inversión	1,835,570.46	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183570.46, modificado:183557.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240554 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210P04040, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORROS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240554	N	0	0	58	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:157, localidad:7, direccion:LOS HORROS DE ZARAGOZA, lon:-98.200126, lat:18.394663))	01-01-2024	31-12-2024	1,835,587.38	1,835,587.38	550,676.21	550,676.21	550,676.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401230	Proyecto de inversión	930,072.15	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:931469.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240554 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E000840, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240530	N	0	0	18	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:47, localidad:78, direccion:SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO), lon:-98.500791, lat:18.190158))	01-01-2024	31-12-2024	911,469.55	911,469.55	273,440.86	273,440.86	273,440.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE4202401235	Proyecto de inversión	1,860,144.31	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186044.31, modificado:1841995.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240533 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y D", EN LA PRIMARIA HÉROS DEL SESENTA Y DOS CLAVE 210P04030, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240533	N	0	0	91	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:157, localidad:10, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-98.279627, lat:18.435469))	01-01-2024	31-12-2024	1,841,995.85	1,841,995.85	552,598.76	552,598.76	552,598.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE240202401348	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1319231.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESEDICAR JOSÉ GABRIELINO ZOLAR CLAVE 21EPN28AV, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240683	N	0	0	155	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCATA ZARAGOZA, lon:-98.256105, lat:18.963032))	01-01-2024	31-12-2024	1,319,215.67	1,319,215.67	395,764.70	395,764.70	395,764.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401352	Proyecto de inversión	867,659.33	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:863599.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-2C, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR07519V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHALTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240686	N	0	0	401	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:48, localidad:4, direccion:SAN ANTONIO TLATENCO, lon:-98.494716, lat:19.174258))	01-01-2024	31-12-2024	863,599.39	863,599.39	259,079.82	259,079.82	259,079.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401353	Proyecto de inversión	867,659.33	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:850241.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-2C, EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21DPR0717V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAQUINILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240687	N	0	0	300	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:51, localidad:12, direccion:ESCAPE DE LAQUINILLAS, lon:-98.681616, lat:18.488299))	01-01-2024	31-12-2024	850,241.20	850,241.20	255,072.36	255,072.36	255,072.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401370	Proyecto de inversión	679,149.78	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:669014.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR07519V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAQUINA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240690	N	0	0	228	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:154, localidad:5, direccion:ESCAPE DE LAQUINA, lon:-97.737094, lat:18.799329))	01-01-2024	31-12-2024	669,014.57	669,014.57	200,704.37	200,704.37	200,704.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401571	Proyecto de inversión	2,710,367.19	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710367.19, modificado:2670211.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0420V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENILGÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240691	N	0	0	118	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:77, localidad:23, direccion:TEPELAC OCO, lon:-97.690646, lat:18.638298))	01-01-2024	31-12-2024	2,670,211.30	2,670,211.30	801,063.99	801,063.99	801,063.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401405	Proyecto de inversión	1,091,337.33	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091337.33, modificado:108880.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0420V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENILGÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240567	N	0	0	328	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEPELAC OCO, lon:-97.381485, lat:18.4463))	01-01-2024	31-12-2024	1,088,860.45	1,088,860.45	326,658.13	326,658.13	326,658.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401408	Proyecto de inversión	1,044,964.59	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044964.59, modificado:1041305.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21ETV08AV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA LAQUINA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240573	N	0	0	130	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:16, direccion:SAN JOSÉ LA LAQUINA, lon:-98.031726, lat:19.029027))	01-01-2024	31-12-2024	1,041,305.09	1,041,305.09	312,391.53	312,391.53	312,391.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401409	Proyecto de inversión	215,788.81	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215788.81, modificado:214880.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESEDICAR CARMEN 21DCC156V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240600	N	0	0	95	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HERCATA ZARAGOZA, lon:-97.450774, lat:19.884881))	01-01-2024	31-12-2024	214,880.51	214,880.51	64,464.15	64,464.15	64,464.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401421	Proyecto de inversión	715,879.76	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715879.76, modificado:715279.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESEDICAR CARMEN 21DCC156V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240613	N	0	0	171	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERCATA ZARAGOZA, lon:-98.266827, lat:18.975938))	01-01-2024	31-12-2024	715,279.32	715,279.32	214,583.79	214,583.79	214,583.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401430	Proyecto de inversión	215,786.81	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215500.311)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240667 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA CARRETERA A CLAVE 210PR19235, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240667	N	0	0	242	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:MORELOS CAÑADA, lon: 97.414211, lat:18.736373))	01-01-2024	31-12-2024	212,502.91	212,502.91	63,750.87	63,750.87	63,750.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401432	Proyecto de inversión	215,786.81	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215500.240)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240673 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SÁNCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV01523M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240673	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:140, localidad:7, direccion:SAN FRANCISCO COAPAN, lon: 98.370253, lat:19.074027))	01-01-2024	31-12-2024	215,190.24	215,190.24	64,557.07	64,557.07	64,557.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401436	Proyecto de inversión	215,786.81	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215500.240)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240682 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA LINDA GUARDIA CLAVE 21EP191817, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240682	N	0	0	495	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RDCA PUERBLA DE ZARAGOZA, lon: 98.254866, lat:18.960092))	01-01-2024	31-12-2024	215,190.24	215,190.24	64,557.07	64,557.07	64,557.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401401	Proyecto de inversión	2,205,845.99	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220845.99, modificado:2184378.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240534 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 78, 8, 6, 5, 4, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210PR27840, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICATLÁN, MUNICIPIO DE HUHUETLÁN EL OCHO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240534	N	0	0	336	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE A LA AUDUBON, lon: 98.044728, lat:18.451583))	01-01-2024	31-12-2024	2,184,378.09	2,184,378.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401725	Proyecto de inversión	678,149.78	(ITI: 16161, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678149.78, modificado:665475.811)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240698 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ALVARO OBREGÓN CLAVE 21OC0886C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240698	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE A LA AUDUBON, lon: 98.044728, lat:20.166217))	01-01-2024	31-12-2024	665,475.81	665,475.81	199,642.74	199,642.74	199,642.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401377	Proyecto de inversión	9,123,152.63	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9123152.63, modificado:878468.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240693 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LA 1C, EN LA PRIMARIA BICENTENARIO CLAVE 21EP191817, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240693	N	0	0	374	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:RDCA PUERBLA DE ZARAGOZA, lon: 98.274992, lat:18.964434))	01-01-2024	31-12-2024	8,758,458.78	8,758,458.78	2,627,537.63	2,627,537.63	2,627,537.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401381	Proyecto de inversión	1,369,602.08	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369602.08, modificado:1341505.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240699 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 21ETV034Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE PANTÉPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240699	N	0	0	73	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:111, localidad:3, direccion:AGUA LINDA, lon: 97.865241, lat:20.585529))	01-01-2024	31-12-2024	1,341,505.20	1,341,505.20	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401383	Proyecto de inversión	1,706,479.76	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1673732.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240701 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LA 1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 3 CLAVE 210S7007D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA A. PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240701	N	0	0	616	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:SAN MIGUEL CANOA, lon:98.109595, lat:18.139711))	01-01-2024	31-12-2024	1,673,732.53	1,673,732.53	502,119.76	502,119.76	502,119.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401237	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(ITI: 16161, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1370623.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240538 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D", EN LA PRIMARIA AMADO NIÑO CLAVE 210S7007D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Patrono para la Construcción de Espacios Educativos	240538	N	0	0	72	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geol: (cve_municipio:99, localidad:211, direccion:PUERTA CAÑADA, lon: 97.410511, lat:18.818636))	01-01-2024	31-12-2024	1,370,625.53	1,370,625.53	411,187.66	411,187.66	411,187.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401246	Proyecto de inversión	2,783,642.62	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783642.62, modificado:2742119.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C" EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210R0131A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RIGERO, MONTERROSA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240544	N	0	0	197	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:10, localidad:10, direccion:SAN IGNIO MONTERROSA, lon:-97.579381, lat:18.85789)]	01-01-2024	31-12-2024	2,742,119.34	2,742,119.34	822,635.80	822,635.80	822,635.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401247	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:926165.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A" EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 210P218BIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATUMÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240555	N	0	0	118	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HUATUMAPA, lon:-97.442957, lat:19.895729)]	01-01-2024	31-12-2024	926,165.85	926,165.85	277,849.76	277,849.76	277,849.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401248	Proyecto de inversión	2,783,642.67	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783642.67, modificado:2771951.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y F" EN LA PRIMARIA CORON SERDÁN CLAVE 210R0131A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADRÉN, MUNICIPIO DE CHICHINTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240545	N	0	0	381	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:8, localidad:7, direccion:FRANCISCO MADRÉN, lon:-97.226971, lat:18.240793)]	01-01-2024	31-12-2024	2,771,951.36	2,771,951.36	831,585.41	831,585.41	831,585.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401249	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1380822.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D" EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210R0752A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTILÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240556	N	0	0	37	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:135, localidad:82, direccion:SAN MIGUEL TOTILÁN, lon:-97.77426, lat:17.998968)]	01-01-2024	31-12-2024	1,380,822.54	1,380,822.54	414,246.76	414,246.76	414,246.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401252	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:912029.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "G" EN LA PRIMARIA IGNACIO ZAMAGUIZA CLAVE 210R0752A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MINATITLÁN, MUNICIPIO DE XTACAMUTTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240551	N	0	0	11	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:83, localidad:82, direccion:MINATITLÁN, lon:-97.848615, lat:18.5157487)]	01-01-2024	31-12-2024	912,029.47	912,029.47	273,608.84	273,608.84	273,608.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401256	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2058048.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240567 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210R0758P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XIOTHEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240567	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:197, localidad:6, direccion:JALAPILLA, lon:-97.818211, lat:20.368879)]	01-01-2024	31-12-2024	2,058,048.81	2,058,048.81	617,414.64	617,414.64	617,414.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401534	Proyecto de inversión	468,322.97	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468322.97, modificado:463355.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A" EN EL PREESCOLAR AMAYACATL CLAVE 210C091PV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), MUNICIPIO DE AHUALULÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240537	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:6, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO DE CAMINO DE SAN MARCOS, PALENQUE C.P., lon:-97.86279, lat:20.011192)]	01-01-2024	31-12-2024	463,355.47	463,355.47	139,006.64	139,006.64	139,006.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401541	Proyecto de inversión	1,851,570.46	(ITI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851570.46, modificado:1816662.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C" EN LA TELECOMUNIDADARI CASTE JUAN DE LA BARBERA CLAVE 210T0131W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240557	N	0	0	99	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENTURIANO CARRERA NUM 151A UNIÓN C.P., lon:-97.86951, lat:20.246)]	01-01-2024	31-12-2024	1,816,562.08	1,816,562.08	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401548	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716268.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL CAMINO DE LOS LOPEZ MATEOS CLAVE 210C07070, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240574	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:158, localidad:12, direccion:CALLE CUATROVIENTOS, NUM 26 LA LIMA C.P., lon:-97.406827, lat:20.161169)]	01-01-2024	31-12-2024	716,268.36	716,268.36	214,880.51	214,880.51	214,880.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33)]		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401572	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:715754.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240581 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DE MARZO CLAVE 210R021SF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESPERANZA, MUNICIPIO DE FORTANZA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240581	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifad: a:1.0)]	[geot: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avda Independencia Num. Ext. 2 San José Esperanza, San José Esperanza C.P., lon:-97.406248, lat:18.862591)]	01-01-2024	31-12-2024	715,754.87	715,754.87	351,691.67	351,691.67	351,691.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.51)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401616	Proyecto de inversión	7,983,658.67	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983658.67, modificado:7965408.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "S, C, D Y K" QUE CONSTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 210PR244P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240590	N	0	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán, lon-97.404875, lat:18.4544077))	01-01-2024	31-12-2024	7,965,408.27	7,965,408.27	2,389,622.48	2,389,622.48	2,389,622.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.34))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401632	Proyecto de inversión	6,769,059.29	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6769059.29, modificado:6767009.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240596 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NESEYER NÚOVA CLAVE 21A05404S, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240596	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Carino A San Lorenzo la Joya San Juan Nuevres, Tepeaca Tepeaca Puebla CP. 75200, lon-97.898778, lat:18.986556))	01-01-2024	31-12-2024	6,767,099.49	6,767,099.49	2,030,129.85	2,030,129.85	2,030,129.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401646	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324624.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240646 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "P" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA MIGUEL CASTILLO ALARTE CLAVE 21EPH6E1I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240646	N	0	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro Sin Mota Amozoc Puebla CP. 72960, lon-98.04576, lat:19.043838))	01-01-2024	31-12-2024	1,324,824.24	1,324,824.24	397,447.27	397,447.27	397,447.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401665	Proyecto de inversión	1,633,102.34	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633102.34, modificado:1608791.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240654 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "E" QUE CONSTEN EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y "F" EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 210PR24512, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑAS MORELOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240654	N	0	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:99, localidad:5, direccion:ALFREDO 15 CERRO GORDO CAÑAS MORELOS CP. 75508, lon-97.394432, lat:18.739813))	01-01-2024	31-12-2024	1,608,791.69	1,608,791.69	482,637.51	482,637.51	482,637.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.34))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401689	Proyecto de inversión	516,681.81	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516881.81, modificado:516872.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ANTONIO DE NOVIEMBRE CLAVE 210PR2093F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240015	N	0	0	0	99	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozoc de Mota Amozoc CP. 00000, lon-98.050859, lat:19.038574))	01-01-2024	31-12-2024	516,872.69	516,872.69	155,061.81	155,061.81	155,061.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401700	Proyecto de inversión	4,993,190.71	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4993190.71, modificado:4973748.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240489 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "I", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "Y" QUE CONSISTE EN MODULO SANITARIO, "Y" EN CUINCE AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MADRUGUECHI CLAVE 210PR2090R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240489	N	0	0	0	100	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Telepetra, San Andrés Azumiatla Puebla CP. 72960, lon-98.246923, lat:18.907954))	01-01-2024	31-12-2024	4,973,748.02	4,973,748.02	1,492,124.41	1,492,124.41	1,492,124.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401222	Proyecto de inversión	1,846,585.42	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846585.42, modificado:1846585.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240403 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LUIS DOMINGO CORDO CUAUTLA CLAVE 210T0404X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMULO CABRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240403	N	0	0	0	104	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:212, localidad:10, direccion:EMULO CABRANZA (SANTA CRUZ), lon-97.652414, lat:19.713323))	01-01-2024	31-12-2024	1,844,591.49	1,844,591.49	553,377.45	553,377.45	553,377.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401223	Proyecto de inversión	3,066,620.50	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066620.5, modificado:3063735.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240480 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA LUIS DOMINGO CORDO CLAVE 210PRH67S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240480	N	0	0	0	185	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:EMULO CABRANZA, lon-97.804288, lat:18.9705927))	01-01-2024	31-12-2024	3,063,753.53	3,063,753.53	919,120.66	919,120.66	919,120.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401225	Proyecto de inversión	1,776,397.35	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776397.35, modificado:1773431.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240487 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR CONEYUATZI CLAVE 210PR2090R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TETIACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240487	N	0	0	0	92	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot: (cve_municipio:164, localidad:22, direccion:SAN PEDRO LA JOYA, lon-97.853947, lat:19.063898))	01-01-2024	31-12-2024	1,773,431.86	1,773,431.86	532,029.56	532,029.56	532,029.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE2402202401226	Proyecto de inversión	4,885,986.04	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885986.04, modificado:4594011.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240485 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTACIÓN REGIONAL C Y OBRA DE ENTORNO TELESECUNDARIA LICENCIADO GUSTAVO RÍAZ ORTIZ CLAVE 210TV0003N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240485	N	0	0	0	124	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:152, localidad:20, direccion:SOLTEPEC, lon:-97.78246, lat:19.135103))	01-01-2024	31-12-2024	4,594,011.36	4,594,011.36	1,378,203.41	1,378,203.41	1,378,203.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401231	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1370875.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240553 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN LA PRIMARIA DASILUNO ZAPATA CLAVE 210P0776S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240553	N	0	0	0	292	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:177, localidad:20, direccion:SANTO NOMBRE, lon:-97.665091, lat:18.673230))	01-01-2024	31-12-2024	1,370,875.75	1,370,875.75	411,262.73	411,262.73	411,262.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401233	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:922204.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240541 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA MARRANO MATAMOROS CLAVE 210P0776S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MINIMAPÁN, MUNICIPIO DE Tzacamal, en la	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240541	N	0	0	0	21	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:206, localidad:17, direccion:MARRANO MATAMOROS, lon:-98.157568, lat:18.524748))	01-01-2024	31-12-2024	922,204.85	922,204.85	276,661.45	276,661.45	276,661.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401234	Proyecto de inversión	2,321,893.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321893.49, modificado:2298488.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240531 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y C", EN LA PRIMARIA RAFAEL CLAVE 210P0471Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240531	N	0	0	0	76	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:198, localidad:1, direccion:XICOTLAN, lon:-98.524133, lat:18.061936))	01-01-2024	31-12-2024	2,298,488.00	2,298,488.00	689,546.40	689,546.40	689,546.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401238	Proyecto de inversión	1,835,570.46	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835570.46, modificado:1835768.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240535 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN LA PRIMARIA DE MARZO CLAVE 210P0801Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALMUDOMA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEJ DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240535	N	0	0	0	136	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:169, localidad:4, direccion:ALMUDOMA (TODOS SANTOS), lon:-97.961111, lat:18.477356))	01-01-2024	31-12-2024	1,835,768.95	1,835,768.95	550,730.69	550,730.69	550,730.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401239	Proyecto de inversión	916,645.94	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916645.94, modificado:916904.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240532 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y C", EN LA TELESECUNDARIA DANIEL COSÍO VILLEGAS CLAVE 210TV0031M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, en la	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240532	N	0	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMULCO, lon:-98.117581, lat:20.147133))	01-01-2024	31-12-2024	916,904.95	916,904.95	275,071.48	275,071.48	275,071.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401240	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:920925.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240539 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P0250Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240539	N	0	0	0	34	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:52, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIERO, lon:-97.786246, lat:18.449104))	01-01-2024	31-12-2024	920,925.64	920,925.64	276,277.69	276,277.69	276,277.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401242	Proyecto de inversión	1,391,821.34	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1370635.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240540 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210P0776S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240540	N	0	0	0	145	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:92, localidad:5, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.846192, lat:18.534381))	01-01-2024	31-12-2024	1,370,635.38	1,370,635.38	411,190.61	411,190.61	411,190.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402202401243	Proyecto de inversión	930,072.15	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:915965.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240542 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN EL PREESCOLAR ESTADO DE VERACRUZ CLAVE 210N0875B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUZOTLA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240542	N	0	0	0	37	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN LUIS TEHUZOTLA, lon:-97.859101, lat:18.676947))	01-01-2024	31-12-2024	915,965.93	915,965.93	274,789.78	274,789.78	274,789.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401743	Proyecto de inversión	679,149.78	(FI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676624.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240675 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA REGIONAL C, EN LA LOCALIDAD DE SEPTEMBER CLAVE 210PR003B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 240675	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240675	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ CHOLULA DE BIVAGANA, lon:-98.3305, lat:19.0693))	01-01-2024	31-12-2024	676,624.21	676,624.21	202,987.26	202,987.26	202,987.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401244	Proyecto de inversión	930,072.15	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:926365.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240543 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210PR013H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUATLÁN, PUEBLA 240543	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240543	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:75, localidad:2, direccion:AVUATEPEC, lon:-97.431842, lat:19.871797))	01-01-2024	31-12-2024	926,165.85	926,165.85	277,849.76	277,849.76	277,849.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401245	Proyecto de inversión	2,321,893.49	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321893.49, modificado:2287325.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240547 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B", EN LA PRIMARIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CLAVE 210PR027X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA 240547	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240547	N	0	0	418	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:110, localidad:2, direccion:BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), lon:-97.541568, lat:18.872809))	01-01-2024	31-12-2024	2,287,325.29	2,287,325.29	686,197.59	686,197.59	686,197.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401250	Proyecto de inversión	6,952,532.70	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6952532.7, modificado:682640.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240546 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C Y F", EN LA PRIMARIA NÚÑEZ REYES CLAVE 210PR024B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIZTLÁN DE SIERRA, PUEBLA 240546	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240546	N	0	0	378	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:78, localidad:1, direccion:HUIZTLAN A, lon:-97.891938, lat:19.96719))	01-01-2024	31-12-2024	6,882,640.81	6,882,640.81	2,064,792.24	2,064,792.24	2,064,792.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401251	Proyecto de inversión	930,072.15	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:927018.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240550 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO GARCIA CLAVE 210PR033Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATTEMAN, PUEBLA 240550	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240550	N	0	0	217	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:17, localidad:15, direccion:LAS DELICIAS, lon:-97.444681, lat:18.83586))	01-01-2024	31-12-2024	927,018.65	927,018.65	278,105.60	278,105.60	278,105.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401253	Proyecto de inversión	2,777,032.18	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777032.18, modificado:274063.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240552 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C", EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 210PR012N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPANHERA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAYTLÁN, PUEBLA 240552	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240552	N	0	0	246	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALPANHERA ATEZQUILLA, lon:-97.965276, lat:19.655556))	01-01-2024	31-12-2024	2,724,063.39	2,724,063.39	817,219.02	817,219.02	817,219.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401254	Proyecto de inversión	1,853,570.46	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1845336.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240032 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B", EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PR020T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE ZODQUITLÁN, PUEBLA 240032	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240032	N	0	0	111	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:217, localidad:2, direccion:ACATEPEC (SAN ANTONIO), lon:-97.098815, lat:18.37191))	01-01-2024	31-12-2024	1,845,536.54	1,845,536.54	553,660.96	553,660.96	553,660.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.3))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401255	Proyecto de inversión	719,289.37	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716329.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240566 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR MIGUEL ALBINO CORDO CLAVE 210PR013H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE UMATZACO, MUNICIPIO DE TLATLAHUACQUITEPEC, PUEBLA 240566	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240566	N	0	0	46	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:186, localidad:52, direccion:UMATZACO, lon:-97.550351, lat:19.716006))	01-01-2024	31-12-2024	716,329.36	716,329.36	214,898.81	214,898.81	214,898.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401269	Proyecto de inversión	719,289.37	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:712204.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240568 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA REGIONAL C, EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ CLAVE 210PR013B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIPOX DE RODRIGUEZ, PUEBLA 240568	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240568	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geot: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:TIPOX DE RODRIGUEZ, lon:-97.88982, lat:18.58664))	01-01-2024	31-12-2024	712,204.26	712,204.26	213,661.28	213,661.28	213,661.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE2402020401273	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1383741.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240577 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA RAFAEL BARRER CASTIBEÑA CLAVE 21DPRL357P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE LIMES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240577	N	0	0	0	33	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:34, localidad:23, direccion:MANCHO VIEJO, lon: -97.719467, lat:19.522999))	01-01-2024	31-12-2024	1,383,741.76	1,383,741.76	415,122.53	415,122.53	415,122.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401286	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1389646.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240616 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESCUNABARA TIERRA Y HEREDIA CLAVE 21ETV094W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240616	N	0	0	0	129	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.276299, lat:18.967091))	01-01-2024	31-12-2024	1,389,640.33	1,389,640.33	416,892.10	416,892.10	416,892.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401291	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1382819.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240609 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESCUNABARA IGNACIO ROMERO CLAVE 21ETV035SH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240609	N	0	0	0	141	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon: -97.559009, lat:19.432331))	01-01-2024	31-12-2024	1,382,819.09	1,382,819.09	414,845.73	414,845.73	414,845.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401303	Proyecto de inversión	676,149.78	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679551.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240633 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESCOLAR SAN JUAN DE LA CRUZ CLAVE 21CQV036G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE ICAQUINTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240633	N	0	0	0	107	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:82, localidad:3, direccion:ALTA LUZ CUATRO RAYAS, lon:-87.875266, lat:18.504449))	01-01-2024	31-12-2024	676,955.41	675,955.41	202,786.62	202,786.62	202,786.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401304	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863179.69, modificado:863179.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240634 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C, EN EL PRESCOLAR EL C.E. PROFESOR JORGE MARRAS MACILUP CLAVE 21ENL13JP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETITLA DE OCAIMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240634	N	0	0	0	102	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CUADRO DE TETITLA DE OCAIMPO, lon: -97.84062, lat:19.830833))	01-01-2024	31-12-2024	863,379.69	863,379.69	259,013.91	259,013.91	259,013.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401306	Proyecto de inversión	1,706,479.76	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1673349.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240636 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA PRIMARIA JESÚS VASCONCELOS CLAVE 21FPJ036G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTECO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240636	N	0	0	0	252	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:189, localidad:10, direccion:SAN MARTIN CALTECO, lon:-97.817631, lat:16.885489))	01-01-2024	31-12-2024	1,672,349.81	1,672,349.81	501,704.94	501,704.94	501,704.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401310	Proyecto de inversión	676,149.78	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676779.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240642 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR037E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240642	N	0	0	0	512	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC DE MOTA, lon: -98.070465, lat:19.047649))	01-01-2024	31-12-2024	676,779.16	676,779.16	203,033.75	203,033.75	203,033.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE2402020401327	Proyecto de inversión	4,265,608.02	(ITI: folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269608.02, modificado:4261253.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240655 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GABRIELA BARRAR CLAVE 21DM0037P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240655	N	0	0	0	71	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon: -97.400041, lat:18.431233))	01-01-2024	31-12-2024	4,263,253.97	4,263,253.97	1,278,976.19	1,278,976.19	1,278,976.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240202401331	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:679149.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240663 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21P0481E0, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUESTOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240663	N	0	0	0	325	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUESTOTZINGO, lon: -98.389712, lat:19.177889)	01-01-2024	31-12-2024	676,027.50	676,027.50	202,808.25	202,808.25	202,808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401334	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:669151.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240666 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "8" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21P04243K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMACALAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, MORELIA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240666	N	0	0	0	58	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:99, localidad:16, direccion:TEMACALAPA, lon: -97.368379, lat:18.758473)	01-01-2024	31-12-2024	669,157.36	669,157.36	200,747.21	200,747.21	200,747.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401338	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:849954.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240669 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA TALLESCUNAHUA LUIS DONALDO COLON CLAVE 21D07027K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALICHINGANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240669	N	0	0	0	259	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUALICHINGANGO, lon: -98.053226, lat:20.184363)	01-01-2024	31-12-2024	849,954.59	849,954.59	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401342	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:678601.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240672 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "9" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LUIS DONALDO COLON CLAVE 21D04241E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOXATITLA, MUNICIPIO DE TETITLA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240672	N	0	0	0	47	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:172, localidad:32, direccion:ZOXATITLA, lon: -97.820774, lat:19.824157)	01-01-2024	31-12-2024	675,860.83	675,860.83	202,758.25	202,758.25	202,758.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401344	Proyecto de inversión	2,386,265.85	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386265.85, modificado:2339861.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240676 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA NOM. 118 CLAVE 21D07012B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240676	N	0	0	0	686	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.148074, lat:19.067546)	01-01-2024	31-12-2024	2,339,861.58	2,339,861.58	701,958.47	701,958.47	701,958.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401349	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:863845.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240684 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA MOCTEZUMA IHLUCAMINA CLAVE 21P0460E0, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUHPANGO, MUNICIPIO DE ATLACCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240684	N	0	0	0	344	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:19, localidad:11, direccion:SANTA CRUZ TEHUHPANGO, lon: -98.399469, lat:18.935831)	01-01-2024	31-12-2024	861,845.63	861,845.63	259,153.69	259,153.69	259,153.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401354	Proyecto de inversión	867,659.33	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:864099.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240688 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA JOSEFA OTTE DE DOMINGUEZ CLAVE 21P0450E1, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240688	N	0	0	0	733	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.148074, lat:19.066258)	01-01-2024	31-12-2024	864,099.50	864,099.50	259,229.85	259,229.85	259,229.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401373	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716094.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240692 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "7" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA FRANCISCO L. MADRERO CLAVE 21P0400A0, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACULIQUILA, MUNICIPIO DE TLATLAQUILTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240692	N	0	0	0	17	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:186, localidad:63, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -97.472828, lat:19.954615)	01-01-2024	31-12-2024	716,009.43	716,009.43	214,802.83	214,802.83	214,802.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401378	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324816.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240694 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "9" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA FRANCISCO IZTACOHUATL CLAVE 21P0400B7P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240694	N	0	0	0	332	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.175003, lat:18.962641)	01-01-2024	31-12-2024	1,324,816.44	1,324,816.44	397,444.93	397,444.93	397,444.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	3	PUE240202401382	Proyecto de inversión	679,149.78	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:66524.50)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FRANCISCO SAMBIA CLAVE 21EP0820P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TLAXIYA, MUNICIPIO DE TLAXIYA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240700	N	0	0	66	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:14, direccion:HUXTLA, lon:-97.934589, lat:20.178553))	01-01-2024	31-12-2024	665,524.50	665,524.50	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401388	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1302803.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESELINAMARA PABLO NERUDA CLAVE 21ETV0916Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUXTLA, MUNICIPIO DE TLADIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240704	N	0	0	42	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:14, direccion:HUXTLA, lon:-97.935108, lat:20.180360))	01-01-2024	31-12-2024	1,302,803.59	1,302,803.59	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401389	Proyecto de inversión	6,578,592.15	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6578592.15, modificado:6513211.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO 21EPW188E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240696	N	0	0	166	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERDICA PUEBLA DE ZAMAGOZA, lon:-98.139196, lat:19.050483))	01-01-2024	31-12-2024	6,553,211.58	6,553,211.58	1,965,963.48	1,965,963.48	1,965,963.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240202401395	Proyecto de inversión	2,055,552.19	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055552.19, modificado:2053799.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE VIENTE SUÁREZ FEBER CLAVE 21DM100150, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240437	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.899907, lat:18.996208))	01-01-2024	31-12-2024	2,053,799.48	2,053,799.48	616,139.84	616,139.84	616,139.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240202401397	Proyecto de inversión	1,349,958.06	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349958.06, modificado:1343231.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240618 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ENERDINA 21DC0339M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240638	N	0	0	106	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO DE HIDALGO, lon:-97.781507, lat:19.991233))	01-01-2024	31-12-2024	1,343,231.96	1,343,231.96	402,969.59	402,969.59	402,969.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240202401412	Proyecto de inversión	215,786.81	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215022.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240604 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR XOCOPIL CLAVE 21DC0877K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240604	N	0	0	175	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ACATZINGO DE ZAMAGOZA, lon:-98.134399, lat:19.087553))	01-01-2024	31-12-2024	215,022.98	215,022.98	64,506.89	64,506.89	64,506.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240202401416	Proyecto de inversión	215,786.81	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:113303.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240604 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORENO CLAVE 21DPR802P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUPAPAN (SAN USIRO), MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240606	N	0	0	121	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:99, localidad:17, direccion:TEZUPAPAN (SAN USIRO), lon:-97.463879, lat:18.784506))	01-01-2024	31-12-2024	212,503.39	212,503.39	63,751.02	63,751.02	63,751.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances		
2024	3	PUE240202401423	Proyecto de inversión	1,009,482.12	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009482.12, modificado:999485.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240617 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA HEROS DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21DPR893H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MINHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240617	N	0	0	235	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:34, localidad:2, direccion:SAN ANTONIO MINHUACAN, lon:-98.308816, lat:19.551296))	01-01-2024	31-12-2024	999,485.00	999,485.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401425	Proyecto de inversión	810,700.91	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810700.91, modificado:794616.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240618 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA ESCUELA SECCIONARIA TECNICA NÚM. 107 CLAVE 21ET0711SH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO (LA CEBAL), MUNICIPIO DE XICOTEPIC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240618	N	0	0	270	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:2, direccion:VILLA AVILA CAMACHO (LA CEBAL), lon:-97.882201, lat:20.339485))	01-01-2024	31-12-2024	794,616.20	794,616.20	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	3	PUE240202401433	Proyecto de inversión	215,786.81	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:214817.31))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240881 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 24JUNES03, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO CALERA, MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240681	N	0	0	0	50	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geot: (cve_municipio:19, localidad:4, direccion:SAN JERONIMO CALERAS, lon:-98.340678, lat:18.848994))	01-01-2024	31-12-2024	214,817.31	214,817.31	64,445.19	64,445.19	64,445.19	64,445.19	5in contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.3))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202354971	Proyecto de inversión	16,199,999.94	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6736282.53)) (IZ: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:846177.41, modificado:846177.41))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LLENADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 24AG4936B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 155843	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	155843	S	709	758	0	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1467.0, meta_modificado a:1467.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPOS INTERIOR SN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE NARDOY Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE ATlixco LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA A UN 6, lon:-98.263426, lat:18.848994))	20-06-2024	10-10-2024	16,199,999.14	16,199,999.14	2,805,416.82	2,805,416.82	2,805,416.82	(ttot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC ES-0117024-A-4, contralista:JOMAY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., comecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1.600771676ET, importe_modificado:1.600771676ET))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.31))	(2354971/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202354976	Proyecto de inversión	14,799,998.84	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676085.29, modificado:676085.29)) (IZ: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8010991.35, modificado:8010991.35))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NERETTE NOVA CLAVE 24JOS404E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA - 155947	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	155947	S	654	638	0	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:239.2, meta_modificado a:1292.0))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA HIDALGO SN ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS, lon:-97.899317, lat:18.988066))	20-06-2024	10-10-2024	14,799,998.84	14,799,998.84	2,408,619.73	2,408,619.73	2,408,619.73	(ttot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC ES-0117024-A-4, contralista:JAVIER GARCIA HERNANDEZ, comecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1.479581192ET, importe_modificado:1.479581192ET))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.32))	(2354976/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202355063	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157239.76, modificado:1569792.54)) (IZ: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:527654.28, modificado:526732.47))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA INGENIERA CLAVE 23D938AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATTEMAN, PUEBLA - 165179	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	165179	S	40	38	0	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificado a:78.0))	(geot: (cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLITO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATTEMAN PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL VIEJO A CAMACHO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE MANUEL A, lon:-97.436021, lat:19.830599))	20-06-2024	22-08-2024	2,096,525.01	2,096,525.01	628,957.50	628,957.50	628,957.50	(ttot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC ES-0072024-A-4, contralista:LEONORA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2086525.01, importe_modificado:2086525.01))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:23.4))	(2355063/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202355069	Proyecto de inversión	2,386,265.85	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715879.76, modificado:715279.32)) (IZ: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1670386.09, modificado:1668965.06))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LA ZC, EN EL PREESCOLAR TIGELI CLAVE 23D973B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 161788	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	161788	S	93	78	0	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:171.0, meta_modificado a:171.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JAGUEY INTERIOR SN COLONIA SAN CASTILLOTLA, 72488 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE 19 SUR Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE LAS PALMAS JAGUEY SN ENTRE 9 SUR, lon:-98.267002, lat:18.976009))	20-06-2024	20-09-2024	2,384,264.38	2,384,264.38	715,279.31	715,279.31	715,279.31	(ttot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC ES-0062024-A-1, contralista:ZANITIA, S.A. DE C.V., comecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2384264.38, importe_modificado:2384264.38))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:51.3))	(2355069/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202355079	Proyecto de inversión	715,289.37	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215190.24)) (IZ: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: , prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:502110.56))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ELENA GARIBO CLAVE 21B918AT, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA - 162021	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	162021	S	254	241	0	0	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:495.0, meta_modificado a:495.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GEUVILLAS DEL SUR, 72495 HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE SUZUA Y, CALLE COSTA RICA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE AV. DE LAS NA, lon:-98.256409, lat:18.960889))	20-06-2024	22-07-2024	717,300.80	717,300.80	215,190.24	215,190.24	215,190.24	(ttot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPC ES-0062024-A-4, contralista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., comecante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.8, importe_modificado:717300.8))	(met1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:148.5))	(2355079/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE240202355089	Proyecto de inversión	2,702,336.35	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810700.91, modificado:794618.21)) (FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS entidades, monto:1891635.44, modificado:1854104.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U.I.C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 107 CLAVE 2105101131W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO LA CIBRA, MUNICIPIO DE XICOTPEC, PUEBLA - 162274	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	162274	5	151	119	0	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificad a:270.0))	(geot: (cve_municipio:197, localidad:29, direccion:CARRETERA DE OCTUBRE SN INTERIOR EN PUEBLO VILLA AVILA CAMACHO (LA CIBRA), 73000 VILLA AVILA CAMACHO (LA CIBRA), XICOTPEC, PUEBLA ENTRE CALLE HOJIBAMBO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 2 DE OCTUBRE SN EN, lon:-97.861105, lat:20.393465))	20-08-2024	20-09-2024	2,648,720.66	2,648,720.66	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-004/2024-D, contrato:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convaseante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:3648720.66, importe_modificado:2648720.66))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2355089)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202355121	Proyecto de inversión	2,100,194.02	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044984.59, modificado:1041305.09)) (FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS entidades, monto:1055229.43, modificado:1051513.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS B Y D Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VASCONCELOS CLAVE 21070918P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA - 163548	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	163548	5	57	73	0	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificad a:130.0))	(geot: (cve_municipio:155, localidad:16, direccion:INTERIOR SIN ESQUINA SAN JOSE LA LAGUNA, 72087 SAN JOSE LA LAGUNA, AMOZOC, PUEBLA ENTRE Y CALLE LAGUNAS DE CHARRIL EL PLANTIL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO Y ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.023496, lat:19.024444))	20-08-2024	20-08-2024	2,092,839.08	2,092,839.08	627,851.72	627,851.72	627,851.72	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPC EE-007/2024-H, contrato:CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE C.V., convaseante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2092839.08, importe_modificado:2092839.08))	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.30))	(2355121)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401276	Proyecto de inversión	2,100,194.04	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2089780.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240580 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210R1971B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC DEL CAMINO, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 240649	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240580	N	0	0	172	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:45, localidad:2, direccion:AVIAUTEP EC DEL CAMINO SAN JOSE LA LAGUNA, lon:-97.437014, lat:19.041758))	01-01-2024	31-12-2024	2,089,780.61	2,089,780.61	626,934.18	626,934.18	626,934.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401317	Proyecto de inversión	679,149.78	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:672317.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240649 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR GERMÁN ERDIA CLAVE 210R1391D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATLANCINGO, PUEBLA - 240670	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240649	N	0	0	126	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SAN JUAN CUATLANCINGO, lon:-98.273684, lat:19.105274))	01-01-2024	31-12-2024	672,317.36	672,317.36	201,695.21	201,695.21	201,695.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401339	Proyecto de inversión	1,398,439.14	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398439.14, modificado:1377895.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240670 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, "B" E "T" QUE CONSISTEN EN UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA LUCIANO ADELFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210R2426W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CADENAS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA - 240671	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240670	N	0	0	68	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:99, localidad:18, direccion:CARRETERA DE LAZARO CADENAS, lon:-92.556775, lat:18.738889))	01-01-2024	31-12-2024	1,377,895.65	1,377,895.65	413,368.70	413,368.70	413,368.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401341	Proyecto de inversión	1,325,462.49	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132462.49, modificado:1325624.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240671 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 210R508J8, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHANHUAPAN, PUEBLA - 240685	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240671	N	0	0	126	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TEMELICAN DE CHICHANHUAPAN, lon:-98.024656, lat:19.839328))	01-01-2024	31-12-2024	1,325,624.49	1,325,624.49	397,687.35	397,687.35	397,687.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401350	Proyecto de inversión	920,003.46	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920003.46, modificado:915829.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240685 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE LA PRIMARIA DEL C. E. GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 210R152RQ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEMELICAN, PUEBLA - 240685	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240685	N	0	0	282	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:132, localidad:2, direccion:SAN MARTIN TEMELICAN DE LABASTIDA, lon:-98.442132, lat:19.283779))	01-01-2024	31-12-2024	915,829.79	915,829.79	274,748.94	274,748.94	274,748.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401419	Proyecto de inversión	1,572,539.76	(FI: fondo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572539.76, modificado:1509792.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240611 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 210P0834AC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240611	N	0	0	78	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:17, localidad:8, direccion:TACOPAN, lat:19.839624))	01-01-2024	31-12-2024	1,568,792.54	1,568,792.54	470,937.76	470,937.76	470,937.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.3))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401537	Proyecto de inversión	930,072.15	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:911449.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240548 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A", EN LA PRIMARIA VICENTE RIVERA PALACIOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASCALOTE (LAZARO CARDENAS), MUNICIPIO DE PASETA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240548	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ RESCONCHOD, EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS), C.P. 74538, lon: -98.6207, lat:18.5362))	01-01-2024	31-12-2024	911,449.68	911,449.68	273,434.90	273,434.90	273,434.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401545	Proyecto de inversión	719,289.37	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:708111.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240569 REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210P0802Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMILCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAYITTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240569	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:83, localidad:48, direccion:RAMBO TLACHIMILCO, TLACHIMILCO, C. P. 73720, lon: -97.7988, lat:19.611324))	01-01-2024	31-12-2024	706,111.00	706,111.00	211,833.30	211,833.30	211,833.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401600	Proyecto de inversión	142,543.15	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142543.15, modificado:142039.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240586 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA AXAVACATL CLAVE 210P0830C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240586	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:133, direccion:Calle Tepepeti San Andrés Azumiatla, San Andrés Azumiatla, Puebla, Puebla CP. 72960, lon:-98.26173, lat:18.890144))	01-01-2024	31-12-2024	142,039.56	142,039.56	42,611.87	42,611.87	42,611.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401641	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1234159.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240647 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA NIGROS HERDEZ DE CHAVILTEPEC CLAVE 210P0806AG, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240647	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:02, localidad:9, direccion:Calle 9 Oriente, San Buenaventura Nealtican Nealtican, Puebla CP. 74300, lon:-98.48598, lat:19.045245))	01-01-2024	31-12-2024	1,324,159.52	1,324,159.52	397,247.86	397,247.86	397,247.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401752	Proyecto de inversión	1,329,462.49	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1322686.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240688 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA EN LA PRIMARIA METRO RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 210P0820V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240688	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ S/N, C.P. 75478, lon: -97.82736, lat:18.897219))	01-01-2024	31-12-2024	1,322,686.96	1,322,686.96	396,806.09	396,806.09	396,806.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401793	Proyecto de inversión	1,638,103.47	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638103.47, modificado:1638103.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240695 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA EN EL PREESCOLAR KAHAM CLAVE 21EN1217AN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240695	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 8 20 COL. ROSALES DE AMALULCAN, C.P. 72310, lon: -96.131929, lat:19.050593))	01-01-2024	31-12-2024	1,638,103.47	1,638,103.47	484,060.00	484,060.00	484,060.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401719	Proyecto de inversión	478,775.29	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478775.29, modificado:478106.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "P" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL VICENTE RIVERA CLAVE 210P08026, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240013	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Amozoc de Mota, lon:-98.0457, lat:19.004484))	01-01-2024	31-12-2024	478,106.27	478,106.27	143,431.88	143,431.88	143,431.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401747	Proyecto de inversión	678,149.78	(FI: fondo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:663993.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240678 REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA CENTENARIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 21EN1212OR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240678	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: +1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR 345 PONIENTE C.P. 72498, lon: -98.265895, lat:18.970588))	01-01-2024	31-12-2024	663,933.74	663,933.74	199,180.12	199,180.12	199,180.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401782	Proyecto de inversión	907,198.57	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 907198.57, modificado 893591.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240505 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE ACERO, CLAVE 21EN1374N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240505	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 141 E, 20 BOSQUES DE AMALUEN C.P., 72310, lon: -98.131029, lat:19.050593))	01-01-2024	31-12-2024	893,591.38	893,591.38	268,077.42	268,077.42	268,077.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.33))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401547	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719289.37, modificado 702549.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240571 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR DAVID ALVARO SQUIEROS CLAVE 21EN1370S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240571	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 141 PONIENTE CERRADA A, HERSCICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.197495, lat:19.04399))	01-01-2024	31-12-2024	702,549.22	702,549.22	397,743.87	397,743.87	397,743.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.58))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401552	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719289.37, modificado 717000.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240003 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ALFREDO ALARÉZ CLAVE 21EN1804L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXIUMANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240003	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Calle Real de San Pedro, Tlaxiungo C.P. 72600, lon: -98.339905, lat:19.168893))	01-01-2024	31-12-2024	717,300.80	717,300.80	215,190.24	215,190.24	215,190.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401574	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719289.37, modificado 703355.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240583 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA SECUNDARIA CARLOS GARCÍA ARRIAGA CLAVE 21ES0551F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240583	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Real de San Pedro, 2902 Hacienda Santa Clara, Herencia Puebla de Zaragoza, lon: -98.274806, lat:18.994614))	01-01-2024	31-12-2024	703,355.06	703,355.06	211,006.52	211,006.52	211,006.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401577	Proyecto de inversión	1,409,741.62	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1409741.62, modificado 1396737.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240046 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Q" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA CADETTE VIRGILIO URRIB CLAVE 210P0021L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240046	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CADETTE VIRGILIO URRIB CLAVE 210P0021L, 72780, lon: -98.248765, lat:19.094676))	01-01-2024	31-12-2024	1,396,737.36	1,396,737.36	419,021.21	419,021.21	419,021.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401582	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719289.37, modificado 706409.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240584 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "T" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO ORONDEZ FERNÁNDEZ CLAVE 21D0022W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMELTA, MUNICIPIO DE COTACAC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240584	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:44, localidad:31, direccion:Calle 2 Sur Num. Ext. 11, Temelita Coyaco Puebla CP 73903, lon: -97.663811, lat:18.608773))	01-01-2024	31-12-2024	706,409.69	706,409.69	211,922.91	211,922.91	211,922.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401541	Proyecto de inversión	6,573.85	(ITI: ítem recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6573.85, modificado 6442.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240557 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C", EN LA TELESECUNDARIA CADETTE JUAN DE LA BARBERA CLAVE 21ET0505W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUALTEUILA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240557	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 15, LA UNIÓN C.P. 73241, lon: -97.869851, lat:20.3140))	01-01-2024	31-12-2024	6,442.60	6,442.60	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.1))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401604	Proyecto de inversión	2,141,218.06	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2141218.06, modificado 2133653.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240586 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA AXAYACATL CLAVE 210P0330S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240586	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:135, direccion:Calle Andrés Bello 2 Sur, Tehuacán Puebla CP 72960, lon: -98.261735, lat:18.890140))	01-01-2024	31-12-2024	2,133,653.42	2,133,653.42	640,096.02	640,096.02	640,096.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401619	Proyecto de inversión	2,488,474.54	(ITI: ítem recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2488474.54, modificado 2482785.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y E" QUE CONSISTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MANUEL MORELOS CLAVE 210P0440P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELCÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240590	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificad a 1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán, lon: -97.404875, lat:18.454407))	01-01-2024	31-12-2024	2,482,785.96	2,482,785.96	744,835.79	744,835.79	744,835.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401661	Proyecto de inversión	501,187.82	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501187.82, modificado:499416.28))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240632 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240632	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera Benito Juárez, Nueva Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72400, lon: -96.251455, lat:18.979806))	01-01-2024	31-12-2024	499,416.28	499,416.28	149,824.88	149,824.88	149,824.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401669	Proyecto de inversión	455,789.03	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455789.03, modificado:455789.03))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240654 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "E" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y "H" EN UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 210PR4512, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑAS MORELOS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240654	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:99, localidad:5, direccion:ALLENDE 15 CERRO GORDO CAÑADA MORELOS CAÑADA MORELOS CP. 75580, lon: -97.394432, lat:18.735981))	01-01-2024	31-12-2024	449,004.07	449,004.07	134,701.22	134,701.22	134,701.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401529	Proyecto de inversión	468,322.97	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468322.97, modificado:458939.78))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240536 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" EN EL PREESCOLAR ESTRUCTURA CLAVE 210B067A, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE FORERO DIAZ, MUNICIPIO DE CUERNA AVIENTA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240536	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera Guadalupe Victoria de Portofrio Diaz CP. 74580, lon: -96.551596, lat:18.515313))	01-01-2024	31-12-2024	458,939.78	458,939.78	137,681.93	137,681.93	137,681.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401774	Proyecto de inversión	227,760.06	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227760.06, modificado:228803.47))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240033 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" EN LA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 210E0245W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVITOXICO DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240033	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAJAZADA INDEPENDENCIA NÚM.100 AVITOXICO DE GUERRERO PUEBLA C.P. 73570, lon: -97.415288, lat:20.101232))	01-01-2024	31-12-2024	226,803.47	226,803.47	68,041.04	68,041.04	68,041.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401778	Proyecto de inversión	3,332,400.14	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332400.14, modificado:3338404.04))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240033 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" EN LA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 210E0245W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVITOXICO DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240033	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAJAZADA INDEPENDENCIA NÚM.100 AVITOXICO DE GUERRERO PUEBLA C.P. 73570, lon: -97.415288, lat:20.101232))	01-01-2024	31-12-2024	3,318,404.04	3,318,404.04	995,521.21	995,521.21	995,521.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401569	Proyecto de inversión	719,289.37	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716053.14))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240570 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ISAC GONZALEZ AVILA CLAVE 210B0923V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHICHANHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240570	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:41, direccion:San Luis del Valle C.P. 73500, lon: -96.179886, lat:19.775777))	01-01-2024	31-12-2024	716,053.14	716,053.14	214,815.94	214,815.94	214,815.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401722	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(ITI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494781.89))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240013 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ CLAVE 210P0920Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240013	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Emilio Zapata Amozoc de Mata, lon:98.0645705, lat:19.064484))	01-01-2024	31-12-2024	1,494,781.89	1,494,781.89	448,434.57	448,434.57	448,434.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401687	Proyecto de inversión	810,780.68	(ITI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810780.68, modificado:807952.75))	33:Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA DIEGOCHO DE MOYER CLAVE 210P0920F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240015	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozoc de Mata Amozoc CP. 08000, lon: 98.050859, lat:19.038574))	01-01-2024	31-12-2024	807,952.75	807,952.75	242,385.82	242,385.82	242,385.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240202401705	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:675753.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240702 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA BENITO JUÁREZ CLAVE 21070201, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BERTIZILAN, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPIC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240702	N	0	0	99	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Calle Justo Sierra Num. En: 2 Barrios: Berizilán Abascoapine, Puebla CP. 73190, lon:-98.112676, lat:20.093096])	01-01-2024	31-12-2024	675,753.53	675,753.53	202,726.06	202,726.06	202,726.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.34])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398688	Proyecto de inversión	1,911,391.48	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911391.48, modificado:1882180.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240451 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (G) QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIOS II, EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA CLAVE 21090257, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240451	N	0	0	424	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.263998, lat:18.978696])	04-07-2024	01-09-2024	1,882,180.81	1,882,180.81	564,654.24	564,654.24	564,654.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398665	Proyecto de inversión	966,238.23	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966238.23, modificado:957656.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240435 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLO BARRANCA HONDA CLAVE 21090257, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240435	N	0	0	153	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.263997, lat:18.110341])	03-08-2024	01-08-2024	957,656.66	957,656.66	287,297.00	287,297.00	287,297.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401300	Proyecto de inversión	679,149.78	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:665648.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240629 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL YOLICONDITIL CLAVE 21060342, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUATILA, MUNICIPIO DE TIATIA, A PRIMA A 240449 DEMOLUCIÓN DEL EDIFICIO "J", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C "Y" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO, Y EN CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MACUINCHITIL CLAVE 21090809, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ACUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240629	N	0	0	27	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:183, localidad:14, direccion:HUATILA, lon:-97.934477, lat:20.177623])	01-01-2024	31-12-2024	665,648.59	665,648.59	199,694.58	199,694.58	199,694.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202401695	Proyecto de inversión	11,719.06	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11719.06, modificado:11678.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240489 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MACUINCHITIL CLAVE 21090809, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ACUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240489	N	0	0	100	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tepetate San Andrés-Azumeta, San Andrés Azumeta Puebla Puebla CP. 72960, lon:-98.246922, lat:18.907946])	08-01-2024	31-12-2024	11,678.11	11,678.11	3,503.43	3,503.43	3,503.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398637	Proyecto de inversión	13,037,006.89	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13037006897, modificado:130254950.727)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240096 DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (A), QUE CONSISTE EN DOS DIRECCIONES Y DIEZ AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE JOGO MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA AGUILER SERAUN CLAVE 21090281, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHILULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240096	N	0	0	728	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:119, localidad:32, direccion:CACALOT EPEC, lon:-98.296444, lat:18.995278])	01-06-2024	30-10-2024	13,025,495.02	13,025,495.02	3,907,648.51	3,907,648.51	3,907,648.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398644	Proyecto de inversión	1,780,293.62	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780293.62, modificado:1628258.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240372 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J), QUE CONSISTE EN COMODOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DEL ALFARO CLAVE 21090235C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240372	N	0	0	435	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:4, localidad:88, direccion:NICOLAS BRAVO, lon:-97.823276, lat:19.016551])	03-06-2024	31-06-2024	1,628,258.08	1,628,258.08	1,526,699.85	1,526,699.85	1,526,699.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.94])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398648	Proyecto de inversión	1,353,615.98	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353615.98, modificado:1344022.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240373 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE JOGO MULTIPLES, EN LA PRIMARIA DEL C MENDEZA CLAVE 21090280A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240373	N	0	0	378	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.783396, lat:18.993471])	03-06-2024	01-08-2024	1,344,022.09	1,344,022.09	1,163,236.33	1,163,236.33	1,163,236.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.87])		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240202398659	Proyecto de inversión	6,198,875.67	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198875.67, modificado:5702992.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240404 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN UN AULA USERY CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA 1-2C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA MÁXIMO SERIBAN CLAVE 21EPH0734S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240404	N	0	0	0	535	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.114721, lat:19.066683)])	01-08-2024	30-10-2024	5,702,992.23	5,702,992.23	3,174,596.51	3,174,596.51	3,174,596.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398661	Proyecto de inversión	11,104,604.29	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111046042967, modificado:110554949.87)])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240396 DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS (D Y E), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (C) QUE CONSISTE EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA 1-2C, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, Y F), EN LA SECCIONARIA NARCISO BASOLS CLAVE 21DSD084MV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240396	N	0	0	0	110	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:PROGRESO, lon:-98.115569, lat:18.04169)])	01-08-2024	29-11-2024	11,055,494.93	11,055,494.93	5,941,134.64	5,941,134.64	5,941,134.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.54)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398664	Proyecto de inversión	2,595,830.22	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595830.22, modificado:2582077.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240434 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 21DST0047P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240434	N	0	0	0	484	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.19134, lat:19.004234)])	01-08-2024	30-09-2024	2,582,077.62	2,582,077.62	774,623.29	774,623.29	774,623.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398694	Proyecto de inversión	2,791,895.82	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791895.82, modificado:2731022.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240483 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA PROFESOR URBANO LAMATINA NAVARRETE CLAVE 21D9H48V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240483	N	0	0	0	604	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.140291, lat:19.031462)])	04-07-2024	01-10-2024	2,731,022.79	2,731,022.79	1,318,947.90	1,318,947.90	1,318,947.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.49)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398618	Proyecto de inversión	1,918,738.05	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918738.05, modificado:1909021.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240007 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J) QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR ALFREDO AZULE CLAVE 21D9N06SE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240007	N	0	0	0	316	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.774785, lat:18.97971)])	01-08-2024	01-08-2024	1,909,021.64	1,909,021.64	397,436.27	397,436.27	397,436.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398624	Proyecto de inversión	7,566,443.81	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7566443.81, modificado:7428754.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240040 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, B, C, D, E, F Y G), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J) QUE CONSISTE EN MODULO SANTARIO TIPO III Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARRERA CLAVE 21ETV0670X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANULTA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240040	N	0	0	0	228	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CHAUULTA, lon:-98.620816, lat:18.307002)])	01-08-2024	29-11-2024	7,428,754.25	7,428,754.25	2,228,626.27	2,228,626.27	2,228,626.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398628	Proyecto de inversión	11,489,230.47	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114892304767, modificado:114316590.46)])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240092 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, (A), QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO SANTARIO, (B), EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, (C), EN AULA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA, Y OBRAS EXTERIORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS EXTERIORES EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21ETV032DS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARIANO SERDÁN, MUNICIPIO DE RAFAEL LABA ORMAEL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240092	N	0	0	0	218	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:117, localidad:0, direccion:MAXIMO SERDAN, lon:-97.829089, lat:19.260953)])	25-08-2024	22-10-2024	11,431,659.04	11,431,659.04	3,429,497.71	3,429,497.71	3,429,497.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)])		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398643	Proyecto de inversión	1,769,845.85	(FI: (folio_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769845.85, modificado:1628258.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240371 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (J), QUE CONSISTE EN 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21D9H724G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240371	N	0	0	0	425	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)])	([geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.150521, lat:19.066658)])	01-08-2024	31-08-2024	1,628,258.08	1,628,258.08	1,526,699.85	1,526,699.85	1,526,699.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.93)])		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240202398662	Proyecto de inversión	2,494,257.08	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494257.08, modificado:2294715.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240433 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO AL QUE CONSISTE EN MODULO SANTARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A Y C), EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210905110, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240433	N	0	0	0	599	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.248561, lat:18.978861)	03-06-2024	30-09-2024	2,394,715.64	2,294,715.64	1,563,902.60	1,563,902.60	1,563,902.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.69)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202398689	Proyecto de inversión	6,875,422.09	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875422.09, modificado:673745.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230482 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (A, C, D, E, F Y G), CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO AL QUE CONSISTE EN MODULO SANTARIO TIPO II, CONSTRUCCIÓN DE TECNADO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA LUNA JOSÉ MARTÍNEZ AMARRO CLAVE 210905050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240482	N	0	0	0	710	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.24259, lat:18.966039)	04-07-2024	11-10-2024	6,733,745.47	6,733,745.47	2,020,123.64	2,020,123.64	2,020,123.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE230402335015	Proyecto de inversión	0.06	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.06, modificado:0.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230975 RFR 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAUUTITZPAC CLAVE 21A054037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	0	3129	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 E-4849, Poblado de Zaragoza C.P. 72533, lon:-98.195515, lat:19.035256)	21-12-2023	17-06-2024	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.9)		En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302344398	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240773 FEB 2023 CAP 21050510 CONSTRUCCIÓN DE TECNADO DE PLAZA CÍVICA EN LA SECCIONMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210505110, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240773	N	0	0	0	78	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 7 Sur San Bernardo, San Bernardo Acatlán Puebla CP. 74946, lon:-98.020396, lat:18.209438)	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302440504	Proyecto de inversión	1,191,140.42	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191140.42, modificado:1191140.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240857 CONSTRUCCIÓN DE TECNADO DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE RECTOR MANUEL DELGADOLO 21EM10031V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240857 FAMREG FEB 2024 CAP 21EM10031V	N	0	0	0	41	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.83, meta_modificada:218.83)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion de la 16 Sur Num. Ext. 10919 Jardines de Santiago, Herencia Puebla Puebla CP. 72584, lon:-98.208032, lat:18.981607)	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442584	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240775 FEB 2023 CAP 21EPR0281U CONSTRUCCIÓN DE TECNADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPR0281U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240775	N	0	0	0	1128	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesús Reyes Heróez Jesús González Ortega, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.212309, lat:19.07677)	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302444308	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240802 FEB 2023 CAP21EPR128T CONSTRUCCIÓN DE TECNADO DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR NATALIA SERA ALVARO CLAVE 21EPR128T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240802	N	0	0	0	254	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 16 Sur San José Chapultec, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72494, lon:-98.21591, lat:18.965914)	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302440317	Proyecto de inversión	1,651.44	(ITI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651.44, modificado:1650.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240803 FEBR0219 INT 21A054061A CONSTRUCCIÓN DE TECNADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MIGUELÁNGEL MORALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AULAHUÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	0	1009	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Edo Tepehuac, Ciudad de Aulahuán Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390687)	12-09-2024	31-10-2024	1,650.24	1,650.24	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE2403024445023	Proyecto de inversión	852,472.57	(ITI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852472.57, modificado:852850.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240803 FEB 2022 CAP 21A054061A CONSTRUCCIÓN DE TECNADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MIGUELÁNGEL MORALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AULAHUÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	0	1009	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Edo Tepehuac, Ciudad de Aulahuán Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390687)	12-09-2024	31-10-2024	852,850.94	852,850.94	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2024	3	PUE240302443030	Proyecto de inversión	1,607,599.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240804 FEB 2023 CAP 21A0540486 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO ESCOLAR UBICADO GUILLERMO JIMÉNEZ 21A0540486, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240804	N	0	0	285	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:10, localidad:0, direccion: Calle Ejido Tepehuacan, Ciudad de Atlixpan Alajpan Puebla CP. 00000, lon: -97.247779, lat:18.390877))	12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443032	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240805 FEB 2023 CAP 21A0540500 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXOQUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21A0540500, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240805	N	0	0	1114	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Maximino Avila Camacho 1205, Santiago Nicomeco, 72820 San Andrés Cholula, Pue, lon: -98.288504, lat:19.045279))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443193	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240815 FEB 2023 CAP 21E050334 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SEICUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR DE CORONEL RAÚL VELÁSQUEZ DE SAN SANTIAGO CLAVE 21E050334, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240815	N	0	0	439	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Prolongacion de la Ins Flores Seccion 3a. Num. Ed. 1, San Miguel Canoa Puebla Puebla CP. 72900, lon:-98.004833, lat:19.152727))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443253	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240838 FEB 2023 CAP 21A054027U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21A054027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA,203 CAP	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240838	N	0	0	221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:Avenida 5 De Mayo 25, Colonia Santa María Xonacatepec, Puebla, Puebla Cp. 72229, lon: -98.10778, lat:19.088484))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302444208	Proyecto de inversión	1,816,299.57	(FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1816299.57, modificado:1748846.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV 2024-029 FAMP MTI024 C 21E10014T REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "L" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 21E10014T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2024-029 FAMP MTI024 C 21E10014T	N	0	0	974	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:343.07, meta_modificad a:343.07))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Maximino Sordán Num. 3, Colonia Centro, Zacatlán, Puebla CP. 73310, lon: -97.86377, lat:19.924633))	12-09-2024	10-11-2024	1,748,846.91	1,748,846.91	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302444206	Proyecto de inversión	1,607,599.64	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240774 FEB 2023 CAP 21E7V0018F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA TELESECUNDARIA JUAN RODRIGUEZ PUEBLA CLAVE 21E7V0018F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ICOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240774	N	0	0	84	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:100, localidad:7, direccion:Calle Francisco I. Madero Num. Ext. 80 Icotitla, Icotitla Naupan Puebla CP. 73140, lon: -98.104276, lat:20.247083))	12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302444326	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240835 FEB 2023 CAP 21E05033Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SEICUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPRITU CLAVE 21E05033Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240835	N	0	0	220	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:218, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO Nro. 25 Colonia Santa María Xonacatepec, lon: -98.107786, lat:19.088352))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302444360	Proyecto de inversión	5,328,231.70	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5328231.7, modificado:5327191.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240839 FEB 2023 CAP 21C000020W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, H, I, Y J", CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PORFIRIO CORREIO FÉREZ CLAVE 21C000020W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIHUACÁN, PUEBLA, E	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240839	N	0	0	390	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Carretera Mexico-Tehuacan Kilometro 252, Tehuacan Tehuacan Puebla CP. 00000, lon: -97.408232, lat:18.486833))	12-09-2024	31-10-2024	5,327,191.67	5,327,191.67	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO PROGRAMÁTICO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	3	PUE240302443262	1,858,095.04	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858095.04, modificado:1857732.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240839 FEB 2023 INT 210C00020W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, H, I, J Y K", CIVICA Y OBARA ESTERIOR EN LA PRIMARIA PORFINO CORDERO PÉREZ CLAVE 210C00020W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240839	N	0	0	0	390	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion: Calle Carretera México-Tehuacan Kilometro 252, Tehuacan, Puebla CP. 03000, lon: -97.408332, lat:18.486821)]	12-09-2024	31-10-2024	1,857,732.35	1,857,732.35	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443169	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240812 FEB 2023 CAP 210D0040W CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 35 CLAVE 210D0040W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240812	N	0	0	0	1346	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:462, direccion: Calle Carretera Puebla A la Resurrección, La Resurrección, Puebla Puebla CP. 72227, lon: -98.130616, lat:19.090151)]	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443184	1,607,599.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240814 FEB 2023 CAP21E0321JL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE JUDOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR MUÑOZ MACLUFL CLAVE 21E0321JL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETLA DE OCAMPO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240814	N	0	0	0	177	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion: Calle Carretera de Xalteteman, Ciudad de Tetla de Ocampo Tetla de Ocampo Puebla CP. 73460, lon: -97.84062, lat:19.839653)]	12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443378	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240769 FEB 2023 CAP 21E0509Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE JUDOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA DEL BENEMERITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTÓBAL ROMILLA CLAVE 21E0509Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240769	N	0	0	0	861	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Boulevard Hermanos Serdan Num. Ext. 203 Vial del Rey, Herencia Puebla de Zaragoza CP. 72140, lon: -98.223891, lat:19.008841)]	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443381	1,607,599.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240770 FEB 2023 CAP 21E0509T CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM. 18 CLAVE 21E0509T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTETEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240770	N	0	0	0	404	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:110, localidad:120, direccion:Carretera Nacional, San Miguel Xaltetec Palmar de Bravo Puebla CP. 73505, lon: -97.621757, lat:18.867563)]	12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443385	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240771 FEB 2023 CAP 210D0314F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 43 CLAVE 210D0314F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240771	N	0	0	0	202	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion: Calle Industrial/Centro, Santa Ana Xalmimilco, Huejotzingo, Puebla CP. 03000, lon: -98.3821, lat:19.157191)]	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443390	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240772 FEB 2023 CAP 21E05037Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR ORLANDO DELANTE CLAVE 21E05037Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240772	N	0	0	0	1410	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion: Calle Francisco Baralza 431 Na, Huejotzingo, Puebla CP. 03000, lon: -98.41223, lat:19.155719)]	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443619	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240777 FEB 2023 CAP 21EPR061SE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR ORLANDO DELANTE CLAVE 21EPR061SE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240777	N	0	0	0	756	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera Antigua Camino Real A Tehuacan Num. Ext. 11 San Jeronimo Cáceres, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72100, lon: -98.211803, lat:19.051448)]	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.08	1,161,394.08	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443696	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240779 FEB 2023 CAP 21E05030W CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR MATEOS ESPINOSA YULESAS CLAVE 21E05030W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240779	N	0	0	0	464	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda Manuel Alonso Mesa Infanzón Buqueñiles, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72310, lon: -98.211246, lat:19.047419)]	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240302442806	Proyecto de inversión	1,607,599.64	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240781 FBR 2023 CAP 21E050233 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECUNDAARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR NICOLAS REVES ALGARRA CLAVE 21E050233, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240781	N	0	0	0	67	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle kilometro 1.3 Carretera Guadalupe Victoria-tlaxtepec, lat:19.28489))	12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442830	Proyecto de inversión	1,162,567.30	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240784 FBR 2023 CAP 21E050531 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21E050531, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240784	N	0	0	0	1435	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Etl. 1501 El Ángel, Herencia Puebla Puebla CP. 72533, lon: -98.19636, lat:19.035423))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442014	Proyecto de inversión	1162567.3	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240760 FBR 2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR DEL BIENMÉNTO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTÓSTOMO BONILLA CLAVE 21E040415, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240760	N	0	0	0	597	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Num. Etl. 203 Valle del Rey, Herencia Puebla Puebla CP. 72140, lon: -98.223436, lat:19.060581))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442017	Proyecto de inversión	1162567.3	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240761 FBR 2023 CAP 21D0936972 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MAGUEL HIDALGO COSTILLA CLAVE 21D0936972, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240761	N	0	0	0	335	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Mario Benediti, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla CP. 00000, lon: -98.211661, lat:18.952095))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442024	Proyecto de inversión	1162567.3	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240762 FBR 2023 CAP 21E051811 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21E051811, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240762	N	0	0	0	392	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Miguel de la Madrid San Alfonso, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72494, lon: -98.263509, lat:18.966389))	12-10-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442046	Proyecto de inversión	1162567.3	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240764 FBR 2023 CAP 21E050515F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BIENMÉNTO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTÓSTOMO BONILLA CLAVE 21E050515F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240764	N	0	0	0	1626	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Boulevard Hermanos Serdan Num. Etl. 203 Valle del Rey, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72140, lon: -98.223729, lat:19.066103))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442050	Proyecto de inversión	1837422.11	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837422.11, modificado:1836049.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240766 FBR 2023 CAP 21E050110H CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDAARIA MEDIA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENTO ALMEZ CLAVE 21E050110H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240766	N	0	0	0	215	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Valentín Gómez Farías El Aguacatal, Zacatlán Zacatlán Puebla CP. 73310, lon: -97.962694, lat:19.921688))	12-09-2024	31-10-2024	1,836,049.69	1,836,049.69	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442053	Proyecto de inversión	1162567.3	(ITI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240767 FBR 2023 CAP 21D050050C CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDAARIA TÉCNICA NÚM. 42 CLAVE 21D050050C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240767	N	0	0	0	1325	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente, Herencia Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 00000, lon: -98.23036, lat:18.991042))	12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442464	Proyecto de inversión	1607599.64	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240787 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA CUARENTA Y SEIS CLAVE 21D08430U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS NEUTUTUPÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comdo Administrador Poltano para la Construcción de Espacios Educativos	240787 FBR 2024 FBR 2024 21D08430U	N	0	0	0	144	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74))	(geot: (cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Calle 105 Tomas NEUTUTUPÁN, lon: -97.864419, lat:18.896004))	12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	240790	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO POSIBLE	MUNICIPIO DESIGNADO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	PUBLICACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	3	PUE240302440467	Proyecto de inversión	1607599.64	(R1: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:1607599.64, modificado:1606428.74])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA ENRIQUE C. RESAÑEN CLAVE 210P08380, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JILOTTINCO, MUNICIPIO DE TAPACHULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240790 FAMRE F8-REM2024 CAP 210P08380	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: a:699.74]]	[geot: [sw_municipio:208, localidad:16, direccion:JILOTTINCO, O. 91-9130332, lat:20.032534]]	0	0	263			12-09-2024	31-10-2024	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442058	Proyecto de inversión	1162567.3	(R1: [siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:1162567.3, modificado:1161394.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "MIM 118 CLAVE 210T02182, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240768 F8-REM2024 CAP 210T02182	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]]	[geot: [sw_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Carretera Insurrección, Km.96.1 Centro, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla CP. 72000, lon:-98.249074, lat:19.007346]]	0	0	733			12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302440496	Proyecto de inversión	2739289.36	(R1: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:2739289.36, modificado:2739289.36])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA ENLUANZO APATA CLAVE 2739289.36, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240840 FAMRE F8-REM2024 CAP 210P1619	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: a:699.74]]	[geot: [sw_municipio:158, localidad:7, direccion:Calle la Aurora, El Chical, Tenampulco, Puebla CP. 72000, lon:-98.249074, lat:19.007346]]	0	0	104			01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302440507	Proyecto de inversión	1727796.18	(R1: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:1727796.18, modificado:1727796.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CALAMEAC CLAVE 210M4000N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACÓ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240858 FAMRE F8-REM2024 CAP 210M4000N	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:341.15, meta_modificada: a:341.15]]	[geot: [sw_municipio:19, localidad:1, direccion:Privada de la 29 Poniente, Atlaco Atlaco, Puebla CP. 00000, lon:-98.439275, lat:18.891943]]	0	0	68			01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302440522	Proyecto de inversión	3160284.72	(R1: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:3160284.72, modificado:3160284.72])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GINERNA EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240861 FAMRE F8-REM2024 CAP 210M4000N	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1612.55, meta_modificada: a:1612.55]]	[geot: [sw_municipio:132, localidad:40, direccion:Calle Benito Juárez Num. 11 E.13 Material, Moral San Martín Tehuacan, Puebla CP. 74125, lon:-98.432074, lat:19.218183]]	0	0	67			01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443003	Proyecto de inversión	1162567.3	(R1: [siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:1162567.3, modificado:1161394.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, PAVO CLAVE 21E55022, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240801 F8R 2023 CAP 21E55022	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]]	[geot: [sw_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Juarez Licenciado Asur Reyes Heráiz, González Ortega, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla CP. 72000, lon:-98.2103, lat:19.078792]]	0	0	920			12-09-2024	31-10-2024	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443020	Proyecto de inversión	24241.99	(R1: [siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:24241.99, modificado:24241.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELGUADES MORALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803 F8R 2021 CAP 21A054061A	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]]	[geot: [sw_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Ejido Tepequaco, Ciudad de Aulapan, Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857]]	0	0	1009			12-09-2024	31-10-2024	24,224.33	24,224.33	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443021	Proyecto de inversión	17933.23	(R1: [siclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:17933.23, modificado:17930.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELGUADES MORALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803 F8R 2021 INT 21A054061A	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]]	[geot: [sw_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Ejido Tepequaco, Ciudad de Aulapan, Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857]]	0	0	1009			12-09-2024	31-10-2024	17,920.17	17,920.17	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443026	Proyecto de inversión	335725.58	(R1: [siclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:335725.58, modificado:335481.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELGUADES MORALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803 F8R 2023 CAP 21A054061A	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0]]	[geot: [sw_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Ejido Tepequaco, Ciudad de Aulapan, Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857]]	0	0	1009			12-09-2024	31-10-2024	335,481.05	335,481.05	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443029	Proyecto de inversión	14122.35	(R1: [siclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINO), monto:14122.35, modificado:14112.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELGUADES MORALES FLORES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240803 F8R 2024 CAP 21A054061A	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: a:699.74]]	[geot: [sw_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Ejido Tepequaco, Ciudad de Aulapan, Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857]]	0	0	1009			45575	45575	14,112.06	14,112.06	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_PONIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	3	PUE240302440532	Proyecto de inversión	4900000	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240883 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA Y OTRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTITYPE ALBERGO ROSARIO 212M000BK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240883 FAMREG FB-REG2024 CAP 212M000BK	N	0	0	49	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:446.89, meta_modificada: 446.89)]	[geo1: (cve_municipio:208, localidat:1, direccion:Protegió n de la Avenida San Jacinto Zazatlán Puebla, lon: 97.954341, lat:19.83402)]	45292	45657	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302440558	Proyecto de inversión	728924.77	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728924.77, modificado:728924.77]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240885 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240885 FAMREG FB-REG2024 CAP 212M000BK	N	0	0	23	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:771.2, meta_modificada: 771.2)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidat:1, direccion:Protegió n de la Avenida San Jacinto San Miguel, Hecolia Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP, 72578, lon: 98.385848, lat:18.9888431)]	45292	45657	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443080	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606438.74]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240806 FBR 2023 CAP 214050400 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 214050400, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIUTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240806	N	0	0	1016	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:174, localidat:1, direccion:Avenda Miguel Hidalgo Num. 472 Centro Zacatlán Zacatlán Puebla CP 71800), lon: 97.384066, lat:19.808702)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443082	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240810 FBR 2023 CAP 214050402 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR NICOLAS RETES AGUIRRE 214050402, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240810	N	0	0	238	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:67, localidat:1, direccion:Calle Kilometro 1.3 Carretera Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Puebla CP 75404, lon:97.347474, lat:19.281022)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443086	Proyecto de inversión	1162567.3	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240811 FBR 2023 CAP 2120P72147 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 2120P72147, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINCO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240811	N	0	0	147	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:51, localidat:3, direccion:Calle Judo Sierra Puebla CP 71800, Atencingo Chetla Puebla CP 71800, lon: 98.604479, lat:18.519415)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443267	Proyecto de inversión	200545.02	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200545.02, modificado:200545.02]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240839 FBR 2024 CAP 2120020209 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240839	N	0	0	390	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2787.88, meta_modificada: 2787.88)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidat:1, direccion:Calle Carretera Mexico Tehuacan Kilometro 252, Tehuacan Tehuacan Puebla CP 00000, lon: 97.408232, lat:18.4888252)]	45547	45596	200,505.88	200,505.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443612	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606438.74]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240776 FBR 2023 CAP 214070040 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 214070040, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240776	N	0	0	721	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:156, localidat:1, direccion:Calle 6 Portante Num. 600, Tehuacan de Puebla Puebla CP 00000, lon: 97.39641, lat:18.4698731)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443887	Proyecto de inversión	2562610.53	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562610.53, modificado:2427731.07]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2024-001 FAMP MT1023 C 212P063722 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN LA PRIMARIA MANUEL RODRIGUEZ CLAVE 212P063722, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO MANHUATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2024-001 FAMP MT1023 C 212P063722	N	0	0	66	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:499.25, meta_modificada: 499.13)]	[geo1: (cve_municipio:149, localidat:3, direccion:Avenda San José s/n, Localidad San José las Minas, Santiago Manhuatlán, Puebla CP 75823, lon: 97.37987, lat:18.517126)]	45547	45607	2,427,731.07	2,427,731.07	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442797	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606438.74]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240780 FBR 2023 CAP 214050300 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR GUERRERO CLAVE 214050300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMACALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240780	N	0	0	344	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:164, localidat:1, direccion: Calle Kilometro 1.5 Carretera Tecmacalco-Tehuacan, Tehuacan Puebla CP 00000, lon: 97.747429, lat:18.870218)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302443814	Proyecto de inversión	1162567.3	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240782 FBR 2023 CAP 2140502540 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUADALUPE DIAZ OBAN CLAVE 2140502540, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240782	N	0	0	707	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:164, localidat:1, direccion:Protegió n de la Sur San Bartolo Castanper, Zaragoza Puebla Puebla CP 71940, lon: 98.237261, lat:18.982099)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	3	PUE240302442827	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios] [tpr_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606438.74]	B1-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240783 FPM 2023 CAP 214050020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO IMADEIRO CLAVE 214050020, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULHA DE SIEMMA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240783	N	0	0	682	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (cve_municipio:45, localidat:1, direccion:Avenda Revolucio Num. 146, 602 Da Guadalupe, Ciudad Serdan Chaltchicomula de Siemna Puebla CP 75020, lon: 97.44745, lat:18.895776)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	3	PUE240302441893	Proyecto de inversión	5058881.04	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5058881.04, modificado:4863527.95)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2024-001 FAMP NOR23 C-21E800330 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D", EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 23 CLAVE 21E800330, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAQUILITA MUNICIPIO DE JACATILÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2024-002 FAMP NOR23 C-21E800330	N	0	0	0	781	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1861.82, meta_modificada:1861.82)]	[geot: (cve_municipio:208, localidad:18, direccion: Calle Aguilar-Sereno, s/n, Fracc. San Agustín, Matamoros, Jacatilán, Puebla, CP. 7316), lon:-97.86051, lat:19.92417)]	45547	45606	4,863,527.95	4,863,527.95	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440458	Proyecto de inversión	1069756.86	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069756.86, modificado:1059729.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240117 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240117 FAMRG FB-REC2024 CAP 210P006428	N	0	0	0	525	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:149, localidad:0, direccion:SAN JOSE MONTE CHIQUITO, lon:-97.49094, lat:18.496446)]	45508	45591	1,059,729.94	1,059,729.94	317,918.98	317,918.98	317,918.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440459	Proyecto de inversión	4034382.88	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034382.88, modificado:4031185.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240737 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D", CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PARROQUIA SAN JON DE BARRAGAN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240737 FAMRG FB-REC2024 CAP 21EPR0280	N	0	0	0	410	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: PUEBLA, lon: 98.188095, lat:19.044771)]	45532	45591	4,031,185.41	4,031,185.41	1,209,355.62	1,209,355.62	1,209,355.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440460	Proyecto de inversión	1666140.69	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666140.69, modificado:1664002.68)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240714 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PREESCOLAR RUFOJO BARRAGAN DE TOSCANO CLAVE 21D000382, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOOTITLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240714 FAMRG FB-REC2024 CAP 21D000382	N	0	0	0	159	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:551.72, meta_modificada:551.72)]	[geot: (cve_municipio:205, localidad:7, direccion:SAN MIGUEL ZOOTITLA, lon:-97.65432, lat:18.759442)]	45532	45591	1,664,002.68	1,664,002.68	499,200.80	499,200.80	499,200.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440462	Proyecto de inversión	1607599.64	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240778 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA, EN LA SEGURIDAD DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO IZARRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCHONCUA DE SESMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240778 FAMRG FB-REM2024 CAP 21EY50018	N	0	0	0	567	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CHALCHICO MOLA DE SESMA, lon: -97.44743, lat:18.999776)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440463	Proyecto de inversión	1162567.3	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240786 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA, EN LA TELESCUENARIA ROMANO OLIVERO CLAVE 21F000000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240786 FAMRG FB-REM2024 CAP 21EY01336	N	0	0	0	180	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN C. BONILLA, lon: 98.310227, lat:18.313048)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440465	Proyecto de inversión	1162567.3	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240788 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA TELESCUENARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EY00000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AHAUALPÁN, MUNICIPIO DE TETLA DE HEHEBA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240788 FAMRG FB-REM2024 CAP 21EY04438	N	0	0	0	34	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: (cve_municipio:153, localidad:8, direccion:LA CRUZ AHAUALPÁN, lon: 97.944448, lat:18.956956)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440466	Proyecto de inversión	1162567.3	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240789 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA TELESCUENARIA MARIA ESTHER MENDOZA SANTAMARIA CLAVE 21EY00000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTONG, MUNICIPIO DE TLAHUAMÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240789 FAMRG FB-REM2024 CAP 210Y01040	N	0	0	0	210	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: (cve_municipio:180, localidad:19, direccion:SAN TAGO COLZINGO, lon:-98.53488, lat:19.380756)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440468	Proyecto de inversión	1162567.3	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240765 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA SEGURIDAD DEL CENTRO ESCOLAR MATEO ESCOBAR CLAVE 21D050042, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240765 FAMRG FB-REM2024 CAP 21D050042	N	0	0	0	1265	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon: 98.457007, lat:18.895725)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302440494	Proyecto de inversión	1607599.64	[FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240800 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA SEGURIDAD DEL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MARIANO PEREZ CLAVE 21E003266, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHUCHUCA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240800 FAMRG FB-REM2024 CAP 21E003266	N	0	0	0	45	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: (cve_municipio:179, localidad:1, direccion:TLACHUCHUCA, lon: 97.427289, lat:18.112182)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302442042	Proyecto de inversión	1162567.3	[FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240915 FIB 2023 CAP 210PR2703N CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA, EN LA PARROQUIA JOSÉ GUERRA, CLAVE 210PR2703N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240763	N	0	0	0	491	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle Constituyentes 120 Pto. San Juan, Pto. San Juan, Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, CP. 72020), lon:-98.233443, lat:19.086466)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2024	3	PUE240302442986	Proyecto de inversión	1162567.3	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240785 FBR 2023 CAP21E050780 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA SECCIONBARRA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LUCIANO MIGUEL ALAMÁN CLAVE 21E050780, UBICADA EN LA CARRETERA NACIONAL DE SAN PEDRO CHULULIA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240785	N	0	0	353	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Avenida 5 Posiciones Num. Ext. 502 Ciudad de Puebla de Zaragoza, Chila de Huasteca San Pedro Cuadula Puebla CP. 72760, lon:-88.180577, lat:19.062296]]	4547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302442990	Proyecto de inversión	1677763.04	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677763.04, modificado:1676480.96]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240798 FBR 2023 CAP 21070807 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MIGUEL DOMÍNGO CLAVE 21070807, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICHMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240798	N	0	0	345	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:31, direccion:Calle Pasa Principal Xochimilco Tecamachalco Puebla CP. 75495, lon:-97.72582, lat:18.846214]]	4547	45596	1,676,480.98	1,676,480.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302442993	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606438.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240799 FBR 2023 CAP 21090705 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FRAJÓN ALVARADO CLAVE 21090705, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA EMATA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240799	N	0	0	89	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: [cve_municipio:152, localidad:4, direccion:Calle Pasa María Morelos 9, La Emata Puebla CP. 75145, lon:-87.787708, lat:19.118797]]	4547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302440500	Proyecto de inversión	2822703.95	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822703.95, modificado:2822703.95]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240841 CONSTRUCCIÓN DE CERRA EXTERIOR EN LA SECCIONBARRA DEL CENTRO ESCOLAR HERODES DE ZACAPACHTA CLAVE 21E05078, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ZACAPACHTA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240841 FAMBREG FB-REM2024 CAP 21E05078	N	0	0	72	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:424.28, meta_modificada:424.28)]	[geot: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle Unidad Anco, Zacapachta Puebla CP. 73887, lon:-97.583136, lat:19.893143]]	45292	45657	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302440511	Proyecto de inversión	2139322.34	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139322.34, modificado:2139322.34]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240859 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240859 FAMBREG FB-REM2024 CAP 21040020P	N	0	0	101	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1138.77, meta_modificada:1138.77)]	[geot: [cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Calle Hector Luama Soriano Santa Maria Capitan Santa Maria Puebla CP. 74807, lon:-97.399889, lat:19.431653]]	45292	45657	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302440516	Proyecto de inversión	2285470.79	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285470.79, modificado:2285470.79]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240860 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240860 FAMBREG FB-REM2024 CAP 21040020R	N	0	0	42	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2221.01, meta_modificada:2221.01)]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle 7 Porvenir de San Sebastian, Tecamachalco Puebla CP. 75487, lon:-97.793596, lat:18.885798]]	45292	45657	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302440527	Proyecto de inversión	1676025.51	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676025.51, modificado:1676025.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240862 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240862 FAMBREG FB-REM2024 CAP 21040020JC	N	0	0	63	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:847.05, meta_modificada:847.05)]	[geot: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Río Xochitac, Santa Ana Yatocatlán Puebla CP. 74168, lon:-88.386581, lat:19.231753]]	45292	45657	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE240302440538	Proyecto de inversión	4729813.93	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729813.93, modificado:4729813.93]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240863 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240863 FAMBREG FB-REM2024 CAP 21040020ZD	N	0	0	23	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:771.21, meta_modificada:771.21)]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Protegiadoc n de la Avenida San Miguel, Huasteca Puebla de Zaragoza, lon:-88.182646, lat:18.988493]]	45292	45657	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE2403024448016	Proyecto de inversión	113.2	[R]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113.2, modificado:113.12]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240803 FBR2019 CAP 21A054061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELGAREZ MORALES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE AJAJAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Río Tequesque, Ciudad de Ajajapan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.306970]]	4547	45596	113.12	113.12	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE2403024453024	Proyecto de inversión	360339.28	[R]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360339.28, modificado:360276.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240803 FBR 2022 INT 21A054061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELGAREZ MORALES CLAVE 21A054061A, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE AJAJAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240803	N	0	0	1009	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Río Tequesque, Ciudad de Ajajapan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.306970]]	4547	45596	360,076.83	360,076.83	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	3	PUE2403024440504	Proyecto de inversión	2305757.33	[R]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305757.33, modificado:2305757.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAAM Infraestructura Educativa Básica	240840 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FRAJÓN ALVARADO CLAVE 21090705, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, MUNICIPIO DE TINAMPUCLILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240840 FAMBREG FB-REM2024 CAP 21090705R	N	0	0	104	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74)]	[geot: [cve_municipio:158, localidad:7, direccion:Calle 1a Aurora, El Chical Tinampulilco Puebla CP. 73005, lon:-97.458808, lat:20.230748]]	45292	45657	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	3	PUE240302443172	Proyecto de inversión	1162567.3	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240813 FEB 2023 CAP 214011750 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLACA CIVICA EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL BAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 2140111750, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240813	N	0	0	277	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:251, direccion:Protegió n de las Flores, Sección 3a. Num. Ext. 1, San Miguel Canoa Puebla Puebla CP. 72001, lon: 98.094832, lat:19.152727)]	45547	45596	1,161,394.09	1,161,394.09	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE240302443112	Proyecto de inversión	1607599.64	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	240816 FEB 2023 CAP 21401181610 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR PASTORA SENSAC ALATISTE CLAVE 21401181610, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240816	N	0	0	91	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion: Boulevard Aduel Sur San José Chiapa, San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 72010, lon: 97.768833, lat:19.242071)]	45547	45596	1,606,428.74	1,606,428.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	3	PUE2304020334797	Proyecto de inversión	1700000	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERADO S, monto:1700000.0, modificado:1627962.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-001 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL CLAVE 2101011596, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETITZIMOL, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-001	N	0	0	58	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion: Cuauhtémoc S/N, Tehuacan, Tehuacan, Puebla CP. 74800, lon: 98.27322, lat:18.33568)]	45215	45289	1,627,962.63	1,627,962.63	1,627,962.63	1,627,962.63	1,627,962.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE2304020335135	Proyecto de inversión	7521693.81	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7521693.81, modificado:737397.95]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230976 FEB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER PISTA DE TARTAN, GRADAS E INSTALACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 2140340340, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230976	N	0	0	2499	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Avenida 12, Rancho Colorado C.P. 72060, lon: 98.214865, lat:19.077453)]	45281	45460	7,371,397.95	7,371,397.95	7,371,397.95	7,371,397.95	7,371,397.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE2304020335142	Proyecto de inversión	19387763.82	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.938776382E7, modificado:1.930036936E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230976 FEB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER PISTA DE TARTAN, GRADAS E INSTALACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 2140340340, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230976	N	0	0	2499	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Avenida 12, Rancho Colorado C.P. 72060, lon: 98.214865, lat:19.077453)]	45281	45460	19,000,369.36	19,000,369.36	19,000,369.36	19,000,369.36	19,000,369.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE210302003838	Proyecto de inversión	418000	[R]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERADO S, monto:418000.0, modificado:400898.02]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ANTONIO JUAZEP Y FUENTES CLAVE 2120020210, UBICADO EN EL PREESCOLAR FUENTES DE SAN LUCAS COLICALCA, MUNICIPIO DE ESCOBAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Inicio de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLÍTIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-014	N	0	0	108	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion: San Lucas Colicalca, Pim. Matamoros, lon: 98.4797323, lat:18.5091665)]	44342	44401	400,898.02	400,898.02	400,898.02	400,898.02	400,898.02	[info1: (tipo: obraObra, numero: contratosCAPCE-0042021-FED-T, contratos:TERRECIERAS Y LINEAS S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POLITICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02, importe_modificado:400898.02)]	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE2304020335149	Proyecto de inversión	15509008.11	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.550900811E7, modificado:1.519976452E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	230977 FEB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PISTA DE ATLETISMO EN EL CENTRO ESCOLAR CORONEL BAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 2140540408, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230977	N	0	0	2498	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Protegió n de las Flores, Sección 3a. Num. Ext. 1, San Miguel Canoa C.P. 72001, lon: 98.094833, lat:19.152727)]	45281	45460	15,199,764.52	15,199,764.52	15,199,764.52	15,199,764.52	15,199,764.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE2303030367979	Proyecto de inversión	1208608.19	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERADO S, monto:1208608.19, modificado:1154320.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-011 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS ALZAS DIRECTOS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES EN EL PREESCOLAR FUENTES DE ORITO Y GUADALUPE CLAVE 2101001112, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELIL, MUNICIPIO DE TETLAHUACATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-011	N	0	0	158	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:83.25, meta_modificado:83.15)]	[geot: (cve_municipio:166, localidad:25, direccion:Emiliano Zapata Num. 3, Oyamelin, Tehuacan, Puebla CP. 73900, lon:97.85378, lat:19.69639)]	45154	45213	1,154,230.67	1,154,230.67	1,154,230.67	1,154,230.67	1,154,230.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:83.25)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE2304020335000	Proyecto de inversión	109.24	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109.24, modificado:108.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-011 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCAS PERIMETRALES EN EL CENTRO ESCOLAR HERENOS DE CHAPALA TYPE CLAVE 2140340217A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	230975	N	0	0	3129	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carla 21 Sur Num. Ext. 15011 El Ángel, Tehuacan, Puebla de Zaragoza C.P. 72013, lon: 98.195515, lat:19.039256)]	45281	45460	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:76.14)]	Terminado	Validado avances	
2024	3	PUE230302067721	Proyecto de inversión	1895026.81	[R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:L, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERADO S, monto:1895026.81, modificado:1885315.57]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONV-2023-006 DEMOLICIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y TECHADO DE PLACA CIVICA EN LA PRIMARIA 210100002V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YACAHUAC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-006	N	0	0	85	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:276.54, meta_modificado:276.54)]	[geot: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion: Calle Valentin Gómez Farías S/N, Yacahuac, Puebla CP. 73910, lon: 97.4625, lat:19.87054)]	45110	45199	1,885,315.57	1,885,315.57	1,885,315.57	1,885,315.57	1,885,315.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:76.14)]	Terminado	Validado avances	