

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	2	PUE210402057568	Adquisición	3,000,000.00	(FI) (Sicfo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZICAHUENCA, CLAVE 210312, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZICAHUENCA, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZICAHUENCA	210312	5	851	711	0	(meta:1: [unidad_medida: Muestr, meta: 292.0], meta_modificada: 292.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	14/10/2021	31/12/2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:PI azas, avance:20.0])		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302051547	Adquisición	2,000,000.00	(FI) (Sicfo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Adquisición de mobiliario para la Unidad de Docencia de 2 niveles de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, clave 210328, ubicada en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZICAHUENCA	210328	5	851	711	0	(meta:1: [unidad_medida: Paises, meta: 930.0], meta_modificada: 930.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	14/10/2021	31/12/2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:PI azas, avance:93.0])		Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210402053486	Proyecto de inversión	4,338,775.65	(FI) (Sicfo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4338775.65, modificado:4338775.65)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BIEDIFICIO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN, PUEBLA. UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	155	Tecomatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210308	N	0	0	682	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.13004, -98.31612], localid: 1)	17/01/2022	15/06/2022	4,338,775.65	4,338,775.65	4,338,775.65	4,334,041.38	4,334,041.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402058872	Proyecto de inversión	629,564.63	(FI) (Sicfo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629564.63, modificado:629564.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Eloxochtlán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210304	N	0	0	57	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	22/11/2021	21/12/2021	604,152.77	604,152.77	604,152.77	604,152.77	604,152.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402058884	Proyecto de inversión	1,823.21	(FI) (Sicfo_recurso:2026, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823.21, modificado:1794.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Eloxochtlán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210384	N	0	0	57	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	22/11/2021	21/12/2021	1,749.62	1,749.62	1,749.62	1,749.62	1,749.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402058888	Proyecto de inversión	8,123.40	(FI) (Sicfo_recurso:2027, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8123.4, modificado:7837.80)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Eloxochtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210384	N	0	0	57	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	22/11/2021	21/12/2021	7,795.50	7,795.50	7,795.50	7,795.50	7,795.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402053484	Proyecto de inversión	72.99	(FI) (Sicfo_recurso:2027, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72.99, modificado:72.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BIEDIFICIO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN, PUEBLA. UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	155	Tecomatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210308	N	0	0	682	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.13004, -98.31612], localid: 1)	17/01/2022	15/06/2022	72.99	72.99	72.99	69.55	69.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402057901	Proyecto de inversión	817,293.17	(FI) (Sicfo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817293.17, modificado:80620.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO ALBERA SAN MARTÍN CLAVE 210303, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, PUEBLA.	21	Puebla	187	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210381	N	0	0	46	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	15/10/2021	13/12/2021	800,620.73	800,620.73	800,620.73	800,620.73	800,620.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402053485	Proyecto de inversión	785.46	(FI) (Sicfo_recurso:2028, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785.46, modificado:785.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BIEDIFICIO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN, PUEBLA. UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	155	Tecomatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210308	N	0	0	682	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.13004, -98.31612], localid: 1)	17/01/2022	15/06/2022	785.46	785.46	785.46	748.40	748.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402058865	Proyecto de inversión	125.01	(FI) (Sicfo_recurso:2028, ramo:33, modalidad: 03, prog_pres: 01, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125.01, modificado:120.3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 210308, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXICHTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Eloxochtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210384	N	0	0	57	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [coordenadas: 19.4512007, -98.4527908], localid: 1)	22/11/2021	21/12/2021	119.97	119.97	119.97	119.97	119.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210402057892	Proyecto de inversión	461,373.76	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:461373.76, modificado:433118.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO BICENTENARIO CLAVE 21EB0929EV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO INDEPENDENCIA (SANTA MARÍA ASERRADERO), MUNICIPIO DE TLACHUCHUCA, PUEBLA	21	Puebla	179	Tlachuchuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210350	N	0	0	71	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:17, localidad:18, direccion:Tlachuchuca, P. Pue., México, lon:97.4192087, lat:19.1126157)	18/10/2021	16/11/2021	433,118.00	433,118.00	433,118.00	433,118.00	433,118.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402057903	Proyecto de inversión	413,863.00	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:433610.0, modificado:407142.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO 2021 CLAVE 21EB0932Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	109	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210388	N	0	0	98	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:10, localidad:11, direccion:Pahuatlán, P. Pue., México, lon:-98.1505609, lat:20.2709343)	15/10/2021	13/11/2021	407,142.22	407,142.22	407,142.22	407,142.22	407,142.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402058467	Proyecto de inversión	698,654.71	(FI) (66) recurso:2020, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:698654.71, modificado:671002.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 229 CLAVE 21EB0934, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210606	N	0	0	1083	[meta:1] Metros Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Tehuacan, P. Pue., México, lon:97.4008010, lat:18.4660608)	23/11/2021	21/12/2021	671,002.59	671,002.59	671,002.59	667,324.20	667,324.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402058571	Proyecto de inversión	10,888,754.07	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:1088875407.75, modificado:9700608.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVEL (CONCLUSION) INCLUYE CONEXION DE ACUEDUCTOS Y OBRAS EXTERIORES NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO; EN LA CONSTRUCCION TECNOLÓGICA DE LOCALIDAD DE MATAMOROS CLAVE 21EB0935, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAN DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210535	N	0	0	1272	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:85, localidad:1, direccion:Izucar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4078951, lat:18.5912491)	16/11/2021	30/12/2021	9,700,608.75	9,700,608.75	9,700,608.75	9,700,608.74	9,700,608.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402058016	Proyecto de inversión	320,747.19	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:320747.19, modificado:320747.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EB0936K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA EN EL MUNICIPIO DE TEREX DE RODRIGUEZ, PUEBLA	21	Puebla	169	Terpeí de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210555	N	0	0	75	[meta:1] Metros Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:16, localidad:3, direccion:Terpeí de Rodríguez, Pue., México, lon:97.9297931, lat:18.5842080)	22/11/2021	21/12/2021	320,747.19	320,747.19	320,747.19	320,747.19	320,747.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058558	Proyecto de inversión	950,502.63	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:950502.63, modificado:935800.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL CLAVE HECTOR AZAR CLAVE 21EB0937, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATACÁN, PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210515	N	0	0	107	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:19, localidad:6, direccion:74803 San Jerónimo Coyula, Pue., México, lon:-98.5307646, lat:18.8940487)	08/09/2021	06/11/2021	935,800.37	935,800.37	935,800.37	935,800.37	935,800.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058876	Proyecto de inversión	278,094.80	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:278094.8, modificado:273879.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO JOSÉ GREGORIO COMONFORT CLAVE 21EB0938, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRUGA, MUNICIPIO DE CHICHOTLA, PUEBLA	21	Puebla	58	Chichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210592	N	0	0	91	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:58, localidad:7, direccion:75070 Chichotla, Pue., México, lon:97.1854976, lat:19.2531376)	22/11/2021	21/12/2021	273,879.05	273,879.05	273,879.05	273,879.05	273,879.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402058880	Proyecto de inversión	106,010.35	(FI) (66) recurso:2020, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:106010.35, modificado:104403.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO JOSÉ GREGORIO COMONFORT CLAVE 21EB0939, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRUGA, MUNICIPIO DE CHICHOTLA, PUEBLA	21	Puebla	58	Chichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210592	N	0	0	91	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:58, localidad:7, direccion:75070 Chichotla, Pue., México, lon:97.1854976, lat:19.2531376)	22/11/2021	21/12/2021	104,403.30	104,403.30	104,403.30	104,403.30	104,403.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402059145	Proyecto de inversión	422,433.44	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:422433.44, modificado:400197.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS CONCHA CLAVE 21EB0939Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210276	N	0	0	92	[meta:1] Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:Ajalpan, Pue., México, lon:100.3781363)	27/09/2021	26/10/2021	400,197.44	400,197.44	400,197.44	400,197.44	400,197.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402061115	Proyecto de inversión	236,375.02	(FI) (66) recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMOS OI, monto:236375.02, modificado:229780.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GARCÉS MORENO CLAVE 21EB0939B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALDOME TEPETCÁLCATECO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	189	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210219	N	0	0	72	[meta:1] Metros Cuadrados, meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[geo:1] (ov_municipio:18, localidad:7, direccion:79613 San Baldoমে Tepetalcateco, Pue., México, lon:97.3801168, lat:18.7976631)	27/09/2021	26/10/2021	229,780.07	229,780.07	229,780.07	229,780.07	229,780.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE21030200182	Proyecto de inversión	487,836.08	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:487836.08, modificado:49230.733)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO VICENTE SIAREZ FERBER PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21	Puebla	174	Tecuilután	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210288	N	0	0	141	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.81601590, -97.357057, lat:19.81601590)	27/09/2021	26/10/2021	469,230.71	469,230.71	469,230.71	469,230.71	469,230.71	469,230.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302005785	Proyecto de inversión	422,413.44	(FI) (610) (recurso:2021, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:422413.44, modificado:403305.071)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILA CLAVE 210R131356, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS NUBLOS, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA	21	Puebla	76	Huaytamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210276	N	0	0	41	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.94010277, -97.309569, lat:19.94010277)	27/09/2021	25/11/2021	400,197.44	400,197.44	400,197.44	400,197.44	400,197.44	400,197.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Cancelado	Cancelación validada
2022	2	PUE210302001865	Proyecto de inversión	440,806.74	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:440806.74, modificado:427939.103)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO DEL C. E. PROFESOR NICOLÁS REYES ALEGRE CLAVE 21EBH059F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	21	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210292	N	0	0	149	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.2872388, -97.355239, lat:19.2872388)	27/09/2021	26/10/2021	427,839.16	427,839.16	427,839.16	427,839.16	427,839.16	427,839.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302006191	Proyecto de inversión	728,882.07	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:728822.07, modificado:68020.033)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21EBH020T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL OJOCHITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	El Ocochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210305	N	0	0	39	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.954699, lat:19.4984954)	27/09/2021	25/11/2021	689,020.03	689,020.03	689,020.03	689,020.03	689,020.03	689,020.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302002613	Proyecto de inversión	849,337.60	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:849337.6, modificado:79058.553)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARIA MORELES Y 21EBH056G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA	21	Puebla	211	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210325	N	0	0	83	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.558434, lat:19.7693454)	27/09/2021	25/11/2021	790,568.55	790,568.55	790,568.55	790,568.55	790,568.55	790,568.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302006073	Proyecto de inversión	251,814.40	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:251814.40, modificado:247940.081)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL DIETRICH NÚM. 134 CLAVE 21EBH059E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NENTETECO, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210122	N	0	0	50	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.2090621, -98.218984, lat:19.2090621)	08/09/2021	07/10/2021	247,940.08	247,940.08	247,940.08	247,940.08	247,940.08	247,940.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302006210	Proyecto de inversión	395,978.54	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:395978.54, modificado:374361.343)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO JUAN ESCOBAR CLAVE 21EBH039D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN TIACOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	145	San Sebastián Tiacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210321	N	0	0	105	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 18.40415477, -96.849481, lat:18.40415477)	27/09/2021	26/10/2021	374,165.34	374,165.34	374,165.34	374,165.34	374,165.34	374,165.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302006110	Proyecto de inversión	775,479.02	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:775479.02, modificado:759714.498)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21EBH0330, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJIMILMES, MUNICIPIO DE TIATLAQUATEPEC, PUEBLA	21	Puebla	186	Tiatlaquatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210199	N	0	0	53	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 19.69784277, -97.534938, lat:19.69784277)	08/09/2021	06/11/2021	759,714.49	759,714.49	759,714.49	759,714.49	759,714.49	759,714.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302006201	Proyecto de inversión	1,037,162.77	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:1037162.77, modificado:97423.343)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO JOAQUÍN PAREDES GONZALEZ CLAVE 21EBH079K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJAMPAN, PUEBLA	21	Puebla	10	Ajampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210136	N	0	0	131	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 18.37815823, -97.293226, lat:18.37815823)	27/09/2021	25/11/2021	974,123.34	974,123.34	974,123.34	974,123.34	974,123.34	974,123.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210302006134	Proyecto de inversión	704,738.00	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:704738.0, modificado:684312.423)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO YOSHILICHAN CLAVE 21EBH038E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOSHILICHAN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA	21	Puebla	43	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210246	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 18.06666553, -97.333333, lat:20.06666553)	27/09/2021	26/11/2021	684,312.42	684,312.42	684,312.42	684,312.42	684,312.42	684,312.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210302006097	Proyecto de inversión	879,152.20	(FI) (610) (recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:879152.2, modificado:869932.288)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO RICARDO FLORES MACÍÓN CLAVE 21EBH028W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ACILCOXMAC, MUNICIPIO DE TILATALCADOVAH, PUEBLA	21	Puebla	193	Tixatltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210153	N	0	0	43	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), [meta2: (geoc: (coordenadas: 18.8393133, -98.045334, lat:18.8393133)	08/09/2021	06/10/2021	869,932.28	869,932.28	869,932.28	869,932.28	869,932.28	869,932.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE22020200070	Proyecto de inversión	569,869.59	(FI) (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569869.59, modificado:551395.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A.C.D.E. Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SQUIBROS LLAVE 21890000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE AVARILLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220271	N	0	0	400	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN DE AVARILLA, lon:-98.16008, lat:19.101885)]	27/06/2022	25/08/2022	551,195.36	551,195.36	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE22020200113	Proyecto de inversión	1,357,680.00	(FI) (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357680.0, modificado:1311937.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A.C.D.E. Y G. EN EL BACHILLERATO MARIA MARA BARRON DE TOQUI CLAVE 21890000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220272	N	0	0	542	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ow_municipio:14 6, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULLA, lon:-98.30205, lat:19.067976)]	27/06/2022	24/09/2022	1,311,037.42	1,311,037.42	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE22020200104	Proyecto de inversión	490,789.21	(FI) (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490789.21, modificado:489295.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO	21	Puebla	72	Huahuilla	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220250	N	0	0	1080	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ow_municipio:72, localidad:1, direccion:HUAHUILA, lon:-97.82506, lat:20.100611)]	24/06/2022	23/07/2022	489,295.49	489,295.49	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE22020200903	Proyecto de inversión	510,431.00	(FI) (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510431.00, modificado:510431.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS EMAS, EMAS Y EMAS, DE LOS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS NATURALES PARA EDUCACION Y HUMANIDADES CIENCIAS DE LA SALUD, INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220406	N	0	0	2157	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:354.99, meta_modificada: 9854.99)]	[geot: (ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:14 sur 2401, lon:-98.2044112, lat:19.00597509)]	01/04/2022	30/12/2022	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2099013/proyecto _NICO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2022	2	PUE22020200945	Proyecto de inversión	1,114,933.00	(FI) (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114933.00, modificado:1114933.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), UBICADOS EN ECOCANAL VALDEDURLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIHUALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220408	N	0	0	2166	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17864.74, meta_modificada: 17864.74)]	[geot: (ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:San Pedro Zacachihualpa, lon:-98.15739029, lat:18.9376084)]	01/04/2022	30/12/2022	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(209465/proyecto _NICO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2022	2	PUE22020200950	Proyecto de inversión	2,667,396.63	(FI) (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667396.63, modificado:2667396.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEGAMACANALCO, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220214	N	0	0	184	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1452.02, meta_modificada: 1452.02)]	[geot: (ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:5 sur 104, lon:-98.1948203, lat:19.04264998)]	01/04/2022	30/12/2022	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2099012/proyecto _NICO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2022	2	PUE210402007918	Proyecto de inversión	728,509.66	(FI) (solo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728509.66, modificado:728509.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	210628	N	0	0	133	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5204.64, meta_modificada: 5204.64)]	[geot: (ow_municipio:20 8, localidad:1, direccion:Real Mapache, 73100 Pua., Matías, lon:-97.8927793, lat:19.0244618)]	14/12/2021	07/01/2022	728,509.66	728,509.66	728,509.66	728,509.66	728,509.66	728,509.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:364.88)]	(205718/proyecto _NICO, 205719/proyecto _PROCESO)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	2	PUE210402057965	Proyecto de inversión	373,148.35	(IFI) ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373148.35, modificado:373148.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE LA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, FACULTAD DE INGENIERIA, UBICADOS EN TIZIUTLAN, PUEBLA	21	Puebla	174	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	220093	N	0	0	0	273	[meta1: Cuadrados, meta:4315.04, meta_modificada: 4315.04]	[geo1: [ow_municipio:17 4, localidad:1, direccion:El Carmen, 7380 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.3672, lat:19.8215717]]	15/12/2021	07/01/2022	373,148.35	373,148.35	373,148.35	373,148.35	373,148.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3063.68]]	(2057965/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22020209494	Proyecto de inversión	819,261.60	(IFI) ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819261.6, modificado:819261.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE LENGUAS, UBICADOS EN LA COLONA HUMBERTOLD Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220409	N	0	0	0	219	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12170.75, meta_modificada: 12170.75]]	[geo1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:24 de los Rios, 68, 7396623, lat:19.04518181]]	01/04/2022	30/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	(209494/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE22020209498	Proyecto de inversión	2,678,577.00	(IFI) ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678577.0, modificado:2678577.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ECONOMÍA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220410	N	0	0	0	1571	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5796.7, meta_modificada: 5796.7]]	[geo1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. San Claudio 1401, lon:-98.1833308, lat:19.00220245]]	01/04/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	(209498/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE210402058015	Proyecto de inversión	1,707,741.43	(IFI) ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707414.43, modificado:1707414.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA, FACULTAD DE INGENIERIA, UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL SECO, SAN JOSE CHIALA, LOS REYES DE SANCHEZ Y CIUDAD DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	128	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	220096	N	0	0	0	601	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14881.45, meta_modificada: 14881.45]]	[geo1: [ow_municipio:12 8, localidad:54, direccion:C 2 Sur, Avda de los Reyes, 7500 San José Chiapa, Pue., México, lon:-97.7722808, lat:19.239405]]	17/12/2021	15/01/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7149.3]]	(2058015/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE22020209490	Proyecto de inversión	2,267,513.55	(IFI) ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267513.55, modificado:2267513.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACION EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROPECUARIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TIZIUTLAN, E INGENIERIA AGRONÓMICA Y ZOOTECNIA UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE PEWATLAN Y TIZIUTLAN, PUEBLA	21	Puebla	174	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220266	N	0	0	0	235	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4615.21, meta_modificada: 4615.21]]	[geo1: [ow_municipio:17 4, localidad:1, direccion:Tehuacan, lon:-97.3609392, lat:19.87939960]]	01/04/2022	30/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	(209460/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202092944	Proyecto de inversión	1,411,466.85	(IFI) ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411466.85, modificado:1411466.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE ARTES, UBICADA EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220323	N	0	0	0	1162	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:14838.93, meta_modificada: 14838.93]]	[geo1: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. San Claudio num. 1401, lon:-98.20424, lat:19.00236]]	01/04/2022	16/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]]	(209144/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210M02057998	Proyecto de inversión	2,384,500.38	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384500.38, modificacion:2384500.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION Y HUMANIDADES, FACULTAD DE ARTES, UBICADA EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	210695	N	0	0	924	Meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:8501.45, meta_modificada:8501.450)	Meta2: (por_municipio:11, meta:4, localidad:1, direccion:Carretera de Viggo 1315, Reserva Territorial Agrícola de Puebla, Pue., México, longitud:2348712, lat:19.0192888)	17/12/2021	15/01/2022	2,384,500.38	2,384,500.38	2,384,500.38	2,384,500.38	2,384,500.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	Meta1: (unidad_medida: metros Cuadrados, avance:8501.450)	02077998/proyecto_2057998/proyecto_PRICES01	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJE CUIDADA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
-------	-----------	------	-----------	-----------------------	------------------------	------	-------------------------	--------	------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------	---------	---------------	-------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJE CUIDADA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
-------	-----------	------	-----------	-----------------------	------------------------	------	-------------------------	--------	------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------	---------	---------------	-------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJE CUIDORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
-------	-----------	------	-----------	-----------------------	------------------------	------	-------------------------	--------	------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------	---------	---------------	-------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
-------	-----------	------	-----------	-----------------------	------------------------	------	-------------------------	--------	------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	---------	---------	---------------	-------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------

