

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE21010101887429	Proyecto de inversión	2,684,711.54	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS, monto:2684711.54, modificado:2684711.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE 21EH0302, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOXTLAHUACA, PUEBLA.	21	Puebla	141	San Pedro Yeloxtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-271	N	0	0	148	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geot: (cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Ciudad upe Victoria, Segunda Secc, San Pedro Yeloxtlahuaca, Pue., México, lon:-98.0771963, lat:18.1177239))	02-04-2021	31-07-2021	2,601,152.05	2,601,152.05	2,546,748.42	2,546,748.42		(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEH-000/2021)- FED-A, contratista:GRUPO TADELOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2601152.05, importe_modificad o:2601152.05))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE2004018734512	Proyecto de inversión	6,057,692.31	(fif): (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS, monto:6057692.31, modificado:5718634.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPRITU CLAVE 21EH0303V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-018	N	0	0	401	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CARCUT O DE LAS FLORES SUR 50, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.247682, lat:19.007948))	26-07-2020	23-12-2020	5,718,634.50	5,718,634.50	5,209,594.02	5,209,594.02		(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEH-000/2021)- FED-A-H, contratista:INFRAS TRUCTURA FES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5718634.5, importe_modificad o:5718634.51))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873469	Proyecto de inversión	1,257,081.00	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS, monto:1257081.0, modificado:1168693.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ARUNDO VARGAS GONZALEZ CLAVE 21EH0303Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACUYA, PUEBLA.	21	Puebla	184	Tlapacuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-040	N	0	0	52	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geot: (cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALE ACALA SIN TLAPACUYA, TLAPACUYA, TLAPACUYA, PUEBLA, lon:-97.85057, lat:20.122983))	12-09-2020	11-12-2020	1,168,693.07	1,168,693.07	1,050,665.70	1,050,665.70	1,050,665.70	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEH-000/2021)- FED-A, contratista:CONSTR UCTORIA CONSULTORIA EDUTU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168693.07, importe_modificad o:1168693.07))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873522	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 150 (turno 2) CLAVE 21EH03130W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPANTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA.	21	Puebla	126	San Jerónimo Tecuampan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-093	N	0	0	44	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geot: (cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NO NINGUNO S/N, SAN MIGUEL PAPANTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA, lon:-98.39, lat:19.062778))	24-10-2020	22-01-2021	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28		(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEH-000/2021)- FED-A-C, contratista:APIUACI ÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1460334.28, importe_modificad o:1460334.28))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE200401873524	Proyecto de inversión	863,942.31	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMIS, monto:863942.31, modificado:863942.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IZCOATL (turno 2) CLAVE 21EH0303U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-095	N	0	0	193	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geot: (cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHULULA DE RIVADAVEA, SAN PEDRO CHULULA, PUEBLA, lon:-98.3519, lat:19.09653))	31-10-2020	30-12-2020	803,354.68	803,354.68	746,963.15	746,963.15	746,963.15	(etotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEH-000/2021)- FED-A-V, contratista:CONSTR UCTORIA E INMOBILIARIA RANDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:803354.68, importe_modificad o:803354.68))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE2000401873526	Proyecto de inversión	673,076.92	(fif)(ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:628865.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO PABLO GONZALEZ RIVAS CLAVE 21EH03020, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-097	N	0	0	263	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, SAN BALTAZAR TETELA PUEBLA, lon: 98.15995, lat:19.100534])	28-10-2020	27-12-2020	628,865.82	628,865.82	459,178.24	459,178.24	459,178.24	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C-C, contratas:CONSTRUCTORA Y UCTORIA Y PROMOTORA AMANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:628865.82, importe_modificado:628865.82])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2000401873610	Proyecto de inversión	1,626,634.62	(fif)(ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE ALFAMA CLAVE 21EH03030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-183	N	0	0	383	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.315122, lat:19.06196])	18-11-2020	16-02-2021	1,512,460.11	1,512,460.11	1,354,761.86	1,354,761.86	1,354,761.86	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-U, contratas:CONSTRUCTORA E UCTORIA E INABOILLARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1512460.11, importe_modificado:1512460.11])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2000401873611	Proyecto de inversión	1,947,019.23	(fif)(ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21EH03020, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLACO DE HIDALGO, PUEBLA.	21	Puebla	163	Tepatitaco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-184	N	0	0	337	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA A ALTAMIRANO 2 PUEBLA, TEPATLACO DE HIDALGO, PUEBLA, lon: 97.867902, lat:19.077301])	18-11-2020	16-02-2021	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-W, contratas:GRUPO CONSTRUCTORA E PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820307.54, importe_modificado:1820307.54])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2000401873624	Proyecto de inversión	3,670,000.00	(fif)(ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3670000.0, modificado:3670000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LUIS BERMUDEZ GALICIA CLAVE 21EH03020, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-197	N	0	0	209	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:RECTOR NO FUTBOL S/N UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, HERIOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: 98.161512, lat:19.052977])	19-11-2020	19-03-2021	3,679,552.91	3,679,552.91	3,679,552.91	3,679,552.91	3,679,552.91	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-A-I, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3679552.91, importe_modificado:3679552.91])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2000401873625	Proyecto de inversión	1,635,096.15	(fif)(ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1635096.15, modificado:1635096.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IS DE SEPTIEMBRE CLAVE 21EH03020, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	190	Tototepes de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-198	N	0	0	104	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PRIVADO A 27 DE SEPTIEMBRE S/N TOTOTTEPEC DE GUERRERO, TOTOTTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA, lon: 97.85556, lat:18.223133])	18-11-2020	16-02-2021	1,472,577.54	1,472,577.54	1,254,587.55	1,254,587.55	1,254,587.55	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-003/2021-FED-W, contratas:CONSTRUCTORES Y UCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1472577.54, importe_modificado:1472577.54])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE200401873658	Proyecto de inversión	3,036,694.62	(FTI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3036694.62, modificado:3036694.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CLAVE 21E080317X, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	21	Puebla	161	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-232	N	0	0	307	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA A AYUNTAMIENTO S/N, TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon:-97.561809, lat:18.555084))	09-12-2020	08-04-2021	2,950,039.72	2,950,039.72	2,950,039.72	2,950,039.72	2,950,039.72	(cttos1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A, contratista:VIO INGENIERIA & INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2950039.72, importe_modificado:2950039.72))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873547	Proyecto de inversión	780,865.38	(FTI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780865.38, modificado:780865.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PUANTEL 32 CLAVE 21C0308X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-118	N	0	0	287	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINO, SANTIAGO COTZINO, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon:-98.54731, lat:19.386587))	29-10-2020	28-12-2020	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	(cttos1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-G, contratista:EMPACUACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:734952.79, importe_modificado:734952.79))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873579	Proyecto de inversión	3,680,961.54	(FTI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 252 CLAVE 21C0308X, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	21	Puebla	143	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-151	N	0	0	568	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PRODIGACION JAMINE NUNO 30, SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon:-98.311488, lat:19.155597))	15-11-2020	15-03-2021	3,653,175.36	3,653,175.36	3,041,533.09	3,041,533.09	3,041,533.09	(cttos1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-023/2021-FED-A, contratista:ARCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3653175.36, importe_modificado:3653175.36))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.97))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873582	Proyecto de inversión	6,479,903.85	(FTI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVÁS CLAVE 21E08081M, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-155	N	0	0	212	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HERCÓLA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.19975, lat:19.045278))	14-11-2020	13-05-2021	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	(cttos1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-G, contratista:NACIÓN AL DE OBRA Y ROSERO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6284938.72, importe_modificado:6284938.72))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873607	Proyecto de inversión	1,161,057.69	(FTI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21E08081EX, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	97	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-180	N	0	0	177	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, lon:-97.801907, lat:18.912706))	18-11-2020	16-02-2021	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	(cttos1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-Y, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERMOK S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE200401873663	Proyecto de inversión	2,983,557.69	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2983557.69, modificado:2983557.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ENRIQUE ZAPATA CLAVE 21EM0202V, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	87	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-237	N	0	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geo1: (cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALE CARRETERA A JOLAPAN S/N, HUACHINANTLA, JOLAPAN, PUEBLA, lon: 98.966389, lat:18.278333))	09-12-2020	08-04-2021	2,804,688.46	2,804,688.46	2,804,688.46	2,804,688.46	2,804,688.46		(ctots: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2021-FED-S, contrato:IA ACIERRE S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2804688.46, importe_modificado:2804688.46))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873664	Proyecto de inversión	893,750.00	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893750.0, modificado:893750.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21E0H04Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TONTELUJAN, PUEBLA.	21	Puebla	132	San Martín Temeulcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-238	N	0	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA S/N, SAN JUAN TUCO, SAN MARTIN TONTELUJAN, PUEBLA, lon: 98.409092, lat:19.260339))	09-12-2020	07-02-2021	838,029.00	838,029.00	838,029.00	838,029.00	838,029.00		(ctots: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2021-FED-A-F, contrato:IA APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:838029.0, importe_modificado:838029.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE200401873665	Proyecto de inversión	3,254,326.92	(fif): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3254326.92, modificado:3254326.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUÁREZ FERRER CLAVE 21E0H02Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-239	N	0	0	0	42	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geo1: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA A SE DE SEPTIEMBRE S/N SAN MIGUEL TLALTER, TULCINGO, PUEBLA, lon: 98.42306, lat:17.9153))	09-12-2020	08-04-2021	3,108,929.20	3,108,929.20	932,678.76	932,678.76	932,678.76		(ctots: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2021-FED-T, contrato:IA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3108929.2, importe_modificado:3108929.2))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE210402058467	Proyecto de inversión	698,654.71	(fif): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:698654.71, modificado:671002.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 229 CLAVE 21DCT00BL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210606	N	0	0	0	1083	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, San, Pue., México, lon:97.4003801, lat:18.4665063))	22-11-2021	21-12-2021	671,002.59	671,002.59	667,324.20	667,324.20	667,324.20		Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2202020098871	Proyecto de inversión	438,000.00	(fif): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:400734.37)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO GABRIEL GARCÍA MARQUEZ CLAVE 21E0H02Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYÓN (ALCACHUCA), MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-070	N	0	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0)) (geo1: (cve_municipio:51, localidad:15, direccion:CARRETERA A LOS LAULELES S/N, lon:98.69771, lat:18.48992))	26-05-2021	24-07-2021	400,734.37	400,734.37	383,916.60	383,916.60	383,916.60		(ctots: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-004/2021-FED-R, contrato:IA TERRACERAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400734.37, importe_modificado:400734.37))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2202020099465	Proyecto de inversión	1,114,933.99	(fif): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114933.99, modificado:1114933.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS (ICBAF), UBICADOS EN ECOCAMPUS VALSEQUELILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMILPA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, UBICADO EN CIUDAD JUICUETIYARÁ EN	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220408	N	0	0	0	2166	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17864.74, meta_modificado: ±17864.74)) (geo1: (cve_municipio:134, localidad:232, direccion:San Pedro Zacachimilpa, lon: 98.1579909, lat:18.93760845))	01-04-2022	30-12-2022	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89		Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:17864.74)) (2099465/proyecto_0_PNOCESO, 2099465/proyecto_0_FIN)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220202100070	Proyecto de inversión	569,869.59	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569869.59, modificado:551195.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D,E, F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO DAVID ALVARO SANCEROS CLAVE ZIERHOHAC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APANIGO,MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220271	N	0	0	400	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN DE APANIGO, lon: -96.5608, lat:19.101885)	27-06-2022	25-08-2022	551,195.36	551,195.36	551,195.27	551,195.27	551,195.27	551,195.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202100113	Proyecto de inversión	1,357,680.00	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357680.0, modificado:1311037.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D,F Y G, EN EL BACHILLERATO SARA MARIA BASAVE DE TONQUILA CLAVE ZIERHOHAC, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO P POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220272	N	0	0	542	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon: -98.30265, lat:19.067976)	27-06-2022	24-09-2022	1,311,037.42	1,311,037.42	1,310,842.23	1,310,842.23	1,310,842.23	1,310,842.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402140956	Proyecto de inversión	996,576.73	(Ifi: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996576.73, modificado:959962.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERRANO CLAVE ZIERHOHAC, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220583	N	0	0	490	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:14, localidad:1, direccion:11 PONIENTE 1302, lon:-98.20897, lat:19.04593)	26-08-2022	26-10-2022	959,962.79	959,962.79	959,962.79	959,962.79	959,962.79	959,962.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE220402141009	Proyecto de inversión	977,163.73	(Ifi: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977163.73, modificado:950846.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "K" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE ZIEUTOBRE, UBICADA EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220807	N	0	0	2299	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No.1 TECAMACHALCO PUEBLA, lon: 97.71364, lat:18.865153)	28-11-2022	27-12-2022	950,846.37	950,846.37	950,846.37	950,846.37	950,846.37	950,846.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302117573	Proyecto de inversión	2,262,006.87	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262006.87, modificado:2167816.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y H EN EL BACHILLERATO MACARIO VALENCIA VALLIO CLAVE ZIERHOHAC, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xochitlán Todos Santos	220316	N	0	0	262	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:203, localidad:1, direccion:Avendid a Higinio Aguilar, lon: 97.75473, lat:18.706799)	01-07-2022	29-09-2022	2,167,816.90	2,167,816.90	2,162,831.77	2,162,831.77	2,162,831.77	2,162,831.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302113645	Proyecto de inversión	135,465.01	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135465.01, modificado:124900.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	"REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL BACHILLERATO BAUDELO SERAFIN SOSA CLAVE ZIERHOHAC, UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA. "	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-008	N	0	0	397	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Alfaron ante No. 5, Zacatlán, lon:97.99788, lat:19.93896)	09-05-2022	07-06-2022	124,900.05	124,900.05	58,569.32	58,569.32	58,569.32	58,569.32	(tctos: tipo_obra:Obra numero_contrato:C APCE-005/2022-FED), contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:124900.05, importe_modificad o:124900.05)	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2203021136112	Proyecto de inversión	4,542,110.79	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542110.79, modificado:4449517.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS Y SALAS DE JUDICIO ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD), QUE CONSISTE EN SES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L2 C Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE ZIEUROS3Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220306	N	0	0	1090	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geoi: cve_municipio:72, localidad:1, direccion:LUPUNT AHUACA, lon: 97.82504, lat:20.105011)	01-08-2022	30-12-2022	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,516.90	4,449,516.90	4,449,516.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	1	PUE220302139920	Proyecto de inversión	674,445.12	(fzf: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674445.12, modificado:652896.15))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y E, EN EL BACHILLERATO MANUEL GÓMEZ MORALES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	21	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	220282	N	0	0	162	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:177, localidad:19, direccion:Carretera al Conocido 5N, Santa María La Alta Ninguno Tlacotepec De Benito Juárez Puebla 75680, lon:-87.651836, lat:18.598311))	26-08-2022	24-10-2022	652,896.15	652,896.15	652,896.15	652,896.15	652,896.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE220302139516	Proyecto de inversión	2,630,321.18	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630321.18, modificado:2630321.18))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE MEDICINA Y VETERINARIA Y ZOOTECIA Y EDIFICIO DE POSGRADO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA Y EN LAS LOCALIDADES DE TOLTEPEC Y SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Beneemerita Universidad Autónoma de Puebla	220711	N	0	0	1384	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7676.01, meta_modificada: a:7676.01))	(geol: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur No. 104, Centro, Tlaxiaco, Puebla, lon:-97.72727, lat:18.882911))	01-09-2022	31-12-2022	2,630,321.18	2,630,321.18	2,630,321.18	2,630,321.18	2,630,321.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7676.01))	(2139516/proyecto_inicio, 21139516/proyecto_fin)	Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE220302137572	Proyecto de inversión	917,312.80	(fzf: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917312.8, modificado:893539.43))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A B Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO FELIPE ÁNGELES CLAVE 218B0838, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATITO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	152	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de Soltepec	220315	N	0	0	56	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:152, localidad:8, direccion:Plaza de la Constitución No. 1, lon:-97.76, lat:19.097778))	01-07-2022	29-08-2022	893,539.43	893,539.43	623,027.83	623,027.83	623,027.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139541	Proyecto de inversión	14,198,810.21	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14198810.21, modificado:14198810.21))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOPEDAGÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Beneemerita Universidad Autónoma de Puebla	220464	N	0	0	90001	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1847.0, meta_modificada: a:1847.0))	(geol: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Avenida 22 Sur s/n. Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.18469, lat:19.00118))	01-09-2022	31-10-2022	14,198,810.21	14,198,810.21	14,198,810.21	14,198,810.21	14,198,810.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1847.0))	(2139541/proyecto_inicio, 2139541/proyecto_fin)	Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE22040200536	Proyecto de inversión	5,533,025.00	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533025.0, modificado:5533025.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U.I.C. MÓDULO SANITARIO Y LABORALES DIDÁCTICAS B Y E. (1RA ETAPA) EN LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220307	N	0	0	194	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0))	(geol: (cve_municipio:177, localidad:16, direccion:SAN MARCOS TLACOYALCO, lon:-87.608444, lat:18.678611))	28-11-2022	27-12-2022	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	5,527,669.77	5,527,669.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402199857	Proyecto de inversión	2,252,904.60	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252904.6, modificado:2252904.6))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOPEDAGÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA EN LOS MUNICIPIOS DE ACATZINGO, SAN JOSÉ CHAPA, TEPEACA Y TEZUTLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1)	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Municipio de Puebla	220871	N	0	0	1078	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:61.0, meta_modificada: a:61.0))	(geol: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Plaz 4, Avenida San Claudio s/n. Ciudad Universitaria, C.P. 72992, Puebla, Pue., lon:-98.202027, lat:19.001558))	12-12-2022	31-01-2023	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:61.0))	(2199857/proyecto_inicio, 2199857/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE2300200929	Proyecto de inversión	37,107,620.00	(IFI, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,71076207, modificado:3,71076207)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO M, UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO DE DOS NIVELES Y EDIFICIO N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCRETO DE 2 NIVELES, ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO, ASÍ COMO LA OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE ZIENL0016R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COXAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220765	N	0	0	737	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:±1.0)	(geo:1, cve_municipio:156, localidad:145, direccion:SANTA MARIA COXAPAN, lon:-97.40921, lat:18.422279)	11-11-2022	10-12-2022	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	36,734,339.31	36,734,339.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE230020211657	Proyecto de inversión	1,556,797.44	(IFI, ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556797.44, modificado:1510015.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTITUTORA DE PUEBLA CLAVE ZIEUT000R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	128	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San José Chiapa	220788	N	0	0	250	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:±1.0)	(geo:1, cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domicilio conocido SN CP 75000, lon:-97.78605, lat:19.217053)	22-11-2022	11-12-2022	1,510,015.48	1,510,015.48	882,870.65	882,870.65	882,870.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE200001876041	Proyecto de inversión	1,923,076.92	(IFI, ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1834182.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE GUERRERO CLAVE ZIEBH028U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ICAMUILA DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	81	Icamuilas de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-017	N	0	0	93	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:±1.0)	(geo:1, cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA A TOLTECAMILLA S/N, ICAMUILA DE GUERRERO, PUEBLA, lon:-98.602946, lat:18.050999)	03-12-2020	02-03-2021	1,834,182.62	1,834,182.62	1,834,182.62	1,834,182.62	1,834,182.62	(tipo_obra:Obra numero_contrato:C APCEH-007/2020-FED-M, contralista:CONSTRUCCIONES DUELA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1834182.62, importe_modificado:1834182.62)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1876041/convycto_inicio)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200001873638	Proyecto de inversión	721,153.85	(IFI, ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:721153.85, modificado:679865.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE ZIEBH048H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	157	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-211	N	0	0	31	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:±1.0)	(geo:1, cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALE VICENTE GUERRERO S/N, SANTA CRUZ TETALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA, lon:-98.360278, lat:18.300833)	05-12-2020	03-02-2021	679,865.47	679,865.47	679,865.47	679,865.47	679,865.47	(tipo_obra:Obra numero_contrato:C APCEH-002/2021-FED-A-G, contralista:ARQUITECTURA LIDER, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:679865.47, importe_modificado:679865.47)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200001873639	Proyecto de inversión	2,115,384.62	(IFI, ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2064326.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DAVID ALVARO SQUIEROS CLAVE ZIEBH076TZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILLA, MUNICIPIO DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	81	Icamuilas de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-212	N	0	0	27	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:±1.0)	(geo:1, cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALE S/N, TOLTECAMILLA, ICAMUILA DE GUERRERO, PUEBLA, lon:-98.618133, lat:17.961944)	05-12-2020	04-04-2021	2,064,326.19	2,064,326.19	2,064,326.19	2,064,326.19	2,064,326.19	(tipo_obra:Obra numero_contrato:C APCEH-002/2021-FED-A-K, contralista:VO INGENIERIA & ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2064326.19, importe_modificado:2064326.19)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210402058688	Proyecto de inversión	8,123.40	(IFI, ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMISOS, monto:8123.4, modificado:7817.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTIANO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE ZIEBH048H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOKOCHITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	61	Elokochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210584	N	0	0	57	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:±1.0)	(geo:1, cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Elokocho istán, Pue., Mexico, lon:-98.594699, lat:18.4984254)	22-11-2021	21-12-2021	7,817.39	7,817.39	7,817.39	7,817.39	7,817.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE210402058684	Proyecto de inversión	1,823.21	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:1823.21, modificado:1754.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EBH04BU, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE ELOKOCHITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Elokochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210584	N	0	0	57	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Eloko chitlan, Pue., México, lon: 96.9546999, lat:18.4984254])	22-11-2021	21-12-2021	1,754.53	1,754.53	1,754.53	1,754.53	1,754.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210402058865	Proyecto de inversión	125.01	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:125.01, modificado:120.3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EBH04BU, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE ELOKOCHITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Elokochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210584	N	0	0	57	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Eloko chitlan, Pue., México, lon: 96.9546999, lat:18.4984254])	22-11-2021	21-12-2021	120.30	120.30	120.30	120.30	120.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210402058872	Proyecto de inversión	629,564.63	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:629564.63, modificado:605848.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO I Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EBH04BU, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE ELOKOCHITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	61	Elokochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210584	N	0	0	57	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Eloko chitlan, Pue., México, lon: 96.9546999, lat:18.4984254])	22-11-2021	21-12-2021	605,848.99	605,848.99	605,848.99	605,848.99	605,848.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210402057965	Proyecto de inversión	373,148.35	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:373148.35, modificado:373148.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA COORDINANCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CENOCAR EN LA SALIDA DE LA BENEFICIA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ENFERMERIA, UBICADOS EN TEZUTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	174	Tezutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEFICIA AUTONOMA DE PUEBLA	210693	N	0	0	273	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4315.04, meta_modificad a:4315.04])	(geo1: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:El Carmen, 2800 Tezutlan, Pue., México, lon: 97.35527, lat:19.8215717])	15-12-2021	07-01-2022	373,148.35	373,148.35	373,148.35	373,148.35	373,148.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4315.04])	(2057965/proyec to_PROCESO_o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202098851	Proyecto de inversión	585,400.00	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:585400.0, modificado:458931.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO HERDES DEL I DE MAYO CLAVE 21EBH04BU, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAHUAC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA	21	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-283	N	0	0	48	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CARRE TERA PRINCIPAL A PUEBLA SIN, lon: 98.193609, lat:18.795205])	28-02-2022	29-03-2022	458,931.40	458,931.40	458,931.40	458,931.40	458,931.40	(ctos1: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CA PACEI-002/2022, FED A convienia:CONSTR UCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:458931.4, importe_modificad o:458931.4])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2202020100104	Proyecto de inversión	489,789.21	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:489789.21, modificado:489295.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUENTA ETAPA DEL EDIFICIO	21	Puebla	72	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220250	N	0	0	1090	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:72, localidad:1, direccion:HUEHU ETLA, lon: 97.625594, lat:20.10511])	24-06-2022	23-07-2022	489,295.49	489,295.49	489,295.49	489,295.49	489,295.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2202020139480	Proyecto de inversión	515,134.97	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:515134.97, modificado:497537.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL BACHILLERATO PABLO NEBUJA CLAVE 21EBH04BU, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	220458	N	0	0	458	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion: DUCACIO, CONCORDIO, lon: 97.393056, lat:18.461889])	03-08-2022	01-10-2022	497,537.83	497,537.83	497,537.83	497,537.83	497,537.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2202020140953	Proyecto de inversión	674,445.12	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERCOMI S05, monto:674445.12, modificado:552896.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, Y E, EN EL BACHILLERATO MANUEL GÓMEZ MORF CLAVE 21EBH04BU, UBICADO EN LA SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220582	N	0	0	196	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:156, localidad:19, direccion:FLAJA PRINCIPAL, SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, lon:97.652338, lat:18.596786])	26-08-2022	24-10-2022	652,896.15	652,896.15	652,896.15	652,896.15	652,896.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220402140987	Proyecto de inversión	26,528.53	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26328.53, modificado:26344.15)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUTODDE, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE ORIENTAL PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220754	N	0	0	0	548	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle 10 poniente S/N Oriental Puebla, lon:-97.620848, lat:19.388903}}	28-11-2022	27-12-2022	26,344.15	26,344.15	26,344.15	26,344.15	26,344.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402140999	Proyecto de inversión	19,207.43	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19207.43, modificado:19073.93)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUTODDE, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE ORIENTAL PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220754	N	0	0	0	548	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle 10 poniente S/N Oriental Puebla, lon:-97.620848, lat:19.388903}}	28-11-2022	27-12-2022	19,073.93	19,073.93	19,073.93	19,073.93	19,073.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402141000	Proyecto de inversión	1,009,880.83	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009880.83, modificado:1002861.96)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUTODDE, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE ORIENTAL PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220754	N	0	0	0	548	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle 10 poniente S/N Oriental Puebla, lon:-97.620848, lat:19.388903}}	28-11-2022	27-12-2022	1,002,861.96	1,002,861.96	1,002,861.96	1,002,861.96	1,002,861.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402141002	Proyecto de inversión	9,732.80	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9732.8, modificado:9470.67)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUTODDE, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220807	N	0	0	0	2299	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 1 LA VALLITA KILOMETRO 159) TECAMACHALCO PUEBLA, lon:-97.71364, lat:18.865153}}	28-11-2022	27-12-2022	9,470.67	9,470.67	9,470.67	9,470.67	9,470.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402141010	Proyecto de inversión	34,968.52	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34968.52, modificado:33637.51)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUTODDE, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220807	N	0	0	0	2299	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:AVENIDA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No.1 TECAMACHALCO PUEBLA, lon:-97.71364, lat:18.865153}}	28-11-2022	27-12-2022	33,637.51	33,637.51	33,637.51	33,637.51	33,637.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402138660	Proyecto de inversión	6,595,991.87	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6595991.87, modificado:6311551.23)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y J, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCÁCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUTODDE, UBICADA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE IZCÁCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Izúcar de Matamoros	220227	N	0	0	0	1330	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:8, direccion:PROLOGO NACIONAL REFORMA NUM. 168, lon: 98.456365, lat:18.609146}}	25-05-2022	20-11-2022	6,311,551.23	6,311,551.23	6,311,551.23	6,311,551.23	6,311,551.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402139845	Proyecto de inversión	1,019,729.78	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019729.78, modificado:989142.19)	33.Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO HÉCTOR AZAR CLAVE 21EBHOS7TH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TELUPA, MUNICIPIO DE ATZIZHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	22	Atzizhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atzizhuacán	220538	N	0	0	0	104	{metal: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad: ±1.0}} {geo: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CARRETERA SAN JUAN TELUPA ATZITZHUACÁN, Codigo Postal: 74500, lon: 98.540573, lat:18.855876}}	18-08-2022	15-11-2022	989,142.90	989,142.90	989,142.90	989,142.90	989,142.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: {Metros Cuadrados, avance:1.0}}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE220302139080	Proyecto de inversión	724,845.53	(fzf: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724845.53, modificado:700582.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SODREROS CLAVE 21E10709A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN, PUEBLA.	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de San Martín Texmelucan	220381	N	0	0	0	173	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: cve_municipio:132, localidad:9, direccion:Villa Anita Camacho, 1703, lon: -98.433714, lat:19.243409)	08-07-2022	05-09-2022	700,582.79	700,582.79	700,582.79	700,582.79	700,582.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139528	Proyecto de inversión	2,678,309.43	(fzf: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678309.43, modificado:2678309.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "CASA DEL CAPITAN MUÑIZERA" (ART3) Y "CASA ATANASIO PLACERES" (ART1) Y "CASA DE DON RAFAEL AGUILAR" (ART2) DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, ESCUELA DE MÚSICA Y DE ARTE DRAMÁTICO DE FACULTAD DE ARTES, UBICADOS EN CENTRO HISTÓRICO DE LA PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	220734	N	0	0	0	1117	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5419.37, meta_modificada:5419.37)	(geol: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:no.414 Col. Centro, Puebla, Pue., lon:-98.18377, lat:19.04377)	01-09-2022	31-12-2022	2,678,309.43	2,678,309.43	2,678,309.43	2,678,309.43	2,678,309.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5419.37) o PROCESO, 2139528/proyecto o_FIN, 2139528/proyecto o_FIN)	[2139528/proyecto, INICIO, 2139528/proyecto o_FIN, 2139528/proyecto o PROCESO, 2139528/proyecto o_FIN]	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139909	Proyecto de inversión	1,240,177.89	(fzf: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240177.89, modificado:1208741.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL BACHILLERATO PLAN DE AYALA CLAVE 21E10820A0, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	21	Puebla	32	Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de Cohetzala	220581	N	0	0	0	22	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Matamoros s/n, Santa Mónica, Cohetzala, Puebla., lon: -98.801611, lat:18.208113)	26-08-2022	24-10-2022	1,208,741.89	1,208,741.89	1,208,741.89	1,208,741.89	1,208,741.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136117	Proyecto de inversión	24,999,999.97	(fzf: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.499999997, modificado:2.499999997)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21E10709A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220344	N	0	0	0	6737	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA lon:-98.134508, lat:19.055675)	03-08-2022	12-12-2022	24,999,999.97	24,999,999.97	24,999,999.97	24,999,999.97	24,999,999.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302140029	Proyecto de inversión	956,576.73	(fzf: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996576.73, modificado:959962.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDAN CLAVE 21E108005F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de Puebla	220583	N	0	0	0	485	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CDMCI, LO 11 PONTONERO, No.1202, lon: -98.209527, lat:19.045133)	26-08-2022	24-10-2022	959,962.79	959,962.79	959,962.79	959,962.79	959,962.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402140998	Proyecto de inversión	917,369.48	(fzf: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917369.48, modificado:910993.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21E10709A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220754	N	0	0	0	548	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle 10 poniente s/n Oriental Puebla., lon:-97.623846, lat:19.388903)	28-11-2022	27-12-2022	910,993.58	910,993.58	910,993.58	910,993.58	910,993.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402141001	Proyecto de inversión	9,540.17	(fzf: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9540.17, modificado:9283.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21E10709B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220807	N	0	0	0	2299	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No.1 LA VILLITA KILOMETRO 59) TECAMACHALCO PUEBLA., lon: -97.733864, lat:18.865153)	28-11-2022	27-12-2022	9,283.23	9,283.23	9,283.23	9,283.23	9,283.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	1	PUE220402141011	Proyecto de inversión	34,134.54	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34134.54, modificado:33215.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "Y" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21E107089P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220807	N	0	0	2299	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No.1, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon: 97.713564, lat:18.865153)	28-11-2022	27-12-2022	33,215.31	33,215.31	33,215.31	33,215.31	33,215.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203511	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDÁN CLAVE 21E180138P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220833	N	0	0	51	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:366, localidad:1, direccion:COHUECAN, lon: 98.721111, lat:18.798333)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203514	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO HERNEZ VALDEZ CLAVE 21E180138K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TERCOLIMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220845	N	0	0	204	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:166, localidad:1, direccion:TEPEOJUMA, lon: 98.420663, lat:18.722077)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203555	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO CESAR A REYES CABRERA CLAVE 21E180138J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220841	N	0	0	81	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SAN JUAN EPATLÁN, lon: 98.370556, lat:18.642778)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203558	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO XICHITEPEC LA LAGUNA CLAVE 21E180138V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220850	N	0	0	76	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:201, localidad:1, direccion:XICHITEPEC, lon: 98.343333, lat:18.631667)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203565	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO IGARCIA ZARAGOZA CLAVE 21E180249P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOJUALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220840	N	0	0	138	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:87, localidad:1, direccion:JOJUALPAN, lon: 98.844489, lat:18.320446)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402204633	Adquisición	1,280,991.49	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280991.49, modificado:1280991.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (SEGUNDA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21E10703H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220550	N	0	0	6737	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:154, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon: 98.154508, lat:19.050675)	28-11-2022	31-12-2022	1,280,991.49	1,280,991.49	1,280,991.49	1,280,991.49	1,280,991.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402205402	Adquisición	5,055.35	(IFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5055.35, modificado:5055.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANIGRA CLAVE 21E180138P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OZUMACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220810	N	0	0	132	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta1.0, meta_modificado a1.0)	(geol: cve_municipio:67, localidad:4, direccion:OZUMACÁN (SAN FRANCISCO), lon: 97.889185, lat:19.988677)	28-11-2022	31-12-2022	5,055.35	5,055.35	5,055.35	5,055.35	5,055.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	1	PUE220402205430	Adquisición	838,388.03	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838388.03, modificado:838358.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA CLAVE 21EB0827, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IQUQUILCAN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE MINICATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:67, localidad:0, direccion:KQ4H21EB0827, lon:-87.889185, lat:19.998607))	28-11-2022	31-12-2022	838,358.06	838,358.06	838,358.06	838,358.06	838,358.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203632	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21EB0828, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJAPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220835	N	0	0	27	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:157, localidad:17, direccion:SANTA CRUZ TEJAPA, lon:-88.360278, lat:18.360833))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203583	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO CUTILLAHUAC CLAVE 21EB0831, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATCA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220837	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:1, direccion:TLAPANALÁ, lon:-98.569505, lat:18.672778))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203618	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO JUAN JOSÉ ARRIOLA CLAVE 21EB0839, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TONATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220836	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:208, localidad:36, direccion:TONATLAN, lon:-97.972778, lat:19.894167))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402199829	Proyecto de inversión	11,946,240.40	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19462404E7, modificado:1.19462404E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESERENCIAL DE LA BENEFERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1)	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220464	N	0	0	90001	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1847.0, meta_modificada:1847.0))	(geol: (cve_municipio:134, localidad:0, direccion:Torneo de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Prop. A, Avenida San Claudio s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 72592, Puebla, Pue., lon:-88.202072, lat:19.001558))	07-10-2023	13-11-2023	11,946,240.40	11,946,240.40	11,946,240.40	11,946,240.40	11,946,240.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1847.0))	(2199829/proyecto_inicio, 2199829/proyecto_proceso, 2199829/proyecto_fin, 2199829/proyecto_inicio, 2199829/proyecto_proceso, 2199829/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202763	Adquisición	5,887,035.31	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5887035.31, modificado:5887285.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21ET0001, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220809	N	0	0	2275	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CUARNA LA, lon:-98.23813, lat:19.110556))	28-11-2022	31-12-2022	5,887,285.00	5,887,285.00	5,887,285.00	5,887,285.00	5,887,285.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202792	Adquisición	376,820.32	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376840.26, modificado:376830.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN TEMEMLUCAN CLAVE 21ET0018, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOVATENCO (LOS RANCHITOS), MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMEMLUCAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220810	N	0	0	1472	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:132, localidad:39, direccion:SAN LUCAS ATOVATENCO (LOS RANCHITOS), lon:-88.442972, lat:19.283631))	28-11-2022	31-12-2022	376,820.32	376,820.32	376,820.32	376,820.32	376,820.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220402202794	Adquisición	2,288,408.56	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288408.56, modificado:2288408.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN CLAVE 2101000DM, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220855	N	0	0	4154	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACA CH, lon: -97.400036, lat:18.437899)	28-11-2022	31-12-2022	2,288,408.56	2,288,408.56	2,288,408.56	2,288,408.56	2,288,408.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202799	Adquisición	1,475,587.34	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475587.34, modificado:1475587.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUTD0AL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220483	N	0	0	2087	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: cve_municipio:156, localidad:18, direccion:SAN PABLO TEPETZINGO, lon: -97.393056, lat:18.463889)	01-12-2022	31-12-2022	1,475,587.34	1,475,587.34	1,475,587.34	1,475,587.34	1,475,587.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203553	Proyecto de inversión	2,287,767.51	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287767.51, modificado:2287767.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS EMAY Y EMA7, DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, FACULTAD DE INGENIERIA, FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA, FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7 CLAVE 21EBC00BA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	220769	N	0	0	14337	(meta1: unidad_medida: Cuadrados, meta:7484.29, meta_modificada:7484.29)	(geo1: cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Av. San Claudio Numero 3401, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla, Puebla, lon:-98.20442, lat:19.00991)	28-11-2022	27-12-2022	2,287,767.51	2,287,767.51	2,287,767.51	2,287,767.51	2,287,767.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7484.29))	(2203353/proyecto_inicio, 2203353/proyecto_proceso, 2203353/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203553	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7 CLAVE 21EBC00BA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220843	N	0	0	258	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPPA, lon: -98.602347, lat:18.295041)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203578	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO VALLE DE ACAETE CLAVE 21E0470AC, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAETE, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220838	N	0	0	225	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ACAETE, lon: -97.9673, lat:19.10558)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203599	Adquisición	2,605.86	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605.86, modificado:2605.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANIGRA CLAVE 21E0H03U5, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OQUILUACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: cve_municipio:6, localidad:4, direccion:OQUILUACAN (SAN FRANCISCO), lon: -97.889185, lat:19.998867)	28-11-2022	31-12-2022	2,605.77	2,605.77	2,605.77	2,605.77	2,605.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203506	Adquisición	313.89	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313.89, modificado:313.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANIGRA CLAVE 21E0H03U5, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OQUILUACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: cve_municipio:6, localidad:4, direccion:OQUILUACAN (SAN FRANCISCO), lon: -97.889185, lat:19.998867)	28-11-2022	31-12-2022	313.88	313.88	313.88	313.88	313.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220402205416	Adquisición	132,847.44	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132847.44, modificado:132842.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21B10005W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOQUILACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:6 14, localidad:4, direccion:BOQUILACÁN (SAN FRANCISCO), lon:-97.889189, lat:18.998867)	28-11-2022	31-12-2022	132,842.69	132,842.69	132,842.69	132,842.69	132,842.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402203659	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21B10005Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220831	N	0	0	50	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:1 76, localidad:3, direccion:CUEXPALA LA (SAN BARTOLO CUEXPALA), lon:- 98.559722, lat:18.629444)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402204618	Adquisición	21,909.34	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21909.34, modificado:21909.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21D10005L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220806	N	0	0	673	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:1 55, localidad:1, direccion:TECOMATLÁN, lon:-98.111612, lat:18.119504)	28-11-2022	31-12-2022	21,909.32	21,909.32	21,909.32	21,909.32	21,909.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402204631	Adquisición	1,252,408.77	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252408.77, modificado:1252408.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (SEGUNDA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA CLAVE 21B10005W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220550	N	0	0	6737	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:1 14, localidad:1, direccion:PUEBLA lon:-98.154608, lat:18.0556793)	28-11-2022	31-12-2022	1,252,408.77	1,252,408.77	1,252,408.77	1,252,408.77	1,252,408.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402204641	Adquisición	129,807.98	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129807.98, modificado:129373.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO AL LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN Y AUDIO Y VIDEO CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD INTERERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21B10005W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220305	N	0	0	700	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:6 14, localidad:1, direccion:AHUACATLÁN, lon:-97.861224, lat:18.009538)	28-11-2022	31-12-2022	129,373.64	129,373.64	129,373.64	129,373.64	129,373.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402204621	Adquisición	805,824.76	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805825.76, modificado:805824.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21D10005L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220806	N	0	0	673	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:1 55, localidad:1, direccion:TECOMATLÁN, lon:-98.111612, lat:18.119504)	28-11-2022	31-12-2022	805,824.85	805,824.85	805,824.85	805,824.85	805,824.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402204624	Adquisición	90,412.80	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90412.8, modificado:90412.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21D10005L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220806	N	0	0	673	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:1 55, localidad:1, direccion:TECOMATLÁN, lon:-98.111612, lat:18.119504)	28-11-2022	31-12-2022	90,412.80	90,412.80	90,412.80	90,412.80	90,412.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402203501	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21B10005Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblaro para la Construcción de Espacios Educativos	220829	N	0	0	121	(meta: unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geol: cve_municipio:1 60, localidad:1, direccion:TEOTILALCO, lon:- 98.777778, lat:18.471111)	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: unidad_medida: Piezas, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220402203521	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448969.63))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS; EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZABALA CON CLAVE 21EBH0333, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220844	N	0	0	61	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:5, localidad:4, direccion:BUENA VISTA DE BENITO JUÁREZ, lon: -98.636389, lat:18.4605346))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203653	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448969.63))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS; EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAL CLAVE 21EBH0201Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220832	N	0	0	107	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, lon:-97.788068, lat:19.913505))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202741	Adquisición	4,988,820.50	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988820.5, modificado:4988870.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGÍAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, INICIACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT000H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, ÁREA NEGOCIOS INTERNACIONALES, LIC. EN GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BOTECNOLOGÍA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220755	N	0	0	6737	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AV. DE ZARAGOZA, lon:-98.194508, lat:19.955873))	28-11-2022	31-12-2022	4,985,870.90	4,985,870.90	4,985,870.90	4,985,870.90	4,985,870.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202756	Adquisición	5,900,687.37	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900687.37, modificado:5897166.77))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, ÁREA NEGOCIOS INTERNACIONALES, LIC. EN GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BOTECNOLOGÍA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220787	N	0	0	1312	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. COTEC PEC DE JUÁREZ, lon:-97.959115, lat:20.245222))	28-11-2022	31-12-2022	5,897,166.77	5,897,166.77	5,897,166.77	5,897,166.77	5,897,166.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202783	Adquisición	1,499,999.48	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.48, modificado:1497399.15))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS A INSTALARSE EN EL EDIFICIO "C" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21EUT000G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220753	N	0	0	292	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ CHIAPA, lon:-97.776, lat:19.2177))	28-11-2022	31-12-2022	1,497,399.15	1,497,399.15	1,497,399.15	1,497,399.15	1,497,399.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202786	Adquisición	1,276,179.73	(IFI: (siclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276179.73, modificado:1273679.0))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ÁREA DE SOLDADAJA, MISMO QUE FORTALECERÁ LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE INDUSTRIAL Y MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21EUT000G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220861	N	0	0	292	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ CHIAPA, lon:-97.776, lat:19.2177))	28-11-2022	31-12-2022	1,273,679.00	1,273,679.00	1,273,679.00	1,273,679.00	1,273,679.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220402205411	Adquisición	216,415.90	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216415.9, modificado:216408.10)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS; EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21EH05135, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IQQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:SQQH UACÁN (SAN FRANCISCO), lon:-97.889189, lat:19.998867))	28-11-2022	31-12-2022	216,408.16	216,408.16	216,408.16	216,408.16	216,408.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402205423	Adquisición	189,472.95	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189472.95, modificado:189466.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS; EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21EH05135, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IQQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:SQQH UACÁN (SAN FRANCISCO), lon:-97.889189, lat:19.998867))	28-11-2022	31-12-2022	189,466.18	189,466.18	189,466.18	189,466.18	189,466.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402205426	Adquisición	32,064.26	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32064.26, modificado:32064.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS; EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21EH05135, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IQQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:SQQH UACÁN (SAN FRANCISCO), lon:-97.889189, lat:19.998867))	28-11-2022	31-12-2022	32,064.11	32,064.11	32,064.11	32,064.11	32,064.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202773	Adquisición	3,499,501.66	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499501.66, modificado:3499501.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21ET10041, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220752	N	0	0	2087	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:18, localidad:18, direccion:SAN PABLO TEPETZINGO, lon:-97.393056, lat:18.463889))	07-12-2022	31-12-2022	3,499,501.66	3,499,501.66	3,499,501.66	3,499,501.66	3,499,501.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402202787	Adquisición	286,470.03	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286470.03, modificado:286020.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN CLAVE 21ET0008F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMILLA DE SIENA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220863	N	0	0	1061	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIUDAD SERDÁN, lon:-97.459471, lat:18.999368))	28-11-2022	31-12-2022	286,020.50	286,020.50	286,020.50	286,020.50	286,020.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402204629	Adquisición	371.04	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371.04, modificado:371.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21ET0008F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220550	N	0	0	6737	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:1, localidad:14, direccion:PUEBLA lon:-98.154508, lat:19.055675))	28-11-2022	31-12-2022	371.04	371.04	371.04	371.04	371.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402205408	Adquisición	31,456.55	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31456.55, modificado:31455.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS; EN EL BACHILLERATO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21EH05135, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IQQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:SQQH UACÁN (SAN FRANCISCO), lon:-97.889189, lat:19.998867))	28-11-2022	31-12-2022	31,455.43	31,455.43	31,455.43	31,455.43	31,455.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220202099457	Proyecto de inversión	2,347,973.68	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347973.68, modificado:2347973.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, INGENIERIA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA, (DES) CIENCIAS DE LA SALUD, INSTITUTO DE FISIOLÓGIA Y FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220325	N	0	0	22157	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, meta:47720.62, meta_modificada:47720.62}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. San Claudio 1401, lon: -98.20291876, lat:19.00196389}}	01-04-2022	10-12-2022	2,347,973.68	2,347,973.68	2,347,973.68	2,347,973.68	2,347,973.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, avance:47720.62}}	{2099457/proyecto_INICIO, 2099457/proyecto_PROCESO, 2099457/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139466	Proyecto de inversión	543,598.41	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543598.41, modificado:525373.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO FRAY PEDRO DE ZIERHOSBZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NICOLÁS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	220457	N	0	0	148	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:156, localidad:12, direccion:LIBRAMIENTO SAN MARCOS, lon: -97.393056, lat:18.461889}}	03-08-2022	01-09-2022	525,573.58	525,573.58	525,573.58	525,573.58	525,573.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203550	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO GUADALUPE VICTORIA CLAVE ZIERHOSBZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLUNTINO, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Probano para la Construcción de Espacios Educativos	220842	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida: .Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:8, direccion:SAN NICOLÁS TOLUNTINO, lon: -98.500861, lat:18.553289}}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: .Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302136114	Proyecto de inversión	23,499,999.69	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.34999999697, modificado:2.34999999697)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES, INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE ZIERHOSBZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Probano para la Construcción de Espacios Educativos	220343	N	0	0	2087	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:TEPETZINGO, lon: -97.393056, lat:18.461889}}	01-08-2022	30-12-2022	23,499,999.69	23,499,999.69	23,499,999.69	23,499,999.69	23,499,999.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203571	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE ZIERHOSBZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TANCUALPACAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Probano para la Construcción de Espacios Educativos	220839	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida: .Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:TLANCUALPACAN, lon: -98.695902, lat:18.438533}}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: .Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401876846	Proyecto de inversión	7,277,211.54	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7277211.54, modificado:6840115.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FAUSTO FELIX AGUILAR QUIROZ CLAVE ZIERHOSBZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.	21	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-035	N	0	0	224	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALE CASA ESCUELA S/N HUEHUETLÁN EL CHICO, lon: -98.684203, lat:18.376442}}	03-12-2020	31-05-2021	6,840,115.50	6,840,115.50	6,840,115.50	6,840,115.50	6,840,115.50	{titul: {tipo:Obra, numero_contrato:CAPEE-007/2020-FED., direccion:CALE BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6840115.5, importe_modificado:6840115.51}}	{meta1: {unidad_medida: .Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1876046/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE23040205442	Adquisición	1,645,284.96	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645284.96, modificado:1613111.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 134 CLAVE 21EH07BT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NEXTETELCO, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220377	N	0	0	48	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:0, direccion:SAN LUCAS NEXTETELCO, lon:-98.328412, lat:19.110416))	28-11-2022	31-12-2022	1,615,311.60	1,615,311.60	1,615,311.60	1,615,311.60	1,615,311.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metras, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE23040203643	Adquisición	1,448,621.41	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448599.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EH027S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUINTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220834	N	0	0	121	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AQUINTLA, lon:-97.933591, lat:19.797597))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metras, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE230402001042	Proyecto de inversión	50,285.78	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50285.78, modificado:49284.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTO DE MINGOTOROS SECOS EN LOS EDIFICIOS Y B, EN LA UNIVERSIDAD INTERMEDIARIA DEL ESTADO DE PUEBLA, AHUACATLAN CLAVE 21ES05SW, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220308	N	0	0	700	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVIAC ATLÁN, lon:-97.862224, lat:20.000238))	09-12-2022	28-12-2022	49,284.84	49,284.84	49,284.84	49,284.84	49,284.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE200401873523	Proyecto de inversión	815,288.46	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDCOMSOS, monto:815288.46, modificado:761057.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO QUITZILCATL CLAVE 21EH09BS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-094	N	0	0	238	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:RECTOR NO GARDENIAS S/N, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: 97.393056, lat:18.463889))	29-10-2020	28-12-2020	761,057.10	761,057.10	761,057.10	761,057.10	761,057.10	(tctos: (tipoobra:Obra, numero_contrato:CAPER-002/2021, FED-A, CONTRATISTA EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONCESA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:761057.1, importe_modificado:0/761057.11))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE230302119492	Proyecto de inversión	15,503.06	(IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15503.06, modificado:15186.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EH02BSW, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	15	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Amozoc	220484	N	0	0	265	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:30, direccion:San Mateo Mendilaharsa, Sec. 72992 Amozoc, Pue., lon: -98.045, lat:19.046111))	03-08-2022	01-10-2022	15,186.63	15,186.63	15,186.63	15,186.63	15,186.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE230401871562	Proyecto de inversión	1,801,442.31	(IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDCOMSOS, monto:1801442.31, modificado:1721080.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO "UNIDAD SAN PEDRO CHOLULA" CLAVE 21EC00SS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-134	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:30, direccion:CALLE 22 ORIENTE 615 DE JESUS TIATEMPA, CHOLULA DE RIQUAVANA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.296644, lat:19.080364))	01-11-2020	30-01-2021	1,721,080.85	1,721,080.85	1,721,080.85	1,721,080.85	1,721,080.85	(tctos: (tipoobra:Obra, numero_contrato:CAPER-001/2021, FED-A-V, contratista:CONSTRUCCION ASOSORA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1721080.85, importe_modificado:0/1721080.85))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE230102111063	Adquisición	1,017,077.05	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017077.05, modificado:970546.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21JIT07BT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALIMMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220789	N	0	0	3437	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:87, direccion:SANTA ANA XALIMMILULCO, lon:-98.39606, lat:19.208986))	29-12-2022	31-12-2022	970,546.36	970,546.36	970,546.36	970,546.36	970,546.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, avance:1.0))		Terminado	Validado/ Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE230102211035	Proyecto de inversión	780.09	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780.09, modificado:773.27)	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21E10002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220727	N	0	0	1060	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC DE MOTTA, lon: -98.0449, lat:19.0446)	22-11-2022	31-12-2022	773.27	773.27	773.27	773.27	773.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211037	Proyecto de inversión	91,424.64	(IFI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91424.64, modificado:90625.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21E10002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220727	N	0	0	1060	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC DE MOTTA, lon: -98.0449, lat:19.0446)	22-11-2022	31-12-2022	90,625.17	90,625.17	90,625.17	90,625.17	90,625.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211041	Adquisición	4,230.96	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230.96, modificado:4210.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y LABORATORIOS, PARA SU MODERNIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, CLAVE 21E1UT008M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220539	N	0	0	1312	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:197, localidad:1, direccion:XICOTEPEC DE JUÁREZ, lon: -97.850115, lat:20.245222)	09-12-2022	31-12-2022	4,210.43	4,210.43	4,210.43	4,210.43	4,210.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211046	Adquisición	6,379,275.31	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6379275.31, modificado:6348326.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y LABORATORIOS, PARA SU MODERNIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, CLAVE 21E1UT008M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220539	N	0	0	1312	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:197, localidad:1, direccion:XICOTEPEC DE JUÁREZ, lon: -97.850115, lat:20.245222)	09-12-2022	31-12-2022	6,348,326.57	6,348,326.57	6,348,326.57	6,348,326.57	6,348,326.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211053	Adquisición	446,710.16	(IFI: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446710.16, modificado:445358.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21E10002JF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220789	N	0	0	3437	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMIMILILCO, lon: -98.390608, lat:19.208986)	29-12-2022	31-12-2022	445,358.44	445,358.44	445,358.44	445,358.44	445,358.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211057	Adquisición	371,969.76	(IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371969.76, modificado:354952.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21E10002JF, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220789	N	0	0	3437	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMIMILILCO, lon: -98.390608, lat:19.208986)	29-12-2022	31-12-2022	354,952.36	354,952.36	354,952.36	354,952.36	354,952.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211095	Adquisición	780.09	(IFI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780.09, modificado:773.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21E10002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220727	N	0	0	1060	(meta:1: unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)	(geol: cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC DE MOTTA, lon: -98.0449, lat:19.0446)	22-11-2022	31-12-2022	773.27	773.27	773.27	773.27	773.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	1	PUE230102211101	Adquisición	91,424.64	{f1: {ciclo: 'eterna:2023', ramo: 32, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 91424.64, modificado: 99025.17}}	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21EFD0002, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Probando para la Construcción de Espacios Educativos	220727	N	0	0	1060	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', meta1.0, meta_modificada: 1.10}}	{geo1: {coor_municipio: 1, s, localidad: 1, direccion: 'AMOZOC DE MOTA, Son-98.0449, lat: 19.0446}}	22-11-2022	31-12-2022	90,625.17	90,625.17	90,625.17	90,625.17	90,625.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances