

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE210101887429	Proyecto de inversión	2,684,711.54	(ffz: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:2684711.54, modificado:2601152.05})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN ESCUTILLA CLAVE 21EBH020Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YECOTTLAHUACA, PUEBLA.	21	Puebla	141	San Pedro Yecottlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-271	N	0	0	148	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0}}	{geot: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Cuadalupe Victoria, Segunda Secc. San Pedro Yecottlahuaca, Pue., México, lon: -98.0773983, lat:18.1177238}}	02-04-2021	31-07-2021	2,601,152.05	2,601,152.05	2,601,152.05	2,601,152.05	2,601,152.05	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-APCEE-006/2021-FED-A, contratista:GRUPO TADELCO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2601152.05, importe_modificad o:2601152.05}}	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873452	Proyecto de inversión	6,057,692.02	(ffz: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:6057692.31, modificado:5718634.51})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPRITU CLAVE 21EBH03V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-018	N	0	0	401	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0}}	{geot: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES PARA SAN HERCILA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.247682, lat:19.007948}}	26-07-2020	23-12-2020	5,718,634.50	5,718,634.50	5,209,594.02	5,209,594.02	5,209,594.02	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-APCEE-002/2021-FED-A-H, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5718634.51, importe_modificad o:5718634.51}}	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873469	Proyecto de inversión	1,257,081.00	(ffz: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1257081.0, modificado:1168693.07})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABUNDO VARGAS GONZÁLEZ CLAVE 21EBH03W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYA, PUEBLA.	21	Puebla	184	Tlapacoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-040	N	0	0	52	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0}}	{geot: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ACALA S/N, TLAPACOYA, TLAPACOYA, PUEBLA, lon: -97.85057, lat:20.1239663}}	12-09-2020	11-12-2020	1,168,693.07	1,168,693.07	1,050,665.70	1,050,665.70	1,050,665.70	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-APCEE-002/2021-FED-A, contratista:CONSTR UCTORA Y CONSULTORA EULITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168693.07, importe_modificad o:1168693.07}}	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873522	Proyecto de inversión	1,525,347.25	(ffz: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1525347.25, modificado:1525347.25})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 150 (turno 2) CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAYATLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, TECUANIPAN, PUEBLA.	21	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-093	N	0	0	44	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0}}	{geot: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NO NINGUNO S/N, SAN MIGUEL PAPAYATLA, SAN JERÓNIMO, TECUANIPAN, PUEBLA, lon: -98.39, lat:19.062778}}	24-10-2020	22-01-2021	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-APCEE-003/2021-FED-A-C, contratista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1460334.28, importe_modificad o:1460334.28}}	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873524	Proyecto de inversión	863,942.31	(ffz: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:863942.31, modificado:863942.31})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO UZGATL (turno 2) CLAVE 21EBH093U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLATILTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-095	N	0	0	193	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0}}	{geot: {cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALLE 7 SUR 1, SAN JUAN TLATILTA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.3519, lat:19.09663}}	31-10-2020	30-12-2020	803,354.68	803,354.68	746,963.15	746,963.15	746,963.15	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-APCEE-003/2021-FED-A-V, contratista:CONSTR UCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:803354.68, importe_modificad o:803354.68}}	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873610	Proyecto de inversión	1,626,634.62	(ffz: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI S05, monto:1626634.62, modificado:1626634.62})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALFARÁN CLAVE 21EBH03V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-183	N	0	0	383	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0}}	{geot: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADAVIA, CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.311522, lat:19.06196}}	18-11-2020	16-02-2021	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-APCEE-003/2021-FED-A-U, contratista:CONSTR UCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1512460.11, importe_modificad o:1512460.11}}	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE200401873611	Proyecto de inversión	1,947,019.23	(ffii: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21EH07HQ4Q, UBICADO EN LA CALCECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	21	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-184	N	0	0	337	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA A ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, lon: -97.087901, lat:19.077390])	18-11-2020	16-02-2021	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratasta:GRUPO CONSTRUCTORES ERIKOR, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820307.54, importe_modificado:0.1820307.54])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873624	Proyecto de inversión	3,870,000.00	(ffii: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3870000.0, modificado:3870000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LUIS BERMUDEZ GALICIA CLAVE 21EH05HSW, UBICADO EN LA CALCECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-197	N	0	0	209	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:RETORNO MAESTRIAL MEXICO 68, MERCECA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.161512, lat:19.052977])	19-11-2020	19-03-2021	3,679,552.91	3,679,552.91	3,679,552.91	3,679,552.91	3,679,552.91	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratasta:ARIFICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3679552.91, importe_modificado:0.3679552.91])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873625	Proyecto de inversión	1,635,096.15	(ffii: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1635096.15, modificado:1472577.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21EH03DIX, UBICADO EN LA CALCECERA MUNICIPAL DE TOTOTLPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	190	Tototlapec de Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-198	N	0	0	104	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PRIVADO A 27 DE SEPTIEMBRE S/N, TOTOTLPEC DE GUERRERO, PUEBLA, lon: -97.855556, lat:18.223833])	18-11-2020	16-02-2021	1,472,577.54	1,472,577.54	1,254,587.55	1,254,587.55	1,254,587.55	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-W, contratasta:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1472577.54, importe_modificado:0.1472577.54])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873658	Proyecto de inversión	3,036,634.62	(ffii: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3036634.62, modificado:2950039.72])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CLAVE 21EH0217X, UBICADO EN LA CALCECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	21	Puebla	161	Tepanco de López	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-232	N	0	0	307	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO S/N, TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, lon: -97.561809, lat:18.555084])	09-12-2020	08-04-2021	2,950,039.72	2,950,039.72	2,950,039.72	2,950,039.72	2,950,039.72	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratasta:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2950039.72, importe_modificado:0.2950039.72])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873547	Proyecto de inversión	780,865.38	(ffii: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:780865.38, modificado:780865.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CLAVE 21EH004B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-118	N	0	0	287	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N, SANTIAAGO COTZINGO, COLTIZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA, lon: -98.534731, lat:19.386587])	29-10-2020	28-12-2020	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-G, contratasta:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:734952.79, importe_modificado:0.734952.79])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE200401873579	Proyecto de inversión	3,680,961.54	(ffii: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21DC070309, UBICADO EN LA CALCECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	21	Puebla	143	San Salvador el Verde	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-151	N	0	0	568	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PROLOGACIÓN JAME NÚM.30, SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon: -98.314486, lat:19.155597])	15-11-2020	15-03-2021	3,653,175.36	3,653,175.36	3,041,533.09	3,041,533.09	3,041,533.09	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-B, contratasta:ARCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3653175.36, importe_modificado:0.3653175.36])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	2	PUE200401873582	Proyecto de inversión	6,479,903.85	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:150, recurso:FEDICOMI SOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONTESSANO CLAVE 21EB0701Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-155	N	0	0	0	212	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}) (geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DYAMULES S/N SANTA CATARINA, HERRERA PADRADA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.045278})	14-11-2020	13-05-2021	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	(etno:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEE-003/2021-FED-A-6, contratista:MACCON AL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6284938.72, importe_modificado:6284938.72}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873607	Proyecto de inversión	1,161,057.69	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:150, recurso:FEDICOMI SOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EB0701Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	97	Mixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-180	N	0	0	0	177	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}) (geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, lon: -97.903097, lat:18.912706})	18-11-2020	16-02-2021	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	(etno:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEE-003/2021-FED-A-7, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873663	Proyecto de inversión	2,983,557.69	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:150, recurso:FEDICOMI SOS, monto:2983557.69, modificado:2983557.69})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EB0702Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JICALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	87	Jolupán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-237	N	0	0	0	100	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}) (geot: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA A JICALPAN S/N, HUACHINANTLA, JICALPAN, PUEBLA, lon: -98.966389, lat:18.278333})	09-12-2020	08-04-2021	2,804,688.46	2,804,688.46	2,804,688.46	2,804,688.46	2,804,688.46	(etno:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEE-003/2021-FED-5, contratista:ACIERRE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2804688.46, importe_modificado:2804688.46}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873664	Proyecto de inversión	893,750.00	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:150, recurso:FEDICOMI SOS, monto:893750.0, modificado:893029.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EB0702Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUICAN, PUEBLA.	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-238	N	0	0	0	300	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}) (geot: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, SAN JUAN TUXCO, SAN MARTÍN TEXMEHUICAN, PUEBLA, lon: -98.450992, lat:19.260338})	09-12-2020	07-02-2021	838,029.00	838,029.00	838,029.00	838,029.00	838,029.00	(etno:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEE-003/2021-FED-A-7, contratista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:838029.0, importe_modificado:838029.0}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE200401873665	Proyecto de inversión	3,254,326.92	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:150, recurso:FEDICOMI SOS, monto:3254326.92, modificado:3108929.2})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EB0701Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-239	N	0	0	0	42	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}) (geot: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA A SESÉ DE SEPTIEMBRE S/N SAN MIGUEL TLATEPEK, TULCINGO, PUEBLA, lon: -98.423056, lat:17.9151})	09-12-2020	08-04-2021	3,108,929.20	3,108,929.20	932,678.76	932,678.76	932,678.76	(etno:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C APCEE-003/2021-FED-T, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMANA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3108929.2, importe_modificado:3108929.2}) (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE22020202099465	Proyecto de inversión	1,114,933.99	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:150, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114933.99, modificado:1114933.99})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS (SIGUI), UBICADOS EN ECCAMPUS VALSICQUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMAUJA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220408	N	0	0	0	2166	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17864.74, meta_modificado:17864.74}) (geot: {cve_municipio:14, localidad:232, direccion:San Pedro Zacachimauja, lon: -98.1579009, lat:18.93760845})	01-04-2022	30-12-2022	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}) (2099465/proyecto_BNICO, 2099465/proyecto_PROCESO, 2099465/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE220402141009	Proyecto de inversión	977,163.73	(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977163.73, modificado:950846.38})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0805F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA A UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U.S.C. MODULO SANITARIO Y 3 AULAS DIDÁCTICAS E.E. (1RA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220807	N	0	0	2299	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0)}	{geot: {cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICA No.1, TECAMACHALCO PUEBLA, lon: 97.713564, lat:18.865153}}	28-11-2022	27-12-2022	950,846.37	950,846.37	950,846.37	950,846.37	950,846.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE220402200536	Proyecto de inversión	5,533,025.00	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533025.0, modificado:5531007.45})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA BIENEMERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATZINGO, SAN JOSÉ CHIAPA, TERESITA Y TETZUTZ'ÁN DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO M, UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO DE DOS NIVELES Y EDIFICIO N, URBANA DE CONCRETO DE 2 NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO, ASÍ COMO LA OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21EUL008R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT008D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220307	N	0	0	194	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0)}	{geot: {cve_municipio:177, localidad:18, direccion:SAN MARCOS TLACOYALCO, lon:97.604444, lat:18.673611}}	28-11-2022	27-12-2022	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE220402199857	Proyecto de inversión	2,252,904.60	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252904.6, modificado:2252889.89})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA BIENEMERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATZINGO, SAN JOSÉ CHIAPA, TERESITA Y TETZUTZ'ÁN DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO M, UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO DE DOS NIVELES Y EDIFICIO N, URBANA DE CONCRETO DE 2 NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO, ASÍ COMO LA OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21EUL008R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT008D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220871	N	0	0	1078	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta1.0, meta_modificado: a1.0)}	{geot: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Piso 4, Avenida San Claudio s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 72592, Puebla, Pue., lon:-88.202027, lat:18.001558}}	12-12-2022	31-01-2023	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:61.0)}	{2199857/proyecto, PROCESO, 2199857/proyecto, JPH, 2199857/proyecto, INICIO, 2199857/proyecto, FIN}}		En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220402200929	Proyecto de inversión	37,107,620.00	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37107620, modificado:3.674911937 E7})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0805F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA A UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U.S.C. MODULO SANITARIO Y 3 AULAS DIDÁCTICAS E.E. (1RA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220765	N	0	0	737	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0)}	{geot: {cve_municipio:154, localidad:145, direccion:SANTA MARIA COAPAN, lon:97.46921, lat:18.42279}}	11-11-2022	30-12-2022	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE230202211657	Proyecto de inversión	1,556,797.44	(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556797.44, modificado:1510015.48})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0805F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA A UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U.S.C. MODULO SANITARIO Y 3 AULAS DIDÁCTICAS E.E. (1RA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21	Puebla	128	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San José Chiapa	220788	N	0	0	250	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0)}	{geot: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Carretera a San José Chiapa CP 75000, lon: 97.776025, lat:19.217053}}	22-11-2022	31-12-2022	882,870.65	882,870.65	882,870.65	882,870.65	882,870.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2023	2	PUE230202233101	Proyecto de inversión	438,623.11	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438623.11, modificado:453385.82})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GRADAS (1RA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT100A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TETZITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	220557	N	0	0	0	199	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: a1.0)}	{geot: {cve_municipio:156, localidad:38, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1ª SUR MUM-1101, lon:97.393056, lat:18.463889}}	28-11-2022	28-12-2022	427,581.51	427,581.51	427,581.51	427,581.51	427,581.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE230202233124	Proyecto de inversión	27,462.19	(fzf: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27462.19, modificado:717684.72})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	22055752018 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (IRA ETAPAS) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, 21E1U7D0H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TERTZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	220557	N	0	0	199	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) (geol: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1105, lon:-87.39.3056, lat:18.463889})	28-11-2022	28-12-2022	26,770.88	26,770.88	26,770.88	26,770.88	26,770.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230202233961	Proyecto de inversión	1,751,858.58	(fzf: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751858.58, modificado:1751858.58})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	22055752018 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (IRA ETAPAS) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, 21E1U7D0H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TERTZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	20766	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}) (geol: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1105, lon:-87.39.3056, lat:18.463889})	01-07-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2235961/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230202233966	Proyecto de inversión	5,023,310.92	(fzf: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023310.92, modificado:5023310.92})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	22055752018 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (IRA ETAPAS) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, 21E1U7D0H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TERTZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	20766	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}) (geol: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1105, lon:-87.39.3056, lat:18.463889})	01-07-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2235966/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230202233970	Proyecto de inversión	3,540,969.28	(fzf: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540969.28, modificado:3540969.28})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	22055752018 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (IRA ETAPAS) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, 21E1U7D0H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TERTZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	20766	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}) (geol: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1105, lon:-87.39.3056, lat:18.463889})	01-07-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2235970/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230202233975	Proyecto de inversión	3,885,921.91	(fzf: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885921.91, modificado:3885921.91})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	22055752018 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (IRA ETAPAS) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, 21E1U7D0H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TERTZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEFICERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTÉAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230225	N	0	0	20766	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52}) (geol: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1105, lon:-87.39.3056, lat:18.463889})	01-07-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2235975/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE230202234301	Proyecto de inversión	181,346.64	(ffi:[ciclo_recurso-2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181346.64, modificado:181346.64])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES (SEGUNDA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OCHOH CLAVE 21EUT0006, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230202	N	0	0	643	(unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)	(geot:[cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Acatlán - San Juan Acacista, kilómetro 5.5, del Maestro, Unidad Acatlán, 74049 Acatlán, Pue., lon:-98.038818, lat:18.224916])	03-07-2023	15-07-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234305	Proyecto de inversión	6,082,542.00	(ffi:[ciclo_recurso-2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082542.0, modificado:6082542.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO DE 2 NIVELES (CONCLUSIÓN) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0004H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230213	N	0	0	6400	(unidad_medida: Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0), meta2: [unidad_medida: M2, meta:231.47, meta_modificada:231.47])	(geot:[cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a La Resurrección 1002 - A, Zona Industrial, 72300 Puebla, Pue., lon:-98.154119, lat:19.058936])	07-07-2023	28-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros, avance:0.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234331	Proyecto de inversión	3,782,244.11	(ffi:[ciclo_recurso-2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782244.11, modificado:378244.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO D, 4 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO E Y OTRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO LIEBERTADENOS DE AMERICA CLAVE 21EBH013B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230150	N	0	0	200	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:509.75, meta_modificada:509.75)	(geot:[cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CARRETERA INDEPENDENCIA Y E. COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 73660, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.558486, lat:19.130801])	07-07-2023	27-10-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202235955	Proyecto de inversión	1,182,272.28	(ffi:[ciclo_recurso-2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182272.28, modificado:1182272.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICIAF), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIVIENDA Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE ECONOMIA, UBICADO EN LOS COMPLEJOS REGIONALES CENTRO SUR.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	20766	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52)	(geot:[cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Dircción:Sur 6301, Cd. Universitaria, Cd. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.065083])	01-07-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2235955/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202235977	Proyecto de inversión	5,175,306.57	(ffi:[ciclo_recurso-2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175306.57, modificado:5175306.57])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE ECONOMIA, UBICADO EN LOS COMPLEJOS REGIONALES CENTRO SUR.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230226	N	0	0	20766	(unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:66304.52)	(geot:[cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dircción:Sur 6301, Cd. Universitaria, Cd. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.065083])	01-07-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2235977/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230202234233	Proyecto de inversión	158,899.21	(ffi:[ciclo_recurso-2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158899.21, modificado:158699.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPESI DE RODRIGUEZ CLAVE 21ET0002S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPESI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230201	N	0	0	607	(unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)	(geot:[cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico S/N, Barrio de San Sebastián, 74600 Tepesi de Rodríguez, Pue., lon:-97.931281, lat:18.586839])	03-07-2023	23-10-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	2	PUE200401873526	Proyecto de inversión	673,076.92	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:673076.92, modificado:628865.82}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO PUBLICO GONZALEZ RIVAS CLAVE 21EBH02AT, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-097	N	0	0	0	263	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA, lon: 98.159985, lat:19.100534}}	28-10-2020	27-12-2020	628,865.82	628,865.82	628,865.82	628,865.82	628,865.82	{etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-C, contratas:CONSTRUCCION Y PROMOTORA AMANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, importe_modificado:628865.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE210402058467	Proyecto de inversión	696,654.71	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:696654.71, modificado:671002.59}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 229 CLAVE 21C0208W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210606	N	0	0	0	1083	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, Pue., México, lon:97.4003801, lat:18.4660583}}	22-11-2021	21-12-2021	671,002.59	671,002.59	671,002.59	671,002.59	671,002.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220202098871	Proyecto de inversión	438,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:438000.0, modificado:400734.37}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO GABRIEL GARCIA MARQUEZ CLAVE 21EBH02AT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYON (ALCANTERAS), MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	21	Puebla	51	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2021-070	N	0	0	0	150	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:CABRERA A LOS LAURELES S/N, lon:98.80772, lat:18.48992}}	26-05-2021	24-07-2021	400,734.37	400,734.37	400,734.37	400,734.37	400,734.37	{etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-004/2021-FED-R, contratas:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400734.37, importe_modificado:400734.37}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220202100070	Proyecto de inversión	569,869.59	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569869.59, modificado:551195.36}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D,F Y Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SIQUEROS CLAVE 21EBH02CQ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220271	N	0	0	0	400	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN DE APARICIO, lon:98.16008, lat:19.101885}}	27-06-2022	25-08-2022	551,195.36	551,195.36	551,195.36	551,195.36	551,195.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220202100113	Proyecto de inversión	1,337,680.00	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337680.0, modificado:1311037.42}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,D,F Y G; EN EL BACHILLERATO SARA MARIA BAYAVE DE TOXQUA CLAVE 21EBH02BY, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220272	N	0	0	0	542	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:98.303805, lat:19.067976}}	27-06-2022	24-09-2022	1,311,037.42	1,311,037.42	1,311,037.42	1,311,037.42	1,311,037.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220202117573	Proyecto de inversión	2,162,006.87	{ffi: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162006.87, modificado:2167816.91}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y H EN EL BACHILLERATO MACARIO VALENCA VALDES CLAVE 21EBH02BSW, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHTILÁN DE TODOS LOS SANTOS, PUEBLA.	21	Puebla	203	Xichtilán Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xichtilán Todos Santos	220316	N	0	0	0	262	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:Avenida a Higüño Aguilar, lon:97.775473, lat:18.706799}}	01-07-2022	29-09-2022	2,167,816.90	2,167,816.90	2,167,816.90	2,167,816.90	2,167,816.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	2	PUE220202119645	Proyecto de inversión	135,465.01	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:I, tipo_recurso:FEDICOMI SOS, monto:135465.01, modificado:124900.05}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	"REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL BACHILLERATO BAUDILDES SERAÑIN SOSA CLAVE 21EBH02BPP, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2022-008	N	0	0	0	397	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}} {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:Avenida a Higüño Aguilar, ante No. 5, Zacatlán, Puebla, lon:97.957881, lat:19.93898}}	09-05-2022	07-06-2022	124,900.05	124,900.05	124,900.05	124,900.05	124,900.05	{etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-005/2022-FED-I, contratas:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:124900.05, importe_modificado:124900.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2023	2	PUE230202136112	Proyecto de inversión	4,542,110.79	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542110.79, modificado:4449517.05}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS Y SALAS DE JUEGOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD), QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA UZ-C Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA UBICADA EN LA CLAVE 211500003V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUERFETA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220306	N	0	0	1090	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: 1.0}}	{gen1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:PUUNTAHUACA, lon: -97.625594, lat:20.100031}}	03-08-2022	30-12-2022	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2023	2	PUE230202233110	Proyecto de inversión	31,400.16	{ff: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31400.16, modificado:30609.71}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	220557 FS 2017 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES QUE CONSISTE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y GRADAS (RA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 211517103V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	220557	N	0	0	199	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado: 1.0}}	{gen1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLOGACIÓN DE LA 1 SUR NÚM. 1103, lon:-97.39306, lat:18.463889}}	28-11-2022	27-12-2022	30,609.71	30,609.71	30,609.71	30,609.71	30,609.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances