CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220202099465	Proyecto de inversión	1,114,933.99	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114933.99, modificado:1114933.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ECUAP), UNIDAD DE ECONOMIA ECOCAMPUS VALSERRILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHILA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	220408	N	0	0	2166	(meta1: [unidad_medida:1, unidad_medida:1, meta:17864.24, meta_modificado:17864.74])	(geot: [cve_municipio:14, localidad:232, direccion:San Pedro Zacachilapa, lon:1995, lat:18.93760845])	01-04-2022	30-12-2022	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	1,114,933.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:1, meta:2099465, avance:17864.74])	(2099465/proyecto_INICIO, 2099465/proyecto_PROCESO, 2099465/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220302119479	Proyecto de inversión	425,071.79	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425071.79, modificado:425071.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	220635	N	0	0	2485	(meta1: [unidad_medida:1, meta:7051.07, meta_modificado:7051.07])	(geot: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Boulevard 14 sur y Circuito Juan Pablo I, Col Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon:98.20123, lat:18.013734])	28-09-2022	22-10-2022	425,071.79	425,071.29	425,071.29	425,071.29	425,071.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:1, meta:2139479, avance:7051.07])	(2139479/proyecto_INICIO, 2139479/proyecto_PROCESO, 2139479/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220402199857	Proyecto de inversión	2,252,904.60	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252904.6, modificado:2252904.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	LA RECONFIGURACION DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACION TECNOPEDAGOGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATINGO, SAN JOSE CHIAPA, TEPACA Y TETUTLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA (ETAPA 1)	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	220871	N	0	0	1078	(meta1: [unidad_medida:1, meta:561.0, meta_modificado:561.0])	(geot: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Piso A, Avenida San Claudio s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 72992, Puebla, Pue., lon:98.202072, lat:19.001518])	12-12-2022	31-01-2023	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	2,252,889.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:1, meta:2199857, avance:61.0])	(2199857/proyecto_INICIO, 2199857/proyecto_PROCESO, 2199857/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	5	PUE220202099494	Proyecto de inversión	819,261.60	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819261.6, modificado:819261.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE LENGUAS, UBICADOS EN LA COLONIA HUMBOLDT Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	220409	N	0	0	2119	(meta1: [unidad_medida:1, meta:12170.75, meta_modificado:12170.75])	(geot: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:24 sur, lon:98.179932, lat:19.04518818])	01-04-2022	30-12-2022	819,261.60	819,261.60	819,261.60	819,261.60	819,261.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:1, meta:2099494, avance:12170.75])	(2099494/proyecto_INICIO, 2099494/proyecto_PROCESO, 2099494/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202099498	Proyecto de inversión	2,678,577.00	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678577.0, modificado:2678577.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ECONOMIA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	220410	N	0	0	1571	(meta1: [unidad_medida:1, meta:5796.77, meta_modificado:5796.77])	(geot: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio 1401, lon:98.1983309, lat:19.00202045])	01-04-2022	31-12-2022	2,678,577.00	2,678,577.00	2,678,577.00	2,678,577.00	2,678,577.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:1, meta:2099498, avance:5796.77])	(2099498/proyecto_INICIO, 2099498/proyecto_PROCESO, 2099498/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220202139405	Proyecto de inversión	401,994.44	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401994.44, modificado:401994.44])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA BICENTENARIO INTERNACIONAL S DE HAYO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJUTLAN, MUNICIPIO DE CAJUTLAN, MUNICIPIO DE CAJUTLAN, PUEBLA	21	Puebla	41	Cajutlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Cajutlan	220461	N	0	0	551	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1423.21, meta_modificado:1423.21])	(geot: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle del Trabajo, número 6, San Juan Cuautlaningo, Puebla, lon:98.203378, lat:19.0658101])	22-09-2022	16-10-2022	401,994.44	401,994.44	401,994.44	401,994.44	401,994.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:1, meta:2139405, avance:1423.21])	(2139405/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE22002136112	Proyecto de inversión	4,542,110.79	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542110.79, modificado:4449517.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS Y SALAS DE CLASES ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD), QUE CONSISTE EN SEER AULAS ESTRUCTURA U2-CY OBRAS EXTERIORES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUERFANA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220306	N	0	0	1090	(meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (ges: [cve_municipio:7, localid:6, direccion:PUENT AHUACA, lon: 97.625594, lat:20.105011])	03-08-2022	30-12-2022	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	4,449,517.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE22002136117	Proyecto de inversión	24,999,999.97	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.499999977, modificado:2.499999977])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT000H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220344	N	0	0	6737	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (ges: [cve_municipio:14, localid:1, direccion:PUEBLA, lon: 98.184508, lat:18.055475])	03-08-2022	12-12-2022	24,999,999.97	24,999,999.97	24,999,999.97	24,999,999.97	24,999,999.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE22002139528	Proyecto de inversión	2,678,309.43	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678309.43, modificado:2678309.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS "CASA DEL CAPITAN MUÑERGA" (ART3), "CASA ATANASIO PLACERES" (ART4) Y "CASA DE DON RAFAEL AGUILAR" (ART5) DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA ESCUELA DE MUSICA Y DE ARTE DRAMATICO DE FACULTAD DE ARTES, UBICADOS EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	220734	N	0	0	1117	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:15419.37]) (ges: [cve_municipio:1, localid:1, direccion: oriente no. 414 Col. Centro, Puebla, Pue., lon: 98.19227, lat:19.04527])	01-09-2022	31-12-2022	2,678,309.43	2,678,309.43	2,678,309.43	2,678,309.43	2,678,309.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5419.37]) (2139528/proyec to_INICIO, 2139528/proyect o_FIN, 2139528/proyect o_PROCESO, 2139528/proyect o_FIN)		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE22002203558	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO JOCHITEPEC LA LAGUNA CLAVE 21EJ0804V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCHITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220850	N	0	0	76	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (ges: [cve_municipio:2, localid:1, direccion:JOCHITEPEC, lon: 98.34313, lat:18.61666])	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE22002136114	Proyecto de inversión	23,499,999.69	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.349999969, modificado:2.349999969])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TENHUACÁN CLAVE 21EUT000L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEREZINO, MUNICIPIO DE TENHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220343	N	0	0	2087	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (ges: [cve_municipio:1, localid:18, direccion:TEPETZI NEG, lon: 97.393656, lat:18.463889])	03-08-2022	30-12-2022	23,499,999.69	23,499,999.69	23,499,999.69	23,499,999.69	23,499,999.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE22002139489	Proyecto de inversión	456,237.39	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456237.39, modificado:456237.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PROF. ESTEBAN DE SAHAGÚN BARRIDO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	220636	N	0	0	1421	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3277.69], meta_modificad a:3277.69)) (ges: [cve_municipio:14, localid:1, direccion:Boulev ard 14 sur y Circunvalacion de San Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon: 98.20122, lat:18.61734])	03-10-2022	27-10-2022	456,237.39	456,237.39	456,237.39	456,237.39	456,237.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3277.69]) (2139489/proyec to_INICIO, 2139489/proyect o_FIN, 2139489/proyect o_PROCESO)		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE22002139499	Proyecto de inversión	973,120.24	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973120.24, modificado:973120.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRO DE 1946, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	220637	N	0	0	3159	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3331.09, meta_modificad a:3331.09]) (ges: [cve_municipio:14, localid:0, direccion:Calle sientu Juárez No. 518, Col. Concepción Guadalupe Mayorazgo, Puebla, Puebla, lon: 98.22018, lat:18.61855])	28-09-2022	22-10-2022	973,120.24	973,120.24	973,120.24	973,120.24	973,120.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3331.09]) (2139499/proyec to_INICIO, 2139499/proyect o_FIN, 2139499/proyect o_PROCESO, 2139499/proyect o_FIN)		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2022	5	PUE220402203353	Proyecto de inversión	2,287,767.51	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287767.51, modificado:2287767.51])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS EM66 Y EM67, DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION, FACULTAD DE INGENIERIA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	220769	N	0	0	14337	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:7484.29, meta_modificado:7484.29]}	{geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio Numero 1403, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla, Puebla, lon:-98.20442, lat:19.00931]}	28-11-2022	27-12-2022	2,287,767.51	2,287,767.51	2,287,767.51	2,287,767.51	2,287,767.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:7484.29]}	(2203353/proyecto_INICIO, 2203353/proyecto_PROCESO, 2203353/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2022	5	PUE220402203565	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448621.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL IGUACUAC ZARAGOZA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220840	N	0	0	138	{meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]}	{geo: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JOLALPAN AV, lon:-98.84469, lat:18.320445]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado	avances
2022	5	PUE220402203571	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448621.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO CAMACHO CLAVE 21E UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALTEPEC, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220839	N	0	0	84	{meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]}	{geo: [cve_municipio:4, localidad:99, direccion:TLANCUALTEPEC, lon:-98.69592, lat:18.438533]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado	avances
2022	5	PUE220402203618	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448621.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO JOSE ARREOLA CLAVE 21E UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220836	N	0	0	80	{meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]}	{geo: [cve_municipio:2, localidad:36, direccion:TOMATLAN, lon:-97.92778, lat:19.884167]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado	avances
2022	5	PUE220402204641	Adquisición	129,807.98	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129807.98, modificado:129807.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO AL LABORATORIO DE ENFERMERIA Y DE AUDIO Y VIDEO CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUNTO AHUACATLAN CLAVE 21E UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220305	N	0	0	700	{meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]}	{geo: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AHUACATLAN, lon:-98.26218, lat:20.005928]}	28-11-2022	31-12-2022	129,373.64	129,373.64	129,373.64	129,373.64	129,373.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado	avances
2022	5	PUE220402139538	Proyecto de inversión	2,627,102.18	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627102.18, modificado:2627102.18])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATEGICO Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, UBICADOS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TLANCUALTEPEC Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	220411	N	0	0	3024	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:5123.23, meta_modificado:5123.23]}	{geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Via Anticayotl 2299, Reserva Territorial Atlacajoyotl, Puebla, Pue, lon:-98.24218, lat:19.02113]}	31-08-2022	29-09-2022	2,627,102.18	2,627,102.18	2,627,102.18	2,627,102.18	2,627,102.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:5123.23]}	(2139538/proyecto_INICIO, 2139538/proyecto_PROCESO, 2139538/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2022	5	PUE220402203173	Adquisición	3,499,501.66	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499501.66, modificado:3499501.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLANCUALTEPEC UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEXTECO, MUNICIPIO DE TLANCUALTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220752	N	0	0	2087	{meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]}	{geo: [cve_municipio:14, localidad:18, direccion:SAN PABLO TEXTECO, lon:-97.393056, lat:18.463899]}	07-12-2022	31-12-2022	3,499,501.66	3,499,501.66	3,499,501.66	3,499,501.66	3,499,501.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2022	5	PUE22040203051	Adquisición	1,448,621.41	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO GONZÁLEZ BOGARDIENAVE 21E8097Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETOTLALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220829	N	0	0	121	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:TETOTLALCO, lon:98.777778, lat:18.471111))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402030514	Adquisición	1,448,621.41	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO GONZÁLEZ BOGARDIENAVE 21E8093BK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETECUMLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220845	N	0	0	204	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:166, localidad:1, direccion:TETECUMLA, lon:98.409663, lat:18.722071))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402030533	Adquisición	1,448,621.41	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL COLLEJO DE BACHILLERES PLÁNTEL 7 CLAVE 21E80900IA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220843	N	0	0	258	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:4, direccion:CIUDAD DE CHANTLA DE TAPA, lon:98.602347, lat:18.290541))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402030653	Adquisición	1,448,621.41	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO OCTAVIANO CUACUA 21E80251Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATTEMPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220832	N	0	0	107	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:3, direccion:SAN ESTEBAN CUATTEMPAN, lon:97.79908, lat:18.913505))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402030659	Adquisición	1,448,621.41	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS, EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21E80251Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERPALA (SAN BARTOLO CUERPALA), MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220831	N	0	0	50	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CUERPALA, lon:98.599722, lat:18.629444))	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2204020309244	Proyecto de inversión	1,411,466.85	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411466.85, modificado:1411466.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES FACULTAD DE ARTES, UBICADA EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220323	N	0	0	1162	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14838.93, meta_modificada:14838.93))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio s/n, lon:98.20424, lat:19.023636))	01-04-2022	16-12-2022	1,411,466.85	1,411,466.85	1,411,466.85	1,411,466.85	1,411,466.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14838.93))	(2099244/proyecto_INICIO, 2099244/proyecto_FIN, 2099244/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202020309303	Proyecto de inversión	510,431.09	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510431.09, modificado:510431.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS EMAS, EMAY EMAS, DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS NATURALES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉrita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220406	N	0	0	22157	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9854.99, meta_modificada:9854.99))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 sur de Vigos, lon:98.238275, lat:19.0231048))	01-04-2022	30-12-2022	510,431.09	510,431.09	510,431.09	510,431.09	510,431.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9854.99))	(2099303/proyecto_INICIO, 2099303/proyecto_FIN, 2099303/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202020309309	Proyecto de inversión	795,869.64	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795869.64, modificado:795869.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIO DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES (EMA1), UBICADO EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220407	N	0	0	946	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4950.24, meta_modificada:4950.24))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cumado de Vigos, lon:98.238275, lat:19.0231048))	01-04-2022	30-12-2022	795,869.64	795,869.64	795,869.64	795,869.64	795,869.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4950.24))	(2099309/proyecto_INICIO, 2099309/proyecto_FIN, 2099309/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220020139438	Proyecto de inversión	794,990.14	[ff]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:41, pproe_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794990.14, modificado:794990.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTION DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO AREA PETROLES, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES AREA NEGOCIOS Y CONVENIOS, LIC. EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BIOTECNOLOGIA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE MEDICOS EN EL BICICLLETTO BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TELMATA, MUNICIPIO DE TENAUTINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	220462	N	0	0	1179	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Atoyac No. 17, Frac. Rancho Colorado, Col. Villa Posadas, Puebla, Pue., lon:-98.26317, lat:19.06603)]	22-09-2022	16-10-2022	794,990.14	794,990.14	794,990.14	794,990.14	794,990.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3463.41)]	(2139438)/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020202741	Adquisición	4,988,820.50	[ff]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:41, pproe_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988820.5, modificado:4988820.9]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTION DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO AREA PETROLES, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES AREA NEGOCIOS Y CONVENIOS, LIC. EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BIOTECNOLOGIA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE MEDICOS EN EL BICICLLETTO BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TELMATA, MUNICIPIO DE TENAUTINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220755	N	0	0	6737	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HERCOC A PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.154508, lat:19.055675)]	28-11-2022	31-12-2022	4,985,870.90	4,985,870.90	4,985,870.90	4,985,870.90	4,985,870.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE2200202202756	Adquisición	5,900,687.37	[ff]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:41, pproe_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900687.37, modificado:5897166.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTION DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO AREA PETROLES, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES AREA NEGOCIOS Y CONVENIOS, LIC. EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BIOTECNOLOGIA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE MEDICOS EN EL BICICLLETTO BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TELMATA, MUNICIPIO DE TENAUTINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220787	N	0	0	1112	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CICTE PEC EN JUAREZ, lon:-97.99115, lat:19.245232)]	28-11-2022	31-12-2022	5,897,166.77	5,897,166.77	5,897,166.77	5,897,166.77	5,897,166.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020203632	Adquisición	1,448,621.41	[ff]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:41, pproe_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448699.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTION DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO AREA PETROLES, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES AREA NEGOCIOS Y CONVENIOS, LIC. EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BIOTECNOLOGIA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE MEDICOS EN EL BICICLLETTO BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TELMATA, MUNICIPIO DE TENAUTINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220815	N	0	0	27	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TELMATA, lon:-98.360278, lat:18.360833)]	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020139505	Proyecto de inversión	2,438,168.60	[ff]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:41, pproe_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438168.6, modificado:2438168.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTION DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO AREA PETROLES, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES AREA NEGOCIOS Y CONVENIOS, LIC. EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BIOTECNOLOGIA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE MEDICOS EN EL BICICLLETTO BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TELMATA, MUNICIPIO DE TENAUTINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	220709	N	0	0	2063	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Cumulo de Virgo num. 1315 colonia Paranao Territorial Atlixco, Puebla, Pue., lon:-98.2349, lat:19.03936)]	01-09-2022	31-12-2022	2,438,168.60	2,438,168.60	2,438,168.60	2,438,168.60	2,438,168.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1715.32)]	(2139505)/proyecto_INICIO, 2139505/proyecto_FIN, avance:1715.32]	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020200536	Proyecto de inversión	5,533,007.45	[ff]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:41, pproe_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533025.0, modificado:5311007.46]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES, LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Y GESTION DE CAPITAL HUMANO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS T.S.U. EN MANTENIMIENTO AREA PETROLES, T.S.U. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES, T.S.U. EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES AREA NEGOCIOS Y CONVENIOS, LIC. EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO, ING. EN BIOTECNOLOGIA, ING. EN PROCESOS ALIMENTARIOS, ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ING. EN MECATRONICA, ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE MEDICOS EN EL BICICLLETTO BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE ZELUTOOOH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TELMATA, MUNICIPIO DE TENAUTINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220307	N	0	0	194	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN MARCOS TLACAYALCO, lon:-97.604444, lat:18.673611)]	28-11-2022	27-12-2022	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	5,531,007.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220402202783	Adquisición	1,499,999.48	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.48, modificado:1497399.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS A INSTALARSE EN EL EDIFICIO "C" DE LA UNIVERSIDAD BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 2JIEUD000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220753	N	0	0	292	[meta: (unidad_medida: Pieses, meta_1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ CHIAPA, lon: 97.776, lat:19.217)]	28-11-2022	31-12-2022	1,497,399.15	1,497,399.15	1,497,399.15	1,497,399.15	1,497,399.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Pieses, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402204540	Adquisición	838,388.03	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838388.03, modificado:838388.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	RECONSTRUCCIÓN DE 21EDIFICIOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCUIHUACAN (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220830	N	0	0	132	[meta: (unidad_medida: Pieses, meta_1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo: (cve_municipio:674, localidad:0, direccion:OCUIHUACAN (SAN FRANCISCO), lon: 97.89388, lat:19.988847)]	28-11-2022	31-12-2022	838,358.06	838,358.06	838,358.06	838,358.06	838,358.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Pieses, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402099460	Proyecto de inversión	2,267,513.55	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267513.55, modificado:2267513.55])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATINDO, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, E INGENIERIA AGRONÓMICA Y ZOOTECNIA UBICADAS EN LAS	21	Puebla	174	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	220326	N	0	0	235	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_4615.21, meta_modificado: a:4615.21)]	[geo: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Tezuitla, lon: 97.30595192, lat:19.87593966)]	01-04-2022	30-12-2022	2,267,513.55	2,267,513.55	2,267,513.55	2,267,513.55	2,267,513.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4615.21)]	(2099460/proyec to_INICIO, 2099460/proyect o_PROCESO, 2099460/proyect o_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402100104	Proyecto de inversión	480,789.21	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480789.21, modificado:480295.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUERPO DEL EDIFICIO	21	Puebla	72	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220250	N	0	0	1090	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo: (cve_municipio:774, localidad:1, direccion:PUERBU ETLA, lon: 97.523594, lat:20.105011)]	24-06-2022	23-07-2022	489,295.49	489,295.49	489,295.49	489,295.49	489,295.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402100113	Proyecto de inversión	1,357,680.00	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357680.0, modificado:1311037.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,C,F Y G, EN EL BACHILLERATO SARA MARIA BACIVÉ DE TONQUILÁVE 2JIEBH000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220272	N	0	0	542	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon: 98.302865, lat:19.607976)]	27-06-2022	24-09-2022	1,311,037.42	1,311,037.42	1,311,037.42	1,311,037.42	1,311,037.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402109525	Proyecto de inversión	2,631,531.56	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631531.56, modificado:2631531.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "CASA DEL ALGUACIL MAYOR" (ARTS) DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, ESCUELA DE MADRICA DE FACULTAD DE ARTES, UBICADO EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	220708	N	0	0	1117	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_2654.76, meta_modificado: a:2654.76)]	[geo: (cve_municipio:140, localidad:0, direccion:Col Centro, Puebla, lon: 98.302865, lat:19.045311)]	01-09-2022	31-12-2022	2,631,531.56	2,631,531.56	2,631,531.56	2,631,531.56	2,631,531.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2654.76)]	(2139525/proyec to_INICIO, 2139525/proyect o_FIN, 2139525/proyect o_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402100442	Proyecto de inversión	50,285.78	[f]([ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_R, tipo_recurso_FEDERALES APORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50285.78, modificado:49284.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTO DE MINISTORIOS SECOS EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUNTLIL AHUACATLÁN CLAVE 2JES00000, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220308	N	0	0	700	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificado: a:1.0)]	[geo: (cve_municipio:674, localidad:1, direccion:AHUAC ATLAN, lon: 97.86224, lat:20.05928)]	09-12-2022	28-12-2022	49,284.84	49,284.84	49,284.84	49,284.84	49,284.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	PROBACIONEFERICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	5	PUE220020203643	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO CLOSIDO MURRETA CLAVE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUILTIA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220834	N	0	0	121	{meta1: [unidad_medida: Pizcas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]} {geot: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ACUINTIA, lon:97.883891, lat:19.797597]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020209457	Proyecto de inversión	2,347,973.68	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347973.68, modificado:2347973.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA (DES) CIENCIAS DE LA SALUD, INSTITUTO DE FISIOLOGIA Y FACULTAD DE CULTURA FISICA Y (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, PARTITAN RE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACALCO, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220325	N	0	0	22157	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:47720.62, meta_modificado:47720.62]} {geot: [cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Av. San Claudio 3401, lon:98.20291876, lat:19.02196389]}	01-04-2022	30-12-2022	2,347,973.68	2,347,973.68	2,347,973.68	2,347,973.68	2,347,973.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:47720.62]} {geot: [cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Av. San Claudio 3401, lon:98.20291876, lat:19.02196389]}	{2099457/proyec to_INICIO, 2099457/proyec to_PROCESO, 2099457/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020209501	Proyecto de inversión	2,667,396.63	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667396.63, modificado:2667396.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACALCO, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	220324	N	0	0	1384	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1452.02, meta_modificado:1452.02]} {geot: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:5 sur 856, lon:98.19480293, lat:19.04264998]}	01-04-2022	30-12-2022	2,667,396.63	2,667,396.63	2,667,396.63	2,667,396.63	2,667,396.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:1452.02]}	{2099501/proyec to_INICIO, 2099501/proyec to_PROCESO, 2099501/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020209229	Proyecto de inversión	37,107,620.00	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37107620.00, modificado:37107620.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO M. UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO DE DOS NIVELES Y EDIFICIO N, UBICADA DE 2 NIVELES EN ESTEREO TIPO ESPECIAL DE CONCRETO COMO LA OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEPIC, CLAVE 21E00008, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CDAPAN, MUNICIPIO DE TEPIC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220765	N	0	0	737	{meta1: [unidad_medida: Cuadros, meta:1.0, meta_modificado:1.0]} {geot: [cve_municipio:56, localidad:145, direccion:SANTA MARIA CDAPAN, lon:97.402921, lat:18.422279]}	11-11-2022	30-12-2022	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	36,749,119.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Cuadros, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020203550	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21E00013, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TOLENTINO, MUNICIPIO DE OZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220842	N	0	0	120	{meta1: [unidad_medida: Pizcas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]} {geot: [cve_municipio:33, localidad:33, direccion:SAN NICOLAS TOLENTINO, lon:98.503691, lat:18.553289]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020203555	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO A. REYES CABRERA CLAVE 21E00014, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220841	N	0	0	81	{meta1: [unidad_medida: Pizcas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]} {geot: [cve_municipio:6, localidad:2, direccion:SAN JUAN EPATLAN, lon:98.370556, lat:18.642778]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020203578	Adquisición	1,448,621.41	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448621.41, modificado:1448569.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO VALLE DE ACACUATE, CLAVE 21E00076K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACUATE, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220838	N	0	0	125	{meta1: [unidad_medida: Pizcas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]} {geot: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACACUATE, lon:97.7675, lat:19.1058]}	28-11-2022	31-12-2022	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	1,448,569.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	