

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2024	1	PUE200401873469	Proyecto de inversión	1,257,081.00	{fzf: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FIDECDM SOS, monto: 157081.0, modificado: 1168693.07}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABUNDIO VARELA GONZALEZ CLAVE ZIERHOHOSQ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACUYA, PUEBLA.	21	Puebla	184	Tlapacuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-040	N	0	0	0	52	{unidad_medida: Cuadros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}	{geol: {cve_municipio: 184, localidad: 1, direccion: CALLE AGUA SIN TLAPACUYA, TLAPACUYA, PUEBLA, {lon: 97.80597, lat: 20.123961}}	12-09-2020	11-12-2020	1,168,693.07	1,168,693.07	1,050,665.70	1,050,665.70	1,050,665.70	1,050,665.70	1,050,665.70	Letras: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: C-APCE-003/2021-FED-A, contratista: CONSTRICION Y CONULI S.A. DE C.V., convocante: COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto: 1168693.07, importe_modificado: 0-1168693.07)	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado
2024	1	PUE200401873522	Proyecto de inversión	1,525,947.25	{fzf: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FIDECDM SOS, monto: 152947.25, modificado: 1525947.25}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 150 (turno 2) CLAVE ZIERH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PANAYATLA, MUNICIPIO DE TECLIANIHUAN, PUEBLA.	21	Puebla	126	San Jerónimo Tecuacanpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-093	N	0	0	0	44	{unidad_medida: Cuadros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}	{geol: {cve_municipio: 126, localidad: 2, direccion: AVENIDA NO NINGUNO S/N, SAN MIGUEL PANAYATLA, SAN JERONIMO TECLIANIHUAN, PUEBLA, {lon: 98.39, lat: 19.062778}}	24-10-2020	22-01-2021	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	1,460,334.28	Letras: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: C-APCE-003/2021-FED-A-C, contratista: APURACI ON DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante: COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto: 1460334.28, importe_modificado: 0-1460334.28)	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado	
2024	1	PUE200401873524	Proyecto de inversión	863,942.31	{fzf: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FIDECDM SOS, monto: 863942.31, modificado: 863942.31}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO (ICD) (turno 2) CLAVE ZIEB9091L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-095	N	0	0	0	193	{unidad_medida: Cuadros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}	{geol: {cve_municipio: 140, localidad: 25, direccion: CALLE 7 SUR SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, {lon: 98.3159, lat: 19.0965}}	31-10-2020	30-12-2020	803,354.68	803,354.68	803,354.68	803,354.68	803,354.68	803,354.68	Letras: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: C-APCE-003/2021-FED-A-V, contratista: CONSTRICION Y CONULI S.A. DE C.V., convocante: COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto: 803354.68, importe_modificado: 0-803354.68)	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado	
2024	1	PUE200401873610	Proyecto de inversión	1,626,634.62	{fzf: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FIDECDM SOS, monto: 1626634.62, modificado: 1626634.62}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE ZIEB9091L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-183	N	0	0	0	383	{unidad_medida: Cuadros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}	{geol: {cve_municipio: 140, localidad: 1, direccion: CALLE 5 PONIENTE SO2 CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, {lon: 98.11522, lat: 19.06196}}	18-11-2020	16-02-2021	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	Letras: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: C-APCE-003/2021-FED-A-V, contratista: CONSTRICION Y CONULI S.A. DE C.V., convocante: COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto: 1512460.11, importe_modificado: 0-1512460.11)	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado	
2024	1	PUE200401873611	Proyecto de inversión	1,947,019.23	{fzf: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FIDECDM SOS, monto: 1947019.23, modificado: 1947019.23}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMEAC CLAVE ZIEB9091L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLACO DE HIDALGO, PUEBLA.	21	Puebla	163	Tepatitlán de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-184	N	0	0	0	337	{unidad_medida: Cuadros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}	{geol: {cve_municipio: 163, localidad: 1, direccion: AVENIDA ALTAMIRANO 2 PUEBLA, TEPATLACO DE HIDALGO, TEPATLACO DE HIDALGO, PUEBLA, {lon: 97.87821, lat: 19.077301}}	18-11-2020	16-02-2021	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	Letras: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: C-APCE-003/2021-FED-A-W, convocante: CONSTRICION Y CONULI S.A. DE C.V., convocante: COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto: 1820307.54, importe_modificado: 0-1820307.54)	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado	
2024	1	PUE200401873625	Proyecto de inversión	1,635,096.15	{fzf: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FIDECDM SOS, monto: 163096.15, modificado: 1472577.54}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE ZIEB9091L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	190	Tototepic de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-198	N	0	0	0	104	{unidad_medida: Cuadros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}	{geol: {cve_municipio: 190, localidad: 1, direccion: PRIVADO A 27 DE SEPTIEMBRE S/N, TOTOTEPIC DE GUERRERO, TOTOTEPIC DE GUERRERO, PUEBLA, {lon: 97.85556, lat: 18.223131}}	18-11-2020	16-02-2021	1,472,577.54	1,472,577.54	1,254,587.55	1,254,587.55	1,254,587.55	1,254,587.55	Letras: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: C-APCE-003/2021-FED-W, contratista: CONSTRICION Y CONULI S.A. DE C.V., convocante: COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto: 1472577.54, importe_modificado: 0-1472577.54)	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE200401873547	Proyecto de inversión	780,865.38	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:780865.38, modificado:780865.38}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CLAVE 21EB0848, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-118	N	0	0	287	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	{(geo: {cve_municipio:180, localid:27, direccion:CAMINO ANTIQUO A LAS DALIAS/S/N SANTAGO COXTINGO, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	29-10-2020	28-12-2020	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE200401873579	Proyecto de inversión	3,680,961.54	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS VIAL 352 CLAVE 21CD70309, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	21	Puebla	143	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-151	N	0	0	568	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	{(geo: {cve_municipio:143, localid:1, direccion:FRONTERA DE INGENIERÍA JAME NUNO 30, SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, lon:98.311486, lat:19.15597})	15-11-2020	15-03-2021	3,653,175.36	3,653,175.36	3,041,533.09	3,041,533.09	3,041,533.09	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE200401873582	Proyecto de inversión	6,479,903.85	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MORENOVA CLAVE 21EB087M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-155	N	0	0	212	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	{(geo: {cve_municipio:114, localid:1, direccion:CALLE OYAMELES/S/N SANTA CATARINA, HEROICA PUEBLA DE SARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon:98.3979, lat:19.046278})	14-11-2020	13-05-2021	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE200401873607	Proyecto de inversión	1,161,057.69	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EB0828X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	97	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-180	N	0	0	177	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	{(geo: {cve_municipio:97, localid:1, direccion:CALLE 22 PONIENTE/S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, lon:97.90307, lat:19.912706})	18-11-2020	16-02-2021	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	
2024	1	PUE230302267865	Proyecto de inversión	3,254,326.92	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:3254326.92, modificado:3254326.92}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SÁENZ FERRER CLAVE 21EB072E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	191	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-239	N	0	0	42	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0})	{(geo: {cve_municipio:191, localid:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE/S/N SAN MIGUEL TLATIPES, TULCINGO, PUEBLA, lon:98.423056, lat:17.9151})	09-12-2020	08-04-2021	3,108,929.20	3,108,929.20	932,678.76	932,678.76	932,678.76	932,678.76	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302267941	Proyecto de inversión	1,749,997.57	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1749997.57, modificado:1749997.57}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-010 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U1-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION FEDERAL DE LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y F EN EL BACHILLERATO QUITZALDÁTIL CLAVE 21EB082Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-010	N	0	0	332	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:87.55, meta_modificad a:87.55})	{(geo: {cve_municipio:154, localid:96, direccion:Carretera Federal Puebla Tehuacan a San Miguel Tlatipese, Municipio El S/N , Santiago Atotonilco, Tecamachalco, Puebla CP. 75495, lon: 97.7078, lat:18.843})	16-08-2023	13-11-2023	1,669,733.77	1,669,733.77	1,504,651.20	1,504,651.20	1,504,651.20	1,504,651.20	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302267980	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prc:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:5000000.0, modificado:3737161.36}}	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-005 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21ENL01AT, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-005	N	0	0	119	{(meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:135.15, meta_modificad a:135.15}, meta2: {unidad_medida: Metros lineales, meta:129.0, meta_modificad a:129.0})	{(geo: {cve_municipio:208, localid:1, direccion:AVENIDA O SERDAN No. 3, COL. CENTRO, ZACATLÁN, PUEBLA, lon:97.96275, lat:19.92258})	23-06-2023	20-10-2023	3,737,161.36	3,737,161.36	3,606,468.63	3,606,468.63	3,606,468.63	3,606,468.63	1	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:135.15}, meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:129.0})		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402336186	Proyecto de inversión	934,966.88	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-012 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 JECROSOZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMINILILCO, MUNICIPIO DE HUELOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-012	N	0	0	598	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03])	(geo: [cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Carretero Real de la Posta, Metros Cuadrados, Xalminililco Huautla de Jimenez CP. 74169, lon: -98.37452, lat:19.22153])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336277	Proyecto de inversión	978,718.59	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:978718.59, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-017 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL BACHILLERATO LAZARO CABENAS CLAVE 31EB962H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixn PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-017	N	0	0	485	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03])	(geo: [cve_municipio:19, localidad:13, direccion:Calle 13 Poniente Num. Cat. 701, Atlxco CP. 74260, lon: -98.43391, lat:18.90203])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337292	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600952.35])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-031 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAMIREZ CALZADA CLAVE 31EB900W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixn PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-031	N	0	0	601	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	(geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tzucan No. 1501, Atlxco, Puebla, lon: -98.46475, lat:18.90188])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,952.35	1,600,952.35	480,285.70	480,285.70	480,285.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336293	Proyecto de inversión	934,966.88	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-018 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA MAHO CLAVE 21EP081B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-018	N	0	0	446	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03])	(geo: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AMEVAL S. COL. SAN JUAN CUATLANCINGO PUEBLA, lon: -98.25921, lat:19.10254])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336789	Proyecto de inversión	934,966.88	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-021 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL BACHILLERES PLANTEL 5 CLAVE 21EB000B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-021	N	0	0	425	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03])	(geo: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida a del par y calle Tezuitlan Tezuitlan CP. 72816, lon: -97.35545, lat:19.82969])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402337317	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1869933.76, modificado:1600951.92])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-032 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO UNIDAD EDUCATIVA DE MATAMOROS CLAVE 21EC081U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-032	N	0	0	50	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06])	(geo: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle el Arenal, Colonia Alchichica, IZUCAR de Matamoros CP. 74570, lon: -98.47286, lat:18.61075])	25-10-2023	23-12-2023	1,600,937.92	1,600,937.92	480,281.38	480,281.38	480,281.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.0])		En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230402336345	Proyecto de inversión	2,896,742.26	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896742.26, modificado:285347.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21EB000T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230417	N	0	0	133	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Perrepe Llano Grande S/N Tlaltenango CP. 72600, lon: -98.31156, lat:19.168666])	11-09-2023	29-12-2023	2,853,247.24	2,853,247.24	2,853,247.24	2,853,247.24	2,853,247.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402336344	Proyecto de inversión	3,272,732.22	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272732.22, modificado:213628.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO LICENCIADO JOSÉ IGNACIO MOBERA CLAVE 31EB900W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230415	N	0	0	1066	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Bachiletes 5N, Zacapaotla CP. 73687, lon: -97.86672, lat:19.868067])	11-09-2023	29-12-2023	3,213,639.38	3,213,639.38	3,213,639.38	3,213,639.38	3,213,639.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402337350	Proyecto de inversión	1,096,026.81	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMI SOS, monto:1096026.81, modificado:1130260.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-004 REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO BENTO JALAZZ GARCIA CLAVE 21EB900W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUILTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-004	N	0	0	98	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:194.61, meta_modificada:194.61])	(geo: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Bento Juárez y Avenida Chiquitales S/N Oyamales, Tlatlaquiltepec, Puebla CP. 73907, lon: -97.53249, lat:19.69699])	03-07-2023	11-08-2023	1,130,260.09	1,130,260.09	1,130,260.09	1,130,260.09	1,130,260.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:194.61])		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	1	PUE23002264494	Adquisición	4,824.49	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4824.49, modificado:4824.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPESI CON 21E11003, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPESI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230201	N	0	0	607	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Avend a Tecnológico a TEPESI, Topografía Rodríguez Tepesi de Rodríguez CP. 74600, lon: 97.928678, lat:18.583355)]	17-08-2023	31-08-2023	4,824.49	4,824.49	4,824.49	4,824.49	4,824.49	4,824.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23002266620	Proyecto de inversión	2,869,477.64	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869477.64, modificado:2869477.64])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PUNTEL MAGDALENA ACATE CLAVE 21E1003A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACATE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230422	N	0	0	641	[meta: (unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:16, localidad:4, direccion:AVEND DIRECTION AVENID A LA REUNION DE LOS CHAPAS, San José Chapa, Puebla, lon: 97.788833, lat:19.0419933)]	28-09-2023	26-12-2023	2,842,776.17	2,842,776.17	2,842,776.17	2,842,776.17	2,842,776.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338975	Adquisición	2,536,268.98	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536268.98, modificado:2536268.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230362 A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21E1003D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230362	N	0	0	330	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Boulev ard Ave Sur, San José Chiapa, Puebla, lon: 97.788833, lat:19.242071)]	04-12-2023	29-12-2023	2,489,331.86	2,489,331.86	2,489,331.86	2,489,331.86	2,489,331.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338983	Adquisición	87,524.50	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87524.5, modificado:87524.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230430 C SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21E1003H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230430	N	0	0	6360	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Reunion de los Chapas, Zona Industrial Oriente, Huelata de Zaragoza Puebla, lon: 98.15172, lat:19.06063)]	25-09-2023	29-11-2023	87,090.75	87,090.75	87,090.75	87,090.75	87,090.75	87,090.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402339067	Adquisición	1,794,735.11	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794735.11, modificado:1792341.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS S.I.C.Y.H. EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1003Y (PUNTEL HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle Lupintahuaca, Huelata, Puebla, lon: 97.62333, lat:20.10753)]	28-12-2023	31-12-2023	1,792,341.29	1,792,341.29	1,792,341.29	1,792,341.29	1,792,341.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402339073	Adquisición	21,879.57	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21879.57, modificado:21879.57])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS S.I.C.Y.H. EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1003Y (PUNTEL HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle Lupintahuaca, Huelata, Puebla, lon: 97.62333, lat:20.10753)]	28-12-2023	31-12-2023	21,850.39	21,850.39	21,850.39	21,850.39	21,850.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402339080	Adquisición	207,492.21	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207492.21, modificado:207083.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1003L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2585	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:16, localidad:18, direccion: Prolongación de la 3a. N. del Ex. 1101, San Pablo Tepezingo, Puebla, lon: 97.349061, lat:18.411152)]	28-12-2023	31-12-2023	207,083.02	207,083.02	207,083.02	207,083.02	207,083.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402339183	Adquisición	9,384.66	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9384.66, modificado:9320.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230444 A SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21E1003V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230444	N	0	0	729	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos, Rufael J. García Chobasco, Puebla, lon: 97.183442, lat:19.255497)]	28-12-2023	31-12-2023	9,320.97	9,320.97	9,320.97	9,320.97	9,320.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402319193	Adquisición	4,121,877.95	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4121877.95, modificado:4097514.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230527 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCACAR DE MATAMOROS CLAVE 21EJT002G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230527	N	0	0	1259	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CICAR DE MATAMOROS, lon:-84.453976, lat:18.60373))	22-11-2023	29-12-2023	4,097,514.86	4,097,514.86	4,097,514.86	4,097,514.86	4,097,514.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338433	Adquisición	175,804.96	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230573 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE 21EJ220, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230573	N	0	0	234	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camino Viejo A Balcones del Sur, Hecico Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.23315, lat:18.952845))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338437	Adquisición	351,609.92	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351609.92, modificado:351454.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230592 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN EL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS CLAVE 21EJ200PH, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230592	N	0	0	485	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 13 Poniente Num. Ext. 701 Avana Obregon, Atlixco Atlixco Puebla, lon:-98.439091, lat:18.902866))	07-12-2023	26-12-2023	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	351,454.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338461	Adquisición	175,804.96	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230642 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS DEL RÍO CLAVE 21EJ200PH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO 2ACACHMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230642	N	0	0	182	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:232, direccion:Calle 8 Sur San Pedro Zacachmalpa Puebla Puebla, lon:-98.162468, lat:18.941793))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338470	Adquisición	175,804.96	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230694 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 66 CLAVE 21EJ2006K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS NEXTELECO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS NEXTELECO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230694	N	0	0	199	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenda A Poyocapanem, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.246767, lat:18.962797))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338475	Adquisición	162,400.00	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162328.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230699 SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM. 134 CLAVE 21EJ2006K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NEXTELECO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS NEXTELECO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS NEXTELECO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS NEXTELECO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230699	N	0	0	52	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Calle Vicente Guerrero Sur San Lucas NEXTELECO, San Juan C. Benita Puebla, lon:-98.340836, lat:18.120491))	07-12-2023	26-12-2023	162,328.21	162,328.21	162,328.21	162,328.21	162,328.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338803	Adquisición	2,318.88	(ffi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318.88, modificado:2309.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EJ2006K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEREZINO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2585	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 5ª Sur Num. Ext. 1101, San Pablo Terezoagu Tehuacan Puebla, lon:-97.349065, lat:18.411512))	28-12-2023	31-12-2023	2,309.32	2,309.32	2,309.32	2,309.32	2,309.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338815	Adquisición	6,375.90	(ffi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6375.9, modificado:6369.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230743 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EJT002E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230743	N	0	0	595	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 37 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla, lon:-97.620848, lat:19.388903))	28-12-2023	31-12-2023	6,369.80	6,369.80	6,369.80	6,369.80	6,369.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402339004	Adquisición	2,337,151.36	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337151.36, modificado:232568.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230430 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EJT002H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230430	N	0	0	6360	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Antigon Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla, lon:-98.51512, lat:19.06041))	25-09-2023	29-11-2023	2,325,568.97	2,325,568.97	2,325,568.97	2,325,568.97	2,325,568.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402334466	Proyecto de Inversión	5,401,632.97	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5401632.97, modificado:5399401.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230445 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO PRESIDENTE JUAN N. BERRIOBUSTO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230445	N	0	0	277	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Prolongación Avda Chapultepec La Estrella, Zacatlan Zacatlan Puebla, lon:-97.96528, lat:19.939056))	26-10-2023	29-12-2023	5,399,401.86	5,399,401.86	5,399,401.86	5,399,401.86	5,399,401.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mieros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE23040238611	Adquisición	264,525.31	(ffi: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264525.31, modificado:2645172.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS LI-C Y H, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1D0D3Y HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPURINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	[meta: (cve_municipio:7, localid:2, localid:6, direccion:Calle Lupurintahuaca, Huelhueta Puebla, lon: 97.623333, lat:20.1075)]	28-12-2023	31-12-2023	264,172.48	264,172.48	264,172.48	264,172.48	264,172.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE23040238614	Adquisición	790.45	(ffi: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790.45, modificado:788.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21E1D0D3H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETANGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2585	[meta: (cve_municipio:1, localid:15, localid:15, direccion:Prolongación de la V Sur, Num. Ext. 1101, San Pablo Tepetango Tehuacán, Puebla, lon: 97.349061, lat:18.411152)]	28-12-2023	31-12-2023	788.89	788.89	788.89	788.89	788.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE23040238628	Adquisición	78,753.66	(ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78753.66, modificado:78441.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230361 ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD, CON OBJETO DE IMPLEMENTAR UN ENLACE DE COMUNICACIÓN DE ESTACIONES ROBOTICAS INDUSTRIALES EN EDIFICIOS MEDIANTE LA RED DE VÍD Y DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SISTEMAS DE PUEBLA CON CLAVE 21E1D0D3I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO TEPETANGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230361	N	0	0	330	[meta: (cve_municipio:1, localid:28, localid:28, direccion:Bolevar Acazul Sur, San José Chigapa, San José Chigapa, Puebla, lon: 97.768833, lat:19.242071)]	29-11-2023	29-12-2023	78,441.07	78,441.07	78,441.07	78,441.07	78,441.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE23040238672	Adquisición	1,243.67	(ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243.67, modificado:1241.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21E1D0D3J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETANGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2585	[meta: (cve_municipio:1, localid:15, localid:15, direccion:Prolongación de la V Sur, Num. Ext. 1101, San Pablo Tepetango Tehuacán, Puebla, lon: 97.349061, lat:18.411152)]	28-12-2023	31-12-2023	1,241.22	1,241.22	1,241.22	1,241.22	1,241.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE23040238891	Adquisición	23,963.35	(ffi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23963.35, modificado:23931.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS LI-C Y H, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1D0D3Y (PLANTEL) HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPURINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	[meta: (cve_municipio:7, localid:2, localid:6, direccion:Calle Lupurintahuaca, Huelhueta Puebla, lon: 97.623333, lat:20.1075)]	28-12-2023	31-12-2023	23,931.39	23,931.39	23,931.39	23,931.39	23,931.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402334487	Proyecto de inversión	1,199,999.99	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.99, modificado:1187173.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230627 TERMINACIÓN DEL EDIFICIO TIPO UJC, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACAYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230627	N	0	0	1284	[meta: (cve_municipio:1, localid:14, localid:14, direccion:Calle Antigua Camino a la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Huelhueta Puebla de Zaragoza Puebla, lon: 98.515172, lat:19.06061)]	08-12-2023	31-12-2023	1,187,173.06	1,187,173.06	1,187,173.06	1,187,173.06	1,187,173.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE23040238873	Adquisición	30,687.41	(ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30687.41, modificado:30336.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230430 A SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21E1D0D3H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230430	N	0	0	6360	[meta: (cve_municipio:1, localid:14, localid:1, direccion:Calle Antigua Camino a la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Huelhueta Puebla de Zaragoza Puebla, lon: 98.515172, lat:19.06061)]	25-09-2023	29-11-2023	30,535.33	30,535.33	30,535.33	30,535.33	30,535.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE23040238794	Adquisición	450,707.61	(ffi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450707.61, modificado:450106.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS DE C.I.V. EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E100D3Y (HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Lupintahuaca, Huehuetla Puebla, lon: 97.43313, lat:20.10773))	28-12-2023	31-12-2023	450,106.46	450,106.46	450,106.46	450,106.46	450,106.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238825	Adquisición	4,766.64	(ffi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4766.64, modificado:4762.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230743 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21E100D4E, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ORIENTAL PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230743	N	0	0	595	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de 27 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental) Puebla, lon: 97.620846, lat:19.388933))	28-12-2023	31-12-2023	4,762.08	4,762.08	4,762.08	4,762.08	4,762.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238867	Adquisición	37,466.84	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37466.84, modificado:36773.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230362 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21E100D50, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230362	N	0	0	330	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Sur, San José Chiapa, Puebla, lon: 97.788833, lat:19.242071))	04-12-2023	29-12-2023	36,773.46	36,773.46	36,773.46	36,773.46	36,773.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238957	Adquisición	181,433.62	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181433.62, modificado:181433.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230512 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NOROCCIDENTAL DE PUEBLA CLAVE 21E100D58, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230512	N	0	0	1542	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:208, localidad:15, direccion:Avenida José Luis Martínez Vázquez Num. 1000 Arriaga (Ja Cumbre), Zacatlán Zacatlán Puebla, lon: 97.963906, lat:19.590149))	27-10-2023	31-12-2023	181,433.62	181,433.62	181,433.62	181,433.62	181,433.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238963	Adquisición	698,016.03	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698016.03, modificado:695245.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 B ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD, CON OBJETIVO DE IMPLEMENTAR UN ENLACE DE COMUNICACIÓN DE ESTACIONES RADÍOFONAS INDUSTRIALES EN EDIFICIOS MEDIANTE LA RED DE VÍD Y DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21E100D59, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	330	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Sur, San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla, lon: 97.788833, lat:19.242071))	29-11-2023	29-12-2023	695,245.43	695,245.43	695,245.43	695,245.43	695,245.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238968	Adquisición	465,757.09	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465757.09, modificado:463908.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 C ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD, CON OBJETIVO DE IMPLEMENTAR UN ENLACE DE COMUNICACIÓN DE ESTACIONES RADÍOFONAS INDUSTRIALES EN EDIFICIOS MEDIANTE LA RED DE VÍD Y DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21E100D59, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	330	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Sur, San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla, lon: 97.788833, lat:19.242071))	29-11-2023	29-12-2023	463,908.38	463,908.38	463,908.38	463,908.38	463,908.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238979	Adquisición	114,556.69	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:B, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114956.69, modificado:114936.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230430 B SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21E100D5H, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230430	N	0	0	6360	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)	(geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla, lon: 98.5512, lat:19.06661))	25-09-2023	29-11-2023	114,386.99	114,386.99	114,386.99	114,386.99	114,386.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Piezas, avance:1.0)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE23040238996	Adquisición	5,278,904.86	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278904.86, modificado:5278904.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230743 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230743	N	0	0	595	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 27 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla, lon: -97.620848, lat:19.389903))	28-12-2023	31-12-2023	5,273,857.58	5,273,857.58	5,273,857.58	5,273,857.58	5,273,857.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238998	Adquisición	288,596.53	(ffi: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288596.53, modificado:288320.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230743 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUT004E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230743	N	0	0	595	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 37 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla, lon: -97.620848, lat:19.389903))	28-12-2023	31-12-2023	288,320.60	288,320.60	288,320.60	288,320.60	288,320.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040238999	Adquisición	32,998.90	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32998.9, modificado:32806.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230354 C ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230354	N	0	0	2713	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion: Avenida Universidad Tecnológica Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla, lon: -97.959115, lat:20.245222))	04-12-2023	29-12-2023	32,806.74	32,806.74	32,806.74	32,806.74	32,806.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040239002	Adquisición	1,962,486.75	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962486.75, modificado:1951058.69))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230354 C ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230354	N	0	0	2713	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion: Avenida Universidad Tecnológica Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla, lon: -97.959115, lat:20.245222))	04-12-2023	29-12-2023	1,951,058.69	1,951,058.69	1,951,058.69	1,951,058.69	1,951,058.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040239003	Adquisición	16,274.72	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16274.72, modificado:16179.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230354 D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230354	N	0	0	2713	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion: Avenida Universidad Tecnológica Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla, lon: -97.959115, lat:20.245222))	04-12-2023	29-12-2023	16,179.95	16,179.95	16,179.95	16,179.95	16,179.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040239009	Adquisición	65,149.19	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65149.19, modificado:64826.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230430 E SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT005H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230430	N	0	0	6360	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurreccion Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla, lon: -98.51512, lat:19.06061))	25-09-2023	29-11-2023	64,826.33	64,826.33	64,826.33	64,826.33	64,826.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040239011	Adquisición	7,091,266.97	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7091266.97, modificado:702375.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230530 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT005H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230530	N	0	0	6360	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurreccion Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla, lon: -98.51512, lat:19.06061))	30-11-2023	29-12-2023	7,012,375.68	7,012,375.68	7,012,375.68	7,012,375.68	7,012,375.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040239075	Adquisición	4,973,368.97	(ffi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973368.97, modificado:4963661.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO YEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2385	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101, San Pablo Yepetzango Tehuacán Puebla, lon: -97.289961, lat:18.411152))	28-12-2023	31-12-2023	4,963,561.20	4,963,561.20	4,963,561.20	4,963,561.20	4,963,561.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE23040239181	Adquisición	5,757,455.06	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5757455.06, modificado:5718382.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230444 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUT005V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230444	N	0	0	729	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose Mara Morelos, Huastla Chico Chilchotla Puebla, lon: -97.183442, lat:19.255497))	28-12-2023	31-12-2023	5,718,382.03	5,718,382.03	5,718,382.03	5,718,382.03	5,718,382.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230402338761	Adquisición	45,663.9	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45663.9, modificado:45397.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230354 A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21E11008B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230354	N	0	0	2713	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avend. Tecnologica Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla, lon: -97.99115, lat:20.246232))	04-12-2023	29-12-2023	45,397.99	45,397.99	45,397.99	45,397.99	45,397.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338770	Adquisición	7,443.22	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7443.22, modificado:7443.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230361 A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD, CON OBJETO DE IMPLEMENTAR UN ENLACE DE COMUNICACIÓN DE ESTACIONES RADÍOELÉCTRICAS EN EDIFICIOS MEDIANTE LA RECEPCIÓN Y DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21E11008B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230361	N	0	0	330	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Bolevar Prof. Sur, San José Chapa, San José Chapa, Puebla, lon: -97.76811, lat:19.242071))	29-11-2023	29-12-2023	7,443.56	7,443.56	7,443.56	7,443.56	7,443.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338799	Adquisición	11,043.56	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11043.56, modificado:11028.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS S.I.C.Y.H. EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E15003Y (PLANTEL HUHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUHUETLA, PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Luptantahuaca Huahueta Huahueta Puebla, lon: -97.62313, lat:20.1073))	28-12-2023	31-12-2023	11,028.83	11,028.83	11,028.83	11,028.83	11,028.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338812	Adquisición	31,295.63	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31295.63, modificado:31233.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21E17004L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETINDO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2585	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:8, direccion:Prolongacion de la 1 Sur Num. Ext. 1101, San Pablo Tepetindó, Tehuacán Puebla, lon: -97.49061, lat:18.411152))	28-12-2023	31-12-2023	31,233.91	31,233.91	31,233.91	31,233.91	31,233.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338843	Adquisición	175,804.96	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230611 A SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO ADAMO OBRERON CLAVE 21E18008B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230611	N	0	0	329	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:San Luis Potos Num. Ext. 3212 Tehuacán Centro, Tehuacán Puebla, lon: -97.41874, lat:18.456651))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338849	Adquisición	439,512.40	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439512.4, modificado:439318.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230639 A SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CINCO AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GAMTE CLAVE 21E18000B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230639	N	0	0	563	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avend. Camino Real de Manzanilla, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: -98.211791, lat:19.09020))	07-12-2023	26-12-2023	439,318.10	439,318.10	439,318.10	439,318.10	439,318.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338865	Adquisición	175,804.96	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230665 A SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21E180114, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE, TERENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230665	N	0	0	31	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:133, localidad:8, direccion:Calle Reforma Poniente Num. Ekt. 2 Ejido, San Bernabé Terenene Tzicatlacoayan Puebla, lon: -98.08809, lat:18.802862))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338868	Adquisición	175,804.96	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175804.96, modificado:175727.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230668 A SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO CLAVE 21E18008B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANCTORIUM, MUNICIPIO DE CUATLANINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230668	N	0	0	258	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Calle Ameyal Num. Ext. 6 Sanctorium, San Juan Cuatlaningo Cuatlaningo Puebla, lon: -98.27261, lat:19.084691))	07-12-2023	26-12-2023	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	175,727.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	1	PUE230402338494	Adquisición	184.38	(ffi: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184.38, modificado:184.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230743 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CACATEPEC EN LA CLAVE 21E1UT004E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TMINAYAL MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230743	N	0	0	595	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 27 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla, lon: -97.620346, lat:19.388903)]	28-12-2023	31-12-2023	184.20	184.20	184.20	184.20	184.20	184.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402338496	Adquisición	42.88	(ffi: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42.88, modificado:42.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230354 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21E1UT004M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230354	N	0	0	2713	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida a Universidad Tecnológica Num. Ext. 1000, Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla, lon: -97.859115, lat:20.245222)]	04-12-2023	29-12-2023	42.63	42.63	42.63	42.63	42.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402334475	Proyecto de inversión	1,320,727.69	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320727.69, modificado:1320465.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230489 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2A, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y CLUB DE ESCALINAS EN ESTRUCTURA LIC (PRIMERA ETAPA) EN EL BACHILLERATO UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KALFA CLAVE 21E1BH091Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANCTORIUM, MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230489	N	0	0	218	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Anekal Num. Ext. 6 Sanctorium, San Juan Cuatlancingo Cuatlancingo Puebla, lon: -98.277361, lat:19.044641)]	21-11-2023	30-12-2023	1,300,465.13	1,300,465.13	1,300,465.13	1,300,465.13	1,300,465.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402334495	Proyecto de inversión	2,962,084.86	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962084.86, modificado:2917946.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230747 PROYECTO TÉCNICO EN MATERIA SUSTENTABLE QUE CONSISTE EN: REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A, B, D, F, G, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1SD003Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPANTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230747	N	0	0	1194	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:74, localidad:6, direccion:Calle Lupantahuaca, Huelhueta Huelhueta Puebla, lon: -97.623333, lat:20.10753)]	01-12-2023	30-12-2023	2,917,946.62	2,917,946.62	2,917,946.62	2,917,946.62	2,917,946.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338622	Adquisición	10,161.38	(ffi: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10161.38, modificado:10161.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230742 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21E1TJ004L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TETEZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230742	N	0	0	2385	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:164, localidad:18, direccion:Prolongación de la 15a y Num. Ext. 1101, San Pablo Tepezapap Tehuacán Puebla, lon: -97.349061, lat:18.411152)]	28-12-2023	31-12-2023	10,161.28	10,161.28	10,161.28	10,161.28	10,161.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338654	Adquisición	15,718.35	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15718.35, modificado:15697.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS 51-C Y H, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1SD003Y (PANTEL) HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPANTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Lupantahuaca, Huelhueta Huelhueta Puebla, lon: -97.623333, lat:20.10753)]	28-12-2023	31-12-2023	15,697.38	15,697.38	15,697.38	15,697.38	15,697.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402338687	Adquisición	328,623.60	(ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328623.6, modificado:328185.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230739 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EDIFICIOS 51-C Y H, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E1SD003Y (PANTEL) HUEHUETLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPANTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230739	N	0	0	1130	[meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Lupantahuaca, Huelhueta Huelhueta Puebla, lon: -97.623333, lat:20.10753)]	28-12-2023	31-12-2023	328,185.28	328,185.28	328,185.28	328,185.28	328,185.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2024	1	PUE230402326842	Proyecto de inversión	2,812,137.57	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812137.57, modificado:2749545.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO (A), EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA CLAVE 21E1BH091Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230123	N	0	0	356	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:7 Norte S/N, Santiago Acatlán Tepeaca CP. 72000, lon: -97.935115, lat:19.000952)]	08-09-2023	26-12-2023	2,740,545.11	2,740,545.11	2,740,545.11	2,740,545.11	2,740,545.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2024	1	PUE230402339016	Adquisición	1,825,290.55	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825290.55, modificado:1789502.85})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230715 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHICHOTLA CLAVE 21EJ0006V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230715	N	0	0	729	{(meta: {unidad_medida: Piezas, meta_modificada:1.0})}	{(geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Jose Mara Morelos, Rafael J Garcia Chichota Puebla, lon: 97.21842, lat:19.255497})}	08-12-2023	27-12-2023	1,789,502.85	1,789,502.85	1,789,502.85	1,789,502.85	1,789,502.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402339179	Adquisición	4,837,102.41	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837102.41, modificado:4837102.41})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230400 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETOTZINGO CLAVE 21EJ0005F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUETOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230400	N	0	0	3257	{(meta: {unidad_medida: Piezas, meta_modificada:1.0})}	{(geol: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Marcos, Santa Ana Xalimilulco Huotzingo Puebla, lon: 98.39069, lat:19.20901})}	08-12-2023	27-12-2023	4,837,102.41	4,837,102.41	4,837,102.41	4,837,102.41	4,837,102.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230402339189	Adquisición	2,833,178.35	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833178.35, modificado:2797233.89})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230611 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EJ0004E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230611	N	0	0	595	{(meta: {unidad_medida: Piezas, meta_modificada:1.0})}	{(geol: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Prolongación de la 17 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla, lon: 97.620948, lat:19.3889031})}	08-12-2023	27-12-2023	2,797,233.89	2,797,233.89	2,797,233.89	2,797,233.89	2,797,233.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances