

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PUE230402271600	Proyecto de inversión	5,913,044.00	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591044.0, modificado:591044.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	RECONSTRUCCION DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMAS DE TRANSFORMACION TECNOLÓGICA LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL (ETAPA 2)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230365	N	0	0	18703	(geot: (cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP Av. San Claudio S/N, esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570, Puebla, (lon: 98.2016054, lat:19.0041340)) (meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta_modificad a:1077.0))	01-07-2023	31-12-2023	5,655,605.52	5,655,605.52	5,655,605.52	5,655,605.52	5,655,605.52	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:107.0))	[2271600]proyec to_INICIO, 2271600]proyec to_PROCESO, 2271600]proyec to_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402303218	Proyecto de inversión	327.90	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327.9, modificado:327.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2017 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	(geot: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPENENE, (lon: 98.088, lat:18.8828)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a:1.0))	27-10-2023	30-12-2023	322.86	322.86	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77))		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE230402335594	Proyecto de inversión	48,289.24	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48289.24, modificado:48532.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2021 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	(geot: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPENENE, (lon: 98.088, lat:18.8828)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a:1.0))	27-10-2023	30-12-2023	48,532.04	48,532.04	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77))		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE230402335200	Proyecto de inversión	73.59	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73.59, modificado:72.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2016 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	(geot: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPENENE, (lon: 98.088, lat:18.8828)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a:1.0))	27-10-2023	30-12-2023	72.46	72.46	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77))		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE230402335232	Proyecto de inversión	5.05	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.05, modificado:4.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2018 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	(geot: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPENENE, (lon: 98.088, lat:18.8828)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a:1.0))	27-10-2023	30-12-2023	4.97	4.97	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77))		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE230402335599	Proyecto de inversión	4,441,957.33	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441957.33, modificado:417118.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2022 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	(geot: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPENENE, (lon: 98.088, lat:18.8828)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a:1.0))	27-10-2023	30-12-2023	4,373,718.58	4,373,718.58	2,277,041.29	2,277,041.29	2,277,041.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77))		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE230402335239	Proyecto de inversión	1.84	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:B, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84, modificado:1.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2018 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	(geot: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPENENE, (lon: 98.088, lat:18.8828)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificad a:1.0))	27-10-2023	30-12-2023	1.81	1.81	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77))		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2023	5	PUE23040235255	Proyecto de inversión	13,886.49	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13886.49, modificado:13873.16]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	13,673.16	13,673.16	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE23040235263	Proyecto de inversión	217,070.25	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217070.25, modificado:213736.51]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2020 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	213,735.55	213,735.55	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE23040235274	Proyecto de inversión	60,295.82	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60295.82, modificado:59369.54]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2020 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	59,369.54	59,369.54	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE23040235589	Proyecto de inversión	199,749.26	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199749.26, modificado:196680.65]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2021 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	196,680.65	196,680.65	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE23040235560	Proyecto de inversión	178,976.90	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178976.9, modificado:176227.4]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2022 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	176,227.40	176,227.40	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances	
2023	5	PUE23040235568	Proyecto de inversión	2,409,038.54	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409038.54, modificado:237090.13]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2023 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	2,372,030.13	2,372,030.13	2,377,030.13	2,372,030.13	2,372,030.13	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PUE23040235208	Proyecto de inversión	329.22	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, movilidad:1, prog_prc:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329.22, modificado:324.16]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2016 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA L-I-C (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, loc.:98.0888, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	324.16	324.16	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	5	PU123040233525	Proyecto de inversión	699.09	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699.09, modificado:688.35]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2017 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSIESTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-LIC (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR) EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENEL, MUNICIPIO DE TZICATLACZYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2, SAN BERNARDINO TEPENEL, lon: -98.088, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	688.35	688.35	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PU123040233525	Proyecto de inversión	136,858.44	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136858.44, modificado:134756.98]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2019 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSIESTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-LIC (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR) EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENEL, MUNICIPIO DE TZICATLACZYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2, SAN BERNARDINO TEPENEL, lon: -98.088, lat:18.8828]}	27-10-2023	30-12-2023	134,755.98	134,755.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77]}		En Ejecución	Validado avances
2023	5	PU123040233533	Proyecto de inversión	7,239,382.06	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7239382.06, modificado:7239382.06]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230756 RFMS 2019 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSIESTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-LIC (PRIMERA ETAPA Y OBRA EXTERIOR) EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EB1111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENEL, MUNICIPIO DE TZICATLACZYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Bancomerita Universidad Autónoma de Puebla	230408	N	0	0	21085	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13859.81, meta_modificada:13859.81]}	{geo: [cve_municipio:193, localidad:14, direccion:Av. San Claudio, Calle 24 Sur y Civil Miguel Aza, 72570 Puebla, Pue., lon: -98.203949, lat:19.0022307]}	06-10-2023	04-11-2023	7,239,382.06	7,239,382.06	7,239,382.06	7,239,382.06	7,239,382.06	7,239,382.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33859.81]}	{2271683/proyecto_19_NICK, 2271683/proyecto_2_FIN, 2271683/proyecto_3_PRODISO}	Terminado	Validado avances	
2023	5	PU1230402334505	Proyecto de inversión	4,807,879.83	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4807879.83, modificado:4796461.82]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230756 PROYECTO TECNICO EN MATERIA SUSTENTABLE. INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO, ADECUACIÓN DE INVERNADEROS, CONSTRUCCIÓN DE VASO DE AGUA PARA CAPTACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DE ESCOBRENTA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ENERGÍA, APRENDIZAJE Y PRODUCCIÓN ANIMAL EN LA UNIVERSIDAD INTERSIBERIANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUNTEL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230756	N	0	0	913	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:614, localidad:1, direccion:AV. ACATLAN, lon: -97.806, lat:20.0963]}	30-11-2023	29-12-2023	4,796,461.82	4,796,461.82	4,796,461.82	4,796,461.82	4,796,461.82	4,796,461.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2023	5	PU1230402335623	Proyecto de inversión	13,280.79	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13280.79, modificado:13144.44]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230756 PROYECTO TECNICO EN MATERIA SUSTENTABLE. INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO, ADECUACIÓN DE INVERNADEROS, CONSTRUCCIÓN DE VASO DE AGUA PARA CAPTACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DE ESCOBRENTA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ENERGÍA, APRENDIZAJE Y PRODUCCIÓN ANIMAL EN LA UNIVERSIDAD INTERSIBERIANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUNTEL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230552	N	0	0	6359	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle Arriaga Camino A la Insurrección Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.15172, lat:19.06061]}	08-12-2023	31-12-2023	13,144.44	13,144.44	13,144.44	13,144.44	13,144.44	13,144.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2023	5	PU1230402335680	Proyecto de inversión	32,688.71	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pms:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32688.71, modificado:32359.52]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230748 RFMS 2022 REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B, C, D, F, G" Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21EBH020K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230748	N	0	0	478	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez Prolongación 3 Sur, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.21619, lat:18.948736]}	08-12-2023	31-12-2023	32,359.52	32,359.52	32,359.52	32,359.52	32,359.52	32,359.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2023	5	PUE23002231977	Proyecto de inversión	5,175,306.57	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175306.57, modificado:5175306.57])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACION Y FACULTAD DE ECONOMIA, UBICADOS EN LOS COMPLEJOS REGIONALES CENTRO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemerita Universidad Autónoma de Puebla	230226	N	0	0	20766	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificad a:14075.0])	(geo: [cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Direccion:Camino Real San Sur 8301, Cd Cede. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon: 98.20568, lat:19.05083])	01-07-2023	31-12-2023	5,175,306.57	5,175,306.57	5,175,306.57	5,175,306.57	5,175,306.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14075.0])	(223977/proyecto_INICIO, 223977/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23002231979	Adquisición	4,837,102.41	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837102.41, modificado:4837102.41])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	23040 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUILTZINGO CLAVE 211UTD001, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALAMILLILCO, MUNICIPIO DE HUILTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230400	N	0	0	3257	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0])	(geo: [cve_municipio:7, localidad:29, direccion:Carretera Camino Real San Mateo, Santa Ana Administrado Huilzingo Puebla, lon: 98.39069, lat:19.29001])	08-12-2023	27-12-2023	4,837,102.41	4,837,102.41	4,837,102.41	4,837,102.41	4,837,102.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23002231975	Proyecto de inversión	3,885,921.91	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885921.91, modificado:3885921.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA, CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERIA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACION,	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemerita Universidad Autónoma de Puebla	230225	N	0	0	20766	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificad a:23882.37])	(geo: [cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Direccion:Camino Real San Sur 8301, Cd Cede. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon: 98.20568, lat:19.05083])	01-07-2023	31-12-2023	3,885,921.91	3,885,921.91	3,885,921.91	3,885,921.91	3,885,921.91	3,885,921.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23882.37])	(223975/proyecto_INICIO, 223975/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE23002231644	Proyecto de inversión	3,272,732.22	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272732.22, modificado:3211639.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO LICENCIADO JOSÉ IGNACIO MOHALES C. CLAVE 21B0001, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230415	N	0	0	1066	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0])	(geo: [cve_municipio:2, localidad:07, direccion:Escuela de Bachillerato Lic. Moisés C. Mohales C. Zapaxatlá CP. 73487, lon: 97.566472, lat:19.868067])	11-09-2023	29-12-2023	3,213,639.38	3,213,639.38	3,213,639.38	3,213,639.38	3,213,639.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23002231645	Proyecto de inversión	2,896,742.26	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896742.26, modificado:2853247.24])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21B0001, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230417	N	0	0	133	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0])	(geo: [cve_municipio:1, localidad:14, direccion:Parque Lirio Grano 3/N Tlaltenango Talaltenango CP. 72600, lon: 98.351156, lat:19.168666])	11-09-2023	29-12-2023	2,853,247.24	2,853,247.24	2,853,247.24	2,853,247.24	2,853,247.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23002231615	Proyecto de inversión	716,366.78	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716366.78, modificado:709011.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EN EL EDIFICIO "S" Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21E170001, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230552	N	0	0	6359	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificad a:1.0])	(geo: [cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Carretera Antigua Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, nuevo Puebla de Zaragoza, lon: 98.15172, lat:19.06061])	08-12-2023	31-12-2023	709,011.83	709,011.83	709,011.83	709,011.83	709,011.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23002231955	Proyecto de inversión	1,182,272.28	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182272.28, modificado:1182272.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA, CIENCIAS EXACTAS, SALUD, EDUCACION Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemerita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	20766	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificad a:35026.68])	(geo: [cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Direccion:Camino Real De la 14 Sur 8301, Cd Cede. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon: 98.20568, lat:19.05083])	01-07-2023	31-12-2023	1,182,272.28	1,182,272.28	1,182,272.28	1,182,272.28	1,182,272.28	1,182,272.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35026.68])	(223955/proyecto_INICIO, 223955/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE23040226342	Proyecto de inversión	2,812,137.57	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812137.57, modificado:2740545.11}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO JA, EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230123	N	0	0	356	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta1.0: 'a.1.0'}}; {geot: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:'Huehuetla Tepiaca CP. 7200, lon: 97.933115, lat:19.000952}}	08-09-2023	26-12-2023	2,740,545.11	2,740,545.11	2,740,545.11	2,740,545.11	2,740,545.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23040233495	Proyecto de inversión	2,962,084.86	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962084.86, modificado:2917946.62}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230747 PROYECTO TÉCNICO EN MATERIA SOSTENIBLE QUE CONSISTE EN: REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS (A, B, D, F, G) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 315500539, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUENHUEHUA, MUNICIPIO DE HUENHUEHUA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230747	N	0	0	194	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta1.0: 'a.1.0'}}; {geot: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:'Calle Liputahuaca Huahueta Huahueta Puebla, lon: 97.623333, lat:20.1075}}	01-12-2023	30-12-2023	2,917,946.62	2,917,946.62	2,917,946.62	2,917,946.62	2,917,946.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230402339187	Adquisición	730,796.00	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730796.0, modificado:617643.62}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230623 ADECUACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA (EQUIPAMIENTO) EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLAN CLAVE 215500539, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230623	N	0	0	913	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', meta1.0: 'a.1.0'}}; {geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:'AHIAC ATLAN, lon: 97.800615, lat:20.005518}}	01-12-2023	31-12-2023	617,643.62	617,643.62	617,643.62	617,643.62	617,643.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE23040233961	Proyecto de inversión	1,751,858.58	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751858.58, modificado:1751858.58}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230249 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICIA), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA FISIOTERAPIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICIA), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA FISIOTERAPIA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	0	20766	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta1.0: 'a.5597.71'}}; {geot: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:'Dirección: Av. Sur E301, Cd. Universitaria, Cdad. Miguel Alemán, Pue., lon: 98.20568, lat:19.005083}}	01-07-2023	31-12-2023	1,751,858.58	1,751,858.58	1,751,858.58	1,751,858.58	1,751,858.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:5597.71}}	{223996/proycto_NIICO, 223996/proycto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402371640	Proyecto de inversión	6,731,689.99	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6731689.99, modificado:6731689.99}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230409 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICIA), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA FISIOTERAPIA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	230409	N	0	0	0	21763	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta1.0: 'a.42264.86'}}; {geot: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:'Av. San Claudio, Calle 24 Sur y Cnel. Miguel Auzá, 7200 Puebla, Pue., lon: 98.203949, lat:19.002197}}	12-10-2023	10-11-2023	6,731,689.99	6,731,689.99	6,731,689.99	6,731,689.99	6,731,689.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:42264.86}}	{2271640/proycto_NIICO, 2271640/proycto_FIN}	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE23040233966	Proyecto de inversión	5,023,310.92	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnr:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023310.92, modificado:5023310.92}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230249 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICIA), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA FISIOTERAPIA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	0	20766	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta1.0: 'a.22490.99'}}; {geot: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:'Av. Sur E301, Cd. Universitaria, Cdad. Miguel Alemán, Pue., lon: 98.20568, lat:19.005083}}	01-07-2023	31-12-2023	5,023,310.92	5,023,310.92	5,023,310.92	5,023,310.92	5,023,310.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:22490.99}}	{223996/proycto_NIICO, 223996/proycto_FIN}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230022031970	Proyecto de inversión	3,540,969.28	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540969.28, modificado:3540969.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE ACOTENAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DESI) INGENIERIA Y TECNOLOGIA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACION Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA.FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUM), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTIL HUMANITARIAS ACADEMICA CLAVE ZITCOO3X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAETE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	230249	N	0	0	20766	[meta:1, unidad_medida:1, meta:66304.22, meta_modificad a:73861.140]	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:direccion: Pui. Del. De la 14 Sur 6301, Cd. Universitaria, Cdce. Universidad, 72597 Puebla, Pue., lon: -98.20568, lat:19.05083])	01-07-2023	31-07-2023	3,540,969.28	3,540,969.28	3,540,969.28	3,540,969.28	3,540,969.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:223970, avance:73861.140]	(223970/proyecto_INICIO, 223970/proyecto_FIN, 223970/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230022066620	Proyecto de inversión	2,869,477.64	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869477.64, modificado:2869477.64])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DESI) CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE FISICA "LUIS RIVERA TERREZAS", FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUM), FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230422	N	0	0	641	[meta:1, unidad_medida:1, meta:10, meta_modificad a:1.0]	(geot: [cve_municipio:104, localidad:4, direccion:AVENIDA A JUAREZ S/N, lon: -97.84644, lat:19.041933])	28-09-2023	26-12-2023	2,842,776.17	2,842,776.17	2,842,776.17	2,842,776.17	2,842,776.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:227649, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230022066649	Proyecto de inversión	8,402,099.47	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402099.47, modificado:8402099.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DESI) CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE FISICA "LUIS RIVERA TERREZAS", FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUM), FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	230084	N	0	0	6872	[meta:1, unidad_medida:1, meta:53515.67, meta_modificad a:5515.67]	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, Carre 24 Sur y Chel. Miguel Auca, 72570 Puebla, Pue., lon: -98.2033949, lat:19.0021267])	01-07-2023	31-12-2023	8,402,099.47	8,402,099.47	8,402,099.47	8,402,099.47	8,402,099.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:227649, avance:53515.67]	(227649/proyecto_INICIO, 227649/proyecto_FIN, 227649/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230023034487	Proyecto de inversión	1,189,999.99	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189999.99, modificado:1187173.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACION DEL EDIFICIO TIPO U.C. EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA DE NUEVA CREACION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOYALCO DE BENTO JUAREZ	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230627	N	0	0	1284	[meta:1, unidad_medida:1, meta:10, meta_modificad a:1.0]	(geot: [cve_municipio:117, localidad:16, direccion:SAN MARCOS TLACOYALCO, lon:-97.60444, lat:18.673613])	08-12-2023	31-12-2023	1,187,173.06	1,187,173.06	1,187,173.06	1,187,173.06	1,187,173.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:227649, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230023039183	Adquisición	9,384.66	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9384.66, modificado:9320.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE ZITCOO3X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILCHOTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230444	N	0	0	729	[meta:1, unidad_medida:1, meta:10, meta_modificad a:1.0]	(geot: [cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos, Rufael J. García Chibista Puebla, lon: -97.18842, lat:18.250497])	28-12-2023	31-12-2023	9,320.97	9,320.97	9,320.97	9,320.97	9,320.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:227649, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230023039189	Adquisición	2,853,178.35	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853178.35, modificado:2797233.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE ZITCOO3X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIENYATLA PARA A 230527 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230631	N	0	0	595	[meta:1, unidad_medida:1, meta:10, meta_modificad a:1.0]	(geot: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prindeg acción de la 37 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Puebla, lon: -97.62046, lat:18.388911])	08-12-2023	27-12-2023	2,797,233.89	2,797,233.89	2,797,233.89	2,797,233.89	2,797,233.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:227649, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	
2023	5	PUE230023039193	Adquisición	4,121,877.95	(f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, proe_pme:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4121877.95, modificado:4037514.86])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE USUARIOS DE MATAMOROS CLAVE ZITCOO3X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUCACAN MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230527	N	0	0	1259	[meta:1, unidad_medida:1, meta:10, meta_modificad a:1.0]	(geot: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TUCACAN DE MATAMOROS, lon:-98.463976, lat:18.60373])	22-11-2023	29-12-2023	4,097,514.86	4,097,514.86	4,097,514.86	4,097,514.86	4,097,514.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:1, meta:227649, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	5	PUE230402334249	Proyecto de inversión	2,967,508.00	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2967508.0, modificado:2967508.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO Y LA PREPARATORIA GRAL. MILUARO JAZMIN SAZAR. EDIFICIOS CASA DE LAS DISCUSIONES Y CASA DEL TRACTADOR, DE LA REMEMBRITA AUTONOMA DE PUEBLA UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Puebla	230085	N	0	0	1392	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0), meta_modificado:230085.0}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 4 No. 6 Centro, 72000 Puebla, Pue, lon: -98.191525, lat:19.044343)}	15-11-2023	14-12-2023	2,967,508.00	2,967,508.00	2,967,508.00	2,967,508.00	2,967,508.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.86.82)}	(2334249)/proyecto_29420	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334466	Proyecto de inversión	5,401,632.97	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5401632.97, modificado:5399401.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENYTE JUAN N. MENÉNDEZ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230445	N	0	0	277	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0), meta_modificado:230445.0}	{geo1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Prolongación Avenida Chapultepec La Estrella, Zacatlán Zacatlán Puebla, lon: -97.966528, lat:19.399056)}	26-10-2023	29-12-2023	5,399,401.86	5,399,401.86	5,399,401.86	5,399,401.86	5,399,401.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402334475	Proyecto de inversión	1,320,727.69	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1320727.69, modificado:1300465.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y CUPO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO CLAVE 21E BHOBIZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230489	N	0	0	258	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_1.0), meta_modificado:230489.0}	{geo1: (cve_municipio:408, localidad:1, direccion:Calle Ameyal Num. Ext. 6 Sanctorum, San Juan Cuautlancingo Cuautlancingo Puebla, lon: -98.277361, lat:19.084691)}	21-11-2023	30-12-2023	1,300,465.13	1,300,465.13	1,300,465.13	1,300,465.13	1,300,465.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402339181	Adquisición	5,757,455.06	(IFI: [ciclo_recurso_2023, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:5757455.06, modificado:5718382.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ESTADO DE PUEBLA-CHICHOTLA CLAVE 21EJ0006IV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230444	N	0	0	729	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta_1.0), meta_modificado:230444.0}	{geo1: (cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos, Rafael 1 García Chichotla Puebla, lon: -97.383442, lat:19.254977)}	28-12-2023	31-12-2023	5,718,382.03	5,718,382.03	5,718,382.03	5,718,382.03	5,718,382.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances