

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	2	PUE2304020335200	Proyecto de inversión	73.59	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73.59, modificado:72.46})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2016 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I-C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPEPE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)}	{geot: (cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPEPE, ION: -98.088, lat:18.8828)}	27-10-2023	30-12-2023	72.46	72.46	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77)}		En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE200401033547	Proyecto de inversión	780,863.38	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERICOMISOS, monto:780863.38, modificado:780863.38})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PANTEL 32 CLAVE 21EC0004B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	180	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-118	N	0	0	287	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)}	{geot: (cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTAGO COTZINGO, SANTAGO COTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA, ION: -98.534711, lat:19.386587)}	29-10-2020	28-12-2020	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	734,952.79	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE2304020335608	Proyecto de inversión	2,409,038.54	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409038.54, modificado:2372030.13})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 FMS 2023 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I-C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPEPE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)}	{geot: (cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 2, SAN BERNARDINO TEPEPE, ION: -98.088, lat:18.8828)}	27-10-2023	30-12-2023	2,372,030.13	2,372,030.13	2,372,030.13	2,372,030.13	2,372,030.13	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77)}		En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE24020203354670	Proyecto de inversión	956,778.64	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73408.02, modificado:73408.02}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS entidades, monto:881770.63})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLICAN, MUNICIPIO DE IZCUARTE DE MATAMOROS, PUEBLA. - 147489	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	147489	S	32	34	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada: a:66.0)}	{geot: (cve_municipio:85, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR EN PUEBLO SAN LUCAS COLICAN, 74577 SAN LUCAS COLICAN, DE IZCUARTE DE MATAMOROS, PUEBLA ENTRE Y, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA EN LA ZONA URBANA)	28-05-2024	29-07-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{2354670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2024	2	PUE2004010335611	Proyecto de inversión	1,947,019.23	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERICOMISOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALINACAC CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	21	Puebla	163	Tepatlaxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-184	N	0	0	0	337	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0)}	{geot: (cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDO 5, LOCALIDAD 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, ION: -97.987921, lat:18.077303)}	18-11-2020	16-02-2021	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	1,820,307.54	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE2304020337292	Proyecto de inversión	1,869,933.76	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1800932.35})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-031 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL BACHILLERATO HERNANDEZ BARREZ CALZADA CLAVE 21EBH0002W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLICO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-031	N	0	0	601	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada: a:104.06)}	{geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera Atlaco a ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, ATLICO, PUEBLA, ION: -98.44627, lat:18.90386)}	25-10-2023	23-12-2023	1,600,952.35	1,600,952.35	1,264,731.63	1,264,731.63	1,264,731.63	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE24020203354688	Proyecto de inversión	1,222,501.29	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143672.08, modificado:143672.08}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS entidades, monto:1078289.11})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-I-C, EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0992A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 147962	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	147962	S	129	147	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada: a:276.0)}	{geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE B 143 PONIENTE INTERIOR EN COLUMIA SAN IGIDIO CASTILLO DE 7498 HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 SUR Y CALLE 21 SUR, PRIVADA 143 A PONIENTE EL PLANTEL EDUCATIVO SE)	20-06-2024	20-08-2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{2354688/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	2	PUE200401873524	Proyecto de inversión	863,942.31	(ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOM] SOS, monto:863942.31, modificado:863942.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO (LOCALIDAD 2) CLAVE 21EB0093, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR EL POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-095	N	0	0	0	193	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALLE 7 SUR SAN JUAN TLAUTLA, RIVADAWA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.3519, lat:19.0960])	31-10-2020	30-12-2020	803,354.68	803,354.68	803,354.68	803,354.68	803,354.68	(etot1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2021-FED-A-V, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANCO, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:803354.68, importe_modificado:803354.68])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873607	Proyecto de inversión	1,161,057.69	(ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOM] SOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EB0086, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	97	Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR EL POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-180	N	0	0	0	177	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:97, localidad:7, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, lon: 97.903007, lat:18.912706])	18-11-2020	16-02-2021	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	1,085,455.21	(etot1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2021-FED-A-V, contratista:GRUPO CONSTRUCTON ERKOR, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402336186	Proyecto de inversión	934,966.88	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOM] SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-012 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 18 CLAVE 21EB0080, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILLILCO, MUNICIPIO DE HUELOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-012	N	0	0	0	598	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: a:52.03])	(geo1: [cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Camino Real de la Posta, Santa Ana Xalmimillico Huastzingo CP, 74540, lon: 98.37482, lat:19.22151])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:25.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200401873610	Proyecto de inversión	1,626,634.62	(ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOM] SOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ELEMAN CLAVE 21EB0030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO POR EL POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-183	N	0	0	0	383	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:140, localidad:5, direccion:CALLE 5 PONIENTE S/D CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon: 98.31322, lat:19.06196])	18-11-2020	16-02-2021	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	1,512,460.11	(etot1: [tipoobra:Obra, numero_contrato:CAPECE-003/2021-FED-A-U, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANCO, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1512460.11, importe_modificado:1512460.11])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240022402106	Proyecto de inversión	143,672.08	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143672.08, modificado:143672.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240674 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-JC, EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EB0092A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240674	N	0	0	0	100	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 1418 Poniente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla, lon:98.269347, lat:18.975211])	01-01-2024	31-12-2024	143,672.08	143,672.08	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE230402336789	Proyecto de inversión	934,966.88	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOM] SOS, monto:934966.88, modificado:800482.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-021 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21EB0019B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTULÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-021	N	0	0	0	425	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada: a:52.03])	(geo1: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida 0 del peral y calle cipreses s/n, Tezcutlan CP, 73816, lon: 97.83945, lat:19.82969])	25-10-2023	23-12-2023	800,482.09	800,482.09	240,144.63	240,144.63	240,144.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0])	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240022401829	Proyecto de inversión	511,252.39	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511252.39, modificado:511252.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EB0027B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUAYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240490	N	0	0	0	99	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo1: [cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N CP, 73490, lon: 97.62065, lat:20.01383])	01-01-2024	31-12-2024	511,252.39	511,252.39	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	2	PUE230402337317	Proyecto de inversión	1,869,933.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:1869933.76, modificado:1869937.92}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-032 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA, EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO UNIDAD DE MATEMORES CLAVE 21E18008U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCAL DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		N	0	0	50	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificado:104.06}	{lgnet: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle el Arenal, Colonia Lomas de Ahuachita, lider de Matamores de Matamores CP. 74570, lon: -98.47286, lat:18.61075}}	25-10-2023	23-12-2023	1,600,937.92	1,600,937.92	1,264,779.25	1,264,779.25	1,264,779.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.0}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE200402373582	Proyecto de inversión	6,479,903.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MORALES CLAVE 21E18008TM, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADO R P OBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-2020-155	N	0	0	212	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}	{lgnet: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DYAMELES S/N SANTA CATARINA, HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:18.046778}}	14-11-2020	13-05-2021	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	6,284,938.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335208	Proyecto de inversión	329.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:329.22, modificado:324.14}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2016 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21E18111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}	{lgnet: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.088, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	324.16	324.16	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335218	Proyecto de inversión	327.90	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:327.9, modificado:322.86}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2017 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21E18111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}	{lgnet: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.088, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	322.86	322.86	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335232	Proyecto de inversión	5.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:5.05, modificado:4.97}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2018 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21E18111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}	{lgnet: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.088, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	4.97	4.97	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335245	Proyecto de inversión	136,858.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:138858.44, modificado:134755.98}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2019 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21E18111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}	{lgnet: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.088, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	134,755.98	134,755.98	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335263	Proyecto de inversión	217,070.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERATIVOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:217070.25, modificado:213735.55}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2020 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21E18111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}	{lgnet: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.088, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	213,735.55	213,735.55	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2024	2	PUE2304020335274	Proyecto de inversión	60,295.82	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60295.82, modificado:59369.54})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2020 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21EBH111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geot: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2, SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.0888, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	59,369.54	59,369.54	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE2304020335589	Proyecto de inversión	199,749.26	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199749.26, modificado:196680.45})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2021 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21EBH111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geot: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2, SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.0888, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	196,680.65	196,680.65	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE2304020335599	Proyecto de inversión	4,441,957.33	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4441957.33, modificado:4373718.58})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2022 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21EBH111LK, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geot: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALLE ITURBIDE NUM.2, SAN BERNARDINO TEPENENE, lon: -98.0888, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	4,373,718.58	4,373,718.58	2,277,041.29	2,277,041.29	2,277,041.29	2,277,041.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances		
2024	2	PUE2402020354735	Proyecto de inversión	1,853,773.84	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146816.04, modificado:146816.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad: {mun:FAIS entidades, monto:1796951.8}})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240640 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE 21EBH125SD, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 148098	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	148598	S	118	116	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificado a:234.0}} {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AMP. BALCONES INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, 72499 HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA-PUEBLA ENTRE CALLE ARTICULO 31 Y CALLE C.A. CALLE MARIO MARTINEZ FI}}	28-05-2024	29-07-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0}}	(2354785)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2024	2	PUE2402020401800	Proyecto de inversión	278,475.34	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278475.34, modificado:278475.34})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240640 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I C, EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA LAPLAGA CLAVE 21EBH009BZ, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	99	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE NUM.2117 COL.BENITO JUÁREZ PUEBLA,PUE. C.P. 72410, lon: -98.23391, lat:19.039541}}	01-01-2024	31-12-2024	278,475.34	278,475.34	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE2402020401441	Proyecto de inversión	6,002,297.19	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6002297.19, modificado:6002297.19})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240591 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I 2C, EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GAITE CLAVE 21EBH0008B, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240591	N	0	0	563	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROCC A PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.211791, lat:19.09042}}	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2024	2	PUE2402020401450	Proyecto de inversión	8,473,591.47	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8473591.47, modificado:8473591.47})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240697 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I 2C, EN EL BACHILLERATO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO CLAVE 21EBH0062A, UBICADO EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240697	N	0	0	142	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}} {geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROCC A PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.134295, lat:19.053609}}	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2024	2	PUE240202401452	Proyecto de inversión	2,056,259.67	(ffii: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056259.67, modificado:2056259.67])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240991 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA U.I.C EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL UNIDAD 213 TEHUACAN CLAVE 2104UNQ0V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240491	N	0	0	1280	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACA, lon: -97.407951, lat:18.417399])	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401462	Proyecto de inversión	11,343,889.96	(ffii: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11343889.96, modificado:11343889.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240513 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO I EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA (UNIDAD ACADÉMICA PEDAGÓGICA DE BENITO JUÁREZ) CLAVE 21E10003V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACAYOLCO, MUNICIPIO DE TLACAYOLCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240513	N	0	0	234	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:177, localidad:1, direccion:TLACAYOLCO, EPEC DE BENITO JUAREZ, lon: -97.47266, lat:18.66978])	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402213	Adquisición	11,660.19	(ffii: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11660.19, modificado:11660.19])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240659 ADQ. ADQUISICIÓN DE PANTALLA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CLAVE 21E11000S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240659	N	0	0	100	(meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:208, localidad:4, direccion:AVENIDA A JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ 2000, C.P. 73313, lon: -97.96306, lat:19.950149])	01-01-2024	31-12-2024	11,660.19	11,660.19	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE230402335225	Proyecto de inversión	699.09	(ffii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699.09, modificado:688.35])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2017 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U.I.C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21E8H111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPEPENE, MUNICIPIO DE TZICATLACUYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPEPENE, lon: -98.0888, lat:18.8828])	27-10-2023	30-12-2023	688.35	688.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77])		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335239	Proyecto de inversión	1.84	(ffii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84, modificado:1.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2018 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U.I.C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21E8H111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPEPENE, MUNICIPIO DE TZICATLACUYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPEPENE, lon: -98.0888, lat:18.8828])	27-10-2023	30-12-2023	1.81	1.81	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77])		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335255	Proyecto de inversión	13,886.49	(ffii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13886.49, modificado:13673.16])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2019 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U.I.C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21E8H111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPEPENE, MUNICIPIO DE TZICATLACUYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPEPENE, lon: -98.0888, lat:18.8828])	27-10-2023	30-12-2023	13,673.16	13,673.16	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77])		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE230402335594	Proyecto de inversión	49,280.24	(ffii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49280.24, modificado:48532.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2021 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U.I.C (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 78 CLAVE 21E8H111X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPEPENE, MUNICIPIO DE TZICATLACUYAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	30	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0])	(geot: [cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2,SAN BERNARDINO TEPEPENE, lon: -98.0888, lat:18.8828])	27-10-2023	30-12-2023	48,532.04	48,532.04	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2024	2	PUE2304020335602	Proyecto de inversión	178,976.90	(f.f.f. [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178976.9, modificado:176227.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230363 RFMS 2022 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-LIC (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 78 CLAVE 21EBH111K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENEL, MUNICIPIO DE TZICATLACOVAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230363	N	0	0	31	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}	{geot: {cve_municipio:193, localidad:8, direccion:CALE ITURBIDE NUM.2 SAN BERNARDINO TEPENEL, lon: -98.0888, lat:18.8828}}	27-10-2023	30-12-2023	176,227.40	176,227.40	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77}}		En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202401443	Proyecto de inversión	2,850,550.39	(f.f.f. [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850550.39, modificado:2850550.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240889 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-ZC, EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPRITU CLAVE 21EH0H0V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240889	N	0	0	293	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PEREROC A PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.247778, lat:19.007823}}	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401455	Proyecto de inversión	2,056,293.01	(f.f.f. [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056293.01, modificado:2056293.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240493 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA: REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO "C" EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 222 UNIDAD TECNICA CLAVE 21EU00003U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETUTLAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240493	N	0	0	2436	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}	{geot: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:TEUTULAN, lon: -97.344418, lat:19.8456}}	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401458	Proyecto de inversión	19,095,387.93	(f.f.f. [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9095387987, modificado:1.909538793 E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240494 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA DEL ESTUDIANTE INGRESAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21EU00033V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240494	N	0	0	1394	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}	{geot: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:HUEHUETLA, lon: -97.623333, lat:20.1075}}	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401466	Proyecto de inversión	24,128,978.00	(f.f.f. [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.412897887, modificado:2.412897887])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240514 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA EN EL TERRENO DENOMINADO LOS LUANOS EN LA UNIVERSIDAD INTERSERBANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUKATLÁN CLAVE 21EU00055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUKATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240514	N	0	0	913	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}	{geot: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AHUKATLÁN, lon: -97.85463732, lat:20.02834463}}	01-01-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401818	Proyecto de inversión	1,671,671.76	(f.f.f. [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671671.76, modificado:1671671.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240627 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DON TELÓ NUM.45 CLAVE 21EU00055E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	99	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}	{geot: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CALE 2 PONIENTE NUM 107 RANCHERIA C.P. 75204, lon: -97.869776, lat:18.361493}}	01-01-2024	31-12-2024	1,671,671.76	1,671,671.76	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202399472	Proyecto de inversión	2,599,997.83	(f.f.f. [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599997.83, modificado:2599997.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EN LA SALUD DE LA BENEMÉRITA AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FACULTAD DE MEDICINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	240419	N	0	0	9131	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15148.62, meta_modificado: a:15148.62}	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C 13 Sur 2702, los Volcanes, 72420 Herencia Puebla de Zaragoza, Pue, lon: -98.246285, lat:19.0880305}}	19-06-2024	18-07-2024	2,599,997.83	2,599,997.83	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
2024	2	PUE240202399465	Proyecto de inversión	1,299,999.98	{ffi: {ciclo: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.98, modificado:1299999.98} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240418	N	0	0	1109	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5519.89, meta_modificada:5519.89} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Juan de Palafox y Mendoza 410, Centro Histórico, Puebla, Puebla, , lon:-98.1919071, lat:19.0427013} }	24-06-2024	23-07-2024	1,299,999.98	1,299,999.98	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401839	Proyecto de inversión	146,816.04	{ffi: {ciclo: recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146816.04, modificado:146816.04} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240575 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS ALAS DOCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE ZIEBRUZZO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240575	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A BALCONES DEL SUR S/N C.P. 724000, lon:-98.23319, lat:18.932845} }	01-01-2024	31-12-2024	146,816.04	146,816.04	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401904	Proyecto de inversión	394,887.95	{ffi: {ciclo: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394887.95, modificado:394887.95} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240407 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240407	N	0	0	0	240046	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ATOTATEMAPAN C.P. 75620, lon:-97.907078, lat:18.823282} }	01-01-2024	31-12-2024	394,887.95	394,887.95	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402170	Proyecto de inversión	12,548,294.35	{ffi: {ciclo: recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12548294357, modificado:12548294357} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2400492 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE ZIEBRUZZO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240492	N	0	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	{geot: {cve_municipio:154, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAPAN C.P. 75657, lon:-97.40921, lat:18.422279} }	01-01-2024	31-12-2024	12,548,294.35	12,548,294.35	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399270	Proyecto de inversión	1,060,738.73	{ffi: {ciclo: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060738.73, modificado:1060738.73} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240411	N	0	0	0	3556	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, , lon:-98.201393, lat:19.01741299} }	25-06-2024	31-12-2024	1,060,738.73	1,060,738.73	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399357	Proyecto de inversión	2,450,741.67	{ffi: {ciclo: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450741.67, modificado:2450741.67} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240429	N	0	0	0	4021	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 31 de Mayo, Pte. 1304, Los Volcanes, 72410 Puebla, Pue., lon:-98.216447, lat:19.0391565} }	25-06-2024	24-07-2024	2,450,741.67	2,450,741.67	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399167	Proyecto de inversión	600,872.56	{ffi: {ciclo: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600872.56, modificado:600872.56} }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240411	N	0	0	0	3556	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0} }	{geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, , lon:-98.201393, lat:19.01741299} }	25-06-2024	31-12-2024	600,872.56	600,872.56	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0} }		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2024	2	PUE240202401808	Proyecto de inversión	1,922,609.21	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922609.21, modificado:1922609.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240640 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "X" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-I-C EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA LAFARGA CLAVE 21EN0909Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240640	N	0	0	0	100	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 33 CONVENTO NUM.2117 COL.BENITO JUAREZ C.P. 72040, lon:-98.221891, lat:18.039541])	01-01-2024	31-12-2024	1,922,609.21	1,922,609.21	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401845	Proyecto de inversión	295,810.27	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295810.27, modificado:295810.27])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240594 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "X" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO, DIRECCION Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-I-C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ FAVI 240594	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240594	N	0	0	0	100	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HEUOTROPPOS S/N C.P. 72040, lon:-98.263402, lat:18.962266])	01-01-2024	31-12-2024	295,810.27	295,810.27	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401851	Proyecto de inversión	3,735,002.97	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735002.97, modificado:3735002.97])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240594 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO, DIRECCION Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-I-C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ FAVI 240594	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240594	N	0	0	0	99	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HEUOTROPPOS 57N SN RAMON CASTILLOTLA C.P. 72040, lon:-98.263402, lat:18.962266])	01-01-2024	31-12-2024	3,735,002.97	3,735,002.97	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399458	Proyecto de inversión	2,597,757.59	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597757.59, modificado:2597757.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240416 CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE FISICA "LUIS RIVERA TERRAZAS" E INSTITUTO DE CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240416	N	0	0	0	129	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15156.74, meta_modificada:15156.74])	(geot:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.260785, lat:19.0058126])	17-06-2024	16-07-2024	2,597,757.59	2,597,757.59	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402155	Proyecto de inversión	1,034.83	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034.83, modificado:1034.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO, EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PANTLE AHUACATLÁN CLAVE 21ES0005W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240711	N	0	0	0	99	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COMICLIO CONOCIDO S/N C.P. 72320, lon:-97.8607, lat:20.00541])	01-01-2024	31-12-2024	1,034.83	1,034.83	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402187	Adquisición	256.94	(ffi: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256.94, modificado:256.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21ET1008ZF, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240657	N	0	0	0	100	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ACACATLÁN - SAN JUAN ICAQUINTLA KM5.5 S/N C.P. 74690, lon:-98.039446, lat:18.225578])	01-01-2024	31-12-2024	256.94	256.94	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402205	Adquisición	14,515.47	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14515.47, modificado:14515.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240658 ADQ. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓPIADO, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECAMACHALCO CLAVE 21ET1008ZF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEPE DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240658	N	0	0	0	99	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO S/N C.P. 74690, lon:-97.893117, lat:18.988917])	01-01-2024	31-12-2024	14,515.47	14,515.47	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2024	2	PUE240202402228	Adquisición	2,028,363.00	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028363.0, modificado:2028363.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240662 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE HIDROTERAPIA EN LA CLÍNICA DE TERAPIA FÍSICA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUERTO ESPECIALIZADO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21EB0020, UBICADA EN LA CARRETERA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS SCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240662	N	0	0	99	{unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Num. Ext. 5202 Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Num. Ext. 5202 Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-01-2024	31-12-2024	2,028,363.00	2,028,363.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202399484	Proyecto de inversión	1,298,224.25	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298224.25, modificado:1298224.25})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240421 CONSTRUCCIÓN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	240421	N	0	0	9218	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9862.66, meta_modificada:9862.66}	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida a San Claudio Número 401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon: -98.2069785, lat:19.0081280}}	19-06-2024	18-07-2024	1,298,224.25	1,298,224.25	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401832	Proyecto de inversión	3,091,391.27	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091391.27, modificado:3091391.27})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EB00278K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIQUILTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240490	N	0	0	99	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geot: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N, C.P. 73490, lon: -97.622065, lat:20.013503}}	01-01-2024	31-12-2024	3,091,391.27	3,091,391.27	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202399496	Proyecto de inversión	2,586,034.60	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586034.6, modificado:2586034.6})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240422 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INYERTEMA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	240422	N	0	0	7037	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17927.96, meta_modificada:17927.96}	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida a San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon: -98.2069785, lat:19.0081280}}	21-06-2024	20-07-2024	2,586,034.60	2,586,034.60	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202401880	Proyecto de inversión	510,339.78	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510339.78, modificado:510339.78})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240063 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-I-C, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EB00372P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILATLIQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240653	N	0	0	99	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 18, localidad:1, direccion:CALLE PEZMATLÁN, C.P. 72907, lon: -97.486204, lat:19.847358}}	01-01-2024	31-12-2024	510,339.78	510,339.78	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	2	PUE240202399096	Adquisición	71,607,707.00	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71607707.0, modificado:71607707.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO ESTRATÉGICO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2: INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACAHUALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	240402	N	0	0	24172	{unidad_medida: Equipamiento, meta:463.0, meta_modificada:463.0}	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALL 10 BLVD. Av. San Claudio S/N, C.P. 75620, lon: -97.807974, lat:18.823292}}	24-04-2024	31-12-2024	71,607,707.00	30,313,929.38	30,313,929.38	30,313,929.38	30,313,929.38	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}	(2399096)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401900	Proyecto de inversión	725,169.76	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_priv:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725169.76, modificado:725169.76})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240047 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240047	N	0	0	99	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geot: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALL 10 NORTE NUM 600 ATOTITEMPAH, C.P. 75620, lon: -97.807974, lat:18.823292}}	01-01-2024	31-12-2024	725,169.76	725,169.76	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO			
2024	2	PUE240202399114	Adquisición	199,973.46	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199973.46, modificado:199973.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240411	N	0	0	2556	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado:8378.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, lon: 98.20388, lat:19.071515))	25-06-2024	31-12-2024	199,973.46	199,973.46	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399119	Proyecto de inversión	274,138.65	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274138.65, modificado:274138.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240411	N	0	0	3556	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado:8378.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, lon: 98.201893, lat:19.0741299))	25-06-2024	31-12-2024	274,138.65	274,138.54	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402160	Proyecto de inversión	2,676,835.98	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676835.98, modificado:2676835.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO EN LA UNIVERSIDAD INTERSEBANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 2185U0035W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240711	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SIN C.P. 733030, lon:20.00941))	01-01-2024	31-12-2024	2,676,835.98	2,676,835.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402196	Adquisición	379.74	(FI: [ciclo_recurso:2036, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379.74, modificado:379.74])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240657 ADQ ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 218U1008P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240657	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARETERA AJACATLÁN - SAN JUAN HCAQUINTLA RMS-5 SIN C.P. 74949, lon: 98.039048, lat:18.225578))	01-01-2024	31-12-2024	379.74	379.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402222	Adquisición	12,425.29	(FI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.29, modificado:12425.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240661 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLILCO CLAVE 21ET0007G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLILCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240661	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRCLO HACIACION HELICTROFRONTO NUM.1201 VISANTA HERMOOSA C.P. 74820, lon: 98.422576, lat:18.921603))	01-01-2024	31-12-2024	12,425.29	12,425.29	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402235	Adquisición	2,126.15	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126.15, modificado:2126.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240665 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO DE DATOS CON DISCO DURO EXTERNO, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EP0002X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240665	N	0	0	99	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE POPocatepetl Nte. 6 Centro, Pue., lon: 98.197865, lat:19.049399))	01-01-2024	31-12-2024	2,126.15	2,126.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399310	Proyecto de inversión	1,983,441.01	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983441.01, modificado:1983441.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SAUCIA EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240427	N	0	0	1189	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6180.33, meta_modificado:6180.33))	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte. 6 Centro, 72000 Puebla, Pue., lon: 98.197863, lat:19.049342))	27-06-2024	28-07-2024	1,983,441.01	1,983,441.01	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2024	2	PUE240202399325	Proyecto de inversión	1,836,433.00	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836433.0, modificado:1836433.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA ALONZO CALDERÓN MORENO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240215	N	0	0	3090	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7157.59, meta_modificado: a:7157.59}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Km.1.5 Carretera a la Resurrección, Col. Ex Rancho Matavilla, Puebla, Puebla, lon: -98.1338741, lat:19.0894813}}	25-06-2024	31-12-2024	1,836,433.00	1,836,433.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399346	Proyecto de inversión	1,836,433.00	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836433.0, modificado:1836433.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA ENRIQUE CABERRA BARRIOSO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240428	N	0	0	1915	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2760.44, meta_modificado: a:2760.44}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Rio Sabino-Nº 6109, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Pue., lon: -98.1976303, lat:19.0337732}}	25-06-2024	31-12-2024	1,836,433.00	1,836,433.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399413	Proyecto de inversión	2,599,546.13	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599546.13, modificado:2599546.13})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y DE CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240216	N	0	0	3482	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4867.28, meta_modificado: a:4867.28}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Vía Atlixayotl 2299, Resaca Territorial Atlixayotl, Puebla, Pue., lon: -98.2421833, lat:19.0208564}}	24-06-2024	23-07-2024	2,599,546.13	2,599,546.13	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399449	Proyecto de inversión	1,294,255.26	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294255.26, modificado:1294255.26})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE LENGUAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240417	N	0	0	1994	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8463.97, meta_modificado: a:8463.97}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 24 Nte 2003, Humboldt Nte., 72370 Heriberto Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.1825434, lat:19.0449268}}	26-06-2024	25-07-2024	1,294,255.26	1,294,255.26	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399431	Proyecto de inversión	2,242,210.16	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242210.16, modificado:2242210.16})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE PSICOLOGÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, UBICADOS EN LA CABECERA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240414	N	0	0	2739	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10352.87, meta_modificado: a:10352.87}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:3 Oriente No. 1413, Barrio de Analco, Puebla, Pue., lon: -98.1922839, lat:19.0387038}}	25-06-2024	31-12-2024	2,242,210.16	2,242,210.16	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202398668	Proyecto de inversión	1,022,458.41	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022458.41, modificado:1004334.55})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240436 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO LEONA VICARIO CLAVES Y FERNÁNDEZ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240436	N	0	0	57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:Av. San Claudio nóm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon: -98.330569, lat:18.8072663}}	03-06-2024	01-08-2024	1,004,334.55	1,004,334.55	301,300.37	301,300.37	301,300.37	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399440	Proyecto de inversión	2,571,282.01	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571282.01, modificado:2571282.01})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE INGENIERÍA Y FACULTAD DE ARQUITECTURA UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240415	N	0	0	9627	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20721.77, meta_modificado: a:20721.77}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio nóm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon: -98.2669785, lat:19.0058128}}	25-06-2024	24-07-2024	2,571,282.01	2,571,282.01	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	2	PUE240202402164	Proyecto de inversión	51,892.02	(ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51892.02, modificado:51892.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO, EN LA UNIVERSIDAD INTERSEBERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUENTES AHUACATLÁN CLAVE 21E1T0080F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240711	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, N/C.P. 71330, lon:-97.8607, lat:26.00941}}	01-01-2024	31-12-2024	51,892.02	51,892.02	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402177	Proyecto de inversión	285,168.22	(ffi: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285168.22, modificado:285168.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240492 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21E1T0080F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAHUAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240492	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAHUAN C.P. 71857, lon:-97.40021, lat:18.4222779}}	01-01-2024	31-12-2024	285,168.22	285,168.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202390478	Proyecto de inversión	1,299,999.98	(ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.98, modificado:1299999.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE DERECHO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	240420	N	0	0	7191	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9237.48, meta_modificado: ±9237.48}}	{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Avend. a San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}	21-06-2024	20-07-2024	1,299,999.98	1,299,999.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402184	Adquisición	10,546.56	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10546.56, modificado:10546.56])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240656 ADQ. EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSOHO CLAVE 21E1T0080F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240656	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARETERA ACATLÁN - SAN JUAN ACACQUITLA RMS.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}	01-01-2024	31-12-2024	10,546.56	10,546.56	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402200	Adquisición	0.03	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.03, modificado:0.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21E1T0080F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240657	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARETERA ACATLÁN - SAN JUAN ACACQUITLA RMS.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}	01-01-2024	31-12-2024	0.03	0.03	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402201	Adquisición	81,771.11	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81771.11, modificado:81771.11])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240657 ADQ. ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21E1T0080F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240657	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARETERA ACATLÁN - SAN JUAN ACACQUITLA RMS.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}	01-01-2024	31-12-2024	81,771.11	81,771.11	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202402231	Adquisición	16,295.95	(ffi: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16295.95, modificado:16295.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240663 ADQ. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO QUE CONSISTE EN PAGUETES PARA GRABAR CON MODELO ROTATIVO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL LABORATORIO DE MAQUINADO, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TENEMEQUAN CLAVE 21E1T0019R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240663	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado: ±1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CAMINO A LA BARRANCA DE PESOS S/N C.P. 74000, lon:-98.412451, lat:19.286307}}	01-01-2024	31-12-2024	16,295.95	16,295.95	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	2	PUE230402340423	Proyecto de inversión	2,972,073.83	(ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972073.83, modificado:2972073.83})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA EN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, DES DE CERCAS DE LA SALUD EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, SEDE ACATZAPUHO, EN LA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS LABORATORIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ETAPA 1) DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	230622	N	0	0	46	(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:24.0, meta_modificado:24.0})	(geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Acateango-Nopalucan Km. 5.5 Col. Apulipito, Acatingilo, Puebla, lon: -97.7852315, lat:18.9826255})	01-10-2023	31-12-2023	2,390,933.88	2,390,933.88	2,390,933.88	2,390,933.88	2,390,933.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:24.0})	(2340423/proyecto_INICIO_2340423/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202399090	Adquisición	21,178,337.00	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21178337.00, modificado:21178337.00})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	LABORATORIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ETAPA 1) DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	240401	N	0	0	24172	(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:200.0, meta_modificado:200.0})	(geot: {cve_municipio:1, localidad:14, localidad:14, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP, Av. San Claudio S/N, esquina con Avenida C.P. 72570, Puebla, Puebla, lon: -98.201694, lat:19.0041346})	15-04-2024	31-12-2024	21,178,337.00	9,019,646.97	9,019,646.97	9,019,646.97	9,019,646.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0})	(2399090/proyecto_INICIO_2399090/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399147	Proyecto de inversión	127,712.19	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127712.19, modificado:127712.19})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	240411	N	0	0	3556	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificado:8378.0})	(geot: {cve_municipio:1, localidad:14, localidad:14, direccion:Boulevard 14 de Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla, lon: -98.2011893, lat:19.01741299})	25-06-2024	31-12-2024	127,712.19	127,712.19	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401823	Proyecto de inversión	32,151.12	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32151.12, modificado:32151.12})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240627 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM 45 CLAVE 21EB03D2E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLAN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	99	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geot: {cve_municipio:1, localidad:64, localidad:27, direccion:CALLE 2 PONIENTE NUM 107 RANCHERIA C.P. 7204, lon: -97.869776, lat:18.981493})	01-01-2024	31-12-2024	32,151.12	32,151.12	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202401869	Proyecto de inversión	634,280.59	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634280.59, modificado:634280.59})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	24063 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-LC, EN EL BACHILLERATO DEL C.C. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EB03D2P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILTALQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	240633	N	0	0	100	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0})	(geot: {cve_municipio:1, localidad:86, localidad:1, direccion:CALLE 18, localidad:1, direccion:AV. SAN CLAUDIO NÚM. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon: -97.486204, lat:19.847338})	01-01-2024	31-12-2024	634,280.59	634,280.59	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399364	Proyecto de inversión	858,248.00	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858248.0, modificado:858248.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILTALQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	240412	N	0	0	2266	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1557.49, meta_modificado:15541.87})	(geot: {cve_municipio:1, localidad:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon: -98.2069785, lat:19.0058128})	25-06-2024	31-12-2024	858,248.00	858,248.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202399387	Proyecto de inversión	1,220,406.10	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220406.1, modificado:1220406.1})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IX08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ECONOMÍA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILTALQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autonoma de Puebla	240413	N	0	0	1815	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4357.49, meta_modificado:4357.49})	(geot: {cve_municipio:1, localidad:14, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon: -98.2069785, lat:19.0058128})	27-06-2024	26-07-2024	1,220,406.10	1,220,406.10	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2024	2	PUE200401873469	Proyecto de inversión	1,257,081.00	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMI S05, monto:1257081.0, modificado:1168693.07})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABUNDO VARGAS GONZALEZ CLAVE 21869036, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYA, PUEBLA.	21	Puebla	184	Tlapacoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO POR LA UNIVERSIDAD DE TLAPACOYA, PUEBLA.	CONV-2020-040	N	0	0	52	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geot: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CARRETERA ACALA S/N TLAPACOYA, PUEBLA, lon: -97.85057, lat:20.123861})	12-09-2020	11-12-2020	1,168,693.07	1,168,693.07	1,168,693.07	1,168,693.07	1,168,693.07	(ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-A, contratas:CONSTRUCCION Y CONSULTORIA ELUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168693.07, importe_modificado:1168693.07})	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE200401873625	Proyecto de inversión	1,635,096.15	(FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMI S05, monto:1635096.15, modificado:1472577.54})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21869036, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	21	Puebla	190	Tototepēc de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADO POR LA UNIVERSIDAD DE TOTOTTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	CONV-2020-198	N	0	0	104	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geot: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PRIVADO A 27 DE SEPTIEMBRE S/N TOTOTTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA, lon: -97.855556, lat:18.223833})	18-11-2020	16-02-2021	1,472,577.54	1,472,577.54	1,472,577.54	1,472,577.54	1,472,577.54	(ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-002/2021-FED-W, contratas:CONSTRUCCION Y ASOCIADOS ROMANA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1472577.54, importe_modificado:1472577.54})	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230302271600	Proyecto de inversión	5,913,044.00	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5913044.0, modificado:5655605.52})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL (ETAPA 2)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	230365	N	0	0	18703	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0})	(geot: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP, Av. San Claudio S/N, esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570 Puebla, Puebla, lon: -98.2016954, lat:19.0043346})	01-07-2023	31-12-2023	5,655,605.52	5,655,605.52	5,655,605.52	5,655,605.52	5,655,605.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: 2271600/proyecto EQUIPAMIENTO, o PROCESO, avance:1072.0})	(2271600/proyecto, INICIO, 2271600/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230302267941	Proyecto de inversión	1,749,997.57	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMI S05, monto:1749997.57, modificado:1669733.77})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-010 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA UIC, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y F, EN EL BACHILLERATO QUETZALCÓTLI, CLAVE 21869032, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TEACAMACHALCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-010	N	0	0	232	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55})	(geot: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:Carretera Tehuacan Kilometro 61.5/N, Santiago Atescpa, Tecamachalco, Puebla CP. 75490, lon: -97.70739, lat:18.843})	16-08-2023	13-11-2023	1,669,733.77	1,669,733.77	1,669,733.77	1,669,733.77	1,669,733.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.55})		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230302267580	Proyecto de inversión	5,000,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMI S05, monto:5000000.0, modificado:3737161.36})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONV-2023-005 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR, EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21EN1004T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	CONV-2023-005	N	0	0	119	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:135.15, meta2: {unidad_medida: Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}})	(geot: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:ALAMEDA SERPENA No. 5, COL. CENTRO, ZACATLÁN, PUEBLA, lon: -97.96375, lat:19.92158})	23-06-2023	20-10-2023	3,737,161.36	3,737,161.36	3,737,161.36	3,737,161.36	3,737,161.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:135.15}, meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:129.0})		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402335615	Proyecto de inversión	716,366.78	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716366.78, modificado:709011.83})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230552 RFS 2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EN EL EDIFICIO "Y" Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA CLAVE 21E17003H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230552	N	0	0	6359	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geot: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion: Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.51512, lat:19.06061})	08-12-2023	31-12-2023	709,011.83	709,011.83	709,011.83	709,011.83	709,011.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2024	2	PUE230402335623	Proyecto de inversión	13,280.79	(FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13280.79, modificado:13144.44})	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	230552 RFS 2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EN EL EDIFICIO "Y" Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA CLAVE 21E17003H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	230552	N	0	0	6359	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geot: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion: Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.51512, lat:19.06061})	08-12-2023	31-12-2023	13,144.44	13,144.44	13,144.44	13,144.44	13,144.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances