

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	3	PUE240302443365	Adquisición	45,836.55	(P1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45836.55, modificado:45836.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240747 FSR 2023 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240747	N	0	0	3257	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo, Santa Ana Xalmimulco Huautla de Zaragoza Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901))	01-01-2024	31-12-2024	45,836.55	45,836.55	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:111.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE240302443319	Adquisición	30,813.01	(P1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30813.01, modificado:30813.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240756 FSR 2022 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GUINAJOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240756	N	0	0	2275	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuatralá, Cuautla, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.32833, lat:19.110556))	01-01-2024	31-12-2024	30,813.01	30,727.87	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:130.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE240302443356	Adquisición	7,564.70	(P1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564.7, modificado:7564.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240747 FSR 2019 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240747	N	0	0	3257	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo, Santa Ana Xalmimulco Huautla de Zaragoza Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901))	01-01-2024	31-12-2024	7,564.70	7,564.70	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:111.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE240302443362	Adquisición	3,157,079.37	(P1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157079.37, modificado:3157079.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240747 FSR 2023 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240747	N	0	0	3257	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo, Santa Ana Xalmimulco Huautla de Zaragoza Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901))	01-01-2024	31-12-2024	3,157,079.37	3,157,079.37	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:111.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE240302443507	Adquisición	61.08	(P1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61.08, modificado:61.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240756 FSR 2017 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GUINAJOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240756	N	0	0	2275	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuatralá, Cuautla, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.32833, lat:19.110556))	01-01-2024	31-12-2024	61.08	61.08	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:130.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE240302443510	Adquisición	57,888.70	(P1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57888.7, modificado:57888.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240756 FSR 2018 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GUINAJOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	240756	N	0	0	2275	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0))	(geo1: (cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuatralá, Cuautla, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.32833, lat:19.110556))	01-01-2024	31-12-2024	57,888.70	57,888.70	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:130.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO NSABLE	ENTIDAD_RESPO NSABLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EI LECTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BE NEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	3	PUEI240302443512	Adquisición	15,215.34	(P1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15215.34, modificado:15215.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240756 FSR 2018 21EP000031 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRONICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPARA PARA LOS OMINAGUOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADMICOS, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA CLAVE 21EP000031, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	240756	N	0	0	2275	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0))	(geo1: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuauajá, Cuauajá, Juan C. Bonilla, Puebla CP 72640, lon:-98.32833, lat:19.110556])	01-01-2024	31-12-2024	15,215.34	15,215.34	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:130.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI240302443515	Adquisición	1,995,485.32	(P1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995485.32, modificado:1995485.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240756 FSR 2022 21EP000031 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRONICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPARA PARA LOS OMINAGUOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADMICOS, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA CLAVE 21EP000031, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	240756	N	0	0	2275	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0))	(geo1: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuauajá, Cuauajá, Juan C. Bonilla, Puebla CP 72640, lon:-98.32833, lat:19.110556])	01-01-2024	31-12-2024	1,995,485.32	1,995,485.32	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:130.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI240302441499	Proyecto de inversión	1,169.17	(P1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169.17, modificado:1169.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240627 FMR8 2020 INT 21EBH001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL EN LA CLAVE 21EBH001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATILAN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	240627	N	0	0	78	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34))	(geo1: [cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ex. 107, Zahuatlán de Morelos (San José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869796, lat:18.884983])	19-07-2024	16-09-2024	1,168.72	1,168.72	1,168.72	1,168.72	1,168.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI240302443358	Adquisición	43,685.19	(P1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43685.19, modificado:43685.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240747 FSR 2021 21EU0000F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRONICA Y MECANICA, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUELOTZINGO CLAVE 21EU0000F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALIMILILCO, MUNICIPIO DE HUELOTZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	240747	N	0	0	3257	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0))	(geo1: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo, Santa Ana Xalimililco Huelotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.30903])	01-01-2024	31-12-2024	43,685.19	43,685.19	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:111.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI50102522259	Proyecto de inversión	1,667,105.02	(P1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667105.02, modificado:1578946.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240314 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DIRECCION Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA DE CUBA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALONSO CLAVE 21EBH082X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	240314 FAMR FMR2025 C 21EBH082X	N	0	0	148	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:91.77, meta_modificada:91.77))	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Grisad Num. Ex. 5, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72310, lon:-98.39069, lat:19.053009])	01-01-2025	31-12-2025	1,578,946.27	1,578,946.27	656,268.31	656,268.31	656,268.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:91.77))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI50102522258	Proyecto de inversión	1,005,027.79	(P1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005027.79, modificado:978953.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	240395 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS MÓDULOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS "E" Y "H" Y CONSTRUCCIÓN DE CUBA EXTERIOR (PANELES SOLARES E INSTALACIÓN PLUVIAL) EN LA BARRIO DE LICENCIADO JOSÉ HONCIO MOHALES C. CLAVE 21EBH044W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	240305 FAMR FMR2025 C 21EBH044W	N	0	0	1101	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.98, meta_modificada:179.98))	(geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle Barón de Zaragoza Zacapaxtla CP. 73687, lon:97.919702, lat:19.86606])	01-01-2025	31-12-2025	978,953.05	978,953.05	630,653.58	630,653.58	630,653.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:179.98))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI50202546983	Adquisición	20,142.02	(P1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20142.02, modificado:20142.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250391 FSR 2021 INT ADQ EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTICA Y ELECTRONICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 210T0001N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	250391	N	0	0	599	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico Num. Ext. 420 Maravillas, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72220, lon:-98.168678, lat:19.067393])	01-04-2025	31-12-2025	20,142.02	20,142.02	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUEI50202547320	Adquisición	1,164.54	(P1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164.54, modificado:1164.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250410 FSR 2020 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE NECEDOCOS, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA CLAVE 21EU0000H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polibano para la Construcción de Espacios Educativos	250410	N	0	0	894	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antigua Camino A la Resurrección Num. Ext. 400 2002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon:98.15172, lat:19.06061])	01-05-2025	31-12-2025	1,164.54	1,164.54	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO NSABLE	ENTIDAD_RESPO NSABLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EI ECTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BE NEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2025	3	PUE250202547329	Adquisición	66,107.07	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66107.07, modificado:66107.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250410 FSR 2023 ADQ CAP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250410	N	0	0	894	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada a:6.0])	(geol: [cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurrección Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.151172, lat:19.06061])	01-05-2025	31-12-2025	66,107.07	66,107.07	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances	
2025	3	PUE250202546968	Adquisición	12,615.48	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12615.48, modificado:12615.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250352 FSR 2024 INT SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 213 TEHUACÁN CLAVE 21DUP002V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250352	N	0	0	0	1010	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1007.0, meta_modificada a:1007.0])	(geol: [cwe_municipio:156, localidad:1, direccion:Avenda Paula García Viñata de Hanneman Num. Ext. 1320 Tehuacán Centro, Tehuacán Puebla CP. 75700, lon: -97.407951, lat:18.417399])	01-04-2025	31-12-2025	12,615.48	12,615.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250202546973	Adquisición	4,611.00	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611.0, modificado:4611.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250371 FSR 2021 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEHUACÁN CLAVE 21EUT001H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATATÉTECO (LOS RANCHITOS), MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250371	N	0	0	0	99	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada a:5.0])	(geol: [cwe_municipio:132, localidad:30, direccion:Camino A la Barranca de Piezo, San Lucas Atlatateco (los Ranchitos) San Martín Tehuacán Puebla CP. 74000, lon: -98.412531, lat:19.286307])	01-05-2025	31-12-2025	4,611.00	4,611.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250202546977	Adquisición	28,461.98	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28461.98, modificado:28461.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250391 FSR 2021 CAP ADQ EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21DUT0001H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250391	N	0	0	0	600	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada a:3.0])	(geol: [cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda Tecnológico Num. Ext. 420 Maravillas, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72220, lon: -98.168678, lat:19.067793])	01-04-2025	31-12-2025	28,461.98	28,461.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250202547324	Adquisición	14,813.28	(F1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14813.28, modificado:14813.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250410 FSR 2021 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250410	N	0	0	0	895	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada a:6.0])	(geol: [cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurrección Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.151172, lat:19.06061])	01-05-2025	31-12-2025	14,813.28	14,813.28	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250202547334	Adquisición	48,929.67	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48929.67, modificado:48929.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250410 FSR 2023 ADQ INT ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250410	N	0	0	0	894	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada a:6.0])	(geol: [cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurrección Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.151172, lat:19.06061])	01-05-2025	31-12-2025	48,929.67	48,929.67	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250202547326	Adquisición	50,473.35	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50473.35, modificado:50473.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250410 FSR 2023 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250410	N	0	0	0	894	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada a:6.0])	(geol: [cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurrección Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza, lon: -98.151172, lat:19.06061])	01-05-2025	31-12-2025	50,473.35	50,473.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250202598126	Proyecto de inversión	933,577.74	(F1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933577.74, modificado:933577.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250534 FARRREG REHABILITACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN EL EDIFICIO "B" CUYA AULA DE CÓMPUTO EN EL EDIFICIO "B" SE EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA YEGLESA CLAVE 21BPH0284V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250534 FARRREG FMS-REG2025 CAP 21BPH0284V	N	0	0	0	478	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:202.3, meta_modificada a:202.3])	(geol: [cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda Manuel Alonso Méndez, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72100, lon: -98.12045, lat:19.047923])	01-07-2025	31-12-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250202598127	Proyecto de inversión	39,588.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39588.0, modificado:39588.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250499 FARRREG REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATILANCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneficencia Universidad Autónoma de Puebla	250499	5	276	159	0	(meta1: [unidad_medida: Metros, meta:206.51, meta_modificada a:206.51])	(geol: [cwe_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. del Trabajo Num. 5, 72700 San Juan Cuautlanco, Puebla, lon: -98.26543988, lat:19.08378388])	06-10-2025	31-12-2025	39,588.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:0.0])			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250202598129	Proyecto de inversión	3,020,986.00	(F1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pne:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020986.0, modificado:3920986.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	250464 FARRREG CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "A" QUE CONSITE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250464 FARRREG FS-REG2025 CAP 21DUP002V	N	0	0	0	1336	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:190.3, meta_modificada a:190.3])	(geol: [cwe_municipio:156, localidad:1, direccion:Avenda Paula García Viñata de Hanneman Num. Ext. 1320, Tehuacán Tehuacán CP. 75700, lon: -97.407951, lat:18.417399])	01-07-2025	31-12-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])			En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2025	3	PUE250302598135	Proyecto de inversión	3,910,259.29	[{1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910259.29, modificado:3910259.29} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250468 FAMREG CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 7° QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA LU 2C Y 212 UNIDAD TIZIUTLÁN CLAVE 210UP000U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZIUTLÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250468 FAMREG F5-REG2025 CAP 210UP000U	N	0	0	2555	[{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:255.49, meta_modificada:255.49} }]	[{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Num. Ext. 19, Teztlahuacán Tlaxiuhán CP. 73800, lon:-97.844418, lat:19.814568} }]	01-07-2025	31-12-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598137	Proyecto de inversión	111,587.00	[{1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111587.0, modificado:111587.0} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL BACHILLERATO DE MAYO DE LA BENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLancingo, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Bancomerita Universidad Autónoma de Puebla	250499	5	276	159	0	[{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2506.51, meta_modificada:2506.51} }]	[{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. del Trabajo Num. 6, 72700 San Juan Cuautlancingo, Puebla, lon:-98.2554988, lat:19.0887818} }]	06-10-2025	31-12-2025	111,587.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrados de construcción, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598372	Adquisición	8,932.74	[{1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8932.74, modificado:8932.74} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250427 F52020 EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCUAR DE MATAMOROS CLAVE 210UT000U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250427	N	0	0	1283	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0} }]	[{geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.456404, lat:18.609338} }]	01-09-2025	31-12-2025	8,932.74	8,932.74	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598375	Adquisición	60,749.39	[{1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60749.39, modificado:60749.39} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250427 F52021 EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCUAR DE MATAMOROS CLAVE 210UT000U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250427	N	0	0	1282	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0} }]	[{geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.456404, lat:18.609338} }]	01-09-2025	31-12-2025	60,749.39	60,749.39	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598379	Adquisición	1,362,453.13	[{1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362453.13, modificado:1362453.13} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250427 F52023 EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCUAR DE MATAMOROS CLAVE 210UT000U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250427	N	0	0	1283	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0} }]	[{geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.456404, lat:18.609338} }]	01-09-2025	31-12-2025	1,362,453.13	1,362,453.13	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598382	Adquisición	25,162.30	[{1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25162.3, modificado:25162.3} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250427 F52023 EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCUAR DE MATAMOROS CLAVE 210UT000U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250427	N	0	0	1283	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0} }]	[{geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.456404, lat:18.609338} }]	01-09-2025	31-12-2025	25,162.30	25,162.30	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598392	Adquisición	1,779.29	[{1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779.29, modificado:1779.29} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250459 F52020 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 210UT000E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250459	N	0	0	573	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0} }]	[{geol: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 37 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla CP. 75020, lon:-97.620846, lat:19.388903} }]	01-09-2025	31-12-2025	1,779.29	1,779.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598395	Adquisición	5,047.28	[{1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047.28, modificado:5047.28} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250459 F52021 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 210UT000E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250459	N	0	0	573	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0} }]	[{geol: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 37 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla CP. 75020, lon:-97.620846, lat:19.388903} }]	01-09-2025	31-12-2025	5,047.28	5,047.28	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598401	Adquisición	553,492.99	[{1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553492.99, modificado:553492.99} }]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250459 F52021 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 210UT000E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250459	N	0	0	572	[{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0} }]	[{geol: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación de la 37 Norte Num. Ext. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla CP. 75020, lon:-97.620846, lat:19.388903} }]	01-09-2025	31-12-2025	553,492.99	553,492.99	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0} }]			En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_P ROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS FINANCIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJ ECUTORIA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION BE NEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	3	PUE250302598406	Adquisición	524,474.86	[T1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524474.86, modificado:524474.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250459 FS2023 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUT0004, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENZA, INVENT. A. 250460 FS2018 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA SALA DE JUNTAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21P000001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, INVENT. A. 250460 FS2024 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA SALA DE JUNTAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21P000001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, INVENT. A. 250486 FS 2022 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS I (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCEROS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLÍNICA VETERINARIA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERIERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUS0000V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Edificios Educativos	250459	N	0	0	572	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:234.0, meta_modificada: a234.0]]	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:5, direccion:Prolongación de la 17 Norte Num. Int. 3402 Centro, Oriental Oriental Puebla CP. 75020, lon: -97.420848, lat:19.188903]]	01-09-2025	31-12-2025	524,474.86	524,474.86	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302598412	Adquisición	1,122.00	[T1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122.0, modificado:1122.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250460 FS2018 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA SALA DE JUNTAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21P000001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, INVENT. A. 250460 FS2024 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA SALA DE JUNTAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21P000001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, INVENT. A. 250486 FS 2022 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS I (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCEROS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLÍNICA VETERINARIA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERIERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUS0000V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Edificios Educativos	250460	N	0	0	993	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada: a7.0]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Luis Ortopista Num. Ext. 5202 San Andres las Vigas, Amozoc Puebla CP. 72980 Ref. lon:-98.0449, lat:19.0446]]	01-09-2025	31-12-2025	1,122.00	1,122.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302598418	Adquisición	319,554.20	[T1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319554.2, modificado:319554.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250460 FS2018 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA SALA DE JUNTAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21P000001, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, INVENT. A. 250486 FS 2022 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS I (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCEROS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLÍNICA VETERINARIA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERIERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUS0000V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Edificios Educativos	250460	N	0	0	993	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada: a7.0]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Luis Ortopista Num. Ext. 5202, Amozoc de Mota Amozoc Puebla CP. 72980, lon:-98.0449, lat:19.0446]]	01-09-2025	31-12-2025	319,554.20	319,554.20	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302598433	Adquisición	7,656.46	[T1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7656.46, modificado:7656.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250486 FS 2022 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS I (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCEROS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLÍNICA VETERINARIA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERIERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUS0000V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Edificios Educativos	250486	N	0	0	705	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:87.0, meta_modificada: a87.0]]	[geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose María Morales, Rafael J. García Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497]]	01-09-2025	31-12-2025	7,656.46	7,656.46	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302599617	Proyecto de inversión	1,370,000.25	[T1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.25, modificado:1370000.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA PREPARATORIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL HO DE LA BENEFACTA AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Bonemeta Universidad Autónoma de Puebla	250502	S	647	591	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados de construcción, meta:3463.41, meta_modificada: a3463.41]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle C 34 Pre. 3601, Zona Sin Asignación de Nombre de Col. A, Villa Posadas 72040 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. lon:-98.2190084, lat:19.07428476]]	09-10-2025	31-12-2025	1,370,000.25		-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrados de construcción, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302598470	Adquisición	68,955.33	[T1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68955.33, modificado:68955.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250486 FS 2023 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS I (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCEROS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLÍNICA VETERINARIA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERIERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUS0000V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Edificios Educativos	250486	N	0	0	705	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:87.0, meta_modificada: a87.0]]	[geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose María Morales, Rafael J. García Chilchotla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497]]	01-09-2025	31-12-2025	68,955.33	68,955.33	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302599643	Proyecto de inversión	1,300,241.75	[T1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300241.75, modificado:1300241.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA PREPARATORIA ANTONIO CALDON NÚÑEZ DE LA BENEFACTA AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Bonemeta Universidad Autónoma de Puebla	250503	S	1259	1306	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:5191.19, meta_modificada: a5191.19]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a La Resurrección Sin. 1, Maravillas, 72307 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. lon:-98.15332884, lat:19.06616719]]	09-10-2025	31-12-2025	632,679.75	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUE250302598475	Adquisición	14,221.91	[T1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14221.91, modificado:14221.91]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250486 FS2023 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS I (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCEROS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLÍNICA VETERINARIA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERIERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21EUS0000V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Edificios Educativos	250486	N	0	0	705	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:87.0, meta_modificada: a87.0]]	[geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose María Morales, Rafael J. García Chilchotla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497]]	01-09-2025	31-12-2025	14,221.91	14,221.91	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTONTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	3	PUE250302598477	Adquisición	3,286,651.41	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286651.41, modificado:3286651.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250486 F32024 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS II (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCIDOS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLINICA VETERINARIA); PARA LA UNIVERSIDAD INTERSEMIANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21E5U0050V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250486	N	0	0	705	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:47.0, meta_modificada:4.67.0))	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morales, Rafael J. Garcia Chilchotla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497))	01-09-2025	31-12-2025	3,286,651.41	3,286,651.41	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598480	Adquisición	29,306.36	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29306.36, modificado:29306.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250486 F32024 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS II (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCIDOS, TALLER DE CENTRO DE NEGOCIOS Y CLINICA VETERINARIA); PARA LA UNIVERSIDAD INTERSEMIANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21E5U0050V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250486	N	0	0	705	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:47.0, meta_modificada:4.67.0))	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morales, Rafael J. Garcia Chilchotla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497))	01-09-2025	31-12-2025	29,306.36	29,306.36	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598492	Adquisición	2,317.68	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317.68, modificado:2317.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250485 F32021 ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NOROCCIDENTAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250495	N	0	0	1542	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:6.0, meta_modificada:1.6.0))	(geo1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion: Calle Carretera Acatlan san Juan Ixcapantla kilometro 5.5 del Maestri, Acatlan de Osorio, lon:-98.039048, lat:19.950149))	01-09-2025	31-12-2025	2,317.68	2,317.68	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598043	Adquisición	1,163,132.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163132.0, modificado:1163132.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250465 F32025 EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE COMPUITO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN, DEL ESTADO DE ACATLÁN, CLAVE 21E7T0004, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250465	N	0	0	654	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:37.0, meta_modificada:3.37.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Calle Carretera Acatlan san Juan Ixcapantla kilometro 5.5 del Maestri, Acatlan de Osorio, lon:-98.039048, lat:18.225578))	01-08-2025	31-12-2025	1,163,132.00	1,163,132.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598124	Proyecto de inversión	707,287.53	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707287.53, modificado:707287.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250529 F32029 FARMACIA DE REHABILITACIÓN DE UN ALULA DE COMPUITO EN EL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21E8H058SR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICHUAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250529 FARMREG CAP 21E8H058SR	N	0	0	290	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:101.74, meta_modificada:1.01.74))	(geo1: (cve_municipio:53, localidad:75, direccion: Avenida Roswell, Ciudad de Chichahuapan Chichahuapan CP. 73300, lon:-98.033906, lat:19.833714))	01-07-2025	31-12-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598010	Proyecto de inversión	15,353,562.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15353562.77, modificado:15353562.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ETAPA 2) PROYECTO ESTRATÉGICO) DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250463	5	1994	3381	0	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:84.0, meta_modificada:1.84.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:232, direccion: Calle Heberto Rodríguez No. 115, San Pedro Zacachimalpa, Puebla, C.P. 72960, lon:-98.1500653, lat:18.9366184))	20-08-2025	31-12-2025	#####	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))	(2598010/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598052	Adquisición	2,094,612.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094612.0, modificado:2094612.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250517 F32025 EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCIDOS Y LÁCTEOS Y LABORATORIO DE ZOOTECNIA); PARA LA UNIVERSIDAD INTERSEMIANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21E5U0050V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250517	N	0	0	704	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:45.0, meta_modificada:4.45.0))	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morales , Rafael J. Garcia Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497))	01-08-2025	31-12-2025	2,094,612.00	2,094,612.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302598053	Adquisición	4,119.09	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prg_pre:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119.09, modificado:4119.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	250517 F32025 REM EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLERES Y LABORATORIOS (TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, TALLER DE CÁNCIDOS Y LÁCTEOS Y LABORATORIO DE ZOOTECNIA); PARA LA UNIVERSIDAD INTERSEMIANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21E5U0050V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250517	N	0	0	705	(meta1: (unidad_medida: Pizzas, meta:45.0, meta_modificada:4.45.0))	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morales , Rafael J. Garcia Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497))	01-09-2025	31-12-2025	4,119.09	4,119.09	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pizzas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2025	3	PUEI250302600819	Proyecto de inversión	2,707,738.00	(P1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707738.0, modificado:2707738.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250501	5	1197	5890	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15927.07, meta_modificada:15927.07]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio y 14 Sur, Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, 72570 Puebla, Puebla, México, lat:19.00289717], [geo2: [cve_municipio:114, direccion:Avenida San Claudio y 14 Sur, Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, 72570 Puebla, Puebla, México, lat:19.00441335, lat:19.00544805]]]	10-10-2025	31-12-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2025	3	PUEI250302600648	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250506	5	6845	5008	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:16646.37, meta_modificada:16646.37]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., México, lat:19.0023669], [geo2: [cve_municipio:114, direccion:Boulevard Capitán Carlos Cuernavaca Espinoza No. 70, Col. Universitaria, C.P. 72590 Puebla, Pue., México, lat:18.99964806]]]	10-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUEI250302599961	Proyecto de inversión	391,795.00	(P1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391795.0, modificado:391795.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UBICADOS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250507	5	1504	1376	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:5426.49, meta_modificada:5426.49]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Dirrección: Km 4.5 Via Atlacáyotl, Eje Comodoro de Vigas, 72610 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., México, lat:19.02172589]]]	09-10-2025	09-10-2025	391,795.00	391,795.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUEI250302600720	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES E INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATEGICO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y AREA DEL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250504	5	1479	999	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:4387.0, meta_modificada:4387.0]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Juan de Palata y Menéndez 208, Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue., México, lat:19.0460201], [geo2: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, Cd. Universitaria, Ciudad Universitaria, 72592 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., México, lat:19.00019588]]]	10-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUEI250302600735	Proyecto de inversión	2,689,999.98	(P1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689999.98, modificado:2689999.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250516	5	3750	3446	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:15404.77, meta_modificada:15404.77]]	[geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, Cd. Universitaria, Ciudad Universitaria, 72592 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., México, lat:19.0046049], [geo2: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Bld. Capitán Carlos Cuernavaca Espinoza s/n, Cd. Universitaria, Ciudad Universitaria, 72570 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., México, lat:19.0056057, lat:19.00018053]]]	10-10-2025	31-12-2025	58,296.51	58,296.51	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUEI250302600906	Proyecto de inversión	1,869,338.98	(P1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pnes:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869338.98, modificado:1869338.98])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL BACHILLERATO DE MAYO DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	250499	5	276	158	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:2506.51, meta_modificada:2506.51]]	[geol: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. del Trabajo Núm. 6, 72700 San Juan Cuautlancingo, Puebla, México, lat:19.087188]]]	10-10-2025	31-12-2025	1,869,338.98	1,869,338.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2025	3	PUE250302600246	Proyecto de inversión	65,553.00	(P1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65553.0, modificado:65553.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN; UBICADOS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250507	5	1504	1385	0	(meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:5426.49, meta_modificada:5426.49})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Vía Altamirani, Esq. Comodo de Vigas, 72810 Huexuca Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.24063796, lat:19.032172586})	09-10-2025	31-12-2025	65,553.00	65,553.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302600280	Proyecto de inversión	987,325.98	(P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987325.98, modificado:987325.98})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250515	5	798	1576	0	(meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:9356.31, meta_modificada:9356.31})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio y 18 Sur, Cd. Universitario, s/n, Cde. Universitaria, s/n, Cde. San Manuel, 72570 Puebla, Pue., lon: -98.20124055, lat:19.00204347})	09-10-2025	31-12-2025	987,325.98	987,325.98	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0})			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302600373	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ECONOMÍA Y FACULTAD DE LENGUAS; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y COLONIA HUMOLDT, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250484	5	2284	1876	0	(meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:13546.89, meta_modificada:13546.89})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvd. Capitán Carlos Camacho Esparte 501, Cd. Universitario, s/n, Cde. San Manuel, 72570 Huexuca Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.19756917, lat:19.00172487}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 24 Norte #2001 Col. Humboldt, 72430 Puebla, Pue., lon: -98.1978776, lat:19.04523887})	09-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0})			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302600405	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA; INSTITUTO DE FÍSICA "ING. LUIS RIVERA TERRAZA" E INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAF), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250485	5	138	107	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7430.08, meta_modificada:7430.08})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon: -98.20161675, lat:19.00373355})	09-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0})			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302600410	Proyecto de inversión	2,659,999.99	(P1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659999.99, modificado:2659999.99})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEEMERITA AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y FACULTAD DE ENFERMERÍA, UBICADOS EN EL ÁREA DE LA SALUD Y CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250508	5	1149	1023	0	(meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:8903.13, meta_modificada:8903.13})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon: -98.19409068, lat:19.00102316}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av.25 Volcanes, C.P. 72410, Puebla, Pue., lon: -98.21188363, lat:19.04000077})	09-10-2025	31-12-2025	2,659,999.99	2,659,999.99	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0})			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302600461	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; INSTITUTO DE FIOLOGÍA Y FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UBICADOS EN EL ÁREA DE LA SALUD Y CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250509	5	2001	760	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12390.16, meta_modificada:12390.16})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:19-00570500250, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 31 Poniente #136, Col. Los Volcanes, C. P. 72410, Puebla, Pue., lon: -98.21532123, lat:19.03828599})	09-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0})			En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPO NSABLE	ENTIDAD_RESPO NSABLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRAMA A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EI ECUTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BE NEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	3	PUE5030260011	Proyecto de inversión	165,312.00	(P1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, pneg_pneg:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165312.0, modificado:165312.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, UBICADOS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250507	5	1504	1379	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5426.49, meta_modificado: a1426.49))	(geol: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Dirección: Km 4.5 Vía Atlacayótl, Esq. Comdo de Virgo, 72810 Huerfana Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.24063796, lat:19.03172586))	09-10-2025	31-12-2025	165,312.00	165,312.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE50302600257	Proyecto de inversión	286,830.99	(P1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, pneg_pneg:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286830.99, modificado:286830.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, UBICADOS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250507	5	1504	1385	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5426.49, meta_modificado: a1426.49))	(geol: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Dirección: Km 4.5 Vía Atlacayótl, Esq. Comdo de Virgo, 72810 Huerfana Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.24063796, lat:19.03172586))	09-10-2025	31-12-2025	286,830.99	286,830.99	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE50302600320	Proyecto de inversión	3,651,376.99	(P1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, pneg_pneg:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651376.99, modificado:3651376.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARTES, UBICADOS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250500	5	743	469	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8501.45, meta_modificado: a1801.45))	(geol: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Cómulo de Virgo 4, Complejo Cultural Universitario, Reserva Territorial Atlacayótl, 72460 Puebla, Pue., lon: -98.23451045, lat:19.03181162))	09-10-2025	09-10-2025	3,651,376.99	3,651,376.99	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE50302600345	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, pneg_pneg:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES E INGENIERIA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y FACULTAD DE INGENIERÍA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250483	5	1215	3533	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:19620.89, meta_modificado: a13620.89))	(geol: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Bvtd. Capitán Carlos Comento Espinú s/n, Cd Universitario, Jardines de San Manuel, 72570 Huerfana Puebla de Zaragoza, Pue., lon: -98.23270163, lat:19.00183144))	09-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE50302600676	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, pneg_pneg:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS Y ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES, UBICADOS EN COLUMA DEL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250505	5	1661	1223	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10459.00, meta_modificado: a10459.00))	(geol: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Cómulo de Virgo 4, Complejo Cultural Universitario, Reserva Territorial Atlacayótl, 72460 Puebla, Pue., lon: -98.24034808, lat:19.02480751, geo2: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 229, Cd. Centro Histórico, Puebla, Puebla., lon: -98.19600832, lat:19.04333047))	10-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE50302600699	Proyecto de inversión	2,660,000.00	(P1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, pneg_pneg:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660000.0, modificado:2660000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE PSICOLOGÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, UBICADOS EN COLUMA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemerita Universidad Autónoma de Puebla	250498	5	1978	908	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17210.13, meta_modificado: a17210.13))	(geol: (cwe_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Juan de Palafox y Mendoza 208, Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue., lon: -98.19660201, lat:19.04333443))	10-10-2025	31-12-2025	2,660,000.00	2,660,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2025	3	PUE240202354979	Proyecto de inversión	16,199,999.98	[1]: (sólo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1, prg_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030813.24, modificado:4030813.24) [2]: (sólo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1, prg_gres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prg_estatal_munFAIS entidades, monto:121691867467, modificado:1.44525749667)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A, QUE CONSITE EN SIETE AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO, DIRECCION Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL, EN ESTRUCTURA U,2C, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 218BH2030, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 156096	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	156096	5	224	194	0	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:418.0, meta_modificado:418.0)] [geol: {cwe_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPIS,INTERIUM SN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72060 HERCULIA, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NARDOY Y CALLE GUANALUPÉ GONZALEZ, CALLE ATLACUCLA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUNTRTA UBIC, lon:-88.263426, lat:18.9002177}]	[etitol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-011/2024-A, contratista:CONSTRUCCIONES VIBRAL, S.A. DE C.V., unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:418.0)] [meta1: (monovocante:Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1.60415034387, importe_modificado:1.604150348177)]	(2354979)/proyecto_PBCO, 2354979/proyecto_PBCO, 2354979/proyecto_PBCO150)	Terminado	Validado avances									
2025	3	PUE250102523317	Proyecto de inversión	75,764.08	[1]: (sólo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1, prg_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75764.08, modificado:75764.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D-A" EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATINSTE CLAVE 218BH2039, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ [r_mapa: n:191 a 250270 FMSR 2024]	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250270	N	0	0	127	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.01, meta_modificado:558.01)] [geol: {cwe_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa, San Jos Chiapa, San Jos Chiapa, Puebla CP. 75010, lon:-97.768833, lat:19.3420711}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.01)]	Terminado	Validado avances										
2025	3	PUE250102523314	Proyecto de inversión	2,018,140.16	[1]: (sólo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1, prg_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018140.16, modificado:1982567.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D-A" EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATINSTE CLAVE 218BH2039, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ [r_mapa: n:191 a 250270 FMSR 2024]	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250270	N	0	0	127	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.01, meta_modificado:558.01)] [geol: {cwe_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa, San Jos Chiapa, San Jos Chiapa, Puebla CP. 75010, lon:-97.768833, lat:19.3420711}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.01)]	Terminado	Validado avances										
2025	3	PUE250102523310	Proyecto de inversión	45,067.25	[1]: (sólo_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prg_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45067.25, modificado:45058.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D-A" EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATINSTE CLAVE 218BH2039, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ [r_mapa: n:191 a 250270 FMSR 2022]	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	250270	N	0	0	127	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:558.01, meta_modificado:558.01)] [geol: {cwe_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa, San Jos Chiapa, San Jos Chiapa, Puebla CP. 75010, lon:-97.768833, lat:19.3420711}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.01)]	Terminado	Validado avances										