CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODEREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	3	PUE200301710870	Proyecto de inversión	2933494.59	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933494.59, modificado:2933494.59]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21EUTOD050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Oriental	20200066	N	0	0	620	[meta: [unidad_medida:1_ota_meta_4.0, meta_modificada: 4.0]]	[geol: [cve_municipio108, localidad1, direccion:Av. Tecnológica, Puebla, México, lon: 97.97379812, lat:19.38849357]]	01/06/2020	30/09/2020	2,933,494.59	2,933,494.59	2,933,494.59	2,933,494.59	1,466,747.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Lot, avance:2.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301792578	Proyecto de inversión	3758648.67	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758648.67, modificado:3758648.67]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y ESPACIO MULTISALA TRAMA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA...	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemérita Universidad Autónoma de Puebla	20200251	N	0	0	6870	[meta: [unidad_medida:1_Metros Cuadrados, meta_23015.92, meta_modificada: 23015.92]]	[geol: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Carretera San Claudio 1412, Cd. Universitaria, Cd. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon: 98.20438385, lat:19.00499641]]	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1792378/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301714778	Proyecto de inversión	4000000	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.00, modificado:4000000.00]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUTOD050, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200223	N	0	0	5700	[meta: [unidad_medida:1_Piezas, meta_187.0, meta_modificada: 187.0]]	[geol: [cve_municipio114, localidad1, direccion:CARRETERA ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCION 1002 ZONA INDUSTRIAL, ORIENTE, HERCERIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: 98.154508, lat:19.059470]]	05/09/2020	04/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Pieza, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301714795	Proyecto de inversión	1436170.0	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436170.0, modificado:1436170.0]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "H" ALAS Y SALA DE JUEGOS ORALES PROYECTO DE CONTINUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21EUS00537, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UPIUTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200253	N	0	0	107	[meta: [unidad_medida:1_Metros Cuadrados, meta_89.21, meta_modificada: 89.21]]	[geol: [cve_municipio72, localidad1, direccion:CARRETERA UPIUTAHUACA S/N UPIUTAHUACA, HUEHUETLA, PUEBLA, lon: 97.623333, lat:20.10751]]	26/09/2020	24/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE20030178558	Proyecto de inversión	2081478.07	[FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081478.07, modificado:2081478.07]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ANILADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETOZINGGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILLICO, MUNICIPIO DE HUETOZINGGO PUEBLA.	Puebla	Huetozingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETOZINGGO	20200221	N	0	0	4064	[meta: [unidad_medida:1_Piezas, meta_217.0, meta_modificada: 217.0]]	[geol: [cve_municipio74, localidad1, direccion:Carretera de Mayo, Cuarta Secc., 74169 Santa Ana XALMIMILLICO, México, lon: 98.179489, lat:19.2114709]]	12/08/2020	31/12/2020	2,081,478.07	2,081,478.07	2,081,478.07	2,081,478.07	2,081,478.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Pieza, avance:110.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301792491	Proyecto de inversión	3508099.13	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508099.13, modificado:3508099.13]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS DE LA SALUD, E INGENIERIA Y TECNOLOGIA, COMPLEJO REGIONAL NORTE DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemérita Universidad Autónoma de Puebla	20200247	N	0	0	1008	[meta: [unidad_medida:1_Metros Cuadrados, meta_8256.37, meta_modificada: 8256.37]]	[geol: [cve_municipio208, localidad1, direccion:Luis Infante Luque 128, Centro, Col Sta Julia, 7310 Zacatlán, Pue., México, lon: 97.9635466, lat:19.5912855]]	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1792369/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301714775	Proyecto de inversión	5000000	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUTOD050, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200218	N	0	0	2239	[meta: [unidad_medida:1_Piezas, meta_45.0, meta_modificada: 45.0]]	[geol: [cve_municipio156, localidad1, direccion:PROLONGACION DE LA SUR 1101, PUEBLA, PUEBLA, lon: 97.34, lat:18.425556]]	05/09/2020	04/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Pieza, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301792570	Proyecto de inversión	4125881.11	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125881.11, modificado:4125881.11]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA "LUIS RIVERA TERREZAS" ...	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemérita Universidad Autónoma de Puebla	20200250	N	0	0	1834	[meta: [unidad_medida:1_Metros Cuadrados, meta_29173.32, meta_modificada: 29173.32]]	[geol: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Av. San Claudio 14, Cd. Universitaria, Cd. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon: 98.20438385, lat:19.00515895]]	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1792370/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301792609	Proyecto de inversión	4865095.56	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865095.56, modificado:4865095.56]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN ...	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemérita Universidad Autónoma de Puebla	20200281	N	0	0	16013	[meta: [unidad_medida:1_Metros Cuadrados, meta_30022.36, meta_modificada: 30022.36]]	[geol: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Av. San Claudio 14, Cd. Universitaria, Cd. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon: 98.20438385, lat:19.00507779]]	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1792609/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301792611	Proyecto de inversión	8000000	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A INSTALACIONES EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES, LABORATORIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), EDIFICIO B-1 DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemérita Universidad Autónoma de Puebla	20200301	N	0	0	2082	[meta: [unidad_medida:1_Metros Cuadrados, meta_6229.31, meta_modificada: 6229.31]]	[geol: [cve_municipio114, localidad1, direccion:Proal 14 Sur - San Claudio, Cd. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon: 98.20488466, lat:19.00548855]]	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301714745	Proyecto de inversión	68315.39	[FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68315.39, modificado:68315.39]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200131	N	0	0	0	51	[meta: [unidad_medida:1_0, meta_3.0, meta_modificada: 3.0]]	[geol: [cve_municipio51, localidad1, direccion:CARRETERA LAS AGUILLAS ANDOCHAPAN S/N, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHETLA, PUEBLA, lon: 98.664304, lat:18.482006]]	30/07/2020	28/10/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714776	Proyecto de inversión	4000000	[FI: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_gre8_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0]]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008.FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y TRILINGÜE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200219	N	0	0	391	[meta: [unidad_medida:1_Piezas, meta_407.0, meta_modificada: 407.0]]	[geol: [cve_municipio128, localidad1, direccion:BOULEVARD ALDO SUAR S/N SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, lon: 97.798225, lat:19.217053]]	05/09/2020	04/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 [unidad_medida:Pieza, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	3	PUE200301792515	Proyecto de inversión	1970033.47	([f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970033.47, modificado:1970033.47}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CULTURA FISICA, FACULTAD DE ENFERMERIA Y FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	20200249	N	0	0	4917	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17618.1, meta_modificada: 17618.1)	(geo:1, [cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Calle 13 Sur 3104, Los Volcancos, 72410 Puebla, Pue., México, lon: -98.21434021, lat:19.036805211])	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1792315/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714780	Proyecto de inversión	18000000	([f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (DRA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21ESTUDIOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200234	N	0	0	1272	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:907.46, meta_modificada: 907.46)	(geo:1, [cve_municipio:85, localidat:1, direccion:PROLONGACION N REGIONAL 104 SANTIAGO MARIJUAN, IDICAR DE MATAMOROS, IDICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.653265, lat:18.609144])	13/10/2021	12/03/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301792622	Proyecto de inversión	7487936.26	([f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7487936.26, modificado:7487936.26}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARTES, INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, FACULTAD DE FIDUCIARIA Y LETRAS Y FACULTAD DE PSICOLOGIA, UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	20200283	N	0	0	5194	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18451.39, meta_modificada: 18451.39)	(geo:1, [cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Calle 3 Ote. 403, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1980078, lat:19.0418356])	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1792322/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301714777	Proyecto de inversión	20000000	([f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO DE TERAPIA FÍSICA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC JUÁREZ CLAVE 21ESTUDIOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200222	N	0	0	3045	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1201.2, meta_modificada: 1201.2)	(geo:1, [cve_municipio:197, localidat:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.959115, lat:20.245222])	05/09/2020	04/03/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301792503	Proyecto de inversión	9788193.4	([f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9788193.4, modificado:9788193.4}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION, ...	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	20200248	N	0	0	27370	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50657.18, meta_modificada: 50657.18)	(geo:1, [cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Avameda San Claudio, Blvd 14 Sur, Cd Universitario, Cdad. Universitaria, 72002 Puebla, Pue., México, lon:-98.20438385, lat:19.00515890])	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1792303/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE200301792599	Proyecto de inversión	4462012.4	([f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462012.4, modificado:4462012.4}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, CIENCIAS NATURALES, E INGENIERIA Y TECNOLOGIA, CONSEJO REGIONAL MIXTECA DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATLACCO ...	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Beneemrita Universidad Autónoma de Puebla	20200252	N	0	0	819	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11066.54, meta_modificada: 11066.54)	(geo:1, [cve_municipio:19, localidat:1, direccion:Blvd Ferrocarriles 907, Revolución, 72070 Atlaco, Pue., México, lon:-98.4341526, lat:18.90319560])	31/10/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1792399/proyecto_IN KIC0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE190201567197	Proyecto de inversión	1812481	([f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gpo:8, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812481.0, modificado:1812481.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SANTAMARÍA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN PREPARATORIAS URBANAS Y PREPARATORIAS REGIONALES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, ZACATLAN, SAN MARTIN TERMELUCAN, ATLACCO Y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	20190562	N	0	0	3488	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20294.43, meta_modificada: 20294.43)	(geo:1, [cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Av. Don Juan de Huarte y Menores 402, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.192285, lat:19.04305261])	17/06/2019	15/07/2019	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20294.43)	(1567197/proyecto_IN KIC0)	Terminado	Validado avances