

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAMPA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	1	PUE200401879050	Proyecto de inversión	2135129.45	[F1: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135129.45, modificado:1384488.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37 CLAVE 21E00003, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATAMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200335	N	0	0	60	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:731.7, meta_modificada: 711.7]]	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA DE ABRIL S/N ATAMPAN, ATAMPAN, PUEBLA, lon: -97.463004, lat:19.839944]]	17-11-2020	31-12-2020	1,984,488.72	1,984,488.72	1,984,488.72	1,961,487.54	1,961,487.54	[etot: [tipo_obra:Obras numero_contrato:CAP CEE-086/2020-5, contrato:INFPEREQUI MIA TEMELUCAN, S.A DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1984488.72, importe_modificado:1984488.72]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:711.7]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879068	Proyecto de inversión	5170913.28	[F1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170913.28, modificado:5127198.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21E00003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200403	N	0	0	2620	[meta1: [unidad_medida:PI eses, meta:293.0, meta_modificada: 293.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CRUENTO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATES DE REGS. RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.052781]]	27-11-2020	25-02-2021	5,127,198.34	5,127,198.34	5,127,198.34	4,581,028.12	4,581,028.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Plazas , avance:293.0]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879106	Proyecto de inversión	18167.38	[F1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18167.38, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUÑÓN, LAMBRIN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, X Y O. EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT00037, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200595	N	0	0	3722	[meta1: [unidad_medida: Mtro Cuadrados, meta:3435.53, meta_modificada: 3435.53]]	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CARRETERA REAL SAN MATEO S/N, SANTA ANA XALMIMILILCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lon: -98.290797, lat:19.208553]]	18-12-2020	16-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		Cancelado	Cancelado validado
2021	1	PUE200401879107	Proyecto de inversión	1688841.35	[F1: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168841.35, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUÑÓN, LAMBRIN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, X Y O EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT00037, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200595	N	0	0	3722	[meta1: [unidad_medida: Mtro Cuadrados, meta:3435.53, meta_modificada: 3435.53]]	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CARRETERA REAL SAN MATEO S/N, SANTA ANA XALMIMILILCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, lon: -98.290797, lat:19.208553]]	18-12-2020	16-02-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		Cancelado	Cancelado validado
2021	1	PUE200401879097	Proyecto de inversión	5583.07	[F1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5583.07, modificado:5535.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21E00003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200403	N	0	0	2620	[meta1: [unidad_medida:PI eses, meta:293.0, meta_modificada: 293.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CRUENTO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATES DE REGS. RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.052781]]	27-11-2020	25-02-2021	5,535.87	5,535.87	5,535.87	4,946.17	4,946.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Plazas , avance:293.0]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401881221	Proyecto de inversión	7000000	[F1: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIENCIAS DE MATAMOROS CLAVE 21EUT00028, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIENCIAS DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Isúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZUCAL DE MATAMOROS	20200367	S	875	747	0	[meta1: [unidad_medida:PI eses, meta:15.0, meta_modificada: 15.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Carretera de la Reforma, Santiago Mhuacán, Isúcar de Matamoros, Pue., Méico, lon: -98.4562892, lat:18.62123963], [geo2: [cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Carretera de la Reforma, Santiago Mhuacán, Isúcar de Matamoros, Pue., Méico, lon: -98.454897, lat:18.6115396], [geo3: [cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Llave named Road, Puebla, Méico, lon: -98.4338013, lat:18.63453387]]	03-12-2020	31-12-2020	7,000,000.00	7,000,000.00	6,969,957.09	6,969,957.09	6,969,957.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:15.0]]	(1881221/proyecto_ _FN)	En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE20030114795	Proyecto de inversión	14361.70	[F1: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14361.70, modificado:1394844.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "M" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21E000037, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPATANHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200283	N	0	0	107	[meta1: [unidad_medida: Mtro Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada: 89.21]]	[geo1: [cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CARRETERA LUPINTAHUACA S/N LUPINTAHUACA, HUEHUETLA, PUEBLA, lon: -97.633313, lat:20.10759]]	26-09-2020	25-12-2020	1,394,844.95	1,394,844.95	1,394,844.95	1,334,722.32	1,334,722.32	[etot: [tipo_obra:Obras numero_contrato:CAP CEE-086/2020-5, contrato:CONSTRUC TORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LONIA, S.A DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394844.95, importe_modificado:1394844.95]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:89.21]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879047	Proyecto de inversión	2015478.48	[F1: [ciclo_recurso2020_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015478.48, modificado:1894522.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21E000037, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200331	N	0	0	105	[meta1: [unidad_medida: Mtro Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74]]	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA DE CARLOS RODRIGO OLIVERA ALTIERRANO S/N PATRINJO DE LOS AREOLES, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.25944, lat:18.378333]]	17-11-2020	31-12-2020	1,894,522.89	1,894,522.89	1,894,522.89	1,889,191.92	1,889,191.92	[etot: [tipo_obra:Obras numero_contrato:CAP CEE-086/2020-5, contrato:CONSTRUC TORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LONIA, S.A DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1894522.89, importe_modificado:1894522.89]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:699.74]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUE200401879108	Proyecto de inversión	2236617.88	[F1: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236617.88, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE CIENCIAS CLAVE 21E000028, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200601	N	0	0	5100	[meta1: [unidad_medida: Mtro Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]]	[geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRAMIENTO INSTITUTO TECNOLÓGICOS S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA, lon: -97.398637, lat:18.437597]]	19-12-2020	19-03-2021	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Litros, avance:0.0]]		Cancelado	Cancelado validado

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GAMPA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	1	PUF200401879057	Proyecto de inversión	2120039.33	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120039.33, modificado:1968240.93]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO HERDES DE LA REVOLUCION CLAVE 21EBH01982, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetelles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200343	N	0	0	60	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]]	[geo1: [cve_municipio:173, localidat:1, direccion:CALE 1 DE MAMDO A/N, TETELLES DE AVILA CASTILLO, TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon: 97.459163, lat:19.8625333]]	17-11-2020	31-12-2020	1,968,240.93	1,968,240.93	1,968,240.93	1,951,956.81	1,951,956.81	Letros: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-1, contratas:CONSTRUC TORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importa_modificado:1 968240.93]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:713.7]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUF200401879033	Proyecto de inversión	819412.81	IFE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819412.81, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO	Puebla	Huahueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200311	N	0	0	1110	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:89.44, meta_modificada: 89.44]]	[geo1: [cve_municipio:72, localidat:6, direccion:CALE LUPUNTAHUACA/S/N LUPUNTAHUACA, HUHUETA, HUHUETA, PUEBLA, lon:97.623323, lat:20.10753]]	06-11-2020	04-02-2021	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0]]		Cancelado	Cancelación validada	
2021	1	PUF200401879034	Proyecto de inversión	1432049.24	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432049.24, modificado:1410218.01]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSDO MARRIETA CLAVE 21EBH0423, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200317	N	0	0	51	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:490.18, meta_modificada: 490.18]]	[geo1: [cve_municipio:45, localidat:1, direccion:CALI PANAJE LA ZONA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.078333, lat:18.370833]]	17-11-2020	31-12-2020	1,410,218.01	1,410,218.01	1,410,218.01	1,393,625.61	1,393,625.61	Letros: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-1, contratas:CONSTRUC TORA MAYSA, S DE RL DE CV, convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1410218.01, importa_modificado:1 410218.01]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:490.18]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUF200401879078	Proyecto de inversión	17001017	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7001017, modificado:1.69379360717]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EQUIPAR 30 AULAS, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21D10001, UBICADA EN LA CABECRA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200369	N	0	0	856	[meta: [unidad_medida: cve, meta:30.09, meta_modificada: 30.09]]	[geo1: [cve_municipio:155, localidat:1, direccion:CALE KILOMETRO 19.5 CARRETERA TRACAMAS, TLAPA S/N, TECOMATLAN, TECOMATLAN, PUEBLA, lon:98.311612, lat:18.119004]]	15-11-2020	14-01-2021	16,937,356.07	16,937,356.07	16,937,356.06	16,937,356.06	16,937,356.06	Sin contrato nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Linea, avance:30.00]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUF200401879032	Proyecto de inversión	9974.37	IFE: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974.37, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO	Puebla	Huahueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200311	N	0	0	1110	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:89.44, meta_modificada: 89.44]]	[geo1: [cve_municipio:72, localidat:6, direccion:CALE LUPUNTAHUACA/S/N LUPUNTAHUACA, HUHUETA, HUHUETA, PUEBLA, lon:97.623333, lat:20.10753]]	06-11-2020	04-02-2021	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0]]		Cancelado	Cancelación validada	
2021	1	PUF200401879101	Proyecto de inversión	3470979.22	IFE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470979.22, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y MÓDULO SANTO EN LA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 158 CLAVE 21EBH123, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200515	N	0	0	35	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1060.08, meta_modificada: 1060.08]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidat:29, direccion:CALE ZARAGOZA A AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), SAN CARLOS BUENAVISTA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:98.464015, lat:18.607877]]	29-11-2020	28-01-2021	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0]]		Cancelado	Cancelación validada	
2021	1	PUF200301174780	Proyecto de inversión	1800000	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8, modificado:1.650691092717]	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE COEDUCACION DE 2 NIVELES (USA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EB1003, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200234	N	0	0	1272	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:907.46, meta_modificada: 907.46]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidat:1, direccion:PRELIMINARIO REFORMA 168 SANCTIAGO MURILAZAN, IZUCAR DE MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon: 98.456365, lat:18.6081441]]	13-09-2020	12-03-2021	16,506,910.92	16,506,910.92	16,506,910.92	16,506,910.17	16,506,910.17	Letros: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-A-V, contratas:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.650691092 7, importa_modificado:1. 650691092717]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:907.46]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUF200401879074	Proyecto de inversión	47508.15	IFE: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47508.15, modificado:47508.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH0103, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BANCHEO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200358	N	0	0	59	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:897.56, meta_modificada: 697.56]]	[geo1: [cve_municipio:10, localidat:39, direccion:CALE PAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.253304, lat:18.375373]]	17-11-2020	31-12-2020	46,218.60	46,218.60	46,218.60	45,352.34	45,352.34	Letros: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-1, contratas:CONSTRUC TORA EMBELBUENA AROJO, S.A. DE CV, convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importa_modificado:2 042987.14]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:697.56]]		En Ejecución	Validado avances
2021	1	PUF200401879075	Proyecto de inversión	2052480.5	IFE: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052480.5, modificado:1996768.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH0103, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BANCHEO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200358	N	0	0	59	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:897.56, meta_modificada: 697.56]]	[geo1: [cve_municipio:10, localidat:39, direccion:CALE PAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.253304, lat:18.375373]]	17-11-2020	31-12-2020	1,996,768.54	1,996,768.54	1,996,768.54	1,959,343.22	1,959,343.22	Letros: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-006/2020-1, contratas:CONSTRUC TORA EMBELBUENA AROJO, S.A. DE CV, convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importa_modificado:2 042987.14]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:697.56]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	1	FUE20030174777	Proyecto de inversión	2000000	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2.027, modificado:1.868380887]]	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO DE TERAPIA FÍSICA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCORDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC EN LA UBICACIÓN MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200222	N	0	0	3045	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1201.2], [meta: [cve_municipio:197, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 1000, XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.959115, lat:20.245222]]]	05-09-2020	04-03-2021	18,685,830.88	18,685,830.88	18,685,830.88	18,685,830.88	18,685,830.88	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-U, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA MIA TEMELUCAN, S.A. DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.868380887, importe_modificado:1.868380887]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1201.2]]	Terminado	Validado avances		
2021	1	FUE200401879055	Proyecto de inversión	2046235.44	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2046235.44, modificado:15923489.23]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21385021X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TERAPIOS, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200341	N	0	0	56	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:699.74], [meta: [cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N, SAN FRANCISCO TERAPIOS, COHUECAN, PUEBLA, lon:-98.762222, lat:18.830944]]]	17-11-2020	31-12-2020	1,923,489.23	1,923,489.23	1,923,489.23	1,923,489.23	1,923,489.23	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-6, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1923489.23, importe_modificado:1923489.23]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:699.74]]	Terminado	Validado avances		
2021	1	FUE200401879049	Proyecto de inversión	1482508.02	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1482508.02, modificado:1374892.63]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO XICOTEPEC CLAVE 21860028Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNICIPIO DE HUETLALPAN, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Huettalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200334	N	0	0	67	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:524.97], [meta: [cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE KILOMETRO CAMINO A ZITLALA S/N, ZITLALA, HUETLALPAN, PUEBLA, lon:-97.86895, lat:20.035]]]	17-11-2020	28-12-2020	1,374,892.63	1,374,892.63	1,374,892.63	1,374,892.63	1,374,892.63	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-4, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1374892.63, importe_modificado:1374892.63]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:524.97]]	Terminado	Validado avances		
2021	1	FUE200401879056	Proyecto de inversión	1210240.34	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1210240.34, modificado:1123929.35]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO NIÑOS HEROES CLAVE 21890555X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACALAMAN, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200342	N	0	0	35	[meta: [unidad_medida: Mieros Cuadrados, meta:399.51, meta_modificada: 399.51], [meta: [cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, ACALAMAN, TLAXCO, PUEBLA, lon:-98.05222, lat:20.421111]]]	17-11-2020	28-12-2020	1,123,929.35	1,123,929.35	1,123,929.35	1,123,929.35	1,123,929.35	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-5, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1123929.35, importe_modificado:1123929.35]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:399.51]]	Terminado	Validado avances		
2021	1	FUE200401880013	Proyecto de inversión	4802282.09	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4802282.09, modificado:4802282.09]]	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EXTERNAS DE DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Bancomixta Universidad Autónoma de Puebla	20200592	N	0	0	44278	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:414.0], [meta: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Luis Donaldo Colosio 1412, Cd. Universidad, Cdad. Universitaria, 72092 Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.20421219, lat:19.30499664]]]	16-12-2020	29-01-2021	4,802,282.09	4,802,282.09	4,802,282.09	4,802,282.09	4,802,282.09	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-0, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2001513.54, importe_modificado:2001513.54]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:414.0]]	1880013 (proyecto BRICO)	Terminado	Validado avances	
2021	1	FUE200401879051	Proyecto de inversión	2156155.46	[f1: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2156155.46, modificado:2001513.54]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURBETA CLAVE 21890801T, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE HUETLALPAN, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Huettalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200336	N	0	0	121	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:699.74], [meta: [cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES S/N, HUETLALPAN, PUEBLA, lon:-97.86895, lat:20.028786]]]	17-11-2020	28-12-2020	2,001,513.54	2,001,513.54	2,001,513.54	2,001,513.54	2,001,513.54	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-A-0, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2001513.54, importe_modificado:2001513.54]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:699.74]]	Terminado	Validado avances		
2021	1	FUE200401879065	Proyecto de inversión	22787.69	[f1: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:22787.69, modificado:20964.48]]	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T.84, COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U.1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G, H, I, K, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21074079, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200351	N	0	0	684	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:3346.31], [meta: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PNO ZINACATEPEC S/N, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.245412, lat:18.339782]]]	17-11-2020	31-12-2020	20,964.48	20,964.48	20,964.48	20,964.48	20,964.48	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-G, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:356479.39, importe_modificado:356479.39]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:3346.31]]	Terminado	Validado avances		
2021	1	FUE200401879066	Proyecto de inversión	101531.68	[f1: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:101531.68, modificado:93408.28]]	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ESCOLAR EN ESTRUCTURA U.1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G, H, I, K, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21074079, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	8008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200351	N	0	0	684	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:3346.31], [meta: [cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PNO ZINACATEPEC S/N, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.245412, lat:18.339782]]]	17-11-2020	31-12-2020	93,408.28	93,408.28	93,408.28	93,408.28	93,408.28	[etno: [tipo_obra:Obra numero_contrato:CAP CE-006/2020-G, contrato:CONSTRUCION DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION DE C.V., convenio:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:356479.39, importe_modificado:356479.39]]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:3346.31]]	Terminado	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAMPA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2021	1	PUE200401879068	Proyecto de inversión	3672634.32	[fjs: [ciclo_recurso2019, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307304.32, modificado:3178792.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200351	N	0	0	684	[meta: [unidad_medida: Metros, meta:359.08, meta_modificada: 359.08], [unidad_medida: Cuadrados, meta:1346.31, meta_modificada: 1346.31]]	[lgo1: [cve_municipio:214, localdad:1, direccion:CALE KILOMETRO 5 CAMINO SAN LUIS DEL PNO ZINACATEPEC S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:97.204412, lat:18.1397922]]	17-11-2020	31-12-2020	3,378,792.35	3,378,792.35	3,378,792.35	3,378,792.35	3,378,792.35	3,378,792.35	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-026/2020-C, contratos:CONSTRUC TOBA SUPERFONON Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:356479.30, importa_modificado:3 56479.39]]	[meta: [unidad_medida:Metro s, avance:356.08], [meta2: [unidad_medida:Metro s, Cuadrados, avance:1346.31]]]	Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879958	Proyecto de inversión	1532206.75	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532206.75, modificado:1460422.3]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200264	N	0	0	132	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:897.56, meta_modificada: 897.56]]	[lgo1: [cve_municipio:153, localdad:7, direccion:AVENIDA ORIENTE 600 PUEBLO SAN LUIS AMARILLO, TECALI DE HERRERA, PUEBLA, lon: 97.334309, lat:18.932709]]	31-12-2020	29-01-2021	1,460,422.30	1,460,422.30	1,460,422.30	1,460,422.30	1,460,422.30	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-019/2020-C, contratos:CONSTRUC TORES Y CONTRATADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1460422.3, importa_modificado:1 460422.3]]	[meta: [unidad_medida:Metro s, Cuadrados, avance:697.56]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE20030174475	Proyecto de inversión	5000000	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4950200.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200218	N	0	0	239	[meta: [unidad_medida: Esp, meta:45.0, meta_modificada: 45.0]]	[lgo1: [cve_municipio:156, localdad:18, direccion:PROXIMACION N DE LA 1 SUR 1101, SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:97.34, lat:18.425556]]	05-09-2020	04-12-2020	4,960,039.36	4,960,039.36	4,960,039.36	4,960,039.36	4,960,039.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas , avance:45.0]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE20030174478	Proyecto de inversión	4000000	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3786000.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200223	N	0	0	5700	[meta: [unidad_medida: P, meta:187.0, meta_modificada: 187.0]]	[lgo1: [cve_municipio:114, localdad:1, direccion:CALL ANTIGUO CAMINO LA RESURRECCION 1002 ZONA INDUSTRIAL ORIENTE, HERCOSA PUEBLA DE ZANAGOZA, PUEBLA, PUEBLA, lon: 98.154508, lat:19.056679]]	05-09-2020	04-12-2020	3,968,503.84	3,968,503.84	3,968,503.84	3,968,503.84	3,968,503.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas , avance:187.0]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879046	Proyecto de inversión	2106546.15	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106546.15, modificado:2076145.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200329	N	0	0	60	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:634.4, meta_modificada: 634.4]]	[lgo1: [cve_municipio:214, localdad:1, direccion:PROXIMACION V VENUSTIANO CARRAZA S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:97.245, lat:18.134722]]	17-11-2020	31-12-2020	2,076,145.25	2,076,145.25	2,076,145.25	2,076,145.25	2,076,145.25	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-026/2020-C, contratos:CONSTRUC TOBA BRANSA S DE R.L. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2076145.25, importa_modificado:2 076145.33]]	[meta: [unidad_medida:Metro s, Cuadrados, avance:634.4]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879058	Proyecto de inversión	1573032.92	[fjs: [ciclo_recurso2020, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573032.92, modificado:1461931.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200344	N	0	0	132	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:897.56, meta_modificada: 897.56]]	[lgo1: [cve_municipio:182, localdad:1, direccion:CALLE RUIFENOS ARES S/N PUEBLO, TLANEPANTLA, PUEBLA, lon:97.880439, lat:18.960588]]	17-11-2020	31-12-2020	1,461,931.15	1,461,931.15	1,461,931.15	1,461,931.15	1,461,931.15	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-026/2020-C, contratos:GRUPO SALVADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1461931.15, importa_modificado:1 461931.15]]	[meta: [unidad_medida:Metro s, Cuadrados, avance:697.56]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879092	Proyecto de inversión	3253.66	[fjs: [ciclo_recurso2017, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253.66, modificado:3218.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200458	N	0	0	2500	[meta: [unidad_medida: Esp, meta:36.0, meta_modificada: 36.0]]	[lgo1: [cve_municipio:90, localdad:1, direccion:CALLE TERCER CARTEL DEL EIDO SERBANO S/N CUANAJUA, GUANAJUA, JUAN C BONILLA, PUEBLA, lon: 98.238333, lat:19.110556]]	19-11-2020	17-02-2021	3,218.12	3,218.12	3,218.12	3,218.12	3,218.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas , avance:36.0]]	Terminado	Validado avances	
2021	1	PUE200401879954	Proyecto de inversión	1675736.14	[fjs: [ciclo_recurso2019, ramo33, modifadad, prog_pres8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675736.14, modificado:1626925.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Puebla	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200417	N	0	0	362	[meta: [unidad_medida: M, meta:417.0, meta_modificada: 417.0]]	[lgo1: [cve_municipio:149, localdad:1, localdad:1, direccion:CALLE 5 SUR S/N, SANTIAGO MIHAUATLÁN, PUEBLA, lon: 97.484450, lat:18.542445]]	31-12-2020	29-01-2021	1,626,925.05	1,626,925.05	1,626,925.05	1,626,925.05	1,626,925.05	[meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-010/2020-C, contratos:CONSTRUC TOBA Y PROMOTORA ABANTE, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1701150.0, importa_modificado:1 701150.0]]	[meta: [unidad_medida:Metro s, avance:417.0]]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	1	PUE200401879048	Proyecto de inversión	1577074.72	IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577074.72, modificado:1471623.63]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE 21EBH0238X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETIPAHUALCO DE CHAHUATEMOC, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Puebla	Tetipahualco de Chahuatémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20202033	N	0	0	77	[meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:697.56], meta_modificada: 697.56]	[@g01: [cve_municipio:171, localidat:1, direccion:CALE 15 SUR S/N, TETIPAHUALCO DE CHAHUATEMOC, PUEBLA, lon:-97.881798, lat:18.808814]]	17-11-2020	31-12-2020	1,471,623.63	1,471,623.63	1,471,623.63	1,471,623.63	1,471,623.63	[@g01: [cve_municipio:171, localidat:1, direccion:CALE 15 SUR S/N, TETIPAHUALCO DE CHAHUATEMOC, PUEBLA, lon:-97.881798, lat:18.808814]]	1	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:697.56]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879067	Proyecto de inversión	1562.51	IFI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562.51, modificado:1437.5]	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84, COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA L-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS ESPACIOS A, B, C, E, G, H, K, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DAD079, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Puebla	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202020351	N	0	0	684	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227.0], meta_modificada: 227.0], meta2: [unidad_medida: Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada: 690.11]	[@g01: [cve_municipio:214, localidat:1, direccion:CALE KILOMETRO 5 CAMINO SAN LUIS DEL PRIO ZINACATEPEC S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.264421, lat:18.339782]]	17-11-2020	31-12-2020	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	[@g01: [cve_municipio:214, localidat:1, direccion:CALE KILOMETRO 5 CAMINO SAN LUIS DEL PRIO ZINACATEPEC S/N, SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, lon:-97.264421, lat:18.339782]]	1	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:227.0], meta2: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:690.11]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200301714745	Proyecto de inversión	68315.39	IFI: [ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68315.39, modificado:68304.02]	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS PARA EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH02718, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202020131	N	0	0	51	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 3.0]	[@g01: [cve_municipio:51, localidat:1, direccion:CALE KILOMETRO 3, CARRETERA LAGUNILLAS- ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA, lon:-98.56304, lat:18.482006]]	28-10-2020	28-10-2020	68,304.02	68,304.02	68,304.02	68,304.02	68,304.02	51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lote, avance:3.0]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879053	Proyecto de inversión	1565876.2	IFI: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565876.2, modificado:1473017.47]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21EBH0230F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAHUAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Puebla	San Martin Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202020338	N	0	0	240	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74], meta_modificada: 699.74]	[@g01: [cve_municipio:332, localidat:1, direccion:CALE MEXICO S/N, SAN RAFAEL TLANALAHUAN, SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA, lon:-98.472783, lat:19.288338]]	17-11-2020	31-12-2020	1,473,017.47	1,473,017.47	1,473,017.47	1,473,017.47	1,473,017.47	[@g01: [cve_municipio:332, localidat:1, direccion:CALE MEXICO S/N, SAN RAFAEL TLANALAHUAN, SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA, lon:-98.472783, lat:19.288338]]	1	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:699.74]]		Terminado	Validado avances
2021	1	PUE200401879093	Proyecto de inversión	5299183.99	IFI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299183.99, modificado:5241295.29]	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EP0003H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202020468	N	0	0	2500	[unidad_medida: Piezas, meta:36.0, meta_modificada: 36.0]	[@g01: [cve_municipio:90, localidat:1, direccion:CALE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERBANO S/N CUANAUJA, CUANAUJA, JUAN C. BONILLA, PUEBLA, lon:-98.328333, lat:19.110556]]	19-11-2020	17-02-2021	5,241,295.29	5,241,295.29	5,241,295.29	5,241,295.29	5,241,295.29	5,241,295.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:36.0]]		Terminado	Validado avances