

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_A_PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEORREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|---|---------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-------------------------|--------------|------------------|
| 2021 | 2 | PUE200401870034 | Proyecto de inversión | 1432049.24 | [fjs: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432049.24, modificado:1410318.01}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 21EBH04E2, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200317 | N | 0 | 0 | 51 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:490.18, meta_modificada: 490.18}] | [geol1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE PARA LA 10VA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.07833, lat:18.370833}] | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 1,410,218.01 | 1,410,218.01 | 1,393,625.61 | 1,393,625.61 | 1,393,625.61 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-L, contratista:CONSTRUC TORA BRATSA, S. DE R.L. DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1410218.01, importe_modificado:1410218.01}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:490.18}] | | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870047 | Proyecto de inversión | 2015478.48 | [fjs: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015478.48, modificado:1894522.89}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21EBH09D9V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200331 | N | 0 | 0 | 105 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74}] | [geol1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE DR CARLOS RODOLFO OLIVERO ALTIMIRANO S/N PATZINGO DE MORELOS, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.25044, lat:18.378333}] | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 1,894,522.89 | 1,894,522.89 | 1,889,191.92 | 1,889,191.92 | 1,889,191.92 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-S, contratista:CONSTRUC TORA SUPERVISION Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1894522.89, importe_modificado:1894522.89}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:699.74}] | (1879047/proyecto _FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870075 | Proyecto de inversión | 2052480.5 | [fjs: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052480.5, modificado:1996768.54}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH05D2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada: 697.56}] | [geol1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALE LA PAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.258304, lat:18.377537}] | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 1,996,768.54 | 1,996,768.54 | 1,959,343.22 | 1,959,343.22 | 1,959,343.22 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-T, contratista:CONSTRUC TORA E INMOBILIARIA ARDO, S.A. DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:697.56}] | | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401881221 | Proyecto de inversión | 7000000 | [fjs: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:696997.89}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCUAR DE MATAMOROS CLAVE 21E1700D3, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCUAR DE MATAMOROS, PUEBLA | Puebla | Izcuar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCUAR DE MATAMOROS | 20200367 | S | 875 | 747 | 0 | [meta1: {unidad_medida: mts, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}] | [geol1: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mhuacán, Izcuar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4506892, lat:18.6123063}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mhuacán, Izcuar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4546857, lat:18.6115306}, geo3: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Umanant Road, Puebla, México, lon:-98.4333803}, lat:18.03453387}] | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 6,969,957.09 | 6,969,957.09 | 6,969,957.09 | 6,969,957.09 | 6,969,957.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: {unidad_medida:Lot, avance:15.00}] | (1881221/proyecto _FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870078 | Proyecto de inversión | 17001017 | [fjs: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7001017, modificado:1.6957356067}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EQUIPAR 30 AULAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21D1700D3, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA | Puebla | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200369 | N | 0 | 0 | 856 | [meta1: {unidad_medida: o, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}] | [geol1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALE KILOMETRO 18.5 CARRETERA PALOMAS- TLAPA S/N, TECOMATLÁN, PUEBLA, lon: -98.311612, lat:18.135004}] | 15/11/2020 | 14/01/2021 | 16,937,356.06 | 16,937,356.06 | 16,937,356.06 | 16,937,356.06 | 16,937,356.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: {unidad_medida:Lot, avance:30.00}] | | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870050 | Proyecto de inversión | 2135129.45 | [fjs: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135129.45, modificado:1984488.72}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTA 17 CLAVE 21EBH04E4, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA | Puebla | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200335 | N | 0 | 0 | 60 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7}] | [geol1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 2 DE ABRIL S/N ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA, lon: -97.468004, lat:19.839944}] | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 1,984,488.72 | 1,984,488.72 | 1,961,487.54 | 1,961,487.54 | 1,961,487.54 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-G, contratista:INTEREJIL MIA TERMILUCAN, S.A. DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1984488.72, importe_modificado:1984488.72}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.71}] | (1879050/proyecto _FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870074 | Proyecto de inversión | 47508.15 | [fjs: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47508.15, modificado:46218.40}] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH05D2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada: 697.56}] | [geol1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALE PARA LA 10VA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.258304, lat:18.377537}] | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 46,218.60 | 46,218.60 | 45,352.34 | 45,352.34 | 45,352.34 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-T, contratista:CONSTRUC TORA E INMOBILIARIA ARDO, S.A. DE C.V., convocaente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:697.56}] | (1879074/proyecto _FIN) | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL A PROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | TIPO, PROGRAMA, PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION, EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDINADOR | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|--------------|------------------|
| 2021 | 2 | PUE200301714795 | Proyecto de inversión | 1436170 | [IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1436170.0, modificado:1394844.95)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "M" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD), EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21EUD003Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPANTAHUACA, MUNICIPIO DE HUIHUETLA, PUEBLA. | Puebla | Huahueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200253 | N | 0 | 0 | 107 | [meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada:89.21)] | [geol1: (cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALE LUPANTAHUACA/N LUPANTAHUACA, HUIHUETLA, PUEBLA, lon:-97.63333, lat:20.1075)] | 26/09/2020 | 25/12/2020 | 1,394,844.95 | 1,394,844.95 | 1,334,722.32 | 1,334,722.32 | 1,334,722.32 | [etot1: Tipo, obra Odra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-V, contratista:LUMINAT US, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394844.95, importe_modificado:1394844.95] | [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:89.21)] | | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870057 | Proyecto de inversión | 2120039.33 | [IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2120039.33, modificado:1968240.93)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA; EN EL BACHILLERATO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EBH019, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA. | Puebla | Tetel de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200343 | N | 0 | 0 | 60 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7)] | [geol1: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALE 21 DE MARZO S/N, TETEL DE AVILA CASTILLO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.459183, lat:19.865333)] | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 1,968,240.93 | 1,968,240.93 | 1,951,956.81 | 1,951,956.81 | 1,951,956.81 | [etot1: Tipo, obra Odra, numero_contrato:CAP CEE-086/2020-A, contratista:CONSTRUC TORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importe_modificado:1968240.93] | [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.7)] | (1879057/proyecto _FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200301714780 | Proyecto de inversión | 18000000 | [IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto18000000, modificado:1506910277)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (2da ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | Puebla | Zúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200234 | N | 0 | 0 | 1272 | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:907.46, meta_modificada:907.46)] | [geol1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PROLONGACIO N RETORNA-160 SANTIAGO MIRACÁN, ZÚCAR DE MATAMOROS, ZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:-98.456365, lat:18.609144)] | 13/09/2020 | 12/02/2021 | 16,506,910.17 | 16,506,910.17 | 16,506,910.17 | 16,506,910.17 | 16,506,910.17 | [etot1: Tipo, obra Odra, numero_contrato:CAP CEE-008/2020-A-V, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:16506910926.7, importe_modificado:16506910926.7] | [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:907.46)] | | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870097 | Proyecto de inversión | 5583.07 | [IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5583.07, modificado:5535.87)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, COMPUTO Y ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EP0001D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | [meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0)] | [geol1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N, INFORMANT MATTEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.041278)] | 27/11/2020 | 25/02/2021 | 5,535.87 | 5,535.87 | 5,535.87 | 5,535.87 | 5,535.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:293.0)] | | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200401870098 | Proyecto de inversión | 5170913.28 | [IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5170913.28, modificado:5127198.34)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, COMPUTO Y ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EP0001D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | [meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0)] | [geol1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N, INFORMANT MATTEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROCA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.041278)] | 27/11/2020 | 25/02/2021 | 5,127,198.34 | 5,127,198.34 | 5,127,198.34 | 5,127,198.34 | 5,127,198.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:293.0)] | | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 2 | PUE200301714776 | Proyecto de inversión | 4000000 | [IFI: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4000000.0, modificado:3938567.16)] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILOGUE RETORNA-160 Y SUSTENTABLE OI PUEBLA CLAVE 21EUT005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHAPPA, PUEBLA. | Puebla | San José Chappa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200219 | N | 0 | 0 | 391 | [meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:407.0, meta_modificada:407.0)] | [geol1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALCE SUR S/N, SAN JOSÉ CHAPPA, SAN JOSÉ CHAPPA, PUEBLA, lon:-97.776025, lat:19.217053)] | 05/09/2020 | 04/12/2020 | 3,938,567.16 | 3,938,567.16 | 3,938,567.16 | 3,938,567.16 | 3,938,567.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:407.0)] | | Terminado | Validado avances |