

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	3	PUE20040187050	Proyecto de inversión	2135129.45	[f1]. [ciclo_recurso_2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135129.45, modificado:1584488.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL 37 CLAVE 21EBH0919, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ATAMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200335	N	0	0	60	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]]	[geot1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAJILE 2 DE ABRIL, S/N ATAMPAN, ATAMPAN, ATAMPAN, PUEBLA, lon: 97.463004, lat:19.839944]]	17/11/2020	31/12/2020	1,984,488.72	1,984,488.72	1,961,487.54	1,961,487.54	1,961,487.54	[etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-046/2020-0, contratista:IMPERIUM MIA TEMELILCAN, S.A. DE C.V., comecante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1984488.72, importe_modificado:1 984488.72]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.7]]	(1879050/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE200401879075	Proyecto de inversión	2052480.5	[f1]. [ciclo_recurso_2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052480.5, modificado:1590768.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH0302, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200358	N	0	0	59	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada: 697.56]]	[geot1: [cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CAJILE PLAZA PRINCIPAL, S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.258304, lat:18.377537]]	17/11/2020	31/12/2020	1,996,768.54	1,996,768.54	1,959,343.22	1,959,343.22	1,959,343.22	[etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-046/2020-1, contratista:CONSTRUC TORA E INMOBILIARIA ARDIO, S.A. DE C.V., comecante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1996768.54, importe_modificado:2 042987.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:697.56]]	(1879050/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210302002981	Adquisición	1500000	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS POR LEDS Y SANITARIOS POR TIPO AHORRADORES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21AH0010, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XAMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	210379	S	1481	1956	0	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:278.0, meta_modificada: 278.0]]	[geot1: [cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Car. Reda a San Mateo, Santa Ana Xamimilco, Pue., México, lon: 98.3940403, lat:19.2083521]]	01/10/2021	31/12/2021	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302005653	Adquisición	2500000	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN MECATRONICA E INGENIERIA INDUSTRIAL, QUE QUEDARÁN INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIO PESADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CON CLAVE 21EU0005, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA	210223	S	94	159	0	[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0]]	[geot1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Av. Padilla y Mesoletas 69, Área de los Pozos, 7050 San José Chapa, Pue., México, lon: 97.76954949, lat:19.24240922]]	01/10/2021	31/12/2021	2,500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.0]]		En Ejecución	Registrado avances	
2021	3	PUE210302006093	Proyecto de inversión	314043.92	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314043.92, modificado:309891.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO VASCO DE QUIROGA CLAVE 21EBH0919, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEOCOTI, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210189	N	0	0	83	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:154, localidad:14, direccion:Carb. E Ote., 7405 San Antonio Teocoti, Pue., México, lon:97.7758387, lat:18.8545955]]	08/09/2021	07/10/2021	309,891.07	309,891.07	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.1]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006194	Proyecto de inversión	292232.25	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292232.25, modificado:276338.20]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO GABRIEL BARREDA CLAVE 21EBH07167, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210310	N	0	0	368	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 72270 Puebla, Pue., México, lon:98.1750021, lat:19.0511389]]	28/09/2021	28/10/2021	278,538.02	278,538.02	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006205	Proyecto de inversión	617661.82	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617661.82, modificado:592581.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO GENERAL LORENZO RIVERA GALINDO CLAVE 21EBH0302, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNIGA LARGA, MUNICIPIO DE CHINAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chinahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210319	N	0	0	97	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Chinahuapan, Pue., México, lon: 98.0112084, lat:19.8383768]]	27/09/2021	25/11/2021	592,581.87	592,581.87	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006210	Proyecto de inversión	395979.54	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395979.54, modificado:376087.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO JUAN ESCOBAR CLAVE 21EBH0302, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210321	N	0	0	106	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:145, localidad:1, direccion:San Sebastián Tlacotepec, Pue., México, lon: 96.8484583, lat:18.4041547]]	27/09/2021	26/10/2021	376,087.86	376,087.86	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006257	Proyecto de inversión	1449214.82	[f1]. [ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449214.82, modificado:1375750.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COLISIO MURBETA CLAVE 21EBH0302, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECTIACO DE HUALGO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210280	N	0	0	85	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot1: [cve_municipio:122, localidad:1, direccion:San Felipe Teotitlán, Pue., México, lon: 98.504561, lat:19.2369618]]	27/09/2021	25/11/2021	1,375,750.49	1,375,750.49	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE200401879057	Proyecto de inversión	2120039.33	[f1]. [ciclo_recurso_2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120039.33, modificado:1968240.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EBH0302, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AYLA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Ayala Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200343	N	0	0	60	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada: 713.7]]	[geot1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CAJILE 21 DE MARZO Y N. TETEL DE AYLA CASTILLO, TETEL DE AYLA CASTILLO, PUEBLA, lon: 97.459183, lat:19.862533]]	17/11/2020	31/12/2020	1,968,240.93	1,968,240.93	1,951,956.81	1,951,956.81	1,951,956.81	[etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-046/2020-1, contratista:CONSTRUC TORA Y CONDOMINIOS ASCENDIOS, S.A. DE C.V., comecante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importe_modificado:1 968240.93]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:713.7]]	(1879050/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE20040187074	Proyecto de inversión	47508.15	[f1]. [ciclo_recurso_2019, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47508.15, modificado:46218.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH0302, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200358	N	0	0	59	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada: 697.56]]	[geot1: [cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CAJILE PLAZA PRINCIPAL, S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: 97.258304, lat:18.377537]]	17/11/2020	31/12/2020	46,218.60	46,218.60	45,352.34	45,352.34	45,352.34	[etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-046/2020-1, contratista:CONSTRUC TORA E INMOBILIARIA ARDIO, S.A. DE C.V., comecante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importe_modificado:2 042987.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:697.56]]	(1879074/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	3	PUE210302005875	Proyecto de inversión	518862.36	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518862.36, modificado:518862.36}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD, FACULTAD DE ENFERMERIA Y ODS INGENIERIA Y TECNOLOGIA, FACULTAD DE INGENIERIA DE LA BIOMEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:2884.0, meta_modificada: 2884.0}]	[lge01: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 25 Pte 1304, Los Volcanes, 72410 Puebla, Pue., México, lon: -98.213036, lat:19.0613177}]	02/08/2021	18/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]	[2005875/proyecto _MICO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006087	Proyecto de inversión	879152.2	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879152.2, modificado:869933.28}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO RICARDO FUENTES MANGÓN CLAVE 21E08H047, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUECOCAL, MUNICIPIO DE TIZIACATACÁN, PUEBLA	Puebla	Tiziatcatayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:193, localidad:0, direccion:Tiziatcatayán, Pue., México, lon: -98.045134, lat:18.8393233}]	08/09/2021	06/10/2021	869,932.28	869,932.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.13}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006151	Proyecto de inversión	7971346.07	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7971346.07, modificado:7971346.07}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS Y CANCHAS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BIOMEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTADES DE MEDICINA, ENFERMERIA, ESTOMATOLOGIA, CULTURA FISICA E INSTITUTO DE FISIOTERAPIA, UBICADAS EN PUEBLA Y SAN ANDRÉS AZUMILLA, PUEBLA, FACULTADES DE MEDICINA Y ESTOMATOLOGIA UBICADAS EN TEHUACUÁN, PUEBLA, Y FACULTAD DE ENFERMERIA UBICADA EN LOCALIDAD SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUADUECHULA, PUEBLA Y ODS CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN TEHUACUÁN, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48578.96, meta_modificada: 48578.96}]	[lge01: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:C. 33 Sur 2702, Los Volcanes, 72410 Puebla, Pue., México, lon: -98.2135229, lat:19.0379057}]	44470	44592	7,971,346.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006213	Proyecto de inversión	849337.6	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849337.6, modificado:814936.25}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21E08H047, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:Zaragoza, Pue., México, lon: -97.5445143, lat:19.7693245}]	44466	44525	814,936.25	814,936.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006246	Proyecto de inversión	18167.38	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18167.38, modificado:17329.35}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, JAMBERRILLO, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS DE B, D, Y O EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETZINGO CLAVE 21E07T007, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALIMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUETZINGO, PUEBLA	Puebla	Huatzitzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Huetzingo, Pue., México, lon: -98.4047162, lat:19.1589453}]	44496	44525	17,329.35	17,329.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE21030200944	Adquisición	3500000	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS Y AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21M0U020M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:37.0, meta_modificada: 37.0}]	[lge01: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Edificio M UTTECAL, Universidad Tecnológica, La Villa, 79480 Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.71896839, lat:18.86650731}]	44470	44561	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302005785	Proyecto de inversión	423433.44	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423433.44, modificado:423433.44}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR11336, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS NUEVO, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA	Puebla	Huaytamalcó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:Huatamalcó, Pue., México, lon: -97.289565, lat:19.8610077}]	44466	44525	401,305.07	401,305.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006100	Proyecto de inversión	1012283.07	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012283.07, modificado:998819.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21E08H047, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADERO, PUEBLA	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cuapaxtla de Madero, Pue., México, lon: -97.8259174, lat:18.9189112}]	44447	44506	998,819.81	998,819.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.08}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006143	Proyecto de inversión	925783.6	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925783.6, modificado:875044.48}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCUENDRA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21D70V040H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETIACUO, PUEBLA	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Santa María del Monte, Pue., México, lon: -97.2029434, lat:18.5387882}]	44466	44525	875,044.48	875,044.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302002990	Adquisición	2000000	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE MECÁNICA, MECATRÓNICA E IDOMAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETZINGO CLAVE 21M0U020M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALIMIMILILCO, MUNICIPIO DE HUETZINGO, PUEBLA	Puebla	Huatzitzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETZINGO	[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:253.0, meta_modificada: 253.0}]	[lge01: {cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Car. Real a San Mateo, Santa Ana Xalimimilco, Pue., México, lon: -98.3940403, lat:19.2083921}]	44470	44561	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005758	Proyecto de inversión	490643.63	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490643.63, modificado:490643.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BIOMEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE V. PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO ZACACHUALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, Y FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES TOLUQUILA SEDE LA POSTA Y EL SALADO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:40926.46, meta_modificada: 40926.46}]	[lge01: {cve_municipio:154, localidad:36, direccion:Av. 11 Pta 851, San Antonio, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.29471832, lat:18.88176277}]	44378	44548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]	[2005758/proyecto _MICO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006191	Proyecto de inversión	728882.97	[fts: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728882.97, modificado:691629.93}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21E08H047, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL OCHOCHILÁN, PUEBLA	Puebla	El Ochochilán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[lge01: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:El Ochochilán, Pue., México, lon: -96.864999, lat:18.49842541}]	44466	44525	691,629.93	691,629.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE200401879034	Proyecto de inversión	1432049.24	[fts: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432049.24, modificado:1410218.01}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLSOSO MUJERES, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:490.18, meta_modificada: 490.18}]	[lge01: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE PABLAJE LA JOYA S/N AJALPAN, CUIDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA, lon: -97.07833, lat:16.3706333}]	44152	44196	1,410,218.01	1,410,218.01	1,393,625.61	1,393,625.61	1,393,625.61	-	-	-	-	-	-	[meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-006/2020-1, contratista:CONSTRUC TORA MAYA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1432049.24, importe_modificado:1410218.01}]	[meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:490.18}]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	3	PUE210302005731	Proyecto de inversión	2180076	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180076.0, modificado:2180076.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE ESCUELAS PREPARATORIAS ALFONSO CASTELLANO MORENO, BENITO JUÁREZ GARCÍA, 2 DE OCTUBRE DE 1968, LÓPEZ CÁRDENAS DEL RÍO, ENRIQUE GARRERA BARRIOS, UBICADAS EN PUEBLA, PUEBLA, BACHILLERATO INTERNACIONAL DE MAYO UBICADO EN CHAUTLA LANCOS, PUEBLA, PREPARATORIA REGIONAL SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN CUCULA DE MATAMOROS, PUEBLA, PREPARATORIA REGIONAL SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN CHAUTLA, PUEBLA Y PREPARATORIA REGIONAL UBICADA EN SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210455	N	0	0	1089	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20570.8, meta_modificada: 20570.8])	(goal1: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd 14 Sur 6 Cto Juan Pablo II, Jardines de San Manuel, 73570 Puebla, Pue., México, lon: 98.2012545, lat:19.0170157])	44378	44548	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(2005731/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302006182	Proyecto de inversión	487936.08	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487936.08, modificado:473489.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO VICENTE SUÁREZ FERRER CLAVE 21EBH07415, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210288	N	0	0	141	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(goal1: [cve_municipio:174, localidad:19, direccion:Tezuitlán, Pue., México, lon: 97.3570576, lat:18.8300106])	44466	44495	473,489.31	473,489.31	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(2005731/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE210302006201	Proyecto de inversión	1037162.77	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037162.77, modificado:97398.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO JOAQUÍN PAREDES COLÓN CLAVE 21EBH0781, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210316	N	0	0	131	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(goal1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Ajalpan, Pue., México, lon: 97.2591254, lat:18.3781582])	44466	44525	974,398.99	974,398.99	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(2005731/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE200300171495	Proyecto de inversión	1416170	(fisi: ciclo_recursos2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416170.0, modificado:139484.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "H" ALAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUACIÓN) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21EBH0057, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUPUNTALHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200263	N	0	0	107	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada: 89.21])	(goal1: [cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE DE LUPUNTALHUACA, LUPUNTALHUACA, HUEHUETLA, PUEBLA, lon: 97.62333, lat:20.1075])	44100	44190	1,394,894.95	1,894,894.95	1,334,722.32	1,334,722.32	1,334,722.32	-	-	-	ETOP, Tipo, obra Obra, numero, contrato CAP CIE-006/2020-A-01, contratos a LUMINAT U. S. A. DE C.V., convocante COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:139484.95, importe, modificado:139484.95)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:89.21])	(1714795/proyecto _FINC)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210302005805	Proyecto de inversión	4973348.12	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973348.12, modificado:4973348.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE LENGUAS (PROYECTO DE CONTINUACIÓN) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CLAVE 21EBH0781, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, COLONIA HUMIMOLUT Y CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210378	N	0	0	7532	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24148.79, meta_modificada: 34148.79])	(goal1: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Calle 24 Nte 2003, Tonaca, 72170 Puebla, Pue., México, lon: 98.1793723, lat:19.0495333])	44410	44548	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Kilóm etro Cuadrado, avance:0.0])	(2005805/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005632	Proyecto de inversión	6393573.25	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6393573.25, modificado:6393573.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, FACULTAD DE ECONOMÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO, UBICADOS EN PUEBLA, PUEBLA Y FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN UBICADA EN ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210321	N	0	0	26784	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27926.69, meta_modificada: 37026.69])	(goal1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:108-A, Cd Universidad, Ciudad Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon: 98.2028892, lat:19.0009592])	44410	44548	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(2005832/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302006073	Proyecto de inversión	251814.49	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251814.49, modificado:247940.08)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NOM. 134 CLAVE 21EBH0781, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NETETILCO, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210122	N	0	0	50	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(goal1: [cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Cuatralá, Pue., México, lon: 98.338824, lat:19.1090862])	44447	44476	247,940.08	247,940.08	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(2005832/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302006110	Proyecto de inversión	775479.02	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775479.02, modificado:775479.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO VICENTE SUÁREZ CÁNCER CLAVE 21EBH0781, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELLES MUNICIPIO DE TLAHUACQUILTEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlahuacquitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210199	N	0	0	53	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(goal1: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:73909 Oyamelles, Pue., México, lon: 97.5314936, lat:19.6939427])	44447	44506	767,030.56	767,030.56	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.02])	(2005832/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302006186	Proyecto de inversión	440806.74	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440806.74, modificado:431994.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL BACHILLERATO DEL C. PROFESOR NICOLÁS REYES ALEGRE CLAVE 21EBH0781, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210292	N	0	0	149	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(goal1: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Pue., México, lon: 97.3485339, lat:19.287238])	44466	44495	431,994.81	431,994.81	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(2005832/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE200401879047	Proyecto de inversión	2015478.48	(fisi: ciclo_recursos2020, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015478.48, modificado:1894522.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL BACHILLERATO GILBERTO AGUIRRE SANJOSÉ TENORIO CLAVE 21EBH0950, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200331	N	0	0	105	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada: 699.74])	(goal1: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Pue., México, lon: 97.3485339, lat:19.287238])	44152	44196	1,894,522.89	1,894,522.89	1,889,191.92	1,889,191.92	1,889,191.92	-	-	-	ETOP, Tipo, obra Obra, numero, contrato CAP CIE-006/2020-A-01, contratos a CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1894522.89, importe, modificado:1894522.89)	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:699.74])	(1879047/proyecto _FINC)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210302005147	Adquisición	2000000	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Adquisición de mobiliario para la Unidad de Docencia de 2 niveles de la Universidad Tecnológica de la Iscar de Matamoros, Clave 21EUT00020, Ubicada en la cabecera municipal de Iscar de Matamoros, Puebla	Puebla	Iscar de Matamoros	Programa de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ISCAR DE MATAMOROS	210328	S	851	711	0	(meta1: [unidad_medida: esq, meta:1870.0, meta_modificada: 950.0])	(goal1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De Reforma 188, Campestre la Paz, 74420 Iscar de Matamoros, Pue., México, lon: 98.4507586, lat:18.6179708])	44483	44561	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Pistas , avance:0.0])	(2005781/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302005781	Proyecto de inversión	7120318.9	(fisi: ciclo_recursos2021, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7120318.9, modificado:7120318.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, ENMA 7, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA Y FACULTAD DE INGENIERÍA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210221	N	0	0	15988	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:54407.9, meta_modificada: 54407.9])	(goal1: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Av. San Claudio 1401, Cd. Universitaria, Ciudad Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon: 98.2042451, lat:19.0020153])	44463	44487	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:27203.95])	(2005781/proyecto _FINCIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	3	PUE210302005792	Proyecto de inversión	5127342.87	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127342.87, modificado:5127342.87}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) TENCAS EMCTAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA E INSTITUTO DE CIENCIAS (ICAP), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	210222	N	0	0	7532	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:34148.79, meta_modificada: 34148.79}]	[geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 24 Nte 2003, colonia: 72370 Puebla, Pue., México, lon:98.17917723, lat:19.04697113}]	44466	44485	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5665.41}]	[2005792/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006098	Proyecto de inversión	3613451.32	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613451.32, modificado:359345.02}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO FRIDA KAHLO CLAVE 21EBH09020, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210190	N	0	0	120	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon: 97.732726, lat:18.8819104}]	44447	44476	359,345.02	359,345.02	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006146	Proyecto de inversión	202276.59	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202276.59, modificado:191485.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO GENERAL HÉCTOR AZAR CLAVE 21EBH057AL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210277	N	0	0	25	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Ajalpan, Pue., México, lon: 97.2591254, lat:18.3781582}]	44466	44495	191,485.54	191,485.54	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302005426	Adquisición	3000000	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Adquisición de mobiliario para la Unidad de Docencia de 2 niveles de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, clave 21ELT00020, Ubicada en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS	210332	S	851	711	0	[meta1: {unidad_medida:Placas, meta:292.0, meta_modificada: 292.0}]	[geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Calle de la Reforma 168, Santiago Mhuacan, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon: 98.41238439, lat:18.6163004}]	44483	44561	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Placas , avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006115	Proyecto de inversión	236375.02	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236375.02, modificado:231661.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO CHAKS MONTEFAS CLAVE 21EBH031H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLALCATECHICO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210239	N	0	0	72	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:7461.3 San Bartolomé Tepetlaltechico, Pue., México, lon: 97.8321168, lat:18.7975631}]	44466	44495	231,661.84	231,661.84	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302006134	Proyecto de inversión	704738	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704738.0, modificado:684312.42}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL BACHILLERATO YOHUALICHAN CLAVE 21EBH030W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN, MUNICIPIO DE CUETZAPAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Puebla	Cutzapan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210246	N	0	0	48	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geo1: {cve_municipio:43, localidad:38, direccion:Yohualichan, Pue., México, lon: 97.501393, lat:20.0616665}]	44466	44526	684,312.42	684,312.42	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances