

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	3	PUE14150200517482	Adquisición	2831790.77	[Tit: ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150425	N	0	0	0	1	[meta:1: unidad_medida:0, meta:1.0: meta_modificada:1.0]	[geo:1: (cve_municipio:19, localidad:0, direccion:coertura Municipal, lon:-98.434148, lat:18.908848)]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	[cto:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/279/2015, proveedor:ETEX INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501514.4.0), cto2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/540/2015/REB/COMISO 2252, proveedor:INTEGRADORES ITC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:679356.0), cto3: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/540/2015/REB/COMISO 2252, proveedor:INTEGRADORES ITC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:579356.0)]	[meta:1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)]	(537579/proyecto_Ni	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE202001709297	Proyecto de inversión	46976698.74	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.69766987477, modificado:4.69766987477]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200055	N	0	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16747.86, meta_modificada:16747.86)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.202727, lat:19.04149398)]	08/05/2020	01/12/2020	46,976,698.74	46,879,754.41	28,043,543.86	28,043,543.86	28,043,543.86	[cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/AD000 275A/19-20200418, proveedor:GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:738801.33, importe_modificado:738801.33)]	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]	(1709297/proyecto_UN	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE202001709308	Proyecto de inversión	194269.62	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194269.62, modificado:194269.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTACIONAMIENTO DE CASA AGUAYO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200063	N	0	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.16, meta_modificada:13.16)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.04149398)]	18/05/2020	01/12/2020	194,269.62	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE202001715093	Proyecto de inversión	7901776.14	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7901776.14, modificado:7901776.14]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200148	N	0	0	0	105757	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12135.04, meta_modificada:12135.04)]	[geo:1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 9 Pte 130, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20269724, lat:19.04264694)]	01/09/2020	01/12/2020	7,901,776.14	7,388,013.33	-	-	-	[cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE01 255A/19-20200418, proveedor:GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:738801.33, importe_modificado:738801.33)]	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE202001715127	Proyecto de inversión	31332859.33	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.13328593377, modificado:3.13328593377]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VICENTE GUERRERO TERRESTRIAL (TRAMO DE LA CARRETERA AZUMBILLA-ALCOLUMBIA Y RAMAL CON UNA LONGITUD DE 30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 3+300 AL KILOMETRO 5+900, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA DEL MONTE, YAHUALITZONGO, CHAUTEMPAN, CAMPO CHICO, LOMA MAZAMANA, TEPUASTLA Y TEPETITZONTLA EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200203	N	0	0	0	13649	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25790.0, meta_modificada:25790.0)]	[geo:1: (cve_municipio:195, localidad:14, direccion:Tepastlan, Puebla, México, lon:-97.5231982, lat:18.48410081, geo:2: (cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Santa María del Monte, Pue., México, lon:-97.2019494, lat:18.51379381)]	08/09/2020	06/12/2020	31,332,859.33	29,388,712.15	-	-	-	[cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE01 65A/19-20200203, proveedor:SAUDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.938871215E7, importe_modificado:2.938871215E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE202001715165	Proyecto de inversión	1152272.28	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152272.28, modificado:1152272.28]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COYOTEPEC - ZOYAMAZALCO (CARRETERA COYOTEPEC-SAN MARTÍN ATlixco), JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON UNA LONGITUD DE 2.46 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+460, EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE COYOTEPEC Y SAN MATEO ZOYAMAZALCO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Coyotepec	Programa de inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200197	N	0	0	0	28847	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18815.0, meta_modificada:18815.0)]	[geo:1: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.8283113, lat:18.40419121)]	01/09/2020	01/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE202001787687	Proyecto de inversión	12425685.12	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:98, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2425685127, modificado:1.2425685127]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DEL CERRO NETOTILOYAN O PLAZA DE LAS DANZAS HUEY ATlixcoVOTIL, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FAFEF2020-001	N	0	0	0	86690	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4878.79, meta_modificada:4878.79)]	[geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ricardo Treviño, 74250 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4383007, lat:18.91345481)]	01/08/2020	28/12/2020	12,425,685.12	12,425,685.12	3,727,705.54	3,727,705.54	3,727,705.54	[cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAFEF202 0-001, proveedor:GRUPO CONSTRUCTORA ARRENDADOR FAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:1.242568512E7, importe_modificado:1.242568512E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1463.71)]	(1787687/proyecto_P	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE202001788422	Proyecto de inversión	400522	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400522.0, modificado:400522.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REPARACIÓN URGENTE DEL PUENTE EN LA CARRETERA TECALI-AHUATEPEC-ATYATEMPAN, CON UNA LONGITUD DE 20 METROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 20+000 EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	TeCALI de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20191855	N	0	0	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[geo:1: (cve_municipio:153, localidad:2, direccion:Ahuatepec, Pue., México, lon:-97.87181, lat:18.85794541)]	26/12/2019	01/03/2020	400,522.00	400,522.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Registrado avances
2020	3	PUE202001799915	Proyecto de inversión	5252155.92	[Tit: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5252155.92, modificado:5252155.92]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MARGARITA MORA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HERICHO PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200274	N	0	0	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3306.35), (meta:2: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Entre Calle 3 Sur y Calle 5 Sur, Av 5 Pte 114, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20129395, lat:19.04264694)]	28/09/2020	26/12/2020	5,252,155.92	-	-	-	-	[cto:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE02 65A/19-2020074, proveedor:NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:488740.487, importe_modificado:488740.487)]	[meta:1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	3	PUE1215020014696	Adquisición	570117.51	(f1: (ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEAMPA-Secretaria General de Gobierno	20150423	N	0	0	0	1	(meta:1: (unidad_medida: metros, meta:1.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:1, lon:-97.391999, lat:18.462184))	29/04/2015	01/12/2015	570,117.50	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	(otro:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRM56/278/2015, contratista:E TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:303546.4, importe_modificado:150154.84, meta:1: (unidad_medida: metros, meta:1.0)), (meta:2: (unidad_medida: metros, meta:2.0)), (otro:2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2013 PUBLICOMOD 232, contratista:MAS GEOSINCINTES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01055882, importe_modificado:2.01305882)))	(meta:1: (unidad_medida: metros, avance:1.0))	(534083/proyecto_NI CO, 134083/proyecto_FI, 134083/proyecto_PRO CESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE19001560833	Proyecto de inversión	94217882.11	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94217882.11, modificado:94217882.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190564	N	0	0	105756	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20832.76, meta_modificada: 20832.76))	(geo:1: (localidad:1, direccion:1, lon:-97.3923993, lat:18.5064531))	01/07/2019	23/08/2019	90,608,887.25	90,608,887.25	27,782,666.18	27,782,666.18	27,782,666.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0))		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE190201560964	Proyecto de inversión	14511542.55	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14511542.55, modificado:14511542.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS GUTIERREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+200.00	Puebla	Coyamegan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190510	N	0	0	444	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:338.1, meta_modificada: 9238.1))	(geo:1: (localidad:1, direccion:1, lon:-96.087861, lat:18.2799437))	27/05/2019	27/11/2019	589,355.36	589,355.36	589,355.36	589,355.36	589,355.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.32))		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE20001709287	Proyecto de inversión	3093498.32	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093498.32, modificado:3093498.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA TRES CANCHAS DE BASQUETEBOL EN LA LOCALIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA CALIDADAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200042	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2593.22, meta_modificada: 2593.22))	(geo:1: (localidad:1, direccion:1, lon:-97.4003801, lat:18.4660263))	31/03/2020	01/12/2020	3,093,498.32	3,073,470.59	-	-	-	(otro:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE00 9/5A/9-2020042, contratista:CONSTRUCTORA BRANSA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3073470.59, importe_modificado:3073470.59))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0))		En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE20001709291	Proyecto de inversión	196110.53	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196110.53, modificado:0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200046	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Estadio de primer nivel, meta:7597.0, meta_modificada: 7597.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:1, lon:-97.4003801, lat:18.4660263))	27/04/2020	01/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Estu dio de primer nivel, avance:0))		Cancelado	Cancelado validado
2020	3	PUE20001715036	Proyecto de inversión	2859858.12	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859858.12, modificado:2859858.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARTIN ATICAL - SAN BARTOLO (FRANCO DE LA CARRETERA COVITEPE - SAN MARTIN ATICAL - PINO SUÁREZ, CON UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 16+800 AL KILÓMETRO 19+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TEPOTZILÁN (NEPOZOTILÁN) EN EL MUNICIPIO DE ATICAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Atascal	Programa de Inversión de Infraestructura	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200194	N	0	0	3563	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21300.0, meta_modificada: 21300.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:Av. del Ayuntamiento 209, San Martín Atascal, Pue., México, lon:-97.734375, lat:18.39883634))	08/09/2020	06/11/2020	2,850,420.64	2,850,420.64	-	-	-	(otro:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE00 8/5A/9-20200194, contratista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2850420.64, importe_modificado:2850420.64))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE20001715116	Proyecto de inversión	5522131.92	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522131.92, modificado:5522131.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AYOTXOCO-BUENA VISTA, CARRETERA AYOTXOCO-BUENA VISTA-SAN ANTONIO BATÓN, CON UNA LONGITUD DE 6.15 KILÓMETROS, DEL KILÉMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 6+150, EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA Y AYOTXOCO DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE AYOTXOCO DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Ayotxoco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200198	N	0	0	3889	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:49300.0, meta_modificada: 49300.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:Carretera, lon:-97.4102324, lat:20.0963729))	08/09/2020	06/12/2020	5,522,131.92	5,109,947.46	-	-	-	(otro:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE00 4/5A/9-20200198, contratista:CONCEMIGAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5109947.46, importe_modificado:5109947.46))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE20001715160	Proyecto de inversión	10599985.3	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10599985.3488, modificado:10599985.3488))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 8+200 Y DEL KILÓMETRO 7+500 AL KILÓMETRO 4+000 CON UNA LONGITUD DE 14.08 KILÓMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN MOXOPAK, CHOLULA DE RIJADAVIA, HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, VILLA BATUBA, AMOZOC DE NOTIA Y CASA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Y AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200220	N	0	0	1634133	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23237.26, meta_modificada: 23237.26))	(geo:1: (localidad:1, direccion:Cholula de Riivadavia, 27500 Cholula, Pue., México, lon:-98.3021192, lat:19.0705772), geo:2: (localidad:1, direccion:Publa, Pue., México, lon:-98.2002717, lat:19.0414318))	08/09/2020	06/12/2020	95,772,088.54	95,772,088.54	-	-	-	(otro:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE01 7/5A/9-20200220, contratista:CONSTRUCTORA EMBAMBOLABA DELVAR SA. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9.5772088547, importe_modificado:9.5772088547))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE20001719286	Proyecto de inversión	1525560.64	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525560.64, modificado:1525560.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ZAPOTITLÁN A LA ENTRADA DE SAN MARCOS PRETENCIENTE A AHUACATLÁN ENTRESIERRANA CARRETERA ZACATLÁN-LA CUMBRE, TRAMO ZACATLÁN ZAPOTITLÁN (CARRETERA ENTRESIERRANA CON UNA LONGITUD DE 36.50 KM TRAMO SAN MARCOS ZAPOTITLÁN DEL KILÓMETRO DE 30+000 AL 6+000, EN LAS LOCALIDADES DE ELDONCHITLÁN (SAN MARCOS), AMALCO, AHUACATLÁN, POCHALCÁ, CUCULUEZ, TECOMATEPEC, TRES CRUCES, ZINTAZACUÉ, CUARTA SECCIÓN, TEPANCO DE RODRÍGUEZ, SANTA CRUZ, CALTECHICO (SAN MARCOS), ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE AHUACATLÁN, TEPANCO DE RODRÍGUEZ Y ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200278	N	0	0	11641	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:138739.0, meta_modificada: 138739.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Pue., México, lon:-97.862617, lat:20.0058699))	21/09/2020	21/12/2020	1,525,560.64	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE1818001138136	Proyecto de inversión	49950000	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49950000, modificado:49950000))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	Rehabilitación De La Carretera - La Colorada - Acapulco Tlaxiaco y Acapulco - Subtramo: Tlaxiaco Tlaxiaco y Acapulco Tlaxiaco Km 21, 800 M Con 48 800, En	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181110	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada: 27.0))	(geo:1: (localidad:1, direccion:04, lon:-98.397496, lat:19.043999))	08/06/2018	01/08/2018	49,450,361.74	49,450,361.74	49,450,361.74	49,450,361.74	49,450,361.74	(otro:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE00 9/5/M/1 20181110, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MITTICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:49403617547, importe_modificado:49403617547))	(meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:27.0))	(1278000/proyecto_IN ICO, 1278000/proyecto_PRO CESO, 1278000/proyecto_FI 4)	En Ejecución	Validado avances
2020	3	PUE18001701215	Proyecto de inversión	9533703.89	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9533703.89, modificado:9533703.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, O, P Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL RUBEN GUERRERO EN LA CALLE CLAVE 2100000N, UBICADA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POSGRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN EDUCATIVOS	20200012	N	0	0	356	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4337.85, meta_modificada: 4337.85))	(geo:1: (localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.45747, lat:19.858319))	02/04/2020	29/09/2020	9,533,703.89	9,034,496.80	2,710,349.04	2,710,349.04	2,710,349.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.38))		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	3	PUE2000170920	Proyecto de inversión	14757989.62	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1.4757989627, modificado:1.4757989627)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACION DEL VELOCOROMO SALOMÓN JULI GAVIÑA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COXCATLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200045	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17411.55, meta_modificada: 17411.55})}	{(geo1: {(ve_municipio:34, localidad:12, direccion:San Francisco Coxcatlán, Pue., México, lon:-98.2851516, lat:19.1384908)})}	27/04/2020	01/12/2020	14,757,982.62	13,799,157.97	-	-	-	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEDI 074/0-2020/005, contrasta:IMPRESQUINIA TEMEQUELIJCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.379915797, importe_modificado:1.379915797})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	(170920)/proyecto_IN (CO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE20001709318	Proyecto de inversión	972713.23	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:972713.23, modificado:972713.23)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	ABRUTA DE PISO POR AFECTACIONES DE DERRUMBES EN LAS CARRETERAS: TEPACA - TLAPACOYA, TRAMO TLACIA - TLAPACOYA, ZONGOZTLA - SANTA ELENA (TIENPANGÁN) Y ZACATLÁN - LA CUMBRE, TRAMO ZACATLÁN - ZAPOTITLÁN (CABRETTA INTERRRANA), EN LAS LOCALIDADES DE TLACIA, TLAPACOYA, ZONGOZTLA Y TEPANGO DE RODRIGUEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE TLACIA, TLAPACOYA, ZONGOZTLA Y TEPANGO DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200068	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada: 1000.0})}	{(geo1: {(ve_municipio:183, localidad:1, direccion:Tlacia, Pue., México, lon: 97.9212959, lat:20.1364174}), geo2: {(ve_municipio:182, localidad:1, direccion:Tepango de Rodríguez, Pue., México, lon: -97.9973739, lat:20.0047824)})}	26/05/2020	01/12/2020	972,713.23	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}		En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE20001711619	Proyecto de inversión	82576231.18	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:8.2576211817, modificado:8.2576211817)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC ENTRE CALLE NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TEPICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPACA, MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA	Puebla	Tepaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPACA	20200039	N	0	0	85200	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28247.68, meta_modificada: 28247.68})}	{(geo1: {(ve_municipio:164, localidad:1, direccion: Blvd. Cuauhtémoc sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepaca, Pue., México, lon: -97.9013067, lat:18.9654506)})}	04/05/2020	10/09/2020	74,193,620.07	74,193,620.07	74,193,620.07	74,193,620.07	74,193,620.07	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2020039147, contrasta:TIERRERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPACA PUEBLA, monto:2.371363667, importe_modificado:2.371363667})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28247.68})}	(1711619)/proyecto_P (RDC30), (1711619)/proyecto_NI (CO), (1711619)/proyecto_FI (N)	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	PUE20001712005	Proyecto de inversión	30753127.2	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:3.075312726, modificado:3.075312726)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREVITO CEBLEADO ANTE BBVA BANCOMER S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190907	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida: eta, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})}	{(geo1: {(ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 09a 224, Ascarra, 7501 Puebla, Pue., México, lon: 98.286704, lat:19.0375161)})}	01/01/2020	31/12/2020	175,045,754.18	175,045,754.18	175,045,754.18	175,045,754.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: eta, avance:0.0})}		En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE20001715012	Proyecto de inversión	7699083.5	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:7699083.5, modificado:7699083.5)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACION DEL GIMNASIO MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200157	N	0	0	105757	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10686.4, meta_modificada: 10686.4})}	{(geo1: {(ve_municipio:114, localidad:1, direccion: Puebla, Pue., México, lon: 98.206277, lat:19.0414998)})}	06/10/2020	06/10/2020	7,162,241.49	7,162,241.49	-	-	-	{(cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEDI 374/0-2020/017, contrasta:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7162241.49, importe_modificado:7162241.49})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}		En Ejecución	Validado / Registrado	
2020	3	PUE20001787388	Proyecto de inversión	1727715.03	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1.727715.03, modificado:1.727715.03)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	*SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COXCATLÁN - EL TEPICAC CON UNA LONGITUD DE 69.17 KILOMETROS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO DE LA CARRETERA: COXCATLÁN - ZOCOTLÁN, CON UNA LONGITUD DE 24.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 24+50; TRAMO DE LA CARRETERA: VENTANILLAS - VISTA HERMOSA TR. "A17" - LOMA PATAHUAC, CON UNA LONGITUD DE 7.56 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 7+56; TRAMO DE LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, TR. ACOMAPAN-ELDONDCHITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 15.10 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+00 AL 15+100.00; TRAMO DE LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, TR. ELONDCHITLÁN EL TEPICAC, CON UNA LONGITUD DE 32.01 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+00 AL 32+00, EN LAS LOCALIDADES DE COXCATLÁN, PALA SANTA MARÍA COYOMEAPAN, ACATEPEC (SAN ANTONIO), SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA, MACUICUATITLA, ELDONDCHITLÁN Y MONTEPHAN DE JUÁREZ, EN LOS MUNICIPIOS COXCATLÁN, COYOMEAPAN, ZOCOTLÁN, AJALPAN Y ELDONDCHITLÁN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200279	N	0	0	127569	{(meta1: {unidad_medida: eta, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})}	{(geo1: {(ve_municipio:35, localidad:1, direccion:Coxcatlan, Pue., México, lon: 97.1493998, lat:18.2023664}), geo2: {(ve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aljubañ, Pue., México, lon: 97.2012164, lat:18.3781582)})}	01/10/2020	31/10/2020	1,727,715.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}		En Ejecución	Validado / Registrado
2020	3	PUE14150200516687	Adquisición	20556486.86	{(f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: prog_pnes12, tipo_neuro:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2.0556486867, modificado:2.0556486867)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA-Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	1	{(meta1: {unidad_medida: eta, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})}	{(geo1: {(ve_municipio:114, localidad:0, direccion:Carretera municipal, lon: 98.197495, lat:19.04398)})}	29/04/2015	01/12/2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	{(cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGS 638/2015 FIDECOMISO 232, contrasta:SGS GEODINOVES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.013055887, importe_modificado:2.013055887, etoa2: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIM/02/76/2015, contrasta:ETIK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, etoa3: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGS/04/2015 FIDECOMISO 2322, contrasta:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:SGS/04/2015 FIDECOMISO 2322, importe_modificado:1501544.6}}})}	{(meta1: {unidad_medida: eta, avance:1.0})}	(536579)/proyecto_NI (CO), (536579)/proyecto_FI (N), (536579)/proyecto_PRO (CESO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2020	3	PUE14150200517517	Adquisición	2831790.77	[FI] [ciclo_neuro2014, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamacuato, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	0	1	[meta1: (unidad_medida:0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:154, localidad:0, direccion:Coahuila Municipal, lon:97.228416, lat:18.884692)]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	[ciclo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-626/2013-FEDCOMMO-232, contratos:MAS GEOSCIENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,810,588.7, importe_modificado:2,810,588.7), ctto2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-546/2013-FEDCOMMO-232, contratos:INTEGRADOS RCO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:55,495.0, importe_modificado:625,495.20), ctto3: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/54/2013-FEDCOMMO-222, contratos:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMARSA)]	[meta1: (unidad_medida:1.0, avance:1.0)]	(537622/proyecto_PR0050)	537622/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200201709292	Proyecto de inversión	1141464.36	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141464.36, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DE BASE DE OPERACIONES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200047	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.54, meta_modificada: 80.54)] [geo1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Zacapaotla, Pue., México, lon:97.5887976, lat:19.8739055)]	30/04/2020	01/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			Cancelado	Cancelación validada		
2020	3	PUE200201709295	Proyecto de inversión	6697156.23	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6697156.23, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200048	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:784.86, meta_modificada: 784.86)] [geo1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon:97.222256, lat:18.8819104)]	30/04/2020	01/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			Cancelado	Cancelación validada		
2020	3	PUE200201709310	Proyecto de inversión	1559297.45	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559297.45, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DE BASE DE OPERACIONES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEXUTLAN, PUEBLA.	Puebla	Texutlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200067	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:392.39, meta_modificada: 392.39)] [geo1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Texutlan, Pue., México, lon:97.3570576, lat:19.8160196)]	27/05/2020	01/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			Cancelado	Cancelación validada		
2020	3	PUE200301715089	Proyecto de inversión	1368014.02	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.388014027, modificado:1.388014027]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DE LA CARRETERA: HUENHUETLÁN EL CHICO E.C. (CARRETA DE TAPIA-KICMILTA), CON UNA LONGITUD DE 7.15 KILOMETROS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+150, EN LA LOCALIDAD DE HUENHUETLÁN EL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE HUENHUETLÁN EL CHICO.	Puebla	Huenhuetlán el Chico	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200195	N	0	0	0	3917	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50765.0, meta_modificada: 50765.0)] [geo1: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huenhuetlan el Chico, Pue., México, lon:98.890479, lat:18.3734012)]	08/09/2020	05/01/2021	11,680,140.20	11,520,432.34	-	-	-	[ciclo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PE00-05/19-20200195, contratos:GRUPO HERIBRO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,520,432,347, importe_modificado:1,520,432,347)]	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado avances		
2020	3	PUE200301787508	Proyecto de inversión	1144903.83	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144903.83, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DEL DORMITORIO MATERNO INFANTIL INTERIOR DEL PENAL DE SAN MIGUEL PARA ALBERGAR LA ESTANCIA TEMPORAL DEL CENTRO DE INCREMENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES (CIEPA) PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200217	N	0	0	0	1539799	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65.52, meta_modificada: 165.52)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carmino al Busto Tlaxiotepec, Puebla, Pue., México, lon:98.1738283, lat:18.9920118)]	18/09/2020	17/10/2020	-	-	-	-	-	[ciclo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/AD00-75/19-20200217, contratos:CONCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,144,903.83, importe_modificado:1,143,349.02)]	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	3	PUE190301511390	Proyecto de inversión	28750000	[FI] [ciclo_neuro2019, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.87501, modificado:2.815060452E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTONQUE CARRETERO (CONVAL - CHUHLICAN) TOLCHINDZICO-SAN MARTIN ZACATEMPA, CON UNA LONGITUD DE 11.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE TECHOMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190012	N	0	0	1	645055	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6450.55, meta_modificada: 6450.55)] [geo1: (cve_municipio:188, localidad:1, direccion:SAN MARTIN ZACATEMPA, Pue., México, lon:98.572166, lat:18.802924)]	15/03/2019	20/09/2019	28,150,604.50	28,150,604.50	28,150,604.50	28,150,604.50	28,150,604.50	[ciclo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PR00-4/5/17-20190012, contratos:INFRAESTRUCTURA MAGRAMA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,251,006,045.27, importe_modificado:2,810,604,527)]	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:6450.55)]	(1511390/proyecto_IN IO)	En Ejecución	Validado avances			
2020	3	PUE190301516396	Acción	99998501.85	[FI] [ciclo_neuro2019, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.999850185E7, modificado:0.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR CALZADA ZAVALETA - CAMINO REAL A CHUHLIA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHUHLIA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190590	N	0	0	452659	[meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:10000.0, meta_modificada: 10000.0)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calz Concepción Zavleta, Concepción la Cruz, Puebla, Pue., México, lon:98.247408, lat:19.0391463)]	24/06/2019	21/10/2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kil ometro, avance:0.0)]			Cancelado	Cancelación validada			
2020	3	PUE200301784897	Proyecto de inversión	7414955.26	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414955.26, modificado:7405754.07]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	MODERNIZACION DE "EL HOSPICO" EN EL COLEGIO DE SAN LUDOVICO, QUE ALBERGARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HERICHA PUEBLA DE SANAGUDA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR DIRECCION DE LA REFORMA 715, CENTRO 72000 Puebla, Pue., México, meta_modificada: 2020.96)	20200049	N	0	0	600	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2020.96, meta_modificada: 2020.96)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:de la Reforma 715, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:98.20374158, lat:19.04711938)]	13/07/2020	02/07/2021	7,405,754.07	7,405,754.07	3,418,750.46	3,418,750.46	3,418,750.46	[ciclo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PE00-75/19-20200199, contratos:CONSORCIO CONSTRUCTION RIO ALESECA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,251,006,099.27, importe_modificado:3,251,009,997.7)]	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:2020.96)]			En Ejecución	Validado avances			
2020	3	PUE200301751045	Proyecto de inversión	34227392.96	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.422739296E7, modificado:3.422739296E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DE LA CARRETERA MOLCAKAC-HUATLATLALUCA CON UNA LONGITUD DE 21.20 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 21+000, EN LAS LOCALIDADES DE MOLCAKAC, TIZIACATLALCAN, SAN NICOLÁS ATLANAN, CHIMALA Y HUATLATLALUCA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLCAKAC, TIZIACATLALCAN Y HUATLATLALUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200192	N	0	0	14886	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:151230.0, meta_modificada: 151230.0)] [geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Huataclalca, Pue., México, lon:98.055219, lat:18.67912181), geo2: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Molcazac, Pue., México, lon:97.9110424, lat:18.7381619)]	08/09/2020	05/01/2021	34,227,392.96	32,510,095.99	-	-	-	-	-	[ciclo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PE00-75/19-20200192, contratos:CONSORCIO ALESECA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:402,4720.0, importe_modificado:402,472.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3	PUE200301751139	Proyecto de inversión	4192317.28	[FI] [ciclo_neuro2020, ramo=33, modalidad, prog_pnes12, tipo_neuro/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192317.28, modificado:4192317.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121FAFEF	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL-SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENACAPAN, MUNICIPIO DE TENACAPAN, PUE.	Puebla	Tenacapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	secretaria de infraestructura	20200047	N	0	0	0	248716	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7597.0, meta_modificada: 7597.0)] [geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Veracruz 211, Nacional, 75794 Tenacapan, Pue., México, lon:97.37311894, lat:18.45792455)]	03/09/2020	01/11/2020	4,192,317.28	4,024,720.00	-	-	-	-	-	[ciclo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/PE01-1/5/19-20200199, contratos:CONSTRUCTORA MUMBA S.A. DE C.V., convocante:secretaria de infraestructura, monto:402,4720.0, importe_modificado:402,472.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)]			En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2020	3		PUE120001711993	41382607.6	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1382607578, modificado:4.1382607578)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	SERVICIO DE DEUDA COORDINANTE AL CREDITO CEBERADO ANTE BANCO INTERACCIONES S.A. (ACTUALMENTE BANORTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2008900	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:1,0), meta_modificada:1.0]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Oct 224, Acapulco, 7200, Puebla, Pue., Mexico, lon: -98.380704, lat:19.8337516)]	01/01/2020	31/12/2020	217,500,610.13	217,500,610.13	217,500,610.13	217,500,610.13	217,500,610.13	13 contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:1,0), avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances			
2020	3		PUE120001787265	8707386.46	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8707386.46, modificado:8707386.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADULTOS CIEPA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLULA TLAXALANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200225	N	0	0	1539999	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1956.18, meta_modificada:1956.18)]	[geo: (ve_municipio:119, localidad:1, direccion:Tlaxalancingo, Pue., Mexico, lon: 98.277136, lat:19.0273514)]	18/09/2020	16/11/2020	8,707,386.46	8,699,485.22	-	-	-	[otto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD0008/2020/20205, contratas:CONCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8699485.22, importe_modificado:8699485.22)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	3		PUE190001567505	79218063.14	[ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9718063147, modificado:3.9718063147), ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9507, modificado:4.9507)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RECTA CHOLULA HUEHUETLA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRES CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20190004	N	0	0	300000	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]	[geo: (ve_municipio:119, localidad:1, direccion:Av. Camino Real a San Andrés Cholula 2123, Tlaxalancingo, Pue., Mexico, lon: 98.2823182, lat:19.0287048)]	23/05/2019	19/09/2019	77,700,327.66	77,700,327.66	34,372,653.13	34,372,653.13	34,372,653.13	[otto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PR0075047/2019004, contratas:GRUPO CONSTRUCTORES Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7700327667, importe_modificado:77700327667)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.67)]	(1567505/proyecto_IN FICD, 1567505/proyecto_PR DCE50)	En Ejecución	Validado avances			
2020	3		PUE18180201140777	8644452.69	[ft: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8330592.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181183	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida: M2, meta:10.0, meta_modificada:716.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:RIBAS SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: 98.1975, lat:19.0452777)]	01/07/2018		8,330,592.62	8,330,592.62	734,830.07	734,830.07	734,830.07	[otto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PR02/S/SMF/20181183, contratas:CHILLUM MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8330592.62, importe_modificado:8330592.62)]	[meta: (unidad_medida:M2, avance:51.13)]		En Ejecución	Validado avances			
2020	3		PUE120001715556	1029921.8	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029921.8, modificado:1029921.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	ATENCIÓN EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA EQUIMITA-CUETZALAN, EN EL KILÓMETRO 3900 EN LA LOCALIDAD DE XOCYOLO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200201	N	0	0	47140	[meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:374.0, meta_modificada:374.0)]	[geo: (ve_municipio:43, localidad:26, direccion:Zapata 1, Centro, 73560 Cg de Cuetzalan, Pue., Mexico, lon: -97.5201416, lat:20.01851645)]	01/09/2020	01/12/2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	3		PUE120001715141	99131752.29	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.9131752297, modificado:9.9131752297)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LAS MARGARITAS-ACATEÑO-TLAPACAYAN (PASO REAL) (CON UNA LONGITUD DE 39.86 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0000 AL KILÓMETRO 29+30 Y DEL KILÓMETRO 33+50 AL KILÓMETRO 44+00, EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE MARÍA, LA PALMA, DOS AGUAS, DOS CAMINOS, IJALAPA, HUEYTAMALCO Y SAN JOSÉ ACATEÑO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTAMALCO Y ACATEÑO, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200200	N	0	0	25642	[meta: (unidad_medida: M2, meta:283006.0, meta_modificada:283006.0)]	[geo: (ve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hueytamalco, Pue., Mexico, lon: -97.2895663, lat:19.9402071), geo: (ve_municipio:52, localidad:1, direccion:San José Acateño, Pue., Mexico, lon: -97.2090295, lat:20.13010556)]	03/09/2020	31/12/2020	88,569,170.86	88,569,170.86	-	-	-	-	-	[otto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PR02/S/SA/9/20200200, monto:20000000, contratas:CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8589170867, importe_modificado:8569170867)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PUE120001787219	1623709.73	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623709.73, modificado:1623709.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA LAS MARGARITAS-ACATEÑO-TLAPACAYAN (PASO REAL) (CON UNA LONGITUD DE 39.86 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0000 AL KILÓMETRO 29+30 Y DEL KILÓMETRO 33+50 AL KILÓMETRO 44+00, EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE MARÍA, LA PALMA, DOS AGUAS, DOS CAMINOS, IJALAPA, HUEYTAMALCO Y SAN JOSÉ ACATEÑO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTAMALCO Y ACATEÑO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Acateño	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200276	N	0	0	25642	[meta: (unidad_medida: M2, meta:283006.0, meta_modificada:283006.0)]	[geo: (ve_municipio:2, localidad:16, direccion:Balas de Agua 41, Centro, San José Acateño, Pue., Mexico, lon: -97.2043867, lat:20.1331129)]	01/10/2020	31/01/2021	1,623,709.73	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PUE120001787270	1279570.2	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279570.2, modificado:1279570.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA EQUIMITA-HUEHUETLA (TRAMO DE LA CARRETERA ACUAC-O HUEHUETLA, CON UNA LONGITUD DE 34.60 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 40+50 AL KILÓMETRO 69+00 Y DEL KILÓMETRO 74+00 AL KILÓMETRO 80+00, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 20+00 Y 34+200, EN LAS LOCALIDADES DE GUIMTA, TEBERETEC, JONDITLA, TIZAMAPAN DE GALEANA, TETZUULA DE GUAS, HUEHUETLA, IJUPITAHUACAN, PUTXATCAT, CASHUACAN, CUICUCUCUIT, ZODIAPAPA, XALACAPAN Y SAN RAFAEL AXOLOTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPAXTLA, NAUZOXTLA, JONDITLA, CUETZALAN DEL PROGRESO, TIZAMAPAN DE GALEANA, HUEHUETLA, CASHUACAN Y ZODIAPAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200282	N	0	0	19474	[meta: (unidad_medida: M2, meta:17455.0, meta_modificada:17455.0)]	[geo: (ve_municipio:207, localidad:1, direccion:Camino Real, Puebla, Mexico, lon: -97.5793212, lat:19.87651737)]	01/10/2020	31/01/2021	1,279,570.20	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	3		PUE120001787286	2366876.93	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.366876937, modificado:3.366876937)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACAN LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA TEHUACAN-TETZUULAN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA-OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 9.15 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0+00 AL KILÓMETRO 9+153, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUACAN, SAN PABLO TETZUULAN, SAN MIGUEL SANTA CRUZ CAPA, CHOLULA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	51066	[meta: (unidad_medida: M2, meta:33471.0, meta_modificada:33471.0)]	[geo: (ve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera 341, Loma Bonita, 75720 Tehuacán, Pue., Mexico, lon: -97.38819566, lat:18.4952381)]	08/09/2020	05/01/2021	23,668,676.93	21,756,834.36	-	-	-	-	-	[otto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PR02/S/SA/9/20200196, contratas:CONSORCIO CONSTRUCTORA CURSOSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2175683436, importe_modificado:2175683436)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PUE120001787514	4162979.5	[ft: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162979.5, modificado:4162979.5)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL POLIDORTERO UBICADO EN SAN ANDRÉS CHOLULA N. 420, EX HACIENDA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200226	N	0	0	60475	[meta: (unidad_medida: M2, meta:2278.71, meta_modificada:2278.71)]	[geo: (ve_municipio:119, localidad:1, direccion:Carretera 2 de 321, Centro San Andrés Cholula, 7280 San Andrés Cholula, Pue., Mexico, lon: -98.2903103, lat:19.05043559)]	10/10/2020	31/12/2020	4,162,979.50	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	3		PUE190001567565	1404468.27	[ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404468.27, modificado:1404468.27)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADQUIN DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA NUEVA JUANTA ARRIBO ZARCO DE BELCOUR EN LA P-183 EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.		N	0	0	283	[meta: (unidad_medida: M2, meta:1881.3, meta_modificada:1881.3)]	[geo: (ve_municipio:158, localidad:52, direccion:Tenampulco, Pue., Mexico, lon: -97.465471, lat:20.1703504)]	14/06/2019	11/09/2019	1,404,468.27	1,404,468.27	1,404,468.27	1,404,468.27	1,404,468.27	[otto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MP/FAFEF-C/006/19, contratas:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1404468.27, importe_modificado:1404468.27)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.3)]	(1567565/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances			

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	3		PUE190001567761	Proyecto de inversión	700019.25	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700019.25, modificado:700019.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDALICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DR. SERGIO GUZMÁN DEL CADERNAMENTO (D-000) DE CALDENAMIENTO D-134.85, EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	1211	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:674.25, meta_modificada: 674.25))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:7, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.4054731, lat:20.1703504))	22/06/2019	20/09/2019	700,019.25	700,019.25	700,019.25	700,019.25	700,019.25	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-CI-001/19, contratista:ILUMINATUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:700019.25, importe_modificado:700019.25))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.25))	(1567761/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2020	3		PUE190001567642	Proyecto de inversión	382623.26	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382623.26, modificado:382623.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADOLQUIN EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LUJAN DE LA BARRERA Y CALLE LUJAN ESCUETA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	612	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:491.66, meta_modificada: 491.66))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:12, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.4054711, lat:20.1703504))	14/06/2019	12/08/2019	382,623.26	382,623.26	382,623.26	382,623.26	382,623.26	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-AD-001/19, contratista:ATY DE MEXICO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:382623.26, importe_modificado:382623.26))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.66))	(1567642/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2020	3		PUE190001567622	Proyecto de inversión	691695.11	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691695.11, modificado:691695.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LICARILLO, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	182	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada: 68.0))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:30, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.4054711, lat:20.1703504))	14/06/2019	11/09/2019	691,695.11	691,695.11	691,695.11	691,695.11	691,695.11	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-CI-005/2019, contratista:ANT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:691695.11, importe_modificado:691695.11))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0))	(1567622/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2020	3		PUE190001567772	Proyecto de inversión	1143612.97	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143612.97, modificado:1143612.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADOLQUIN EN LA CALLE SANTA ROSA DEL KM 0+00 AL KM 0+250.00, EN LA LOCALIDAD EL CHICAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	1211	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:12, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.4054711, lat:20.1703504))	14/06/2019	11/09/2019	1,143,612.97	1,143,612.97	1,143,612.97	1,143,612.97	1,143,612.97	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-CI-004/19, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1143612.97, importe_modificado:1143612.97))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0))	(1567772/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2020	3		PUE190001567638	Proyecto de inversión	2113030.89	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113030.89, modificado:2113030.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TECARTE KM 0+00.00 AL 0+264.50, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada: 1587.0))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:53, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.405467, lat:20.1712209))	14/06/2019	11/09/2019	2,113,030.89	2,113,030.89	2,113,030.89	2,113,030.89	2,113,030.89	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-CI-002/19, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:2113030.89, importe_modificado:2113030.89))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.0))	(1567638/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2020	3		PUE190001567646	Proyecto de inversión	808007.57	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808007.57, modificado:808007.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDALICO EN LA CALLE D-01 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+00 AL KM+132.50, LOCALIDAD SANTA LUCA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	362	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.5, meta_modificada: 793.5))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:17, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.4054711, lat:20.1703504))	14/06/2019	11/09/2019	808,007.57	808,007.57	808,007.57	808,007.57	808,007.57	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-001/2019, contratista:ILUMINATUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:808007.57, importe_modificado:808007.57))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.5))	(1567646/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances
2020	3		PUE190001567766	Proyecto de inversión	1000416.77	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000416.77, modificado:1000416.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADOLQUIN EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO (CADERNAMENTO D-000) AL 0+190 EN LA LOCALIDAD PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	278	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada: 1330.0))	(geo:1: (cve_municipio:158, localidad:13, direccion:Tenampulco, Pue., Méxco, lon: 97.4054731, lat:20.1703504))	14/06/2019	11/09/2019	1,000,416.77	1,000,416.77	1,000,416.77	1,000,416.77	1,000,416.77	(ctto:1: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOPMTP-FAFEF-CI-007/19, contratista:ILUMINATUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1000416.77, importe_modificado:1000416.77))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0))	(1567766/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances